



**TOTALL INC SAS BIC**

**NIT. 901.550.627 – 5**

“Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial”

## **ACTA DE COBRO N° 12**

**PERIODO:** DEL 27 DE JUNIO DEL 2024 AL 23 DE JULIO DE 2024

**CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA –  
RAMA JUDICIAL**

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 112 DE 2023**

**OBJETO:** “Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial”

**TOTALL INC SAS BIC**

**NIT.901.620.351-9**

---

CONSORCIO TI 125

TELEFONO: 301 516 5305

Correo electrónico: [consorcio125interventoria@gmail.com](mailto:consorcio125interventoria@gmail.com)



**TOTALL INC SAS BIC**

**NIT. 901.550.627 – 5**

“Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial”

## **1. OFICIO DE RADICACION**

---

CONSORCIO TI 125

TELEFONO: 301 516 5305

Correo electrónico: [consorcioti125interventoria@gmail.com](mailto:consorcioti125interventoria@gmail.com)



Bogotá D.C, 30 de septiembre de 2024

TOTALL-112-RJ-111

Señores

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – RAMA JUDICIAL  
Arq. Daniel Merchán  
División de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura  
[dmerchac@deaj.ramajudicial.gov.co](mailto:dmerchac@deaj.ramajudicial.gov.co)  
Tel: 310 852 5132  
Ciudad de Bogotá

Referencia: Contrato de Interventoría N° 112 de 2023. “Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial”.

Asunto: REMISION ACTA DE CORTE INTERVENTORÍA No. 12

Respetados señores:

Por medio del presente oficio, nos permitimos remitirle para su revisión, aprobación y trámite, el Acta de Cobro, correspondiente a Corte No. 12 del contrato de la referencia, adjuntamos los siguientes documentos:

- Balance Financiero del contrato de Interventoría
- Acta Parcial del Contrato de Obra
- Acta Parcial de pago de Interventoría
- Factura de Venta
- RUT
- Autorización de facturación
- Certificación Bancaria
- Certificación de pago de la Seguridad Social y parafiscales
- Planilla de Pago de Aportes de Seguridad Social
- Aval de la Interventoría de cumplimiento:
  1. Plan de Calidad
  2. PGAS
  3. SG-SST
- Informe de Interventoría

Cordialmente,

Fernando Jiménez Polo  
Representante Legal  
Total Inc SAS Bic



**TOTALL INC SAS BIC**

**NIT. 901.550.627 – 5**

“Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial”

## **2. LISTA DE CHEQUEO**

---

CONSORCIO TI 125

TELEFONO: 301 516 5305

Correo electrónico: [consorcioti125interventoria@gmail.com](mailto:consorcioti125interventoria@gmail.com)



|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Contrato No. | 112-2023          |
| Contratista  | TOTAL INC SAS BIC |
| Nit.         | 901,620,351-9     |
| Corte No.    | 12                |

| LISTA DE CHEQUEO - DOCUMENTOS ANEXOS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |           |              |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|
| CORTE DE INTERVENTORIA 10            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CUMPLE | NO APLICA | Pg o Archivo |
| 1*                                   | <b>Oficio de radicación</b><br>Relacionando claramente entre otra información, contrato, corte y documentos anexos.                                                                                                                                                                                                            | CUMPLE |           |              |
| 2*                                   | <b>Formato Lista de chequeo.</b><br>Anexar la verificación de los documentos relacionados en esta lista de chequeo.                                                                                                                                                                                                            | CUMPLE |           |              |
| 3*                                   | <b>Balance Financiero del Contrato de Interventoría.</b><br>Debidamente verificado y firmado por Interventoría.                                                                                                                                                                                                                | CUMPLE |           |              |
| 4*                                   | <b>Cumplido técnico contrato de Interventoría.</b><br>Debe incluir número y valor de la factura.<br>Este cumplido será expedido y firmado por el Supervisor del contrato, una vez se cumpla con los requisitos exigidos.                                                                                                       |        | N/A       |              |
| 5*                                   | <b>Acta de Corte Parcial / Final del contrato de Obra</b><br>Copia del acta de corte del contrato objeto de la Interventoría (Obra / Mobiliario / Diseño)                                                                                                                                                                      | CUMPLE |           |              |
| 6*                                   | <b>Acta parcial de pago de Interventoría</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CUMPLE |           |              |
| a                                    | Se detalla el valor que corresponde a Interventoría según la fórmula contractual.                                                                                                                                                                                                                                              |        |           |              |
| b                                    | Valor Corte de Obra \$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |           |              |
| c                                    | Porcentaje de Interventoría 0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |           |              |
| d                                    | Valor acta de Interventoría \$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |           |              |
| e                                    | Firmada por el Representante legal.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |           |              |
| 7*                                   | <b>Acta de entrega y recibo final de obra</b><br>Copia del Acta de entrega y recibo final del contrato de obra, debidamente suscrita por la interventoría, supervisor y quien corresponda por parte de la entidad.                                                                                                             |        | N/A       |              |
| 8*                                   | <b>Factura de Venta</b><br>Con los requisitos mínimos exigidos por la DIAN:<br>(NOTA: Una vez aprobada, deberá cargarse en Olimpia IT y, si aplica, posteriormente en el SECOP II, sección "Plan de pagos", en donde anexará también los documentos de soporte para pago marcados con asterisco (*) en esta lista de chequeo.) | CUMPLE |           |              |
| a                                    | Nombres y apellidos o Razón social del contratista                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |           |              |
| b                                    | Número de Nit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |           |              |
| c                                    | Dirección y Teléfono                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |           |              |
| d                                    | Denominación de Idocumento como Factura de Venta                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |           |              |
| e                                    | No. de Factura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |           |              |
| f                                    | Fecha de emisión de la Factura                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |           |              |
| g                                    | No. Resolución autorización de la DIAN vigente (no mayor a 2 años)                                                                                                                                                                                                                                                             |        |           |              |
| h                                    | Discriminar los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, identificando Nombre o Razón Social, C.C. o NIT y Porcentaje de participación.                                                                                                                                                                                     |        |           |              |
| i                                    | Detalle o descripción del cobro, indicando:<br>No. del Contrato - No. del Corte - Especificar Obra, Mobiliario, etc.                                                                                                                                                                                                           |        |           |              |
| j                                    | Para Interventoría, especificar base de liquidación y porcentaje de interventoría                                                                                                                                                                                                                                              |        |           |              |
| k                                    | Detalle de los valores facturados:<br>Discriminar el A.I.U., IVA sobre Utilidad, IVA, Amortización del anticipo o Pago Anticipado.                                                                                                                                                                                             |        |           |              |
| 9*                                   | <b>Anexos a la factura</b><br>Anexar RUT, Autorización de facturación, certificación bancaria.                                                                                                                                                                                                                                 | CUMPLE |           |              |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Contrato No.</b> | 112-2023          |
| <b>Contratista</b>  | TOTAL INC SAS BIC |
| <b>Nit.</b>         | 901,620,351-9     |
| <b>Corte No.</b>    | 12                |

| LISTA DE CHEQUEO - DOCUMENTOS ANEXOS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |           |              |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|
| CORTE DE INTERVENTORIA 10            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CUMPLE | NO APLICA | Pg o Archivo |
| 10*                                  | <b>Certificación de pago Seguridad Social y parafiscales</b><br>Certificación expedida por el revisor fiscal o el representante legal según corresponda que acredite estar al día en el pago de nómina y de las obligaciones al Sistema Integral de Seguridad Social (pensión, salud, riesgos laborales) y parafiscales. Artículo 23° de la Ley 1150 de 2007. | CUMPLE |           |              |
|                                      | <b>a Para Empresa:</b> Firmada por el Representante Legal o Revisor Fiscal en caso de estar obligado a tenerlo, del Consorcio o Unión Temporal y de cada uno de sus integrantes.<br>Adjuntar copia certificado de vigencia tarjeta profesional y copia documento de identidad de los contadores que firman la certificación.                                  | CUMPLE |           |              |
|                                      | <b>b Para personas naturales:</b> liquidado sobre un IBC mínimo del 40% valor del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |           |              |
| 11*                                  | <b>Planillas de pago</b><br>Copia Planilla de pago aportes de seguridad social del periodo correspondiente                                                                                                                                                                                                                                                    | CUMPLE |           |              |
| 12*                                  | <b>Personal en condición de discapacidad</b><br>Certificado del personal en condición de discapacidad                                                                                                                                                                                                                                                         |        | N/A       |              |
| 13*                                  | Aval de la Interventoría de cumplimiento del Plan de Calidad, PGAS, SG-SST del Contratista de Obra.                                                                                                                                                                                                                                                           | CUMPLE |           |              |
| 14                                   | <b>Informe de Interventoría.</b><br>Debe incluir el Formato Informe Ejecutivo.<br>Registro fotográfico.<br>Copias de actas de comité y demás soportes de la ejecución contractual.                                                                                                                                                                            | CUMPLE |           |              |
|                                      | <b>Certificación entrada a almacén</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |              |
| 15                                   | Los demás que se especifiquen en el contrato principal y/o sus modificaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |           |              |

#### NOTAS

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 1. El Contratista efectuará la radicación de los documentos de pago, solo cuando cuente con el visto bueno de la Supervisión. En caso de devolución de los documentos por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial al Contratista, los términos se reinician con la nueva radicación. |
| 2 | La factura podrá ser generada y remitida a la plataforma Olimpia IT, solo hasta que el corte, documentos de soporte y la factura sea aprobada por la Interventoría y el Supervisor.                                                                                                            |
| 3 | Posterior a la remisión de la Factura por Olimpia IT, deberá ser cargada por el contratista en el SECOP II, en "Plan de pagos", junto con los documentos de la lista de chequeo marcados con asterisco (*)                                                                                     |
| 4 | Los documentos restantes y demás solicitados contractualmente, así como actas de reunión, de NPs, informes y demás que hacen parte de la ejecución del contrato, deberán ser cargados por el contratista en el SECOP II, en "Documentos de ejecución del contrato".                            |



**TOTALL INC SAS BIC**

**NIT. 901.550.627 – 5**

“Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial”

### **3. BALANCE FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORIA**

---

CONSORCIO TI 125

TELEFONO: 301 516 5305

Correo electrónico: [consorcioti125interventoria@gmail.com](mailto:consorcioti125interventoria@gmail.com)

**BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**  
**B- CORTES EJECUTADOS PARA PAGO**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

: 112 de 9 de octubre de 2023

OBJETO

\*Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial.\*

CONSULTOR INTERVENTORIA

: TOTALL INC SAS BIC

VALOR INICIAL : \$222.158.720,00  
ADICIONAL EN VALOR No. 1 : \$111.079.360,00  
ADICIONAL EN VALOR No. 2 : \$55.539.680,00  
ADICIONAL EN VALOR No. 3 : \$55.539.680,00  
VALOR TOTAL : \$444.317.440,00  
FECHA DE INICIO : 26-oct-23  
ADICIÓN EN PLAZO No. 1 : Cincuenta y cinco (55) días calendario  
ADICIÓN EN PLAZO No. 2 : Sesenta (60) días calendario  
ADICIÓN EN PLAZO No. 3 : Treinta (30) días calendario  
ADICIÓN EN PLAZO No. 4 : Treinta (30) días calendario  
ADICIÓN EN PLAZO No. 5 : Treinta (30) días calendario  
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL : 23-jul-24  
PERIODO DEL CORTE : 27 JUNIO AL 23 JULIO DEL 2024

A- RELACIÓN DE ACTAS PRESENTADAS

| CONCEPTO                               | MES/AÑO                            | TIPO<br>OBRA - DISEÑO -<br>MOBILIARIO | VALOR ACTA DE CORTE<br>EJECUTADO | 0%                     | 0%                                     | 100%                   | SALDO POR EJECUTAR |
|----------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------|
|                                        |                                    |                                       |                                  | ANTICIPO AMORTIZADO 0% | VALOR ANTICIPO<br>/SALDO POR AMORTIZAR | VALOR FACTURAS A PAGAR |                    |
| ANTICIPO<br>(Fact. No. )               |                                    |                                       |                                  |                        | \$0,00                                 | \$0,00                 | \$444.317.440,00   |
| ACTA DE CORTE N° 1_<br>(Fact. No. 9 )  | 26 octubre - 30<br>noviembre       | OBRA                                  | \$16.807.550,46                  | \$0,00                 | \$0,00                                 | \$16.807.550,46        | \$427.509.889,54   |
| ACTA DE CORTE N° 2_<br>(Fact. No. 36)  | 01 diciembre - 27<br>diciembre     | OBRA                                  | \$22.372.203,87                  | \$0,00                 | \$0,00                                 | \$22.372.203,87        | \$405.137.685,67   |
| ACTA DE CORTE N° 3_<br>(Fact. No. 64)  | 28 diciembre - 26<br>enero 2024    | OBRA                                  | \$34.023.212,80                  | \$0,00                 | \$0,00                                 | \$34.023.212,80        | \$371.114.472,87   |
| ACTA DE CORTE N° 4<br>(Fact. No. 68)   | 26 enero 2024 -<br>26 febrero 2024 | OBRA                                  | \$30.708.152,82                  | \$0,00                 | \$0,00                                 | \$30.708.152,82        | \$340.406.320,05   |
| ACTA DE CORTE N° 5<br>(Fact. No. 84)   | 26 febrero 2024 -<br>26 marzo 2024 | OBRA                                  | \$26.025.081,39                  | \$0,00                 | \$0,00                                 | \$26.025.081,39        | \$314.381.238,66   |
| ACTA DE CORTE N° 6<br>(Fact. No. 86)   | 26 marzo 2024 -<br>26 abril 2024   | OBRA                                  | \$9.346.165,84                   | \$0,00                 | \$0,00                                 | \$9.346.165,84         | \$305.035.072,82   |
| ACTA DE CORTE N° 7<br>(Fact. No. 93)   | 26 marzo 2024 -<br>26 abril 2024   | OBRA                                  | \$12.624.250,68                  | \$0,00                 | \$0,00                                 | \$12.624.250,68        | \$292.410.822,14   |
| ACTA DE CORTE N° 8<br>(Fact. No. 104)  | 26 abril 2024 -<br>26 mayo 2024    | OBRA                                  | \$62.513.859,33                  | \$0,00                 | \$0,00                                 | \$62.513.859,33        | \$229.896.962,81   |
| ACTA DE CORTE N° 9<br>(Fact. No. 116)  | 26 mayo 2024 -<br>26 junio 2024    | OBRA                                  | \$27.345.629,12                  | \$0,00                 | \$0,00                                 | \$27.345.629,12        | \$202.551.333,69   |
| ACTA DE CORTE N° 10<br>(Fact. No. 108) | 26 mayo 2024 -<br>26 junio 2024    | OBRA                                  | \$84.641.272,49                  | \$0,00                 | \$0,00                                 | \$84.641.272,49        | \$117.910.061,20   |
| ACTA DE CORTE N° 11<br>(Fact. No. 119) | 27 junio 2024 -<br>23 julio 2024   | OBRA                                  | \$44.460.028,47                  | \$0,00                 | \$0,00                                 | \$44.460.028,47        | \$73.450.032,73    |
| ACTA DE CORTE N° 12<br>(Fact. No. 119) | 27 junio 2024 -<br>23 julio 2024   | OBRA                                  | \$149.833,61                     | \$0,00                 | \$0,00                                 | \$149.833,61           | \$73.300.199,12    |
| SALDO DEL CONTRATO                     |                                    | OBRA                                  | \$73.300.199,12                  | \$0,00                 | \$0,00                                 | \$73.300.199,12        | \$0,00             |
| TOTALES                                |                                    |                                       | \$444.317.440,00                 |                        | \$0,00                                 | \$444.317.440,00       | \$0,00             |

SALDO POR EJECUTAR \$0,00

B- RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS

| CONCEPTO                               | TIPO<br>OBRA - DISEÑO -<br>MOBILIARIO | FECHA      | VALOR PAGADO     | VALOR CORTE POR PAGAR | SALDO DEL CONTRATO POR<br>PAGAR |
|----------------------------------------|---------------------------------------|------------|------------------|-----------------------|---------------------------------|
| ANTICIPO<br>(Fact. No. )               | OBRA                                  |            | \$0,00           | \$0,00                | \$444.317.440,00                |
| ACTA DE CORTE N° 1_<br>(Fact. No. 9 )  | OBRA                                  | 18/01/2024 | \$16.807.550,46  | \$0,00                | \$427.509.889,54                |
| ACTA DE CORTE N° 2_<br>(Fact. No. 36)  | OBRA                                  | 8/02/2024  | \$22.372.203,87  | \$0,00                | \$405.137.685,67                |
| ACTA DE CORTE N° 3_<br>(Fact. No. 64)  | OBRA                                  | 19/04/2024 | \$34.023.212,80  | \$0,00                | \$371.114.472,87                |
| ACTA DE CORTE N° 4<br>(Fact. No. 68)   | OBRA                                  | 18/05/2024 | \$30.708.152,82  | \$0,00                | \$340.406.320,05                |
| ACTA DE CORTE N° 5<br>(Fact. No. 84)   | OBRA                                  | 23/06/2024 | \$26.025.081,39  | \$0,00                | \$314.381.238,66                |
| ACTA DE CORTE N° 6<br>(Fact. No. 86)   | OBRA                                  | 20/07/2024 | \$9.346.165,84   | \$0,00                | \$305.035.072,82                |
| ACTA DE CORTE N° 7<br>(Fact. No. 93)   | OBRA                                  | 20/07/2024 | \$12.624.250,68  | \$0,00                | \$292.410.822,14                |
| ACTA DE CORTE N° 8<br>(Fact. No. 104)  | OBRA                                  |            | \$0,00           | \$62.513.859,33       | \$292.410.822,14                |
| ACTA DE CORTE N° 9<br>(Fact. No. 116)  | OBRA                                  |            | \$0,00           | \$27.345.629,12       | \$292.410.822,14                |
| ACTA DE CORTE N° 10<br>(Fact. No. 108) | OBRA                                  |            | \$0,00           | \$84.641.272,49       | \$292.410.822,14                |
| ACTA DE CORTE N° 11<br>(Fact. No. 119) | OBRA                                  |            | \$0,00           | \$44.460.028,47       | \$292.410.822,14                |
| ACTA DE CORTE N° 12<br>(Fact. No. 119) | OBRA                                  |            | \$0,00           | \$149.833,61          | \$292.410.822,14                |
| SALDO DEL CONTRATO                     | OBRA                                  |            | \$0,00           | \$73.300.199,12       | \$292.410.822,14                |
| TOTALES                                |                                       |            | \$151.906.617,86 | \$292.410.822,14      | \$292.410.822,14                |

SALDO POR PAGAR \$292.410.822,14

VALOR A LIBERAR \$0,00

  
FERNANDO JIMENEZ-ROLO  
Director de Interventoría  
TOTALL INC SAS BIC  
Interventoría

DANIEL MERCHAN  
Supervisor  
ARQUITECTO  
División de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura



**TOTALL INC SAS BIC**

**NIT. 901.550.627 – 5**

“Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial”

## 4. CUMPLIDO TÉCNICO CONTRATO DE INTERVENTORIA

---

CONSORCIO TI 125

TELEFONO: 301 516 5305

Correo electrónico: [consorcioti125interventoria@gmail.com](mailto:consorcioti125interventoria@gmail.com)



**TOTALL INC SAS BIC**

**NIT. 901.550.627 – 5**

“Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial”


## **5. ACTA DE CORTE PARCIAL DE OBRA**

---

CONSORCIO TI 125

TELEFONO: 301 516 5305

Correo electrónico: [consorcioti125interventoria@gmail.com](mailto:consorcioti125interventoria@gmail.com)

|                                                                                                             |                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>CONSORCIO LOCATIVO</p> | <p><b>Contrato de Obra 088 de 2023</b></p> <p>Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


## 5. ACTA CORTE PARCIAL DE OBRA N°12MOB

|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |    |                                                                                                                                                                                             |                 |                   |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                  |            |                    |       |                    |  |                  |                  |                    |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------|--------------------|-------|--------------------|--|------------------|------------------|--------------------|--|--|
| <div><div>Rama Judicial<br/>Consejo Superior de la Judicatura<br/>República de Colombia</div></div>                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |    | <div>CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023</div> <div>OBJETO<br/>: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".</div> |                 |                   |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                  |            |                    |       |                    |  |                  |                  |                    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |    | ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No 12 MOB                                                                                                                                                     |                 | PERIODO MES / AÑO |                     | 24/06/24 a 23/07/24 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FECHA:         |                  | 12/08/2024 |                    |       |                    |  |                  |                  |                    |  |  |
| <div>CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO</div> <div>NIT: 901744095-0</div> <div>DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201</div> <div>TELÉFONO 313837687</div> <div>INTERVENITOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC</div> <div>NIT</div> <div>DIRECCIÓN</div> <div>TELÉFONO</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |    | VR. INICIAL OBRA                                                                                                                                                                            |                 | :                 | \$ 2.340.000.000,00 |                     | <div>LOCALIZACIÓN</div> <div>El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandia", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B-92 respectivamente</div> <div>FECHA INICIO</div> <div>:</div> <div>26/10/2023</div> <div>PLAZO INICIAL</div> <div>:</div> <div>31/12/2023</div> <div>ADICIONAL EN PLAZO No. 1</div> <div>:</div> <div>55 días</div> <div>ADICIONAL EN PLAZO No. 2</div> <div>:</div> <div>60 días</div> <div>ADICIONAL EN PLAZO No. 3</div> <div>:</div> <div>30 días</div> <div>ADICIONAL EN PLAZO No. 4</div> <div>:</div> <div>30 días</div> <div>ADICIONAL EN PLAZO No. 5</div> <div>:</div> <div>30 días</div> <div>PLAZO TOTAL</div> <div>:</div> <div>8 meses y 30 días</div> <div>FECHA SUSPENSIÓN No.</div> <div>:</div> <div></div> <div>FECHA REINICIACIÓN No.</div> <div>:</div> <div></div> <div>FECHA TERMINACIÓN ACTUAL</div> <div>:</div> <div>23/07/2024</div> |                |                  |            |                    |       |                    |  |                  |                  |                    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |    | VR. ADICIONAL No. 1                                                                                                                                                                         |                 | :                 | \$ 1.154.367.257,00 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                  |            |                    |       |                    |  |                  |                  |                    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |    | VR. ADICIONAL No.                                                                                                                                                                           |                 | :                 | \$ 0,00             |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                  |            |                    |       |                    |  |                  |                  |                    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |    | VR. TOTAL                                                                                                                                                                                   |                 | :                 | \$ 3.494.367.257,00 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                  |            |                    |       |                    |  |                  |                  |                    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |    | ANTICIPO                                                                                                                                                                                    |                 | \$                | 0,00                | :                   | \$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                  |            |                    |       |                    |  |                  |                  |                    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |    | AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. ____                                                                                                                                                         |                 | :                 | \$ 0,00             |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                  |            |                    |       |                    |  |                  |                  |                    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |    | SALDO ANTERIOR AMORTIZACION                                                                                                                                                                 |                 | :                 | \$ 0,00             |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                  |            |                    |       |                    |  |                  |                  |                    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |    | TOTAL AMORTIZADO                                                                                                                                                                            |                 | :                 | \$ 0,00             |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                  |            |                    |       |                    |  |                  |                  |                    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |    | SALDO POR LEGALIZAR                                                                                                                                                                         |                 | :                 | \$ 0,00             |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                  |            |                    |       |                    |  |                  |                  |                    |  |  |
| BALANCE GENERAL ACTUALIZADO                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |    |                                                                                                                                                                                             |                 |                   |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                  |            |                    |       |                    |  |                  |                  |                    |  |  |
| CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |    | MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA                                                                                                                                                        |                 |                   |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OBRA EJECUTADA |                  |            |                    |       |                    |  |                  |                  |                    |  |  |
| OBRA CIVIL                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |    |                                                                                                                                                                                             |                 |                   |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                  |            |                    |       |                    |  |                  |                  |                    |  |  |
| ÍTEM                                                                                                                                                                                                                                                        | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  | UN | CANTIDAD                                                                                                                                                                                    | VALOR UNITARIO  |                   | VALOR TOTAL (\$)    |                     | (+/-)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CANTIDAD       | VALOR TOTAL      |            | PRESENTE ACTA N 12 |       | ACUMULADO ANTERIOR |  | ACUMULADO ACTUAL |                  |                    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |    |                                                                                                                                                                                             |                 |                   |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                  |            | CANTIDAD           |       | VALOR (\$)         |  | CANTIDAD         |                  | VR. EJECUTADO (\$) |  |  |
| EDIFICIO BOLSA DE BOGOTÁ PISO 5                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |    |                                                                                                                                                                                             |                 |                   |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                  |            |                    |       |                    |  |                  |                  |                    |  |  |
| C. MOBILIARIO                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |    |                                                                                                                                                                                             |                 |                   |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                  |            |                    |       |                    |  |                  |                  |                    |  |  |
| ÍTEM                                                                                                                                                                                                                                                        | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |    |                                                                                                                                                                                             |                 |                   |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                  |            |                    |       |                    |  |                  |                  |                    |  |  |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                          | OFICINAS / DESPACHOS JUDICIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |    |                                                                                                                                                                                             |                 |                   |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                  |            |                    |       |                    |  |                  |                  |                    |  |  |
| 1.1                                                                                                                                                                                                                                                         | PUUESTO DE TRABAJO EN L TIPO JUEZ DE 1,80x1,50m. Suministro e instalación de puesto de trabajo de 1.8m x 1,50m x 0,75m de altura, la primera superficie será de 1,50m de largo x 0,60m de ancho, la segunda tendrá 1,20m de largo x 0,75m de altura, la primera superficie será de 1,50m de largo x 0,60m de ancho, la segunda tendrá 1,20m de largo x 0,75m de altura, la primera superficie será de 1,50m de largo x 0,60m de ancho, la segunda tendrá 1,20m de largo x 0,75m de altura, la única superficie será de 1,50m de largo x 0,60m de ancho, la superficie serán en madera táblex de 30 mm, enchapado por |  |  |  | UN | 1,00                                                                                                                                                                                        | \$ 1.234.710,00 |                   | \$ 1.234.710,00     |                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00           | \$ 0,00          |            | \$ 0,00            | 1,00  | \$ 1.234.710,00    |  | 1,00             | \$ 1.234.710,00  |                    |  |  |
| 1.2                                                                                                                                                                                                                                                         | PUUESTO DE TRABAJO EN L ESPECIAL DE 2,10x0,80m. Suministro e instalación de puesto de trabajo en L ESPECIAL para promuecas, de 2,10m x 1,80m x 0,75m de altura, la primera superficie será de 1,50m de largo x 0,60m de ancho, la segunda tendrá 1,20m de largo x 0,75m de altura, la primera superficie será de 1,50m de largo x 0,60m de ancho, la segunda tendrá 1,20m de largo x 0,75m de altura, la única superficie será de 1,50m de largo x 0,60m de ancho, la superficie serán en madera táblex de 30 mm, enchapado por                                                                                      |  |  |  | UN | 1,00                                                                                                                                                                                        | \$ 1.274.371,00 |                   | \$ 1.274.371,00     |                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -1,00          | \$ 1.274.371,00  |            | \$ 0,00            | 0,00  | \$ 0,00            |  | 0,00             | \$ 0,00          |                    |  |  |
| 1.3                                                                                                                                                                                                                                                         | EXTENSION PARA PUESTO DE TRABAJO EN L ESPECIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  | UN | 1,00                                                                                                                                                                                        | \$ 958.093,00   |                   | \$ 958.093,00       |                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -1,00          | \$ 958.093,00    |            | \$ 0,00            | 0,00  | \$ 0,00            |  | 0,00             | \$ 0,00          |                    |  |  |
| 1.4                                                                                                                                                                                                                                                         | PUUESTO DE TRABAJO TIPO SECRETARIAL DE 1,50x1,50m. Suministro e instalación de puesto de trabajo en L de 1,5m x 1,50m x 0,75m de altura, la primera superficie será de 1,50m de largo x 0,60m de ancho, la segunda tendrá 0,90m de largo x 0,75m de altura, la primera superficie será de 1,50m de largo x 0,60m de ancho, la segunda tendrá 0,90m de largo x 0,75m de altura, la única superficie será de 1,50m de largo x 0,60m de ancho, la superficie serán en madera táblex de 30 mm, enchapado por                                                                                                             |  |  |  | UN | 1,00                                                                                                                                                                                        | \$ 1.072.970,00 |                   | \$ 1.072.970,00     |                     | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11,00          | \$ 11.802.670,00 |            | \$ 0,00            | 12,00 | \$ 12.875.640,00   |  | 12,00            | \$ 12.875.640,00 |                    |  |  |
| 1.5                                                                                                                                                                                                                                                         | PUUESTO DE TRABAJO RECTO DE 1,50m. Suministro e instalación de puesto de trabajo RECTO de 1,50 m x 0,60m x 0,75m de altura, la única superficie será de 1,50m de largo x 0,60m de ancho, la superficie serán en madera táblex de 30 mm, enchapado por                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  | UN | 1,00                                                                                                                                                                                        | \$ 863.818,00   |                   | \$ 863.818,00       |                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -1,00          | \$ 863.818,00    |            | \$ 0,00            | 0,00  | \$ 0,00            |  | 0,00             | \$ 0,00          |                    |  |  |
| 1.6                                                                                                                                                                                                                                                         | PUUESTO DE TRABAJO RECTO DE 1,20m. Suministro e instalación de puesto de trabajo RECTO de 1,20 m x 0,60m x 0,75m de altura, la única superficie será de 1,20m de largo x 0,60m de ancho, la superficie serán en madera táblex de 30 mm, enchapado por                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  | UN | 1,00                                                                                                                                                                                        | \$ 841.791,00   |                   | \$ 841.791,00       |                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -1,00          | \$ 841.791,00    |            | \$ 0,00            | 0,00  | \$ 0,00            |  | 0,00             | \$ 0,00          |                    |  |  |
| 1.7                                                                                                                                                                                                                                                         | SILLA TIPO EJECUTIVA. Silla ergonómica tipo ejecutiva con brazos graduables, espaldar alto en malla y reclinable negra, base de cinco aspas con un diámetro, mínimo de 600mm estructura cromada, rodachinas dobles en goma. Sistema de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  | UN | 1,00                                                                                                                                                                                        | \$ 571.617,00   |                   | \$ 571.617,00       |                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00           | \$ 0,00          |            | \$ 0,00            | 1,00  | \$ 571.617,00      |  | 1,00             | \$ 571.617,00    |                    |  |  |
| 1.8                                                                                                                                                                                                                                                         | SILLA TIPO OPERATIVA. Silla ergonómica tipo operativa sin brazos, espaldar alto en malla y reclinable negra, base de cinco aspas con un diámetro, mínimo de 600mm, rodachinas dobles en goma. Sistema de elevacion neumatica, sistema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  | UN | 1,00                                                                                                                                                                                        | \$ 376.330,00   |                   | \$ 376.330,00       |                     | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11,00          | \$ 4.139.630,00  |            | \$ 0,00            | 12,00 | \$ 4.515.960,00    |  | 12,00            | \$ 4.515.960,00  |                    |  |  |
| 1.9                                                                                                                                                                                                                                                         | SILLA TIPO INTERLOCUTORA. Silla tipo interlocutora sin brazos, espaldar en carcasa exterior en polipropileno e interno en malla. Asiento en carcasa exterior en polipropileno negro base o estructura patas en tubo cold rolled, el acabado será                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  | UN | 1,00                                                                                                                                                                                        | \$ 215.869,00   |                   | \$ 215.869,00       |                     | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,00           | \$ 1.079.345,00  |            | \$ 0,00            | 6,00  | \$ 1.295.214,00    |  | 6,00             | \$ 1.295.214,00  |                    |  |  |
| 1.10                                                                                                                                                                                                                                                        | TANDEM TRES (3) PUESTOS, asiento espaldar inyectados en plástico. Estructura en lámina de Cold Rolled calibre 16 , con pinturas en polvo de aplicación electrostática. Laterales en tubo de agua negra de 2" y base en lámina troquelada calibre 12 reforzado con                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  | UN | 1,00                                                                                                                                                                                        | \$ 515.549,00   |                   | \$ 515.549,00       |                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -1,00          | \$ 515.549,00    |            | \$ 0,00            | 0,00  | \$ 0,00            |  | 0,00             | \$ 0,00          |                    |  |  |
| 1.11                                                                                                                                                                                                                                                        | TANDEM CUATRO (4) PUESTOS, asiento espaldar inyectados en plástico. Estructura en lámina de Cold Rolled calibre 16 , con pinturas en polvo de aplicación electrostática. Laterales en tubo de agua negra de 2" y base en lámina troquelada calibre 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  | UN | 1,00                                                                                                                                                                                        | \$ 712.191,00   |                   | \$ 712.191,00       |                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -1,00          | \$ 712.191,00    |            | \$ 0,00            | 0,00  | \$ 0,00            |  | 0,00             | \$ 0,00          |                    |  |  |
| 1.12                                                                                                                                                                                                                                                        | ARCHIVADOR CARPETERO DOBLE METÁLICO, tipo pesado para resisar expedientes con sistema antivuelco, superficie madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores, en la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | UN | 1,00                                                                                                                                                                                        | \$ 1.041.121,00 |                   | \$ 1.041.121,00     |                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -1,00          | \$ 1.041.121,00  |            | \$ 0,00            | 0,00  | \$ 0,00            |  | 0,00             | \$ 0,00          |                    |  |  |
| 1.13                                                                                                                                                                                                                                                        | MUEBLE ARCHIVADOR METÁLICO PARA IMPRESORA, de 2 puertas de 0,90m de largo x 0,50m de ancho x 0,65m de alto con un entrepaño metálico interno reforzado.La superficie serán en madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  | UN | 1,00                                                                                                                                                                                        | \$ 891.382,00   |                   | \$ 891.382,00       |                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -1,00          | \$ 891.382,00    |            | \$ 0,00            | 0,00  | \$ 0,00            |  | 0,00             | \$ 0,00          |                    |  |  |
| 1.14                                                                                                                                                                                                                                                        | MONOBLOCK de 0,90m de ancho x 2,00 m de altura x 0,40 m de fondo ( medidas internas), con dos puertas, 5 entrepaños en lámina cold rolled calibre 20 , párales en cold rolled calibre 14 con troquelado para enganche tipo uña, tapa lateral y frontal en lámina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  | UN | 1,00                                                                                                                                                                                        | \$ 1.383.339,00 |                   | \$ 1.383.339,00     |                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -1,00          | \$ 1.383.339,00  |            | \$ 0,00            | 0,00  | \$ 0,00            |  | 0,00             | \$ 0,00          |                    |  |  |
| 1.15                                                                                                                                                                                                                                                        | BIBLIOTECA fabricada en táblex enchapado en formica, compuesta por dos (2) secciones independientes así: un módulo tipo ropero de 1,80 alto x 0,30 de ancho x 0,50 de fondo con rodillo o barra para colgar las togas de los magistrados y jueces con puerta,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  | UN | 1,00                                                                                                                                                                                        | \$ 2.070.962,00 |                   | \$ 2.070.962,00     |                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -1,00          | \$ 2.070.962,00  |            | \$ 0,00            | 0,00  | \$ 0,00            |  | 0,00             | \$ 0,00          |                    |  |  |
| 1.16                                                                                                                                                                                                                                                        | PANTALLA DIVISORIA EN VIDRIO LAMINADO 8mm. Cristal laminado de 4mm + pvd + Cristal de 4mm con puntas redondeadas y bordes pulidos y brillados su altura varia entre 50 a 60 cms alto con herrajes compartidos para andar en superficie y herrajes de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  | M2 | 1,00                                                                                                                                                                                        | \$ 452.990,00   |                   | \$ 452.990,00       |                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -1,00          | \$ 452.990,00    |            | \$ 0,00            | 0,00  | \$ 0,00            |  | 0,00             | \$ 0,00          |                    |  |  |
| 1.17                                                                                                                                                                                                                                                        | DIVISION PISO TECHO. Suministro e instalación de panel piso techo con espesor de 7cm a 8cm en paneles estructura en aluminio arquitectónico, o en acero cold rolled pintura electroestática, tableros en formica y cristal templado de 6mm con                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  | M2 | 1,00                                                                                                                                                                                        | \$ 664.586,00   |                   | \$ 664.586,00       |                     | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14,87          | \$ 9.882.393,82  |            | \$ 0,00            | 15,87 | \$ 10.546.979,82   |  | 15,87            | \$ 10.546.979,82 |                    |  |  |
| 1.18                                                                                                                                                                                                                                                        | PANEL MEDIA ALTURA h=1,30m. Suministro e instalación de panel media altura de 1,30m de altura con espesor de 7cm a 8cm en paneles estructura en aluminio arquitectónico, o en acero cold rolled pintura electroestática, tableros en formica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  | M2 | 1,00                                                                                                                                                                                        | \$ 848.192,00   |                   | \$ 848.192,00       |                     | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30,62          | \$ 25.971.639,04 |            | \$ 0,00            | 31,62 | \$ 26.819.831,04   |  | 31,62            | \$ 26.819.831,04 |                    |  |  |
| 1.19                                                                                                                                                                                                                                                        | MESA REDONDA r=0,50m. Suministro e instalación de mesa redonda de 0,50mt de radio, h= entre 0,72m y 0,75mt, la superficie será en madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  | UN | 1,00                                                                                                                                                                                        | \$ 467.415,00   |                   | \$ 467.415,00       |                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00           | \$ 0,00          |            | \$ 0,00            | 1,00  | \$ 467.415,00      |  | 1,00             | \$ 467.415,00    |                    |  |  |
| 1.20                                                                                                                                                                                                                                                        | MESA RECTANGULAR 0,90x0,70m. Suministro e instalación de mesa rectangular de 0,90m de largo x 0,70m de ancho h= entre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  | UN | 1,00                                                                                                                                                                                        | \$ 555.688,00   |                   | \$ 555.688,00       |                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -1,00          | \$ 555.688,00    |            | \$ 0,00            | 0,00  | \$ 0,00            |  | 0,00             | \$ 0,00          |                    |  |  |
| 1.21                                                                                                                                                                                                                                                        | MESA SALA DE JUNTAS 2,10x1,0m. Suministro e instalación de mesa de juntas de 2,10m de largo x 1,0m de ancho x 30cm de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  | UN | 1,00                                                                                                                                                                                        | \$ 2.493.065,00 |                   | \$ 2.493.065,00     |                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -1,00          | \$ 2.493.065,00  |            | \$ 0,00            | 0,00  | \$ 0,00            |  | 0,00             | \$ 0,00          |                    |  |  |
| 1.22                                                                                                                                                                                                                                                        | MESA HEXAGONAL. Suministro e instalación de mesa hexagonal compuesta por dos piezas, cada pieza consta de una                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  | UN | 1,00                                                                                                                                                                                        | \$ 870.060,00   |                   | \$ 870.060,00       |                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -1,00          | \$ 870.060,00    |            | \$ 0,00            | 0,00  | \$ 0,00            |  | 0,00             | \$ 0,00          |                    |  |  |
| 1.23                                                                                                                                                                                                                                                        | ESTANTE METÁLICO. Suministro e instalación de estanteria fija fabricada en lámina Cold Rolled compuesta por 5 entrepaños con                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  | UN | 1,00                                                                                                                                                                                        | \$ 457.222,00   |                   | \$ 457.222,00       |                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -1,00          | \$ 457.222,00    |            | \$ 0,00            | 0,00  | \$ 0,00            |  | 0,00             | \$ 0,00          |                    |  |  |



|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |    |              |                  |                                                                                                                                                                                                  |       |                     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                  |       |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------|------------------|
| <div><div></div><div><div>Rama Judicial</div><div>Consejo Superior de la Judicatura</div><div>República de Colombia</div></div></div> |                                                                                                                                       |    |              |                  | <div>CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023</div> <div>OBJETO</div> <div>“Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial”.</div> |       |                     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                  |       |                  |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |    |              |                  | ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No 12 MOB                                                                                                                                                          |       | PERIODO MES / AÑO   |                  | 24/06/24 a 23/07/24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FECHA:              |                     | 12/08/2024       |       |                  |
| CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |    |              |                  | VR. INICIAL OBRA                                                                                                                                                                                 |       | \$ 2.340.000.000,00 |                  | LOCALIZACIÓN<br>El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia “Alfonso Reyes Echandía”, Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B-92 respectivamente<br>FECHA INICIO : 26/10/2023<br>PLAZO INICIAL : 31/12/2023<br>ADICIONAL EN PLAZO No. 1 : 55 días<br>ADICIONAL EN PLAZO No. 2 : 60 días<br>ADICIONAL EN PLAZO No. 3 : 30 días<br>ADICIONAL EN PLAZO No. 4 : 30 días<br>ADICIONAL EN PLAZO No. 5 : 30 días<br>PLAZO TOTAL : 8 meses y 30 días<br>FECHA SUSPENSIÓN No. :<br>FECHA REINICIACIÓN No. :<br>FECHA TERMINACIÓN ACTUAL : 23/07/2024 |                     |                     |                  |       |                  |
| NIT: 901744095-0                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |    |              |                  | VR. ADICIONAL No. 1                                                                                                                                                                              |       | \$ 1.154.367.257,00 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                  |       |                  |
| DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |    |              |                  | VR. ADICIONAL No.                                                                                                                                                                                |       | \$ 0,00             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                  |       |                  |
| TELÉFONO 313837687                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |    |              |                  | VR. TOTAL                                                                                                                                                                                        |       | \$ 3.494.367.257,00 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                  |       |                  |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |    |              |                  | ANTICIPO \$ 0,00                                                                                                                                                                                 |       | \$ 0,00             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                  |       |                  |
| INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |    |              |                  | AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. ____                                                                                                                                                              |       | \$ 0,00             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                  |       |                  |
| NIT                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |    |              |                  | SALDO ANTERIOR AMORTIZACION                                                                                                                                                                      |       | \$ 0,00             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                  |       |                  |
| DIRECCIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |    |              |                  | TOTAL AMORTIZADO                                                                                                                                                                                 |       | \$ 0,00             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                  |       |                  |
| TELÉFONO                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |    |              |                  | SALDO POR LEGALIZAR                                                                                                                                                                              |       | \$ 0,00             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                  |       |                  |
| BALANCE GENERAL ACTUALIZADO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |    |              |                  |                                                                                                                                                                                                  |       |                     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                  |       |                  |
| CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |    |              |                  | MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA                                                                                                                                                             |       |                     |                  | OBRA EJECUTADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                     |                  |       |                  |
| OBRA CIVIL                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |    |              |                  |                                                                                                                                                                                                  |       |                     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                  |       |                  |
| ÍTEM                                                                                                                                                                                                                   | DESCRIPCIÓN                                                                                                                           | UN | CANTIDA<br>D | VALOR UNITARIO   | VALOR TOTAL (\$)                                                                                                                                                                                 | (+/-) | CANTIDAD            | VALOR TOTAL      | PRESENTE ACTA N 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ACUMULADO ANTERIOR  | ACUMULADO ACTUAL    |                  |       |                  |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |    |              |                  |                                                                                                                                                                                                  |       |                     |                  | CANTIDAD VALOR (\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CANTIDAD VALOR (\$) | CANTIDAD VALOR (\$) |                  |       |                  |
| 1.24                                                                                                                                                                                                                   | UNIDAD DE ARCHIVO compuesto por: archivador rotante de las siguientes características: - 2 módulos fijos sencillos, cada módulo       | UN | 1,00         | \$ 4.405.126,00  | \$ 4.405.126,00                                                                                                                                                                                  | -     | -1,00               | \$ 4.405.126,00  | \$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                |                  |       |                  |
| 1.25                                                                                                                                                                                                                   | MÓDULO ESTANTE FLOJO archivador mecánico (Suministro e instalación)                                                                   | UN | 1,00         | \$ 1.044.053,00  | \$ 1.044.053,00                                                                                                                                                                                  | -     | -1,00               | \$ 1.044.053,00  | \$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                |                  |       |                  |
| 1.26                                                                                                                                                                                                                   | MÓDULO ESTANTE MÓVIL archivador mecánico (Suministro e instalación)                                                                   | UN | 1,00         | \$ 1.503.385,00  | \$ 1.503.385,00                                                                                                                                                                                  | -     | -1,00               | \$ 1.503.385,00  | \$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                |                  |       |                  |
| 1.27                                                                                                                                                                                                                   | MÓDULO PUERTA ARCHIVO mecánico (Suministro e instalación)                                                                             | UN | 1,00         | \$ 498.537,00    | \$ 498.537,00                                                                                                                                                                                    | -     | -1,00               | \$ 498.537,00    | \$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                |                  |       |                  |
| 1.28                                                                                                                                                                                                                   | MÓDULO TAPA LATERAL archivador mecánico (Suministro e instalación)                                                                    | UN | 1,00         | \$ 413.948,00    | \$ 413.948,00                                                                                                                                                                                    | -     | -1,00               | \$ 413.948,00    | \$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                |                  |       |                  |
| 1.29                                                                                                                                                                                                                   | CORTINA. Suministro e instalación de Blackout color blanco, con un 70% de PVC y 30% de Fiberglass y filtro UV 100%, sistema           | M2 | 1,00         | \$ 185.117,00    | \$ 185.117,00                                                                                                                                                                                    | -     | -1,00               | \$ 185.117,00    | \$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                |                  |       |                  |
| 1.30                                                                                                                                                                                                                   | MUEBLE TIPO PALMERA. Suministro e instalación de mueble especial Tipo Palmera de largo 3m x 1,45m de alto, para                       | UN | 1,00         | \$ 4.010.911,00  | \$ 4.010.911,00                                                                                                                                                                                  | -     | -1,00               | \$ 4.010.911,00  | \$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                |                  |       |                  |
| 2                                                                                                                                                                                                                      | MANTENIMIENTO CARPINTERÍA                                                                                                             |    |              |                  |                                                                                                                                                                                                  | -     | -1,00               | \$ 0,00          | \$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                |                  |       |                  |
| 2.1                                                                                                                                                                                                                    | FACHADA PUERTA VENTANA EN VIDRIO MARCOS EN MADERA. Restauración de módulo de fachada puerta ventana despachos                         | M2 | 1,00         | \$ 273.539,00    | \$ 273.539,00                                                                                                                                                                                    | -     | -1,00               | \$ 273.539,00    | \$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                |                  |       |                  |
| 2.2                                                                                                                                                                                                                    | BIBLIOTECA EMPOTRADA DESPACHO. Restauración de biblioteca despacho en madera puertas en marco madera y vidrio. Incluye                | M2 | 1,00         | \$ 300.362,00    | \$ 300.362,00                                                                                                                                                                                    | -     | -1,00               | \$ 300.362,00    | \$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                |                  |       |                  |
| 2.3                                                                                                                                                                                                                    | ANTEPECHO MADERA VENTANA FACHADA. Restauración de antepecho ventana fachada despacho en madera. Incluye                               | M2 | 1,00         | \$ 120.005,00    | \$ 120.005,00                                                                                                                                                                                    | -     | -1,00               | \$ 120.005,00    | \$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                |                  |       |                  |
| 2.4                                                                                                                                                                                                                    | CENEFIA Y PLAFÓN EN MADERA. Restauración de cenefa, cornisa en madera techo pared. Incluye protección requerida en                    | M2 | 1,00         | \$ 91.925,00     | \$ 91.925,00                                                                                                                                                                                     | -     | -1,00               | \$ 91.925,00     | \$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                |                  |       |                  |
| 2.5                                                                                                                                                                                                                    | PUERTA TIPO ACCESO A DESPACHO. Restauración de puerta y marco en madera acceso a despacho. Incluye protección                         | UN | 1,00         | \$ 726.456,00    | \$ 726.456,00                                                                                                                                                                                    | -     | -1,00               | \$ 726.456,00    | \$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                |                  |       |                  |
| 2.6                                                                                                                                                                                                                    | PUERTA TIPO BAÑO. Restauración de puerta y marco en madera acceso a baño. Incluye protección requerida en muebles, piso               | UN | 1,00         | \$ 649.620,00    | \$ 649.620,00                                                                                                                                                                                    | -     | -1,00               | \$ 649.620,00    | \$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                |                  |       |                  |
| 2.7                                                                                                                                                                                                                    | ENCHAPE MADERA MURO Y PUERTA ARCHIVO. Restauración de muro enchapado en madera y puertas archivo secretaria acceso                    | M2 | 1,00         | \$ 32.534,00     | \$ 32.534,00                                                                                                                                                                                     | -     | -1,00               | \$ 32.534,00     | \$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                |                  |       |                  |
| 2.8                                                                                                                                                                                                                    | MUEBLE BAÑO. Restauración de puertas mueble baño despacho. Incluye protección requerida en muebles, piso, muros, vidrios del          | M2 | 1,00         | \$ 264.039,00    | \$ 264.039,00                                                                                                                                                                                    | -     | -1,00               | \$ 264.039,00    | \$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                |                  |       |                  |
| 2.9                                                                                                                                                                                                                    | ESCRITORIO PRINCIPAL RECTO TIPO 2. DESPACHO. Restauración de pintura escritorio principal recto, cajones empotrados                   | UN | 1,00         | \$ 3.337.510,00  | \$ 3.337.510,00                                                                                                                                                                                  | -     | -1,00               | \$ 3.337.510,00  | \$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                |                  |       |                  |
| 2.10                                                                                                                                                                                                                   | MESA AUXILIAR PUESTO DE TRABAJO. Restauración de mueble auxiliar a escritorio principal, cajones empotrados superficie                | UN | 1,00         | \$ 1.327.180,00  | \$ 1.327.180,00                                                                                                                                                                                  | -     | -1,00               | \$ 1.327.180,00  | \$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                |                  |       |                  |
| 2.11                                                                                                                                                                                                                   | MESA DE REUNIÓN SUPERFICIE LISA. Restauración de mesa de juntas superficie lisa. Incluye traslado, transporte, lijado general.        | UN | 1,00         | \$ 1.718.350,00  | \$ 1.718.350,00                                                                                                                                                                                  | -     | -1,00               | \$ 1.718.350,00  | \$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                |                  |       |                  |
| 2.12                                                                                                                                                                                                                   | MESA AUXILIAR BAJA LISA. Restauración de mesa auxiliar baja superficie lisa. Incluye traslado, transporte, lijado general.            | UN | 1,00         | \$ 586.753,00    | \$ 586.753,00                                                                                                                                                                                    | -     | -1,00               | \$ 586.753,00    | \$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                |                  |       |                  |
| 2.13                                                                                                                                                                                                                   | MESA AUXILIAR BAJA CON BADE. Restauración de mesa auxiliar baja superficie con bade. Incluye traslado, transporte, lijado             | UN | 1,00         | \$ 782.338,00    | \$ 782.338,00                                                                                                                                                                                    | -     | -1,00               | \$ 782.338,00    | \$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                |                  |       |                  |
| 2.14                                                                                                                                                                                                                   | SILLA INTERLOCUTORA LIVIANA TIPO 1. Restauración de silla interlocutora. Incluye traslado, transporte, lijado general.                | UN | 1,00         | \$ 1.606.587,00  | \$ 1.606.587,00                                                                                                                                                                                  | -     | -1,00               | \$ 1.606.587,00  | \$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                |                  |       |                  |
| 2.15                                                                                                                                                                                                                   | SILLA INTERLOCUTORA PESADA TIPO 2. Restauración de silla interlocutora. Incluye traslado, transporte, lijado general.                 | UN | 1,00         | \$ 2.347.014,00  | \$ 2.347.014,00                                                                                                                                                                                  | -     | -1,00               | \$ 2.347.014,00  | \$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                |                  |       |                  |
| 2.16                                                                                                                                                                                                                   | SILLÓN TIPO POTRONA. 1 PUESTO. SALA DE ESPERA. Restauración de potrona 1 puesto. Incluye traslado, transporte, tapizado               | UN | 1,00         | \$ 5.567.173,00  | \$ 5.567.173,00                                                                                                                                                                                  | -     | -1,00               | \$ 5.567.173,00  | \$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                |                  |       |                  |
| 2.17                                                                                                                                                                                                                   | SILLÓN SOFA 2 PUESTOS SALA DE ESPERA. Restauración de sofa 2 puestos. Incluye traslado, transporte, tapizado en cuero                 | UN | 1,00         | \$ 9.164.530,00  | \$ 9.164.530,00                                                                                                                                                                                  | -     | -1,00               | \$ 9.164.530,00  | \$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                |                  |       |                  |
| 3                                                                                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                 |    |              |                  |                                                                                                                                                                                                  | -     | -1,00               | \$ 0,00          | \$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                |                  |       |                  |
| 3.1                                                                                                                                                                                                                    | Puerta Cortina enrollable de 5,45x2,90 (ancho x alto) en fleje galvanizado de +- 9cm. Cal. 22, para uso interno.                      | UN | 1,00         | \$ 12.090.817,00 | \$ 12.090.817,00                                                                                                                                                                                 | -     | -1,00               | \$ 12.090.817,00 | \$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                |                  |       |                  |
| 3.2                                                                                                                                                                                                                    | Motor para puerta enrollable, 1/2 HP, 1500 Kio, o según requerimiento, 110v, para uso interno, sistema dispositivo anticada y sistema | UN | 1,00         | \$ 12.090.817,00 | \$ 12.090.817,00                                                                                                                                                                                 | -     | -1,00               | \$ 12.090.817,00 | \$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                |                  |       |                  |
| 3.3                                                                                                                                                                                                                    | Kit de fotoceldas. (Emisor - receptor)                                                                                                | UN | 1,00         | \$ 4.141.263,00  | \$ 4.141.263,00                                                                                                                                                                                  | -     | -1,00               | \$ 4.141.263,00  | \$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                |                  |       |                  |
| 3.4                                                                                                                                                                                                                    | Senal luminosa, licenciadora.                                                                                                         | UN | 1,00         | \$ 577.420,00    | \$ 577.420,00                                                                                                                                                                                    | -     | -1,00               | \$ 577.420,00    | \$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                |                  |       |                  |
| 3.5                                                                                                                                                                                                                    | KIT Autos señalización Puerta automática.                                                                                             | UN | 1,00         | \$ 441.425,00    | \$ 441.425,00                                                                                                                                                                                    | -     | -1,00               | \$ 441.425,00    | \$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                |                  |       |                  |
| TOTAL COSTO DIRECTO MOBILIARIO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |    |              |                  | \$ 91.132.065,00                                                                                                                                                                                 |       |                     | \$ 32.804.698,14 | \$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 58.327.366,86    | \$ 58.327.366,86    |                  |       |                  |
| IVA (Sobre utilidad)                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |    |              |                  | 19%                                                                                                                                                                                              |       |                     | \$ 6.232.892,65  | \$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 11.082.199,70    | \$ 11.082.199,70    |                  |       |                  |
| C. TOTAL MOBILIARIO                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |    |              |                  | \$ 108.447.157,35                                                                                                                                                                                |       |                     | \$ 39.037.590,79 | \$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 69.409.566,56    | \$ 69.409.566,56    |                  |       |                  |
| TOTAL PISO 5                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |    |              |                  | \$ 103.044.385,99                                                                                                                                                                                |       |                     | \$ 39.037.590,79 | \$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 69.409.566,56    | \$ 69.409.566,56    |                  |       |                  |
| EDIFICIO BOLSA DE BOGOTÁ PISO 6                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |    |              |                  |                                                                                                                                                                                                  |       |                     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                  |       |                  |
| C. MOBILIARIO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |    |              |                  |                                                                                                                                                                                                  |       |                     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                  |       |                  |
| 1.4                                                                                                                                                                                                                    | PUESTO DE TRABAJO TIPO SECRETARIAL DE 1,50x2,50m. Suministro e instalación de puesto de trabajo en L de 1,5m x 1,50m x                | UN | 1,00         | \$ 1.072.970,00  | \$ 0,00                                                                                                                                                                                          | +     | 23,00               | \$ 24.678.310,00 | \$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 23,00               | \$ 24.678.310,00    |                  |       |                  |
| 1.7                                                                                                                                                                                                                    | SILLA TIPO EJECUTIVA. Silla ergonómica tipo ejecutiva con brazos, graduables, espaldar alto en malla y reclinable negra, base de      | UN | 1,00         | \$ 1.571.617,00  | \$ 0,00                                                                                                                                                                                          | +     | 4,00                | \$ 2.286.468,00  | \$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,00                | \$ 2.286.468,00     |                  |       |                  |
| 1.8                                                                                                                                                                                                                    | SILLA TIPO OPERATIVA. Silla ergonómica tipo operativa sin brazos, espaldar alto en malla y reclinable negra, base de                  | UN | 1,00         | \$ 376.330,00    | \$ 0,00                                                                                                                                                                                          | +     | 25,00               | \$ 9.408.250,00  | \$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25,00               | \$ 9.408.250,00     |                  |       |                  |
| 1.9                                                                                                                                                                                                                    | SILLA TIPO INTERLOCUTORA. Silla tipo interlocutora sin brazos, espaldar en carcasa exterior en polipropileno e interno                | UN | 1,00         | \$ 215.869,00    | \$ 0,00                                                                                                                                                                                          | +     | 8,00                | \$ 1.726.952,00  | \$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8,00                | \$ 1.726.952,00     |                  |       |                  |
| 1.17                                                                                                                                                                                                                   | DIVISIÓN PISO TECHO. Suministro e instalación de panel piso techo con espesor de 7cm a 8cm en paneles estructura en                   | M2 |              | \$ 664.586,00    | \$ 0,00                                                                                                                                                                                          | +     | 18,86               | \$ 12.534.091,96 | 1,49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$ 990.233,14       | 17,37               | \$ 11.543.858,82 | 18,86 | \$ 12.534.091,96 |
|                                                                                                                                                                                                                        | aluminio arquitectónico, o en acero cold rolled pintura electroestática, tableros en formica y cristal templado de 6mm con            |    |              |                  |                                                                                                                                                                                                  |       |                     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                  |       |                  |
| 1.18                                                                                                                                                                                                                   | PANEL MEDIA ALTURA h=1,30m. Suministro e instalación de panel media altura de 1,30m de altura con espesor de 7cm a                    | M2 |              | \$ 848.192,00    | \$ 0,00                                                                                                                                                                                          | +     | 58,37               | \$ 49.508.967,04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | 58,37               | \$ 49.508.967,04 | 58,37 | \$ 49.508.967,04 |
|                                                                                                                                                                                                                        | 8cm en paneles estructura en aluminio arquitectónico, o en acero cold rolled pintura electroestática, tableros en formica             |    |              |                  |                                                                                                                                                                                                  |       |                     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                  |       |                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |     |              |                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                          |                                           |                                           |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <div><div></div><div>Rama Judicial<br/>Consejo Superior de la Judicatura<br/>República de Colombia</div></div>                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |     |              |                 |                  | <div>CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023</div> <div>OBJETO<br/>: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".</div>                                                                                                                                                                                                                               |          |                                          |                                           |                                           |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |     |              |                 |                  | ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No 12 MOB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | PERIODO MES / AÑO<br>24/06/24 a 23/07/24 |                                           | FECHA:<br>12/09/2024                      |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
| <div>CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO</div> <div>NIT: 901744095-0</div> <div>DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201</div> <div>TELÉFONO 313837687</div> <div>INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC</div> <div>NIT</div> <div>DIRECCIÓN</div> <div>TELÉFONO</div> |                                                                                                                                                                                                                                                             |     |              |                 |                  | <div>VR. INICIAL OBRA : \$ 2.340.000.000,00</div> <div>VR. ADICIONAL No. 1 : \$ 1.154.367.257,00</div> <div>VR. ADICIONAL No. : \$ 0,00</div> <div>VR. TOTAL : \$ 3.494.367.257,00</div> <div>ANTICIPO \$ 0,00 : \$ 0,00</div> <div>AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. ____ : \$ 0,00</div> <div>SALDO ANTERIOR AMORTIZACION : \$ 0,00</div> <div>TOTAL AMORTIZACION : \$ 0,00</div> <div>SALDO POR LEGALIZAR : \$ 0,00</div> |          |                                          |                                           |                                           |                                                 | <div>LOCALIZACIÓN<br/>El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B-92 respectivamente</div> <div>FECHA INICIO : 26/10/2023</div> <div>PLAZO INICIAL : 31/12/2023</div> <div>ADICIONAL EN PLAZO No. 1 : 55 días</div> <div>ADICIONAL EN PLAZO No. 2 : 60 días</div> <div>ADICIONAL EN PLAZO No. 3 : 30 días</div> <div>ADICIONAL EN PLAZO No. 4 : 30 días</div> <div>ADICIONAL EN PLAZO No. 5 : 30 días</div> <div>PLAZO TOTAL : 8 meses y 30 días</div> <div>FECHA SUSPENSIÓN No. :</div> <div>FECHA REINICIACIÓN No. :</div> <div>FECHA TERMINACIÓN ACTUAL : 23/07/2024</div> |  |  |  |  |  |
| BALANCE GENERAL ACTUALIZADO                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |     |              |                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                          |                                           |                                           |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
| CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |     |              |                 |                  | MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                          | OBRA EJECUTADA                            |                                           |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
| OBRA CIVIL                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |     |              |                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                          |                                           |                                           |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
| ÍTEM                                                                                                                                                                                                                                                       | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                 | UN  | CANTIDA<br>D | VALOR UNITARIO  | VALOR TOTAL (\$) | (+/-)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CANTIDAD | VALOR TOTAL                              | PRESENTE ACTA N 12<br>CANTIDAD VALOR (\$) | ACUMULADO ANTERIOR<br>CANTIDAD VALOR (\$) | ACUMULADO ACTUAL<br>CANTIDAD VR. EJECUTADO (\$) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
| 1.21                                                                                                                                                                                                                                                       | MESA SALA DE JUNTAS 2,10x1,10m. Suministro e instalación de mesa de juntas de 2,50m de largo x1,10m de ancho x 30cm de espesor. la superficie será en madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta                           | UN  |              | \$ 2.493.065,00 | \$ 0,00          | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,00     | \$ 2.493.065,00                          | \$ 0,00                                   | 1,00 \$ 2.493.065,00                      | 1,00 \$ 2.493.065,00                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |     |              |                 | \$ 0,00          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00     | \$ 0,00                                  | \$ 0,00                                   | 0,00 \$ 0,00                              | 0,00 \$ 0,00                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DIRECTO MOBILIARIO                                                                                                                                                                                                                              |     |              |                 | \$ 0,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | \$ 102.636.104,00                        | \$ 990.233,14                             | \$ 101.645.870,86                         | \$ 102.636.104,00                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | IVA (Sobre utilidad)                                                                                                                                                                                                                                        | 19% |              |                 | \$ 0,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | \$ 19.500.859,76                         | \$ 188.144,30                             | \$ 19.312.715,46                          | \$ 19.500.859,76                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
| C.                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL MOBILIARIO                                                                                                                                                                                                                                            |     |              |                 | \$ 0,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | \$ 122.136.963,76                        | \$ 1.178.377,44                           | \$ 120.958.586,32                         | \$ 122.136.963,76                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | TOTAL FRENTE EDIFICIO BOLSA DE BOGOTÁ piso 6                                                                                                                                                                                                                |     |              |                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | \$ 122.136.963,76                        | \$ 1.178.377,44                           | \$ 120.958.586,32                         | \$ 122.136.963,76                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | EDIFICIO BOLSA DE BOGOTÁ PISO 7                                                                                                                                                                                                                             |     |              |                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                          |                                           |                                           |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
| C.                                                                                                                                                                                                                                                         | MOBILIARIO                                                                                                                                                                                                                                                  |     |              |                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                          |                                           |                                           |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
| 1.4                                                                                                                                                                                                                                                        | PUUESTO DE TRABAJO TIPO SECRETARIAL DE 1,50x1,50m. Suministro e instalación de puesto de trabajo en L de 1,5m x 1,50m x 0,75m de altura, la primera superficie será de 1,50m de largo x 0,60m de ancho, la segunda tendrá 0,90m de                          | UN  |              | \$ 1.072.970,00 | \$ 0,00          | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 81,00    | \$ 86.910.570,00                         | \$ 0,00                                   | 81,00 \$ 86.910.570,00                    | 81,00 \$ 86.910.570,00                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
| 1.7                                                                                                                                                                                                                                                        | SILLA TIPO EJECUTIVA. Silla ergonómica tipo ejecutiva con brazos graduables, espaldar alto en malla y reclinable negra, base de cinco aspas con un diámetro, mínimo de 600mm estructura cromada, rodachinas dobles en goma. Sistema de elevacion neumatica, | UN  |              | \$ 571.617,00   | \$ 0,00          | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9,00     | \$ 5.144.553,00                          | \$ 0,00                                   | 9,00 \$ 5.144.553,00                      | 9,00 \$ 5.144.553,00                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
| 1.8                                                                                                                                                                                                                                                        | SILLA TIPO OPERATIVA. Silla ergonómica tipo operativa sin brazos, espaldar alto en malla y reclinable negra, base de cinco aspas con un diámetro, mínimo de 600mm, rodachinas dobles en goma. Sistema de elevacion neumatica, sistema                       | UN  |              | \$ 376.330,00   | \$ 0,00          | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 81,00    | \$ 30.482.730,00                         | \$ 0,00                                   | 81,00 \$ 30.482.730,00                    | 81,00 \$ 30.482.730,00                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
| 1.9                                                                                                                                                                                                                                                        | SILLA TIPO INTERLOCUTORA. Silla tipo interlocutora sin brazos, espaldar en carcasa exterior en polipropileno e interno en malla. Asiento en carcasa exterior en polipropileno negro base o estructura patas en tubo cold rolled,el acabado será             | UN  |              | \$ 215.869,00   | \$ 0,00          | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16,00    | \$ 3.453.904,00                          | \$ 0,00                                   | 16,00 \$ 3.453.904,00                     | 16,00 \$ 3.453.904,00                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
| 1.17                                                                                                                                                                                                                                                       | DIVISIÓN PISO TECHO. Suministro e instalación de panel piso techo con espesor de 7cm a 8cm en paneles estructura en aluminio arquitectónico, o en acero cold rolled pintura electroestática, tableros en formica y cristal templado de 6mm con              | M2  |              | \$ 664.586,00   | \$ 0,00          | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 65,89    | \$ 43.789.571,54                         | \$ 0,00                                   | 65,89 \$ 43.789.571,54                    | 65,89 \$ 43.789.571,54                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
| 1.18                                                                                                                                                                                                                                                       | PANEL MEDIA ALTURA h=1,30m. Suministro e instalación de panel media altura de 1,30m de altura con espesor de 7cm a 8cm en paneles estructura en aluminio arquitectónico, o en acero cold rolled pintura electroestática, tableros en formica                | M2  |              | \$ 848.192,00   | \$ 0,00          | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 207,56   | \$ 176.050.731,52                        | \$ 0,00                                   | 207,56 \$ 176.050.731,52                  | 207,56 \$ 176.050.731,52                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
| 1.21                                                                                                                                                                                                                                                       | MESA SALA DE JUNTAS 2,10x1,10m. Suministro e instalación de mesa de juntas de 2,50m de largo x1,10m de ancho x 30cm de espesor. la superficie será en madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta                           | UN  |              | \$ 2.493.065,00 | \$ 0,00          | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,00     | \$ 2.493.065,00                          | \$ 0,00                                   | 1,00 \$ 2.493.065,00                      | 1,00 \$ 2.493.065,00                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DIRECTO MOBILIARIO                                                                                                                                                                                                                              |     |              |                 | \$ 0,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | \$ 348.325.125,06                        | \$ 0,00                                   | \$ 348.325.125,06                         | \$ 348.325.125,06                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | IVA (Sobre utilidad)                                                                                                                                                                                                                                        | 19% |              |                 | \$ 0,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | \$ 66.181.773,76                         | \$ 0,00                                   | \$ 66.181.773,76                          | \$ 66.181.773,76                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
| C.                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL MOBILIARIO PISO 7                                                                                                                                                                                                                                     |     |              |                 | \$ 0,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | \$ 414.506.898,82                        | \$ 0,00                                   | \$ 414.506.898,82                         | \$ 414.506.898,82                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | TOTAL FRENTE EDIFICIO BOLSA DE BOGOTÁ PISO 7                                                                                                                                                                                                                |     |              |                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | \$ 414.506.898,82                        | \$ 0,00                                   | \$ 414.506.898,82                         | \$ 414.506.898,82                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | EDIFICIO CALLE 18 PISO 3                                                                                                                                                                                                                                    |     |              |                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                          |                                           |                                           |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
| C.                                                                                                                                                                                                                                                         | MOBILIARIO                                                                                                                                                                                                                                                  |     |              |                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                          |                                           |                                           |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
| 1.4                                                                                                                                                                                                                                                        | PUUESTO DE TRABAJO TIPO SECRETARIAL DE 1,50x1,50m. Suministro e instalación de puesto de trabajo en L de 1,5m x 1,50m x 0,75m de altura, la primera superficie será de 1,50m de largo x 0,60m de ancho, la segunda tendrá 0,90m de                          | UN  |              | \$ 1.072.970,00 | \$ 0,00          | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 35,00    | \$ 37.553.950,00                         | \$ 0,00                                   | 35,00 \$ 37.553.950,00                    | 35,00 \$ 37.553.950,00                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
| 1.7                                                                                                                                                                                                                                                        | SILLA TIPO EJECUTIVA. Silla ergonómica tipo ejecutiva con brazos graduables, espaldar alto en malla y reclinable negra, base de cinco aspas con un diámetro, mínimo de 600mm estructura cromada, rodachinas dobles en goma. Sistema de                      | UN  |              | \$ 571.617,00   | \$ 0,00          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00     | \$ 0,00                                  | \$ 0,00                                   | 0,00 \$ 0,00                              | 0,00 \$ 0,00                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
| 1.8                                                                                                                                                                                                                                                        | SILLA TIPO OPERATIVA. Silla ergonómica tipo operativa sin brazos, espaldar alto en malla y reclinable negra, base de cinco aspas con un diámetro, mínimo de 600mm, rodachinas dobles en goma. Sistema de elevacion neumatica, sistema                       | UN  |              | \$ 376.330,00   | \$ 0,00          | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 35,00    | \$ 13.171.550,00                         | \$ 0,00                                   | 35,00 \$ 13.171.550,00                    | 35,00 \$ 13.171.550,00                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
| 1.9                                                                                                                                                                                                                                                        | SILLA TIPO INTERLOCUTORA. Silla tipo interlocutora sin brazos, espaldar en carcasa exterior en polipropileno e interno en malla. Asiento en carcasa exterior en polipropileno negro base o estructura patas en tubo cold rolled, el acabado será            | UN  |              | \$ 215.869,00   | \$ 0,00          | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6,00     | \$ 1.295.214,00                          | \$ 0,00                                   | 6,00 \$ 1.295.214,00                      | 6,00 \$ 1.295.214,00                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
| 1.13                                                                                                                                                                                                                                                       | MUEBLE ARCHIVADOR METALICO PARA IMPRESORA de 2 puertas de 0,90m de largo x 0,50m de ancho x 0,65m de alto con un entrepauero metalico interno reforzado.La superficie serán en madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte                               | UN  |              | \$ 891.382,00   | \$ 0,00          | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,00     | \$ 2.674.146,00                          | \$ 0,00                                   | 3,00 \$ 2.674.146,00                      | 3,00 \$ 2.674.146,00                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
| 1.17                                                                                                                                                                                                                                                       | DIVISIÓN PISO TECHO. Suministro e instalación de panel piso techo con espesor de 7cm a 8cm en paneles estructura en aluminio arquitectónico, o en acero cold rolled pintura electroestática, tableros en formica y cristal templado de 6mm con              | M2  |              | \$ 664.586,00   | \$ 0,00          | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13,53    | \$ 8.991.848,58                          | \$ 0,00                                   | 13,53 \$ 8.991.848,58                     | 13,53 \$ 8.991.848,58                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
| 1.18                                                                                                                                                                                                                                                       | PANEL MEDIA ALTURA h=1,30m. Suministro e instalación de panel media altura de 1,30m de altura con espesor de 7cm a 8cm en paneles estructura en aluminio arquitectónico, o en acero cold rolled pintura electroestática, tableros en formica                | M2  |              | \$ 848.192,00   | \$ 0,00          | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 97,01    | \$ 82.283.105,92                         | \$ 0,00                                   | 97,01 \$ 82.283.105,92                    | 97,01 \$ 82.283.105,92                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |          |                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                                |               |                    |  |  |                                                                                                      |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|-------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <div><div>Rama Judicial<br/>Consejo Superior de la Judicatura<br/>República de Colombia</div></div>                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |                | <div>CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023</div> <div>OBJETO : "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".</div> <div>ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No 12 MOBPERIODO MES / AÑO24/06/24 a 23/07/24FECHA: 12/08/2024</div>                                                                                                                         |                                                |          |                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                                |               |                    |  |  |                                                                                                      |                   |
| <div>CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO</div> <div>NIT: 901744095-0</div> <div>DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201</div> <div>TELÉFONO 313837687</div> <div>INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC</div> <div>NIT</div> <div>DIRECCIÓN</div> <div>TELÉFONO</div> |                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |                | <div>VR. INICIAL OBRA : \$ 2.340.000.000,00</div> <div>VR. ADICIONAL No. 1 : \$ 1.154.367.257,00</div> <div>VR. ADICIONAL No. : \$ 0,00</div> <div>VR. TOTAL : \$ 3.494.367.257,00</div> <div>ANTICIPO \$ 0,00 : \$ 0,00</div> <div>AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. ____ : \$ 0,00</div> <div>SALDO ANTERIOR AMORTIZACION : \$ 0,00</div> <div>TOTAL AMORTIZADO : \$ 0,00</div> <div>SALDO POR LEGALIZAR : \$ 0,00</div> |                                                |          |                   |                    | <div>LOCALIZACIÓN</div> <div>El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B-92 respectivamente</div> <div>FECHA INICIO : 26/10/2023</div> <div>PLAZO INICIAL : 31/12/2023</div> <div>ADICIONAL EN PLAZO No. 1 : 55 días</div> <div>ADICIONAL EN PLAZO No. 2 : 60 días</div> <div>ADICIONAL EN PLAZO No. 3 : 30 días</div> <div>ADICIONAL EN PLAZO No. 4 : 30 días</div> <div>ADICIONAL EN PLAZO No. 5 : 30 días</div> <div>PLAZO TOTAL : 8 meses y 30 días</div> <div>FECHA SUSPENSIÓN No. : </div> <div>FECHA REINICIACIÓN No. : </div> <div>FECHA TERMINACIÓN ACTUAL : 23/07/2024</div> |                   |                                                |               |                    |  |  |                                                                                                      |                   |
| BALANCE GENERAL ACTUALIZADO                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |          |                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                                |               |                    |  |  |                                                                                                      |                   |
| CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |                | MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |          |                   |                    | OBRA EJECUTADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                                |               |                    |  |  |                                                                                                      |                   |
| OBRA CIVIL                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |          |                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                                |               |                    |  |  |                                                                                                      |                   |
| ÍTEM                                                                                                                                                                                                                                                       | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                           | UN  | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL (\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (+/-)                                          | CANTIDAD | VALOR TOTAL       | PRESENTE ACTA N 12 | ACUMULADO ANTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ACUMULADO ACTUAL  |                                                |               |                    |  |  |                                                                                                      |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |          |                   | CANTIDAD           | VALOR (\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CANTIDAD          | VALOR (\$)                                     | CANTIDAD      | VR. EJECUTADO (\$) |  |  |                                                                                                      |                   |
| 1.19                                                                                                                                                                                                                                                       | MESA REDONDA r=0,50m. Suministro e instalación de mesa redonda de 0,50mt de radio, h= entre 0,72m y 0,75mt, la superficie será en madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, en | UN  |          | \$ 467.415,00  | \$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | +                                              | 1,00     | \$ 467.415,00     | \$ 0,00            | 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 467.415,00     | 1,00                                           | \$ 467.415,00 |                    |  |  |                                                                                                      |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DIRECTO MOBILIARIO                                                                                                                                                                                                        |     |          | \$ 0,00        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |          | \$ 146.437.229,50 | \$ 0,00            | \$ 146.437.229,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$ 146.437.229,50 |                                                |               |                    |  |  |                                                                                                      |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | I/A (Sobre utilidad)                                                                                                                                                                                                                  | 19% |          | \$ 0,00        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |          | \$ 27.823.073,61  | \$ 0,00            | \$ 27.823.073,61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$ 27.823.073,61  |                                                |               |                    |  |  |                                                                                                      |                   |
| C.                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL MOBILIARIO                                                                                                                                                                                                                      |     |          | \$ 0,00        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |          | \$ 174.260.303,11 | \$ 0,00            | \$ 174.260.303,11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$ 174.260.303,11 |                                                |               |                    |  |  |                                                                                                      |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | TOTAL FRENTE EDIFICIO CALLE 18 PISO 3                                                                                                                                                                                                 |     |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |          | \$ 174.260.303,11 | \$ 0,00            | \$ 174.260.303,11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$ 174.260.303,11 |                                                |               |                    |  |  |                                                                                                      |                   |
| SUBTOTAL COSTO DIRECTO MOBILIARIO                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |                | \$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SUBTOTAL COSTO DIRECTO MOBILIARIO              |          |                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$ 990.233,14     | SUBTOTAL COSTO DIRECTO MOBILIARIO              |               |                    |  |  | \$ 655.725.825,42                                                                                    |                   |
| IVA                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |                | 19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ 0,00                                        | IVA      |                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | \$ 189.144,30                                  | IVA           |                    |  |  |                                                                                                      | \$ 124.587.906,83 |
| C. TOTAL MOBILIARIO                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |                | \$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | C. TOTAL MOBILIARIO                            |          |                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$ 1.178.377,44   | C. TOTAL MOBILIARIO                            |               |                    |  |  | \$ 780.313.732,25                                                                                    |                   |
| SUBTOTAL COSTO DIRECTO MOBILIARIO NO PREVISTOS                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |                | \$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SUBTOTAL COSTO DIRECTO MOBILIARIO NO PREVISTOS |          |                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$ 0,00           | SUBTOTAL COSTO DIRECTO MOBILIARIO NO PREVISTOS |               |                    |  |  | \$ 0,00                                                                                              |                   |
| IVA                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |                | 19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ 0,00                                        | IVA      |                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | \$ 0,00                                        | IVA           |                    |  |  |                                                                                                      | \$ 0,00           |
| C. TOTAL MOBILIARIO                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |                | \$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | C. TOTAL MOBILIARIO                            |          |                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$ 0,00           | C. TOTAL MOBILIARIO                            |               |                    |  |  | \$ 0,00                                                                                              |                   |
| VALOR TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VALOR TOTAL                                    |          |                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$ 1.178.377,44   | VALOR TOTAL                                    |               |                    |  |  | \$ 780.313.732,25                                                                                    |                   |
| VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA              |          |                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$ 1.178.377,44   | VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA              |               |                    |  |  |                                                                                                      |                   |
| A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA \$                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA \$                 |          |                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.178.377,44      | A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA \$                 |               |                    |  |  | UN MILLON CIENTO SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS |                   |
| <div><div>FERNANDO JIMENEZ POLO<br/>Representante Legal<br/>TOTAL INC SAS BIC<br/>CONSULTOR INTERVENTORIA</div></div>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |                | <div><div>JHONY FIERREY DIAZ DAZA<br/>Representante Legal<br/>CONSORCIO LOCATIVO<br/>CONTRATISTA</div></div>                                                                                                                                                                                                                        |                                                |          |                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                                |               |                    |  |  |                                                                                                      |                   |

CUADRO RESUMEN ACTA N°12 CONSORCIO LOCATIVO

|                                  | EDIFICIO BOLSA PISO 5 | EDIFICIO BOLSA PISO 6  | EDIFICIO BOLSA PISO 7 | EDIFICIO CALLE 18 | SUBTOTAL               |
|----------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|
| <b>COSTO DIRECTO MOBILIARIO</b>  | \$ 0.00               | \$ 990.233,14          | \$ 0.00               | \$ 0.00           | <b>\$ 990.233,14</b>   |
| IVA 19%                          | \$ 0.00               | \$ 188.144,30          | \$ 0.00               | \$ 0.00           | \$ 188.144,30          |
| <b>TOTAL</b>                     | \$ 0.00               | <b>\$ 1.178.377,44</b> | \$ 0.00               | <b>\$ 0.00</b>    | <b>\$ 1.178.377,44</b> |
| <b>COSTO DIRECTO NO PREVISTO</b> | \$ 0.00               | \$ 0.00                | \$ 0.00               | \$ 0.00           | <b>\$ 0.00</b>         |
| IVA 19%                          | \$ 0.00               | \$ 0.00                | \$ 0.00               | \$ 0.00           | \$ 0.00                |
| <b>TOTAL</b>                     | \$ 0.00               | \$ 0.00                | <b>\$ 0.00</b>        | <b>\$ 0.00</b>    | <b>\$ 0.00</b>         |
|                                  | <b>\$ 0.00</b>        | <b>\$ 1.178.377,44</b> | <b>\$ 0.00</b>        | <b>\$ 0.00</b>    | <b>\$ 1.178.377,44</b> |



**TOTALL INC SAS BIC**

**NIT. 901.550.627 – 5**

“Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial”

## **6. ACTA PARCIAL DE PAGO INTERVENTORIA**

---

CONSORCIO TI 125

TELEFONO: 301 516 5305

Correo electrónico: [consorcioti125interventoria@gmail.com](mailto:consorcioti125interventoria@gmail.com)

**ACTA PARCIAL No. 12 DE INTERVENTORÍA**

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** : 112 de 9 de octubre 2023  
**CONTRATISTA** : TOTALL INC SAS BIC  
**NIT** : 901.620.351-9  
**OBJETO** : “Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial.”

**PLAZO** : Hasta el 31 de diciembre de 2023.  
**FECHA DE INICIO** : 26 de octubre de 2023.  
**PRORROGA 1** : Hasta el 24 de febrero de 2024.  
**PRORROGA 2** : Hasta el 24 de abril de 2024.  
**PRORROGA 3** : Hasta el 24 de mayo de 2024.  
**PRORROGA 4** : Hasta el 23 de junio de 2024.  
**PRORROGA 5** : Hasta el 23 de julio de 2024.  
**FECHA DE TERMINACIÓN** : 23 de julio de 2024.  
**PERIODO DE CORTE** : 27 de junio de 2024 – 23 julio de 2024

|                                                                                                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Valor Contrato de Obra                                                                             | \$ 2.340.000.000   |
| Valor Contrato de Interventoría                                                                    | \$ 222.158.720     |
| Porcentaje de Interventoría.<br>((Valor Contrato de Interventoría / Valor Contrato de Obra) * 100) | 9,49396239316239 % |

|                                                                                                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Valor Contrato de Obra                                                                             | \$ 2.340.000.000   |
| Valor Adición N°1 de Obra                                                                          | \$ 1.154.367.257   |
| Total Contrato de Obra                                                                             | \$ 3.494.367.257   |
| Valor Contrato de Interventoría                                                                    | \$ 222.158.720     |
| Valor Adición N°1 Interventoría                                                                    | \$ 111.079.360     |
| Valor Adición N°2 Interventoría                                                                    | \$ 55.539.680      |
| Total Contrato de Interventoría                                                                    | \$ 388.777.760     |
| Porcentaje de Interventoría.<br>((Valor Contrato de Interventoría / Valor Contrato de Obra) * 100) | 11,1258414301242 % |

|                                                                                                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Valor Contrato de Obra                                                                             | \$ 2.340.000.000   |
| Valor Adición N°1 de Obra                                                                          | \$ 1.154.367.257   |
| Total Contrato de Obra                                                                             | \$ 3.494.367.257   |
| Valor Contrato de Interventoría                                                                    | \$ 222.158.720     |
| Valor Adición N°1 Interventoría                                                                    | \$ 111.079.360     |
| Valor Adición N°2 Interventoría                                                                    | \$ 55.539.680      |
| Valor Adición N°3 Interventoría                                                                    | \$ 55.539.680      |
| Total Contrato de Interventoría                                                                    | \$ 444.317.440     |
| Porcentaje de Interventoría.<br>((Valor Contrato de Interventoría / Valor Contrato de Obra) * 100) | 12,7152473487134 % |

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| ACTA No. 01 de Obra                                 | \$ 177.034.095,76 |
| Valor A PAGAR ACTA PARCIAL No. 01 DE INTERVENTORÍA. | \$ 16.807.550,46  |
| ACTA No. 02 de Obra                                 | \$ 235.646.645,17 |
| Valor A PAGAR ACTA PARCIAL No. 02 DE INTERVENTORÍA. | \$ 22.372.203,87  |
| ACTA No. 03 de Obra                                 | \$ 358.366.837,83 |
| Valor A PAGAR ACTA PARCIAL No. 03 DE INTERVENTORÍA. | \$ 34.023.212,80  |
| ACTA No. 04 de Obra                                 | \$ 323.449.278,11 |
| Valor A PAGAR ACTA PARCIAL No. 04 DE INTERVENTORÍA. | \$ 30.708.152,82  |
| ACTA No. 05 de Obra                                 | \$ 274.122.440,24 |
| Valor A PAGAR ACTA PARCIAL No. 05 DE INTERVENTORÍA. | \$ 26.025.081,39  |
| ACTA No. 06 de Obra                                 | \$ 84.004.125,78  |
| Valor A PAGAR ACTA PARCIAL No. 06 DE INTERVENTORÍA. | \$ 9.346.165,84   |
| ACTA No. 07 de Obra                                 | \$ 113.467.828,54 |
| Valor A PAGAR ACTA PARCIAL No. 07 DE INTERVENTORÍA. | \$ 12.624.250,68  |
| ACTA No. 08 de Obra                                 | \$ 491.644.854,52 |
| Valor A PAGAR ACTA PARCIAL No. 08 DE INTERVENTORÍA. | \$ 62.513.859,33  |
| ACTA No. 09 de Obra                                 | \$ 215.061.715,82 |
| Valor A PAGAR ACTA PARCIAL No. 09 DE INTERVENTORÍA. | \$ 27.345.629,12  |
| ACTA No. 10 de Obra                                 | \$ 665.667.526,27 |
| Valor A PAGAR ACTA PARCIAL No. 10 DE INTERVENTORÍA. | \$ 84.641.272,49  |
| ACTA No. 11 de Obra                                 | \$ 349.659.170,99 |
| Valor A PAGAR ACTA PARCIAL No. 11 DE INTERVENTORÍA. | \$ 44.460.028,47  |
| ACTA No. 12 de Obra                                 | \$ 1.178.377,44   |
| Valor A PAGAR ACTA PARCIAL No. 12 DE INTERVENTORÍA. | \$ 149.833,61     |

**RESUMEN DEL CONTRATO**

| DESCRIPCIÓN                       | VALOR CONTRACTUAL | VALOR EJECUCIÓN  |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|
| Valor inicial del Contrato        | \$ 222.158.720,00 |                  |
| Valor adición 1                   | \$ 111.079.360,00 |                  |
| Valor adición 2                   | \$ 55.539.680,00  |                  |
| Valor adición 3                   | \$ 55.539.680,00  |                  |
| Valor total del Contrato          | \$ 444.317.440    |                  |
| Acta Parcial No. 01 Interventoría |                   | \$ 16.807.550,46 |
| Acta Parcial No. 02 Interventoría |                   | \$ 22.372.203,87 |
| Acta Parcial No. 03 Interventoría |                   | \$ 34.023.212,80 |
| Acta Parcial No. 04 Interventoría |                   | \$ 30.708.152,82 |
| Acta Parcial No. 05 Interventoría |                   | \$ 26.025.081,39 |
| Acta Parcial No. 06 Interventoría |                   | \$ 9.346.165,84  |
| Acta Parcial No. 07 Interventoría |                   | \$ 12.624.250,68 |
| Acta Parcial No. 08 Interventoría |                   | \$ 62.513.859,33 |
| Acta Parcial No. 09 Interventoría |                   | \$ 27.345.629,12 |

|                                   |  |                          |
|-----------------------------------|--|--------------------------|
| Acta Parcial No. 10 Interventoría |  | \$ 84.641.272,49         |
| Acta Parcial No. 11 Interventoría |  | \$ 117.910.061,20        |
| Acta Parcial No. 12 Interventoría |  | \$ 149.833,61            |
| Saldo del Contrato                |  | \$ 73.300.199,12         |
| <b>TOTAL EJECUTADO A LA FECHA</b> |  | <b>\$ 444.317.440,00</b> |
| <b>SALDO POR EJECUTAR</b>         |  | <b>\$ 0</b>              |



**FERNANDO JIMENEZ POLO**  
Representante Legal  
TOTAL INC SAS BIC  
Interventoría





**TOTALL INC SAS BIC**

**NIT. 901.550.627 – 5**

“Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial”

## **7. ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRA**

---

CONSORCIO TI 125

TELEFONO: 301 516 5305

Correo electrónico: [consorcioti125interventoria@gmail.com](mailto:consorcioti125interventoria@gmail.com)

**Consejo Superior de la Judicatura**  
**Dirección Ejecutiva de Administración Judicial**  
**Unidad Administrativa**

**ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL**  
**CONTRATO DE OBRA**

**CONTRATO No.** : 088 / 19 de septiembre de 2023

**MODALIDAD DE SELECCIÓN** : Licitación pública No. 01 de 2023

**OBJETO** : Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial

**LOCALIZACIÓN** : El contrato se ejecutará en las sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de justicia “Alfonso Reyes Echandía”, la Cra 8 calle 11, Edificio de La Bolsa de Bogotá, pisos 5,6 y 7, Cra 8 #12b-82 y Edificio CALLE 18 cll 18 #32-90.

**CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA** : CONSORCIO LOCATIVO  
PROCIVING SAS – 50%  
FG COMPAÑÍA SAS – 50%

**CONSULTOR INTERVENTORÍA** : TOTALL INC SAS BIC

**SUPERVISOR** : DANIEL MERCHÁN CEPEDA

**VALOR INICIAL** : \$ 2.340.000.000,00

**ADICIÓN 1** : \$ 1.154.367.257,00

**VALOR ACTUAL** : \$ 3.494.367.257,00

**FECHA DE INICIO** : 26 de octubre de 2023

**PLAZO INICIAL** : Hasta el 31 de diciembre de 2023

**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL** : 31 de diciembre de 2023

**FECHA PRÓRROGA NO. 1** : 27 de diciembre de 2023

**PRÓRROGA NO. 1** : 55 días

**FECHA PRÓRROGA NO. 2** : 23 de febrero de 2024

**PRÓRROGA NO. 2** : 60 días

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| FECHA PRÓRROGA No. 3       | : 23 de abril de 2024 |
| PRÓRROGA No. 3             | : 30 días             |
| FECHA PRÓRROGA No. 4       | : 23 de mayo de 2024  |
| PRÓRROGA No. 4             | : 30 días             |
| FECHA PRÓRROGA No. 5       | : 21 de junio de 2024 |
| PRÓRROGA No. 5             | : 30 días             |
| NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN | : 23 de julio de 2024 |
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN    | : 100 %               |
| FECHA DEL ACTA             | : 23 de julio de 2024 |
| ÁREA TOTAL INTERVENIDA     | : 1838.87 m2.         |

A los cuarto (4) días del mes de octubre del año 2024, se reunieron las siguientes personas, JHONY FERNEY DÍAZ DAZA como Representante Legal del **CONSORCIO LOCATIVO** en calidad de CONTRATISTA, FERNANDO JIMÉNEZ POLO como Representante Legal de **TOTALL INC SAS BIC** en calidad de INTERVENTORÍA EXTERNA, **DANIEL MERCHÁN CEPEDA**, Profesional Universitario de la División de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura, en calidad de Coordinador del Proyecto y **JAIRO CALDERÓN TIQUE** como Director (e) de la División de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura de la Unidad Administrativa de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, para dejar constancia por medio de la presente Acta del recibo de los trabajos objeto del contrato de la referencia, cuyas condiciones generales se relacionan a continuación:

TRABAJOS EJECUTADOS:

- OBRA CIVIL:

En la siguiente Tabla, se relacionan las actividades, cantidades y valores de la Obra Civil Ejecutada:

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN                                                                                                  | UN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL (\$) |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------------|------------------|
|      | EDIFICIO BOLSA DE BOGOTA PISO 5                                                                              |    |          |                |                  |
| 1    | ACTIVIDADES PRELIMINARES                                                                                     |    |          |                |                  |
| 1.8  | Desmante de divisiones de Oficina. (Incluye trasiego y disposición final)                                    | M2 | 9,00     | \$ 12.956,00   | \$ 116.604,00    |
| 1.12 | Desmante de puerta metálica. (Incluye marcos, cerraduras herrajes, accesorios, trasiego y disposición final) | UN | 3,00     | \$ 18.314,00   | \$ 54.942,00     |
| 1.15 | Desmante de lámparas. (Incluye trasiego y disposición final)                                                 | UN | 14,00    | \$ 8.090,00    | \$ 113.260,00    |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                              |    |        |               |                 |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------------|-----------------|
| 1.18                                     | Desmante de Tubería eléctrica galvanizada. (Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final)                                                                                                                       | ML | 47,12  | \$ 3.686,00   | \$ 173.684,32   |
| 1.19                                     | Desmante Canaleta Metálica. (Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final)                                                                                                                                      | ML | 8,16   | \$ 6.103,00   | \$ 49.800,48    |
| 1.20                                     | Desmante de puntos eléctricos. (Incluye trasiego y disposición final)                                                                                                                                                        | UN | 18,00  | \$ 10.997,00  | \$ 197.946,00   |
| 1.21                                     | Desmante Cable UTP, normal y regulado. Equivalente a ml de tubería o canaleta. (Incluye trasiego y disposición final)                                                                                                        | ML | 16,00  | \$ 2.749,00   | \$ 43.984,00    |
| 1.36                                     | Demolición de enchapes Piso/Muro. (Incluye trasiego y disposición final)                                                                                                                                                     | M2 | 85,29  | \$ 10.600,00  | \$ 904.074,00   |
| 1.40                                     | Demolición de guarda escoba. (Incluye trasiego y disposición final)                                                                                                                                                          | ML | 45,35  | \$ 5.513,00   | \$ 250.014,55   |
| 1.46                                     | Demolición de muro en Drywall. (Incluye desmontes, retiro estructura, accesorios, acarreo, transporte y disposición final)                                                                                                   | M2 | 43,73  | \$ 14.170,00  | \$ 619.654,10   |
| <b>6. CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO</b>   |                                                                                                                                                                                                                              |    |        |               |                 |
| 6.1                                      | Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm, con aislamiento acústico interior (tipo frescaza) y pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfilaría, frescaza, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura) | M2 | 8,06   | \$ 86.845,00  | \$ 699.970,70   |
| 7.1                                      | Afinado piso en mortero 1:3 e=4 cm. (Incluye dilataciones, fundida, nivelación, pendiente requeridos)                                                                                                                        | M2 | 87,33  | \$ 33.808,00  | \$ 2.952.452,64 |
| <b>10. ESTUCO Y PINTURA</b>              |                                                                                                                                                                                                                              |    |        |               |                 |
| 10.1                                     | Estuco en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)                                                                                                                                                              | M2 | 60,06  | \$ 6.566,00   | \$ 394.353,96   |
| 10.4                                     | Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)                                                                                                                                               | M2 | 227,15 | \$ 15.209,00  | \$ 3.454.724,35 |
| 10.5                                     | Pintura techos Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)                                                                                                                                              | M2 | 86,62  | \$ 10.887,00  | \$ 943.031,94   |
| <b>11. ENCHAPES Y ACABADOS</b>           |                                                                                                                                                                                                                              |    |        |               |                 |
| 11.15                                    | Guardaescoba en Porcelanato Sellado. (Suministro e instalación. Incluye equipos, cortes necesarios)                                                                                                                          | ML | 47,03  | \$ 25.755,00  | \$ 1.211.257,65 |
| <b>15. CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS</b> |                                                                                                                                                                                                                              |    |        |               |                 |
| 15.2                                     | Cerradura tipo alcoba tipo manija cromada o similar. (Suministro e instalación)                                                                                                                                              | UN | 1,00   | \$ 74.196,00  | \$ 74.196,00    |
| <b>19. INSTALACIONES ELÉCTRICAS</b>      |                                                                                                                                                                                                                              |    |        |               |                 |
| 19.1                                     | Alambre de Continuidad No. 12. (Suministro e instalación)                                                                                                                                                                    | ML | 60,00  | \$ 3.053,00   | \$ 183.180,00   |
| 19.14                                    | Breaker enchufable de 20A. (Suministro e instalación)                                                                                                                                                                        | UN | 8,00   | \$ 30.688,00  | \$ 245.504,00   |
| 19.53                                    | Salida toma doble polo a tierra en tubería. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, toma, accesorios 3m)                                                                                                           | UN | 1,00   | \$ 79.470,00  | \$ 79.470,00    |
| 19.60                                    | Salida iluminación, tubería EMT. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, terminales, tubería, accesorios necesarios 3m)                                                                                      | UN | 18,00  | \$ 141.896,00 | \$ 2.554.128,00 |

|                                                  |                                                                                                                                                                                                             |     |         |                 |                 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|-----------------|
| 19.86                                            | Lámpara Panel LED EFLIGHT 36W, 60x60 cm cool white 6000k, 100-240V AC. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)                                                          | UN  | 18,00   | \$ 283.399,00   | \$ 5.101.182,00 |
| 19.93                                            | Lámpara Aplique LED de Emergencia para pared. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)                                                                                   | UN  | 1,00    | \$ 201.889,00   | \$ 201.889,00   |
| <b>20. CABLEADO ESTRUCTURADO</b>                 |                                                                                                                                                                                                             |     |         |                 |                 |
| 20.10                                            | Troqueles eléctricos sencillos, con pintura electrostática. (Suministro e instalación)                                                                                                                      | UN  | 8,00    | \$ 6.957,00     | \$ 55.656,00    |
| 20.18                                            | Patch Panel 24 Puertos AMP. (Suministro e instalación)                                                                                                                                                      | UN  | 2,00    | \$ 775.982,00   | \$ 1.551.964,00 |
| 20.20                                            | Cable Cat 6A/7, UTP 500Mhz, 10G 4x2x23AWG, color azul. . (Suministro e instalación)                                                                                                                         | ML  | 1080,60 | \$ 7.609,00     | \$ 8.222.285,40 |
| 20.23                                            | Tracjack, Cat6A, UTP 10G, Azul. (Suministro e instalación)                                                                                                                                                  | UN  | 18,00   | \$ 44.806,00    | \$ 806.508,00   |
| 20.24                                            | Tracjack, Cat6A, UTP 10G, Rojo. (Suministro e instalación)                                                                                                                                                  | UN  | 10,00   | \$ 44.806,00    | \$ 448.060,00   |
| 20.25                                            | Face plate sencillo, blanco marfil. (Suministro e instalación)                                                                                                                                              | UN  | 10,00   | \$ 14.008,00    | \$ 140.080,00   |
| 20.26                                            | Face plate doble, blanco marfil. (Suministro e instalación)                                                                                                                                                 | UN  | 8,00    | \$ 15.153,00    | \$ 121.224,00   |
| 20.27                                            | Patch cord de 3 pies Cat 6A para administración. (Suministro e instalación)                                                                                                                                 | UN  | 9,00    | \$ 30.672,00    | \$ 276.048,00   |
| 20.29                                            | Patch cord 10G, MOD8, (2,7 metros), Azul. (Suministro e instalación)                                                                                                                                        | UN  | 45,00   | \$ 78.718,00    | \$ 3.542.310,00 |
| 20.33                                            | Certificación de puntos de voz y datos.                                                                                                                                                                     | UN  | 30,00   | \$ 13.363,00    | \$ 400.890,00   |
| 20.34                                            | Marquillas en Puntos Eléctricos y Datos tipo anillo plástico. (Suministro e instalación)                                                                                                                    | UN  | 98,00   | \$ 2.250,00     | \$ 220.500,00   |
| <b>22. ASEO Y VARIOS</b>                         |                                                                                                                                                                                                             |     |         |                 |                 |
| 22.1                                             | Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)                                                                                                                                  | M2  | 87,33   | \$ 2.922,00     | \$ 255.178,26   |
| <b>NO PREVISTOS</b>                              |                                                                                                                                                                                                             |     |         |                 |                 |
| NP-4                                             | Reinstalación de hoja de puerta en vidrio                                                                                                                                                                   | UN  | 1,00    | \$ 58.138,79    | \$ 58.138,79    |
| <b>TOTAL COSTO DIRECTO OBRA \$ 36.718.146,14</b> |                                                                                                                                                                                                             |     |         |                 |                 |
|                                                  | ADMINISTRACIÓN                                                                                                                                                                                              | 17% |         |                 | \$ 6.242.084,84 |
|                                                  | IMPREVISTOS                                                                                                                                                                                                 | 3%  |         |                 | \$ 1.101.544,38 |
|                                                  | UTILIDAD                                                                                                                                                                                                    | 5%  |         |                 | \$ 1.835.907,31 |
|                                                  | IVA (Sobre utilidad)                                                                                                                                                                                        | 19% |         |                 | \$ 348.822,39   |
| <b>A. TOTAL OBRA \$ 46.246.505,06</b>            |                                                                                                                                                                                                             |     |         |                 |                 |
| <b>B. NO PREVISTOS</b>                           |                                                                                                                                                                                                             |     |         |                 |                 |
| NP -20                                           | Suministro e instalación de puerta de paso 90x2,10 en acero cold rolled pintura electroestática, tableros superiores en cold rolled micro perforado y cristal templado de 6mm con sand-blasting por sus dos | UN  | 1,00    | \$ 1.570.980,92 | \$ 1.570.980,92 |

|                                         |                                                                                                                                                                        |     |        |                  |                         |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|-------------------------|
|                                         | caras ,con marco, pintura electrostática similar a la existente                                                                                                        |     |        |                  |                         |
| NP -40                                  | Cable libre de halógenos eléctrico 3x12 thhn, suministro e instalación, cumplimiento retie                                                                             | ML  | 668,00 | \$ 15.200,00     | \$ 10.153.600,00        |
| NP- 41                                  | Cable encauchetado eléctrico 3x12 thn libre de halógenos, suministro e instalación                                                                                     | ML  | 14,40  | \$ 15.500,00     | \$ 223.200,00           |
| NP -47                                  | Salida interruptor sencillo, Tubería EMT 1/2". (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, CABLE LIBRE DE HALÓGENOS, aparato, accesorios 3m), cumplimiento retie | UN  | 3,00   | \$ 101.647,00    | \$ 304.941,00           |
| NP -48                                  | Salida toma doble polo a tierra en canaleta. (Suministro e instalación. Incluye caja, CABLE LIBRE DE HALÓGENOS, aparato, accesorios 3m), cumplimiento retie            | UN  | 17,00  | \$ 97.327,00     | \$ 1.654.559,00         |
| NP -50                                  | Salida tomas doble Regulada Polo aislado. (Suministro e instalación. Incluye caja, CABLE LIBRE DE HALÓGENOS, aparato, accesorios 3m), cumplimiento retie               | UN  | 16,00  | \$ 106.099,00    | \$ 1.697.584,00         |
| NP -53                                  | Piso porcelanato doble carga 60X60, incluye suministro e instalación                                                                                                   | M2  | 87,33  | \$ 96.500,00     | \$ 8.427.345,00         |
| NP -55                                  | Suministro e instalación Aruba 6200M 24G CL4 POE 4SFP+SW - R8Q68A                                                                                                      | UN  | 1,00   | \$ 20.924.942,08 | \$ 20.924.942,08        |
| NP -59                                  | Desmante Cableado Eléctrico, disposición final                                                                                                                         | ML  | 507,49 | \$ 1.511,94      | \$ 767.294,43           |
| NP-60                                   | Refuerzo de muros en madera para soportes de carteras y dinteles en muros de Drywall y superboard en soporte de puertas y divisiones de piso techo                     | ML  | 5,34   | \$ 20.649,00     | \$ 110.265,66           |
| <b>TOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTOS</b> |                                                                                                                                                                        |     |        |                  | <b>\$ 45.834.712,09</b> |
| ADMINISTRACIÓN                          |                                                                                                                                                                        | 17% |        |                  | \$ 7.791.901,06         |
| IMPREVISTOS                             |                                                                                                                                                                        | 3%  |        |                  | \$ 1.375.041,36         |
| UTILIDAD                                |                                                                                                                                                                        | 5%  |        |                  | \$ 2.291.735,60         |
| IVA (Sobre utilidad)                    |                                                                                                                                                                        | 19% |        |                  | \$ 435.429,76           |
| <b>B</b>                                | <b>TOTAL NO PREVISTOS</b>                                                                                                                                              |     |        |                  | <b>\$ 57.728.819,88</b> |

| <b>EDIFICIO BOLSA DE BOGOTA PISO 6</b> |                                                                                                        |    |       |              |               |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------------|---------------|
| <b>1.</b>                              | <b>ACTIVIDADES PRELIMINARES</b>                                                                        |    |       |              |               |
| 1.8                                    | Desmante de divisiones de Oficina. (Incluye trasiego y disposición final)                              | M2 | 3,90  | \$ 12.956,00 | \$ 50.528,40  |
| 1.15                                   | Desmante de lámparas. (Incluye trasiego y disposición final)                                           | UN | 25,00 | \$ 8.090,00  | \$ 202.250,00 |
| 1.18                                   | Desmante de Tubería eléctrica galvanizada. (Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final) | ML | 66,39 | \$ 3.686,00  | \$ 244.713,54 |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                              |    |        |               |                 |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------------|-----------------|
| 1.19                                     | Desmante Canaleta Metálica. (Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final)                                                                                                                                      | ML | 22,26  | \$ 6.103,00   | \$ 135.852,78   |
| 1.20                                     | Desmante de puntos eléctricos. (Incluye trasiego y disposición final)                                                                                                                                                        | UN | 53,00  | \$ 10.997,00  | \$ 582.841,00   |
| 1.21                                     | Desmante Cable UTP, normal y regulado. Equivalente a ml de tubería o canaleta. (Incluye trasiego y disposición final)                                                                                                        | ML | 212,20 | \$ 2.749,00   | \$ 583.337,80   |
| 1.22                                     | Desmante de tableros eléctricos existentes. (Incluye demolición, desmante, trasiego necesarios y disposición final)                                                                                                          | UN | 2,00   | \$ 105.138,00 | \$ 210.276,00   |
| 1.25                                     | Desmante de Cielo Raso. (Incluye trasiego y disposición final)                                                                                                                                                               | M2 | 10,24  | \$ 14.913,00  | \$ 152.709,12   |
| 1.36                                     | Demolición de enchapes Piso/Muro. (Incluye trasiego y disposición final)                                                                                                                                                     | M2 | 8,19   | \$ 10.600,00  | \$ 86.814,00    |
| 1.40                                     | Demolición de guarda escoba. (Incluye trasiego y disposición final)                                                                                                                                                          | ML | 8,63   | \$ 5.513,00   | \$ 47.577,19    |
| 1.46                                     | Demolición de muro en Drywall. (Incluye desmontes, retiro estructura, accesorios, acarreo, transporte y disposición final)                                                                                                   | M2 | 36,87  | \$ 14.170,00  | \$ 522.447,90   |
| <b>6. CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO</b>   |                                                                                                                                                                                                                              |    |        |               |                 |
| 6.1                                      | Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm, con aislamiento acústico interior (tipo frescaza) y pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfilaría, frescaca, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura) | M2 | 21,87  | \$ 86.845,00  | \$ 1.899.300,15 |
| <b>9. CIELO RASOS</b>                    |                                                                                                                                                                                                                              |    |        |               |                 |
| 9.3                                      | Cielo raso en fibra mineral 60x60 cm, tipo Monter Douglas o similar. (Suministro e instalación. Incluye perfilaría, accesorios)                                                                                              | M2 | 107,27 | \$ 80.151,00  | \$ 8.597.797,77 |
| <b>10. ESTUCO Y PINTURA</b>              |                                                                                                                                                                                                                              |    |        |               |                 |
| 10.1                                     | Estuco en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)                                                                                                                                                              | M2 | 17,60  | \$ 6.566,00   | \$ 115.561,60   |
| 10.4                                     | Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)                                                                                                                                               | M2 | 253,23 | \$ 15.209,00  | \$ 3.851.375,07 |
| <b>11. ENCHAPES Y ACABADOS</b>           |                                                                                                                                                                                                                              |    |        |               |                 |
| 11.15                                    | Guardaescoba en Porcelanato Sellado. (Suministro e instalación. Incluye equipos, cortes necesarios)                                                                                                                          | ML | 16,38  | \$ 25.755,00  | \$ 421.866,90   |
| <b>15. CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS</b> |                                                                                                                                                                                                                              |    |        |               |                 |
| 15.2                                     | Cerradura tipo alcoba tipo manija cromada o similar. (Suministro e instalación)                                                                                                                                              | UN | 4,00   | \$ 74.196,00  | \$ 296.784,00   |
| <b>19. INSTALACIONES ELÉCTRICAS</b>      |                                                                                                                                                                                                                              |    |        |               |                 |
| 19.1                                     | Alambre de Continuidad No. 12. (Suministro e instalación)                                                                                                                                                                    | ML | 132,24 | \$ 3.053,00   | \$ 403.728,72   |
| 19.9                                     | Tablero trifásico 3F - 5H - 208/120V - 24 circuitos. (Suministro e instalación. Con puerta, chapa, espacio para totalizador)                                                                                                 | UN | 2,00   | \$ 606.758,00 | \$ 1.213.516,00 |
| 19.10                                    | Tablero eléctrico Tipo Pesado 30 Circuitos 3F. 5H. 225A. (Suministro e instalación. Con puerta, chapa, espacio para totalizador)                                                                                             | UN | 2,00   | \$ 714.490,00 | \$ 1.428.980,00 |

|                                  |                                                                                                                                                    |    |         |               |                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------------|------------------|
| 19.14                            | Breaker enchufable de 20A. (Suministro e instalación)                                                                                              | UN | 30,00   | \$ 30.688,00  | \$ 920.640,00    |
| 19.24                            | Tubería EMT 1". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)                                            | ML | 47,70   | \$ 21.074,00  | \$ 1.005.229,80  |
| 19.25                            | Tubería EMT 1-1/4". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)                                        | ML | 32,95   | \$ 25.735,00  | \$ 847.968,25    |
| 19.36                            | Caja de paso metálica 15x15 cm. (Suministro e instalación)                                                                                         | UN | 2,00    | \$ 53.507,00  | \$ 107.014,00    |
| 19.45                            | Salida interruptor triple tipo Laminas. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, aparato, accesorios 3m)                           | UN | 1,00    | \$ 98.173,00  | \$ 98.173,00     |
| 19.53                            | Salida toma doble polo a tierra en tubería. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, toma, accesorios 3m)                                 | UN | 2,00    | \$ 79.470,00  | \$ 158.940,00    |
| 19.60                            | Salida iluminación, tubería EMT. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, terminales, tubería, accesorios necesarios 3m)            | UN | 53,00   | \$ 141.896,00 | \$ 7.520.488,00  |
| 19.86                            | Lámpara Panel LED EFLIGHT 36W, 60x60 cm cool white 6000k, 100-240V AC. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios) | UN | 28,00   | \$ 283.399,00 | \$ 7.935.172,00  |
| 19.93                            | Lámpara Aplique LED de Emergencia para pared. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)                          | UN | 1,00    | \$ 201.889,00 | \$ 201.889,00    |
| <b>20. CABLEADO ESTRUCTURADO</b> |                                                                                                                                                    |    |         |               |                  |
| 20.5                             | Bandeja tipo malla de 40cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes, soportes, accesorios necesarios)                                          | ML | 19,57   | \$ 141.954,00 | \$ 2.778.039,78  |
| 20.9                             | Canaleta Metálica 15x5 cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes, soportes, accesorios necesarios)                                           | ML | 61,75   | \$ 50.662,00  | \$ 3.128.378,50  |
| 20.10                            | Troqueles eléctricos sencillos, con pintura electrostática. (Suministro e instalación)                                                             | UN | 29,00   | \$ 6.957,00   | \$ 201.753,00    |
| 20.17                            | Patch panel de 12 puertos Cat 6A PANDUIT. (Suministro e instalación)                                                                               | UN | 1,00    | \$ 739.585,00 | \$ 739.585,00    |
| 20.18                            | Patch Panel 24 Puertos AMP. (Suministro e instalación)                                                                                             | UN | 2,00    | \$ 775.982,00 | \$ 1.551.964,00  |
| 20.20                            | Cable Cat 6A/7, UTP 500Mhz, 10G 4x2x23AWG, color azul. . (Suministro e instalación)                                                                | ML | 1875,11 | \$ 7.609,00   | \$ 14.267.711,99 |
| 20.23                            | Tracjack, Cat6A, UTP 10G, Azul. (Suministro e instalación)                                                                                         | UN | 32,00   | \$ 44.806,00  | \$ 1.433.792,00  |
| 20.24                            | Tracjack, Cat6A, UTP 10G, Rojo. (Suministro e instalación)                                                                                         | UN | 13,00   | \$ 44.806,00  | \$ 582.478,00    |
| 20.25                            | Face plate sencillo, blanco marfil. (Suministro e instalación)                                                                                     | UN | 24,00   | \$ 14.008,00  | \$ 336.192,00    |
| 20.26                            | Face plate doble, blanco marfil. (Suministro e instalación)                                                                                        | UN | 13,00   | \$ 15.153,00  | \$ 196.989,00    |
| 20.27                            | Patch cord de 3 pies Cat 6A para administración. (Suministro e instalación)                                                                        | UN | 45,00   | \$ 30.672,00  | \$ 1.380.240,00  |
| 20.29                            | Patch cord 10G, MOD8, (2,7 metros), Azul. (Suministro e instalación)                                                                               | UN | 45,00   | \$ 78.718,00  | \$ 3.542.310,00  |



|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                  |                 |                         |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|-----------------|-------------------------|
| 20.33                           | Certificación de puntos de voz y datos.                                                                                                                                                                                                                                    | UN  | 51,00            | \$ 13.363,00    | \$ 681.513,00           |
| 20.34                           | Marquillas en Puntos Eléctricos y Datos tipo anillo plástico. (Suministro e instalación)                                                                                                                                                                                   | UN  | 204,00           | \$ 2.250,00     | \$ 459.000,00           |
| <b>22. ASEO Y VARIOS</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                  |                 |                         |
| 22.1                            | Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)                                                                                                                                                                                                 | M2  | 108,78           | \$ 2.922,00     | \$ 317.855,16           |
| <b>TOTAL COSTO DIRECTO OBRA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                  |                 | <b>\$ 71.441.573,42</b> |
| ADMINISTRACIÓN                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17% | \$ 12.145.067,48 |                 |                         |
| IMPREVISTOS                     |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3%  | \$ 2.143.247,20  |                 |                         |
| UTILIDAD                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5%  | \$ 3.572.078,67  |                 |                         |
| IVA (Sobre utilidad)            |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19% | \$ 678.694,95    |                 |                         |
| <b>A. TOTAL OBRA</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                  |                 | <b>\$ 89.980.661,72</b> |
| <b>B. NO PREVISTOS</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                  |                 |                         |
| NP.- 1                          | Traslado de división de oficina (desarme, transporte, ensamble)                                                                                                                                                                                                            | M2  | 7,80             | \$ 58.007,93    | \$ 452.461,85           |
| NP- 2                           | Desarme, transporte ensamble de puestos de trabajo                                                                                                                                                                                                                         | UN  | 2,00             | \$ 74.953,07    | \$ 149.906,14           |
| NP -17                          | Prolongación de altura de aspersores, incluye desmonte, purga red secundaria, suministro e instalación aspersor                                                                                                                                                            | UN  | 9,00             | \$ 123.414,84   | \$ 1.110.733,56         |
| NP -20                          | Suministro e instalación de puerta de paso 90x2,10 en acero old rolled pintura electroestática, tableros superiores en cold rolled micro perforado y cristal templado de 6mm con sand-blasting por sus dos caras ,con marco, pintura electrostática similar a la existente | UN  | 4,00             | \$ 1.570.980,92 | \$ 6.283.923,68         |
| NP-39                           | Cable libre de halógenos calibre 6 AWG SUM+INST cumplimiento retie, incluye suministro e instalación.                                                                                                                                                                      | ML  | 25,05            | \$ 15.500,00    | \$ 388.275,00           |
| NP -40                          | Cable libre de halógenos eléctrico 3x12 thn, suministro e instalación, cumplimiento retie                                                                                                                                                                                  | ML  | 607,00           | \$ 15.200,00    | \$ 9.226.400,00         |
| NP- 41                          | Cable encauchetado eléctrico 3x12 thn libre de halógenos, suministro e instalación                                                                                                                                                                                         | ML  | 20,00            | \$ 15.500,00    | \$ 310.000,00           |
| NP- 42                          | Totalizador industrial regulable 3x100 a 125 ampo, suministro e instalación                                                                                                                                                                                                | UN  | 2,00             | \$ 535.300,00   | \$ 1.070.600,00         |
| NP- 45                          | Conector Bimetálico puesta tierra #6 , incluye suministro e instalación                                                                                                                                                                                                    | UN  | 12,00            | \$ 26.961,00    | \$ 323.532,00           |
| NP -46                          | Salida interruptor sencillo. (PVC Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, CABLE LIBRE DE HALÓGENOS, aparato, accesorios 3m), cumplimiento retie                                                                                                                   | UN  | 5,00             | \$ 107.414,00   | \$ 537.070,00           |
| NP -47                          | Salida interruptor sencillo, Tubería EMT 1/2". (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, CABLE LIBRE DE HALÓGENOS, aparato, accesorios 3m), cumplimiento retie                                                                                                     | UN  | 5,00             | \$ 101.647,00   | \$ 508.235,00           |

|                               |                                                                                                                                                             |     |                 |               |                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|---------------|-------------------------|
| NP -48                        | Salida toma doble polo a tierra en canaleta. (Suministro e instalación. Incluye caja, CABLE LIBRE DE HALÓGENOS, aparato, accesorios 3m), cumplimiento retie | UN  | 33,00           | \$ 97.327,00  | \$ 3.211.791,00         |
| NP -49                        | Salida interruptor doble (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, CABLE LIBRE DE HALÓGENOS, aparato, accesorios 3m), cumplimiento retie            | UN  | 2,00            | \$ 124.808,00 | \$ 249.616,00           |
| NP -50                        | Salida tomas doble Regulada Polo aislado. (Suministro e instalación. Incluye caja, CABLE LIBRE DE HALÓGENOS, aparato, accesorios 3m), cumplimiento retie    | UN  | 34,00           | \$ 106.099,00 | \$ 3.607.366,00         |
| NP -59                        | Desmante Cableado Eléctrico, disposición final                                                                                                              | ML  | 161,19          | \$ 1.511,94   | \$ 243.709,61           |
| NP-60                         | Refuerzo de muros en madera para soportes de carteras y dinteles en muros de Drywall y superbord en soporte de puertas y divisiones de piso techo           | ML  | 6,30            | \$ 20.649,00  | \$ 130.088,70           |
| <b>TOTAL COSTO DIRECTO NP</b> |                                                                                                                                                             |     |                 |               | <b>\$ 27.803.708,54</b> |
| ADMINISTRACIÓN                |                                                                                                                                                             | 17% | \$ 4.726.630,45 |               |                         |
| IMPREVISTOS                   |                                                                                                                                                             | 3%  | \$ 834.111,27   |               |                         |
| UTILIDAD                      |                                                                                                                                                             | 5%  | \$ 1.390.185,43 |               |                         |
| IVA (Sobre utilidad)          |                                                                                                                                                             | 19% | \$ 264.135,23   |               |                         |
| <b>B. TOTAL NO PREVISTOS</b>  |                                                                                                                                                             |     |                 |               | <b>\$ 35.018.770,92</b> |

| <b>EDIFICIO BOLSA DE BOGOTA PISO 7</b> |                                                                                                               |    |        |              |                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------|-----------------|
| <b>1. ACTIVIDADES PRELIMINARES</b>     |                                                                                                               |    |        |              |                 |
| 1.2                                    | Cerramiento provisional en poli sombra. Incluye puertas y accesorios                                          | ML | 28,00  | \$ 19.137,00 | \$ 535.836,00   |
| 1.8                                    | Desmante de divisiones de Oficina. (Incluye trasiego y disposición final)                                     | M2 | 32,24  | \$ 12.956,00 | \$ 417.701,44   |
| 1.11                                   | Desmante de puerta en madera. (Incluye marcos, cerraduras herrajes, accesorios, trasiego y disposición final) | UN | 16,00  | \$ 15.954,00 | \$ 255.264,00   |
| 1.12                                   | Desmante de puerta metálica. (Incluye marcos, cerraduras herrajes, accesorios, trasiego y disposición final)  | UN | 1,00   | \$ 18.314,00 | \$ 18.314,00    |
| 1.15                                   | Desmante de lámparas. (Incluye trasiego y disposición final)                                                  | UN | 103,00 | \$ 8.090,00  | \$ 833.270,00   |
| 1.16                                   | Desmante y retiro de muebles en madera. (Incluye trasiego y disposición final)                                | ML | 3,23   | \$ 14.438,00 | \$ 46.634,74    |
| 1.18                                   | Desmante de Tubería eléctrica galvanizada. (Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final)        | ML | 256,80 | \$ 3.686,00  | \$ 946.564,80   |
| 1.19                                   | Desmante Canaleta Metálica. (Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final)                       | ML | 196,72 | \$ 6.103,00  | \$ 1.200.582,16 |
| 1.20                                   | Desmante de puntos eléctricos. (Incluye trasiego y disposición final)                                         | UN | 185,00 | \$ 10.997,00 | \$ 2.034.445,00 |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                              |    |         |               |                  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------------|------------------|
| 1.21                                   | Desmante Cable UTP, normal y regulado. Equivalente a ml de tubería o canaleta. (Incluye trasiego y disposición final)                                                                                                        | ML | 5760,00 | \$ 2.749,00   | \$ 15.834.240,00 |
| 1.22                                   | Desmante de tableros eléctricos existentes. (Incluye demolición, desmante, trasiego necesarios y disposición final)                                                                                                          | UN | 3,00    | \$ 105.138,00 | \$ 315.414,00    |
| 1.36                                   | Demolición de enchapes Piso/Muro. (Incluye trasiego y disposición final)                                                                                                                                                     | M2 | 496,15  | \$ 10.600,00  | \$ 5.259.190,00  |
| 1.40                                   | Demolición de guarda escoba. (Incluye trasiego y disposición final)                                                                                                                                                          | ML | 182,21  | \$ 5.513,00   | \$ 1.004.523,73  |
| 1.42                                   | Demolición muros en mampostería e=15cm. (Incluye trasiego y disposición final)                                                                                                                                               | M2 | 80,38   | \$ 19.241,00  | \$ 1.546.591,58  |
| 1.46                                   | Demolición de muro en Drywall. (Incluye desmontes, retiro estructura, accesorios, acarreo, transporte y disposición final)                                                                                                   | M2 | 51,42   | \$ 14.170,00  | \$ 728.621,40    |
| 1.51                                   | Demolición escaleras en concreto reforzado. (Incluye trasiego y disposición final)                                                                                                                                           | M3 | 1,00    | \$ 336.257,00 | \$ 336.257,00    |
| 1.62                                   | Demolición de Viga en concreto de 45 x 15 cm. (Incluye trasiego y disposición final)                                                                                                                                         | ML | 22,13   | \$ 129.405,00 | \$ 2.863.732,65  |
| 3.8                                    | Viga de amarre sobre muros. (Incluye equipos, formaleta, fundida. No incluye refuerzo)                                                                                                                                       | M3 | 0,02    | \$ 721.903,00 | \$ 17.325,67     |
| 3.9                                    | Columnas en concreto 21MPa (3000 psi). (Incluye equipos, formaleta, fundida. No incluye refuerzo)                                                                                                                            | M3 | 0,05    | \$ 865.466,00 | \$ 43.273,30     |
| <b>4. REFUERZOS Y ANCLAJES</b>         |                                                                                                                                                                                                                              |    |         |               |                  |
| 4.2                                    | Acero de refuerzo 60.000 PSI. (Suministro e instalación)                                                                                                                                                                     | KG | 16,10   | \$ 4.474,00   | \$ 72.031,40     |
| 4.5                                    | Anclaje epóxico 1/2". Profundidad estándar 11cm. (Incluye perforación, epóxico, refuerzo)                                                                                                                                    | UN | 4,00    | \$ 15.053,00  | \$ 60.212,00     |
| <b>5. MAMPOSTERÍA</b>                  |                                                                                                                                                                                                                              |    |         |               |                  |
| 5.5                                    | Muro en bloque No.5. (Suministro e instalación. Incluye mortero de pega)                                                                                                                                                     | M2 | 2,99    | \$ 46.480,00  | \$ 138.975,20    |
| 5.6                                    | Muro en bloque No.5. h<50cm (Suministro e instalación. Incluye mortero de pega)                                                                                                                                              | ML | 2,67    | \$ 28.304,00  | \$ 75.571,68     |
| <b>6. CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO</b> |                                                                                                                                                                                                                              |    |         |               |                  |
| 6.1                                    | Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm, con aislamiento acústico interior (tipo frescaza) y pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfilaría, frescaca, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura) | M2 | 85,72   | \$ 86.845,00  | \$ 7.444.353,40  |
| <b>7. ALISTADO DE PISOS, POYOS</b>     |                                                                                                                                                                                                                              |    |         |               |                  |
| 7.2                                    | Alistado pisos en mortero 1:4, e= 4cm. (Incluye dilataciones, fundida, nivelación, pendientado requeridos)                                                                                                                   | M2 | 300,52  | \$ 17.758,00  | \$ 5.336.634,16  |
| <b>8. PAÑETES</b>                      |                                                                                                                                                                                                                              |    |         |               |                  |
| 8.13                                   | Regata con pulidora en piso. (Incluye equipos)                                                                                                                                                                               | ML | 18,00   | \$ 12.297,00  | \$ 221.346,00    |
| 8.15                                   | Resane general pañete (Incluye filos y dilataciones)                                                                                                                                                                         | M2 | 7,00    | \$ 9.259,00   | \$ 64.813,00     |
| <b>9. CIELO RASOS</b>                  |                                                                                                                                                                                                                              |    |         |               |                  |

|                                          |                                                                                                                                                                   |    |         |               |                 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------------|-----------------|
| 9.1                                      | Cielo raso en Drywall 1/2" junta perdida con acabado pintura Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilaría, malla, cinta papel, pintura) | M2 | 3,91    | \$ 85.805,00  | \$ 335.497,55   |
| 9.6                                      | Ventana de inspección en cielo raso Drywall. (Suministro e instalación. Incluye perforación, perfilería, refuerzos, marco, tapa requeridos)                       | UN | 1,00    | \$ 231.570,00 | \$ 231.570,00   |
| <b>10. ESTUCO Y PINTURA</b>              |                                                                                                                                                                   |    |         |               |                 |
| 10.1                                     | Estuco en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)                                                                                                   | M2 | 538,25  | \$ 6.566,00   | \$ 3.534.149,50 |
| 10.4                                     | Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)                                                                                    | M2 | 557,69  | \$ 15.209,00  | \$ 8.481.907,21 |
| 10.5                                     | Pintura techos Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)                                                                                   | M2 | 535,46  | \$ 10.887,00  | \$ 5.829.553,02 |
| 10.9                                     | Pintura esmalte lámina llena. (Suministro y aplicación)                                                                                                           | M2 | 12,00   | \$ 14.859,00  | \$ 178.308,00   |
| <b>11. ENCHAPES Y ACABADOS</b>           |                                                                                                                                                                   |    |         |               |                 |
| 11.15                                    | Guardaescoba en Porcelanato Sellado. (Suministro e instalación. Incluye equipos, cortes necesarios)                                                               | ML | 315,09  | \$ 25.755,00  | \$ 8.115.142,95 |
| <b>13. CARPINTERIA EN MADERA</b>         |                                                                                                                                                                   |    |         |               |                 |
| 13.1                                     | Mantenimiento puerta en madera. (incluye lijado, tapa poros, pintura, cambio de herrajes necesarios)                                                              | UN | 1,00    | \$ 353.056,00 | \$ 353.056,00   |
| <b>15. CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS</b> |                                                                                                                                                                   |    |         |               |                 |
| 15.1                                     | Cerradura tipo baño tipo manija cromada o similar. (Suministro e instalación)                                                                                     | UN | 1,00    | \$ 92.932,00  | \$ 92.932,00    |
| 15.2                                     | Cerradura tipo alcoba tipo manija cromada o similar. (Suministro e instalación)                                                                                   | UN | 11,00   | \$ 74.196,00  | \$ 816.156,00   |
| <b>17. INSTALACIONES HIDRAULICAS</b>     |                                                                                                                                                                   |    |         |               |                 |
| 17.3                                     | Accesorio PVC-P Ø= 1/2". (Suministro e instalación)                                                                                                               | UN | 5,00    | \$ 2.926,00   | \$ 14.630,00    |
| 17.17                                    | Red PVC-P RDE-13,5 Ø=1/2". (Suministro e instalación. Incluye tubería y accesorios)                                                                               | ML | 18,41   | \$ 18.883,00  | \$ 347.636,03   |
| <b>19. INSTALACIONES ELÉCTRICAS</b>      |                                                                                                                                                                   |    |         |               |                 |
| 19.1                                     | Alambre de Continuidad No. 12. (Suministro e instalación)                                                                                                         | ML | 1313,99 | \$ 3.053,00   | \$ 4.011.611,47 |
| 19.8                                     | Tablero trifásico 3F - 5H - 208/120V - 18 circuitos. (Suministro e instalación. Con puerta, chapa, espacio para totalizador)                                      | UN | 1,00    | \$ 504.034,00 | \$ 504.034,00   |
| 19.9                                     | Tablero trifásico 3F - 5H - 208/120V - 24 circuitos. (Suministro e instalación. Con puerta, chapa, espacio para totalizador)                                      | UN | 2,00    | \$ 606.758,00 | \$ 1.213.516,00 |
| 19.14                                    | Breaker enchufable de 20A. (Suministro e instalación)                                                                                                             | UN | 54,00   | \$ 30.688,00  | \$ 1.657.152,00 |
| 19.17                                    | Breaker enchufable de 2x20A. (Suministro e instalación)                                                                                                           | UN | 2,00    | \$ 44.537,00  | \$ 89.074,00    |
| 19.22                                    | Tubería EMT 1/2". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)                                                         | ML | 16,00   | \$ 12.355,00  | \$ 197.680,00   |

|                                  |                                                                                                                                                           |    |        |               |                  |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------------|------------------|
| 19.23                            | Tubería EMT 3/4". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)                                                 | ML | 23,00  | \$ 18.345,00  | \$ 421.935,00    |
| 19.24                            | Tubería EMT 1". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)                                                   | ML | 210,00 | \$ 21.074,00  | \$ 4.425.540,00  |
| 19.30                            | Tubería Conducir de 1". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)                                           | ML | 24,00  | \$ 11.611,00  | \$ 278.664,00    |
| 19.31                            | Tubería Conducir PVC pesado 1 1/4" subterránea. (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)                   | ML | 210,00 | \$ 17.642,00  | \$ 3.704.820,00  |
| 19.36                            | Caja de paso metálica 15x15 cm. (Suministro e instalación)                                                                                                | UN | 2,00   | \$ 53.507,00  | \$ 107.014,00    |
| 19.38                            | Caja de paso metálica 30x30 cm. (Suministro e instalación)                                                                                                | UN | 3,00   | \$ 65.668,00  | \$ 197.004,00    |
| 19.39                            | Caja de paso metálica 40x40 cm. (Suministro e instalación)                                                                                                | UN | 1,00   | \$ 51.738,00  | \$ 51.738,00     |
| 19.47                            | Salida interruptor conmutable sencillo. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, aparato, accesorios 3m)                                  | UN | 2,00   | \$ 96.817,00  | \$ 193.634,00    |
| 19.55                            | Toma doble P/T- 120V-GFCI. (Suministro e instalación. Incluye caja, toma, accesorios)                                                                     | UN | 1,00   | \$ 98.631,00  | \$ 98.631,00     |
| 19.60                            | Salida iluminación, tubería EMT. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, terminales, tubería, accesorios necesarios 3m)                   | UN | 111,00 | \$ 141.896,00 | \$ 15.750.456,00 |
| 19.74                            | Salida bifásica 220 vac para unidad de aire acondicionado. (Suministro e instalación. Incluye cajas, toma, tubería, terminales, accesorios necesarios 3m) | UN | 2,00   | \$ 190.609,00 | \$ 381.218,00    |
| 19.85                            | Lámpara LED redonda 6" 12W. Durabilidad min 20.000 horas. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)                     | UN | 1,00   | \$ 91.551,00  | \$ 91.551,00     |
| 19.86                            | Lámpara Panel LED EFLIGHT 36W, 60x60 cm cool white 6000k, 100-240V AC. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)        | UN | 107,00 | \$ 283.399,00 | \$ 30.323.693,00 |
| 19.93                            | Lámpara Aplique LED de Emergencia para pared. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)                                 | UN | 5,00   | \$ 201.889,00 | \$ 1.009.445,00  |
| <b>20. CABLEADO ESTRUCTURADO</b> |                                                                                                                                                           |    |        |               |                  |
| 20.2                             | Bandeja porta cables de 20x6 cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes, soportes, accesorios necesarios)                                            | ML | 3,00   | \$ 125.524,00 | \$ 376.572,00    |
| 20.5                             | Bandeja tipo malla de 40cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes, soportes, accesorios necesarios)                                                 | ML | 63,00  | \$ 141.954,00 | \$ 8.943.102,00  |
| 20.8                             | Canaleta metálica 12x5 cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes, soportes, accesorios necesarios)                                                  | ML | 180,00 | \$ 73.018,00  | \$ 13.143.240,00 |
| 20.10                            | Troqueles eléctricos sencillos, con pintura electrostática. (Suministro e instalación)                                                                    | UN | 114,00 | \$ 6.957,00   | \$ 793.098,00    |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                  |                 |                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|-----------------|--------------------------|
| 20.19                           | Patch Panel de 48 puertos Cat 6A. (Suministro e instalación)                                                                                                                                                                                                               | UN  | 3,00             | \$ 1.107.399,00 | \$ 3.322.197,00          |
| 20.20                           | Cable Cat 6A/7, UTP 500Mhz, 10G 4x2x23AWG, color azul. . (Suministro e instalación)                                                                                                                                                                                        | ML  | 5593,00          | \$ 7.609,00     | \$ 42.557.137,00         |
| 20.23                           | Tracjack, Cat6A, UTP 10G, Azul. (Suministro e instalación)                                                                                                                                                                                                                 | UN  | 100,00           | \$ 44.806,00    | \$ 4.480.600,00          |
| 20.24                           | Tracjack, Cat6A, UTP 10G, Rojo. (Suministro e instalación)                                                                                                                                                                                                                 | UN  | 43,00            | \$ 44.806,00    | \$ 1.926.658,00          |
| 20.25                           | Face plate sencillo, blanco marfil. (Suministro e instalación)                                                                                                                                                                                                             | UN  | 62,00            | \$ 14.008,00    | \$ 868.496,00            |
| 20.26                           | Face plate doble, blanco marfil. (Suministro e instalación)                                                                                                                                                                                                                | UN  | 36,00            | \$ 15.153,00    | \$ 545.508,00            |
| 20.27                           | Patch cord de 3 pies Cat 6A para administración. (Suministro e instalación)                                                                                                                                                                                                | UN  | 141,00           | \$ 30.672,00    | \$ 4.324.752,00          |
| 20.29                           | Patch cord 10G, MOD8, (2,7 metros), Azul. (Suministro e instalación)                                                                                                                                                                                                       | UN  | 170,00           | \$ 78.718,00    | \$ 13.382.060,00         |
| 20.33                           | Certificación de puntos de voz y datos.                                                                                                                                                                                                                                    | UN  | 142,00           | \$ 13.363,00    | \$ 1.897.546,00          |
| 20.34                           | Marquillas en Puntos Eléctricos y Datos tipo anillo plástico. (Suministro e instalación)                                                                                                                                                                                   | UN  | 564,00           | \$ 2.250,00     | \$ 1.269.000,00          |
| <b>22. ASEO Y VARIOS</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                  |                 |                          |
| 22.1                            | Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)                                                                                                                                                                                                 | M2  | 500,86           | \$ 2.922,00     | \$ 1.463.512,92          |
| <b>TOTAL COSTO DIRECTO OBRA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                  |                 | <b>\$ 239.984.145,96</b> |
| ADMINISTRACIÓN                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17% | \$ 40.797.304,81 |                 |                          |
| IMPREVISTOS                     |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3%  | \$ 7.199.524,38  |                 |                          |
| UTILIDAD                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5%  | \$ 11.999.207,30 |                 |                          |
| IVA (Sobre utilidad)            |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19% | \$ 2.279.849,39  |                 |                          |
| <b>A. TOTAL OBRA</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                  |                 | <b>\$ 302.260.031,84</b> |
| <b>B. NO PREVISTOS</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                  |                 |                          |
| NP.- 1                          | Traslado de división de oficina (desarme, transporte, ensamble)                                                                                                                                                                                                            | un  | 391,47           | \$ 58.007,93    | \$ 22.708.364,36         |
| NP.- 2                          | Desarme, transporte y ensamble de puestos de trabajo                                                                                                                                                                                                                       | un  | 41,00            | \$ 74.953,07    | \$ 3.073.075,87          |
| NP - 5                          | Mortero grouting (2500 psi ) suministro + instalación                                                                                                                                                                                                                      | m3  | 0,54             | \$ 543.335,43   | \$ 293.401,13            |
| NP - 18                         | 18Diseñoeléctricoycableadoestructuradoofici naOSEGpiso5,archivopiso6,piso 7 y piso 8, EDIFICIO BOLSA DE BOGOTA call 8 12b-82GLB                                                                                                                                            | GLB | 1,00             | \$ 9.000.000,00 | \$ 9.000.000,00          |
| NP - 20                         | Suministro e instalación de puerta de paso 90x2,10 en acero old rolled pintura electroestática, tableros superiores en cold rolled micro perforado y cristal templado de 6mm con sand-blasting por sus dos caras ,con marco, pintura electrostática similar a la existente | UN  | 10,00            | \$ 1.570.980,92 | \$ 15.709.809,20         |
| NP- 39                          | Cable libre de halógenos calibre 6 AWG SUM+INST cumplimiento retie, incluye suministro e instalación.                                                                                                                                                                      | ML  | 106,00           | \$ 15.500,00    | \$ 1.643.000,00          |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                  |                  |                          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|------------------|--------------------------|
| NP - 40                       | Cable libre de halógenos eléctrico 3x12 thhn, suministro e instalación, cumplimiento retie                                                                                                                                                                                   | ML  | 3972,23          | \$ 15.200,00     | \$ 60.377.896,00         |
| NP- 45                        | Conector Biometálico puesta tierra #6 , incluye suministro e instalación                                                                                                                                                                                                     | UN  | 77,00            | \$ 26.961,00     | \$ 2.075.997,00          |
| NP - 47                       | Salida interruptor sencillo, Tubería EMT 1/2". (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, CABLE LIBRE DE HALÓGENOS, aparato, accesorios 3m), cumplimiento retie                                                                                                       | UN  | 13,00            | \$ 101.647,00    | \$ 1.321.411,00          |
| NP - 48                       | Salida toma doble polo a tierra en canaleta. (Suministro e instalación. Incluye caja, CABLE LIBRE DE HALÓGENOS, aparato, accesorios 3m), cumplimiento retie                                                                                                                  | UN  | 104,00           | \$ 97.327,00     | \$ 10.122.008,00         |
| NP - 49                       | Salida interruptor doble (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, CABLE LIBRE DE HALÓGENOS, aparato, accesorios 3m), cumplimiento retie                                                                                                                             | UN  | 6,00             | \$ 124.808,00    | \$ 748.848,00            |
| NP - 50                       | Salida tomas doble Regulada Polo aislado. (Suministro e instalación. Incluye caja, CABLE LIBRE DE HALÓGENOS, aparato, accesorios 3m), cumplimiento retie                                                                                                                     | UN  | 100,00           | \$ 106.099,00    | \$ 10.609.900,00         |
| NP - 53                       | Piso porcelanato doble carga 60X60, incluye suministro e instalación                                                                                                                                                                                                         | M2  | 500,86           | \$ 96.500,00     | \$ 48.332.990,00         |
| NP - 56                       | Suministro e instalación Aruba 6200M 48G CL4 POE 4SFP+SW - R8Q70A                                                                                                                                                                                                            | UN  | 2,00             | \$ 44.589.410,60 | \$ 89.178.821,20         |
| NP - 57                       | Certificación RETIE                                                                                                                                                                                                                                                          | UN  | 1,00             | \$ 2.677.500,00  | \$ 2.677.500,00          |
| NP - 58                       | Certificación RETILAP                                                                                                                                                                                                                                                        | UN  | 1,00             | \$ 2.915.000,00  | \$ 2.915.000,00          |
| NP - 59                       | Desmante cableado eléctrico, disposición final                                                                                                                                                                                                                               | ML  | 1100,00          | \$ 1.511,94      | \$ 1.663.134,00          |
| NP - 60                       | Refuerzo de muros en madera para soportes de carteras y dinteles en muro sede dry wall y superboard en soporte de puertas y divisiones de piso techo                                                                                                                         | ML  | 10,80            | \$ 20.649,00     | \$ 223.009,20            |
| NP - 65                       | Tubería aceroNEGROROSCADOcarbon11/4"SCH40, incluyeaccesorios, SOPORTES Y PINTURA                                                                                                                                                                                             | ML  | 40,00            | \$ 170.784,98    | \$ 6.831.399,20          |
| NP - 67                       | Suministro de materiales e instalación de rociador colgante 3/4", incluye accesorios.                                                                                                                                                                                        | UN  | 22,00            | \$ 366.488,00    | \$ 8.062.736,00          |
| NP - 86                       | SUMINISTRO E INSTALACION TOTALIZADOR INDUSTRIAL REGULABLE 3X63, 50 A 63 AM                                                                                                                                                                                                   | UN  | 3,00             | \$ 262.000,00    | \$ 786.000,00            |
| NP - 74                       | Suministro e instalación de puerta de paso 1,20x2,10 en acero old rolled pintura electroestática, tableros superiores en cold rolled micro perforado y cristal templado de 6mm con sand-blasting por sus dos caras ,con marco, pintura electrostática similar a la existente | UN  | 1,00             | \$ 2.234.416,00  | \$ 2.234.416,00          |
| NP - 90                       | SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIOS CRUDOS 4MM INCLUYE PISAVIDRIOS EN ALUMINO                                                                                                                                                                                                | M2  | 2,48             | \$ 195.000,00    | \$ 483.083,25            |
| <b>TOTAL COSTO DIRECTO NP</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                  |                  | <b>\$ 301.071.799,41</b> |
| ADMINISTRACIÓN                |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17% | \$ 51.182.205,90 |                  |                          |
| IMPREVISTOS                   |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3%  | \$ 9.032.153,98  |                  |                          |

|                              |     |                          |
|------------------------------|-----|--------------------------|
| UTILIDAD                     | 5%  | \$ 15.053.589,97         |
| IVA (Sobre utilidad)         | 19% | \$ 2.860.182,09          |
| <b>B. TOTAL NO PREVISTOS</b> |     | <b>\$ 379.199.931,36</b> |

| EDIFICIO CALLE 18           |                                                                                                                       |    |         |               |                  |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------------|------------------|
| 1. ACTIVIDADES PRELIMINARES |                                                                                                                       |    |         |               |                  |
| 1.5                         | Desmante de piso laminado (Incluye desmante piso, polietileno, jumbolón existentes, trasiego y disposición final)     | M2 | 161,19  | \$ 13.171,00  | \$ 2.123.033,49  |
| 1.6                         | Desmante de espejos. (Incluye trasiego y disposición final)                                                           | UN | 1,00    | \$ 38.943,00  | \$ 38.943,00     |
| 1.8                         | Desmante de divisiones de Oficina. (Incluye trasiego y disposición final)                                             | M2 | 120,34  | \$ 12.956,00  | \$ 1.559.125,04  |
| 1.9                         | Desmante de aparatos sanitarios. (Incluye trasiego y disposición final)                                               | UN | 4,00    | \$ 16.392,00  | \$ 65.568,00     |
| 1.11                        | Desmante de puerta en madera. (Incluye marcos, cerraduras herrajes, accesorios, trasiego y disposición final)         | UN | 15,00   | \$ 15.954,00  | \$ 239.310,00    |
| 1.13                        | Desmante de ventanera metálica. (Incluye vidrios, marcos, herrajes, accesorios, trasiego y disposición final)         | M2 | 17,97   | \$ 13.380,00  | \$ 240.438,60    |
| 1.15                        | Desmante de lámparas. (Incluye trasiego y disposición final)                                                          | UN | 204,00  | \$ 8.090,00   | \$ 1.650.360,00  |
| 1.16                        | Desmante y retiro de muebles en madera. (Incluye trasiego y disposición final)                                        | ML | 3,34    | \$ 14.438,00  | \$ 48.222,92     |
| 1.18                        | Desmante de Tubería eléctrica galvanizada. (Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final)                | ML | 548,65  | \$ 3.686,00   | \$ 2.022.323,90  |
| 1.19                        | Desmante Canaleta Metálica. (Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final)                               | ML | 124,01  | \$ 6.103,00   | \$ 756.833,03    |
| 1.20                        | Desmante de puntos eléctricos. (Incluye trasiego y disposición final)                                                 | UN | 128,00  | \$ 10.997,00  | \$ 1.407.616,00  |
| 1.21                        | Desmante Cable UTP, normal y regulado. Equivalente a ml de tubería o canaleta. (Incluye trasiego y disposición final) | ML | 689,52  | \$ 2.749,00   | \$ 1.895.490,48  |
| 1.22                        | Desmante de tableros eléctricos existentes. (Incluye demolición, desmante, trasiego necesarios y disposición final)   | UN | 13,00   | \$ 105.138,00 | \$ 1.366.794,00  |
| 1.23                        | Desmante de puntos hidráulicos y desagües (Incluye cargue, trasiego, retiro de escombros y disposición final)         | UN | 4,00    | \$ 14.145,00  | \$ 56.580,00     |
| 1.25                        | Desmante de Cielo Raso. (Incluye trasiego y disposición final)                                                        | M2 | 1000,63 | \$ 14.913,00  | \$ 14.922.395,19 |
| 1.27                        | Desmante de dictaría Aires Acondicionados Sección <= 0,70 X 0,35 Mt. (Incluye trasiego y disposición final)           | ML | 49,10   | \$ 30.082,00  | \$ 1.477.026,20  |
| 1.30                        | Retiro impermeabilización manto asfáltico de cubierta. (Incluye equipos, trasiego y disposición final)                | M2 | 289,51  | \$ 4.053,00   | \$ 1.173.384,03  |
| 1.35                        | Demolición afinado de pisos e=+-5cm. (Incluye trasiego y disposición final)                                           | M2 | 19,77   | \$ 5.669,00   | \$ 112.076,13    |



|                                        |                                                                                                                                                                          |    |         |              |                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------|------------------|
| 1.40                                   | Demolición de guarda escoba. (Incluye trasiego y disposición final)                                                                                                      | ML | 177,05  | \$ 5.513,00  | \$ 976.076,65    |
| 1.42                                   | Demolición muros en mampostería e=15cm. (Incluye trasiego y disposición final)                                                                                           | M2 | 192,72  | \$ 19.241,00 | \$ 3.708.125,52  |
| 1.45                                   | Demolición de muro en fibrocemento. (Incluye desmontes, retiro estructura, accesorios, acarreo, transporte y disposición final)                                          | M2 | 7,74    | \$ 15.067,00 | \$ 116.618,58    |
| 1.46                                   | Demolición de muro en Drywall. (Incluye desmontes, retiro estructura, accesorios, acarreo, transporte y disposición final)                                               | M2 | 287,71  | \$ 14.170,00 | \$ 4.076.850,70  |
| 1.47                                   | Demolición de Dinteles en concreto. (Incluye trasiego y disposición final)                                                                                               | ML | 33,74   | \$ 24.395,00 | \$ 823.087,30    |
| 1.50                                   | Demolición de mesón en mármol. (Incluye machones, trasiego y disposición final)                                                                                          | ML | 3,28    | \$ 23.322,00 | \$ 76.496,16     |
| 1.53                                   | Demolición de Placa contrapeso en Concreto e=10 cm. (Incluye trasiego y disposición final)                                                                               | M2 | 10,80   | \$ 28.687,00 | \$ 309.819,60    |
| 1.66                                   | Escarificado de superficies en concreto. (Incluye trasiego y disposición final)                                                                                          | M2 | 25,71   | \$ 12.219,00 | \$ 314.150,49    |
| <b>6. CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO</b> |                                                                                                                                                                          |    |         |              |                  |
| 6.4                                    | Muro en SuperBoard doble cara, placa S8 de 8 mm, pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfilera, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura) | M2 | 519,06  | \$ 89.843,00 | \$ 46.633.907,58 |
| 6.5                                    | Muro en SuperBoard una cara, placa S8 de 8 mm, pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfilera, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)   | ML | 45,73   | \$ 67.096,00 | \$ 3.068.300,08  |
| <b>7. ALISTADO DE PISOS, POYOS</b>     |                                                                                                                                                                          |    |         |              |                  |
| 7.1                                    | Afinado piso en mortero 1:3 e=4 cm. (Incluye dilataciones, fundida, nivelación, pendiente requeridos)                                                                    | M2 | 62,93   | \$ 33.808,00 | \$ 2.127.537,44  |
| 7.4                                    | Alistado impermeabilizado pisos en mortero 1:4, e= 4cm. (Incluye impermeabilizante integral, fundida, nivelación, pendiente requeridos)                                  | M2 | 285,25  | \$ 25.035,00 | \$ 7.141.233,75  |
| <b>8. PAÑETES</b>                      |                                                                                                                                                                          |    |         |              |                  |
| 8.15                                   | Resane general pañete (Incluye filos y dilataciones)                                                                                                                     | M2 | 19,94   | \$ 9.259,00  | \$ 184.624,46    |
| <b>9. CIELO RASOS</b>                  |                                                                                                                                                                          |    | 0,00    |              |                  |
| 9.1                                    | Cielo raso en Drywall 1/2" junta perdida con acabado pintura Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilera, malla, cinta papel, pintura)         | M2 | 519,28  | \$ 85.805,00 | \$ 44.556.820,40 |
| <b>10. ESTUCO Y PINTURA</b>            |                                                                                                                                                                          |    |         |              |                  |
| 10.1                                   | Estuco en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)                                                                                                          | M2 | 823,44  | \$ 6.566,00  | \$ 5.406.707,04  |
| 10.2                                   | Estuco plástico en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)                                                                                                 | M2 | 336,41  | \$ 10.648,00 | \$ 3.582.093,68  |
| 10.4                                   | Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)                                                                                           | M2 | 3587,60 | \$ 15.209,00 | \$ 54.563.808,40 |
| 10.5                                   | Pintura techos Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)                                                                                          | M2 | 1418,91 | \$ 10.887,00 | \$ 15.447.673,17 |

|                                          |                                                                                                                                                                                                          |    |         |                 |                  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------|------------------|
| <b>11. ENCHAPES Y ACABADOS</b>           |                                                                                                                                                                                                          |    |         |                 |                  |
| 11.15                                    | Guardaescoba en Porcelanato Sellado. (Suministro e instalación. Incluye equipos, cortes necesarios)                                                                                                      | ML | 11,00   | \$ 25.755,00    | \$ 283.305,00    |
| 11.18                                    | Suministro e instalación de Piso laminado tipo SPC con recubrimiento vinílico protegido 4mm + 1mm, de alta resistencia al tráfico comercial, incluye reforzamiento en polietileno.                       | M2 | 413,98  | \$ 146.671,00   | \$ 60.718.860,58 |
| 11.22                                    | Guardaescoba en madera. (Suministro e instalación)                                                                                                                                                       | ML | 213,52  | \$ 20.556,00    | \$ 4.389.117,12  |
| 11.33                                    | Media caña en mortero impermeabilizado 1:4. (Incluye impermeabilizante integral)                                                                                                                         | ML | 117,96  | \$ 51.291,00    | \$ 6.050.286,36  |
| <b>12. CUBIERTA</b>                      |                                                                                                                                                                                                          |    |         |                 |                  |
| 12.1                                     | Impermeabilización con Manto asfáltico sin Foil de aluminio, con acabado en pintura Bituminosa. (Suministro e instalación. Incluye imprimante, tragantes, ruanas, remate mediacañas, pintura bituminosa) | M2 | 402,85  | \$ 62.059,00    | \$ 25.000.468,15 |
| <b>14. CARPINTERIA METÁLICA</b>          |                                                                                                                                                                                                          |    |         |                 |                  |
| 14.12                                    | Puerta marco en aluminio con vidrio templado e=6 mm. 0,90x2, 00 m. (Suministro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)                                                                              | UN | 4,00    | \$ 1.298.178,00 | \$ 5.192.712,00  |
| 14.14                                    | Marco en perfil de aluminio para lámparas y escotillas en cielo raso de 60x60 cm. (Suministro e instalación)                                                                                             | UN | 87,00   | \$ 47.922,00    | \$ 4.169.214,00  |
| 14.30                                    | Cerramiento tubo y malla eslabonada (Suministro e instalación)                                                                                                                                           | M2 | 90,25   | \$ 101.422,00   | \$ 9.153.335,50  |
| <b>15. CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS</b> |                                                                                                                                                                                                          |    |         |                 |                  |
| 15.2                                     | Cerradura tipo alcoba tipo manija cromada o similar. (Suministro e instalación)                                                                                                                          | UN | 8,00    | \$ 74.196,00    | \$ 593.568,00    |
| <b>19. INSTALACIONES ELÉCTRICAS</b>      |                                                                                                                                                                                                          |    |         |                 |                  |
| 19.1                                     | Alambre de Continuidad No. 12. (Suministro e instalación)                                                                                                                                                | ML | 1872,00 | \$ 3.053,00     | \$ 5.715.216,00  |
| 19.14                                    | Breaker enchufable de 20A. (Suministro e instalación)                                                                                                                                                    | UN | 47,00   | \$ 30.688,00    | \$ 1.442.336,00  |
| 19.19                                    | Breaker enchufable de 3x40A. (Suministro e instalación)                                                                                                                                                  | UN | 1,00    | \$ 113.810,00   | \$ 113.810,00    |
| 19.23                                    | Tubería EMT 3/4". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)                                                                                                | ML | 83,97   | \$ 18.345,00    | \$ 1.540.429,65  |
| 19.24                                    | Tubería EMT 1". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)                                                                                                  | ML | 33,16   | \$ 21.074,00    | \$ 698.813,84    |
| 19.35                                    | Caja de paso metálica 10x10 cm. (Suministro e instalación)                                                                                                                                               | UN | 1,00    | \$ 12.963,00    | \$ 12.963,00     |
| 19.36                                    | Caja de paso metálica 15x15 cm. (Suministro e instalación)                                                                                                                                               | UN | 2,00    | \$ 53.507,00    | \$ 107.014,00    |
| 19.45                                    | Salida interruptor triple tipo Luminex. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, aparato, accesorios 3m)                                                                                 | UN | 2,00    | \$ 98.173,00    | \$ 196.346,00    |
| 19.60                                    | Salida iluminación, tubería EMT. (Suministro e instalación. Incluye equipos,                                                                                                                             | UN | 87,00   | \$ 141.896,00   | \$ 12.344.952,00 |

|                                  |                                                                                                                                                                                     |     |                  |                 |                          |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|-----------------|--------------------------|
|                                  | caja, toma, terminales, tubería, accesorios necesarios 3m)                                                                                                                          |     |                  |                 |                          |
| 19.65                            | Salida sensor de movimiento. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, cableado, terminales, tubería, sensor, accesorios necesarios 3m. No incluye aparato extractor) | UN  | 3,00             | \$ 111.951,00   | \$ 335.853,00            |
| 19.75                            | Reinstalación lámparas. (Incluye accesorios necesarios)                                                                                                                             | UN  | 38,00            | \$ 35.039,00    | \$ 1.331.482,00          |
| 19.86                            | Lámpara Panel LED EFLIGHT 36W, 60x60 cm cool white 6000k, 100-240V AC. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)                                  | UN  | 175,00           | \$ 283.399,00   | \$ 49.594.825,00         |
| 19.93                            | Lámpara Aplique LED de Emergencia para pared. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)                                                           | UN  | 5,00             | \$ 201.889,00   | \$ 1.009.445,00          |
| 19.96                            | Tapa Ciega. (Suministro e instalación)                                                                                                                                              | UN  | 87,00            | \$ 3.620,00     | \$ 314.940,00            |
| 19.97                            | Sensor de movimiento D-T. (Suministro e instalación)                                                                                                                                | UN  | 3,00             | \$ 490.548,00   | \$ 1.471.644,00          |
| <b>20. CABLEADO ESTRUCTURADO</b> |                                                                                                                                                                                     |     |                  |                 |                          |
| 20.5                             | Bandeja tipo malla de 40cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes, soportes, accesorios necesarios)                                                                           | ML  | 42,00            | \$ 141.954,00   | \$ 5.962.068,00          |
| 20.8                             | Canaleta metálica 12x5 cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes, soportes, accesorios necesarios)                                                                            | ML  | 187,00           | \$ 73.018,00    | \$ 13.654.366,00         |
| 20.10                            | Troqueles eléctricos sencillos, con pintura electrostática. (Suministro e instalación)                                                                                              | UN  | 61,00            | \$ 6.957,00     | \$ 424.377,00            |
| 20.18                            | Patch Panel 24 Puertos AMP. (Suministro e instalación)                                                                                                                              | UN  | 3,00             | \$ 775.982,00   | \$ 2.327.946,00          |
| 20.19                            | Patch Panel de 48 puertos Cat 6A. (Suministro e instalación)                                                                                                                        | UN  | 4,00             | \$ 1.107.399,00 | \$ 4.429.596,00          |
| 20.20                            | Cable Cat 6A/7, UTP 500Mhz, 10G 4x2x23AWG, color azul. . (Suministro e instalación)                                                                                                 | ML  | 3086,00          | \$ 7.609,00     | \$ 23.481.374,00         |
| 20.23                            | Tracjack, Cat6A, UTP 10G, Azul. (Suministro e instalación)                                                                                                                          | UN  | 79,00            | \$ 44.806,00    | \$ 3.539.674,00          |
| 20.24                            | Tracjack, Cat6A, UTP 10G, Rojo. (Suministro e instalación)                                                                                                                          | UN  | 18,00            | \$ 44.806,00    | \$ 806.508,00            |
| 20.25                            | Face plate sencillo, blanco marfil. (Suministro e instalación)                                                                                                                      | UN  | 61,00            | \$ 14.008,00    | \$ 854.488,00            |
| 20.26                            | Face plate doble, blanco marfil. (Suministro e instalación)                                                                                                                         | UN  | 18,00            | \$ 15.153,00    | \$ 272.754,00            |
| 20.27                            | Patch cord de 3 pies Cat 6A para administración. (Suministro e instalación)                                                                                                         | UN  | 97,00            | \$ 30.672,00    | \$ 2.975.184,00          |
| 20.29                            | Patch cord 10G, MOD8, (2,7 metros), Azul. (Suministro e instalación)                                                                                                                | UN  | 97,00            | \$ 78.718,00    | \$ 7.635.646,00          |
| 20.33                            | Certificación de puntos de voz y datos.                                                                                                                                             | UN  | 97,00            | \$ 13.363,00    | \$ 1.296.211,00          |
| 20.34                            | Marquillas en Puntos Eléctricos y Datos tipo anillo plástico. (Suministro e instalación)                                                                                            | UN  | 388,00           | \$ 2.250,00     | \$ 873.000,00            |
| <b>TOTAL COSTO DIRECTO OBRA</b>  |                                                                                                                                                                                     |     |                  |                 | <b>\$ 484.583.579,21</b> |
| ADMINISTRACIÓN                   |                                                                                                                                                                                     | 17% | \$ 82.379.208,47 |                 |                          |
| IMPREVISTOS                      |                                                                                                                                                                                     | 3%  | \$ 14.537.507,38 |                 |                          |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                  |                 |                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|-----------------|--------------------------|
| UTIIDAD                     |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5%  | \$ 24.229.178,96 |                 |                          |
| IVA (Sobre utilidad)        |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19% | \$ 4.603.544,00  |                 |                          |
| <b>A. TOTAL OBRA CLL 18</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                  |                 | <b>\$ 610.333.018,01</b> |
| <b>NP NO PREVISTOS</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                  |                 |                          |
| NP -5                       | Mortero grouting (2500 psi ) suministro + instalación                                                                                                                                                                                                                      | m3  | 0,16             | \$ 543.335,43   | \$ 86.933,67             |
| NP- 6                       | Desmante alfombra tapete incluye retiro**                                                                                                                                                                                                                                  | M2  | 153,39           | \$ 6.800,00     | \$ 1.043.052,00          |
| NP- 7                       | Retiro pegante de alfombra en piso                                                                                                                                                                                                                                         | M2  | 15,76            | \$ 8.191,00     | \$ 129.090,16            |
| NP- 8                       | Desmante de piso en vinilo incluye trasiego y retiro                                                                                                                                                                                                                       | M2  | 56,11            | \$ 7.677,19     | \$ 430.767,13            |
| NP- 9                       | Desmante de división de espacios modular en PVC, incluye trasiego y retiro                                                                                                                                                                                                 | M2  | 16,85            | \$ 45.205,00    | \$ 761.704,25            |
| NP -11                      | Puerta deslizante sobre riel Angulo y malla eslabonada                                                                                                                                                                                                                     | UN  | 4,00             | \$ 1.400.000,00 | \$ 5.600.000,00          |
| NP -12                      | Desmante, corte y montaje de puertas metálicas                                                                                                                                                                                                                             | UN  | 1,00             | \$ 144.596,10   | \$ 144.596,10            |
| NP -20                      | Suministro e instalación de puerta de paso 90x2,10 en acero old rolled pintura electroestática, tableros superiores en cold rolled micro perforado y cristal templado de 6mm con sand-blasting por sus dos caras ,con marco, pintura electrostática similar a la existente | UN  | 2,00             | \$ 1.570.980,92 | \$ 3.141.961,84          |
| NP- 35                      | Sondeo bajantes aguas lluvias                                                                                                                                                                                                                                              | ML  | 10,00            | \$ 26.000,00    | \$ 260.000,00            |
| NP- 39                      | Cable libre de halógenos calibre 6 AWG , suministro e instalación, cumplimiento retie                                                                                                                                                                                      | ML  | 51,19            | \$ 15.500,00    | \$ 793.445,00            |
| NP- 40                      | Cable libre de halógenos eléctrico 3x12 thhn, suministro e instalación, cumplimiento retie                                                                                                                                                                                 | ML  | 1760,00          | \$ 15.200,00    | \$ 26.752.000,00         |
| NP- 41                      | Cable encauchetado eléctrico 3x12 thn libre de halógenos, suministro e instalación                                                                                                                                                                                         | ML  | 142,40           | \$ 15.500,00    | \$ 2.207.200,00          |
| NP- 42                      | Totalizador industrial regulable 3x100 a 125 amp, suministro e instalación                                                                                                                                                                                                 | UN  | 1,00             | \$ 535.300,00   | \$ 535.300,00            |
| NP- 45                      | Conector Bimetálico puesta tierra #6 , incluye suministro e instalación                                                                                                                                                                                                    | UN  | 30,00            | \$ 26.961,00    | \$ 808.830,00            |
| NP -46                      | Salida interruptor sencillo. (PVC Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, CABLE LIBRE DE HALÓGENOS, aparato, accesorios 3m), cumplimiento retie                                                                                                                   | UN  | 4,00             | \$ 107.414,00   | \$ 429.656,00            |
| NP- 47                      | Salida interruptor sencillo, Tubería EMT 1/2". (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, CABLE LIBRE DE HALÓGENOS, aparato, accesorios 3m), cumplimiento retie                                                                                                     | UN  | 3,00             | \$ 101.647,00   | \$ 304.941,00            |
| NP -48                      | Salida toma doble polo a tierra en canaleta. (Suministro e instalación. Incluye caja, CABLE LIBRE DE HALÓGENOS, aparato, accesorios 3m), cumplimiento retie                                                                                                                | UN  | 90,00            | \$ 97.327,00    | \$ 8.759.430,00          |
| NP -49                      | Salida interruptor doble (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, CABLE LIBRE DE HALÓGENOS, aparato, accesorios 3m), cumplimiento retie                                                                                                                           | UN  | 7,00             | \$ 124.808,00   | \$ 873.656,00            |
| NP -50                      | Salida tomas doble Regulada Polo aislado. (Suministro e instalación. Incluye caja,                                                                                                                                                                                         | UN  | 82,00            | \$ 106.099,00   | \$ 8.700.118,00          |

|                                         |                                                                                                                                                                                     |     |                  |                  |                          |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|------------------|--------------------------|
|                                         | CABLE LIBRE DE HALÓGENOS, aparato, accesorios 3m), cumplimiento retie                                                                                                               |     |                  |                  |                          |
| NP -51                                  | Salida iluminación, tubería SCH 40. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, terminales, tubería, CABLE LIBRE DE HALÓGENOS, accesorios 3m), cumplimiento retie       | UN  | 89,00            | \$ 110.895,00    | \$ 9.869.655,00          |
| NP -55                                  | Suministro e instalación Aruba 6200M 24G CL4 POE 4SFP+SW - R8Q68A                                                                                                                   | UN  | 1,00             | \$ 20.924.942,08 | \$ 20.924.942,08         |
| NP -56                                  | Suministro e instalación Aruba 6200M 48G CL4 POE 4SFP+SW - R8Q70A                                                                                                                   | UN  | 1,00             | \$ 44.589.410,60 | \$ 44.589.410,60         |
| NP -59                                  | Desmante cableado eléctrico, disposición final                                                                                                                                      | ML  | 689,00           | \$ 1.511,94      | \$ 1.041.726,66          |
| NP -60                                  | Refuerzo de muros en madera para soportes de carteras y dinteles en muros de dry wall y superboard en soporte de puertas y divisiones de piso techo                                 | ML  | 18,90            | \$ 20.649,00     | \$ 390.266,10            |
| NP -61                                  | PIRLAN COMPENSACION CHAPILLA                                                                                                                                                        | ML  | 15,35            | \$ 22.853,00     | \$ 350.793,55            |
| NP -62                                  | Suministro de sistema de soporte de portón vehicular, reparación de rodachinas y hoja                                                                                               | GLB | 1,00             | \$ 1.605.154,00  | \$ 1.605.154,00          |
| NP -71                                  | SALIDAPARATOMATRIFASICAENCABLE HFFRLS+TUBOENT+ALAMB+CAHA+TO MA+ (sum +inst)                                                                                                         | UN  | 1,00             | \$ 32.124,00     | \$ 32.124,00             |
| NP -72                                  | ALIMENTACION CABLE TRIFASICO 3 No.12 CU XHFFR-LSXAWG FASES+1 No12                                                                                                                   | ML  | 15,00            | \$ 32.124,00     | \$ 481.860,00            |
| NP -75                                  | División media altura en vidrio de seguridad 8mm,1,64x1,8 con perforaciones según soportes, incluye sand blasting                                                                   | M2  | 1,19             | \$ 520.000,00    | \$ 618.800,00            |
| NP -76                                  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CORREDIZA, MARCO DE ALUMINIO, TABLERO DE ALUMINIO TIPO ENCHAFE MACHIHEMBRADO, CON RIELES COLGANTES Y CERRADURA PICO DE LORO TIPO GANCHO, MANIJAS | UN  | 6,00             | \$ 2.320.500,00  | \$ 13.923.000,00         |
| NP -84                                  | Limpieza canales de cubierta                                                                                                                                                        | ML  | 37,00            | \$ 29.000,00     | \$ 1.073.000,00          |
| NP -89                                  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CLARABOYAS EN VIDIRO LAMINADO 3+3 CON BASE EN ALUMINIO PENDIENTADO                                                                                      | UN  | 3,00             | \$ 483.000,00    | \$ 1.449.000,00          |
| NP -90                                  | SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIOS CRUDOS 4MM INCLUYE PISAVIDRIOS EN ALUMINO                                                                                                       | M2  | 0,80             | \$ 195.000,00    | \$ 156.000,00            |
| NP -91                                  | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA CUPULA                                                                                                                                          | UN  | 3,00             | \$ 17.000,00     | \$ 51.000,00             |
| <b>TOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTOS</b> |                                                                                                                                                                                     |     |                  |                  | <b>\$ 158.319.413,14</b> |
| ADMINISTRACIÓN                          |                                                                                                                                                                                     | 17% | \$ 26.914.300,23 |                  |                          |
| IMPREVISTOS                             |                                                                                                                                                                                     | 3%  | \$ 4.749.582,39  |                  |                          |
| UTILIDAD                                |                                                                                                                                                                                     | 5%  | \$ 7.915.970,66  |                  |                          |
| IVA (Sobre utilidad)                    |                                                                                                                                                                                     | 19% | \$ 1.504.034,42  |                  |                          |

|           |                                    |                          |
|-----------|------------------------------------|--------------------------|
| <b>B.</b> | <b>TOTAL NO PREVISTOS CALLE 18</b> | <b>\$ 199.403.300,85</b> |
|-----------|------------------------------------|--------------------------|

| PALACIO DE JUSTICIA                                  |                                                                                                                                                                                    |     |                 |               |                         |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|---------------|-------------------------|
| SECRETARIA SECCION TERCERA CONSEJO DE ESTADO, PISO 2 |                                                                                                                                                                                    |     |                 |               |                         |
| <b>1. ACTIVIDADES PRELIMINARES</b>                   |                                                                                                                                                                                    |     |                 |               |                         |
| 1.36                                                 | Demolición de enchapes Piso/Muro. (Incluye trasiego y disposición final)                                                                                                           | M2  | 143,94          | \$ 10.600,00  | \$ 1.525.764,00         |
| 1.40                                                 | Demolición de guarda escoba. (Incluye trasiego y disposición final)                                                                                                                | ML  | 31,27           | \$ 5.513,00   | \$ 172.391,51           |
| <b>7. ALISTADO DE PISOS, POYOS</b>                   |                                                                                                                                                                                    |     |                 |               |                         |
| 7.1                                                  | Afinado piso en mortero 1:3 e=4 cm. (Incluye dilataciones, fundida, nivelación, pendiente requeridos)                                                                              | M2  | 143,94          | \$ 33.808,00  | \$ 4.866.323,52         |
| <b>8. PAÑETES</b>                                    |                                                                                                                                                                                    |     |                 |               |                         |
| 8.15                                                 | Resane general pañete (Incluye filos y dilataciones)                                                                                                                               | M2  | 4,69            | \$ 9.259,00   | \$ 43.424,71            |
| <b>10. ESTUCO Y PINTURA</b>                          |                                                                                                                                                                                    |     |                 |               |                         |
| 10.1                                                 | Estuco en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)                                                                                                                    | M2  | 76,51           | \$ 6.566,00   | \$ 502.364,66           |
| 10.4                                                 | Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)                                                                                                     | M2  | 300,48          | \$ 15.209,00  | \$ 4.570.000,32         |
| 10.5                                                 | Pintura techos Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)                                                                                                    | M2  | 118,12          | \$ 10.887,00  | \$ 1.285.972,44         |
| <b>11. ENCHAPES Y ACABADOS</b>                       |                                                                                                                                                                                    |     |                 |               |                         |
| 11.18                                                | Suministro e instalación de Piso laminado tipo SPC con recubrimiento vinílico protegido 4mm + 1mm, de alta resistencia al tráfico comercial, incluye reforzamiento en polietileno. | M2  | 143,94          | \$ 146.671,00 | \$ 21.111.823,74        |
| 11.22                                                | Guardaescoba en madera. (Suministro e instalación)                                                                                                                                 | ML  | 52,55           | \$ 20.556,00  | \$ 1.080.217,80         |
| <b>15. CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS</b>             |                                                                                                                                                                                    |     |                 |               |                         |
| 15.17                                                | Película sand blasting. (Suministro e instalación)                                                                                                                                 | M2  | 2,13            | \$ 57.773,00  | \$ 123.172,04           |
| <b>22. ASEO Y VARIOS</b>                             |                                                                                                                                                                                    |     |                 |               |                         |
| 22.1                                                 | Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)                                                                                                         | M2  | 143,94          | \$ 2.922,00   | \$ 420.592,68           |
| <b>TOTAL COSTO DIRECTO OBRA</b>                      |                                                                                                                                                                                    |     |                 |               | <b>\$ 35.702.047,42</b> |
| ADMINISTRACIÓN                                       |                                                                                                                                                                                    | 17% | \$ 6.069.348,06 |               |                         |
| IMPREVISTOS                                          |                                                                                                                                                                                    | 3%  | \$ 1.071.061,42 |               |                         |
| UTILIDAD                                             |                                                                                                                                                                                    | 5%  | \$ 1.785.102,37 |               |                         |
| IVA (Sobre utilidad)                                 |                                                                                                                                                                                    | 19% | \$ 339.169,45   |               |                         |

|                                                            |                                                                                                                   |     |      |               |    |                         |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------------|----|-------------------------|
| <b>A. TOTAL OBRA CIVIL SECRETARIA TERCERA C.E., PISO 2</b> |                                                                                                                   |     |      |               |    | <b>\$ 44.966.728,72</b> |
| <b>NP NO PREVISTOS</b>                                     |                                                                                                                   |     |      |               |    |                         |
| NP -75                                                     | División media altura en vidrio de seguridad 8mm,1,64x1,8 con perforaciones según soportes, incluye sand blasting | M2  | 2,95 | \$ 520.000,00 | \$ | 1.534.000,00            |
| <b>.NO PREVISTOS SEC, TERCERA C.E., PISO 2</b>             |                                                                                                                   |     |      |               |    | <b>\$ 1.534.000,00</b>  |
| ADMINISTRACIÓN                                             |                                                                                                                   | 17% |      |               |    | \$ 260.780,00           |
| IMPREVISTOS                                                |                                                                                                                   | 3%  |      |               |    | \$ 46.020,00            |
| UTIIDAD                                                    |                                                                                                                   | 5%  |      |               |    | \$ 76.700,00            |
| IVA (Sobre utilidad)                                       |                                                                                                                   | 19% |      |               |    | \$ 14.573,00            |
| <b>TOTAL .NO PREVISTOS SEC, TERCERA C.E., PISO 2</b>       |                                                                                                                   |     |      |               |    | <b>\$ 1.932.073,00</b>  |
| <b>TOTAL SECRETARIA TERCERA C.E., PISO 2 A</b>             |                                                                                                                   |     |      |               |    | <b>\$ 46.898.801,72</b> |

|                                         |                                                                                                             |     |        |                 |    |                      |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|----|----------------------|
| <b>SALA PLENA CORTE SUPREMA</b>         |                                                                                                             |     |        |                 |    |                      |
| <b>22. ASEO Y VARIOS</b>                |                                                                                                             |     |        |                 |    |                      |
| 22.1                                    | Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)                                  | M2  | 200,00 | \$ 2.922,00     | \$ | 584.400,00           |
| <b>TOTAL COSTO DIRECTO OBRA</b>         |                                                                                                             |     |        |                 |    | <b>\$ 584.400,00</b> |
| ADMINISTRACIÓN                          |                                                                                                             | 17% |        |                 |    | \$ 99.348,00         |
| IMPREVISTOS                             |                                                                                                             | 3%  |        |                 |    | \$ 17.532,00         |
| UTIIDAD                                 |                                                                                                             | 5%  |        |                 |    | \$ 29.220,00         |
| IVA (Sobre utilidad)                    |                                                                                                             | 19% |        |                 |    | \$ 5.551,80          |
| <b>A. TOTAL OBRA S.P. CORTE SUPREMA</b> |                                                                                                             |     |        |                 |    | <b>\$ 736.051,80</b> |
| <b>NP NO PREVISTOS</b>                  |                                                                                                             |     |        |                 |    |                      |
| NP -21                                  | Restauración puestos de trabajo de los magistrados sala plena                                               | UN  | 18,00  | \$ 1.971.000,00 | \$ | 35.478.000,00        |
| NP -22                                  | Mantenimiento de enchape en madera de muros incluye desmonte y montaje)sala plena corte suprema de justicia | M2  | 181,27 | \$ 480.000,00   | \$ | 87.009.600,00        |
| NP- 23                                  | Mantenimiento de zocalo en madera de muros incluye desmonte y montaje                                       | ML  | 48,42  | \$ 245.000,00   | \$ | 11.862.900,00        |
| NP -24                                  | Mantenimiento de cornisa en madera de muros incluye desmonte y montaje                                      | ML  | 59,28  | \$ 245.000,00   | \$ | 14.523.600,00        |
| NP -25                                  | Restauración Puertas sala plena                                                                             | UN  | 10,00  | \$ 2.241.000,00 | \$ | 22.410.000,00        |

|                                                          |                                                |  |                          |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|--------------------------|
| <b>TOTAL C. DIRECTO N.P. OBRA<br/>S.P. CORTE SUPREMA</b> |                                                |  | <b>\$ 171.284.100,00</b> |
| ADMINISTRACIÓN                                           | 17%                                            |  | \$ 29.118.297,00         |
| IMPREVISTOS                                              | 3%                                             |  | \$ 5.138.523,00          |
| UTIIDAD                                                  | 5%                                             |  | \$ 8.564.205,00          |
| IVA (Sobre utilidad)                                     | 19%                                            |  | \$ 1.627.198,95          |
| <b>B.</b>                                                | <b>TOTAL N.P. SALA PLENA CORTE<br/>SUPREMA</b> |  | <b>\$ 215.732.323,95</b> |
|                                                          | <b>TOTAL SALA PLENA CORTE<br/>SUPREMA A+B</b>  |  | <b>\$ 216.468.375,75</b> |

|                                                           |                                                                                                             |     |        |                 |                        |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|------------------------|
| <b>SALA PLENA CONSEJO DE ESTADO</b>                       |                                                                                                             |     |        |                 |                        |
| <b>10. ESTUCO Y PINTURA</b>                               |                                                                                                             |     |        |                 |                        |
| 10.4                                                      | Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos.<br>(Incluye equipos, filos y dilataciones)                           | M2  | 152,40 | \$ 15.209,00    | \$ 2.317.851,60        |
| <b>22. ASEO Y VARIOS</b>                                  |                                                                                                             |     |        |                 |                        |
| 22.1                                                      | Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)                                  | M2  | 200,00 | \$ 2.922,00     | \$ 584.400,00          |
| <b>TOTAL COSTO DIRECTO OBRA<br/>S.P.CONSEJO DE ESTADO</b> |                                                                                                             |     |        |                 | <b>\$ 2.902.251,60</b> |
| ADMINISTRACIÓN                                            |                                                                                                             | 17% |        |                 | \$ 493.382,77          |
| IMPREVISTOS                                               |                                                                                                             | 3%  |        |                 | \$ 87.067,55           |
| UTIIDAD                                                   |                                                                                                             | 5%  |        |                 | \$ 145.112,58          |
| IVA (Sobre utilidad)                                      |                                                                                                             | 19% |        |                 | \$ 27.571,39           |
| <b>A.</b>                                                 | <b>TOTAL OBRA S.P. CONSEJO DE<br/>ESTADO</b>                                                                |     |        |                 | <b>\$ 3.655.385,89</b> |
| <b>B</b>                                                  | <b>NO PREVISTOS</b>                                                                                         |     |        |                 |                        |
| NP -21                                                    | Restauración puestos de trabajo de los magistrados sala plena                                               | UN  | 16,00  | \$ 1.971.000,00 | \$ 31.536.000,00       |
| NP -22                                                    | Mantenimiento de enchape en madera de muros incluye desmonte y montaje)sala plena corte suprema de justicia | M2  | 126,90 | \$ 480.000,00   | \$ 60.912.000,00       |
| NP- 23                                                    | Mantenimiento de zocalo en madera de muros incluye desmonte y montaje                                       | ML  | 53,76  | \$ 245.000,00   | \$ 13.171.200,00       |
| NP -24                                                    | Mantenimiento de cornisa en madera de muros incluye desmonte y montaje                                      | ML  | 60,00  | \$ 245.000,00   | \$ 14.700.000,00       |
| NP -25                                                    | Restauración Puertas sala plena                                                                             | UN  | 8,00   | \$ 2.241.000,00 | \$ 17.928.000,00       |
| NP- 26                                                    | Restauración cenefa en madera                                                                               | ML  | 60,00  | \$ 61.000,00    | \$ 3.660.000,00        |
| NP -27                                                    | Mantenimiento ventana Balcón                                                                                | M2  | 15,82  | \$ 180.000,00   | \$ 2.847.600,00        |
| NP -28                                                    | Restauración piso en madera                                                                                 | M2  | 200,00 | \$ 116.000,00   | \$ 23.200.000,00       |
| NP- 29                                                    | Suministro e instalación faldón remate sobre cornisa                                                        | ML  | 60,00  | \$ 102.500,00   | \$ 6.150.000,00        |
| NP -30                                                    | Mantenimiento de cielo raso en madera                                                                       | M2  | 129,36 | \$ 61.800,00    | \$ 7.994.448,00        |



|                                                    |     |  |                          |
|----------------------------------------------------|-----|--|--------------------------|
| <b>B. TOTAL COSTO DIRECTO NP CONSEJO DE ESTADO</b> |     |  | <b>\$ 182.099.248,00</b> |
| ADMINISTRACIÓN                                     | 17% |  | \$ 30.956.872,16         |
| IMPREVISTOS                                        | 3%  |  | \$ 5.462.977,44          |
| UTIIDAD                                            | 5%  |  | \$ 9.104.962,40          |
| IVA (Sobre utilidad)                               | 19% |  | \$ 1.729.942,86          |
| <b>B. TOTALN.P. SALA PLENA CONSEJO DE ESTADO</b>   |     |  | <b>\$ 229.354.002,86</b> |
| <b>TOTAL SALA PLENA CONSEJO DE ESTADO A+B</b>      |     |  | <b>\$ 233.009.388,75</b> |

|                                                             |                                                                                                                                                                  |     |       |                 |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|------------------------|
| <b>SALA PLENA CORTE CONSTITUCIONAL</b>                      |                                                                                                                                                                  |     |       |                 |                        |
| <b>6. CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO</b>                      |                                                                                                                                                                  |     |       |                 |                        |
| 6.7                                                         | Frescas de 2 1/2" con foil de papel. (Suministro e instalación)                                                                                                  | M2  | 60,00 | \$ 14.539,00    | \$ 872.340,00          |
| <b>9. CIELO RASOS</b>                                       |                                                                                                                                                                  |     |       |                 |                        |
| 9.1                                                         | Cielo raso en Drywall 1/2" junta perdida con acabado pintura Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilera, malla, cinta papel, pintura) | M2  | 2,88  | \$ 85.805,00    | \$ 247.118,40          |
| <b>22. ASEO Y VARIOS</b>                                    |                                                                                                                                                                  |     |       |                 |                        |
| 22.1                                                        | Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)                                                                                       | M2  | 94,86 | \$ 2.922,00     | \$ 277.180,92          |
| <b>A. TOTAL COSTO DIRECTO OBRA S.P.CORTE CONSTITUCIONAL</b> |                                                                                                                                                                  |     |       |                 | <b>\$ 1.396.639,32</b> |
|                                                             | ADMINISTRACIÓN                                                                                                                                                   | 17% |       |                 | \$ 237.428,68          |
|                                                             | IMPREVISTOS                                                                                                                                                      | 3%  |       |                 | \$ 41.899,18           |
|                                                             | UTIIDAD                                                                                                                                                          | 5%  |       |                 | \$ 69.831,97           |
|                                                             | IVA (Sobre utilidad)                                                                                                                                             | 19% |       |                 | \$ 13.268,07           |
| <b>A. TOTAL OBRA S.P. CORTE CONSTITUCIONAL</b>              |                                                                                                                                                                  |     |       |                 | <b>\$ 1.759.067,22</b> |
| <b>NP NO PREVISTOS</b>                                      |                                                                                                                                                                  |     |       |                 |                        |
| NP -21                                                      | Restauración puestos de trabajo de los magistrados sala plena                                                                                                    | UN  | 8,00  | \$ 1.971.000,00 | \$ 15.768.000,00       |
| NP -22                                                      | Mantenimiento de enchape en madera de muros incluye desmonte y montaje) sala plena corte suprema de justicia                                                     | M2  | 32,07 | \$ 480.000,00   | \$ 15.393.600,00       |
| NP- 23                                                      | Mantenimiento de zocalo en madera de muros incluye desmonte y montaje                                                                                            | ML  | 34,22 | \$ 245.000,00   | \$ 8.383.900,00        |
| NP -25                                                      | Restauración Puertas sala plena                                                                                                                                  | UN  | 2,00  | \$ 2.241.000,00 | \$ 4.482.000,00        |

|                                                       |                                                                                                        |     |                  |                 |                         |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|-----------------|-------------------------|
| NP- 26                                                | Restauración cenefa en madera                                                                          | ML  | 38,96            | \$ 61.000,00    | \$ 2.376.560,00         |
| NP -28                                                | Restauración piso en madera                                                                            | M2  | 94,86            | \$ 116.000,00   | \$ 11.003.760,00        |
| NP - 33                                               | Restauración tarima (2,40 mx 1,22 mt)                                                                  | un  | 1,00             | \$ 1.185.104,00 | \$ 1.185.104,00         |
| NP - 68                                               | Mantenimiento ventana Balcón                                                                           | ML  | 40,08            | \$ 180.000,00   | \$ 7.214.400,00         |
| NP 85                                                 | PINTURA TECHO CURVO EN GRIS BASALTO                                                                    | m2  | 120,00           | \$ 24.000,00    | \$ 2.880.000,00         |
| NP --83                                               | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT INVERTER+UNIDAD CONDENSADORA PARA SALA PLENA, AREAS HASTA 75M2 | UN  | 1,00             | \$ 8.178.000,00 | \$ 8.178.000,00         |
| <b>B. TOTAL COSTO DIRECTO NP CORTE CONSTITUCIONAL</b> |                                                                                                        |     |                  |                 | <b>\$ 76.865.324,00</b> |
| ADMINISTRACIÓN                                        |                                                                                                        | 17% | \$ 13.067.105,08 |                 |                         |
| IMPREVISTOS                                           |                                                                                                        | 3%  | \$ 2.305.959,72  |                 |                         |
| UTIIDAD                                               |                                                                                                        | 5%  | \$ 3.843.266,20  |                 |                         |
| IVA (Sobre utilidad)                                  |                                                                                                        | 19% | \$ 730.220,58    |                 |                         |
| <b>B. TOTALN.P. SALA PLENA CORTE CONSTITUCIONAL</b>   |                                                                                                        |     |                  |                 | <b>\$ 96.811.875,58</b> |
| <b>TOTAL SALA PLENA CORTE CONSTITUCIONAL A+B</b>      |                                                                                                        |     |                  | <b>\$</b>       | <b>98.570.942,80</b>    |

|                                                       |                     |     |               |               |                        |
|-------------------------------------------------------|---------------------|-----|---------------|---------------|------------------------|
| <b>CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA</b>              |                     |     |               |               |                        |
| <b>NO PREVISTOS</b>                                   |                     |     |               |               |                        |
| NP -32                                                | Restauración sillas | UN  | 4,00          | \$ 717.300,00 | \$ 2.869.200,00        |
| <b>B. TOTAL COSTO DIRECTO NP CORTE CONSTITUCIONAL</b> |                     |     |               |               | <b>\$ 2.869.200,00</b> |
| ADMINISTRACIÓN                                        |                     | 17% | \$ 487.764,00 |               |                        |
| IMPREVISTOS                                           |                     | 3%  | \$ 86.076,00  |               |                        |
| UTIIDAD                                               |                     | 5%  | \$ 143.460,00 |               |                        |
| IVA (Sobre utilidad)                                  |                     | 19% | \$ 27.257,40  |               |                        |
| <b>B. TOTALN.P. S.P. CONS. SUP. DE LA JUDICATURA</b>  |                     |     |               |               | <b>\$ 3.613.757,40</b> |
| <b>TOTAL S. P. CONS. SUP. DE LA JUDICATURA A+B</b>    |                     |     |               | <b>\$</b>     | <b>3.613.757,40</b>    |

| COMISION DISCIPLINA JUDICIAL |                                                                                                                                                                           |    |        |               |                  |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------------|------------------|
| <b>1.</b>                    | <b>ACTIVIDADES PRELIMINARES</b>                                                                                                                                           |    |        |               |                  |
| 1.11                         | Desmante de puerta en madera.<br>(Incluye marcos, cerraduras herrajes, accesorios, trasiego y disposición final)                                                          | UN | 3,00   | \$ 15.954,00  | \$ 47.862,00     |
| 1.45                         | Demolición de muro en fibrocemento.<br>(Incluye desmontes, retiro estructura, accesorios, acarreo, transporte y disposición final)                                        | M2 | 31,44  | \$ 15.067,00  | \$ 473.706,48    |
| 1.53                         | Demolición de Placa contrapeso en Concreto e=10 cm. (Incluye trasiego y disposición final)                                                                                | M2 | 7,70   | \$ 28.687,00  | \$ 220.889,90    |
| <b>3.</b>                    | <b>ESTRUCTURAS EN CONCRETO</b>                                                                                                                                            |    |        |               |                  |
| 3.15                         | Placa contrapeso en concreto h=12 cm - 21MPa (3000 psi). (Incluye equipos, formaleta, fundida, polietileno. No incluye refuerzo)                                          | M2 | 8,99   | \$ 111.713,00 | \$ 1.004.299,87  |
| <b>6.</b>                    | <b>CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO</b>                                                                                                                                       |    |        |               |                  |
| 6,4                          | Muro en SuperBoard doble cara, placa S8 de 8 mm, pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura) | M2 | 16,97  | \$ 89.843,00  | \$ 1.524.635,71  |
| <b>10.</b>                   | <b>ESTUCO Y PINTURA</b>                                                                                                                                                   |    |        |               |                  |
| 10.4                         | Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)                                                                                            | M2 | 3,52   | \$ 15.209,00  | \$ 53.535,68     |
| 10.2                         | Estuco plástico en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)                                                                                                  | M2 | 34,26  | \$ 10.648,00  | \$ 364.800,48    |
| <b>11.</b>                   | <b>ENCHAPES Y ACABADOS</b>                                                                                                                                                |    |        |               |                  |
| 11.17                        | Piso laminado 8mm tráfico ac4-32. (Incluye suministro e instalación, polietileno, jumbolón, perfiles, accesorios)                                                         | M2 | 89,12  | \$ 133.911,00 | \$ 11.934.148,32 |
| <b>19.</b>                   | <b>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</b>                                                                                                                                           |    |        |               |                  |
| 19.1                         | Alambre de Continuidad No. 12. (Suministro e instalación)                                                                                                                 | ML | 120,00 | \$ 3.053,00   | \$ 366.360,00    |
| 19.17                        | Breaker enchufable de 2x20A. (Suministro e instalación)                                                                                                                   | UN | 2,00   | \$ 44.537,00  | \$ 89.074,00     |
| 19.24                        | Tubería EMT 1". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)                                                                   | ML | 57,00  | \$ 21.074,00  | \$ 1.201.218,00  |
| 19.35                        | Caja de paso metálica 10x10 cm. (Suministro e instalación)                                                                                                                | UN | 3,00   | \$ 12.963,00  | \$ 38.889,00     |
| 19.60                        | Salida iluminación, tubería EMT. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, terminales, tubería, accesorios necesarios 3m)                                   | UN | 5,00   | \$ 141.896,00 | \$ 709.480,00    |

|           |                                                                                                                                                                        |     |        |                 |                         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|-------------------------|
| 19.74     | Salida bifasica 220 vac para unidad de aire acondicionado. (Suministro e instalación. Incluye cajas, toma, tubería, terminales, accesorios necesarios 3m)              | UN  | 2,00   | \$ 190.609,00   | \$ 381.218,00           |
| <b>A</b>  | <b>TOTAL DIRECTO COM. DISCIPLINA JUDICIAL</b>                                                                                                                          |     |        |                 | <b>\$ 18.410.117,44</b> |
|           | ADMINISTRACIÓN                                                                                                                                                         | 17% |        |                 | \$ 3.129.719,96         |
|           | IMPREVISTOS                                                                                                                                                            | 3%  |        |                 | \$ 552.303,52           |
|           | UTILIDAD                                                                                                                                                               | 5%  |        |                 | \$ 920.505,87           |
|           | IVA (Sobre utilidad)                                                                                                                                                   | 19% |        |                 | \$ 174.896,12           |
| <b>B.</b> | <b>TOTAL. S.P. COM. DISCIPLINA JUDICIAL</b>                                                                                                                            |     |        |                 | <b>\$ 23.187.542,92</b> |
|           | <b>NO PREVISTOS S. P. COMISION DISCIPLINA JUDICIAL</b>                                                                                                                 |     |        |                 |                         |
| NP -21    | Restauración puestos de trabajo de los magistrados sala plena                                                                                                          | UN  | 10,52  | \$ 1.971.000,00 | \$ 20.734.920,00        |
| NP -22    | Mantenimiento de enchape en madera de muros incluye desmonte y montaje)sala plena corte suprema de justicia                                                            | M2  | 20,92  | \$ 480.000,00   | \$ 10.041.600,00        |
| NP- 23    | Mantenimiento de zocalo en madera de muros incluye desmonte y montaje                                                                                                  | ML  | 46,20  | \$ 245.000,00   | \$ 11.319.000,00        |
| NP- 25    | Restauración puertas sala plena                                                                                                                                        | UN  | 2,00   | \$ 2.241.000,00 | \$ 4.482.000,00         |
| NP- 26    | Restauración cenefa en madera                                                                                                                                          | ML  | 83,10  | \$ 61.000,00    | \$ 5.069.100,00         |
| NP -40    | Cable libre de halógenos eléctrico 3x12 thhn, suministro e instalación, cumplimiento retie                                                                             | ML  | 250,00 | \$ 15.200,00    | \$ 3.800.000,00         |
| NP -47    | Salida interruptor sencillo, Tubería EMT 1/2". (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, CABLE LIBRE DE HALÓGENOS, aparato, accesorios 3m), cumplimiento retie | UN  | 1,00   | \$ 101.647,00   | \$ 101.647,00           |
| NP -49    | Salida interruptor doble (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, CABLE LIBRE DE HALÓGENOS, aparato, accesorios 3m), cumplimiento retie                       | UN  | 1,00   | \$ 124.808,00   | \$ 124.808,00           |
| NP - 68   | Mantenimiento ventana Balcón                                                                                                                                           | ML  | 64,80  | \$ 180.000,00   | \$ 11.664.000,00        |
| NP - 70   | Enchape de muros en madera                                                                                                                                             | ML  | 15,09  | \$ 565.840,00   | \$ 8.538.525,60         |
| NP - 79   | Mantenimiento de biblioteca sala plena                                                                                                                                 | M   | 18,04  | \$ 450.651,00   | \$ 8.129.744,04         |
| NP -80    | SUMINISTRO E INSTALACION MESA SIMILAR A LA EXISTENTE EN SALA PLENA, INCLUYE SUPERFICIE ANCHO 0,65mt, BASE Y ACABADO.                                                   | ML  | 5,20   | \$ 1.356.600,00 | \$ 7.054.320,00         |
| NP --83   | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT INVERTER+UNIDAD CONDENSADORA PARA SALA PLENA, AREAS HASTA 75M2                                                                 | UN  | 1,00   | \$ 8.178.000,00 | \$ 8.178.000,00         |

|                                                           |                                                                                                                                                  |     |                  |                 |                          |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|-----------------|--------------------------|
| NP 85                                                     | PINTURA TECHO CURVO EN GRIS BASALTO                                                                                                              | m2  | 103,62           | \$ 24.000,00    | \$ 2.486.880,00          |
| NP -88                                                    | MURO EN SUPERBOARD AUTOPORTANTE E= 0,40M ESTRUCTURA ALUMINIO REFORZADA, LAMINA ADICIONAL DE MDF Y AISLAMIENTO INTERNO EN FRESCASA 3,20X2,00X0,40 | UN  | 1,00             | \$ 3.410.000,00 | \$ 3.410.000,00          |
| NP -93                                                    | PUENTE DE ADHERENCIA CONCRETO                                                                                                                    | KG  | 1,00             | \$ 232.000,00   | \$ 232.000,00            |
| NP -94                                                    | DUCTO EN PIEDRA MUÑECA                                                                                                                           | UN  | 1,00             | \$ 320.000,00   | \$ 320.000,00            |
| <b>B. TOTAL COSTO DIRECTO NP COM. DISCIPLINA JUDICIAL</b> |                                                                                                                                                  |     |                  |                 | <b>\$ 105.686.544,64</b> |
| ADMINISTRACIÓN                                            |                                                                                                                                                  | 17% | \$ 17.966.712,59 |                 |                          |
| IMPREVISTOS                                               |                                                                                                                                                  | 3%  | \$ 3.170.596,34  |                 |                          |
| UTIIDAD                                                   |                                                                                                                                                  | 5%  | \$ 5.284.327,23  |                 |                          |
| IVA (Sobre utilidad)                                      |                                                                                                                                                  | 19% | \$ 1.004.022,17  |                 |                          |
| <b>B. TOTALN.P. S.P. COM. DISCIPLINA JUDICIAL</b>         |                                                                                                                                                  |     |                  |                 | <b>\$ 133.112.202,97</b> |
| <b>TOTAL S. P. COM. DISCIPLINA JUDICIAL A+B</b>           |                                                                                                                                                  |     |                  |                 | <b>\$ 156.299.745,89</b> |

|                                   |                                                                                                                                                                          |    |       |               |                 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------------|-----------------|
| <b>PALACIO ASCENSORES Y OTROS</b> |                                                                                                                                                                          |    |       |               |                 |
| <b>6.</b>                         | <b>CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO</b>                                                                                                                                      |    |       |               |                 |
| 6.3                               | Muro en Drywall una cara, e= 12 cm pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfilera, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)               | M2 | 5,04  | \$ 48.003,00  | \$ 241.935,12   |
| 6.4                               | Muro en SuperBoard doble cara, placa S8 de 8 mm, pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfilera, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura) | M2 | 5,76  | \$ 89.843,00  | \$ 517.495,68   |
| <b>14.</b>                        | <b>CARPINTERIA METÁLICA</b>                                                                                                                                              |    |       |               |                 |
| 14.14                             | Marco en perfil de aluminio para lámparas y escotillas en cielo raso de 60x60 cm. (Suministro e instalación)                                                             | UN | 32,00 | \$ 47.922,00  | \$ 1.533.504,00 |
| <b>19</b>                         | <b>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</b>                                                                                                                                          |    |       |               |                 |
| 19.14                             | Breaker enchufable de 20A. (Suministro e instalación)                                                                                                                    | UN | 1,00  | \$ 30.688,00  | \$ 30.688,00    |
| 19.60                             | Salida iluminación, tubería EMT. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, terminales, tubería, accesorios necesarios 3m)                                  | UN | 30,00 | \$ 141.896,00 | \$ 4.256.880,00 |
| 19.86                             | Lámpara Panel LED EFLIGHT 36W, 60x60 cm cool white 6000k, 100-240V AC. (Suministro e instalación.                                                                        | UN | 18,00 | \$ 283.399,00 | \$ 5.101.182,00 |

|                                  |                                                                                                                                                                        |     |       |                 |                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|------------------|
|                                  | Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)                                                                                                                       |     |       |                 |                  |
| A,                               | COSTO DIRECTO PALACIO ASCENSORES Y OTROS                                                                                                                               |     |       |                 | \$ 11.681.684,80 |
|                                  | ADMINISTRACIÓN                                                                                                                                                         | 17% |       |                 | \$ 1.985.886,42  |
|                                  | IMPREVISTOS                                                                                                                                                            | 3%  |       |                 | \$ 350.450,54    |
|                                  | UTIIDAD                                                                                                                                                                | 5%  |       |                 | \$ 584.084,24    |
|                                  | IVA (Sobre utilidad)                                                                                                                                                   | 19% |       |                 | \$ 110.976,01    |
| A.                               | TOTAL PALACIO ASCENSORES Y OTROS                                                                                                                                       |     |       |                 | \$ 14.713.082,01 |
| NO PREVISTOS                     |                                                                                                                                                                        |     |       |                 |                  |
| NP -47                           | Salida interruptor sencillo, Tubería EMT 1/2". (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, CABLE LIBRE DE HALÓGENOS, aparato, accesorios 3m), cumplimiento retie | UN  | 12,00 | \$ 101.647,00   | \$ 1.219.764,00  |
| NP -48                           | Salida toma doble polo a tierra en canaleta. (Suministro e instalación. Incluye caja, CABLE LIBRE DE HALÓGENOS, aparato, accesorios 3m), cumplimiento retie            | UN  | 8,00  | \$ 97.327,00    | \$ 778.616,00    |
| NP -63                           | Suministro e instalación plataforma escaleras                                                                                                                          | UN  | 2,00  | \$ 630.000,00   | \$ 1.260.000,00  |
| NP -77                           | Revestimiento impermeable para concreto con max seal a 3 capas                                                                                                         | UN  | 1,00  | \$ 3.092.973,00 | \$ 3.092.973,00  |
| NP -78                           | Manijas en acero                                                                                                                                                       | UN  | 8,00  | \$ 25.000,00    | \$ 200.000,00    |
| NP -83                           | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT INVERTER+UNIDAD CONDENSADORA PARA SALA PLENA, AREAS HASTA 75M2                                                                 | UN  | 1,00  | \$ 8.178.000,00 | \$ 8.178.000,00  |
| NP -87                           | Instalación mallas de protección para certificación de ascensores                                                                                                      | M2  | 8,75  | \$ 45.000,00    | \$ 393.750,00    |
| NP -95                           | Protección de tubos en foso ascensor con cinta impermeable pegado en frio                                                                                              | ML  | 6,00  | \$ 26.000,00    | \$ 156.000,00    |
| B.                               | TOTAL COSTO DIRECTO NP PALACIO ASCENSORES Y OTROS                                                                                                                      |     |       |                 | \$ 15.279.103,00 |
|                                  | ADMINISTRACIÓN                                                                                                                                                         | 17% |       |                 | \$ 2.597.447,51  |
|                                  | IMPREVISTOS                                                                                                                                                            | 3%  |       |                 | \$ 458.373,09    |
|                                  | UTIIDAD                                                                                                                                                                | 5%  |       |                 | \$ 763.955,15    |
|                                  | IVA (Sobre utilidad)                                                                                                                                                   | 19% |       |                 | \$ 145.151,48    |
| B.                               | TOTALN.P. PALACIO ASCENSORES Y OTROS                                                                                                                                   |     |       |                 | \$ 19.244.030,23 |
| TOTAL PALACIO ASCENSORES Y OTROS |                                                                                                                                                                        |     |       |                 | \$ 33.957.112,23 |

| TOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL |     |  | \$ | 903.404.585,32   |
|--------------------------------|-----|--|----|------------------|
| A. I. U.                       | 25% |  |    |                  |
| ADMINISTRACIÓN                 | 17% |  | \$ | 153.578.779,50   |
| IMPREVISTOS                    | 3%  |  | \$ | 27.102.137,56    |
| UTILIDAD                       | 5%  |  | \$ | 45.170.229,27    |
| IVA                            | 19% |  | \$ | 8.582.343,56     |
| TOTAL OBRA CIVIL               |     |  | \$ | 1.137.838.075,21 |

• MOBILIARIO

En la siguiente Tabla, se relacionan los Ítems, cantidades y valores correspondientes al suministro e instalación del Mobiliario Ejecutado a Nivel Nacional:

| EDIFICIO BOLSA DE BOGOTA PISO 5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |                 |                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|------------------|
| C.                              | MOBILIARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |                 |                  |
| ÍTEM                            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO  | VALOR TOTAL (\$) |
| 1.                              | OFICINAS / DESPACHOS JUDICIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |                 |                  |
| 1.1                             | PUESTO DE TRABAJO EN L TIPO JUEZ DE 1,80x1, 50m. Suministro e instalación de puesto de trabajo de 1.8m x 1,50m x 0,75m de altura, la primera superficie será de 1,50m de largo x 0,60m de ancho, la segunda tendrá 1,20m de largo x 0,60m de ancho. Las superficie serán en madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores, en la parte inferior con balance F- 8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perímetro con canto rígido termo fundido de 2mm de grosor. Color similar a la superficie de trabajo. Tendrán 3 soportes en lámina | UN | 1,00     | \$ 1.234.710,00 | \$ 1.234.710,00  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |       |                 |                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------|------------------|
|     | cold rolled calibres 14 a 16 en los costados de las superficies segun diseños a definir en sitio, en la parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática de tipo epóxico. Incluye archivador independiente con 5 rodachinas (antivuelco) con freno tipo 2 x 1 (Ver Ficha 13a). Altura total del mueble: de 72 cm. a 75 cm. hasta el nivel superior. El puesto de trabajo llevará faldero por el costado frontal y adicionalmente se requiere un pasa cables, el cual será un orificio en la superficie de 8 cm. de diámetro. El modulo adicional referenciado en los planos se cotizara por aparte. El modulo adicional descrito en el esquema se cotizara por aparte. |    |       |                 |                  |
| 1.4 | PUESTO DE TRABAJO TIPO SECRETARIAL DE 1,50x1,50m. Suministro e instalación de puesto de trabajo en L de 1.5m x 1,50m x 0,75m de altura, la primera superficie será de 1,50m de largo x 0,60m de ancho, la segunda tendrá 0,90m de largo x 0,60m de ancho. Las superficie serán en madera madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores, en la parte inferior con balance F- 8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perímetro con canto rígido termo fundido de 2mm de grosor. Color similar a la superficie de trabajo. Tendrán 3 soportes en lámina cold rolled calibres 14 a 16 en          | UN | 12,00 | \$ 1.072.970,00 | \$ 12.875.640,00 |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |      |               |               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---------------|---------------|
|     | los costados de las superficies segun diseños a definir en sitio, en la parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática de tipo epóxico. Incluye archivador independiente con 5 rodachinas (antivuelco) con freno tipo 2 x 1 (Ver Ficha 13a). Altura total del mueble: de 72 cm. a 75 cm. hasta el nivel superior. El puesto de trabajo llevará faldero por el costado frontal y adicionalmente se requiere un pasa cables, el cual será un orificio en la superficie de 8 cm. de diámetro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |      |               |               |
| 1.7 | SILLA TIPO EJECUTIVA. Silla ergonómica tipo ejecutiva con brazos graduables, espaldar alto en malla y reclinable negra, base de cinco aspas con un diámetro, mínimo de 600mm estructura cromada, rodachinas dobles en goma. Sistema de elevación neumática, sistema sincor contacto y basculante. Movimiento bascular del asiento. Toda la tortillería que ancla el plato con el asiento va con rosca fina, su correspondiente guasa y arandela, contacto permanente 16 grados de inclinación, ajuste de profundidad de la espalda respecto al asiento y ajuste de altura de la espalda. Llevará ajuste lumbar, la silla tendrá el acabado en paño hilat recubierto con scotch - Haggard combustión retardada o cordoban. El color se define en sitio con el supervisor después de adjudicado. NOTA: El acabado de la silla variara segun el espacio donde | UN | 1,00 | \$ 571.617,00 | \$ 571.617,00 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |       |               |                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------------|-----------------|
|     | se instale. Para salas de audiencias será en Cordoban y para despachos, centros de servicios y áreas complementarias, la silla en paño.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |               |                 |
| 1.8 | SILLA TIPO OPERATIVA. Silla ergonómica tipo operativa sin brazos, espaldar alto en malla y reclinable negra, base de cinco aspas con un diámetro, mínimo de 600mm, rodachinas dobles en goma. Sistema de elevación neumática, sistema sincor contacto y basculante. Movimiento bascular del asiento. Toda la tortillería que ancla el plato con el asiento va con rosca fina, su correspondiente guasa y arandela, contacto permanente 16 grados de inclinación, ajuste de profundidad de la espalda respecto al asiento y ajuste de altura de la espalda. Llevará ajuste lumbar, la silla tendrá el acabado en paño hilat recubierto con scotch - Haggard combustión retardada o cordoban. El color se define en sitio con el supervisor después de adjudicado. NOTA: El acabado de la silla variara segun el espacio donde se instale. Para salas de audiencias será en Cordoban y para despachos, centros de servicios y áreas complementarias, la silla en paño. | UN | 12,00 | \$ 376.330,00 | \$ 4.515.960,00 |
| 1.9 | SILLA TIPO INTERLOCUTORA. Silla tipo interlocutora sin brazos, espaldar en carcasa exterior en polipropileno e interno en malla. Asiento en carcasa exterior en polipropileno negro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UN | 6,00  | \$ 215.869,00 | \$ 1.295.214,00 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |       |               |                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------------|------------------|
|      | base o estructura patas en tubo cold rolled, el acabado será en paño hilat recubierto con scotch-Haggard espuma de alta densidad, combustión retardada El color se define en sitio con el supervisor después de adjudicado<br>NOTA: El acabado de la silla variara segun el espacio donde se instale. Para salas de audiencias será en Cordoban y para despachos, centros de servicios y áreas complementarias, la silla en paño.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |               |                  |
| 1.17 | DIVISIÓN PISO TECHO. Suministro e instalación de panel piso techo con espesor de 7cm a 8cm en paneles estructura en aluminio arquitectónico, o en acero cold rolled pintura electroestática, tableros en formica y cristal templado de 6mm con sand-blasting por sus dos caras. Para cerramiento El sistema incluye elementos de enganche y de soporte de acuerdo con los diseños planteados. Estos paneles se unirán entre sí mediante conectores o postes rígidos con estructura similar a la de los paneles, con zócalo inferior de 15 a 17cm de altura para permitir la continuidad del cableado eléctrico y de comunicaciones de voz y datos de un puesto de trabajo a otro sin interferir su recorrido y niveladores. También tendrá que permitir la instalación de tomas eléctrica y lógica por ambos lados. El panel o tablero superior (montante) ira en rejilla perforada en pintura | M2 | 15,87 | \$ 664.586,00 | \$ 10.546.979,82 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |       |               |                  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------------|------------------|
|      | similar a la existente o modulo lleno según diseños.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |               |                  |
| 1.18 | PANEL MEDIA ALTURA h=1,30m. Suministro e instalación de panel media altura de 1,30m de altura con espesor de 7cm a 8cm en paneles estructura en aluminio arquitectónico, o en acero cold rolled pintura electroestática, tableros en formica y cristal templado de 6mm con sand-blasting por sus dos caras. Para cerramiento El sistema incluye elementos de enganche y de soporte de acuerdo con los diseños planteados. Estos paneles se unirán entre sí mediante conectores o postes rígidos con estructura similar a la de los paneles, con zócalo inferior de 15 a 17cm de altura para permitir la continuidad del cableado eléctrico y de comunicaciones de voz y datos de un puesto de trabajo a otro sin interferir su recorrido y niveladores. También tendrá que permitir la instalación de tomas eléctrica y lógica por ambos lados. El panel o tablero superior (montante) ira en rejilla perforada en pintura similar a la existente o modulo lleno según diseños. | M2 | 31,62 | \$ 848.192,00 | \$ 26.819.831,04 |
| 1.19 | MESA REDONDA r=0,50m. Suministro e instalación de mesa redonda de 0,50mt de radio, h= entre 0.72m y 0.75mt, la superficie será en madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UN | 1,00  | \$ 467.415,00 | \$ 467.415,00    |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |  |  |                         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|-------------------------|
|           | laminado de alta presión fórmica F-8, en la parte superior de acuerdo a la selección de colores, en la parte inferior con balance F- 8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perímetro con canto rígido termo fundido de 2mm de grosor. Los soportes serán en lámina cold rolled calibres 14 y 16, en la parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática. La estructura estará conformado por un poste circular con 4 patas en lámina cold rolled calibre 18 y niveladores en sus cuatro patas. |     |  |  |                         |
|           | <b>TOTAL COSTO DIRECTO MOBILIARIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |  |  | <b>\$ 58.327.366,86</b> |
|           | IVA (Sobre utilidad)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19% |  |  | \$ 11.082.199,70        |
| <b>C.</b> | <b>TOTAL MOBILIARIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |  |  | <b>\$ 69.409.566,56</b> |

| EDIFICIO BOLSA DE BOGOTA PISO 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |       |                 |                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------|------------------|
| C. MOBILIARIO                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |       |                 |                  |
| 1.4                             | PUESTO DE TRABAJO TIPO SECRETARIAL DE 1,50x1, 50m. Suministro e instalación de puesto de trabajo en L de 1.5m x 1,50m x 0,75m de altura, la primera superficie será de 1,50m de largo x 0,60m de ancho, la segunda tendrá 0,90m de largo x 0,60m de ancho. Las superficie serán en madera madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores, en la parte inferior con balance F- 8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perímetro con canto rígido termo fundido de 2mm de grosor. Color similar a la superficie de trabajo. Tendrán 3 soportes en lámina cold rolled calibres 14 a 16 en los costados de las superficies segun diseños a definir en sitio, en la | UN | 23,00 | \$ 1.072.970,00 | \$ 24.678.310,00 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |       |               |                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------------|-----------------|
|     | parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática de tipo epóxico. Incluye archivador independiente con 5 rodachinas (antivuelco) con freno tipo 2 x 1 (Ver Ficha 13a). Altura total del mueble: de 72 cm. a 75 cm. hasta el nivel superior. El puesto de trabajo llevará faldero por el costado frontal y adicionalmente se requiere un pasa cables, el cual será un orificio en la superficie de 8 cm. de diámetro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |               |                 |
| 1.7 | SILLA TIPO EJECUTIVA. Silla ergonómica tipo ejecutiva con brazos graduables, espaldar alto en malla y reclinable negra, base de cinco aspas con un diámetro, mínimo de 600mm estructura cromada, rodachinas dobles en goma. Sistema de elevación neumática, sistema sincor contacto y basculante. Movimiento bascular del asiento. Toda la tortillería que ancla el plato con el asiento va con rosca fina, su correspondiente guasa y arandela, contacto permanente 16 grados de inclinación, ajuste de profundidad de la espalda respecto al asiento y ajuste de altura de la espalda. Llevará ajuste lumbar, la silla tendrá el acabado en paño hilat recubierto con scotch - Haggard combustión retardada o cordoban. El color se define en sitio con el supervisor después de adjudicado. NOTA: El acabado de la silla variara segun el espacio donde se instale. Para salas de audiencias será en Cordoban y para despachos, centros de servicios y áreas complementarias, la silla en paño. | UN | 4,00  | \$ 571.617,00 | \$ 2.286.468,00 |
| 1.8 | SILLA TIPO OPERATIVA. Silla ergonómica tipo operativa sin brazos, espaldar alto en malla y reclinable negra, base de cinco aspas con un diámetro, mínimo de 600mm, rodachinas dobles en goma. Sistema de elevación neumática, sistema sincor contacto y basculante. Movimiento bascular del asiento. Toda la tortillería que ancla el                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UN | 25,00 | \$ 376.330,00 | \$ 9.408.250,00 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |       |               |                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------------|------------------|
|      | plato con el asiento va con rosca fina, su correspondiente guasa y arandela, contacto permanente 16 grados de inclinación, ajuste de profundidad de la espalda respecto al asiento y ajuste de altura de la espalda. Llevara ajuste lumbar, la silla tendra el acabado en paño hilat recubierto con scotch - Haggard combustión retardada o cordoban. El color se define en sitio con el supervisor después de adjudicado. NOTA: El acabado de la silla variara segun el espacio donde se instale. Para salas de audiencias será en Cordoban y para despachos, centros de servicios y áreas complementarias, la silla en paño. |    |       |               |                  |
| 1.9  | SILLA TIPO INTERLOCUTORA. Silla tipo interlocutora sin brazos, espaldar en carcasa exterior en polipropileno e interno en malla. Asiento en carcasa exterior en polipropileno negro base o estructura patas en tubo cold rolled, el acabado será en paño hilat recubierto con scotch-Haggard espuma de alta densidad, combustión retardada El color se define en sitio con el supervisor después de adjudicado NOTA: El acabado de la silla variara segun el espacio donde se instale. Para salas de audiencias será en Cordoban y para despachos, centros de servicios y áreas complementarias, la silla en paño.             | UN | 8,00  | \$ 215.869,00 | \$ 1.726.952,00  |
| 1.17 | DIVISIÓN PISO TECHO. Suministro e instalación de panel piso techo con espesor de 7cm a 8cm en paneles estructura en aluminio arquitectónico, o en acero cold rolled pintura electroestática, tableros en formica y cristal templado de 6mm con sand-blasting por sus dos caras. Para cerramiento El sistema incluye elementos de enganche y de soporte de acuerdo con los diseños planteados. Estos paneles se unirán entre sí mediante conectores o postes rígidos con                                                                                                                                                        | M2 | 18,86 | \$ 664.586,00 | \$ 12.534.091,96 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |       |                 |                  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------|------------------|
|      | estructura similar a la de los paneles, con zócalo inferior de 15 a 17cm de altura para permitir la continuidad del cableado eléctrico y de comunicaciones de voz y datos de un puesto de trabajo a otro sin interferir su recorrido y niveladores. También tendrá que permitir la instalación de tomas eléctrica y lógica por ambos lados. El panel o tablero superior (montante) ira en rejilla perforada en pintura similar a la existente o modulo lleno según diseños.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |       |                 |                  |
| 1.18 | PANEL MEDIA ALTURA h=1,30m. Suministro e instalación de panel media altura de 1,30m de altura con espesor de 7cm a 8cm en paneles estructura en aluminio arquitectónico, o en acero cold rolled pintura electroestática, tableros en formica y cristal templado de 6mm con sand-blasting por sus dos caras. Para cerramiento El sistema incluye elementos de enganche y de soporte de acuerdo con los diseños planteados. Estos paneles se unirán entre sí mediante conectores o postes rígidos con estructura similar a la de los paneles, con zócalo inferior de 15 a 17cm de altura para permitir la continuidad del cableado eléctrico y de comunicaciones de voz y datos de un puesto de trabajo a otro sin interferir su recorrido y niveladores. También tendrá que permitir la instalación de tomas eléctrica y lógica por ambos lados. El panel o tablero superior (montante) ira en rejilla perforada en pintura similar a la existente o modulo lleno según diseños. | M2 | 58,37 | \$ 848.192,00   | \$ 49.508.967,04 |
| 1.21 | MESA SALA DE JUNTAS 2,10x1, 10m. Suministro e instalación de mesa de juntas de 2.50m de largo x1, 10m de ancho x 30cm de espesor. la superficie será en madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores, en la parte inferior con balance F- 8 Backer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UN | 1,00  | \$ 2.493.065,00 | \$ 2.493.065,00  |



|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                          |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------|
|                                       | para evitar pandeos y proteger de la humedad y perímetro con canto rígido termo fundido de 2mm de grosor. La superficie será redondeada en sus bordes en un radio de 0,40m. Llevará 2 costados, metálicos inspeccionales. Uniendo estos dos costados tendrá una viga metálica inspeccionarle pasa cables. Llevará instalado 2 gramen a cada costado de la superficie, cada uno de ellos tendrá una capacidad de 2 tomas normales, 4 tomas reguladas, 2 tomas voz y datos y 1 de video. Incluirá rodachinas de carga pesada con freno. |  |  |  |                          |
| <b>TOTAL COSTO DIRECTO MOBILIARIO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  | <b>\$ 102.636.104,00</b> |
| IVA (Sobre utilidad)                  | 19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  | \$ 19.500.859,76         |
| <b>C. TOTAL MOBILIARIO</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  | <b>\$ 122.136.963,76</b> |

| EDIFICIO BOLSA DE BOGOTA PISO 7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |       |                 |                  |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------|------------------|
| C. MOBILIARIO                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |       |                 |                  |
| 1.4                             | PUESTO DE TRABAJO TIPO SECRETARIAL DE 1,50x1,50m. Suministro e instalación de puesto de trabajo en L de 1.5m x 1,50m x 0,75m de altura, la primera superficie será de 1,50m de largo x 0,60m de ancho, la segunda tendrá 0,90m de largo x 0,60m de ancho. Las superficie serán en madera madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores, en la parte inferior con balance F- 8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perímetro con canto rígido termo fundido de 2mm de grosor. Color similar a la superficie de trabajo. Tendrán 3 soportes en lámina cold rolled calibres 14 a 16 en los costados de las superficies segun diseños a definir en sitio, en la parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática de tipo epóxico. Incluye archivador independiente con 5 rodachinas | UN | 81,00 | \$ 1.072.970,00 | \$ 86.910.570,00 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |       |               |                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------------|------------------|
|     | (antivuelco) con freno tipo 2 x 1 (Ver Ficha 13a). Altura total del mueble: de 72 cm. a 75 cm. hasta el nivel superior. El puesto de trabajo llevará faldero por el costado frontal y adicionalmente se requiere un pasa cables, el cual será un orificio en la superficie de 8 cm. de diámetro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |       |               |                  |
| 1.7 | SILLA TIPO EJECUTIVA. Silla ergonómica tipo ejecutiva con brazos graduables, espaldar alto en malla y reclinable negra, base de cinco aspas con un diámetro, mínimo de 600mm estructura cromada, rodachinas dobles en goma. Sistema de elevación neumática, sistema sincor contacto y basculante. Movimiento bascular del asiento. Toda la tortillería que ancla el plato con el asiento va con rosca fina, su correspondiente guasa y arandela, contacto permanente 16 grados de inclinación, ajuste de profundidad de la espalda respecto al asiento y ajuste de altura de la espalda. Llevará ajuste lumbar, la silla tendrá el acabado en paño hilat recubierto con scotch - Haggard combustión retardada o cordoban. El color se define en sitio con el supervisor después de adjudicado. NOTA: El acabado de la silla variara segun el espacio donde se instale. Para salas de audiencias será en Cordoban y para despachos, centros de servicios y áreas complementarias, la silla en paño. | UN | 9,00  | \$ 571.617,00 | \$ 5.144.553,00  |
| 1.8 | SILLA TIPO OPERATIVA. Silla ergonómica tipo operativa sin brazos, espaldar alto en malla y reclinable negra, base de cinco aspas con un diámetro, mínimo de 600mm, rodachinas dobles en goma. Sistema de elevación neumática, sistema sincor contacto y basculante. Movimiento bascular del asiento. Toda la tortillería que ancla el plato con el asiento va con rosca fina, su                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UN | 81,00 | \$ 376.330,00 | \$ 30.482.730,00 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |       |               |                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------------|------------------|
|      | correspondiente guasa y arandela, contacto permanente 16 grados de inclinación, ajuste de profundidad de la espalda respecto al asiento y ajuste de altura de la espalda. Llevará ajuste lumbar, la silla tendrá el acabado en paño hilat recubierto con scotch - Haggard combustión retardada o cordoban. El color se define en sitio con el supervisor después de adjudicado. NOTA: El acabado de la silla variara segun el espacio donde se instale. Para salas de audiencias será en Cordoban y para despachos, centros de servicios y áreas complementarias, la silla en paño.                                |    |       |               |                  |
| 1.9  | SILLA TIPO INTERLOCUTORA. Silla tipo interlocutora sin brazos, espaldar en carcasa exterior en polipropileno e interno en malla. Asiento en carcasa exterior en polipropileno negro base o estructura patas en tubo cold rolled, el acabado será en paño hilat recubierto con scotch-Haggard espuma de alta densidad, combustión retardada El color se define en sitio con el supervisor después de adjudicado NOTA: El acabado de la silla variara segun el espacio donde se instale. Para salas de audiencias será en Cordoban y para despachos, centros de servicios y áreas complementarias, la silla en paño. | UN | 16,00 | \$ 215.869,00 | \$ 3.453.904,00  |
| 1.17 | DIVISIÓN PISO TECHO. Suministro e instalación de panel piso techo con espesor de 7cm a 8cm en paneles estructura en aluminio arquitectónico, o en acero cold rolled pintura electroestática, tableros en formica y cristal templado de 6mm con sand-blasting por sus dos caras. Para cerramiento El sistema incluye elementos de enganche y de soporte de acuerdo con los diseños planteados. Estos paneles se unirán entre sí                                                                                                                                                                                     | M2 | 65,89 | \$ 664.586,00 | \$ 43.789.571,54 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |               |                   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------------|-------------------|
|      | mediante conectores o postes rígidos con estructura similar a la de los paneles, con zócalo inferior de 15 a 17cm de altura para permitir la continuidad del cableado eléctrico y de comunicaciones de voz y datos de un puesto de trabajo a otro sin interferir su recorrido y niveladores. También tendrá que permitir la instalación de tomas eléctrica y lógica por ambos lados. El panel o tablero superior (montante) ira en rejilla perforada en pintura similar a la existente o modulo lleno según diseños.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |               |                   |
| 1.18 | PANEL MEDIA ALTURA h=1,30m. Suministro e instalación de panel media altura de 1,30m de altura con espesor de 7cm a 8cm en paneles estructura en aluminio arquitectónico, o en acero cold rolled pintura electroestática, tableros en formica y cristal templado de 6mm con sand-blasting por sus dos caras. Para cerramiento El sistema incluye elementos de enganche y de soporte de acuerdo con los diseños planteados. Estos paneles se unirán entre sí mediante conectores o postes rígidos con estructura similar a la de los paneles, con zócalo inferior de 15 a 17cm de altura para permitir la continuidad del cableado eléctrico y de comunicaciones de voz y datos de un puesto de trabajo a otro sin interferir su recorrido y niveladores. También tendrá que permitir la instalación de tomas eléctrica y lógica por ambos lados. El panel o tablero superior (montante) ira en rejilla perforada en pintura similar a la existente o modulo lleno según diseños. | M2 | 207,56 | \$ 848.192,00 | \$ 176.050.731,52 |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                  |                 |                          |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|-----------------|--------------------------|
| 1.21                                  | MESA SALA DE JUNTAS 2,10x1, 10m. Suministro e instalación de mesa de juntas de 2.50m de largo x1, 10m de ancho x 30cm de espesor. la superficie será en madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores, en la parte inferior con balance F- 8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perímetro con canto rígido termo fundido de 2mm de grosor. La superficie será redondeada en sus bordes en un radio de 0,40m. Llevará 2 costados, metálicos inspeccionales. Uniendo estos dos costados tendrá una viga metálica inspeccionarle pasa cables. Llevará instalado 2 gramen a cada costado de la superficie, cada uno de ellos tendrá una capacidad de 2 tomas normales, 4 tomas reguladas, 2 tomas voz y datos y 1 de video. Incluirá rodachinas de carga pesada con freno. | UN  | 1,00             | \$ 2.493.065,00 | \$ 2.493.065,00          |
| <b>TOTAL COSTO DIRECTO MOBILIARIO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                  |                 | <b>\$ 348.325.125,06</b> |
| IVA (Sobre utilidad)                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19% | \$ 66.181.773,76 |                 |                          |
| <b>C. TOTAL MOBILIARIO</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                  |                 | <b>\$ 414.506.898,82</b> |

| CALLE 18             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |                 |                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------|------------------|
| <b>C. MOBILIARIO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |                 |                  |
| 1.4                  | PUESTO DE TRABAJO TIPO SECRETARIAL DE 1,50x1, 50m. Suministro e instalación de puesto de trabajo en L de 1.5m x 1,50m x 0,75m de altura, la primera superficie será de 1,50m de largo x 0,60m de ancho, la segunda tendrá 0,90m de largo x 0,60m de ancho. Las superficie serán en madera madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores, en la parte inferior con balance F- 8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perímetro con | UN | 35,00 | \$ 1.072.970,00 | \$ 37.553.950,00 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |       |               |                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------------|------------------|
|     | canto rígido termo fundido de 2mm de grosor. Color similar a la superficie de trabajo. Tendrán 3 soportes en lámina cold rolled calibres 14 a 16 en los costados de las superficies segun diseños a definir en sitio, en la parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática de tipo epóxico. Incluye archivador independiente con 5 rodachinas (antivuelco) con freno tipo 2 x 1 (Ver Ficha 13a). Altura total del mueble: de 72 cm. a 75 cm. hasta el nivel superior. El puesto de trabajo llevará faldero por el costado frontal y adicionalmente se requiere un pasa cables, el cual será un orificio en la superficie de 8 cm. de diámetro.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |       |               |                  |
| 1.8 | SILLA TIPO OPERATIVA. Silla ergonómica tipo operativa sin brazos, espaldar alto en malla y reclinable negra, base de cinco aspas con un diámetro, mínimo de 600mm, rodachinas dobles en goma. Sistema de elevación neumática, sistema sincor contacto y basculante. Movimiento bascular del asiento. Toda la tortillería que ancla el plato con el asiento va con rosca fina, su correspondiente guasa y arandela, contacto permanente 16 grados de inclinación, ajuste de profundidad de la espalda respecto al asiento y ajuste de altura de la espalda. Llevará ajuste lumbar, la silla tendrá el acabado en paño hilat recubierto con scotch - Haggard combustión retardada o cordoban. El color se define en sitio con el supervisor después de adjudicado. NOTA: El acabado de la silla variara segun el espacio donde se instale. Para salas de audiencias será en Cordoban y para despachos, centros de servicios y áreas complementarias, la silla en paño. | UN | 35,00 | \$ 376.330,00 | \$ 13.171.550,00 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |               |                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------------|-----------------|
| 1.9  | <p>SILLA TIPO INTERLOCUTORA. Silla tipo interlocutora sin brazos, espaldar en carcasa exterior en polipropileno e interno en malla. Asiento en carcasa exterior en polipropileno negro base o estructura patas en tubo cold rolled, el acabado será en paño hilat recubierto con scotch-Haggard espuma de alta densidad, combustión retardada. El color se define en sitio con el supervisor después de adjudicado. NOTA: El acabado de la silla variara segun el espacio donde se instale. Para salas de audiencias será en Cordoban y para despachos, centros de servicios y áreas complementarias, la silla en paño.</p>                                                                                                                                   | UN | 6,00  | \$ 215.869,00 | \$ 1.295.214,00 |
| 1.13 | <p>MUEBLE ARCHIVADOR METÁLICO PARA IMPRESORA. De 2 puertas de 0,90m de largo x 0,50m de ancho x 0,65m de alto con un entrepaño metálico interno reforzado, La superficie serán en madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores, en la parte inferior con balance F- 8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perímetro con canto rígido termo fundido de 2mm de grosor. Se estructura en lámina cold rolled calibre 18 tipo uña, 3 caras y por la parte frontal tendrá dos puertas con chapa u manija en cada puerta. Párales en cold rolled calibre 14 con troquelado para enganche tipo uña El entrepaño será cold rolled calibre 18 reforzado.</p> | UN | 3,00  | \$ 891.382,00 | \$ 2.674.146,00 |
| 1.17 | <p>DIVISIÓN PISO TECHO. Suministro e instalación de panel piso techo con espesor de 7cm a 8cm en paneles estructura en aluminio arquitectónico, o en acero cold rolled pintura electroestática, tableros en formica y cristal templado de 6mm con sand-blasting por sus dos caras. Para cerramiento El sistema incluye</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2 | 13,53 | \$ 664.586,00 | \$ 8.991.848,58 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |       |               |                  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------------|------------------|
|      | elementos de enganche y de soporte de acuerdo con los diseños planteados. Estos paneles se unirán entre sí mediante conectores o postes rígidos con estructura similar a la de los paneles, con zócalo inferior de 15 a 17cm de altura para permitir la continuidad del cableado eléctrico y de comunicaciones de voz y datos de un puesto de trabajo a otro sin interferir su recorrido y niveladores. También tendrá que permitir la instalación de tomas eléctrica y lógica por ambos lados. El panel o tablero superior (montante) ira en rejilla perforada en pintura similar a la existente o modulo lleno según diseños.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |       |               |                  |
| 1.18 | PANEL MEDIA ALTURA h=1,30m. Suministro e instalación de panel media altura de 1,30m de altura con espesor de 7cm a 8cm en paneles estructura en aluminio arquitectónico, o en acero cold rolled pintura electroestática, tableros en formica y cristal templado de 6mm con sand-blasting por sus dos caras. Para cerramiento El sistema incluye elementos de enganche y de soporte de acuerdo con los diseños planteados. Estos paneles se unirán entre sí mediante conectores o postes rígidos con estructura similar a la de los paneles, con zócalo inferior de 15 a 17cm de altura para permitir la continuidad del cableado eléctrico y de comunicaciones de voz y datos de un puesto de trabajo a otro sin interferir su recorrido y niveladores. También tendrá que permitir la instalación de tomas eléctrica y lógica por ambos lados. El panel o tablero superior (montante) ira en rejilla perforada en pintura similar a la existente o modulo lleno según diseños. | M2 | 97,01 | \$ 848.192,00 | \$ 82.283.105,92 |



|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                  |               |                          |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|---------------|--------------------------|
| 1,19                                  | MESA REDONDA r=0,50m. Suministro e instalación de mesa redonda de 0,50mt de radio, h= entre 0.72m y 0.75mt, la superficie será en madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, en la parte superior de acuerdo a la selección de colores, en la parte inferior con balance F- 8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perímetro con canto rígido termo fundido de 2mm de grosor. Los soportes serán en lámina cold rolled calibres 14 y 16, en la parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática. La estructura estará conformado por un poste circular con 4 patas en lámina cold rolled calibre 18 y niveladores en sus cuatro patas. | UN  | 1,00             | \$ 467.415,00 | \$ 467.415,00            |
| <b>TOTAL COSTO DIRECTO MOBILIARIO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                  |               | <b>\$ 146.437.229,50</b> |
| IVA (Sobre utilidad)                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19% | \$ 27.823.073,61 |               |                          |
| <b>C. TOTAL MOBILIARIO</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                  |               | <b>\$ 174.260.303,11</b> |

|                         |                              |                              |                              |                          |
|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|
|                         | <b>EDIFICIO BOLSA PISO 5</b> | <b>EDIFICIO BOLSA PISO 6</b> | <b>EDIFICIO BOLSA PISO 7</b> | <b>EDIFICIO CALLE 18</b> |
| <b>TOTAL MOBILIARIO</b> | \$ 69.409.566,56             | \$ 122.136.963,76            | \$ 414.506.898,82            | \$ 174.260.303,11        |
| <b>TOTAL MOBILIARIO</b> | <b>\$ 780.313.732,25</b>     |                              |                              |                          |

• **VALORES EJECUTADOS POR FRENTE DE TRABAJO**

En la siguiente Tabla, se relacionan los valores totales ejecutados de obra civil y mobiliario, discriminados por frente de trabajo:

| <b>PRESUPUESTO DISCRIMINADO POR SEDES</b> |                              |                              |                              |                          |
|-------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|
|                                           | <b>EDIFICIO BOLSA PISO 5</b> | <b>EDIFICIO BOLSA PISO 6</b> | <b>EDIFICIO BOLSA PISO 7</b> | <b>EDIFICIO CALLE 18</b> |
| <b>COSTO DIRECTO OBRA CIVIL</b>           | \$ 46.246.505,06             | \$ 89.980.661,72             | \$ 302.260.031,85            | \$ 610.333.018,01        |
| <b>COSTO DIRECTO N.P</b>                  | \$ 57.728.819,88             | \$ 35.018.770,93             | \$ 379.199.931,36            | \$ 199.403.300,85        |

|                                 |                          |                          |                            |                          |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
|                                 |                          |                          |                            |                          |
| <b>COSTO DIRECTO MOBILIARIO</b> | \$ 69.409.566,56         | \$ 122.136.963,76        | \$ 414.506.898,82          | \$ 174.260.303,11        |
| <b>TOTAL FRENTE</b>             | <b>\$ 173.384.891,50</b> | <b>\$ 247.136.396,41</b> | <b>\$ 1.095.966.862,03</b> | <b>\$ 983.996.621,97</b> |

|                                 |                         |                          |                          |                              |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
|                                 | <b>SECRETARIA P2</b>    | <b>S.P.C.S. JUSTICIA</b> | <b>S.P. C. ESTADO</b>    | <b>S.P.C. CONSTITUCIONAL</b> |
| <b>COSTO DIRECTO OBRA CIVIL</b> | \$ 44.966.728,72        | \$ 736.051,80            | \$ 3.655.385,89          | \$ 1.759.067,22              |
| <b>COSTO DIRECTO N.P</b>        | \$ 1.932.073,00         | \$ 215.732.323,96        | \$ 229.354.002,86        | \$ 96.811.875,58             |
| <b>TOTAL FRENTE</b>             | <b>\$ 46.898.801,72</b> | <b>\$ 216.468.375,76</b> | <b>\$ 233.009.388,75</b> | <b>\$ 98.570.942,80</b>      |

|                                 |                            |                                |                         |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|
|                                 | <b>S.P.C.S. JUDICATURA</b> | <b>S.P. COM. DISC JUDICIAL</b> | <b>ASCENSORES</b>       |
| <b>COSTO DIRECTO OBRA CIVIL</b> | \$ 0,00                    | \$ 23.187.542,92               | \$ 14.713.082,01        |
| <b>COSTO DIRECTO N.P</b>        | \$ 3.613.757,40            | \$ 133.112.202,97              | \$ 19.244.030,23        |
| <b>TOTAL FRENTE</b>             | <b>\$ 3.613.757,40</b>     | <b>\$ 156.299.745,89</b>       | <b>\$ 33.957.112,23</b> |

**CONSOLIDADO POR FRENTE DE TRABAJO**

|                   |                            |                                 |                         |                          |                            |
|-------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Sala</b>       | <b>Palacio de Justicia</b> | <b>Edificio Bolsa de Bogotá</b> | <b>Sede Anexa</b>       | <b>Almacén Calle 18</b>  | <b>Total, Ejecutado</b>    |
| <b>Obra</b>       | \$ 754.861.012,32          | \$ 910.434.720,8                | \$ 33.957.112,24        | \$ 809.736.318,86        | \$ 2.508.989.164,22        |
| <b>Mobiliario</b> | \$ 0                       | \$ 606.053.429,14               | \$ 0                    | \$ 174.260.303,11        | \$ 780.313.732,25          |
| <b>TOTALES</b>    | <b>\$ 754.861.012,32</b>   | <b>\$ 1.516.488.149,94</b>      | <b>\$ 33.957.112,24</b> | <b>\$ 983.996.621,97</b> | <b>\$ 3.289.302.896,47</b> |

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Y/O COORDINACIÓN SOBRE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:**

El contratista de obra, subsanó las observaciones registradas en el acta de terminación y se deja constancia que se hicieron los ajustes solicitados, acorde con las especificaciones técnicas del contrato de obra y no se presentan más observaciones sobre los trabajos ejecutados.


Conforme con la Interventoría, los ítems que se ejecutaron cumplieron con las cantidades, calidades y especificaciones técnicas contratadas.

## TRABAJOS FALTANTES:

No queda pendiente ningún trabajo por ejecutar del presente contrato.


El recibo de los trabajos terminados no exime al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta por los que en ella intervinieron.




---

**JHONY FERNEY DÍAZ DAZA**  
Representante Legal  
CONSORCIO LOCATIVO  
Contratista



---

**FERNANDO JIMÉNEZ POLO**  
Representante Legal  
TOTALL INC SAS BIC  
Interventoría



---

**DANIEL MERCHÁN CEPEDA**  
Profesional Universitario  
Supervisor Contrato de Interventoría



---

**JAIRO CALDERÓN TIQUE**  
Director (e)  
División de Mejoramiento y  
Mantenimiento de Infraestructura



**TOTALL INC SAS BIC**

**NIT. 901.550.627 – 5**

“Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial”

## **8. FACTURA**

---

CONSORCIO TI 125

TELEFONO: 301 516 5305

Correo electrónico: [consorcioti125interventoria@gmail.com](mailto:consorcioti125interventoria@gmail.com)



TOTALL INC SAS BIC  
NIT 901.620.351-9  
CR 47 A 93 41  
Tel: (601) 3112004625  
Bogotá - Colombia  
licitacionestotall@gmail.com



Factura electrónica de venta  
No. FEV 152

|           |                                          |          |                          |
|-----------|------------------------------------------|----------|--------------------------|
| Señores   | NACION-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA |          |                          |
| NIT       | 800.093.816-3                            | Teléfono | (601) 3127011 - Ext. 000 |
| Dirección | CALLE 72 No 7-96                         | Ciudad   | Bogotá - Colombia        |

| Fecha y hora Factura |                   |
|----------------------|-------------------|
| Generación           | 30/10/2024, 14:52 |
| Expedición           | 30/10/2024, 14:52 |
| Vencimiento          | 29/11/2024        |

| Ítem | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cantidad | Vr. Unitario  | Vr. Total     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|
| 1    | ACTA 12 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 26 DE JUNIO 2024 AL 23 JULIO DE 2024 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No 112 DE 2023 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE REALIZAR MEJORAMIENTO LOCATIVO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL | 1.00     | 125,910.60    | 149,833.61    |
| 2    | SALDO VALOR DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.00     | 61,596,805.98 | 73,300,199.12 |

Total items: 2

Valor en Letras:

Setenta y tres millones cuatrocientos cincuenta mil treinta y dos pesos m/cte con setenta y tres cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-29 \$ 73,450,032.73 por

Observaciones:

CONSIGNAR EL VALOR DE LA FACTURA EN LA CUENTA DE AHORROS 108900355000 BANCO DAVIVIENDA A NOMBRE DE TOTALL INC S A S BIC NIT 901.620.351-9.

#\$27-01-02-000;contrato112-2023;dmerchac@deaj.ramajudicial.gov.co#\$

|               |               |
|---------------|---------------|
| Total Bruto   | 61,722,716.58 |
| IVA 19%       | 11,727,316.15 |
| Total a Pagar | 73,450,032.73 |

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



**TOTALL INC SAS BIC**

**NIT. 901.550.627 – 5**

“Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial”

## **9. RUT**

---

CONSORCIO TI 125


TELEFONO: 301 516 5305

Correo electrónico: [consorcioti125interventoria@gmail.com](mailto:consorcioti125interventoria@gmail.com)

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14964931899



(415)7707212489984(8020) 000001496493189 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 6 2 0 3 5 1

6. DV

9

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

## IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

TOTALL INC SAS BIC

36. Nombre comercial

37. Sigla

## UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 47 A # 93 41

42. Correo electrónico

LICITACIONESTOTALL@GMAIL.COM

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 1 2 0 0 4 6 2 5

45. Teléfono 2

3 1 2 5 4 5 4 1 1 1

## CLASIFICACIÓN

## Actividad económica

## Actividad principal

46. Código

47. Fecha inicio actividad

7 1 1 2

2 0 2 2 0 7 1 1

## Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

## Otras actividades

50. Código

1

2

## Ocupación

51. Código

## 52. Número establecimientos

0

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

|            |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1          | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 53. Código | 5 | 7 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 5  | 5  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exógena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

55 - Informante de Beneficiarios Finales

## Usuarios aduaneros

|            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1          | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |    |
| 54. Código |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|            | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

## Exportadores

|           |          |          |   |   |   |
|-----------|----------|----------|---|---|---|
| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|           |          | 57. Modo |   |   |   |
|           |          | 58. CPC  |   |   |   |

**IMPORTANTE:** Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2023 - 11 - 30 / 08 : 27: 49

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre BELTRAN HERNANDEZ MIYER FABIO

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14964931899



(415)7707212489984(8020) 000001496493189 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 6 2 0 3 5 1 9

6. DV

9

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

## Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

## Constitución, Registro y Última Reforma

## Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 4

72. Número

0

73. Fecha

2 0 2 2, 0 6, 1 0

74. Número de notaría

75. Entidad de registro

0 3

76. Fecha de registro

2 0 2 2, 0 8, 0 5

77. No. Matrícula mercantil

0 3 5 6 5 4 5 5

78. Departamento

1 1

79. Ciudad/Municipio

0 0 1

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

## Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

## Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|--------|
| 1    | 8 1               | 2 0 2 2, 1 2, 3 1          | -                                             | -      |
| 2    |                   |                            | -                                             | -      |
| 3    |                   |                            | -                                             | -      |
| 4    |                   |                            | -                                             | -      |
| 5    |                   |                            | -                                             | -      |

## Vinculación económica


|                                                                         |                                                |                                                                                 |         |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 93. Vinculación económica                                               | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante        | 96. DV. |
|                                                                         |                                                |                                                                                 |         |
| 97. Nombre o razón social de la matriz o controlante                    |                                                |                                                                                 |         |
|                                                                         |                                                |                                                                                 |         |
| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior        | 171. País                                      | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP |         |
| 173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP |                                                |                                                                                 |         |



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14964931899



(415)7707212489984(8020) 000001496493189 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 6 2 0 3 5 1

9

Impuestos de Bogotá

3 2

## Representación

|                                                   |                                                      |                                                              |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 98. Representación<br>REPRS LEGAL PRIN            | 1 8                                                  | 99. Fecha inicio ejercicio representación<br>2 0 2 3 1 1 5   |
| 100. Tipo de documento<br>Cédula de Ciudadaní 1 3 | 101. Número de identificación<br>7 9 5 4 2 1 7 4     | 102. DV 103. Número de tarjeta profesional                   |
| 104. Primer apellido<br>JIMENEZ                   | 105. Segundo apellido<br>POLO                        | 106. Primer nombre<br>FERNANDO                               |
| 107. Otros nombres                                |                                                      |                                                              |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT)    | 109. DV                                              | 110. Razón social representante legal                        |
|                                                   |                                                      |                                                              |
| 98. Representación<br>REPRS LEGAL SUPL            | 1 9                                                  | 99. Fecha inicio ejercicio representación<br>2 0 2 3 0 7 1 5 |
| 100. Tipo de documento<br>Cédula de Ciudadan 1 3  | 101. Número de identificación<br>1 0 6 9 8 9 8 7 8 7 | 102. DV 103. Número de tarjeta profesional                   |
| 104. Primer apellido<br>BELTRAN                   | 105. Segundo apellido<br>HERNANDEZ                   | 106. Primer nombre<br>MIYER                                  |
| 107. Otros nombres<br>FABIO                       |                                                      |                                                              |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT)    | 109. DV                                              | 110. Razón social representante legal                        |
|                                                   |                                                      |                                                              |
| 98. Representación                                |                                                      | 99. Fecha inicio ejercicio representación                    |
|                                                   |                                                      |                                                              |
| 100. Tipo de documento                            | 101. Número de identificación                        | 102. DV 103. Número de tarjeta profesional                   |
|                                                   |                                                      |                                                              |
| 104. Primer apellido                              | 105. Segundo apellido                                | 106. Primer nombre                                           |
|                                                   |                                                      |                                                              |
| 107. Otros nombres                                |                                                      |                                                              |
|                                                   |                                                      |                                                              |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT)    | 109. DV                                              | 110. Razón social representante legal                        |
|                                                   |                                                      |                                                              |
| 98. Representación                                |                                                      | 99. Fecha inicio ejercicio representación                    |
|                                                   |                                                      |                                                              |
| 100. Tipo de documento                            | 101. Número de identificación                        | 102. DV 103. Número de tarjeta profesional                   |
|                                                   |                                                      |                                                              |
| 104. Primer apellido                              | 105. Segundo apellido                                | 106. Primer nombre                                           |
|                                                   |                                                      |                                                              |
| 107. Otros nombres                                |                                                      |                                                              |
|                                                   |                                                      |                                                              |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT)    | 109. DV                                              | 110. Razón social representante legal                        |
|                                                   |                                                      |                                                              |
| 98. Representación                                |                                                      | 99. Fecha inicio ejercicio representación                    |
|                                                   |                                                      |                                                              |
| 100. Tipo de documento                            | 101. Número de identificación                        | 102. DV 103. Número de tarjeta profesional                   |
|                                                   |                                                      |                                                              |
| 104. Primer apellido                              | 105. Segundo apellido                                | 106. Primer nombre                                           |
|                                                   |                                                      |                                                              |
| 107. Otros nombres                                |                                                      |                                                              |
|                                                   |                                                      |                                                              |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT)    | 109. DV                                              | 110. Razón social representante legal                        |
|                                                   |                                                      |                                                              |



**TOTALL INC SAS BIC**

**NIT. 901.550.627 – 5**

“Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial”

## **9.1. AUTORIZACION DE FACTURACION**

---

CONSORCIO TI 125

TELEFONO: 301 516 5305


Correo electrónico: [consorcioti125interventoria@gmail.com](mailto:consorcioti125interventoria@gmail.com)

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764042178549



(415)7707212489984(8020) 001876404217854 9

|                                                                   |            |                                 |                     |                               |                   |
|-------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|
| 5. Número de Identificación Tributaria - NIT<br>9 0 1 6 2 0 3 5 1 | 6. DV<br>9 | 7. Primer apellido              | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre              | 10. Otros nombres |
| 11. Razón social<br>TOTAL INC SAS BIC                             |            |                                 |                     |                               |                   |
| 12. Dirección seccional<br>Impuestos de Bogotá                    |            |                                 |                     |                               | Cód.<br>3 2       |
| 24. Dirección<br>CR 47 A # 93 41                                  |            |                                 |                     |                               |                   |
| 25. País<br>Colombia                                              |            | 26. Departamento<br>Bogotá D.C. |                     | 27. Municipio<br>Bogotá, D.C. |                   |

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T.

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres SALAZAR BERNAL EDGAR ALFREDO  
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía  
1003. No. Identificación 79553539 1004. DV 8  
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal  
1006. Organización TOTAL INC SAS BIC

984. Apellidos y nombres  
985. Cargo  
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI  
990. Lugar administrativo  
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION  
992. Área  
993. Establecimiento


997. Fecha formalización 2 0 2 2 - 1 2 - 2 9 / 1 3 : 1 3 : 2 4

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764042178549



(415)7707212489984(8020) 001876404217854 9

|                                              |       |                    |                     |                  |                   |
|----------------------------------------------|-------|--------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 5. Número de Identificación Tributaria - NIT | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
| 9 0 1 6 2 0 3 5 1                            | 9     |                    |                     |                  |                   |

11. Razón social  
**TOTAL INC SAS BIC**

**Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar**

|                     |                                   |      |             |                     |                     |              |                    |                    |
|---------------------|-----------------------------------|------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| 29. Establecimiento | TOTAL INC SAS BIC CR 47 A # 93 41 |      |             |                     |                     | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód.               |
| 1                   | 30. Modalidad                     | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número |              |                    |                    |
|                     | FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA      | 4    | FEV         | 1                   | 100                 | 12           | AUTORIZACIÓN       | 1                  |
| 2                   | 29. Establecimiento               |      |             |                     |                     |              | 38. Vigencia       | 34. Tipo solicitud |
|                     | 30. Modalidad                     | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número |              |                    | Cód.               |
| 3                   | 29. Establecimiento               |      |             |                     |                     |              | 38. Vigencia       | 34. Tipo solicitud |
|                     | 30. Modalidad                     | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número |              |                    | Cód.               |
| 4                   | 29. Establecimiento               |      |             |                     |                     |              | 38. Vigencia       | 34. Tipo solicitud |
|                     | 30. Modalidad                     | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número |              |                    | Cód.               |
| 5                   | 29. Establecimiento               |      |             |                     |                     |              | 38. Vigencia       | 34. Tipo solicitud |
|                     | 30. Modalidad                     | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número |              |                    | Cód.               |
| 6                   | 29. Establecimiento               |      |             |                     |                     |              | 38. Vigencia       | 34. Tipo solicitud |
|                     | 30. Modalidad                     | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número |              |                    | Cód.               |
| 7                   | 29. Establecimiento               |      |             |                     |                     |              | 38. Vigencia       | 34. Tipo solicitud |
|                     | 30. Modalidad                     | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número |              |                    | Cód.               |
| 8                   | 29. Establecimiento               |      |             |                     |                     |              | 38. Vigencia       | 34. Tipo solicitud |
|                     | 30. Modalidad                     | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número |              |                    | Cód.               |
| 9                   | 29. Establecimiento               |      |             |                     |                     |              | 38. Vigencia       | 34. Tipo solicitud |
|                     | 30. Modalidad                     | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número |              |                    | Cód.               |
| 10                  | 29. Establecimiento               |      |             |                     |                     |              | 38. Vigencia       | 34. Tipo solicitud |
|                     | 30. Modalidad                     | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número |              |                    | Cód.               |
| 11                  | 29. Establecimiento               |      |             |                     |                     |              | 38. Vigencia       | 34. Tipo solicitud |
|                     | 30. Modalidad                     | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número |              |                    | Cód.               |



**TOTALL INC SAS BIC**

**NIT. 901.550.627 – 5**

“Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial”

## **9.2. CERTIFICACION BANCARIA**

---

CONSORCIO TI 125

TELEFONO: 301 516 5305

Correo electrónico: [consorcioti125interventoria@gmail.com](mailto:consorcioti125interventoria@gmail.com)



## CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 20/02/2024

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **TOTALL INC SAS BIC** con **NIT 901.620.351-9** posee en el Banco Davivienda:

### **CUENTA DE AHORROS DAMAS**

Número 108900355000

Cordialmente,

**BANCO DAVIVIENDA**



**TOTALL INC SAS BIC**

**NIT. 901.550.627 – 5**

“Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial”

## **10. CERTIFICACION PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

---

CONSORCIO TI 125

TELEFONO: 301 516 5305

Correo electrónico: [consorcioti125interventoria@gmail.com](mailto:consorcioti125interventoria@gmail.com)




## CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, Fernando Jimenez Polo , identificado con C.C. No. 79.542.174 de Bogotá D.C, en mi condición de Representante Legal de TOTALL INC SAS BIC identificado con Nit No. 901.620.351-9, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de emisión de la presente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los 30 días del mes de julio de 2024.

Cordialmente,



FERNANDO JIMENEZ POLO  
Representante Legal .

TOTALL INC SAS BIC



OLGA LUCIA LOPEZ GARCIA  
C.C. 52.101.836

T.P. 122845-T



República de Colombia  
Ministerio de Comercio Industrial y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**

**122845-T**

OLGA LUCIA  
LOPEZ GARCIA  
C.C. 52101836

RESOLUCION INSCRIPCION 331  
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

DIRECTOR GENERAL

**JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ**

FECHA 30/11/2006

132929



191122

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la ley 43 de 1990.  
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse  
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de  
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



www.jccqg.com

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.101.836**

APELLIDOS  
**LOPEZ GARCIA**

NOMBRES  
**OLGA LUCIA**

FIRMA  
*Olga Lucia Lopez Garcia*



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **11-OCT-1972**

**MEDELLIN**  
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.65** **A+** **F**

ESTATURA G.S. RH SEXO

**15-JUL-1991 BOGOTA D.C.**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Ariel Sanchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00740377-F-0052101836-20150820 0045982891A 1 1973533489

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

0024996997602986

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **OLGA LUCIA LOPEZ GARCIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52101836 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 122845-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Junio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



**TOTALL INC SAS BIC**

**NIT. 901.550.627 – 5**

“Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial”

## **11. PLANILLA DE PAGO APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL**

---

CONSORCIO TI 125

TELEFONO: 301 516 5305

Correo electrónico: [consorcioti125interventoria@gmail.com](mailto:consorcioti125interventoria@gmail.com)



| DATOS GENERALES DEL APORTANTE     |         |                       |                 |                    |                   |                     |            |                       |
|-----------------------------------|---------|-----------------------|-----------------|--------------------|-------------------|---------------------|------------|-----------------------|
| Identificación                    | dv      | Razon Social          | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion         | Ciudad-Departamento | Teléfono   | Exonerado SENA e ICBF |
| CC 79542174                       |         | JIMENEZ POLO FERNANDO | INDEPENDIENTE   | PRINCIPAL          | Calle 86 No 10-68 | BOGOTA-BOGOTA D.E.  | 7557963    | No                    |
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |                       |                 |                    |                   |                     |            |                       |
| Periodo                           |         | Clave                 |                 | Tipo               | Fecha             |                     | Pago       |                       |
| Pensión                           | Salud   | Pago                  |                 | Planilla           | Planilla          | Limite              | Pago       | Valor                 |
| 2024-07                           | 2024-07 | 766964577             |                 | 9469835925         | I                 | 2024/08/20          | 2024/07/10 | \$3,602,700           |

| LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES |                |                  |        |         |              |             |        |       |              |             |        |      |     |        |        |         |              |          |      |
|----------------------------------|----------------|------------------|--------|---------|--------------|-------------|--------|-------|--------------|-------------|--------|------|-----|--------|--------|---------|--------------|----------|------|
| EMPLEADO                         |                |                  |        | PENSION |              |             |        | SALUD |              |             |        | CCF  |     |        |        | RIESGOS |              |          |      |
| No.                              | Identificación | Nombres          | Codigo | Días    | IBC          | Aporte      | Codigo | Días  | IBC          | Aporte      | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días    | IBC          | Aporte   | Días |
| 1                                | CC 79542174    | JIMENEZ FERNANDO | 25-14  | 30      | \$12,000,000 | \$2,040,000 | EPS008 | 30    | \$12,000,000 | \$1,500,000 |        | 0    | \$0 | \$0    | 14-23  | 30      | \$12,000,000 | \$62,700 | 0    |
| Total Afiliados( 1)              |                |                  |        |         | \$12,000,000 | \$2,040,000 |        |       | \$12,000,000 | \$1,500,000 |        |      | \$0 | \$0    |        |         | \$12,000,000 | \$62,700 | \$0  |

| RESUMEN DE PAGO              |        |             |    |           |                 |                |                        |               |  |
|------------------------------|--------|-------------|----|-----------|-----------------|----------------|------------------------|---------------|--|
| RIESGO                       | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |  |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1)     |        |             |    | 1         | \$2,040,000     | \$0            | \$0                    | \$2,040,000   |  |
| COLPENSIONES                 | 25-14  | 900,336,004 | 7  | 1         | \$2,040,000     | \$0            | \$0                    | \$2,040,000   |  |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1)     |        |             |    | 1         | \$62,700        | \$0            | \$0                    | \$62,700      |  |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23  | 860,011,153 | 6  | 1         | \$62,700        | \$0            | \$0                    | \$62,700      |  |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1)     |        |             |    | 1         | \$1,500,000     | \$0            | \$0                    | \$1,500,000   |  |
| COMPENSAR                    | EPS008 | 860,066,942 | 7  | 1         | \$1,500,000     | \$0            | \$0                    | \$1,500,000   |  |
| TOTAL                        |        |             |    | 1         | \$3,602,700     | \$0            | \$0                    | \$3,602,700   |  |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |           |            |          |            |            |                          |           |             |
|-----------------------------------|---------|-----------|------------|----------|------------|------------|--------------------------|-----------|-------------|
| Periodo                           |         | Clave     |            | Tipo     | Fecha      |            | Pago                     |           |             |
| Pensión                           | Salud   | Pago      | Planilla   | Planilla | Limite     | Pago       | Banco                    | Dias Mora | Valor       |
| 2024-07                           | 2024-08 | 863799291 | 9471758300 | E        | 2024/08/20 | 2024/08/23 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | 3         | \$25,291,30 |



| Centro de Trabajo: RUESTO 5 TARIFA 6.960 (23 Afiliados) |    |            |                                               |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |            |    | \$69,418,268 | \$11,227,100 |        |    | \$69,418,268 | \$2,776,900 |       |    | \$67,364,934 | \$2,694,700 |      |    | \$69,418,268 |        | \$4,689,200 |    | \$0 | \$0 |    | \$21,387,900 |
|---------------------------------------------------------|----|------------|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|------------|----|--------------|--------------|--------|----|--------------|-------------|-------|----|--------------|-------------|------|----|--------------|--------|-------------|----|-----|-----|----|--------------|
| Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (23 Afiliados)        |    |            |                                               |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |            |    | \$69,418,268 | \$11,227,100 |        |    | \$69,418,268 | \$2,776,900 |       |    | \$67,364,934 | \$2,694,700 |      |    | \$69,418,268 |        | \$4,689,200 |    | \$0 | \$0 |    | \$21,387,900 |
| 8                                                       | CC | 1015423618 | BAQUERO<br>CORREDOR<br>CRISTIAN CAMILO        |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  | 23030<br>1 | 30 | \$2,700,000  | \$432,000    | EPS008 | 30 | \$2,700,000  | \$108,000   | CCF22 | 30 | \$2,700,000  | \$108,000   | 14-8 | 30 | \$2,700,000  | 6.960% | \$188,000   | 30 | \$0 | \$0 | Si | \$836,000    |
| 9                                                       | CC | 27602678   | BECERRA BARRIOS<br>CARLA MARIA                |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | 23020<br>1 | 2  | \$186,667    | \$29,900     | EPS010 | 2  | \$186,667    | \$7,500     | CCF22 | 0  | \$0          | \$0         | 14-8 | 2  | \$186,667    | 0.000% | \$0         | 0  | \$0 | \$0 | Si | \$37,400     |
| 10                                                      | CC | 27602678   | BECERRA BARRIOS<br>CARLA MARIA                |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  | 23020<br>1 | 28 | \$2,613,334  | \$418,200    | EPS010 | 28 | \$2,613,334  | \$104,600   | CCF22 | 28 | \$2,613,334  | \$104,600   | 14-8 | 28 | \$2,613,334  | 6.960% | \$181,900   | 28 | \$0 | \$0 | Si | \$809,300    |
| 11                                                      | CC | 1069898787 | BELTRAN<br>HERNANDEZ MIYER<br>FABIO           |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  | 23100<br>1 | 30 | \$1,300,000  | \$208,000    | EPS008 | 30 | \$1,300,000  | \$52,000    | CCF22 | 30 | \$1,300,000  | \$52,000    | 14-8 | 30 | \$1,300,000  | 6.960% | \$90,500    | 30 | \$0 | \$0 | Si | \$402,500    |
| 12                                                      | CC | 1014218889 | CASTILLO RAMIREZ<br>LAURA CATALINA            |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  | 23020<br>1 | 30 | \$2,000,000  | \$320,000    | EPS017 | 30 | \$2,000,000  | \$80,000    | CCF22 | 30 | \$2,000,000  | \$80,000    | 14-8 | 30 | \$2,000,000  | 6.960% | \$139,200   | 30 | \$0 | \$0 | Si | \$619,200    |
| 13                                                      | CC | 1033778496 | CORREA BELLIDO<br>LUDWIG                      |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  | 23030<br>1 | 30 | \$2,500,000  | \$400,000    | EPS005 | 30 | \$2,500,000  | \$100,000   | CCF22 | 30 | \$2,500,000  | \$100,000   | 14-8 | 30 | \$2,500,000  | 6.960% | \$174,000   | 30 | \$0 | \$0 | Si | \$774,000    |
| 14                                                      | CC | 80844754   | CORTES PERDOMO<br>FREDDY<br>ALEXANDER         |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  | 23020<br>1 | 30 | \$1,600,000  | \$256,000    | EPS008 | 30 | \$1,600,000  | \$64,000    | CCF22 | 30 | \$1,600,000  | \$64,000    | 14-8 | 30 | \$1,600,000  | 6.960% | \$111,400   | 30 | \$0 | \$0 | Si | \$495,400    |
| 15                                                      | CC | 77013726   | DIAZ MARTINEZ<br>EOBALDO JOSE                 |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  | 23030<br>1 | 30 | \$4,000,000  | \$640,000    | EPS005 | 30 | \$4,000,000  | \$160,000   | CCF22 | 30 | \$4,000,000  | \$160,000   | 14-8 | 30 | \$4,000,000  | 6.960% | \$278,400   | 30 | \$0 | \$0 | Si | \$1,238,400  |
| 16                                                      | CC | 22521379   | DURANGO TIRADO<br>PAULA TATIANA               |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  | 23020<br>1 | 30 | \$2,800,000  | \$448,000    | EPS005 | 30 | \$2,800,000  | \$112,000   | CCF22 | 30 | \$2,800,000  | \$112,000   | 14-8 | 30 | \$2,800,000  | 6.960% | \$194,900   | 30 | \$0 | \$0 | Si | \$866,900    |
| 17                                                      | CC | 52227017   | ESPINOSA VIRGUEZ<br>MARIA PIEDAD              |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  | 25-14      | 30 | \$5,150,000  | \$824,000    | EPS005 | 30 | \$5,150,000  | \$206,000   | CCF22 | 30 | \$5,150,000  | \$206,000   | 14-8 | 30 | \$5,150,000  | 6.960% | \$358,500   | 30 | \$0 | \$0 | Si | \$1,594,500  |
| 18                                                      | CC | 1075236242 | GUANARITA DIAZ<br>KATHERINE                   |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | 23020<br>1 | 30 | \$5,151,600  | \$824,300    | EPS005 | 30 | \$5,151,600  | \$206,100   | CCF22 | 30 | \$5,151,600  | \$206,100   | 14-8 | 30 | \$5,151,600  | 6.960% | \$358,600   | 30 | \$0 | \$0 | Si | \$1,595,100  |
| 19                                                      | CC | 79658715   | GUZMAN ORJUELA<br>WILSON ANTONIO              |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | 23030<br>1 | 30 | \$1,866,667  | \$298,700    | EPS037 | 30 | \$1,866,667  | \$74,700    | CCF22 | 0  | \$0          | \$0         | 14-8 | 30 | \$1,866,667  | 0.000% | \$0         | 0  | \$0 | \$0 | Si | \$373,400    |
| 20                                                      | CC | 1103948825 | MACARENO<br>MERCADO<br>MAURICIO MIGUEL        |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  | 23030<br>1 | 30 | \$1,600,000  | \$256,000    | EPS037 | 30 | \$1,600,000  | \$64,000    | CCF22 | 30 | \$1,600,000  | \$64,000    | 14-8 | 30 | \$1,600,000  | 6.960% | \$111,400   | 30 | \$0 | \$0 | Si | \$495,400    |
| 21                                                      | CC | 1192746178 | MARULANDA<br>FONSECA ANA<br>VICTORIA          |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  | 23030<br>1 | 30 | \$1,600,000  | \$256,000    | EPS005 | 30 | \$1,600,000  | \$64,000    | CCF22 | 30 | \$1,600,000  | \$64,000    | 14-8 | 30 | \$1,600,000  | 6.960% | \$111,400   | 30 | \$0 | \$0 | Si | \$495,400    |
| 22                                                      | CC | 78747710   | MONTERROZA<br>CASSAS DIDIER<br>ANTONIO        |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  | 23100<br>1 | 30 | \$3,000,000  | \$480,000    | EPS002 | 30 | \$3,000,000  | \$120,000   | CCF22 | 30 | \$3,000,000  | \$120,000   | 14-8 | 30 | \$3,000,000  | 6.960% | \$208,800   | 30 | \$0 | \$0 | Si | \$928,800    |
| 23                                                      | CC | 79955903   | MORALES RIVERA<br>JUAN CARLOS                 |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  | 25-14      | 30 | \$2,000,000  | \$320,000    | EPS017 | 30 | \$2,000,000  | \$80,000    | CCF22 | 30 | \$2,000,000  | \$80,000    | 14-8 | 30 | \$2,000,000  | 6.960% | \$139,200   | 30 | \$0 | \$0 | Si | \$619,200    |
| 24                                                      | CC | 1120574429 | OSPINA LOPEZ<br>MARILYN                       |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  | 23030<br>1 | 30 | \$1,600,000  | \$256,000    | EPS037 | 30 | \$1,600,000  | \$64,000    | CCF22 | 30 | \$1,600,000  | \$64,000    | 14-8 | 30 | \$1,600,000  | 6.960% | \$111,400   | 30 | \$0 | \$0 | Si | \$495,400    |
| 25                                                      | CC | 1075675450 | PADILLA<br>CASTIBLANCO<br>CAMILO<br>ALEXANDER |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  | 23020<br>1 | 30 | \$2,000,000  | \$320,000    | EPS002 | 30 | \$2,000,000  | \$80,000    | CCF22 | 30 | \$2,000,000  | \$80,000    | 14-8 | 30 | \$2,000,000  | 6.960% | \$139,200   | 30 | \$0 | \$0 | Si | \$619,200    |
| 26                                                      | CC | 1067817781 | PEREZ MEJIA<br>YOSELIN SARAY                  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  | 23020<br>1 | 30 | \$1,800,000  | \$288,000    | EPS037 | 30 | \$1,800,000  | \$72,000    | CCF22 | 30 | \$1,800,000  | \$72,000    | 14-8 | 30 | \$1,800,000  | 6.960% | \$125,300   | 30 | \$0 | \$0 | Si | \$557,300    |
| 27                                                      | CC | 3759678    | REDONDO PEÑA<br>ALEXIS                        |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  | 23020<br>1 | 30 | \$5,150,000  | \$824,000    | EPS008 | 30 | \$5,150,000  | \$206,000   | CCF22 | 30 | \$5,150,000  | \$206,000   | 14-8 | 30 | \$5,150,000  | 6.960% | \$358,500   | 30 | \$0 | \$0 | Si | \$1,594,500  |
| 28                                                      | CC | 79305476   | RODRIGUEZ<br>SASTRE JAIME<br>ALBERTO          |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  | 25-14      | 30 | \$2,700,000  | \$432,000    | EPS017 | 30 | \$2,700,000  | \$108,000   | CCF22 | 30 | \$2,700,000  | \$108,000   | 14-8 | 30 | \$2,700,000  | 6.960% | \$188,000   | 30 | \$0 | \$0 | Si | \$836,000    |
| 29                                                      | CC | 79553539   | SALAZAR BERNAL<br>EDGAR ALFREDO               |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  | 25-14      | 30 | \$12,000,000 | \$2,040,000  | EPS005 | 30 | \$12,000,000 | \$480,000   | CCF22 | 30 | \$12,000,000 | \$480,000   | 14-8 | 30 | \$12,000,000 | 6.960% | \$835,200   | 30 | \$0 | \$0 | Si | \$3,835,200  |
| 30                                                      | CC | 1004278785 | SALAZAR<br>CAPAROSO<br>VALENTINA              |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  | 23030<br>1 | 30 | \$1,600,000  | \$256,000    | EPS037 | 30 | \$1,600,000  | \$64,000    | CCF22 | 30 | \$1,600,000  | \$64,000    | 14-8 | 30 | \$1,600,000  | 6.960% | \$111,400   | 30 | \$0 | \$0 | Si | \$495,400    |
| 31                                                      | CC | 1019083667 | SILVA LOPEZ<br>BRAYAN ALEXIS                  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  | 23030<br>1 | 30 | \$2,500,000  | \$400,000    | EPS037 | 30 | \$2,500,000  | \$100,000   | CCF22 | 30 | \$2,500,000  | \$100,000   | 14-8 | 30 | \$2,500,000  | 6.960% | \$174,000   | 30 | \$0 | \$0 | Si | \$774,000    |
| <b>Total Afiliados (30)</b>                             |    |            |                                               |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |            |    | \$85,144,935 | \$13,797,400 |        |    | \$85,144,935 | \$3,406,000 |       |    | \$81,677,712 | \$3,267,300 |      |    | \$85,144,935 |        | \$4,763,700 |    | \$0 | \$0 |    | \$25,234,400 |



| DATOS GENERALES DEL APORTANTE |    |                       |                             |                       |                  |                     |          |                       |
|-------------------------------|----|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| Identificación                | dv | Razon Social          | Clase Aportante             | Sucursal Principal    | Direccion        | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 901085973                 | 4  | GES INVERSIONES S A S | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | GES INVERSIONES S A S | CRA 47 A # 93-41 | BOGOTA-BOGOTA D.E.  | 7520774  | Si                    |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |           |            |          |            |            |                          |              |
|-----------------------------------|---------|-----------|------------|----------|------------|------------|--------------------------|--------------|
| Periodo                           |         | Clave     |            | Tipo     | Fecha      |            | Pago                     |              |
| Pensión                           | Salud   | Pago      | Planilla   | Planilla | Limite     | Pago       | Banco                    | Valor        |
| 2024-07                           | 2024-08 | 863799291 | 9471758300 | E        | 2024/08/20 | 2024/08/23 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | \$25,291,300 |

| RESUMEN DE PAGO          |        |             |    |           |                 |                |                        |               |
|--------------------------|--------|-------------|----|-----------|-----------------|----------------|------------------------|---------------|
| RIESGO                   | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) |        |             |    | 30        | \$13,797,400    | \$31,000       | \$0                    | \$13,828,400  |
| COLFONDOS                | 231001 | 800,227,940 | 6  | 3         | \$730,700       | \$1,700        | \$0                    | \$732,400     |
| COLPENSIONES             | 25-14  | 900,336,004 | 7  | 7         | \$5,110,000     | \$11,500       | \$0                    | \$5,121,500   |
| PORVENIR                 | 230301 | 800,224,808 | 8  | 11        | \$4,074,700     | \$9,100        | \$0                    | \$4,083,800   |
| PROTECCION               | 230201 | 800,229,739 | 0  | 9         | \$3,882,000     | \$8,700        | \$0                    | \$3,890,700   |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) |        |             |    | 30        | \$4,763,700     | \$10,700       | \$0                    | \$4,774,400   |
| SEGUROS DE VIDA AURORA   | 14-8   | 860,022,137 | 5  | 30        | \$4,763,700     | \$10,700       | \$0                    | \$4,774,400   |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) |        |             |    | 30        | \$3,267,300     | \$7,300        | \$0                    | \$3,274,600   |
| COLSUBSIDIO              | CCF22  | 860,007,336 | 1  | 30        | \$3,267,300     | \$7,300        | \$0                    | \$3,274,600   |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 6) |        |             |    | 30        | \$3,406,000     | \$7,900        | \$0                    | \$3,413,900   |
| COMPENSAR                | EPS008 | 860,066,942 | 7  | 4         | \$430,000       | \$1,000        | \$0                    | \$431,000     |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2  | 2         | \$272,100       | \$700          | \$0                    | \$272,800     |
| FAMISANAR                | EPS017 | 830,003,564 | 7  | 5         | \$317,100       | \$800          | \$0                    | \$317,900     |
| NUEVA E.P.S.             | EPS037 | 900,156,264 | 2  | 6         | \$438,700       | \$1,000        | \$0                    | \$439,700     |
| SALUD TOTAL              | EPS002 | 800,130,907 | 4  | 3         | \$260,000       | \$600          | \$0                    | \$260,600     |
| SANITAS                  | EPS005 | 800,251,440 | 6  | 10        | \$1,688,100     | \$3,800        | \$0                    | \$1,691,900   |
| TOTAL                    |        |             |    | 30        | \$25,234,400    | \$56,900       | \$0                    | \$25,291,300  |



## Planilla Integrada

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE     |         |              |                             |                    |               |                     |                          |                       |
|-----------------------------------|---------|--------------|-----------------------------|--------------------|---------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|
| Identificación                    | dv      | Razon Social | Clase Aportante             | Sucursal Principal | Direccion     | Ciudad-Departamento | Teléfono                 | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 901384670                     | 0       | TOTALL S.A.S | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL          | CRA 47A 93-41 | BOGOTA-BOGOTA D.E.  | 4571121                  | Si                    |
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |              |                             |                    |               |                     |                          |                       |
| Periodo                           |         | Clave        | Tipo                        | Fecha              |               | Pago                |                          |                       |
| Pensión                           | Salud   | Pago         | Planilla                    | Planilla           | Limite        | Pago                | Banco                    | Valor                 |
| 2024-07                           | 2024-07 | 864877116    | 9471786810                  | Y                  | 2024/08/20    | 2024/08/26          | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | \$842,400             |

| LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES               |         |          |                       |                                                                        |                 |            |            |                                 |           |           |     |           |     |     |     |     |     |                  |     |     |     |                  |               |     |                  |               |     |                  |               |        |                     |                  |     |     |
|------------------------------------------------|---------|----------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|-----|-----|-----|------------------|---------------|-----|------------------|---------------|-----|------------------|---------------|--------|---------------------|------------------|-----|-----|
| EMPLEADO                                       |         |          |                       |                                                                        |                 |            |            |                                 | NOVEDADES |           |     |           |     |     |     |     |     |                  |     |     |     |                  |               |     |                  |               |     |                  |               |        |                     |                  |     |     |
| No.                                            | Tipo id | No id    | Nombre                | Tipo Cotizante                                                         | Horas Laboradas | Extranjero | Temp. Ext. | Fecha Radicación en el Exterior | ing       | Fecha ing | ret | Fecha ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | Fecha Inicio vsp | cor | vst | sln | Fecha Inicio sln | Fecha Fin sln | ige | Fecha Inicio ige | Fecha Fin ige | lma | Fecha Inicio lma | Fecha Fin lma | vac-lr | Fecha Inicio vac-lr | Fecha Fin vac-lr | avp | vct |
| Sucursal: PRINCIPAL (2 Afiliados)              |         |          |                       |                                                                        |                 |            |            |                                 |           |           |     |           |     |     |     |     |     |                  |     |     |     |                  |               |     |                  |               |     |                  |               |        |                     |                  |     |     |
| Centro de Trabajo: RIESGO 1(1 Afiliados)       |         |          |                       |                                                                        |                 |            |            |                                 |           |           |     |           |     |     |     |     |     |                  |     |     |     |                  |               |     |                  |               |     |                  |               |        |                     |                  |     |     |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E.(1 Afiliados) |         |          |                       |                                                                        |                 |            |            |                                 |           |           |     |           |     |     |     |     |     |                  |     |     |     |                  |               |     |                  |               |     |                  |               |        |                     |                  |     |     |
| 1                                              | CC      | 79542174 | JIMENEZ POLO FERNANDO | Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes | 0               | No         | No         |                                 |           |           |     |           |     |     |     |     | X   | 2024/07/01       |     |     |     |                  |               |     |                  |               |     |                  |               |        |                     |                  |     |     |
| Centro de Trabajo: RIESGO 5(1 Afiliados)       |         |          |                       |                                                                        |                 |            |            |                                 |           |           |     |           |     |     |     |     |     |                  |     |     |     |                  |               |     |                  |               |     |                  |               |        |                     |                  |     |     |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E.(1 Afiliados) |         |          |                       |                                                                        |                 |            |            |                                 |           |           |     |           |     |     |     |     |     |                  |     |     |     |                  |               |     |                  |               |     |                  |               |        |                     |                  |     |     |
| 2                                              | CC      | 79490073 | JIMENEZ POLO ALVARO   | Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes | 0               | No         | No         |                                 |           |           |     |           |     |     |     |     |     |                  |     |     |     |                  |               |     |                  |               |     |                  |               |        |                     |                  |     |     |
| Total Afiliados(2)                             |         |          |                       |                                                                        |                 |            |            |                                 |           |           |     |           |     |     |     |     |     |                  |     |     |     |                  |               |     |                  |               |     |                  |               |        |                     |                  |     |     |

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE     |         |              |                             |                    |               |                     |                          |                       |
|-----------------------------------|---------|--------------|-----------------------------|--------------------|---------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|
| Identificación                    | dv      | Razon Social | Clase Aportante             | Sucursal Principal | Direccion     | Ciudad-Departamento | Teléfono                 | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 901384670                     | 0       | TOTALL S.A.S | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL          | CRA 47A 93-41 | BOGOTA-BOGOTA D.E.  | 4571121                  | Si                    |
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |              |                             |                    |               |                     |                          |                       |
| Periodo                           |         | Clave        | Tipo                        | Fecha              |               | Pago                |                          |                       |
| Pensión                           | Salud   | Pago         | Planilla                    | Planilla           | Limite        | Pago                | Banco                    | Valor                 |
| 2024-07                           | 2024-07 | 864877116    | 9471786810                  | Y                  | 2024/08/20    | 2024/08/26          | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | \$842,400             |

| RESUMEN DE PAGO          |        |     |    |           |                 |                |               |
|--------------------------|--------|-----|----|-----------|-----------------|----------------|---------------|
| RIESGO                   | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | VALOR A PAGAR |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) |        |     |    | 2         | \$838,600       | \$3,800        | \$0           |
| SEGUROS DE VIDA AURORA   |        |     |    | 2         | \$838,600       | \$3,800        | \$0           |
| TOTAL                    |        |     |    | 2         | \$838,600       | \$3,800        | \$0           |

## Planilla Integrada

|                  |               |     |                  |               |     | SALARIO     |          |                 | PENSION        |      |     |        |                            |                  |                                 |                                |                             |                    |                   |       |             | SALUD          |      |     |        |                  |          |  |
|------------------|---------------|-----|------------------|---------------|-----|-------------|----------|-----------------|----------------|------|-----|--------|----------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|-------|-------------|----------------|------|-----|--------|------------------|----------|--|
| Fecha Inicio vct | Fecha Fin vct | irt | Fecha Inicio irt | Fecha Fin irt | vip | Valor       | Integral | Tipo de Salario | Administradora | Dias | IBC | Tarifa | Tarifa Alto Riesgo Pensión | Valor Cotización | Cotización Voluntaria Empleador | Cotización Voluntaria Afiliado | Fondo Solidaridad Pensional | Fondo Subsistencia | Valor No retenido | Total | AFP Destino | Administradora | Dias | IBC | Tarifa | Valor Cotización | Valor UP |  |
|                  |               |     |                  |               |     |             |          |                 |                |      |     |        |                            |                  |                                 |                                |                             |                    |                   |       | \$0         |                |      |     |        |                  | \$0      |  |
|                  |               |     |                  |               |     |             |          |                 |                |      |     |        |                            |                  |                                 |                                |                             |                    |                   |       | \$0         |                |      |     |        |                  | \$0      |  |
|                  |               |     |                  |               |     |             |          |                 |                |      |     |        |                            |                  |                                 |                                |                             |                    |                   |       | \$0         |                |      |     |        |                  | \$0      |  |
|                  |               |     |                  |               |     | \$7,047,800 | No       |                 |                | 0    | \$0 | 0%     | SIN RIESGO                 | \$0              | \$0                             | \$0                            | \$0                         | \$0                | \$0               | \$0   |             |                | 0    | \$0 | 0%     | \$0              |          |  |
|                  |               |     |                  |               |     |             |          |                 |                |      |     |        |                            |                  |                                 |                                |                             |                    |                   |       | \$0         |                |      |     |        |                  | \$0      |  |
|                  |               |     |                  |               |     |             |          |                 |                |      |     |        |                            |                  |                                 |                                |                             |                    |                   |       | \$0         |                |      |     |        |                  | \$0      |  |
|                  |               |     |                  |               |     | \$5,000,000 | No       |                 |                | 0    | \$0 | 0%     | SIN RIESGO                 | \$0              | \$0                             | \$0                            | \$0                         | \$0                | \$0               | \$0   |             |                | 0    | \$0 | 0%     | \$0              |          |  |
|                  |               |     |                  |               |     |             |          |                 |                |      |     |        |                            |                  |                                 |                                |                             |                    |                   |       | \$0         |                |      |     |        |                  | \$0      |  |



## Planilla Integrada

|     |       |             | CCF            |      |     |        |                  | RIESGOS                |      |             |        |              |                  |      | PARAFISCALES |             |                       |             |                       |             |                       |            |                      |                       |
|-----|-------|-------------|----------------|------|-----|--------|------------------|------------------------|------|-------------|--------|--------------|------------------|------|--------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------|----------------------|-----------------------|
| C   | Total | EPS Destino | Administradora | Días | IBC | Tarifa | Valor Cotización | Administradora         | Días | IBC         | Tarifa | Clase Riesgo | Valor Cotización | Días | IBC          | Tarifa SENA | Valor Cotización SENA | Tarifa ICBF | Valor Cotización ICBF | Tarifa ESAP | Valor Cotización ESAP | Tarifa MEN | Valor Cotización MEN | Exonerado SENA e ICBF |
|     | \$0   |             |                |      |     |        | \$0              |                        |      |             |        |              | \$838,600        |      |              |             | \$0                   |             | \$0                   |             | \$0                   |            | \$0                  |                       |
|     | \$0   |             |                |      |     |        | \$0              |                        |      |             |        |              | \$490,600        |      |              |             | \$0                   |             | \$0                   |             | \$0                   |            | \$0                  |                       |
|     | \$0   |             |                |      |     |        | \$0              |                        |      |             |        |              | \$490,600        |      |              |             | \$0                   |             | \$0                   |             | \$0                   |            | \$0                  |                       |
| \$0 | \$0   |             |                | 0    | \$0 | 0%     | \$0              | SEGUROS DE VIDA AURORA | 30   | \$7,047,800 | 6.96%  | 5            | \$490,600        | 0    | \$0          | 0%          | \$0                   | 0%          | \$0                   | 0%          | \$0                   | 0%         | \$0                  | No                    |
|     | \$0   |             |                |      |     |        | \$0              |                        |      |             |        |              | \$348,000        |      |              |             | \$0                   |             | \$0                   |             | \$0                   |            | \$0                  |                       |
|     | \$0   |             |                |      |     |        | \$0              |                        |      |             |        |              | \$348,000        |      |              |             | \$0                   |             | \$0                   |             | \$0                   |            | \$0                  |                       |
| \$0 | \$0   |             |                | 0    | \$0 | 0%     | \$0              | SEGUROS DE VIDA AURORA | 30   | \$5,000,000 | 6.96%  | 5            | \$348,000        | 0    | \$0          | 0%          | \$0                   | 0%          | \$0                   | 0%          | \$0                   | 0%         | \$0                  | No                    |
|     | \$0   |             |                |      |     |        | \$0              |                        |      |             |        |              | \$838,600        |      |              |             | \$0                   |             | \$0                   |             | \$0                   |            | \$0                  |                       |



**TOTALL INC SAS BIC**

**NIT. 901.550.627 – 5**

“Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial”

## **12. PERSONAL EN CONDICION DE DISCAPACIDAD**

---

CONSORCIO TI 125

TELEFONO: 301 516 5305

Correo electrónico: [consorcioti125interventoria@gmail.com](mailto:consorcioti125interventoria@gmail.com)

|                                                                                                                                                                     |                                                                                  |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|   | PROCESO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL                                         | Código: IVC-PD-05-AN-01 F-02 |
|                                                                                                                                                                     | FORMATO CONSTATACIÓN DE VINCULACIÓN DE TRABAJADORES EN SITUACION DE DISCAPACIDAD | Versión: 4,0                 |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                  | Fecha: Enero 31 de 2021      |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                  | Página 1 de 1                |

EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y TRÁMITES DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE BOGOTÁ

A QUIEN INTERESE  
HACE CONSTAR:

Que, realizado el examen de la documentación acreditada por el peticionario, en relación con la solicitud de expedición del **Certificado de Vinculación de Trabajadores con Discapacidad**, se evidencia lo siguiente:

|                        |                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| RADICADO:              | 13EE2024721100000006472 , 13EE2024721100000002821 |
| FECHA RADICADO:        | 16/02/2024 , 24/01/2024                           |
| NOMBRE – RAZON SOCIAL: | TOTAL INC S.A.S. BIC                              |
| IDENTIFICACIÓN:        | 901620351-9                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2      |
| B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD:<br><i>Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015 (Puntaje adicional)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                | 1      |
| C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO ACREDITADOS CON CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL:<br><i>Literal a Artículo 24 Ley 361 de 1997</i><br><i>Artículos 2.2.1.2.4.2.8 y 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 (Factores de desempate)</i> | 1      |
| D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO:<br><i>(C / A) x 100 - Escribir el porcentaje con dos decimales.</i>                                                                                                                                       | 50,00% |

**ADVERTENCIA:** Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o del sistema de preferencias en algún proceso de licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención al beneficio verificado por esta Dirección Territorial, deberá mantenerse como mínimo por un lapso igual al termino de ejecución del contrato. CD00518.

Corresponderá a la Entidad o Empresa contratante verificar lo antes señalado, por lo cual, el contratista deberá aportar la documentación que le sea solicitada y que acredite el cumplimiento de lo establecido, conforme con lo establecido en los artículos 2.2.1.2.4.2.7 y 2.2.1.2.4.2.17 (numeral 3) del Decreto 1082 de 2015.

El Ministerio del Trabajo ejercerá la Inspección, Vigilancia y Control en los asuntos de su competencia.

**NOTA:** "A partir del lunes 18 de septiembre de 2023, el presente Certificado tiene validez únicamente con la firma en original, entregado directamente y en físico"

La vigencia de la presente constancia es de Seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición y para su validez se debe dar estricto cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015

Dado en, Bogotá D.C. el lunes, 11 de marzo de 2024

  
FRANZ HENRY BARBOSA AMAYA

Verificó y Elaboró : D Ramos 



**TOTALL INC SAS BIC**

**NIT. 901.550.627 – 5**

“Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial”

## **13. AVAL DE INTERVENTORIA AL PGAS – SST OBRA**

---

CONSORCIO TI 125

TELEFONO: 301 516 5305

Correo electrónico: [consorcioti125interventoria@gmail.com](mailto:consorcioti125interventoria@gmail.com)





Bogotá D.C, Julio 30 de 2024

El suscrito Representante Legal de TOTALL INC SAS BIC,  
NIT. 901.620.351 - 9

### **CERTIFICA:**

Que he efectuado los procedimientos de revisión pertinentes con el propósito de verificar el cumplimiento en la implementación del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo del contratista **CONSORCIO LOCATIVO**, correspondiente al mes de julio de 2024, el contratista **CUMPLE** con los parámetros establecidos en la normatividad colombiana, decreto ley 1072 de 2015 y resolución 0312 de 2019.

Cordialmente;

**FERNANDO JIMENEZ POLO**  
Representante Legal  
TOTALL INC SAS BIC  
NIT 901.620.351-9  
CRA 47A No. 93-41



Bogotá D.C, julio 30 de 2024

El suscrito Representante Legal de TOTALL INC SAS BIC,  
NIT. 901.620.351 - 9

### **CERTIFICA:**

Que he efectuado los procedimientos de revisión pertinentes con el propósito de verificar el cumplimiento en la implementación del sistema de gestión de calidad del contratista CONSORCIO LOCATIVO, correspondiente al mes de julio de 2024, el contratista CUMPLE con los parámetros establecidos en la normatividad ISO 9001 de 2015.

Cordialmente;

FERNANDO JIMENEZ POLO  
Representante Legal  
TOTALL INC SAS BIC  
NIT 901.620.351-9  
CRA 47A No. 93-41





Bogotá D.C, julio 30 de 2024

El suscrito Representante Legal de TOTALL INC SAS BIC,  
NIT. 901.620.351 - 9

### CERTIFICA:

Que he efectuado los procedimientos de revisión pertinentes con el propósito de verificar el cumplimiento en la implementación del Plan de manejo ambiental y programa de gestión RCD, del contratista CONSORCIO LOCATIVO, correspondiente al mes de julio de 2024, el contratista CUMPLE con los parámetros establecidos en la normatividad colombiana, resolución 1257 de 2021, decreto 1728 de 2002 y decreto 2041 de 2014.

Cordialmente;

FERNANDO JIMENEZ POLO  
Representante Legal  
TOTALL INC SAS BIC  
NIT 901.620.351-9  
CRA 47A No. 93-41



Bogotá D.C, 03 de octubre de 2024

TOTALL-112-RJ-112

Señores

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – RAMA JUDICIAL

Arq. Daniel Merchán

División de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura

[dmerchac@deaj.ramajudicial.gov.co](mailto:dmerchac@deaj.ramajudicial.gov.co)

Tel: 310 852 5132

Ciudad de Bogotá

Referencia: Contrato de Interventoría N° 112 de 2023. “Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial”.

ASUNTO: DOCUMENTACIÓN PARA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL CONTRATO 088 DE 2023

Respetados señores:

Mediante la presente, esta interventoría envía la documentación para acta de entrega y recibo final del contrato 088 de 2023, la documentación se encuentra en el siguiente link [https://drive.google.com/drive/folders/1mEUGV9y0xCrF75tzcPvn\\_SBuCyC8F2m](https://drive.google.com/drive/folders/1mEUGV9y0xCrF75tzcPvn_SBuCyC8F2m) y se relaciona como se muestra a continuación:

Documentación de Obra:

1. Presupuesto consolidado ejecutado.
2. Presupuesto discriminado por sede.
3. Planos records por sedes.
4. Catalogo y fichas técnicas.
5. Manuales y fichas técnicas de los equipos.
6. Manual de mantenimiento y operación.
7. Certificaciones.
8. Plan de sostenibilidad.
9. Entradas de almacén.
10. Paz y salvo del personal y proveedores.
11. Actas de vecindad suscritas.
12. Informe final de obra.
13. Bitácora.

Documentación de Interventoría:

1. Acta de entrega y recibo final.
2. Acta de terminación.
3. APU's
4. Bitácoras.
5. Cronogramas.
6. Informes ejecutivos.
7. Informe final de interventoría.
8. Informes mensuales.
9. Informes semanales.
10. Modificatorios.
11. Plan de contingencia.
12. Prorroga.

Agradecemos de antemano la atención prestada a la presente, en espera de sus comentarios al respecto.

Cordialmente;



**FERNANDO JIMENEZ POLO**  
Representante Legal  
TOTALL INC SAS BIC



NIVEL CENTRAL  
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA  
800093816,3  
ENTRADA DE PRODUCTOS

|                |                                          |                    |                                     |            |                 |                                    |              |
|----------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|------------------------------------|--------------|
| DOCUMENTO      | CONTRATO 088 DE 2023 RECIBO 12           | FECHA DOC.         | 10/10/2024                          | FECHA      | ORDEN DE COMPRA | TIPO ENTRADA                       | NRO ENTRADA  |
| NIT/ NOMBRE    | 901744095,0                              | CONSORCIO LOCATIVO |                                     | 10/10/2024 | 0               | ENTRADA RECEPCION DE COMPRA INVERS | 1178         |
| CÓDIGO         | DESCRIPCIÓN                              | U MEDIDA           | BODEGA                              | UE         | CANT.           | VLR UNIT.                          | VLR TOTAL    |
| 105001044      | DIVISION PISO TECHO CON CRISTAL TEMPLADO | METROS             | B U-02 . PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOF | 02         | 1,49            | 891.416,81                         | 1.328.211,05 |
| OBSERVACIONES: |                                          |                    |                                     |            | TOTALES:        | 1,49                               | 1.328.211,05 |

SOLICITUD INGRESO ENTREGA DE MOBILAIRIO #12 MEMORANDO DEAJADM24-1430, JMP

Almacenista



**TOTALL INC SAS BIC**

**NIT. 901.550.627 – 5**

“Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial”

## **14. INFORME DE INTERVENTORIA**

---

CONSORCIO TI 125

TELEFONO: 301 516 5305

Correo electrónico: [consorcioti125interventoria@gmail.com](mailto:consorcioti125interventoria@gmail.com)

1. INFORMACIÓN GENERAL

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| INFORME MENSUAL No. 12                                                                                                                                                                                                                                                  | Del 26 de junio de 2024     | Al 23 de julio de 2024 |
| PERIODO: 6 meses y 1 días                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                        |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:                                                                                                                                                                                                                                              | LICENCIAS Y/O PERMISOS:     | N/A                    |
| El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente | LICENCIA DE CONSTRUCCION No | N/A                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | FECHA DE EXPEDICION         | 26/11/2023             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | No. DE RADICACION           |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | VIGENCIA                    |                        |

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


| CONTRATO DE INTERVENTORÍA |                       |                | CONTRATO DE OBRA       |                       |                  |
|---------------------------|-----------------------|----------------|------------------------|-----------------------|------------------|
| INTERVENTOR:              | TOTTALL INC SAS BIC   |                | CONTRATISTA:           | CONSORCIO LOCATIVO    |                  |
| CONTRATO No.:             | 112 DE 2023           |                | CONTRATO No.:          | 088 DE 2023           |                  |
| VALOR INICIAL:            | \$                    | 222.158.720,00 | VALOR INICIAL:         | \$                    | 2.340.000.000,00 |
| VALOR ADICIÓN 1:          | \$                    | 111.079.360,00 | VALOR ADICIÓN 1:       | \$                    | 1.154.367.257,00 |
| VALOR ADICIÓN 2:          | \$                    | 111.079.360,00 | VALOR ADICIÓN 2:       | \$                    | -                |
| VALOR ACTUALIZADO:        | \$                    | 444.317.440,00 | VALOR ACTUALIZADO:     | \$                    | 3.494.367.257,00 |
| PLAZO INICIAL:            | 66 días               |                | PLAZO INICIAL:         | 66 días               |                  |
| PLAZO ACTUALIZADO:        | 271 días              |                | PLAZO ACTUALIZADO:     | 271 días              |                  |
| FECHA DE SUSPENSIÓN:      |                       |                | FECHA DE SUSPENSIÓN:   |                       |                  |
| FECHA DE REINICIACIÓN:    |                       |                | FECHA DE REINICIACIÓN: |                       |                  |
| FECHA DE INICIACIÓN:      | 26 DE OCTUBRE DE 2023 |                | FECHA DE INICIACIÓN:   | 26 DE OCTUBRE DE 2023 |                  |
| FECHA DE TERMINACIÓN:     | 23 DE JULIO DE 2024   |                | FECHA DE TERMINACIÓN:  | 23 DE JULIO DE 2024   |                  |
| VALOR EJECUTADO:          | \$                    | 444.317.440,00 | VALOR EJECUTADO:       | \$                    | 3.289.302.896,47 |
| VALOR POR EJECUTAR:       | \$                    | -              | VALOR POR EJECUTAR:    | \$                    | 205.064.360,53   |
|                           |                       | 100,00%        |                        |                       | 94,13%           |
|                           |                       | 0,00%          |                        |                       | 5,87%            |


3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O SERVICIOS PÚBLICOS


| LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS | DESCRIPCIÓN DEL ESTADO    | FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN |
|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| ADICIÓN PRESUPUESTAL Y DE TIEMPO  | PRORROGA AL CONTRATO No 5 | 24/06/2024                       |

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN


| AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO             |                                          |                                         |            | GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO                                                |  |
|----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                        | % PROGRAMADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA | % EJECUTADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA | DIFERENCIA |  |  |
| Acumulado anterior                     | 96,00%                                   | 97,00%                                  | 1,00%      |                                                                                      |  |
| Durante el periodo                     | 4,00%                                    | 3,00%                                   | -1,00%     |                                                                                      |  |
| Acumulado Actual                       | 100,00%                                  | 100,00%                                 | 0,00%      |                                                                                      |  |
| AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO |                                          |                                         |            |                                                                                      |  |
| Total                                  | Contractual                              | Transcurrido                            | Faltante   | Atraso o adelanto en tiempo                                                          |  |
| 271                                    | 271                                      | 0                                       | 0          |                                                                                      |  |


| ACTIVIDADES EJECUTADAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SEMANA 37</b>                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |
| Se evidencio que se realiza remate en la instalación del bocel en la oficina de bodega en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18                                                                            |                                                                                      |
| Se verifico que realiza instalación de puerta en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18                                                                                                                     |                                                                                      |
| Se evidencio que se realizan actividades de resane y pintura de muros en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18                                                                                             |                                                                                      |
| Se verifico que se realiza resane de piso en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18                                                                                                                         |                                                                                      |
| Se evidencio que se realizan actividades en la ampliación del cuarto tecnico en el Piso 7 del edificio de la Bolsa                                                                                           |                                                                                      |
| Se verifico que se realizan actividades en los tableros electricos en el Piso 7 del edificio de la Bolsa                                                                                                     |                                                                                      |
| Se evidencio que se realiza actividades electricas en el Piso 7 del edificio de la Bolsa                                                                                                                     |                                                                                      |
| Se verifico que se realiza instalación de divisiones piso techo en el Piso 7 del edificio de la Bolsa                                                                                                        |                                                                                      |
| Se evidencio que se realiza la instalación de mobiliario en el Piso 7 del edificio de la Bolsa                                                                                                               |                                                                                      |
| Se verifico que se realiza instalación del muro en Superboard en el cuarto del RACK en el Piso 7 del edificio de la Bolsa                                                                                    |                                                                                      |
| Se evidencio que se realiza la instalación de divisiones media altura en el Piso 7 del edificio de la Bolsa                                                                                                  |                                                                                      |
| Se verifico que se realizaron resane y pintura en el cuarto tecnico en el Piso 6 del edificio de la Bolsa                                                                                                    |                                                                                      |
| Se evidencio que se realizaron resane y pintura en el muro en el Piso 6 del edificio de la Bolsa                                                                                                             |                                                                                      |
| Se verifico que se deben realizar algunos detalles en el Piso 5 del edificio de la Bolsa                                                                                                                     |                                                                                      |
| Se evidencia que se debe cambiar el muro de superboard debido a que no cumple y esta desplomado en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.                                                              |                                                                                      |
| Se evidencio que se realizara la restauración de la carpintería en madera en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.                                                                                    |                                                                                      |
| <b>SEMANA 38</b>                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |
| Se verifico que realiza instalación de las puertas en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18                                                                                                                |                                                                                      |
| Se evidencio que se realizan actividades de resane y pintura de muros en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18                                                                                             |                                                                                      |
| Se evidencio que se realizan actividades en la ampliación del cuarto tecnico en el Piso 7 del edificio de la Bolsa                                                                                           |                                                                                      |
| Se verifico que se realizan actividades en los tableros electricos en el Piso 7 del edificio de la Bolsa                                                                                                     |                                                                                      |
| Se verifico que se realiza instalación de divisiones piso techo en el Piso 7 del edificio de la Bolsa                                                                                                        |                                                                                      |
| Se evidencio que se realiza la instalación de mobiliario en el Piso 7 del edificio de la Bolsa                                                                                                               |                                                                                      |
| Se verifico que se realiza instalación del muro en Superboard en el cuarto del RACK en el Piso 7 del edificio de la Bolsa                                                                                    |                                                                                      |
| Se evidencio que se realiza la instalación de divisiones media altura en el Piso 7 del edificio de la Bolsa                                                                                                  |                                                                                      |
| Se verifico que se realiza el cambio de los sensores contra incendio en el Piso 7 del edificio de la Bolsa                                                                                                   |                                                                                      |
| Se verifico que se realizaron la instalación de la mesa de junta en el Piso 6 del edificio de la Bolsa                                                                                                       |                                                                                      |
| Se evidencio que se realizaron detalles en las divisiones de media altura en el Piso 5 del edificio de la Bolsa                                                                                              |                                                                                      |
| Se verifico que se realizaron detalles en la pintura de los puestos de trabajo en el Piso 5 del edificio de la Bolsa                                                                                         |                                                                                      |
| Se evidencio que se aplico pintura en los muros en el Piso 5 del edificio de la Bolsa                                                                                                                        |                                                                                      |
| Se evidencia que se realiza nuevamente la instalación del muro de superboard en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.                                                                                 |                                                                                      |
| Se verifica que aun no se realizan actividades en el aire acondicionado en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.                                                                                      |                                                                                      |
| Se evidencio que se realizara la restauración de la carpintería en madera en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.                                                                                    |                                                                                      |
| <b>SEMANA 39</b>                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |
| Se verifico que realiza instalación de las puertas en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18                                                                                                                |                                                                                      |
| Se evidencio que se realizan instalación de division piso techo en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18                                                                                                   |                                                                                      |
| Se verifico que se realizan instalación de los mobiliarios en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18                                                                                                        |                                                                                      |
| Se evidencio que se realizan instalación de las lámparas en el área de archivo en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18                                                                                    |                                                                                      |
| Se verifico que se realizan actividades en los tableros electricos en el Piso 7 del edificio de la Bolsa                                                                                                     |                                                                                      |
| Se verifico que se realiza instalación de divisiones piso techo en el Piso 7 del edificio de la Bolsa                                                                                                        |                                                                                      |
| Se evidencio que se realiza la instalación de mobiliario en el Piso 7 del edificio de la Bolsa                                                                                                               |                                                                                      |
| Se verifico que se realiza instalación del muro en Superboard en el cuarto del RACK en el Piso 7 del edificio de la Bolsa                                                                                    |                                                                                      |
| Se evidencio que se realiza la instalación de divisiones media altura en el Piso 7 del edificio de la Bolsa                                                                                                  |                                                                                      |
| Se verifico que se realiza el cambio de los sensores contra incendio en el Piso 7 del edificio de la Bolsa                                                                                                   |                                                                                      |
| Se evidencia que se realiza nuevamente la instalación del muro de superboard en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.                                                                                 |                                                                                      |
| Se verifica que aun no se realizan actividades en el aire acondicionado en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.                                                                                      |                                                                                      |
| Se evidencio que se realizara la restauración de la carpintería en madera en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.                                                                                    |                                                                                      |
| <b>SEMANA 40</b>                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |
| Se verifico que se terminaron las actividades de obra en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18                                                                                                             |                                                                                      |
| Se evidencio que se terminaron las actividades de obra en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18                                                                                                            |                                                                                      |
| Se verifico que se terminaron las actividades de obra en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18                                                                                                             |                                                                                      |
| Se evidencio que se terminaron las actividades de obra en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18                                                                                                            |                                                                                      |
| Las observaciones para Piso 1 del edificio Almacén Calle 18 son Ajuste y programación de Switch y Certificación de puntos eléctricos.                                                                        |                                                                                      |
| Las observaciones para Piso 2 del edificio Almacén Calle 18 son Retoque de pintura en muros y puertas de oficina, Ajuste de piso laminado SPC y Certificación de puntos eléctricos.                          |                                                                                      |
| Las observaciones para Piso 3 del edificio Almacén Calle 18 son Ajuste y programación de Switch, Ajuste en filos y pintura en las tapas de divisiones media altura, Remate de pintura localizada en muebles. |                                                                                      |
| Las observaciones para Piso 4 del edificio Almacén Calle 18 son Revisión de funcionamiento de tres (3) lámparas en el área de archivo y Certificación de puntos eléctricos.                                  |                                                                                      |
| Se verifico que se terminaron las actividades de obra en el Piso 5 del edificio de la Bolsa                                                                                                                  |                                                                                      |
| Se verifico que se terminaron las actividades de obra en el Piso 6 del edificio de la Bolsa                                                                                                                  |                                                                                      |
| Se verifico que se terminaron las actividades de obra en el Piso 7 del edificio de la Bolsa                                                                                                                  |                                                                                      |
| Las observaciones para el Piso 7 del edificio de la Bolsa son Ajuste y programación de Switch, Ajuste en filos y pintura en las tapas de divisiones media altura, Remate de pintura localizada en muebles.   |                                                                                      |
| Las observaciones para el Piso 6 del edificio de la Bolsa son Retoque de pintura en muros y puertas de oficina, Ajuste de piso laminado SPC y Certificación de puntos eléctricos.                            |                                                                                      |
| Las observaciones para el Piso 5 del edificio de la Bolsa son Ajuste y programación de Switch y Certificación de puntos eléctricos.                                                                          |                                                                                      |
| Se evidencia que se terminaron las actividades de obra en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.                                                                                                       |                                                                                      |
| Las observaciones en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial son Remate de pintura del muro divisor de Superboard y Remate de acabado de pintura de mes de reunión.                                      |                                                                                      |
| REGISTRO FOTOGRAFICO                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |
|                                                                                                                            |  |


































4.CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO ( Cumplimiento de flujo de inversión vs cortes de recibo parcial de obra )

| AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO (COSTO DIRECTO + AIU + IVA) |                                                   |                                                   |                    |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|
| MES                                                        | ACUMULADO PROGRAMADO<br>FLUJO DE INVERSIÓN ( \$ ) | ACUMULADO EJECUTADO<br>RECIBO PARCIAL OBRA ( \$ ) | INDICADOR<br>( % ) |
| 1                                                          | \$ 109.836.939                                    | \$ 177.034.096                                    | 5,07%              |
| 2                                                          | \$ 330.569.612                                    | \$ 412.680.741                                    | 11,81%             |
| 3                                                          | \$ 501.712.045                                    | \$ 771.047.579                                    | 22,07%             |
| 4                                                          | \$ 934.249.980                                    | \$ 1.094.496.857                                  | 31,32%             |
| 5                                                          | \$ 1.134.470.173                                  | \$ 1.368.619.297                                  | 0,00%              |
| 6                                                          | \$ 1.407.967.285                                  | \$ 1.452.623.423                                  | 41,57%             |
| 7                                                          | \$ 1.742.428.488                                  | \$ 1.566.091.251                                  | 44,82%             |
| 8                                                          | \$ 2.184.116.939                                  | \$ 2.057.736.106                                  | 58,89%             |
| 9                                                          | \$ 2.902.295.095                                  | \$ 2.272.797.822                                  | 65,04%             |
| 10                                                         | \$ 3.206.214.587                                  | \$ 2.938.465.348                                  | 84,09%             |
| 11                                                         | \$ 3.350.290.922                                  | \$ 3.288.124.519                                  | 94,10%             |
| 12                                                         | \$ 3.494.367.257                                  | \$ 3.289.302.896                                  | 94,13%             |
| VALOR TOTAL                                                | \$ 3.494.367.257                                  | \$ 3.289.302.896                                  | 94,13%             |



5. CONTROL LEGAL DEL CONTRATO

| ASPECTOS                              | SI | NO | OBSERVACIONES |
|---------------------------------------|----|----|---------------|
| VIGENTES LAS PÓLIZAS                  | X  |    |               |
| TIENE RECLAMACIONES                   |    | X  |               |
| CERTIFICACIÓN DE PAGO DE PARAFISCALES | X  |    |               |

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

INTERVENTORIA

FERNANDO JIMENEZ POLO

Representante Legal

TOTAL INC SAS BIC

CONSULTOR INTERVENTORÍA

SUPERVISION

DANIEL MERCHAN CEPEDA

Representante Legal

RAMA JUDICIAL

SUPERVISIÓN



## **INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**

PERIODO DEL 26-JUN AL 23-JUL 2024



**“REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE REALIZAR MEJORAMIENTO LOCATIVO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL.”**

23/07/2024

|                                                                                  |                                             |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE<br/>INTERVENTORÍA</b> | <b>Código:</b> GES-FO-015<br><b>Versión:</b> 2<br><b>Fecha de aprobación:</b><br>26-Feb-2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

## INTRODUCCIÓN

El presente informe mensual, tiene como propósito evaluar las diferentes actividades de orden técnico y administrativo desarrolladas por la Interventoría en virtud al contrato No. 112 de 9 octubre de 2023 durante el período comprendido entre 26 de junio al 23 de julio de 2024, e igualmente resumir las actividades de apoyo técnico, control y supervisión adelantadas por la Interventoría durante el mismo período, de tal manera que la entidad contratante tenga una visión oportuna y precisa sobre el desarrollo del contrato de obra No. 088 de 19 de septiembre de 2023.

Este documento ha sido elaborado por el Equipo de Profesionales de TOTALL INC SAS BIC, bajo la Dirección del ARQ. FERNANDO JIMENEZ y se realiza dando cumplimiento a lo estipulado en la CLAUSULA DECIMA SEPTIMA DEL CONTRATO: PRODUCTOS: La Interventoría presentará mensualmente un informe en donde se consigne el trabajo ejecutado en ese mes, el cual refleje adecuadamente el avance de cada proyecto, los índices de gestión mensual y el estado de avance con respecto a lo programado.

|                                                                                  |                                             |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE<br/>INTERVENTORÍA</b> | <b>Código:</b> GES-FO-015<br><b>Versión:</b> 2<br><b>Fecha de aprobación:</b><br>26-Feb-2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

## OBJETIVOS

### OBJETIVO GENERAL

Dar a conocer a la entidad contratante el estado de avance acumulado de las actividades de los contratos tanto de Interventoría como de Consultoría en los aspectos técnicos, administrativos, social, ambientales, legal y financiero adelantados durante el periodo comprendido entre el 26 de junio al 23 de julio de 2024.

### OBJETIVO ESPECÍFICO

Informar el estado de avance de las actividades conforme a la programación presentada por el contratista CONSORCIO LOCATIVO, la cual fue aprobada por la Interventoría.

Establecer de forma concluyente, las acciones y recomendaciones de la Interventoría frente a cada uno de los procedimientos y procesos utilizados para la ejecución del contrato.

Establecer de forma concluyente, las acciones de la Interventoría frente a cada uno de los procesos, procedimientos y productos entregables adelantados en el periodo del Informe comprendido entre el 26 de junio al 23 de julio de 2024, frente a la elaboración de los productos entregables en la Etapa I del proyecto de **REALIZAR EL MEJORAMIENTO LOCATIVO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL.**

## 1. DATOS GENERALES

|               |                  |                    |    |
|---------------|------------------|--------------------|----|
| <b>FECHA:</b> | 23 de julio 2024 | <b>INFORME No.</b> | 12 |
|---------------|------------------|--------------------|----|

|                    |    |             |                  |            |                     |
|--------------------|----|-------------|------------------|------------|---------------------|
| <b>PERIODO No.</b> | 12 | <b>DEL:</b> | 26 de junio 2024 | <b>AL:</b> | 23 de julio de 2024 |
|--------------------|----|-------------|------------------|------------|---------------------|

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>       | “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE REALIZAR MEJORAMIENTO LOCATIVO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL.” |
| <b>LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:</b> | BOGOTA D.C                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                  |                                             |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE<br/>INTERVENTORÍA</b> | <b>Código:</b> GES-FO-015<br><b>Versión:</b> 2<br><b>Fecha de aprobación:</b><br>26-Feb-2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

## 2. DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA

|                                                    |                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATO DE:</b>                                | OBRA                                                                                                                                                           |
| <b>CONTRATO No.:</b>                               | No. 088                                                                                                                                                        |
| <b>CONTRATISTA:</b>                                | CONSORCIO LOCATIVO                                                                                                                                             |
| <b>PLAZO INICIAL</b>                               | DOS (2) MESES Y UN (1) DIAS                                                                                                                                    |
| <b>FECHA DE INICIO:</b>                            | 26 DE OCTUBRE DE 2023                                                                                                                                          |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>                       | 23 DE JULIO 2024                                                                                                                                               |
| <b>PLAZO ACTUALIZADO<br/>(incluido prorrogas):</b> | 271 DÍAS                                                                                                                                                       |
| <b>PLAZO TRANSCURRIDO:</b>                         | 271 DÍAS                                                                                                                                                       |
| <b>VALOR INICIAL :</b>                             | DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES PESOS M/CTE.<br>VALOR : \$ 2.340.000.000,00                                                                              |
| <b>VALOR ADICIONES:</b>                            | MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS<br>VALOR: \$ 1.154.367.257,00 |

## 3. DATOS DE LA INTERVENTORÍA

|                                                |                                                                                                                        |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATO DE:</b>                            | <b>INTERVENTORÍA</b>                                                                                                   |
| <b>CONTRATO No.:</b>                           | No. 112                                                                                                                |
| <b>CONTRATISTA:</b>                            | TOTALL INC SAS BIC                                                                                                     |
| <b>PLAZO INICIAL:</b>                          | DOS (2) MESES Y UN (1) DIAS                                                                                            |
| <b>FECHA DE INICIO:</b>                        | 26 DE OCTUBRE DE 2023                                                                                                  |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>                   | 23 DE JULIO 2024                                                                                                       |
| <b>PLAZO ACTUALIZADO (incluido prorrogas):</b> | 271 DÍAS                                                                                                               |
| <b>PLAZO TRANSCURRIDO:</b>                     | 271 DÍAS                                                                                                               |
| <b>VALOR INICIAL:</b>                          | DOSCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE.<br>VALOR : \$ 222.158.720,00 |
| <b>VALOR ADICIONES:</b>                        | CIENTO ONCE MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA<br>VALOR: \$ 111.079.360                                  |
| <b>VALOR ADICIONES:</b>                        | CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA<br>VALOR: \$ 55.539.680                  |

|                                                                                  |                                             |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE<br/>INTERVENTORÍA</b> | <b>Código:</b> GES-FO-015<br><b>Versión:</b> 2<br><b>Fecha de aprobación:</b><br>26-Feb-2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

|                         |                                                                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATO DE:</b>     | <b>INTERVENTORÍA</b>                                                                                     |
| <b>VALOR ADICIONES:</b> | CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y<br>NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA<br>VALOR: \$ 55.539.680 |

#### 4. NOVEDADES DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA

Hasta el cierre del presente informe no se ha presentado ninguna novedad.

#### 5. ACTIVIDADES DEL MES

##### 5.1 Actividades del periodo semanal

##### No. 37, del 01 de julio al 07 de julio 2024

##### ACTIVIDADES

Se evidencio que se realiza remate en la instalación del bocel en la oficina de bodega en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18.

Se verifico que realiza instalación de puerta en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18.

Se evidencio que se realizan actividades de resane y pintura de muros en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18.

Se verifico que se realiza resane de piso en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18.

Se evidencio que se realizan actividades en la ampliación del cuarto técnico en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.

Se verifico que se realizan actividades en los tableros eléctricos en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.

Se evidencio que se realiza actividades eléctricas en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.

Se verifico que se realiza instalación de divisiones piso techo en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.

Se evidencio que se realiza la instalación de mobiliario en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.

Se verifico que se realiza instalación del muro en Superboard en el cuarto del RACK en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.

Se evidencio que se realiza la instalación de divisiones media altura en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.

Se verifico que se realizaron resane y pintura en el cuarto técnico en el Piso 6 del edificio de la Bolsa.

Se evidencio que se realizaron resane y pintura en el muro en el Piso 6 del edificio de la Bolsa.

Se verifico que se deben realizar algunos detalles en el Piso 5 del edificio de la Bolsa.

Se evidencia que se debe cambiar el muro de Superboard debido a que no cumple y esta desplomado en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

Se evidencio que se realizara la restauración de la carpintería en madera en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

##### No. 38, del 08 de julio al 14 de julio de 2024

##### ACTIVIDADES

Se verifico que realiza instalación de las puertas en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18.



## INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

**Código:** GES-FO-015  
**Versión:**2  
**Fecha de aprobación:**  
26-Feb-2021

Se evidencio que se realizan actividades de resane y pintura de muros en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18.

Se evidencio que se realizan actividades en la ampliación del cuarto técnico en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.

Se verifico que se realizan actividades en los tableros eléctricos en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.

Se verifico que se realiza instalación de divisiones piso techo en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.

Se evidencio que se realiza la instalación de mobiliario en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.

Se verifico que se realiza instalación del muro en Superboard en el cuarto del RACK en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.

Se evidencio que se realiza la instalación de divisiones media altura en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.

Se verifico que se realiza el cambio de los sensores contra incendio en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.

Se verifico que se realizaron la instalación de la mesa de junta en el Piso 6 del edificio de la Bolsa.

Se evidencio que se realizaron detalles en las divisiones de media altura en el Piso 5 del edificio de la Bolsa.

Se verifico que se realizaron detalles en la pintura de los puestos de trabajo en el Piso 5 del edificio de la Bolsa.

Se evidencio que se aplicó pintura en los muros en el Piso 5 del edificio de la Bolsa.

Se evidencia que se realiza nuevamente la instalación del muro de Superboard en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

Se verifica que aún no se realizan actividades en el aire acondicionado en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

Se evidencio que se realizara la restauración de la carpintería en madera en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

### **No. 39, del 15 de julio al 21 de julio de 2024**

#### ACTIVIDADES

Se verifico que realiza instalación de las puertas en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18.

Se evidencio que se realizan instalación de división piso techo en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18.

Se verifico que se realizan instalación de los mobiliarios en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18.

Se evidencio que se realizan instalación de las lámparas en el área de archivo en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18.

Se verifico que se realizan actividades en los tableros eléctricos en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.

Se verifico que se realiza instalación de divisiones piso techo en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.

Se evidencio que se realiza la instalación de mobiliario en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.

Se verifico que se realiza instalación del muro en Superboard en el cuarto del RACK en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.

Se evidencio que se realiza la instalación de divisiones media altura en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.

Se verifico que se realiza el cambio de los sensores contra incendio en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.

|                                                                                  |                                                                   |                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>INFORME MENSUAL DE<br/>INTERVENTORÍA</b></p> | <p><b>Código:</b> GES-FO-015<br/> <b>Versión:</b>2<br/> <b>Fecha de aprobación:</b><br/> 26-Feb-2021</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Se evidencia que se realiza nuevamente la instalación del muro de Superboard en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

Se verifica que aún no se realizan actividades en el aire acondicionado en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

Se evidencio que se realizara la restauración de la carpintería en madera en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

#### **No. 40, del 22 de julio al 23 de julio de 2024**

##### **ACTIVIDADES**

Se verifico que se terminaron las actividades de obra en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18.  
Se evidencio que se terminaron las actividades de obra en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18.

Se verifico que se terminaron las actividades de obra en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18.  
Se evidencio que se terminaron las actividades de obra en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18.

Las observaciones para Piso 1 del edificio Almacén Calle 18 son Ajuste y programación de Switch y Certificación de puntos eléctricos.

Las observaciones para Piso 2 del edificio Almacén Calle 18 son Retoque de pintura en muros y puertas de oficina, Ajuste de piso laminado SPC y Certificación de puntos eléctricos.

Las observaciones para Piso 3 del edificio Almacén Calle 18 son Ajuste y programación de Switch, Ajuste en fillos y pintura en las tapas de divisiones media altura, Remate de pintura localizada en muebles, Certificación de puntos eléctricos y Remate en aseo.

Las observaciones para Piso 4 del edificio Almacén Calle 18 son Revisión de funcionamiento de tres (3) lámparas en el área de archivo y Certificación de puntos eléctricos.

Se verifico que se terminaron las actividades de obra en el Piso 5 del edificio de la Bolsa.

Se verifico que se terminaron las actividades de obra en el Piso 6 del edificio de la Bolsa.

Se verifico que se terminaron las actividades de obra en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.

Las observaciones para el Piso 7 del edificio de la Bolsa son Ajuste y programación de Switch, Ajuste en fillos y pintura en las tapas de divisiones media altura, Remate de pintura localizada en muebles, Certificación de puntos eléctricos y Remate en aseo.

Las observaciones para el Piso 6 del edificio de la Bolsa son Retoque de pintura en muros y puertas de oficina, Ajuste de piso laminado SPC y Certificación de puntos eléctricos.

Las observaciones para el Piso 5 del edificio de la Bolsa son Ajuste y programación de Switch y Certificación de puntos eléctricos.

Se evidencia que se terminaron las actividades de obra en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

Las observaciones en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial son Remate de pintura del muro divisor de Superboard y Remate de acabado de pintura de mes de reunión.



### 5.1 Seguimiento al cumplimiento del cronograma

Producto del seguimiento realizado por la interventoría a las obligaciones adquiridas por el Contratista CONSORCIO LOCATIVO, al término del noveno (9) mes, del proyecto “REALIZAR EL MEJORAMIENTO LOCATIVO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL”, según programación vigente, cumplió con la entrega de la documentación a esta Interventoría.

### 5.2 Seguimiento al avance financiero contrato objeto de interventoría

Al cierre del presente Informe, se generó el acta de recibo parcial, el contratista ha ejecutado actividades de obras, llevando consigo la entrega de los productos contemplados en el Contrato de Obra No. 088, requisito indispensable para realizar el cobro pero de igual forma tiene atraso en el avance financiero.

### 5.3 Seguimiento al avance financiero contrato de interventoría.

Por la forma de pago pactada, la Interventoría factura de acuerdo al avance de la obra, al no tener avance financiero la obra, repercute en el avance financiero de Interventoría.

### 5.4 Informes semanales

Durante el periodo se enviaron a la Entidad lo siguiente:

| INFORMES SEMANALES MES ABRIL 2024 |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| No.37                             | del 01 de julio al 07 de julio 2024    |
| No.38                             | del 08 de julio al 14 de junio de 2024 |
| No.39                             | del 15 de julio al 21 de julio de 2024 |
| No.40                             | del 22 de julio al 23 de julio de 2024 |

## 6 CONTROL DE PERSONAL

Dentro del control que realiza la interventoría semana a semana se tiene un seguimiento al cumplimiento del histograma presentado por el Contratista y aprobado por esta interventoría, para este periodo se informa que el Contratista CONSORCIO LOCATIVO, dispuso del personal mínimo requerido según histograma.

La Interventoría se permite informar que, en el periodo comprendido del 26 de junio de 2024 al 23 de julio de 2024, se presentó el siguiente personal para la ejecución del proyecto, personal que fue aprobado por la entidad RAMA JUDICIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.

|                                                                                   |                                             |                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE<br/>INTERVENTORÍA</b> | <b>Código:</b> GES-FO-015<br><b>Versión:</b> 2<br><b>Fecha de aprobación:</b><br>26-Feb-2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

**CUADRO DE PERSONAL DE CONTRATO DE OBRA:**

| CARGO A DESEMPEÑAR                                                                                                                  | NOMBRE                            | PROFESION  | CONDICION                      | DEDICACION SEGÚN TDR % |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|--------------------------------|------------------------|
| Director de Proyecto                                                                                                                | Jhony Ferney Diaz Daza            | Ingeniero  | Mano de obra calificada/activo | 50                     |
| Residente de Obra                                                                                                                   | Claudia Yaneth Contreras          | Arquitecta | Mano de obra calificada/activo | 100                    |
| Apoyo a Residente de Obra                                                                                                           | Walther Antonio Martinez Carvajal | Ingeniero  | Mano de obra calificada/activo | 100                    |
| Profesional de Seguridad Industrial Y Salud Ocupacional y medio ambiente (SISOMA) O Profesional Técnico en Aseguramiento de Calidad | Ingrid Johanna Salcedo Sierra     | Ingeniera  | Mano de obra calificada/activo | 80                     |
| Maestro de Obra                                                                                                                     | Robinson Villamil Rojas           | Técnico    | Mano de obra calificada/activo | 100                    |

**CUADRO DE PERSONAL DE CONTRATO DE INTERVENTORIA:**

| CARGO A DESEMPEÑAR         | NOMBRE                       | PROFESION  | CONDICION                      | DEDICACION SEGÚN TDR % |
|----------------------------|------------------------------|------------|--------------------------------|------------------------|
| Director de Interventoría  | Fernando Jiménez Polo        | Arquitecto | Mano de obra calificada/activo | 50                     |
| Residente de Interventoría | Eobaldo Diaz Martinez        | Ingeniero  | Mano de obra calificada/activo | 100                    |
| Inspector de Interventoría | Ludwig Correa Bellido        | Ingeniero  | Mano de obra calificada/activo | 100                    |
| Residente Ambiental        | Juan Sebastián Torres Lozano | Ingeniera  | Mano de obra calificada/activo | 50                     |
| Residente SST              | Katherine Guañarita Diaz     | Ingeniera  | Mano de obra calificada/activo | 50                     |

|                                                                                  |                                             |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE<br/>INTERVENTORÍA</b> | <b>Código:</b> GES-FO-015<br><b>Versión:</b> 2<br><b>Fecha de aprobación:</b><br>26-Feb-2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

## 7 VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

Se verifica la afiliación y pago del personal que se encuentra laborando según actividades programadas, sistema de seguridad social durante este periodo, además se realiza comparativo con el personal que se presenta vinculado y aprobado por esta interventoría.

## 8 BALANCE PRESUPUESTAL DEL CONTRATO.

El contrato de Obra No. 088 a la fecha ya se tiene consolidado este producto, teniendo en cuenta el desarrollo de la ejecución de los diseños un Balance General de Áreas para mantener el equilibrio presupuestal acorde con el valor contratado para el proyecto REALIZAR EL MEJORAMIENTO LOCATIVO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL.

## 9 PAGOS A REALIZAR AL CONTRATISTA DE OBRA

A la fecha el contratista de obra ha generado factura de cobro por concepto de corte de obra No 12.

| CONCEPTO                | FECHA DE ACTA     | CONTRATISTA            |
|-------------------------|-------------------|------------------------|
| Corte de obra No 1.     | 23 Noviembre 2023 | \$ 177.034.095,76      |
| Corte de obra No 2      | 27 Diciembre 2023 | \$ 235.646.645,17      |
| Corte de obra No 3      | 26 enero 2024     | \$ 358.366.837,82      |
| Corte de obra No 4      | 26 febrero 2024   | \$ 323.449.278,11      |
| Corte de obra No 5      | 26 marzo 2024     | \$ 274.122.440,24      |
| Corte de obra No 6      | 26 abril 2024     | \$ 84.004.125,78       |
| Corte de obra No 7      | 26 abril 2024     | \$ 113.467.828,54      |
| Corte de obra No 8      | 26 mayo 2024      | \$ 491.644.854,52      |
| Corte de obra No 9      | 26 junio 2024     | \$ 214.922.266,71      |
| Corte de obra No 10     | 26 junio 2024     | \$ 665.667.526,27      |
| Corte de obra No 11     | 23 julio 2024     | \$ 349.659.170,99      |
| Corte de obra No 12     | 23 julio 2024     | \$ 1.178.377,47        |
| <b>TOTAL A CANCELAR</b> |                   | <b>\$ 1.178.377,47</b> |

|                                                                                  |                                             |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE<br/>INTERVENTORÍA</b> | <b>Código:</b> GES-FO-015<br><b>Versión:</b> 2<br><b>Fecha de aprobación:</b><br>26-Feb-2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

## 10 SEGUIMIENTO DE GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONTRATO.

### RELACIÓN DE GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA

| Póliza No.      | Aseguradora           | Amparo                                                                      | Vigencia                 | Valor Aseg.      | Expedición | Aprobación |
|-----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------|------------|
| 45-44-101151212 | Seguros del Estado SA | Cumplimiento                                                                | 26/10/2023 – 23/01/2025  | \$524.155.088,55 | 28/06/2024 | 29/06/2024 |
| 45-44-101151212 | Seguros del Estado SA | Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | 26/10/2023 – 23/07/2027  | \$524.155.088,55 | 28/06/2024 | 29/06/2024 |
| 45-44-101151212 | Seguros del Estado SA | Calidad y correcto funcionamiento de los bienes                             | 5 años, 0 meses y 0 día. | \$873.591.814,25 | 28/06/2024 | 29/06/2024 |
| 45-44-101151212 | Seguros del Estado SA | Estabilidad y calidad de la obra                                            | 5 años, 0 meses y 0 día. | \$873.591.814,25 | 28/06/2024 | 29/06/2024 |
| 45-40-101086938 | Seguros del Estado SA | Predios labores y operaciones                                               | 26/10/2023 – 23/07/2024  | \$390.000.000,00 | 28/06/2024 | 29/06/2024 |
| 45-40-101086938 | Seguros del Estado SA | Contratistas y subcontratistas                                              | 26/10/2023 – 23/07/2024  | \$390.000.000,00 | 28/06/2024 | 29/06/2024 |
| 45-40-101086938 | Seguros del Estado SA | Vehículos propios y no propios                                              | 26/10/2023 – 23/07/2024  | \$390.000.000,00 | 28/06/2024 | 29/06/2024 |
| 45-40-101086938 | Seguros del Estado SA | Responsabilidad civil cruzada                                               | 26/10/2023 – 23/07/2024  | \$390.000.000,00 | 28/06/2024 | 29/06/2024 |
| 45-40-101086938 | Seguros del Estado SA | Prejuicios extra patrimoniales                                              | 26/10/2023 – 23/07/2024  | \$390.000.000,00 | 28/06/2024 | 29/06/2024 |

### RELACIÓN DE GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| Póliza No.      | Aseguradora           | Amparo                                                            | Vigencia                | Valor Aseg.   | Expedición | Aprobación |
|-----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|------------|------------|
| 21-44-101426979 | Seguros del Estado SA | Cumplimiento del contrato                                         | 26/10/2023 – 23/01/2025 | \$ 88.863.488 | 25/07/2024 | 26/07/2024 |
| 21-44-101426979 | Seguros del Estado SA | Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 26/10/2023 – 23/07/2027 | \$ 44.431.744 | 25/07/2024 | 26/07/2024 |
| 21-44-101426979 | Seguros del Estado SA | Calidad de servicio                                               | 23/07/2024 – 23/07/2029 | \$ 88.863.488 | 25/07/2024 | 26/07/2024 |

|                                                                                  |                                             |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE<br/>INTERVENTORÍA</b> | <b>Código:</b> GES-FO-015<br><b>Versión:</b> 2<br><b>Fecha de aprobación:</b><br>26-Feb-2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

## 11 COMITÉS DE SEGUIMIENTO.

Durante el desarrollo de las actividades, se realizaron los siguientes comités.

| FECHA      | OBJETIVO<br>DE LA<br>REUNION      | LUGAR                                                     | TIPO DE<br>REUNION | HORA DE<br>INICIO | HORA<br>FINAL |
|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| 11/07/2024 | Avance de<br>ejecución de<br>obra | CALLE 18,<br>EDIFICIO LA<br>BOLSA, PALACIO<br>DE JUSTICIA | Presencial         | 8:30 am           | 12:00 pm      |

## 12 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA.

La Interventoría se permite informar la relación de correspondencia Enviada y Recibida entre la Interventoría TOTALL INC SAS BIC, el Contratista CONSORCIO LOCATIVO y la entidad RAMA JUDICIAL, en el periodo comprendido entre el 26 de junio de 2024 al 23 de julio de 2024.

|                                                                                   |                                                                   |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>INFORME MENSUAL DE<br/>INTERVENTORÍA</b></p> | <p><b>Código:</b> GES-FO-015<br/> <b>Versión:</b>2<br/> <b>Fecha de aprobación:</b><br/> 26-Feb-2021</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 12.1 ENVIADA

| N° | FECHA      | CONSECUTIVO      | ASUNTO                                                                                   | ENVÍA                                                             | DESTINATARIO                                                                                                                            |
|----|------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 27/06/2024 | TOTAL-112-CL-074 | SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACION DE EJECUCION.                                              | Fernando Jimenez Polo<br>Representante Legal<br>Total Inc SAS Bic | CONSORCIO LOCATIVO<br>Atn. Jhony Ferney Diaz Daza<br>Representante Legal                                                                |
| 2  | 27/06/2024 | TOTAL-112-CL-075 | Reiteración a la solicitud de actualización del plan de Contingencia.                    | Fernando Jimenez Polo<br>Representante Legal<br>Total Inc SAS Bic | CONSORCIO LOCATIVO<br>Atn. Jhony Ferney Diaz Daza<br>Representante Legal                                                                |
| 3  | 27/06/2024 | TOTAL-112-CL-076 | ATRASOS EN LA OBRA.                                                                      | Fernando Jimenez Polo<br>Representante Legal<br>Total Inc SAS Bic | CONSORCIO LOCATIVO<br>Atn. Jhony Ferney Diaz Daza<br>Representante Legal                                                                |
| 4  | 28/06/2024 | TOTAL-112-RJ-092 | Ingreso de personal contratista                                                          | Fernando Jimenez Polo<br>Representante Legal<br>Total Inc SAS Bic | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - RAMA JUDICIAL<br>Arq. Daniel Merchán<br>División de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura |
| 5  | 28/06/2024 | TOTAL-112-RJ-093 | Ingreso de personal interventoría                                                        | Fernando Jimenez Polo<br>Representante Legal<br>Total Inc SAS Bic | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - RAMA JUDICIAL<br>Arq. Daniel Merchán<br>División de Mejoramiento y Mantenimiento de                 |
| 6  | 2/07/2024  | TOTAL-112-CL-077 | Reiteración de la implementación de Contingencia y ajuste de cronograma.                 | Fernando Jimenez Polo<br>Representante Legal<br>Total Inc SAS Bic | CONSORCIO LOCATIVO<br>Atn. Jhony Ferney Diaz Daza<br>Representante Legal                                                                |
| 7  | 3/07/2024  | TOTAL-112-CL-078 | SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE OBRA PALACIO DE JUSTICIA                                | Fernando Jimenez Polo<br>Representante Legal<br>Total Inc SAS Bic | CONSORCIO LOCATIVO<br>Atn. Jhony Ferney Diaz Daza<br>Representante Legal                                                                |
| 8  | 4/07/2024  | TOTAL-112-CL-079 | SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE OBRA EDIFICIO BOLASA DE BOGOTA                          | Fernando Jimenez Polo<br>Representante Legal<br>Total Inc SAS Bic | CONSORCIO LOCATIVO<br>Atn. Jhony Ferney Diaz Daza<br>Representante Legal                                                                |
| 9  | 4/07/2024  | TOTAL-112-CL-080 | SOLICITUD TERMINACION ACTIVIDADES PISO 5                                                 | Fernando Jimenez Polo<br>Representante Legal<br>Total Inc SAS Bic | CONSORCIO LOCATIVO<br>Atn. Jhony Ferney Diaz Daza<br>Representante Legal                                                                |
| 10 | 4/07/2024  | TOTAL-112-RJ-094 | Ingreso de personal contratista                                                          | Fernando Jimenez Polo<br>Representante Legal<br>Total Inc SAS Bic | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - RAMA JUDICIAL<br>Arq. Daniel Merchán<br>División de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura |
| 11 | 4/07/2024  | TOTAL-112-RJ-095 | Respuesta al oficio 143 Solicitud de especificaciones NP 38                              | Fernando Jimenez Polo<br>Representante Legal<br>Total Inc SAS Bic | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - RAMA JUDICIAL<br>Arq. Daniel Merchán<br>División de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura |
| 12 | 5/07/2024  | TOTAL-112-RJ-096 | Ingreso de personal contratista                                                          | Fernando Jimenez Polo<br>Representante Legal<br>Total Inc SAS Bic | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - RAMA JUDICIAL<br>Arq. Daniel Merchán<br>División de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura |
| 13 | 5/07/2024  | TOTAL-112-CL-081 | CITACION A REUNION EN OFICINA INTERVENTORIA 8 DE JULIO DE 2024                           | Fernando Jimenez Polo<br>Representante Legal<br>Total Inc SAS Bic | CONSORCIO LOCATIVO<br>Atn. Jhony Ferney Diaz Daza<br>Representante Legal                                                                |
| 14 | 6/07/2024  | TOTAL-112-CL-082 | ATRASOS EN LA OBRA.                                                                      | Fernando Jimenez Polo<br>Representante Legal<br>Total Inc SAS Bic | CONSORCIO LOCATIVO<br>Atn. Jhony Ferney Diaz Daza<br>Representante Legal                                                                |
| 15 | 8/07/2024  | TOTAL-112-CL-083 | SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE OBRA PALACIO DE JUSTICIA                                | Fernando Jimenez Polo<br>Representante Legal<br>Total Inc SAS Bic | CONSORCIO LOCATIVO<br>Atn. Jhony Ferney Diaz Daza<br>Representante Legal                                                                |
| 16 | 8/07/2024  | TOTAL-112-CL-084 | SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE OBRA PALACIO DE JUSTICIA                                | Fernando Jimenez Polo<br>Representante Legal<br>Total Inc SAS Bic | CONSORCIO LOCATIVO<br>Atn. Jhony Ferney Diaz Daza<br>Representante Legal                                                                |
| 17 | 8/07/2024  | TOTAL-112-RJ-097 | RESPUESTA OFICIO 143 DEL 8 DE JULIO DE 2024                                              | Fernando Jimenez Polo<br>Representante Legal<br>Total Inc SAS Bic | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - RAMA JUDICIAL<br>Arq. Daniel Merchán<br>División de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura |
| 18 | 11/07/2024 | TOTAL-112-CL-085 | ATRASOS EN LA OBRA.                                                                      | Fernando Jimenez Polo<br>Representante Legal<br>Total Inc SAS Bic | CONSORCIO LOCATIVO<br>Atn. Jhony Ferney Diaz Daza<br>Representante Legal                                                                |
| 19 | 12/07/2024 | TOTAL-112-RJ-098 | Respuesta al oficio 151 "Contratos 088 y 112-2023. Gestión Interventoría y avance obra." | Fernando Jimenez Polo<br>Representante Legal<br>Total Inc SAS Bic | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - RAMA JUDICIAL<br>Arq. Daniel Merchán                                                                |
| 20 | 13/07/2024 | TOTAL-112-CL-086 | ATRASOS EN LA OBRA.                                                                      | Fernando Jimenez Polo<br>Representante Legal<br>Total Inc SAS Bic | CONSORCIO LOCATIVO<br>Atn. Jhony Ferney Diaz Daza<br>Representante Legal                                                                |

|                                                                                   |                                             |                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE<br/>INTERVENTORÍA</b> | <b>Código:</b> GES-FO-015<br><b>Versión:</b> 2<br><b>Fecha de aprobación:</b><br>26-Feb-2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |            |                   |                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                         |
|----|------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 | 13/07/2024 | TOTALL-112-CL-086 | ATRASOS EN LA OBRA.                                                     | Fernando Jimenez Polo<br>Representante Legal<br>Totall Inc SAS Bic | CONSORCIO LOCATIVO<br>Atn. Jhony Ferney Diaz Daza<br>Representante Legal                                                                |
| 21 | 15/07/2024 | TOTALL-112-RJ-098 | Ingreso de personal contratista                                         | Fernando Jimenez Polo<br>Representante Legal<br>Totall Inc SAS Bic | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - RAMA JUDICIAL<br>Arq. Daniel Merchán                                                                |
| 22 | 15/07/2024 | TOTALL-112-RJ-099 | Ingreso de personal interventoría                                       | Fernando Jimenez Polo<br>Representante Legal<br>Totall Inc SAS Bic | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - RAMA JUDICIAL<br>Arq. Daniel Merchán<br>División de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura |
| 23 | 16/07/2024 | TOTALL-112-CL-087 | ATRASOS EN LA OBRA.                                                     | Fernando Jimenez Polo<br>Representante Legal<br>Totall Inc SAS Bic | CONSORCIO LOCATIVO<br>Atn. Jhony Ferney Diaz Daza<br>Representante Legal                                                                |
| 24 | 17/07/2024 | TOTALL-112-CL-088 | CITACION A RECORRIDO DE PRE ENTREGA DEL PISO 7 EDIFICIO BOLSA DE BOGOTA | Fernando Jimenez Polo<br>Representante Legal<br>Totall Inc SAS Bic | CONSORCIO LOCATIVO<br>Atn. Jhony Ferney Diaz Daza<br>Representante Legal                                                                |
| 25 | 18/07/2024 | TOTALL-112-RJ-100 | SOLICITUD DE DESPLAZAMIENTO CANALETA DE CABLEADO ESTRUCTURAL            | Fernando Jimenez Polo<br>Representante Legal<br>Totall Inc SAS Bic | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - RAMA JUDICIAL<br>Arq. Daniel Merchán<br>División de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura |
| 26 | 19/07/2024 | TOTALL-112-RJ-100 | Ingreso de personal contratista                                         | Fernando Jimenez Polo<br>Representante Legal<br>Totall Inc SAS Bic | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - RAMA JUDICIAL<br>Arq. Daniel Merchán<br>División de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura |
| 27 | 19/07/2024 | TOTALL-112-CL-089 | CITACION A RECORRIDO DE PRE ENTREGA DEL PISO 7 EDIFICIO BOLSA DE BOGOTA | Fernando Jimenez Polo<br>Representante Legal<br>Totall Inc SAS Bic | CONSORCIO LOCATIVO<br>Atn. Jhony Ferney Diaz Daza<br>Representante Legal                                                                |
| 28 | 19/07/2024 | TOTALL-112-CL-090 | Solicitud de documentación.                                             | Fernando Jimenez Polo<br>Representante Legal<br>Totall Inc SAS Bic | CONSORCIO LOCATIVO<br>Atn. Jhony Ferney Diaz Daza<br>Representante Legal                                                                |
| 29 | 19/07/2024 | TOTALL-112-CL-091 | ATRASOS EN LA OBRA.                                                     | Fernando Jimenez Polo<br>Representante Legal<br>Totall Inc SAS Bic | CONSORCIO LOCATIVO<br>Atn. Jhony Ferney Diaz Daza<br>Representante Legal                                                                |
| 30 | 23/07/2024 | TOTALL-112-RJ-101 | Ingreso de personal contratista                                         | Fernando Jimenez Polo<br>Representante Legal<br>Totall Inc SAS Bic | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - RAMA JUDICIAL<br>Arq. Daniel Merchán<br>División de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura |



|                                                                                   |                                             |                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE<br/>INTERVENTORÍA</b> | <b>Código:</b> GES-FO-015<br><b>Versión:</b> 2<br><b>Fecha de aprobación:</b><br>26-Feb-2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

## 12.2 RECIBIDA

| N° | FECHA      | CONSECUTIVO        | ASUNTO                                                                                                            | ENVÍA                                                                                                                                       | DESTINATARIO                                                                                                                                  |
|----|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 26/06/2024 | CONLOCATIVO-CE-356 | Solicitud localización y especificaciones técnicas del aire acondicionado Sala Plena Comisión Disciplina Judicial | Jhony Ferney Diaz<br>Representante Legal<br>Consorcio Locativo                                                                              | Fernando Jimenez Polo<br>Representante Legal<br>Totall Inc SAS Bco                                                                            |
| 2  | 27/06/2024 | CONLOCATIVO-CE-357 | Des energización piso 4 para cambio de cableado de acometida regulada que alimenta el piso 7                      | Jhony Ferney Diaz<br>Representante Legal<br>Consorcio Locativo                                                                              | Fernando Jimenez Polo<br>Representante Legal<br>Totall Inc SAS Bco                                                                            |
| 3  | 2/07/2024  | CONLOCATIVO-CE-358 | Entrega pólizas ajustadas con otrosí No. 5.                                                                       | Jhony Ferney Diaz<br>Representante Legal<br>Consorcio Locativo                                                                              | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA –<br>RAMA JUDICIAL<br>Arq. Daniel Merchán<br>División de Mejoramiento y Mantenimiento de<br>Infraestructura |
| 4  | 2/07/2024  | CONLOCATIVO-CE-359 | Solicitud autorización de ingreso de personal                                                                     | Jhony Ferney Diaz<br>Representante Legal<br>Consorcio Locativo                                                                              | Katherine Guafarita<br>Coordinadora HSE-SGSSTTOTALL S.A.S<br>Totall Inc SAS Bco                                                               |
| 5  | 3/07/2024  | CONLOCATIVO-CE-360 | Certificación salidas voz y datos piso 7, Edificio Bolsa                                                          | Jhony Ferney Diaz<br>Representante Legal<br>Consorcio Locativo                                                                              | Fernando Jimenez Polo<br>Representante Legal<br>Totall Inc SAS Bco                                                                            |
| 6  | 3/07/2024  | 143                | *Contratos 088 y 112-2023. Solicitud especificaciones NP-38 aire acondicionado*                                   | Daniel Merchán Cepeda<br>Supervisor<br>Division de Mejoramiento y<br>Manetenimiento de Infraestructura<br>Consejo Superior de la Judicatura | Fernando Jimenez Polo<br>Representante Legal<br>Totall Inc SAS Bco                                                                            |
| 7  | 4/07/2024  | 145                | *Contratos 088 y 112-2023. Observaciones cargue Secop II y documentos entrega y recibo final de obra.*            | Daniel Merchán Cepeda<br>Supervisor<br>Division de Mejoramiento y<br>Manetenimiento de Infraestructura<br>Consejo Superior de la Judicatura | Fernando Jimenez Polo<br>Representante Legal<br>Totall Inc SAS Bco                                                                            |
| 8  | 4/07/2024  | CONLOCATIVO-CE-361 | Solicitud autorización de ingreso de personal                                                                     | Jhony Ferney Diaz<br>Representante Legal<br>Consorcio Locativo                                                                              | Katherine Guafarita<br>Coordinadora HSE-SGSSTTOTALL S.A.S<br>Totall Inc SAS Bco                                                               |
| 9  | 5/07/2024  | 147                | *Contratos 088 y 112-2023. Observaciones corte 7 de mobiliario, de obra e interventoría*                          | Daniel Merchán Cepeda<br>Supervisor<br>Division de Mejoramiento y<br>Manetenimiento de Infraestructura<br>Consejo Superior de la Judicatura | Fernando Jimenez Polo<br>Representante Legal<br>Totall Inc SAS Bco                                                                            |



## INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

**Código:** GES-FO-015  
**Versión:**2  
**Fecha de aprobación:**  
26-Feb-2021

|    |            |                    |                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                 |
|----|------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | 5/07/2024  | CONLOCATIVO-CE-363 | Solicitud autorización de ingreso de personal                                                                  | Jhony Ferney Díaz<br>Representante Legal<br>Consorcio Locativo                                                                              | Katherine Guafarita<br>Coordinadora HSE-SGSSTTOTALL S.A.S<br>Totall Inc SAS Bic |
| 11 | 8/07/2024  | 149                | "Contratos 088 y 112-2023. Observaciones ítem aire acondicionado"                                              | Daniel Merchan Cepeda<br>Supervisor<br>Division de Mejoramiento y<br>Manetenimiento de Infraestructura<br>Consejo Superior de la Judicatura | Fernando Jimenez Polo<br>Representante Legal<br>Totall Inc SAS Bic              |
| 12 | 8/07/2024  | 150                | "Contratos 088 y 112-2023. Reiteración aire acondicionado Sala plena Comisión Nacional de Disciplina Judicial" | Daniel Merchan Cepeda<br>Supervisor<br>Division de Mejoramiento y<br>Manetenimiento de Infraestructura<br>Consejo Superior de la Judicatura | Fernando Jimenez Polo<br>Representante Legal<br>Totall Inc SAS Bic              |
| 13 | 9/07/2024  | 151                | "Contratos 088 y 112-2023. Gestión Interventoría y avance obra"                                                | Daniel Merchan Cepeda<br>Supervisor<br>Division de Mejoramiento y<br>Manetenimiento de Infraestructura<br>Consejo Superior de la Judicatura | Fernando Jimenez Polo<br>Representante Legal<br>Totall Inc SAS Bic              |
| 14 | 11/07/2024 | CONLOCATIVO-CE-365 | Solicitud autorización de ingreso de personal                                                                  | Jhony Ferney Díaz<br>Representante Legal<br>Consorcio Locativo                                                                              | Katherine Guafarita<br>Coordinadora HSE-SGSSTTOTALL S.A.S<br>Totall Inc SAS Bic |
| 15 | 11/07/2024 | CONLOCATIVO-CE-366 | Solicitud autorización de ingreso de personal                                                                  | Jhony Ferney Díaz<br>Representante Legal<br>Consorcio Locativo                                                                              | Katherine Guafarita<br>Coordinadora HSE-SGSSTTOTALL S.A.S<br>Totall Inc SAS Bic |
| 16 | 13/07/2024 | CONLOCATIVO-CE-367 | Oficio radicación Acta corte de obra N°9, memorias y anexos                                                    | Jhony Ferney Díaz<br>Representante Legal<br>Consorcio Locativo                                                                              | Fernando Jimenez Polo<br>Representante Legal<br>Totall Inc SAS Bic              |
| 17 | 16/07/2024 | CONLOCATIVO-CE-368 | Instalación switch Edificios Bolsa y Calle 18                                                                  | Jhony Ferney Díaz<br>Representante Legal<br>Consorcio Locativo                                                                              | Fernando Jimenez Polo<br>Representante Legal<br>Totall Inc SAS Bic              |
| 18 | 19/07/2024 | CONLOCATIVO-CE-369 | Solicitud autorización de ingreso de personal                                                                  | Jhony Ferney Díaz<br>Representante Legal<br>Consorcio Locativo                                                                              | Katherine Guafarita<br>Coordinadora HSE-SGSSTTOTALL S.A.S<br>Totall Inc SAS Bic |
| 19 | 21/07/2024 | 157                | Contratos 088 y 112-2023. Observaciones conceptos eléctricos                                                   | Daniel Merchan Cepeda<br>Supervisor<br>Division de Mejoramiento y<br>Manetenimiento de Infraestructura<br>Consejo Superior de la Judicatura | Fernando Jimenez Polo<br>Representante Legal<br>Totall Inc SAS Bic              |
| 20 | 21/07/2024 | 158                | Contratos 088 y 112-2023. Observaciones planos eléctricos.                                                     | Daniel Merchan Cepeda<br>Supervisor<br>Division de Mejoramiento y<br>Manetenimiento de Infraestructura<br>Consejo Superior de la Judicatura | Fernando Jimenez Polo<br>Representante Legal<br>Totall Inc SAS Bic              |
| 21 | 21/07/2024 | 159                | Contratos 088 y 112-2023. Observaciones diseños piso 8 EBB                                                     | Daniel Merchan Cepeda<br>Supervisor<br>Division de Mejoramiento y<br>Manetenimiento de Infraestructura<br>Consejo Superior de la Judicatura | Fernando Jimenez Polo<br>Representante Legal<br>Totall Inc SAS Bic              |
| 22 | 22/07/2024 | CONLOCATIVO-CE-370 | Solicitud autorización de ingreso de personal                                                                  | Jhony Ferney Díaz<br>Representante Legal<br>Consorcio Locativo                                                                              | Katherine Guafarita<br>Coordinadora HSE-SGSSTTOTALL S.A.S<br>Totall Inc SAS Bic |
| 23 | 23/07/2024 | 160                | "Contratos 088 y 112-2023. Aspectos generales previo firma acta de entrega y recibo final de obra"             | Daniel Merchan Cepeda<br>Supervisor<br>Division de Mejoramiento y<br>Manetenimiento de Infraestructura<br>Consejo Superior de la Judicatura | Fernando Jimenez Polo<br>Representante Legal<br>Totall Inc SAS Bic              |

## 13 REGISTRO FOTOGRÁFICO




*Interventoría y Supervisión*




*GES-FO-015  
Página 1 de 1*




























## INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

**Código:** GES-FO-015  
**Versión:**2  
**Fecha de aprobación:**  
26-Feb-2021









|                                                                                  |                                             |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE<br/>INTERVENTORÍA</b> | <b>Código:</b> GES-FO-015<br><b>Versión:</b> 2<br><b>Fecha de aprobación:</b><br>26-Feb-2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

## 14 OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Durante el mes de ejecución del proyecto se hicieron una serie de observaciones y recomendaciones a las actividades de obra, las cuales se consideraron situaciones problemáticas y ya fueron consignadas en este informe.

Se le exigió al contratista implementar el plan de contingencia para terminar las actividades de obras dentro del plazo contractual.

Se le recomendó al contratista realizar jornadas continuas en los frentes de obra para mitigar el atraso de la obra.

Se han aplicado rigurosamente los estándares de seguridad durante todas las fases de la obra, asegurando un entorno seguro tanto para los trabajadores como para los profesionales.

Se han cumplido satisfactoriamente todas las especificaciones técnicas requeridas para las adecuaciones locativas, asegurando que el espacio está preparado para su uso previsto.

Se ha mantenido un estándar alto de calidad en la ejecución de los trabajos, utilizando los materiales adecuados y siguiendo las prácticas constructivas seguras y eficientes.

Se han realizado los ajustes y correcciones necesarios durante el proceso de construcción para garantizar que la obra cumpla con las normativas vigentes.

La ejecución de la obra finalizó el 23 de julio de 2024 cumpliendo el objeto contractual “REALIZAR EL MEJORAMIENTO LOCATIVO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL”.

Se dejaron algunas observaciones por parte de la interventoría las cuales el contratista las subsanará antes del 21 de agosto de 2024 para realizar el acta de entrega y recibo final.



**FERNANDO JIMENEZ POLO**  
Director de Interventoría  
TOTALL INC SAS BIC



|                                                                                  |                                             |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE<br/>INTERVENTORÍA</b> | <b>Código:</b> GES-FO-015<br><b>Versión:</b> 2<br><b>Fecha de aprobación:</b><br>26-Feb-2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

ANEXOS:

|   |         |                                            |
|---|---------|--------------------------------------------|
| 1 | ANEXO 1 | Informes Semanales de Interventoría        |
| 2 | ANEXO 2 | Informe Ejecutivo Mensual de interventoría |
| 3 | ANEXO 3 | Control Aportes Legales y Seguridad Social |
| 4 | ANEXO 4 | Comités del Periodo                        |
| 5 | ANEXO 5 | Informes de Especialistas                  |
| 6 | ANEXO 6 | Acreditación Paz y Salvo Parafiscales      |



## **INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**

**Código:** GES-FO-015  
**Versión:**2  
**Fecha de aprobación:**  
26-Feb-2021

### **ANEXO 1    Informes Semanales de Interventoría**



## **INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**

**Código:** GES-FO-015  
**Versión:**2  
**Fecha de aprobación:**  
26-Feb-2021

## **ANEXO 2      Informe Ejecutivo Mensual de interventoría**



## **INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**

**Código:** GES-FO-015  
**Versión:**2  
**Fecha de aprobación:**  
26-Feb-2021

### **ANEXO 3    Control Aportes Legales y Seguridad Social**



## **INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**

**Código:** GES-FO-015  
**Versión:**2  
**Fecha de aprobación:**  
26-Feb-2021

### ANEXO 4    Comités   de Seguimiento



## **INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**

**Código:** GES-FO-015  
**Versión:**2  
**Fecha de aprobación:**  
26-Feb-2021

### ANEXO 5 Informes de los Especialistas





**TOTALL INC SAS BIC**

**NIT. 901.550.627 – 5**

“Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial”


## **15. OTROS**

---

CONSORCIO TI 125

TELEFONO: 301 516 5305

Correo electrónico: [consorcioti125interventoria@gmail.com](mailto:consorcioti125interventoria@gmail.com)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                             |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|
| Informe Ejecutivo Semanal                                                                                                                                                                                                                                                              | Consejo Superior de la Judicatura<br>Direccion Ejecutiva de Administraci3n Judicial<br>Unidad Adminisitrativa |  <div>Rama Judicial<br/>Consejo Superior de la Judicatura<br/>Rep3blica de Colombia</div> |                                                                                                                                   |                             |     |
| 1. INFORMACI3N GENERAL                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                             |     |
| INFORME SEMANAL No. 37 Del 01 de julio de 2024 Al 07 de julio de 2024<br>PERIODO: 6 meses y 1 d3as                                                                                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                             |     |
| OBJETO<br>Realizar la interventor3a t3cnica, administrativa, jur3dica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial |                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                             |     |
| 2. INFORMACI3N CONTRACTUAL                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                             |     |
| CONTRATO DE INTERVENTOR3A                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                               | CONTRATO DE OBRA                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                             |     |
| INTERVENTOR:                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTALL INC SAS BIC                                                                                            | CONTRATISTA:                                                                                                                                                                 | CONSORCIO LOCATIVO                                                                                                                |                             |     |
| CONTRATO No.:                                                                                                                                                                                                                                                                          | 112 DE 2023                                                                                                   | CONTRATO No.:                                                                                                                                                                | 088 DE 2023                                                                                                                       |                             |     |
| VALOR INICIAL:                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$ 222.158.720,00                                                                                             | VALOR INICIAL:                                                                                                                                                               | \$ 2.340.000.000,00                                                                                                               |                             |     |
| VALOR ADICI3N 1:                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$ -                                                                                                          | VALOR ADICI3N 1:                                                                                                                                                             | \$ 1.154.367.257,00                                                                                                               |                             |     |
| VALOR ADICI3N 2:                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$ 111.079.360,00                                                                                             | VALOR ADICI3N 2:                                                                                                                                                             | \$ -                                                                                                                              |                             |     |
| VALOR ADICI3N 3:                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$ 55.539.680,00                                                                                              | VALOR ADICI3N 3:                                                                                                                                                             | \$ -                                                                                                                              |                             |     |
| VALOR ADICI3N 4:                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$ 55.539.680,00                                                                                              | VALOR ADICI3N 4:                                                                                                                                                             | \$ -                                                                                                                              |                             |     |
| VALOR ACTUALIZADO:                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ 444.317.440,00                                                                                             | VALOR ACTUALIZADO:                                                                                                                                                           | \$ 3.494.367.257,00                                                                                                               |                             |     |
| PLAZO INICIAL:                                                                                                                                                                                                                                                                         | 66 d3as                                                                                                       | PLAZO INICIAL:                                                                                                                                                               | 66 d3as                                                                                                                           |                             |     |
| PLAZO ACTUALIZADO:                                                                                                                                                                                                                                                                     | 271 d3as                                                                                                      | PLAZO ACTUALIZADO:                                                                                                                                                           | 271 d3as                                                                                                                          |                             |     |
| FECHA DE SUSPENSI3N:                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                               | FECHA DE SUSPENSI3N:                                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                             |     |
| FECHA DE REINICIACI3N:                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               | FECHA DE REINICIACI3N:                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                             |     |
| FECHA DE INICIACI3N:                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26 de octubre de 2023                                                                                         | FECHA DE INICIACI3N:                                                                                                                                                         | 26 de octubre de 2023                                                                                                             |                             |     |
| FECHA DE TERMINACI3N:                                                                                                                                                                                                                                                                  | 23 de julio de 2024                                                                                           | FECHA DE TERMINACI3N:                                                                                                                                                        | 23 de julio de 2024                                                                                                               |                             |     |
| VALOR EJECUTADO:                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$ 387.797.669,00 87,28%                                                                                      | VALOR EJECUTADO:                                                                                                                                                             | \$ 3.049.863.354,32 87,28%                                                                                                        |                             |     |
| VALOR POR EJECUTAR:                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ 56.519.771,00 12,72%                                                                                       | VALOR POR EJECUTAR:                                                                                                                                                          | \$ 444.503.902,68 12,72%                                                                                                          |                             |     |
| 3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                             |     |
| 3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O SERVICIOS P3BLICOS                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                             |     |
| LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                                                      | DESCRIPCI3N DEL ESTADO                                                                                        |                                                                                                                                                                              | FECHA DE APROBACI3N Y/O CONEXI3N                                                                                                  |                             |     |
| N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N/A                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | N/A                                                                                                                               |                             |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                             |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                             |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                             |     |
| 3.2 CONTROL DE PROGRAMACI3N                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                             |     |
| AVANCE F3SICO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                             |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | % PROGRAMADO SEMANA                                                                                           | % EJECUTADO EN LA SEMANA                                                                                                                                                     | DIFERENCIA                                                                                                                        |                             |     |
| Acumulado Semana Anterior                                                                                                                                                                                                                                                              | 96,00%                                                                                                        | 97,00%                                                                                                                                                                       | 1,00%                                                                                                                             |                             |     |
| Ejecutado Presente Semana                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,00%                                                                                                         | 1,00%                                                                                                                                                                        | -1,00%                                                                                                                            |                             |     |
| Acumulado Actual                                                                                                                                                                                                                                                                       | 98,00%                                                                                                        | 98,00%                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                             |                             |     |
| AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                             |     |
| Tiempo total                                                                                                                                                                                                                                                                           | Contractual                                                                                                   | Tiempo transcurrido                                                                                                                                                          | Faltante                                                                                                                          | Atraso o adelanto en tiempo |     |
| 271                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                               | 255                                                                                                                                                                          | 16,00                                                                                                                             | 0,00                        |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                             |     |
| GRAFICA DE AVANCE F3SICO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                             |     |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                             |     |
| SEMANAS                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                             |     |
| ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS EN LA SEMANA                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                             |     |
| PROGRAMADO SEMANA                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                               | %                                                                                                                                                                            | EJECUTADO SEMANA                                                                                                                  |                             | %   |
| Almac3n Calle 18                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                                                              | Almac3n Calle 18                                                                                                                  |                             |     |
| Se evidencio que se realiza remate en la instalaci3n del bocel en la oficina de bodega en el piso 1 del edificio Almac3n Calle 18                                                                                                                                                      |                                                                                                               | 100                                                                                                                                                                          | Se evidencio que se realiza remate en la instalaci3n del bocel en la oficina de bodega en el piso 1 del edificio Almac3n Calle 18 |                             | 100 |
| Se verifico que realiza instalaci3n de puerta en el piso 2 del edificio Almac3n Calle 18                                                                                                                                                                                               |                                                                                                               | 30                                                                                                                                                                           | Se verifico que realiza instalaci3n de puerta en el piso 2 del edificio Almac3n Calle 18                                          |                             | 30  |
| Se evidencio que se realizan actividades de resane y pintura de muros en el piso 3 del edificio Almac3n Calle 18                                                                                                                                                                       |                                                                                                               | 90                                                                                                                                                                           | Se evidencio que se realizan actividades de resane y pintura de muros en el piso 3 del edificio Almac3n Calle 18                  |                             | 90  |

|                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                 |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Se verifico que se realiza resane de piso en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18                                                            | 100 | Se verifico que se realiza resane de piso en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18                                                            | 100 |
| <b>BOLSA</b>                                                                                                                                    |     | <b>BOLSA</b>                                                                                                                                    |     |
| Se evidencio que se realizan actividades en la ampliación del cuarto tecnico en el Piso 7 del edificio de la Bolsa                              | 90  | Se evidencio que se realizan actividades en la ampliación del cuarto tecnico en el Piso 7 del edificio de la Bolsa                              | 90  |
| Se verifico que se realizan actividades en los tableros electricos en el Piso 7 del edificio de la Bolsa                                        | 95  | Se verifico que se realizan actividades en los tableros electricos en el Piso 7 del edificio de la Bolsa                                        | 95  |
| Se evidencio que se realiza actividades electricas en el Piso 7 del edificio de la Bolsa                                                        | 100 | Se evidencio que se realiza actividades electricas en el Piso 7 del edificio de la Bolsa                                                        | 100 |
| Se verifico que se realiza instalación de divisiones piso techo en el Piso 7 del edificio de la Bolsa                                           | 97  | Se verifico que se realiza instalación de divisiones piso techo en el Piso 7 del edificio de la Bolsa                                           | 97  |
| Se evidencio que se realiza la instalación de mobiliario en el Piso 7 del edificio de la Bolsa                                                  | 90  | Se evidencio que se realiza la instalación de mobiliario en el Piso 7 del edificio de la Bolsa                                                  | 90  |
| Se verifico que se realiza instalación del muro en Superboard en el cuarto del RACK en el Piso 7 del edificio de la Bolsa                       | 90  | Se verifico que se realiza instalación del muro en Superboard en el cuarto del RACK en el Piso 7 del edificio de la Bolsa                       | 90  |
| Se evidencio que se realiza la instalación de divisiones media altura en el Piso 7 del edificio de la Bolsa                                     | 95  | Se evidencio que se realiza la instalación de divisiones media altura en el Piso 7 del edificio de la Bolsa                                     | 95  |
| Se verifico que se realizaron resane y pintura en el cuarto tecnico en el Piso 6 del edificio de la Bolsa                                       | 100 | Se verifico que se realizaron resane y pintura en el cuarto tecnico en el Piso 6 del edificio de la Bolsa                                       | 100 |
| Se evidencio que se realizaron resane y pintura en el muro en el Piso 6 del edificio de la Bolsa                                                | 100 | Se evidencio que se realizaron resane y pintura en el muro en el Piso 6 del edificio de la Bolsa                                                | 100 |
| Se verifico que se deben realizar algunos detalles en el Piso 5 del edificio de la Bolsa                                                        | 0   | Se verifico que se deben realizar algunos detalles en el Piso 5 del edificio de la Bolsa                                                        | 0   |
| <b>PALACIO</b>                                                                                                                                  |     | <b>PALACIO</b>                                                                                                                                  |     |
| Se evidencia que se debe cambiar el muro de superboard debido a que no cumple y esta desplomado en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. | 50  | Se evidencia que se debe cambiar el muro de superboard debido a que no cumple y esta desplomado en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. | 50  |
| Se evidencio que se realizara la restauración de la carpintería en madera en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.                       | 90  | Se evidencio que se realizara la restauración de la carpintería en madera en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.                       | 90  |

INTERVENTORIA

OBRA

REGISTRO FOTOGRAFICO



Remate en la instalación del bocel en la oficina de bodega en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18



Instalación de puerta en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18



Resane y pintura de muros en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18



Resane de piso en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18



Ampliación del cuarto tecnico en el Piso 7 del edificio de la Bolsa



Actividades en los tableros electricos en el Piso 7 del edificio de la Bolsa



Actividades electricas en el Piso 7 del edificio de la Bolsa



Instalación de divisiones piso techo en el Piso 7 del edificio de la Bolsa



Instalación de mobiliario en el Piso 7 del edificio de la Bolsa



Instalación del muro en Superboard en el cuarto del RACK en el Piso 7 del edificio de la Bolsa




Instalación de divisiones media altura en el Piso 7 del edificio de la Bolsa



Resane y pintura en el cuarto tecnico en el Piso 6 del edificio de la Bolsa





Resane y pintura en el muro en el Piso 6 del edificio de la Bolsa



Cambio del muro de superboard debido a que no cumple y esta desplomado en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.



Restauración de la carpintería en madera en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.



Restauración de la carpintería en madera en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.



Informe Ejecutivo Semanal

Consejo Superior de la Judicatura

Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Unidad Administrativa



1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No. 38

Del 08 de julio de 2024

Al 14 de julio de 2024

PERIODO: 6 meses y 1 días

OBJETO

Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

| CONTRATO DE INTERVENTORÍA |                       |                |        | CONTRATO DE OBRA       |                       |                  |        |
|---------------------------|-----------------------|----------------|--------|------------------------|-----------------------|------------------|--------|
| INTERVENTOR:              | TOTTAL INC SAS BIC    |                |        | CONTRATISTA:           | CONSORCIO LOCATIVO    |                  |        |
| CONTRATO No.:             | 112 DE 2023           |                |        | CONTRATO No.:          | 088 DE 2023           |                  |        |
| VALOR INICIAL:            | \$                    | 222.158.720,00 |        | VALOR INICIAL:         | \$                    | 2.340.000.000,00 |        |
| VALOR ADICIÓN 1:          | \$                    | -              |        | VALOR ADICIÓN 1:       | \$                    | 1.154.367.257,00 |        |
| VALOR ADICIÓN 2:          | \$                    | 111.079.360,00 |        | VALOR ADICIÓN 2:       | \$                    | -                |        |
| VALOR ADICIÓN 3:          | \$                    | 55.539.680,00  |        | VALOR ADICIÓN 3:       | \$                    | -                |        |
| VALOR ADICIÓN 4:          | \$                    | 55.539.680,00  |        | VALOR ADICIÓN 4:       | \$                    | -                |        |
| VALOR ACTUALIZADO:        | \$                    | 444.317.440,00 |        | VALOR ACTUALIZADO:     | \$                    | 3.494.367.257,00 |        |
| PLAZO INICIAL:            | 66 días               |                |        | PLAZO INICIAL:         | 66 días               |                  |        |
| PLAZO ACTUALIZADO:        | 271 días              |                |        | PLAZO ACTUALIZADO:     | 271 días              |                  |        |
| FECHA DE SUSPENSIÓN:      |                       |                |        | FECHA DE SUSPENSIÓN:   |                       |                  |        |
| FECHA DE REINICIACIÓN:    |                       |                |        | FECHA DE REINICIACIÓN: |                       |                  |        |
| FECHA DE INICIACIÓN:      | 26 de octubre de 2023 |                |        | FECHA DE INICIACIÓN:   | 26 de octubre de 2023 |                  |        |
| FECHA DE TERMINACIÓN:     | 23 de julio de 2024   |                |        | FECHA DE TERMINACIÓN:  | 23 de julio de 2024   |                  |        |
| VALOR EJECUTADO:          | \$                    | 396.078.100,00 | 89,14% | VALOR EJECUTADO:       | \$                    | 3.114.985.413,32 | 89,14% |
| VALOR POR EJECUTAR:       | \$                    | 48.239.340,00  | 10,86% | VALOR POR EJECUTAR:    | \$                    | 379.381.843,68   | 10,86% |

3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS PÚBLICOS

| LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS | DESCRIPCIÓN DEL ESTADO | FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN |
|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| N/A                               | N/A                    | N/A                              |
|                                   |                        |                                  |
|                                   |                        |                                  |
|                                   |                        |                                  |

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN


AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

|                           | % PROGRAMADO SEMANA | % EJECUTADO EN LA SEMANA | DIFERENCIA |
|---------------------------|---------------------|--------------------------|------------|
| Acumulado Semana Anterior | 98,00%              | 98,00%                   | 0,00%      |
| Ejecutado Presente Semana | 1,00%               | 1,00%                    | 0,00%      |
| Acumulado Actual          | 99,00%              | 99,00%                   | 0,00%      |

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

| Tiempo total | Contractual | Tiempo transcurrido | Faltante | Atraso o adelanto en tiempo |
|--------------|-------------|---------------------|----------|-----------------------------|
| 271          |             | 262                 | 9,00     | 0,00                        |
|              |             |                     |          |                             |

GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO



ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS EN LA SEMANA

| PROGRAMADO SEMANA                                                                                                | %  | EJECUTADO SEMANA                                                                                                 | %  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Almacén Calle 18                                                                                                 |    | Almacén Calle 18                                                                                                 |    |
| Se verifico que realiza instalación de las puertas en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18                    | 90 | Se verifico que realiza instalación de las puertas en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18                    | 90 |
| Se evidencio que se realizan actividades de resane y pintura de muros en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18 | 90 | Se evidencio que se realizan actividades de resane y pintura de muros en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18 | 90 |

| BOLSA                                                                                                                        |     | BOLSA                                                                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Se evidencio que se realizan actividades en la ampliación del cuarto tecnico en el Piso 7 del edificio de la Bolsa           | 100 | Se evidencio que se realizan actividades en la ampliación del cuarto tecnico en el Piso 7 del edificio de la Bolsa           | 100 |
| Se verifico que se realizan actividades en los tableros electricos en el Piso 7 del edificio de la Bolsa                     | 100 | Se verifico que se realizan actividades en los tableros electricos en el Piso 7 del edificio de la Bolsa                     | 100 |
| Se verifico que se realiza instalación de divisiones piso techo en el Piso 7 del edificio de la Bolsa                        | 99  | Se verifico que se realiza instalación de divisiones piso techo en el Piso 7 del edificio de la Bolsa                        | 99  |
| Se evidencio que se realiza la instalación de mobiliario en el Piso 7 del edificio de la Bolsa                               | 100 | Se evidencio que se realiza la instalación de mobiliario en el Piso 7 del edificio de la Bolsa                               | 100 |
| Se verifico que se realiza instalación del muro en Superboard en el cuarto del RACK en el Piso 7 del edificio de la Bolsa    | 100 | Se verifico que se realiza instalación del muro en Superboard en el cuarto del RACK en el Piso 7 del edificio de la Bolsa    | 100 |
| Se evidencio que se realiza la instalación de divisiones media altura en el Piso 7 del edificio de la Bolsa                  | 100 | Se evidencio que se realiza la instalación de divisiones media altura en el Piso 7 del edificio de la Bolsa                  | 100 |
| Se verifico que se realiza el cambio de los sensores contra incendio en el Piso 7 del edificio de la Bolsa                   | 100 | Se verifico que se realiza el cambio de los sensores contra incendio en el Piso 7 del edificio de la Bolsa                   | 100 |
| Se verifico que se realizaron la instalación de la mesa de junta en el Piso 6 del edificio de la Bolsa                       | 100 | Se verifico que se realizaron la instalación de la mesa de junta en el Piso 6 del edificio de la Bolsa                       | 100 |
| Se evidencio que se realizaron detalles en las divisiones de media altura en el Piso 5 del edificio de la Bolsa              | 100 | Se evidencio que se realizaron detalles en las divisiones de media altura en el Piso 5 del edificio de la Bolsa              | 100 |
| Se verifico que se realizaron detalles en la pintura de los puestos de trabajo en el Piso 5 del edificio de la Bolsa         | 100 | Se verifico que se realizaron detalles en la pintura de los puestos de trabajo en el Piso 5 del edificio de la Bolsa         | 100 |
| Se evidencio que se aplico pintura en los muros en el Piso 5 del edificio de la Bolsa                                        | 100 | Se evidencio que se aplico pintura en los muros en el Piso 5 del edificio de la Bolsa                                        | 100 |
| PALACIO                                                                                                                      |     | PALACIO                                                                                                                      |     |
| Se evidencia que se realiza nuevamente la instalación del muro de superboard en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. | 80  | Se evidencia que se realiza nuevamente la instalación del muro de superboard en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. | 80  |
| Se verifica que aun no se realizan actividades en el aire acondicionado en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.      | 0   | Se verifica que aun no se realizan actividades en el aire acondicionado en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.      | 0   |
| Se evidencio que se realizara la restauración de la carpintería en madera en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.    | 95  | Se evidencio que se realizara la restauración de la carpintería en madera en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.    | 95  |


INTERVENTORIA

OBRA

REGISTRO FOTOGRAFICO



Instalación de las puertas en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18




Instalación de las puertas en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18



Resane y pintura de muros en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18



Ampliación del cuarto tecnico en el Piso 7 del edificio de la Bolsa




Actividades en los tableros electricos en el Piso 7 del edificio de la Bolsa



Instalación de divisiones piso techo en el Piso 7 del edificio de la Bolsa




Instalación de mobiliario en el Piso 7 del edificio de la Bolsa



Instalación del muro en Superboard en el cuarto del RACK en el Piso 7 del edificio de la Bolsa




Instalación de divisiones media altura en el Piso 7 del edificio de la Bolsa



Cambio de los sensores contra incendio en el Piso 7 del edificio de la Bolsa




Instalación de la mesa de junta en el Piso 6 del edificio de la Bolsa




Detalles en las divisiones de media altura en el Piso 5 del edificio de la Bolsa





Detalles en la pintura de los puestos de trabajo en el Piso 5 del edificio de la Bolsa



Aplicación de pintura en los muros en el Piso 5 del edificio de la Bolsa



Instalación del muro de superboard en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.



Instalación del muro de superboard en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.



Restauración de la carpintería en madera en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.



Restauración de la carpintería en madera en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

Informe Ejecutivo Semanal

Consejo Superior de la Judicatura

Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Unidad Administrativa



1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No. 39

Del 15 de julio de 2024

Al 21 de julio de 2024

PERIODO: 6 meses y 1 días

OBJETO

Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

| CONTRATO DE INTERVENTORÍA |                       |                |        | CONTRATO DE OBRA       |                       |                  |        |
|---------------------------|-----------------------|----------------|--------|------------------------|-----------------------|------------------|--------|
| INTERVENTOR:              | TOTTAL INC SAS BIC    |                |        | CONTRATISTA:           | CONSORCIO LOCATIVO    |                  |        |
| CONTRATO No.:             | 112 DE 2023           |                |        | CONTRATO No.:          | 088 DE 2023           |                  |        |
| VALOR INICIAL:            | \$                    | 222.158.720,00 |        | VALOR INICIAL:         | \$                    | 2.340.000.000,00 |        |
| VALOR ADICIÓN 1:          | \$                    | -              |        | VALOR ADICIÓN 1:       | \$                    | 1.154.367.257,00 |        |
| VALOR ADICIÓN 2:          | \$                    | 111.079.360,00 |        | VALOR ADICIÓN 2:       | \$                    | -                |        |
| VALOR ADICIÓN 3:          | \$                    | 55.539.680,00  |        | VALOR ADICIÓN 3:       | \$                    | -                |        |
| VALOR ADICIÓN 4:          | \$                    | 55.539.680,00  |        | VALOR ADICIÓN 4:       | \$                    | -                |        |
| VALOR ACTUALIZADO:        | \$                    | 444.317.440,00 |        | VALOR ACTUALIZADO:     | \$                    | 3.494.367.257,00 |        |
| PLAZO INICIAL:            | 66 días               |                |        | PLAZO INICIAL:         | 66 días               |                  |        |
| PLAZO ACTUALIZADO:        | 271 días              |                |        | PLAZO ACTUALIZADO:     | 271 días              |                  |        |
| FECHA DE SUSPENSIÓN:      |                       |                |        | FECHA DE SUSPENSIÓN:   |                       |                  |        |
| FECHA DE REINICIACIÓN:    |                       |                |        | FECHA DE REINICIACIÓN: |                       |                  |        |
| FECHA DE INICIACIÓN:      | 26 de octubre de 2023 |                |        | FECHA DE INICIACIÓN:   | 26 de octubre de 2023 |                  |        |
| FECHA DE TERMINACIÓN:     | 23 de julio de 2024   |                |        | FECHA DE TERMINACIÓN:  | 23 de julio de 2024   |                  |        |
| VALOR EJECUTADO:          | \$                    | 409.072.983,00 | 92,07% | VALOR EJECUTADO:       | \$                    | 3.217.184.623,51 | 92,07% |
| VALOR POR EJECUTAR:       | \$                    | 35.244.457,00  | 7,93%  | VALOR POR EJECUTAR:    | \$                    | 277.182.633,49   | 7,93%  |

3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O SERVICIOS PÚBLICOS

| LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS | DESCRIPCIÓN DEL ESTADO | FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN |
|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| N/A                               | N/A                    | N/A                              |
|                                   |                        |                                  |
|                                   |                        |                                  |
|                                   |                        |                                  |

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN


AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

|                           | % PROGRAMADO SEMANA | % EJECUTADO EN LA SEMANA | DIFERENCIA |
|---------------------------|---------------------|--------------------------|------------|
| Acumulado Semana Anterior | 99,00%              | 99,00%                   | 0,00%      |
| Ejecutado Presente Semana | 0,50%               | 0,50%                    | 0,00%      |
| Acumulado Actual          | 99,50%              | 99,50%                   | 0,00%      |

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

| Tiempo total | Contractual | Tiempo transcurrido | Faltante | Atraso o adelanto en tiempo |
|--------------|-------------|---------------------|----------|-----------------------------|
| 271          |             | 262                 | 9,00     | 0,00                        |
|              |             |                     |          |                             |

GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO



ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS EN LA SEMANA

| PROGRAMADO SEMANA                                                                                          | %   | EJECUTADO SEMANA                                                                                           | %   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Almacén Calle 18                                                                                           |     | Almacén Calle 18                                                                                           |     |
| Se verifico que realiza instalación de las puertas en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18              | 99  | Se verifico que realiza instalación de las puertas en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18              | 99  |
| Se evidencio que se realizan instalación de division piso techo en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18 | 100 | Se evidencio que se realizan instalación de division piso techo en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18 | 100 |



|                                                                                                                              |     |                                                                                                                              |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Se verifico que se realizan instalacion de los mobiliarios en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18                        | 100 | Se verifico que se realizan instalacion de los mobiliarios en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18                        | 100 |
| Se evidencio que se realizan instalacion de las lámparas en el area de archivo en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18    | 100 | Se evidencio que se realizan instalacion de las lámparas en el area de archivo en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18    | 100 |
| <b>BOLSA</b>                                                                                                                 |     | <b>BOLSA</b>                                                                                                                 |     |
| Se verifico que se realizan actividades en los tableros electricos en el Piso 7 del edificio de la Bolsa                     | 100 | Se verifico que se realizan actividades en los tableros electricos en el Piso 7 del edificio de la Bolsa                     | 100 |
| Se verifico que se realiza instalacion de divisiones piso techo en el Piso 7 del edificio de la Bolsa                        | 100 | Se verifico que se realiza instalacion de divisiones piso techo en el Piso 7 del edificio de la Bolsa                        | 100 |
| Se evidencio que se realiza la instalacion de mobiliario en el Piso 7 del edificio de la Bolsa                               | 100 | Se evidencio que se realiza la instalacion de mobiliario en el Piso 7 del edificio de la Bolsa                               | 100 |
| Se verifico que se realiza instalacion del muro en Superboard en el cuarto del RACK en el Piso 7 del edificio de la Bolsa    | 100 | Se verifico que se realiza instalacion del muro en Superboard en el cuarto del RACK en el Piso 7 del edificio de la Bolsa    | 100 |
| Se evidencio que se realiza la instalacion de divisiones media altura en el Piso 7 del edificio de la Bolsa                  | 100 | Se evidencio que se realiza la instalacion de divisiones media altura en el Piso 7 del edificio de la Bolsa                  | 100 |
| Se verifico que se realiza el cambio de los sensores contra incendio en el Piso 7 del edificio de la Bolsa                   | 100 | Se verifico que se realiza el cambio de los sensores contra incendio en el Piso 7 del edificio de la Bolsa                   | 100 |
| <b>PALACIO</b>                                                                                                               |     | <b>PALACIO</b>                                                                                                               |     |
| Se evidencia que se realiza nuevamente la instalacion del muro de superboard en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. | 90  | Se evidencia que se realiza nuevamente la instalacion del muro de superboard en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. | 90  |
| Se verifica que aun no se realizan actividades en el aire acondicionado en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.      | 0   | Se verifica que aun no se realizan actividades en el aire acondicionado en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.      | 0   |
| Se evidencio que se realizara la restauracion de la carpinteria en madera en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.    | 97  | Se evidencio que se realizara la restauracion de la carpinteria en madera en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.    | 97  |

INTERVENTORIA

OBRA

REGISTRO FOTOGRAFICO



Instalación de las puertas en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18

Instalación de las puertas en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18




Instalación de division piso techo en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18



Instalación de los mobiliarios en el piso 3 del edificio Almacén Calle 19



Instalación de las lámparas en el área de archivo en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18



Instalación de divisiones piso techo en el Piso 7 del edificio de la Bolsa



Actividades en los tableros electricos en el Piso 7 del edificio de la Bolsa



Instalación de mobiliario en el Piso 7 del edificio de la Bolsa



Instalación del muro en Superboard en el cuarto del RACK en el Piso 7 del edificio de la Bolsa



Instalación de divisiones media altura en el Piso 7 del edificio de la Bolsa



Instalación del muro de superboard en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.



Instalación del muro de superboard en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.






Restauración de la carpintería en madera en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.



Restauración de la carpintería en madera en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.



| Informe Ejecutivo Semanal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Consejo Superior de la Judicatura<br>Direccion Ejecutiva de Administración Judicial<br>Unidad Adminisitrativa |  <div>Rama Judicial<br/>Consejo Superior de la Judicatura<br/>República de Colombia</div> |                                                                                                   |                                                                                      |                                  |                  |                                                                                      |     |                     |                          |            |                           |                    |        |               |                           |       |               |                                                                                                  |                  |                |                                                                                                  |                |                                        |                                                                                                   |                  |                  |                                                                                                   |              |                  |                     |                  |                             |     |                |                  |      |   |                  |    |               |                  |    |   |                  |    |               |                  |    |   |                    |    |                |                    |    |                  |                |         |  |                |         |  |                    |          |  |                    |          |  |                      |  |  |                      |  |  |                        |  |  |                        |  |  |                      |                       |  |                      |                       |  |                       |                     |  |                       |                     |  |                  |    |                        |                  |    |                         |                     |    |         |                     |    |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|--------------------------|------------|---------------------------|--------------------|--------|---------------|---------------------------|-------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----|----------------|------------------|------|---|------------------|----|---------------|------------------|----|---|------------------|----|---------------|------------------|----|---|--------------------|----|----------------|--------------------|----|------------------|----------------|---------|--|----------------|---------|--|--------------------|----------|--|--------------------|----------|--|----------------------|--|--|----------------------|--|--|------------------------|--|--|------------------------|--|--|----------------------|-----------------------|--|----------------------|-----------------------|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|--|------------------|----|------------------------|------------------|----|-------------------------|---------------------|----|---------|---------------------|----|----------------------|
| 1. INFORMACIÓN GENERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                      |                                  |                  |                                                                                      |     |                     |                          |            |                           |                    |        |               |                           |       |               |                                                                                                  |                  |                |                                                                                                  |                |                                        |                                                                                                   |                  |                  |                                                                                                   |              |                  |                     |                  |                             |     |                |                  |      |   |                  |    |               |                  |    |   |                  |    |               |                  |    |   |                    |    |                |                    |    |                  |                |         |  |                |         |  |                    |          |  |                    |          |  |                      |  |  |                      |  |  |                        |  |  |                        |  |  |                      |                       |  |                      |                       |  |                       |                     |  |                       |                     |  |                  |    |                        |                  |    |                         |                     |    |         |                     |    |                      |
| INFORME SEMANAL No. 40 Del 22 de julio de 2024 Al 23 de julio de 2024<br>PERIODO: 6 meses y 1 días                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                      |                                  |                  |                                                                                      |     |                     |                          |            |                           |                    |        |               |                           |       |               |                                                                                                  |                  |                |                                                                                                  |                |                                        |                                                                                                   |                  |                  |                                                                                                   |              |                  |                     |                  |                             |     |                |                  |      |   |                  |    |               |                  |    |   |                  |    |               |                  |    |   |                    |    |                |                    |    |                  |                |         |  |                |         |  |                    |          |  |                    |          |  |                      |  |  |                      |  |  |                        |  |  |                        |  |  |                      |                       |  |                      |                       |  |                       |                     |  |                       |                     |  |                  |    |                        |                  |    |                         |                     |    |         |                     |    |                      |
| OBJETO<br>Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                      |                                  |                  |                                                                                      |     |                     |                          |            |                           |                    |        |               |                           |       |               |                                                                                                  |                  |                |                                                                                                  |                |                                        |                                                                                                   |                  |                  |                                                                                                   |              |                  |                     |                  |                             |     |                |                  |      |   |                  |    |               |                  |    |   |                  |    |               |                  |    |   |                    |    |                |                    |    |                  |                |         |  |                |         |  |                    |          |  |                    |          |  |                      |  |  |                      |  |  |                        |  |  |                        |  |  |                      |                       |  |                      |                       |  |                       |                     |  |                       |                     |  |                  |    |                        |                  |    |                         |                     |    |         |                     |    |                      |
| 2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                      |                                  |                  |                                                                                      |     |                     |                          |            |                           |                    |        |               |                           |       |               |                                                                                                  |                  |                |                                                                                                  |                |                                        |                                                                                                   |                  |                  |                                                                                                   |              |                  |                     |                  |                             |     |                |                  |      |   |                  |    |               |                  |    |   |                  |    |               |                  |    |   |                    |    |                |                    |    |                  |                |         |  |                |         |  |                    |          |  |                    |          |  |                      |  |  |                      |  |  |                        |  |  |                        |  |  |                      |                       |  |                      |                       |  |                       |                     |  |                       |                     |  |                  |    |                        |                  |    |                         |                     |    |         |                     |    |                      |
| <table><tr><th colspan="3">CONTRATO DE INTERVENTORÍA</th><th colspan="3">CONTRATO DE OBRA</th></tr><tr><td>INTERVENTOR:</td><td colspan="2">TOTALL INC SAS BIC</td><td>CONTRATISTA:</td><td colspan="2">CONSORCIO LOCATIVO</td></tr><tr><td>CONTRATO No.:</td><td colspan="2">112 DE 2023</td><td>CONTRATO No.:</td><td colspan="2">088 DE 2023</td></tr><tr><td>VALOR INICIAL:</td><td>\$</td><td>222.158.720,00</td><td>VALOR INICIAL:</td><td>\$</td><td>2.340.000.000,00</td></tr><tr><td>VALOR ADICIÓN 1:</td><td>\$</td><td>-</td><td>VALOR ADICIÓN 1:</td><td>\$</td><td>1.154.367.257,00</td></tr><tr><td>VALOR ADICIÓN 2:</td><td>\$</td><td>111.079.360,00</td><td>VALOR ADICIÓN 2:</td><td>\$</td><td>-</td></tr><tr><td>VALOR ADICIÓN 3:</td><td>\$</td><td>55.539.680,00</td><td>VALOR ADICIÓN 3:</td><td>\$</td><td>-</td></tr><tr><td>VALOR ADICIÓN 4:</td><td>\$</td><td>55.539.680,00</td><td>VALOR ADICIÓN 4:</td><td>\$</td><td>-</td></tr><tr><td>VALOR ACTUALIZADO:</td><td>\$</td><td>444.317.440,00</td><td>VALOR ACTUALIZADO:</td><td>\$</td><td>3.494.367.257,00</td></tr><tr><td>PLAZO INICIAL:</td><td colspan="2">66 días</td><td>PLAZO INICIAL:</td><td colspan="2">66 días</td></tr><tr><td>PLAZO ACTUALIZADO:</td><td colspan="2">271 días</td><td>PLAZO ACTUALIZADO:</td><td colspan="2">271 días</td></tr><tr><td>FECHA DE SUSPENSIÓN:</td><td colspan="2"></td><td>FECHA DE SUSPENSIÓN:</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>FECHA DE REINICIACIÓN:</td><td colspan="2"></td><td>FECHA DE REINICIACIÓN:</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>FECHA DE INICIACIÓN:</td><td colspan="2">26 de octubre de 2023</td><td>FECHA DE INICIACIÓN:</td><td colspan="2">26 de octubre de 2023</td></tr><tr><td>FECHA DE TERMINACIÓN:</td><td colspan="2">23 de julio de 2024</td><td>FECHA DE TERMINACIÓN:</td><td colspan="2">23 de julio de 2024</td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO:</td><td>\$</td><td>444.317.440,00 100,00%</td><td>VALOR EJECUTADO:</td><td>\$</td><td>3.289.302.896,47 94,13%</td></tr><tr><td>VALOR POR EJECUTAR:</td><td>\$</td><td>- 0,00%</td><td>VALOR POR EJECUTAR:</td><td>\$</td><td>205.064.360,53 5,87%</td></tr></table> |                                                                                                               |                                                                                                                                                                              | CONTRATO DE INTERVENTORÍA                                                                         |                                                                                      |                                  | CONTRATO DE OBRA |                                                                                      |     | INTERVENTOR:        | TOTALL INC SAS BIC       |            | CONTRATISTA:              | CONSORCIO LOCATIVO |        | CONTRATO No.: | 112 DE 2023               |       | CONTRATO No.: | 088 DE 2023                                                                                      |                  | VALOR INICIAL: | \$                                                                                               | 222.158.720,00 | VALOR INICIAL:                         | \$                                                                                                | 2.340.000.000,00 | VALOR ADICIÓN 1: | \$                                                                                                | -            | VALOR ADICIÓN 1: | \$                  | 1.154.367.257,00 | VALOR ADICIÓN 2:            | \$  | 111.079.360,00 | VALOR ADICIÓN 2: | \$   | - | VALOR ADICIÓN 3: | \$ | 55.539.680,00 | VALOR ADICIÓN 3: | \$ | - | VALOR ADICIÓN 4: | \$ | 55.539.680,00 | VALOR ADICIÓN 4: | \$ | - | VALOR ACTUALIZADO: | \$ | 444.317.440,00 | VALOR ACTUALIZADO: | \$ | 3.494.367.257,00 | PLAZO INICIAL: | 66 días |  | PLAZO INICIAL: | 66 días |  | PLAZO ACTUALIZADO: | 271 días |  | PLAZO ACTUALIZADO: | 271 días |  | FECHA DE SUSPENSIÓN: |  |  | FECHA DE SUSPENSIÓN: |  |  | FECHA DE REINICIACIÓN: |  |  | FECHA DE REINICIACIÓN: |  |  | FECHA DE INICIACIÓN: | 26 de octubre de 2023 |  | FECHA DE INICIACIÓN: | 26 de octubre de 2023 |  | FECHA DE TERMINACIÓN: | 23 de julio de 2024 |  | FECHA DE TERMINACIÓN: | 23 de julio de 2024 |  | VALOR EJECUTADO: | \$ | 444.317.440,00 100,00% | VALOR EJECUTADO: | \$ | 3.289.302.896,47 94,13% | VALOR POR EJECUTAR: | \$ | - 0,00% | VALOR POR EJECUTAR: | \$ | 205.064.360,53 5,87% |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |                                                                                                                                                                              | CONTRATO DE OBRA                                                                                  |                                                                                      |                                  |                  |                                                                                      |     |                     |                          |            |                           |                    |        |               |                           |       |               |                                                                                                  |                  |                |                                                                                                  |                |                                        |                                                                                                   |                  |                  |                                                                                                   |              |                  |                     |                  |                             |     |                |                  |      |   |                  |    |               |                  |    |   |                  |    |               |                  |    |   |                    |    |                |                    |    |                  |                |         |  |                |         |  |                    |          |  |                    |          |  |                      |  |  |                      |  |  |                        |  |  |                        |  |  |                      |                       |  |                      |                       |  |                       |                     |  |                       |                     |  |                  |    |                        |                  |    |                         |                     |    |         |                     |    |                      |
| INTERVENTOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTALL INC SAS BIC                                                                                            |                                                                                                                                                                              | CONTRATISTA:                                                                                      | CONSORCIO LOCATIVO                                                                   |                                  |                  |                                                                                      |     |                     |                          |            |                           |                    |        |               |                           |       |               |                                                                                                  |                  |                |                                                                                                  |                |                                        |                                                                                                   |                  |                  |                                                                                                   |              |                  |                     |                  |                             |     |                |                  |      |   |                  |    |               |                  |    |   |                  |    |               |                  |    |   |                    |    |                |                    |    |                  |                |         |  |                |         |  |                    |          |  |                    |          |  |                      |  |  |                      |  |  |                        |  |  |                        |  |  |                      |                       |  |                      |                       |  |                       |                     |  |                       |                     |  |                  |    |                        |                  |    |                         |                     |    |         |                     |    |                      |
| CONTRATO No.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 112 DE 2023                                                                                                   |                                                                                                                                                                              | CONTRATO No.:                                                                                     | 088 DE 2023                                                                          |                                  |                  |                                                                                      |     |                     |                          |            |                           |                    |        |               |                           |       |               |                                                                                                  |                  |                |                                                                                                  |                |                                        |                                                                                                   |                  |                  |                                                                                                   |              |                  |                     |                  |                             |     |                |                  |      |   |                  |    |               |                  |    |   |                  |    |               |                  |    |   |                    |    |                |                    |    |                  |                |         |  |                |         |  |                    |          |  |                    |          |  |                      |  |  |                      |  |  |                        |  |  |                        |  |  |                      |                       |  |                      |                       |  |                       |                     |  |                       |                     |  |                  |    |                        |                  |    |                         |                     |    |         |                     |    |                      |
| VALOR INICIAL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$                                                                                                            | 222.158.720,00                                                                                                                                                               | VALOR INICIAL:                                                                                    | \$                                                                                   | 2.340.000.000,00                 |                  |                                                                                      |     |                     |                          |            |                           |                    |        |               |                           |       |               |                                                                                                  |                  |                |                                                                                                  |                |                                        |                                                                                                   |                  |                  |                                                                                                   |              |                  |                     |                  |                             |     |                |                  |      |   |                  |    |               |                  |    |   |                  |    |               |                  |    |   |                    |    |                |                    |    |                  |                |         |  |                |         |  |                    |          |  |                    |          |  |                      |  |  |                      |  |  |                        |  |  |                        |  |  |                      |                       |  |                      |                       |  |                       |                     |  |                       |                     |  |                  |    |                        |                  |    |                         |                     |    |         |                     |    |                      |
| VALOR ADICIÓN 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$                                                                                                            | -                                                                                                                                                                            | VALOR ADICIÓN 1:                                                                                  | \$                                                                                   | 1.154.367.257,00                 |                  |                                                                                      |     |                     |                          |            |                           |                    |        |               |                           |       |               |                                                                                                  |                  |                |                                                                                                  |                |                                        |                                                                                                   |                  |                  |                                                                                                   |              |                  |                     |                  |                             |     |                |                  |      |   |                  |    |               |                  |    |   |                  |    |               |                  |    |   |                    |    |                |                    |    |                  |                |         |  |                |         |  |                    |          |  |                    |          |  |                      |  |  |                      |  |  |                        |  |  |                        |  |  |                      |                       |  |                      |                       |  |                       |                     |  |                       |                     |  |                  |    |                        |                  |    |                         |                     |    |         |                     |    |                      |
| VALOR ADICIÓN 2:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$                                                                                                            | 111.079.360,00                                                                                                                                                               | VALOR ADICIÓN 2:                                                                                  | \$                                                                                   | -                                |                  |                                                                                      |     |                     |                          |            |                           |                    |        |               |                           |       |               |                                                                                                  |                  |                |                                                                                                  |                |                                        |                                                                                                   |                  |                  |                                                                                                   |              |                  |                     |                  |                             |     |                |                  |      |   |                  |    |               |                  |    |   |                  |    |               |                  |    |   |                    |    |                |                    |    |                  |                |         |  |                |         |  |                    |          |  |                    |          |  |                      |  |  |                      |  |  |                        |  |  |                        |  |  |                      |                       |  |                      |                       |  |                       |                     |  |                       |                     |  |                  |    |                        |                  |    |                         |                     |    |         |                     |    |                      |
| VALOR ADICIÓN 3:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$                                                                                                            | 55.539.680,00                                                                                                                                                                | VALOR ADICIÓN 3:                                                                                  | \$                                                                                   | -                                |                  |                                                                                      |     |                     |                          |            |                           |                    |        |               |                           |       |               |                                                                                                  |                  |                |                                                                                                  |                |                                        |                                                                                                   |                  |                  |                                                                                                   |              |                  |                     |                  |                             |     |                |                  |      |   |                  |    |               |                  |    |   |                  |    |               |                  |    |   |                    |    |                |                    |    |                  |                |         |  |                |         |  |                    |          |  |                    |          |  |                      |  |  |                      |  |  |                        |  |  |                        |  |  |                      |                       |  |                      |                       |  |                       |                     |  |                       |                     |  |                  |    |                        |                  |    |                         |                     |    |         |                     |    |                      |
| VALOR ADICIÓN 4:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$                                                                                                            | 55.539.680,00                                                                                                                                                                | VALOR ADICIÓN 4:                                                                                  | \$                                                                                   | -                                |                  |                                                                                      |     |                     |                          |            |                           |                    |        |               |                           |       |               |                                                                                                  |                  |                |                                                                                                  |                |                                        |                                                                                                   |                  |                  |                                                                                                   |              |                  |                     |                  |                             |     |                |                  |      |   |                  |    |               |                  |    |   |                  |    |               |                  |    |   |                    |    |                |                    |    |                  |                |         |  |                |         |  |                    |          |  |                    |          |  |                      |  |  |                      |  |  |                        |  |  |                        |  |  |                      |                       |  |                      |                       |  |                       |                     |  |                       |                     |  |                  |    |                        |                  |    |                         |                     |    |         |                     |    |                      |
| VALOR ACTUALIZADO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$                                                                                                            | 444.317.440,00                                                                                                                                                               | VALOR ACTUALIZADO:                                                                                | \$                                                                                   | 3.494.367.257,00                 |                  |                                                                                      |     |                     |                          |            |                           |                    |        |               |                           |       |               |                                                                                                  |                  |                |                                                                                                  |                |                                        |                                                                                                   |                  |                  |                                                                                                   |              |                  |                     |                  |                             |     |                |                  |      |   |                  |    |               |                  |    |   |                  |    |               |                  |    |   |                    |    |                |                    |    |                  |                |         |  |                |         |  |                    |          |  |                    |          |  |                      |  |  |                      |  |  |                        |  |  |                        |  |  |                      |                       |  |                      |                       |  |                       |                     |  |                       |                     |  |                  |    |                        |                  |    |                         |                     |    |         |                     |    |                      |
| PLAZO INICIAL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 66 días                                                                                                       |                                                                                                                                                                              | PLAZO INICIAL:                                                                                    | 66 días                                                                              |                                  |                  |                                                                                      |     |                     |                          |            |                           |                    |        |               |                           |       |               |                                                                                                  |                  |                |                                                                                                  |                |                                        |                                                                                                   |                  |                  |                                                                                                   |              |                  |                     |                  |                             |     |                |                  |      |   |                  |    |               |                  |    |   |                  |    |               |                  |    |   |                    |    |                |                    |    |                  |                |         |  |                |         |  |                    |          |  |                    |          |  |                      |  |  |                      |  |  |                        |  |  |                        |  |  |                      |                       |  |                      |                       |  |                       |                     |  |                       |                     |  |                  |    |                        |                  |    |                         |                     |    |         |                     |    |                      |
| PLAZO ACTUALIZADO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 271 días                                                                                                      |                                                                                                                                                                              | PLAZO ACTUALIZADO:                                                                                | 271 días                                                                             |                                  |                  |                                                                                      |     |                     |                          |            |                           |                    |        |               |                           |       |               |                                                                                                  |                  |                |                                                                                                  |                |                                        |                                                                                                   |                  |                  |                                                                                                   |              |                  |                     |                  |                             |     |                |                  |      |   |                  |    |               |                  |    |   |                  |    |               |                  |    |   |                    |    |                |                    |    |                  |                |         |  |                |         |  |                    |          |  |                    |          |  |                      |  |  |                      |  |  |                        |  |  |                        |  |  |                      |                       |  |                      |                       |  |                       |                     |  |                       |                     |  |                  |    |                        |                  |    |                         |                     |    |         |                     |    |                      |
| FECHA DE SUSPENSIÓN:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                                                                              | FECHA DE SUSPENSIÓN:                                                                              |                                                                                      |                                  |                  |                                                                                      |     |                     |                          |            |                           |                    |        |               |                           |       |               |                                                                                                  |                  |                |                                                                                                  |                |                                        |                                                                                                   |                  |                  |                                                                                                   |              |                  |                     |                  |                             |     |                |                  |      |   |                  |    |               |                  |    |   |                  |    |               |                  |    |   |                    |    |                |                    |    |                  |                |         |  |                |         |  |                    |          |  |                    |          |  |                      |  |  |                      |  |  |                        |  |  |                        |  |  |                      |                       |  |                      |                       |  |                       |                     |  |                       |                     |  |                  |    |                        |                  |    |                         |                     |    |         |                     |    |                      |
| FECHA DE REINICIACIÓN:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                               |                                                                                                                                                                              | FECHA DE REINICIACIÓN:                                                                            |                                                                                      |                                  |                  |                                                                                      |     |                     |                          |            |                           |                    |        |               |                           |       |               |                                                                                                  |                  |                |                                                                                                  |                |                                        |                                                                                                   |                  |                  |                                                                                                   |              |                  |                     |                  |                             |     |                |                  |      |   |                  |    |               |                  |    |   |                  |    |               |                  |    |   |                    |    |                |                    |    |                  |                |         |  |                |         |  |                    |          |  |                    |          |  |                      |  |  |                      |  |  |                        |  |  |                        |  |  |                      |                       |  |                      |                       |  |                       |                     |  |                       |                     |  |                  |    |                        |                  |    |                         |                     |    |         |                     |    |                      |
| FECHA DE INICIACIÓN:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26 de octubre de 2023                                                                                         |                                                                                                                                                                              | FECHA DE INICIACIÓN:                                                                              | 26 de octubre de 2023                                                                |                                  |                  |                                                                                      |     |                     |                          |            |                           |                    |        |               |                           |       |               |                                                                                                  |                  |                |                                                                                                  |                |                                        |                                                                                                   |                  |                  |                                                                                                   |              |                  |                     |                  |                             |     |                |                  |      |   |                  |    |               |                  |    |   |                  |    |               |                  |    |   |                    |    |                |                    |    |                  |                |         |  |                |         |  |                    |          |  |                    |          |  |                      |  |  |                      |  |  |                        |  |  |                        |  |  |                      |                       |  |                      |                       |  |                       |                     |  |                       |                     |  |                  |    |                        |                  |    |                         |                     |    |         |                     |    |                      |
| FECHA DE TERMINACIÓN:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23 de julio de 2024                                                                                           |                                                                                                                                                                              | FECHA DE TERMINACIÓN:                                                                             | 23 de julio de 2024                                                                  |                                  |                  |                                                                                      |     |                     |                          |            |                           |                    |        |               |                           |       |               |                                                                                                  |                  |                |                                                                                                  |                |                                        |                                                                                                   |                  |                  |                                                                                                   |              |                  |                     |                  |                             |     |                |                  |      |   |                  |    |               |                  |    |   |                  |    |               |                  |    |   |                    |    |                |                    |    |                  |                |         |  |                |         |  |                    |          |  |                    |          |  |                      |  |  |                      |  |  |                        |  |  |                        |  |  |                      |                       |  |                      |                       |  |                       |                     |  |                       |                     |  |                  |    |                        |                  |    |                         |                     |    |         |                     |    |                      |
| VALOR EJECUTADO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$                                                                                                            | 444.317.440,00 100,00%                                                                                                                                                       | VALOR EJECUTADO:                                                                                  | \$                                                                                   | 3.289.302.896,47 94,13%          |                  |                                                                                      |     |                     |                          |            |                           |                    |        |               |                           |       |               |                                                                                                  |                  |                |                                                                                                  |                |                                        |                                                                                                   |                  |                  |                                                                                                   |              |                  |                     |                  |                             |     |                |                  |      |   |                  |    |               |                  |    |   |                  |    |               |                  |    |   |                    |    |                |                    |    |                  |                |         |  |                |         |  |                    |          |  |                    |          |  |                      |  |  |                      |  |  |                        |  |  |                        |  |  |                      |                       |  |                      |                       |  |                       |                     |  |                       |                     |  |                  |    |                        |                  |    |                         |                     |    |         |                     |    |                      |
| VALOR POR EJECUTAR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$                                                                                                            | - 0,00%                                                                                                                                                                      | VALOR POR EJECUTAR:                                                                               | \$                                                                                   | 205.064.360,53 5,87%             |                  |                                                                                      |     |                     |                          |            |                           |                    |        |               |                           |       |               |                                                                                                  |                  |                |                                                                                                  |                |                                        |                                                                                                   |                  |                  |                                                                                                   |              |                  |                     |                  |                             |     |                |                  |      |   |                  |    |               |                  |    |   |                  |    |               |                  |    |   |                    |    |                |                    |    |                  |                |         |  |                |         |  |                    |          |  |                    |          |  |                      |  |  |                      |  |  |                        |  |  |                        |  |  |                      |                       |  |                      |                       |  |                       |                     |  |                       |                     |  |                  |    |                        |                  |    |                         |                     |    |         |                     |    |                      |
| 3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                      |                                  |                  |                                                                                      |     |                     |                          |            |                           |                    |        |               |                           |       |               |                                                                                                  |                  |                |                                                                                                  |                |                                        |                                                                                                   |                  |                  |                                                                                                   |              |                  |                     |                  |                             |     |                |                  |      |   |                  |    |               |                  |    |   |                  |    |               |                  |    |   |                    |    |                |                    |    |                  |                |         |  |                |         |  |                    |          |  |                    |          |  |                      |  |  |                      |  |  |                        |  |  |                        |  |  |                      |                       |  |                      |                       |  |                       |                     |  |                       |                     |  |                  |    |                        |                  |    |                         |                     |    |         |                     |    |                      |
| 3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                      |                                  |                  |                                                                                      |     |                     |                          |            |                           |                    |        |               |                           |       |               |                                                                                                  |                  |                |                                                                                                  |                |                                        |                                                                                                   |                  |                  |                                                                                                   |              |                  |                     |                  |                             |     |                |                  |      |   |                  |    |               |                  |    |   |                  |    |               |                  |    |   |                    |    |                |                    |    |                  |                |         |  |                |         |  |                    |          |  |                    |          |  |                      |  |  |                      |  |  |                        |  |  |                        |  |  |                      |                       |  |                      |                       |  |                       |                     |  |                       |                     |  |                  |    |                        |                  |    |                         |                     |    |         |                     |    |                      |
| <table><tr><th>LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS</th><th>DESCRIPCIÓN DEL ESTADO</th><th>FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN</th></tr><tr><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                               |                                                                                                                                                                              | LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS                                                                 | DESCRIPCIÓN DEL ESTADO                                                               | FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN | N/A              | N/A                                                                                  | N/A |                     |                          |            |                           |                    |        |               |                           |       |               |                                                                                                  |                  |                |                                                                                                  |                |                                        |                                                                                                   |                  |                  |                                                                                                   |              |                  |                     |                  |                             |     |                |                  |      |   |                  |    |               |                  |    |   |                  |    |               |                  |    |   |                    |    |                |                    |    |                  |                |         |  |                |         |  |                    |          |  |                    |          |  |                      |  |  |                      |  |  |                        |  |  |                        |  |  |                      |                       |  |                      |                       |  |                       |                     |  |                       |                     |  |                  |    |                        |                  |    |                         |                     |    |         |                     |    |                      |
| LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DESCRIPCIÓN DEL ESTADO                                                                                        | FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN                                                                                                                                             |                                                                                                   |                                                                                      |                                  |                  |                                                                                      |     |                     |                          |            |                           |                    |        |               |                           |       |               |                                                                                                  |                  |                |                                                                                                  |                |                                        |                                                                                                   |                  |                  |                                                                                                   |              |                  |                     |                  |                             |     |                |                  |      |   |                  |    |               |                  |    |   |                  |    |               |                  |    |   |                    |    |                |                    |    |                  |                |         |  |                |         |  |                    |          |  |                    |          |  |                      |  |  |                      |  |  |                        |  |  |                        |  |  |                      |                       |  |                      |                       |  |                       |                     |  |                       |                     |  |                  |    |                        |                  |    |                         |                     |    |         |                     |    |                      |
| N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | N/A                                                                                                           | N/A                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                      |                                  |                  |                                                                                      |     |                     |                          |            |                           |                    |        |               |                           |       |               |                                                                                                  |                  |                |                                                                                                  |                |                                        |                                                                                                   |                  |                  |                                                                                                   |              |                  |                     |                  |                             |     |                |                  |      |   |                  |    |               |                  |    |   |                  |    |               |                  |    |   |                    |    |                |                    |    |                  |                |         |  |                |         |  |                    |          |  |                    |          |  |                      |  |  |                      |  |  |                        |  |  |                        |  |  |                      |                       |  |                      |                       |  |                       |                     |  |                       |                     |  |                  |    |                        |                  |    |                         |                     |    |         |                     |    |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                      |                                  |                  |                                                                                      |     |                     |                          |            |                           |                    |        |               |                           |       |               |                                                                                                  |                  |                |                                                                                                  |                |                                        |                                                                                                   |                  |                  |                                                                                                   |              |                  |                     |                  |                             |     |                |                  |      |   |                  |    |               |                  |    |   |                  |    |               |                  |    |   |                    |    |                |                    |    |                  |                |         |  |                |         |  |                    |          |  |                    |          |  |                      |  |  |                      |  |  |                        |  |  |                        |  |  |                      |                       |  |                      |                       |  |                       |                     |  |                       |                     |  |                  |    |                        |                  |    |                         |                     |    |         |                     |    |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                      |                                  |                  |                                                                                      |     |                     |                          |            |                           |                    |        |               |                           |       |               |                                                                                                  |                  |                |                                                                                                  |                |                                        |                                                                                                   |                  |                  |                                                                                                   |              |                  |                     |                  |                             |     |                |                  |      |   |                  |    |               |                  |    |   |                  |    |               |                  |    |   |                    |    |                |                    |    |                  |                |         |  |                |         |  |                    |          |  |                    |          |  |                      |  |  |                      |  |  |                        |  |  |                        |  |  |                      |                       |  |                      |                       |  |                       |                     |  |                       |                     |  |                  |    |                        |                  |    |                         |                     |    |         |                     |    |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                      |                                  |                  |                                                                                      |     |                     |                          |            |                           |                    |        |               |                           |       |               |                                                                                                  |                  |                |                                                                                                  |                |                                        |                                                                                                   |                  |                  |                                                                                                   |              |                  |                     |                  |                             |     |                |                  |      |   |                  |    |               |                  |    |   |                  |    |               |                  |    |   |                    |    |                |                    |    |                  |                |         |  |                |         |  |                    |          |  |                    |          |  |                      |  |  |                      |  |  |                        |  |  |                        |  |  |                      |                       |  |                      |                       |  |                       |                     |  |                       |                     |  |                  |    |                        |                  |    |                         |                     |    |         |                     |    |                      |
| 3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                      |                                  |                  |                                                                                      |     |                     |                          |            |                           |                    |        |               |                           |       |               |                                                                                                  |                  |                |                                                                                                  |                |                                        |                                                                                                   |                  |                  |                                                                                                   |              |                  |                     |                  |                             |     |                |                  |      |   |                  |    |               |                  |    |   |                  |    |               |                  |    |   |                    |    |                |                    |    |                  |                |         |  |                |         |  |                    |          |  |                    |          |  |                      |  |  |                      |  |  |                        |  |  |                        |  |  |                      |                       |  |                      |                       |  |                       |                     |  |                       |                     |  |                  |    |                        |                  |    |                         |                     |    |         |                     |    |                      |
| <table><tr><th colspan="4">AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO</th><th rowspan="5"></th></tr><tr><th></th><th>% PROGRAMADO SEMANA</th><th>% EJECUTADO EN LA SEMANA</th><th>DIFERENCIA</th></tr><tr><td>Acumulado Semana Anterior</td><td>99,50%</td><td>99,50%</td><td>0,00%</td></tr><tr><td>Ejecutado Presente Semana</td><td>0,50%</td><td>0,50%</td><td>0,00%</td></tr><tr><td>Acumulado Actual</td><td>100,00%</td><td>100,00%</td><td>0,00%</td></tr></table> <table><tr><th colspan="5">AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO</th></tr><tr><th>Tiempo total</th><th>Contractual</th><th>Tiempo transcurrido</th><th>Faltante</th><th>Atraso o adelanto en tiempo</th></tr><tr><td>271</td><td>271</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                               |                                                                                                                                                                              | AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO                                                                        |                                                                                      |                                  |                  |  |     | % PROGRAMADO SEMANA | % EJECUTADO EN LA SEMANA | DIFERENCIA | Acumulado Semana Anterior | 99,50%             | 99,50% | 0,00%         | Ejecutado Presente Semana | 0,50% | 0,50%         | 0,00%                                                                                            | Acumulado Actual | 100,00%        | 100,00%                                                                                          | 0,00%          | AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO |                                                                                                   |                  |                  |                                                                                                   | Tiempo total | Contractual      | Tiempo transcurrido | Faltante         | Atraso o adelanto en tiempo | 271 | 271            | 0,00             | 0,00 |   |                  |    |               |                  |    |   |                  |    |               |                  |    |   |                    |    |                |                    |    |                  |                |         |  |                |         |  |                    |          |  |                    |          |  |                      |  |  |                      |  |  |                        |  |  |                        |  |  |                      |                       |  |                      |                       |  |                       |                     |  |                       |                     |  |                  |    |                        |                  |    |                         |                     |    |         |                     |    |                      |
| AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |  |                                  |                  |                                                                                      |     |                     |                          |            |                           |                    |        |               |                           |       |               |                                                                                                  |                  |                |                                                                                                  |                |                                        |                                                                                                   |                  |                  |                                                                                                   |              |                  |                     |                  |                             |     |                |                  |      |   |                  |    |               |                  |    |   |                  |    |               |                  |    |   |                    |    |                |                    |    |                  |                |         |  |                |         |  |                    |          |  |                    |          |  |                      |  |  |                      |  |  |                        |  |  |                        |  |  |                      |                       |  |                      |                       |  |                       |                     |  |                       |                     |  |                  |    |                        |                  |    |                         |                     |    |         |                     |    |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | % PROGRAMADO SEMANA                                                                                           | % EJECUTADO EN LA SEMANA                                                                                                                                                     | DIFERENCIA                                                                                        |                                                                                      |                                  |                  |                                                                                      |     |                     |                          |            |                           |                    |        |               |                           |       |               |                                                                                                  |                  |                |                                                                                                  |                |                                        |                                                                                                   |                  |                  |                                                                                                   |              |                  |                     |                  |                             |     |                |                  |      |   |                  |    |               |                  |    |   |                  |    |               |                  |    |   |                    |    |                |                    |    |                  |                |         |  |                |         |  |                    |          |  |                    |          |  |                      |  |  |                      |  |  |                        |  |  |                        |  |  |                      |                       |  |                      |                       |  |                       |                     |  |                       |                     |  |                  |    |                        |                  |    |                         |                     |    |         |                     |    |                      |
| Acumulado Semana Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 99,50%                                                                                                        | 99,50%                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                             |                                                                                      |                                  |                  |                                                                                      |     |                     |                          |            |                           |                    |        |               |                           |       |               |                                                                                                  |                  |                |                                                                                                  |                |                                        |                                                                                                   |                  |                  |                                                                                                   |              |                  |                     |                  |                             |     |                |                  |      |   |                  |    |               |                  |    |   |                  |    |               |                  |    |   |                    |    |                |                    |    |                  |                |         |  |                |         |  |                    |          |  |                    |          |  |                      |  |  |                      |  |  |                        |  |  |                        |  |  |                      |                       |  |                      |                       |  |                       |                     |  |                       |                     |  |                  |    |                        |                  |    |                         |                     |    |         |                     |    |                      |
| Ejecutado Presente Semana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,50%                                                                                                         | 0,50%                                                                                                                                                                        | 0,00%                                                                                             |                                                                                      |                                  |                  |                                                                                      |     |                     |                          |            |                           |                    |        |               |                           |       |               |                                                                                                  |                  |                |                                                                                                  |                |                                        |                                                                                                   |                  |                  |                                                                                                   |              |                  |                     |                  |                             |     |                |                  |      |   |                  |    |               |                  |    |   |                  |    |               |                  |    |   |                    |    |                |                    |    |                  |                |         |  |                |         |  |                    |          |  |                    |          |  |                      |  |  |                      |  |  |                        |  |  |                        |  |  |                      |                       |  |                      |                       |  |                       |                     |  |                       |                     |  |                  |    |                        |                  |    |                         |                     |    |         |                     |    |                      |
| Acumulado Actual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100,00%                                                                                                       | 100,00%                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                             |                                                                                      |                                  |                  |                                                                                      |     |                     |                          |            |                           |                    |        |               |                           |       |               |                                                                                                  |                  |                |                                                                                                  |                |                                        |                                                                                                   |                  |                  |                                                                                                   |              |                  |                     |                  |                             |     |                |                  |      |   |                  |    |               |                  |    |   |                  |    |               |                  |    |   |                    |    |                |                    |    |                  |                |         |  |                |         |  |                    |          |  |                    |          |  |                      |  |  |                      |  |  |                        |  |  |                        |  |  |                      |                       |  |                      |                       |  |                       |                     |  |                       |                     |  |                  |    |                        |                  |    |                         |                     |    |         |                     |    |                      |
| AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                      |                                  |                  |                                                                                      |     |                     |                          |            |                           |                    |        |               |                           |       |               |                                                                                                  |                  |                |                                                                                                  |                |                                        |                                                                                                   |                  |                  |                                                                                                   |              |                  |                     |                  |                             |     |                |                  |      |   |                  |    |               |                  |    |   |                  |    |               |                  |    |   |                    |    |                |                    |    |                  |                |         |  |                |         |  |                    |          |  |                    |          |  |                      |  |  |                      |  |  |                        |  |  |                        |  |  |                      |                       |  |                      |                       |  |                       |                     |  |                       |                     |  |                  |    |                        |                  |    |                         |                     |    |         |                     |    |                      |
| Tiempo total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Contractual                                                                                                   | Tiempo transcurrido                                                                                                                                                          | Faltante                                                                                          | Atraso o adelanto en tiempo                                                          |                                  |                  |                                                                                      |     |                     |                          |            |                           |                    |        |               |                           |       |               |                                                                                                  |                  |                |                                                                                                  |                |                                        |                                                                                                   |                  |                  |                                                                                                   |              |                  |                     |                  |                             |     |                |                  |      |   |                  |    |               |                  |    |   |                  |    |               |                  |    |   |                    |    |                |                    |    |                  |                |         |  |                |         |  |                    |          |  |                    |          |  |                      |  |  |                      |  |  |                        |  |  |                        |  |  |                      |                       |  |                      |                       |  |                       |                     |  |                       |                     |  |                  |    |                        |                  |    |                         |                     |    |         |                     |    |                      |
| 271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 271                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                              |                                                                                      |                                  |                  |                                                                                      |     |                     |                          |            |                           |                    |        |               |                           |       |               |                                                                                                  |                  |                |                                                                                                  |                |                                        |                                                                                                   |                  |                  |                                                                                                   |              |                  |                     |                  |                             |     |                |                  |      |   |                  |    |               |                  |    |   |                  |    |               |                  |    |   |                    |    |                |                    |    |                  |                |         |  |                |         |  |                    |          |  |                    |          |  |                      |  |  |                      |  |  |                        |  |  |                        |  |  |                      |                       |  |                      |                       |  |                       |                     |  |                       |                     |  |                  |    |                        |                  |    |                         |                     |    |         |                     |    |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                      |                                  |                  |                                                                                      |     |                     |                          |            |                           |                    |        |               |                           |       |               |                                                                                                  |                  |                |                                                                                                  |                |                                        |                                                                                                   |                  |                  |                                                                                                   |              |                  |                     |                  |                             |     |                |                  |      |   |                  |    |               |                  |    |   |                  |    |               |                  |    |   |                    |    |                |                    |    |                  |                |         |  |                |         |  |                    |          |  |                    |          |  |                      |  |  |                      |  |  |                        |  |  |                        |  |  |                      |                       |  |                      |                       |  |                       |                     |  |                       |                     |  |                  |    |                        |                  |    |                         |                     |    |         |                     |    |                      |
| <table><tr><th colspan="4">ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS EN LA SEMANA</th></tr><tr><th colspan="2">PROGRAMADO SEMANA</th><th>%</th><th colspan="2">EJECUTADO SEMANA</th><th>%</th></tr><tr><td colspan="2">Almacén Calle 18</td><td></td><td colspan="2">Almacén Calle 18</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Se verifico que se terminaron las actividades de obra en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18</td><td>100</td><td colspan="2">Se verifico que se terminaron las actividades de obra en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18</td><td>100</td></tr><tr><td colspan="2">Se evidencio que se terminaron las actividades de obra en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18</td><td>100</td><td colspan="2">Se evidencio que se terminaron las actividades de obra en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18</td><td>100</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                               |                                                                                                                                                                              | ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS EN LA SEMANA                                                 |                                                                                      |                                  |                  | PROGRAMADO SEMANA                                                                    |     | %                   | EJECUTADO SEMANA         |            | %                         | Almacén Calle 18   |        |               | Almacén Calle 18          |       |               | Se verifico que se terminaron las actividades de obra en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18 |                  | 100            | Se verifico que se terminaron las actividades de obra en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18 |                | 100                                    | Se evidencio que se terminaron las actividades de obra en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18 |                  | 100              | Se evidencio que se terminaron las actividades de obra en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18 |              | 100              |                     |                  |                             |     |                |                  |      |   |                  |    |               |                  |    |   |                  |    |               |                  |    |   |                    |    |                |                    |    |                  |                |         |  |                |         |  |                    |          |  |                    |          |  |                      |  |  |                      |  |  |                        |  |  |                        |  |  |                      |                       |  |                      |                       |  |                       |                     |  |                       |                     |  |                  |    |                        |                  |    |                         |                     |    |         |                     |    |                      |
| ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS EN LA SEMANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                      |                                  |                  |                                                                                      |     |                     |                          |            |                           |                    |        |               |                           |       |               |                                                                                                  |                  |                |                                                                                                  |                |                                        |                                                                                                   |                  |                  |                                                                                                   |              |                  |                     |                  |                             |     |                |                  |      |   |                  |    |               |                  |    |   |                  |    |               |                  |    |   |                    |    |                |                    |    |                  |                |         |  |                |         |  |                    |          |  |                    |          |  |                      |  |  |                      |  |  |                        |  |  |                        |  |  |                      |                       |  |                      |                       |  |                       |                     |  |                       |                     |  |                  |    |                        |                  |    |                         |                     |    |         |                     |    |                      |
| PROGRAMADO SEMANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               | %                                                                                                                                                                            | EJECUTADO SEMANA                                                                                  |                                                                                      | %                                |                  |                                                                                      |     |                     |                          |            |                           |                    |        |               |                           |       |               |                                                                                                  |                  |                |                                                                                                  |                |                                        |                                                                                                   |                  |                  |                                                                                                   |              |                  |                     |                  |                             |     |                |                  |      |   |                  |    |               |                  |    |   |                  |    |               |                  |    |   |                    |    |                |                    |    |                  |                |         |  |                |         |  |                    |          |  |                    |          |  |                      |  |  |                      |  |  |                        |  |  |                        |  |  |                      |                       |  |                      |                       |  |                       |                     |  |                       |                     |  |                  |    |                        |                  |    |                         |                     |    |         |                     |    |                      |
| Almacén Calle 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                                                                                              | Almacén Calle 18                                                                                  |                                                                                      |                                  |                  |                                                                                      |     |                     |                          |            |                           |                    |        |               |                           |       |               |                                                                                                  |                  |                |                                                                                                  |                |                                        |                                                                                                   |                  |                  |                                                                                                   |              |                  |                     |                  |                             |     |                |                  |      |   |                  |    |               |                  |    |   |                  |    |               |                  |    |   |                    |    |                |                    |    |                  |                |         |  |                |         |  |                    |          |  |                    |          |  |                      |  |  |                      |  |  |                        |  |  |                        |  |  |                      |                       |  |                      |                       |  |                       |                     |  |                       |                     |  |                  |    |                        |                  |    |                         |                     |    |         |                     |    |                      |
| Se verifico que se terminaron las actividades de obra en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                               | 100                                                                                                                                                                          | Se verifico que se terminaron las actividades de obra en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18  |                                                                                      | 100                              |                  |                                                                                      |     |                     |                          |            |                           |                    |        |               |                           |       |               |                                                                                                  |                  |                |                                                                                                  |                |                                        |                                                                                                   |                  |                  |                                                                                                   |              |                  |                     |                  |                             |     |                |                  |      |   |                  |    |               |                  |    |   |                  |    |               |                  |    |   |                    |    |                |                    |    |                  |                |         |  |                |         |  |                    |          |  |                    |          |  |                      |  |  |                      |  |  |                        |  |  |                        |  |  |                      |                       |  |                      |                       |  |                       |                     |  |                       |                     |  |                  |    |                        |                  |    |                         |                     |    |         |                     |    |                      |
| Se evidencio que se terminaron las actividades de obra en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               | 100                                                                                                                                                                          | Se evidencio que se terminaron las actividades de obra en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18 |                                                                                      | 100                              |                  |                                                                                      |     |                     |                          |            |                           |                    |        |               |                           |       |               |                                                                                                  |                  |                |                                                                                                  |                |                                        |                                                                                                   |                  |                  |                                                                                                   |              |                  |                     |                  |                             |     |                |                  |      |   |                  |    |               |                  |    |   |                  |    |               |                  |    |   |                    |    |                |                    |    |                  |                |         |  |                |         |  |                    |          |  |                    |          |  |                      |  |  |                      |  |  |                        |  |  |                        |  |  |                      |                       |  |                      |                       |  |                       |                     |  |                       |                     |  |                  |    |                        |                  |    |                         |                     |    |         |                     |    |                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Se verifico que se terminaron las actividades de obra en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18                                                                                                                                                                  | 100 | Se verifico que se terminaron las actividades de obra en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18                                                                                                                                                                  | 100 |
| Se evidencio que se terminaron las actividades de obra en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18                                                                                                                                                                 | 100 | Se evidencio que se terminaron las actividades de obra en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18                                                                                                                                                                 | 100 |
| Las observaciones para Piso 1 del edificio Almacén Calle 18 son Ajuste y programación de Switch y Certificación de puntos eléctricos.                                                                                                                             | 0   | Las observaciones para piso 1 del edificio Almacén Calle 18 son Ajuste y programación de Switch y Certificación de puntos eléctricos.                                                                                                                             | 0   |
| Las observaciones para Piso 2 del edificio Almacén Calle 18 son Retoque de pintura en muros y puertas de oficina, Ajuste de piso laminado SPC y Certificación de puntos eléctricos.                                                                               | 0   | Las observaciones para piso 2 del edificio Almacén Calle 18 son Retoque de pintura en muros y puertas de oficina, Ajuste de piso laminado SPC y Certificación de puntos eléctricos.                                                                               | 0   |
| Las observaciones para Piso 3 del edificio Almacén Calle 18 son Ajuste y programación de Switch, Ajuste en filos y pintura en las tapas de divisiones media altura, Remate de pintura localizada en muebles, Certificación de puntos eléctricos y Remate en aseo. | 0   | Las observaciones para piso 3 del edificio Almacén Calle 18 son Ajuste y programación de Switch, Ajuste en filos y pintura en las tapas de divisiones media altura, Remate de pintura localizada en muebles, Certificación de puntos eléctricos y Remate en aseo. | 0   |
| Las observaciones para Piso 4 del edificio Almacén Calle 18 son Revisión de funcionamiento de tres (3) lámparas en el área de archivo y Certificación de puntos eléctricos.                                                                                       | 0   | Las observaciones para piso 4 del edificio Almacén Calle 18 son Revisión de funcionamiento de tres (3) lámparas en el área de archivo y Certificación de puntos eléctricos.                                                                                       | 0   |
| <b>BOLSA</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |     | <b>BOLSA</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| Se verifico que se terminaron las actividades de obra en el Piso 5 del edificio de la Bolsa                                                                                                                                                                       | 100 | Se verifico que se terminaron las actividades de obra en el Piso 5 del edificio de la Bolsa                                                                                                                                                                       | 100 |
| Se verifico que se terminaron las actividades de obra en el Piso 6 del edificio de la Bolsa                                                                                                                                                                       | 100 | Se verifico que se terminaron las actividades de obra en el Piso 6 del edificio de la Bolsa                                                                                                                                                                       | 100 |
| Se verifico que se terminaron las actividades de obra en el Piso 7 del edificio de la Bolsa                                                                                                                                                                       | 100 | Se verifico que se terminaron las actividades de obra en el Piso 7 del edificio de la Bolsa                                                                                                                                                                       | 100 |
| Las observaciones para el Piso 7 del edificio de la Bolsa son Ajuste y programación de Switch, Ajuste en filos y pintura en las tapas de divisiones media altura, Remate de pintura localizada en muebles, Certificación de puntos eléctricos y Remate en aseo.   | 0   | Las observaciones para el Piso 7 del edificio de la Bolsa son Ajuste y programación de Switch, Ajuste en filos y pintura en las tapas de divisiones media altura, Remate de pintura localizada en muebles, Certificación de puntos eléctricos y Remate en aseo.   | 0   |
| Las observaciones para el Piso 6 del edificio de la Bolsa son Retoque de pintura en muros y puertas de oficina, Ajuste de piso laminado SPC y Certificación de puntos eléctricos.                                                                                 | 0   | Las observaciones para el Piso 6 del edificio de la Bolsa son Retoque de pintura en muros y puertas de oficina, Ajuste de piso laminado SPC y Certificación de puntos eléctricos.                                                                                 | 0   |
| Las observaciones para el Piso 5 del edificio de la Bolsa son Ajuste y programación de Switch y Certificación de puntos eléctricos.                                                                                                                               | 0   | Las observaciones para el Piso 5 del edificio de la Bolsa son Ajuste y programación de Switch y Certificación de puntos eléctricos.                                                                                                                               | 0   |
| <b>PALACIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |     | <b>PALACIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| Se evidencia que se terminaron las actividades de obra en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.                                                                                                                                                            | 100 | Se evidencia que se terminaron las actividades de obra en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.                                                                                                                                                            | 100 |
| Las observaciones en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial son Remate de pintura del muro divisor de Superboard y Remate de acabado de pintura de mes de reunión.                                                                                           | 0   | Las observaciones en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial son Remate de pintura del muro divisor de Superboard y Remate de acabado de pintura de mes de reunión.                                                                                           | 0   |

INTERVENTORIA

OBRA

REGISTRO FOTOGRAFICO



Terminación de las actividades de obra en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18



Terminación de las actividades de obra en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18




Terminación de las actividades de obra en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18



Terminación de las actividades de obra en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18




Terminación de las actividades de obra en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18



Terminación de las actividades de obra en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18





Terminación de las actividades de obra en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18



Terminación de las actividades de obra en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18



Terminación de las actividades de obra en el Piso 5 del edificio de la Bolsa



Terminación de las actividades de obra en el Piso 5 del edificio de la Bolsa



Terminación de las actividades de obra en el Piso 6 del edificio de la Bolsa



Terminación de las actividades de obra en el Piso 6 del edificio de la Bolsa



Terminación de las actividades de obra en el Piso 7 del edificio de la Bolsa



Terminación de las actividades de obra en el Piso 7 del edificio de la Bolsa



Terminación de las actividades de obra en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial



Terminación de las actividades de obra en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial



01-07-24 Pdcuo.3 Se realiza tintillado de los  
unos superficies de muros, incluyendo el  
techo. Tratamiento de color para presentar  
muestras.

C/au/115

*[Signature]*

Pdcuo. (SP CPD)

02-07-24 Se prueba color de Superficies  
Muros. y después se da inicio a intervención  
en color a los techos, zócalos, etc.

Balso Poot: Pintura en muros y techo,  
Montaje de Puertas, Alcantarillas en taller,  
Asesor de Poot, Muebles;

Se solicita Reparar o Reemplazar filos,  
Plomos y Vuelo de muro de Polanco; se  
informa que se va a desmontar y volver  
a levantar para corregir toda estructura.

C/au/115

*[Signature]*

03-07-24 En reunión realizado en Sala de la Comisión  
Técnic de la J. P. L. J. L. Se da a conocer información  
de llegada del (gas) Aire acondicionado  
hacia el local se informa que este no  
se encuentra en stock y todo en  
llegar aproximadamente una semana.

Se informa que el muro se va a  
desmontar y volver a levantar para corregir  
desplomes.

Se decide instalar los timpones y de los  
interruptores en Muro de acceso de la  
Sala Plana. C.D. J. L. J. L.



Balso Pz 3 Avanza Pintura de Muros,  
 Techo Pintura todo, Se realiza  
 inspeccion del piso encontrando 3  
 Pisos rotos los cuales se van a  
 cambiar al fin de semana

Intendencia Solicita desmontar y Cambiar el Personal que realiza el muro de  
 Guel/B3 Sipeboard en la Sala Peque de disciplina judicial.

→ Se realiza Cambio cable acometido, ~~mol~~ ~~Sista~~ ~~Intendencia~~

04-07-24 Balso Pzo 7º Continuo sacado de  
 Jueves. Pintura en muros, Tasa de Dismos  
 Pzo todo, muebles y Pzo. Remale  
 muro de servidores; organizacion Rock.

Polaco 8 Avanza Pintura en superficies  
 de Muros, con tintillado, sellado, etc.

Balso Pzo 6º Pintura Hall acceso  
 desde rock West columna.

Balso Pzo 4º Se realiza cambio de  
 cable de acometido de pzo 7, desde pzo  
 4, lo que implicó desconexión del  
 Pzo 4 y traslado de switch de la  
 fibra optica para dejarlos funcionando  
 provisionalmente mientras llegan los  
 switch nuevos, se cuenta con el  
 acompañamiento de los ingenieros de  
 la mesa de trabajo de la entidad.


Guel/B3



05-07-24 PAUSAS Se desmonta Muro y se vuelve  
 Yienes. A rapizar estructura ventuando plomos  
 y Mudes, Se hace entrega a intermedio  
 de vivienda V.O. para topomuros.  
 Continua tratamiento de color a los  
 Superficies de techos, Cenefa y zoclos.

Balco Poo 3 se realizan rombos de  
 guinda azules, Se realiza rombo y  
 Pintura en bano de direccion; Pintura de  
 muros; Se instalan Pasacables en  
 muebles.


Chico/PA.



06-07-24 Balco Poo 3 Se instalan pasacables  
 Sotado de mobiliario; Avanza Paredes y Pintura  
 Muros y Bano direccion. Aseo de piso  
 y Muebles; en taller se trabajan los  
 topes de muebles faltantes.

PAUSAS Avanza sellado y Pulido de  
 superficies en madera en muros y  
 Cenefa. Se tapa y muelle Muro y se  
 deja para secado total y poder pintar.

07-07-24 Balco Poo 3 Se cambian enchapes  
 Juego de piso rotos y rayados que no  
 se pudo desmanchar.





08-07-24 Bolao P78 Continúa remotes de  
 Junes pintura en muros; Impreso de Pisos.  
 Instalacion guardacubos en zona de  
 tuberia electrica.

Poboa. S.P.C.D.J.B. Continúa lijado de  
 Bibliotecas, Preparacion superficies de  
 mesa, mientras definen color  
 aprobado.  
 Avanza mesillado de muro doble.

C/Alto/D

*[Signature]*

09-07-24 Poboa S.P. Comision disciplina Judicial.  
 Montes.

Se realiza Instalacion de enchape nuevo  
 Cotto y Acabado previo. Continúa el  
 mantenimiento de la Biblioteca costera  
 Norte, se solicita a la firma de acabado  
 agilizar tendido en sala porque está  
 deteniendo el acabado del enchape.

Se realiza jornada de aseo y limpieza  
 de zona, se levanta cortin de protec  
 cion, Se vacia piso, se barre el piso  
 y se vuelve a proteger con el mismo  
 cortin.

Bolao P78 Llego Personal de firma que  
 realizar traslado de los sensores que  
 no funcionan en su actual ubicacion.  
 Se realiza Pintura Hall, y jornadas de  
 acabado, Pintura en bano de direccion.

C/Alto/D

*[Signature]*




10-07-24 Bolsa, P78 Continúan rondas de pintura, Alacías, Piso y Aseo. Se instala cinta en rejilla de Puerta del rock. Se remota el techo por Perforaciones de traslado de Sensores.

P5440-SPC DJB Se continúa a espesor de la aprobación del color de las cenefas y superficies de mesa. Se terminó de enchapar Muros, a excepción de columnas centrales. Se folio de terminación de los actividades de Colado UTP en Mesa y cuadradores no permite finalizar las actividades de Mesa Puertas de Registrados y Piso Bocal perimetral.

Se recibe definición del color a aplicar en mesa; Se realiza las perforaciones en las cenefas para instalar tomacorrientes, en cenefa.

Personal: Jefe, 2 ayudantes: civil, Ingeniero y 3 ayudantes carpintero, 2 ayudantes mobiliario. 1 Arg. residente, 1 SST.

Chabell



11-07-24 C/1183 Se instala Puerta de acceso Jueves. a oficina de director piso 2, queda Pendiente reconar en columna; Se instala Vidrio de Puerta de archivo reinstalado de Balsa.

Bolsa P78 Se realiza instalación de Puertas en colado rollos; Pasocables en Muebles;

P58. Instalación Pasocables en superficies de muebles.



P7 → Los muebles ubicados en el acceso de la oficina ya no cuentan con el mismo espacio diseñado en razón a que el lock se amplió para cumplir con la certificación RETIE; Se solicita al Supervisor definir la ubicación de estos 2 Puertos para finalizar esta actividad.

PAVIAO S.P.CDJ Avanza pintura en enchufe y superficies en madera, Montamiento a Ventana y Suelo

Continúa lijado en muro doble.

*Charlito*

*Futuro*

12-07-24 Se realiza recorrido entera con Ximenes. interventoria dando surge en listado de observaciones que se corrigen inmediatamente.

Bobo P73 Se realiza instalación de Puertos y remate Piso techo. Se realiza Vista Certificador RETIE. en P707.

PAVIAO. S.P.CDJ Se realiza remate de fillos observado por interventoria. No se puede terminar Hoyo y bozal de piso porque el cable UTP no se ha rematado. Se realiza remate de regata en Hoyo para ductos de aire acondicionado.

*Charlito*

*Futuro*



13-07-24 P78 BOLSA 3 Se remboquilla Piso en  
 fobos; se continua Asco en Piso  
 Director; Retiro de elementos de obra  
 al acp w.

Palacio 3 Avanza pintura de superficies de  
 madera de mano, instalacion caneta

(Bd) cll 18: Retiro de Jura de escombros.  
 Se trabajan 2illos geaturos a Bolsa.  
 C/au/11/15.

14-07-24 Palacio 3 Avanza instalacion de enclipe  
 Dango en 2do, caneta; Acabado Biblioteca.  
 Mantenimiento Verbenos;

C/au/11/15'

15-07-24 Comité de cuenco; Recambio de Obras  
 luros. cuenco. se solicita reubar Pintura en  
 Puntos especificos. se pide Pintor afuera  
 de Juntas Piso 6 y Hall acceso. Piso 6.,  
 Correge filos en Mobiliario PISO 5, y asegurar  
 Juntas PISO 5, en Piso 7 se define ubica  
 cion de 2 Puertas en el acceso en frente  
 del rock.

Palacio 3 Se Presenta futura ubicacion  
 de los 2 Años Acondicionados desmonta-  
 dos para ubicar en sobcobracion de la  
 Cesta Construcción y en Cuarto Rock de  
 segunda en sótano.

Se reubica muro anchos; Continuan  
 instalacion de caneta, 2o ab, se realiza  
 apertura de onfueros en la caneta



Para instalar los componentes en Conexa y Socolos.

No se ha rematado Colocado UTP en mesa ni guindas cables, lo que detiene la terminación de esta actividad.

Chauko/18

*[Signature]*

16-07-24 Balsa P6: Socolos Pintura en solo y Juntas, y Hall acceso de. frente ascensor.

Piso 7: Pintura hall ascensores, Pintura Puerta de Balsa Director, se está pintando Muro Drywall servidores.

Piso 8 SPCDT: Se están haciendo Muro doble. Instalación Conexa, Socolos y Bocas de mesa, Contraluz. se realiza el ensamblaje de la mesa.

Cl 18: Instalación division Piso todo oficio Director Piso 3.

Chauko/18

*[Signature]*

7-07-24 Balsa Piso 5 y 7 → Llegan los switch y se entregan a los ingenieros de la mesa de ayuda quienes inician la configuración; el Ing Luis Cano solicita (posiblemente) 2 access point de red inalámbrica y lo de la dependencia solicita uno más en solo de Juntas.



Se solicita que los patch cord sean de color rojo adicionales a los ya entregados son 48 un.

En el boro se solicita instalar una Gfcl. llega el Aire Acondicionado a la sede de

Pobos Solo Plena Comisión Disciplina Judicial;

se procede a instalar; Se realizó rejata y se remató con estofa para dejar la tubería embutida en el muro; Se realizó el ducto en piedra múneca para proteger la salida de los cables a la terraza. Se instala el Aire acondicionado LG. Airfree solicitado por la entidad en el

lugar asignado por la Dra, se prueba y se cubre.

Calle 18 Se realiza la impermeabilización de la pba en terraza de zona de cafetería, sobre el pozo existente, a solicitud del arquitecto

Daniel Merchán, Se instalaron 8 lámparas nuevas en piso 4 en zona de archivo que quedó en penumbra y No alcanzó a instalar las lámparas provenientes de Bolsa.

Chauwlls

*[Signature]*

18-07-24 Bolsa B P7 y 5 Continúa la categorización Joses de los switch, se realiza reunión con la ingeniero Directora de la dependencia de sistemas para coordinar las actividades preliminares a la instalación de los switch. ya que esto obligaba a desconectar la red mientras se realiza el cambio, se acordó realizarlo el Meses próximo y se avisó a los directores de cada dependencia Previamente para evitar inconvenientes.

Se realiza la instalación de los 2 últimos puestos de trabajo en el acceso del piso 7 que se modificó la ubicación debido a la



Prolongación del rock, para cumplir lo  
requerido por la RETE.

Se instalan los accesorios en los lugares  
indicados por la entidad.

PSUCO; S.P. CDTS Continúa. Interven-  
ción en el muro divisor. No se ha podido  
avanzar en la mesa de reunión debido  
que no se ha rematado las soldas de  
cableado y eléctricos en la base de este.  
Se informa a la entidad esta situación.

Por su parte avanza acortado de anchos  
de flujos en columna dependiente de la  
instalación de Aire.

C/col/13

*[Firma]*

19-07-24  
Viernes.

Bajo PS y 7 8 Se realiza instalación de  
los switch en piso 5 y 7, jornada que  
inició a las 6pm y terminó a las 8pm.

Sin novedad, se entregan 14 patchcord de 3ds.

Se realizó cambio de tabletas de porcelana-  
to rotas en piso 7 y se realizó alsoo  
la entidad reconecta Aire acondicionado. secundario.

PALACIO, SUS PUERAS CONDICION DESPUNDA ODICSLB

Avanza Remoción en superboard, correc-  
ción de fillos a solicitud de la Sponson.

Se realiza instalación del aire acondicio-  
nado desmontado de sala Plena para  
ubicarlo en la oficina del rock de Segundo.

Termina anchos de muros en Palacio.

S.P.C.D.T.

C/col/13

*[Firma]*



20-07-24 PAUCIO 9 Se realiza instalacion del  
 Sobado en la acondicionada en la Sala de reunion  
 en el 7mo S. Ante Constitucional, se  
 demando para esto la limina de Cielo  
 raso, que se pta la reinstalacion del yelo  
 Raso. C/ou/10/16. 

21-07-24 Domingo No se labora  
 Domingo.

22-07-24 PAUCIO 9 La No definicion de la ubicacion  
 final de los groomer en la mesa y adecuacion  
 de las solidas de cableado estan  
 afectando sustancialmente al acabado  
 de la mesa lo cual no se puede terminar  
 el ensamble hasta no ejecutar las actitudes  
 mencionados;  
 Se realiza Pintura de fecho..  
 Bolso.. Aseo General, el 18: terminacion Mobiliario

23-07-24  
 Hois. Bolsa P7 3 Se realiza Prueba Retilop;  
 Se instala -barricamente- adicional en Sob  
 de Juntas, y 6ft en 8070, solidados en  
 recordo realizado con la Directora de la  
 dependencia.

Colle 18 8 Se Rematan filos de muebles y  
 Se instala Placas de Impresoras. Se  
 Instalar los switchs de piso 1 y 3, se  
 entregar los patchcord de los Puertos rectos.

PAUCIO PQD 3 Supervision Orderno ensamblar  
 mesa de juntas sin la terminacion de las  
 solidas de datos, electricidad y groomer; se  
 realiza esta actividades.



Se realizan ramitos Solicitados por la  
Entidad e Interventoría.

La Interventoría Revisó, Verificó y Constató que la obra cumple  
con las Cantidades, Calidades y especificaciones Técnicas Pero  
se dejan las siguientes observaciones:

Palacio de Justicia

Sala Plena Comisión de Disciplina

1- Remate de Pintura del muro divisor de Espelhardt

2- Remate de acabado de Pintura de mesa de Reunión.

Edificio Baha de Bogota

Piso 7

1- Ajuste de la división Piso Techo contra la Ventana.

2- Remate de Pintura en muro lateral en la oficina Principal

3- Ajuste de Tapa de marco Ventana.

4- Remate de Guarnescoba en una (1) división media altura.

5- Remate de Aseo.

Sede Almacén Calle 18

Piso 1

1- Ajuste y Programación de Switch

Sede Almacén Calle 18

Piso 2

1- Retoque de Pintura en muro y Puertas de oficina.

2- Ajuste de Piso Laminado GPC.

Sede Almacén Calle 18

Piso 3

1- Ajuste y Programación de Switch

2- Ajuste en las tapas de divisiones media altura.

3- Remate de Pintura Localizada en muebles.

4- Remate en Aseo

Sede Almacén Calle 18

Piso 4.

1 - Revisión de Funcionamiento de tres (3) Lámparas en el área de archivo.

Para la Subsanación de las observaciones, el Contratista tendrá un plazo de ejecución hasta el día 30 de julio de 2024.

C/ae/co/18!

