



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC
FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL

Código: FARPFO - PGJ

Version 1

CONTRATO No. 0571-2023	PLAZO 10 DIAS	INICIACION 21/12/2023	VENCIMIENTO 31/12/2023	V/R CONTRATO PRINCIPAL 114,734,375	VALOR ADICIONAL OTRO SI	ACTA No. 001 PARCIAL
SUSPENSIÓN Nro. N.1 : 29/12/2023				VALOR TOTAL		PARCIAL x
REINICIO Nro. N.1 06/09/2024	30 DIAS	6/09/2024	7/10/2024	114,734,375		FINAL FECHA: 17/09/2024
OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA SEDE TERRITORIAL MACIZO Y DE LA SEDE TERRITORIAL NORTE DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA CRC LOCALIZADA EN LOS MUNICIPIOS DE LA VEGA Y EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO - DEPARTAMENTO DEL CAUCA.						
CONTRATISTA: EDUARDO ALBERTO GUZMAN LOPEZ - c.c. 1,061,721,107						
SUPERVISOR: LUCELY GUTIERREZ TAO						

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES				CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION			CANTIDAD EJECUTADA					
		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADA		
SEDE MAZICO LA VEGA CAUCA														
1	Resqueado de muros	M2	60,00	\$ 4.036	\$ 242.160		0,00	\$ -	0	\$ -	60,00	\$ 242.160		\$ 242.160
2	Demolición de pisos y enchapes	m2	125,00	\$ 13.721	\$ 1.715.125		0,00	\$ -	0	\$ -	125,00	\$ 1.715.125		\$ 1.715.125
3	Retiro de escombros, incluye cargue a mano	M3	14,00	\$ 35.000	\$ 490.000		0,00	\$ -	0	\$ -	14,00	\$ 490.000		\$ 490.000
4	Repello con mortero 1:3	m2	30,00	\$ 28.375	\$ 851.250		0,00	\$ -	0	\$ -	30,00	\$ 851.250		\$ 851.250
5	Estuco para muros	m2	125,00	\$ 7.276	\$ 909.500		0,00	\$ -	0	\$ -	125,00	\$ 909.500		\$ 909.500
6	Pintura para muros en vinilo tipo 1	m2	315,00	\$ 10.194	\$ 3.211.047		0,00	\$ -	0	\$ -	315,00	\$ 3.211.047		\$ 3.211.047
7	Mortero para nivelación de pisos	m2	118,00	\$ 24.733	\$ 2.918.494		0,00	\$ -	0	\$ -	118,00	\$ 2.918.494		\$ 2.918.494
8	Suministro e instalación piso/pared porcelanico o ceramico	m2	141,00	\$ 123.799	\$ 17.455.659		0,00	\$ -	0	\$ -	141,00	\$ 123.799		\$ 17.455.659
9	Guardaescoba porcelanico o cerámico	ML	80,00	\$ 38.500	\$ 3.080.000		0,00	\$ -	0	\$ -	80,00	\$ 3.080.000		\$ 3.080.000
10	Suministro e instalación lavamanos	UND	2,00	\$ 380.000	\$ 760.000		0,00	\$ -	0	\$ -	2,00	\$ 380.000		\$ 760.000
11	Suministro e instalación sanitario	UND	2,00	\$ 850.000	\$ 1.700.000		0,00	\$ -	0	\$ -	2,00	\$ 850.000		\$ 1.700.000
12	Canal en lamina	ML	24,00	\$ 131.397	\$ 3.153.528		0,00	\$ -	0	\$ -	24,00	\$ 3.153.528		\$ 3.153.528
13	Instalaciones hidrosanitarias	GBL	1,00	\$ 4.102.000	\$ 4.102.000		0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -		
14	Instalaciones electricas	GBL	1,00	\$ 5.734.300	\$ 5.734.300		0,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -		
15	Suministro e instalación cocina. Material RH, mesón en acero, incluye grifería y extractor de olores y estufa de 4 puestos	GBL	1,00	\$ 9.830.783	\$ 9.830.783		0,00		0	\$ -	1,00	\$ 9.830.783		\$ 9.830.783
		TOTAL COSTOS DIRECTOS (A)			\$ 56.153.846									\$ 46.317.546
		ADMINISTRACION		20%	\$ 11.230.769						0,12	\$ 6.723.077		\$ 6.723.077
		IMPREVISTOS		5%	\$ 2.807.692						0,50	\$ 2.807.692		\$ 2.807.692
		UTILIDAD		5%	\$ 2.807.692						0,50	\$ 2.807.692		\$ 2.807.692
		TOTAL COSTOS INDIRECTO			\$ 16.846.154									
		VALOR TOTAL			\$ 73.000.000						VALOR EJECUTADO			\$ 58.656.007



SEDE NORTE - SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA											
16	Desmonte de cubierta existente en teja de barro	M2	227,00	\$ 9.056	\$ 2.055.712					0,00	\$ -
17	Suministro e instalación manto asfáltico	M2	227,00	\$ 57.535	\$ 13.060.445					0,50	\$ 6.530.223
18	Instalación cubierta en teja de barro	M2	177,00	\$ 16.904	\$ 2.992.008					0,00	\$ -
19	Suministro e instalación cubierta en teja de barro	M2	50,00	\$ 79.904	\$ 3.995.200					0,50	\$ 1.997.600
20	Pintura barnes para estructura en madera	m2	200,00	\$ 50.000	\$ 10.000.000		0,00	\$ -	0	\$ -	\$ 10.000.000
TOTAL COSTOS DIRECTOS (B)					\$ 32.103.365						\$ 32.103.365
ADMINISTRACION					20%						\$ 6.420.673
IMPREVISTOS					5%						\$ 1.605.168
UTILIDAD					5%						\$ 1.605.168
TOTAL COSTOS INDIRECTO (B)											\$ 9.631.010
VALOR TOTAL (B)											\$ 41.734.375
VALOR TOTAL OBRA (A+B)											\$ 114.734.375
										VALOR EJECUTADO	\$ 81.587.604

VALOR ANTICIPO RECIBIDO:
VALOR ACTA No. 1
VALOR AMORTIZADO ACTA No.
VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA

ESTADO DEL ANTICIPO	
\$	57.367.188
\$	81.567.604
\$	
\$	57.367.188

VALOR CONTRATO PRINCIPAL
VALOR CONTRATO ADICIONAL
VALOR EJECUTADO ACUMULADO HASTA ACTA ANTERIOR
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA

ESTADO DEL CONTRATO	
\$	114.734.375
\$	
\$	
\$	81.567.604

CONTRATO No. 0571-2023		PLAZO 10 DIAS	INICIACION 21/12/2023	VENCIMIENTO 31/12/2023	V/R CONTRATO PRINCIPAL 114,734,375	VALOR ADICIONAL OTRO SI \$	ACTA No. 001 PARCIAL				
SUSPENSIÓN Nro. N.1 : 29/12/2023					VALOR TOTAL		PARCIAL				
REINICIO Nro. N.1 06/09/2024		30 DIAS	6/09/2024	7/10/2024	114,734,375		FINAL FECHA: 17/09/2024				
OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA SEDE TERRITORIAL MACIZO Y DE LA SEDE TERRITORIAL NORTE DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA CRC LOCALIZADA EN LOS MUNICIPIOS DE LA VEGA Y EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILCHAO - DEPARTAMENTO DEL CAUCA.											
CONTRATISTA: EDUARDO ALBERTO GUZMAN LOPEZ - c.c.: 1,061,721,107. SUPERVISOR: LUCELY GUTIERREZ TAO											
ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES				CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION		CANTIDAD EJECUTADA			
		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	TOTAL ACUMULADA
	VALOR A PAGAR ACTA 1:	\$	24.200.416								33.166.771
	SALDO POR AMORTIZAR:	\$									33.166.771
	VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA:	\$	24.200.416								
SON:		VENTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL CUATROCIENTOS DIESCISEIS PESOS M/CTE									
Contratista		Supervisor									
											
Nombre: EDUARDO ALBERTO GUZMAN LOPEZ c.c.: 1,016,721,107		Nombre: LUCELY GUTIERREZ TAO									

preparó y revisó: Ingeniero Civil CRC/ Huver Ramon