

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO

FECHA: 16-08-2024 VIRTUAL ☒ PRESENCIAL ☐ X LUGAR Alcaldía Tomye 1970

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité de seguimiento No 33 Contrato FDLT-316-2023

HORA DE INICIO:	08:00 a.m.
HORA DE FINALIZACIÓN:	10:10 a.m.

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO			TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/AUXILIAR	CARRERA	PROVISIÓN	LIBRE				
Luis Fernando Alarcón								X	Interventoría	3106803039	
Ange Nathaly Pedraza O.								X	Interventoría	321233807	
Edulberto Ramirez								X	CONSEJOES TARI 2	3168320425	
Salda A Egoa M								X	C. Toof 2	5502114172	
Pablo Pimiento								X	Interventoría	3163801332	
John Arvinge Correa								X	FOIT- INFRAESTRUTURA	3166789366	
Edwin Andres Pazo Martinez								X	Infraestructura	3115134079	
Martha Heniquez Parley								X	FOIT- Infrastructure	3143031071	

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 33870000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nora: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

1. Revisión Compromisos
 - Siembra de árboles San Benito CIV 6001440, no se ha iniciado.
 - No se han instalado los gaviones para el cierre del muro de contención. Se le indica al contratista que el gavión queda definido hace dos (2) comités. El contratista se compromete a presentar por escrito tratamiento del talud tanto del espaldar que colinda con la Av. Boyacá y con el cierre del extremo norte del muro.
 - Modificación y actualización del acta 1369-2023 del Jardín Botánico. No se cumplió.
 - Salto COI No 33 de SDM aprobando el PMT del CIV 6002157.
 - Respuesta en oficio PRY-TUN-162-2024 por parte del contratista, en el cual la interventoría solicita un plan de contingencia. No se ha dado respuesta.
 - Respuesta oficio PRY-TUN-148-2024 en el cual se le solicitó al contratista presente solución al talud que está al espaldar del muro de contención y que colinda con la Av. Boyacá. No se ha dado respuesta.
 - Entrega CIV 6000501 y CIV 6000505 terminados, estaba para el 15 de agosto 2024, No se cumplió. el contratista indica que la gerencia dio instrucción para instalar concreto del 22 al 28 agosto 2024.
 - En cuanto al cierre de la PQR de la Sra Martha Guerrero el contratista informa que hoy queda solucionado y atendida.

TRAMO I

- CIV 6000446
Pendiente terminar construcción pámara pluvial y calzada Andén andén de la recicladora y Andén derecho

- CIV 6000485
Pendiente conexión red pluvial construida, inspección CCTV

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Funder andén derecho y andén izquierdo faltante.

CIV 6000461

Pendiente funder andén Bosque esquina cl 65

CIV 6000478

Pendiente terminar zonas verdes.

TRAMO 2

6000501 y 6000505

Pendiente terminar andenes izquierdo, terminar conexión red pluvial en la calle 68B Sur.

6000530.

Segmento con bajo rendimiento, se encuentra en instalación de subbase, pendiente solución a la zona verde localizado en el costado izquierdo de la calzada.

6000560

Segmento con bajo rendimiento, se encuentra en instalación de subbase en calzada.

6000603

Pendiente terminar excavación, se encuentra en instalación de riego: bajo rendimiento.

6000620

Se encuentra en instalación de señalnel.

La intersectorial alerta acerca del rendimiento de obra y manifiesta que el contratista debe intervenir los segmentos viales de manera simultánea, tanto el espacio público como calzada. Si el contratista sigue con el rendimiento actual no va a terminar el objeto contractual dentro del plazo contractual.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

La supervisión informa que la prórroga sale aprobada y para suscribir el día martes 20 de agosto de 2024. La supervisión solicita la factura del pago correspondiente al mes de mayo 2024, en la cual cobra el valor pactado con el Consorcio Tauri 2. La supervisión solicita entrega y organización del expediente físico de los contratos de obra y de interventoría.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1.	Enviar por escrito propuesta de tratamiento de cierre de muro en vez de qauion.	Contratista.	16/08/24
2.	Inicio siembra de árboles	Contratista	20/08/24
3.	Compromiso acta superposición árboles incomplicb - Nuevo compromiso	Contratista	
4.	Enviar por correo PMT CIV 6002157 con col aprobado	Contratista.	16/08/24
5.	compromiso incomplicb - Respuesta Plan de contingencia PRY-TUN-162-2024.	Contratista.	22/08/24
6.	Nuevo compromiso - Respuesta PRY-TUN-148-2024 - Talud 6001440	Contratista.	
7.	Entrega San Benito con: Demarcación, empujamiento, talud, muro, remates	Contratista	24/08/24
8.	Concepto sobre instalación de resalto parabólico	Interventoría.	23/08/24.
9.	compromiso incomplicb de entrega CIV 6000501 y 6000505 con espacio público - Nuevo compromiso.	Contratista	Del 22 al 28 de agosto.
10.	cierre PØE Sra. Martha Guerrero	Contratista	16/08/24.
11.	Recorrido conjunto entre Supervisión Interventoría y Contratista	Supervisión Interventoría Contratista.	20/08/24
12.	Fundida cámara pluvial CIV 6000446.	Contratista.	21/08/24
13.	Fundida calzada y espacio público pendiente	Contratista	22 al 28 agosto.
14.	Entrega CIVs 6000446, 6000461, 6000478 y 6000485 completos	Contratista	28/08/24.

Elaborada por:

Fecha de la próxima reunión:

Lugar de la próxima reunión:

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Código: GDI-GPD-F(29)
Versión: 04

Vigencia: 16 de septiembre de 2021
Caso Hola No. 189508
7 de 7

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

[illegible]

Elaborada por:

Fecha de la próxima reunión:

Lugar de la próxima reunión: