

ACTA DE COSTOS N° 9


PERIODO 20 DE AGOSTO DE 2024 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024


ORDEN DE TRABAJO	TRONCAL	ESTACION	ACTIVIDAD	ITEM	DESCRIPCION ITEM	UNO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CHTTO. 12. 120	SURIA	SAN MARTIN	ADUCCION, SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSAS EN FACHADA	1.4	ADUCCION, SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIA METALICA PARA REEMPLAZO DE VARIOS FIJOS, INCLUYE MONTE DE ESTACION.	M2	95.58	\$ 1.103.394	\$ 111.107.189
CHTTO. 12. 120	SURIA	SAN MARTIN	ADUCCION, SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSAS EN FACHADA	1.12	DESARROLLO DE VIGAS, LIMPIEZA Y AJUSTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAR DE CARPINTERIA METALICA Y CELOSAS DE TODO TIPO.	M2	210.78	\$ 37.544	\$ 7.913.524
CHTTO. 12. 121	SURIA	HUMEDAL CORDOBA	ADUCCION, SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSAS EN FACHADA	1.4	ADUCCION, SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIA METALICA PARA REEMPLAZO DE VARIOS FIJOS, INCLUYE MONTE DE ESTACION.	M2	85.40	\$ 1.103.394	\$ 95.863.666
CHTTO. 12. 121	SURIA	HUMEDAL CORDOBA	ADUCCION, SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSAS EN FACHADA	1.12	DESARROLLO DE VIGAS, LIMPIEZA Y AJUSTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAR DE CARPINTERIA METALICA Y CELOSAS DE TODO TIPO.	M2	106.84	\$ 37.544	\$ 6.388.629
CHTTO. 12. 122	SURIA	SAN MARTIN	ADUCCION DE REALCE EN ZONAS DE TRANSICION EXISTENTE INCLUYENDO LA CELOSIA METALICA.	1.3	ADUCCION DE REALCE EN ZONAS DE TRANSICION EXISTENTE INCLUYENDO LA CELOSIA METALICA.	M2	58.13	\$ 1.171.917	\$ 68.123.535
SUBTOTAL									\$ 289.436.853
AUI 22.90%									\$ 66.281.040
GRAN TOTAL									\$ 355.717.893

RESUMEN FACTURACION	TOTAL
VAL INICIAL DEL CONTRATO	\$ 12.289.456.389
VALOR ADICION 1 CONTRATO	\$ 1.844.918.460
VAL TOTAL CONTRATO	\$ 14.134.374.850
VAL PRESENTE ACTA	\$ 355.717.893
TOTAL FACTURADO	\$ 13.725.767.361
SALDO A FAVOR DE TRANSFERENCIO	\$ 414.607.487
	2%

ACTA	INFACTURA	VALOR
1	FNE-4	\$ 804.029.804
2	FNE-5	\$ 2.583.825.703
3	FNE-12	\$ 1.821.771.518
4	FNE-17	\$ 2.092.581.000
5	FNE-18	\$ 1.488.975.367
6	FNE-19	\$ 1.506.086.811
7	FNE-20	\$ 591.823.703
8	FNE-21	\$ 1.628.834.389
9	FNE-22	\$ 355.717.893
TOTAL FACTURADO		\$ 13.725.767.361


ING. ISABEL CRISTINA VELA ESCOBAR
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO PARTENARIATO TP-2024


ING. HOLMAN ALEXANDER ACOSTA C
DIRECTOR DE OBRA


JULIANA SAMANIEGO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA


OSCAR EDUARDO YAJAMON TOJAR
DIRECTOR DE INTERVENTORIA