



**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA**

INFORMA MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 4

PERIODO MARZO 2024



JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 4221 DE 2023

**“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE QUINCHIA Y
GUATICA DEPARTAMENTO RISARALDA DE LA TERRITORIAL RISARALDA DEL PROGRAMA
“CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”**

MARZO DE 2024

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE QUINCHIA Y GUATICA DEPARTAMENTO RISARALDA DE LA TERRITORIAL RISARALDA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"	
	INFORME MENSUAL 004 – MARZO 2024	

Nombre del documento: INFORME MENSUAL 4 – MARZO 2024		
Código del documentó: 4221 INF-MEN- 2024		
Versión: 01	Fecha de la versión:	27 MARZO 2024

ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN			
Actividad	Fecha	Nombre del ejecutor	Firma
Elaboración	27/03/2024	Equipo de Trabajo	
Revisión	27/03/2024	Lida Fernanda Gómez Vanegas	
Aprobación	27/03/2024	Jairo Humberto Sandoval Tovar	

DISTRIBUCION		
Persona a quien se envía	Cargo	Organización
María Celeny Ocampo Arias	Director Territorial	INVIAS
Carlos Eduardo Zuluaga Muñoz	Supervisor	INVIAS

CONTROL DE VERSIONES		
Versión	Fecha	Naturaleza del cambio realizado con respecto a la versión anterior
1	27/03/2024	Versión inicial

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE QUINCHIA Y GUATICA DEPARTAMENTO RISARALDA DE LA TERRITORIAL RISARALDA DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”	
	INFORME MENSUAL 004 – MARZO 2024	

Contenido

1. INTRODUCCION	4
2. DESCRIPCION DEL PROYECTO	5
2.1. LOCALIZACION	5
2.2. Inventario y estado inicial de la vía.	5
2.3. Características técnicas de los proyectos	7
3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA.....	7
3.1. Información general de los convenios solidarios.....	7
4. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA	11
4.1. Resumen mensual Estado general de los Proyectos	11
4.2. Informe semanal estado de los Proyectos	11
4.3. Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra	11
4.4. Estado General del Tiempo	11
4.5. Resumen Ensayos de Laboratorio	11
4.6. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.....	11
5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	12
5.1. información general del contrato.....	12
5.2. Descripción de las actividades realizadas por el Interventor.	12
5.2.1. Área Técnica:	12
5.2.2. En gestión ambiental, social, predial y de sostenibilidad realizada en el mes	12
6. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	12
6.1. Equipo y vehículos Contrato de Interventoría.	12
6.2. Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	13
6.3. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría.....	13
6.4. Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	13
6.5. Otros documentos seguimiento mensual	13
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	14
8. ANEXOS	15

	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE QUINCHIA Y GUATICA DEPARTAMENTO RISARALDA DE LA TERRITORIAL RISARALDA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"</p>	
	<p>INFORME MENSUAL 004 – MARZO 2024</p>	

1. INTRODUCCION

El Gobierno Nacional a través del Instituto Nacional de Vías -INVIAS- ha estructurado el programa "Caminos Comunitarios de la Paz Total" a través del cual se pretende intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras menores sean construidas por los Organismos de Acción Comunal, a través de la celebración de convenios solidarios.

Con el programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, las comunidades, juntas y organismos tendrán un papel fundamental, teniendo en cuenta que participarán en la identificación de necesidades de infraestructura vial, así como en la ejecución de proyectos. Su labor como actores activos en el manejo y veeduría de los recursos, la ejecución, vigilancia y calidad de obras de baja complejidad (establecidas en el alcance), será clave para el mejoramiento de la transitabilidad de sus vías regionales.

Así el Instituto Nacional de Vías suscribió convenios solidarios con las Juntas u organismos de acciones comunales de los municipios de:

QUINCHÍA

Convenio solidario 3642-2023 que tiene como objeto AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CHUSCAL DEL MUNICIPIO DE QUINCHIA EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL.

Convenio solidario 3801-2023 que tiene como objeto AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE QUINCHIA EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

Convenio solidario 3685-2023 que tiene como objeto AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE QUINCHIA EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

GUÁTICA

Convenio solidario 3922-2023 que tiene como objeto AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE OSPIRMA BAJO DEL MUNICIPIO DE GUATICA RISARALDA, EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL.

La contratación de la interventoría se adelantó mediante la licitación pública **No. IP-DT-RIS-007-2023** del cual fue adjudicada al ingeniero **Jairo Humberto Sandoval Tovar**, de este proceso se derivó el contrato de interventoría No. 4221 de 2023, que tiene por objeto INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE QUINCHIA Y GUATICA DEPARTAMENTO RISARALDA DE LA TERRITORIAL RISARALDA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

El avance y seguimiento se puede detallar en las hojas siguientes de este documento.

	<p>INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE QUINCHIA Y GUATICA DEPARTAMENTO RISARALDA DE LA TERRITORIAL RISARALDA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"</p>	
	<p>INFORME MENSUAL 004 – MARZO 2024</p>	

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1. LOCALIZACION

Los proyectos se encuentran ubicados en los municipios de Quinchía y Guática departamento de Risaralda.

MUNICIPIO DE QUINCHÍA

El municipio de Quinchía se encuentra localizado en el Nororiente del departamento de Risaralda, dista 59 kilómetros de la ciudad capital del departamento. Tiene una extensión total de 141 Km² de los cuales solo 0,798 kilómetros cuadrados corresponden a la superficie urbana, por lo cual se puede asegurar que el municipio en su totalidad responde a dinámicas rurales.

- Convenio solidario 3642 de 2023

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Quinchía del departamento de Risaralda en la Vereda El Chuscal.

- Convenio solidario 3801 de 2023

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Quinchía del departamento de Risaralda, en la Vereda Villa Nueva

- Convenio solidario 3685 de 2023

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Quinchía del departamento de Risaralda, en el corregimiento Santa Elena

MUNICIPIO DE GUATICA

El municipio de Guática se encuentra localizado en el del departamento de Risaralda a 93 km al norte de Pereira, sus territorios son montañosos, haciendo parte de la Cordillera Occidental

- Convenio solidario 3922 de 2023

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del municipio de Guática del departamento de Risaralda, en la Vereda Ospirma Bajo

2.2. Inventario y estado inicial de la vía.

- Convenio solidario 3642 de 2023 Vereda El Chuscal

El tramo a intervenir está localizado con punto de inicio en las coordenadas latitud 5,2596 y longitud -75.6915 en el PR 0+ 000, con un punto final con coordenadas latitud 5.2607 y longitud -75.6921 en el PR 0+ 230, de la vía de acceso a la escuela Santa Teresita.



	<p>INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE QUINCHIA Y GUATICA DEPARTAMENTO RISARALDA DE LA TERRITORIAL RISARALDA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"</p>	
	<p>INFORME MENSUAL 004 – MARZO 2024</p>	

Estado inicial de la vía

➤ Convenio solidario 3801 de 2023 Vereda Villa Nueva

El tramo a intervenir está localizado con punto de inicio en las coordenadas latitud 5,3217 y longitud -75.7650, con un punto final con coordenadas latitud 5.3262 y longitud -75.7621, sobre la vía que conduce al municipio de Quinchía desde la Vereda El Poblado



Estado inicial de la vía

➤ Convenio solidario 3685 de 2023 Santa Elena

El tramo a intervenir está localizado con punto de inicio en las coordenadas latitud 5,2785 y longitud -75.7252, en el PR 0+ 640 con un punto final con coordenadas latitud 5.2807 y longitud -75.7285 en el PR, vía Santa Elena- Quinchía.

➤ Convenio solidario 3922 de 2023 Vereda Ospirma Bajo

los tramos a intervenir están localizados con punto de inicio en las coordenadas latitud 5,3267 y longitud -75.8140, con un punto final con coordenadas latitud 5,3267 y longitud -75.8152, desde la vía principal que viene desde el municipio de Guática, diagonal a la escuela Simón Bolívar, hacia las peñas y segundo tramo, con punto de inicio en las coordenadas latitud 5,3243 y longitud -75.8140, con un punto final con coordenadas latitud 5,3233 y longitud -75.8133, en la vía Alto Bonito – Los Naranjos



	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE QUINCHIA Y GUATICA DEPARTAMENTO RISARALDA DE LA TERRITORIAL RISARALDA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"</p>	
	<p>INFORME MENSUAL 004 – MARZO 2024</p>	

2.3. Características técnicas de los proyectos

En el desarrollo de los proyectos se seguirán las Especificaciones del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados y cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías -Versión 2022, o la normatividad que se encuentre vigente.

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

3.1. Información general de los convenios solidarios.

DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
NÚMERO DE CONVENIO	3642 de 2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	29/11/2023
OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CHUSCAL DEL MUNICIPIO DE QUINCHIA EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL CHUSCAL DEL MUNICIPIO DE QUINCHA
NIT	901626857-0
VALOR DEL CONTRATO INCLUIDO IVA	\$ 200.387.894
ANTICIPO	N/A
ADICIONES	N/A
MODIFICACIONES	N/A
PLAZO INICIAL	2 MESES
PLAZO	2 MESES
FECHA DE INICIACIÓN	29/11/2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2023
ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN (30%)
DIRECCION:	VEREDA EL CHUSCAL
NÚMERO DE TELÉFONO:	3132429140

✓ Descripción de las actividades ejecutadas en el mes.

El convenio se encuentra en etapas preliminares, sin ejecución de obra (suspendido).

✓ Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría.

El estado de avance del contrato de obra, se construye a partir de la cronología o duraciones y el estado de avance de cada actividad, que, al momento de estar ejecutada, según los términos del contrato, frente a lo previsto.

El convenio se encuentra todavía suspendido

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE QUINCHIA Y GUATICA DEPARTAMENTO RISARALDA DE LA TERRITORIAL RISARALDA DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”	
	INFORME MENSUAL 004 – MARZO 2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
NÚMERO DE CONVENIO	3801 de 2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	29/11/2023
OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA VILLA NUEVA DEL MUNICIPIO DE QUINCHIA EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA VILLA NUEVA DEL MUNICIPIO DE QUINCHIA
NIT	901624007-8
VALOR DEL CONTRATO INCLUIDO IVA	\$ 199.923.710
ANTICIPO	N/A
ADICIONES	N/A
MODIFICACIONES	PRORROGA
PLAZO INICIAL	2 MESES
PRORROGA	4 MESES
FECHA DE INICIACIÓN	29/11/2023
FECHA DE TERMINACIÓN	30/04/2022
ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN (30%)
DIRECCION:	VEREDA VILLA NUEVA
NÚMERO DE TELÉFONO:	3103474602

✓ **Descripción de las actividades ejecutadas en el mes.**

Referenciación del eje de la vía, excavación manual para construcción de filtro y drenaje tramos y excavación para replanteo y ampliación de la vía

✓ **Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría.**

El estado de avance del contrato de obra, se construye a partir de la cronología o duraciones y el estado de avance de cada actividad, que, al momento de estar ejecutada, según los términos del contrato, frente a lo previsto. El convenio se encuentra en etapas de ejecución.

	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE QUINCHIA Y GUATICA DEPARTAMENTO RISARALDA DE LA TERRITORIAL RISARALDA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"</p>	
	<p>INFORME MENSUAL 004 – MARZO 2024</p>	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
NÚMERO DE CONVENIO	3685 de 2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	29/11/2023
OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE QUINCHIA EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE QUINCHÍA
NIT	816001242-0
VALOR DEL CONTRATO INCLUIDO IVA	\$ 199.117.422
ANTICIPO	N/A
ADICIONES	N/A
MODIFICACIONES	N/A
PLAZO INICIAL	2 MESES
PRORROGA	4 MESES
FECHA DE INICIACIÓN	29/11/2023
FECHA DE TERMINACIÓN	30/4/2023
ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN (30%)
DIRECCION:	CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA
NÚMERO DE TELÉFONO:	31064791571

✓ **Descripción de las actividades ejecutadas en el mes.**

Referenciación del eje de la vía, excavaciones varias sin clasificar manual y mecánica, se realiza demolición de la placa de cubierta del MH de aguas residuales en el tramo 1 del corregimiento de santa elena debido a que este se encuentra por encima de la rasante proyectada.

✓ **Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría.**

El estado de avance del contrato de obra, se construye a partir de la cronología o duraciones y el estado de avance de cada actividad, que, al momento de estar ejecutada, según los términos del contrato, frente a lo previsto. El convenio se encuentra en etapa de ejecución.

	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE QUINCHIA Y GUATICA DEPARTAMENTO RISARALDA DE LA TERRITORIAL RISARALDA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"</p>	
	<p>INFORME MENSUAL 004 – MARZO 2024</p>	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
NUMERO DE CONVENIO	3922 de 2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	29/11/2023
OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE OSPIRMA BAJO DEL MUNICIPIO DE GUATICA RISARALDA, EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA OSPIRMA BAJO
NIT	901746133-1
VALOR DEL CONTRATO INCLUIDO IVA	\$ 201.695.207
ANTICIPO	N/A
ADICIONES	N/A
MODIFICACIONES	N/A
PLAZO INICIAL	2 MESES
PRORROGA	4 MESES
FECHA DE INICIACIÓN	29/11/2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2023
ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN (30%)
DIRECCION:	VEREDA OSPIRMA BAJO
NÚMERO DE TELÉFONO:	3116076493

✓ **Descripción de las actividades ejecutadas en el mes.**

Referenciación del eje de la vía, actividades de excavación manual y demolición de concreto.

✓ **Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría.**

El estado de avance del contrato de obra, se construye a partir de la cronología o duraciones y el estado de avance de cada actividad, que, al momento de estar ejecutada, según los términos del contrato, frente a lo previsto.

El convenio se encuentra en etapa de ejecución

	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE QUINCHIA Y GUATICA DEPARTAMENTO RISARALDA DE LA TERRITORIAL RISARALDA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"</p>	
	<p>INFORME MENSUAL 004 – MARZO 2024</p>	

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1. Resumen mensual Estado general de los Proyectos

Se adjunta resumen mensual de estado general de los convenios de los municipios de Quinchía y Guática correspondientes debidamente diligenciado. Ver anexo 4.

4.2. Informe semanal estado de los Proyectos

Se adjunta los Informes semanales correspondientes a los convenios de debidamente diligenciado. Ver anexo 5.

4.3. Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra

En este formato que se adjuntó al presente informe, se detalla la relación de personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra. Ver anexo 6. No aplica para el presente informe

4.4. Estado General del Tiempo

En este formato que se adjuntó al presente informe, se relaciona el estado general del tiempo que predominó en el periodo registrado diariamente en la bitácora. Ver anexo 7

4.5. Resumen Ensayos de Laboratorio

Serializaron ensayos de CBR, convenio 3922 de 2023, pero no se han entregado los resultados

4.6. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.

En este formato que se adjuntó al presente informe, se detalla el seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra. Ver Anexo 8.

	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE QUINCHIA Y GUATICA DEPARTAMENTO RISARALDA DE LA TERRITORIAL RISARALDA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"</p>	
	<p>INFORME MENSUAL 004 – MARZO 2024</p>	

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1. información general del contrato.

DATOS GENERALES DE INTEVENTORIA	
NUMERO PROCESO SELECCIÓN	IP-DT-RIS-007-2023
NÚMERO DEL CONTRATO	4221 de 2023
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE QUINCHIA Y GUATICA DEPARTAMENTO RISARALDA DE LA TERRITORIAL RISARALDA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
CONTRATISTA	JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR
NIT	79244696-0
VALOR DEL CONTRATO INCLUIDO IVA	\$ 82.558.991,60
ANTICIPO	N/A
ADICIONES	\$ 33.420.000
MODIFICACIONES	N/A
PLAZO INCIAL	2 MESES
PRORROGAS	4 MESES
FECHA DE INICIACIÓN	29/11/2023
FECHA DE TERMINACIÓN	30/04/2024
DIRECCION:	CONDOMINIO CAMPIÑA DECOLOMBIA CASA 58 VIA A MARSELLA
NÚMERO DE TELÉFONO:	3053022929 – 3053022727

5.2. Descripción de las actividades realizadas por el Interventor.

5.2.1. Área Técnica:

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades por parte de la interventoría, acompañamiento a las actividades administrativas y técnicas en la ejecución de los convenios.

5.2.2. En gestión ambiental, social, predial y de sostenibilidad realizada en el mes

Socialización con la comunidad aspectos técnicos y financiero de los convenios por pate de la interventoría

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1. Equipo y vehículos Contrato de Interventoría.

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5. se anexa al presente informe, se relaciona el Control diario del equipo de la Interventoría para el ejercicio y cumplimiento de sus obligaciones contractuales establecidas en el contrato y en el Manual de Interventoría vigente. N/A para el presente mes

	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE QUINCHIA Y GUATICA DEPARTAMENTO RISARALDA DE LA TERRITORIAL RISARALDA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"</p>	
	<p>INFORME MENSUAL 004 – MARZO 2024</p>	

6.2. Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría

En el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7, que se anexa al presente informe, se relaciona el personal empleado por la Interventoría para el ejercicio de sus funciones contractuales establecidas en el Contrato. Ver anexo 9

6.3. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría

La Información relacionada se incluyó en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9, el cual se anexa al presente informe. Ver Anexo 10

6.4. Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría

En el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13, el cual se anexa al presente informe, se realizan el seguimiento a las garantías del contrato de la Interventoría. Ver anexo 11.

6.5. Otros documentos seguimiento mensual

Seguimiento Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas Formato MEPI-MN1-IN-9-FR-2. Ver anexo 12

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE QUINCHIA Y GUATICA DEPARTAMENTO RISARALDA DE LA TERRITORIAL RISARALDA DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”	
	INFORME MENSUAL 004 – MARZO 2024	

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A lo largo y ancho del territorio nacional, las vías juegan un papel muy importante para el desarrollo del país y por eso como ingenieros civiles debemos aportar un excelente trabajo a la hora de ejecutar un proyecto de construcción y mantenimiento vial, y así dar soluciones a los problemas que se presenten.

En este informe queremos presentar un resumen detallado, de la parte de contratación e interventoría, de cómo se realizaron las labores desarrolladas, en cada tramo de la vía a intervenir, mostrando los aspectos técnicos además revelar el avance económico desarrollado en el mes intervenido.

Es importante siempre analizar cada uno de los aspectos de la construcción de las vías relevantes según los manuales del invias ya que nos permite minimizar posibles fallas y garantizar siempre un excelente trabajo final y a satisfacción de las partes.

Siempre se debe realizar un monografía detallado de las características de la vía a intervenir ejemplo: el personal que transitan a diario en promedio, cuantos vehículos, que tipo de vehículo, a qué velocidad, si son pesados, livianos, de carga, las condiciones climáticas del lugar y las especificaciones del terreno, montañoso, plano etc., ya que me permite saber cuáles son los aspectos en los que debo centrar más mi interés a la hora de realizar el mantenimiento de la vía.

Las bases fundamentales de la ingeniería civil nos llevan a conocer muchas ramas de esta área y una de las más importantes es hacer parte de un proyecto de construcción vial, que lleve solución, comodidad, progreso, disminución de accidentalidad y satisfacción a toda una región y a un país. La construcción y mejoramiento de vías es una de las áreas de esta profesión que aporta mucho a mejorar la calidad de vida de muchas personas.

	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE QUINCHIA Y GUATICA DEPARTAMENTO RISARALDA DE LA TERRITORIAL RISARALDA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"</p>	
	<p>INFORME MENSUAL 004 – MARZO 2024</p>	

8. ANEXOS

ANEXO 1. Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.

ANEXO 2. Registro fotográfico y video del avance de las obras, registro fotográfico y video de las actividades socio-ambientales y prediales.

ANEXO 3. Bitácora del mes correspondiente.

ANEXO 4. Resumen mensual Estado general de los Proyectos.

ANEXO 5. Informe semanal estado de los Proyectos.

ANEXO 6. Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de obra. N/A.

ANEXO 7. Estado General del Tiempo.

ANEXO 8. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.

ANEXO 9. Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría

ANEXO 10. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría.

ANEXO 11. Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría.

ANEXO 12. Otros documentos seguimiento mensual.

ANEXOS CONVENIO SOLIDARIO 3801 DE 2023 VILLA NUEVA

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE QUINCHIA EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

	<p>INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE QUINCHIA Y GUATICA DEPARTAMENTO RISARALDA DE LA TERRITORIAL RISARALDA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"</p>	
<p>INFORME MENSUAL 004 – MARZO 2023</p>		

**ANEXO 2. Registro fotográfico y video del avance de las obras, registro
fotográfico y video de las actividades socio-ambientales y prediales.
CONVENIOSOLIDARIO 3801 DE 2023**

	
<p>EXCAVACION PARA FILTRO TRAMO 2</p>	<p>VEREDAD VILLA NUEVA</p>
	
<p>VEREDAD VILLA NUEVA-REUNION</p>	<p>EXCAVACION TRAMO 3</p>



BITACORA DE OBRA

ASPECTOS GENERALES DE OBRA

Convenio No: 3801-2023	Fecha de Inicio: 29-11-2023	Fecha de Finalización: 30-04-2024	Valor del Contrato: \$ 199.923.710,00
----------------------------------	---------------------------------------	---	---

Objetivo del convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE VILLA NUEVA DEL MUNICIPIO DE QUINCHIA RISARALDA, EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

Localización de la Obra VEREDA VILLA NUEVA DEL MUNICIPIO DE QUINCHIA RISARALDA	Contratista: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA VILLA NUEVA
Interventor o Supervisor: JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR	Contratante: INVIAS-DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA

DIA: VIERNES 01 MARZO DEL 2024

ACTIVIDADES DEL DIA:

Revisión de hoja de vida y contrato del ingeniero residente, contadora de la junta acción comunal del convenio

DIA: LUNES 04 DE MARZO 2024

ACTIVIDADES DEL DIA:

Se hizo la socialización del proyecto con la comunidad.

Se sacaron muestras para estudio de suelos.

ESTADO DEL TIEMPO:

Seco

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Herramientas menores

PERSONAL

Ingeniera Directora Interventoría

Ingeniero Residente

Personal de Laboratorio



Anexo Fotográfico



Socialización Proyecto



Muestras estudio suelos

DIA: MARTES 05 MARZO DE 2024

ACTIVIDADES DEL DIA:

Se Cotizaciones suministro acero y Transporte de materiales desde las Canteras con los transportadores.

ESTADO DEL TIEMPO:

Seco

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

DIA: MIERCOLES 06 DE MARZO DE 2024

ACTIVIDADES DEL DIA:

Revisión de estudios y/o ajuste del diseño propuesto por el Invias.

ESTADO DEL TIEMPO:

Seco



EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Herramientas menores

PERSONAL

Ingeniero Residente

Comité de Compras.

DIA: JUEVES 07 DE MARZO DE 2024

ACTIVIDADES DEL DIA:

Reunión de los comités de compras con el Interventor mediante video llamada.

Revisión de estudios y/o ajuste del Presupuesto para ejecución del convenio con el Contratista de la interventoría Ing. Jairo Sandoval y, el Ing. Residente de la Interventoría

ESTADO DEL TIEMPO:

Seco

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

PERSONAL

Contratista de la Interventoría.

Ingeniero Residente Interventoría

Ingeniero Residente del Convenio.

Comités de Compras Vereda Villanueva, Corregimiento de Santa Elena.

DIA: LUNES 18 DE MARZO DE 2024

ACTIVIDADES DEL DIA:

Revisión de estudios y/o ajuste del diseño propuesto por el Invias.



ESTADO DEL TIEMPO:

Seco

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

PERSONAL

Ingeniero Residente

DIA: MARTES 19 DE MARZO DE 2024

ACTIVIDADES DEL DIA:

Se Inició labores de replanteo y ampliación del tramo 2 sector 1,

ESTADO DEL TIEMPO:

Seco

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Herramientas Menores

PERSONAL

Ingeniero Residente

Ayudantes 5

DIA: MIERCOLES 20 DE MARZO DE 2024

ACTIVIDADES DEL DIA:

Se Inició labores de replanteo y ampliación del tramo 2 sector 1,

ESTADO DEL TIEMPO:

Seco

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Herramientas Menores



PERSONAL

Ingeniero Residente

Oficial 1

Ayudantes 5

Anexo Fotográfico



DIA: JUEVES 21 DE MARZO DE 2024

ACTIVIDADES DEL DIA:

Se continúa con la ampliación de la vía en el tramo 2 sector 1.

ESTADO DEL TIEMPO:

Seco

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Herramientas Menores

PERSONAL

Ingeniero Residente

Maestro de Obra **1**

Oficial 1

Ayudantes 5



DIA: VIERNES 22 DE MARZO DE 2024

ACTIVIDADES DEL DIA:

Se continúa con la ampliación de la vía en el tramo 2 sector 1.

ESTADO DEL TIEMPO:

Seco

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Herramientas Menores

PERSONAL

Ingeniero Residente

Maestro de Obra **1**

Oficial 1

Ayudantes 5

DIA: SABADO 23 DE MARZO DE 2024

ACTIVIDADES DEL DIA:

Se continúa con la ampliación de la vía en el tramo 2 sector 1.

ESTADO DEL TIEMPO:

Seco

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Herramientas Menores

PERSONAL

Ingeniero Residente

Maestro de Obra **1**



Oficial 1

Ayudantes 5

Anexo Fotográfico



DIA: LUNES 25 DE MARZO DE 2024

Festivo

DIA: MARTES 26 DE MARZO DE 2024

ACTIVIDADES DEL DIA:

Se elaboró informe mensual con el Ingeniero Residente de la Interventoría.

ESTADO DEL TIEMPO:

Seco

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Herramientas Menores

PERSONAL

Ingeniero Residente Interventoría

Ingeniero Residente O.A.C. Ospirma Bajo.



DIA: MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2024

ACTIVIDADES DEL DIA:

Se continúa con la elaboración del informe mensual con el Ingeniero Residente de la Interventoría.

ESTADO DEL TIEMPO:

Seco

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Herramientas Menores

PERSONAL

Ingeniero Residente Interventoría

Ingeniero Residente O.A.C. Ospirma Bajo.

DIA: JUEVES 28 DE MARZO DE 2024

Festivo

DIA: VIERNES 29 DE MARZO DE 2024

Festivo

Nombre: ERNESTO OSORIO BAQUERO

Cargo: Ing. Residente O.A.C

Mat: 091037-0505180 CND.

Nombre: EDUAR JAIR PEREA CAVERRIA

Cargo: Ing. Residente Interventoría

Mat: 05202-381215 ANT.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		CÓDIGO																																											
	RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO		VERSION																																											
			PÁGINA																																											
			FECHA	27/03/2024 (Día / Mes / Año)																																										
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: RISARALDA	PERIODO MES: MARZO-2024																																											
CONVENIO No.: 3801 DE 2023		PLAZO INICIAL: 2 MESES	VALOR INICIAL : \$ 199.923.710.00																																											
OBJETO:		FECHA DE INICIO: 29/11/2023	VALOR ADICIONALES: \$ -																																											
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA VILLA NUEVA DEL MUNICIPIO DE QUINCHIA EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL		FECHA DE SUSPENSIÓN:																																												
		FECHA DE REANUDACIÓN:	VALOR ACUMULADO: \$ 199.923.710.00																																											
CONTRATISTA: JUNTAS DE ACCION COMUNAL VILLA NUEVA DEL MUNICIPIO DE QUINCHIA		FECHA DE VENCIMIENTO: 30/04/2023	DESEMBOLSO CONCEDIDO: \$ -																																											
		PLAZO ACUMULADO: 5 MESES	DESEMBOLSO AMORTIZADO: \$ -																																											
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4221 DE 2023		INTERVENTOR: JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR	SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: CARLOS EDUARDO ZULUAGA MUÑOZ																																											
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO		AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO																																												
<table><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>Pavimentación</td><td>Mejoramiento</td><td></td></tr><tr><td>Estructuras</td><td>Alcantarillas</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Muro de Contención</td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td><td></td></tr></table>		ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación	Mejoramiento		Estructuras	Alcantarillas			Muro de Contención		Mantenimiento			Otros (Especificar cuales)			<table><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr><tr><td>Pavimentación</td><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Estructuras</td><td>Alcantarillas</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Muro de Contención</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Pavimentación	Mejoramiento			Estructuras	Alcantarillas				Muro de Contención			Mantenimiento				Otros (Especificar cuales)			
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																												
Pavimentación	Mejoramiento																																													
Estructuras	Alcantarillas																																													
	Muro de Contención																																													
Mantenimiento																																														
Otros (Especificar cuales)																																														
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																											
Pavimentación	Mejoramiento																																													
Estructuras	Alcantarillas																																													
	Muro de Contención																																													
Mantenimiento																																														
Otros (Especificar cuales)																																														
AVANCE FINANCIERO																																														
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES		VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES																																												
<table><tr><th></th><th>VALOR</th></tr><tr><td>OBRAS</td><td>149.706.030,00</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL</td><td>4.491.181,00</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>44.726.499,00</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONVENIO</td><td>198.923.710,00</td></tr></table>			VALOR	OBRAS	149.706.030,00	GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	4.491.181,00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	44.726.499,00	VALOR TOTAL DEL CONVENIO	198.923.710,00	<table><tr><th></th><th>VALOR</th><th>ACUMULADO</th></tr><tr><td>OBRAS</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table>				VALOR	ACUMULADO	OBRAS	0,00	0,00	GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	0,00	0,00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	VALOR EJECUTADO	0,00	0,00																	
	VALOR																																													
OBRAS	149.706.030,00																																													
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	4.491.181,00																																													
GASTOS ADMINISTRATIVOS	44.726.499,00																																													
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	198.923.710,00																																													
	VALOR	ACUMULADO																																												
OBRAS	0,00	0,00																																												
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	0,00	0,00																																												
GASTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00																																												
VALOR EJECUTADO	0,00	0,00																																												
Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio																																														
INVERSIÓN EN OBRA		EMPLEOS GENERADOS EN EL MES																																												
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):		MANO DE OBRA CALIFICADA:																																												
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -		MANO DE OBRA NO CALIFICADA:																																												
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%		EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:																																												
		TOTAL EMPLEOS GENERADOS:																																												
REGISTRO FOTOGRÁFICO																																														
VEREDA VILLA NUEVA		VEREDA VILLA NUEVA - EXCAVACION MANUAL																																												



VEREDA VILLA NUEVA



VEREDA VILLA NUEVA



VEREDA VILLA NUEVA

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Lida Fernanda Gómez Vanegas

Firma

Nombre Lida Fernanda Gómez Vanegas
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 6320227049 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

UBICACIÓN:

OBSERVACIONES:

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

DISPONIBLE

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO: SI NO N/A

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A

APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A

CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A

OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A

VERTIENTES: SI NO N/A

EMISIONES: SI NO N/A

OTROS (Especificar cual): SI NO N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

OBRA

INTER

2

3

2

3

1

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Revisión de hoja de vida y contrato del ingeniero residente, contadora de la junta acción comunal del convenio
Se hizo la socialización del proyecto con la comunidad.
Se sacaron muestras para estudio de suelos.
Se Cotizaron suministro acero y Transporte de materiales desde las Canteras con los trasportadores.
Revisión de estudios y/o ajuste del diseño propuesto por el Inviat.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Revisión del presupuesto enviado por el ingeniero Residente de obra de los convenios por parte de la interventoría y cotizaciones

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

	LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE
Limpeza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	EJECUTADO
	PROGRAMADO
	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETETA
Excavaciones varias sin Clasificar	EJECUTADO
	PROGRAMADO
Subbase Granular Clase C	EJECUTADO
	PROGRAMADO
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	EJECUTADO
	PROGRAMADO
Concreto Ciclopeo Resistencia 14MPa (G)	EJECUTADO
	PROGRAMADO
Acero de refuerzo de FY = 4 200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	EJECUTADO
	PROGRAMADO
	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS
Excavaciones Varias sin Clasificar	EJECUTADO
	PROGRAMADO
Excavaciones en roca en seco	EJECUTADO
	PROGRAMADO
Demolición de Estructuras	EJECUTADO
	PROGRAMADO
Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (P) - mezcla in situ	EJECUTADO
	PROGRAMADO
Concreto reforzado resistencia 21 Mpa (D) - mezcla in situ	EJECUTADO
	PROGRAMADO
Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	EJECUTADO
	PROGRAMADO
Relleno para Estructuras con Suelo	EJECUTADO
	PROGRAMADO
Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	EJECUTADO
	PROGRAMADO
Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	EJECUTADO
	PROGRAMADO

El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



SOCIALIZACION - VEREDAD VILLA NUEVA



ESTUDIO DE SUELO - VEREDAD VILLA NUEVA

FOTO 3

VEREDAD VILLA NUEVA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA


FIRMA

NOMBRE: Lida Fernanda Gómez Vanegas

Matrícula Profesional No. 6320227049 QND

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

TRAMO Y/O SECTOR 1:		TRAMO Y/O SECTOR 2:																																																				
TRAMO Y/O SECTOR (n):																																																						
IV. GESTION AMBIENTAL																																																						
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL																																																				
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO		ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A VERTIMIENTOS: SI NO N/A EMISIONES: SI NO N/A OTROS (Especificar cual) SI NO N/A																																																				
OBSERVACIONES:		OBSERVACIONES:																																																				
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)		OBSERVACIONES:																																																				
ESTADO:																																																						
V. GESTIÓN SOCIAL																																																						
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 2 3		No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1																																																				
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 2 3		No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:																																																				
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:																																																				
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: 1		DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:																																																				
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:		OBSERVACIONES:																																																				
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS																																																						
Revisión del presupuesto enviado por el Ingeniero Residente de obra de los convenios por parte de la interventoría y cotizaciones																																																						
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																						
Inició labores de replanteo y ampliación del tramo 2 sector 1 (excavaciones varias sin clasificar)																																																						
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS																																																						
<table><tr><td>Limpienza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm</td><td>EJECUTADO</td><td>PROGRAMADO</td></tr><tr><td colspan="3">CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETETA</td></tr><tr><td>Excavaciones varias sin Clasificar</td><td>EJECUTADO</td><td>PROGRAMADO</td></tr><tr><td>Subbase Granular Clase C</td><td>EJECUTADO</td><td>PROGRAMADO</td></tr><tr><td>Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ</td><td>EJECUTADO</td><td>PROGRAMADO</td></tr><tr><td>Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)</td><td>EJECUTADO</td><td>PROGRAMADO</td></tr><tr><td>Acero de refuerzo de Fy = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)</td><td>EJECUTADO</td><td>PROGRAMADO</td></tr><tr><td colspan="3">CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS</td></tr><tr><td>Excavaciones Varias sin Clasificar</td><td>EJECUTADO</td><td>PROGRAMADO</td></tr><tr><td>Excavaciones en roca en seco</td><td>EJECUTADO</td><td>PROGRAMADO</td></tr><tr><td>Demolición de Estructuras</td><td>EJECUTADO</td><td>PROGRAMADO</td></tr><tr><td>Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (P) - mezcla in situ</td><td>EJECUTADO</td><td>PROGRAMADO</td></tr><tr><td>Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ</td><td>EJECUTADO</td><td>PROGRAMADO</td></tr><tr><td>Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa</td><td>EJECUTADO</td><td>PROGRAMADO</td></tr><tr><td>Refriso para Estructuras con Suelo</td><td>EJECUTADO</td><td>PROGRAMADO</td></tr><tr><td>Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior</td><td>EJECUTADO</td><td>PROGRAMADO</td></tr><tr><td>Refriso para Estructuras con material producto de la excavación</td><td>EJECUTADO</td><td>PROGRAMADO</td></tr></table> <p>(El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio)</p>				Limpienza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	EJECUTADO	PROGRAMADO	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETETA			Excavaciones varias sin Clasificar	EJECUTADO	PROGRAMADO	Subbase Granular Clase C	EJECUTADO	PROGRAMADO	Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	EJECUTADO	PROGRAMADO	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	EJECUTADO	PROGRAMADO	Acero de refuerzo de Fy = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	EJECUTADO	PROGRAMADO	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS			Excavaciones Varias sin Clasificar	EJECUTADO	PROGRAMADO	Excavaciones en roca en seco	EJECUTADO	PROGRAMADO	Demolición de Estructuras	EJECUTADO	PROGRAMADO	Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (P) - mezcla in situ	EJECUTADO	PROGRAMADO	Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	EJECUTADO	PROGRAMADO	Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	EJECUTADO	PROGRAMADO	Refriso para Estructuras con Suelo	EJECUTADO	PROGRAMADO	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	EJECUTADO	PROGRAMADO	Refriso para Estructuras con material producto de la excavación	EJECUTADO	PROGRAMADO
Limpienza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	EJECUTADO	PROGRAMADO																																																				
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETETA																																																						
Excavaciones varias sin Clasificar	EJECUTADO	PROGRAMADO																																																				
Subbase Granular Clase C	EJECUTADO	PROGRAMADO																																																				
Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	EJECUTADO	PROGRAMADO																																																				
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	EJECUTADO	PROGRAMADO																																																				
Acero de refuerzo de Fy = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	EJECUTADO	PROGRAMADO																																																				
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS																																																						
Excavaciones Varias sin Clasificar	EJECUTADO	PROGRAMADO																																																				
Excavaciones en roca en seco	EJECUTADO	PROGRAMADO																																																				
Demolición de Estructuras	EJECUTADO	PROGRAMADO																																																				
Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (P) - mezcla in situ	EJECUTADO	PROGRAMADO																																																				
Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	EJECUTADO	PROGRAMADO																																																				
Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	EJECUTADO	PROGRAMADO																																																				
Refriso para Estructuras con Suelo	EJECUTADO	PROGRAMADO																																																				
Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	EJECUTADO	PROGRAMADO																																																				
Refriso para Estructuras con material producto de la excavación	EJECUTADO	PROGRAMADO																																																				
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO																																																						
<table><tr><td>FOTO 1</td><td>FOTO 2</td><td>FOTO 3</td></tr><tr><td>VEREDAD VILLA NUEVA</td><td>VEREDAD VILLA NUEVA</td><td>VEREDAD VILLA NUEVA</td></tr></table>				FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	VEREDAD VILLA NUEVA	VEREDAD VILLA NUEVA	VEREDAD VILLA NUEVA																																													
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3																																																				
VEREDAD VILLA NUEVA	VEREDAD VILLA NUEVA	VEREDAD VILLA NUEVA																																																				
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.																																																						
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA																																																				
		FRMA:  NOMBRE: Lida Fernanda Gómez Vanegas Matrícula Profesional No. 5320227049 QND																																																				
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INAAAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratos, Interventoría y Dirección Territorial.																																																						

TRAMO Y/O SECTOR 1: tramo 2 sector 1		TRAMO Y/O SECTOR 2:	
TRAMO Y/O SECTOR (n):			

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES:

IV. GESTION AMBIENTAL

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO: SI NO N/A LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A VERTIENTES: SI NO N/A EMISIONES: SI NO N/A OTROS (Especificar cual): SI NO N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA	INTER
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	9	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	9	3
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	7	

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se inició labores de replanteo y ampliación del tramo 2 sector 1 (excavaciones varias sin clasificar)

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Labores de replanteo y ampliación del tramo 2 sector 1 (excavaciones varias sin clasificar)

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

Limpeza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	EJECUTADO	PROGRAMADO
Excavaciones varias sin clasificar	EJECUTADO	PROGRAMADO
Subbase Granular Clase C	EJECUTADO	PROGRAMADO
Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	EJECUTADO	PROGRAMADO
Concreto Ciclopeo Resistencia 14MPa (G)	EJECUTADO	PROGRAMADO
Acero de refuerzo de Fy = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	EJECUTADO	PROGRAMADO
Excavaciones Varias sin clasificar	EJECUTADO	PROGRAMADO
Excavaciones en roca en seco	EJECUTADO	PROGRAMADO
Demolición de Estructuras	EJECUTADO	PROGRAMADO
Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (P) - mezcla in situ	EJECUTADO	PROGRAMADO
Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	EJECUTADO	PROGRAMADO
Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	EJECUTADO	PROGRAMADO
Refriso para Estructuras con Suelo	EJECUTADO	PROGRAMADO
Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	EJECUTADO	PROGRAMADO
Refriso para Estructuras con material producto de la excavación	EJECUTADO	PROGRAMADO

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



VEREDAD VILLA NUEVA



VEREDAD VILLA NUEVA



VEREDAD VILLA NUEVA

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FRMA: Lidia Fernanda Gómez Vanegas Matricula Profesional No. 5320227049 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INAAIS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contraloría, Interventoría y Dirección Territorial.

TRAMO Y/O SECTOR 1: tramo 2 sector 1		TRAMO Y/O SECTOR 2:	
TRAMO Y/O SECTOR (n):			

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES:

DISPONIBLE

IV. GESTION AMBIENTAL

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO: SI NO N/A LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A VERTIENTES: SI NO N/A EMISIONES: SI NO N/A OTROS (Especificar cual): SI NO N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA	INTER
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	9	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	9	3
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	7	

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se continuo con labores de replanteo y ampliación del tramo 2 sector 1 (excavaciones varias sin clasificar)

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

excavación cajeo para mejoramiento de piso placa huella, soporte de cuneta y ampliación de la vía tramo 2 lado derecho

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

Limpeza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	EJECUTADO	PROGRAMADO
Excavaciones varias sin Clasificar	EJECUTADO	PROGRAMADO
Subbase Granular Clase C	EJECUTADO	PROGRAMADO
Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	EJECUTADO	PROGRAMADO
Concreto Ciclopeo Resistencia 14MPa (G)	EJECUTADO	PROGRAMADO
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	EJECUTADO	PROGRAMADO
Excavaciones Varias sin Clasificar	EJECUTADO	PROGRAMADO
Excavaciones en roca en seco	EJECUTADO	PROGRAMADO
Demolición de Estructuras	EJECUTADO	PROGRAMADO
Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (P) - mezcla in situ	EJECUTADO	PROGRAMADO
Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	EJECUTADO	PROGRAMADO
Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	EJECUTADO	PROGRAMADO
Refriso para Estructuras con Suelo	EJECUTADO	PROGRAMADO
Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	EJECUTADO	PROGRAMADO
Refriso para Estructuras con material producto de la excavación	EJECUTADO	PROGRAMADO

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



VERDAD VILLA NUEVA



VERDAD VILLA NUEVA



VERDAD VILLA NUEVA

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FRMA: Lidia Fernanda Gómez Vanegas Matricula Profesional No. 5320227049 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INAAIS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contraloría, Interventoría y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ESTADO GENERAL DEL TIEMPO		CÓDIGO																													
			VERSIÓN																													
			PÁGINA																													
			FECHA	27/03/2024 (Día / Mes / Año)																												
UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL RISARALDA			DIRECCIÓN TERRITORIAL: RISARALDA																													
CONVENIO No: 3801 DE 2023			CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA VILLA NUEVA DEL MUNICIPIO DE QUINCHA																													
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: mar-24			PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL																													
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4221 DE 2023			INTERVENTOR: JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR																													
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																																
Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	24		24	24	24	24	24	24		24	24	24	24	24	24		24	24	24		24	24			24	24					504
Lluvias moderadas																																
Lluvias intensas																																
Total horas	24	24		24	24	24	24	24	24		24	24	24	24	24	24		24	24	24		24	24			24	24					
EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.																																
NOTA: Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.																																
OBSERVACIONES: Para el control y seguimiento de estado del tiempo, la interventoría ha registrado diariamente en la bitácora de obra el estado del clima que se ha evidenciado durante el mes de marzo de 2024																																
<div><div></div><div>Firma Nombre: . Ernesto Osorio Baquero Residente de Obra Matrícula Profesional No.:091037-0505180 CND</div></div> <div><div></div><div>Firma Nombre: EDUARD JAIR PEREA CHAVERRA Residente de Interventoría Matrícula Profesional No.: 05202-381215 ANT</div></div>																																
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.																																

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		CÓDIGO																																																									
	PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		VERSIÓN																																																									
	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		PÁGINA																																																									
			FECHA	27	3	2024																																																						
				(Día)	(Mes)	(Año)																																																						
UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: RISARALDA																																																								
CONVENIO No.		3801 DE 2023		CONTRATISTA: JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE VILLA NUEVA MUNICIPIO DE QUINCHIA																																																								
OBJETO DEL CONTRATO:																																																												
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE QUINCHIA RISARALDA, EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL.																																																												
FECHA DE INICIO: 29/11/2023																																																												
PLAZO INICIAL: 2 MESES																																																												
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)																																																												
VALOR INICIAL: \$ 199.923.710,00																																																												
VALOR ACUMULADO: \$ 199.923.710,00 (Incluye adiciones)																																																												
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.		4221 DE 2023		INTERVENTOR: JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR																																																								
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO																																																												
<table><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td>Cumplimiento</td><td>20%</td><td>\$ 39.984.742,00</td><td>13</td><td>10</td><td>2023</td><td colspan="3">30/10/2024</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td></td><td></td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>5%</td><td>\$ 996.185,50</td><td>13</td><td>10</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2026</td></tr><tr><td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td><td>30%</td><td>\$ 59.977.113,00</td><td>31</td><td>12</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2028</td></tr></table>							Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA									Desde			Hasta			Cumplimiento	20%	\$ 39.984.742,00	13	10	2023	30/10/2024			Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año				Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 996.185,50	13	10	2023	31	12	2026	Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 59.977.113,00	31	12	2023	31	12	2028
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																									
			Desde			Hasta																																																						
Cumplimiento	20%	\$ 39.984.742,00	13	10	2023	30/10/2024																																																						
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año																																																							
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 996.185,50	13	10	2023	31	12	2026																																																				
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 59.977.113,00	31	12	2023	31	12	2028																																																				
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.		I-100027586																																																										
Certificado de modificación o anexo No.:		0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																										
Razón Social Compañía Aseguradora:		SEGUROS MUNIAL																																																										
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:		28/11/2023																																																										
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO																																																												
<table><tr><th>Seguro</th><th>% Asegurado</th><th>Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td><td></td><td>\$ 232.000.000,00</td><td>13</td><td>10</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2023</td></tr><tr><td>Otros</td><td></td><td></td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr></table>							Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA									Desde			Hasta			Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ 232.000.000,00	13	10	2023	31	12	2023	Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																		
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																									
			Desde			Hasta																																																						
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ 232.000.000,00	13	10	2023	31	12	2023																																																				
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																				
PÓLIZA DE SEGURO RCE No.		I-100006406		OTRAS PÓLIZAS No.																																																								
Certificado de modificación o anexo No.:		0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																										
Razón Social Compañía Aseguradora:		SEGUROS MUNDIAL																																																										
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:		28/11/2023																																																										



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		
Estabilidad y/o Calidad de Obra		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
Día	Mes	Año			
Día	Mes	Año			
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:

- El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
- El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: Lida Fernanda Gómez Vanegas

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 6320227049 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXOS CONVENIO SOLIDARIO 3685 DE 2023 SANTA ELENA

**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE
ACCIÓN COMUNAL SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE QUINCHIA EN EL
DEPARTAMENTO DE RISARALDA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN MARCO
DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL**

	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE QUINCHIA Y GUATICA DEPARTAMENTO RISARALDA DE LA TERRITORIAL RISARALDA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"</p>	
<p>INFORME MENSUAL 004 – MARZO 2023</p>		

**ANEXO 2. Registro fotográfico y video del avance de las obras, registro
fotográfico y video de las actividades socio-ambientales y prediales.
CONVENIOSOLIDARIO 3685 DE 2023**

	
<p>EXCAVACIÓN MECANICA TRAMO 1</p>	<p>DEMOLICIÓN DE PLACA EN LA VIA</p>
	
<p>EXCAVACION TRAMO 2- 60 M</p>	<p>DEMOLICION PLACA DE CONCRETO DE MH</p>
	
<p>DEMOLICION PLACA DE CONCRETO DE MH</p>	

	<p>INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE QUINCHIA Y GUATICA DEPARTAMENTO RISARALDA DE LA TERRITORIAL RISARALDA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"</p>	
	<p>INFORME MENSUAL 004 – MARZO 2023</p>	



BITACORA DE OBRA

ASPECTOS GENERALES DE OBRA

Convenio No: 3685-2023	Fecha de Inicio: 5-12-2023	Fecha de Finalización: 30-04-2024	Valor del Contrato: 199.117.422,00
----------------------------------	--------------------------------------	---	--

Objetivo del convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTAS DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE QUINCHIA RISARALDA, EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

Localización de la Obra CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE QUINCHIA RISARALDA	Contratista: JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA
Interventor o Supervisor: JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR	Contratante: INVIAS-DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA

DIA: VIERNES 01 MARZO DEL 2024

ACTIVIDADES DEL DIA:

Revisión de hoja de vida y contrato del ingeniero residente, contadora de la junta acción comunal del convenio

DIA: LUNES 04 DE MARZO 2024

ACTIVIDADES DEL DIA:

Se hicieron cotizaciones en las canteras de localizadas en el corregimiento de Irra de los materiales pétreos para la fabricación de concreto para la placa huella.

Se sacaron muestras para estudio de suelos tramo 1 y 2.

ESTADO DEL TIEMPO:

Seco

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

PERSONAL

Ingeniero Residente



Anexo Fotográfico



DIA: MARTES 05 MARZO DE 2024

ACTIVIDADES DEL DIA:

Se hizo Socialización del proyecto a ejecutar con la comunidad del corregimiento con la Ing. Lyda Fernanda Gómez, directora de la Interventoría.

ESTADO DEL TIEMPO:

Seco

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

PERSONAL

Ingeniera Directora de Interventoría

Ingeniero Residente O.A.C.



Anexo Fotográfico



DIA: MIERCOLES 06 DE MARZO DE 2024

ACTIVIDADES DEL DIA:

Revisión de estudios y/o ajuste del diseño propuesto por el Invias.

ESTADO DEL TIEMPO:

Seco

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

PERSONAL

Ingeniero Residente

DIA: JUEVES 07 DE MARZO DE 2024

ACTIVIDADES DEL DIA:

Reunión de los comités de compras con el Interventor mediante video llamada.

Revisión de estudios y/o ajuste del Presupuesto para ejecución del



convenio con el Contratista de la interventoría Ing. Jairo Sandoval y, el Ing. Residente de la Interventoría

ESTADO DEL TIEMPO:

Seco

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

PERSONAL

Contratista de la Interventoría.

Ingeniero Residente Interventoría

Ingeniero Residente del Convenio.

Comités de Compras Vereda Villanueva, Corregimiento de Santa Elena.

DIA: LUNES 18 DE MARZO DE 2024

ACTIVIDADES DEL DIA:

Revisión de estudios y/o ajuste del Presupuesto para ejecución del convenio

ESTADO DEL TIEMPO:

Seco

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

PERSONAL

Ingeniero Residente

DIA: MARTES 19 DE MARZO DE 2024

ACTIVIDADES DEL DIA:



Se Inició labores de replanteo y ampliación del tramo 2, localizado en la salida para la vereda Piedras y tramo 1 entrada al corregimiento.

ESTADO DEL TIEMPO:

Seco

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Herramientas Menores

PERSONAL

Ingeniero Residente

Maestro de Obra **1**

Oficial 1

Ayudantes 5

Anexo Fotográfico



DIA: MIERCOLES 20 DE MARZO DE 2024



ACTIVIDADES DEL DIA:

Se hizo excavación mecánica tramo 1 conformación de sub rasante

ESTADO DEL TIEMPO:

Seco

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Retro Cargador

Herramientas Menores

PERSONAL

Ingeniero Residente

Maestro de Obra **1**

Oficial 1

Ayudantes 5

Anexo Fotográfico





DIA: JUEVES 21 DE MARZO DE 2024

ACTIVIDADES DEL DIA:

Se continúa con la ampliación de la vía en el tramo 2 sector 1.

Se Hizo demolición placa cubierta pozo aguas residuales, se encuentra más alto que la rasante proyectada.

ESTADO DEL TIEMPO:

Seco

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Herramientas Menores

PERSONAL

Ingeniero Residente

Maestro de Obra **1**

Oficial 1

Ayudantes 5

Anexo Fotográfico





DIA: VIERNES 22 DE MARZO DE 2024

ACTIVIDADES DEL DIA:

Se continúa con la ampliación de la vía en el tramo 2 sector 1.

ESTADO DEL TIEMPO:

Seco

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Herramientas Menores

PERSONAL

Ingeniero Residente

Maestro de Obra **1**

Oficial 1

Ayudantes 5

DIA: VIERNES 22 DE MARZO DE 2024

ACTIVIDADES DEL DIA:

Se continúa con la ampliación de la vía en el tramo 2 sector 1.

ESTADO DEL TIEMPO:

Seco

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Herramientas Menores

PERSONAL

Ingeniero Residente

Maestro de Obra **1**

Oficial 1



Ayudantes 2

DIA: LUNES 25 DE MARZO DE 2024

Festivo

DIA: MARTES 26 DE MARZO DE 2024

ACTIVIDADES DEL DIA:

Se elaboró informe mensual con el Ingeniero Residente de la Interventoría.

ESTADO DEL TIEMPO:

Seco

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

PERSONAL

Ingeniero Residente Interventoría

Ingeniero Residente O.A.C. Ospirma Bajo.

DIA: MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2024

ACTIVIDADES DEL DIA:

Se continúa con la elaboración del informe mensual con el Ingeniero Residente de la Interventoría.

ESTADO DEL TIEMPO:

Seco

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS



PERSONAL

Ingeniero Residente Interventoría


Ingeniero Residente O.A.C. Ospirma Bajo.

DIA: JUEVES 28 DE MARZO DE 2024

Festivo

DIA: VIERNES 29 DE MARZO DE 2024

Festivo



Nombre: ERNESTO OSORIO BAQUERO

Cargo: Ing. Residente O.A.C

Mat: 091037-0505180 CND.



Nombre: EDUARD JAIR PEREA CHAVERRA

Cargo: Ing. Residente Interventoría

Mat: 05202-381215 ANT

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE			CÓDIGO																																				
	RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO			VERSION																																				
				PÁGINA																																				
FECHA					27/03/2024 (Día / Mes / Año)																																			
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: RISARALDA		PERIODO MES: marzo-2024																																				
CONVENIO No.: 3685 DE 2023		PLAZO INICIAL: 2 MESES		VALOR INICIAL : \$ 199.117.422,00																																				
OBJETO:		FECHA DE INICIO: 5/12/2023		VALOR ADICIONALES: \$ -																																				
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTAS DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE QUINCHIA EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL		FECHA DE SUSPENSIÓN:		VALOR ACUMULADO: \$ 199.117.422,00																																				
		FECHA DE REANUDACIÓN:		DESEMBOLSO CONCEDIDO: \$ -																																				
CONTRATISTA: JUNTAS DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE QUINCHIA		FECHA DE VENCIMIENTO: 30/04/2023		DESEMBOLSO AMORTIZADO: \$ -																																				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4221 DE 2023		INTERVENTOR: JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR		SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: CARLOS EDUARDO ZULUAGA MUÑOZ																																				
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO			AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO																																					
<table><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>Pavimentación</td><td>Mejoramiento</td><td></td></tr><tr><td>Estructuras</td><td>Alcantarillas</td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td>Muro de Contención</td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td><td></td></tr></table>			ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación	Mejoramiento		Estructuras	Alcantarillas		Mantenimiento	Muro de Contención		Otros (Especificar cuales)			<table><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr><tr><td>Pavimentación</td><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Estructuras</td><td>Alcantarillas</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td>Muro de Contención</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Pavimentación	Mejoramiento			Estructuras	Alcantarillas			Mantenimiento	Muro de Contención			Otros (Especificar cuales)			
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																						
Pavimentación	Mejoramiento																																							
Estructuras	Alcantarillas																																							
Mantenimiento	Muro de Contención																																							
Otros (Especificar cuales)																																								
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																					
Pavimentación	Mejoramiento																																							
Estructuras	Alcantarillas																																							
Mantenimiento	Muro de Contención																																							
Otros (Especificar cuales)																																								
AVANCE FINANCIERO																																								
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES			VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES																																					
<table><tr><th></th><th>VALOR</th></tr><tr><td>OBRAS</td><td>149.446.105,00</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL</td><td>4.483.383,00</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>44.187.934,00</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONVENIO</td><td>198.117.422,00</td></tr></table>				VALOR	OBRAS	149.446.105,00	GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	4.483.383,00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	44.187.934,00	VALOR TOTAL DEL CONVENIO	198.117.422,00	<table><tr><th></th><th>VALOR</th><th>ACUMULADO</th></tr><tr><td>OBRAS</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table>				VALOR	ACUMULADO	OBRAS	0,00	0,00	GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	0,00	0,00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	VALOR EJECUTADO	0,00	0,00										
	VALOR																																							
OBRAS	149.446.105,00																																							
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	4.483.383,00																																							
GASTOS ADMINISTRATIVOS	44.187.934,00																																							
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	198.117.422,00																																							
	VALOR	ACUMULADO																																						
OBRAS	0,00	0,00																																						
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	0,00	0,00																																						
GASTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00																																						
VALOR EJECUTADO	0,00	0,00																																						
Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio																																								
INVERSIÓN EN OBRA			EMPLEOS GENERADOS EN EL MES																																					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):			MANO DE OBRA CALIFICADA:																																					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -			MANO DE OBRA NO CALIFICADA:																																					
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%			EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:																																					
			TOTAL EMPLEOS GENERADOS:																																					
REGISTRO FOTOGRÁFICO																																								
																																								
CORREGIMIENTO SANTA ELENA - EXCAVACION MECANCA TRAMO 1			DEMOLICION																																					



EXCAVACION TRAMO 2



DEMOLICION PLACA DE MH




CORREGIMIENTO SANTA ELENA



CORREGIMIENTO SANTA ELENA

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCION (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sancion si aplica)


Firma
Nombre Lida Fernanda Gómez Vanegas
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 6320227049 QND
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

IV. GESTIÓN AMBIENTAL			
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI _____ NO _____	ZONAS DE DEPOSITO	SI _____ NO _____ N/A _____
_____	LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____	LICENCIA AMBIENTAL:	SI _____ NO _____ N/A _____
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI _____ NO _____	APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI _____ NO _____ N/A _____
_____	LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____	CONCESIÓN DE AGUAS:	SI _____ NO _____ N/A _____
OBSERVACIONES: _____		OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI _____ NO _____ N/A _____
		VERTIENTES:	SI _____ NO _____ N/A _____
		EMISIONES:	SI _____ NO _____ N/A _____
		OTROS (Especificar cual)	SI _____ NO _____ N/A _____
OBSERVACIONES: _____		OBSERVACIONES: _____	
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)			
ESTADO: _____		OBSERVACIONES: _____	
V. GESTIÓN SOCIAL			
	OBRA	INTER	OBSERVACIONES: _____
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		4	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		4	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: _____			
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS			
Revisión del presupuesto enviado por el ingeniero Residente de obra de los convenios por parte de la interventoría y cotizaciones			
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			
Replanteo y ampliación del tramo 2, localizado en la salida para la vereda Piedras y tramo 1 entrada al corregimiento. Excavación mecánica tramo 1 conformación de sub rasante Demolición placa cubierta pozo aguas residuales, se encuentra más alto que la rasante proyectada.			
VIII. REGISTRO FOTOGRÁFICO			
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio			
XII. REGISTRO FOTOGRÁFICO			
FOTO 1			
FOTO 2			
CORREGIMIENTO SANTA ELENA			
CORREGIMIENTO SANTA ELENA			
CORREGIMIENTO SANTA ELENA			
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor			
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA			
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA			
FIRMA			
NOMBRE: Lida Fernanda Gómez Vanegas			
Matrícula Profesional No. 6320227049 QND			
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVAS.			
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Seguridad, Contrata, Interventor y Dirección Territorial			

PUNTES DE MATERIALES		IV. GESTIÓN AMBIENTAL	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	DISPONIBLE ZONAS DE DEPÓSITO: SI NO N/A LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A VERTIENTES: SI NO N/A EMISIONES: SI NO N/A OTROS (Especificar cual) SI NO N/A	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO		
OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:		
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)	OBSERVACIONES:		
ESTADO:			
V. GESTIÓN SOCIAL			
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA INTER	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	OBSERVACIONES:
EMPLIDOS DIRECTOS GENERADOS:	9 4	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	
EMPLIDOS INDIRECTOS GENERADOS:	9 4	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	
EMPLIDOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	7	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:			
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS			
Se continúa con la ampliación de la vía en el tramo 2 sector 1.			
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			
Replanteo nivelación sub rasante tramo 1. Corrección de desagüe aguas negras domiciliarias que se encontraba superficial K0+025 lados Izquierdos de la vía. Compactación la subrasante tramo 1 con compactador de placa vibratoria Se continúa con la excavación para el mezanjeamiento de piso cuneta en el tramo 2. Longitud 30 m. X Ancho 60 cm. X Altura. 10 lado Derecho Replanteo subrasante tramo 2 K0+000 al K0+015 15 m. x 5.0 m x 20 cm Demolición placa de la vía existente fracturada para empujarle con la Placa ella a construir O+040 Tramo 1			
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETAS			
Excavaciones varias sin Clasificar	EJECUTADO	PROGRAMADO	
Subbase Granular Clase C	EJECUTADO	PROGRAMADO	
Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	EJECUTADO	PROGRAMADO	
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	EJECUTADO	PROGRAMADO	
Aceros de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm² 2 (60.000 PSI)	EJECUTADO	PROGRAMADO	
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS			
Excavaciones Varias sin Clasificar	EJECUTADO	PROGRAMADO	
Excavaciones en roca en seco	EJECUTADO	PROGRAMADO	
Demolición de Estructuras	EJECUTADO	PROGRAMADO	
Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	EJECUTADO	PROGRAMADO	
Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	EJECUTADO	PROGRAMADO	
Aceros de Refuerzo Fy 4200 Mpa	EJECUTADO	PROGRAMADO	
Relleno para Estructuras con Suelo	EJECUTADO	PROGRAMADO	
Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	EJECUTADO	PROGRAMADO	
Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	EJECUTADO	PROGRAMADO	
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio			
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO			
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
CORREGIMIENTO SANTA ELENA	CORREGIMIENTO SANTA ELENA	CORREGIMIENTO SANTA ELENA	
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor			
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENIDORA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
		Firma NOMBRE: Lidia Fernanda Gómez Vanegas Matrícula Profesional No. 6320227049 QND	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ESTADO GENERAL DEL TIEMPO		CÓDIGO																													
			VERSIÓN																													
			PÁGINA																													
			FECHA	27/03/2024 (Día / Mes / Año)																												
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES			DIRECCIÓN TERRITORIAL: RISARALDA																													
CONVENIO No: 3685 DE 2023			CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE QUINCHA																													
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: mar-24			PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL																													
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4221 DE 2023			INTERVENTOR: JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR																													
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																																
Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	24		24	24	24	24	24	24		24	24	24	24	24	24		24	24	24		24	24			24	24					504
Lluvias moderadas																																
Lluvias intensas																																
Total horas	24	24		24	24	24	24	24	24		24	24	24	24	24	24		24	24	24		24	24			24	24					
EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.																																
NOTA: Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.																																
OBSERVACIONES: Para el control y seguimiento de estado del tiempo, la interventoría ha registrado diariamente en la bitácora de obra el estado del clima que se ha evidenciado durante el mes de MARZO de 2024																																
<div><div></div><div>Firma Nombre: ERNESTO OSORIO BAQUERO Residente de Obra Matrícula Profesional No.: 091037-0505180 CND</div></div> <div><div></div><div>Firma Nombre: EDUARD JAIR PEREA CHAVERRA Residente de Interventoría Matrícula Profesional No.: 05202-381215 ANT</div></div>																																
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.																																

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		CÓDIGO							
			VERSIÓN							
			PÁGINA							
			FECHA	27	3	2024				
				(Día)	(Mes)	(Año)				
UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES					DIRECCIÓN TERRITORIAL: RISARALDA			
CONVENIO No.		3685 DE 2023					CONTRATISTA: JUNTAS DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO SANTA ELENA MUNICIPIO DE QUINCHIA			
OBJETO DEL CONTRATO:										
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTAS DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE QUINCHIA RISARALDA, EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL.										
FECHA DE INICIO:		5/12/2023								
PLAZO INICIAL:		2 MESES								
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:		30/04/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)								
VALOR INICIAL:		\$ 199.117.422,00								
VALOR ACUMULADO:		\$ 199.117.422,00 (Incluye adiciones)								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.		4221 DE 2023					INTERVENTOR: JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR			
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO										
Amparo		% Amparo	Valor Asegurado (\$)		VIGENCIA					
Cumplimiento		20%	\$ 39.823.484,40		Desde			Hasta		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo					5	10	2023	30/10/2024		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		5%	\$ 9.955.871,10		Día	Mes	Año			
Estabilidad y/o Calidad de Obra		30%	\$ 59.735.226,60		5	10	2023	31	12	2026
					31	12	2023	31	12	2028
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.		I-100027588								
Certificado de modificación o anexo No.:		0								
		(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)								
Razón Social Compañía Aseguradora:		SEGUROS MUNIAL								
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:		30/11/2023								
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO										
Seguro		% Asegurado	Valor Asegurado (\$)		VIGENCIA					
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			\$ 232.000.000,00		Desde			Hasta		
Otros					5	10	2023	31	12	2023
					Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
PÓLIZA DE SEGURO RCE No.		I-100006408					OTRAS PÓLIZAS No.			
Certificado de modificación o anexo No.:		0								
		(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)								
Razón Social Compañía Aseguradora:		SEGUROS MUNDIAL								
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:		30/11/2023								



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		
Estabilidad y/o Calidad de Obra		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
Día	Mes	Año			
Día	Mes	Año			
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:

- El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
- El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: Lida Fernanda Gómez Vanegas

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 6320227049 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXOS CONVENIO SOLIDARIO 3922 DE 2023 OSPIRMA BAJO

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTAS DE
ACCION COMUNAL DE OSPIRMA BAJO DEL MUNICIPIO DE GUATICA
RISARALDA, EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, PARA EL MEJORAMIENTO
VIAL EN MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ
TOTAL.

	<p>INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE QUINCHIA Y GUATICA DEPARTAMENTO RISARALDA DE LA TERRITORIAL RISARALDA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"</p>	
<p>INFORME MENSUAL 004 – MARZO 2024</p>		

**ANEXO 2. Registro fotográfico y video del avance de las obras, registro
fotográfico y video de las actividades socio-ambientales y prediales.
CONVENIOSOLIDARIO 3922 DE 2023**

	
<p>VEREDAD OSPIRMA</p>	<p>VEREDAD OSPIRMA</p>
	
<p>DEMOLICIÓN DE HUELLA EXISTENTE</p>	
	
<p>VEREDAD OSPIRMA</p>	<p>REUNIÓN DE INICIO - VEREDAD OSPIRMA</p>

	<p>INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE QUINCHIA Y GUATICA DEPARTAMENTO RISARALDA DE LA TERRITORIAL RISARALDA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"</p>	
	<p>INFORME MENSUAL 004 – MARZO 2024</p>	



BITACORA DE OBRA

ASPECTOS GENERALES DE OBRA

Convenio No: 3922-2023	Fecha de Inicio: 29-11-2023	Fecha de Finalización: 30-04-2024	Valor del Contrato: \$ 201.695.207
----------------------------------	---------------------------------------	---	--

Objetivo del convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE OSPIRMA BAJO DEL MUNICIPIO DE GUATICA RISARALDA, EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

Localización de la Obra VEREDA OSPIRMA BAJO DEL MUNICIPIO DE GUATICA RISARALDA	Contratista: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA OSPIRMA BAJO
Interventor o Supervisor: JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR	Contratante: INVIAS-DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA

DIA: VIERNES 01 MARZO DEL 2024

ACTIVIDADES DEL DIA:

Revisión de hoja de vida y contrato del ingeniero residente, contadora de la junta acción comunal del convenio

Anexo registros fotográficos



DIA: LUNES 04 DE MARZO 2024

ACTIVIDADES DEL DIA:

Se hizo Cotizaciones en las Canteras para el suministro de materiales pétreos.



ESTADO DEL TIEMPO:

Seco

DIA: MARTES 05 MARZO DE 2024

ACTIVIDADES DEL DIA:

Se Cotizaciones suministro acero y Transporte de materiales desde las Canteras con los transportadores.

ESTADO DEL TIEMPO:

Seco

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

DIA: MIERCOLES 06 DE MARZO DE 2024

ACTIVIDADES DEL DIA:

Revisión de estudios y/o ajuste del diseño propuesto por el Invias.

ESTADO DEL TIEMPO:

Seco

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Herramientas menores

PERSONAL

Ingeniero Residente

Comité de Compras.



DIA: JUEVES 07 DE MARZO DE 2024

ACTIVIDADES DEL DIA:

Reunión de los comités de compras con el Interventor mediante video llamada.

Revisión de estudios y/o ajuste del Presupuesto para ejecución del convenio con el Contratista de la interventoría Ing. Jairo Sandoval y, el Ing. Residente de la Interventoría

ESTADO DEL TIEMPO:

Seco

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

PERSONAL

Contratista de la Interventoría.

Ingeniero Residente Interventoría

Ingeniero Residente del Convenio.

Comités de Compras Vereda Villanueva, Corregimiento de Santa Elena.

DIA: LUNES 18 DE MARZO DE 2024

ACTIVIDADES DEL DIA:

Se Inició labores de replanteo y ampliación del tramo 2 sector 1,

ESTADO DEL TIEMPO:

Seco

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

PERSONAL

Ingeniero Residente

Maestro de Obra 1



Anexo Fotográfico



DIA: MARTES 19 DE MARZO DE 2024

ACTIVIDADES DEL DIA:

Se continúa con la demolición de huella existente y ampliación en el tramo 2 sector 1.

ESTADO DEL TIEMPO:

Seco

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Herramientas Menores

PERSONAL

Ingeniero Residente

Maestro de Obra **1**

Oficial **1**

Ayudantes **2**



Anexo Fotográfico



DIA: MIERCOLES 20 DE MARZO DE 2024

ACTIVIDADES DEL DIA:

Se continúa con la demolición de huella existente y ampliación en el tramo 2 sector 1.

ESTADO DEL TIEMPO:

Seco

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Herramientas Menores

PERSONAL

Ingeniero Residente

Maestro de Obra **1**

Oficial 1

Ayudantes 2



Anexo Fotográfico



DIA: JUEVES 21 DE MARZO DE 2024

ACTIVIDADES DEL DIA:

Se continúa con la ampliación de la vía en el tramo 2 sector 1.

ESTADO DEL TIEMPO:

Seco

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Herramientas Menores

PERSONAL

Ingeniero Residente

Maestro de Obra **1**

Oficial **1**

Ayudantes **2**



Anexo Fotográfico



DIA: VIERNES 22 DE MARZO DE 2024

ACTIVIDADES DEL DIA:

Se continúa con la ampliación de la vía en el tramo 2 sector 1.

ESTADO DEL TIEMPO:

Seco

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Herramientas Menores

PERSONAL

Ingeniero Residente

Maestro de Obra **1**

Oficial 1

Ayudantes 2

DIA: VIERNES 22 DE MARZO DE 2024

ACTIVIDADES DEL DIA:

Se continúa con la ampliación de la vía en el tramo 2 sector 1.

ESTADO DEL TIEMPO:



Seco

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Herramientas Menores

PERSONAL

Ingeniero Residente

Maestro de Obra **1**

Oficial 1

Ayudantes 2

DIA: LUNES 25 DE MARZO DE 2024

Festivo

DIA: MARTES 26 DE MARZO DE 2024

ACTIVIDADES DEL DIA:

Se elaboró informe mensual con el Ingeniero Residente de la Interventoría.

ESTADO DEL TIEMPO:

Seco

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Herramientas Menores

PERSONAL

Ingeniero Residente Interventoría

Ingeniero Residente O.A.C. Ospirma Bajo.



DIA: MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2024

ACTIVIDADES DEL DIA:

Se continúa con la elaboración del informe mensual con el Ingeniero Residente de la Interventoría.

ESTADO DEL TIEMPO:

Seco

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Herramientas Menores

PERSONAL

Ingeniero Residente Interventoría

Ingeniero Residente O.A.C. Ospirma Bajo.

DIA: JUEVES 28 DE MARZO DE 2024

Festivo

DIA: VIERNES 29 DE MARZO DE 2024

Festivo

Nombre: ERNESTO OSORIO BAQUERO

Cargo: Ing. Residente O.A.C

Mat: 091037-0505180 CND.

Nombre: EDUAR JAIR PEREA CAVERRIA

Cargo: Ing. Residente Interventoría

Mat: 05202-381215 ANT.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE			CÓDIGO																																				
	RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO			VERSION																																				
				PÁGINA																																				
				FECHA	27/03/2024 (Día / Mes / Año)																																			
UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL RISARALDA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: RISARALDA		PERIODO MES: MARZO-2024																																				
CONVENIO No.: 3922 DE 2023		PLAZO INICIAL: 2 MESES		VALOR INICIAL : \$ 201.695.207,00																																				
OBJETO:		FECHA DE INICIO: 29/11/2023		VALOR ADICIONALES: \$																																				
		FECHA DE SUSPENSIÓN:																																						
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE OSPIRMA BAJO DEL MUNICIPIO DE GUATICA RISARALDA, EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL		FECHA DE REANUDACIÓN:		VALOR ACUMULADO: \$ 201.695.207,00																																				
CONTRATISTA: JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE OSPIRMA BAJO DEL MUNICIPIO DE GUATICA		FECHA DE VENCIMIENTO: 30/04/2024		DESEMBOLSO CONCEDIDO: \$																																				
		PLAZO ACUMULADO: 5 MESES		DESEMBOLSO AMORTIZADO: \$																																				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4221 DE 2023		INTERVENTOR: JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR		SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: CARLOS EDUARDO ZULUAGA MUÑOZ																																				
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO			AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO																																					
<table><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>Pavimentación Mejoramiento</td><td>ml</td><td>129</td></tr><tr><td>Estructuras Alcantarillas</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento Muro de Contención</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td><td></td></tr></table>			ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación Mejoramiento	ml	129	Estructuras Alcantarillas			Mantenimiento Muro de Contención			Otros (Especificar cuales)			<table><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr><tr><td>Pavimentación Mejoramiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Estructuras Alcantarillas</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento Muro de Contención</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Pavimentación Mejoramiento				Estructuras Alcantarillas				Mantenimiento Muro de Contención				Otros (Especificar cuales)			
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																						
Pavimentación Mejoramiento	ml	129																																						
Estructuras Alcantarillas																																								
Mantenimiento Muro de Contención																																								
Otros (Especificar cuales)																																								
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																					
Pavimentación Mejoramiento																																								
Estructuras Alcantarillas																																								
Mantenimiento Muro de Contención																																								
Otros (Especificar cuales)																																								
AVANCE FINANCIERO																																								
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES			VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES																																					
<table><tr><th></th><th>VALOR</th></tr><tr><td>OBRAS</td><td>151.396.743,00</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL</td><td>4.541.902,00</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>44.756.562,00</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONVENIO</td><td>200.695.207,00</td></tr></table>				VALOR	OBRAS	151.396.743,00	GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	4.541.902,00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	44.756.562,00	VALOR TOTAL DEL CONVENIO	200.695.207,00	<table><tr><th></th><th>VALOR</th><th>ACUMULADO</th></tr><tr><td>OBRAS</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table>				VALOR	ACUMULADO	OBRAS	0,00	0,00	GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	0,00	0,00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	VALOR EJECUTADO	0,00	0,00										
	VALOR																																							
OBRAS	151.396.743,00																																							
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	4.541.902,00																																							
GASTOS ADMINISTRATIVOS	44.756.562,00																																							
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	200.695.207,00																																							
	VALOR	ACUMULADO																																						
OBRAS	0,00	0,00																																						
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	0,00	0,00																																						
GASTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00																																						
VALOR EJECUTADO	0,00	0,00																																						
Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio																																								
INVERSIÓN EN OBRA			EMPLEOS GENERADOS EN EL MES																																					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):			MANO DE OBRA CALIFICADA:																																					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$			MANO DE OBRA NO CALIFICADA:																																					
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%			EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:																																					
			TOTAL EMPLEOS GENERADOS:																																					
REGISTRO FOTOGRÁFICO																																								
VEREDAD OSPIRMA REUNION PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA			VEREDAD OSPIRMA																																					



VEREDAD OSPIRMA



VEREDAD OSPIRMA - DEMOLICION DE HUELLA ESITENTE



VEREDAD OSPIRMA




VEREDAD OSPIRMA

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre Lida Fernanda Gómez Vanegas
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 6320227049 QND


Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																	
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL																															
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	ZONAS DE DEPÓSITO: SI NO N/A LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A VERTIENTES: SI NO N/A EMISIONES: SI NO N/A OTROS (Especificar cuál): SI NO N/A																															
OBSERVACIONES:		OBSERVACIONES:																															
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)																																	
ESTADO:		OBSERVACIONES:																															
V. GESTIÓN SOCIAL																																	
OBRA		INTER																															
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:																															
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:																															
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:																															
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:																															
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:		OBSERVACIONES:																															
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS																																	
Revisión de hoja de vida y contrato del ingeniero residente, contadora de la junta acción comunal del convenio Se hizo Cotizaciones en las Canteras para el suministro de materiales pétreos. Se Cotizaciones suministro acero y Transporte de materiales desde las Canteras con los transportadores. Revisión de estudios y/o ajuste del diseño propuesto por el Invia. Revisión de los comités de compras con el interventor mediante video llamada.																																	
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																	
Cotizaciones, actividades administrativas y financieras																																	
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS																																	
<table><tr><td colspan="2">CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA VIO CUNETA</td></tr><tr><td>Excavaciones varias sin Clasificar</td><td>EJECUTADO</td></tr><tr><td>Subbase Granular Clase C</td><td>PROGRAMADO</td></tr><tr><td>Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ</td><td>PROGRAMADO</td></tr><tr><td>Concreto Ciclopeo Resistencia 14MPa (C)</td><td>PROGRAMADO</td></tr><tr><td>Acero de refuerzo de FY = 4,200 Kg/cm 2 (60,000 PSI)</td><td>PROGRAMADO</td></tr><tr><td colspan="2">CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS</td></tr><tr><td>Excavaciones Varias sin Clasificar</td><td>EJECUTADO</td></tr><tr><td>Excavaciones en roca en seco</td><td>PROGRAMADO</td></tr><tr><td>Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ</td><td>PROGRAMADO</td></tr><tr><td>Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ</td><td>PROGRAMADO</td></tr><tr><td>Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa</td><td>PROGRAMADO</td></tr><tr><td>Relleno para Estructuras con Suelo</td><td>PROGRAMADO</td></tr><tr><td>Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior</td><td>PROGRAMADO</td></tr><tr><td>Relleno para Estructuras con material producto de la excavación</td><td>PROGRAMADO</td></tr></table>				CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA VIO CUNETA		Excavaciones varias sin Clasificar	EJECUTADO	Subbase Granular Clase C	PROGRAMADO	Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	PROGRAMADO	Concreto Ciclopeo Resistencia 14MPa (C)	PROGRAMADO	Acero de refuerzo de FY = 4,200 Kg/cm 2 (60,000 PSI)	PROGRAMADO	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS		Excavaciones Varias sin Clasificar	EJECUTADO	Excavaciones en roca en seco	PROGRAMADO	Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	PROGRAMADO	Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	PROGRAMADO	Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	PROGRAMADO	Relleno para Estructuras con Suelo	PROGRAMADO	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	PROGRAMADO	Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	PROGRAMADO
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA VIO CUNETA																																	
Excavaciones varias sin Clasificar	EJECUTADO																																
Subbase Granular Clase C	PROGRAMADO																																
Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	PROGRAMADO																																
Concreto Ciclopeo Resistencia 14MPa (C)	PROGRAMADO																																
Acero de refuerzo de FY = 4,200 Kg/cm 2 (60,000 PSI)	PROGRAMADO																																
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS																																	
Excavaciones Varias sin Clasificar	EJECUTADO																																
Excavaciones en roca en seco	PROGRAMADO																																
Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	PROGRAMADO																																
Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	PROGRAMADO																																
Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	PROGRAMADO																																
Relleno para Estructuras con Suelo	PROGRAMADO																																
Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	PROGRAMADO																																
Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	PROGRAMADO																																
El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio																																	
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO																																	
<table><tr><td>FOTO 1</td><td>FOTO 2</td><td>FOTO 3</td></tr><tr><td>VEREDAD OSPIRMA-</td><td>VEREDAD OSPIRMA -</td><td>VEREDAD OSPIRMA -</td></tr></table>				FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	VEREDAD OSPIRMA-	VEREDAD OSPIRMA -	VEREDAD OSPIRMA -																								
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3																															
VEREDAD OSPIRMA-	VEREDAD OSPIRMA -	VEREDAD OSPIRMA -																															
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.																																	
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA																															
		FIRMA:  NOMBRE: Lida Fernanda Gómez Varegas Matrícula Profesional No. 6320227049 QND																															
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVAS. Copie: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial																																	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA						
		FECHA: 14/03/2024 (Día / Mes / Año)						
I. INFORMACIÓN GENERAL								
PROYECTO: "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"								
UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL RISARALDA	DIRECCIÓN TERRITORIAL: RISARALDA	SEMANA No.: 13 del 8/03/2024 al 14/03/2024 Último Informe Semanal Si ☐						
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS EDUARDO ZULIAGA MUÑOZ GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:								
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE OSPIRMA BAJO DEL MUNICIPIO DE GUATICA RISARALDA, EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL.								
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):								
Consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.								
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO								
Construcción de placa huella en concreto reforzado de y obras de drenaje.								
CONVENIO SOLIDARIO:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:						
CONTRATISTA: JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE OSPIRMA BAJO MUNICIPIO DE GUATICA	INTERVENTOR: JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR							
CONVENIO No. 3922 DE 2023	INTEGRANTES: JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR							
FECHA DE INICIO: 29/11/2023	CONTRATO No. 4221 DE 2023	VALOR INICIAL: \$ 82.558.991,60						
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023	FECHA DE INICIO: 29/11/2023	VALOR ADICIONES: \$ 33.420.000,00						
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2023	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023	VALOR ACUMULADO: \$ 115.978.991,60						
	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/4/2024	VALOR ANTICIPO: \$ -						
		VALOR AMORTIZADO: \$ -						
		SALDO POR AMORTIZAR: \$ -						
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO								
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:								
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX			
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 201.695.207						
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA							
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 201.695.207						
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 82.558.992						
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA							
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 82.558.992						
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)								
CONVENIO								
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 151.396.743,00								
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - %								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - %								
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - %								
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %								
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - %								
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - %								
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - %								
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - %								
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - %								
Observaciones:								
INTERVENTORIA								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 72.617.322,00 62,6%								
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 44.760.322,00 38,59%								
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 4.324.625,00 3,7%								
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 4.324.625,00 3,73%								
SI NO								
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: X								
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:								
PERIODO FACTURADO:								
VALOR FACTURA: \$ -								
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)								
Observaciones:								
III. AVANCE FÍSICO								
Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %								
Meta Física Ejecutada %								
Meta Física (Programa de Obra)								
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETAS								
Excavaciones varias sin Clasificar	M3	4,35	Prog					
			Ejec					
Subbase Granular Clase C	M3	114,02	Prog					
			Ejec					
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	93,22	Prog					
			Ejec					
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	21,07	Prog					
			Ejec					
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4239,74	Prog					
			Ejec					
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS								
Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	46,5	Prog					
			Ejec					
Excavaciones en roca en seco	M3	8,2	Prog					
			Ejec					
Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	M3	0,5	Prog					
			Ejec					
Concreto reforzado resistencia 21 Mpa (D) - mezcla in situ	M3	9,6	Prog					
			Ejec					
Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	578,9	Prog					
			Ejec					
Relleno para Estructuras con Suelo	M3	25,4	Prog					
			Ejec					
Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	M	6,0	Prog					
			Ejec					
Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3	44,0	Prog					
			Ejec					
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).								
TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:								
TRAMO Y/O SECTOR (n):								

MAQUINARIA Y EQUIPO		
Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual (SALTARIN) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de impacto por golpe (KJ) 12	1	
Mezcladora de concreto 1 bulto	1	
Cizalla manual de 90 cm.	1	
Carro tanque de agua (1000 Galones)	1	
Vibrocompactador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	1	
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.	1	
Rutadora	1	
Compresor (barrido y soplado)	1	
Camioneta D – 300	1	
Retroexcavadora sobre llantas	1	
Compresor 120 HP, con manillo	1	
Vibrador de concreto	1	
Aspersor manual	1	
Total	13	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico


IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																	
FUENTES DE MATERIALES		DISPONIBLE																															
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO																															
.....	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO																															
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO																															
.....	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO																															
OBSERVACIONES:		OBSERVACIONES:																															
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)		OBSERVACIONES:																															
ESTADO:																																	
V. GESTIÓN SOCIAL																																	
	OBRA	INTER	OBSERVACIONES:																														
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	6	2																															
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	2																															
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:																																	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	5																																
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:																																	
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS																																	
Cotizaciones, actividades administrativas y financieras																																	
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																	
Labores de replanteo y ampliación del tramo 2 sector 1 Demolición de huella existente																																	
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS																																	
<table><tr><td colspan="2">CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA VIO CUNETA</td></tr><tr><td>Excavaciones varias sin Clasificar</td><td>EJECUTADO</td></tr><tr><td>Subbase Granular Clase C</td><td>PROGRAMADO</td></tr><tr><td>Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ</td><td>EJECUTADO</td></tr><tr><td>Concreto Ciclopeo Resistencia 14MPa (C)</td><td>PROGRAMADO</td></tr><tr><td>Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)</td><td>EJECUTADO</td></tr><tr><td colspan="2">CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS</td></tr><tr><td>Excavaciones Varias sin Clasificar</td><td>EJECUTADO</td></tr><tr><td>Excavaciones en roca en seco</td><td>PROGRAMADO</td></tr><tr><td>Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ</td><td>EJECUTADO</td></tr><tr><td>Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ</td><td>PROGRAMADO</td></tr><tr><td>Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa</td><td>EJECUTADO</td></tr><tr><td>Relleno para Estructuras con Suelo</td><td>PROGRAMADO</td></tr><tr><td>Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior</td><td>EJECUTADO</td></tr><tr><td>Relleno para Estructuras con material producto de la excavación</td><td>PROGRAMADO</td></tr></table>				CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA VIO CUNETA		Excavaciones varias sin Clasificar	EJECUTADO	Subbase Granular Clase C	PROGRAMADO	Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	EJECUTADO	Concreto Ciclopeo Resistencia 14MPa (C)	PROGRAMADO	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	EJECUTADO	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS		Excavaciones Varias sin Clasificar	EJECUTADO	Excavaciones en roca en seco	PROGRAMADO	Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	EJECUTADO	Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	PROGRAMADO	Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	EJECUTADO	Relleno para Estructuras con Suelo	PROGRAMADO	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	EJECUTADO	Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	PROGRAMADO
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA VIO CUNETA																																	
Excavaciones varias sin Clasificar	EJECUTADO																																
Subbase Granular Clase C	PROGRAMADO																																
Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	EJECUTADO																																
Concreto Ciclopeo Resistencia 14MPa (C)	PROGRAMADO																																
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	EJECUTADO																																
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS																																	
Excavaciones Varias sin Clasificar	EJECUTADO																																
Excavaciones en roca en seco	PROGRAMADO																																
Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	EJECUTADO																																
Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	PROGRAMADO																																
Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	EJECUTADO																																
Relleno para Estructuras con Suelo	PROGRAMADO																																
Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	EJECUTADO																																
Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	PROGRAMADO																																
El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio																																	
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO																																	
<table><tr><td>FOTO 1</td><td>FOTO 2</td><td>FOTO 3</td></tr><tr><td>VEREDAD OSPIRMA:</td><td>VEREDAD OSPIRMA:</td><td>VEREDAD OSPIRMA:</td></tr></table>				FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	VEREDAD OSPIRMA:	VEREDAD OSPIRMA:	VEREDAD OSPIRMA:																								
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3																															
VEREDAD OSPIRMA:	VEREDAD OSPIRMA:	VEREDAD OSPIRMA:																															
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.																																	
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA																															
		FIRMA:  NOMBRE: Lida Fernanda Gómez Varegas Matrícula Profesional No. 6320227049 QND																															
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INIAP. Copie: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.																																	

PUNTES DE MATERIALES				IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																	
UBICACIÓN: _____ _____		DISPONIBLE PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL ZONAS DE DEPÓSITO SI NO N/A LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A VERTIMENTOS: SI NO N/A EMISIONES: SI NO N/A OTROS (Especificar cuál) SI NO N/A																																	
UBICACIÓN: _____ _____		PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO																																			
OBSERVACIONES:				OBSERVACIONES:																																	
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)				OBSERVACIONES:																																	
ESTADO: _____																																					
V. GESTIÓN SOCIAL																																					
		OBRA INTER																																			
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		6 2		No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____																																	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		6 2		No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____																																	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:				ACTAS DE VECONDAD REALIZADAS: _____																																	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		5 1		DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____																																	
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: _____				OBSERVACIONES:																																	
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS																																					
Se inició labores de replanteo y ampliación del tramo 2 sector 1 Demolición de huella existente																																					
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																					
Se continúa con la ampliación de la vía en el tramo 2 sector 1.																																					
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS																																					
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETÁ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Excavaciones varias sin Clasificar</td><td>EJECUTADO</td></tr> <tr><td>Subbase Granular Clase C</td><td>PROGRAMADO</td></tr> <tr><td>Concreto reforzado resistencia 21 Mpa (D) - mezcla in situ</td><td>PROGRAMADO</td></tr> <tr><td>Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)</td><td>EJECUTADO</td></tr> <tr><td>Aceros de refuerzo de FY = 4 200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)</td><td>EJECUTADO</td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS</td></tr> <tr><td>Excavaciones Varias sin Clasificar</td><td>EJECUTADO</td></tr> <tr><td>Excavaciones en roca en seco</td><td>PROGRAMADO</td></tr> <tr><td>Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ</td><td>PROGRAMADO</td></tr> <tr><td>Concreto reforzado resistencia 21 Mpa (D) - mezcla in situ</td><td>EJECUTADO</td></tr> <tr><td>Aceros de Refuerzo FY 4200 Mpa</td><td>PROGRAMADO</td></tr> <tr><td>Relleno para Estructuras con Suelo</td><td>EJECUTADO</td></tr> <tr><td>Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior</td><td>PROGRAMADO</td></tr> <tr><td>Relleno para Estructuras con material producto de la excavación</td><td>EJECUTADO</td></tr> </tbody> </table>								CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETÁ		Excavaciones varias sin Clasificar	EJECUTADO	Subbase Granular Clase C	PROGRAMADO	Concreto reforzado resistencia 21 Mpa (D) - mezcla in situ	PROGRAMADO	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	EJECUTADO	Aceros de refuerzo de FY = 4 200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	EJECUTADO	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS		Excavaciones Varias sin Clasificar	EJECUTADO	Excavaciones en roca en seco	PROGRAMADO	Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	PROGRAMADO	Concreto reforzado resistencia 21 Mpa (D) - mezcla in situ	EJECUTADO	Aceros de Refuerzo FY 4200 Mpa	PROGRAMADO	Relleno para Estructuras con Suelo	EJECUTADO	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	PROGRAMADO	Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	EJECUTADO
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETÁ																																					
Excavaciones varias sin Clasificar	EJECUTADO																																				
Subbase Granular Clase C	PROGRAMADO																																				
Concreto reforzado resistencia 21 Mpa (D) - mezcla in situ	PROGRAMADO																																				
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	EJECUTADO																																				
Aceros de refuerzo de FY = 4 200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	EJECUTADO																																				
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS																																					
Excavaciones Varias sin Clasificar	EJECUTADO																																				
Excavaciones en roca en seco	PROGRAMADO																																				
Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	PROGRAMADO																																				
Concreto reforzado resistencia 21 Mpa (D) - mezcla in situ	EJECUTADO																																				
Aceros de Refuerzo FY 4200 Mpa	PROGRAMADO																																				
Relleno para Estructuras con Suelo	EJECUTADO																																				
Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	PROGRAMADO																																				
Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	EJECUTADO																																				
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio																																					
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO																																					
VEREDAD OSPRIMA-		VEREDAD OSPRIMA-		VEREDAD OSPRIMA-																																	
VEREDADA OSPRIMA-		VEREDADA OSPRIMA-		VEREDADA OSPRIMA-																																	
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.																																					
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA				DIRECTOR DE INTERVENTORIA																																	
				FIRMA: _____ NOMBRE: Lida Fernanda Gómez Vanegas Matrícula Profesional No. 6320227049 QND																																	

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Responsabilidad, Contratación, Interventoría y Dirección Técnica

PUNTES DE MATERIALES		IV. GESTIÓN AMBIENTAL		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	
		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI ----- NO -----	ZONAS DE DEPÓSITO:	SI ----- NO ----- N/A -----
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI ----- NO -----	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ----- NO ----- N/A -----
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI ----- NO -----	APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ----- NO ----- N/A -----
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI ----- NO -----	CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ----- NO ----- N/A -----
				Ocupación de CAUCES:	SI ----- NO ----- N/A -----
				VERTIENTES:	SI ----- NO ----- N/A -----
				EMISIONES:	SI ----- NO ----- N/A -----
				OTROS (Especificar cual)	SI ----- NO ----- N/A -----
OBSERVACIONES: <div style="border: 1px solid black; height: 30px;"></div>		OBSERVACIONES: <div style="border: 1px solid black; height: 30px;"></div>			
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)				OBSERVACIONES: <div style="border: 1px solid black; height: 30px;"></div>	
ESTADO:					
V. GESTIÓN SOCIAL					
	OBRA	INTER	OBSERVACIONES: <div style="border: 1px solid black; height: 100px;"></div>		
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	6	2	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	-----	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	2	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	-----	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	-----	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	5		DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	-----	
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:					
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS					
Se continúa con la ampliación de la vía en el tramo 2 sector 1.					
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA					
Excavación cajero para mejoramiento de piso soporte de cuneta. Longitud 30. Ancho 60 cm. Altura 20 cm. Lado izquierdo Excavación cajero para mejoramiento de piso soporte de cuneta. Longitud 30. Ancho 60 cm. Altura 20 cm. Excavación cajero para mejoramiento de piso soporte Placa Huella. Longitud 5 m. Ancho 4.0 m. Altura 20 cm. Ancho de la vía					
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS					
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETÁ					
Excavaciones varias sin Clasificar	EJECUTADO	PROGRAMADO			
Subbase Granular Clase C	EJECUTADO	PROGRAMADO			
Concreto reforzado resistencia 21 Mpa (D) - mezcla in situ	EJECUTADO	PROGRAMADO			
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	EJECUTADO	PROGRAMADO			
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	EJECUTADO	PROGRAMADO			
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS					
Excavaciones Varias sin Clasificar	EJECUTADO	PROGRAMADO			
Excavaciones en roca en seco	EJECUTADO	PROGRAMADO			
Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	EJECUTADO	PROGRAMADO			
Concreto reforzado resistencia 21 Mpa (D) - mezcla in situ	EJECUTADO	PROGRAMADO			
Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	EJECUTADO	PROGRAMADO			
Relleno para Estructuras con Suelo	EJECUTADO	PROGRAMADO			
Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	EJECUTADO	PROGRAMADO			
Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	EJECUTADO	PROGRAMADO			
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio					
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO					
					
VEREDAD OSPRMA-		VEREDAD OSPRMA -		VEREDAD OSPRMA -	
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.					
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA				DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
				Firma	
				NOMBRE: Lidia Fernanda Gómez Vanegas	
				Matrícula Profesional No. 6320227049 QND	

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del RNVAE.
Copio: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratación, Interventoría y Descripción Técnica



27/03/2024
(Día / Mes / Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: RISARALDA

CONTRATISTA:	JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE OSPIRMA BAJO DEL MUNICIPIO DE GUATICA
PROYECTO:	CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL
INTERVENTOR:	JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR

[illegible]

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluída mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado para la ejecución de actividades, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
6. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
7. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma _____
Nombre: Lida Fernanda Gómez Vanegas
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 6320227049 OND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ESTADO GENERAL DEL TIEMPO		CÓDIGO																													
			VERSIÓN																													
			PÁGINA																													
			FECHA	27/03/2024 (Día / Mes / Año)																												
UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL RISARALDA			DIRECCIÓN TERRITORIAL: RISARALDA																													
CONVENIO No: 3642 DE 2023			CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL CHUSCAL DEL MUNICIPIO DE QUINCHA																													
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: mar-24			PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL																													
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4221 DE 2023			INTERVENTOR: JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR																													
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																																
Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	24		24	24	24	24	24	24		24	24	24	24	24	24		24	24	24		24	24			24	24					504
Lluvias moderadas																																
Lluvias intensas																																
Total horas	24	24		24	24	24	24	24	24		24	24	24	24	24	24		24	24	24		24	24			24	24					
EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.																																
NOTA: Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.																																
OBSERVACIONES: Para el control y seguimiento de estado del tiempo, la interventoría ha registrado diariamente en la bitácora de obra el estado del clima que se ha evidenciado durante el mes de MARZO 2024																																
<div><div></div><div>Firma Nombre: ERNESTO OSORIO BAQUERO Residente de Obra Matrícula Profesional No.: 091037-0505180 CND</div></div> <div><div></div><div>Firma Nombre: EDUARD JAIR PEREA CHAVERRA Residente de Interventoría Matrícula Profesional No.: 05202-381215 ANT</div></div>																																
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.																																

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		CÓDIGO																																																										
	PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		VERSIÓN																																																										
	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		PÁGINA																																																										
			FECHA		27	3	2024																																																						
					(Día)	(Mes)	(Año)																																																						
UNIDAD EJECUTORA:		TERRITORIAL RISARALDA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: RISARALDA																																																									
CONVENIO No.		3922 DE 2023		CONTRATISTA: JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE OSPIRMA BAJO MUNICIPIO DE GUATICA																																																									
OBJETO DEL CONTRATO:																																																													
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE OSPIRMA BAJO DEL MUNICIPIO DE GUATICA RISARALDA, EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL.																																																													
FECHA DE INICIO: 29/11/2023																																																													
PLAZO INICIAL: 2 MESES																																																													
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)																																																													
VALOR INICIAL: \$ 201.695.207,00																																																													
VALOR ACUMULADO: \$ 201.695.207,00 (Incluye adiciones)																																																													
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.		4221 DE 2023		INTERVENTOR: JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR																																																									
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO																																																													
<table><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td>Cumplimiento</td><td>20%</td><td>\$ 40.339.041,40</td><td>17</td><td>10</td><td>2023</td><td colspan="3">30/10/2024</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td></td><td></td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>5%</td><td>\$ 10.084.760,35</td><td>17</td><td>10</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2026</td></tr><tr><td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td><td>30%</td><td>\$ 60.508.562,10</td><td>31</td><td>12</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2028</td></tr></table>								Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA									Desde			Hasta			Cumplimiento	20%	\$ 40.339.041,40	17	10	2023	30/10/2024			Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año				Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10.084.760,35	17	10	2023	31	12	2026	Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60.508.562,10	31	12	2023	31	12	2028
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																										
			Desde			Hasta																																																							
Cumplimiento	20%	\$ 40.339.041,40	17	10	2023	30/10/2024																																																							
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año																																																								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10.084.760,35	17	10	2023	31	12	2026																																																					
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60.508.562,10	31	12	2023	31	12	2028																																																					
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.		I-100027568																																																											
Certificado de modificación o anexo No.:		0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																											
Razón Social Compañía Aseguradora:		MUNDIAL DE SEGUROS SA																																																											
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:																																																													
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO																																																													
<table><tr><th>Seguro</th><th>% Asegurado</th><th>Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td><td></td><td>\$ 232.000.000,00</td><td>17</td><td>10</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2023</td></tr><tr><td>Otros</td><td></td><td></td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr></table>								Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA									Desde			Hasta			Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ 232.000.000,00	17	10	2023	31	12	2023	Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																		
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																										
			Desde			Hasta																																																							
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ 232.000.000,00	17	10	2023	31	12	2023																																																					
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																					
PÓLIZA DE SEGURO RCE No.		I-100006398		OTRAS PÓLIZAS No.																																																									
Certificado de modificación o anexo No.:		0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																											
Razón Social Compañía Aseguradora:		SEGUROS MUNDIAL																																																											
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:																																																													

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 1 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	20%	\$ 40.339.041,40
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10.084.760,35
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60.508.562,10

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
31	12	2023	28/02/2025		
Día	Mes	Año			
31	12	2023	30	4	2027
30	4	2024	30	4	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I-100027568

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 1 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ 232.000.000
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
17	10	2023	30	4	2024
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I-100006398 OTRAS PÓLIZAS No.


Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:**NOTAS:**

- El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
- El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma

Nombre: Lida Fernanda Gómez Vanegas

Director de Interventoría


Matrícula Profesional No.: 6320227049 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXOS CONTRATO DE INTERVENTORIA 4221 DE 2023

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL
PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS
MUNICIPIOS DE QUINCHIA Y GUATICA DEPARTAMENTO RISARALDA DE LA
TERRITORIAL RISARALDA DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA
PAZ TOTAL”



FECHA	22-abr-24 (Día / Mes / Año)
-------	--------------------------------

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES	\$ -
---------------------------------------	------

El Interventor adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectivo.

2. El Interventor debe justificar en la cédula "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.

3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal expedido contractualmente, los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.

4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de Interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de Interventoría debe indicar en la cédula "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

6. El Interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los personal vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectúe por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectúa los pagos.

8. El Supervisor del contrato de Interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.

9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la Interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

10. El Interventor debe señalar con un (X) la constitución del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma _____
Nombre: CARLOS EDUARDO ZULUAGA MUÑOZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 7202-289799 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

[illegible]

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13																																																					
		VERSIÓN	1																																																					
		PÁGINA																																																						
		FECHA	27/03/2024 (Día / Mes / Año)																																																					
UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL RISARALDA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: RISARALDA																																																						
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4221 DE 2023		INTERVENTOR: JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR																																																						
OBJETO DEL CONTRATO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE QUINCHIA Y GUATICA DEPARTAMENTO RISARALDA DE LA TERRITORIAL RISARALDA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL "																																																								
FECHA DE INICIO: 29/11/2023																																																								
PLAZO INICIAL: 2 MESES																																																								
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)																																																								
VALOR INICIAL: \$ 82.558.991,60																																																								
VALOR ACUMULADO: \$ 115.978.991,60 (Incluye adiciones)																																																								
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: CARLOS EDUARDO ZULUAGA MUÑOZ																																																								
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																								
<table><thead><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cumplimiento</td><td>10%</td><td>\$ 8.255.899,16</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>20%</td><td>\$ 16.511.798,32</td></tr><tr><td>Calidad del servicio</td><td>30%</td><td>\$ 24.767.697,48</td></tr></tbody></table>			Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento	10%	\$ 8.255.899,16	Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 16.511.798,32	Calidad del servicio	30%	\$ 24.767.697,48	<table><thead><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td>2</td><td>11</td><td>2023</td><td colspan="3">30/06/2024</td></tr><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>2</td><td>11</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2026</td></tr><tr><td>31</td><td>12</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2028</td></tr></thead></table>			VIGENCIA						Desde			Hasta			2	11	2023	30/06/2024			Día	Mes	Año				2	11	2023	31	12	2026	31	12	2023	31	12	2028
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																																						
Cumplimiento	10%	\$ 8.255.899,16																																																						
Buen manejo y correcta inversión del anticipo																																																								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 16.511.798,32																																																						
Calidad del servicio	30%	\$ 24.767.697,48																																																						
VIGENCIA																																																								
Desde			Hasta																																																					
2	11	2023	30/06/2024																																																					
Día	Mes	Año																																																						
2	11	2023	31	12	2026																																																			
31	12	2023	31	12	2028																																																			
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 30-44-101055772																																																								
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																								
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A																																																								
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 20/11/2023																																																								
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES																																																								
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																																								
<table><thead><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cumplimiento</td><td>10%</td><td>\$ 11.597.899,16</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>20%</td><td>\$ 23.195.798,32</td></tr></tbody></table>			Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento	10%	\$ 11.597.899,16	Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 23.195.798,32	<table><thead><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td>2</td><td>11</td><td>2023</td><td colspan="3">30/06/2024</td></tr><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>2</td><td>11</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2026</td></tr></thead></table>			VIGENCIA						Desde			Hasta			2	11	2023	30/06/2024			Día	Mes	Año				2	11	2023	31	12	2026									
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																																						
Cumplimiento	10%	\$ 11.597.899,16																																																						
Buen manejo y correcta inversión del anticipo																																																								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 23.195.798,32																																																						
VIGENCIA																																																								
Desde			Hasta																																																					
2	11	2023	30/06/2024																																																					
Día	Mes	Año																																																						
2	11	2023	31	12	2026																																																			

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13																																																							
			VERSIÓN	1																																																							
			PÁGINA																																																								
			FECHA	27/03/2024 (Día / Mes / Año)																																																							
Calidad del servicio	30%	\$ 34.793.697,48	31	12	2023	31	12	2028																																																			
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 30-44-101055772																																																											
Certificado de modificación o anexo No.: 1 (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)																																																											
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.																																																											
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 10/01/2024																																																											
<table><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr><tr><td>Cumplimiento</td><td>10%</td><td>\$ 11.597.899,16</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales</td><td>20%</td><td>\$ 23.195.798,32</td></tr><tr><td>Calidad del servicio</td><td>30%</td><td>\$ 34.793.697,48</td></tr></table>			Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento	10%	\$ 11.597.899,16	Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Pago de Salarios, prestaciones sociales	20%	\$ 23.195.798,32	Calidad del servicio	30%	\$ 34.793.697,48	<table><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td>2</td><td>11</td><td>2023</td><td colspan="3">30/10/2024</td></tr><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>2</td><td>11</td><td>2023</td><td>30</td><td>4</td><td>2026</td></tr><tr><td>31</td><td>12</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2028</td></tr></table>						VIGENCIA						Desde			Hasta			2	11	2023	30/10/2024			Día	Mes	Año				2	11	2023	30	4	2026	31	12	2023	31	12	2028
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																																									
Cumplimiento	10%	\$ 11.597.899,16																																																									
Buen manejo y correcta inversión del anticipo																																																											
Pago de Salarios, prestaciones sociales	20%	\$ 23.195.798,32																																																									
Calidad del servicio	30%	\$ 34.793.697,48																																																									
VIGENCIA																																																											
Desde			Hasta																																																								
2	11	2023	30/10/2024																																																								
Día	Mes	Año																																																									
2	11	2023	30	4	2026																																																						
31	12	2023	31	12	2028																																																						
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 30-44-101055772																																																											
Certificado de modificación o anexo No.: 2 (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)																																																											
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.																																																											
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 10/01/2024																																																											
OBSERVACIONES:																																																											
NOTAS:																																																											
<p>1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.</p> <p>2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).</p>																																																											
 Firma			 Firma																																																								
Nombre: Lida Fernanda Gómez Vanegas Director de Interventoría Matrícula Profesional No.: 6320227049 QND			Nombre: CARLOS EDUARDO ZULUAGA MUÑOZ Supervisor Contrato de Interventoría Matrícula Profesional No.: 25202-82033 CND																																																								
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial.																																																											

CÓDIGO

MEPI-MN1-IN-9-FR-2

VERSIÓN

1

PÁGINA

UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

RISARALDA

REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

No. 1

(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

LJ

FECHA

30/12/2023
(Día / Mes / Año)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:
OBJETO:
INTERVENIOR:
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORIA:
RESOLUCIÓN No.:
CONTRATO DE OBRA No.:

4221 DE 2023
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE QUINCHIA Y GUATICA DEPARTAMENTO RISARALDA DE LA TERRITORIAL RISARALDA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR
CARLOS EDUARDO ZULUAGA MUÑOZ
DE
3642 DE 2023
3922 DE 2023
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CHUSCAL DEL MUNICIPIO DE QUINCHIA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA OSPIRMA BAJO DEL MUNICIPIO DE GUATICA

PLAZO INICIAL:
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:
FECHA DE SUSPENSIÓN:
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

2 MESES
(En meses según contrato principal)
29/11/2023
(Indique día/mes/año)

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
\$ 82.558.991,60
(Según contrato principal)
\$ 115.978.991,60

PLAZO ACUMULADO:
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
FECHA DE REANUDACIÓN:
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)
31/12/2023
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

(Indique día/mes/año)
\$ 33.420.000,00

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. _ de fecha DICIEMBRE -2023_		AÑO								AÑO								TOTAL					
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total (\$)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (h-mes)	Valor Total (\$)	NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MES		MES		MES		MES		H-M	VALOR
											H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR		
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																														
		PERSONAL PROFESIONAL																														
		Director interventoría	\$ 5.800.000		1,00	\$ 5.800.000,00			1,00	\$ 5.800.000,00			0,5	\$ 2.900.000	0,5	\$ 2.900.000	0,5	\$ 2.900.000	0,5	\$ 2.900.000	0,5	\$ 2.900.000							2,5	\$ 14.500.000		
		Ingeniero Residente de Interventoría	\$ 2.600.000		2,00	\$ 5.200.000,00			2,00	\$ 5.200.000,00			0,5	\$ 1.300.000	1,00	\$ 2.600.000	1,00	\$ 2.600.000	1,00	\$ 2.600.000	1,00	\$ 2.600.000							4,5	\$ 11.700.000		
		Profesional Ambiental	\$ 2.800.000		1,00	\$ 2.800.000,00			1,00	\$ 2.800.000,00					1,00	\$ 2.800.000	0 \$	\$ -	0 \$	\$ -	0 \$	\$ -							1	\$ 2.800.000		
		Profesional Social	\$ 2.800.000		1,00	\$ 2.800.000,00			1,00	\$ 2.800.000,00					1,00	\$ 2.800.000	0 \$	\$ -	0 \$	\$ -	0 \$	\$ -							1	\$ 2.800.000		
		MONTA ACOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)				\$ 5.000.000,00				\$ 5.000.000,00																					\$ 5.000.000,00	
		Especialista en Pavimentos y/o vías	\$ 5.000.000																													
		Especialista en Geología y/o Geotecnia	\$ 5.000.000																													
		Especialista en Estructuras	\$ 5.000.000																													
		Especialista en Hidráulica e Hidrología	\$ 5.000.000																													
		Especialista en Diseño Geométrico	\$ 5.000.000																													
		PERSONAL TÉCNICO																														
2		Inspector	\$ 1.200.000		2,00	\$ 4.800.000,00			2	\$ 4.800.000,00					1	\$ 2.400.000	1	\$ 2.400.000	0,5	\$ 1.200.000	0,5	\$ 1.200.000							3	\$ 7.200.000		
1		Inspector SST	\$ 1.200.000		2,00	\$ 2.400.000,00			2	\$ 2																						

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-2
	PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		VERSIÓN	1
	MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA		PÁGINA	
	PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS			

PLAN DE CARGAS INICIAL

FECHA

30/12/2023

(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.

2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.

3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.

4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.

5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas



Firma

Nombre: JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR

Representante Legal o su Apoderado Interventor

Matrícula Profesional No.: 25202-82033 CND



Firma:

Nombre: CARLOS EDUARDO ZULUAGA MUÑOZ

Supervisor de Contrato de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 7202-289799 CLD

(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.