

<div></div>						CONTRATO DE OBRA N°		LP-SIM-016-2024		FECHA DE INICIACIÓN:		10 de septiembre de 2024		ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	
										PLAZO INICIAL		3 Meses		VALOR PRESENTE ACTA:	
										FECHA DE TERMINACIÓN:		10 de diciembre de 2024		\$ 658,302,039.00	
						OBJETO:		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDÍA DE MONTERÍA		VALOR CONTRACTUAL		\$ 2,037,626,859.00		PERIODO DE COBRO DE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	
						Representante:		HORACIO OSPINA REYES		VALOR PRESENTE		\$ 658,302,039.00		DEL 10 SEPTIEMBRE AL 09 OCTUBRE DE 2024	
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA										VALOR EJECUTADO A LA FECHA		\$ 658,302,039.00		FECHA DE LA PRESENTE ACTA	
COD:MPS8341/F2						INTERVENITOR:		CONSORCIO MEJORAS LOCATIVAS		% OBRA FÍSICO PRESENTE ACTA		32.31%		01 Noviembre de 2024	
ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1						Representante:		OCTAVIO CALIXTO CABALLERO		% OBRA FÍSICO ACUMULADO A LA FECHA		32.31%			
CONDICIONES ORIGINALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE 01			ACUMULADO EN ACTAS		OBRA EJECUTADA			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	PRESENTE		ACUMULADO			
										ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1					
1	SEDE CALLE 27									CANT	VALOR	CANT	VALOR		
1.01	PRELIMINARES				\$ 1,477,373.00		\$ 1,477,373.00		\$ -		\$ -		\$ -		
1.01.01	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERÍA, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	M2	21.20	\$ 18,305.00	\$ 388,066.00	21.20	\$ 388,066.00		\$ -		\$ -		\$ -		
1.01.02	DESMONTES DE DIVISIONES DE OFICINAS	M2	24.13	\$ 42,095.00	\$ 1,015,752.00	24.13	\$ 1,015,752.00		\$ -		\$ -		\$ -		
1.01.03	DESMONTE DE MOBILIARIO TIPO RECEPCIÓN	UND	1.00	\$ 73,555.00	\$ 73,555.00	1.00	\$ 73,555.00		\$ -		\$ -		\$ -		
1.02	MUROS Y CIELO RASO				\$ 4,906,556.00		\$ 4,906,556.00		\$ -		\$ -		\$ -		
1.02.01	MURO DOBLE CARA EN LAMINA YESO CARTÓN, INCLUYE PERFIL METÁLICO EN C. CAL 26 BASE 9, CANALES METÁLICOS CAL 26 BASE 9, TORNILLERÍA, ESTUCO PLÁSTICO, PINTURA A TRES MANOS, CINTA MALLA, PUNTILLA DE ANCLAJE, MASILLA FLEXIBLE EXTERIOR PARA JUNTAS Y ACABADOS.	M2	24.15	\$ 203,170.00	\$ 4,906,556.00	24.15	\$ 4,906,556.00		\$ -		\$ -		\$ -		
1.03	PINTURA Y ENCHAPE				\$ 251,116.00		\$ 251,116.00		\$ -		\$ -		\$ -		
1.03.01	ACABADO LINEAL PARA PISO EN CERÁMICA REFERENCIA 0.45m x 0.45m. SEGÚN DETALLE.	M	5.41	\$ 46,417.00	\$ 251,116.00	5.41	\$ 251,116.00		\$ -		\$ -		\$ -		
1.04	CARPINTERÍA METALICA				\$ 60,651,359.00		\$ 60,651,359.00		\$ -		\$ -		\$ -		
1.04.01	S/I DIVISIÓN MODULAR PARA OFICINAS EN PANELERÍA CON PERFILES EN ALUMINIO EXTRUIDO DE 5 CMS MIXTO DE VIDRIO CLARO Y FORMICA, DE 90CM Y 60CM, ALTURA DE 2.05M. INCLUYE LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	19.60	\$ 910,123.00	\$ 17,838,411.00	19.60	\$ 17,838,411.00		\$ -		\$ -		\$ -		
1.04.02	S/I PUERTA EN PERFILERÍA DE ALUMINIO EXTRUIDO DE 3" X 1-1/2 CON ADAPTADOR Y PISA VIDRIOS DE 4MM, CON MEDIDAS DE 2.05M DE ALTO X 0.90M DE ANCHO, INCLUYE CERRADURA POMO SATINADO, BISAGRAS OMEGA Y MONTANTE	UND	1.00	\$ 1,467,567.00	\$ 1,467,567.00	1.00	\$ 1,467,567.00		\$ -		\$ -		\$ -		
1.04.03	MANTENIMIENTO DE PUERTAS METÁLICAS INCLUYE, REMOCIÓN DE PINTURA ORIGINAL, LIJADA Y ACABADO EN PINTURA TIPO ESMALTE CON ANTICORROSIVO	M2	17.08	\$ 68,594.00	\$ 1,171,586.00	17.08	\$ 1,171,586.00		\$ -		\$ -		\$ -		
1.04.04	S/I DE PUERTA UNA HOJA BATIENTE CON TRATAMIENTO ACÚSTICO, (DIM:1.30X 2.40M) ESTRUCTURA EN ALUMINIO COLOR NATURAL, VIDRIO 5+5MM LAMINADO TEMPLADO CON PVB ACÚSTICO, INCLUYE EMPAQUE, BISAGRAS, CERRADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	1.00	\$ 9,328,898.00	\$ 9,328,898.00	1.00	\$ 9,328,898.00		\$ -		\$ -		\$ -		
1.04.05	S/I PUERTA BATIENTE, 2 HOJAS BATIENTE, DIMENSIONES: 2.60X2.40M. MARCO PERIMETRAL, 2 MÓDULOS FIJOS LATERALES, VIDRIOS+5 LAMINADO TEMPLADO CON PVB ACÚSTICO. INCLUYE EMPAQUE, BISAGRAS, CERRADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	1.00	\$ 17,560,278.00	\$ 17,560,278.00	1.00	\$ 17,560,278.00		\$ -		\$ -		\$ -		
1.04.06	S/I DE MESA DE JUNTAS 12 PUESTOS EN FORMA DE U, FIJADA A PISO.FABRICADA EN TABLEX ENCHAPADO EN FORMICA, REFUERZO DE SUPERFICIE, TAPACANTOS TABLEMAC 33 X 2MM, MEDIDAS DE 3.86M DE LARGO X 2.22M DE ANCHO, COMPRENDIDA POR 5 CUERPOS DE BASE EN TABLEX ENCHAPADO EN FORMICA LÁMINADO DE ALTA PRESIÓN, SEGUN DISEÑO, CON CANALETA Y POWER DOCK EN CUBIERTA DE ALUMINIO, CONEXIONES PARA ENERGÍA, RED CAT 6A, USB, SOCKET HDMI, SOCKET VGA (NO INCLUYE INSTALACIONES ELECTRICAS)	UND	1.00	\$ 13,284,619.00	\$ 13,284,619.00	1.00	\$ 13,284,619.00		\$ -		\$ -		\$ -		
1.05	RED HIDROSANITARIA				\$ 30,534,263.00		\$ 30,534,263.00		\$ -		\$ -		\$ -		
1.05.01	SUMINISTRO Y REPOSICIÓN DE LLAVE DE CONTROL DE LAVAMANOS	UND	5.00	\$ 224,028.00	\$ 1,120,140.00	5.00	\$ 1,120,140.00		\$ -		\$ -		\$ -		
1.05.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINALES TIPO FLUXOMETRO, INCLUYE DESMONTE DE APARATO EXISTENTE.	UND	6.00	\$ 2,322,411.00	\$ 13,934,466.00	6.00	\$ 13,934,466.00		\$ -		\$ -		\$ -		
1.05.03	PRUEBA HIDROESTATICA	UND	1.00	\$ 5,023,868.00	\$ 5,023,868.00	1.00	\$ 5,023,868.00		\$ -		\$ -		\$ -		
1.05.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO TANQUE. INCLUYE DESMONTE DE PARATO EXISTENTE.	UND	6.00	\$ 1,058,024.00	\$ 6,348,144.00	6.00	\$ 6,348,144.00		\$ -		\$ -		\$ -		
1.05.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS TRADICIONAL. INCLUYE DESMONTE DE APARATO EXISTENTE.	UND	5.00	\$ 821,529.00	\$ 4,107,645.00	5.00	\$ 4,107,645.00		\$ -		\$ -		\$ -		
1.06	INSTALACIONES ELECTRICAS				\$ 300,039,017.00		\$ 300,039,017.00		\$ -		\$ -		\$ -		
	PISO 1														

	CONTRATO DE OBRA N°	LP-SIM-016-2024				FECHA DE INICIACION:		10 de septiembre de 2024		ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1					
						PLAZO INICIAL		3 Meses		VALOR PRESENTE ACTA:					
						FECHA DE TERMINACIÓN:		10 de diciembre de 2024		\$ 658,302,039.00					
	OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDÍA DE MONTERÍA				VALOR CONTRACTUAL		\$ 2,037,626,859.00		PERIODO DE COBRO DE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1					
	Representante:	HORACIO OSPINA REYES				VALOR PRESENTE		\$ 658,302,039.00		DEL 10 SEPTIEMBRE AL 09 OCTUBRE DE 2024					
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA						% OBRA FISICO PRESENTE ACTA		32.31%		FECHA DE LA PRESENTE ACTA					
COD:MPSP8341/F2						INTERVENITOR:		CONSORCIO MEJORAS LOCATIVAS		01 Noviembre de 2024					
ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1						Representante:		OCTAVIO CALIXTO CABALLERO							
CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE 01		ACUMULADO EN ACTAS		OBRA EJECUTADA					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VI/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	PRESENTE		CANT	VALOR		
										ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1					
										CANT	VALOR				
1.06.01	REUBICACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA DE ILUMINACION CON TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA 15A, .LEV REF 5320 BLANCO, 125V Y SEGÚN LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"x4" METALICA, CON TAPA SUPLEMENTO, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE 12 , OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (SALIDA PROMEDIO DE 4 M).	UND	44.00	\$	174,993.00	\$	7,699,692.00	44.00	\$	7,699,692.00	\$	-	-	\$	-
1.06.02	REUBICACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA 110V NORMAL CON TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA 15A, .LEV REF 5320 BLANCO, 125V Y SEGÚN LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"x2" METALICA, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE 12 , OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.(SALIDA PROMEDIO DE 4 M).	UND	28.00	\$	146,973.00	\$	4,115,244.00	28.00	\$	4,115,244.00	\$	-	-	\$	-
1.06.03	REUBICACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA 110V REGULADO CON TOMA DOBLE CON TIERRA AISLADA 15A, .LEV REF 5262-0IG, NARANJA, 125V Y SEGÚN LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"x2" METALICA, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE 12 , OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (SALIDA PROMEDIO DE 4 M).	UND	28.00	\$	175,774.00	\$	4,921,672.00	28.00	\$	4,921,672.00	\$	-	-	\$	-
1.06.04	REUBICACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA 110V GFCI CON TOMA DOBLE CON PROTECCIÓN DE FALLA A TIERRA CON LED INDICADOR. 15A, .LEV REF N7599-W, BLANCO, 125V Y SEGÚN LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"x4" METALICA, CON TAPA SUPLEMENTO, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE 12 AWG-CU-THHN/THWN-90°C, OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.(SALIDA PROMEDIO DE 4 M).	UND	3.00	\$	329,959.00	\$	989,877.00	3.00	\$	989,877.00	\$	-	-	\$	-
1.06.05	REUBICACIÓN DE SALIDA DE SWICHE SENCILLO Y SEGÚN LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"x2" METALICA, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE 12 , OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.(SALIDA PROMEDIO DE 4 M).	UND	15.00	\$	136,299.00	\$	2,044,485.00	15.00	\$	2,044,485.00	\$	-	-	\$	-
1.06.06	REUBICACIÓN DE SALIDA DE SWICHE DOBLE Y SEGÚN LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"x2" METALICA, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE 12 , OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.(SALIDA PROMEDIO DE 4 M).	UND	4.00	\$	142,486.00	\$	569,944.00	4.00	\$	569,944.00	\$	-	-	\$	-
1.06.07	REUBICACIÓN DE SALIDA DE SWICHE TRIPLE Y SEGÚN LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"x2" METALICA, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE 12 , OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.(SALIDA PROMEDIO DE 4 M).	UND	1.00	\$	161,374.00	\$	161,374.00	1.00	\$	161,374.00	\$	-	-	\$	-

	CONTRATO DE OBRA N°	LP-SIM-016-2024					FECHA DE INICIACION:		10 de septiembre de 2024		ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1				
							PLAZO INICIAL		3 Meses		VALOR PRESENTE ACTA:				
							FECHA DE TERMINACIÓN:		10 de diciembre de 2024		\$ 658,302,039.00				
	OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDÍA DE MONTERÍA					VALOR CONTRACTUAL		\$ 2,037,626,859.00		PERIODO DE COBRO DE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1				
	Representante:	HORACIO OSPINA REYES					VALOR PRESENTE		\$ 658,302,039.00		DEL 10 SEPTIEMBRE AL 09 OCTUBRE DE 2024				
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA							% OBRA FISICO PRESENTE ACTA		32.31%		FECHA DE LA PRESENTE ACTA				
COD:MPS8341/F2		INTERVENITOR:	CONSORCIO MEJORAS LOCATIVAS					% OBRA FISICO ACUMULADO A LA FECHA		32.31%		01 Noviembre de 2024			
ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1		Representante:	OCTAVIO CALIXTO CABALLERO												
CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE 01		ACUMULADO EN ACTAS		OBRA EJECUTADA					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	PRESENTE		ACUMULADO			
										ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1					
			CANT		VALOR					CANT	VALOR	CANT	VALOR		
1.06.08	REUBICACIÓN DE SALIDA DE SWICHE CONMUTABLE SENCILLO Y SEGÚN LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"x2" METALICA, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE 12 , OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (SALIDA PROMEDIO DE 4.50 M).	UND	4.00	\$	176,323.00	\$	705,292.00	4.00	\$	705,292.00	\$	-	-	\$	-
1.06.09	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LAMPARA 60X80 LED DE INCRUSTAR DE 45W 6500K, INCLUYE MARCO, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	40.00	\$	617,342.00	\$	24,693,680.00	40.00	\$	24,693,680.00	\$	-	-	\$	-
1.06.10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LAMPARA OJO DE BUEY LED 12W DE 5" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	17.00	\$	113,125.00	\$	1,923,125.00	17.00	\$	1,923,125.00	\$	-	-	\$	-
1.06.11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE DE 1X15 AMP. INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	3.00	\$	45,645.00	\$	136,935.00	3.00	\$	136,935.00	\$	-	-	\$	-
1.06.12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE DE 1X20 AMP. INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	10.00	\$	44,354.00	\$	443,540.00	10.00	\$	443,540.00	\$	-	-	\$	-
1.06.13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE DE 2X30 AMP. INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	2.00	\$	193,231.00	\$	386,462.00	2.00	\$	386,462.00	\$	-	-	\$	-
1.06.14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BREAKER INDUSTRIAL DE 80 AMP REGULABLE, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	2.00	\$	969,132.00	\$	1,938,264.00	2.00	\$	1,938,264.00	\$	-	-	\$	-
1.06.15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFASICO DE 42 CIRCUITOS INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	2.00	\$	1,746,404.00	\$	3,492,808.00	2.00	\$	3,492,808.00	\$	-	-	\$	-
1.06.16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE 3XNo.2 PARA FASES + 1XNo.2 PARA NEUTRO + 1XNo.4 PARA TIERRA, INCLUYE CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 2", CONDUCTORES DE COBRE No.2 Y No. 4 THHN/THWN , OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.PARA TAB DE AA	M	20.00	\$	400,270.00	\$	8,005,400.00	20.00	\$	8,005,400.00	\$	-	-	\$	-
1.06.17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE 3XNo.8 PARA FASES + 1XNo.8 PARA NEUTRO + 1XNo.8 PARA TIERRA, INCLUYE CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1-1/2", CONDUCTORES DE COBRE No.8 THHN/THWN , OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.PARA ALIMENTADOR DE AA DE 5 TR	M	20.00	\$	176,048.00	\$	3,520,960.00	20.00	\$	3,520,960.00	\$	-	-	\$	-
1.06.18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE DE 3X40 AMP, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	1.00	\$	247,753.00	\$	247,753.00	1.00	\$	247,753.00	\$	-	-	\$	-
1.06.19	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA RAMAL ELECTRICO DE ILUMINACION O TOMAS, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE 12 , OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (SALIDA PROMEDIO DE 4 M).	M	90.00	\$	60,673.00	\$	5,460,570.00	90.00	\$	5,460,570.00	\$	-	-	\$	-
1.06.20	SUMINISTRO E INTALACION DE TOMA DE DATOS CATEGORIA 6A EN TUBERIA EMT O SCH40, CABLE UTP CATEGORIA 6A, PARA ACCES POINT, TV, VIDEO BEAM INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	20.00	\$	1,327,995.00	\$	26,559,900.00	20.00	\$	26,559,900.00	\$	-	-	\$	-
1.06.21	SUMINISTRO E INTALACION PATCH PANEL DE DATOS CATEGORIA 6A, DE 24 PUERTOS	UND	1.00	\$	5,539,200.00	\$	5,539,200.00	1.00	\$	5,539,200.00	\$	-	-	\$	-
1.06.22	SUMINISTRO E INTALACION RACK DE DATOS , DE 24 UR	UND	1.00	\$	6,609,228.00	\$	6,609,228.00	1.00	\$	6,609,228.00	\$	-	-	\$	-
PISO 2															

<div><div><div>CONTRATO DE OBRA N°</div><div>LP-SIM-016-2024</div></div><div><div>OBJETO:</div><div>MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDÍA DE MONTERÍA</div></div><div><div>Representante:</div><div>HORACIO OSPINA REYES</div></div></div>	FECHA DE INICIACIÓN:		10 de septiembre de 2024		ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	
	PLAZO INICIAL		3 Meses			
	FECHA DE TERMINACIÓN:		10 de diciembre de 2024		VALOR PRESENTE ACTA:	
	VALOR CONTRACTUAL		\$ 2,037,626,859.00		\$ 658,302,039.00	
VALOR PRESENTE		\$ 658,302,039.00		PERIODO DE COBRO DE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1		
VALOR EJECUTADO A LA FECHA		\$ 658,302,039.00		DEL 10 SEPTIEMBRE AL 09 OCTUBRE DE 2024		
% OBRA FÍSICO PRESENTE ACTA		32.31%		FECHA DE LA PRESENTE ACTA		
% OBRA FÍSICO ACUMULADO A LA FECHA		32.31%		01 Noviembre de 2024		
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA						
COD:MPS8341/F2						
ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1						
INTERVENITOR:						
Representante:						
CONSORCIO MEJORAS LOCATIVAS						
OCTAVIO CALIXTO CABALLERO						

<div></div>						CONTRATO DE OBRA N°		LP-SIM-016-2024		FECHA DE INICIACIÓN:		10 de septiembre de 2024		ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1		
										PLAZO INICIAL		3 Meses		VALOR PRESENTE ACTA:		
										FECHA DE TERMINACIÓN:		10 de diciembre de 2024		\$ 658,302,039.00		
						OBJETO:		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDÍA DE MONTERÍA		VALOR CONTRACTUAL		\$ 2,037,626,859.00		PERIODO DE COBRO DE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1		
						Representante:		HORACIO OSPINA REYES		VALOR PRESENTE		\$ 658,302,039.00		DEL 10 SEPTIEMBRE AL 09 OCTUBRE DE 2024		
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA										% OBRA FISICO PRESENTE ACTA		32.31%		FECHA DE LA PRESENTE ACTA		
COD:MPS8341/F2						INTERVENITOR:		CONSORCIO MEJORAS LOCATIVAS				32.31%		01 Noviembre de 2024		
ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1						Representante:		OCTAVIO CALIXTO CABALLERO		% OBRA FISICO ACUMULADO A LA FECHA						
CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE 01				ACUMULADO EN ACTAS		OBRA EJECUTADA				
												PRESENTE		ACUMULADO		
												ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1				
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT V/UNIT VALOR						CANT VALOR		CANT VALOR		CANT VALOR		CANT VALOR		CANT VALOR		
1.06.31	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LAMPARA OJO DE BUEY LED 12W DE 5" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	10.00	\$	113,125.00	\$	1,131,250.00	10.00	\$	1,131,250.00	\$	-	\$	-	-	\$
1.06.32	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE DE 1X15 AMP. INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	2.00	\$	45,645.00	\$	91,290.00	2.00	\$	91,290.00	\$	-	\$	-	-	\$
1.06.33	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE DE 1X20 AMP. INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	7.00	\$	44,354.00	\$	310,478.00	7.00	\$	310,478.00	\$	-	\$	-	-	\$
1.06.34	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE DE 2X30 AMP. INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	2.00	\$	193,231.00	\$	386,462.00	2.00	\$	386,462.00	\$	-	\$	-	-	\$
1.06.35	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BREAKER INDUSTRIAL DE 80 AMP REGULABLE. INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	2.00	\$	969,132.00	\$	1,938,264.00	2.00	\$	1,938,264.00	\$	-	\$	-	-	\$
1.06.36	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFASICO DE 42 CIRCUITOS INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	2.00	\$	1,746,404.00	\$	3,492,808.00	2.00	\$	3,492,808.00	\$	-	\$	-	-	\$
1.06.37	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE 3XNo.2 PARA FASES + 1XNo.2 PARA NEUTRO + 1XNo.4 PARA TIERRA. INCLUYE CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME. ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMTDE 2", CONDUCTORES DE COBRE No.2 Y No. 4 THHN/THWN , OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.PARA TAB DE AA	M	25.00	\$	400,270.00	\$	10,006,750.00	25.00	\$	10,006,750.00	\$	-	\$	-	-	\$
1.06.38	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE 3XNo.8 PARA FASES + 1XNo.8 PARA NEUTRO + 1XNo.8 PARA TIERRA. INCLUYE CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME. ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1-1/2", CONDUCTORES DE COBRE No.8 THHN/THWN , OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA ALIMENTADOR DE AA DE 5 TR	M	75.00	\$	176,048.00	\$	13,203,600.00	75.00	\$	13,203,600.00	\$	-	\$	-	-	\$
1.06.39	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE DE 3X40 AMP. INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	1.00	\$	247,753.00	\$	247,753.00	1.00	\$	247,753.00	\$	-	\$	-	-	\$
1.06.40	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA RAMAL ELECTRICO DE ILUMINACION O TOMAS. CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME. ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE 12 , OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (SALIDA PROMEDIO DE 4 M)	M	130.00	\$	60,673.00	\$	7,887,490.00	130.00	\$	7,887,490.00	\$	-	\$	-	-	\$
1.06.41	SUMINISTRO E INTALACION DE TOMA DE DATOS CATEGORIA 6A EN TUBERIA EMT O SCH40, CABLE UTP CATEGORIA 6A, PARA ACCES POINT, TV, VIDEO BEAM INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	12.00	\$	1,327,995.00	\$	15,935,940.00	12.00	\$	15,935,940.00	\$	-	\$	-	-	\$
	PISO 3														-	
1.06.42	REUBICACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA DE ILUMINACION CON TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA 15A , LEV REF 5320 BLANCO, 125V Y SEGÚN LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"x4" METALICA, CON TAPA SUPLEMENTO, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE 12 , OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (SALIDA PROMEDIO DE 4 M).	UND	33.00	\$	174,993.00	\$	5,774,769.00	33.00	\$	5,774,769.00	\$	-	\$	-	-	\$
1.06.43	REUBICACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA 110V NORMAL CON TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA 15A , LEV REF 5320 BLANCO, 125V Y SEGÚN LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"x2" METALICA, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE 12 , OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.(SALIDA PROMEDIO DE 4 M).	UND	17.00	\$	146,973.00	\$	2,498,541.00	17.00	\$	2,498,541.00	\$	-	\$	-	-	\$

<div></div>						CONTRATO DE OBRA N°		LP-SIM-016-2024		FECHA DE INICIACION:		10 de septiembre de 2024		ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	
										PLAZO INICIAL		3 Meses		VALOR PRESENTE ACTA:	
										FECHA DE TERMINACIÓN:		10 de diciembre de 2024		\$ 658,302,039.00	
						OBJETO:		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDÍA DE MONTERÍA		VALOR CONTRACTUAL		\$ 2,037,626,859.00		PERIODO DE COBRO DE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	
						Representante:		HORACIO OSPINA REYES		VALOR PRESENTE		\$ 658,302,039.00		DEL 10 SEPTIEMBRE AL 09 OCTUBRE DE 2024	
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA										VALOR EJECUTADO A LA FECHA		\$ 658,302,039.00		FECHA DE LA PRESENTE ACTA	
COD:MPS8341/F2						INTERVENTOR:		CONSORCIO MEJORAS LOCATIVAS		% OBRA FÍSICO PRESENTE ACTA		32.31%		01 Noviembre de 2024	
ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1						Representante:		OCTAVIO CALIXTO CABALLERO		% OBRA FÍSICO ACUMULADO A LA FECHA		32.31%			
CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE 01				ACUMULADO EN ACTAS		OBRA EJECUTADA			
												PRESENTE		ACUMULADO	
												ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1			
												CANT		VALOR	
												CANT		VALOR	
												CANT		VALOR	
												CANT		VALOR	
												CANT		VALOR	
												CANT		VALOR	
												CANT		VALOR	
												CANT		VALOR	
												CANT		VALOR	
												CANT		VALOR	
												CANT		VALOR	
												CANT		VALOR	
												CANT		VALOR	
												CANT		VALOR	
												CANT		VALOR	
												CANT		VALOR	
												CANT		VALOR	
												CANT		VALOR	
												CANT		VALOR	
												CANT		VALOR	
												CANT		VALOR	
												CANT		VALOR	
												CANT		VALOR	
												CANT		VALOR	
												CANT		VALOR	
												CANT		VALOR	
												CANT		VALOR	
												CANT		VALOR	
												CANT		VALOR	
												CANT		VALOR	
												CANT		VALOR	
												CANT		VALOR	
												CANT		VALOR	
												CANT		VALOR	
												CANT		VALOR	
												CANT		VALOR	
												CANT		VALOR	
												CANT		VALOR	
												CANT		VALOR	
												CANT		VALOR	
												CANT		VALOR	
												CANT		VALOR	
												CANT		VALOR	
												CANT		VALOR	
												CANT		VALOR	
												CANT		VALOR	
												CANT		VALOR	
												CANT		VALOR	
												CANT		VALOR	
												CANT		VALOR	
												CANT		VALOR	
												CANT		VALOR	
												CANT		VALOR	
												CANT		VALOR	
												CANT		VALOR	
												CANT		VALOR	
												CANT		VALOR	
												CANT		VALOR	
												CANT		VALOR	
												CANT		VALOR	
												CANT		VALOR	
												CANT		VALOR	
												CANT		VALOR	
												CANT		VALOR	
												CANT		VALOR	
												CANT		VALOR	
												CANT		VALOR	
												CANT		VALOR	
												CANT		VALOR	
												CANT		VALOR	
												CANT		VALOR	
												CANT		VALOR	
												CANT		VALOR	
												CANT		VALOR	
												CANT		VALOR	
												CANT		VALOR	
												CANT		VALOR	
												CANT		VALOR	
												CANT		VALOR	
												CANT		VALOR	
												CANT		VALOR	

<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div><div>CONTRATO DE OBRA N°</div><div>LP-SIM-016-2024</div></div> <td colspan="2">FECHA DE INICIACION:</td> <td colspan="2">10 de septiembre de 2024</td> <td colspan="2">ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1</td>						FECHA DE INICIACION:		10 de septiembre de 2024		ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1				
						PLAZO INICIAL		3 Meses		VALOR PRESENTE ACTA:				
						FECHA DE TERMINACIÓN:		10 de diciembre de 2024		\$ 658,302,039.00				
						VALOR CONTRACTUAL		\$ 2,037,626,859.00		PERIODO DE COBRO DE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1				
VALOR PRESENTE		\$ 658,302,039.00		DEL 10 SEPTIEMBRE AL 09 OCTUBRE DE 2024										
VALOR EJECUTADO A LA FECHA		\$ 658,302,039.00		FECHA DE LA PRESENTE ACTA										
% OBRA FÍSICO PRESENTE ACTA		32.31%		01 Noviembre de 2024										
% OBRA FÍSICO ACUMULADO A LA FECHA		32.31%												
CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE 01		ACUMULADO EN ACTAS		OBRA EJECUTADA				
										PRESENTE		ACUMULADO		
										ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	
2.07.19	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE 3XNo.8 PARA FASES + 1XNo.8 PARA NEUTRO + 1XNo.8 PARA TIERRA, INCLUYE CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1-1/2", CONDUCTORES DE COBRE No.8 THHN/THWN , OBRA CIVIL Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO,PARA ALIMENTADOR DE AA DE 5 TR	M	20.00	\$	176,048.00	\$	3,520,960.00	20.00	\$	3,520,960.00	\$	-	\$	-
2.07.20	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE DE 3x40 AMP, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	5.00	\$	247,753.00	\$	1,238,765.00	5.00	\$	1,238,765.00	\$	-	\$	-
2.07.21	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA RAMAL ELECTRICO DE ILUMINACION O TOMAS, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE 12 , OBRA CIVIL Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (SALIDA PROMEDIO DE 4 M).	M	100.00	\$	60,673.00	\$	6,067,300.00	530.00	\$	32,156,690.00	\$	-	220.00	\$ 13,348,060.00
2.07.22	REUBICACIÓN DE TOMA DE DATOS CATEGORIA 6A EN TUBERIA EMT O SCH40, CABLE UTP CATEGORIA 6A, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	50.00	\$	247,580.29	\$	12,379,015.00	50.00	\$	12,379,015.00	\$	-	32.00	\$ 7,922,569.00
2.07.23	SUMINISTRO E INTALACION DE TOMA DE DATOS CATEGORIA 6A EN TUBERIA EMT O SCH40, CABLE UTP CATEGORIA 6A, PARA ACCES POINT, TV, VIDEO BEAM INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	10.00	\$	1,327,995.00	\$	13,279,950.00	10.00	\$	13,279,950.00	\$	-	3.00	\$ 3,983,985.00
NP NO PREVISTOS							\$ 247,953,541.00		\$ -		\$ 221,781,175.00		\$ 221,781,175.00	
NP-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU INCLUYE ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND		\$	3,782,222.00	4.00	\$ 15,128,888.00					4.00	\$ 15,128,888.00	
NP-02	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU INCLUYE ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND		\$	5,598,333.00	6.00	\$ 33,589,998.00					4.00	\$ 22,393,332.00	
NP-03	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO 12000 Y 24000 BTU INCLUYE CAMBIO DE CONDENSADOR DE MARCHA Y ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND		\$	528,200.00	19.00	\$ 10,035,800.00					18.00	\$ 9,507,600.00	
NP-04	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSET DE 60000 BTU (5 TR) INCLUYE CAMBIO DE CONDENSADOR DE MARCHA Y ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND		\$	1,171,808.00	32.00	\$ 37,497,856.00					32.00	\$ 37,497,856.00	
NP-05	DESINTALACION E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSET DE 60000 BTU (5TR) INCLUYE BREAKER DE 40AMP ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND		\$	2,125,845.00	2.00	\$ 4,251,690.00					2.00	\$ 4,251,690.00	
NP-06	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA EN CABLE No8 2F+1T PARA ALIMENTAR A.A TIPO CASSET 60000 BTU (5TR) INCLUYE CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1", CONDUCTORES DE COBRE No8 , OBRA CIVIL Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	M		\$	283,999.00	30.00	\$ 8,519,970.00					30.00	\$ 8,519,970.00	
NP-07	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ENCAUCHETADO 4X14 PARA SEÑAL DE A.A INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	M		\$	100,575.00	162.00	\$ 16,293,150.00					102.00	\$ 10,258,650.00	
NP-08	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE DE 1/2" Y 1/4" PARA ALIMENTAR A.A DE 12000 BTU INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	M		\$	138,259.00	51.00	\$ 7,051,209.00					51.00	\$ 7,051,209.00	
NP-09	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE DE 5/8" Y 3/8" PARA ALIMENTAR A.A DE 24000 BTU INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	M		\$	168,260.00	86.00	\$ 14,470,360.00					36.00	\$ 6,057,360.00	
NP-10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE DE 3/4" Y 3/8" PARA ALIMENTAR A.A DE 60000 BTU INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	M		\$	175,314.00	30.00	\$ 5,259,420.00					30.00	\$ 5,259,420.00	
NP-11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPRESOR Y TARJETA CONTROLADORA PARA AA 60000 BTU (5 TR),	UND		\$	6,846,800.00	14.00	\$ 95,855,200.00					14.00	\$ 95,855,200.00	

