

 <i>República de Colombia, Departamento Santander, Municipio Simacota Nº. 890.208.807-0</i>	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIMACOTA INFORME DE SUPERVISIÓN			
	Código: F-PCT-007	Fecha de Aprobación: 31/01/2024	Versión: 01	PÁGINA 1 de 13

INFORME DE SUPERVISIÓN ACTA RECIBO FINAL

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CUM-099-2024 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SIMACOTA SANTANDER Y CESPETROL LTDA EN REORGANIZACIÓN

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SIMACOTA SANTANDER		
NIT: 890.208.807-0		
CONTRATISTA: CESPETROL LTDA EN REORGANIZACIÓN		
IDENTIFICACIÓN O NIT: NIT No. 900.152.349 – 1		
REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR FREDY MANTILLA PORRAS		
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL: C.C. No. 91.109.786 DE SOCORRO, SANTANDER.		
INTERVENTOR: CONSORCIO PROMAING NIT No. 901.845.459-1 R/L: JORGE IVAN REYES MANTILLA Cedula de ciudadanía No. 1.102.374.179 expedida en Piedecuesta.		
SUPERVISOR: ORLANDO VILLAMIZAR RODRIGUEZ SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA		
NUMERO DE CONTRATO: CUM-099-2024		FECHA: 19 DE JUNIO DEL 2024
TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA		
OBJETO: "REPOSICIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y RED DE ACUEDUCTO LOCALIZADA EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 3 Y 4 DECLARADA MEDIANTE DECRETO 037 DEL 2024 POR EL CUAL SE DECLARA UNA SITUACIÓN DE URGENCIA MANIFIESTA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	24-00426	FECHA: 12 DE JUNIO DE 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL:	24-00845	FECHA: 19 DE JUNIO DE 2024
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO:	2.3.40.03.20.2.02.02.005.4003017 Acueductos optimizados 2.3.40.03.20.2.02.02.005.4003020 Alcantarillados optimizados	
PÓLIZA (CUANDO SE REQUIERE DE LO CONTRARIO NO APLICA):	NUMERO POLIZA CUMPLIMIENTO	NB-100329387 ANEXO 6
	NUMERO POLIZA RCE	NB-100082862 ANEXO 6

 <i>República de Colombia, Departamento Santander, Municipio Simacota Nº 890.208.807-0</i>	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIMACOTA INFORME DE SUPERVISIÓN			
	Código: F-PCT-007	Fecha de Aprobación: 31/01/2024	Versión: 01	PÁGINA 2 de 13

	COMPAÑÍA	MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
	FECHA DE EXPEDICIÓN	02 DE OCTUBRE DE 2024
	FECHA DE APROBACIÓN	02 DE OCTUBRE DE 2024
	CARACTERISTICAS POLIZAS	
	TOMADOR:	CESPETROL LTDA NIT 900.152.349 – 1
	BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO	MUNICIPIO DE SIMACOTA

DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	VIGENCIA	
	DESDE	HASTA
	02-07-2024	16-02-2025
	VALOR ASEGURADO	
	\$122.902.361,37	
ESTABILIDAD DE LA OBRA	VIGENCIA	
	DESDE	HASTA
	16-10-2024	16-10-2029
	VALOR ASEGURADO	
	\$122.902.361,37	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	VIGENCIA	
	DESDE	HASTA
	02-07-2024	16-10-2027
	VALOR ASEGURADO	
	\$30.725.590,34	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	VIGENCIA	
	DESDE	HASTA
	02-07-2024	16-10-2024
	VALOR ASEGURADO	
	\$ 260.000.000,00	

 <i>República de Colombia, Departamento Santander Municipio Simacota Nº. 890.208.807-0</i>	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIMACOTA INFORME DE SUPERVISIÓN			
	Código: F-PCT-007	Fecha de Aprobación: 31/01/2024	Versión: 01	PÁGINA 3 de 13

FORMA DE PAGO	La Alcaldía Municipal de Simacota cancelará al contratista EL 90% del valor del contrato en actas parciales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría y debidamente suscritas por el CONTRATISTA y SUPERVISOR, estos pagos se girarán al contratista cumplidos los requisitos de ejecución y suscripción de Actas de Obra. El restante (10%) del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato de obra pública previa presentación de los documentos que acrediten la ejecución de las obras, suscritas por el Municipio de Simacota, el Contratista e interventor. así como certificaciones de cumplimiento y acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al sistema de seguridad social integral, así como parafiscales (SENA, ICBF, CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, etc.), cuando corresponda. Todos los documentos de pago deberán ser avalados por quien sea designado por el municipio, una vez medido, cuantificado y aprobado por el supervisor el valor del acta acompañada del informe técnico se deberá presentar al municipio para hacer efectivo dicho pago una vez se hayan agotado los trámites administrativos necesarios. El valor contempla todos los costos y gravámenes a que haya lugar, es decir, los establecidos por las leyes, Ordenanzas y Acuerdos Municipales. Por lo tanto, el Contratista no tendrá más derecho que a los valores expresamente convenidos y en ningún caso genera relación laboral, ni prestaciones sociales. La no presentación de estos documentos o hacerlos en forma extemporánea, exonera al Municipio del pago de intereses moratorios. Para proceder al pago el contratista deberá llegar: • Acta de Recibo parcial • Informe de avance de obras • Certificado de cumplimiento a satisfacción expedido por el interventor y el supervisor del contrato. • Factura de venta o cuenta de cobro según corresponda. • Aportes al sistema de seguridad social y parafiscal, según corresponda, de acuerdo con lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1150 de 2007 y demás normas que regulan la materia.
PLAZO INICIAL	El término para la ejecución de este contrato es de DOS (02) MESES contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio.
FECHA ACTA INICIO	Dos (02) de julio de 2024

 República de Colombia, Departamento Santander Municipio Simacota No. 890.208.807-0	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIMACOTA INFORME DE SUPERVISIÓN			
	Código: F-PCT-007	Fecha de Aprobación: 31/01/2024	Versión: 01	PÁGINA 4 de 13

OTROSI No. 1 ADICIONAL Y PRORROGA	28 de agosto de 2024	
OTROSI No. 2 PRORROGA	27 de septiembre de 2024	
PLAZO FINAL	Tres (03) meses y quince (15) días	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	Primero (01) de septiembre de 2024	
FECHA TERMINACIÓN OTROSI No. 1 PRORROGA	Primero (01) de octubre de 2024	
FECHA TERMINACIÓN OTROSI No. 2 PRORROGA	Dieciséis (16) de octubre de 2024	
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	Dieciséis (16) de octubre de 2024	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	Cuatrocientos ochenta y cuatro millones seiscientos veintiséis mil novecientos dos pesos con ochenta y cinco centavos M/CTE (\$ 484.626.902,85), incluido los impuestos legales y departamentales	
VALOR OTROSI No. 1 ADICIONAL	Ciento veintinueve millones ochocientos ochenta y cuatro mil novecientos cuatro pesos M/CTE (\$ 129.884.904,00)	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	Seiscientos catorce millones quinientos once mil ochocientos seis mil pesos con ochenta y cinco centavos M/CTE (\$ 614.511.806,85) incluido los impuestos legales y departamentales	
ADICIÓN	SI	NO
	X	
PRÓRROGA	SI	NO
	X	
OTRO SÍ	SI	NO
	X	

 <i>República de Colombia, Departamento Santander, Municipio Simacota Nº. 890.208.807-0</i>	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIMACOTA INFORME DE SUPERVISIÓN			
	Código: F-PCT-007	Fecha de Aprobación: 31/01/2024	Versión: 01	PÁGINA 5 de 13

MODIFICACIÓN DE LOS AMPAROS EN CASO DE ADICIÓN O PRÓRROGA	En el OTROSÍ No. 01 se adicionó al contrato la suma de CIENTO VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS (\$ 129.884.904) y se prorrogó por un (01) mes el CONTRATO DE OBRA CUM No. 099-2024. En el OTROSÍ No. 02 se prorrogó por quince (15) días el CONTRATO DE OBRA CUM No. 099-2024.				
	CESIÓN	<table><tr><td>SI</td><td>NO</td></tr><tr><td></td><td>X</td></tr></table>	SI	NO	
SI	NO				
	X				
SEGURIDAD SOCIAL	SI	NO			
	X				

REPORTE PLANILLA SEGURIDAD AGOSTO

SOPORTES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DIRECTOR DE OBRA	NUMERO DE PLANILLA	9473192041
	FECHA DE PAGO:	12/09/2024
	PERIODO DE COTIZACION:	Agosto de 2024
	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN:	\$1.300.000
	APORTES A SALUD:	\$162.500
	APORTES A PENSIÓN:	\$208.000
	APORTES A.R.L.:	\$ 31.700
	CAJA COMPENSACION FAMILIAR	\$ 0,00
	TOTAL COTIZADO	\$ 402.200
SOPORTES DE LA SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE OBRA	NUMERO DE PLANILLA	9473230291
	FECHA DE PAGO:	16/09/2024
	PERIODO DE COTIZACION:	Agosto de 2024
	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN:	\$16.430.000
	APORTES A SALUD:	\$657.200
	APORTES A PENSIÓN:	\$2.628.800
	APORTES A.R.L.:	\$1.143.800
	CAJA COMPENSACION FAMILIAR	\$657.200
	TOTAL COTIZADO	\$ 5.105.900

 <i>República de Colombia, Departamento Santander Municipio Simacota Nº 890.208.807-0</i>	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIMACOTA INFORME DE SUPERVISIÓN			
	Código: F-PCT-007	Fecha de Aprobación: 31/01/2024	Versión: 01	PÁGINA 6 de 13

REPORTE PLANILLA SEGURIDAD SEPTIEMBRE

SOPORTES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DIRECTOR DE OBRA	NUMERO DE PLANILLA	9474691502
	FECHA DE PAGO:	18/10/2024
	PERIODO DE COTIZACION:	Septiembre de 2024
	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN:	\$1.300.000
	APORTES A SALUD:	\$162.500
	APORTES A PENSIÓN:	\$208.000
	APORTES A.R.L.:	\$ 31.700
	CAJA COMPENSACION FAMILIAR	\$ 0,00
	TOTAL COTIZADO	\$ 403.200
SOPORTES DE LA SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE OBRA	NUMERO DE PLANILLA	9475346734
	FECHA DE PAGO:	15/10/2024
	PERIODO DE COTIZACION:	Septiembre de 2024
	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN:	\$20.893.336
	APORTES A SALUD:	\$836.000
	APORTES A PENSIÓN:	\$3.343.200
	APORTES A.R.L.:	\$1.454.900
	CAJA COMPENSACION FAMILIAR	\$836.000
	TOTAL COTIZADO	\$ 6.493.800
CONCLUSIONES:	Conforme a lo anterior y de acuerdo al informe del contratista de obra y al ACTA DE RECIBO FINAL el valor asciende a la suma de TRECIENTOS DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRECIENTOS DOCE MIL PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE (\$318.493.312,20)	

CONDICIONES ORIGINALES						ACTA MODIFICATORIA No. 1 31 de Julio 2024				OTROS MODIFICATORIO No. 1 28 de Agosto 2024				CANTIDADES ACTUALIZADAS ACTA COMITÉ OBRA No. 7 31 de Septiembre 2024				CANTIDADES FALTANTES ACTA DE RECIBO FINAL 22 de Octubre 2024			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	[+/-]	CANTIDAD	VALOR TOTAL	[+/-]	CANTIDAD	VALOR TOTAL	[+/-]	CANTIDAD	VALOR TOTAL	[+/-]	CANTIDAD	VALOR TOTAL	[+/-]	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO																					
1	Localización y replanteo de vías	m2	549.99	\$ 4.900.00	\$ 2.694.951.00	-	841.10	\$ 4.121.390.00	-	841.10	\$ 4.121.390.00	-	841.10	\$ 4.121.390.00	-	841.10	\$ 4.121.390.00	-	841.10	\$ 4.121.390.00	
1.1	Retiro de piedra labor	m3	549.99	\$ 40.000.00	\$ 22.199.598.00	-	566.00	\$ 22.753.200.00	-	566.00	\$ 22.753.200.00	-	566.00	\$ 22.753.200.00	-	566.00	\$ 22.753.200.00	-	566.00	\$ 22.753.200.00	
1.2	Excavación mecánica en material común (incluye retiro de material Slm)	m3	377.78	\$ 18.950.00	\$ 7.161.211.00	-	385.25	\$ 14.080.880.00	-	385.25	\$ 14.080.880.00	-	385.25	\$ 14.080.880.00	-	385.25	\$ 14.080.880.00	-	385.25	\$ 14.080.880.00	
1.3	Integración de la estructura con concreto con rayón	m3	165.00	\$ 160.150.00	\$ 26.424.750.00	-	165.11	\$ 26.442.367.00	-	165.11	\$ 26.442.367.00	-	165.11	\$ 26.442.367.00	-	165.11	\$ 26.442.367.00	-	165.11	\$ 26.442.367.00	
1.4	Sublevar granito natural, extendido, nivelado, humedecimiento y compactación con vibrador compactador.	m3	137.50	\$ 200.000.00	\$ 27.500.000.00	-	137.59	\$ 27.518.000.00	-	137.59	\$ 27.518.000.00	-	137.59	\$ 27.518.000.00	-	137.59	\$ 27.518.000.00	-	137.59	\$ 27.518.000.00	
1.5	Suministro e instalación de material seleccionado (incluye compactación mecánica)	m3	220.00	\$ 244.950.00	\$ 53.891.000.00	-	285.77	\$ 41.316.631.00	-	285.77	\$ 41.316.631.00	-	285.77	\$ 41.316.631.00	-	285.77	\$ 41.316.631.00	-	285.77	\$ 41.316.631.00	
1.6	Suministro e instalación de material seleccionado (incluye compactación mecánica)	m3	549.99	\$ 200.000.00	\$ 109.998.000.00	-	400.32	\$ 80.064.000.00	-	400.32	\$ 80.064.000.00	-	400.32	\$ 80.064.000.00	-	400.32	\$ 80.064.000.00	-	400.32	\$ 80.064.000.00	
1.7	Suministro e instalación de material seleccionado (incluye compactación mecánica)	m3	549.99	\$ 200.000.00	\$ 109.998.000.00	-	400.32	\$ 80.064.000.00	-	400.32	\$ 80.064.000.00	-	400.32	\$ 80.064.000.00	-	400.32	\$ 80.064.000.00	-	400.32	\$ 80.064.000.00	
1.8	Suministro e instalación de material seleccionado (incluye compactación mecánica)	m3	549.99	\$ 200.000.00	\$ 109.998.000.00	-	400.32	\$ 80.064.000.00	-	400.32	\$ 80.064.000.00	-	400.32	\$ 80.064.000.00	-	400.32	\$ 80.064.000.00	-	400.32	\$ 80.064.000.00	
1.9	Suministro e instalación de material seleccionado (incluye compactación mecánica)	m3	549.99	\$ 200.000.00	\$ 109.998.000.00	-	400.32	\$ 80.064.000.00	-	400.32	\$ 80.064.000.00	-	400.32	\$ 80.064.000.00	-	400.32	\$ 80.064.000.00	-	400.32	\$ 80.064.000.00	
1.10	Excavación	m3	137.50	\$ 186.150.00	\$ 25.488.375.00	-	137.59	\$ 25.490.000.00	-	137.59	\$ 25.490.000.00	-	137.59	\$ 25.490.000.00	-	137.59	\$ 25.490.000.00	-	137.59	\$ 25.490.000.00	
1.11	Suministro e instalación de preta Barichara e= 18 cm	m2	137.50	\$ 186.150.00	\$ 25.488.375.00	-	137.59	\$ 25.490.000.00	-	137.59	\$ 25.490.000.00	-	137.59	\$ 25.490.000.00	-	137.59	\$ 25.490.000.00	-	137.59	\$ 25.490.000.00	
SUBTOTAL					\$ 258.231.893.00	-	\$ 258.231.893.00	-	\$ 258.231.893.00	-	\$ 258.231.893.00	-	\$ 258.231.893.00	-	\$ 258.231.893.00	-	\$ 258.231.893.00	-	\$ 258.231.893.00	-	
RED DE AGÜEDUO Y ALCANTARILLADO																					
2	Localización y replanteo de redes	m2	438.00	\$ 6.700.00	\$ 2.934.600.00	-	367.37	\$ 2.777.694.00	-	367.37	\$ 2.777.694.00	-	367.37	\$ 2.777.694.00	-	367.37	\$ 2.777.694.00	-	367.37	\$ 2.777.694.00	
2.1	Excavación mecánica en material común (incluye retiro de material Slm)	m3	390.72	\$ 28.350.00	\$ 11.078.912.00	-	397.73	\$ 11.275.646.00	-	397.73	\$ 11.275.646.00	-	397.73	\$ 11.275.646.00	-	397.73	\$ 11.275.646.00	-	397.73	\$ 11.275.646.00	
2.2	Excavación manual en material común (incluye retiro de material Slm)	m3	67.20	\$ 71.250.00	\$ 4.788.000.00	-	174.87	\$ 12.459.488.00	-	174.87	\$ 12.459.488.00	-	174.87	\$ 12.459.488.00	-	174.87	\$ 12.459.488.00	-	174.87	\$ 12.459.488.00	
2.3	Suministro e instalación de material de ataque para tubería (arena y/o grava)	m3	21.98	\$ 158.300.00	\$ 3.479.434.00	-	124.65	\$ 19.732.095.00	-	124.65	\$ 19.732.095.00	-	124.65	\$ 19.732.095.00	-	124.65	\$ 19.732.095.00	-	124.65	\$ 19.732.095.00	
2.4	Suministro e instalación de tubería Novofort d=6" domiciliarias	m	90.00	\$ 186.500.00	\$ 16.785.000.00	-	86.17	\$ 16.075.014.00	-	86.17	\$ 16.075.014.00	-	86.17	\$ 16.075.014.00	-	86.17	\$ 16.075.014.00	-	86.17	\$ 16.075.014.00	
2.5	Suministro e instalación de tubería Novofort d=6" domiciliarias	m	90.00	\$ 186.500.00	\$ 16.785.000.00	-	86.17	\$ 16.075.014.00	-	86.17	\$ 16.075.014.00	-	86.17	\$ 16.075.014.00	-	86.17	\$ 16.075.014.00	-	86.17	\$ 16.075.014.00	
2.6	Suministro e instalación de tubería Novofort d=6" domiciliarias	m	90.00	\$ 186.500.00	\$ 16.785.000.00	-	86.17	\$ 16.075.014.00	-	86.17	\$ 16.075.014.00	-	86.17	\$ 16.075.014.00	-	86.17	\$ 16.075.014.00	-	86.17	\$ 16.075.014.00	
2.7	Suministro e instalación de tubería Novofort d=6" domiciliarias	m	90.00	\$ 186.500.00	\$ 16.785.000.00	-	86.17	\$ 16.075.014.00	-	86.17	\$ 16.075.014.00	-	86.17	\$ 16.075.014.00	-	86.17	\$ 16.075.014.00	-	86.17	\$ 16.075.014.00	
2.8	Suministro e instalación de tubería Novofort d=6" domiciliarias	m	90.00	\$ 186.500.00	\$ 16.785.000.00	-	86.17	\$ 16.075.014.00	-	86.17	\$ 16.075.014.00	-	86.17	\$ 16.075.014.00	-	86.17	\$ 16.075.014.00	-	86.17	\$ 16.075.014.00	
2.9	Caja de Inspección 0.60x0.60 con tapa de hierro	un	9.00	\$ 233.500.00	\$ 2.101.500.00	-	18.00	\$ 4.602.000.00	-	18.00	\$ 4.602.000.00	-	18.00	\$ 4.602.000.00	-	18.00	\$ 4.602.000.00	-	18.00	\$ 4.602.000.00	
2.10	Suministro e instalación para la reposición de tubería presión PVC rde-21 (incluye accesorios)	m	90.00	\$ 65.850.00	\$ 5.926.500.00	-	88.00	\$ 5.794.800.00	-	88.00	\$ 5.794.800.00	-	88.00	\$ 5.794.800.00	-	88.00	\$ 5.794.800.00	-	88.00	\$ 5.794.800.00	
2.11	Suministro e instalación para la reposición de tubería presión PVC rde-9 (incluye accesorios)	m	240.00	\$ 12.950.00	\$ 3.108.000.00	-	34.00	\$ 440.300.00	-	34.00	\$ 440.300.00	-	34.00	\$ 440.300.00	-	34.00	\$ 440.300.00	-	34.00	\$ 440.300.00	
2.12	Suministro e instalación para la reposición de tubería presión PVC rde-11 (incluye accesorios)	m	12.00	\$ 13.150.00	\$ 157.800.00	-	6.00	\$ 78.900.00	-	6.00	\$ 78.900.00	-	6.00	\$ 78.900.00	-	6.00	\$ 78.900.00	-	6.00	\$ 78.900.00	
2.13	Suministro e instalación para la reposición de tubería presión PVC rde-11 (incluye accesorios)	m	12.00	\$ 13.150.00	\$ 157.800.00	-	6.00	\$ 78.900.00	-	6.00	\$ 78.900.00	-	6.00	\$ 78.900.00	-	6.00	\$ 78.900.00	-	6.00	\$ 78.900.00	
2.14	Suministro e instalación de tubería Novofort d=12" para conducción de agua fría (incluye accesorios)	un	2.00	\$ 5.095.900.00	\$ 10.191.800.00	-	2.00	\$ 10.111.800.00	-	2.00	\$ 10.111.800.00	-	2.00	\$ 10.111.800.00	-	2.00	\$ 10.111.800.00	-	2.00	\$ 10.111.800.00	
2.15	Suministro e instalación de tubería Novofort d=12" para conducción de agua fría (incluye accesorios)	m	90.00	\$ 185.000.00	\$ 16.650.000.00	-	86.00	\$ 15.910.000.00	-	86.00	\$ 15.910.000.00	-	86.00	\$ 15.910.000.00	-	86.00	\$ 15.910.000.00	-	86.00	\$ 15.910.000.00	
2.16	Suministro e instalación de tubería Novofort d=12" para conducción de agua fría (incluye accesorios)	m3	3.95	\$ 111.700.00	\$ 441.105.00	-	1.40	\$ 716.380.00	-	1.40	\$ 716.380.00	-	1.40	\$ 716.380.00	-	1.40	\$ 716.380.00	-	1.40	\$ 716.380.00	
2.17	Suministro e instalación de tubería Novofort d=12" para conducción de agua fría (incluye accesorios)	un	1.00	\$ 635.500.00	\$ 635.500.00	-	1.00	\$ 635.500.00	-	1.00	\$ 635.500.00	-	1.00	\$ 635.500.00	-	1.00	\$ 635.500.00	-	1.00	\$ 635.500.00	
2.18	Suministro e instalación para reposición de acornillas para accesorio	un	19.00	\$ 490.000.00	\$ 9.410.000.00	-	18.00	\$ 899.100.00	-	18.00	\$ 899.100.00	-	18.00	\$ 899.100.00	-	18.00	\$ 899.100.00	-	18.00	\$ 899.100.00	
2.19	Suministro e instalación de tubería Novofort d=12" para conducción de agua fría (incluye accesorios)	un	1.00	\$ 286.000.00	\$ 286.000.00	-	1.00	\$ 286.000.00	-	1.00	\$ 286.000.00	-	1.00	\$ 286.000.00	-	1.00	\$ 286.000.00	-	1.00	\$ 286.000.00	
2.20	Suministro e instalación de tubería Novofort d=12" para conducción de agua fría (incluye accesorios)	m	42.00	\$ 31.500.00	\$ 1.323.000.00	-	48.00	\$ 1.512.000.00	-	48.00	\$ 1.512.000.00	-	48.00	\$ 1.512.000.00	-	48.00	\$ 1.512.000.00	-	48.00	\$ 1.512.000.00	
2.21	Suministro e instalación de tubería Novofort d=12" para conducción de agua fría (incluye accesorios)	un	1.00	\$ 546.800.00	\$ 546.800.00	-	1.00	\$ 546.800.00	-	1.00	\$ 546.800.00	-	1.00	\$ 546.800.00	-	1.00	\$ 546.800.00	-	1.00	\$ 546.800.00	
2.22	Suministro e instalación de tubería Novofort d=12" para conducción de agua fría (incluye accesorios)	m	42.00	\$ 116.100.00	\$ 4.876.200.00	-	52.00	\$ 6.037.200.00	-	52.00	\$ 6.037.200.00	-	52.00	\$ 6.037.200.00	-	52.00	\$ 6.037.200.00	-	52.00	\$ 6.037.200.00	
SUBTOTAL					\$ 100.751.028.00	-	\$ 100.751.028.00	-	\$ 100.751.028.00	-	\$ 100.751.028.00	-	\$ 100.751.028.00	-	\$ 100.751.028.00	-	\$ 100.751.028.00	-	\$ 100.751.028.00	-	
ITEMS NO PREVISTO																					
3	Replanteo y replanteo de la excavación	m3	0.00	\$ 45.800.00	\$ 0.00	-	304.14	\$ 13.930.220.00	-	304.14	\$ 13.930.220.00	-	304.14	\$ 13.930.220.00	-	304.14	\$ 13.930.220.00	-	304.14	\$ 13.930.220.00	
3.1	Replanteo y replanteo de la excavación	m3	0.00	\$ 45.800.00	\$ 0.00	-	304.14	\$ 13.930.220.00	-	304.14	\$ 13.930.220.00	-	304.14	\$ 13.930.220.00	-	304.14	\$ 13.930.220.00	-	304.14	\$ 13.930.220.00	
3.2	Replanteo y replanteo de la excavación	m3	0.00	\$ 45.800.00	\$ 0.00	-	304.14	\$ 13.930.220.00	-	304.14	\$ 13.930.220.00	-	304.14	\$ 13.930.220.00	-	304.14	\$ 13.930.220.00	-	304.14	\$ 13.930.220.00	
3.3	Replanteo y replanteo de la excavación	m3	0.00	\$ 45.800.00	\$ 0.00	-	304.14	\$ 13.930.220.00	-	304.14	\$ 13.930.220.00	-	304.14	\$ 13.930.220.00	-	304.14	\$ 13.930.220.00	-	304.14	\$ 13.930.220.00	
3.4	Replanteo y replanteo de la excavación	m3	0.00	\$ 45.800.00	\$ 0.00	-	304.14	\$ 13.930.220.00	-	304.14	\$ 13.930.220.00	-	304.14	\$ 13.930.220.00	-	304.14	\$ 13.930.220.00	-	304.14	\$ 13.930.220.00	
3.5	Replanteo y replanteo de la excavación	m3	0.00	\$ 45.800.00	\$ 0.00	-	304.14	\$ 13.930.220.00	-	304.14	\$ 13.930.220.00	-	304.14	\$ 13.930.220.00	-	304.14	\$ 13.930.220.00	-	304.14	\$ 13.930.220.00	
3.6	Replanteo y replanteo de la excavación	m3	0.00	\$ 45.800.00	\$ 0.00	-	304.14	\$ 13.930.220.00	-	304.14	\$ 13.930.220.00	-	304.14	\$ 13.930.220.00	-	304.14	\$ 13				

 <i>República de Colombia, Departamento Santander, Municipio Simacota Nº. 890.208.807-0</i>	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIMACOTA INFORME DE SUPERVISIÓN			
	Código: F-PCT-007	Fecha de Aprobación: 31/01/2024	Versión: 01	PÁGINA 8 de 13

BALANCE FINANCIERO

Valor inicial del contrato		\$ 484.626.902,85
Acta parcial No.1 Pagada	\$ 296.016.670,80	
Valor Otrosí No. 1 Adicional		\$ 129.884.904,00
Saldo a favor del municipio	\$ 1.823,85	
Valor pago final	\$ 318.493.312,20	
SUMAS IGUALES	\$ 614.511.806,85	\$ 614.511.806,85

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

- De conformidad con el OTROSÍ No. 01 con fecha del día veintiocho (28) días del mes de agosto de dos mil veinticuatro (2024) se adicionó al contrato la suma de CIENTO VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS (\$ 129.884.904) y se prorrogó por un (01) mes el CONTRATO DE OBRA CUM No. 099-2024.
- Teniendo en cuenta lo expuesto se efectuó el acta de comité técnico de obra No. 7, sobre el descuento al valor de la actividad DERECHOS DE EXPLOTACION Y/O DISPOSICIÓN DE MATERIAL desglosado en los APU's de excavación, los cuales han sido pagados en el Acta parcial No. 01. Se llevo a común acuerdo entre las partes involucradas el realizar una modificación al presupuesto, donde se hacen menores cantidades los ítems 1,3 – 2,2 – 2,3 siendo las afectadas por este proceso y se crean como ITEMS NO PREVISTOS modificando la actividad de los APU's mencionada anteriormente. Esto con el fin de descontar el valor ya pagado de esta actividad y con el saldo restante se usará en el ítem “Subbase granular suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación con vibro compactador” el cual mejorará otra parte importante de la obra.
- De conformidad con el OTROSÍ No. 02 con fecha del veintisiete (27) días del mes de septiembre de dos mil veinticuatro (2024) se prorrogó por quince (15) días el CONTRATO DE OBRA CUM No. 099-2024.
- Suscrita el Acta de terminación con fecha del dieciséis (16) de septiembre de 2024, por parte de la Supervisión y la interventoría se pudo determinar que existen pendientes por realizar, es por ello que acuerdan las siguientes observaciones:
 - Realizar recolección de escombros y sobrantes de la terminación de la obra.
 - Resane y terminado de los andenes y muros de las viviendas colindantes.
 - Limpieza general del proyecto (vía, muros, ventanas); las cuales deberán ser ejecutadas.


 <i>República de Colombia, Departamento Santander Municipio Simacota Nº. 890.208.807-0</i>	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIMACOTA INFORME DE SUPERVISIÓN			
	Código: F-PCT-007	Fecha de Aprobación: 31/01/2024	Versión: 01	PÁGINA 9 de 13

EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO

MATERIAL FOTOGRÁFICO	SI
INFORME DEL CONTRATISTA	Presenta informe detallado integrado de: <ul style="list-style-type: none"> - Información general contractual, Técnico, Administrativo y Jurídico - Sabana de cantidades del recibo final - Memorias de cantidades de la obra - Planillas de seguridad pagadas - Copia de la bitácora - Copia pólizas actualizadas
ES VIABLE EFECTUARSE EL PAGO POR VALOR DE:	TRECIENTOS DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRECIENTOS DOCE MIL PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE (\$318.493.312,20)

En constancia de lo anterior se firma en Simacota - Santander a los veintidós (22) días del mes de octubre de 2024

POR EL MUNICIPIO DE SIMACOTA,


ING. ORLANDO VILLAMIZAR RODRIGUEZ
 Secretario de Planeación e Infraestructura

 República de Colombia, Departamento Santander Municipio Simacota N.º 890.208.807-0	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIMACOTA INFORME DE SUPERVISIÓN			
	Código: F-PCT-007	Fecha de Aprobación: 31/01/2024	Versión: 01	PÁGINA 10 de 13

REGISTRO FOTOGRÁFICO





República de Colombia, Departamento
Santander Municipio Simacota
Nº 890.208.807-0

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIMACOTA INFORME DE SUPERVISIÓN





Código:
F-PCT-007

Fecha de Aprobación:
31/01/2024

Versión:
01

PÁGINA 11
de 13



 República de Colombia, Departamento Santander Municipio Simacota No. 890.208.807-0	<div> ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIMACOTA INFORME DE SUPERVISIÓN </div>			
	Código: F-PCT-007	Fecha de Aprobación: 31/01/2024	Versión: 01	PÁGINA 12 de 13



 <i>República de Colombia, Departamento Santander, Municipio Simacota No. 890.208.807-0</i>	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIMACOTA INFORME DE SUPERVISIÓN			
	Código: F-PCT-007	Fecha de Aprobación: 31/01/2024	Versión: 01	PÁGINA 13 de 13

