

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	24

ingeniera

MARIA DEL PILAR CERON BENAVIDES

Directora Territorial Nariño

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Marzo de 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	09-05 de enero de 2024

Respetada directora:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: NA

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO No.	3156-2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALEMANIA	NIT:	901.112.595-1
CONFORMACIÓN:	NA		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALEMANIA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
Fecha de Inicio:	30 DE DICIEMBRE DE 2023	No. de Oficio:	2023S-VBOG-033851
Valor Inicial:	\$198.948.363,00		
Valor Adiciones:	\$ 0,00		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	24

Adición 1.	\$ 0,00
Valor Actual:	\$198.948.363,00
Anticipo Entregado:	\$198.948.363,00
Anticipo Amortizado:	\$0,00
Saldo por Amortizar:	\$198.948.363,00
Plazo Inicial:	31/12/2023
Total, Prórrogas:	1
Prorroga 1	Hasta el 30/04/2024
Suspensión 1	27/12/2023-15/01/2024
Ampliación 1	NA
Fecha de Fin:	30/04/2024

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1189823	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	\$198.691.662,00	\$198.691.662,00	\$0,00
1189823	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402112-02	\$256.701,00	\$256.701,00	\$0,00
			TOTALES	\$198.948.363,00	\$198.948.363,00	\$0,00

1.3. AVANCE DEL CONTRATO

Para el periodo, se reporta un avance de la obra derivada del convenio, relacionado a continuación:

1.3.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	198,95	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	0	0,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	0	0,00
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	0	
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	0	

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	3	DE	24

1.3.2. ANTICIPO

Otorgado	\$198.948.363,00
Amortizado	\$ 0,00
Saldo	\$198.948.363,00

1.3.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada 0,00 %:

Meta física ejecutada 0,00%:

1.4. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

1.5. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.6. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No. 1

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 19/01/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N.A.

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 02/02/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x NO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	4	DE	24

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: POLIZA SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$39.989.672,60	NB-100281563-1	31/12/2023	01/03/2024
Buen Manejo Anticipo	NA			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$9.997.418,15	NB-100281563-1	31/12/2023	30/04/2027
Estabilidad de la Obra	\$59.984.508,90	NB-100281563-1	30/04/2024	30/04/2029
Calidad	NA			

Garantía de RCE Seguros Mundial

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	\$232.000.000,00	NB-100068512-1	08/09/2023	30/04/2024
PATRONAL	\$232.000.000,00	NB-100068512-1	08/09/2023	30/04/2024
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	\$232.000.000,00	NB-100068512-1	08/09/2023	30/04/2024
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	\$232.000.000,00	NB-100068512-1	08/09/2023	30/04/2024

2. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO No.	3168-2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL KILOMETRO 35 DEL MUNICIPIO DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO	NIT:	901.674.366-0.
CONFORMACIÓN:	NA		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL KILOMETRO 35 DEL MUNICIPIO DE TUMACO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
Fecha de Inicio:	15 DE DICIEMBRE DE 2023	No. de Oficio:	2023S-VBOG-028893
Valor Inicial:	\$198.648.866,00		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	5	DE	24

Valor Adiciones:	\$ 0,00
Adición 1.	\$ 0,00
Valor Actual:	\$198.648.866,00
Anticipo Entregado:	\$198.648.866,00
Anticipo Amortizado:	\$0,00
Saldo por Amortizar:	\$198.648.866,00
Plazo Inicial:	31/12/2023
Total, Prórrogas:	1
Prorroga 1	Hasta 30/04/2024
Suspensión 1	28/12/2023-15/01/2024
Ampliación 1	NA
Fecha de Fin:	30/04/2024

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1188923	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	\$198.648.866,00	\$198.648.866,00	\$0,00
			TOTALES	\$198.648.866,00	\$198.648.866,00	\$0,00

2.3. AVANCE DEL CONTRATO

Para el periodo, se reporta un avance de la obra derivada del convenio, relacionado a continuación:

2.3.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	198,65	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	0	0,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	0	0,00
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	0	
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	0	

2.3.2. ANTICIPO

Otorgado	\$198.648.866,00
Amortizado	\$ 0,00
Saldo	\$198.648.866,00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	6	DE	24

2.3.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada 0,00 %:

Meta física ejecutada 0,00%:

2.4. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

2.5. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.6. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 1

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 18/01/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: N.A.

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 02/02/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x NO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	7	DE	24

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: POLIZA SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$39.929.773,20	NB-100281973-2	07/09/2023	01/03/2025
Buen Manejo Anticipo	NA			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$9.982.443,30	NB-100281973-2	07/09/2023	30/04/2027
Estabilidad de la Obra	\$59.894.659,80	NB-100281973-2	30/04/2024	30/04/2029
Calidad	NA			

Garantía de RCE Seguros Mundial

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	\$260.000.000,00	NB-100068634-1	7/09/2023	30/04/2024
PATRONAL	\$260.000.000,00	NB-100068634-1	7/09/2023	30/04/2024
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	\$260.000.000,00	NB-100068634-1	7/09/2023	30/04/2024
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	\$260.000.000,00	NB-100068634-1	7/09/2023	30/04/2024

3. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

3.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO No.	3189-2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ANZOATEGUI DEL MUNICIPIO DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO	NIT:	901.292.614-2
CONFORMACIÓN:	NA		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ANZOATEGUI DEL MUNICIPIO DE TUMACO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	8	DE	24

	MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
Fecha de Inicio:	15/12/2023	No. de Oficio:	2023S-VBOG-028892
Valor Inicial:	\$ 199.084.670,00		
Valor Adiciones:	\$ 0,00		
Adición 1.	\$ 0,00		
Valor Actual:	\$ 199.084.670,00		
Anticipo Entregado:	\$ 199.084.670,00		
Anticipo Amortizado:	\$0,00		
Saldo por Amortizar:	\$ 199.084.670,00		
Plazo Inicial:	31/12/2023		
Total, Prórrogas:	1		
Prorroga 1	Hasta 30/04/2024		
Suspensión 1	28/12/2023-15/01/2024		
Ampliación 1	NA		
Fecha de Fin:	30/04/2024		

3.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1189523	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	\$199.010.447,00	\$199.010.447,00	\$0,00
1189523	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402112-02	\$74.223,00	\$74.223,00	\$0,00
			TOTALES	\$199.084.670,00	\$199.084.670,00	\$0,00

3.3. AVANCE DEL CONTRATO

Para el periodo, se reporta un avance de la obra derivada del convenio, relacionado a continuación:

3.3.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	199,08	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	0	0,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	0	0,00
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	0	
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	0	

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	9	DE	24

3.3.2. ANTICIPO

Otorgado	\$0,00
Amortizado	\$ 0,00
Saldo	\$0,00

3.3.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada 0,00 %:

Meta física ejecutada 0,00%:

3.4. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

3.5. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

3.6. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 1

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 20/01/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y

GARANTIAS: N.A.

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 8/09/2023

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI NO x

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	10	DE	24

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: POLIZA SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$40.016.934,00	NB-100281316-0	07/09/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo	NA			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$10.004.233,50	NB-100281316-0	07/09/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	\$60.025.401,00	NB-100281316-0	31/12/2023	31/12/2028
Calidad	NA			

Garantía de RCE Seguros Mundial

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	\$232.000.000,00	NB-100068434-0	07/09/2023	31/12/2023
PATRONAL	\$232.000.000,00	NB-100068434-0	07/09/2023	31/12/2023
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	\$232.000.000,00	NB-100068434-0	07/09/2023	31/12/2023
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	\$232.000.000,00	NB-100068434-0	07/09/2023	31/12/2023

4. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

4.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO No.	3454-2023		
CONTRATISTA:	UNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL CARMEN KM 36 DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE TUMACO - NARIÑO	NIT:	901.504.530-4.
CONFORMACIÓN:	NA		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL CARMEN KM 36 DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	11	DE	24

	EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
Fecha de Inicio:	15/12/2023	No. de Oficio:	2023S-VBOG-028962
Valor Inicial:	\$198.681.590,00		
Valor Adiciones:	\$ 0,00		
Adición 1.	\$ 0,00		
Valor Actual:	\$198.681.590,00		
Anticipo Entregado:	\$0,00		
Anticipo Amortizado:	\$0,00		
Saldo por Amortizar:	\$0,00		
Plazo Inicial:	31/12/2023		
Total, Prórrogas:	1		
Prorroga 1	Hasta 30/04/2024		
Suspensión 1	NA		
Ampliación 1	NA		
Fecha de Fin:	30/04/2024		

4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1258223	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	\$198.681.590,00	\$0,00	\$198.681.590,00
			TOTALES	\$198.681.590,00	\$0,00	\$198.681.590,00

4.3. AVANCE DEL CONTRATO

Para el periodo, se reporta un avance de la obra derivada del convenio, relacionado a continuación:

4.3.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	198,68	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	0	0,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	0	0,00
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	0	
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	0	

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	12	DE	24

4.3.2. ANTICIPO

Otorgado	\$198.681.590,00
Amortizado	\$ 0,00
Saldo	\$198.681.590,00

4.3.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada 0,00 %:

Meta física ejecutada 0,00%:

4.4. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

4.5. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

4.6. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 1

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/12/2023

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N.A.

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 2/02/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x NO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	13	DE	24

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: POLIZA SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$39.936.318,00	NB-100285740-0	21/09/2023	01/03/2025
Buen Manejo Anticipo	NA			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$9.984.079,50	NB-100285740-0	21/09/2023	30/04/2027
Estabilidad de la Obra	\$59.904.477,00	NB-100285740-0	30/04/2024	30/04/2029
Calidad	NA			

Garantía de RCE Seguros Mundial

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	\$232.000.000,00	NB-100069746-1	21/09/2023	30/04/2024
PATRONAL	\$232.000.000,00	NB-100069746-1	21/09/2023	30/04/2024
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	\$232.000.000,00	NB-100069746-1	21/09/2023	30/04/2024
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	\$232.000.000,00	NB-100069746-1	21/09/2023	30/04/2024

5. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

5.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO No.	3857-2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA RIO CAUNAPI	NIT:	901.674.182-2
CONFORMACIÓN:	NA		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA RIO CAUNAPI DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	14	DE	24

	CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
Fecha de Inicio:	15/12/2023	No. de Oficio:	2023S-VBOG-028964
Valor Inicial:	\$ 197.882.728,00		
Valor Adiciones:	\$ 0,00		
Adición 1.	\$ 0,00		
Valor Actual:	\$ 197.882.728,00		
Anticipo Entregado:	\$ 197.882.728,00		
Anticipo Amortizado:	\$0,00		
Saldo por Amortizar:	\$ 197.882.728,00		
Plazo Inicial:	31/12/2023		
Total, Prórrogas:	1		
Prorroga 1	Hasta el 30/04/2024		
Suspensión 1	28/12/2023 hasta 15/01/2024		
Ampliación 1	NA		
Fecha de Fin:	30/04/2024		

5.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1221623	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	\$197.882.728,00	\$197.882.728,00	\$0,00
			TOTALES	\$197.882.728,00	\$197.882.728,00	\$0,00

5.3. AVANCE DEL CONTRATO

Para el periodo, se reporta un avance de la obra derivada del convenio, relacionado a continuación:

5.3.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	197,88	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	0	0,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	0	0,00
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	0	
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	0	

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	15	DE	24

5.3.2. ANTICIPO

Otorgado	\$197.882.728,00
Amortizado	\$ 0,00
Saldo	\$197.882.728,00

5.3.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada 0,00 %:

Meta física ejecutada 0,00%:

5.4. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

5.5. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

5.6. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 1

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 20/01/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N.A.

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 17/10/2023

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x NO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	16	DE	24

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: POLIZA SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$39.778.545,60	NB-100288468-1	31/12/2023	01/03/2025
Buen Manejo Anticipo	NA			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$9.944.136,40	NB-100288468-1	31/12/2023	30/04/2027
Estabilidad de la Obra	\$59.664.818,40	NB-100288468-1	30/04/2024	30/04/2029
Calidad	NA			

Garantía de RCE Seguros Mundial

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	\$260.000.000,00	NB-100070603-1	11/10/2023	30/04/2024
PATRONAL	\$260.000.000,00	NB-100070603-1	11/10/2023	30/04/2024
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	\$260.000.000,00	NB-100070603-1	11/10/2023	30/04/2024
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	\$260.000.000,00	NB-100070603-1	11/10/2023	30/04/2024

6. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

6.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO No.	4075-2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI DEL MUNICIPIO DE TUMACO	NIT:	.901.515.513-6
CONFORMACIÓN:	NA		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	17	DE	24

	MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL..		
Fecha de Inicio:	18/12/2023	No. de Oficio:	2023S-VBOG-029416
Valor Inicial:	\$ 200.018.134,00		
Valor Adiciones:	\$ 0,00		
Adición 1.	\$ 0,00		
Valor Actual:	\$ 200.018.134,00		
Anticipo Entregado:	\$ 200.018.134,00		
Anticipo Amortizado:	\$0,00		
Saldo por Amortizar:	\$ 200.018.134,00		
Plazo Inicial:	31/12/2023		
Total, Prórrogas:	1		
Prorroga 1	Hasta 30/04/2024		
Suspensión 1	NA		
Ampliación 1	NA		
Fecha de Fin:	30/04/2024		

6.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1224923	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	\$200.018.134,00	\$200.018.134,00	\$0,00
			TOTALES	\$200.018.134,00	\$200.018.134,00	\$0,00

6.3. AVANCE DEL CONTRATO

Para el periodo, se reporta un avance de la obra derivada del convenio, relacionado a continuación:

6.3.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	200,01	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	0	0,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	0	0,00
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	0	
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	0	

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	18	DE	24

6.3.2. ANTICIPO

Otorgado	\$200.018.134,00
Amortizado	\$ 0,00
Saldo	\$200.018.134,00

6.3.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada 0,00 %:

Meta física ejecutada 0,00%:

6.4. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

6.5. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

6.6. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 1

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/12/2023

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y

GARANTIAS: N.A.

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 02/02/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x NO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	19	DE	24

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: POLIZA SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$40.203.626,80	NB-100290573-1	25/10/2023	01/03/2025
Buen Manejo Anticipo	NA			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$10.050.906,70	NB-100290573-1	25/10/2023	30/04/2027
Estabilidad de la Obra	\$60.305.440,20	NB-100290573-1	30/04/2024	30/04/2029
Calidad	NA			

Garantía de RCE Seguros Mundial

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	\$260.000.000,00	NB-100071262-1	25/10/2023	30/04/2024
PATRONAL	\$260.000.000,00	NB-100071262-1	25/10/2023	30/04/2024
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	\$260.000.000,00	NB-100071262-1	25/10/2023	30/04/2024
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	\$260.000.000,00	NB-100071262-1	25/10/2023	30/04/2024

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	20	DE	24

7. CONTRATO DE INTERVENTORIA

7.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	5044- 2023		
CONTRATISTA:	CELQO SAS	NIT:	900.090.780- 6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	NA		
OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3."		
FECHA DE INICIO:	30/12/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2023S-VBOG-033851
VALOR INICIAL:	\$ 196.936.439 ,00		
VALOR ADICIONES:	NA		
ADICIÓN 1:	NA		
ADICIÓN 2:	NA		
VALOR ACTUAL:	\$ 196.936.439,00		
ANTICIPO	NA		
ANTICIPO OTORGADO:	NA		
ANTICIPO AMORTIZADO:	NA		
SALDO POR AMORTIZAR:	NA		
PLAZO INICIAL:	31/12/2023		
TOTAL, PRÓRROGAS:	2		
PRÓRROGA 1:	HASTA 24/03/2024		
PRÓRROGA 2:	HASTA EL 30/04/2024		
SUSPENSION 1:	30/12/2023 hasta 22/01/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/04/2024		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	21	DE	24

7.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1446923	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	\$ 192.997.710,22	\$0,00	\$ 192.997.710,22
1446923	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402112-02	\$ 3.938.728,78	\$0,00	\$ 3.938.728,78
TOTAL				\$196.936.439,00		\$196.936.439,00

7.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO

7.4. AVANCE DEL CONTRATO

No se han presentado actas a la fecha.

7.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: 0,00 %

Total, inversión ejecutada: 0,00 %

7.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	22	DE	24

7.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

7.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
19 Y 20/03/2024	11	PRORROGA 2	APROBADO

7.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: POLIZA NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$19.693.643,90	NB-100301325 - Anexo 3	31/12/2023	24/09/2024
Buen Manejo Anticipo	\$ 39.387.287,80	NB-100301325 - Anexo 3	31/12/2023	24/09/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$39.387.287,80	NB-100301325 - Anexo 3	31/12/2023	24/03/2027
Calidad del Servicio	\$59.080.931,70	NB-100301325 - Anexo 3	24/03/2024	24/03/2029

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	23	DE	24

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 2

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 22/03/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y

GARANTIAS: NA

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 30/01/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI NO x

7.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

7.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2024S-VBOG-012223	2024-03-05	ALEJANDRO ALBERTO TAMAYO RAMIREZ	Respuesta oficio con radicado No. 2024E-VUVRAZ-011361
2024S-VBOG-016541	2024-03-22	ALEJANDRO ALBERTO TAMAYO RAMIREZ	Aprobación cambio de Director Contrato 5044-2023 Nariño

7.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

8. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

8.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

8.2. ASPECTOS JURÍDICOS.

8.2.1. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	24	DE	24

No se ha realizado el desembolso a la cuenta de Junta de acción comunal del Barrio Anzoátegui con convenio. 3189-2023.

No se registra aprobación de hoja de vida del director de interventoría.

8.2.2. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

9. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

10. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

11. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,



JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA

M.P. 19202-08125 CAUCA

Profesional Especializado 2028-20