



	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	PSI-SJM-FR-08 Estado Vigente Versión 3				
FECHA DEL ACTA	15/11/2024					
CONTRATO N°	2406060739					
INFORME N° 5	DESDE EL 14 DE OCTUBRE DE 2024 HASTA EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2024					
OBJETO:	SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL, VERTICAL, REDUCTORES DE VELOCIDAD, Y DISPOSITIVOS ESPECIALES EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE MANIZALES					
FECHA DE INICIO:	14/06/2024	FECHA DE TERMINACIÓN: 15/12/2024				
PLAZO (MESES O DÍAS):	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2024					
VALOR:	\$ 300 000 000,00	FORMA DE PAGO: ACTAS PARCIALES				
CONTRATISTA:	PROXA INGENIEROS SAS					
SUPERVISOR	ARLEX QUINTERO VASQUEZ (DESDE EL 14 DE OCTUBRE DE 2024 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DEL 2024) JUAN JOSÉ LÓPEZ ZULUAGA (DESDE EL 1 DE NOVIEMBRE DE 2024 HASTA EL 13 NOVIEMBRE DEL 2024)					
TIPO DE OBRA						
Vías	Educación	Saneamiento				
Parques	Acción Comunal	Estabilidad				
Otros	☒ Cuales SEÑALIZACIÓN VIAL					
Observaciones:						
RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO						
Obligación N°	Porcentaje de ejecución física	Valor de la ejecución (en \$)	Califique Calidad (1 - 5)	Total beneficiados	Comuna o Corregimiento	Personas utilizadas en la ejecución del contrato (Sólo para Obra Pública)
Anticipo	N/A	N/A				
Acta Parcial N° 1	29,62%	\$ 88 869 295	5	MUNICIPIO DE MANIZALES	MUNICIPIO DE MANIZALES	7
Acta Parcial N° 2	16,93%	\$ 50 799 923				
Saldo no ejecutado		\$ 160 330 782				
¿El contratista entregó material escrito?			SI	NO	N° de folios	
¿El contratista entregó material magnético?			SI X	NO	N°	
Observaciones: Durante el presente periodo se llevaron a cabo dos recorridos de obra: Primer recorrido: Realizado el 1 de noviembre de 2024. En esta visita se revisaron los puntos ejecutados en la Avenida Santander en el sentido Centro - El Cable, así como en la Avenida Gilberto Mendoza y el sector de Milán. Segundo recorrido: Realizado el 7 de noviembre de 2024. Durante esta inspección se verificaron los puntos ejecutados en la Avenida Santander en el sentido El Cable - Centro, además de las zonas de La Nubia, Lusitania, La Carola, Palermo, Pío XII y Fátima. En este recorrido se identificaron algunas garantías pendientes, las cuales el contratista ha estado subsanando. Asimismo, se llevaron a cabo comités de obra semanales, en los que se trataron temas como: Avances del contrato. Informes pendientes. Garantías por subsanar. Entrega del acta de pago parcial nro. 3 para revisión.						
Para constancia de lo anterior, el Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado. Firma la presente acta en la fecha arriba indicada el que en ella intervino, asegurando que no ha omitido información y la consignada es veraz.						
 FIRMA NOMBRE: ARLEX QUINTERO VASQUEZ C.C. 1053164850 SUPERVISOR			 FIRMA NOMBRE: JUAN JOSÉ LÓPEZ ZULUAGA C.C. 1053836750 SUPERVISOR			
ANEXOS		N° de Folios				
Informe contratista						
Informe supervisor y/o interventor						
Registro fotográfico						
Nota 1: Este formato es de uso exclusivo para contratos de ejecución inmediata (Tracto sucesivo) y Obra Pública Nota 2: Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Secretaría Jurídica						