

LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A ESP

CERTIFICA:

Que el **CONSORCIO OBRAS INMEDIATAS 2014** identificado con Nit. **900.747.513-8** conformado por la empresa **ING. CIVILES ASOCIADOS CONSTRUCCIONES S.A.S.** con una participación de **50%** y el ingeniero **ARMANDO MARULANDA FERNANDEZ** con participación del **50%**, ejecutó como contratista el siguiente contrato de obra:

Contrato:	No 078 de 2014
Objeto:	<i>"Construcción de obras inmediatas en la infraestructura de los sistemas de distribución, recolección y transporte, operados por la empresa"</i>
Contratista:	CONSORCIO OBRAS INMEDIATAS 2014.
Representante Legal:	ARMANDO MARULANDA FERNANDEZ
Interventor:	JOSE JAIR PINILLA SUAREZ
Valor del Contrato:	Cuatrocientos Veintisiete Millones Seiscientos Noventa y Seis Mil Quince Pesos (\$ 427.696.015)
Valor Facturado:	Cuatrocientos Veintiséis Millones Cuatrocientos Setenta y Un Mil Ciento Trece Pesos (\$ 426.471.113)
Fecha de iniciación:	21 de Agosto de 2014
Fecha de terminación No 1:	20 de Abril de 2015
Plazo:	Ocho (8) meses
Director de Obra:	José Fernando Suarez Duque
Residente de Obra :	Armando Marulanda Fernández
Auxiliar de Ingeniería:	Diego Esteban Morales Gómez
Maestro de Obra:	John Jairo valencia Betancur

Sede Administrativa
PBX (6) 3151300

Carrera 10 N° 17-55
Edificio Torre Central
Piso 5
Pereira, Colombia

www.aguasyaguas.com.co

NIT 816.002.020-7

**Profesional en Salud Ocupacional -
Seguridad y Salud en el Trabajo:**

Mario Ramírez Romero

Profesional en Manejo Ambiental:

Catalina Correa Buitrago

Trabajadora Social:

Natalia Ossa Torres

QUE DE ACUERDO CON LAS CLASIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL DECRETO 4881 DE 2008 EL OBJETO CONTRACTUAL CORRESPONDE A LA(S) SIGUIENTE(S) ACTIVIDAD(ES) Y ESPECIALIDAD(ES):

ACTIVIDAD: 01

ESPECIALIDAD: 02

CUPLIMIENTO: EL CONSORCIO OBRAS INMEDIATAS 2014; desempeño con idoneidad y responsabilidad el cargo en la obra ejecutada.

CUPLIMIENTO: EL INGENIERO JOSE FERNANDO SUAREZ DUQUE; desempeño con idoneidad y responsabilidad el cargo en la obra ejecutada.

CUPLIMIENTO: EL INGENIERO ARMANDO MARULANDA FERNANDEZ; desempeño con idoneidad y responsabilidad el cargo en la obra ejecutada.

HACE PARTE DE ESTA CERTIFICACION EL ACTA No 3 Y FINAL, LA CUAL CONSTA DE CINCO (5) FOLIOS.

Para constancia se firma en Pereira a los 22 días del mes de Enero de 2016.



JOSE JAIR PINILLA SUAREZ

Ingeniero Interventor

Sede Administrativa
PBX (6) 3151300

Carrera 10 N° 17-55
Edificio Torre Central
Piso 5
Pereira, Colombia

www.aguasyaguas.com.co

NIT 816.002.020-7

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTI	VRUNIT	VRPARCIAL	PRESENTE ACTA			OBRA EJECUTADA		
						CANT	VRPARCIAL	%	CANT	VRPARCIAL	%
1. PRELIMINARES											
1.1	Carpintero, almac, oficina.	m2s	8	\$ 850,000.00	\$ 6,800,000.00	2.00	\$ 1,700,000.00	8.00	\$ 6,800,000.00	100%	
1.2	Profesional universitario medio tiempo - Trabajo social.	m2s	4	\$ 800,000.00	\$ 3,200,000.00	1.00	\$ 800,000.00	4.00	\$ 3,200,000.00	100%	
1.3	Techo provisional en plástico y quadra	m2	17	\$ 45,900.00	\$ 773,900.00	0.00	-	-	-	-	
1.4	Descapote y limpieza / m2	m2	250	\$ 661,500.00	\$ 1,653,750.00	0.00	-	485.00	\$ 1,283,310.00	194%	
1.5	Localización y replanteo de línea con topografía	ml	50	\$ 2,047.00	\$ 102,350.00	8.10	\$ 16,580.70	177.10	\$ 362,524.00	354%	
2. DEMOLICIONES											
2.1	Demolición en concreto simple	m3	60	\$ 38,500.00	\$ 2,310,000.00	0.00	-	10.21	\$ 393,104.00	17%	
2.2	Demoliciones calzada en concreto e<0.20m	m3	350	\$ 45,400.00	\$ 15,890,000.00	0.00	-	24.52	\$ 1,113,144.00	7%	
2.3	Corte de pavimento	ml	350	\$ 4,138.00	\$ 1,448,300.00	0.00	-	186.40	\$ 771,323.00	53%	
2.4	Demolición de concreto en espacios confinados	m3	2	\$ 150,000.00	\$ 300,000.00	0.00	-	1.41	\$ 211,260.00	70%	
2.5	Demolición de concreto reforzado	m3	2	\$ 101,000.00	\$ 202,000.00	0.00	-	6.57	\$ 663,667.00	328%	
2.6	Demolición muro en ladrillo	m2	40	\$ 4,004.00	\$ 160,160.00	0.00	-	-	-	-	
3. MOVIMIENTO DE TIERRAS											
3.1	Excavación manual en tierra de 0 a 2 m (incluye manejo de aguas y enladrado bestozal)	m3	800	\$ 12,800.00	\$ 10,240,000.00	57.51	\$ 736,128.00	492.35	\$ 6,302,087.00	62%	
3.2	Excavación manual en tierra de 2 a 4 m (incluye manejo de aguas y enladrado bestozal)	m3	150	\$ 18,500.00	\$ 2,775,000.00	0.00	-	62.89	\$ 1,158,270.00	42%	
3.3	Excavación en afirmado de 0 - 2.0m	m3	90	\$ 14,280.00	\$ 1,285,200.00	0.00	-	68.74	\$ 980,195.00	76%	
3.4	Excavación en roca con cuña hidráulica entre 0 a 2.0 mt D=0.50m	m3	15	\$ 120,000.00	\$ 1,800,000.00	0.00	-	6.00	\$ 720,000.00	40%	
3.5	Excavación para cámara invertida en terreno inestable Øprom: 1.60m	ml	6	\$ 29,050.00	\$ 174,300.00	0.00	-	-	-	-	
3.6	Excavación para ampliación de cámara de Øprom: 1.20m existente a cámara invertida Øprom: 1.90m (incluye manejo de aguas)	ml	6	\$ 35,800.00	\$ 214,800.00	0.00	-	-	-	-	
3.7	Cargue manual, retro y disposición final de escombros o material sobrante de obra, distancia máx. 20 Km	m3	300	\$ 22,735.00	\$ 6,820,500.00	176.14	\$ 4,004,628.16	442.31	\$ 10,055,024.00	147%	
4. LLENOS											
4.1	Lleno con material seleccionado de las excavaciones (incluye sobrecarreo)	m3	750	\$ 14,200.00	\$ 10,650,000.00	0.00	-	751.53	\$ 10,671,726.00	100%	
4.2	Alfombrado compactado (incluye sobrecarreo)	m3	55	\$ 38,500.00	\$ 2,117,500.00	0.00	-	130.22	\$ 5,013,509.00	231%	
4.3	Sub-base tipo BIVIAS compactada (incluye sobrecarreo)	m3	125	\$ 75,400.00	\$ 9,425,000.00	0.00	-	23.58	\$ 1,777,932.00	19%	
4.4	Lleno material préstamo (incluye sobrecarreo)	m3	250	\$ 35,400.00	\$ 8,850,000.00	35.44	\$ 1,254,576.00	521.98	\$ 18,478,092.00	208%	
4.5	Lleno de estopas para contención y protección de material, para construcción retenedora	und	87.5	\$ 2,500.00	\$ 218,750.00	0.00	-	-	-	-	
4.6	Lleno con suelo-cemento con afirmado transportado (cemento al 3%)	m3	25	\$ 91,500.00	\$ 2,287,500.00	0.00	-	23.55	\$ 2,154,825.00	94%	
4.7	Lleno con suelo-cemento con material de obra (cemento al 3%)	m3	7	\$ 81,500.00	\$ 570,500.00	0.00	-	-	-	-	
5. CONCRETOS											
5.1	CONSTRUCCIÓN cuerpo de cámara Reforzada de Ø: 1.50m, espesor mts (incluye refuerzo)	m	8	\$ 349,000.00	\$ 2,792,000.00	0.00	-	2.40	\$ 837,600.00	30%	
5.2	CONSTRUCCIÓN cuerpo de cámara Reforzada de Ø: 1.20m, espesor mts (incluye refuerzo)	m	20	\$ 357,700.00	\$ 7,154,000.00	0.00	-	23.40	\$ 8,370,180.00	117%	
5.3	Base, canchales de Cámara de Inspección D interno 1.2mt (incluye refuerzo)	und	20	\$ 285,000.00	\$ 5,700,000.00	0.00	-	13.00	\$ 3,315,000.00	65%	
5.4	Base, canchales de Cámara de Inspección D interno 1.5mt	und	7	\$ 279,500.00	\$ 1,956,500.00	0.00	-	1.00	\$ 279,500.00	14%	
5.5	Placa arena cámara más 64kg refuerzo d. interno 1.2mt vehicular E=0.20, concreto 24MPa	und	15	\$ 512,000.00	\$ 7,680,000.00	0.00	-	11.00	\$ 5,632,000.00	73%	

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTI	VR/UNIT	VR/PARCIAL	OBRA EJECUTADA			%	
						PRESENTE ACTA		ACUMULADA		
						CANT	VR/PARCIAL			CANT
5.6	Placa de arena cámara mas 82kg refuerzo d. interno 1,5mt vehicular E=0,27 concreto 24Mpa	und	10	\$ 685,000.00	\$ 6,850,000.00	0.00	\$	1.00	\$ 685,000.00	10%
5.7	Pilotes, zarpas o pisos en concreto para estructuras hidráulicas. (24Mpa)	m3	4	\$ 378,500.00	\$ 1,514,000.00	0.00	\$	2.80	\$ 1,097,063.00	72%
5.8	Muros, vigas, columnas, pantallas, deflectores, vertederos y cámaras especiales para estructuras hidráulicas.	m3	15	\$ 489,000.00	\$ 7,335,000.00	0.00	\$	11.15	\$ 5,454,105.00	74%
5.9	Panizilla especial en concreto de 3000 Psi retenedora de sólidos según diseño (Incluye manejo temporal de aguas)	m2	15	\$ 257,140.00	\$ 3,857,100.00	0.00	\$	-	\$ -	
5.10	Concreto para anillos caisson diámetro interior 1.50 - 1.90 h=1m	und	10	\$ 334,340.00	\$ 3,343,400.00	0.00	\$	-	\$ -	
5.11	Boquilla de adecuación a las tuberías de L:1,1m y H:0.55 a una profundidad > a 4m	und	5	\$ 136,319.00	\$ 681,595.00	0.00	\$	4.00	\$ 545,276.00	80%
5.12	Pavimento en concreto rígido e=0.175 mts MR=4.1MPa, fraguado a 5 días (incluye suministro, vacada del concreto, curado, acelerante, doble malla electrosoldada No 6, corte, sellado y ensayos)	m2	150	\$ 91,500.00	\$ 13,725,000.00	0.00	\$	-	\$ -	
5.13	Muro en bloque de concreto	m2	35	\$ 53,520.00	\$ 1,873,200.00	0.00	\$	140.16	\$ 12,824,640.00	93%
6.1	TUBERIAS DE AQUECIMIENTO Y ALCANTARILLADO									
6.1	Transporte tubería Novafort 200 mm	m	120	\$ 650.00	\$ 78,000.00	0.00	\$	-	\$ -	
6.2	Transporte e instalación de tubería Novafort 250 mm	m	20	\$ 650.00	\$ 13,000.00	0.00	\$	-	\$ -	
6.3	Transporte tubería Novafort 315 mm	m	20	\$ 650.00	\$ 13,000.00	0.00	\$	-	\$ -	
6.4	Transporte tubería Novafort 350 mm	m	50	\$ 650.00	\$ 32,500.00	0.00	\$	-	\$ -	
6.5	Transporte e instalación de tubería Novafort 200 mm	m	20	\$ 40,040.00	\$ 800,800.00	0.00	\$	6.70	\$ 263,268.00	34%
6.6	Suministro e instalación de tubería Novafort 250 mm	m	70	\$ 56,708.00	\$ 3,969,560.00	0.00	\$	-	\$ 3,638,579.00	89%
6.7	Suministro e instalación de tubería Novafort 315 mm	m	90	\$ 81,500.00	\$ 7,335,000.00	0.00	\$	67.50	\$ 5,901,280.00	75%
6.8	PSI (incluye accesorios)	M	30	\$ 20,445.00	\$ 613,350.00	0.00	\$	-	\$ -	
6.9	Suministro e instalación tubería en PVC Ø=4" J.H. Presión de trabajo 200 PSI (incluye accesorios)	M	26	\$ 31,679.00	\$ 823,654.00	0.00	\$	-	\$ -	
6.10	Suministro e instalación tubería en PVC Ø=6" J.H. Presión de trabajo 200 PSI (incluye accesorios)	M	26	\$ 65,089.00	\$ 1,692,314.00	0.00	\$	-	\$ -	
6.11	Kit silla en pvc de 12" A 6", incluye empaques y abrazaderas	und	10	\$ 230,000.00	\$ 2,300,000.00	0.00	\$	-	\$ -	
6.12	Transporte e instalación tubería novafort de 700 mm	ml	13	\$ 40,000.00	\$ 520,000.00	0.00	\$	-	\$ -	
6.13	Kit silla en pvc de 8" A 6", incluye empaques y abrazaderas	und	2	\$ 180,000.00	\$ 360,000.00	0.00	\$	-	\$ -	
6.14	suministro e instalación tubería Novafort 355 mm	ml	43	\$ 12,000.00	\$ 516,000.00	0.00	\$	-	\$ -	
6.15	puerto hidráulico de adecuación diámetro =1/2"	und	8	\$ 130,000.00	\$ 1,040,000.00	0.00	\$	-	\$ -	
6.16	Punto instalaciones internas sanitarias diámetro de 3"	und	8	\$ 65,000.00	\$ 520,000.00	0.00	\$	-	\$ -	
6.17	Punto instalaciones internas sanitarias diámetro de 4"	und	8	\$ 68,000.00	\$ 544,000.00	0.00	\$	-	\$ -	
6.18	Tapa de polipropileno de alto impacto mas seguridad D=0.60 mt	und	20	\$ 385,700.00	\$ 7,714,000.00	0.00	\$	12.00	\$ 4,628,400.00	60%
6.19	Kit silla en pvc de 10" a 6", incluye empaques y abrazaderas /un	und	8	\$ 79,129.00	\$ 633,032.00	0.00	\$	-	\$ -	
6.20	Suministro e instalación tubería novafort 160 mm	ml	88	\$ 29,455.00	\$ 2,592,040.00	0.00	\$	127.20	\$ 3,746,676.00	145%
6.21	Suministro e instalación tubería novafort 150 mm/ml	ml	44	\$ 182,502.00	\$ 8,030,088.00	0.00	\$	-	\$ -	
6.22	Instalación tubería Novafort 700 mm	ml	20	\$ 43,681.00	\$ 873,620.00	0.00	\$	-	\$ -	
6.23	Transporte e instalación tubería Novafort 760 mm	ml	10	\$ 464,673.00	\$ 4,646,730.00	0.00	\$	-	\$ -	
6.24	Suministro e instalación tapas manhole en hierro ductil tráfico pesado	und	8	\$ 595,800.00	\$ 4,766,400.00	0.00	\$	-	\$ -	
7	REPOSICIONES									
7.1	Pavimento concreto rígido e=0.21-Promeciado acelerado a 7 días (MR=41 Mpa	M2	120	\$ 115,200.00	\$ 13,824,000.00	0.00	\$	2.57	\$ 295,468.00	2%
7.2	Reposiciones andén concreto 3000 PSI, e=0.10 m	m2	80	\$ 48,500.00	\$ 3,880,000.00	0.00	\$	64.30	\$ 3,118,550.00	80%

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. ESP.
SUBGERENCIA DE INGENIERIA



CONTRATO N°	078-2014	8 MESES
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS INMEDIATAS EN LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN, RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE OPERADO POR LA EMPRESA	FECHA DE INICIO AGOSTO 21 DE 2014 FECHA DE TERMINACIÓN ABRIL 20 DE 2015
VALOR CONTRATO	\$427,896,015.000	ACTA DE OBRA N° 3 Y FINAL
VALOR ANTICIPO	\$0	
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS INMEDIATAS 2014	
INTERVENIENTOS	JOSE JAIR PINILLA SUAREZ	FEBRERO 22 DE 2015 A ABRIL 20 DE 2015

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VRUNIT	VR/PARCIAL	CANT	OBRA EJECUTADA		%
							PRESENTE ACTA	ACUMULADA	
							VR/PARCIAL	CANT	VR/PARCIAL
7.3	Sardin en concreto 3000 PSI, tipo 1 h=0.20, 21 Mpa	m	50	\$ 35,815.00	\$ 1,790,750.00	0.00	\$ -	6.00	\$ 214,890.00
7.4	Adoquin vehicular de 0.80x0.10x0.20 m	m2	15	\$ 62,062.00	\$ 930,930.00	0.00	\$ -	-	\$ -
7.5	Destrucción e instalación adoquín vehicular de 0.80x0.10x0.20	m2	20	\$ 1,920.00	\$ 38,400.00	0.00	\$ -	2.03	\$ 3,888.00
7.6	Pavimento en concreto asfáltico para bacheo	m3	12	\$ 495,000.00	\$ 5,940,000.00	0.00	\$ -	-	\$ -
7.7	Emulsion asfáltica	m2	150	\$ 1,937.00	\$ 290,550.00	0.00	\$ -	-	\$ -
8.	OBRAS VARIAS								
8.1	Construcción sumideros sencillo resaca tipo A y A	und	5	\$ 749,500.00	\$ 3,747,500.00	0.00	\$ -	-	\$ -
8.2	Construcción sumideros Doble resaca tipo A y A	und	3	\$ 1,550,000.00	\$ 4,550,000.00	0.00	\$ -	3.00	\$ 4,590,000.00
8.3	Construcción caja de inspección alcantarillado 0.80x0.80 mts. laterales, espesor pared 0.10 formalita, concreto	und	14	\$ 304,730.00	\$ 4,266,220.00	0.00	\$ -	3.00	\$ 914,190.00
8.4	Construcción caja de inspección alcantarillado 0.40x0.40 mts. laterales, espesor de pared 0.10 formalita, concreto	und	2	\$ 155,900.00	\$ 311,800.00	0.00	\$ -	-	\$ -
8.5	Cajas de inspección 0.60x0.60 mts. laterales, h=1.20m, en concreto de 3000 psi/und	und	15	\$ 280,000.00	\$ 4,200,000.00	0.00	\$ -	-	\$ -
8.6	Trincho en guadua tratada, incluye excavac, guadua, asfalto liga, geotextil, alambre galvanizado, puntilla	ML	130	\$ 31,632.00	\$ 4,112,160.00	0.00	\$ -	-	\$ -
8.7	Trincho con guadua tratada en vertical en plano D=10 con incluye excavac, guadua, asfalto liga, geotextil, alambre galvanizado, puntilla	ML	87.5	\$ 91,900.00	\$ 8,006,250.00	0.00	\$ -	21.00	\$ 1,821,500.00
8.8	Geotextil reforzado tipo 2400	m2	262	\$ 7,250.00	\$ 1,899,500.00	356.97	\$ 2,660,539.75	366.97	\$ 2,850,540.00
8.9	Filtro frances con tubería de drenaje de diámetro 100 mm	m3	3	\$ 145,000.00	\$ 435,000.00	0.00	\$ -	-	\$ -
8.10	Red de drenaje con tubería de diámetro 50 mm	m2	40	\$ 7,883.00	\$ 315,320.00	0.00	\$ -	-	\$ -
8.11	Pasos d=3/4 con dos manos de pintura anticorrosiva	und	105	\$ 13,000.00	\$ 1,365,000.00	0.00	\$ -	91.00	\$ 1,163,000.00
8.12	Gravilla malta triple torsion C 13 dia 9x9	m3	70	\$ 130,000.00	\$ 9,100,000.00	0.00	\$ -	-	\$ -
8.13	Recubrimiento concreto para gavión 3000 PSI, e=0.10m	m2	131	\$ 49,268.00	\$ 6,454,108.00	0.00	\$ -	-	\$ -
8.14	Revoque de bloques de concreto	m2	43	\$ 15,500.00	\$ 666,500.00	0.00	\$ -	-	\$ -
9.	OTROS								
9.1	Laminas galvanizadas cal 22 protección tubería 10" (incluye pintura)/ml	ml	20	\$ 45,900.00	\$ 910,000.00	0.00	\$ -	-	\$ -
9.2	Pintura almid sobre tubería novatort de 10"/ml	ml	35	\$ 18,545.00	\$ 649,075.00	0.00	\$ -	-	\$ -
9.3	Concertinas para protección de tubería y estructura /ml	ml	100	\$ 25,000.00	\$ 2,500,000.00	0.00	\$ -	-	\$ -
9.4	Acero de refuerzo/kg	kg	3000	\$ 3,100.00	\$ 9,300,000.00	53.76	\$ 166,656.00	513.49	\$ 1,581,819.00
9.5	Motor de nivelación para piso e=0.04/m2	m2	20	\$ 57,400.00	\$ 1,148,000.00	0.00	\$ -	-	\$ -
9.6	Acabado andén en cerámica nacional/m2	m2	35	\$ 55,200.00	\$ 1,932,000.00	0.00	\$ -	-	\$ -
9.7	Nivelación /m2	m2	35	\$ 42,768.00	\$ 1,496,880.00	0.00	\$ -	-	\$ -
9.8	Empalme de tubería de d hasta 18" a cámara existente /und	und	15	\$ 120,000.00	\$ 1,800,000.00	0.00	\$ -	22.00	\$ 2,640,000.00
9.9	Empalme de tubería de d > 18" a cámara existente /und	und	15	\$ 200,000.00	\$ 3,000,000.00	0.00	\$ -	1.00	\$ 200,000.00
9.10	Anclaje con varilla 3/4" de l = 0.30 / ml	und	40	\$ 14,000.00	\$ 560,000.00	0.00	\$ -	8.00	\$ 112,000.00
9.11	Alquiler Maquinaria (Completo)	hora	110	\$ 50,000.00	\$ 5,500,000.00	0.00	\$ -	-	\$ -
9.12	Alquiler Maquinaria (Retrosacadora)	hora	26	\$ 100,000.00	\$ 2,600,000.00	0.00	\$ -	11.50	\$ 1,150,000.00
9.13	Transporte cana baja	vaje	15	\$ 500,000.00	\$ 7,500,000.00	0.00	\$ -	10.00	\$ 5,000,000.00
9.14	Traslado de cana baja	vaje	15	\$ 500,000.00	\$ 7,500,000.00	0.00	\$ -	10.00	\$ 5,000,000.00
10.	MANEJO URBANO Y DE SEGURIDAD								
10.1	Cerramiento en guadua + Yute	m	750	\$ 4,286.00	\$ 3,214,500.00	0.00	\$ -	110.00	\$ 471,460.00
10.2	Alquiler señales reglamentarias, preventivas, informativas w=0.9 incluye mástil en ángulo.	und	26	\$ 102,070.00	\$ 2,653,820.00	0.00	\$ -	-	\$ -
10.3	Paseos en resaca 6.0 m x 0.90 m	und	1	\$ 63,524.00	\$ 63,524.00	0.00	\$ -	-	\$ -
10.4	Suministro e instalación de barrera rellenable grande en polipropileno.	und	2	\$ 102,741.00	\$ 205,482.00	0.00	\$ -	2.00	\$ 205,482.00

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. ESP.
SUBGERENCIA DE INGENIERIA



CONTRATO N°	078-2014	8 MESES
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS INMEDIATAS EN LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN, RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE OPERADO POR LA EMPRESA	PLAZO: FECHA DE INICIO AGOSTO 21 DE 2014 FECHA DE TERMINACIÓN ABRIL 20 DE 2015
VALOR CONTRATO	\$427,696,015.000	ACTA DE OBRA N° 3 Y FINAL
VALOR ANTICIPO	\$0	
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS INMEDIATAS 2014 JOSE JAIR PINILLA SUAREZ	
INTERVENTORIA		FEBRERO 22 DE 2015 A ABRIL 20 DE 2015

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTI	VR/UNIT	VR/PARCIAL	CANT	PRESENTE ACTA			OBRA EJECUTADA		
							VR/PARCIAL	CANT	VR/PARCIAL	VR/PARCIAL	CANT	%
10.5	Alquiler aislamiento temporal con señalizadores temporales; reflectivo grado diamante, espaciado cada 3mts, mas dos hiladas de cintas reflectiva calibre No 4, incluye carga de la base con arena, reutilizaciones e hiladas requerida, movilización interna, externa y bodega.	ml	300	\$ 3,447.00	\$ 1,034,100.00	0.00	\$		\$			33%
10.6	Empacalización.	m2	525	\$ 5,000.00	\$ 2,625,000.00	319.61	\$		\$			
10.7	Suministro de dotación de seguridad (incluye pantalón, camisa con logo, zapatos industriales, guantes, chaleco reflectivo, monogafas y cascos de seguridad)	\$/factura	1	\$ 42,000.00	\$ 42,000.00	0.00	\$		\$			594%
ITEM NUEVO COMPLEMENTARIO												
AD-1	Suministro del producto AMBERO SEPTIC SOLUCIÓN para el control de olores de cuerpos de aguas contaminadas (Puesto en Pereira)	Galón		\$ 30,170.00		0.00	\$		\$			
AD-2	Suministro del producto RSH BIOPUS para el mejoramiento de la calidad del agua en las cuencas alimentadoras (Puesto en Pereira)	Galón		\$ 29,320.00		0.00	\$		\$			
AD-3	Construcción tapa para caja de inspección alcantarillado 0.80x0.80 mts	und		\$ 112,000.00		0.00	\$		\$			
AD-4	litros, espesor 0.10 formalde, concreto	m2		\$ 43,500.00		0.00	\$		\$			
AD-5	Artículo con ranilla 1/2" de 1 = 0.30 / ml	und		\$ 11,000.00		0.00	\$		\$			
AD-23	Alquiler de volquete 5000 Am - 6000 pm	dia		\$ 300,000.00		15.00	\$		\$			
AD-6	Jornal oficial cuadrilla 0-1 (1 OF + 0 AV)	dia		\$ 61,434.00		0.00	\$		\$			
AD-7	Suministro e instalación de tubería Novafort 400 mm	m		\$ 111,197.00		0.00	\$		\$			
AD-24	Elaboración de diseños obra la dulcena y obra los alpes (incluye topografía y planos)	GLB		\$ 6,500,000.00		0.00	\$		\$			
AD-8	Construcción caja de inspección alcantarillado 1.2x0.80 mts libres, espesor pared 0.10 formalde, concreto	und		\$ 480,000.00		0.00	\$		\$			
AD-25	Suministro e instalación Dren horizontal de Ø=2" perforado en talud con tubería PVC aguas lluvias	ml		\$ 59,900.00		0.00	\$		\$			
AD-26	pintura tipo 1. Utilizo tres manos	m2		\$ 11,000.00		0.00	\$		\$			
AD-9	estuco plástico	m2		\$ 12,000.00		0.00	\$		\$			
AD-27	Pintura anticorrosiva	m2		\$ 10,891.00		0.00	\$		\$			
AD-28	pintura epoxica tres manos	m2		\$ 25,778.00		0.00	\$		\$			
AD-10	Incrimante columnas y pedestales	m2		\$ 15,000.00		0.00	\$		\$			
AD-11	perfilado manual de taludes	m3		\$ 22,192.00		145.23	\$		\$			
AD-12	Siembra y suministro de plantas	und		\$ 24,771.00		0.00	\$		\$			
AD-13	Desmonte de tubería de 16"	ml		\$ 25,000.00		0.00	\$		\$			
AD-14	Filtro frances (incluye geotextil no tejido y material seleccionado) de tanque de 1x1ms libres, h=1m, e=0.10m (concreto, tapa, acero de refuerzo, formalde)	m3		\$ 120,427.00		0.00	\$		\$			
AD-15	cajas de inspección 0.60*0.60 ms libres, h=0.6m, en concreto de 3000 ps/und	und		\$ 600,000.00		0.00	\$		\$			
AD-16	Orenate con tubería 6" (incluye tubería, Geotextil)	und		\$ 231,688.00		0.00	\$		\$			
AD-17	Suministro e instalación tubería de acueducto de 1/2" (incluye accesorios)	m		\$ 80,000.00		0.00	\$		\$			
AD-18	manquera en polietileno de 4"	m		\$ 5,500.00		0.00	\$		\$			
AD-19	Trincho en guadaña trabado, incluye excavac, guadaña, asfalto liga, geotextil, alambre galvanizado, puntilla, polines d=0.10 y L=4m	m		\$ 18,283.00		0.00	\$		\$			
AD-20	Traslado de material hasta 200m	m3		\$ 20,600.00		0.00	\$		\$			
AD-21	Reparación mombomba 6"	und		\$ 4,000,000.00		0.00	\$		\$			
AD-22	Reparación de tubería Novafort 400 mm	m		\$ 14,269.00		0.00	\$		\$			
AD-23												

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. ESP.
SUBGERENCIA DE INGENIERIA



CONTRATO N°	078-2014	3 MESES
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS INMEDIATAS EN LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN, RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE OPERADO POR LA EMPRESA	FECHA DE INICIO AGOSTO 21 DE 2014
VALOR CONTRATO	\$427,696,015.000	FECHA DE TERMINACIÓN ABRIL 20 DE 2015
VALOR ANTICIPO	\$0	
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS INMEDIATAS 2014	
INTERVENTORIA	JOSE JAIR PINILLA SUAREZ	
		ACTA DE OBRA N° 3 Y FINAL
		FEBRERO 22 DE 2015 A ABRIL 20 DE 2015

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTI	VRUNIT	VRPARCIAL	OBRA EJECUTADA			
						PRESENTA ACTA	VRPARCIAL	CANT	ACUMULADA
AD-30	Suministro e instalación sumidero triple reb	und		\$ 2,100,000.00				2.00	\$ 4,200,000.00
AD-31	lleno compactado con material de préstamo para la construcción de muro en tierra armada	m3		\$ 59,750.00				75.77	\$ 4,527,344.14
AD-32	lleno compactado con material seleccionado de la excavación para la construcción de muro en tierra armada	m3		\$ 30,180.00				16.83	\$ 507,861.50
AD-33	(tren (trinchas) en geotextil NT diametro medio 20cm con grava tamaño máximo 95 cm	m		\$ 15,842.00				23.20	\$ 367,534.40
AD-34	suministro e instalación plástico especial (verde) para protección de taludes	m2		\$ 6,282.00				270.00	\$ 1,696,140.00
AD-35	suministro e instalación malla gruesa de seguridad para cerramiento	m		\$ 3,305.00				55.00	\$ 181,775.00
AD-36	Equipo completo certificado para trabajo en alturas (incluye ames, eslingas, mosquetones y línea de vida)	global		\$ 1,712,500.00				1.00	\$ 1,712,500.00
AD-37	alquiler de vehículo doble cabina habilitado para el transporte de material y pasajeros. (incluye conductor)	dia		\$ 120,000.00				14.00	\$ 1,680,000.00
AD-39	suministro e instalación manto permanente TRM 500	m2		\$ 16,700.00				50.02	\$ 835,334.00
AD-40	suministro y siembra de semillas Directia	m2		\$ 8,060.00				50.02	\$ 400,160.00
AD-41	suministro e instalación de 1e partida de 24"x10" en tubería de acero al carbon	vif		\$ 2,000,000.00				1.00	\$ 2,000,000.00

COSTO DIRECTO	\$ 334,137,512.00	\$ 333,180,556.00
Administración e Imprevistos (A.U)	\$ 93,558,503.00	\$ 93,290,556.00
VALOR TOTAL OBRA	\$ 427,696,015.00	\$ 426,471,113.00

[Firma]

BALANCE DEL CONTRATO	
VALOR DEL CONTRATO	427,696,015.00
VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 2	47,057,315.00
VALOR ACTA ANTERIORES	379,413,798.00
SALDO POR EJECUTAR	1,224,902.00
SUMAS IGUALES	427,696,015.00

ARMANDO MARULANDA FERMANDEZ
Representante Legal
CONSORCIO OBRAS INMEDIATAS 2014

JOSE JAIR PINILLA SUAREZ
Interventor

EL INTERVENTOR CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA AL DIA EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES

JOSE JAIR PINILLA SUAREZ
Interventor



ACTA FINAL Y DE LIQUIDACIÓN

CONTRATO DE OBRA: No.078 de 2014

CONTRATISTA: **CONSORCIO OBRAS INMEDIATAS 2014**

OBJETO: Construcción de obras inmediatas en la infraestructura de los sistemas de distribución, recolección y transporte, operados por la Empresa.

VALOR CONTRATO: \$ 427.696.015

VALOR A PAGAR ACTA FINAL: \$ 47.057.315


PLAZO: Ocho (08) Meses

FECHA DE INICIO: Agosto 21 del 2014

FECHA DE TERMINACION: Abril 20 de 2015

FORMA DE PAGO: El valor del contrato será el resultado de multiplicar las cantidades ejecutadas por el valor unitario del ítem de pago correspondiente y no será objeto de ajustes ni modificación alguna y se pagara así:

- El noventa por ciento (90%) del valor total , mediante actas parciales de trabajo ejecutado descontando el porcentaje correspondiente al anticipo, previa entrega a la Empresa y recibo de las mismas a entera satisfacción de la Empresa.
- El diez por ciento (10%) del valor total del contrato, una vez se suscriba el Acta de Liquidación respectiva; el pago final correspondiente a la ultima acta se realizara por parte de La Empresa, descontando el porcentaje correspondiente al anticipo, previa entrega de los trabajos y el informe final a La Empresa y recibo de las mismas a entera satisfacción de La Empresa




Sede Administrativa
PBX (6) 3151300
Carrera 10 N° 17-55
Edificio Torre Central
Piso 5
Pereira, Colombia



En Pereira, se reunieron el Ingeniero **ARMANDO MARULANDA FERNANDEZ** como Representante Legal del Contratista y el Ingeniero **JOSE JAIR PINILLA SUAREZ** como Interventor por parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P; con el fin de firmar el Acta Final y de Liquidación del presente contrato

Para constancia se firma en Pereira a los Catorce (14) días del mes de Agosto del año Dos Mil Quince (2015), por quienes en ella intervinieron.


JOSE JAIR PINILLA SUAREZ
Interventor


ARMANDO MARULANDA FERNANDEZ
Rep. Legal del Contratista


VoBo ROBERTO PARRA FLOREZ
Subgerente de Operaciones

Sede Administrativa
PBX (6) 3151300

Carrera 10 N° 17-55
Edificio Torre Central
Piso 5
Pereira, Colombia

www.aguasyaguas.com.co