



CONVENIO No.3253-2023:

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS EN LAS VÍAS 25NR19 (CRUCE TRAMO 2501A) ROSA FLORIDA – BERRUECOS – SAN LORENZO – (CRUCE TAMINANGO) – LA HONDA, 25NR19-1 SAN LORENZO – LA LAGUNA Y 25NR05 PANOYA (CRUCE RUTA 2502) – TAMINANGO – SANTA CECILIA – LA UNIÓN. EN LOS TRAMOS JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO – DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 12

PERIODO: 01/08/2024 AL 31/08/2024

San Juan de Pasto, septiembre de 2024

	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VÍAS		Código.: SIVEYC.FTO.35-2 Versión: 0.0 Vig. 23/05/2016	
	FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN - FICHA INFORMATIVA DE CONVENIO Y/O CONTRATO			
FECHA DE PRESENTACIÓN:		2/09/2024		CON CORTE : 31/08/2024
1. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS				
PROCESO CONTRACTUAL:		GN3253-2023		
CDP No.:	2023050069	FECHA:	4/05/2023	
REGISTRO No:	2023061065	FECHA:	26/06/2023	
OBJETO DEL CONTRATO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS EN LAS VÍAS 25NR19 (CRUCE TRAMO 2501A) ROSA FLORIDA – BERRUECOS – SAN LORENZO – (CRUCE TAMINANGO) – LA HONDA, 25NR19-1 SAN LORENZO – LA LAGUNA Y 25NR05 PANOYA (CRUCE RUTA 2502) – TAMINANGO – SANTA CECILIA – LA UNIÓN. EN LOS TRAMOS JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO – DEPARTAMENTO DE NARIÑO.			
MODIFICACIÓN No.:	1 DEL 8 de agosto de 2023	Detalle: Ajuste de cláusulas, sin afectar alcance, valor o plazo de ejecución.		
MODIFICACIÓN No.:	2 DEL 28 de noviembre de 2023	Detalle: Prórroga hasta el 31 de julio de 2024		
MODIFICACIÓN No.:	3 DEL 31 de julio de 2024	Detalle: Prórroga hasta el 31 de diciembre de 2024		
CONTRATISTA DE OBRA:	CAMINAR INGENIERIA S.A.S			
CONTRATISTA INTERVENTORIA	AMANDA ISABEL PANTOJA QUIROZ			
SUPERVISOR	Secretario de Infraestructura y Minas			
APOYO A LA SUPERVISIÓN	Lorena Elixa Arturo Delgado			
META FISICA	22 alcantarillas			
VALOR DEL CONVENIO:	657.016.814,72			
APORTE DEPARTAMENTO	655.016.814,72			
APORTE MUNICIPIO	2.000.000,00			
FECHA DE INICIACIÓN:	miércoles, 19 de julio de 2023			
PLAZO DEL CONTRATO:	SEIS (6) MESES			
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	jueves, 18 de enero de 2024			
SUSPENSIÓN	N/A			
REINICIO	N/A			
MODIFICACIÓN 2	martes, 28 de noviembre de 2023			
MODIFICACIÓN 3	miércoles, 31 de julio de 2024			
FECHA DE TERMINACIÓN SEGUN MOD 3:	martes, 31 de diciembre de 2024			
FECHA ACTUAL DE TERMINACION	martes, 31 de diciembre de 2024			
PORCENTEJE ANTICIPO	40%			
TOTAL ANTICIPO	\$ 262.006.725,89			
VALOR PAGADO ACTAS + ANTIC.	262.006.725,89			
GARANTIAS:	CUMPLIMIENTO Y MANEJO DE ANTICIPO			
PÓLIZA No.:	436-47-994000059011			
% AVANCE FISICO EN OBRA	% PROGRAMADO	71,00%	% EJECUTADO:	64%
% AVANCE FINANCIERO	% PROGRAMADO	82,60%	% EJECUTADO	40,00%
META FISICA A LA FECHA	ALCANTARILLAS	15		

	GOBERNACIÓN DE NARIÑO	Código.: SIVEYC.FTO.35-3
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS	Versión: 0.0
	SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VÍAS	Vig: 23/05/2016
FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN - AVANCE DEL CONVENIO Y/O CONTRATO		

2. DESCRIPCIÓN AVANCE GENERAL DEL CONTRATO

ASPECTOS TÉCNICOS: El convenio se suscribe con el municipio de San Lorenzo (N), quien es de acuerdo al anexo contractual el ente encargado de contratar tanto obra como interventoría.

La meta física es la construcción de 22 alcantarillas en las vías jurisdicción del Departamento de Nariño que atraviesan el municipio de San Lorenzo y presentan deficiencias en su sistema de drenaje.

El convenio inicia suscribe acta de inicio el día 19 de julio de 2023, teniendo un plazo inicial de ejecución hasta el día 18 de enero de 2024.

El día 8 de agosto, se suscribe el modificadorio 1, el cual realiza un ajuste a las clausulas contractuales, sin que el mismo afecte el alcance, plazo o valor del presente convenio.

Actualmente el municipio cuenta con los contratos derivados de obra e interventoría adjudicados.

El contrato de obra por medio de la LP003-2023 es adjudicado el día 24 de noviembre de 2023.

El contrato de interventoría por medio del CMA003-2023 es adjudicado el día 28 de noviembre de 2023.

de acuerdo a solicitud del municipio, el cual manifiesta requerir el plazo para la ejecución física de la obra una vez se establezca orden de inicio. el día 28 de noviembre de se suscribe modificadorio 2, el cual prorroga el plazo de ejecución hasta el día 31 de julio de 2024.

El contrato de obra actualmente ha detenido su ejecución física a espera de aprobación del balance de cantidades contractuales, obra de mas, obra de menos e ítems no previstos correspondientes a disipadores y mejoramiento de cimentación en concreto ciclópeo.

El proyecto presenta una ejecución física del 73%, según información del Municipio.

Los contratos derivados se encuentran suspendidos hasta definir la aprobación del balance de obra sin afectar el valor del contrato.

Se suscribe acta de modificación 3 el día 31 de julio de 2024 prorrogando el convenio hasta el 31 de diciembre de 2024. Se solicita al municipio actualización de póliza y cargue a secop 2.

Una vez solucionado los motivos que llevaron a suscribir el actade suspensión, se programa el reinicio para el 2 de septiembre de 2024.

Se realiza comité técnico con participación del municipio, contratista de obra, interventoría y suervisión del convenio.

El municipio hace la reposición de los recursos embargados de la cuenta bancaria, asegurando los recursos del anticipo desembolsados por el departamento.

Se programa fecha de reinicio de los contratos derivados para el 2 de septiembre de 2024.


El municipio actualiza la póliza según modificadorio 3 de 31 de julio de 2024

	GOBERNACIÓN DE NARIÑO	Código.: SIVEYC.FTO.35-3
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS	
	SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VÍAS	Versión: 0.0
ASPECTOS FINANCIEROS : El Departamento hace el desembolso del anticipo el día 15 de abril de 2024 mediante comprobante de egreso Número 2024001841. El municipio a la fecha no ha girado recursos al Contratista de obra.		
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS : Fecha de suscripción convenio: 23 de junio de 2023. Fecha de inicio del convenio 19 de julio de 2023. Fecha de suscripción modificatorio 1: 8 de agosto de 2023. Fecha de suscripción modificatorio 2: 28 de noviembre de 2023. Fecha de suscripción modificatorio 3: 31 de julio de 2024.		
ASPECTOS LEGALES : Convenio legalizado 24 de julio de 2023. Modificatorio 1 legalizado 7 de septiembre de 2023. Modificatorio 2 legalizado 19 de febrero de 2024.		
3.OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES		


El convenio se encuentra en ejecución, el Municipio suscribió los contratos derivados de obra e interventoría; estos se encuentran actualmente suspendidos en espera de revisión de balance de cantidades de obra de mas, obra de menos e ítems no previstos. A la fecha, el Municipio no ha realizado pagos al contratista de obra, debido a embargo de su cuenta bancaria, se recomienda al municipio tomar las medidas jurídicas necesarias para solucionar esta situación.

El porcentaje de ejecución se modifica por cuanto se toma como referencia las nuevas cantidades de obra de la modificación de obras de mas, obra de menos e ítems no previstos.


Se recomienda al municipio, solucionar la situación del embargo de la cuenta bancaria donde se realizó el desembolso del anticipo para cumplimiento de las obligaciones del convenio.



Proyectó: Lorena Elixá Arturo Delgado
Contratista de apoyo a la Supervisión- SIMD



Revisó: Luis Alberto Castillo Jojoa
Subsecretario de Infraestructura y Vías
Gobernación de Nariño



Revisó: Gabriel Fernando Osejo Aguirre
Secretario de Infraestructura y Minas - SIMD
Gobernación de Nariño

5. INFORME FINANCIERO

CONVENIO No.:	GN 3253-2023
---------------	--------------

ACTAS	FECHA	VR. TOTAL	ACUMULADO	AMORT. ANTICIPO	VR. NETO	VR EGRESO	TOTAL DESC	COM EGRESO	FECHA PAGO
ANTICIPO	15/04/2024	\$ 262.006.725,89	\$ 262.006.725,89	0	\$ 262.006.725,89	\$ 262.006.725,89	\$ 0,00	2024001841	15/04/2024
TOTAL		\$ 262.006.725,89		\$ 0,00	\$ 262.006.725,89		\$ 0,00		

% AVANCE FÍSICO EN OBRA	64%
% AVANCE FINANCIERO	40%

	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VÍAS FORMATO: SEGUIMIENTO CONTRATO Y/O CONVENIO - CONTROL PÓLIZAS	Código.: SIVEYC.FTO.35-6
		Versión: 0.0
		Vig: 23/05/2016

6. CONTROL PÓLIZAS

CONTRATO No	GN 3253-2023
-------------	--------------

GARANTÍAS:	Aseguradora solidaria
------------	-----------------------

Póliza No.:	436-47-994000059011
-------------	---------------------

ANEXO 0 -CONVENIO			FECHA APROBACIÓN		FECHA EXPEDICIÓN	7/07/2023
DETALLE	VALOR	%	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	ALERTA
Cumplimiento	\$ 196.505.044	30%	25-jun-23	25-jun-24		● (69)
Buen manejo de Anticipo	\$ 262.806.726	40%	25-jun-23	25-jun-24		● (69)

ACTUALIZACIÓN PÓLIZA - ANEXO 1 - ACTA DE INICIO			FECHA APROBACIÓN		FECHA EXPEDICIÓN	26/07/2023
DETALLE	VALOR	%	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	ALERTA
Cumplimiento	\$ 196.505.044	30%	19-jul-23	19-jul-24	Inicio	● (45)
Buen manejo de Anticipo	\$ 262.806.726	40%	19-jul-23	19-jul-24	Inicio	● (45)

ACTUALIZACIÓN POLIZA - ANEXO 2 - MODIFICATORIO 2			FECHA APROBACIÓN		FECHA EXPEDICIÓN	28/12/2023
DETALLE	VALOR	%	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	ALERTA
Cumplimiento	\$ 197.105.044,20	30%	19-jul-23	31-ene-25	de acuerdo a modificadorio 2	● 151
Buen manejo de Anticipo	\$ 262.806.726,00	40%	19-jul-23	31-ene-25	de acuerdo a modificadorio 2	● 151

ACTUALIZACIÓN POLIZA - ANEXO 3 - MODIFICATORIO 3			FECHA APROBACIÓN		FECHA EXPEDICIÓN	21/08/2024
DETALLE	VALOR	%	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	ALERTA
Cumplimiento	\$ 197.105.044,20	30%	19-jul-23	30-jun-25	de acuerdo a modificadorio 3	● 301
Buen manejo de Anticipo	\$ 262.806.726,00	40%	19-jul-23	30-jun-25	de acuerdo a modificadorio 3	● 301

7. BALANCE CONTRATACIÓN VS EJECUCIÓN

CONTRATO No.:

GN 3253-2023

CAP.	ACT	DETALLE - ACTIVIDADES	VR CONTRATADO	VR EJECUTADO	DIFERENCIA	%
1	1,1	Excavaciones a máquina incluye retiro de material a una distancia max de 5 km.	\$ 25.028.190,00	\$ 17.987.400,00	\$ (7.040.790,00)	-28%
1	1,2	Relleno con material de adición	\$ 64.068.000,00	\$ 29.278.210,06	\$ (34.789.789,94)	-54%
1	1,3	Acero de refuerzo fy 420 Mpa	\$ 101.886.400,00	\$ 65.852.800,00	\$ (36.033.600,00)	-35%
1	1,4	Concreto Clase F(2000 PSI)	\$ 8.571.520,00	\$ 8.571.520,00	\$ -	0%
1	1,5	Tubería Concreto Reforzado 900 mm Diámetro interior	\$ 96.294.000,00	\$ 66.384.500,00	\$ (29.909.500,00)	-31%
1	1,6	Concreto Clase D(3000 PSI)	\$ 133.200.000,00	\$ 84.021.375,00	\$ (49.178.625,00)	-37%
2	2,1	Plan de manejo ambiental	\$ 11.229.539,00	\$ 7.575.573,00	\$ (3.653.966,00)	-33%
3	3,1	Plan de manejo de tránsito	\$ 22.150.294,00	\$ 18.634.139,33	\$ (3.516.154,67)	-16%
		A.U.I.	\$ 137.295.395,20	\$ 87.070.657,62	\$ (50.224.737,58)	-37%
		COSTO TOTAL	\$ 599.723.338,20	\$ 385.376.175,01	\$ (214.347.163,19)	-36%

