

 ALCALDÍA DE LA CALERA	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA		Código	IOP-F-11
			Versión	04
			Fecha	23/10/2024
	INSFRASTRUCTURA EN OBRAS PUBLICAS		Página 1 de 3	
OBRAS PUBLICAS		S.G.C		
ACTA DE SEGUIMIENTO CONTRATOS				

ACTA No _____ FECHA: 24/10/24

DEPENDENCIA: Secretaria de Obras Públicas

Ejecución bajo Contrato: Si _x_ No _ Contrato No. COP.234.2024 Supervisor: _SOP_

Nombre del Proyecto o contrato que tiene por objeto: "PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL BARRIO ALTO DE LA VIRGEN DEL MUNICIPIO DE LA CALERA - CUNDINAMARCA".

1. OBJETIVO

Revisión Proceso constructivo y Avance de obra.

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

Balance y solicitud de atención.

Perfil cajas codeusa calle 9

Actualización secop II obra

Actualización secop II Interventoria.

3. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTOS DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA (cumplimiento)
Balance y solicitud de adición	contratista	17/10/2024 con observaciones.
Perfil cajas codeusa calle 9	contratista	No se cumplió
Actualización Secop II obra	contratista	No se cumplió
Actualización Secop II Interventoria	Interventoria	No se cumplió

 ALCALDÍA DE LA CALERA	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA		Código	IOP-F-11
			Versión	04
			Fecha	23/10/2024
	INFRASTRUCTURA EN OBRAS PUBLICAS		Página 2 de 3	
	OBRAS PUBLICAS		S.G.C	
	ACTA DE SEGUIMIENTO CONTRATOS			

4. TEMAS TRATADOS Y DECISIONES TOMADAS

se realiza Comité técnico, se registra un avance programado del 73% y ejecutado del 25%, se registra avance del 26% en calle 8 y 23% en calle 9.

Se solicita al contratista realizar entrega de APU NPT corregido junto con programación y Balance ajustado.

Supervisión indica que los actos de corte deben ser radicados en original.

Se adelantan actividades de nivelación de pozos y nivelación de rejón en calle 8.

Se adelantan actividades de nivelación de pozos, y extendido de base granular en calle 9.

Supervisión solicita que se realice toma de densidades mínima una sobre la línea de las tuberías trasladadas por ESPURAL en las Calles 8 y 9.

5. COMPROMISOS PACTADOS.


DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA (PROPUESTA COMPROMISO)
Entrega APU corregido, Balance y programación.	contratista	21/10/24
Perfil topografico cajas calle 9	contratista	25/10/24
Cargue informes y actas SECOP II obra.	contratista	28/10/24
Cargue Actas de comite e Informes senales SECOP Interventoria	Interventoria.	28/10/24


Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 24 días del mes de Octubre del año 2024.

Programación próxima reunión: 30 de octubre de 2024.


6. PARTICIPANTES

Firma: 
Nombre: Juan Camilo Cedeño
Cargo: Residente Interventoria.

Firma: 
Nombre: Interventoria.
Cargo: INTERVENTORIA.

Firma: 
Nombre: Chris Huan
Cargo: Director

Firma: 
Nombre: Monica Pena
Cargo: Prof. Universitario S.O.P

Firma: 
Nombre: Luis Adriano Ruiz
Cargo: RESIDENTE ALUGAA.

Firma: _____
Nombre: _____
Cargo: _____

Firma: _____
Nombre: _____
Cargo: _____

Firma: _____
Nombre: _____
Cargo: _____