

				VALOR DEL CONTRATO										\$	5,579,144,091.13		ACTA DE LIQUIDACION FINAL				
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL				OBJETO: CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL PAIPA.																	
CONTRATO N°				FECHA DE INICIO		13/08/2015		ADICIONAL EN PLAZO		111 DIAS		CONTRATISTA		CONSORCIO SAN VICENTE DE PAÚL							
001 DE 2015				FECHA DE TERMINACION		2/07/2016		INTERVENTOR		UNION TEMPORAL SAN PAÚL										FECHA PRESENTE ACTA: 28/02/2018	
CONDICIONES CONTRACTUALES										ACTA DE MODIFICACION 01		ACTA DE MODIFICACION 02		ACTA DE MODIFICACION 03		ACTA PARCIAL No. 1 + 2 + 3 + 4 + 5+6		ACTA DE LIQUIDACION FINAL		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION			UND	CANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL		
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL-PAIPA																					
1	PRELIMINARES						25,132,413.36		25,132,413.36		25,132,413.36		25,132,413.36		\$ 25,132,413.36		\$ -		\$ 25,132,413.36		
1.1	campamento y baños (50 m2)			UN	1.00	\$ 4,815,652.00	\$ 4,815,652.00	1.00	\$ 4,815,652.00	1.00	\$ 4,815,652.00	1.00	\$ 4,815,652.00	1.00	\$ 4,815,652.00	-	\$ -	1.00	\$ 4,815,652.00		
1.2	cierre simple provisional en tela verde			ML	192.65	\$ 16,313.00	\$ 3,142,699.45	192.65	\$ 3,142,699.45	192.65	\$ 3,142,699.45	192.65	\$ 3,142,699.45	192.65	\$ 3,142,699.45	-	\$ -	192.65	\$ 3,142,699.45		
1.3	demarcacion exterior seguridad colombina			ML	111.17	\$ 12,823.00	\$ 1,425,532.91	111.17	\$ 1,425,532.91	111.17	\$ 1,425,532.91	111.17	\$ 1,425,532.91	111.17	\$ 1,425,532.91	-	\$ -	111.17	\$ 1,425,532.91		
1.4	localizacion y replanteo con equipo			M2	840.00	\$ 11,864.00	\$ 9,965,760.00	840.00	\$ 9,965,760.00	840.00	\$ 9,965,760.00	840.00	\$ 9,965,760.00	840.00	\$ 9,965,760.00	-	\$ -	840.00	\$ 9,965,760.00		
1.5	comisión topográfica			DD	30.00	\$ 85,216.00	\$ 2,556,480.00	30.00	\$ 2,556,480.00	30.00	\$ 2,556,480.00	30.00	\$ 2,556,480.00	30.00	\$ 2,556,480.00	-	\$ -	30.00	\$ 2,556,480.00		
1.6	provisional de acueducto			UN	1.00	\$ 830,770.00	\$ 830,770.00	1.00	\$ 830,770.00	1.00	\$ 830,770.00	1.00	\$ 830,770.00	1.00	\$ 830,770.00	-	\$ -	1.00	\$ 830,770.00		
1.7	provisional electrica			UN	1.00	\$ 1,917,389.00	\$ 1,917,389.00	1.00	\$ 1,917,389.00	1.00	\$ 1,917,389.00	1.00	\$ 1,917,389.00	1.00	\$ 1,917,389.00	-	\$ -	1.00	\$ 1,917,389.00		
1.8	valla informacion licencia de 2.00 x 1.0			UN	1.00	\$ 478,130.00	\$ 478,130.00	1.00	\$ 478,130.00	1.00	\$ 478,130.00	1.00	\$ 478,130.00	1.00	\$ 478,130.00	-	\$ -	1.00	\$ 478,130.00		
2	DEMOLUCION Y RETIROS						287,960,803.47		287,960,803.47		287,960,803.47		287,960,803.47		\$ 287,960,803.47		\$ -		\$ 287,960,803.47		
2.1	DEMOLUCION MECANICA DE MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURAS PRE EXISTENTES, INCLUYE CIMENTACION BAJO TIERRA Y RETIRO DE ESCOMBRO			M2	4,517.67	\$ 63,741.00	\$ 287,960,803.47	4,517.67	\$ 287,960,803.47	4,517.67	\$ 287,960,803.47	4,517.67	\$ 287,960,803.47	4,517.67	\$ 287,960,803.47	-	\$ -	4,517.67	\$ 287,960,803.47		
3	EXCAVACIONES Y RELLENOS						100,201,306.00		103,053,930.03		103,053,930.03		103,053,930.03		\$ 103,053,930.03		\$ -		\$ 103,053,930.03		
3.1	EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL HETEROGENEO PARA CIMENTACION, ZAPATAS, VIGAS, COLUMNAS* INCLUYE CARGUE			M3	350.00	\$ 35,186.00	\$ 12,315,100.00	250.16	\$ 8,802,129.76	250.16	\$ 8,802,129.76	250.16	\$ 8,802,129.76	250.16	\$ 8,802,129.76	-	\$ -	250.16	\$ 8,802,129.76		
3.2	EXCAVACION MECANICA INCLUYE RETIRO			M3	692.00	\$ 30,143.00	\$ 20,858,956.00	875.63	\$ 26,394,115.09	875.63	\$ 26,394,115.09	875.63	\$ 26,394,115.09	875.63	\$ 26,394,115.09	-	\$ -	875.63	\$ 26,394,115.09		
3.3	geotextil nt-3000			M2	1,150.00	\$ 8,663.00	\$ 9,962,450.00	1,245.86	\$ 10,792,885.18	1,245.86	\$ 10,792,885.18	1,245.86	\$ 10,792,885.18	1,245.86	\$ 10,792,885.18	-	\$ -	1,245.86	\$ 10,792,885.18		
3.4	RELLENO EN BASE GRANULAR B-400 COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO			M3	975.00	\$ 58,528.00	\$ 57,064,800.00	975.00	\$ 57,064,800.00	975.00	\$ 57,064,800.00	975.00	\$ 57,064,800.00	975.00	\$ 57,064,800.00	-	\$ -	975.00	\$ 57,064,800.00		
4	CIMENTACIÓN						50,324,460.00		65,528,034.77		65,528,034.77		65,528,034.77		\$ 65,528,034.77		\$ -		\$ 65,528,034.77		
4.1	CONCRETO DE UMPIEZA DE14 MPA 2000 PSI E=0.05M			M3	7.00	\$ 21,473.00	\$ 150,311.00	11.56	\$ 248,227.88	11.56	\$ 248,227.88	11.56	\$ 248,227.88	11.56	\$ 248,227.88	-	\$ -	11.56	\$ 248,227.88		
4.2	ZAPATAS CONCRETO DE 21 MPA 3000 PSI			M3	16.00	\$ 514,039.00	\$ 8,224,624.00	44.35	\$ 22,797,629.65	44.35	\$ 22,797,629.65	44.35	\$ 22,797,629.65	44.35	\$ 22,797,629.65	-	\$ -	44.35	\$ 22,797,629.65		
4.3	PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPA 3000 PSI			M3	7.00	\$ 510,307.00	\$ 3,572,149.00	9.00	\$ 4,592,763.00	9.00	\$ 4,592,763.00	9.00	\$ 4,592,763.00	9.00	\$ 4,592,763.00	-	\$ -	9.00	\$ 4,592,763.00		
4.4	CONCRETO CICLOPEO 40% CONCRETO 14 MPA 2000 PSI Y 60% PIEDRA MEDIA ZONCA			M3	12.00	\$ 277,730.00	\$ 3,332,760.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
4.5	VIGAS DE AMARRE EN CONCRETO 21 MPA 3000 PSI (0.25M X 0.30M)			M3	8.00	\$ 515,362.00	\$ 4,122,896.00	8.85	\$ 4,560,953.70	8.85	\$ 4,560,953.70	8.85	\$ 4,560,953.70	8.85	\$ 4,560,953.70	-	\$ -	8.85	\$ 4,560,953.70		
4.6	VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO 21 MPA 3000 PSI			M3	60.00	\$ 515,362.00	\$ 30,921,720.00	64.67	\$ 33,328,460.54	64.67	\$ 33,328,460.54	64.67	\$ 33,328,460.54	64.67	\$ 33,328,460.54	-	\$ -	64.67	\$ 33,328,460.54		
5	ESTRUCTURA EN CONCRETO						110,830,457.12		118,246,988.53		110,481,836.50		110,481,836.50		\$ 110,481,836.50		\$ -		\$ 110,481,836.50		
5.1	MUROS PARA POZO DE ASCENSORES CONCRETO 21 MPA (3000 PSI)			M2	19.50	\$ 739,160.00	\$ 14,413,620.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
5.2	PLACA CONTRAPISO E= 0.12M EN CONCRETO 21 MPA 3000 PSI			M3	814.45	\$ 110,383.00	\$ 89,901,434.35	986.31	\$ 108,871,856.73	986.31	\$ 108,871,856.73	986.31	\$ 108,871,856.73	986.31	\$ 108,871,856.73	-	\$ -	986.31	\$ 108,871,856.73		
5.3	CONCRETO ESTRIADO RAMPA			M2	17.77	\$ 90,601.00	\$ 1,609,979.77	17.77	\$ 1,609,979.77	17.77	\$ 1,609,979.77	17.77	\$ 1,609,979.77	17.77	\$ 1,609,979.77	-	\$ -	17.77	\$ 1,609,979.77		
5.4	PLACA MACIZA E=0.15M EN CONCRETO 21 MPA 3000 PSI			M3	37.00	\$ 132,579.00	\$ 4,905,423.00	58.57	\$ 7,765,152.03	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
6	ACERO DE REFUERZO						59,755,555.00		72,512,418.00		72,512,418.00		72,582,385.80		\$ 72,512,418.00		\$ 69,967.80		\$ 72,582,385.80		
6.1	REFUERZOS HIERRO ESTRUCTURA (FY 420Mpa)			KG	10,000.00	\$ 3,168.00	\$ 31,680,000.00	13,253.00	\$ 41,985,504.00	13,253.00	\$ 41,985,504.00	13,253.00	\$ 41,985,504.00	13,253.00	\$ 41,985,504.00	-	\$ -	13,253.00	\$ 41,985,504.00		
6.2	MALLA ELECTROSOLDADA STAND			KG	5,100.00	\$ 4,319.00	\$ 22,026,900.00	5,616.00	\$ 24,255,504.00	5,616.00	\$ 24,255,504.00	5,632.20	\$ 24,325,471.80	5,616.00	\$ 24,255,504.00	16.20	\$ 69,967.80	5,632.20	\$ 24,325,471.80		
6.3	GRAFIL PARA REFORZAMIENTO DE MUROS			KG	1,765.00	\$ 3,427.00	\$ 6,048,655.00	1,830.00	\$ 6,271,410.00	1,830.00	\$ 6,271,410.00	1,830.00	\$ 6,271,410.00	1,830.00	\$ 6,271,410.00	-	\$ -	1,830.00	\$ 6,271,410.00		
7	ESTRUCTURA METÁLICA						532,600,924.00		687,690,429.84		727,294,429.84		729,601,362.84		\$ 727,294,429.84		\$ 2,306,933.00		\$ 729,601,362.84		
7.1	ESTRUCTURA METALICA			KG	41,376.00	\$ 9,901.00	\$ 409,663,776.00	56,376.00	\$ 558,178,776.00	60,376.00	\$ 597,782,776.00	60,609.00	\$ 600,089,709.00	60,376.00	\$ 597,782,776.00	233.00	\$ 2,306,933.00	60,609.00	\$ 600,089,709.00		
7.2	LOSA EN STELDECK CAL 22 (3000 PSI) E=0.12M			M2	830.00	\$ 134,834.00	\$ 111,912,220.00	878.76	\$ 118,486,725.84	878.76	\$ 118,486,725.84	878.76	\$ 118,486,725.84	878.76	\$ 118,486,725.84	-	\$ -	878.76	\$ 118,486,725.84		
7.3	PERNOS DE ANCLAJE			UND	144.00	\$ 76,562.00	\$ 11,024,928.00	144.00	\$ 11,024,928.00	144.00	\$ 11,024,928.00	144.00	\$ 11,024,928.00	144.00	\$ 11,024,928.00	-	\$ -	144.00	\$ 11,024,928.00		
8	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS						104,958,162.00		109,587,149.00		125,348,917.77		125,348,917.77		\$ 124,941,261.77		\$ 407,656.00		\$ 125,348,917.77		
8A	AGUA FRIA						28,629,344.00		30,851,019.00		42,755,112.33		42,755,112.33		\$ 42,755,112.33		\$ -		\$ 42,755,112.33		
08.01.01	LOCALIZACION y REPLANTEO			GLB	1.00	\$ 5,886,055.00	\$ 5,886,055.00	1.00	\$ 5,886,055.00	1.00	\$ 5,886,055.00	1.00	\$ 5,886,055.00	1.00	\$ 5,886,055.00	-	\$ -	1.00	\$ 5,886,055.00		
08.01.02	TUBERIA 3" PVC RDE 21 Agua Fria			ML	43.00	\$ 56,847.00	\$ 2,444,421.00	43.00	\$ 2,444,421.00	60.40	\$ 3,433,558.80	60.40	\$ 3,433,558.80	60.40	\$ 3,433,558.80	-	\$ -	60.40	\$ 3,433,558.80		
08.01.03	TUBERIA 2" PVC RDE 21 Agua Fria			ML	19.00	\$ 40,607.00	\$ 771,533.00	19.00	\$ 771,533.00	50.45	\$ 2,048,623.15	50.45	\$ 2,048,623.15	50.45	\$ 2,048,623.15	-	\$ -	50.45	\$ 2,048,623.15		
08.01.04	TUBERIA 1-1/2" PVC RDE 21 Agua Fria			ML	22.00	\$ 35,050.00	\$ 771,100.00	28.00	\$ \$												

		VALOR DEL CONTRATO										\$	5,579,144,091.13		ACTA DE LIQUIDACION FINAL							
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL		OBJETO: CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL PAIPA.																				
CONTRATO N°		FECHA DE INICIO		13/08/2015		CONTRATISTA		CONSORCIO SAN VICENTE DE PAÚL														
001 DE 2015		ADICIONAL EN PLAZO		111 DIAS																		
		FECHA DE TERMINACION		2/07/2016		INTERVENTOR		UNION TEMPORAL SAN PAÚL								FECHA PRESENTE ACTA: 28/02/2018						
CONDICIONES CONTRACTUALES							ACTA DE MODIFICACION 01		ACTA DE MODIFICACION 02		ACTA DE MODIFICACION 03		ACTA PARCIAL No. 1 + 2 + 3 + 4 + 5+6		ACTA DE LIQUIDACION FINAL		ACUMULADO					
08.01.14	PUNTO HIDRAULICO APARATO SANITARIO	UND	19.00	\$	42,007.00	\$	798,133.00	19.00	\$	798,133.00	20.00	\$	840,140.00	20.00	\$	840,140.00	-	\$	-	20.00	\$	840,140.00
08.01.15	PUNTO HIDRAULICO APARATO LAVAMANOS	UND	51.00	\$	42,007.00	\$	2,142,357.00	60.00	\$	2,520,420.00	50.00	\$	2,100,350.00	50.00	\$	2,100,350.00	-	\$	-	50.00	\$	2,100,350.00
08.01.16	PUNTO HIDRAULICO DUCHA CON MEZCLADOR	UND	21.00	\$	42,007.00	\$	882,147.00	21.00	\$	882,147.00	20.00	\$	840,140.00	20.00	\$	840,140.00	-	\$	-	20.00	\$	840,140.00
08.01.17	PUNTO HIDRAULICO APARATO LAVAPLATOS	UND	24.00	\$	42,007.00	\$	1,008,168.00	24.00	\$	1,008,168.00	28.00	\$	1,176,196.00	28.00	\$	1,176,196.00	-	\$	-	28.00	\$	1,176,196.00
08.01.18	PUNTO HIDRAULICO FREGADEROS (ASEO)	UND	5.00	\$	42,007.00	\$	210,035.00	5.00	\$	210,035.00	7.00	\$	294,049.00	7.00	\$	294,049.00	-	\$	-	7.00	\$	294,049.00
08.01.19	PUNTO HIDRAULICO APARATO ORINAL CON FLUXOMETRO	UND	4.00	\$	81,360.00	\$	325,440.00	4.00	\$	325,440.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-
08.01.20	PUNTO HIDRAULICO APARATO SANITARIO CON FLUXOMETRO	UND	23.00	\$	81,360.00	\$	1,871,280.00	23.00	\$	1,871,280.00	27.00	\$	2,196,720.00	27.00	\$	2,196,720.00	-	\$	-	27.00	\$	2,196,720.00
8B	AGUA CALIENTE						14,162,818.00			14,162,818.00			15,796,539.90			15,796,539.90						15,796,539.90
08.02.01	TUBERIA 2" CPVC RDE 21 Agua Caliente	ML	12.00	\$	86,395.00	\$	1,036,740.00	12.00	\$	1,036,740.00	12.00	\$	1,036,740.00	12.00	\$	1,036,740.00	-	\$	-	12.00	\$	1,036,740.00
08.02.02	TUBERIA 1-1/4" CPVC RDE 21 Agua Caliente	ML	43.00	\$	51,174.00	\$	2,200,482.00	43.00	\$	2,200,482.00	64.20	\$	3,285,370.80	64.20	\$	3,285,370.80	-	\$	-	64.20	\$	3,285,370.80
08.02.03	TUBERIA 1" CPVC RDE 21 Agua Caliente	ML	55.00	\$	34,284.00	\$	1,885,620.00	55.00	\$	1,885,620.00	55.00	\$	1,885,620.00	55.00	\$	1,885,620.00	-	\$	-	55.00	\$	1,885,620.00
08.02.04	TUBERIA 1" CPVC RDE 21 Agua Caliente	ML	112.00	\$	25,378.00	\$	2,842,336.00	112.00	\$	2,842,336.00	112.00	\$	2,842,336.00	112.00	\$	2,842,336.00	-	\$	-	112.00	\$	2,842,336.00
08.02.05	TUBERIA 1/2" CPVC RDE 21 Agua Caliente	ML	64.00	\$	23,114.00	\$	1,479,296.00	64.00	\$	1,479,296.00	97.15	\$	2,245,525.10	97.15	\$	2,245,525.10	-	\$	-	97.15	\$	2,245,525.10
08.02.06	VALVULA DE BOLA Diametro 2" - Agua Caliente	UND	1.00	\$	200,834.00	\$	200,834.00	1.00	\$	200,834.00	1.00	\$	200,834.00	1.00	\$	200,834.00	-	\$	-	1.00	\$	200,834.00
08.02.07	VALVULA DE BOLA Diametro 1-1/4" - Agua Caliente	UND	1.00	\$	100,937.00	\$	100,937.00	1.00	\$	100,937.00	1.00	\$	100,937.00	1.00	\$	100,937.00	-	\$	-	1.00	\$	100,937.00
08.02.08	VALVULA DE BOLA Diametro 1" - Agua Caliente	UND	7.00	\$	96,776.00	\$	677,432.00	7.00	\$	677,432.00	7.00	\$	677,432.00	7.00	\$	677,432.00	-	\$	-	7.00	\$	677,432.00
08.02.09	VALVULA DE BOLA Diametro 3/4" - Agua Caliente	UND	30.00	\$	67,374.00	\$	2,021,220.00	30.00	\$	2,021,220.00	30.00	\$	2,021,220.00	30.00	\$	2,021,220.00	-	\$	-	30.00	\$	2,021,220.00
08.02.10	VALVULA DE BOLA Diametro 1/2" - Agua Caliente	UND	25.00	\$	54,349.00	\$	1,358,725.00	25.00	\$	1,358,725.00	21.00	\$	1,141,329.00	21.00	\$	1,141,329.00	-	\$	-	21.00	\$	1,141,329.00
08.02.11	CHEQUE Diametro 3/4"	UND	4.00	\$	89,799.00	\$	359,196.00	4.00	\$	359,196.00	4.00	\$	359,196.00	4.00	\$	359,196.00	-	\$	-	4.00	\$	359,196.00
8C	AGUAS NEGRAS						53,820,273.00			55,795,967.00			58,019,920.54			58,019,920.54						58,019,920.54
08.03.01	LOCALIZACION Y REPLANTEO	GLB	1.00	\$	7,567,785.00	\$	7,567,785.00	1.00	\$	7,567,785.00	1.00	\$	7,567,785.00	1.00	\$	7,567,785.00	-	\$	-	1.00	\$	7,567,785.00
08.03.02	TUBERIA PVCs Diametro 6"	ML	140.00	\$	67,236.00	\$	9,413,040.00	140.00	\$	9,413,040.00	113.15	\$	7,607,753.40	113.15	\$	7,607,753.40	-	\$	-	113.15	\$	7,607,753.40
08.03.03	TUBERIA PVCs Diametro 4"	ML	110.00	\$	43,237.00	\$	4,756,070.00	110.00	\$	4,756,070.00	208.49	\$	9,014,482.13	208.49	\$	9,014,482.13	-	\$	-	208.49	\$	9,014,482.13
08.03.04	TUBERIA PVCs Diametro 3"	ML	60.00	\$	34,810.00	\$	2,088,600.00	60.00	\$	2,088,600.00	73.80	\$	2,568,978.00	73.80	\$	2,568,978.00	-	\$	-	73.80	\$	2,568,978.00
08.03.05	TUBERIA PVCs Diametro 2"	ML	160.00	\$	27,697.00	\$	4,431,520.00	160.00	\$	4,431,520.00	192.33	\$	5,326,964.01	192.33	\$	5,326,964.01	-	\$	-	192.33	\$	5,326,964.01
08.03.06	PUNTO SANITARIOS TANQUE 4"	UND	42.00	\$	99,258.00	\$	4,168,836.00	45.00	\$	4,466,610.00	43.00	\$	4,268,094.00	43.00	\$	4,268,094.00	-	\$	-	43.00	\$	4,268,094.00
08.03.07	PUNTO SANITARIO ORINALES 3"	UND	4.00	\$	77,418.00	\$	309,672.00	20.00	\$	1,548,360.00	4.00	\$	309,672.00	4.00	\$	309,672.00	-	\$	-	4.00	\$	309,672.00
08.03.08	PUNTO SANITARIO LAVAMANOS 2"	UND	62.00	\$	54,904.00	\$	3,404,048.00	62.00	\$	3,404,048.00	62.00	\$	3,404,048.00	62.00	\$	3,404,048.00	-	\$	-	62.00	\$	3,404,048.00
08.03.09	PUNTO SANITARIO LAVAPLATOS 2"	UND	24.00	\$	54,904.00	\$	1,317,696.00	32.00	\$	1,756,928.00	28.00	\$	1,537,312.00	28.00	\$	1,537,312.00	-	\$	-	28.00	\$	1,537,312.00
08.03.10	SIFON SANITARIO DE 3"	UND	17.00	\$	51,826.00	\$	881,042.00	17.00	\$	881,042.00	18.00	\$	932,868.00	18.00	\$	932,868.00	-	\$	-	18.00	\$	932,868.00
08.03.11	SIFON SANITARIOS DE 2"	UND	62.00	\$	43,742.00	\$	2,712,004.00	62.00	\$	2,712,004.00	62.00	\$	2,712,004.00	62.00	\$	2,712,004.00	-	\$	-	62.00	\$	2,712,004.00
08.03.12	CAJAS DE INSPECCION DE 80*80	UND	20.00	\$	638,498.00	\$	12,769,960.00	20.00	\$	12,769,960.00	20.00	\$	12,769,960.00	20.00	\$	12,769,960.00	-	\$	-	20.00	\$	12,769,960.00
8D	AGUAS LLUVIAS						3,025,799.00			3,457,417.00			3,457,417.00			3,457,417.00						3,457,417.00
08.04.01	TUBERIA PVC Diametro de 4"	ML	21.00	\$	40,371.00	\$	847,791.00	27.00	\$	1,090,017.00	27.00	\$	1,090,017.00	27.00	\$	1,090,017.00	-	\$	-	27.00	\$	1,090,017.00
08.04.02	TUBERIA PVC Diametro de 6"	ML	46.00	\$	47,348.00	\$	2,178,008.00	50.00	\$	2,367,400.00	50.00	\$	2,367,400.00	50.00	\$	2,367,400.00	-	\$	-	50.00	\$	2,367,400.00
8E	RED CONTRA INCENDIOS						5,319,928.00			5,319,928.00			5,319,928.00			5,319,928.00						5,319,928.00
08.05.01	TUBO ACERO GALVANIZADO SCH10 Diametro 3"	ML	40.00	\$	101,914.00	\$	4,076,560.00	40.00	\$	4,076,560.00	40.00	\$	4,076,560.00	40.00	\$	4,076,560.00	36.00	\$	3,668,904.00	4.00	\$	4,076,560.00
08.05.02	SIAMESA CUERPO EN HIERRO 4" X 2 1/2" X 2 1/2"	UND	1.00	\$	1,243,368.00	\$	1,243,368.00	1.00	\$	1,243,368.00	1.00	\$	1,243,368.00	1.00	\$	1,243,368.00	-	\$	-	1.00	\$	1,243,368.00
9	INSTALACIONES ELECTRICAS						156,002,429.40			157,014,439.40			135,669,226.40			138,073,721.40						138,073,721.40
9A	ALIMENTADORES PARCIALES						45,834,449.38			45,834,449.38			53,781,181.38			53,781,181.38						53,781,181.38
09.01.01	Alimentador parcial 2N8+1N10cuthw Ø1"EMT	ML	94.87	\$	17,971.00	\$	1,704,908.77	94.87	\$	1,704,908.77	94.87	\$	1,704,908.77	94.87	\$	1,704,908.77	-	\$	-	94.87	\$	1,704,908.77
09.01.02	Alimentador parcial 4N4+1N8cuthw Ø1½"EMT	ML	198.37	\$	42,500.00	\$	8,430,725.00	198.37	\$	8,430,725.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-
09.01.03	Alimentador parcial 4N6+1N10cuthw Ø1½"EMT	ML	407.75	\$	31,728.00	\$	12,937,092.00	407.75	\$	12,937,092.00	579.75	\$	18,394,308.00	579.75	\$	18,394,308.00	-	\$	-	579.75	\$	18,394,308.00
09.01.04	Alimentador parcial 4N8+1N10cuthw Ø1"EMT	ML	903.67	\$	22,271.00	\$	20,125,634.57	903.67	\$	20,125,634.57	1,374.67	\$	30,615,275.57	1,374.67	\$	30,615,275.57	-	\$	-	1,374.67	\$	30,615,275.57
09.01.05	Canalización de distribución telefonica Ø2"PVC	ML	7.82	\$	23,004.00	\$	179,891.28	7.82	\$	179,891.28	17.82	\$	409,931.28	17.82	\$	409,931.28	-	\$	-	17.82	\$	409,931.28
09.01.06	Canalización de distribución TV Coaxial Ø2"PVC	ML	7.82	\$	20,056.00	\$	156,837.92	7.82	\$	156,837.92	17.82											

		VALOR DEL CONTRATO										\$ 5,579,144,091.13		ACTA DE LIQUIDACION FINAL											
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL		OBJETO: CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL PAIPA.																							
CONTRATO N°		FECHA DE INICIO		13/08/2015		CONTRATISTA		CONSORCIO SAN VICENTE DE PAÚL																	
001 DE 2015		ADICIONAL EN PLAZO		111 DIAS		INTERVENTOR		UNION TEMPORAL SAN PAÚL						FECHA PRESENTE ACTA: 28/02/2018											
FECHA DE TERMINACION				2/07/2016																					
CONDICIONES CONTRACTUALES														ACTA DE MODIFICACION 01		ACTA DE MODIFICACION 02		ACTA DE MODIFICACION 03		ACTA PARCIAL No. 1 + 2 + 3 + 4 + 5+6		ACTA DE LIQUIDACION FINAL		ACUMULADO	
09.03.04	Gabinete principal de Telecomunicaciones	U	1.00	\$	642,446.00	\$	642,446.00	1.00	\$	642,446.00	1.00	\$	642,446.00	1.00	\$	642,446.00	-	\$	-	1.00	\$	642,446.00			
09.03.05	Tablero 1FX4 circuitos Luminex	U	2.00	\$	125,400.00	\$	250,800.00	2.00	\$	250,800.00	1.00	\$	125,400.00	1.00	\$	125,400.00	-	\$	-	1.00	\$	125,400.00			
09.03.06	Tablero 3FX360A	U	7.00	\$	359,100.00	\$	2,513,700.00	7.00	\$	2,513,700.00	7.00	\$	2,513,700.00	7.00	\$	2,513,700.00	-	\$	-	7.00	\$	2,513,700.00			
09.03.07	Tablero 3FX12 circuitos Luminex	U	3.00	\$	366,000.00	\$	1,098,000.00	3.00	\$	1,098,000.00	6.00	\$	2,196,000.00	6.00	\$	2,196,000.00	-	\$	-	6.00	\$	2,196,000.00			
09.03.08	Tablero 3FX6 circuitos Luminex	U	7.00	\$	229,300.00	\$	1,605,100.00	7.00	\$	1,605,100.00	7.00	\$	1,605,100.00	7.00	\$	1,605,100.00	-	\$	-	7.00	\$	1,605,100.00			
09.03.09	Tablero de distribución General Normal	U	1.00	\$	1,844,080.00	\$	1,844,080.00	1.00	\$	1,844,080.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-			
09.03.10	Tablero de distribución General Emergencia	U	1.00	\$	2,629,520.00	\$	2,629,520.00	1.00	\$	2,629,520.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-			
9D	SALIDAS INTERNAS DE ALUMBRADO Y TOMAS						73,315,275.00			73,315,275.00			46,734,516.00			48,745,329.00			2,010,813.00			48,745,329.00			
09.04.01	Bala de incrustar fluorescente 2X26W inadisa	U	195.00	\$	112,201.00	\$	21,879,195.00	195.00	\$	21,879,195.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-			
09.04.02	Interruptor conmutable EMT	U	9.00	\$	56,364.00	\$	507,276.00	9.00	\$	507,276.00	19.00	\$	1,070,916.00	19.00	\$	1,070,916.00	-	\$	-	19.00	\$	1,070,916.00			
09.04.03	Luminaria de emergencia 11w	U	9.00	\$	145,310.00	\$	1,307,790.00	9.00	\$	1,307,790.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-			
09.04.04	Luminaria fluorescente 2X28WTS	U	2.00	\$	148,966.00	\$	297,932.00	2.00	\$	297,932.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-			
09.04.05	Luminaria fluorescente 2X28WTS Hermética	U	11.00	\$	117,020.00	\$	1,287,220.00	11.00	\$	1,287,220.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-			
09.04.06	Luminaria fluorescente 2x54WTS	U	1.00	\$	169,776.00	\$	169,776.00	1.00	\$	169,776.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-			
09.04.07	Luminaria fluorescente 4X17WTS	U	60.00	\$	139,661.00	\$	8,379,660.00	60.00	\$	8,379,660.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-			
09.04.08	Luminaria fluorescente 4X24WTS	U	35.00	\$	143,661.00	\$	5,028,135.00	35.00	\$	5,028,135.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-			
09.04.09	Salida alumbrado EMT	U	339.00	\$	47,460.00	\$	16,088,940.00	339.00	\$	16,088,940.00	339.00	\$	16,088,940.00	357.00	\$	16,943,220.00	339.00	\$	16,088,940.00	18.00	\$	854,280.00			
09.04.10	Salida alumbrado PVC	U	18.00	\$	44,090.00	\$	793,620.00	18.00	\$	793,620.00	152.00	\$	6,701,680.00	152.00	\$	6,701,680.00	152.00	\$	6,701,680.00	-	\$	152.00			
09.04.11	Salida para luminaria operatoria cielitica EMT	U	1.00	\$	125,994.00	\$	125,994.00	1.00	\$	125,994.00	1.00	\$	125,994.00	1.00	\$	125,994.00	-	\$	-	1.00	\$	125,994.00			
09.04.12	Salida trifásica cutwh 4x1003/4" EMT	U	6.00	\$	139,596.00	\$	837,576.00	6.00	\$	837,576.00	6.00	\$	837,576.00	6.00	\$	837,576.00	-	\$	-	6.00	\$	837,576.00			
09.04.13	Salida trifásica cutwh 4x1003/4" PVC	U	1.00	\$	95,457.00	\$	95,457.00	1.00	\$	95,457.00	2.00	\$	190,914.00	5.00	\$	477,285.00	2.00	\$	190,914.00	3.00	\$	286,371.00			
09.04.14	Interruptor Sensor de movimiento EMT	U	41.00	\$	73,064.00	\$	2,995,624.00	41.00	\$	2,995,624.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-			
09.04.15	Toma bifásica EMT	U	1.00	\$	58,814.00	\$	58,814.00	1.00	\$	58,814.00	3.00	\$	176,442.00	3.00	\$	176,442.00	3.00	\$	176,442.00	-	\$	3.00			
09.04.16	Toma monofásica EMT	U	18.00	\$	49,164.00	\$	884,952.00	18.00	\$	884,952.00	44.00	\$	2,163,216.00	44.00	\$	2,163,216.00	44.00	\$	2,163,216.00	-	\$	44.00			
09.04.17	Toma monofásica PVC	U	3.00	\$	45,798.00	\$	137,394.00	3.00	\$	137,394.00	3.00	\$	137,394.00	22.00	\$	1,007,556.00	3.00	\$	137,394.00	19.00	\$	870,162.00			
09.04.18	Toma monofásica GFCI EMT	U	21.00	\$	60,164.00	\$	1,263,444.00	21.00	\$	1,263,444.00	50.00	\$	3,008,200.00	50.00	\$	3,008,200.00	50.00	\$	3,008,200.00	-	\$	50.00			
09.04.19	Toma monofásica Grado hospitalario EMT	U	196.00	\$	51,164.00	\$	10,028,144.00	196.00	\$	10,028,144.00	233.00	\$	11,921,212.00	233.00	\$	11,921,212.00	233.00	\$	11,921,212.00	-	\$	233.00			
09.04.20	Toma Teléfono Ø3/4" EMT	U	3.00	\$	134,644.00	\$	403,932.00	3.00	\$	403,932.00	3.00	\$	403,932.00	3.00	\$	403,932.00	3.00	\$	403,932.00	-	\$	3.00			
09.04.21	Toma TV Ø3/4" EMT	U	4.00	\$	186,100.00	\$	744,400.00	4.00	\$	744,400.00	21.00	\$	3,908,100.00	21.00	\$	3,908,100.00	21.00	\$	3,908,100.00	-	\$	21.00			
9E	CABLEADO ESTRUCTURADO				15,549,556.58		16,561,566.58			17,322,446.58			17,309,627.58			16,248,536.58			1,061,091.00			17,309,627.58			
09.05.01	Alimentador parcial 4N8+1N10cutwh Ø1" EMT	ML	3.00	\$	21,163.00	\$	63,489.00	3.00	\$	63,489.00	3.00	\$	63,489.00	-	\$	-	3.00	\$	63,489.00	(3.00)	\$	63,489.00			
09.05.02	Angulo externo 12X6cm	U	11.00	\$	28,920.00	\$	318,120.00	11.00	\$	318,120.00	11.00	\$	318,120.00	11.00	\$	318,120.00	11.00	\$	318,120.00	-	\$	11.00			
09.05.03	Angulo interno 12X6cm	U	14.00	\$	29,354.00	\$	410,956.00	14.00	\$	410,956.00	14.00	\$	410,956.00	14.00	\$	410,956.00	14.00	\$	410,956.00	-	\$	14.00			
09.05.04	Angulo plano 12X6cm	U	1.00	\$	28,920.00	\$	28,920.00	1.00	\$	28,920.00	1.00	\$	28,920.00	1.00	\$	28,920.00	1.00	\$	28,920.00	-	\$	1.00			
09.05.05	Cable UTP X4P nivel 6	ML	508.38	\$	1,880.00	\$	955,754.40	508.38	\$	955,754.40	508.38	\$	955,754.40	508.38	\$	955,754.40	508.38	\$	955,754.40	-	\$	508.38			
09.05.06	Caja de paso 20x20x10 cm	U	1.00	\$	67,408.00	\$	67,408.00	1.00	\$	67,408.00	1.00	\$	67,408.00	1.00	\$	67,408.00	1.00	\$	67,408.00	-	\$	1.00			
09.05.07	Canaleta metálica 12X6 cm.con división	ML	80.45	\$	69,210.00	\$	5,567,944.50	80.45	\$	5,567,944.50	80.45	\$	5,567,944.50	80.45	\$	5,567,944.50	80.45	\$	5,567,944.50	-	\$	80.45			
09.05.08	Conector RJ45	U	80.00	\$	877.00	\$	70,160.00	80.00	\$	70,160.00	80.00	\$	70,160.00	80.00	\$	70,160.00	80.00	\$	70,160.00	-	\$	80.00			
09.05.09	Conector RJ11	U	80.00	\$	876.00	\$	70,080.00	80.00	\$	70,080.00	80.00	\$	70,080.00	80.00	\$	70,080.00	80.00	\$	70,080.00	-	\$	80.00			
09.05.10	Derivación en T 12X6cm	U	5.00	\$	28,920.00	\$	144,600.00	5.00	\$	144,600.00	5.00	\$	144,600.00	5.00	\$	144,600.00	5.00	\$	144,600.00	-	\$	5.00			
09.05.11	Organizador de cable	UN	1.00	\$	195,600.00	\$	195,600.00	1.00	\$	195,600.00	1.00	\$	195,600.00	1.00	\$	195,600.00	1.00	\$	195,600.00	-	\$	1.00			
09.05.12	Patch Cord 3 Pies UTP CAT6	U	1.00	\$	16,890.00	\$	16,890.00	1.00	\$	16,890.00	39.00	\$	658,710.00	42.00	\$	709,380.00	-	\$	-	42.00	\$	709,380.00			
09.05.13	Patch panel 24 puertos	U	1.00	\$	415,200.00	\$	415,200.00	1.00	\$	415,200.00	1.00	\$	415,200.00	1.00	\$	415,200.00	-	\$	-	1.00	\$	415,200.00			
09.05.14	Gabinete de pared 19" tapa lateral 11 rms	U	1.00	\$	772,200.00	\$	772,200.00	1.00	\$	772,200.00	1.00	\$	772,200.00	1.00	\$	772,200.00	1.00	\$							

		VALOR DEL CONTRATO										\$	5,579,144,091.13		ACTA DE LIQUIDACION FINAL										
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL		OBJETO: CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL PAIPA.																							
CONTRATO N°		FECHA DE INICIO		13/08/2015		CONTRATISTA		CONSORCIO SAN VICENTE DE PAÚL																	
001 DE 2015		ADICIONAL EN PLAZO		111 DIAS																					
		FECHA DE TERMINACION		2/07/2016		INTERVENTOR		UNION TEMPORAL SAN PAÚL						FECHA PRESENTE ACTA: 28/02/2018											
CONDICIONES CONTRACTUALES														ACTA DE MODIFICACION 01		ACTA DE MODIFICACION 02		ACTA DE MODIFICACION 03		ACTA PARCIAL No. 1 + 2 + 3 + 4 + 5+6		ACTA DE LIQUIDACION FINAL		ACUMULADO	
10	MAMPOSTERIA				300,377,646.79		230,735,400.16		198,963,050.44		174,216,978.88		\$	165,321,633.34		\$	8,895,345.54		\$	174,216,978.88					
10.1	MURO BLOQUE HUECO # 5	M2	2,018.56	\$	38,013.00	\$	76,731,521.28	2,018.56	\$	76,731,521.28	1,773.12	\$	67,401,610.56	1,802.82	\$	68,530,596.66	1,773.12	\$	67,401,610.56	29.70	\$	1,128,986.10	1,802.82	\$	68,530,596.66
10.2	BORDILLO EN LADRILLO TOILETE PARA DUCHAS	ML	90.64	\$	28,017.00	\$	2,539,460.88	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-
10.3	MUROS DRY-WALL DOBLE CARA E= 0.12 INCL.	M2	27.98	\$	61,591.00	\$	1,723,316.18	27.98	\$	1,723,316.18	27.98	\$	1,723,316.18	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-
10.4	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA	M2	171.47	\$	97,813.00	\$	16,771,995.11	97.48	\$	9,534,811.24	130.00	\$	12,715,690.00	-	\$	-	85.00	\$	8,314,105.00	(85.00)	\$	8,314,105.00	-	\$	-
10.5	MURO BLOQUE HUECO # 4	M2	623.00	\$	39,749.00	\$	24,763,627.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-
10.6	INSTALACIONES DE PANELES RX	M2	182.00	\$	35,986.00	\$	6,549,452.00	82.00	\$	2,950,852.00	82.00	\$	2,950,852.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-
10.7	LAMINA DE PLOMO 2 MM , ENCH DRY	M2	182.00	\$	277,537.00	\$	50,511,734.00	82.00	\$	22,758,034.00	82.00	\$	22,758,034.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-
10.8	AISLAMIENTO TÉRMICO Y SONORO EN FRESCAZA	M2	182.00	\$	22,046.00	\$	4,012,372.00	82.00	\$	1,807,772.00	82.00	\$	1,807,772.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-
10.9	COLUMNETAS Y VIGUETAS DE CONFINAMIENTO	ML	2,504.33	\$	28,416.00	\$	71,163,041.28	2,506.24	\$	71,217,315.84	1,700.13	\$	48,310,894.08	1,721.93	\$	48,930,362.88	1,700.14	\$	48,311,036.16	21.80	\$	619,326.72	1,721.93	\$	48,930,362.88
10.1	DINTELES EN CONCRETO 0.15 X 0.20	ML	281.18	\$	35,407.00	\$	9,955,740.26	189.26	\$	6,701,128.82	189.26	\$	6,701,128.82	189.26	\$	6,701,128.82	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-
10.11	ANCLAJE EPOXICO 1/2"	UN	2,010.00	\$	13,106.00	\$	26,343,060.00	2,192.00	\$	28,728,352.00	1,276.00	\$	16,723,256.00	1,276.00	\$	16,723,256.00	1,276.00	\$	16,723,256.00	-	\$	-	-	\$	-
10.12	DADOS EN CONCRETO DE 20x20 PROFUNDIDAD 10CM	UND	35.00	\$	20,858.00	\$	730,030.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-
10.13	TAPAS EN DRYWALL PARA COLUMNAS	ML	184.80	\$	46,441.00	\$	8,582,296.80	184.80	\$	8,582,296.80	384.80	\$	17,870,496.80	717.72	\$	33,331,634.52	384.80	\$	17,870,496.80	332.92	\$	15,461,137.72	717.72	\$	33,331,634.52
11	PAÑETES				137,533,383.11		137,533,383.11		107,257,584.34		108,022,916.14		\$	107,257,559.49		\$	765,356.65		\$	108,022,916.14					
11.1	PAÑETE IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE	M2	1,235.96	\$	22,120.00	\$	27,339,435.20	1,235.96	\$	27,339,435.20	461.86	\$	10,216,343.20	491.56	\$	10,873,307.20	461.86	\$	10,216,343.20	29.70	\$	656,964.00	491.56	\$	10,873,307.20
11.2	FILOS Y DILATACIONES	ML	3,785.61	\$	4,971.00	\$	18,818,267.31	3,785.61	\$	18,818,267.31	2,191.22	\$	10,892,554.62	2,213.02	\$	11,000,922.42	2,191.22	\$	10,892,529.77	21.80	\$	108,392.65	2,213.02	\$	11,000,922.42
11.3	PAÑETE USO SOBRE MUROS 1:4 DE 2 CM	M2	4,004.58	\$	19,176.00	\$	76,791,826.08	4,004.58	\$	76,791,826.08	3,732.00	\$	71,564,832.00	3,732.00	\$	71,564,832.00	3,732.00	\$	71,564,832.00	-	\$	-	-	\$	-
11.4	REGATAS	ML	817.16	\$	7,823.00	\$	6,392,642.68	817.16	\$	6,392,642.68	817.16	\$	6,392,642.68	817.16	\$	6,392,642.68	817.16	\$	6,392,642.68	-	\$	-	-	\$	-
11.5	RESANES	ML	817.16	\$	10,024.00	\$	8,191,211.84	817.16	\$	8,191,211.84	817.16	\$	8,191,211.84	817.16	\$	8,191,211.84	817.16	\$	8,191,211.84	-	\$	-	-	\$	-
12	PISOS BASES				60,563,214.46		59,231,971.11		50,282,679.33		52,618,899.87		\$	50,282,652.68		\$	2,336,247.19		\$	52,618,899.87					
12.01	AFINADO DE NIVELACION PISOS ENDURECIDO	M2	114.67	\$	30,046.00	\$	3,445,374.82	114.67	\$	3,445,374.82	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-
12.02	ALISTADO PISO 0.03	M3	1,877.56	\$	25,474.00	\$	47,828,963.44	1,877.56	\$	47,828,963.44	1,730.36	\$	44,079,190.64	1,822.07	\$	46,415,411.18	1,730.36	\$	44,079,163.99	91.71	\$	2,336,247.19	1,822.07	\$	46,415,411.18
12.03	AFINADO PASOS ESCALERA	ML	161.00	\$	17,031.00	\$	2,741,991.00	161.00	\$	2,741,991.00	107.94	\$	1,838,326.14	107.94	\$	1,838,326.14	107.94	\$	1,838,326.14	-	\$	-	-	\$	-
12.04	IMPERMEABILIZACIÓN DUCHAS BAÑOS	M2	31.42	\$	29,810.00	\$	936,630.20	65.00	\$	1,937,650.00	36.47	\$	1,087,170.70	36.47	\$	1,087,170.70	36.47	\$	1,087,170.70	-	\$	-	-	\$	-
12.05	POYO EN CONCRETO PARA MUEBLES H=0.10	ML	105.00	\$	53,431.00	\$	5,610,255.00	61.35	\$	3,277,991.85	61.35	\$	3,277,991.85	61.35	\$	3,277,991.85	61.35	\$	3,277,991.85	-	\$	-	-	\$	-
13	PISOS ACABADOS				406,803,941.00		397,841,205.01		294,814,705.35		298,434,695.12		\$	287,619,249.75		\$	10,815,445.37		\$	298,434,695.12					
13.01	PISO DECK EN MADERA TEKA PARA PATIOS	M2	123.00	\$	422,546.00	\$	51,973,158.00	123.00	\$	51,973,158.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-
13.02	BALDOSA VIBROPRESADA EN GRANITO DE MARMOL	M2	1,598.46	\$	129,187.00	\$	206,500,252.02	1,598.46	\$	206,500,252.02	1,397.15	\$	180,493,617.05	1,464.85	\$	189,240,093.70	1,397.16	\$	180,494,262.99	67.70	\$	8,745,830.71	1,464.85	\$	189,240,093.70
13.03	DILATACION EN BRONCE 5 MM	ML	541.81	\$	11,288.00	\$	6,115,951.28	541.81	\$	6,115,951.28	994.66	\$	11,227,722.08	994.66	\$	11,227,722.08	994.66	\$	11,227,722.08	-	\$	-	-	\$	-
13.04	BOCA PUERTA DE 15 CM EN GRANITO PULIDO	ML	128.21	\$	47,373.00	\$	6,073,692.33	98.10	\$	4,647,291.30	92.74	\$	4,393,372.02	92.74	\$	4,393,372.02	92.74	\$	4,393,372.02	-	\$	-	-	\$	-
13.05	GRANITO PULIDO EN ESCALERAS, VACIADO	ML	132.00	\$	106,812.00	\$	14,099,184.00	121.60	\$	12,988,339.20	107.94	\$	11,529,287.28	107.94	\$	11,529,287.28	107.94	\$	11,529,287.28	-	\$	-	-	\$	-
13.06	GRANITO PULIDO DESCANSOS ESCALERAS	M2	25.40	\$	134,570.00	\$	3,418,078.00	19.32	\$	2,599,892.40	15.92	\$	2,142,354.40	15.92	\$	2,142,354.40	15.92	\$	2,142,354.40	-	\$	-	-	\$	-
13.07	GUARDA ESCOBA EN BALDOSA, VIBROPRESADA	ML	962.31	\$	23,692.00	\$	22,799,048.52	1,012.65	\$	23,991,703.80	662.46	\$	15,695,002.32	749.82	\$	17,764,735.44	662.47	\$	15,695,120.78	87.36	\$	2,069,614.66	749.82	\$	17,764,735.44
13.08	MEDIA CANA EN GRANITO FUNDIDO Y PULIDO	ML	927.74	\$	57,860.00	\$	53,679,036.40	540.00	\$	31,244,400.00	404.59	\$	23,409,577.40	404.59	\$	23,409,577.40	404.59	\$	23,409,577.40	-	\$	-	-	\$	-
13.09	MEDIACANA EN MORTERO	ML	160.55	\$	11,054.00	\$	1,774,719.70	156.00	\$	1,724,424.00	143.20	\$	1,582,932.80	143.20	\$	1,582,932.80	143.20	\$	1,582,932.80	-	\$	-	-	\$	-
13.10	PISO CERAMICA BAÑOS ANTIDSLIZANTE DUCHAS	M2	244.73	\$	79,958.00	\$	19,568,121.34	180.00	\$	14,392,440.00	180.00	\$	14,392,440.00	90.00	\$	7,196,220.00	90.00	\$	7,196,220.00	-	\$	-	-	\$	-
13.11	PISO PORCELANATO 60 X60	M2	71.31	\$	127,440.00	\$	9,087,746.40	235.00	\$	29,948,400.00	235.00	\$	29,948,400.00	235.00	\$	29,948,400.00	235.00	\$	29,948,400.00	-	\$	-	-	\$	-
13.12	PISO CONDUCTIVO ROLLO MIPOLAN FORUM	M2	-	\$	222,636.00		-	-																	

		VALOR DEL CONTRATO										\$ 5,579,144,091.13		ACTA DE LIQUIDACION FINAL							
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL		OBJETO: CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL PAIPA.																			
CONTRATO N°		FECHA DE INICIO	13/08/2015	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE DE PAÚL																
001 DE 2015		ADICIONAL EN PLAZO	111 DIAS		UNION TEMPORAL SAN PAÚL																
		FECHA DE TERMINACION	2/07/2016	INTERVENTOR											FECHA PRESENTE ACTA: 28/02/2018						
CONDICIONES CONTRACTUALES										ACTA DE MODIFICACION 01		ACTA DE MODIFICACION 02		ACTA DE MODIFICACION 03		ACTA PARCIAL No. 1 + 2 + 3 + 4 + 5+6		ACTA DE LIQUIDACION FINAL		ACUMULADO	
16.6	FLANCHES JUNTAS DE CONSTRUCCION	ML	56.43	\$ 45,000.00	\$ 2,539,350.00	56.43	\$ 2,539,350.00	56.43	\$ 2,539,350.00	56.43	\$ 2,539,350.00	56.43	\$ 2,539,350.00	-	\$ -	-	\$ -	56.43	\$ 2,539,350.00		
16.7	REJILLAS CARCAMO	ML	6.60	\$ 85,000.00	\$ 561,000.00	6.60	\$ 561,000.00	6.60	\$ 561,000.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
17	CARPINTERIA EN MADERA				39,011,940.00		39,011,940.00		-		-		-		\$ -	-	\$ -		\$ -		
17.1	GUARDACAMILLA	ML	342.21	\$ 114,000.00	\$ 39,011,940.00	342.21	\$ 39,011,940.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
18	PUERTAS Y VENTANAS				418,440,951.00		418,440,951.00		178,835,403.00		120,040,634.00		\$ 141,583,815.00	-\$ 21,543,181.00				\$ 120,040,634.00			
18.1	PUERTAS VENTANAS INTERIORES				58,630,941.00		58,630,941.00		-		-		\$ -	-	\$ -	-	\$ -		\$ -		
18.1	PVI - 01 PUERTA VENTANA INTERIOR , CON ZOCALO DE ALUMINIO 10 CM, VIDRIO LAMINADO DE 6MM, MANIJA EN ACERO INOX + CERRADURA CON CILINDRO DE SEGURIDAD, FRANJAS EN PELICULA SANDBLASTING, BISAGRA HIDRAULICA, PIVOTE, HERRAJES METALICOS EN ACERO (1.00*2.10)	UND	2.00	\$ 2,988,514.00	\$ 5,977,028.00	2.00	\$ 5,977,028.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
18.2	PVI - 02 D PUERTA VENTANA INTERIOR , CON ZOCALO DE ALUMINIO 10 CM, VIDRIO LAMINADO DE 8MM, MANIJA EN ACERO INOX + CERRADURA CON CILINDRO DE SEGURIDAD, FRANJAS EN PELICULA SANDBLASTING, BISAGRA HIDRAULICA, PIVOTE, HERRAJES METALICOS EN ACERO (1.80*2.10)	UND	1.00	\$ 3,224,643.00	\$ 3,224,643.00	1.00	\$ 3,224,643.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
18.3	PVI - 03 D PUERTA VENTANA INTERIOR , CON ZOCALO DE ALUMINIO 10 CM, VIDRIO LAMINADO DE 8MM, MANIJA EN ACERO INOX + CERRADURA CON CILINDRO DE SEGURIDAD, FRANJAS EN PELICULA SANDBLASTING, BISAGRA HIDRAULICA, PIVOTE, HERRAJES METALICOS EN ACERO (1.80*2.40)	UND	8.00	\$ 4,091,635.00	\$ 32,733,080.00	8.00	\$ 32,733,080.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
18.4	PVI - 04 D PUERTA VENTANA INTERIOR , CON ZOCALO DE ALUMINIO 10 CM, VIDRIO LAMINADO DE 8MM, MANIJA EN ACERO INOX + CERRADURA CON CILINDRO DE SEGURIDAD, FRANJAS EN PELICULA SANDBLASTING, BISAGRA HIDRAULICA, PIVOTE, HERRAJES METALICOS EN ACERO (1.40*2.10)	UND	1.00	\$ 4,511,906.00	\$ 4,511,906.00	1.00	\$ 4,511,906.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
18.5	PVI - 04 D PUERTA VENTANA INTERIOR , CON ZOCALO DE ALUMINIO 10 CM, VIDRIO LAMINADO DE 8MM, MANIJA EN ACERO INOX + CERRADURA CON CILINDRO DE SEGURIDAD, FRANJAS EN PELICULA SANDBLASTING, BISAGRA HIDRAULICA, PIVOTE, HERRAJES METALICOS EN ACERO (1.95*2.10)	UND	2.00	\$ 6,092,142.00	\$ 12,184,284.00	2.00	\$ 12,184,284.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
18.2	VENTANAS EXTERIORES				218,132,316.00		218,132,316.00		41,339,347.00		10,435,847.00		\$ 41,339,347.00	-\$ 30,903,500.00				\$ 10,435,847.00			
18.2.1	V-01 A VENTANA FIJA MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO , VIDRIO 6 MM (0.5*1.50)	UND	9.00	\$ 341,917.00	\$ 3,077,253.00	9.00	\$ 3,077,253.00	21.00	\$ 7,180,257.00	21.00	\$ 7,180,257.00	21.00	\$ 7,180,257.00	-	\$ -	-	\$ -	21.00	\$ 7,180,257.00		
18.2.2	V-01 C VENTANA FIJA MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO , VIDRIO 6 MM (0.5*0.5)	UND	8.00	\$ 145,706.00	\$ 1,165,648.00	8.00	\$ 1,165,648.00	15.00	\$ 2,185,590.00	15.00	\$ 2,185,590.00	15.00	\$ 2,185,590.00	-	\$ -	-	\$ -	15.00	\$ 2,185,590.00		
18.2.3	V-01 D VENTANA FIJA MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO , VIDRIO 6 MM (0.5*2.0)	UND	2.00	\$ 440,022.00	\$ 880,044.00	2.00	\$ 880,044.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
18.2.4	V-01 F VENTANA FIJA MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO , VIDRIO 6 MM (0.5*1.10)	UND	1.00	\$ 263,435.00	\$ 263,435.00	1.00	\$ 263,435.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
18.2.5	V-03 A VENTANA FIJA MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO , VIDRIO 6 MM CON PELICULA POLARIZADA COLOR VERDE (10 UN DE 0.5440*2.95) + VIDRIO 6 MM (5 UN 0.5440*2.95)	UND	1.00	\$ 11,244,365.00	\$ 11,244,365.00	1.00	\$ 11,244,365.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
18.2.6	V-03 B VENTANA FIJA MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO , VIDRIO 6 MM CON PELICULA POLARIZADA COLOR VERDE (13 UN DE 0.5250*2.95) + VIDRIO 6 MM (5 UN 0.5250*2.95)	UND	1.00	\$ 13,674,382.00	\$ 13,674,382.00	1.00	\$ 13,674,382.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
18.2.7	V-03 C VENTANA FIJA MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO , VIDRIO 6 MM CON PELICULA POLARIZADA COLOR VERDE (12 UN DE 0.5250*3.30)	UND	1.00	\$ 11,019,577.00	\$ 11,019,577.00	1.00	\$ 11,019,577.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
18.2.8	V-03 D VENTANA FIJA MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO , VIDRIO 6 MM CON PELICULA POLARIZADA COLOR VERDE (9 UN DE 0.5250*3.05) Y (7 UN DE 0.5250*3.75) + VIDRIO 6 MM (6 UN DE 0.5230*3.05) + (8 UN DE 0.5250*3.75), CINTA PARA SUJECION OCULTA	UND	1.00	\$ 24,927,200.00	\$ 24,927,200.00	1.00	\$ 24,927,200.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
18.2.9	V-03 E VENTANA FIJA MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO , VIDRIO 6 MM CON PELICULA POLARIZADA COLOR VERDE (15 UN DE 0.5250*3.75) + VIDRIO 6 MM (10 UN 0.5250*3.75)	UND	1.00	\$ 23,328,819.00	\$ 23,328,819.00	1.00	\$ 23,328,819.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
18.2.10	V-09 F VENTANA FIJA MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO , VIDRIO 6 MM CON PELICULA POLARIZADA COLOR VERDE (7.93*0.75) + VIDRIO 6 MM (12.82*0.75)	UND	1.00	\$ 6,971,557.00	\$ 6,971,557.00	1.00	\$ 6,971,557.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
18.2.11	V-03 F VENTANA FIJA MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO , VIDRIO 6 MM CON PELICULA POLARIZADA COLOR VERDE (17 UN DE 0.5250*3.05) + VIDRIO 6 MM (21 UN 0.5250*3.05)	UND	1.00	\$ 27,664,330.00	\$ 27,664,330.00	1.00	\$ 27,664,330.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
18.2.12	V-03 G VENTANA FIJA MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO , VIDRIO 6 MM CON PELICULA POLARIZADA COLOR VERDE (17 UN DE 0.5250*3.05) + VIDRIO 6 MM (8 UN 0.5250*3.05)	UND	1.00	\$ 19,495,560.00	\$ 19,495,560.00	1.00	\$ 19,495,560.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		

		VALOR DEL CONTRATO										\$ 5,579,144,091.13		ACTA DE LIQUIDACION FINAL												
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL		OBJETO: CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL PAIPA.																								
CONTRATO N°		FECHA DE INICIO		13/08/2015		CONTRATISTA		CONSORCIO SAN VICENTE DE PAÚL																		
001 DE 2015		FECHA DE TERMINACION		2/07/2016		INTERVENTOR		UNION TEMPORAL SAN PAÚL						FECHA PRESENTE ACTA: 28/02/2018												
CONDICIONES CONTRACTUALES														ACTA DE MODIFICACION 01		ACTA DE MODIFICACION 02		ACTA DE MODIFICACION 03		ACTA PARCIAL No. 1 + 2 + 3 + 4 + 5+6		ACTA DE LIQUIDACION FINAL		ACUMULADO		
18.2.13	V-06F VENTANA FIJA MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO Y VATIENTE , VIDRIO 6 MM (0.60*1.80)	UND	1.00	\$	535,000.00	\$	535,000.00	1.00	\$	535,000.00	2.00	\$	1,070,000.00	2.00	\$	1,070,000.00	2.00	\$	1,070,000.00	-	\$	-	2.00	\$	1,070,000.00	
18.2.14	V-09 A VENTANA FIJA MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO , VIDRIO 6 MM CON PELICULA POLARIZADA COLOR VERDE (8.28*0.75) + VIDRIO 6 MM (9.10*0.75)	UND	1.00	\$	6,015,763.00	\$	6,015,763.00	1.00	\$	6,015,763.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	-	\$	-
18.2.15	V-09 C VENTANA FIJA MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO , VIDRIO 6 MM CON PELICULA POLARIZADA COLOR VERDE (2.90*0.75) + VIDRIO 6 MM (12.40*0.75)	UND	1.00	\$	4,849,383.00	\$	4,849,383.00	1.00	\$	4,849,383.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	-	\$	-
18.2.17	V-12 VENTANA FIJA MARCO EN ALUMINIO ANODISADO VIDRIO DE 8 MM LAMINADO (5.55*2.34)	UND	1.00	\$	19,480,500.00	\$	19,480,500.00	1.00	\$	19,480,500.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	-	\$	-
18.2.18	V-12 VENTANA FIJA MARCO EN ALUMINIO ANODISADO VIDRIO DE 8 MM LAMINADO (3.60*2.34)	UND	1.00	\$	12,636,000.00	\$	12,636,000.00	1.00	\$	12,636,000.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	-	\$	-
18.2.19	V-13 VENTANA FIJA MARCO EN ALUMINIO ANODISADO VIDRIO DE 6 MM LAMINADO (32.75*1.50)	UND	1.00	\$	30,903,500.00	\$	30,903,500.00	1.00	\$	30,903,500.00	1.00	\$	30,903,500.00	-	\$	-	1.00	\$	30,903,500.00	(1.00)	\$	30,903,500.00	-	\$	-	-
18.3	VENTANAS INTERIORES						11,004,480.00			11,004,480.00			11,004,480.00			\$ 677,600.00			-\$ 677,600.00			\$ 677,600.00			\$ -	
18.3.1	V-10 VENTANA FIJA MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO , VIDRIO 6 MM CON PELICULA POLARIZADA COLOR VERDE (2.1500 M2) + VIDRIO 6 MM (23.2919 M2)	UND	1.00	\$	10,326,880.00	\$	10,326,880.00	1.00	\$	10,326,880.00	1.00	\$	10,326,880.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	-	\$	-
18.3.2	V-11 MIRILLA RAYOS X, VIDRIO PLOMADO, MARCO EN LAMINA , ESMALTE COLOR BLANCO (0.45*0.45)	UND	1.00	\$	677,600.00	\$	677,600.00	1.00	\$	677,600.00	1.00	\$	677,600.00	-	\$	-	1.00	\$	677,600.00	(1.00)	\$	677,600.00	-	\$	-	-
18.4	PUERTAS EN MADERA						102,397,548.00			102,397,548.00			88,098,768.00			\$ 86,730,268.00			\$ 3,233,871.00			\$ 677,600.00			\$ 89,964,139.00	
18.4.1	PT-01 PUERTA MADERA ENTAMBORADA PINTADA AL DUCO SEMIMATE COLOR BLCO + FRANJA DE PINTURA AL DUCO SEMIMATE COLOR INST , MARCO METALICO CALIBRE 18 (0.60*2.10) CERRADURA DE MANIJA SATINADA.	UND	3.00	\$	490,908.00	\$	1,472,724.00	3.00	\$	1,472,724.00	-	\$	-	4.00	\$	1,963,632.00	-	\$	-	4.00	\$	1,963,632.00	4.00	\$	1,963,632.00	
18.4.2	PT-02 PUERTA MADERA ENTAMBORADA PINTADA AL DUCO SEMIMATE COLOR BLCO + FRANJA DE PINTURA AL DUCO SEMIMATE COLOR INST , MARCO METALICO CALIBRE 18 (0.80*2.10) CERRADURA DE MANIJA SATINADA.	UND	49.00	\$	615,753.00	\$	30,171,897.00	49.00	\$	30,171,897.00	56.00	\$	34,482,168.00	56.00	\$	34,482,168.00	56.00	\$	34,482,168.00	-	\$	-	56.00	\$	34,482,168.00	
18.4.3	PT-02 P PUERTA MADERA ENTAMBORADA PINTADA AL DUCO SEMIMATE COLOR BLCO + FRANJA DE PINTURA AL DUCO SEMIMATE COLOR INST , PLOMADA , MARCO METALICO CALIBRE 18 (0.80*2.10) CERRADURA DE MANIJA SATINADA.MANIJA SATINADA	UND	1.00	\$	1,145,793.00	\$	1,145,793.00	1.00	\$	1,145,793.00	1.00	\$	1,145,793.00	1.00	\$	1,145,793.00	1.00	\$	1,145,793.00	-	\$	-	1.00	\$	1,145,793.00	
18.4.4	PT-03 PUERTA MADERA ENTAMBORADA PINTADA AL DUCO SEMIMATE COLOR BLCO + FRANJA DE PINTURA AL DUCO SEMIMATE COLOR INST , MARCO METALICO CALIBRE 18 (0.90*2.10) CERRADURA DE MANIJA SATINADA	UND	15.00	\$	679,436.00	\$	10,191,540.00	15.00	\$	10,191,540.00	6.00	\$	4,076,616.00	9.00	\$	6,114,924.00	6.00	\$	4,076,616.00	3.00	\$	2,038,308.00	9.00	\$	6,114,924.00	
18.4.5	PT-04 PUERTA MADERA ENTAMBORADA PINTADA AL DUCO SEMIMATE COLOR BLCO + FRANJA DE PINTURA AL DUCO SEMIMATE COLOR INST , MARCO METALICO CALIBRE 18 (1.00*2.10) CERRADURA DE MANIJA SATINADA.	UND	17.00	\$	1,403,778.00	\$	23,864,226.00	17.00	\$	23,864,226.00	17.00	\$	23,864,226.00	18.00	\$	25,268,004.00	17.00	\$	23,864,226.00	1.00	\$	1,403,778.00	18.00	\$	25,268,004.00	
18.4.6	PT-05 PUERTA MADERA ENTAMBORADA PINTADA AL DUCO SEMIMATE COLOR BLCO + FRANJA DE PINTURA AL DUCO SEMIMATE COLOR INST , MARCO METALICO CALIBRE 18 (1.20*2.10) CERRADURA DE MANIJA SATINADA.	UND	11.00	\$	867,963.00	\$	9,547,593.00	11.00	\$	9,547,593.00	11.00	\$	9,547,593.00	11.00	\$	9,547,593.00	11.00	\$	9,547,593.00	-	\$	-	11.00	\$	9,547,593.00	
18.4.7	PT-06 PUERTA MADERA DOBLE HOJA ENTAMBORADA PINTADA AL DUCO SEMIMATE COLOR BLCO + FRANJA DE PINTURA AL DUCO SEMIMATE COLOR INST , MARCO METALICO CALIBRE 18 (1.40*2.10) CERRADURA DE MANIJA SATINADA	UND	2.00	\$	927,395.00	\$	1,854,790.00	2.00	\$	1,854,790.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	-	\$	-
18.4.8	PT-06 VISOR PUERTA MADERA DOBLE HOJA ENTAMBORADA PINTADA AL DUCO SEMIMATE COLOR BLCO , MIRILLAEN VIDRIO TRANSPARENTE DE 6 MM, FRANJA DE PINTURA , LAMINA VINILICA DE ALTO IMPACTO , MARCO METALICO CALIBRE 18 (1.40*2.10) CERRADURA DE MANIJA SATINADA.	UND	10.00	\$	1,050,875.00	\$	10,508,750.00	10.00	\$	10,508,750.00	6.00	\$	6,305,250.00	5.00	\$	5,254,375.00	6.00	\$	6,305,250.00	(1.00)	\$	1,050,875.00	5.00	\$	5,254,375.00	
18.4.9	PT-07 VISOR PUERTA MADERA DOBLE HOJA ENTAMBORADA PINTADA AL DUCO SEMIMATE COLOR BLCO , MIRILLAS EN VIDRIO TRANSPARENTE DE 6 MM, FRANJA DE PINTURA , LAMINA VINILICA DE ALTO IMPACTO , MARCO METALICO CALIBRE 18 (1.60*2.10) CERRADURA DE MANIJA SATINADA.	UND	4.00	\$	1,194,200.00	\$	4,776,800.00	4.00	\$	4,776,800.00	4.00	\$	4,776,800.00	3.00	\$	3,582,600.00	4.00	\$	4,776,800.00	(1.00)	\$	1,194,200.00	3.00	\$	3,582,600.00	
18.4.10	PT-08 VISOR PUERTA MADERA DOBLE HOJA ENTAMBORADA PINTADA AL DUCO SEMIMATE COLOR BLCO , MIRILLAS EN VIDRIO TRANSPARENTE DE 6 MM, FRANJA DE PINTURA , LAMINA VINILICA DE ALTO IMPACTO , MARCO METALICO CALIBRE 18 (1.80*2.10) CERRADURA DE MANIJA SATINADA.	UND	1.00	\$	1,302,525.00	\$	1,302,525.00	1.00	\$	1,302,525.00	1.00	\$	1,302,525.00	2.00	\$	2,605,050.00	1.00	\$	1,302,525.00	1.00	\$	1,302,525.00	2.00	\$	2,605,050.00	
18.4.11	PT-08 P PUERTA MADERA DOBLE HOJA ENTAMBORADA PINTADA AL DUCO SEMIMATE COLOR BLCO + FRANJA DE PINTURA AL DUCO SEMIMATE COLOR INST , PLOMADA , MARCO METALICO CALIBRE 18 (1.80*2.10) CERRADURA DE MANIJA SATINADA	UND	1.00	\$	2,369,455.00	\$	2,369,455.00	1.00	\$	2,369,455.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	-	\$	-
18.4.12	PT-09 A PUERTA MADERA ENTAMBORADA PINTADA AL DUCO SEMIMATE COLOR BLCO + FRANJA DE PINTURA AL DUCO SEMIMATE COLOR INST , MARCO METALICO CALIBRE 18 (0.90*2.10) CERRADURA DE MANIJA SATINADA.	UND	1.00	\$	613,183.00	\$	613,183.00	1.00	\$	613,183.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	-	\$	-

 		VALOR DEL CONTRATO										\$ 5,579,144,091.13		ACTA DE LIQUIDACION FINAL			
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL		OBJETO: CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL PAIPA.															
CONTRATO N°		FECHA DE INICIO		13/08/2015		CONTRATISTA		CONSORCIO SAN VICENTE DE PAÚL									
001 DE 2015		ADICIONAL EN PLAZO		111 DIAS		INTERVENTOR		UNION TEMPORAL SAN PAÚL								FECHA PRESENTE ACTA: 28/02/2018	
CONDICIONES CONTRACTUALES		ACTA DE MODIFICACION 01		ACTA DE MODIFICACION 02		ACTA DE MODIFICACION 03		ACTA PARCIAL No. 1 + 2 + 3 + 4 + 5+6		ACTA DE LIQUIDACION FINAL		ACUMULADO					
18.4.13	PT-09 B PUERTA MADERA ENTAMBORADA PINTADA AL DUCO SEMIMATE COLOR BLOCO + FRANJA DE PINTURA AL DUCO SEMIMATE COLOR INST. MARCO METALICO CALIBRE 18 (2.00*2.10) CERRADURA DE MANIJA SATINADA.	UND	1.00	\$ 1,304,450.00	\$ 1,304,450.00	1.00	\$ 1,304,450.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
18.4.14	PT-09 D PUERTA MADERA ENTAMBORADA PINTADA AL DUCO SEMIMATE COLOR BLOCO + FRANJA DE PINTURA AL DUCO SEMIMATE COLOR INST. MARCO METALICO CALIBRE 18 (1.00*2.10) CERRADURA DE MANIJA SATINADA.	UND	1.00	\$ 676,025.00	\$ 676,025.00	1.00	\$ 676,025.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
18.4.15	PT-09* ORATORIO- PUERTA MADERA ENTAMBORADA PINTADA AL DUCO SEMIMATE COLOR BLOCO + FRANJA DE PINTURA AL DUCO SEMIMATE COLOR INST. MARCO METALICO CALIBRE 18 (0.90*2.10) CERRADURA DE MANIJA SATINADA.	UND	1.00	\$ 1,229,297.00	\$ 1,229,297.00	1.00	\$ 1,229,297.00	1.00	\$ 1,229,297.00	-	\$ -	1.00	\$ 1,229,297.00	(1.00)	\$ -		
18.4.16	PV-05 PUERTA EN VIDRIO LAMINADO 6 MM CON SANBLASTIC CHAPETAS, BOTON Y HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE (0.8X 2.1)	UND	2.00	\$ 684,250.00	\$ 1,368,500.00	2.00	\$ 1,368,500.00	2.00	\$ 1,368,500.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
18.5	PUERTAS METALICAS				28,275,666.00		28,275,666.00		38,392,808.00		19,540,648.00	\$ 12,836,600.00	\$ 6,804,048.00	\$ 19,640,648.00			
18.5.1	PM-01 PUERTA PERSIANA METALICA CALIBRE 18, PINTURA ANTICORROSIVA GRIS + ESMALTE GRIS NUBE, MANIJA DE TUBO DE 1 1/2" + CERRADURA DE SEGURIDAD, (0.80*2.10)	UND	1.00	\$ 850,506.00	\$ 850,506.00	1.00	\$ 850,506.00	8.00	\$ 6,804,048.00	8.00	\$ 6,804,048.00	-	\$ -	8.00	\$ 6,804,048.00		
18.5.2	PM-04 PUERTA METALICA DOBLE HOJA, CALIBRE 18, PINTURA ANTICORROSIVA GRIS + ESMALTE GRIS NUBE, MANIJA DE TUBO DE 1 1/2" + CERRADURA DE SEGURIDAD, (1.34*2.10)	UND	1.00	\$ 4,163,600.00	\$ 4,163,600.00	1.00	\$ 4,163,600.00	2.00	\$ 8,327,200.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
18.5.3	PM-06 1 PUERTA DE CORRER EN PERFILES RECTANGULARES 2 1/2" CON PINTURA ANTICORROSIVA + PIVOTE + GUIAS DE DESPLAZAMIENTO + ACABADO EN ESMALTE COLOR NEGRO (2.84 X 2.40)	UND	1.00	\$ 10,424,960.00	\$ 10,424,960.00	1.00	\$ 10,424,960.00	1.00	\$ 10,424,960.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
18.5.4	PM-06 2 PUERTA DE CORRER EN PERFILES RECTANGULARES 2 1/2" CON PINTURA ANTICORROSIVA + PIVOTE + GUIAS DE DESPLAZAMIENTO + ACABADO EN ESMALTE COLOR NEGRO (3.50 X 2.40)	UND	1.00	\$ 12,836,600.00	\$ 12,836,600.00	1.00	\$ 12,836,600.00	1.00	\$ 12,836,600.00	1.00	\$ 12,836,600.00	-	\$ -	1.00	\$ 12,836,600.00		
19	CIELO FALSO				105,740,369.63		100,048,498.23		96,867,287.93		88,509,917.76	\$ 96,867,302.57	-	\$ 8,357,384.81	\$ 88,509,917.76		
19.1	SUMINISTRO E INSTALACION CIELO RASO DRYWALL	M2	1,945.10	\$ 40,990.00	\$ 79,729,649.00	1,806.24	\$ 74,037,777.60	1,687.77	\$ 69,181,692.30	1,726.77	\$ 70,780,316.94	1,687.77	\$ 69,181,706.94	39.00	\$ 1,598,610.00		
19.2	DILATACION PLASTICA REMATE CIELO FALSO MURO	ML	1,614.43	\$ 7,500.00	\$ 12,108,225.00	1,614.43	\$ 12,108,225.00	1,614.43	\$ 12,108,225.00	161.44	\$ 1,210,800.00	1,614.43	\$ 12,108,225.00	(1,452.99)	\$ -		
19.3	SUMINISTRO E INSTALACION CIELO RASO DRYWALL RH PARA ZONAS HUMEDAS	M2	154.37	\$ 44,999.00	\$ 6,946,495.63	154.37	\$ 6,946,495.63	279.37	\$ 12,571,370.63	299.18	\$ 13,462,800.82	279.37	\$ 12,571,370.63	19.81	\$ 891,430.19		
19.4	MODULOS DE INSPECCION EN CIELORASOS DE 60 *60 INCLUYEN MARCO EN ALUMINIO	UND	33.00	\$ 32,000.00	\$ 1,056,000.00	33.00	\$ 1,056,000.00	33.00	\$ 1,056,000.00	33.00	\$ 1,056,000.00	33.00	\$ 1,056,000.00	-	\$ -		
19.5	MARCOS EN ALUMINIO LAMPARAS	UND	236.00	\$ 25,000.00	\$ 5,900,000.00	236.00	\$ 5,900,000.00	78.00	\$ 1,950,000.00	80.00	\$ 2,000,000.00	78.00	\$ 1,950,000.00	2.00	\$ 50,000.00		
20	ENCHAPES Y ACCESORIOS				118,812,980.20		115,649,075.88		70,079,025.88		57,347,857.13	\$ 54,680,092.88	-	\$ 2,667,764.25	\$ 57,347,857.13		
20.1	ENCHAPE EN BANOS EGOE 20X20 CORONA	M2	976.44	\$ 46,480.00	\$ 45,384,931.20	870.00	\$ 40,437,600.00	870.00	\$ 40,437,600.00	839.50	\$ 39,019,960.00	810.50	\$ 37,672,040.00	29.00	\$ 1,347,920.00		
20.2	REJILLAS EN ALUMINIO SOSCO 3X2"	UND	85.00	\$ 13,212.00	\$ 1,123,020.00	85.00	\$ 1,123,020.00	85.00	\$ 1,123,020.00	85.00	\$ 1,123,020.00	85.00	\$ 1,123,020.00	-	\$ -		
20.3	REJILLAS EN ALUMINIO SOSCO 6X4	UND	11.00	\$ 18,162.00	\$ 199,782.00	11.00	\$ 199,782.00	11.00	\$ 199,782.00	11.00	\$ 199,782.00	11.00	\$ 199,782.00	-	\$ -		
20.4	REJILLAS EN ALUMINIO SOSCO 4X3	UND	5.00	\$ 15,812.00	\$ 79,060.00	5.00	\$ 79,060.00	5.00	\$ 79,060.00	5.00	\$ 79,060.00	5.00	\$ 79,060.00	-	\$ -		
20.5	CORTINERO METALICO	ML	128.00	\$ 79,075.00	\$ 10,121,600.00	128.00	\$ 10,121,600.00	128.00	\$ 10,121,600.00	140.63	\$ 11,120,317.25	128.00	\$ 10,121,600.00	12.63	\$ 998,717.25		
20.6	WING ALUMINIO	ML	124.64	\$ 5,417.00	\$ 675,174.88	124.64	\$ 675,174.88	124.64	\$ 675,174.88	124.64	\$ 675,174.88	124.64	\$ 675,174.88	-	\$ -		
20.7	DISPENSADOR LIQUIDO PUSH PARED	UND	39.00	\$ 88,469.00	\$ 3,450,291.00	36.00	\$ 3,184,884.00	36.00	\$ 3,184,884.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
20.8	DISPENSADOR DE JABON EN ACERO INOXIDABLE	UND	9.00	\$ 168,469.00	\$ 1,516,221.00	9.00	\$ 1,516,221.00	9.00	\$ 1,516,221.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
20.9	GABINETE TOALLA DE PAPEL ACERO INOX SO	UND	39.00	\$ 108,469.00	\$ 4,230,291.00	37.00	\$ 4,013,353.00	37.00	\$ 4,013,353.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
20.10	PROTECTOR DE PAPEL HIGIENICO DE SOBREPONER EN MURO POLICARBONATO	UND	26.00	\$ 111,969.00	\$ 2,911,194.00	35.00	\$ 3,918,915.00	35.00	\$ 3,918,915.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
20.11	GUARDA ESCOBAS EN PORCELANATO	ML	52.56	\$ 21,902.00	\$ 1,151,169.12	110.00	\$ 2,409,220.00	110.00	\$ 2,409,220.00	110.00	\$ 2,409,220.00	110.00	\$ 2,409,220.00	-	\$ -		
20.12	TAPA REJISTROS DE 20X20	UND	51.00	\$ 15,599.00	\$ 795,549.00	51.00	\$ 795,549.00	51.00	\$ 795,549.00	61.00	\$ 951,539.00	51.00	\$ 795,549.00	10.00	\$ 155,990.00		
20.13	JABONERA EN PORCELANA DUCHAS	UND	21.00	\$ 19,831.00	\$ 416,451.00	21.00	\$ 416,451.00	21.00	\$ 416,451.00	16.00	\$ 317,296.00	21.00	\$ 416,451.00	(5.00)	\$ -		
20.14	GANCHO TOALLERO EN PORCELANA	UND	2.00	\$ 18,878.00	\$ 37,756.00	2.00	\$ 37,756.00	2.00	\$ 37,756.00	16.00	\$ 302,048.00	2.00	\$ 37,756.00	14.00	\$ 264,292.00		
20.15	PORTAPAPEL DE INCRUSTAR EN PORCELANA	UND	14.00	\$ 22,378.00	\$ 313,292.00	14.00	\$ 313,292.00	14.00	\$ 313,292.00	14.00	\$ 313,292.00	14.00	\$ 313,292.00	-	\$ -		
20.16	REVESTIMIENTO DE MURO EN TABILLAS DE MADERA TEKA CON ARTINILLADAS SOBRE ESTRUCTURAS METALICAS	M2	136.03	\$ 335,000.00	\$ 45,570,050.00	136.03	\$ 45,570,050.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
20.17	TOPES PARA PUERTAS PISO	UND	68.00	\$ 12,311.00	\$ 837,148.00	68.00	\$ 837,148.00	68.00	\$ 837,148.00	68.00	\$ 837,148.00	68.00	\$ 837,148.00	-	\$ -		
21	INSTALACIONES GASES MEDICINALES				302,070,478.20		112,678,557.20		79,124,204.20		76,989,509.20	\$ 75,706,582.20	-	\$ 1,282,927.00	\$ 76,989,509.20		
21A	GASES MEDICINALES				116,388,845.20		99,087,887.20		65,533,534.20		64,082,953.20	\$ 65,533,534.20	-	\$ 1,450,581.00	\$ 64,082,953.20		
21.01.01	TUBO DE COBRE TIPO L Diametro 1-1/4"	ML	31.00	\$ 167,498.00	\$ 5,192,438.00	31.00	\$ 5,192,438.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
21.01.02	TUBO DE COBRE TIPO L Diametro 1"	ML	76.50	\$ 131,539.00	\$ 10,062,733.50	76.50	\$ 10,062,733.50	88.00	\$ 11,575,432.00	88.00	\$ 11,575,432.00	88.00	\$ 11,575,432.00	-	\$ -		
21.01.03	TUBO DE COBRE TIPO L Diametro 3/4"	ML	272.00	\$ 109,722.00	\$ 29,844,384.00	272.00	\$ 29,844,384.00	13.00	\$ 1,426,386.00	13.00	\$ 1,426,386.00	13.00	\$ 1,426,386.00	-	\$ -		
21.01.04	TUBO DE COBRE TIPO L Diametro 1/2"	ML	296.30	\$ 95,249.00	\$ 28,222,278.70	296.30	\$ 28,222,278.70	295.80	\$ 28,174,654.20	295.80	\$ 28,174,654.20	295.80	\$ 28,174,654.20	-	\$ -		
21.01.05	TOMAS DE OXIGENO	UND	47.00	\$ 252,569.00	\$ 11,870,743.00	47.00	\$ 11,870,743.00	40.00	\$ 10,102,760.00	40.00	\$ 10,102,760.00	40.00	\$ 10,102,760.00	-	\$ -		
21.01.06	TOMAS DE AIRE	UND	10.00	\$ 266,254.00	\$ 2,662,540.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
21.01.07	TOMAS DE OXIDO NITROSO	UND	1.00	\$ 224,004.00	\$ 224,004.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
21.01.08	TOMAS DE VACIO	UND	35.00	\$ 276,874.00	\$ 9,690,590.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
21.01.09	TOMA DE EVacuACION DE GASES ANESTESICOS	UND	1.00	\$ 252,569.00	\$ 252,569.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
21.01.10	TOMA DE CO2	UND	1.00	\$ 261,554.00	\$ 261,554.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
21.01.11	TOMAS CIEUTICAS	UND	1.00	\$ 268,852.00	\$ 268,852.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
21.01.12	VALVULA DE BOLA DE 1-1/4" - Gases Medicinales	UND	1.00	\$ 291,545.00	\$ 291,545.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
21.01.13	VALVULA DE BOLA DE 1" - Gases Medicinales	UND	4.00	\$ 232,968.00	\$ 931,872.00	-	\$ -	1.00	\$ 232,968.00	1.00	\$ 232,968.00	1.00	\$ 232,968.00	-	\$ -		
21.01.14	VALVULA DE BOLA DE 3/4" - Gases Medicinales	UND	7.00	\$ 154,160.00	\$ 1,079,120.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
21.01.15	VALVULA DE BOLA DE 1/2" - Gases Medicinales	UND	13.00	\$ 126,024.00	\$ 1,638,312.00	-	\$ -	1.00	\$ 126,024.00	1.00	\$ 126,024.00	1.00	\$ 126,024.00	-	\$ -		

		VALOR DEL CONTRATO										\$ 5,579,144,091.13		ACTA DE LIQUIDACION FINAL					
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL		OBJETO: CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL PAIPA.																	
CONTRATO N°		FECHA DE INICIO		13/08/2015		CONTRATISTA		CONSORCIO SAN VICENTE DE PAÚL											
001 DE 2015		ADICIONAL EN PLAZO		111 DIAS		INTERVENTOR		UNION TEMPORAL SAN PAÚL								FECHA PRESENTE ACTA: 28/02/2018			
CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA DE MODIFICACION 01		ACTA DE MODIFICACION 02		ACTA DE MODIFICACION 03		ACTA PARCIAL No. 1 + 2 + 3 + 4 + 5+6		ACTA DE LIQUIDACION FINAL		ACUMULADO			
21.01.16	ALARMAS AA	UND	6.00	\$	1,450,581.00	\$	8,703,486.00	6.00	\$	8,703,486.00	6.00	\$	8,703,486.00	6.00	\$	8,703,486.00	5.00	\$	7,252,905.00
21.01.17	CAJAS DE CORTE	UND	6.00	\$	865,304.00	\$	5,191,824.00	6.00	\$	5,191,824.00	6.00	\$	5,191,824.00	6.00	\$	5,191,824.00	6.00	\$	5,191,824.00
21B	INSTALACION GAS NATURAL PARA CALDERA																		
21.02.01	TUBERIA ACERO GALVANIZADO SCH40 de 1-1/4"	ML	-	\$	79,550.00	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-
21.02.02	VALVULA DE BOLA de 1-1/4" Gas Natural.	UND	-	\$	67,780.00	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-
21.02.03	MEDIDOR CATEGORIA 3	UND	-	\$	684,114.00	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-
21.02.04	REGULADOR DE 1ra. ETAPA (60 PSI a 5 PSI.)	UND	-	\$	979,760.00	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-
21.02.05	REGULADOR DE 2da. ETAPA (5 PSI a 23 mbar.)	UND	-	\$	820,262.00	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-
21C	INSTALACION GAS NATURAL PARA COCINA																		
21.03.01	MEDIDOR CATEGORIA 3	UND	1.00	\$	684,114.00	\$	684,114.00	1.00	\$	684,114.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-
21.03.02	REGULADOR DE UNICA ETAPA (60 PSI a 23 mbar.)	UND	1.00	\$	979,760.00	\$	979,760.00	1.00	\$	979,760.00	1.00	\$	979,760.00	-	\$	-	1.00	\$	979,760.00
21.03.03	TUBERIA ACERO GALVANIZADO SCH40 de 1-1/4"	ML	6.00	\$	79,550.00	\$	477,300.00	6.00	\$	477,300.00	6.00	\$	477,300.00	-	\$	-	6.00	\$	477,300.00
21.03.04	TUBERIA ACERO GALVANIZADO SCH40 de 1"	ML	3.00	\$	68,673.00	\$	206,019.00	3.00	\$	206,019.00	3.00	\$	206,019.00	-	\$	-	3.00	\$	206,019.00
21.03.05	TUBERIA ACERO GALVANIZADO SCH40 de 3/4"	ML	9.00	\$	58,262.00	\$	524,358.00	9.00	\$	524,358.00	9.00	\$	524,358.00	-	\$	-	9.00	\$	524,358.00
21.03.06	VALVULA DE BOLA de 1-1/4" Gas Natural.	UND	1.00	\$	67,780.00	\$	67,780.00	1.00	\$	67,780.00	1.00	\$	67,780.00	-	\$	-	1.00	\$	67,780.00
21.03.07	VALVULA DE BOLA de 3/4" Gas Natural.	UND	3.00	\$	58,407.00	\$	175,221.00	3.00	\$	175,221.00	3.00	\$	175,221.00	-	\$	-	3.00	\$	175,221.00
21.03.08	REJILLAS DE VENTILACION DE 25*30	UND	2.00	\$	29,864.00	\$	59,728.00	2.00	\$	59,728.00	2.00	\$	59,728.00	-	\$	-	2.00	\$	59,728.00
21.03.09	CONEXIONES FLEXIMETALICAS en 3/4"	UND	3.00	\$	81,114.00	\$	243,342.00	3.00	\$	243,342.00	3.00	\$	243,342.00	-	\$	-	3.00	\$	243,342.00
21D	CENTRAL DE GASES																		
21.04.01	MANIFOLD OXIDO NITROSO 2 X 1 INCLUYE DOBLE REGULACION	UND	1.00	\$	3,089,637.00	\$	3,089,637.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-
21.04.02	MANIFOLD AIRE 2 X 3 INCLUYE DOBLE REGULACION	UND	1.00	\$	4,908,802.00	\$	4,908,802.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-
21.04.03	MANIFOLD OXIGENO 2 X 5 INCLUYE DOBLE REGULACION	UND	1.00	\$	6,730,454.00	\$	6,730,454.00	1.00	\$	6,730,454.00	1.00	\$	6,730,454.00	1.00	\$	6,730,454.00	-	\$	6,730,454.00
21.04.04	MANIFOLD THERMOS DE OXIGENO 2 X 1 INCLUYE DOBLE REGULACION	UND	1.00	\$	3,442,594.00	\$	3,442,594.00	1.00	\$	3,442,594.00	1.00	\$	3,442,594.00	1.00	\$	3,442,594.00	-	\$	3,442,594.00
21.04.05	SISTEMA AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL DUPLEX KADW-25	UND	1.00	\$	126,127,400.00	\$	126,127,400.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-
21.04.06	SISTEMA DE VACIO MEDICINAL DUPLEX CV2VA-1235	UND	1.00	\$	37,965,124.00	\$	37,965,124.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-
22	INSTALACIONES MECANICAS																		
22.1																			
22.1																			
23	APARATOS SANITARIOS																		
23.1	SANITARIO TANQUE LINEA INSTITUCIONAL	UND	18.00	\$	272,542.00	\$	4,905,756.00	18.00	\$	4,905,756.00	17.00	\$	4,633,214.00	17.00	\$	4,633,214.00	-	\$	4,633,214.00
23.2	LAVAMANOS DE COLGAR INSTITUCIONAL PARA DISCAPACITADOS	UND	4.00	\$	129,101.00	\$	516,404.00	4.00	\$	516,404.00	4.00	\$	516,404.00	4.00	\$	516,404.00	-	\$	516,404.00
23.3	SANITARIOS HEIGHT REF 2650 + GRIFERIA	UND	1.00	\$	770,915.00	\$	770,915.00	1.00	\$	770,915.00	1.00	\$	770,915.00	1.00	\$	770,915.00	-	\$	770,915.00
23.4	ORINAL DEL COLGAR MEDINANO AUTOMATICO	UND	4.00	\$	250,005.00	\$	1,000,020.00	4.00	\$	1,000,020.00	4.00	\$	1,000,020.00	4.00	\$	1,000,020.00	-	\$	1,000,020.00
23.5	LAVAMANOS SAN LORENZO INCRUSTAR	UND	10.00	\$	201,464.00	\$	2,014,640.00	10.00	\$	2,014,640.00	9.00	\$	1,813,176.00	11.00	\$	2,216,104.00	2.00	\$	402,928.00
23.6	LAVAMANOS AVANTI CON PEDESTAL	UND	37.00	\$	158,344.00	\$	5,858,728.00	37.00	\$	5,858,728.00	26.00	\$	4,116,944.00	26.00	\$	4,116,944.00	-	\$	4,116,944.00
23.7	SANITARIOS MINUSVALIDOS FLUXOMETRO DE PUSH	UND	4.00	\$	298,636.00	\$	1,194,544.00	4.00	\$	1,194,544.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-
23.8	SANITARIOS /FLUXOMETRO DE PUSH LINEA INSTITUCIONAL DE PUSH	UND	19.00	\$	323,236.00	\$	6,141,484.00	19.00	\$	6,141,484.00	23.00	\$	7,434,428.00	23.00	\$	7,434,428.00	-	\$	7,434,428.00
24	GRIFERIA																		
24.1	GRIFERIA ANTIVANDALICA PARA SANITARIOS FLUXOM	UND	19.00	\$	311,987.00	\$	5,927,753.00	19.00	\$	5,927,753.00	23.00	\$	7,175,701.00	23.00	\$	7,175,701.00	-	\$	7,175,701.00
24.2	GRIFERIA DE PUSH SANITARIOS MINUSVALIDOS DE FLUX	UND	4.00	\$	478,374.00	\$	1,913,496.00	4.00	\$	1,913,496.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-
24.3	GRIFERIA PARA LAVAMANOS DE MINUSVALIDOS	UND	4.00	\$	145,818.00	\$	583,272.00	4.00	\$	583,272.00	46.00	\$	6,707,628.00	46.00	\$	6,707,628.00	-	\$	6,707,628.00
24.4	GRIFERIA ANTIVANDALICA PARA ORINAR	UND	4.00	\$	98,614.00	\$	394,456.00	4.00	\$	394,456.00	4.00	\$	394,456.00	4.00	\$	394,456.00	-	\$	394,456.00
24.5	GRIFERIA DUCHA LINEA GALAXIA SENCILLA CROMADA	UND	20.00	\$	78,469.00	\$	1,569,380.00	20.00	\$	1,569,380.00	20.00	\$	1,569,380.00	20.00	\$	1,569,380.00	-	\$	1,569,380.00
24.6	LLAVE JARDIN REF 97720	UND	7.00	\$	38,469.00	\$	269,283.00	7.00	\$	269,283.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-
24.7	MEZCLADORA DUCHA LOIRA CON TELEDUCHA	UND	20.00	\$	314,737.00	\$	6,294,740.00	20.00	\$	6,294,740.00	20.00	\$	6,294,740.00	-	\$	-	20.00	\$	6,294,740.00
24.8	LLAVE AUTOMATICA DE MESA - LINEA PROFESIONAL	UND	51.00	\$	165,292.00	\$	8,429,892.00	51.00	\$	8,429,892.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-
25	MUEBLES																		
25.1	MESON EN MARMOL GRANITO JASPE	ML	15.22	\$	480,000.00	\$	7,305,600.00	15.22	\$	7,305,600.00	8.88	\$	4,262,400.00	6.34	\$	3,043,200.00	2.54	\$	1,219,200.00
25.2	M-1 CAJA, ADMICIONES, RECEPCION, MUEBLES OFICINA SUPERFICIE Y REPISA EN FORMICA COLOR INSTITUCIONAL, SEIS PUESTOS DE TRABAJO(S.19)	UND	1.00	\$	5,159,300.00	\$	5,159,300.00	1.00	\$	5,159,300.00	1.00	\$	5,159,300.00	1.00	\$	5,159,300.00	-	\$	5,159,300.00
25.3	M-2 LAVADO, MUEBLE ALTO Y BAJO CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN FORMICA COLOR INSTITUCIONAL, SUPERFICIE Y POCETA EN ACERO INOX., HERRAJES EN ALUMINIO (1.35)	UND	1.00	\$	2,083,035.00	\$	2,083,035.00	1.00	\$	2,083,035.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-
25.4	M-3 TRABAJO LIMPIO MUEBLE ALTO Y BAJO CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS M-3 TRABAJO LIMPIO MUEBLE ALTO Y BAJO CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN FORMICA COLOR INSTITUCIONAL, SUPERFICIE Y POCETA EN ACERO INOX. HERRAJES EN ALUMINIO (2.50)	UND	1.00	\$	3,835,471.00	\$	3,835,471.00	1.00	\$	3,835,471.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-
25.5	M-3 TRABAJO LIMPIO MUEBLE ALTO Y BAJO CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS M-3 TRABAJO LIMPIO MUEBLE ALTO Y BAJO CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN FORMICA COLOR INSTITUCIONAL, SUPERFICIE Y POCETA EN ACERO INOX. HERRAJES EN ALUMINIO (1.50)	UND	1.00	\$	2,321,282.00	\$	2,321,282.00	1.00	\$	2,321,282.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-
25.6	M-3 TRABAJO LIMPIO MUEBLE ALTO Y BAJO CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN FORMICA COLOR INSTITUCIONAL, SUPERFICIE Y POCETA EN ACERO INOX. HERRAJES EN ALUMINIO (2.11)	UND	1.00	\$	3,244,937.00	\$	3,244,937.00	1.00	\$	3,244,937.00	1.00	\$	3,244,937.00	1.00	\$	3,244,937.00	-	\$	3,244,937.00
25.7	M-4 TRABAJO SUCIO, MUEBLE BAJO CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN FORMICA COLOR INSTITUCIONAL, SUPERFICIE Y POCETA EN ACERO INOX. HERRAJES EN ALUMINIO (2.20)	UND	1.00	\$	2,950,331.00	\$	2,950,331.00	1.00	\$	2,950,331.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-

				VALOR DEL CONTRATO										\$ 5,579,144,091.13		ACTA DE LIQUIDACION FINAL																											
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL				OBJETO: CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL PAIPA.																																							
CONTRATO N°				FECHA DE INICIO		13/08/2015		CONTRATISTA		CONSORCIO SAN VICENTE DE PAÚL																																	
001 DE 2015				ADICIONAL EN PLAZO		111 DIAS		INTERVENTOR		UNION TEMPORAL SAN PAÚL																																	
				FECHA DE TERMINACION		2/07/2016														FECHA PRESENTE ACTA: 28/02/2018																							
CONDICIONES CONTRACTUALES																				ACTA DE MODIFICACION 01				ACTA DE MODIFICACION 02				ACTA DE MODIFICACION 03				ACTA PARCIAL No. 1 + 2 + 3 + 4 + 5+6				ACTA DE LIQUIDACION FINAL				ACUMULADO			
25.8	M-4 TRABAJO SUCIO, MUEBLE BAJO CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN FORMICA COLOR INSTITUCIONAL , SUPERFICIE Y POCETA EN ACERO INOX. HERRAJES EN ALUMINIO (2.50)			UND	1.00	\$ 3,345,830.00	\$ 3,345,830.00	1.00	\$ 3,345,830.00	1.00	\$ 3,345,830.00	1.00	\$ 3,345,830.00	1.00	\$ 3,345,830.00	1.00	\$ 3,345,830.00	-	\$ -	1.00	\$ 3,345,830.00																						
25.9	M-4 TRABAJO SUCIO, MUEBLE BAJO CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN FORMICA COLOR INSTITUCIONAL , SUPERFICIE Y POCETA EN ACERO INOX. HERRAJES EN ALUMINIO (1.05)			UND	1.00	\$ 1,434,249.00	\$ 1,434,249.00	1.00	\$ 1,434,249.00	1.00	\$ 1,434,249.00	1.00	\$ 1,434,249.00	1.00	\$ 1,434,249.00	1.00	\$ 1,434,249.00	-	\$ -	1.00	\$ 1,434,249.00																						
25.10	M-5 ROPA LIMPIA , MUEBLE PISO TECHO , ENTREPAÑOS Y PUERTAS EN FORMICA COLOR INSTITUCIONAL, HERRAJES EN ALUMINIO (1.45)			UND	2.00	\$ 2,104,103.00	\$ 4,208,206.00	2.00	\$ 4,208,206.00	3.00	\$ 6,312,309.00	3.00	\$ 6,312,309.00	3.00	\$ 6,312,309.00	3.00	\$ 6,312,309.00	-	\$ -	3.00	\$ 6,312,309.00																						
25.11	M-5 ROPA LIMPIA , MUEBLE PISO TECHO , ENTREPAÑOS Y PUERTAS EN FORMICA COLOR INSTITUCIONAL, HERRAJES EN ALUMINIO (1.00)			UND	1.00	\$ 1,630,079.00	\$ 1,630,079.00	1.00	\$ 1,630,079.00	1.00	\$ 1,630,079.00	1.00	\$ 1,630,079.00	1.00	\$ 1,630,079.00	1.00	\$ 1,630,079.00	-	\$ -	1.00	\$ 1,630,079.00																						
25.12	M-6 RECEPCION , MUEBLES OFICINA SUPERFICIE Y REPISA EN FORMICA COLOR INSTITUCIONAL , DOS PUESTOS DE TRABAJO(2.21)			UND	1.00	\$ 1,790,375.00	\$ 1,790,375.00	1.00	\$ 1,790,375.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -																						
25.13	M-6 RECEPCION , MUEBLES OFICINA SUPERFICIE Y REPISA EN FORMICA COLOR INSTITUCIONAL , DOS PUESTOS DE TRABAJO(1.30)			UND	1.00	\$ 1,073,750.00	\$ 1,073,750.00	1.00	\$ 1,073,750.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -																						
25.14	M-6 RECEPCION , MUEBLES OFICINA SUPERFICIE Y REPISA EN FORMICA COLOR INSTITUCIONAL , DOS PUESTOS DE TRABAJO(1.60)			UND	1.00	\$ 1,310,000.00	\$ 1,310,000.00	1.00	\$ 1,310,000.00	1.00	\$ 1,310,000.00	1.00	\$ 1,310,000.00	1.00	\$ 1,310,000.00	1.00	\$ 1,310,000.00	-	\$ -	1.00	\$ 1,310,000.00																						
25.15	M-6 RECEPCION , MUEBLES OFICINA SUPERFICIE Y REPISA EN FORMICA COLOR INSTITUCIONAL , DOS PUESTOS DE TRABAJO(3.30)			UND	1.00	\$ 2,648,750.00	\$ 2,648,750.00	1.00	\$ 2,648,750.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -																						
25.16	M-6 RECEPCION , MUEBLES OFICINA SUPERFICIE Y REPISA EN FORMICA COLOR INSTITUCIONAL , DOS PUESTOS DE TRABAJO(2.35)			UND	1.00	\$ 1,900,625.00	\$ 1,900,625.00	1.00	\$ 1,900,625.00	1.00	\$ 1,900,625.00	1.00	\$ 1,900,625.00	1.00	\$ 1,900,625.00	1.00	\$ 1,900,625.00	-	\$ -	1.00	\$ 1,900,625.00																						
25.17	M-7 ARMARIO , MUEBLE DE CUATRO ENTREPAÑOS EN FORMICA COLOR BLANCO (1.30)			UND	8.00	\$ 1,476,579.00	\$ 11,812,632.00	8.00	\$ 11,812,632.00	7.00	\$ 10,336,053.00	7.00	\$ 10,336,053.00	7.00	\$ 10,336,053.00	7.00	\$ 10,336,053.00	-	\$ -	7.00	\$ 10,336,053.00																						
25.18	M-7 ARMARIO , MUEBLE EN "L" DE CUATRO ENTREPAÑOS EN FORMICA COLOR BLANCO (4.70)			UND	1.00	\$ 5,465,516.00	\$ 5,465,516.00	1.00	\$ 5,465,516.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -																						
25.19	M-9 LAVADO, MUEBLE ALTO Y BAJO CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN FORMICA COLOR INSTITUCIONAL , SUPERFICIE Y POCETA EN ACERO INOX. HERRAJES EN ALUMINIO (2.00)			UND	1.00	\$ 3,078,376.00	\$ 3,078,376.00	1.00	\$ 3,078,376.00	1.00	\$ 3,078,376.00	1.00	\$ 3,078,376.00	1.00	\$ 3,078,376.00	1.00	\$ 3,078,376.00	-	\$ -	1.00	\$ 3,078,376.00																						
25.20	M-9 LAVADO, MUEBLE ALTO Y BAJO CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN FORMICA COLOR INSTITUCIONAL , SUPERFICIE Y POCETA EN ACERO INOX. HERRAJES EN ALUMINIO (2.20)			UND	2.00	\$ 3,381,215.00	\$ 6,762,430.00	2.00	\$ 6,762,430.00	1.00	\$ 3,381,215.00	1.00	\$ 3,381,215.00	1.00	\$ 3,381,215.00	1.00	\$ 3,381,215.00	-	\$ -	1.00	\$ 3,381,215.00																						
25.21	M-9 LAVADO, MUEBLE ALTO Y BAJO CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN FORMICA COLOR INSTITUCIONAL , SUPERFICIE Y POCETA EN ACERO INOX. HERRAJES EN ALUMINIO (1.85)			UND	1.00	\$ 2,851,249.00	\$ 2,851,249.00	1.00	\$ 2,851,249.00	2.00	\$ 5,702,498.00	2.00	\$ 5,702,498.00	1.00	\$ 2,851,249.00	1.00	\$ 2,851,249.00	1.00	\$ 2,851,249.00	2.00	\$ 5,702,498.00																						
25.22	M-9 LAVADO, MUEBLE ALTO Y BAJO CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN FORMICA COLOR INSTITUCIONAL , SUPERFICIE Y POCETA EN ACERO INOX. HERRAJES EN ALUMINIO (1.35)			UND	1.00	\$ 1,996,815.00	\$ 1,996,815.00	1.00	\$ 1,996,815.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -																						
25.23	M-9 LAVADO, MUEBLE ALTO Y BAJO CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN FORMICA COLOR INSTITUCIONAL , SUPERFICIE Y POCETA EN ACERO INOX. HERRAJES EN ALUMINIO (3.25)			UND	2.00	\$ 4,736,776.00	\$ 9,473,552.00	2.00	\$ 9,473,552.00	1.00	\$ 4,736,776.00	1.00	\$ 4,736,776.00	1.00	\$ 4,736,776.00	1.00	\$ 4,736,776.00	-	\$ -	1.00	\$ 4,736,776.00																						
25.24	M-9 LAVADO, MUEBLE ALTO Y BAJO CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN FORMICA COLOR INSTITUCIONAL , SUPERFICIE Y POCETA EN ACERO INOX. HERRAJES EN ALUMINIO (3.05)			UND	1.00	\$ 4,448,359.00	\$ 4,448,359.00	1.00	\$ 4,448,359.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -																						
25.25	M-10 ESTACION DE ENFERMERAS , MUEBLES OFICINA SUPERFICIE Y REPISA EN FORMICA COLOR INSTITUCIONAL , SEIS PUESTOS DE TRABAJO(2.22)			UND	1.00	\$ 1,798,250.00	\$ 1,798,250.00	1.00	\$ 1,798,250.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -																						
25.26	M-10 ESTACION DE ENFERMERAS , MUEBLES OFICINA SUPERFICIE Y REPISA EN FORMICA COLOR INSTITUCIONAL , SEIS PUESTOS DE TRABAJO(2.52)			UND	1.00	\$ 2,034,500.00	\$ 2,034,500.00	1.00	\$ 2,034,500.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -																						
25.27	M-11 ESCRETAS, MUEBLE BAJO EN ACERO INOX. (1.20)			UND	1.00	\$ 2,382,765.00	\$ 2,382,765.00	1.00	\$ 2,382,765.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -																						
25.28	M-12 LAVADO, MUEBLE BAJO EN "L" EN ACERO INOX. (3.38)			UND	2.00	\$ 6,620,619.00	\$ 13,241,238.00	2.00	\$ 13,241,238.00	1.00	\$ 6,620,619.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -																						
25.29	M-15 LAVAMANOS, MUEBLE BAJO CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN FORMICA COLOR INSTITUCIONAL (1.30)			UND	4.00	\$ 1,549,160.00	\$ 6,196,640.00	4.00	\$ 6,196,640.00	1.00	\$ 1,549,160.00	1.00	\$ 1,549,160.00	1.00	\$ 1,549,160.00	1.00	\$ 1,549,160.00	-	\$ -	1.00	\$ 1,549,160.00																						
25.30	M-16 ARMARIO, MUEBLE BAJO CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN FORMICA COLOR INSTITUCIONAL (2.00)			UND	8.00	\$ 2,356,340.00	\$ 18,850,720.00	8.00	\$ 18,850,720.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -																						
25.31	M-18 RECEPCION Y ENTREGA, SUPERFICIE Y FALDON EN ACERO INOX(1.00)			UND	2.00	\$ 443,750.00	\$ 887,500.00	2.00	\$ 887,500.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -																						
25.32	M-19 RECIBO Y ENTREGA ESTERILIZACION, MUEBLE BAJO EN ACERO INOX, DOBLE POCETA EN ACERO INOX(1.96)			UND	2.00	\$ 3,860,182.00	\$ 7,720,364.00	2.00	\$ 7,720,364.00	1.00	\$ 3,860,182.00	1.00	\$ 3,860,182.00	1.00	\$ 3,860,182.00	1.00	\$ 3,860,182.00	-	\$ -	1.00	\$ 3,860,182.00																						
25.33	M-20 RECEPCION, MUEBLES OFICINA EN "U" SUPERFICIE Y REPISA EN FORMICA COLOR INSTITUCIONAL , TRES PUESTOS DE TRABAJO (4.73)			UND	1.00	\$ 3,774,875.00	\$ 3,774,875.00	1.00	\$ 3,774,875.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -																						

				VALOR DEL CONTRATO										\$	5,579,144,091.13		ACTA DE LIQUIDACION FINAL											
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL				OBJETO: CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL PAIPA.																								
CONTRATO N°				FECHA DE INICIO		13/08/2015		CONTRATISTA		CONSORCIO SAN VICENTE DE PAÚL																		
001 DE 2015				ADICIONAL EN PLAZO		111 DIAS																						
				FECHA DE TERMINACION		2/07/2016		INTERVENTOR		UNION TEMPORAL SAN PAÚL					FECHA PRESENTE ACTA: 28/02/2018													
CONDICIONES CONTRACTUALES																	ACTA DE MODIFICACION 01		ACTA DE MODIFICACION 02		ACTA DE MODIFICACION 03		ACTA PARCIAL No. 1 + 2 + 3 + 4 + 5+6		ACTA DE LIQUIDACION FINAL		ACUMULADO	
25.34	M-21 LOKERS, MUEBLE PISO TECHO CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN FORMICA COLOR BLANCO. HERRAJES EN ALUMINIO (1.40)	UND	3.00	\$	1,299,500.00	\$	3,898,500.00	3.00	\$	3,898,500.00	2.00	\$	2,599,000.00	2.00	\$	2,599,000.00	-	\$	-	2.00	\$	2,599,000.00						
25.35	M-22 ESTERILIZACION, MUEBLE BAJO EN "L" EN ACERO INOX. MUEBLE ALTO EN LAMINA GALV CAL16, PUERTAS EN VIDRIO 4MM (9.98)	UND	2.00	\$	20,917,881.00	\$	41,835,762.00	2.00	\$	41,835,762.00	1.00	\$	20,917,881.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-						
25.36	M-23 LAVADOS QUIRURGICOS, MUEBLE EN ACERO INOX. (1.30)	UND	1.00	\$	2,577,162.00	\$	2,577,162.00	1.00	\$	2,577,162.00	1.00	\$	2,577,162.00	1.00	\$	2,577,162.00	-	\$	-	1.00	\$	2,577,162.00						
25.37	M-24 ESTANTERIA, MUEBLE 4 ENTREPAÑOS EN LAMINA CAL 16 PINTURA EPOXIPOLIESTER (4.8)	UND	1.00	\$	2,318,000.00	\$	2,318,000.00	1.00	\$	2,318,000.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-						
25.38	BANCA EN MADERA - VESTIDORES	ML	7.00	\$	417,500.00	\$	2,922,500.00	7.00	\$	2,922,500.00	3.00	\$	1,252,500.00	3.00	\$	1,252,500.00	-	\$	-	3.00	\$	1,252,500.00						
26	VIDRIOS						4,306,500.00						4,306,500.00															
26.01	SUMINISTROS E INSTALACION DE ESPEJO BISEL	M2	39.15	\$	110,000.00	\$	4,306,500.00	39.15	\$	4,306,500.00	39.15	\$	4,306,500.00	22.00	\$	2,420,000.00	39.15	\$	4,306,500.00	(17.15)	\$	1,886,500.00						
27	PINTURA						143,126,255.21						165,812,813.70															
27.1	EST. Y VINILO 3 MANOS MUROS, COLOR A ESCOGER	M2	3,336.15	\$	11,680.00	\$	38,966,232.00	3,336.15	\$	38,966,232.00	3,610.00	\$	42,164,800.00	3,610.00	\$	42,164,800.00	3,610.00	\$	42,164,800.00	-	\$	-						
27.2	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	615.89	\$	7,499.00	\$	4,618,559.11	615.89	\$	4,618,559.11	29.70	\$	222,720.30	29.70	\$	222,720.30	-	\$	-	29.70	\$	222,720.30						
27.3	PINTURA EPOXICA	M2	1,242.00	\$	33,408.00	\$	41,492,736.00	2,225.00	\$	74,332,800.00	2,225.00	\$	74,332,800.00	2,225.00	\$	74,332,800.00	2,225.00	\$	74,332,800.00	-	\$	-						
27.4	PINTURA VINILO SOBRE MURO DRY-WALL	M2	123.48	\$	7,180.00	\$	886,586.40	123.48	\$	886,586.40	123.48	\$	886,586.40	123.48	\$	886,586.40	123.48	\$	886,586.40	-	\$	-						
27.5	VINILO SOBRE CIELO RASO	M2	2,157.47	\$	8,580.00	\$	18,511,092.60	2,157.47	\$	18,511,092.60	2,157.47	\$	18,511,092.60	2,157.47	\$	18,511,092.60	2,157.47	\$	18,511,092.60	-	\$	-						
27.6	FILOS SENCILLOS EN ESTUCO	ML	5,400.03	\$	2,500.00	\$	13,500,075.00	5,400.03	\$	13,500,075.00	5,400.03	\$	13,500,075.00	5,400.03	\$	13,500,075.00	5,400.03	\$	13,500,075.00	-	\$	-						
27.7	PINTURA EN VINILO ACRILICO, TIPO KORAZA DOBLE VIDA 10 AÑOS O SIMILAR, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES Y METROS LINEALES	M2	743.98	\$	13,275.00	\$	9,876,334.50	743.98	\$	9,876,334.50	720.98	\$	9,570,953.88	1,099.64	\$	14,597,721.00	720.96	\$	9,570,789.08	378.68	\$	5,026,931.92						
27.8	REPINTE PARA FACHADAS EXISTENTES EN PINTURA EN VINILO ACRILICO, TIPO KORAZA DOBLE VIDA 10 AÑOS O SIMILAR, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES Y METROS LINEALES	M2	1,282.19	\$	11,020.00	\$	14,129,733.80	1,282.19	\$	14,129,733.80	144.92	\$	1,597,018.40	144.92	\$	1,597,018.40	144.92	\$	1,597,018.40	-	\$	-						
27.9	PINTURA EN CAL FOSO ASCENSOR	M2	140.60	\$	8,143.00	\$	1,144,905.80	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-						
28	SEÑALIZACION						7,395,000.00						7,395,000.00															
28.1	AVISO GENERAL URGENCIAS	UND	1.00	\$	7,395,000.00	\$	7,395,000.00	1.00	\$	7,395,000.00	1.00	\$	7,395,000.00	1.00	\$	7,395,000.00	1.00	\$	7,395,000.00	-	\$	-						
29	OBRAS EXTERIORES						98,870,562.10						36,840,764.38															
29.1	EMPRADIZACION CON CESPEDON 0.50 X 0.50M	M2	333.08	\$	11,711.00	\$	3,900,699.88	333.08	\$	3,900,699.88	333.08	\$	3,900,699.88	333.08	\$	3,900,699.88	333.08	\$	3,900,699.88	-	\$	-						
29.2	TOPES CONCRETO PARQUEADERO 60X 14,5X1	UND	6.00	\$	28,969.00	\$	173,814.00	6.00	\$	173,814.00	6.00	\$	173,814.00	-	\$	-	6.00	\$	173,814.00	(6.00)	\$	-						
29.3	SARDINEL PREFABRICADOS A-10	ML	175.66	\$	66,875.00	\$	11,747,262.50	175.66	\$	11,747,262.50	175.66	\$	11,747,262.50	44.70	\$	2,989,312.50	44.70	\$	2,989,312.50	-	\$	-						
29.4	ELEMENTOS EN CONCRETO DE CONFORMACION DE RAMPAS TIPO IDU	UND	5.00	\$	198,026.00	\$	990,130.00	5.00	\$	990,130.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-						
29.5	RAMPA DE ACCESO EN CONCRETO	M2	13.42	\$	90,601.00	\$	1,215,865.42	30.00	\$	2,718,030.00	30.00	\$	2,718,030.00	30.00	\$	2,718,030.00	30.00	\$	2,718,030.00	-	\$	-						
29.6	CONTENEDOR DE RAICES	UND	8.00	\$	132,041.00	\$	1,056,328.00	8.00	\$	1,056,328.00	8.00	\$	1,056,328.00	5.00	\$	660,205.00	5.00	\$	660,205.00	-	\$	-						
29.7	LOSETA DE CONCRETO 40 X 20	M2	512.64	\$	62,939.00	\$	32,265,048.96	230.00	\$	14,475,970.00	230.00	\$	14,475,970.00	230.00	\$	14,475,970.00	155.00	\$	9,755,545.00	75.00	\$	4,720,425.00						
29.8	PAVIMENTO EN CONCRETO MR 45KG\cm2	M2	140.58	\$	105,656.00	\$	14,853,120.48	140.58	\$	14,853,120.48	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-						
29.9	PISO EN GRAVILLA EXTENDIDA	M2	78.10	\$	30,334.00	\$	2,369,085.40	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-						
29.10	CAÑUELA PREFABRICADA TIPO A -120	ML	191.40	\$	44,873.00	\$	8,588,692.20	191.40	\$	8,588,692.20	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-						
29.11	FLECHAS TIPO Fa REFLECTIVAS	UND	3.00	\$	25,199.00	\$	75,597.00	3.00	\$	75,597.00	3.00	\$	75,597.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-						
29.12	LINEA TIPO L-1 REFLECTIVA	UND	37.00	\$	4,793.00	\$	177,341.00	37.00	\$	177,341.00	37.00	\$	177,341.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-						
29.13	ESTANQUE PARA ESPEJOS AGUA	M2	88.00	\$	144,514.00	\$	12,717,232.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-						
29.14	LOSETA TACTIL GUIA CIEGOS 40X40X6 cm	M2	75.79	\$	95,194.00	\$	7,214,753.26	75.79	\$	7,214,753.26	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-						
29.15	SUMINISTRO Y PLANTACION DE ARBOLES h=1,5	UND	8.00	\$	190,699.00	\$	1,525,592.00	8.00	\$	1,525,592.00	8.00	\$	1,525,592.00	5.00	\$	953,495.00	5.00	\$	953,495.00	-	\$	-						
30	EQUIPOS ESPECIALES						361,705,965.00						357,890,705.00															
30.1	ASENSOR CAMILLERO 3 PARADAS	UND	1.00	\$	149,000,000.00	\$	149,000,000.00	1.00	\$	149,000,000.00	1.00	\$	149,000,000.00	1.00	\$	149,000,000.00	0.80	\$	29,800,000.00	0.20	\$	29,800,000.00						
30.2	MONTACARGAS	UND	1.00	\$	97,000,000.00	\$	97,000,000.00	1.00	\$	97,000,000.00	1.00	\$	97,000,000.00	1.00	\$	97,000,000.00	0.80	\$	77,600,000.00	0.20	\$	19,400,000.00						
30.3	SECADOR ELECTRICO MANOS LIBRES	UND	6.00	\$	595,000.00	\$	3,570,000.00	6.00	\$	3,570,000.00	6.00	\$	3,570,000.00	6.00	\$	3,570,000.00	-	\$	-	6.00	\$	3,570,000.00						
30.4	SISTEMA DE PANELES SOLARES	UND	1.00	\$	101,644,000.00	\$	101,644,000.00	1.00	\$	101,644,000.00	1.00	\$	101,644,000.00	1.00	\$	101,644,000.00	1.00	\$	101,644,000.00	-	\$	-						
30.5	GABINETES CONTRAINCENDIO CLASE 1	UND	11.00	\$	953,815.00	\$	10,491,965.00	11.00	\$	10,491,965.00	6.00	\$	5,722,890.00	7.00	\$	6,676,705.00	6.00	\$	5,722,890.00	1.00	\$	953,815.00						
31	GENERALES Y VARIOS						28,449,338.00						28,449,338.00															
31.1	ASEO Y LIMPIEZA DE VENTANERIA	M2	1,362.63	\$	5,000.00	\$	6,813,150.00	1,362.63	\$	6,813,150.00	1,362.63	\$	6,813,150.00	1,362.63	\$	6,813,150.00	1,362.63	\$	6,813,150.00	-	\$	-						
31.2	ASEO DE PISO	M2	2,332.75	\$	4,000.00	\$	9,331,000.00	2,332.75	\$	9,331,000.00	2,332.75	\$	9,331,000.00	2,332.75	\$	9,331,000.00	2,332.75	\$	9,331,000.00	-	\$	-						
31.3	RETIRO DE ESCOMBROS	M3	616.00	\$	17,143.00	\$	10,560,088.00	616.00	\$	10,560,088.00	616.00	\$	10,560,088.00	616.00	\$	10,560,088.00	616.00	\$	10,560,088.00	-	\$	-						
31.4	LAVADO DE ANDENES	M2	581.70	\$	3,000.00	\$	1,745,100.00	581.70	\$	1,745,100.00	581.70	\$	1,745,100.00	581.70	\$	1,745,100.00	581.70	\$	1,745,100.00	-	\$	-						
	NO PREVISTOS 01						71,618,436.20						71,190,106.40															
0.1	Bandeja escalerilla de 25 cmts * 8 con soportes ref MEKANO.	ML	-	\$	84,582.40	\$	-	98.00	\$	8,289,075.20	96.00	\$	8,119,910.40	96.00	\$	8,119,910.40	-	\$	-	96.00	\$	8,119,910.40						
0.2	Curvas interiores escalerilla ref MEKANO.	UND	-	\$	168,420.00	\$	-	3.00	\$	505,260.00	3.00	\$	505,260.00	3.00	\$	505,260.00	-	\$	-	3.00	\$	505,260.00						
0.3	Curvas exteriores escalerilla ref. MEKANO	UND	-	\$	168,420.00	\$	-	2.00	\$	336,840.00	2.00	\$	336,840.00	2.00	\$	336,840.00	-	\$	-	2.00	\$	336,840.00						

		VALOR DEL CONTRATO										\$ 5,579,144,091.13		ACTA DE LIQUIDACION FINAL											
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL		OBJETO: CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL PAIPA.																							
CONTRATO N°		FECHA DE INICIO	13/08/2015	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE DE PAÚL																				
001 DE 2015		ADICIONAL EN PLAZO	111 DIAS		INTERVENTOR	UNION TEMPORAL SAN PAÚL										FECHA PRESENTE ACTA: 28/02/2018									
CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA DE MODIFICACION 01		ACTA DE MODIFICACION 02		ACTA DE MODIFICACION 03		ACTA PARCIAL No. 1 + 2 + 3 + 4 + 5+6		ACTA DE LIQUIDACION FINAL		ACUMULADO									
12.0	Tableros 18 circuitos con espacio para totalizador, incluye totalizador y montaje	UND	-	\$	791,000.00	\$	-	2.00	\$	1,582,000.00	1.00	\$	791,000.00	1.00	\$	791,000.00	-	\$	-	1.00	\$	791,000.00			
13.0	Riel Chanel para soportar la bandeja de la tubería.	UND	-	\$	53,200.00	\$	-	32.00	\$	1,702,400.00	32.00	\$	1,702,400.00	32.00	\$	1,702,400.00	-	\$	-	32.00	\$	1,702,400.00			
14.0	Esparragos de 1/2" x 1 mts	UND	-	\$	9,700.00	\$	-	64.00	\$	620,800.00	64.00	\$	620,800.00	64.00	\$	620,800.00	-	\$	-	64.00	\$	620,800.00			
15.0	Tuercas de 1/2"	UND	-	\$	280.00	\$	-	256.00	\$	71,680.00	256.00	\$	71,680.00	256.00	\$	71,680.00	-	\$	-	256.00	\$	71,680.00			
16.0	Arandela Redonda	UND	-	\$	140.00	\$	-	253.00	\$	35,420.00	253.00	\$	35,420.00	253.00	\$	35,420.00	-	\$	-	253.00	\$	35,420.00			
17.0	Chazo metálico hembra, accesorio para la bandeja.	UND	-	\$	2,520.00	\$	-	128.00	\$	322,560.00	128.00	\$	322,560.00	128.00	\$	322,560.00	-	\$	-	128.00	\$	322,560.00			
18.0	Cable thhn N° 2 cobre apantallamiento, puntas de la malla a tierra, a las derivaciones de los tableros.	ML	-	\$	11,500.00	\$	-	150.00	\$	1,725,000.00	150.00	\$	1,725,000.00	150.00	\$	1,724,970.80	-	\$	-	150.00	\$	1,724,970.80			
19.0	Cable thhn N° 2 Puesta a tierra edificio nuevo, base estructura	ML	-	\$	35,455.00	\$	-	300.00	\$	10,636,500.00	497.00	\$	17,621,135.00	497.00	\$	17,621,135.00	-	\$	-	497.00	\$	17,621,135.00			
20.0	Soldaduras 125 Cadwell, para estructura y puesta a tierra.	UND	-	\$	19,600.00	\$	-	33.00	\$	646,800.00	42.00	\$	823,200.00	42.00	\$	823,200.00	-	\$	-	42.00	\$	823,200.00			
21.0	Varillas de 5/8" x 2,4 cobre 99% para apantallar al piso.	UND	-	\$	154,000.00	\$	-	6.00	\$	924,000.00	12.00	\$	1,848,000.00	12.00	\$	1,848,000.00	-	\$	-	12.00	\$	1,848,000.00			
22.0	Bultos de Hidrosolda, dos por cada varilla.	UND	-	\$	91,000.00	\$	-	12.00	\$	1,092,000.00	12.00	\$	1,092,000.00	12.00	\$	1,092,000.00	-	\$	-	12.00	\$	1,092,000.00			
23.0	Malla a tierra	GLO	-	\$	4,573,341.00	\$	-	1.00	\$	4,573,341.00	1.00	\$	4,573,341.00	1.00	\$	4,573,341.00	-	\$	-	1.00	\$	4,573,341.00			
24.0	Tableros de 12 circuitos	UND	-	\$	310,000.00	\$	-	8.00	\$	2,480,000.00	8.00	\$	2,480,000.00	8.00	\$	2,480,000.00	-	\$	-	8.00	\$	2,480,000.00			
25.0	Parciales	UND	-	\$	477,000.00	\$	-	8.00	\$	3,816,000.00	8.00	\$	3,816,000.00	8.00	\$	3,816,000.00	-	\$	-	8.00	\$	3,816,000.00			
26.0	Totalizadores de 3"60 industriales	UND	-	\$	145,000.00	\$	-	16.00	\$	2,320,000.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-			
27.0	PERFIL RIGIDIZACION VENTANAS FACHADA HOSP.	ML	-	\$	25,000.00	\$	-	38.50	\$	962,500.00	38.50	\$	962,500.00	38.50	\$	962,500.00	-	\$	-	38.50	\$	962,500.00			
28.0	POLIETILENO NEGRO BASE LOSA CONTRAPISO	M2	-	\$	4,500.00	\$	-	1,150.00	\$	5,175,000.00	1,150.00	\$	5,175,000.00	1,150.00	\$	5,175,000.00	-	\$	-	1,150.00	\$	5,175,000.00			
NO PREVISTOS 02																									
29.0	VENTANA MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO, VIDRIO 6 MM	M2	-	\$	485,000.00	\$	-	-	\$	-	242.75	\$	117,735,455.48	242.75	\$	117,733,750.00	242.75	\$	117,733,750.00	-	\$	-	242.75	\$	117,733,750.00
30.0	CUBIERTA EN LÁMINA ALVEOLAR DE 6 MM EN POLICARBONATO, INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA, PINTADO EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE.	M2.	-	\$	182,125.00	\$	-	-	\$	-	77.50	\$	14,114,687.50	-	\$	-	77.50	\$	14,114,687.50	(77.50)	\$	14,114,687.50	-	\$	-
31.0	SISTEMA DE RECAMBIO DE AIRE PARA SALA DE PARTOS Y CUARTO DE AISLADOS.	GLO.	-	\$	78,750,000.00	\$	-	-	\$	-	1.00	\$	78,750,000.00	1.00	\$	78,750,000.00	1.00	\$	78,750,000.00	-	\$	-	1.00	\$	78,750,000.00
32.0	ESTRUCTURA EN MADERA PARA TEJA TERMOACUSTICA PARA LA CAPILLA	M2.	-	\$	34,251.00	\$	-	-	\$	-	17.00	\$	582,267.00	17.00	\$	582,267.00	17.00	\$	582,267.00	-	\$	-	17.00	\$	582,267.00
33.0	SUM. E INST. TEJA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL PARA LA CAPILLA	M2.	-	\$	31,713.00	\$	-	-	\$	-	17.00	\$	539,121.00	17.00	\$	539,121.00	17.00	\$	539,121.00	-	\$	-	17.00	\$	539,121.00
34.0	SISTEMA DETECTORES DE HUMO	UND.	-	\$	124,000.00	\$	-	-	\$	-	12.00	\$	1,488,000.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-
35.0	TABLERO DE SEÑALIZACION PUESTO DE ENFERMERIA Y MANDOS DE CADA HABITACION, SALA DE PARTOS, GERENCIA Y SALA DE URGENCIAS. (PULSADORES Y UN PLC)	UND.	-	\$	32,416,000.00	\$	-	-	\$	-	1.00	\$	32,416,000.00	1.00	\$	32,416,000.00	1.00	\$	32,416,000.00	-	\$	-	1.00	\$	32,416,000.00
36.0	CCTV (CIRCUITO CERRADO DE TV)	GLO.	-	\$	4,900,000.00	\$	-	-	\$	-	1.00	\$	4,900,000.00	1.00	\$	4,900,000.00	1.00	\$	4,900,000.00	-	\$	-	1.00	\$	4,900,000.00
37.0	SUMINISTRO, INSTALACION Y ACABADO DE LAMINAS DE SUPERBOARD A TRAVES DEL SISTEMA ESTAMPILLADO COLOR AZUL	M2	-	\$	122,500.00	\$	-	-	\$	-	411.00	\$	50,347,500.00	293.04	\$	35,897,400.00	411.00	\$	50,347,645.86	(117.96)	\$	14,450,245.86	293.04	\$	35,897,400.00
38.0	SUMINISTRO E INSTALACION MURO EN SUPERBOARD 10 MM INCLUYE PINTURA KORAZA	M2	-	\$	108,560.00	\$	-	-	\$	-	37.00	\$	4,016,720.00	37.00	\$	4,016,720.00	37.00	\$	4,016,720.00	-	\$	-	37.00	\$	4,016,720.00
39.0	SUMINISTRO E INSTALACION MURO EN SUPERBOARD 10 MM INCLUYE + FACHADA ESTAMPILLADA MADERA.	M2	-	\$	240,000.00	\$	-	-	\$	-	90.00	\$	21,600,000.00	120.43	\$	28,903,200.00	90.00	\$	21,600,000.00	30.43	\$	7,303,200.00	120.43	\$	28,903,200.00
40.0	REJILLA ALUMINIO	ML	-	\$	240,000.00	\$	-	-	\$	-	75.00	\$	18,000,000.00	55.36	\$	13,286,400.00	75.00	\$	18,000,000.00	(19.64)	\$	4,713,600.00	55.36	\$	13,286,400.00
41.0	PISO EXTERIORES	M2	-	\$	93,500.00	\$	-	-	\$	-	147.00	\$	13,744,500.00	147.00	\$	13,744,500.00	147.00	\$	13,744,500.00	-	\$	-	147.00	\$	13,744,500.00
42.0	TIROS DE SOLDADURA 90°	UND	-	\$	19,600.00	\$	-	-	\$	-	48.00	\$	940,800.00	48.00	\$	940,800.00	48.00	\$	940,800.00	-	\$	-	48.00	\$	940,800.00
43.0	PUNTO EQUIPOTENCIAL (CAJA 15*15 CON BARRAJE)	UND	-	\$	238,000.00	\$	-	-	\$	-	1.00	\$	238,000.00	1.00	\$	238,000.00	1.00	\$	238,000.00	-	\$	-	1.00	\$	238,000.00
44.0	DETECTORES DE PUERTAS	UND	-	\$	42,000.00	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-
45.0	ACOMETIDA CABLE 4*6+6 ENCAUCHETADO ASCENSOR	ML	-	\$	32,500.00	\$	-	-	\$	-	50.00	\$	1,625,000.00	50.00	\$	1,625,000.00	50.00	\$	1,625,000.00	-	\$	-	50.00	\$	1,625,000.00
46.0	GUARDACAMILLA PVC	ML	-	\$	98,000.00	\$	-	-	\$	-	282.56	\$	27,690,880.00	300.00	\$	29,400,000.00	282.56	\$	27,690,880.00	17.44	\$	1,709,120.00	300.00	\$	29,400,000.00
47.0	DIVISIONES EN ACRILICO BAÑOS	M2	-	\$	312,500.00	\$	-	-	\$	-	8.32	\$	2,600,000.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-
48.0	DIVISION WC EN ACERO INOXIDABLE	M2	-	\$	670,000.00	\$	-	-	\$	-	25.48	\$	17,071,600.00	25.48	\$	17,071,600.00	25.48	\$	17,071,600.00	-	\$	-	25.48	\$	17,071,600.00
49.0	PUERTAS VENTANAS EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM, ACCESORIOS DE ACERO INOXIDABLE, CON CHAPA. CON SANDBLASTING	M2	-	\$	873,947.00	\$	-	-	\$	-	61.04	\$	53,345,724.88	32.00	\$	27,966,304.00	61.04	\$	53,345,724.88	(29.04)	\$	25,379,420.88	32.00	\$	27,966,304.00
50.0	FLANCHE INCRUSTADO EN ANTEPECHOS DE CUBIERTA CAL 16	ML	-	\$	230,000.00	\$	-	-	\$	-	128.00	\$	29,440,000.00	128.00	\$	29,440,000.00	128.00	\$	29,440,000.00	-	\$	-	128.00	\$	29,440,000.00
51.0	PLACA CONTRAPISO E= 0.12M EN CONCRETO 21 MPA 3000 PSI	M2	-	\$	132,579.00	\$	-	-	\$	-	58.57	\$	7,765,152.03	58.57	\$	7,765,152.03	58.57	\$	7,765,152.03	-	\$	-	58.57	\$	7,765,152.03
52.0	PISO EN GRAMA SINTETICO DECORATIVA	M2	-	\$	48,000.00	\$	-	-	\$	-	165.00	\$	7,920,000.00	165.00	\$	7,920,000.00	165.00	\$	7,920,000.00	-	\$	-	165.00	\$	7,920,000.00
53.0	TUBO HD Diametro 4"	ML	-	\$	146,804.00	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-
54.0	TUBO HD Diametro 2"	ML	-	\$	98,250.00	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-
55.0	ACCESORIOS CONEXIÓN SIAMESAS 4"	GLOBAL	-	\$	1,000,000.00	\$	-	-	\$	-	1.00	\$	1,000,000.00	1.00	\$	1,000,000.00	1.00	\$	1,000,000.00	-	\$	-	1.00	\$	1,000,000.00
56.0	SISTEMA ENSAMBLADO DE BOMBAS PARA RED CONTRA INCENDIOS, INCLUYE TABLERO DE CONTROL, ACCESORIOS DE CONEXIÓN HIDRAULICA Y ELÉCTRICA.	UND	-	\$	50,934,589.36	\$	-	-	\$	-	1.00	\$	50,934,589.36	1.00	\$	50,934,589.36	1.00	\$	50,934,589.36	-	\$	-	1.00	\$	50,934,589.36
57.0	JACK CATEGORIA 6 (RED DE VOZ Y DATOS) METALICO	UND	-	\$	23,200.00	\$	-	-	\$	-	9.00	\$	208,800.00	9.00	\$	208,800.00	9.00	\$	208,800.00	-	\$	-	9.00	\$	208,800.00
58.0	SALIDAS DE VOZ Y DATOS	UND	-	\$	165,000.00	\$	-	-	\$	-	51.00	\$	8,415,000.00	39.00	\$	6,435,000.00	39.00	\$	6,435,000.00	-	\$	-	39.00	\$	6,435,000.00

		VALOR DEL CONTRATO										\$ 5,579,144,091.13		ACTA DE LIQUIDACION FINAL							
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL		OBJETO: CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL PAIPA.																			
CONTRATO N°		FECHA DE INICIO		13/08/2015		CONTRATISTA		CONSORCIO SAN VICENTE DE PAÚL													
001 DE 2015		FECHA DE TERMINACION		2/07/2016		INTERVENTOR		UNION TEMPORAL SAN PAÚL								FECHA PRESENTE ACTA: 28/02/2018					
CONDICIONES CONTRACTUALES										ACTA DE MODIFICACION 01		ACTA DE MODIFICACION 02		ACTA DE MODIFICACION 03		ACTA PARCIAL No. 1 + 2 + 3 + 4 + 5+6		ACTA DE LIQUIDACION FINAL		ACUMULADO	
59.0	ADECUACION DE SALIDA A TABLEROS PRINCIPALES - SUBESTACION ELECTRICA	UND		\$	3,600,000.00	\$	-	\$	-	1.00	\$	3,600,000.00	1.00	\$	3,600,000.00	1.00	\$	3,600,000.00	1.00	\$	3,600,000.00
60.0	TOTALIZADORES PARCIALES 70amp, 220 VOLTIOS	UND		\$	253,750.00	\$	-	\$	-	19.00	\$	4,821,250.00	19.00	\$	4,821,250.00	19.00	\$	4,821,250.00	19.00	\$	4,821,250.00
61.0	PANEL LED REDONDO 18 W 6500K INCRUSTAR	UND	-	\$	92,201.00	\$	-	\$	-	318.00	\$	29,319,918.00	318.00	\$	29,319,918.00	318.00	\$	29,319,918.00	318.00	\$	29,319,918.00
62.0	LAMPARA HERMETICA 2"18 LED COMPLETA	UND	-	\$	118,499.00	\$	-	\$	-	11.00	\$	1,303,489.00	11.00	\$	1,303,489.00	11.00	\$	1,303,489.00	11.00	\$	1,303,489.00
63.0	PANEL LED 60X60 6500K E.M.	UND	-	\$	235,199.00	\$	-	\$	-	74.00	\$	17,404,726.00	74.00	\$	17,404,726.00	74.00	\$	17,404,726.00	74.00	\$	17,404,726.00
64.0	LAMPARA TORTUGA ZONAS EXTERIORES	UND	-	\$	31,499.00	\$	-	\$	-	26.00	\$	818,974.00	26.00	\$	818,974.00	26.00	\$	818,974.00	26.00	\$	818,974.00
65.0	M-3 TRABAJO LIMPIO MUEBLE BAJO CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS M-3 TRABAJO LIMPIO MUEBLE BAJO CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN FORMICA COLOR INSTITUCIONAL , SUPERFICIE Y POCETA EN ACERO INOX. HERRAJES EN ALUMINIO (1.50)	UND		\$	1,160,641.00	\$	-	\$	-	1.00	\$	1,160,641.00	1.00	\$	1,160,641.00	1.00	\$	1,160,641.00	1.00	\$	1,160,641.00
66.0	MUEBLE CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS 0,55*2,40*0,48 E.C. SALA DE PARTOS	UND		\$	754,416.00	\$	-	\$	-	1.00	\$	754,416.00	1.00	\$	754,416.00	1.00	\$	754,416.00	1.00	\$	754,416.00
67.0	M-15 ARMARIO, MUEBLE BAJO CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN FORMICA COLOR INSTITUCIONAL (1,83)	UND		\$	1,413,804.00	\$	-	\$	-	2.00	\$	2,827,608.00	2.00	\$	2,827,608.00	2.00	\$	2,827,608.00	2.00	\$	2,827,608.00
68.0	M-16 ARMARIO, MUEBLE BAJO CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN FORMICA COLOR INSTITUCIONAL (0,85)	UND		\$	942,536.00	\$	-	\$	-	1.00	\$	942,536.00	1.00	\$	942,536.00	1.00	\$	942,536.00	1.00	\$	942,536.00
69.0	M-3 TRABAJO LIMPIO MUEBLE BAJO CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS M-3 TRABAJO LIMPIO MUEBLE BAJO CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN FORMICA COLOR INSTITUCIONAL , SUPERFICIE Y POCETA EN ACERO INOX. HERRAJES EN ALUMINIO (1.00)	UND		\$	870,480.75	\$	-	\$	-	1.00	\$	870,480.75	1.00	\$	870,480.75	1.00	\$	870,480.75	1.00	\$	870,480.75
70.0	M-9 LAVADO, MUEBLE BAJO CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN FORMICA COLOR INSTITUCIONAL , SUPERFICIE Y POCETA EN ACERO INOX. HERRAJES EN ALUMINIO (1.85)	UND		\$	1,425,624.50	\$	-	\$	-	1.00	\$	1,425,624.50	1.00	\$	1,425,624.50	1.00	\$	1,425,624.50	1.00	\$	1,425,624.50
71.0	M-9 LAVADO, MUEBLE BAJO CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN FORMICA COLOR INSTITUCIONAL , SUPERFICIE Y POCETA EN ACERO INOX. HERRAJES EN ALUMINIO (2.30)	UND		\$	1,859,668.25	\$	-	\$	-	1.00	\$	1,859,668.25	1.00	\$	1,859,668.25	1.00	\$	1,859,668.25	1.00	\$	1,859,668.25
72.0	M-9 LAVADO, MUEBLE BAJO CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN FORMICA COLOR INSTITUCIONAL , SUPERFICIE Y POCETA EN ACERO INOX. HERRAJES EN ALUMINIO (1.65)	UND		\$	1,690,607.50	\$	-	\$	-	1.00	\$	1,690,607.50	1.00	\$	1,690,607.50	1.00	\$	1,690,607.50	1.00	\$	1,690,607.50
73.0	M-4 TRABAJO SUCIO, MUEBLE BAJO CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN FORMICA COLOR INSTITUCIONAL , SUPERFICIE Y POCETA EN ACERO INOX. HERRAJES EN ALUMINIO (2,10)	UND		\$	2,868,498.00	\$	-	\$	-	1.00	\$	2,868,498.00	2.00	\$	5,736,996.00	1.00	\$	2,868,498.00	2.00	\$	5,736,996.00
74.0	M-15 LAVAMANOS, MUEBLE BAJO CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN FORMICA COLOR INSTITUCIONAL (0,80)	UND		\$	774,580.00	\$	-	\$	-	7.00	\$	5,422,060.00	7.00	\$	5,422,060.00	7.00	\$	5,422,060.00	7.00	\$	5,422,060.00
75.0	CANAL DE AGUAS LLUVIAS EN CONCRETO DE 3000 PSI, 0.48*0.20, PLAZOLETA CENTRAL	ML		\$	68,300.00	\$	-	\$	-	45.68	\$	3,119,944.00	45.68	\$	3,119,944.00	45.68	\$	3,119,944.00	45.68	\$	3,119,944.00
76.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTUCCO PLASTICO PARA FACHADAS HOSPITAL ANTIGUA CONSTRUCCIÓN INCLUYE RASPADO, NIVELACIÓN DE PAÑETES, DILATACIÓN PLASTICA.	M2		\$	48,500.00	\$	-	\$	-	720.98	\$	34,967,326.79	1,099.64	\$	53,332,540.00	720.97	\$	34,967,209.68	378.67	\$	18,365,330.32
77.0	IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS DE CUBIERTA HOSPITAL ANTIGUA CONSTRUCCION	M2		\$	35,000.00	\$	-	\$	-	854.00	\$	29,890,000.00	962.00	\$	33,670,000.48	740.00	\$	25,900,000.00	222.00	\$	7,770,000.48
78.0	SUMINISTRO E INSTALACION HIDRANTE 3" (INC. TUBERIA DE CONEXIÓN DE 3" A RED PRINCIPAL, ACCESORIOS, VALVULA DE 3" DE CORTE, EXCAVACION Y RELLENOS, HIDRANTE 3")	UND		\$	3,800,000.00	\$	-	\$	-	1.00	\$	3,800,000.00	1.00	\$	3,800,000.00	1.00	\$	3,800,000.00	1.00	\$	3,800,000.00
79.0	ELECTROIMAN PARA PUERTAS EN VIDRIO INC. IMPULSADOR Y TRANSFORMADOR	UND		\$	893,200.00	\$	-	\$	-	2.00	\$	1,786,400.00	2.00	\$	1,786,400.00	2.00	\$	1,786,400.00	2.00	\$	1,786,400.00
80.0	LAVAMANOS PONTUS 80 CON DESAGUE	UND		\$	480,870.00	\$	-	\$	-	7.00	\$	3,366,090.00	7.00	\$	3,366,090.00	7.00	\$	3,366,090.00	7.00	\$	3,366,090.00
81.0	MEDIACAÑA EN PLASTICO ZONAS DE ESTERILIZACION-CUARTO DE RESIDUOS-SALA DE PARTOS	ML		\$	9,000.00	\$	-	\$	-	107.00	\$	963,000.00	130.88	\$	1,177,920.00	107.00	\$	963,000.00	23.88	\$	214,920.00
82.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO LAMINADO 3+3 INCOLORO CON TALLA EN SAND-BLASTING UBICACIÓN VENTANAS ORATORIO	UND		\$	219,732.42	\$	-	\$	-	6.00	\$	1,318,394.52	6.00	\$	1,318,394.52	-	\$	-	6.00	\$	1,318,394.52
83.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO TEMPLADO 8 MM INCOLORO CON IMPRESIÓN DIGITAL HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE TIPO DILATADOR, UBICACIÓN ORATORIO - ALTAR	UND		\$	1,100,202.00	\$	-	\$	-	1.00	\$	1,100,202.00	1.00	\$	1,100,202.00	-	\$	-	1.00	\$	1,100,202.00
NO PREVISTOS 03												176,650,542.15						176,650,542.15			176,650,542.15
84.0	TABLERO GENERAL SUBESTACION	UND		\$	6,500,000.00	\$	-	\$	-	-	\$	-	1.00	\$	6,500,000.00	-	\$	-	1.00	\$	6,500,000.00
85.0	CERTIFICACION RETIE Y RETILAP USO FINAL	UND		\$	13,446,798.00	\$	-	\$	-	-	\$	-	1.00	\$	13,446,798.00	-	\$	-	1.00	\$	13,446,798.00
86.0	CERTIFICACION VOZ Y DATOS	UND		\$	1,000,000.00	\$	-	\$	-	-	\$	-	1.00	\$	1,000,000.00	-	\$	-	1.00	\$	1,000,000.00
87.0	CONJUNTO GRIFERIA LAVAPLATOS (GRIFERIA-SIFON-CANASTILLA)	UND		\$	120,000.00	\$	-	\$	-	-	\$	-	23.00	\$	2,760,000.00	-	\$	-	23.00	\$	2,760,000.00
88.0	GRIFERIA CON VALVULA DE PEDAL, LAVAMANOS SALA DE PARTOS	UND		\$	615,760.40	\$	-	\$	-	-	\$	-	1.00	\$	615,760.40	-	\$	-	1.00	\$	615,760.40
89.0	GRIFERIA SANITARIO HOSPITAL 1 ETAPA	UND		\$	750,000.00	\$	-	\$	-	-	\$	-	4.00	\$	3,000,000.00	-	\$	-	4.00	\$	3,000,000.00
90.0	PUERTA EN ALUMINIO CON CHAPA - VIDRIO	M2		\$	473,280.00	\$	-	\$	-	-	\$	-	17.89	\$	8,466,979.20	-	\$	-	17.89	\$	8,466,979.20
91.0	PUERTA PLOMADA EN LÁMINA DE PLOMO DE 2 MM DE 1.82 X 2.47 M ELABORADA EN TRIPLEX ENTAMBORADA, PINTADA EN COLOR REQUERIDO, CON MARCO EN LÁMINA COLOROID Y CONTRAMARCO EN LÁMINA DE PLOMO 2 MM, CON CERRADURA DE ALCOBA	UND		\$	5,547,584.00	\$	-	\$	-	-	\$	-	1.00	\$	5,547,584.00	-	\$	-	1.00	\$	5,547,584.00

VALOR DEL CONTRATO

\$ 5,579,144,091.13

ACTA DE LIQUIDACION FINAL

HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL PAIPA.

CONTRATO N°

FECHA DE INICIO

13/08/2015

CONTRATISTA

CONSORCIO SAN VICENTE DE PAÚL

001 DE 2015

ADICIONAL EN PLAZO

111 DIAS

FECHA DE TERMINACION

2/07/2016

INTERVENTOR

UNION TEMPORAL SAN PAÚL

FECHA PRESENTE ACTA: 28/02/2018

CONDICIONES CONTRACTUALES

ACTA DE MODIFICACION 01

ACTA DE MODIFICACION 02

ACTA DE MODIFICACION 03

ACTA PARCIAL No. 1 + 2 + 3 + 4 + 5+6

ACTA DE LIQUIDACION FINAL

ACUMULADO

92.0	VENTANA PLOMADA DE 50 CM X 50 XM, MARCO EN LAMINA COLOREADA Y CONTRAMARCO EN LAMINA DE PLOMO DE 2 MM, CON VIDRIO PLOMADO DE 14 MM DE ESPESOR EQUIVALENTE A LAMINA DE PLOMO DE 2.5 MM.	UND	\$	4,547,200.00	\$	-	\$	-	\$	1.00	\$	4,547,200.00	\$	1.00	\$	4,547,200.00	\$	1.00	\$	4,547,200.00
93.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES PARA SALA DE RAYOS X, CUBIERTOS EN LAMINA DE DRYWALL, ESTUCADOS Y PINTADOS	M2	\$	750,000.00	\$	-	\$	-	\$	15.00	\$	11,250,000.00	\$	15.00	\$	11,250,000.00	\$	15.00	\$	11,250,000.00
94.0	PUERTA INGRESO AMBULANCIAS	UND	\$	3,000,000.00	\$	-	\$	-	\$	1.00	\$	3,000,000.00	\$	1.00	\$	3,000,000.00	\$	1.00	\$	3,000,000.00
95.0	PUERTA PLEGABLE GERENCIA	UND	\$	2,200,000.00	\$	-	\$	-	\$	1.00	\$	2,200,000.00	\$	1.00	\$	2,200,000.00	\$	1.00	\$	2,200,000.00
96.0	PUERTA PLEGABLE OBSERVACION AISLADOS	UND	\$	2,520,000.00	\$	-	\$	-	\$	1.00	\$	2,520,000.00	\$	1.00	\$	2,520,000.00	\$	1.00	\$	2,520,000.00
97.0	PUERTA MADERA DE CORREDERA CUARTO ERA	UND	\$	800,000.00	\$	-	\$	-	\$	1.00	\$	800,000.00	\$	1.00	\$	800,000.00	\$	1.00	\$	800,000.00
98.0	PUERTA PVC DE CORREDERA CUARTO DE BASURAS	UND	\$	2,111,200.00	\$	-	\$	-	\$	1.00	\$	2,111,200.00	\$	1.00	\$	2,111,200.00	\$	1.00	\$	2,111,200.00
99.0	MANTENIMIENTO VENTANERIA PISO DE HOSPITALIZACION (AJUSTE DE ESTRUCTURAS Y EMPAQUES)	M2	\$	19,000.00	\$	-	\$	-	\$	83.36	\$	1,583,840.00	\$	83.36	\$	1,583,840.00	\$	83.36	\$	1,583,840.00
100.0	CUBIERTA EN TEJA DE POLICARBONATO CON CANAL GALVANIZADA	M2	\$	150,000.00	\$	-	\$	-	\$	29.00	\$	4,350,000.00	\$	29.00	\$	4,350,000.00	\$	29.00	\$	4,350,000.00
101.0	ESCALERA EN LAMINA DE LAMINA DE ALFAJOR	UND	\$	2,100,000.00	\$	-	\$	-	\$	1.00	\$	2,100,000.00	\$	1.00	\$	2,100,000.00	\$	1.00	\$	2,100,000.00
102.0	MUEBLES ATENCION OBSERVACION	UND	\$	4,500,000.00	\$	-	\$	-	\$	1.00	\$	4,500,000.00	\$	1.00	\$	4,500,000.00	\$	1.00	\$	4,500,000.00
103.0	MUEBLE BAJO OBSERVACION	UND	\$	2,500,000.00	\$	-	\$	-	\$	1.00	\$	2,500,000.00	\$	1.00	\$	2,500,000.00	\$	1.00	\$	2,500,000.00
104.0	MUEBLES ADICIONALES PRIMERA ETAPA, LOCKERS PISO - TECHO, GABINETES	ML	\$	650,000.00	\$	-	\$	-	\$	8.00	\$	5,200,000.00	\$	8.00	\$	5,200,000.00	\$	8.00	\$	5,200,000.00
105.0	CONTRAHUELLA EN LAMINA DE HR CAL 12	UND	\$	68,000.00	\$	-	\$	-	\$	100.00	\$	6,800,000.00	\$	100.00	\$	6,800,000.00	\$	100.00	\$	6,800,000.00
106.0	ADECUACION ESTRUCTURA METALICA ESCALERAS, LIJADA, APLICACION ANTICORROSIVO, PINTURA EN ESMALTE	UND	\$	285,000.00	\$	-	\$	-	\$	10.00	\$	2,850,000.00	\$	10.00	\$	2,850,000.00	\$	10.00	\$	2,850,000.00
107.0	BISAGRA HIDRAULICA PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO	UND	\$	1,169,280.00	\$	-	\$	-	\$	4.00	\$	4,677,120.00	\$	4.00	\$	4,677,120.00	\$	4.00	\$	4,677,120.00
108.0	ADECUACION FOSO ASCENSOR DE CARGA, INCLUYE DEMOLICION Y FUNDIDA MUROS.	UND	\$	2,505,819.00	\$	-	\$	-	\$	1.00	\$	2,505,819.00	\$	1.00	\$	2,505,819.00	\$	1.00	\$	2,505,819.00
109.0	MURO EN DRYWALL	M2	\$	55,045.00	\$	-	\$	-	\$	200.09	\$	11,013,954.05	\$	200.09	\$	11,013,954.05	\$	200.09	\$	11,013,954.05
110.0	CINTA ANTIDESLIZANTE PARA PISOS RAMPAS Y ESCALERAS	ML	\$	12,500.00	\$	-	\$	-	\$	160.00	\$	2,000,000.00	\$	160.00	\$	2,000,000.00	\$	160.00	\$	2,000,000.00
111.0	REJILLA DE VENTILACION CIELO RASO EN ALUMINIO	UND	\$	62,500.00	\$	-	\$	-	\$	2.00	\$	125,000.00	\$	2.00	\$	125,000.00	\$	2.00	\$	125,000.00
112.0	CUBIERTA EN LAMINA ALVEOLAR DE 6 MM EN POLICARBONATO, INCLUYE ESTRUCTURA EN ALUMINIO.	M2	\$	222,125.00	\$	-	\$	-	\$	77.50	\$	17,214,687.50	\$	77.50	\$	17,214,687.50	\$	77.50	\$	17,214,687.50
113.0	PINTURA IMITACION MADERA	M2	\$	37,500.00	\$	-	\$	-	\$	34.55	\$	1,295,625.00	\$	34.55	\$	1,295,625.00	\$	34.55	\$	1,295,625.00
114.0	SUMINISTRO, INSTALACION Y ACABADO DE LAMINAS DE SUPERBOARD A TRAVES DEL SISTEMA ESTAMPILLADO COLOR BLANCO	M2	\$	122,500.00	\$	-	\$	-	\$	327.91	\$	40,168,975.00	\$	327.91	\$	40,168,975.00	\$	327.91	\$	40,168,975.00
A	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS DE OBRA (CDO)		\$	4,393,026,843.41	\$	4,388,009,425.93	\$	4,393,026,843.41	\$	4,393,026,843.41	\$	4,150,679,782.97	\$	242,347,060.44	\$	4,393,026,843.41				
B	VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE OBRA (27% CDO)																			
	ADMINISTRACIÓN (19% CDO)		\$	834,675,100.25	\$	833,721,790.93	\$	834,675,100.25	\$	834,675,100.25	\$	788,629,158.76	\$	46,045,941.48	\$	834,675,100.25				
	IMPREVISTOS (3% CDO)		\$	131,790,805.30	\$	131,640,282.78	\$	131,790,805.30	\$	131,790,805.30	\$	124,520,393.49	\$	7,270,411.81	\$	131,790,805.30				
	UTILIDAD (5% CDO)		\$	219,651,342.17	\$	219,400,471.30	\$	219,651,342.17	\$	219,651,342.17	\$	207,533,989.15	\$	12,117,353.02	\$	219,651,342.17				
B	VALOR TOTAL DEL AIU		\$	1,186,117,247.72	\$	1,184,762,545.00	\$	1,186,117,247.72	\$	1,186,117,247.72	\$	1,120,683,541.40	\$	65,433,706.32	\$	1,186,117,247.72				
	SUBTOTAL (A+B)		\$	5,579,144,091.13	\$	5,572,771,970.93	\$	5,579,144,091.13	\$	5,579,144,091.13	\$	5,271,363,324.37	\$	307,780,766.76	\$	5,579,144,091.13				
	VALOR TOTAL DE LA OBRA		\$	5,579,144,091.13	\$	5,572,771,970.93	\$	5,579,144,091.13	\$	5,579,144,091.13										

VALOR CONTRATO PRINCIPAL

VALOR ANTICIPO PAGADO (50%)

SALDO EJECUTADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES

VALOR EJECUTADO ACTA DE LIQUIDACION FINAL

VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO ACTA DE LIQUIDACION FINAL

AMORTIZACION FINAL DE ANTICIPO

TOTAL A PAGAR ACTA DE LIQUIDACION FINAL

SON: CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL TRECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE

ANDRES HERNAN AVELLA NOSSA
R/L. CONSORCIO SAN VICENTE DE PAÚL
CONTRATISTA DE OBRA

LUIS ANDRES PEDRAZA CHAPARRO
R/L. UNION TEMPORAL SAN PAUL
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA