

**CONTRATO No. 1704 DE 2024 “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL
Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS
ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE
VÍAS Terciarias DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA
CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” – LOTE 2**



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1704 DE 2024

INFORME MENSUAL No.1

PERÍODO: 28 DE MAYO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN	9
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	10
2.1. LOCALIZACIÓN	10
2.1.2. ALVARADO	11
2.1.2. FLANDES	12
2.1.3. GUAMO	12
2.1.4. IBAGUÉ	13
2.1.5. MELGAR	17
2.1.6. SANTA ISABEL	18
2.1.7. VALLE DE SAN JUAN	19
2.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO	20
3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA	20
3.1. INFORMACIÓN GENERAL	20
3.1.1. ALVARADO	20
3.1.2. FLANDES	21
3.1.3. GUAMO	22
3.1.4. IBAGUÉ	24
3.1.5. MELGAR	30
3.1.6. SANTA ISABEL	32
3.1.7. VALLE DE SAN JUAN	33
3.2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES	34
3.2.1. ALVARADO	34
3.2.2. FLANDES	35
3.2.3. GUAMO	36
3.2.4. IBAGUÉ	38
3.2.5. MELGAR	44
3.2.6. SANTA ISABEL	45
3.2.7. VALLE DE SAN JUAN	47
3.3. SEGUIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS	48

3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES POR SEGUIR POR PARTE DE INTERVENTORÍA.....	48
4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA.....	48
4.1. ACTA APROBACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	48
4.2. RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	49
4.3. INFORME INVERSIÓN Y MANEJO DE DESEMBOLSO	49
4.4. SEGUIMIENTO CONVENIOS, GARANTÍAS Y PÓLIZAS.....	49
4.5. ENSAYOS DE LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD	49
5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	50
a. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.....	50
b. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR	51
c. INFORMES ESPECIALISTAS	51
d. INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC.....	52
e. INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS.....	52
6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA ..	52
6.1. INFORMES SEMANALES	52
6.2. SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	52
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	53
8. ANEXOS.....	54
8.1. INFORMES SEMANALES.....	55
8.1.1. Vereda Cruce de los Guayabos, Municipio de Alvarado	55
8.1.2. Vereda Paradero II, municipio de Flandes	65
8.1.3. Vereda Loma Luisa de Jagualito, municipio de Guamo	75
8.1.4. Vereda Callejón de Guaduas Sector Porvenir, municipio de Guamo....	85
8.1.5. Vereda Tovar, municipio de Guamo	95
8.1.6. Vereda Loma de Cocora, municipio de Ibagué	105
8.1.7. Vereda Cataima, municipio de Ibagué	115
8.1.8. Vereda Llano de Combeima, municipio de Ibagué	125
8.1.9. Vereda San Juan de la China, municipio de Ibagué	135

8.1.10. Vereda Inspección Departamental de Dantas, municipio de Ibagué.	145
8.1.11. Vereda La Isabela, municipio de Ibagué	155
8.1.12. Vereda San Antonio, municipio de Ibagué	165
8.1.13. Vereda El Águila, municipio de Melgar	175
8.1.14. Vereda Águila Alta, municipio de Melgar	185
8.1.15. Vereda Santa Lucia, municipio de Santa Isabel	195
8.1.16. Vereda Colón, municipio de Santa Isabel	205
8.1.17. Vereda El Neme, municipio de Valle de San Juan.....	215
8.2. ACTA DE APROBACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	225
8.2.1. Vereda Cruce de los Guayabos, municipio de Alvarado	225
8.2.2. Vereda Paradero II, municipio de Flandes	227
8.2.3. vereda Loma Luisa de Jagualito, municipio de Guamo	229
8.2.4. Vereda Callejón de Guaduas Sector Porvenir, municipio de Guamo..	231
8.2.5. Vereda Tovar, municipio de guamo	233
8.2.6. Vereda Loma de Cocora, municipio de Ibagué	235
8.2.7. Vereda Cataima, municipio de Ibagué	237
8.2.8. Vereda Llano de Combeima, municipio de Ibagué	239
8.2.9. Vereda San Juan de la China, municipio de Ibagué	241
8.2.10. Vereda Inspección Departamental de Dantas, municipio de Ibagué.	243
8.2.11. Vereda La Isabela, municipio de Ibagué	245
8.2.12. Vereda San Antonio, municipio de Ibagué	247
8.2.13. Vereda El Águila, municipio de Melgar	249
8.2.14. Vereda Águila Alta, municipio de Melgar	251
8.2.15. Vereda Santa Lucía, municipio de Santa Isabel	253
8.2.16. Vereda Colón, municipio de Santa Isabel	255
8.2.17. Vereda El Neme, municipio de Valle de San Juan.....	257
8.3. RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	259
8.3.1. Vereda Cruce de los Guayabos, municipio de Alvarado	259
8.3.2. Vereda Paradero II, municipio de Flandes	260
8.3.3. vereda Loma Luisa de Jagualito, municipio de Guamo	261

8.3.4. Vereda Callejón de Guaduas Sector Porvenir, municipio de Guamo..	262
8.3.5. Vereda Tovar, municipio de Guamo	263
8.3.6. Vereda Loma de Cocora, municipio de Ibagué	264
8.3.7. Vereda Cataima, municipio de Ibagué	265
8.3.8. Vereda Llano de Combeima, municipio de Ibagué	266
8.3.9. Vereda San Juan de la China, municipio de Ibagué	267
8.3.10. Vereda Inspección Departamental de Dantas, municipio de Ibagué.	268
8.3.11. Vereda La Isabela, municipio de Ibagué	269
8.3.12. Vereda San Antonio, municipio de Ibagué	270
8.3.13. Vereda El Águila, municipio de Melgar	271
8.3.14. Vereda Águila Alta, municipio de Melgar	272
8.3.15. Vereda Santa Lucía, municipio de Santa Isabel	273
8.3.16. Vereda Colón, municipio de Santa Isabel	274
8.3.17. Vereda El Neme, municipio de Valle de San Juan.....	275
8.4. INFORME MANEJO INVERSIÓN MANEJO DE DESEMBOLSO	276
8.4.1. Vereda Cruce de los Guayabos, municipio de Alvarado	276
8.4.2. Vereda Paradero II, municipio de Flandes	278
8.4.3. vereda Loma Luisa de Jagualito, municipio de Guamo	280
8.4.4. Vereda Callejón de Guaduas Sector Porvenir, municipio de Guamo..	282
8.4.5. Vereda Tovar, municipio de Guamo	284
8.4.6. Vereda Loma de Cocora, municipio de Ibagué	286
8.4.7. Vereda Cataima, municipio de Ibagué	288
8.4.8. Vereda Llano de Combeima, municipio de Ibagué	290
8.4.9. Vereda San Juan de la China, municipio de Ibagué	292
8.4.10. Vereda Inspección Departamental de Dantas, municipio de Ibagué.	294
8.4.11. Vereda La Isabela, municipio de Ibagué	296
8.4.12. Vereda San Antonio, municipio de Ibagué	298
8.4.13. Vereda El Águila, municipio de Melgar	300
8.4.14. Vereda Águila Alta, municipio de Melgar	302
8.4.15. Vereda Santa Lucía, municipio de Santa Isabel	304

8.4.16. Vereda Colón, municipio de Santa Isabel	306
8.4.17. Vereda El Neme, municipio de Valle de San Juan.....	308
8.5. SEGUIMIENTO GARANTÍAS, CONVENIOS Y PÓLIZAS	310
8.5.1. Vereda Cruce de los Guayabos, municipio de Alvarado.....	310
8.5.2. Vereda Paradero II, municipio de Flandes	313
8.5.3. Vereda Loma Luisa de Jagualito, municipio de Guamo	316
8.5.4. Vereda Callejón de Guaduas Sector Porvenir, municipio de Guamo..	319
8.5.5. Vereda Tovar, municipio de Guamo	322
8.5.6. Vereda Loma de Cocora, municipio de Ibagué	325
8.5.7. Vereda Cataima, municipio de Ibagué	328
8.5.8. Vereda Llano de Combeima, municipio de Ibagué	331
8.5.9. Vereda San Juan de la China, municipio de Ibagué	334
8.5.10. Vereda Inspección Departamental de Dantas, municipio de Ibagué.	337
8.5.11. Vereda La Isabela, municipio de Ibagué	340
8.5.12. Vereda San Antonio, municipio de Ibagué.....	343
8.5.13. Vereda El Águila, municipio de Melgar	345
8.5.14. Vereda Águila Alta, municipio de Melgar	348
8.5.15. Vereda Santa Lucia, municipio de Santa Isabel	351
8.5.16. Vereda Colón, municipio de Santa Isabel	354
8.5.17. Vereda El Neme, municipio de Valle de San Juan.....	357
8.6. SEGUIMIENTO GARANTÍAS, CONVENIOS Y PÓLIZAS INTERVENTORÍA	360
8.7. ENSAYOS DE LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD	363
8.7.1. Vereda Cruce de los Guayabos, municipio de Alvarado.....	363
8.7.2. Vereda Paradero II, municipio de Flandes	364
8.7.3. Vereda Loma Luisa de Jagualito, municipio de Guamo	365
8.7.4. Vereda Callejón de Guaduas Sector Porvenir, municipio de Guamo..	366
8.7.5. Vereda Tovar, municipio de Guamo	367
8.7.6. Vereda Loma de Cocora, municipio de Ibagué	368
8.7.7. Vereda Cataima, municipio de Ibagué	369

8.7.8. Vereda Llano de Combeima, municipio de Ibagué	370
8.7.9. Vereda San Juan de la China, municipio de Ibagué	371
8.7.10. Vereda Inspección Departamental de Dantas, municipio de Ibagué.	372
8.7.11. Vereda La Isabela, municipio de Ibagué	373
8.7.12. Vereda San Antonio, municipio de Ibagué	374
8.7.13. Vereda El Águila, municipio de Melgar	375
8.7.14. Vereda Águila Alta, municipio de Melgar	376
8.7.15. Vereda Santa Lucía, municipio de Santa Isabel	377
8.7.16. Vereda Colón, municipio de Santa Isabel	378
8.7.17. Vereda El Neme, municipio de Valle de San Juan.....	379
8.8. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA.....	380
8.9. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y FÍLMICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES Y PREDIALES	380
8.10. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES REALIZADAS	381

Listado de Tablas

Tabla 1. Información general Cruce de los Guayabos, municipio de Alvarado	20
Tabla 2. Información General vereda Paradero II, municipio de Flandes.....	21
Tabla 3. Información general vereda Loma de Luisa Jagualito, municipio de Guamo	22
Tabla 4. Información general vereda Callejón de Guaduas Sector Porvenir, municipio de Guamo	23
Tabla 5. Información general vereda Tovar, municipio de Guamo	24
Tabla 6. Información general vereda Loma de Cocora, municipio de Ibagué	24
Tabla 7. Información general vereda Cataima, municipio de Ibagué.....	25
Tabla 8. Información general vereda Llano de Combeima, municipio de Ibagué ..	26
Tabla 9. Información general vereda San Juan de la China, municipio de Ibagué	27
Tabla 10. Información general vereda Inspección Departamental de Dantas, municipio de Ibagué	28
Tabla 11. Información general vereda La Isabela, municipio de Ibagué	28
Tabla 12. Información general vereda San Antonio, municipio de Ibagué	29
Tabla 13. Información general vereda El Águila, municipio de Melgar.....	30
Tabla 14. Información general vereda Águila Alta, municipio de Melgar	31
Tabla 15. Información general vereda Lucia, municipio de Santa Isabel	32

Tabla 16. Información general vereda Colón, municipio de Santa Isabel.....	33
Tabla 17. Información general vereda El Neme, municipio de Valle de San Juan	33
Tabla 18. Información General Interventoría	50
Tabla 19. Relación de correspondencia	380

Listado de Imágenes

Imagen 1. Departamento Tolima	11
Imagen 2. Localización Vereda Cruce de los Guayabos, municipio de Alvarado..	11
Imagen 3. Localización Vereda Paradero II, municipio de Flandes.....	12
Imagen 4. Localización Vereda Loma Luisa Jagualito, municipio de Guamo.....	12
Imagen 5. Localización Vereda Callejón de Guaduas Sector Porvenir, municipio de Guamo	13
Imagen 6. Localización vereda Tovar, municipio de Guamo	13
Imagen 7. Localización vereda Loma de Cocora, municipio de Ibagué	14
Imagen 8. Localización vereda Cataima, municipio de Ibagué.....	14
Imagen 9. Localización vereda Llano de Combeima, municipio de Ibagué	15
Imagen 10. Localización vereda San Juan de la China, municipio de Ibagué.....	15
Imagen 11. Localización vereda Inspección Departamental de Dantas, municipio de Ibagué	16
Imagen 12. Localización vereda La Isabela, municipio de Ibagué	16
Imagen 13. Localización vereda San Antonio, municipio de Ibagué	17
Imagen 14. Localización vereda El Águila, municipio de Melgar	17
Imagen 15. Localización vereda Águila Alta, municipio de Melgar.....	18
Imagen 16. Localización vereda Santa Lucía, municipio de Santa Isabel	18
Imagen 17. Localización vereda Colón, municipio de Santa Isabel.....	19
Imagen 18. Localización vereda El Neme, municipio Valle de San Juan	19
Imagen 19. Radicado correspondencia	380

	<p align="center"> “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” – LOTE 2 </p>	
--	---	---

1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento del Contrato de Interventoría 1704 de 2024 que tiene como objeto “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” – LOTE 2, ING INGENIERÍA SAS presenta al INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS el Informe Mensual de Interventoría, cuyo principal objetivo es dar a conocer el desarrollo del proyecto y el control sobre las actividades de los convenios solidarios 4001-2023, 4517-2023, 3963-2023, 4395-2023, 4485-2023, 3819-2023, 4507-2023, 4662-2023, 4678-2023, 4686-2023, 4756-2023, 4786-2023, 4000-2023, 4504-2023, 4454-2023, 4469-2023, 3247-2023 suscritos con los municipios de Alvarado, Flandes, Guamo, Ibagué, Melgar, Santa Isabel, Valle de San Juan en el Departamento de Tolima.

En el presente informe se consignan las actividades realizadas por los Organismo de Acción Comunal, la Interventoría, conclusiones y recomendaciones y las evidencias que muestran el desarrollo del proyecto (Gráficos, Actas, Formatos, Cuadros de control, etc.) en el lapso de tiempo comprendido entre el 28 de mayo de 2024 y el 30 de junio de 2024.

	<p align="center"> “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS Terciarias del Departamento de Tolima en el marco del Programa Camineros Comunitarios de la Paz Total” – LOTE 2 </p>	
--	--	---

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto tiene como objeto realizar obras de infraestructura vial que permitan mejorar las condiciones de transitabilidad en vías terciarias de 17 veredas de los municipios de Alvarado, Flandes, Guamo, Ibagué, Melgar, Santa Isabel y Valle de San Juan del departamento de Tolima que tienen un convenio suscrito con el Invías en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total para la construcción de pavimentos con placa huella, y teniendo en cuenta la guía de diseño de pavimentos con placa-huellas ofrecen una solución para vías terciarias de carácter veredal que tienen volúmenes de tránsito bajo, y constructivamente posibilita la reducción de costos de construcción y mantenimiento debido a que las modificaciones a la geometría de la vía son mínimas y permite la utilización de materiales y mano de obra local y su mantenimiento consiste en la limpieza de obras de drenaje y rocería de zonas laterales, junto con la ejecución de obras de drenaje para controlar y redirigir el exceso de caudal y así preservar y evitar daños estructurales a la malla vial, recuperar los niveles de servicio y capacidad vial, reducir los costos de operación vehicular, reducir tiempos de viaje, mejorar la comodidad para circulación vehicular, reducir niveles de accidentalidad y contribuir con el desarrollo de los procesos productivos que contribuyen a la generación de empleo y al intercambio comercial porque se estimula el crecimiento económico sostenido y la equidad social.

2.1. LOCALIZACIÓN

El Departamento de Tolima está situado al Centro de la República de Colombia y sus territorios hacen parte de la región Andina, localizado entre 02°52'48" y 05°19'03" de latitud norte y 74°28'51" y 76°07'26" de longitud oeste, tiene una extensión de 23.582 kilómetros cuadrados (Km²) lo que corresponde a 2,06 % del territorio nacional y limita por el Norte con el departamento de Caldas, al Este con el departamento de Cundinamarca, al Sur con los departamentos del Huila y Cauca y al Oeste con los departamentos del Quindío, Risaralda y Valle del Cauca.

Imagen 1. Departamento Tolima



Fuente: <https://n9.cl/6gaz>


Dentro del departamento de Tolima se tiene a intervenir los siguientes municipios con la localización del corredor vial:

2.1.2. ALVARADO

Vereda Cruce de los Guayabos

En la Vereda Cruce de los Guayabos, ubicada en el municipio de Alvarado se tiene planeado construir 167 metros lineales de placa huella y 2 alcantarillas

Imagen 2. Localización Vereda Cruce de los Guayabos, municipio de Alvarado




Fuente. Supervisión técnica tomada de ArcGIS Pro.

2.1.2. FLANDES

Vereda Paradero 2

En la Vereda Cruce de los Paradero ubicada en el municipio de Flandes se tiene planeado construir 185 metros lineales de placa huella.

Imagen 3. Localización Vereda Paradero II, municipio de Flandes



Fuente. supervisión técnica tomada de ArcGIS Pro.


2.1.3. GUAMO

En el municipio de Guamo se tienen tres convenios suscritos, los cuales son:

Vereda Loma de Luisa Jagualito

En la Vereda Loma de Luisa Jagualito ubicada en el municipio de Guamo se tiene planeado construir 167 metros lineales de placa huella y 1 alcantarilla.

Imagen 4. Localización Vereda Loma Luisa Jagualito, municipio de Guamo




Fuente. supervisión técnica tomada de ArcGIS Pro.

Vereda Callejón de Guaduas Sector Porvenir

En La Vereda Callejón de Guaduas Sector Porvenir ubicada en el municipio de Guamo se tiene planeado 167 metros lineales de placa huella y 1 alcantarilla.

Imagen 5. Localización Vereda Callejón de Guaduas Sector Porvenir, municipio de Guamo




Fuente. supervisión técnica tomada de ArcGIS Pro.

Vereda Tovar

En la Vereda Tovar ubicada en el municipio de Guamo se tiene planeado construir 71 metros lineales de placa huella y 5 alcantarillas.

Imagen 6. Localización vereda Tovar, municipio de Guamo



Fuente. supervisión técnica tomada de ArcGIS Pro.


2.1.4. IBAGUÉ

En el municipio de Ibagué se encuentran siete (7) convenios suscritos, los cuales son:

Vereda Loma de Cocora

En la Vereda Loma de Cocora ubicada en el municipio de Ibagué se tiene planeado construir 147 m de placa huella y una alcantarilla

Imagen 7. Localización vereda Loma de Cocora, municipio de Ibagué




Fuente. supervisión técnica tomada de ArcGIS Pro.

Vereda Cataima

En la Vereda Cataima Parte Baja ubicada en el municipio de Ibagué se tiene planeado construir cinco alcantarillas y dos box-culvert.

Imagen 8. Localización vereda Cataima, municipio de Ibagué




Fuente. supervisión técnica tomada de ArcGIS Pro.

Vereda Llano de Combeima

En la Vereda de Llano de Combeima ubicada en el municipio de Ibagué se tiene planeado construir 7 alcantarillas.

Imagen 9. Localización vereda Llano de Combeima, municipio de Ibagué




Fuente. Supervisión técnica tomada de ArcGIS Pro.

Vereda San Juan de la China

En la Vereda San Juan de la China ubicada en el municipio de Ibagué se tiene planeado construir 97 metros lineales de placa huella y 3 alcantarillas.

Imagen 10. Localización vereda San Juan de la China, municipio de Ibagué




Fuente. Supervisión técnica tomada de ArcGIS Pro.

Vereda Inspección Departamental de Dantas

En la Vereda de la Inspección Departamental de Dantas ubicada en el municipio de Ibagué se tiene planeado construir 100 metros lineales de placa y 3 alcantarillas.

Imagen 11. Localización vereda Inspección Departamental de Dantas, municipio de Ibagué




Fuente. Supervisión técnica tomada de ArcGIS Pro.

Vereda La Isabela

En la Vereda La Isabela ubicada en el municipio de Ibagué se tiene planeado construir 128 metros lineales de placa huella y 2 alcantarillas.

Imagen 12. Localización vereda La Isabela, municipio de Ibagué




Fuente. supervisión técnica tomada de ArcGIS Pro.

Vereda San Antonio

En la Vereda San Antonio en el municipio de Ibagué se tiene planeado construir 120 metros lineales de placa huella y 2 alcantarillas.

Imagen 13. Localización vereda San Antonio, municipio de Ibagué



Fuente. Supervisión técnica tomada de ArcGIS Pro.


2.1.5. MELGAR

En el municipio de Melgar se encuentran dos (2) convenios suscritos, los cuales son:

Vereda El Águila

En la Vereda El Águila: ubicada en el municipio de Melgar se tiene planeado construir 155 metros lineales de placa huella y 1 alcantarilla.

Imagen 14. Localización vereda El Águila, municipio de Melgar




Fuente. Supervisión técnica tomada de ArcGIS Pro.

Vereda Águila Alta

En la Vereda Águila Alta ubicada en el municipio de Melgar se tiene planeado construir 152 metros lineales de placa huella y 1 alcantarilla.

Imagen 15. Localización vereda Águila Alta, municipio de Melgar




Fuente. Supervisión técnica tomada de ArcGIS Pro.

2.1.6. SANTA ISABEL

Vereda Santa Lucia

En la vereda de Santa Lucia ubicada en el municipio de Santa Isabel se tiene planeado construir 113 metros lineales de placa huella y 2 alcantarillas.

Imagen 166. Localización vereda Santa Lucia, municipio de Santa Isabel




Fuente. Supervisión técnica tomada de ArcGIS Pro.

Vereda Colón

En la Vereda Colón ubicada en el municipio de Santa Isabel se tiene planeado construir 155 metros lineales de placa huella y 1 alcantarilla.

Imagen 17. Localización vereda Colón, municipio de Santa Isabel




Fuente. Supervisión técnica tomada de ArcGIS Pro.

2.1.7. VALLE DE SAN JUAN

Vereda de El Neme

En la vereda de El Neme ubicada en el municipio de Valle de San Juan se tiene planeado construir 30 metros lineales de placa huela y 2 alcantarillas y 2 box-culvert.

Imagen 18. Localización vereda El Neme, municipio Valle de San Juan



Fuente. Supervisión técnica tomada de ArcGIS Pro.

La información de las obras a ejecutar por cada uno de los convenios se obtuvo de acuerdo al anexo 22 Presupuesto de obra en formato xlxs.

2.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Dentro los convenios suscritos con los diferentes municipios de Tolima, para el mejoramiento integral de la infraestructura vial se realizarán actividades propias de construcción y mantenimientos, etapas que se definen a continuación:

Construcción:

Para los proyectos está definido la construcción de placa huella, alcantarillas y box coulvert.

Mantenimiento Rutinario

Dentro de las actividades previstas se tiene rocería y limpieza de alcantarillas y rectificación de descoles.

Mantenimiento Periódico

Dentro de las actividades previstas se encuentra la conformación de calzada.

De igual forma se aclara una vez se finalice la etapa de estudios y diseños se enunciará los parámetros geométricos, sección típica de la vía, estructura del pavimento a construir y tipificación de los diferentes sectores.

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

3.1. INFORMACIÓN GENERAL

A continuación, se presenta la información general de los convenios solidarios celebrados con los organismos de acción comunal del departamento de Tolima:

3.1.1. ALVARADO

Vereda Cruce de los Guayabos

Tabla 1. Información general Cruce de los Guayabos, municipio de Alvarado

TIPO DE PROCESO	CONTRATACIÓN DIRECTA
NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-624-2023
NÚMERO DE CONVENIO	4001 DE 2023
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CRUCE DE LOS GUAYABOS DEL MUNICIPIO ALVARADO, DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

	<p align="center">“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” – LOTE 2</p>	
--	--	---

ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CRUCE DE LOS GUAYABOS NIT. 900.383.062-4
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	19/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
FECHA SUSPENSIÓN 1	28/12/2023
FECHA DE REINICIO 1	25/2/2024
DÍAS SUSPENSIÓN 1	59
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	26/2/2024
FECHA DE REINICIO 2	8/4/2024
DÍAS DE SUSPENSIÓN 2	42
AMPLIACION DE LA SUSPENSIÓN 2	8/4/2024
FECHA DE REINICIO 2	28/5/2024
PRORROGA 1	6/6/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	31/12/2023
VALOR INICIAL	\$ 199,698,099.00
REPRESENTANTE LEGAL	YASMIN CASTAÑEDA
TELÉFONO	3102289016

Fuente. Elaboración propia

3.1.2. FLANDES

Vereda Paradero 2

Tabla 2. Información General vereda Paradero II, municipio de Flandes

TIPO DE PROCESO	CONTRATACIÓN DIRECTA
NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-937-2023
NÚMERO DE CONVENIO	4517 DE 2023
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PARADERO II DEL MUNICIPIO FLANDES, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PARADERO II NIT. 809.003.141-9
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	26/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
FECHA SUSPENSIÓN 1	28/12/2023
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024

	<p align="center">“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” – LOTE 2</p>	
--	---	---

DÍAS SUSPENSIÓN 1	60
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	26/02/2024
FECHA DE REINICIO 2	8/04/2024
DÍAS DE SUSPENSIÓN 2	42
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2	8/04/2024
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024
PRORROGA 1	29/05/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	13/09/2024
VALOR INICIAL	\$ 200,927,246.00
REPRESENTANTE LEGAL	NUBIA EDITH RODRIGUEZ CARVAJAL
TELÉFONO	3113629009

Fuente. Elaboración propia

3.1.3. GUAMO

Vereda Loma de Luisa Jagualito

Tabla 3. Información general vereda Loma de Luisa Jagualito, municipio de Guamo

TIPO DE PROCESO	CONTRATACIÓN DIRECTA
NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-601-2023
NÚMERO DE CONVENIO	3963 DE 2023
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOMA DE LUISA JAGUALITO DEL MUNICIPIO GUAMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOMA DE LUISA JAGUALITO NIT. 901.658.043-1
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	27/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
FECHA SUSPENSIÓN 1	28/12/2023
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024
DÍAS SUSPENSIÓN 1	60
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	26/02/2024
FECHA DE REINICIO 2	8/04/2024
DÍAS DE SUSPENSIÓN 2	42
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2	8/04/2024
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024

	<p align="center">“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” – LOTE 2</p>	
--	---	---

PRORROGA 1	6/06/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	13/09/2024
VALOR INICIAL	\$ 199,481,796.00
REPRESENTANTE LEGAL	YIMER MURILLO LEIVA
TELÉFONO	3214957949

Fuente. Elaboración propia

Vereda Callejón de Guaduas Sector Porvenir

Tabla 4. Información general vereda Callejón de Guaduas Sector Porvenir, municipio de Guamo

TIPO DE PROCESO	CONTRATACIÓN DIRECTA
NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-859-2023
NÚMERO DE CONVENIO	4395 DE 2023
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CALLEJÓN DE GUADUAS SECTOR PORVENIR DEL MUNICIPIO GUAMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CALLEJON DE GUADUAS SECTOR PORVENIR NIT. 901.019.747-5
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	26/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
FECHA SUSPENSIÓN 1	29/12/2023
FECHA DE REINICIO 1	9/02/2024
DÍAS SUSPENSIÓN 1	42
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	9/02/2024
FECHA DE REINICIO 2	8/04/2024
DÍAS DE SUSPENSION 2	59
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	8/04/2024
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024
PRORROGA 1	4/06/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	13/09/2024
VALOR INICIAL	\$ 200,201,281.00
REPRESENTANTE LEGAL	MERCEDES HERNANDEZ LOZANO
TELÉFONO	3112794559

Fuente. Elaboración propia

	<p align="center">“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” – LOTE 2</p>	
--	---	---

Vereda Tovar

Tabla 5. Información general vereda Tovar, municipio de Guamo

TIPO DE PROCESO	CONTRATACIÓN DIRECTA
NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-913-2023
NÚMERO DE CONVENIO	4485 DE 2023
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TOVAR DEL MUNICIPIO GUAMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TOVAR NIT:800.101.999-8
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	26/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
FECHA SUSPENSIÓN 1	28/12/2023
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024
DÍAS SUSPENSIÓN 1	60
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	26/02/2024
FECHA DE REINICIO 2	8/04/2024
DÍAS DE SUSPENSION 2	42
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	8/04/2024
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024
PRORROGA 1	6/06/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	13/09/2024
VALOR INICIAL	\$ 200,008,033.00
REPRESENTANTE LEGAL	ELPIDIA SANMIGUEL RAMIREZ
TELÉFONO	3122542012

Fuente. Elaboración propia

3.1.4. IBAGUÉ

Vereda Loma de Cocora

Tabla 6. Información general vereda Loma de Cocora, municipio de Ibagué

TIPO DE PROCESO	CONTRATACIÓN DIRECTA
NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-1085-2023
NÚMERO DE CONVENIO	4756-2023

	<p align="center">"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" - LOTE 2</p>	
--	---	---

OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOMA DE COCORA CORREGIMIENTO 3 DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN DE COMUNAL VEREDA LOMA DE COCORA NIT. 809.000.463-1
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	26/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024
FECHA SUSPENSIÓN 1	29/12/2023
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024
DÍAS SUSPENSIÓN 1	59
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	26/02/2024
FECHA DE REINICIO 2	9/04/2024
DÍAS DE SUSPENSIÓN 2	43
AMPLIACION DE LA SUSPENSIÓN 2	9/04/2024
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024
PRORROGA 1	6/06/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	13/09/2024
VALOR INICIAL	\$ 198,108,085.00
REPRESENTANTE LEGAL	MARIA AMINTA COLLAZOS HERRERA
TELÉFONO	3125935525

Fuente. Elaboración propia

Vereda Cataima

Tabla 7. Información general vereda Cataima, municipio de Ibagué

TIPO DE PROCESO	CONTRATACIÓN DIRECTA
NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-1028-2023
NÚMERO DE CONVENIO	4662-2023
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE CATAIMA, CORREGIMIENTO 03 DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE CATAIMA NIT. NIT. 809.000.557-5

	<p align="center">“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” – LOTE 2</p>	
--	---	---

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	28/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024
FECHA SUSPENSIÓN 1	29/12/2023
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024
DÍAS SUSPENSIÓN 1	59
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	26/02/2024
FECHA DE REINICIO 2	9/04/2024
DÍAS DE SUSPENSIÓN 2	43
AMPLIACION DE LA SUSPENSIÓN 2	9/04/2024
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024
PRORROGA 1	6/06/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	13/09/2024
VALOR INICIAL	\$ 195,828,659.00
REPRESENTANTE LEGAL	DIANA MILENA LOZANO MACANA
TELÉFONO	3132357149

Fuente. Elaboración propia

Vereda Llano de Combeima

Tabla 8. Información general vereda Llano de Combeima, municipio de Ibagué

TIPO DE PROCESO	CONTRATACIÓN DIRECTA
NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-1045-2023
NÚMERO DE CONVENIO	4662-2023
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANO DEL COMBEIMA DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LLANO DEL COMBEIMA NIT. 800.167.437-4.
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	26/07/2024
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024
FECHA SUSPENSIÓN 1	28/12/2023
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024
DÍAS SUSPENSIÓN 1	60
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	26/02/2024
FECHA DE REINICIO 2	9/04/2024
DÍAS DE SUSPENSIÓN 2	43

	<p align="center">“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” – LOTE 2</p>	
--	--	---

AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	9/04/2024
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024
PRORROGA 1	6/06/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	13/09/2024
VALOR INICIAL	\$ 198,826,145.00
REPRESENTANTE LEGAL	MOISES MAX MEDINA
TELÉFONO	3208531378

Fuente. Elaboración propia

Vereda San Juan de la China

Tabla 9. Información general vereda San Juan de la China, municipio de Ibagué

TIPO DE PROCESO	CONTRATACIÓN DIRECTA
NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-1103-2023
NÚMERO DE CONVENIO	4786-2023
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN DE LA CHINA DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN DE LA CHINA NIT. 809.006.806-1
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	26/07/2024
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024
FECHA SUSPENSIÓN 1	29/12/2023
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024
DÍAS SUSPENSIÓN 1	59
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	26/02/2024
FECHA DE REINICIO 2	9/04/2024
DÍAS DE SUSPENSION 2	43
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	9/04/2024
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024
PRORROGA 1	6/06/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	13/09/2024
VALOR INICIAL	\$ 198,145,372.00
REPRESENTANTE LEGAL	LEIDY MARITZA MONTOYA
TELÉFONO	3025709238

Fuente. Elaboración propia

	<p align="center">“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” – LOTE 2</p>	
---	---	---

Vereda Inspección Departamental de Dantas

Tabla 10. Información general vereda Inspección Departamental de Dantas, municipio de Ibagué

TIPO DE PROCESO	CONTRATACIÓN DIRECTA
NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-512-2023
NÚMERO DE CONVENIO	3819 DE 2023
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCIÓN DEPARTAMENTAL DE DANTAS DEL MUNICIPIO IBAGUE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCIÓN DEPARTAMENTAL DE DANTAS NIT. 800.253.117-0
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	26/07/2024
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
FECHA SUSPENSIÓN 1	28/12/2023
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024
DÍAS SUSPENSIÓN 1	60
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	26/02/2024
FECHA DE REINICIO 2	9/04/2024
DÍAS DE SUSPENSIÓN 2	43
AMPLIACION DE LA SUSPENSIÓN 2	9/04/2024
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024
PRORROGA 1	5/06/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	13/09/2024
VALOR INICIAL	\$ 196,712,232.00
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS FERNANDO MACHADO HERNÁNDEZ
TELÉFONO	3228183070

Fuente. Elaboración propia

Vereda La Isabela

Tabla 11. Información general vereda La Isabela, municipio de Ibagué

TIPO DE PROCESO	CONTRATACIÓN DIRECTA
NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-930-2023
NÚMERO DE CONVENIO	4507-2023

	<p align="center">"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS Terciarias del Departamento de Tolima en el marco del Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total" - LOTE 2</p>	
--	--	---

OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ISABELA DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ISABELA NIT. 809.002.390-1
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	27/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024
FECHA SUSPENSIÓN 1	29/12/2023
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024
DÍAS SUSPENSIÓN 1	59
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	26/02/2024
FECHA DE REINICIO 2	9/04/2024
DÍAS DE SUSPENSIÓN 2	43
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2	9/04/2024
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024
PRORROGA 1	6/06/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	13/09/2024
VALOR INICIAL	\$ 198,631,123.00
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS ARLEY SANCHEZ MARIN
TELÉFONO	3166447286

Fuente. Elaboración propia

Vereda San Antonio

Tabla 12. Información general vereda San Antonio, municipio de Ibagué

TIPO DE PROCESO	CONTRATACIÓN DIRECTA
NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-1041-2023
NÚMERO DE CONVENIO	4678-2023
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN ANTONIO NIT. 809.005.809-9

	<p align="center">“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” – LOTE 2</p>	
--	---	---

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	27/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024
FECHA SUSPENSIÓN 1	29/12/2023
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024
DÍAS SUSPENSIÓN 1	59
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	26/02/2024
FECHA DE REINICIO 2	9/04/2024
DÍAS DE SUSPENSIÓN 2	43
AMPLIACION DE LA SUSPENSIÓN 2	9/04/2024
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024
PRORROGA 1	6/06/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	13/09/2024
VALOR INICIAL	\$ 199,739,662.00
REPRESENTANTE LEGAL	ANDRES FELIPE BONILLA VARGAS
TELÉFONO	3213109747

Fuente. Elaboración propia

3.1.5. MELGAR

Vereda El Águila

Tabla 13. Información general vereda El Águila, municipio de Melgar

TIPO DE PROCESO	CONTRATACIÓN DIRECTA
NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-928-2023
NÚMERO DE CONVENIO	4504 DE 2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL ÁGUILA DEL MUNICIPIO MELGAR, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL ÁGUILA DEL MUNICIPIO MELGAR NIT. 900.071.934-2
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	26/12/2024
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
FECHA SUSPENSIÓN 1	28/12/2023
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024
DÍAS SUSPENSIÓN 1	60
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	28/02/2024

	<p align="center">“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” – LOTE 2</p>	
--	--	---

FECHA DE REINICIO 2	8/05/2024
DÍAS DE SUSPENSION 2	70
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	8/05/2024
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024
PRORROGA 1	5/06/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	13/09/2024
VALOR INICIAL	\$ 199,759,372.00
REPRESENTANTE LEGAL	HECTOR GIOVANNY MORENO ORJUELA
TELÉFONO	3142105851

Fuente. Elaboración propia

Vereda Águila Alta

Tabla 14. Información general vereda Águila Alta, municipio de Melgar

TIPO DE PROCESO	CONTRATACIÓN DIRECTA
NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-623-2023
NÚMERO DE CONVENIO	4000 DE 2023
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUILA ALTA MELGAR, DEL MUNICIPIO DE MELGAR EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ÁGUILA ALTA MELGAR NIT. 809.001.738-8
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	21/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024
FECHA SUSPENSIÓN 1	29/12/2023
FECHA DE REINICIO 1	9/02/2024
DÍAS SUSPENSIÓN 1	42
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	9/02/2024
FECHA DE REINICIO 2	8/04/2024
DÍAS DE SUSPENSION 2	59
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	8/04/2024
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024
PRORROGA 1	6/06/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	13/09/2024
VALOR INICIAL	\$ 200,743,783.00
REPRESENTANTE LEGAL	IVAN EDUARDO ARIAS ESPITIA

	<p align="center">“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” – LOTE 2</p>	
--	---	---

TELÉFONO	3124176606
----------	------------

Fuente. Elaboración propia

3.1.6. SANTA ISABEL

Vereda Santa Lucia

Tabla 15. Información general vereda Lucia, municipio de Santa Isabel

TIPO DE PROCESO	CONTRATACIÓN DIRECTA
NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-892-2023
NÚMERO DE CONVENIO	4454 DE 2023
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA LUCIA DEL MUNICIPIO SANTA ISABEL, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SANTA LUCIA NIT. 809.003.641-1
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	27/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
FECHA SUSPENSIÓN 1	28/12/2023
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024
DÍAS SUSPENSIÓN 1	60
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	27/02/2024
FECHA DE REINICIO 2	6/05/2024
DÍAS DE SUSPENSION 2	69
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	6/05/2024
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024
PRORROGA 1	6/06/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	13/09/2024
VALOR INICIAL	\$ 200,258,472.00
REPRESENTANTE LEGAL	OMAR MORENO VILLARRAGA
TELÉFONO	3186411694

Fuente. Elaboración propia

	<p align="center">“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” – LOTE 2</p>	
---	---	---

Vereda Colón

Tabla 16. Información general vereda Colón, municipio de Santa Isabel

TIPO DE PROCESO	CONTRATACIÓN DIRECTA
NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-900-2023
NÚMERO DE CONVENIO	4469 DE 2023
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA COLON DEL MUNICIPIO SANTA ISABEL, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA COLON NIT. 809.003.073-6
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	26/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
FECHA SUSPENSIÓN 1	28/12/2023
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024
DÍAS SUSPENSIÓN 1	60
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	27/02/2024
FECHA DE REINICIO 2	6/05/2024
DÍAS DE SUSPENSION 2	69
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	6/05/2024
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024
PRORROGA 1	6/06/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	13/09/2024
VALOR INICIAL	\$ 200,250,666.00
REPRESENTANTE LEGAL	JHON FREDY RIOS VANEGAS
TELÉFONO	3123227386

Fuente. Elaboración propia

3.1.7. VALLE DE SAN JUAN

Vereda El Neme

Tabla 17. Información general vereda El Neme, municipio de Valle de San Juan

TIPO DE PROCESO	CONTRATACIÓN DIRECTA
NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-192-2023
NÚMERO DE CONVENIO	3247 DE 2023

	<p align="center">“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” – LOTE 2</p>	
--	--	---

OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL NEME DEL MUNICIPIO VALLE DE SAN JUAN, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL NEME DEL MUNICIPIO VALLE DE SAN JUAN NIT 900994016-7
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	27/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
FECHA SUSPENSIÓN 1	28/12/2023
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024
DÍAS SUSPENSIÓN 1	60
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	27/02/2024
FECHA DE REINICIO 2	6/05/2024
DÍAS DE SUSPENSIÓN 2	69
AMPLIACION DE LA SUSPENSIÓN 2	6/05/2024
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024
PRORROGA 1	6/06/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	13/09/2024
VALOR INICIAL	\$ 198,430,649.00
REPRESENTANTE LEGAL	ANGEL ANTONIO GUZMAN
TELÉFONO	321 2117193

Fuente. Elaboración propia

3.2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Durante el periodo del presente informe se desarrollaron las siguientes actividades por municipio y vereda:

3.2.1. ALVARADO

Vereda Cruce de los Guayabos

El día 30 de mayo de 2024, la interventoría ING INGENIERÍA SAS realizó una reunión virtual junto con los representantes de la junta de acción comunal, con el fin de tener un primer acercamiento entre las partes, introducir a la interventoría, y presentar un resumen de la documentación requerida. También se creó un grupo de WhatsApp con los miembros del equipo de trabajo del INVÍAS.

	<p align="center">“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINIMOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” – LOTE 2</p>	
--	---	---

La interventoría programó una reunión virtual con los integrantes de las JAC el 12 de junio de 2024 la cual tenía como fin dar informar sobre la documentación necesaria que se utilizará a lo largo del proyecto.

El 20 de junio de 2024 se realizó una visita de campo de reconocimiento del sitio de intervención con el acompañamiento de la presidenta de la JAC Jasmin Castañeda, donde se identificó y ubicó el lugar donde se construirán la placa huella y la alcantarilla, los puntos donde se construirá la alcantarilla y las entradas a los predios en el tramo y otros puntos de interés, además, en esta visita se solicitó al representante de la JAC y se dejó como compromiso la remisión de las hojas de vida del personal mínimo requerido para los cargos de ingeniero residente y contador a la interventoría ING INGENIERÍA SAS a más tardar para el 24 de junio de 2024, todo esto quedó consignado en el Acta de Reunión 1.

Entre los días 24 y 30 de junio de 2024 se comenzó el proceso de revisión de las hojas de vida enviadas por la JAC las cuales se evaluaron de acuerdo a los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.

También se contactaron a los presidentes de las JAC entre los días 26, 27 y 28 de junio de 2024 para informarles y solicitarles su presencia en una reunión virtual programada por la interventoría ING INGENIERÍA SAS donde se explicaron tópicos presupuestales presentados en la oferta haciendo énfasis en los gastos administrativos y se atendieron dudas, preguntas e inquietudes que se tuvieran respecto a temas de contratación de personal, y actualización y ejecución de presupuesto.

3.2.2. FLANDES

Vereda Paradero 2

El día 30 de mayo de 2024, la interventoría ING INGENIERÍA SAS realizó una reunión virtual junto con los representantes de la junta de acción comunal, con el fin de tener un primer acercamiento entre las partes, introducir a la interventoría, y presentar un resumen de la documentación requerida. También se creó un grupo de WhatsApp con los miembros del equipo de trabajo del INVÍAS.

La interventoría programó una reunión virtual con los integrantes de las JAC el 12 de junio de 2024 la cual tenía como fin dar informar sobre la documentación necesaria que se utilizará a lo largo del proyecto.

El 18 de junio de 2024 se realizó una visita de campo de reconocimiento del sitio de intervención con el acompañamiento de la presidenta de la JAC Nubia Edith Rodríguez Carvajal, donde se identificó y ubicó el lugar donde se construirán la placa huella, la

	<p align="center">“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” – LOTE 2</p>	
--	---	---

alcantarilla la alcantarilla, las entradas a los predios en el tramo y otros puntos de interés, además, en esta visita se solicitó al representante de la JAC y se dejó como compromiso la remisión de las hojas de vida del personal mínimo requerido para los cargos de ingeniero residente y contador a la interventoría ING INGENIERÍA SAS a más tardar para el 21 de junio de 2024, todo esto quedó consignado en el Acta de Reunión 1.

Entre los días 24 y 30 de junio de 2024 se comenzó el proceso de revisión de las hojas de vida enviadas por la JAC las cuales se evaluaron de acuerdo a los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.

También se contactaron a los presidentes de las JAC entre los días 26, 27 y 28 de junio de 2024 para informarles y solicitarles su presencia en una reunión virtual programada por la interventoría ING INGENIERÍA SAS donde se explicaron tópicos presupuestales presentados en la oferta haciendo énfasis en los gastos administrativos y se atendieron dudas, preguntas e inquietudes que se tuvieran respecto a temas de contratación de personal, y actualización y ejecución de presupuesto.

3.2.3. GUAMO

Vereda Loma de Luisa Jagualito

El día 30 de mayo de 2024, la interventoría ING INGENIERÍA SAS realizó una reunión virtual junto con los representantes de la junta de acción comunal, con el fin de tener un primer acercamiento entre las partes, introducir a la interventoría, y presentar un resumen de la documentación requerida. También se creó un grupo de WhatsApp con los miembros del equipo de trabajo del INVÍAS.

La interventoría programó una reunión virtual con los integrantes de las JAC el 12 de junio de 2024 la cual tenía como fin dar informar sobre la documentación necesaria que se utilizará a lo largo del proyecto.

El 18 de junio de 2024 se realizó una visita de campo de reconocimiento del sitio de intervención con el acompañamiento del presidente de la JAC Yimer Murillo Leiva, donde se identificó y ubicó el lugar donde se construirán la placa huella y las alcantarillas, las entradas a los predios en el tramo y otros puntos de interés, además, en esta visita se solicitó al representante de la JAC y se dejó como compromiso la remisión de las hojas de vida del personal mínimo requerido para los cargos de ingeniero residente y contador a la interventoría ING INGENIERÍA SAS a más tardar para el 24 de junio de 2024, todo esto quedó consignado en el Acta de Reunión 1.

	<p align="center"> “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINIMOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” – LOTE 2 </p>	
--	---	---

Entre los días 24 y 30 de junio de 2024 se comenzó el proceso de revisión de las hojas de vida enviadas por la JAC las cuales se evaluaron de acuerdo a los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.

También se contactaron a los presidentes de las JAC entre los días 26, 27 y 28 de junio de 2024 para informarles y solicitarles su presencia en una reunión virtual programada por la interventoría ING INGENIERÍA SAS donde se explicaron tópicos presupuestales presentados en la oferta haciendo énfasis en los gastos administrativos y se atendieron dudas, preguntas e inquietudes que se tuvieran respecto a temas de contratación de personal, y actualización y ejecución de presupuesto.

Vereda Callejón de Guaduas Sector Porvenir

El día 30 de mayo de 2024, la interventoría ING INGENIERÍA SAS realizó una reunión virtual junto con los representantes de la junta de acción comunal, con el fin de tener un primer acercamiento entre las partes, introducir a la interventoría, y presentar un resumen de la documentación requerida. También se creó un grupo de WhatsApp con los miembros del equipo de trabajo del INVÍAS.

La interventoría programó una reunión virtual con los integrantes de las JAC el 12 de junio de 2024 la cual tenía como fin dar informar sobre la documentación necesaria que se utilizará a lo largo del proyecto.

El 18 de junio de 2024 se realizó una visita de campo de reconocimiento del sitio de intervención con el acompañamiento de la presidenta de la JAC Mercedes Hernández Lozano, donde se identificó y ubicó el lugar donde se construirán la placa huella y la alcantarilla, las entradas a los predios en el tramo y otros puntos de interés, además, en esta visita se solicitó al representante de la JAC y se dejó como compromiso la remisión de las hojas de vida del personal mínimo requerido para los cargos de ingeniero residente y contador a la interventoría ING INGENIERÍA SAS a más tardar para el 24 de junio de 2024, todo esto quedó consignado en el Acta de Reunión 1.

Entre los días 24 y 30 de junio de 2024 se comenzó el proceso de revisión de las hojas de vida enviadas por la JAC las cuales se evaluaron de acuerdo a los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.

También se contactaron a los presidentes de las JAC entre los días 26, 27 y 28 de junio de 2024 para informarles y solicitarles su presencia en una reunión virtual programada por la interventoría ING INGENIERÍA SAS donde se explicaron tópicos presupuestales presentados en la oferta haciendo énfasis en los gastos administrativos y se atendieron dudas, preguntas

	<p align="center">“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINIMOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” – LOTE 2</p>	
--	---	---

e inquietudes que se tuvieran respecto a temas de contratación de personal, y actualización y ejecución de presupuesto.

Vereda Tovar

El día 30 de mayo de 2024, la interventoría ING INGENIERÍA SAS realizó una reunión virtual junto con los representantes de la junta de acción comunal, con el fin de tener un primer acercamiento entre las partes, introducir a la interventoría, y presentar un resumen de la documentación requerida. También se creó un grupo de WhatsApp con los miembros del equipo de trabajo del INVÍAS.

La interventoría programó una reunión virtual con los integrantes de las JAC el 12 de junio de 2024 la cual tenía como fin dar informar sobre la documentación necesaria que se utilizará a lo largo del proyecto.

El 18 de junio de 2024 se realizó una visita de campo de reconocimiento del sitio de intervención con el acompañamiento de la presidenta de la JAC Elpidia Sanmiguel Ramírez, donde se identificó y ubicó el lugar donde se construirán la placa huella y la alcantarilla, las entradas a los predios en el tramo y otros puntos de interés, además, en esta visita se solicitó al representante de la JAC y se dejó como compromiso la remisión de las hojas de vida del personal mínimo requerido para los cargos de ingeniero residente y contador a la interventoría ING INGENIERÍA SAS a más tardar para el 21 de junio de 2024, todo esto quedó consignado en el Acta de Reunión 1.

Entre los días 24 y 30 de junio de 2024 se comenzó el proceso de revisión de las hojas de vida enviadas por la JAC las cuales se evaluaron de acuerdo a los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.

También se contactaron a los presidentes de las JAC entre los días 26, 27 y 28 de junio de 2024 para informarles y solicitarles su presencia en una reunión virtual programada por la interventoría ING INGENIERÍA SAS donde se explicaron tópicos presupuestales presentados en la oferta haciendo énfasis en los gastos administrativos y se atendieron dudas, preguntas e inquietudes que se tuvieran respecto a temas de contratación de personal, y actualización y ejecución de presupuesto.

3.2.4. IBAGUÉ

Vereda Loma de Cocora

El día 30 de mayo de 2024, la interventoría ING INGENIERÍA SAS realizó una reunión virtual junto con los representantes de la junta de acción comunal, con el fin de tener un primer acercamiento entre las partes, introducir a la interventoría, y presentar un resumen de la

	<p align="center"> “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” – LOTE 2 </p>	
--	---	---

documentación requerida. También se creó un grupo de WhatsApp con los miembros del equipo de trabajo del INVÍAS.

La interventoría programó una reunión virtual con los integrantes de las JAC el 12 de junio de 2024 la cual tenía como fin dar a conocer sobre la documentación necesaria que se utilizará a lo largo del proyecto.

El 20 de junio se solicitó al representante de la JAC la remisión de las hojas de vida del personal mínimo requerido para los cargos de ingeniero residente y contador a la interventoría ING INGENIERÍA SAS.

Entre los días 24 y 30 de junio de 2024 se comenzó el proceso de revisión de las hojas de vida enviadas por la JAC las cuales se evaluaron de acuerdo a los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.

También se contactaron a los presidentes de las JAC entre los días 26, 27 y 28 de junio de 2024 para informarles y solicitarles su presencia en una reunión virtual programada por la interventoría ING INGENIERÍA SAS donde se explicaron tópicos presupuestales presentados en la oferta haciendo énfasis en los gastos administrativos y se atendieron dudas, preguntas e inquietudes que se tuvieran respecto a temas de contratación de personal, y actualización y ejecución de presupuesto.

Vereda Cataima

El día 30 de mayo de 2024, la interventoría ING INGENIERÍA SAS realizó una reunión virtual junto con los representantes de la junta de acción comunal, con el fin de tener un primer acercamiento entre las partes, introducir a la interventoría, y presentar un resumen de la documentación requerida. También se creó un grupo de WhatsApp con los miembros del equipo de trabajo del INVÍAS.

La interventoría programó una reunión virtual con los integrantes de las JAC el 12 de junio de 2024 la cual tenía como fin dar a conocer sobre la documentación necesaria que se utilizará a lo largo del proyecto.

El 20 de junio se solicitó al representante de la JAC la remisión de las hojas de vida del personal mínimo requerido para los cargos de ingeniero residente y contador a la interventoría ING INGENIERÍA SAS.

Entre los días 24 y 30 de junio de 2024 se comenzó el proceso de revisión de las hojas de vida enviadas por la JAC las cuales se evaluaron de acuerdo a los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.

	<p align="center">“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” – LOTE 2</p>	
--	---	---

También se contactaron a los presidentes de las JAC entre los días 26, 27 y 28 de junio de 2024 para informarles y solicitarles su presencia en una reunión virtual programada por la interventoría ING INGENIERÍA SAS donde se explicaron tópicos presupuestales presentados en la oferta haciendo énfasis en los gastos administrativos y se atendieron dudas, preguntas e inquietudes que se tuvieran respecto a temas de contratación de personal, y actualización y ejecución de presupuesto.

Vereda Llano de Combeima

El día 30 de mayo de 2024, la interventoría ING INGENIERÍA SAS realizó una reunión virtual junto con los representantes de la junta de acción comunal, con el fin de tener un primer acercamiento entre las partes, introducir a la interventoría, y presentar un resumen de la documentación requerida. También se creó un grupo de WhatsApp con los miembros del equipo de trabajo del INVÍAS.

La interventoría programó una reunión virtual con los integrantes de las JAC el 12 de junio de 2024 la cual tenía como fin dar informar sobre la documentación necesaria que se utilizará a lo largo del proyecto.

El 20 de junio de 2024 se realizó una visita de campo de reconocimiento del sitio de intervención con el acompañamiento del presidente de la JAC Moisés Max Medina, la vicepresidenta Rosa Elvira Gómez y el ingeniero residente Hernán Gutiérrez, donde se identificó y ubicó el lugar donde se construirán las alcantarillas, las entradas a los predios en el tramo y otros puntos de interés, además, en esta visita se solicitó al representante de la JAC y se dejó como compromiso la remisión de las hojas de vida del personal mínimo requerido para los cargos de ingeniero residente y contador a la interventoría ING INGENIERÍA SAS a más tardar para el 24 de junio de 2024, todo esto quedó consignado en el Acta de Reunión 1.

Entre los días 24 y 30 de junio de 2024 se comenzó el proceso de revisión de las hojas de vida enviadas por la JAC las cuales se evaluaron de acuerdo a los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.

También se contactaron a los presidentes de las JAC entre los días 26, 27 y 28 de junio de 2024 para informarles y solicitarles su presencia en una reunión virtual programada por la interventoría ING INGENIERÍA SAS donde se explicaron tópicos presupuestales presentados en la oferta haciendo énfasis en los gastos administrativos y se atendieron dudas, preguntas e inquietudes que se tuvieran respecto a temas de contratación de personal, y actualización y ejecución de presupuesto.

	<p align="center">“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” – LOTE 2</p>	
--	---	---

Vereda San Juan de la China

El día 30 de mayo de 2024, la interventoría ING INGENIERÍA SAS realizó una reunión virtual junto con los representantes de la junta de acción comunal, con el fin de tener un primer acercamiento entre las partes, introducir a la interventoría, y presentar un resumen de la documentación requerida. También se creó un grupo de WhatsApp con los miembros del equipo de trabajo del INVÍAS.

La interventoría programó una reunión virtual con los integrantes de las JAC el 12 de junio de 2024 la cual tenía como fin dar a conocer sobre la documentación necesaria que se utilizará a lo largo del proyecto.

El 19 de junio de 2024 se realizó una visita de campo de reconocimiento del sitio de intervención con el acompañamiento de la presidenta de la JAC Leidy Maritza Rodríguez, donde se identificó y ubicó el lugar donde se construirán la placa huella y la alcantarilla, las entradas a los predios en el tramo y otros puntos de interés, además, en esta visita se solicitó al representante de la JAC y se dejó como compromiso la remisión de las hojas de vida del personal mínimo requerido para los cargos de ingeniero residente y contador a la interventoría ING INGENIERÍA SAS a más tardar para el 24 de junio de 2024, todo esto quedó consignado en el Acta de Reunión 1.

Entre los días 24 y 30 de junio de 2024 se comenzó el proceso de revisión de las hojas de vida enviadas por la JAC las cuales se evaluaron de acuerdo a los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.

También se contactaron a los presidentes de las JAC entre los días 26, 27 y 28 de junio de 2024 para informarles y solicitarles su presencia en una reunión virtual programada por la interventoría ING INGENIERÍA SAS donde se explicaron tópicos presupuestales presentados en la oferta haciendo énfasis en los gastos administrativos y se atendieron dudas, preguntas e inquietudes que se tuvieran respecto a temas de contratación de personal, y actualización y ejecución de presupuesto.

Vereda Inspección Departamental de Dantas

El día 30 de mayo de 2024, la interventoría ING INGENIERÍA SAS realizó una reunión virtual junto con los representantes de la junta de acción comunal, con el fin de tener un primer acercamiento entre las partes, introducir a la interventoría, y presentar un resumen de la documentación requerida. También se creó un grupo de WhatsApp con los miembros del equipo de trabajo del INVÍAS.

	<p align="center">“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” – LOTE 2</p>	
--	---	---

La interventoría programó una reunión virtual con los integrantes de las JAC el 12 de junio de 2024 la cual tenía como fin dar informar sobre la documentación necesaria que se utilizará a lo largo del proyecto.

El 20 de junio se solicitó al representante de la JAC la remisión de las hojas de vida del personal mínimo requerido para los cargos de ingeniero residente y contador a la interventoría ING INGENIERÍA SAS.

Entre los días 24 y 30 de junio de 2024 se comenzó el proceso de revisión de las hojas de vida enviadas por la JAC las cuales se evaluaron de acuerdo a los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.

También se contactaron a los presidentes de las JAC entre los días 26, 27 y 28 de junio de 2024 para informarles y solicitarles su presencia en una reunión virtual programada por la interventoría ING INGENIERÍA SAS donde se explicaron tópicos presupuestales presentados en la oferta haciendo énfasis en los gastos administrativos y se atendieron dudas, preguntas e inquietudes que se tuvieran respecto a temas de contratación de personal, y actualización y ejecución de presupuesto.

Vereda La Isabela

El día 30 de mayo de 2024, la interventoría ING INGENIERÍA SAS realizó una reunión virtual junto con los representantes de la junta de acción comunal, con el fin de tener un primer acercamiento entre las partes, introducir a la interventoría, y presentar un resumen de la documentación requerida. También se creó un grupo de WhatsApp con los miembros del equipo de trabajo del INVÍAS.

La interventoría programó una reunión virtual con los integrantes de las JAC el 12 de junio de 2024 la cual tenía como fin dar informar sobre la documentación necesaria que se utilizará a lo largo del proyecto.

El 19 de junio de 2024 se realizó una visita de campo de reconocimiento del sitio de intervención con el acompañamiento del presidente de la JAC Luis Arley Sanches Marín, donde se identificó y ubicó el lugar donde se construirán la placa huella y la alcantarilla, las entradas a los predios en el tramo y otros puntos de interés, además, en esta visita se solicitó al representante de la JAC y se dejó como compromiso la remisión de las hojas de vida del personal mínimo requerido para los cargos de ingeniero residente y contador a la interventoría ING INGENIERÍA SAS a más tardar para el 24 de junio de 2024, todo esto quedó consignado en el Acta de Reunión 1.

	<p align="center"> “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINIMOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” – LOTE 2 </p>	
--	---	---

Entre los días 24 y 30 de junio de 2024 se comenzó el proceso de revisión de las hojas de vida enviadas por la JAC las cuales se evaluaron de acuerdo a los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.

También se contactaron a los presidentes de las JAC entre los días 26, 27 y 28 de junio de 2024 para informarles y solicitarles su presencia en una reunión virtual programada por la interventoría ING INGENIERÍA SAS donde se explicaron tópicos presupuestales presentados en la oferta haciendo énfasis en los gastos administrativos y se atendieron dudas, preguntas e inquietudes que se tuvieran respecto a temas de contratación de personal, y actualización y ejecución de presupuesto.

Vereda San Antonio

El día 30 de mayo de 2024, la interventoría ING INGENIERÍA SAS realizó una reunión virtual junto con los representantes de la junta de acción comunal, con el fin de tener un primer acercamiento entre las partes, introducir a la interventoría, y presentar un resumen de la documentación requerida. También se creó un grupo de WhatsApp con los miembros del equipo de trabajo del INVÍAS.

La interventoría programó una reunión virtual con los integrantes de las JAC el 12 de junio de 2024 la cual tenía como fin dar informar sobre la documentación necesaria que se utilizará a lo largo del proyecto.

El 19 de junio de 2024 se realizó una visita de campo de reconocimiento del sitio de intervención con el acompañamiento del presidente de la JAC Andrés Felipe Bonilla Vargas, donde se identificó y ubicó el lugar donde se construirán la placa huella y la alcantarilla, las entradas a los predios en el tramo y otros puntos de interés, además, en esta visita se solicitó al representante de la JAC y se dejó como compromiso la remisión de las hojas de vida del personal mínimo requerido para los cargos de ingeniero residente y contador a la interventoría ING INGENIERÍA SAS a más tardar para el 24 de junio de 2024, todo esto quedó consignado en el Acta de Reunión 1.

Entre los días 24 y 30 de junio de 2024 se comenzó el proceso de revisión de las hojas de vida enviadas por la JAC las cuales se evaluaron de acuerdo a los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.

También se contactaron a los presidentes de las JAC entre los días 26, 27 y 28 de junio de 2024 para informarles y solicitarles su presencia en una reunión virtual programada por la interventoría ING INGENIERÍA SAS donde se explicaron tópicos presupuestales presentados en la oferta haciendo énfasis en los gastos administrativos y se atendieron dudas, preguntas

	<p align="center">“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINIMOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” – LOTE 2</p>	
--	---	---

e inquietudes que se tuvieran respecto a temas de contratación de personal, y actualización y ejecución de presupuesto.

3.2.5. MELGAR

Vereda El Águila

El día 30 de mayo de 2024, la interventoría ING INGENIERÍA SAS realizó una reunión virtual junto con los representantes de la junta de acción comunal, con el fin de tener un primer acercamiento entre las partes, introducir a la interventoría, y presentar un resumen de la documentación requerida. También se creó un grupo de WhatsApp con los miembros del equipo de trabajo del INVÍAS.

La interventoría programó una reunión virtual con los integrantes de las JAC el 12 de junio de 2024 la cual tenía como fin dar informar sobre la documentación necesaria que se utilizará a lo largo del proyecto.

El 17 de junio de 2024 se realizó una visita de campo de reconocimiento del sitio de intervención con el acompañamiento del presidente de la JAC Abelardo Palacios González, donde se identificó y ubicó el lugar donde se construirán la placa huella y la alcantarilla, las entradas a los predios en el tramo y otros puntos de interés, además, en esta visita se solicitó al representante de la JAC y se dejó como compromiso la remisión de las hojas de vida del personal mínimo requerido para los cargos de ingeniero residente y contador a la interventoría ING INGENIERÍA SAS a más tardar para el 21 de junio de 2024, todo esto quedó consignado en el Acta de Reunión 1.

Entre los días 24 y 30 de junio de 2024 se comenzó el proceso de revisión de las hojas de vida enviadas por la JAC las cuales se evaluaron de acuerdo a los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.

También se contactaron a los presidentes de las JAC entre los días 26, 27 y 28 de junio de 2024 para informarles y solicitarles su presencia en una reunión virtual programada por la interventoría ING INGENIERÍA SAS donde se explicaron tópicos presupuestales presentados en la oferta haciendo énfasis en los gastos administrativos y se atendieron dudas, preguntas e inquietudes que se tuvieran respecto a temas de contratación de personal, y actualización y ejecución de presupuesto.

Vereda Águila Alta

El día 30 de mayo de 2024, la interventoría ING INGENIERÍA SAS realizó una reunión virtual junto con los representantes de la junta de acción comunal, con el fin de tener un primer acercamiento entre las partes, introducir a la interventoría, y presentar un resumen de la

	<p align="center">“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” – LOTE 2</p>	
--	---	---

documentación requerida. También se creó un grupo de WhatsApp con los miembros del equipo de trabajo del INVÍAS.

La interventoría programó una reunión virtual con los integrantes de las JAC el 12 de junio de 2024 la cual tenía como fin dar a conocer sobre la documentación necesaria que se utilizará a lo largo del proyecto.

El 18 de junio de 2024 se realizó una visita de campo de reconocimiento del sitio de intervención con el acompañamiento del vicepresidente de la JAC Pablo Guzmán, donde se identificó y ubicó el lugar donde se construirán la placa huella y la alcantarilla, las entradas a los predios en el tramo y otros puntos de interés, además, en esta visita se solicitó al representante de la JAC y se dejó como compromiso la remisión de las hojas de vida del personal mínimo requerido para los cargos de ingeniero residente y contador a la interventoría ING INGENIERÍA SAS a más tardar para el 21 de junio de 2024, todo esto quedó consignado en el Acta de Reunión 1.

Entre los días 24 y 30 de junio de 2024 se comenzó el proceso de revisión de las hojas de vida enviadas por la JAC las cuales se evaluaron de acuerdo a los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.

También se contactaron a los presidentes de las JAC entre los días 26, 27 y 28 de junio de 2024 para informarles y solicitarles su presencia en una reunión virtual programada por la interventoría ING INGENIERÍA SAS donde se explicaron tópicos presupuestales presentados en la oferta haciendo énfasis en los gastos administrativos y se atendieron dudas, preguntas e inquietudes que se tuvieran respecto a temas de contratación de personal, y actualización y ejecución de presupuesto.

3.2.6. SANTA ISABEL

Vereda Santa Lucia

El día 30 de mayo de 2024, la interventoría ING INGENIERÍA SAS realizó una reunión virtual junto con los representantes de la junta de acción comunal, con el fin de tener un primer acercamiento entre las partes, introducir a la interventoría, y presentar un resumen de la documentación requerida. También se creó un grupo de WhatsApp con los miembros del equipo de trabajo del INVÍAS.

La interventoría programó una reunión virtual con los integrantes de las JAC el 12 de junio de 2024 la cual tenía como fin dar a conocer sobre la documentación necesaria que se utilizará a lo largo del proyecto.

	<p align="center">“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINIMOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” – LOTE 2</p>	
--	---	---

El 20 de junio de 2024 se realizó una visita de campo de reconocimiento del sitio de intervención con el acompañamiento del tesorero de la JAC Guillermo Casallas, donde se identificó y ubicó el lugar donde se construirán la placa huella y la alcantarilla, las entradas a los predios en el tramo y otros puntos de interés, además, en esta visita se solicitó al representante de la JAC y se dejó como compromiso la remisión de las hojas de vida del personal mínimo requerido para los cargos de ingeniero residente y contador a la interventoría ING INGENIERÍA SAS a más tardar para el 24 de junio de 2024, todo esto quedó consignado en el Acta de Reunión 1.

Entre los días 24 y 30 de junio de 2024 se comenzó el proceso de revisión de las hojas de vida enviadas por la JAC las cuales se evaluaron de acuerdo a los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.

También se contactaron a los presidentes de las JAC entre los días 26, 27 y 28 de junio de 2024 para informarles y solicitarles su presencia en una reunión virtual programada por la interventoría ING INGENIERÍA SAS donde se explicaron tópicos presupuestales presentados en la oferta haciendo énfasis en los gastos administrativos y se atendieron dudas, preguntas e inquietudes que se tuvieran respecto a temas de contratación de personal, y actualización y ejecución de presupuesto.

Vereda Colón

El día 30 de mayo de 2024, la interventoría ING INGENIERÍA SAS realizó una reunión virtual junto con los representantes de la junta de acción comunal, con el fin de tener un primer acercamiento entre las partes, introducir a la interventoría, y presentar un resumen de la documentación requerida. También se creó un grupo de WhatsApp con los miembros del equipo de trabajo del INVÍAS.

La interventoría programó una reunión virtual con los integrantes de las JAC el 12 de junio de 2024 la cual tenía como fin dar informar sobre la documentación necesaria que se utilizará a lo largo del proyecto.

El 20 de junio de 2024 se realizó una visita de campo de reconocimiento del sitio de intervención con el acompañamiento del presidente de la JAC Jhon Fredy Ríos Vanegas, donde se identificó y ubicó el lugar donde se construirán la placa huella y la alcantarilla, las entradas a los predios en el tramo y otros puntos de interés, además, en esta visita se solicitó al representante de la JAC y se dejó como compromiso la remisión de las hojas de vida del personal mínimo requerido para los cargos de ingeniero residente y contador a la interventoría ING INGENIERÍA SAS a más tardar para el 24 de junio de 2024, todo esto quedó consignado en el Acta de Reunión 1.

	<p align="center">“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” – LOTE 2</p>	
--	---	---

Entre los días 24 y 30 de junio de 2024 se comenzó el proceso de revisión de las hojas de vida enviadas por la JAC las cuales se evaluaron de acuerdo a los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.

También se contactaron a los presidentes de las JAC entre los días 26, 27 y 28 de junio de 2024 para informarles y solicitarles su presencia en una reunión virtual programada por la interventoría ING INGENIERÍA SAS donde se explicaron tópicos presupuestales presentados en la oferta haciendo énfasis en los gastos administrativos y se atendieron dudas, preguntas e inquietudes que se tuvieran respecto a temas de contratación de personal, y actualización y ejecución de presupuesto.

3.2.7. VALLE DE SAN JUAN

Vereda El Neme

El día 30 de mayo de 2024, la interventoría ING INGENIERÍA SAS realizó una reunión virtual junto con los representantes de la junta de acción comunal, con el fin de tener un primer acercamiento entre las partes, introducir a la interventoría, y presentar un resumen de la documentación requerida. También se creó un grupo de WhatsApp con los miembros del equipo de trabajo del INVÍAS.

La interventoría programó una reunión virtual con los integrantes de las JAC el 12 de junio de 2024 la cual tenía como fin dar informar sobre la documentación necesaria que se utilizará a lo largo del proyecto.

El 19 de junio de 2024 se realizó una visita de campo de reconocimiento del sitio de intervención con el acompañamiento del presidente de la JAC Ángel Antonio Guzmán, la coordinadora de la JAC Claudia Denis y Edgar Gaitán que pertenece a la comisión de obras, donde se identificó y ubicó el lugar donde se construirán la placa huella y la alcantarilla, las entradas a los predios en el tramo y otros puntos de interés, además, en esta visita se solicitó al representante de la JAC y se dejó como compromiso la remisión de las hojas de vida del personal mínimo requerido para los cargos de ingeniero residente y contador a la interventoría ING INGENIERÍA SAS a más tardar para el 24 de junio de 2024, todo esto quedó consignado en el Acta de Reunión 1.

Entre los días 24 y 30 de junio de 2024 se comenzó el proceso de revisión de las hojas de vida enviadas por la JAC las cuales se evaluaron de acuerdo a los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.

También se contactaron a los presidentes de las JAC entre los días 26, 27 y 28 de junio de 2024 para informarles y solicitarles su presencia en una reunión virtual programada por la

	<p align="center">“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINIMOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” – LOTE 2</p>	
--	---	---

interventoría ING INGENIERÍA SAS donde se explicaron tópicos presupuestales presentados en la oferta haciendo énfasis en los gastos administrativos y se atendieron dudas, preguntas e inquietudes que se tuvieran respecto a temas de contratación de personal, y actualización y ejecución de presupuesto.

3.3. SEGUIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS

A la fecha de corte del presente informe no se ha tramitado ningún APU no previsto en ninguno de los municipios, dado el caso de requerirse una actividad no contemplada en el presupuesto de los contratos en mención y de ser aprobado por las Entidades se realizará es respectivo seguimiento.

3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES POR SEGUIR POR PARTE DE INTERVENTORÍA

Para el inicio de los contratos de obras en cada uno de los municipios, se requiere la entrega de los siguientes documentos:

- Cronograma de actividades.
- Plan de Inversión.
- Hojas de vida de personal.
- Relación de equipos.
- Plan de Manejo de tráfico PMT
- Plan de Calidad.
- APUs.
- Arte de valla

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

Para el periodo del presente informe en los numerales del 4.1 a 4.15 se relacional la información preliminar de cada contrato celebrado con los diferentes municipios.

4.1. ACTA APROBACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

En esta sección se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-1-FR-5 ACTA APROB DEFINITIVA EST Y DIS, del MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA 2022, de la GESTIÓN TÉCNICA, que corresponde a la aprobación de estudios y diseños, este formato se encuentra en el anexo 8.2. Acta de aprobación de estudios y diseños, pero como no se ha presentaron estudios y diseños por parte de las organizaciones de acción comunal, solo están diligenciados los datos iniciales o básicos de cada convenio.

	<p align="center">“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” – LOTE 2</p>	
--	---	---

4.2. RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

En esta sección se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-2 RESUMEN MENSUAL ESTADO GRAL PROY, del MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA 2022, de la GESTIÓN TÉCNICA, que corresponde al registro resumido del estado general de ejecución del contrato, este formato se encuentra en el anexo 8.3. Resumen mensual estado general del proyecto, pero como no se ha empezado la ejecución física del proyecto, solo están diligenciados los datos iniciales o básicos de cada convenio.

4.3. INFORME INVERSIÓN Y MANEJO DE DESEMBOLSO

En esta sección se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-2-FR-2 INFORME INVER BUEN MANEJ ANTC OBRA, del MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA 2022, de la GESTIÓN TÉCNICA, que corresponde al plan de inversión del anticipo, este formato se encuentra en el anexo 8.4. Informe manejo de inversión manejo de desembolso, pero como no se ha empezado la ejecución física del proyecto, solo están diligenciados los datos iniciales o básicos de cada convenio.

4.4. SEGUIMIENTO CONVENIOS, GARANTÍAS Y PÓLIZAS

En esta sección se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12 SEG GARANTIAS Y SEGUROS OBRA, del MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA 2022, de la GESTIÓN TÉCNICA, que corresponde al seguimiento de garantías y seguros de contrato, este formato tiene diligenciado la póliza de acta de inicio, este formato se encuentra en el anexo 8.5. Seguimiento garantías, convenios y pólizas.

4.5. ENSAYOS DE LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD

En esta sección se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 RESUMEN ENSAYOS LABORATORIO, del MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA 2022, de la GESTIÓN TÉCNICA, que corresponde al registro resumido de los ensayos de laboratorio requeridos para que las obras ejecutadas cumplan con las especificaciones aprobadas, este formato se encuentra en el anexo 8.7. Ensayos de laboratorio control de calidad, pero como no se ha empezado la ejecución física del proyecto, no se han realizado ensayos de laboratorios y, por ende, solo están diligenciados los datos iniciales o básicos de cada convenio.

a. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

➤ Seguimiento Programa de Obra

A la fecha del presente informe no se presenta programación puesto que no se ha iniciado obra en los diferentes municipios de Tolima, una vez se dé inicio de obra se presentará en

Project con el respectivo PDT con el cual se realizará el corte y se presentará los avances respectivos.

➤ **Seguimiento Programa de Inversiones**

A la fecha de corte del presente informe no se ha definido el programa de inversiones, una vez se de orden inicio de obra de cada contrato se definirá el programa de inversiones según la oferta económica presentada o con la reprogramación de las actividades. De igual, forma se presenta el programa de inversiones de Interventoría.

➤ **Actas de comité de obra**

A la fecha del presente informe no se presenta actas de comité puesto que no se ha iniciado obra en las diferentes veredas de los municipios de Tolima, una vez se dé inicio de obra se programará los comités de obra.

➤ **Acta de reunión**

A la fecha del presente informe se presenta actas de reunión ya que se realizaron visitas de reconocimiento de los sitios a intervenir junto con los representantes de las juntas de acción comunal.

➤ **Informe Semanal**

A la fecha de corte del presente informe no se han presentado informes semanales.

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

A continuación, se presenta la información general del contrato de Interventoría celebrado con el Instituto Nacional de Vías INVIAS:

a. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Tabla 18. Información General Interventoría

Resolución No	1558 del 8 de mayo de 2024
No concurso de méritos	CMA-DEO-SVR-CCPT-012-2024
No de contrato	1704 de 2024
OBJETO	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2
PLAZO INICIAL	28/05/2024

	<p align="center">“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS Terciarias del Departamento de Tolima en el marco del Programa Caminemos Comunitarios de la Paz Total” – LOTE 2</p>	
--	--	---

FECHA DE INICIO	28/05/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	27/09/2024
LUGARES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Municipios de Alvarado, Flandes, Guamo, Ibagué, Melgar, Santa Isabel y Valle de San Juan departamento de Tolima
PLAZO DEL CONTRATO	4 MESES
VALOR INICIAL	\$ 601.665.190,00
CONTRATISTA	ING INGENIERÍA NIT 890.405.995-1
TELÉFONO 1	3138870345
TELÉFONO 2	3138870331
CORREO ELECTRÓNICO	info@ingingeneria.com.co

Fuente. Elaboración propia

b. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

Dentro de las obligaciones contractuales adquiridas por esta Interventoría, se encuentra los siguientes alcances:

➤ Técnico

Para el periodo del presente informe no se ha iniciado obra por ninguno de los municipios por lo cual no se reporta actividades de construcción y mantenimiento.

➤ Administrativo

A la fecha del presente informe se está realizando la evaluación de las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador remitidas por las juntas de acción comunal que tienen un convenio suscrito con el Invías, además se están programando reuniones con cada una de las juntas de acción comunal para seguir con la fase de levantamientos topográficos y estudios y diseños.

➤ Financiero

A la fecha de presente informe no se ha tramitado cobros del contrato de Interventoría.

➤ Ambiental

A la fecha del presente informe no ha desarrollado actividades de gestión ambiental.

c. INFORMES ESPECIALISTAS

Durante el periodo del presente informe no se requirió conceptos por parte de los diferentes especialistas, por lo cual no se presenta informe de las diferentes áreas.

	<p align="center">“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” – LOTE 2</p>	
--	---	---

d. INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC

A la fecha de corte del presente informe no se ha programado el Plan Anual de Caja, se presentará una vez inicien obras por los diferentes contratistas de obra de los municipios con la proyección económica de pagos discriminado mes a mes.

e. INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS.

En el presente informe con corte al día 8 de julio de 2024, no se incluye información adicional de otros programas de seguimiento y control por parte de la Interventoría, ni de aplicativos complementarios, que sean utilizados para la ejecución de los contratos de obra y/o de la Interventoría.

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1. INFORMES SEMANALES

En esta sección se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3 INFORME SEMANAL, del MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA 2022, de la GESTIÓN TÉCNICA, que corresponde al seguimiento semanal al programa aprobado realizado por la interventoría, este formato tiene diligenciado la póliza de acta de inicio, este formato se encuentra en el anexo 8.1. Informes semanales, los cuales corresponden desde el 28 de mayo hasta el 3 de julio de 2024.

6.2. SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

En esta sección se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 SEG GARANTIAS INT, del MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA 2022, de la GESTIÓN TÉCNICA, que corresponde al seguimiento de garantías y seguros de contrato de interventoría, este formato tiene diligenciado la póliza de acta de inicio, este formato se encuentra en el anexo 8.6. Seguimiento garantías, convenios y pólizas interventoría.

	<p align="center"> “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” – LOTE 2 </p>	
--	---	---

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- A la fecha del presente informe no se han iniciado obra en las veredas que tienen convenios suscritos en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total del lote 2 en el departamento de Tolima.
- A la fecha del presente informe se está dando respuesta y observaciones a las juntas de acción comunal con respecto a los hallazgos en las hojas de vida remitidas para los cargos de ingeniero residente y contador a la interventoría ING INGENIERÍA SAS.

	<p>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINIMOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” – LOTE 2</p>	
--	--	---

8. ANEXOS

8.1. INFORMES SEMANALES

8.1.1. Vereda Cruce de los Guayabos, Municipio de Alvarado

Semana 1

	<p>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL</p>	<p>CÓDIGO: MEPLAN-AN-15-FR-3 VERSIÓN: 1 PÁGINA: 1</p>																																				
		<p>FECHA: 5/06/2024 (Día / Mes / Año)</p>																																				
<p>I. INFORMACIÓN GENERAL</p>																																						
<p>PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL</p>																																						
<p>UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA SEMANA No. 1 del 28/05/2024 al 5/06/2024 Último Informe Semanal SI ☐</p>																																						
<p>SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO RODRÍGUEZ CÉSPEDES GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ</p>																																						
<p>OBJETO CONTRATO DE OBRA: ALINEAR ESPALDAZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CRUCE DE LOS GUAYABOS DEL MUNICIPIO ALVARADO, DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.</p>																																						
<p>ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):</p>																																						
<p>El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 1 alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro para dar manejo a las aguas lluvias, la construcción de 169 m² de placa huella con un ancho de 5 m² y actividades de mantenimiento periódico.</p>																																						
<p>DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO</p>																																						
<p>CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, bermas cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.</p>																																						
<p>ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.</p>																																						
<p>CONTRATO DE OBRA</p>																																						
<p>CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CRUCE DE LOS GUAYABOS NIT. 900.383.052-4</p>																																						
<p>INTERVENTOR: ING INGENIERIA SAS</p>																																						
<p>INTEGRANTES: JASMIN CASTAÑEDA DELGADO</p>																																						
<p>CONTRATO No. 0001 DE 2023 VALOR INICIAL: \$ 199.698.099.00</p>																																						
<p>FECHA DE INICIO: 19/12/2023 VALOR ADICIONES: \$ -</p>																																						
<p>FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: \$ 199.698.099.00</p>																																						
<p>FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 28/12/2023 VALOR ANTICIPO: \$ -</p>																																						
<p>FECHA DE REINICIO 1: 29/02/2024 VALOR AMORTIZADO: \$ -</p>																																						
<p>DÍAS DE SUSPENSIÓN 1: 59 SALDO POR AMORTIZAR: \$ -</p>																																						
<p>FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 28/02/2024</p>																																						
<p>FECHA DE REINICIO 2: 01/04/2024</p>																																						
<p>DÍAS DE SUSPENSIÓN 2: 42</p>																																						
<p>AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2: 01/04/2024</p>																																						
<p>FECHA DE REINICIO 2: 28/05/2024</p>																																						
<p>PRORROGA 1: 03/06/2024</p>																																						
<p>II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO</p>																																						
<p>DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:</p>																																						
<table><tr><th>CONTRATO</th><th>VIGENCIA</th><th>2024</th><th>20XX</th><th>20XX</th><th>20XX</th></tr><tr><td rowspan="2">OBRA</td><td>RECURSOS POR VIGENCIA</td><td>\$ 199.698.099.00</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>EJECUTADO DE LA VIGENCIA</td><td>\$ -</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">INTERVENTORIA</td><td>RECURSOS POR VIGENCIA</td><td>\$ 601.665.190</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>EJECUTADO DE LA VIGENCIA</td><td>\$ 601.665.190</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX	OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199.698.099.00				EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -				INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 601.665.190				EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 601.665.190											
CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX																																	
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199.698.099.00																																				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -																																				
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 601.665.190																																				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 601.665.190																																				
<p>(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)</p>																																						
<table><tr><th>OBRA</th><th>149.811.276.00</th><th>100.00%</th></tr><tr><td>VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A)</td><td>\$</td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:</td><td>\$</td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):</td><td>\$</td><td></td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO DE OBRA:</td><td>\$</td><td></td></tr><tr><td>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:</td><td>\$</td><td></td></tr><tr><td>(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)</td><td>\$</td><td></td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td>\$</td><td></td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$</td><td></td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:</td><td>\$</td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA:</td><td>\$</td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA:</td><td>\$</td><td></td></tr></table>			OBRA	149.811.276.00	100.00%	VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A)	\$		INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$		INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$		AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$		OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$		(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	\$		TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$		TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$		AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$		INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA:	\$		INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA:	\$	
OBRA	149.811.276.00	100.00%																																				
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A)	\$																																					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$																																					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$																																					
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$																																					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$																																					
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	\$																																					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$																																					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$																																					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$																																					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA:	\$																																					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA:	\$																																					
<p>RADICO FACTURA DEL PERÍODO ANTERIOR: SI NO X</p>																																						
<p>No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A</p>																																						
<p>PERÍODO FACTURADO: N/A</p>																																						
<p>VALOR FACTURA: \$ -</p>																																						
<p>(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</p>																																						
<p>Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.</p>																																						
<table><tr><th>ANTICIPOS</th><th>INDICADOR LIC</th></tr><tr><td>Otorgado \$</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Amortizado \$</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Saldo \$</td><td>N/A</td></tr></table>			ANTICIPOS	INDICADOR LIC	Otorgado \$	N/A	Amortizado \$	N/A	Saldo \$	N/A																												
ANTICIPOS	INDICADOR LIC																																					
Otorgado \$	N/A																																					
Amortizado \$	N/A																																					
Saldo \$	N/A																																					
<table><tr><th>ANTICIPOS</th></tr><tr><td>Otorgado \$</td></tr><tr><td>Amortizado \$</td></tr><tr><td>Saldo \$</td></tr></table>			ANTICIPOS	Otorgado \$	Amortizado \$	Saldo \$																																
ANTICIPOS																																						
Otorgado \$																																						
Amortizado \$																																						
Saldo \$																																						

II. AVANCE FÍSICO												
Meta Física Programada %		Avance o Alzazo Físico %										
Meta Física Ejecutada %												
Meta Física (Programa de Obra) Línea Base				Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada								
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector	Tramo y/o sector (n)	Total	% Contrato	% Obra	
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO												
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	\$ 757,752	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	\$ 177,008	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO												
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	167.00	\$ 127,302,625	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
CONSTRUCCIÓN DE ALICANTARILLAS	un	1.00	\$ 21,373,891	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
<small>* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).</small>												
Observaciones:												
TRAMO Y/O SECTOR 1:												
IV. GESTIÓN AMBIENTAL												
FUENTES DE MATERIALES				PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL				OBSERVACIONES				
UBICACIÓN:				PERMISO MINERO:	SI	DISPONIBLE	NO	NA				
UBICACIÓN:				LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	NA					
OBSERVACIONES				ZONAS DE ZONAS DE DEPÓSITO: SI NO NA LICENCIA AMBIENTAL: SI NO NA APROVECHO APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO NA CONCESO CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO NA OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO NA VERTIMIENTOS: SI NO NA EMISIONES: SI NO NA OTROS (Especificar cual): SI NO NA								
P.A.G. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)				OBSERVACIONES: La interventoría realiza reuniones con el personal de la junta de acción comunal sobre los formatos y documentación que se usará en el desarrollo del proyecto.								
ESTADO: NA												
V. GESTIÓN SOCIAL												
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA	INTER	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1									
EMPLIDOS DIRECTOS GENERADOS:			No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: -									
EMPLIDOS INDIRECTOS GENERADOS:			DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: -									
EMPLIDOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:												
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	3											
VI. GESTIÓN PREDIAL												
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	NA											
PEDIDOS PRECISOLES APROBADOS:	NA											
AVULLOS APROBADOS:	NA											
PREDIOS ADQUIRIDOS:	NA											
OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la catzada existente.												
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD												
De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.												
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS												
No se realizaron												
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA												
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS												
PLACA HUELLA												
Programada	0.00%											
Ejecutada	0.00%											
CONSTRUCCIÓN DE ALICANTARILLAS												
Programada	0.00%											
Ejecutada	0.00%											
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE												
Programada	0.00%											
Ejecutada	0.00%											
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS												
Programada	0.00%											
Ejecutada	0.00%											
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Limpieza obras menores de drenaje</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Mejoramiento - Placa Huella</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Desmonte y limpieza de zonas boscosas</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Alicantarillas</p> </div> </div>												
Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.												
OBSERVACION:												
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPLMNI-015 del Manual de Interventoría.												
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO												
SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA												
SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA												
SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA												
Tramo 1:												
Tramo 1:												
Tramo 1:												
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor. XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA. Se seguirán realizando reuniones con los representantes de las juntas de acción comunal para socializar aspectos para el desarrollo del proyecto. La interventoría realizará visitas de campo con el fin de identificar los sitios de intervención según el objeto del contrato en los cuales se tomarán datos de campo de interés para la interventoría.												
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA  FIRMA: _____ NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRID Matrícula Profesional No. 2500-58784-010												

Semana 2

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO MISIONAL: 44-13-FR-3 VERSION 1 PÁGINA			
FECHA		12/09/2024 (Del Mes - Año)			
I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL					
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA	DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA	SEMANA No. 2 del 6/06/2024 al 12/06/2024 Último Informe Semanal Si ☐ (Numeración consecutiva)			
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO RODRÍGUEZ CÉSPEDES	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AVILA VASQUEZ				
OBJETO CONTRATO DE OBRA: AJUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CRUCE DE LOS GUAYABOS DEL MUNICIPIO ALVARADO, DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):					
El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 1 alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro para dar manejo a las aguas lluvias, la construcción de 169 m de placa huella con un ancho de 5 m y actividades de mantenimiento periódico.					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO					
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclopeo o piedra pegada, bermas cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.					
ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.					
CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CRUCE DE LOS GUAYABOS NIT: 800.383.062-4	INTERVENTOR: ING INGENIERIA SAS				
INTEGRANTES: CONTRATO No. 6001 DE 2023 FECHA DE INICIO: 19/12/2023 FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 28/02/2024 DÍAS DE SUSPENSIÓN 1: 59 FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 26/02/2024 FECHA DE REINICIO 2: 30/04/2024 DÍAS DE SUSPENSIÓN 2: 42 AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2: 30/04/2024 FECHA DE REINICIO 2: 28/09/2024 PRORROGA 1: 30/09/2024	INTEGRANTES: CONVENIO No. 1704 DE 2024 FECHA DE INICIO: 28/09/2024 PLAZO INICIAL: 4 MESES FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/09/2024				
VALOR INICIAL: \$ 199.698.099.00 VALOR ADICIONES: \$ VALOR ACUMULADO: \$ 199.698.099.00 VALOR ANTICIPO: \$ VALOR AMORTIZADO: \$ SALDO POR AMORTIZAR: \$		VALOR INICIAL: \$ 601.665.190.00 VALOR ADICIONES: \$ VALOR ACUMULADO: \$ 601.665.190.00 VALOR ANTICIPO: \$ VALOR AMORTIZADO: \$ SALDO POR AMORTIZAR: \$			
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$	199.698.099.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$			
	SALDO DE VIGENCIA	\$	199.698.099.00		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$	601.665.190		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$			
	SALDO DE VIGENCIA	\$	601.665.190		
(Ejemplar de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
OBRA					
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 149.611.276.00 100.00%					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -					
AVANCE O ATRAGO DE OBRA: \$ -					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -					
AVANCE O ATRAGO EN LA INVERSIÓN: \$ -					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: \$ -					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: \$ -					
RADIO FACTURA DEL PERÍODO ANTERIOR: SI NO X					
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A					
PERÍODO FACTURADO: N/A					
VALOR FACTURA: \$ -					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la programación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.					
ANTICIPOS			INDICADOR VC		
Obligado \$		N/A	En el mes:		
Amortizado \$		N/A	Acumulado:		
Saldo \$		N/A			
ANTICIPOS			ANTICIPOS		
Obligado \$		N/A	Obligado \$		N/A
Amortizado \$		N/A	Amortizado \$		N/A
Saldo \$		N/A	Saldo \$		N/A

II. AVANCE FÍSICO												
Meta Física Programada %		Avance o Alzazo Físico %										
Meta Física Ejecutada %												
Meta Física (Programa de Obra) Línea Base				Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada								
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector	Tramo y/o sector (n)	Total	% Contrato	% Obra
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO												
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	\$ 757,752	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	\$ 177,008	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO												
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	167.00	\$ 127,302,625	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
CONSTRUCCIÓN DE ALICANTILLAS	un	1.00	\$ 21,373,891	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
<small>El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).</small>												
Observaciones:												
TRAMO Y/O SECTOR 1:												

MAQUINARIA Y EQUIPO		
Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactor manual		-
Motocicleta de concreto 1 bulto		-
Cinta manual		-
Cambalache de agua		-
Vibrocompactador		-
Motocicleta		-
Rutadora		-
Compresor		-
Camioneta		-
Retrocavadora sobre llantas		-
Grader de concreto		-
Aspaltador manual		-
Total		-

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL												
FUENTES DE MATERIALES						PERMISOS/PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL						
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI					DISPONIBLE					ZONAS DE ZONAS DE DEPÓSITO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI					NO					SI	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI					NO					LICENCIA AMBIENTAL: SI	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI					NO					SI	
OBSERVACIONES						OBSERVACIONES						
P.A.G. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)						OBSERVACIONES: La interventoría realiza reuniones con el personal de la junta de acción comunal sobre los formatos y documentación que se usará en el desarrollo del proyecto.						
ESTADO: N/A												

V. GESTIÓN SOCIAL											
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:				OBRAS				INTER			
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:											
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:											
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:											
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:				3							
Nº DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:				1							
Nº DE CAPACITACIONES REALIZADAS:											
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:											
OBSERVACIONES:				La interventoría realiza reuniones con los integrantes de la junta de acción comunal para dar a conocer los formatos y documentación necesaria que se usará en el desarrollo del proyecto.							

VI. GESTIÓN PREDIAL											
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:				N/A							
FICHAS PRECISOLES APROBADAS:				N/A							
AVULOS APROBADOS:				N/A							
PREDIOS ADQUIRIDOS:				N/A							
OBSERVACIONES:				El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.							

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD											
De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.											

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS											
No se realizaron actividades de obra.											

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA											

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS											
PLACA HUELLA											
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>Programada: 0.00%</p> <p>Ejecutada: 0.00%</p> </div> <div> <p>Programada: 0.00%</p> <p>Ejecutada: 0.00%</p> </div> </div>											
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>Programada: 0.00%</p> <p>Ejecutada: 0.00%</p> </div> <div> <p>Programada: 0.00%</p> <p>Ejecutada: 0.00%</p> </div> </div>											
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>Programada: 0.00%</p> <p>Ejecutada: 0.00%</p> </div> <div> <p>Programada: 0.00%</p> <p>Ejecutada: 0.00%</p> </div> </div>											
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>Programada: 0.00%</p> <p>Ejecutada: 0.00%</p> </div> <div> <p>Programada: 0.00%</p> <p>Ejecutada: 0.00%</p> </div> </div>											
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="background-color: yellow; width: 20px; height: 10px;"></div> Limpieza obras menores de drenaje <div style="background-color: blue; width: 20px; height: 10px;"></div> Mejoramiento - Placa a Huella <div style="background-color: gray; width: 20px; height: 10px;"></div> Desmonte y limpiezas de zonas no boscosas <div style="background-color: yellow; width: 20px; height: 10px;"></div> Alicatillas </div>											
Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.											
OBSERVACIÓN:											
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPMI-015 del Manual de Interventoría.											

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO											
SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA											
SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA											
SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA											
Tramo 1:											
Tramo 1:											
Tramo 1:											

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del Interventor.											
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA											
Se seguirán realizando reuniones con los representantes de las juntas de acción comunal para socializar aspectos para el desarrollo del proyecto.											
La interventoría realizará visitas de campo con el fin de identificar los sitios de intervención según el objeto del contrato en los cuales se tomarán datos de campo de interés para la interventoría.											
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>FIRMA</p> <p>NOMBRE</p> <p>Matrícula Profesional No.</p> </div> <div> <p><i>Henry Alejandro Galindo Macario</i></p> <p>HENRY ALEJANDRO GALINDO MACARIO</p> <p>2024-08-20 09:00</p> </div> </div>											




“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS Terciarias del Departamento de Tolima en el marco del Programa Camininos Comunitarios de la Paz Total” – LOTE 2



Semana 3

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO MISIONAL: AN-13-FR-3
		PERSONA 1	
		PÁGINA	
		FECHA 18/09/2024 (Del Mes - Año)	
I. INFORMACIÓN GENERAL			
PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL			
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA	
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO RODRÍGUEZ CÉSPEDES		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VÁSQUEZ	
OBJETO CONTRATO DE OBRA: AJUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CRUCE DE LOS GUAYABOS DEL MUNICIPIO ALVARADO, DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		SEMANA No. 3 del 13/09/2024 al 18/09/2024 Último Informe Semanal SI ☐	
(Numeración consecutiva)			
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):			
El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 1 alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro para dar manejo a las aguas lluvias, la construcción de 169 m de placa hueca con un ancho de 5 m y actividades de mantenimiento periódico.			
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO			
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, bermas cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa hueca serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.			
ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.			
CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CRUCE DE LOS GUAYABOS NIT. 800.383.062-4		INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS	
INTEGRANTES:		INTEGRANTES:	
CONTRATO No. 4001 DE 2023		CONVENIO No. 1704 DE 2024	
FECHA DE INICIO: 19/12/2023		FECHA DE INICIO: 28/09/2024	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/09/2024	
FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 28/12/2023		FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 28/09/2024	
FECHA DE REINICIO 1: 28/09/2024		FECHA DE REINICIO 2: 28/09/2024	
DÍAS DE SUSPENSIÓN 1: 99		DÍAS DE SUSPENSIÓN 2: 42	
FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 28/09/2024		FECHA DE SUSPENSIÓN 3: 28/09/2024	
FECHA DE REINICIO 2: 28/09/2024		FECHA DE REINICIO 3: 28/09/2024	
DÍAS DE SUSPENSIÓN 3: 42		DÍAS DE SUSPENSIÓN 4: 28/09/2024	
FECHA DE SUSPENSIÓN 4: 28/09/2024		FECHA DE SUSPENSIÓN 5: 28/09/2024	
FECHA DE REINICIO 3: 28/09/2024		FECHA DE REINICIO 4: 28/09/2024	
DÍAS DE SUSPENSIÓN 5: 42		DÍAS DE SUSPENSIÓN 6: 28/09/2024	
FECHA DE SUSPENSIÓN 6: 28/09/2024		FECHA DE SUSPENSIÓN 7: 28/09/2024	
FECHA DE REINICIO 4: 28/09/2024		FECHA DE REINICIO 5: 28/09/2024	
DÍAS DE SUSPENSIÓN 7: 42		DÍAS DE SUSPENSIÓN 8: 28/09/2024	
FECHA DE SUSPENSIÓN 8: 28/09/2024		FECHA DE SUSPENSIÓN 9: 28/09/2024	
FECHA DE REINICIO 5: 28/09/2024		FECHA DE REINICIO 6: 28/09/2024	
DÍAS DE SUSPENSIÓN 9: 42		DÍAS DE SUSPENSIÓN 10: 28/09/2024	
FECHA DE SUSPENSIÓN 10: 28/09/2024		FECHA DE SUSPENSIÓN 11: 28/09/2024	
FECHA DE REINICIO 6: 28/09/2024		FECHA DE REINICIO 7: 28/09/2024	
DÍAS DE SUSPENSIÓN 11: 42		DÍAS DE SUSPENSIÓN 12: 28/09/2024	
FECHA DE SUSPENSIÓN 12: 28/09/2024		FECHA DE SUSPENSIÓN 13: 28/09/2024	
FECHA DE REINICIO 7: 28/09/2024		FECHA DE REINICIO 8: 28/09/2024	
DÍAS DE SUSPENSIÓN 13: 42		DÍAS DE SUSPENSIÓN 14: 28/09/2024	
FECHA DE SUSPENSIÓN 14: 28/09/2024		FECHA DE SUSPENSIÓN 15: 28/09/2024	
FECHA DE REINICIO 8: 28/09/2024		FECHA DE REINICIO 9: 28/09/2024	
DÍAS DE SUSPENSIÓN 15: 42		DÍAS DE SUSPENSIÓN 16: 28/09/2024	
FECHA DE SUSPENSIÓN 16: 28/09/2024		FECHA DE SUSPENSIÓN 17: 28/09/2024	
FECHA DE REINICIO 9: 28/09/2024		FECHA DE REINICIO 10: 28/09/2024	
DÍAS DE SUSPENSIÓN 17: 42		DÍAS DE SUSPENSIÓN 18: 28/09/2024	
FECHA DE SUSPENSIÓN 18: 28/09/2024		FECHA DE SUSPENSIÓN 19: 28/09/2024	
FECHA DE REINICIO 10: 28/09/2024		FECHA DE REINICIO 11: 28/09/2024	
DÍAS DE SUSPENSIÓN 19: 42		DÍAS DE SUSPENSIÓN 20: 28/09/2024	
FECHA DE SUSPENSIÓN 20: 28/09/2024		FECHA DE SUSPENSIÓN 21: 28/09/2024	
FECHA DE REINICIO 11: 28/09/2024		FECHA DE REINICIO 12: 28/09/2024	
DÍAS DE SUSPENSIÓN 21: 42		DÍAS DE SUSPENSIÓN 22: 28/09/2024	
FECHA DE SUSPENSIÓN 22: 28/09/2024		FECHA DE SUSPENSIÓN 23: 28/09/2024	
FECHA DE REINICIO 12: 28/09/2024		FECHA DE REINICIO 13: 28/09/2024	
DÍAS DE SUSPENSIÓN 23: 42		DÍAS DE SUSPENSIÓN 24: 28/09/2024	
FECHA DE SUSPENSIÓN 24: 28/09/2024		FECHA DE SUSPENSIÓN 25: 28/09/2024	
FECHA DE REINICIO 13: 28/09/2024		FECHA DE REINICIO 14: 28/09/2024	
DÍAS DE SUSPENSIÓN 25: 42		DÍAS DE SUSPENSIÓN 26: 28/09/2024	
FECHA DE SUSPENSIÓN 26: 28/09/2024		FECHA DE SUSPENSIÓN 27: 28/09/2024	
FECHA DE REINICIO 14: 28/09/2024		FECHA DE REINICIO 15: 28/09/2024	
DÍAS DE SUSPENSIÓN 27: 42		DÍAS DE SUSPENSIÓN 28: 28/09/2024	
FECHA DE SUSPENSIÓN 28: 28/09/2024		FECHA DE SUSPENSIÓN 29: 28/09/2024	
FECHA DE REINICIO 15: 28/09/2024		FECHA DE REINICIO 16: 28/09/2024	
DÍAS DE SUSPENSIÓN 29: 42		DÍAS DE SUSPENSIÓN 30: 28/09/2024	
FECHA DE SUSPENSIÓN 30: 28/09/2024		FECHA DE SUSPENSIÓN 31: 28/09/2024	
FECHA DE REINICIO 16: 28/09/2024		FECHA DE REINICIO 17: 28/09/2024	
DÍAS DE SUSPENSIÓN 31: 42		DÍAS DE SUSPENSIÓN 32: 28/09/2024	
FECHA DE SUSPENSIÓN 32: 28/09/2024		FECHA DE SUSPENSIÓN 33: 28/09/2024	
FECHA DE REINICIO 17: 28/09/2024		FECHA DE REINICIO 18: 28/09/2024	
DÍAS DE SUSPENSIÓN 33: 42		DÍAS DE SUSPENSIÓN 34: 28/09/2024	
FECHA DE SUSPENSIÓN 34: 28/09/2024		FECHA DE SUSPENSIÓN 35: 28/09/2024	
FECHA DE REINICIO 18: 28/09/2024		FECHA DE REINICIO 19: 28/09/2024	
DÍAS DE SUSPENSIÓN 35: 42		DÍAS DE SUSPENSIÓN 36: 28/09/2024	
FECHA DE SUSPENSIÓN 36: 28/09/2024		FECHA DE SUSPENSIÓN 37: 28/09/2024	
FECHA DE REINICIO 19: 28/09/2024		FECHA DE REINICIO 20: 28/09/2024	
DÍAS DE SUSPENSIÓN 37: 42		DÍAS DE SUSPENSIÓN 38: 28/09/2024	
FECHA DE SUSPENSIÓN 38: 28/09/2024		FECHA DE SUSPENSIÓN 39: 28/09/2024	
FECHA DE REINICIO 20: 28/09/2024		FECHA DE REINICIO 21: 28/09/2024	
DÍAS DE SUSPENSIÓN 39: 42		DÍAS DE SUSPENSIÓN 40: 28/09/2024	
FECHA DE SUSPENSIÓN 40: 28/09/2024		FECHA DE SUSPENSIÓN 41: 28/09/2024	
FECHA DE REINICIO 21: 28/09/2024		FECHA DE REINICIO 22: 28/09/2024	
DÍAS DE SUSPENSIÓN 41: 42		DÍAS DE SUSPENSIÓN 42: 28/09/2024	
FECHA DE SUSPENSIÓN 42: 28/09/2024		FECHA DE SUSPENSIÓN 43: 28/09/2024	
FECHA DE REINICIO 22: 28/09/2024		FECHA DE REINICIO 23: 28/09/2024	
DÍAS DE SUSPENSIÓN 43: 42		DÍAS DE SUSPENSIÓN 44: 28/09/2024	
FECHA DE SUSPENSIÓN 44: 28/09/2024		FECHA DE SUSPENSIÓN 45: 28/09/2024	
FECHA DE REINICIO 23: 28/09/2024		FECHA DE REINICIO 24: 28/09/2024	
DÍAS DE SUSPENSIÓN 45: 42		DÍAS DE SUSPENSIÓN 46: 28/09/2024	
FECHA DE SUSPENSIÓN 46: 28/09/2024		FECHA DE SUSPENSIÓN 47: 28/09/2024	
FECHA DE REINICIO 24: 28/09/2024		FECHA DE REINICIO 25: 28/09/2024	
DÍAS DE SUSPENSIÓN 47: 42		DÍAS DE SUSPENSIÓN 48: 28/09/2024	
FECHA DE SUSPENSIÓN 48: 28/09/2024		FECHA DE SUSPENSIÓN 49: 28/09/2024	
FECHA DE REINICIO 25: 28/09/2024		FECHA DE REINICIO 26: 28/09/2024	
DÍAS DE SUSPENSIÓN 49: 42		DÍAS DE SUSPENSIÓN 50: 28/09/2024	
FECHA DE SUSPENSIÓN 50: 28/09/2024		FECHA DE SUSPENSIÓN 51: 28/09/2024	
FECHA DE REINICIO 26: 28/09/2024		FECHA DE REINICIO 27: 28/09/2024	
DÍAS DE SUSPENSIÓN 51: 42		DÍAS DE SUSPENSIÓN 52: 28/09/2024	
FECHA DE SUSPENSIÓN 52: 28/09/2024		FECHA DE SUSPENSIÓN 53: 28/09/2024	
FECHA DE REINICIO 27: 28/09/2024		FECHA DE REINICIO 28: 28/09/2024	
DÍAS DE SUSPENSIÓN 53: 42		DÍAS DE SUSPENSIÓN 54: 28/09/2024	
FECHA DE SUSPENSIÓN 54: 28/09/2024		FECHA DE SUSPENSIÓN 55: 28/09/2024	
FECHA DE REINICIO 28: 28/09/2024		FECHA DE REINICIO 29: 28/09/2024	
DÍAS DE SUSPENSIÓN 55: 42		DÍAS DE SUSPENSIÓN 56: 28/09/2024	
FECHA DE SUSPENSIÓN 56: 28/09/2024		FECHA DE SUSPENSIÓN 57: 28/09/2024	
FECHA DE REINICIO 29: 28/09/2024		FECHA DE REINICIO 30: 28/09/2024	
DÍAS DE SUSPENSIÓN 57: 42		DÍAS DE SUSPENSIÓN 58: 28/09/2024	
FECHA DE SUSPENSIÓN 58: 28/09/2024		FECHA DE SUSPENSIÓN 59: 28/09/2024	
FECHA DE REINICIO 30: 28/09/2024		FECHA DE REINICIO 31: 28/09/2024	
DÍAS DE SUSPENSIÓN 59: 42		DÍAS DE SUSPENSIÓN 60: 28/09/2024	
FECHA DE SUSPENSIÓN 60: 28/09/2024		FECHA DE SUSPENSIÓN 61: 28/09/2024	
FECHA DE REINICIO 31: 28/09/2024		FECHA DE REINICIO 32: 28/09/2024	
DÍAS DE SUSPENSIÓN 61: 42		DÍAS DE SUSPENSIÓN 62: 28/09/2024	
FECHA DE SUSPENSIÓN 62: 28/09/2024		FECHA DE SUSPENSIÓN 63: 28/09/2024	
FECHA DE REINICIO 32: 28/09/2024		FECHA DE REINICIO 33: 28/09/2024	
DÍAS DE SUSPENSIÓN 63: 42		DÍAS DE SUSPENSIÓN 64: 28/09/2024	
FECHA DE SUSPENSIÓN 64: 28/09/2024		FECHA DE SUSPENSIÓN 65: 28/09/2024	
FECHA DE REINICIO 33: 28/09/2024		FECHA DE REINICIO 34: 28/09/2024	
DÍAS DE SUSPENSIÓN 65: 42		DÍAS DE SUSPENSIÓN 66: 28/09/2024	
FECHA DE SUSPENSIÓN 66: 28/09/2024		FECHA DE SUSPENSIÓN 67: 28/09/2024	
FECHA DE REINICIO 34: 28/09/2024		FECHA DE REINICIO 35: 28/09/2024	
DÍAS DE SUSPENSIÓN 67: 42		DÍAS DE SUSPENSIÓN 68: 28/09/2024	
FECHA DE SUSPENSIÓN 68: 28/09/2024		FECHA DE SUSPENSIÓN 69: 28/09/2024	
FECHA DE REINICIO 35: 28/09/2024		FECHA DE REINICIO 36: 28/09/2024	
DÍAS DE SUSPENSIÓN 69: 42		DÍAS DE SUSPENSIÓN 70: 28/09/2024	
FECHA DE SUSPENSIÓN 70: 28/09/2024		FECHA DE SUSPENSIÓN 71: 28/09/2024	
FECHA DE REINICIO 36: 28/09/2024		FECHA DE REINICIO 37: 28/09/2024	
DÍAS DE SUSPENSIÓN 71: 42		DÍAS DE SUSPENSIÓN 72: 28/09/2024	
FECHA DE SUSPENSIÓN 72: 28/09/2024		FECHA DE SUSPENSIÓN 73: 28/09/2024	
FECHA DE REINICIO 37: 28/09/2024		FECHA DE REINICIO 38: 28/09/2024	
DÍAS DE SUSPENSIÓN 73: 42		DÍAS DE SUSPENSIÓN 74: 28/09/2024	
FECHA DE SUSPENSIÓN 74: 28/09/2024		FECHA DE SUSPENSIÓN 75: 28/09/2024	
FECHA DE REINICIO 38: 28/09/2024		FECHA DE REINICIO 39: 28/09/2024	
DÍAS DE SUSPENSIÓN 75: 42		DÍAS DE SUSPENSIÓN 76: 28/09/2024	
FECHA DE SUSPENSIÓN 76: 28/09/2024		FECHA DE SUSPENSIÓN 77: 28/09/2024	
FECHA DE REINICIO 39: 28/09/2024		FECHA DE REINICIO 40: 28/09/2024	
DÍAS DE SUSPENSIÓN 77: 42		DÍAS DE SUSPENSIÓN 78: 28/09/2024	
FECHA DE SUSPENSIÓN 78: 28/09/2024		FECHA DE SUSPENSIÓN 79: 28/09/2024	
FECHA DE REINICIO 40: 28/09/2024		FECHA DE REINICIO 41: 28/09/2024	
DÍAS DE SUSPENSIÓN 79: 42		DÍAS DE SUSPENSIÓN 80: 28/09/2024	
FECHA DE SUSPENSIÓN 80: 28/09/2024		FECHA DE SUSPENSIÓN 81: 28/09/2024	
FECHA DE REINICIO 41: 28/09/2024		FECHA DE REINICIO 42: 28/09/2024	
DÍAS DE SUSPENSIÓN 81: 42		DÍAS DE SUSPENSIÓN 82: 28/09/2024	
FECHA DE SUSPENSIÓN 82: 28/09/2024		FECHA DE SUSPENSIÓN 83: 28/09/2024	
FECHA DE REINICIO 42: 28/09/2024		FECHA DE REINICIO 43: 28/09/2024	
DÍAS DE SUSPENSIÓN 83: 42		DÍAS DE SUSPENSIÓN 84: 28/09/2024	
FECHA DE SUSPENSIÓN 84: 28/09/2024		FECHA DE SUSPENSIÓN 85: 28/09/2024	
FECHA DE REINICIO 43: 28/09/2024		FECHA DE REINICIO 44: 28/09/2024	
DÍAS DE SUSPENSIÓN 85: 42		DÍAS DE SUSPENSIÓN 86: 28/09/2024	
FECHA DE SUSPENSIÓN 86: 28/09/2024		FECHA DE SUSPENSIÓN 87: 28/09/2024	
FECHA DE REINICIO 44: 28/09/2024		FECHA DE REINICIO 45: 28/09/2024	
DÍAS DE SUSPENSIÓN 87: 42		DÍAS DE SUSPENSIÓN 88: 28/09/2024	
FECHA DE SUSPENSIÓN 88: 28/09/2024		FECHA DE SUSPENSIÓN 89: 28/09/2024	
FECHA DE REINICIO 45: 28/09/2024		FECHA DE REINICIO 46: 28/09/2024	
DÍAS DE SUSPENSIÓN 89: 42		DÍAS DE SUSPENSIÓN 90: 28/09/2024	
FECHA DE SUSPENSIÓN 90: 28/09/2024		FECHA DE SUSPENSIÓN 91: 28/09/2024	
FECHA DE REINICIO 46: 28/09/2024		FECHA DE REINICIO 47: 28/09/2024	
DÍAS DE SUSPENSIÓN 91: 42		DÍAS DE SUSPENSIÓN 92: 28/09/2024	
FECHA DE SUSPENSIÓN 92: 28/09/2024		FECHA DE SUSPENSIÓN 93: 28/09/2024	
FECHA DE REINICIO 47: 28/09/2024		FECHA DE REINICIO 48: 28/09/2024	
DÍAS DE SUSPENSIÓN 93: 42		DÍAS DE SUSPENSIÓN 94: 28/09/2024	
FECHA DE SUSPENSIÓN 94: 28/09/2024		FECHA DE SUSPENSIÓN 95: 28/09/2024	
FECHA DE REINICIO 48: 28/09/2024		FECHA DE REINICIO 49: 28/09/2024	
DÍAS DE SUSPENSIÓN 95: 42		DÍAS DE SUSPENSIÓN 96: 28/09/2024	
FECHA DE SUSPENSIÓN 96: 28/09/2024		FECHA DE SUSPENSIÓN 97: 28/09/2024	
FECHA DE REINICIO 49: 28/09/2024		FECHA DE REINICIO 50: 28/09/2024	
DÍAS DE SUSPENSIÓN 97: 42		DÍAS DE SUSPENSIÓN 98: 28/09/2024	
FECHA DE SUSPENSIÓN 98: 28/09/2024		FECHA DE SUSPENSIÓN 99: 28/09/2024	
FECHA DE REINICIO 50: 28/09/2024		FECHA DE REINICIO 51: 28/09/2024	
DÍAS DE SUSPENSIÓN 99: 42		DÍAS DE SUSPENSIÓN 100: 28/09/2024	
FECHA DE SUSPENSIÓN 100: 28/09/2024		FECHA DE SUSPENSIÓN 101: 28/09/2024	
FECHA DE REINICIO 51: 28/09/2024		FECHA DE REINICIO 52: 28/09/2024	
DÍAS DE SUSPENSIÓN 101: 42		DÍAS DE SUSPENSIÓN 102: 28/09/2024	
FECHA DE SUSPENSIÓN 102: 28/09/2024		FECHA DE SUSPENSIÓN 103: 28/09/2024	
FECHA DE REINICIO 52: 28/09/2024		FECHA DE REINICIO 53: 28/09/2024	
DÍAS DE SUSPENSIÓN 103: 42		DÍAS DE SUSPENSIÓN 104: 28/09/2024	
FECHA DE SUSPENSIÓN 104: 28/09/2024		FECHA DE SUSPENSIÓN 105: 28/09/2024	
FECHA DE REINICIO 53: 28/09/2024		FECHA DE REINICIO 54: 28/09/2024	
DÍAS DE SUSPENSIÓN 105: 42		DÍAS DE SUSPENSIÓN 106: 28/09/2024	
FECHA DE SUSPENSIÓN 106: 28/09/2024		FECHA DE SUSPENSIÓN 107: 28/09/2024	
FECHA DE REINICIO 54: 28/09/2024		FECHA DE REINICIO 55: 28/09/2024	
DÍAS DE SUSPENSIÓN 107: 42		DÍAS DE SUSPENSIÓN 108: 28/09/2024	
FECHA DE SUSPENSIÓN 108: 28/09/2024		FECHA DE SUSPENSIÓN 109: 28/09/2024	
FECHA DE REINICIO 55: 28/09/2024		FECHA DE REINICIO 56: 28/09/2024	
DÍAS DE SUSPENSIÓN 109: 42		DÍAS DE SUSPENSIÓN 110: 28/09/2024	
FECHA DE SUSPENSIÓN 110: 28/09/2024		FECHA DE SUSPENSIÓN 111: 28/09/2024	
FECHA DE REINICIO 56: 28/09/2024		FECHA DE REINICIO 57: 28/09/2024	
DÍAS DE SUSPENSIÓN 111: 42		DÍAS DE SUSPENSIÓN 112: 28/09/2024	
FECHA DE SUSPENSIÓN 112: 28/09/2024		FECHA DE SUSPENSIÓN 113: 28/09/2024	
FECHA DE REINICIO 57: 28/09/2024		FECHA DE REINICIO 58: 28/09/2024	
DÍAS DE SUSPENSIÓN 113: 42		DÍAS DE SUSPENSIÓN 114: 28/09/2024	
FECHA DE SUSPENSIÓN 114: 28/09/2024		FECHA DE SUSPENSIÓN 115: 28/09/2024	
FECHA DE REINICIO 58: 28/09/2024		FECHA DE REINICIO 59: 28/09/2024	
DÍAS DE SUSPENSIÓN 115: 42		DÍAS DE SUSPENSIÓN 116: 28/09/2024	
FECHA DE SUSPENSIÓN 116: 28/09/2024		FECHA DE SUSPENSIÓN 117: 28/09/2024	
FECHA DE REINICIO 59: 28/09/2024		FECHA DE REINICIO 60: 28/09/2024	
DÍAS DE SUSPENSIÓN 117: 42		DÍAS DE SUSPENSIÓN 118: 28/09/2024	
FECHA DE SUSPENSIÓN 118: 28/09/2024		FECHA DE SUSPENSIÓN 119: 28/09/2024	
FECHA DE REINICIO 60: 28/09/2024		FECHA DE REINICIO 61: 28/09/2024	
DÍAS DE SUSPENSIÓN 119: 42		DÍAS DE	

IV. GESTIÓN AMBIENTAL																									
FUENTES DE MATERIALES UBICACIÓN: _____ UBICACIÓN: _____ OBSERVACIONES: _____		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL ZONAS DE ZONAS DE DEPÓSITO: SI _____ NO _____ NA _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ NA _____ APROVEDO APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ NA _____ CONCESO CONCESION DE AGUAS: SI _____ NO _____ NA _____ OCUPACIÓN OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ NA _____ VERTIMEN VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ NA _____ EMISIONES EMISIONES: SI _____ NO _____ NA _____ OTROS (E/OTROS (Especificar cual): SI _____ NO _____ NA _____																							
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL) ESTADO: NA		OBSERVACIONES: La interventoría realiza visitas de campo para tener un concepto inicial de las afectaciones que se pueden generar en el tema ambiental y forestal en el transcurso del desarrollo de actividades de obra de cada uno de los convenios.																							
V. GESTIÓN SOCIAL																									
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: _____ EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: _____ EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: _____ EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: _____ TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 3	OBRA: _____ NTER: 3	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____ No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____ DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____	OBSERVACIONES: La interventoría realiza visitas de campo para atender y responder los dudas, preguntas e inquietudes de los representantes de las juntas de acción comunal para dar continuidad al proceso contractual de los convenios.																						
VI. GESTIÓN PREDIAL																									
TOTAL ESTADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____ FICHAS PREDALES APROBADAS: _____ AVULOS APROBADOS: _____ PREDIOS ADQUIRIDOS: _____		OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la catzada existente.																							
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD																									
De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.																									
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS																									
> No se realizaron > >																									
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																									
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS																									
PLACA HUELLA <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Programada</td> <td style="width: 80%;">0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada</td> <td>0.00%</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 45%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">CONSTRUCCIÓN DE ALCANтарILLAS</td> </tr> <tr> <td style="width: 20%;">Programada</td> <td style="width: 80%;">0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada</td> <td>0.00%</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 45%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE</td> </tr> <tr> <td style="width: 20%;">Programada</td> <td style="width: 80%;">0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada</td> <td>0.00%</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 45%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">DESMONTE Y LIMPIEZAS DE ZONAS NO BOSCOSAS</td> </tr> <tr> <td style="width: 20%;">Programada</td> <td style="width: 80%;">0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada</td> <td>0.00%</td> </tr> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Limpieza obras menores de drenaje</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Mejoramiento - Placa Huella</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Desmonte y limpiezas de zonas boscosas</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Alcantarillas</p> </div> </div>				Programada	0.00%	Ejecutada	0.00%	CONSTRUCCIÓN DE ALCANтарILLAS		Programada	0.00%	Ejecutada	0.00%	LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE		Programada	0.00%	Ejecutada	0.00%	DESMONTE Y LIMPIEZAS DE ZONAS NO BOSCOSAS		Programada	0.00%	Ejecutada	0.00%
Programada	0.00%																								
Ejecutada	0.00%																								
CONSTRUCCIÓN DE ALCANтарILLAS																									
Programada	0.00%																								
Ejecutada	0.00%																								
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE																									
Programada	0.00%																								
Ejecutada	0.00%																								
DESMONTE Y LIMPIEZAS DE ZONAS NO BOSCOSAS																									
Programada	0.00%																								
Ejecutada	0.00%																								
OBSERVACIÓN: Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.																									
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPLAN-04-15 del Manual de Interventoría.																									
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO																									
SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA																									
SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA																									
SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA																									
Tramo 1:																									
Tramo 1:																									
Tramo 1:																									
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.																									
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA																									
En el transcurso de la semana se seguirán haciendo visitas de reconocimiento en las ubicaciones de cada uno de los sitios a intervenir de los diferentes convenios en compañía de los representantes de la junta de acción comunal para tomar datos de interés de la interventoría y dar respuesta a las dudas, preguntas e inquietudes de los representantes que tengan del proceso contractual de los convenios. Además, se solicitará a los representantes la documentación necesario para la revisión y aprobación por parte de la interventoría.																									
FIRMA: NOMBRE: Matricula Profesional No:		DIRECTOR DE INTERVENTORIA  HENRY ALEJANDRO GALINDO MACRIGAL 2003-38758 OND																							

61

IV. GESTIÓN AMBIENTAL																									
FUENTES DE MATERIALES UBICACIÓN: _____ UBICACIÓN: _____ UBICACIÓN: _____	<table border="0" style="width:100%;"> <tr> <td style="width:30%;">PERMISO MINERO:</td> <td style="width:10%;">SI</td> <td style="width:10%;">DISPONIBLE</td> <td style="width:10%;">NO</td> <td style="width:10%;">-----</td> </tr> <tr> <td>LICENCIA AMBIENTAL:</td> <td>SI</td> <td>-----</td> <td>NO</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>PERMISO MINERO:</td> <td>SI</td> <td>-----</td> <td>NO</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>LICENCIA AMBIENTAL:</td> <td>SI</td> <td>-----</td> <td>NO</td> <td>-----</td> </tr> </table>	PERMISO MINERO:	SI	DISPONIBLE	NO	-----	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	-----	NO	-----	PERMISO MINERO:	SI	-----	NO	-----	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	-----	NO	-----				
PERMISO MINERO:	SI	DISPONIBLE	NO	-----																					
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	-----	NO	-----																					
PERMISO MINERO:	SI	-----	NO	-----																					
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	-----	NO	-----																					
PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL ZONAS DE DEPÓSITO: SI ----- NO ----- N/A ----- LICENCIA AMBIENTAL: SI ----- NO ----- N/A ----- APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI ----- NO ----- N/A ----- CONCESIÓN DE AGUAS: SI ----- NO ----- N/A ----- OCUPACIÓN DE CAUCES: SI ----- NO ----- N/A ----- VERTIDOS: SI ----- NO ----- N/A ----- EMISIONES: SI ----- NO ----- N/A ----- OTROS (Especificar cual): SI ----- NO ----- N/A -----																									
OBSERVACIONES: Las Juntas de acción comunal se encuentran en trámites de la documentación de las Canteras.																									
OBSERVACIONES: Para el convenio no se requiere permisos ambientales																									
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN ALA GUAMBIENTAL)																									
ESTADO: En espera de remisión por parte de la junta de acción comunal																									
V. GESTIÓN SOCIAL																									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:30%;">TOTAL EMPLEOS GENERADOS:</td> <td style="width:10%;">0</td> <td style="width:10%;">0</td> <td style="width:10%;">0</td> </tr> <tr> <td>EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>EMPLEOS EN ZONAS DE INTERÉS:</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>	TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	0	0	EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	0	0	EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	0	EMPLEOS EN ZONAS DE INTERÉS:	0	0	0	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: ----- No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: ----- DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: ----- OBSERVACIONES: La interventoría realizó una visita de campo de reconocimiento el día 20/06/2024 para identificar el sitio de ejecución de la obra, las posibles intervenciones (placa huella, alcantarilla, box colector) y referenciar puntos de interés (terrazas, alcantarillas existentes, entre otros), en estas visitas se tuvo el acompañamiento del representante de la junta de acción comunal donde se respondieron dudas, preguntas e inquietudes sobre el alcance del convenio, el proceso contractual del convenio y posibles modificaciones de las obras a ejecutar. Se adelantaron procesos para desarrollar el cronograma de socialización a la comunidad y ponerlo en práctica desde la semana 5.								
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	0	0																						
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	0	0																						
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	0																						
EMPLEOS EN ZONAS DE INTERÉS:	0	0	0																						
VI. GESTIÓN PRECIAL																									
TOTAL ESTIMADO PRECIOS A ADQUIRIR: ----- PRECIOS PRECISOS APROBADOS: ----- PRECIOS APROBADOS: ----- PRECIOS ACORDADOS: -----	OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones previas, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.																								
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD																									
De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.																									
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS																									
La interventoría ING INGENIERÍA SAS realizó visitas de campo de reconocimiento de los sitios donde se ejecutarán las obras. La interventoría ING INGENIERÍA SAS en las visitas de reconocimiento acordó con el representante de la junta de acción comunal un plazo máximo para remitir las hojas de vida de los cargos de ingeniero residente y contador para su evaluación y dictamen. La interventoría ING INGENIERÍA SAS junto con el representante de la junta de acción comunal levantaron un acta de reunión donde se legalizó el campo y del compromiso de remitir las hojas de vida del personal requerido.																									
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																									
La interventoría ING INGENIERÍA SAS recibió las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador por parte de la junta de acción comunal para su evaluación y posible aprobación de acuerdo a los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará una reunión virtual con los representantes de las juntas de acción comunal para informar temas presupuestales.																									
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS																									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">PLACA HUELLA</td> </tr> <tr> <td style="width:30%;">Programada</td> <td style="width:70%;">0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">CONSTRUCCIÓN DE ALcantarillas</td> </tr> <tr> <td>Programada</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE</td> </tr> <tr> <td>Programada</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS</td> </tr> <tr> <td>Programada</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada</td> <td>0.00%</td> </tr> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  <p>Limpieza obras menores de drenaje</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Mejoramiento - Placa Huella</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Desmonte y limpieza de zonas no boscosas</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Alcantarillas</p> </div> </div>		PLACA HUELLA		Programada	0.00%	Ejecutada	0.00%	CONSTRUCCIÓN DE ALcantarillas		Programada	0.00%	Ejecutada	0.00%	LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE		Programada	0.00%	Ejecutada	0.00%	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS		Programada	0.00%	Ejecutada	0.00%
PLACA HUELLA																									
Programada	0.00%																								
Ejecutada	0.00%																								
CONSTRUCCIÓN DE ALcantarillas																									
Programada	0.00%																								
Ejecutada	0.00%																								
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE																									
Programada	0.00%																								
Ejecutada	0.00%																								
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS																									
Programada	0.00%																								
Ejecutada	0.00%																								
OBSERVACIÓN: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.																									
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo NEPARI-04-15 del Manual de Interventoría.																									
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO																									
 <p align="center">Foto 1: Visita de reconocimiento</p>	 <p align="center">Foto 2: Inspección de alcantarilla</p>	 <p align="center">Foto 3: Inspección estado de la vía</p>																							
 <p align="center">Foto 4: Visita de reconocimiento</p>	 <p align="center">Foto 5: Inspección estado de la vía</p>	 <p align="center">Foto 6: Inspección estado de la vía</p>																							
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.																									
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA																									
En el transcurso de la semana la interventoría evaluará las hojas de vida enviadas por las juntas de acción comunal para los cargos de ingeniero residente y de contador, las cuales estarán sujetas a su aprobación si cumplen con el perfil profesional exigido por pliego de condiciones.																									
Se realizará una reunión virtual con el fin de informar y explicar a los representantes de las juntas de acción comunal de los convenios el desglose de los gastos administrativos que están presupuestados en los documentos que se encuentran en el SECCOP II.																									
FIRMA: _____ NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL Matrícula Profesional No: 2505-338793 CND		DIRECTOR DE INTERVENTORIA 																							



"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS Terciarias del Departamento de Tolima en el Marco del Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total" – LOTE 2



Semana 5

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO REGIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO	MEPLAN-14-15-FR-3																																																																																																																																																									
				VERSIÓN	1																																																																																																																																																									
				PÁGINA																																																																																																																																																										
				FECHA	3/7/2024 (Del 16/07 al 22/07)																																																																																																																																																									
I. INFORMACIÓN GENERAL																																																																																																																																																														
PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																																																																																																																																														
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA		SEMANA No.: 5 del 27/6/2024 al 3/7/2024 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)																																																																																																																																																										
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO RODRIGUEZ CÉSPEDES		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ																																																																																																																																																												
OBJETO CONTRATO DE OBRA: ALINEAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CRUCE DE LOS GUAYABOS DEL MUNICIPIO ALVARADO, DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.																																																																																																																																																														
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):																																																																																																																																																														
El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 1 alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro para dar manejo a las aguas lluvias, la construcción de 169 m ² de placa huella con un ancho de 5 m ² y actividades de mantenimiento periódico.																																																																																																																																																														
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO																																																																																																																																																														
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, bermas cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.																																																																																																																																																														
ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.																																																																																																																																																														
CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:																																																																																																																																																											
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CRUCE DE LOS GUAYABOS NIT 900.383.090-4			INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS																																																																																																																																																											
INTEGRANTES: CONTRATO No.: 4001 DE 2023 FECHA DE INICIO: 16/12/2023 FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 28/12/2023 FECHA DE REINICIO 1: 25/2/2024 DÍAS DE SUSPENSIÓN 1: 59 FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 25/2/2024 FECHA DE REINICIO 2: 8/4/2024 DÍAS DE SUSPENSIÓN 2: 42 AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2: 8/5/2024 FECHA DE REINICIO 2: 28/5/2024 PRORROGA 1: 8/6/2024			INTEGRANTES: CONVENIO No.: 1704 DE 2024 FECHA DE INICIO: 29/5/2024 PLAZO INICIAL: 4 MESES FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/9/2024 VALOR INICIAL: \$ 601.685.190,00 VALOR ADICIONES: \$ - VALOR ACUMULADO: \$ 601.685.190,00 VALOR ANTICIPO: \$ - VALOR AMORTIZADO: \$ - SALDO POR AMORTIZAR: \$ -																																																																																																																																																											
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																																																																																																																														
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																																																																																																																														
<table border="1"><thead><tr><th>CONTRATO</th><th>VIGENCIA</th><th>2024</th><th>20XX</th><th>20XX</th><th>20XX</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="4">OBRA</td><td>RECURSOS POR VIGENCIA</td><td>\$ 199.088.089,00</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>EJECUTADO DE LA VIGENCIA</td><td>\$ -</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SALDO DE VIGENCIA</td><td>\$ 199.088.089,00</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>RECURSOS POR VIGENCIA</td><td>\$ 601.685.190</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">INTERVENTORÍA</td><td>RECURSOS POR VIGENCIA</td><td>\$ -</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>EJECUTADO DE LA VIGENCIA</td><td>\$ -</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SALDO DE VIGENCIA</td><td>\$ 601.685.190</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SALDO DE VIGENCIA</td><td>\$ 601.685.190</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>						CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX	OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199.088.089,00				EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -				SALDO DE VIGENCIA	\$ 199.088.089,00				RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 601.685.190				INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ -				EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -				SALDO DE VIGENCIA	\$ 601.685.190				SALDO DE VIGENCIA	\$ 601.685.190																																																																																																												
CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX																																																																																																																																																									
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199.088.089,00																																																																																																																																																												
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -																																																																																																																																																												
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199.088.089,00																																																																																																																																																												
	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 601.685.190																																																																																																																																																												
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ -																																																																																																																																																												
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -																																																																																																																																																												
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 601.685.190																																																																																																																																																												
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 601.685.190																																																																																																																																																												
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">OBRA</th><th colspan="2">INTERVENTORÍA</th></tr><tr><th>VALOR</th><th>%</th><th>VALOR</th><th>%</th></tr></thead><tbody><tr><td>VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A)</td><td>100,00%</td><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA</td><td>100,00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA</td><td>0,00%</td><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA</td><td>13,63%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B)</td><td>0,00%</td><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>4,38%</td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO DE OBRA</td><td>0,00%</td><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>4,38%</td></tr><tr><td>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS (Estudios y Diseños, gestión ambiental, social, ambiental y otras)</td><td>1,00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA</td><td>100,00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA</td><td>0,00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN</td><td>0,00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>0,00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>0,00%</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>						OBRA		INTERVENTORÍA		VALOR	%	VALOR	%	VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A)	100,00%	TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA	100,00%	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	0,00%	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	13,63%	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B)	0,00%	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	4,38%	AVANCE O ATRASO DE OBRA	0,00%	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	4,38%	OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS (Estudios y Diseños, gestión ambiental, social, ambiental y otras)	1,00%			TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA	100,00%			TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	0,00%			AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN	0,00%			INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	0,00%			INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	0,00%																																																																																																											
OBRA		INTERVENTORÍA																																																																																																																																																												
VALOR	%	VALOR	%																																																																																																																																																											
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A)	100,00%	TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA	100,00%																																																																																																																																																											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	0,00%	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	13,63%																																																																																																																																																											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B)	0,00%	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	4,38%																																																																																																																																																											
AVANCE O ATRASO DE OBRA	0,00%	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	4,38%																																																																																																																																																											
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS (Estudios y Diseños, gestión ambiental, social, ambiental y otras)	1,00%																																																																																																																																																													
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA	100,00%																																																																																																																																																													
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	0,00%																																																																																																																																																													
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN	0,00%																																																																																																																																																													
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	0,00%																																																																																																																																																													
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	0,00%																																																																																																																																																													
RADIO FACTURA DEL PERÍODO ANTERIOR: <table border="1"><tr><td>SI</td><td>NO</td></tr><tr><td></td><td>X</td></tr></table>						SI	NO		X																																																																																																																																																					
SI	NO																																																																																																																																																													
	X																																																																																																																																																													
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A																																																																																																																																																														
PERÍODO FACTURADO: N/A																																																																																																																																																														
VALOR FACTURA: \$ -																																																																																																																																																														
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)																																																																																																																																																														
Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la programación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.																																																																																																																																																														
<table border="1"><thead><tr><th colspan="3">ANTICIPOS</th><th colspan="2">INDICADOR IVC</th></tr><tr><th>Obligado \$</th><th>N/A</th><th></th><th>En el mes:</th><th></th></tr><tr><th>Amortizado \$</th><th>N/A</th><th></th><th>Acumulado:</th><th></th></tr><tr><th>Saldo \$</th><th>N/A</th><th></th><th></th><th></th></tr></thead></table>						ANTICIPOS			INDICADOR IVC		Obligado \$	N/A		En el mes:		Amortizado \$	N/A		Acumulado:		Saldo \$	N/A																																																																																																																																								
ANTICIPOS			INDICADOR IVC																																																																																																																																																											
Obligado \$	N/A		En el mes:																																																																																																																																																											
Amortizado \$	N/A		Acumulado:																																																																																																																																																											
Saldo \$	N/A																																																																																																																																																													
III. AVANCE FÍSICO																																																																																																																																																														
Meta Física Programada % 0,00% Meta Física Ejecutada % 0,00%																																																																																																																																																														
Avance o Atraso Físico % 0,00%																																																																																																																																																														
<table border="1"><thead><tr><th colspan="5">Meta Física (Programa de Obra) Línea Base</th><th colspan="5">Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada</th></tr><tr><th>Descripción de la Meta Física Contractual</th><th>Unidad</th><th>Cantidad</th><th>Valor</th><th>Vigencia</th><th>Vigencia (n)</th><th>Avance Físico</th><th>Tramo y/o sector 1</th><th>Tramo y/o sector</th><th>Tramo y/o sector (n)</th><th>Total</th><th>% Contrato</th><th>% Obra</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="13">SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO</td></tr><tr><td>LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENALJE</td><td>ml</td><td>12</td><td>\$ 757.752</td><td>2023</td><td>2024</td><td>Prog</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr><tr><td>DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS</td><td>Ha</td><td>1</td><td>\$ 177.008</td><td>2023</td><td>2024</td><td>Prog</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr><tr><td colspan="13">SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO</td></tr><tr><td>CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA</td><td>ml</td><td>167,00</td><td>\$ 127.302.625</td><td>2023</td><td>2024</td><td>Prog</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr><tr><td>CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS</td><td>un</td><td>1,00</td><td>\$ 21.373.891</td><td>2023</td><td>2024</td><td>Prog</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr></tbody></table>						Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector	Tramo y/o sector (n)	Total	% Contrato	% Obra	SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO													LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENALJE	ml	12	\$ 757.752	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	0,00%							Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	0,00%	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	\$ 177.008	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	0,00%							Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	0,00%	SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO													CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	167,00	\$ 127.302.625	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	0,00%							Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	0,00%	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	1,00	\$ 21.373.891	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	0,00%							Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	0,00%
Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada																																																																																																																																																									
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector	Tramo y/o sector (n)	Total	% Contrato	% Obra																																																																																																																																																		
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO																																																																																																																																																														
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENALJE	ml	12	\$ 757.752	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	0,00%																																																																																																																																																		
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	0,00%																																																																																																																																																		
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	\$ 177.008	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	0,00%																																																																																																																																																		
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	0,00%																																																																																																																																																		
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO																																																																																																																																																														
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	167,00	\$ 127.302.625	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	0,00%																																																																																																																																																		
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	0,00%																																																																																																																																																		
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	1,00	\$ 21.373.891	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	0,00%																																																																																																																																																		
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	0,00%																																																																																																																																																		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).																																																																																																																																																														
Observaciones:																																																																																																																																																														
TRAMO Y/O SECTOR 1:																																																																																																																																																														

MAQUINARIA Y EQUIPO		
Descripción	Equipo	Total
Compactador manual	-	-
Mezcladora de concreto 1 bulto	-	-
Cavallette manual	-	-
Carro tanque de agua	-	-
Vibrador de concreto	-	-
Motor inyector	-	-
Robo de concreto	-	-
Compresor	-	-
Camioneta	-	-
Retrorrecavadora sobre llantas	-	-
Vibrador de concreto	-	-
Aspersor manual	-	-
Total	0	0

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

64



“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”
– LOTE 2



8.1.2. Vereda Paradero II, municipio de Flandes

Semana 1

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO SEPM/MT/24-15-FR-3		
		VERSIÓN 1			
		PÁGINA			
		FECHA 5/06/2024 (Día/Mes/Año)			
I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL					
UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	TOLIMA		
		SEMANA No. 1 del 28/05/2024 al 5/06/2024 Último Informe Semanal SI ☐	(Numeración consecutiva)		
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO RODRÍGUEZ CÉSPEDES		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ			
OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PARADERO II DEL MUNICIPIO FLANDES, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):					
El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 200 ml de placa huella con un ancho de 5 ml y actividades de mantenimiento periódico.					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO					
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, bermas cunetas en concreto reforzado, ríostros o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.					
CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PARADERO II NIT. 809.003.141-9		INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS			
INTEGRANTES:		INTEGRANTES:			
CONTRATO No. 4517 DE 2023		CONVENIO No. 1704 DE 2024			
FECHA DE INICIO: 28/12/2023		FECHA DE INICIO: 28/05/2024			
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/06/2024			
FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 28/12/2023		VALOR INICIAL: \$ 601.665.190,00			
FECHA DE RENICIO 1: 28/02/2024		VALOR ADICIONES: \$ -			
DÍAS DE SUSPENSIÓN 1: 60		VALOR ACUMULADO: \$ 601.665.190,00			
FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 28/02/2024		VALOR ANTICIPO: \$ -			
FECHA DE RENICIO 2: 8/04/2024		VALOR AMORTIZADO: \$ -			
DÍAS DE SUSPENSIÓN 2: 42		SALDO POR AMORTIZAR: \$ -			
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2: 08/06/2024					
FECHA DE RENICIO 2: 28/05/2024					
PRORROGA 1: 29/05/2024					
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200.927.246,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 200.927.246,00			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200.927.246,00			
	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 601.665.190			
INTERVENTORÍA	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 601.665.190			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 601.665.190			
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
OBRA					
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 150.800.006,00 100,00%					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -					
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: \$ -					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: \$ -					
RADIO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO					
No. RADIOCADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A					
PERIODO FACTURADO: N/A					
VALOR FACTURA: \$ -					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la programación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.					
ANTICIPOS					
Otorgado \$ N/A					
Amortizado \$ N/A					
Saldo \$ N/A					
INDICADOR I/C					
En el mes: N/A					
Acumulado: N/A					
INTERVENTORÍA					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: \$ -					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: \$ -					
RADIO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO					
No. RADIOCADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A					
PERIODO FACTURADO: N/A					
VALOR FACTURA: \$ -					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones:					
ANTICIPOS					
Otorgado \$ N/A					
Amortizado \$ N/A					
Saldo \$ N/A					

III. AVANCE FÍSICO																																																					
Meta Física Programada %		Avance o Retraso Físico %																																																			
Meta Física Ejecutada %																																																					
Meta Física (Programa de Obra) Línea Base																																																					
Descripción de la Meta Física Contratual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia	Vigencia (n)	Avance físico	Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			Total	% Contrato	% Obra																																									
							Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector	Tramo y/o sector (n)																																												
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO																																																					
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	\$ 757.752	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-																																										
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-																																										
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	\$ 177.000	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-																																										
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-																																										
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO																																																					
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	200	\$ 149.864.154	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-																																										
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-																																										
*El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).																																																					
<div style="float: right; border: 1px solid black; padding: 5px; width: 300px;"> MAQUINARIA Y EQUIPO <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Descripción</th> <th>Equipo Mínimo</th> <th>Total Disponible</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Compactador manual</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Motocicleta de concreto 1 bulto</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Cizalla manual</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Carro tanque de agua</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Vibrocompactador</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Motocicleta</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Retroexcavadora</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Camioneta</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Retroexcavadora sobre llantas</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Vibrador de concreto</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Aspaltador manual</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Total</td><td></td><td>-</td></tr> </tbody> </table> </div>															Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible	Compactador manual		-	Motocicleta de concreto 1 bulto		-	Cizalla manual		-	Carro tanque de agua		-	Vibrocompactador		-	Motocicleta		-	Retroexcavadora		-	Camioneta		-	Retroexcavadora sobre llantas		-	Vibrador de concreto		-	Aspaltador manual		-	Total		-
Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible																																																			
Compactador manual		-																																																			
Motocicleta de concreto 1 bulto		-																																																			
Cizalla manual		-																																																			
Carro tanque de agua		-																																																			
Vibrocompactador		-																																																			
Motocicleta		-																																																			
Retroexcavadora		-																																																			
Camioneta		-																																																			
Retroexcavadora sobre llantas		-																																																			
Vibrador de concreto		-																																																			
Aspaltador manual		-																																																			
Total		-																																																			
<div style="float: right; font-size: small;">Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.</div>																																																					
Observaciones:																																																					
TRAMO Y/O SECTOR 1:																																																					
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																																					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> FUENTES DE MATERIALES UBICACIÓN: UBICACIÓN: OBSERVACIONES: </div> <div style="width: 50%;"> PERMISOS/PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL ZONAS DE ZONAS DE DEPÓSITO: SI NO N/A LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A APROVECHO APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A CONCESIÓN CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A OCUPACIÓN OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A VERTIMIENTO VERTIMIENTOS: SI NO N/A EMISIÓN EMISIONES: SI NO N/A OTROS (SI/OTROS) (Especificar cual): SI NO N/A OBSERVACIONES: </div> </div>																																																					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> PAGA (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL) ESTADO: N/A </div> <div style="width: 50%;"> OBSERVACIONES: La interventoría realiza la reunión para informar la metodología que se usará lo largo del proyecto en el componente ambiental y los elementos que componen el PAGA. </div> </div>																																																					
V. GESTIÓN SOCIAL																																																					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>OBRA</th> <th>INTER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TOTAL EMPLEOS GENERADOS:</td> <td></td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="width: 50%;"> NO. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: NO. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: OBSERVACIONES: La interventoría por medio de una reunión dio a conocer elementos del contrato como el inicio y la promesa de los convenios de las diferentes veredas. </div> </div>																OBRA	INTER	TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		3	EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:																										
	OBRA	INTER																																																			
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		3																																																			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:																																																					
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:																																																					
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:																																																					
VI. GESTIÓN PRELAL																																																					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> TOTAL ESTIMADO PRELAL A ADQUIRIR: N/A FICHAS PRELAL APROBADAS: N/A ANÁLISIS APROBADOS: N/A PRELAL APROBADOS: N/A </div> <div style="width: 50%;"> OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prelales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente. </div> </div>																																																					
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD																																																					
De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.																																																					
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS																																																					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> En esta semana no se realizaron actividades de obra > > </div> <div style="width: 50%;"></div> </div>																																																					
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																					
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS																																																					
PLACA HUELLA																																																					
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Programada</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>															Programada	0,00%	Ejecutada	0,00%																																			
Programada	0,00%																																																				
Ejecutada	0,00%																																																				
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="width: 30%;"> LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Programada</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>Ejecutada</td><td>0,00%</td></tr> </table> </div> <div style="width: 30%;"> DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Programada</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>Ejecutada</td><td>0,00%</td></tr> </table> </div> </div>															Programada	0,00%	Ejecutada	0,00%	Programada	0,00%	Ejecutada	0,00%																															
Programada	0,00%																																																				
Ejecutada	0,00%																																																				
Programada	0,00%																																																				
Ejecutada	0,00%																																																				
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="width: 30%; text-align: center;"> <p>Limpeza obras menores de drenaje</p> </div> <div style="width: 30%; text-align: center;"> <p>Mejoramiento - Placa Huella</p> </div> <div style="width: 30%; text-align: center;"> <p>Desmonte y limpieza de zonas no boscosas</p> </div> </div>																																																					
OBSERVACIÓN: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico. El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo ME/PMI-IN-15 del Manual de Interventoría.																																																					
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO																																																					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;">SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA</div> <div style="width: 30%;">SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA</div> <div style="width: 30%;">SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA</div> </div>																																																					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;">Tramo 1:</div> <div style="width: 30%;">Tramo 1:</div> <div style="width: 30%;">Tramo 1:</div> </div>																																																					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del Interventor. XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA Se deben realizar reuniones con los integrantes de las juntas de acción comunal de cada uno de los convenios para dar a conocer información general de los convenios y requerimientos para reactivar con la mayor celeridad los mismos. </div> <div style="width: 50%;"> DIRECTOR DE INTERVENTORÍA <div style="text-align: center;"> FIRMADA: NOMBRE: HENRY ALVARADO GALINDO MACARJAL Matrícula Profesional No. 25053-328793 CND </div> </div> </div>																																																					



"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINIMOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2



Semana 2

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO	MEPLANET-AN-13-FR-3
				VERSIÓN	1
				PÁGINA	
				FECHA	12/09/2024 (Del Mes - Año)
I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO:	CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL				
UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA		SEMANA No. 2 del 6/06/2024 al 12/09/2024 Último Informe Semanal SI ☐
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:		SERGIO ANTONIO RODRIGUEZ CÉSPEDES		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VÁSQUEZ	
OBJETO CONTRATO DE OBRA: AJUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PARADERO DEL MUNICIPIO FLANDES, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):					
El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 200 ml de placa huela con u ancho de 5 ml y actividades de mantenimiento periódico.					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO					
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, bermas cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huela serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.					
CONTRATO DE OBRA			CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PARADERO INMT. 809.003.141-8			INTERVENTOR: ING INGENIERIA SAS		
INTEGRANTES:			INTEGRANTES:		
CONTRATO No: 4517.036.2023			CONVENIO No: 1704 DE 2024		
FECHA DE INICIO: 28/12/2023			FECHA DE INICIO: 28/05/2024		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023			FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 4 MESES		
FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 28/12/2023			FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/09/2024		
FECHA DE REINICIO 1: 28/02/2024			FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/09/2024		
DÍAS DE SUSPENSIÓN 1: 90			FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/09/2024		
FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 28/02/2024			FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/09/2024		
FECHA DE REINICIO 2: 04/04/2024			FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/09/2024		
DÍAS DE SUSPENSIÓN 2: 42			FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/09/2024		
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2: 30/04/2024			FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/09/2024		
FECHA DE REINICIO 2: 28/05/2024			FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/09/2024		
PRORROGA 1: 28/05/2024			FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/09/2024		
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200.927.246.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200.927.246.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 601.665.190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 601.665.190			
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)					
(Indicar valores en pesos)					
OBRA					
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 150.800.000.00 100.00%					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -					
AVANCE O ATRAGO DE OBRA: \$ -					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ -					
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -					
AVANCE O ATRAGO EN LA INVERSIÓN: \$ -					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: \$ -					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: \$ -					
RADIO FACTURA DEL PERÍODO ANTERIOR: SI NO					
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A					
PERÍODO FACTURADO: N/A					
VALOR FACTURA: \$ -					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.					
ANTICIPOS					
Otorgado \$ N/A					
Amortizado \$ N/A					
Saldo \$ N/A					
INDICADOR VC					
En el mes: N/A					
Acumulado: N/A					
INTERVENTORÍA					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: \$ -					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: \$ -					
RADIO FACTURA DEL PERÍODO ANTERIOR: SI NO					
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A					
PERÍODO FACTURADO: N/A					
VALOR FACTURA: \$ -					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones:					
ANTICIPOS					
Otorgado \$ N/A					
Amortizado \$ N/A					
Saldo \$ N/A					



“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” – LOTE 2



II. AVANCE FÍSICO																																																																																																																																																	
Meta Física Programada % _____ Avance o Atrazo Físico % _____																																																																																																																																																	
Meta Física Ejecutada % _____																																																																																																																																																	
<table border="1"><thead><tr><th colspan="5">Meta Física (Programa de Obra) Línea Base</th><th colspan="5">Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada</th></tr><tr><th>Descripción de la Meta Física Contractual</th><th>Unidad</th><th>Cantidad</th><th>Valor</th><th>Vigencia</th><th>Vigencia (n)</th><th>Avance físico</th><th>Tramo y/o sector 1</th><th>Tramo y/o sector 2</th><th>Tramo y/o sector (n)</th><th>Total</th><th>% Contrato</th><th>% Obra</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="15">SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO</td></tr><tr><td>LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE</td><td>ml</td><td>12</td><td>\$ 757,752</td><td>2023</td><td>2024</td><td>Prog</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS</td><td>Hb</td><td>1</td><td>\$ 177,008</td><td>2023</td><td>2024</td><td>Prog</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="15">SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO</td></tr><tr><td>CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA</td><td>ml</td><td>200</td><td>\$ 149,864,104</td><td>2023</td><td>2024</td><td>Prog</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>-</td></tr></tbody></table>															Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia	Vigencia (n)	Avance físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	% Contrato	% Obra	SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO															LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	\$ 757,752	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-							Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Hb	1	\$ 177,008	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-							Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO															CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	200	\$ 149,864,104	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-							Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada																																																																																																																																												
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia	Vigencia (n)	Avance físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	% Contrato	% Obra																																																																																																																																					
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO																																																																																																																																																	
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	\$ 757,752	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-																																																																																																																																					
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-																																																																																																																																					
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Hb	1	\$ 177,008	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-																																																																																																																																					
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-																																																																																																																																					
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO																																																																																																																																																	
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	200	\$ 149,864,104	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-																																																																																																																																					
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-																																																																																																																																					
*El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).																																																																																																																																																	
Observaciones: _____																																																																																																																																																	
TRAMO Y/O SECTOR 1: _____																																																																																																																																																	
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																																																																																																																																	
<table border="1"><thead><tr><th colspan="4">FUENTES DE MATERIALES</th><th colspan="4">PERMISOS/PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>UBICACIÓN: _____</td><td>PERMISO MBRO: SI _____</td><td>DISPONIBLE: NO _____</td><td>OTROS: SI _____</td><td>ZONAS DE ZONAS DE DEPÓSITO: SI _____</td><td>NO _____</td><td>N/A _____</td><td>_____</td></tr><tr><td>UBICACIÓN: _____</td><td>LICENCIA AMBIENTAL: SI _____</td><td>NO _____</td><td>OTROS: SI _____</td><td>LICENCIA AMBIENTAL: SI _____</td><td>NO _____</td><td>N/A _____</td><td>_____</td></tr><tr><td>UBICACIÓN: _____</td><td>PERMISO MBRO: SI _____</td><td>NO _____</td><td>OTROS: SI _____</td><td>CONCESO CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____</td><td>NO _____</td><td>N/A _____</td><td>_____</td></tr><tr><td>UBICACIÓN: _____</td><td>LICENCIA AMBIENTAL: SI _____</td><td>NO _____</td><td>OTROS: SI _____</td><td>CONCESO CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____</td><td>NO _____</td><td>N/A _____</td><td>_____</td></tr><tr><td colspan="4">OBSERVACIONES: _____</td><td colspan="4">OBSERVACIONES: _____</td></tr></tbody></table>															FUENTES DE MATERIALES				PERMISOS/PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL				UBICACIÓN: _____	PERMISO MBRO: SI _____	DISPONIBLE: NO _____	OTROS: SI _____	ZONAS DE ZONAS DE DEPÓSITO: SI _____	NO _____	N/A _____	_____	UBICACIÓN: _____	LICENCIA AMBIENTAL: SI _____	NO _____	OTROS: SI _____	LICENCIA AMBIENTAL: SI _____	NO _____	N/A _____	_____	UBICACIÓN: _____	PERMISO MBRO: SI _____	NO _____	OTROS: SI _____	CONCESO CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____	NO _____	N/A _____	_____	UBICACIÓN: _____	LICENCIA AMBIENTAL: SI _____	NO _____	OTROS: SI _____	CONCESO CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____	NO _____	N/A _____	_____	OBSERVACIONES: _____				OBSERVACIONES: _____																																																																																						
FUENTES DE MATERIALES				PERMISOS/PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL																																																																																																																																													
UBICACIÓN: _____	PERMISO MBRO: SI _____	DISPONIBLE: NO _____	OTROS: SI _____	ZONAS DE ZONAS DE DEPÓSITO: SI _____	NO _____	N/A _____	_____																																																																																																																																										
UBICACIÓN: _____	LICENCIA AMBIENTAL: SI _____	NO _____	OTROS: SI _____	LICENCIA AMBIENTAL: SI _____	NO _____	N/A _____	_____																																																																																																																																										
UBICACIÓN: _____	PERMISO MBRO: SI _____	NO _____	OTROS: SI _____	CONCESO CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____	NO _____	N/A _____	_____																																																																																																																																										
UBICACIÓN: _____	LICENCIA AMBIENTAL: SI _____	NO _____	OTROS: SI _____	CONCESO CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____	NO _____	N/A _____	_____																																																																																																																																										
OBSERVACIONES: _____				OBSERVACIONES: _____																																																																																																																																													
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)																																																																																																																																																	
ESTADO: N/A																																																																																																																																																	
OBSERVACIONES: La interventoría realiza reuniones con el personal de las juntas de acción comunal sobre los formatos y documentación que se usarán en el desarrollo del proyecto.																																																																																																																																																	
V. GESTIÓN SOCIAL																																																																																																																																																	
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">TOTAL EMPLEOS GENERADOS:</th><th colspan="2">Nº DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRA</td><td>INTER</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>3</td><td>3</td><td>1</td><td>1</td></tr></tbody></table>															TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		Nº DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:		OBRA	INTER	1	1	3	3	1	1																																																																																																																							
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		Nº DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:																																																																																																																																															
OBRA	INTER	1	1																																																																																																																																														
3	3	1	1																																																																																																																																														
OBSERVACIONES: La interventoría realiza reuniones con los integrantes de la junta de acción comunal para dar a conocer los formatos y documentación necesario que se usarán en el desarrollo del proyecto.																																																																																																																																																	
VI. GESTIÓN PREDIAL																																																																																																																																																	
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRA</td><td>INTER</td></tr><tr><td>3</td><td>3</td></tr></tbody></table>															TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:		OBRA	INTER	3	3																																																																																																																													
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:																																																																																																																																																	
OBRA	INTER																																																																																																																																																
3	3																																																																																																																																																
OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la catzada existente.																																																																																																																																																	
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD																																																																																																																																																	
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS																																																																																																																																																	
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																																																																																																																	
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS																																																																																																																																																	
<table border="1"><thead><tr><th colspan="3">PLACA HUELLA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Programada</td><td colspan="2">0,00%</td></tr><tr><td>Ejecutada</td><td colspan="2">0,00%</td></tr><tr><td colspan="3">LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE</td></tr><tr><td>Programada</td><td colspan="2">0,00%</td></tr><tr><td>Ejecutada</td><td colspan="2">0,00%</td></tr><tr><td colspan="3">DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS</td></tr><tr><td>Programada</td><td colspan="2">0,00%</td></tr><tr><td>Ejecutada</td><td colspan="2">0,00%</td></tr></tbody></table>															PLACA HUELLA			Programada	0,00%		Ejecutada	0,00%		LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE			Programada	0,00%		Ejecutada	0,00%		DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS			Programada	0,00%		Ejecutada	0,00%																																																																																																									
PLACA HUELLA																																																																																																																																																	
Programada	0,00%																																																																																																																																																
Ejecutada	0,00%																																																																																																																																																
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE																																																																																																																																																	
Programada	0,00%																																																																																																																																																
Ejecutada	0,00%																																																																																																																																																
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS																																																																																																																																																	
Programada	0,00%																																																																																																																																																
Ejecutada	0,00%																																																																																																																																																
Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.																																																																																																																																																	
OBSERVACIÓN:																																																																																																																																																	
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo ME/PMI-IN-15 del Manual de Interventoría.																																																																																																																																																	
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO																																																																																																																																																	
SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA																																																																																																																																																	
SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA																																																																																																																																																	
SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA																																																																																																																																																	
Tramo 1: _____																																																																																																																																																	
Tramo 1: _____																																																																																																																																																	
Tramo 1: _____																																																																																																																																																	
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del Interventor.																																																																																																																																																	
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA																																																																																																																																																	
Se señalarán realizando reuniones con los representantes de las juntas de acción comunal para socializar aspectos para el desarrollo del proyecto.																																																																																																																																																	
La interventoría realizará visitas de campo con el fin de identificar los sitios de intervención según el objeto del contrato en los cuales se tomarán datos de campo de interés para la interventoría.																																																																																																																																																	
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA																																																																																																																																																	
Firma: _____																																																																																																																																																	
Nombre: HENRY ALEXANDRO GALINDO MACRIGAL																																																																																																																																																	
Matrícula Profesional No. 2020-038760 CHD																																																																																																																																																	



"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINIMOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2



Semana 3

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO	MEPLAN-DA-13-FR-3
				VERSION	1
				PAGINA	
				FECHA	18/05/2024 (Del Mes - Año)
I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL					
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA		SEMANA No. 3 del 13/05/2024 al 18/05/2024 Último Informe Semanal SI ☐	
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: SERGIO ANTONIO RODRIGUEZ CÉSPEDES		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VÁSQUEZ		(Numeración consecutiva)	
OBJETO CONTRATO DE OBRA: AJUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PARADERO IDEL MUNICIPIO FLANDES, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):					
El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 200 ml de placa huella con un ancho de 5 ml y actividades de mantenimiento periódico.					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO					
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, bermas cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.					
CONTRATO DE OBRA			CONTRATO DE INTERVENTORIA		
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PARADERO INT. 809.003.141-8			INTERVENTOR: ING INGENIERIA SAS		
INTEGRANTES: NUBIA EDITH RODRIGUEZ CARVAJAL			INTEGRANTES: ING INGENIERIA SAS INT		
CONTRATO No. 4517 DE 2023			CONVENIO No. 1704 DE 2024		
FECHA DE INICIO: 28/12/2023			FECHA DE INICIO: 28/05/2024		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023			FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 4 MESSES		
FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 28/12/2023			FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 27/09/2024		
FECHA DE REINICIO 1: 28/02/2024			FECHA DE REINICIO 1: 28/02/2024		
DÍAS DE SUSPENSIÓN 1: 80			DÍAS DE SUSPENSIÓN 1: 80		
FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 28/02/2024			FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 30/04/2024		
FECHA DE REINICIO 2: 30/04/2024			FECHA DE REINICIO 2: 30/04/2024		
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2: 30/04/2024			AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2: 30/04/2024		
FECHA DE REINICIO 2: 28/05/2024			FECHA DE REINICIO 2: 28/05/2024		
PRORROGA 1: 28/05/2024			PRORROGA 1: 28/05/2024		
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200.927.246,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200.927.246,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 601.695.190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 601.695.190			
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
OBRA					
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 150.800.000,00 100,00%					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$					
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: \$					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: \$					
SI NO					
RADIO FACTURA DEL PERÍODO ANTERIOR: SI X					
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A					
PERÍODO FACTURADO: N/A					
VALOR FACTURA: \$					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.					
ANTICIPOS					
Otorgado \$ N/A					
Amortizado \$ N/A					
Saldo \$ N/A					
INDICADOR UC					
En el mes: N/A					
Acumulado: N/A					
INTERVENTORIA					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: \$					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: \$					
SI NO					
RADIO FACTURA DEL PERÍODO ANTERIOR: SI X					
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A					
PERÍODO FACTURADO: N/A					
VALOR FACTURA: \$					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones:					
ANTICIPOS					
Otorgado \$ N/A					
Amortizado \$ N/A					
Saldo \$ N/A					



“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” – LOTE 2



III. AVANCE FÍSICO																																																																																																																																																	
Meta Física Programada % _____ Avance o Retraso Físico % _____																																																																																																																																																	
Meta Física Ejecutada % _____																																																																																																																																																	
<table border="1"><thead><tr><th colspan="5">Meta Física (Programa de Obra) Línea Base</th><th colspan="5">Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada</th></tr><tr><th>Descripción de la Meta Física Contractual</th><th>Unidad</th><th>Cantidad</th><th>Valor</th><th>Vigencia</th><th>Vigencia (n)</th><th>Avance Físico</th><th>Tramo y/o sector 1</th><th>Tramo y/o sector</th><th>Tramo y/o sector (n)</th><th>Total</th><th>% Contrato</th><th>% Obra</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="15">SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO</td></tr><tr><td>LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE</td><td>ml</td><td>12</td><td>\$ 757.752</td><td>2023</td><td>2024</td><td>Prog</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS</td><td>Hb</td><td>1</td><td>\$ 177.000</td><td>2023</td><td>2024</td><td>Prog</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="15">SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO</td></tr><tr><td>CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA</td><td>ml</td><td>200</td><td>\$ 149.864.154</td><td>2023</td><td>2024</td><td>Prog</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>-</td></tr></tbody></table>															Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector	Tramo y/o sector (n)	Total	% Contrato	% Obra	SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO															LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	\$ 757.752	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-							Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Hb	1	\$ 177.000	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-							Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO															CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	200	\$ 149.864.154	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-							Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada																																																																																																																																												
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector	Tramo y/o sector (n)	Total	% Contrato	% Obra																																																																																																																																					
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO																																																																																																																																																	
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	\$ 757.752	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-																																																																																																																																					
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-																																																																																																																																					
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Hb	1	\$ 177.000	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-																																																																																																																																					
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-																																																																																																																																					
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO																																																																																																																																																	
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	200	\$ 149.864.154	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-																																																																																																																																					
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-																																																																																																																																					
*El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).																																																																																																																																																	
Observaciones: _____																																																																																																																																																	
TRAMO Y/O SECTOR 1: _____																																																																																																																																																	
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																																																																																																																																	
<table border="1"><thead><tr><th colspan="4">FUENTES DE MATERIALES</th><th colspan="4">PERMISOS/PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>UBICACIÓN: _____</td><td>PERMISO MINERO: SI</td><td>DISPONIBLE</td><td>NO</td><td>SI</td><td>NO</td><td>SI</td><td>NO</td><td>SI</td><td>NO</td><td>SI</td><td>NO</td><td>SI</td><td>NO</td></tr><tr><td>UBICACIÓN: _____</td><td>LICENCIA AMBIENTAL: SI</td><td>DISPONIBLE</td><td>NO</td><td>SI</td><td>NO</td><td>SI</td><td>NO</td><td>SI</td><td>NO</td><td>SI</td><td>NO</td><td>SI</td><td>NO</td></tr><tr><td>UBICACIÓN: _____</td><td>PERMISO MINERO: SI</td><td>DISPONIBLE</td><td>NO</td><td>SI</td><td>NO</td><td>SI</td><td>NO</td><td>SI</td><td>NO</td><td>SI</td><td>NO</td><td>SI</td><td>NO</td></tr><tr><td>UBICACIÓN: _____</td><td>LICENCIA AMBIENTAL: SI</td><td>DISPONIBLE</td><td>NO</td><td>SI</td><td>NO</td><td>SI</td><td>NO</td><td>SI</td><td>NO</td><td>SI</td><td>NO</td><td>SI</td><td>NO</td></tr></tbody></table>															FUENTES DE MATERIALES				PERMISOS/PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL				UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI	DISPONIBLE	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	UBICACIÓN: _____	LICENCIA AMBIENTAL: SI	DISPONIBLE	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI	DISPONIBLE	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	UBICACIÓN: _____	LICENCIA AMBIENTAL: SI	DISPONIBLE	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO																																																																			
FUENTES DE MATERIALES				PERMISOS/PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL																																																																																																																																													
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI	DISPONIBLE	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO																																																																																																																																				
UBICACIÓN: _____	LICENCIA AMBIENTAL: SI	DISPONIBLE	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO																																																																																																																																				
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI	DISPONIBLE	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO																																																																																																																																				
UBICACIÓN: _____	LICENCIA AMBIENTAL: SI	DISPONIBLE	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO																																																																																																																																				
OBSERVACIONES: _____																																																																																																																																																	
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)																																																																																																																																																	
ESTADO: N/A																																																																																																																																																	
OBSERVACIONES: La interventoría realiza visitas de campo para tener un conocimiento de las afectaciones que se pueden generar en el tema ambiental y forestal en el transcurso del desarrollo de actividades de obra de cada uno de los convenios.																																																																																																																																																	
V. GESTIÓN SOCIAL																																																																																																																																																	
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">OBSERVACIONES:</th></tr></thead><tbody><tr><td>TOTAL EMPLEOS GENERADOS:</td><td>3</td></tr><tr><td>EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:</td><td></td></tr><tr><td>EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:</td><td></td></tr><tr><td>EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:</td><td></td></tr><tr><td>TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:</td><td>3</td></tr></tbody></table>															OBSERVACIONES:		TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	3	EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	3																																																																																																																							
OBSERVACIONES:																																																																																																																																																	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	3																																																																																																																																																
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:																																																																																																																																																	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:																																																																																																																																																	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:																																																																																																																																																	
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	3																																																																																																																																																
VI. GESTIÓN PRELIAL																																																																																																																																																	
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">OBSERVACIONES:</th></tr></thead><tbody><tr><td>TOTAL ESTIMADO PRELIAL A ADQUIRIR:</td><td>N/A</td></tr><tr><td>FICHAS PRELIALES APROBADAS:</td><td>N/A</td></tr><tr><td>ANÁLISIS APROBADOS:</td><td>N/A</td></tr><tr><td>PREDIOS ADQUIRIDOS:</td><td>N/A</td></tr></tbody></table>															OBSERVACIONES:		TOTAL ESTIMADO PRELIAL A ADQUIRIR:	N/A	FICHAS PRELIALES APROBADAS:	N/A	ANÁLISIS APROBADOS:	N/A	PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A																																																																																																																									
OBSERVACIONES:																																																																																																																																																	
TOTAL ESTIMADO PRELIAL A ADQUIRIR:	N/A																																																																																																																																																
FICHAS PRELIALES APROBADAS:	N/A																																																																																																																																																
ANÁLISIS APROBADOS:	N/A																																																																																																																																																
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A																																																																																																																																																
De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.																																																																																																																																																	
VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS																																																																																																																																																	
No se realizaron actividades de obra																																																																																																																																																	
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																																																																																																																	
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS																																																																																																																																																	
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">PLACA HUELLA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Programada</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>Ejecutada</td><td>0.00%</td></tr></tbody></table>															PLACA HUELLA		Programada	0.00%	Ejecutada	0.00%																																																																																																																													
PLACA HUELLA																																																																																																																																																	
Programada	0.00%																																																																																																																																																
Ejecutada	0.00%																																																																																																																																																
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE</th><th colspan="2">DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS</th></tr></thead><tbody><tr><td>Programada</td><td>0.00%</td><td>Programada</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>Ejecutada</td><td>0.00%</td><td>Ejecutada</td><td>0.00%</td></tr></tbody></table>															LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE		DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS		Programada	0.00%	Programada	0.00%	Ejecutada	0.00%	Ejecutada	0.00%																																																																																																																							
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE		DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS																																																																																																																																															
Programada	0.00%	Programada	0.00%																																																																																																																																														
Ejecutada	0.00%	Ejecutada	0.00%																																																																																																																																														
<p>Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.</p>																																																																																																																																																	
OBSERVACIÓN: El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPIANT-14-15 del Manual de Interventoría.																																																																																																																																																	
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO																																																																																																																																																	
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">SE DEBE COLOCAR LA ABCISA</th><th colspan="2">SE DEBE COLOCAR LA ABCISA</th><th colspan="2">SE DEBE COLOCAR LA ABCISA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Tramo 1:</td><td></td><td>Tramo 1:</td><td></td><td>Tramo 1:</td><td></td></tr></tbody></table>															SE DEBE COLOCAR LA ABCISA		SE DEBE COLOCAR LA ABCISA		SE DEBE COLOCAR LA ABCISA		Tramo 1:		Tramo 1:		Tramo 1:																																																																																																																								
SE DEBE COLOCAR LA ABCISA		SE DEBE COLOCAR LA ABCISA		SE DEBE COLOCAR LA ABCISA																																																																																																																																													
Tramo 1:		Tramo 1:		Tramo 1:																																																																																																																																													
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del Interventor.																																																																																																																																																	
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA																																																																																																																																																	
En el transcurso de la semana se seguirán haciendo visitas de reconocimiento en las ubicaciones de cada uno de los sitios a intervenir de los diferentes convenios en compañía de los representantes de la junta de acción comunal para tomar datos de interés de la interventoría y dar respuesta a las dudas, preguntas e inquietudes de los representantes que tengan del proceso contractual de los convenios. Además, se solicitará a los representantes la documentación necesaria para la revisión y aprobación por parte de la interventoría.																																																																																																																																																	
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA																																																																																																																																																	
<p>Henry Alejandro Galindo Macarjal</p>																																																																																																																																																	
Firma: _____																																																																																																																																																	
Nombre: _____																																																																																																																																																	
Matrícula Profesional No. _____																																																																																																																																																	





“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS Terciarias del Departamento de Tolima en el marco del Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total”
– LOTE 2



Semana 4

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO MEPABN-16-15-FR-3 VERSIÓN 1 PÁGINA										
FECHA		26/09/2024 (26 de Septiembre)										
I. INFORMACIÓN GENERAL												
PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL												
UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA	SEMANA No. 4 del 29/09/2024 al 26/09/2024 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)										
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: SERGIO ANTONIO RODRÍGUEZ CÉSPEDES		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VÁSQUEZ										
OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PARADERO II DEL MUNICIPIO FLANDES, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL												
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 200 m de placa huella con un ancho de 5 m y actividades de mantenimiento periódico.												
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO												
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas curvas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.												
CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA										
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PARADERO II NIT. 809.003.141-9	INTERVENTOR: ING INGENIERIA SAS											
INTEGRANTES: CONTRATO No. 4517 DE 2023 FECHA DE INICIO: 26/12/2023 FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 28/12/2023 FECHA DE RENICIO 1: 26/02/2024 DÍAS DE SUSPENSIÓN 1: 69 FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 26/02/2024 FECHA DE RENICIO 2: 8/04/2024 DÍAS DE SUSPENSIÓN 2: 42 AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2: 8/04/2024 FECHA DE RENICIO 2: 26/05/2024 PRORROGA 1: 28/05/2024	INTEGRANTES: CONVENIO No. 1704 DE 2024 FECHA DE INICIO: 26/09/2024 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/09/2024	ING INGENIERIA SAS NIT VALOR INICIAL: \$ 601.865.190.00 VALOR ADICIONES: \$ - VALOR ACUMULADO: \$ 601.865.190.00 VALOR ANTICPO: \$ - VALOR AMORTIZADO: \$ - SALDO POR AMORTIZAR: \$ -										
VALOR INICIAL: \$ 200.927.246.00 VALOR ADICIONES: \$ - VALOR ACUMULADO: \$ 200.927.246.00 VALOR ANTICPO: \$ - VALOR AMORTIZADO: \$ - SALDO POR AMORTIZAR: \$ -												
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO												
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:												
CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX							
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200.927.246.00										
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200.927.246.00										
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 601.865.190										
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 601.865.190										
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)												
OBRA												
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 150.800.006.00 100.00%												
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -												
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -												
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -												
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ 82.545.97 1.00%												
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)												
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 82.545.97 0.05%												
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 82.545.97 0.05%												
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -												
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: \$ -												
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: \$ -												
RADIO FACTURA DEL PERÍODO ANTERIOR: SI NO X												
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A												
PERÍODO FACTURADO: N/A												
VALOR FACTURA: -												
(Si en el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)												
Observaciones: El contrato no ha realizado entrega de la programación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.												
ANTICIPOS												
Otorgado \$ N/A												
Amortizado \$ N/A												
Saldo \$ N/A												
INDICADOR IIC												
En el mes: -												
Acumulado: -												
III. AVANCE FÍSICO												
Meta Física Programada % 0.05%												
Meta Física Ejecutada % 0.05%												
Meta Física (Programa de Obra) Línea Base												
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia (n)	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector	Tramo y/o sector (n)	Total	% Contrato	% Obra
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO												
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENALJE	ml	12	\$ 757.752	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
DESMONTE Y LIMPIEZA DE JONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	\$ 177.008	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO												
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	200	\$ 149.864.154	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
*El interventor identifica la meta física asignada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector)												
Observaciones:												
TRAMO Y/O SECTOR 1:												
MAQUINARIA Y EQUIPO												
Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible										
Compactor manual	-	-										
Motocicleta de concreto 1 bulto	-	-										
Cinta manual	-	-										
Cambalache de agua	-	-										
Vibracompactor	-	-										
Motocicleta	-	-										
Retroexcavadora	-	-										
Compresor	-	-										
Camioneta	-	-										
Retransmisor de radio	-	-										
Vibrador de concreto	-	-										
Aspensor manual	-	-										
Total	-	-										
Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.												

IV. GESTIÓN AMBIENTAL													
FUENTES DE MATERIALES UBICACIÓN: _____ PERMISO MINERO: SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ UBICACIÓN: _____ PERMISO MINERO: SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____	PERMISOS/PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL ZONAS DE ZONAS DE DEPÓSITO SI _____ NO _____ N/A _____ LICENCIA/LICENCIA AMBIENTAL SI _____ NO _____ N/A _____ APROVECHO/APROVECHAMIENTO FORESTAL SI _____ NO _____ N/A _____ CONCESIÓN/CONCESIÓN DE AGUAS SI _____ NO _____ N/A _____ OCUPACIÓN/OCUPACIÓN DE CAUCES SI _____ NO _____ N/A _____ VERTIMEN/VERTIMIENTOS SI _____ NO _____ N/A _____ EMISIONES/EMISIONES SI _____ NO _____ N/A _____ OTROS (E/OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____												
OBSERVACIONES: Las Juntas de acción comunal se encuentran en trámite de la documentación de las canteras.													
OBSERVACIONES: Para el convenio no se requiere permisos ambientales													
V. GESTIÓN SOCIAL													
P.A.S.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL) ESTADO: En espera de remisión por parte de la Junta de acción comunal													
OBSERVACIONES: En la visita realizada por la interventoría se hizo un reconocimiento tanto del sitio a intervenir como de sus alrededores para identificar de manera preliminar elementos del entorno de las obras a realizar y si estas pudieran generar algún tipo de impacto en los componentes ambiental y forestal. En espera de remisión por parte de la Junta de acción comunal.													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>TOTAL EMPLEOS GENERADOS:</th> <th>OBRA</th> <th>INTER</th> </tr> <tr> <td>EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6	TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA	INTER	EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____ No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____ DIRECCIÓN/SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA	INTER											
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:													
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:													
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:													
OBSERVACIONES: la interventoría realizó una visita de campo de reconocimiento el día 18/06/24 para identificar el sitio de ejecución de la obra, las posibles intervenciones (placa huella, alcantarilla, box covelet) y referenciar puntos de interés (entradas, alcantarillas existentes, entre otros), en estas visitas se tuvo el acompañamiento del representante de la Junta de acción comunal donde se respondieron dudas, preguntas e inquietudes sobre el alcance del convenio, el proceso contractual del convenio y posibles modificaciones de las obras a ejecutar.													
Se adelantará procesos para desarrollar el cronograma de socialización a la comunidad y ponerlo en práctica desde la semana 5.													
VI. GESTIÓN PREDIAL													
TOTAL ESTADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____ FICHAS PREEDIALES APROBADAS: _____ AVIALOS APROBADOS: _____ PREDIOS ADQUIRIDOS: _____													
OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.													
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD													
De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.													
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS													
La interventoría ING INGENIERÍA SAS realizó visitas de campo de reconocimiento de los sitios donde se ejecutarán las obras.													
La interventoría ING INGENIERÍA SAS en las visitas de reconocimiento acordó con el representante de la Junta de acción comunal un plazo máximo para remitir las hojas de vida de los cargos de ingeniero residente y contador para su evaluación y dictamen.													
La interventoría ING INGENIERÍA SAS junto con el representante de la Junta de acción comunal levantaron un acta de reunión donde se legalizó la visita de campo y del compromiso de remitir las hojas de vida del personal requerido.													
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA													
La interventoría ING INGENIERÍA SAS recibió las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador por parte de la Junta de acción comunal para su evaluación y posible aprobación de acuerdo a los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.													
La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará una reunión virtual con los representantes de las Juntas de acción comunal para informar temas presupuestales.													
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS													
PLACA HUELLO													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Programada</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada</td> <td>0.00%</td> </tr> </table>	Programada	0.00%	Ejecutada	0.00%									
Programada	0.00%												
Ejecutada	0.00%												
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Programada</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada</td> <td>0.00%</td> </tr> </table>	Programada	0.00%	Ejecutada	0.00%									
Programada	0.00%												
Ejecutada	0.00%												
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Programada</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada</td> <td>0.00%</td> </tr> </table>	Programada	0.00%	Ejecutada	0.00%									
Programada	0.00%												
Ejecutada	0.00%												
													
Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.													
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MED-AM-18-15 del Manual de Interventoría.													
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO													
 <p align="center">Foto 1: Inspección estado de la vía</p>	 <p align="center">Foto 2: Inspección estado de la vía</p>												
 <p align="center">Foto 3: Visita de reconocimiento</p>	 <p align="center">Foto 4: Visita de reconocimiento</p>												
 <p align="center">Foto 5: Visita de reconocimiento</p>	 <p align="center">Foto 6: Inspección estado de la vía</p>												
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del Interventor.													
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA													
En el transcurso de la semana la interventoría evaluará las hojas de vida enviadas por las Juntas de acción comunal para los cargos de ingeniero residente y de contador, las cuales estarán sujetas a su aprobación si cumplen con el perfil profesional exigido por pliego de condiciones.													
Se realizará una reunión virtual con el fin de informar y explicar a los representantes de las Juntas de acción comunal de los convenios el desglose de los gastos administrativos que están presupuestados en los documentos que se encuentran en el SECOP II.													
FIRMA: _____ NOMBRE: _____ Matrícula Profesional No. _____	DIRECTOR DE INTERVENTORIA  HENRY ALEJANDRO GÁLVEZ MADRIGAL 2020-338791 CND												
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVÍAS. Copias: Unidad Operativa, Subdirección de Sostenibilidad, Contratación, Interventoría y Dirección Técnica.													

Semana 5



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO
VERSIÓN
PÁGINA

MEPLAN1-N-15-FR-3
1

FECHA
3/07/2024
(Día Mes Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA SEMANA No.: 5 del 27/06/2024 al 3/07/2024 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO RODRÍGUEZ CÉSPEDES GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PARADERO DEL MUNICIPIO FLANDES, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 200 ml de placa huella con un ancho de 5 ml y actividades de mantenimiento periódico.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, bermas cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PARADERO NIT. 809.003.141-9

INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS

INTEGRANTES: NUBIA EDITH RODRÍGUEZ CARVAJAL

INTEGRANTES: ING INGENIERÍA SAS NET

CONTRATO No.: 4517 DE 2023 VALOR INICIAL: \$ 200.927.246,00

CONVENIO No.: 1704 DE 2024 VALOR INICIAL: \$ 601.665.190,00

FECHA DE INICIO: 26/12/2023 VALOR ADICIONES: \$ -

FECHA DE INICIO: 28/05/2024 VALOR ADICIONES: \$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: \$ 200.927.246,00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 4 MESES VALOR ACUMULADO: \$ 601.665.190,00

FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 26/02/2024 VALOR ANTICIPO: \$ -

FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 27/09/2024 VALOR ANTICIPO: \$ -

FECHA DE REINICIO 1: 60 VALOR AMORTIZADO: \$ -

FECHA DE REINICIO 1: VALOR AMORTIZADO: \$ -

DÍAS DE SUSPENSIÓN 1: 60 SALDO POR AMORTIZAR: \$ -

DÍAS DE SUSPENSIÓN 1: SALDO POR AMORTIZAR: \$ -

FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 26/02/2024

FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 26/02/2024

FECHA DE REINICIO 2: 09/04/2024

FECHA DE REINICIO 2: 09/04/2024

DÍAS DE SUSPENSIÓN 2: 45

DÍAS DE SUSPENSIÓN 2: 45

AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2: 09/04/2024

AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2: 28/05/2024

FECHA DE REINICIO 2: 28/05/2024

FECHA DE REINICIO 2: 28/05/2024

PRORROGA 1: 28/05/2024

PRORROGA 1: 28/05/2024

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200.927.246,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 200.927.246,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 601.665.190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 601.665.190			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

INTERVENTORÍA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): 150.800.006,00 100,00%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -

AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ 82.545,97 0,05%

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) \$ 82.545,97 1,00%

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 82.545,97 0,05%

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ 82.545,97 0,05%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: \$ -

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: \$ -

RADICO FACTURA DEL PERÍODO ANTERIOR: SI NO

SI X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERÍODO FACTURADO: N/A

VALOR FACTURA: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.

INDICADOR IIC

En el mes: Acumulado:

ANTICIPOS

OTORGADO \$ N/A

AMORTIZADO \$ N/A

SALDO \$ N/A

ANTICIPOS

OTORGADO \$ N/A

AMORTIZADO \$ N/A

SALDO \$ N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 0,05%

Avance o Atraso Físico % 0,05%

Meta Física Ejecutada % 0,05%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia	Vigencia (R)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector	Tramo y/o sector (R)	Total	% Contrato	% Ocho
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO												
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	\$ 757.752	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	
RESAMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	\$ 177.008	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO												
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	200	\$ 149.864.154	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluído los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Observaciones:

TRAMO Y/O SECTOR 1:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual		
Mezcladora de concreto 1 bulto		
Cizalla manual		-
Carro tanque de agua		-
Vibrom compactador		-
Motoniiveladora		-
Rutadora		-
Compresor		-
Camioneta		-
Retroexcavadora sobre llantas		-
Vibrador de concreto		-
Asesor manual		-
Total		-

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

73



"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2



FUENTES DE MATERIALES			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	DISPONIBLE	NO
UBICACIÓN:	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO	
UBICACIÓN:	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO	

IV. GESTIÓN AMBIENTAL			
PERMISOS/PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL		ZONAS DE ZONAS DE DEPÓSITO	
LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO	
APROVECHO/ APROVECHOAMIENTO FORESTAL: SI		NO	
CONCESIÓN/CONCESIÓN DE AGUAS: SI		NO	
OCUPACIÓN/OCUPACIÓN DE CAUCES: SI		NO	
VERTIMIENTOS/VERTIMIENTOS: SI		NO	
EMISSIONES/EMISSIONES: SI		NO	
OTROS (Especificar cual): SI		NO	

OBSERVACIONES: Las Juntas de acción comunal se encuentran en trámite de la documentación de las canteras.

OBSERVACIONES: Para el convenio no se requiere permisos ambientales

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)		OBSERVACIONES:	
ESTADO: En espera de remisión por parte de la Junta de acción comunal			

V. GESTIÓN SOCIAL			
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA	INTER	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	8		

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVIDO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: La interventoría ING INGENIERIA SAS programó una reunión virtual el 29 de junio de 2024 junto con los representantes de la Junta de acción en la cual se informó y explicó sobre el desglose de los gastos administrativos, y a partir del martes 2 de julio de 2024 se programarán reuniones con cada una de las veredas en las cuales se discutirán temas como lo son topografía y estudios y diseños. Además, se creó un grupo de WhatsApp para tener un canal de comunicación más directo con los representantes de las veredas.

VI. GESTIÓN PREDIAL	
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVANZOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la cabecera existente.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD	
De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.	

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS	
La interventoría ING INGENIERIA SAS continúa con el proceso de revisión de hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador remitidos por parte de la Junta de acción comunal para su evaluación y posible aprobación de acuerdo a los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.	
La interventoría ING INGENIERIA SAS entre los días 26, 27 y 28 de junio de 2024 se comunicó con los representantes de las Juntas de acción comunal para agendar una reunión virtual la cual se realizó el día 29 de junio de 2024, esta reunión tenía el fin de informar y explicar el desglose del presupuesto, haciendo énfasis en cada uno de los ítems de los costos administrativos.	

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA	
La interventoría ING INGENIERIA SAS dará respuesta a los representantes de las Juntas de acción comunal sobre si las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador fueron aprobados de acuerdo a los requisitos establecidos en el pliego de peticiones.	
La interventoría ING INGENIERIA SAS programará reuniones con cada una de las veredas para examinar temas: ítems de los costos administrativos, entre los cuales están topografía y estudios y diseños.	

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS	
PLACA HUELLA	
Programada	0,00%
Ejecutada	0,00%
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	
Programada	0,00%
Ejecutada	0,00%
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	
Programada	0,00%
Ejecutada	0,00%
Limpieza obras menores de drenaje	
Mejoramiento - Placa Huella	
Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	

Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.

OBSERVACION:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MT-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO		
SE DEBE COLOCAR LA ABSORBA	SE DEBE COLOCAR LA ABSORBA	SE DEBE COLOCAR LA ABSORBA
SE DEBE COLOCAR LA ABSORBA	SE DEBE COLOCAR LA ABSORBA	SE DEBE COLOCAR LA ABSORBA
SE DEBE COLOCAR LA ABSORBA	SE DEBE COLOCAR LA ABSORBA	SE DEBE COLOCAR LA ABSORBA
SE DEBE COLOCAR LA ABSORBA	SE DEBE COLOCAR LA ABSORBA	SE DEBE COLOCAR LA ABSORBA
SE DEBE COLOCAR LA ABSORBA	SE DEBE COLOCAR LA ABSORBA	SE DEBE COLOCAR LA ABSORBA
SE DEBE COLOCAR LA ABSORBA	SE DEBE COLOCAR LA ABSORBA	SE DEBE COLOCAR LA ABSORBA
SE DEBE COLOCAR LA ABSORBA	SE DEBE COLOCAR LA ABSORBA	SE DEBE COLOCAR LA ABSORBA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.	
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	
La interventoría ING INGENIERIA SAS se comunicará con los representantes de las Juntas de acción comunal para informar si las hojas de vida de los profesionales fueron aprobadas o no y para examinar temas referentes a los costos administrativos, tales como topografía y estudios y diseños.	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
La interventoría ING INGENIERIA SAS abrió un canal de comunicación directo (chat grupal de WhatsApp) con los representantes de las Juntas de acción comunal para atender preguntas, dudas e inquietudes que puedan tener en relación con la ejecución del convenio.	
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del RIVAS.	PRIMA:
Excmo. Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratación, Interventoría y Dirección Técnica	NOBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL
	Matrícula Profesional No. 2000-38781 CND




“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”
– LOTE 2



8.1.3. Vereda Loma Luisa de Jagualito, municipio de Guamo

Semana 1

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		COORDINADOR VERSION PAGINA	REPÚBLICA DE COLOMBIA 1 1																																																																																								
FECHA			5/06/2024 (Día/Mes/Año)																																																																																									
I. INFORMACIÓN GENERAL																																																																																												
PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL																																																																																												
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA		SEMANA No. 1 del 28/05/2024 al 5/06/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)																																																																																								
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: SERGIO ANTONIO RODRIGUEZ CÉSPEDES		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ																																																																																										
OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOMA DE LUISA, JAGUALITO DEL MUNICIPIO GUAMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																																																																												
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):																																																																																												
El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 1 alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro para dar manejo a aguas lluvias, la construcción de 167 ml de placa huella con anchos ancho de 4.5 ml y actividades de mantenimiento periódico.																																																																																												
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO																																																																																												
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclopé o piedra pegada, berna cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.																																																																																												
ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.																																																																																												
CONTRATO DE OBRA																																																																																												
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOMA DE LUISA, JAGUALITO NIT. 901.656.043-1		CONTRATO DE INTERVENTORIA																																																																																										
INTERVENIENTES: CONTRATO No. 3963 DE 2023 FECHA DE INICIO: 27/12/2023 FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 27/12/2024 FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 28/12/2023 FECHA DE RENICIO 1: 28/02/2024 DÍAS DE SUSPENSIÓN 1: 60 FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 28/02/2024 FECHA DE RENICIO 2: 04/04/2024 DÍAS DE SUSPENSIÓN 2: 42 AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2: 04/04/2024 FECHA DE RENICIO 2: 28/05/2024 PRORROGA 1: 06/06/2024		INTERVENIENTES: CONVENIO No. 1704 DE 2024 FECHA DE INICIO: 28/05/2024 PLAZO INICIAL: 4 MESES FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/09/2024 INGENIERÍA SAS NIT. VALOR INICIAL: \$ 601.665.190.00 VALOR ADICIONES: \$ VALOR ACUMULADO: \$ 601.665.190.00 VALOR ANTICIPO: \$ VALOR AMORTIZADO: \$ SALDO POR AMORTIZAR: \$																																																																																										
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																																																												
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA																																																																																												
<table><tr><th>CONTRATO</th><th>VIGENCIA</th><th>2024</th><th>20XX</th><th>20XX</th><th>20XX</th></tr><tr><td rowspan="3">OBRA</td><td>RECURSOS POR VIGENCIA</td><td>\$ 199.481.796.00</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>EJECUTADO DE LA VIGENCIA</td><td>\$</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SALDO DE VIGENCIA</td><td>\$ 199.481.796.00</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">INTERVENTORIA</td><td>RECURSOS POR VIGENCIA</td><td>\$ 601.665.190.00</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>EJECUTADO DE LA VIGENCIA</td><td>\$</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SALDO DE VIGENCIA</td><td>\$ 601.665.190.00</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (El resultado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX	OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199.481.796.00				EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$				SALDO DE VIGENCIA	\$ 199.481.796.00				INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 601.665.190.00				EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$				SALDO DE VIGENCIA	\$ 601.665.190.00																																																					
CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX																																																																																							
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199.481.796.00																																																																																										
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$																																																																																										
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199.481.796.00																																																																																										
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 601.665.190.00																																																																																										
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$																																																																																										
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 601.665.190.00																																																																																										
<table><tr><td colspan="2">OBRA</td><td colspan="2">INTERVENTORIA</td></tr><tr><td>VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):</td><td>\$ 149.402.985.00</td><td>100.00%</td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:</td><td>\$</td><td></td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):</td><td>\$</td><td></td><td></td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO DE OBRA:</td><td>\$</td><td></td><td></td></tr><tr><td>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:</td><td>\$</td><td></td><td></td></tr><tr><td>(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)</td><td>\$</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td>\$</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$</td><td></td><td></td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:</td><td>\$</td><td></td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA:</td><td>\$</td><td></td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA:</td><td>\$</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">RADIO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:</td><td colspan="2">SI NO</td></tr><tr><td colspan="2">No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:</td><td colspan="2">SI NO</td></tr><tr><td colspan="2">PERIODO FACTURADO:</td><td colspan="2">SI NO</td></tr><tr><td colspan="2">VALOR FACTURA:</td><td colspan="2">SI NO</td></tr><tr><td colspan="4">En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite</td></tr><tr><td colspan="4">Observaciones: El contrato no ha realizado entrega de la programación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporte un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.</td></tr><tr><td colspan="2">ANTICIPOS</td><td colspan="2">INDICADOR IVC</td></tr><tr><td>Otorgado \$</td><td>N.A.</td><td>En el mes:</td><td></td></tr><tr><td>Amortizado \$</td><td>N.A.</td><td>Acumulado:</td><td></td></tr><tr><td>Saldo \$</td><td>N.A.</td><td></td><td></td></tr></table>					OBRA		INTERVENTORIA		VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$ 149.402.985.00	100.00%		INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$			INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$			AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$			OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$			(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	\$			TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$			TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$			AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$			INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA:	\$			INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA:	\$			RADIO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		SI NO		No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:		SI NO		PERIODO FACTURADO:		SI NO		VALOR FACTURA:		SI NO		En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite				Observaciones: El contrato no ha realizado entrega de la programación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporte un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.				ANTICIPOS		INDICADOR IVC		Otorgado \$	N.A.	En el mes:		Amortizado \$	N.A.	Acumulado:		Saldo \$	N.A.		
OBRA		INTERVENTORIA																																																																																										
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$ 149.402.985.00	100.00%																																																																																										
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$																																																																																											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$																																																																																											
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$																																																																																											
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$																																																																																											
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	\$																																																																																											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$																																																																																											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$																																																																																											
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$																																																																																											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA:	\$																																																																																											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA:	\$																																																																																											
RADIO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		SI NO																																																																																										
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:		SI NO																																																																																										
PERIODO FACTURADO:		SI NO																																																																																										
VALOR FACTURA:		SI NO																																																																																										
En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite																																																																																												
Observaciones: El contrato no ha realizado entrega de la programación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporte un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.																																																																																												
ANTICIPOS		INDICADOR IVC																																																																																										
Otorgado \$	N.A.	En el mes:																																																																																										
Amortizado \$	N.A.	Acumulado:																																																																																										
Saldo \$	N.A.																																																																																											

IV. AVANCE FÍSICO																																																																																																																																																																																															
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Meta Física Programada % _____ Meta Física Ejecutada % _____ </div> <div> Avance o Atrazo Físico % _____ </div> </div>																																																																																																																																																																																															
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6">Meta Física (Programa de Obra) Línea Base</th> <th colspan="6">Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada</th> </tr> <tr> <th>Descripción de la Meta Física Contractual</th> <th>Unidad</th> <th>Cantidad</th> <th>Valor</th> <th>Vigencia</th> <th>Vigencia (n)</th> <th>Avance Física</th> <th>Tramo y/o sector 1</th> <th>Tramo y/o sector</th> <th>Tramo y/o sector (n)</th> <th>Total</th> <th>% Contrato</th> <th>% Obra</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="15">SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO</td> </tr> <tr> <td>LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE</td> <td>m²</td> <td>12</td> <td>\$ 757,752</td> <td>2023</td> <td>2024</td> <td>Prog</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Ejec</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS</td> <td>Ha</td> <td>1</td> <td>\$ 177,000</td> <td>2023</td> <td>2024</td> <td>Prog</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Ejec</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="15">SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO</td> </tr> <tr> <td>CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA</td> <td>m²</td> <td>107</td> <td>\$ 127,717,253</td> <td>2023</td> <td>2024</td> <td>Prog</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Ejec</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS</td> <td>un</td> <td>1.00</td> <td>\$ 20,753,807</td> <td>2023</td> <td>2024</td> <td>Prog</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Ejec</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><small>* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector)</small></p>															Meta Física (Programa de Obra) Línea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Física	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector	Tramo y/o sector (n)	Total	% Contrato	% Obra			SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO															LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	m ²	12	\$ 757,752	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-									Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-			DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	\$ 177,000	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-									Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-			SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO															CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	m ²	107	\$ 127,717,253	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-									Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-			CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	1.00	\$ 20,753,807	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-									Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-		
Meta Física (Programa de Obra) Línea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada																																																																																																																																																																																									
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Física	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector	Tramo y/o sector (n)	Total	% Contrato	% Obra																																																																																																																																																																																			
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO																																																																																																																																																																																															
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	m ²	12	\$ 757,752	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-																																																																																																																																																																																			
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-																																																																																																																																																																																			
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	\$ 177,000	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-																																																																																																																																																																																			
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-																																																																																																																																																																																			
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO																																																																																																																																																																																															
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	m ²	107	\$ 127,717,253	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-																																																																																																																																																																																			
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-																																																																																																																																																																																			
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	1.00	\$ 20,753,807	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-																																																																																																																																																																																			
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-																																																																																																																																																																																			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> MAQUINARIA Y EQUIPO <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Descripción</th> <th>Equipo Mínimo</th> <th>Total Disponible</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Compactor manual</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Motocicleta de concreto 1 bulto</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Cinta manual</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Cambio de agua</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Vibrador manual</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Motocicleta</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Rutadora</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Compresor</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Camioneta</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Recolectoradora sobre llantas</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Vibrador de concreto</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Asesor manual</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Total</td><td></td><td>-</td></tr> </tbody> </table> </div> <div> Equipo mínimo correspondiente al exigido en el pliego de condiciones </div> </div>															Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible	Compactor manual		-	Motocicleta de concreto 1 bulto		-	Cinta manual		-	Cambio de agua		-	Vibrador manual		-	Motocicleta		-	Rutadora		-	Compresor		-	Camioneta		-	Recolectoradora sobre llantas		-	Vibrador de concreto		-	Asesor manual		-	Total		-																																																																																																																																							
Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible																																																																																																																																																																																													
Compactor manual		-																																																																																																																																																																																													
Motocicleta de concreto 1 bulto		-																																																																																																																																																																																													
Cinta manual		-																																																																																																																																																																																													
Cambio de agua		-																																																																																																																																																																																													
Vibrador manual		-																																																																																																																																																																																													
Motocicleta		-																																																																																																																																																																																													
Rutadora		-																																																																																																																																																																																													
Compresor		-																																																																																																																																																																																													
Camioneta		-																																																																																																																																																																																													
Recolectoradora sobre llantas		-																																																																																																																																																																																													
Vibrador de concreto		-																																																																																																																																																																																													
Asesor manual		-																																																																																																																																																																																													
Total		-																																																																																																																																																																																													
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Observaciones: <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> </div> <div> TRAMO Y/O SECTOR 1: <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> </div> </div>																																																																																																																																																																																															
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;"> FUENTES DE MATERIALES <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>UBICACIÓN</th> <th>PERMISO MINERO</th> <th>SI</th> <th>DISPONIBLE</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>UBICACIÓN</td> <td>LICENCIA AMBIENTAL</td> <td>SI</td> <td></td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td>UBICACIÓN</td> <td>PERMISO MINERO</td> <td>SI</td> <td></td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td>UBICACIÓN</td> <td>LICENCIA AMBIENTAL</td> <td>SI</td> <td></td> <td>NO</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="width: 48%;"> PERMISOS/PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ZONAS DE ZONAS DE DEPÓSITO</th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>N/A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>LICENCIA AMBIENTAL</td><td>SI</td><td>NO</td><td>N/A</td></tr> <tr><td>APROVECHO/PROVECHAMIENTO FORESTAL</td><td>SI</td><td>NO</td><td>N/A</td></tr> <tr><td>CONCESIÓN DE AGUAS</td><td>SI</td><td>NO</td><td>N/A</td></tr> <tr><td>OCCUPACIÓN DE CAUCES</td><td>SI</td><td>NO</td><td>N/A</td></tr> <tr><td>VERTIMIENTOS</td><td>SI</td><td>NO</td><td>N/A</td></tr> <tr><td>EMISIONES</td><td>SI</td><td>NO</td><td>N/A</td></tr> <tr><td>OTROS (Especificar cual)</td><td>SI</td><td>NO</td><td>N/A</td></tr> </tbody> </table> </div> </div>															UBICACIÓN	PERMISO MINERO	SI	DISPONIBLE	NO	UBICACIÓN	LICENCIA AMBIENTAL	SI		NO	UBICACIÓN	PERMISO MINERO	SI		NO	UBICACIÓN	LICENCIA AMBIENTAL	SI		NO	ZONAS DE ZONAS DE DEPÓSITO	SI	NO	N/A	LICENCIA AMBIENTAL	SI	NO	N/A	APROVECHO/PROVECHAMIENTO FORESTAL	SI	NO	N/A	CONCESIÓN DE AGUAS	SI	NO	N/A	OCCUPACIÓN DE CAUCES	SI	NO	N/A	VERTIMIENTOS	SI	NO	N/A	EMISIONES	SI	NO	N/A	OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A																																																																																																																													
UBICACIÓN	PERMISO MINERO	SI	DISPONIBLE	NO																																																																																																																																																																																											
UBICACIÓN	LICENCIA AMBIENTAL	SI		NO																																																																																																																																																																																											
UBICACIÓN	PERMISO MINERO	SI		NO																																																																																																																																																																																											
UBICACIÓN	LICENCIA AMBIENTAL	SI		NO																																																																																																																																																																																											
ZONAS DE ZONAS DE DEPÓSITO	SI	NO	N/A																																																																																																																																																																																												
LICENCIA AMBIENTAL	SI	NO	N/A																																																																																																																																																																																												
APROVECHO/PROVECHAMIENTO FORESTAL	SI	NO	N/A																																																																																																																																																																																												
CONCESIÓN DE AGUAS	SI	NO	N/A																																																																																																																																																																																												
OCCUPACIÓN DE CAUCES	SI	NO	N/A																																																																																																																																																																																												
VERTIMIENTOS	SI	NO	N/A																																																																																																																																																																																												
EMISIONES	SI	NO	N/A																																																																																																																																																																																												
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A																																																																																																																																																																																												
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> P.A.G. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL) ESTADO: N/A </div> <div> Observaciones: La interventoría realiza la reunión para informar la metodología que se usará a lo largo del proyecto en el componente ambiental y los elementos que componen el PAGA. </div> </div>																																																																																																																																																																																															
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;"> V. GESTIÓN SOCIAL <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>TOTAL EMPLEOS GENERADOS</th> <th>OBRAS</th> <th>INTER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS</td><td></td><td>3</td></tr> <tr><td>EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO</td><td>3</td><td></td></tr> </tbody> </table> </div> <div style="width: 48%;"> No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1 No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____ DIRECCIÓN SEDE DE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____ </div> </div>															TOTAL EMPLEOS GENERADOS	OBRAS	INTER	EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS		3	EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS			EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA			TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO	3																																																																																																																																																																			
TOTAL EMPLEOS GENERADOS	OBRAS	INTER																																																																																																																																																																																													
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS		3																																																																																																																																																																																													
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS																																																																																																																																																																																															
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA																																																																																																																																																																																															
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO	3																																																																																																																																																																																														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> VI. GESTIÓN PREDIAL <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR</th> <th>N/A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>FICHAS PREDIALES APROBADAS</td><td>N/A</td></tr> <tr><td>AVISOS APROBADOS</td><td>N/A</td></tr> <tr><td>PREDIOS ADQUIRIDOS</td><td>N/A</td></tr> </tbody> </table> </div> <div> Observaciones: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la cota existente. </div> </div>															TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR	N/A	FICHAS PREDIALES APROBADAS	N/A	AVISOS APROBADOS	N/A	PREDIOS ADQUIRIDOS	N/A																																																																																																																																																																									
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR	N/A																																																																																																																																																																																														
FICHAS PREDIALES APROBADAS	N/A																																																																																																																																																																																														
AVISOS APROBADOS	N/A																																																																																																																																																																																														
PREDIOS ADQUIRIDOS	N/A																																																																																																																																																																																														
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD																																																																																																																																																																																															
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS > En esta semana no se realizaron actividades de obra >																																																																																																																																																																																															
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																																																																																																																																																															
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;"> PLACA HUELLA <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Programada</th> <th>Ejecutada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0.00%</td><td>0.00%</td></tr> </tbody> </table> </div> <div style="width: 48%;"> CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Programada</th> <th>Ejecutada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0.00%</td><td>0.00%</td></tr> </tbody> </table> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;"> LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Programada</th> <th>Ejecutada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0.00%</td><td>0.00%</td></tr> </tbody> </table> </div> <div style="width: 48%;"> DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Programada</th> <th>Ejecutada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0.00%</td><td>0.00%</td></tr> </tbody> </table> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  <p>Limpiéza obras menores de drenaje</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Mejoramiento - Placa Huella</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Desmonte y limpieza de zonas no boscosas</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Alcantarillas</p> </div> </div>															Programada	Ejecutada	0.00%	0.00%	Programada	Ejecutada	0.00%	0.00%	Programada	Ejecutada	0.00%	0.00%	Programada	Ejecutada	0.00%	0.00%																																																																																																																																																																	
Programada	Ejecutada																																																																																																																																																																																														
0.00%	0.00%																																																																																																																																																																																														
Programada	Ejecutada																																																																																																																																																																																														
0.00%	0.00%																																																																																																																																																																																														
Programada	Ejecutada																																																																																																																																																																																														
0.00%	0.00%																																																																																																																																																																																														
Programada	Ejecutada																																																																																																																																																																																														
0.00%	0.00%																																																																																																																																																																																														
Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.																																																																																																																																																																																															
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo ME/PLAN-16-15 del Manual de Interventoría.																																																																																																																																																																																															
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA</div> <div>SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA</div> <div>SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA</div> </div>																																																																																																																																																																																															
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Tramo 1: <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> </div> <div> Tramo 1: <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> </div> <div> Tramo 1: <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> </div> </div>																																																																																																																																																																																															
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del Interventor. SE DESCRIBIRÁN LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA. </div> <div> DIRECTOR DE INTERVENTORÍA <div style="text-align: center;">  HENRY ALLAYANDRO SALGADO MACGREGAL Matrícula Profesional No. 2020-338793 CND </div> </div> </div>																																																																																																																																																																																															

Semana 2



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSION

PÁGINA

MEFAM-1-IN-15-FR-3

1

FECHA

12/09/2024
(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA SEMANA No.: 2 del 09/09/2024 al 12/09/2024 Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: SERGIO ANTONIO RODRÍGUEZ CÉSPEDES GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYVA VÁSQUEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOMA DE LUISA JAGUALITO DEL MUNICIPIO GUAMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 1 alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro para dar manejo a aguas lluvias, la construcción de 167 m² de placa huella con anchos ancho de 4.5 m² y actividades de mantenimiento periódico.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, bermas cunetas en concreto reforzado, rústicas o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.

ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOMA DE LUISA JAGUALITO NIT. 901.656.043-1

INTERVENIENTES: YMER MARIELLO LEIVA

CONTRATO No.: 3983 DE 2023 VALOR INICIAL: \$ 199.481.796.00

FECHA DE INICIO: 27/12/2023 VALOR ADICIONES: \$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: \$ 199.481.796.00

FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 28/12/2023 VALOR ANTICIPO: \$ -

FECHA DE REINICIO 1: 28/02/2024 VALOR AMORTIZADO: \$ -

DÍAS DE SUSPENSIÓN 1: 60 SALDO POR AMORTIZAR: \$ -

FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 28/02/2024

DÍAS DE SUSPENSIÓN 2: 45

AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2: 30/04/2024

FECHA DE REINICIO 2: 28/05/2024

PRORROGA 1: 03/06/2024

INTERVENIENTES: ING INGENIERIA SAS

CONVENIO No.: 1704 DE 2024 VALOR INICIAL: \$ 601.665.190.00

FECHA DE INICIO: 28/05/2024 VALOR ADICIONES: \$ -

PLAZO INICIAL: 4 MESES VALOR ACUMULADO: \$ 601.665.190.00

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/09/2024 VALOR ANTICIPO: \$ -

VALOR AMORTIZADO: \$ -

SALDO POR AMORTIZAR: \$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199.481.796.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199.481.796.00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 601.665.190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 601.665.190			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A)	\$ 149.402.085.00	100.00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B)	\$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA	\$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: <small>(Estudios y Diseños, gestión prestal, social, ambiental y otras)</small>	\$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA	\$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN	\$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ -	

RADICO FACTURA DEL PERÍODO ANTERIOR:

SI	NO
☐	☒

No RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERÍODO FACTURADO: N/A

VALOR FACTURA: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.

ANTICIPOS

Otorgado \$	N/A
Amortizado \$	N/A
Saldo \$	N/A

INDICADOR IVC

En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: \$ -

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: \$ -

RADICO FACTURA DEL PERÍODO ANTERIOR:

SI	NO
☐	☒

No RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: \$ -

PERÍODO FACTURADO: \$ -

VALOR FACTURA: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS

Otorgado \$	N/A
Amortizado \$	N/A
Saldo \$	N/A

77

II. AVANCE FÍSICO																																										
Meta Física Programada %		Avance o Avance Físico %																																								
Meta Física Ejecutada %																																										
Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada																																					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia	Vigencia (N)	Avance Físico	Tramo por sector 1	Tramo por sector	Tramo por sector (N)	Total	% Cumplido	% Obra																														
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO																																										
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	\$ 757.752	2023	2024	Prog	\$	-	\$	-	\$	-																														
						Ejec	\$	-	\$	-	\$	-																														
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	\$ 177.008	2023	2024	Prog	\$	-	\$	-	\$	-																														
						Ejec	\$	-	\$	-	\$	-																														
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO																																										
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	167	\$ 127.717,253	2023	2024	Prog	\$	-	\$	-	\$	-																														
						Ejec	\$	-	\$	-	\$	-																														
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	1.00	\$ 20.753.827	2023	2024	Prog	\$	-	\$	-	\$	-																														
						Ejec	\$	-	\$	-	\$	-																														
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).																																										
Observaciones:																																										
TRAMO Y/O SECTOR 1:																																										
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																										
FUENTES DE MATERIALES					PERMISOS/PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					OBSERVACIONES:																																
UBICACIÓN:					ZONAS DE ZONAS DE DEPÓSITO					OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.																																
UBICACIÓN:					LICENCIA AMBIENTAL: SI					OBSERVACIONES:																																
OBSERVACIONES:					CONCESIÓN CONCESIÓN DE AGUAS																																					
					OTROS (Especificar cual)																																					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)																																										
ESTADO: N/A																																										
V. GESTIÓN SOCIAL																																										
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:					Nº DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:					OBSERVACIONES:																																
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:					Nº DE CAPACITACIONES REALIZADAS:																																					
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:					DIRECCIÓN/SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:																																					
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:																																										
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:																																										
VI. GESTIÓN PREDIAL																																										
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:					OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.																																					
FICHAS PREDIALES APROBADAS:																																										
AVANOS APROBADOS:																																										
PREDIOS ADQUIRIDOS:																																										
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD																																										
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS																																										
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																										
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS																																										
PLACA HUELLA																																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Programada</td> <td>0.00%</td> <td>Ejecutada</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td colspan="4">CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS</td> </tr> <tr> <td>Programada</td> <td>0.00%</td> <td>Ejecutada</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td colspan="4">LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE</td> </tr> <tr> <td>Programada</td> <td>0.00%</td> <td>Ejecutada</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td colspan="4">DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS</td> </tr> <tr> <td>Programada</td> <td>0.00%</td> <td>Ejecutada</td> <td>0.00%</td> </tr> </table>															Programada	0.00%	Ejecutada	0.00%	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS				Programada	0.00%	Ejecutada	0.00%	LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE				Programada	0.00%	Ejecutada	0.00%	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS				Programada	0.00%	Ejecutada	0.00%
Programada	0.00%	Ejecutada	0.00%																																							
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS																																										
Programada	0.00%	Ejecutada	0.00%																																							
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE																																										
Programada	0.00%	Ejecutada	0.00%																																							
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS																																										
Programada	0.00%	Ejecutada	0.00%																																							
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>Limpieza obras menores de drenaje</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Mejoramiento - Placa Huella</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Desmonte y limpieza de zonas no boscosas</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Alcantarillas</p> </div> </div>																																										
OBSERVACIÓN: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.																																										
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs. meta física ejecutada del control de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPLAN-15 del Manual de Interventoría.																																										
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO																																										
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>SE DEBE COLOCAR LA ABOSEA</p> <p>Tramo 1:</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>SE DEBE COLOCAR LA ABOSEA</p> <p>Tramo 1:</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>SE DEBE COLOCAR LA ABOSEA</p> <p>Tramo 1:</p> </div> </div>																																										
<p>NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del Interventor.</p> <p>XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA.</p> <p>Se seguirán realizando reuniones con los representantes de las juntas de acción comunal para socializar aspectos para el desarrollo del proyecto.</p> <p>La Interventoría realizará visitas de campo con el fin de identificar los sitios de intervención según el objeto del contrato en los cuales se tomarán datos de campo de interés para la Interventoría.</p>																																										
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>Original: Archivo de Gestión del RNVAS</p> <p>Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratación, Interventoría y Dirección Técnica</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>DIRECTOR DE INTERVENTORÍA</p> <p><i>Alfredo Gait</i></p> <p>FRMA: _____</p> <p>NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GÁLDEZ MANGRÁL</p> <p>Matrícula Profesional No: 25950-298765-040</p> </div> </div>																																										

Semana 3

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO VERSION PÁGINA	MEPANI-IN-15-FR-3 1 1		
		FECHA	12/09/2024 (Día / Mes / Año)		
I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL					
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA			
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: SERGIO ANTONIO RODRÍGUEZ CÉSPEDES		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYVA VASQUEZ			
OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOMA DE LUISA JAGUALITO DEL MUNICIPIO GUAMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 1 alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro para dar manejo a aguas lluvias, la construcción de 167 m ² de placa huella con anchos ancho de 4.5 m ² y actividades de mantenimiento periódico.					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO					
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, bermas cunetas en concreto reforzado, ristas o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños. ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.					
CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA			
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOMA DE LUISA JAGUALITO NIT. 901.656.043-1		INTERVENTOR: ING INGENIERIA SAS			
INTEGRANTES: CONTRATO No. 3983 DE 2023 FECHA DE INICIO: 27/12/2023 FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 28/12/2023 FECHA DE REINICIO 1: 28/02/2024 DÍAS DE SUSPENSIÓN 1: 60 FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 28/02/2024 FECHA DE REINICIO 2: 28/04/2024 DÍAS DE SUSPENSIÓN 2: 42 AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2: 30/04/2024 FECHA DE REINICIO 2: 28/05/2024 PRORROGA 1: 03/06/2024		INTEGRANTES: CONVENIO No. 1704 DE 2024 FECHA DE INICIO: 28/05/2024 PLAZO INICIAL: 4 MESES FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/09/2024			
YMER MARIELLO LEIVA VALOR INICIAL: \$ 199.481.796.00 VALOR ADICIONES: \$ - VALOR ACUMULADO: \$ 199.481.796.00 VALOR ANTICIPO: \$ - VALOR AMORTIZADO: \$ - SALDO POR AMORTIZAR: \$ -		ING INGENIERIA SAS NIT VALOR INICIAL: \$ 601.665.190.00 VALOR ADICIONES: \$ - VALOR ACUMULADO: \$ 601.665.190.00 VALOR ANTICIPO: \$ - VALOR AMORTIZADO: \$ - SALDO POR AMORTIZAR: \$ -			
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$	199.481.796.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$	199.481.796.00		
	SALDO DE VIGENCIA	\$	601.665.190		
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$	601.665.190		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$	601.665.190		
	SALDO DE VIGENCIA	\$	601.665.190		
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
OBRA					
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A) \$ 149.402.085.00 100.00%					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA \$ -					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B) \$ -					
AVANCE O ATRASO DE OBRA \$ -					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión prestal, social, ambiental y otras)					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA \$ -					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA \$ -					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN \$ -					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ -					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ -					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO					
No RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A					
PERIODO FACTURADO: N/A					
VALOR FACTURA: \$ -					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.					
ANTICIPOS					
Otorgado \$ N/A					
Amortizado \$ N/A					
Saldo \$ N/A					
INDICADOR IVC					
En el mes: Acumulado:					
ANTICIPOS					
Otorgado \$ N/A					
Amortizado \$ N/A					
Saldo \$ N/A					

II. AVANCE FÍSICO														
Meta Física Programada %		Avance o Avance Físico %												
Meta Física Ejecutada %														
Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada									
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia	Vigencia (N)	Avance Físico	Tramo por sector 1	Tramo por sector	Tramo por sector (N)	Total	% Cumplido	% Obra		
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO														
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	\$ 757.752	2023	2024	Prog	\$	-	\$	-	\$	-		
						Ejec	\$	-	\$	-	\$	-		
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	\$ 177.008	2023	2024	Prog	\$	-	\$	-	\$	-		
						Ejec	\$	-	\$	-	\$	-		
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO														
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELTA	ml	167	\$ 127.717,253	2023	2024	Prog	\$	-	\$	-	\$	-		
						Ejec	\$	-	\$	-	\$	-		
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	1.00	\$ 20.753.827	2023	2024	Prog	\$	-	\$	-	\$	-		
						Ejec	\$	-	\$	-	\$	-		
<small>* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).</small>														
Observaciones:														
TRAMO Y/O SECTOR 1:														
IV. GESTIÓN AMBIENTAL														
FUENTES DE MATERIALES					PERMISOS/PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					OBSERVACIONES:				
UBICACIÓN: UBICACIÓN: OBSERVACIONES:					ZONAS DE ZONAS DE DEPÓSITO LICENCIA AMBIENTAL APROVED/PROVECHAMIENTO FORESTAL CONCESIÓN CONCESIÓN DE AGUAS OCUPACIÓN OCUPACIÓN DE CALZES VERTIMIENTOS VERTIMIENTOS EMISIONES/EMISIONES OTROS (Especificar cual)					OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.				
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)														
ESTADO: N/A														
V. GESTIÓN SOCIAL														
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:					Nº. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: Nº. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: DIRECCIÓN/SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:					OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.				
VI. GESTIÓN PREDIAL														
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: FICHAS PREDIALES APROBADAS: AVULOS APROBADOS: PREDIOS ADQUIRIDOS:					N/A N/A N/A N/A					OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.				
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD														
De acuerdo al alcance del proyecto al ejecutar, este componente no aplica.														
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS														
No se realizaron actividades de obra. > >														
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA														
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS														
PLACA HUELLA Programa: Ejecutada: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS Programa: Ejecutada: LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE Programa: Ejecutada: DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS Programa: Ejecutada: Limpieza obras menores de drenaje Mejoramiento - Placa Huella Desmonte y limpieza de zonas no boscosas Alcantarillas														
OBSERVACIÓN: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.														
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs. meta física ejecutada del control de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPLAN-15 del Manual de Interventoría.														
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO														
SE DEBE COLOCAR LA ABSOSA SE DEBE COLOCAR LA ABSOSA SE DEBE COLOCAR LA ABSOSA Tramo 1: Tramo 1: Tramo 1:														
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del Interventor.														
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA.														
Se sugieren realizando reuniones con los representantes de las juntas de acción comunal para socializar aspectos para el desarrollo del proyecto. La interventoría realizará visitas de campo con el fin de identificar los sitios de intervención según el objeto del contrato en los cuales se tomarán datos de campo de interés para la interventoría.														
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA FIRMA: NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GÁLDEZ MANGRÁ Matrícula Profesional No. 2595-29679-040														



“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINARIOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” – LOTE 2



Semana 4

INGENIERIA		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO SECCIÓN PÁGINA	MEP/AMT-PA-15-FR-3 1																																																																																																																																				
FECHA				26/06/2024 (del 18 al 24 de junio)																																																																																																																																					
I. INFORMACIÓN GENERAL																																																																																																																																									
PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL																																																																																																																																									
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA		SEMANA No. 4 del 26/06/2024 al 26/06/2024 Último Informe Semanal Si ☐ (Numeración consecutiva)																																																																																																																																					
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: SERGIO ANTONIO RODRIGUEZ CÉSPEDES		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ																																																																																																																																							
OBJETO CONTRATO DE OBRA: AJUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOMA DE LUISA JAQUALITO DEL MUNICIPIO GUAMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINARIOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																																																																																																																									
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):																																																																																																																																									
El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 1 alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro para dar manejo a aguas lluvias, la construcción de 167 m ² de placa huella con anchos ancho de 4.5 m y actividades de mantenimiento periódico.																																																																																																																																									
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO																																																																																																																																									
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, bermas cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.																																																																																																																																									
ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.																																																																																																																																									
CONTRATO DE OBRA																																																																																																																																									
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOMA DE LUISA JAQUALITO NIT. 901.688.043-1		INTERVENTOR: ING INGENIERIA SAS																																																																																																																																							
INTEGRANTES: CONTRATO No. 2003 DE 2023 YMER MUELLO LEIVA FECHA DE INICIO: 27/12/2023 FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 28/12/2023 FECHA DE RENICIO 1: 28/02/2024 DÍAS DE SUSPENSIÓN 1: 62 FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 28/02/2024 FECHA DE RENICIO 2: 09/04/2024 DÍAS DE SUSPENSIÓN 2: 42 AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2: 09/05/2024 FECHA DE RENICIO 2: 28/05/2024 PRORROGA 1: 0/06/2024		INTEGRANTES: CONVENIO No. 1704 DE 2024 FECHA DE INICIO: 28/05/2024 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/09/2024 VALOR INICIAL: \$ 601.685.190,00 VALOR ADICIONES: \$ - VALOR ACUMULADO: \$ 601.685.190,00 VALOR ANTICIPO: \$ - VALOR AMORTIZADO: \$ - SALDO POR AMORTIZAR: \$ -																																																																																																																																							
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																																																																																																									
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA																																																																																																																																									
<table border="1"><thead><tr><th>CONTRATO</th><th>VIGENCIA</th><th>2024</th><th>2024X</th><th>2024X</th><th>2024X</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">OBRA</td><td>RECURSOS POR VIGENCIA</td><td>\$ 199.481.796,00</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>EJECUTADO DE LA VIGENCIA</td><td>\$ -</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SALDO DE VIGENCIA</td><td>\$ 199.481.796,00</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">INTERVENTORIA</td><td>RECURSOS POR VIGENCIA</td><td>\$ 601.685.190</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>EJECUTADO DE LA VIGENCIA</td><td>\$ -</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SALDO DE VIGENCIA</td><td>\$ 601.685.190</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> (Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)						CONTRATO	VIGENCIA	2024	2024X	2024X	2024X	OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199.481.796,00				EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -				SALDO DE VIGENCIA	\$ 199.481.796,00				INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 601.685.190				EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -				SALDO DE VIGENCIA	\$ 601.685.190																																																																																																	
CONTRATO	VIGENCIA	2024	2024X	2024X	2024X																																																																																																																																				
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199.481.796,00																																																																																																																																							
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -																																																																																																																																							
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199.481.796,00																																																																																																																																							
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 601.685.190																																																																																																																																							
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -																																																																																																																																							
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 601.685.190																																																																																																																																							
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">OBRA</th><th colspan="2">INTERVENTORIA</th></tr></thead><tbody><tr><td>VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A)</td><td>\$ 149.402.085,00</td><td>100,00%</td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA</td><td>\$ -</td><td></td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B)</td><td>\$ -</td><td></td><td></td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO DE OBRA</td><td>\$ -</td><td></td><td></td></tr><tr><td>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental y otras)</td><td>\$ 82.545,97</td><td>1,00%</td><td></td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA</td><td>\$ 82.545,97</td><td>0,06%</td><td></td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA</td><td>\$ -</td><td>0,00%</td><td></td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN</td><td>\$ 82.545,97</td><td>0,06%</td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$ -</td><td></td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$ -</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">RADIO FACTURA DEL PERÍODO ANTERIOR:</td><td>SI NO</td><td>SI NO</td></tr><tr><td colspan="2">No RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td colspan="2">PERÍODO FACTURADO: N/A</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">VALOR FACTURA: \$ -</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Sin el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Observaciones: El contrato no ha realizado entrega de la programación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">ANTICIPOS</td><td colspan="2">INDICADOR IC</td></tr><tr><td>Obligado \$</td><td>N/A</td><td>En el mes:</td><td></td></tr><tr><td>Amortizado \$</td><td>N/A</td><td>Acumulado:</td><td></td></tr><tr><td>Saldo \$</td><td>N/A</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">x</td></tr><tr><td colspan="4">Meta Física Programada % 0,06% Meta Física Ejecutada % 0,00%</td></tr><tr><td colspan="4">Meta Física (Programa de Obra) Línea Base</td></tr><tr><td colspan="4">Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada</td></tr><tr><td colspan="4">SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO</td></tr><tr><td colspan="4">LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE</td></tr><tr><td colspan="4">DESARROLLO Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOADAS</td></tr><tr><td colspan="4">SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO</td></tr><tr><td colspan="4">CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA</td></tr><tr><td colspan="4">CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS</td></tr><tr><td colspan="4">Observaciones:</td></tr><tr><td colspan="4">TRAMO Y/O SECTOR 1:</td></tr></tbody></table>						OBRA		INTERVENTORIA		VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A)	\$ 149.402.085,00	100,00%		INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ -			INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B)	\$ -			AVANCE O ATRASO DE OBRA	\$ -			OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental y otras)	\$ 82.545,97	1,00%		TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA	\$ 82.545,97	0,06%		TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ -	0,00%		AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN	\$ 82.545,97	0,06%		INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ -			INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ -			RADIO FACTURA DEL PERÍODO ANTERIOR:		SI NO	SI NO	No RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A		X	X	PERÍODO FACTURADO: N/A				VALOR FACTURA: \$ -				Sin el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite				Observaciones: El contrato no ha realizado entrega de la programación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.				ANTICIPOS		INDICADOR IC		Obligado \$	N/A	En el mes:		Amortizado \$	N/A	Acumulado:		Saldo \$	N/A			x				Meta Física Programada % 0,06% Meta Física Ejecutada % 0,00%				Meta Física (Programa de Obra) Línea Base				Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO				LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE				DESARROLLO Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOADAS				SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO				CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA				CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS				Observaciones:				TRAMO Y/O SECTOR 1:			
OBRA		INTERVENTORIA																																																																																																																																							
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A)	\$ 149.402.085,00	100,00%																																																																																																																																							
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ -																																																																																																																																								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B)	\$ -																																																																																																																																								
AVANCE O ATRASO DE OBRA	\$ -																																																																																																																																								
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental y otras)	\$ 82.545,97	1,00%																																																																																																																																							
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA	\$ 82.545,97	0,06%																																																																																																																																							
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ -	0,00%																																																																																																																																							
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN	\$ 82.545,97	0,06%																																																																																																																																							
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ -																																																																																																																																								
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ -																																																																																																																																								
RADIO FACTURA DEL PERÍODO ANTERIOR:		SI NO	SI NO																																																																																																																																						
No RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A		X	X																																																																																																																																						
PERÍODO FACTURADO: N/A																																																																																																																																									
VALOR FACTURA: \$ -																																																																																																																																									
Sin el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite																																																																																																																																									
Observaciones: El contrato no ha realizado entrega de la programación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.																																																																																																																																									
ANTICIPOS		INDICADOR IC																																																																																																																																							
Obligado \$	N/A	En el mes:																																																																																																																																							
Amortizado \$	N/A	Acumulado:																																																																																																																																							
Saldo \$	N/A																																																																																																																																								
x																																																																																																																																									
Meta Física Programada % 0,06% Meta Física Ejecutada % 0,00%																																																																																																																																									
Meta Física (Programa de Obra) Línea Base																																																																																																																																									
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada																																																																																																																																									
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO																																																																																																																																									
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE																																																																																																																																									
DESARROLLO Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOADAS																																																																																																																																									
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO																																																																																																																																									
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA																																																																																																																																									
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS																																																																																																																																									
Observaciones:																																																																																																																																									
TRAMO Y/O SECTOR 1:																																																																																																																																									

IV. GESTIÓN AMBIENTAL							
FUENTES DE MATERIALES UBICACIÓN: _____ UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ PERMISO MINERO: SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____	PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL ZONAS DE ZONAS DE DEPÓSITO: SI _____ NO _____ N/A _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ APROVECHOAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ OCUPACIÓN DE CAJONES: SI _____ NO _____ N/A _____ VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ OTROS (Especificar cual): SI _____ NO _____ N/A _____					
OBSERVACIONES: Las Juntas de acción comunal se encuentran en trámite de la documentación de las canteras.		OBSERVACIONES: Para el convenio no se requiere permisos ambientales.					
PAGA (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL) ESTADO: En espera de remisión por parte de la junta de acción comunal.							
V. GESTIÓN SOCIAL OBSERVACIONES: En la visita realizada por la interventoría se hizo un reconocimiento tanto del sitio a intervenir como de sus alrededores para identificar de manera preliminar elementos del entorno de las obras a realizar y si estas pudieran generar algún tipo de impacto en los componentes ambiental y forestal. En espera de remisión por parte de la junta de acción comunal.							
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: _____ EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: _____ EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: _____ EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: _____ TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6	OBRA: _____ INTER: 6	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____ No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____ DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____					
OBSERVACIONES: La interventoría realizó una visita de campo de reconocimiento el día 20/06/24 para identificar el sitio de ejecución de la obra, las posibles intervenciones (placa huella, alcantarilla, box, etc.) y referenciar puntos de interés (entradas, alcantarillas existentes, entre otros), en estas visitas se tuvo el acompañamiento del representante de la junta de acción comunal, dando se respondieron dudas, preguntas e inquietudes sobre el alcance del convenio, el proceso contractual del convenio y posibles modificaciones de las obras a ejecutar.							
Se adelantaron procesos para desarrollar el cronograma de socialización a la comunidad y ponerlo en práctica desde la semana 5.							
VI. GESTIÓN PREDIAL							
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____ FECHAS PREDIALES APROBADAS: _____ VALORES APROBADOS: _____ PREDIOS ADQUIRIDOS: _____							
OBSERVACIONES: El control de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.							
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD							
De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.							
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS							
La interventoría INGENIERÍA SAS realizó visitas de campo de reconocimiento de los sitios donde se ejecutarán las obras. La interventoría INGENIERÍA SAS en las visitas de reconocimiento acordó con el representante de la junta de acción comunal un plazo máximo para remitir las hojas de vida de los cargos de ingeniero residente y contador para su evaluación y dictamen. La interventoría INGENIERÍA SAS junto con el representante de la junta de acción comunal levantaron un acta de reunión donde se legalizó la visita de campo y del compromiso de remitir las hojas de vida del personal requerido.							
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA							
La interventoría INGENIERÍA SAS recibió las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador por parte de la junta de acción comunal para su evaluación y posible aprobación de acuerdo a los requisitos establecidos en el plego de condiciones. La interventoría INGENIERÍA SAS programará una reunión virtual con los representantes de las juntas de acción comunal para informar temas presupuestales.							
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS							
PLACA HUELLA <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:20%;">Programada</td> <td style="width:80%;">0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada</td> <td>0.00%</td> </tr> </table>				Programada	0.00%	Ejecutada	0.00%
Programada	0.00%						
Ejecutada	0.00%						
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:20%;">Programada</td> <td style="width:80%;">0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada</td> <td>0.00%</td> </tr> </table>				Programada	0.00%	Ejecutada	0.00%
Programada	0.00%						
Ejecutada	0.00%						
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:20%;">Programada</td> <td style="width:80%;">0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada</td> <td>0.00%</td> </tr> </table>				Programada	0.00%	Ejecutada	0.00%
Programada	0.00%						
Ejecutada	0.00%						
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:20%;">Programada</td> <td style="width:80%;">0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada</td> <td>0.00%</td> </tr> </table>				Programada	0.00%	Ejecutada	0.00%
Programada	0.00%						
Ejecutada	0.00%						
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="width: 20%; text-align: center;"> Limpieza obras menores de drenaje </div> <div style="width: 20%; text-align: center;"> Mejoramiento - Placa Huella </div> <div style="width: 20%; text-align: center;"> Desmonte y limpieza de zonas no boscosas </div> <div style="width: 20%; text-align: center;"> Alcantarillas </div> </div>							
OBSERVACIÓN: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.							
El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MNI-15 del Manual de Interventoría.							
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO							
 Foto 1: Visita de reconocimiento	 Foto 2: Inspección estado de la vía	 Foto 3: Inspección estado de la vía	 Foto 4: Inspección estado de la vía				
 Foto 5: Visita de reconocimiento	 Foto 6: Inspección estado de la vía						
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.							
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA							
En el transcurso de la semana la interventoría evaluará las hojas de vida enviadas por las juntas de acción comunal para los cargos de ingeniero residente y de contador, las cuales estarán sujetas a su aprobación si cumplen con el perfil profesional exigido por plego de condiciones.							
Se realizará una reunión virtual con el fin de informar y explicar a los representantes de las juntas de acción comunal de los convenios el desglose de los gastos administrativos que están presupuestados en los documentos que se encuentran en el SECOP II.							
Firma: _____ Nombre: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL Matrícula Profesional No: 2002-38759 CNO		Director de Interventoría					
Original Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del RRVAIS. Copias: Unidad Operativa, Subdirección de Sostenibilidad, Contratación, Interventoría y Dirección Técnica.							



“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” – LOTE 2



Semana 5

INGENIERIA		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO SECCIÓN PÁGINA	MEP/AMT-PA-15-FR-3 1 PÁGINA
FECHA				30/07/2024 (Del 18/07 al 24/07)	
I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL					
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA SEMANA No. 5 del 27/06/2024 al 30/07/2024 Último Informe Semanal Si ☐ (Numeración consecutiva)					
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: SERGIO ANTONIO RODRIGUEZ CÉSPEDES GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ					
OBJETO CONTRATO DE OBRA: ALINEAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOMA DE LUISA JAQUALITO DEL MUNICIPIO GUAMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):					
El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 1 alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro para dar manejo a aguas lluvias, la construcción de 167 m ² de placa huella con anchos de 4.5 m y actividades de mantenimiento periódico.					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO					
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, bermas cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.					
ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.					
CONTRATO DE OBRA					
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOMA DE LUISA JAQUALITO NIT. 901.658.043-1			INTERVENTOR: ING INGENIERIA SAS		
CONTRATO No. 2003 DE 2023 YMER MUELLO LEIVA VALOR FICHA \$ 199.481.796,00			INTERVENIENTES: 1704 DE 2024 ING INGENIERIA SAS VALOR FICHA \$ 601.665.190,00		
FECHA DE INICIO: 27/12/2023 VALOR ADICIONES: \$ -			FECHA DE INICIO: 28/05/2024 VALOR ADICIONES: \$ -		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: \$ 199.481.796,00			FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/09/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 601.665.190,00		
FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 28/12/2023 VALOR ANTEPRO: \$ -			FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 28/05/2024 VALOR ANTEPRO: \$ -		
FECHA DE RENICIO 1: 28/09/2024 SALDO POR AMORTIZAR: \$ -			FECHA DE RENICIO 1: 28/05/2024 SALDO POR AMORTIZAR: \$ -		
DÍAS DE SUSPENSIÓN 1: 02			DÍAS DE SUSPENSIÓN 1: 02		
FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 28/02/2024			FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 28/05/2024		
FECHA DE RENICIO 2: 09/04/2024			FECHA DE RENICIO 2: 28/05/2024		
DÍAS DE SUSPENSIÓN 2: 42			DÍAS DE SUSPENSIÓN 2: 42		
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2: 09/05/2024			AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2: 28/05/2024		
FECHA DE RENICIO 2: 28/05/2024			FECHA DE RENICIO 2: 28/05/2024		
PRORROGA 1: 0/06/2024			PRORROGA 1: 0/06/2024		
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA					
CONTRATO VIGENCIA 2024 20XX 20XX 20XX					
OBRA RECURSOS POR VIGENCIA \$ 199.481.796,00					
EJECUTADO DE LA VIGENCIA \$ -					
SALDO DE VIGENCIA \$ 199.481.796,00					
RECURSOS POR VIGENCIA \$ 601.665.190					
EJECUTADO DE LA VIGENCIA \$ -					
SALDO DE VIGENCIA \$ 601.665.190					
Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado (Indicar valores en pesos)					
OBRA VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A) \$ 149.402.085,00 100,00%					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA \$ -					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B) \$ -					
AVANCE O ATRASO DE OBRA \$ - 0,00%					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) \$ 82.545,97 1,00%					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA \$ 82.545,97 0,00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA \$ 82.545,97 0,00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ -					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ -					
RADIO FACTURA DEL PERÍODO ANTERIOR: SI NO					
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A					
PERÍODO FACTURADO: N/A					
VALOR FACTURA: \$ -					
Sin el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite					
Observaciones: El contrato no ha realizado entrega de la programación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.					
ANTICIPOS					
Obligado \$ N/A					
Amortizado \$ N/A					
Saldo \$ N/A					
INDICADOR IC					
En el mes: \$ -					
Acumulado: \$ -					
ANTICIPOS					
Obligado \$ N/A					
Amortizado \$ N/A					
Saldo \$ N/A					
III. AVANCE FÍSICO					
Meta Física Programada % 0,06%					
Meta Física Ejecutada % 0,06%					
Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulado					
Descripción de la Meta Física Contractual Unidad Cantidad Valor Vigencia (n) Avance Físico Tramo y/o sector 1 Tramo y/o sector 2 Tramo y/o sector (n) Total % Contrato % Obra					
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO					
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE ml 12 \$ 757.752 2023 2024 Prog \$ - \$ - \$ - \$ - \$ -					
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE ml 12 \$ 757.752 2023 2024 Ejec \$ - \$ - \$ - \$ - \$ -					
REMOBILIZACIÓN Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOADAS Ha 1 \$ 177.008 2023 2024 Prog \$ - \$ - \$ - \$ - \$ -					
REMOBILIZACIÓN Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOADAS Ha 1 \$ 177.008 2023 2024 Ejec \$ - \$ - \$ - \$ - \$ -					
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO					
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA ml 167 \$ 127.717.253 2023 2024 Prog \$ - \$ - \$ - \$ - \$ -					
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA ml 167 \$ 127.717.253 2023 2024 Ejec \$ - \$ - \$ - \$ - \$ -					
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS un 1,00 \$ 20.753.827 2023 2024 Prog \$ - \$ - \$ - \$ - \$ -					
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS un 1,00 \$ 20.753.827 2023 2024 Ejec \$ - \$ - \$ - \$ - \$ -					
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).					
Observaciones:					
TRAMO Y/O SECTOR 1:					



“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” – LOTE 2



FUENTES DE MATERIALES			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	DISPONIBLE	NO
UBICACIÓN:	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO	
UBICACIÓN:	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO	

IV. GESTIÓN AMBIENTAL			
OBSERVACIONES: Las Juntas de acción comunal se encuentran en trámite de la documentación de las canteras.		OBSERVACIONES: Para el convenio no se requiere permisos ambientales	

P.A.S.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)		OBSERVACIONES:	
ESTADO: En espera de revisión por parte de la junta de acción comunal			

V. GESTIÓN SOCIAL			
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA:	INTER: 6	OBSERVACIONES: La interventoría ING INGENIERÍA SAS programó una reunión virtual el 29 de junio de 2024 junto con los representantes de la junta de acción en la cual se informó y explicó sobre el desglose de los gastos administrativos, y a partir del martes 2 de julio de 2024 se programarán reuniones con cada una de las veredas en las cuales se discutirán temas como lo son topografía y estudios y diseños. Además, se creó un grupo de WhatsApp para tener un canal de comunicación más directo con los representantes de las veredas.
EMPLIDOS DIRECTOS GENERADOS:	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:		
EMPLIDOS INDIRECTOS GENERADOS:	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:		
EMPLIDOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:		
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6			

VI. GESTIÓN PREDIAL	
TOTAL ESTIMADO PRECIOS A ADQUIRIR:	
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	
AVALES APROBADOS:	
PREDIOS ADQUIRIDOS:	
OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.	

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD	
De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.	

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS	
La interventoría ING INGENIERÍA SAS continúa con el proceso de revisión de hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador remitidos por parte de la junta de acción comunal para su evaluación y posible aprobación de acuerdo a los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.	
La interventoría ING INGENIERÍA SAS entre los días 26, 27 y 28 de junio de 2024 se comunicó con los representantes de las juntas de acción comunal para agendar una reunión virtual la cual se realizó el día 29 de junio de 2024, esta reunión tenía el fin de informar y explicar el desglose del presupuesto, haciendo énfasis en cada uno de los ítems de los costos administrativos.	

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA	
La interventoría ING INGENIERÍA SAS dará respuesta a los representantes de las juntas de acción comunal sobre si las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador fueron aprobados de acuerdo a los requisitos establecidos en el pliego de peticiones.	
La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará reuniones con cada una de las veredas para examinar temas de los costos administrativos, entre los cuales están topografía y estudios y diseños.	

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS			
PLACA HUELLA			
Programado: 0.00%	Ejecutado: 0.00%		
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS			
Programado: 0.00%	Ejecutado: 0.00%		
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE			
Programado: 0.00%	Ejecutado: 0.00%		
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS			
Programado: 0.00%	Ejecutado: 0.00%		
Limpieza obras menores de drenaje	Mejoramiento - Placa Huella	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Alcantarillas
Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.			

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO	
SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	
SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	
SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	
SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	
SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	
SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	
SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	
SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	
SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	
La interventoría ING INGENIERÍA SAS se comunicará con los representantes de las juntas de acción comunal para informar si las hojas de vida de los profesionales fueron aprobadas o no y para examinar temas referentes a los costos administrativos, tales como topografía y estudios y diseños.	FIRMA:  NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MARÍN Matrícula Profesional No. 2000-338793 CND
La interventoría ING INGENIERÍA SAS abrió un canal de comunicación directo (chat grupal de WhatsApp) con los representantes de las juntas de acción comunal para atender preguntas, dudas e inquietudes que puedan tener en relación con la ejecución del convenio.	

Original Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVÍAS.
Código: Unidad Operativa, Subdivisión de Sostenibilidad, Contratación, Interventoría y Dirección Técnica

8.1.4. Vereda Callejón de Guaduas Sector Porvenir, municipio de Guamo

Semana 1

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO MEPMYI-PA-15-FR-3 VERSIÓN 1 PÁGINA			
		FECHA 5/06/2024 (DI. NÚM. 126)			
I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL					
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA	DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA	SEMANA No.: 1 del 28/05/2024 al 5/06/2024 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)			
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO RODRÍGUEZ CÉSPEDES		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VÁSQUEZ			
OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CALLEJÓN DE GUADUAS SECTOR PORVENIR DEL MUNICIPIO GUAMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):					
El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 1 alcantarilla, la construcción de 167 m ² de placa huella con un ancho de 4,5 m ² y actividades de mantenimiento periódico.					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO					
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, bermas cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.					
BOX COULVERT: Compuesto por concreto reforzado de sección rectangular y aletas y/o pocetas.					
CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CALLEJÓN DE GUADUAS SECTOR PORVENIR NIT: 901.019.747-5		INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS			
INTEGRANTES: MERCEDES HERNÁNDEZ LOZANO		INTEGRANTES: ING INGENIERÍA SAS NIT			
CONTRATO No.: 4395 DE 2023		CONVENIO No.: 1704 DE 2024			
FECHA DE INICIO: 28/12/2023		FECHA DE INICIO: 28/05/2024			
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/09/2024			
FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 28/12/2023					
FECHA DE REINICIO 1: 5/02/2024					
DÍAS DE SUSPENSIÓN 1: 52					
FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 5/02/2024					
FECHA DE REINICIO 2: 8/04/2024					
DÍAS DE SUSPENSIÓN 2: 59					
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2: 8/04/2024					
FECHA DE REINICIO 2: 28/05/2024					
PRORROGA 1: 4/06/2024					
VALOR INICIAL: \$ 200.201.281,00		VALOR INICIAL: \$ 601.665.190,00			
VALOR ADICIONES: \$ -		VALOR ADICIONES: \$ -			
VALOR ACUMULADO: \$ 200.201.281,00		VALOR ACUMULADO: \$ 601.665.190,00			
VALOR ANTICIPO: \$ -		VALOR ANTICIPO: \$ -			
VALOR AMORTIZADO: \$ -		VALOR AMORTIZADO: \$ -			
SALDO POR AMORTIZAR: \$ -		SALDO POR AMORTIZAR: \$ -			
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200.201.281,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200.201.281,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 601.665.190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 601.665.190			
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
OBRA					
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 150.087.912,00 100,00%					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -					
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: \$ -					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: \$ -					
RADICO FACTURA DEL PERÍODO ANTERIOR: SI NO					
No RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A					
PERÍODO FACTURADO: N/A					
VALOR FACTURA: \$ -					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.					
ANTICIPOS					
Otorgado \$ N/A					
Amortizado \$ N/A					
Saldo \$ N/A					
INDICADOR IC					
En el mes: Amortizado: \$ -					
ANTICIPOS					
Otorgado \$ N/A					
Amortizado \$ N/A					
Saldo \$ N/A					

II. AVANCE FÍSICO														
Meta Física Programada %		Avance o Retraso Físico %												
Meta Física Ejecutada %														
Meta Física (Programa de Obra) Línea Base														
Descripción de la Meta Física Contratada	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia	Vigencia (V)	Avance Físico	Tramo por sector 1	Tramo por sector (S)	Total	% Contrato	% Obra			
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO														
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	m ²	12	\$ 797,792	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-			
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-			
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	\$ 177,006	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-			
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-			
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO														
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	m ²	167.00	\$ 126,413,109	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-			
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-			
CONSTRUCCIÓN DE ALICANTARILLA	un	1.00	\$ 20,793,827	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-			
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-			
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).														
Observaciones:														
TRAMO Y/O SECTOR 1: _____														
IV. GESTIÓN AMBIENTAL														
FUENTES DE MATERIALES														
UBICACIÓN:					PERMISO MINERO:	SI	NO							
					LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO							
UBICACIÓN:					PERMISO MINERO:	SI	NO							
					LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO							
OBSERVACIONES:														
PERMISOS/PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL														
ZONAS DE ZONAS DE DEPÓSITO														
LICENCIA AMBIENTAL:														
APROVED/PROVEEDAMIENTOS FORESTAL:														
CONCESIÓN DE CONCESIÓN DE AGUAS:														
OCCUPACIÓN/OCCUPACIÓN DE CAUCES:														
VERTIENTES/VERTIENTES:														
EMISIONES/EMISIONES:														
OTROS (ELECTROS) (Especificar cual):														
OBSERVACIONES:														
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)														
ESTADO: <u>NA</u>														
OBSERVACIONES: La interventoría realiza la recepción para informar la metodología que se usará a lo largo del proyecto en el componente ambiental y los elementos que componen el PAGA.														
V. GESTIÓN SOCIAL														
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:														
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:														
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:														
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:														
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: <u>3</u>														
No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: <u>1</u>														
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: <u>-</u>														
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN USUARIO: <u>-</u>														
OBSERVACIONES: La interventoría por medio de una reunión da a conocer elementos del contrato como el inicio y la promesa de los convenios de las diferentes veredas.														
VI. GESTIÓN PRECIAL														
TOTAL ESTIMADO PRECIOS A ADQUIRIR:														
PRECIOS PRECIALES APROBADOS:														
ANÁLISIS APROBADOS:														
PRECIOS APROBADOS:														
OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones predales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la catadura existente.														
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD														
De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.														
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS														
En esta semana no se realizaron actividades de obra														
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA														
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS														
PLACA HUELLA														
Programada: <u>0.00%</u>														
Ejecutada: <u>0.00%</u>														
CONSTRUCCIÓN DE ALICANTARILLAS														
Programada: <u>0.00%</u>														
Ejecutada: <u>0.00%</u>														
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE														
Programada: <u>0.00%</u>														
Ejecutada: <u>0.00%</u>														
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS														
Programada: <u>0.00%</u>														
Ejecutada: <u>0.00%</u>														
Limpieza a obra menor de drenaje														
Mejoramiento - Placa Huella														
Desmonte y limpieza de zonas no boscosas														
Alicantarilla														
Observación: Una vez aprobada la obra, el programa de obra y plan de inversión se realizarán en el sector pertinente al edificio.														
OBSERVACIÓN:														
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo METABOL-IV-15 del Manual de Interventoría.														
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO														
SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA														
SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA														
SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA														
Tramo 1: _____														
Tramo 1: _____														
Tramo 1: _____														
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del Interventor.														
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA.														
Se deben realizar reuniones con los integrantes de las juntas de acción comunal de cada uno de los convenios para dar a conocer información general de los convenios y requerimientos para reactivar con la mayor celeridad los mismos.														
DIRECTOR DE INTERVENTORIA														
FIRMA: <u>Alfonso Gait</u>														
NOMBRE: <u>HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL</u>														
Matrícula Profesional No. <u>2020-007010 DND</u>														
Original: Archivo Manual de Interventoría, Archivo de Gestión del BVA/S.														
Copias: Unidad Gestión, Subdirección de Sostenibilidad, Contratación, Interventoría y Oficina Técnica														

Semana 2



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO

MEP/INV-1-IN-15-FR-3

VERSION

1

PÁGINA

FECHA

12/06/2024
(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA SEMANA No.: 2 del 06/06/2024 al 12/06/2024 Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: SERGIO ANTONIO RODRÍGUEZ CÉSPEDES GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CALLEJÓN DE GUADUAS SECTOR PORVENIR DEL MUNICIPIO GUAMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 1 alcantarilla, la construcción de 167 m² de placa huella con un ancho de 4,5 m² y actividades de mantenimiento periódico.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, bermas cunetas en concreto reforzado, ríostas o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.
BOX COULVERT: Compuesto por concreto reforzado de sección rectangular y aletas y/o pocetas.

CONTRATO DE OBRA

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CALLEJÓN DE GUADUAS SECTOR PORVENIR NIT. 901.016.747-6

INTERVENIENTES:
CONTRATO No. 4385 DE 2023 MERCEDES HERNÁNDEZ LOZANO
FECHA DE INICIO: 26/12/2023 VALOR INICIAL: \$ 200.201.281,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ADICIONES: \$ -
FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 26/12/2023 VALOR ACUMULADO: \$ 200.201.281,00
FECHA DE REINICIO 1: 30/02/2024 VALOR ANTICIPO: \$ -
DÍAS DE SUSPENSIÓN 1: 42 VALOR AMORTIZADO: \$ -
FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 30/02/2024 SALDO POR AMORTIZAR: \$ -
DÍAS DE SUSPENSIÓN 2: 09
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2: 30/04/2024
FECHA DE REINICIO 2: 28/05/2024
PRORROGA 1: 4/06/2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA

INTERVENIENTES: ING INGENIERIA SAS
CONVENIO No. 1704 DE 2024 VALOR INICIAL: \$ 601.665.190,00
FECHA DE INICIO: 28/05/2024 VALOR ADICIONES: \$ -
PLAZO INICIAL: 4 MESES VALOR ACUMULADO: \$ 601.665.190,00
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/09/2024 VALOR ANTICIPO: \$ -
VALOR AMORTIZADO: \$ -
SALDO POR AMORTIZAR: \$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200.201.281,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 200.201.281,00			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 601.665,190			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 601.665,190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 601.665,190			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 601.665,190			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A) \$ 150.097.812,00 100,00%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA \$ -

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B) \$ -

AVANCE O ATRASO DE OBRA \$ -

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA \$ -

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA \$ -

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN \$ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ -

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ -

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO
X

No RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERIODO FACTURADO: N/A

VALOR FACTURA: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.

ANTICIPOS

Otorgado \$	N/A.
Amortizado \$	N/A.
Saldo \$	N/A.

INDICADOR LIC

En el mes:	Acumulado:

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA \$ -

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA \$ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ -

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ -

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO
X

No RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERIODO FACTURADO: N/A

VALOR FACTURA: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS

Otorgado \$	N/A.
Amortizado \$ <td>N/A.</td>	N/A.
Saldo \$ <td>N/A.</td>	N/A.

III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada %		Avance o Atrazo Físico %									
Meta Física Ejecutada %											
Meta Física (Programa de Obra) Línea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia (año)	Vigencia (mes)	Avance físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Total	% Contrato	% Obra
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO											
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	m ²	12	\$ 757.752	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	-	
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	-	
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	\$ 177.008	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	-	
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	-	
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO											
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	m ²	167.00	\$ 128.413,108	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	-	
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	-	
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA	un	1.00	\$ 20.753.827	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	-	
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	-	
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).											
Observaciones:											
TRAMO Y/O SECTOR 1: _____											

MAQUINARIA Y EQUIPO		
Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactor manual	-	-
Mecadoras de concreto 1 bulto	-	-
Cizalla manual	-	-
Cerco de agua	-	-
Vibrocompactador	-	-
Motorizada	-	-
Rutadora	-	-
Compresor	-	-
Camioneta	-	-
Rotomacadora sobre llantas	-	-
Vibrador de concreto	-	-
Asesor manual	-	-
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES						PERMISOS/PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI _____ NO _____					ZONAS DE ZONAS DE DEPÓSITO: SI _____ NO _____ N/A _____					
UBICACIÓN: _____	LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____					LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____					
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI _____ NO _____					APROVED/PROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____					
UBICACIÓN: _____	LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____					CONSEJO/CONSEJO DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____					
OBSERVACIONES:						OCUPACIÓN/OCCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____					
						VERTIDOS/VERTIMENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____					
						EMISIONES/EMISSIONS: SI _____ NO _____ N/A _____					
OBSERVACIONES:						OTROS (especificar cuál): SI _____ NO _____ N/A _____					

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES: La interventoría evalúa las reuniones con el personal de las juntas de acción comunal sobre los formatos y documentación que se usará en el desarrollo del proyecto.

V. GESTIÓN SOCIAL											
TOTAL EMPLEOS GENERADOS						No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____					
EMPLOS DIRECTOS GENERADOS						No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____					
EMPLOS INDIRECTOS GENERADOS						DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____					
EMPLOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA											
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: <u>3</u>											

VI. GESTIÓN PREDIAL											
TOTAL ESTAMOS PREDIALES A ADQUIRIR: _____						OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.					
FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____											
AVALES APROBADOS: _____											
PREDIALES ADQUIRIDOS: _____											

De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD											
OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.											

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS											
> No se realizaron actividades de obra.											
>											

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA											

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS																							
PLACA HUELLA																							
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Programada</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada</td> <td>0.00%</td> </tr> </table>												Programada	0.00%	Ejecutada	0.00%								
Programada	0.00%																						
Ejecutada	0.00%																						
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS</td> <td colspan="2">LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE</td> </tr> <tr> <td>Programada</td> <td>0.00%</td> <td>Programada</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada</td> <td>0.00%</td> <td>Ejecutada</td> <td>0.00%</td> </tr> </table>												CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS		LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE		Programada	0.00%	Programada	0.00%	Ejecutada	0.00%	Ejecutada	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS		LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE																					
Programada	0.00%	Programada	0.00%																				
Ejecutada	0.00%	Ejecutada	0.00%																				
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS</td> <td colspan="2">ALCANTARILLAS</td> </tr> <tr> <td>Programada</td> <td>0.00%</td> <td>Programada</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada</td> <td>0.00%</td> <td>Ejecutada</td> <td>0.00%</td> </tr> </table>												DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS		ALCANTARILLAS		Programada	0.00%	Programada	0.00%	Ejecutada	0.00%	Ejecutada	0.00%
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS		ALCANTARILLAS																					
Programada	0.00%	Programada	0.00%																				
Ejecutada	0.00%	Ejecutada	0.00%																				
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>Limpeza obras menores de drenaje</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Mejoramiento - Placa Huella</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Desmonte y limpieza de zonas no boscosas</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Alcantarillas</p> </div> </div>																							
Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.																							

OBSERVACIÓN: El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo ME/PMI-18-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO											
SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA											
SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA											
SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA											
Tramo 1: _____											
Tramo 1: _____											
Tramo 1: _____											

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del Interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA.

Se seguirán realizando reuniones con los representantes de las juntas de acción comunal para socializar aspectos para el desarrollo del proyecto.

La interventoría realizará visitas de campo con el fin de identificar los sitios de intervención según el objeto del contrato en los cuales se tomarán datos de campo de interés para la interventoría.

FIRMA: NOMBRE: _____ Matrícula Profesional No: _____	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA ALBERTO CÁRDENAS HENRY ALJANDRO GALINDO MACORIAL 25203-337993 CHD
--	--

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratación, Interventoría y Dirección Técnica.

Semana 3

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO MEP/INV-1-IN-15-FR-3 VERSION 1 PÁGINA			
FECHA		19/06/2024 (Día / Mes / Año)			
I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL					
UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA	DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA			
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: SERGIO ANTONIO RODRÍGUEZ CÉSPEDES		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ			
OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CALLEJÓN DE GUADUAS SECTOR PORVENIR DEL MUNICIPIO GUAMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 1 alcantarilla, la construcción de 167 m ² de placa huella con un ancho de 4,5 m ² y actividades de mantenimiento periódico.					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO					
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, bermas cunetas en concreto reforzado, rústicas o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños. BOX COULVERT: Compuesto por concreto reforzado de sección rectangular y aletas y/o pocetas.					
CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA			
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CALLEJÓN DE GUADUAS SECTOR PORVENIR NIT. 901.016.747-5		INTERVENTOR: ING INGENIERIA SAS			
INTEGRANTES: CONTRATO No. 4385 DE 2023 FECHA DE INICIO: 26/12/2023 FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 26/12/2023 FECHA DE REINICIO 1: 30/02/2024 DÍAS DE SUSPENSIÓN 1: 42 FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 30/02/2024 FECHA DE REINICIO 2: 30/04/2024 DÍAS DE SUSPENSIÓN 2: 29 AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2: 30/04/2024 FECHA DE REINICIO 2: 28/05/2024 PRORROGA 1: 4/05/2024		INTEGRANTES: CONVENIO No. 1704 DE 2024 FECHA DE INICIO: 28/05/2024 PLAZO INICIAL: 4 MESES FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/09/2024			
MERCEDÉS HERNÁNDEZ LOZANO VALOR INICIAL: \$ 200.201.281,00 VALOR ADICIONES: \$ - VALOR ACUMULADO: \$ 200.201.281,00 VALOR ANTICIPO: \$ - VALOR AMORTIZADO: \$ - SALDO POR AMORTIZAR: \$ -		ING INGENIERIA SAS NIT VALOR INICIAL: \$ 601.665.190,00 VALOR ADICIONES: \$ - VALOR ACUMULADO: \$ 601.665.190,00 VALOR ANTICIPO: \$ - VALOR AMORTIZADO: \$ - SALDO POR AMORTIZAR: \$ -			
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$	200.201.281,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$	200.201.281,00		
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$	601.665,190		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$	601.665,190		
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
OBRA					
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A) \$ 150.097.812,00 100,00%					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA \$ -					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B) \$ -					
AVANCE O ATRASO DE OBRA \$ -					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA \$ -					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA \$ -					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN \$ -					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ -					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ -					
RADICO FACTURA DEL PERÍODO ANTERIOR: SI NO					
No RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A					
PERÍODO FACTURADO: N/A					
VALOR FACTURA: \$ -					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.					
ANTICIPOS					
Otorgado \$ N/A					
Amortizado \$ N/A					
Saldo \$ N/A					
INDICADOR LIC					
En el mes: Acumulado:					
ANTICIPOS					
Otorgado \$ N/A					
Amortizado \$ N/A					
Saldo \$ N/A					

III. AVANCE FÍSICO																																																								
Meta Física Programada %			Avance o Atrazo Físico %																																																					
Meta Física Ejecutada %																																																								
Meta Física (Programa de Obra) Línea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada																																																		
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia (año)	Vigencia (mes)	Avance físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	% Contrato	% Obra																																												
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO																																																								
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	m ²	12	\$ 757.752	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-																																												
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-																																												
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	\$ 177.008	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-																																												
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-																																												
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO																																																								
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELTA	m ²	167.00	\$ 128.413,108	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-																																												
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-																																												
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA	un	1.00	\$ 20.753.827	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-																																												
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-																																												
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).																																																								
<div style="float: right; border: 1px solid black; padding: 5px; width: 200px;"> MAQUINARIA Y EQUIPO <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Descripción</th> <th>Equipo Mínimo</th> <th>Total Disponible</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Compactor manual</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Meccladora de concreto 1 bulbo</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Cizalla manual</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Cerco de agua</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Vibrocompactador</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Motorreductora</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Ruedadora</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Compresor</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Camioneta</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Rotomecanizadora sobre llantas</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Vibrador de concreto</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Aspensor manual</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Total</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> </div>															Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible	Compactor manual	-	-	Meccladora de concreto 1 bulbo	-	-	Cizalla manual	-	-	Cerco de agua	-	-	Vibrocompactador	-	-	Motorreductora	-	-	Ruedadora	-	-	Compresor	-	-	Camioneta	-	-	Rotomecanizadora sobre llantas	-	-	Vibrador de concreto	-	-	Aspensor manual	-	-	Total		
Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible																																																						
Compactor manual	-	-																																																						
Meccladora de concreto 1 bulbo	-	-																																																						
Cizalla manual	-	-																																																						
Cerco de agua	-	-																																																						
Vibrocompactador	-	-																																																						
Motorreductora	-	-																																																						
Ruedadora	-	-																																																						
Compresor	-	-																																																						
Camioneta	-	-																																																						
Rotomecanizadora sobre llantas	-	-																																																						
Vibrador de concreto	-	-																																																						
Aspensor manual	-	-																																																						
Total																																																								
<div style="float: right;">Equipo mínimo corresponde al engulo en el pliego de condiciones.</div>																																																								
Observaciones:																																																								
TRAMO Y/O SECTOR 1:																																																								
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																																								
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> FUENTES DE MATERIALES UBICACIÓN: _____ UBICACIÓN: _____ OBSERVACIONES: </div> <div style="width: 45%;"> PERMISOS/PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL ZONAS DE ZONAS DE DEPÓSITO: SI _____ NO _____ N/A _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ APROVEDO APROVEDO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ CONCESIÓN CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ OCUPACIÓN OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ VERTIDOS VERTIDOS: SI _____ NO _____ N/A _____ EMISIONES EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ OTROS (Especificar cuál): SI _____ NO _____ N/A _____ </div> </div>																																																								
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL) ESTADO: N/A </div> <div style="width: 45%;"> OBSERVACIONES: La interventoría realiza visitas de campo para tener un conocimiento de las afectaciones que se pueden generar en el tema ambiental y forestal en el transcurso del desarrollo de actividades de obra de cada uno de los convenios. </div> </div>																																																								
V. GESTIÓN SOCIAL																																																								
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>CERRA</th> <th>INTER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>TOTAL EMPLEOS GENERADOS</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> </div> <div style="width: 45%;"> No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____ No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____ DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____ </div> </div>																CERRA	INTER	TOTAL EMPLEOS GENERADOS			EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS			EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS			EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA																													
	CERRA	INTER																																																						
TOTAL EMPLEOS GENERADOS																																																								
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS																																																								
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS																																																								
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA																																																								
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 3 </div> <div style="width: 45%;"> OBSERVACIONES: La interventoría realiza visitas de campo para atender y responder las dudas, preguntas e inquietudes de los representantes de las juntas de acción comunal para dar continuidad al proceso contractual de los convenios. </div> </div>																																																								
VI. GESTIÓN PREDIAL																																																								
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> TOTAL ESTANDO PREDIOS A ADQUIRIR: _____ FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____ AVALES APROBADOS: _____ PREDIOS ADQUIRIDOS: _____ </div> <div style="width: 45%;"> OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente. </div> </div>																																																								
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD																																																								
De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.																																																								
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS																																																								
> No se realizaron actividades de obra																																																								
>																																																								
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																								
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS																																																								
<div style="text-align: center;">PLACA HUELTA</div> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Programada</th> <th>Ejecutada</th> <th>Programada</th> <th>Ejecutada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> </tr> </tbody> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;"> CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Programada</th> <th>Ejecutada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="text-align: center;"> LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Programada</th> <th>Ejecutada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="text-align: center;"> DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Programada</th> <th>Ejecutada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;"> Limpieza obras menores de drenaje </div> <div style="text-align: center;"> Mejoramiento - Placa Huelta </div> <div style="text-align: center;"> Desmonte y limpieza de zonas no boscosas </div> <div style="text-align: center;"> Alcantarillas </div> </div>															Programada	Ejecutada	Programada	Ejecutada	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Programada	Ejecutada	0.00%	0.00%	Programada	Ejecutada	0.00%	0.00%	Programada	Ejecutada	0.00%	0.00%																						
Programada	Ejecutada	Programada	Ejecutada																																																					
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%																																																					
Programada	Ejecutada																																																							
0.00%	0.00%																																																							
Programada	Ejecutada																																																							
0.00%	0.00%																																																							
Programada	Ejecutada																																																							
0.00%	0.00%																																																							
Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra e inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.																																																								
OBSERVACIÓN: El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPLAN-15 del Manual de Interventoría.																																																								
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO																																																								
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;">SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA</div> <div style="width: 30%;">SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA</div> <div style="width: 30%;">SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA</div> </div>																																																								
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;">Tramo 1:</div> <div style="width: 30%;">Tramo 1:</div> <div style="width: 30%;">Tramo 1:</div> </div>																																																								
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;"> NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del Interventor. XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA En el transcurso de la semana se seguirán haciendo visitas de reconocimiento en las ubicaciones de cada uno de los sitios a intervenir de los diferentes convenios, en compañía de los representantes de la junta de acción comunal para tomar datos de interés de la interventoría y dar respuesta a las dudas, preguntas e inquietudes de los representantes que tengan del proceso contractual de los convenios. Además, se solicitará a los representantes la documentación necesaria para la revisión y aprobación por parte de la interventoría. </div> <div style="width: 35%; text-align: center;"> DIRECTOR DE INTERVENTORÍA HENRY ALVARADO GALINDO MAZORRAL 25203-337993 CHD </div> </div>																																																								

Semana 4

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO SECCIÓN PÁGINA	MEP-MNT-01-15-FRS-3 1 								
		FECHA	26/09/2024 (Día/Mes/Año)								
I. INFORMACIÓN GENERAL											
PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL											
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA									
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: SERGIO ANTONIO RODRÍGUEZ CÉSPEDES		SEMANA No. 4 del 26/09/2024 al 26/09/2024 (Último Informe Semanal) ☐ (Numeración consecutiva)									
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VÁSQUEZ											
OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CALLEJÓN DE GUADUAS SECTOR PORVENIR DEL MUNICIPIO GUAMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):											
El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 1 alcantarilla, la construcción de 167 m ² de placa huella con un ancho de 4.5 m y actividades de mantenimiento periódico.											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, bermas cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.											
BOX COULVERT: Compuesto por concreto reforzado de sección rectangular y aletas y/o pocetas.											
CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:									
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CALLEJÓN DE GUADUAS SECTOR PORVENIR NIT. 801.619.747-5		INTERVENTOR: ING INGENIERIA SAS									
INTEGRANTES:		INTEGRANTES:									
CONTRATO No. 4395 DE 2023		CONVENIO No. 1704 DE 2024									
FECHA DE INICIO: 29/12/2023		FECHA DE INICIO: 28/05/2024									
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/09/2024									
FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 29/12/2023		FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 09/02/2024									
FECHA DE REINICIO 1: 09/02/2024		FECHA DE REINICIO 2: 09/02/2024									
FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 09/02/2024		FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 09/02/2024									
FECHA DE REINICIO 2: 09/02/2024		FECHA DE REINICIO 2: 09/02/2024									
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2: 09/02/2024		AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2: 09/02/2024									
FECHA DE REINICIO 2: 09/02/2024		FECHA DE REINICIO 2: 09/02/2024									
PRORROGA 1: 09/02/2024		PRORROGA 1: 09/02/2024									
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA											
CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX						
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200.201.281.00									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 200.201.281.00									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 601.695.190									
INTERVENTOR	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 601.695.190									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 601.695.190									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 601.695.190									
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)											
(Indicar valores en pesos)											
OBRA											
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A) \$ 150.097.912.00 100.00%											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -											
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -											
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ 62.545.97 1.00%											
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 62.545.97 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 62.545.97 0.00%											
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: \$ -											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: \$ -											
RADIO FACTURA DEL PERÍODO ANTERIOR: SI NO											
No. RADIO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A											
PERÍODO FACTURADO: N/A											
VALOR FACTURA: N/A											
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la programación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.											
ANTIGÜOS											
Obligado \$ N/A											
Amortizado \$ N/A											
Saldo \$ N/A											
INDICADOR IVC											
En el mes: N/A											
Acumulado: N/A											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00%											
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
Avance o Atraso Físico % 0.00%											
Meta Física (Programa de Obra) Línea Base											
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada											
Descripción de la Meta Física Contractual											
Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector	Tramo y/o sector (n)	Total	% Contrato	% Obra
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO											
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	m ²	12	\$ 757.752	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	\$ 177.008	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO											
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	m ²	167.00	\$ 128.413.108	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
CONSTRUCCIÓN DE ALICATAMILLA	un	1.00	\$ 20.793.827	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).											
Observaciones:											
TRAMO Y/O SECTOR 1:											

IV. GESTIÓN AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES UBICACIÓN: _____ PERMISO MINERO: SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ UBICACIÓN: _____ PERMISO MINERO: SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____	PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL ZONAS DE ZONAS DE DEPÓSITO: SI _____ NO _____ NA _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ NA _____ APROVECHOAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ NA _____ CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ NA _____ OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ NA _____ VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ NA _____ EMISIONES: SI _____ NO _____ NA _____ OTROS (Especificar cual): SI _____ NO _____ NA _____										
OBSERVACIONES: Las Juntas de acción comunal se encuentran en trámite de la documentación de las canteras.											
OBSERVACIONES: Para el convenio no se requiere permisos ambientales.											
V. GESTIÓN SOCIAL											
P.A.S.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL) ESTADO: _____ En espera de remisión por parte de la junta de acción comunal.											
OBSERVACIONES: En la visita realizada por la interventoría se hizo un reconocimiento tanto del sitio a intervenir como de sus alrededores para identificar de manera preliminar elementos del entorno de las obras a realizar y si estas pudieran generar algún tipo de impacto en los componentes ambiental y forestal. En espera de remisión por parte de la junta de acción comunal.											
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: _____ EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: _____ EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: _____ EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: _____ TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____ No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____ DIRECCIÓN DE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____ OBSERVACIONES: la interventoría realizó una visita de campo de reconocimiento el día 18/06/24 para identificar el sitio de ejecución de la obra, las posibles intervenciones (placa huella, alcantarilla, box couvert) y referenciar puntos de interés (entradas, alcantarillas existentes, entre otros), en estas visitas se tuvo el acompañamiento del representante de la junta de acción comunal, donde se respondieron dudas, preguntas e inquietudes sobre el alcance del convenio, el proceso contractual del convenio y posibles modificaciones de las obras a ejecutar. Se adelantaron procesos para desarrollar el cronograma de socialización a la comunidad y ponerlo en práctica desde la semana 5.										
VI. GESTIÓN PREDIAL											
TOTAL ESTADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____ FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____ AVIALES APROBADOS: _____ PREDIOS ADQUIRIDOS: _____ OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.											
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD											
De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.											
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS											
La interventoría ING INGENIERIA SAS realizó visitas de campo de reconocimiento de los sitios donde se ejecutarán las obras. La interventoría ING INGENIERIA SAS en las visitas de reconocimiento acordó con el representante de la junta de acción comunal un plazo máximo para remitir las hojas de vida de los cargos de ingeniero residente y contador para su evaluación y dictamen. La interventoría ING INGENIERIA SAS junto con el representante de la junta de acción comunal levantaron un acta de reunión donde se legalizó la visita de campo y del compromiso de remitir las hojas de vida del personal requerido.											
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA											
La interventoría ING INGENIERIA SAS recibió las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador por parte de la junta de acción comunal para su evaluación y posible aprobación de acuerdo a los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. La interventoría ING INGENIERIA SAS programará una reunión virtual con los representantes de las juntas de acción comunal para informar temas presupuestales.											
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS											
<div style="text-align: center;"> PLACA HUELLO <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%;">Programada: _____</td> <td style="width:50%;">Ejecutada: 0.00%</td> </tr> <tr> <td style="width:50%;">Programada: _____</td> <td style="width:50%;">Ejecutada: 0.00%</td> </tr> </table> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;"> CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%;">Programada: 0.00%</td> <td style="width:50%;">Ejecutada: 0.00%</td> </tr> </table> </div> <div style="text-align: center;"> LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%;">Programada: 0.00%</td> <td style="width:50%;">Ejecutada: 0.00%</td> </tr> </table> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;"> DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%;">Programada: 0.00%</td> <td style="width:50%;">Ejecutada: 0.00%</td> </tr> </table> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  Limpiar obras menores de drenaje </div> <div style="text-align: center;">  Mejoramiento - Placa Huella </div> <div style="text-align: center;">  Desmonte y limpieza de zonas no boscosas </div> <div style="text-align: center;">  Alcantarillas </div> </div>		Programada: _____	Ejecutada: 0.00%	Programada: _____	Ejecutada: 0.00%	Programada: 0.00%	Ejecutada: 0.00%	Programada: 0.00%	Ejecutada: 0.00%	Programada: 0.00%	Ejecutada: 0.00%
Programada: _____	Ejecutada: 0.00%										
Programada: _____	Ejecutada: 0.00%										
Programada: 0.00%	Ejecutada: 0.00%										
Programada: 0.00%	Ejecutada: 0.00%										
Programada: 0.00%	Ejecutada: 0.00%										
OBSERVACIÓN: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.											
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEP/MTI-B6.15 del Manual de Interventoría.											
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO											
<div style="display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr; gap: 10px;"> <div>  <p align="center">Foto 1: Inspección estado de la vía</p> </div> <div>  <p align="center">Foto 2: Inspección estado de la vía</p> </div> <div>  <p align="center">Foto 3: Inspección estado de la vía</p> </div> <div>  <p align="center">Foto 4: Visita de reconocimiento</p> </div> <div>  <p align="center">Foto 5: Inspección de alcantarilla</p> </div> <div>  <p align="center">Foto 6: Inspección de alcantarilla</p> </div> </div>											
NOTA: Las fotografías y videos contemplados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.											
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA											
En el transcurso de la semana la interventoría evaluará las hojas de vida enviadas por las juntas de acción comunal para los cargos de ingeniero residente y de contador, las cuales estarán sujetas a su aprobación si cumplen con el perfil profesional exigido por pliego de condiciones. Se realizará una reunión virtual con el fin de informar y explicar a los representantes de las juntas de acción comunal de los convenios el desglose de los gastos administrativos que están presupuestados en los documentos que se encuentran en el SECOP II.											
FIRMA: _____ NOMBRE: _____ Matricula Profesional No. _____	DIRECTOR DE INTERVENTORIA  HENRY ALEJANDRO GALINDO MADREAL 2020-38791 CND										

93



“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” – LOTE 2



FUENTES DE MATERIALES			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	DISPONIBLE	NO
UBICACIÓN:	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO	
UBICACIÓN:	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO	

OBSERVACIONES: Las Juntas de acción comunal se encuentran en trámite de la documentación de las canteras.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL			
PERMISOS/PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL		ZONAS DE ZONAS DE DEPÓSITO	
LICENCIA/LICENCIA AMBIENTAL		SI	NO
APROVECHAMIENTO/PROVECHAMIENTO FORESTAL		SI	NO
CONCESIÓN/CONCESIÓN DE AGUAS		SI	NO
OCUPACIÓN/OCUPACIÓN DE CAUCES		SI	NO
VERTIMEN/VERTIMIENTOS		SI	NO
EMISIONES/EMISIONES		SI	NO
OTROS (E/OTROS) (Especificar cual)		SI	NO

OBSERVACIONES: Para el convenio no se requiere permisos ambientales

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)	
ESTADO: En espera de remisión por parte de la junta de acción comunal	OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL			
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA	INTER	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6			

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: La interventoría ING INGENIERÍA SAS programó una reunión virtual el 29 de junio de 2024 junto con los representantes de la junta de acción en la cual se informó y explicó sobre el desglose de los gastos administrativos, y a partir del martes 2 de julio de 2024 se programarán reuniones con cada una de las veredas en las cuales se discutirán temas como lo son topografía y estudios y diseños. Además, se creó un grupo de WhatsApp para tener un canal de comunicación más directo con los representantes de las veredas.

VI. GESTIÓN PREDIAL	
TOTAL ESTADO PREDIOS A ADQUIRIR:	NA
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	NA
ANULOS APROBADOS:	NA
PREDIOS ADQUIRIDOS:	NA

OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD	
De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.	

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS	
La interventoría ING INGENIERÍA SAS continúa con el proceso de revisión de hojas de vida para los cargos de Ingeniero residente y contador remitidos por parte de la junta de acción comunal para su evaluación y posible aprobación de acuerdo a los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.	
La interventoría ING INGENIERÍA SAS entre los días 26, 27 y 28 de junio de 2024 se comunicó con los representantes de las juntas de acción comunal para agendar una reunión virtual la cual se realizó el día 29 de junio de 2024, esta reunión tenía el fin de informar y explicar el desglose del presupuesto, haciendo énfasis en cada uno de los ítems de los costos administrativos.	

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA	
La interventoría ING INGENIERÍA SAS dará respuesta a los representantes de las juntas de acción comunal sobre si las hojas de vida para los cargos de Ingeniero residente y contador fueron aprobados de acuerdo a los requisitos establecidos en el pliego de peticiones.	
La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará reuniones con cada una de las veredas para examinar temas ítems de los costos administrativos, entre los cuales están topografía y estudios y diseños.	

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS	
PLACA HUELLA	
Programada	0.00%
Ejecutada	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	
Programada	0.00%
Ejecutada	0.00%
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	
Programada	0.00%
Ejecutada	0.00%
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	
Programada	0.00%
Ejecutada	0.00%
Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.	

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO		
SE DEBE COLOCAR LA ABCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABCISA
SE DEBE COLOCAR LA ABCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABCISA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	
La interventoría ING INGENIERÍA SAS se comunicará con los representantes de las juntas de acción comunal para informar si las hojas de vida de los profesionales fueron aprobadas o no y para examinar temas referentes a los costos administrativos, tales como topografía y estudios y diseños.	
La interventoría ING INGENIERÍA SAS abrió un canal de comunicación directo (chat grupal de WhatsApp) con los representantes de las juntas de acción comunal para atender preguntas, dudas e inquietudes que puedan tener en relación con la ejecución del convenio.	

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	
Firma:	
Nombre:	HENRY ALEJANDRO SALGADO MADRIGAL
Matrícula Profesional No.	2020-338701 CND

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Unidad Operativa, Subdirección de Sustentabilidad, Contratación, Interventoría y Dirección Técnica

8.1.5. Vereda Tovar, municipio de Guamo

Semana 1

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO MEPHAN-1A-15-FR-3 VERSIÓN 1 PÁGINA			
		FECHA 5/06/2024 (Del Mes Año)			
I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL					
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA	DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA	SEMANA No. 1 del 28/05/2024 al 5/06/2024 Último Informe Semanal Si ☐			
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: SERGIO ANTONIO RODRIGUEZ CÉSPEDES		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ			
OBJETO CONTRATO DE OBRA: ALINAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TOVAR DEL MUNICIPIO GUAMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):					
El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 5 alcantarillas con diámetros de 36", la construcción de 71 m de placa huella con un ancho de 4.5 m y actividades de mantenimiento periódico.					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO					
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, berna cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.					
ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.					
CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TOVAR NIT 800.101.899-8		INTERVENTOR: ING INGENIERIA SAS			
INTEGRANTES: ELPIDIA SANMIGUEL RAMIREZ		INTEGRANTES: ING INGENIERIA SAS NIT			
CONTRATO No. 4485 DE 2023		CONVENIO No. 1704 DE 2024			
FECHA DE INICIO: 28/12/2023		FECHA DE INICIO: 28/05/2024			
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/09/2024			
FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 28/12/2023		FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 28/12/2023			
FECHA DE RECENSO 1: 28/02/2024		FECHA DE RECENSO 2: 28/02/2024			
DÍAS DE SUSPENSIÓN 1: 00		DÍAS DE SUSPENSIÓN 2: 42			
FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 28/02/2024		FECHA DE RECENSO 2: 28/02/2024			
FECHA DE RECENSO 2: 28/02/2024		FECHA DE RECENSO 2: 28/02/2024			
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2: 8/04/2024		FECHA DE RECENSO 2: 28/02/2024			
FECHA DE RECENSO 2: 28/02/2024		FECHA DE RECENSO 2: 28/02/2024			
PRORROGA 1: 8/08/2024					
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA					
CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$	200.008.033,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$	-		
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$	200.008.033,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$	601.665.190		
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
OBRA					
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): 140.911.018,00 100,00%					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$					
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: \$					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: \$					
RADIO FACTURA DEL PERÍODO ANTERIOR: SI NO					
No RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A					
PERÍODO FACTURADO: N/A					
VALOR FACTURA: \$					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.					
ANTICIPOS					
Otorgado \$ N/A					
Amortizado \$ N/A					
Saldo \$ N/A					
INDICADOR IC					
En el mes: \$					
Acumulado: \$					
ANTICIPOS					
Otorgado \$ N/A					
Amortizado \$ N/A					
Saldo \$ N/A					



“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” – LOTE 2



III. AVANCE FÍSICO												
Meta Física Programada %		Avance o Atrazo Físico %										
Meta Física Ejecutada %												
Meta Física (Programa de Obra) Línea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia (año)	Vigencia (mes)	Avance físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	% Contrato	% Obra
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO												
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	\$ 757.752	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	\$ 177.008	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO												
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	71.00	\$ 52.602.452	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	5.00	\$ 96.374.172	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).												
Observaciones:												
TRAMO Y/O SECTOR 1: _____												
IV. GESTIÓN AMBIENTAL												
FUENTES DE MATERIALES						PERMISOS/PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL						
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI _____ NO _____					ZONAS DE ZONAS DE DEPÓSITO: SI _____ NO _____ N/A _____						
UBICACIÓN: _____	LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____					LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____						
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI _____ NO _____					APROVECHO/PROVECHO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____						
UBICACIÓN: _____	LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____					CONCESIÓN/CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____						
OBSERVACIONES						OTROS (Especificar cuál): SI _____ NO _____ N/A _____						
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)						OBSERVACIONES: La interventoría realiza la reunión para informar la metodología que se usará a lo largo del proyecto en el componente ambiental y los elementos que componen el PAGA.						
ESTADO: N/A												
V. GESTIÓN SOCIAL												
TOTAL EMPLEOS GENERADOS						No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____ 1 _____						
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS						No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____						
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS						DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____						
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA												
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 3						OBSERVACIONES: La interventoría por medio de una reunión da a conocer los elementos del contrato como el convenio y la promesa de los convenios de las diferentes veredas.						
VI. GESTIÓN PREDIAL												
TOTAL ESTADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____ N/A _____						OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.						
FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____ N/A _____												
AVALES APROBADOS: _____ N/A _____												
PREDIOS ADQUIRIDOS: _____ N/A _____												
De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.												
VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS												
> En esta semana no se realizaron actividades de obra												
>												
>												
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA												
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS												
PLACA HUELLA												
Programada: _____ 0.00% _____												
Ejecutada: _____ 0.00% _____												
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS												
Programada: _____ 0.00% _____												
Ejecutada: _____ 0.00% _____												
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE												
Programada: _____ 0.00% _____												
Ejecutada: _____ 0.00% _____												
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS												
Programada: _____ 0.00% _____												
Ejecutada: _____ 0.00% _____												
Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.												
OBSERVACIÓN:												
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo ME/PMI-IN-15 del Manual de Interventoría.												
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO												
SE DEBE COLOCAR LA ABOCOSA												
SE DEBE COLOCAR LA ABOCOSA												
SE DEBE COLOCAR LA ABOCOSA												
Tramo 1: _____												
Tramo 1: _____												
Tramo 1: _____												
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del Interventor.												
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA												
Se deben realizar reuniones con los integrantes de las juntas de acción comunal de cada uno de los convenios para dar a conocer información general de los convenios y requerimientos para reactivar con la mayor celeridad los mismos.												
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA												
Firma: _____												
NOMBRE: HENRY ALVARADO GALINDO MACORIAL												
Matrícula Profesional No: 25203-33793 CHD												



"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS Terciarias del Departamento de Tolima en el marco del Programa Caminarios Comunitarios de la Paz Total" – LOTE 2



Semana 2

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO	MEPLANET-AN-13-FR-3
				VERSIÓN	1
				PÁGINA	
				FECHA	12/09/2024 (Del Mes - Año)
I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL					
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA		SEMANA No. 2 del 6/06/2024 al 12/09/2024 Último Informe Semanal Si ☐	
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO RODRÍGUEZ CÉSPEDES		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VÁSQUEZ			
OBJETO CONTRATO DE OBRA: AJUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TOVAR DEL MUNICIPIO GUAMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):					
El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 5 alcantarillas con diámetros de 36", la construcción de 71 m de placa huela con un ancho de 4.5 m y actividades de mantenimiento periódico.					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO					
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, bermas cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huela serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.					
ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.					
CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TOVAR NIT 805.101.999-8			INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS		
INTEGRANTES: CONTRATO No. 4485 DE 2023 FECHA DE INICIO: 20/12/2023 FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 28/12/2023 FECHA DE REINICIO 1: 26/02/2024 DÍAS DE SUSPENSIÓN 1: 60 FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 26/02/2024 FECHA DE REINICIO 2: 30/04/2024 DÍAS DE SUSPENSIÓN 2: 62 AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2: 30/04/2024 FECHA DE REINICIO 2: 28/09/2024 PRORROGA 1: 30/09/2024			INTEGRANTES: CONVENIO No. 1704 DE 2024 FECHA DE INICIO: 28/09/2024 PLAZO INICIAL: 4 MESES FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/09/2024		
ELPIDIA SANTIAGO RAMÍREZ VALOR INICIAL: \$ 200.008.033,00 VALOR ADICIONES: \$ VALOR ACUMULADO: \$ 200.008.033,00 VALOR ANTICIPO: \$ VALOR AMORTIZADO: \$ SALDO POR AMORTIZAR: \$			ING INGENIERÍA SAS NIT VALOR INICIAL: \$ 601.665.190,00 VALOR ADICIONES: \$ VALOR ACUMULADO: \$ 601.665.190,00 VALOR ANTICIPO: \$ VALOR AMORTIZADO: \$ SALDO POR AMORTIZAR: \$		
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200.008.033,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200.008.033,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 601.665.190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 601.665.190			
(Ejemplado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
OBRA					
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 148.811.018,00 100,00%					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$					
AVANCE O ATRAGO DE OBRA: \$					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$					
AVANCE O ATRAGO EN LA SEMANA: \$					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: \$					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: \$					
RADIO FACTURA DEL PERÍODO ANTERIOR: SI NO					
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A					
PERÍODO FACTURADO: N/A					
VALOR FACTURA: \$					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la programación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta en porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.					
ANTICIPOS			INDICADOR VC		
Obligado \$		N/A	En el mes:		
Amortizado \$		N/A	Acumulado:		
Saldo \$		N/A			
ANTICIPOS			ANTICIPOS		
Obligado \$		N/A	Obligado \$		N/A
Amortizado \$		N/A	Amortizado \$		N/A
Saldo \$		N/A	Saldo \$		N/A

III. AVANCE FÍSICO												
Meta Física Programada %		Avance o Atrazo Físico %										
Meta Física Ejecutada %												
Meta Física (Programa de Obra) Línea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia (a)	Vigencia (m)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	% Contrato	% Obra
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO												
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	\$ 757.752	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	\$ 177.008	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO												
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELTA	ml	71.00	\$ 52.602.452	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	5.00	\$ 96.374.172	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).												
Observaciones:												
TRAMO Y/O SECTOR 1: _____												

IV. GESTIÓN AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES						PERMISOS/PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
UBICACIÓN: _____						ZONAS DE ZONAS DE DEPÓSITO: SI _____ NO _____ N/A _____					
UBICACIÓN: _____						LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____					
OBSERVACIONES						APROVED/ APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____					
						CONCESIÓN/CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____					
						OCCUPACIÓN/OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____					
						VERTIDOS/VERTIDOS: SI _____ NO _____ N/A _____					
						EMISSIONES/EMISSIONES: SI _____ NO _____ N/A _____					
						OTROS (especificar cual): SI _____ NO _____ N/A _____					
OBSERVACIONES: _____											
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)											
ESTADO: N/A											

V. GESTIÓN SOCIAL											
TOTAL EMPLEOS GENERADOS						No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____					
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS						No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____					
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS						DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____					
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA											
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 3											

VI. GESTIÓN PRELIAL											
TOTAL ESTIMADO PRECIOS A ADQUIRIR: _____						OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.					
FICHAS PRELIMINARES APROBADAS: _____											
AVALUOS APROBADOS: _____											
PRECIOS ADQUIRIDOS: _____											

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD											
De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.											

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS											
> No se realizaron actividades de obra.											
>											
>											

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA											

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS															
PLACA HUELTA															
<table border="1" style="width:100%;"> <tr> <td>Programada</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada</td> <td>0.00%</td> </tr> </table>												Programada	0.00%	Ejecutada	0.00%
Programada	0.00%														
Ejecutada	0.00%														
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS															
<table border="1" style="width:100%;"> <tr> <td>Programada</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada</td> <td>0.00%</td> </tr> </table>												Programada	0.00%	Ejecutada	0.00%
Programada	0.00%														
Ejecutada	0.00%														
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE															
<table border="1" style="width:100%;"> <tr> <td>Programada</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada</td> <td>0.00%</td> </tr> </table>												Programada	0.00%	Ejecutada	0.00%
Programada	0.00%														
Ejecutada	0.00%														
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS															
<table border="1" style="width:100%;"> <tr> <td>Programada</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada</td> <td>0.00%</td> </tr> </table>												Programada	0.00%	Ejecutada	0.00%
Programada	0.00%														
Ejecutada	0.00%														
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>Limpeza obras menores de drenaje</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Mejoramiento - Placa Huelta</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Desmonte y limpieza de zonas no boscosas</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Alcantarillas</p> </div> </div>															
Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.															

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO											
SE DEBE COLOCAR LA ABSOSA											
SE DEBE COLOCAR LA ABSOSA											
SE DEBE COLOCAR LA ABSOSA											
Tramo 1: _____											
Tramo 1: _____											
Tramo 1: _____											

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA											
<p>NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del Interventor.</p> <p>Se sugieren realizando reuniones con los representantes de las juntas de acción comunal para socializar aspectos para el desarrollo del proyecto.</p> <p>La interventoría realizará visitas de campo con el fin de identificar los sitios de intervención según el objeto del contrato en los cuales se tomarán datos de campo de interés para la interventoría.</p>											
FIRMA: POR: _____ Matricula Profesional No: _____						DIRECTOR DE INTERVENTORIA ALBERTO GALINDO GALINDO MACRIDA 2020-338793 CHD					

Semana 3



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO
MEPLAN-16-15-FR-3

VERSIÓN
1

PÁGINA

FECHA
19/06/2024
(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA SEMANA No.: 3 del 13/06/2024 al 19/06/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: SERGIO ANTONIO RODRÍGUEZ CÉSPEDES GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VÁSQUEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TOVAR DEL MUNICIPIO GUAMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 5 alcantarillas con diámetros de 36", la construcción de 71 ml de placa huella con un ancho de 4.5 ml y actividades de mantenimiento periódico.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, bermas cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.

ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.

CONTRATO DE OBRA

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TOVAR NIT 800.101.999-8

INTERVENIENTES: ELPIDIO SAMUEL RAMÍREZ

CONTRATO No.: 4485 DE 2023 VALOR INICIAL: \$ 200.008.033,00

FECHA DE INICIO: 26/12/2023 VALOR ADICIONES: \$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: \$ 200.008.033,00

FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 26/12/2023 VALOR ANTICIPO: \$ -

FECHA DE REINICIO 1: 26/09/2024 VALOR AMORTIZADO: \$ -

DÍAS DE SUSPENSIÓN 1: 60 SALDO POR AMORTIZAR: \$ -

FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 26/02/2024

FECHA DE REINICIO 2: 30/04/2024

DÍAS DE SUSPENSIÓN 2: 62

AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2: 30/04/2024

FECHA DE REINICIO 2: 26/05/2024

PRORROGA 1: 06/06/2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA

INTERVENIENTES: ING INGENIERIA SAS

CONVENIO No.: 1704 DE 2024 VALOR INICIAL: \$ 601.665.190,00

FECHA DE INICIO: 26/05/2024 VALOR ADICIONES: \$ -

PLAZO INICIAL: 4 MESES VALOR ACUMULADO: \$ 601.665.190,00

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/09/2024 VALOR ANTICIPO: \$ -

VALOR AMORTIZADO: \$ -

SALDO POR AMORTIZAR: \$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200.008.033,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200.008.033,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 601.665.190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 601.665.190			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 149.911.018,00 100,00%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -

AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión prestal, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: \$ -

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: \$ -

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI ☐ NO ☒

No RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERIODO FACTURADO: N/A

VALOR FACTURA: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.

ANTICIPOS		
Otorgado \$		N/A.
Amortizado \$		N/A.
Saldo \$		N/A.

INDICADOR LIC	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: \$ -

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: \$ -

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI ☐ NO ☒

No RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: \$ -

PERIODO FACTURADO: \$ -

VALOR FACTURA: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS		
Otorgado \$		N/A.
Amortizado \$		N/A.
Saldo \$		N/A.

III. AVANCE FÍSICO														
Meta Física Programada %		Avance o Atraso Físico %												
Meta Física Ejecutada %														
Meta Física (Programa de Obra) Línea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada								
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia (a)	Vigencia (m)	Avance físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	% Contrato	% Obra		
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO														
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	\$ 757.752	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-		
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-		
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	\$ 177.008	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-		
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-		
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO														
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELTA	ml	71.00	\$ 52.602.452	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-		
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-		
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	5.00	\$ 96.374.172	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-		
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).														
Observaciones:														
TRAMO Y/O SECTOR 1: _____														
IV. GESTIÓN AMBIENTAL														
FUENTES DE MATERIALES						PERMISOS/PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL								
UBICACIÓN: _____						PERMISO MINERO: SI _____ NO _____	ZONAS DE ZONAS DE DEPÓSITO: SI _____ NO _____ N/A _____							
UBICACIÓN: _____						LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____	LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____							
OBSERVACIONES						PERMISO MINERO: SI _____ NO _____	APROVECHO/PROVECHO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____							
						LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____	CONSEJO/CONSEJO DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____							
							OCUPACIÓN/OCCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____							
							VERTIDOS/VERTIDOS: SI _____ NO _____ N/A _____							
							EMISSIONES/EMISSIONES: SI _____ NO _____ N/A _____							
							OTROS (especificar cuál): SI _____ NO _____ N/A _____							
OBSERVACIONES:														
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)														
ESTADO: N/A														
OBSERVACIONES: La interventoría realiza visitas de campo para tener un conocimiento de las afectaciones que se pueden generar en el tema ambiental y forestal en el transcurso del desarrollo de actividades de obra de cada uno de los convenios.														
V. GESTIÓN SOCIAL														
TOTAL EMPLEOS GENERADOS						No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____ 1 _____								
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS						No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____								
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS						DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____								
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA														
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 3														
VI. GESTIÓN PREDIAL														
TOTAL ESTANDO PREDIOS A ADQUIRIR: _____ N/A _____						OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.								
FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____ N/A _____														
AVALES APROBADOS: _____ N/A _____														
PREDIOS ADQUIRIDOS: _____ N/A _____														
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD														
De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.														
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS														
> No se realizaron actividades de obra														
>														
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA														
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS														
PLACA HUELTA														
Programada: 0.00%														
Ejecutada: 0.00%														
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS														
Programada: 0.00%														
Ejecutada: 0.00%														
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE														
Programada: 0.00%														
Ejecutada: 0.00%														
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS														
Programada: 0.00%														
Ejecutada: 0.00%														
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Limpieza obras menores de drenaje</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Mejoramiento - Placa Huelta</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Desmonte y limpieza de zonas no boscosas</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Alcantarillas</p> </div> </div>														
OBSERVACIÓN: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.														
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo ME/PMI-18-15 del Manual de Interventoría.														
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO														
SE DEBE COLOCAR LA ABSOSA														
SE DEBE COLOCAR LA ABSOSA														
SE DEBE COLOCAR LA ABSOSA														
Tramo 1: _____														
Tramo 1: _____														
Tramo 1: _____														
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del Interventor.														
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA														
En el transcurso de la semana se seguirán haciendo visitas de reconocimiento en las ubicaciones de cada uno de los sitios a intervenir de los diferentes convenios, en compañía de los representantes de la junta de acción comunal para tomar datos de interés de la interventoría y dar respuesta a las dudas, preguntas e inquietudes de los representantes que tengan del proceso contractual de los convenios. Además, se solicitará a los representantes la documentación necesaria para la revisión y aprobación por parte de la interventoría.														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>FRMA: _____</p> <p>Nombre: HENRY ALVARADO GALINDO MACORIAL</p> <p>Matrícula Profesional No: 25203-33793 CHD</p> </div> <div> <p>DIRECTOR DE INTERVENTORÍA</p> <p><i>Alvaro Galindo</i></p> </div> </div>														

Semana 4



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

MEF-MN-126-15-PR-3

VERSIÓN

1

PÁGINA

FECHA

28/09/2024

(Del Mes Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA SEMANA No. 4 del 2009/2024 al 2600/2024 Último Informe Semanal SI ☐

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO RODRÍGUEZ CÉSPEDES GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AJUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TOVAR DEL MUNICIPIO GUAMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 5 alcantarillas con diámetros de 36", la construcción de 71 ml de placa huella con un ancho de 4,5 ml y actividades de mantenimiento periódico.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, berna cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.

ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.

CONTRATO DE OBRA

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TOVAR NIT 800.101.999-8

INTERVENIENTES:

CONTRATO No:	4485 DE 2023	ELPOVA SANMIGUEL RAMIREZ	VALOR INICIAL:	\$	200.008.033,00
FECHA DE INICIO:	28/12/2023		VALOR ADICIONES:	\$	-
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023		VALOR ACUMULADO:	\$	200.008.033,00
FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	28/12/2023		VALOR ANTEPO:	\$	-
FECHA DE RENICIO 1:	28/02/2024		VALOR AMORTIZADO:	\$	-
DÍAS DE SUSPENSIÓN 1:	60		SALDO POR AMORTIZAR:	\$	-
FECHA DE SUSPENSIÓN 2:	28/02/2024				
FECHA DE RENICIO 2:	03/04/2024				
DÍAS DE SUSPENSIÓN 2:	42				
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2:	03/04/2024				
FECHA DE RENICIO 2:	28/06/2024				
PRORROGA 1:	03/06/2024				

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

INTERVENIENTES:

CONVENIO No:	1794 DE 2024	ING INGENIERIA SAS	VALOR INICIAL:	\$	601.665.190,00
FECHA DE INICIO:	28/05/2024		VALOR ADICIONES:	\$	-
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	4 MESES		VALOR ACUMULADO:	\$	601.665.190,00
	27/09/2024		VALOR ANTEPO:	\$	-
			VALOR AMORTIZADO:	\$	-
			SALDO POR AMORTIZAR:	\$	-

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2024X	2024X	2024X
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$	200.008.033,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$			
	SALDO DE VIGENCIA	\$	200.008.033,00		
	RECURSOS POR VIGENCIA	\$	601.665.190,00		
INTERVENTORIA	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$			
	SALDO DE VIGENCIA	\$	601.665.190,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A)	\$	149.911.018,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$	-	-
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$	-	-
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$	-	-
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$	82.545,97	1,00%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	-	-
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	82.545,97	0,05%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$	82.545,97	0,05%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	-	-
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	-	-

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	601.665.190,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	15.473.868,00	2,57%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	15.473.868,00	2,57%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	15.473.868,00	2,57%

RADICAR FACTURA DEL PERÍODO ANTERIOR:

SI ☐ NO ☒

Nº. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERÍODO FACTURADO: N/A

VALOR FACTURA: \$

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la programación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta en porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.

ANTICIPOS		
Obligado \$		N.A.
Amortizado \$		N.A.
Saldo \$		N.A.

INDICADOR LIC

En el mes:

Acumulado:

ANTICIPOS		
Obligado \$		N.A.
Amortizado \$		N.A.
Saldo \$		N.A.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 0,06%

Avance o Atraso Físico % 0,06%

Meta Física Ejecutada %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector	Tramo y/o sector (n)	Total	% Contrato	% Obra
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO												
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	\$ 757.752	2023	2024	Prog	\$	-	\$	-	\$	-
						Ejec	\$	-	\$	-	\$	-
DESARROLLO Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	\$ 177.008	2023	2024	Prog	\$	-	\$	-	\$	-
						Ejec	\$	-	\$	-	\$	-
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO												
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	71,00	\$ 52.602.452	2023	2024	Prog	\$	-	\$	-	\$	-
						Ejec	\$	-	\$	-	\$	-
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	5,00	\$ 96.374.172	2023	2024	Prog	\$	-	\$	-	\$	-
						Ejec	\$	-	\$	-	\$	-

*El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Observaciones:

TRAMO Y/O SECTOR 1:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactor manual		-
Moldadora de concreto 1 bulto		-
Oxalita manual		-
Cambuche de agua		-
Vibrocompactor		-
Motomoldadora		-
Ruedadora		-
Compresor		-
Camioneta		-
Rotomoldadora sobre llantas		-
Vibrador de concreto		-
Reposor manual		-
Total		-

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL																					
FUENTES DE MATERIALES UBICACIÓN: _____ UBICACIÓN: _____ UBICACIÓN: _____	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:30%;">PERMISO MINERO:</td> <td style="width:10%;">SI</td> <td style="width:10%;">DISPONIBLE</td> <td style="width:10%;">NO</td> <td style="width:10%;">N/A</td> </tr> <tr> <td>LICENCIA AMBIENTAL:</td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>NO</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>PERMISO MINERO:</td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>NO</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>LICENCIA AMBIENTAL:</td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>NO</td> <td>N/A</td> </tr> </table>	PERMISO MINERO:	SI	DISPONIBLE	NO	N/A	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	NO	N/A	PERMISO MINERO:	SI	NO	NO	N/A	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	NO	N/A
PERMISO MINERO:	SI	DISPONIBLE	NO	N/A																	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	NO	N/A																	
PERMISO MINERO:	SI	NO	NO	N/A																	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	NO	N/A																	
PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL ZONAS DE ZONAS DE DEPÓSITO: SI NO N/A LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A APROVECHO APROVECHOAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A CONCESIÓN CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A OCUPACIÓN OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A VERTIMIENTOS VERTIMIENTOS: SI NO N/A EMISIONES EMISIONES: SI NO N/A OTROS (E/OTROS (Especificar cual): SI NO N/A																					
OBSERVACIONES: Las Juntas de acción comunal se encuentran en trámite de la documentación de las canteras. OBSERVACIONES: Para el convenio no se requiere permisos ambientales.																					
P.A.S.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL) ESTADO: En espera de remisión por parte de la junta de acción comunal.																					
V. GESTIÓN SOCIAL																					
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:30%;">TOTAL EMPLEOS GENERADOS:</td> <td style="width:10%;">OBRA</td> <td style="width:10%;">INTER</td> <td style="width:10%;">6</td> </tr> <tr> <td>EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:</td> <td>6</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA	INTER	6	EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:				EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:				EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:				TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	6			No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____ No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____ DIRECCIÓN SEDE: SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____ OBSERVACIONES: la interventoría realizó una visita de campo de reconocimiento el día 18/06/2024 para identificar el sitio de ejecución de la obra, las posibles intervenciones (placa huella, alcantarilla, box (cubierta) y referencias puntos de interés (entradas, alcantarillas existentes, entre otros), en estas visitas se tuvo el acompañamiento del representante de la junta de acción comunal, donde se respondieron dudas, preguntas e inquietudes sobre el alcance del convenio, el proceso contractual del convenio y posibles modificaciones de las obras a ejecutar. Se adelantará procesos para desarrollar el cronograma de socialización a la comunidad y ponerlo en práctica desde la semana 5.
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA	INTER	6																		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:																					
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:																					
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:																					
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	6																				
VI. GESTIÓN PREDIAL																					
TOTAL ESTIMADO PRECIOS A ADQUIRIR: _____ N/A FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____ N/A ANILLOS APROBADOS: _____ N/A PRECIOS ADQUIRIDOS: _____ N/A OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.																					
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD																					
De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.																					
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS																					
La interventoría INGENIERÍA SAS realizó visitas de campo de reconocimiento de los sitios donde se ejecutarán las obras. La interventoría INGENIERÍA SAS en las visitas de reconocimiento acordó con el representante de la junta de acción comunal un plazo máximo para remitir las hojas de vida de los cargos de ingeniero residente y contador para su evaluación y dictamen. La interventoría INGENIERÍA SAS junto con el representante de la junta de acción comunal levantaron un acta de reunión donde se legalizó la visita de campo y del compromiso de remitir las hojas de vida del personal requerido.																					
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																					
La interventoría INGENIERÍA SAS recibió las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador por parte de la junta de acción comunal para su evaluación y posible aprobación de acuerdo a los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. La interventoría INGENIERÍA SAS programará una reunión virtual con los representantes de las juntas de acción comunal para informar temas presupuestales.																					
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS																					
PLACA HUELLA <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:30%;">Programada</td> <td style="width:10%;">0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada</td> <td>0.00%</td> </tr> </table>		Programada	0.00%	Ejecutada	0.00%																
Programada	0.00%																				
Ejecutada	0.00%																				
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:30%;">Programada</td> <td style="width:10%;">0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada</td> <td>0.00%</td> </tr> </table>		Programada	0.00%	Ejecutada	0.00%																
Programada	0.00%																				
Ejecutada	0.00%																				
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:30%;">Programada</td> <td style="width:10%;">0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada</td> <td>0.00%</td> </tr> </table>		Programada	0.00%	Ejecutada	0.00%																
Programada	0.00%																				
Ejecutada	0.00%																				
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:30%;">Programada</td> <td style="width:10%;">0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada</td> <td>0.00%</td> </tr> </table>		Programada	0.00%	Ejecutada	0.00%																
Programada	0.00%																				
Ejecutada	0.00%																				
																					
Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.																					
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN-16-15 del Manual de Interventoría.																					
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO																					
 <p align="center">Foto 1: Visita de reconocimiento</p>	 <p align="center">Foto 2: Visita de reconocimiento</p>																				
 <p align="center">Foto 3: Inspección estado de la vía</p>	 <p align="center">Foto 4: Inspección estado de la vía</p>																				
 <p align="center">Foto 5: Inspección estado de la vía</p>	 <p align="center">Foto 6: Inspección estado de la vía</p>																				
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.																					
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA																					
En el transcurso de la semana la interventoría evaluará las hojas de vida enviadas por las juntas de acción comunal para los cargos de ingeniero residente y de contador, las cuales estarán sujetas a su aprobación si cumplen con el perfil profesional exigido por pliego de condiciones. Se realizará una reunión virtual con el fin de informar y explicar a los representantes de las juntas de acción comunal de los convenios el desglose de los gastos administrativos que están presupuestados en los documentos que se encuentran en el SECOPI II.																					
FIRMA: _____ NOMBRE: HENRY ALEJANDRO SALAZAR MADRUGAL Matricula Profesional No. 2050-338793 CND	DIRECTOR DE INTERVENTORIA: 																				

Semana 5



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO
MEPLAN-16-15-FR-3

VERSIÓN
1

PÁGINA

FECHA
3/07/2024
(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA SEMANA No.: 5 del 27/06/2024 al 3/07/2024 Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: SERGIO ANTONIO RODRÍGUEZ CÉSPEDES GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VÁSQUEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TOVAR DEL MUNICIPIO GUAMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 5 alcantarillas con diámetros de 36", la construcción de 71 ml de placa huella con un ancho de 4.5 ml y actividades de mantenimiento periódico.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, bermas cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.

ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.

CONTRATO DE OBRA

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TOVAR NIT 800.101.999-8

INTERVENIENTES: ELPIDIO SAMUEL RAMÍREZ

CONTRATO No.: 4485 DE 2023 VALOR INICIAL: \$ 200.008.033,00

FECHA DE INICIO: 26/12/2023 VALOR ADICIONES: \$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: \$ 200.008.033,00

FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 26/12/2023 VALOR ANTICIPO: \$ -

FECHA DE REINICIO 1: 26/09/2024 VALOR AMORTIZADO: \$ -

DÍAS DE SUSPENSIÓN 1: 60 SALDO POR AMORTIZAR: \$ -

FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 26/02/2024

FECHA DE REINICIO 2: 30/04/2024

DÍAS DE SUSPENSIÓN 2: 62

AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2: 30/04/2024

FECHA DE REINICIO 2: 26/05/2024

PRORROGA 1: 06/06/2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA

INTERVENIENTES: ING INGENIERIA SAS

CONVENIO No.: 1704 DE 2024 VALOR INICIAL: \$ 601.665.190,00

FECHA DE INICIO: 26/05/2024 VALOR ADICIONES: \$ -

PLAZO INICIAL: 4 MESES VALOR ACUMULADO: \$ 601.665.190,00

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/09/2024 VALOR ANTICIPO: \$ -

VALOR AMORTIZADO: \$ -

SALDO POR AMORTIZAR: \$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200.008.033,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200.008.033,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 601.665.190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 601.665.190			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A)	\$ 149.911.018,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ -	-
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B)	\$ -	-
AVANCE O ATRASO DE OBRA	\$ -	-
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: <small>(Estudios y Diseños, gestión prestal, social, ambiental y otras)</small>	\$ 82.545,97	1,00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA	\$ -	-
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 82.545,97	0,06%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN	\$ 82.545,97	0,06%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ -	-
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ -	-

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: ☐ SI ☒ NO

No RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERIODO FACTURADO: N/A

VALOR FACTURA: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.

ANTICIPOS		
Otorgado \$		N/A.
Amortizado \$		N/A.
Saldo \$		N/A.

INDICADOR I/C

En el mes:
Acumulado:

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA	\$ 601.665.190	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 82.012.113	13,63%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ 26.372.552	4,38%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ 26.372.552	4,38%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: ☐ SI ☒ NO

No RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERIODO FACTURADO: N/A

VALOR FACTURA: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS		
Otorgado \$		N/A.
Amortizado \$		N/A.
Saldo \$		N/A.

103

104



“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” – LOTE 2



8.1.6. Vereda Loma de Cocora, municipio de Ibagué

Semana 1

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA	MEP/INV-16-FR-3 1 1		
		FECHA	5/09/2024 (09:10h / 7:00h)		
I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL					
UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	TOLIMA		
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: SERGIO ANTONIO RODRÍGUEZ CÉSPEDES		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ			
OBJETO CONTRATO DE OBRA: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOMA DE COCORA CORREGIMIENTO 3 DEL MUNICIPIO IBAGÜE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):					
El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 1 alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro, la construcción de 80 ml de placa huella y actividades de mantenimiento periódico.					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO					
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, bermas cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.					
ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.					
CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN DE COMUNAL VEREDA LOMA DE COCORA NT: 899.000.463-1		INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS			
INTEGRANTES: MIRA AMINTA COLLAZOS HERRERA		INTEGRANTES: ING INGENIERÍA SAS NT			
CONTRATO No: 4796-2023		CONVENIO No: 1704 DE 2024			
FECHA DE INICIO: 26/12/2023		FECHA DE INICIO: 28/05/2024			
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/09/2024			
FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 29/12/2023		FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 28/05/2024			
FECHA DE REINICIO 1: 26/02/2024		FECHA DE REINICIO 2: 28/05/2024			
DÍAS DE SUSPENSIÓN 1: 59		DÍAS DE SUSPENSIÓN 2: 43			
FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 30/04/2024		FECHA DE SUSPENSIÓN 3: 28/05/2024			
FECHA DE REINICIO 2: 30/04/2024		FECHA DE REINICIO 3: 28/05/2024			
DÍAS DE SUSPENSIÓN 2: 43		DÍAS DE SUSPENSIÓN 3: 28/05/2024			
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2: 30/04/2024		AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 3: 28/05/2024			
FECHA DE REINICIO 3: 28/05/2024		FECHA DE REINICIO 4: 28/05/2024			
PRORROGA 1: 09/09/2024		PRORROGA 2: 09/09/2024			
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA					
CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$	198.108.085.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$	-		
	SALDO DE VIGENCIA	\$	198.108.085.00		
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$	601.665.190		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$	-		
	SALDO DE VIGENCIA	\$	601.665.190		
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
OBRAS					
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 148.670.534.00 100.00%					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -					
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: \$ -					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: \$ -					
RADIO FACTURA DEL PERÍODO ANTERIOR: SI NO X					
No RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A					
PERÍODO FACTURADO: N/A					
VALOR FACTURA: \$ -					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.					
ANTICIPOS					
Otorgado \$ N/A					
Amortizado \$ N/A					
Saldo \$ N/A					
INDICADOR IC					
En el mes: Acumulado:					
ANTICIPOS					
Otorgado \$ N/A					
Amortizado \$ N/A					
Saldo \$ N/A					

II. AVANCE FÍSICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Meta Física Programada % Meta Física Ejecutada % </div> <div> Avance o Abstracción Física % </div> </div>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6">Meta Física (Programa de Obras) Línea Base</th> <th colspan="9">Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada</th> </tr> <tr> <th>Descripción de la Meta Física Contractual</th> <th>Unidad</th> <th>Cantidad</th> <th>Valor</th> <th>Vigencia</th> <th>Vigencia (n)</th> <th>Avance Físico</th> <th>Tramo y/o sector 1</th> <th>Tramo y/o sector 2</th> <th>Tramo y/o sector 3</th> <th>Tramo y/o sector 4</th> <th>Tramo y/o sector 5</th> <th>Tramo y/o sector 6</th> <th>Total</th> <th>% Contrato</th> <th>% Obra</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="15">SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO</td> </tr> <tr> <td>LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE</td> <td>ml</td> <td>12</td> <td>\$ 757,752</td> <td>2023</td> <td>2024</td> <td>Prog</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Ejec</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO ROCOSAS</td> <td>Ha</td> <td>1</td> <td>\$ 177,009</td> <td>2023</td> <td>2024</td> <td>Prog</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Ejec</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="15">SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO</td> </tr> <tr> <td>CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA</td> <td>ml</td> <td>80.00</td> <td>\$ 126,681,316</td> <td>2023</td> <td>2024</td> <td>Prog</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Ejec</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS</td> <td>un</td> <td>1.00</td> <td>\$ 21,475,295</td> <td>2023</td> <td>2024</td> <td>Prog</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Ejec</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p><small>* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).</small></p> <p>Observaciones:</p> <p>TRAMO Y/O SECTOR 1:</p>															Meta Física (Programa de Obras) Línea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada									Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Tramo y/o sector 4	Tramo y/o sector 5	Tramo y/o sector 6	Total	% Contrato	% Obra	SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO															LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	\$ 757,752	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-							Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO ROCOSAS	Ha	1	\$ 177,009	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-							Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO															CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	80.00	\$ 126,681,316	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-							Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	1.00	\$ 21,475,295	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-							Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Meta Física (Programa de Obras) Línea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Tramo y/o sector 4	Tramo y/o sector 5	Tramo y/o sector 6	Total	% Contrato	% Obra																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	\$ 757,752	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO ROCOSAS	Ha	1	\$ 177,009	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	80.00	\$ 126,681,316	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	1.00	\$ 21,475,295	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="15">III. MAQUINARIA Y EQUIPO</th> </tr> <tr> <th>Descripción</th> <th>Equipo Mínimo</th> <th>Total Disponible</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Compactador manual</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Mezcladora de concreto 1 bulto</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Copala manual</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Cambio de agua</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Vibrocompactador</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Motorveladora</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Replanteo</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Compresor</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Camioneta</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Rotoniveladora sobre llantas</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Vibrador de concreto</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Asesor manual</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p><small>Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.</small></p>															III. MAQUINARIA Y EQUIPO															Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible	Compactador manual	-	-	Mezcladora de concreto 1 bulto	-	-	Copala manual	-	-	Cambio de agua	-	-	Vibrocompactador	-	-	Motorveladora	-	-	Replanteo	-	-	Compresor	-	-	Camioneta	-	-	Rotoniveladora sobre llantas	-	-	Vibrador de concreto	-	-	Asesor manual	-	-	Total	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
III. MAQUINARIA Y EQUIPO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Compactador manual	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Mezcladora de concreto 1 bulto	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Copala manual	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Cambio de agua	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Vibrocompactador	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Motorveladora	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Replanteo	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Compresor	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Camioneta	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Rotoniveladora sobre llantas	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Vibrador de concreto	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Asesor manual	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Total	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="15">IV. GESTIÓN AMBIENTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="15"> FUENTES DE MATERIALES UBICACIÓN: UBICACIÓN: Observaciones: N/A </td> </tr> <tr> <td colspan="15"> PERMISOS/PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL ZONAS DE ZONAS DE DEPÓSITO: SI NO N/A LICENCIA/LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A APROVED/APROVEDAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A CONCESO/CONCESION DE AGUAS: SI NO N/A OCUPACIO/OCUPACION DE CAUCES: SI NO N/A VERTIMEN/VERTIMIENTOS: SI NO N/A EMISIONES/EMISIONES: SI NO N/A OTROS (Si OTROS (Especificar cual): SI NO N/A </td> </tr> <tr> <td colspan="15"> Observaciones: N/A </td> </tr> <tr> <td colspan="15"> P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL) ESTADO: N/A </td> </tr> <tr> <td colspan="15"> Observaciones: La interventoría realiza la reunión para informar la metodología que se usará a lo largo del proyecto en el componente ambiental y los elementos que componen el PAGA. </td> </tr> <tr> <td colspan="15"> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="15">V. GESTIÓN SOCIAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="15"> Observaciones: La interventoría por medio de una reunión da a conocer elementos del contrato como el reclamo y la promesa de los convenios de los diferentes veredas. </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="15"> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="15">VI. GESTIÓN SOCIAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="15"> Observaciones: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente. </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="15"> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="15">VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="15"> De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica. </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="15"> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="15">VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="15"> En esta semana no se realizaron actividades de obra </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="15"> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="15">IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="15"> En esta semana no se realizaron actividades de obra </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="15"> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="15">X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="15"> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div> CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Programada: 0.00% Ejecutada: 0.00% </div> <div> CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS Programada: 0.00% Ejecutada: 0.00% </div> <div> LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE Programada: 0.00% Ejecutada: 0.00% </div> <div> DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO ROCOSAS Programada: 0.00% Ejecutada: 0.00% </div> </div> <p align="center"><small>Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.</small></p> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="15"> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="15">XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="15"> SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA </td> </tr> <tr> <td colspan="15"> Tramo 1: Tramo 1: Tramo 1: </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="15"> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="15">NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del Interventor.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="15"> XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA Se deben realizar reuniones con los integrantes de la junta de acción comunal de cada uno de los convenios para dar a conocer información general de los convenios y requerimientos para reactivar con la mayor celeridad los mismos. </td> </tr> <tr> <td colspan="15"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> FIRMA: NOBRE: Matricula Profesional No: </div> <div> DIRECTOR DE INTERVENTORIA  HENRY ALEJANDRO GALINDO MAORIZAL 2500-338761 CHD </div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>															IV. GESTIÓN AMBIENTAL															FUENTES DE MATERIALES UBICACIÓN: UBICACIÓN: Observaciones: N/A															PERMISOS/PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL ZONAS DE ZONAS DE DEPÓSITO: SI NO N/A LICENCIA/LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A APROVED/APROVEDAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A CONCESO/CONCESION DE AGUAS: SI NO N/A OCUPACIO/OCUPACION DE CAUCES: SI NO N/A VERTIMEN/VERTIMIENTOS: SI NO N/A EMISIONES/EMISIONES: SI NO N/A OTROS (Si OTROS (Especificar cual): SI NO N/A															Observaciones: N/A															P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL) ESTADO: N/A															Observaciones: La interventoría realiza la reunión para informar la metodología que se usará a lo largo del proyecto en el componente ambiental y los elementos que componen el PAGA.															<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="15">V. GESTIÓN SOCIAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="15"> Observaciones: La interventoría por medio de una reunión da a conocer elementos del contrato como el reclamo y la promesa de los convenios de los diferentes veredas. </td> </tr> </tbody> </table>															V. GESTIÓN SOCIAL															Observaciones: La interventoría por medio de una reunión da a conocer elementos del contrato como el reclamo y la promesa de los convenios de los diferentes veredas.															<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="15">VI. GESTIÓN SOCIAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="15"> Observaciones: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente. </td> </tr> </tbody> </table>															VI. GESTIÓN SOCIAL															Observaciones: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.															<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="15">VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="15"> De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica. </td> </tr> </tbody> </table>															VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD															De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.															<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="15">VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="15"> En esta semana no se realizaron actividades de obra </td> </tr> </tbody> </table>															VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS															En esta semana no se realizaron actividades de obra															<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="15">IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="15"> En esta semana no se realizaron actividades de obra </td> </tr> </tbody> </table>															IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA															En esta semana no se realizaron actividades de obra															<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="15">X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="15"> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div> CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Programada: 0.00% Ejecutada: 0.00% </div> <div> CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS Programada: 0.00% Ejecutada: 0.00% </div> <div> LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE Programada: 0.00% Ejecutada: 0.00% </div> <div> DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO ROCOSAS Programada: 0.00% Ejecutada: 0.00% </div> </div> <p align="center"><small>Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.</small></p> </td> </tr> </tbody> </table>															X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS															<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div> CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Programada: 0.00% Ejecutada: 0.00% </div> <div> CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS Programada: 0.00% Ejecutada: 0.00% </div> <div> LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE Programada: 0.00% Ejecutada: 0.00% </div> <div> DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO ROCOSAS Programada: 0.00% Ejecutada: 0.00% </div> </div> <p align="center"><small>Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.</small></p>															<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="15">XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="15"> SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA </td> </tr> <tr> <td colspan="15"> Tramo 1: Tramo 1: Tramo 1: </td> </tr> </tbody> </table>															XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO															SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA															Tramo 1: Tramo 1: Tramo 1:															<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="15">NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del Interventor.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="15"> XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA Se deben realizar reuniones con los integrantes de la junta de acción comunal de cada uno de los convenios para dar a conocer información general de los convenios y requerimientos para reactivar con la mayor celeridad los mismos. </td> </tr> <tr> <td colspan="15"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> FIRMA: NOBRE: Matricula Profesional No: </div> <div> DIRECTOR DE INTERVENTORIA  HENRY ALEJANDRO GALINDO MAORIZAL 2500-338761 CHD </div> </div> </td> </tr> </tbody> </table>															NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del Interventor.															XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA Se deben realizar reuniones con los integrantes de la junta de acción comunal de cada uno de los convenios para dar a conocer información general de los convenios y requerimientos para reactivar con la mayor celeridad los mismos.															<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> FIRMA: NOBRE: Matricula Profesional No: </div> <div> DIRECTOR DE INTERVENTORIA  HENRY ALEJANDRO GALINDO MAORIZAL 2500-338761 CHD </div> </div>														
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
FUENTES DE MATERIALES UBICACIÓN: UBICACIÓN: Observaciones: N/A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
PERMISOS/PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL ZONAS DE ZONAS DE DEPÓSITO: SI NO N/A LICENCIA/LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A APROVED/APROVEDAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A CONCESO/CONCESION DE AGUAS: SI NO N/A OCUPACIO/OCUPACION DE CAUCES: SI NO N/A VERTIMEN/VERTIMIENTOS: SI NO N/A EMISIONES/EMISIONES: SI NO N/A OTROS (Si OTROS (Especificar cual): SI NO N/A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Observaciones: N/A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL) ESTADO: N/A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Observaciones: La interventoría realiza la reunión para informar la metodología que se usará a lo largo del proyecto en el componente ambiental y los elementos que componen el PAGA.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="15">V. GESTIÓN SOCIAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="15"> Observaciones: La interventoría por medio de una reunión da a conocer elementos del contrato como el reclamo y la promesa de los convenios de los diferentes veredas. </td> </tr> </tbody> </table>															V. GESTIÓN SOCIAL															Observaciones: La interventoría por medio de una reunión da a conocer elementos del contrato como el reclamo y la promesa de los convenios de los diferentes veredas.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
V. GESTIÓN SOCIAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Observaciones: La interventoría por medio de una reunión da a conocer elementos del contrato como el reclamo y la promesa de los convenios de los diferentes veredas.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="15">VI. GESTIÓN SOCIAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="15"> Observaciones: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente. </td> </tr> </tbody> </table>															VI. GESTIÓN SOCIAL															Observaciones: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
VI. GESTIÓN SOCIAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Observaciones: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="15">VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="15"> De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica. </td> </tr> </tbody> </table>															VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD															De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="15">VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="15"> En esta semana no se realizaron actividades de obra </td> </tr> </tbody> </table>															VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS															En esta semana no se realizaron actividades de obra																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
En esta semana no se realizaron actividades de obra																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="15">IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="15"> En esta semana no se realizaron actividades de obra </td> </tr> </tbody> </table>															IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA															En esta semana no se realizaron actividades de obra																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
En esta semana no se realizaron actividades de obra																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="15">X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="15"> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div> CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Programada: 0.00% Ejecutada: 0.00% </div> <div> CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS Programada: 0.00% Ejecutada: 0.00% </div> <div> LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE Programada: 0.00% Ejecutada: 0.00% </div> <div> DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO ROCOSAS Programada: 0.00% Ejecutada: 0.00% </div> </div> <p align="center"><small>Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.</small></p> </td> </tr> </tbody> </table>															X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS															<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div> CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Programada: 0.00% Ejecutada: 0.00% </div> <div> CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS Programada: 0.00% Ejecutada: 0.00% </div> <div> LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE Programada: 0.00% Ejecutada: 0.00% </div> <div> DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO ROCOSAS Programada: 0.00% Ejecutada: 0.00% </div> </div> <p align="center"><small>Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.</small></p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div> CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Programada: 0.00% Ejecutada: 0.00% </div> <div> CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS Programada: 0.00% Ejecutada: 0.00% </div> <div> LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE Programada: 0.00% Ejecutada: 0.00% </div> <div> DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO ROCOSAS Programada: 0.00% Ejecutada: 0.00% </div> </div> <p align="center"><small>Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.</small></p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="15">XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="15"> SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA </td> </tr> <tr> <td colspan="15"> Tramo 1: Tramo 1: Tramo 1: </td> </tr> </tbody> </table>															XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO															SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA															Tramo 1: Tramo 1: Tramo 1:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Tramo 1: Tramo 1: Tramo 1:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="15">NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del Interventor.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="15"> XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA Se deben realizar reuniones con los integrantes de la junta de acción comunal de cada uno de los convenios para dar a conocer información general de los convenios y requerimientos para reactivar con la mayor celeridad los mismos. </td> </tr> <tr> <td colspan="15"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> FIRMA: NOBRE: Matricula Profesional No: </div> <div> DIRECTOR DE INTERVENTORIA  HENRY ALEJANDRO GALINDO MAORIZAL 2500-338761 CHD </div> </div> </td> </tr> </tbody> </table>															NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del Interventor.															XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA Se deben realizar reuniones con los integrantes de la junta de acción comunal de cada uno de los convenios para dar a conocer información general de los convenios y requerimientos para reactivar con la mayor celeridad los mismos.															<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> FIRMA: NOBRE: Matricula Profesional No: </div> <div> DIRECTOR DE INTERVENTORIA  HENRY ALEJANDRO GALINDO MAORIZAL 2500-338761 CHD </div> </div>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del Interventor.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA Se deben realizar reuniones con los integrantes de la junta de acción comunal de cada uno de los convenios para dar a conocer información general de los convenios y requerimientos para reactivar con la mayor celeridad los mismos.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> FIRMA: NOBRE: Matricula Profesional No: </div> <div> DIRECTOR DE INTERVENTORIA  HENRY ALEJANDRO GALINDO MAORIZAL 2500-338761 CHD </div> </div>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

Semana 2

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO MEPAMN-15-FR-3 VERSIÓN 1 PÁGINA			
FECHA		12/06/2024 (Día / Mes / Año)			
I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL					
UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA	SEMANA No. 2 del 6/06/2024 al 12/06/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)			
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: SERGIO ANTONIO RODRÍGUEZ CÉSPEDES		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VÁSQUEZ			
OBJETO CONTRATO DE OBRA: "AJUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOMA DE COCORA CORREGIMIENTO 3 DEL MUNICIPIO BAGÜE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 1 alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro, la construcción de 80 ml de placa huella y actividades de mantenimiento periódico.					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO					
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, bermas cunetas en concreto reforzado, ríostros o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños. ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.					
CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA			
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOMA DE COCORA NIT. 609.000.463-1		INTERVENTOR: INC INGENIERÍA SAS			
INTEGRANTES: CONTRATO No. 4756-2023 MARIA AMINTA COLLADO HERRERA FECHA DE INICIO: 26/12/2023 VALOR INICIAL: \$ 198.108.085,00 FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ADICIONES: \$ - FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 26/12/2023 VALOR ACUMULADO: \$ 198.108.085,00 FECHA DE INICIO 2: 26/02/2024 VALOR ANTICIPO: \$ - FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 26/02/2024 VALOR AMORTIZADO: \$ - FECHA DE INICIO 3: 30/04/2024 SALDO POR AMORTIZAR: \$ - FECHA DE SUSPENSIÓN 3: 30/04/2024 AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2: 30/04/2024 FECHA DE INICIO 4: 28/05/2024 PRORROGA 1: 06/06/2024		INTEGRANTES: CONVENIO No. 1704 DE 2024 INC INGENIERÍA SAS NIT. \$ 601.665.190,00 FECHA DE INICIO: 26/05/2024 VALOR ADICIONES: \$ - FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/09/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 601.665.190,00 VALOR ANTICIPO: \$ - VALOR AMORTIZADO: \$ - SALDO POR AMORTIZAR: \$ -			
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 198.108.085,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 601.665.190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
OBRA					
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A) \$ 149.670.534,00 100,00%					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA \$ -					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -					
AVANCE O ATRASO DE OBRA \$ -					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA \$ -					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA \$ -					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN \$ -					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ -					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ -					
RADICO FACTURA DEL PERÍODO ANTERIOR: SI NO					
No RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A					
PERÍODO FACTURADO: N/A					
VALOR FACTURA: \$ -					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la programación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.					
ANTICIPOS					
Otorgado \$ N/A					
Amortizado \$ N/A					
Saldo \$ N/A					
INDICADOR I/C					
En el mes: Amortizado \$					
Acumulado: \$					
ANTICIPOS					
Otorgado \$ N/A					
Amortizado \$ N/A					
Saldo \$ N/A					

II. AVANCE FÍSICO														
Meta Física Programada %					Avance o Abaso Físico %									
Meta Física Ejecutada %														
Meta Física (Programa de Obra) Línea Base														
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Tramo y/o sector 4	Tramo y/o sector 5	Total	% Contrato	% Obra
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO														
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	\$ 757,752	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO ROCOSAS	Ha	1	\$ 177,009	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO														
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	80.00	\$ 126,681,316	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	1.00	\$ 21,475,295	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).														
Observaciones:														
TRAMO Y/O SECTOR 1:														
IV. GESTIÓN AMBIENTAL														
FUENTES DE MATERIALES														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> UBICACIÓN: _____ UBICACIÓN: _____ OBSERVACIONES: N/A. </div> <div> PERMISO MINERO: SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ PERMISO MINERO: SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ </div> <div> DISPONIBLE: NO _____ DISPONIBLE: NO _____ DISPONIBLE: NO _____ DISPONIBLE: NO _____ </div> </div>														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> PERMISO AMBIENTAL: SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ VESTIMENTOS: SI _____ NO _____ EMISIONES: SI _____ NO _____ OTROS (Si otros (Especificar cual): SI _____ NO _____ </div> <div> OBSERVACIONES: N/A. </div> </div>														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL) ESTADO: N/A </div> <div> OBSERVACIONES: La interventoría realiza reuniones con el personal de las juntas de acción comunal sobre los formatos y documentación que se usarán en el desarrollo del proyecto. </div> </div>														
V. GESTIÓN SOCIAL														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> TOTAL EMPLEOS GENERADOS: _____ EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: _____ EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: _____ EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: _____ TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 3 </div> <div> No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____ No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____ DIRECCIÓN DE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____ </div> <div> OBSERVACIONES: La interventoría realiza reuniones con los integrantes de la junta de acción comunal para dar a conocer los formatos y documentación necesaria que se usarán en el desarrollo del proyecto. </div> </div>														
VI. GESTIÓN PREDIAL														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____ FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____ AVULOS APROBADOS: _____ PREDIOS ADQUIRIDOS: _____ </div> <div> OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente. </div> </div>														
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD														
De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.														
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS														
> No se realizaron actividades de obra.														
>														
>														
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA														
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS														
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Programada: _____ Ejecutada: _____ </div> <div> 0.00% 0.00% </div> </div>														
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Programada: _____ Ejecutada: _____ </div> <div> 0.00% 0.00% </div> </div>														
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Programada: _____ Ejecutada: _____ </div> <div> 0.00% 0.00% </div> </div>														
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO ROCOSAS														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Programada: _____ Ejecutada: _____ </div> <div> 0.00% 0.00% </div> </div>														
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="width: 20%; background-color: orange; height: 10px;"></div> <div style="width: 20%; background-color: blue; height: 10px;"></div> <div style="width: 20%; background-color: gray; height: 10px;"></div> <div style="width: 20%; background-color: yellow; height: 10px;"></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div>Limpieza obras menores de drenaje</div> <div>Desmonte y limpieza de zonas no rocosas</div> <div>Construcción placa huella</div> <div>Construcción alcantarillas</div> </div>														
Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.														
OBSERVACIÓN:														
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPLAN-15 del Manual de Interventoría.														
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>SE DEBE COLOCAR LA ABSOISA</div> <div>SE DEBE COLOCAR LA ABSOISA</div> <div>SE DEBE COLOCAR LA ABSOISA</div> </div>														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Tramo 1:</div> <div>Tramo 1:</div> <div>Tramo 1:</div> </div>														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del Interventor. XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA Se seguirán realizando reuniones con los representantes de las juntas de acción comunal para socializar aspectos para el desarrollo del proyecto. La interventoría realizará visitas de campo con el fin de identificar los sitios de intervención según el objeto del contrato en los cuales se tomarán datos de campo de interés para la interventoría. </div> <div> DIRECTOR DE INTERVENTORIA  FIRMA: _____ NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MAORRAL Matrícula Profesional No. 20303-338761 CHD </div> </div>														

Semana 3

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO MEP/MI-N-15-FR-3	FECHA 19/06/2024 (Día / Mes / Año)
I. INFORMACIÓN GENERAL		VERSION 1	
PAGINA			
FECHA 19/06/2024 (Día / Mes / Año)			
I. INFORMACIÓN GENERAL			
PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL			
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA	
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: SERGIO ANTONIO RODRÍGUEZ CÉSPEDES		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VÁSQUEZ	
OBJETO CONTRATO DE OBRA: *AJUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOMA DE COCORA CORREGIMIENTO 3 DEL MUNICIPIO BAGÜE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL*			
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):			
El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 1 alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro, la construcción de 80 ml de placa huella y actividades de mantenimiento periódico.			
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO			
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, bermas cunetas en concreto reforzado, ríostros o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.			
ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.			
CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN DE COMUNAL VEREDA LOMA DE COCORA NIT. 609.000.463-1		INTERVENTOR: INC INGENIERÍA SAS	
INTEGRANTES:		INTEGRANTES:	
CONTRATO No. 4758-2023		CONVENIO No. 1704 DE 2024	
FECHA DE INICIO: 26/12/2023		FECHA DE INICIO: 26/05/2024	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/09/2024	
FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 26/12/2023		FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 04/04/2024	
FECHA DE REINICIO 1: 26/05/2024		FECHA DE REINICIO 2: 28/05/2024	
DÍAS DE SUSPENSIÓN 1: 59		DÍAS DE SUSPENSIÓN 2: 43	
FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 26/02/2024		FECHA DE SUSPENSIÓN 3: 04/04/2024	
FECHA DE REINICIO 2: 04/04/2024		FECHA DE REINICIO 3: 28/05/2024	
DÍAS DE SUSPENSIÓN 3: 43		DÍAS DE SUSPENSIÓN 4: 04/04/2024	
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2: 04/04/2024		AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 3: 28/05/2024	
FECHA DE REINICIO 3: 28/05/2024		FECHA DE REINICIO 4: 04/04/2024	
PRORROGA 1: 04/04/2024		PRORROGA 2: 28/05/2024	
PRORROGA 3: 04/04/2024		PRORROGA 4: 28/05/2024	
PRORROGA 5: 04/04/2024		PRORROGA 6: 28/05/2024	
PRORROGA 7: 04/04/2024		PRORROGA 8: 28/05/2024	
PRORROGA 9: 04/04/2024		PRORROGA 10: 28/05/2024	
PRORROGA 11: 04/04/2024		PRORROGA 12: 28/05/2024	
PRORROGA 13: 04/04/2024		PRORROGA 14: 28/05/2024	
PRORROGA 15: 04/04/2024		PRORROGA 16: 28/05/2024	
PRORROGA 17: 04/04/2024		PRORROGA 18: 28/05/2024	
PRORROGA 19: 04/04/2024		PRORROGA 20: 28/05/2024	
PRORROGA 21: 04/04/2024		PRORROGA 22: 28/05/2024	
PRORROGA 23: 04/04/2024		PRORROGA 24: 28/05/2024	
PRORROGA 25: 04/04/2024		PRORROGA 26: 28/05/2024	
PRORROGA 27: 04/04/2024		PRORROGA 28: 28/05/2024	
PRORROGA 29: 04/04/2024		PRORROGA 30: 28/05/2024	
PRORROGA 31: 04/04/2024		PRORROGA 32: 28/05/2024	
PRORROGA 33: 04/04/2024		PRORROGA 34: 28/05/2024	
PRORROGA 35: 04/04/2024		PRORROGA 36: 28/05/2024	
PRORROGA 37: 04/04/2024		PRORROGA 38: 28/05/2024	
PRORROGA 39: 04/04/2024		PRORROGA 40: 28/05/2024	
PRORROGA 41: 04/04/2024		PRORROGA 42: 28/05/2024	
PRORROGA 43: 04/04/2024		PRORROGA 44: 28/05/2024	
PRORROGA 45: 04/04/2024		PRORROGA 46: 28/05/2024	
PRORROGA 47: 04/04/2024		PRORROGA 48: 28/05/2024	
PRORROGA 49: 04/04/2024		PRORROGA 50: 28/05/2024	
PRORROGA 51: 04/04/2024		PRORROGA 52: 28/05/2024	
PRORROGA 53: 04/04/2024		PRORROGA 54: 28/05/2024	
PRORROGA 55: 04/04/2024		PRORROGA 56: 28/05/2024	
PRORROGA 57: 04/04/2024		PRORROGA 58: 28/05/2024	
PRORROGA 59: 04/04/2024		PRORROGA 60: 28/05/2024	
PRORROGA 61: 04/04/2024		PRORROGA 62: 28/05/2024	
PRORROGA 63: 04/04/2024		PRORROGA 64: 28/05/2024	
PRORROGA 65: 04/04/2024		PRORROGA 66: 28/05/2024	
PRORROGA 67: 04/04/2024		PRORROGA 68: 28/05/2024	
PRORROGA 69: 04/04/2024		PRORROGA 70: 28/05/2024	
PRORROGA 71: 04/04/2024		PRORROGA 72: 28/05/2024	
PRORROGA 73: 04/04/2024		PRORROGA 74: 28/05/2024	
PRORROGA 75: 04/04/2024		PRORROGA 76: 28/05/2024	
PRORROGA 77: 04/04/2024		PRORROGA 78: 28/05/2024	
PRORROGA 79: 04/04/2024		PRORROGA 80: 28/05/2024	
PRORROGA 81: 04/04/2024		PRORROGA 82: 28/05/2024	
PRORROGA 83: 04/04/2024		PRORROGA 84: 28/05/2024	
PRORROGA 85: 04/04/2024		PRORROGA 86: 28/05/2024	
PRORROGA 87: 04/04/2024		PRORROGA 88: 28/05/2024	
PRORROGA 89: 04/04/2024		PRORROGA 90: 28/05/2024	
PRORROGA 91: 04/04/2024		PRORROGA 92: 28/05/2024	
PRORROGA 93: 04/04/2024		PRORROGA 94: 28/05/2024	
PRORROGA 95: 04/04/2024		PRORROGA 96: 28/05/2024	
PRORROGA 97: 04/04/2024		PRORROGA 98: 28/05/2024	
PRORROGA 99: 04/04/2024		PRORROGA 100: 28/05/2024	
PRORROGA 101: 04/04/2024		PRORROGA 102: 28/05/2024	
PRORROGA 103: 04/04/2024		PRORROGA 104: 28/05/2024	
PRORROGA 105: 04/04/2024		PRORROGA 106: 28/05/2024	
PRORROGA 107: 04/04/2024		PRORROGA 108: 28/05/2024	
PRORROGA 109: 04/04/2024		PRORROGA 110: 28/05/2024	
PRORROGA 111: 04/04/2024		PRORROGA 112: 28/05/2024	
PRORROGA 113: 04/04/2024		PRORROGA 114: 28/05/2024	
PRORROGA 115: 04/04/2024		PRORROGA 116: 28/05/2024	
PRORROGA 117: 04/04/2024		PRORROGA 118: 28/05/2024	
PRORROGA 119: 04/04/2024		PRORROGA 120: 28/05/2024	
PRORROGA 121: 04/04/2024		PRORROGA 122: 28/05/2024	
PRORROGA 123: 04/04/2024		PRORROGA 124: 28/05/2024	
PRORROGA 125: 04/04/2024		PRORROGA 126: 28/05/2024	
PRORROGA 127: 04/04/2024		PRORROGA 128: 28/05/2024	
PRORROGA 129: 04/04/2024		PRORROGA 130: 28/05/2024	
PRORROGA 131: 04/04/2024		PRORROGA 132: 28/05/2024	
PRORROGA 133: 04/04/2024		PRORROGA 134: 28/05/2024	
PRORROGA 135: 04/04/2024		PRORROGA 136: 28/05/2024	
PRORROGA 137: 04/04/2024		PRORROGA 138: 28/05/2024	
PRORROGA 139: 04/04/2024		PRORROGA 140: 28/05/2024	
PRORROGA 141: 04/04/2024		PRORROGA 142: 28/05/2024	
PRORROGA 143: 04/04/2024		PRORROGA 144: 28/05/2024	
PRORROGA 145: 04/04/2024		PRORROGA 146: 28/05/2024	
PRORROGA 147: 04/04/2024		PRORROGA 148: 28/05/2024	
PRORROGA 149: 04/04/2024		PRORROGA 150: 28/05/2024	
PRORROGA 151: 04/04/2024		PRORROGA 152: 28/05/2024	
PRORROGA 153: 04/04/2024		PRORROGA 154: 28/05/2024	
PRORROGA 155: 04/04/2024		PRORROGA 156: 28/05/2024	
PRORROGA 157: 04/04/2024		PRORROGA 158: 28/05/2024	
PRORROGA 159: 04/04/2024		PRORROGA 160: 28/05/2024	
PRORROGA 161: 04/04/2024		PRORROGA 162: 28/05/2024	
PRORROGA 163: 04/04/2024		PRORROGA 164: 28/05/2024	
PRORROGA 165: 04/04/2024		PRORROGA 166: 28/05/2024	
PRORROGA 167: 04/04/2024		PRORROGA 168: 28/05/2024	
PRORROGA 169: 04/04/2024		PRORROGA 170: 28/05/2024	
PRORROGA 171: 04/04/2024		PRORROGA 172: 28/05/2024	
PRORROGA 173: 04/04/2024		PRORROGA 174: 28/05/2024	
PRORROGA 175: 04/04/2024		PRORROGA 176: 28/05/2024	
PRORROGA 177: 04/04/2024		PRORROGA 178: 28/05/2024	
PRORROGA 179: 04/04/2024		PRORROGA 180: 28/05/2024	
PRORROGA 181: 04/04/2024		PRORROGA 182: 28/05/2024	
PRORROGA 183: 04/04/2024		PRORROGA 184: 28/05/2024	
PRORROGA 185: 04/04/2024		PRORROGA 186: 28/05/2024	
PRORROGA 187: 04/04/2024		PRORROGA 188: 28/05/2024	
PRORROGA 189: 04/04/2024		PRORROGA 190: 28/05/2024	
PRORROGA 191: 04/04/2024		PRORROGA 192: 28/05/2024	
PRORROGA 193: 04/04/2024		PRORROGA 194: 28/05/2024	
PRORROGA 195: 04/04/2024		PRORROGA 196: 28/05/2024	
PRORROGA 197: 04/04/2024		PRORROGA 198: 28/05/2024	
PRORROGA 199: 04/04/2024		PRORROGA 200: 28/05/2024	
PRORROGA 201: 04/04/2024		PRORROGA 202: 28/05/2024	
PRORROGA 203: 04/04/2024		PRORROGA 204: 28/05/2024	
PRORROGA 205: 04/04/2024		PRORROGA 206: 28/05/2024	
PRORROGA 207: 04/04/2024		PRORROGA 208: 28/05/2024	
PRORROGA 209: 04/04/2024		PRORROGA 210: 28/05/2024	
PRORROGA 211: 04/04/2024		PRORROGA 212: 28/05/2024	
PRORROGA 213: 04/04/2024		PRORROGA 214: 28/05/2024	
PRORROGA 215: 04/04/2024		PRORROGA 216: 28/05/2024	
PRORROGA 217: 04/04/2024		PRORROGA 218: 28/05/2024	
PRORROGA 219: 04/04/2024		PRORROGA 220: 28/05/2024	
PRORROGA 221: 04/04/2024		PRORROGA 222: 28/05/2024	
PRORROGA 223: 04/04/2024		PRORROGA 224: 28/05/2024	
PRORROGA 225: 04/04/2024		PRORROGA 226: 28/05/2024	
PRORROGA 227: 04/04/2024		PRORROGA 228: 28/05/2024	
PRORROGA 229: 04/04/2024		PRORROGA 230: 28/05/2024	
PRORROGA 231: 04/04/2024		PRORROGA 232: 28/05/2024	
PRORROGA 233: 04/04/2024		PRORROGA 234: 28/05/2024	
PRORROGA 235: 04/04/2024		PRORROGA 236: 28/05/2024	
PRORROGA 237: 04/04/2024		PRORROGA 238: 28/05/2024	
PRORROGA 239: 04/04/2024		PRORROGA 240: 28/05/2024	
PRORROGA 241: 04/04/2024		PRORROGA 242: 28/05/2024	
PRORROGA 243: 04/04/2024		PRORROGA 244: 28/05/2024	
PRORROGA 245: 04/04/2024		PRORROGA 246: 28/05/2024	
PRORROGA 247: 04/04/2024		PRORROGA 248: 28/05/2024	
PRORROGA 249: 04/04/2024		PRORROGA 250: 28/05/2024	
PRORROGA 251: 04/04/2024		PRORROGA 252: 28/05/2024	
PRORROGA 253: 04/04/2024		PRORROGA 254: 28/05/2024	
PRORROGA 255: 04/04/2024		PRORROGA 256: 28/05/2024	
PRORROGA 257: 04/04/2024		PRORROGA 258: 28/05/2024	
PRORROGA 259: 04/04/2024		PRORROGA 260: 28/05/2024	
PRORROGA 261: 04/04/2024		PRORROGA 262: 28/05/2024	
PRORROGA 263: 04/04/2024		PRORROGA 264: 28/05/2024	
PRORROGA 265: 04/04/2024		PRORROGA 266: 28/05/2024	
PRORROGA 267: 04/04/2024		PRORROGA 268: 28/05/2024	
PRORROGA 269: 04/04/2024		PRORROGA 270: 28/05/2024	
PRORROGA 271: 04/04/2024		PRORROGA 272: 28/05/2024	
PRORROGA 273: 04/04/2024		PRORROGA 274: 28/05/2024	
PRORROGA 275: 04/04/2024		PRORROGA 276: 28/05/2024	
PRORROGA 277: 04/04/2024		PRORROGA 278: 28/05/2024	
PRORROGA 279: 04/04/2024		PRORROGA 280: 28/05/2024	
PRORROGA 281: 04/04/2024		PRORROGA 282: 28/05/2024	
PRORROGA 283: 04/04/2024		PRORROGA 284: 28/05/2024	
PRORROGA 285: 04/04/2024		PRORROGA 286: 28/05/2024	
PRORROGA 287: 04/04/2024		PRORROGA 288: 28/05/2024	
PRORROGA 289: 04/04/2024		PRORROGA 290: 28/05/2024	
PRORROGA 291: 04/04/2024		PRORROGA 292: 28/05/2024	
PRORROGA 293: 04/04/2024		PRORROGA 294: 28/05/2024	
PRORROGA 295: 04/04/2024		PRORROGA 296: 28/05/2024	
PRORROGA 297: 04/04/2024		PRORROGA 298: 28/05/2024	
PRORROGA 299: 04/04/2024		PRORROGA 300: 28/05/2024	
PRORROGA 301: 04/04/2024		PRORROGA 302: 28/05/2024	
PRORROGA 303: 04/04/2024		PRORROGA 304: 28/05/2024	
PRORROGA 305: 04/04/2024		PRORROGA 306: 28/05/2024	
PRORROGA 307: 04/04/2024		PRORROGA 308: 28/05/2024	
PRORROGA 309: 04/04/2024		PRORROGA 310: 28/05/2024	
PRORROGA 311: 04/04/2024		PRORROGA 312: 28/05/2024	
PRORROGA 313: 04/04/2024		PRORROGA 314: 28/05/2024	
PRORROGA 315: 04/04/2024		PRORROGA 316: 28/05/2024	
PRORROGA 317: 04/04/2024		PRORROGA 318: 28/05/2024	
PRORROGA 319: 04/04/2024		PRORROGA 320: 28/05/2024	
PRORROGA 321: 04/04/2024		PRORROGA 322: 28/05/2024	
PRORROGA 323: 04/04/2024		PRORROGA 324: 28/05/2024	
PRORROGA 325: 04/04/2024		PRORROGA 326: 28/05/2024	
PRORROGA 327: 04/04/2024		PRORROGA 328: 28/05/2024	
PRORROGA 329: 04/04/2024		PRORROGA 330: 28/05/2024	
PRORROGA 331: 04/04/2024		PRORROGA 332: 28/05/2024	
PRORROGA 333: 04/04/2024		PRORROGA 334: 28/05/2024	
PRORROGA 335: 04/04/2024		PRORROGA 336: 28/05/2024	
PRORROGA 337: 04/04/2024		PRORROGA 338: 28/05/2024	
PRORROGA 339: 04/04/2024		PRORROGA 340: 28/05/2024	
PRORROGA 341: 04/04/2024		PRORROGA 342: 28/05/2024	
PRORROGA 343: 04/04/2024		PRORROGA 344: 28/05/2024	
PRORROGA 345: 04/04/2024		PRORROGA 346: 28/05/2024	
PRORROGA 347: 04/04/2024		PRORROGA 348: 28/05/2024	
PRORROGA 349: 04/04/2024		PRORROGA 350: 28/05/2024	
PRORROGA 351: 04/04/2024		PRORROGA 352: 28/05/2024	
PRORROGA 353: 04/04/2024		PRORROGA 354: 28/05/2024	
PRORROGA 355: 04/04/2024		PRORROGA 356: 28/05/2024	
PRORRO			

II. AVANCE FÍSICO														
Meta Física Programada %					Avance o Abstracción Física %									
Meta Física Ejecutada %														
Meta Física (Programa de Obras) Línea Base														
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Física	Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					% Contrato	% Obra	
							Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	1	2	Total			
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO														
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	\$ 757,752	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO ROCOSAS	Ha	1	\$ 177,009	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO														
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	80.00	\$ 126,681,316	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	1.00	\$ 21,475,295	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).														
Observaciones:														
Tramo y/o Sector 1:														
IV. GESTIÓN AMBIENTAL														
Fuentes de Materiales														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> UBICACIÓN: _____ UBICACIÓN: _____ OBSERVACIONES: N/A. </div> <div> PERMISO MINERO: SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ PERMISO MINERO: SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ </div> <div> DISPONIBLE: NO _____ OBSERVACIONES: N/A. </div> </div>														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL) ESTADO: N/A </div> <div> OBSERVACIONES: La interventoría realiza visitas de campo para tener un concepto inicial de las afectaciones que se pueden generar en el tema ambiental y forestal en el transcurso del desarrollo de actividades de obra de cada uno de los convenios. </div> </div>														
V. GESTIÓN SOCIAL														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> TOTAL EMPLEOS GENERADOS: _____ EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: _____ EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: _____ EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: _____ TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 3 </div> <div> No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____ No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____ DIRECCIÓN SEDE: SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____ </div> <div> OBSERVACIONES: La interventoría realiza visitas de campo para atender y responder las dudas, preguntas e inquietudes de los representantes de las juntas de acción comunal para dar continuidad al proceso contractual de los convenios. </div> </div>														
VI. GESTIÓN PREDIAL														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____ FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____ AVALUOS APROBADOS: _____ PREDIOS ADQUIRIDOS: _____ </div> <div> OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente. </div> </div>														
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD														
De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.														
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS														
> No se realizaron actividades de obra														
>														
>														
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA														
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS														
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA														
Programada	0.00%													
Ejecutada	0.00%													
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS														
Programada	0.00%													
Ejecutada	0.00%													
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE														
Programada	0.00%													
Ejecutada	0.00%													
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO ROCOSAS														
Programada	0.00%													
Ejecutada	0.00%													
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="background-color: orange; width: 20px; height: 10px; display: inline-block;"></div> Limpieza obras menores de drenaje </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="background-color: blue; width: 20px; height: 10px; display: inline-block;"></div> Desmonte y limpieza de zonas no rocosas </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="background-color: gray; width: 20px; height: 10px; display: inline-block;"></div> Construcción placa huella </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="background-color: yellow; width: 20px; height: 10px; display: inline-block;"></div> Construcción alcantarillas </div>														
Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.														
OBSERVACIÓN:														
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MNI-N-15 del Manual de Interventoría.														
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO														
SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA														
SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA														
SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA														
Tramo 1:														
Tramo 1:														
Tramo 1:														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del Interventor. </div> <div> XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA </div> <div> DIRECTOR DE INTERVENTORIA </div> </div>														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> En el transcurso de la semana se seguirán haciendo visitas de reconocimiento en las ubicaciones de cada uno de los sitios a intervenir de los diferentes convenios en compañía de los representantes de la junta de acción comunal para tomar datos de interés de la interventoría y dar respuesta a las dudas, preguntas e inquietudes de los representantes que tengan del proceso contractual de los convenios. Además, se solicitará a los representantes la documentación necesaria para la revisión y aprobación por parte de la interventoría. </div> <div> FIRMA: _____ NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MAJOLAL Matrícula Profesional No. 25032-338761 CHD </div> </div>														

Semana 4

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO MEP/MI-N-15-FR-3 VERSIÓN 1 PÁGINA			
FECHA		26/06/2024 (Día / Mes / Año)			
I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL					
UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA	SEMANA No. 4 del 20/06/2024 al 26/06/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)			
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: SERGIO ANTONIO RODRÍGUEZ CÉSPEDES		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ			
OBJETO CONTRATO DE OBRA: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOMA DE COCORA CORREGIMIENTO 3 DEL MUNICIPIO BAGÜE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 1 alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro, la construcción de 80 ml de placa huella y actividades de mantenimiento periódico.					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO					
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, bermas cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños. ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.					
CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA			
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN DE COMINAL VEREDA LOMA DE COCORA NIT. 609.000.463-1		INTERVENTOR: INC INGENIERÍA SAS			
INTEGRANTES: CONTRATO No. 4756-2023 MARIA AMINTA COLLADOZ HERRERA FECHA DE INICIO: 26/12/2023 VALOR INICIAL: \$ 198.108.085,00 FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ADICIONES: \$ - FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 26/12/2023 VALOR ACUMULADO: \$ 198.108.085,00 FECHA DE REINICIO 1: 26/06/2024 VALOR ANTICIPO: \$ - DÍAS DE SUSPENSIÓN 1: 59 VALOR AMORTIZADO: \$ - FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 26/02/2024 SALDO POR AMORTIZAR: \$ - DÍAS DE SUSPENSIÓN 2: 90 VALOR ANTICIPO: \$ - AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2: 90/04/2024 VALOR AMORTIZADO: \$ - FECHA DE REINICIO 2: 26/05/2024 SALDO POR AMORTIZAR: \$ - PRORROGA 1: 06/06/2024		INTEGRANTES: CONVENIO No. 1704 DE 2024 INC INGENIERÍA SAS NIT. \$ 601.665.190,00 FECHA DE INICIO: 26/05/2024 VALOR ADICIONES: \$ - PLAZO INICIAL: 4 MESES VALOR ACUMULADO: \$ 601.665.190,00 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/09/2024 VALOR ANTICIPO: \$ - VALOR AMORTIZADO: \$ - SALDO POR AMORTIZAR: \$ -			
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 198.108.085,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 601.665.190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
SALDO DE VIGENCIA \$ 601.665.190 (Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
OBRA					
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A) \$ 149.670.534,00 100,00%					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA \$ -					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -					
AVANCE O ATRASO DE OBRA \$ -					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) \$ 82.545,97 1,00%					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA \$ -					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA \$ 82.545,97 0,06%					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN \$ 82.545,97 0,06%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ -					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ -					
RADICO FACTURA DEL PERÍODO ANTERIOR: SI NO X					
No RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A					
PERÍODO FACTURADO: N/A					
VALOR FACTURA: \$ -					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la programación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.					
ANTICIPOS					
Otorgado \$ N/A					
Amortizado \$ N/A					
Saldo \$ N/A					
INDICADOR I/C					
En el mes: Amortizado					
Acumulado					
INTERVENTORIA					
TOTAL INVERSIÓN \$ 601.665.190 100,00%					
PROGRAMADA: \$ -					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 15.473.868,00 2,57%					
INVERSIÓN PROGRAMADA \$ 15.473.868,00 2,57%					
EN LA SEMANA \$ -					
INVERSIÓN EJECUTADA \$ 15.473.868,00 2,57%					
EN LA SEMANA \$ -					
RADICO FACTURA DEL PERÍODO ANTERIOR: SI NO X					
No RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A					
PERÍODO FACTURADO: N/A					
VALOR FACTURA: \$ -					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones:					
ANTICIPOS					
Otorgado \$ N/A					
Amortizado \$ N/A					
Saldo \$ N/A					



**“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA
PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS
ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O
MANTENIMIENTO DE VÍAS Terciarias DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN
EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”
– LOTE 2**



II. AVANCE FÍSICO														
Meta Física Programada %		Avance o Abono Físico %										0.06%		
Meta Física Ejecutada %		0.06%												
Meta Física (Programa de Obras) Línea Base														
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Tramo y/o sector 4	Tramo y/o sector 5	Total	% Contrato	% Obra
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO														
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	\$ 757,752	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO ROCOSAS	Ha	1	\$ 177,009	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO														
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	80.00	\$ 126,681,316	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
CONSTRUCCIÓN DE ALCAANTARILLAS	un	1.00	\$ 21,475,295	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).														
Observaciones:														
TRAMO Y/O SECTOR 1:														
IV. GESTIÓN AMBIENTAL														
FUENTES DE MATERIALES														
UBICACIÓN:					PERMISO MINERO:	SI	DISPONIBLE		NO					
UBICACIÓN:					LICENCIA AMBIENTAL:	SI			NO					
UBICACIÓN:					PERMISO MINERO:	SI			NO					
UBICACIÓN:					LICENCIA AMBIENTAL:	SI			NO					
OBSERVACIONES: Las Juntas de Acción Comunal se encuentran en trámite de la documentación de las carteras.														
PERMISOS/PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL														
ZONAS DE ZONAS DE DEPÓSITO: SI NO N/A														
LICENCIA/LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A														
APROVEDO APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A														
CONCESO/CONCESION DE AGUAS: SI NO N/A														
OCCUPACIÓN/OCCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A														
VERTIMIENTOS/VERTIMIENTOS: SI NO N/A														
EMISIONES/EMISIONES: SI NO N/A														
OTROS (Si OTROS (Especificar cual): SI NO N/A														
OBSERVACIONES: Para este convenio no se requiere de permisos ambientales														
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)														
ESTADO: En espera de remisión por parte de la junta de acción comunal.														
OBSERVACIONES: El P.A.G.A. se encuentra en espera de remisión por parte de la junta de acción comunal.														
V. GESTIÓN SOCIAL														
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: OBRA INTER														
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 5														
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 5														
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: 5														
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5														
No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: -														
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: -														
DIRECCIÓN/SEDE/SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: -														
OBSERVACIONES: Se han atendido llamadas de algunos representantes de las juntas de acción comunal que han tenido preguntas con respecto a temas contractuales de los convenios.														
Se adelantaron procesos para desarrollar el cronograma de socialización a la comunidad y ponerlo en práctica desde la semana 5.														
VI. GESTIÓN PREDIAL														
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A														
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A														
AVALUOS APROBADOS: N/A														
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A														
OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.														
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD														
De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.														
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS														
La interventoría INGENIERÍA SAS solicitó al representante de la junta de acción comunal las hojas de vida de los cargos de ingeniero residente y contador para su evaluación y dictamen.														
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA														
La interventoría INGENIERÍA SAS recibió las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador por parte de la junta de acción comunal para su evaluación y posible aprobación de acuerdo a los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.														
La interventoría INGENIERÍA SAS programará una reunión virtual con los representantes de las juntas de acción comunal para informar temas presupuestales.														
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS														
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA														
Programada	0.00%													
Ejecutada	0.00%													
CONSTRUCCIÓN DE ALCAANTARILLAS														
Programada	0.00%													
Ejecutada	0.00%													
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO ROCOSAS														
Programada	0.00%													
Ejecutada	0.00%													
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE														
Programada	0.00%													
Ejecutada	0.00%													
Limpieza obras menores de drenaje														
Desmonte y limpieza de zonas no rocosas														
Construcción placa huella														
Construcción alcantarillas														
Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.														
OBSERVACIÓN:														
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPLAN-15 del Manual de Interventoría.														
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO														
SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA														
SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA														
SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA														
Tramo 1:														
Tramo 1:														
Tramo 1:														
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del Interventor.														
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA														
Se realizará una reunión virtual con el fin de informar y explicar a los representantes de las juntas de acción comunal de los convenios el diseño de los gastos administrativos que están presupuestados en los documentos que se encuentran en el SECCOP 1.														
FIRMA: _____														
NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MAORRAL														
Matrícula Profesional No. 25032-338783 CHD														
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del BIVAS.														
Copias: Unidad Operativa, Subdirección de Sostenibilidad, Contratación, Interventoría y Dirección Técnica.														

Semana 5


	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA	MEP/MI-N-15-FR-3 1 1		
FECHA		3/07/2024 (Día / Mes / Año)			
I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL					
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA			
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: SERGIO ANTONIO RODRÍGUEZ CÉSPEDES		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ			
OBJETO CONTRATO DE OBRA: "AJUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOMA DE COCORA CORREGIMIENTO 3 DEL MUNICIPIO BAGÜE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 1 alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro, la construcción de 80 ml de placa huella y actividades de mantenimiento periódico.					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO					
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, bermas cunetas en concreto reforzado, ríostros o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños. ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.					
CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA			
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN DE COMUNAL VEREDA LOMA DE COCORA NIT. 809.000.463-1		INTERVENTOR: INC INGENIERÍA SAS			
INTEGRANTES: CONTRATO No. 4758-2023 FECHA DE INICIO: 26/12/2023 FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 26/12/2023 FECHA DE REINICIO 1: 26/02/2024 DÍAS DE SUSPENSIÓN 1: 59 FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 26/02/2024 FECHA DE REINICIO 2: 30/04/2024 DÍAS DE SUSPENSIÓN 2: 43 AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2: 30/04/2024 FECHA DE REINICIO 2: 28/05/2024 PRORROGA 1: 06/06/2024		INTEGRANTES: CONVENIO No. 1704 DE 2024 FECHA DE INICIO: 28/05/2024 PLAZO INICIAL: 4 MESES FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/09/2024			
VALOR INICIAL: \$ 198.108.085,00 VALOR ADICIONES: \$ - VALOR ACUMULADO: \$ 198.108.085,00 VALOR ANTICIPO: \$ - VALOR AMORTIZADO: \$ - SALDO POR AMORTIZAR: \$ -		VALOR INICIAL: \$ 601.665.190,00 VALOR ADICIONES: \$ - VALOR ACUMULADO: \$ 601.665.190,00 VALOR ANTICIPO: \$ - VALOR AMORTIZADO: \$ - SALDO POR AMORTIZAR: \$ -			
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 198.108.085,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 601.665.190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
SALDO DE VIGENCIA		\$ 601.665.190			
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
OBRA					
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 149.670.534,00 100,00%					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -					
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) \$ 82.545,97 1,00%					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 82.545,97 0,06%					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ 82.545,97 0,06%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: \$ -					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: \$ -					
RADICO FACTURA DEL PERÍODO ANTERIOR: SI NO X					
No RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A					
PERÍODO FACTURADO: N/A					
VALOR FACTURA: \$ -					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la programación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.					
ANTICIPOS					
Otorgado \$ N/A					
Amortizado \$ N/A					
Saldo \$ N/A					
INDICADOR I/C					
En el mes: Acumulado:					
ANTICIPOS					
Otorgado \$ N/A					
Amortizado \$ N/A					
Saldo \$ N/A					

114

8.1.7. Vereda Cataima, municipio de Ibagué

Semana 1

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA	MEP/INI-R-15-FR-3 1 		
		FECHA	5/09/2024 (09 de 100)		
I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL					
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA			
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: SERGIO ANTONIO RODRÍGUEZ CÉSPEDES		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ			
SEMANA No.: 1 del 28/05/2024 al 5/09/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)					
OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE CATAMA, CORREGIMIENTO 03 DEL MUNICIPIO IBAGÜE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):					
El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 6 alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro, la construcción de 2 box couvert y actividades de mantenimiento periódico.					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO					
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, bermas cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.					
ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.					
CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE CATAMA NIT 908.000.527-5		INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS			
INTEGRANTES: DIANA MILENA LOZANO MACANA		INTEGRANTES: ING INGENIERÍA SAS NIT			
CONTRATO No.: 4796-2023		CONVENIO No.: 1704 DE 2024			
FECHA DE INICIO: 28/12/2023		FECHA DE INICIO: 28/05/2024			
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/09/2024			
FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 29/12/2023		FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 31/04/2024			
FECHA DE REINICIO 1: 26/02/2024		FECHA DE REINICIO 2: 31/04/2024			
DÍAS DE SUSPENSIÓN 1: 59		DÍAS DE SUSPENSIÓN 2: 43			
FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 26/02/2024		FECHA DE SUSPENSIÓN 3: 31/04/2024			
FECHA DE REINICIO 2: 31/04/2024		FECHA DE REINICIO 3: 31/04/2024			
DÍAS DE SUSPENSIÓN 2: 43		DÍAS DE SUSPENSIÓN 3: 31/04/2024			
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2: 31/04/2024		PRORROGA 1: 28/05/2024			
PRORROGA 2: 28/05/2024		PRORROGA 3: 28/05/2024			
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA					
CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$	195.828.659.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$	-		
	SALDO DE VIGENCIA	\$	195.828.659.00		
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$	601.665.190		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$	-		
	SALDO DE VIGENCIA	\$	601.665.190		
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
OBRA					
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 149.670.534.00 100.00%					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -					
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: \$ -					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: \$ -					
RADICO FACTURA DEL PERÍODO ANTERIOR: SI NO X					
No RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A					
PERÍODO FACTURADO: N/A					
VALOR FACTURA: \$ -					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.					
ANTICIPOS					
Otorgado \$ N/A					
Amortizado \$ N/A					
Saldo \$ N/A					
INDICADOR IC					
En el mes: Acumulado:					
ANTICIPOS					
Otorgado \$ N/A					
Amortizado \$ N/A					
Saldo \$ N/A					

II. AVANCE FÍSICO														
Meta Física Programada %					Avance o Abstracción Física %									
Meta Física Ejecutada %														
Meta Física (Programa de Obras) Línea Base														
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Física	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Tramo y/o sector 4	Tramo y/o sector 5	Total	% Contrato	% Obra
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO														
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	m ²	12	\$ 757,752	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO ROCOSAS	Ha	1	\$ 177,009	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO														
CONSTRUCCIÓN DE ALICATRILLAS	m ²	6.00	\$ 94,200,568	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
CONSTRUCCIÓN DE BOX-COULVERT	un	2.00	\$ 51,700,867	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).														
Observaciones:														
TRAMO Y/O SECTOR 1:														
IV. GESTIÓN AMBIENTAL														
Fuentes de Materiales														
Ubicación: PERMISO MINERO: SI NO DISPONIBLE														
Licencia Ambiental: SI NO														
Observaciones: N/A														
PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL														
Zonas de Zonas de Depósito: SI NO N/A														
Licencia Ambiental: SI NO N/A														
Aprobo Aprovechamiento Forestal: SI NO N/A														
Concesión Concesión de Aguas: SI NO N/A														
Ocupación Ocupación de Cauces: SI NO N/A														
Vertimientos Vertimientos: SI NO N/A														
Emisiones Emisiones: SI NO N/A														
Otros (Si otros (Especificar cual): SI NO N/A														
Observaciones: N/A														
P.A.G. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)														
ESTADO: N/A														
Observaciones: La inventoria realiza la reunión para informar la metodología que se usará a lo largo del proyecto en el componente ambiental y los elementos que componen el PAGA.														
V. GESTIÓN SOCIAL														
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: OBRA INTER														
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 3														
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:														
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:														
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 3														
No. de Socializaciones Realizadas: -														
No. de Capacitaciones Realizadas: -														
Dirección Sede: Servicio de Atención al Usuario: -														
Observaciones: La inventoria por medio de una reunión a conocer elementos del contrato como el inicio y la prorrogación de los convenios de las diferentes veredas.														
VI. GESTIÓN PREDIAL														
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A														
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A														
AVALUOS APROBADOS: N/A														
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A														
Observaciones: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.														
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD														
De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.														
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS														
> En esta semana no se realizaron actividades de obra														
>														
>														
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA														
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS														
CONSTRUCCIÓN DE ALICATRILLAS														
Programada: 0.00%														
Ejecutada: 0.00%														
CONSTRUCCIÓN DE BOX-COULVERT														
Programada: 0.00%														
Ejecutada: 0.00%														
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE														
Programada: 0.00%														
Ejecutada: 0.00%														
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO ROCOSAS														
Programada: 0.00%														
Ejecutada: 0.00%														
Limpieza obras menores de drenaje														
Desmonte y limpieza de zonas no rocosas														
Construcción placa huella														
Construcción alcatrillas														
Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.														
Observación:														
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN-15 del Manual de Interventoría.														
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO														
SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA														
SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA														
SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA														
Tramo 1:														
Tramo 1:														
Tramo 1:														
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del Interventor.														
XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA														
Se deben realizar reuniones con los integrantes de la junta de acción comunal de cada uno de los convenios para dar a conocer información general de los convenios y requerimientos para reactivar con la mayor celeridad los mismos.														
DIRECTOR DE INTERVENTORIA														
FIRMA: 														
NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MALDONADO														
Matrícula Profesional No. 2503-338761 CHD														
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del BVA/S.														
Copias: Unidad Operativa, Subdirección de Sostenibilidad, Contratación, Interventoría y Dirección Territorial														

Semana 2

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO MEPAM1-N-15-FR-3 VERSIÓN 1 PÁGINA			
FECHA		12/06/2024 (Día / Mes / Año)			
I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL					
UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA	SEMANA No. 2 del 6/06/2024 al 12/06/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)			
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: SERGIO ANTONIO RODRÍGUEZ CÉSPEDES		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VÁSQUEZ			
OBJETO CONTRATO DE OBRA: *AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE CATAMA, CORREGIMIENTO 03 DEL MUNICIPIO BAGÜE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.*					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 6 alcantarillas en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro, la construcción de 2 box culvert y actividades de mantenimiento periódico.					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO					
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELTA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, bermas cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huela serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños. ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.					
CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA			
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE CATAMA NIT: 809.000.857-6		INTERVENTOR: INC INGENIERIA SAS			
INTEGRANTES: CONTRATO No. 4758-2023 FECHA DE INICIO: 28/12/2023 FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 28/12/2023 FECHA DE REINICIO 1: 28/05/2024 DÍAS DE SUSPENSIÓN 1: 59 FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 28/02/2024 FECHA DE REINICIO 2: 30/04/2024 DÍAS DE SUSPENSIÓN 2: 43 AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2: 30/04/2024 FECHA DE REINICIO 2: 28/05/2024 PRORROGA 1: 06/06/2024		INTEGRANTES: CONVENIO No. 1704 DE 2024 FECHA DE INICIO: 28/05/2024 PLAZO INICIAL: 4 MESES FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/09/2024			
VALOR INICIAL: \$ 195.828.659.00 VALOR ADICIONES: \$ - VALOR ACUMULADO: \$ 195.828.659.00 VALOR ANTICIPO: \$ - VALOR AMORTIZADO: \$ - SALDO POR AMORTIZAR: \$ -		VALOR INICIAL: \$ 601.665.190.00 VALOR ADICIONES: \$ - VALOR ACUMULADO: \$ 601.665.190.00 VALOR ANTICIPO: \$ - VALOR AMORTIZADO: \$ - SALDO POR AMORTIZAR: \$ -			
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$	195.828.659.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$	-		
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$	601.665.190		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$	-		
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
OBRAS					
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 149.670.534.00 100.00%					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -					
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: \$ -					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: \$ -					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO					
No RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A					
PERIODO FACTURADO: N/A					
VALOR FACTURA: \$ -					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la programación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.					
ANTICIPOS					
Otorgado \$ N/A					
Amortizado \$ N/A					
Saldo \$ N/A					
INDICADOR I/C					
En el mes: Amortizado \$					
Acumulado: \$					
ANTICIPOS					
Otorgado \$ N/A					
Amortizado \$ N/A					
Saldo \$ N/A					

II. AVANCE FÍSICO														
Meta Física Programada %		Avance o Abstracción Física %												
Meta Física Ejecutada %														
Meta Física (Programa de Obras) Línea Base														
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Tramo y/o sector 4	Tramo y/o sector 5	Total	% Contrato	% Obra
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO														
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	\$ 757,752	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO ROCOSAS	Ha	1	\$ 177,009	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO														
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	ml	6.00	\$ 94,200,568	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
CONSTRUCCIÓN DE BOX-COULVERT	un	2.00	\$ 51,700,867	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).														
Observaciones:														
TRAMO Y/O SECTOR 1:														
IV. GESTIÓN AMBIENTAL														
Fuentes de Materiales														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> UBICACIÓN: _____ UBICACIÓN: _____ OBSERVACIONES: N/A </div> <div> PERMISO MINERO: SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ PERMISO MINERO: SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ </div> <div> DISPONIBLE: NO _____ OBSERVACIONES: N/A </div> </div>														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL) ESTADO: N/A </div> <div> OBSERVACIONES: La interventoría realiza reuniones con el personal de las juntas de acción comunal sobre los formatos y documentación que se usarán en el desarrollo del proyecto. </div> </div>														
V. GESTIÓN SOCIAL														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> TOTAL EMPLEOS GENERADOS: _____ EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: _____ EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: _____ EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: _____ TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 3 </div> <div> No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____ No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____ DIRECCIÓN SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____ </div> <div> OBSERVACIONES: La interventoría realiza reuniones con los integrantes de la junta de acción comunal para dar a conocer los formatos y documentación necesaria que se usarán en el desarrollo del proyecto. </div> </div>														
VI. GESTIÓN PREDIAL														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A AVULOS APROBADOS: N/A PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A </div> <div> OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente. </div> </div>														
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD														
De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.														
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS														
> No se realizaron actividades de obra.														
>														
>														
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA														
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS														
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS														
Programada	0.00%													
Ejecutada	0.00%													
CONSTRUCCIÓN DE BOX-COULVERT														
Programada	0.00%													
Ejecutada	0.00%													
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO ROCOSAS														
Programada	0.00%													
Ejecutada	0.00%													
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE														
Programada	0.00%													
Ejecutada	0.00%													
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="background-color: yellow; width: 20px; height: 10px; border: 1px solid black;"></div> Limpieza obras menores de drenaje <div style="background-color: blue; width: 20px; height: 10px; border: 1px solid black;"></div> Desmonte y limpieza de zonas no rocosas <div style="background-color: gray; width: 20px; height: 10px; border: 1px solid black;"></div> Construcción placa huella <div style="background-color: yellow; width: 20px; height: 10px; border: 1px solid black;"></div> Construcción alcantarillas </div>														
Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.														
OBSERVACIÓN:														
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MNI-N-15 del Manual de Interventoría.														
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO														
SE DEBE COLOCAR LA ABOCADA														
SE DEBE COLOCAR LA ABOCADA														
SE DEBE COLOCAR LA ABOCADA														
Tramo 1:														
Tramo 1:														
Tramo 1:														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del Interventor. XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA Se seguirán realizando reuniones con los representantes de las juntas de acción comunal para socializar aspectos para el desarrollo del proyecto. La interventoría realizará visitas de campo con el fin de identificar los sitios de intervención según el objeto del contrato en los cuales se tomarán datos de campo de interés para la interventoría. </div> <div> FIRMA: _____ NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MAJOLAL Matrícula Profesional No. 2503-338781 CHD </div> </div>														



“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”
– LOTE 2



Semana 3

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO MEP/MI-N-15-FR-3 VERSIÓN 1 PÁGINA			
FECHA		19/06/2024 (Día / Mes / Año)			
I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL					
UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA	SEMANA No. 3 del 13/06/2024 al 19/06/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)			
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:	SERGIO ANTONIO RODRÍGUEZ CÉSPEDES	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VÁSQUEZ			
OBJETO CONTRATO DE OBRA: *AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE CATAMA, CORREGIMIENTO 03 DEL MUNICIPIO BAGÜE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.*					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 6 alcantarillas en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro, la construcción de 2 box culvert y actividades de mantenimiento periódico.					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO					
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELTA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, bermas cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huela serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños. ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.					
CONTRATO DE OBRA					
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE CATAMA NIT: 809.000.857-6	INTERVENTOR:			
INTEGRANTES:	DINA MILENA LOZANO MACANA	INTEGRANTES:			
CONTRATO No:	4758-2023	CONVENIO No:			
FECHA DE INICIO:	28/12/2023	FECHA DE INICIO:			
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:			
FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	28/12/2023	FECHA DE SUSPENSIÓN 1:			
FECHA DE REINICIO 1:	28/02/2024	FECHA DE REINICIO 1:			
DÍAS DE SUSPENSIÓN 1:	59	DÍAS DE SUSPENSIÓN 1:			
FECHA DE SUSPENSIÓN 2:	28/02/2024	FECHA DE SUSPENSIÓN 2:			
FECHA DE REINICIO 2:	30/04/2024	FECHA DE REINICIO 2:			
DÍAS DE SUSPENSIÓN 2:	43	DÍAS DE SUSPENSIÓN 2:			
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2:	30/04/2024	AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2:			
FECHA DE REINICIO 2:	28/05/2024	FECHA DE REINICIO 2:			
PRORROGA 1:	06/06/2024	PRORROGA 1:			
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$	195.828.659.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$	-		
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$	601.665.190.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$	-		
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
OBRA					
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A)					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):					
AVANCE O ATRASO DE OBRA					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA					
RADICO FACTURA DEL PERÍODO ANTERIOR:					
No RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:					
PERÍODO FACTURADO:					
VALOR FACTURA:					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la programación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.					
ANTICIPOS					
Otorgado \$					
Amortizado \$					
Saldo \$					
INDICADOR I/C					
En el mes:					
Acumulado:					
ANTICIPOS					
Otorgado \$					
Amortizado \$					
Saldo \$					



"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2



II. AVANCE FÍSICO																																																																																																																																																																																						
Meta Física Programada % Avance o Abaso Físico %																																																																																																																																																																																						
Meta Física Ejecutada %																																																																																																																																																																																						
<table border="1"><thead><tr><th colspan="6">Meta Física (Programa de Obras) Línea Base</th><th colspan="6">Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada</th></tr><tr><th>Descripción de la Meta Física Contractual</th><th>Unidad</th><th>Cantidad</th><th>Valor</th><th>Vigencia</th><th>Vigencia (n)</th><th>Avance Físico</th><th>Tramo y/o sector 1</th><th>Tramo y/o sector 2</th><th>1</th><th>2</th><th>Total</th><th>% Contrato</th><th>% Obra</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="15">SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO</td></tr><tr><td>LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE</td><td>ml</td><td>12</td><td>\$ 757,752</td><td>2023</td><td>2024</td><td>Prog</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO ROCOSAS</td><td>Ha</td><td>1</td><td>\$ 177,009</td><td>2023</td><td>2024</td><td>Prog</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="15">SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO</td></tr><tr><td>CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS</td><td>ml</td><td>6.00</td><td>\$ 94,200,568</td><td>2023</td><td>2024</td><td>Prog</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>CONSTRUCCIÓN DE BOX-COULVERT</td><td>un</td><td>2.00</td><td>\$ 51,700,867</td><td>2023</td><td>2024</td><td>Prog</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>-</td></tr></tbody></table>															Meta Física (Programa de Obras) Línea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	1	2	Total	% Contrato	% Obra	SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO															LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	\$ 757,752	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-							Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO ROCOSAS	Ha	1	\$ 177,009	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-							Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO															CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	ml	6.00	\$ 94,200,568	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-							Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	CONSTRUCCIÓN DE BOX-COULVERT	un	2.00	\$ 51,700,867	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-							Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
Meta Física (Programa de Obras) Línea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada																																																																																																																																																																																
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	1	2	Total	% Contrato	% Obra																																																																																																																																																																									
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO																																																																																																																																																																																						
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	\$ 757,752	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-																																																																																																																																																																									
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-																																																																																																																																																																									
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO ROCOSAS	Ha	1	\$ 177,009	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-																																																																																																																																																																									
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-																																																																																																																																																																									
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO																																																																																																																																																																																						
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	ml	6.00	\$ 94,200,568	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-																																																																																																																																																																									
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-																																																																																																																																																																									
CONSTRUCCIÓN DE BOX-COULVERT	un	2.00	\$ 51,700,867	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-																																																																																																																																																																									
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-																																																																																																																																																																									
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).																																																																																																																																																																																						
Observaciones:																																																																																																																																																																																						
TRAMO Y/O SECTOR 1:																																																																																																																																																																																						

IV. GESTIÓN AMBIENTAL														
FUENTES DE MATERIALES														
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI DISPONIBLE: NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO OBSERVACIONES: N/A														
PERMISOS/PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL														
ZONAS DE ZONAS DE DEPÓSITO: SI NO N/A LICENCIA/LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A APROVEDO APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A CONCESO/CONCESION DE AGUAS: SI NO N/A OCUPACIÓN/OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A VERTIMEN/VERTIMIENTOS: SI NO N/A EMISIONES/EMISIONES: SI NO N/A OTROS (Si OTROS (Especificar cual): SI NO N/A OBSERVACIONES: N/A														
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)														
ESTADO: N/A														
OBSERVACIONES: La interventoría realiza visitas de campo para tener un concepto inicial de las afectaciones que se pueden generar en el tema ambiental y forestal en el transcurso del desarrollo de actividades de obra de cada uno de los convenios.														

V. GESTIÓN SOCIAL														
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:														
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:														
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:														
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:														
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 3														
No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:														
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:														
DIRECCIÓN/SEDE: SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:														
OBSERVACIONES: La interventoría realiza visitas de campo para atender y responder las dudas, preguntas e inquietudes de los representantes de las juntas de acción comunal para dar continuidad al proceso contractual de los convenios.														

VI. GESTIÓN PREDIAL														
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A														
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A														
AVALUOS APROBADOS: N/A														
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A														
OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.														

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD														
De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.														

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS														
> No se realizaron actividades de obra														
>														
>														

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA														

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS														
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS														
Programada: 0.00%														
Ejecutada: 0.00%														
CONSTRUCCIÓN DE BOX-COULVERT														
Programada: 0.00%														
Ejecutada: 0.00%														
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO ROCOSAS														
Programada: 0.00%														
Ejecutada: 0.00%														
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE														
Programada: 0.00%														
Ejecutada: 0.00%														
Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.														

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO														
SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA														
SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA														
SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA														
Tramo 1:														
Tramo 1:														
Tramo 1:														

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.														
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA														
En el transcurso de la semana se seguirán haciendo visitas de reconocimiento en las ubicaciones de cada uno de los sitios a intervenir de los diferentes convenios en compañía de los representantes de la junta de acción comunal para tomar datos de interés de la interventoría y dar respuesta a las dudas, preguntas e inquietudes de los representantes que tengan del proceso contractual de los convenios. Además, se solicitará a los representantes la documentación necesaria para la revisión y aprobación por parte de la interventoría.														
FIRMA: NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MAJORAL Matrícula Profesional No. 25032-338761 CHD														
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del B.O.A.S. Copias: Unidad Operativa, Subdirección de Sostenibilidad, Contratación, Interventoría y Dirección Territorial														

Semana 4

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO VERSION PAGINA	MEP/MI-N-15-FR-3 1 		
		FECHA	26/06/2024 (Día / Mes / Año)		
I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL					
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA			
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: SERGIO ANTONIO RODRÍGUEZ CÉSPEDES		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ			
OBJETO CONTRATO DE OBRA: *AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE CATAMA, CORREGIMIENTO 03 DEL MUNICIPIO BAGÜE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINIMOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.*					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):					
El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 6 alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro, la construcción de 2 box culvert y actividades de mantenimiento periódico.					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO					
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELTA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, bermas cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huela serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.					
ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.					
CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA			
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE CATAMA NIT: 809.000.857-6		INTERVENTOR: INC INGENIERIA SAS			
INTEGRANTES: DINIA MILENA LOZANO MACANA		INTEGRANTES: INC INGENIERIA SAS NIT			
CONTRATO No: 4756-2023		CONVENIO No: 1704 DE 2024			
FECHA DE INICIO: 28/12/2023		FECHA DE INICIO: 28/05/2024			
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/09/2024			
FECHA DE SUSPENSION 1: 28/12/2023		FECHA DE SUSPENSION 1: 28/05/2024			
FECHA DE REINICIO 1: 28/05/2024		FECHA DE REINICIO 1: 28/05/2024			
DÍAS DE SUSPENSION 1: 59		DÍAS DE SUSPENSION 1: 59			
FECHA DE SUSPENSION 2: 28/02/2024		FECHA DE SUSPENSION 2: 28/02/2024			
FECHA DE REINICIO 2: 30/04/2024		FECHA DE REINICIO 2: 30/04/2024			
DÍAS DE SUSPENSION 2: 43		DÍAS DE SUSPENSION 2: 43			
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2: 30/04/2024		AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2: 30/04/2024			
FECHA DE REINICIO 2: 28/05/2024		FECHA DE REINICIO 2: 28/05/2024			
PRORROGA 1: 06/06/2024		PRORROGA 1: 06/06/2024			
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$	195,828,659.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$	-		
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$	601,665,190		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$	-		
BALDO DE VIGENCIA		\$	601,665,190		
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
OBRA					
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A)					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):					
AVANCE O ATRASO DE OBRA					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:					
No RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:					
PERIODO FACTURADO:					
VALOR FACTURA:					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la programación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.					
ANTICIPOS					
Otorgado \$					
Amortizado \$					
Saldo \$					
INDICADOR I/C					
En el mes:					
Acumulado:					
ANTICIPOS					
Otorgado \$					
Amortizado \$					
Saldo \$					

II. AVANCE FÍSICO																																		
Meta Física Programada %		Avance o Atrazo Físico %										0.00%																						
Meta Física Ejecutada %		0.00%																																
Meta Física (Programa de Obras) Línea Base																																		
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia	Vigencia (a)	Avance Físico	Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					% Contrato	% Obra																					
							Tramo y/o sector 1	1	Tramo y/o sector (a)	1	Total																							
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO																																		
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	\$ 757,752	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-																						
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-																						
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO ROCOSAS	Ha	1	\$ 177,009	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-																						
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-																						
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO																																		
CONSTRUCCIÓN DE ALICANTARILLAS	ml	6.00	\$ 94,200,568	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-																						
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-																						
CONSTRUCCIÓN DE BOX-COULVERT	un	2.00	\$ 51,700,867	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-																						
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-																						
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).																																		
Observaciones:																																		
TRAMO Y/O SECTOR 1: _____																																		
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																		
FUENTES DE MATERIALES																																		
<table border="0" style="width:100%;"> <tr> <td style="width:30%;">UBICACIÓN: _____</td> <td style="width:30%;">PERMISO MINERO: SI _____ NO _____</td> <td style="width:30%;">DEPONIBLE</td> <td style="width:10%;"></td> </tr> <tr> <td>UBICACIÓN: _____</td> <td>LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>UBICACIÓN: _____</td> <td>PERMISO MINERO: SI _____ NO _____</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>															UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI _____ NO _____	DEPONIBLE		UBICACIÓN: _____	LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____			UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI _____ NO _____				LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____						
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI _____ NO _____	DEPONIBLE																																
UBICACIÓN: _____	LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____																																	
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI _____ NO _____																																	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____																																	
OBSERVACIONES: Las Juntas de Acción Comunal se encuentran en trámite de la documentación de las canteras.																																		
<table border="0" style="width:100%;"> <tr> <td colspan="2">PERMISOS/PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL</td> </tr> <tr> <td style="width:50%;">ZONAS DE: ZONAS DE DEPÓSITO</td> <td style="width:50%;">SI _____ NO _____ NA _____</td> </tr> <tr> <td>LICENCIA/LICENCIA AMBIENTAL:</td> <td>SI _____ NO _____ NA _____</td> </tr> <tr> <td>APROVECHAMIENTO FORESTAL:</td> <td>SI _____ NO _____ NA _____</td> </tr> <tr> <td>CONCESIÓN/CONCESIÓN DE AGUAS:</td> <td>SI _____ NO _____ NA _____</td> </tr> <tr> <td>OCCUPACIÓN/OCCUPACIÓN DE CAUCES:</td> <td>SI _____ NO _____ NA _____</td> </tr> <tr> <td>VERTIMIENTOS/VERTIMIENTOS:</td> <td>SI _____ NO _____ NA _____</td> </tr> <tr> <td>EMISIONES/EMISIONES:</td> <td>SI _____ NO _____ NA _____</td> </tr> <tr> <td>OTROS (Especificar cual):</td> <td>SI _____ NO _____ NA _____</td> </tr> </table>															PERMISOS/PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL		ZONAS DE: ZONAS DE DEPÓSITO	SI _____ NO _____ NA _____	LICENCIA/LICENCIA AMBIENTAL:	SI _____ NO _____ NA _____	APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI _____ NO _____ NA _____	CONCESIÓN/CONCESIÓN DE AGUAS:	SI _____ NO _____ NA _____	OCCUPACIÓN/OCCUPACIÓN DE CAUCES:	SI _____ NO _____ NA _____	VERTIMIENTOS/VERTIMIENTOS:	SI _____ NO _____ NA _____	EMISIONES/EMISIONES:	SI _____ NO _____ NA _____	OTROS (Especificar cual):	SI _____ NO _____ NA _____		
PERMISOS/PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL																																		
ZONAS DE: ZONAS DE DEPÓSITO	SI _____ NO _____ NA _____																																	
LICENCIA/LICENCIA AMBIENTAL:	SI _____ NO _____ NA _____																																	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI _____ NO _____ NA _____																																	
CONCESIÓN/CONCESIÓN DE AGUAS:	SI _____ NO _____ NA _____																																	
OCCUPACIÓN/OCCUPACIÓN DE CAUCES:	SI _____ NO _____ NA _____																																	
VERTIMIENTOS/VERTIMIENTOS:	SI _____ NO _____ NA _____																																	
EMISIONES/EMISIONES:	SI _____ NO _____ NA _____																																	
OTROS (Especificar cual):	SI _____ NO _____ NA _____																																	
OBSERVACIONES: Para este convenio no se requiere de permisos ambientales																																		
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)																																		
ESTADO: En espera de remisión por parte de la junta de acción comunal.																																		
OBSERVACIONES: El P.A.G.A se encuentra en espera de remisión por parte de la junta de acción comunal.																																		
V. GESTIÓN SOCIAL																																		
<table border="0" style="width:100%;"> <tr> <td style="width:30%;">TOTAL EMPLEOS GENERADOS:</td> <td style="width:30%;">OBRA</td> <td style="width:30%;">INTER</td> <td style="width:10%;"></td> </tr> <tr> <td>EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:</td> <td colspan="3">_____</td> </tr> </table>															TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA	INTER		EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:				EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:				EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:				TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	_____		
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA	INTER																																
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:																																		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:																																		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:																																		
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	_____																																	
No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____ No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____ DIRECCIÓN DE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____ Se han atendido llamadas de algunos representantes de las juntas de acción comunal que han tenido preguntas con respecto a temas contractuales de los convenios. Se adelantan procesos para desarrollar el cronograma de socialización a la comunidad y ponerlo en práctica desde la semana 5.																																		
VI. GESTIÓN PREDIAL																																		
TOTAL ESTIMADO PREDIOS ADOQUIRIR: _____ NA _____ FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____ NA _____ AUXILIOS APROBADOS: _____ NA _____ PREDIOS ADQUIRIDOS: _____ NA _____ OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.																																		
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD																																		
De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.																																		
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS																																		
La interventoría ING INGENIERÍA SAS solicitó al representante de la junta de acción comunal las hojas de vida de los cargos de ingeniero residente y contador para su evaluación y dictamen.																																		
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																		
La interventoría ING INGENIERÍA SAS recibió las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador por parte de la junta de acción comunal para su evaluación y posible aprobación de acuerdo a los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.																																		
La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará una reunión virtual con los representantes de las juntas de acción comunal para informar temas presupuestales.																																		
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS																																		
CONSTRUCCIÓN DE ALICANTARILLAS																																		
<table border="1" style="width:100%;"> <tr> <td style="width:50%;">Programada</td> <td style="width:50%;">0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada</td> <td>0.00%</td> </tr> </table>															Programada	0.00%	Ejecutada	0.00%																
Programada	0.00%																																	
Ejecutada	0.00%																																	
CONSTRUCCIÓN DE BOX-COULVERT																																		
<table border="1" style="width:100%;"> <tr> <td style="width:50%;">Programada</td> <td style="width:50%;">0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada</td> <td>0.00%</td> </tr> </table>															Programada	0.00%	Ejecutada	0.00%																
Programada	0.00%																																	
Ejecutada	0.00%																																	
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO ROCOSAS																																		
<table border="1" style="width:100%;"> <tr> <td style="width:50%;">Programada</td> <td style="width:50%;">0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada</td> <td>0.00%</td> </tr> </table>															Programada	0.00%	Ejecutada	0.00%																
Programada	0.00%																																	
Ejecutada	0.00%																																	
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE																																		
<table border="1" style="width:100%;"> <tr> <td style="width:50%;">Programada</td> <td style="width:50%;">0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada</td> <td>0.00%</td> </tr> </table>															Programada	0.00%	Ejecutada	0.00%																
Programada	0.00%																																	
Ejecutada	0.00%																																	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>Limpiéza obras menores de drenaje</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Desmonte y limpieza de zonas no rocosas</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Construcción placa huelela</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Construcción alcantarillas</p> </div> </div>																																		
Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.																																		
OBSERVACIÓN: El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo ME/PMN1-15 del Manual de Interventoría.																																		
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO																																		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;">SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA</div> <div style="width: 30%;">SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA</div> <div style="width: 30%;">SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA</div> </div>																																		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;">Tramo 1: _____</div> <div style="width: 30%;">Tramo 1: _____</div> <div style="width: 30%;">Tramo 1: _____</div> </div>																																		
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del Interventor. XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA Se realizará una reunión virtual con el fin de informar y explicar a los representantes de las juntas de acción comunal de los convenios el desglose de los gastos administrativos que están presupuestados en los documentos que se encuentran en el SECCOP II.																																		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;"> FIRMA: _____ NOBRE: HENRY ALEJANDRO GARCIA MAORIAL Matrícula Profesional No. 2505-338781 CND </div> <div style="width: 35%; text-align: right;"> DIRECTOR DE INTERVENTORIA HENRY ALEJANDRO GARCIA MAORIAL 2505-338781 CND </div> </div>																																		

Semana 5



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO: MEPAMN-15-FR-3
VERSIÓN: 1
PÁGINA:

FECHA: 3/07/2024
(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA SEMANA No. 5 del 27/06/2024 al 3/07/2024 Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: SERGIO ANTONIO RODRÍGUEZ CÉSPEDES GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: *AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE CATAMA, CORREGIMIENTO 03 DEL MUNICIPIO BAGÜE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINIMOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.*

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 6 alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro, la construcción de 2 box culvert y actividades de mantenimiento periódico.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELTA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, bermas cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huela serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.
ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.

CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORIA			
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE CATAMA NIT: 809.000.857-6				INTERVENTOR: INC INGENIERIA SAS			
INTEGRANTES: DINIA MILENA LOZANO MACANA				INTEGRANTES: INC INGENIERIA SAS NIT			
CONTRATO No:	4758-2023	VALOR INICIAL:	\$ 195.828.659.00	CONVENIO No:	1704 DE 2024	VALOR INICIAL:	\$ 601.665.190.00
FECHA DE INICIO:	28/12/2023	VALOR ADICIONES:	\$ -	FECHA DE INICIO:	28/05/2024	VALOR ADICIONES:	\$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	\$ 195.828.659.00	PLAZO INICIAL:	4 MESES	VALOR ACUMULADO:	\$ 601.665.190.00
FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	28/12/2023	VALOR ANTICIPO:	\$ -	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	\$ -
FECHA DE REINICIO 1:	28/05/2024	VALOR AMORTIZADO:	\$ -			VALOR AMORTIZADO:	\$ -
DÍAS DE SUSPENSIÓN 1:	59	SALDO POR AMORTIZAR:	\$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	\$ -
FECHA DE SUSPENSIÓN 2:	28/02/2024						
FECHA DE REINICIO 2:	30/04/2024						
DÍAS DE SUSPENSIÓN 2:	43						
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2:	30/04/2024						
FECHA DE REINICIO 2:	28/05/2024						
PRORROGA 1:	06/06/2024						

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 195.828.659.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 195.828.659.00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 601.665.190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 601.665.190			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A)	\$ 149.670.534.00	100.00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ -	-
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B)	\$ -	-
AVANCE O ATRASO DE OBRA	\$ -	-
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	\$ 82.545.97	1.00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA	\$ -	-
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 82.545.97	0.06%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN	\$ 82.545.97	0.06%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ -	-
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ -	-

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: ☐ SI ☒ NO

No RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERIODO FACTURADO: N/A

VALOR FACTURA: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la programación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.

ANTICIPOS		
Otorgado \$		N.A.
Amortizado \$		N.A.
Saldo \$		N.A.

En el mes:

Acumulado:

INDICADOR I/C		

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ 601.665.190	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 82.012.113	13.63%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ 26.372.552	4.38%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ 26.372.552	4.38%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: ☐ SI ☒ NO

No RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERIODO FACTURADO: N/A

VALOR FACTURA: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS		
Otorgado \$		N.A.
Amortizado \$		N.A.
Saldo \$		N.A.

123



“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” – LOTE 2



II. AVANCE FÍSICO																																																																																																																																																																																						
Meta Física Programada % <u>0.00%</u> Avance o Atrazo Físico % <u>0.00%</u>																																																																																																																																																																																						
Meta Física Ejecutada % <u>0.00%</u>																																																																																																																																																																																						
<table><thead><tr><th colspan="6">Meta Física (Programa de Obra) Línea Base</th><th colspan="6">Meta Física Programada / Ejecutada Acumulado</th></tr><tr><th>Descripción de la Meta Física Contractual</th><th>Unidad</th><th>Cantidad</th><th>Valor</th><th>Vigencia</th><th>Vigencia (a)</th><th>Avance Físico</th><th>Tramo y/o sector 1</th><th>1</th><th>Tramo y/o sector 2</th><th>1</th><th>Total</th><th>% Contrato</th><th>% Obra</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="15">SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO</td></tr><tr><td>LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE</td><td>ml</td><td>12</td><td>\$ 757,752</td><td>2023</td><td>2024</td><td>Prog</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO ROCOSAS</td><td>Ha</td><td>1</td><td>\$ 177,009</td><td>2023</td><td>2024</td><td>Prog</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="15">SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO</td></tr><tr><td>CONSTRUCCIÓN DE ALICANTARILLAS</td><td>ml</td><td>6.00</td><td>\$ 94,200,568</td><td>2023</td><td>2024</td><td>Prog</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>CONSTRUCCIÓN DE BOX-COULVERT</td><td>un</td><td>2.00</td><td>\$ 51,700,867</td><td>2023</td><td>2024</td><td>Prog</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>-</td></tr></tbody></table>															Meta Física (Programa de Obra) Línea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulado						Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia	Vigencia (a)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	1	Tramo y/o sector 2	1	Total	% Contrato	% Obra	SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO															LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	\$ 757,752	2023	2024	Prog	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	-							Ejec	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	-	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO ROCOSAS	Ha	1	\$ 177,009	2023	2024	Prog	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	-							Ejec	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	-	SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO															CONSTRUCCIÓN DE ALICANTARILLAS	ml	6.00	\$ 94,200,568	2023	2024	Prog	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	-							Ejec	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	-	CONSTRUCCIÓN DE BOX-COULVERT	un	2.00	\$ 51,700,867	2023	2024	Prog	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	-							Ejec	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	-
Meta Física (Programa de Obra) Línea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulado																																																																																																																																																																																
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia	Vigencia (a)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	1	Tramo y/o sector 2	1	Total	% Contrato	% Obra																																																																																																																																																																									
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO																																																																																																																																																																																						
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	\$ 757,752	2023	2024	Prog	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	-																																																																																																																																																																									
						Ejec	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	-																																																																																																																																																																									
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO ROCOSAS	Ha	1	\$ 177,009	2023	2024	Prog	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	-																																																																																																																																																																									
						Ejec	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	-																																																																																																																																																																									
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO																																																																																																																																																																																						
CONSTRUCCIÓN DE ALICANTARILLAS	ml	6.00	\$ 94,200,568	2023	2024	Prog	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	-																																																																																																																																																																									
						Ejec	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	-																																																																																																																																																																									
CONSTRUCCIÓN DE BOX-COULVERT	un	2.00	\$ 51,700,867	2023	2024	Prog	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	-																																																																																																																																																																									
						Ejec	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	-																																																																																																																																																																									
*El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).																																																																																																																																																																																						
Observaciones: <div></div>																																																																																																																																																																																						
TRAMO Y/O SECTOR 1: <div></div>																																																																																																																																																																																						

IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																																																																																																							
<table><thead><tr><th colspan="5">FUENTES DE MATERIALES</th><th colspan="5">DEPONIBLE</th><th colspan="5">PERMISOS/PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>UBICACIÓN:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>PERMISO MINERO:</td><td>SI</td><td></td><td>NO</td><td></td><td>ZONAS DE ZONAS DE DEPÓSITO:</td><td>SI</td><td>NO</td><td>NA</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>LICENCIA AMBIENTAL:</td><td>SI</td><td></td><td>NO</td><td></td><td>LICENCIA AMBIENTAL:</td><td>SI</td><td>NO</td><td>NA</td><td></td></tr><tr><td>UBICACIÓN:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>PERMISO MINERO:</td><td>SI</td><td></td><td>NO</td><td></td><td>APROVECHAMIENTO FORESTAL:</td><td>SI</td><td>NO</td><td>NA</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>LICENCIA AMBIENTAL:</td><td>SI</td><td></td><td>NO</td><td></td><td>CONCESIÓN DE AGUAS:</td><td>SI</td><td>NO</td><td>NA</td><td></td></tr><tr><td colspan="15">OBSERVACIONES: Las Juntas de Acción Comunal se encuentran en trámite de la documentación de las canteras.</td></tr><tr><td colspan="15">OBSERVACIONES: Para este convenio no se requiere de permisos ambientales</td></tr></tbody></table>															FUENTES DE MATERIALES					DEPONIBLE					PERMISOS/PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					UBICACIÓN:					PERMISO MINERO:	SI		NO		ZONAS DE ZONAS DE DEPÓSITO:	SI	NO	NA							LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	NA		UBICACIÓN:					PERMISO MINERO:	SI		NO		APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	NA							LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	NA		OBSERVACIONES: Las Juntas de Acción Comunal se encuentran en trámite de la documentación de las canteras.															OBSERVACIONES: Para este convenio no se requiere de permisos ambientales														
FUENTES DE MATERIALES					DEPONIBLE					PERMISOS/PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL																																																																																																													
UBICACIÓN:					PERMISO MINERO:	SI		NO		ZONAS DE ZONAS DE DEPÓSITO:	SI	NO	NA																																																																																																										
					LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	NA																																																																																																										
UBICACIÓN:					PERMISO MINERO:	SI		NO		APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	NA																																																																																																										
					LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	NA																																																																																																										
OBSERVACIONES: Las Juntas de Acción Comunal se encuentran en trámite de la documentación de las canteras.																																																																																																																							
OBSERVACIONES: Para este convenio no se requiere de permisos ambientales																																																																																																																							
<table><thead><tr><th colspan="5">P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)</th><th colspan="5">OBSERVACIONES:</th></tr></thead><tbody><tr><td>ESTADO:</td><td colspan="4">En espera de remisión por parte de la junta de acción comunal.</td><td colspan="10"></td></tr></tbody></table>															P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)					OBSERVACIONES:					ESTADO:	En espera de remisión por parte de la junta de acción comunal.																																																																																													
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)					OBSERVACIONES:																																																																																																																		
ESTADO:	En espera de remisión por parte de la junta de acción comunal.																																																																																																																						
<table><thead><tr><th colspan="5">V. GESTIÓN SOCIAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>TOTAL EMPLEOS GENERADOS:</td><td>OBRA</td><td></td><td>INTER</td><td></td><td>No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:</td><td colspan="9"></td></tr><tr><td>EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:</td><td colspan="9"></td></tr><tr><td>EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>DIRECCIÓN DE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:</td><td colspan="9"></td></tr><tr><td>EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="10"></td></tr><tr><td>TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:</td><td colspan="4">6</td><td colspan="10"></td></tr></tbody></table>															V. GESTIÓN SOCIAL					TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA		INTER		No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:										EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:					No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:										EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:					DIRECCIÓN DE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:										EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:															TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	6																																						
V. GESTIÓN SOCIAL																																																																																																																							
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA		INTER		No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:																																																																																																																		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:					No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:																																																																																																																		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:					DIRECCIÓN DE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:																																																																																																																		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:																																																																																																																							
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	6																																																																																																																						
<table><thead><tr><th colspan="5">VI. GESTIÓN PREDIAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:</td><td colspan="4">NA</td><td colspan="10">OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.</td></tr><tr><td>FICHAS PREDIALES APROBADAS:</td><td colspan="4">NA</td><td colspan="10"></td></tr><tr><td>AUXILIOS APROBADOS:</td><td colspan="4">NA</td><td colspan="10"></td></tr><tr><td>PREDIOS ADQUIRIDOS:</td><td colspan="4">NA</td><td colspan="10"></td></tr></tbody></table>															VI. GESTIÓN PREDIAL					TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	NA				OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.										FICHAS PREDIALES APROBADAS:	NA														AUXILIOS APROBADOS:	NA														PREDIOS ADQUIRIDOS:	NA																																																					
VI. GESTIÓN PREDIAL																																																																																																																							
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	NA				OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.																																																																																																																		
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	NA																																																																																																																						
AUXILIOS APROBADOS:	NA																																																																																																																						
PREDIOS ADQUIRIDOS:	NA																																																																																																																						
De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.																																																																																																																							
<table><thead><tr><th colspan="5">VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="5">La interventoría ING INGENIERÍA SAS continúa con el proceso de revisión de hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador remitidas por parte de la junta de acción comunal para su evaluación y posible aprobación de acuerdo a los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.</td></tr><tr><td colspan="5">La interventoría ING INGENIERÍA SAS entre los días 26, 27 y 28 de junio de 2024 se comunicó con los representantes de las juntas de acción comunal para agendar una reunión virtual la cual se realizó el día 29 de junio de 2024, esta reunión tenía el fin de informar y explicar el desglose del presupuesto, haciendo énfasis en cada uno de los ítems de los costos administrativos.</td></tr><tr><td colspan="5">La interventoría ING INGENIERÍA SAS dará respuesta a los representantes de las juntas de acción comunal sobre si las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador fueron aprobados de acuerdo a los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.</td></tr><tr><td colspan="5">La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará reuniones con cada una de las veredas para examinar temas de los costos administrativos, entre los cuales están topografía y estudios y diseños.</td></tr></tbody></table>															VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS					La interventoría ING INGENIERÍA SAS continúa con el proceso de revisión de hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador remitidas por parte de la junta de acción comunal para su evaluación y posible aprobación de acuerdo a los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.					La interventoría ING INGENIERÍA SAS entre los días 26, 27 y 28 de junio de 2024 se comunicó con los representantes de las juntas de acción comunal para agendar una reunión virtual la cual se realizó el día 29 de junio de 2024, esta reunión tenía el fin de informar y explicar el desglose del presupuesto, haciendo énfasis en cada uno de los ítems de los costos administrativos.					La interventoría ING INGENIERÍA SAS dará respuesta a los representantes de las juntas de acción comunal sobre si las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador fueron aprobados de acuerdo a los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.					La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará reuniones con cada una de las veredas para examinar temas de los costos administrativos, entre los cuales están topografía y estudios y diseños.																																																																																				
VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS																																																																																																																							
La interventoría ING INGENIERÍA SAS continúa con el proceso de revisión de hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador remitidas por parte de la junta de acción comunal para su evaluación y posible aprobación de acuerdo a los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.																																																																																																																							
La interventoría ING INGENIERÍA SAS entre los días 26, 27 y 28 de junio de 2024 se comunicó con los representantes de las juntas de acción comunal para agendar una reunión virtual la cual se realizó el día 29 de junio de 2024, esta reunión tenía el fin de informar y explicar el desglose del presupuesto, haciendo énfasis en cada uno de los ítems de los costos administrativos.																																																																																																																							
La interventoría ING INGENIERÍA SAS dará respuesta a los representantes de las juntas de acción comunal sobre si las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador fueron aprobados de acuerdo a los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.																																																																																																																							
La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará reuniones con cada una de las veredas para examinar temas de los costos administrativos, entre los cuales están topografía y estudios y diseños.																																																																																																																							
<table><thead><tr><th colspan="5">IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="5">La interventoría ING INGENIERÍA SAS dará respuesta a los representantes de las juntas de acción comunal sobre si las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador fueron aprobados de acuerdo a los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.</td></tr><tr><td colspan="5">La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará reuniones con cada una de las veredas para examinar temas de los costos administrativos, entre los cuales están topografía y estudios y diseños.</td></tr></tbody></table>															IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA					La interventoría ING INGENIERÍA SAS dará respuesta a los representantes de las juntas de acción comunal sobre si las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador fueron aprobados de acuerdo a los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.					La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará reuniones con cada una de las veredas para examinar temas de los costos administrativos, entre los cuales están topografía y estudios y diseños.																																																																																														
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																																																																																							
La interventoría ING INGENIERÍA SAS dará respuesta a los representantes de las juntas de acción comunal sobre si las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador fueron aprobados de acuerdo a los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.																																																																																																																							
La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará reuniones con cada una de las veredas para examinar temas de los costos administrativos, entre los cuales están topografía y estudios y diseños.																																																																																																																							
<table><thead><tr><th colspan="5">X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="5"><table><thead><tr><th colspan="5">CONSTRUCCIÓN DE ALICANTARILLAS</th></tr></thead><tbody><tr><td>Programada</td><td colspan="4">0.00%</td></tr><tr><td>Ejecutada</td><td colspan="4">0.00%</td></tr></tbody></table></td><td colspan="5"><table><thead><tr><th colspan="5">CONSTRUCCIÓN DE BOX-COULVERT</th></tr></thead><tbody><tr><td>Programada</td><td colspan="4">0.00%</td></tr><tr><td>Ejecutada</td><td colspan="4">0.00%</td></tr></tbody></table></td><td colspan="5"><table><thead><tr><th colspan="5">LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE</th></tr></thead><tbody><tr><td>Programada</td><td colspan="4">0.00%</td></tr><tr><td>Ejecutada</td><td colspan="4">0.00%</td></tr></tbody></table></td></tr><tr><td colspan="5"><table><thead><tr><th colspan="5">DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO ROCOSAS</th></tr></thead><tbody><tr><td>Programada</td><td colspan="4">0.00%</td></tr><tr><td>Ejecutada</td><td colspan="4">0.00%</td></tr></tbody></table></td><td colspan="5"></td></tr></tbody></table>															X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS					<table><thead><tr><th colspan="5">CONSTRUCCIÓN DE ALICANTARILLAS</th></tr></thead><tbody><tr><td>Programada</td><td colspan="4">0.00%</td></tr><tr><td>Ejecutada</td><td colspan="4">0.00%</td></tr></tbody></table>					CONSTRUCCIÓN DE ALICANTARILLAS					Programada	0.00%				Ejecutada	0.00%				<table><thead><tr><th colspan="5">CONSTRUCCIÓN DE BOX-COULVERT</th></tr></thead><tbody><tr><td>Programada</td><td colspan="4">0.00%</td></tr><tr><td>Ejecutada</td><td colspan="4">0.00%</td></tr></tbody></table>					CONSTRUCCIÓN DE BOX-COULVERT					Programada	0.00%				Ejecutada	0.00%				<table><thead><tr><th colspan="5">LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE</th></tr></thead><tbody><tr><td>Programada</td><td colspan="4">0.00%</td></tr><tr><td>Ejecutada</td><td colspan="4">0.00%</td></tr></tbody></table>					LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE					Programada	0.00%				Ejecutada	0.00%				<table><thead><tr><th colspan="5">DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO ROCOSAS</th></tr></thead><tbody><tr><td>Programada</td><td colspan="4">0.00%</td></tr><tr><td>Ejecutada</td><td colspan="4">0.00%</td></tr></tbody></table>					DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO ROCOSAS					Programada	0.00%				Ejecutada	0.00%																							
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS																																																																																																																							
<table><thead><tr><th colspan="5">CONSTRUCCIÓN DE ALICANTARILLAS</th></tr></thead><tbody><tr><td>Programada</td><td colspan="4">0.00%</td></tr><tr><td>Ejecutada</td><td colspan="4">0.00%</td></tr></tbody></table>					CONSTRUCCIÓN DE ALICANTARILLAS					Programada	0.00%				Ejecutada	0.00%				<table><thead><tr><th colspan="5">CONSTRUCCIÓN DE BOX-COULVERT</th></tr></thead><tbody><tr><td>Programada</td><td colspan="4">0.00%</td></tr><tr><td>Ejecutada</td><td colspan="4">0.00%</td></tr></tbody></table>					CONSTRUCCIÓN DE BOX-COULVERT					Programada	0.00%				Ejecutada	0.00%				<table><thead><tr><th colspan="5">LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE</th></tr></thead><tbody><tr><td>Programada</td><td colspan="4">0.00%</td></tr><tr><td>Ejecutada</td><td colspan="4">0.00%</td></tr></tbody></table>					LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE					Programada	0.00%				Ejecutada	0.00%																																																															
CONSTRUCCIÓN DE ALICANTARILLAS																																																																																																																							
Programada	0.00%																																																																																																																						
Ejecutada	0.00%																																																																																																																						
CONSTRUCCIÓN DE BOX-COULVERT																																																																																																																							
Programada	0.00%																																																																																																																						
Ejecutada	0.00%																																																																																																																						
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE																																																																																																																							
Programada	0.00%																																																																																																																						
Ejecutada	0.00%																																																																																																																						
<table><thead><tr><th colspan="5">DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO ROCOSAS</th></tr></thead><tbody><tr><td>Programada</td><td colspan="4">0.00%</td></tr><tr><td>Ejecutada</td><td colspan="4">0.00%</td></tr></tbody></table>					DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO ROCOSAS					Programada	0.00%				Ejecutada	0.00%																																																																																																							
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO ROCOSAS																																																																																																																							
Programada	0.00%																																																																																																																						
Ejecutada	0.00%																																																																																																																						
<div><div></div> Limpieza obras menores de drenaje</div> <div><div></div> Desmonte y limpieza de zonas no rocosas</div> <div><div></div> Construcción placa huella</div> <div><div></div> Construcción alicantarillas</div>																																																																																																																							
Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.																																																																																																																							


XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO														
SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA														
SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA														
SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA														
Tramo 1: <div></div>														
Tramo 1: <div></div>														
Tramo 1: <div></div>														

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del Interventor.																																																																																									
<table><thead><tr><th colspan="10">XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA</th><th colspan="5">DIRECTOR DE INTERVENTORÍA</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="15">La interventoría ING INGENIERÍA SAS se comunicará con los representantes de las juntas de acción comunal para informar si las hojas de vida de los profesionales fueron aprobadas o no y para examinar temas referentes a los costos administrativos, tales como topografía y estudios y diseños.</td></tr><tr><td colspan="15">La interventoría ING INGENIERÍA SAS abrió un canal de comunicación directo (chat grupal de WhatsApp) con los representantes de las juntas de acción comunal para atender preguntas, dudas e inquietudes que puedan tener en relación con la ejecución del convenio.</td></tr><tr><td colspan="15">Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del BVAAS.</td></tr><tr><td colspan="15">Copias: Unidad Operativa, Subdirección de Sostenibilidad, Contratación, Interventoría y Dirección Territorial.</td></tr></tbody></table>															XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA										DIRECTOR DE INTERVENTORÍA					La interventoría ING INGENIERÍA SAS se comunicará con los representantes de las juntas de acción comunal para informar si las hojas de vida de los profesionales fueron aprobadas o no y para examinar temas referentes a los costos administrativos, tales como topografía y estudios y diseños.															La interventoría ING INGENIERÍA SAS abrió un canal de comunicación directo (chat grupal de WhatsApp) con los representantes de las juntas de acción comunal para atender preguntas, dudas e inquietudes que puedan tener en relación con la ejecución del convenio.															Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del BVAAS.															Copias: Unidad Operativa, Subdirección de Sostenibilidad, Contratación, Interventoría y Dirección Territorial.														
XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA										DIRECTOR DE INTERVENTORÍA																																																																															
La interventoría ING INGENIERÍA SAS se comunicará con los representantes de las juntas de acción comunal para informar si las hojas de vida de los profesionales fueron aprobadas o no y para examinar temas referentes a los costos administrativos, tales como topografía y estudios y diseños.																																																																																									
La interventoría ING INGENIERÍA SAS abrió un canal de comunicación directo (chat grupal de WhatsApp) con los representantes de las juntas de acción comunal para atender preguntas, dudas e inquietudes que puedan tener en relación con la ejecución del convenio.																																																																																									
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del BVAAS.																																																																																									
Copias: Unidad Operativa, Subdirección de Sostenibilidad, Contratación, Interventoría y Dirección Territorial.																																																																																									
FIRMA: NOMBRE: <u>HENRY ALEJANDRO GÁLVEZ MAORRÓN</u> Matrícula Profesional No. <u>25505-338761 CND</u>										<div></div>																																																																															

8.1.8. Vereda Llano de Combeima, municipio de Ibagué

Semana 1

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA	MEP-MN-15-FR-3 1 1		
FECHA		5/06/2024 (Día / Mes / Año)			
I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL					
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA			
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: SERGIO ANTONIO RODRÍGUEZ CÉSPEDES		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ			
OBJETO CONTRATO DE OBRA: *AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANO DEL COMBEIMA DEL MUNICIPIO IBAGÜÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.*					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 7 alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro, y actividades de mantenimiento periódico.					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO					
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLO: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, bermas cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huelle serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños. ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.					
CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA			
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LLANO DEL COMBEIMA, NIT: 800-187-437-4		INTERVENTOR: INC INGENIERÍA SAS			
INTEGRANTES: CONTRATO No: 4662/2023 FECHA DE INICIO: 26/12/2023 FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 26/12/2023 FECHA DE REINICIO 1: 26/02/2024 DÍAS DE SUSPENSIÓN 1: 60 FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 26/02/2024 FECHA DE REINICIO 2: 30/04/2024 DÍAS DE SUSPENSIÓN 2: 45 AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2: 30/04/2024 FECHA DE REINICIO 2: 28/05/2024 PRORROGA 1: 30/05/2024		INTEGRANTES: CONVENIO No: 1704 DE 2024 FECHA DE INICIO: 26/05/2024 PLAZO INICIAL: 4 MESES FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/09/2024			
VALOR INICIAL: \$ 198.826.145,00 VALOR ADICIONES: \$ - VALOR ACUMULADO: \$ 198.826.145,00 VALOR ANTICIPO: \$ - VALOR AMORTIZADO: \$ - SALDO POR AMORTIZAR: \$ -		VALOR INICIAL: \$ 601.665.190,00 VALOR ADICIONES: \$ - VALOR ACUMULADO: \$ 601.665.190,00 VALOR ANTICIPO: \$ - VALOR AMORTIZADO: \$ - SALDO POR AMORTIZAR: \$ -			
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA					
CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$	198.826.145,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$	-		
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$	601.665.190		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$	-		
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
OBRA					
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 149.670.534,00 100,00%					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (B): \$					
AVANCE O ATRASO DE OBRA: #REF! #REF!					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: #REF! #REF!					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: #REF! #REF!					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: \$					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: \$					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO					
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A					
PERIODO FACTURADO: N/A					
VALOR FACTURA: \$					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la programación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.					
ANTICIPOS					
Otorgado \$ N.A.					
Amortizado \$ N.A.					
Saldo \$ N.A.					
INDICADOR IVC					
En el mes: Acumulado:					
INTERVENTORIA					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: \$					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: \$					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO					
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: \$					
PERIODO FACTURADO: \$					
VALOR FACTURA: \$					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones:					
ANTICIPOS					
Otorgado \$ N.A.					
Amortizado \$ N.A.					
Saldo \$ N.A.					

II. AVANCE FÍSICO																										
Meta Física Programada %		Avance o Abstracción Física %		#REF!																						
Meta Física Ejecutada %		#REF!																								
Meta Física (Programa de Obras) Línea Base																										
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Física	Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					Total	% Contrato	% Obra												
							Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Tramo y/o sector 4	Tramo y/o sector 5															
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO																										
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	\$ 757.752	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-												
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-												
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO ROCOSAS	Ha	1	\$ 177.009	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-												
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-												
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO																										
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA	un	7.00	\$ 144.884.306	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-												
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-												
				#REF!	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-												
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-												
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).																										
Observaciones:																										
TRAMO Y/O SECTOR 1: _____																										
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																										
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> FUENTES DE MATERIALES UBICACIÓN: _____ UBICACIÓN: _____ OBSERVACIONES: N/A </div> <div style="width: 45%;"> PERMISOS/PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL ZONAS DE ZONAS DE DEPÓSITO: SI _____ NO _____ N/A _____ LICENCIA/LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ APROVECHO APROVECHO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ CONCESIÓN/CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ OCUPACIÓN/OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ VESTIMENTAS/VESTIMENTAS: SI _____ NO _____ N/A _____ EMISIONES/EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ OTROS (Si OTROS (Especificar cual): SI _____ NO _____ N/A _____ </div> </div>																										
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> P.A.G. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL) ESTADO: N/A </div> <div style="width: 45%;"> OBSERVACIONES: La interventoría realiza la reunión para informar la metodología que se usará a lo largo del proyecto en el componente ambiental y los elementos que componen el PAGA. </div> </div>																										
V. GESTIÓN SOCIAL																										
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>TOTAL EMPLEOS GENERADOS:</th> <th>OBRA</th> <th>INTER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="width: 45%;"> No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____ No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____ DIRECCIÓN/SEDE: SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____ </div> </div>															TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA	INTER	EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA	INTER																								
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:																										
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:																										
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:																										
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 3 </div> <div style="width: 45%;"> OBSERVACIONES: La interventoría por medio de una reunión de trabajo con los representantes del contratista como el inicio y la promesa de los convenios de las diferentes entidades. </div> </div>																										
VI. GESTIÓN PREDIAL																										
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A AVALUOS APROBADOS: N/A PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A </div> <div style="width: 45%;"> OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente. </div> </div>																										
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD																										
De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.																										
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS																										
> En esta semana no se realizaron actividades de obra																										
>																										
>																										
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																										
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS																										
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Programada</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada</td> <td>0.00%</td> </tr> </table>															Programada	0.00%	Ejecutada	0.00%								
Programada	0.00%																									
Ejecutada	0.00%																									
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="width: 45%;"> DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO ROCOSAS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Programada</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada</td> <td>0.00%</td> </tr> </table> </div> <div style="width: 45%;"> LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Programada</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada</td> <td>0.00%</td> </tr> </table> </div> </div>															Programada	0.00%	Ejecutada	0.00%	Programada	0.00%	Ejecutada	0.00%				
Programada	0.00%																									
Ejecutada	0.00%																									
Programada	0.00%																									
Ejecutada	0.00%																									
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="width: 20%; text-align: center;">  <p>Limpié obras menores de drenaje</p> </div> <div style="width: 20%; text-align: center;">  <p>Desmonte y limpieza de zonas no rocosas</p> </div> <div style="width: 20%; text-align: center;">  <p>Construcción alcantarillas</p> </div> <div style="width: 20%; text-align: center;">  </div> </div>																										
Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.																										
OBSERVACIÓN:																										
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN-15 del Manual de Interventoría.																										
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO																										
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;">SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA</div> <div style="width: 30%;">SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA</div> <div style="width: 30%;">SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA</div> </div>																										
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;">Tramo 1: _____</div> <div style="width: 30%;">Tramo 1: _____</div> <div style="width: 30%;">Tramo 1: _____</div> </div>																										
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;"> NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del Interventor. XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA Se deben realizar reuniones con los integrantes de la junta de acción comunal de cada uno de los convenios para dar a conocer información general de los convenios y requerimientos para reactivar con la mayor celeridad los mismos. </div> <div style="width: 35%;"> FIRMA: _____ NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MAJOLLA Matrícula Profesional No. 2503-338761 CHD </div> </div>																										

Semana 2

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA	MEP/IN-19-15-FR-3 1 1		
		FECHA	12/06/2024 (Día / Mes / Año)		
I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL					
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA			
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: SERGIO ANTONIO RODRÍGUEZ CÉSPEDES		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ			
OBJETO CONTRATO DE OBRA: *AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANO DEL COMBEIMA DEL MUNICIPIO BAGÜÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.*					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 7 alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro, y actividades de mantenimiento periódico.					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO					
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, bermas cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños. ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.					
CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA			
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LLANO DEL COMBEIMA, NIT. 800.187.437-4		INTERVENTOR: ING INGENIERIA SAS			
INTEGRANTES: CONTRATO No.: 4862-2023 FECHA DE INICIO: 28/12/2023 FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 28/12/2023 FECHA DE REINICIO 1: 28/02/2024 DÍAS DE SUSPENSIÓN 1: 00 FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 28/02/2024 FECHA DE REINICIO 2: 04/04/2024 DÍAS DE SUSPENSIÓN 2: 43 AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2: 04/04/2024 FECHA DE REINICIO 2: 28/05/2024 PRORROGA 1: 09/06/2024		INTEGRANTES: CONVENIO No.: 1704 DE 2024 FECHA DE INICIO: 28/05/2024 4 MESES FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/09/2024			
VALOR INICIAL: \$ 198.826.145,00 VALOR ADICIONES: \$ - VALOR ACUMULADO: \$ 198.826.145,00 VALOR ANTICIPO: \$ - VALOR AMORTIZADO: \$ - SALDO POR AMORTIZAR: \$ -		VALOR INICIAL: \$ 601.665.190,00 VALOR ADICIONES: \$ - VALOR ACUMULADO: \$ 601.665.190,00 VALOR ANTICIPO: \$ - VALOR AMORTIZADO: \$ - SALDO POR AMORTIZAR: \$ -			
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 198.826.145,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 601.665.190,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
OBRA					
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 149.670.534,00 100,00%					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -					
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ -					
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: \$ -					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: \$ -					
RADICAR FACTURA DEL PERÍODO ANTERIOR: SI NO					
No RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A					
PERÍODO FACTURADO: N/A					
VALOR FACTURA: \$ -					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.					
ANTICIPOS					
Otorgado \$ N/A					
Amortizado \$ N/A					
Saldo \$ N/A					
INDICADOR IIC					
En el mes: Acumulado:					
ANTICIPOS					
Otorgado \$ N/A					
Amortizado \$ N/A					
Saldo \$ N/A					

II. AVANCE FÍSICO																															
Meta Física Programada %		Avance o Abstracción Física %		#REF!																											
Meta Física Ejecutada %		#REF!																													
Meta Física (Programa de Obras) Línea Base																															
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Física	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Tramo y/o sector 4	Tramo y/o sector 5	Total	% Contrato	% Obra																	
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO																															
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	m ²	12	\$ 757.752	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-																	
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-																	
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO ROCOSAS	m ²	1	\$ 177.009	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-																	
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-																	
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO																															
CONSTRUCCIÓN ALICANTARILLA	un	7.00	\$ 144.884.306	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-																	
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-																	
				#REF!	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-																	
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-																	
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).																															
Observaciones:																															
TRAMO Y/O SECTOR 1:																															
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																															
<table border="0" style="width:100%;"> <tr> <td style="width:50%; vertical-align: top;"> FUENTES DE MATERIALES UBICACIÓN: _____ UBICACIÓN: _____ OBSERVACIONES: N/A </td> <td style="width:50%; vertical-align: top;"> PERMISOS/PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL ZONAS DE ZONAS DE DEPÓSITO: SI _____ NO _____ N/A _____ LICENCIA/LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ APROVECHO APROVECHO AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ CONCESIÓN/CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ OCUPACIÓN/OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ VESTIMENTOS/VESTIMENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ EMISIONES/EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ OTROS (Si OTROS (Especificar cual): SI _____ NO _____ N/A _____ </td> </tr> </table>															FUENTES DE MATERIALES UBICACIÓN: _____ UBICACIÓN: _____ OBSERVACIONES: N/A	PERMISOS/PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL ZONAS DE ZONAS DE DEPÓSITO: SI _____ NO _____ N/A _____ LICENCIA/LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ APROVECHO APROVECHO AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ CONCESIÓN/CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ OCUPACIÓN/OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ VESTIMENTOS/VESTIMENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ EMISIONES/EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ OTROS (Si OTROS (Especificar cual): SI _____ NO _____ N/A _____															
FUENTES DE MATERIALES UBICACIÓN: _____ UBICACIÓN: _____ OBSERVACIONES: N/A	PERMISOS/PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL ZONAS DE ZONAS DE DEPÓSITO: SI _____ NO _____ N/A _____ LICENCIA/LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ APROVECHO APROVECHO AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ CONCESIÓN/CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ OCUPACIÓN/OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ VESTIMENTOS/VESTIMENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ EMISIONES/EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ OTROS (Si OTROS (Especificar cual): SI _____ NO _____ N/A _____																														
<table border="0" style="width:100%;"> <tr> <td style="width:50%;"> P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL) ESTADO: N/A </td> <td style="width:50%;"> OBSERVACIONES: La interventoría realiza reuniones con el personal de las juntas de acción comunal sobre los formatos y documentación que se usarán en el desarrollo del proyecto. </td> </tr> </table>															P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL) ESTADO: N/A	OBSERVACIONES: La interventoría realiza reuniones con el personal de las juntas de acción comunal sobre los formatos y documentación que se usarán en el desarrollo del proyecto.															
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL) ESTADO: N/A	OBSERVACIONES: La interventoría realiza reuniones con el personal de las juntas de acción comunal sobre los formatos y documentación que se usarán en el desarrollo del proyecto.																														
V. GESTIÓN SOCIAL																															
<table border="0" style="width:100%;"> <tr> <td style="width:50%;"> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>TOTAL EMPLEOS GENERADOS:</th> <th>OBRA</th> <th>INTER</th> </tr> <tr> <td>EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:</td> <td>3</td> <td></td> </tr> </table> </td> <td style="width:50%;"> No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____ No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____ DIRECCIÓN/SEDE: SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____ </td> </tr> </table>															<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>TOTAL EMPLEOS GENERADOS:</th> <th>OBRA</th> <th>INTER</th> </tr> <tr> <td>EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:</td> <td>3</td> <td></td> </tr> </table>	TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA	INTER	EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	3		No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____ No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____ DIRECCIÓN/SEDE: SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>TOTAL EMPLEOS GENERADOS:</th> <th>OBRA</th> <th>INTER</th> </tr> <tr> <td>EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:</td> <td>3</td> <td></td> </tr> </table>	TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA	INTER	EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	3		No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____ No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____ DIRECCIÓN/SEDE: SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____															
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA	INTER																													
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:																															
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:																															
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:																															
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	3																														
OBSERVACIONES: La interventoría realiza reuniones con los integrantes de la junta de acción comunal para dar a conocer los formatos y documentación necesaria que se usarán en el desarrollo del proyecto.																															
VI. GESTIÓN PREDIAL																															
<table border="0" style="width:100%;"> <tr> <td style="width:50%;"> TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____ FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____ AVALUOS APROBADOS: _____ PREDIOS ADQUIRIDOS: _____ </td> <td style="width:50%;"> OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente. </td> </tr> </table>															TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____ FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____ AVALUOS APROBADOS: _____ PREDIOS ADQUIRIDOS: _____	OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.															
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____ FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____ AVALUOS APROBADOS: _____ PREDIOS ADQUIRIDOS: _____	OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.																														
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD																															
De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.																															
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS																															
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%; height: 40px;"></td> <td style="width:50%; height: 40px;"></td> </tr> </table>																															
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																															
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%; height: 40px;"></td> <td style="width:50%; height: 40px;"></td> </tr> </table>																															
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS																															
CONSTRUCCIÓN DE ALICANTARILLA <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%;">Programado: 0.00%</td> <td style="width:50%;">Ejecutado: 0.00%</td> </tr> </table>															Programado: 0.00%	Ejecutado: 0.00%															
Programado: 0.00%	Ejecutado: 0.00%																														
<table border="0" style="width:100%;"> <tr> <td style="width:50%; vertical-align: top;"> DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO ROCOSAS <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%;">Programado: 0.00%</td> <td style="width:50%;">Ejecutado: 0.00%</td> </tr> </table> </td> <td style="width:50%; vertical-align: top;"> LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%;">Programado: 0.00%</td> <td style="width:50%;">Ejecutado: 0.00%</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>															DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO ROCOSAS <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%;">Programado: 0.00%</td> <td style="width:50%;">Ejecutado: 0.00%</td> </tr> </table>	Programado: 0.00%	Ejecutado: 0.00%	LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%;">Programado: 0.00%</td> <td style="width:50%;">Ejecutado: 0.00%</td> </tr> </table>	Programado: 0.00%	Ejecutado: 0.00%											
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO ROCOSAS <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%;">Programado: 0.00%</td> <td style="width:50%;">Ejecutado: 0.00%</td> </tr> </table>	Programado: 0.00%	Ejecutado: 0.00%	LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%;">Programado: 0.00%</td> <td style="width:50%;">Ejecutado: 0.00%</td> </tr> </table>	Programado: 0.00%	Ejecutado: 0.00%																										
Programado: 0.00%	Ejecutado: 0.00%																														
Programado: 0.00%	Ejecutado: 0.00%																														
<table border="0" style="width:100%;"> <tr> <td style="width:33%; text-align: center;"> Limpieza obras menores de drenaje </td> <td style="width:33%; text-align: center;"> Desmonte y limpieza de zonas no rocosas </td> <td style="width:33%; text-align: center;"> Construcción alcantarillas </td> </tr> </table>															 Limpieza obras menores de drenaje	 Desmonte y limpieza de zonas no rocosas	 Construcción alcantarillas														
 Limpieza obras menores de drenaje	 Desmonte y limpieza de zonas no rocosas	 Construcción alcantarillas																													
OBSERVACIÓN: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.																															
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MNT-15 del Manual de Interventoría.																															
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO																															
<table border="0" style="width:100%;"> <tr> <td style="width:33%; text-align: center;">SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA</td> <td style="width:33%; text-align: center;">SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA</td> <td style="width:33%; text-align: center;">SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA</td> </tr> </table>															SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA														
SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA																													
<table border="0" style="width:100%;"> <tr> <td style="width:33%; text-align: center;">Tramo 1:</td> <td style="width:33%; text-align: center;">Tramo 1:</td> <td style="width:33%; text-align: center;">Tramo 1:</td> </tr> </table>															Tramo 1:	Tramo 1:	Tramo 1:														
Tramo 1:	Tramo 1:	Tramo 1:																													
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del Interventor.																															
<table border="0" style="width:100%;"> <tr> <td style="width:50%;"> XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA Se seguirán realizando reuniones con los representantes de las juntas de acción comunal para socializar aspectos para el desarrollo del proyecto. La interventoría realizará visitas de campo con el fin de identificar los sitios de intervención según el objeto del contrato en los cuales se tomarán datos de campo de interés para la interventoría. </td> <td style="width:50%; text-align: right;"> DIRECTOR DE INTERVENTORIA FIRMA: _____ NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MAORRAL Matrícula Profesional No. 25032-338783 CHD </td> </tr> </table>															XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA Se seguirán realizando reuniones con los representantes de las juntas de acción comunal para socializar aspectos para el desarrollo del proyecto. La interventoría realizará visitas de campo con el fin de identificar los sitios de intervención según el objeto del contrato en los cuales se tomarán datos de campo de interés para la interventoría.	DIRECTOR DE INTERVENTORIA FIRMA: _____ NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MAORRAL Matrícula Profesional No. 25032-338783 CHD															
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA Se seguirán realizando reuniones con los representantes de las juntas de acción comunal para socializar aspectos para el desarrollo del proyecto. La interventoría realizará visitas de campo con el fin de identificar los sitios de intervención según el objeto del contrato en los cuales se tomarán datos de campo de interés para la interventoría.	DIRECTOR DE INTERVENTORIA FIRMA: _____ NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MAORRAL Matrícula Profesional No. 25032-338783 CHD																														



“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”
– LOTE 2



Semana 3

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA	MEP/IN-19-15-FR-3 1 1		
		FECHA	19/06/2024 (Día / Mes / Año)		
I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL					
UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	TOLIMA		
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: SERGIO ANTONIO RODRÍGUEZ CÉSPEDES		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ			
OBJETO CONTRATO DE OBRA: *AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANO DEL COMBEIMA DEL MUNICIPIO BAGÜE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.*					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 7 alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro, y actividades de mantenimiento periódico.					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO					
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, bermas cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños. ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.					
CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LLANO DEL COMBEIMA, NIT. 800.187.437-4	INTERVENTOR: ING INGENIERIA SAS				
INTEGRANTES: CONTRATO No.: 4862-2023 FECHA DE INICIO: 28/12/2023 FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 28/12/2023 FECHA DE REINICIO 1: 28/02/2024 DÍAS DE SUSPENSIÓN 1: 00 FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 28/02/2024 FECHA DE REINICIO 2: 04/04/2024 DÍAS DE SUSPENSIÓN 2: 43 AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2: 04/04/2024 FECHA DE REINICIO 2: 28/05/2024 PRORROGA 1: 04/06/2024	INTEGRANTES: CONVENIO No.: 1704 DE 2024 FECHA DE INICIO: 28/05/2024 4 MESES FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/09/2024				
VALOR INICIAL: \$ 198.826.145.00 VALOR ADICIONES: \$ - VALOR ACUMULADO: \$ 198.826.145.00 VALOR ANTICIPO: \$ - VALOR AMORTIZADO: \$ - SALDO POR AMORTIZAR: \$ -		VALOR INICIAL: \$ 601.665.190.00 VALOR ADICIONES: \$ - VALOR ACUMULADO: \$ 601.665.190.00 VALOR ANTICIPO: \$ - VALOR AMORTIZADO: \$ - SALDO POR AMORTIZAR: \$ -			
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 198.826.145.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 601.665.190.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
OBRA					
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 149.670.534.00 100.00%					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -					
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ -					
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: \$ -					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: \$ -					
RADICÓ FACTURA DEL PERÍODO ANTERIOR: SI NO					
No RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A					
PERÍODO FACTURADO: N/A					
VALOR FACTURA: \$ -					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.					
ANTICIPOS					
Otorgado \$ N/A					
Amortizado \$ N/A					
Saldo \$ N/A					
INDICADOR IIC					
En el mes: Acumulado:					
ANTICIPOS					
Otorgado \$ N/A					
Amortizado \$ N/A					
Saldo \$ N/A					

II. AVANCE FÍSICO														
Meta Física Programada %		Avance o Abstracción Física %		#REF!										
Meta Física Ejecutada %		#REF!												
Meta Física (Programa de Obra) Línea Base														
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Física	Tramo y/o sector 1	Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				Total	% Contrato	% Obra
								1	2	3	4			
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO														
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	\$ 757.752	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO ROCOSAS	Ha	1	\$ 177.009	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO														
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA	un	7.00	\$ 144.884.306	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-
				#REF!	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).														
Observaciones:														
TRAMO Y/O SECTOR 1:														

IV. GESTIÓN AMBIENTAL														
FUENTES DE MATERIALES														
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI		DISPONIBLE		NO		-						
UBICACIÓN:		LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO		-		-						
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI		NO		-		-						
UBICACIÓN:		LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO		-		-						
OBSERVACIONES: N/A														
PERMISOS/PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL														
ZONAS DE ZONAS DE DEPÓSITO		SI		NO		N/A		-						
LICENCIA AMBIENTAL		SI		NO		N/A		-						
APROVEDO APROVECHAMIENTO FORESTAL		SI		NO		N/A		-						
CONCESIÓN CONCESIÓN DE AGUAS		SI		NO		N/A		-						
OCCUPACIÓN OCCUPACIÓN DE CAUCES		SI		NO		N/A		-						
VERTIMIENTOS VERTIMIENTOS		SI		NO		N/A		-						
EMISIONES EMISIONES		SI		NO		N/A		-						
OTROS (Si OTROS (Especificar cual)		SI		NO		N/A		-						
OBSERVACIONES: N/A														
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)														
ESTADO: N/A														
OBSERVACIONES: La interventoría realiza visitas de campo para tener un concepto inicial de las afectaciones que se pueden generar en el tema ambiental y forestal en el transcurso del desarrollo de actividades de obra de cada uno de los convenios.														

V. GESTIÓN SOCIAL														
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		OBRA		INTER		N/A		-						
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		N/A		-		-		-						
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		N/A		-		-		-						
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		N/A		-		-		-						
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 3														
No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: -														
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: -														
DIRECCIÓN SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: -														
OBSERVACIONES: La interventoría realiza visitas de campo para atender y responder las dudas, preguntas e inquietudes de los representantes de las juntas de acción comunal para dar continuidad al proceso contractual de los convenios.														

VI. GESTIÓN PREDIAL														
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:		N/A		-		-		-						
FICHAS PREDIALES APROBADAS:		N/A		-		-		-						
AVALUOS APROBADOS:		N/A		-		-		-						
PREDIOS ADQUIRIDOS:		N/A		-		-		-						
OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.														

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD														
De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.														

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS														
> No se realizaron actividades de obra														
>														
>														

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA														

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS														
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA														
Programada		0.00%												
Ejecutada		0.00%												
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO ROCOSAS														
Programada		0.00%												
Ejecutada		0.00%												
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE														
Programada		0.00%												
Ejecutada		0.00%												
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="width: 20%; height: 10px; background-color: orange;"></div> <div style="width: 20%; height: 10px; background-color: blue;"></div> <div style="width: 20%; height: 10px; background-color: gray;"></div> <div style="width: 20%; height: 10px; background-color: yellow;"></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 5px;"> Limpieza obras menores de drenaje Desmonte y limpieza de zonas no rocosas Construcción alcantarillas </div>														
Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.														

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO														
OBSERVACIÓN:														
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo ME/PMN-14-15 del Manual de Interventoría.														
SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA														
SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA														
SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA														
Tramo 1:														
Tramo 1:														
Tramo 1:														

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del Interventor.														
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA														
Realizar los requerimientos y el seguimiento a las obligaciones contractuales del contratista, en función de la reprogramación de obra, el programa de inversiones, el flujo de caja de acuerdo al retiro de actividades de obra, las pólizas actualizadas al acta de retiro y el pago de los aportes de seguridad social del personal en obra.														
Conseguir sobre el programa de inversiones y la reprogramación de obra, en pro de agilizar la aprobación y aval por parte de la entidad con el fin de hacer los reportes de avance programados y llevar un control sobre el proyecto.														
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div> <p>FIRMA</p> <p>NOBRE:</p> <p>Matrícula Profesional No.</p> </div> <div> <p align="center"><i>Asiento Galdino</i></p> <p align="center">HENRY ALEJANDRO GALINDO MAIORAL</p> <p align="center">25002-338761 CHD</p> </div> <div> <p align="right">DIRECTOR DE INTERVENTORIA</p> </div> </div>														

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del BIVAS.
Copias: Unidad Operativa, Subdirección de Sostenibilidad, Contratación, Interventoría y Dirección Territorial





"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2



Semana 4

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO	SEPARADO-BU-15-FRL-3
		SERIE	1
		Página	
		FECHA	26/09/2024 (Día, Mes, Año)
I. INFORMACIÓN GENERAL			
PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL			
UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	TOLIMA
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: SERGIO ANTONIO RODRIGUEZ CÉSPEDES		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ	
OBJETO CONTRATO DE OBRA: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANO DEL COMBIERNA DEL MUNICIPIO BAGÜE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."			
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):			
El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 7 alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro, y actividades de mantenimiento periódico.			
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO			
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto cíclope o piedra pegada, bermas cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.			
ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.			
CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LLANO DEL COMBIERNA NIT. 800.167.437-4	INTERVENTOR:	ING INGENIERIA SAS
INTEGRANTES:	MOISES MAX MEDINA	INTEGRANTES:	ING INGENIERIA SAS NIT
CONTRATO No:	4662-2023	CONVENIO No:	1704 DE 2024
FECHA DE INICIO:	28/12/2023	FECHA DE INICIO:	28/05/2024
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	4 MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	28/12/2023	FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	27/09/2024
DÍAS DE SUSPENSIÓN 1:	60	VALOR ACUMULADO:	\$ 601.665.190.00
FECHA DE SUSPENSIÓN 2:	28/02/2024	VALOR ANTICIPO:	\$ -
FECHA DE RENICIO 2:	9/04/2024	VALOR AMORTIZADO:	\$ -
DÍAS DE SUSPENSIÓN 2:	43	SALDO POR AMORTIZAR:	\$ -
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2:	9/04/2024		
FECHA DE RENICIO 2:	28/05/2024		
PRORROGA 1:	4/09/2024		
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO			
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:			
CONTRATO:	VIGENCIA	2024	20XX
OBRA:	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 198.826.145.00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 198.826.145.00	
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 601.665.190	
INTERVENTORIA:	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 601.665.190	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 601.665.190	
	SALDO DE VIGENCIA	\$ -	
(Ejemplar de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)			
(Indicar valores en pesos)			
OBRA			
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$ 148.670.534.00	100.00%	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ -		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ -		
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ -		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ 82.545.97	1.00%	
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ -		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 82.545.97	0.06%	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ 82.545.97	0.06%	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA:	\$ -		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA:	\$ -		
RADIO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:			
SI NO			
No RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:			
PERIODO FACTURADO: N/A			
VALOR FACTURA: \$ -			
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)			
Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.			
INTERVENTORIA			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ 601.665.190	100.00%	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 15.473.868.00	2.57%	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA:	\$ 15.473.868.00	2.57%	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA:	\$ 15.473.868.00	2.57%	
RADIO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:			
SI NO			
No RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:			
PERIODO FACTURADO: N/A			
VALOR FACTURA: \$ -			
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)			
Observaciones:			
III. AVANCE FÍSICO			
Meta Física Programada %: 0.06%			
Meta Física Ejecutada %: 0.06%			
MAQUINARIA Y EQUIPO			
Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible	
Compactador manual	-	-	
Mezcladora de concreto 1 budo	-	-	
Cizalla manual	-	-	
Cambio de agua	-	-	
Vibrador compactador	-	-	
Retroncadora	-	-	
Retonadora	-	-	
Compresor	-	-	
Camioneta	-	-	
Retroncadora sobre llantas	-	-	
Vibrador de concreto	-	-	
Asesor manual	-	-	
Total	-	-	
Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.			
Observaciones:			
TRAMO Y/O SECTOR 1:			

IV. GESTIÓN AMBIENTAL							
FUENTES DE MATERIALES UBICACIÓN: _____ UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ PERMISO MINERO: SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____	PERMISOS/PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL ZONAS DE ZONAS DE DEPÓSITO: SI _____ NO _____ N/A _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ APROVECHO/PROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ CONCESIÓN/CONCESIÓN DE AGUA: SI _____ NO _____ N/A _____ OCUPACIÓN/OCCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ VERTIMEN/VERTIMENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ EMISIONES/EMISSIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ OTROS (E/OTROS) (Especificar cual): SI _____ NO _____ N/A _____					
OBSERVACIONES: Las Juntas de Acción Comunal se encuentran en trámites de la documentación de las canteras.		OBSERVACIONES: Para este convenio no se requiere de permisos ambientales.					
P.A.G. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL) ESTADO: En espera de remisión por parte de la junta de acción comunal.							
OBSERVACIONES: en la visita realizada por la interventoría se hizo un reconocimiento tanto del sitio a intervenir como de sus alrededores para identificar de manera preliminar elementos del entorno de las obras a realizar y si estas pudieran generar algún tipo de impacto en los componentes ambiental y forestal.							
V. GESTIÓN SOCIAL							
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: _____ EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: _____ EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: _____ EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: _____ TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6	OBRA: _____ INTER: _____	OBSERVACIONES: la interventoría realizó una visita de campo de reconocimiento el día 20/06/2024 para identificar el sitio de ejecución de la obra, las posibles intervenciones (placa huella, alcantarilla, box culvert) y referenciar puntos de interés (entradas, alcantarillas existentes, entre otros), en estas visitas se tuvo el acompañamiento del representante de la junta de acción comunal, donde se respondieron dudas, preguntas e inquietudes sobre el alcance del convenio, el proceso contractual del convenio y posibles modificaciones de las obras a ejecutar. Se adelantará proceso para desarrollar el cronograma de socialización a la comunidad y ponerlo en práctica desde la semana 5.					
OBSERVACIONES: No. de SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____ No. de PARTICIPACIONES REALIZADAS: _____ DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____							
VI. GESTIÓN PREDIAL							
TOTAL ESTADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____ N/A _____ FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____ N/A _____ AVULOS APROBADOS: _____ N/A _____ PREDIOS ADQUIRIDOS: _____ N/A _____							
OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.							
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD							
De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.							
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS							
La interventoría ING INGENIERÍA SAS realizó visitas de campo de reconocimiento de los sitios donde se ejecutarán las obras. La interventoría ING INGENIERÍA SAS en las visitas de reconocimiento acordó con el representante de la junta de acción comunal un plazo máximo para remitir las hojas de vida de los cargos de ingeniero residente y contador para su evaluación y dictamen. La interventoría ING INGENIERÍA SAS junto con el representante de la junta de acción comunal levantaron un acta de reunión donde se legalizó la visita de campo y del compromiso de remitir las hojas de vida del personal requerido.							
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA							
La interventoría ING INGENIERÍA SAS recibió las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador por parte de la junta de acción comunal para su evaluación y posible aprobación de acuerdo a los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará una reunión virtual con los representantes de las juntas de acción comunal para informar temas presupuestales.							
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS							
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA							
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:30%;">Programada</td> <td style="width:70%;">0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada</td> <td>0.00%</td> </tr> </table>				Programada	0.00%	Ejecutada	0.00%
Programada	0.00%						
Ejecutada	0.00%						
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO ROCOSAS							
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:30%;">Programada</td> <td style="width:70%;">0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada</td> <td>0.00%</td> </tr> </table>				Programada	0.00%	Ejecutada	0.00%
Programada	0.00%						
Ejecutada	0.00%						
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE							
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:30%;">Programada</td> <td style="width:70%;">0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada</td> <td>0.00%</td> </tr> </table>				Programada	0.00%	Ejecutada	0.00%
Programada	0.00%						
Ejecutada	0.00%						
							
Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.							
OBSERVACIÓN: El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEP/INI-N-15 del Manual de Interventoría.							
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO							
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>20 de junio de 2024 4.35770N 75.17323W ING Ingeniería Vereda Llano de Corbama Convenio 4686-2023 Ibagué, Tolima Visita de reconocimiento</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>20 de junio de 2024 4.35770N 75.17323W ING Ingeniería Vereda Llano de Corbama Convenio 4686-2023 Ibagué, Tolima Visita de reconocimiento</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>20 de junio de 2024 4.35769N 75.17323W ING Ingeniería Vereda Llano de Corbama Convenio 4686-2023 Ibagué, Tolima Visita de reconocimiento</p> </div> </div>							
Visita de reconocimiento							
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>20 de junio de 2024 4.35769N 75.17323W ING Ingeniería Vereda Llano de Corbama Convenio 4686-2023 Ibagué, Tolima Visita de reconocimiento</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>20 de junio de 2024 4.35770N 75.17324W ING Ingeniería Vereda Llano de Corbama Convenio 4686-2023 Ibagué, Tolima Visita de reconocimiento</p> </div> </div>							
Visita de reconocimiento							
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>20 de junio de 2024 4.35769N 75.17323W ING Ingeniería Vereda Llano de Corbama Convenio 4686-2023 Ibagué, Tolima Visita de reconocimiento</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>20 de junio de 2024 4.35770N 75.17324W ING Ingeniería Vereda Llano de Corbama Convenio 4686-2023 Ibagué, Tolima Visita de reconocimiento</p> </div> </div>							
Visita de reconocimiento							
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del Interventor.							
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA							
En el transcurso de la semana la interventoría evaluará las hojas de vida enviadas por las juntas de acción comunal para los cargos de ingeniero residente y de contador, las cuales estarán sujetas a su aprobación si cumplen con el perfil profesional exigido por pliego de condiciones. Se realizará una reunión virtual con el fin de informar y explicar a los representantes de las juntas de acción comunal de los convenios el desglose de los gastos administrativos que están presupuestados en los documentos que se encuentran en el SECOP I.							
FIRMA: _____ NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GÁLINDO MADRIGAL Matricula Profesional No. 2000-38791 CND		DIRECTOR DE INTERVENTORIA 					
Original Informe Manual de Interventoría, Archivo de Gestión del RPA/S. Copias: Unidad Operativa, Subdirección de Sostenibilidad, Contratación, Interventoría y Dirección Técnica.							



“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” – LOTE 2



Semana 5

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO	SEPARACIÓN-15-FRL-3
		SERIE	1
		Página	
		FECHA	3/07/2024 (Día, Mes, Año)
I. INFORMACIÓN GENERAL			
PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL			
UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	TOLIMA
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: SERGIO ANTONIO RODRIGUEZ CÉSPEDES		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ	
OBJETO CONTRATO DE OBRA: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANO DEL COMBIERNA DEL MUNICIPIO BAGÜE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."			
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):			
El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 7 alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro, y actividades de mantenimiento periódico.			
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO			
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto cúbico o piedra pegada, bermas cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.			
ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.			
CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LLANO DEL COMBIERNA NIT. 800.167.437-4	INTERVENTOR:	ING INGENIERIA SAS
INTEGRANTES:	MOISES MAX MEDINA	INTEGRANTES:	ING INGENIERIA SAS NIT
CONTRATO No:	4662-2023	CONVENIO No:	1704 DE 2024
FECHA DE INICIO:	28/12/2023	FECHA DE INICIO:	28/05/2024
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	4 MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	28/12/2023	FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	27/09/2024
DÍAS DE SUSPENSIÓN 1:	60	VALOR INICIAL:	\$ 601.665.190,00
FECHA DE SUSPENSIÓN 2:	28/02/2024	VALOR ADICIONES:	\$ -
DÍAS DE SUSPENSIÓN 2:	904/2024	VALOR ACUMULADO:	\$ 601.665.190,00
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2:	43	VALOR ANTICIPO:	\$ -
FECHA DE RENICIO 2:	30/04/2024	VALOR AMORTIZADO:	\$ -
DÍAS DE SUSPENSIÓN 2:	904/2024	SALDO POR AMORTIZAR:	\$ -
FECHA DE RENICIO 2:	28/05/2024		
PRORROGA 1:	4662-2023		
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO			
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:			
CONTRATO:	VIGENCIA	2024	20XX
OBRA:	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 198.826.145,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 198.826.145,00	
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 601.665.190	
INTERVENTORIA:	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 601.665.190	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 601.665.190	
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 601.665.190	
(Cotizado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)			
(Indicar valores en pesos)			
OBRA			
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$ 148.670.534,00	100,00%	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ -		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ -		
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ -		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ 62.545,97	1,00%	
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ -		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 62.545,97	0,00%	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ 62.545,97	0,00%	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA:	\$ -		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA:	\$ -		
RADIO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:			
SI NO			
N/A			
No RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:			
PERIODO FACTURADO: N/A			
VALOR FACTURA: \$ -			
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)			
Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.			
INTERVENTORIA			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ 601.665.190	100,00%	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 62.545,13	13,63%	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA:	\$ 26.372,562	4,38%	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA:	\$ 26.372,562	4,38%	
RADIO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:			
SI NO			
N/A			
No RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:			
PERIODO FACTURADO:			
VALOR FACTURA:			
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)			
Observaciones:			
III. AVANCE FÍSICO			
Meta Física Programada %			
Meta Física Ejecutada %			
Avance o Atraso Físico %			
0,06%			
Meta Física (Programa de Obra) Línea Base			
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO			
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	\$ 757.752
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSQUEADAS	Ha	1	\$ 177.008
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO			
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA	un	7,00	\$ 144.884,305
El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tanto y/o sector).			
Observaciones:			
TRAMO Y/O SECTOR 1:			

134

8.1.9. Vereda San Juan de la China, municipio de Ibagué

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO MEP/MI-N-15-FR-3 VERSIÓN 1 PÁGINA			
FECHA		5/06/2024 (Día / Mes / Año)			
I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL					
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA	DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA	SEMANA No. 1 del 28/05/2024 al 5/06/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)			
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: SERGIO ANTONIO RODRÍGUEZ CÉSPEDES		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VÁSQUEZ			
OBJETO CONTRATO DE OBRA: *AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN DE LA CHINA DEL MUNICIPIO BAGÜE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL*					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 3 alcantarillas en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro, la construcción de 97 m de placa huella y actividades de mantenimiento periódico.					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO					
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, bermas cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños. ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.					
CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA			
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN DE LA CHINA NIT. 899.006.806-1		INTERVENTOR: INC INGENIERÍA SAS			
INTEGRANTES: CONTRATO No. 4786-2023 FECHA DE INICIO: 28/12/2023 FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 28/12/2023 FECHA DE REINICIO 1: 28/05/2024 DÍAS DE SUSPENSIÓN 1: 59 FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 28/02/2024 FECHA DE REINICIO 2: 30/04/2024 DÍAS DE SUSPENSIÓN 2: 43 AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2: 30/04/2024 FECHA DE REINICIO 2: 28/05/2024 PRORROGA 1: 05/06/2024		INTEGRANTES: CONVENIO No. 1704 DE 2024 FECHA DE INICIO: 28/05/2024 PLAZO INICIAL: 4 MESES FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/09/2024			
LEDY MARITZA MONTOYA VALOR INICIAL: \$ 198.145.372,00 VALOR ADICIONES: \$ - VALOR ACUMULADO: \$ 198.145.372,00 VALOR ANTICIPO: \$ - VALOR AMORTIZADO: \$ - SALDO POR AMORTIZAR: \$ -		INC INGENIERÍA SAS NIT VALOR INICIAL: \$ 601.665.190,00 VALOR ADICIONES: \$ - VALOR ACUMULADO: \$ 601.665.190,00 VALOR ANTICIPO: \$ - VALOR AMORTIZADO: \$ - SALDO POR AMORTIZAR: \$ -			
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 198.145.372,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 601.665.190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
SALDO DE VIGENCIA \$ 601.665.190 (Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
OBRA					
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A) \$ 149.670.534,00 100,00%					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA \$ -					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B) \$ -					
AVANCE O ATRASO DE OBRA \$ -					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA \$ -					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA \$ -					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN \$ -					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ -					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ -					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO X					
No RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A					
PERIODO FACTURADO: N/A					
VALOR FACTURA: \$ -					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la programación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.					
ANTICIPOS					
Otorgado \$ N/A					
Amortizado \$ N/A					
Saldo \$ N/A					
INDICADOR I/C					
En el mes: Amortizado					
Acumulado					
ANTICIPOS					
Otorgado \$ N/A					
Amortizado \$ N/A					
Saldo \$ N/A					

II. AVANCE FÍSICO														
Meta Física Programada %					Avance o Abono Físico %									
Meta Física Ejecutada %														
Meta Física (Programa de Obras) Línea Base														
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					% Contrato	% Obra	
							Tramo y/o sector 1	1	Tramo y/o sector 2	2	Total			
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO														
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	\$ 757,752	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO ROCOSAS	Ha	1	\$ 177,009	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO														
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	97.00	\$ 90,058,045	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	3.00	\$ 58,083,786	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).														
Observaciones:														
TRAMO Y/O SECTOR 1:														
IV. GESTIÓN AMBIENTAL														
Fuentes de Materiales														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> UBICACIÓN: _____ UBICACIÓN: _____ OBSERVACIONES: N/A </div> <div> PERMISO MINERO: SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ PERMISO MINERO: SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ </div> <div> DISPONIBLE: NO _____ DISPONIBLE: NO _____ DISPONIBLE: NO _____ DISPONIBLE: NO _____ </div> </div>														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> PERMISO AMBIENTAL: SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ APROVEDO APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ CONCESO CONCESION DE AGUAS: SI _____ NO _____ OCUPACIÓN OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ VERTEMEN VERTEMEN: SI _____ NO _____ EMISIONES EMISIONES: SI _____ NO _____ OTROS (Si OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ </div> <div> OBSERVACIONES: N/A </div> </div>														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL) ESTADO: N/A </div> <div> OBSERVACIONES: La inventoria realiza la reunión para informar la metodología que se usará a lo largo del proyecto en el componente ambiental y los elementos que componen el PAGA. </div> </div>														
V. GESTIÓN SOCIAL														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> TOTAL EMPLEOS GENERADOS: _____ EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: _____ EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: _____ EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: _____ TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 3 </div> <div> No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____ No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____ DIRECCIÓN SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____ </div> <div> OBSERVACIONES: La inventoria por medio de una reunión a conocer elementos del contrato como el inicio y la prorrogación de los convenios de las diferentes entidades. </div> </div>														
VI. GESTIÓN PREDIAL														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____ FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____ AVALUOS APROBADOS: _____ PREDIOS ADQUIRIDOS: _____ </div> <div> OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente. </div> </div>														
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD														
De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.														
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS														
En esta semana no se realizaron actividades de obra														
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA														
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS														
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA														
Programado	0.00%													
Ejecutado	0.00%													
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS														
Programado	0.00%													
Ejecutado	0.00%													
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO ROCOSAS														
Programado	0.00%													
Ejecutado	0.00%													
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE														
Programado	0.00%													
Ejecutado	0.00%													
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="width: 20%; background-color: orange; height: 10px;"></div> <div style="width: 20%; background-color: blue; height: 10px;"></div> <div style="width: 20%; background-color: gray; height: 10px;"></div> <div style="width: 20%; background-color: yellow; height: 10px;"></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div style="width: 20%; text-align: center;">Limpieza obras menores de drenaje</div> <div style="width: 20%; text-align: center;">Desmonte y limpieza de zonas no rocosas</div> <div style="width: 20%; text-align: center;">Construcción placa huella</div> <div style="width: 20%; text-align: center;">Construcción alcantarillas</div> </div>														
Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra a plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.														
OBSERVACIÓN:														
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MNI-N-15 del Manual de Interventoría.														
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO														
SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA														
SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA														
SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA														
Tramo 1:														
Tramo 1:														
Tramo 1:														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del Interventor. XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA Se deben realizar reuniones con los integrantes de la junta de acción comunal de cada uno de los convenios para dar a conocer información general de los convenios y requerimientos para reactivar con la mayor celeridad los mismos. </div> <div> DIRECTOR DE INTERVENTORIA  FIRMA: _____ NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MAORRIOL Matrícula Profesional No. 2503-338781 CHD </div> </div>														

Semana 2

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA	MEP/IN-1/IN-15-FR-3 1		
		FECHA	12/06/2024 (Día / Mes / Año)		
I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL					
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA			
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: SERGIO ANTONIO RODRÍGUEZ CÉSPEDES		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ			
OBJETO CONTRATO DE OBRA: *AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN DE LA CHINA DEL MUNICIPIO BAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL*					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 3 alcantarillas en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro, la construcción de 97 m de placa huella y actividades de mantenimiento periódico.					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO					
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, bermas cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños. ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.					
CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA			
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN DE LA CHINA, NIT. 809.006.806-1		INTERVENTOR: ING INGENIERIA SAS			
INTEGRANTES: CONTRATO No. 4796-2023 FECHA DE INICIO: 28/12/2023 FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 28/12/2023 FECHA DE REINICIO 1: 28/02/2024 DÍAS DE SUSPENSIÓN 1: 28 FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 28/02/2024 FECHA DE REINICIO 2: 04/04/2024 DÍAS DE SUSPENSIÓN 2: 43 AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2: 04/04/2024 FECHA DE REINICIO 2: 28/05/2024 PRORROGA 1: 06/06/2024		INTEGRANTES: CONVENIO No. 1704 DE 2024 FECHA DE INICIO: 28/05/2024 4 MESES FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/09/2024			
VALOR INICIAL: \$ 198.145.372,00 VALOR ADICIONES: \$ - VALOR ACUMULADO: \$ 198.145.372,00 VALOR ANTICIPO: \$ - VALOR AMORTIZADO: \$ - SALDO POR AMORTIZAR: \$ -		VALOR INICIAL: \$ 601.665.190,00 VALOR ADICIONES: \$ - VALOR ACUMULADO: \$ 601.665.190,00 VALOR ANTICIPO: \$ - VALOR AMORTIZADO: \$ - SALDO POR AMORTIZAR: \$ -			
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 198.145.372,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 198.145.372,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 601.665.190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 601.665.190			
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
OBRA					
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 149.670.534,00 100,00%					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -					
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: \$ -					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: \$ -					
RADICÓ FACTURA DEL PERÍODO ANTERIOR: SI NO X					
No RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A					
PERÍODO FACTURADO: N/A					
VALOR FACTURA: \$ -					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.					
ANTICIPOS					
Otorgado \$ N/A					
Amortizado \$ N/A					
Saldo \$ N/A					
INDICADOR IIC					
En el mes: \$ -					
Acumulado: \$ -					
INTERVENTORIA					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: \$ -					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: \$ -					
RADICÓ FACTURA DEL PERÍODO ANTERIOR: SI NO X					
No RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: \$ -					
PERÍODO FACTURADO: \$ -					
VALOR FACTURA: \$ -					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones:					
ANTICIPOS					
Otorgado \$ N/A					
Amortizado \$ N/A					
Saldo \$ N/A					

II. AVANCE FÍSICO														
Meta Física Programada %					Avance o Abstracción Física %									
Meta Física Ejecutada %														
Meta Física (Programa de Obras) Línea Base														
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Física	Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					% Contrato	% Obra	
							Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Tramo y/o sector 4	Total			
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO														
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	m ²	12	\$ 757.752	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO ROCOSAS	Nº	1	\$ 177.009	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO														
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	m ²	97.00	\$ 90.058.045	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	3.00	\$ 58.083.766	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).														
Observaciones:														
TRAMO Y/O SECTOR 1:														

IV. GESTIÓN AMBIENTAL														
FUENTES DE MATERIALES														
UBICACIÓN:					PERMISO MINERO:	SI	DISPONIBLE	NO						
UBICACIÓN:					LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO						
UBICACIÓN:					PERMISO MINERO:	SI		NO						
UBICACIÓN:					LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO						
OBSERVACIONES: N/A														
PERMISOS/PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL														
ZONAS DE ZONAS DE DEPÓSITO: SI NO N/A														
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A														
APROVEDO APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A														
CONCESO/CONCESION DE AGUAS: SI NO N/A														
OCCUPACIÓN/OCCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A														
VERTIMIENTOS/VERTIMIENTOS: SI NO N/A														
EMISIONES/EMISIONES: SI NO N/A														
OTROS (Si OTROS (Especificar cual): SI NO N/A														
OBSERVACIONES: N/A														
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)														
ESTADO: N/A														
OBSERVACIONES: La interventoría realiza reuniones con el personal de las juntas de acción comunal sobre los formatos y documentación que se usarán en el desarrollo del proyecto.														

V. GESTIÓN SOCIAL														
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:														
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:														
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:														
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:														
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 3														
No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:														
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:														
DIRECCIÓN/SEDE: SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:														
OBSERVACIONES: La interventoría realiza reuniones con los integrantes de la junta de acción comunal para dar a conocer los formatos y documentación necesaria que se usarán en el desarrollo del proyecto.														

VI. GESTIÓN PREDIAL														
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:														
FICHAS PREDIALES APROBADAS:														
AVALUOS APROBADOS:														
PREDIOS ADQUIRIDOS:														
OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.														

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD														
De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.														

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS														
> No se realizaron actividades de obra.														
>														
>														

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA														

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS														
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA														
Programada	0.00%													
Ejecutada	0.00%													
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS														
Programada	0.00%													
Ejecutada	0.00%													
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO ROCOSAS														
Programada	0.00%													
Ejecutada	0.00%													
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE														
Programada	0.00%													
Ejecutada	0.00%													
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="width: 20%; text-align: center;">  </div> <div style="width: 20%; text-align: center;">  </div> <div style="width: 20%; text-align: center;">  </div> <div style="width: 20%; text-align: center;">  </div> </div>														
Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.														

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO														
SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA														
SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA														
SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA														
Tramo 1:														
Tramo 1:														
Tramo 1:														

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA														
Se seguirán realizando reuniones con los representantes de las juntas de acción comunal para socializar aspectos para el desarrollo del proyecto.														
La interventoría realizará visitas de campo con el fin de identificar los sitios de intervención según el objeto del contrato en los cuales se tomarán datos de campo de interés para la interventoría.														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> DIRECTOR DE INTERVENTORIA  HENRY ALEJANDRO GALINDO MAORRAL 2503-338761 CHD </div> <div> FIRMA NOBISSE: Matricula Profesional No. </div> </div>														

Original Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del B.O.U.S.
Copias: Unidad Operativa, Subdirección de Sostenibilidad, Contratación, Interventoría y Dirección Territorial

Semana 3

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA	MEP/IN-1-IN-15-FR-3 1 1		
		FECHA	19/06/2024 (Día / Mes / Año)		
I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL					
UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	TOLIMA		
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: SERGIO ANTONIO RODRÍGUEZ CÉSPEDES		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ			
OBJETO CONTRATO DE OBRA: *AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN DE LA CHINA DEL MUNICIPIO BAGÜE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL*					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):					
El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 3 alcantarillas en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro, la construcción de 97 m de placa huella y actividades de mantenimiento periódico.					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO					
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, bermas cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños. ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.					
CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN DE LA CHINA, NIT. 809.006.806-1	INTERVENTOR:	ING INGENIERIA SAS		
INTEGRANTES:	LEIDY MARITZA MONTOYA	INTEGRANTES:	ING INGENIERIA SAS NIT		
CONTRATO No.:	4796-2023	CONVENIO No.:	1704 DE 2024		
FECHA DE INICIO:	28/12/2023	FECHA DE INICIO:	28/05/2024		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	FECHA DE INICIO:	4 MESES		
FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	28/12/2023	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	27/09/2024		
FECHA DE REINICIO 1:	28/02/2024				
DÍAS DE SUSPENSIÓN 1:	09				
FECHA DE SUSPENSIÓN 2:	28/02/2024				
FECHA DE REINICIO 2:	04/04/2024				
DÍAS DE SUSPENSIÓN 2:	43				
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2:	04/04/2024				
FECHA DE REINICIO 2:	28/05/2024				
PRORROGA 1:	09/06/2024				
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 198.145.372.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 198.145.372.00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 601.665.190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 601.665.190			
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
OBRA					
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 149.670.534.00 100.00%					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -					
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: \$ -					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: \$ -					
RADICÓ FACTURA DEL PERÍODO ANTERIOR: SI NO X					
No RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A					
PERÍODO FACTURADO: N/A					
VALOR FACTURA: N/A					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.					
ANTICIPOS					
Otorgado \$ N/A					
Amortizado \$ N/A					
Saldo \$ N/A					
INDICADOR IIC					
En el mes: N/A					
Acumulado: N/A					
INTERVENTORIA					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: \$ -					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: \$ -					
RADICÓ FACTURA DEL PERÍODO ANTERIOR: SI NO X					
No RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A					
PERÍODO FACTURADO: N/A					
VALOR FACTURA: N/A					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones:					
ANTICIPOS					
Otorgado \$ N/A					
Amortizado \$ N/A					
Saldo \$ N/A					

II. AVANCE FÍSICO														
Meta Física Programada %					Avance o Abstracción Física %									
Meta Física Ejecutada %														
Meta Física (Programa de Obras) Línea Base														
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Física	Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					% Contrato	% Obra	
							Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Tramo y/o sector 4	Total			
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO														
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	\$ 757.752	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO ROCOSAS	Ha	1	\$ 177.009	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO														
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	97.00	\$ 90.058.045	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	3.00	\$ 58.083.786	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).														
Observaciones:														
TRAMO Y/O SECTOR 1:														

IV. GESTIÓN AMBIENTAL														
FUENTES DE MATERIALES														
UBICACIÓN:					PERMISO MINERO:	SI	DISPONIBLE				NO	-		
					LICENCIA AMBIENTAL:	SI					NO	-		
UBICACIÓN:					PERMISO MINERO:	SI					NO	-		
					LICENCIA AMBIENTAL:	SI					NO	-		
OBSERVACIONES: N/A														
PERMISOS/PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL														
ZONAS DE ZONAS DE DEPÓSITO: SI NO N/A														
LICENCIA/LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A														
APROVEDO APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A														
CONCESO/CONCESION DE AGUAS: SI NO N/A														
OCCUPACIÓN/OCCUPACION DE CAUCES: SI NO N/A														
VERTIMEN/VERTIMIENTOS: SI NO N/A														
EMISIONES/EMISIONES: SI NO N/A														
OTROS (Si OTROS (Especificar cual): SI NO N/A														
OBSERVACIONES: N/A														
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)														
ESTADO: N/A														
OBSERVACIONES: La interventoría realiza visitas de campo para tener un concepto inicial de las afectaciones que se pueden generar en el tema ambiental y forestal en el transcurso del desarrollo de actividades de obra de cada uno de los convenios.														

V. GESTIÓN SOCIAL														
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:														
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:														
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:														
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:														
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 3														
No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:														
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:														
DIRECCIÓN/SEDE: SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:														
OBSERVACIONES: La interventoría realiza visitas de campo para atender y responder las dudas, preguntas e inquietudes de los representantes de las juntas de acción comunal para dar continuidad al proceso contractual de los convenios.														

VI. GESTIÓN PREDIAL														
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:														
FICHAS PREDIALES APROBADAS:														
AVALUOS APROBADOS:														
PREDIOS ADQUIRIDOS:														
OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.														

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD														
De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.														

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS														
> No se realizaron actividades de obra														
>														
>														

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA														

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS														
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA														
Programada	0.00%													
Ejecutada	0.00%													
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS														
Programada	0.00%													
Ejecutada	0.00%													
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO ROCOSAS														
Programada	0.00%													
Ejecutada	0.00%													
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE														
Programada	0.00%													
Ejecutada	0.00%													
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>Limpeza obras menores de drenaje</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Desmonte y limpieza de zonas no rocosas</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Construcción placa huella</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Construcción alcantarillas</p> </div> </div>														
Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.														
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MNI-N-15 del Manual de Interventoría.														

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA</div> <div>SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA</div> <div>SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA</div> </div>														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Tramo 1:</div> <div>Tramo 1:</div> <div>Tramo 1:</div> </div>														

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del Interventor.														
XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA														
En el transcurso de la semana se seguirán haciendo visitas de reconocimiento en las ubicaciones de cada uno de los sitios a intervenir de los diferentes convenios en compañía de los representantes de la junta de acción comunal para tomar datos de interés de la interventoría y dar respuesta a las dudas, preguntas e inquietudes de los representantes que tengan del proceso contractual de los convenios. Además, se solicitará a los representantes la documentación necesaria para la revisión y aprobación por parte de la interventoría.														
Original Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del B.O.A.S. Copias: Unidad Operativa, Subdirección de Sostenibilidad, Contratación, Interventoría y Dirección Territorial														
DIRECTOR DE INTERVENTORIA FIRMA: _____ NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MAORRAL Matrícula Profesional No. 20302-338783 CHD														

Semana 4

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL				CÓDIGO SERIACIÓN NÚMERO	SEP/AR/18-15-FRL-3 1 1																																																																																																														
	FECHA																																																																																																																			
	26/09/2024 (Día, Mes, Año)																																																																																																																			
I. INFORMACIÓN GENERAL																																																																																																																				
PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA SEMANA No.: 4 del 20/09/2024 al 26/09/2024 Último Informe Semanal SI ☐ SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: SERGIO ANTONIO RODRÍGUEZ CÉSPEDES GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VÁSQUEZ OBJETO CONTRATO DE OBRA: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN DE LA CHINA DEL MUNICIPIO BAGÜE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"																																																																																																																				
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 3 alcantarillas en tubería de concreto reforzado de 30" de diámetro, la construcción de 97 ml de placa huella y actividades de mantenimiento periódico. DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO																																																																																																																				
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, bermas cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños. ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.																																																																																																																				
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																																																																																				
CONTRATO DE OBRA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN DE LA CHINA NIT. 809.009.806-1 INTERVENTOR: ING INGENIERIA SAS INTEGRANTES: LEIDY MARITZA MONTOYA INTEGRANTES: ING INGENIERIA SAS NET CONTRATO No.: 4786-2023 VALOR INICIAL: \$ 198.145.372,00 CONVENIO No.: 1704 DE 2024 VALOR INICIAL: \$ 601.665.190,00 FECHA DE INICIO: 28/12/2023 VALOR ADICIONES: \$ VALOR ADICIONES: \$ FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 198.145.372,00 PLAZO INICIAL: 4 MESES VALOR ACUMULADO: \$ 601.665.190,00 FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 29/12/2023 VALOR ANTICIPO: \$ VALOR ANTICIPO: \$ FECHA DE RENICIO 1: 28/02/2024 VALOR AMORTIZADO: \$ VALOR AMORTIZADO: \$ DÍAS DE SUSPENSIÓN 1: 69 SALDO POR AMORTIZAR: \$ SALDO POR AMORTIZAR: \$ FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 28/02/2024 FECHA DE RENICIO 2: 04/04/2024 DÍAS DE SUSPENSIÓN 2: 43 AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2: 04/04/2024 FECHA DE RENICIO 2: 28/05/2024 PRIORIDAD 1: 09/06/2024																																																																																																																				
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA: <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>CONTRATO</th> <th>VIGENCIA</th> <th>2024</th> <th>20XX</th> <th>20XX</th> <th>20XX</th> </tr> <tr> <td rowspan="3">OBRA</td> <td>RECURSOS POR VIGENCIA</td> <td>\$ 198.145.372,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>EJECUTADO DE LA VIGENCIA</td> <td>\$ 198.145.372,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SALDO DE VIGENCIA</td> <td>\$ 601.665.190</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">INTERVENTORIA</td> <td>RECURSOS POR VIGENCIA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>EJECUTADO DE LA VIGENCIA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SALDO DE VIGENCIA</td> <td>\$ 601.665.190</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> (Ejemplar de la vigencia correspondiente al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)							CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX	OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 198.145.372,00				EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 198.145.372,00				SALDO DE VIGENCIA	\$ 601.665.190				INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA					EJECUTADO DE LA VIGENCIA					SALDO DE VIGENCIA	\$ 601.665.190																																																																											
CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX																																																																																																															
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 198.145.372,00																																																																																																																		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 198.145.372,00																																																																																																																		
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 601.665.190																																																																																																																		
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA																																																																																																																			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA																																																																																																																			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 601.665.190																																																																																																																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4">OBRA</th> <th colspan="4">INTERVENTORIA</th> </tr> <tr> <td>VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):</td> <td>\$ 198.145.372,00</td> <td>100,00%</td> <td></td> <td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA</td> <td>\$ 601.665.190</td> <td>100,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:</td> <td>\$ -</td> <td>-</td> <td></td> <td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td> <td>\$ 15.473.868,00</td> <td>2,57%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):</td> <td>\$ -</td> <td>-</td> <td></td> <td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td> <td>\$ 15.473.868,00</td> <td>2,57%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>AVANCE O ATRASO DE OBRA:</td> <td>\$ -</td> <td>-</td> <td></td> <td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td> <td>\$ -</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:</td> <td>\$ 82.545,97</td> <td>0,00%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)</td> <td>\$ -</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td> <td>\$ 82.545,97</td> <td>0,00%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td> <td>\$ 82.545,97</td> <td>0,00%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:</td> <td>\$ -</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td> <td>\$ -</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td> <td>\$ -</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> RADIO FACTURA DEL PERÍODO ANTERIOR: SI NO No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A PERÍODO FACTURADO: N/A VALOR FACTURA: \$ - (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite) Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.							OBRA				INTERVENTORIA				VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$ 198.145.372,00	100,00%		TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA	\$ 601.665.190	100,00%		INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ -	-		TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 15.473.868,00	2,57%		INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ -	-		INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ 15.473.868,00	2,57%		AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ -	-		INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ -	-		OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ 82.545,97	0,00%						(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	\$ -	-						TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ 82.545,97	0,00%						TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 82.545,97	0,00%						AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ -	-						INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ -	-						INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ -	-																			
OBRA				INTERVENTORIA																																																																																																																
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$ 198.145.372,00	100,00%		TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA	\$ 601.665.190	100,00%																																																																																																														
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ -	-		TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 15.473.868,00	2,57%																																																																																																														
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ -	-		INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ 15.473.868,00	2,57%																																																																																																														
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ -	-		INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ -	-																																																																																																														
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ 82.545,97	0,00%																																																																																																																		
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	\$ -	-																																																																																																																		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ 82.545,97	0,00%																																																																																																																		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 82.545,97	0,00%																																																																																																																		
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ -	-																																																																																																																		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ -	-																																																																																																																		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ -	-																																																																																																																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4">ANTICIPOS</th> <th colspan="2">INDICADOR IVC</th> </tr> <tr> <td>Obligado \$</td> <td></td> <td>N/A</td> <td></td> <td>En el mes:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Amortizado \$</td> <td></td> <td>N/A</td> <td></td> <td>Acumulado:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Saldo \$</td> <td></td> <td>N/A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							ANTICIPOS				INDICADOR IVC		Obligado \$		N/A		En el mes:		Amortizado \$		N/A		Acumulado:		Saldo \$		N/A																																																																																									
ANTICIPOS				INDICADOR IVC																																																																																																																
Obligado \$		N/A		En el mes:																																																																																																																
Amortizado \$		N/A		Acumulado:																																																																																																																
Saldo \$		N/A																																																																																																																		
III. AVANCE FÍSICO																																																																																																																				
Meta Física Programada %: 0,00% Meta Física Ejecutada %: 0,00%																																																																																																																				
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="6">Meta Física (Programa de Obra) Línea Base</th> <th colspan="6">Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada</th> </tr> <tr> <th>Descripción de la Meta Física Contractual</th> <th>Unidad</th> <th>Cantidad</th> <th>Valor</th> <th>Vigencia</th> <th>Vigencia (n)</th> <th>Avance Físico</th> <th>Tramo y/o sector 1</th> <th>Tramo y/o sector 2</th> <th>Tramo y/o sector 3</th> <th>Tramo y/o sector 4</th> <th>Total</th> <th>% Contrato</th> <th>% Obra</th> </tr> <tr> <td colspan="14">SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO</td> </tr> <tr> <td>LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE</td> <td>ml</td> <td>12</td> <td>\$ 757.752</td> <td>2023</td> <td>2024</td> <td>Prog</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS</td> <td>Ha</td> <td>1</td> <td>\$ 177.000</td> <td>2023</td> <td>2024</td> <td>Ejec</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="14">SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO</td> </tr> <tr> <td>CONSTRUCCIÓN PLACA PUELLA</td> <td>ml</td> <td>97,00</td> <td>\$ 80.056.045</td> <td>2023</td> <td>2024</td> <td>Prog</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS</td> <td>un</td> <td>3,00</td> <td>\$ 58.083.706</td> <td>2023</td> <td>2024</td> <td>Ejec</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table> * El Interventor verifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).							Meta Física (Programa de Obra) Línea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Tramo y/o sector 4	Total	% Contrato	% Obra	SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO														LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	\$ 757.752	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	\$ 177.000	2023	2024	Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO														CONSTRUCCIÓN PLACA PUELLA	ml	97,00	\$ 80.056.045	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	3,00	\$ 58.083.706	2023	2024	Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
Meta Física (Programa de Obra) Línea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada																																																																																																														
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Tramo y/o sector 4	Total	% Contrato	% Obra																																																																																																							
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO																																																																																																																				
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	\$ 757.752	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-																																																																																																							
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	\$ 177.000	2023	2024	Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-																																																																																																							
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO																																																																																																																				
CONSTRUCCIÓN PLACA PUELLA	ml	97,00	\$ 80.056.045	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-																																																																																																							
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	3,00	\$ 58.083.706	2023	2024	Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-																																																																																																							
Observaciones:																																																																																																																				
TRAMO Y/O SECTOR 1:																																																																																																																				

MAQUINARIA Y EQUIPO		
Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual	-	-
Mezcladora de concreto 1 budo	-	-
Cizalla manual	-	-
Cerramiento de agua	-	-
Vibrador compactador	-	-
Retransmisor	-	-
Retransmisor	-	-
Compresor	-	-
Camioneta	-	-
Retransmisor sobre faldas	-	-
Vibrador de concreto	-	-
Asesor manual	-	-
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES UBICACIÓN: _____ UBICACIÓN: _____		PERMISO MINERO: SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ PERMISO MINERO: SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____									
OBSERVACIONES: Las Juntas de Acción Comunal se encuentran en trámite de la documentación de las canteras.		PERMISOS/PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL ZONAS DE ZONAS DE DEPÓSITO: SI _____ NO _____ NA _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ NA _____ APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ NA _____ CONCESIÓN/CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ NA _____ OCUPACIÓN/OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ NA _____ VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ NA _____ EMISIONES: SI _____ NO _____ NA _____ OTROS (E/OTROS (Especificar cual): SI _____ NO _____ NA _____									
OBSERVACIONES: Para este convenio no se requiere de permisos ambientales											
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL) ESTADO: En espera de remisión por parte de la Junta de acción comunal.											
OBSERVACIONES: en la visita realizada por la interventoría se hizo un reconocimiento tanto del sitio a intervenir como de sus alrededores para identificar de manera preliminar elementos del entorno de las obras a realizar y si estas pudieran generar algún tipo de impacto en los componentes ambiental y forestal.											
V. GESTIÓN SOCIAL											
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: _____ EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: _____ EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: _____ EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: _____ TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: _____	OBRA: _____ INTER: _____	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____ No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____ DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____	OBSERVACIONES: la interventoría realizó una visita de campo de reconocimiento el día 15/06/24 para identificar el sitio de ejecución de la obra, las posibles intervenciones (placa huella, alcantarilla, box, cunilí y redefinición de límites (terrazas, alcantarillas existentes, entre otros), en estas visitas se tuvo el acompañamiento del representante de la Junta de acción comunal donde se reportaron dudas, preguntas e inquietudes sobre el alcance del convenio, el proceso contractual del convenio y posibles modificaciones de las obras a ejecutar. Se adelantará proceso para desarrollar el cronograma de socialización a la comunidad y ponerlo en práctica desde la semana 5.								
VI. GESTIÓN PREDIAL											
TOTAL ESTIMADO PRECIOS A ADQUIRIR: _____ FICHAS PRECIALES APROBADAS: _____ AVULOS APROBADOS: _____ PRECIOS APROBADOS: _____		NA _____ NA _____ NA _____ NA _____									
OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.											
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD											
De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.											
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS											
La interventoría ING INGENIERÍA SAS realizó visitas de campo de reconocimiento de los sitios donde se ejecutarán las obras. La interventoría ING INGENIERÍA SAS en las visitas de reconocimiento acordó con el representante de la Junta de acción comunal un plazo máximo para remitir las hojas de vida de los cargos de ingeniero residente y contador para su evaluación y dictamen. La interventoría ING INGENIERÍA SAS junto con el representante de la Junta de acción comunal levantaron un acta de reunión donde se legalizó la visita de campo y del compromiso de remitir las hojas de vida del personal requerido.											
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA											
La interventoría ING INGENIERÍA SAS recibió las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador por parte de la Junta de acción comunal para su evaluación y posible aprobación de acuerdo a las requisitos establecidos en el pliego de condiciones. La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará una reunión virtual con los representantes de las Juntas de acción comunal para informar temas presupuestales.											
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS											
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Programada</td> <td align="right">0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada</td> <td align="right">0.00%</td> </tr> </table>				Programada	0.00%	Ejecutada	0.00%				
Programada	0.00%										
Ejecutada	0.00%										
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Programada</td> <td align="right">0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada</td> <td align="right">0.00%</td> </tr> </table>		Programada	0.00%	Ejecutada	0.00%	LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Programada</td> <td align="right">0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada</td> <td align="right">0.00%</td> </tr> </table>		Programada	0.00%	Ejecutada	0.00%
Programada	0.00%										
Ejecutada	0.00%										
Programada	0.00%										
Ejecutada	0.00%										
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO ROCOSAS <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Programada</td> <td align="right">0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada</td> <td align="right">0.00%</td> </tr> </table>		Programada	0.00%	Ejecutada	0.00%						
Programada	0.00%										
Ejecutada	0.00%										
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>Limpeza obras menores de drenaje</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Desmonte y limpieza de zonas no rocosas</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Construcción placa huella</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Construcción alcantarillas</p> </div> </div>											
OBSERVACIÓN: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.											
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo ME/PMI-IN-15 del Manual de Interventoría.											
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO											
<div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(3, 1fr); gap: 10px;"> <div>  <p align="center">19 de junio de 2024 4.54362N 75.07449W Vereda San Juan de la China Convenio 4786-2023 Visita de reconocimiento</p> <p align="center">Visita de reconocimiento</p> </div> <div>  <p align="center">19 de junio de 2024 4.54367N 75.07439W Vereda San Juan de la China Convenio 4786-2023 Visita de reconocimiento</p> <p align="center">Inspección estado de la vía</p> </div> <div>  <p align="center">19 de junio de 2024 4.54418N 75.07399W Vereda San Juan de la China Convenio 4786-2023 Visita de reconocimiento</p> <p align="center">Visita de reconocimiento</p> </div> <div>  <p align="center">19 de junio de 2024 4.54567N 75.07302W Vereda San Juan de la China Convenio 4786-2023 Visita de reconocimiento</p> <p align="center">Inspección estado de la vía</p> </div> <div>  <p align="center">19 de junio de 2024 4.54580N 75.07323W Vereda San Juan de la China Convenio 4786-2023 Visita de reconocimiento</p> <p align="center">Inspección estado de la vía</p> </div> <div>  <p align="center">19 de junio de 2024 4.54155N 75.07811W Vereda San Juan de la China Convenio 4786-2023 Visita de reconocimiento</p> <p align="center">Inspección de alcantarilla</p> </div> </div>											
NOTA: Las fotografías y videos consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.											
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA											
En el transcurso de la semana la interventoría evaluará las hojas de vida enviadas por las Juntas de acción comunal para los cargos de ingeniero residente y de contador, las cuales estarán sujetas a su aprobación en cumplimiento con el perfil profesional exigido por pliego de condiciones.		Se realizará una reunión virtual con el fin de informar y explicar a los representantes de las Juntas de acción comunal de los convenios el desglose de los gastos administrativos que están presupuestados en los documentos que se encuentran en el SECOPI II.									
Firma: _____ Nombre: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL Mat. Profesional No. 2020-00000-000		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA 									



"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2



Semana 5

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO METH-BO-15-FR-3																																																																																																																																																																											
FECHA 30/07/2024 (20:14:14)		1																																																																																																																																																																											
I. INFORMACIÓN GENERAL																																																																																																																																																																													
PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																																																																																																																																																													
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA	DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA	SEMANA No. 5 del 27/06/2024 al 30/07/2024 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)																																																																																																																																																																											
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO RODRÍGUEZ CÉSPEDES		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ																																																																																																																																																																											
OBJETO CONTRATO DE OBRA: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN DE LA CHINA DEL MUNICIPIO BAGÜÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"																																																																																																																																																																													
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):																																																																																																																																																																													
El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 3 alcantarillas en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro, la construcción de 97 ml de placa huella y actividades de mantenimiento periódico.																																																																																																																																																																													
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO																																																																																																																																																																													
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclopeo o piedra pegada, bermas cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.																																																																																																																																																																													
ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.																																																																																																																																																																													
CONTRATO DE OBRA CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN DE LA CHINA NET. 809.006.890-1		CONTRATO DE INTERVENTORÍA INTERVENTOR: ING INGENIERIA SAS																																																																																																																																																																											
INTEGRANTES: CONTRATO No. 4786/2023 FECHA DE INICIO: 28/12/2023 FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 28/12/2023 FECHA DE RENICIO 1: 28/02/2024 DÍAS DE SUSPENSIÓN 1: 99 FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 28/02/2024 FECHA DE RENICIO 2: 30/04/2024 DÍAS DE SUSPENSIÓN 2: 43 AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2: 30/04/2024 FECHA DE RENICIO 2: 28/05/2024 PRORROGA 1: 30/05/2024		INTEGRANTES: CONVENIO No. 1704 de 2024 FECHA DE INICIO: 28/05/2024 PLAZO INICIAL: 4 MESES FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/09/2024																																																																																																																																																																											
VALOR INICIAL: \$ 198.145.372,00 VALOR ADICIONES: \$ - VALOR ACUMULADO: \$ 198.145.372,00 VALOR ANTICIPO: \$ - VALOR AMORTIZADO: \$ - SALDO POR AMORTIZAR: \$ -		VALOR INICIAL: \$ 601.665.190,00 VALOR ADICIONES: \$ - VALOR ACUMULADO: \$ 601.665.190,00 VALOR ANTICIPO: \$ - VALOR AMORTIZADO: \$ - SALDO POR AMORTIZAR: \$ -																																																																																																																																																																											
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																																																																																																																																													
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																																																																																																																																													
CONTRATO	VIGENCIA	2024	202X	202X	202X																																																																																																																																																																								
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$	198.145.372,00																																																																																																																																																																										
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$																																																																																																																																																																											
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$	198.145.372,00																																																																																																																																																																										
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$	601.665.190																																																																																																																																																																										
Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado (Indicar valores en pesos)																																																																																																																																																																													
OBRA																																																																																																																																																																													
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 149.670.534,00 100,00%																																																																																																																																																																													
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -																																																																																																																																																																													
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -																																																																																																																																																																													
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -																																																																																																																																																																													
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras): \$ 82.545,97 1,00%																																																																																																																																																																													
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -																																																																																																																																																																													
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 82.545,97 0,06%																																																																																																																																																																													
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ 82.545,97 0,06%																																																																																																																																																																													
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: \$ -																																																																																																																																																																													
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: \$ -																																																																																																																																																																													
RADIO FACTURA DEL PERÍODO ANTERIOR: SI NO X																																																																																																																																																																													
No RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A																																																																																																																																																																													
PERÍODO FACTURADO: N/A																																																																																																																																																																													
VALOR FACTURA: \$ -																																																																																																																																																																													
(Si en el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)																																																																																																																																																																													
Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.																																																																																																																																																																													
<table border="1"><thead><tr><th colspan="3">ANTICIPOS</th></tr><tr><th>Otorgado \$</th><th>N/A</th><th></th></tr><tr><th>Amortizado \$</th><th>N/A</th><th></th></tr><tr><th>Saldo \$</th><th>N/A</th><th></th></tr></thead></table>						ANTICIPOS			Otorgado \$	N/A		Amortizado \$	N/A		Saldo \$	N/A																																																																																																																																																													
ANTICIPOS																																																																																																																																																																													
Otorgado \$	N/A																																																																																																																																																																												
Amortizado \$	N/A																																																																																																																																																																												
Saldo \$	N/A																																																																																																																																																																												
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">INDICADOR I/C</th></tr><tr><th>En el mes:</th><th></th></tr><tr><th>Acumulado:</th><th></th></tr></thead></table>						INDICADOR I/C		En el mes:		Acumulado:																																																																																																																																																																			
INDICADOR I/C																																																																																																																																																																													
En el mes:																																																																																																																																																																													
Acumulado:																																																																																																																																																																													
III. AVANCE FÍSICO																																																																																																																																																																													
Meta Física Programada % 0,06%																																																																																																																																																																													
Meta Física Ejecutada % 0,06%																																																																																																																																																																													
Avance o Atraso Físico % 0,06%																																																																																																																																																																													
<table border="1"><thead><tr><th colspan="4">Meta Física (Programa de Obra) Línea Base</th><th colspan="10">Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada</th></tr><tr><th>Descripción de la Meta Física Contractual</th><th>Unidad</th><th>Cantidad</th><th>Valor</th><th>Vigencia (H)</th><th>Vigencia (M)</th><th>Avance Físico</th><th>Tramo y/o sector 1</th><th>Tramo y/o sector 1</th><th>Tramo y/o sector 1</th><th>Tramo y/o sector 1</th><th>Total</th><th>% Contrato</th><th>% Obra</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="14">SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO</td></tr><tr><td>LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE</td><td>ml</td><td>12</td><td>\$ 757.752</td><td>2023</td><td>2024</td><td>Prog</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS</td><td>Ha</td><td>1</td><td>\$ 177.008</td><td>2023</td><td>2024</td><td>Prog</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td colspan="14">SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO</td></tr><tr><td>CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA</td><td>ml</td><td>97,00</td><td>\$ 90.058,045</td><td>2023</td><td>2024</td><td>Prog</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS</td><td>un</td><td>3,00</td><td>\$ 58.083,706</td><td>2023</td><td>2024</td><td>Prog</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>-</td><td></td></tr></tbody></table>						Meta Física (Programa de Obra) Línea Base				Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada										Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia (H)	Vigencia (M)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 1	Total	% Contrato	% Obra	SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO														LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	\$ 757.752	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-								Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-		DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	\$ 177.008	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-								Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-		SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO														CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	97,00	\$ 90.058,045	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-								Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-		CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	3,00	\$ 58.083,706	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-								Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	
Meta Física (Programa de Obra) Línea Base				Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada																																																																																																																																																																									
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia (H)	Vigencia (M)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 1	Total	% Contrato	% Obra																																																																																																																																																																
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO																																																																																																																																																																													
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	\$ 757.752	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-																																																																																																																																																																	
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-																																																																																																																																																																	
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	\$ 177.008	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-																																																																																																																																																																	
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-																																																																																																																																																																	
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO																																																																																																																																																																													
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	97,00	\$ 90.058,045	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-																																																																																																																																																																	
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-																																																																																																																																																																	
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	3,00	\$ 58.083,706	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-																																																																																																																																																																	
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-																																																																																																																																																																	
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).																																																																																																																																																																													
Observaciones:																																																																																																																																																																													
TRAMO Y/O SECTOR 1:																																																																																																																																																																													

MAQUINARIA Y EQUIPO		
Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual	-	-
Mezcladora de concreto 1 bulto	-	-
Círculo manual	-	-
Cambio de agua	-	-
Vibromecanizador	-	-
Motorveladora	-	-
Rutadora	-	-
Compresor	-	-
Caminetón	-	-
Retransmisor sobre tarimas	-	-
Vibrador de concreto	-	-
Asesor manual	-	-
Total	-	-
Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.		

8.1.10. Vereda Inspección Departamental de Dantas, municipio de Ibagué

Semana 1

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA	MEP-MN-15-FR-3 1 1		
FECHA		12/06/2024 (Día / Mes / Año)			
I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL					
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA			
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: SERGIO ANTONIO RODRÍGUEZ CÉSPEDES		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ			
OBJETO CONTRATO DE OBRA: *AJUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL ÁGUILA DEL MUNICIPIO MELGAR, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL*					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):					
El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 3 alcantarillas en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro, la construcción de 100 ml de placa huella y actividades de mantenimiento periódico.					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO					
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, bermas cunetas en concreto reforzado, ristas o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.					
ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.					
CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA			
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCIÓN DEPARTAMENTAL DE DANTAS NIT. 800.293.117-0		INTERVENTOR: INC INGENIERÍA SAS			
INTEGRANTES: CONTRATO No: 2810 de 2023 FECHA DE INICIO: 28/12/2023 FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 28/12/2023 FECHA DE REINICIO 1: 28/02/2024 DÍAS DE SUSPENSIÓN 1: 60 FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 28/02/2024 FECHA DE REINICIO 2: 04/04/2024 DÍAS DE SUSPENSIÓN 2: 45 AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2: 04/04/2024 FECHA DE REINICIO 2: 28/05/2024 PRORROGA 1: 30/06/2024		INTEGRANTES: CONVENIO No: 1704 DE 2024 FECHA DE INICIO: 28/05/2024 PLAZO INICIAL: 4 MESES FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/09/2024			
VALOR INICIAL: \$ 196.712.232,00 VALOR ADICIONES: \$ - VALOR ACUMULADO: \$ 196.712.232,00 VALOR ANTICIPO: \$ - VALOR AMORTIZADO: \$ - SALDO POR AMORTIZAR: \$ -		VALOR INICIAL: \$ 601.665.190,00 VALOR ADICIONES: \$ - VALOR ACUMULADO: \$ 601.665.190,00 VALOR ANTICIPO: \$ - VALOR AMORTIZADO: \$ - SALDO POR AMORTIZAR: \$ -			
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA					
CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$	196.712.232,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$	-		
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$	601.665.190		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$	-		
			601.665.190		
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
OBRA					
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 149.670.534,00 100,00%					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -					
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras): \$ -					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: \$ -					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: \$ -					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO X					
No RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A					
PERIODO FACTURADO: N/A					
VALOR FACTURA: \$ -					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la programación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.					
ANTICIPOS					
Otorgado \$ N/A					
Amortizado \$ N/A					
Saldo \$ N/A					
INDICADOR IVC					
En el mes: \$ -					
Acumulado: \$ -					
INTERVENTORIA					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: \$ -					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: \$ -					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO X					
No RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: \$ -					
PERIODO FACTURADO: \$ -					
VALOR FACTURA: \$ -					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones:					
ANTICIPOS					
Otorgado \$ N/A					
Amortizado \$ N/A					
Saldo \$ N/A					

II. AVANCE FÍSICO														
Meta Física Programada %					Avance o Abaso Físico %									
Meta Física Ejecutada %														
Meta Física (Programa de Obra) Línea Base														
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					% Contrato	% Obra	
							Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Tramo y/o sector 4	Total			
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO														
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	\$ 757.752	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO ROCOSAS	Ha	1	\$ 177.009	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO														
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	100.00	\$ 87.869.001	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	3.00	\$ 58.937.089	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).														
Observaciones:														
TRAMO Y/O SECTOR 1:														

IV. GESTIÓN AMBIENTAL														
FUENTES DE MATERIALES														
UBICACIÓN:	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> PERMISO MINERO: SI LICENCIA AMBIENTAL: SI </div> <div> DISPONIBLE NO NO NO NO </div> </div>													
UBICACIÓN:	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> PERMISO MINERO: SI LICENCIA AMBIENTAL: SI </div> <div> DISPONIBLE NO NO NO NO </div> </div>													
OBSERVACIONES: N/A														
PERMISOS/PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL ZONAS DE ZONAS DE DEPÓSITO: SI NO N/A LICENCIA/LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A APROVED/APROVEDAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A CONCESO/CONCESION DE AGUAS: SI NO N/A OCUPACIÓN/OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A VERTIMEN/VERTIMIENTOS: SI NO N/A EMISIONES/EMISIONES: SI NO N/A OTROS (Si OTROS (Especificar cual): SI NO N/A														
OBSERVACIONES: N/A														
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL) ESTADO: N/A														
OBSERVACIONES: La interventoría realiza la reunión para informar la metodología que se usará a lo largo del proyecto en el componente ambiental y los elementos que componen el PAGA.														

V. GESTIÓN SOCIAL														
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 3														
No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: DIRECCIÓN/SEDE: SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:														
OBSERVACIONES: La interventoría por medio de una reunión a conocer elementos del contrato como el remito y la prologa de los convenios de las diferentes entidades.														

VI. GESTIÓN PREDIAL														
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: FICHAS PREDIALES APROBADAS: AVALUOS APROBADOS: PREDIOS ADQUIRIDOS:														
OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.														

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD														
De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.														

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS														
En esta semana no se realizaron actividades de obra														

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA														

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS														
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA														
Programada	0.00%													
Ejecutada	0.00%													
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS														
Programada	0.00%													
Ejecutada	0.00%													
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO ROCOSAS														
Programada	0.00%													
Ejecutada	0.00%													
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="background-color: orange; width: 100px; height: 10px;"></div> Limpieza obras menores de drenaje <div style="background-color: blue; width: 100px; height: 10px;"></div> Desmonte y limpieza de zonas no rocosas <div style="background-color: gray; width: 100px; height: 10px;"></div> Construcción placa huella <div style="background-color: yellow; width: 100px; height: 10px;"></div> Construcción alcantarillas </div>														
Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.														
OBSERVACIÓN:														
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MNI-R-15 del Manual de Interventoría.														

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO														
SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA														
SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA														
SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA														
Tramo 1:														
Tramo 1:														
Tramo 1:														

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del Interventor. XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA Se deben realizar reuniones con los integrantes de la junta de acción comunal de cada uno de los convenios para dar a conocer información general de los convenios y requerimientos para reactivar con la mayor celeridad los mismos.														
DIRECTOR DE INTERVENTORIA FIRMA:  NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MALDONADO Matrícula Profesional No. 2503-338781 CHD														

Original Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del BIVAS.
Copias: Unidad Operativa, Subdirección de Sostenibilidad, Contratación, Interventoría y Dirección Territorial

Semana 2

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA	MEP18N1-IN-15-FR-3 1
			FECHA	12/06/2024 (Día / Mes / Año)
I. INFORMACIÓN GENERAL				
PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL				
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA		SEMANA No.: 2 del 6/06/2024 al 12/06/2024 Último Informe Semanal SI ☐
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: SERGIO ANTONIO RODRÍGUEZ CÉSPEDES		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ		
OBJETO CONTRATO DE OBRA: *AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL ÁGUILA DEL MUNICIPIO MELGAR, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL*				
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):				
El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 3 alcantarillas en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro, la construcción de 100 ml de placa huella y actividades de mantenimiento periódico.				
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO				
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, bermas cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños. ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.				
CONTRATO DE OBRA				
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCIÓN DEPARTAMENTAL DE DANTAS NIT. 800.253.117-0				
INTERVENTOR: ING INGENIERIA SAS				
INTEGRANTES: CARLOS FERNANDO MACHADO HERNÁNDEZ				
CONVENIO No.: 1704 DE 2024				
FECHA DE INICIO: 28/05/2024				
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 4 MESES				
FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 28/12/2023				
FECHA DE REINICIO 1: 28/02/2024				
DÍAS DE SUSPENSIÓN 1: 28/02/2024				
FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 30/04/2024				
DÍAS DE SUSPENSIÓN 2: 43				
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2: 30/04/2024				
FECHA DE REINICIO 2: 28/05/2024				
PRORROGA 1: 30/06/2024				
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO				
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:				
CONTRATO VIGENCIA 2024 20XX 20XX 20XX				
OBRA RECURSOS POR VIGENCIA \$ 196.712.232.00				
EJECUTADO DE LA VIGENCIA \$ -				
SALDO DE VIGENCIA \$ 196.712.232.00				
RECURSOS POR VIGENCIA \$ 601.665.190				
INTERVENTORIA EJECUTADO DE LA VIGENCIA \$ -				
SALDO DE VIGENCIA \$ 601.665.190				
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)				
OBRA				
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 149.670.534.00 100.00%				
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -				
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -				
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ -				
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)				
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -				
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -				
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -				
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: \$ -				
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: \$ -				
RADICÓ FACTURA DEL PERÍODO ANTERIOR: SI NO				
No RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A				
PERÍODO FACTURADO: N/A				
VALOR FACTURA: \$ -				
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)				
Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.				
ANTICIPOS				
Otorgado \$ N.A.				
Amortizado \$ N.A.				
Saldo \$ N.A.				
INDICADOR IIC				
En el mes: \$ -				
Acumulado: \$ -				
INTERVENTORIA				
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -				
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -				
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: \$ -				
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: \$ -				
RADICÓ FACTURA DEL PERÍODO ANTERIOR: SI NO				
No RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: \$ -				
PERÍODO FACTURADO: \$ -				
VALOR FACTURA: \$ -				
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)				
Observaciones:				
ANTICIPOS				
Otorgado \$ N.A.				
Amortizado \$ N.A.				
Saldo \$ N.A.				

148

Semana 3

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO	MEP18N1-IN-15-FR-3
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	
			FECHA	19/06/2024 (Día / Mes / Año)
I. INFORMACIÓN GENERAL				
PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL				
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA		SEMANA No.: 3 del 13/06/2024 al 19/06/2024 Último Informe Semanal SI ☐
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: SERGIO ANTONIO RODRÍGUEZ CÉSPEDES		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ		(Numeración consecutiva)
OBJETO CONTRATO DE OBRA: *AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL ÁGUILA DEL MUNICIPIO MELGAR, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL*				
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):				
El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 3 alcantarillas en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro, la construcción de 100 ml de placa huella y actividades de mantenimiento periódico.				
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO				
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, bermas cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños. ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.				
CONTRATO DE OBRA				
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCIÓN DEPARTAMENTAL DE DANTAS NIT. 800.253.117-0				
INTERVENTOR: ING INGENIERIA SAS				
INTEGRANTES: CARLOS FERNANDO MACHADO HERNÁNDEZ				
CONVENIO No.: 1704 DE 2024				
CONTRATO No.: 3819 DE 2023				
FECHA DE INICIO: 28/05/2024				
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023				
FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 28/12/2023				
FECHA DE REINICIO 1: 28/02/2024				
DÍAS DE SUSPENSIÓN 1: 00				
FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 28/02/2024				
FECHA DE REINICIO 2: 04/04/2024				
DÍAS DE SUSPENSIÓN 2: 43				
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2: 04/04/2024				
FECHA DE REINICIO 2: 28/05/2024				
PRORROGA 1: 04/06/2024				
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO				
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:				
CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 196.712.232.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -		
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 601.665.190		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 601.665.190		
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)				
OBRA				
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 149.670.534.00 100.00%				
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -				
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -				
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)				
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -				
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -				
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -				
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: \$ -				
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: \$ -				
RADICÓ FACTURA DEL PERÍODO ANTERIOR: SI NO				
No RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A				
PERÍODO FACTURADO: N/A				
VALOR FACTURA: N/A				
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)				
Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.				
ANTICIPOS				
Otorgado \$ N/A				
Amortizado \$ N/A				
Saldo \$ N/A				
INDICADOR IIC				
En el mes: N/A				
Acumulado: N/A				
INTERVENTORIA				
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -				
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -				
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: \$ -				
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: \$ -				
RADICÓ FACTURA DEL PERÍODO ANTERIOR: SI NO				
No RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A				
PERÍODO FACTURADO: N/A				
VALOR FACTURA: N/A				
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)				
Observaciones:				
ANTICIPOS				
Otorgado \$ N/A				
Amortizado \$ N/A				
Saldo \$ N/A				

II. AVANCE FÍSICO														
Meta Física Programada %					Avance o Abstracción Física %									
Meta Física Ejecutada %														
Meta Física (Programa de Obras) Línea Base														
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Física	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Tramo y/o sector 4	Tramo y/o sector 5	Tramo y/o sector 6	Tramo y/o sector 7	Tramo y/o sector 8
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada														
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO														
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	m ²	12	\$ 757.752	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO ROCOSAS	m ²	1	\$ 177.009	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO														
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	m ²	100.00	\$ 87.869.001	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CONSTRUCCIÓN DE ALICANTARILLAS	m	3.00	\$ 58.937.089	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).														
Observaciones:														
TRAMO Y/O SECTOR 1:														
IV. GESTIÓN AMBIENTAL														
Fuentes de Materiales														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> UBICACIÓN: _____ UBICACIÓN: _____ OBSERVACIONES: N/A </div> <div> PERMISO MINERO: SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ PERMISO MINERO: SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ </div> <div> DISPONIBLE: NO _____ OBSERVACIONES: N/A </div> </div>														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> PERMISO AMBIENTAL: SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ APROVECHO APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ CONCESIÓN CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ OCUPACIÓN OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ VERTIMIENTOS VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ EMISIONES EMISIONES: SI _____ NO _____ OTROS (Si OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ </div> <div> OBSERVACIONES: N/A </div> </div>														
P.A.G. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)														
ESTADO: N/A														
OBSERVACIONES: La interventoría realiza visitas de campo para tener un concepto inicial de las afectaciones que se pueden generar en el tema ambiental y forestal en el transcurso del desarrollo de actividades de obra de cada uno de los convenios.														
V. GESTIÓN SOCIAL														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> TOTAL EMPLEOS GENERADOS: _____ EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: _____ EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: _____ EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: _____ TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 3 </div> <div> No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____ No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____ DIRECCIÓN SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____ </div> <div> OBSERVACIONES: La interventoría realiza visitas de campo para atender y responder las dudas, preguntas e inquietudes de los representantes de las juntas de acción comunal para dar continuidad al proceso contractual de los convenios. </div> </div>														
VI. GESTIÓN PREDIAL														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____ FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____ AVALUOS APROBADOS: _____ PREDIOS ADQUIRIDOS: _____ </div> <div> OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente. </div> </div>														
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD														
De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.														
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS														
No se realizaron actividades de obra														
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA														
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS														
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Programada: 0.00% Ejecutada: 0.00% </div> <div> Programada: 0.00% Ejecutada: 0.00% </div> </div>														
CONSTRUCCIÓN DE ALICANTARILLAS														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Programada: 0.00% Ejecutada: 0.00% </div> <div> Programada: 0.00% Ejecutada: 0.00% </div> </div>														
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO ROCOSAS														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Programada: 0.00% Ejecutada: 0.00% </div> <div> Programada: 0.00% Ejecutada: 0.00% </div> </div>														
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="background-color: orange; width: 100px; height: 10px;"></div> <div style="background-color: blue; width: 100px; height: 10px;"></div> <div style="background-color: gray; width: 100px; height: 10px;"></div> <div style="background-color: yellow; width: 100px; height: 10px;"></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div>Limpieza obras menores de drenaje</div> <div>Desmonte y limpieza de zonas no rocosas</div> <div>Construcción placa huella</div> <div>Construcción alcantarillas</div> </div>														
Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.														
OBSERVACIÓN:														
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPLAN-15 del Manual de Interventoría.														
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO														
SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA														
SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA														
SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA														
Tramo 1:														
Tramo 1:														
Tramo 1:														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del Interventor. </div> <div> XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA </div> <div> DIRECTOR DE INTERVENTORIA </div> </div>														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> En el transcurso de la semana se seguirán haciendo visitas de reconocimiento en las ubicaciones de cada uno de los sitios a intervenir de los diferentes convenios en compañía de los representantes de la junta de acción comunal para tomar datos de interés de la interventoría y dar respuesta a las dudas, preguntas e inquietudes de los representantes que tengan del proceso contractual de los convenios. Además, se solicitará a los representantes la documentación necesaria para la revisión y aprobación por parte de la interventoría. </div> <div> FIRMA: _____ NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MAJICAL Matrícula Profesional No. 2503-338761 CHD </div> </div>														

Semana 4

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA	MEP/IN-15-FR-3 1
			FECHA	28/06/2024 (Día / Mes / Año)
I. INFORMACIÓN GENERAL				
PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL				
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA		SEMANA No.: 4 del 20/06/2024 al 28/06/2024 Último Informe Semanal SI ☐
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: SERGIO ANTONIO RODRÍGUEZ CÉSPEDES		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VÁSQUEZ		(Numeración consecutiva)
OBJETO CONTRATO DE OBRA: *AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL ÁGUILA DEL MUNICIPIO MELGAR, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL*				
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):				
El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 3 alcantarillas en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro, la construcción de 100 ml de placa huella y actividades de mantenimiento periódico.				
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO				
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, bermas cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños. ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.				
CONTRATO DE OBRA				
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCIÓN DEPARTAMENTAL DE DANTAS NIT. 800.253.117-0				
INTERVENTOR: ING INGENIERIA SAS				
INTEGRANTES: CARLOS FERNANDO MACHADO HERNÁNDEZ				
CONVENIO No.: 1704 DE 2024				
FECHA DE INICIO: 28/05/2024				
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 4 MESES				
FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 28/12/2023				
FECHA DE REINICIO 1: 28/02/2024				
DÍAS DE SUSPENSIÓN 1: 00				
FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 28/02/2024				
FECHA DE REINICIO 2: 04/04/2024				
DÍAS DE SUSPENSIÓN 2: 43				
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2: 04/04/2024				
FECHA DE REINICIO 2: 28/05/2024				
PRORROGA 1: 28/06/2024				
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO				
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:				
CONTRATO VIGENCIA 2024 20XX 20XX 20XX				
RECURSOS POR VIGENCIA \$ 196.712.232,00				
EJECUTADO DE LA VIGENCIA \$ -				
SALDO DE VIGENCIA \$ 196.712.232,00				
RECURSOS POR VIGENCIA \$ 601.665.190				
EJECUTADO DE LA VIGENCIA \$ -				
SALDO DE VIGENCIA \$ 601.665.190				
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)				
OBRA				
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 149.670.534,00 100,00%				
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -				
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -				
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ 82.545,97 1,00% (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)				
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -				
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 82.545,97 0,06%				
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ 82.545,97 0,06%				
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: \$ -				
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: \$ -				
RADICÓ FACTURA DEL PERÍODO ANTERIOR: SI NO X				
No RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A				
PERÍODO FACTURADO: N/A				
VALOR FACTURA: N/A				
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)				
Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.				
ANTICIPOS				
Otorgado \$ N/A				
Amortizado \$ N/A				
Saldo \$ N/A				
INDICADOR IIC				
En el mes: N/A				
Acumulado: N/A				
INTERVENTORIA				
TOTAL INVERSIÓN \$ 601.665.190 100,00%				
PROGRAMADA: \$ -				
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 15.473.868,00 2,57%				
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: \$ 15.473.868,00 2,57%				
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: \$ 15.473.868,00 2,57%				
RADICÓ FACTURA DEL PERÍODO ANTERIOR: SI NO X				
No RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A				
PERÍODO FACTURADO: N/A				
VALOR FACTURA: N/A				
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)				
Observaciones:				
ANTICIPOS				
Otorgado \$ N/A				
Amortizado \$ N/A				
Saldo \$ N/A				

II. AVANCE FÍSICO														
Meta Física Programada %		Avance o Abono Físico %										0.06%		
Meta Física Ejecutada %		0.06%												

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base										Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	% Contrato	% Obra		
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO														
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	m ²	12	\$ 757,752	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-		
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-		
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO ROCOSAS	m ²	1	\$ 177,009	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-		
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-		
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO														
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	m ²	100.00	\$ 87,869,001	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-		
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-		
CONSTRUCCIÓN DE ALICANTARILLAS	m	3.00	\$ 58,937,089	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-		
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Observaciones:

TRAMO Y/O SECTOR 1: _____

IV. GESTIÓN AMBIENTAL														
FUENTES DE MATERIALES					PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL									
UBICACIÓN:					PERMISO MINERO:	SI	DISPONIBLE	NO	-	PERMISO AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	-
UBICACIÓN:					LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	-	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	-	
UBICACIÓN:					PERMISO MINERO:	SI	NO	-	CONCESIÓN DE OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	-	
UBICACIÓN:					LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	-	VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	-	
										EMISIONES:	SI	NO	N/A	
										OTROS (Si-OTROS (Especificar cual))	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES: Las Juntas de Acción Comunal se encuentran en trámite de la documentación de las carteras.

OBSERVACIONES: Para este convenio no se requiere de permisos ambientales.

V. GESTIÓN SOCIAL																										
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)					OBSERVACIONES: El P.A.G.A. se encuentra en espera de remisión por parte de la junta de acción comunal.																					
ESTADO: En espera de remisión por parte de la junta de acción comunal.																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>TOTAL EMPLEOS GENERADOS:</th> <th>OBRA</th> <th>INTER</th> </tr> <tr> <td>EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA	INTER	EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____ No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____ DIRECCIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____					Se han atendido llamadas de algunos representantes de las juntas de acción comunal que han tenido preguntas con respecto a temas contractuales de los convenios. Se adelantan procesos para desarrollar el cronograma de socialización a la comunidad y ponerlo en práctica desde la semana 5.				
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA	INTER																								
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:																										
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:																										
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:																										



VI. GESTIÓN PRECIED														
TOTAL ESTIMADO PRECIOS A ADQUIRIR:					N/A									
FICHAS PRECIALES APROBADAS:					N/A									
AUDIOS APROBADOS:					N/A									
PRECIOS ACORDADOS:					N/A									

OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones preciales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD														
De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.														

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS														
La interventoría ING INGENIERÍA SAS solicitó al representante de la junta de acción comunal las hojas de vida de los cargos de ingeniero residente y contador para su evaluación y dictamen.														

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA														
La interventoría ING INGENIERÍA SAS recibió las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador por parte de la junta de acción comunal para su evaluación y posible aprobación de acuerdo a los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.														
La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará una reunión virtual con los representantes de las juntas de acción comunal para informar temas presupuestales.														

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS																		
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Programada:</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada:</td> <td>0.00%</td> </tr> </table>															Programada:	0.00%	Ejecutada:	0.00%
Programada:	0.00%																	
Ejecutada:	0.00%																	
CONSTRUCCIÓN DE ALICANTARILLAS																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Programada:</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada:</td> <td>0.00%</td> </tr> </table>															Programada:	0.00%	Ejecutada:	0.00%
Programada:	0.00%																	
Ejecutada:	0.00%																	
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Programada:</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada:</td> <td>0.00%</td> </tr> </table>															Programada:	0.00%	Ejecutada:	0.00%
Programada:	0.00%																	
Ejecutada:	0.00%																	
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO ROCOSAS																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Programada:</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada:</td> <td>0.00%</td> </tr> </table>															Programada:	0.00%	Ejecutada:	0.00%
Programada:	0.00%																	
Ejecutada:	0.00%																	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Limpieza obras menores de drenaje</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Desmonte y limpieza de zonas no rocosas</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Construcción placa huella</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Construcción alcantarillas</p> </div> </div>																		

OBSERVACIÓN: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPLAN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA</div> <div>SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA</div> <div>SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA</div> </div>														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Tramo 1:</div> <div>Tramo 1:</div> <div>Tramo 1:</div> </div>														

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del Interventor.														
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA														
Se realizará una reunión virtual con el fin de informar y explicar a los representantes de las juntas de acción comunal de los convenios el desglose de los gastos administrativos que están presupuestados en los documentos que se encuentran en el SEICOP.														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> FIRMA HENRY ALEJANDRO GALINDO MAJOLAL Matricula Profesional No. 25032-338783 CHD </div> <div> DIRECTOR DE INTERVENTORIA  </div> </div>														

Original Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Unidad Operativa, Subdirección de Sostenibilidad, Contratación, Interventoría y Dirección Territorial.

Semana 5

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA	MEP/IN-15-FR-3 1 1
			FECHA	3/07/2024 (Del 1/ma / Año)
I. INFORMACIÓN GENERAL				
PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL				
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA		SEMANA No.: 5 del 27/06/2024 al 3/07/2024 Último Informe Semanal SI ☐
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO RODRÍGUEZ CÉSPEDES		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ		(Numeración consecutiva)
OBJETO CONTRATO DE OBRA: *AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL ÁGUILA DEL MUNICIPIO MELGAR, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL*				
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):				
El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 3 alcantarillas en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro, la construcción de 100 ml de placa huella y actividades de mantenimiento periódico.				
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO				
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, bermas cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños. ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.				
CONTRATO DE OBRA				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA				
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCIÓN DEPARTAMENTAL DE DANTAS NIT. 800.253.117-0				
INTERVENTOR: ING INGENIERIA SAS				
INTEGRANTES: CARLOS FERNANDO MACHADO HERNÁNDEZ				
INTEGRANTES: ING INGENIERIA SAS NIT				
CONTRATO No.: 3819 DE 2023 VALOR INICIAL: \$ 196.712.232,00 CONVENIO No.: 1704 DE 2024 VALOR INICIAL: \$ 601.665.190,00				
FECHA DE INICIO: 28/12/2023 VALOR ADICIONES: \$ VALOR ADICIONES: \$				
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: \$ 196.712.232,00 PLAZO INICIAL: 4 MESES VALOR ACUMULADO: \$ 601.665.190,00				
FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 28/12/2023 VALOR ANTICIPO: \$ VALOR ANTICIPO: \$				
FECHA DE REINICIO 1: 28/02/2024 VALOR AMORTIZADO: \$ VALOR AMORTIZADO: \$				
DÍAS DE SUSPENSIÓN 1: 0 VALOR AMORTIZADO: \$ VALOR AMORTIZADO: \$				
FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 28/02/2024 VALOR AMORTIZADO: \$ VALOR AMORTIZADO: \$				
FECHA DE REINICIO 2: 04/04/2024 VALOR AMORTIZADO: \$ VALOR AMORTIZADO: \$				
DÍAS DE SUSPENSIÓN 2: 43 VALOR AMORTIZADO: \$ VALOR AMORTIZADO: \$				
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2: 04/04/2024 VALOR AMORTIZADO: \$ VALOR AMORTIZADO: \$				
FECHA DE REINICIO 2: 28/05/2024 VALOR AMORTIZADO: \$ VALOR AMORTIZADO: \$				
PRORROGA 1: 30/06/2024 VALOR AMORTIZADO: \$ VALOR AMORTIZADO: \$				
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO				
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:				
CONTRATO VIGENCIA 2024 20XX 20XX 20XX				
OBRA RECURSOS POR VIGENCIA \$ 196.712.232,00				
EJECUTADO DE LA VIGENCIA \$				
SALDO DE VIGENCIA \$ 196.712.232,00				
RECURSOS POR VIGENCIA \$ 601.665.190				
INTERVENTORIA EJECUTADO DE LA VIGENCIA \$				
SALDO DE VIGENCIA \$ 601.665.190				
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)				
OBRA				
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 149.670.534,00 100,00%				
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$				
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$				
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ 82.545,97 1,00%				
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)				
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$				
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 82.545,97 0,06%				
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ 82.545,97 0,06%				
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: \$				
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: \$				
RADICÓ FACTURA DEL PERÍODO ANTERIOR: SI NO				
No RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A				
PERÍODO FACTURADO: N/A				
VALOR FACTURA: \$				
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)				
Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.				
ANTICIPOS				
Otorgado \$ N/A				
Amortizado \$ N/A				
Saldo \$ N/A				
INDICADOR IIC				
En el mes: \$				
Acumulado: \$				
INTERVENTORIA				
TOTAL INVERSIÓN \$ 601.665.190 100,00%				
PROGRAMADA: \$				
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 82.012.113 13,63%				
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: \$ 26.372.552 4,38%				
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: \$ 26.372.552 4,38%				
RADICÓ FACTURA DEL PERÍODO ANTERIOR: SI NO				
No RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: \$				
PERÍODO FACTURADO: \$				
VALOR FACTURA: \$				
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)				
Observaciones:				
ANTICIPOS				
Otorgado \$ N/A				
Amortizado \$ N/A				
Saldo \$ N/A				



“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” – LOTE 2



II. AVANCE FÍSICO														
Meta Física Programada %		Avance o Atrazo Físico %		0.06%										
Meta Física Ejecutada %		6.96%												
Meta Física (Programa de Obra) Línea Base				Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada										
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia (a)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 1	Total	% Contrato	% Obra		
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO														
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	\$ 757,752	2023	2024	Prog	\$	-	\$	-	\$	-		
						Ejec	\$	-	\$	-	\$	-		
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO ROCOSAS	Ha	1	\$ 177,008	2023	2024	Prog	\$	-	\$	-	\$	-		
						Ejec	\$	-	\$	-	\$	-		
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO														
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	100.00	\$ 87,869,001	2023	2024	Prog	\$	-	\$	-	\$	-		
						Ejec	\$	-	\$	-	\$	-		
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	3.00	\$ 58,937,089	2023	2024	Prog	\$	-	\$	-	\$	-		
						Ejec	\$	-	\$	-	\$	-		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).														
Observaciones:														
TRAMO Y/O SECTOR 1:														
IV. GESTIÓN AMBIENTAL														
FUENTES DE MATERIALES				PERMISOS/PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL										
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI			DISPONIBLE			ZONAS DE ZONAS DE DEPÓSITO			SI		NO	NA	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI			NO			LICENCIA AMBIENTAL			SI		NO	NA	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI			NO			APROVECHO/PROVECHAMIENTO FORESTAL			SI		NO	NA	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI			NO			CONCESO/CONCESION DE AGUAS			SI		NO	NA	
								OCUPACIÓN/OCUPACIÓN DE CAUCES			SI		NO	NA
								VERTIMEN/VERTIMENTOS			SI		NO	NA
								EMISIONES/EMISIONES			SI		NO	NA
								OTROS (E/OTROS (Especificar cual)			SI		NO	NA
OBSERVACIONES: Las Juntas de Acción Comunal se encuentran en trámites de la documentación de las canteras.								OBSERVACIONES: Para este convenio no se requiere de permisos ambientales						
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)												OBSERVACIONES:		
ESTADO: En espera de remisión por parte de la junta de acción comunal														
V. GESTIÓN SOCIAL														
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:				OBRA				INTER						
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:				6										
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:														
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:														
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:				6										
No. de SOCIALIZACIONES REALIZADAS:														
No. de CAPACITACIONES REALIZADAS:														
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:														
OBSERVACIONES: La interventoría ING INGENIERÍA SAS programó una reunión virtual el 29 de junio de 2024 (jueves) con los representantes de la junta de acción comunal en la cual se informó y explicó sobre el desglose de los gastos administrativos, y a partir del martes 2 de julio de 2024 se programarán reuniones con cada una de las veredas en las cuales se discutirán temas como lo son topografía y estudios y diseños. Además, se creó un grupo de WhatsApp para tener un canal de comunicación más directo con los representantes de las veredas.														
VI. GESTIÓN PRECICIAL														
TOTAL ESTIMADO PRECIOS A ADQUIRIR:				N/A										
FICHAS PRECIALES APROBADAS:				N/A										
AVALES APROBADOS:				N/A										
PRECIOS APROBADOS:				N/A										
OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones preciales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.														
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD														
De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.														
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS														
La interventoría ING INGENIERÍA SAS continúa con el proceso de revisión de hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador remitidos por parte de la junta de acción comunal para su evaluación y posible aprobación de acuerdo a los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.														
La interventoría ING INGENIERÍA SAS entre los días 26, 27 y 28 de junio de 2024 se comunicó con los representantes de las juntas de acción comunal para agendar una reunión virtual la cual se realizó el día 29 de junio de 2024, esta reunión tenía el fin de informar y explicar el desglose del presupuesto, haciendo énfasis en cada uno de los ítems de los costos administrativos.														
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA														
La interventoría ING INGENIERÍA SAS dará respuesta a los representantes de las juntas de acción comunal sobre si las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador fueron aprobados de acuerdo a los requisitos establecidos en el pliego de peticiones.														
La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará reuniones con cada una de las veredas para examinar temas como lo son topografía y estudios y diseños.														
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS														
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA														
Programado		0.00%												
Ejecutado		0.00%												
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS														
Programado		0.00%												
Ejecutado		0.00%												
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO ROCOSAS														
Programado		0.00%												
Ejecutado		0.00%												
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE														
Programado		0.00%												
Ejecutado		0.00%												
Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.														
OBSERVACIÓN: El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPLAN-06-15 del Manual de Interventoría.														
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO														
SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA														
SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA														
SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA														
Tramo 1:														
Tramo 1:														
Tramo 1:														
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.														
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA														
La interventoría ING INGENIERÍA SAS se comunicará con los representantes de las juntas de acción comunal para informar si las hojas de vida de los profesionales fueron aprobadas o no y para examinar temas referentes a los costos administrativos, tales como topografía y estudios y diseños.														
La interventoría ING INGENIERÍA SAS abrió un canal de comunicación directo (chat grupal de WhatsApp) con los representantes de las juntas de acción comunal para atender preguntas, dudas e inquietudes que puedan tener en relación con la ejecución del convenio.														
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.														
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Gerencia, Interventor y Dirección, Termino.														
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA														
HENRY ALEJANDRO GALINDO MACARIO														
2024-06-28														
Módulo Profesional No.														

8.1.11. Vereda La Isabela, municipio de Ibagué

Semana 1

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA	MEP-MN-15-FR-3 1
FECHA			5/06/2024 (Día / Mes / Año)	
I. INFORMACIÓN GENERAL				
PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL				
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA SEMANA No. 1 del 28/05/2024 al 5/06/2024 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)				
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: SERGIO ANTONIO RODRÍGUEZ CÉSPEDES GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ				
OBJETO CONTRATO DE OBRA: *AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ISABELA DEL MUNICIPIO IBAGÜE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL*				
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):				
El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 2 alcantarillas en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro, la construcción de 128 ml de placa huella y actividades de mantenimiento periódico.				
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO				
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, bermas cunetas en concreto reforzado, ristas o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.				
ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.				
CONTRATO DE OBRA				
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ISABELA. NIT: 899.032.385-1		INTERVENTOR: INC INGENIERÍA SAS		
INTEGRANTES: LUIS ARLEY SANCHEZ MARRIN		INTEGRANTES: INC INGENIERÍA SAS NIT		
CONTRATO No. 4807-2023		CONVENIO No. 1704 DE 2024		
FECHA DE INICIO: 28/12/2023		FECHA DE INICIO: 28/05/2024		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/06/2024		
FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 28/12/2023		FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 28/05/2024		
FECHA DE REINICIO 1: 28/02/2024		FECHA DE REINICIO 1: 28/05/2024		
DÍAS DE SUSPENSIÓN 1: 59		DÍAS DE SUSPENSIÓN 1: 59		
FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 28/02/2024		FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 28/05/2024		
FECHA DE REINICIO 2: 04/04/2024		FECHA DE REINICIO 2: 04/04/2024		
DÍAS DE SUSPENSIÓN 2: 43		DÍAS DE SUSPENSIÓN 2: 43		
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2: 04/04/2024		AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2: 04/04/2024		
FECHA DE REINICIO 2: 28/05/2024		FECHA DE REINICIO 2: 28/05/2024		
PRORROGA 1: 05/06/2024		PRORROGA 1: 05/06/2024		
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO				
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA				
CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 198.631.123,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 198.631.123,00		
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 601.665.190		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 601.665.190		
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)				
OBRA				
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 149.670.534,00 100,00%				
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -				
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -				
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras): \$ -				
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -				
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -				
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -				
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: \$ -				
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: \$ -				
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO				
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A				
PERIODO FACTURADO: N/A				
VALOR FACTURA: \$ -				
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)				
Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la programación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.				
ANTICIPOS				
Otorgado \$ N/A				
Amortizado \$ N/A				
Saldo \$ N/A				
INDICADOR IVC				
En el mes: \$ -				
Acumulado: \$ -				
INTERVENTORIA				
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -				
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -				
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: \$ -				
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: \$ -				
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO				
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: \$ -				
PERIODO FACTURADO: \$ -				
VALOR FACTURA: \$ -				
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)				
Observaciones:				
ANTICIPOS				
Otorgado \$ N/A				
Amortizado \$ N/A				
Saldo \$ N/A				

II. AVANCE FÍSICO														
Meta Física Programada %					Avance o Abstracción Física %									
Meta Física Ejecutada %														
Meta Física (Programa de Obras) Línea Base														
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Física	Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				Total	% Contrato	% Obra	
							Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Tramo y/o sector 4				
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO														
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	\$ 757.752	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO ROCOSAS	Ha	1	\$ 177.009	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO														
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	128.00	\$ 108.431.459	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	2.00	\$ 40.179.330	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).														
Observaciones:														
TRAMO Y/O SECTOR 1:														

IV. GESTIÓN AMBIENTAL														
FUENTES DE MATERIALES														
UBICACIÓN:	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> PERMISO MINERO: SI LICENCIA AMBIENTAL: SI </div> <div> DISPONIBLE NO NO </div> </div>													
UBICACIÓN:	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> PERMISO MINERO: SI LICENCIA AMBIENTAL: SI </div> <div> DISPONIBLE NO NO </div> </div>													
OBSERVACIONES: N/A														
PERMISOS/PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL ZONAS DE ZONAS DE DEPÓSITO: SI NO N/A LICENCIA/LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A APROVEDO APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A CONCESO/CONCESION DE AGUAS: SI NO N/A OCUPACIÓN/OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A VERTIMIENTOS/VERTIMIENTOS: SI NO N/A EMISIONES/EMISIONES: SI NO N/A OTROS (Si OTROS (Especificar cual): SI NO N/A														
OBSERVACIONES: N/A														
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL) ESTADO: N/A														
OBSERVACIONES: La interventoría realiza la reunión para informar la metodología que se usará a lo largo del proyecto en el componente ambiental y los elementos que componen el PAGA.														

V. GESTIÓN SOCIAL														
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 3														
No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: DIRECCIÓN/SEDE: SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:														
OBSERVACIONES: La interventoría por medio de una reunión a conocer elementos del contrato como el remito y la prorroga de los convenios de las diferentes entidades.														

VI. GESTIÓN PREDIAL														
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: FICHAS PREDIALES APROBADAS: AVALUOS APROBADOS: PREDIOS ADQUIRIDOS:														
OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.														

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD														
De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.														

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS														
En esta semana no se realizaron actividades de obra														

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA														

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS														
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Programada 0.00% Ejecutada 0.00% </div> </div>														
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Programada 0.00% Ejecutada 0.00% </div> </div>														
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO ROCOSAS														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Programada 0.00% Ejecutada 0.00% </div> </div>														
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Programada 0.00% Ejecutada 0.00% </div> </div>														
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="background-color: orange; width: 100px; height: 10px;"></div> <div style="background-color: blue; width: 100px; height: 10px;"></div> <div style="background-color: gray; width: 100px; height: 10px;"></div> <div style="background-color: yellow; width: 100px; height: 10px;"></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; font-size: small;"> <div>Limpieza obras menores de drenaje</div> <div>Desmonte y limpieza de zonas no rocosas</div> <div>Construcción placa huella</div> <div>Construcción alcantarillas</div> </div>														
Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.														

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO														
SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA														
SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA														
SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA														
Tramo 1:														
Tramo 1:														
Tramo 1:														

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.														
XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA														
Se deben realizar reuniones con los integrantes de la junta de acción comunal de cada uno de los convenios para dar a conocer información general de los convenios y requerimientos para reactivar con la mayor celeridad los mismos.														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> FIRMA: NOMBRE: Matrícula Profesional No. </div> <div> DIRECTOR DE INTERVENTORIA  HENRY ALEJANDRO GALINDO MAORRAL 25002-338761 CHD </div> </div>														

Original Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Unidad Operativa, Subdirección de Sostenibilidad, Contratación, Interventoría y Dirección Territorial




Semana 2

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA	MEP18N1-IN-15-FR-3 1		
		FECHA	12/06/2024 (Día / Mes / Año)		
I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL					
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA			
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: SERGIO ANTONIO RODRÍGUEZ CÉSPEDES		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ			
OBJETO CONTRATO DE OBRA: *AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ISABELA DEL MUNICIPIO BAGÜE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL*					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):					
El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 2 alcantarillas en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro, la construcción de 128 ml de placa huella y actividades de mantenimiento periódico.					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO					
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, bermas cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños. ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.					
CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA			
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ISABELA NIT. 809.002.390-1		INTERVENTOR: ING INGENIERIA SAS			
INTEGRANTES: CONTRATO No.: 4507-2023 FECHA DE INICIO: 28/12/2023 FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 28/12/2023 FECHA DE REINICIO 1: 28/02/2024 DÍAS DE SUSPENSIÓN 1: 28 FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 28/02/2024 FECHA DE REINICIO 2: 04/04/2024 DÍAS DE SUSPENSIÓN 2: 43 AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2: 04/04/2024 FECHA DE REINICIO 2: 28/05/2024 PRORROGA 1: 06/06/2024		INTEGRANTES: CONVENIO No.: 1704 DE 2024 FECHA DE INICIO: 28/05/2024 PLAZO INICIAL: 4 MESES FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/09/2024			
VALOR INICIAL: \$ 198.631.123,00 VALOR ADICIONES: \$ - VALOR ACUMULADO: \$ 198.631.123,00 VALOR ANTICIPO: \$ - VALOR AMORTIZADO: \$ - SALDO POR AMORTIZAR: \$ -		VALOR INICIAL: \$ 601.665.190,00 VALOR ADICIONES: \$ - VALOR ACUMULADO: \$ 601.665.190,00 VALOR ANTICIPO: \$ - VALOR AMORTIZADO: \$ - SALDO POR AMORTIZAR: \$ -			
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 198.631.123,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 601.665.190,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
OBRA					
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 149.670.534,00 100,00%					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -					
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: \$ -					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: \$ -					
RADICAR FACTURA DEL PERÍODO ANTERIOR: SI NO					
No RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A					
PERÍODO FACTURADO: N/A					
VALOR FACTURA: \$ -					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.					
ANTICIPOS					
Otorgado \$ N/A					
Amortizado \$ N/A					
Saldo \$ N/A					
INDICADOR IIC					
En el mes: Acumulado:					
ANTICIPOS					
Otorgado \$ N/A					
Amortizado \$ N/A					
Saldo \$ N/A					

II. AVANCE FÍSICO														
Meta Física Programada %		Avance o Abono Físico %												
Meta Física Ejecutada %														
Meta Física (Programa de Obras) Línea Base														
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Tramo y/o sector 4	Tramo y/o sector 5	Total	% Contrato	% Obra
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO														
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	m ²	12	\$ 757.752	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO ROCOSAS	m ²	1	\$ 177.008	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO														
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	m ²	128.00	\$ 108.431.459	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
CONSTRUCCIÓN DE ALICANTARRILLAS	m	2.00	\$ 40.179.330	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).														
Observaciones:														
TRAMO Y/O SECTOR 1:														
IV. GESTIÓN AMBIENTAL														
FUENTES DE MATERIALES														
UBICACIÓN:					PERMISO MINERO:	SI	DISPONIBLE				NO			
UBICACIÓN:					LICENCIA AMBIENTAL:	SI					NO			
OBSERVACIONES: N/A														
PERMISOS/PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL														
ZONAS DE ZONAS DE DEPÓSITO														
LICENCIA/LICENCIA AMBIENTAL:														
APROVEDO APROVECHAMIENTO FORESTAL:														
CONCESO/CONCESION DE AGUAS:														
OCCUPACIÓN/OCCUPACIÓN DE CAUCES:														
VERTIMEN/VERTIMIENTOS:														
EMISIONES/EMISIONES:														
OTROS (Si OTROS (Especificar cual))														
OBSERVACIONES: N/A														
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)														
ESTADO: N/A														
OBSERVACIONES: La interventoría realiza reuniones con el personal de las juntas de acción comunal sobre los formatos y documentación que se usarán en el desarrollo del proyecto.														
V. GESTIÓN SOCIAL														
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:														
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:														
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:														
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:														
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2														
No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:														
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:														
DIRECCIÓN/SEDE: SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:														
OBSERVACIONES: La interventoría realiza reuniones con los integrantes de la junta de acción comunal para dar a conocer los formatos y documentación necesaria que se usarán en el desarrollo del proyecto.														
VI. GESTIÓN PREDIAL														
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:														
FICHAS PREDIALES APROBADAS:														
AVALUOS APROBADOS:														
PREDIOS ADQUIRIDOS:														
De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.														
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD														
OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.														
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS														
> No se realizaron actividades de obra.														
>														
>														
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA														
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS														
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA														
Programada	0.00%													
Ejecutada	0.00%													
CONSTRUCCIÓN DE ALICANTARRILLAS														
Programada	0.00%													
Ejecutada	0.00%													
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO ROCOSAS														
Programada	0.00%													
Ejecutada	0.00%													
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE														
Programada	0.00%													
Ejecutada	0.00%													
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="width: 20%; text-align: center;"> <div style="width: 100%; height: 10px; background-color: orange;"></div> <p>Limpieza obras menores de drenaje</p> </div> <div style="width: 20%; text-align: center;"> <div style="width: 100%; height: 10px; background-color: blue;"></div> <p>Desmonte y limpieza de zonas no rocosas</p> </div> <div style="width: 20%; text-align: center;"> <div style="width: 100%; height: 10px; background-color: gray;"></div> <p>Construcción placa huella</p> </div> <div style="width: 20%; text-align: center;"> <div style="width: 100%; height: 10px; background-color: yellow;"></div> <p>Construcción alcantarrillas</p> </div> </div>														
Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.														
OBSERVACIÓN:														
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPLAN-15 del Manual de Interventoría.														
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO														
SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA														
SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA														
SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA														
Tramo 1:														
Tramo 1:														
Tramo 1:														
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del Interventor.														
XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA														
Se seguirán realizando reuniones con los representantes de las juntas de acción comunal para socializar aspectos para el desarrollo del proyecto.														
La interventoría realizará visitas de campo con el fin de identificar los sitios de intervención según el objeto del contrato en los cuales se tomarán datos de campo de interés para la interventoría.														
FIRMA														
NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MAORRAL														
Matrícula Profesional No. 2503-338781 CHD														
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del B.O.A.S.														
Copias: Unidad Operativa, Subdirección de Sostenibilidad, Contratación, Interventoría y Dirección Territorial														

Semana 3

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA	MEP/IN-19-15-FR-3 1 1		
		FECHA	19/06/2024 (Día / Mes / Año)		
I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL					
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA			
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: SERGIO ANTONIO RODRÍGUEZ CÉSPEDES		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ			
OBJETO CONTRATO DE OBRA: *AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ISABELA DEL MUNICIPIO BAGÜE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL*					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):					
El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 2 alcantarillas en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro, la construcción de 128 ml de placa huella y actividades de mantenimiento periódico.					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO					
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, bermas cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños. ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.					
CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA			
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ISABELA NIT. 809.002.390-1		INTERVENTOR: ING INGENIERIA SAS			
INTEGRANTES: CONTRATO No.: 4507-2023 FECHA DE INICIO: 28/12/2023 FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 28/12/2023 FECHA DE REINICIO 1: 28/02/2024 DÍAS DE SUSPENSIÓN 1: 28 FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 28/02/2024 FECHA DE REINICIO 2: 04/04/2024 DÍAS DE SUSPENSIÓN 2: 43 AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2: 04/04/2024 FECHA DE REINICIO 2: 28/05/2024 PRORROGA 1: 06/06/2024		INTEGRANTES: CONVENIO No.: 1704 DE 2024 FECHA DE INICIO: 28/05/2024 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 4 MESES 27/09/2024			
VALOR INICIAL: \$ 198.631.123,00 VALOR ADICIONES: \$ - VALOR ACUMULADO: \$ 198.631.123,00 VALOR ANTICIPO: \$ - VALOR AMORTIZADO: \$ - SALDO POR AMORTIZAR: \$ -		VALOR INICIAL: \$ 601.665.190,00 VALOR ADICIONES: \$ - VALOR ACUMULADO: \$ 601.665.190,00 VALOR ANTICIPO: \$ - VALOR AMORTIZADO: \$ - SALDO POR AMORTIZAR: \$ -			
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 198.631.123,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 198.631.123,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 601.665.190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 601.665.190			
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
OBRA					
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 149.670.534,00 100,00%					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -					
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: \$ -					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: \$ -					
RADICÓ FACTURA DEL PERÍODO ANTERIOR: SI NO					
No RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A					
PERÍODO FACTURADO: N/A					
VALOR FACTURA: \$ -					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.					
ANTICIPOS					
Otorgado \$ N/A					
Amortizado \$ N/A					
Saldo \$ N/A					
INDICADOR IIC					
En el mes: \$ -					
Acumulado: \$ -					
INTERVENTORIA					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: \$ -					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: \$ -					
RADICÓ FACTURA DEL PERÍODO ANTERIOR: SI NO					
No RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: \$ -					
PERÍODO FACTURADO: \$ -					
VALOR FACTURA: \$ -					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones:					
ANTICIPOS					
Otorgado \$ N/A					
Amortizado \$ N/A					
Saldo \$ N/A					

II. AVANCE FÍSICO																																																																																																																																																														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Meta Física Programada % _____ Meta Física Ejecutada % _____ </div> <div> Avance o Atrazo Físico % _____ </div> </div>																																																																																																																																																														
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5">Meta Física (Programa de Obra) Línea Base</th> <th colspan="5">Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Descripción de la Meta Física Contractual</th> <th>Unidad</th> <th>Cantidad</th> <th>Valor</th> <th>Vigencia (p)</th> <th>Avance Físico</th> <th>Tramo y/o sector 1</th> <th>Tramo y/o sector 2</th> <th>Tramo y/o sector 3</th> <th>Total</th> <th>% Contrato</th> <th>% Obra</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="12">SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO</td> </tr> <tr> <td>LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE</td> <td>ml</td> <td>12</td> <td>\$ 757,752</td> <td>2023 2024</td> <td>Prog</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Ejec</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO ROCOSAS</td> <td>Ha</td> <td>1</td> <td>\$ 177,008</td> <td>2023 2024</td> <td>Prog</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Ejec</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="12">SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO</td> </tr> <tr> <td>CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA</td> <td>ml</td> <td>128.00</td> <td>\$ 108,431,459</td> <td>2023 2024</td> <td>Prog</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Ejec</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS</td> <td>un</td> <td>2.00</td> <td>\$ 40,179,330</td> <td>2023 2024</td> <td>Prog</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Ejec</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p><small>* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).</small></p> <p>Observaciones: _____</p> <p>TRAMO Y/O SECTOR 1: _____</p>															Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada							Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia (p)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	% Contrato	% Obra	SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO												LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	\$ 757,752	2023 2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO ROCOSAS	Ha	1	\$ 177,008	2023 2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO												CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	128.00	\$ 108,431,459	2023 2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	2.00	\$ 40,179,330	2023 2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada																																																																																																																																																									
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia (p)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	% Contrato	% Obra																																																																																																																																																			
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO																																																																																																																																																														
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	\$ 757,752	2023 2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-																																																																																																																																																			
					Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-																																																																																																																																																			
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO ROCOSAS	Ha	1	\$ 177,008	2023 2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-																																																																																																																																																			
					Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-																																																																																																																																																			
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO																																																																																																																																																														
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	128.00	\$ 108,431,459	2023 2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-																																																																																																																																																			
					Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-																																																																																																																																																			
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	2.00	\$ 40,179,330	2023 2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-																																																																																																																																																			
					Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-																																																																																																																																																			
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="15">IV. GESTIÓN AMBIENTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">FUENTES DE MATERIALES</td> <td colspan="5">PERMISOS/PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>UBICACIÓN: _____</td> <td>PERMISO MINERO: SI</td> <td>DISPONIBLE</td> <td>NO</td> <td>-</td> <td>ZONAS DE ZONAS DE DEPÓSITO</td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>NA</td> <td>_____</td> <td>UBICACIÓN: _____</td> <td>PERMISO AMBIENTAL: SI</td> <td>NO</td> <td>NA</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>_____</td> <td>LICENCIA AMBIENTAL: SI</td> <td>_____</td> <td>NO</td> <td>_____</td> <td>LICENCIA AMBIENTAL: SI</td> <td>NO</td> <td>NA</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>LICENCIA AMBIENTAL: SI</td> <td>NO</td> <td>NA</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>_____</td> <td>PERMISO MINERO: SI</td> <td>_____</td> <td>NO</td> <td>_____</td> <td>APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI</td> <td>NO</td> <td>NA</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>LICENCIA AMBIENTAL: SI</td> <td>NO</td> <td>NA</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>_____</td> <td>LICENCIA AMBIENTAL: SI</td> <td>_____</td> <td>NO</td> <td>_____</td> <td>CONCESIÓN DE AGUAS: SI</td> <td>NO</td> <td>NA</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>LICENCIA AMBIENTAL: SI</td> <td>NO</td> <td>NA</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td colspan="5">OBSERVACIONES: N/A</td> <td colspan="5">OBSERVACIONES: N/A</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="15"> P.A.G. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL) ESTADO: N/A </td> </tr> </tbody> </table>															IV. GESTIÓN AMBIENTAL															FUENTES DE MATERIALES					PERMISOS/PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL										UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI	DISPONIBLE	NO	-	ZONAS DE ZONAS DE DEPÓSITO	SI	NO	NA	_____	UBICACIÓN: _____	PERMISO AMBIENTAL: SI	NO	NA	_____	_____	LICENCIA AMBIENTAL: SI	_____	NO	_____	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO	NA	_____	_____	_____	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO	NA	_____	_____	PERMISO MINERO: SI	_____	NO	_____	APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI	NO	NA	_____	_____	_____	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO	NA	_____	_____	LICENCIA AMBIENTAL: SI	_____	NO	_____	CONCESIÓN DE AGUAS: SI	NO	NA	_____	_____	_____	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO	NA	_____	OBSERVACIONES: N/A					OBSERVACIONES: N/A										P.A.G. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL) ESTADO: N/A																																						
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																																																																																																																																														
FUENTES DE MATERIALES					PERMISOS/PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL																																																																																																																																																									
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI	DISPONIBLE	NO	-	ZONAS DE ZONAS DE DEPÓSITO	SI	NO	NA	_____	UBICACIÓN: _____	PERMISO AMBIENTAL: SI	NO	NA	_____																																																																																																																																																
_____	LICENCIA AMBIENTAL: SI	_____	NO	_____	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO	NA	_____	_____	_____	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO	NA	_____																																																																																																																																																
_____	PERMISO MINERO: SI	_____	NO	_____	APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI	NO	NA	_____	_____	_____	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO	NA	_____																																																																																																																																																
_____	LICENCIA AMBIENTAL: SI	_____	NO	_____	CONCESIÓN DE AGUAS: SI	NO	NA	_____	_____	_____	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO	NA	_____																																																																																																																																																
OBSERVACIONES: N/A					OBSERVACIONES: N/A																																																																																																																																																									
P.A.G. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL) ESTADO: N/A																																																																																																																																																														
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="15">V. GESTIÓN SOCIAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">TOTAL EMPLEOS GENERADOS: _____</td> <td colspan="5">No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="5">EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: _____</td> <td colspan="5">No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="5">EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: _____</td> <td colspan="5">DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="5">EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: _____</td> <td colspan="5"></td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="5">TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 3</td> <td colspan="5"></td> <td colspan="5"></td> </tr> </tbody> </table>															V. GESTIÓN SOCIAL															TOTAL EMPLEOS GENERADOS: _____					No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____										EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: _____					No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____										EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: _____					DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____										EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: _____															TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 3																																																																				
V. GESTIÓN SOCIAL																																																																																																																																																														
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: _____					No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____																																																																																																																																																									
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: _____					No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____																																																																																																																																																									
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: _____					DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____																																																																																																																																																									
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: _____																																																																																																																																																														
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 3																																																																																																																																																														
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="15">VI. GESTIÓN PREDIAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____</td> <td colspan="5">OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="5">FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____</td> <td colspan="5"></td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="5">AVALES APROBADOS: _____</td> <td colspan="5"></td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="5">PREDIOS ADQUIRIDOS: _____</td> <td colspan="5"></td> <td colspan="5"></td> </tr> </tbody> </table>															VI. GESTIÓN PREDIAL															TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____					OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.										FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____															AVALES APROBADOS: _____															PREDIOS ADQUIRIDOS: _____																																																																																			
VI. GESTIÓN PREDIAL																																																																																																																																																														
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____					OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.																																																																																																																																																									
FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____																																																																																																																																																														
AVALES APROBADOS: _____																																																																																																																																																														
PREDIOS ADQUIRIDOS: _____																																																																																																																																																														
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="15">VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="15">De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.</td> </tr> </tbody> </table>															VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD															De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.																																																																																																																																
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD																																																																																																																																																														
De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.																																																																																																																																																														
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="15">VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="15"> </td> </tr> </tbody> </table>															VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS																																																																																																																																															
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS																																																																																																																																																														
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="15">IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="15"> </td> </tr> </tbody> </table>															IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																																																																																																															
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																																																																																																																														
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="15">X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="15"> <div style="text-align: center;">CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA</div> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Programada</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada</td> <td>0.00%</td> </tr> </table> <div style="text-align: center;">CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS</div> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Programada</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada</td> <td>0.00%</td> </tr> </table> <div style="text-align: center;">LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE</div> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Programada</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada</td> <td>0.00%</td> </tr> </table> <div style="text-align: center;">DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO ROCOSAS</div> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Programada</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada</td> <td>0.00%</td> </tr> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  <p>Limpieza obras menores de drenaje</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Desmonte y limpieza de zonas no rocosas</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Construcción placa huella</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Construcción alcantarillas</p> </div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <p>OBSERVACIÓN: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.</p> <p>El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPLAN-RL-15 del Manual de Interventoría.</p>															X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS															<div style="text-align: center;">CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA</div> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Programada</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada</td> <td>0.00%</td> </tr> </table> <div style="text-align: center;">CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS</div> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Programada</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada</td> <td>0.00%</td> </tr> </table> <div style="text-align: center;">LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE</div> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Programada</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada</td> <td>0.00%</td> </tr> </table> <div style="text-align: center;">DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO ROCOSAS</div> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Programada</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada</td> <td>0.00%</td> </tr> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  <p>Limpieza obras menores de drenaje</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Desmonte y limpieza de zonas no rocosas</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Construcción placa huella</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Construcción alcantarillas</p> </div> </div>															Programada	0.00%	Ejecutada	0.00%	Programada	0.00%	Ejecutada	0.00%	Programada	0.00%	Ejecutada	0.00%	Programada	0.00%	Ejecutada	0.00%																																																																																																		
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS																																																																																																																																																														
<div style="text-align: center;">CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA</div> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Programada</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada</td> <td>0.00%</td> </tr> </table> <div style="text-align: center;">CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS</div> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Programada</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada</td> <td>0.00%</td> </tr> </table> <div style="text-align: center;">LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE</div> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Programada</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada</td> <td>0.00%</td> </tr> </table> <div style="text-align: center;">DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO ROCOSAS</div> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Programada</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada</td> <td>0.00%</td> </tr> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  <p>Limpieza obras menores de drenaje</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Desmonte y limpieza de zonas no rocosas</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Construcción placa huella</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Construcción alcantarillas</p> </div> </div>															Programada	0.00%	Ejecutada	0.00%	Programada	0.00%	Ejecutada	0.00%	Programada	0.00%	Ejecutada	0.00%	Programada	0.00%	Ejecutada	0.00%																																																																																																																																
Programada	0.00%																																																																																																																																																													
Ejecutada	0.00%																																																																																																																																																													
Programada	0.00%																																																																																																																																																													
Ejecutada	0.00%																																																																																																																																																													
Programada	0.00%																																																																																																																																																													
Ejecutada	0.00%																																																																																																																																																													
Programada	0.00%																																																																																																																																																													
Ejecutada	0.00%																																																																																																																																																													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="15">XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="15"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA</div> <div>SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA</div> <div>SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div>Tramo 1: _____</div> <div>Tramo 1: _____</div> <div>Tramo 1: _____</div> </div> </td> </tr> </tbody> </table>															XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO															<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA</div> <div>SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA</div> <div>SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div>Tramo 1: _____</div> <div>Tramo 1: _____</div> <div>Tramo 1: _____</div> </div>																																																																																																																																
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO																																																																																																																																																														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA</div> <div>SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA</div> <div>SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div>Tramo 1: _____</div> <div>Tramo 1: _____</div> <div>Tramo 1: _____</div> </div>																																																																																																																																																														
<p>NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.</p> <p>XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA</p> <p>En el transcurso de la semana se seguirán haciendo visitas de reconocimiento en las ubicaciones de cada uno de los sitios a intervenir de los diferentes convenios en compañía de los representantes de la junta de acción comunal para tomar datos de interés de la interventoría y dar respuesta a las dudas, preguntas e inquietudes de los representantes que tengan del proceso contractual de los convenios. Además, se solicitará a los representantes la documentación necesaria para la revisión y aprobación por parte de la interventoría.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; margin-top: 20px;"> <div> <p>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.</p> <p>Copio: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Gerencia, Interventor y Dirección Terrestre.</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>DIRECTOR DE INTERVENTORIA</p> <p><i>Henry Alejandro Galindo Madrigal</i></p> <p>HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL</p> <p>BOGOTÁ, 2023-08-15</p> </div> </div>																																																																																																																																																														





"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINARIOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2



Semana 4

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO	SEPARADO-BU-15-FRL-3
		VERSIÓN	1
		NÚMERO	
		FECHA	26/09/2024 (Día, Mes, Año)
I. INFORMACIÓN GENERAL			
PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL			
UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	TOLIMA
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: SERGIO ANTONIO RODRIGUEZ CÉSPEDES		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ	
OBJETO CONTRATO DE OBRA: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA SABELA DEL MUNICIPIO BAGÜE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINARIOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"			
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 2 alcantarillas en tubería de concreto reforzado de 30" de diámetro, la construcción de 128 ml de placa huella y actividades de mantenimiento periódico.			
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO			
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, bermas cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños. ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.			
CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA SABELA, NIT. 809.002.390-1	INTERVENTOR:	ING INGENIERIA SAS
INTEGRANTES:	LUIS ARLEY SANCHEZ MARRIN	INTEGRANTES:	ING INGENIERIA SAS NIT
CONTRATO No:	4507-2023	CONVENIO No:	1704 DE 2024
FECHA DE INICIO:	28/12/2023	FECHA DE INICIO:	28/05/2024
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	4 MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	29/12/2023	FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	27/09/2024
DÍAS DE SUSPENSIÓN 1:	28/05/2024	FECHA DE SUSPENSIÓN 2:	
DÍAS DE SUSPENSIÓN 2:	09	FECHA DE SUSPENSIÓN 2:	
FECHA DE SUSPENSIÓN 2:	28/02/2024	FECHA DE SUSPENSIÓN 2:	
FECHA DE SUSPENSIÓN 2:	9/04/2024	FECHA DE SUSPENSIÓN 2:	
FECHA DE SUSPENSIÓN 2:	43	FECHA DE SUSPENSIÓN 2:	
FECHA DE SUSPENSIÓN 2:	9/04/2024	FECHA DE SUSPENSIÓN 2:	
FECHA DE SUSPENSIÓN 2:	28/05/2024	FECHA DE SUSPENSIÓN 2:	
FECHA DE SUSPENSIÓN 2:	43/05/2024	FECHA DE SUSPENSIÓN 2:	
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO			
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:			
CONTRATO:	VIGENCIA	2024	20XX
OBRA:	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 198.631.123,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 198.631.123,00	
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 601.665.190	
INTERVENTORIA:	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 601.665.190	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 601.665.190	
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 601.665.190	
(Ejemplar de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)			
OBRA		INTERVENTORIA	
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 148.670.534,00 100,00%		TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA \$ 601.665.190 100,00%	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -		TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 15.473.868,00 2,57%	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -		INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 15.473.868,00 2,57%	
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -		INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 15.473.868,00 2,57%	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) \$ 82.545,97 1,00%			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -			
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 82.545,97 0,06%			
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ 82.545,97 0,06%			
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ -			
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ -			
RADIO FACTURA DEL PERÍODO ANTERIOR: SI NO		RADIO FACTURA DEL PERÍODO ANTERIOR: SI NO	
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A		No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A	
PERÍODO FACTURADO: N/A		PERÍODO FACTURADO: N/A	
VALOR FACTURA: \$ -		VALOR FACTURA: \$ -	
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)		(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)	
Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.		Observaciones:	
ANTICIPOS		ANTICIPOS	
Obligado \$	N/A	Obligado \$	N/A
Amortizado \$	N/A	Amortizado \$	N/A
Saldo \$	N/A	Saldo \$	N/A
III. AVANCE FÍSICO			
Meta Física Programada % 0,06%			
Meta Física Ejecutada % 0,06%			
Avance o Atraso Físico % 0,06%			
Meta Física (Programa de Obra) Línea Base			
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO			
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	\$ 757.752
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	\$ 177.008
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO			
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	128,00	\$ 108.431.459
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	2,00	\$ 40.179.330
Observaciones:			
TRAMO Y/O SECTOR 1:			

IV. GESTIÓN AMBIENTAL																			
FUENTES DE MATERIALES UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	PERMISOS/PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL ZONAS DE ZONAS DE DEPÓSITO: SI NO NA LICENCIA AMBIENTAL: SI NO NA APROVECHO APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO NA CONCESIÓN CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO NA OCUPACIÓN OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO NA VERTIMIENTOS VERTIMIENTOS: SI NO NA EMISIONES EMISIONES: SI NO NA OTROS (Especificar cual): SI NO NA																		
OBSERVACIONES: Las Juntas de Acción Comunal se encuentran en trámite de la documentación de las canteras.																			
OBSERVACIONES: Para este convenio no se requiere de permisos ambientales.																			
V. GESTIÓN SOCIAL																			
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL) ESTADO: En espera de remisión por parte de la junta de acción comunal.	OBSERVACIONES: en la visita realizada por la interventoría se hizo un reconocimiento tanto del sitio a intervenir como de sus alrededores para identificar de manera preliminar elementos del entorno de las obras a realizar y si estas pudieran generar algún tipo de impacto en los componentes ambiental y forestal.																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%;">OBRA</th> <th style="width: 30%;">INTER</th> <th style="width: 40%;">Nº. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:</th> </tr> <tr> <td>TOTAL EMPLEOS GENERADOS:</td> <td>8</td> <td>Nº. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:</td> </tr> <tr> <td>EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:</td> <td></td> <td>DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:</td> </tr> <tr> <td>EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:</td> <td>8</td> <td></td> </tr> </table>		OBRA	INTER	Nº. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	Nº. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	8	
OBRA	INTER	Nº. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:																	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	Nº. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:																	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:																	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:																			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:																			
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	8																		
OBSERVACIONES: la interventoría realizó una visita de campo de reconocimiento el día 19/06/24 para identificar el sitio de ejecución de la obra, las posibles intervenciones (placa huella, alcantarilla, box colector) y referenciar puntos de interés (terrazas, alcantarillas existentes, entre otros), en estas visitas se tuvo el acompañamiento del representante de la junta de acción comunal donde se respondieron dudas, preguntas e inquietudes sobre el alcance del convenio, el proceso contractual del convenio y posibles modificaciones de las obras a ejecutar.																			
OBSERVACIONES: Se adelantaron procesos para desarrollar el cronograma de socialización a la comunidad y ponerlo en práctica desde la semana 5.																			
VI. GESTIÓN PREDIAL																			
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A AVANZOS APROBADOS: N/A PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A	OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.																		
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD																			
De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.																			
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS																			
La interventoría ING INGENIERÍA SAS realizó visitas de campo de reconocimiento de los sitios donde se ejecutarán las obras. La interventoría ING INGENIERÍA SAS en las visitas de reconocimiento acordó con el representante de la junta de acción comunal un plazo máximo para remitir las hojas de vida de los cargos de ingeniero residente y contador para su evaluación y dictamen. La interventoría ING INGENIERÍA SAS junto con el representante de la junta de acción comunal levantaron un acta de reunión donde se legalizó la visita de campo y del compromiso de remitir las hojas de vida del personal requerido.																			
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																			
La interventoría ING INGENIERÍA SAS recibió las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador por parte de la junta de acción comunal para su evaluación y posible aprobación de acuerdo a los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará una reunión virtual con los representantes de las juntas de acción comunal para informar temas presupuestados.																			
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS																			
<div style="text-align: center;"> CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Programada</td> <td style="width: 70%;">0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada</td> <td>0.00%</td> </tr> </table> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;"> CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Programada</td> <td style="width: 70%;">0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada</td> <td>0.00%</td> </tr> </table> </div> <div style="text-align: center;"> LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Programada</td> <td style="width: 70%;">0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada</td> <td>0.00%</td> </tr> </table> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;"> DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO ROCOSAS <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Programada</td> <td style="width: 70%;">0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada</td> <td>0.00%</td> </tr> </table> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="width: 20%; text-align: center;">  <p>Limpieza obras menores de drenaje</p> </div> <div style="width: 20%; text-align: center;">  <p>Desmonte y limpieza de zonas no rocosas</p> </div> <div style="width: 20%; text-align: center;">  <p>Construcción placa huella</p> </div> <div style="width: 20%; text-align: center;">  <p>Construcción alcantarillas</p> </div> </div>		Programada	0.00%	Ejecutada	0.00%	Programada	0.00%	Ejecutada	0.00%	Programada	0.00%	Ejecutada	0.00%	Programada	0.00%	Ejecutada	0.00%		
Programada	0.00%																		
Ejecutada	0.00%																		
Programada	0.00%																		
Ejecutada	0.00%																		
Programada	0.00%																		
Ejecutada	0.00%																		
Programada	0.00%																		
Ejecutada	0.00%																		
OBSERVACIÓN: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.																			
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-8-15 del Manual de Interventoría.																			
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO																			
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>19 de junio de 2024 4.55390N 75.11219W ING Ingeniería Vereda La Isabella Convenio 4507-2023 Visita de reconocimiento</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>19 de junio de 2024 4.55392N 75.11226W ING Ingeniería Vereda La Isabella Convenio 4507-2023 Visita de reconocimiento</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>19 de junio de 2024 4.55411N 75.11217W ING Ingeniería Vereda La Isabella Convenio 4507-2023 Visita de reconocimiento</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="width: 30%; text-align: center;"> <p>Inspección estado de la vía</p> </div> <div style="width: 30%; text-align: center;"> <p>Inspección estado de la vía</p> </div> <div style="width: 30%; text-align: center;"> <p>Visita de reconocimiento</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  <p>19 de junio de 2024 4.55463N 75.11212W ING Ingeniería Vereda La Isabella Convenio 4507-2023 Visita de reconocimiento</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>19 de junio de 2024 4.55475N 75.11212W ING Ingeniería Vereda La Isabella Convenio 4507-2023 Visita de reconocimiento</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>19 de junio de 2024 4.55550N 75.11173W ING Ingeniería Vereda La Isabella Convenio 4507-2023 Visita de reconocimiento</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="width: 30%; text-align: center;"> <p>Visita de reconocimiento</p> </div> <div style="width: 30%; text-align: center;"> <p>Inspección estado de la vía</p> </div> <div style="width: 30%; text-align: center;"> <p>Visita de reconocimiento</p> </div> </div>																			
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.																			
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA En el transcurso de la semana la interventoría evaluará las hojas de vida enviadas por las juntas de acción comunal para los cargos de ingeniero residente y de contador, las cuales estarán sujetas a su aprobación y al cumplimiento con el perfil profesional exigido por pliego de condiciones. Se realizará una reunión virtual con el fin de informar y explicar a los representantes de las juntas de acción comunal de los convenios el desglose de los gastos administrativos que están presupuestados en los documentos que se encuentran en el SECOOP II.	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA <div style="text-align: center;">  HENRY ALJANDRO GALINDO MADRIGAL Matricula Profesional No 2502-338760 CND </div>																		

Semana 5

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL				CÓDIGO SERIACIÓN FOLIO	SEP/AR/18-15-FR-3 1 																																																																																																																																			
	FECHA																																																																																																																																								
	3/07/2024 (Día, Mes, Año)																																																																																																																																								
I. INFORMACIÓN GENERAL																																																																																																																																									
PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL																																																																																																																																									
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA SEMANA No.: 5 del 27/06/2024 al 30/07/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)																																																																																																																																									
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: SERGIO ANTONIO RODRIGUEZ CÉSPEDES GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ																																																																																																																																									
OBJETO CONTRATO DE OBRA: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA SABELA DEL MUNICIPIO BAGÜE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINARIOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"																																																																																																																																									
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 2 alcantarillas en tubería de concreto reforzado de 30" de diámetro, la construcción de 128 ml de placa huella y actividades de mantenimiento periódico.																																																																																																																																									
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO																																																																																																																																									
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, bermas cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños. ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.																																																																																																																																									
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																																																																																																									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4">CONTRATO DE OBRA</th> <th colspan="4">CONTRATO DE INTERVENTORIA</th> </tr> <tr> <td colspan="4"> CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA SABELA, NIT. 809.002.390-1 </td> <td colspan="4"> INTERVENTOR: ING INGENIERIA SAS </td> </tr> <tr> <td colspan="4"> INTEGRANTES: LUIS ARLEY SANCHEZ MARIN </td> <td colspan="4"> INTEGRANTES: ING INGENIERIA SAS NIT </td> </tr> <tr> <td>CONTRATO No.</td> <td>4507-2023</td> <td>VALOR INICIAL:</td> <td>\$ 198.631.123,00</td> <td>CONVENIO No.</td> <td>1704 DE 2024</td> <td>VALOR INICIAL:</td> <td>\$ 601.665.190,00</td> </tr> <tr> <td>FECHA DE INICIO:</td> <td>28/12/2023</td> <td>VALOR ADICIONES:</td> <td>\$ -</td> <td>FECHA DE INICIO:</td> <td>28/05/2024</td> <td>VALOR ADICIONES:</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:</td> <td>31/12/2024</td> <td>VALOR ACUMULADO:</td> <td>\$ 198.631.123,00</td> <td>PLAZO INICIAL:</td> <td>4 MESES</td> <td>VALOR ACUMULADO:</td> <td>\$ 601.665.190,00</td> </tr> <tr> <td>FECHA DE SUSPENSIÓN 1:</td> <td>29/12/2023</td> <td>VALOR ANTICIPO:</td> <td>\$ -</td> <td>FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:</td> <td>27/09/2024</td> <td>VALOR ANTICIPO:</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>FECHA DE RENICIO 1:</td> <td>28/02/2024</td> <td>VALOR AMORTIZADO:</td> <td>\$ -</td> <td></td> <td></td> <td>VALOR AMORTIZADO:</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>DÍAS DE SUSPENSIÓN 1:</td> <td>69</td> <td>SALDO POR AMORTIZAR:</td> <td>\$ -</td> <td></td> <td></td> <td>SALDO POR AMORTIZAR:</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>FECHA DE SUSPENSIÓN 2:</td> <td>28/02/2024</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>FECHA DE RENICIO 2:</td> <td>30/04/2024</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DÍAS DE SUSPENSIÓN 2:</td> <td>43</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2:</td> <td>30/04/2024</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>FECHA DE RENICIO 2:</td> <td>28/05/2024</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PRORROGA 1:</td> <td>4/09/2024</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORIA				CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA SABELA, NIT. 809.002.390-1				INTERVENTOR: ING INGENIERIA SAS				INTEGRANTES: LUIS ARLEY SANCHEZ MARIN				INTEGRANTES: ING INGENIERIA SAS NIT				CONTRATO No.	4507-2023	VALOR INICIAL:	\$ 198.631.123,00	CONVENIO No.	1704 DE 2024	VALOR INICIAL:	\$ 601.665.190,00	FECHA DE INICIO:	28/12/2023	VALOR ADICIONES:	\$ -	FECHA DE INICIO:	28/05/2024	VALOR ADICIONES:	\$ -	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	\$ 198.631.123,00	PLAZO INICIAL:	4 MESES	VALOR ACUMULADO:	\$ 601.665.190,00	FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	29/12/2023	VALOR ANTICIPO:	\$ -	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	\$ -	FECHA DE RENICIO 1:	28/02/2024	VALOR AMORTIZADO:	\$ -			VALOR AMORTIZADO:	\$ -	DÍAS DE SUSPENSIÓN 1:	69	SALDO POR AMORTIZAR:	\$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	\$ -	FECHA DE SUSPENSIÓN 2:	28/02/2024							FECHA DE RENICIO 2:	30/04/2024							DÍAS DE SUSPENSIÓN 2:	43							AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2:	30/04/2024							FECHA DE RENICIO 2:	28/05/2024							PRORROGA 1:	4/09/2024																	
CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORIA																																																																																																																																					
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA SABELA, NIT. 809.002.390-1				INTERVENTOR: ING INGENIERIA SAS																																																																																																																																					
INTEGRANTES: LUIS ARLEY SANCHEZ MARIN				INTEGRANTES: ING INGENIERIA SAS NIT																																																																																																																																					
CONTRATO No.	4507-2023	VALOR INICIAL:	\$ 198.631.123,00	CONVENIO No.	1704 DE 2024	VALOR INICIAL:	\$ 601.665.190,00																																																																																																																																		
FECHA DE INICIO:	28/12/2023	VALOR ADICIONES:	\$ -	FECHA DE INICIO:	28/05/2024	VALOR ADICIONES:	\$ -																																																																																																																																		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	\$ 198.631.123,00	PLAZO INICIAL:	4 MESES	VALOR ACUMULADO:	\$ 601.665.190,00																																																																																																																																		
FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	29/12/2023	VALOR ANTICIPO:	\$ -	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	\$ -																																																																																																																																		
FECHA DE RENICIO 1:	28/02/2024	VALOR AMORTIZADO:	\$ -			VALOR AMORTIZADO:	\$ -																																																																																																																																		
DÍAS DE SUSPENSIÓN 1:	69	SALDO POR AMORTIZAR:	\$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	\$ -																																																																																																																																		
FECHA DE SUSPENSIÓN 2:	28/02/2024																																																																																																																																								
FECHA DE RENICIO 2:	30/04/2024																																																																																																																																								
DÍAS DE SUSPENSIÓN 2:	43																																																																																																																																								
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2:	30/04/2024																																																																																																																																								
FECHA DE RENICIO 2:	28/05/2024																																																																																																																																								
PRORROGA 1:	4/09/2024																																																																																																																																								
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="5">DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:</th> </tr> <tr> <th>CONTRATO</th> <th>VIGENCIA</th> <th>2024</th> <th>20XX</th> <th>20XX</th> </tr> <tr> <td rowspan="3">OBRA</td> <td>RECURSOS POR VIGENCIA</td> <td>\$ 198.631.123,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>EJECUTADO DE LA VIGENCIA</td> <td>\$ 198.631.123,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SALDO DE VIGENCIA</td> <td>\$ 601.665.190</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">INTERVENTORIA</td> <td>RECURSOS POR VIGENCIA</td> <td>\$ 601.665.190</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>EJECUTADO DE LA VIGENCIA</td> <td>\$ 601.665.190</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SALDO DE VIGENCIA</td> <td>\$ -</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>(Creado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4">OBRA</th> <th colspan="4">INTERVENTORIA</th> </tr> <tr> <td>VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):</td> <td>\$ 148.670.534,00</td> <td>100,00%</td> <td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td> <td>\$ 601.665.190</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:</td> <td>\$ -</td> <td>-</td> <td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td> <td>\$ 62.012.113</td> <td>13,63%</td> </tr> <tr> <td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):</td> <td>\$ -</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>AVANCE O ATRASO DE OBRA:</td> <td>\$ -</td> <td>-</td> <td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA:</td> <td>\$ 26.372.552</td> <td>4,38%</td> </tr> <tr> <td>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:</td> <td>\$ 62.045,97</td> <td>1,00%</td> <td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA:</td> <td>\$ 26.372.552</td> <td>4,38%</td> </tr> <tr> <td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td> <td>\$ -</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td> <td>\$ 62.045,97</td> <td>0,00%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:</td> <td>\$ 62.045,97</td> <td>0,00%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA:</td> <td>\$ -</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA:</td> <td>\$ -</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>RADICAR FACTURA DEL PERÍODO ANTERIOR: SI NO X</p> <p>No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A</p> <p>PERÍODO FACTURADO: N/A</p> <p>VALOR FACTURA: \$ -</p> <p>(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</p> <p>Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.</p>							DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 198.631.123,00			EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 198.631.123,00			SALDO DE VIGENCIA	\$ 601.665.190			INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 601.665.190			EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 601.665.190			SALDO DE VIGENCIA	\$ -			OBRA				INTERVENTORIA				VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$ 148.670.534,00	100,00%	TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ 601.665.190	100,00%	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ -	-	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 62.012.113	13,63%	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ -	-				AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ -	-	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA:	\$ 26.372.552	4,38%	OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ 62.045,97	1,00%	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA:	\$ 26.372.552	4,38%	TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ -	-				TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 62.045,97	0,00%				AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ 62.045,97	0,00%				INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA:	\$ -	-				INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA:	\$ -	-																														
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																																																																																																									
CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX																																																																																																																																					
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 198.631.123,00																																																																																																																																							
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 198.631.123,00																																																																																																																																							
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 601.665.190																																																																																																																																							
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 601.665.190																																																																																																																																							
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 601.665.190																																																																																																																																							
	SALDO DE VIGENCIA	\$ -																																																																																																																																							
OBRA				INTERVENTORIA																																																																																																																																					
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$ 148.670.534,00	100,00%	TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ 601.665.190	100,00%																																																																																																																																				
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ -	-	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 62.012.113	13,63%																																																																																																																																				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ -	-																																																																																																																																							
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ -	-	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA:	\$ 26.372.552	4,38%																																																																																																																																				
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ 62.045,97	1,00%	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA:	\$ 26.372.552	4,38%																																																																																																																																				
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ -	-																																																																																																																																							
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 62.045,97	0,00%																																																																																																																																							
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ 62.045,97	0,00%																																																																																																																																							
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA:	\$ -	-																																																																																																																																							
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA:	\$ -	-																																																																																																																																							
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4">ANTICIPOS</th> <th colspan="2">INDICADOR IVC</th> </tr> <tr> <td>Obligado \$</td> <td></td> <td>N/A</td> <td></td> <td>En el mes:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Amortizado \$</td> <td></td> <td>N/A</td> <td></td> <td>Acumulado:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Saldo \$</td> <td></td> <td>N/A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							ANTICIPOS				INDICADOR IVC		Obligado \$		N/A		En el mes:		Amortizado \$		N/A		Acumulado:		Saldo \$		N/A																																																																																																														
ANTICIPOS				INDICADOR IVC																																																																																																																																					
Obligado \$		N/A		En el mes:																																																																																																																																					
Amortizado \$		N/A		Acumulado:																																																																																																																																					
Saldo \$		N/A																																																																																																																																							
III. AVANCE FÍSICO																																																																																																																																									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Meta Física Programada %</td> <td>Avance o Atraso Físico %</td> <td>0,06%</td> </tr> <tr> <td>Meta Física Ejecutada %</td> <td></td> <td>0,06%</td> </tr> </table> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="10">Meta Física (Programa de Obra) Línea Base</th> <th colspan="10">Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada</th> </tr> <tr> <th>Descripción de la Meta Física Contractual</th> <th>Unidad</th> <th>Cantidad</th> <th>Valor</th> <th>Vigencia</th> <th>Vigencia (n)</th> <th>Avance Físico</th> <th>Tramo y/o sector 1</th> <th>Tramo y/o sector 2</th> <th>Tramo y/o sector 3</th> <th>Tramo y/o sector 4</th> <th>Tramo y/o sector 5</th> <th>Total</th> <th>% Contrato</th> <th>% Obra</th> </tr> <tr> <td colspan="15">SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO</td> </tr> <tr> <td>LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE</td> <td>ml</td> <td>12</td> <td>\$ 757.752</td> <td>2023</td> <td>2024</td> <td>Prog</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSQUEADAS</td> <td>Ha</td> <td>1</td> <td>\$ 177.008</td> <td>2023</td> <td>2024</td> <td>Ejec</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="15">SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO</td> </tr> <tr> <td>CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA</td> <td>ml</td> <td>128,00</td> <td>\$ 108.431.459</td> <td>2023</td> <td>2024</td> <td>Prog</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS</td> <td>un</td> <td>2,00</td> <td>\$ 40.179.330</td> <td>2023</td> <td>2024</td> <td>Ejec</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table> <p>* El Interventor verifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).</p> <p>Observaciones:</p> <p>TRAMO Y/O SECTOR 1:</p>							Meta Física Programada %	Avance o Atraso Físico %	0,06%	Meta Física Ejecutada %		0,06%	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base										Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada										Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Tramo y/o sector 4	Tramo y/o sector 5	Total	% Contrato	% Obra	SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO															LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	\$ 757.752	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSQUEADAS	Ha	1	\$ 177.008	2023	2024	Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO															CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	128,00	\$ 108.431.459	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	2,00	\$ 40.179.330	2023	2024	Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
Meta Física Programada %	Avance o Atraso Físico %	0,06%																																																																																																																																							
Meta Física Ejecutada %		0,06%																																																																																																																																							
Meta Física (Programa de Obra) Línea Base										Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada																																																																																																																															
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Tramo y/o sector 4	Tramo y/o sector 5	Total	% Contrato	% Obra																																																																																																																											
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO																																																																																																																																									
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	\$ 757.752	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-																																																																																																																											
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSQUEADAS	Ha	1	\$ 177.008	2023	2024	Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-																																																																																																																											
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO																																																																																																																																									
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	128,00	\$ 108.431.459	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-																																																																																																																											
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	2,00	\$ 40.179.330	2023	2024	Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-																																																																																																																											
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3">MAQUINARIA Y EQUIPO</th> </tr> <tr> <th>Descripción</th> <th>Equipo Mínimo</th> <th>Total Disponible</th> </tr> <tr> <td>Compactador manual</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Mezcladora de concreto 1 budo</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Cizalla manual</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Cambio de agua</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Vibrador compactador</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Retransmisor</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Rotadora</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Compresor</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Camioneta</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Retransmisor sobre llantas</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Vibrador de concreto</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Asesor manual</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.</p>							MAQUINARIA Y EQUIPO			Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible	Compactador manual	-	-	Mezcladora de concreto 1 budo	-	-	Cizalla manual	-	-	Cambio de agua	-	-	Vibrador compactador	-	-	Retransmisor	-	-	Rotadora	-	-	Compresor	-	-	Camioneta	-	-	Retransmisor sobre llantas	-	-	Vibrador de concreto	-	-	Asesor manual	-	-	Total																																																																																								
MAQUINARIA Y EQUIPO																																																																																																																																									
Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible																																																																																																																																							
Compactador manual	-	-																																																																																																																																							
Mezcladora de concreto 1 budo	-	-																																																																																																																																							
Cizalla manual	-	-																																																																																																																																							
Cambio de agua	-	-																																																																																																																																							
Vibrador compactador	-	-																																																																																																																																							
Retransmisor	-	-																																																																																																																																							
Rotadora	-	-																																																																																																																																							
Compresor	-	-																																																																																																																																							
Camioneta	-	-																																																																																																																																							
Retransmisor sobre llantas	-	-																																																																																																																																							
Vibrador de concreto	-	-																																																																																																																																							
Asesor manual	-	-																																																																																																																																							
Total																																																																																																																																									

8.1.12. Vereda San Antonio, municipio de Ibagué

Semana 1

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA	MEP-MN-15-FR-3 1		
FECHA		5/06/2024 (Día / Mes / Año)			
I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL					
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA			
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: SERGIO ANTONIO RODRÍGUEZ CÉSPEDES		GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ			
OBJETO CONTRATO DE OBRA: *AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO BAGÜÉ, DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.*					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):					
El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 2 alcantarillas en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro, la construcción de 120 ml de placa huella y actividades de mantenimiento periódico.					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO					
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, bermas cunetas en concreto reforzado, ríostros o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.					
ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.					
CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA			
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN ANTONIO NIT: 808.005.808-5		INTERVENTOR: INC INGENIERIA SAS			
INTEGRANTES: CONTRATO No: 4678/2023 FECHA DE INICIO: 28/12/2023 FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 28/12/2023 FECHA DE REINICIO 1: 28/02/2024 DÍAS DE SUSPENSIÓN 1: 59 FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 28/02/2024 FECHA DE REINICIO 2: 04/04/2024 DÍAS DE SUSPENSIÓN 2: 43 AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2: 04/04/2024 FECHA DE REINICIO 2: 28/05/2024 PRORROGA 1: 05/06/2024		INTEGRANTES: CONVENIO No: 1704 DE 2024 FECHA DE INICIO: 28/05/2024 PLAZO INICIAL: 4 MESES FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/09/2024			
VALOR INICIAL: \$ 199.739.662.00 VALOR ADICIONES: \$ - VALOR ACUMULADO: \$ 199.739.662.00 VALOR ANTICIPO: \$ - VALOR AMORTIZADO: \$ - SALDO POR AMORTIZAR: \$ -		VALOR INICIAL: \$ 601.665.190.00 VALOR ADICIONES: \$ - VALOR ACUMULADO: \$ 601.665.190.00 VALOR ANTICIPO: \$ - VALOR AMORTIZADO: \$ - SALDO POR AMORTIZAR: \$ -			
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA					
CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$	199.739.662.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$	-		
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$	601.665.190		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$	-		
		SALDO DE VIGENCIA	\$	601.665.190	
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
OBRA					
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 149.670.534.00 100.00%					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -					
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras): \$ -					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: \$ -					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: \$ -					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO					
No RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A					
PERIODO FACTURADO: N/A					
VALOR FACTURA: \$					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la programación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.					
ANTICIPOS					
Otorgado \$ N.A.					
Amortizado \$ N.A.					
Saldo \$ N.A.					
INDICADOR IVC					
En el mes: \$					
Acumulado: \$					
INTERVENTORIA					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: \$					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: \$					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO					
No RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: \$					
PERIODO FACTURADO: \$					
VALOR FACTURA: \$					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones:					
ANTICIPOS					
Otorgado \$ N.A.					
Amortizado \$ N.A.					
Saldo \$ N.A.					

II. AVANCE FÍSICO														
Meta Física Programada %					Avance o Abstracción Física %									
Meta Física Ejecutada %														
Meta Física (Programa de Obras) Línea Base														
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Física	Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					% Contrato	% Obra	
							Tramo y/o sector 1	1	Tramo y/o sector 2	2	Total			
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO														
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	\$ 757.752	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO ROCOSAS	Ha	1	\$ 177.009	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO														
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	120.00	\$ 110.378.243	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	2.00	\$ 36.304.031	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).														
Observaciones:														
TRAMO Y/O SECTOR 1:														
IV. GESTIÓN AMBIENTAL														
FUENTES DE MATERIALES														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> UBICACIÓN: _____ UBICACIÓN: _____ OBSERVACIONES: N/A </div> <div> PERMISO MINERO: SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ PERMISO MINERO: SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ </div> <div> DISPONIBLE: NO _____ OBSERVACIONES: N/A </div> </div>														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL) ESTADO: N/A </div> <div> OBSERVACIONES: La inventoria realiza la reunión para informar la metodología que se usará a lo largo del proyecto en el componente ambiental y los elementos que componen el PAGA. </div> </div>														
V. GESTIÓN SOCIAL														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> TOTAL EMPLEOS GENERADOS: _____ EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: _____ EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: _____ EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: _____ TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 3 </div> <div> No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____ No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____ DIRECCIÓN DE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____ </div> <div> OBSERVACIONES: La inventoria por medio de una reunión de coordinación con los representantes de las diferentes entidades. </div> </div>														
VI. GESTIÓN PREDIAL														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____ FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____ AVALUOS APROBADOS: _____ PREDIOS ADQUIRIDOS: _____ </div> <div> OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente. </div> </div>														
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD														
De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.														
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS														
> En esta semana no se realizaron actividades de obra														
>														
>														
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA														
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS														
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA														
Programado	0.00%													
Ejecutado	0.00%													
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS														
Programado	0.00%													
Ejecutado	0.00%													
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE														
Programado	0.00%													
Ejecutado	0.00%													
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO ROCOSAS														
Programado	0.00%													
Ejecutado	0.00%													
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Limpieza obras menores de drenaje</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Desmonte y limpieza de zonas no rocosas</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Construcción placa huella</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Construcción alcantarillas</p> </div> </div>														
Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.														
OBSERVACIÓN:														
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPLAN-15 del Manual de Interventoría.														
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO														
SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA														
SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA														
SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA														
Tramo 1:														
Tramo 1:														
Tramo 1:														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del Interventor. XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA Se deben realizar reuniones con los integrantes de la junta de acción comunal de cada uno de los convenios para dar a conocer información general de los convenios y requerimientos para reactivar con la mayor celeridad los mismos. </div> <div> DIRECTOR DE INTERVENTORIA  HENRY ALEJANDRO GALINDO MAORICO 25030 338761 CHD </div> </div>														
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del BVA/S. Copias: Unidad Operativa, Subdirección de Sostenibilidad, Contratación, Interventoría y Dirección Territorial.														

Semana 2

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA	MEP18N1-IN-15-FR-3 1 1		
		FECHA	12/06/2024 (Día / Mes / Año)		
I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL					
UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	TOLIMA		
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: SERGIO ANTONIO RODRÍGUEZ CÉSPEDES		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ			
OBJETO CONTRATO DE OBRA: *AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO BAGÜÉ, DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.*					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):					
El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 2 alcantarillas en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro, la construcción de 120 ml de placa huella y actividades de mantenimiento periódico.					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO					
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, bermas cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños. ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.					
CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN ANTONIO, NIT. 809.005.809-9	INTERVENTOR:	ING INGENIERIA SAS		
INTEGRANTES:	ANDRES FELIPE BONILLA VARGAS	INTEGRANTES:	ING INGENIERIA SAS NIT		
CONTRATO No.:	4678-2023	CONVENIO No.:	1704 DE 2024		
FECHA DE INICIO:	28/12/2023	FECHA DE INICIO:	28/05/2024		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	27/09/2024		
FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	28/12/2023	VALOR INICIAL:	\$ 199.739.662.00		
FECHA DE REINICIO 1:	28/02/2024	VALOR ADICIONES:	\$ 601.665.190.00		
DÍAS DE SUSPENSIÓN 1:	09	VALOR ACUMULADO:	\$ 601.665.190.00		
FECHA DE SUSPENSIÓN 2:	28/02/2024	VALOR ANTICIPO:	\$ -		
FECHA DE REINICIO 2:	04/04/2024	VALOR AMORTIZADO:	\$ -		
DÍAS DE SUSPENSIÓN 2:	43	SALDO POR AMORTIZAR:	\$ -		
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2:	04/04/2024				
FECHA DE REINICIO 2:	28/05/2024				
PRORROGA 1:	06/06/2024				
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199.739.662.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 601.665.190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 601.665.190			
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
OBRA					
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 149.670.534.00 100.00%					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -					
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ -					
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: \$ -					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: \$ -					
RADICÓ FACTURA DEL PERÍODO ANTERIOR: SI NO					
No RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A					
PERÍODO FACTURADO: N/A					
VALOR FACTURA: N/A					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.					
ANTICIPOS					
Otorgado \$ N/A					
Amortizado \$ N/A					
Saldo \$ N/A					
INDICADOR IIC					
En el mes: Acumulado:					
ANTICIPOS					
Otorgado \$ N/A					
Amortizado \$ N/A					
Saldo \$ N/A					

II. AVANCE FÍSICO														
Meta Física Programada %		Avance o Abstracción Física %												
Meta Física Ejecutada %														
Meta Física (Programa de Obras) Línea Base														
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Física	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Tramo y/o sector 4	Tramo y/o sector 5	Total	% Contrato	% Obra
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO														
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	m ²	12	\$ 757.752	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO ROCOSAS	m ²	1	\$ 177.009	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO														
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	m ²	120.00	\$ 110.378.243	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	m	2.00	\$ 36.304.031	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).														
Observaciones:														
TRAMO Y/O SECTOR 1:														

IV. GESTIÓN AMBIENTAL															
FUENTES DE MATERIALES					PERMISOS/PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL										
UBICACIÓN:					PERMISO MINERO:	SI	DISPONIBLE	NO							
UBICACIÓN:					LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO							
UBICACIÓN:					PERMISO MINERO:	SI		NO							
UBICACIÓN:					LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO							
OBSERVACIONES: N/A					OBSERVACIONES: N/A										
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)					OBSERVACIONES: La interventoría realiza reuniones con el personal de las juntas de acción comunal sobre los formatos y documentación que se usarán en el desarrollo del proyecto.										
ESTADO: N/A															



V. GESTIÓN SOCIAL														
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:					No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:									
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:					No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:									
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:					DIRECCIÓN SEDE: SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:									
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:														
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 3														
OBSERVACIONES: La interventoría realiza reuniones con los integrantes de la junta de acción comunal para dar a conocer los formatos y documentación necesaria que se usarán en el desarrollo del proyecto.														

VI. GESTIÓN PREDIAL														
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:					OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.									
FICHAS PREDIALES APROBADAS:														
AVALUOS APROBADOS:														
PREDIOS ADQUIRIDOS:														

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD														
De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.														

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS														
> No se realizaron actividades de obra.														
>														
>														

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA														

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS														
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA														
Programada:	0.00%													
Ejecutada:	0.00%													
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS														
Programada:	0.00%													
Ejecutada:	0.00%													
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE														
Programada:	0.00%													
Ejecutada:	0.00%													
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO ROCOSAS														
Programada:	0.00%													
Ejecutada:	0.00%													
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Limpieza obras menores de drenaje</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Desmonte y limpieza de zonas no rocosas</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Construcción placa huella</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Construcción alcantarillas</p> </div> </div>														
Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.														

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO														
SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA														
SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA														
SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA														
Tramo 1:														
Tramo 1:														
Tramo 1:														

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del Interventor.														
XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA														
Se seguirán realizando reuniones con los representantes de las juntas de acción comunal para socializar aspectos para el desarrollo del proyecto.														
La interventoría realizará visitas de campo con el fin de identificar los sitios de intervención según el objeto del contrato en los cuales se tomarán datos de campo de interés para la interventoría.														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>FIRMA:</p> <p>NOBRE:</p> <p>Matrícula Profesional No.</p> </div> <div> <p>DIRECTOR DE INTERVENTORIA</p> <p><i>Alfredo Galán</i></p> <p>HENRY ALEJANDRO GALÁN MAORRAL</p> <p>25002-338761 CHD</p> </div> </div>														

Semana 3

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA	MEP/IN-19-15-FR-3 1 1		
		FECHA	19/06/2024 (Día / Mes / Año)		
I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL					
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA			
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: SERGIO ANTONIO RODRÍGUEZ CÉSPEDES		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ			
OBJETO CONTRATO DE OBRA: *AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO BAGÜÉ, DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.*					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):					
El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 2 alcantarillas en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro, la construcción de 120 ml de placa huella y actividades de mantenimiento periódico.					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO					
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, bermas cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños. ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.					
CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN ANTONIO, NIT. 809.005.809-9		INTERVENTOR: ING INGENIERIA SAS			
INTEGRANTES: CONTRATO No.: 4678-2023 FECHA DE INICIO: 28/12/2023 FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 28/12/2023 FECHA DE REINICIO 1: 28/02/2024 DÍAS DE SUSPENSIÓN 1: 28 FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 28/02/2024 FECHA DE REINICIO 2: 30/04/2024 DÍAS DE SUSPENSIÓN 2: 43 AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2: 19/04/2024 FECHA DE REINICIO 2: 28/05/2024 PRORROGA 1: 30/06/2024		INTEGRANTES: CONVENIO No.: 1704 DE 2024 FECHA DE INICIO: 28/05/2024 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 4 MESES 27/09/2024			
VALOR INICIAL: \$ 199.739.662.00 VALOR ADICIONES: \$ - VALOR ACUMULADO: \$ 199.739.662.00 VALOR ANTICIPO: \$ - VALOR AMORTIZADO: \$ - SALDO POR AMORTIZAR: \$ -		VALOR INICIAL: \$ 601.665.190.00 VALOR ADICIONES: \$ - VALOR ACUMULADO: \$ 601.665.190.00 VALOR ANTICIPO: \$ - VALOR AMORTIZADO: \$ - SALDO POR AMORTIZAR: \$ -			
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199.739.662.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 601.665.190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 601.665.190			
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
OBRA					
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 149.670.534.00 100.00%					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -					
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: \$ -					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: \$ -					
RADICAR FACTURA DEL PERÍODO ANTERIOR: SI NO					
No RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A					
PERÍODO FACTURADO: N/A					
VALOR FACTURA: \$ -					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.					
ANTICIPOS					
Otorgado \$ N/A					
Amortizado \$ N/A					
Saldo \$ N/A					
INDICADOR IIC					
En el mes: \$ -					
Acumulado: \$ -					
INTERVENTORIA					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: \$ -					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: \$ -					
RADICAR FACTURA DEL PERÍODO ANTERIOR: SI NO					
No RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: \$ -					
PERÍODO FACTURADO: \$ -					
VALOR FACTURA: \$ -					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones:					
ANTICIPOS					
Otorgado \$ N/A					
Amortizado \$ N/A					
Saldo \$ N/A					

II. AVANCE FÍSICO														
Meta Física Programada %		Avance o Abstracción Física %												
Meta Física Ejecutada %														
Meta Física (Programa de Obras) Línea Base														
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Física	Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				Total	% Contrato	% Obra	
							Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Tramo y/o sector 4				
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO														
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	m ²	12	\$ 757.752	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO ROCOSAS	Ha	1	\$ 177.009	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO														
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	m ²	120.00	\$ 110.378.243	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	2.00	\$ 39.304.031	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).														
Observaciones:														
TRAMO Y/O SECTOR 1:														

IV. GESTIÓN AMBIENTAL														
FUENTES DE MATERIALES														
UBICACIÓN:					PERMISO MINERO:	SI	DISPONIBLE				NO	-	-	
					LICENCIA AMBIENTAL:	SI					NO	-		
UBICACIÓN:					PERMISO MINERO:	SI					NO	-		
					LICENCIA AMBIENTAL:	SI					NO	-		
OBSERVACIONES: N/A.														
PERMISOS/PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL														
ZONAS DE ZONAS DE DEPÓSITO: SI NO N/A														
LICENCIA/LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A														
APROVEDO APROVEDIMIENTO FORESTAL: SI NO N/A														
CONCESO/CONCESION DE AGUAS: SI NO N/A														
OCCUPACIÓN/OCCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A														
VERTIMEN/VERTIMIENTOS: SI NO N/A														
EMISIONES/EMISIONES: SI NO N/A														
OTROS (Si OTROS (Especificar cual): SI NO N/A														
OBSERVACIONES: N/A.														
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)														
ESTADO: N/A														
OBSERVACIONES: La inventoria realiza visitas de campo para tener un concepto inicial de las afectaciones que se pueden generar en el tema ambiental y forestal en el transcurso del desarrollo de actividades de obra de cada uno de los convenios.														

V. GESTIÓN SOCIAL														
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:														
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:														
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:														
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:														
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 3														
No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:														
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:														
DIRECCIÓN/SEDE: SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:														
OBSERVACIONES: La inventoria realiza visitas de campo para atender y responder las dudas, preguntas e inquietudes de los representantes de las juntas de acción comunal para dar continuidad al proceso contractual de los convenios.														

VI. GESTIÓN PREDIAL														
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:														
FICHAS PREDIALES APROBADAS:														
AVALUOS APROBADOS:														
PREDIOS ADQUIRIDOS:														
OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.														

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD														
De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.														

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS														
> No se realizaron actividades de obra														
>														
>														

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA														

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS														
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA														
Programada	0.00%													
Ejecutada	0.00%													
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS														
Programada	0.00%													
Ejecutada	0.00%													
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE														
Programada	0.00%													
Ejecutada	0.00%													
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO ROCOSAS														
Programada	0.00%													
Ejecutada	0.00%													
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>Limpieza obras menores de drenaje</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Desmonte y limpieza de zonas no rocosas</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Construcción placa huella</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Construcción alcantarillas</p> </div> </div>														
Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.														

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO														
SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA														
SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA														
SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA														
Tramo 1:														
Tramo 1:														
Tramo 1:														

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA														
En el transcurso de la semana se seguirán haciendo visitas de reconocimiento en las ubicaciones de cada uno de los sitios a intervenir de los diferentes convenios en compañía de los representantes de la junta de acción comunal para tomar datos de interés de la inventoria y dar respuesta a las dudas, preguntas e inquietudes de los representantes que tengan del proceso contractual de los convenios. Además, se solicitará a los representantes la documentación necesaria para la revisión y aprobación por parte de la inventoria.														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>FIRMA</p> <p>NOBRE:</p> <p>Matrícula Profesional No.</p> </div> <div> <p>DIRECTOR DE INTERVENTORIA</p> <p><i>Alfredo Caballero</i></p> <p>HENRY ALEJANDRO GALINDO MAJOLAL</p> <p>25002-338761 CHD</p> </div> </div>														

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del BIVAS.
Copias: Unidad Operativa, Subdirección de Sostenibilidad, Contratación, Interventoría y Dirección Territorial.







"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINARIOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2



Semana 4

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO	SEPARACIÓN-15-FRL-3
		SERIE	1
		FECHA	26/09/2024 (Día, Mes, Año)
I. INFORMACIÓN GENERAL			
PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL			
UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	TOLIMA
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: SERGIO ANTONIO RODRIGUEZ CÉSPEDES		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ	
OBJETO CONTRATO DE OBRA: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO BAGÜE, DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINARIOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."			
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 2 alcantarillas en tubería de concreto reforzado de 30" de diámetro, la construcción de 120 ml de placa huella y actividades de mantenimiento periódico.			
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO			
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto cúbico o piedra pegada, bermas cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños. ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.			
CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN ANTONIO NIT. 809.005.809-8	INTERVENTOR:	ING INGENIERIA SAS
INTEGRANTES:	ANDRES FELIPE BONILLA VARGAS	INTEGRANTES:	ING INGENIERIA SAS NIT
CONTRATO No:	4678-2023	CONVENIO No:	1704 DE 2024
FECHA DE INICIO:	28/12/2023	FECHA DE INICIO:	28/05/2024
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	27/09/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	29/12/2023	VALOR INICIAL:	\$ 601.665.190.00
DÍAS DE SUSPENSIÓN 1:	28/02/2024	VALOR ADICIONES:	\$ -
FECHA DE SUSPENSIÓN 2:	28/02/2024	VALOR ACUMULADO:	\$ 601.665.190.00
DÍAS DE SUSPENSIÓN 2:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	\$ -
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2:	43	VALOR AMORTIZADO:	\$ -
FECHA DE RENICIO 2:	30/04/2024	SALDO POR AMORTIZAR:	\$ -
FECHA DE RENICIO 2:	28/05/2024		
PRORROGA 1:	4/09/2024		
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO			
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:			
CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199.739.662.00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -	
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199.739.662.00	
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 601.665.190	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -	
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 601.665.190	
(Ejemplar de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)			
OBRA		INTERVENTORIA	
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$ 149.670.534.00	100.00%	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ -		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ -		
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ -		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ 82.545.97	1.00%	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ -		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 82.545.97	0.06%	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ 82.545.97	0.06%	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA:	\$ -		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA:	\$ -		
RADIO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		SI NO	
No RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:		X	
PERIODO FACTURADO:		N/A	
VALOR FACTURA:		\$ -	
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)			
Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.			
ANTICIPOS		INDICADOR IVC	
Obrigado \$	N/A	En el mes:	
Amortizado \$	N/A	Acumulado:	
Saldo \$	N/A		
III. AVANCE FÍSICO			
Meta Física Programada %: 0.06%			
Meta Física Ejecutada %: 0.06%			
Meta Física (Programa de Obra) Línea Base			
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO			
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	\$ 757.752
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	\$ 177.008
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO			
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	120.00	\$ 110.378.243
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	2.00	\$ 39.304.031
El interventor verifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tanto y/o sector).			
Observaciones:			
TRAMO Y/O SECTOR 1:			

MAQUINARIA Y EQUIPO		
Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual	-	-
Mezcladora de concreto 1 budo	-	-
Cizalla manual	-	-
Cambio de agua	-	-
Vibrador compactador	-	-
Retransmisor	-	-
Rotadora	-	-
Compresor	-	-
Camioneta	-	-
Retransmisor sobre llantas	-	-
Vibrador de concreto	-	-
Asesor manual	-	-
Total	-	-
Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.		

FUENTES DE MATERIALES		IV. GESTIÓN AMBIENTAL													
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	PERMISOS/PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL ZONAS DE ZONAS DE DEPÓSITO SI NO NA LICENCIA AMBIENTAL: SI NO NA APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO NA CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO NA OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO NA VERTIMIENTOS: SI NO NA EMISIONES: SI NO NA OTROS (Especificar cual): SI NO NA													
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	OBSERVACIONES: Las Juntas de Acción Comunal se encuentran en trámite de la documentación de las canteras. OBSERVACIONES: Para este convenio no se requiere de permisos ambientales													
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL) ESTADO: En espera de remisión por parte de la junta de acción comunal.		OBSERVACIONES: En la visita realizada por la interventoría se hizo un reconocimiento tanto del sitio a intervenir como de sus alrededores para identificar de manera preliminar elementos del entorno de las obras a realizar y si estas pudieran generar algún tipo de impacto en los componentes ambiental y forestal.													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width:50%;">OBRAS</th> <th style="width:50%;">INTER</th> </tr> <tr> <td>TOTAL EMPLEOS GENERADOS:</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:</td> <td>8</td> </tr> </table>		OBRAS	INTER	TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	8	V. GESTIÓN SOCIAL N°. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N°. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: OBSERVACIONES: La interventoría realizó una visita de campo de reconocimiento el día 19/06/24 para identificar el sitio de ejecución de la obra, las posibles intervenciones (placa huella, alcantarilla, box culvert) y relevar puntos de interés (terrazas, alcantarillas existentes, entre otros) en estas visitas se tuvo el acompañamiento del representante de la junta de acción comunal donde se respondieron dudas, preguntas e inquietudes sobre el alcance del convenio, el proceso contractual del convenio y posibles modificaciones de las obras a ejecutar. Se adelantaron procesos para desarrollar el cronograma de socialización a la comunidad y ponerlo en práctica desde la semana 5.	
OBRAS	INTER														
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8														
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:															
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:															
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:															
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	8														
VII. GESTIÓN PREDIAL TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: NA FICHAS PREDIALES APROBADAS: NA AVULOS APROBADOS: NA PREDIOS ADQUIRIDOS: NA		OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.													
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD															
De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.															
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS															
La interventoría ING INGENIERÍA SAS realizó visitas de campo de reconocimiento de los sitios donde se ejecutarán las obras. La interventoría ING INGENIERÍA SAS en las visitas de reconocimiento acordó con el representante de la junta de acción comunal un plazo máximo para remitir las hojas de vida de los cargos de ingeniero residente y contador para su evaluación y dictamen. La interventoría ING INGENIERÍA SAS junto con el representante de la junta de acción comunal levantaron un acta de reunión donde se legalizó la visita de campo y del compromiso de remitir las hojas de vida del personal requerido.															
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA															
La interventoría ING INGENIERÍA SAS recibió las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador por parte de la junta de acción comunal para su evaluación y posible aprobación de acuerdo a los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará una reunión virtual con los representantes de las juntas de acción comunal para informar temas presupuestados.															
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS															
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%;">Programada:</td> <td style="width:50%;">0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada:</td> <td>0.00%</td> </tr> </table>				Programada:	0.00%	Ejecutada:	0.00%								
Programada:	0.00%														
Ejecutada:	0.00%														
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%;">Programada:</td> <td style="width:50%;">0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada:</td> <td>0.00%</td> </tr> </table>				Programada:	0.00%	Ejecutada:	0.00%								
Programada:	0.00%														
Ejecutada:	0.00%														
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO ROCOSAS <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%;">Programada:</td> <td style="width:50%;">0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada:</td> <td>0.00%</td> </tr> </table>				Programada:	0.00%	Ejecutada:	0.00%								
Programada:	0.00%														
Ejecutada:	0.00%														
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%;">Programada:</td> <td style="width:50%;">0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada:</td> <td>0.00%</td> </tr> </table>				Programada:	0.00%	Ejecutada:	0.00%								
Programada:	0.00%														
Ejecutada:	0.00%														
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Limpieza obras menores de drenaje</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Desmonte y limpieza de zonas no rocosas</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Construcción placa huella</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Construcción alcantarillas</p> </div> </div>															
OBSERVACIÓN: El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPMI-8-15 del Manual de Interventoría.															
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO															
<div style="display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr; gap: 10px;"> <div>  <p>19 de junio de 2024 4.51322N 75.07950W ING Ingeniería Vereda San Antonio Convenio 4678-2023 Visita de reconocimiento</p> <p align="center">Visita de reconocimiento</p> </div> <div>  <p>19 de junio de 2024 4.51336N 75.07982W ING Ingeniería Vereda San Antonio Convenio 4678-2023 Visita de reconocimiento</p> <p align="center">Visita de reconocimiento</p> </div> <div>  <p>19 de junio de 2024 4.51335N 75.07987W ING Ingeniería Vereda San Antonio Convenio 4678-2023 Visita de reconocimiento</p> <p align="center">Inspección estado de la vía</p> </div> <div>  <p>19 de junio de 2024 4.51375N 75.07963W ING Ingeniería Vereda San Antonio Convenio 4678-2023 Visita de reconocimiento</p> <p align="center">Inspección estado de la vía</p> </div> <div>  <p>19 de junio de 2024 4.51381N 75.07945W ING Ingeniería Vereda San Antonio Convenio 4678-2023 Visita de reconocimiento</p> <p align="center">Visita de reconocimiento</p> </div> <div>  <p>19 de junio de 2024 4.51393N 75.07948W ING Ingeniería Vereda San Antonio Convenio 4678-2023 Visita de reconocimiento</p> <p align="center">Inspección estado de la vía</p> </div> </div>															
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.															
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA													
En el transcurso de la semana la interventoría evaluará las hojas de vida enviadas por las juntas de acción comunal para los cargos de ingeniero residente y de contador, las cuales estarán sujetas a su aprobación y cumplir con el perfil profesional exigido por el pliego de condiciones. Se realizará una reunión virtual con el fin de informar y explicar a los representantes de las juntas de acción comunal de los convenios el desglose de los gastos administrativos que están presupuestados en los documentos que se encuentran en el SECOOP II.		FIRMA:  NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL Matrícula Profesional No: 2500-38760 CND													
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS. Copias: Unidad Técnica, Subdirección de Sostenibilidad, Contratación, Interventoría y Dirección Terrestre.															



“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”
– LOTE 2



Semana 5

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA	MEP/IN-15-FR-3 1
			FECHA	3/07/2024 (Del 1/ma / Año)
I. INFORMACIÓN GENERAL				
PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL				
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA		SEMANA No.: 5 del 27/06/2024 al 3/07/2024 Último Informe Semanal SI ☐
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO RODRÍGUEZ CÉSPEDES		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ		(Numeración consecutiva)
OBJETO CONTRATO DE OBRA: *AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO BAGÜÉ, DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.*				
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):				
El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 2 alcantarillas en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro, la construcción de 120 ml de placa huella y actividades de mantenimiento periódico.				
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO				
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, bermas cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños. ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.				
CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN ANTONIO, NIT. 809.005.809-9		INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS		
INTEGRANTES: ANDRÉS FELIPE BONILLA VARGAS		INTEGRANTES: ING INGENIERÍA SAS NIT		
CONTRATO No.: 4678-2023		CONVENIO No.: 1704 DE 2024		
FECHA DE INICIO: 28/12/2023		FECHA DE INICIO: 28/05/2024		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 4 MESES		
FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 28/12/2023		FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 28/05/2024		
FECHA DE REINICIO 1: 28/02/2024		FECHA DE REINICIO 1: 28/05/2024		
DÍAS DE SUSPENSIÓN 1: 09		DÍAS DE SUSPENSIÓN 1: 09		
FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 28/02/2024		FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 28/05/2024		
FECHA DE REINICIO 2: 04/04/2024		FECHA DE REINICIO 2: 04/04/2024		
DÍAS DE SUSPENSIÓN 2: 43		DÍAS DE SUSPENSIÓN 2: 43		
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2: 04/04/2024		AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2: 04/04/2024		
FECHA DE REINICIO 2: 28/05/2024		FECHA DE REINICIO 2: 28/05/2024		
PRORROGA 1: 09/06/2024		PRORROGA 1: 09/06/2024		
VALOR ACUMULADO: \$ 199.739.662.00		VALOR ACUMULADO: \$ 199.739.662.00		
VALOR ANTICIPO: \$ -		VALOR ANTICIPO: \$ -		
VALOR AMORTIZADO: \$ -		VALOR AMORTIZADO: \$ -		
SALDO POR AMORTIZAR: \$ -		SALDO POR AMORTIZAR: \$ -		
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO				
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:				
CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199.739.662.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -		
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 601.665.190		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 601.665.190		
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)				
OBRA				
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 149.670.534.00 100.00%				
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -				
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -				
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ 82.545.97 1.00%				
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)				
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -				
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 82.545.97 0.06%				
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ 82.545.97 0.06%				
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: \$ -				
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: \$ -				
RADICÓ FACTURA DEL PERÍODO ANTERIOR: SI NO				
No RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A				
PERÍODO FACTURADO: N/A				
VALOR FACTURA: N/A				
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)				
Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.				
ANTICIPOS				
Otorgado \$ N/A				
Amortizado \$ N/A				
Saldo \$ N/A				
INDICADOR IIC				
En el mes: N/A				
Acumulado: N/A				
INTERVENTORIA				
TOTAL INVERSIÓN: \$ 601.665.190 100.00%				
PROGRAMADA: \$ -				
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 82.012.113 13.63%				
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: \$ 26.372.552 4.38%				
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: \$ 26.372.552 4.38%				
RADICÓ FACTURA DEL PERÍODO ANTERIOR: SI NO				
No RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A				
PERÍODO FACTURADO: N/A				
VALOR FACTURA: N/A				
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)				
Observaciones:				
ANTICIPOS				
Otorgado \$ N/A				
Amortizado \$ N/A				
Saldo \$ N/A				

174



“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” – LOTE 2



8.1.13. Vereda El Águila, municipio de Melgar

Semana 1

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA	MEPMM-1-N-15-FR-3 1
FECHA			5/06/2024 (Día / Mes / Año)	
I. INFORMACIÓN GENERAL				
PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL				
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA SEMANA No. 1 del 28/05/2024 al 5/06/2024 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)				
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: SERGIO ANTONIO RODRÍGUEZ CÉSPEDES GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ				
OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL ÁGUILA DEL MUNICIPIO MELGAR, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL				
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):				
El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 1 alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro, la construcción de 155 ml de placa huella con un ancho de 4.5 ml y actividades de mantenimiento periódico.				
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO				
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, bermas cunetas en concreto reforzado, ríostros o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.				
ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.				
CONTRATO DE OBRA				
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL ÁGUILA DEL MUNICIPIO MELGAR NIT. 908.071.934-2				
INTERVENIENTE: INC INGENIERÍA SAS				
INTEGRANTES: HECTOR GOWANNY MORENO ORJUELA				
CONTRATO No. 4504 DE 2023				
FECHA DE INICIO: 28/12/2023				
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023				
FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 28/12/2023				
FECHA DE REINICIO 1: 28/02/2024				
DÍAS DE SUSPENSIÓN 1: 60				
FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 28/02/2024				
FECHA DE REINICIO 2: 01/05/2024				
DÍAS DE SUSPENSIÓN 2: 70				
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2: 05/05/2024				
FECHA DE REINICIO 2: 28/05/2024				
PRORROGA 1: 30/06/2024				
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO				
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA				
CONTRATO VIGENCIA 2024 20XX 20XX 20XX				
OBRA RECURSOS POR VIGENCIA \$ 199.759.372,00				
EJECUTADO DE LA VIGENCIA \$ -				
SALDO DE VIGENCIA \$ 199.759.372,00				
INTERVENTORIA RECURSOS POR VIGENCIA \$ 601.665.190				
EJECUTADO DE LA VIGENCIA \$ -				
SALDO DE VIGENCIA \$ 601.665.190				
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)				
(Indicar valores en pesos)				
OBRA				
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 149.670.534,00 100,00%				
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -				
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -				
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras): \$ -				
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -				
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -				
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -				
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: \$ -				
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: \$ -				
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO				
No RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A				
PERIODO FACTURADO: N/A				
VALOR FACTURA: \$ -				
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)				
Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la programación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.				
ANTICIPOS				
Otorgado \$ N/A				
Amortizado \$ N/A				
Saldo \$ N/A				
INDICADOR IVC				
En el mes: Acumulado:				
INTERVENTORIA				
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -				
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -				
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: \$ -				
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: \$ -				
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO				
No RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A				
PERIODO FACTURADO: N/A				
VALOR FACTURA: \$ -				
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)				
Observaciones:				
ANTICIPOS				
Otorgado \$ N/A				
Amortizado \$ N/A				
Saldo \$ N/A				

II. AVANCE FÍSICO														
Meta Física Programada %					Avance o Abstracción Física %									
Meta Física Ejecutada %														
Meta Física (Programa de Obras) Línea Base														
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					Total	% Contrato	% Obra
							Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Tramo y/o sector 4	Tramo y/o sector 5			
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO														
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	\$ 757.752	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	\$ 177.008	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO														
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	155.00	\$ 127.793.473	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	1.00	\$ 20.687.800	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).														
Observaciones:														
TRAMO Y/O SECTOR 1:														
IV. GESTIÓN AMBIENTAL														
Fuentes de Materiales														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> UBICACIÓN: _____ UBICACIÓN: _____ OBSERVACIONES: </div> <div> PERMISO MINERO: SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ PERMISO MINERO: SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ </div> <div> DISPONIBLE: _____ DISPONIBLE: _____ DISPONIBLE: _____ DISPONIBLE: _____ </div> <div> PERMISOS/PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL: ZONAS DE ZONAS DE DEPÓSITO: SI _____ NO _____ N/A _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ APROVEDO APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ CONCESIÓN CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ OCUPACIÓN OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ VESTIMENTAS VESTIMENTAS: SI _____ NO _____ N/A _____ EMISIONES EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ OTROS (Si OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____ </div> </div>														
OBSERVACIONES: La interventoría realiza la reunión para informar la metodología que se usará a lo largo del proyecto en el componente ambiental y los elementos que componen el PAGA.														
PAGA (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)														
ESTADO: N/A														
V. GESTIÓN SOCIAL														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> TOTAL EMPLEOS GENERADOS: _____ EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: _____ EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: _____ EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: _____ TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 3 </div> <div> No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____ No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____ DIRECCIÓN SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____ </div> <div> OBSERVACIONES: La interventoría por medio de una reunión a conocer elementos del contrato como el inicio y la prorrogación de los convenios de las diferentes veredas. </div> </div>														
VI. GESTIÓN PREDIAL														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____ FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____ AVALUOS APROBADOS: _____ PREDIOS ADQUIRIDOS: _____ </div> <div> OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente. </div> </div>														
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD														
De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.														
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS														
En esta semana no se realizaron actividades de obra														
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA														
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS														
<div style="text-align: center;">PLACA HUELLA</div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div> Programada: 0.00% Ejecutada: 0.00% </div> <div> CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS Programada: 0.00% Ejecutada: 0.00% </div> <div> LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE Programada: 0.00% Ejecutada: 0.00% </div> <div> DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS Programada: 0.00% Ejecutada: 0.00% </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="background-color: orange; width: 20px; height: 10px;"></div> Limpieza obras menores de drenaje <div style="background-color: blue; width: 20px; height: 10px;"></div> Mejoramiento - Placa Huella <div style="background-color: gray; width: 20px; height: 10px;"></div> Desmonte y limpieza de zonas no boscosas <div style="background-color: yellow; width: 20px; height: 10px;"></div> Alcantarillas </div>														
Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra o plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.														
El esquema gráfico está definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MNI-N-15 del Manual de Interventoría.														
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA</div> <div>SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA</div> <div>SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div>Tramo 1:</div> <div>Tramo 1:</div> <div>Tramo 1:</div> </div>														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del Interventor. XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA Se deben realizar reuniones con los integrantes de la junta de acción comunal de cada uno de los convenios para dar a conocer información general de los convenios y requerimientos para reactivar con la mayor celeridad los mismos. </div> <div> DIRECTOR DE INTERVENTORIA  FIRMAS: _____ NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MAORRAL Matrícula Profesional No. 25032-338761 CHD </div> </div>														



"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINIMOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2



Semana 2

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO	MEP/1801-05-15-FR-3														
		VERSIÓN	1														
		SIGNA															
		FECHA	12/06/2024 (2da. Edición)														
I. INFORMACIÓN GENERAL																	
PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																	
UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	TOLIMA														
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO RODRÍGUEZ CÉSPEDES		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VÁSQUEZ															
OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL AGUILA DEL MUNICIPIO MELGAR, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.																	
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):																	
El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 1 alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro, la construcción de 155 ml de placa huella con un ancho de 4.5 ml y actividades de mantenimiento periódico.																	
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO																	
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclopeo o piedra pegada, bermas cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños. ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.																	
CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA															
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL AGUILA DEL MUNICIPIO MELGAR NIT. 909.071.834-2		INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS															
INTEGRANTES: CONTRATO No: 4504 DE 2023 FECHA DE INICIO: 28/12/2023 FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 28/12/2023 FECHA DE RENICIO 1: 28/02/2024 DÍAS DE SUSPENSIÓN 1: 90 FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 28/02/2024 FECHA DE RENICIO 2: 30/05/2024 DÍAS DE SUSPENSIÓN 2: 70 AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2: 30/05/2024 FECHA DE RENICIO 2: 28/09/2024 PRORROGA 1: 30/09/2024		INTEGRANTES: CONVENIO No: 1704 DE 2024 FECHA DE INICIO: 28/05/2024 PLAZO INICIAL: 4 MESES FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/09/2024															
VALOR INICIAL: \$ 199.759.372.00 VALOR ADICIONES: \$ VALOR ACUMULADO: \$ 199.759.372.00 VALOR ANTICIPO: \$ SALDO POR AMORTIZAR: \$		VALOR INICIAL: \$ 601.665.190.00 VALOR ADICIONES: \$ VALOR ACUMULADO: \$ 601.665.190.00 VALOR ANTICIPO: \$ SALDO POR AMORTIZAR: \$															
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																	
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																	
CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX												
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$	199.759.372.00														
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$															
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$	601.665.190														
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$															
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)																	
OBRA																	
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 149.670.534.00 100.00%																	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$																	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$																	
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$																	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)																	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$																	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$																	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$																	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: \$																	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: \$																	
RADIO FACTURA DEL PERÍODO ANTERIOR: SI NO X																	
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A																	
PERÍODO FACTURADO: N/A																	
VALOR FACTURA: \$																	
(Si en el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)																	
Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.																	
<table border="1"><thead><tr><th colspan="3">ANTICIPOS</th></tr><tr><th>Otorgado \$</th><th></th><th>N/A</th></tr><tr><th>Amortizado \$</th><th></th><th>N/A</th></tr><tr><th>Saldo \$</th><th></th><th>N/A</th></tr></thead></table>						ANTICIPOS			Otorgado \$		N/A	Amortizado \$		N/A	Saldo \$		N/A
ANTICIPOS																	
Otorgado \$		N/A															
Amortizado \$		N/A															
Saldo \$		N/A															
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">INDICADOR VC</th></tr><tr><th>En el mes:</th><th></th></tr><tr><th>Acumulado:</th><th></th></tr></thead></table>						INDICADOR VC		En el mes:		Acumulado:							
INDICADOR VC																	
En el mes:																	
Acumulado:																	
<table border="1"><thead><tr><th colspan="3">ANTICIPOS</th></tr><tr><th>Otorgado \$</th><th></th><th>N/A</th></tr><tr><th>Amortizado \$</th><th></th><th>N/A</th></tr><tr><th>Saldo \$</th><th></th><th>N/A</th></tr></thead></table>						ANTICIPOS			Otorgado \$		N/A	Amortizado \$		N/A	Saldo \$		N/A
ANTICIPOS																	
Otorgado \$		N/A															
Amortizado \$		N/A															
Saldo \$		N/A															

II. AVANCE FÍSICO														
Meta Física Programada %		Avance o Abstracción Física %												
Meta Física Ejecutada %														
Meta Física (Programa de Obras) Línea Base														
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Física	Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					% Contrato	% Obra	
							Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Tramo y/o sector 4	Total			
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO														
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	\$ 757.752	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	\$ 177.008	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO														
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	155.00	\$ 127.793.473	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	1.00	\$ 20.687.800	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).														
Observaciones:														
TRAMO Y/O SECTOR 1:														

IV. GESTIÓN AMBIENTAL														
FUENTES DE MATERIALES														
UBICACIÓN:	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> PERMISO MINERO: SI LICENCIA AMBIENTAL: SI </div> <div> DISPONIBLE NO NO </div> </div>													
UBICACIÓN:	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> PERMISO MINERO: SI LICENCIA AMBIENTAL: SI </div> <div> DISPONIBLE NO NO </div> </div>													
OBSERVACIONES:														
PERMISOS/PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL ZONAS DE ZONAS DE DEPÓSITO: SI NO N/A LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A APROVEDO APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A CONCESO CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A OCUPACIÓN OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A VERTIMEN VERTIMIENTOS: SI NO N/A EMISIONES EMISIONES: SI NO N/A OTROS (Si OTROS (Especificar cual): SI NO N/A														
OBSERVACIONES:														
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL) ESTADO: N/A														
OBSERVACIONES: La interventoría realiza reuniones con el personal de las juntas de acción comunal sobre los formatos y documentación que se usarán en el desarrollo del proyecto.														

V. GESTIÓN SOCIAL																													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>TOTAL EMPLEOS GENERADOS:</th> <th>OBRA</th> <th>INTER</th> </tr> <tr> <td>EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:</td> <td>3</td> <td></td> </tr> </table>															TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA	INTER	EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	3	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA	INTER																											
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:																													
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:																													
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:																													
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	3																												
No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1 No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 2 DIRECCIÓN SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:																													
OBSERVACIONES: La interventoría realiza reuniones con los integrantes de la junta de acción comunal para dar a conocer los formatos y documentación necesaria que se usarán en el desarrollo del proyecto.																													

VI. GESTIÓN PREDIAL														
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A AVALUOS APROBADOS: N/A PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A														
OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.														

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD														
De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.														

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS														
No se realizaron actividades de obra.														

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA														

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS																		
PLACA HUELLA																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Programada</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada</td> <td>0.00%</td> </tr> </table>															Programada	0.00%	Ejecutada	0.00%
Programada	0.00%																	
Ejecutada	0.00%																	
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Programada</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada</td> <td>0.00%</td> </tr> </table>															Programada	0.00%	Ejecutada	0.00%
Programada	0.00%																	
Ejecutada	0.00%																	
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Programada</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada</td> <td>0.00%</td> </tr> </table>															Programada	0.00%	Ejecutada	0.00%
Programada	0.00%																	
Ejecutada	0.00%																	
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Programada</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada</td> <td>0.00%</td> </tr> </table>															Programada	0.00%	Ejecutada	0.00%
Programada	0.00%																	
Ejecutada	0.00%																	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Limpieza obras menores de drenaje</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Mejoramiento - Placa Huella</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Desmonte y limpieza de zonas no boscosas</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Alcantarillas</p> </div> </div>																		
Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.																		

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA</div> <div>SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA</div> <div>SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA</div> </div>														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Tramo 1:</div> <div>Tramo 1:</div> <div>Tramo 1:</div> </div>														

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.														
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA Se seguirán realizando reuniones con los representantes de las juntas de acción comunal para socializar aspectos para el desarrollo del proyecto. La interventoría realizará visitas de campo con el fin de identificar los sitios de intervención según el objeto del contrato en los cuales se tomarán datos de campo de interés para la interventoría.														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> FIRMA: NOMBRE: Matrícula Profesional No. </div> <div> DIRECTOR DE INTERVENTORIA  HENRY ALEJANDRO GALINDO MALDONADO 25002-338761 CHD </div> </div>														

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del B.O.A.S.
Copias: Unidad Operativa, Subdirección de Sostenibilidad, Contratación, Interventoría y Dirección Territorial

Semana 3

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA	MEP18N1-IN-15-FR-3 1 1		
		FECHA	19/06/2024 (Día / Mes / Año)		
I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL					
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA			
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: SERGIO ANTONIO RODRÍGUEZ CÉSPEDES		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ			
OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL ÁGUILA DEL MUNICIPIO MELGAR, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):					
El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 1 alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro, la construcción de 155 ml de placa huella con un ancho de 4.5 ml y actividades de mantenimiento periódico.					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO					
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, bermas cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños. ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.					
CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL ÁGUILA DEL MUNICIPIO MELGAR NIT. 000.071.934-2		INTERVENTOR: ING INGENIERIA SAS			
INTEGRANTES: HECTOR GIOVANNY MORENO ORJUELA		INTEGRANTES: ING INGENIERIA SAS NIT			
CONTRATO No.: 4504 DE 2023		CONVENIO No.: 1704 DE 2024			
FECHA DE INICIO: 28/12/2023		FECHA DE INICIO: 28/05/2024			
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/09/2024			
FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 28/12/2023		FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 27/09/2024			
FECHA DE REINICIO 1: 28/02/2024		FECHA DE REINICIO 1: 27/09/2024			
DÍAS DE SUSPENSIÓN 1: 00		DÍAS DE SUSPENSIÓN 1: 27/09/2024			
FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 28/02/2024		FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 27/09/2024			
FECHA DE REINICIO 2: 01/05/2024		FECHA DE REINICIO 2: 27/09/2024			
DÍAS DE SUSPENSIÓN 2: 70		FECHA DE REINICIO 2: 27/09/2024			
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2: 01/05/2024		FECHA DE REINICIO 2: 27/09/2024			
FECHA DE REINICIO 2: 28/05/2024		FECHA DE REINICIO 2: 27/09/2024			
PRORROGA 1: 30/06/2024		FECHA DE REINICIO 2: 27/09/2024			
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199.759.372.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199.759.372.00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 601.665.190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 601.665.190			
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
OBRA					
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 149.670.534.00 100.00%					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -					
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ -					
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: \$ -					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: \$ -					
RADICAR FACTURA DEL PERÍODO ANTERIOR: SI NO					
No RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A					
PERÍODO FACTURADO: N/A					
VALOR FACTURA: N/A					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.					
ANTICIPOS					
Otorgado \$ N/A					
Amortizado \$ N/A					
Saldo \$ N/A					
INDICADOR IIC					
En el mes: N/A					
Acumulado: N/A					
INTERVENTORIA					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: \$ -					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: \$ -					
RADICAR FACTURA DEL PERÍODO ANTERIOR: SI NO					
No RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A					
PERÍODO FACTURADO: N/A					
VALOR FACTURA: N/A					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones:					
ANTICIPOS					
Otorgado \$ N/A					
Amortizado \$ N/A					
Saldo \$ N/A					

II. AVANCE FÍSICO														
Meta Física Programada %		Avance o Abasto Físico %												
Meta Física Ejecutada %														
Meta Física (Programa de Obra) Línea Base														
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					% Contrato	% Obra	
							Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Tramo y/o sector 4	Total			
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO														
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	\$ 757.752	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	\$ 177.009	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO														
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	155.00	\$ 127.793.473	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-
CONSTRUCCIÓN DE ALICANTARILLAS	un	1.00	\$ 20.687.900	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).														
Observaciones:														
TRAMO Y/O SECTOR 1:														

IV. GESTIÓN AMBIENTAL														
FUENTES DE MATERIALES														
UBICACIÓN:					PERMISO MINERO:	SI	DISPONIBLE				NO	-	-	
					LICENCIA AMBIENTAL:	SI					NO	-		
UBICACIÓN:					PERMISO MINERO:	SI					NO	-		
					LICENCIA AMBIENTAL:	SI					NO	-		
OBSERVACIONES:														
PERMISOS/PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL														
ZONAS DE ZONAS DE DEPÓSITO: SI NO N/A														
LICENCIA/LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A														
APROVEDO/APROVEDAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A														
CONCESO/CONCESION DE AGUAS: SI NO N/A														
OCCUPACIÓN/OCCUPACION DE CAUCES: SI NO N/A														
VERTIMEN/VERTIMIENTOS: SI NO N/A														
EMISIONES/EMISIONES: SI NO N/A														
OTROS (Si OTROS (Especificar cual): SI NO N/A														
OBSERVACIONES:														
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)														
ESTADO: N/A														
OBSERVACIONES: La interventoría realiza visitas de campo para tener un concepto inicial de las afectaciones que se pueden generar en el tema ambiental y forestal en el transcurso del desarrollo de actividades de obra de cada uno de los convenios.														

V. GESTIÓN SOCIAL														
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:														
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:														
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:														
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:														
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 3														
No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1														
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 2														
DIRECCIÓN/SEDE: SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: 3														
OBSERVACIONES: La interventoría realiza visitas de campo para atender y responder las dudas, preguntas e inquietudes de los representantes de las juntas de acción comunal para dar continuidad al proceso contractual de los convenios.														

VI. GESTIÓN PREDIAL														
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:														
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A														
AVALUOS APROBADOS: N/A														
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A														
OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.														

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD														
De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.														

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS														
> No se realizaron actividades de obra														
>														
>														

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA														

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS																		
PLACA HUELLA																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Programada</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada</td> <td>0.00%</td> </tr> </table>															Programada	0.00%	Ejecutada	0.00%
Programada	0.00%																	
Ejecutada	0.00%																	
CONSTRUCCIÓN DE ALICANTARILLAS																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Programada</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada</td> <td>0.00%</td> </tr> </table>															Programada	0.00%	Ejecutada	0.00%
Programada	0.00%																	
Ejecutada	0.00%																	
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Programada</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada</td> <td>0.00%</td> </tr> </table>															Programada	0.00%	Ejecutada	0.00%
Programada	0.00%																	
Ejecutada	0.00%																	
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Programada</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada</td> <td>0.00%</td> </tr> </table>															Programada	0.00%	Ejecutada	0.00%
Programada	0.00%																	
Ejecutada	0.00%																	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Limpieza obras menores de drenaje</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Mejoramiento - Placa Huella</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Desmonte y limpieza de zonas no boscosas</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Alicantarillas</p> </div> </div>																		
Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.																		
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MNI-R-15 del Manual de Interventoría.																		
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO																		
SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA																		
SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA																		
SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA																		
Tramo 1:																		
Tramo 1:																		
Tramo 1:																		

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.														
XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA														
En el transcurso de la semana se seguirán haciendo visitas de reconocimiento en las ubicaciones de cada uno de los sitios a intervenir de los diferentes convenios en compañía de los representantes de la junta de acción comunal para tomar datos de interés de la interventoría y dar respuesta a las dudas, preguntas e inquietudes de los representantes que tengan del proceso contractual de los convenios. Además, se solicitará a los representantes la documentación necesaria para la revisión y aprobación por parte de la interventoría.														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>FIRMA:</p> <p>NOBRE:</p> <p>Matrícula Profesional No.</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>HENRY ALEJANDRO GALINDO MAORRAL</p> <p>25002-338761 CHD</p> </div> <div> <p>DIRECTOR DE INTERVENTORIA</p> </div> </div>														

Original Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del B.O.A.S.
Copias: Unidad Operativa, Subdirección de Sostenibilidad, Contratación, Interventoría y Dirección Territorial



“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINARIOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” – LOTE 2




Semana 4

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO	SEPARADO-15-FRL-3							
				VERSIÓN	1							
				Página								
				FECHA	26/09/2024 (Día, Mes, Año)							
I. INFORMACIÓN GENERAL												
PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL												
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA		SEMANA No.: 4 del 20/09/2024 al 26/09/2024 Último Informe Semanal Si ☐ (Numeración consecutiva)								
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: SERGIO ANTONIO RODRIGUEZ CÉSPEDES		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ										
OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL ÁGUILA DEL MUNICIPIO MELGAR, DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL												
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 1 alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro, la construcción de 155 ml de placa huella con un ancho de 4.5 ml y actividades de mantenimiento periódico.												
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO												
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto cíclope o piedra pegada, bermas cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños. ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.												
CONTRATO DE OBRA			CONTRATO DE INTERVENTORIA									
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL ÁGUILA DEL MUNICIPIO MELGAR NIT. 800.071.934-2			INTERVENTOR: ING INGENIERIA SAS									
INTEGRANTES: HECTOR GIOVANNY MORENO ORJUELA			INTEGRANTES: ING INGENIERIA SAS NIT									
CONTRATO No.: 4504 DE 2023			CONVENIO No.: 1704 DE 2024									
FECHA DE INICIO: 28/12/2023			FECHA DE INICIO: 28/09/2024									
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023			FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/09/2024									
FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 28/12/2023			VALOR INICIAL: \$ 601.665.190.00									
FECHA DE RENICIO 1: 28/09/2024			VALOR ADICIONES: \$ -									
DÍAS DE SUSPENSIÓN 1: 60			VALOR ACUMULADO: \$ 601.665.190.00									
FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 28/09/2024			VALOR ANTICIPO: \$ -									
FECHA DE RENICIO 2: 8/05/2024			VALOR AMORTIZADO: \$ -									
DÍAS DE SUSPENSIÓN 2: 70			SALDO POR AMORTIZAR: \$ -									
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2: 8/05/2024												
FECHA DE RENICIO 2: 28/05/2024												
PRORROGA 1: 8/05/2024												
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO												
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:												
CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX							
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199.759.372.00										
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 199.759.372.00										
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 601.665.190										
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA											
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA											
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 601.665.190										
(Creado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)												
OBRA												
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 149.670.534.00 100.00%												
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -												
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -												
AVANCE O ATRAGO DE OBRA: \$ -												
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) \$ 82.545.97 1.00%												
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -												
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 82.545.97 0.06%												
AVANCE O ATRAGO EN LA INVERSIÓN: \$ 82.545.97 0.06%												
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: \$ -												
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: \$ -												
RADIO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO X												
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A												
PERIODO FACTURADO: N/A												
VALOR FACTURA: \$ -												
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)												
Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.												
INTERVENTORIA												
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 601.665.190 100.00%												
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 15.473.868.00 2.57%												
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: \$ 15.473.868.00 2.57%												
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: \$ 15.473.868.00 2.57%												
RADIO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO X												
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A												
PERIODO FACTURADO: N/A												
VALOR FACTURA: \$ -												
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)												
Observaciones:												
III. AVANCE FÍSICO												
Meta Física Programada %: 0.06%												
Meta Física Ejecutada %: 0.06%												
Meta Física (Programa de Obra) Línea Base												
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Tramo y/o sector 4	Total	% Contrato	% Obra
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO												
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	\$ 757.752	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	\$ 177.008	2023	2024	Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO												
CONSTRUCCIÓN PLACA PUELLA	ml	155.00	\$ 127.793.473	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	1.00	\$ 20.687.900	2023	2024	Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
* El Interventor verifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).												
Observaciones:												
TRAMO Y/O SECTOR 1:												

MAQUINARIA Y EQUIPO		
Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual	-	-
Mezcladora de concreto 1 budo	-	-
Cizalla manual	-	-
Cambio de agua	-	-
Vibrador compactador	-	-
Retransmisor	-	-
Rutómetro	-	-
Compresor	-	-
Camioneta	-	-
Retransmisor sobre lancha	-	-
Vibrador de concreto	-	-
Asesor manual	-	-
Total	-	-

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL					
FUENTES DE MATERIALES UBICACIÓN: UBICACIÓN: UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	PERMISOS/PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL ZONAS DE DEPÓSITO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO VERTIENTES: SI NO EMISIONES: SI NO OTROS (Especificar cual): SI NO			
OBSERVACIONES: Las Juntas de Acción Comunal se encuentran en trámite de la documentación de las canteras.		OBSERVACIONES: Para este convenio no se requiere de permisos ambientales.			
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL) ESTADO: En espera de remisión por parte de la junta de acción comunal.					
OBSERVACIONES: En la visita realizada por la interventoría se hizo un reconocimiento tanto del sitio a intervenir como de sus alrededores para identificar de manera preliminar elementos del entorno de las obras a realizar y si estas pudieran generar algún tipo de impacto en los componentes ambiental y forestal.					
V. GESTIÓN SOCIAL					
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	OBRA INTER Nº. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: Nº. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	OBSERVACIONES: La interventoría realizó una visita de campo de reconocimiento el día 17/06/24 para identificar el sitio de ejecución de la obra, las posibles intervenciones (placa huella, alcantarilla, box colector) y referenciar puntos de interés (entradas, alcantarillas existentes, entre otros), en estas visitas se tuvo el acompañamiento del representante de la junta de acción comunal donde se respondieron dudas, preguntas e inquietudes sobre el alcance del convenio, el proceso contractual del convenio y posibles modificaciones de las obras a ejecutar. Se adelantan procesos para desarrollar el cronograma de socialización a la comunidad y ponerlo en marcha desde la semana 5.			
VI. GESTIÓN PREDIAL					
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: FICHAS PREDIALES APROBADAS: AVALUOS APROBADOS: PREDIOS ADQUIRIDOS:	NA NA NA NA	OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.			
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD					
De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.					
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS					
La interventoría ING INGENIERÍA SAS realizó visitas de campo de reconocimiento de los sitios donde se ejecutarán las obras. La interventoría ING INGENIERÍA SAS en las visitas de reconocimiento acordó con el representante de la junta de acción comunal un plazo máximo para remitir las hojas de vida de los cargos de ingeniero residente y contador para su evaluación y dictamen. La interventoría ING INGENIERÍA SAS junto con el representante de la junta de acción comunal levantaron un acta de reunión donde se legalizó la visita de campo y del compromiso de remitir las hojas de vida del personal requerido.					
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA					
La interventoría ING INGENIERÍA SAS recibió las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador por parte de la junta de acción comunal para su evaluación y posible aprobación de acuerdo a los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará una reunión virtual con los representantes de las juntas de acción comunal para informar temas presupuestales.					
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS					
PLACA HUELLA <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%;">Programada: 0.00%</td> <td style="width:50%;">Ejecutada: 0.00%</td> </tr> </table>				Programada: 0.00%	Ejecutada: 0.00%
Programada: 0.00%	Ejecutada: 0.00%				
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%;">Programada: 0.00%</td> <td style="width:50%;">Ejecutada: 0.00%</td> </tr> </table>				Programada: 0.00%	Ejecutada: 0.00%
Programada: 0.00%	Ejecutada: 0.00%				
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%;">Programada: 0.00%</td> <td style="width:50%;">Ejecutada: 0.00%</td> </tr> </table>				Programada: 0.00%	Ejecutada: 0.00%
Programada: 0.00%	Ejecutada: 0.00%				
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%;">Programada: 0.00%</td> <td style="width:50%;">Ejecutada: 0.00%</td> </tr> </table>				Programada: 0.00%	Ejecutada: 0.00%
Programada: 0.00%	Ejecutada: 0.00%				
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Limpieza obras menores de drenaje</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Mejoramiento - Placa Huella</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Desmonte y limpieza de zonas no boscosas</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Alcantarillas</p> </div> </div>					
OBSERVACIÓN: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.					
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-01-15 del Manual de Interventoría.					
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO					
<div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(3, 1fr); gap: 10px;"> <div>  <p align="center">Foto 1: Visita de reconocimiento</p> </div> <div>  <p align="center">Foto 2: Inspección estado de la vía</p> </div> <div>  <p align="center">Foto 3: Inspección estado de la vía</p> </div> <div>  <p align="center">Foto 4: Inspección estado de la vía</p> </div> <div>  <p align="center">Foto 5: Inspección estado de la vía</p> </div> <div>  <p align="center">Foto 6: Inspección estado de la vía</p> </div> </div>					
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.					
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA			
En el transcurso de la semana la interventoría evaluará las hojas de vida enviadas por las juntas de acción comunal para los cargos de ingeniero residente y de contador, las cuales estarán sujetas a su aprobación y si cumplen con el perfil profesional exigido por pliego de condiciones. Se realizará una reunión virtual con el fin de informar y explicar a los representantes de las juntas de acción comunal de los convenios el desglose de los gastos administrativos que están presupuestados en los documentos que se encuentran en el SECOPI II.		FIMA: NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL Matrícula Profesional No: 2502-38769 CND			
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS. Copias: Unidad Técnica, Subdirección de Sostenibilidad, Contratación, Interventoría y Dirección Territorial.					



"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINARIOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2



Semana 5

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO	SEPARADO-BU-15-FRL-3							
				VERSIÓN	1							
				PÁGINA								
				FECHA	3/07/2024 (Día, Mes, Año)							
I. INFORMACIÓN GENERAL												
PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL												
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA		SEMANA No.: 5 del 27/06/2024 al 30/07/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)								
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: SERGIO ANTONIO RODRÍGUEZ CÉSPEDES		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VÁSQUEZ										
OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL ÁGUILA DEL MUNICIPIO MELGAR, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL												
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 1 alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro, la construcción de 155 ml de placa huella con un ancho de 4.5 ml y actividades de mantenimiento periódico.												
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO												
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto cúbico o piedra pegada, bermas cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños. ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.												
CONTRATO DE OBRA			CONTRATO DE INTERVENTORIA									
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL ÁGUILA DEL MUNICIPIO MELGAR NIT. 800.071.934-2			INTERVENTOR: ING INGENIERIA SAS									
INTEGRANTES: HECTOR GIOVANNY MORENO ORJUELA			INTEGRANTES: ING INGENIERIA SAS NIT									
CONTRATO No.: 4504 DE 2023			CONVENIO No.: 1704 DE 2024									
FECHA DE INICIO: 28/12/2023			FECHA DE INICIO: 28/05/2024									
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023			FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/09/2024									
FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 28/12/2023			VALOR INICIAL: \$ 601.665.190.00									
FECHA DE RENICIO 1: 28/05/2024			VALOR ADICIONES: \$ -									
DÍAS DE SUSPENSIÓN 1: 60			VALOR ACUMULADO: \$ 601.665.190.00									
FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 28/02/2024			VALOR ANTICIPO: \$ -									
FECHA DE RENICIO 2: 8/05/2024			VALOR AMORTIZADO: \$ -									
DÍAS DE SUSPENSIÓN 2: 70			SALDO POR AMORTIZAR: \$ -									
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2: 8/05/2024												
FECHA DE RENICIO 2: 28/05/2024												
PRORROGA 1: 8/05/2024												
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO												
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:												
CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX							
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199.759.372.00										
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 199.759.372.00										
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 601.665.190										
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA											
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA											
	SALDO DE VIGENCIA											
(Creado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)												
OBRA												
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 149.670.534.00 100.00%												
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -												
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -												
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -												
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) \$ 82.545.97 1.00%												
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -												
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 82.545.97 0.06%												
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ 82.545.97 0.06%												
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: \$ -												
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: \$ -												
RADIO FACTURA DEL PERÍODO ANTERIOR: SI NO X												
No RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A												
PERÍODO FACTURADO: N/A												
VALOR FACTURA: \$ -												
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)												
Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.												
INTERVENTORIA												
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 601.665.190 100.00%												
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 62.012.113 13.63%												
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: \$ 26.372.552 4.38%												
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: \$ 26.372.552 4.38%												
RADIO FACTURA DEL PERÍODO ANTERIOR: SI NO X												
No RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A												
PERÍODO FACTURADO: N/A												
VALOR FACTURA: \$ -												
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)												
Observaciones:												
III. AVANCE FÍSICO												
Meta Física Programada %: 0.06%												
Meta Física Ejecutada %: 0.06%												
Meta Física (Programa de Obra) Línea Base												
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Tramo y/o sector 4	Total	% Contrato	% Obra
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO												
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	\$ 757.752	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSQUEADAS	Ha	1	\$ 177.008	2023	2024	Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO												
CONSTRUCCIÓN PLACA PUELLA	ml	155.00	\$ 127.793.473	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	1.00	\$ 20.687.900	2023	2024	Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
* El Interventor verifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).												
Observaciones:												
TRAMO Y/O SECTOR 1:												

8.1.14. Vereda Águila Alta, municipio de Melgar

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA	MEPLAN-16-15-FR-3 1 5/06/2024 (De / Mes / Año)
FECHA			
L INFORMACIÓN GENERAL			
PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL			
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA	
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: SERGIO ANTONIO RODRÍGUEZ CÉSPEDES		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VÁSQUEZ	
OBJETO CONTRATO DE OBRA: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ÁGUILA ALTA MELGAR, DEL MUNICIPIO DE MELGAR EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."			
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):			
El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 1 alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro, la construcción de 152 ml de placa huella con un ancho de 4.5 ml y actividades de mantenimiento periódico.			
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO			
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, bermas cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.			
ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.			
CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ÁGUILA ALTA MELGAR NIT: 809.001.736-8		INTERVENTOR: ING INGENIERIA SAS	
INTEGRANTES: INV EDUARDO ARIAS ESPITIA		INTEGRANTES: ING INGENIERIA SAS NIT	
CONTRATO No: 4000 DE 2023		CONVENIO No: 1704 DE 2024	
FECHA DE INICIO: 21/12/2023		FECHA DE INICIO: 28/05/2024	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/09/2024	
FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 28/12/2023		FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 09/04/2024	
FECHA DE REINICIO 1: 09/02/2024		FECHA DE REINICIO 2: 28/05/2024	
DÍAS DE SUSPENSIÓN 1: 42		DÍAS DE SUSPENSIÓN 2: 09	
FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 09/02/2024		FECHA DE SUSPENSIÓN 3: 09/04/2024	
FECHA DE REINICIO 2: 09/04/2024		FECHA DE REINICIO 3: 28/05/2024	
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2: 09/04/2024		AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 3: 28/05/2024	
FECHA DE REINICIO 3: 28/05/2024		FECHA DE REINICIO 4: 09/06/2024	
PRORROGA 1: 09/06/2024		PRORROGA 2: 09/06/2024	
PRORROGA 3: 09/06/2024		PRORROGA 4: 09/06/2024	
PRORROGA 5: 09/06/2024		PRORROGA 6: 09/06/2024	
PRORROGA 7: 09/06/2024		PRORROGA 8: 09/06/2024	
PRORROGA 9: 09/06/2024		PRORROGA 10: 09/06/2024	
PRORROGA 11: 09/06/2024		PRORROGA 12: 09/06/2024	
PRORROGA 13: 09/06/2024		PRORROGA 14: 09/06/2024	
PRORROGA 15: 09/06/2024		PRORROGA 16: 09/06/2024	
PRORROGA 17: 09/06/2024		PRORROGA 18: 09/06/2024	
PRORROGA 19: 09/06/2024		PRORROGA 20: 09/06/2024	
PRORROGA 21: 09/06/2024		PRORROGA 22: 09/06/2024	
PRORROGA 23: 09/06/2024		PRORROGA 24: 09/06/2024	
PRORROGA 25: 09/06/2024		PRORROGA 26: 09/06/2024	
PRORROGA 27: 09/06/2024		PRORROGA 28: 09/06/2024	
PRORROGA 29: 09/06/2024		PRORROGA 30: 09/06/2024	
PRORROGA 31: 09/06/2024		PRORROGA 32: 09/06/2024	
PRORROGA 33: 09/06/2024		PRORROGA 34: 09/06/2024	
PRORROGA 35: 09/06/2024		PRORROGA 36: 09/06/2024	
PRORROGA 37: 09/06/2024		PRORROGA 38: 09/06/2024	
PRORROGA 39: 09/06/2024		PRORROGA 40: 09/06/2024	
PRORROGA 41: 09/06/2024		PRORROGA 42: 09/06/2024	
PRORROGA 43: 09/06/2024		PRORROGA 44: 09/06/2024	
PRORROGA 45: 09/06/2024		PRORROGA 46: 09/06/2024	
PRORROGA 47: 09/06/2024		PRORROGA 48: 09/06/2024	
PRORROGA 49: 09/06/2024		PRORROGA 50: 09/06/2024	
PRORROGA 51: 09/06/2024		PRORROGA 52: 09/06/2024	
PRORROGA 53: 09/06/2024		PRORROGA 54: 09/06/2024	
PRORROGA 55: 09/06/2024		PRORROGA 56: 09/06/2024	
PRORROGA 57: 09/06/2024		PRORROGA 58: 09/06/2024	
PRORROGA 59: 09/06/2024		PRORROGA 60: 09/06/2024	
PRORROGA 61: 09/06/2024		PRORROGA 62: 09/06/2024	
PRORROGA 63: 09/06/2024		PRORROGA 64: 09/06/2024	
PRORROGA 65: 09/06/2024		PRORROGA 66: 09/06/2024	
PRORROGA 67: 09/06/2024		PRORROGA 68: 09/06/2024	
PRORROGA 69: 09/06/2024		PRORROGA 70: 09/06/2024	
PRORROGA 71: 09/06/2024		PRORROGA 72: 09/06/2024	
PRORROGA 73: 09/06/2024		PRORROGA 74: 09/06/2024	
PRORROGA 75: 09/06/2024		PRORROGA 76: 09/06/2024	
PRORROGA 77: 09/06/2024		PRORROGA 78: 09/06/2024	
PRORROGA 79: 09/06/2024		PRORROGA 80: 09/06/2024	
PRORROGA 81: 09/06/2024		PRORROGA 82: 09/06/2024	
PRORROGA 83: 09/06/2024		PRORROGA 84: 09/06/2024	
PRORROGA 85: 09/06/2024		PRORROGA 86: 09/06/2024	
PRORROGA 87: 09/06/2024		PRORROGA 88: 09/06/2024	
PRORROGA 89: 09/06/2024		PRORROGA 90: 09/06/2024	
PRORROGA 91: 09/06/2024		PRORROGA 92: 09/06/2024	
PRORROGA 93: 09/06/2024		PRORROGA 94: 09/06/2024	
PRORROGA 95: 09/06/2024		PRORROGA 96: 09/06/2024	
PRORROGA 97: 09/06/2024		PRORROGA 98: 09/06/2024	
PRORROGA 99: 09/06/2024		PRORROGA 100: 09/06/2024	
PRORROGA 101: 09/06/2024		PRORROGA 102: 09/06/2024	
PRORROGA 103: 09/06/2024		PRORROGA 104: 09/06/2024	
PRORROGA 105: 09/06/2024		PRORROGA 106: 09/06/2024	
PRORROGA 107: 09/06/2024		PRORROGA 108: 09/06/2024	
PRORROGA 109: 09/06/2024		PRORROGA 110: 09/06/2024	
PRORROGA 111: 09/06/2024		PRORROGA 112: 09/06/2024	
PRORROGA 113: 09/06/2024		PRORROGA 114: 09/06/2024	
PRORROGA 115: 09/06/2024		PRORROGA 116: 09/06/2024	
PRORROGA 117: 09/06/2024		PRORROGA 118: 09/06/2024	
PRORROGA 119: 09/06/2024		PRORROGA 120: 09/06/2024	
PRORROGA 121: 09/06/2024		PRORROGA 122: 09/06/2024	
PRORROGA 123: 09/06/2024		PRORROGA 124: 09/06/2024	
PRORROGA 125: 09/06/2024		PRORROGA 126: 09/06/2024	
PRORROGA 127: 09/06/2024		PRORROGA 128: 09/06/2024	
PRORROGA 129: 09/06/2024		PRORROGA 130: 09/06/2024	
PRORROGA 131: 09/06/2024		PRORROGA 132: 09/06/2024	
PRORROGA 133: 09/06/2024		PRORROGA 134: 09/06/2024	
PRORROGA 135: 09/06/2024		PRORROGA 136: 09/06/2024	
PRORROGA 137: 09/06/2024		PRORROGA 138: 09/06/2024	
PRORROGA 139: 09/06/2024		PRORROGA 140: 09/06/2024	
PRORROGA 141: 09/06/2024		PRORROGA 142: 09/06/2024	
PRORROGA 143: 09/06/2024		PRORROGA 144: 09/06/2024	
PRORROGA 145: 09/06/2024		PRORROGA 146: 09/06/2024	
PRORROGA 147: 09/06/2024		PRORROGA 148: 09/06/2024	
PRORROGA 149: 09/06/2024		PRORROGA 150: 09/06/2024	
PRORROGA 151: 09/06/2024		PRORROGA 152: 09/06/2024	
PRORROGA 153: 09/06/2024		PRORROGA 154: 09/06/2024	
PRORROGA 155: 09/06/2024		PRORROGA 156: 09/06/2024	
PRORROGA 157: 09/06/2024		PRORROGA 158: 09/06/2024	
PRORROGA 159: 09/06/2024		PRORROGA 160: 09/06/2024	
PRORROGA 161: 09/06/2024		PRORROGA 162: 09/06/2024	
PRORROGA 163: 09/06/2024		PRORROGA 164: 09/06/2024	
PRORROGA 165: 09/06/2024		PRORROGA 166: 09/06/2024	
PRORROGA 167: 09/06/2024		PRORROGA 168: 09/06/2024	
PRORROGA 169: 09/06/2024		PRORROGA 170: 09/06/2024	
PRORROGA 171: 09/06/2024		PRORROGA 172: 09/06/2024	
PRORROGA 173: 09/06/2024		PRORROGA 174: 09/06/2024	
PRORROGA 175: 09/06/2024		PRORROGA 176: 09/06/2024	
PRORROGA 177: 09/06/2024		PRORROGA 178: 09/06/2024	
PRORROGA 179: 09/06/2024		PRORROGA 180: 09/06/2024	
PRORROGA 181: 09/06/2024		PRORROGA 182: 09/06/2024	
PRORROGA 183: 09/06/2024		PRORROGA 184: 09/06/2024	
PRORROGA 185: 09/06/2024		PRORROGA 186: 09/06/2024	
PRORROGA 187: 09/06/2024		PRORROGA 188: 09/06/2024	
PRORROGA 189: 09/06/2024		PRORROGA 190: 09/06/2024	
PRORROGA 191: 09/06/2024		PRORROGA 192: 09/06/2024	
PRORROGA 193: 09/06/2024		PRORROGA 194: 09/06/2024	
PRORROGA 195: 09/06/2024		PRORROGA 196: 09/06/2024	
PRORROGA 197: 09/06/2024		PRORROGA 198: 09/06/2024	
PRORROGA 199: 09/06/2024		PRORROGA 200: 09/06/2024	
PRORROGA 201: 09/06/2024		PRORROGA 202: 09/06/2024	
PRORROGA 203: 09/06/2024		PRORROGA 204: 09/06/2024	
PRORROGA 205: 09/06/2024		PRORROGA 206: 09/06/2024	
PRORROGA 207: 09/06/2024		PRORROGA 208: 09/06/2024	
PRORROGA 209: 09/06/2024		PRORROGA 210: 09/06/2024	
PRORROGA 211: 09/06/2024		PRORROGA 212: 09/06/2024	
PRORROGA 213: 09/06/2024		PRORROGA 214: 09/06/2024	
PRORROGA 215: 09/06/2024		PRORROGA 216: 09/06/2024	
PRORROGA 217: 09/06/2024		PRORROGA 218: 09/06/2024	
PRORROGA 219: 09/06/2024		PRORROGA 220: 09/06/2024	
PRORROGA 221: 09/06/2024		PRORROGA 222: 09/06/2024	
PRORROGA 223: 09/06/2024		PRORROGA 224: 09/06/2024	
PRORROGA 225: 09/06/2024		PRORROGA 226: 09/06/2024	
PRORROGA 227: 09/06/2024		PRORROGA 228: 09/06/2024	
PRORROGA 229: 09/06/2024		PRORROGA 230: 09/06/2024	
PRORROGA 231: 09/06/2024		PRORROGA 232: 09/06/2024	
PRORROGA 233: 09/06/2024		PRORROGA 234: 09/06/2024	
PRORROGA 235: 09/06/2024		PRORROGA 236: 09/06/2024	
PRORROGA 237: 09/06/2024		PRORROGA 238: 09/06/2024	
PRORROGA 239: 09/06/2024		PRORROGA 240: 09/06/2024	
PRORROGA 241: 09/06/2024		PRORROGA 242: 09/06/2024	
PRORROGA 243: 09/06/2024		PRORROGA 244: 09/06/2024	
PRORROGA 245: 09/06/2024		PRORROGA 246: 09/06/2024	
PRORROGA 247: 09/06/2024		PRORROGA 248: 09/06/2024	
PRORROGA 249: 09/06/2024		PRORROGA 250: 09/06/2024	
PRORROGA 251: 09/06/2024		PRORROGA 252: 09/06/2024	
PRORROGA 253: 09/06/2024		PRORROGA 254: 09/06/2024	
PRORROGA 255: 09/06/2024		PRORROGA 256: 09/06/2024	
PRORROGA 257: 09/06/2024		PRORROGA 258: 09/06/2024	
PRORROGA 259: 09/06/2024		PRORROGA 260: 09/06/2024	
PRORROGA 261: 09/06/2024		PRORROGA 262: 09/06/2024	
PRORROGA 263: 09/06/2024		PRORROGA 264: 09/06/2024	
PRORROGA 265: 09/06/2024		PRORROGA 266: 09/06/2024	
PRORROGA 267: 09/06/2024		PRORROGA 268: 09/06/2024	
PRORROGA 269: 09/06/2024		PRORROGA 270: 09/06/2024	
PRORROGA 271: 09/06/2024		PRORROGA 272: 09/06/2024	
PRORROGA 273: 09/06/2024		PRORROGA 274: 09/06/2024	
PRORROGA 275: 09/06/2024		PRORROGA 276: 09/06/2024	
PRORROGA 277: 09/06/2024		PRORROGA 278: 09/06/2024	
PRORROGA 279: 09/06/2024		PRORROGA 280: 09/06/2024	
PRORROGA 281: 09/06/2024		PRORROGA 282: 09/06/2024	
PRORROGA 283: 09/06/2024		PRORROGA 284: 09/06/2024	
PRORROGA 285: 09/06/2024		PRORROGA 286: 09/06/2024	
PRORROGA 287: 09/06/2024		PRORROGA 288: 09/06/2024	
PRORROGA 289: 09/06/2024		PRORROGA 290: 09/06/2024	
PRORROGA 291: 09/06/2024		PRORROGA 292: 09/06/2024	
PRORROGA 293: 09/06/2024		PRORROGA 294: 09/06/2024	
PRORROGA 295: 09/06/2024		PRORROGA 296: 09/06/2024	
PRORROGA 297: 09/06/2024		PRORROGA 298: 09/06/2024	
PRORROGA 299: 09/06/2024		PRORROGA 300: 09/06/2024	
PRORROGA 301: 09/06/2024		PRORROGA 302: 09/06/2024	
PRORROGA 303: 09/06/2024		PRORROGA 304: 09/06/2024	
PRORROGA 305: 09/06/2024		PRORROGA 306: 09/06/2024	
PRORROGA 307: 09/06/2024		PRORROGA 308: 09/06/2024	
PRORROGA 309: 09/06/2024		PRORROGA 310: 09/06/2024	
PRORROGA 311: 09/06/2024		PRORROGA 312: 09/06/2024	
PRORROGA 313: 09/06/2024		PRORROGA 314: 09/06/2024	
PRORROGA 315: 09/06/2024		PRORROGA 316: 09/06/2024	
PRORROGA 317: 09/06/2024		PRORROGA 318: 09/06/2024	
PRORROGA 319: 09/06/2024		PRORROGA 320: 09/06/2024	
PRORROGA 321: 09/06/2024		PRORROGA 322: 09/06/2024	
PRORROGA 323: 09/06/2024		PRORROGA 324: 09/06/2024	
PRORROGA 325: 09/06/2024		PRORROGA 326: 09/06/2024	
PRORROGA 327: 09/06/2024		PRORROGA 328: 09/06/2024	
PRORROGA 329: 09/06/2024		PRORROGA 330: 09/06/2024	
PRORROGA 331: 09/06/2024		PRORROGA 332: 09/06/2024	
PRORROGA 333: 09/06/2024		PRORROGA 334: 09/06/2024	
PRORROGA 335: 09/06/2024		PRORROGA 336: 09/06/2024	
PRORROGA 337: 09/06/2024		PRORROGA 338: 09/06/2024	
PRORROGA 339: 09/06/2024		PRORROGA 340: 09/06/2024	
PRORROGA 341: 09/06/2024		PRORROGA 342: 09/06/2024	
PRORROGA 343: 09/06/2024		PRORROGA 344: 09/06/2024	
PRORROGA 345: 09/06/2024		PRORROGA 346: 09/06/2024	
PRORROGA 347: 09/06/2024		PRORROGA 348: 09/06/2024	
PRORROGA 349: 09/06/2024		PRORROGA 350: 09/06/2024	
PRORROGA 351: 09/06/2024		PRORROGA 352: 09/06/2024	
PRORROGA 353: 09/06/2024		PRORROGA 354: 09/06/2024	
PRORROGA 355: 09/06/2024		PRORROGA 356: 09/06/2024	
PRORROGA 357: 09/06/2024		PRORROGA 358: 09/06/2024	
PRORROGA 359: 09/06/2			

III. AVANCE FÍSICO																							
Meta Física Programada %		Avance o Abstracción Física %																					
Meta Física Ejecutada %																							
Meta Física (Programa de Obra) Línea Base																							
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	% Contrato	% Obra											
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO																							
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	\$ 757,752	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-											
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-											
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	\$ 177,008	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-											
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-											
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO																							
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	152.00	\$ 129,021,498	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-											
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-											
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	1.00	\$ 20,865,924	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-											
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-											
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).																							
Observaciones:																							
TRAMO Y/O SECTOR 1:																							
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																							
FUENTES DE MATERIALES						PERMISOS/PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL																	
UBICACIÓN: _____						ZONAS DE ZONAS DE DEPÓSITO SI _____ NO _____ NA _____																	
UBICACIÓN: _____						LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ NA _____																	
OBSERVACIONES						APROVED/PROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ NA _____																	
						CONCESIÓN/CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ NA _____																	
						OCCUPACIÓN/OCCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ NA _____																	
						CERTIFICACIÓN/EMISIONES: SI _____ NO _____ NA _____																	
						OTROS (Especificar cual): SI _____ NO _____ NA _____																	
P.A.G. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)						OBSERVACIONES: La interventoría realiza la reunión para informar la metodología que se usará a lo largo del proyecto en el componente ambiental y los elementos que componen el PAGA.																	
ESTADO: N/A																							
V. GESTIÓN SOCIAL						OBSERVACIONES: La interventoría por medio de una reunión da a conocer elementos del contrato como el convenio y la promesa de los convenios de los diferentes veredas.																	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: _____						No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____																	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: _____						No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____																	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: _____						DIRECCIÓN DE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____																	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: _____																							
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 3																							
VI. GESTIÓN PREDIAL						OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.																	
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____																							
FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____																							
AVALUOS APROBADOS: _____																							
PREDIOS ADQUIRIDOS: _____																							
De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.																							
VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS																							
> En esta semana no se realizaron actividades de obra																							
>																							
>																							
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																							
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS																							
PLACA HUELLA																							
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Programada</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada</td> <td>0.00%</td> </tr> </table>												Programada	0.00%	Ejecutada	0.00%								
Programada	0.00%																						
Ejecutada	0.00%																						
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS</td> <td colspan="2">LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE</td> </tr> <tr> <td>Programada</td> <td>0.00%</td> <td>Programada</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada</td> <td>0.00%</td> <td>Ejecutada</td> <td>0.00%</td> </tr> </table>												CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS		LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE		Programada	0.00%	Programada	0.00%	Ejecutada	0.00%	Ejecutada	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS		LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE																					
Programada	0.00%	Programada	0.00%																				
Ejecutada	0.00%	Ejecutada	0.00%																				
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS</td> </tr> <tr> <td>Programada</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada</td> <td>0.00%</td> </tr> </table>												DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS		Programada	0.00%	Ejecutada	0.00%						
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS																							
Programada	0.00%																						
Ejecutada	0.00%																						
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: orange; margin: 0 auto;"></div> <p>Limpieza obras menores de drenaje</p> </div> <div style="text-align: center;"> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: blue; margin: 0 auto;"></div> <p>Mejoramiento - Placa Huella</p> </div> <div style="text-align: center;"> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: gray; margin: 0 auto;"></div> <p>Desmonte y limpieza de zonas no boscosas</p> </div> <div style="text-align: center;"> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: yellow; margin: 0 auto;"></div> <p>Alcantarillas</p> </div> </div>																							
Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.																							
OBSERVACIÓN:																							
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MNI-N-15 del Manual de Interventoría.																							
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO																							
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA</div> <div style="text-align: center;">SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA</div> <div style="text-align: center;">SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA</div> </div>																							
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="width: 30%; border: 1px solid black; height: 20px;"></div> <div style="width: 30%; border: 1px solid black; height: 20px;"></div> <div style="width: 30%; border: 1px solid black; height: 20px;"></div> </div>																							
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Tramo 1:</div> <div>Tramo 1:</div> <div>Tramo 1:</div> </div>																							
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.</p> <p>XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA</p> <p>Se deben realizar reuniones con los integrantes de la junta de acción comunal de cada uno de los convenios para dar a conocer información general de los convenios y requerimientos para reactivar con la mayor celeridad los mismos.</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>DIRECTOR DE INTERVENTORÍA</p> <p><i>Alfonso Gaitán</i></p> <p>FIRMA: _____</p> <p>NOMBRE: HENRY ALFONSO GALINDO MACIELA</p> <p>Matrícula Profesional No: 2020-13870 CND</p> </div> </div>																							

Semana 2

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO MEPLAN-16-FR-3		
FECHA		12/06/2024 (Día / Mes / Año)			
I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL					
UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	TOLIMA		
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO RODRÍGUEZ CÉSPEDES		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ			
OBJETO CONTRATO DE OBRA: *AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUILA ALTA MELGAR, DEL MUNICIPIO DE MELGAR EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.*					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):					
El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 1 alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro, la construcción de 152 ml de placa huella con un ancho de 4.5 ml y actividades de mantenimiento periódico.					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO					
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, bermas cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.					
ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.					
CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUILA ALTA MELGAR NIT. 809.001.738-8		INTERVENTOR: ING INGENIERIA SAS			
INTEGRANTES:		INTEGRANTES:			
CONTRATO No. 4000 DE 2023		CONVENIO No. 1704 DE 2024			
FECHA DE INICIO: 21/12/2023		FECHA DE INICIO: 28/05/2024			
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 28/12/2024		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 27/09/2024			
FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 28/12/2023		FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 27/09/2024			
FECHA DE REINICIO 1: 30/02/2024		FECHA DE REINICIO 1: 27/09/2024			
DÍAS DE SUSPENSIÓN 1: 30		DÍAS DE SUSPENSIÓN 1: 27/09/2024			
FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 30/02/2024		FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 27/09/2024			
FECHA DE REINICIO 2: 30/04/2024		FECHA DE REINICIO 2: 27/09/2024			
DÍAS DE SUSPENSIÓN 2: 30		DÍAS DE SUSPENSIÓN 2: 27/09/2024			
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2: 30/04/2024		AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2: 27/09/2024			
FECHA DE REINICIO 2: 28/05/2024		FECHA DE REINICIO 2: 27/09/2024			
PRORROGA 1: 30/06/2024		PRORROGA 1: 27/09/2024			
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200.743.783.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 200.743.783.00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 601.665.190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 601.665.190			
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
OBRA					
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 150.622.576.00 100.00%					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -					
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: \$ -					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: \$ -					
RADICAR FACTURA DEL PERÍODO ANTERIOR: SI NO					
No RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A					
PERÍODO FACTURADO: N/A					
VALOR FACTURA: \$ -					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.					
INDICADOR I/C					
En el mes: \$ -					
Acumulado: \$ -					
INTERVENTORIA					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: \$ -					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: \$ -					
RADICAR FACTURA DEL PERÍODO ANTERIOR: SI NO					
No RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A					
PERÍODO FACTURADO: N/A					
VALOR FACTURA: \$ -					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones:					
ANTIPOIS					
Otorgado \$ N/A					
Amortizado \$ N/A					
Saldo \$ N/A					

III. AVANCE FÍSICO														
Meta Física Programada %		Avance o Abaso Físico %												
Meta Física Ejecutada %														
Meta Física (Programa de Obra) Línea Base														
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector	Tramo y/o sector (n)	Total	% Contrato	% Obra		
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO														
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	\$ 757,752	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-		
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-		
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	\$ 177,008	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-		
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-		
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO														
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	152.00	\$ 129,021,498	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-		
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-		
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	1.00	\$ 20,865,524	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-		
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).														
Observaciones:														
TRAMO Y/O SECTOR 1:														
IV. GESTIÓN AMBIENTAL														
FUENTES DE MATERIALES														
UBICACIÓN:					PERMISO MINERO:	SI	DISPONIBLE				NO			
UBICACIÓN:					LICENCIA AMBIENTAL:	SI					NO			
UBICACIÓN:					PERMISO MINERO:	SI					NO			
UBICACIÓN:					LICENCIA AMBIENTAL:	SI					NO			
OBSERVACIONES:														
OBSERVACIONES:														
P.A.G. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)														
ESTADO: N/A														
OBSERVACIONES: La interventoría realiza reuniones con el personal de las juntas de acción comunal sobre los formatos y documentación que se usará en el desarrollo del proyecto.														
V. GESTIÓN SOCIAL														
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA	INTER												
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:														
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:														
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:														
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	3													
No. de SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1														
No. de CAPACITACIONES REALIZADAS: 2														
DIRECCIÓN DE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:														
OBSERVACIONES: La interventoría realiza reuniones con los integrantes de la junta de acción comunal para dar a conocer los formatos y documentación necesario que se usará en el desarrollo del proyecto.														
VI. GESTIÓN PREDIAL														
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A													
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A													
AVALUOS APROBADOS:	N/A													
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A													
De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.														
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD														
OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.														
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS														
> No se realizaron actividades de obra.														
>														
>														
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA														
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS														
PLACA HUELLA														
Programada:	0.00%													
Ejecutada:	0.00%													
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS														
Programada:	0.00%													
Ejecutada:	0.00%													
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE														
Programada:	0.00%													
Ejecutada:	0.00%													
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS														
Programada:	0.00%													
Ejecutada:	0.00%													
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Limpieza obras menores de drenaje</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Mejoramiento - Placa Huella</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Desmonte y limpieza de zonas no boscosas</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Alcantarillas</p> </div> </div>														
Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.														
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MNI-N-15 del Manual de Interventoría.														
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO														
SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA														
SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA														
SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA														
Tramo 1:														
Tramo 1:														
Tramo 1:														
<p>NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.</p> <p>XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA</p> <p>Se seguirán realizando reuniones con los representantes de las juntas de acción comunal para socializar aspectos para el desarrollo del proyecto.</p> <p>La interventoría realizará visitas de campo con el fin de identificar los sitios de intervención según el objeto del contrato en los cuales se tomarán datos de campo de interés para la interventoría.</p>														
<p align="right">DIRECTOR DE INTERVENTORÍA</p> <p align="right"><i>Alfonso Galindo</i></p> <p align="right">FIRMA: HENRY ALFONSO GALINDO MACRICAL</p> <p align="right">NOMBRE: 2020-13870 CND</p> <p align="right">Matrícula Profesional No:</p>														



“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”
– LOTE 2



Semana 3

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO 1 PÁGINA	FECHA 19/06/2024 (dd - MM - AAAA)
I. INFORMACIÓN GENERAL			
PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL			
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA	
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO RODRÍGUEZ CÉSPEDES		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VÁSQUEZ	
OBJETO CONTRATO DE OBRA: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUILA ALTA MELGAR, DEL MUNICIPIO DE MELGAR EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."			
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):			
El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 1 alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro, la construcción de 152 ml de placa huella con un ancho de 4.5 ml y actividades de mantenimiento periódico.			
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO			
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, bermas cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.			
ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.			
CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUILA ALTA MELGAR NIT. 809.001.738-8		INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS	
INTEGRANTES: CONTRATO No: 4000 DE 2023 FECHA DE INICIO: 21/12/2023 FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 28/05/2024 FECHA DE RENICIO 1: 30/05/2024 DÍAS DE SUSPENSIÓN 1: 42 FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 30/05/2024 FECHA DE RENICIO 2: 30/05/2024 DÍAS DE SUSPENSIÓN 2: 29 AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2: 30/05/2024 FECHA DE RENICIO 2: 30/05/2024 PRORROGA 1: 30/05/2024		INTEGRANTES: CONVENIO No: 1704 DE 2024 FECHA DE INICIO: 28/05/2024 PLAZO INICIAL: 4 MESES FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/09/2024	
VALOR INICIAL: \$ 200.743.783,00 VALOR ADICIONES: \$ VALOR ACUMULADO: \$ 200.743.783,00 VALOR ANTERIOR: \$ VALOR AMORTIZADO: \$ SALDO POR AMORTIZAR: \$		VALOR INICIAL: \$ 601.665.190,00 VALOR ADICIONES: \$ VALOR ACUMULADO: \$ 601.665.190,00 VALOR ANTERIOR: \$ VALOR AMORTIZADO: \$ SALDO POR AMORTIZAR: \$	
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO			
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:			
CONTRATO VIGENCIA 2024 20XX 20XX 20XX			
OBRA RECURSOS POR VIGENCIA \$ 200.743.783,00			
EJECUTADO DE LA VIGENCIA \$ 200.743.783,00			
SALDO DE VIGENCIA \$ 200.743.783,00			
INTERVENTORÍA RECURSOS POR VIGENCIA \$ 601.665.190			
EJECUTADO DE LA VIGENCIA \$ 601.665.190			
SALDO DE VIGENCIA \$ 601.665.190			
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)			
OBRA			
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 190.622.679,00 100,00%			
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -			
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -			
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -			
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ -			
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -			
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -			
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -			
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: \$ -			
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: \$ -			
RADIO FACTURA DEL PERÍODO ANTERIOR: SI NO			
Nº, RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A			
PERÍODO FACTURADO: N/A			
VALOR FACTURA: \$ -			
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)			
Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la programación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.			
ANTICIPOS			
Otorgado \$ N/A			
Amortizado \$ N/A			
Saldo \$ N/A			
INDICADOR VC			
En el mes: N/A			
Acumulado: N/A			
INTERVENTORÍA			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -			
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -			
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: \$ -			
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: \$ -			
RADIO FACTURA DEL PERÍODO ANTERIOR: SI NO			
Nº, RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A			
PERÍODO FACTURADO: N/A			
VALOR FACTURA: \$ -			
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)			
Observaciones:			
ANTICIPOS			
Otorgado \$ N/A			
Amortizado \$ N/A			
Saldo \$ N/A			

III. AVANCE FÍSICO																																																																																																																																																																													
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Meta Física Programada % Meta Física Ejecutada % </div> <div> Avance o Atraso Físico % </div> </div>																																																																																																																																																																													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6">Meta Física (Programa de Obra) Línea Base</th> <th colspan="6">Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada</th> </tr> <tr> <th>Descripción de la Meta Física Contractual</th> <th>Unidad</th> <th>Cantidad</th> <th>Valor</th> <th>Vigencia</th> <th>Vigencia (n)</th> <th>Avance Físico</th> <th>Tramo y/o sector 1</th> <th>Tramo y/o sector</th> <th>Tramo y/o sector (n)</th> <th>Total</th> <th>% Contrato</th> <th>% Obra</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="15">SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO</td> </tr> <tr> <td>LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE</td> <td>ml</td> <td>12</td> <td>\$ 757,752</td> <td>2023</td> <td>2024</td> <td>Prog</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Ejec</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS</td> <td>Ha</td> <td>1</td> <td>\$ 177,008</td> <td>2023</td> <td>2024</td> <td>Prog</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Ejec</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="15">SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO</td> </tr> <tr> <td>CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA</td> <td>ml</td> <td>152.00</td> <td>\$ 129,021,498</td> <td>2023</td> <td>2024</td> <td>Prog</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Ejec</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS</td> <td>un</td> <td>1.00</td> <td>\$ 20,865,524</td> <td>2023</td> <td>2024</td> <td>Prog</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Ejec</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p><small>* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).</small></p> <p>Observaciones: </p> <p>TRAMO Y/O SECTOR 1: </p>															Meta Física (Programa de Obra) Línea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector	Tramo y/o sector (n)	Total	% Contrato	% Obra	SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO															LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	\$ 757,752	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-							Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	\$ 177,008	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-							Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO															CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	152.00	\$ 129,021,498	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-							Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	1.00	\$ 20,865,524	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-							Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
Meta Física (Programa de Obra) Línea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada																																																																																																																																																																							
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector	Tramo y/o sector (n)	Total	% Contrato	% Obra																																																																																																																																																																	
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO																																																																																																																																																																													
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	\$ 757,752	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-																																																																																																																																																																	
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-																																																																																																																																																																	
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	\$ 177,008	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-																																																																																																																																																																	
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-																																																																																																																																																																	
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO																																																																																																																																																																													
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	152.00	\$ 129,021,498	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-																																																																																																																																																																	
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-																																																																																																																																																																	
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	1.00	\$ 20,865,524	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-																																																																																																																																																																	
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-																																																																																																																																																																	
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="15">MAQUINARIA Y EQUIPO</th> </tr> <tr> <th>Descripción</th> <th>Equipo Mínimo</th> <th>Total Disponible</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Compactador manual</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Mezcladora de concreto 1 bulto</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Cizalla manual</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Candado de agua</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Vibracompactor</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Motorvibradora</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Ruedadora</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Compresor</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Camioneta</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Retractora sobre llantas</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Vibrador de concreto</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Asesor manual</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><small>Equipo mínimo corresponde al entregado en el plazo de condiciones.</small></p>															MAQUINARIA Y EQUIPO															Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible	Compactador manual		-	Mezcladora de concreto 1 bulto		-	Cizalla manual		-	Candado de agua		-	Vibracompactor		-	Motorvibradora		-	Ruedadora		-	Compresor		-	Camioneta		-	Retractora sobre llantas		-	Vibrador de concreto		-	Asesor manual		-	Total																																																																																																								
MAQUINARIA Y EQUIPO																																																																																																																																																																													
Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible																																																																																																																																																																											
Compactador manual		-																																																																																																																																																																											
Mezcladora de concreto 1 bulto		-																																																																																																																																																																											
Cizalla manual		-																																																																																																																																																																											
Candado de agua		-																																																																																																																																																																											
Vibracompactor		-																																																																																																																																																																											
Motorvibradora		-																																																																																																																																																																											
Ruedadora		-																																																																																																																																																																											
Compresor		-																																																																																																																																																																											
Camioneta		-																																																																																																																																																																											
Retractora sobre llantas		-																																																																																																																																																																											
Vibrador de concreto		-																																																																																																																																																																											
Asesor manual		-																																																																																																																																																																											
Total																																																																																																																																																																													
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;"> FUENTES DE MATERIALES UBICACIÓN: UBICACIÓN: OBSERVACIONES: </div> <div style="width: 48%;"> IV. GESTIÓN AMBIENTAL <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL</th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>NA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PERMISO MINERO</td> <td>DISPONIBLE</td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td>LICENCIA AMBIENTAL</td> <td>DISPONIBLE</td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td>PERMISO MINERO</td> <td>DISPONIBLE</td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td>LICENCIA AMBIENTAL</td> <td>DISPONIBLE</td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>NA</td> </tr> </tbody> </table> OBSERVACIONES: </div> </div>															PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL		SI	NO	NA	PERMISO MINERO	DISPONIBLE	SI	NO	NA	LICENCIA AMBIENTAL	DISPONIBLE	SI	NO	NA	PERMISO MINERO	DISPONIBLE	SI	NO	NA	LICENCIA AMBIENTAL	DISPONIBLE	SI	NO	NA																																																																																																																																						
PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL		SI	NO	NA																																																																																																																																																																									
PERMISO MINERO	DISPONIBLE	SI	NO	NA																																																																																																																																																																									
LICENCIA AMBIENTAL	DISPONIBLE	SI	NO	NA																																																																																																																																																																									
PERMISO MINERO	DISPONIBLE	SI	NO	NA																																																																																																																																																																									
LICENCIA AMBIENTAL	DISPONIBLE	SI	NO	NA																																																																																																																																																																									
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;"> P.A.G. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL) ESTADO: N/A </div> <div style="width: 48%;"> OBSERVACIONES: La interventoría realiza visitas de campo para tener un concepto inicial de las afectaciones que se puedan generar en el tema ambiental y forestal en el transcurso del desarrollo de actividades de obra de cada uno de los convenios. </div> </div>																																																																																																																																																																													
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;"> V. GESTIÓN SOCIAL <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:</th> <th>1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TOTAL EMPLEOS GENERADOS:</td> <td>OBRA</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:</td> <td>INTER</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:</td> <td></td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="width: 48%;"> OBSERVACIONES: La interventoría realiza visitas de campo para atender y responder las dudas, preguntas e inquietudes de los representantes de las juntas de acción comunal para dar continuidad al proceso contractual de los convenios. </div> </div>															No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:		1	TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA	3	EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	INTER	3	EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:		3																																																																																																																																													
No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:		1																																																																																																																																																																											
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA	3																																																																																																																																																																											
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	INTER	3																																																																																																																																																																											
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:																																																																																																																																																																													
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:																																																																																																																																																																													
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:		3																																																																																																																																																																											
VI. GESTIÓN PRECUAL TOTAL ESTIMADO PRECIOS A ADQUIRIR: N/A FICHAS PRECIALES APROBADAS: N/A AVALUOS APROBADOS: N/A PRECIOS ACORDADOS: N/A OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.																																																																																																																																																																													
VI. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.																																																																																																																																																																													
VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS > No se realizaron actividades de obra > >																																																																																																																																																																													
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																																																																																																																																													
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS																																																																																																																																																																													
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p align="center">PLACA HUELLA</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Programada</td> <td align="right">0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada</td> <td align="right">0.00%</td> </tr> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;"> CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Programada</td> <td align="right">0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada</td> <td align="right">0.00%</td> </tr> </table> </div> <div style="text-align: center;"> LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Programada</td> <td align="right">0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada</td> <td align="right">0.00%</td> </tr> </table> </div> <div style="text-align: center;"> DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Programada</td> <td align="right">0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada</td> <td align="right">0.00%</td> </tr> </table> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  Limpieza obras menores de drenaje </div> <div style="text-align: center;">  Mejoramiento - Placa Huella </div> <div style="text-align: center;">  Desmonte y limpieza de zonas no boscosas </div> <div style="text-align: center;">  Alcantarillas </div> </div> </div> <p align="center"><small>Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.</small></p>															Programada	0.00%	Ejecutada	0.00%	Programada	0.00%	Ejecutada	0.00%	Programada	0.00%	Ejecutada	0.00%	Programada	0.00%	Ejecutada	0.00%																																																																																																																																															
Programada	0.00%																																																																																																																																																																												
Ejecutada	0.00%																																																																																																																																																																												
Programada	0.00%																																																																																																																																																																												
Ejecutada	0.00%																																																																																																																																																																												
Programada	0.00%																																																																																																																																																																												
Ejecutada	0.00%																																																																																																																																																																												
Programada	0.00%																																																																																																																																																																												
Ejecutada	0.00%																																																																																																																																																																												
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div>SE DEBE COLOCAR LA ABCISA</div> <div>SE DEBE COLOCAR LA ABCISA</div> <div>SE DEBE COLOCAR LA ABCISA</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div>Tramo 1: </div> <div>Tramo 1: </div> <div>Tramo 1: </div> </div>																																																																																																																																																																													
<p><small>NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.</small></p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;"> XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA <small>En el transcurso de la semana se seguirán haciendo visitas de reconocimiento en las ubicaciones de cada uno de los sitios a intervenir de los diferentes convenios en compañía de los representantes de la junta de acción comunal para tomar datos de interés de la interventoría y dar respuesta a las dudas, preguntas e inquietudes de los representantes que tengan del proceso contractual de los convenios. Además, se solicitará a los representantes la documentación necesaria para la revisión y aprobación por parte de la interventoría.</small> </div> <div style="width: 48%;"> DIRECTOR DE INTERVENTORÍA <div style="text-align: center;">  FIRMAS: NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MACRIEL Matrícula Profesional No: 2020-13870 CND </div> </div> </div> <p><small>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del BVA/S. Copias: Unidad Operativa, Subdirección de Sostenibilidad, Contratación, Interventoría y Dirección Territorial</small></p>																																																																																																																																																																													









“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS Terciarias del Departamento de Tolima en el Marco del Programa Caminarios Comunitarios de la Paz Total” – LOTE 2



Semana 4

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO	MEP-MN-18-15-FR-3		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA			
		FECHA	28/05/2024 (28 - Mayo - 2024)		
I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL					
UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	TOLIMA		
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: SERGIO ANTONIO RODRIGUEZ CÉSPEDES		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ			
OBJETO CONTRATO DE OBRA: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUILA ALTA MELGAR DEL MUNICIPIO DE MELGAR EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 1 alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro, la construcción de 152 ml de placa huella con un ancho de 4.5 ml y actividades de mantenimiento periódico.					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO					
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, bermas cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.					
ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.					
CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA			
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUILA ALTA MELGAR NIT. 809.001.738-8	INTERVENTOR: ING INGENIERIA SAS				
INTEGRANTES: CONTRATO No. 4000 DE 2023 FECHA DE INICIO: 2/12/2023 FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 29/12/2023 FECHA DE RENICIO 1: 30/02/2024 DÍAS DE SUSPENSIÓN 1: 42 FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 9/02/2024 FECHA DE RENICIO 2: 9/04/2024 DÍAS DE SUSPENSIÓN 2: 59 AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2: 8/04/2024 FECHA DE RENICIO 2: 28/05/2024 PRORROGA 1: 4/06/2024	INTEGRANTES: CONVENIO No. 1704 DE 2024 FECHA DE INICIO: 28/05/2024 PLAZO INICIAL: 4 MESES FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/09/2024	ING INGENIERIA SAS NIT. 809.001.738-8 VALOR INICIAL: \$ 200.743.783,00 VALOR ADICIONES: \$ - VALOR ACUMULADO: \$ 200.743.783,00 VALOR ANTICIPO: \$ - VALOR AMORTIZADO: \$ - SALDO POR AMORTIZAR: \$ -			
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONTRATO	VIGENCIA	2024	2024	2024	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200.743.783,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200.743.783,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 601.665.190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 601.665.190			
(Ejemplar de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
OBRA		INTERVENTORIA			
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$ 150.622.576,00	100,00%	TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA	\$ 15.473.868,00	2,57%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ -		EN LA SEMANA	\$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ -		INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 15.473.868,00	2,57%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ -		EN LA SEMANA	\$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ -		INVERSIÓN EJECUTADA	\$ -	
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	\$ 82.545,97	1,00%	EN LA SEMANA	\$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ -		INVERSIÓN EJECUTADA	\$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 82.545,97	0,00%	EN LA SEMANA	\$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ 82.545,97	0,00%	INVERSIÓN EJECUTADA	\$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ -		EN LA SEMANA	\$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ -		INVERSIÓN EJECUTADA	\$ -	
RADIO FACTURA DEL PERÍODO ANTERIOR:		RADIO FACTURA DEL PERÍODO ANTERIOR:			
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A		No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A			
PERÍODO FACTURADO: N/A		PERÍODO FACTURADO: N/A			
VALOR FACTURA: \$ -		VALOR FACTURA: \$ -			
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)		(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)			
Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.		Observaciones:			
ANTICIPOS		ANTICIPOS			
Obligado \$	N/A	Obligado \$	N/A		
Anticipo \$	N/A	Anticipo \$	N/A		
Saldo \$	N/A	Saldo \$	N/A		
INDICADOR IIC		INDICADOR IIC			
En el mes:		En el mes:			
Acumulado:		Acumulado:			
III. AVANCE FÍSICO					
Meta Física Programada % 0,00%					
Meta Física Ejecutada % 0,00%					
MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción				Equipo Mínimo	Total Disponible
Computador manual				-	-
Mezcladora de concreto 1 bulto				-	-
Cable manual				-	-
Carro tanque de agua				-	-
Vibrocompactador				-	-
Motocicleta				-	-
Ruedadora				-	-
Compresor				-	-
Cámaroneta				-	-
Retransmisor sobre linternas				-	-
Vibrador de concreto				-	-
Asesor manual				-	-
Total				-	-
Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.					
Observaciones:					
TRAMO Y/O SECTOR 1:					

IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																																			
FUENTES DE MATERIALES UBICACIÓN: _____ UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ PERMISO MINERO: SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____	DISPONIBLE NO _____ NO _____ NO _____	PERMISOS/PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL ZONAS DE ZONAS DE DEPÓSITO: SI _____ NO _____ N/A _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ APROVECHO APROVECHO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ CONCESIÓN CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ OCUPACIÓN OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ VERTIMEN VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ EMISIONES EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ OTROS (E/OTROS (Especificar cual)) SI _____ NO _____ N/A _____																																																
OBSERVACIONES: Las Juntas de Acción Comunal se encuentran en trámite de la documentación de las canteras.		OBSERVACIONES: Para este convenio no se requiere de permisos ambientales.																																																	
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL) ESTADO: En espera de remisión por parte de la junta de acción comunal.																																																			
V. GESTIÓN SOCIAL No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____ No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____ DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____																																																			
OBSERVACIONES: la interventoría realizó una visita de campo de reconocimiento el día 18/06/24 para identificar el sitio de ejecución de la obra, las posibles intervenciones (placa huella, alcantarilla, box coque) y relevar puntos de interés (entradas, alcantarillas existentes, entre otros), en estas visitas se tuvo el acompañamiento del representante de la junta de acción comunal, donde se respondieron dudas, preguntas e inquietudes sobre el alcance del convenio, el proceso contractual del convenio y posibles modificaciones de las obras a ejecutar.		Se adelantaron procesos para desarrollar el cronograma de socialización a la comunidad y ponerlo en práctica desde la semana 5.																																																	
VI. GESTIÓN PREDIAL TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____ N/A _____ FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____ N/A _____ AVULOS APROBADOS: _____ N/A _____ PREDIOS ADQUIRIDOS: _____ N/A _____																																																			
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.																																																			
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS La interventoría ING INGENIERIA SAS realizó visitas de campo de reconocimiento de los sitios donde se ejecutarán las obras. La interventoría ING INGENIERIA SAS en las visitas de reconocimiento acordó con el representante de la junta de acción comunal un plazo máximo para remitir las hojas de vida de los cargos de ingeniero residente y contador para su evaluación y dictamen. La interventoría ING INGENIERIA SAS junto con el representante de la junta de acción comunal levantaron un acta de reunión donde se legalizó la visita de campo y del compromiso de remitir las hojas de vida del personal requerido.																																																			
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA La interventoría ING INGENIERIA SAS recibió las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador por parte de la junta de acción comunal para su evaluación y posible aprobación de acuerdo a los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. La interventoría ING INGENIERIA SAS programará una reunión virtual con los representantes de las juntas de acción comunal para informar temas presupuestales.																																																			
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS																																																			
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">PLACA HUELLA</th> </tr> <tr> <td style="width:15%;">Programada</td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%; text-align: center;">0.00%</td> <td style="width:15%;"></td> </tr> <tr> <td>Ejecutada</td> <td></td> <td style="text-align: center;">0.00%</td> <td></td> </tr> </table> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS</th> </tr> <tr> <td style="width:15%;">Programada</td> <td style="width:15%; text-align: center;">0.00%</td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> </tr> <tr> <td>Ejecutada</td> <td style="text-align: center;">0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE</th> </tr> <tr> <td style="width:15%;">Programada</td> <td style="width:15%; text-align: center;">0.00%</td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> </tr> <tr> <td>Ejecutada</td> <td style="text-align: center;">0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS</th> </tr> <tr> <td style="width:15%;">Programada</td> <td style="width:15%; text-align: center;">0.00%</td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> </tr> <tr> <td>Ejecutada</td> <td style="text-align: center;">0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>Limpeza obras menores de drenaje</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Mejoramiento - Placa Huella</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Desmonte y limpieza de zonas no boscosas</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Alcantarillas</p> </div> </div>				PLACA HUELLA				Programada		0.00%		Ejecutada		0.00%		CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS				Programada	0.00%			Ejecutada	0.00%			LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE				Programada	0.00%			Ejecutada	0.00%			DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS				Programada	0.00%			Ejecutada	0.00%		
PLACA HUELLA																																																			
Programada		0.00%																																																	
Ejecutada		0.00%																																																	
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS																																																			
Programada	0.00%																																																		
Ejecutada	0.00%																																																		
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE																																																			
Programada	0.00%																																																		
Ejecutada	0.00%																																																		
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS																																																			
Programada	0.00%																																																		
Ejecutada	0.00%																																																		
OBSERVACIÓN: El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPMN-16-15 del Manual de Interventoría.																																																			
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO																																																			
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:25%; text-align: center;">  Foto 1: Inspección estado de la vía </td> <td style="width:25%; text-align: center;">  Foto 2: Visita de reconocimiento </td> <td style="width:25%; text-align: center;">  Foto 3: Inspección estado de la vía </td> </tr> <tr> <td style="width:25%; text-align: center;">  Foto 4: Inspección de alcantarilla </td> <td style="width:25%; text-align: center;">  Foto 5: Visita de reconocimiento </td> <td style="width:25%; text-align: center;">  Foto 6: Inspección estado de la vía </td> </tr> </table>				 Foto 1: Inspección estado de la vía	 Foto 2: Visita de reconocimiento	 Foto 3: Inspección estado de la vía	 Foto 4: Inspección de alcantarilla	 Foto 5: Visita de reconocimiento	 Foto 6: Inspección estado de la vía																																										
 Foto 1: Inspección estado de la vía	 Foto 2: Visita de reconocimiento	 Foto 3: Inspección estado de la vía																																																	
 Foto 4: Inspección de alcantarilla	 Foto 5: Visita de reconocimiento	 Foto 6: Inspección estado de la vía																																																	
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.																																																			
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA En el transcurso de la semana la interventoría evaluará las hojas de vida enviadas por las juntas de acción comunal para los cargos de ingeniero residente y de contador, las cuales estarán sujetas a su aprobación y al cumplimiento con el perfil profesional exigido por pliego de condiciones. Se realizará una reunión virtual con el fin de informar y explicar a los representantes de las juntas de acción comunal de los convenios el desglose de los gastos administrativos que están presupuestados en los documentos que se encuentran en el SECOPI.																																																			
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS. Copias: Unidad Técnica, Subdirección de Sostenibilidad, Contratación, Interventoría y Dirección Técnica.		DIRECTOR DE INTERVENTORIA  FIRMA: _____ NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL Matrícula Profesional No. 25392-338793 CND																																																	



“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” – LOTE 2



Semana 5

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO MEP-MN-18-15-FR-3	1		
		FECHA	30/7/2024 (Día-Mes-Año)		
I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL					
UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	TOLIMA		
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: SERGIO ANTONIO RODRIGUEZ CÉSPEDES		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ			
OBJETO CONTRATO DE OBRA: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUILA ALTA MELGAR DEL MUNICIPIO DE MELGAR EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 1 alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro, la construcción de 152 ml de placa huella con un ancho de 4.5 ml y actividades de mantenimiento periódico.					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO					
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, bermas cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños. ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.					
CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA			
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUILA ALTA MELGAR NIT. 809.001.738-8	INTERVENTOR: ING INGENIERIA SAS				
INTEGRANTES: CONTRATO No. 4000 DE 2023 FECHA DE INICIO: 21/12/2023 FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 29/12/2023 FECHA DE RENICIO 1: 30/02/2024 DÍAS DE SUSPENSIÓN 1: 42 FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 30/02/2024 FECHA DE RENICIO 2: 01/04/2024 DÍAS DE SUSPENSIÓN 2: 09 AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2: 01/04/2024 FECHA DE RENICIO 2: 28/05/2024 PRORROGA 1: 01/06/2024	INTEGRANTES: CONVENIO No. 1704 DE 2024 FECHA DE INICIO: 28/05/2024 PLAZO INICIAL: 4 MESES FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/09/2024	ING INGENIERIA SAS NIT. 809.001.738-8 VALOR INICIAL: \$ 200.743.783,00 VALOR ADICIONES: \$ - VALOR ACUMULADO: \$ 200.743.783,00 VALOR ANTICIPO: \$ - VALOR AMORTIZADO: \$ - SALDO POR AMORTIZAR: \$ -			
E. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	2027
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200.743.783,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200.743.783,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 601.665.190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 601.665.190			
(Ejemplar de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
OBRA		INTERVENTORIA			
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 150.622.576,00	100,00%	TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA \$ 26.372.552	4,38%		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA \$ -	-	EN LA SEMANA \$ 26.372.552	4,38%		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -	-	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ -	-		
AVANCE O ATRASO DE OBRA \$ -	-				
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) \$ 82.545,97	1,00%				
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA \$ -	-				
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA \$ 82.545,97	0,00%				
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN \$ 82.545,97	0,00%				
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ -	-				
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ -	-				
RADIO FACTURA DEL PERÍODO ANTERIOR: SI NO		RADIO FACTURA DEL PERÍODO ANTERIOR: SI NO			
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A		No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A			
PERÍODO FACTURADO: N/A		PERÍODO FACTURADO: N/A			
VALOR FACTURA: \$ -		VALOR FACTURA: N/A			
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)		(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)			
Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.		Observaciones:			
Obligado \$ N/A		Obligado \$ N/A			
Anticipo \$ N/A		Anticipo \$ N/A			
Saldo \$ N/A		Saldo \$ N/A			
III. AVANCE FÍSICO					
Meta Física Programada % 0,00% Meta Física Ejecutada % 0,00%					
Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor		
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO					
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	\$ 757.752		
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	\$ 177.008		
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO					
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	152,00	\$ 129.021.488		
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	1,00	\$ 20.665.504		
El interventor verifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tanto y/o sector).					
Observaciones:					
TRAMO Y/O SECTOR 1:					

194

8.1.15. Vereda Santa Lucia, municipio de Santa Isabel

Semana 1

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA	MEPLAN-16-15-FR-3 1 1		
		FECHA	5/06/2024 (Del Mes / Año)		
I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL					
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA			
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: SERGIO ANTONIO RODRÍGUEZ CÉSPEDES		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VÁSQUEZ			
OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA LUCÍA DEL MUNICIPIO SANTA ISABEL, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):					
El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 2 alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro, la construcción de 113 ml de placa huella con un ancho de 4.5 ml y actividades de mantenimiento periódico.					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO					
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, bermas cunetas en concreto reforzado, ríostros o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.					
ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.					
CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA			
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA LUCÍA NIT. 808.003.841-1		INTERVENTOR: ING INGENIERIAS SAS			
INTEGRANTES: OMAR MORENO		INTEGRANTES: ING INGENIERIAS SAS NIT			
CONTRATO No: 4454 DE 2023		CONVENIO No: 1704 DE 2024			
FECHA DE INICIO: 27/12/2023		FECHA DE INICIO: 28/05/2024			
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/09/2024			
FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 28/12/2023		FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 28/05/2024			
FECHA DE REINICIO 1: 28/02/2024		FECHA DE REINICIO 2: 28/05/2024			
DÍAS DE SUSPENSIÓN 1: 60		DÍAS DE SUSPENSIÓN 2: 60			
FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 27/02/2024		FECHA DE SUSPENSIÓN 3: 28/05/2024			
FECHA DE REINICIO 2: 28/05/2024		FECHA DE REINICIO 3: 28/05/2024			
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2: 28/05/2024		AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 3: 28/05/2024			
FECHA DE REINICIO 3: 28/05/2024		FECHA DE REINICIO 4: 28/05/2024			
PRORROGA 1: 30/05/2024		PRORROGA 2: 30/05/2024			
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$	200.258.472,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$	200.258.472,00		
	SALDO DE VIGENCIA	\$	601.665.190		
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$	601.665.190		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$	601.665.190		
	SALDO DE VIGENCIA	\$	601.665.190		
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
OBRA					
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 150.153.222,00 100,00%					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -					
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras): \$ -					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: \$ -					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: \$ -					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO					
No RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A					
PERIODO FACTURADO: N/A					
VALOR FACTURA: \$ -					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.					
ANTICIPOS					
Otorgado \$ N/A					
Amortizado \$ N/A					
Saldo \$ N/A					
INDICADOR I/C					
En el mes: Acumulado:					
INTERVENTORIA					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: \$ -					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: \$ -					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO					
No RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A					
PERIODO FACTURADO: N/A					
VALOR FACTURA: \$ -					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones:					
ANTICIPOS					
Otorgado \$ N/A					
Amortizado \$ N/A					
Saldo \$ N/A					

III. AVANCE FÍSICO																																										
Meta Física Programada %		Avance o Atrazo Físico %																																								
Meta Física Ejecutada %																																										
Meta Física (Programa de Obra) Línea Base																																										
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			Total	% Contrato	% Obra																														
							Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector	Tramo y/o sector (n)																																	
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO																																										
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	m ²	12	\$ 757.752	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-																															
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-																															
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	\$ 177.008	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-																															
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-																															
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO																																										
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	m ²	113.00	\$ 91.146.852	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-																															
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-																															
CONSTRUCCIÓN DE ALICANTARILLAS	un	2.00	\$ 40.091.427	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-																															
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-																															
CONSTRUCCIÓN DE MURO EN GAVIÓN	un	1.00	\$ 17.879.435	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-																															
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-																															
<p>El interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).</p> <p>Observaciones:</p>																																										
TRAMO Y/O SECTOR 1:																																										
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																										
FUENTES DE MATERIALES						PERMISOS/PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL																																				
UBICACIÓN:						ZONAS DE ZONAS DE DEPÓSITO SI NO N/A																																				
UBICACIÓN:						LICENCIA/LICENCIA AMBIENTAL SI NO N/A																																				
OBSERVACIONES						APROVECHO APROVECHAMIENTO FORESTAL SI NO N/A																																				
OBSERVACIONES						CONCESO/CONCESIÓN DE AGUAS SI NO N/A																																				
OBSERVACIONES						OCUPACIÓN/OCCUPACIÓN DE CAUCES SI NO N/A																																				
OBSERVACIONES						VERTIMEN/VERTIMIENTOS SI NO N/A																																				
OBSERVACIONES						EMISSIONES/EMISSIONES SI NO N/A																																				
OBSERVACIONES						OTROS (SI OTROS (Especificar cual) SI NO N/A																																				
P.A.G. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)						OBSERVACIONES: La interventoría realiza la reunión para informar la metodología que se usará a lo largo del proyecto en el componente ambiental y los elementos que componen el PAGA.																																				
ESTADO: N/A																																										
V. GESTIÓN SOCIAL																																										
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:						No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:																																				
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:						No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:																																				
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:						DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:																																				
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:																																										
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 3																																										
VI. GESTIÓN PREDIAL																																										
TOTAL ESTANDO PREDIOS A ADQUIRIR:						OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente																																				
FICHAS PREDIALES APROBADAS:																																										
ANÁLISIS APROBADOS:																																										
PREDIOS ADQUIRIDOS:																																										
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD																																										
De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.																																										
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS																																										
> En esta semana no se realizaron actividades de obra																																										
>																																										
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																										
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS																																										
<p align="center">PLACA HUELLA</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Programada</td> <td align="right">0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada</td> <td align="right">0.00%</td> </tr> </table> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">CONSTRUCCIÓN DE ALICANTARILLAS</th> <th colspan="2">LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE</th> </tr> <tr> <td>Programada</td> <td align="right">0.00%</td> <td>Programada</td> <td align="right">0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada</td> <td align="right">0.00%</td> <td>Ejecutada</td> <td align="right">0.00%</td> </tr> </table> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">MURO EN GAVIÓN</th> <th colspan="2">DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS</th> </tr> <tr> <td>Programada</td> <td align="right">0.00%</td> <td>Programada</td> <td align="right">0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada</td> <td align="right">0.00%</td> <td>Ejecutada</td> <td align="right">0.00%</td> </tr> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>Limpieza de obras menores de drenaje</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Mejoramiento - Placa Huella</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Desmonte y limpieza de zonas no boscosas</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Muro en gavión</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Alicantarillas</p> </div> </div> <p align="center">Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se re realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.</p>															Programada	0.00%	Ejecutada	0.00%	CONSTRUCCIÓN DE ALICANTARILLAS		LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE		Programada	0.00%	Programada	0.00%	Ejecutada	0.00%	Ejecutada	0.00%	MURO EN GAVIÓN		DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS		Programada	0.00%	Programada	0.00%	Ejecutada	0.00%	Ejecutada	0.00%
Programada	0.00%																																									
Ejecutada	0.00%																																									
CONSTRUCCIÓN DE ALICANTARILLAS		LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE																																								
Programada	0.00%	Programada	0.00%																																							
Ejecutada	0.00%	Ejecutada	0.00%																																							
MURO EN GAVIÓN		DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS																																								
Programada	0.00%	Programada	0.00%																																							
Ejecutada	0.00%	Ejecutada	0.00%																																							
<p>Observación: El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo ME/PMI-N-15 del Manual de Interventoría.</p>																																										
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO																																										
<p align="center">SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA</p> <p align="center">SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA</p> <p align="center">SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA</p>																																										
<p align="center">Tramo 1:</p> <p align="center">Tramo 1:</p> <p align="center">Tramo 1:</p>																																										
<p>NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.</p> <p>XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA</p> <p>Se deben realizar reuniones con los integrantes de la junta de acción comunal de cada uno de los convenios para dar a conocer información general de los convenios y requerimientos para reactivar con la mayor celeridad los mismos.</p>																																										
<p align="right">DIRECTOR DE INTERVENTORÍA</p> <p align="right"><i>Alfredo Cárdenas</i></p> <p align="right">FIRMA: HENRY ALEJANDRO GALINDO MALOZAR</p> <p align="right">CÓDIGO: 2020-138793 CHD</p>																																										



“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”
– LOTE 2



Semana 2

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO MEPLAN-16-15-FR-3 VERSIÓN 1 PÁGINA			
FECHA		12/06/2024 (Día / Mes / Año)			
I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL					
UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA	DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA			
SEMANA No. 2 del 6/06/2024 al 12/06/2024 Último Informe Semanal SI		(Numeración consecutiva)			
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO RODRÍGUEZ CÉSPEDES		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VÁSQUEZ			
OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA LUCÍA DEL MUNICIPIO SANTA ISABEL, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 2 alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro, la construcción de 113 ml de placa huella con un ancho de 4,5 ml y actividades de mantenimiento periódico.					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO					
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, bermas cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños. ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.					
CONTRATO DE OBRA					
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA LUCÍA NIT. 809.003.641-1					
INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS					
INTEGRANTES:					
CONTRATO No. 4454 DE 2023 OMAR MORENO					
FECHA DE INICIO: 21/12/2023 VALOR INICIAL: \$ 200.258.472,00					
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ADICIONES: \$					
FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 28/12/2023 VALOR ACUMULADO: \$ 200.258.472,00					
FECHA DE REINICIO 1: 28/02/2024 VALOR ANTICIPO: \$					
DÍAS DE SUSPENSIÓN 1: 60 VALOR AMORTIZADO: \$					
FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 27/02/2024 SALDO POR AMORTIZAR: \$					
FECHA DE REINICIO 2: 01/05/2024					
DÍAS DE SUSPENSIÓN 2: 60					
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2: 01/05/2024					
FECHA DE REINICIO 2: 28/05/2024					
PRORROGA 1: 01/06/2024					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA					
INTEGRANTES:					
CONVENIO No. 1704 DE 2024					
FECHA DE INICIO: 28/05/2024 VALOR INICIAL: \$ 601.665.190,00					
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/09/2024 VALOR ADICIONES: \$					
VALOR ACUMULADO: \$ 601.665.190,00					
VALOR ANTICIPO: \$					
VALOR AMORTIZADO: \$					
SALDO POR AMORTIZAR: \$					
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200.258.472,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 601.665.190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$			
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
OBRA					
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 150.153.222,00 100,00%					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$					
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: \$					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: \$					
RADICO FACTURA DEL PERÍODO ANTERIOR: SI NO					
No RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A					
PERÍODO FACTURADO: N/A					
VALOR FACTURA: \$					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.					
INDICADOR I/C					
En el mes: \$					
Acumulado: \$					
INTERVENTORIA					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: \$					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: \$					
RADICO FACTURA DEL PERÍODO ANTERIOR: SI NO					
No RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: \$					
PERÍODO FACTURADO: \$					
VALOR FACTURA: \$					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones:					
ANTICIPOS					
Otorgado \$ N/A					
Amortizado \$ N/A					
Saldo \$ N/A					

III. AVANCE FÍSICO														
Meta Física Programada %		Avance o Abaso Físico %												
Meta Física Ejecutada %														
Meta Física (Programa de Obra) Línea Base														
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			Total	% Contrato	% Obra		
							Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)					
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO														
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	m ²	12	\$ 757.752	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-			
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-			
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Hb	1	\$ 177.008	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-			
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-			
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO														
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	m ²	113.00	\$ 91.146.852	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-			
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-			
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	2.00	\$ 40.091.427	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-			
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-			
CONSTRUCCIÓN DE MURO EN GAVIÓN	un	1.00	\$ 17.879.435	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-			
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-			
<p>El interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).</p> <p>Observaciones:</p>														
TRAMO Y/O SECTOR 1:														
IV. GESTIÓN AMBIENTAL														
FUENTES DE MATERIALES						PERMISOS/PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL								
UBICACIÓN:						ZONAS DE ZONAS DE DEPÓSITO SI NO N/A								
UBICACIÓN:						LICENCIA/LICENCIA AMBIENTAL SI NO N/A								
OBSERVACIONES:						CONCESO/CONCESIÓN DE AGUAS SI NO N/A								
OBSERVACIONES:						OCUPACIÓN/OCCUPACIÓN DE CAUCES SI NO N/A								
OBSERVACIONES:						VERTIMEN/VERTIMIENTOS SI NO N/A								
OBSERVACIONES:						EMISSIONES/EMISSIONES SI NO N/A								
OBSERVACIONES:						OTROS (Si OTROS (Especificar cual) SI NO N/A								
P.A.G. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)						OBSERVACIONES: La interventoría realiza reuniones con el personal de las juntas de acción comunal sobre los formatos y documentación que se usarán en el desarrollo del proyecto.								
ESTADO: N/A														
V. GESTIÓN SOCIAL														
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:						No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1								
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:						No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: -								
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:						DIRECCIÓN SEDE DE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: -								
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:														
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 3														
OBSERVACIONES: La interventoría realiza reuniones con los integrantes de la junta de acción comunal para dar a conocer los formatos y documentación necesario que se usarán en el desarrollo del proyecto.														
VI. GESTIÓN PREDIAL														
TOTAL ESTANDO PREDIOS A ADQUIRIR:						OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente								
FICHAS PREDIALES APROBADAS:														
PREDIOS APROBADOS:														
PREDIOS ADQUIRIDOS:														
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD														
De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.														
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS														
No se realizaron actividades de obra.														
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA														
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS														
<p align="center">PLACA HUELLA</p> <p>Programada: 0.00%</p> <p>Ejecutada: 0.00%</p> <p align="center">CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS</p> <p>Programada: 0.00%</p> <p>Ejecutada: 0.00%</p> <p align="center">MURO EN GAVIÓN</p> <p>Programada: 0.00%</p> <p>Ejecutada: 0.00%</p> <p align="center">LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE</p> <p>Programada: 0.00%</p> <p>Ejecutada: 0.00%</p> <p align="center">DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS</p> <p>Programada: 0.00%</p> <p>Ejecutada: 0.00%</p> <p align="center"> Limpieza de obras menores de drenaje Mejoramiento - Placa Huella Desmonte y limpieza de zonas no boscosas Muro en gavión Alcantarillas </p> <p align="center">Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.</p>														
OBSERVACIÓN: El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo ME/PMI-N-15 del Manual de Interventoría.														
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO														
<p align="center">SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA</p> <p align="center">SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA</p> <p align="center">SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA</p> <p align="center">Tramo 1:</p> <p align="center">Tramo 1:</p> <p align="center">Tramo 1:</p>														
<p>NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.</p> <p align="center">XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA.</p> <p>Se seguirán realizando reuniones con los representantes de las juntas de acción comunal para socializar aspectos para el desarrollo del proyecto.</p> <p>La interventoría realizará visitas de campo con el fin de identificar los sitios de intervención según el objeto del contrato en los cuales se tomarán datos de campo de interés para la interventoría.</p> <p align="right">DIRECTOR DE INTERVENTORÍA</p> <p align="right">  FIRMA: HENRY ALEJANDRO GALINDO MALDONADO Identificación Profesional No. 2020-338793 CND </p> <p><small>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del BAVIO. Copias: Unidad Operativa, Subdirección de Sostenibilidad, Contratación, Interventoría y Dirección Territorial</small></p>														

Semana 3

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO MEPLAN-16-15-FR-3 VERSIÓN 1 PÁGINA			
FECHA		19/06/2024 (Día / Mes / Año)			
I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL					
UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA	DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA			
SEMANA No. 3 del 13/06/2024 al 19/06/2024 Último Informe Semanal SI ☐		(Numeración consecutiva)			
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO RODRÍGUEZ CÉSPEDES		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ			
OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA LUCÍA DEL MUNICIPIO SANTA ISABEL, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 2 alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro, la construcción de 113 ml de placa huella con un ancho de 4,5 ml y actividades de mantenimiento periódico.					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO					
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, bermas cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños. ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.					
CONTRATO DE OBRA					
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA LUCÍA NIT. 809.003.641-1					
INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS					
INTEGRANTES:					
CONTRATO No. 4454 DE 2023 OMAR MORENO					
FECHA DE INICIO: 21/12/2023 VALOR INICIAL: \$ 200.258.472,00					
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ADICIONES: \$					
FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 28/12/2023 VALOR ACUMULADO: \$ 200.258.472,00					
FECHA DE REINICIO 1: 28/02/2024 VALOR ANTICIPO: \$					
DÍAS DE SUSPENSIÓN 1: 60 VALOR AMORTIZADO: \$					
FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 27/02/2024 SALDO POR AMORTIZAR: \$					
FECHA DE REINICIO 2: 01/05/2024					
DÍAS DE SUSPENSIÓN 2: 60					
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2: 01/05/2024					
FECHA DE REINICIO 2: 28/05/2024					
PRORROGA 1: 01/06/2024					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA					
INTEGRANTES:					
CONVENIO No. 1704 DE 2024 VALOR INICIAL: \$ 601.665.190,00					
FECHA DE INICIO: 28/05/2024 VALOR ADICIONES: \$					
PLAZO INICIAL: 4 MESES VALOR ACUMULADO: \$ 601.665.190,00					
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/09/2024 VALOR ANTICIPO: \$					
VALOR AMORTIZADO: \$					
SALDO POR AMORTIZAR: \$					
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200.258.472,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 601.665.190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$			
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
OBRA					
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 150.153.222,00 100,00%					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$					
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: \$					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: \$					
RADICO FACTURA DEL PERÍODO ANTERIOR: SI NO					
No RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A					
PERÍODO FACTURADO: N/A					
VALOR FACTURA: \$					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.					
INDICADOR I/C					
En el mes: \$					
Acumulado: \$					
INTERVENTORIA					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: \$					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: \$					
RADICO FACTURA DEL PERÍODO ANTERIOR: SI NO					
No RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: \$					
PERÍODO FACTURADO: \$					
VALOR FACTURA: \$					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones:					
ANTICIPOS					
Otorgado \$ N/A					
Amortizado \$ N/A					
Saldo \$ N/A					

III. AVANCE FÍSICO																																		
Meta Física Programada %		Avance o Abaso Físico %																																
Meta Física Ejecutada %																																		
Meta Física (Programa de Obra) Línea Base																																		
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector	Tramo y/o sector (n)	Total	% Contrato	% Obra																						
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO																																		
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	m ²	12	\$ 757.752	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-																							
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-																							
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	\$ 177.008	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-																							
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-																							
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO																																		
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELTA	m ²	113.00	\$ 91.146.852	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-																							
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-																							
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	2.00	\$ 40.091.427	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-																							
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-																							
CONSTRUCCIÓN DE MURO EN GAVIÓN	un	1.00	\$ 17.879.435	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-																							
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-																							
El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).																																		
Observaciones:																																		
TRAMO Y/O SECTOR 1:																																		
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																		
FUENTES DE MATERIALES					PERMISOS/PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL																													
UBICACIÓN:					PERMISO MINERO: SI DISPONIBLE					ZONAS DE ZONAS DE DEPÓSITO SI NO N/A																								
UBICACIÓN:					LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A					LICENCIA/LICENCIA AMBIENTAL SI NO N/A																								
OBSERVACIONES					CONCESO CONCESIÓN DE AGUAS SI NO N/A					CONCESO CONCESIÓN DE AGUAS SI NO N/A																								
					OCCUPACIÓN/OCCUPACIÓN DE CAUCES SI NO N/A					OCCUPACIÓN/OCCUPACIÓN DE CAUCES SI NO N/A																								
					VERTIMEN VERTIMIENTOS SI NO N/A					VERTIMEN VERTIMIENTOS SI NO N/A																								
					EMISSIONES/EMISSIONES SI NO N/A					EMISSIONES/EMISSIONES SI NO N/A																								
					OTROS (SI OTROS) (Especificar cual) SI NO N/A					OTROS (SI OTROS) (Especificar cual) SI NO N/A																								
					OBSERVACIONES:																													
P.A.G. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)																																		
ESTADO: N/A																																		
OBSERVACIONES: La interventoría realiza visitas de campo para tener un concepto inicial de las afectaciones que se puedan generar en el terreno ambiental y forestal en el transcurso del desarrollo de actividades de obra de cada uno de los convenios.																																		
V. GESTIÓN SOCIAL																																		
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:					No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:					1																								
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:					No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:					-																								
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:					DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:					-																								
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:																																		
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 3																																		
VI. GESTIÓN PREDIAL																																		
TOTAL ESTANDO PREDIOS A ADQUIRIR:					N/A					OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente																								
FICHAS PREDIALES APROBADAS:					N/A																													
PREDIOS APROBADOS:					N/A																													
PREDIOS ADQUIRIDOS:					N/A																													
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD																																		
De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.																																		
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS																																		
> No se realizaron actividades de obra																																		
>																																		
>																																		
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																		
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS																																		
<div style="text-align: center;"> PLACA HUELTA <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Programada</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada</td> <td>0.00%</td> </tr> </table> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="width: 45%;"> CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Programada</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada</td> <td>0.00%</td> </tr> </table> </div> <div style="width: 45%;"> LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Programada</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada</td> <td>0.00%</td> </tr> </table> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="width: 45%;"> MURO EN GAVIÓN <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Programada</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada</td> <td>0.00%</td> </tr> </table> </div> <div style="width: 45%;"> DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Programada</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada</td> <td>0.00%</td> </tr> </table> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="width: 20%; text-align: center;"> Limpieza de obras menores de drenaje </div> <div style="width: 20%; text-align: center;"> Mejoramiento - Placa Huel </div> <div style="width: 20%; text-align: center;"> Desmonte y limpieza de zonas no boscosas </div> <div style="width: 20%; text-align: center;"> Muro en gavión </div> <div style="width: 20%; text-align: center;"> Alcantarillas </div> </div>															Programada	0.00%	Ejecutada	0.00%	Programada	0.00%	Ejecutada	0.00%	Programada	0.00%	Ejecutada	0.00%	Programada	0.00%	Ejecutada	0.00%	Programada	0.00%	Ejecutada	0.00%
Programada	0.00%																																	
Ejecutada	0.00%																																	
Programada	0.00%																																	
Ejecutada	0.00%																																	
Programada	0.00%																																	
Ejecutada	0.00%																																	
Programada	0.00%																																	
Ejecutada	0.00%																																	
Programada	0.00%																																	
Ejecutada	0.00%																																	
Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.																																		
OBSERVACIÓN:																																		
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo ME/PMI-N-15 del Manual de Interventoría.																																		
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO																																		
SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA																																		
SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA																																		
SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA																																		
Tramo 1:																																		
Tramo 1:																																		
Tramo 1:																																		
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del Interventor. XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA En el transcurso de la semana se seguirán haciendo visitas de reconocimiento en las ubicaciones de cada uno de los sitios a intervenir de los diferentes convenios en compañía de los representantes de la junta de acción comunal para tomar datos de interés de la interventoría y dar respuesta a las dudas, preguntas e inquietudes de los representantes que tengan del proceso contractual de los convenios. Además, se solicitará a los representantes la documentación necesario para la revisión y aprobación por parte de la interventoría.																																		
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA FIRMA: HENRY ALVARADO GALINDO MALOZGAL ROL: Interventoría Profesional No. 2020-138793 CND																																		

Semana 4

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO VERSION FECHA	MEP/AMT-04-15-FR-3 1 28/09/2024 (Día / Mes / Año)								
I. INFORMACIÓN GENERAL												
PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL												
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA		SEMANA No.: 4 del 28/08/2024 al 28/08/2024 (Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva))								
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: SERGIO ANTONIO RODRIGUEZ CÉSPEDES		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ										
OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA LUCIA DEL MUNICIPIO SANTA ISABEL, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL												
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):												
El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 2 alcantarillas en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro, la construcción de 113 m de placa huella con un ancho de 4.5 m y actividades de mantenimiento periódico.												
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO												
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, bermas cunetas en concreto reforzado, costillas o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños. ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.												
CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA										
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA LUCIA NIT. 809.003.641-1		INTERVENTOR: INGENIERIA SAS										
INTEGRANTES:		INTEGRANTES:										
CONTRATO No: 4854 DE 2023		CONVENIO No: 1704 DE 2024										
FECHA DE INICIO: 27/12/2023		FECHA DE INICIO: 28/08/2024										
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/09/2024										
FECHA DE INICIO 1: 28/08/2024		VALOR ACUMULADO: \$ 601.665.190,00										
DÍAS DE SUSPENSIÓN 1: 60		VALOR ANTICIPO: \$ -										
FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 27/09/2024		VALOR AMORTIZADO: \$ -										
FECHA DE INICIO 2: 02/09/2024		SALDO POR AMORTIZAR: \$ -										
DÍAS DE SUSPENSIÓN 2: 60												
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2: 03/09/2024												
FECHA DE INICIO 2: 28/09/2024												
PRORROGA 1: 03/09/2024												
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO												
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:												
CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX								
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200.258.472,00										
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -										
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200.258.472,00										
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 601.665.190,00										
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -										
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 601.665.190,00										
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)												
OBRA												
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 150.153.222,00 100,00%												
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -												
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -												
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -												
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ 62.545,97 0,00%												
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)												
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -												
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 62.545,97 0,00%												
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ 62.545,97 0,00%												
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: \$ -												
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: \$ -												
SI NO												
RADIO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: X												
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A												
PERIODO FACTURADO: N/A												
VALOR FACTURA: \$ -												
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)												
Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la programación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporto un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.												
ANTICIPOS												
Otorgado \$ N.A.												
Amortizado \$ N.A.												
Saldo \$ N.A.												
En el mes: Acumulado:												
INDICADOR IC												
ANTICIPOS												
Otorgado \$ N.A.												
Amortizado \$ N.A.												
Saldo \$ N.A.												
III. AVANCE FÍSICO												
Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico % 0,00%												
Meta Física Ejecutada % 0,00%												
Meta Física (Programa de Obra) Línea Base												
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia (a)	Vigencia (b)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector	Tramo y/o sector (n)	Total	% Contrato	% Obra
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO												
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	\$ 757.732	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	\$ 177.008	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO												
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	113,00	\$ 91.146.852	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	2,00	\$ 40.091.427	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
CONSTRUCCIÓN DE MURO EN GAVIÓN	un	1,00	\$ 17.979.435	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
"El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector)."												
Observaciones:												
TRAMO Y/O SECTOR 1:												

MAQUINARIA Y EQUIPO		
Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compresor manual		-
Mezcladora de concreto 1 bulto		-
Cizalla manual		-
Carro de agua		-
Vibrocompactor		-
Motonevadora		-
Rutadora		-
Compresor		-
Camiones		-
Retroscuradora sobre llantas		-
Vibrador de concreto		-
Aspersion manual		-
Total		-
Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.		

FUENTES DE MATERIALES		IV. GESTIÓN AMBIENTAL													
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	PERMISOS/PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL ZONAS DE ZONAS DE DEPÓSITO: SI NO N/A LICENCIA ALCANTARILLAS: SI NO N/A APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A CONCESIÓN/CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A OCUPACIÓN/OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A VERTIMIENTOS: SI NO N/A EMISIONES: SI NO N/A OTROS (E/OTROS) (Especificar cual): SI NO N/A													
OBSERVACIONES: Las Juntas de Acción Comunal se encuentran en trámite de la documentación de las canteras.		OBSERVACIONES: Para este convenio no se requiere de permisos ambientales.													
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA AGUA AMBIENTAL)		OBSERVACIONES: en la visita realizada por la interventoría se hizo un reconocimiento tanto del sitio a intervenir como de sus alrededores para identificar de manera preliminar elementos del entorno de las obras a realizar y si estas pudieran generar algún tipo de impacto en los componentes ambiental y forestal.													
ESTADO: En espera de remisión por parte de la junta de acción comunal.															
V. GESTIÓN SOCIAL		OBSERVACIONES: la interventoría realizó una visita de campo de reconocimiento el día 20/06/24 para identificar el sitio de ejecución de la obra, las posibles intervenciones (placa huella, alcantarilla, box cochería) y definir puntos de interés (estadas, alcantarillas existentes, entre otros), en estas visitas se tuvo el acompañamiento del representante de la junta de acción comunal, donde se respondieron dudas, preguntas e inquietudes sobre el alcance del convenio, el proceso contractual del convenio y posibles modificaciones de las obras a ejecutar.													
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	Se adelantaron procesos para desarrollar el cronograma de socialización a la comunidad y ponerlo en práctica desde la semana 5.													
VI. GESTIÓN PREDIAL		OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.													
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A AVILLOS APROBADOS: N/A PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A															
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD															
De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.															
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS															
La interventoría ING INGENIERÍA SAS realizó visitas de campo de reconocimiento de los sitios donde se ejecutarán las obras. La interventoría ING INGENIERÍA SAS en las visitas de reconocimiento acordó con el representante de la junta de acción comunal un plazo máximo para remitir las hojas de vida de los cargos de ingeniero residente y contador para su evaluación y dictamen. La interventoría ING INGENIERÍA SAS junto con el representante de la junta de acción comunal levantaron un acta de reunión donde se legalizó la visita de campo y del compromiso de remitir las hojas de vida del personal requerido.															
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA															
La interventoría ING INGENIERÍA SAS recibió las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador por parte de la junta de acción comunal para su evaluación y posible aprobación de acuerdo a los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará una reunión virtual con los representantes de las juntas de acción comunal para informar temas presupuestales.															
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS															
PLACA HUELLA <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%;">Programada: 0,00%</td> <td style="width:50%;">Ejecutada: 0,00%</td> </tr> </table>				Programada: 0,00%	Ejecutada: 0,00%										
Programada: 0,00%	Ejecutada: 0,00%														
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%;"> CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%;">Programada: 0,00%</td> <td style="width:50%;">Ejecutada: 0,00%</td> </tr> </table> </td> <td style="width:50%;"> LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%;">Programada: 0,00%</td> <td style="width:50%;">Ejecutada: 0,00%</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td style="width:50%;"> MURO EN GAVIÓN <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%;">Programada: 0,00%</td> <td style="width:50%;">Ejecutada: 0,00%</td> </tr> </table> </td> <td style="width:50%;"> DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%;">Programada: 0,00%</td> <td style="width:50%;">Ejecutada: 0,00%</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>				CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%;">Programada: 0,00%</td> <td style="width:50%;">Ejecutada: 0,00%</td> </tr> </table>	Programada: 0,00%	Ejecutada: 0,00%	LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%;">Programada: 0,00%</td> <td style="width:50%;">Ejecutada: 0,00%</td> </tr> </table>	Programada: 0,00%	Ejecutada: 0,00%	MURO EN GAVIÓN <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%;">Programada: 0,00%</td> <td style="width:50%;">Ejecutada: 0,00%</td> </tr> </table>	Programada: 0,00%	Ejecutada: 0,00%	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%;">Programada: 0,00%</td> <td style="width:50%;">Ejecutada: 0,00%</td> </tr> </table>	Programada: 0,00%	Ejecutada: 0,00%
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%;">Programada: 0,00%</td> <td style="width:50%;">Ejecutada: 0,00%</td> </tr> </table>	Programada: 0,00%	Ejecutada: 0,00%	LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%;">Programada: 0,00%</td> <td style="width:50%;">Ejecutada: 0,00%</td> </tr> </table>	Programada: 0,00%	Ejecutada: 0,00%										
Programada: 0,00%	Ejecutada: 0,00%														
Programada: 0,00%	Ejecutada: 0,00%														
MURO EN GAVIÓN <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%;">Programada: 0,00%</td> <td style="width:50%;">Ejecutada: 0,00%</td> </tr> </table>	Programada: 0,00%	Ejecutada: 0,00%	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%;">Programada: 0,00%</td> <td style="width:50%;">Ejecutada: 0,00%</td> </tr> </table>	Programada: 0,00%	Ejecutada: 0,00%										
Programada: 0,00%	Ejecutada: 0,00%														
Programada: 0,00%	Ejecutada: 0,00%														
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> Limpieza de obras menores de drenaje </div> <div style="text-align: center;"> Mejoramiento - Placa Huella </div> <div style="text-align: center;"> Desmonte y limpieza de zonas no boscosas </div> <div style="text-align: center;"> Muro en gavión </div> <div style="text-align: center;"> Alcantarillas </div> </div>															
Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.															
OBSERVACIÓN:															
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo ME/PMN1-RV-15 del Manual de Interventoría.															
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO															
<div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(3, 1fr); gap: 10px;"> <div style="text-align: center;"> <p>Foto 1: Visita de reconocimiento</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Foto 3: Inspección estado de la vía</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Foto 5: Inspección estado de la vía</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Foto 2: Inspección estado de la vía</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Foto 4: Inspección de alcantarilla</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Foto 6: Inspección estado de la vía</p> </div> </div>															
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.															
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA															
En el transcurso de la semana la interventoría evaluará las hojas de vida enviadas por las juntas de acción comunal para los cargos de ingeniero residente y de contador, las cuales estarán sujetas a su aprobación y al cumplimiento con el perfil profesional exigido por pliego de condiciones. Se realizará una reunión virtual con el fin de informar y explicar a los representantes de las juntas de acción comunal de los convenios el desglose de los gastos administrativos que están presupuestados en los documentos que se encuentran en el SECOOP II.		DIRECTOR DE INTERVENTORIA FIRMA: NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL Matrícula Profesional No. 25002-338763 CND													
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS. Copias: Unidad Técnica, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Terrestre.															



“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” – LOTE 2



Semana 5

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO VERSION FECHA	MEP/AMT-06-15-FR-3 1 30/07/2024 (Día / Mes / Año)									
I. INFORMACIÓN GENERAL												
PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL												
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA										
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: SERGIO ANTONIO RODRIGUEZ CÉSPEDES		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ										
OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA LUCIA DEL MUNICIPIO SANTA ISABEL, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL												
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):												
El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 2 alcantarillas en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro, la construcción de 113 m de placa huella con un ancho de 4.5 m y actividades de mantenimiento periódico.												
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO												
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, bermas cunetas en concreto reforzado, costillas o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.												
ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.												
CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:										
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA LUCIA NIT. 809.003.641-1		INTERVENTOR: INGENIERIA SAS										
INTEGRANTES: OMAR MORENO		INTEGRANTES: INGENIERIA SAS NIT										
CONTRATO No: 4854 DE 2023		CONVENIO No: 1704 DE 2024										
FECHA DE INICIO: 27/12/2023		FECHA DE INICIO: 26/05/2024										
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 4 MESES										
FECHA DE INICIO 1: 28/12/2023		VALOR ACUMULADO: \$ 601.665.190,00										
FECHA DE INICIO 2: 28/02/2024		VALOR ANTICIPO: \$ -										
DÍAS DE SUSPENSIÓN 1: 60		VALOR AMORTIZADO: \$ -										
FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 27/02/2024		SALDO POR AMORTIZAR: \$ -										
FECHA DE INICIO 3: 02/02/2024												
DÍAS DE SUSPENSIÓN 2: 60												
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2: 03/05/2024												
FECHA DE INICIO 2: 28/05/2024												
PRIORIDAD 1: 03/05/2024												
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO												
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:												
CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX									
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200.258.472,00										
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -										
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200.258.472,00										
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 601.665.190,00										
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -										
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 601.665.190,00										
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)												
(Indicar valores en pesos)												
OBRA												
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 150.153.222,00 100,00%												
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -												
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -												
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -												
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ 62.545,97 3,00%												
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)												
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -												
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 62.545,97 0,05%												
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ 62.545,97 0,05%												
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: \$ -												
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: \$ -												
SI NO												
RADIO FACTURA DEL PERÍODO ANTERIOR: X												
Nº, RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A												
PERÍODO FACTURADO: N/A												
VALOR FACTURA: \$ -												
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)												
Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la programación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reportó un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.												
ANTICIPOS												
Otorgado \$ N.A.												
Amortizado \$ N.A.												
Saldo \$ N.A.												
En el mes: Acumulado: INDICADOR IC												
III. AVANCE FÍSICO												
Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico % 0,05%												
Meta Física Ejecutada % 0,05%												
Meta Física (Programa de Obra) Línea Base												
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector	Tramo y/o sector (n)	Total	% Contrato	% Obra
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO												
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	\$ 757.732	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	\$ 177.008	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO												
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	113,00	\$ 91.146.852	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	2,00	\$ 40.091.427	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
CONSTRUCCIÓN DE MURO EN GAVIÓN	un	1,00	\$ 17.979.435	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).												
Observaciones:												
TRAMO Y/O SECTOR 1:												

MAQUINARIA Y EQUIPO		
Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compresor manual		-
Motocultadora de concreto 1 bulto		-
Cizalla manual		-
Carro de agua		-
Vibracompactor		-
Motocultadora		-
Rutadora		-
Compresor		-
Camioneta		-
Retroscuradora sobre llantas		-
Vibrador de concreto		-
Aspersion manual		-
Total		-

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

205

III. AVANCE FÍSICO														
Meta Física Programada %		Avance o Abstracción Física %												
Meta Física Ejecutada %														
Meta Física (Programa de Obra) Línea Base														
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	% Contrato	% Obra		
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO														
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	18	\$ 1,136,628	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-		
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-		
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	\$ 177,008	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-		
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-		
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO														
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	156.00	\$ 127,310,823	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-		
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-		
CONSTRUCCIÓN DE ALcantarillas	un	1.00	\$ 21,519,247	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-		
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).														
Observaciones:														
TRAMO Y/O SECTOR 1:														
IV. GESTIÓN AMBIENTAL														
Fuentes de Materiales														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> UBICACIÓN: _____ UBICACIÓN: _____ OBSERVACIONES: </div> <div> PERMISO MNERO: SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ PERMISO MNERO: SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ </div> <div> DISPONIBLE: NO _____ OBSERVACIONES: </div> </div>														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> P.A.G. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL) ESTADO: N/A </div> <div> OBSERVACIONES: La interventoría realiza la reunión para informar la metodología que se usará a lo largo del proyecto en el componente ambiental y los elementos que componen el PAGA. </div> </div>														
V. GESTIÓN SOCIAL														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> TOTAL EMPLEOS GENERADOS: _____ EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: _____ EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: _____ EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: _____ TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 3 </div> <div> No. de SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1 No. de CAPACITACIONES REALIZADAS: _____ DIRECCIÓN DE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____ </div> <div> OBSERVACIONES: La interventoría por medio de una reunión dio a conocer elementos del contrato como el rol y la promesa de los convenios de los diferentes veredas. </div> </div>														
VI. GESTIÓN PRECUAL														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> TOTAL ESTIMADO PRECIOS A ADQUIRIR: N/A FICHAS PRECIALES APROBADAS: N/A AUDITOS APROBADOS: N/A PRECIOS ACORDADOS: N/A </div> <div> OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones predales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente. </div> </div>														
De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.														
VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS														
> En esta semana no se realizaron actividades de obra														
>														
>														
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA														
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS														
<div style="text-align: center;">PLACA HUELLA</div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div> CONSTRUCCIÓN DE ALcantarillas Programada: 0.00% Ejecutada: 0.00% </div> <div> LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE Programada: 0.00% Ejecutada: 0.00% </div> <div> DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS Programada: 0.00% Ejecutada: 0.00% </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="width: 20%; background-color: orange; text-align: center;">Limpieza obras menores de drenaje</div> <div style="width: 20%; background-color: blue; text-align: center;">Mejoramiento - Placa Huella</div> <div style="width: 20%; background-color: gray; text-align: center;">Desmonte y limpieza de zonas no boscosas</div> <div style="width: 20%; background-color: yellow; text-align: center;">Alcantarillas</div> </div>														
OBSERVACIÓN: Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.														
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MNI-N-15 del Manual de Interventoría.														
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>SE DEBE COLOCAR LA ABSOISA</div> <div>SE DEBE COLOCAR LA ABSOISA</div> <div>SE DEBE COLOCAR LA ABSOISA</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="width: 30%; border: 1px solid black; height: 20px;"></div> <div style="width: 30%; border: 1px solid black; height: 20px;"></div> <div style="width: 30%; border: 1px solid black; height: 20px;"></div> </div>														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor. </div> <div> XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA </div> <div> DIRECTOR DE INTERVENTORÍA  FIRMAR: HENRY ALVARADO GALINDO MACFARLAND Matricula Profesional No: 2000 13870 CND </div> </div>														



“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINARIOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”
– LOTE 2



Semana 2

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO MEPLAN-16-FR-3 VERSIÓN 1 PÁGINA		
FECHA			12/06/2024 (Día / Mes / Año)		
I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL					
UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	TOLIMA		
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO RODRÍGUEZ CÉSPEDES		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ			
OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA COLON DEL MUNICIPIO SANTA ISABEL, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 1 alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro, la construcción de 155 ml de placa huella con un ancho de 4.5 ml y actividades de mantenimiento periódico.					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, bermas cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños. ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.					
CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA COLON NIT. 809.003.073-6		INTERVENTOR: ING INGENIERIA SAS			
INTEGRANTES: CONTRATO No. 4489 DE 2023 FECHA DE INICIO: 28/12/2023 FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 28/12/2023 FECHA DE REINICIO 1: 28/02/2024 DÍAS DE SUSPENSIÓN 1: 60 FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 27/02/2024 FECHA DE REINICIO 2: 01/05/2024 DÍAS DE SUSPENSIÓN 2: 60 AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2: 01/05/2024 FECHA DE REINICIO 2: 28/05/2024 PRORROGA 1: 01/06/2024		INTEGRANTES: CONVENIO No. 1704 DE 2024 FECHA DE INICIO: 28/05/2024 4 MESES FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/09/2024 VALOR INICIAL: \$ 200.250.686.00 VALOR ADICIONES: \$ 200.250.686.00 VALOR ACUMULADO: \$ 200.250.686.00 VALOR ANTICIPO: \$ - VALOR AMORTIZADO: \$ - SALDO POR AMORTIZAR: \$ -			
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200.250.686.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 200.250.686.00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 601.665.190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 601.665.190			
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
OBSERVACIONES: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.					
OBSERVACIONES:					
ANTICIPOS					
Otorgado \$ N.A.					
Amortizado \$ N.A.					
Saldo \$ N.A.					
INDICADOR I/C					
En el mes:					
Acumulado:					

III. AVANCE FÍSICO																																																																																																																																																																																																																																																							
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Meta Física Programada % Meta Física Ejecutada % </div> <div> Avance o Atraso Físico % </div> </div>																																																																																																																																																																																																																																																							
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6">Meta Física (Programa de Obra) Línea Base</th> <th colspan="9">Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada</th> </tr> <tr> <th>Descripción de la Meta Física Contractual</th> <th>Unidad</th> <th>Cantidad</th> <th>Valor</th> <th>Vigencia (a)</th> <th>Vigencia (n)</th> <th>Avance Físico</th> <th>Tramo y/o sector 1</th> <th>Tramo y/o sector 2</th> <th>Tramo y/o sector 3</th> <th>Total</th> <th>% Contrato</th> <th>% Obra</th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="15">SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO</td> </tr> <tr> <td>LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE</td> <td>ml</td> <td>18</td> <td>\$ 1,136,628</td> <td>2023</td> <td>2024</td> <td>Prog</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Ejec</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS</td> <td>Ha</td> <td>1</td> <td>\$ 177,008</td> <td>2023</td> <td>2024</td> <td>Prog</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Ejec</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="15">SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO</td> </tr> <tr> <td>CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA</td> <td>ml</td> <td>155.00</td> <td>\$ 127,310,823</td> <td>2023</td> <td>2024</td> <td>Prog</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Ejec</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS</td> <td>un</td> <td>1.00</td> <td>\$ 21,519,247</td> <td>2023</td> <td>2024</td> <td>Prog</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Ejec</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><small>* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).</small></p> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%; margin-top: 5px;"></div> <p>Observaciones:</p> <p>TRAMO Y/O SECTOR 1:</p>															Meta Física (Programa de Obra) Línea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada									Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia (a)	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	% Contrato	% Obra			SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO															LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	18	\$ 1,136,628	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-									Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-			DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	\$ 177,008	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-									Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-			SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO															CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	155.00	\$ 127,310,823	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-									Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-			CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	1.00	\$ 21,519,247	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-									Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-																																																							
Meta Física (Programa de Obra) Línea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada																																																																																																																																																																																																																																																	
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia (a)	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	% Contrato	% Obra																																																																																																																																																																																																																																											
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO																																																																																																																																																																																																																																																							
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	18	\$ 1,136,628	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-																																																																																																																																																																																																																																											
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-																																																																																																																																																																																																																																											
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	\$ 177,008	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-																																																																																																																																																																																																																																											
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-																																																																																																																																																																																																																																											
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO																																																																																																																																																																																																																																																							
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	155.00	\$ 127,310,823	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-																																																																																																																																																																																																																																											
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-																																																																																																																																																																																																																																											
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	1.00	\$ 21,519,247	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-																																																																																																																																																																																																																																											
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-																																																																																																																																																																																																																																											
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="15">IV. GESTIÓN AMBIENTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="15"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> FUENTES DE MATERIALES UBICACIÓN: UBICACIÓN: <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%; margin-top: 5px;"></div> OBSERVACIONES </div> <div style="width: 50%;"> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>PERMISO</th> <th>PERMISO MNERO</th> <th>SI</th> <th>DISPONIBLE</th> <th>NO</th> <th>.....</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LICENCIA AMBIENTAL</td> <td>SI</td> <td>.....</td> <td>NO</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>LICENCIA AMBIENTAL</td> <td>SI</td> <td>.....</td> <td>NO</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>LICENCIA AMBIENTAL</td> <td>SI</td> <td>.....</td> <td>NO</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <div style="width: 50%;"> PERMISOS/PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL ZONAS DE ZONAS DE DEPÓSITO: SI NO NA LICENCIA AMBIENTAL: SI NO NA APROVED/PROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO NA CONCESIÓN/CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO NA OCUPACIÓN/OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO NA SERTIMEN/VERTIMIENTOS: SI NO NA EMISIONES/EMISIONES: SI NO NA OTROS (E/OTROS (Especificar cual): SI NO NA </div> </td> </tr> <tr> <td colspan="15"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> P.A.G. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL) ESTADO: N/A </div> <div> OBSERVACIONES: La interventoría realiza reuniones con el personal de las juntas de acción comunal sobre los formatos y documentación que se usará en el desarrollo del proyecto. </div> </div> </td> </tr> <tr> <td colspan="15"> V. GESTIÓN SOCIAL <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>TOTAL EMPLEOS GENERADOS:</th> <th>OBRA</th> <th>INTER</th> <th>No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:</th> <th>1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:</td> <td></td> <td></td> <td>No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:</td> <td></td> <td></td> <td>DIRECCIÓN DE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>.....</td> </tr> </tbody> </table> <p>TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 3</p> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%; margin-top: 5px;"></div> OBSERVACIONES: La interventoría realiza reuniones con los integrantes de la junta de acción comunal para dar a conocer los formatos y documentación necesaria que se usará en el desarrollo del proyecto. </td> </tr> <tr> <td colspan="15"> VI. GESTIÓN PREDIAL <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:</th> <th>N/A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FICHAS PREDIALES APROBADAS:</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>AVALUOS APROBADOS:</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>PREDIOS ADQUIRIDOS:</td> <td>N/A</td> </tr> </tbody> </table> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%; margin-top: 5px;"></div> OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente. </td> </tr> <tr> <td colspan="15"> VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica. </td> </tr> <tr> <td colspan="15"> VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS > No se realizaron actividades de obra. > </td> </tr> <tr> <td colspan="15"> IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA </td> </tr> <tr> <td colspan="15"> X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p align="center">PLACA HUELLA</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Programada</td> <td align="center">0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada</td> <td align="center">0.00%</td> </tr> </table> <p align="center">CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Programada</td> <td align="center">0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada</td> <td align="center">0.00%</td> </tr> </table> <p align="center">LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Programada</td> <td align="center">0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada</td> <td align="center">0.00%</td> </tr> </table> <p align="center">DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Programada</td> <td align="center">0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada</td> <td align="center">0.00%</td> </tr> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  <p>Limpiar obras menores de drenaje</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Mejoramiento - Placa Huella</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Desmonte y limpieza de zonas no boscosas</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Alcantarillas</p> </div> </div> </div> <p align="center"><small>Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.</small></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="15"> XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div>SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA</div> <div>SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA</div> <div>SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div>Tramo 1:</div> <div>Tramo 1:</div> <div>Tramo 1:</div> </div> </td> </tr> <tr> <td colspan="15"> <p><small>NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.</small></p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 55%;"> <p>XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA</p> <p>Se seguirán realizando reuniones con los representantes de las juntas de acción comunal para socializar aspectos para el desarrollo del proyecto.</p> <p>La interventoría realizará visitas de campo con el fin de identificar los sitios de intervención según el objeto del contrato en los cuales se tomarán datos de campo de interés para la interventoría.</p> </div> <div style="width: 40%; text-align: center;"> <p>DIRECTOR DE INTERVENTORÍA</p>  <p>PRIMA: NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MACGREAL Matrícula Profesional No: 2020-13870 CND</p> </div> </div> </td> </tr> </tbody> </table>															IV. GESTIÓN AMBIENTAL															<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> FUENTES DE MATERIALES UBICACIÓN: UBICACIÓN: <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%; margin-top: 5px;"></div> OBSERVACIONES </div> <div style="width: 50%;"> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>PERMISO</th> <th>PERMISO MNERO</th> <th>SI</th> <th>DISPONIBLE</th> <th>NO</th> <th>.....</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LICENCIA AMBIENTAL</td> <td>SI</td> <td>.....</td> <td>NO</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>LICENCIA AMBIENTAL</td> <td>SI</td> <td>.....</td> <td>NO</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>LICENCIA AMBIENTAL</td> <td>SI</td> <td>.....</td> <td>NO</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <div style="width: 50%;"> PERMISOS/PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL ZONAS DE ZONAS DE DEPÓSITO: SI NO NA LICENCIA AMBIENTAL: SI NO NA APROVED/PROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO NA CONCESIÓN/CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO NA OCUPACIÓN/OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO NA SERTIMEN/VERTIMIENTOS: SI NO NA EMISIONES/EMISIONES: SI NO NA OTROS (E/OTROS (Especificar cual): SI NO NA </div>															PERMISO	PERMISO MNERO	SI	DISPONIBLE	NO		LICENCIA AMBIENTAL	SI		NO			LICENCIA AMBIENTAL	SI		NO			LICENCIA AMBIENTAL	SI		NO			<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> P.A.G. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL) ESTADO: N/A </div> <div> OBSERVACIONES: La interventoría realiza reuniones con el personal de las juntas de acción comunal sobre los formatos y documentación que se usará en el desarrollo del proyecto. </div> </div>															V. GESTIÓN SOCIAL <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>TOTAL EMPLEOS GENERADOS:</th> <th>OBRA</th> <th>INTER</th> <th>No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:</th> <th>1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:</td> <td></td> <td></td> <td>No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:</td> <td></td> <td></td> <td>DIRECCIÓN DE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>.....</td> </tr> </tbody> </table> <p>TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 3</p> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%; margin-top: 5px;"></div> OBSERVACIONES: La interventoría realiza reuniones con los integrantes de la junta de acción comunal para dar a conocer los formatos y documentación necesaria que se usará en el desarrollo del proyecto.															TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA	INTER	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1	EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:		EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			DIRECCIÓN DE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:		EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:					VI. GESTIÓN PREDIAL <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:</th> <th>N/A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FICHAS PREDIALES APROBADAS:</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>AVALUOS APROBADOS:</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>PREDIOS ADQUIRIDOS:</td> <td>N/A</td> </tr> </tbody> </table> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%; margin-top: 5px;"></div> OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.															TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A	FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A	AVALUOS APROBADOS:	N/A	PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A	VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.															VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS > No se realizaron actividades de obra. >															IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA															X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p align="center">PLACA HUELLA</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Programada</td> <td align="center">0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada</td> <td align="center">0.00%</td> </tr> </table> <p align="center">CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Programada</td> <td align="center">0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada</td> <td align="center">0.00%</td> </tr> </table> <p align="center">LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Programada</td> <td align="center">0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada</td> <td align="center">0.00%</td> </tr> </table> <p align="center">DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Programada</td> <td align="center">0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada</td> <td align="center">0.00%</td> </tr> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  <p>Limpiar obras menores de drenaje</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Mejoramiento - Placa Huella</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Desmonte y limpieza de zonas no boscosas</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Alcantarillas</p> </div> </div> </div> <p align="center"><small>Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.</small></p>															Programada	0.00%	Ejecutada	0.00%	Programada	0.00%	Ejecutada	0.00%	Programada	0.00%	Ejecutada	0.00%	Programada	0.00%	Ejecutada	0.00%	XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div>SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA</div> <div>SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA</div> <div>SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div>Tramo 1:</div> <div>Tramo 1:</div> <div>Tramo 1:</div> </div>															<p><small>NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.</small></p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 55%;"> <p>XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA</p> <p>Se seguirán realizando reuniones con los representantes de las juntas de acción comunal para socializar aspectos para el desarrollo del proyecto.</p> <p>La interventoría realizará visitas de campo con el fin de identificar los sitios de intervención según el objeto del contrato en los cuales se tomarán datos de campo de interés para la interventoría.</p> </div> <div style="width: 40%; text-align: center;"> <p>DIRECTOR DE INTERVENTORÍA</p>  <p>PRIMA: NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MACGREAL Matrícula Profesional No: 2020-13870 CND</p> </div> </div>														
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																																																																																																																																																																																																																																							
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> FUENTES DE MATERIALES UBICACIÓN: UBICACIÓN: <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%; margin-top: 5px;"></div> OBSERVACIONES </div> <div style="width: 50%;"> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>PERMISO</th> <th>PERMISO MNERO</th> <th>SI</th> <th>DISPONIBLE</th> <th>NO</th> <th>.....</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LICENCIA AMBIENTAL</td> <td>SI</td> <td>.....</td> <td>NO</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>LICENCIA AMBIENTAL</td> <td>SI</td> <td>.....</td> <td>NO</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>LICENCIA AMBIENTAL</td> <td>SI</td> <td>.....</td> <td>NO</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <div style="width: 50%;"> PERMISOS/PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL ZONAS DE ZONAS DE DEPÓSITO: SI NO NA LICENCIA AMBIENTAL: SI NO NA APROVED/PROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO NA CONCESIÓN/CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO NA OCUPACIÓN/OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO NA SERTIMEN/VERTIMIENTOS: SI NO NA EMISIONES/EMISIONES: SI NO NA OTROS (E/OTROS (Especificar cual): SI NO NA </div>															PERMISO	PERMISO MNERO	SI	DISPONIBLE	NO		LICENCIA AMBIENTAL	SI		NO			LICENCIA AMBIENTAL	SI		NO			LICENCIA AMBIENTAL	SI		NO																																																																																																																																																																																																																			
PERMISO	PERMISO MNERO	SI	DISPONIBLE	NO																																																																																																																																																																																																																																																			
LICENCIA AMBIENTAL	SI		NO																																																																																																																																																																																																																																																				
LICENCIA AMBIENTAL	SI		NO																																																																																																																																																																																																																																																				
LICENCIA AMBIENTAL	SI		NO																																																																																																																																																																																																																																																				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> P.A.G. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL) ESTADO: N/A </div> <div> OBSERVACIONES: La interventoría realiza reuniones con el personal de las juntas de acción comunal sobre los formatos y documentación que se usará en el desarrollo del proyecto. </div> </div>																																																																																																																																																																																																																																																							
V. GESTIÓN SOCIAL <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>TOTAL EMPLEOS GENERADOS:</th> <th>OBRA</th> <th>INTER</th> <th>No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:</th> <th>1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:</td> <td></td> <td></td> <td>No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:</td> <td></td> <td></td> <td>DIRECCIÓN DE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>.....</td> </tr> </tbody> </table> <p>TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 3</p> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%; margin-top: 5px;"></div> OBSERVACIONES: La interventoría realiza reuniones con los integrantes de la junta de acción comunal para dar a conocer los formatos y documentación necesaria que se usará en el desarrollo del proyecto.															TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA	INTER	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1	EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:		EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			DIRECCIÓN DE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:		EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:																																																																																																																																																																																																																									
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA	INTER	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1																																																																																																																																																																																																																																																			
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:																																																																																																																																																																																																																																																				
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			DIRECCIÓN DE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:																																																																																																																																																																																																																																																				
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:																																																																																																																																																																																																																																																							
VI. GESTIÓN PREDIAL <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:</th> <th>N/A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FICHAS PREDIALES APROBADAS:</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>AVALUOS APROBADOS:</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>PREDIOS ADQUIRIDOS:</td> <td>N/A</td> </tr> </tbody> </table> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%; margin-top: 5px;"></div> OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.															TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A	FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A	AVALUOS APROBADOS:	N/A	PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A																																																																																																																																																																																																																																																						
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A																																																																																																																																																																																																																																																						
AVALUOS APROBADOS:	N/A																																																																																																																																																																																																																																																						
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A																																																																																																																																																																																																																																																						
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.																																																																																																																																																																																																																																																							
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS > No se realizaron actividades de obra. >																																																																																																																																																																																																																																																							
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																																																																																																																																																																																																																							
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p align="center">PLACA HUELLA</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Programada</td> <td align="center">0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada</td> <td align="center">0.00%</td> </tr> </table> <p align="center">CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Programada</td> <td align="center">0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada</td> <td align="center">0.00%</td> </tr> </table> <p align="center">LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Programada</td> <td align="center">0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada</td> <td align="center">0.00%</td> </tr> </table> <p align="center">DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Programada</td> <td align="center">0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada</td> <td align="center">0.00%</td> </tr> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  <p>Limpiar obras menores de drenaje</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Mejoramiento - Placa Huella</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Desmonte y limpieza de zonas no boscosas</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Alcantarillas</p> </div> </div> </div> <p align="center"><small>Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.</small></p>															Programada	0.00%	Ejecutada	0.00%	Programada	0.00%	Ejecutada	0.00%	Programada	0.00%	Ejecutada	0.00%	Programada	0.00%	Ejecutada	0.00%																																																																																																																																																																																																																									
Programada	0.00%																																																																																																																																																																																																																																																						
Ejecutada	0.00%																																																																																																																																																																																																																																																						
Programada	0.00%																																																																																																																																																																																																																																																						
Ejecutada	0.00%																																																																																																																																																																																																																																																						
Programada	0.00%																																																																																																																																																																																																																																																						
Ejecutada	0.00%																																																																																																																																																																																																																																																						
Programada	0.00%																																																																																																																																																																																																																																																						
Ejecutada	0.00%																																																																																																																																																																																																																																																						
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div>SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA</div> <div>SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA</div> <div>SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div>Tramo 1:</div> <div>Tramo 1:</div> <div>Tramo 1:</div> </div>																																																																																																																																																																																																																																																							
<p><small>NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.</small></p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 55%;"> <p>XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA</p> <p>Se seguirán realizando reuniones con los representantes de las juntas de acción comunal para socializar aspectos para el desarrollo del proyecto.</p> <p>La interventoría realizará visitas de campo con el fin de identificar los sitios de intervención según el objeto del contrato en los cuales se tomarán datos de campo de interés para la interventoría.</p> </div> <div style="width: 40%; text-align: center;"> <p>DIRECTOR DE INTERVENTORÍA</p>  <p>PRIMA: NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MACGREAL Matrícula Profesional No: 2020-13870 CND</p> </div> </div>																																																																																																																																																																																																																																																							



“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS Terciarias del Departamento de Tolima en el marco del Programa Caminarios Comunitarios de la Paz Total” – LOTE 2





Semana 3

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO MEPLAN-16-15-FR-3		
FECHA		19/06/2024 (Día / Mes / Año)			
I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL					
UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA	DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA	SEMANA No.: 3 del 13/06/2024 al 19/06/2024 Último Informe Semanal SI ☐		
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO RODRÍGUEZ CÉSPEDES		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ			
OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA COLON DEL MUNICIPIO SANTA ISABEL, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 1 alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro, la construcción de 155 ml de placa huella con un ancho de 4.5 ml y actividades de mantenimiento periódico.					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO					
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, bermas cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños. ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.					
CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA COLON NIT. 809.003.073-6		INTERVENTOR: ING INGENIERIA SAS			
INTEGRANTES: JHON FREDY RIOS VANEGAS		INTEGRANTES: ING INGENIERIA SAS NIT			
CONTRATO No.: 4489 DE 2023		CONVENIO No.: 1704 DE 2024			
FECHA DE INICIO: 28/12/2023		FECHA DE INICIO: 28/05/2024			
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/09/2024			
FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 28/12/2023		FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 01/05/2024			
FECHA DE REINICIO 1: 28/02/2024		FECHA DE REINICIO 2: 01/05/2024			
DÍAS DE SUSPENSIÓN 1: 60		DÍAS DE SUSPENSIÓN 2: 01/05/2024			
FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 27/05/2024		FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 01/05/2024			
FECHA DE REINICIO 2: 01/05/2024		FECHA DE REINICIO 2: 01/05/2024			
DÍAS DE SUSPENSIÓN 2: 60		FECHA DE REINICIO 2: 01/05/2024			
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2: 01/05/2024		FECHA DE REINICIO 2: 01/05/2024			
FECHA DE REINICIO 2: 28/05/2024		FECHA DE REINICIO 2: 01/05/2024			
PRORROGA 1: 01/05/2024		FECHA DE REINICIO 2: 01/05/2024			
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200.250.686.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 601.665.190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$			
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
OBSERVACIONES: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.					
Observaciones:					
INDICADOR I/C					
En el mes:					
Acumulado:					
ANTICIPOS					
Otorgado \$					
Amortizado \$					
Saldo \$					

III. AVANCE FÍSICO																																												
Meta Física Programada %		Avance o Abrazo Físico %																																										
Meta Física Ejecutada %																																												
Meta Física (Programa de Obra) Línea Base																																												
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	% Contrato	% Obra																																
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO																																												
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	18	\$ 1,136,628	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-																																
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-																																
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	\$ 177,008	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-																																
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-																																
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO																																												
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	155.00	\$ 127,310,823	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-																																
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-																																
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	1.00	\$ 21,519,247	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-																																
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-																																
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).																																												
Observaciones:																																												
TRAMO Y/O SECTOR 1:																																												
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																												
Fuentes de Materiales																																												
UBICACIÓN:					PERMISO MINERO:	SI	DISPONIBLE				NO																																	
UBICACIÓN:					LICENCIA AMBIENTAL:	SI					NO																																	
UBICACIÓN:					PERMISO MINERO:	SI					NO																																	
UBICACIÓN:					LICENCIA AMBIENTAL:	SI					NO																																	
OBSERVACIONES:																																												
OBSERVACIONES:																																												
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)																																												
ESTADO: N/A																																												
OBSERVACIONES: La interventoría realizó visitas de campo para tener un concepto inicial de las afectaciones que se pueden generar en el tema ambiental y forestal en el transcurso del desarrollo de actividades de obra de cada uno de los convenios.																																												
V. GESTIÓN SOCIAL																																												
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:				OBRA				INTER				No. de SOCIALIZACIONES REALIZADAS:																																
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:												1																																
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:												2																																
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:												3																																
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:				3								No. de CAPACITACIONES REALIZADAS:																																
												DIRECCIÓN DE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:																																
OBSERVACIONES: La interventoría realizó visitas de campo para atender y responder las dudas, preguntas e inquietudes de los representantes de las juntas de acción comunal para dar continuidad al proceso contractual de los convenios.																																												
VI. GESTIÓN PRECUAL																																												
TOTAL ESTIMADO PRECIOS A ADQUIRIR:																																												
FICHAS PRECIALES APROBADAS:																																												
AVALUOS APROBADOS:																																												
PRECIOS ACORDADOS:																																												
OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.																																												
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD																																												
De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.																																												
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS																																												
> No se realizaron actividades de obra																																												
>																																												
>																																												
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																												
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS																																												
PLACA HUELLA																																												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Programada</td> <td colspan="14">0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada</td> <td colspan="14">0.00%</td> </tr> </table>															Programada	0.00%														Ejecutada	0.00%													
Programada	0.00%																																											
Ejecutada	0.00%																																											
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS																																												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Programada</td> <td colspan="14">0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada</td> <td colspan="14">0.00%</td> </tr> </table>															Programada	0.00%														Ejecutada	0.00%													
Programada	0.00%																																											
Ejecutada	0.00%																																											
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE																																												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Programada</td> <td colspan="14">0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada</td> <td colspan="14">0.00%</td> </tr> </table>															Programada	0.00%														Ejecutada	0.00%													
Programada	0.00%																																											
Ejecutada	0.00%																																											
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS																																												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Programada</td> <td colspan="14">0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada</td> <td colspan="14">0.00%</td> </tr> </table>															Programada	0.00%														Ejecutada	0.00%													
Programada	0.00%																																											
Ejecutada	0.00%																																											
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Limpiéza obras menores de drenaje</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Mejoramiento - Placa Huella</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Desmonte y limpieza de zonas no boscosas</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Alcantarillas</p> </div> </div>																																												
Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.																																												
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo ME/PMI-N-15 del Manual de Interventoría.																																												
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO																																												
SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA																																												
SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA																																												
SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA																																												
Tramo 1:																																												
Tramo 1:																																												
Tramo 1:																																												
<p>NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.</p> <p>XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA</p> <p>En el transcurso de la semana se seguirán haciendo visitas de reconocimiento en las ubicaciones de cada uno de los sitios a intervenir de los diferentes convenios en compañía de los representantes de la junta de acción comunal para tomar datos de interés de la interventoría y dar respuesta a las dudas, preguntas e inquietudes de los representantes que tengan del proceso contractual de los convenios. Además, se solicitará a los representantes la documentación necesaria para la revisión y aprobación por parte de la interventoría.</p>																																												
<p align="right">DIRECTOR DE INTERVENTORÍA</p> <p align="right"></p> <p align="right">FIRMA: HENRY ALEJANDRO GALINDO MACREGAL</p> <p align="right">NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MACREGAL</p> <p align="right">Matrícula Profesional No: 2020-138792 CND</p>																																												

211

FUENTES DE MATERIALES		IV. GESTIÓN AMBIENTAL											
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	PERMISOS/PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL ZONAS DE ZONAS DE DEPÓSITO: SI NO N/A LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A APROVECHO/ APROVECHOAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A CONCESO/ CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A OCUPADO/ OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A VERTIMEN/ VERTIMENTOS: SI NO N/A EMISIONES/ EMISIONES: SI NO N/A OTROS (E/ OTROS) (Especificar cual): SI NO N/A											
OBSERVACIONES: Las Juntas de Acción Comunal se encuentran en trámite de la documentación de las canteras.		OBSERVACIONES: Para este convenio no se requiere de permisos ambientales.											
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL) ESTADO: En espera de remisión por parte de la junta de acción comunal		OBSERVACIONES: en la visita realizada por la interventoría se hizo un reconocimiento tanto del sitio a intervenir como de sus alrededores para identificar de manera preliminar elementos del entorno de las obras a realizar y si estas pudieran generar algún tipo de impacto en los componentes ambiental y forestal.											
V. GESTIÓN SOCIAL													
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	OBSERVACIONES: la interventoría realizó una visita de campo de reconocimiento el día 20/06/24 para identificar el sitio de ejecución de la obra, las posibles intervenciones (placa huella, alcantarillas, box coque) y referenciar puntos de interés (entradas, alcantarillas existentes, entre otros), en estas visitas se tuvo el acompañamiento del representante de la junta de acción comunal donde se respondieron dudas, preguntas e inquietudes sobre el alcance del convenio, el proceso contractual del convenio y posibles modificaciones de las obras a ejecutar. Se adelantaron procesos para desarrollar el cronograma de socialización a la comunidad y ponerlo en práctica desde la semana 5.											
VI. GESTIÓN PREDIAL													
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: FICHAS PREDIALES APROBADAS: AVULLOS APROBADOS: PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A N/A N/A N/A	OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.											
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD													
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS													
La interventoría ING INGENIERÍA SAS realizó visitas de campo de reconocimiento de los sitios donde se ejecutarán las obras. La interventoría ING INGENIERÍA SAS en las visitas de reconocimiento acordó con el representante de la junta de acción comunal un plazo máximo para remitir las hojas de vida de los cargos de ingeniero residente y contador para su evaluación y dictamen. La interventoría ING INGENIERÍA SAS junto con el representante de la junta de acción comunal levantaron un acta de reunión donde se legalizó la visita de campo y del compromiso de remitir las hojas de vida del personal requerido.													
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA													
La interventoría ING INGENIERÍA SAS recibió las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador por parte de la junta de acción comunal para su evaluación y posible aprobación de acuerdo a los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará una reunión virtual con los representantes de las juntas de acción comunal para informar temas presupuestales.													
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS													
PLACA HUELLA <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:30%; border-bottom: 1px solid black;">Programada</td> <td style="width:70%; text-align: right;">0.00%</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Ejecutada</td> <td style="text-align: right;">0.00%</td> </tr> </table>				Programada	0.00%	Ejecutada	0.00%						
Programada	0.00%												
Ejecutada	0.00%												
<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%; text-align: center;"> CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:30%; border-bottom: 1px solid black;">Programada</td> <td style="width:70%; text-align: right;">0.00%</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Ejecutada</td> <td style="text-align: right;">0.00%</td> </tr> </table> </td> <td style="width:50%; text-align: center;"> LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:30%; border-bottom: 1px solid black;">Programada</td> <td style="width:70%; text-align: right;">0.00%</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Ejecutada</td> <td style="text-align: right;">0.00%</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>				CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:30%; border-bottom: 1px solid black;">Programada</td> <td style="width:70%; text-align: right;">0.00%</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Ejecutada</td> <td style="text-align: right;">0.00%</td> </tr> </table>	Programada	0.00%	Ejecutada	0.00%	LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:30%; border-bottom: 1px solid black;">Programada</td> <td style="width:70%; text-align: right;">0.00%</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Ejecutada</td> <td style="text-align: right;">0.00%</td> </tr> </table>	Programada	0.00%	Ejecutada	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:30%; border-bottom: 1px solid black;">Programada</td> <td style="width:70%; text-align: right;">0.00%</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Ejecutada</td> <td style="text-align: right;">0.00%</td> </tr> </table>	Programada	0.00%	Ejecutada	0.00%	LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:30%; border-bottom: 1px solid black;">Programada</td> <td style="width:70%; text-align: right;">0.00%</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Ejecutada</td> <td style="text-align: right;">0.00%</td> </tr> </table>	Programada	0.00%	Ejecutada	0.00%				
Programada	0.00%												
Ejecutada	0.00%												
Programada	0.00%												
Ejecutada	0.00%												
<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%; text-align: center;"> DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:30%; border-bottom: 1px solid black;">Programada</td> <td style="width:70%; text-align: right;">0.00%</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Ejecutada</td> <td style="text-align: right;">0.00%</td> </tr> </table> </td> <td style="width:50%;"></td> </tr> </table>				DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:30%; border-bottom: 1px solid black;">Programada</td> <td style="width:70%; text-align: right;">0.00%</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Ejecutada</td> <td style="text-align: right;">0.00%</td> </tr> </table>	Programada	0.00%	Ejecutada	0.00%					
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:30%; border-bottom: 1px solid black;">Programada</td> <td style="width:70%; text-align: right;">0.00%</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Ejecutada</td> <td style="text-align: right;">0.00%</td> </tr> </table>	Programada	0.00%	Ejecutada	0.00%									
Programada	0.00%												
Ejecutada	0.00%												
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: orange; margin: 0 auto;"></div> Limpieza obras menores de drenaje </div> <div style="text-align: center;"> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: blue; margin: 0 auto;"></div> Mejoramiento - Placa Huella </div> <div style="text-align: center;"> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: gray; margin: 0 auto;"></div> Desmonte y limpieza de zonas no boscosas </div> <div style="text-align: center;"> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: yellow; margin: 0 auto;"></div> Alcantarillas </div> </div>													
Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.													
OBSERVACIÓN: El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPMN-16-15 del Manual de Interventoría.													
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO													
<div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(3, 1fr); gap: 10px;"> <div>  <p style="font-size: 8px;">20 de junio de 2024 4.73552N 75.05925W ING Ingeniería Vereda Colón Convenio 4469-2023 Santa Isabel, Tolima Visita de reconocimiento</p> <p style="text-align: center; font-size: 8px;">Visita de reconocimiento</p> </div> <div>  <p style="font-size: 8px;">20 de junio de 2024 4.73546N 75.05914W ING Ingeniería Vereda Colón Convenio 4469-2023 Santa Isabel, Tolima Visita de reconocimiento</p> <p style="text-align: center; font-size: 8px;">Inspección de alcantarilla</p> </div> <div>  <p style="font-size: 8px;">20 de junio de 2024 4.73514N 75.05907W ING Ingeniería Vereda Colón Convenio 4469-2023 Santa Isabel, Tolima Visita de reconocimiento</p> <p style="text-align: center; font-size: 8px;">Visita de reconocimiento</p> </div> <div>  <p style="font-size: 8px;">20 de junio de 2024 4.73231N 75.05677W ING Ingeniería Vereda Colón Convenio 4469-2023 Santa Isabel, Tolima Visita de reconocimiento</p> <p style="text-align: center; font-size: 8px;">Inspección estado de la vía</p> </div> <div>  <p style="font-size: 8px;">20 de junio de 2024 4.73231N 75.05678W ING Ingeniería Vereda Colón Convenio 4469-2023 Santa Isabel, Tolima Visita de reconocimiento</p> <p style="text-align: center; font-size: 8px;">Inspección de alcantarilla</p> </div> <div>  <p style="font-size: 8px;">20 de junio de 2024 4.73205N 75.05652W ING Ingeniería Vereda Colón Convenio 4469-2023 Santa Isabel, Tolima Visita de reconocimiento</p> <p style="text-align: center; font-size: 8px;">Inspección estado de la vía</p> </div> </div>													
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.													
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA													
En el transcurso de la semana la interventoría evaluará las hojas de vida enviadas por las juntas de acción comunal para los cargos de ingeniero residente y de contador, las cuales estarán sujetas a su aprobación y al cumplimiento con el perfil profesional exigido por pliego de condiciones. Se realizará una reunión virtual con el fin de informar y explicar a los representantes de las juntas de acción comunal de los convenios el desglose de los gastos administrativos que están presupuestados en los documentos que se encuentran en el SECOOP II.													
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS. Copias: Unidad Técnica, Subdirección de Sostenibilidad, Contratación, Interventoría y Dirección Técnica.		FIRMA: NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL Matrícula Profesional No. 2502-338793 CND											

Semana 5

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENCIÓN OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO MEP-MN-18-15-FR-3	1
		VERSIÓN	1
		Página	
		FECHA	30/7/2024 (Día-Mes-Año)
I. INFORMACIÓN GENERAL			
PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL			
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA	
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: SERGIO ANTONIO RODRIGUEZ CÉSPEDES		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ	
OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA COLON DEL MUNICIPIO SANTA ISABEL, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL			
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 1 alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro, la construcción de 155 ml de placa huella con un ancho de 4.5 ml y actividades de mantenimiento periódico.			
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO			
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, bermas cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.			
ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.			
CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENCIÓN	
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA COLON NIT. 809.003.073-6		INTERVENCIÓN: ING INGENIERIA SAS	
INTEGRANTES: CONTRATO No. 4469 DE 2023 FECHA DE INICIO: 28/12/2023 FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 28/12/2023 FECHA DE RENICIO 1: 28/02/2024 DÍAS DE SUSPENSIÓN 1: 60 FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 27/02/2024 FECHA DE RENICIO 2: 01/03/2024 DÍAS DE SUSPENSIÓN 2: 09 AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2: 01/03/2024 FECHA DE RENICIO 2: 28/03/2024 PRORROGA 1: 01/03/2024		INTEGRANTES: CONVENIO No. 1704 DE 2024 FECHA DE INICIO: 28/05/2024 PLAZO INICIAL: 4 MESES FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/09/2024	
VALOR INICIAL: \$ 200.250.686.00 VALOR ADICIONES: \$ - VALOR ACUMULADO: \$ 200.250.686.00 VALOR ANTICIPO: \$ - VALOR AMORTIZADO: \$ - SALDO POR AMORTIZAR: \$ -		VALOR INICIAL: \$ 601.665.190.00 VALOR ADICIONES: \$ - VALOR ACUMULADO: \$ 601.665.190.00 VALOR ANTICIPO: \$ - VALOR AMORTIZADO: \$ - SALDO POR AMORTIZAR: \$ -	
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO			
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:			
CONTRATO VIGENCIA 2024 20XX 20XX 20XX			
OBRA RECURSOS POR VIGENCIA \$ 200.250.686.00			
EJECUTADO DE LA VIGENCIA \$ -			
SALDO DE VIGENCIA \$ 200.250.686.00			
INTERVENCIÓN RECURSOS POR VIGENCIA \$ 601.665.190			
EJECUTADO DE LA VIGENCIA \$ -			
SALDO DE VIGENCIA \$ 601.665.190			
(Ejemplar de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)			
(Indicar valores en pesos)			
OBRA VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 150.145.673.00 100.00% INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ 82.545.97 1.00% (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 82.545.97 0.00% AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ 82.545.97 0.00% INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: \$ - INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: \$ - RADIO FACTURA DEL PERÍODO ANTERIOR: SI NO X No RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A PERÍODO FACTURADO: N/A VALOR FACTURA: \$ - (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite) Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.			
INTERVENCIÓN TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA \$ 26.372.552 4.38% EN LA SEMANA \$ 26.372.552 4.38% INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - RADIO FACTURA DEL PERÍODO ANTERIOR: SI NO X No RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A PERÍODO FACTURADO: N/A VALOR FACTURA: \$ - (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite) Observaciones:			
III. AVANCE FÍSICO			
Meta Física Programada % 0.05% Meta Física Ejecutada % 0.05%			
Meta Física (Programa de Obra) Línea Base			
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
Descripción de la Meta Física Contractual			
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO			
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE			
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS			
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO			
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA			
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS			
Observaciones:			
TRAMO Y/O SECTOR 1:			

214

8.1.17. Vereda El Neme, municipio de Valle de San Juan


Semana 1


	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA	MEPLAN-16-15-FR-3 1 1																																																																								
			FECHA	5/06/2024 (Del Mes / Año)																																																																								
I. INFORMACIÓN GENERAL																																																																												
PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																																																												
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA SEMANA No.: 1 del 28/05/2024 al 5/06/2024 Último Informe Semanal Si ☐ (Numeración consecutiva)																																																																												
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: SERGIO ANTONIO RODRÍGUEZ CÉSPEDES GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VÁSQUEZ																																																																												
OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL NEME DEL MUNICIPIO VALLE DE SAN JUAN, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																																																												
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):																																																																												
El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 1 alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro, 2 Box Couvert, la construcción de 30 m de placa huella y actividades de mantenimiento periódico.																																																																												
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO																																																																												
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, bermas cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños. ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo. BOX COULVERT: Compuesto por concreto reforzado de sección rectangular y aletas y/o puestas.																																																																												
CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORIA																																																																									
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL NEME DEL MUNICIPIO VALLE DE SAN JUAN NT 90394016-7			INTERVENTOR: ING INGENIERIAS SAS																																																																									
INTEGRANTES: CONTRATO No.: 3947 DE 2023 FECHA DE INICIO: 27/12/2023 FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 28/12/2023 FECHA DE REINICIO 1: 28/02/2024 DÍAS DE SUSPENSIÓN 1: 60 FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 27/02/2024 FECHA DE REINICIO 2: 05/05/2024 DÍAS DE SUSPENSIÓN 2: 60 AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2: 05/05/2024 FECHA DE REINICIO 2: 28/05/2024 PRORROGA 1: 05/05/2024			INTEGRANTES: CONVENIO No.: 1704 DE 2024 FECHA DE INICIO: 28/05/2024 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/09/2024																																																																									
VALOR INICIAL: \$ 198.430.649.00 VALOR ADICIONES: \$ - VALOR ACUMULADO: \$ 198.430.649.00 VALOR ANTICIPO: \$ - VALOR AMORTIZADO: \$ - SALDO POR AMORTIZAR: \$ -			VALOR INICIAL: \$ 601.665.190.00 VALOR ADICIONES: \$ - VALOR ACUMULADO: \$ 601.665.190.00 VALOR ANTICIPO: \$ - VALOR AMORTIZADO: \$ - SALDO POR AMORTIZAR: \$ -																																																																									
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																																												
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																																												
CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX																																																																								
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 198.430.649.00																																																																										
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 198.430.649.00																																																																										
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 601.665.190																																																																										
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 601.665.190																																																																										
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)																																																																												
<table><tr><td colspan="2">OBRA</td><td colspan="2">INTERVENTORIA</td></tr><tr><td>VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):</td><td>\$ 148.433.858.00</td><td>100.00%</td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:</td><td>\$ -</td><td></td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):</td><td>\$ -</td><td></td><td></td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO DE OBRA:</td><td>\$ -</td><td></td><td></td></tr><tr><td>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)</td><td>\$ -</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td>\$ -</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$ -</td><td></td><td></td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:</td><td>\$ -</td><td></td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA:</td><td>\$ -</td><td></td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA:</td><td>\$ -</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:</td><td colspan="2">SI NO</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">X</td></tr><tr><td colspan="2">No RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:</td><td colspan="2">N/A</td></tr><tr><td colspan="2">PERIODO FACTURADO:</td><td colspan="2">N/A</td></tr><tr><td colspan="2">VALOR FACTURA:</td><td colspan="2">\$ -</td></tr><tr><td colspan="4">(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</td></tr><tr><td colspan="4">Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.</td></tr></table>					OBRA		INTERVENTORIA		VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$ 148.433.858.00	100.00%		INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ -			INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ -			AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ -			OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	\$ -			TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ -			TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ -			AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ -			INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA:	\$ -			INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA:	\$ -			RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		SI NO				X		No RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:		N/A		PERIODO FACTURADO:		N/A		VALOR FACTURA:		\$ -		(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)				Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.			
OBRA		INTERVENTORIA																																																																										
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$ 148.433.858.00	100.00%																																																																										
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ -																																																																											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ -																																																																											
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ -																																																																											
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	\$ -																																																																											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ -																																																																											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ -																																																																											
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ -																																																																											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA:	\$ -																																																																											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA:	\$ -																																																																											
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		SI NO																																																																										
		X																																																																										
No RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:		N/A																																																																										
PERIODO FACTURADO:		N/A																																																																										
VALOR FACTURA:		\$ -																																																																										
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)																																																																												
Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.																																																																												
<table><tr><td colspan="2">ANTICIPOS</td></tr><tr><td>Otorgado \$</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Amortizado \$</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Saldo \$</td><td>N/A</td></tr></table>		ANTICIPOS		Otorgado \$	N/A	Amortizado \$	N/A	Saldo \$	N/A	<table><tr><td colspan="2">INDICADOR I/C</td></tr><tr><td>En el mes:</td><td></td></tr><tr><td>Acumulado:</td><td></td></tr></table>			INDICADOR I/C		En el mes:		Acumulado:																																																											
ANTICIPOS																																																																												
Otorgado \$	N/A																																																																											
Amortizado \$	N/A																																																																											
Saldo \$	N/A																																																																											
INDICADOR I/C																																																																												
En el mes:																																																																												
Acumulado:																																																																												
<table><tr><td colspan="2">ANTICIPOS</td></tr><tr><td>Otorgado \$</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Amortizado \$</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Saldo \$</td><td>N/A</td></tr></table>		ANTICIPOS		Otorgado \$	N/A	Amortizado \$	N/A	Saldo \$	N/A	<table><tr><td colspan="2">ANTICIPOS</td></tr><tr><td>Otorgado \$</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Amortizado \$</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Saldo \$</td><td>N/A</td></tr></table>			ANTICIPOS		Otorgado \$	N/A	Amortizado \$	N/A	Saldo \$	N/A																																																								
ANTICIPOS																																																																												
Otorgado \$	N/A																																																																											
Amortizado \$	N/A																																																																											
Saldo \$	N/A																																																																											
ANTICIPOS																																																																												
Otorgado \$	N/A																																																																											
Amortizado \$	N/A																																																																											
Saldo \$	N/A																																																																											

III. AVANCE FÍSICO																										
Meta Física Programada %		Avance o Abaso Físico %																								
Meta Física Ejecutada %																										
Meta Física (Programa de Obra) Línea Base																										
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			Total	% Contrato	% Obra														
							Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector	Tramo y/o sector (n)																	
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO																										
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	m ²	12	\$ 757.752	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-															
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-															
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Hb	1	\$ 177.008	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-															
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-															
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO																										
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	m ²	30.00	\$ 51.326.699	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-															
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-															
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	1.00	\$ 37.150.026	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-															
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-															
CONSTRUCCIÓN DE BOX CULVERT	un	2.00	\$ 59.024.432	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-															
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-															
El interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).																										
Observaciones:																										
TRAMO Y/O SECTOR 1:																										
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																										
FUENTES DE MATERIALES						PERMISOS/PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL																				
UBICACIÓN: _____						ZONAS DE ZONAS DE DEPÓSITO SI _____ NO _____ N/A _____																				
UBICACIÓN: _____						LICENCIA/LICENCIA AMBIENTAL SI _____ NO _____ N/A _____																				
OBSERVACIONES						APROVECHO APROVECHAMIENTO FORESTAL SI _____ NO _____ N/A _____																				
						CONCESIÓN CONCESIÓN DE AGUAS SI _____ NO _____ N/A _____																				
						OCUPACIÓN OCUPACIÓN DE CAUCES SI _____ NO _____ N/A _____																				
						VERTIMIENTOS VERTIMIENTOS SI _____ NO _____ N/A _____																				
						EMISSIONES EMISSIONES SI _____ NO _____ N/A _____																				
						OTROS (SI OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____																				
P.A.G. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)						OBSERVACIONES: La interventoría realiza la reunión para informar la metodología que se usará a lo largo del proyecto en el componente ambiental y los elementos que componen el PAGA.																				
ESTADO: N/A																										
V. GESTIÓN SOCIAL																										
TOTAL EMPLEOS GENERADOS						Nº DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS						OBSERVACIONES: La interventoría por medio de una reunión da a conocer los términos del contrato como el inicio y la programación de los convenios de las diferentes veredas.														
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS						Nº DE CAPACITACIONES REALIZADAS																				
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS						DIRECCIÓN SEDE DE ATENCIÓN AL USUARIO																				
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA																										
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 3																										
VI. GESTIÓN PREDIAL																										
TOTAL ESTANDO PREDIOS A ADQUIRIR:						OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente																				
FICHAS PREDIALES APROBADAS:																										
ANÁLISIS APROBADOS:																										
PREDIOS ADQUIRIDOS:																										
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD																										
De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.																										
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS																										
> En esta semana no se realizaron actividades de obra																										
>																										
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																										
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS																										
PLACA HUELLA																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Programada</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada</td> <td>0.00%</td> </tr> </table>															Programada	0.00%	Ejecutada	0.00%								
Programada	0.00%																									
Ejecutada	0.00%																									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS</td> <td colspan="2">LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE</td> </tr> <tr> <td>Programada</td> <td>0.00%</td> <td>Programada</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada</td> <td>0.00%</td> <td>Ejecutada</td> <td>0.00%</td> </tr> </table>															CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS		LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE		Programada	0.00%	Programada	0.00%	Ejecutada	0.00%	Ejecutada	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS		LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE																								
Programada	0.00%	Programada	0.00%																							
Ejecutada	0.00%	Ejecutada	0.00%																							
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">CONSTRUCCIÓN BOX CULVERT</td> <td colspan="2">DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS</td> </tr> <tr> <td>Programada</td> <td>0.00%</td> <td>Programada</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada</td> <td>0.00%</td> <td>Ejecutada</td> <td>0.00%</td> </tr> </table>															CONSTRUCCIÓN BOX CULVERT		DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS		Programada	0.00%	Programada	0.00%	Ejecutada	0.00%	Ejecutada	0.00%
CONSTRUCCIÓN BOX CULVERT		DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS																								
Programada	0.00%	Programada	0.00%																							
Ejecutada	0.00%	Ejecutada	0.00%																							
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="width: 20%; text-align: center;"> <div style="width: 100%; height: 10px; background-color: orange;"></div> Limpieza obras menores de drenaje </div> <div style="width: 20%; text-align: center;"> <div style="width: 100%; height: 10px; background-color: blue;"></div> Mejoramiento - Placa Huella </div> <div style="width: 20%; text-align: center;"> <div style="width: 100%; height: 10px; background-color: gray;"></div> Desmonte y limpieza de zonas no boscosas </div> <div style="width: 20%; text-align: center;"> <div style="width: 100%; height: 10px; background-color: purple;"></div> Box Culvert </div> <div style="width: 20%; text-align: center;"> <div style="width: 100%; height: 10px; background-color: yellow;"></div> Alcantarillas </div> </div>																										
OBSERVACIÓN: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.																										
El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo ME/PMI-1N-15 del Manual de Interventoría.																										
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO																										
SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA																										
SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA																										
SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA																										
Tramo 1:																										
Tramo 1:																										
Tramo 1:																										
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor. XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA																										
Se deben realizar reuniones con los integrantes de la Junta de acción comunal de cada uno de los convenios para dar a conocer información general de los convenios y requerimientos para reactivar con la mayor celeridad los mismos.																										
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del BAVO. Copias: Unidad Operativa, Subdirección de Sostenibilidad, Contratación, Interventoría y Dirección Territorial.																										
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div> FIRMA: NOMBRE: Matricula Profesional No. </div> <div>  HENRY ALEJANDRO GALINDO MALDONADO 2020-338793 CND </div> <div> DIRECTOR DE INTERVENTORÍA </div> </div>																										

Semana 2

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO MEPLAN-16-15-FR-3		
		VERSIÓN 1			
		PÁGINA			
		FECHA	12/06/2024 (Día / Mes / Año)		
I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL					
UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	TOLIMA		
		SEMANA No.:	2 del 6/06/2024 al 12/06/2024 Último Informe Semanal SI ☐		
		(Numeración consecutiva)			
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO RODRÍGUEZ CÉSPEDES		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ			
OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL NEME DEL MUNICIPIO VALLE DE SAN JUAN, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):					
El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 1 alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro, 2 Box Couvert, la construcción de 30 m de placa huella y actividades de mantenimiento periódico.					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO					
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, bermas cunetas en concreto reforzado, ríostros o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños. ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo. BOX COULVERT: Compuesto por concreto reforzado de sección rectangular y aletas y/o pocetas.					
CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL NEME DEL MUNICIPIO VALLE DE SAN JUAN NIT 90094016-7		INTERVENTOR: ING INGENIERIA SAS			
INTEGRANTES:		INTEGRANTES:			
CONTRATO No. 3247 DE 2023		CONVENIO No. 1704 DE 2024			
FECHA DE INICIO: 23/12/2023		FECHA DE INICIO: 28/05/2024			
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/09/2024			
FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 28/12/2023		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/09/2024			
FECHA DE REINICIO 1: 28/02/2024		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/09/2024			
DÍAS DE SUSPENSIÓN 1: 60		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/09/2024			
FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 27/02/2024		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/09/2024			
FECHA DE REINICIO 2: 01/05/2024		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/09/2024			
DÍAS DE SUSPENSIÓN 2: 60		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/09/2024			
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2: 01/05/2024		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/09/2024			
FECHA DE REINICIO 2: 28/05/2024		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/09/2024			
PRORROGA 1: 01/06/2024		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/09/2024			
		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/09/2024			
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 198.430.649.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 198.430.649.00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 601.665.190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 601.665.190			
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
OBRA					
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 148.433.858.00 100.00%					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$					
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$					
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: \$					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: \$					
RADICO FACTURA DEL PERÍODO ANTERIOR: SI NO					
No RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A					
PERÍODO FACTURADO: N/A					
VALOR FACTURA: \$					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.					
INDICADOR I/C					
En el mes: \$					
Acumulado: \$					
ANTICIPOS					
Otorgado \$ N/A					
Amortizado \$ N/A					
Saldo \$ N/A					
INTERVENTORIA					
TOTAL INVERSIÓN					
PROGRAMADA: \$					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: \$					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: \$					
RADICO FACTURA DEL PERÍODO ANTERIOR: SI NO					
No RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: \$					
PERÍODO FACTURADO: \$					
VALOR FACTURA: \$					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones:					
ANTICIPOS					
Otorgado \$ N/A					
Amortizado \$ N/A					
Saldo \$ N/A					

III. AVANCE FÍSICO																																
Meta Física Programada %		Avance o Abaso Físico %																														
Meta Física Ejecutada %																																
Meta Física (Programa de Obra) Línea Base																																
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			Total	% Contrato	% Obra																				
							Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector	Tramo y/o sector (n)																							
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO																																
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	m ²	12	\$ 757.752	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-																					
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-																					
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Hb	1	\$ 177.008	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-																					
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-																					
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO																																
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	m ²	30.00	\$ 51.326.699	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-																					
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-																					
CONSTRUCCIÓN DE ALICATRIILLAS	un	1.00	\$ 37.150.026	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-																					
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-																					
CONSTRUCCIÓN DE BOX CULVERT	un	2.00	\$ 59.024.432	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-																					
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-																					
El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).																																
Observaciones:																																
TRAMO Y/O SECTOR 1:																																
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																
FUENTES DE MATERIALES						PERMISOS/PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL																										
UBICACIÓN:						ZONAS DE ZONAS DE DEPÓSITO SI NO N/A																										
UBICACIÓN:						LICENCIA/LICENCIA AMBIENTAL SI NO N/A																										
OBSERVACIONES						CONCESO CONCESIÓN DE AGUAS SI NO N/A																										
OBSERVACIONES						OCCUPACIÓN/OCCUPACIÓN DE CAUCES SI NO N/A																										
OBSERVACIONES						VERTIMEN VERTIMENTOS SI NO N/A																										
OBSERVACIONES						EMISSIONS/EMISSIONS SI NO N/A																										
OBSERVACIONES						OTROS (SI OTROS (Especificar cual) SI NO N/A																										
P.A.G. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)						OBSERVACIONES: La interventoría realiza reuniones con el personal de las juntas de acción comunal sobre los formatos y documentación que se usarán en el desarrollo del proyecto.																										
ESTADO: N/A																																
V. GESTIÓN SOCIAL																																
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:						No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1																										
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:						No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: -																										
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:						DIRECCIÓN SEDE DE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: -																										
EMPLEOS EN LA ZONA DE INTERVENCIÓN:																																
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 3																																
OBSERVACIONES: La interventoría realiza reuniones con los integrantes de la junta de acción comunal para dar a conocer los formatos y documentación necesario que se usarán en el desarrollo del proyecto.																																
VI. GESTIÓN PREDIAL																																
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A						OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente																										
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A																																
PREDIOS APROBADOS: N/A																																
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A																																
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD																																
De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.																																
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS																																
> No se realizaron actividades de obra.																																
>																																
>																																
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS																																
<div style="text-align: center;"> PLACA HUELLA </div> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Programada: 0.00%</td> <td>Ejecutada: 0.00%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CONSTRUCCIÓN DE ALICATRIILLAS</td> </tr> <tr> <td>Programada: 0.00%</td> <td>Ejecutada: 0.00%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CONSTRUCCIÓN DE BOX CULVERT</td> </tr> <tr> <td>Programada: 0.00%</td> <td>Ejecutada: 0.00%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE</td> </tr> <tr> <td>Programada: 0.00%</td> <td>Ejecutada: 0.00%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS</td> </tr> <tr> <td>Programada: 0.00%</td> <td>Ejecutada: 0.00%</td> </tr> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  <p>Limpieza obras menores de drenaje</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Mejoramiento - Placa Huella</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Desmonte y limpieza de zonas no boscosas</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Box Culvert</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Alicatrillos</p> </div> </div>															Programada: 0.00%	Ejecutada: 0.00%	CONSTRUCCIÓN DE ALICATRIILLAS		Programada: 0.00%	Ejecutada: 0.00%	CONSTRUCCIÓN DE BOX CULVERT		Programada: 0.00%	Ejecutada: 0.00%	LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE		Programada: 0.00%	Ejecutada: 0.00%	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS		Programada: 0.00%	Ejecutada: 0.00%
Programada: 0.00%	Ejecutada: 0.00%																															
CONSTRUCCIÓN DE ALICATRIILLAS																																
Programada: 0.00%	Ejecutada: 0.00%																															
CONSTRUCCIÓN DE BOX CULVERT																																
Programada: 0.00%	Ejecutada: 0.00%																															
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE																																
Programada: 0.00%	Ejecutada: 0.00%																															
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS																																
Programada: 0.00%	Ejecutada: 0.00%																															
Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.																																
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo ME/PMI-IN-15 del Manual de Interventoría.																																
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO																																
SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA																																
SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA																																
SE DEBE COLOCAR LA ABOCISA																																
Tramo 1:																																
Tramo 1:																																
Tramo 1:																																
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del Interventor. XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA. Se seguirán realizando reuniones con los representantes de las juntas de acción comunal para socializar aspectos para el desarrollo del proyecto. La interventoría realizará visitas de campo con el fin de identificar los sitios de intervención según el objeto del contrato en los cuales se tomarán datos de campo de interés para la interventoría.																																
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del BAVS. Copias: Unidad Operativa, Subdirección de Sostenibilidad, Contratación, Interventoría y Dirección Territorial.																																
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA FIRMA:  NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MACORGAN Matrícula Profesional No. 2020-338793 CND																																

III. AVANCE FÍSICO																																		
Meta Física Programada %		Avance o Abraso Físico %																																
Meta Física Ejecutada %																																		
Meta Física (Programa de Obra) Línea Base																																		
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia (año)	Vigencia (m)	Avance Físico	Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			Total	% Contrato	% Obra																						
							Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)																									
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO																																		
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	m ²	12	\$ 757.752	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-																							
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-																							
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Hb	1	\$ 177.008	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-																							
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-																							
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO																																		
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	m ²	30.00	\$ 51.326.699	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-																							
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-																							
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	1.00	\$ 37.150.026	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-																							
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-																							
CONSTRUCCIÓN DE BOX CULVERT	un	2.00	\$ 59.024.432	2023	2024	Prog	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-																							
						Ejec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-																							
El interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).																																		
Observaciones:																																		
TRAMO Y/O SECTOR 1:																																		
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																		
FUENTES DE MATERIALES						PERMISOS/PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL																												
UBICACIÓN:						ZONAS DE ZONAS DE DEPÓSITO SI NO N/A																												
UBICACIÓN:						LICENCIA/LICENCIA AMBIENTAL SI NO N/A																												
OBSERVACIONES						APROVECHO APROVECHAMIENTO FORESTAL SI NO N/A																												
						CONCESIÓN CONCESIÓN DE AGUAS SI NO N/A																												
						OCUPACIÓN/OCCUPACIÓN DE CAUCES SI NO N/A																												
						VERTIMIENTOS VERTIMIENTOS SI NO N/A																												
						EMISSIONES/EMISSIONES SI NO N/A																												
						OTROS (SI OTROS (Especificar cual) SI NO N/A																												
P.A.G. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)						OBSERVACIONES: La interventoría realiza visitas de campo para tener un concepto inicial de las afectaciones que se pueden generar en el tema ambiental y forestal en el transcurso del desarrollo de actividades de obra de cada uno de los convenios.																												
ESTADO: N/A																																		
V. GESTIÓN SOCIAL																																		
TOTAL EMPLEOS GENERADOS						Nº DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS						1																						
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS						Nº DE CAPACITACIONES REALIZADAS						-																						
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS						DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO						-																						
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA																																		
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 3																																		
VI. GESTIÓN PREDIAL																																		
TOTAL ESTANDO PREDIOS A ADQUIRIR:						N/A						OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente																						
FICHAS PREDIALES APROBADAS:						N/A																												
ANÁLISIS APROBADOS:						N/A																												
PREDIOS ADQUIRIDOS:						N/A																												
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD																																		
De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.																																		
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS																																		
<p>> No se realizaron actividades de obra</p> <p>></p> <p>></p>																																		
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																		
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS																																		
<div style="text-align: center;">PLACA HUELLA</div> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Programado</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutado</td> <td>0.00%</td> </tr> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;"> CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Programado</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutado</td> <td>0.00%</td> </tr> </table> </div> <div style="text-align: center;"> LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Programado</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutado</td> <td>0.00%</td> </tr> </table> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;"> CONSTRUCCIÓN BOX CULVERT <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Programado</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutado</td> <td>0.00%</td> </tr> </table> </div> <div style="text-align: center;"> DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Programado</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutado</td> <td>0.00%</td> </tr> </table> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  <p>Limpieza obras menores de drenaje</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Mejoramiento - Placa Huella</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Desmonte y limpieza de zonas no boscosas</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Box Culvert</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Alcantarillas</p> </div> </div>															Programado	0.00%	Ejecutado	0.00%	Programado	0.00%	Ejecutado	0.00%	Programado	0.00%	Ejecutado	0.00%	Programado	0.00%	Ejecutado	0.00%	Programado	0.00%	Ejecutado	0.00%
Programado	0.00%																																	
Ejecutado	0.00%																																	
Programado	0.00%																																	
Ejecutado	0.00%																																	
Programado	0.00%																																	
Ejecutado	0.00%																																	
Programado	0.00%																																	
Ejecutado	0.00%																																	
Programado	0.00%																																	
Ejecutado	0.00%																																	
Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.																																		
El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo ME/PMI-N-15 del Manual de Interventoría.																																		
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO																																		
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA</div> <div style="text-align: center;">SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA</div> <div style="text-align: center;">SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="width: 30%; border: 1px solid black; height: 20px;"></div> <div style="width: 30%; border: 1px solid black; height: 20px;"></div> <div style="width: 30%; border: 1px solid black; height: 20px;"></div> </div>																																		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Tramo 1:</div> <div>Tramo 1:</div> <div>Tramo 1:</div> </div>																																		
<p>NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.</p> <p>XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA</p> <p>En el transcurso de la semana se seguirán haciendo visitas de reconocimiento en las ubicaciones de cada uno de los sitios a intervenir de los diferentes convenios en compañía de los representantes de la junta de acción comunal para tomar datos de interés de la interventoría y dar respuesta a las dudas, preguntas e inquietudes de los representantes que tengan del proceso contractual de los convenios. Además, se solicitará a los representantes la documentación necesario para la revisión y aprobación por parte de la interventoría.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div> <p>Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del BAVS.</p> <p>Copias: Unidad Operativa, Subdirección de Sostenibilidad, Contratación, Interventoría y Dirección Territorial</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>DIRECTOR DE INTERVENTORÍA</p> <p></p> <p>FIRMA: HENRY ALEJANDRO GALINDO MALDONADO</p> <p>Identificación Profesional No. 2020-338793 CHD</p> </div> </div>																																		



“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” – LOTE 2




Semana 4

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO	MEP/AMT-04-15-FR-3
				VERSION	1
				REGIÓN	
				FECHA	28/09/2024 (Día / Mes / Año)
I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL					
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA		SEMANA No.: 4 del 28/08/2024 al 28/09/2024 (Último Informe Semanal SI ☐) (Numeración consecutiva)	
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: SERGIO ANTONIO RODRIGUEZ CÉSPEDES		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ			
OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VÍAS EL NEME DEL MUNICIPIO VALLE DE SAN JUAN, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 1 alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro, 2 Box Culvert, la construcción de 30 ml de placa huella y actividades de mantenimiento periódico.					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO					
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, bermas cunetas en concreto reforzado, ristas o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños. ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo. BOX CULVERT: Compuesto por concreto reforzado de sección rectangular y aletas y/o puestas.					
CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORIA:		
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL NEME DEL MUNICIPIO VALLE DE SAN JUAN NIT 90094916-7			INTERVENTOR: ING. INGENIERIA SAS		
INTEGRANTES: CONTRATO No.: 3247 DE 2023 FECHA DE INICIO: 27/12/2023 FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 28/12/2023 FECHA DE RENICIO 1: 28/02/2024 DÍAS DE SUSPENSIÓN 1: 60 FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 27/02/2024 FECHA DE RENICIO 2: 02/02/2024 DÍAS DE SUSPENSIÓN 2: 60 AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2: 03/05/2024 FECHA DE RENICIO 2: 28/05/2024 PRIORIDAD 1: 03/05/2024			INTEGRANTES: CONTRATO No.: 1704 DE 2024 FECHA DE INICIO: 28/05/2024 PLAZO INICIAL: 4 MESES FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/09/2024		
VALOR INICIAL: \$ 198.430.649.00 VALOR ADICIONES: \$ - VALOR ACUMULADO: \$ 198.430.649.00 VALOR ANTICIPO: \$ - VALOR AMORTIZADO: \$ - SALDO POR AMORTIZAR: \$ -			VALOR INICIAL: \$ 601.665.190.00 VALOR ADICIONES: \$ - VALOR ACUMULADO: \$ 601.665.190.00 VALOR ANTICIPO: \$ - VALOR AMORTIZADO: \$ - SALDO POR AMORTIZAR: \$ -		
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 198.430.649.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 198.430.649.00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 601.665.190.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 601.665.190.00			
OBRA	VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A)	198.430.649.00	100.00%		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ -				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ -				
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ -				
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ 62.545.97	3.00%			
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	\$ -				
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ -				
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 62.545.97	0.00%			
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ -				
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA:	\$ -				
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA:	\$ -				
Otorgado \$	N/A.				
Amortizado \$	N/A.				
Saldo \$	N/A.				
Otorgado \$	N/A.				
Amortizado \$	N/A.				
Saldo \$	N/A.				

MAQUINARIA Y EQUIPO		
Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compresor manual		-
Mezcladora de concreto 1 bulto		-
Cizalla manual		-
Carro de agua		-
Vibrocompactor		-
Motoniveladora		-
Rutadora		-
Compresor		-
Camioneta		-
Retroscuradora sobre llantas		-
Vibrador de concreto		-
Aspersion manual		-
Total		-

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL																							
FUENTES DE MATERIALES UBICACIÓN: _____ UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ PERMISO MINERO: SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____	PERMISOS/PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL ZONAS DE ZONAS DE DEPÓSITO: SI _____ NO _____ N/A _____ LICENCIA/AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ APROVECHO/ APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ CONCESIÓN/ CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ OCUPACIÓN/ OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ VERTIMEN/ VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ EMISIONES/ EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ OTROS (E/OTROS) (Especificar cual): SI _____ NO _____ N/A _____																					
OBSERVACIONES: Las Juntas de Acción Comunal se encuentran en trámites de la documentación de las canteras.		OBSERVACIONES: Para este convenio no se requiere de permisos ambientales																					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL) ESTADO: En espera de remisión por parte de la junta de acción comunal.																							
OBSERVACIONES: en la visita realizada por la interventoría se hizo un reconocimiento tanto del sitio a intervenir como de sus alrededores para identificar de manera preliminar elementos del entorno de las obras a realizar y si estas pudieran generar algún tipo de impacto en los componentes ambiental y forestal.																							
V. GESTIÓN SOCIAL																							
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: _____ EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: _____ EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: _____ EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: _____ TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____ No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____ DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____	OBSERVACIONES: la interventoría realizó una visita de campo de reconocimiento el día 19/06/24 para identificar el sitio de ejecución de la obra, las posibles intervenciones (placa huella, alcantarilla, box culvert) y referenciar puntos de interés (entradas, alcantarillas existentes, entre otros), en estas visitas se tuvo el acompañamiento del representante de la junta de acción comunal donde se respondieron dudas, preguntas e inquietudes sobre el alcance del convenio, el proceso contractual del convenio y posibles modificaciones de las obras a ejecutar. Se adelantará proceso para desarrollar el cronograma de socialización a la comunidad y ponerlo en práctica desde la semana 5.																					
VI. GESTIÓN PREDIAL																							
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____ FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____ AVALÚOS APROBADOS: _____ PREDIOS ADQUIRIDOS: _____	N/A _____ N/A _____ N/A _____ N/A _____	OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la catizada existente.																					
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD																							
De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.																							
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS																							
La interventoría ING INGENIERÍA SAS realizó visitas de campo de reconocimiento de los sitios donde se ejecutarán las obras. La interventoría ING INGENIERÍA SAS en las visitas de reconocimiento acordó con el representante de la junta de acción comunal un plazo máximo para remitir las hojas de vida de los cargos de ingeniero residente y contador para su evaluación y dictamen. La interventoría ING INGENIERÍA SAS junto con el representante de la junta de acción comunal levantaron un acta de reunión donde se legalizó la visita de campo y del compromiso de remitir las hojas de vida del personal requerido.																							
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																							
La interventoría ING INGENIERÍA SAS recibió las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador por parte de las juntas de acción comunal para su evaluación y posible aprobación de acuerdo a los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará una reunión virtual con los representantes de las juntas de acción comunal para informar temas presupuestales.																							
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS																							
PLACA HUELLA <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Programada: _____</td> <td style="width: 50%;">0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada: _____</td> <td>0.00%</td> </tr> </table> </td> <td style="width: 50%;"> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Programada: _____</td> <td style="width: 50%;">0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada: _____</td> <td>0.00%</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>				<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Programada: _____</td> <td style="width: 50%;">0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada: _____</td> <td>0.00%</td> </tr> </table>	Programada: _____	0.00%	Ejecutada: _____	0.00%	<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Programada: _____</td> <td style="width: 50%;">0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada: _____</td> <td>0.00%</td> </tr> </table>	Programada: _____	0.00%	Ejecutada: _____	0.00%										
<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Programada: _____</td> <td style="width: 50%;">0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada: _____</td> <td>0.00%</td> </tr> </table>	Programada: _____	0.00%	Ejecutada: _____	0.00%	<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Programada: _____</td> <td style="width: 50%;">0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada: _____</td> <td>0.00%</td> </tr> </table>	Programada: _____	0.00%	Ejecutada: _____	0.00%														
Programada: _____	0.00%																						
Ejecutada: _____	0.00%																						
Programada: _____	0.00%																						
Ejecutada: _____	0.00%																						
<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"> CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Programada: _____</td> <td style="width: 50%;">0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada: _____</td> <td>0.00%</td> </tr> </table> </td> <td style="width: 50%;"> LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Programada: _____</td> <td style="width: 50%;">0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada: _____</td> <td>0.00%</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;"> CONSTRUCCIÓN BOX CULVERT <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Programada: _____</td> <td style="width: 50%;">0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada: _____</td> <td>0.00%</td> </tr> </table> </td> <td style="width: 50%;"> DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Programada: _____</td> <td style="width: 50%;">0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada: _____</td> <td>0.00%</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>				CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Programada: _____</td> <td style="width: 50%;">0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada: _____</td> <td>0.00%</td> </tr> </table>	Programada: _____	0.00%	Ejecutada: _____	0.00%	LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Programada: _____</td> <td style="width: 50%;">0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada: _____</td> <td>0.00%</td> </tr> </table>	Programada: _____	0.00%	Ejecutada: _____	0.00%	CONSTRUCCIÓN BOX CULVERT <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Programada: _____</td> <td style="width: 50%;">0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada: _____</td> <td>0.00%</td> </tr> </table>	Programada: _____	0.00%	Ejecutada: _____	0.00%	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Programada: _____</td> <td style="width: 50%;">0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada: _____</td> <td>0.00%</td> </tr> </table>	Programada: _____	0.00%	Ejecutada: _____	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Programada: _____</td> <td style="width: 50%;">0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada: _____</td> <td>0.00%</td> </tr> </table>	Programada: _____	0.00%	Ejecutada: _____	0.00%	LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Programada: _____</td> <td style="width: 50%;">0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada: _____</td> <td>0.00%</td> </tr> </table>	Programada: _____	0.00%	Ejecutada: _____	0.00%														
Programada: _____	0.00%																						
Ejecutada: _____	0.00%																						
Programada: _____	0.00%																						
Ejecutada: _____	0.00%																						
CONSTRUCCIÓN BOX CULVERT <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Programada: _____</td> <td style="width: 50%;">0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada: _____</td> <td>0.00%</td> </tr> </table>	Programada: _____	0.00%	Ejecutada: _____	0.00%	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Programada: _____</td> <td style="width: 50%;">0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutada: _____</td> <td>0.00%</td> </tr> </table>	Programada: _____	0.00%	Ejecutada: _____	0.00%														
Programada: _____	0.00%																						
Ejecutada: _____	0.00%																						
Programada: _____	0.00%																						
Ejecutada: _____	0.00%																						
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: orange; margin: 0 auto;"></div> Limpieza obras menores de drenaje </div> <div style="text-align: center;"> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: blue; margin: 0 auto;"></div> Mejoramiento - Placa Huella </div> <div style="text-align: center;"> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: gray; margin: 0 auto;"></div> Desmonte y limpieza de zonas no boscosas </div> <div style="text-align: center;"> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: purple; margin: 0 auto;"></div> Box Culvert </div> <div style="text-align: center;"> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: yellow; margin: 0 auto;"></div> Alcantarillas </div> </div>																							
OBSERVACIÓN: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.																							
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del control de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPMI-IN-15 del Manual de Interventoría.																							
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO																							
 19 de junio de 2024 4.12632N 75.18838W ING Ingeniería Vereda El Neme Convenio 3247-2023 Visita de reconocimiento	 19 de junio de 2024 4.12629N 75.18847W ING Ingeniería Vereda El Neme Convenio 3247-2023 Visita de reconocimiento	 19 de junio de 2024 4.12618N 75.18857W ING Ingeniería Vereda El Neme Convenio 3247-2023 Visita de reconocimiento																					
Visita de reconocimiento	Inspección estado de la vía	Visita de reconocimiento																					
 19 de junio de 2024 4.12622N 75.18854W ING Ingeniería Vereda El Neme Convenio 3247-2023 Visita de reconocimiento	 19 de junio de 2024 4.12628N 75.19138W ING Ingeniería Vereda El Neme Convenio 3247-2023 Visita de reconocimiento	 19 de junio de 2024 4.12412N 75.19233W ING Ingeniería Vereda El Neme Convenio 3247-2023 Visita de reconocimiento																					
Inspección estado de la vía	Inspección estado de la vía	Inspección de alcantarilla																					
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.																							
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA																					
En el transcurso de la semana la interventoría evaluará las hojas de vida enviadas por las juntas de acción comunal para los cargos de ingeniero residente y de contador, las cuales estarán sujetas a su aprobación si cumplen con el perfil profesional exigido por pliego de condiciones.		 HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL 2002-338793 CND																					
Se realizará una reunión virtual con el fin de informar y explicar a los representantes de las juntas de acción comunal de los convenios el desglose de los gastos administrativos que están presupuestados en los documentos que se encuentran en el SECOOP.		FIRMA: _____ NOMBRE: _____ Matricula Profesional No: _____																					
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS. Copias: Unidad Técnica, Subdirección de Sostenibilidad, Contratación, Interventoría y Dirección Técnica.																							

223

8.2. ACTA DE APROBACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

8.2.1. Vereda Cruce de los Guayabos, municipio de Alvarado

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	CÓDIGO		
		VERSIÓN		
		PÁGINA		
		FECHA	08/07/2024 (Día / Mes / Año)	
INDICAR LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:				
ELABORACIÓN ☒ ACTUALIZACIÓN ☐ MODIFICACIÓN ☐ COMPLEMENTACIÓN ☐ AJUSTE ☐ REVISIÓN ☐				
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA		
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:				
CONVENIO No: 4001 DE 2023 (Indicar número y año)				
OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CRUCE DE LOS GUAYABOS DEL MUNICIPIO ALVARADO, DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL				
VALOR ACUMULADO DEL CONVENIO \$ - (Indique en este espacio el valor total incluidos adicionales en números)				
FECHA DE INICIO DEL CONVENIO DE DE (Día) (Mes) (Año)				
FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONVENIO DE DE (Día) (Mes) (Año)				
CONTRATISTA: _____				
INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS NIT 890 405 995-1		CONTRATO No. 1704 DE 2024 (Indicar número y año)		
CONVENIO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRÓRROGAS:				
CONVENIO No. Y ADICIONAL No.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO	VALOR CONVENIO	VALOR ACUMULADO
SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONVENIO:				
ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DESDE HASTA	FECHA REANUDACIÓN
CONTENIDO DEL INFORME FINAL DEL AJUSTE Y REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A EJECUTAR:				
PROYECTO: _____				

RESUMEN DEL CONTENIDO DEL INFORME FINAL

* VOLUMEN	* DESCRIPCIÓN	TOMOS	FOLIOS	No. PLANOS	OBSERVACIONES
VOL I	Condiciones locales Diseño geométrico Condiciones climáticas e hidrológicas Caracterización de materiales Concepto del tránsito Revisión estructural y demás conceptos de especialistas.				
ANEXO 1	Pruebas de laboratorio caracterización de materiales				
ANEXO 2	Levantamiento topográfico (carteras y planos impresos y en medio magnético).				
ANEXO 3	Memorias de cálculo y planos del proyecto				

* Estos conceptos deben corresponder a los exigidos en la especificación particular del Proyecto **REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LAS GUÍAS DE OBRAS MENORES**, la cual hace parte de los documentos del convenio solidario.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES

La Interventoría deja constancia que recibió, revisó y aprobó los volúmenes, tablas, anexos, planos y demás documentos correspondientes a los estudios y diseños entregados por el contratista, los cuales, cumplen con lo contemplado en las normas, especificaciones y demás condiciones contractuales.

Mediante la suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de los Estudios y Diseños, el contratista y el Interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y no exonera al contratista de las obligaciones ni de las responsabilidades estipuladas en el convenio solidario.

Con la suscripción de la presente acta la Interventoría certifica que recibió del contratista los documentos requeridos que conforman los estudios y diseños aprobados conforme a los lineamiento descritos en la especificación particular del Proyecto **REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LAS GUÍAS DE OBRAS MENORES**.

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE, VERIFICA Y APRUEBA

Firma: _____
Nombre: _____
Representante legal o apoderado
Contratista

Firma: 
Nombre: Carlos Alberto Bello Avena
Representante legal o apoderado
Interventoría

Original: Unidad Ejecutora

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección competente de la Dirección Técnica y de Estructuración y Dirección Territorial.

	<p align="center">"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" - LOTE 2</p>	
--	--	---

8.2.2. Vereda Paradero II, municipio de Flandes

	<p align="center">INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS</p>	<table border="1"> <tr> <td>CÓDIGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VERSIÓN</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PÁGINA</td> <td></td> </tr> </table>	CÓDIGO		VERSIÓN		PÁGINA																							
CÓDIGO																														
VERSIÓN																														
PÁGINA																														
<p align="right">FECHA <u>08/07/2024</u> (Día / Mes / Año)</p>																														
<p>INDICAR LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:</p>																														
<p>ELABORACIÓN ☒ ACTUALIZACIÓN ☐ MODIFICACIÓN ☐ COMPLEMENTACIÓN ☐ AJUSTE ☐ REVISIÓN ☐</p>																														
<p>UNIDAD EJECUTORA: <u>DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA</u> DIRECCIÓN TERRITORIAL: <u>TOLIMA</u></p>																														
<p>DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:</p>																														
<p> </p>																														
<p>CONVENIO No: <u>4517 DE 2023</u> (Indicar número y año)</p>																														
<p>OBJETO DEL CONVENIO:</p>																														
<p>AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PARADERO II DEL MUNICIPIO FLANDES, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.</p>																														
<p>VALOR ACUMULADO DEL CONVENIO \$ _____ - (Indique en este espacio el valor total incluidos adicionales en números)</p>																														
<p>FECHA DE INICIO DEL CONVENIO _____ DE _____ DE _____ (Día) (Mes) (Año)</p>																														
<p>FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONVENIO _____ DE _____ DE _____ (Día) (Mes) (Año)</p>																														
<p>CONTRATISTA: _____</p>																														
<p>INTERVENTOR: <u>ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1</u> CONTRATO No. <u>1704 DE 2024</u> (Indicar número y año)</p>																														
<p>CONVENIO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRÓRROGAS:</p>																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONVENIO No. Y ADICIONAL No.</th> <th>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</th> <th>PLAZO</th> <th>VALOR CONVENIO</th> <th>VALOR ACUMULADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	CONVENIO No. Y ADICIONAL No.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO	VALOR CONVENIO	VALOR ACUMULADO																									
CONVENIO No. Y ADICIONAL No.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO	VALOR CONVENIO	VALOR ACUMULADO																										
<p>SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONVENIO:</p>																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ACTA DE SUSPENSIÓN No.</th> <th rowspan="2">AMPLIACIÓN No.</th> <th rowspan="2">FECHA DEL ACTA</th> <th colspan="2">PERIODO</th> <th rowspan="2">FECHA REANUDACIÓN</th> </tr> <tr> <th>DESDE</th> <th>HASTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN	DESDE	HASTA																						
ACTA DE SUSPENSIÓN No.				AMPLIACIÓN No.	FECHA DEL ACTA		PERIODO		FECHA REANUDACIÓN																					
	DESDE	HASTA																												
<p>CONTENIDO DEL INFORME FINAL DEL AJUSTE Y REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A EJECUTAR:</p>																														
<p>PROYECTO: _____</p>																														

RESUMEN DEL CONTENIDO DEL INFORME FINAL

* VOLUMEN	* DESCRIPCIÓN	TOMOS	FOLIOS	No. PLANOS	OBSERVACIONES
VOL I	Condiciones locales Diseño geométrico Condiciones climáticas e hidrológicas Caracterización de materiales Concepto del tránsito Revisión estructural y demás conceptos de especialistas.				
ANEXO 1	Pruebas de laboratorio caracterización de materiales				
ANEXO 2	Levantamiento topográfico (carteras y planos impresos y en medio magnético).				
ANEXO 3	Memorias de cálculo y planos del proyecto				

* Estos conceptos deben corresponder a los exigidos en la especificación particular del Proyecto **REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LAS GUÍAS DE OBRAS MENORES**, la cual hace parte de los documentos del convenio solidario.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES

La Interventoría deja constancia que recibió, revisó y aprobó los volúmenes, tablas, anexos, planos y demás documentos correspondientes a los estudios y diseños entregados por el contratista, los cuales, cumplen con lo contemplado en las normas, especificaciones y demás condiciones contractuales.

Mediante la suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de los Estudios y Diseños, el contratista y el Interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y no exonera al contratista de las obligaciones ni de las responsabilidades estipuladas en el convenio solidario.

Con la suscripción de la presente acta la Interventoría certifica que recibió del contratista los documentos requeridos que conforman los estudios y diseños aprobados conforme a los lineamiento descritos en la especificación particular del Proyecto **REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LAS GUÍAS DE OBRAS MENORES**.

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE, VERIFICA Y APRUEBA

Firma: _____
Nombre: _____
Representante legal o apoderado
Contratista

Firma: 
Nombre: Carlos Alberto Bello Avena
Representante legal o apoderado
Interventoría

Original: Unidad Ejecutora

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección competente de la Dirección Técnica y de Estructuración y Dirección Territorial.

	<p align="center">“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” – LOTE 2</p>	
--	--	---

8.2.3. vereda Loma Luisa de Jagualito, municipio de Guamo

	<p align="center">INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS</p>	CÓDIGO																												
		VERSIÓN																												
		PÁGINA																												
		FECHA	08/07/2024 (Día / Mes / Año)																											
INDICAR LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:																														
ELABORACIÓN ☒ ACTUALIZACIÓN ☐ MODIFICACIÓN ☐ COMPLEMENTACIÓN ☐ AJUSTE ☐ REVISIÓN ☐																														
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA																														
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:																														
CONVENIO No: 3963 DE 2023 (Indicar número y año)																														
OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOMA DE LUISA JAGUALITO DEL MUNICIPIO GUAMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.																														
VALOR ACUMULADO DEL CONVENIO \$ - (Indique en este espacio el valor total incluidos adicionales en números)																														
FECHA DE INICIO DEL CONVENIO _____ DE _____ DE _____ (Día) (Mes) (Año)																														
FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONVENIO _____ DE _____ DE _____ (Día) (Mes) (Año)																														
CONTRATISTA: _____																														
INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1 CONTRATO No. 1704 DE 2024 (Indicar número y año)																														
CONVENIO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRÓRROGAS:																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONVENIO No. Y ADICIONAL No.</th> <th>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</th> <th>PLAZO</th> <th>VALOR CONVENIO</th> <th>VALOR ACUMULADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	CONVENIO No. Y ADICIONAL No.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO	VALOR CONVENIO	VALOR ACUMULADO																									
CONVENIO No. Y ADICIONAL No.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO	VALOR CONVENIO	VALOR ACUMULADO																										
SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONVENIO:																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ACTA DE SUSPENSIÓN No.</th> <th rowspan="2">AMPLIACIÓN No.</th> <th rowspan="2">FECHA DEL ACTA</th> <th colspan="2">PERIODO</th> <th rowspan="2">FECHA REANUDACIÓN</th> </tr> <tr> <th>DESDE</th> <th>HASTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN	DESDE	HASTA																						
ACTA DE SUSPENSIÓN No.				AMPLIACIÓN No.	FECHA DEL ACTA		PERIODO		FECHA REANUDACIÓN																					
	DESDE	HASTA																												
CONTENIDO DEL INFORME FINAL DEL AJUSTE Y REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A EJECUTAR:																														
PROYECTO: _____																														

	<p align="center"> “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” – LOTE 2 </p>	
--	---	---

RESUMEN DEL CONTENIDO DEL INFORME FINAL					
* VOLUMEN	* DESCRIPCIÓN	TOMOS	FOLIOS	No. PLANOS	OBSERVACIONES
VOL I	Condiciones locales Diseño geométrico Condiciones climáticas e hidrológicas Caracterización de materiales Concepto del tránsito Revisión estructural y demás conceptos de especialistas.				
ANEXO 1	Pruebas de laboratorio caracterización de materiales				
ANEXO 2	Levantamiento topográfico (carteras y planos impresos y en medio magnético).				
ANEXO 3	Memorias de cálculo y planos del proyecto				

*** Estos conceptos deben corresponder a los exigidos en la especificación particular del Proyecto REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LAS GUÍAS DE OBRAS MENORES, la cual hace parte de los documentos del convenio solidario.**

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES

La Interventoría deja constancia que recibió, revisó y aprobó los volúmenes, tablas, anexos, planos y demás documentos correspondientes a los estudios y diseños entregados por el contratista, los cuales, cumplen con lo contemplado en las normas, especificaciones y demás condiciones contractuales.

Mediante la suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de los Estudios y Diseños, el contratista y el Interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y no exonera al contratista de las obligaciones ni de las responsabilidades estipuladas en el convenio solidario.

Con la suscripción de la presente acta la Interventoría certifica que recibió del contratista los documentos requeridos que conforman los estudios y diseños aprobados conforme a los lineamiento descritos en la especificación particular del Proyecto REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LAS GUÍAS DE OBRAS MENORES.

<p>QUIEN ENTREGA</p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____</p> <p>Representante legal o apoderado</p> <p>Contratista</p>	<p>QUIEN RECIBE, VERIFICA Y APRUEBA</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Carlos Alberto Bello Avena</p> <p>Representante legal o apoderado</p> <p>Interventoría</p>
--	---

Original: Unidad Ejecutora

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección competente de la Dirección Técnica y de Estructuración y Dirección Territorial.

	<p align="center"> "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" - LOTE 2 </p>	
--	---	---

8.2.4. Vereda Callejón de Guaduas Sector Porvenir, municipio de Guamo

	<p align="center"> INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS </p>	CÓDIGO																												
		VERSIÓN																												
		PÁGINA																												
		FECHA	08/07/2024 (Día / Mes / Año)																											
INDICAR LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:																														
ELABORACIÓN ☒ ACTUALIZACIÓN ☐ MODIFICACIÓN ☐ COMPLEMENTACIÓN ☐ AJUSTE ☐ REVISIÓN ☐																														
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA																														
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:																														
CONVENIO No: 4395 DE 2023 (Indicar número y año)																														
OBJETO DEL CONVENIO:																														
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CALLEJÓN DE GUADUAS SECTOR PORVENIR DEL MUNICIPIO GUAMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.																														
VALOR ACUMULADO DEL CONVENIO \$ - (Indique en este espacio el valor total incluidos adicionales en números)																														
FECHA DE INICIO DEL CONVENIO DE DE (Día) (Mes) (Año)																														
FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONVENIO DE DE (Día) (Mes) (Año)																														
CONTRATISTA:																														
INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1 CONTRATO No. 1704 DE 2024 (Indicar número y año)																														
CONVENIO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRÓRROGAS:																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONVENIO No. Y ADICIONAL No.</th> <th>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</th> <th>PLAZO</th> <th>VALOR CONVENIO</th> <th>VALOR ACUMULADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	CONVENIO No. Y ADICIONAL No.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO	VALOR CONVENIO	VALOR ACUMULADO																									
CONVENIO No. Y ADICIONAL No.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO	VALOR CONVENIO	VALOR ACUMULADO																										
SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONVENIO:																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ACTA DE SUSPENSIÓN No.</th> <th rowspan="2">AMPLIACIÓN No.</th> <th rowspan="2">FECHA DEL ACTA</th> <th colspan="2">PERIODO</th> <th rowspan="2">FECHA REANUDACIÓN</th> </tr> <tr> <th>DESDE</th> <th>HASTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN	DESDE	HASTA																						
ACTA DE SUSPENSIÓN No.				AMPLIACIÓN No.	FECHA DEL ACTA		PERIODO		FECHA REANUDACIÓN																					
	DESDE	HASTA																												
CONTENIDO DEL INFORME FINAL DEL AJUSTE Y REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A EJECUTAR:																														
PROYECTO:																														

RESUMEN DEL CONTENIDO DEL INFORME FINAL

* VOLUMEN	* DESCRIPCIÓN	TOMOS	FOLIOS	No. PLANOS	OBSERVACIONES
VOL I	Condiciones locales Diseño geométrico Condiciones climáticas e hidrológicas Caracterización de materiales Concepto del tránsito Revisión estructural y demás conceptos de especialistas.				
ANEXO 1	Pruebas de laboratorio caracterización de materiales				
ANEXO 2	Levantamiento topográfico (carteras y planos impresos y en medio magnético).				
ANEXO 3	Memorias de cálculo y planos del proyecto				

* Estos conceptos deben corresponder a los exigidos en la especificación particular del Proyecto **REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LAS GUÍAS DE OBRAS MENORES**, la cual hace parte de los documentos del convenio solidario.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES

La Interventoría deja constancia que recibió, revisó y aprobó los volúmenes, tablas, anexos, planos y demás documentos correspondientes a los estudios y diseños entregados por el contratista, los cuales, cumplen con lo contemplado en las normas, especificaciones y demás condiciones contractuales.

Mediante la suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de los Estudios y Diseños, el contratista y el Interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y no exonera al contratista de las obligaciones ni de las responsabilidades estipuladas en el convenio solidario.

Con la suscripción de la presente acta la Interventoría certifica que recibió del contratista los documentos requeridos que conforman los estudios y diseños aprobados conforme a los lineamiento descritos en la especificación particular del Proyecto **REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LAS GUÍAS DE OBRAS MENORES**.

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE, VERIFICA Y APRUEBA

Firma: _____
Nombre: _____
Representante legal o apoderado
Contratista

Firma: 
Nombre: Carlos Alberto Bello Avena
Representante legal o apoderado
Interventoría

Original: Unidad Ejecutora

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección competente de la Dirección Técnica y de Estructuración y Dirección Territorial.

	<p align="center">“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” – LOTE 2</p>	
--	--	---

8.2.5. Vereda Tovar, municipio de guamo

	<p align="center">INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS</p>	CÓDIGO																												
		VERSIÓN																												
		PÁGINA																												
		FECHA	08/07/2024 (Día / Mes / Año)																											
INDICAR LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:																														
ELABORACIÓN ☒ ACTUALIZACIÓN ☐ MODIFICACIÓN ☐ COMPLEMENTACIÓN ☐ AJUSTE ☐ REVISIÓN ☐																														
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA																														
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:																														
CONVENIO No: 4485 DE 2023 (Indicar número y año)																														
OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TOVAR DEL MUNICIPIO GUAMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.																														
VALOR ACUMULADO DEL CONVENIO \$ _____ - (Indique en este espacio el valor total incluidos adicionales en números)																														
FECHA DE INICIO DEL CONVENIO _____ DE _____ DE _____ (Día) (Mes) (Año)																														
FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONVENIO _____ DE _____ DE _____ (Día) (Mes) (Año)																														
CONTRATISTA: _____																														
INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1 CONTRATO No. 1704 DE 2024 (Indicar número y año)																														
CONVENIO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRÓRROGAS:																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONVENIO No. Y ADICIONAL No.</th> <th>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</th> <th>PLAZO</th> <th>VALOR CONVENIO</th> <th>VALOR ACUMULADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	CONVENIO No. Y ADICIONAL No.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO	VALOR CONVENIO	VALOR ACUMULADO																									
CONVENIO No. Y ADICIONAL No.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO	VALOR CONVENIO	VALOR ACUMULADO																										
SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONVENIO:																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ACTA DE SUSPENSIÓN No.</th> <th rowspan="2">AMPLIACIÓN No.</th> <th rowspan="2">FECHA DEL ACTA</th> <th colspan="2">PERIODO</th> <th rowspan="2">FECHA REANUDACIÓN</th> </tr> <tr> <th>DESDE</th> <th>HASTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN	DESDE	HASTA																						
ACTA DE SUSPENSIÓN No.				AMPLIACIÓN No.	FECHA DEL ACTA		PERIODO		FECHA REANUDACIÓN																					
	DESDE	HASTA																												
CONTENIDO DEL INFORME FINAL DEL AJUSTE Y REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A EJECUTAR:																														
PROYECTO: _____																														

RESUMEN DEL CONTENIDO DEL INFORME FINAL

* VOLUMEN	* DESCRIPCIÓN	TOMOS	FOLIOS	No. PLANOS	OBSERVACIONES
VOL I	Condiciones locales Diseño geométrico Condiciones climáticas e hidrológicas Caracterización de materiales Concepto del tránsito Revisión estructural y demás conceptos de especialistas.				
ANEXO 1	Pruebas de laboratorio caracterización de materiales				
ANEXO 2	Levantamiento topográfico (carteras y planos impresos y en medio magnético).				
ANEXO 3	Memorias de cálculo y planos del proyecto				

* Estos conceptos deben corresponder a los exigidos en la especificación particular del Proyecto **REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LAS GUÍAS DE OBRAS MENORES**, la cual hace parte de los documentos del convenio solidario.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES

La Interventoría deja constancia que recibió, revisó y aprobó los volúmenes, tablas, anexos, planos y demás documentos correspondientes a los estudios y diseños entregados por el contratista, los cuales, cumplen con lo contemplado en las normas, especificaciones y demás condiciones contractuales.

Mediante la suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de los Estudios y Diseños, el contratista y el Interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y no exonera al contratista de las obligaciones ni de las responsabilidades estipuladas en el convenio solidario.

Con la suscripción de la presente acta la Interventoría certifica que recibió del contratista los documentos requeridos que conforman los estudios y diseños aprobados conforme a los lineamiento descritos en la especificación particular del Proyecto **REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LAS GUÍAS DE OBRAS MENORES**.

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE, VERIFICA Y APRUEBA

Firma: _____
Nombre: _____
Representante legal o apoderado
Contratista

Firma: 
Nombre: Carlos Alberto Bello Avena
Representante legal o apoderado
Interventoría

Original: Unidad Ejecutora

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección competente de la Dirección Técnica y de Estructuración y Dirección Territorial.

235

RESUMEN DEL CONTENIDO DEL INFORME FINAL

* VOLUMEN	* DESCRIPCIÓN	TOMOS	FOLIOS	No. PLANOS	OBSERVACIONES
VOL I	Condiciones locales Diseño geométrico Condiciones climáticas e hidrológicas Caracterización de materiales Concepto del tránsito Revisión estructural y demás conceptos de especialistas.				
ANEXO 1	Pruebas de laboratorio caracterización de materiales				
ANEXO 2	Levantamiento topográfico (carteras y planos impresos y en medio magnético).				
ANEXO 3	Memorias de cálculo y planos del proyecto				

* Estos conceptos deben corresponder a los exigidos en la especificación particular del Proyecto **REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LAS GUÍAS DE OBRAS MENORES**, la cual hace parte de los documentos del convenio solidario.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES

La Interventoría deja constancia que recibió, revisó y aprobó los volúmenes, tablas, anexos, planos y demás documentos correspondientes a los estudios y diseños entregados por el contratista, los cuales, cumplen con lo contemplado en las normas, especificaciones y demás condiciones contractuales.

Mediante la suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de los Estudios y Diseños, el contratista y el Interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y no exonera al contratista de las obligaciones ni de las responsabilidades estipuladas en el convenio solidario.

Con la suscripción de la presente acta la Interventoría certifica que recibió del contratista los documentos requeridos que conforman los estudios y diseños aprobados conforme a los lineamiento descritos en la especificación particular del Proyecto **REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LAS GUÍAS DE OBRAS MENORES**.

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE, VERIFICA Y APRUEBA

Firma: _____
Nombre: _____
Representante legal o apoderado
Contratista

Firma: 
Nombre: Carlos Alberto Bello Avena
Representante legal o apoderado
Interventoría

Original: Unidad Ejecutora

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección competente de la Dirección Técnica y de Estructuración y Dirección Territorial.

	<p align="center">“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” – LOTE 2</p>	
--	--	---

8.2.7. Vereda Cataima, municipio de Ibagué

	<p align="center">INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS</p>	CÓDIGO																												
		VERSIÓN																												
		PÁGINA																												
		FECHA	08/07/2024 (Día / Mes / Año)																											
INDICAR LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:																														
ELABORACIÓN ☒ ACTUALIZACIÓN ☐ MODIFICACIÓN ☐ COMPLEMENTACIÓN ☐ AJUSTE ☐ REVISIÓN ☐																														
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA																														
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:																														
CONVENIO No: 4756-2023 (Indicar número y año)																														
OBJETO DEL CONVENIO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE CATAIMA, CORREGIMIENTO 03 DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."																														
VALOR ACUMULADO DEL CONVENIO \$ - (Indique en este espacio el valor total incluidos adicionales en números)																														
FECHA DE INICIO DEL CONVENIO _____ DE _____ DE _____ (Día) (Mes) (Año)																														
FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONVENIO _____ DE _____ DE _____ (Día) (Mes) (Año)																														
CONTRATISTA: _____																														
INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1 CONTRATO No. 1704 DE 2024 (Indicar número y año)																														
CONVENIO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRÓRROGAS:																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONVENIO No. Y ADICIONAL No.</th> <th>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</th> <th>PLAZO</th> <th>VALOR CONVENIO</th> <th>VALOR ACUMULADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	CONVENIO No. Y ADICIONAL No.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO	VALOR CONVENIO	VALOR ACUMULADO																									
CONVENIO No. Y ADICIONAL No.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO	VALOR CONVENIO	VALOR ACUMULADO																										
SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONVENIO:																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ACTA DE SUSPENSIÓN No.</th> <th rowspan="2">AMPLIACIÓN No.</th> <th rowspan="2">FECHA DEL ACTA</th> <th colspan="2">PERIODO</th> <th rowspan="2">FECHA REANUDACIÓN</th> </tr> <tr> <th>DESDE</th> <th>HASTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN	DESDE	HASTA																						
ACTA DE SUSPENSIÓN No.				AMPLIACIÓN No.	FECHA DEL ACTA		PERIODO		FECHA REANUDACIÓN																					
	DESDE	HASTA																												
CONTENIDO DEL INFORME FINAL DEL AJUSTE Y REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A EJECUTAR:																														
PROYECTO: _____																														

RESUMEN DEL CONTENIDO DEL INFORME FINAL

* VOLUMEN	* DESCRIPCIÓN	TOMOS	FOLIOS	No. PLANOS	OBSERVACIONES
VOL I	Condiciones locales Diseño geométrico Condiciones climáticas e hidrológicas Caracterización de materiales Concepto del tránsito Revisión estructural y demás conceptos de especialistas.				
ANEXO 1	Pruebas de laboratorio caracterización de materiales				
ANEXO 2	Levantamiento topográfico (carteras y planos impresos y en medio magnético).				
ANEXO 3	Memorias de cálculo y planos del proyecto				

* Estos conceptos deben corresponder a los exigidos en la especificación particular del Proyecto **REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LAS GUÍAS DE OBRAS MENORES**, la cual hace parte de los documentos del convenio solidario.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES

La Interventoría deja constancia que recibió, revisó y aprobó los volúmenes, tablas, anexos, planos y demás documentos correspondientes a los estudios y diseños entregados por el contratista, los cuales, cumplen con lo contemplado en las normas, especificaciones y demás condiciones contractuales.

Mediante la suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de los Estudios y Diseños, el contratista y el Interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y no exonera al contratista de las obligaciones ni de las responsabilidades estipuladas en el convenio solidario.

Con la suscripción de la presente acta la Interventoría certifica que recibió del contratista los documentos requeridos que conforman los estudios y diseños aprobados conforme a los lineamiento descritos en la especificación particular del Proyecto **REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LAS GUÍAS DE OBRAS MENORES**.

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE, VERIFICA Y APRUEBA

Firma: _____
Nombre: _____
Representante legal o apoderado
Contratista

Firma: 
Nombre: Carlos Alberto Bello Avena
Representante legal o apoderado
Interventoría

Original: Unidad Ejecutora

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección competente de la Dirección Técnica y de Estructuración y Dirección Territorial.

	<p align="center">“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” – LOTE 2</p>	
--	--	---

8.2.8. Vereda Llano de Combeima, municipio de Ibagué

	<p align="center">INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS</p>	<table border="1"> <tr> <td>CÓDIGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VERSIÓN</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PÁGINA</td> <td></td> </tr> </table>	CÓDIGO		VERSIÓN		PÁGINA																							
CÓDIGO																														
VERSIÓN																														
PÁGINA																														
		FECHA 08/07/2024 (Día / Mes / Año)																												
INDICAR LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:																														
ELABORACIÓN ☒ ACTUALIZACIÓN ☐ MODIFICACIÓN ☐ COMPLEMENTACIÓN ☐ AJUSTE ☐ REVISIÓN ☐																														
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA																														
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:																														
CONVENIO No: 4662-2023 (Indicar número y año)																														
OBJETO DEL CONVENIO:																														
"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANO DEL COMBEIMA DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."																														
VALOR ACUMULADO DEL CONVENIO \$ - (Indique en este espacio el valor total incluidos adicionales en números)																														
FECHA DE INICIO DEL CONVENIO _____ DE _____ DE _____ (Día) (Mes) (Año)																														
FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONVENIO _____ DE _____ DE _____ (Día) (Mes) (Año)																														
CONTRATISTA: _____																														
INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1 CONTRATO No. 1704 DE 2024 (Indicar número y año)																														
CONVENIO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRÓRROGAS:																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONVENIO No. Y ADICIONAL No.</th> <th>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</th> <th>PLAZO</th> <th>VALOR CONVENIO</th> <th>VALOR ACUMULADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	CONVENIO No. Y ADICIONAL No.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO	VALOR CONVENIO	VALOR ACUMULADO																									
CONVENIO No. Y ADICIONAL No.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO	VALOR CONVENIO	VALOR ACUMULADO																										
SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONVENIO:																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ACTA DE SUSPENSIÓN No.</th> <th rowspan="2">AMPLIACIÓN No.</th> <th rowspan="2">FECHA DEL ACTA</th> <th colspan="2">PERIODO</th> <th rowspan="2">FECHA REANUDACIÓN</th> </tr> <tr> <th>DESDE</th> <th>HASTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN	DESDE	HASTA																						
ACTA DE SUSPENSIÓN No.				AMPLIACIÓN No.	FECHA DEL ACTA		PERIODO		FECHA REANUDACIÓN																					
	DESDE	HASTA																												
CONTENIDO DEL INFORME FINAL DEL AJUSTE Y REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A EJECUTAR:																														
PROYECTO: _____																														

RESUMEN DEL CONTENIDO DEL INFORME FINAL

* VOLUMEN	* DESCRIPCIÓN	TOMOS	FOLIOS	No. PLANOS	OBSERVACIONES
VOL I	Condiciones locales Diseño geométrico Condiciones climáticas e hidrológicas Caracterización de materiales Concepto del tránsito Revisión estructural y demás conceptos de especialistas.				
ANEXO 1	Pruebas de laboratorio caracterización de materiales				
ANEXO 2	Levantamiento topográfico (carteras y planos impresos y en medio magnético).				
ANEXO 3	Memorias de cálculo y planos del proyecto				

* Estos conceptos deben corresponder a los exigidos en la especificación particular del Proyecto **REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LAS GUÍAS DE OBRAS MENORES**, la cual hace parte de los documentos del convenio solidario.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES

La Interventoría deja constancia que recibió, revisó y aprobó los volúmenes, tablas, anexos, planos y demás documentos correspondientes a los estudios y diseños entregados por el contratista, los cuales, cumplen con lo contemplado en las normas, especificaciones y demás condiciones contractuales.

Mediante la suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de los Estudios y Diseños, el contratista y el Interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y no exonera al contratista de las obligaciones ni de las responsabilidades estipuladas en el convenio solidario.

Con la suscripción de la presente acta la Interventoría certifica que recibió del contratista los documentos requeridos que conforman los estudios y diseños aprobados conforme a los lineamiento descritos en la especificación particular del Proyecto REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LAS GUÍAS DE OBRAS MENORES.

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE, VERIFICA Y APRUEBA

Firma: _____
Nombre: _____
Representante legal o apoderado
Contratista

Firma: 
Nombre: Carlos Alberto Bello Avena
Representante legal o apoderado
Interventoría

Original: Unidad Ejecutora

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección competente de la Dirección Técnica y de Estructuración y Dirección Territorial.

	<p align="center">“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” – LOTE 2</p>	
--	--	---

8.2.9. Vereda San Juan de la China, municipio de Ibagué

	<p align="center">INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS</p>	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	
		FECHA	08/07/2024
		(Día / Mes / Año)	
INDICAR LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:			
ELABORACIÓN	☒	ACTUALIZACIÓN	☐
MODIFICACIÓN	☐	COMPLEMENTACIÓN	☐
AJUSTE	☐	REVISIÓN	☐
UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:			
CONVENIO No:	4786-2023 (Indicar número y año)		
OBJETO DEL CONVENIO:			
"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN DE LA CHINA DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"			
VALOR ACUMULADO DEL CONVENIO		\$ -	
(Indique en este espacio el valor total incluidos adicionales en números)			
FECHA DE INICIO DEL CONVENIO	_____ (Día)	DE	_____ (Mes) DE _____ (Año)
FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONVENIO	_____ (Día)	DE	_____ (Mes) DE _____ (Año)
CONTRATISTA:			
INTERVENTOR:		CONTRATO No. 1704 DE 2024 (Indicar número y año)	
ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1			
CONVENIO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRÓRROGAS:			
CONVENIO No. Y ADICIONAL No.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO	VALOR CONVENIO
VALOR ACUMULADO			
SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONVENIO:			
ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DESDE HASTA
FECHA REANUDACIÓN			
CONTENIDO DEL INFORME FINAL DEL AJUSTE Y REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A EJECUTAR:			
PROYECTO:			

RESUMEN DEL CONTENIDO DEL INFORME FINAL

* VOLUMEN	* DESCRIPCIÓN	TOMOS	FOLIOS	No. PLANOS	OBSERVACIONES
VOL I	Condiciones locales Diseño geométrico Condiciones climáticas e hidrológicas Caracterización de materiales Concepto del tránsito Revisión estructural y demás conceptos de especialistas.				
ANEXO 1	Pruebas de laboratorio caracterización de materiales				
ANEXO 2	Levantamiento topográfico (carteras y planos impresos y en medio magnético).				
ANEXO 3	Memorias de cálculo y planos del proyecto				

* Estos conceptos deben corresponder a los exigidos en la especificación particular del Proyecto **REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LAS GUÍAS DE OBRAS MENORES**, la cual hace parte de los documentos del convenio solidario.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES

La Interventoría deja constancia que recibió, revisó y aprobó los volúmenes, tablas, anexos, planos y demás documentos correspondientes a los estudios y diseños entregados por el contratista, los cuales, cumplen con lo contemplado en las normas, especificaciones y demás condiciones contractuales.

Mediante la suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de los Estudios y Diseños, el contratista y el Interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y no exonera al contratista de las obligaciones ni de las responsabilidades estipuladas en el convenio solidario.

Con la suscripción de la presente acta la Interventoría certifica que recibió del contratista los documentos requeridos que conforman los estudios y diseños aprobados conforme a los lineamiento descritos en la especificación particular del Proyecto **REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LAS GUÍAS DE OBRAS MENORES**.

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE, VERIFICA Y APRUEBA

Firma: _____
Nombre: _____
Representante legal o apoderado
Contratista

Firma: 
Nombre: Carlos Alberto Bello Avena
Representante legal o apoderado
Interventoría

Original: Unidad Ejecutora

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección competente de la Dirección Técnica y de Estructuración y Dirección Territorial.

243

RESUMEN DEL CONTENIDO DEL INFORME FINAL					
* VOLUMEN	* DESCRIPCIÓN	TOMOS	FOLIOS	No. PLANOS	OBSERVACIONES
VOL I	Condiciones locales Diseño geométrico Condiciones climáticas e hidrológicas Caracterización de materiales Concepto del tránsito Revisión estructural y demás conceptos de especialistas.				
ANEXO 1	Pruebas de laboratorio caracterización de materiales				
ANEXO 2	Levantamiento topográfico (carteras y planos impresos y en medio magnético).				
ANEXO 3	Memorias de cálculo y planos del proyecto				

*** Estos conceptos deben corresponder a los exigidos en la especificación particular del Proyecto REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LAS GUÍAS DE OBRAS MENORES, la cual hace parte de los documentos del convenio solidario.**

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES

La Interventoría deja constancia que recibió, revisó y aprobó los volúmenes, tablas, anexos, planos y demás documentos correspondientes a los estudios y diseños entregados por el contratista, los cuales, cumplen con lo contemplado en las normas, especificaciones y demás condiciones contractuales.

Mediante la suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de los Estudios y Diseños, el contratista y el Interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y no exonera al contratista de las obligaciones ni de las responsabilidades estipuladas en el convenio solidario.

Con la suscripción de la presente acta la Interventoría certifica que recibió del contratista los documentos requeridos que conforman los estudios y diseños aprobados conforme a los lineamiento descritos en la especificación particular del Proyecto REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LAS GUÍAS DE OBRAS MENORES.

<p>QUIEN ENTREGA</p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____</p> <p>Representante legal o apoderado</p> <p>Contratista</p>	<p>QUIEN RECIBE, VERIFICA Y APRUEBA</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Carlos Alberto Bello Avena</p> <p>Representante legal o apoderado</p> <p>Interventoría</p>
--	---

Original: Unidad Ejecutora

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección competente de la Dirección Técnica y de Estructuración y Dirección Territorial.

	<p align="center">“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” – LOTE 2</p>	
--	--	---

8.2.11. Vereda La Isabela, municipio de Ibagué

	<p align="center">INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS</p>	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	
		FECHA	08/07/2024
		(Día / Mes / Año)	
INDICAR LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:			
ELABORACIÓN	☒	ACTUALIZACIÓN	☐
MODIFICACIÓN	☐	COMPLEMENTACIÓN	☐
AJUSTE	☐	REVISIÓN	☐
UNIDAD EJECUTORA:		DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA	
		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA	
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:			
CONVENIO No: 4507-2023 (Indicar número y año)			
OBJETO DEL CONVENIO:			
"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ISABELA DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"			
VALOR ACUMULADO DEL CONVENIO			
\$ - (Indique en este espacio el valor total incluidos adicionales en números)			
FECHA DE INICIO DEL CONVENIO			
_____ DE _____ DE _____ (Día) (Mes) (Año)			
FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONVENIO			
_____ DE _____ DE _____ (Día) (Mes) (Año)			
CONTRATISTA:			
INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1 CONTRATO No. 1704 DE 2024 (Indicar número y año)			
CONVENIO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRÓRROGAS:			
CONVENIO No. Y ADICIONAL No.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO	VALOR CONVENIO
VALOR ACUMULADO			
SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONVENIO:			
ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO
			FECHA REANUDACIÓN
CONTENIDO DEL INFORME FINAL DEL AJUSTE Y REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A EJECUTAR:			
PROYECTO:			

RESUMEN DEL CONTENIDO DEL INFORME FINAL

* VOLUMEN	* DESCRIPCIÓN	TOMOS	FOLIOS	No. PLANOS	OBSERVACIONES
VOL I	Condiciones locales Diseño geométrico Condiciones climáticas e hidrológicas Caracterización de materiales Concepto del tránsito Revisión estructural y demás conceptos de especialistas.				
ANEXO 1	Pruebas de laboratorio caracterización de materiales				
ANEXO 2	Levantamiento topográfico (carteras y planos impresos y en medio magnético).				
ANEXO 3	Memorias de cálculo y planos del proyecto				

* Estos conceptos deben corresponder a los exigidos en la especificación particular del Proyecto **REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LAS GUÍAS DE OBRAS MENORES**, la cual hace parte de los documentos del convenio solidario.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES

La Interventoría deja constancia que recibió, revisó y aprobó los volúmenes, tablas, anexos, planos y demás documentos correspondientes a los estudios y diseños entregados por el contratista, los cuales, cumplen con lo contemplado en las normas, especificaciones y demás condiciones contractuales.

Mediante la suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de los Estudios y Diseños, el contratista y el Interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y no exonera al contratista de las obligaciones ni de las responsabilidades estipuladas en el convenio solidario.

Con la suscripción de la presente acta la Interventoría certifica que recibió del contratista los documentos requeridos que conforman los estudios y diseños aprobados conforme a los lineamiento descritos en la especificación particular del Proyecto **REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LAS GUÍAS DE OBRAS MENORES**.

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE, VERIFICA Y APRUEBA

Firma: _____
Nombre: _____
Representante legal o apoderado
Contratista

Firma: 
Nombre: Carlos Alberto Bello Avena
Representante legal o apoderado
Interventoría

Original: Unidad Ejecutora

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección competente de la Dirección Técnica y de Estructuración y Dirección Territorial.

	<p align="center">“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” – LOTE 2</p>	
--	--	---

8.2.12. Vereda San Antonio, municipio de Ibagué

	<p align="center">INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS</p>	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	
		FECHA	08/07/2024
		(Día / Mes / Año)	
INDICAR LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:			
ELABORACIÓN	☒	ACTUALIZACIÓN	☐
MODIFICACIÓN	☐	COMPLEMENTACIÓN	☐
AJUSTE	☐	REVISIÓN	☐
UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:			
CONVENIO No:	4678-2023		
	(Indicar número y año)		
OBJETO DEL CONVENIO:			
"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."			
VALOR ACUMULADO DEL CONVENIO			
<p align="center">\$ -</p> <p align="center">(Indique en este espacio el valor total incluidos adicionales en números)</p>			
FECHA DE INICIO DEL CONVENIO			
<p align="center">____ DE ____ DE ____</p> <p align="center">(Día) (Mes) (Año)</p>			
FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONVENIO			
<p align="center">____ DE ____ DE ____</p> <p align="center">(Día) (Mes) (Año)</p>			
CONTRATISTA:			
INTERVENTOR:			
ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1		CONTRATO No.	1704 DE 2024
		(Indicar número y año)	
CONVENIO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRÓRROGAS:			
CONVENIO No. Y ADICIONAL No.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO	VALOR CONVENIO
VALOR ACUMULADO			
SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONVENIO:			
ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DESDE HASTA
FECHA REANUDACIÓN			
CONTENIDO DEL INFORME FINAL DEL AJUSTE Y REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A EJECUTAR:			
PROYECTO:			

RESUMEN DEL CONTENIDO DEL INFORME FINAL

* VOLUMEN	* DESCRIPCIÓN	TOMOS	FOLIOS	No. PLANOS	OBSERVACIONES
VOL I	Condiciones locales Diseño geométrico Condiciones climáticas e hidrológicas Caracterización de materiales Concepto del tránsito Revisión estructural y demás conceptos de especialistas.				
ANEXO 1	Pruebas de laboratorio caracterización de materiales				
ANEXO 2	Levantamiento topográfico (carteras y planos impresos y en medio magnético).				
ANEXO 3	Memorias de cálculo y planos del proyecto				

* Estos conceptos deben corresponder a los exigidos en la especificación particular del Proyecto **REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LAS GUÍAS DE OBRAS MENORES**, la cual hace parte de los documentos del convenio solidario.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES

La Interventoría deja constancia que recibió, revisó y aprobó los volúmenes, tablas, anexos, planos y demás documentos correspondientes a los estudios y diseños entregados por el contratista, los cuales, cumplen con lo contemplado en las normas, especificaciones y demás condiciones contractuales.

Mediante la suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de los Estudios y Diseños, el contratista y el Interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y no exonera al contratista de las obligaciones ni de las responsabilidades estipuladas en el convenio solidario.

Con la suscripción de la presente acta la Interventoría certifica que recibió del contratista los documentos requeridos que conforman los estudios y diseños aprobados conforme a los lineamiento descritos en la especificación particular del Proyecto **REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LAS GUÍAS DE OBRAS MENORES**.

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE, VERIFICA Y APRUEBA

Firma: _____
Nombre: _____
Representante legal o apoderado
Contratista

Firma: 
Nombre: Carlos Alberto Bello Avena
Representante legal o apoderado
Interventoría

Original: Unidad Ejecutora

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección competente de la Dirección Técnica y de Estructuración y Dirección Territorial.

RESUMEN DEL CONTENIDO DEL INFORME FINAL

* VOLUMEN	* DESCRIPCIÓN	TOMOS	FOLIOS	No. PLANOS	OBSERVACIONES
VOL I	Condiciones locales Diseño geométrico Condiciones climáticas e hidrológicas Caracterización de materiales Concepto del tránsito Revisión estructural y demás conceptos de especialistas.				
ANEXO 1	Pruebas de laboratorio caracterización de materiales				
ANEXO 2	Levantamiento topográfico (carteras y planos impresos y en medio magnético).				
ANEXO 3	Memorias de cálculo y planos del proyecto				

* Estos conceptos deben corresponder a los exigidos en la especificación particular del Proyecto **REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LAS GUÍAS DE OBRAS MENORES**, la cual hace parte de los documentos del convenio solidario.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES

La Interventoría deja constancia que recibió, revisó y aprobó los volúmenes, tablas, anexos, planos y demás documentos correspondientes a los estudios y diseños entregados por el contratista, los cuales, cumplen con lo contemplado en las normas, especificaciones y demás condiciones contractuales.

Mediante la suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de los Estudios y Diseños, el contratista y el Interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y no exonera al contratista de las obligaciones ni de las responsabilidades estipuladas en el convenio solidario.

Con la suscripción de la presente acta la Interventoría certifica que recibió del contratista los documentos requeridos que conforman los estudios y diseños aprobados conforme a los lineamiento descritos en la especificación particular del Proyecto **REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LAS GUÍAS DE OBRAS MENORES**.

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE, VERIFICA Y APRUEBA

Firma: _____
Nombre: _____
Representante legal o apoderado
Contratista

Firma: 
Nombre: Carlos Alberto Bello Avena
Representante legal o apoderado
Interventoría

Original: Unidad Ejecutora

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección competente de la Dirección Técnica y de Estructuración y Dirección Territorial.

	<p align="center">"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" - LOTE 2</p>	
--	--	---

8.2.14. Vereda Águila Alta, municipio de Melgar

	<p align="center">INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS</p>	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	
		FECHA	08/07/2024
		(Día / Mes / Año)	
INDICAR LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:			
ELABORACIÓN	☒	ACTUALIZACIÓN	☐
MODIFICACIÓN	☐	COMPLEMENTACIÓN	☐
AJUSTE	☐	REVISIÓN	☐
UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:			
CONVENIO No:	4000 DE 2023		
	(Indicar número y año)		
OBJETO DEL CONVENIO:			
"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUILA ALTA MELGAR, DEL MUNICIPIO DE MELGAR EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."			
VALOR ACUMULADO DEL CONVENIO		\$	-
(Indique en este espacio el valor total incluidos adicionales en números)			
FECHA DE INICIO DEL CONVENIO		DE	
	(Día)		(Mes) DE (Año)
FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONVENIO		DE	
	(Día)		(Mes) DE (Año)
CONTRATISTA:			
INTERVENTOR:			
ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1		CONTRATO No.	1704 DE 2024
		(Indicar número y año)	
CONVENIO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRÓRROGAS:			
CONVENIO No. Y ADICIONAL No.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO	VALOR CONVENIO
VALOR ACUMULADO			
SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONVENIO:			
ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO
			DESDE HASTA
CONTENIDO DEL INFORME FINAL DEL AJUSTE Y REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A EJECUTAR:			
PROYECTO:			

RESUMEN DEL CONTENIDO DEL INFORME FINAL

* VOLUMEN	* DESCRIPCIÓN	TOMOS	FOLIOS	No. PLANOS	OBSERVACIONES
VOL I	Condiciones locales Diseño geométrico Condiciones climáticas e hidrológicas Caracterización de materiales Concepto del tránsito Revisión estructural y demás conceptos de especialistas.				
ANEXO 1	Pruebas de laboratorio caracterización de materiales				
ANEXO 2	Levantamiento topográfico (carteras y planos impresos y en medio magnético).				
ANEXO 3	Memorias de cálculo y planos del proyecto				

* Estos conceptos deben corresponder a los exigidos en la especificación particular del Proyecto **REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LAS GUÍAS DE OBRAS MENORES**, la cual hace parte de los documentos del convenio solidario.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES

La Interventoría deja constancia que recibió, revisó y aprobó los volúmenes, tablas, anexos, planos y demás documentos correspondientes a los estudios y diseños entregados por el contratista, los cuales, cumplen con lo contemplado en las normas, especificaciones y demás condiciones contractuales.

Mediante la suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de los Estudios y Diseños, el contratista y el Interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y no exonera al contratista de las obligaciones ni de las responsabilidades estipuladas en el convenio solidario.

Con la suscripción de la presente acta la Interventoría certifica que recibió del contratista los documentos requeridos que conforman los estudios y diseños aprobados conforme a los lineamiento descritos en la especificación particular del Proyecto **REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LAS GUÍAS DE OBRAS MENORES**.

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE, VERIFICA Y APRUEBA

Firma: _____
Nombre: _____
Representante legal o apoderado
Contratista

Firma: 
Nombre: Carlos Alberto Bello Avena
Representante legal o apoderado
Interventoría

Original: Unidad Ejecutora

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección competente de la Dirección Técnica y de Estructuración y Dirección Territorial.

RESUMEN DEL CONTENIDO DEL INFORME FINAL

* VOLUMEN	* DESCRIPCIÓN	TOMOS	FOLIOS	No. PLANOS	OBSERVACIONES
VOL I	Condiciones locales Diseño geométrico Condiciones climáticas e hidrológicas Caracterización de materiales Concepto del tránsito Revisión estructural y demás conceptos de especialistas.				
ANEXO 1	Pruebas de laboratorio caracterización de materiales				
ANEXO 2	Levantamiento topográfico (carteras y planos impresos y en medio magnético).				
ANEXO 3	Memorias de cálculo y planos del proyecto				

* Estos conceptos deben corresponder a los exigidos en la especificación particular del Proyecto **REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LAS GUÍAS DE OBRAS MENORES**, la cual hace parte de los documentos del convenio solidario.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES

La Interventoría deja constancia que recibió, revisó y aprobó los volúmenes, tablas, anexos, planos y demás documentos correspondientes a los estudios y diseños entregados por el contratista, los cuales, cumplen con lo contemplado en las normas, especificaciones y demás condiciones contractuales.

Mediante la suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de los Estudios y Diseños, el contratista y el Interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y no exonera al contratista de las obligaciones ni de las responsabilidades estipuladas en el convenio solidario.

Con la suscripción de la presente acta la Interventoría certifica que recibió del contratista los documentos requeridos que conforman los estudios y diseños aprobados conforme a los lineamiento descritos en la especificación particular del Proyecto REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LAS GUÍAS DE OBRAS MENORES.

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE, VERIFICA Y APRUEBA

Firma: _____
Nombre: _____
Representante legal o apoderado
Contratista

Firma: 
Nombre: Carlos Alberto Bello Avena
Representante legal o apoderado
Interventoría

Original: Unidad Ejecutora

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección competente de la Dirección Técnica y de Estructuración y Dirección Territorial.

	<p align="center">"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" - LOTE 2</p>	
--	--	---

8.2.16. Vereda Colón, municipio de Santa Isabel

	<p align="center">INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS</p>	CÓDIGO		
		VERSIÓN		
		PÁGINA		
		FECHA	08/07/2024 (Día / Mes / Año)	
INDICAR LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:				
ELABORACIÓN ☒ ACTUALIZACIÓN ☐ MODIFICACIÓN ☐ COMPLEMENTACIÓN ☐ AJUSTE ☐ REVISIÓN ☐				
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA				
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:				
CONVENIO No: 4469 DE 2023 (Indicar número y año)				
OBJETO DEL CONVENIO:				
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA COLON DEL MUNICIPIO SANTA ISABEL, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.				
VALOR ACUMULADO DEL CONVENIO \$ - (Indique en este espacio el valor total incluidos adicionales en números)				
FECHA DE INICIO DEL CONVENIO _____ DE _____ DE _____ (Día) (Mes) (Año)				
FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONVENIO _____ DE _____ DE _____ (Día) (Mes) (Año)				
CONTRATISTA: _____				
INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1 CONTRATO No. 1704 DE 2024 (Indicar número y año)				
CONVENIO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRÓRROGAS:				
CONVENIO No. Y ADICIONAL No.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO	VALOR CONVENIO	VALOR ACUMULADO
SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONVENIO:				
ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DESDE HASTA	FECHA REANUDACIÓN
CONTENIDO DEL INFORME FINAL DEL AJUSTE Y REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A EJECUTAR:				
PROYECTO: _____				

RESUMEN DEL CONTENIDO DEL INFORME FINAL

* VOLUMEN	* DESCRIPCIÓN	TOMOS	FOLIOS	No. PLANOS	OBSERVACIONES
VOL I	Condiciones locales Diseño geométrico Condiciones climáticas e hidrológicas Caracterización de materiales Concepto del tránsito Revisión estructural y demás conceptos de especialistas.				
ANEXO 1	Pruebas de laboratorio caracterización de materiales				
ANEXO 2	Levantamiento topográfico (carteras y planos impresos y en medio magnético).				
ANEXO 3	Memorias de cálculo y planos del proyecto				

* Estos conceptos deben corresponder a los exigidos en la especificación particular del Proyecto **REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LAS GUÍAS DE OBRAS MENORES**, la cual hace parte de los documentos del convenio solidario.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES

La Interventoría deja constancia que recibió, revisó y aprobó los volúmenes, tablas, anexos, planos y demás documentos correspondientes a los estudios y diseños entregados por el contratista, los cuales, cumplen con lo contemplado en las normas, especificaciones y demás condiciones contractuales.

Mediante la suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de los Estudios y Diseños, el contratista y el Interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y no exonera al contratista de las obligaciones ni de las responsabilidades estipuladas en el convenio solidario.

Con la suscripción de la presente acta la Interventoría certifica que recibió del contratista los documentos requeridos que conforman los estudios y diseños aprobados conforme a los lineamiento descritos en la especificación particular del Proyecto **REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LAS GUÍAS DE OBRAS MENORES**.

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE, VERIFICA Y APRUEBA

Firma: _____
Nombre: _____
Representante legal o apoderado
Contratista

Firma: 
Nombre: Carlos Alberto Bello Avena
Representante legal o apoderado
Interventoría

Original: Unidad Ejecutora

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección competente de la Dirección Técnica y de Estructuración y Dirección Territorial.

	<p align="center">“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” – LOTE 2</p>	
--	--	---

8.2.17. Vereda El Neme, municipio de Valle de San Juan

	<p align="center">INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS</p>	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	
		FECHA	08/07/2024
		(Día / Mes / Año)	
INDICAR LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:			
ELABORACIÓN	☒	ACTUALIZACIÓN	☐
MODIFICACIÓN	☐	COMPLEMENTACIÓN	☐
AJUSTE	☐	REVISIÓN	☐
UNIDAD EJECUTORA:		DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA	
		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA	
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:			
CONVENIO No: 3247 DE 2023 (Indicar número y año)			
OBJETO DEL CONVENIO:			
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL NEME DEL MUNICIPIO VALLE DE SAN JUAN, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL			
VALOR ACUMULADO DEL CONVENIO			
\$ _____ - (Indique en este espacio el valor total incluidos adicionales en números)			
FECHA DE INICIO DEL CONVENIO			
_____ DE _____ DE _____ (Día) (Mes) (Año)			
FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONVENIO			
_____ DE _____ DE _____ (Día) (Mes) (Año)			
CONTRATISTA:			
INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1 CONTRATO No. 1704 DE 2024 (Indicar número y año)			
CONVENIO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRÓRROGAS:			
CONVENIO No. Y ADICIONAL No.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO	VALOR CONVENIO
VALOR ACUMULADO			
SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONVENIO:			
ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO
			DESDE HASTA
CONTENIDO DEL INFORME FINAL DEL AJUSTE Y REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A EJECUTAR:			
PROYECTO:			

RESUMEN DEL CONTENIDO DEL INFORME FINAL

* VOLUMEN	* DESCRIPCIÓN	TOMOS	FOLIOS	No. PLANOS	OBSERVACIONES
VOL I	Condiciones locales Diseño geométrico Condiciones climáticas e hidrológicas Caracterización de materiales Concepto del tránsito Revisión estructural y demás conceptos de especialistas.				
ANEXO 1	Pruebas de laboratorio caracterización de materiales				
ANEXO 2	Levantamiento topográfico (carteras y planos impresos y en medio magnético).				
ANEXO 3	Memorias de cálculo y planos del proyecto				

* Estos conceptos deben corresponder a los exigidos en la especificación particular del Proyecto **REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LAS GUÍAS DE OBRAS MENORES**, la cual hace parte de los documentos del convenio solidario.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES

La Interventoría deja constancia que recibió, revisó y aprobó los volúmenes, tablas, anexos, planos y demás documentos correspondientes a los estudios y diseños entregados por el contratista, los cuales, cumplen con lo contemplado en las normas, especificaciones y demás condiciones contractuales.

Mediante la suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de los Estudios y Diseños, el contratista y el Interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y no exonera al contratista de las obligaciones ni de las responsabilidades estipuladas en el convenio solidario.

Con la suscripción de la presente acta la Interventoría certifica que recibió del contratista los documentos requeridos que conforman los estudios y diseños aprobados conforme a los lineamiento descritos en la especificación particular del Proyecto REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LAS GUÍAS DE OBRAS MENORES.

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE, VERIFICA Y APRUEBA

Firma: _____
Nombre: _____
Representante legal o apoderado
Contratista

Firma: 
Nombre: Carlos Alberto Bello Avena
Representante legal o apoderado
Interventoría

Original: Unidad Ejecutora

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección competente de la Dirección Técnica y de Estructuración y Dirección Territorial.

8.3. RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

8.3.1. Vereda Cruce de los Guayabos, municipio de Alvarado



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO: MEPA-MN-IN-15-FR-2
VERSION: 1
PÁGINA: 1

FECHA: _____
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA PERIODO MES: jun-24

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4001 DE 2023 PLAZO INICIAL: 4.00 MESES
FECHA DE INICIO: 19/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA SUSPENSIÓN 1: 28/12/2023
29/02/2024
DÍAS SUSPENSIÓN 1: 59
FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 29/02/2024
FECHA DE REINICIO 2: 8/04/2024
DÍAS DE SUSPENSIÓN 2: 42
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2: 8/04/2024
FECHA DE REINICIO 2: 28/05/2024
PRORROGA 1: 6/09/2024
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 13/09/2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 13/09/2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CRUCE DE LOS GUAYABOS DEL MUNICIPIO ALVARADO, DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CRUCE DE LOS GUAYABOS NIT. 900.383.052-4

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1704 DE 2024 INTERVENTOR: ING. INGENIERÍA SAS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: _____

VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 199.698.099.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): \$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 199.698.099.00
ANTICIPO CONCEDIDO: \$ -
ANTICIPO AMORTIZADO: \$ -

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO				AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO				
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD		ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	
Pavimentación	Construcción			Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento				Mejoramiento			
	Rehabilitación				Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			Estructuras	Túneles			
	Puentes				Puentes			
	Pontones				Pontones			
Mantenimiento				Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES				VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES				
	BÁSICO	IVA	TOTAL		BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	\$ 150.800.000.00		\$ 150.800.000.00	OBRAS				
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	\$ 4.524.000.00		\$ 4.524.000.00	GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES				
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 44.603.240.00		\$ 44.603.240.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 199.927.240.00		\$ 199.927.240.00	VALOR EJECUTADO				

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periódicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ -

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -

AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: _____

MANO DE OBRA NO CALIFICADA: _____

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: _____

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: _____

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1

Foto 2

Indicar la localización y actividad.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

8.3.2. Vereda Paradero II, municipio de Flandes



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO
MEP-MN-IN-15-FR-2

VERSION
1

PÁGINA

FECHA
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA PERIODO MES: jan-24

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4517 DE 2023

PLAZO INICIAL: 4.00 MESES
FECHA DE INICIO: 26/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA SUSPENSIÓN 1: 26/12/2023
FECHA DE REINICIO 1: 26/02/2024
DÍAS SUSPENSIÓN 1: 60
FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 26/02/2024
FECHA DE REINICIO 2: 8/04/2024
DÍAS DE SUSPENSIÓN 2: 42
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2: 8/04/2024
FECHA DE REINICIO 2: 28/05/2024
PRORROGA 1: 29/05/2024
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 13/06/2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 13/06/2023

VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 200.927.246.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): \$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 200.927.246.00
ANTICIPO CONCEDIDO: \$ -
ANTICIPO AMORTIZADO: \$ -

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PARADERO II DEL MUNICIPIO FLANDES, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PARADERO II NT- 809.003.141-9

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1704 DE 2024

INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	
	Mejoramiento	
	Rehabilitación	
Estructuras	Túneles	
	Puentes	
	Pontones	
Mantenimiento		
Otros (Especificar cuales)		

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	\$ 150.800.006.00		\$ 150.800.006.00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	\$ 4.524.000.00		\$ 4.524.000.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 44.603.240.00		\$ 44.603.240.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 199.927.246.00		\$ 199.927.246.00

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periódicamente la interventoría al presupuesto del convenio

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES				
GASTOS ADMINISTRATIVOS				
VALOR EJECUTADO				

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ -

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -

AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:

MANO DE OBRA NO CALIFICADA:

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1

Foto 2

Indicar la localización y actividad.

Indicar la localización y actividad.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)



Firma

Nombre: Henry Alejandro Galindo Madrigal

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial



“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”
– LOTE 2



8.3.3. vereda Loma Luisa de Jagualito, municipio de Guamo

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO		CÓDIGO	MEPLAN-IN-15-FR-2	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		
		FECHA	(Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	TOLIMA	
CONVENIO SOLIDARIO No.:	3963 DE 2023	PERIODO MES:	jun-24	
OBJETO:	ALINAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOMA DE LUISA JAGUALITO DEL MUNICIPIO GUAMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOMA DE LUISA JAGUALITO NIT. 861.658.043-1	PLAZO INICIAL:	4.00 MESES	
		FECHA DE INICIO:	27/12/2023	
		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	
		FECHA SUSPENSIÓN 1	28/12/2023	
		FECHA DE REINICIO 1	28/02/2024	
		DÍAS SUSPENSIÓN 1	00	
		FECHA DE SUSPENSIÓN 2	28/02/2024	
		FECHA DE REINICIO 2	8/04/2024	
		DÍAS SUSPENSIÓN 2	42	
		AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2	8/04/2024	
		FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024	
		PRORROGA 1	6/08/2024	
		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL	13/09/2024	
		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE	13/09/2023	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	1704 DE 2024	INTERVENTOR:	ING INGENIERÍA SAS	
		SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO				
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD		
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
	Túneles			
Estructuras	Puentes			
	Portones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuáles)				
AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO				
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
	Túneles			
Estructuras	Puentes			
	Portones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuáles)				
AVANCE FINANCIERO				
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES				
	BÁSICO	IVA	TOTAL	
OBRAS	\$ 149,402,085.00		\$ 149,402,085.00	
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	\$ 4,482,063.00		\$ 4,482,063.00	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 44,597,648.00		\$ 44,597,648.00	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 198,481,796.00		\$ 198,481,796.00	
VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES				
	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES				
GASTOS ADMINISTRATIVOS				
VALOR EJECUTADO				
Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periódicamente la interventoría al presupuesto del convenio				
INVERSIÓN EN OBRA				
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	\$	-		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$	-		
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):				
EMPLEOS GENERADOS EN EL MES				
MANO DE OBRA CALIFICADA:				
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:				
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:				
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:				

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
Foto 1	Foto 2
Indicar la localización y actividad:	
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)	
Firma	
Firma: Henry Alejandro Castro Marín Director de Interventoría Matrícula Profesional No. 25202-035703 CHD	
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVÍAS Copias: Interventoría, Dirección Territorial	

8.3.4. Vereda Callejón de Guaduas Sector Porvenir, municipio de Guamo

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO				CÓDIGO MEPLAN-IN-15-FR-2
VERSION 1					
PÁGINA					
FECHA (Día / Mes / Año)					
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA PERIODO MES: Jun-24					
CONVENIO SOLIDARIO No.: 4395 DE 2023					
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CALLEJÓN DE GUADUAS SECTOR PORVENIR DEL MUNICIPIO GUAMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL					
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CALLEJÓN DE GUADUAS SECTOR PORVENIR NIT. 901.019.747-5					
PLAZO INICIAL: 4.00 MESES					
FECHA DE INICIO: 26/12/2023					
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023					
FECHA SUSPENSIÓN 1: 29/12/2023					
FECHA DE REINICIO 1: 01/02/2024					
DÍAS SUSPENSIÓN 1: 42					
FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 01/02/2024					
DÍAS DE SUSPENSIÓN 2: 59					
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2: 01/04/2024					
FECHA DE REINICIO 2: 28/05/2024					
PRORROGA 1: 4/06/2024					
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 13/06/2024					
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 13/06/2023					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1704 DE 2024 INTERVENTOR: ING INGENIERIA SAS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:					
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO					
AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO					
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES					
VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES					
Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periódicamente la interventoría al presupuesto del convenio					
INVERSIÓN EN OBRA					
EMPLEOS GENERADOS EN EL MES					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$					
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):					
REGISTRO FOTOGRÁFICO					
Foto 1					
Foto 2					
Indicar la localización y actividad:					
Indicar la localización y actividad:					
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)					
Firma					
Firma: Henry Alejandro Gudiño Martínez Director de Interventoría Matrícula Profesional No. 2152-02-0387-03 CND					
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS. Copias: Interventoría, Dirección Territorial					

8.3.5. Vereda Tovar, municipio de Guamo

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO				CÓDIGO MEPIAN-IN-15-FR-2																																																					
					VERSION 1																																																					
					PÁGINA																																																					
					FECHA (Día / Mes / Año)																																																					
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA		PERIODO MES: jun-24																																																						
CONVENIO SOLIDARIO No.: 4485 DE 2023		PLAZO INICIAL: 4.00 MESES		VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 200.008.033.00																																																						
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TOVAR DEL MUNICIPIO GUAMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		FECHA DE INICIO: 28/12/2023		VALOR ADICIONALES (incluido IVA): \$ -																																																						
		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023		VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 200.008.033.00																																																						
		FECHA SUSPENSIÓN 1: 28/12/2023		ANTICIPO CONCEDIDO: \$ -																																																						
		FECHA DE RENICIO 1: 28/02/2024		ANTICIPO AMORTIZADO: \$ -																																																						
		DÍAS SUSPENSIÓN 1: 60																																																								
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TOVAR NIT.800.101.999-8		FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 26/02/2024																																																								
		FECHA DE RENICIO 2: 8/04/2024																																																								
		DÍAS SUSPENSIÓN 2: 42																																																								
		AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2: 8/04/2024																																																								
		FECHA DE RENICIO 2: 28/05/2024																																																								
		PRORROGA 1: 6/05/2024																																																								
		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 13/09/2024																																																								
		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 13/09/2023																																																								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1704 DE 2024		INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS		SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:																																																						
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO				AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO																																																						
<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td></td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">Mantenimiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td></tr></tbody></table>				ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación	Construcción		Mejoramiento		Rehabilitación		Estructuras	Túneles		Puentes		Pontones		Mantenimiento			Otros (Especificar cuales)		<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>		ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Pavimentación	Construcción			Mejoramiento			Rehabilitación			Estructuras	Túneles			Puentes			Pontones			Mantenimiento				Otros (Especificar cuales)		
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																																								
Pavimentación	Construcción																																																									
	Mejoramiento																																																									
	Rehabilitación																																																									
Estructuras	Túneles																																																									
	Puentes																																																									
	Pontones																																																									
Mantenimiento																																																										
	Otros (Especificar cuales)																																																									
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																																							
Pavimentación	Construcción																																																									
	Mejoramiento																																																									
	Rehabilitación																																																									
Estructuras	Túneles																																																									
	Puentes																																																									
	Pontones																																																									
Mantenimiento																																																										
	Otros (Especificar cuales)																																																									
AVANCE FINANCIERO																																																										
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES				VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES																																																						
<table><thead><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS</td><td>\$ 149.911.018.00</td><td></td><td>\$ 149.911.018.00</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES</td><td>\$ 4.497.331.00</td><td></td><td>\$ 4.497.331.00</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>\$ 44.599.684.00</td><td></td><td>\$ 44.599.684.00</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</td><td>\$ 199.008.033.00</td><td></td><td>\$ 199.008.033.00</td></tr></tbody></table>					BÁSICO	IVA	TOTAL	OBRAS	\$ 149.911.018.00		\$ 149.911.018.00	GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	\$ 4.497.331.00		\$ 4.497.331.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 44.599.684.00		\$ 44.599.684.00	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 199.008.033.00		\$ 199.008.033.00	<table><thead><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th><th>ACUMULADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>			BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO	OBRAS					GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES					GASTOS ADMINISTRATIVOS					VALOR EJECUTADO												
	BÁSICO	IVA	TOTAL																																																							
OBRAS	\$ 149.911.018.00		\$ 149.911.018.00																																																							
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	\$ 4.497.331.00		\$ 4.497.331.00																																																							
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 44.599.684.00		\$ 44.599.684.00																																																							
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 199.008.033.00		\$ 199.008.033.00																																																							
	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO																																																						
OBRAS																																																										
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES																																																										
GASTOS ADMINISTRATIVOS																																																										
VALOR EJECUTADO																																																										
Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periódicamente la interventoría al presupuesto del convenio																																																										
INVERSIÓN EN OBRA																																																										
EMPLEOS GENERADOS EN EL MES																																																										
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ -																																																										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -																																																										
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): -																																																										
MANO DE OBRA CALIFICADA: -																																																										
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: -																																																										
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: -																																																										
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: -																																																										
REGISTRO FOTOGRÁFICO																																																										
Foto 1																																																										
Foto 2																																																										
Indicar la localización y actividad:																																																										
Indicar la localización y actividad:																																																										
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)																																																										
Firma: 																																																										
Nombre: Henry Alejandro Gudiño Matipá Director de Interventoría Matrícula Profesional No. 25202-038762 CND																																																										
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS. Copias: Interventoría, Dirección Territorial																																																										

8.3.6. Vereda Loma de Cocora, municipio de Ibagué



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGOMEPLAN-IN-15-FR-2

VERSION1

PÁGINA

FECHA

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA

PERIODO MES: jun-24

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4756-2023

PLAZO INICIAL: 4.00 MESES

FECHA DE INICIO: 26/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024

FECHA SUSPENSIÓN 1: 26/12/2023

FECHA DE RENICIO 1: 26/02/2024

DÍAS SUSPENSIÓN 1: 61

FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 26/02/2024

FECHA DE RENICIO 2: 9/04/2024

DÍAS DE SUSPENSIÓN 2: 43

AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2: 9/04/2024

FECHA DE RENICIO 2: 28/05/2024

PRORROGA 1: 9/06/2024

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 13/09/2024

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 13/09/2023

VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 198,108,085.00

VALOR ADICIONALES (incluido IVA): \$ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 198,108,085.00

ANTICIPO CONCEDIDO: \$ -

ANTICIPO AMORTIZADO: \$ -

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN DE COMUNAL VEREDA LOMA DE COCORA NIT. 809.000.463-1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1704 DE 2024

INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	
	Mejoramiento	
	Rehabilitación	
Estructuras	Túneles	
	Puentes	
	Portones	
Mantenimiento		
	Otros (Especificar cuales)	

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Portones		
Mantenimiento			
	Otros (Especificar cuales)		

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	\$ 149,089,018.00		\$ 149,089,018.00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	\$ 4,472,671.00		\$ 4,472,671.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 44,596,396.00		\$ 44,596,396.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 198,158,085.00		\$ 198,158,085.00

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES				
GASTOS ADMINISTRATIVOS				
VALOR EJECUTADO				

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periódicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ -

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -

AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

MANO DE OBRA CALIFICADA:

MANO DE OBRA NO CALIFICADA:

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1

Foto 2

Indicar la localización y actividad.

Indicar la localización y actividad.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Original: Informe mensual de interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copio: Interventor, Dirección Territorial

8.3.7. Vereda Cataima, municipio de Ibagué

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO				CÓDIGO MEPLAN-IN-15-FR-2																																																					
					VERSION 1																																																					
					PÁGINA																																																					
					FECHA (Día / Mes / Año)																																																					
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA		PERIODO MES: Jun-24																																																						
CONVENIO SOLIDARIO No.: 4755-2023		PLAZO INICIAL: 4.00 MESES		VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 195,828,659.00																																																						
OBJETO: "ALINAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE CATAIMA, CORREGIMIENTO 03 DEL MUNICIPIO IBAGÜE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."		FECHA DE INICIO: 28/12/2023		VALOR ADICIONALES (incluido IVA): \$ -																																																						
		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 195,828,659.00																																																						
		FECHA SUSPENSIÓN 1: 29/12/2023		ANTICIPO CONCEDIDO: \$ -																																																						
		FECHA DE REINICIO 1: 29/02/2024		ANTICIPO AMORTIZADO: \$ -																																																						
		DÍAS SUSPENSIÓN 1: 19																																																								
		FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 29/02/2024																																																								
		FECHA DE REINICIO 2: 9/04/2024																																																								
		DÍAS DE SUSPENSIÓN 2: 43																																																								
		AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2: 9/04/2024																																																								
		FECHA DE REINICIO 2: 28/05/2024																																																								
PRORROGA 1: 6/06/2024																																																										
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 13/09/2024																																																										
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 13/09/2023																																																										
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE CATAIMA NIT. N°: 809.000.857-6		CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1704 DE 2024		INTERVENITOR: ING INGENIERÍA SAS																																																						
		SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:																																																								
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO				AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO																																																						
<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td></td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">Mantenimiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td></tr></tbody></table>				ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación	Construcción		Mejoramiento		Rehabilitación		Estructuras	Túneles		Puentes		Pontones		Mantenimiento			Otros (Especificar cuales)		<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>		ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Pavimentación	Construcción			Mejoramiento			Rehabilitación			Estructuras	Túneles			Puentes			Pontones			Mantenimiento				Otros (Especificar cuales)		
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																																								
Pavimentación	Construcción																																																									
	Mejoramiento																																																									
	Rehabilitación																																																									
Estructuras	Túneles																																																									
	Puentes																																																									
	Pontones																																																									
Mantenimiento																																																										
	Otros (Especificar cuales)																																																									
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																																							
Pavimentación	Construcción																																																									
	Mejoramiento																																																									
	Rehabilitación																																																									
Estructuras	Túneles																																																									
	Puentes																																																									
	Pontones																																																									
Mantenimiento																																																										
	Otros (Especificar cuales)																																																									
AVANCE FINANCIERO																																																										
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES				VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES																																																						
<table><thead><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS</td><td>\$ 145,836,188.00</td><td></td><td>\$ 145,836,188.00</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES</td><td>\$ 4,405,086.00</td><td></td><td>\$ 4,405,086.00</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>\$ 44,587,385.00</td><td></td><td>\$ 44,587,385.00</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</td><td>\$ 195,828,659.00</td><td></td><td>\$ 195,828,659.00</td></tr></tbody></table>					BÁSICO	IVA	TOTAL	OBRAS	\$ 145,836,188.00		\$ 145,836,188.00	GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	\$ 4,405,086.00		\$ 4,405,086.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 44,587,385.00		\$ 44,587,385.00	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 195,828,659.00		\$ 195,828,659.00	<table><thead><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th><th>ACUMULADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>			BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO	OBRAS					GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES					GASTOS ADMINISTRATIVOS					VALOR EJECUTADO												
	BÁSICO	IVA	TOTAL																																																							
OBRAS	\$ 145,836,188.00		\$ 145,836,188.00																																																							
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	\$ 4,405,086.00		\$ 4,405,086.00																																																							
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 44,587,385.00		\$ 44,587,385.00																																																							
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 195,828,659.00		\$ 195,828,659.00																																																							
	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO																																																						
OBRAS																																																										
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES																																																										
GASTOS ADMINISTRATIVOS																																																										
VALOR EJECUTADO																																																										
Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periódicamente la interventoría al presupuesto del convenio																																																										
INVERSIÓN EN OBRA																																																										
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ -																																																										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -																																																										
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): -																																																										
EMPLEOS GENERADOS EN EL MES																																																										
MANO DE OBRA CALIFICADA: -																																																										
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: -																																																										
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: -																																																										
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: -																																																										
REGISTRO FOTOGRÁFICO																																																										
<table><thead><tr><th>Foto 1</th><th>Foto 2</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>Indicar la localización y actividad:</td><td>Indicar la localización y actividad:</td></tr></tbody></table>						Foto 1	Foto 2			Indicar la localización y actividad:	Indicar la localización y actividad:																																															
Foto 1	Foto 2																																																									
																																																										
Indicar la localización y actividad:	Indicar la localización y actividad:																																																									
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)																																																										
<div> Firma: Henry Alejandro Gaitán Matallín Director de Interventoría Matrícula Profesional No. 25202-028793 CND Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS. Copias: Interventoría, Dirección Territorial</div>																																																										

8.3.8. Vereda Llano de Combeima, municipio de Ibagué

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO		CÓDIGO MEP-MIN-IN-15-FR-2																																																					
			VERSION 1																																																					
			PÁGINA																																																					
FECHA (Día / Mes / Año)																																																								
UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA	DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA	PERIODO MES: Jan-24																																																					
CONVENIO SOLIDARIO No.:	4692-2023	PLAZO INICIAL:	4.00 MESES																																																					
OBJETO:	"ALINAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANO DEL COMBEIMA DEL MUNICIPIO IBAGÜE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."	FECHA DE INICIO:	26/12/2023																																																					
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LLANO DEL COMBEIMA, NIT. 900.197.437-4	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024																																																					
		FECHA DE REINICIO 1:	26/12/2023																																																					
		DÍAS SUSPENSIÓN 1:	26/12/2024																																																					
		FECHA DE SUSPENSIÓN 2:	26/12/2024																																																					
		FECHA DE REINICIO 2:	9/04/2024																																																					
		DÍAS DE SUSPENSIÓN 2:	43																																																					
		AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2:	9/04/2024																																																					
		FECHA DE REINICIO 2:	28/05/2024																																																					
		PRORROGA 1:	9/06/2024																																																					
		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	13/09/2024																																																					
		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	13/09/2023																																																					
CONTRATO DE INTERVENTORIA:	1704 DE 2024	INTERVENTOR:	ING INGENIERÍA SAS																																																					
		SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:																																																						
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO		AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO																																																						
<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td></td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">Mantenimiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td></tr></tbody></table>		ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación	Construcción		Mejoramiento		Rehabilitación		Estructuras	Túneles		Puentes		Pontones		Mantenimiento			Otros (Especificar cuales)		<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>		ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Pavimentación	Construcción			Mejoramiento			Rehabilitación			Estructuras	Túneles			Puentes			Pontones			Mantenimiento				Otros (Especificar cuales)		
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																																						
Pavimentación	Construcción																																																							
	Mejoramiento																																																							
	Rehabilitación																																																							
Estructuras	Túneles																																																							
	Puentes																																																							
	Pontones																																																							
Mantenimiento																																																								
	Otros (Especificar cuales)																																																							
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																																					
Pavimentación	Construcción																																																							
	Mejoramiento																																																							
	Rehabilitación																																																							
Estructuras	Túneles																																																							
	Puentes																																																							
	Pontones																																																							
Mantenimiento																																																								
	Otros (Especificar cuales)																																																							
AVANCE FINANCIERO		VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES																																																						
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES		VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES																																																						
<table><thead><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS</td><td>\$ 149,735,112.00</td><td></td><td>\$ 149,735,112.00</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES</td><td>\$ 4,492,053.00</td><td></td><td>\$ 4,492,053.00</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>\$ 44,598,980.00</td><td></td><td>\$ 44,598,980.00</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</td><td>\$ 198,826,145.00</td><td></td><td>\$ 198,826,145.00</td></tr></tbody></table>			BÁSICO	IVA	TOTAL	OBRAS	\$ 149,735,112.00		\$ 149,735,112.00	GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	\$ 4,492,053.00		\$ 4,492,053.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 44,598,980.00		\$ 44,598,980.00	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 198,826,145.00		\$ 198,826,145.00	<table><thead><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th><th>ACUMULADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>			BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO	OBRAS					GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES					GASTOS ADMINISTRATIVOS					VALOR EJECUTADO												
	BÁSICO	IVA	TOTAL																																																					
OBRAS	\$ 149,735,112.00		\$ 149,735,112.00																																																					
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	\$ 4,492,053.00		\$ 4,492,053.00																																																					
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 44,598,980.00		\$ 44,598,980.00																																																					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 198,826,145.00		\$ 198,826,145.00																																																					
	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO																																																				
OBRAS																																																								
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES																																																								
GASTOS ADMINISTRATIVOS																																																								
VALOR EJECUTADO																																																								
Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periódicamente la interventoría al presupuesto del convenio																																																								
INVERSIÓN EN OBRA		EMPLEOS GENERADOS EN EL MES																																																						
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):		MANO DE OBRA CALIFICADA:																																																						
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		MANO DE OBRA NO CALIFICADA:																																																						
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):		EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:																																																						
		TOTAL EMPLEOS GENERADOS:																																																						
REGISTRO FOTOGRÁFICO																																																								
Foto 1		Foto 2																																																						
Indicar la localización y actividad:		Indicar la localización y actividad:																																																						
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)																																																								
<div> _____ Nombre: Henry Alejandro Gaitán Matute Director de Interventoría Matrícula Profesional No.: 25202-038793 CNO Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS. Código: Interventoría, Dirección Territorial</div>																																																								

8.3.9. Vereda San Juan de la China, municipio de Ibagué

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO				CÓDIGO MEPLAN-IN-15-FR-2																																																					
					VERSION 1																																																					
					PÁGINA																																																					
					FECHA (Día / Mes / Año)																																																					
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA		PERIODO MES: Jun-24																																																						
CONVENIO SOLIDARIO No.: 4785-2023		PLAZO INICIAL: 4.00 MESES		VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 198.145.372.00																																																						
OBJETO: "ALINAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN DE LA CHINA DEL MUNICIPIO IBAGÜE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"		FECHA DE INICIO: 26/12/2023		VALOR ADICIONALES (incluido IVA): \$ -																																																						
		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 198.145.372.00																																																						
		FECHA SUSPENSIÓN 1: 29/12/2023		ANTICIPO CONCEDIDO: \$ -																																																						
		FECHA DE REINICIO 1: 29/02/2024		ANTICIPO AMORTIZADO: \$ -																																																						
		DÍAS SUSPENSIÓN 1: 19																																																								
		FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 29/02/2024																																																								
		DÍAS DE SUSPENSIÓN 2: 43																																																								
		AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2: 9/04/2024																																																								
		FECHA DE REINICIO 2: 28/05/2024																																																								
		PRORROGA 1: 6/06/2024																																																								
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 13/09/2024																																																										
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 13/09/2023																																																										
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN DE LA CHINA NIT. 899.096.896-1		CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1704 DE 2024		INTERVENITOR: ING INGENIERÍA SAS																																																						
				SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:																																																						
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO				AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO																																																						
<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td></td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">Mantenimiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuáles)</td><td></td></tr></tbody></table>				ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación	Construcción		Mejoramiento		Rehabilitación		Estructuras	Túneles		Puentes		Pontones		Mantenimiento			Otros (Especificar cuáles)		<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuáles)</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>		ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Pavimentación	Construcción			Mejoramiento			Rehabilitación			Estructuras	Túneles			Puentes			Pontones			Mantenimiento				Otros (Especificar cuáles)		
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																																								
Pavimentación	Construcción																																																									
	Mejoramiento																																																									
	Rehabilitación																																																									
Estructuras	Túneles																																																									
	Puentes																																																									
	Pontones																																																									
Mantenimiento																																																										
	Otros (Especificar cuáles)																																																									
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																																							
Pavimentación	Construcción																																																									
	Mejoramiento																																																									
	Rehabilitación																																																									
Estructuras	Túneles																																																									
	Puentes																																																									
	Pontones																																																									
Mantenimiento																																																										
	Otros (Especificar cuáles)																																																									
AVANCE FINANCIERO																																																										
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES				VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES																																																						
<table><thead><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS</td><td>\$ 149.076.723.00</td><td></td><td>\$ 149.076.723.00</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES</td><td>\$ 4.472.302.00</td><td></td><td>\$ 4.472.302.00</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>\$ 44.596.347.00</td><td></td><td>\$ 44.596.347.00</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</td><td>\$ 198.145.372.00</td><td></td><td>\$ 198.145.372.00</td></tr></tbody></table>					BÁSICO	IVA	TOTAL	OBRAS	\$ 149.076.723.00		\$ 149.076.723.00	GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	\$ 4.472.302.00		\$ 4.472.302.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 44.596.347.00		\$ 44.596.347.00	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 198.145.372.00		\$ 198.145.372.00	<table><thead><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th><th>ACUMULADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>			BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO	OBRAS					GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES					GASTOS ADMINISTRATIVOS					VALOR EJECUTADO												
	BÁSICO	IVA	TOTAL																																																							
OBRAS	\$ 149.076.723.00		\$ 149.076.723.00																																																							
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	\$ 4.472.302.00		\$ 4.472.302.00																																																							
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 44.596.347.00		\$ 44.596.347.00																																																							
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 198.145.372.00		\$ 198.145.372.00																																																							
	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO																																																						
OBRAS																																																										
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES																																																										
GASTOS ADMINISTRATIVOS																																																										
VALOR EJECUTADO																																																										
Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periódicamente la interventoría al presupuesto del convenio																																																										
INVERSIÓN EN OBRA																																																										
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ -																																																										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -																																																										
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): -																																																										
EMPLEOS GENERADOS EN EL MES																																																										
MANO DE OBRA CALIFICADA: -																																																										
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: -																																																										
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: -																																																										
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: -																																																										
REGISTRO FOTOGRÁFICO																																																										
<table><thead><tr><th>Foto 1</th><th>Foto 2</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>Indicar la localización y actividad:</td><td>Indicar la localización y actividad:</td></tr></tbody></table>						Foto 1	Foto 2			Indicar la localización y actividad:	Indicar la localización y actividad:																																															
Foto 1	Foto 2																																																									
																																																										
Indicar la localización y actividad:	Indicar la localización y actividad:																																																									
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)																																																										
<div> Firma: Henry Alejandro Gudiño Martínez Director de Interventoría Matrícula Profesional No. 25202-028793 CND Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS. Copias: Interventoría, Dirección Territorial</div>																																																										

8.3.10. Vereda Inspección Departamental de Dantas, municipio de Ibagué



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO

MEPLAN-IN-15-FR-2

VERSION

1

PÁGINA

FECHA

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA

PERIODO MES: jun-24

CONVENIO SOLIDARIO No.:

3819 DE 2023

PLAZO INICIAL:

4.00 MESES

FECHA DE INICIO:

26/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2023

FECHA SUSPENSIÓN 1:

26/12/2023

FECHA DE RENICIO 1:

26/02/2024

DÍAS SUSPENSIÓN 1:

60

FECHA DE SUSPENSIÓN 2:

26/02/2024

FECHA DE RENICIO 2:

9/04/2024

DÍAS DE SUSPENSIÓN 2:

43

AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2:

9/04/2024

FECHA DE RENICIO 2:

28/05/2024

PRORROGA 1:

9/06/2024

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

13/09/2024

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

13/09/2023

VALOR INICIAL (incluido IVA):

\$ 196.712.232.00

VALOR ADICIONALES (incluido IVA):

\$ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA):

\$ 196.712.232.00

ANTICIPO CONCEDIDO:

\$ -

ANTICIPO AMORTIZADO:

\$ -

OBJETO:

"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL ÁGUILA DEL MUNICIPIO MELGAR, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCIÓN DEPARTAMENTAL DE DANTAS NIT. 899.293.117-9

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

1704 DE 2024

INTERVENTOR:

ING INGENIERÍA SAS

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	
	Mejoramiento	
	Rehabilitación	
Estructuras	Túneles	
	Puentes	
	Portones	
Mantenimiento		
	Otros (Especificar cuales)	

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Portones		
Mantenimiento			
	Otros (Especificar cuales)		

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	\$ 147.739.160.00		\$ 147.739.160.00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	\$ 4.432.175.00		\$ 4.432.175.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 44.540.997.00		\$ 44.540.997.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 196.712.332.00		\$ 196.712.332.00

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES				
GASTOS ADMINISTRATIVOS				
VALOR EJECUTADO				

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periódicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):

\$ -

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):

\$ -

AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

MANO DE OBRA CALIFICADA:

MANO DE OBRA NO CALIFICADA:

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1

Foto 2

Indicar la localización y actividad.

Indicar la localización y actividad.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Alfredo Gaitán

Nombre: Henry Alejandro Gaitán Matiquez

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 25202-038793 CNO

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.

Cópie: Interventor, Dirección Territorial

8.3.11. Vereda La Isabela, municipio de Ibagué

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO		CÓDIGO MEP/IN-15-FR-2																																																							
		VERSION 1	PÁGINA																																																							
FECHA (Día / Mes / Año)																																																										
UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA	DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA	PERIODO MES: Jun-24																																																							
CONVENIO SOLIDARIO No.:	4507-2023	PLAZO INICIAL: FECHA DE INICIO: FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: FECHA SUSPENSIÓN 1: FECHA DE REINICIO 1: DÍAS SUSPENSIÓN 1: FECHA DE SUSPENSIÓN 2: FECHA DE REINICIO 2: DÍAS DE SUSPENSIÓN 2: AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2: FECHA DE REINICIO 2: PRORROGA 1: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	4.00 MESES 28/12/2023 31/12/2024 29/12/2023 29/02/2024 99 28/02/2024 9/04/2024 43 9/04/2024 28/05/2024 6/06/2024 13/06/2024 13/09/2023																																																							
OBJETO:	*ALINAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ISABELA DEL MUNICIPIO IBAGÜE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL*																																																									
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ISABELA, NIT. 809.002.365-1																																																									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	1704 DE 2024	INTERVENTOR:	ING INGENIERÍA SAS																																																							
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:																																																										
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO		AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO																																																								
<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td></td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>		ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación	Construcción		Mejoramiento		Rehabilitación		Estructuras	Túneles		Puentes		Pontones		Mantenimiento			Otros (Especificar cuales)			<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>		ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Pavimentación	Construcción			Mejoramiento			Rehabilitación			Estructuras	Túneles			Puentes			Pontones			Mantenimiento				Otros (Especificar cuales)			
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																																								
Pavimentación	Construcción																																																									
	Mejoramiento																																																									
	Rehabilitación																																																									
Estructuras	Túneles																																																									
	Puentes																																																									
	Pontones																																																									
Mantenimiento																																																										
Otros (Especificar cuales)																																																										
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																																							
Pavimentación	Construcción																																																									
	Mejoramiento																																																									
	Rehabilitación																																																									
Estructuras	Túneles																																																									
	Puentes																																																									
	Pontones																																																									
Mantenimiento																																																										
Otros (Especificar cuales)																																																										
AVANCE FINANCIERO																																																										
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES		VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES																																																								
<table><thead><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS</td><td>\$ 149,546,502.00</td><td></td><td>\$ 149,546,502.00</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES</td><td>\$ 4,486,395.00</td><td></td><td>\$ 4,486,395.00</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>\$ 44,589,228.00</td><td></td><td>\$ 44,589,228.00</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</td><td>\$ 198,631,123.00</td><td></td><td>\$ 198,631,123.00</td></tr></tbody></table>			BÁSICO	IVA	TOTAL	OBRAS	\$ 149,546,502.00		\$ 149,546,502.00	GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	\$ 4,486,395.00		\$ 4,486,395.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 44,589,228.00		\$ 44,589,228.00	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 198,631,123.00		\$ 198,631,123.00	<table><thead><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th><th>ACUMULADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>			BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO	OBRAS					GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES					GASTOS ADMINISTRATIVOS					VALOR EJECUTADO														
	BÁSICO	IVA	TOTAL																																																							
OBRAS	\$ 149,546,502.00		\$ 149,546,502.00																																																							
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	\$ 4,486,395.00		\$ 4,486,395.00																																																							
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 44,589,228.00		\$ 44,589,228.00																																																							
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 198,631,123.00		\$ 198,631,123.00																																																							
	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO																																																						
OBRAS																																																										
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES																																																										
GASTOS ADMINISTRATIVOS																																																										
VALOR EJECUTADO																																																										
Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periódicamente la interventoría al presupuesto del convenio																																																										
INVERSIÓN EN OBRA		EMPLEOS GENERADOS EN EL MES																																																								
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$		MNO DE OBRA CALIFICADA:																																																								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$		MNO DE OBRA NO CALIFICADA:																																																								
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):		EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:																																																								
		TOTAL EMPLEOS GENERADOS:																																																								
REGISTRO FOTOGRÁFICO																																																										
Foto 1		Foto 2																																																								
Indicar la localización y actividad:		Indicar la localización y actividad:																																																								
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)																																																										
<div> _____ Nombre: Henry Alejandro Galdamez Matute Director de Interventoría Matrícula (Profesional No.): 25202-03/8793 CND Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS. Copia: Interventor, Dirección Territorial</div>																																																										

8.3.12. Vereda San Antonio, municipio de Ibagué

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO				CÓDIGO MEPLAN-IN-15-FR-2																																																							
					VERSION 1																																																							
					PÁGINA																																																							
					FECHA (Día / Mes / Año)																																																							
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA		PERIODO MES: Jun-24																																																								
CONVENIO SOLIDARIO No.: 4678-2023		PLAZO INICIAL: 4.00 MESES		VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 199.739.662.00																																																								
OBJETO: "ALINAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO IBAGÜE, DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."		FECHA DE INICIO: 28/12/2023		VALOR ADICIONALES (incluido IVA): \$ -																																																								
		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 199.739.662.00																																																								
		FECHA SUSPENSIÓN 1: 29/12/2023		ANTICIPO CONCEDIDO: \$ -																																																								
		FECHA DE REINICIO 1: 29/02/2024		ANTICIPO AMORTIZADO: \$ -																																																								
		DÍAS SUSPENSIÓN 1: 19																																																										
		FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 29/02/2024																																																										
		DÍAS DE SUSPENSIÓN 2: 43																																																										
		AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2: 9/04/2024																																																										
		FECHA DE REINICIO 2: 28/05/2024																																																										
		PRORROGA 1: 6/06/2024																																																										
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 13/09/2024																																																												
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 13/09/2023																																																												
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN ANTONIO, NIT. 899.095.899-9		CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1704 DE 2024		INTERVENITOR: ING INGENIERIA SAS																																																								
				SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:																																																								
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO				AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO																																																								
<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td></td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>				ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación	Construcción		Mejoramiento		Rehabilitación		Estructuras	Túneles		Puentes		Pontones		Mantenimiento			Otros (Especificar cuales)			<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>		ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Pavimentación	Construcción			Mejoramiento			Rehabilitación			Estructuras	Túneles			Puentes			Pontones			Mantenimiento				Otros (Especificar cuales)			
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																																										
Pavimentación	Construcción																																																											
	Mejoramiento																																																											
	Rehabilitación																																																											
Estructuras	Túneles																																																											
	Puentes																																																											
	Pontones																																																											
Mantenimiento																																																												
Otros (Especificar cuales)																																																												
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																																									
Pavimentación	Construcción																																																											
	Mejoramiento																																																											
	Rehabilitación																																																											
Estructuras	Túneles																																																											
	Puentes																																																											
	Pontones																																																											
Mantenimiento																																																												
Otros (Especificar cuales)																																																												
AVANCE FINANCIERO																																																												
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES				VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES																																																								
<table><thead><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS</td><td>\$ 150.618.590.00</td><td></td><td>\$ 150.618.590.00</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES</td><td>\$ 4.518.558.00</td><td></td><td>\$ 4.518.558.00</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>\$ 44.602.514.00</td><td></td><td>\$ 44.602.514.00</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</td><td>\$ 199.739.662.00</td><td></td><td>\$ 199.739.662.00</td></tr></tbody></table>					BÁSICO	IVA	TOTAL	OBRAS	\$ 150.618.590.00		\$ 150.618.590.00	GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	\$ 4.518.558.00		\$ 4.518.558.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 44.602.514.00		\$ 44.602.514.00	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 199.739.662.00		\$ 199.739.662.00	<table><thead><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th><th>ACUMULADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>			BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO	OBRAS					GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES					GASTOS ADMINISTRATIVOS					VALOR EJECUTADO														
	BÁSICO	IVA	TOTAL																																																									
OBRAS	\$ 150.618.590.00		\$ 150.618.590.00																																																									
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	\$ 4.518.558.00		\$ 4.518.558.00																																																									
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 44.602.514.00		\$ 44.602.514.00																																																									
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 199.739.662.00		\$ 199.739.662.00																																																									
	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO																																																								
OBRAS																																																												
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES																																																												
GASTOS ADMINISTRATIVOS																																																												
VALOR EJECUTADO																																																												
Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periódicamente la interventoría al presupuesto del convenio																																																												
INVERSIÓN EN OBRA																																																												
EMPLEOS GENERADOS EN EL MES																																																												
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ -																																																												
MANO DE OBRA CALIFICADA: \$ -																																																												
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: \$ -																																																												
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: \$ -																																																												
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: \$ -																																																												
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -																																																												
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): -																																																												
REGISTRO FOTOGRÁFICO																																																												
<table><thead><tr><th>Foto 1</th><th>Foto 2</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td></tr></tbody></table>						Foto 1	Foto 2																																																					
Foto 1	Foto 2																																																											
Indicar la localización y actividad:																																																												
Indicar la localización y actividad:																																																												
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)																																																												
Firma: 																																																												
Firma: Henry Alejandro Galdino Martínez Director de Interventoría Matrícula Profesional No. 2152-02-3387-93 CND																																																												
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS. Copias: Interventoría, Dirección Territorial																																																												

8.3.13. Vereda El Águila, municipio de Melgar

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO		CÓDIGO MEPI-MN-IN-15-FR-2																																																					
			VERSION 1																																																					
			PÁGINA																																																					
FECHA (Día / Mes / Año)																																																								
UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA	DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA	PERIODO MES: jun-24																																																					
CONVENIO SOLIDARIO No.:	4504 DE 2023	PLAZO INICIAL: FECHA DE INICIO:	4.00 MESES 26/12/2023																																																					
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL ÁGUILA DEL MUNICIPIO MELGAR, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023																																																					
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL ÁGUILA DEL MUNICIPIO MELGAR NIT. 900.071.934-2	FECHA DE SUSPENSIÓN 1	26/12/2023																																																					
		FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024																																																					
		DÍAS SUSPENSIÓN 1	62																																																					
		FECHA DE SUSPENSIÓN 2	26/02/2024																																																					
		FECHA DE REINICIO 2	8/05/2024																																																					
		DÍAS DE SUSPENSIÓN 2	70																																																					
		AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2	8/05/2024																																																					
		FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024																																																					
		PRORRAGA 1	5/06/2024																																																					
		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL	13/09/2024																																																					
		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	13/09/2023																																																					
CONTRATO DE INTERVENTORIA:	1704 DE 2024	INTERVENTOR:	ING INGENIERÍA SAS																																																					
		SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:																																																						
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO		AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO																																																						
<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td></td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">Mantenimiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td></tr></tbody></table>		ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación	Construcción		Mejoramiento		Rehabilitación		Estructuras	Túneles		Puentes		Pontones		Mantenimiento			Otros (Especificar cuales)		<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>		ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Pavimentación	Construcción			Mejoramiento			Rehabilitación			Estructuras	Túneles			Puentes			Pontones			Mantenimiento				Otros (Especificar cuales)		
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																																						
Pavimentación	Construcción																																																							
	Mejoramiento																																																							
	Rehabilitación																																																							
Estructuras	Túneles																																																							
	Puentes																																																							
	Pontones																																																							
Mantenimiento																																																								
	Otros (Especificar cuales)																																																							
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																																					
Pavimentación	Construcción																																																							
	Mejoramiento																																																							
	Rehabilitación																																																							
Estructuras	Túneles																																																							
	Puentes																																																							
	Pontones																																																							
Mantenimiento																																																								
	Otros (Especificar cuales)																																																							
AVANCE FINANCIERO																																																								
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES		VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES																																																						
<table><thead><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS</td><td>\$ 149,670,534.00</td><td></td><td>\$ 149,670,534.00</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES</td><td>\$ 4,490,116.00</td><td></td><td>\$ 4,490,116.00</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>\$ 44,598,722.00</td><td></td><td>\$ 44,598,722.00</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</td><td>\$ 198,759,372.00</td><td></td><td>\$ 198,759,372.00</td></tr></tbody></table>			BÁSICO	IVA	TOTAL	OBRAS	\$ 149,670,534.00		\$ 149,670,534.00	GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	\$ 4,490,116.00		\$ 4,490,116.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 44,598,722.00		\$ 44,598,722.00	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 198,759,372.00		\$ 198,759,372.00	<table><thead><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th><th>ACUMULADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>			BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO	OBRAS					GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES					GASTOS ADMINISTRATIVOS					VALOR EJECUTADO												
	BÁSICO	IVA	TOTAL																																																					
OBRAS	\$ 149,670,534.00		\$ 149,670,534.00																																																					
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	\$ 4,490,116.00		\$ 4,490,116.00																																																					
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 44,598,722.00		\$ 44,598,722.00																																																					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 198,759,372.00		\$ 198,759,372.00																																																					
	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO																																																				
OBRAS																																																								
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES																																																								
GASTOS ADMINISTRATIVOS																																																								
VALOR EJECUTADO																																																								
Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periódicamente la interventoría al presupuesto del convenio																																																								
INVERSIÓN EN OBRA		EMPLEOS GENERADOS EN EL MES																																																						
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): AVANCE DE OBRA EN % (B/A):		MANO DE OBRA CALIFICADA: MANO DE OBRA NO CALIFICADA: EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: TOTAL EMPLEOS GENERADOS:																																																						
REGISTRO FOTOGRÁFICO																																																								
Foto 1		Foto 2																																																						
Indicar la localización y actividad:		Indicar la localización y actividad:																																																						
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción al aplicar)																																																								
<p> _____ Nombre: Henry Alejandro Gudiño Matique Director de Interventoría Matrícula (Profesional No.): 25202-038793 CND Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gudiño del INVÍAS. Copia: Interventor, Dirección Territorial</p>																																																								

8.3.14. Vereda Águila Alta, municipio de Melgar



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO
MEPLAN-IN-15-FR-2

VERSION
1

PÁGINA

FECHA
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA PERIODO MES: jun-24

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4000 DE 2023

PLAZO INICIAL: 4.00 MESES
FECHA DE INICIO: 21/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024
FECHA SUSPENSIÓN 1: 29/12/2023
FECHA DE REINICIO 1: 01/02/2024
DÍAS SUSPENSIÓN 1: 42
FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 01/02/2024
FECHA DE REINICIO 2: 04/04/2024
DÍAS DE SUSPENSIÓN 2: 59
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2: 04/04/2024
FECHA DE REINICIO 2: 28/05/2024
PRORROGA 1: 01/06/2024
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 13/06/2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 13/06/2023

VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 200.743.783,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): \$
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 200.743.783,00
ANTICIPO CONCEDIDO: \$
ANTICIPO AMORTIZADO: \$

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ÁGUILA ALTA MELGAR, DEL MUNICIPIO DE MELGAR EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ÁGUILA ALTA MELGAR NIT. 809.001.738-8

CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1704 DE 2024

INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	
	Mejoramiento	
	Rehabilitación	
Estructuras	Túneles	
	Puentes	
	Pontones	
Mantenimiento		
Otros (Especificar cuales)		

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	\$ 150.822.576,00	\$	\$ 150.822.576,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	\$ 4.518.677,00	\$	\$ 4.518.677,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 44.602.530,00	\$	\$ 44.602.530,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 199.743.783,00	\$	\$ 199.743.783,00

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES				
GASTOS ADMINISTRATIVOS				
VALOR EJECUTADO				

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periódicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Indicar la localización y actividad.

Indicar la localización y actividad.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copio: Interventor, Dirección Territorial

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”
– LOTE 2

8.3.15. Vereda Santa Lucía, municipio de Santa Isabel

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO

MEPLAN-IN-15-FR-2

VERSION

1

PÁGINA

FECHA

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA

PERIODO MES: Jun-24

CONVENIO SOLIDARIO No.:

4454 DE 2023

PLAZO INICIAL:

4.00 MESES

FECHA DE INICIO:

27/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2023

FECHA SUSPENSIÓN 1:

28/12/2023

FECHA DE REINICIO 1:

29/02/2024

DÍAS SUSPENSIÓN 1:

69

FECHA DE SUSPENSIÓN 2:

27/02/2024

DÍAS DE SUSPENSIÓN 2:

69

FECHA DE REINICIO 2:

6/05/2024

DÍAS DE SUSPENSIÓN 2:

69

AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2:

6/05/2024

FECHA DE REINICIO 2:

28/05/2024

PRORROGA 1:

6/06/2024

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

13/09/2024

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

13/09/2023

OBJETO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA LUCÍA DEL MUNICIPIO SANTA ISABEL, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

VALOR INICIAL (incluido IVA):

\$ 200.258.472,00

VALOR ADICIONALES (incluido IVA):

\$ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA):

\$ 200.258.472,00

ANTICIPO CONCEDIDO:

\$ -

ANTICIPO AMORTIZADO:

\$ -

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA LUCÍA NIT. 809.003.641-1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

1704 DE 2024

INTERVENTOR:

ING INGENIERÍA SAS

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	
	Mejoramiento	
	Rehabilitación	
Estructuras	Túneles	
	Puentes	
	Pontones	
Mantenimiento		
Otros (Especificar cuales)		

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	\$ 150.153.222,00		\$ 150.153.222,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	\$ 4.504.597,00		\$ 4.504.597,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 44.600.653,00		\$ 44.600.653,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 199.258.472,00		\$ 199.258.472,00

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES				
GASTOS ADMINISTRATIVOS				
VALOR EJECUTADO				

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periódicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ -

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -

AVANCE DE OBRA EN % (B/A): -

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: -

MANO DE OBRA NO CALIFICADA: -

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: -

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: -

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1

Foto 2

Indicar la localización y actividad:

Indicar la localización y actividad:

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Fecha:

Hechos: Henry Alejandro Gudiño Martínez

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No. 2152-02-3387-93 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS

Copias: Interventoría, Dirección Territorial

273

8.3.16. Vereda Colón, municipio de Santa Isabel

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO				CÓDIGO MEP-MIN-IN-15-FR-2
VERSION 1					
PÁGINA					
FECHA (Día / Mes / Año)					
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA PERIODO MES: Jan-24					
CONVENIO SOLIDARIO No.: 4469 DE 2023 PLAZO INICIAL: 4.00 MESES					
FECHA DE INICIO: 26/12/2023 VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 200.250.666.00					
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ADICIONALES (incluido IVA): \$					
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA COLÓN DEL MUNICIPIO SANTA ISABEL, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. FECHA SUSPENSIÓN 1: 26/12/2023 VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 200.250.666.00					
FECHA DE REINICIO 1: 26/12/2023 ANTICIPO CONCEDIDO: \$					
DÍAS SUSPENSIÓN 1: 60 ANTICIPO AMORTIZADO: \$					
FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 27/02/2024					
FECHA DE REINICIO 2: 6/05/2024					
DÍAS DE SUSPENSIÓN 2: 69					
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2: 6/05/2024					
FECHA DE REINICIO 2: 28/05/2024					
PRORROGA 1: 6/06/2024					
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 13/09/2024					
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 13/09/2023					
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA COLÓN NIT. 809.003.073-6					
CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1704 DE 2024 INTERVENTOR: ING INGENIERIA SAS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:					
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO					
AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO					
AVANCE FINANCIERO					
VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES					
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN					
Firma:  Nombre: Henry Alejandro Gaitán Matiquez Cargo: Director de Interventoría Matrícula Profesional No.: 25202-038793 CNO Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS. Copio: Interventor, Dirección Territorial					

8.3.17. Vereda El Neme, municipio de Valle de San Juan

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO				CÓDIGO MEPLAN-IN-15-FR-2																																																							
					VERSION 1																																																							
					PÁGINA																																																							
					FECHA (Día / Mes / Año)																																																							
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA PERIODO MES: Jun-24																																																												
CONVENIO SOLIDARIO No.: 3247 DE 2023					PLAZO INICIAL: 4.00 MESES																																																							
OBJETO: ALINEAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL NEME DEL MUNICIPIO VALLE DE SAN JUAN, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL					FECHA DE INICIO: 27/12/2023																																																							
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL NEME DEL MUNICIPIO VALLE DE SAN JUAN NIT 900594016-7					FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023																																																							
					FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 28/12/2023																																																							
					FECHA DE REINICIO 1: 28/02/2024																																																							
					DÍAS SUSPENSIÓN 1: 60																																																							
					FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 27/02/2024																																																							
					DÍAS DE SUSPENSIÓN 2: 60																																																							
					FECHA DE REINICIO 2: 6/05/2024																																																							
					AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2: 6/05/2024																																																							
					FECHA DE REINICIO 2: 28/05/2024																																																							
					PRORROGA 1: 6/06/2024																																																							
					FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 13/06/2024																																																							
					FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 13/06/2023																																																							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1704 DE 2024 INTERVENTOR: ING INGENIERIA SAS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:					VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 198.430.649.00																																																							
					VALOR ADICIONALES (incluido IVA): \$ -																																																							
					VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 198.430.649.00																																																							
					ANTICIPO CONCEDIDO: \$ -																																																							
					ANTICIPO AMORTIZADO: \$ -																																																							
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO				AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO																																																								
<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td></td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuáles)</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>				ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación	Construcción		Mejoramiento		Rehabilitación		Estructuras	Túneles		Puentes		Pontones		Mantenimiento			Otros (Especificar cuáles)			<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuáles)</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>		ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Pavimentación	Construcción			Mejoramiento			Rehabilitación			Estructuras	Túneles			Puentes			Pontones			Mantenimiento				Otros (Especificar cuáles)			
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																																										
Pavimentación	Construcción																																																											
	Mejoramiento																																																											
	Rehabilitación																																																											
Estructuras	Túneles																																																											
	Puentes																																																											
	Pontones																																																											
Mantenimiento																																																												
Otros (Especificar cuáles)																																																												
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																																									
Pavimentación	Construcción																																																											
	Mejoramiento																																																											
	Rehabilitación																																																											
Estructuras	Túneles																																																											
	Puentes																																																											
	Pontones																																																											
Mantenimiento																																																												
Otros (Especificar cuáles)																																																												
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES				VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES																																																								
<table><thead><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS</td><td>\$ 148.433.858.23</td><td></td><td>\$ 148.433.858.23</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES</td><td>\$ 4.453.016.00</td><td></td><td>\$ 4.453.016.00</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>\$ 44.583.775.00</td><td></td><td>\$ 44.583.775.00</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</td><td>\$ 197.480.649.23</td><td></td><td>\$ 197.480.649.23</td></tr></tbody></table>					BÁSICO	IVA	TOTAL	OBRAS	\$ 148.433.858.23		\$ 148.433.858.23	GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	\$ 4.453.016.00		\$ 4.453.016.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 44.583.775.00		\$ 44.583.775.00	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 197.480.649.23		\$ 197.480.649.23	<table><thead><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th><th>ACUMULADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>			BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO	OBRAS					GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES					GASTOS ADMINISTRATIVOS					VALOR EJECUTADO														
	BÁSICO	IVA	TOTAL																																																									
OBRAS	\$ 148.433.858.23		\$ 148.433.858.23																																																									
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	\$ 4.453.016.00		\$ 4.453.016.00																																																									
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 44.583.775.00		\$ 44.583.775.00																																																									
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 197.480.649.23		\$ 197.480.649.23																																																									
	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO																																																								
OBRAS																																																												
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES																																																												
GASTOS ADMINISTRATIVOS																																																												
VALOR EJECUTADO																																																												
Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periódicamente la interventoría al presupuesto del convenio																																																												
INVERSIÓN EN OBRA																																																												
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ -																																																												
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -																																																												
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): -																																																												
EMPLEOS GENERADOS EN EL MES																																																												
MANO DE OBRA CALIFICADA: -																																																												
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: -																																																												
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: -																																																												
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: -																																																												
REGISTRO FOTOGRÁFICO																																																												
<table><thead><tr><th>Foto 1</th><th>Foto 2</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td></tr></tbody></table>						Foto 1	Foto 2																																																					
Foto 1	Foto 2																																																											
																																																												
Indicar la localización y actividad:																																																												
Indicar la localización y actividad:																																																												
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)																																																												
<p></p> <p>Nombre: Henry Alejandro Gálvez Martínez Cargo: Interventor Matrícula Profesional No. 25202-038793 CND</p> <p>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial</p>																																																												

8.4. INFORME MANEJO INVERSIÓN MANEJO DE DESEMBOLSO

8.4.1. Vereda Cruce de los Guayabos, municipio de Alvarado

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIO		CÓDIGO		
			VERSIÓN		
			PÁGINA		
			FECHA	08/07/2024 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA			
DATOS GENERALES					
INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 2 MES: Junio INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO ☐					
CONVENIO No. 4001 DE 2023 (Indicar número y año)					
CUENTA BANCARIA No. BANCO SUCURSAL:					
DESEMBOLSO OTORGADO: 0 %					
VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: \$ - (M/CTE)					
OBJETO DEL CONVENIO: AÚNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CRUCE DE LOS GUAYABOS DEL MUNICIPIO ALVARADO, DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.					
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CRUCE DE LOS GUAYABOS NIT. 900.383.062-4					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1704-2024 (Indicar número y año)					
INTERVENTOR: ING INGENIERIA S.A.S.					
DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO					
*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).					



**“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA
PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS
ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O
MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN
EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”
– LOTE 2**



NOTA:

El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
TOTALES						

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME () :

\$ -

(Indicar el mes)

(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS:

\$ -

(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

OBSERVACIONES:

En el periodo en mención no se ha realizado ningún tipo de movimiento financiero en el convenio, por ende no han existido desembolsos, ni inversiones ni manejos con respecto a anticipos para el desarrollo del proyecto.

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVÍAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre de la Organización de Acción Comunal.

Firma: _____
Nombre: _____
Representante Legal o Delegado
Contratista

Firma: 
Nombre: Carlos Alberto Bello Avena
Representante legal o apoderado
Interventoría

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.

Copias: Unidad Ejecutora, contratista, Interventor y Dirección Territorial.

278

8.4.3. vereda Loma Luisa de Jagualito, municipio de Guamo

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIO	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA			
		FECHA	08/07/2024 (Día / Mes / Año)		
UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA				
DATOS GENERALES					
INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1 MES: Junio INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO ☐					
CONVENIO No. 3963 DE 2023 (Indicar número y año)					
CUENTA BANCARIA No. BANCO SUCURSAL:					
DESEMBOLSO OTORGADO: 0 %					
VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: \$ - (M/CTE)					
OBJETO DEL CONVENIO:					
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOMA DE LUISA JAGUALITO DEL MUNICIPIO GUAMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.					
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOMA DE LUISA JAGUALITO NIT. 901.658.043-1					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1704-2024 (Indicar número y año)					
INTERVENTOR: ING INGENIERIA S.A.S.					
DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO					
*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).					



**“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA
PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS
ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O
MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN
EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINIMOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”
– LOTE 2**



NOTA:

El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
TOTALES						

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME () :

\$ -

(Indicar el mes)

(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS:

\$ -

(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

OBSERVACIONES:

En el periodo en mención no se ha realizado ningún tipo de movimiento financiero en el convenio, por ende no han existido desembolsos, ni inversiones ni manejos con respecto a anticipos para el desarrollo del proyecto.

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVÍAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre de la Organización de Acción Comunal.

Firma: _____
Nombre: _____
Representante Legal o Delegado
Contratista

Firma: 
Nombre: Carlos Alberto Bello Avena
Representante legal o apoderado
Interventoría

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.

Copias: Unidad Ejecutora, contratista, Interventor y Dirección Territorial.

8.4.4. Vereda Callejón de Guaduas Sector Porvenir, municipio de Guamo

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		CÓDIGO		
	PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		VERSIÓN		
	INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIO		PÁGINA		
			FECHA	08/07/2024 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA			
DATOS GENERALES					
INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1 MES: Junio INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO ☐					
CONVENIO No. 4395 DE 2023 (Indicar número y año)					
CUENTA BANCARIA No. BANCO SUCURSAL:					
DESEMBOLSO OTORGADO: 0 %					
VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: \$ - (M/CTE)					
OBJETO DEL CONVENIO:					
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CALLEJÓN DE GUADUAS SECTOR PORVENIR DEL MUNICIPIO GUAMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL					
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CALLEJON DE GUADUAS SECTOR PORVENIR NIT. 901.019.747-5					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1704-2024 (Indicar número y año)					
INTERVENTOR: ING INGENIERIA S.A.S.					
DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO					
*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).					

NOTA:

El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
TOTALES						

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME () :

\$ -

(Indicar el mes)

(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS:

\$ -

(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

OBSERVACIONES:

En el periodo en mención no se ha realizado ningún tipo de movimiento financiero en el convenio, por ende no han existido desembolsos, ni inversiones ni manejos con respecto a anticipos para el desarrollo del proyecto.

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVÍAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre de la Organización de Acción Comunal.

Firma: _____
Nombre: _____
Representante Legal o Delegado
Contratista

Firma:  _____
Nombre: Carlos Alberto Bello Avena
Representante legal o apoderado
Interventoría

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.

Copias: Unidad Ejecutora, contratista, Interventor y Dirección Territorial.

8.4.5. Vereda Tovar, municipio de Guamo

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIO		CÓDIGO		
			VERSIÓN		
			PÁGINA		
			FECHA	08/07/2024 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA			
DATOS GENERALES					
INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1 MES: Junio INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO ☐					
CONVENIO No. 4485 DE 2023 (Indicar número y año)					
CUENTA BANCARIA No. BANCO SUCURSAL:					
DESEMBOLSO OTORGADO: 0 %					
VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: \$ - (M/CTE)					
OBJETO DEL CONVENIO:					
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TOVAR DEL MUNICIPIO GUAMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.					
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TOVAR NIT:800.101.999-8					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1704-2024 (Indicar número y año)					
INTERVENTOR: ING INGENIERIA S.A.S.					
DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO					
*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).					

NOTA:

El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
TOTALES						

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME () :

\$ -

(Indicar el mes)

(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS:

\$ -

(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

OBSERVACIONES:

En el periodo en mención no se ha realizado ningún tipo de movimiento financiero en el convenio, por ende no han existido desembolsos, ni inversiones ni manejos con respecto a anticipos para el desarrollo del proyecto.

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVÍAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre de la Organización de Acción Comunal.

Firma: _____
Nombre: _____
Representante Legal o Delegado
Contratista

Firma:  _____
Nombre: Carlos Alberto Bello Avena
Representante legal o apoderado
Interventoría

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.

Copias: Unidad Ejecutora, contratista, Interventor y Dirección Territorial.

8.4.6. Vereda Loma de Cocora, municipio de Ibagué

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		CÓDIGO		
	PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		VERSIÓN		
	INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIO		PÁGINA		
			FECHA	08/07/2024 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA			
DATOS GENERALES					
INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1 MES: Junio INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO ☐					
CONVENIO No. 4756-2023 (Indicar número y año)					
CUENTA BANCARIA No. BANCO SUCURSAL:					
DESEMBOLSO OTORGADO: 0 %					
VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: \$ - (M/CTE)					
OBJETO DEL CONVENIO:					
"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOMA DE COCORA CORREGIMIENTO 3 DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"					
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN DE COMUNAL VEREDA LOMA DE COCORA NIT. 809.000.463-1					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1704-2024 (Indicar número y año)					
INTERVENTOR: ING INGENIERIA S.A.S.					
DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO					
*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).					



**“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA
PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS
ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O
MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN
EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINIMOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”
– LOTE 2**



NOTA:

El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
TOTALES						

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME () :

\$ -

(Indicar el mes)

(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS:

\$ -

(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

OBSERVACIONES:

En el periodo en mención no se ha realizado ningún tipo de movimiento financiero en el convenio, por ende no han existido desembolsos, ni inversiones ni manejos con respecto a anticipos para el desarrollo del proyecto.

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVÍAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre de la Organización de Acción Comunal.

Firma: _____
Nombre: _____
Representante Legal o Delegado
Contratista

Firma: 
Nombre: Carlos Alberto Bello Avena
Representante legal o apoderado
Interventoría

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.

Copias: Unidad Ejecutora, contratista, Interventor y Dirección Territorial.

8.4.7. Vereda Cataima, municipio de Ibagué

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIO		CÓDIGO		
			VERSIÓN		
			PÁGINA		
			FECHA	08/07/2024 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA			
DATOS GENERALES					
INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1 MES: Junio INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO ☐					
CONVENIO No. 4756-2023 (Indicar número y año)					
CUENTA BANCARIA No. BANCO SUCURSAL:					
DESEMBOLSO OTORGADO: 0 %					
VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: \$ - (M/CTE)					
OBJETO DEL CONVENIO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE CATAIMA, CORREGIMIENTO 03 DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."					
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE CATAIMA NIT. NIT. 809.000.557-5					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1704-2024 (Indicar número y año)					
INTERVENTOR: ING INGENIERIA S.A.S.					
DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO					
*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).					

NOTA:

El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
TOTALES						

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME () :

\$ -

(Indicar el mes)

(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS:

\$ -

(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

OBSERVACIONES:

En el periodo en mención no se ha realizado ningún tipo de movimiento financiero en el convenio, por ende no han existido desembolsos, ni inversiones ni manejos con respecto a anticipos para el desarrollo del proyecto.

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVÍAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre de la Organización de Acción Comunal.

Firma: _____
Nombre: _____
Representante Legal o Delegado
Contratista

Firma:  _____
Nombre: Carlos Alberto Bello Avena
Representante legal o apoderado
Interventoría

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.

Copias: Unidad Ejecutora, contratista, Interventor y Dirección Territorial.

8.4.8. Vereda Llano de Combeima, municipio de Ibagué

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIO		CÓDIGO		
			VERSIÓN		
			PÁGINA		
			FECHA	08/07/2024 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA			
DATOS GENERALES					
INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1 MES: Junio INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO ☐					
CONVENIO No. 4662-2023 (Indicar número y año)					
CUENTA BANCARIA No. BANCO SUCURSAL:					
DESEMBOLSO OTORGADO: 0 %					
VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: \$ - (M/CTE)					
OBJETO DEL CONVENIO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANO DEL COMBEIMA DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."					
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LLANO DEL COMBEIMA NIT. 800.167.437-4.					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1704-2024 (Indicar número y año)					
INTERVENTOR: ING INGENIERIA S.A.S.					
DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO					
*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).					

NOTA:

El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
TOTALES						

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME () :

\$ -

(Indicar el mes)

(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS:

\$ -

(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

OBSERVACIONES:

En el periodo en mención no se ha realizado ningún tipo de movimiento financiero en el convenio, por ende no han existido desembolsos, ni inversiones ni manejos con respecto a anticipos para el desarrollo del proyecto.

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVÍAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre de la Organización de Acción Comunal.

Firma: _____
Nombre: _____
Representante Legal o Delegado
Contratista

Firma:  _____
Nombre: Carlos Alberto Bello Avena
Representante legal o apoderado
Interventoría

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.

Copias: Unidad Ejecutora, contratista, Interventor y Dirección Territorial.

8.4.9. Vereda San Juan de la China, municipio de Ibagué

	<p align="center">INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIO</p>	<p>CÓDIGO</p> <p>VERSIÓN</p> <p>PÁGINA</p>			
		<p align="right">FECHA</p> <p align="right">08/07/2024 (Día / Mes / Año)</p>			
<p>UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA</p>		<p>DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA</p>			
<p align="center">DATOS GENERALES</p>					
<p>INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. <u>1</u> MES: <u>Junio</u> INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO ☐</p>					
<p>CONVENIO No. <u>4786-2023</u> (Indicar número y año)</p>					
<p>CUENTA BANCARIA No. _____ BANCO _____ SUCURSAL: _____</p>					
<p>DESEMBOLSO OTORGADO: _____ 0 %</p>					
<p>VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: \$ _____ - (M/CTE)</p>					
<p>OBJETO DEL CONVENIO:</p>					
<p>"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN DE LA CHINA DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"</p>					
<p>CONTRATISTA: <u>JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN DE LA CHINA NIT. 809.006.806-1</u></p>					
<p>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. <u>1704-2024</u> (Indicar número y año)</p>					
<p>INTERVENTOR: <u>ING INGENIERIA S.A.S.</u></p>					
<p align="center">DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO</p>					
<p>*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)</p>	<p>NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO</p>	<p>FECHA</p>	<p>BENEFICIARIO</p>	<p>VALOR</p>	<p>DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM</p>

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

NOTA:

El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
TOTALES						

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME () :

\$ -

(Indicar el mes)

(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS:

\$ -

(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

OBSERVACIONES:

En el periodo en mención no se ha realizado ningún tipo de movimiento financiero en el convenio, por ende no han existido desembolsos, ni inversiones ni manejos con respecto a anticipos para el desarrollo del proyecto.

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVÍAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre de la Organización de Acción Comunal.

Firma: _____
Nombre: _____
Representante Legal o Delegado
Contratista

Firma:  _____
Nombre: Carlos Alberto Bello Avena
Representante legal o apoderado
Interventoría

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.

Copias: Unidad Ejecutora, contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	<p align="center">“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” – LOTE 2</p>	
--	--	---

8.4.10. Vereda Inspección Departamental de Dantas, municipio de Ibagué

	<p align="center">INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIO</p>	CÓDIGO				
		VERSIÓN				
		PÁGINA				
FECHA		08/07/2024				
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA				
DATOS GENERALES						
INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. <u>1</u> MES: <u>Junio</u> INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO ☐						
CONVENIO No. <u>3819 DE 2023</u> <small>(Indicar número y año)</small>						
CUENTA BANCARIA No. _____ BANCO _____ SUCURSAL: _____						
DESEMBOLSO OTORGADO: _____ 0 %						
VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: \$ _____ - (M/CTE)						
OBJETO DEL CONVENIO:						
"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL ÁGUILA DEL MUNICIPIO MELGAR, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."						
CONTRATISTA: <u>JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCIÓN DEPARTAMENTAL DE DANTAS NIT. 800.253.117-0</u>						
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. <u>1704-2024</u> <small>(Indicar número y año)</small>						
INTERVENTOR: <u>ING INGENIERIA S.A.S.</u>						
DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO						
*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	
* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).						

NOTA:

El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
TOTALES						

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME () :

\$ -

(Indicar el mes)

(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS:

\$ -

(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

OBSERVACIONES:

En el periodo en mención no se ha realizado ningún tipo de movimiento financiero en el convenio, por ende no han existido desembolsos, ni inversiones ni manejos con respecto a anticipos para el desarrollo del proyecto.

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVÍAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre de la Organización de Acción Comunal.

Firma: _____
Nombre: _____
Representante Legal o Delegado
Contratista

Firma:  _____
Nombre: Carlos Alberto Bello Avena
Representante legal o apoderado
Interventoría

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.

Copias: Unidad Ejecutora, contratista, Interventor y Dirección Territorial.

8.4.11. Vereda La Isabela, municipio de Ibagué

	<p align="center">INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIO</p>	<p>CÓDIGO</p> <p>VERSIÓN</p> <p>PÁGINA</p>			
		<p align="right">FECHA</p> <p align="right">08/07/2024 (Día / Mes / Año)</p>			
<p>UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA</p>		<p>DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA</p>			
<p align="center">DATOS GENERALES</p>					
<p>INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. <u>1</u> MES: <u>Junio</u> INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO ☐</p>					
<p>CONVENIO No. <u>4507-2023</u> (Indicar número y año)</p>					
<p>CUENTA BANCARIA No. _____ BANCO _____ SUCURSAL: _____</p>					
<p>DESEMBOLSO OTORGADO: _____ 0 %</p>					
<p>VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: \$ _____ - (M/CTE)</p>					
<p>OBJETO DEL CONVENIO:</p>					
<p>"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ISABELA DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"</p>					
<p>CONTRATISTA: <u>JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ISABELA NIT: 809.002.390-1</u></p>					
<p>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. <u>1704-2024</u> (Indicar número y año)</p>					
<p>INTERVENTOR: <u>ING INGENIERIA S.A.S.</u></p>					
<p align="center">DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO</p>					
<p>*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)</p>	<p>NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO</p>	<p>FECHA</p>	<p>BENEFICIARIO</p>	<p>VALOR</p>	<p>DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM</p>

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

NOTA:

El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
TOTALES						

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME () :

\$ -

(Indicar el mes)

(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS:

\$ -

(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

OBSERVACIONES:

En el periodo en mención no se ha realizado ningún tipo de movimiento financiero en el convenio, por ende no han existido desembolsos, ni inversiones ni manejos con respecto a anticipos para el desarrollo del proyecto.

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVÍAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre de la Organización de Acción Comunal.

Firma: _____
Nombre: _____
Representante Legal o Delegado
Contratista

Firma:  _____
Nombre: Carlos Alberto Bello Avena
Representante legal o apoderado
Interventoría

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.

Copias: Unidad Ejecutora, contratista, Interventor y Dirección Territorial.

8.4.12. Vereda San Antonio, municipio de Ibagué

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIO		CÓDIGO		
			VERSIÓN		
			PÁGINA		
			FECHA	08/07/2024 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA			
DATOS GENERALES					
INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1 MES: Junio INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO ☐					
CONVENIO No. 4678-2023 (Indicar número y año)					
CUENTA BANCARIA No. BANCO SUCURSAL:					
DESEMBOLSO OTORGADO: 0 %					
VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: \$ - (M/CTE)					
OBJETO DEL CONVENIO:					
"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."					
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN ANTONIO NIT. 809.005.809-9					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1704-2024 (Indicar número y año)					
INTERVENTOR: ING INGENIERIA S.A.S.					
DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO					
*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).					

NOTA:

El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
TOTALES						

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME () :

\$ -

(Indicar el mes)

(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS:

\$ -

(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

OBSERVACIONES:

En el periodo en mención no se ha realizado ningún tipo de movimiento financiero en el convenio, por ende no han existido desembolsos, ni inversiones ni manejos con respecto a anticipos para el desarrollo del proyecto.

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVÍAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre de la Organización de Acción Comunal.

Firma: _____
Nombre: _____
Representante Legal o Delegado
Contratista

Firma: 
Nombre: Carlos Alberto Bello Avena
Representante legal o apoderado
Interventoría

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.

Copias: Unidad Ejecutora, contratista, Interventor y Dirección Territorial.

8.4.13. Vereda El Águila, municipio de Melgar

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIO	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA			
		FECHA	08/07/2024 (Día / Mes / Año)		
UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA				
DATOS GENERALES					
INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1 MES: Junio INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO ☐					
CONVENIO No. 4504 DE 2023 (Indicar número y año)					
CUENTA BANCARIA No. BANCO SUCURSAL:					
DESEMBOLSO OTORGADO: 0 %					
VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: \$ - (M/CTE)					
OBJETO DEL CONVENIO:					
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL ÁGUILA DEL MUNICIPIO MELGAR, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.					
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL ÁGUILA DEL MUNICIPIO MELGAR NIT. 900.071.934-2					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1704-2024 (Indicar número y año)					
INTERVENTOR: ING INGENIERIA S.A.S.					
DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO					
*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).					

NOTA:

El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
TOTALES						

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME () :

\$ -

(Indicar el mes)

(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS:

\$ -

(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

OBSERVACIONES:

En el periodo en mención no se ha realizado ningún tipo de movimiento financiero en el convenio, por ende no han existido desembolsos, ni inversiones ni manejos con respecto a anticipos para el desarrollo del proyecto.

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVÍAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre de la Organización de Acción Comunal.

Firma: _____
Nombre: _____
Representante Legal o Delegado
Contratista

Firma:  _____
Nombre: Carlos Alberto Bello Avena
Representante legal o apoderado
Interventoría

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.

Copias: Unidad Ejecutora, contratista, Interventor y Dirección Territorial.

8.4.14. Vereda Águila Alta, municipio de Melgar

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIO		CÓDIGO		
			VERSIÓN		
			PÁGINA		
			FECHA	08/07/2024 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA			
DATOS GENERALES					
INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1 MES: Junio INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO ☐					
CONVENIO No. 4000 DE 2023 (Indicar número y año)					
CUENTA BANCARIA No. BANCO SUCURSAL:					
DESEMBOLSO OTORGADO: 0 %					
VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: \$ - (M/CTE)					
OBJETO DEL CONVENIO:					
"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ÁGUILA ALTA MELGAR, DEL MUNICIPIO DE MELGAR EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."					
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ÁGUILA ALTA MELGAR NIT. 809.001.738-8					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1704-2024 (Indicar número y año)					
INTERVENTOR: ING INGENIERIA S.A.S.					
DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO					
*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).					



**“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA
PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS
ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O
MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN
EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINIMOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”
– LOTE 2**



NOTA:

El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
TOTALES						

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME () :

\$ -

(Indicar el mes)

(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS:

\$ -

(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

OBSERVACIONES:

En el periodo en mención no se ha realizado ningún tipo de movimiento financiero en el convenio, por ende no han existido desembolsos, ni inversiones ni manejos con respecto a anticipos para el desarrollo del proyecto.

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVÍAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre de la Organización de Acción Comunal.

Firma: _____
Nombre: _____
Representante Legal o Delegado
Contratista

Firma: 
Nombre: Carlos Alberto Bello Avena
Representante legal o apoderado
Interventoría

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.

Copias: Unidad Ejecutora, contratista, Interventor y Dirección Territorial.

8.4.16. Vereda Colón, municipio de Santa Isabel

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		CÓDIGO		
	PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		VERSIÓN		
	INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIO		PÁGINA		
			FECHA	08/07/2024 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA			
DATOS GENERALES					
INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1 MES: Junio INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO ☐					
CONVENIO No. 4469 DE 2023 (Indicar número y año)					
CUENTA BANCARIA No. BANCO SUCURSAL:					
DESEMBOLSO OTORGADO: 0 %					
VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: \$ - (M/CTE)					
OBJETO DEL CONVENIO:					
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA COLON DEL MUNICIPIO SANTA ISABEL, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.					
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA COLON NIT. 809.003.073-6					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1704-2024 (Indicar número y año)					
INTERVENTOR: ING INGENIERIA S.A.S.					
DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO					
*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).					

8.4.17. Vereda El Neme, municipio de Valle de San Juan

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIO		CÓDIGO		
			VERSIÓN		
			PÁGINA		
			FECHA	08/07/2024 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA			
DATOS GENERALES					
INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1 MES: Junio INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO ☐					
CONVENIO No. 3247 DE 2023 (Indicar número y año)					
CUENTA BANCARIA No. BANCO SUCURSAL:					
DESEMBOLSO OTORGADO: 0 %					
VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: \$ - (M/CTE)					
OBJETO DEL CONVENIO:					
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL NEME DEL MUNICIPIO VALLE DE SAN JUAN, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL					
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL NEME DEL MUNICIPIO VALLE DE SAN JUAN NIT 900994016-7					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1704-2024 (Indicar número y año)					
INTERVENTOR: ING INGENIERIA S.A.S.					
DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO					
*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).					

NOTA:

El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
TOTALES						

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME () :

(Indicar el mes)

\$ -

(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS:

\$ -
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

OBSERVACIONES:

En el periodo en mención no se ha realizó ningún tipo de movimiento financiero en el convenio, por ende no han existido desembolsos, ni inversiones ni manejos con respecto a anticipos para el desarrollo del proyecto.

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVÍAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre de la Organización de Acción Comunal.

Firma: _____
Nombre: _____
Representante Legal o Delegado
Contratista

Firma: 
Nombre: Carlos Alberto Bello Avena
Representante legal o apoderado
Interventoría

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.

Copias: Unidad Ejecutora, contratista, Interventor y Dirección Territorial.

8.5. SEGUIMIENTO GARANTÍAS, CONVENIOS Y PÓLIZAS

8.5.1. Vereda Cruce de los Guayabos, municipio de Alvarado

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		CÓDIGO	
SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		VERSIÓN	
		PÁGINA	
FECHA		8	7 2024
(Día) (Mes) (Año)			
UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA		
CONVENIO No.	CONTRATISTA:		
4001 DE 2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CRUCE DE LOS GUAYABOS NIT. 900.383.962-4		
OBJETO DEL CONTRATO:			
ALINAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CRUCE DE LOS GUAYABOS DEL MUNICIPIO ALVARADO, DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.			
FECHA DE INICIO:	19/12/2023		
PLAZO INICIAL:	4 meses		
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	13/09/2024		
VALOR INICIAL:	\$ 199.698.009,00		
VALOR ACUMULADO:	\$ 199.698.009,00		
(incluye adicionales)			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1704 DE 2024		
INTERVENTOR:	INGENIERIA SAS		
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGUN CONVENIO SOLIDARIO			
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA
Cumplimiento		\$ 39.939.619,80	Desde: 19 10 2023 Hasta: 31 10 2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		\$ 9.984.904,95	Desde: 19 10 2023 Hasta: 31 12 2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra		\$ 59.909.429,70	Desde: 31 12 2023 Hasta: 31 12 2028
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 1-100027912			
Certificado de modificación o anexo No. 1			
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Estado correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)			
Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.			
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:			
SEGUROS EXIGIDOS SEGUN CONVENIO			
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ 232.000.000,00	Desde: 19 10 2023 Hasta: 31 12 2023
Otros			Desde: Mes Año Hasta: Mes Año
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 1-100005491			
OTRAS PÓLIZAS No. 1			
Certificado de modificación o anexo No. 1			
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Estado correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)			
Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.			
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:			
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIIONES			
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.			
ADICIONAL No.:	PRÓRROGA No.:	MODIFICACIÓN No.:	SUSPENSIÓN No.:
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA
Cumplimiento			Desde: Día Mes Año Hasta: Día Mes Año
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Desde: Día Mes Año Hasta: Día Mes Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Desde: Día Mes Año Hasta: Día Mes Año
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 1-100005491			
Certificado de modificación o anexo No. 1			
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)			
Razón Social Compañía Aseguradora:			
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:			
SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIIONES			
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.			
ADICIONAL No.:	PRÓRROGA No.:	MODIFICACIÓN No.:	SUSPENSIÓN No.:
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Desde: Día Mes Año Hasta: Día Mes Año
Otros			Desde: Día Mes Año Hasta: Día Mes Año
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 1-100005491			
OTRAS PÓLIZAS No. 1			
Certificado de modificación o anexo No. 1			
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)			
Razón Social Compañía Aseguradora:			
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:			
OBSERVACIONES:			
NOTAS:			
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.			
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto (Incluir los datos que se requieran).			
Firma: 			
Alejandro Castro			
Gerente Henry Alejandro Castro Marín			
Director de Interventoría			
Matrícula Profesional No. 2503-338793 CND			
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del RIM/IAS.			
Copias: Interventor y Dirección Territorial.			

Póliza de garantía única de cumplimiento



NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: fHRRuPFyHJDxwB+1zDWRw==

COMPañIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 68 - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-0001

Nº. PÓLIZA	1-100027912	Nº. ANEXO	0	Nº. CERTIFICADO	18095455	Nº. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	15/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del 19/10/2023	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del 31/12/2028	DÍAS	N/A	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A
VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA					N/A		N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CRUCE DE LOS GUAYABOS	Nº. DOC. IDENTIDAD	900.383.062-4
DIRECCIÓN	VDA CRUCE DE LOS GUAYABOS	TELÉFONO	3102289016
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS/JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CRUCE DE LOS GUAYABOS	Nº. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 7 # 29-259 AV. FRANCISCO FERNANDEZ DE CONTRERAS	TELÉFONO	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS/JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CRUCE DE LOS GUAYABOS	Nº. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 7 # 29-259 AV. FRANCISCO FERNANDEZ DE CONTRERAS	TELÉFONO	3770600

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4001 DE 2023, CUYO OBJETO ES: AJUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CRUCE DE LOS GUAYABOS DEL MUNICIPIO ALVARADO, DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

NOTA 1: EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, INICIA VIGENCIA POR CINCO AÑOS DE VIGENCIA, NO. 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERÁ SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A SEGUROS MUNDIAL COMPañIA DE SEGUROS

NOTA 2: QUE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CRUCE DE LOS GUAYABOS, EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA NIT. 900.383.062-4 TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR Y GARANTIZADO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMAS\$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 19/10/2023	24:00 Horas Del 31/10/2024	39.939.619,80	144.767,44
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 19/10/2023	24:00 Horas Del 31/12/2026	9.984.904,95	111.926,68
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/12/2023	24:00 Horas Del 31/12/2028	59.909.429,70	1.049.563,97
TOTAL ASEGURADO			\$ 109.833.954,45	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPañIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 15/11/2023
-------------------------	---

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA	
ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).	
CONSULTA LA AUTENTIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO , DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.	
EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPañIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.	
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPañIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.	

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAIB - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:

- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

Póliza de responsabilidad civil extracontractual



NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: +a6/Eps1HBU8VsWBdizw8g==

COMPANÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS.MUNDIAL.COM.CO

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRA CONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS800000007-0001

Nº. PÓLIZA	T-100006491	Nº. ANEXO	0	Nº. CERTIFICADO	18095452	Nº. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	15/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del 19/10/2023	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del 31/12/2023	DÍAS	N/A	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A
VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA				DÍAS	N/A	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CRUCE DE LOS GUAYABOS	Nº. DOC. IDENTIDAD	900.383.062-4
DIRECCIÓN	VDA CRUCE DE LOS GUAYABOS	TELÉFONO	3102289016
ASEGURADO	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CRUCE DE LOS GUAYABOS/INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVÍAS	Nº. DOC. IDENTIDAD	900.383.062-4
DIRECCIÓN	VDA CRUCE DE LOS GUAYABOS	TELÉFONO	3102289016
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS/INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVÍAS	Nº. DOC. IDENTIDAD	90.018.722.973-7
DIRECCIÓN	...	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4001 DE 2023, CUYO OBJETO ES : AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CRUCE DE LOS GUAYABOS DEL MUNICIPIO ALVARADO, DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVÍAS) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA (JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CRUCE DE LOS GUAYABOS), EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVÍAS) BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVÍAS) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

NOMBRE DEL AMPARO	LÍMITE POR EVENTO	LÍMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMAS\$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	162.400,00
PATRONAL	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
TOTAL ASEGURADO			\$ 232.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPANÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 15/11/2023
-------------------------	---

PRIMA BRUTA	\$ 162.400,00
DESCUENTOS	\$
EXTRA PRIMA	
PRIMA NETA	\$ 162.400,00
GASTOS EXP.	\$ 5.000,00
IVA	\$ 31.806,00
TOTAL A PAGAR	\$ 199.206,00

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

 CONSULTA LA AUTENTIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPANÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPANÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.


Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNA - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:

- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

 Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

8.5.2. Vereda Paradero II, municipio de Flandes

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA																																						
	FECHA: 8 / 7 / 2024 <small>(Día) (Mes) (Año)</small>		UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA																																						
	CONVENIO No. 4517 DE 2023 CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PARADERO II <small>NIT. 899.003.141-9</small>		OBJETO DEL CONTRATO: ALIAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PARADERO II DEL MUNICIPIO FLANDES, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.																																						
FECHA DE INICIO: 26/12/2023 PLAZO INICIAL: 4 meses FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 13/09/2024 <small>(Indicar prórroga y suspensiones)</small> VALOR INICIAL: \$ 200.927.246,00 VALOR ACUMULADO: \$ 200.927.246,00 <small>(Indicar acciones)</small> CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1704 DE 2024 INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS																																									
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO																																									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Amparo</th> <th>% Amparo</th> <th>Valor Asegurado (\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cumplimiento</td> <td></td> <td>\$ 40.185.449,20</td> </tr> <tr> <td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td> <td></td> <td>\$ 10.045.362,30</td> </tr> <tr> <td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td> <td></td> <td>\$ 60.278.173,80</td> </tr> </tbody> </table>	Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento		\$ 40.185.449,20	Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		\$ 10.045.362,30	Estabilidad y/o Calidad de Obra		\$ 60.278.173,80	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Desde</th> <th colspan="2">Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17</td> <td>11</td> <td>2023</td> <td>31</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>11</td> <td>2023</td> <td>31</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>12</td> <td>2023</td> <td>31</td> </tr> </tbody> </table>	VIGENCIA				Desde		Hasta		17	11	2023	31	17	11	2023	31	31	12	2023	31					
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																							
Cumplimiento		\$ 40.185.449,20																																							
Buen manejo y correcta inversión del anticipo																																									
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		\$ 10.045.362,30																																							
Estabilidad y/o Calidad de Obra		\$ 60.278.173,80																																							
VIGENCIA																																									
Desde		Hasta																																							
17	11	2023	31																																						
17	11	2023	31																																						
31	12	2023	31																																						
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 1-100000000 Certificado de modificación o anexo No.: 1 <small>(Señalar el otro certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)</small> Razón Social Compañía Aseguradora: MUNICIPAL DE SEGUROS S.A. Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:																																									
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO																																									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Seguro</th> <th>% Asegurado</th> <th>Valor Asegurado (\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td> <td></td> <td>\$ 232.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ 232.000.000,00	Otros			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Desde</th> <th colspan="2">Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17</td> <td>11</td> <td>2023</td> <td>31</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>11</td> <td>2023</td> <td>31</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>12</td> <td>2023</td> <td>31</td> </tr> </tbody> </table>	VIGENCIA				Desde		Hasta		17	11	2023	31	17	11	2023	31	31	12	2023	31											
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)																																							
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ 232.000.000,00																																							
Otros																																									
VIGENCIA																																									
Desde		Hasta																																							
17	11	2023	31																																						
17	11	2023	31																																						
31	12	2023	31																																						
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 1-100000000 OTRAS PÓLIZAS No. 1 Certificado de modificación o anexo No.: 1 <small>(Señalar el otro certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)</small> Razón Social Compañía Aseguradora: MUNICIPAL DE SEGUROS S.A. Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:																																									
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES																																									
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																									
ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Amparo</th> <th>% Amparo</th> <th>Valor Asegurado (\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cumplimiento</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento			Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Estabilidad y/o Calidad de Obra			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Desde</th> <th colspan="2">Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	VIGENCIA				Desde		Hasta		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año	
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																							
Cumplimiento																																									
Buen manejo y correcta inversión del anticipo																																									
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones																																									
Estabilidad y/o Calidad de Obra																																									
VIGENCIA																																									
Desde		Hasta																																							
Día	Mes	Año																																							
Día	Mes	Año																																							
Día	Mes	Año																																							
Día	Mes	Año																																							
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 1-100000000 Certificado de modificación o anexo No.: 1 <small>(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)</small> Razón Social Compañía Aseguradora: MUNICIPAL DE SEGUROS S.A. Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:																																									
SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES																																									
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																									
ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Seguro</th> <th>% Asegurado</th> <th>Valor Asegurado (\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Otros			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Desde</th> <th colspan="2">Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	VIGENCIA				Desde		Hasta		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año							
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)																																							
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)																																									
Otros																																									
VIGENCIA																																									
Desde		Hasta																																							
Día	Mes	Año																																							
Día	Mes	Año																																							
Día	Mes	Año																																							
Día	Mes	Año																																							
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 1-100000000 OTRAS PÓLIZAS No. 1 Certificado de modificación o anexo No.: 1 <small>(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)</small> Razón Social Compañía Aseguradora: MUNICIPAL DE SEGUROS S.A. Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:																																									
OBSERVACIONES:																																									
NOTAS: 1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto. 2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (insertar las casillas que se requieran). Firma:  Nombre: Henry Alejandro Galindo Montoya Director de Interventoría Matrícula Profesional No.: 25202-338793 CND Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS. Copia: Interventor y Dirección Territorial.																																									

Póliza de garantía única de cumplimiento



NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: 1PvBIEx3Shw5owZ4FZKSHg==

COMPANHIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R00000059-0001

No. PÓLIZA	1-100028290	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	18096480	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	27/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del 17/11/2023	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del 31/12/2028	DÍAS	N/A	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A
						VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PARADERO II	No. DOC. IDENTIDAD	809.003.141-9
DIRECCIÓN	VDA PARADERO II VIA ANTIGUA ESPINAL	TELÉFONO	3113629009
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVÍAS/JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PARADERO II	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G NO 73B-60	TELÉFONO	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVÍAS/JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PARADERO II	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G NO 73B-60	TELÉFONO	3770600

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4517 DE 2023, CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PARADERO II DEL MUNICIPIO FLANDES, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

NOTA 1: EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, INICIA VIGENCIA POR CINCO AÑOS DE VIGENCIA, NO. 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERÁ SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A SEGUROS MUNDIAL COMPANHIA DE SEGUROS.

NOTA 2: QUE LA A JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PARADERO II DEL MUNICIPIO FLANDES, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIE, EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA NIT. . 809.003.141-9 TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR Y GARANTIZADO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMAS\$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 17/11/2023	24:00 Horas Del 31/10/2024	40.185.449,20	134.483,63
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 17/11/2023	24:00 Horas Del 31/12/2026	10.046.362,30	109.821,88
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/12/2023	24:00 Horas Del 31/12/2028	60.278.173,80	1.856.024,06
TOTAL ASEGURADO			\$ 110.509.985,30	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO			
COMPANHIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 27/11/2023

PRIMA BRUTA	\$ 1.300.329,57
DESCUENTOS	\$
EXTRA PRIMA	
PRIMA NETA	\$ 1.300.329,57
GASTOS EXP.	\$ 7.800,00
IVA	\$ 248.544,62
TOTAL A PAGAR	\$ 1.556.674,19

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPANHIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADemás, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPANHIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.


Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUÑOZ - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:

- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

Póliza de responsabilidad civil extracontractual



NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: ECath06AiuGhIdqCIR80Q==

COMPANÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS.MUNDIAL.COM.CO

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRA CONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-0001

Nº. PÓLIZA	1-100006615	Nº. ANEXO	0	Nº. CERTIFICADO	18096479	Nº. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	27/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del 17/11/2023	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del 31/12/2023	DÍAS	N/A	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A
VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA				DÍAS	N/A	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PARADERO II	Nº. DOC. IDENTIDAD	809.003.141-9
DIRECCIÓN	VDA PARADERO II VIA ANTIGUA ESPINAL	TELÉFONO	3113629009
ASEGURADO	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PARADERO II/INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVÍAS	Nº. DOC. IDENTIDAD	809.003.141-9
DIRECCIÓN	VDA PARADERO II VIA ANTIGUA ESPINAL	TELÉFONO	3113629009
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS/LA JUNTA	Nº. DOC. IDENTIDAD	90.018.722.973-7
DIRECCIÓN	...	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4517 DE 2023, CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PARADERO II DEL MUNICIPIO FLANDES, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA (LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PARADERO II DEL MUNICIPIO FLANDES,), EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS). BENEFICIARIO ADICIONAL: ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

NOMBRE DEL AMPARO	LÍMITE POR EVENTO	LÍMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMAS\$
AMPARO BÁSICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	97.884,93
PATRIONAL	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,60
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
TOTAL ASEGURADO			\$ 232.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPANÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 27/11/2023
-------------------------	---

PRIMA BRUTA	\$	97.885,53
DESCUENTOS	\$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	\$	97.885,53
GASTOS EXP.	\$	5.000,00
IVA	\$	19.548,25
TOTAL A PAGAR	\$	122.433,78

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

 CONSULTA LA AUTENTIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPANÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPANÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.



Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAIB - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:

- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

 Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

8.5.3. Vereda Loma Luisa de Jagualito, municipio de Guamo

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		CODIGO _____ VERSIÓN _____ PÁGINA _____																				
	FECHA: _____ (Día) (Mes) (Año)																						
	UNIDAD EJECUTORA: <u>DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA</u> DIRECCIÓN TERRITORIAL: <u>TOLIMA</u>																						
CONVENIO No. _____ CONTRATISTA: <u>JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOMA DE LUISA</u> <u>JAGUALITO NIT. 901.608.925-1</u>																							
OBJETO DEL CONTRATO: ALIAR E ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOMA DE LUISA JAGUALITO DEL MUNICIPIO GUAMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.																							
FECHA DE INICIO: <u>27/12/2023</u> PLAZO INICIAL: <u>4 meses</u> FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: <u>13/09/2024</u> (Indicar prórroga y suspensiones) VALOR INICIAL: \$ <u>199.481.796,00</u> VALOR ACUMULADO: \$ <u>199.481.796,00</u> (Indicar acciones)																							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. _____ 1704 DE 2024 INTERVENTOR: <u>ING INGENIERÍA SAS</u>																							
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO																							
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <th align="center" colspan="4">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th align="center">Desde</th> <th align="center">Hasta</th> <th align="center">Desde</th> <th align="center">Hasta</th> </tr> <tr> <td align="center">17</td> <td align="center">11</td> <td align="center">31</td> <td align="center">10</td> </tr> <tr> <td align="center">17</td> <td align="center">11</td> <td align="center">31</td> <td align="center">12</td> </tr> <tr> <td align="center">31</td> <td align="center">12</td> <td align="center">31</td> <td align="center">12</td> </tr> </table>	VIGENCIA				Desde	Hasta	Desde	Hasta	17	11	31	10	17	11	31	12	31	12	31	12
VIGENCIA																							
Desde	Hasta	Desde	Hasta																				
17	11	31	10																				
17	11	31	12																				
31	12	31	12																				
Cumplimiento		\$ 39.896.359,20																					
Buen manejo y correcta inversión del anticipo																							
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		\$ 9.974.089,80																					
Estabilidad y/o Calidad de Obra		\$ 59.844.538,80																					
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. _____ 1-100028370 Certificado de modificación o anexo No.: _____ (Señalar el otro certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato) Razón Social Compañía Aseguradora: <u>MUNDIAL DE SEGUROS S.A.</u> Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: _____																							
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO																							
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <th align="center" colspan="4">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th align="center">Desde</th> <th align="center">Hasta</th> <th align="center">Desde</th> <th align="center">Hasta</th> </tr> <tr> <td align="center">17</td> <td align="center">11</td> <td align="center">31</td> <td align="center">12</td> </tr> <tr> <td align="center">17</td> <td align="center">11</td> <td align="center">31</td> <td align="center">12</td> </tr> <tr> <td align="center">31</td> <td align="center">12</td> <td align="center">31</td> <td align="center">12</td> </tr> </table>	VIGENCIA				Desde	Hasta	Desde	Hasta	17	11	31	12	17	11	31	12	31	12	31	12
VIGENCIA																							
Desde	Hasta	Desde	Hasta																				
17	11	31	12																				
17	11	31	12																				
31	12	31	12																				
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ 232.000.000,00																					
Otros																							
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. _____ 1-100006647 OTRAS PÓLIZAS No. _____ Certificado de modificación o anexo No.: _____ (Señalar el otro certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato) Razón Social Compañía Aseguradora: <u>MUNDIAL DE SEGUROS S.A.</u> Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: _____																							
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES																							
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																							
ADICIONAL No.:	PRÓRROGA No.:	MODIFICACIÓN No.:	SUSPENSIÓN No.:																				
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <th align="center" colspan="4">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th align="center">Desde</th> <th align="center">Hasta</th> <th align="center">Desde</th> <th align="center">Hasta</th> </tr> <tr> <td align="center">Día</td> <td align="center">Mes</td> <td align="center">Día</td> <td align="center">Mes</td> </tr> <tr> <td align="center">Día</td> <td align="center">Mes</td> <td align="center">Día</td> <td align="center">Mes</td> </tr> <tr> <td align="center">Día</td> <td align="center">Mes</td> <td align="center">Día</td> <td align="center">Mes</td> </tr> </table>	VIGENCIA				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Día	Mes	Día	Mes	Día	Mes	Día	Mes	Día	Mes	Día	Mes
VIGENCIA																							
Desde	Hasta	Desde	Hasta																				
Día	Mes	Día	Mes																				
Día	Mes	Día	Mes																				
Día	Mes	Día	Mes																				
Cumplimiento																							
Buen manejo y correcta inversión del anticipo																							
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones																							
Estabilidad y/o Calidad de Obra																							
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. _____ Certificado de modificación o anexo No.: _____ (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto) Razón Social Compañía Aseguradora: _____ Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: _____																							
SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES																							
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																							
ADICIONAL No.:	PRÓRROGA No.:	MODIFICACIÓN No.:	SUSPENSIÓN No.:																				
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <th align="center" colspan="4">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th align="center">Desde</th> <th align="center">Hasta</th> <th align="center">Desde</th> <th align="center">Hasta</th> </tr> <tr> <td align="center">Día</td> <td align="center">Mes</td> <td align="center">Día</td> <td align="center">Mes</td> </tr> <tr> <td align="center">Día</td> <td align="center">Mes</td> <td align="center">Día</td> <td align="center">Mes</td> </tr> <tr> <td align="center">Día</td> <td align="center">Mes</td> <td align="center">Día</td> <td align="center">Mes</td> </tr> </table>	VIGENCIA				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Día	Mes	Día	Mes	Día	Mes	Día	Mes	Día	Mes	Día	Mes
VIGENCIA																							
Desde	Hasta	Desde	Hasta																				
Día	Mes	Día	Mes																				
Día	Mes	Día	Mes																				
Día	Mes	Día	Mes																				
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)																							
Otros																							
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. _____ OTRAS PÓLIZAS No. _____ Certificado de modificación o anexo No.: _____ (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto) Razón Social Compañía Aseguradora: _____ Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: _____																							
OBSERVACIONES: _____ _____ _____																							
NOTAS: 1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto. 2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (insertar las casillas que se requieran).																							
Firma: <u>Alfonso Gaitán</u> Nombre: <u>Henry Alejandro Gaitán Montoya</u> Director de Interventoría Matricula Profesional No.: <u>25202-338793 CND</u> Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS. Copia: Interventor y Dirección Territorial.																							

Póliza de garantía única de cumplimiento



NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: cToxDxTSjTGTjklCTj0uHq==

COMPANÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R00000059-0001

No. PÓLIZA	1-100028370	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	18096698	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	29/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del 17/11/2023	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del 31/12/2028	DÍAS	N/A	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A
					N/A	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LOMA DE LUISA JAGUALITO	No. DOC. IDENTIDAD	901.658.043-1
DIRECCIÓN	VDA LOMA DE LUISA JAGUALITO FCA LA ESPERANZA	TELÉFONO	3133847308
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS/JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LOMA DE LUISA JAGUALITO	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 7 # 29-259 AV. FRANCISCO FERNANDEZ DE CONTRERAS	TELÉFONO	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS/JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LOMA DE LUISA JAGUALITO	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 7 # 29-259 AV. FRANCISCO FERNANDEZ DE CONTRERAS	TELÉFONO	3770600

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3963 DE 2023, CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOMA DE LUISA JAGUALITO DEL MUNICIPIO GUAMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

NOTA 1: EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, INICIA VIGENCIA POR CINCO AÑOS DE VIGENCIA, NO. 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERÁ SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A SEGUROS MUNDIAL COMPANÍA DE SEGUROS.

NOTA 2: QUE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOMA DE LUISA JAGUALITO, EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA NIT. 901.658.043-1 TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR Y GARANTIZADO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA DEL CONVENIO SOLIDARIO.9

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMAS\$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 17/11/2023	24:00 Horas Del 31/10/2024	39.896.359,20	133.516,17
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 17/11/2023	24:00 Horas Del 31/12/2026	9.974.089,80	109.031,83
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/12/2023	24:00 Horas Del 31/12/2028	59.844.538,80	1.848.427,13
TOTAL ASEGURADO			\$ 109.714.987,80	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO			
COMPANÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 29/11/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA	
ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).	
CONSULTA LA AUTENTIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO , DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.	
EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPANÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.	
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADemás, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPANÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.	


Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:

- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

 Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

Póliza de responsabilidad civil extracontractual



NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: Gmhk8Su2JBDhYd8XANaerw==

COMPANÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS.MUNDIAL.COM.CO

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRA CONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8000000027-0001

Nº. PÓLIZA T-100006647	Nº. ANEXO 0	Nº. CERTIFICADO 18096691	Nº. RIESGO
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN 29/11/2023	SUC. EXPEDIDORA AGENCIA IBAGUE
VIGENCIA DESDE 00:00 Horas Del 17/11/2023	VIGENCIA HASTA 24:00 Horas Del 31/12/2023	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE N/A
			VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOMA DE LUISA JAGUALITO	Nº. DOC. IDENTIDAD	901.658.043-1
DIRECCIÓN	VDA LOMA DE LUISA JAGUALITO FCA LA ESPERANZA	TELÉFONO	3133847308
ASEGURADO	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOMA DE LUISA JAGUALITO/INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	Nº. DOC. IDENTIDAD	901.658.043-1
DIRECCIÓN	VDA LOMA DE LUISA JAGUALITO FCA LA ESPERANZA	TELÉFONO	3133847308
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS/INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	Nº. DOC. IDENTIDAD	90.018.722.973-7
DIRECCIÓN	...	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3963 DE 2023, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOMA DE LUISA JAGUALITO DEL MUNICIPIO GUAMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICAMENTE Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA (JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOMA DE LUISA JAGUALITO, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS) BENEFICIARIO ADICIONAL: ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINISTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

NOMBRE DEL AMPARO	LÍMITE POR EVENTO	LÍMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMAS\$
AMPARO BÁSICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	97.884,93
PATRONAL	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
TOTAL ASEGURADO			\$ 232.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPANÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 29/11/2023
-------------------------	---

PRIMA BRUTA	\$ 97.884,93
DESCUENTOS	\$
EXTRA PRIMA	
PRIMA NETA	\$ 97.884,93
GASTOS EXP.	\$ 5.000,00
IVA	\$ 19.548,14
TOTAL A PAGAR	\$ 122.433,07

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

 CONSULTA LA AUTENTIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPANÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPANÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.


Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNA - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:

- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

8.5.4. Vereda Callejón de Guaduas Sector Porvenir, municipio de Guamo

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA																																													
	FECHA: 8 / 7 / 2024 <small>(Día) (Mes) (Año)</small>																																															
	UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA																																															
CONVENIO No. 4396 DE 2023 CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CALLEJÓN DE GUADUAS SECTOR PORVENIR NIT. 901.019.741-5																																																
OBJETO DEL CONTRATO: ALIAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CALLEJÓN DE GUADUAS SECTOR PORVENIR DEL MUNICIPIO GUAMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.																																																
FECHA DE INICIO: 26/12/2023 PLAZO INICIAL: 4 meses FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 13/09/2024 <small>(Fecha prorrogas y suspensiones)</small> VALOR INICIAL: \$ 200.201.281,00 VALOR ACUMULADO: \$ 200.201.281,00 <small>(Valor acciones)</small>																																																
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1704 DE 2024 INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS																																																
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO																																																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Amparo</th> <th>% Amparo</th> <th>Valor Asegurado (\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cumplimiento</td> <td></td> <td>\$ 40.040.296,20</td> </tr> <tr> <td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td> <td></td> <td>\$ 10.010.064,05</td> </tr> <tr> <td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td> <td></td> <td>\$ 60.050.384,30</td> </tr> </tbody> </table>	Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento		\$ 40.040.296,20	Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		\$ 10.010.064,05	Estabilidad y/o Calidad de Obra		\$ 60.050.384,30	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Desde</th> <th colspan="2">Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15</td> <td>11</td> <td>2023</td> <td>31</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>10</td> <td>2024</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>11</td> <td>2023</td> <td>31</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>12</td> <td>2023</td> <td>31</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>12</td> <td>2023</td> <td>31</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>12</td> <td>2023</td> <td>31</td> </tr> </tbody> </table>	VIGENCIA				Desde		Hasta		15	11	2023	31	31	10	2024		15	11	2023	31	31	12	2023	31	31	12	2023	31	31	12	2023	31
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																														
Cumplimiento		\$ 40.040.296,20																																														
Buen manejo y correcta inversión del anticipo																																																
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		\$ 10.010.064,05																																														
Estabilidad y/o Calidad de Obra		\$ 60.050.384,30																																														
VIGENCIA																																																
Desde		Hasta																																														
15	11	2023	31																																													
31	10	2024																																														
15	11	2023	31																																													
31	12	2023	31																																													
31	12	2023	31																																													
31	12	2023	31																																													
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 1-1000028399 Certificado de modificación o anexo No. 1 <small>(Señalar el otro certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)</small> Razón Social Compañía Aseguradora: MUNICIPAL DE SEGUROS S.A. Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:																																																
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO																																																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Seguro</th> <th>% Asegurado</th> <th>Valor Asegurado (\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td> <td></td> <td>\$ 232.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ 232.000.000,00	Otros			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Desde</th> <th colspan="2">Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15</td> <td>11</td> <td>2023</td> <td>31</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>12</td> <td>2023</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>11</td> <td>2023</td> <td>31</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>12</td> <td>2023</td> <td>31</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>12</td> <td>2023</td> <td>31</td> </tr> </tbody> </table>	VIGENCIA				Desde		Hasta		15	11	2023	31	31	12	2023		15	11	2023	31	31	12	2023	31	31	12	2023	31										
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)																																														
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ 232.000.000,00																																														
Otros																																																
VIGENCIA																																																
Desde		Hasta																																														
15	11	2023	31																																													
31	12	2023																																														
15	11	2023	31																																													
31	12	2023	31																																													
31	12	2023	31																																													
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 1-100006646 OTRAS PÓLIZAS No. 1 Certificado de modificación o anexo No. 1 <small>(Señalar el otro certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)</small> Razón Social Compañía Aseguradora: MUNICIPAL DE SEGUROS S.A. Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:																																																
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES																																																
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																																
ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:																																																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Amparo</th> <th>% Amparo</th> <th>Valor Asegurado (\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cumplimiento</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento			Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Estabilidad y/o Calidad de Obra			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Desde</th> <th colspan="2">Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	VIGENCIA				Desde		Hasta		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año					
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																														
Cumplimiento																																																
Buen manejo y correcta inversión del anticipo																																																
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones																																																
Estabilidad y/o Calidad de Obra																																																
VIGENCIA																																																
Desde		Hasta																																														
Día	Mes	Año																																														
Día	Mes	Año																																														
Día	Mes	Año																																														
Día	Mes	Año																																														
Día	Mes	Año																																														
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 1-100006646 Certificado de modificación o anexo No. 1 <small>(Señalar el otro certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)</small> Razón Social Compañía Aseguradora: MUNICIPAL DE SEGUROS S.A. Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:																																																
SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES																																																
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																																
ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:																																																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Seguro</th> <th>% Asegurado</th> <th>Valor Asegurado (\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Otros			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Desde</th> <th colspan="2">Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	VIGENCIA				Desde		Hasta		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año											
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)																																														
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)																																																
Otros																																																
VIGENCIA																																																
Desde		Hasta																																														
Día	Mes	Año																																														
Día	Mes	Año																																														
Día	Mes	Año																																														
Día	Mes	Año																																														
Día	Mes	Año																																														
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 1-100006646 OTRAS PÓLIZAS No. 1 Certificado de modificación o anexo No. 1 <small>(Señalar el otro certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)</small> Razón Social Compañía Aseguradora: MUNICIPAL DE SEGUROS S.A. Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:																																																
OBSERVACIONES:																																																
NOTAS: 1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto. 2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (insertar las casillas que se requieran).																																																
Firma:  Nombre: Henry Alejandro Galdino Montoya Director de Interventoría Matricula Profesional No.: 25202-338793 CND Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVÍAS. Copia: Interventor y Dirección Territorial.																																																

Póliza de garantía única de cumplimiento



NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: fFSaXjLJevB9FNJ/3uTrtg==

COMPANÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-0001

No. PÓLIZA	1-100028369	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	18096682	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del 15/11/2023	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del 31/12/2028	DÍAS	N/A	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A
VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA				DÍAS	N/A	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CALLEJON DE GUADUAS SECTOR PO	No. DOC. IDENTIDAD	901.019.747-5
DIRECCIÓN	VDA CALLEJON DE GUADUAS SECTOR SEC PORVENIR	TELÉFONO	3112794559
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS/JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CALLEJON DE GUADUAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 7 # 29-259 AV. FRANCISCO FERNANDEZ DE CONTRERAS	TELÉFONO	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS/JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CALLEJON DE GUADUAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 7 # 29-259 AV. FRANCISCO FERNANDEZ DE CONTRERAS	TELÉFONO	3770600

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4395 DE 2023, CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CALLEJÓN DE GUADUAS SECTOR PORVENIR DEL MUNICIPIO GUAMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

NOTA 1: EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, INICIA VIGENCIA POR CINCO AÑOS DE VIGENCIA, NO. 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERÁ SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A SEGUROS MUNDIAL COMPANÍA DE SEGUROS

NOTA 2: QUE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CALLEJON DE GUADUAS SECTOR PORVENIR, EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA NIT. 901.019.747-5

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMAS\$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 15/11/2023	24:00 Horas Del 31/10/2024	40.040.256,20	134.765,63
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 15/11/2023	24:00 Horas Del 31/12/2026	10.010.064,05	109.617,06
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/12/2023	24:00 Horas Del 31/12/2028	60.060.384,30	1.052.288,57
TOTAL ASEGURADO			\$ 110.110.704,55	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO			
COMPANÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 28/11/2023
-------------------------	---

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA	
ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).	
CONSULTA LA AUTENTIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO , DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.	
EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA HORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPANÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.	
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPANÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.	


Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUÑOZ - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:

- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

Póliza de responsabilidad civil extracontractual



NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: Pin3/TWcvcS/2HmYprA==

COMPANÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS.MUNDIAL.COM.CO

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRA CONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8000000027-0001

Nº. PÓLIZA	T-100006646	Nº. ANEXO	0	Nº. CERTIFICADO	18096684	Nº. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del 15/11/2023	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del 31/12/2023	DÍAS	N/A	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A
VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA				DÍAS	N/A	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CALLEJON DE GUADUAS SECTOR PO	Nº. DOC. IDENTIDAD	901.019.747-5
DIRECCIÓN	VDA CALLEJON DE GUADUAS SECTOR SEC PORVENIR	TELÉFONO	3112794559
ASEGURADO	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CALLEJON DE GUADUAS SECTOR PO/INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	Nº. DOC. IDENTIDAD	901.019.747-5
DIRECCIÓN	VDA CALLEJON DE GUADUAS SECTOR SEC PORVENIR	TELÉFONO	3112794559
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS/INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	Nº. DOC. IDENTIDAD	90.018.722.973-7
DIRECCIÓN	...	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4395 DE 2023, CUYO OBJETO ES :AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CALLEJON DE GUADUAS SECTOR PORVENIR DEL MUNICIPIO GUAMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA (JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CALLEJON DE GUADUAS SECTOR PORVENIR), EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS) BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL QUE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CALLEJON DE GUADUAS SECTOR PORVENIR, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CON NIT. 901116769-2 Y EL

NOMBRE DEL AMPARO	LÍMITE POR EVENTO	LÍMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMAS\$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	102.334,25
PATRONAL	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
TOTAL ASEGURADO			\$ 232.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPANÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 28/11/2023
-------------------------	---

PRIMA BRUTA	\$ 102.334,25
DESCUENTOS	\$
EXTRA PRIMA	
PRIMA NETA	\$ 102.334,25
GASTOS EXP.	\$ 5.000,00
IVA	\$ 20.393,51
TOTAL A PAGAR	\$ 127.727,76

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

 CONSULTA LA AUTENTIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPANÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPANÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.


Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNA - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:

- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

 Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

8.5.5. Vereda Tovar, municipio de Guamo

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA																																																
	FECHA: 8 / 7 / 2024 (Día) (Mes) (Año)																																																	
	UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA																																																	
CONVENIO No. 4486 DE 2023 CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TOVAR NIT.930.701.999-8																																																		
OBJETO DEL CONTRATO: ALIAR E ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TOVAR DEL MUNICIPIO GUAMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.																																																		
FECHA DE INICIO: 26/12/2023 PLAZO INICIAL: 4 meses FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 13/09/2024 (último prórroga y suspensión) VALOR INICIAL: \$ 200.008.033,00 VALOR ACUMULADO: \$ 200.008.033,00 (último prórroga y suspensión)																																																		
CONTRATO DE INTERVENCIÓN No. 1704 DE 2024 INTERVENIENTE: ING INGENIERÍA SAS																																																		
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO																																																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Amparo</th> <th rowspan="2">% Amparo</th> <th rowspan="2">Valor Asegurado (\$)</th> <th colspan="4">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Desde</th> <th colspan="2">Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cumplimiento</td> <td></td> <td>\$ 40.001.006,60</td> <td>17</td> <td>11</td> <td>2023</td> <td>31</td> <td>10</td> <td>2024</td> </tr> <tr> <td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td> <td></td> <td>\$ 10.000.401,85</td> <td>17</td> <td>11</td> <td>2023</td> <td>31</td> <td>12</td> <td>2026</td> </tr> <tr> <td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td> <td></td> <td>\$ 60.002.409,90</td> <td>31</td> <td>12</td> <td>2023</td> <td>31</td> <td>12</td> <td>2028</td> </tr> </tbody> </table>				Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA				Desde		Hasta		Cumplimiento		\$ 40.001.006,60	17	11	2023	31	10	2024	Buen manejo y correcta inversión del anticipo									Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		\$ 10.000.401,85	17	11	2023	31	12	2026	Estabilidad y/o Calidad de Obra		\$ 60.002.409,90	31	12	2023	31	12	2028
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																															
			Desde		Hasta																																													
Cumplimiento		\$ 40.001.006,60	17	11	2023	31	10	2024																																										
Buen manejo y correcta inversión del anticipo																																																		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		\$ 10.000.401,85	17	11	2023	31	12	2026																																										
Estabilidad y/o Calidad de Obra		\$ 60.002.409,90	31	12	2023	31	12	2028																																										
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 1-100028371 Certificado de modificación o anexo No.: 1 (Señalar el otro certificado de modificación o anexo correspondiente a las condiciones iniciales del contrato) Razón Social Compañía Aseguradora: MUNICIPAL DE SEGUROS S.A. Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:																																																		
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO																																																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Seguro</th> <th rowspan="2">% Asegurado</th> <th rowspan="2">Valor Asegurado (\$)</th> <th colspan="4">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Desde</th> <th colspan="2">Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td> <td></td> <td>\$ 232.000.000,00</td> <td>17</td> <td>10</td> <td>2023</td> <td>31</td> <td>12</td> <td>2023</td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA				Desde		Hasta		Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ 232.000.000,00	17	10	2023	31	12	2023	Otros																										
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																															
			Desde		Hasta																																													
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ 232.000.000,00	17	10	2023	31	12	2023																																										
Otros																																																		
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 1-100006648 OTRAS PÓLIZAS No. 1 Certificado de modificación o anexo No.: 1 (Señalar el otro certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato) Razón Social Compañía Aseguradora: MUNICIPAL DE SEGUROS S.A. Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:																																																		
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES																																																		
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																																		
ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:																																																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Amparo</th> <th rowspan="2">% Amparo</th> <th rowspan="2">Valor Asegurado (\$)</th> <th colspan="4">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Desde</th> <th colspan="2">Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cumplimiento</td> <td></td> <td></td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td> <td></td> <td></td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td> <td></td> <td></td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> </tr> <tr> <td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td> <td></td> <td></td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> </tr> </tbody> </table>				Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA				Desde		Hasta		Cumplimiento			Día	Mes	Año			Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año		
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																															
			Desde		Hasta																																													
Cumplimiento			Día	Mes	Año																																													
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año																																													
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																										
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																										
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.: Certificado de modificación o anexo No.: (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto) Razón Social Compañía Aseguradora: Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:																																																		
SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES																																																		
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																																		
ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:																																																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Seguro</th> <th rowspan="2">% Asegurado</th> <th rowspan="2">Valor Asegurado (\$)</th> <th colspan="4">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Desde</th> <th colspan="2">Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td> <td></td> <td></td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td></td> <td></td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> </tr> </tbody> </table>				Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA				Desde		Hasta		Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																		
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																															
			Desde		Hasta																																													
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																										
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																										
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. OTRAS PÓLIZAS No. Certificado de modificación o anexo No.: (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto) Razón Social Compañía Aseguradora: Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:																																																		
OBSERVACIONES:																																																		
NOTAS: 1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto. 2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (insertar las casillas que se requieran).																																																		
Firma:  Nombre: Henry Alejandro Galdino Montoya Director de Interventoría Matricula Profesional No.: 25202-338793 CND Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVÍAS. Copia: Interventor y Dirección Territorial																																																		

Póliza de garantía única de cumplimiento



NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: URfuAX7+e1E1018KHV1PfQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R00000059-0001

No. PÓLIZA	1-100028371	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	18096692	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	29/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE
VIGENCIA DESDE	17/11/2023	VIGENCIA HASTA	31/12/2028	DÍAS		VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A
VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA						VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TOVAR	No. DOC. IDENTIDAD	800.101.999-8
DIRECCIÓN	VDA TOVAR ESCUELA SALON COMUNAL	TELÉFONO	3122542012
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS/JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TOVAR	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 7 # 29-259 AV. FRANCISCO FERNANDEZ DE CONTRERAS	TELÉFONO	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS/JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TOVAR	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 7 # 29-259 AV. FRANCISCO FERNANDEZ DE CONTRERAS	TELÉFONO	3770600

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4485 DE 2023, CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TOVAR DEL MUNICIPIO GUAMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

NOTA 1: EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, INICIA VIGENCIA POR CINCO AÑOS DE VIGENCIA, NO. 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERÁ SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A SEGUROS MUNDIAL COMPAÑÍA DE SEGUROS

NOTA 2: QUE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TOVAR, EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA NIT. 800.101.999-8 TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR Y GARANTIZADO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA DEL CONVENIO SOLIDARIO.9

NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 17/11/23 (FECHA SECOP II) FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMAS\$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 17/11/2023	24:00 Horas Del 31/10/2024	40.001.606,60	133.868,39
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 17/11/2023	24:00 Horas Del 31/12/2026	10.000.401,65	109.319,46
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/12/2023	24:00 Horas Del 31/12/2028	60.002.409,90	1.051.192,90
TOTAL ASEGURADO			\$ 110.004.418,15	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO			
COMPañÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 29/11/2023
-------------------------	---

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA	
ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).	
CONSULTA LA AUTENTIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO , DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.	
EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA HORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPañÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.	
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADemás, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPañÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.	


Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:

- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

Póliza de responsabilidad civil extracontractual



NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: zck0H4uGZ6rwsW1Gg1MRA==

COMPANÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS.MUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRA CONTRACTUAL
VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R00000027-0001

Nº. PÓLIZA	T-100006648	Nº. ANEXO	0	Nº. CERTIFICADO	18096693	Nº. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	29/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del 17/11/2023	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del 31/12/2023	DÍAS	N/A	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A
VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA				DÍAS	N/A	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TOVAR	Nº. DOC. IDENTIDAD	800.101.999-8
DIRECCIÓN	VDA TOVAR ESCUELA SALON COMUNAL	TELÉFONO	3122542012
ASEGURADO	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TOVAR/INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	Nº. DOC. IDENTIDAD	800.101.999-8
DIRECCIÓN	VDA TOVAR ESCUELA SALON COMUNAL	TELÉFONO	3122542012
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS/INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	Nº. DOC. IDENTIDAD	90.018.722.973-7
DIRECCIÓN	...	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4485 DE 2023, CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TOVAR DEL MUNICIPIO GUAMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA (nombre del contratista), EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS) BENEFICIARIO ADICIONAL: ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

NOMBRE DEL AMPARO	LÍMITE POR EVENTO	LÍMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMAS\$
AMPARO BÁSICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	97.884,93
PATRONAL	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
TOTAL ASEGURADO			\$ 232.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPANÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 29/11/2023
-------------------------	---

PRIMA BRUTA	\$ 97.884,93
DESCUENTOS	\$
EXTRA PRIMA	
PRIMA NETA	\$ 97.884,93
GASTOS EXP.	\$ 5.000,00
IVA	\$ 19.548,14
TOTAL A PAGAR	\$ 122.433,07

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPANÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPANÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNA - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:

- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

8.5.6. Vereda Loma de Cocora, municipio de Ibagué

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA																																															
			FECHA: 8 / 7 / 2024 <small>(Día) (Mes) (Año)</small>																																															
	UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA																																																	
CONVENIO No. 4796-2023		CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN DE COMUNAL VEREDA LOMA DE COCORA NIT. 899.688.469-7																																																
OBJETO DEL CONTRATO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOMA DE COCORA CORREGIMIENTO 3 DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"																																																		
FECHA DE INICIO: 26/12/2023 PLAZO INICIAL: 4 meses FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 19/09/2024 <small>(Fecha prorrogas y suspensiones)</small> VALOR INICIAL: \$ 198.108.085,00 VALOR ACUMULADO: \$ 198.108.085,00 <small>(Incluye acciones)</small>																																																		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1704 DE 2024		INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS																																																
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO																																																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Amparo</th> <th>% Amparo</th> <th>Valor Asegurado (\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cumplimiento</td> <td></td> <td>\$ 39.821.617,00</td> </tr> <tr> <td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td> <td></td> <td>\$ 9.955.404,25</td> </tr> <tr> <td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td> <td></td> <td>\$ 59.732.425,50</td> </tr> </tbody> </table>		Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento		\$ 39.821.617,00	Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		\$ 9.955.404,25	Estabilidad y/o Calidad de Obra		\$ 59.732.425,50	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Desde</th> <th colspan="2">Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>12</td> <td>2023</td> <td>31</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>10</td> <td>2024</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>12</td> <td>2023</td> <td>31</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>12</td> <td>2026</td> <td></td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>12</td> <td>2023</td> <td>31</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>12</td> <td>2028</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		VIGENCIA				Desde		Hasta		2	12	2023	31	31	10	2024		2	12	2023	31	31	12	2026		31	12	2023	31	31	12	2028	
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																																
Cumplimiento		\$ 39.821.617,00																																																
Buen manejo y correcta inversión del anticipo																																																		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		\$ 9.955.404,25																																																
Estabilidad y/o Calidad de Obra		\$ 59.732.425,50																																																
VIGENCIA																																																		
Desde		Hasta																																																
2	12	2023	31																																															
31	10	2024																																																
2	12	2023	31																																															
31	12	2026																																																
31	12	2023	31																																															
31	12	2028																																																
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 1-100028790 Certificado de modificación o anexo No.: 1 <small>(Señalar el otro certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)</small> Razón Social Compañía Aseguradora: MUNICIPAL DE SEGUROS S.A. Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:																																																		
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO																																																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Seguro</th> <th>% Asegurado</th> <th>Valor Asegurado (\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td> <td></td> <td>\$ 232.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ 232.000.000,00	Otros			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Desde</th> <th colspan="2">Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>12</td> <td>2023</td> <td>31</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>12</td> <td>2023</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día Mes Año</td> </tr> </tbody> </table>		VIGENCIA				Desde		Hasta		2	12	2023	31	31	12	2023		Día	Mes	Año	Día Mes Año																		
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)																																																
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ 232.000.000,00																																																
Otros																																																		
VIGENCIA																																																		
Desde		Hasta																																																
2	12	2023	31																																															
31	12	2023																																																
Día	Mes	Año	Día Mes Año																																															
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 1-100006755 OTRAS PÓLIZAS No. 1 Certificado de modificación o anexo No.: 1 <small>(Señalar el otro certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)</small> Razón Social Compañía Aseguradora: MUNICIPAL DE SEGUROS S.A. Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:																																																		
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES																																																		
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																																		
ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:																																																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Amparo</th> <th>% Amparo</th> <th>Valor Asegurado (\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cumplimiento</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento			Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Estabilidad y/o Calidad de Obra			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Desde</th> <th colspan="2">Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día Mes Año</td> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día Mes Año</td> </tr> </tbody> </table>		VIGENCIA				Desde		Hasta		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año	Día Mes Año	Día	Mes	Año	Día Mes Año								
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																																
Cumplimiento																																																		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo																																																		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones																																																		
Estabilidad y/o Calidad de Obra																																																		
VIGENCIA																																																		
Desde		Hasta																																																
Día	Mes	Año																																																
Día	Mes	Año																																																
Día	Mes	Año	Día Mes Año																																															
Día	Mes	Año	Día Mes Año																																															
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.: Certificado de modificación o anexo No.: <small>(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)</small> Razón Social Compañía Aseguradora: Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:																																																		
SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES																																																		
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																																		
ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:																																																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Seguro</th> <th>% Asegurado</th> <th>Valor Asegurado (\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Otros			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Desde</th> <th colspan="2">Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día Mes Año</td> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día Mes Año</td> </tr> </tbody> </table>		VIGENCIA				Desde		Hasta		Día	Mes	Año	Día Mes Año	Día	Mes	Año	Día Mes Año																						
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)																																																
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)																																																		
Otros																																																		
VIGENCIA																																																		
Desde		Hasta																																																
Día	Mes	Año	Día Mes Año																																															
Día	Mes	Año	Día Mes Año																																															
PÓLIZA DE SEGURO RCE No.: OTRAS PÓLIZAS No.: Certificado de modificación o anexo No.: <small>(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)</small> Razón Social Compañía Aseguradora: Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:																																																		
OBSERVACIONES:																																																		
NOTAS: 1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto. 2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (insertar las casillas que se requieran).																																																		
Firma:  Nombre: Henry Alejandro Gaitán Montoya Director de Interventoría Matricula Profesional No.: 25202-338793 CND Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVÍAS. Copia: Interventor y Dirección Territorial																																																		

Póliza de garantía única de cumplimiento



NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: zsf2e2h6Q9PF41bNczd/A==

COMPANÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 68 - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS.MUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-0001

No. PÓLIZA T-100028760	No. ANEXO 0	No. CERTIFICADO 18097713	No. RIESGO
TIPO DE DOCUMENTO	FECHA DE EXPEDICIÓN 11/12/2023	SUC. EXPEDIDORA AGENCIA IBAGUE	
VIGENCIA DESDE 00:00 Horas Del 02/12/2023	VIGENCIA HASTA 24:00 Horas Del 31/12/2028	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE N/A
			VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA N/A

TOMADOR JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOMA DE COCORA CORREGIM	No. DOC. IDENTIDAD 809.000.463-1
DIRECCIÓN VDA LA LOMA DE COCORA FCA LA ESMERALDA	TELÉFONO 3125935525
ASEGURADO INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS/JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOMA DE COCORA	No. DOC. IDENTIDAD 800.215.807-2
DIRECCIÓN CALLE 25 G 73 B 90	TELÉFONO 3770600
BENEFICIARIO INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS/JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOMA DE COCORA	No. DOC. IDENTIDAD 800.215.807-2
DIRECCIÓN CALLE 25 G 73 B 90	TELÉFONO 3770600

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4756 DE 2023, CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOMA DE COCORA CORREGIMIENTO 3 DEL MUNICIPIO IBAGÜE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

NOTA 1: EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, INICIA VIGENCIA POR CINCO AÑOS DE VIGENCIA, NO. 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERÁ SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A SEGUROS MUNDIAL COMPANÍA DE SEGUROS

NOTA 2: QUE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOMA DE COCORA CORREGIMIENTO 3 DEL MUNICIPIO DE IBAGUE, EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA NIT. 809.000.463-1 TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR Y GARANTIZADO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMAS\$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 02/12/2023	24:00 Horas Del 31/10/2024	39.821.617,00	127.538,27
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 02/12/2023	24:00 Horas Del 31/12/2026	9.955.404,25	107.395,63
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/12/2023	24:00 Horas Del 31/12/2028	59.732.425,50	1.046.463,00
TOTAL ASEGURADO			\$ 109.509.446,75	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPANÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 11/12/2023

PRIMA BRUTA	\$ 1.281.396,90
DESCUENTOS	\$
EXTRA PRIMA	
PRIMA NETA	\$ 1.281.396,90
GASTOS EXP.	\$ 7.800,00
IVA	\$ 244.947,41
TOTAL A PAGAR	\$ 1.534.144,31

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPANÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTECIPIADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPANÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada – Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR – VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
• Nacional: 01 8000 111 935
• Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

Póliza de responsabilidad civil extracontractual



NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: cTKL97myxdYRPW54oHBkg==

COMPANÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS.MUNDIAL.COM.CO

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRA CONTRACTUAL
VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8000000027-0001

Nº. PÓLIZA T-100006755	Nº. ANEXO 0	Nº. CERTIFICADO 18097710	Nº. RIESGO
TIPO DE DOCUMENTO	FECHA DE EXPEDICIÓN 11/12/2023	SUC. EXPEDIDORA AGENCIA IBAGUE	
VIGENCIA DESDE 00:00 Horas Del 02/12/2023	VIGENCIA HASTA 24:00 Horas Del 31/12/2023	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE
		N/A	N/A
			VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA
			N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOMA DE COCORA CORREGIM	Nº. DOC. IDENTIDAD	809.000.463-1
DIRECCIÓN	VDA LA LOMA DE COCORA FCA LA ESMERALDA	TELÉFONO	3125935525
ASEGURADO	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOMA DE COCORA / INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Nº. DOC. IDENTIDAD	809.000.463-1
DIRECCIÓN	VDA LA LOMA DE COCORA FCA LA ESMERALDA	TELÉFONO	3125935525
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS/INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Nº. DOC. IDENTIDAD	90.018.722.973-7
DIRECCIÓN	...	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4756 DE 2023, CUYO OBJETO ES :AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOMA DE COCORA CORREGIMIENTO 3 DEL MUNICIPIO IBAGÜE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOMA DE COCORA CORREGIMIENTO 3 DEL MUNICIPIO DE IBAGUE) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICAMENTE POR EL CONTRATISTA (INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVÍAS), EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVÍAS) BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVÍAS) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

NOMBRE DEL AMPARO	LÍMITE POR EVENTO	LÍMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMAS\$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	64.515,07
PATRONAL	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
TOTAL ASEGURADO			\$ 232.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPANÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 11/12/2023	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>PRIMA BRUTA</td> <td>\$ 64.515,07</td> </tr> <tr> <td>DESCUENTOS</td> <td>\$</td> </tr> <tr> <td>EXTRA PRIMA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PRIMA NETA</td> <td>\$ 64.515,07</td> </tr> <tr> <td>GASTOS EXP.</td> <td>\$ 5.000,00</td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td>\$ 13.207,86</td> </tr> <tr> <td>TOTAL A PAGAR</td> <td>\$ 82.722,93</td> </tr> </table>	PRIMA BRUTA	\$ 64.515,07	DESCUENTOS	\$	EXTRA PRIMA		PRIMA NETA	\$ 64.515,07	GASTOS EXP.	\$ 5.000,00	IVA	\$ 13.207,86	TOTAL A PAGAR	\$ 82.722,93
PRIMA BRUTA	\$ 64.515,07														
DESCUENTOS	\$														
EXTRA PRIMA															
PRIMA NETA	\$ 64.515,07														
GASTOS EXP.	\$ 5.000,00														
IVA	\$ 13.207,86														
TOTAL A PAGAR	\$ 82.722,93														

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

 CONSULTA LA AUTENTIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPANÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPANÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.



Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNA - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:

- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

 Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

8.5.7. Vereda Cataima, municipio de Ibagué

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CODIGO VERSIÓN PÁGINA																																																
	FECHA: 8 / 7 / 2024 (Día) (Mes) (Año)																																																	
	UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA																																																	
CONVENIO No. 4756-2023 CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE CATAMA NT. NT. 699.000.907-S																																																		
OBJETO DEL CONTRATO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE CATAMA, CORREGIMIENTO 03 DEL MUNICIPIO IBAGÜE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."																																																		
FECHA DE INICIO: 28/12/2023 PLAZO INICIAL: 4 meses FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 13/09/2024 (última prórroga y suspensores) VALOR INICIAL: \$ 195.826.659.00 VALOR ACUMULADO: \$ 195.826.659.00 (última prórroga)																																																		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1704 DE 2024 INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS																																																		
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO																																																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Amparo</th> <th rowspan="2">% Amparo</th> <th rowspan="2">Valor Asegurado (\$)</th> <th colspan="4">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Desde</th> <th colspan="2">Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cumplimiento</td> <td></td> <td>\$ 39.365.731.80</td> <td>27</td> <td>11</td> <td>2023</td> <td>31</td> <td>10</td> <td>2024</td> </tr> <tr> <td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td> <td></td> <td>\$ 9.841.432.95</td> <td>27</td> <td>11</td> <td>2023</td> <td>31</td> <td>12</td> <td>2026</td> </tr> <tr> <td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td> <td></td> <td>\$ 59.048.597.70</td> <td>31</td> <td>12</td> <td>2023</td> <td>31</td> <td>12</td> <td>2028</td> </tr> </tbody> </table>				Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA				Desde		Hasta		Cumplimiento		\$ 39.365.731.80	27	11	2023	31	10	2024	Buen manejo y correcta inversión del anticipo									Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		\$ 9.841.432.95	27	11	2023	31	12	2026	Estabilidad y/o Calidad de Obra		\$ 59.048.597.70	31	12	2023	31	12	2028
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																															
			Desde		Hasta																																													
Cumplimiento		\$ 39.365.731.80	27	11	2023	31	10	2024																																										
Buen manejo y correcta inversión del anticipo																																																		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		\$ 9.841.432.95	27	11	2023	31	12	2026																																										
Estabilidad y/o Calidad de Obra		\$ 59.048.597.70	31	12	2023	31	12	2028																																										
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 1-1000028396 Certificado de modificación o anexo No.: 1 (Señalar el otro certificado de modificación o anexo correspondiente a las condiciones iniciales del contrato) Razón Social Compañía Aseguradora: MUNIC. DE SEGUROS S.A. Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:																																																		
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO																																																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Seguro</th> <th rowspan="2">% Asegurado</th> <th rowspan="2">Valor Asegurado (\$)</th> <th colspan="4">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Desde</th> <th colspan="2">Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td> <td></td> <td>\$ 232.000.000.00</td> <td>27</td> <td>11</td> <td>2023</td> <td>31</td> <td>12</td> <td>2023</td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td></td> <td></td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> </tr> </tbody> </table>				Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA				Desde		Hasta		Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ 232.000.000.00	27	11	2023	31	12	2023	Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																		
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																															
			Desde		Hasta																																													
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ 232.000.000.00	27	11	2023	31	12	2023																																										
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																										
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 1-100006644 OTRAS PÓLIZAS No. 1 Certificado de modificación o anexo No.: 1 (Señalar el otro certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato) Razón Social Compañía Aseguradora: MUNIC. DE SEGUROS S.A. Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:																																																		
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIIONES																																																		
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																																		
ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:																																																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Amparo</th> <th rowspan="2">% Amparo</th> <th rowspan="2">Valor Asegurado (\$)</th> <th colspan="4">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Desde</th> <th colspan="2">Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cumplimiento</td> <td></td> <td></td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> </tr> <tr> <td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td> <td></td> <td></td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td> <td></td> <td></td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> </tr> <tr> <td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td> <td></td> <td></td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> </tr> </tbody> </table>				Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA				Desde		Hasta		Cumplimiento			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año				Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																															
			Desde		Hasta																																													
Cumplimiento			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																										
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año																																													
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																										
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																										
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 1-100006644 Certificado de modificación o anexo No.: 1 (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto) Razón Social Compañía Aseguradora: MUNIC. DE SEGUROS S.A. Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:																																																		
SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIIONES																																																		
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																																		
ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:																																																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Seguro</th> <th rowspan="2">% Asegurado</th> <th rowspan="2">Valor Asegurado (\$)</th> <th colspan="4">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Desde</th> <th colspan="2">Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td> <td></td> <td></td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td></td> <td></td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> </tr> </tbody> </table>				Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA				Desde		Hasta		Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																		
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																															
			Desde		Hasta																																													
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																										
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																										
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 1-100006644 OTRAS PÓLIZAS No. 1 Certificado de modificación o anexo No.: 1 (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto) Razón Social Compañía Aseguradora: MUNIC. DE SEGUROS S.A. Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:																																																		
OBSERVACIONES:																																																		
NOTAS: 1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto. 2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (insertar las casillas que se requieran). Firma:  Nombre: Henry Alejandro Galdino Montoya Director de Interventoría Matricula Profesional No.: 25202-338793 CND Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS. Copia: Interventor y Dirección Territorial.																																																		

Póliza de garantía única de cumplimiento



NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: L3JUDQXnFptx9vXihFrC83g==

COMPANÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS.MUNDIAL.COM.CO

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-0001

Nº. PÓLIZA T-100028366	Nº. ANEXO 0	Nº. CERTIFICADO 18096673	Nº. RIESGO
TIPO DE DOCUMENTO	FECHA DE EXPEDICIÓN 28/11/2023	SUC. EXPEDIDORA AGENCIA IBAGUE	
VIGENCIA DESDE 00:00 Horas Del 27/11/2023	VIGENCIA HASTA 24:00 Horas Del 31/12/2028	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE N/A	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA N/A

TOMADOR JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE CATAIMA CORREGIMIENTO 03	Nº. DOC. IDENTIDAD 809.000.557-5
DIRECCIÓN CL 17 6 20 BRR INTERLAKEN	TELÉFONO 3132357149
ASEGURADO INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS/JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE CATAIMA CORREGIMIENTO 03	Nº. DOC. IDENTIDAD 800.215.807-2
DIRECCIÓN CALLE 7 # 29-259 AV. FRANCISCO FERNANDEZ DE CONTRERAS	TELÉFONO 3770600
BENEFICIARIO INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS/JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE CATAIMA CORREGIMIENTO 03	Nº. DOC. IDENTIDAD 800.215.807-2
DIRECCIÓN CALLE 7 # 29-259 AV. FRANCISCO FERNANDEZ DE CONTRERAS	TELÉFONO 3770600

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4662 DE 2023, CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE CATAIMA, CORREGIMIENTO 03 DEL MUNICIPIO IBAGÜE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

NOTA 1: EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, INICIA VIGENCIA POR CINCO AÑOS DE VIGENCIA, NO. 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERÁ SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A SEGUROS MUNDIAL COMPANÍA DE SEGUROS

NOTA 2: QUE JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE CATAIMA, CORREGIMIENTO 03, EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA NIT. 809005336-7 TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR Y GARANTIZADO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMAS\$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 27/11/2023	24:00 Horas Del 31/10/2024	39.365.731,80	127.965,59
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 27/11/2023	24:00 Horas Del 31/12/2026	9.841.432,95	106.637,99
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/12/2023	24:00 Horas Del 31/12/2028	59.048.597,70	1.034.482,90
TOTAL ASEGURADO			\$ 108.255.762,45	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPANÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 28/11/2023

PRIMA BRUTA \$ 1.269.086,48
DESCUENTOS \$
EXTRA PRIMA
PRIMA NETA \$ 1.269.086,48
GASTOS EXP. \$ 7.800,00
IVA \$ 242.688,43
TOTAL A PAGAR \$ 1.519.494,91

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

 CONSULTA LA AUTENTIFICACIÓN DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPANÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTECIPIADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPANÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.


Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
• Nacional: 01 8000 111 935
• Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

Póliza de responsabilidad civil extracontractual



seguros mundial
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPANÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRA CONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8000000027-0001

Código de Seguridad: HSGDPrekUb9XJU2C7H+pxA==

Nº. PÓLIZA T-100006644	Nº. ANEXO 0	Nº. CERTIFICADO 18096675	Nº. RIESGO
TIPO DE DOCUMENTO	FECHA DE EXPEDICIÓN 28/11/2023	SUC. EXPEDIDORA AGENCIA IBAGUE	
VIGENCIA DESDE 00:00 Horas Del 27/11/2023	VIGENCIA HASTA 24:00 Horas Del 31/12/2023	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE N/A
			VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE CATAIMA CORREGIMIENTO 03	Nº. DOC. IDENTIDAD	809.000.557-5
DIRECCIÓN	CL 17 6 20 BRR INTERLAKEN	TELÉFONO	3132357149
ASEGURADO	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE CATAIMA CORREGIMIENTO 03/INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Nº. DOC. IDENTIDAD	809.000.557-5
DIRECCIÓN	CL 17 6 20 BRR INTERLAKEN	TELÉFONO	3132357149
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS/INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Nº. DOC. IDENTIDAD	90.018.722.973-7
DIRECCIÓN	...	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4662 DE 2023, CUYO OBJETO ES : AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE CATAIMA, CORREGIMIENTO 03 DEL MUNICIPIO IBAGÜE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVÍAS) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA (JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE CATAIMA, CORREGIMIENTO 03), EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVÍAS) BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVÍAS) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

NOMBRE DEL AMPARO	LÍMITE POR EVENTO	LÍMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMAS\$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	75.638,36
PATRONAL	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
TOTAL ASEGURADO			\$ 232.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPANÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 28/11/2023
-------------------------	---

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA
ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).
CONSULTA LA AUTENTIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO , DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.
EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPANÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPANÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNIER - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:

- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

8.5.8. Vereda Llano de Combeima, municipio de Ibagué

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA																																															
			FECHA: 8 / 7 / 2024 <small>(Día) (Mes) (Año)</small>																																															
	UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA																																																	
CONVENIO No. 4862-2023 CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LLANO DEL COMBEIMA <small>NIT. 880.167.437-4</small>																																																		
OBJETO DEL CONTRATO: "ALINAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANO DEL COMBEIMA DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINEROS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."																																																		
FECHA DE INICIO: 26/12/2023 PLAZO INICIAL: 4 meses FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 19/09/2024 <small>(Fecha prorrogas y suspensiones)</small> VALOR INICIAL: \$ 188.826.145,00 VALOR ACUMULADO: \$ 188.826.145,00 <small>(Incluye acciones)</small>																																																		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1704 DE 2024 INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS																																																		
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO																																																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Amparo</th> <th>% Amparo</th> <th>Valor Asegurado (\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cumplimiento</td> <td></td> <td>\$ 39.965.229,00</td> </tr> <tr> <td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td> <td></td> <td>\$ 9.991.307,25</td> </tr> <tr> <td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td> <td></td> <td>\$ 59.947.843,50</td> </tr> </tbody> </table>		Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento		\$ 39.965.229,00	Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		\$ 9.991.307,25	Estabilidad y/o Calidad de Obra		\$ 59.947.843,50	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Desde</th> <th colspan="2">Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>28</td> <td>11</td> <td>31</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>11</td> <td>31</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>12</td> <td>31</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		VIGENCIA				Desde		Hasta		28	11	31	10					28	11	31	12					31	12	31	12				
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																																
Cumplimiento		\$ 39.965.229,00																																																
Buen manejo y correcta inversión del anticipo																																																		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		\$ 9.991.307,25																																																
Estabilidad y/o Calidad de Obra		\$ 59.947.843,50																																																
VIGENCIA																																																		
Desde		Hasta																																																
28	11	31	10																																															
28	11	31	12																																															
31	12	31	12																																															
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 1-100028398 Certificado de modificación o anexo No.: 1 <small>(Señalar el otro certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)</small> Razón Social Compañía Aseguradora: MUNICIPIO DE SEGUROS S.A. Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:																																																		
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO																																																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Seguro</th> <th>% Asegurado</th> <th>Valor Asegurado (\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td> <td></td> <td>\$ 232.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ 232.000.000,00	Otros			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Desde</th> <th colspan="2">Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>28</td> <td>11</td> <td>31</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		VIGENCIA				Desde		Hasta		28	11	31	12																										
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)																																																
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ 232.000.000,00																																																
Otros																																																		
VIGENCIA																																																		
Desde		Hasta																																																
28	11	31	12																																															
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 1-100006651 OTRAS PÓLIZAS No. 1 Certificado de modificación o anexo No.: 1 <small>(Señalar el otro certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)</small> Razón Social Compañía Aseguradora: MUNICIPIO DE SEGUROS S.A. Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:																																																		
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES																																																		
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																																		
ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:																																																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Amparo</th> <th>% Amparo</th> <th>Valor Asegurado (\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cumplimiento</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento			Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Estabilidad y/o Calidad de Obra			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Desde</th> <th colspan="2">Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día Mes Año</td> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día Mes Año</td> </tr> </tbody> </table>		VIGENCIA				Desde		Hasta		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año	Día Mes Año	Día	Mes	Año	Día Mes Año								
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																																
Cumplimiento																																																		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo																																																		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones																																																		
Estabilidad y/o Calidad de Obra																																																		
VIGENCIA																																																		
Desde		Hasta																																																
Día	Mes	Año																																																
Día	Mes	Año																																																
Día	Mes	Año	Día Mes Año																																															
Día	Mes	Año	Día Mes Año																																															
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 1-100006651 Certificado de modificación o anexo No.: 1 <small>(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)</small> Razón Social Compañía Aseguradora: MUNICIPIO DE SEGUROS S.A. Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:																																																		
SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES																																																		
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																																		
ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:																																																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Seguro</th> <th>% Asegurado</th> <th>Valor Asegurado (\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Otros			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Desde</th> <th colspan="2">Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día Mes Año</td> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día Mes Año</td> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día Mes Año</td> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día Mes Año</td> </tr> </tbody> </table>		VIGENCIA				Desde		Hasta		Día	Mes	Año	Día Mes Año	Día	Mes	Año	Día Mes Año	Día	Mes	Año	Día Mes Año	Día	Mes	Año	Día Mes Año														
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)																																																
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)																																																		
Otros																																																		
VIGENCIA																																																		
Desde		Hasta																																																
Día	Mes	Año	Día Mes Año																																															
Día	Mes	Año	Día Mes Año																																															
Día	Mes	Año	Día Mes Año																																															
Día	Mes	Año	Día Mes Año																																															
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 1-100006651 OTRAS PÓLIZAS No. 1 Certificado de modificación o anexo No.: 1 <small>(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)</small> Razón Social Compañía Aseguradora: MUNICIPIO DE SEGUROS S.A. Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:																																																		
OBSERVACIONES:																																																		
NOTAS: 1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto. 2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (insertar las casillas que se requieran).																																																		
Firma:  Nombre: Henry Alejandro Gaitán Montoya Director de Interventoría Matricula Profesional No.: 25202-338793 CND Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVÍAS. Copia: Interventor y Dirección Territorial																																																		

Póliza de garantía única de cumplimiento



NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENCIONES

Código de Seguridad: Kf0w5onxHbRysuspHiHTQ==

COMPANÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS.MUNDIAL.CO

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-0001

Nº. PÓLIZA	T-100028398		Nº. ANEXO	0		Nº. CERTIFICADO	18096750		Nº. RIESGO		
TIPO DE DOCUMENTO						FECHA DE EXPEDICIÓN	29/11/2023		SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE	
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del 28/11/2023		VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del 31/12/2028		DÍAS	N/A		VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A	
VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA			VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE			VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA			VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		
TOMADOR	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANO DEL COMBEIMA								Nº. DOC. IDENTIDAD	800.167.437-4	
DIRECCIÓN	VDA LLANO DEL COMBEIMA FCA EL PARAISO								TELÉFONO	3208531378	
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS/JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANO DEL COMBEIMA								Nº. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2	
DIRECCIÓN	CL 25G 738-90								TELÉFONO	3770600	
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS/JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANO DEL COMBEIMA								Nº. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2	
DIRECCIÓN	CL 25G 738-90								TELÉFONO	3770600	

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4686 DE 2023, CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANO DEL COMBEIMA DEL MUNICIPIO IBAGÜE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

NOTA 1: EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, INICIA VIGENCIA POR CINCO AÑOS DE VIGENCIA, NO. 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERÁ SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A SEGUROS MUNDIAL COMPANÍA DE SEGUROS.

NOTA 2: QUE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANO DEL COMBEIMA, EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA NIT. 800.167.437-4, TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR Y GARANTIZADO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA DEL CONVENIO SOLIDARIO.9

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 28/11/2023	24:00 Horas Del 31/10/2024	39.965.229,00	129.531,14
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 28/11/2023	24:00 Horas Del 31/12/2026	9.991.307,25	108.166,17
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/12/2023	24:00 Horas Del 31/12/2028	59.947.843,50	1.050.236,95
TOTAL ASEGURADO			\$ 109.904.379,75	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPANÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA
DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 29/11/2023	ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.CO/CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPANÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTECIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPANÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:

- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

Póliza de responsabilidad civil extracontractual



NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: 3/nAeIs0133xwSy/hVbYPQ==

COMPANÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS.MUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRA CONTRACTUAL
VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS000000007-0001

Nº. PÓLIZA T-100006651	Nº. ANEXO 0	Nº. CERTIFICADO 18096748	Nº. RIESGO
TIPO DE DOCUMENTO	FECHA DE EXPEDICIÓN 29/11/2023	SUC. EXPEDIDORA AGENCIA IBAGUE	
VIGENCIA DESDE 00:00 Horas Del 28/11/2023	VIGENCIA HASTA 24:00 Horas Del 31/12/2023	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE N/A
			VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANO DEL COMBEIMA	Nº. DOC. IDENTIDAD	800.167.437-4
DIRECCIÓN	VDA LLANO DEL COMBEIMA FCA EL PARAISO	TELÉFONO	3208531378
ASEGURADO	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANO DEL COMBEIMA/INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	Nº. DOC. IDENTIDAD	800.167.437-4
DIRECCIÓN	VDA LLANO DEL COMBEIMA FCA EL PARAISO	TELÉFONO	3208531378
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS/INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	Nº. DOC. IDENTIDAD	90.018.722.973-7
DIRECCIÓN	...	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4686 DE 2023, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANO DEL COMBEIMA DEL MUNICIPIO IBAGÜE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA (JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANO DEL COMBEIMA), EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS). BENEFICIARIO ADICIONAL: ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

NOMBRE DEL AMPARO	LÍMITE POR EVENTO	LÍMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMAS
AMPARO BÁSICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	83.901,37
PATRIONAL	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
TOTAL ASEGURADO			\$ 232.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPANÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 29/11/2023
-------------------------	---

PRIMA BRUTA	\$ 83.901,37
DESCUENTOS	\$
EXTRA PRIMA	
PRIMA NETA	\$ 83.901,37
GASTOS EXP.	\$ 5.000,00
IVA	\$ 16.891,26
TOTAL A PAGAR	\$ 105.792,63

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.CO/CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPANÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPANÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAIB - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR


Líneas de Atención al Cliente:
• Nacional: 01 8000 111 935
• Bogotá: 327 4712 - 327 4713

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

8.5.9. Vereda San Juan de la China, municipio de Ibagué

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA																																							
	FECHA: 8 / 7 / 2024 <small>(Día) (Mes) (Año)</small>		UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA																																							
	CONVENIO No. 4786-2023 CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN DE LA CHINA NIT. 899.006.896-1		OBJETO DEL CONTRATO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN DE LA CHINA DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMININOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"																																							
FECHA DE INICIO: 26/12/2023 PLAZO INICIAL: 4 meses FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 19/09/2024 <small>(Fecha prorrogas y suspensiones)</small> VALOR INICIAL: \$ 186.145.372,00 VALOR ACUMULADO: \$ 186.145.372,00 <small>(Incluye prórrogas)</small> CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1704 DE 2024 INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS																																										
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO																																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Amparo</th> <th>% Amparo</th> <th>Valor Asegurado (\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cumplimiento</td> <td></td> <td>\$ 39.829.074,40</td> </tr> <tr> <td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td> <td></td> <td>\$ 9.957.269,80</td> </tr> <tr> <td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td> <td></td> <td>\$ 59.743.611,60</td> </tr> </tbody> </table>		Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento		\$ 39.829.074,40	Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		\$ 9.957.269,80	Estabilidad y/o Calidad de Obra		\$ 59.743.611,60	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Desde</th> <th colspan="2">Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>12</td> <td>2023</td> <td>31</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>12</td> <td>2023</td> <td>31</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>12</td> <td>2023</td> <td>31</td> </tr> </tbody> </table>		VIGENCIA				Desde		Hasta		1	12	2023	31	1	12	2023	31	1	12	2023	31				
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																								
Cumplimiento		\$ 39.829.074,40																																								
Buen manejo y correcta inversión del anticipo																																										
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		\$ 9.957.269,80																																								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		\$ 59.743.611,60																																								
VIGENCIA																																										
Desde		Hasta																																								
1	12	2023	31																																							
1	12	2023	31																																							
1	12	2023	31																																							
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 1-100028825 Certificado de modificación o anexo No.: 1 <small>(Señalar el otro certificado de modificación o anexo correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)</small> Razón Social Compañía Aseguradora: MUNICIPAL DE SEGUROS S.A. Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:																																										
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO																																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Seguro</th> <th>% Asegurado</th> <th>Valor Asegurado (\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td> <td></td> <td>\$ 232.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ 232.000.000,00	Otros			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Desde</th> <th colspan="2">Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>12</td> <td>2023</td> <td>31</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>12</td> <td>2023</td> <td>31</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>12</td> <td>2023</td> <td>31</td> </tr> </tbody> </table>		VIGENCIA				Desde		Hasta		1	12	2023	31	1	12	2023	31	1	12	2023	31										
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)																																								
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ 232.000.000,00																																								
Otros																																										
VIGENCIA																																										
Desde		Hasta																																								
1	12	2023	31																																							
1	12	2023	31																																							
1	12	2023	31																																							
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 1-100006786 OTRAS PÓLIZAS No. 1 Certificado de modificación o anexo No.: 1 <small>(Señalar el otro certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)</small> Razón Social Compañía Aseguradora: MUNICIPAL DE SEGUROS S.A. Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:																																										
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES																																										
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																										
ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Desde</th> <th colspan="2">Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día</td> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día</td> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día</td> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día</td> </tr> </tbody> </table>		VIGENCIA				Desde		Hasta		Día	Mes	Año	Día	Día	Mes	Año	Día	Día	Mes	Año	Día	Día	Mes	Año	Día															
VIGENCIA																																										
Desde		Hasta																																								
Día	Mes	Año	Día																																							
Día	Mes	Año	Día																																							
Día	Mes	Año	Día																																							
Día	Mes	Año	Día																																							
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Amparo</th> <th>% Amparo</th> <th>Valor Asegurado (\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cumplimiento</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento			Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Estabilidad y/o Calidad de Obra			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Desde</th> <th colspan="2">Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día</td> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día</td> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día</td> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día</td> </tr> </tbody> </table>		VIGENCIA				Desde		Hasta		Día	Mes	Año	Día	Día	Mes	Año	Día	Día	Mes	Año	Día	Día	Mes	Año	Día
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																								
Cumplimiento																																										
Buen manejo y correcta inversión del anticipo																																										
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones																																										
Estabilidad y/o Calidad de Obra																																										
VIGENCIA																																										
Desde		Hasta																																								
Día	Mes	Año	Día																																							
Día	Mes	Año	Día																																							
Día	Mes	Año	Día																																							
Día	Mes	Año	Día																																							
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 1-100006786 Certificado de modificación o anexo No.: 1 <small>(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)</small> Razón Social Compañía Aseguradora: MUNICIPAL DE SEGUROS S.A. Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:																																										
SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES																																										
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																										
ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Desde</th> <th colspan="2">Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día</td> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día</td> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día</td> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día</td> </tr> </tbody> </table>		VIGENCIA				Desde		Hasta		Día	Mes	Año	Día	Día	Mes	Año	Día	Día	Mes	Año	Día	Día	Mes	Año	Día															
VIGENCIA																																										
Desde		Hasta																																								
Día	Mes	Año	Día																																							
Día	Mes	Año	Día																																							
Día	Mes	Año	Día																																							
Día	Mes	Año	Día																																							
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Seguro</th> <th>% Asegurado</th> <th>Valor Asegurado (\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Otros			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Desde</th> <th colspan="2">Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día</td> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día</td> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día</td> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día</td> </tr> </tbody> </table>		VIGENCIA				Desde		Hasta		Día	Mes	Año	Día	Día	Mes	Año	Día	Día	Mes	Año	Día	Día	Mes	Año	Día						
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)																																								
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)																																										
Otros																																										
VIGENCIA																																										
Desde		Hasta																																								
Día	Mes	Año	Día																																							
Día	Mes	Año	Día																																							
Día	Mes	Año	Día																																							
Día	Mes	Año	Día																																							
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 1-100006786 OTRAS PÓLIZAS No. 1 Certificado de modificación o anexo No.: 1 <small>(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)</small> Razón Social Compañía Aseguradora: MUNICIPAL DE SEGUROS S.A. Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:																																										
OBSERVACIONES:																																										
NOTAS: 1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto. 2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (insertar las casillas que se requieran). Firma:  Nombre: Henry Alejandro Gaitán Montoya Director de Interventoría Matricula Profesional No.: 25202-338793 CND Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVÍAS. Copia: Interventor y Dirección Territorial.																																										

Póliza de garantía única de cumplimiento



NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: ZuIIoKmootF7FfEcoQwOg==

COMPANÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 68 - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-0001

No. PÓLIZA	1-100028825	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	18097896	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	12/12/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del 01/12/2023	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del 31/12/2028	DÍAS	N/A	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A
						VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN DE LA CHINA	No. DOC. IDENTIDAD	809.006.806-1
DIRECCIÓN	CASERIO DE LA VEREDA SAN JUAN DE LA CHINA	TELÉFONO	3025709238
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS NIT 800215807-2/JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN DE LA CHINA	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G NO. 73 B 90 CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT	TELÉFONO	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS NIT 800215807-2	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G NO. 73 B 90 CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT	TELÉFONO	3770600

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4786 DE 2023, CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN DE LA CHINA DEL MUNICIPIO IBAGÜE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

NOTA 1: EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, INICIA VIGENCIA POR CINCO AÑOS DE VIGENCIA, NO. 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERÁ SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A SEGUROS MUNDIAL COMPANÍA DE SEGUROS.

NOTA 2: QUE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN DE LA CHINA., EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA NIT. . 809.006.806-1 TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR Y GARANTIZADO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA DEL CONVENIO SOLIDARIO.9

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMAS\$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 01/12/2023	24:00 Horas Del 31/10/2024	39.829.074,40	127.944,08
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 01/12/2023	24:00 Horas Del 31/12/2026	9.957.268,60	107.511,22
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/12/2023	24:00 Horas Del 31/12/2028	59.743.611,60	1.046.658,97
TOTAL ASEGURADO			\$ 109.529.954,60	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO			
COMPANÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 12/12/2023
-------------------------	---

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA	
ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).	
CONSULTA LA AUTENTIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO , DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.	
EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPANÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.	
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPANÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.	

Firma Autorizada: 
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:

- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

Póliza de responsabilidad civil extracontractual

 <p>NIT 860.037.013-6 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES</p>		<p>Código de Seguridad: E2w8npst11ot+6CmfyKQA==</p>		<p align="center">COMPANHIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO</p> <p align="center">PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSU8R000000027-0001</p>	
No. PÓLIZA	No. ANEXO	No. CERTIFICADO	No. RIESGO		
1-100006786	0	18097895			
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	SUC. EXPEDIDORA		
		12/12/2023	AGENCIA IBAGUE		
VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del 01/12/2023	24:00 Horas Del 31/12/2023		N/A	N/A	
TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN DE LA CHINA			No. DOC. IDENTIDAD	809.006.806-1
DIRECCIÓN	CASERIO DE LA VEREDA SAN JUAN DE LA CHINA			TELÉFONO	3025709238
ASEGURADO	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN DE LA CHINA/INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS			No. DOC. IDENTIDAD	809.006.806-1
DIRECCIÓN	CASERIO DE LA VEREDA SAN JUAN DE LA CHINA			TELÉFONO	3025709238
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS/INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS			No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN				TELÉFONO	
OBJETO DE CONTRATO					
<p>SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4786 DE 2023 CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN DE LA CHINA DEL MUNICIPIO IBAGÜE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.</p> <p>ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA (JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN DE LA CHINA), EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS) BENEFICIARIO ADICIONAL: ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER</p>					
NOMBRE DEL AMPARO	LÍMITE POR EVENTO	LÍMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMAS\$	
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	66.739,73	
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00	
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00	
PATRONAL	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00	
TOTAL ASEGURADO			\$	232.000.000,00	
INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN			
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00			
DISTRIBUCIÓN COASEGURO					
COMPANHIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN	
CONVENIO DE PAGO			DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 12/12/2023		
CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA					
<p>ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).</p> <p>CONSULTA LA AUTENTIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.</p> <p>EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPANHIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.</p> <p>EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPANHIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.</p>					
<p align="center"> Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A. ANGELA MUÑOZ - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO C.C. 52.646.070</p>			<p align="center">TOMADOR</p>		
<p align="center"> Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente. Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.</p>			<p align="center">Líneas de Atención al Cliente: • Nacional: 01 8000 111 935 • Bogotá: 327 4712 - 327 4713</p>		

8.5.10. Vereda Inspección Departamental de Dantas, municipio de Ibagué

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA																																																			
FECHA: 8 / 7 / 2024 (Día) (Mes) (Año)																																																							
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA																																																					
CONVENIO No. 4786-2023		CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN DE LA CHINA NIT. 899.006.896-1																																																					
OBJETO DEL CONTRATO: "ALIANZA ESPERANZAS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN DE LA CHINA DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"																																																							
FECHA DE INICIO: 26/12/2023 PLAZO INICIAL: 4 meses FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 13/09/2024 VALOR INICIAL: \$ 188.145.372,00 VALOR ACUMULADO: \$ 188.145.372,00																																																							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1704 DE 2024 INTERVENTOR: ING. INGENIERÍA SAS																																																							
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Amparo</th> <th>% Amparo</th> <th>Valor Asegurado (\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cumplimiento</td> <td></td> <td>\$ 39.542.496,40</td> </tr> <tr> <td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td> <td></td> <td>\$ 9.885.616,00</td> </tr> <tr> <td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td> <td></td> <td>\$ 59.313.699,60</td> </tr> </tbody> </table>	Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento		\$ 39.542.496,40	Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		\$ 9.885.616,00	Estabilidad y/o Calidad de Obra		\$ 59.313.699,60	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Desde</th> <th colspan="3">Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12</td> <td>10</td> <td>2023</td> <td>30</td> <td>10</td> <td>2024</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>10</td> <td>2023</td> <td>31</td> <td>12</td> <td>2026</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>12</td> <td>2023</td> <td>31</td> <td>12</td> <td>2028</td> </tr> </tbody> </table>				VIGENCIA						Desde			Hasta			12	10	2023	30	10	2024	12	10	2023	31	12	2026	31	12	2023	31	12	2028						
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																																					
Cumplimiento		\$ 39.542.496,40																																																					
Buen manejo y correcta inversión del anticipo																																																							
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		\$ 9.885.616,00																																																					
Estabilidad y/o Calidad de Obra		\$ 59.313.699,60																																																					
VIGENCIA																																																							
Desde			Hasta																																																				
12	10	2023	30	10	2024																																																		
12	10	2023	31	12	2026																																																		
31	12	2023	31	12	2028																																																		
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 1-100007261 Certificado de modificación o anexo No. 1 (Señalar el otro certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto en las condiciones iniciales del contrato) Razón Social Compañía Aseguradora: MUNICIPAL DE SEGUROS S.A. Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:																																																							
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Seguro</th> <th>% Asegurado</th> <th>Valor Asegurado (\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td> <td></td> <td>\$ 232.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ 232.000.000,00	Otros			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Desde</th> <th colspan="3">Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12</td> <td>10</td> <td>2023</td> <td>31</td> <td>12</td> <td>2023</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td></td> <td>Mes</td> <td>Año</td> </tr> </tbody> </table>				VIGENCIA						Desde			Hasta			12	10	2023	31	12	2023		Mes	Año		Mes	Año																		
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)																																																					
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ 232.000.000,00																																																					
Otros																																																							
VIGENCIA																																																							
Desde			Hasta																																																				
12	10	2023	31	12	2023																																																		
	Mes	Año		Mes	Año																																																		
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 1-100006287 OTRAS PÓLIZAS No. Certificado de modificación o anexo No. 1 (Señalar el otro certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto en las condiciones iniciales del contrato) Razón Social Compañía Aseguradora: MUNICIPAL DE SEGUROS S.A. Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:																																																							
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES																																																							
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																																							
ADICIONAL No.:	PRÓRROGA No.:	MODIFICACIÓN No.:	SUSPENSIÓN No.:																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Amparo</th> <th>% Amparo</th> <th>Valor Asegurado (\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cumplimiento</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento			Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Estabilidad y/o Calidad de Obra			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Desde</th> <th colspan="3">Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> </tr> </tbody> </table>				VIGENCIA						Desde			Hasta			Día	Mes	Año				Día	Mes	Año				Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																																					
Cumplimiento																																																							
Buen manejo y correcta inversión del anticipo																																																							
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones																																																							
Estabilidad y/o Calidad de Obra																																																							
VIGENCIA																																																							
Desde			Hasta																																																				
Día	Mes	Año																																																					
Día	Mes	Año																																																					
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																		
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. Certificado de modificación o anexo No. (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto) Razón Social Compañía Aseguradora: Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:																																																							
SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES																																																							
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																																							
ADICIONAL No.:	PRÓRROGA No.:	MODIFICACIÓN No.:	SUSPENSIÓN No.:																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Seguro</th> <th>% Asegurado</th> <th>Valor Asegurado (\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Otros			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Desde</th> <th colspan="3">Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> </tr> </tbody> </table>				VIGENCIA						Desde			Hasta			Día	Mes	Año				Día	Mes	Año				Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año						
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)																																																					
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)																																																							
Otros																																																							
VIGENCIA																																																							
Desde			Hasta																																																				
Día	Mes	Año																																																					
Día	Mes	Año																																																					
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																		
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. OTRAS PÓLIZAS No. Certificado de modificación o anexo No. (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto) Razón Social Compañía Aseguradora: Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:																																																							
OBSERVACIONES:																																																							
NOTAS: 1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto. 2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Incluir las casillas que se requieran).																																																							
Firma:  Nombre: Henry Alejandro Galdino Mestral Director de Interventoría Matrícula Profesional No.: 25202-338793 CND Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVÍAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial.																																																							

Póliza de garantía única de cumplimiento



NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: KU9NF6QQt3pwFPFMPcG1Fw==

COMPANHIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 68 - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R00000059-0001

No. PÓLIZA	1-100027261	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	18093613	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	20/10/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del 12/10/2023	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del 31/12/2028	DÍAS	N/A	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A
						VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA INSPECCION DEPARTAMENTAL DE DA	No. DOC. IDENTIDAD	800.253.117-0
DIRECCIÓN	URB AMBALA IN 4 CA 88	TELÉFONO	3228183070
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVÍAS/JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA INSPECCION DEPARTAMENTAL DE	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G NO. 73 B 90 CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT	TELÉFONO	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVÍAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G NO. 73 B 90 CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT	TELÉFONO	3770600

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3819 DE 2023, CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCIÓN DEPARTAMENTAL DE DANTAS DEL MUNICIPIO IBAGUE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

NOTA 1: EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, INICIA VIGENCIA POR CINCO AÑOS DE VIGENCIA, NO. 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERÁ SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A SEGUROS MUNDIAL COMPANHIA DE SEGUROS

NOTA 2: QUE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCIÓN DEPARTAMENTAL DE DANTAS, EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA NIT. 800.253.117-0 TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR Y GARANTIZADO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA DEL CONVENIO SOLIDARIO.9

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMAS\$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 12/10/2023	24:00 Horas Del 30/10/2024	39.542.466,40	145.682,94
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 12/10/2023	24:00 Horas Del 31/10/2026	9.885.616,60	105.694,85
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/12/2023	24:00 Horas Del 31/12/2028	59.313.699,60	979.748,57
TOTAL ASEGURADO			\$ 108.741.782,60	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO			
COMPANHIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 20/10/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA	
ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).	
CONSULTA LA AUTENTIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO , DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.	
EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPANHIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.	
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPANHIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.	


Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUÑOZ - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:

- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO



Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

Póliza de responsabilidad civil extracontractual



NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: 0AVZDZNS3A65W22bDd+F5Q==

COMPANÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS.MUNDIAL.COM.CO

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRA CONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8000000027-0001

Nº. PÓLIZA	T-100006287	Nº. ANEXO	0	Nº. CERTIFICADO	18093612	Nº. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	20/10/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del 12/10/2023	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del 31/12/2023	DÍAS	N/A	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A
VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA				DÍAS	N/A	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCIÓN DEPARTAMENTAL DE DA	Nº. DOC. IDENTIDAD	800.253.117-0
DIRECCIÓN	URB AMBALA IN 4 CA 88	TELÉFONO	3228183070
ASEGURADO	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCIÓN DEPARTAMENTAL DE DANTAS/ INVÍAS	Nº. DOC. IDENTIDAD	800.253.117-0
DIRECCIÓN	URB AMBALA IN 4 CA 88	TELÉFONO	3228183070
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS / INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS	Nº. DOC. IDENTIDAD	90.018.722.973-7
DIRECCIÓN	...	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3819 DE 2023, CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCIÓN DEPARTAMENTAL DE DANTAS DEL MUNICIPIO IBAGUE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICAMENTE POR EL CONTRATISTA (JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCIÓN DEPARTAMENTAL DE DANTAS). EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS) BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

NOMBRE DEL AMPARO	LÍMITE POR EVENTO	LÍMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMAS\$
AMPARO BÁSICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	152.547,95
PATRIONAL	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
TOTAL ASEGURADO			\$ 232.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPANÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 20/10/2023
-------------------------	---

PRIMA BRUTA	\$ 152.547,95
DESCUENTOS	\$
EXTRA PRIMA	\$
PRIMA NETA	\$ 152.547,95
GASTOS EXP.	\$ 5.000,00
IVA	\$ 29.934,11
TOTAL A PAGAR	\$ 187.482,06

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

 CONSULTA LA AUTENTIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPANÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPANÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.



Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNA - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:

- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

 Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

8.5.11. Vereda La Isabela, municipio de Ibagué

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		CODIGO _____ VERSIÓN _____ PÁGINA _____																																					
	FECHA: ____/____/____ (Día) (Mes) (Año)																																							
	UNIDAD EJECUTORA: <u>DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA</u> DIRECCIÓN TERRITORIAL: <u>TOLIMA</u>																																							
CONVENIO No. _____ CONTRATISTA: <u>JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ISABELA NIT. 899.692.399-1</u>																																								
OBJETO DEL CONTRATO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ISABELA DEL MUNICIPIO IBAGÜE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"																																								
FECHA DE INICIO: <u>28/12/2023</u> PLAZO INICIAL: <u>4 meses</u> FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: <u>13/09/2024</u> (Indicar prórroga y suspensiones) VALOR INICIAL: \$ <u>198.631.123,00</u> VALOR ACUMULADO: \$ <u>198.631.123,00</u> (Indicar acciones)																																								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. _____ 1704 DE 2024 INTERVENTOR: <u>ING INGENIERÍA SAS</u>																																								
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO																																								
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Amparo</th> <th>% Amparo</th> <th>Valor Asegurado (\$)</th> </tr> <tr> <td>Cumplimiento</td> <td></td> <td>\$ 39.926.244,60</td> </tr> <tr> <td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td> <td></td> <td>\$ 9.981.561,15</td> </tr> <tr> <td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td> <td></td> <td>\$ 59.899.366,90</td> </tr> </table>	Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento		\$ 39.926.244,60	Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		\$ 9.981.561,15	Estabilidad y/o Calidad de Obra		\$ 59.899.366,90	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th>Desde</th> <th>Hasta</th> <th>Desde</th> <th>Hasta</th> </tr> <tr> <td>27 11 2023</td> <td>31 10 2024</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>27 11 2023</td> <td>31 12 2026</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>31 12 2023</td> <td>31 12 2028</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	VIGENCIA				Desde	Hasta	Desde	Hasta	27 11 2023	31 10 2024			27 11 2023	31 12 2026			31 12 2023	31 12 2028						
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																						
Cumplimiento		\$ 39.926.244,60																																						
Buen manejo y correcta inversión del anticipo																																								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		\$ 9.981.561,15																																						
Estabilidad y/o Calidad de Obra		\$ 59.899.366,90																																						
VIGENCIA																																								
Desde	Hasta	Desde	Hasta																																					
27 11 2023	31 10 2024																																							
27 11 2023	31 12 2026																																							
31 12 2023	31 12 2028																																							
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. _____ 1-100008317 Certificado de modificación o anexo No.: _____ 1 (Señalar el otro certificado de modificación o anexo correspondiente a las condiciones iniciales del contrato) Razón Social Compañía Aseguradora: <u>MUNDIAL DE SEGUROS S.A.</u> Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: _____																																								
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO																																								
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Seguro</th> <th>% Asegurado</th> <th>Valor Asegurado (\$)</th> </tr> <tr> <td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td> <td></td> <td>\$ 232.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ 232.000.000,00	Otros			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th>Desde</th> <th>Hasta</th> <th>Desde</th> <th>Hasta</th> </tr> <tr> <td>27 11 2023</td> <td>31 12 2023</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Día Mes Año</td> <td>Día Mes Año</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	VIGENCIA				Desde	Hasta	Desde	Hasta	27 11 2023	31 12 2023			Día Mes Año	Día Mes Año																
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)																																						
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ 232.000.000,00																																						
Otros																																								
VIGENCIA																																								
Desde	Hasta	Desde	Hasta																																					
27 11 2023	31 12 2023																																							
Día Mes Año	Día Mes Año																																							
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. _____ 1-100006624 OTRAS PÓLIZAS No. _____ Certificado de modificación o anexo No.: _____ 1 (Señalar el otro certificado de modificación o anexo correspondiente a las condiciones iniciales del contrato) Razón Social Compañía Aseguradora: <u>MUNDIAL DE SEGUROS S.A.</u> Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: _____																																								
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES																																								
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																								
ADICIONAL No.: _____	PRÓRROGA No.: _____	MODIFICACIÓN No.: _____	SUSPENSIÓN No.: _____																																					
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Amparo</th> <th>% Amparo</th> <th>Valor Asegurado (\$)</th> </tr> <tr> <td>Cumplimiento</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento			Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Estabilidad y/o Calidad de Obra			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th>Desde</th> <th>Hasta</th> <th>Desde</th> <th>Hasta</th> </tr> <tr> <td>Día Mes Año</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Día Mes Año</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Día Mes Año</td> <td>Día Mes Año</td> <td>Día Mes Año</td> <td>Día Mes Año</td> </tr> <tr> <td>Día Mes Año</td> <td>Día Mes Año</td> <td>Día Mes Año</td> <td>Día Mes Año</td> </tr> </table>	VIGENCIA				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Día Mes Año				Día Mes Año				Día Mes Año	Día Mes Año	Día Mes Año	Día Mes Año	Día Mes Año	Día Mes Año	Día Mes Año	Día Mes Año
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																						
Cumplimiento																																								
Buen manejo y correcta inversión del anticipo																																								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones																																								
Estabilidad y/o Calidad de Obra																																								
VIGENCIA																																								
Desde	Hasta	Desde	Hasta																																					
Día Mes Año																																								
Día Mes Año																																								
Día Mes Año	Día Mes Año	Día Mes Año	Día Mes Año																																					
Día Mes Año	Día Mes Año	Día Mes Año	Día Mes Año																																					
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. _____ Certificado de modificación o anexo No.: _____ (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto) Razón Social Compañía Aseguradora: _____ Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: _____																																								
SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES																																								
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																								
ADICIONAL No.: _____	PRÓRROGA No.: _____	MODIFICACIÓN No.: _____	SUSPENSIÓN No.: _____																																					
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Seguro</th> <th>% Asegurado</th> <th>Valor Asegurado (\$)</th> </tr> <tr> <td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Otros			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th>Desde</th> <th>Hasta</th> <th>Desde</th> <th>Hasta</th> </tr> <tr> <td>Día Mes Año</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Día Mes Año</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Día Mes Año</td> <td>Día Mes Año</td> <td>Día Mes Año</td> <td>Día Mes Año</td> </tr> <tr> <td>Día Mes Año</td> <td>Día Mes Año</td> <td>Día Mes Año</td> <td>Día Mes Año</td> </tr> </table>	VIGENCIA				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Día Mes Año				Día Mes Año				Día Mes Año	Día Mes Año	Día Mes Año	Día Mes Año	Día Mes Año	Día Mes Año	Día Mes Año	Día Mes Año						
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)																																						
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)																																								
Otros																																								
VIGENCIA																																								
Desde	Hasta	Desde	Hasta																																					
Día Mes Año																																								
Día Mes Año																																								
Día Mes Año	Día Mes Año	Día Mes Año	Día Mes Año																																					
Día Mes Año	Día Mes Año	Día Mes Año	Día Mes Año																																					
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. _____ OTRAS PÓLIZAS No. _____ Certificado de modificación o anexo No.: _____ (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto) Razón Social Compañía Aseguradora: _____ Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: _____																																								
OBSERVACIONES:																																								
NOTAS: 1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto. 2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (insertar las casillas que se requieran).																																								
Firma: <u>Alfonso Galán</u> Nombre: <u>Alfonso Galán Montoya</u> Director de Interventoría Matricula Profesional No.: <u>25202-338793 CND</u> Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS. Copia: Interventor y Dirección Territorial.																																								

Póliza de garantía única de cumplimiento



NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: G1TpZwsmP+T48hSS9G4Hq==

COMPANHIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-0001

No. PÓLIZA	1-100028317	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	18096539	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	27/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del 27/11/2023	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del 31/12/2028	DÍAS	N/A	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A
						VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ISABELA	No. DOC. IDENTIDAD	809.002.390-1
DIRECCIÓN	VDA LA ISABELA CRR 11	TELÉFONO	3166447286
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS/JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ISABELA	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G NO 73B-60	TELÉFONO	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS/JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ISABELA	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G NO 73B-60	TELÉFONO	3770600

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4507 DE 2023, CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ISABELA DEL MUNICIPIO IBAGÜE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

NOTA 1: EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, INICIA VIGENCIA POR CINCO AÑOS DE VIGENCIA, NO. 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERÁ SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A SEGUROS MUNDIAL COMPANHIA DE SEGUROS

NOTA 2: QUE LA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ISABELA, EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA NIT. 809.002.390-1 TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR Y GARANTIZADO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA DEL CONVENIO SOLIDARIO.9

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMAS\$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 27/11/2023	24:00 Horas Del 31/10/2024	39.926.244,60	129.787,64
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 27/11/2023	24:00 Horas Del 31/12/2026	9.981.561,15	108.156,37
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/12/2023	24:00 Horas Del 31/12/2028	59.889.366,90	1.049.212,48
TOTAL ASEGURADO			\$ 109.797.172,65	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO			
COMPANHIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 27/11/2023
-------------------------	---

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA	
ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).	
CONSULTA LA AUTENTIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO , DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.	
EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPANHIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.	
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTECIPIADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPANHIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.	


Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUÑOZ - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:

- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

 Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

Póliza de responsabilidad civil extracontractual



NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: 9fQ5vvtdufMQWrv1TIN2Q==

COMPANÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS.MUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRA CONTRACTUAL
VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-0001

Nº. PÓLIZA T-100006624	Nº. ANEXO 0	Nº. CERTIFICADO 18096538	Nº. RIESGO
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN 27/11/2023	SUC. EXPEDIDORA AGENCIA IBAGUE
VIGENCIA DESDE 00:00 Horas Del 27/11/2023	VIGENCIA HASTA 24:00 Horas Del 31/12/2023	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE N/A
			VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ISABELA	Nº. DOC. IDENTIDAD	809.002.390-1
DIRECCIÓN	VDA LA ISABELA CRR 11	TELÉFONO	3166447286
ASEGURADO	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ISABELA/INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVÍAS	Nº. DOC. IDENTIDAD	809.002.390-1
DIRECCIÓN	VDA LA ISABELA CRR 11	TELÉFONO	3166447286
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS/INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVÍAS	Nº. DOC. IDENTIDAD	90.018.722.973-7
DIRECCIÓN	...	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4507 DE 2023, CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ISABELA DEL MUNICIPIO IBAGÜE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA (JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ISABELA). EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS) BENEFICIARIO ADICIONAL: ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

NOMBRE DEL AMPARO	LÍMITE POR EVENTO	LÍMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMAS\$
AMPARO BÁSICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	75.638,36
PATRONAL	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
TOTAL ASEGURADO			\$ 232.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPANÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 27/11/2023
-------------------------	---

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA	
ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).	
CONSULTA LA AUTENTIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO , DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.	
EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPANÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.	
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPANÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.	

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNIER - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
• Nacional: 01 8000 111 935
• Bogotá: 327 4712 - 327 4713

VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

8.5.12. Vereda San Antonio, municipio de Ibagué

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		CÓDIGO						
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		VERSIÓN						
SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		PÁGINA						
FECHA: 8 / 7 / 2024 (Día) (Mes) (Año)								
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA	DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA							
CONVENIO No. 4879-2023	CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN ANTONIO NIT. 899.005.899-9							
OBJETO DEL CONTRATO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."								
FECHA DE INICIO: 28/12/2023								
PLAZO INICIAL: 4 meses								
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 13/09/2024 (Indicar prórroga y suspensiones)								
VALOR INICIAL: \$ 199.739.662,00								
VALOR ACUMULADO: \$ 199.739.662,00 (Indicar acciones)								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1704 DE 2024	INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS							
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO								
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde	Hasta				
Cumplimiento		\$ 40.147.932,40	24	11	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		\$ 10.036.983,10	24	11	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra		\$ 60.221.896,60	31	12	2023	31	12	2028
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 1-100028424								
Certificado de modificación o anexo No.: 1 (Señalar el otro certificado de modificación o anexo correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)								
Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.								
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:								
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO								
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde	Hasta				
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ 232.000.000,00	24	11	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 1-100006667			OTRAS PÓLIZAS No.:					
Certificado de modificación o anexo No.: 1 (Señalar el otro certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)								
Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.								
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:								
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES								
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.								
ADICIONAL No.:	PRÓRROGA No.:	MODIFICACIÓN No.:	SUSPENSIÓN No.:					
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde	Hasta				
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.:								
Certificado de modificación o anexo No.: (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)								
Razón Social Compañía Aseguradora:								
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:								
SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES								
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.								
ADICIONAL No.:	PRÓRROGA No.:	MODIFICACIÓN No.:	SUSPENSIÓN No.:					
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde	Hasta				
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
PÓLIZA DE SEGURO RCE No.:			OTRAS PÓLIZAS No.:					
Certificado de modificación o anexo No.: (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)								
Razón Social Compañía Aseguradora:								
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:								
OBSERVACIONES:								
NOTAS: 1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto. 2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (reestir las casillas que se requieran).								
 Nombre: Henry Alejandro Galdino Montoya Director de Interventoría Matricula Profesional No.: 25202-338793 CND Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVÍAS. Copia: Interventor y Dirección Territorial.								

Póliza de garantía única de cumplimiento



NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: LjymVF9SeIynXYaa2RZbMw==

COMPANHIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-0001

No. PÓLIZA	1-100028424	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	18096819	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	30/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del 24/11/2023	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del 31/12/2028	DÍAS	N/A	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A
						VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN ANTONIO	No. DOC. IDENTIDAD	809.005.809-9
DIRECCIÓN	VDA SAN ANTONIO FCA EL MIRADOR CORR SAN BERNARDO	TELÉFONO	3213109747
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS/JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN ANTONIO	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G #73B-90 BOGOTÁ, DC	TELÉFONO	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS/JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN ANTONIO	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G #73B-90 BOGOTÁ, DC	TELÉFONO	3770600

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONVENIO SOLIDARIO NO. 4678 DE 2023, CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO IBAGÜE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

NOTA 1: EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, INICIA VIGENCIA POR CINCO AÑOS DE VIGENCIA, NO. 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERÁ SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A SEGUROS MUNDIAL COMPANHIA DE SEGUROS

NOTA 2: QUE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN ANTONIO, EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA NIT. 809005809-9 TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR Y GARANTIZADO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA DEL CONVENIO SOLIDARIO.9

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMAS\$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 24/11/2023	24:00 Horas Del 31/10/2024	40.147.932,40	131.663,22
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 24/11/2023	24:00 Horas Del 31/12/2026	10.036.983,10	109.045,63
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/12/2023	24:00 Horas Del 31/12/2028	60.221.898,60	1.055.038,17
TOTAL ASEGURADO			\$ 110.406.814,10	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO			
COMPANHIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 30/11/2023
-------------------------	---

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA	
ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).	
CONSULTA LA AUTENTIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO , DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.	
EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPANHIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.	
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADemás, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPANHIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.	


Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUÑOZ - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:

- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

 Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

8.5.13. Vereda El Águila, municipio de Melgar

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA																																													
	FECHA: 8 / 7 / 2024 <small>(Día) (Mes) (Año)</small>		UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA																																													
	CONVENIO No.: 4879-2023	CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN ANTONIO <small>NIT. 899.005.899-9</small>																																														
OBJETO DEL CONTRATO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO BAGUE, DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."																																																
FECHA DE INICIO: 28/12/2023 PLAZO INICIAL: 4 meses FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 10/09/2024 <small>(Indicar prórroga y suspensiones)</small> VALOR INICIAL: \$ 199.739.662,00 VALOR ACUMULADO: \$ 199.739.662,00 <small>(Indicar acciones)</small>																																																
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1704 DE 2024 INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS																																																
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO																																																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Amparo</th> <th>% Amparo</th> <th>Valor Asegurado (\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cumplimiento</td> <td></td> <td>\$ 40.147.932,40</td> </tr> <tr> <td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td> <td></td> <td>\$ 10.036.983,10</td> </tr> <tr> <td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td> <td></td> <td>\$ 60.221.898,60</td> </tr> </tbody> </table>	Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento		\$ 40.147.932,40	Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		\$ 10.036.983,10	Estabilidad y/o Calidad de Obra		\$ 60.221.898,60	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Desde</th> <th colspan="2">Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>24</td> <td>11</td> <td>31</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>11</td> <td>31</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>12</td> <td>31</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	VIGENCIA				Desde		Hasta		24	11	31	10					24	11	31	12					31	12	31	12				
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																														
Cumplimiento		\$ 40.147.932,40																																														
Buen manejo y correcta inversión del anticipo																																																
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		\$ 10.036.983,10																																														
Estabilidad y/o Calidad de Obra		\$ 60.221.898,60																																														
VIGENCIA																																																
Desde		Hasta																																														
24	11	31	10																																													
24	11	31	12																																													
31	12	31	12																																													
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.: 1-100028424 Certificado de modificación o anexo No.: 1 <small>(Señalar el otro certificado de modificación o anexo correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)</small> Razón Social Compañía Aseguradora: MUNICIPAL DE SEGUROS S.A. Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:																																																
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO																																																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Seguro</th> <th>% Asegurado</th> <th>Valor Asegurado (\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td> <td></td> <td>\$ 232.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ 232.000.000,00	Otros			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Desde</th> <th colspan="2">Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>24</td> <td>11</td> <td>31</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	VIGENCIA				Desde		Hasta		24	11	31	12																										
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)																																														
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ 232.000.000,00																																														
Otros																																																
VIGENCIA																																																
Desde		Hasta																																														
24	11	31	12																																													
PÓLIZA DE SEGURO RCE No.: 1-100006667 OTRAS PÓLIZAS No.: Certificado de modificación o anexo No.: 1 <small>(Señalar el otro certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)</small> Razón Social Compañía Aseguradora: MUNICIPAL DE SEGUROS S.A. Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:																																																
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES																																																
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																																
ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Amparo</th> <th>% Amparo</th> <th>Valor Asegurado (\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cumplimiento</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento			Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Estabilidad y/o Calidad de Obra																																
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																														
Cumplimiento																																																
Buen manejo y correcta inversión del anticipo																																																
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones																																																
Estabilidad y/o Calidad de Obra																																																
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.: Certificado de modificación o anexo No.: <small>(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)</small> Razón Social Compañía Aseguradora: Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:																																																
SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES																																																
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																																
ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Seguro</th> <th>% Asegurado</th> <th>Valor Asegurado (\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Otros																																						
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)																																														
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)																																																
Otros																																																
PÓLIZA DE SEGURO RCE No.: OTRAS PÓLIZAS No.: Certificado de modificación o anexo No.: <small>(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)</small> Razón Social Compañía Aseguradora: Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:																																																
OBSERVACIONES:																																																
NOTAS: 1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto. 2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (rellenar las casillas que se requieran).																																																
Firma:  Nombre: Henry Alejandro Galván Melgar Director de Interventoría Matrícula Profesional No.: 25202-338793 CND Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS. Copia: Interventor y Dirección Territorial.																																																

Póliza de garantía única de cumplimiento



NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: K1xqwtq37jEEJutv8BMzg==

COMPANHIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 68 - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-0001

No. PÓLIZA	1-100028402	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	18096762	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	29/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del 23/11/2023	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del 31/12/2028	DÍAS	N/A	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A
						VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL AGUILA	No. DOC. IDENTIDAD	900.071.934-2
DIRECCIÓN	VEREDA AGUILA MEDIA SECTOR PALESTINA	TELÉFONO	3142269824
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS NIT 800215807-2/JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL AGUILA	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G #73B-90 BOGOTÁ, DC	TELÉFONO	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS NIT 800215807-2/JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL AGUILA	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G #73B-90 BOGOTÁ, DC	TELÉFONO	3770600

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4504 DE 2023, CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL AGUILA DEL MUNICIPIO MELGAR, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

NOTA 1: EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, INICIA VIGENCIA POR CINCO AÑOS DE VIGENCIA, NO. 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERÁ SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A SEGUROS MUNDIAL COMPANHIA DE SEGUROS

NOTA 2: QUE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL AGUILA, EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA NIT. 900.071.934-2 TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR Y GARANTIZADO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA DEL CONVENIO SOLIDARIO.9

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMAS\$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 23/11/2023	24:00 Horas Del 31/10/2024	39.951.874,40	131.483,36
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 23/11/2023	24:00 Horas Del 31/12/2026	9.987.968,60	108.608,90
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/12/2023	24:00 Horas Del 31/12/2028	59.927.811,60	1.049.886,00
TOTAL ASEGURADO			\$ 109.867.654,60	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO			
COMPANHIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 29/11/2023
-------------------------	---

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA	
ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).	
CONSULTA LA AUTENTIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO , DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.	
EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPANHIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.	
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPANHIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.	


Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUÑOZ - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:

- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

 Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

Póliza de responsabilidad civil extracontractual



NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: Qq1i2qUuyQnQ3UBCl/PTg==

COMPANÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS.MUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRA CONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-0001

Nº. PÓLIZA T-100006654	Nº. ANEXO 0	Nº. CERTIFICADO 18096767	Nº. RIESGO
TIPO DE DOCUMENTO	FECHA DE EXPEDICIÓN 29/11/2023	SUC. EXPEDIDORA AGENCIA IBAGUE	
VIGENCIA DESDE 00:00 Horas Del 23/11/2023	VIGENCIA HASTA 24:00 Horas Del 31/12/2023	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE N/A
			VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL AGUILA	Nº. DOC. IDENTIDAD	900.071.934-2
DIRECCIÓN	VEREDA AGUILA MEDIA SECTOR PALESTINA	TELÉFONO	3142269824
ASEGURADO	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL AGUILA/INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	Nº. DOC. IDENTIDAD	900.071.934-2
DIRECCIÓN	VEREDA AGUILA MEDIA SECTOR PALESTINA	TELÉFONO	3142269824
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS/INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	Nº. DOC. IDENTIDAD	900.018.722.973-7
DIRECCIÓN	...	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4504 DE 2023, CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL AGUILA DEL MUNICIPIO MELGAR, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA (JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL AGUILA). EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS) BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

NOMBRE DEL AMPARO	LÍMITE POR EVENTO	LÍMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMAS\$
AMPARO BÁSICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	84.536,99
PATRIONAL	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
TOTAL ASEGURADO			\$ 232.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPANÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 29/11/2023
-------------------------	---

PRIMA BRUTA	\$ 84.536,99
DESCUENTOS	\$
EXTRA PRIMA	
PRIMA NETA	\$ 84.536,99
GASTOS EXP.	\$ 5.000,00
IVA	\$ 17.012,03
TOTAL A PAGAR	\$ 106.549,02

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPANÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPANÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - 
ANGELA MUNIER - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
• Nacional: 01 8000 111 935
• Bogotá: 327 4712 - 327 4713

VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

8.5.14. Vereda Águila Alta, municipio de Melgar

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA																																					
	FECHA: ____/____/____ <small>(Día) (Mes) (Año)</small>		UNIDAD EJECUTORA: <u>DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA</u> DIRECCIÓN TERRITORIAL: <u>TOLIMA</u>																																					
	CONVENIO No. <u>4000 DE 2023</u> CONTRATISTA: <u>JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ÁGUILA ALTA MELGAR NIT. 809.801.738-8</u>																																							
OBJETO DEL CONTRATO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ÁGUILA ALTA MELGAR DEL MUNICIPIO DE MELGAR EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMININOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."																																								
FECHA DE INICIO: <u>21/12/2023</u> PLAZO INICIAL: <u>4 meses</u> FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: <u>19/09/2024</u> <small>(Indicar prórroga y suspensiones)</small> VALOR INICIAL: \$ <u>200.743.783,00</u> VALOR ACUMULADO: \$ <u>200.743.783,00</u> <small>(Indicar acciones)</small>																																								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. <u>1704 DE 2024</u> INTERVENTOR: <u>INGENIERÍA SAS</u>																																								
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO																																								
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Amparo</th> <th>% Amparo</th> <th>Valor Asegurado (\$)</th> </tr> <tr> <td>Cumplimiento</td> <td></td> <td>\$ 40.148.756,00</td> </tr> <tr> <td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td> <td></td> <td>\$ 10.037.189,15</td> </tr> <tr> <td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td> <td></td> <td>\$ 60.223.134,90</td> </tr> </table>	Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento		\$ 40.148.756,00	Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		\$ 10.037.189,15	Estabilidad y/o Calidad de Obra		\$ 60.223.134,90	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Desde</th> <th colspan="2">Hasta</th> </tr> <tr> <td>19</td> <td>10</td> <td>2023</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>10</td> <td>2023</td> <td>31</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>12</td> <td>2023</td> <td>31</td> </tr> </table>	VIGENCIA				Desde		Hasta		19	10	2023	30	19	10	2023	31	31	12	2023	31				
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																						
Cumplimiento		\$ 40.148.756,00																																						
Buen manejo y correcta inversión del anticipo																																								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		\$ 10.037.189,15																																						
Estabilidad y/o Calidad de Obra		\$ 60.223.134,90																																						
VIGENCIA																																								
Desde		Hasta																																						
19	10	2023	30																																					
19	10	2023	31																																					
31	12	2023	31																																					
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. <u>L-100027295</u> Certificado de modificación o anexo No.: <u>1</u> <small>(Indicar el otro certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)</small> Razón Social Compañía Aseguradora: <u>MUNDIAL DE SEGUROS S.A.</u> Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: _____																																								
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO																																								
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Seguro</th> <th>% Asegurado</th> <th>Valor Asegurado (\$)</th> </tr> <tr> <td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td> <td></td> <td>\$ 232.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ 232.000.000,00	Otros			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Desde</th> <th colspan="2">Hasta</th> </tr> <tr> <td>19</td> <td>10</td> <td>2023</td> <td>31</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	VIGENCIA				Desde		Hasta		19	10	2023	31																		
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)																																						
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ 232.000.000,00																																						
Otros																																								
VIGENCIA																																								
Desde		Hasta																																						
19	10	2023	31																																					
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. <u>L-100006317</u> OTRAS PÓLIZAS No. _____ Certificado de modificación o anexo No.: <u>1</u> <small>(Indicar el otro certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)</small> Razón Social Compañía Aseguradora: <u>MUNDIAL DE SEGUROS S.A.</u> Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: _____																																								
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES																																								
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																								
ADICIONAL No.: _____ PRÓRROGA No.: _____ MODIFICACIÓN No.: _____ SUSPENSIÓN No.: _____	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Desde</th> <th colspan="2">Hasta</th> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día</td> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día</td> </tr> </table>	VIGENCIA				Desde		Hasta		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año	Día	Día	Mes	Año	Día															
VIGENCIA																																								
Desde		Hasta																																						
Día	Mes	Año																																						
Día	Mes	Año																																						
Día	Mes	Año	Día																																					
Día	Mes	Año	Día																																					
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Amparo</th> <th>% Amparo</th> <th>Valor Asegurado (\$)</th> </tr> <tr> <td>Cumplimiento</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento			Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Estabilidad y/o Calidad de Obra			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Desde</th> <th colspan="2">Hasta</th> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día</td> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día</td> </tr> </table>	VIGENCIA				Desde		Hasta		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año	Día	Día	Mes	Año	Día
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																						
Cumplimiento																																								
Buen manejo y correcta inversión del anticipo																																								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones																																								
Estabilidad y/o Calidad de Obra																																								
VIGENCIA																																								
Desde		Hasta																																						
Día	Mes	Año																																						
Día	Mes	Año																																						
Día	Mes	Año	Día																																					
Día	Mes	Año	Día																																					
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. _____ Certificado de modificación o anexo No.: _____ <small>(Indicar el otro certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)</small> Razón Social Compañía Aseguradora: _____ Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: _____																																								
SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES																																								
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																								
ADICIONAL No.: _____ PRÓRROGA No.: _____ MODIFICACIÓN No.: _____ SUSPENSIÓN No.: _____	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Desde</th> <th colspan="2">Hasta</th> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día</td> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día</td> </tr> </table>	VIGENCIA				Desde		Hasta		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año	Día	Día	Mes	Año	Día															
VIGENCIA																																								
Desde		Hasta																																						
Día	Mes	Año																																						
Día	Mes	Año																																						
Día	Mes	Año	Día																																					
Día	Mes	Año	Día																																					
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Seguro</th> <th>% Asegurado</th> <th>Valor Asegurado (\$)</th> </tr> <tr> <td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Otros			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Desde</th> <th colspan="2">Hasta</th> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día</td> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día</td> </tr> </table>	VIGENCIA				Desde		Hasta		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año	Día	Día	Mes	Año	Día						
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)																																						
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)																																								
Otros																																								
VIGENCIA																																								
Desde		Hasta																																						
Día	Mes	Año																																						
Día	Mes	Año																																						
Día	Mes	Año	Día																																					
Día	Mes	Año	Día																																					
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. _____ OTRAS PÓLIZAS No. _____ Certificado de modificación o anexo No.: _____ <small>(Indicar el otro certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)</small> Razón Social Compañía Aseguradora: _____ Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: _____																																								
OBSERVACIONES: 																																								
NOTAS: 1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto. 2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (insertar las casillas que se requieran).																																								
Firma: <u>Alfonso Galán</u> Nombre: <u>Henry Alejandro Galán Melgar</u> Director de Interventoría Matricula Profesional No.: <u>25202-338793 CND</u> Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS. Copia: Interventor y Dirección Territorial.																																								

Póliza de garantía única de cumplimiento



NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: dhDmEOa1+PuzAsr2aoa17Q==

COMPANÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-0001

No. PÓLIZA	1-100027355	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	18093852	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	25/10/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del 19/10/2023	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del 31/12/2028	DÍAS	N/A	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A
						VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA AGUILA ALTA	No. DOC. IDENTIDAD	809.001.783-8
DIRECCIÓN	VEREDA AGUILA ALTA	TELÉFONO	3124176606
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS- INVÍAS/JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA AGUILA ALTA MELGAR	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G NO. 73 B 90 CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT	TELÉFONO	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS- INVÍAS/JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA AGUILA ALTA MELGAR	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G NO. 73 B 90 CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT	TELÉFONO	3770600

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4000 DE 2023, CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUILA ALTA MELGAR, DEL MUNICIPIO DE MELGAR EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINIMOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

NOTA 1: EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, INICIA VIGENCIA POR CINCO AÑOS DE VIGENCIA, NO. 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERÁ SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A SEGUROS MUNDIAL COMPANÍA DE SEGUROS

NOTA 2: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA AGUILA ALTA MELGAR, EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA NIT. 809.001.783-8. TIENE LA CALIDAD DE

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMAS\$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 19/10/2023	24:00 Horas Del 30/10/2024	40.148.756,60	145.140,51
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 19/10/2023	24:00 Horas Del 31/12/2026	10.037.189,15	112.512,77
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/12/2023	24:00 Horas Del 31/12/2028	60.223.134,90	1.055.059,82
TOTAL ASEGURADO			\$ 110.409.080,65	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO			
COMPANÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 24/10/2023
-------------------------	---

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA	
ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).	
CONSULTA LA AUTENTIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO , DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.	
EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA HORA EN EL PAGO DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPANÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.	
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPANÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.	


Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUÑOZ - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:

- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

Póliza de responsabilidad civil extracontractual



NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: vVakuldbbG9TjXN0W/0Pbg==

COMPANÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS.MUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRA CONTRACTUAL
VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-0001

Nº. PÓLIZA T-100006317	Nº. ANEXO 0	Nº. CERTIFICADO 18093842	Nº. RIESGO
TIPO DE DOCUMENTO	FECHA DE EXPEDICIÓN 25/10/2023	SUC. EXPEDIDORA AGENCIA IBAGUE	
VIGENCIA DESDE 00:00 Horas Del 19/10/2023	VIGENCIA HASTA 24:00 Horas Del 31/12/2023	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE N/A
			VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUILA ALTA	Nº. DOC. IDENTIDAD	809.001.783-8
DIRECCIÓN	VEREDA AGUILA ALTA	TELÉFONO	3124176606
ASEGURADO	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUILA ALTA/INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS	Nº. DOC. IDENTIDAD	809.001.783-8
DIRECCIÓN	VEREDA AGUILA ALTA	TELÉFONO	3124176606
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS/INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS	Nº. DOC. IDENTIDAD	90.018.722.973-7
DIRECCIÓN	...	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4000 DE 2023, CUYO OBJETO ES : AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUILA ALTA MELGAR, DEL MUNICIPIO DE MELGAR EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUILA ALTA MELGAR, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS) BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

NOMBRE DEL AMPARO	LÍMITE POR EVENTO	LÍMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMAS\$
AMPARO BÁSICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	139.200,00
PATRONAL	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
TOTAL ASEGURADO			\$ 232.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPANÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 24/10/2023	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>PRIMA BRUTA</td> <td>\$ 139.200,00</td> </tr> <tr> <td>DESCUENTOS</td> <td>\$</td> </tr> <tr> <td>EXTRA PRIMA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PRIMA NETA</td> <td>\$ 139.200,00</td> </tr> <tr> <td>GASTOS EXP.</td> <td>\$ 5.000,00</td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td>\$ 27.398,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL A PAGAR</td> <td>\$ 171.598,00</td> </tr> </table>	PRIMA BRUTA	\$ 139.200,00	DESCUENTOS	\$	EXTRA PRIMA		PRIMA NETA	\$ 139.200,00	GASTOS EXP.	\$ 5.000,00	IVA	\$ 27.398,00	TOTAL A PAGAR	\$ 171.598,00
PRIMA BRUTA	\$ 139.200,00														
DESCUENTOS	\$														
EXTRA PRIMA															
PRIMA NETA	\$ 139.200,00														
GASTOS EXP.	\$ 5.000,00														
IVA	\$ 27.398,00														
TOTAL A PAGAR	\$ 171.598,00														

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.CO/CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPANÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPANÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNA - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070


TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
• Nacional: 01 8000 111 935
• Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

8.5.15. Vereda Santa Lucia, municipio de Santa Isabel

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CODIGO VERSIÓN PÁGINA																																																												
	FECHA: 8 / 7 / 2024 <small>(Día) (Mes) (Año)</small>																																																													
	UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA																																																													
CONVENIO No. 4454 DE 2023 CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA LUCIA NIT. 809.803.641-1																																																														
OBJETO DEL CONTRATO: ALIAR E SFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA LUCIA DEL MUNICIPIO SANTA ISABEL, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.																																																														
FECHA DE INICIO: 27/12/2023 PLAZO INICIAL: 4 meses FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 10/09/2024 <small>(Indicar prórroga y suspensiones)</small> VALOR INICIAL: \$ 200.268.472,00 VALOR ACUMULADO: \$ 200.268.472,00 <small>(Indicar acciones)</small>																																																														
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1704 DE 2024 INTERVENTOR: ING INGENIERIA SAS																																																														
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO																																																														
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:30%;">Amparo</th> <th style="width:10%;">% Amparo</th> <th style="width:10%;">Valor Asegurado (\$)</th> <th colspan="4" style="width:50%;">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th colspan="2">Desde</th> <th colspan="2">Hasta</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cumplimiento</td> <td></td> <td>\$ 40.051.694,40</td> <td>17</td> <td>11</td> <td>2023</td> <td>31</td> <td>10</td> <td>2024</td> </tr> <tr> <td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td> <td></td> <td>\$ 10.012.923,80</td> <td>17</td> <td>11</td> <td>2023</td> <td>31</td> <td>12</td> <td>2026</td> </tr> <tr> <td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td> <td></td> <td>\$ 60.077.541,80</td> <td>31</td> <td>12</td> <td>2023</td> <td>31</td> <td>12</td> <td>2028</td> </tr> </tbody> </table>				Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA							Desde		Hasta					Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Cumplimiento		\$ 40.051.694,40	17	11	2023	31	10	2024	Buen manejo y correcta inversión del anticipo									Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		\$ 10.012.923,80	17	11	2023	31	12	2026	Estabilidad y/o Calidad de Obra		\$ 60.077.541,80	31	12	2023	31	12	2028
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																											
			Desde		Hasta																																																									
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																						
Cumplimiento		\$ 40.051.694,40	17	11	2023	31	10	2024																																																						
Buen manejo y correcta inversión del anticipo																																																														
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		\$ 10.012.923,80	17	11	2023	31	12	2026																																																						
Estabilidad y/o Calidad de Obra		\$ 60.077.541,80	31	12	2023	31	12	2028																																																						
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 1-100028771 Certificado de modificación o anexo No.: 1 <small>(Señalar el otro certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)</small> Razón Social Compañía Aseguradora: MUNICIPIO DE SEGUROS S.A. Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:																																																														
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO																																																														
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:30%;">Seguro</th> <th style="width:10%;">% Asegurado</th> <th style="width:10%;">Valor Asegurado (\$)</th> <th colspan="4" style="width:50%;">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th colspan="2">Desde</th> <th colspan="2">Hasta</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td> <td></td> <td>\$ 232.000.000,00</td> <td>17</td> <td>11</td> <td>2023</td> <td>31</td> <td>12</td> <td>2023</td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA							Desde		Hasta					Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ 232.000.000,00	17	11	2023	31	12	2023	Otros																										
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																											
			Desde		Hasta																																																									
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																						
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ 232.000.000,00	17	11	2023	31	12	2023																																																						
Otros																																																														
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 1-100006761 OTRAS PÓLIZAS No. 1 Certificado de modificación o anexo No.: 1 <small>(Señalar el otro certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)</small> Razón Social Compañía Aseguradora: MUNICIPIO DE SEGUROS S.A. Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:																																																														
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES																																																														
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																																														
ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:																																																														
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:30%;">Amparo</th> <th style="width:10%;">% Amparo</th> <th style="width:10%;">Valor Asegurado (\$)</th> <th colspan="4" style="width:50%;">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th colspan="2">Desde</th> <th colspan="2">Hasta</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cumplimiento</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA							Desde		Hasta					Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Cumplimiento									Buen manejo y correcta inversión del anticipo									Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones									Estabilidad y/o Calidad de Obra								
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																											
			Desde		Hasta																																																									
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																						
Cumplimiento																																																														
Buen manejo y correcta inversión del anticipo																																																														
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones																																																														
Estabilidad y/o Calidad de Obra																																																														
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 1-100006761 Certificado de modificación o anexo No.: 1 <small>(Señalar el otro certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)</small> Razón Social Compañía Aseguradora: MUNICIPIO DE SEGUROS S.A. Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:																																																														
SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES																																																														
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																																														
ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:																																																														
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:30%;">Seguro</th> <th style="width:10%;">% Asegurado</th> <th style="width:10%;">Valor Asegurado (\$)</th> <th colspan="4" style="width:50%;">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th colspan="2">Desde</th> <th colspan="2">Hasta</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA							Desde		Hasta					Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)									Otros																										
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																											
			Desde		Hasta																																																									
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																						
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)																																																														
Otros																																																														
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 1-100006761 OTRAS PÓLIZAS No. 1 Certificado de modificación o anexo No.: 1 <small>(Señalar el otro certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)</small> Razón Social Compañía Aseguradora: MUNICIPIO DE SEGUROS S.A. Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:																																																														
OBSERVACIONES:																																																														
NOTAS: 1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto. 2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (insertar las casillas que se requieran).																																																														
Firma:  Nombre: Henry Alejandro Gaitán Montoya Director de Interventoría Matricula Profesional No.: 25202-338793 CND Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS. Copia: Interventor y Dirección Territorial.																																																														

Póliza de garantía única de cumplimiento



NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: KbAxQoFn4P4CG9USHZMbg==

COMPANÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-0001

No. PÓLIZA	1-100028771	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	18097748	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	11/12/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE
VIGENCIA DESDE	17/11/2023	VIGENCIA HASTA	31/12/2028	DÍAS	N/A	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A
VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA				DÍAS	N/A	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA LUCÍA	No. DOC. IDENTIDAD	809.003.641-1
DIRECCIÓN	VDA SANTA LUCÍA	TELÉFONO	3186411694
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS/JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA LUCÍA	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G 73 B 90	TELÉFONO	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G 73 B 90	TELÉFONO	3770600

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4454 DE 2023, CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA LUCÍA DEL MUNICIPIO SANTA ISABEL, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

NOTA 1: EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, INICIA VIGENCIA POR CINCO AÑOS DE VIGENCIA, NO. 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERÁ SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A SEGUROS MUNDIAL COMPANÍA DE SEGUROS

NOTA 2: QUE JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA LUCÍA, EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA NIT. 809.003.641-1 TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR Y GARANTIZADO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA DEL CONVENIO SOLIDARIO.9

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMAS\$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 17/11/2023	24:00 Horas Del 31/10/2024	40.051.694,40	134.036,01
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 17/11/2023	24:00 Horas Del 31/12/2026	10.012.923,60	109.456,34
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/12/2023	24:00 Horas Del 31/12/2028	60.077.541,60	1.052.509,15
TOTAL ASEGURADO			\$ 110.142.159,60	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO			
COMPANÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 11/12/2023
-------------------------	---

PRIMA BRUTA	\$ 1.296.001,50
DESCUENTOS	\$
EXTRA PRIMA	
PRIMA NETA	\$ 1.296.001,50
GASTOS EXP.	\$ 7.800,00
IVA	\$ 247.722,29
TOTAL A PAGAR	\$ 1.551.523,79

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPANÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADemás, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTECIPIADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPANÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.


Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:

- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

 Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

Póliza de responsabilidad civil extracontractual



NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEADORES

Código de Seguridad: 11q2W8AqWQ9L00kv1gA==

COMPANÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS.MUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRA CONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-0001

Nº. PÓLIZA T-100006761	Nº. ANEXO 0	Nº. CERTIFICADO 18097754	Nº. RIESGO
TIPO DE DOCUMENTO	FECHA DE EXPEDICIÓN 11/12/2023	SUC. EXPEDIDORA AGENCIA IBAGUE	
VIGENCIA DESDE 00:00 Horas Del 17/11/2023	VIGENCIA HASTA 24:00 Horas Del 31/12/2023	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE N/A
			VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SANTA LUCIA	Nº. DOC. IDENTIDAD	809.003.641-1
DIRECCIÓN	VDA SANTA LUCIA	TELÉFONO	3186411694
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS/JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SANTA LUCIA	Nº. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G 73 B 90	TELÉFONO	3778600
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS/INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	Nº. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	-	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4454 DE 2023, CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA LUCIA DEL MUNICIPIO SANTA ISABEL, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A MITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA (JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SANTA LUCIA), EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS). BENEFICIARIO ADICIONAL: ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER

NOMBRE DEL AMPARO	LÍMITE POR EVENTO	LÍMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMAS\$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	97.884,93
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
PATRONAL	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
TOTAL ASEGURADO			\$ 232.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPANÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 11/12/2023	
---	--

PRIMA BRUTA	\$ 97.884,93
DESCUENTOS	\$
EXTRA PRIMA	
PRIMA NETA	\$ 97.884,93
GASTOS EXP.	\$ 5.000,00
IVA	\$ 19.548,14
TOTAL A PAGAR	\$ 122.433,07

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPANÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPANÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAIB - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070


TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
• Nacional: 01 8000 111 935
• Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

8.5.16. Vereda Colón, municipio de Santa Isabel

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		CÓDIGO																														
VERSIÓN		PÁGINA																														
FECHA		8 7 2024 (Día) (Mes) (Año)																														
UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA																															
CONVENIO No.	CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA COLÓN MT. 699.003.073-6																															
OBJETO DEL CONTRATO:																																
ALIANZA ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA COLÓN DEL MUNICIPIO SANTA ISABEL, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.																																
FECHA DE INICIO:	26/12/2023																															
PLAZO INICIAL:	4 meses																															
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	13/09/2024 (última prórroga y suspensores)																															
VALOR INICIAL:	\$ 200.250.666,00																															
VALOR ACUMULADO:	\$ 200.250.666,00 (última prórroga)																															
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1704 DE 2024 INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS																															
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO																																
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																														
Cumplimiento		\$ 40.050.133,20																														
Buen manejo y correcta inversión del anticipo																																
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		\$ 10.012.533,30																														
Estabilidad y/o Calidad de Obra		\$ 60.075.199,80																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Desde</th> <th colspan="3">Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17</td> <td>11</td> <td>2023</td> <td>31</td> <td>10</td> <td>2024</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>11</td> <td>2023</td> <td>31</td> <td>12</td> <td>2026</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>12</td> <td>2023</td> <td>31</td> <td>12</td> <td>2028</td> </tr> </tbody> </table>			VIGENCIA						Desde			Hasta			17	11	2023	31	10	2024	17	11	2023	31	12	2026	31	12	2023	31	12	2028
VIGENCIA																																
Desde			Hasta																													
17	11	2023	31	10	2024																											
17	11	2023	31	12	2026																											
31	12	2023	31	12	2028																											
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 1-100005342																																
Certificado de modificación o anexo No. 1 (Señalar el otro certificado de modificación o anexo correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																
Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.																																
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:																																
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO																																
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)																														
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ 232.000.000,00																														
Otros																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Desde</th> <th colspan="3">Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17</td> <td>11</td> <td>2023</td> <td>31</td> <td>12</td> <td>2023</td> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> </tr> </tbody> </table>			VIGENCIA						Desde			Hasta			17	11	2023	31	12	2023	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año						
VIGENCIA																																
Desde			Hasta																													
17	11	2023	31	12	2023																											
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																											
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 1-100006636 OTRAS PÓLIZAS No.																																
Certificado de modificación o anexo No. 1 (Señalar el otro certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																
Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.																																
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:																																
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIÓN																																
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																
ADICIONAL No.:	PRÓRROGA No.:	MODIFICACIÓN No.:																														
SUSPENSIÓN No.:																																
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																														
Cumplimiento																																
Buen manejo y correcta inversión del anticipo																																
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones																																
Estabilidad y/o Calidad de Obra																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Desde</th> <th colspan="3">Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> </tr> </tbody> </table>			VIGENCIA						Desde			Hasta			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
VIGENCIA																																
Desde			Hasta																													
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																											
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																											
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																											
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.																																
Certificado de modificación o anexo No.:																																
Razón Social Compañía Aseguradora:																																
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:																																
SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIÓN																																
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																
ADICIONAL No.:	PRÓRROGA No.:	MODIFICACIÓN No.:																														
SUSPENSIÓN No.:																																
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)																														
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)																																
Otros																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Desde</th> <th colspan="3">Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> </tr> </tbody> </table>			VIGENCIA						Desde			Hasta			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
VIGENCIA																																
Desde			Hasta																													
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																											
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																											
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																											
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. OTRAS PÓLIZAS No.																																
Certificado de modificación o anexo No.:																																
Razón Social Compañía Aseguradora:																																
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:																																
OBSERVACIONES:																																
NOTAS:																																
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.																																
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (insertar las casillas que se requieran).																																
 Nombre: Henry Alejandro Gavito Montoya Director de Interventoría Matricula Profesional No.: 25202-338793 CND Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVÍAS. Copia: Interventor y Dirección Territorial																																

Póliza de garantía única de cumplimiento



NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: iuonp1AB2PT1FFGm4R8EDg==

COMPANHIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-0001

No. PÓLIZA	1-100828342	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	18096603	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del 17/11/2023	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del 31/12/2028	DÍAS	N/A	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A
						VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA COLON	No. DOC. IDENTIDAD	809.003.073-6
DIRECCIÓN	VDA COLON	TELÉFONO	3123227386
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVÍAS/JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA COLON	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G NO 73B - 90	TELÉFONO	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVÍAS/JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA COLON	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G NO 73B - 90	TELÉFONO	3770600

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4469 DE 2023, CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA COLON DEL MUNICIPIO SANTA ISABEL, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

NOTA 1: EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, INICIA VIGENCIA POR CINCO AÑOS DE VIGENCIA, NO. 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERÁ SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A SEGUROS MUNDIAL COMPANHIA DE SEGUROS

NOTA 2: QUE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA COLON, EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA NIT. 809.003.073-6. TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR Y GARANTIZADO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA DEL CONVENIO SOLIDARIO.9

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMAS\$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 17/11/2023	24:00 Horas Del 31/10/2024	40.050.133,20	134.030,79
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 17/11/2023	24:00 Horas Del 31/12/2026	10.012.533,30	109.452,08
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/12/2023	24:00 Horas Del 31/12/2028	60.075.199,80	1.052.468,12
TOTAL ASEGURADO			\$ 110.137.866,30	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO			
COMPANHIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 28/11/2023

PRIMA BRUTA	\$ 1.295.950,99
DESCUENTOS	\$
EXTRA PRIMA	
PRIMA NETA	\$ 1.295.950,99
GASTOS EXP.	\$ 7.800,00
IVA	\$ 247.712,69
TOTAL A PAGAR	\$ 1.551.463,68

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPANHIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADemás, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTECIPIADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPANHIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.


Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:

- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

 Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

Póliza de responsabilidad civil extracontractual



NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: m/WK2GjV18MBQ1ru7pzvfw==

COMPANÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS.MUNDIAL.COM.CO

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRA CONTRACTUAL
VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-0001

Nº. PÓLIZA	I-100006636	Nº. ANEXO	0	Nº. CERTIFICADO	18096604	Nº. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del 17/11/2023	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del 31/12/2023	DÍAS	N/A	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A
VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA				DÍAS	N/A	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA COLON	Nº. DOC. IDENTIDAD	809.003.073-6
DIRECCIÓN	VDA COLON	TELÉFONO	3123227386
ASEGURADO	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA COLON/INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVÍAS	Nº. DOC. IDENTIDAD	809.003.073-6
DIRECCIÓN	VDA COLON	TELÉFONO	3123227386
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS/INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVÍAS	Nº. DOC. IDENTIDAD	90.018.722.973-7
DIRECCIÓN	...	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4469 DE 2023, CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA COLON DEL MUNICIPIO SANTA ISABEL, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVÍAS) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA (809.003.073-6.), EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVÍAS). BENEFICIARIO ADICIONAL: ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVÍAS) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

NOMBRE DEL AMPARO	LÍMITE POR EVENTO	LÍMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMAS
AMPARO BÁSICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	97.884,93
PATRIONAL	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
TOTAL ASEGURADO			\$ 232.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPANÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 28/11/2023
-------------------------	---

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA	
ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).	
CONSULTA LA AUTENTIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO , DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.	
EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPANÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.	
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPANÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.	


Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAIB - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:

- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

8.5.17. Vereda El Neme, municipio de Valle de San Juan

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA																																													
			FECHA: 8 / 7 / 2024 <small>(Día) (Mes) (Año)</small>																																													
	UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA	DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA																																														
CONVENIO No. 2247 DE 2023		CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL NEME DEL MUNICIPIO VALLE DE SAN JUAN NIT 909940162																																														
OBJETO DEL CONTRATO: ALIAR E ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL NEME DEL MUNICIPIO VALLE DE SAN JUAN DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																																
FECHA DE INICIO: 27/12/2023 PLAZO INICIAL: 4 meses FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 13/09/2024 <small>(última prórroga y suspensores)</small> VALOR INICIAL: \$ 188.430.649,00 VALOR ACUMULADO: \$ 188.430.649,00 <small>(última prórroga)</small>																																																
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1704 DE 2024		INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS																																														
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO																																																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Amparo</th> <th>% Amparo</th> <th>Valor Asegurado (\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cumplimiento</td> <td></td> <td>\$ 39.686.129,80</td> </tr> <tr> <td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td> <td></td> <td>\$ 9.921.532,45</td> </tr> <tr> <td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td> <td></td> <td>\$ 59.529.194,70</td> </tr> </tbody> </table>	Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento		\$ 39.686.129,80	Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		\$ 9.921.532,45	Estabilidad y/o Calidad de Obra		\$ 59.529.194,70	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Desde</th> <th colspan="3">Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13</td> <td>9</td> <td>2023</td> <td>31</td> <td>10</td> <td>2024</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>9</td> <td>2023</td> <td>31</td> <td>12</td> <td>2025</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>12</td> <td>2023</td> <td>31</td> <td>12</td> <td>2028</td> </tr> </tbody> </table>			VIGENCIA						Desde			Hasta			13	9	2023	31	10	2024	13	9	2023	31	12	2025	31	12	2023	31	12	2028
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																														
Cumplimiento		\$ 39.686.129,80																																														
Buen manejo y correcta inversión del anticipo																																																
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		\$ 9.921.532,45																																														
Estabilidad y/o Calidad de Obra		\$ 59.529.194,70																																														
VIGENCIA																																																
Desde			Hasta																																													
13	9	2023	31	10	2024																																											
13	9	2023	31	12	2025																																											
31	12	2023	31	12	2028																																											
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 1-100026747 Certificado de modificación o anexo No. 1 <small>(Señalar el otro certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)</small> Razón Social Compañía Aseguradora: MUNICIPAL DE SEGUROS S.A. Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:																																																
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO																																																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Seguro</th> <th>% Asegurado</th> <th>Valor Asegurado (\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td> <td></td> <td>\$ 232.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ 232.000.000,00	Otros			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Desde</th> <th colspan="3">Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13</td> <td>9</td> <td>2023</td> <td>31</td> <td>12</td> <td>2023</td> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> </tr> </tbody> </table>			VIGENCIA						Desde			Hasta			13	9	2023	31	12	2023	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año												
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)																																														
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ 232.000.000,00																																														
Otros																																																
VIGENCIA																																																
Desde			Hasta																																													
13	9	2023	31	12	2023																																											
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																											
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 1-100006112 Certificado de modificación o anexo No. 1 <small>(Señalar el otro certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)</small> Razón Social Compañía Aseguradora: MUNICIPAL DE SEGUROS S.A. Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:																																																
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES																																																
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																																
ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Amparo</th> <th>% Amparo</th> <th>Valor Asegurado (\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cumplimiento</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento			Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Estabilidad y/o Calidad de Obra																																
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																														
Cumplimiento																																																
Buen manejo y correcta inversión del anticipo																																																
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones																																																
Estabilidad y/o Calidad de Obra																																																
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.: Certificado de modificación o anexo No.: <small>(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)</small> Razón Social Compañía Aseguradora: Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:																																																
SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES																																																
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																																
ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Seguro</th> <th>% Asegurado</th> <th>Valor Asegurado (\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Otros																																						
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)																																														
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)																																																
Otros																																																
PÓLIZA DE SEGURO RCE No.: Certificado de modificación o anexo No.: <small>(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)</small> Razón Social Compañía Aseguradora: Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:																																																
OBSERVACIONES:																																																
NOTAS: 1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto. 2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (insertar las casillas que se requieran).																																																
Firma:  Nombre: Henry Alejandro Galdino Montoya Director de Interventoría Matricula Profesional No.: 25202-338793 CND Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS. Copia: Interventor y Dirección Territorial																																																

Póliza de garantía única de cumplimiento



NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: t+9I1DPUX1xuC11csIUG9w==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-0001

No. PÓLIZA	1-100826747	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	18096647	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE
VIGENCIA DESDE	13/09/2023	VIGENCIA HASTA	01/01/2029	DÍAS		VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A
VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA				DÍAS		VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL NEME DEL MUNICIPIO V	No. DOC. IDENTIDAD	900.994.016-7
DIRECCIÓN	VEREDA EL NEME VALLE DE SAN JUAN	TELÉFONO	3143751460
ASEGURADO	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL NEME DEL MUNICIPIO V	No. DOC. IDENTIDAD	900.994.016-7
DIRECCIÓN	VEREDA EL NEME VALLE DE SAN JUAN	TELÉFONO	3143751460
BENEFICIARIO	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL NEME DEL MUNICIPIO V	No. DOC. IDENTIDAD	900.994.016-7
DIRECCIÓN	VEREDA EL NEME VALLE DE SAN JUAN	TELÉFONO	3143751460

OBJETO DE CONTRATO

SE AJUSTA LA VIGENCIA PARA EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3247 DE 2023, CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL NEME DEL MUNICIPIO VALLE DE SAN JUAN, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

NOTA 1: EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, INICIA VIGENCIA POR CINCO AÑOS DE VIGENCIA, NO. 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERÁ SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A SEGUROS MUNDIAL COMPAÑÍA DE SEGUROS

NOTA 2: QUE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL NEME DEL MUNICIPIO VALLE DE SAN JUAN, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA NIT 900994016-7

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMAS\$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 13/09/2023	24:00 Horas Del 31/10/2024	39.686.129,80	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 13/09/2023	24:00 Horas Del 31/12/2026	9.921.532,45	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/12/2023	24:00 Horas Del 31/12/2028	59.529.194,78	0,00
TOTAL ASEGURADO			\$ 109.136.856,95	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO			
COMPañÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 28/11/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA	
ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).	
CONSULTA LA AUTENTIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO , DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.	
EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA HORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPañÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.	
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPañÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.	


Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
 ANGELA MUÑOZ - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
 C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:

- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO



Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

Póliza de responsabilidad civil extracontractual



NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: WHz1nebJ6Qo3U+aP16Gv8g==

COMPANÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS.MUNDIAL.COM.CO

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRA CONTRACTUAL
VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-0001

Nº. PÓLIZA	T-100006112	Nº. ANEXO	0	Nº. CERTIFICADO	18092322	Nº. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	04/10/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del 13/09/2023	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del 31/12/2023	DÍAS	N/A	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A
VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA				DÍAS	N/A	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL NEME DEL MUNICIPIO V	Nº. DOC. IDENTIDAD	900.994.016-7
DIRECCIÓN	VEREDA EL NEME VALLE DE SAN JUAN	TELÉFONO	3143751460
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS	Nº. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G NO. 73 B 90	TELÉFONO	7056000
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS/INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS	Nº. DOC. IDENTIDAD	90.018.722.973-7
DIRECCIÓN	...	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3247 DE 2023, CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL NEME DEL MUNICIPIO VALLE DE SAN JUAN, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA (JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL NEME DEL MUNICIPIO VALLE DE SAN JUAN, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA NIT 900994016-7), EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS). BENEFICIARIO ADICIONAL: ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

NOMBRE DEL AMPARO	LÍMITE POR EVENTO	LÍMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMAS\$
AMPARO BÁSICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	207.846,58
PATRIONAL	0,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
TOTAL ASEGURADO			\$ 232.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

COMPANÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 04/10/2023
-------------------------	---

PRIMA BRUTA	\$ 207.846,58
DESCUENTOS	\$
EXTRA PRIMA	
PRIMA NETA	\$ 207.846,58
GASTOS EXP.	\$ 5.000,00
IVA	\$ 40.440,85
TOTAL A PAGAR	\$ 253.287,43

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

 CONSULTA LA AUTENTIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.CO/CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPANÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPANÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.


Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAIB - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:

- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

 Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

8.6. SEGUIMIENTO GARANTÍAS, CONVENIOS Y PÓLIZAS INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13																																																				
		VERSIÓN	1																																																				
		PÁGINA																																																					
		FECHA	8/07/2024 (Día / Mes / Año)																																																				
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA																																																					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1704 DE 2024		INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS																																																					
OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS Terciarias del Departamento de Tolima en el marco del Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total – LOTE 2																																																							
FECHA DE INICIO: 28/05/2024 PLAZO INICIAL: 4 Meses FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/09/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones) VALOR INICIAL: \$ 601.665.190,00 VALOR ACUMULADO: \$ 601.665.190,00 (Incluye adiciones)																																																							
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO RODRÍGUEZ CÉSPEDES																																																							
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																							
<table><thead><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cumplimiento</td><td></td><td>\$ 60.166.519,00</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td></td><td>\$ 101.120.200,00</td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td></td><td>\$ 120.333.038,00</td></tr><tr><td>Calidad del servicio</td><td></td><td>\$ 180.499.557,00</td></tr></tbody></table>			Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento		\$ 60.166.519,00	Buen manejo y correcta inversión del anticipo		\$ 101.120.200,00	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		\$ 120.333.038,00	Calidad del servicio		\$ 180.499.557,00	<table><thead><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td>28</td><td>5</td><td>2024</td><td>28</td><td>3</td><td>2025</td></tr><tr><td>28</td><td>5</td><td>2024</td><td>28</td><td>3</td><td>2025</td></tr><tr><td>28</td><td>5</td><td>2024</td><td>28</td><td>9</td><td>2027</td></tr><tr><td>28</td><td>5</td><td>2024</td><td>28</td><td>9</td><td>2029</td></tr></tbody></table>		VIGENCIA						Desde			Hasta			28	5	2024	28	3	2025	28	5	2024	28	3	2025	28	5	2024	28	9	2027	28	5	2024	28	9	2029
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																																					
Cumplimiento		\$ 60.166.519,00																																																					
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		\$ 101.120.200,00																																																					
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		\$ 120.333.038,00																																																					
Calidad del servicio		\$ 180.499.557,00																																																					
VIGENCIA																																																							
Desde			Hasta																																																				
28	5	2024	28	3	2025																																																		
28	5	2024	28	3	2025																																																		
28	5	2024	28	9	2027																																																		
28	5	2024	28	9	2029																																																		
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 11-44-101225884																																																							
Certificado de modificación o anexo No.: (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																							
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.																																																							
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:																																																							

	<p align="center">"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS Terciarias del Departamento de Tolima en el marco del Programa Camininos Comunitarios de la Paz Total" – LOTE 2</p>	
--	---	---

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES																																																												
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																																												
<table border="1"> <tr> <th>Amparo</th> <th>% Amparo</th> <th>Valor Asegurado (\$)</th> </tr> <tr> <td>Cumplimiento</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Calidad del servicio</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento			Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Calidad del servicio			<table border="1"> <tr> <th colspan="6">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Desde</th> <th colspan="3">Hasta</th> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> </tr> </table>							VIGENCIA						Desde			Hasta			Día	Mes	Año				Día	Mes	Año				Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																																										
Cumplimiento																																																												
Buen manejo y correcta inversión del anticipo																																																												
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones																																																												
Calidad del servicio																																																												
VIGENCIA																																																												
Desde			Hasta																																																									
Día	Mes	Año																																																										
Día	Mes	Año																																																										
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																							
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																							
<p>GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. _____</p> <p>Certificado de modificación o anexo No.: _____ (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)</p> <p>Razón Social Compañía Aseguradora: _____</p> <p>Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: _____</p>																																																												
OBSERVACIONES:																																																												
NOTAS:																																																												
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto. 2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).																																																												
 Firma _____ Nombre: Henry Alejandro Galindo Madrigal Director de Interventoría Matrícula Profesional No.: 25202-338793 CND					Firma _____ Nombre: _____ Supervisor Contrato de Interventoría Matrícula Profesional No.: _____																																																							
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial.																																																												

Póliza acta de inicio

 SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 860.009.578-6												POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL DECRETO 1082 DE 2015																										
CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.						SUCURSAL BOGOTÁ						COD.SUC 11		NO.PÓLIZA 11-44-101225884		ANEXO 4																						
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 04 06 2024			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 28 05 2024			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 28 09 2029			A LAS HORAS 23:59		TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA																									
DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ING INGENIERIA SAS														IDENTIFICACIÓN NIT: 890.405.995-1																								
DIRECCIÓN: ANILLO VIAL KM 12 PUERTA DE LAS AMERICAS ZONA FRANCA										CIUDAD: CARTAGENA, BOLIVAR		TELÉFONO: 3138870345																										
DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO ASEGURADO / BENEFICIARIO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS														IDENTIFICACIÓN NIT: 800.215.807-2																								
DIRECCIÓN: CL 25 G NRO. 73 B - 90 COMPLEJO EMPRESARIAL CENTRAL										CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 3770600																										
ADICIONAL:																																						
OBJETO DEL SEGURO CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU0108, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA: GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO CONTRATO NUMERO 1704 DE 2024, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL LOTE 2. LAS VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE CUMPLIMIENTO Y ANTICIPO VAN HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO EL VALOR DE ANTICIPO SE TOMA SOBRE 20% DEL VALOR BASICO DEL CONTRATO \$490.522.000,00 LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD ES IGUAL AL PLAZO DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD EN EL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA CINCO (5) AÑOS AL ACTA DE RECIBO FINAL.																																						
AMPAROS RIESGO: INTERVENTORIA																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>AMPAROS</th> <th>VIGENCIA DESDE</th> <th>VIGENCIA HASTA</th> <th>SUMA ASEG/ACTUAL</th> <th>SUMA ASEG/ANTERIOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO</td> <td>28/05/2024</td> <td>28/03/2025</td> <td>\$60,166,519.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO</td> <td>28/05/2024</td> <td>28/03/2025</td> <td>\$101,120,200.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES</td> <td>28/05/2024</td> <td>28/09/2027</td> <td>\$120,333,038.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CALIDAD DEL SERVICIO</td> <td>28/05/2024</td> <td>28/09/2029</td> <td>\$180,499,557.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>														AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/05/2024	28/03/2025	\$60,166,519.00		BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	28/05/2024	28/03/2025	\$101,120,200.00		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	28/05/2024	28/09/2027	\$120,333,038.00		CALIDAD DEL SERVICIO	28/05/2024	28/09/2029	\$180,499,557.00	
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR																																		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/05/2024	28/03/2025	\$60,166,519.00																																			
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	28/05/2024	28/03/2025	\$101,120,200.00																																			
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	28/05/2024	28/09/2027	\$120,333,038.00																																			
CALIDAD DEL SERVICIO	28/05/2024	28/09/2029	\$180,499,557.00																																			
ACLARACIONES POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA ARRIBA CITADA SEGUN ORDEN DE INICIO DE FECHA 28-05-2024. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.																																						
VALOR PRIMA NETA		GASTOS EXPEDICIÓN		IVA		TOTAL A PAGAR		VALOR ASEGURADO TOTAL		PLAN DE PAGO																												
\$ ***2,804,623.00		\$ *****28,000.00		\$ *****538,198.00		\$ *****3,370,822.00		\$ *****462,119,314.00		CONTADO																												
INTERMEDIARIO						DISTRIBUCIÓN COASEGURO																																
NOMBRE		CLAVE		% DE PART.		NOMBRE COMPAÑÍA		% PART.		VALOR ASEGURADO																												
GLADYS CASALLAS MARTINEZ		61287		100.00																																		
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.																																						
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTÁ, D.C.																																						
 11-44-101225884 FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Flancas						 FIRMA TOMADOR																																
USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 19-19 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330 DLF061287A 1																																						

8.7. ENSAYOS DE LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD

8.7.1. Vereda Cruce de los Guayabos, municipio de Alvarado

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO						CÓDIGO	MEPH-MN1-IN-15-FR-11	
							VERSIÓN	1	
							PAGINA		
							FECHA	8/07/2024 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA:		DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA				DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA			
CONVENIO SOLIDARIO No.:		4001 DE 2023				CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CRUCE DE LOS GUAYABOS NIT. 900.383.062-4			
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:		jun-2024				PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CRUCE DE LOS GUAYABOS DEL MUNICIPIO ALVARADO, DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:		1704 DE 2024				INTERVENTOR: ING INGENIERIA SAS NIT 890 405 995-1			
RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES									
No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
OBSERVACIONES:									
En el mes de junio de 2024 no se entregaron resultados de ensayos de laboratorios porque los convenios se encuentran en la fase de estudios y diseños.									
NOTAS: 1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo. 2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de ensayo. 3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad. 4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras. 5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual. 6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.									
Firma _____ Nombre: _____ Director de Obra Matrícula Profesional No.: _____					Firma  Nombre: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL Director de Interventoría Matrícula Profesional No: 25202-338793 CND				
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.									

8.7.2. Vereda Paradero II, municipio de Flandes

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO						CÓDIGO	MEPH-MN1-IN-15-FR-11	
							VERSIÓN	1	
							PAGINA		
						FECHA	8/07/2024 (Día / Mes / Año)		
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA						DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA			
CONVENIO SOLIDARIO No.: 4517 DE 2023						CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PARADERO II NIT. 809.003.141-9			
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jun-2024						PROYECTO: AJUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PARADERO II DEL MUNICIPIO FLANDES, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1704 DE 2024						INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1			
RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES									
No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomó la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
OBSERVACIONES:									
En el mes de junio de 2024 no se entregaron resultados de ensayos de laboratorios porque los convenios se encuentran en la fase de estudios y diseños.									
NOTAS: 1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo. 2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de ensayo. 3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad. 4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras. 5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual. 6. El Interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.									
Firma _____ Nombre: _____ Director de Obra Matrícula Profesional No.: _____					Firma  Nombre: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL Director de Interventoría Matrícula Profesional No: 25202-338793 CND				
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.									

8.7.3. Vereda Loma Luisa de Jagualito, municipio de Guamo

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO						CÓDIGO	MEPH-MN1-IN-15-FR-11	
							VERSIÓN	1	
							PAGINA		
							FECHA	8/07/2024 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA									
CONVENIO SOLIDARIO No.: 3963 DE 2023 CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOMA DE LUISA JAGUALITO NIT. 901.658.043-1									
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jun-2024 PROYECTO: AJUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOMA DE LUISA JAGUALITO DEL MUNICIPIO GUAMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1704 DE 2024 INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1									
RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES									
No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomó la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
OBSERVACIONES:									
En el mes de junio de 2024 no se entregaron resultados de ensayos de laboratorios porque los convenios se encuentran en la fase de estudios y diseños.									
NOTAS: 1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo. 2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de ensayo. 3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad. 4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras. 5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual. 6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.									
Firma _____ Nombre: _____ Director de Obra Matrícula Profesional No.: _____					Firma  Nombre: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL Director de Interventoría Matrícula Profesional No: 25202-338793 CND				
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.									

8.7.4. Vereda Callejón de Guaduas Sector Porvenir, municipio de Guamo

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO						CÓDIGO	MEPH-MN1-IN-15-FR-11	
							VERSIÓN	1	
							PAGINA		
							FECHA	8/07/2024 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA									
CONVENIO SOLIDARIO No.: 4395 DE 2023 CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CALLEJON DE GUADUAS SECTOR PORVENIR NIT. 901.019.747-5									
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ene-1900 PROYECTO: AJUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CALLEJÓN DE GUADUAS SECTOR PORVENIR DEL MUNICIPIO GUAMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1704 DE 2024 INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1									
RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES									
No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
OBSERVACIONES:									
En el mes de junio de 2024 no se entregaron resultados de ensayos de laboratorios porque los convenios se encuentran en la fase de estudios y diseños.									
NOTAS: 1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo. 2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de ensayo. 3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad. 4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras. 5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual. 6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.									
Firma _____ Nombre: _____ Director de Obra Matrícula Profesional No.: _____					Firma  Nombre: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL Director de Interventoría Matrícula Profesional No: 25202-338793 CND				
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.									

8.7.5. Vereda Tovar, municipio de Guamo

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO						CÓDIGO	MEPH-MN1-IN-15-FR-11	
							VERSIÓN	1	
							PAGINA		
							FECHA	8/07/2024 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA									
CONVENIO SOLIDARIO No.: 4485 DE 2023 CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TOVAR NIT.800.101.999-8									
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jun-2024 PROYECTO: AJUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TOVAR DEL MUNICIPIO GUAMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1704 DE 2024 INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1									
RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES									
No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomó la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
OBSERVACIONES:									
En el mes de junio de 2024 no se entregaron resultados de ensayos de laboratorios porque los convenios se encuentran en la fase de estudios y diseños.									
NOTAS: 1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo. 2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de ensayo. 3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad. 4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras. 5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual. 6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.									
Firma _____ Nombre: _____ Director de Obra Matrícula Profesional No.: _____					Firma  Nombre: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL Director de Interventoría Matrícula Profesional No: 25202-338793 CND				
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.									

8.7.6. Vereda Loma de Cocora, municipio de Ibagué

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO						CÓDIGO	MEPH-MN1-IN-15-FR-11	
							VERSIÓN	1	
							PAGINA		
							FECHA	8/07/2024 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA									
CONVENIO SOLIDARIO No.: 4756-2023 CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN DE COMUNAL VEREDA LOMA DE COCORA NIT. 809.000.463-1									
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 4544 PROYECTO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOMA DE COCORA CORREGIMIENTO 3 DEL MUNICIPIO IBAGÜE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1704 DE 2024 INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1									
RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES									
No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomó la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
OBSERVACIONES:									
En el mes de junio de 2024 no se entregaron resultados de ensayos de laboratorios porque los convenios se encuentran en la fase de estudios y diseños.									
NOTAS: 1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo. 2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de ensayo. 3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad. 4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras. 5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual. 6. El Interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.									
Firma _____ Nombre: _____ Director de Obra Matrícula Profesional No.: _____					Firma  Nombre: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL Director de Interventoría Matrícula Profesional No: 25202-338793 CND				
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.									

8.7.7. Vereda Cataima, municipio de Ibagué

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO						CÓDIGO	MEPH-MN1-IN-15-FR-11	
							VERSIÓN	1	
							PAGINA		
							FECHA	7/08/2024 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA									
CONVENIO SOLIDARIO No.: 4756-2023 CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE CATAIMA NIT. NIT. 809.000.557-5									
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jun-2024 PROYECTO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE CATAIMA, CORREGIMIENTO 03 DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1704 DE 2024 INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1									
RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES									
No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
OBSERVACIONES:									
En el mes de junio de 2024 no se entregaron resultados de ensayos de laboratorios porque los convenios se encuentran en la fase de estudios y diseños.									
NOTAS: 1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo. 2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de ensayo. 3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad. 4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras. 5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual. 6. El Interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.									
Firma _____ Nombre: _____ Director de Obra Matrícula Profesional No.: _____					Firma  Nombre: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL Director de Interventoría Matrícula Profesional No: 25202-338793 CND				
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.									

8.7.8. Vereda Llano de Combeima, municipio de Ibagué

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO						CÓDIGO	MEPH-MN1-IN-15-FR-11	
							VERSIÓN	1	
							PAGINA		
							FECHA	8/07/2024 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA									
CONVENIO SOLIDARIO No.: 4662-2023 CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LLANO DEL COMBEIMA NIT. 800.167.437-4.									
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jun-2024 PROYECTO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANO DEL COMBEIMA DEL MUNICIPIO IBAGÜE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1704 DE 2024 INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1									
RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES									
No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomó la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
OBSERVACIONES:									
En el mes de junio de 2024 no se entregaron resultados de ensayos de laboratorios porque los convenios se encuentran en la fase de estudios y diseños.									
NOTAS: 1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo. 2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de ensayo. 3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad. 4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras. 5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual. 6. El Interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.									
Firma _____ Nombre: _____ Director de Obra Matrícula Profesional No.: _____					Firma  Nombre: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL Director de Interventoría Matrícula Profesional No: 25202-338793 CND				
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.									

8.7.9. Vereda San Juan de la China, municipio de Ibagué

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO						CÓDIGO	MEP-MN1-IN-15-FR-11	
							VERSIÓN	1	
							PAGINA		
							FECHA	8/07/2024 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA									
CONVENIO SOLIDARIO No.: 4786-2023 CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN DE LA CHINA NIT. 809.006.806-1									
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jun-2024 PROYECTO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN DE LA CHINA DEL MUNICIPIO IBAGÜE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1704 DE 2024 INTERVENTOR: ING INGENIERIA SAS NIT 890.405.995-1									
RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES									
No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORIA									
OBSERVACIONES:									
En el mes de junio de 2024 no se entregaron resultados de ensayos de laboratorios porque los convenios se encuentran en la fase de estudios y diseños.									
NOTAS: 1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo. 2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de ensayo. 3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad. 4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras. 5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual. 6. El Interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.									
Firma Nombre: _____ Director de Obra Matrícula Profesional No.: _____						Firma Nombre: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL Director de Interventoría Matrícula Profesional No: 25202-338793 CND			
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.									

8.7.10. Vereda Inspección Departamental de Dantas, municipio de Ibagué

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO						CÓDIGO	MEPH-MN1-IN-15-FR-11	
							VERSIÓN	1	
							PAGINA		
							FECHA	8/07/2024 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA									
CONVENIO SOLIDARIO No.: 3819 DE 2023 CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCIÓN DEPARTAMENTAL DE DANTAS NIT. 800.253.117-0									
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jun-2024 PROYECTO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL ÁGUILA DEL MUNICIPIO MELGAR, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1704 DE 2024 INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1									
RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES									
No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
OBSERVACIONES:									
En el mes de junio de 2024 no se entregaron resultados de ensayos de laboratorios porque los convenios se encuentran en la fase de estudios y diseños.									
NOTAS: 1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo. 2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo. 3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad. 4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras. 5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual. 6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.									
Firma _____ Nombre: _____ Director de Obra Matrícula Profesional No.: _____					Firma  Nombre: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL Director de Interventoría Matrícula Profesional No: 25202-338793 CND				
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.									

8.7.11. Vereda La Isabela, municipio de Ibagué

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO						CÓDIGO	MEPH-MN1-IN-15-FR-11	
							VERSIÓN	1	
							PAGINA		
							FECHA	8/07/2024 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA									
CONVENIO SOLIDARIO No.: 4507-2023 CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ISABELA NIT. 809.002.390-1									
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jun-2024 PROYECTO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ISABELA DEL MUNICIPIO IBAGÜE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1704 DE 2024 INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1									
RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES									
No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomó la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
OBSERVACIONES:									
En el mes de junio de 2024 no se entregaron resultados de ensayos de laboratorios porque los convenios se encuentran en la fase de estudios y diseños.									
NOTAS: 1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo. 2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de ensayo. 3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad. 4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras. 5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual. 6. El Interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.									
Firma _____ Nombre: _____ Director de Obra Matrícula Profesional No.: _____					Firma  Nombre: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL Director de Interventoría Matrícula Profesional No: 25202-338793 CND				
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.									

8.7.12. Vereda San Antonio, municipio de Ibagué

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO						CÓDIGO	MEPH-MN1-IN-15-FR-11	
							VERSIÓN	1	
							PAGINA		
							FECHA	8/07/2024 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA									
CONVENIO SOLIDARIO No.: 4678-2023 CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN ANTONIO NIT. 809.005.809-9									
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jun-2024 PROYECTO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO IBAGÜE, DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1704 DE 2024 INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1									
RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES									
No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomó la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
OBSERVACIONES:									
En el mes de junio de 2024 no se entregaron resultados de ensayos de laboratorios porque los convenios se encuentran en la fase de estudios y diseños.									
NOTAS: 1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo. 2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de ensayo. 3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad. 4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras. 5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual. 6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.									
Firma _____ Nombre: _____ Director de Obra Matrícula Profesional No.: _____					Firma  Nombre: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL Director de Interventoría Matrícula Profesional No: 25202-338793 CND				
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.									

8.7.13. Vereda El Águila, municipio de Melgar

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO						CÓDIGO	MEPH-MN1-IN-15-FR-11	
							VERSIÓN	1	
							PAGINA		
							FECHA	8/07/2024 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA									
CONVENIO SOLIDARIO No.: 4504 DE 2023 CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL ÁGUILA DEL MUNICIPIO MELGAR NIT. 900.071.934-2									
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jun-2024 PROYECTO: AJUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL ÁGUILA DEL MUNICIPIO MELGAR, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1704 DE 2024 INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1									
RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES									
No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomó la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
OBSERVACIONES:									
En el mes de junio de 2024 no se entregaron resultados de ensayos de laboratorios porque los convenios se encuentran en la fase de estudios y diseños.									
NOTAS: 1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo. 2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de ensayo. 3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad. 4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras. 5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual. 6. El Interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.									
Firma _____ Nombre: _____ Director de Obra Matrícula Profesional No.: _____					Firma  Nombre: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL Director de Interventoría Matrícula Profesional No: 25202-338793 CND				
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.									

8.7.14. Vereda Águila Alta, municipio de Melgar

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO						CÓDIGO	MEPH-MN1-IN-15-FR-11	
							VERSIÓN	1	
							PAGINA		
							FECHA	8/07/2024 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA									
CONVENIO SOLIDARIO No.: 4000 DE 2023 CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ÁGUILA ALTA MELGAR NIT. 809.001.738-8									
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jun-2024 PROYECTO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ÁGUILA ALTA MELGAR, DEL MUNICIPIO DE MELGAR EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1704 DE 2024 INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1									
RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES									
No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
OBSERVACIONES:									
En el mes de junio de 2024 no se entregaron resultados de ensayos de laboratorios porque los convenios se encuentran en la fase de estudios y diseños.									
NOTAS: 1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo. 2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de ensayo. 3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad. 4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras. 5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual. 6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.									
Firma _____ Nombre: _____ Director de Obra Matrícula Profesional No.: _____					Firma  Nombre: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL Director de Interventoría Matrícula Profesional No: 25202-338793 CND				
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.									

8.7.15. Vereda Santa Lucía, municipio de Santa Isabel

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO						CÓDIGO	MEPH-MN1-IN-15-FR-11		
							VERSIÓN	1		
							PAGINA			
							FECHA	8/07/2024 (Día / Mes / Año)		
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA										
CONVENIO SOLIDARIO No.: 4454 DE 2023 CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA LUCÍA NIT. 809.003.641-1										
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jun-2024 PROYECTO: AJUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA LUCÍA DEL MUNICIPIO SANTA ISABEL, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL										
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1704 DE 2024 INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1										
RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES										
No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomó la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones	
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA										
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA										
OBSERVACIONES:										
En el mes de junio de 2024 no se entregaron resultados de ensayos de laboratorios porque los convenios se encuentran en la fase de estudios y diseños.										
NOTAS: 1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo. 2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de ensayo. 3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad. 4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras. 5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual. 6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.										
Firma _____ Nombre: _____ Director de Obra Matrícula Profesional No.: _____					Firma  Nombre: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL Director de Interventoría Matrícula Profesional No: 25202-338793 CND					
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.										

8.7.16. Vereda Colón, municipio de Santa Isabel

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO						CÓDIGO	MEPH-MN1-IN-15-FR-11	
							VERSIÓN	1	
							PAGINA		
							FECHA	8/07/2024 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA									
CONVENIO SOLIDARIO No.: 4469 DE 2023 CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA COLÓN NIT. 809.003.073-6									
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jun-2024 PROYECTO: AJUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA COLÓN DEL MUNICIPIO SANTA ISABEL, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1704 DE 2024 INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1									
RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES									
No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomó la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
OBSERVACIONES:									
En el mes de junio de 2024 no se entregaron resultados de ensayos de laboratorios porque los convenios se encuentran en la fase de estudios y diseños.									
NOTAS: 1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo. 2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de ensayo. 3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad. 4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras. 5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual. 6. El Interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.									
Firma _____ Nombre: _____ Director de Obra Matrícula Profesional No.: _____					Firma  Nombre: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL Director de Interventoría Matrícula Profesional No: 25202-338793 CND				
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.									

8.7.17. Vereda El Neme, municipio de Valle de San Juan

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO						CÓDIGO	MEPH-MN1-IN-15-FR-11	
							VERSIÓN	1	
							PAGINA		
							FECHA	8/07/2024 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA									
CONVENIO SOLIDARIO No.: 3247 DE 2023 CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL NEME DEL MUNICIPIO VALLE DE SAN JUAN NIT 900994016-7									
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jun-2024 PROYECTO: AJUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL NEME DEL MUNICIPIO VALLE DE SAN JUAN, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1704 DE 2024 INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1									
RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES									
No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomó la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
OBSERVACIONES:									
En el mes de junio de 2024 no se entregaron resultados de ensayos de laboratorios porque los convenios se encuentran en la fase de estudios y diseños.									
NOTAS: 1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo. 2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de ensayo. 3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad. 4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras. 5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual. 6. El Interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.									
Firma _____ Nombre: _____ Director de Obra Matrícula Profesional No.: _____					Firma  Nombre: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL Director de Interventoría Matrícula Profesional No: 25202-338793 CND				
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.									

8.8. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Tabla 19. Relación de correspondencia

CONSECUTIVO	RADICADO	FECHA	EMPRESA	DIRIGIDO A	ASUNTO
INGI-50255-001-24	Se radicó mediante correo electronico	12/06/2024	ING INGENIERIA SAS	INVÍAS	REMISIÓN DE PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1704-2024 POR SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO

Fuente. Elaboración propia

Imagen 19. Radicado correspondencia



Fuente. Elaboración propia

8.9. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y FÍLMICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES Y PREDIALES

A la fecha de corte del presente informe no se han desarrollado actividades socio ambientales por lo cual no se anexa registro fotográfico y fílmico. En cuanto, a las actividades prediales no están incluidas en el alcance del objeto contractual de los diferentes contratos.

8.10. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES REALIZADAS


<div>  <div> <p align="center"> MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS </p> <p align="center"> REGISTRO FOTOGRÁFICO - CONTRATO 1704-2024 LOTE 2 1 de junio de 2024 a 30 de junio de 2023 </p> </div>  </div>	
 <p> 20 de junio de 2024 4.66684N 74.99213W ING Ingeniería Vereda Cruce de los Guayabos Convenio 4001-2023 Alvarado, Tolima Visita de reconocimiento </p>	 <p> 18 de junio de 2024 4.24254N 74.84929W ING Ingeniería Vereda Paradero 2 Convenio 4517-2023 Visita de reconocimiento </p>
<p align="center">FOTOGRAFÍA 1: Visita de reconocimiento, vereda Cruce de los Guayabos, municipio de Alvarado.</p>	<p align="center">FOTOGRAFÍA 2: Visita de reconocimiento, vereda Paradero II, municipio de Flandes.</p>
 <p> 18 de junio de 2024 4.09842N 75.01072W ING Ingeniería Vereda Loma de Luisa Jagualito Convenio 3963-2023 Visita de reconocimiento </p>	 <p> 18 de junio de 2024 4.15793N 74.98643W ING Ingeniería Vereda Callejón de Guaduas Convenio 4395-2023 Visita de reconocimiento </p>
<p align="center">FOTOGRAFÍA 3: Visita de reconocimiento, vereda Loma de Luisa Jagualito, municipio de Guamo.</p>	<p align="center">FOTOGRAFÍA 4: Visita de reconocimiento, vereda Callejón de Guaduas Sector Porvenir, municipio de Guamo.</p>



FOTOGRAFÍA 5: Visita de reconocimiento, vereda Tovar, municipio de Guamo.



FOTOGRAFÍA 6: Visita de reconocimiento, vereda Llanos de Combeima, municipio de Ibagué.



FOTOGRAFÍA 7: Visita de reconocimiento, vereda San Juan de la China, municipio de Ibagué.



FOTOGRAFÍA 8: Visita de reconocimiento, vereda La Isabela, municipio de Ibagué.



FOTOGRAFÍA 9: Visita de reconocimiento, vereda San Antonio, municipio de Ibagué.



FOTOGRAFÍA 10: Visita de reconocimiento, vereda El Águila, municipio de Melgar.



18 de junio de 2024
4.14594N 74.58975W
ING Ingenieria
Vereda Águila Alta
Convenio 4000-2023
Visita de reconocimiento

FOTOGRAFÍA 11: Visita de reconocimiento, vereda Águila Alta, municipio de Melgar.



20 de junio de 2024
4.75924N 75.04432W
ING Ingenieria
Vereda Santa Lucía
Convenio 4454-2023
Santa Isabel, Tolima
Visita de reconocimiento

FOTOGRAFÍA 12: Visita de reconocimiento, vereda Santa Isabel, municipio de Santa Lucía.



20 de junio de 2024
4.73552N 75.05925W
ING Ingenieria
Vereda Colón
Convenio 4469-2023
Santa Isabel, Tolima
Visita de reconocimiento

FOTOGRAFÍA 13: Visita de reconocimiento, vereda Colón, municipio de Santa Lucía.



19 de junio de 2024
4.12629N 75.18847W
ING Ingenieria
Vereda El Neme
Convenio 3247-2023
Visita de reconocimiento

FOTOGRAFÍA 14: Visita de reconocimiento, vereda El Neme, municipio de Valle de San Juan.