



INFORME ACTA 1

1 de agosto de 2024

CONTRATO: CONTRATO 070 DE 2024

OBJETO: Contratar las obras de modernización, adecuación y puesta en funcionamiento del sistema de red contraincendios del Palacio Nacional de Buenaventura, a todo costo.

CONTRATANTE: Nación - Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca.

CONTRATISTA: CONSORCIO MC-MNTY.

VALOR DEL CONTRATO: \$364.366.509

PLAZO: CINCO (5) MESES Y DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del 21 de junio al 30 de noviembre de 2024.

1. Avance físico del proyecto.

El contrato se ejecuta en el palacio nacional de Buenaventura. A continuación, se muestran el avance físico (actividades ejecutadas en obra) VS el proyecto total:

Sede	Avance físico	Avance general
Buenaventura– Palacio nacional de Justicia	31,12%	31,12%

El avance ejecutado del proyecto a agosto 1 de 2024, es de 31,12%.



2. Avance fiscal del proyecto.

A continuación se presentan los recursos ejecutados del contrato:

Valor inicial	\$364.366.509,00
Adicionales	\$0
Total	\$364.366.509,00

Acta	Valor a cobrar	Valor cobrado antes de esta acta
Acta No. 1	\$113.401.022	\$0
Acta No. 2		
Acta Final		
Total	\$113.401.022	\$0

3. Actividades ejecutadas.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	% AVANCE
1,17	PERFORACIÓN Y RESANE PARA PASE TUBERIA EN PLACA E<=0.25m Ø MENOR O	und	4,00	100%
3,01	BOMBA CONTRA INCENDIOS TIPO SUCCIÓN FINAL MOTOR ELÉCTRICO 100 GPM @ 100 PSI UL y/o FM - INCLUYE BOMBA SOSTENEDORA (JOCKEY	un	0,86	86%
3,02	CABEZAL DE PRUEBAS 4" CON DOS SALIDAS 2 1/2"	un	0,20	20%
3,06	MANOVACUOMETRO GLICERINA Ø4" RANGO -30mmHG - 300 PSI	un	0,49	49%
3,07	MANOMETRO GLICERINA Ø2 1/2" RANGO 0-300 PSI	un	0,74	18%

Las obras ejecutadas a corte del Acta No. 1, consistieron en la perforación de las losas con diámetro de 6" para la red de extinción. Las perforaciones para la red de detección NO se ejecutaron, esperando la verificación del nuevo trazado por parte de la interventoría.

Así mismo, se realizó el suministro de la bomba contra incendios, en conjunto con otros elementos de la misma.



Perforaciones losas



Suministro bomba





4. Informe de imprevistos.

Dentro de los costos indirectos, el Consorcio MC-MNTY previó un valor de imprevistos del 0,1% del coste de los gastos directos del contrato. Hasta el momento NO se han generado imprevistos en el contrato.

		Valor imprevistos
TOTAL IMPREVISTOS CONTRATO		\$274.848,00
Ítem que genera el imprevisto	Descripción	Justificación
Pendiente por definir.		

5. Informe de Seguimiento al SG-SST.

Se adjuntan documentos de inspección y seguimiento por parte de la profesional SISO, al SG-SST y al Plan de manejo ambiental.

6. Planillas de seguridad social.

Se adjuntan Planillas de seguridad social del personal administrativo y en obra para los meses de noviembre y diciembre de 2023.

7. Anexos al informe.

ANEXO A – Balance de obra - Acta 01.

ANEXO B – Seguimiento al Plan de Gestión Ambiental.

ANEXO C – Seguimiento al SG-SST.

ANEXO D – Copia de bitácora (no aplica para este corte).

ANEXO E – Personal administrativo y en obra julio y agosto de 2024 (Incluye planillas seguridad social).

ANEXO F – Factura.

ANEXO G – Registro fotográfico.



Cordialmente,

Juan Pablo Montoya Giraldo
Representante Consorcio MC-MNTY