

INFORME AVANCE DE OBRA – INTERVENTORIA

23 Agosto de 2024.

Señores
Consejo Superior de la Judicatura
Buenaventura – Valle del Cauca

Asunto: Informe del estado del contrato estatal de obra N070- 2024

Durante la ejecución del contrato estatal de obra N070, celebrado entre La ENTIDAD y el contratista CONSORCIO MC-MNTY, la INTERVENTORIA ha realizado actividades como:

- Supervisión de la correcta ejecución del contrato de obra N° 070.
- Aprobación de fichas técnicas de materiales.
- Aprobación de cambios en el diseño y revisión de nuevos APUS.
- Estudio de mercado, para la solicitud de adición.
- Diligenciamiento de actas de reunión.
- Envío de comunicados.
- Acompañamiento durante la instalación y resolución de dudas.
- Seguimiento a la bitácora de la obra.
- Revisión y aprobación de los cortes de obra.
- Revisión y aprobación de actividades adicionales.

Durante el acompañamiento al contratista, para verificar el cumplimiento del plan de trabajo, las actividades realizadas por el CONSORCIO MC-MNTY en la sede del palacio nacional de buenaventura, se describen a continuación.


PALACIO NACIONAL DE BUENAVENTURA

Avance de ejecución al 31,12% respecto a lo contratado, con la llegada de la bomba, componentes varios de la misma y perforaciones iniciales. Al respecto, se presenta el corte de obra por llegada de equipos, siendo la primera intervención al palacio para el desarrollo de las actividades contractuales. Referente a la instalación de las redes, posterior a la fecha de corte, se hace llegar material a sitio para continuar con las labores de montaje.

ACTIVIDADES EJECUTADAS A CORTE DE OBRA 01

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	% AVANCE
1,17	PERFORACIÓN Y RESANE PARA PASE TUBERIA EN PLACA E<=0.25m Ø MENOR	Un	4	100%
3,01	BOMBA CONTRA INCENDIOS TIPO SUCCIÓN FINAL MOTOR ELÉCTRICO 100 GPM @ 100 PSI UL y/o FM - INCLUYE BOMBA SOSTENEDORA (JOCKEY)	Un	0,86	86%
3,02	CABEZAL DE PRUEBAS 4" CON DOS SALIDAS 2 1/2"	Un	0,2	20%
3,06	MANOVACUOMETRO GLICERINA Ø4" RANGO - 30mmHG - 300 PSI	Un	0,49	49%
3,07	MANOMETRO GLICERINA Ø2 1/2" RANGO 0-300 PSI	Un	0,74	18%

De acuerdo con el seguimiento realizado por la interventoría con respecto a la ejecución del proyecto, según el plan de trabajo presentado por el contratista CONSORCIO MC-MNTY, se presenta el avance de acuerdo con el presupuesto contractual para la sede, hasta la fecha del corte.



Se relaciona a continuación los documentos presentados por el contratista, revisados y aprobados por la presente interventoría, los cuales corresponden y cumplen con lo solicitado contractualmente por la entidad:

- Informe acta parcial 01.
- Balance / Corte de obra Contratista al 09/08/24.
- Memorias de cantidades.
- Seguimiento al plan de gestión ambiental.
- Seguimiento al SG-SST.



- Copia de bitácoras de campo.
- Planillas de seguridad Social Personal Contratista.

Hasta la fecha del 09 de agosto, el CONSORCIO MC-MNTY lleva ejecutado un total de \$85'540.486 antes de AIU e IVA sobre utilidad del presupuesto contractual, lo equivalente a \$113'401.022 incluido AIU.

Como anexos al presente informen se entregan:

- Actas de comité de obra.
- Copia de bitácoras de campo.
- Corte de obra Contratista al 09/08/24.
- Planillas de seguridad Social Personal Contratista.



Ing. Pablo Andres Juez Pirachicán
Director Interventoría RCI Judicatura
Enarfire Consulting SAS.
Móvil: 3123275887
enarfireproyectos@gmail.com

