

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</div> <div>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</div> <div>MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA</div> <div>INFORME SEMANAL</div>	<div>CÓDIGO</div> <div>MEP-MNI-IN-15-FR-3</div> <div>VERSIÓN</div> <div>1</div> <div>PÁGINA</div> <div></div>			
		<div>FECHA</div> <div>28/12/2023</div> <div>(Día / Mes / Año)</div>			
I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PUENTES VEHICULARES EN LOS PR0+0354 Y PR2+0200 EN ATENCIÓN EMERGENCIA, VÍA LETICIA - TARAPACÁ, MUNICIPIO LETICIA DEPARTAMENTO					
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ			
SEMANA No.: 2 del 22/12/2023 al 28/12/2023		Último Informe Semanal SI ☐			
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS		APOYO A LA SUPERVISIÓN: IVAN DARIO GAMBOA CIFUENTES			
OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN PUENTES VEHICULARES EN LOS PR0+0354 Y PR2+0200 EN ATENCIÓN EMERGENCIA, VÍA LETICIA - TARAPACÁ, MUNICIPIO LETICIA DEPARTAMENTO AMAZONAS.					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): Puentes vehiculares en los PR0+0354 y PR2+0200 en atención a emergencia.					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO El proyecto consiste en la construcción de puentes vehiculares en los PR+0354 y PR2+0200 en atención a emergencia en la vía Leticia - Tarapacá.					
CONTRATO DE OBRA:					
CONTRATISTA:	CONSORCIO PUENTES IPV				
INTEGRANTES:	OMAR AUGUSTO CARDOZO CARDOZO, RENAN CARDOZO CARDOZO, INGENIERIA DE PUENTES Y VÍAS S.A.S.				
CONTRATO No:	3832 DE 2023	VALOR INICIAL: \$ 4.112.931.157,00			
FECHA DE INICIO:	12/12/2023	VALOR ADICIONES:			
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: \$ 4.112.931.157,00			
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/02/2024				
CONTRATO DE INTERVENTORIA:					
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVAL IPCC				
INTEGRANTES:	PEDRO JOSE CORREDOR BECERRA, JORGE WILLIAN CORZO GARCIA, GERMAN ALONSO PUEBLES GORDO.				
CONTRATO No:	4209 DE 2023	VALOR INICIAL: \$ 470.000.000,00			
FECHA DE INICIO:	12/12/2023	VALOR ADICIONES:			
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: \$ 470.000.000,00			
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/02/2024	VALOR ANTICIPO:			
SALDO POR AMORTIZAR:					
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 4.112.931.157,00	\$ 4.112.931.157,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -	\$ -		
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 470.000.000,00	\$ 470.000.000,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -	\$ -		
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
OBRA					
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 3.350.303.666,00					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ 26.399.517,59					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 26.399.517,59					
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -0,78%					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ -					
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 26.399.517,59					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 26.399.517,59					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -0,78%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 13.066.184,26					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ -					
RADIO FACTURA DEL PERÍODO ANTERIOR: SI NO					
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: X					
PERÍODO FACTURADO: \$					
VALOR FACTURA: \$					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones:					
INTERVENTORIA					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 470.000.000,00					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 23.500.000,00					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ -					
RADIO FACTURA DEL PERÍODO ANTERIOR: SI NO					
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: X					
PERÍODO FACTURADO: \$					
VALOR FACTURA: \$					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones:					
ANTICIPOS					
Otorgado \$					
Amortizado \$					
Saldo \$					
INDICADOR IIC					
En el mes: #DIV/0!					
Acumulado: \$					
III. AVANCE FÍSICO					
Meta Física Programada % 0,78%					
Meta Física Ejecutada % -0,78%					
MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción					
Retrocargador					
Carrozanque de agua					
Vibro compactador					
Compactador manual					
Cortadora de pavimento					
Vehículo delineador					
Camión 350					
Volquetas 6m3					
Total					
Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.					
Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico					
Tramo y/o sector 1					
Tramo y/o sector 2					
Tramo y/o sector (n)					
Total					
%					
Ajuste, Estudios y diseños					
Exploraciones					
Afirmados Bases Subbases					
Pavimentos de Concreto					
Estructura y Drenajes					
Obras Varias					
Mantenimiento Periódico					
El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).					
TRAMO Y/O SECTOR 1: VÍA LETICIA - TARAPACÁ					
TRAMO Y/O SECTOR (n): N/A					
TRAMO Y/O SECTOR 2: N/A					
IV. GESTIÓN AMBIENTAL					
FUENTES DE MATERIALES					
UBICACIÓN:					
PERMISO MINERO: SI DISPONIBLE					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO					
UBICACIÓN:					
PERMISO MINERO: SI NO					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO					
OBSERVACIONES:					
Para el periodo de elaboración del informe no se han iniciado actividades por parte del contratista.					
PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
ZONAS DE DEPÓSITO					
LICENCIA AMBIENTAL					
APROVECHAMIENTO FORESTAL					
CONCESIÓN DE AGUAS					
OCUPACIÓN DE CAUCES					
VERTIENTES					
EMISIONES					
OTROS (Especificar cual)					
OBSERVACIONES:					
Para el periodo de elaboración del informe no se han iniciado actividades por parte del contratista.					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)					
ESTADO: A la fecha el contratista de obra no ha hecho entrega del documento correspondiente					
OBSERVACIONES:					
V. GESTIÓN SOCIAL					
TOTAL EMPLEOS GENERADOS					
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS					
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS					
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA					
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 3					
No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:					
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:					
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Pendiente por definir					
OBSERVACIONES:					
Para el periodo de elaboración del informe no se han iniciado actividades por parte del contratista.					

VI. GESTIÓN PREDIAL		OBSERVACIONES:	
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	0.0	Para el periodo de elaboración del informe no se han iniciado actividades por parte del contratista.	
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	0.0		
AVALES APROBADOS:	0.0		
PREDIOS ADQUIRIDOS:	0.0		
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD			
La interventoría continua realizando solicitudes frente a la documentación requerida para inicios en actividades de obra.			
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS			
Durante la segunda semana se continua con el trámite de documentación requerida para el inicio de la ejecución de las actividades contractuales, entre estos se realiza la solicitud de Suspensión N°1 de los contratos de Obra e Interventoría mediante los comunicados OF-INT-4209-009 "Solicitud de Suspensión N°1 - Contrato de Obra 3852 de 2023" y OF-INT-4209-010 "Solicitud de Suspensión N°1 - Contrato de Interventoría 4209 de 2023", debido a que, por temporada de festividades, se ha dificultado el transporte de equipos y personal para dar inicio a las actividades de obra; dicha suspensión es aprobada desde el 26 de diciembre de 2023 hasta el 06 de febrero de 2024, lo anterior, también se solicita con el fin de obtener el permiso de ocupación de cauce por parte de la administración municipal, permiso requerido para dar inicio a las actividades contractuales.			
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			
Contrato de Obra e Interventoría en Suspensión hasta el 06 de febrero de 2024.			
X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS			
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.			
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO			
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> Box Culvert PR0+0354, Revisión estado de estructura. </div> <div style="text-align: center;"> Puente Vehicular PR2+0200, Revisión estado de estructura. </div> <div style="text-align: center;"> Puente Vehicular PR2+0200, Revisión estado de estructura. </div> </div>			
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor. Elaboración de informes semanales Atención a solicitudes de la entidad y atención a requerimientos de reuniones de carácter presencial o virtual Revisión de información secundaria correspondiente a los estudios y diseños entregados por la entidad			
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
En el periodo de la semana No. 1 interventoría solicita la documentación inicial ante el contratista para iniciar con labores de verificación y evaluación de los mismos. Elaboración de informes semanales Atención a solicitudes de la entidad y atención a requerimientos de reuniones de carácter presencial o virtual Revisión de información secundaria correspondiente a los estudios y diseños entregados por la entidad		FIRMA: NOMBRE: SAMUEL FERNANDO RODRIGUEZ DUCON Matrícula Profesional No.: 25202095748 CND	