



CÓDIGO	FOR-PC-17
FECHA	05/03/2021
VERSIÓN	02
S G - DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN - 1350	

Maicao, La Guajira, 05 de noviembre de 2024

Señores
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DEL EXTERIOR
Atte. Doctores
JHON EDGARDO TALERO LÓPEZ
JEFFERSON FERNÁNDEZ
YESID RUIZ
Miembros Comité Técnico del Convenio Interadministrativo 010 de 2024

Informe de Actividad contractual.

A través del presente presento informe de las actividades contractuales desplegadas en ejercicio de obligación contraída en la Cláusula Séptima del Convenio Interadministrativo N° 010 de 2024, suscrito entre el FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES y el MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA.

El Convenio Interadministrativo tiene una fecha de inicio de 23 de agosto de 2024.

El municipio de Maicao, publicó el día 16 de septiembre de 2024 inicialmente el proceso de obra pública, identificado con el N° LPO-CO-SO-MM-006-2024, cuyo objeto consiste en: ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASA LÚDICA Y EL CENTRO BINACIONAL FRANCISCA SIERRA EN EL CORREGIMIENTO DE PARAGUACHON, MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA; por valor de \$ 852.724.408.

De acuerdo con las actividades del proceso contractual, el cronograma que se ha surtido responde a la siguiente descripción.

ACTIVIDAD	FECHA	OBSERVACIÓN
Publicación de Proyecto de Pliegos	16 septiembre de 2024	Término que debe ser mínimo 10 días (17- a 30 septiembre de 2024)
Publicación de Pliego Definitivo	01 de octubre de 2024	Se publicó el día inmediatamente siguiente al vencimiento de plazo mínimo.
Audiencia de Asignación de Riesgos	02 de octubre de 2024	Sin observación
Adendas	04 de octubre de 2024	
Cierre	10 de octubre de 2024	
Informe de Evaluación	16 de octubre de 2024	El informe estaba previsto para ser publicado el día 16 de octubre y se modificó para ser publicado el día 22 de octubre, corriendo el cronograma y fijando como fecha de adjudicación el día 01 de noviembre.
Informe de Evaluación	22 de octubre de 2024	El informe estaba previsto para ser publicado el día 22 de octubre y se modificó para ser publicado el día 25 de octubre, corriendo el cronograma y fijando como fecha de adjudicación el día 07 de noviembre.



CÓDIGO	FOR-PC-17
FECHA	05/03/2021
VERSIÓN	02
S G – DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN – 1350	

Informe de Evaluación	25 de octubre de 2024	El informe estaba previsto para ser publicado el día 25 de octubre y se modificó para ser publicado el día 28 de octubre, corriendo el cronograma y fijando como fecha de adjudicación el día 08 de noviembre.
Informe de Evaluación	28 de octubre de 2024	El SECOP II presentó problemas e imposibilitó la publicación del informe preliminar Se adjuntan las evidencias de las mesas técnicas del secop ii
Informe de Evaluación	29 de octubre de 2024	El informe será publicado por un término hábil de cinco días es decir del 29 de octubre a 06 de noviembre de 2024.
Informe Definitivo	12 de noviembre de 2024	
Audiencia de Adjudicación	13 de noviembre de 2024	
Contrato	14 de noviembre de 2024	

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha	Detalle	Detalle de la modificación
Observación a Informe	CO1.MISG.7065005	Informe Incompleto	29/10/2024 4:35 PM (UTC-5 hora)	Detalle	
Informe de evaluación	CO1.AVD.2071971	Informe de evaluación 1 CO1.AVD.2071971	29/10/2024 4:18 PM (UTC-5 hora)	Detalle	
Notificación	CO1.REQ.6333525	Publicación modificación	29/10/2024 3:50 PM (UTC-5 hora)	Detalle	Detalle de la modificación
Notificación	CO1.REQ.6333525	Publicación modificación	22/10/2024 8:39 PM (UTC-5 hora)	Detalle	Detalle de la modificación
Notificación	CO1.REQ.6333525	Publicación modificación	19/10/2024 8:23 PM (UTC-5 hora)	Detalle	Detalle de la modificación

Zona horaria: (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Plazo de validez de las ofertas: 90 (Días)

Publicación del Aviso (artículo 30 de la Ley 80 de 1993) 16/09/2024 10:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Publicación del aviso de convocatoria pública 16/09/2024 10:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Publicación de estudios previos 16/09/2024 10:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Publicación de estudios previos y proyecto de pliego de condiciones 16/09/2024 8:43:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones 30/09/2024 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Respuesta a las observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones 1/10/2024 11:50:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Expedición y publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección 1/10/2024 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Publicación de estudios previos y proyecto de pliego de condiciones 1/10/2024 9:14:36 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Audiencia de asignación de Riesgos 2/10/2024 10:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Presentación de Observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos 3/10/2024 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Respuesta a las observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos 4/10/2024 7:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Plazo máximo para expedir adendas 4/10/2024 7:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Presentación de Ofertas 26 días de tiempo transcurrido 16/10/2024 8:30:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Apertura del sobre 1 26 días de tiempo transcurrido 16/10/2024 8:33:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Pese aplicar todos los esfuerzos y adelantar la oficina de contratación todos los trámites para cumplir con el cronograma de actividades, la pluralidad de oferentes hizo que la evolución se extendiera en el tiempo y ello ocasionó las prórrogas y la imposibilidad de adjudicar el proceso de selección en los plazos del cronograma inicial, aunado a dos festivos que también afecta significativamente los cronogramas de actividades.

Por otro lado, la entidad adelantó la contratación para la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DE OBJETO: ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASA LÚDICA Y EL CENTRO BINACIONAL FRANCISCA SIERRA, EN EL CORREGIMIENTO DE PARAGUACHÓN, MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA, por valor de \$59.690.708, cuyo estado es celebrado

Informes proceso de selección		Fecha informe final de selección	Valor
COTAYO 2055050		15/10/2024 5:40 PM	58.501.208,01 COP
Informe de evaluación	10/10/2024 3:37 PM	Descargar	
Informe de selección	15/10/2024 5:40 PM	Descargar	
CONSORCIO INTER MEJORAMIENTO CASA LUDICA PARAGUACHON		58.501.208,01 COP	Ver contrato

Así mismo la entidad se encuentra adelantando las actuaciones para contratar LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS Y DE INSTRUMENTOS, este último proceso tiene un plazo máximo de ejecución de un (01) mes, teniendo en cuenta que se trata de una dotación y puede ser suministrada en menos del plazo previsto en el proceso contractual.

El municipio de Maicao, La Guajira, estima que, para la fecha del 15 de noviembre de 2024, la entidad estaría cumpliendo con los requisitos previstos en la cláusula Quinta – DESEMBOLSOS para acceder a nuestro primer giro por valor de \$401.338.636.

Para el 28 o 29 de noviembre estaríamos celebrando contrato de compraventa para la adquisición de dotación, pero no cumpliríamos con el 50% de ejecución de la obra, para acceder al segundo giro, estimamos que a esa fecha el contratista puede llevar.

La entidad ha sido juiciosa en su obligación como ejecutor, pero causas ajenas han causado que los cronogramas no se hayan cumplido en los plazos pactados, por la pluralidad de ofertas que se presentaron, pero estamos ofreciendo nuestros más alto esfuerzo y compromiso para ejecutar un convenio en forma idónea y que el Fondo Rotatorio nos clasifique como buenos ejecutores y poder de ésta forma acceder a más recursos para proyectos en beneficio de nuestra comunidad.

El presente informe lo presenté como soporte del informe de ejecución del convenio, por estar en la etapa precontractual, lo cual es crucial para la posterior etapa contractual, en donde también estaremos ejerciendo vigilancia y control con el propósito que los contratistas cumplan las obligaciones contractuales dentro del plazos enmarcados en el Convenio Interadministrativo 010 de 2024.

De antemano quiero pedirles a los compañeros del Ministerio que no se alerten por los cronogramas, igual nuestro fin primordial es ejecutar el convenio en los plazos inicialmente pactados y que sólo causas exógenas impedirían que no ejecutemos dentro del término.

Atentamente,

ROSMY RUTH LÓPEZ BOLÍVAR
Directora Administrativa de Contratación