

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS										CÓDIGO MEP/MN1-IN-8-FR-1							
												VERSIÓN 1							
												PÁGINA							
												FECHA 03/05/2024 (Día / Mes / Año)							
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA												DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCO		ACTA No. 5		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 48.307.200,00		PERIODO: 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	
CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 4925 DE 2023												PLAZO INICIAL: 0.13 MESES (En meses según contrato principal) FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/12/2023 (Indique día/mes/año)				PLAZO ACUMULADO: 6.13 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones) FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)			
OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCO Y VALLE DEL CAUCA												FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)				FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)			
CONSULTOR: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES												VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 1.743.524.155,00 (Según contrato principal)				VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ -			
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: JORGE HERNAN HURTADO GARCIA												VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 1.743.524.155,00							
INTERVENTORIA: INCOPLAN IN SAS												CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4922 DE 2023							
No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha ____		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA						
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombres-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR					
	GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL PERSONAL DIRECTIVO, PROFESIONAL Y DE APOYO																		
1	1	Director de Consultoría	\$ 9.370.000,00		1,50	\$ 14.055.000,00					0,30	\$ 2.811.000,00	1,20	\$ 11.244.000,00					
2	1	Ingeniero Residente de Estudios y Campo	\$ 5.350.000,00		3,00	\$ 16.050.000,00					1,00	\$ 5.350.000,00	1,75	\$ 9.362.500,00					
3	2	Técnicos en ingeniería de la zona	\$ 2.810.000,00		3,00	\$ 16.860.000,00					1,00	\$ 5.620.000,00	2,40	\$ 13.488.000,00					
4	1	Profesional SIG	\$ 5.740.000,00		1,50	\$ 8.610.000,00					0,30	\$ 1.722.000,00	0,72	\$ 4.132.800,00					
5	1	Dibujante	\$ 2.290.000,00		2,00	\$ 4.580.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -					
	SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL											\$ 15.503.000,00		\$ 38.227.300,00					
	FACTOR MULTIPLICADOR											2,40		2,40					
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)											\$ 37.207.200,00		\$ 91.745.520,00					
No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha ____		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA						
	Cantidad	CONCEPTO	INFORME Y/O ENTREGABLE	Peso porcentual del Informe y/o Entregable sobre valor total de los informes y/o entregables	% de pago Sobre el valor del Informe y/o Entregable	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR					
	GRUPO 2 - COSTOS POR VOLUMENES TÉCNICOS ENTREGABLES																		
6	1	IDENTIFICACIÓN, DIAGNÓSTICO Y PRIORIZACIÓN DE LOS SITIOS CRÍTICOS	I	9,64%	100,00%	\$ 45.000.000,00													
		Metodología aprobada por Interventoría			10,00%	\$ 4.500.000,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -						
		Análisis de la información y antecedentes			20,00%	\$ 9.000.000,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -						
		Diagnóstico y priorización de los sitios críticos.			30,00%	\$ 13.500.000,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -						
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			40,00%	\$ 18.000.000,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -						
7	1	ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS	II	6,42%	100,00%	\$ 30.000.000,00													
		Metodología aprobada por Interventoría			20,00%	\$ 6.000.000,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -						
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			80,00%	\$ 24.000.000,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -						
8	1	ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA	III	12,85%	100,00%	\$ 60.000.000,00													
		Metodología aprobada por Interventoría			5,00%	\$ 3.000.000,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -						
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			95,00%	\$ 57.000.000,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -						

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS										CÓDIGO MEP-MN1-IN-8-FR-1							
												VERSIÓN 1							
												PÁGINA							
												FECHA 03/05/2024 (Día / Mes / Año)							
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA												DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCO		ACTA No. 5		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 48.307.200,00		PERIODO: 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	
CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 4925 DE 2023												PLAZO INICIAL: 0.13 MESES (En meses según contrato principal)				PLAZO ACUMULADO: 6.13 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)			
OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA												FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/12/2023 (Indique día/mes/año)				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)			
CONSULTOR: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES												FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)				FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)			
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: JORGE HERNAN HURTADO GARCIA												VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 1.743.524.155,00 (Según contrato principal)				VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ -			
INTERVENTORIA: INCOPLAN IN SAS												CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4922 DE 2023				VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 1.743.524.155,00			
No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha ____		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA						
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR					
9	1	ESTUDIO DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA	IV	13,92%	100,00%	\$ 65.000.000,00													
		Metodología aprobada por Interventoría			10,00%	\$ 6.500.000,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -						
		Estudio Hidrológico aprobado			20,00%	\$ 13.000.000,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -						
		Estudio Hidráulico aprobado			20,00%	\$ 13.000.000,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -						
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			50,00%	\$ 32.500.000,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -						
10	1	ESTUDIO DE ESTRUCTURAS.	V	20,34%	100,00%	\$ 95.000.000,00													
		Metodología aprobada por Interventoría			20,00%	\$ 19.000.000,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -						
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			80,00%	\$ 76.000.000,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -						
11	1	ESTUDIO ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTO.	VI	7,49%	100,00%	\$ 35.000.000,00													
		Metodología aprobada por Interventoría			10,00%	\$ 3.500.000,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -						
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			90,00%	\$ 31.500.000,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -						
12	1	ESTUDIOS COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL.	VII	10,71%	100,00%	\$ 50.000.000,00													
		Metodología aprobada por Interventoría			10,00%	\$ 5.000.000,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -						
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			90,00%	\$ 45.000.000,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -						
13	1	ESTUDIO DE ANÁLISIS DE RIESGOS.	VIII	6,85%	100,00%	\$ 32.000.000,00													
		Metodología aprobada por Interventoría			10,00%	\$ 3.200.000,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -						
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			90,00%	\$ 28.800.000,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -						
14	1	ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD	IX	6,42%	100,00%	\$ 30.000.000,00													
		Metodología aprobada por Interventoría			10,00%	\$ 3.000.000,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -						
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			90,00%	\$ 27.000.000,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -						

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS										CÓDIGO MEP-HN1-IN-8-FR-1							
												VERSIÓN 1							
												PÁGINA							
												FECHA 03/05/2024 (Día / Mes / Año)							
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA												DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCO		ACTA No. 5 ACTA FINAL ☐		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 48.307.200,00		PERIODO: 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	
CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 4925 DE 2023							PLAZO INICIAL: 0.13 MESES (En meses según contrato principal)							PLAZO ACUMULADO: 6.13 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)					
OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCO Y VALLE DEL CAUCA							FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/12/2023 (Indique día/mes/año)							FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)					
CONSULTOR: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES							FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)							FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)					
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: JORGE HERNAN HURTADO GARCIA							VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 1.743.524.155,00 (Según contrato principal)							VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ -					
INTERVENTORIA: INCOPLAN IN SAS							CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4922 DE 2023							VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 1.743.524.155,00					
No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha ____		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA						
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR					
15	1	EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y FINANCIERA	X	5,35%	100,00%	\$ 25.000.000,00													
		Metodología aprobada por Interventoría			10,00%	\$ 2.500.000,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -						
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			90,00%	\$ 22.500.000,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -						
16	1	INFORME FINAL EJECUTIVO	XI	0,00%	100,00%	\$ -													
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			100,00%	\$ -				0,00	\$ -	0,00	\$ -						
TOTAL COSTOS DE VOLUMENES Y/O PRODUCTOS = (B)						\$ 467.000.000,00					\$ -	\$ -							
GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS																			
No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	UNIDAD	(\$)	UTILIZACIÓN	PARCIAL (\$)													
17	1	Viáticos Director, Especialistas y otros Profesionales (incluye hospedaje, alimentación y desplazamientos)	Día	\$ 200.000,00	90,00	\$ 18.000.000,00					1,00	\$ 200.000,00	5,00	\$ 1.000.000,00					
18	1	Transportes Aéreos Director, Especialistas y otros profesionales (S/Comprobante Pago y Pasabordo)	Tiquete ida y vuelta	\$ 699.000,00	25,00	\$ 17.475.000,00					0,00	\$ -	2,34	\$ 1.635.660,00					
19	1	Otros Transportes (S/comprobantes) (vehículos, lanchas (incluye combustible y motorista), caballos, mulas, etc.)	Global	\$ 50.000.000,00	1,00	\$ 50.000.000,00					0,14	\$ 7.000.000,00	0,17	\$ 8.500.000,00					
20	1	Georeferenciación (Incluye par puntos con GPS de precisión milimétrica materializados en campo con mojones en concreto y platina de bronce, estimado pares de punto)	Global	\$ 10.000.000,00	1,00	\$ 10.000.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -					
21	1	Adquisición de Cartografía (Imágenes de satélite y fotos aéreas existentes) S/Comprobante Pago	Global	\$ 7.000.000,00	1,00	\$ 7.000.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -					
22	1	Levantamientos Especiales (Ensayos de Topobatrimetrías y Batimetrías (S/comprobante)) (Incluye personal, materiales, viáticos, desplazamiento, transporte, equipos siguiendo estándares vigentes, motorista, lancha, gasolina, batimetrista inspector, auxiliar de batimetría, equipo completo de batimetría (Incluye Ecosonda digital, GPS precisión submétrica tiempo real, software hidrográfico), edición de planos, entre otros)	Global	\$ 60.000.000,00	1,00	\$ 60.000.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -					
23	1	Edición de Informes (Semanales, mensuales, presentaciones y/o ejecutivo, incluye archivos magnéticos)	Unidad	\$ 200.000,00	6,00	\$ 1.200.000,00					1,00	\$ 200.000,00	4,00	\$ 800.000,00					
24	1	Campamento (incluye alquiler y servicios, en el sitio del proyecto)	Mes	\$ 1.200.000,00	3,00	\$ 3.600.000,00					1,00	\$ 1.200.000,00	2,00	\$ 2.400.000,00					

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS										CÓDIGO MEP-MN1-IN-8-FR-1							
												VERSIÓN 1							
												PÁGINA							
												FECHA 03/05/2024 (Día / Mes / Año)							
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA												DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCO		ACTA No. 5		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 48.307.200,00		PERIODO: 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	
CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 4925 DE 2023												PLAZO INICIAL: 0.13 MESES (En meses según contrato principal)				PLAZO ACUMULADO: 6.13 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)			
OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA												FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/12/2023 (Indique día/mes/año)				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)			
CONSULTOR: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES												FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)				FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)			
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: JORGE HERNAN HURTADO GARCIA												VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 1.743.524.155,00 (Según contrato principal)				VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ -			
INTERVENTORIA: INCOPLAN IN SAS												CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4922 DE 2023				VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 1.743.524.155,00			
No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha ____		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA						
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre- Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR					
25	1	Apiques (Incluye equipo, material, transporte, personal y reparación a condición inicial de estructura)	Unidad	\$ 150.000,00	30,00	\$ 4.500.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -					
26	1	Perforaciones en Suelos (Incluye equipo, material, transportes y personal)	Mi	\$ 260.000,00	300,00	\$ 78.000.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -					
27	1	Perforaciones en Roca y/o Conglomerado y/o Aluviones y/o Coluviones (Incluye equipo, material, transportes y personal)	Mi	\$ 500.000,00	250,00	\$ 125.000.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -					
28	1	Ensayos de Laboratorio y/o Diagnóstico y/o Redes (S/comprobante) (Incluye toma de muestras, Otros Transportes (Vehículo/día, Lanchas, avioneta, helicóptero, etc (S/comprobante de pago, Pasabordo y/o hasta el valor estimado por la entidad), comisión de laboratorio con viáticos y transporte de personal, transporte de muestras, regatas, núcleos, ensayos para diagnóstico y diseño estructural , subrasante, fuentes de materiales, perforaciones, mezclas asfáltica, asfaltos, pavimentos, mezclas de suelo cemento, muros, obras hidráulicas, concretos, vibraciones ambientales, líneas sísmicas, inspección de redes, monitoreo según requerimientos ambientales, software, entre otros)	Global	\$ 250.000.000,00	1,00	\$ 250.000.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -					
29	1	Gestiones Ambientales y Sociales (S/comprobante) (Adquisición de información, compra de documentos, costos de reuniones sociales, pago trámites ambientales, costos de gestiones arqueológicas, muestreos ambientales etc.)	Global	\$ 50.000.000,00	1,00	\$ 50.000.000,00					0,05	\$ 2.500.000,00	0,05	\$ 2.500.000,00					
30	1	Estudios adicionales y/o complementarios (s/comprobante)	Global	\$ 168.999.349,00	1,00	\$ 168.999.349,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -					
31	1	Edición de Informes Finales de todos los volúmenes, (S/comprobante) (Incluye impresión, ploteo de planchas original en papel de seguridad, una copia en papel bond y cuatro copias en archivos magnéticos)	Global	\$ 10.000.000,00	1,00	\$ 10.000.000,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -					
Ajuste por Acta de modificación																			
TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO = (C)																\$ 11.100.000,00		\$ 16.835.660,00	
* SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) + (C)= (D)																\$ 48.307.200,00		\$ 108.581.160,00	
* IVA = 19% * (D) = (E)																\$ 9.178.368,00		\$ 20.630.424,00	
* COSTO TOTAL = (D) + (E)																\$ 57.485.568,00		\$ 129.211.604,00	
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.																			



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA

ACTA DE COSTOS

CÓDIGO

MEP-HN1-IN-8-FR-1

VERSIÓN

1

PÁGINA

FECHA

03/05/2024

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CHOCO

ACTA No.

5

VALOR BÁSICO ACTA: \$

48.307.200,00

PERIODO:

1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

ACTA FINAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.:

4925 DE 2023

PLAZO INICIAL:

0.13 MESES

PLAZO ACUMULADO:

6.13 MESES

OBJETO:

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

27/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

30/06/2024

FECHA DE SUSPENSIÓN:

N/A

FECHA DE REANUDACIÓN:

N/A

CONSULTOR:

CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):

\$ 1.743.524.155,00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

\$ -

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

JORGE HERNAN HURTADO GARCIA

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

\$ 1.743.524.155,00

INTERVENTORIA:

INCOPLAN IN SAS

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:

4922 DE 2023

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA		
	Acta de Modif.	No.	de	fecha										
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR

Valor Anticipo Otorgado

\$ 732.573.174,50

50%

Valor Amortizado Presenta Acta

\$ 38.645.760,00

5,28%

Valor Amortizado Acumulado

\$ 38.645.760,00

5,28%

Valor Saldo por Amortizar

\$ 693.927.414,50

94,72%

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

\$ 48.307.200,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

\$ 38.645.760,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:

\$ 18.839.808,00

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS:

DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS M/CTE

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
*GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	\$ 37.207.200,00	\$ 7.069.368,00	\$ 44.276.568,00
*GRUPO 2 - COSTOS POR VOLUMENES TECNICOS ENTREGABLES	\$ -	\$ -	\$ -
*GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS	\$ 11.100.000,00	\$ 2.109.000,00	\$ 13.209.000,00
* VALOR TOTAL PRESENTE MES	\$ 48.307.200,00	\$ 9.178.368,00	\$ 57.485.568,00

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actos correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de

2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.

5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

7. Las dedicciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:



Nombre: FERNANDO PRIETO SANCHEZ

Representante Legal o su Apoderado

Consultoría

Matrícula Profesional No.: 1113-10656 CPITV

Firma:



Nombre: SANTIAGO PÁEZ TALERO

Representante Legal Interventoría

Matrícula Profesional No.: 25202-40972 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.