


	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE CONSULTORIA												CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8			
														VERSIÓN	1		
														PÁGINA			
														FECHA	3/05/2024 (Día / Mes / Año)		
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA														DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCO			
CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 4925 DE 2023														CONTRATISTA: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES			
MES INFORME MENSUAL: ABRIL DE 2024														PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4922 DE 2023														INTERVENTOR: INCOPLAN IN SAS			
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA																	
Vigencia Fiscal		Registro No.		Programa-Subprograma-Proyecto		Recurso No.		Fuente de Financiación (Nación o Propios)		Contrato Principal / Adicional No.		Valor		Saldo del Acta Anterior			
2023		1404823		C-2406-0600-6-0-2406039-02		11		NACIÓN		CONTRATO PRINCIPAL		\$ 1.043.524.155,00		\$ 533.342.591,70			
2023		1404823		C-2406-0600-6-0-2406039-02		10		NACIÓN		CONTRATO PRINCIPAL		\$ 700.000.000,00		\$ 405.882.352,80			
TOTAL												\$ 1.743.524.155,00		\$ 939.224.944,50			
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 1.743.524.155,00																	
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA																	
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación	Indicar pago según		Observaciones		
1		27 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		REGISTRO No. 1404823 DEL 2023-12-20	\$ 1.743.524.155,00	\$ 1.743.524.155,00		SI	NO	Acta en cero pesos		
2		ENERO DE 2024	\$ 6.946.400,00	\$ 1.319.816,00	\$ 8.266.216,00	\$ -	\$ 8.266.216,00		REGISTRO No. 1404823 DEL 2023-12-20	\$ 1.735.257.939,00	\$ 1.735.257.939,00						
3		FEBRERO DE 2024	\$ 16.775.460,00	\$ 3.187.337,00	\$ 19.962.797,00	\$ -	\$ 19.962.797,00		REGISTRO No. 1404823 DEL 2023-12-20	\$ 1.715.295.142,00	\$ 1.715.295.142,00						
4		MARZO DE 2024	\$ 36.552.120,00	\$ 6.944.903,00	\$ 43.497.023,00	\$ -	\$ 43.497.023,00		REGISTRO No. 1404823 DEL 2023-12-20	\$ 1.671.798.119,00	\$ 1.671.798.119,00						
ANTICIPO								\$ 732.573.174,50	REGISTRO No. 1404823 DEL 2023-12-20	\$ 939.224.944,50	\$ 947.491.160,50						
5		ABRIL DE 2024	\$ 48.307.200,00	\$ 9.178.368,00	\$ 57.485.568,00	\$ 38.645.760,00	\$ 18.839.808,00	\$ 693.927.414,50	REGISTRO No. 1404823 DEL 2023-12-20	\$ 920.385.136,50	\$ 1.614.312.551,00						
TOTALES			\$ 108.581.180,00	\$ 20.630.424,00	\$ 129.211.604,00	\$ 38.645.760,00	\$ 90.565.844,00	\$ 693.927.414,50		\$ 920.385.136,50	\$ 1.614.312.551,00						
Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.																	
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO																	
			VALOR BÁSICO			IVA			TOTAL								
*Estudios y diseños			\$ 108.581.180,00			\$ 20.630.424,00			\$ 129.211.604,00								
*																	
* VALOR TOTAL			\$ 108.581.180,00			\$ 20.630.424,00			\$ 129.211.604,00								
*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.																	
NOTA: Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.																	
<div><div> Firma Nombre: FERNANDO PRIETO SANCHEZ R/L CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES Matrícula Profesional No.: 01113-10656 CPITVC</div><div> Firma Nombre: FABIO ERNESTO VILLAMIL Director de Interventoría Matrícula Profesional No.: 25202-20541</div></div>																	
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial.																	