





|                                                                                   |                       |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
|  | <b>ACTA DE COMITÉ</b> | CÓDIGO: F-GH-01 |
|                                                                                   |                       | VERSIÓN 01      |

ACTA No.07

HOJA 1 de 6

| INFORMACIÓN BÁSICA                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |        |           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|
| FECHA DE LA REUNIÓN               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DIA: 20 | MES: 3 | AÑO: 2024 |
| LUGAR                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |        |           |
| MODALIDAD: PRESENCIAL / VIRTUAL   | virtual                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |        |           |
| HORA DE INICIO                    | 3:00 pm                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |        |           |
| HORA DE FINALIZACIÓN              | 5:00 pm                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |        |           |
| COORDINADOR ACTA                  | GRUCOING S.A.S.                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |        |           |
| EMPRESA /CONSORCIO/UNIÓN TEMPORAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |        |           |
| CONTRATO                          | "ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CON INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA, INSTALACIÓN DE MESONES Y MOBILIARIO ESPECIAL DE LABORATORIO PARALOS LABORATORIOS NACIONAL DE DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO, ÁREA DEREFERENCIA Y LABORATORIO DE DETECCIÓN DE ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS." |         |        |           |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |        |           |
| OBJETIVO DE LA REUNIÓN            | Comité de obra N°7                                                                                                                                                                                                                                                               |         |        |           |

| ASISTENTES             |                                                       |                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE                 | CARGO/ EMPRESA                                        | FIRMA                                                                                 |
| NICOLÁS FITATA         | Apoyo a la supervisión/ICA                            |  |
| CARLOS AUGUSTO GIRALDO | Director de interventoría/GRUCOING S.A.S.             |  |
| LUZ ANGELA JARAMILLO   | Representante legal /GRUCOING S.A.S.                  |  |
| ALVARO SOLANO          | Profesional técnico /GRUCOING S.A.S.                  |   |
| JORGE HUMBERTO PINZON  | Director de obra/ GRU S.A.S.                          |   |
| KAROL GAONA            | Inspector SISOMA / GRUCOING S.A.S.                    | Karol Gaona Gonzalez                                                                  |
| ENRIQUE NUÑEZ          | Asesor estructural/ICA                                |  |
| ANA RESTREPO GONZALES  | Profesional SISOMA de interventoría / GRUCOING S.A.S. |  |
| JULIAN MAHECHA         | Profesional SISOMA de obra / GRU S.A.S.               |  |
| ALVARO PEREZ           | Residente de obra/GRU S.A.S.                          |  |
| ERICK MOZO PALOMEQUE   | Residente de interventoría/ GRUCOING S.A.S.           |  |

Orden del día:

Verificación de quórum

Aprobación de las actas anteriores

Verificación de compromisos

Informe de ejecución de obra

Informe de interventoría

Instrucciones supervisión

Proposiciones y varios

Quórum: 100%, se realiza el comité con la presencia de la entidad ICA, Contratista e Interventoría hacen mayoría de quórum y se da inicio a este comité de obra.

Actas anteriores: el acta No. 6 es aprobada por parte las partes.

**COMPROMISOS:**

1. Envío soportes de NP Contratista fueron enviados y devueltos con observaciones para su respuesta por parte del contratista
2. Envío de soportes requeridos por PMA para el cumplimiento de requerimientos ambientales Contratista no se han enviado los documentos
3. Fijación de visita día viernes 15 de marzo a obra Contratista / supervisión : esta actividad se realizo en la fecha establecida
4. Entrega del ajuste de los diseños Supervisión: los diseños fueron entregados el día 19 de marzo.
5. Entrega del balance de obra Contratista: se envía el balance en cero
6. Cronograma de actividades para semana santa Contratista/ supervisión: se define que se realizaran trabajos la presente semana hasta las 5 de la tarde y el día sábado hasta las 4 de la tarde esto para suplir las horas del día sábado santo.

**DESARROLLO DE LA REUNION**

La reunión da inicio al llamado a lista verificando el quórum seguido de esto se la interventoría realiza el llamado al contratista para el envío de la solicitud de adición y prorroga haciendo énfasis en la urgencia que esto requiere así mismo la solicitud del balance de obra, el contratista manifiesta estar trabajando en la solicitud pero solicita saber el resultado de los diseños para verificar el valor real finalizado y el tiempo requerido, la supervisión manifiesta poderse realizar la solicitud de adición y prorroga, debido a la naturaleza del contrato se van a realizar, la supervisión e interventoría manifiesta poderse avanzar con la información que se tiene para

poder iniciar el proceso de adición y prorroga , de llegar a existir una nueva modificación se realizara el tramite en su momento por lo cual se reitera por parte de la supervisión e interventoría el envío de la solicitud , el balance de obra, el contratista manifiesta realzar esta entrega la presente semana , la interventoría recuerda que durante la ejecución del proyecto pueden seguir saliendo imprevistos mas aun donde los módulos 2 y 3 no se han explorado , por tal razón se debe pasar la información de lo ya encontrado para avanzar en el proceso, esto ocasionaría que la entidad se quede sin los plazos mínimos para la gestión interna, el contratista manifiesta aclarar las fechas para solicitar permiso en semana santa donde se manifiesta que el contratista trabajara los días lunes y martes santo , el horario se esta compensando con horarios extendidos de lunes a viernes de la presente semana hasta las 5 de la tarde y el día sábado hasta el día sábado hasta las 4 de la tarde, la interventoría manifiesta como es el proceso de autorización los días sábados y ya se coordinó el tema con el contratista para su gestión, seguido a esto se adelanta la exposición de las actividades realizadas durante la semana por parte del contratista donde se manifiesta lo siguiente:

Durante la ejecución de actividades de obra programadas para la semana del presente informe, se dieron los siguientes avances:

Se continua con el traslado de equipos y mobiliario del Bloque 2 al laboratorio ELISA bloque 4

Demolición manual de placa en concreto sin reforzamiento Bloque 2 columnas 8F,8G,8I,8J,8K, Demolición de placa para viga Eje 8 entre K-F Eje K entre 8-12

Excavación manual terreno natural, bloque 2 columnas 8F,8G,8H,8I,8J,

Corte con disco muros Bloque 2 columnas 8F,8G,8H,8I,8K

Excavación manual vigas eje 8 entre columnas KyF y eje K entre columnas 8-10

Desmante de escritorios y sillas dentro del bloque 2 al bloque 4 laboratorio ELISA

Desmante de afiches, pancartas, películas en muros y ventanas.

Demolición manual de muros columnas 8F,8G,8H,8I,8J,8K

Concreto Clase F, 2000 PSI Para Solados ampliación zapatas columnas Bloque 1 2K,2J,2I,2H,2F,2G,2E1I,1H,1G,1F,3H,3G,3F,3E ; A1-B1,3C-3D,2C-2D.

Se construye concreto ciclópeo en la ampliación de la zapata existente columnas 2K,2J,2I,2H,2F,2G,2E1I,1H,1G,1F,3H,3G,3F,3E ; A1-B1,3C-3D,2C-2D.

Escarificación columnas ejes 1,2,3 entre columnas F-K

Divisiones en eterboard aplicación de pintura biocida blanca, en laboratorio ELISA Bloque 4.

Se adelanta la exposición de los avances de la semana por parte de la interventoría: VALOR DEL CONTRATO: \$1.725.470.679 ; ADICIONES: \$ 0; TIEMPO DE EJECUCIÓN (sin suspensión): 7 Semanas ; VALOR EJECUTADO PERIODO (\$) incluye AIU: \$ 377.190.122; PORCENTAJE EJECUTADO PERIODO (%): 22% (atraso del 31,96%)

De acuerdo a la programación de obra entregada por el contratista las actividades que presentan atraso son las siguientes:

Revisión y mantenimiento de redes hidrosanitarias

Concreto Clase F, 2000 PSI Para Solados (respecto al diseño Estructural del proyecto) con espesor referenciado en planos

Concreto ciclópeo, realizado con concreto  $f'c=170 \text{ kg/cm}^2$  (17 MPa), clase de exposición F0 S0 P0 C0, tamaño máximo del agregado 25 mm, manejabilidad blanda, preparado en obra

Anclajes

Campamento de obra

Concreto para armar en zapatas de cimentación, (20.7 MPa), tamaño máximo del agregado 12,5 mm, manejabilidad blanda, preparado en obra, y fundido con medios manuales.

Se adelantan actividades de excavaciones en las columnas parte externa eje 8 (F,G,H,I,J) K (8) B (1,2 Y 3) C (1,2 Y 3) D (1,2 Y 3) E (1,2 Y 3) F (1,2 Y 3)

Se avanza en el corte , armado y uniones en soldadura de las cerchas 21 y 22 y resoldada y limpieza de las cerchas ya armadas

Se adelanta el retiro de material sobrante de la obra producto de excavaciones se han retirado a la fecha de corte un total de 49 m3.

Se realiza el inicio de actividades de armado de acero para zapatas en los puntos (1,2 Y 3) de la F a la K

Se avanza apuntalamiento de puntos intervenidos bajo placa y muros (actividad que no esta contractualmente establecida).

Se realiza armado de muros en área de Eliza, así mismo se inicia el proceso de movimiento de equipos a dicha zona

Se adelantan actividades de escarificación en los ejes 1,2 y 3 entre las columnas (F-K).

A la fecha se tiene ejecutada la actividad de fundición de ciclópeo en zapatas en los ejes 1,2 y 3 eje (A-K) excepto zapatas A1 B-C 1

Se adelanta la fundición de concreto de limpieza para vigas en los ejes 1 (A-K) ; 3 (G-K)

Se adelanta la demolición de nudo de viguetas superiores y columnas en cubierta.

**PERSONAL AUTORIZADO:**

4 Profesionales contractuales

25 trabajadores

2 volqueta

Para un total de 25 personas en el proyecto

Sistemas de acceso seguro y señalización

Inspecciones de seguridad: la interventoría manifiesta plafonar todos los fosos que se encuentran en ejecución, pide reforzar esta solicitud con el profesional SST de obra para llevar a cabo esta situación, en cuanto al aspecto ambiental no se presenta información del componente ambiental para la posterior revisión por parte de la interventoría.

No se presenta aun DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL (sitios de disposición final, vehículos, PMA)

Respuesta a los oficios 028-045-051 emitidos por la interventoría, se manifiesta con preocupación que se están haciendo retiros de material sin un control o soportes mínimos requeridos, esto en pro del proyecto, se recuerda que el área SST no pasa la aprobación sin el informe ambiental que es integral al mismo, el contratista manifiesta que no cuenta con el profesional ambiental manifiesta el contratista que no se obliga a tener un profesional ambiental, la interventoría recuerda que todos los contratos en su parte precontractual hace parte integral del contrato, donde existen compromisos establecidos esto en el pliego de condiciones, esta solicitud ambiental se viene solicitando hace varios comités, la interventoría requiere tener la documentación a la cual se le debe hacer control, el contratista es consciente de las obligaciones ambientales que como contratista se debe tener por lo cual se compromete entregar toda la información ambiental que se requiera entre ellas la disposición de material sobrante. La interventoría resalta la importancia de cumplir con las obligaciones ambientales esto de acuerdo a los pliegos adjuntos al contrato, el contratista manifiesta que se van a entregar todas las certificaciones solicitadas y las mínimas para el cumplimiento ambiental, la interventoría hace un llamado a poder entregar la información para no generar alertas, se recuerda que en el numeral 13 los costos que pertenecen a la administración con respecto a los elementos de seguridad en el trabajo esto para evitar una duplicidad en costos en ítems contractuales y en AIU, así mismo el contratista esta en la libertad de proponer estrategias para la mitigación del riesgo que se presenta en obra, el contratista manifiesta hacer durante la semana el envío paulatino de los soportes que vayan llegando.

**AVANCE FINANCIERO:** 22%

**AVANCE FISICO:** 22%

**AVANCE TIEMPO:** 7 semanas

#### PROPOSICIONES Y VARIOS

Se realizó la aclaración de la situación del corte de agua, así mismo de la ubicación del campamento lo cual la supervisión ya hizo el requerimiento, el contratista informa que aún existen algunos elementos como la estantería la cual se va a revisar donde ubicarla, se menciona que se debe hacer la

|                                                                                   |                       |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
|  | <b>ACTA DE COMITÉ</b> | CÓDIGO: F-GH-01 |
|                                                                                   |                       | VERSIÓN 01      |

ACTA No.07

HOJA 6 de 6

|                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| intervención en la cafetería ubicada en el modulo 2 donde se debe intervenir se deben por |
| COMPROMISOS:                                                                              |

| DESCRIPCIÓN                                                                             | RESPONSABLE               | CUMPLIMIENTO |    |    | OBSERVACIONES |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|----|----|---------------|
|                                                                                         |                           | FECHA        | SI | NO |               |
| Entrega de solicitud de adición y prorroga                                              | Contratista               | 22/03/2024   |    |    |               |
| Envío de soportes requeridos por PMA para el cumplimiento de requerimientos ambientales | Contratista               | 12/03/2024   |    |    |               |
| Fijación de visita día viernes 15 de marzo a obra                                       | Contratista / supervisión | 12/03/2024   |    |    |               |
| Entrega del ajuste de los diseños                                                       | Supervisión               | 13/03/2024   |    |    |               |
| Entrega del balance de obra                                                             | Contratista               | 12/3/2024    |    |    |               |
| Cronograma de actividades para semana santa                                             | Contratista/ supervisión  | 18/3/2024    |    |    |               |

|                        |                  |                |                |
|------------------------|------------------|----------------|----------------|
| <b>PRÓXIMA REUNIÓN</b> | <b>AÑO: 2024</b> | <b>MES: 03</b> | <b>DÍA: 18</b> |
|------------------------|------------------|----------------|----------------|

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Bogotá D.C al 11 día del mes de marzo de 2024.

Distribución del documento: Original: \_\_\_\_\_  
Copia: \_\_\_\_\_