

	ACTA DE REUNIÓN	Código: A4_FO_01
		Versión: 1
		Vigente desde: 19/12/2023

No Acta: 1	Dependencia: GRUPO DE INFRAESTRUCTURA	Fecha (dd/mm/aaaa): 07/11/2024
------------	---------------------------------------	--------------------------------

EQUIPO DE TRABAJO:

JUAN MANUEL HOYOS MORA - Coordinador Grupo de Infraestructura PNN
 EMANUELE VIRZÍ – Arquitecto Grupo de Infraestructura PNN
 ANGELICA XIMENA PEDRAZA VARGAS – Representante PyP Obras electrónicas S.A.S.
 JAIME PEÑALOSA REYES – Representante Legal PyP Obras electrónicas S.A.S.
 VALENTINA PEDRAZA – Área jurídica PyP Obras electrónicas S.A.S.
 CRISTIAN CAMILO GARCÍA MORA - Ingeniero Civil PyP Obras electrónicas S.A.S.
 JUAN CARLOS RONCANCIO RONCANCIO – Ingeniero electricista Grupo de Infraestructura PNN

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

COMITÉ DE OBRA #1 – CONTRATO DE OBRA NC-CO-351-2024 – PNN SERRANÍA DE LOS CHURUMBELOS SEDE ADMINISTRATIVA MOCOA – PYP OBRAS ELECTRONICAS CIVILES SAS

TEMAS A TRATAR:

1.	Revisión oficio del contratista sobre visita a la obra.
2.	Cotizaciones, Balance de Obra y Cronograma

RESUMEN TEMAS TRATADOS:

No. Tema	Resumen
1.	<p>Se revisa el oficio del contratista y el informe del residente de obra Cristian García, los cuales tratan los siguientes 2 puntos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Obra Civil: el oficio manifiesta que a causa de las filtraciones de agua lluvia desde la fachada, las actividades de Pañete, estuco y pintura del piso 1, así como la instalación de puertas y ventanas, se verían afectadas en su calidad y garantía. Por parte de la supervisión se muestran fotos donde se evidencia que la causa de las humedades es el mal desagüe del agua lluvia. Dado lo anterior, se decide cotizar la actividad de mortero impermeabilizado para garantizar un correcto desagüe del agua en la viga canal (dimensión 0.80m x 6.75m) y la generación de dos bajantes de agua lluvia a cada extremo (longitud total de cada bajante 4.45m). Se acuerda por lo tanto generar dos ítems No Previstos teniendo en cuenta que el balance de las actividades prevén una menor cantidad en el suministro e instalación de acometida. Aires acondicionados: El contratista manifiesta que el medidor es de 7.2 kW lo cual no es suficiente para garantizar el funcionamiento de los tres aires acondicionados al tiempo (3.5 kW cada uno), así mismo se considera insuficiente el cableado de la acometida existente por lo cual se sugiere cambiar la acometida hasta el poste y el contador, previo adelantar la solicitud ante la Empresa de Energía del Putumayo. Adicionalmente el contratista sugiere que en lugar de adicionar un tablero al existente es preferible cambiar el tablero a uno de 12 circuitos. Se acuerda que el contratista adelantará cotización para el trámite ante la empresa prestadora de servicio y el cambio del medidor y cableado de la acometida, para revisar su viabilidad dentro de este contrato.
2.	<p>Dado lo anterior el Contratista se compromete a enviar APU's de los Ítems No previstos y respectivas cotizaciones (según lo requerido en el Anexo Técnico del proceso) de la obra civil, así como el balance actualizado, para el día martes 12 de Noviembre.</p> <p>La cotización del trámite ante la empresa prestadora de servicio eléctrico, el cambio del medidor y cableado de la acometida se enviará por parte del contratista el día miércoles 13 de Noviembre.</p> <p>Se hace énfasis en el cronograma de obra, el cual establecía el inicio el 29/11 y la terminación el 15/11: se acuerda con el contratista la actualización del mismo dentro de los tiempos contractuales (terminación 8/12) el cual será entregado el martes 12 de Noviembre.</p>

	ACTA DE REUNIÓN	Código: A4_FO_01
		Versión: 1
		Vigente desde: 19/12/2023

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESTA REUNIÓN

Actividad	Responsable de la ejecución Dependencia y/o nombre completo	Fecha de Ejecución dd/mm/aaaa
1. Envío APU's Ítems No previstos de la obra civil y respectivas cotizaciones, balance y cronograma de obra actualizados	PYP OBRAS ELECTRÓNICAS S.A.S.	12/11/2024
2. Envío cotización para el trámite ante la empresa prestadora de servicio y el cambio del medidor y cableado de la acometida.	PYP OBRAS ELECTRÓNICAS S.A.S.	13/11/2024
3. Envío Acta de comité	EMANUELE VIRZÍ - PNN	08/11/2024

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ANTERIORES

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución del compromiso	Estado (Finalizado, en ejecución, sin iniciar)
1. N/A			

ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA

NOMBRE Y APELLIDO	ÁREA –DEPENDENCIA-ENTIDAD	FIRMA (Informar en caso de ser virtual)
EMANUELE VIRZÍ	Arquitecto Grupo de Infraestructura PNN	virtual
JUAN MANUEL HOYOS MORA	Coordinador Grupo de Infraestructura PNN	virtual
ANGELICA XIMENA PEDRAZA VARGAS	Representante PyP Obras electrónicas S.A.S.	virtual
JAIME PEÑALOSA REYES	Representante Legal PyP Obras electrónicas S.A.S.	virtual
VALENTINA PEDRAZA	Área jurídica PyP Obras electrónicas S.A.S.	virtual
CRISTIAN CAMILO GARCÍA MORA	Ingeniero Civil PyP Obras electrónicas S.A.S.	virtual
JUAN CARLOS RONCANCIO RONCANCIO	Ingeniero electricista Grupo de Infraestructura PNN	virtual

DOCUMENTOS ANEXOS AL ACTA

N/A