

	ACTA DE REUNIÓN	Código: A4_FO_01
		Versión: 1
		Vigente desde: 19/12/2023

No Acta: 3	Dependencia: GRUPO DE INFRAESTRUCTURA	Fecha (dd/mm/aaaa): 02/12/2024
------------	---------------------------------------	--------------------------------

EQUIPO DE TRABAJO:

EMANUELE VIRZÍ – Arquitecto Grupo de Infraestructura PNN
 JAIME PEÑALOSA REYES – Representante Legal PyP Obras electrónicas S.A.S.
 CRISTIAN CAMILO GARCÍA MORA - Ingeniero Civil PyP Obras electrónicas S.A.S.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

COMITÉ DE OBRA #3 – CONTRATO DE OBRA NC-CO-351-2024 – PNN SERRANÍA DE LOS CHURUMBELOS SEDE ADMINISTRATIVA MOCOA – PYP OBRAS ELECTRONICAS CIVILES SAS


TEMAS A TRATAR:

1.	Socialización avances de obra.
2.	Seguimientos compromisos anteriores, estado de la logística, entrada de material y personal en obra

RESUMEN TEMAS TRATADOS:

No. Tema	Resumen
1.	<p>Se socializa por parte del Residente de obra el avance de las actividades y de la compra y entrega de carpinterías y equipos. Se muestra evidencia fotográfica de la producción de la carpintería metálica (puerta y ventanas) y de la picada de pañete en muros afectados por la humedad.</p> <p>Se manifiesta que ha habido un retraso en la entrega del aire acondicionado por lo cual su entrega en obra no se pudo hacer el lunes 02 de diciembre y se estima para el 05 de diciembre.</p> <p>El retiro de puertas y ventana se iniciará el día de la entrega de las nuevas carpinterías metálica, prevista para el 06 de diciembre.</p> <p>El 03 de diciembre se prevé el inicio del mortero impermeabilizado para la canal de agua lluvia dado que se esperó el correcto secado de la misma una vez liberada la bajante obstruida por cables y suciedad.</p> <p>El residente manifiesta un avance de obra del 45.3% que incluye la compra de equipos y parte de la producción de ventanerías y puerta. Se decide elaborar un ítem No previsto de pintura, usando el APU de la actividad de estuco y pintura quitando el estuco y reduciendo parcialmente la mano de obra, lo anterior con el fin de dejar con óptimo acabado la sede.</p>
2.	<p>Se da seguimiento a los compromisos del comité anterior, donde se evidencia todavía pendiente el envío por parte del contratista de las actas anteriores firmadas para poder dar constancia de seguimiento al contrato: estos serán enviados el 03/12.</p> <p>Los otros dos compromisos, Envío APU No previstos de los Aires Acondicionados 220V con respectivas 3 cotizaciones y envío del Acta de comité #2 fueron cumplidos en las fechas pactadas.</p> <p>Se solicita por parte de la supervisión el envío del Informe Mensual #1 (9 de octubre – 8 de noviembre) y los ajustes al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos. El contratista manifiesta que estos serán enviados el día 03/12.</p> <p>El contratista solicita poder solicitar corte de avance de obra para pagos por lo cual la supervisión enviará Requisitos Documentales para los trámites de pago de los contratos de obra el día 03/12: se aclara que para trámite de pagos se aprueban cantidades (parciales o totales) de actividades completas según su descripción contractual, no es posible separar compra de material si el ítem especifica suministro e instalación.</p>

	<p style="text-align: center;">ACTA DE REUNIÓN</p>	<p>Código: A4_FO_01</p>
		<p>Versión: 1</p>
		<p>Vigente desde: 19/12/2023</p>




The screenshot displays a Google Meet interface during a meeting titled "Comité Técnico PNN Churumbelos Mocoa NC-CO...". The meeting is in progress at 15:08. The main window shows a presentation of a WhatsApp chat conversation. The chat is from a contact named "Tu" and contains a screenshot of a WhatsApp message. The message includes a table with product details:

Producto	Precio	Cantidad
Aires Acondicionados Inverter FINLANDEX 12000 BTU 220 V FRAC32ZZZVM		3 uds.

Below the table, the message states: "Fecha del pedido: 18 de diciembre del 2024". It also includes a progress bar for the order status, showing steps: "Pedido confirmado", "Pago aprobado", and "Preparando el pedido". The final step, "Preparando el pedido", is currently active. The address provided is: "Dirección: Cristian Camilo García Mora, Carrera 9 # 4 - 24AMOB DE MAMA Mocoa Putumayo Colombia". The meeting controls at the bottom show the time as 15:09 and the date as 2/12/2024. The participants list on the right includes CRISTIAN GARCIA, PYP obras electricas y civiles s.a.s, and Emanuele Virzi.

	ACTA DE REUNIÓN	Código: A4_FO_01
		Versión: 1
		Vigente desde: 19/12/2023



COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESTA REUNIÓN

Actividad	Responsable de la ejecución Dependencia y/o nombre completo	Fecha de Ejecución dd/mm/aaaa
1. Envío Informe Mensual #1 (9 de octubre – 8 de noviembre) y ajustes al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos.	PYP OBRAS ELECTRÓNICAS S.A.S.	03/12/2024
2. Envío Acta de comité #1 y #2 firmada	PYP OBRAS ELECTRÓNICAS S.A.S.	03/12/2024
3. Envío Acta de comité #3	EMANUELE VIRZÍ - PNN	03/12/2024
4. Envío Requisitos Documentales para los trámites de pago de los contratos de obra	EMANUELE VIRZÍ - PNN	03/12/2024

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ANTERIORES

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución del compromiso	Estado (Finalizado, en ejecución, sin iniciar)
1. Envío Acta de comité #1 firmada	PYP OBRAS ELECTRÓNICAS S.A.S.	25/11/2024	Sin ejecutar
2. Envío APU No previstos de los Aires Acondicionados 220V con respectivas 3 cotizaciones.	PYP OBRAS ELECTRÓNICAS S.A.S.	26/11/2024	Finalizado 26/11/2024
3. Envío Acta de comité #2	EMANUELE VIRZÍ - PNN	26/11/2024	Finalizado 25/11/2024

	ACTA DE REUNIÓN	Código: A4_FO_01
		Versión: 1
		Vigente desde: 19/12/2023

ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA

NOMBRE Y APELLIDO	ÁREA –DEPENDENCIA-ENTIDAD	FIRMA (Informar en caso de ser virtual)
EMANUELE VIRZÍ	Arquitecto Grupo de Infraestructura PNN	virtual
JAIME PEÑALOSA REYES	Representante Legal PyP Obras electrónicas S.A.S.	virtual
CRISTIAN CAMILO GARCÍA MORA	Ingeniero Civil PyP Obras electrónicas S.A.S.	virtual

DOCUMENTOS ANEXOS AL ACTA

N/A