


	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS			PSI-SJM-FR-08 Estado Vigente Versión 2		
INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA						
FECHA DEL ACTA		5 DE DICIEMBRE DE 2024				
CONTRATO N°		2410221164				
INFORME N°		1				
OBJETO:		MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO EN LAS ESTACIONES DE BOMBEROS FUNDADORES, PALOGRANDE Y ENEA DE LA CIUDAD DE MANIZALES				
FECHA DE INICIO:		05 DE NOVIEMBRE DE 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:		05 DE DICIEMBRE DE 2024	
PLAZO (MESES O DÍAS):		UN (1) MES				
VALOR:		\$ 331.392.986	FORMA DE PAGO:		PAGOS PARCIALES	
CONTRATISTA:		OLGA CARMENZA RAMIREZ HENAO				
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:		ALVARO VASQUEZ VASQUEZ				
TIPO DE OBRA						
Vías ☐ Educación ☐ Saneamiento ☐ Parques ☐ Acción Comunal ☐ Estabilidad ☐						
Otros ☒ Cuales ☐ MANTENIMIENTO ESTACIONES DE BOMBEROS						
Observaciones: PRÓRROGA No. 1 AL CONTRATO DE OBRA No. 2410221164 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE MANIZALES-UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO Y OLGA CARMENZA RAMIREZ HENAO. CLAUSULA PRIMERA -PRORROGAR el plazo del contrato de obra No. 2410221164 por veintiséis (26) días más, esto es hasta el 31 de diciembre de 2024.						
RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO						
Obligación N°	Porcentaje de ejecución física	Valor de la ejecución (en \$)	Califique Calidad (1 - 5)	Total beneficiados	Comuna o Corregimiento	Personas utilizadas en la ejecución del contrato (Sólo para Obra Pública)
Anticipo	N.A.	N.A.	5		zona urbana	18
Acta Parcial N° 1						
Acta Parcial N°2						
Saldo no ejecutado		\$ 331.392.986				
¿El contratista entregó material escrito?			SI	NO	N° de folios	
¿El contratista entregó material magnético?			SI	NO	N°	
Observaciones: A la fecha se tienen los siguientes avances en los frentes de obra asignados:						
1. Estacion Enea: Se han realizado actividades de desmonte de cielo raso, instalación de cielo raso en pvc blanco mate, sustitución de 18 lámparas LED en el segundo piso, pintura general de la estación color blanco, limpieza de fachada y aplicación de hidrófugo en ladrillo a la vista, pintura de fachada koraza en exterior.						
2. Estación Palogrande: Se han realizado las actividades de demolición del baño del segundo piso, pintura de los alojamientos del segundo piso.						
3. Estación Fundadores: Se han realizado actividades: Demolición de enchapes, demolición de aparatos sanitarios y cabinas de baño, desmonte de cielos rasos, resanes, 1era y 2da mano de pintura,, pintura de rejas y ventanas internas, enchapes baños damas, baño visitantes y cocina, instalación de estructura ueva paa cielo raso, instalacion cielo raso superboard modulado, remodelación de tendio sanitario para recuepración de funcionalidad de las redes en el baño principal, 2do piso. No previsto. Reinstalaión de aparatos sanitarios, cambio de trazado red de gas en cocina, montaje mueble de cocina.						
<u>Nota:</u> Se tiene un avance de obra del 60% y se esta tramitando acta parcial por valor de \$158.041.536.						
Para constancia de lo anterior, firma la presente acta en la fecha arriba indicada el que en ella intervino, asegurando que no ha omitido información y la consignada es veráz						
						
FIRMA						
NOMBRE: ALVARO VASQUEZ VASQUEZ						
C.C. 16.137.613						
SUPERVISOR						
ANEXOS		N° de Folios				
Informe contratista						
Informe supervisor y/o interventor						
Registro fotográfico						
Nota 1: Este formato es de uso exclusivo para contratos de ejecución inmediata (Tracto sucesivo) y Obra Pública						
Nota 2: Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Secretaría Jurídica						