



FORMATO									
<div><div><div><div>AERONÁUTICA CIVIL</div><div>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</div></div></div><div>INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA</div></div>									
Principio de Procedencia: 4602.375		Clave: GSAP 1.0-12-028		Versión: 01		Fecha: 01/MARZO/2020		Página: 1 de # 1	
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA FECHA: 9/05/2020									
Semana No		(Catorce) 14		Del :		3/05/2020		AL: 9/05/2020	
Plazo Total				900		días			
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:				100		días			
porcentaje del tiempo transcurrido(%)				11,11%					
Nombre del Supervisor :		MARISOL PUENTES ROMERO							
OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA									
REALIZAR LA REHABILITACIÓN DE LA PISTA Y CALLES DE RODAJE – ADECUACION DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS AREAS LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO YARIGUIES DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER									
CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN									
BARRANCABERMEJA									
Semanal		Acumulado		Semanal		Acumulado			
0,14%		0,59%		0,02%		0,44%			
Valor programado (\$)		\$ 34.393.418,59		Valor ejecutado (\$)		\$ 4.639.610,00		\$ 113.288.215,00	
				Evaluación		Porcentaje Adelanto		0,43%	
						Valor Adelanto		-\$ 3.561.166,00	
DATOS CONTRACTUALES									
CONTRATO DE OBRA					CONTRATO DE INTERVENTORÍA				
Contratista:		Consorcio Yariguies M&C			Contratista:		Grupo Metro Colombia S.A.S.		
Contrato No:		19001323 H4 de 2019			Contrato No:		19001423 H3 de 2019		
Valor Inicial:		\$ 25.476.606.360			Valor Inicial:		\$ 2.549.676.150		
Valor Actualizado al modificatorio :		\$ 25.476.606.360			Valor Actualizado al modificatorio :		\$ 2.549.676.150		
Valor actualizado 2:		\$ 25.476.606.360			Valor actualizado 2:		\$ 2.549.676.150		
Plazo inicial:		Treinta (30) meses			Plazo inicial:		Treinta (30) meses		
Plazo actualizado:		Treinta (30) meses			Plazo actualizado:		Treinta (30) meses		
Fecha de iniciación:		30-ene-20			Fecha de iniciación:		30-ene-20		
Fecha de vencimiento:		30-jul-22			Fecha de vencimiento:		30-jul-22		
Modificatorio No. Prórroga No.		N/A			Modificatorio No. Prórroga No.		N/A		
Fecha de Terminación Según Prórroga No.		N/A			Fecha de Terminación Según Prórroga No.		N/A		
Suspensión No.		N/A			Suspensión No.		N/A		
Periodo de Suspensión No.		N/A			Periodo de Suspensión No.		N/A		
Levantamiento de la suspensión No.		N/A			Levantamiento de la suspensión No.		N/A		
Nueva fecha de terminación		N/A			Nueva fecha de terminación		N/A		
Valor total actual del contrato		\$ 25.476.606.360			Valor total actual del contrato		\$ 2.549.676.150		
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA									
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS									
<p>Aprobacion del diseño de mezcla Asfalto PG76V-28 con comunicado Interventoria GMC-117-140-2020</p> <p>Con el oficio GMC-117-138-2020 se da concepto favorable a las observaciones del Informe mensual No,3 del contratista</p> <p>Con el oficio CE-188-125-098 el contratista da respuesta al oficio de interventoria No GMC-117-049-2020 referente al plan de gestion de rehabilitacion</p> <p>Se realizaron los siguientes comites:</p> <p>Comité de obra 07-05-2020 con la Administracion del Aeropuerto(AEROCIVIL), Contratista e Interventoria.</p> <p>Comité tecnico 08-05-2020 con el Contratista e Interventoria.</p>									
OBRAS LADO AIRE									
<p>1.1. Localización y replanteo (incluye topografía y entrega de planos record). Se plantearon cuadrículas en todo el largo de la pista para las secciones y volúmenes del material fresado.</p> <p>2.10. DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RÍGIDOS E = 20 CM (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL), se continua con la demolición de las losas de la calle de rodaje CHARLIE, las cuales serian la D-5, D-6, E-5, E-6, G-17,D-4, F-6, G-6 Y H-7 de acuerdo a la numeración de dichas en el plano, sumando en total 201,65 m2 . Siendo así un total de 24 placas demolidas.</p> <p>4.1. ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL Y CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL). Durante esta semana se continua con la actividad de rocería realizándose 10150m2 , a la fecha se ha realizado con una cantidad aproximada de 133875 m2, el material se dispone en costales de gran tamaño y se almacena para cuando exista una cantidad considerada, llevar al sitio de disposición final.</p>									
OBRAS LADO TIERRA									
No se presentan actividades en el ado tierra									
AVANCE DE OBRA									
Se avanza con la demolicion de 9 losas de concreto en la calle de rodaje charle durante esta semana, ademas se realiza el retiro y disposicion final de dichos escombros mediante retrooruga y volquetas.									
Se avanza con el mantenimiento del lado aire mediante roceria en la franja de seguridad.									
FINANCIERO:									
En reunión del 08/05/2020 entre el contratista e interventoria se solicitó que se realizará la reprogramación del plan de inversiones con el nuevo balance									
AMBIENTAL:									
Actividades desarrolladas:									
Actividades desarrolladas durante la semana del 4 al 8 de Mayo de 2020, Sábado y domingo se presenta toque de queda en el municipio por instruccion del Alcalde:									
-Se realizó seguimiento las actividades que llevó a cabo el contratistade de rocería y recolección del material vegetal, el cual se almacenó en su campamento para ser entregado a la empresa Veolia para su disposición final.									
-Se hizo seguimiento a la disposición en sitio autorizado por la Aerocivil, del residuo de demolición de algunas placas de la calle de rodaje Charlie, estos fueron cubiertos con plástico, dándole cumplimiento a lo estipulado en el PMA para esta ficha.									
-Durante la semana se llevaron a cabo varios recorridos por parte de la Interventoria ambiental por los frentes de trabajo de obra para verificar cumplimiento de las fichas ambientales. Se evidenciaron acciones inadecuadas, las cuales fueron socializadas con el personal en sitio, entre estos, realizar el adecuado almacenamiento y rotulación de productos químicos (Combustible para guadañas y pintura para actividades de topografía), almacenamiento adecuado del agua potable, se evidencia el punto ecológico sin bolsas plásticas acorde a los colores para cada tipo de residuo									
Lo encontrado en los recorridos fue subsanado por el contratista durante la semana, pero falta mejorar algunos temas, para dar cumplimiento a lo requerido.									
-Participación en el Comité de obra entre Interventoría y Consorcio Yariguies, se trataron los siguientes temas ambientales y se generaron igualmente unos compromisos:									
• Solicitar definir disposición o aprovechamiento material de fresado. El compromiso es requerir a la Administradora del Aeropuerto Yariguies una reunión para definir el tema, se citará a esta reunión igualmente al Ingeniero Ambiental de la Aerocivil Juan Pablo Mejía.									
• Definir almacenamiento y tanqueo de maquinaria y equipo en el proyecto.									
• Realización de recorrido entre Interventoría, Aerocivil y contratista para verificar cumplimiento PMA. (actividades de Rocería, concepto ambiental del sitio donde se propone realizar lleno para detener erosión de talud al costado sur occidental de la pista,									
Inspección sitio donde se instalarán contenedores y maquinaria, revisión sitio donde actualmente se tiene autorizado por la Aerocivil el parqueo de maquinaria y deposito temporal de escombros y material de fresado, baños móviles instalados en obra).									
De este recorrido se generará un comunicado al contratista con copia a la Aerocivil indicando lo encontrado y solicitando las acciones de mejora en el menor tiempo posible.									
-Revision y comentarios al comunicado CE-188-125-096 Obras cambios menores-PMA, radicado por el Consorcio yariguies. "									

Principio de Procedencia: 4602.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: 1 de # 1
--	-------------------------------	--------------------	-----------------------------	-------------------------

En la semana número 14 del contrato en referencia, se realizó las siguientes verificaciones en el área de Seguridad y salud en el trabajo de parte de la interventoría, seguimiento al cumplimiento de los protocolos de Bioseguridad, como está plasmado documentalmente en el del "formato para Seguimiento a la Implementación de la Circular Conjunta No. 003 del Gobierno Nacional", diariamente se realiza inspección visual de que todo el personal cumpla con lo estipulado para prevención y mitigación del SAR COV 19.

En seguimiento al cumplimiento de la documentación semanal o formatos para chequeo, se solicitó y revisó lo siguiente: listado del personal activo, personal en cuarentena de las cuales 9 de 17 trabajadores que se encontraban en aislamiento preventivo, dieron cumplimiento al día 7 de mayo, se realizó seguimiento a los accidentes de trabajo conexas al contrato, se evidenció un accidente ocurrido en el área de oficina del contratista del día 30 de abril a lo que está pendiente verificación de los hechos cuando se cumpla el tiempo de remisión de la investigación del accidente ante la ARL que, se revisó la documentación requerida para el trámite de permisos de personal y vehículos y/o maquinaria para remitir a la empresa Aeronáutica para su autorización.

Personal de Interventoría	10
Personal del Contratista	15
Total Personal en Obra	25



TIPO	CONTRACTUAL	ACTUAL	OBSERVACIONES
GUADAÑADORAS	X		HUSQVARNA
RETROCARGADOR (Martillo de accesorio)	X		CATERPILLAR
MINICARGADOR	X		CATERPILLAR
RETROORUGA	X		CATERPILLAR
VOLQUETA	X		
Total Maquinaria	5		

FORMATO						
<div><div><div>AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</div></div><div>INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA</div></div>						
Principio de Procedencia: 4602.375		Clave: GSAP 1.0-12-028		Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: 1 de # 1
AVANCE FINANCIERO DE OBRA						
Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total	AVANCE FINANCIERO			
1	16 de febrero de 2020 al 15 de marzo de 2020	\$ 108.648.605,00		Valor Total Contrato Obra		
2				\$ 25.476.606.360,00		
3				Valor facturado Contrato Obra		
4				\$ 108.648.605,00		
5				% Avance facturado Acumulado		
6				0,43%		
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
Total Acumulado	\$ 108.648.605,00					
AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA						
Acta Parcial de interventoría No.	Periodo	Costo Total				
1	30 de enero de 2020 al 15 de febrero de 2020	\$ 42.420.574,00		Valor Total Contrato interventoría		
2	16 de febrero de 2020 al 15 de marzo de 2020	\$ 123.471.130,00		\$ 2.549.676.150,00		
3	16 de marzo de 2020 al 15 de marzo de 2020	\$ 122.730.699,00		Valor facturado Contrato Interventoría		
4				\$ 288.622.403,00		
5				% Avance facturado Acumulado		
6				11,32%		
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
Total Acumulado	\$ 288.622.403,00					
OBSERVACIONES				DIRECTOR DE INTERVENTORÍA		
						
				CESAR FERANDO LOSADA		

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto No. 1
5/05/2020
 Demolicion de Placas de concreto en la calle de rodaje charlie



Foto No. 2
5/05/2020
 Roceria en el costado occidental de la pista



Foto No. 3
6/05/2020
 Realización de cuadrícula para la toma de secciones y volúmenes del material de fresado



Foto No. 4
7/05/2020
 Retiro de material proveniente de la demolición de placas de concreto.



Foto No. 5
7/05/2020
 Revisión del cumplimiento del PMA



Foto No. 6
7/05/2020
 Revisión del cumplimiento del PMA



Foto No. 7
6/05/2020
 Cumplimiento del protocolo de bioseguridad



Foto No. 8
6/05/2020
 Cumplimiento del protocolo de bioseguridad