



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia:
4602.375

Clave: GSAP 1.0-12-028

Versión: 01

Fecha: 13/06/2020

Página: 1 de # 1

UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA
FECHA:
29/06/2020

Semana No
(Veinte y uno) 21

Del :
21/06/2020
AL:
27/06/2020

Plazo Total
900
días

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:
149
días

porcentaje del tiempo transcurrido(%)
16,56%

Nombre del Supervisor :
MARISOL PUENTES ROMERO

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

REALIZAR LA REHABILITACIÓN DE LA PISTA Y CALLES DE RODAJE – ADECUACION DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS AREAS LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO YARIGUIES DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

BARRANCABERMEJA

(%) Programado	Semanal 2,00%	Acumulado 18,00%	(%) Ejecutado	Semanal 2,00%	Acumulado 24,00%
Valor programado (\$)	\$ 472.264.012,00	\$ 2.457.233.169,00	Valor ejecutado (\$)	\$ 2.457.233.169,00	\$ 9.661.209.209,00
			Evaluación	Porcentaje Adelanto	6,00%
				Valor Adelanto	\$ 7.203.976.040,00

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista:	Consortio Yariguies M&C	Contratista:	Grupo Metro Colombia S.A.S.
Contrato No:	19001323 H4 de 2019	Contrato No:	19001423 H3 de 2019
Valor Inicial:	\$ 25.476.606.360	Valor Inicial:	\$ 2.549.676.150
Valor Actualizado al modificatorio :	\$ 25.476.606.360	Valor Actualizado al modificatorio	\$ 0
Valor actualizado 2:	\$ 25.476.606.360	Valor actualizado 2:	\$ 0
Plazo inicial:	Treinta (30) meses	Plazo inicial:	Treinta (30) meses
Plazo actualizado:	Treinta (30) meses	Plazo actualizado:	Treinta (30) meses
Fecha de iniciación:	30-ene-20	Fecha de iniciación:	30-ene-20
Fecha de vencimiento:	30-jul-22	Fecha de vencimiento:	30-jul-22
Modificatorio No. Prórroga No.	N/A	Modificatorio No. Prórroga No.	N/A
Fecha de Terminación Según Prórroga No.	N/A	Fecha de Terminación Según Prórroga No.	N/A
Suspensión No.	N/A	Suspensión No.	N/A
Periodo de Suspensión No.	N/A	Periodo de Suspensión No.	N/A
Levantamiento de la suspensión No.	N/A	Levantamiento de la suspensión No.	N/A
Nueva fecha de terminación	N/A	Nueva fecha de terminación	N/A
Valor total actual del contrato	\$ 25.476.606.360	Valor total actual del contrato	\$ 2.549.676.150

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Mediante el oficio GMC-117-241-2020 se da respuesta al OFICIO CE-188-125-121 del contratista, donde ellos dan RESPUESTA A LOS OFICIOS GMC-117-177-2020 DE 22 DE MAYO DE 2020 Y GMC-117-208- 2020 DE 5 DE JUNIO DE 2020 - RECONOCIMIENTOS ECONÓMICOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD"

Mediante el oficio GMC-117-243-2020, la interventoría hace referencia a las losas de Calles de rodaje, emitiendo concepto para colocar mezcla asfáltica.

Mediante el oficio GMC-117-249-2020, la interventoría hace aviso al contratista de los incumplimientos ambientales en obra..

OBRAS LADO AIRE

1.1. Localización y replanteo (incluye topografía y entrega de planos récord).

Se realizo replanteo de la pista para el calculo de volúmenes del material de fresado.

1.6. Fresado de carpeta asfáltica (10cm) Incluye el retiro y recolección de escombros en sitio autorizado.

Se realizo el fresado en la pista I desde el K0+880 a la K0+060 siendo una longitud de 820 m y con un ancho de 45 mes, cabe aclarar que el fresado no se realizo en toda el área sino en punto donde era necesario hacer corte.

1.4. Transporte, suministro e Instalación de riego de imprimación con emulsión asfáltica norma FAA-P602.

Se realizo el riego de imprimación desde la K0+880 a la K0+060 siendo una longitud de 820 y con un ancho de 45mts.

NP.06. Transporte, suministro e instalación de carpeta de rodadura mezcla en caliente norma P401 FAA PG 76-28.

Se realizo la colocación y compactación de la primera capa de mezcla asfáltica desde la abscisa la K0+880 a la K0+060 siendo una longitud de 820 y con un ancho de 45mts.

NP.07. Suministro e Instalación de pintura para señalización horizontal de pista, calle de rodaje y plataforma, según norma FAA-P620, base agua.

Se realizo la señalización horizontal provisional en las partes que se extendió la mezcla asfáltica en la pista.

4.1. ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL Y CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL).

Durante esta semana se continua con la actividad de rocería en la franja de seguridad del costado occidental realizando 8000 m2 , el material se dispone en costales de gran tamaño y se almacena para cuando exista una cantidad considerada, llevar al sitio de disposición final.

OBRAS LADO TIERRA

No se presentan actividades en el lado tierra

AVANCE DE OBRA

Se continua con la actividad de fresado y pavimentación de la primera capa de mezcla asfáltica en la pista, finalizando esta etapa el sabado 21 de Junio, e iniciando la segunda capa de rodadura con 10 cm de espesor
Se avanza con el mantenimiento del lado aire mediante rocería en la franja de seguridad costado este.

FINANCIERO:

Mediante oficio GMC-117-250-2020 del 26 de junio de 2020 se remitió a la Aerocivil el acta de recibo parcial No. 4 de Interventoría ajustada
Mediante oficio GMC-117-251-2020 del 26 de junio de 2020 se remitió a la Aerocivil el acta de recibo parcial No. 5 de Interventoría.



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia:
4602.375

Clave: GSAP 1.0-12-028

Versión: 01

Fecha: 13/06/2020

Página: 1 de # 1

AMBIENTAL:

Actividades desarrolladas en obra durante la semana del 21 al 28 de junio de 2020.

* Se realizan recorridos de inspección ambiental de la obra, para garantizar el cumplimiento del contratista a las fichas ambientales.
* Como se vienen presentado jornadas largas de trabajo para atender lo Notam autorizados por la Aerocivil, se le solicito al contratista mejorar la distribución de los baños en obra, y también que estos deben estar instalados en sitio desde el inicio de las actividades.
* Durante las actividades de Rehabilitación el contratista almaceno material de fresado en áreas no autorizadas para el proyecto, se solicitó al contratista reubicar el material a los sitios autorizados.
* Se evidencia el incumplimiento ambiental del contratista respecto al punto de acopio No1.

Observaciones

* Teniendo en cuenta que el Consorcio Yariquies no ha dado cumplimiento a varios requerimientos realizados por la interventoría en días pasados que están consignados en varios documentos como actas y oficios, donde se le solicitaba atender varias observaciones de incumplimiento al PMA del proyecto respecto al área de almacenamiento temporal de los materiales sobrantes de excavación, escombros y material de fresado, igualmente en la conformación del carretable, la falta de mantenimiento de canales en las áreas de intervención del proyecto, entrega de documentación ambiental pendiente y respuesta a oficios, es por esto que la interventoría emito nuevo oficio resumiendo los puntos de incumplimiento y se les requiere entregar lo solicitado en un plazo no mayor a 5 días
* Se elabora acta del comité con Aerocivil del 20 de junio de 2020.

SISO.

*Se ha realizado acompañamiento en obra a las diferentes actividades que se han ejecutado durante la semana:
1. Se realizó seguimiento al cumplimiento del SGSST de la empresa contratista realizando observaciones en pro de la mejora continua del proceso.
2. Se evidencio el incumplimiento del acuerdo que se realizó para el día 22 de junio, el cual era la conformación de brigadas y capacitación del personal.
3. Se realiza recomendación de analizar las actividades a ejecutar durante las jordanas laborales para que el personal no sobre pase las horas máximas diarias laboradas y así evitar accidentes y enfermedades profesionales.
4. Se recomendó la instalación de luminarias para que las labores ejecutadas en turno de noche se realicen con las mejores condiciones.
5. Se realiza retroalimentación con los trabajadores del uso constate de tapa bocas, la importancia de estos y el evitar la aglomeración para evitar futuros contagios del virus Covid-19.

PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

Personal de Interventoría

11


Personal del Contratista

59


Total Personal en Obra

70

Personal de obra



Personal Operativo



En el gráfico número 1, se reporta todo el personal que se encuentra presente en obra, incluyendo el número de trabajadores de Interventoría.

En el gráfico número 2 Los números que se encuentran dentro del gráfico corresponden al personal operativo.

RELACION MAQUINARIA

TIPO	CONTRACTUAL	ACTUAL	OBSERVACIONES
ESTACION	X		NIKON NPL-352 SERIAL #031166
NIVEL DE PRECISION	X		TOPCON AT-N
COMPACTADOR DE LLANTAS	X		CATERPILLAR PS150C
FINISHER	X		CATERPILLAR AP355F
RETRO ORUGA	X		EC140BLC
VIBROCOMPACTADOR DOBLE RODILLO	X		DYNAPAC CA150
RETRO DE LLANTAS	X		CATERPILLAR 426 F2
MARTILLO	X		CATERPILLAR B8
MINI CARGADOR	X		NEW HOLLAND L218
BARREDORA	X		BP 15B
FRESADORA	X		CARTERPILAR PM102
IRRIGADOR	X		MARMITA LEE BOY L-250
MINI CARGADOR	X		CATERPILLAR 236 D3
SOPLADORA	X		STHIL
PLANTAS ELECTRICAS	X		HUSQVARNA

ING. CESAR FERNANDO LOSADA

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto No.

1

23/06/2020

Fresado de carpeta asfáltica en la pista



Foto No.

2

26/06/2020

Riego de imprimación con emulsion asfáltica



Foto No.

3

27/06/2020

Instalacion de carpeta asfáltica en la pista



Foto No.

4

24/06/2020

Señalización horizontal provisional en la pista



Foto No.

5

26/06/2020

Roceria en el lado aire.



Foto No.

6

27/06/2020

Cumplimiento de protocolo de bioseguridad.
