

INFORME SEMANAL

Semana Número: 16 Del: 7 de octubre de 2024 Al: 13 de octubre de 2024
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 112 Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE OROQUE-CASANARE SUPERVISOR HANNER SABOGAL

OBJETO:

CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA No. 2 ARCHIVO, DIVIDIDA EN GRUPACIONES. (5 OROP Y BODEGA No. 2 FUNZA (Cundinamarca). GRUPO 2

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	11.00%	79.00%	Obra Física Ejecutada (%)	9.00%	54.00%
Valor básico de la Obra	\$ 42,660,531.89	\$ 191,668,853.74	Valor básico de la Obra Ejecutada:	\$ 14,370,325.46	\$ 127,097,633.88

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista:	CONSORCIO SAMAR 2024	Interventor:	TOTAL INC SAS BIC
Contrato No.	1652 de 2024	Contrato No.	1649 de 2024
Valor Inicial:	\$293.460.286	Valor Inicial:	\$230.380.144
Valor Actualizado:	\$293.460.286	Valor Actualizado:	\$230.380.144
Plazo Inicial:	4 MESES	Plazo Inicial:	4 MESES Y 15 DIAS
Plazo Actualizado:	4 MESES	Plazo Actualizado:	4 MESES Y 15 DIAS
Fecha de Iniciación:	24 de junio de 2024	Fecha de Iniciación:	24 de junio de 2024
Fecha de Vencimiento:	23 de octubre de 2024	Fecha de Vencimiento:	7 de noviembre de 2024


IMAGEN OFICINA		IMAGEN OFICINA	

AVANCE

SEGUIMIENTO DE PROGRAMACION				
No	Semana	% Programado Acumulado	% Ejecutado Acumulado	Avance de obra Acumulado %
0	24-jun-24	0.00%	0.00%	0.00%
1	30-jun-24	0.00%	0.00%	0.00%
2	7-jul-24	0.00%	0.00%	0.00%
3	14-jul-24	0.00%	0.00%	0.00%
4	21-jul-24	0.00%	0.00%	0.00%
5	28-jul-24	0.88%	0.20%	-0.68%
6	4-ago-24	3.06%	1.26%	-1.80%
7	11-ago-24	5.32%	4.17%	-1.15%
8	18-ago-24	7.34%	10.21%	2.87%
9	25-ago-24	21.00%	31.00%	10.00%
10	1-sep-24	27.00%	36.00%	9.00%
11	8-sep-24	34.00%	37.00%	3.00%
12	15-sep-24	41.00%	40.00%	-1.00%
13	22-sep-24	49.00%	41.00%	-8.00%
14	29-sep-24	59.00%	43.00%	-16.00%
15	6-oct-24	68.00%	45.00%	-23.00%
16	13-oct-24	79.00%	54.00%	-25.00%
17	20-oct-24			



IMAGENES AVANCE




Comentario: Instalación de ventana en aluminio.

Comentario: Instalación de meson superior cocina, meson bajo cocina y meson en acero inoxidable.



Comentario: Instalación de marco en madera y puerta en madera.

Comentario: Instalación de aire acondicionado.



Comentario: Aplicación de vinilo para interiores.

Comentario: Intalación mueble superior cocina.

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
DURANTE ESTE PERIODO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE VINILO INTERIOR, INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO TORTUGA, INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, SE REALIZA LA INSTALACIÓN DE PUERTAS DE MADERA, SE REALIZA INSTALACIÓN DE RAMAL MONOFASICO, INSTALACIÓN DE MESON SUPERIOR Y MESON BAJO COCINA SE REALIZA INSTALCIÓN DE VENTANAS EN ALUMINIO.	<div>Firma: </div> <div>Nombre :Martha Lucia Moreno Heredia</div> <div>Matrícula No.:15202-417824 BYC.</div> <div>INGENIERO RESIDNETE</div>
SE OBSERVA UN PORCENTAJE PROGRAMADO DE 79% VS UN PORVENTAJE EJECUTADO DE 54%.	
LAS ACTIVIDADES SE DESARROLLAN CON NORMALIDAD.	
SE HACE LA ACLARCIÓN QUE AUNQUE HAY ACTIVIDADES QUE YA SE HAN HECHO NO SE PUEDEN REPORTAR Y NO GENERAN AVANCE	