

 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO <small>La guarda de lo público</small>	MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 0
	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Fecha: 11 - 08 - 2021
		Página 1 de 1

INFORME SEMANAL			
Semana Número:	15	Del:	30 de octubre de 2024
		Al:	6 de octubre de 2024
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		105,00	Días
ENTIDAD CONTRATANTE	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	SEDE	MITÚ- VAUPÉS
		SUPERVISOR	HANNER ALEXIS SABOGAL GONZALEZ

OBJETO:
CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA NO. 2 ARCHIVO, DIVIDIDA EN AGRUPACIONES, (5 ORIP Y BODEGA NO. 2 FUNZA (CUNDINAMARCA). AGRUPACIÓN 2.

SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	24,00%	Obra Física Ejecutada (%)	12,00%
Valor básico de la Obra	\$ 75.197.234,58	Valor básico de la Obra	\$ 12.566.089,19


CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista:	CONSORCIO SAMAR 2024	Interventor:	TOTALL INC SAS
Contrato No.	1652 DE 2024	Contrato No.	1649 DE 2024
Valor Inicial:	\$1.285.907.804 M/CTE	Valor Inicial:	\$ 230.380.144,00 M/CTE
Valor Actualizado:	\$1.285.907.804 M/CTE	Valor Actualizado:	\$ 230.380.144,00 M/CTE
Plazo Inicial:	CUATRO (04) MESES	Plazo Inicial:	CUATRO (04) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
Plazo Actualizado:	CUATRO (04) MESES	Plazo Actualizado:	CUATRO (04) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
Fecha de Iniciación:	VEINTICUATRO (24) DE JUNIO DE 2024	Fecha de Iniciación:	VEINTICUATRO (24) DE JUNIO DE 2024
Fecha de Vencimiento:	VEINTICUATRO (24) DE OCTUBRE DE 2024	Fecha de Vencimiento:	SIETE (07) DE NOVIEMBRE DE 2024



AVANCE

En el periodo comprendido entre el 30 de octubre y el 06 de octubre de 2024 se ejecutaron las siguientes actividades de obra: Pañete muros 1:3 impermeabilizado E:3 cm incluye fijos y dilataciones, Guarda escobas cerámico 30,5x10 cm y ceramica formato 35x 25 cm, sanitario tipo ahorrador, muro divisorio bloque N°5, desmonte de canaleta plastica y metaliza de red de voz y datos, demolición de acabado de piso y desmonte de punto de red de voz y datos. Esto representa un porcentaje de ejecución acumulada de obra de 47% frente a un porcentaje programado acumulado de 67% representando a corte de esta semana un retraso en obra 23%, lo que para esta interventoria es preocupante teniendo en cuenta que estamos a menos de 20 días de finalizar el contrato.

IMAGENES AVANCE



	MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 0
	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Fecha: 11 - 08 - 2021 Página 1 de 1

INFORME SEMANAL



Comentario: El día 01 de octubre de 2024 se ejecutaron las siguientes actividades de obra: Pañete muros 1:3 impermeabilizado E:3 cm incluye fijos y dilataciones	Comentario:01 de octubre de 2024: Guarda escobas ceramico 30,5x10 cm y ceramica formato 35x 25 cm
--	---



Comentario:02 de octubre de 2024:Pañete muros 1:3 impermeabilizado E:3 cm incluye fijos y dilataciones, Guarda escobas ceramica 30,5x 10 cm y ceramica formato 35x25 cm	Comentario: Jueves 3 de octubre de 2024,Pañete muros 1:3 impermeabilizado E:3 cm incluye fijos y dilataciones y ceramica formato 35x25 cm
---	---



Comentario: Viernes 4 de octubre de 2024, sanitario tipo ahorrador, muro divisorio bloque N°5, pañete de miro1:3 impermeabilizado E:3 CM incluye filos y dilataciones	Comentario: Sabado 5 de octubre de 2024, Muro divisorio bloque estriado N°5, pañete de muro 1:3 impermeabilizado E:3 cm incluye filos y dilataciones, desmonte de canaleta plastica y metaliza de red de voz y datos, demolición de acabado de piso, ceramica formato 25x35 cm y desmonte de punto de red de voz y datos.
---	---

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
El día 30 de septiembre de la presente anualidad no se presento el personal de obra, por ende, esta interventoria rmeitio un correo electronico solicitando tomar las medidas de contingencia que se requieran.	 Firma Nombre : Camilo José Galvis Velandia Matricula No.: 54202-290773 NTS