



ACTA DE AVANCE FINAL



Municipio de Guatapé
Departamento de Antioquia

OBJETO	"SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR ELECTRICO, TCS, REALIZACION DE DISEÑOS ELECTRICOS Y TRAMITES ANTE OPERADOR DE RED EPM"								
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUATAPE	NIT:	890.983.830-3	FECHA DE INICIO	04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	UN (01) MES	VALOR TOTAL			
CONTRATISTA: INVERSIONES, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S	NIT:	900.963.551-3	FECHA DE TERMINACIÓN	05 DE DICIEMBRE DE 2024	DOS (02) MESES	\$ 22,455,525.00			
ACTA #1						ACTA N°1		ACUMULADO FINAL	
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
CONTRACTUALES									
1	PISCINA								
1.1	Diseños de redes internas de energía, certificación retie, declaración de cumplimiento, trámites para aprobación ante el operador de red, gabinete de medida, principal, cuadro de circuitos y sus respectivos diagramas unifilares, (incluye sus respectivas memorias de cálculo, visitas interventoría epm y acompañamiento hasta aprobación por y legalización por parte de epm)	GLB	1	\$ 4,500,000.00	\$ 4,500,000.00	0	\$ 0.00	-	\$ 0.00
1.2	Suministro e instalación de medidor de energía en medida semidirecta 5/100 amp, (Incluye desinstalación de medidor existente y lo necesario para su correcto funcionamiento cumpliendo con los lineamientos exigidos por EPM)	UN	1	\$ 1,650,000.00	\$ 1,650,000.00	1	\$ 1,650,000.00	1	\$ 1,650,000.00
1.3	Suministro e instalación de TCS 150/5 tipo ventana para instalación en gabinete existente, (Incluye desinstalación de TCS existentes y lo necesario para su correcto funcionamiento cumpliendo con los lineamientos exigidos por EPM)	UN	2	\$ 400,000.00	\$ 800,000.00	2	\$ 800,000.00	2	\$ 800,000.00
2	HOSPITAL								
2.1	Diseño eléctrico proyecto de redes, gabinete de medidor, sistema de puesta a tierra aprobado por EPM, diseño eléctrico interno y análisis para ampliación de carga con memorias de cálculo, cuadros de cargas, acometida y uso final, Incluye pago de revisión a EPM, acompañamiento de visitas de interventoría por parte del operador de red (EPM) , tramites de legalización ante EPM.)	GLB	1	\$ 10,800,000.00	\$ 10,800,000.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00
ITEMS NO PREVISTO									
1.0	PISCINA								
1.1	Proyectos de redes, a epm, diseños de redes internas de energía, certificación retie, declaración de cumplimiento, trámites para aprobación ante el operador de red, gabinete de medida, principal, cuadro de circuitos y sus respectivos diagramas unifilares, (incluye sus respectivas memorias de cálculo, visitas interventoría epm y acompañamiento hasta aprobación por y legalización por parte de epm)	GLB	1	\$ 7,300,000.00	\$ 7,300,000.00	1	\$ 7,300,000.00	1	\$ 7,300,000.00
2.0	HOSPITAL								
2.1	Diseño eléctrico interno y análisis para ampliación de carga con memorias de cálculo, cuadros de cargas, acometida y uso final. Incluye, acompañamiento de visitas de interventoría por parte del operador de red (EPM) , tramites de legalización ante epm.)	GLB	1	\$ 8,000,000.00	\$ 8,000,000.00	1	\$ 8,000,000.00	1	\$ 8,000,000.00
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 17,750,000.00	\$	17,750,000.00	\$	17,750,000.00
ADMINISTRACION					24%	\$	4,173,025.00	\$	4,173,025.00
UTILIDAD					3%	\$	532,500.00	\$	532,500.00
TOTAL						\$	22,455,525.00	\$	22,455,525.00

RESUMEN CONTRATO		PAGO ANTICIPADO	ACTA #1 Y FINAL	VALOR TOTAL A PAGAR
VALOR COSTO DIRECTO	\$ 17,750,000.00	\$ 7,100,000.00	\$ 17,750,000.00	\$ 10,650,000.00
ADMINISTRACIÓN 24%	\$ 4,173,025.00	\$ 1,669,210.00	\$ 4,173,025.00	\$ 2,503,815.00
UTILIDAD 3%	\$ 532,500.00	\$ 213,000.00	\$ 532,500.00	\$ 319,500.00
TOTAL CONTRATO	\$ 22,455,525.00	\$ 8,982,210.00	\$ 22,455,525.00	\$ 13,473,315.00

SANDRA YULIETH PAMPLONA GIRALDO
REPRESENTANTE LEGAL ICC S.A.S

MATEO OCAMPO CEBALLOS
SUPERVISOR MUNICIPIO DE GUATAPE

[illegible]

[illegible]

[illegible]

CONTRATANTE		MUNICIPIO DE GUATAPE				NIT		890.983.830-3					
CONTRATISTA		INVERSIONES, CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S				NIT		900.963.551-3					
FECHA DD		MM		AA		CORTE N° 1		ICC SAS					
ITEM		2.1		DESCRIPCION		Diseño eléctrico interno y análisis para ampliación de carga con memorias de cálculo, cuadros de cargas, acometida y uso final. Incluye, acompañamiento de visitas de interventoría por parte del operador de red (EPM) , tramites de legalización ante epm.)			UNID. GLB 1.00				
<div></div> <div></div>						Localización		PISCINA MUNICIPAL GUATAPE		No Elem.		TOTAL	
						Piscina				1		1	
OBSERVACIONES:						Subtotal				1.00			
						TOTAL				1.00			