

	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		FECHA: 24/Jul/2019

INFORME No:	14	FECHA:	11	de	AGOSTO	de	2024					
PERIODO:	DEL	5	de	JUNIO	de	2024	AL	11	de	AGOSTO	de	2024
CONVENIO No:	2786	DE	2023									

OBJETO:

"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO Y EL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA MUNICIPIO DE NUEVO COLON DEPARTAMENTO DE BOYACA"

LOCALIZACIÓN:

El proyecto se desarrolla en las instalaciones de la Institucion Educativa Nuestra Señora de la Antigua del municipio de Nuevo Colón

INFORMACION DEL CONVENIO			
ENTIDAD TERRITORIAL			
MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN		DEPARTAMENTO DE BOYACA	
NOMBRE DEL SUPERVISOR: CARLOS ANDRES GARCIA PEDRAZA		ING. MARCELA BLANCO PEDROZA	
Teléfono:	3103334242	Dirección:	3002374117
ASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN:		01 DE ENERO DE 2024	
APORTES:			
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OTRO ()	TOTAL
\$ 1.107.792.679,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.107.792.679,95
OBSERVACIÓN			

ETAPA PRECONTRACTUAL	
ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA	
ETAPA DEL PROCESO	FECHA
Proceso No LP-02-2023	27 DE JULIO DE 2023
Aviso de Convocatoria o Invitación	27 DE JULIO DE 2023
Estudios Previos	27 DE JULIO DE 2023
Proyecto de pliego de condiciones	27 DE JULIO DE 2023
Pliego de condiciones definitivos	15 DE AGOSTO DE 2023
Acto de adjudicación	25 DE OCTUBRE DE 2023
ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
ETAPA DEL PROCESO	FECHA
Proceso No Concurso de Meritos Abiertos CMA-04-2023	23 DE AGOSTO DE 2023
Aviso de Convocatoria o Invitación	23 DE AGOSTO DE 2023
Estudios Previos	23 DE AGOSTO DE 2023
Proyecto de pliego de condiciones	23 DE AGOSTO DE 2023
Pliego de condiciones definitivos	1 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Acto de adjudicación	27 DE SEPTIEMBRE DE 2023


	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		FECHA: 24/Jul/2019

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA	
ENTIDAD CONTRATANTE:	VALOR:
MUNICIPIO DE NUEVO COLON NIT 8 0 0 0 3 3 0 6 2-0	\$ 988.699.133,12
OBJETO:	
CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA, MUNICIPIO DE NUEVO COLON, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA	REPRESENTANTE LEGAL:
CONSORCIO SAN JOSE 2023	JAIRO ENRIQUE RINCON VELANDIA
Teléfono: 3125269528 Dirección TRANSV. 9C Nº 28-53 TUNJA	Teléfono: 3125269528 Dirección TRANSV. 9C Nº 28-53 TUNJA

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
ENTIDAD CONTRATANTE:	VALOR:
MUNICIPIO DE NUEVO COLON NIT 8 0 0 0 3 3 0 6 2-0	\$ 72.472.413,37
OBJETO:	
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA, MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	REPRESENTANTE LEGAL:
CESAR AUGUSTO CARDOZO AREVALO	CESAR AUGUSTO CARDOZO AREVALO
Teléfono: 3213179856 Dirección:	Teléfono: 3213179856 Dirección:

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONVENIO			CONTRATO DE OBRA			CTO. INTERVENTORÍA		
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	4	7	2023	10	1	2024	10	1	2024
PLAZO INICIAL	CINCO MESES			CINCO MESES			CINCO MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL	3	12	2023	9	6	2024	9	6	2024
FECHA ACTA DE SUSPENSION No 1	30	11	2023						
ADICIONES EN PLAZO	5 meses								
FECHA ACTA DE SUSPENSION No 2	4	6	2024	4	6	2024	4	6	2024
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)									

	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		FECHA: 24/Jul/2019

AVANCE DE EJECUCIÓN					
CONVENIO					
% DE AVANCE CONVENIO	95,0%	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONVENIO	95,0%	% PAGOS AUTORIZADOS	30,0%
					

DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

Se suspende el convenio y los contratos derivados del mismo mediante acta suscrita el día 4 de junio, a la fecha se reporta un porcentaje de avance de los contratos de obra e interventoría del 90% aproximadamente.

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Suspensión, reinicio, etc.)				
CONVENIO				
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
Acta de Inicio convenio Interadministrativo No 2805 - 2023	4	7	2023	
Acta de suspensión	30	11	2023	
Acta de reinicio	10	1	2024	
Acta de suspensión No.2	4	6	2024	

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO			
CONVENIO			
No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
1	ADICIONAL EN PLAZO No 1		5 meses
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		\$ 0,00	

	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		FECHA: 24/Jul/2019

SEGUIMIENTO FINANCIERO						
CONVENIO						
CUENTA No.	6169445366	BANCO:	BANCO DE BOGOTA		SUCURSAL:	TUNJA
NOMBRE CUENTA:	MUNICIPIO DE NUEVO COLON - EJECUCION DEL PROYECTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA.					
DESCRIPCIÓN			PORCENTAJE		FECHA	
Anticipo			30%		12 4 2024	
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS					\$ 332.337.803,99	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONVENIO	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)

SOLICITUDES PRESENTADAS EN EL CONVENIO			
(Adicionales, modificaciones o aclaraciones a aspectos del contrato original, audiencias de seguimiento y de control de cumplimiento, etc)			
FECHA RADICADO	INTERESADO	ASUNTO	RESPUESTA O TRÁMITE

	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		FECHA: 24/Jul/2019

RELACIÓN DE COMITÉS REALIZADOS EN EL CONVENIO				
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	

RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS POR EL MUNICIPIO AL DEPARTAMENTO							
DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe de Supervisión No. 1	4	7	2023	3	8	2023	RADICADO
Informe de Supervisión No. 2	4	8	2023	15	8	2023	RADICADO
Informe de Supervisión No. 3	16	8	2023	29	8	2023	RADICADO
Informe de Supervisión No. 4	30	8	2023	29	9	2023	RADICADO
Informe de Supervisión No. 5	30	9	2023	29	10	2023	RADICADO
Informe de Supervisión No. 6	30	10	2023	29	11	2023	RADICADO
Informe de Supervisión No. 7	30	11	2023	31	12	2023	RADICADO
Informe de Supervisión No. 8	1	1	2024	10	1	2024	RADICADO
Informe de Supervisión No. 9	11	1	2024	10	2	2024	RADICADO
Informe de Supervisión No. 10	11	2	2024	10	3	2024	RADICADO
Informe de Supervisión No. 11	11	3	2024	10	4	2024	RADICADO
Informe de Supervisión No. 12	11	4	2024	10	5	2024	RADICADO
Informe de Supervisión No. 13	11	5	2024	4	6	2024	RADICADO
Informe de Supervisión No. 14	5	6	2024	11	8	2024	PRESENTE INFORME

OBSERVACIONES:
A la fecha de corte del presente informe el convenio así como sus contratos derivados se encuentran suspendidos por lo cual no se adelantan actividades.


	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		FECHA: 24/Jul/2019

CHEQUEO INFORME DE SUPERVISIÓN POR PARTE DEL DEPARTAMENTO		
	VERIFICACIÓN	FOLIOS
Etapa precontractual de los recursos del convenio		
Copia de certificación de apertura de cuenta para el manejo de los recursos del convenio	YA SE RADICO	
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de las obras del convenio	YA SE RADICO	
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de la interventoría para el contrato de obra	YA SE RADICO	
Copia del Acto administrativo ,mediante el cual el municipio incorporó los recursos del convenio al presupuesto del municipio	YA SE RADICO	
Copia del Contrato de obra e interventoría	YA SE RADICO	
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de obra	YA SE RADICO	
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de interventoría	YA SE RADICO	
Copia de acto administrativo mediante el cual se nombra supervisor al contrato de interventoría	YA SE RADICO	
Seguimiento a los recursos financieros del convenio		
Soportes de devolución de rendimientos financieros de acuerdo a la periodicidad indicada en la minuta del convenio (Certificación bancaria de rendimientos financieros generados, copia del comprobante de consignación y registro del ingreso en la ventanilla N°5 de la Gobernación de Boyacá - Tesorería General) <u>Aplica para las cuentas del convenio y las que se deriven para manejo de los recursos aportados por la Gobernación de Boyacá.</u>		
SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Obra		
Informe de Interventoría:	N.A.	
Acta de socialización del contrato de obra	YA SE RADICO	
Copia de Informes de Interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al manual de interventoría de la Gobernación	N.A.	
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra	N.A.	
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación ó Municipio ó Entidad)	YA SE RADICO	
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.)	SI	
El personal de obra cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)	N.A.	
Bitácora de obra	N.A.	
Seguimiento Financiero del Contrato de Obra		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo	N.A.	
Amortización del anticipo	N.A.	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	N.A.	
Seguimiento Técnico del Contrato de Obra		
Constancia de entrega de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones al contratista	NO	
Actas Generadas (Visitas ,comités de obra, vecindad, socialización, etc.)	NO	
Cronograma de ejecución de actividades "Actualizado"	NO	
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	NO	

	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		FECHA: 24/Jul/2019

Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	NO	
Registro de uso correcto de los elementos de protección personal (entrega de dotaciones, planillas, fotos, etc.)	NO	
Registro de cumplimiento de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental (Seguimiento de fichas ambientales)	NO	
Generales		
Registro fotográfico	NO	
Correspondencia enviada y recibida	SI	
Registro de instalación Valla informativa	NO	
SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (En caso de ser contratada por el municipio)		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Interventoría		
Copia de Informes de Interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al Manual de Interventoría o Supervisión de la Gobernación	SI	9 AL 16
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de Interventoría	NO	
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación ó Municipio ó Entidad)	YA SE RADICÓ	9 y 10
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.) contrato de Interventoría	N.A.	11 al 14
El personal de interventoría cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales	N.A.	
Seguimiento Financiero del Contrato de Interventoría		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo contrato de Interventoría	N.A.	
Amortización del anticipo contrato de Interventoría	N.A.	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	N.A.	
Seguimiento Técnico del Contrato de Interventoría		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas	SI	
Certificación de recibo y aprobación de Estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones	NO	
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	NO	
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría	NO	
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	NO	
Generales		
Registro fotográfico	SI	
Correspondencia enviada y recibida	SI	15-16

* Se refiere a requisitos mínimos del informe de interventoría al cual se le pueden incluir todos los demás documentos que el interventor considere necesarios.
Verificación: Indica si se entregan documentos soporte (Completar con SI, NO, N.A., YA SE RADICÓ) Folios No.: Indica en qué folio del informe se encuentran los soportes indicados

FIRMA: 
Supervisor Departamento

NOMBRE: Marcela Blanco Pedroza

