



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE ARAUCA

CONTRATO DE
CONSULTORIA N°.

000-548 DE 2023

FECHA DE INICIO: 07 de diciembre de 2023

ACTA DE SUSPENSION No. 01: 20 de junio de 2024

PRORROGA No. 01 SUSPENSIÓN No. 01: 05 de agosto de 2024

PRORROGA No. 02 SUSPENSIÓN No. 01: 20 de agosto de 2024

PRORROGA No. 03 SUSPENSIÓN No. 01: 04 de septiembre de 2024

FECHA DE REINICIO No. 01: 09 de septiembre de 2024

SACTA DE SUSPENSION No. 02: 24 de septiembre de 2024

FECHA DE REINICIO No. 02: 24 de octubre de 2024

FECHA DE TERMINACION: 25 de octubre de 2024

OBJETO
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO EN
PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VÍA MATAPALITO - CARACOL, SECTOR VEREDA MAPORRITA, MUNICIPIO DE
ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

SUVE CSA LIMITADA
R/ ANDRES HERNAN GRANADOS ESTRADA

CONTRATISTA

VALOR CONTRATO \$242.447.500,00

VALOR ANTICIPO (60%) \$121.223.750,00

PLAZO INICIAL

CINCO (05) MESES

VALOR CONTRATO
ADICIONAL DE VALOR N°1

\$99.979.000,00

VALOR
ANTICIPO (60%)

\$48.489.500,00

PLAZO ADICIONAL N° 1

DOS (02) MESES

FECHA ACTA DE RECIBO FINAL DE CONSULTORIA: 28 DE OCTUBRE DE 2024
(Periodo del 07 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 19 DE JUNIO DE 2024, 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024, 24 DE OCTUBRE DE 2024 AL 25 DE OCTUBRE DE 2024)

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDADES ACTUALIZADAS SEGUN ADICIONAL DE VALOR Y PLAZO 01		ACTA PARCIAL No. 1		ACTA PARCIAL No. 2		PRESENTE ACTA		CANTIDADES ACUMULADAS	
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
1	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VÍA MATAPALITO - CARACOL, SECTOR VEREDA MAPORRITA, MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	UND.	1,00	\$ 339.428.500,00	\$ 339.428.500,00	45,89%	\$ 155.772.518,75	27,97%	\$ 94.927.894,15	26,14%	\$ 88.726.087,10	\$ 339.428.500,00
	COSTO TOTAL CONTRATO PRINCIPAL				\$ 339.428.500,00	45,89%	\$ 155.772.518,75	27,97%	\$ 94.927.894,15	26,14%	\$ 88.726.087,10	\$ 339.428.500,00
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO				\$ 339.428.500,00		\$ 155.772.518,75		\$ 94.927.894,15		\$ 88.726.087,10	\$ 339.428.500,00

RESUMEN GENERAL												
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL												
VALOR ANTICIPO (60%)												
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL DE VALOR Y PLAZO N° 1												
VALOR ANTICIPO (60%) DEL CONTRATO ADICIONAL DE VALOR Y PLAZO N° 1												
VALOR TOTAL DEL CONTRATO ACTUALIZADO CON ADICIONAL DE VALOR Y PLAZO N° 1												
VALOR TOTAL ANTICIPO (60%) ACTUALIZADO CON ADICIONAL DE VALOR Y PLAZO N° 1												
VALOR DEL ACTA PARCIAL No. 01												
VALOR ANTICIPO (60%) AMORTIZADO ACTA PARCIAL No. 01												
VALOR DEL ACTA PARCIAL No. 02												
VALOR ANTICIPO (60%) AMORTIZADO ACTA PARCIAL No. 02												
VALOR PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL												
SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO SEGUN ACTA DE RECIBO FINAL												
VALOR NETO A PAGAR ACTA DE RECIBO FINAL												
\$ 44.363.043,56												

SON: CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUARENTA Y TRES PESOS CON 569/100 M/CTE (\$ 44.363.043,56)

SUVE CSA LIMITADA
R.L. ANDRES HERNAN GRANADOS ESTRADA
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 000-548 DE 2023

Vo. Bo. ING. LISETH TATIANA PAEZ RINCON
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

ING. HUGO MAURICIO GONZALEZ
Procesador Universitario SIM
Supervisor Segun Resolución N° 4232 del 14 de Diciembre de 2023