

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE AJUSTE		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-5-FR-1
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	

		FECHA	
		(Día / Mes / Año)	

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS	DIRECCIÓN TERRITORIAL: META	ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. _____ (P)
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. _____ 3	MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: _____ ene-24	ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. _____ 3 (D) <small>(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)</small>

CONTRATO DE OBRA No.: _____ 3532 DE 2023 <small>(Indique número y año)</small>	PLAZO INICIAL: _____ HASTA EL 31 DE DICIEMBRE <small>(En meses según contrato principal)</small>
OBJETO: REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICO EN SECTORES DE LA RUTA 6508 / VÍA CRUCE DE PUERTO RICO - YE DE GRANADA	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: _____ 29/11/2023 <small>(Indique día/mes/año)</small>
CONTRATISTA: _____ INGENIERIA DE COLOMBIA INGDECOL SAS.	FECHA DE SUSPENSIÓN: _____ 11/05/2024 <small>(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)</small>
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: _____ 3369 DE 2023 INTERVENTOR: _____ CONSORCIO INTERVAL IPJ <small>(Indique número y año)</small>	FECHA DE REANUDACIÓN: _____ 11/06/2024 <small>(Indique día/mes/año)</small>
VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ _____ 2.475.734.284,00 <small>(Según contrato principal)</small>	FECHA DE REANUDACIÓN: _____ 11/06/2024 <small>(Indique día/mes/año)</small>
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ _____ 2.475.734.284,00	VALOR ADICIONES (incluido IVA): \$ _____ -

DATOS ESPECÍFICOS									
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:		\$ _____ 454.352.000,00							
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:		\$ _____ -							

GRUPO DE AJUSTE	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN AGOSTO DE 2023	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA ENERO 2024	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
	I _o	I	I / I _o	(A)	(B)	P _o =A-B	P _i =P _o *(I/I _o)	P _i -P _o	
11602 Afirmados, subbases y bases	122,44	125,30	1,02336	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
11603 Pavimentos asfálticos / concreto	133,42	138,39	1,03725	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
11607 Señalización y control de tránsito	131,80	141,61	1,07443	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
TOTALES				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

PORCENTAJE AMORTIZADO: _____ 0,000 (%) (tres decimales)	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%;">VALOR AJUSTE</td> <td style="width:50%;">\$ -</td> </tr> <tr> <td>VALOR IVA</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL</td> <td>\$ -</td> </tr> </table>	VALOR AJUSTE	\$ -	VALOR IVA	\$ -	VALOR TOTAL	\$ -
VALOR AJUSTE	\$ -						
VALOR IVA	\$ -						
VALOR TOTAL	\$ -						

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR</th> </tr> <tr> <td>*VALOR AJUSTE NOVIEMBRE 2023</td> <td style="text-align: right;">\$ -</td> </tr> <tr> <td>VALOR IVA</td> <td style="text-align: right;">\$ -</td> </tr> <tr> <td>*VALOR TOTAL AJUSTE</td> <td style="text-align: right;">\$ -</td> </tr> </table> <small>* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)</small>	RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR		*VALOR AJUSTE NOVIEMBRE 2023	\$ -	VALOR IVA	\$ -	*VALOR TOTAL AJUSTE	\$ -	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%;">VALOR AJUSTE DEFINITIVO</td> <td style="width:50%;"></td> </tr> <tr> <td>VALOR IVA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR</td> <td></td> </tr> </table>	VALOR AJUSTE DEFINITIVO		VALOR IVA		VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR	
RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR															
*VALOR AJUSTE NOVIEMBRE 2023	\$ -														
VALOR IVA	\$ -														
*VALOR TOTAL AJUSTE	\$ -														
VALOR AJUSTE DEFINITIVO															
VALOR IVA															
VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR															

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA: \$ _____ -	VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ _____ - <small>(Indicar el valor incluido IVA)</small>
---	--

VALOR EN LETRAS: CERO PESOS

NOTAS:

- Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen por fuera de este plazo, aplica el formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.
- El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.
- El (I) "ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Índice será el correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha cuota parte, según el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.
- Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
- El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.
- El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.
- El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.
- Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.

Firma: _____ Nombre: ING. MAURICIO PERALTA GUTIERREZ Representante Legal o Aporado Contratista INGENIERIA DE COLOMBIA INGDECOL S.A.S. Matricula Profesional No.:25238-368912 CND	Firma: _____ Nombre: ING. PEDRO JOSE CORREDOR BECERRA REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO INTERVENTORIA Matricula Profesional No.: CPITVC 01196-0427
---	---

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
 Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
		VERSIÓN 1,00	
		PÁGINA	

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS		DIRECCIÓN TERRITORIAL: META		FECHA
				(Día / Mes / Año)
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 3	ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. -	ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 3	PERIODO MES: ene-24	VALOR BÁSICO ACTA: \$ -
(Indique el número del acta)		(Indique el número del acta)		

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	PEDRO JOSE CORREDOR BECERRA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR					
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	PEDRO JOSE CORREDOR BECERRA		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	PEDRO JOSE CORREDOR BECERRA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	PEDRO JOSE CORREDOR BECERRA		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO	
CONTRATO DE OBRA No.: 3532 DE 2023	
OBJETO: REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFALTICO EN SECTORES DE LA RUTA 6508 / VÍA CRUCE DE PUERTO RICO - YE DE GRANADA	
CONTRATISTA: INGENIERIA DE COLOMBIA INGDECOL S.A.S.	NIT. 900.899.867-1
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES	AUTORIZA EL PAGO A: INGENIERIA DE COLOMBIA INGDECOL S.A.S.
(Indicar el ordenador del pago)	
VALOR TOTAL A PAGAR: \$ -	VALOR EN LETRAS: CERO PESOS M/CTE
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)	
CORRESPONDIENTE AL ACTA: 3,00	DEL PERIODO ENERO 2024
(Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)	
y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.	
Firma: Nombre: ING. CARLOS CORZO UPEGUI Matricula profesional No.: 25202-250038 CND SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Firma: Nombre: ING. CARLOS CORZO UPEGUI Matricula profesional No.: 25202-250038 CND DIRECTOR TERRITORIAL META ENCARGADO Fecha firma: (Suscribe según su competencia)
Firma: Nombre: ING. INGRID MARYLIN SILVA ROJAS Matricula profesional No.: 25202-143316 CND GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Firma: Nombre: ING. ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES Matricula Profesional No.: 25202-212088 CND ORDENADOR DEL PAGO SUBDIRECTOR GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES Fecha de Firma:
Original: Anexo para el pago de la cuenta, (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.	



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 3532 DE 2023

	%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	<input type="text"/>	ACTA DE OBRA	<input type="text"/>	
PAGO ANTICIPADO	<input type="text"/>	ACTA DE INTERVENTORIA	<input type="text"/>	
DESEMBOLSO	<input type="text"/>	ACTA DE AJUSTE	X 3	ENE-2024
		PRESTACION DE SERVICIOS	<input type="text"/>	
		OTRO	<input type="text"/>	
		CUAL? _____		

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO <u>1150823</u>	RUBRO No. C-2401-0600-110-0-2401020-02	RECURSO No. 11 NACION	VALOR AFECTADO	\$ 0,00
No. COMPROMISO _____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO _____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	
			TOTAL ACTA	\$ 0,00

SUPERVISOR DEL CONTRATO
ING. CARLOS CORZO UPEGUI
Matricula profesional No.: 25202-250038 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL		CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 3532 DE 2023 Contratista INGENIERIA DE COLOMBIA INGDECOL SAS.

Objeto del Contrato

REHABILITACION DE LA CARPETA ASFALTICO EN SECTORES DE LA RUTA 6508 / VÍA CRUCE DE PUERTO RICO - YE DE GRANADA

Acta N° 3 Valor basico \$ - Período ENE-2024


Valor Incluido Iva \$ -

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo via)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	6508	VIA GRANADA - PUERTO RICO	\$ -			\$ -
2						\$ -
3						\$ -
4						\$ -
5						\$ -
6						\$ -
7						\$ -
8						\$ -
9						\$ -
10						\$ -
TOTALES			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	NORTE DE SANTANDER	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		\$ -	\$ -
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
TOTAL DEPARTAMENTO 1			\$ -	\$ -



Firma

Nombre: Ing. Mauricio Perdomo

Matricula No.: 25238-368912 CND

RESPRESENTANTE LEGAL

CONTRATISTA



Firma

Nombre: ING. PEDRO JOSE CORREDOR BECERRA

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

INTERVENTORIA

Matricula Profesional No.: CPITVC 01196-0427

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1																	
												VERSIÓN 1																	
												PÁGINA 19 de 70																	
												FECHA 26/04/2024 (Día / Mes / Año)																	
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: META ACTA No. 3 VALOR BÁSICO ACTA: \$ MES ENERO DE 2024																													
ACTA FINAL ☐																													
CONTRATO No.: 3532 DE 2023 (Indique número y año)												PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/2023 (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: UN MES Y UN DIA (En meses según las prórrogas sin suspensiones)															
OBJETO: REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFALTICO EN SECTORES DE LA RUTA 6508 / VÍA CRUCE DE PUERTO RICO - YE DE GRANADA												FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/11/2023 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 29/03/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)															
CONTRATISTA: INGENIERIA DE COLOMBIA INGDECOL S.A.S. (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)												FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)															
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3926 DE 2023 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVAL IPJ												VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 2.475.734.284,00 (Según contrato principal)		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ -															
												VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 2.475.734.284,00																	
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				CONDICIONES ACTUALIZADAS de Modificación No. 1 Última Acta de fecha 01-12-2023		OBRA EJECUTADA																			
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO																
											CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR															
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS																													
1		320 - 22		Subbase granular Clase A	m3	100,00	\$ 125.000,00	\$ 12.500.000,00		\$ -																			
2		330 - 22		Base granular Clase A	m3	100,00	\$ 140.000,00	\$ 14.000.000,00	100,00	\$ 14.000.000,00	-	\$ -	-	\$ -															
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS																													
3		420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-40	m2	11.631,00	\$ 3.796,00	\$ 44.151.276,00	11.631,00	\$ 44.151.276,00	-	\$ -	-	\$ -															
4		421 - 22	450P	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60	m2	9.654,00	\$ 1.987,00	\$ 19.182.498,00	9.654,00	\$ 19.182.498,00	-	\$ -	-	\$ -															
5			450P	Mezcla densa en caliente MDC-19	m3	1.589,00	\$ 1.087.700,00	\$ 1.728.355.300,00	1.589,00	\$ 1.728.355.300,00	-	\$ -	-	\$ -															
6			460P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	1.589,00	\$ 80.012,00	\$ 127.139.068,00	1.589,00	\$ 127.139.068,00	-	\$ -	-	\$ -															
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD																													
7		700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frío	m	18.151,00	\$ 2.987,00	\$ 53.854.017,00	18.151,00	\$ 53.854.017,00		\$ -	-	\$ -															
8		701 - 22		Tacha reflectiva - adhesivo epóxico	u	2.151,00	\$ 10.959,00	\$ 23.572.809,00	2.151,00	\$ 23.572.809,00		\$ -	-	\$ -															
SUBTOTAL																													
SUBTOTAL OBRAS (A)								\$ 2.022.754.968,00	\$ 2.022.754.968,00	\$ -	\$ -																		
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)								\$ 95.067.856,00	\$ 95.067.856,00																				
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (E)								\$ 20.000.000,00	\$ 20.000.000,00																				
PROVISIÓN PARA AJUSTES (D)								\$ 210.450.509,00	\$ 210.450.509,00																				
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)								\$ 2.348.273.333,00	\$ 2.348.273.333,00	\$ -	\$ -																		
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE LA UTILIDAD OBRA) (E)								\$ 17.160.459,00	\$ 17.160.459,00	\$ -	\$ -																		
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D +E)								\$ 2.365.433.792,00	\$ 2.365.433.792,00	\$ -	\$ -																		
ACTUALIZACIÓN Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL								\$ 32.400.000,00	\$ 32.400.000,00	\$ -	\$ 28.000.000,00																		
IVA ACTUALIZACIÓN Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL								\$ 6.156.000,00	\$ 6.156.000,00	\$ -	\$ 5.320.000,00																		
TOTAL ACTUALIZACIÓN Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL								\$ 38.556.000,00	\$ 38.556.000,00	\$ -	\$ 33.320.000,00																		
GESTIÓN SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O AMBIENTAL (Incluye PAGA a IVA)								\$ 71.744.492,00	\$ 71.744.492,00	\$ -	\$ -																		
VALOR TOTAL (F+H+J+K)								\$ 2.475.734.284,00	\$ 2.475.734.284,00	\$ -	\$ 33.320.000,00																		
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.																													
AIIU 30. % Utilidad 5. %																													
<table><tr><td></td><td>Valor</td><td>%</td></tr><tr><td>Valor Anticipo Otorgado</td><td>\$ -</td><td></td></tr><tr><td>Valor Amortizado Presenta Acta</td><td>\$ -</td><td></td></tr><tr><td>Valor Amortizado Acumulado</td><td>\$ -</td><td></td></tr><tr><td>Valor Saldo por Amortizar</td><td>\$ -</td><td></td></tr></table>																Valor	%	Valor Anticipo Otorgado	\$ -		Valor Amortizado Presenta Acta	\$ -		Valor Amortizado Acumulado	\$ -		Valor Saldo por Amortizar	\$ -	
	Valor	%																											
Valor Anticipo Otorgado	\$ -																												
Valor Amortizado Presenta Acta	\$ -																												
Valor Amortizado Acumulado	\$ -																												
Valor Saldo por Amortizar	\$ -																												

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA</div>	<div>CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1</div> <div>VERSIÓN 1</div> <div>PÁGINA 20 de 70</div>																																
		<div>FECHA 26/04/2024 (Día / Mes / Año)</div>																																
<div>RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO</div> <div>* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.</div> <table><tr><th></th><th>VALOR BÁSICO PRESENTE MES</th><th>IVA</th><th>TOTAL PRESENTE MES</th></tr><tr><td>OBRA</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>COSTOS INDIRECTOS IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>IVA COSTOS INDIRECTO IMPLEMENTACION PROTOCOLOS</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL PRESENTE MES</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr></table>				VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES	OBRA	\$ -	\$ -	\$ -	OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	\$ -	\$ -	\$ -	JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	\$ -	\$ -	\$ -	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	\$ -	\$ -	\$ -	COSTOS INDIRECTOS IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS	\$ -	\$ -	\$ -	IVA COSTOS INDIRECTO IMPLEMENTACION PROTOCOLOS	\$ -	\$ -	\$ -	VALOR TOTAL PRESENTE MES	\$ -	\$ -	\$ -
	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES																															
OBRA	\$ -	\$ -	\$ -																															
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	\$ -	\$ -	\$ -																															
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	\$ -	\$ -	\$ -																															
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	\$ -	\$ -	\$ -																															
COSTOS INDIRECTOS IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS	\$ -	\$ -	\$ -																															
IVA COSTOS INDIRECTO IMPLEMENTACION PROTOCOLOS	\$ -	\$ -	\$ -																															
VALOR TOTAL PRESENTE MES	\$ -	\$ -	\$ -																															
<div>RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)</div> <table><tr><th>G.P.P.</th><th>VALOR PRESENTE ACTA</th><th>VR. ACUMULADO</th></tr><tr><td>E</td><td></td><td></td></tr><tr><td>SB</td><td></td><td></td></tr><tr><td>B</td><td></td><td></td></tr><tr><td>P</td><td></td><td></td></tr><tr><td>OA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>SCT</td><td></td><td></td></tr><tr><td>OV</td><td></td><td></td></tr><tr><td>T</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL</td><td></td><td></td></tr></table>			G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO	E			SB			B			P			OA			SCT			OV			T			TOTAL				
G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO																																
E																																		
SB																																		
B																																		
P																																		
OA																																		
SCT																																		
OV																																		
T																																		
TOTAL																																		
<div>RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)</div> <div>* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.</div> <table><tr><th>GRUPOS</th><th>VALOR PRESENTE ACTA</th><th>VALOR ACUMULADO</th></tr><tr><td>1 Obras de Explanación</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2 Sub-bases y bases</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3 Transporte de materiales</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4 Aceros y elementos metálicos</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5 Acero Estructural y cables de acero</td><td></td><td></td></tr><tr><td>6 Concretos, morteros y obras varias</td><td></td><td></td></tr><tr><td>7 Concreto para superestructuras</td><td></td><td></td></tr><tr><td>8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL</td><td></td><td></td></tr></table>			GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO	1 Obras de Explanación			2 Sub-bases y bases			3 Transporte de materiales			4 Aceros y elementos metálicos			5 Acero Estructural y cables de acero			6 Concretos, morteros y obras varias			7 Concreto para superestructuras			8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles			TOTAL				
GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO																																
1 Obras de Explanación																																		
2 Sub-bases y bases																																		
3 Transporte de materiales																																		
4 Aceros y elementos metálicos																																		
5 Acero Estructural y cables de acero																																		
6 Concretos, morteros y obras varias																																		
7 Concreto para superestructuras																																		
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles																																		
TOTAL																																		
<div>VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ -</div> <div>VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ -</div> <div>VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ -</div> <div>VALOR EN LETRAS: CERO PESOS CON 00/100.</div> <div>(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)</div> <div>El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.</div> <div>OBSERVACIONES</div> <div>NOTAS: 1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación 2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando 3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta. 4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas). 5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto. 6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso. 7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT. 8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado que las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.</div> <div>Para constancia de lo anterior firman</div> <div><div>Firma: Nombre: ING. MAURICIO PERALTA GUTIERREZ REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Contratista INGENIERIA DE COLOMBIA INGDECOL S.A.S. Matrícula Profesional No.: 26238-368912 CND</div><div>Firma: Nombre: ING. PEDRO JOSE CORREDOR BECERRA REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO INTERVENTORIA Matrícula Profesional No.: CPITVC 01196-0427</div></div> <div>Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.</div>																																		



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO

MEPI-MN1-IN-6-FR-2

VERSIÓN

1

PÁGINA

FECHA

12/08/2024

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

META

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 3 DE ENERO 2024

(Indicar mes y año)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: \$ -

SEGUIMIENTO No. 3

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No. 3532 DE 2023

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/2023

(En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: CINCO (05) MESES

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/11/2023

(Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 29/07/2024

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 10/05/2024

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: 11/06/2024

(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 2.475.734.284,00

(Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 2.475.734.284,00

OBJETO:

REHABILITACION DE LA CARPETA ASFALTICO EN SECTORES DE LA RUTA 6508 / VÍA CRUCE DE PUERTO RICO - VE DE GRANADA

CONTRATISTA:

INGENIERIA DE COLOMBIA INGDECOL SAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3926 DE 2023

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVAL IPJ

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Miles de pesos		Miles de pesos	\$ Valor Programado										
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA	% Ejecutado	nov-23	dici-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	Indicar mes y año N...
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	\$26.500	1,31%	\$26.500	% P		0,33%	0,33%	0,33%				0,33%		%
	\$26.500	1,31%	\$26.500	\$ P		\$ 6.625	\$ 6.625	\$ 6.625				\$ 6.625		
PAVIMENTOS ASFALTICOS	\$1.918.828	94,86%	\$1.918.828	% E		\$ 0	\$ 0	\$ 0				\$ 0		
	\$1.918.828	94,86%	\$1.918.828	\$ P	0,00%	9,49%	22,13%	31,82%				21,73%	9,89%	
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	\$77.427	3,83%	\$77.427	% E	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		\$ 606.471	\$ 639.705	\$ 413.774	\$ 200.000	
	\$77.427	3,83%	\$77.427	\$ P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		29,98%	26,68%	20,46%	17,20%	50%
TOTAL OTROS ÍTEMS				% P										
				\$ E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					\$ 38.713	
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	\$ 2.022.754,97	100%		% E									\$ 77.427	0%
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	\$ 2.022.754,97	100%												

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	9,81%	22,46%	33,86%	0,00%	0,00%	0,00%	22,06%	11,80%	
VALOR (Miles de Pesos)	\$ 0,00	\$ 198,51	\$ 454,35	\$ 684,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 446,23	\$ 238,71		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	9,81%	32,28%	66,14%	66,14%	66,14%	66,14%	88,20%	100,00%	
VALOR (Miles de Pesos)	\$ 0	\$ 198,51	\$ 652,86	\$ 1.337,81	\$ 1.337,81	\$ 1.337,81	\$ 1.337,81	\$ 1.784,04	\$ 2.022,75		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	29,98%	26,68%	20,46%	21,03%		
VALOR (Miles de Pesos)	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 606.471	\$ 639.705	\$ 413.774	\$ 425.391			
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	29,98%	56,66%	77,12%	98,15%		
VALOR (Miles de Pesos)	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 606.471	\$ 1.146.177	\$ 1.559.951	\$ 1.985.342			

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

VALOR EJECUTADO

% DE EJECUCIÓN

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

95.068

\$ -

%

PROVISION PARA AJUSTES

210.451

\$ -

%

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

20.000

\$ -

%

VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE LA UTILIDAD OBRA) (E)

17.160

\$ 15.140,47

86%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

32.400

\$ 32.400,00

100%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

6.156

\$ 6.156,00

100%

GESTIÓN SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)

71.744

\$ -

%

VALOR TOTAL PROVISIONES (B)

\$ 452.979,32

\$ -

%

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')

\$ 361.755,31

\$ -

%

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)

\$ 2.475.734

\$ 53.696,47

%

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A+B')

\$ 2.384.510

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprobado Firma:

Nombre: ING. YADYUDY FRAJTA GUTIERREZ

Representante legal o apoderado del Contratista

Matrícula No.: 25238-368912 CND

Aprobado Firma:

Nombre: ING. PEDRO JOSE CORREDOR BECERRA

Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: CPITVC 01196-0427

Original: Anexo para el pago de la cuenta, (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.