



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO

MEPI-FR-1

VERSIÓN

1

PÁGINA

1	DE	4
---	----	---

Ingeniera

Sirley Dabeiba Merchan Carreño

SUBDIRECCIÓN PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
----------------	---

PERIODO:	Mayo de 2024
----------	--------------

Resolución de Designación de Supervisor	RESOLUCIÓN NÚMERO 4156 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023
---	--

Respetada Ingeniera,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL EMBARCADERO REGIONAL DEL PACIFICO PARA CABOTAJE Y OTRAS EMBARCACIONES EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA

LONGITUD DEL CORREDOR: N/A

CONTRATO DE CONSULTORIA 4003 DE 2023.

CONTRATISTA:	CONSORCIO SOY VALLE	NIT:	901.762.368-2
--------------	---------------------	------	---------------

CONFORMACIÓN:	INCOPLAN S.A con NIT 800.097.991-2 con un porcentaje de participación del 34%; INGEPROYECT LTDA con N.I.T 830.110.770-6 con un porcentaje de participación del 33% y CIARQUELET S.A.S con NIT 800.180.143-8 con un porcentaje de participación del 33%
---------------	--

Objeto: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL EMBARCADERO REGIONAL DEL PACIFICO PARA CABOTAJE Y OTRAS EMBARCACIONES EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA. DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA.

Fecha de Inicio:	1 de diciembre de 2023	Oficio	2023S-VBOG-025439
------------------	------------------------	--------	-------------------

Valor Inicial:	1.202.708.248,00
----------------	------------------

Valor Adiciones:	0,00
------------------	------

Adición 1:

Adición 2:

Valor Actual:	\$1.202.708.248,00
---------------	--------------------

Anticipo Entregado:	0,00
---------------------	------

Anticipo Amortizado:

Saldo por Amortizar:	\$0,00
----------------------	--------

Plazo Inicial:	31/12/2023
----------------	------------

Total Prórrogas:	4 meses
-------------------------	---------

Prórroga 1:	4 meses
-------------	---------

Prórroga 2

Prórroga 3

Suspensión 1:	19-01-2024 a 18-02-2024
----------------------	-------------------------

Ampliacion 1 Sups 1	19-02-2024 a 18-03-2024
---------------------	-------------------------

Suspensión 2	21-03-2024 a 02-04-2024
---------------------	-------------------------

Fecha de Finalización:	13 de julio de 2024
-------------------------------	---------------------

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VR. CONTRATOS INIC.	V.R. UTILIZADO	SALDO REGISTRO (INCL. ANTIC.)
1238523	21	C-2499-0600-22-0-2499066-02	\$ 1.202.708.248,00	\$ 73.868.298,00	\$ 1.128.839.950,00
					\$ -
					\$ -
					\$ -
TOTAL			1.202.708.248,00	73.868.298,00	1.128.839.950,00

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS

Descripción	Periodo	Valor Básico	IVA	VR AMORTIZADO	Valor Facturado
Acta de Costos 1	dic-23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Acta de Costos 2	Ene (1-18)- Mar(19-20)-2024	\$ 32.112.200,00	\$ 6.101.318,00	\$ -	\$ 38.213.518,00
Acta de Costos 3	Abri (03-30)-2024	\$ 29.962.000,00	\$ 5.692.780,00	\$ -	\$ 35.654.780,00
			TOTAL		\$ 73.868.298,00

Nota:



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO

MEPI-FR-1

VERSIÓN

1

PÁGINA

2 DE 4

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Programado acumulado: 29,75%
% Ejecutado acumulado: 5,63%
De acuerdo a lo reportado en los informes de Interventoría

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

--	--

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA SOLICITUD	OBJETO	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS					
NOMBRE ASEGURADORA: Póliza de Cumplimiento No.		MUNDIAL DE SEGUROS M-100213247			
Amparos	Valor Asegurado	Anexo No. 6 de fecha 26/03/2024	Vigencia		Aprobada en secop II 04/04/2024
			Desde	Hasta	
Cumplimiento	\$ 120.270.824,80	Actualizada con la suspension No. 2	1/12/2023	13/01/2025	
Prestaciones sociales	\$ 240.541.649,60		1/12/2023	13/07/2027	
Calidad del servicio	\$ 360.812.474,40		1/12/2023	13/07/2029	
Responsabilidad civil	N/A				
Amparos	Valor Asegurado		Vigencia		
			Desde		Hasta

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO


No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA		OBSERVACIONES
...						...

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO



MEPI-FR-1

1

3	DF	4
---	----	---

<u>ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO</u>					
REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1271723	21	C-2499-0600-22-0-2499066-02	\$ 330.891.139,00	\$ 40.944.568,00	289.946.571,00
	TOTAL		330.891.139,00	40.944.568,00	289.946.571,00

Descripción	Periodo	Valor Básico	IVA	VR AMORTIZADO	Valor Facturado
Acta de Costos 1	dic-23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Acta de Costos 2	Ene (1-18)- Mar(19-20)-2024	\$ 12.110.000,00	\$ 2.300.900,00	\$ -	\$ 14.410.900,00
Acta de Costos 3	Abri (03-30)-2024	\$ 22.297.200,00	\$ 4.236.468,00	\$ -	\$ 26.533.668,00
			TOTAL		40.944.568,00

FECHA ACTA	ACTA No.

FECHA ACTA	ACTA No.

FECHA SOLICITUD	OBJETO	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
			Aprobado

NOMBRE ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO
Póliza de Cumplimiento No.	85-44-101124970

Estado de Cumplimiento Vig.		05/11/2022-16/05/2024		Vigencia	
Amparos	Valor Asegurado	Anexo No. 13	Desde	Hasta	Aprobada en secop II 16/05/2024
Cumplimiento	\$ 33.089.113,90	Actualizada con Suspensión y Reinicio No.2	3/11/2023	13/01/2025	
Buen Manejo Anticipo	\$ 165.445.569,50		3/11/2023	13/01/2025	
Prestaciones Sociales	\$ 66.178.227,80		3/11/2023	13/07/2027	
Calidad del Servicio	\$ 99.267.341,70		3/11/2023	13/07/2027	

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO	MEPI-FR-1
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	4 DE 4

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
...					...

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.	n/a
ASPECTOS JURÍDICOS.	n/a
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.	n/a
ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD	Solo hasta el 04 de abril de 2024, se pudo realizar la socialización del proyecto con representantes del Movimiento Paro cívico de Buenaventura y el 05 de abril el recorrido para el reconocimiento de los sectores específicos donde se llevarán a cabo los estudios y diseños para la construcción y/o mejoramiento de embarcaderos. Esta situación conllevó a retrasos en los cronogramas, del proyecto por lo cual se inició un trámite de prórroga para llevar el proyecto hasta el mes de octubre de 2024.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Fecha comision	Objeto

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Revision y aprobación de Acta de Costos 2 y 3 Interventoría
Revision Informes semanales y mensuales (2 y 3) de Interventoría
Participación en comites semanales (8,9,10,11 y 12) de seguimiento a los contratos

RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Debido a que el proyecto es la resultante de negociaciones de gobierno nacional con del Movimiento Paro cívico de Buenaventura a través del sector transporte, es indispensable contar con el acompañamiento tanto de los líderes comunitarios que estuvieron en el proceso así como también de los profesionales y funcionarios encargados de la entidad para estructurar el proyecto. Es importante además del acompañamiento de la subdirección de sostenibilidad para los temas sociales, ambientales y prediales, para que se pueda avanzar en la consolidación de los estudios del proyecto

Cordialmente,



JONNY ANDRÉS FAJARDO ROSERO
Matrícula No.: 05202-141806 ANT
Supervisor contrato de Interventoría