

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO.	Código: 200.18.10
		Versión: 02
		Fecha: 28/12/2020 Página: 1 de 22

INFORME DE SUPERVISION N°5 y FINAL
CONTRATO No. AD028-2023
FECHA: DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONTRATO AMOCCIDENTE

CONTRATANTE	Asociación de Municipios de Occidente Antioqueño AMOCCIDENTE
NIT	900.796.602-4
CONTRATISTA	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO SAS
NIT	900.345.064-7
OBJETO	ADMINISTRACION DELEGADA PARA LA CONSTRUCCION DE CASETA COMUNAL 4 BARRIO MURO YUSTI DISTRITO DE BUENAVENTURA
VALOR DEL CONTRATO	CATORCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$14.250.000)
VALOR A ADMINISTRAR	TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS (\$373.678.567,56)
DURACIÓN INICIAL	CINCO (05) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIO:	07 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	06 DE JULIO DE 2024
SUSPENSIÓN UNO (01)	TREINTA (30) DE MAYO DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024)
REINICIO UNO (01)	OCHO (08) DE JULIO DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024)
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN POR REINICIO UNO (01)	TRECE (13) DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024)
PRORROGA UNO (01)	SESENTA (60) DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACION	DOCE (12) DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024)

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO.	Código: 200.18.10
		Versión: 02
		Fecha: 28/12/2020 Página: 2 de 22

CONTRATO DERIVADO DEL CONTRATISTA

CONTRATANTE	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO SAS
NIT	900.345.064-7
CONTRATISTA	HT CONSTRUCTORA
NIT	901.280.051-4
OBJETO	CONSTRUCCION DE CASETA COMUNAL 4 BARRIOS MURO YUSTI DISTRITO DE BUENAVENTURA
VALOR DEL CONTRATO	TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS (\$373.678.567,56) M/CTE
FECHA DE INICIO:	07 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE TERMINACION	SEIS (07) DE JULIO DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024)
SUSPENSIÓN UNO (01)	TREINTA (30) DE MAYO DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024)
REINICIO UNO (01)	OCHO (08) DE JULIO DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024)
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN POR REINICIO UNO (01)	TRECE (13) DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024)
PRORROGA	SESENTA (60) DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACION	DOCE (12) DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024)

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato AD028 de 2023, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

El contratista realizó la ejecución de todas las actividades programadas las cuales ya fueron recibidas a entera satisfacción por la interventoría del contrato, se relacionan a continuación:

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO.	Código: 200.18.10
		Versión: 02
		Fecha: 28/12/2020 Página: 3 de 22

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	ACTIVIDADES REALIZADAS
1.0	OBRAS PRELIMINARES			
1.1	LOCALIZACIÓN-REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	GLB	1	100% EJECUTADA
1.2	CAMPAMENTO TABLA 18 M2	GLB	1	100% EJECUTADA
1.3	CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8 CM-250 MTS	UND	2	100% EJECUTADA
1.4	RETIRO ESCOMBROS MANUAL- VOLQUETA <=10KM.	M3	36	100% EJECUTADA
1.5	VALLA DE IDENTIFICACION TIPO B DE 1.30 X 1.30	UND	1	100% EJECUTADA
1.6	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD	ML	108	100% EJECUTADA
1.7	DESCAPOTE MANUAL MÁS RETIRO H= 0.20 MTS	M2	30	100% EJECUTADA
1.8	INSTALACIÓN PROVISIONAL ENERGÍA	MES	4	100% EJECUTADA
1.9	INSTALACIÓN PROVISIONAL ACUEDUCTO	MES	4	100% EJECUTADA
1.10	MEJORAMIENTO DEL SUELO MEDIANTE CIMENTACION CON MICROPILOTES DE MADERA espaciamento 0,5 m	UND	212	100% EJECUTADA
2.0	DEMOLICION			
2.1	DEMOL. PLACA CONCRETO E=12.1 A 17.5 CM	M2	120	100% EJECUTADA
3.0	MOVIMIENTOS DE TIERRA			
3.1	EXCAVACION DE LOSA DE 0,20X15,3X7,20	M3	47,8125	100% EJECUTADA
3.2	EXCAVACION DE VIGAS DE CIMENTACION	M3	15,25	100% EJECUTADA
3.3	EXCAVACION DE ZAPATA CORRIDA	M3	52,61	100% EJECUTADA
3.4	EXCAVACION DE CAJA DE INSPECCION	M3	2	100% EJECUTADA
4.0	CAJAS DE INSPECCION EN CONCRETO			
4.01	CAJA INSPECCION 100X100 CM (CONCRETO)	UND	2	100% EJECUTADA
5.0	ESTRUCTURAS EN CONCRETO CIMENTACIÓN			
5.01	CONSTRUCCION DE ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	20,96	100% EJECUTADA
5.02	CONSTRUCCIÓN SOLADO ESPESOR E=0.07 M 3000 PSI 210 MPA	M2	71,79	100% EJECUTADA
5.03	CONSTRUCCIÓN DE VIGA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 21 MPA	M3	14,38	100% EJECUTADA
5.04	CONSTRUCCIÓN LOSA CONCRETO MACIZA	M2	94,59	100% EJECUTADA
5.05	MALLA ELECTROSOLDADA LARGO 6 MT X ANCHO 2.35 MT HUECO 15X15CM DIÁMETRO 4.0MM	M2	0	100% EJECUTADA
5.06	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420MPA CORRUGADO	KLS	2885,64	100% EJECUTADA
6.0	ESTRUCTURA EN CONCRETO			
6.01	CONSTRUCCIÓN COLUMNA 30 X 30	M3	7,87	100% EJECUTADA
6.02	CONSTRUCCIÓN VIGA CONCRETO	M3	6,15	100% EJECUTADA
6.03	LOSA e=0,3 ALIGERADA EN CONCRETO	M2	61,07	100% EJECUTADA
6.04	CONSTRUCCIÓN VIGA CONCRETO AMARRE MURO CINTA	M3	2,84	100% EJECUTADA



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE
ANTIOQUEÑO.

Código: 200.18.10

Versión: 02

Fecha: 28/12/2020

Página: 4 de 22

6.05	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420MPA CORRUGADO	KLS	2772,45	100% EJECUTADA
6.06	POLIESTIRENO EXPANDIDO PARA LOSA ALIGERADA	M2	0	100% EJECUTADA
7.0	MAMPOSTERÍA			
7.01	MURO FAROL 10X20X30 CM	M2	162,51	100% EJECUTADA
7.02	MURO LADRILLO LIMPIO FACHADA	M2	0	100% EJECUTADA
8.0	ESTRUCTURA CUBIERTA METALICA			
8.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERLIN CORREAS PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA	ML	285,68	100% EJECUTADA
9.0	CUBIERTA			
9.01	TEJA TRAPEZOIDAL UPVC CRESTA ALTA	M2	0	100% EJECUTADA
9.02	CIELO FALSO PVC	M2	115,20	100% EJECUTADA
9.03	CANAL LAMINA GALVANIZADA	ML	17	100% EJECUTADA
9.04	BAJANTES AGUA LLUVIA 4"	ML	17	100% EJECUTADA
10.0	PISOS			
10.01	PISO CERAMICO DE 60X60 TRAFICO 4	M2	0	100% EJECUTADA
10.02	CERAMICA 32.60-35.00X32.60-35.00 ANTIDESLIZANTE	M2	13,76	100% EJECUTADA
10.03	GUARDA ESCOBA	ML	86,07	100% EJECUTADA
11.0	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS			
11.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ,1/2". SEGÚN DISEÑOS	ML	35,20	100% EJECUTADA
11.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS SALIDAS DE ABASTOS AGUA FRÍA PVC ,1/2 (LAVAMANOS, DUCHA, SANITARIO, LAVAPLATOS) CODO, TEE, ADAPTADOR MACHO, UNION, TAPON.	PTO	7	100% EJECUTADA
11.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA CIERRE RÁPIDO ,1/2"	UND	2	100% EJECUTADA
11.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 2 SANITARIA (LOSA)	ML	5	100% EJECUTADA
11.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 4 SANITARIA (LOSA)	ML	9	100% EJECUTADA
11.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO PVC 2	PTO	4	100% EJECUTADA
11.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO PVC 4 [L]	PTO	2	100% EJECUTADA
11.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO PVC 3, PUNTO DE REVOQUE AGUAS LLUVIAS	PTO	2	100% EJECUTADA
11.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TANQUE AGUA 500 MTS EN PLÁSTICO incluye accesorios	UND	2	100% EJECUTADA
12.0	INSTALACIONES ELÉCTRICAS			
12.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMA 120	UND	21	100% EJECUTADA
12.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SAL LAMPA PVC	UND	16	100% EJECUTADA
12.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOM.E.1F (2# 8) ,3/4"	ML	16,50	100% EJECUTADA
12.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO CONDUIT 1/2	ML	102,60	100% EJECUTADA



Carrera 55 N° 40a - 20 oficina 805 ☑directorejecutivo@amoccidente.gov.co



+57 (4) 4078070 ☎3113306537 / 3104357446



www.amoccidente.gov.co

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO.	Código: 200.18.10
		Versión: 02
		Fecha: 28/12/2020 Página: 5 de 22

12.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE COBRE HF-ZH# 14	ML	122,10	100% EJECUTADA
12.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE COBRE HF-ZH# 12	ML	125,40	100% EJECUTADA
12.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UND	4	100% EJECUTADA
12.10	TABLERO 1F 6 CTOS VTQ-SQ	UND	0	100% EJECUTADA
12.11	SAL SWITCHE (A:3#12/52)	UND	2	100% EJECUTADA
13.0	ENCHAPES			
13.01	ENCHAPE MURO CERÁMICA COCINA 20X30	M2	10,03	100% EJECUTADA
13.02	ENCHAPE DE BAÑOS MURO	M2	21,82	100% EJECUTADA
13.03	ENCHAPE PISO INTERIOR BAÑOS	M2	7,20	100% EJECUTADA
14.0	CARPINTERÍA METÁLICA			
14.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN ALUMNIO BATIENTE- ACCESO (2,81X2,10M) INCLUYE MARCO	UND	0	100% EJECUTADA
14.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA PVC (0,91X2,4M) INCLUYE MARCO	UND	0	100% EJECUTADA
14.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA PVC (1,0X2,10M) INCLUYE MARCO	UND	2	100% EJECUTADA
14.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN VIDRIO CORREDIZA- BAÑO (0,81X1,8M) INCLUYE MARCO	UND	0	100% EJECUTADA
14.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO INCLUYE SELLO (2,7X1,4M)	UND	0	100% EJECUTADA
14.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO INCLUYE SELLO (2,00X1,4M)	UND	0	100% EJECUTADA
14.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE VENTILACIÓN METÁLICA (BAÑO) INCLUYE SELLO (0,60X0,40M)	UND	2	100% EJECUTADA
14.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANAL ALUMINIO TIPO PERSIANA VERTICAL INCLUYE SELLO	M2	0	100% EJECUTADA
14.09	PROTECTORES DE CULATA TIPO PERSIANA	M2	0	100% EJECUTADA
14.10	PASAMANOS TUBULAR GALVANIZADO	ML	44,32	100% EJECUTADA
15.0	APARATOS SANITARIOS Y DE COCINA			
15.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMBO SANITARIO ECONÓMICO INCLUYE SANITARIO, LAVAMANOS E INCRUSTACIONES	JGO	2	100% EJECUTADA
15.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFO SENCILLO Y LAVAPLATOS LÍNEA ECONÓMICA	UND	1	100% EJECUTADA
15.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFO DUCHA SENCILLA (E)	UND	2	100% EJECUTADA
15.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MESÓN EN CONCRETO 180X57 CM	UND	1	100% EJECUTADA
16.0	ESCALERA			
16.01	ESCALERA	GLB	1	100% EJECUTADA
17.0	OBRA BLANCA Y GRIS			
17.01	REPELO MURO 1:3	M2	0	100% EJECUTADA
17.02	ESTUCO MUROS PLASTICO	M2	325,76	100% EJECUTADA
17.03	PINTURA VINILICO TIPO 1 3 MANO	M2	325,76	100% EJECUTADA
18.0	ASEO GENERAL Y RETIRO DE			

	ESCOMBROS			
18.01	ASEO GENERAL PERMANENTE EN LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO	MES	4	100% EJECUTADA
19.00	OBRAS COMPLEMENTARIAS			
19.01	RELLENO CON MATERIAL DE SITIO	M3	28,80	100% EJECUTADA
19.02	RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO	M3	46,90	100% EJECUTADA
19.03	RAMPA PARA ACCESO	GLB	1	100% EJECUTADA
19.05	SUMINISTRO DE CABLE #8	ML	40	100% EJECUTADA
19.06	TABLERO BIFASICO 2F 12 CTOS	UND	1	100% EJECUTADA
19.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOTALIZADO DE 50 AMP	UND	0	100% EJECUTADA
19.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA DE COBRE PARA PUESTA A TIERRA	UND	1	100% EJECUTADA
19.10	PEGA DE BLOQUE PARA MURO DE CONTENCIÓN DE RELLENO	M2	4,32	100% EJECUTADA
19.11	MALLA ELECTROSOLDADA LARGO 6 MT X ANCHO 2.35 MT HUECO 15X15CM DIÁMETRO 7.0MM	M2	212,58	100% EJECUTADA
19.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA GALVANIZADA	M2	127,50	100% EJECUTADA
19.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CERAMICA 30 X 30 TRAFICO 4	M2	143,75	100% EJECUTADA
19.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA METALICA BATIENTE- ACCESO (2,81X2,10M) INCLUYE MARCO	UND	1	100% EJECUTADA
19.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA METALICA INCLUYE SELLO (2,7X1,4M)	UND	2	100% EJECUTADA
19.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA METALICA INCLUYE SELLO (2,00X1,4M)	UND	3	100% EJECUTADA
19.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA ACCESO PISO 2, OFICINA Y BODEGA ESCALERA	M2	2	100% EJECUTADA

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Para el último tramo de ejecución de la obra se ha elaborado, revisado y aprobado un Plan del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y medio ambiente, el cual contempla una serie de actividades orientadas a la prevención y protección de los colaboradores, dichas actividades se vienen ejecutando de acuerdo a la actividad de la obra ya mencionada, según el cronograma ya establecido en el Manual de SG-SST es un documento dinámico el cual nos permite optimizar las acciones preventivas durante el proceso de ejecución de los colaboradores con el propósito de reducir al mínimo los accidentes laborales, daños al Medio Ambiente, mediante un control efectivo de los riesgos basados en el principio de la mejora continua y orientadas a salvaguardar la integridad física y la vida de los colaboradores, a terceros daños a la propiedad y el medio ambiente.

REPORTE DE CHARLAS DE SST Y MA MES DE SEPTIEMBRE

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO.	Código: 200.18.10
		Versión: 02
		Fecha: 28/12/2020 Página: 7 de 22


REPORTE DE CHARLAS DE SST Y MA MES DE SEPTIEMBRE				
DIA	TEMA	TIPO	No DE ASISTENTES	TIEMPO CAPACITADO
03/09/2024	Manejo elementos de mano	SST	9	5 minutos
11/09/2024	Utilizar herramientas y equipos adecuados	SST	9	5 minutos
17/09/2024	Evitar la prisa y exceso de confianza	SST	9	5 minutos
20/09/2024	Agotamiento por calor	SST	9	5 minutos
23/09/2024	Salud mental	SST	9	5 minutos
27/09/2024	Trabajo en altura	SST	9	5 minutos

RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS:

Para la ejecución de las actividades, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO utiliza mano de obra calificada para iniciar labores, contratada de La zona y lugares cercanos.

El personal se distribuye de la siguiente manera.

No	Empresa/ o Entidad	No de trabajadores	Observación
0	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO SAS	3	1 Gerente de proyectos y construcciones del pacifico 1 residentes de Obra 1 Auxiliar administrativo
1	HT CONSTRUCTORA SAS	6	1 Gerente 1 Maestro de obra 1 Oficial 1 Ayudante Practico 2 Ayudantes de obra
	TOTAL	9	Total, de trabajadores en Actividades.



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE
ANTIOQUEÑO.

Código: 200.18.10

Versión: 02

Fecha: 28/12/2020

Página: 8 de 22

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

ESTADO FINANCIERO DEL PROYECTO			
DESCRIPCION	VALOR	PORCENTAJE %	OBSERVACION O ESTADO
VALOR INICAL DEL CONTRATO	\$ 373.678.567,56	100	EN EJECUCION
VALOR INICIAL DEL CONTRATO DE ADMINISTACION DELEGADA	\$ 14.250.000	100	EN EJECUCION
VALOR ANTICIPO	\$ 0.00	-	-
VALOR ACTA #1 ADMINISTRACION DELEGADA	\$ 89.840.178	24,04 %	PAGADA
VALOR ACTA #1 HONORARIOS	\$ 3.425.999	24.04%	PAGADA
VALOR PRESENTE ACTA #2 ADMINISTRACION DELEGADA	\$ 71.186.509	19.05%	PAGADA
VALOR ACTA #2 HONORARIOS	\$ 2.714.653	19.05%	PAGADA
VALOR ACTA # 3 DEL CONTRATO ADMINISTRACION DELEGADA	\$ 97.586.015	26.11%	PAGADA
VALOR ACTA #3 HONORARIOS	\$ 3.721.386	26.11%	PAGADA
VALOR ACTA #4 ADMINISTRACION DELEGADA	\$ 77.697.715	20.79%	PAGADA
VALOR ACTA #4 HONORARIOS	\$ 2.962.957	20.79%	PAGADA
VALOR ACTA FINAL ADMINISTRACION DELEGADA	\$ 37.367.989	10.0%	POR PAGAR
VALOR ACTA FINAL HONORARIOS	\$ 1.425.007	10.0%	POR PAGAR
VALOR ACUMULADO POR EJECUTAR ADMINISTRACION DELEGADA	\$ 0.00	0.00%	-
VALOR ACUMULADO POR EJECUTAR HONORARIOS	\$ 0.00	0.0%	-
VALOR ACUMULADO ADMINISTRACION DELEGADA HASTA LA FECHA	\$ 373.678.406	100%	INCLUYENDO LA PRESENTE ACTA (ACTA FINAL)
VALOR ACUMULADO HONORARIOS HASTA LA FECHA	\$14.250.011	100%	INCLUYENDO LA PRESENTE ACTA (ACTA FINAL)
TIEMPO DEL CONTRATO EN DIAS	210	100%	ACTIVO
TIMPO DE EJECUCION EN DIAS	198	94.29%	EJECUTADOS
TIEMPO POR EJECUTAR EN DIAS	12	5.71 %	POR EJECUTAR

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO.	Código: 200.18.10
		Versión: 02
		Fecha: 28/12/2020 Página: 9 de 22

Acta de avance N°05 y final

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE OCCIDENTE ANTIOQUEÑO AMOCCIDENTE										
ACTA DE AVANCE Y PAGO PARCIAL DE OBRA								ACTA No.	FINAL	
								Fecha del acta	30/09/2024	
OBJETO DEL CONTRATO:		ADMINISTRACION DELEGADA PARA CONSTRUCCION DE CASETA COMUNAL 4 BARRIO MURO YUSTI DISTRITO DE BUENAVENTURA						CONTRATO DE OBRA		
CONTRATISTA:		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO SAS						NUMERO	AD 028	
INTERVENTOR:		DIEGO LUIS HURTADO VANEGAS						VIGENCIA	2024	
SUPERVISOR:		ALEJANDRA MARIA SILVA PORRAS						PLAZO	150 DIAS	
								VALOR	\$ 373.678.567,56	
En el distrito de Buenaventura, departamento de Valle del Cauca, siendo las 10:00 del día 30 de septiembre de 2024, se reunieron en sitio de obra el señor William Hurtado Hurtado en representación de la firma Proyectos y Construcciones del Pacifico SAS en calidad de CONTRATISTA, el señor Diego Luis Hurtado Vanegas, actuando como INTERVENTOR, la ingeniera Alejandra María Silva Porras, como Supervisora en representación de Asociación de Municipios De Occidente Antioqueño AMOCCIDENTE, con el propósito de dejar constancia por medio de la presente acta, (entrega y recibo parcial) del avance de ejecución de las cantidades de obra y valores del presupuesto, de conformidad con las condiciones que se detallan a continuación:										
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADA		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA FINAL			ACUMULADO EJECUTADO		
			CANT	VALOR	CANT	VALOR	% AVANCE	CANT	VALOR	% AVANCE
1.0	OBRAS PRELIMINARES									
1.1	LOCALIZACIÓN-REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	GLB	1,00	\$ 457.314,80			0,00%	1,00	\$ 457.314,80	100,00%
1.2	CAMPAMENTO TABLA 18 M2	GLB	1,00	\$ 1.235.690,60			0,00%	1,00	\$ 1.235.690,60	100,00%
1.3	CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8 CM-250 MTS	UND	2,00	\$ 297.142,41			0,00%	2,00	\$ 297.142,41	100,00%
1.4	RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA <=10KM.	M3	36,00	\$ 257.760,00			0,00%	36,00	\$ 257.760,00	100,00%
1.5	VALLA DE IDENTIFICACION TIPO B DE 1.30 X 1.30	UND	1,00	\$ 410.298,05			0,00%	1,00	\$ 410.298,05	100,00%
1.6	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD	ML	108,00	\$ 1.504.785,60			0,00%	108,00	\$ 1.504.785,60	100,00%
1.7	DESCAPOTE MANUAL MÁS RETIRO H= 0.20 MTS	M2	30,00	\$ 206.953,50			0,00%	30,00	\$ 206.953,50	100,00%
1.8	INSTALACIÓN PROVISIONAL ENERGÍA	MES	4,00	\$ 404.117,60			0,00%	4,00	\$ 404.117,60	100,00%
1.9	INSTALACIÓN PROVISIONAL ACUEDUCTO	MES	4,00	\$ 1.728.633,40			0,00%	4,00	\$ 1.728.633,40	100,00%
1,10	MEJORAMIENTO DEL SUELO MEDIANTE CIMENTACION CON MICROPILOTES DE MADERA espaciamiento 0,5 m	UND	212,00	\$ 11.621.161,60			0,00%	212,00	\$ 11.621.161,60	100,00%

				\$ 18.123.857,57					
2,0	DEMOLICION								
2,1	DEMOL.PLACA CONCRETO E=12.1 A 17.5 CM.	M2	120,00	\$ 3.245.702,40			120,00	\$ 3.245.702,40	100,00%
				\$ 3.245.702,40					
3,0	MOVIMIENTOS DE TIERRA								
3,1	EXCAVACION DE LOSA DE 0,20X15,3X7,20	M3	47,81250	\$ 1.731.681,54			47,81250	\$ 1.731.681,54	100,00%
3,2	EXCAVACION DE VIGAS DE CIMENTACION	M3	15,25	\$ 552.254,75			15,25	\$ 552.254,75	100,00%
3,3	EXCAVACION DE ZAPATA CORRIDA	M3	52,61	\$ 1.905.257,15			52,605	\$ 1.905.257,15	100,00%
3,4	EXCAVACION DE CAJA DE INSPECCION	M3	2,00	\$ 72.436,35			2,00	\$ 72.436,35	100,00%
				\$ 4.261.629,79					
4,0	CAJAS DE INSPECCION EN CONCRETO								
4,01	CAJA INSPECCIÓN 100X100 CM [CONCRETO]	UND	2,00	\$ 1.110.815,82			2,00	\$ 1.110.815,82	100,00%
				\$ 1.110.815,82					
5,0	ESTRUCTURAS EN CONCRETO CIMENTACIÓN								
5,01	CONSTRUCCION DE ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	20,96	\$ 13.703.255,73			20,96	\$ 13.703.255,73	100,00%
5,02	CONSTRUCCIÓN SOLADO ESPESOR E=0.07 M 3000 PSI 210 MPA	M2	71,79	\$ 2.796.467,41			71,79	\$ 2.796.467,41	100,00%
5,03	CONSTRUCCIÓN DE VIGA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 21 MPA	M3	14,38	\$ 10.146.465,35			14,38	\$ 10.146.465,35	100,00%
5,04	CONSTRUCCIÓN LOSA CONCRETO MACIZA	M2	94,59	\$ 9.632.774,13			94,59	\$ 9.632.774,13	100,00%
5,05	MALLA ELECTROSOLDADA LARGO 6 MT X ANCHO 2.35 MT HUECO 15X15CM DIÁMETRO 4.0MM	M2	0,00	\$ -			0,00	\$ -	0,00%
5,06	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420MPA CORRUGADO	KLS	2885,64	\$ 20.506.709,99			2885,6352	\$ 20.506.709,99	100,00%
				\$ 56.785.672,60					

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO.		Código: 200.18.10
			Versión: 02
			Fecha: 28/12/2020 Página: 11 de 22

6,0	ESTRUCTURA EN CONCRETO									
6,01	CONSTRUCCIÓN COLUMNA 30 X 30	M3	7,87	\$ 7.348.385,20				7,87	\$ 7.348.385,20	100,00%
6,02	CONSTRUCCIÓN VIGA CONCRETO	M3	6,15	\$ 5.681.332,63				6,15	\$ 5.681.332,63	100,00%
6,03	LOSA e=0,3 ALIGERADA EN CONCRETO	M2	61,07	\$ 11.197.236,73				61,07	\$ 11.197.236,73	100,00%
6,04	CONSTRUCCIÓN VIGA CONCRETO AMARRE MURO CINTA	M3	2,84	\$ 2.406.474,00				2,84	\$ 2.406.474,00	100,00%
6,05	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420MPA CORRUGADO	KLS	2772,45	\$ 19.702.347,37				2772,45	\$ 19.702.347,37	100,00%
6,06	POLIESTIRENO EXPANDIDO PARA LOSA ALIGERADA	M2	0,00	\$ -				-	\$ -	0%
				\$ 46.335.775,94						
7,0	MAMPOSTERÍA									
7,01	MURO FAROL 10X20X30 CM	M2	162,51	\$ 9.198.644,54				162,51	\$ 9.198.644,54	100,00%
7,02	MURO LADRILLO LIMPIO FACHADA	M2	0,00	\$ -						
				\$ 9.198.644,54						
8,0	ESTRUCTURA CUBIERTA METALICA									
8,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERLIN Y CORREAS PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA	ML	285,68	\$ 25.942.052,29				285,68	\$ 25.942.052,29	100,00%
				\$ 25.942.052,29						
9,0	CUBIERTA									
9,01	TEJA TRAPEZOIDAL UPVC CRESTA ALTA	M2	0,00	\$ -						
9,02	CIELO FALSO PVC	M2	115,20	\$ 11.866.475,52			0,00%	115,20	\$ 11.866.475,52	100,00%
9,03	CANAL LAMINA GALVANIZADA	ML	17,00	\$ 1.286.447,80			0,00%	17,00	\$ 1.286.447,80	100,00%
9,04	BAJANTES AGUA LLUVIA 4"	ML	17,00	\$ 750.345,51			0,00%	17,00	\$ 750.345,51	100,00%

				\$ 13.903.268,83						
10,0	PISOS									
10,01	PISO CERAMICO DE 60X60 TRAFICO 4	M2	0,00	\$ -						
10,02	CERAMICA 32.60-35.00X32.60-35.00 ANTIDESLIZANTE	M2	13,76	\$ 1.099.150,35			0,00%	13,76	\$ 1.099.150,35	100,00%
10,03	GUARDA ESCOBA	ML	86,07	\$ 2.620.470,01	86,07	\$ 2.620.470,01	100,00%	86,07	\$ 2.620.470,01	100,00%
				\$ 3.719.620,35						
11,0	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS									
11,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ,1/2". SEGÚN DISEÑOS	ML	35,20	\$ 274.863,85			0,00%	35,20	\$ 274.863,85	100,00%
11,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS SALIDAS DE ABASTOS AGUA FRÍA PVC ,1/2 (LAVAMANOS, DUCHA, SANITARIO, LAVAPLATOS) CODO, TEE, ADAPTADOR MACHO, UNION, TAPON.	PTO	7,00	\$ 185.962,14			0,00%	7,00	\$ 185.962,14	100,00%
11,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA CIERRE RÁPIDO ,1/2"	UND	2,00	\$ 58.355,84	2,00	\$ 58.355,84	100,00%	2,00	\$ 58.355,84	100,00%
11,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 2 SANITARIA (LOSA)	ML	5,00	\$ 105.854,65				5,00	\$ 105.854,65	100,00%
11,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 4 SANITARIA (LOSA)	ML	9,00	\$ 241.361,74				9,00	\$ 241.361,74	100,00%
11,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO PVC 2	PTO	4,00	\$ 162.356,56				4,00	\$ 162.356,56	100,00%
11,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO PVC 4 [L]	PTO	2,00	\$ 123.298,60				2,00	\$ 123.298,60	100,00%
11,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO PVC 3, PUNTO DE REVOQUE AGUAS LLUVIAS	PTO	2,00	\$ 82.667,14				2,00	\$ 82.667,14	100,00%
11,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TANQUE AGUA 500 MTS EN	UND	2,00	\$ 1.502.406,40	2,00	\$ 1.502.406,40	100,00%	2,00	\$ 1.502.406,40	100,00%

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO.	Código: 200.18.10
		Versión: 02
		Fecha: 28/12/2020
		Página: 13 de 22

	PLÁSTICO incluye accesorios									
				\$ 2.737.126,92						
12,0	INSTALACIONES ELÉCTRICAS									
12,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMA 120	UND	21,00	\$ 1.064.309,82				21,00	\$ 1.064.309,82	100,00%
12,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SAL LAMPA PVC	UND	16,00	\$ 2.386.238,40				16,00	\$ 2.386.238,40	100,00%
12,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOM.E.1F (2# 8) ,3/4"	ML	16,50	\$ 109.225,05				16,50	\$ 109.225,05	100,00%
12,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO CONDUIT 1/2	ML	102,60	\$ 607.361,22	0,90	\$ 5.327,73	0,88%	102,60	\$ 607.361,22	100,00%
12,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE COBRE HF-ZH# 14	ML	122,10	\$ 1.006.775,55	122,10	\$ 1.006.775,55	100,00%	122,10	\$ 1.006.775,55	100,00%
12,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE COBRE HF-ZH# 12	ML	125,40	\$ 1.292.309,70	125,40	\$ 1.292.309,70	100,00%	125,40	\$ 1.292.309,70	100,00%
12,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UND	4,00	\$ 246.460,00	2,00	\$ 123.230,00	50,00%	4,00	\$ 246.460,00	100,00%
12,10	TABLERO 1F 6 CTOS VTQ-SQ	UND	0,00	\$ -				0,00	\$ -	0,00%
12,11	SAL SWITCHE (A:3#12/S2)	UND	2,00	\$ 61.867,30				2,00	\$ 61.867,30	100,00%
				\$ 6.774.547,04						
13,0	ENCHAPES									
13,01	ENCHAPE MURO CERÁMICA COCINA 20X30	M2	10,03	\$ 801.430,50			0,00%	10,03	\$ 801.430,50	100,00%
13,02	ENCHAPE DE BAÑOS MURO	M2	21,82	\$ 1.961.690,88			0,00%	21,82	\$ 1.961.690,88	100,00%
13,03	ENCHAPE PISO INTERIOR BAÑOS	M2	7,20	\$ 553.773,26			0,00%	7,20	\$ 553.773,26	100,00%
				\$ 3.316.894,64						
14,0	CARPINTERÍA METÁLICA									
14,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN ALUMINIO BATIENTE-	UND	0,00	\$ -						

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO.		Código: 200.18.10
			Versión: 02
			Fecha: 28/12/2020 Página: 14 de 22

	ACCESO (2,81X2,10M) INCLUYE MARCO									
14,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA PVC (0,91X2,4M) INCLUYE MARCO	UND	0,00	\$ -						
14,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA PVC (1,0X2,10M) INCLUYE MARCO	UND	2,00	\$ 1.200.731,50			0,00%	2,00	\$ 1.200.731,50	100,00%
14,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN VIDRIO CORREDIZA- BAÑO (0,81X1,8M) INCLUYE MARCO	UND	0,00	\$ -			0,00%	0,00	\$ -	0,00%
14,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO INCLUYE SELLO (2,7X1,4M)	UND	0,00	\$ -						
14,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO INCLUYE SELLO (2,00X1,4M)	UND	0,00	\$ -						
14,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE VENTILACIÓN METÁLICA (BAÑO) INCLUYE SELLO (0,60X0,40M)	UND	2,00	\$ 660.039,52			0,00%	2,00	\$ 660.039,52	100,00%
14,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANAL ALUMINIO TIPO PERSIANA VERTICAL INCLUYE SELLO	M2	0,00	\$ -						
14,09	PROTECTORES DE CULATA TIPO PERSIANA	M2	0,00	\$ -						
14,10	PASAMANOS TUBULAR GALVANIZADO	ML	44,32	\$ 12.556.329,34	44,32	\$ 12.556.329,34	100,00%	44,32	\$ 12.556.329,34	100,00%
				\$ 14.417.100,36						
15,0	APARATOS SANITARIOS Y DE COCINA									
15,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMBO SANITARIO ECONÓMICO INCLUYE SANITARIO, LAVAMANOS E INCRUSTACIONES	JGO	2,00	\$ 1.396.823,60			0,00%	2,00	\$ 1.396.823,60	100,00%
15,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFO SENCILLO Y LAVAPLATOS LÍNEA ECONÓMICA	UND	1,00	\$ 297.501,90			0,00%	1,00	\$ 297.501,90	100,00%

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO.	Código: 200.18.10
		Versión: 02
		Fecha: 28/12/2020
		Página: 15 de 22

15,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFO DUCHA SENCILLA (E)	UND	2,00	\$ 110.586,40	1,00	\$ 55.293,20	50,00%	2,00	\$ 110.586,40	100,00%
15,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MESÓN EN CONCRETO 180X57 CM	UND	1,00	\$ 259.161,32			0,00%	1,00	\$ 259.161,32	100,00%
				\$ 2.064.073,22						
16,0	ESCALERA									
16,01	ESCALERA	GLB	1,00	\$ 5.997.017,40			0,00%	1,00	\$ 5.997.017,40	100,00%
				\$ 5.997.017,40						
17,0	OBRA BLANCA Y GRIS									
17,01	REPELO MURO 1:3	M2	0,00	\$ -						
17,02	ESTUCO MUROS PLASTICO	M2	325,76	\$ 5.385.529,47	146,96	\$ 2.429.539,05	45,11%	325,76	\$ 5.385.529,47	100,00%
17,03	PINTURA VINILICO TIPO 1 3 MANOS	M2	325,76	\$ 5.018.821,44	267,16	\$ 4.116.000,54	82,01%	325,76	\$ 5.018.821,44	100,00%
				\$ 10.404.350,91						
18,0	ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS									
18,01	ASEO GENERAL PERMANENTE EN LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO	MES	4,00	\$ 1.195.960,00			0,00%	4,00	\$ 1.195.960,00	100,00%
				\$ 1.195.960,00						
19,00	OBRAS COMPLEMENTARIAS									
19,01	RELLENO CON MATERIAL DE SITIO	M3	28,80	\$ 961.430,40				28,80	\$ 961.430,40	100,00%
19,02	RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO	M3	46,90	\$ 4.505.947,46				46,90	\$ 4.505.947,46	100,00%
19,03	RAMPA PARA ACCESO	GLB	1,00	\$ 4.555.282,56				1,00	\$ 4.555.282,56	100,00%
19,05	SUMINISTRO DE CABLE #8	ML	40,00	\$ 974.520,00	1,94	\$ 47.264,22	4,85%	40,00	\$ 974.520,00	100,00%
19,06	TABLERO BIFASICO 2F 12 CTOS	UND	1,00	\$ 453.459,00			0,00%	1,00	\$ 453.459,00	100,00%
19,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOTALIZADO DE 50 AMP	UND	0,00	\$ -				0,00	\$ -	0,00%

19,09	SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA DE COBRE PARA PUESTA A TIERRA	UND	1,00	\$ 226.597,50	1,00	\$ 226.597,50	100,00%	1,00	\$ 226.597,50	100,00%
19,10	PEGA DE BLOQUE PARA MURO DE CONTENCIÓN DE RELLENO	M2	4,32	\$ 541.875,58				4,32	\$ 541.875,58	100,00%
19,11	MALLA ELECTROSOLDADA LARGO 6 MT X ANCHO 2.35 MT HUECO 15X15CM DIÁMETRO 7.0MM	M2	212,58	\$ 7.751.652,53				212,58	\$ 7.751.652,53	100,00%
19,12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA GALVANIZADA	M2	127,50	\$ 5.431.500,00			0,00%	127,50	\$ 5.431.500,00	100,00%
19,13	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CERAMICA 30 X 30 TRAFICO 4	M2	143,750000	\$ 8.015.356,25	-0,00400	-\$ 223,04	0,00%	143,75	\$ 8.015.356,25	100,00%
19,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA METALICA BATIENTE-ACCESO (2,81X2,10M) INCLUYE MARCO	UND	1,00	\$ 2.525.439,00			0,00%	1,00	\$ 2.525.439,00	100,00%
19,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA METALICA INCLUYE SELLO (2,7X1,4M)	UND	2,00	\$ 1.235.258,40			0,00%	2,00	\$ 1.235.258,40	100,00%
19,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA METALICA INCLUYE SELLO (2,00X1,4M)	UND	3,00	\$ 1.513.131,60	1,00	\$ 504.377,20	33,33%	3,00	\$ 1.513.131,60	100,00%
19,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA ACCESO PISO 2, OFICINA Y BODEGA ESCALERA	M2	2,00	\$ 2.460.000,00			0,00%	2,00	\$ 2.460.000,00	100,00%
				\$ 41.151.450,28						
TOTAL COSTOS DIRECTOS				\$ 270.685.560,89		\$ 26.544.053,24	\$ 270.685.560,89		\$ 270.685.560,89	
ADMINISTRACION				\$ 72.458.275,58		\$ 7.105.426,38	\$ 72.458.275,58		\$ 72.458.275,58	
IMPREVISTOS				\$ 2.706.855,61		\$ 656.455,61	\$ 2.706.855,61		\$ 2.706.855,61	
UTILIDAD				\$ 10.827.422,44		\$ 1.061.762,13	\$ 10.827.422,44		\$ 10.827.422,44	
TOTAL AIU				\$ 85.992.553,62		\$ 8.823.644,12	\$ 85.992.553,62		\$ 85.992.553,62	
20,0	TRAMITES SERVICIOS PUBLICOS									
20,1	CONEXIÓN SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	UN	1,00	\$ 1.000.000,00	1,00	\$ 1.000.000,00	100,00%	1,00	\$ 1.000.000,00	100,00%

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO.	Código: 200.18.10
		Versión: 02
		Fecha: 28/12/2020 Página: 17 de 22

20,2	CONEXIÓN SERVICIO ACUEDUCTO	UN	1,00	\$ 1.000.000,00	1,00	\$ 1.000.000,00	100,00%	1,00	\$ 1.000.000,00	100,00%
20,3	REUBICACION DE POSTES	UN	3,00	\$ 15.000.000,00				3,00	\$ 15.000.000,00	100,00%
				\$ 17.000.000,00					\$ 17.000.000,00	
		GRAN TOTAL		\$ 373.678.114,51		\$ 37.367.697	10,00%		\$ 373.678.115	100,00%
		HONORARIOS		\$ 14.250.000,00		\$ 1.424.996	10,00%		\$ 14.250.000,00	100,00%

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Debe contener el detalle de:

- Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.
Contratista delegado: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO SAS

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total, pagado en el periodo
septiembre 2024	73597858	\$1.129.000	\$4.709.300	\$1.880.900	\$8.848.200
septiembre 2024	73597933	\$1.721.400	\$2.272.200	\$958.500	\$4.952.100

Contratista ejecutor: HT CONSTRUCTORA SAS

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total, pagado en el periodo
septiembre 2024	4569215742	\$52.400	\$209.500	\$91.200	\$353.100

Personal operativo:

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total, pagado en el periodo
septiembre 2024	7939697246	\$300.000	\$384.000	\$12.600	\$696.600

Respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales:

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
---------------------	--	---

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO.	Código: 200.18.10
		Versión: 02
		Fecha: 28/12/2020 Página: 18 de 22

30/09/2024	Mes de agosto – septiembre 2024	William Hurtado Hurtado
30/09/2024	Mes de agosto – septiembre 2024	Andrés Felipe Hurtado Torre

- Informe de verificación del cumplimiento de las responsabilidades del contratista frente a la subcontratación autorizada por AMOCCIDENTE. (Cuando aplique), esto en cuanto a:
- Evaluación al contratista, se debe incluir la calificación según manual de procesos y procedimientos que incluya los criterios de calificación, el total de esta y las observaciones a que haya lugar.

ÍTEM	VALOR
Conducta del personal	5
Cumplimiento cronograma de ejecución	5
Cumplimiento sistema de calidad	4
Cumplimiento normatividad	4
Calidad material y suministros	5
Cumplimiento pago salarios	4
Oportunidad entrega de información	5

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Debe contener el detalle de:

- Relación de la Imputación del gasto

CODIGO BPIN	CDP	CRP
BPIN 2023761090338	00021 DE 2023 2623 DE 2023	0034 DE 2023 124 DE 2023

- Incluir la información de reservas o cambios presupuestales cuando aplique
- Relación de los pagos realizados:

Recursos por honorarios:

No. Factura	Fecha de Contabilización	Fecha Aprobación	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
FE25	22/03/2024	29/03/2024	\$3.425.999	\$10.824.001	24.04%

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO.	Código: 200.18.10
		Versión: 02
		Fecha: 28/12/2020 Página: 19 de 22

FE30	22/05/2024	24/05/2024	\$2.714.653	\$8.109.348	43.09%
FE34	15/08/2024	15/08/2024	\$3.721.386	\$4.387.962	69.20%
FE39	11/10/2024	11/10/2024	\$2.962.957	\$1.425.005	89.99%
FE47	26/11/2024	26/11/2024	\$1.424.996	\$9	99.98%

Recursos por administración:

No. Factura	Fecha de Contabilización	Fecha Aprobación	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
FE25	22/03/2024	29/03/2024	\$ 89.840.178	\$ 283.838.389,56	24,04%
FE30	22/05/2024	24/05/2024	\$71.186.509	\$212.651.880,56	43.09%
FE33	15/08/2024	15/08/2024	\$97.586.015	\$115.065.865,56	69.20%
FE40	11/10/2024	11/10/2024	\$77.697.715	\$37.368.150,56	89.99%
FE46	26/11/2024	26/11/2024	\$37.367.697	\$453.56	99.98%

• **Resumen de la ejecución de los recursos:**

Valor del Contrato	\$ 387.928.567,56
Adiciones	0
Total valor del contrato más adiciones	\$ 387.928.567,56
Pagos Realizados (Acumulado)	5
Pago autorizado período del 21 de septiembre al 30 de septiembre de 2024 por recursos entregados en administración	\$37.367.697
Pago autorizado período por recursos entregados en honorarios período del 21 de septiembre al 30 de septiembre de 2024	\$1.424.996
Porcentaje de ejecución financiera	99.98%

Si el contrato cuenta con anticipos:

Valor amortizaciones realizadas en el periodo (Anticipos)	
Porcentaje de la amortización realizada en el periodo	

- Relación de los informes de ejecución de recursos: No Aplica
- Relación de los informes de reintegros financieros

Valor recursos reintegrados en el periodo	N/A
---	-----

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO.	Código: 200.18.10
		Versión: 02
		Fecha: 28/12/2020 Página: 20 de 22

Resumen de la ejecución de los recursos en administración y las diferentes acciones financieras y contables:

Valor inicial de los recursos entregados en administración	\$ 373.678.567,56
Valor inicial Honorarios	\$ 14.250.000
Adiciones	0
Valor inicial más Adiciones	\$ 387.928.567,56
Recursos a administrar	\$ 373.678.567,56
Honorarios	\$ 14.250.000
Pagos realizados por recursos entregados en administración	\$373.678.114
Pagos realizados por honorarios	\$14.249.991
Pago autorizado del período del 21 de septiembre al 30 de septiembre de 2024 por recursos entregados en administración	\$37.367.697
Pago autorizado del período del 21 de septiembre al 30 de septiembre de 2024 por honorarios	\$1.424.996
Porcentaje de ejecución financiera	99.98%

4. INFORME JURÍDICO:

Debe contener el detalle de:

- El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción: No Aplica
- Relación del soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos actos administrativos ante las entidades competentes: No Aplica
- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
SEGUROS MUNDIAL	C - 100069419 ANEXO: 0	CUMPLIMIENTO	10/01/2024	10/10/2024	10/01/2024	\$1.425.000
		CALIDAD DEL SERVICIO	10/01/2024	10/06/2024	10/01/2024	\$1.425.000
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	10/01/2024	10/06/2027	10/01/2024	\$2.137.500

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO.	Código: 200.18.10
		Versión: 02
		Fecha: 28/12/2020 Página: 21 de 22

		LEGALES E INDEMNIZACIONES				
AMPLIACIONES Y/O MODIFICACIONES						
Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
SEGUROS MUNDIAL	C - 100069419 ANEXO: 1	CUMPLIMIENTO	10/01/2024	10/10/2024	06/02/2024	\$1.425.000
		CALIDAD DEL SERVICIO	10/01/2024	10/06/2024	06/02/2024	\$1.425.000
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	10/01/2024	10/06/2027	06/02/2024	\$2.137.500
SEGUROS MUNDIAL	C- 100069419 ANEXO:2	CUMPLIMIENTO	07/02/2024	07/11/2024	20/02/2024	\$1.425.000
		PRESTACIONES SOCIALES	07/02/2024	07/07/2027	20/02/2024	\$1.425.000
		CALIDAD DEL SERVICIO	07/02/2024	07/07/2024	20/02/2024	\$2.137.500
SEGUROS MUNDIAL	C- 100069419 ANEXO:3	CUMPLIMIENTO	08/07/2024	18/12/2024	26/07/2024	\$1.425.000
		PRESTACIONES SOCIALES	08/07/2024	18/08/2027	26/07/2024	\$1.425.000
		CALIDAD DEL SERVICIO	08/07/2024	18/08/2024	26/07/2024	\$2.137.500
SEGUROS MUNDIAL	100069419 ANEXO:4	CUMPLIMIENTO	08/07/2024	12/02/2025		\$1.425.000
		PRESTACIONES SOCIALES	08/07/2024	12/10/2027		\$1.425.000
		CALIDAD DEL SERVICIO	08/07/2024	12/10/2024		\$2.137.500
SEGUROS MUNDIAL	100069419 ANEXO:5	CUMPLIMIENTO	13/08/2024	12/02/2025		\$1.425.000
		PRESTACIONES SOCIALES	13/08/2024	12/10/2027		\$1.425.000

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO.	Código: 200.18.10
		Versión: 02
		Fecha: 28/12/2020 Página: 22 de 22

		CALIDAD DEL SERVICIO	13/08//2024	12/10/2024		\$2.137.500
--	--	-------------------------	-------------	------------	--	-------------

- (otros aspectos relevantes)

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial, por valor de \$38.792.693 del periodo reportado del 21 de septiembre al 30 de septiembre de 2024.

Atentamente,


LUIS ENRIQUE ESCUDERO LONDOÑO
 Supervisor de la entidad


ALEJANDRA MARIA SILVA PORRAS.
 Supervisora