



Versión: 02

Código:
GII-F-060

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de entrega y recibo final del objeto contractual


TIPO DE CONTRATO								
CONTRATO No.		CO1.PCCNTR.6690356						
CONTRATISTA		G & B PROYECTOS S.A.S.						
OBJETO		CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CUARTOS DE ALMACENAMIENTO CENTRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LAS DISTINTAS SEDES TECNO PARQUE- TECNO ACADEMIA, CALZADO, CONFECCIONES Y SEDE PESCADERO, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA AMBIENTAL REFERENTE A LA LEY 9 DE 1979.						
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO		CALLE 2 N ENTRE AV. 4 Y 5 PESCADERO, SENA SEDE BARRIO PESCADERO						
INTERVENTOR		N/A						
CONTRATO DE INTERVENTORIA		N/A						
SUPERVISOR		JOSE HIPOLITO VARGAS BECERRA						
CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO								
PLAZO ACTUAL		12/12/2024						
FECHA DE TERMINACIÓN		12/12/2024						
VALOR EJECUTADO		\$ 58.900.794,64 SIN IVA						
LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO						DIA	MES	AÑO
DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA						12	12	2024
LA INTERVENTORIA (O EL SUPERVISOR SI ES EL CASO) HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS:								
ACTIVIDADES EJECUTADAS								
ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANTIDAD EJECUTAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
AMPLIACION CUARTO DE MANTENIMIENTO TECNOPARQUE SEGÚN NORMATIVA								
1	PRELIMINARES							
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	15,00	\$ 4.468,00	\$ 67.020,00			
1,2	DESMONTE DE PUERTA EN ALUMINIO 2 TIPO PERSIANA ABRAS DE 2,00 mt X 2,50 mt CORTA F	M2			\$ -			
1,3	DESMONTE DE MALLA 2,00 mt X 2,50 mt Metal 2-1/4 x 2-1/4 2.5mm Eslabonada	M2			\$ -			
1,4	DEMOLICION DE BORDILLO EN LADRILLO	ML			\$ -			
1,5	DEMOLICION DE MURO EN BLQUE N5 Tradicional 33x23x12cm 12.5und/M2	M2			\$ -			
2	EXCAVACION Y RELLENOS							
2,1	EXCAVACION ZAPATAS / MANUAL SIN CLASIFICAR 1,40 mt x 1,40 mt x 1,50 mt	M3	11,76	\$ 78.253,00	\$ 920.255,28			
2,2	EXCAVACION VIGAS / MANUAL SIN CLASIFICAR	M3	2,12	\$ 78.253,00	\$ 165.896,36			
3	CONCRETOS Y ESTRUCTURA				\$ -			
3,1	ZAPATAS CON REFUERZO 1,10x1,10x0,50 mt	M3	2,42	\$ 895.506,00	\$ 2.167.124,52			
3,2	SOLADO 1,10x 1,10 mt	M2	4,84	\$ 20.566,00	\$ 99.539,44			
3,3	PEDESTALES 0,25x0,25 mt	ML	3,00	\$ 137.032,00	\$ 411.096,00			
3,4	VIGA SOBRE CIMIENTO 0,25x0,25x 0,30 mt (CON REFUERZO)	ML	10,00	\$ 94.156,00	\$ 941.560,00			
3,5	COLUMNA SECCION CUADRADA 0,25X 0,25 mt f'c=210 kg/cm² CON REFUERZO	ML	12,80	\$ 103.207,00	\$ 1.321.049,60			
3,6	VIGA DE AMARRE SOBRE MURO 0,25X 0,25 mt CON REFUERZO	ML	10,00	\$ 74.325,00	\$ 743.250,00			
3,7	PLACA PARA VIGA CANAL EN CONCRETO / INCLUYE IMPERMABILIZACION	M2			\$ -			
3,8	ANTEPISO CON MALLA ELECTROSOLDADA E=0,05 mt	M2	6,00	\$ 84.336,00	\$ 506.016,00			
3,9	PISO EN CONCRETO 3000 PSI	M2	6,00	\$ 84.878,00	\$ 509.268,00			
3,10	GUARDA ESCOBAS MEDIA CAÑA H=0,10mt	ML	8,00	\$ 63.366,00	\$ 506.928,00			
3,11	ALISTADO DE PISOS E=0,04 mt	M2	6,00	\$ 22.776,00	\$ 136.656,00			
4	MAMPOSTERIA							
4,1	MUROS EN BLOQUE N5 Tradicional 0,33x0,23x0,12mt	M2	21,16	\$ 97.904,00	\$ 2.071.648,64			
4,2	MUROS EN BLOQUE N5 Tradicional 0,33x23x12cm ANTEPECHO VIGA AEREA	M2	6,17	\$ 97.904,00	\$ 603.871,87			
5	PAÑETES, ESTUCOS Y PINTURA							
5,1	PAÑETE LISO DE MUROS 1:5	M2	55,51	\$ 29.315,00	\$ 1.627.392,91			
5,2	ESTUCO PLASTICO	M2	55,51	\$ 13.530,00	\$ 751.104,42			
5,3	PINTURA 2 MANOS TIPO KORAZA COLOR GRISS BASALTO	M2	24,01	\$ 15.785,00	\$ 379.033,97			
5,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA MUROS INTERIORES	M2	31,50	\$ 49.868,00	\$ 1.570.927,37			
5,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISOINTURA APOXICA PARA PISO	M2	12,00	\$ 59.081,00	\$ 708.972,00			
6	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS							
6,1	BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS 4"	ML			\$ -			
6,2	LLAVES PARA LAVADO CROMADA	UND	2,00	\$ 124.025,00	\$ 248.050,00			
6,3	TUBERIA A CONEXIÓN A CAJA DE ISPECCION EXISTENTE 4"	ML	20,00	\$ 253.462,00	\$ 5.069.240,00			
6,4	INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO	UND	2,00	\$ 117.260,00	\$ 234.520,00			
7	INSTALACIONESELECTRICAS							
7,1	ACOMETIDA 3#6 + 1#8 A8000	M2	10,00	\$ 67.830,00	\$ 678.300,00			
7,2	PUNTO DE ILUMINACION	UND	2,00	\$ 103.730,00	\$ 207.460,00			
7,3	TOMACORRIENTE INTERRUPTORES	M2	1,00	\$ 340.512,00	\$ 340.512,00			
7,4	LAMPARAS DE 30X30	UND	2,00	\$ 638.165,00	\$ 1.276.330,00			
8	CARPINTERIA METALICAS							
8,1	CUBIERTA EN TEJA TERMO ACUSTICA INCLUYE ESTRUCTURA	M2	7,20	\$ 157.940,00	\$ 1.137.168,00			
8,2	INSTALACION PUERTA EXISTENTE EN ALUMINIO PUERTA EN ALUMINIO 2 ABRAS TIPO PERSIANA 2,00 mt X 2,50 mt CORTA FUEGOS	UND			\$ -			

8,3	PUERTA EN ALUMINIO 2 ABRAS PUERTA EN ALUMINIO 2 ABRAS TIPO PERSIANA 2,00 mt X 2,50 mt CORTA FUEGOS	M2	5,00	\$ 473.550,00	\$ 2.367.750,00
8,4	CERRADURA 31610-50 YALE	UND	1,00	\$ 137.555,00	\$ 137.555,00
9	RETIRO DE SOBANTES				
9,1	RETIRO MATERIAL EXCAVACION Y ESCOMBROS	M3	18,00	\$ 49.610,00	\$ 892.980,00

AMPLIACION CUARTO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIA SEGUN NORMATIVA ARCO - SEDE INDUSTRIAL					
10	PRLIMINARES				
10,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	8,00	\$ 4.468,00	\$ 35.744,00
10,2	SUMINISTRO E INSTALACION CERRRAMIENTO EN LONA VERDE H:2,00 mt	ML	20,00	\$ 31.577,00	\$ 631.540,00
11	EXCAVACION Y RELLENOS				
11,1	EXCAVACION ZAPATAS / MANUAL SIN CLASIFICAR 1,40 mt x 1,40 mt x 1,50 mt	M3	2,94	\$ 78.253,00	\$ 230.063,82
11,2	EXCAVACION VIGAS / MANUAL SIN CLASIFICAR	M3	1,25	\$ 78.253,00	\$ 97.816,25
12	CONCRETOS Y ESTRUCTURA				
12,1	ZAPATAS CON REFUERZO 1,10x1,10x0,50 mt	M3	1,27	\$ 895.506,00	\$ 1.137.740,37
12,2	SOLADO 1,10x 1,10 mt	M2	3,63	\$ 20.566,00	\$ 74.654,58
12,3	PEDESTALES 0,25x0,25 mt	ML	6,60	\$ 137.032,00	\$ 904.411,20
12,4	VIGA SOBRE CIMIENTO 0,25x0,25x 0,30 mt (CON REFUERZO)	ML	6,60	\$ 94.156,00	\$ 621.429,60
12,5	COLUMNA SECCION CUADRADA 0,25X 0,25 mt f'c=210 kg/cm² CON REFUERZO	ML	9,20	\$ 103.207,00	\$ 949.504,40
12,6	VIGA DE AMARRE SOBRE MURO 0,25X 0,25 mt CON REFUERZO	ML	4,00	\$ 74.325,00	\$ 297.300,00
12,7	PISO EN CONCRETO 3000 PSI	M2	7,45	\$ 84.878,00	\$ 632.341,10
12,8	ANTEPISO CON MALLA ELECTROSOLDADA E=0,05 mt	M2	7,45	\$ 84.336,00	\$ 628.303,20
12,9	ALISTADO DE PISOS E=0,04 mt	M2	7,45	\$ 22.776,00	\$ 169.681,20
12,10	ESTRUCTURA METALICA AMARRE MUROS SUPERBOARD	GL			\$ -
13	MAMPOSTERIA				
13,1	LADRILLO CERÁMICO MACIZO DE ELABORACIÓN MECÁNICA, PARA REVESTIR, 24X11,5X5	M2	6,40	\$ 135.417,00	\$ 866.668,80
13,2	MURO EN SUPERBOARD 2 CARAS E: 015 CM	M2	41,66	\$ 187.165,00	\$ 7.797.761,81
14	CARPINTERIA METALICAS				
14,1	CUBIERTA EN TEJA TERMO ACUSTICA INCLUYE ESTRUCTURA	M2	16,80	\$ 157.850,00	\$ 2.651.880,00
15	RETIRO DE SOBANTES				
15,1	RETIRO MATERIAL EXCAVACION Y ESCOMBROS	M3	12,00	\$ 49.610,00	\$ 595.320,00
SUBTOTAL				\$ 47.120.635,72	
ADMINISTRACION				18%	\$ 8.481.714,43
IMPREVISTOS				0%	\$ -
UTILIDAD				7%	\$ 3.298.444,50
IVA/UTILIDAD				19%	\$ 626.704,46
VALOR TOTAL EJECUTADO					\$ 59.527.499,10
VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)					\$ -
VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS AJUSTES)					\$ 59.527.499,10

Nota 1: EN CASO DE CONSULTORIA SE DEBEN ADJUNTAR DEBIDAMENTE DILIGENCIADOS LOS FORMATOS DE VERIFICACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, FORMATO DE RELACION DE PLANOS Y FORMATO DE RELACION DE DOCUMENTOS SEGÚN CORRESPONDA.

Nota 2: EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	ANDREA DEL PILAR BARRERA NAVERRA	NOMBRE	JOSE HIPOLITO VARGAS BECERRA
REP. LEGAL CONTRATISTA		REP. LEGAL INTERVENTORIA / SUP	