



MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTION DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACIÓN



CODIGO: AGB-01-F-23	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL				FECHA 2024/05	VERSIÓN: 8
COPIA CONTROLADA						
FECHA:	02 de diciembre de 2024				INFORME No.:	5
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO						
No. DE PROCESO	LP-012-2023	No. CONTRATO:	20230944	TIPO DE CONTRATO:	OBRA PUBLICA	
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:	FERNANDO ALVARADO - NJS INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S			CARGO:	SUPERVISOR - INTERVENTOR	
				No. DE TELÉFONO:	3104771345 - 3043783477	
CONTRATISTA:	IGS INGENIERIA E.U			C.C. O NIT:	900308302-8	
E-MAIL:	igs.sogamoso@gmail.com			No. DE TELÉFONO:	3507482587	
REPRESENTANTE LEGAL (cuando aplique)	JORGE EDUARDO ARRIETA ROA			C.C.:	91.299.870	
OBJETO CONTRACTUAL:	MODERNIZACIÓN Y EXPANSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL Y DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN SECTOR VIA EL CRUCERO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO BOYACÁ					
PLAZO		PERIODO DE PAGO ANTERIOR		PERIODO DE PAGO ACTUAL		
INICIA:	20-nov-2023	DESDE:	06-may-2024	DESDE:	09-nov-2024	
TERMINA:	08-dic-2024	HASTA:	08-nov-2024	HASTA:	29-nov-2024	
INFORMACIÓN TÉCNICA						
Declaración	El suscrito supervisor del contrato hace constar que el Municipio de Sogamoso ha recibido a satisfacción los bienes y/o servicios a que se refiere el objeto y las obligaciones pactadas en el contrato, que corresponden al siguiente detalle:					
a. Para prestación de Servicios:						
RELACIÓN OBLIGACIONES DEL CONTRATO		FUENTE DE VERIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD		
1	Gestionar y acreditar en la plataforma SECOP II los requisitos de ejecución que corresponden al contratista.	Plataforma Secop II.		Toda documentación generada del contrato es subida a la plataforma Secop II.		
2	Acudir oportunamente al diligenciamiento del acta de inicio.	Plataforma Secop II.		El acta de inicio del contrato se encuentra suscrita y subida en la plataforma Secop II.		
3	Ejecutar el contrato de conformidad con las normas técnicas que rigen la actividad para la cual ha sido contratado.	Informe Técnico Acta Parcial No. 5.		Todas las actividades realizadas se han ejecutado de acuerdo con la normatividad vigente.		
4	Subir a SECOP II todos los documentos que la plataforma requiera o que sean solicitados por el supervisor del contrato o por la oficina de contratación del municipio.	Plataforma Secop II.		Toda documentación generada del contrato es subida a la plataforma Secop II.		
5	Programar con el supervisor las actividades necesarias para la ejecución del contrato.	Comité de Obra.		En los comités de obra realizados semanalmente se acuerdan las actividades a realizar.		
6	Acatar las instrucciones que imparta el municipio por medio del secretario del despacho o del supervisor del contrato.	Comité de Obra. Correspondencia enviada y recibida.		La ejecución del contrato se viene realizando de acuerdo con las directrices de la supervisión y la interventoría.		
7	Reportar al supervisor del contrato los imprevistos o anomalías que detecte y que impidan la correcta y oportuna ejecución del contrato.	Comité de Obra. Correspondencia enviada y recibida.		Hasta la fecha no se ha presentado esta situación.		
8	Presentar los informes que sean solicitados por el supervisor del contrato y adjuntar las pruebas documentales que se consideren necesarias, tales como fotografías, videos, correspondencia, planillas de asistencia o cualquiera pertinente para probar la debida ejecución del contrato.	Informe Técnico Acta Parcial No. 5.		En este periodo se presenta el Informe de Acta Parcial N°5 del contrato de obra 20230944.		
9	Cumplir la obligación de facturar de conformidad con el régimen legal al cual pertenece el contratista.	Informe Técnico Acta Parcial No. 5.		Con la presentación de este cobro parcial se ha generado factura electrónica de pago.		

10	Pagar oportunamente las obligaciones relativas al sistema de seguridad social, salud, pensiones, riesgos laborales y aportes parafiscales cuando a estos últimos haya lugar, y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme lo establecido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, la Ley 1122 de 2007, Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 de 2003, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demás normas que las adicionen, complementen, modifiquen o aclaren.	Informe Técnico Acta Parcial No. 5. Planillas de Seguridad Social	En este periodo se ha cumplido con los pagos de seguridad social del personal del presente contrato de obra.
11	Informar al supervisor de manera inmediata sobre la ocurrencia de cualquier fenómeno de fuerza mayor o caso fortuito.	Correspondencia enviada y recibida.	Hasta la fecha no se ha presentado esta situación.
12	En caso de que este contrato requiera de garantías, proceder a constituir las luego de aprobado el contrato.	Poliza de cumplimiento y poliza RCE del contrato.	Las pólizas de este contrato se encuentran aprobadas por la oficina jurídica de la entidad contratante.
13	El contratista deberá dar cumplimiento a los lineamientos que establece SG-SST decreto 1072 de 2015 Min Trabajo; de igual manera, asistir a las capacitaciones y/o actividades que sobre el tema haya lugar.	Informe SG-SST Acta Parcial No. 5	En este periodo se ha dado cumplimiento a los lineamientos de SG-SST aplicables.
14	Entregar los documentos que se producen, como consecuencia del objeto contractual, tanto físico como digital, debidamente organizados, acorde a la tabla de retención documental según lineamientos de Archivo Central.	Informe Técnico Acta Parcial No. 5.	En este periodo se presenta el informe de Acta Parcial N°5 del contrato de obra 20230944.
as Observacion			
b. Para los demás contratos:			
El cumplimiento de las obligaciones consta por ejemplo de: Bitácora o registro fotográfico, Sábana de Obra, Entrada de Almacén, Listados, Conceptos o dirigirse al instructivo; siguiente enlace: https://drive.google.com/file/d/1Gq5j635ShpajvW2gCUBwh5-AwSQyL2EQ/view			
Pruebas subidas a plataforma: Documentos que evidencian la ejecución de las Obligaciones Contractuales:			
1. Factura o Documento soporte en adquisiciones efectuadas no obligados a facturar	☒	4. Certificación de Parafiscales	☒
2. Informe de actividades por parte del contratista con VoBo del Supervisor	☒	5. Acta de recibo a Satisfacción (cuando aplique)	☐
3. Planilla de pago de la Seguridad Social Integral	☒	6. Acta de Liquidación Final (cuando aplique)	☐



MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTION DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACIÓN



INFORMACIÓN FINANCIERA					
Revisión de soportes de la cuenta: El suscrito supervisor hace constar que ha revisado y en consecuencia aprueba los documentos que forman parte integral de la cuenta					
PORCENTAJE:	9,81%	No. FACTURA O SOPORTE:		FEIG 172	
APORTE A SEGURIDAD SOCIAL					
PERIODO DE COTIZACIÓN	No. PLANILLA DE APORTES	APORTES OBLIGATORIOS EN PENSIÓN	APORTES OBLIGATORIOS EN SALUD	APORTES ARL	TOTAL (=)
Octubre	1067892298	\$ 873.600,00	\$ 218.400,00	\$ 380.100,00	\$ 1.472.100
En caso de Personas Jurídicas, no es necesaria la revisión de planillas de pago de Seguridad Social y parafiscales, para lo cual se adjunta Certificación de estar al día, emitida por el Revisor Fiscal o Representante Legal según lo dispuesto por la Ley 789/2002 Art. 50 y Ley 1150/2007 Art. 23. (Anexar documento de identidad, tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la J.C.C. de quien Certifica)					
No. CUENTA PRESUPUESTAL		NOMBRE CUENTA PRESUPUESTAL		VALOR PAGO ACTUAL	
2.3.2.02.02.005-21-36-32-2102-16-1.3.3.4.02		FORTALECIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO PARA TODOS		\$ -	
2.3.2.02.02.005-21-36-32-2102-16-1.2.3.3.04		FORTALECIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO PARA TODOS (CONVENIO 2772)		\$ -	
3.3.2.02.02.005-21-36-32-2102-16-1.2.3.3.04		FORTALECIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO PARA TODOS (CONVENIO 2772) RP PARA RESERVA		\$ -	
2.3.2.02.02.005-16-21-2102013-160017		Implementación proyecto fortalecimiento del alumbrado público en el municipio de Sogamoso/210201300 Redes de alumbrado público mej/SUBVENCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL		\$ 290.830.443,99	
No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		No. REGISTRO PRESUPUESTAL		TOTAL VALOR A PAGAR	
2023001054 - 2023001759		2023002991 - 2023002991 (09-11-2023)		\$ -	
2024001831		2024002643		\$ 290.830.443,99	

ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO		
DETALLE	(+)	(-)
(+) Valor inicial del contrato	\$ 2.037.614.650,00	
(+) Valor adiciones	\$ 926.347.640,45	
(-) Valor reducciones	\$ -	
(=) VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 2.963.962.290,45	
(-) Anticipo		\$ -
(-) Valor pagos parciales		\$ 2.375.757.116,84
(-) Valor a pagar		\$ 290.830.443,99
(-) Valor sin ejecutar		\$ 297.374.729,62
SUMAS IGUALES	\$ 2.963.962.290,45	\$ 2.963.962.290,45

Habiéndose cumplido las obligaciones descritas dentro del periodo mencionado el suscrito supervisor autoriza el pago de la suma de:

Valor a pagar:	\$ 290.830.443,99	Valor en letras:	DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS
----------------	-------------------	------------------	--

Para constancia suscribimos:

Janeth Viviana Chia
 JANETH VIVIANA CHIA JERÉZ
 R/L NJS INGENIERÍA Y SOLUCIONES S.A.S
 INTERVENTOR

Jorge Eduardo Arrieta Roa
 JORGE EDUARDO ARRIETA ROA
 R/L IGS INGENIERÍA E.U
 CONTRATISTA

Fernando Alvarado Alvarado
 FERNANDO ALVARADO ALVARADO
 Vo.Bo. SUPERVISOR

José Felipe Chaparro
 JOSÉ FELIPE CHAPARRO
 Vo.Bo. SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA