

INFORME DE AVANCE Y SUPERVISION

Entidad Contratante: MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA Semana del 20/07/2023 al 24/07/2023 Fecha 28/04/2024

CODIGO PROYECTO

OBJETO DEL PROYECTO

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO


SUPERVISOR DEL CONTRATO

APOYO A LA SUPERVISION

ESTADO DEL PROYECTO

2.1 CONTRATO DE OBRA			2.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA		
Contrato No.	001P-2023-0488400		Contrato No.	2432-DE-2023	
Contratante	ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA		Contratante	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	
Contralista	JESUS RODRIGO MATA BANCOS		Contralista	GUSTAVO ALFONSO BEREDA OCAMPO	
Cesionario	JOHANNA GOMEZ ANEGAS		Cesionario	N/A	
Valor inicial	\$ 156.760.173,61		Valor inicial	\$ 16.641.438,00	
Valor adición 01	\$ 0,00		Valor adición 01	\$ 0,00	
Valor final del contrato	\$ 156.760.173,61		Valor final del contrato	\$ 16.641.438,00	
Fecha de inicio	25/10/2023		Fecha de inicio		
Plazo inicial (MESES)	DOS (02) MESES		Plazo inicial		
Plazo 01	DOS (02) MESES		Plazo inicial		
Fecha de suspensión 01	23/02/2024		Plazo inicial		
Plazo de suspensión 01	UN (01) MES		Plazo inicial		
Plazo Final	CUATRO (04) MESES		Plazo inicial		
Plazo actual (Días)	120 Días		Plazo actual	0,00%	
Variedad en plazo	100,00%		Plazo actual	0,00%	
Fecha Contractual de terminación	24/03/2024		Plazo actual	0,00%	
Tiempo Transcurrido (días)	120,00		Plazo actual	0,00%	
Días restantes del Contrato	0,00		Plazo actual	0,00%	
Aporte del Municipio	\$ 156.760.173,61		Plazo actual	0,00%	
Adiciones	\$ 0,00		Plazo actual	0,00%	
Total de aportes realizado	\$ 156.760.173,61		Plazo actual	0,00%	

INFORME DE DESEMPEÑO					
Presupuesto Total del Proyecto (BAC) \$ 156.760.173,61			Semáforo		
Programado (PV)	%	Ejecutado (EV)	%	Desviación (SV)	%
Inversión	0,00%	Inversión	0,00%	Inversión	0,00%
Acumulado Anterior	0,00%	\$ 156.760.173,61	1,21%	\$ 156.760.173,61	1,21%
Durante el Periodo	0,00%	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%
Acumulado a la Fecha	100,00%	\$ 156.760.173,61	1,21%	\$ 156.760.173,61	1,21%



CONTROL DE CAMBIOS A LAS LINEAS BASE			
El 20/04/2024 EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS MEDIANTE EL RADICADO NO. 2024-VEB-02387, PERIODO DE VIGENCIA 2024-2025, NO VABILO LA APROBACIÓN DEL CONVENIO SOLICITADO POR EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA EL DIA 22/02/2024 MEDIANTE EL RADICADO NO. 2024-190-1-1904-1 (en la fecha de la aprobación del convenio 1517 de 2021 y en la información solicitada por INVIAS EL DIA 05/03/2024) en relación a documentos solicitados por INVIAS para el trámite de ejecución de contrato de obra pública.			

AVANCE FISICO				AVANCE FINANCIERO			
Programado	%	Ejecutado	%	Desviación	%	Semáforo	
Acumulado Anterior	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Durante el Periodo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Acumulado a la Fecha	100,00%	1,21%	1,21%	1,21%	1,21%		

AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL			
Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo
\$ 156.760.173,61	\$ 156.760.173,61	\$ 0,00	\$ 0,00
No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados
0	\$ 0,00	0	\$ 0,00
ANÁLISIS DE VALOR CONTRACTUAL			
Valor Inicial Contrato	100,00%	Valor Actual Contrato	0,00%
Valor Inicial Contrato	100,00%	Valor Actual Contrato	0,00%
ESTADO ANTICIPO			
Valor Inicial Contrato	\$ 156.760.173,61	Valor Actual Contrato	\$ 0,00
Valor Inicial Contrato	\$ 156.760.173,61	Valor Actual Contrato	\$ 0,00
ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO			
Valor Inicial Contrato	\$ 156.760.173,61	Valor Actual Contrato	\$ 0,00
Valor Inicial Contrato	\$ 156.760.173,61	Valor Actual Contrato	\$ 0,00

AVANCE FINANCIERO INTERVENIENTE CONTRATISTA ES INVIAS			
Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo
\$ 156.760.173,61	\$ 156.760.173,61	\$ 0,00	\$ 0,00
No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados
0	\$ 0,00	0	\$ 0,00
ANÁLISIS DE VALOR CONTRACTUAL			
Valor Inicial Contrato	100,00%	Valor Actual Contrato	0,00%
Valor Inicial Contrato	100,00%	Valor Actual Contrato	0,00%
ESTADO ANTICIPO			
Valor Inicial Contrato	\$ 156.760.173,61	Valor Actual Contrato	\$ 0,00
Valor Inicial Contrato	\$ 156.760.173,61	Valor Actual Contrato	\$ 0,00
ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO			
Valor Inicial Contrato	\$ 156.760.173,61	Valor Actual Contrato	\$ 0,00
Valor Inicial Contrato	\$ 156.760.173,61	Valor Actual Contrato	\$ 0,00

FORMULARIO DE APOYO A SUPERVISIÓN									
Entidad Contratante: MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA			Semana del: 20/07/2023 al 26/07/2023			Fecha: 18/04/2024			
OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO									
TÍTULO DEL PROYECTO: DE SUSCRIPCIÓN ACTA DE INICIO EL DIA 25/02/2021 - SECTOR 7									
ACTIVIDADES EJECUTADAS EL PERIODO DEL REPORTE:									
FECHAS DE MARZO LA INGENIERA HANNA GOMEZ VANEAGA MEDIANTE EL RADICADO No. 2023-130-12124-06 DE FECHA 2024-01-04									
Plan de Adaptación de la guía ambiental PAGA									
CERVA									
Formato de propuesta Económica									
Análisis de precios Unitarios APU									
Mantenimiento de calzada de baldíos de obra									
Planimetría									
Topografía del sector									
Análisis y servicios y otros de la práctica de implementación									
ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE									
INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO:									
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD		Item	Factor	Hh Perdidas por Semana				
	PERIODO	ACUMULADO			Acumulado Anterior	MENSUAL Actual	Acumulado	%Hr/Total	
Accidentes de Trabajo	0	0	1	Factores climáticos	0	0	0	0.0%	<div style="font-size: small;"> Horas Perdidas 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 </div>
Incidencias de Trabajo	0	0	2	Fermentos de Trabajo	0	0	0	0.0%	
Enfermedades	0	0	3	Dificultad de recursos	0	0	0	0.0%	
Otros	0	0	4	Operativos	0	0	0	0.0%	
	0	0	5	Accidentes	0	0	0	0.0%	
	0	0	6	Administrativos	0	0	0	0.0%	
	0	0	7	Imputables al Contratista	0	0	0	0.0%	
	0	0	8	Interesados	0	0	0	0.0%	
	0	0	9	Otros, Cua?	0	0	0	0.0%	
	0	0	10	Total	0	0	0	0.0%	

TRAZABILIDAD DEL CONVENIO Y CONTRATO					
Foro No.	Fecha de realización	Lugar de realización	Compromisos	Responsable	Fecha
1,00	15/09/2021	INVIAS	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA - INVIAS SUSCRIPCION CONVENIO 1517-2021	MUNICIPIO ZIPAQUIRA - INVIAS	15/09/2021
2,00	7/10/2021	INVIAS	ORDEN DE INICIO DEL CONVENIO - SRT 56447 - 07/10/2021	INVIAS	7/10/2021
3,00	10/12/2021	INVIAS	CONSORCIO ODESSE SUSCRIPCION CONTRATO DE INTERVENTORIA PARA LA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS 466-2022 Y 551-2022 DERIVADOS DEL CONVENIO 1517-2021	INVIAS - CONSORCIO ODESSE	10/12/2021
4,00	21/12/2021	INVIAS	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA - INVIAS PRORROGA AL CONVENIO 1517 HASTA EL DIA 31/12/2022	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA - INVIAS	21/12/2022
5,00	31/12/2021	INVIAS	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA - INVIAS ADICION AL CONVENIO DE - DOS MIL MILLONES DE PESOS MCTE (2.000.000.000,00)	MUNICIPIO ZIPAQUIRA - INVIAS	21/11/2023
6,00	21/09/2022	INVIAS	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA - INVIAS ADICION AL CONVENIO DE - MIL SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE (1.055.000.000,00)	MUNICIPIO ZIPAQUIRA - INVIAS	21/09/2022
7,00	13/12/2022	INVIAS	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA - INVIAS PRORROGA AL CONVENIO 1517 HASTA EL DIA 30/06/2023	MUNICIPIO ZIPAQUIRA - INVIAS	13/12/2023
8,00	2/02/2023	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA - CONTRATISTA ADJUDICACION DEL CONTRATO 4498440	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA - CONTRATISTA	2/02/2023
9,00	7/07/2023	INVIAS	INVIAS - INTERVENTORIA SUSCRIPCION DEL CONTRATO ENTRE INVIAS Y ECONS SIGLO XXI SAS	INVIAS Y CONTRATISTA	7/07/2023
10,00	12/12/2023	INVIAS	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA - INVIAS PRORROGA AL CONVENIO 1517 HASTA EL DIA 11/03/2024	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA - INVIAS	12/12/2023
11,00	20/02/2024	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA - /CONTRATISTA CESION DEL CONTRATO DE OBRA	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA - CONTRATISTA	20/02/2024
12,00	23/02/2024	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA - CONTRATISTA SUSCRIPCION DEL ACTA DE SUSPENSIÓN 01	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA - CONTRATISTA	23/02/2024
13,00	30/04/2024	INVIAS	INVIAS PRONUNCIAMIENTO CONVENIO 1517 DE 2021 - NO PRORROGA AL CONVENIO	INVIAS	30/04/2024

Tipología-PQR	Radicado por	Fecha	Asunto	Dirigido a
OFICIO SOLICITUD	SECRETARIA OBRAS PUBLICAS - MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA	22/02/2024	SOLICITUD DE PRORROGA AL CONVENIO 1517 DE 2021	GUSTAVO ADOLFO CEPEDA OCAMPO - DIRECTOR TERRITORIAL CUNDINAMARCA - INVIAS
OFICIO SOLICITUD	SECRETARIA OBRAS PUBLICAS - MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA	5/03/2024	COMPLEMENTACION Y AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	GUSTAVO ADOLFO CEPEDA OCAMPO - DIRECTOR TERRITORIAL CUNDINAMARCA - INVIAS
OFICIO SOLICITUD	SECRETARIA OBRAS PUBLICAS - MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA	5/03/2024	SOLICITUD DE PRORROGA AL CONVENIO 1517 DE 2021 - ADJUNTA DOCUMENTOS SOLICITADOS POR INVIAS	GUSTAVO ADOLFO CEPEDA OCAMPO - DIRECTOR TERRITORIAL CUNDINAMARCA - INVIAS
OFICIO SOLICITUD	SECRETARIA OBRAS PUBLICAS - MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA			

Entidad Contratante: MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA Semana del 20/07/2023 al 12/11/2023 Fecha 18/04/2024

OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

SE SUSCRIBE ACTA DE INICIO EL DIA 25/10/2023. SECOP

ACTIVIDADES EJECUTADAS EL PERIODO DEL REPORTE

EL-00 DE MARZO LA ING. JOHANKA GOMEZ VANEGAS, MEDIANTE EL RADICADO No. 2024-130,1-21123, DE FECHA 2024-03-04.

Plan de Adaptación de la escuela ambiental / PAGE

Copyright © 2000 by John Wiley & Sons, Inc.

Formal Feedback Form - 10/15/12

For info on products & services, call 1-800-441-4444

Análisis de precios Unitarios APU

Memórias de cálculo de quantidades de obra:

Planimetria

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
Total Time: 1:00:00																																																																																																			

ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
	PERIODO	ACUMULADO
Accidentes de Trabajo	0	0
Enfermedades de Trabajo	0	0
Enfermedades	0	0
Otros	0	0

INDICADORES DE SEGURIDAD				
Item	Factor	Acumulado Anterior	MENSUAL Actual	%Hr/Total
1	Factores climáticos	0	0	0,0%
2	Permisos de Trabajo	0	0	0,0%
3	Deficiencia de recursos	0	0	0,0%
4	Operativos	0	0	0,0%
5	Accidentes	0	0	0,0%
6	Administrativos	0	0	0,0%
7	Impedidos al Controlista	0	0	0,0%
8	Interrumpidos	0	0	0,0%
9	Otros, Ous?	0	0	0,0%
	Total	0	0	0,00%

HORAS PERDIDAS SEMANALES										
Hora Perdida	Hr Perdidas por Semana									
	Acumulado Anterior	MENSUAL Actual	Acumulado	%Hr/Total	Acumulado Anterior	MENSUAL Actual	Acumulado	%Hr/Total	Acumulado Anterior	MENSUAL Actual
0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0
1	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0
2	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0
3	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0
4	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0
5	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0
6	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0
7	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0
8	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0
9	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0
10	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0

INDICADORES DE SEGURIDAD				
Item	Factor	Acumulado Anterior	MENSUAL Actual	%Hr/Total
1	Factores climáticos	0	0	0,0%
2	Permisos de Trabajo	0	0	0,0%
3	Deficiencia de recursos	0	0	0,0%
4	Operativos	0	0	0,0%
5	Accidentes	0	0	0,0%
6	Administrativos	0	0	0,0%
7	Impedidos al Controlista	0	0	0,0%
8	Interrumpidos	0	0	0,0%
9	Otros, Ous?	0	0	0,0%
	Total	0	0	0,00%

HORAS PERDIDAS SEMANALES										
Hora Perdida	Hr Perdidas por Semana									
	Acumulado Anterior	MENSUAL Actual	Acumulado	%Hr/Total	Acumulado Anterior	MENSUAL Actual	Acumulado	%Hr/Total	Acumulado Anterior	MENSUAL Actual
0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0
1	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0
2	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0
3	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0
4	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0
5	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0
6	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0
7	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0
8	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0
9	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0
10	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0

TRAZABILIDAD DEL CONVENIO Y CONTRATO

Foro No.	Fecha de realización	Lugar de realización	Canl. Asistentes	Compromisos	Responsable	Fecha
1,00	15/09/2021	INVIAS	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA - INVIAS	SUSCRIPCION CONVENIO 1517-2021	MUNICIPIO ZIPAQUIRA - INVIAS	15/09/2021
2,00	7/10/2021	INVIAS	INVIAS	ORDEN DE INICIO DEL CONVENIO - SRT 56447 - 07/10/2021	INVIAS	7/10/2021
3,00	10/12/2021	INVIAS	INVIAS - CONSORCIO ODESSA	SUSCRIPCION CONTRATO DE INTERVENTORIA PARA LA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS 460-2022 Y 551-2022 DERIVADOS DEL CONVENIO 1517-2021	INVIAS - CONSORCIO ODESSA	10/12/2021
4,00	21/12/2021	INVIAS	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA - INVIAS	PRORROGA AL CONVENIO 1517 HASTA EL DIA 31/12/2022	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA - INVIAS	21/12/2022
5,00	31/12/2021	INVIAS	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA - INVIAS	ADICION AL CONVENIO DE - DOS MIL MILLONES DE PESOS M/CTE (2.000.000.000,00)	MUNICIPIO ZIPAQUIRA - INVIAS	2/11/2023
6,00	21/09/2022	INVIAS	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA - INVIAS	ADICION AL CONVENIO DE - MIL SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (1.065.000.000,00)	MUNICIPIO ZIPAQUIRA - INVIAS	21/09/2022
7,00	13/12/2022	INVIAS	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA - INVIAS	PRORROGA AL CONVENIO 1517 HASTA EL DIA 30/06/2023	MUNICIPIO ZIPAQUIRA - INVIAS	13/12/2023
8,00	2/02/2023	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA - CONTRATISTA	ADJUDICACION DEL CONTRATO 4498440	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA - CONTRATISTA	2/02/2023
9,00	7/07/2023	INVIAS	INVIAS - INTERVENTORIA	SUSCRIPCION DEL CONTRATO ENTRE INVIAS Y ECONS SIGLO XXI SAS	INVIAS Y CONTRATISTA	7/07/2023
10,00	12/12/2023	INVIAS	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA - INVIAS	PRORROGA AL CONVENIO 1517 HASTA EL DIA 11/03/2024	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA - INVIAS	12/12/2023
11,00	20/02/2024	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA - /CONTRATISTA	CESSION DEL CONTRATO DE OBRA	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA - CONTRATISTA	20/02/2024
12,00	23/02/2024	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA - CONTRATISTA	SUSCRIPCION DEL ACTA DE SUSPENSIÓN 01	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA - CONTRATISTA	23/02/2024
13,00	30/04/2024	INVIAS	INVIAS	PRONUNCIAMIENTO CONVENIO 1517 DE 2021 - NO PRORROGA AL CONVENIO	INVIAS	30/04/2024
Tipología PQR	Radicado por		Fecha	Asunto	Dirigido a	
OFICIO SOLICITUD	SECRETARIA OBRAS PUBLICAS - MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA		22/02/2024	SOLICITUD DE PRORROGA AL CONVENIO 1517 DE 2021	GUSTAVO ADOLFO CEPEDA OCAMPO - DIRECTOR TERRITORIAL CUNDINAMARCA - INVIAS	
OFICIO SOLICITUD	SECRETARIA OBRAS PUBLICAS - MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA		5/03/2024	COMPLEMENTACION Y AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	GUSTAVO ADOLFO CEPEDA OCAMPO - DIRECTOR TERRITORIAL CUNDINAMARCA - INVIAS	
OFICIO SOLICITUD	SECRETARIA OBRAS PUBLICAS - MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA		5/03/2024	SOLICITUD DE PRORROGA AL CONVENIO 1517 DE 2021 - ADJUNTA DOCUMENTOS SOLICITADOS POR INVIAS	GUSTAVO ADOLFO CEPEDA OCAMPO - DIRECTOR TERRITORIAL CUNDINAMARCA - INVIAS	
OFICIO SOLICITUD	SECRETARIA OBRAS PUBLICAS - MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA		18/03/2024	ESTADO DE LA SOLICITUD DE PRORROGA CONVENIO 1517 DE 2021	GUSTAVO ADOLFO CEPEDA OCAMPO - DIRECTOR TERRITORIAL CUNDINAMARCA - INVIAS	

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS-ANÁLISIS DE CAUSAS					
PROBLEMA IDENTIFICADO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES DETALLADAS	PERSONA RESPONSABLE	SOPORTE	FECHA
PRORROGA AL CONVENIO 1517 POR INVIAS	LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA No. C01.PCCNTR.4498440	ACTA DE LIQUIDACION	SECRETARIA OBRAS PUBLICAS - SUPERVISOR	INFORME	11/12/2024

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS: ANÁLISIS DE CAUSAS

PROBLEMA IDENTIFICADO	Accion Estrategica	Actividades Detalladas	Responsable	Soporte	Fecha
PRORROGA AL CONVENIO 1517 POR INVIAS	LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA No. C01.PC/NTR.493840	ACTA DE LIQUIDACION	SECRETARIA OBRAS PUBLICAS - SUPERVISOR	INFORME	11/12/2024

REGISTRATION TO BE AVOIDED UNTIL FURTHER NOTICE

