


EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA "EMSERPLA E.S.P."			OBJETO:		OPTIMIZACIÓN COLECTOR EN EL BARRIO SAN ISIDRO PARALELO A LA QUEBRADA CUCHAYACO HASTA EL RIO LA PLATA Y CONSTRUCCIÓN COLECTOR ALCANTARILLADO SANITARIO PARALELO A LA QUEBRADA LA COLORADA DESDE LA CARRERA 3E HASTA EL RIO LA PLATA MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA															
			CONTRATO No.		CONTRATO DE OBRA No. 035 DE 2024															
			CONTRATISTA:		INVERSIONES NOVA ING. S.A.S / REP. LEGAL YEISON DUVAN VARÓN TRIANA				PLAZO INICIAL		PRORROGA		PLAZO TOTAL							
			CONTRATANTE:		EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA "EMSERPLA E.S.P."				6 MESES		-		6 MESES							
			INTERVENTORIA:		BYD MULTIPROYECTOS S.A.S / REP. LEGAL ING. GILBERTO CELY VARGAS				VALOR INICIAL		ADICIÓN		VALOR TOTAL							
			SUPERVISOR:		ANDRÉS EDUARDO HERNÁNDEZ TEJADA / GERENTE EMSERPLA E.S.P.				\$ 1.400.998.381		\$ -		\$ 1.400.998.381							
			INICIACIÓN		SUSPENSIÓN		REINICIO		HOJA		1		DE		4					
			10/07/2024		N/A		N/A		FECHA PRESENTACIÓN		14		12		2024					
ACTA RECIBIDO FINAL																				
CONDICIONES CONTRACTUALES MODIFICATORIA 1																				
ITEM		DESCRIPCIÓN			UNIDAD		CANTIDAD		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		CANT		VALOR		CANT.		ACUMULADAS VALOR	
1		COLECTOR EN EL BARRIO SAN ISIDRO PARALELO A LA QUEBRADA CUCHAYACO HASTA EL PUENTE DE LA CARRERA 5 ESTE																		
1,1		ACTIVIDADES PRELIMINARES																		
1,1,1		Replanteo topográfico (Contiene: Control de niveles permanente y planos finales de la obra en formato CAD)			ML		650,36		\$ 10.614,00		\$ 6.902.921,00		104,20		\$ 1.105.979,00		650,36		\$ 6.902.921,00	
1,1,2		Cerramiento en lona verde h=2.0m			ML		1.048,10		\$ 20.182,00		\$ 21.152.695,00		75,38		\$ 1.521.260,00		1.048,10		\$ 21.152.695,00	
1,2		EXCAVACIONES Y RELLENOS EN LA RED PRINCIPAL																		
1,2,1		Excavación mecánica en material común. Incluye mano de obra, materiales y equipo			M3		984,91		\$ 16.060,00		\$ 15.817.655,00		76,59		\$ 1.230.036,00		984,91		\$ 15.817.655,00	
1,2,2		Excavación a todo costo en roca (compresor y explosivos). Incluye: mano de obra, materiales y equipo)			M3		1.458,30		\$ 127.523,00		\$ 185.966.791,00		114,89		\$ 14.651.118,00		1.458,30		\$ 185.966.791,00	
1,2,3		Suministro, extendida y compactación de material seleccionado para Subbase Granular Clase C			M3		5,70		\$ 225.729,00		\$ 1.286.655,00		0,00		\$ -		5,70		\$ 1.286.655,00	
1,2,4		Relleno en recebo compactado en capas. Proctor modificado 95% a todo factor, incluye: recebo, equipo, herramienta y mano de obra			M3		296,87		\$ 190.690,00		\$ 56.610.140,00		0,00		\$ -		296,87		\$ 56.610.140,00	
1,2,5		Relleno con material de la misma excavación compactado en capas. incluye: equipo, herramienta y mano de obra			M3		1.795,29		\$ 29.691,00		\$ 53.303.955,00		185,03		\$ 5.493.726,00		1.795,29		\$ 53.303.955,00	
1,2,6		Recolección, cargue y transporte de material sobrante hasta lugar de disposición final a una distancia menor 5 km. Incluye: herramienta menor, transporte, mano de obra, factor de expansión y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra.			M3		921,90		\$ 34.891,00		\$ 32.166.013,00		73,04		\$ 2.548.439,00		921,90		\$ 32.166.013,00	
1,3		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA LA RED PRINCIPAL																		
1,3,1		Suministro e instalación de Tubería PVC diámetro 16" Incluye: Adecuación del fondo de la zanja, bajada y empalme del tubo, lubricante, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución.			ML		639,16		\$ 375.272,00		\$ 239.858.852,00		110,20		\$ 41.354.974,00		639,16		\$ 239.858.852,00	
1,3,2		Relleno con gravilla para cama de tubería diámetro de Ø1/2"-Ø1", incluye transporte al sitio de la obra, extendido y aplicación a la brecha.			M3		384,62		\$ 172.051,00		\$ 66.174.256,00		52,34		\$ 9.005.149,00		384,62		\$ 66.174.256,00	
1,4		CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN																		
1,4,1		Construcción de pozo de inspección a todo costo, en concreto impermeabilizado de 4000 PSI de resistencia a los 28 días, espesor de 0,20 m. Incluye: formaleta, producción, mezcla, vaciado, desencofrado, cañuelas pulidas en concreto puro, escalones en hierro de 3/4" separados cada 0,40 m. De menos de 2 m. desde la cota batea del tubo a la cota rasante, no llevara cono de reducción y se rematará con una placa en concreto armado de 40 kg, en hierro de 3/8", de diámetro interno 1,20 m. de espesor 0,20 m. y suministro e instalación de aro base y tapa HF certificada de seguridad tráfico pesado, mano de obra, curado, desencofrada, equipo, herramientas y todo lo relacionado para la correcta ejecución de la obra.			UND		5,00		\$ 4.952.956,00		\$ 24.764.780,00		1,00		\$ 4.952.956,00		5,00		\$ 24.764.780,00	
1,4,2		Construcción de pozo de inspección a todo costo, en concreto impermeabilizado de 4000 PSI de resistencia a los 28 días, espesor de 0,20 m. Incluye: formaleta, producción, mezcla, vaciado, desencofrado, cañuelas pulidas en concreto puro, escalones en hierro de 3/4" separados cada 0,30 m. llevara cono de reducción de espesor 0,20 m. y suministro e instalación de aro base y tapa HF certificada de seguridad tráfico pesado, mano de obra, curado, desencofrada, equipo, herramientas y todo lo relacionado para la correcta ejecución de la obra. pozo de inspección de 0 a 4 metros de altura			UND		8,00		\$ 7.315.143,00		\$ 58.521.144,00		0,00		\$ -		8,00		\$ 58.521.144,00	

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA "EMSERPLA E.S.P."				OBJETO:	OPTIMIZACIÓN COLECTOR EN EL BARRIO SAN ISIDRO PARELELO A LA QUEBRADA CUCHAYACO HASTA EL RIO LA PLATA Y CONSTRUCCIÓN COLECTOR ALCANTARILLADO SANITARIO PARELELO A LA QUEBRADA LA COLORADA DESDE LA CARRERA 3E HASTA EL RIO LA PLATA MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA								
				CONTRATO No.	CONTRATO DE OBRA No. 035 DE 2024								
				CONTRATISTA:	INVERSIONES NOVA ING. S.A.S / REP. LEGAL. YEISON DUVÁN VARÓN TRIANA				PLAZO INICIAL	PRORROGA		PLAZO TOTAL	
				CONTRATANTE:	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA "EMSERPLA E.S.P."				6 MESES		-		6 MESES
				INTERVENTORÍA:	BYD MULTIPROYECTOS S.A.S / REP. LEGAL. ING. GILBERTO CELY VARGAS				VALOR INICIAL	ADICIÓN		VALOR TOTAL	
				SUPERVISOR:	ANDRÉS EDUARDO HERNÁNDEZ TEJADA / GERENTE EMSERPLA E.S.P.				\$ 1.400.998.381	\$ -		\$ 1.400.998.381	
				INICIACIÓN	SUSPENSIÓN	REINICIO	HOJA		1	DE		4	
10/07/2024		N/A		N/A		FECHA PRESENTACIÓN		14	12	2024			
ACTA RECIBIDO FINAL													
CONDICIONES CONTRACTUALES MODIFICATORIA 1						PRESENTE ACTA		ACUMULADAS					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	CANT.	VALOR				
1,5	OTRAS ACTIVIDADES												
1,5,1	Desmante de muro en gavión	M3	0,00	\$ 41.673,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
1,5,2	Construcción de muro en gavión malla triple torción hexagonal en alambre de acero galvanizado No.12	M3	0,00	\$ 314.881,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
1,5,3	Corte, rotura de pavimento rígido, retiro de escombros, incluye: cortadora de disco, compresor, herramienta menor, materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra	M2	19,00	\$ 94.982,00	\$ 1.804.658,00	0,00	\$ -	19,00	\$ 1.804.658,00				
1,5,4	Reposición de pavimento rígido en concreto MR-40 acelerado a 3 días con antisol. Incluye: herramienta menor, materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra.	M2	19,00	\$ 320.477,00	\$ 6.089.063,00	0,00	\$ -	19,00	\$ 6.089.063,00				
1,5,5	Concreto de 4000 psi para encofrado de tubería y estructuras en concreto. Incluye suministro y transporte de materiales hasta el sitio de obra, herramientas, equipos y mano de obra.	M3	10,42	\$ 1.077.046,00	\$ 11.222.819,00	4,43	\$ 4.771.314,00	10,42	\$ 11.222.819,00				
1,5,6	Acero figurado de 60,000 psi para reforzamiento de estructuras de protección y cimentación.	KG	197,21	\$ 10.154,00	\$ 2.002.470,00	197,21	\$ 2.002.470,00	197,21	\$ 2.002.470,00				
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS					\$ 783.644.867,00		\$ 88.637.421,00		\$ 783.644.867,00				
2	CONSTRUCCIÓN COLECTOR ALCANTARILLADO SANITARIO PARELELO A LA QUEBRADA LA COLORADA DESDE LA CARRERA 3E HASTA EL RIO LA PLATA												
2,1	ACTIVIDADES PRELIMINARES												
2,1,1	Replanteo topográfico (Contiene: Control de niveles permanente y planos finales de la obra en formato CAD)	ML	315,58	\$ 10.614,00	\$ 3.349.566,00	48,40	\$ 513.718,00	315,58	\$ 3.349.566,00				
2,2	EXCAVACIONES Y RELLENOS EN LA RED PRINCIPAL												
2,2,1	Excavación mecánica en material común. Incluye mano de obra, materiales y equipo	M3	271,61	\$ 16.060,00	\$ 4.362.057,00	12,13	\$ 194.808,00	271,61	\$ 4.362.057,00				
2,2,2	Excavación a todo costo en roca (compresor y explosivos). Incluye: mano de obra, materiales y equipo)	M3	407,42	\$ 127.523,00	\$ 51.955.421,00	18,19	\$ 2.319.644,00	407,42	\$ 51.955.421,00				
2,2,3	Relleno en recebo compactado en capas. Proctor modificado 95% a todo factor, incluye: recebo, equipo, herramienta y mano de obra	M3	169,86	\$ 190.690,00	\$ 32.390.603,00	9,06	\$ 1.727.651,00	169,86	\$ 32.390.603,00				
2,2,4	Relleno con material de la misma excavación compactado en capas. incluye: equipo, herramienta y mano de obra	M3	337,16	\$ 29.691,00	\$ 10.010.618,00	8,09	\$ 240.200,00	337,16	\$ 10.010.618,00				
2,2,5	Recolección, cargue y transporte de material sobrante hasta lugar de disposición final a una distancia menor 5 km. Incluye: herramienta menor, transporte, mano de obra, factor de expansión y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra.	M3	317,51	\$ 34.891,00	\$ 11.078.241,00	22,23	\$ 775.627,00	317,51	\$ 11.078.241,00				
2,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA LA RED PRINCIPAL												
2,3,1	Suministro e instalación de Tubería PVC diámetro 8" Incluye: Adecuación del fondo de la zanja, bajada y empalme del tubo, lubricante, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución.	ML	54,30	\$ 141.080,00	\$ 7.660.644,00	45,20	\$ 6.376.816,00	54,30	\$ 7.660.644,00				
2,3,2	Suministro e instalación de Tubería PVC diámetro 12" Incluye: Adecuación del fondo de la zanja, bajada y empalme del tubo, lubricante, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución.	ML	9,50	\$ 141.080,00	\$ 1.340.260,00	0,00	\$ -	9,50	\$ 1.340.260,00				
2,3,3	Suministro e instalación de Tubería PVC diámetro 14" Incluye: Adecuación del fondo de la zanja, bajada y empalme del tubo, lubricante, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución.	ML	235,78	\$ 317.576,00	\$ 74.878.069,00	0,00	\$ -	235,78	\$ 74.878.069,00				
2,3,4	Relleno con gravilla para cama de tubería diámetro de Ø1/2"-Ø1", incluye transporte al sitio de la obra, extendido y aplicación a la brecha.	M3	96,34	\$ 172.051,00	\$ 16.575.393,00	2,53	\$ 435.289,00	96,34	\$ 16.575.393,00				

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA "EMSERPLA E.S.P."			OBJETO:	OPTIMIZACIÓN COLECTOR EN EL BARRIO SAN ISIDRO PARELELO A LA QUEBRADA CUCHAYACO HASTA EL RIO LA PLATA Y CONSTRUCCIÓN COLECTOR ALCANTARILLADO SANITARIO PARELELO A LA QUEBRADA LA COLORADA DESDE LA CARRERA 3E HASTA EL RIO LA PLATA MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA												
			CONTRATO DE OBRA No. 035 DE 2024													
			CONTRATO No.						PLAZO INICIAL		PRORROGA		PLAZO TOTAL			
			CONTRATISTA:			INVERSIONES NOVA ING. S.A.S / REP. LEGAL YEISON DUVÁN VARÓN TRIANA			6 MESES		-		6 MESES			
			CONTRATANTE:			EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA "EMSERPLA E.S.P."			VALOR INICIAL		ADICIÓN		VALOR TOTAL			
			INTERVENTORIA:			BYD MULTIPROYECTOS S.A.S / REP. LEGAL ING. GILBERTO CELY VARGAS										
			SUPERVISOR:			ANDRÉS EDUARDO HERNÁNDEZ TEJADA / GERENTE EMSERPLA E.S.P.			\$ 1.400.998.381		\$ -		\$ 1.400.998.381			
			INICIACIÓN		SUSPENSIÓN		REINICIO		HOJA		1		DE		4	
			10/07/2024		N/A		N/A		FECHA PRESENTACIÓN		14		12		2024	
ACTA RECIBIDO FINAL																
CONDICIONES CONTRACTUALES MODIFICATORIA 1						PRESENTE ACTA				ACUMULADAS						
ITEM	DESCRIPCIÓN			UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	CANT.	VALOR					
2,4	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN															
2,4,1	Construcción de pozo de inspección a todo costo, en concreto impermeabilizado de 4000 PSI de resistencia a los 28 días, espesor de 0,20 m. Incluye: formaleta, producción, mezcla, vaciado, desencofrado, cañuelas pulidas en concreto puro, escalones en hierro de 3/4" separados cada 0,40 m. De menos de 2 m. desde la cota batea del tubo a la cota rasante, no llevara cono de reducción y se rematará con una placa en concreto armado de 40 kg. en hierro de 3/8", de diámetro interno 1,20 m. de espesor 0,20 m. y suministro e instalación de aro base y tapa HF certificada de seguridad tráfico pesado, mano de obra, curado, desencofrada, equipo, herramientas y todo lo relacionado para la correcta ejecución de la obra.			UND	6,00	\$ 4.952.956,00	\$ 29.717.736,00	2,00	\$ 9.905.912,00	6,00	\$ 29.717.736,00					
2,4,2	Construcción de pozo de inspección a todo costo, en concreto impermeabilizado de 4000 PSI de resistencia a los 28 días, espesor de 0,20 m. Incluye: formaleta, producción, mezcla, vaciado, desencofrado, cañuelas pulidas en concreto puro, escalones en hierro de 3/4" separados cada 0,30 m. De menos de 2 m. desde la cota batea del tubo a la cota rasante, no llevara cono de reducción y se rematará con una placa en concreto reforzado en hierro de 3/8", de diámetro interno 1,50 m. de espesor 0,20 m. y suministro e instalación de aro base y tapa HF certificada de seguridad tráfico pesado, mano de obra, curado, desencofrada, equipo, herramientas y todo lo relacionado para la correcta ejecución de la obra.			UND	0,00	\$ 7.315.143,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -					
2,5	OTRAS ACTIVIDADES															
2,5,1	Concreto de 4000 psi para encofrado de tubería y estructuras en concreto. Incluye suministro y transporte de materiales hasta el sitio de obra, herramientas, equipos y mano de obra.			M3	23,39	\$ 1.077.046,00	\$ 25.192.106,00	0,00	\$ -	23,39	\$ 25.192.106,00					
2,5,2	Acero figurado de 60,000 psi para reforzamiento de estructuras de protección y cimentación.			KG	1.097,31	\$ 10.154,00	\$ 11.142.086,00	0,00	\$ -	1.097,31	\$ 11.142.086,00					
2,6	ITEM COMPLEMENTARIO															
2,6,1	Construcción de pozo de inspección a todo costo, en concreto impermeabilizado de 4000 PSI de resistencia a los 28 días, espesor de 0,20 m. Incluye: formaleta, producción, mezcla, vaciado, desencofrado, cañuelas pulidas en concreto puro, escalones en hierro de 3/4" separados cada 0,30 m. llevara cono de reduccion de espesor 0,20 m. y suministro e instalación de aro base y tapa HF certificada de seguridad tráfico pesado, mano de obra, curado, desencofrada, equipo, herramientas y todo lo relacionado para la correcta ejecución de la obra. pozo de inspeccion de 0 a 4 metros de altura			UND	3,00	\$ 7.315.143,00	\$ 21.945.429,00	0,00	\$ -	3,00	\$ 21.945.429,00					
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS							\$ 301.598.229,00		\$ 22.489.665,00		\$ 301.598.229,00					
TOTAL COSTOS DIRECTOS						\$ 1.085.243.096,00		\$ 111.127.086,00		\$ 1.085.243.096,00						
COSTOS INDIRECTOS				ADMINISTRACIÓN		20%	\$ 217.048.619,20		\$ 22.225.417,20		\$ 217.048.619,20					
				IMPREVISTOS		2%	\$ 21.704.861,92		\$ 2.222.541,72		\$ 21.704.861,92					
				UTILIDAD		3%	\$ 32.557.292,88		\$ 3.333.812,58		\$ 32.557.292,88					
				TOTAL COSTOS INDIRECTOS		\$ 271.310.774,00		\$ 27.781.771,00		\$ 271.310.774,00						
COSTO TOTAL						\$ 1.356.553.870,00		\$ 138.908.857,00		\$ 1.356.553.870,00						
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL						(PMA)	\$ 44.444.511,00		\$ 7.407.419,00		\$ 44.444.511,00					
COSTO TOTAL DE OBRA						\$ 1.400.998.381,00		\$ 146.316.276,00		\$ 1.400.998.381,00						

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA "EMSERPLA E.S.P."		OBJETO:		OPTIMIZACIÓN COLECTOR EN EL BARRIO SAN ISIDRO PARALELO A LA QUEBRADA CUCHAYACO HASTA EL RIO LA PLATA Y CONSTRUCCIÓN COLECTOR ALCANTARILLADO SANITARIO PARALELO A LA QUEBRADA LA COLORADA DESDE LA CARRERA 3E HASTA EL RIO LA PLATA MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA									
		CONTRATO No.		CONTRATO DE OBRA No. 035 DE 2024									
		CONTRATISTA:		INVERSIONES NOVA ING. S.A.S / REP. LEGAL YEISON DUVÁN VARÓN TRIANA			PLAZO INICIAL		PRORROGA		PLAZO TOTAL		
		CONTRATANTE:		EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA "EMSERPLA E.S.P."			6 MESES		-		6 MESES		
		INTERVENTORIA:		BYD MULTIPROYECTOS S.A.S. / REP. LEGAL ING. GILBERTO CELY VARGAS			VALOR INICIAL		ADICIÓN		VALOR TOTAL		
		SUPERVISOR:		ANDRÉS EDUARDO HERNÁNDEZ TEJADA / GERENTE EMSERPLA E.S.P.			\$ 1.400.998.381		\$ -		\$ 1.400.998.381		
		INICIACIÓN		SUSPENSIÓN		REINICIO		HOJA		1		DE 4	
		10/07/2024		N/A		N/A		FECHA PRESENTACIÓN		14		12 2024	
ACTA RECIBIDO FINAL													
CONDICIONES CONTRACTUALES MODIFICATORIA 1						PRESENTE ACTA			ACUMULADAS				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	CANT.	VALOR				
BALANCE DEL CONTRATO						BALANCE DEL ANTICIPO							
VALOR CONTRATO INICIAL		\$	1.400.998.381,00			ANTICIPO CONCEDIDO (30%):		\$	420.299.514,00				
VALOR ACTA PARCIAL No.01:			\$	326.195.963,00	23,28%	AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL No.1:			\$	97.858.789,00			
VALOR ACTA PARCIAL No.02:			\$	242.739.502,00	17,33%	AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL No.2:			\$	72.821.851,00			
VALOR ACTA PARCIAL No.03:			\$	281.897.979,00	20,12%	AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL No.3:			\$	84.569.394,00			
VALOR ACTA PARCIAL No.04:			\$	137.501.603,00	9,81%	AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL No.4:			\$	41.250.481,00			
VALOR ACTA PARCIAL No.05:			\$	266.347.058,00	19,01%	AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL No.5:			\$	79.904.117,00			
VALOR ACTA RECIBO FINAL:			\$	146.316.276,00	10,44%	AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA RECIBO FINAL:			\$	43.894.882,00			
SALDO POR EJECUTAR:			\$	-	0,00%	SALDO POR AMORTIZAR			\$	-			
SUMAS IGUALES		\$	1.400.998.381,00	\$ 1.400.998.381,00	100,00%	SUMAS IGUALES		\$	420.299.514,00	\$ 420.299.514,00			
BALANCE PRESENTE ACTA													
VALOR PRESENTE ACTA RECIBIDO FINAL			\$	146.316.276,00									
AMORTIZACIÓN ANTICIPO PRESENTE ACTA RECIBIDO PARCIAL			\$	43.894.882,00									
VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA RECIBIDO PARCIAL			\$	102.421.394,00									
SON: CIENTO DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS (\$102.421.394,00) M/CTE													
													
YEISON DUVAN VARÓN TRIANA INVERSIONES NOVA ING S.A.S CONTRATISTA DE OBRA		GILBERTO CELY VARGAS BYD MULTIPROYECTOS S.A.S. Interventor de Obra		LUIS GUILLERMO DEVIA MONTES ING CIVIL APOYO SUPERVISIÓN		ANDRÉS EDUARDO HERNÁNDEZ TEJADA Gerente "EMSERPLA E.S.P." SUPERVISOR							