



IMC MA- 056-2023



**INTERVENTORÍA TÉCNICA,
FINANCIERA, ADMINISTRATIVA,
AMBIENTAL Y LEGAL AL
CONTRATO CUYO OBJETO SEA
“REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y
O MEJORAMIENTO EN FASE 1 DEL
ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE
SUSE SECTOR SAN ANTONIO DEL
MUNICIPIO DE AQUITANIA
BOYACÁ.”**

R
2024

TABLA DE CONTENIDO

1.	LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	4
1.1.	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	5
1.2.	INFORMACIÓN CONTRACTUAL	8
1.3.	INFORMACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS	10
1.4.	PÓLIZAS.....	11
1.5.	PERSONAL ADMINISTRATIVO.....	16
1.6.	SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.....	16
1.7.	INFORMACIÓN SUPERVISIÓN POR PARTE DEL MUNICIPIO	17
1.1.	GESTIÓN DOCUMENTAL	17
1.1.1.	CORRESPONDENCIA RECIBIDA	17
1.1.2.	CORRESPONDENCIA ENVIADA.....	17
2.	ESTADO FINANCIERO.....	18
2.1.	ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA	18
2.2.	ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	18
2.3.	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA	18
2.4.	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	18
3.	ESTADO TÉCNICO	19
3.1.	AVANCE ACTIVIDADES.....	19
3.2.	DESARROLLO HISTÓRICO DE ACTIVIDADES INTERVENTORÍA	40
3.3.	ANÁLISIS AVANCE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO	41
3.4.	COMITÉS DESARROLLADOS.....	41
4.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	42

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Localización del proyecto	4
---	---

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Ítems contratados.....	5
Tabla 2 Ítems no previstos	7
Tabla 3 Información general entidad contratante	9
Tabla 4. Información general contrato de obra	9
Tabla 5. Información general contrato de interventoría	9
Tabla 6. Información ejecución del contrato de obra.....	10
Tabla 7. Información ejecución del contrato de interventoría.....	10
Tabla 8. Información garantías del contrato de obra	11
Tabla 9 Información garantías del contrato de interventoría	14
Tabla 10. Personal administrativo contrato de obra	16
Tabla 11 Personal operativo de obra	16
Tabla 12. Personal Administrativo contrato de interventoría.....	16
Tabla 13 Supervisora municipal	17
Tabla 14 Correspondencia Recibida	17
Tabla 15 Correspondencia Enviada.....	17
Tabla 16 Estado Financiero Del Contrato De Obra	18
Tabla 17 Estado Financiero Del Contrato De Interventoría.....	18
Tabla 18 Avance Financiero Del Contrato De Obra	18
Tabla 19 Avance Financiero Del Contrato De Interventoría.....	18
Tabla 20 Ítems Ejecutados.....	19

1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra localizado en el sector San Antonio de la vereda Suse del municipio de Aquitania, departamento de Boyacá, a continuación, se puede apreciar la localización general dentro de la geografía nacional.




Ilustración 1 Localización del proyecto

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto desarrolla la construcción de las estructuras planificadas para la fase inicial del Acueducto SAN ANTONIO, siguiendo los criterios técnicos y especificaciones establecidos en el contrato de obra No. 012 de 2023 (MA-SAMC-016-2023) que tiene como objeto “REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO EN FASE 1 DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE SUSE SECTOR SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA BOYACÁ.”

A continuación, se presenta la tabla que detalla los ítems contratados y que serán sujetos a revisión por parte de la interventoría:

Tabla 1 Ítems contratados

ÍTEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
1,00	BOCATOMA Ancho=4.00m		
1,01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO LOTES Y ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTO (CARTERAS Y PLANOS)	m ²	60,17
1,02	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	m ³	7,22
1,03	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	m ³	10,83
1,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO DE 17.5 MPA (2500) , 40% RAJÓN PARA BASES	m ³	3,18
1,05	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0,05 MTS 14 MPA (2000 PSI)	m ²	4,49
1,06	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPA - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	m ³	10,03
1,07	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPA - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	m ³	2,50
1,08	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPA	Kg	1.112,27
1,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA EN ANGULO DE 1Y 1 1/2", BISAGRAS Y BARRAS DE 1/2" (0.20X0.50 MTS) INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA	Un	1,00
1,10	CINTA SIKA PVC V=0.22	m	13,30
1,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA H.F. D = 3" EXTREMO BRIDA SELLO ELÁSTICO, 250 PSI.	Un	1,00
1,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE PIE, D=3" CANASTILLA EN LATÓN, CUERPO EN BRONCE, ROSCA NPT SELLO DE CAUCHO, TUERCA Y RESORTE EN ACERO INOXIDABLE, PRESIÓN DE TRABAJO 150 PSI	Un	1,00
1,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 6" RDE 26 UNIÓN MECÁNICA	m	3,00
1,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC SANITARIA D=3"	Un	3,00
1,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN LAMINA ALFAJOR, CON MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO, BISAGRA DE SEGURIDAD INCLUYE ANTICORROSIVO	m ²	3,82
1,16	TRANSPORTE DE CARGA MULAR HASTA 4 KM	Carga	68,00
2,00	DESARENADOR TIPO 1 (0.80m x 3.20m)		
2,01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO LOTES Y ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTO (CARTERAS Y PLANOS)	m ²	12,26
2,02	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	m ³	8,03
2,03	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	m ³	12,05
2,04	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	m ³	3,03
2,05	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.05MTS 14MPa (2000PSI)	m ²	7,76
2,06	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	m ³	3,51
2,07	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	m ³	1,16
2,08	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS	m ³	0,09

2,09	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	Kg	622,34
2,10	PASOS UÑA DE GATO D=5/8"	Un	5,00
2,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 3" RDE 26 UNIÓN MECÁNICA	m	12,44
2,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMURO D=3" EN HIERRO FUNDIDO L=0.30 M, Z=0.15, EXTREMO EL * ER	Un	2,00
2,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC SANITARIA D=3"	Un	4,00
2,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA H.F. D = 3" EXTREMO BRIDA SELLO ELÁSTICO, 250 PSI.	Un	4,00
2,15	CODO PVC RADIO CORTO 90° D = 3"	Un	4,00
2,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE PRESIÓN PVC D=3"	Un	3,00
2,17	CINTA SIKA PVC. V=0.22	m	9,00
2,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN LAMINA ALFAJOR, CON MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO, BISAGRA DE SEGURIDAD INCLUYE ANTICORROSIVO	m²	6,13
2,19	TRANSPORTE DE CARGA MULAR HASTA 4 KM	Carga	16,00

3,00	TANQUE ALMACENAMIENTO PROYECTADO (INTERNO 4.75m X 4.75m x 2.60m; VOLUMEN= 52 m³)		
3,01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO LOTES Y ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTO (CARTERAS Y PLANOS)	m²	21,00
3,02	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	m³	22,38
3,03	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	m³	33,58
3,04	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	m³	9,50
3,05	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.05MTS 14MPa (2000PSI)	m²	1,17
3,06	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	m³	12,08
3,07	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	m³	5,61
3,08	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS	m³	2,91
3,09	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	Kg	2.781,77
3,10	PASOS UÑA DE GATO D=5/8"	Un	7,00
3,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 3" RDE 21 UNIÓN MECÁNICA	m	27,03
3,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMURO D=3" EN HIERRO FUNDIDO L=0.30 M, Z=0.15, EXTREMO EL * ER	Un	2,00
3,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC SANITARIA D=3"	Un	2,00
3,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA H.F. D = 3" EXTREMO BRIDA SELLO ELÁSTICO, 250 PSI.	Un	4,00
3,15	CODO PVC RADIO CORTO 90° D = 3"	Un	7,00
3,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE PRESIÓN PVC D=3"	Un	3,00
3,17	CINTA SIKA PVC. V=0.22	m	20,00
3,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO HG 3"	Un	2,00
3,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA H.G. D=3"	m	1,00
3,20	MURO TOLETE COMÚN E=0.10 mts.	m²	4,07
3,21	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	m²	7,28
3,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA FLOTADORA 3" TIPO PESADO	Un	1,00
3,23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE PIE, D=3" CANASTILLA EN LATÓN, CUERPO EN BRONCE, ROSCA NPT SELLO DE CAUCHO, TUERCA Y RESORTE EN ACERO INOXIDABLE, PRESIÓN DE TRABAJO 150 PSI	Un	1,00
3,24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN LAMINA ALFAJOR, CON MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO, BISAGRA DE SEGURIDAD INCLUYE ANTICORROSIVO	m²	2,56
3,25	TRANSPORTE DE CARGA MULAR HASTA 4 KM	Carga	50,00

4,00	RED DE PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE 2.0 LPS		
-------------	--	--	--

4,01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO LOTES Y ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTO (CARTERAS Y PLANOS) Y REPLANTEO PARA RED DE ACUEDUCTO (INCLUYE CARTERAS Y PLANOS)	m2	18,90
4,02	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	m³	10,40
4,03	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	m³	5,67
4,04	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.05MTS 14MPa (2000PSI)	m²	19,28
4,05	LOSA MACIZA CIMIENTO CONCRETO 21 MPa - 3000 PSI H=20 CM	m²	18,90
4,06	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	Kg	439,92
4,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PTAP COMPACTA DE 2.0 LPS	Un	1,00
4,08	TRANSPORTE DE CARGA MULAR HASTA 4 KM	Carga	12,00

5,00	RED DE ADUCCIÓN		
5,01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA RED DE ACUEDUCTO (INCLUYE CARTERAS Y PLANOS)	m	357,82
5,02	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	m³	51,53
5,03	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	m³	12,88
5,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PN 10 DIÁMETRO 90 mm	m	357,82
5,05	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	m3	64,41
5,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTOSA DE DOBLE ACCIÓN PVC D =2"	Un	4,00
5,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE PURGA D= 3"	Un	2,00
5,08	CAJAS DE INSPECCIÓN DE 80 X 80 X 80 cm LADRILLO	Un	6,00
5,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN LAMINA ALFAJOR, CON MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO, BISAGRA DE SEGURIDAD INCLUYE ANTICORROSIVO	m²	3,84

Los ítems adicionados son los siguientes:

Tabla 2 Ítems no previstos

ÍTEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
NP	ITEMS NO PREVISTOS (LABORATORIO Y CERRAMIENTO)		
NP 0.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA ELEVACIONES, H<3.0 MTS	m³	1.22
NP 0.02	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	Kg	254.01
NP 0.03	MURO EN BLOQUE No.5 E=0.12 MTS	m²	42.72
NP 0.04	PAÑETE LISO MUROS 1:4	m²	81.49
NP 0.05	MESONES EN CONCRETO A=0.60 mts. 17.5 MPa - (2500PSI) INC. REFUERZO E:0.10	m²	1.22
NP 0.06	DINTELES EN CONCRETO DE 15X20 cms. 17.5 MPa - (2500 PSI) INC. REFUERZO	m	3.98
NP 0.07	ALFAGIA EN CONCRETO E=0.25mts. 17.5 MPa - (2500 PSI) INC. REFUERZO	m	3.98
NP 0.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSÍN DE GRANITO No. 5 30*30*1.7 CM	m²	9.79
NP 0.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR	m²	6.53
NP 0.10	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	m²	35.74
NP 0.11	VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN MUROS	m²	35.97
NP 0.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA NEGRA PVC 3"	m	18.00
NP 0.13	SALIDA SANITARIA PVC 3"	Un	3.00

NP 0.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO SIFON EN PVC 135 3" (INCLUYE REJILLA)	Un	2.00
NP 0.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO TUBERIA PVC-P 1/2" RDE 9	m	12.00
NP 0.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO BRONCE, Ø1/2", INCLUYE ACCESORIOS	Un	1.00
NP 0.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS (INC. GRIFERIA)	Un	1.00
NP 0.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE METÁLICA 1/2"	Un	1.00
NP 0.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA AEREA EN TUBO IMC, NO INCLUYE CABLE	Un	1.00
NP 0.20	SALIDA BIFÁSICA+ TOMA, TUBO EMT Ø 1/2	Un	2.00
NP 0.21	SALIDA LAMPARA TOMA PVC COMPLETA	Un	3.00
NP 0.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTADOR ELECTRICO MONOFASICO	Un	1.00
NP 0.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARCIALES 4 CIRCUITOS.	Un	1.00
NP 0.24	TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL)	Un	1.00
NP 0.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO EN LAMINA A=90 CM CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	Un	2.00
NP 0.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	m²	3.20
NP 0.27	CERRADURA ENTRADA DOBLE CILINDRO	Un	2.00
NP 0.28	SUMINSITRO E INSTALACIÓN VENTANA LAMINA CAL. 18 CON VIDRIO INC. ANTICORR.	m²	0.90
NP 0.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJA EN LAMINA CAL. 18 INC. ANTICORROSIVO	m²	0.90
NP 0.30	SUMNISTRO E INSTALACIÓN CORREA METÁLICA 76x38x2mm	m	6.65
NP 0.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6	m²	23.28
NP 0.32	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA ELEVACIONES, H<3.0 MTS	m³	0.13
NP 0.33	MURO PRENSADO TIPO SANTA FE E=0.12 mts	m²	9.58
NP 0.34	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	Kg	35.44
NP 0.35	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 10 MM (INCLUYE TUBO AGUA NEGRA DE 2" Y ANGULO 1"X1"X3/16") H=2.1	m²	30.08
NP 0.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALAMBRE DE PÚAS 3 HILOS	m	17.70
NP 0.37	TRANSPORTE DE CARGA MULAR HASTA 4 KM	Carga	50.00

1.2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

A continuación, se presentan los datos generales de la entidad contratante, y contratistas de obra e interventoría, involucrados en la ejecución del proyecto CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO EN FASE 1 DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE SUSE SECTOR SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA BOYACÁ.

Tabla 3 Información general entidad contratante

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE AQUITANIA - BOYACÁ
NIT	800.077.545-5
REPRESENTANTE LEGAL	ÓSCAR DARÍO HURTADO PÉREZ

Tabla 4. Información general contrato de obra

CONTRATO DE OBRA	No 012 DE 2023 (MA-SAMC-016 DE 2023)
OBJETO	“REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO EN FASE 1 DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE SUSE SECTOR SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA BOYACÁ.”
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO SUSE 2023
NIT.	901.775.806-3
REPRESENTANTE LEGAL	ING. FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA
IDENTIFICACIÓN	7.226.154 de Duitama
FECHA DEL CONTRATO	22/11/2023
VALOR DEL CONTRATO	\$ 288.218.095,20
VALOR ADICIONAL	CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 02/100 (\$46.218.759.02) MCTE
VALOR TOTAL CONTRATO	TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON 22/100 (\$334.436.854,22) MCTE

Tabla 5. Información general contrato de interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	No 011 DE 2023 (IMC MA-056-2023)
OBJETO	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y LEGAL AL CONTRATO CUYO OBJETO SEA “REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y O

	MEJORAMIENTO EN FASE 1 DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE SUSE SECTOR SAN DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA BOYACÁ.”
INTERVENTOR	ANDRÉS FELIPE RUIZ PIDIACHE
IDENTIFICACIÓN	1.056.436.285 de Pisba
REPRESENTANTE LEGAL	ANDRÉS FELIPE RUIZ PIDIACHE
IDENTIFICACIÓN	1.056.436.285 de Pisba
FECHA DEL CONTRATO	28/11/2023
VALOR DEL CONTRATO	\$ 20.400.000,00
VALOR ADICIONAL	TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TRECE CON 13/100 M/CTE (\$3.235.313,13)
VALOR TOTAL	VEINTITRÉS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS CON 13/100 (\$23.635.313,13) MCTE

1.3. INFORMACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS

La etapa de ejecución de los contratos de obra en interventoría se ha desarrollado de acuerdo a lo siguiente:

Tabla 6. Información ejecución del contrato de obra

FECHA INICIO ACTIVIDADES	13/12/2023
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	45 DÍAS
FECHA ACTA SUSPENSIÓN TEMPORAL	22/12/2023
FECHA ACTA DE REINICIO	23/02/2024
FECHA PRORROGA	23/03/2024
FECHA ACTA SUSPENSIÓN TEMPORAL 02	12/06/2024
FECHA ACTA DE REINICIO 02	24/07/2024
FECHA PRORROGA 02	24/07/2024
FECHA PRORROGA 03	06/10/2023
FECHA DE TERMINACIÓN	07/11/2023

Tabla 7. Información ejecución del contrato de interventoría

FECHA INICIO ACTIVIDADES	13/12/2023
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	45 DÍAS

FECHA ACTA SUSPENSIÓN TEMPORAL	22/12/2023
FECHA ACTA DE REINICIO	23/02/2024
FECHA PRORROGA	23/03/2024
FECHA ACTA SUSPENSIÓN TEMPORAL 02	12/06/2024
FECHA ACTA DE REINICIO 02	24/07/2024
FECHA PRORROGA 02	24/07/2024
FECHA PRORROGA 03	06/10/2023
FECHA DE TERMINACIÓN	07/11/2023

1.4. PÓLIZAS

A continuación, se presenta la relación de las pólizas que se encuentran amparando los contratos de obra e interventoría, la cuales se encuentran vigentes:

Tabla 8. Información garantías del contrato de obra

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO.		51-44101025466	
FECHA DE EXPEDICIÓN		13/12/2023	
ANEXO		0	
ASEGURADORA		SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
Cumplimiento Del Contrato	22/11/2023	30/06/2024	\$57.643.619,04
Pago De Salarios, Prestaciones Sociales Legales E Indemnizaciones Laborales	22/11/2023	29/12/2026	\$28.821.809,52
Estabilidad Y Calidad De La Obra	5 Años, 0 Meses Y 0 Días		\$57.643.619,04
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL NO.		51-40101008650	
FECHA DE EXPEDICIÓN		13/12/2023	
ANEXO		0	
ASEGURADORA		SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
Predios Labores Y Operaciones	22/11/2023	30/12/2023	\$232.000.000,00
Contratistas Y Subcontratistas	22/11/2023	30/12/2023	\$116.000.000,00
Vehículos Propios Y No Propios	22/11/2023	30/12/2023	\$116.000.000,00
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO.		51-44101025466	
FECHA DE EXPEDICIÓN		13/02/2024	
ANEXO		2	
ASEGURADORA		SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
Cumplimiento Del Contrato	13/12/2023	21/07/2024	\$57.643.619,04
Pago De Salarios, Prestaciones Sociales Legales E Indemnizaciones Laborales	22/11/2023	19/01/2027	\$28.821.809,52
Estabilidad Y Calidad De La Obra	5 Años, 0 Meses Y 0 Días		\$57.643.619,04
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL NO.		51-40101008650	
FECHA DE EXPEDICIÓN		13/02/2024	
ANEXO		2	

ASEGURADORA		SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
Predios Labores Y Operaciones	13/12/2023	20/01/2024	\$232.000.000,00
Contratistas Y Subcontratistas	13/12/2023	20/01/2024	\$116.000.000,00
Vehículos Propios Y No Propios	13/12/2023	20/01/2024	\$116.000.000,00
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO.		51-44101025466	
FECHA DE EXPEDICIÓN		23/02/2024	
ANEXO		3	
ASEGURADORA		SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
Cumplimiento Del Contrato	13/12/2023	22/09/2024	\$57.643.619,04
Pago De Salarios, Prestaciones Sociales Legales E Indemnizaciones Laborales	13/12/2023	13/01/2027	\$28.821.809,52
Estabilidad Y Calidad De La Obra	5 Años, 0 Meses Y 1 Día		\$57.643.619,04
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL NO.		51-40101008650	
FECHA DE EXPEDICIÓN		23/02/2024	
ANEXO		3	
ASEGURADORA		SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
Predios Labores Y Operaciones	13/12/2023	23/03/2024	\$232.000.000,00
Contratistas Y Subcontratistas	13/12/2023	23/03/2024	\$116.000.000,00
Vehículos Propios Y No Propios	13/12/2023	23/03/2024	\$116.000.000,00
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL NO.		51-44101025473	
FECHA DE EXPEDICIÓN		13/02/2024	
ANEXO		4	
ASEGURADORA		SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
Cumplimiento Del Contrato	13/12/2023	22/09/2024	\$57.643.619,04
Pago De Salarios, Prestaciones Sociales Legales E Indemnizaciones Laborales	13/12/2023	22/03/2027	\$28.821.809,52
Estabilidad Y Calidad De La Obra	5 Años, 0 Meses Y 1 Día		\$57.643.619,04
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL NO.		51-40101008650	
FECHA DE EXPEDICIÓN		23/02/2024	
ANEXO		4	
ASEGURADORA		SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
Predios Labores Y Operaciones	13/12/2023	23/03/2024	\$232.000.000,00
Contratistas Y Subcontratistas	13/12/2023	23/03/2024	\$116.000.000,00
Vehículos Propios Y No Propios	13/12/2023	23/03/2024	\$116.000.000,00
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO.		51-44101025473	
FECHA DE EXPEDICIÓN		13/02/2024	
ANEXO		5	
ASEGURADORA		SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
Cumplimiento Del Contrato	13/12/2023	02/10/2024	\$57.643.619,04
Pago De Salarios, Prestaciones Sociales Legales E Indemnizaciones Laborales	13/12/2023	22/04/2027	\$28.821.809,52
Estabilidad Y Calidad De La Obra	5 Años, 0 Meses Y 1 Día		\$57.643.619,04

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL	EXTRACONTRACTUAL NO.	51-40101008650
FECHA DE EXPEDICIÓN		23/02/2024
ANEXO		5
ASEGURADORA		SEGUROS DEL ESTADO S.A.
AMPAROS	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Predios Labores Y Operaciones	13/12/2023	02/04/2024
Contratistas Y Subcontratistas	13/12/2023	02/04/2024
Vehículos Propios Y No Propios	13/12/2023	02/04/2024
		\$232.000.000,00
		\$116.000.000,00
		\$116.000.000,00
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO.		51-44101025473
FECHA DE EXPEDICIÓN		26/03/2024
ANEXO		6
ASEGURADORA		SEGUROS DEL ESTADO S.A.
AMPAROS	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento Del Contrato	13/12/2023	17/12/2024
Pago De Salarios, Prestaciones Sociales Legales E Indemnizaciones Laborales	13/12/2023	17/06/2027
Estabilidad Y Calidad De La Obra	5 Años, 0 Meses Y 1 Día	
		\$57.643.619,04
		\$28.821.809,52
		\$57.643.619,04
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL	EXTRACONTRACTUAL NO.	51-40101008650
FECHA DE EXPEDICIÓN		26/03/2024
ANEXO		5
ASEGURADORA		SEGUROS DEL ESTADO S.A.
AMPAROS	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Predios Labores Y Operaciones	13/12/2023	17/04/2024
Contratistas Y Subcontratistas	13/12/2023	17/04/2024
Vehículos Propios Y No Propios	13/12/2023	17/04/2024
		\$232.000.000,00
		\$116.000.000,00
		\$116.000.000,00
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO.		51-44101025473
FECHA DE EXPEDICIÓN		24/07/2024
ANEXO		8
ASEGURADORA		SEGUROS DEL ESTADO S.A.
AMPAROS	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento Del Contrato	13/12/2023	30/01/2025
Pago De Salarios, Prestaciones Sociales Legales E Indemnizaciones Laborales	13/12/2023	17/06/2027
Estabilidad Y Calidad De La Obra	5 Años, 0 Meses Y 1 Día	
		\$57.643.619,04
		\$28.821.809,52
		\$57.643.619,04
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL	EXTRACONTRACTUAL NO.	51-40101008650
FECHA DE EXPEDICIÓN		26/03/2024
ANEXO		7
ASEGURADORA		SEGUROS DEL ESTADO S.A.
AMPAROS	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Predios Labores Y Operaciones	13/12/2023	30/07/2024
Contratistas Y Subcontratistas	13/12/2023	30/07/2024
Vehículos Propios Y No Propios	13/12/2023	30/07/2024
		\$260.000.000,00
		\$130.000.000,00
		\$130.000.000,00
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO.		51-44101025473
FECHA DE EXPEDICIÓN		24/07/2024
ANEXO		9
ASEGURADORA		SEGUROS DEL ESTADO S.A.
AMPAROS	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento Del Contrato	13/12/2023	30/01/2025
		\$66.887.370,84

Pago De Salarios, Prestaciones Sociales Legales E Indemnizaciones Laborales	13/12/2023	30/07/2027	\$33.443.685,42
Estabilidad Y Calidad De La Obra	5 Años, 0 Meses Y 1 Día		\$66.887.370,84
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL NO.	51-40101008650		
FECHA DE EXPEDICIÓN	26/03/2024		
ANEXO	8		
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
Predios Labores Y Operaciones	13/12/2023	30/07/2024	\$260.000.000,00
Contratistas Y Subcontratistas	13/12/2023	30/07/2024	\$130.000.000,00
Vehículos Propios Y No Propios	13/12/2023	30/07/2024	\$130.000.000,00
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO.	51-44101025473		
FECHA DE EXPEDICIÓN	21/10/2024		
ANEXO	11		
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
Cumplimiento Del Contrato	13/12/2023	15/05/2025	\$66.887.370,84
Pago De Salarios, Prestaciones Sociales Legales E Indemnizaciones Laborales	13/12/2023	15/11/2027	\$33.443.685,42
Estabilidad Y Calidad De La Obra	5 Años, 0 Meses Y 1 Día		\$66.887.370,84
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL NO.	51-40101008650		
FECHA DE EXPEDICIÓN	21/10/2024		
ANEXO	9		
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
Predios Labores Y Operaciones	13/12/2023	15/11/2024	\$260.000.000,00
Contratistas Y Subcontratistas	13/12/2023	15/11/2024	\$130.000.000,00
Vehículos Propios Y No Propios	13/12/2023	15/11/2024	\$130.000.000,00

Tabla 9 Información garantías del contrato de interventoría

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO.	39-44-101157382		
FECHA DE EXPEDICIÓN	29/11/2023		
ANEXO	0		
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
Cumplimiento Del Contrato	28/11/2023	15/05/2024	\$2.040.000,00
Calidad Del Servicio	28/11/2023	28/11/2028	\$3.060.000,00
Pago De Salarios, Prestaciones Sociales E Indemnizaciones Laborales	28/11/2023	15/01/2027	\$2.040.000,00
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO.	39-44-101157382		
FECHA DE EXPEDICIÓN	23/02/2024		
ANEXO	1		
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
Cumplimiento Del Contrato	28/11/2023	17/07/2024	\$2.040.000,00
Calidad Del Servicio	28/11/2023	28/11/2028	\$3.060.000,00

Pago De Salarios, Prestaciones Sociales E Indemnizaciones Laborales	28/11/2023	17/03/2027	\$2.040.000,00
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO.		39-44-101157382	
FECHA DE EXPEDICIÓN		13/03/2024	
ANEXO		3	
ASEGURADORA		SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
Cumplimiento Del Contrato	13/12/2023	01/08/2024	\$2.040.000,00
Calidad Del Servicio	13/12/2023	13/12/2028	\$3.060.000,00
Pago De Salarios, Prestaciones Sociales E Indemnizaciones Laborales	13/12/2023	01/04/2027	\$2.040.000,00
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO.		39-44-101157382	
FECHA DE EXPEDICIÓN		26/03/2024	
ANEXO		4	
ASEGURADORA		SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
Cumplimiento Del Contrato	13/12/2023	20/10/2024	\$2.040.000,00
Calidad Del Servicio	13/12/2023	30/01/2029	\$3.060.000,00
Pago De Salarios, Prestaciones Sociales E Indemnizaciones Laborales	13/12/2023	20/06/2027	\$2.040.000,00
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO.		39-44-101157382	
FECHA DE EXPEDICIÓN		25/07/2024	
ANEXO		5	
ASEGURADORA		SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
Cumplimiento Del Contrato	13/12/2023	02/12/2024	\$2.040.000,00
Calidad Del Servicio	13/12/2023	15/03/2029	\$3.060.000,00
Pago De Salarios, Prestaciones Sociales E Indemnizaciones Laborales	13/12/2023	02/08/2027	\$2.040.000,00
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO.		39-44-101157382	
FECHA DE EXPEDICIÓN		25/07/2024	
ANEXO		6	
ASEGURADORA		SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
Cumplimiento Del Contrato	13/12/2023	02/12/2024	\$2.360.531,31
Calidad Del Servicio	13/12/2023	15/03/2029	\$3.545.296,97
Pago De Salarios, Prestaciones Sociales E Indemnizaciones Laborales	13/12/2023	02/08/2027	\$2.360.531,31
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO.		39-44-101157382	
FECHA DE EXPEDICIÓN		25/07/2024	
ANEXO		7	
ASEGURADORA		SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
Cumplimiento Del Contrato	13/12/2023	18/02/2024	\$2.360.531,31
Calidad Del Servicio	13/12/2023	31/05/2029	\$3.545.296,97

Pago De Salarios, Prestaciones Sociales E Indemnizaciones Laborales	13/12/2023	18/10/2027	\$2.360.531,31
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO.		39-44-101157382	
FECHA DE EXPEDICIÓN		16/10/2024	
ANEXO		8	
ASEGURADORA		SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
Cumplimiento Del Contrato	13/12/2023	20/03/2025	\$2.360.531,31
Calidad Del Servicio	13/12/2023	30/06/2029	\$3.545.296,97
Pago De Salarios, Prestaciones Sociales E Indemnizaciones Laborales	13/12/2023	18/11/2027	\$2.360.531,31

1.5. PERSONAL ADMINISTRATIVO

Teniendo en cuenta los perfiles exigidos por la entidad contratante, se relaciona a continuacion el personal administrativo del contrato de obra e interventoría:

Tabla 10. Personal administrativo contrato de obra

CARGO	NOMBRE
Director De Obra	MARTHA ENITT VARGAS PEREZ
Residente De Obra	JAIRO YUBER OJEDA CADENA

Tabla 11 Personal operativo de obra

CARGO	NOMBRE
Maestro General	Carlos Alberto Cely Castro
Oficial	Daniel Eduardo Martínez Espinel
Ayudante de Obra 1	José Mario Lombana
Ayudante de Obra 2	Luis Arley Riveros
Ayudante de Obra 3	Yerson Zamir Martínez Castillo

Tabla 12. Personal Administrativo contrato de interventoría

CARGO	NOMBRE
Director de interventoria	Diego Hernán Rubiano Rodríguez
Residente de interventoria	Jose Francisco Acevedo Vela
Inspector de interventoria	Laura Natalia Ruiz Pidiache
Inspector de interventoria 2	Andres Felipe Ruiz Pidiache

1.6. SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Nombre Del Trabajador	Identificación	Salud	Pensiones Y Cesantías	Caja De Compensación
Carlos Alberto Cely Castro	1051980288	NUEVA EPS	PORVENIR	COMFABOY

Daniel Eduardo Martínez Espinel	1051476165	NUEVA EPS	PORVENIR	COMFABOY
José Mario Lombana	4204599	NUEVA EPS	PORVENIR	COMFABOY
Luis Arley Riveros	1030605307	NUEVA EPS	PORVENIR	COMFABOY
Yerson Zamir Martínez Castillo	4217261	NUEVA EPS	PORVENIR	COMFABOY

1.7. INFORMACIÓN SUPERVISIÓN POR PARTE DEL MUNICIPIO

Tabla 13 Supervisora municipal

SUPERVISOR	DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA
CARGO	JEFE UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS

1.1. GESTIÓN DOCUMENTAL

1.1.1. CORRESPONDENCIA RECIBIDA

Tabla 14 Correspondencia Recibida

FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	RADICADO	ASUNTO
18/11/2023	CONSORCIO ACUEDUCTO SUSE 2023	ANDRÉS FELIPE RUIZ PIDACHE	18/11/2023	Solicitud de suspensión del contrato de obra.
09/02/2024	CONSORCIO ACUEDUCTO SUSE 2023	ANDRÉS FELIPE RUIZ PIDACHE	09/02/2024	Solicitud reinicio de actividades
07/06/2024	CONSORCIO ACUEDUCTO SUSE 2023	ANDRÉS FELIPE RUIZ PIDACHE	07/06/2024	Solicitud de suspensión del contrato de obra.
02/07/2024	CONSORCIO ACUEDUCTO SUSE 2023	ANDRÉS FELIPE RUIZ PIDACHE	02/07/2024	Solicitud reinicio de actividades

1.1.2. CORRESPONDENCIA ENVIADA

Tabla 15 Correspondencia Enviada

FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	RADICADO	ASUNTO
18/11/2023	ANDRÉS FELIPE RUIZ PIDACHE	MUNICIPIO DE AQUITANIA	18/11/2023	Solicitud de suspensión del contrato de obra.
12/02/2024	ANDRÉS FELIPE RUIZ PIDACHE	MUNICIPIO DE AQUITANIA	12/02/2024	Solicitud reinicio de actividades
07/06/2024	ANDRÉS FELIPE RUIZ PIDACHE	MUNICIPIO DE AQUITANIA	07/06/2024	Solicitud de suspensión del contrato de obra.
02/07/2024	ANDRÉS FELIPE RUIZ PIDACHE	MUNICIPIO DE AQUITANIA	02/07/2024	Solicitud reinicio de actividades

2. ESTADO FINANCIERO

2.1. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA

Tabla 16 Estado Financiero Del Contrato De Obra

DESCRIPCIÓN FINANCIERA	
Valor Inicial Del Contrato	\$ 220.760.560,00
Valor Adiciones	\$ 46.218.759.02
Valor Total Del Contrato	\$ 334.436.854,22

2.2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Tabla 17 Estado Financiero Del Contrato De Interventoría

DESCRIPCIÓN FINANCIERA	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 20.400.000,00
VALOR ADICIONES	\$ 3.235.313,13
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 23.635.313,13

2.3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA

Tabla 18 Avance Financiero Del Contrato De Obra

ACTA	FECHA DE PAGO	VALOR
PARCIAL 01	14/05/2024	\$ 84,470,213.36
PARCIAL 02	27/08/2024	\$ 140,869,820.36
-	-	\$0,00
VALOR PAGADO A LA FECHA		\$ 225,340,033.72
VALOR EJECUTADO		\$ 331,077,695.00
VALOR A FAVOR DEL MUNICIPIO		\$ 3,359,159.22
VALOR POR PAGAR		\$ 105,737,661.28

2.4. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Tabla 19 Avance Financiero Del Contrato De Interventoría

ACTA	FECHA DE PAGO	VALOR
PARCIAL 01	14/05/2024	\$ 5,978,779.20
PARCIAL 01	27/08/2024	\$ 9,946,446.12
VALOR PAGADO A LA FECHA		\$ 15,925,225.32
VALOR EJECUTADO		\$ 23,398,960.00
VALOR A FAVOR DEL MUNICIPIO		\$ 236,353.13
VALOR POR PAGAR		\$ 7,473,734.68

3. ESTADO TÉCNICO

3.1. AVANCE ACTIVIDADES

Los trabajos realizados durante el periodo comprendido entre 13 DIC - 22 DIC 2023 Y 23 FEB - 23 ARB 2024 y se describen a continuación (Actividades cobradas en el acta parcial 01):

Tabla 20 Ítems Ejecutados

ÍTEM	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
1,00	BOCATOMA Ancho=4.00m	
1,01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO LOTES Y ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTO (CARTERAS Y PLANOS). 	Se realiza La revisión de las carteras y planos relacionados con el proyecto para obtener una comprensión completa de las especificaciones y ubicaciones previstas. Además del marcado físico de las ubicaciones identificadas, se realiza el replanteo de las estructuras, incluyendo la bocatoma y la caja de control de caudal, asegurando así la precisión en la ejecución de las obras.
1,02	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. 	La excavación en material común incluye la remoción de tierra, arena y arcilla.
1,03	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO. 	La excavación en material conglomerado se trata de material consolidado y robustos, como rocas o gravas, se utilizan herramientas resistentes para su remoción.
1,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO DE 17.5 MPA (2500) , 40% RAJÓN PARA BASES. 	Se lleva a cabo la preparación y colocación de una mezcla de concreto especial que contiene agregados gruesos dispuestos de manera irregular, con el objetivo de proporcionar una base resistente y duradera. Para los muros de protección de la bocatoma, el dique y la base de esta.

1,05	<p>SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0,05 MTS 14 MPA (2000 PSI).</p> 	<p>Una vez que la excavación ha sido completada y el piso ha sido mejorado mediante el proceso de recebo, se procede a realizar el solado. El solado es crucial para proporcionar una base sólida y uniforme sobre la cual se puedan construir las estructuras.</p>
1,06	<p>CONCRETO SIMPLE DE 28 MPA - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS.</p> 	<p>Se realiza la construcción de muros de la bocatoma y caja de control de caudal, caracterizado por su resistencia y su capacidad para resistir la penetración de agua.</p>
1,07	<p>CONCRETO SIMPLE DE 28 MPA - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS.</p> 	<p>Se lleva a cabo la construcción de los de contrapiso de la bocatoma y caja de control.</p>
1,08	<p>SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPA.</p> 	<p>Se transporta el acero y se figura en el campamento de la obra, siguiendo el cuadro de aceros y especificaciones de los diseños.</p>
1,09	<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA EN ANGULO DE 1Y 1 1/2", BISAGRAS Y BARRAS DE 1/2" (0.20X0.50 MTS) INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA.</p> 	<p>Se instala la rejilla especificada en los planos y diseños de la captación.</p>

1,10	<p>CINTA SIKA PVC V=0.22.</p> 	<p>Según las especificaciones se instala para las juntas de los muros de la caja de control.</p>
1,11	<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA H.F. D = 3" EXTREMO BRIDA SELLO ELÁSTICO, 250 PSI.</p> 	<p>Con el fin de controlar el caudal se instala una válvula en la caja de control de caudal, para tener un buen control.</p>
1,12	<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE PIE, D=3" CANASTILLA EN LATÓN, CUERPO EN BRONCE, ROSCA NPT SELLO DE CAUCHO, TUERCA Y RESORTE EN ACERO INOXIDABLE, PRESIÓN DE TRABAJO 150 PSI.</p> 	<p>Se instala una válvula de pie para filtrar las impurezas, según especificaciones técnicas previas.</p>
1,13	<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 6" RDE. 26 UNIÓN MECÁNICA.</p> 	<p>Se instala tubería PVC para conexiones de la estructura y caudal de excesos.</p>
1,14	<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC SANITARIA D=3".</p> 	<p>Se instala los adaptadores de limpieza requeridos en la caja de control de caudal, para facilitar su mantenimiento.</p>

1,15	<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN LAMINA ALFAJOR, CON MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO, BISAGRA DE SEGURIDAD INCLUYE ANTICORROSIVO.</p> 	<p>Suministro e instalación de las tapas requeridas para la caja de control, garantizando la calidad y componentes técnicos.</p>
1,16	<p>TRANSPORTE DE CARGA MULAR HASTA 4 KM.</p> 	<p>Se verifica el transporte y carga de los materiales necesarios para la construcción de la bocatoma.</p>
2,00	DESARENADOR TIPO 1 (0.80m x 3.20m)	
2,01	<p>LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO LOTES Y ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTO (CARTERAS Y PLANOS).</p> 	<p>Se realiza La revisión de las carteras y planos relacionados con el proyecto para obtener una comprensión completa de las especificaciones y ubicaciones previstas. Además del marcado físico de las ubicaciones identificadas, se realiza el replanteo de los componentes del desarenador.</p>
2,02	<p>EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN.</p> 	<p>La excavación en material común incluye la remoción de tierra, arena y arcilla en el área requerida para el desarenador.</p>
2,03	<p>EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO.</p> 	<p>La excavación en material conglomerado se trata de material consolidado y robustos, como rocas o gravas, se utilizan herramientas resistentes para su remoción.</p>

2,04	<p>BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO.</p> 	<p>Para mejorar el suelo de cimentación se aplica una capa de afirmado según especificaciones técnicas.</p>
2,05	<p>SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.05MTS 14MPa (2000PSI).</p> 	<p>Luego del afirmado, se procede a la instalación del solado para completar el mejoramiento de la base de construcción del desarenador.</p>
2,06	<p>CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS.</p> 	<p>Se realiza la mezcla específica para cumplir la resistencia requerida y se procede a instalar formaletas y fundir los muros de cada sección.</p>
2,07	<p>CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS.</p> 	<p>Se vierten las placas sobre la base que ha sido previamente mejorada, asegurándose de cumplir con las especificaciones necesarias del concreto para alcanzar la resistencia requerida.</p>
2,08	<p>CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS.</p> 	<p>Se instala la formaleta necesaria para la tapa de concreto según lo especificado en los planos del desarenador. Considerando los requisitos de concreto.</p>
2,09	<p>SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa.</p> 	<p>Al igual que el acero de la bocatoma, se figura en el campamento de obra siguiendo la tabla de acero de los planos. Se instala a medida que se avanza en la construcción de cada componente.</p>

2,10	<p>PASOS UÑA DE GATO D=5/8".</p> 	<p>Una vez terminado el tanque del desarenador, se instalan los pasos de acero que servirán como acceso para su mantenimiento.</p>
2,11	<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 3" RDE. 26 UNIÓN MECÁNICA.</p> 	<p>Se instala la tubería necesaria para las conexiones de cada componente de la estructura, así como un bypass que permita su funcionamiento cuando la estructura esté en mantenimiento.</p>
2,12	<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMURO D=3" EN HIERRO FUNDIDO L=0.30 M, Z=0.15, EXTREMO EL * ER.</p> 	<p>Con el objetivo de garantizar un tratamiento efectivo del agua y prevenir la filtración no deseada, se supervisa cuidadosamente la correcta instalación de los pasamuros. Durante esta supervisión, se asegura que los pasamuros sean instalados adecuadamente, permitiendo el transporte del agua de acuerdo con las consideraciones previamente diseñadas.</p>
2,13	<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC SANITARIA D=3".</p> 	<p>Se instala los adaptadores de limpieza para facilitar su mantenimiento.</p>
2,14	<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA H.F. D = 3" EXTREMO BRIDA SELLO ELÁSTICO, 250 PSI.</p> 	<p>Se instalan las válvulas definidas en los planos, con las que se garantiza la regulación del flujo en la estructura.</p>

2,15	<p>CODO PVC RADIO CORTO 90° D = 3".</p> 	<p>Se verifica la instalación de accesorios requeridos en la estructura.</p>
2,16	<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE PRESIÓN PVC D=3".</p> 	<p>Se verifica la instalación de accesorios requeridos en la estructura.</p>
2,17	<p>CINTA SIKA PVC. V=0.22.</p> 	<p>Según las especificaciones se instala para las juntas de la estructura.</p>
2,18	<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN LAMINA ALFAJOR, CON MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO, BISAGRA DE SEGURIDAD INCLUYE ANTICORROSIVO.</p> 	<p>Suministro e instalación de las tapas requeridas, garantizando la calidad y componentes técnicos.</p>
2,19	<p>TRANSPORTE DE CARGA MULAR HASTA 4 KM.</p> 	<p>Se verifica el transporte y carga de los materiales necesarios para la construcción de la desarenador.</p>

Los trabajos realizados durante el periodo comprendido entre 23 ARB 2024 y 12 JUN de 2024 se describen a continuación:

ÍTEM	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
3,00	TANQUE ALMACENAMIENTO PROYECTADO (INTERNO 4.75m X 4.75m x 2.60m; VOLUMEN= 52 m³)	
3.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO LOTES Y ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTO (CARTERAS Y PLANOS) 	Se realiza La revisión de las carteras y planos relacionados con el proyecto para obtener una comprensión completa de las especificaciones y ubicaciones previstas. Además del marcado físico de las ubicaciones identificadas, se realiza el replanteo de la estructura, asegurando así la precisión en la ejecución de las obras.
3.02	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN 	La excavación en material común incluye la remoción de tierra, arena y arcilla.
3.03	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO 	La excavación en material conglomerado se trata de material consolidado y robustos, como rocas o gravas, se utilizan herramientas resistentes para su remoción.
3.04	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO 	Para mejorar el suelo de cimentación se aplica una capa de afirmado según especificaciones técnicas.
3.05	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.05MTS 14MPa (2000PSI) 	Una vez que la excavación ha sido completada y el piso ha sido mejorado mediante el proceso de recebo, se procede a realizar el solado. El solado es crucial para proporcionar una base sólida y uniforme sobre la cual se puedan construir las estructuras.

3.06	<p>CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS</p> 	<p>Se realiza el encofrado y fundida de muros del, caracterizado por su resistencia y su capacidad para resistir la penetración de agua.</p>
3.07	<p>CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS</p> 	<p>Se lleva a cabo la construcción de la placa de contrapiso.</p>
3.08	<p>CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS</p> 	<p>Se encofra y funden las vigas, viguetas y placa superior del tanque.</p>
3.09	<p>SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa</p> 	<p>Se transporta el acero y se figura en el campamento de la obra, siguiendo el cuadro de aceros y especificaciones de los diseños.</p>
3.10	<p>PASOS UÑA DE GATO D=5/8"</p> 	<p>Se instalan los pasos de acero que servirán como acceso para su mantenimiento.</p>

3.11	<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 3" RDE 21 UNIÓN MECÁNICA</p> 	<p>Se instala tubería PVC para las conexiones del tanque de almacenamiento y unión con las válvulas.</p>
3.12	<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMURO D=3" EN HIERRO FUNDIDO L=0.30 M, Z=0.15, EXTREMO EL * ER</p> 	<p>Con el objetivo de garantizar un tratamiento efectivo del agua y prevenir la filtración no deseada, se supervisa cuidadosamente la correcta instalación de los pasamuros. Durante esta supervisión, se asegura que los pasamuros sean instalados adecuadamente, permitiendo el transporte del agua de acuerdo con las consideraciones previamente diseñadas.</p>
3.13	<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC SANITARIA D=3"</p> 	<p>Se instala los adaptadores de limpieza para facilitar el mantenimiento de las cajas del tanque.</p>
3.14	<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA H.F. D = 3" EXTREMO BRIDA SELLO ELÁSTICO, 250 PSI.</p> 	<p>Se instalan las válvulas definidas en los planos, con las que se garantiza la regulación del flujo en la estructura.</p>
3.15	<p>CODO PVC RADIO CORTO 90° D = 3"</p> 	<p>Se verifica la instalación de accesorios requeridos en la estructura.</p>

3.16	<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE PRESIÓN PVC D=3"</p> 	<p>Se verifica la instalación de accesorios requeridos en la estructura.</p>
3.17	<p>CINTA SIKA PVC. V=0.22</p> 	<p>Según las especificaciones se instala para las juntas de los muros de la caja de control.</p>
3.18	<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO HG 3"</p> 	<p>Para el desfogue del tanque de almacenamiento.</p>
3.19	<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA H.G. D=3"</p> 	<p>Para el desfogue del tanque de almacenamiento.</p>
3.20	<p>MURO TOLETE COMÚN E=0.10 mts.</p> 	<p>Para la construcción de la caja de entrada y salida del tanque de almacenamiento.</p>
3.21	<p>PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3</p> 	<p>Con la finalidad de impermeabilizar la mampostería y proteger las cajas y aumentar su durabilidad, se utiliza pañete según especificaciones de construcción.</p>

3.22	<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA FLOTADORA 3" TIPO PESADO</p> 	<p>Se instala válvula flotadora con el objetivo que el nivel del agua sobrepase la altura establecida.</p>
3.23	<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE PIE, D=3" CANASTILLA EN LATÓN, CUERPO EN BRONCE, ROSCA NPT SELLO DE CAUCHO, TUERCA Y RESORTE EN ACERO INOXIDABLE, PRESIÓN DE TRABAJO 150 PSI</p> 	<p>Se instala una válvula de pie para filtrar las impurezas, según especificaciones técnicas previas.</p>
2,25	<p>TRANSPORTE DE CARGA MULAR HASTA 4 KM.</p> 	<p>Se verifica el transporte y carga de los materiales necesarios para la construcción de la desarenador.</p>
4,00	PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE 2.0 LPS	
4,01	<p>LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO LOTES Y ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTO (CARTERAS Y PLANOS) Y REPLANTEO PARA RED DE ACUEDUCTO (INCLUYE CARTERAS Y PLANOS)</p> 	<p>Se realiza La revisión de las carteras y planos relacionados con el proyecto para obtener una comprensión completa de las especificaciones y ubicaciones previstas. Además del marcado físico de las ubicaciones identificadas, se realiza el replanteo para la ubicación de la red de aducción.</p>
4,02	<p>EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN</p> 	<p>La excavación en material común incluye la remoción de tierra, arena y arcilla en el área requerida para la instalación de la tubería.</p>

4,03	<p>BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO</p> 	<p>Para mejorar el suelo de cimentación se aplica una capa de afirmado según especificaciones técnicas.</p>
4,04	<p>SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.05MTS 14MPa (2000PSI)</p> 	<p>Una vez que la excavación ha sido completada y el piso ha sido mejorado mediante el proceso de recebo, se procede a realizar el solado. El solado es crucial para proporcionar una base sólida y uniforme sobre la cual se puedan construir las estructuras.</p>
4,05	<p>LOSA MACIZA CIMIENTO CONCRETO 21 MPa - 3000 PSI H=20 CM</p> 	<p>Se lleva a cabo la construcción de la placa de contrapiso.</p>
4,06	<p>SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa</p> 	<p>Se transporta el acero y se figura en el campamento de la obra, siguiendo el cuadro de aceros y especificaciones de los diseños.</p>
4,08	<p>TRANSPORTE DE CARGA MULAR HASTA 4 KM.</p> 	<p>Se verifica el transporte y carga de los materiales necesarios para la construcción de la desarenador.</p>
5,00	RED DE ADUCCIÓN	
5,01	<p>LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA RED DE ACUEDUCTO (INCLUYE CARTERAS Y PLANOS).</p> 	<p>Se realiza La revisión de las carteras y planos relacionados con el proyecto para obtener una comprensión completa de las especificaciones y ubicaciones previstas. Además del marcado físico de las ubicaciones identificadas, se realiza el replanteo para la ubicación de la red de aducción.</p>

5,02	<p>EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN.</p> 	<p>La excavación en material común incluye la remoción de tierra, arena y arcilla en el área requerida para la instalación de la tubería.</p>
5,03	<p>EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO.</p> 	<p>La excavación en material conglomerado se trata de material consolidado y robustos, como rocas o gravas, se utilizan herramientas resistentes para su remoción.</p>
5.04	<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PN 10 DIÁMETRO 90 mm</p> 	<p>Para la línea de aducción se utilizó tubería de alta densidad que es una fibra sintética de tacto plástico, sus características principales son de muy baja absorción de agua, buena resistencia a los cambios climáticos.</p>
5.05	<p>RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA</p> 	<p>Para tapar las zanjas de la red de aducción se utilizó relleno libre de cualquier material compresible, debidamente compactado.</p>
5.06	<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTOSA DE DOBLE ACCIÓN PVC D =2"</p> 	<p>Se utilizaron ventosas doble acción para liberar el aire atrapado durante el llenado y funcionamiento de la red.</p>

5.07	<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE PURGA D= 3"</p> 	Se instala una válvulas de purga para limpieza de la red de aducción.
5.08	<p>CAJAS DE INSPECCIÓN DE 80 X 80 X 80 cm LADRILLO</p> 	Se construyeron cajas de inspección de mampostería, buscando la protección de válvulas y evitando el ingreso de algún agente externo


Los trabajos realizados durante el periodo comprendido entre 12 JUN al 06 NOV de 2024 se describen a continuación:

ÍTEM	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
3,00	TANQUE ALMACENAMIENTO PROYECTADO (INTERNO 4.75m X 4.75m x 2.60m; VOLUMEN= 52 m³)	
3.24	<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN LAMINA ALFAJOR, CON MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO, BISAGRA DE SEGURIDAD INCLUYE ANTICORROSIVO.</p> 	Suministro e instalación de las tapas requeridas, garantizando la calidad y componentes técnicos.
4,00	PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE 2.0 LPS	
4.07	<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN PTAP COMPACTA DE 2.0 LPS</p> 	Corresponde al suministro, transporte, instalación y puesta en funcionamiento de una Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP)

4,08	TRANSPORTE DE CARGA MULAR HASTA 4 KM. 	Se verifica el transporte y carga de los materiales necesarios para la construcción de la desarenador.
5,00	RED DE ADUCCIÓN	
5,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN LAMINA ALFAJOR, CON MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO, BISAGRA DE SEGURIDAD INCLUYE ANTICORROSIVO. 	Suministro e instalación de las tapas requeridas, garantizando la calidad y componentes técnicos.
NP	ITEMS NO PREVISTOS (PTAP Y LABORATORIO)	
NP 0.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA ELEVACIONES, H<3.0 MTS 	Se realiza el encofrado y fundida de los elementos estructurales de elevación con concreto simple de 21 MPa (3000 PSI), asegurando una adecuada compactación y resistencia, cumpliendo con las especificaciones técnicas.
NP 0.02	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa 	Se transporta el acero y se figura en el campamento de la obra, siguiendo el cuadro de aceros y especificaciones de los diseños.
NP 0.03	MURO EN BLOQUE No.5 E=0.12 MTS 	Se realiza la construcción de muros en bloque No. 5 con espesor de 0.12 metros, asegurando la correcta alineación y nivelación de las unidades, garantizando la resistencia y estabilidad de la estructura según las especificaciones del proyecto.

NP 0.04	<p>PAÑETE LISO MUROS 1:4</p> 	<p>Se aplica el pañete liso en los muros con una mezcla de 1:4, garantizando una terminación uniforme y resistente,</p>
NP 0.05	<p>MESONES EN CONCRETO A=0.60 mts. 17.5 MPa - (2500PSI) INC. REFUERZO E:0.10</p> 	<p>Se construye el mesón en concreto, asegurando una estructura sólida, duradera y capaz de soportar las cargas y condiciones de uso previstas en el proyecto.</p>
NP 0.08	<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSÍN DE GRANITO No. 5 30*30*1.7 CM</p> 	<p>Se realiza el suministro e instalación de baldosín de granito No. 5, con dimensiones de 30x30 cm y un grosor de 1.7 cm, asegurando un acabado duradero y estéticamente adecuado para las áreas especificadas.</p>
NP 0.09	<p>SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR</p> 	<p>Se realiza el suministro e instalación de enchape, aplicando los métodos adecuados para asegurar una colocación precisa y duradera.</p>
NP 0.10	<p>PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES</p> 	<p>Se aplica pintura de fachada en vinilo para exteriores, asegurando una cobertura uniforme y duradera sobre las superficies externas.</p>

NP 0.11	<p>VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN MUROS</p> 	<p>Se aplica vinilo tipo II sobre pañete en dos manos en los muros, garantizando una cobertura uniforme y una mayor resistencia al desgaste y la humedad.</p>
NP 0.12	<p>SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA NEGRA PVC 3"</p> 	<p>Se instala tubo de 3" para evacuar aguas negras del laboratorio.</p>
NP 0.13	<p>SALIDA SANITARIA PVC 3"</p> 	<p>Se instala la salida sanitaria en PVC de 3 pulgadas, asegurando una conexión adecuada y hermética para el sistema de drenaje.</p>
NP 0.15	<p>SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO TUBERIA PVC-P 1/2" RDE 9</p> 	<p>Se realiza el suministro e instalación de la red de suministro con tubería PVC-P de 1/2" RDE 9, asegurando una conexión adecuada y funcional para el sistema hidráulico para la caseta.</p>
NP 0.17	<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS (INC. GRIFERIA)</p> 	<p>Se realiza el suministro e instalación de lavaplatos, incluyendo la grifería, asegurando su correcta colocación y funcionamiento.</p>
NP 0.18	<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE METÁLICA 1/2"</p> 	<p>Se instaló una llave metálica de 1/2" posterior al tratamiento en el sistema, destinada a ser un punto de muestreo.</p>

NP 0.20	<p>SALIDA BIFÁSICA+ TOMA, TUBO EMT Ø ½</p> 	<p>Se realiza la instalación de la salida bifásica, asegurando una conexión eléctrica segura y conforme a las normativas técnicas.</p>
NP 0.21	<p>SALIDA LAMPARA TOMA PVC COMPLET</p> 	<p>Se realiza la instalación de la salida para lámpara, asegurando una conexión segura y funcional para la instalación de luminarias.</p>
NP 0.23	<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARCIALES 4 CIRCUITOS.</p> 	<p>Provisión e instalación de un cuadro eléctrico diseñado para gestionar y distribuir la energía eléctrica en el sistema, específicamente en una configuración de 4 circuitos.</p>
NP 0.25	<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO EN LAMINA A=90 CM CAL 18 INC. ANTICORROSIVO</p> 	<p>Se realiza el suministro e instalación de un marco en calibre 18, con tratamiento anticorrosivo, asegurando su resistencia a las condiciones ambientales y su durabilidad.</p>
NP 0.26	<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO</p> 	<p>Se realiza el suministro e instalación de una puerta en lámina de calibre 18, con tratamiento anticorrosivo, asegurando su durabilidad y resistencia a factores ambientales como la humedad y la corrosión.</p>
NP 0.27	<p>CERRADURA ENTRADA DOBLE CILINDRO</p> 	<p>Se realiza la instalación de una cerradura de entrada con doble cilindro en cada puerta, proporcionando mayor seguridad en el acceso a las instalaciones.</p>

NP 0.28	<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA LAMINA CAL. 18 CON VIDRIO INC. ANTICORR.</p> 	<p>Se realiza el suministro e instalación ventana con vidrio para seguridad y cuidado del laboratorio.</p>
NP 0.29	<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJA EN LAMINA CAL. 18 INC. ANTICORROSIVO</p> 	<p>Se realiza el suministro e instalación de una reja para cada ventana en lámina de calibre 18 con tratamiento anticorrosivo, asegurando su resistencia a las condiciones climáticas adversas y su durabilidad.</p>
NP 0.30	<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN CORREA METÁLICA 76x38x2mm</p> 	<p>Se realiza el suministro e instalación de correa metálica de dimensiones 76x38x2 mm, asegurando su correcta colocación para garantizar la estabilidad del tejado.</p>
NP 0.31	<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6</p> 	<p>Las tejas se instalan de acuerdo con las especificaciones del proyecto, garantizando una correcta fijación y sellado.</p>
NP 0.32	<p>SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA ELEVACIONES, H<3.0 MTS</p> 	<p>Se realiza el encofrado y fundida de los elementos estructurales de elevación con concreto simple de 21 MPa (3000 PSI), asegurando una adecuada compactación y resistencia, cumpliendo con las especificaciones técnicas.</p>
NP 0.33	<p>MURO PRENSADO TIPO SANTA FE E=0.12 mts</p> 	<p>Se realiza la construcción de muros con espesor de 0.12 metros, asegurando la correcta alineación y nivelación de las unidades, garantizando la resistencia y estabilidad de la estructura según las especificaciones del proyecto. ca el transporte y carga de los materiales necesarios para la construcción de la desarenador.</p>

NP 0.34	<p>SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa</p> 	<p>Se transporta el acero y se figura en el campamento de la obra, siguiendo el cuadro de aceros y especificaciones de los diseños.</p>
NP 0.35	<p>CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 10 MM (INCLUYE TUBO AGUA NEGRA DE 2" Y ANGULO 1"X1"X3/16") H=2.1</p> 	<p>Se instaló un cerramiento en malla eslabonada de calibre 10 mm con una altura de 2.1 metros, asegurando la delimitación y protección del área.</p>
NP 0.36	<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALAMBRE DE PÚAS 3 HILOS</p> 	<p>Se realizó el suministro e instalación de alambre de púas de 3 hilos, colocado estratégicamente sobre el cerramiento para reforzar la seguridad perimetral del área.</p>
NP 0.37	<p>TRANSPORTE DE CARGA MULAR HASTA 4 KM.</p> 	<p>Se verifica el transporte y carga de los materiales necesarios para la construcción de la desarenador.</p>

3.2. DESARROLLO HISTÓRICO DE ACTIVIDADES INTERVENTORÍA

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Por parte de la interventoría en compañía del municipio y contratista, se lleva a cabo la revisión técnica de los diseños y la ejecución en obra de estos.
2	Se efectuó el control y supervisión en la CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO EN FASE 1 DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE SUSE SECTOR SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA BOYACÁ.
3	Se llevo control y supervisión de los ítems requeridos para la construcción de la estructura de captación 1.BOCATOMA Ancho=4.00m y de la estructura de tratamiento primario 2. DESARENADOR TIPO 1 (0.80m x 3.20m) y actividades iniciales para la ejecución de la red de aducción.
4	Comités de obra para toma de decisiones, considerando el inicio de obra, suspensión y reinicio, avances de obra y balance de cantidades mayores y menores.
5	Se llevo control y supervisión de los ítems requeridos para la construcción de la estructura de almacenamiento 3. TANQUE ALMACENAMIENTO PROYECTADO (INTERNO 4.75m X 3.5m x 2.60m; VOLUMEN= 52 m³), 4. PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE 2.0 LPS y 5. RED DE ADUCCIÓN.
6	Comités técnicos para verificación de avance de obra y condiciones externas que afectaron el cumplimiento del cronograma inicial, verificando razones para aprobar suspensión de actividades y reinicio de estas.
7	Acompañamiento en la capacitación y puesta en marcha de la planta de tratamiento.
8	Comités técnicos para verificación de avance de obra y condiciones externas que afectaron el cumplimiento del cronograma inicial, verificando razones para aprobar suspensión de actividades y reinicio de las mismas.
9	Verificación de los requisitos técnicos y de calidad de los materiales utilizados y de la muestra de agua producto del tratamiento instalado.
10	Supervisar que todas las estructuras entregadas estén libres de defectos, realicen pruebas finales de funcionamiento y validen la operatividad de todo el sistema de acueducto.

3.3. ANÁLISIS AVANCE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO

A la fecha se presenta un porcentaje de ejecución total del contrato, considerando las variaciones de cantidades y los imprevistos relacionados. Por lo cual ciertas actividades que se consideraron no necesarias para el funcionamiento no fueron instaladas.

Así mismo, se llevó a cabo la desinfección de las estructuras como parte del proceso de acondicionamiento previo a la puesta en marcha de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP). También se realizó la prueba de estanqueidad del tanque de almacenamiento, un procedimiento esencial para garantizar su adecuado funcionamiento antes de la puesta en servicio. Además, la toma de muestra y análisis de agua, tanto antes como después del tratamiento, fue un proceso fundamental para evaluar la efectividad de la planta y asegurar que el agua cumpla con los estándares de calidad establecidos. Finalmente, se llevó a cabo la capacitación a la junta del acueducto y a los fontaneros, con el objetivo de proporcionar a los miembros de la junta directiva y al personal técnico los conocimientos necesarios para el manejo adecuado del sistema de agua potable, abarcando temas como la operación, el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones, la gestión del suministro, el manejo de los equipos de potabilización y distribución, y las normativas sanitarias y de seguridad aplicables.

3.4. COMITÉS DESARROLLADOS

COMITÉ No	FECHA	TEMAS TRATADOS
01	13/12/2023	Aprobación acta de inicio de obra
02	22/12/2023	Aprobación acta de suspensión de obra
03	07/02/2024	Exposición estado de contrato de obra e interventoría con la nueva administración
04	22/02/2024	Aprobación acta de reinicio de obra
05	18/03/2024	Discusión del primer balance de obra.
06	19/04/2024	Estudio y verificación de balance de obra
07	26/04/2024	Aprobación balance de obra acata de mayores y menores cantidades de obra
08	03/05/2024	Verificación de ejecución y solicitud de cuenta acta parcial 1.
09	12/06/2024	Aprobación acta de suspensión de obra 02
10	27/06/2024	Visita de supervisión de avances, verificación condiciones climáticas y de acceso y conversaciones sobre el rendimiento de la obra.
11	19/07/2024	Visita de campo para verificar mejoramiento del clima y acceso a la obra.
12	24/07/2024	Aprobación acta de reinicio de obra 02
13	16/08/2024	Verificación de ejecución y solicitud de cuenta acta parcial 2.
14	06/10/2024	Verificación del rendimiento de obra y aprobación de prórroga 03
15	06/11/2024	Verificación de las cantidades ejecutada y aprobación de acta de terminación.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se comienza la ejecución del CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. **011-2023** INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y LEGAL AL CONTRATO CUYO OBJETO SEA “REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y O MEJORAMIENTO EN FASE 1 DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE SUSE SECTOR SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA BOYACÁ.”
- Se realizan visitas técnicas para supervisar la ejecución de la obra, rectificando los requerimientos definidos en el contrato, como materiales, cantidades y personal operativo.
- Los ítems sanitarios no ejecutados en la caseta se definen considerando las condiciones finales de la misma, dado que su instalación no aportaba un beneficio técnico adicional al sistema del acueducto.
- Los ítems eléctricos no ejecutados se determinan considerando que la red eléctrica en la zona presentaba limitaciones técnicas para garantizar la conexión inmediata de estos elementos.
- La decisión de no ejecutar los ítems expuestos, se tomó en consenso con los actores responsables del proyecto, priorizando la optimización de los recursos y evitando costos innecesarios. Estas instalaciones no afectaban la operatividad del sistema ni el cumplimiento de los objetivos del proyecto.
- La instalación y puesta en marcha de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) cumplieron con todas las especificaciones técnicas y normativas requeridas, garantizando su funcionamiento eficiente y la distribución de agua potable de calidad. Las pruebas de estanqueidad, desinfección y análisis de agua confirmaron la efectividad del sistema.
- Además, la capacitación brindada a la junta del acueducto y al fontanero fortaleció las capacidades locales para la operación y mantenimiento del sistema, asegurando su sostenibilidad a largo plazo y un impacto positivo en la comunidad beneficiada.

Cordialmente,



ANDRÉS FELIPE RUIZ PIDIACHE
C.C. 1.056.436.285 expedida en Pisba

**RESULTADOS DE FALLA DE CILINDROS DE
CONCRETO PARA EL CONTRATO No 11 - 2023
EN EL MUNICIPIO DE AQUITANIA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.**



**INTEGRAL DE
OBRAS CIVILES
&
LABORATORIO S.A.S.**

AÑO - 2024

**ESTUDIOS DE SUELOS Y CIMENTACIONES, LABORATORIO DE SUELOS,
PAVIMENTOS Y CONCRETOS, TOPOGRAFÍA, DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS,
ESTRUCTURALES, CONSTRUCCIÓN, CONSULTORÍA E INTERVENTORÍA DE
OBRA CIVIL.**

**310-2400587 - civilab.sas@gmail.com - Carrera 29 # 10-39
Duitama - Boyacá (Colombia)**



CIVILAB. S.A.S.

INTEGRAL DE OBRAS CIVILES & LABORATORIO S.A.S. Nit 900.637.164-9

ENSAYO DE RESISTENCIA DE CONCRETO

LOCALIZACIÓN :	MUNICIPIO DE AQUITANIA BOYACÁ	INTERVENTOR :	INGENIERO ANDRES FELIPE RUIZ PIDACHE
PROCEDENCIA :	VEREDA HATO LAGUNA FASE - 1	CONTRATO :	CONTARTO ESTATAL No 11 DE 2023
CONSTRUCTOR :	CONSORCIO ACUEDUCTO HATO LAGUNA 2023	CLIENTE :	CONSORCIO ACUEDUCTO HATO LAGUNA 2023
		FECHA :	4/06/2024

FECHO DE TOMA	ABSCISA	CILINDRO No	FECHA DE ROTURA	EDAD (días)	RESISTENCIA DE DISEÑO	CARGA (KN)	ESFUERZO		SLUMP	RESISTENCIA (%)	OBSERVACIONES
							(Lb/plg2)	(Kg/Cm2)			
3/03/2024	MUROS BOCATOMA	1	10/03/2024	7	4000	376	2932	205	4"	73	
3/03/2024		1	17/03/2024	14		433	3377	236	4"	84	
3/03/2024		1	31/03/2024	28		516	4024	282	4"	101	
13/03/2024	PLACA DE PISO DESARENADOR	2	20/03/2024	7	4000	396	3088	216	4"	77	
13/03/2024		2	27/03/2024	14		447	3486	244	4"	87	
13/03/2024		2	10/04/2024	28		520	4055	284	4"	101	
15/03/2024	MUROS DESARENADOR	3	22/03/2024	7	4000	400	3119	218	4"	78	
15/03/2024		3	29/03/2024	14		461	3595	252	4"	90	
15/03/2024		3	12/04/2024	28		521	4063	284	4"	102	
23/03/2024	TAPAS DESARENADOR	4	30/03/2024	7	4000	397	3096	217	4"	77	
23/03/2024		4	6/04/2024	14		459	3579	251	4"	89	
23/03/2024		4	20/04/2024	28		522	4071	285	4"	102	
21/04/2024	PLACA DE PISO TANQUE DE ALMACENAMIENTO	5	28/04/2024	7	4000	383	2987	209	4"	75	
21/04/2024		5	5/05/2024	14		430	3353	235	4"	84	
21/04/2024		5	19/05/2024	28		515	4016	281	4"	100	

YENAIN DUARTE MOSQUERA
GEOTC - JEFE DE LABORATORIO

CARLOS ANDRÉS BÁEZ SANDOVAL
INGENIERO JEFE DE LABORATORIO



CIVILAB. S.A.S.

INTEGRAL DE OBRAS CIVILES & LABORATORIO S.A.S. Nit 900.637.164-9

ENSAYO DE RESISTENCIA DE CONCRETO

LOCALIZACIÓN : MUNICIPIO DE AQUITANIA BOYACÁ
PROCEDENCIA : VEREDA HATO LAGUNA FASE - 1
CONSTRUCTOR : CONSORCIO ACUEDUCTO HATO LAGUNA 2023

INTERVENTOR : INGENIERO ANDRES FELIPE RUIZ PIDACHE
CONTRATO : CONTARTO ESTATAL No 11 DE 2023
CLIENTE : CONSORCIO ACUEDUCTO HATO LAGUNA 2023
FECHA : 4/06/2024

FECHO DE TOMA	ABSCISA	CILINDRO No	FECHA DE ROTURA	EDAD (días)	RESISTENCIA DE DISEÑO	CARGA (KN)	ESFUERZO		SLUMP	RESISTENCIA (%)	OBSERVACIONES
							(Lb/plg2)	(Kg/Cm2)			
28/04/2024	MUROS TANQUE DE ALMACENAMIENTO	6	5/05/2024	7	4000	396	3088	216	4"	77	
28/04/2024		6	12/05/2024	14		446	3478	243	4"	87	
28/04/2024		6	26/05/2024	28		517	4032	282	4"	101	
3/05/2024	CUBIERTA TANQUE DE ALMACENAMIENTO	7	10/05/2024	7	4000	384	2995	210	4"	75	
3/05/2024		7	17/05/2024	14		437	3408	239	4"	85	
3/05/2024		7	31/05/2024	28		520	4055	284	4"	101	

YENAIN DUARTE MOSQUERA
GEOTC - JEFE DE LABORATORIO

CARLOS ANDRÉS BÁEZ SANDOVAL
INGENIERO JEFE DE LABORATORIO

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.400	\$ 0	\$ 208.000	\$ 2.400	\$ 210.400
SUBTOTALES:										\$ 208.000	\$ 2.400	\$ 210.400

TOTAL APORTES A SALUD																	
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
EPS037	EPS037- NUEVA EPS	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 162.500		\$ 0	\$ 1.900	\$ 0	\$ 162.500	\$ 1.900	\$ 0	\$ 164.400
SUBTOTALES:									\$ 162.500			\$ 1.900		\$ 162.500	\$ 1.900	\$ 0	\$ 164.400

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 6.800	\$ 6.800	\$ 100	\$ 0	\$ 6.900
SUBTOTALES:									\$ 6.800	\$ 100	\$ 0	\$ 6.900

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR				
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES	
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	1	\$ 26.000	\$ 26.300
SUBTOTALES:			\$ 26.000	\$ 26.300

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																							
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES															
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	PENSIÓN		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE					TOTAL APOORTE
1	CC 1056436285	RUIZ PIDIAACHE ANDRES FELIPE	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		\$ 1.300.000			NO																		25-14 COLPENSIONES	30	1.300.000	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 208.000	EPS037- NUEVA EPS	30	1.300.000	\$ 162.500	\$ 0	\$ 162.500	14-23- POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	1.300.000	\$ 105643628	\$ 6.800	30	1.300.000	\$CCF10- COMFABOY	\$ 26.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL	\$ 408.000
--------------	-------------------

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1056436285	NÚMERO PLANILLA:	7917546619	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHHE		PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA	DÍAS DE MORA:	2024	MES	febrero AÑO
DIRECCIÓN:	CALLE 3 # 3-28	TELÉFONO:	1111111	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/03/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	490504380
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE				
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.				
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO						
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO				

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 208.000	\$ 0	\$ 208.000
SUBTOTALES:										\$ 208.000	\$ 0	\$ 208.000

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037- NUEVA EPS	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 162.500		\$ 0		\$ 0	\$ 162.500	\$ 0	\$ 162.500
SUBTOTALES:													\$ 162.500	\$ 0	\$ 0	\$ 162.500

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 6.800	\$ 6.800	\$ 0	\$ 0	\$ 6.800
SUBTOTALES:									\$ 6.800	\$ 0	\$ 0	\$ 6.800

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR				
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES	
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	1	\$ 26.000	\$ 0
SUBTOTALES:			\$ 26.000	\$ 0

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																							
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL														PARAFISCALES																					
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	PENSIÓN		APORTES VOLUNTARIOS	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU			
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD																						EMPLEADOR	EMPLEADO	ARP
1	CC 1056436285	RUIZ PIDIAACHE ANDRES FELIPE	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		\$ 1.300.000			NO																		25-14 COLPENSIONES	30	1.300.000	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 208.000	EPS037- NUEVA EPS	30	1.300.000	\$ 162.500	\$ 0	\$ 162.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	1.300.000	\$ 105643628	\$ 6.800	30	1.300.000	\$CCF10- COMFABOY	\$ 26.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL	\$ 403.300
--------------	-------------------

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1056436285	NÚMERO PLANILLA:	7917546872	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHHE		PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA	DÍAS DE MORA:	11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	603940157
DIRECCIÓN:	CALLE 3 # 3-28	TELÉFONO:	1111111	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/04/29		
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE				
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.				
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO						
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO				

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.000	\$ 0	\$ 208.000	\$ 2.000	\$ 210.000
SUBTOTALES:										\$ 208.000	\$ 2.000	\$ 210.000

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037- NUEVA EPS	1	\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 162.500	\$ 0	\$ 1.600	\$ 0	\$ 162.500	\$ 1.600	\$ 0		\$ 164.100
SUBTOTALES:								\$ 162.500		\$ 1.600		\$ 162.500	\$ 1.600	\$ 0		\$ 164.100

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 6.800	\$ 6.800	\$ 100	\$ 0	\$ 6.900
SUBTOTALES:									\$ 6.800	\$ 100	\$ 0	\$ 6.900

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR				
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES	
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	1	\$ 26.000	\$ 26.300
SUBTOTALES:			\$ 26.000	\$ 26.300

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																							
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL														PARAFISCALES																					
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	PENSIÓN		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																						
1	CC 1056436285	RUIZ PIDIAACHE ANDRES FELIPE	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		\$ 1.300.000			NO																		25-14 COLPENSIONES	30	1.300.000	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	1.300.000	\$ 162.500	\$ 0	\$ 162.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	1.300.000	\$ 105643628	\$ 6.800	30	1.300.000	\$CCF10-	\$ 26.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL	\$ 407.300
--------------	-------------------

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACIÓN:					CEDULA DE CIUDADANIA					NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:					1056436285				
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:					ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHHE					BOYACA					NÚMERO PLANILLA:				
CIUDAD/MUNICIPIO:					TUNJA					DEPARTAMENTO:					7924329410				
DIRECCIÓN:					CALLE 3 # 3-28					TELÉFONO:					PERIODO COTIZACIÓN OTROS				
TIPO APORTANTE:					02-INDEPENDIENTE					CLASE APORTANTE:					MES				
TIPO EMPRESA:					PRIVADA					I-INDEPENDIENTE					abril AÑO				
FORMA DE PRESENTACIÓN:					ÚNICO					ACTIVIDAD ECONOMICA:					2024				
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):					NO					Construcción de otras obras de ingeniería civil.					2024/05/10				
															PERIODO COTIZACIÓN SALUD:				
															MES				
															abril AÑO				
															I-INDEPENDIENTES				
															2024				
															NÚMERO AUTORIZACIÓN:				
															630519552				

TOTAL APORTES A PENSIÓN															
ADMINISTRADORA				No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE					EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO	
25-14	25-14 COLPENSIONES			1	\$ 308.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 308.500	\$ 0	\$ 308.500	
SUBTOTALES:												\$ 308.500	\$ 0	\$ 308.500	

TOTAL APORTES A SALUD																		
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES					
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO		
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 241.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 241.000	\$ 0	\$ 0	\$ 241.000		
SUBTOTALES:												\$ 241.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 241.000		

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 10.100	\$ 10.100	\$ 0	\$ 0	\$ 10.100
SUBTOTALES:									\$ 10.100	\$ 0	\$ 0	\$ 10.100

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR									
ADMINISTRADORA				No. COTIZANTES	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE				APORTES	MORA	VALOR PAGADO		
CCF10	CCF10-COMFABOY			1	\$ 38.600	\$ 0	\$ 38.600		
SUBTOTALES:					\$ 38.600	\$ 0	\$ 38.600		

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																							
DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES									SEGURIDAD SOCIAL														PARAFISCALES																							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SEGURO SOCIAL						ARP						DÍAS COT.	IBC	CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU		
																											ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.			IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE						
																															SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																					
1	CC 1056436285	RUIZ PIDIACHE ANDRES FELIPE	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		\$ 1.300.000				NO								01-30										25-14 COLPENSIONES	30	1.928.000	\$ 308.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 308.500	EPS037-NUEVA EPS	30	1.928.000	\$ 241.000	\$ 0	\$ 241.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	1.928.000	\$ 105643628	\$ 10.100	30	1.928.000	\$ 38.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL \$ 598.200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1056436285	NÚMERO PLANILLA:	7933181590	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHHE		PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA	DÍAS DE MORA:	2024	julio AÑO	2024
DIRECCIÓN:	CALLE 3 # 3-28	TELÉFONO:	1111111	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	0		
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE		2024/08/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	837563450
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.				
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO						
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO				

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 308.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 308.500	\$ 0	\$ 308.500
SUBTOTALES:										\$ 308.500	\$ 0	\$ 308.500

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 241.000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 241.000	\$ 0	\$ 0
SUBTOTALES:												\$ 241.000	\$ 0	\$ 0		\$ 241.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 10.100	\$ 10.100	\$ 0	\$ 0	\$ 10.100
SUBTOTALES:									\$ 10.100	\$ 0	\$ 0	\$ 10.100

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR				
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES	
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	1	\$ 38.600	\$ 38.600
SUBTOTALES:			\$ 38.600	\$ 38.600

[illegible]

TOTAL	\$ 598.200
--------------	-------------------

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACIÓN:					CÉDULA DE CIUDADANÍA					NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:					1056436285				
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:					ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHHE					BOYACA					I-INDEPENDIENTES				
CIUDAD/MUNICIPIO:					TUNJA					DEPARTAMENTO:					2024				
DIRECCIÓN:					CALLE 3 # 3-28					TELÉFONO:					4				
TIPO APORTANTE:					02-INDEPENDIENTE					CLASE APORTANTE:					I-INDEPENDIENTE				
TIPO EMPRESA:					PRIVADA					ACTIVIDAD ECONOMICA:					Construcción de otras obras de ingeniería civil.				
FORMA DE PRESENTACIÓN:					ÚNICO														
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):										NO									

TOTAL APORTES A PENSIÓN																
ADMINISTRADORA				No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE					EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO		
25-14	25-14 COLPENSIONES			1	\$ 258.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 800	\$ 0	\$ 258.300	\$ 800	\$ 259.100		
SUBTOTALES:												\$ 258.300	\$ 800	\$ 259.100		

TOTAL APORTES A SALUD																		
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES					
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO		
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 201.800	\$ 0	\$ 600	\$ 0	\$ 201.800	\$ 600	\$ 0	\$ 202.400		
SUBTOTALES:													\$ 201.800	\$ 600	\$ 0	\$ 202.400		

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES														
ADMINISTRADORA				No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE				NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.			1	\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 8.500	\$ 8.500	\$ 100	\$ 0		\$ 8.600
SUBTOTALES:										\$ 8.500	\$ 100	\$ 0		\$ 8.600

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR						
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO	
CCF10	CCF10-COMFABOY	1	\$ 32.300	\$ 100	\$ 32.400	
SUBTOTALES:			\$ 32.300	\$ 100	\$ 32.400	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																												
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN										SALUD						ARP						DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU				
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT			IBC	TOTAL APORTE					TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																															SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																										
1	CC 1056436285	RUIZ PIDIACHE ANDRES FELIPE	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		\$ 1.928.000				NO								01-15										25-14 COLPENSIONES	30	1.614.000	\$ 258.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 258.300	EPS037-NUEVA EPS	30	1.614.000	\$ 201.800	\$ 0	\$ 201.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	1.614.000	\$ 105643628	\$ 8.500	30	1.614.000	\$ 105643628	\$ 32.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0					

TOTAL

\$ 502.500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1056436285	NÚMERO PLANILLA:	7946751108	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHHE		PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre AÑO	2024
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA	DÍAS DE MORA:	0	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES
DIRECCIÓN:	CALLE 3 # 3-28	TELÉFONO:	1111111	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/10/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1011230942
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE				
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.				
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO						
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO				

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 308.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 308.500	\$ 0	\$ 308.500
SUBTOTALES:										\$ 308.500	\$ 0	\$ 308.500

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037- NUEVA EPS	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 241.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 241.000	\$ 0	\$ 0	\$ 241.000
SUBTOTALES:									\$ 241.000				\$ 241.000	\$ 0	\$ 0	\$ 241.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 10.100	\$ 10.100	\$ 0	\$ 0	\$ 10.100
SUBTOTALES:									\$ 10.100	\$ 0	\$ 0	\$ 10.100

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR					
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	1	\$ 38.600	\$ 0	\$ 38.600
SUBTOTALES:			\$ 38.600	\$ 0	\$ 38.600

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																											
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LWA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SEGURIDAD SOCIAL						ARP						DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU								
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT			IBC	CENTRO DE TRABAJO					TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																										
1	CC 1056436285	RUIZ ANDRES FELIPE	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		\$ 1.928.000			NO																		25-14 COLPENSIONES	30	\$ 1.928.000	\$ 308.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 308.500	EPS037- NUEVA EPS	30	\$ 1.928.000	\$ 241.000	\$ 0	\$ 241.000	14-23- POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.928.000	\$ 105643628	\$ 10.100	30	\$ 1.928.000	SCCF10- COMFABOY	\$ 38.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0				

TOTAL	\$ 598.200
--------------	-------------------

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACIÓN:		CEDULA DE CIUDADANIA		NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		1049610701		NÚMERO PLANILLA:		7905627664		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES					
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:				DIEGO HERNAN RUBIANO RODRIGUEZ				PERIODO COTIZACIÓN OTROS		MES		diciembre AÑO		2023					
CIUDAD/MUNICIPIO:		TUNJA		DEPARTAMENTO:		BOYACA		DÍAS DE MORA:		0		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		MES					
DIRECCIÓN:		CRA 1C N. 41A 19		TELÉFONO:		7777777		FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/12/11		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		329754002					
TIPO APORTANTE:		02-INDEPENDIENTE		CLASE APORTANTE:		I-INDEPENDIENTE													
TIPO EMPRESA:		PRIVADA		ACTIVIDAD ECONOMICA:		Actividades de arquitectura e ingeniería y otras													
FORMA DE PRESENTACIÓN:		ÚNICO																	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):				NO															

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 542.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 542.200	\$ 0	\$ 542.200
SUBTOTALES:										\$ 542.200	\$ 0	\$ 542.200

TOTAL APORTES A SALUD																	
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 423.600		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 423.600	
SUBTOTALES:													\$ 423.600	\$ 0	\$ 0	\$ 423.600	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 35.400	\$ 35.400	\$ 0	\$ 0	\$ 35.400
SUBTOTALES:									\$ 35.400	\$ 0	\$ 0	\$ 35.400

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																				
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL												PARAFISCALES																
Nº	IDENTIFICA CIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SEGURIDAD SOCIAL				SALUD				ARP			IBC	CCF					IBI	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES		TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO						TOTAL APORTE
1	CC 1049610701	RUBIANO RODRIGUEZ DIEGO HERNAN	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		\$ 3.388.400			NO																		25-14 COLPENSIONES	30	3.388.400	\$ 542.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 542.200	EPS017-FAMISANAR	30	3.388.400	\$ 423.600	\$ 0	\$ 423.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	3.388.400	\$ 104961070	\$ 35.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL \$ 1.001.200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1049610701
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DIEGO HERNAN RUBIANO RODRIGUEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CRA 1C N. 41A 19	TELÉFONO:	7777777
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
NÚMERO PLANILLA:		7916124273		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES			
PERÍODO COTIZACIÓN OTROS		MES		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD:		MES			
DÍAS DE MORA:		marzo AÑO		2024		marzo AÑO		2024	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/04/01		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		546260400			

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 208.000	\$ 0	\$ 208.000
SUBTOTALES:										\$ 208.000	\$ 0	\$ 208.000

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 162.500		\$ 0		\$ 0	\$ 162.500	\$ 0	\$ 162.500
SUBTOTALES:													\$ 162.500	\$ 0	\$ 0	\$ 162.500

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 13.600	\$ 13.600	\$ 0	\$ 0	\$ 13.600
SUBTOTALES:									\$ 13.600	\$ 0	\$ 0	\$ 13.600

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																											
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																													
Nº	IDENTIFICA CIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SEGURO SOCIAL				SALUD				ARP			DÍAS COT	IBC	CCF					DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES			TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE												
1	CC 1049610701	RUBIANO RODRIGUEZ DIEGO HERNAN	INDEPENDIE NTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		\$ 1.300.000			NO																		25-14 COLPENSI ONES	30		\$ 1.300.000	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 208.000	EPS017- FAMISANA R	30		\$ 1.300.000	\$ 162.500	\$ 0	\$ 162.500	14-23- POSITIVA COMPAÑI A DE SEGUROS S.A.	30		\$ 1.300.000	\$ 104961070	\$ 13.600	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		

TOTAL	\$ 384.100
--------------	-------------------

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACIÓN:		CEDULA DE CIUDADANIA		NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		1049610701		NÚMERO PLANILLA:		7920839546		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES					
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:				DIEGO HERNAN RUBIANO RODRIGUEZ				PERIODO COTIZACIÓN OTROS		MES		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		MES					
CIUDAD/MUNICIPIO:		TUNJA		DEPARTAMENTO:		BOYACA		DÍAS DE MORA:		2024		abril		AÑO					
DIRECCIÓN:		CRA 1C N. 41A 19		TELÉFONO:		7777777		FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/05/02		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		609927810					
TIPO APORTANTE:		02-INDEPENDIENTE		CLASE APORTANTE:		I-INDEPENDIENTE													
TIPO EMPRESA:		PRIVADA		ACTIVIDAD ECONOMICA:		Actividades de arquitectura e ingeniería y otras													
FORMA DE PRESENTACIÓN:		ÚNICO																	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):				NO															

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 569.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 569.600	\$ 0	\$ 569.600
SUBTOTALES:										\$ 569.600	\$ 0	\$ 569.600

TOTAL APORTES A SALUD																		
ADMINISTRADORA				No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE				NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR			1	\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 445.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 445.000	\$ 0	\$ 0	\$ 445.000	
SUBTOTALES:														\$ 445.000	\$ 0	\$ 0	\$ 445.000	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 37.200	\$ 37.200	\$ 0	\$ 0	\$ 37.200
SUBTOTALES:									\$ 37.200	\$ 0	\$ 0	\$ 37.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																						
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES																		
Nº	IDENTIFICA CIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SEGURO SOCIAL				SALUD				ARP			IBC	CCF					SENA	ICBF	ESAP	MINEDU				
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES		TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO					TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN
1	CC 1049610701	RUBIANO RODRIGUEZ DIEGO HERNAN	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		\$ 3.560.000			NO																		25-14 COLPENSIONES	30	3.560.000	\$ 569.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 569.600	EPS017-FAMISANAR	30	3.560.000	\$ 445.000	\$ 0	\$ 445.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	3.560.000	\$ 104961070	\$ 37.200	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL \$ 1.051.800

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE					DATOS GENERALES DE LA PLANILLA																				
TIPO IDENTIFICACIÓN:		CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		1049610701					NÚMERO PLANILLA:		7924619494			TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES								
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		TUNJA	DEPARTAMENTO:		DIEGO HERNAN RUBIANO RODRIGUEZ					PERIODO COTIZACIÓN OTROS		MES		mayo AÑO		2024		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		MES		mayo AÑO		2024	
CIUDAD/MUNICIPIO:		CRA 1C N. 41A 19	TELÉFONO:		BOYACA					DÍAS DE MORA:		0		2024/06/04		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		680503446							
DIRECCIÓN:		02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:		I-INDEPENDIENTE																				
TIPO APORTANTE:		PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:		Actividades de arquitectura e ingeniería y otras																				
TIPO EMPRESA:		ÚNICO																							
FORMA DE PRESENTACIÓN:																									
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):																									
					NO																				

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 569.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 569.600	\$ 0	\$ 569.600
SUBTOTALES:										\$ 569.600	\$ 0	\$ 569.600

TOTAL APORTES A SALUD																		
ADMINISTRADORA				No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE				NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR			1	\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 445.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 445.000	\$ 0	\$ 0	\$ 445.000	
SUBTOTALES:														\$ 445.000	\$ 0	\$ 0	\$ 445.000	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 37.200	\$ 37.200	\$ 0	\$ 0	\$ 37.200
SUBTOTALES:									\$ 37.200	\$ 0	\$ 0	\$ 37.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																						
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES																		
Nº	IDENTIFICA CIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SEGURO SOCIAL				SALUD				ARP			IBC	CCF					SENA	ICBF	ESAP	MINEDU				
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES		TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO					TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN
1	CC 1049610701	RUBIANO RODRIGUEZ DIEGO HERNAN	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		\$ 3.560.000			NO																		25-14 COLPENSIONES	30	3.560.000	\$ 569.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 569.600	EPS017-FAMISANAR	30	3.560.000	\$ 445.000	\$ 0	\$ 445.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	3.560.000	\$ 104961070	\$ 37.200		\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL \$ 1.051.800

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1049610701	NÚMERO PLANILLA:	7928702450	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		DIEGO HERNAN RUBIANO RODRIGUEZ		PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA	DÍAS DE MORA:	0		
DIRECCIÓN:	CRA 1C N. 41A 19	TELÉFONO:	7777777	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/07/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	747091833
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE				
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras				
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO						
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO				

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 569.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 569.600	\$ 0	\$ 569.600
SUBTOTALES:										\$ 569.600	\$ 0	\$ 569.600

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 445.000		\$ 0		\$ 0	\$ 445.000	\$ 0	\$ 445.000
SUBTOTALES:													\$ 445.000	\$ 0	\$ 0	\$ 445.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 37.200	\$ 37.200	\$ 0	\$ 0	\$ 37.200
SUBTOTALES:									\$ 37.200	\$ 0	\$ 0	\$ 37.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																					
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SEGURIDAD SOCIAL				SALUD				ARP			IBC	CCF					SENA	ICBF	ESAP	MINEDU		
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP	APORTES VOLUNTARIOS	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN		DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	ADMIN					TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1049610701	RUBIANO RODRIGUEZ DIEGO HERNAN	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		\$ 3.560.000			NO																			25-14 COLPENSIONES	30	\$ 3.560.000	\$ 569.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 569.600	EPS017-FAMISANAR	30	\$ 3.560.000	\$ 445.000	\$ 0	\$ 445.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 3.560.000	\$ 104961070	\$ 37.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL	\$ 1.051.800
--------------	---------------------

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACIÓN:					CÉDULA DE CIUDADANÍA					NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:					1049610701				
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:					TUNJA					DEPARTAMENTO:					DIEGO HERNAN RUBIANO RODRIGUEZ				
CIUDAD/MUNICIPIO:					CRA 1C N. 41A 19					TELÉFONO:					BOYACA				
DIRECCIÓN:					02-INDEPENDIENTE					CLASE APORTANTE:					7777777				
TIPO APORTANTE:					PRIVADA					I-INDEPENDIENTE					2024/08/30				
TIPO EMPRESA:					ÚNICO					ACTIVIDAD ECONOMICA:					Actividades de arquitectura e ingeniería y otras				
FORMA DE PRESENTACIÓN:					APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):					NO					NÚMERO PLANILLA:				
															7935629815				
															TIPO DE PLANILLA:				
															PERIODO COTIZACIÓN OTROS				
															MES				
															agosto AÑO				
															2024				
															DÍAS DE MORA:				
															0				
															PERIODO COTIZACIÓN SALUD:				
															MES				
															agosto AÑO				
															2024				
															NÚMERO AUTORIZACIÓN:				
															878173640				

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 569.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 569.600	\$ 0	\$ 569.600
SUBTOTALES:										\$ 569.600	\$ 0	\$ 569.600

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 445.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 445.000	\$ 0	\$ 0	\$ 445.000
SUBTOTALES:												\$ 445.000	\$ 0	\$ 0		\$ 445.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 37.200	\$ 37.200	\$ 0	\$ 0	\$ 37.200
SUBTOTALES:									\$ 37.200	\$ 0	\$ 0	\$ 37.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																					
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL																	PARAFISCALES																
Nº	IDENTIFICA CIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SEGURIDAD SOCIAL				SALUD				ARP			IBC	CCF					SENA	ICBF	ESAP	MINEDU			
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES		TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO					TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBI
1	CC 1049610701	RUBIANO RODRIGUEZ DIEGO HERNAN	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		\$ 3.560.000			NO																		25-14 COLPENSIONES	30	3.560.000	\$ 569.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 569.600	EPS017-FAMISANAR	30	3.560.000	\$ 445.000	\$ 0	\$ 445.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	3.560.000	\$ 104961070	\$ 37.200	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL \$ 1.051.800

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE					DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACIÓN:		CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		1049610701		NÚMERO PLANILLA:		7939717451		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			DIEGO HERNAN RUBIANO RODRIGUEZ				PERIODO COTIZACIÓN OTROS		MES		septiembre		AÑO	
CIUDAD/MUNICIPIO:		TUNJA	DEPARTAMENTO:		BOYACA		DÍAS DE MORA:		0		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		MES	
DIRECCIÓN:		CRA 1C N. 41A 19	TELÉFONO:		7777777		FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/09/30		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		946815315	
TIPO APORTANTE:		02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:		I-INDEPENDIENTE									
TIPO EMPRESA:		PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:		Actividades de arquitectura e ingeniería y otras									
FORMA DE PRESENTACIÓN:		ÚNICO												
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO											

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 569.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 569.600	\$ 0	\$ 569.600
SUBTOTALES:										\$ 569.600	\$ 0	\$ 569.600

TOTAL APORTES A SALUD																	
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1	\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 445.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 445.000	\$ 0	\$ 0	\$ 445.000	
SUBTOTALES:												\$ 445.000	\$ 0	\$ 0	\$ 445.000		

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 37.200	\$ 37.200	\$ 0	\$ 0	\$ 37.200
SUBTOTALES:									\$ 37.200	\$ 0	\$ 0	\$ 37.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																					
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL													PARAFISCALES																				
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SEGURO SOCIAL						DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU									
																									ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT			IBC	COTIZACIÓN					VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE		
1	CC 1049610701	RUBIANO RODRIGUEZ DIEGO HERNAN	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$ 3.560.000			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	3.560.000	\$ 569.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 569.600	EPS017-FAMISANAR	30	3.560.000	\$ 445.000	\$ 0	\$ 445.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	3.560.000	\$ 104961070	\$ 37.200		\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL \$ 1.051.800

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE					DATOS GENERALES DE LA PLANILLA										
TIPO IDENTIFICACIÓN:		CÉDULA DE CIUDADANÍA		NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		1049610701		NÚMERO PLANILLA:		7943462611		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:				DIEGO HERNAN RUBIANO RODRIGUEZ				PERIODO COTIZACIÓN OTROS		MES		octubre AÑO		2024	
CIUDAD/MUNICIPIO:		TUNJA		DEPARTAMENTO:		BOYACA		DÍAS DE MORA:		0		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		MES	
DIRECCIÓN:		CRA 1C N. 41A 19		TELÉFONO:		7777777		FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/11/05		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1028910306	
TIPO APORTANTE:		02-INDEPENDIENTE		CLASE APORTANTE:		I-INDEPENDIENTE									
TIPO EMPRESA:		PRIVADA		ACTIVIDAD ECONOMICA:		Actividades de arquitectura e ingeniería y otras									
FORMA DE PRESENTACIÓN:		ÚNICO													
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):				NO											

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 569.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 569.600	\$ 0	\$ 569.600
SUBTOTALES:										\$ 569.600	\$ 0	\$ 569.600

TOTAL APORTES A SALUD																		
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES					
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO		
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 445.000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 445.000	\$ 0	\$ 0	\$ 445.000	
SUBTOTALES:													\$ 445.000	\$ 0	\$ 0	\$ 445.000		

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 37.200	\$ 37.200	\$ 0	\$ 0	\$ 37.200
SUBTOTALES:									\$ 37.200	\$ 0	\$ 0	\$ 37.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																			
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																					
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SALUD				ARP				DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU							
																									ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT			IBC	COTIZACIÓN					VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
1	CC 1049610701	RUBIANO RODRIGUEZ DIEGO HERNAN	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		\$ 3.560.000			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	3.560.000	\$ 569.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 569.600	EPS017-FAMISANAR	30	3.560.000	\$ 445.000	\$ 0	\$ 445.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	3.560.000	\$ 104961070	\$ 37.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL \$ 1.051.800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1049611244
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		JOSE FRANCISCO ACEVEDO VELA	
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CARRERA 11 N 28 - 55 TORRES DE ALMERIA	TELÉFONO:	7443333
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
NÚMERO PLANILLA:	7864025163			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES				
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO	2023	
DÍAS DE MORA:			0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/12/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1826893556				

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	\$ 583.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 583.300	\$ 0	\$ 583.300
SUBTOTALES:										\$ 583.300	\$ 0	\$ 583.300

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 455.700		\$ 0		\$ 0	\$ 455.700	\$ 0	\$ 455.700
SUBTOTALES:													\$ 455.700	\$ 0	\$ 0	\$ 455.700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																	
DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																	PARAFISCALES								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				APORTES VOLUNTARIOS				INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD				ARP				IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																									ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		EMPLOYADOR				ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT		IBC	CENTRO DE TRABAJO				
1	CC 1049611244	ACEVEDO VELA JOSE FRANCISCO	INDEPEND		\$ 3.937.249		NO								01-30										230301-PORVENIR	30	\$ 3.645.050	\$ 583.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 583.300	EPS005-SANITAS S.A.	30	\$ 3.645.050	\$ 455.700	\$ 0	\$ 455.700			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

TOTAL	\$ 1.039.000
--------------	---------------------

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1049611244
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		JOSE FRANCISCO ACEVEDO VELA	
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CARRERA 11 N 28 - 55 TORRES DE ALMERIA	TELÉFONO:	7443333
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	7931432103		TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES	
PERÍODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio AÑO 2024	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	junio AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		8			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/07/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		788096708

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	\$ 448.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.700	\$ 0	\$ 448.000	\$ 2.700	\$ 450.700
SUBTOTALES:										\$ 448.000	\$ 2.700	\$ 450.700

TOTAL APORTES A SALUD																		
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES					
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO		
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 350.000		\$ 0	\$ 2.200		\$ 0	\$ 350.000	\$ 2.200	\$ 0	\$ 352.200
SUBTOTALES:															\$ 350.000	\$ 2.200	\$ 0	\$ 352.200

[illegible]

TOTAL	\$ 802.900
--------------	-------------------

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1049611244
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		JOSE FRANCISCO ACEVEDO VELA	
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	BOYACA	
DIRECCIÓN:	CARRERA 11 N 28 - 55 TORRES DE ALMERIA	TELÉFONO:	7443333
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
NÚMERO PLANILLA:		7938905686		TIPO DE PLANILLA:				I-INDEPENDIENTES	
PERÍODO COTIZACIÓN OTROS		MES		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD:		MES		2024	
DÍAS DE MORA:		agosto AÑO		2024		agosto AÑO			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/11/05		NÚMERO AUTORIZACIÓN:				1028522507	

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	\$ 448.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 17.800	\$ 0	\$ 448.000	\$ 17.800	\$ 465.800
SUBTOTALES:										\$ 448.000	\$ 17.800	\$ 465.800

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 350.000	\$ 0	\$ 13.900	\$ 0	\$ 350.000	\$ 13.900	\$ 0	\$ 363.900
SUBTOTALES:									\$ 350.000		\$ 13.900		\$ 350.000	\$ 13.900	\$ 0	\$ 363.900

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																					
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL															PARAFISCALES																		
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN					SEGURO SOCIAL					SALUD					ARP					DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN			TOTAL APORTE	ADMIN				
1	CC 1049611244	ACEVEDO VELA JOSE FRANCISCO	INDEPEND		\$ 2.800.000			NO																		230301-PORVENIR	30	\$ 2.800.000	\$ 448.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			Normal	\$ 448.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	\$ 2.800.000	\$ 350.000	\$ 0	\$ 350.000			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		

TOTAL	\$ 829.700
--------------	-------------------

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1057611265	NÚMERO PLANILLA:	7908917000	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LAURA NATALIA RUIZ PIDACHE	PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre AÑO	2023
CIUDAD/MUNICIPIO:	SOGAMOSO	DEPARTAMENTO:	BOYACA	DÍAS DE MORA:	0	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES
DIRECCIÓN:	CARRERA 9A # 17 - 06	TELÉFONO:	7777777	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/12/21	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	353438930
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE				
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras				
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO						
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO				

TOTAL APORTES A PENSIÓN													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO	
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 185.600	\$ 0	\$ 185.600	
SUBTOTALES:										\$ 185.600	\$ 0	\$ 185.600	

TOTAL APORTES A SALUD																	
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
EPS041	NUEVA EPS CM	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 145.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 145.000	\$ 0	\$ 0	\$ 145.000	
SUBTOTALES:													\$ 145.000	\$ 0	\$ 0	\$ 145.000	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES															
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES						
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO			
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 6.100	\$ 6.100	\$ 0	\$ 0	\$ 6.100			
SUBTOTALES:									\$ 6.100	\$ 0	\$ 0	\$ 6.100			

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES												SEGURIDAD SOCIAL															PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Nº	IDENTIFICA CIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN					SEGURIDAD SOCIAL					SALUD					ARP			DÍAS COT	IBC	PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT			IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																		ESPECIAL	APORTE					ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN

TOTAL \$ 336.700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1057611265
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LAURA NATALIA RUIZ PIDACHE
CIUDAD/MUNICIPIO:	SOGAMOSO	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CARRERA 9A # 17 - 06	TELÉFONO:	7777777
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	7911508480		TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES	
PERÍODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero AÑO	2024	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD:	MES
DÍAS DE MORA:			74	enero AÑO	2024
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/04/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	603981640

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13.300	\$ 0	\$ 208.000	\$ 13.300	\$ 221.300
SUBTOTALES:										\$ 208.000	\$ 13.300	\$ 221.300

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	1	\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 162.500	\$ 0	\$ 10.400	\$ 0	\$ 162.500	\$ 10.400	\$ 0		\$ 172.900
SUBTOTALES:								\$ 162.500		\$ 10.400		\$ 162.500	\$ 10.400	\$ 0		\$ 172.900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 6.800	\$ 6.800	\$ 500	\$ 0	\$ 7.300
SUBTOTALES:									\$ 6.800	\$ 500	\$ 0	\$ 7.300

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Nº	IDENTIFICA CIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	PENSIÓN		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF					SENA	ICBF	ESAP	MINEDU																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
																															SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD																EMPLEADOR	EMPLEADO	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN					TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE

TOTAL	\$ 401.500
--------------	-------------------

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1057611265
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LAURA NATALIA RUIZ PIDACHE
CIUDAD/MUNICIPIO:	SOGAMOSO	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CARRERA 9A # 17 - 06	TELÉFONO:	7777777
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	7924333167		TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES	
PERÍODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero AÑO 2024	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		45			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/04/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		603988589

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.000	\$ 0	\$ 208.000	\$ 8.000	\$ 216.000
SUBTOTALES:										\$ 208.000	\$ 8.000	\$ 216.000

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 162.500	\$ 0	\$ 6.300	\$ 0	\$ 162.500	\$ 6.300	\$ 0	\$ 168.800
SUBTOTALES:													\$ 162.500	\$ 6.300	\$ 0	\$ 168.800

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 6.800	\$ 6.800	\$ 300	\$ 0	\$ 7.100
SUBTOTALES:									\$ 6.800	\$ 300	\$ 0	\$ 7.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																						
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SEGURIDAD SOCIAL				SALUD				ARP			IBC	CCF					SENA	ICBF	ESAP	MINEDU			
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES		TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO					TOTAL APORTE	DÍAS COT	ADMIN
1	CC 1057611265	RUIZ PIDACHE LAURA NATALIA	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		\$ 1.300.000				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	\$ 1.300.000	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 208.000	NUEVA EPS CM	30	\$ 1.300.000	\$ 162.500	\$ 0	\$ 162.500	14-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.300.000	\$ 105761126	\$ 6.800	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL	\$ 391.900
--------------	-------------------

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1057611265
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LAURA NATALIA RUIZ PIDACHE
CIUDAD/MUNICIPIO:	SOGAMOSO	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CARRERA 9A # 17 - 06	TELÉFONO:	7777777
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
NÚMERO PLANILLA:		7924333736		TIPO DE PLANILLA:				I-INDEPENDIENTES	
PERÍODO COTIZACIÓN OTROS		MES		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD:		MES		2024	
DÍAS DE MORA:		marzo AÑO		2024		marzo AÑO			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/04/29		NÚMERO AUTORIZACIÓN:				604001288	

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.500	\$ 0	\$ 208.000	\$ 2.500	\$ 210.500
SUBTOTALES:										\$ 208.000	\$ 2.500	\$ 210.500

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 162.500	\$ 2.000	\$ 0	\$ 164.500
SUBTOTALES:													\$ 162.500	\$ 2.000	\$ 0	\$ 164.500

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 6.800	\$ 6.800	\$ 100	\$ 0	\$ 6.900
SUBTOTALES:									\$ 6.800	\$ 100	\$ 0	\$ 6.900

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																						
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SEGURIDAD SOCIAL				SALUD				ARP			IBC	CCF					SENA	ICBF	ESAP	MINEDU			
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES		TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO					TOTAL APORTE	DÍAS COT	ADMIN
1	CC 1057611265	RUIZ PIDACHE LAURA NATALIA	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		\$ 1.300.000				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	\$ 1.300.000	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 208.000	NUEVA EPS CM	30	\$ 1.300.000	\$ 162.500	\$ 0	\$ 162.500	14-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.300.000	\$ 105761126	\$ 6.800	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL	\$ 381.900
--------------	-------------------

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1057611265	NÚMERO PLANILLA:	7924335178	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:				PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SOGAMOSO	DEPARTAMENTO:	BOYACA	DÍAS DE MORA:	5		
DIRECCIÓN:	CARRERA 9A # 17 - 06	TELÉFONO:	7777777	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/05/22	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	654071233
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE				
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras				
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO						
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO				

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 900	\$ 0	\$ 208.000	\$ 900	\$ 208.900
SUBTOTALES:										\$ 208.000	\$ 900	\$ 208.900

TOTAL APORTES A SALUD																		
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES					
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO		
EPS041	NUEVA EPS CM	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 162.500		\$ 0	\$ 700		\$ 0	\$ 162.500	\$ 700	\$ 0	\$ 163.200
SUBTOTALES:													\$ 162.500	\$ 700		\$ 0		\$ 163.200

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 6.800	\$ 6.800	\$ 100	\$ 0	\$ 6.900
SUBTOTALES:									\$ 6.800	\$ 100	\$ 0	\$ 6.900

[illegible]

TOTAL	\$ 379.000
--------------	-------------------

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACIÓN:					CÉDULA DE CIUDADANÍA					NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:					1057611265				
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:					SOGAMOSO					DEPARTAMENTO:					LAURA NATALIA RUIZ PIDACHE				
CIUDAD/MUNICIPIO:					CARRERA 9A # 17 - 06					TELÉFONO:					BOYACA				
DIRECCIÓN:					02-INDEPENDIENTE					CLASE APORTANTE:					7777777				
TIPO APORTANTE:					PRIVADA					I-INDEPENDIENTE					2024/09/13				
TIPO EMPRESA:					ÚNICO					ACTIVIDAD ECONOMICA:					Actividades de arquitectura e ingeniería y otras				
FORMA DE PRESENTACIÓN:					APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):					NO									

TOTAL APORTES A PENSIÓN														
ADMINISTRADORA				No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE					EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES			1	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13.500	\$ 0	\$ 208.000	\$ 13.500	\$ 221.500
SUBTOTALES:												\$ 208.000	\$ 13.500	\$ 221.500

TOTAL APORTES A SALUD																		
ADMINISTRADORA				No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE				NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM			1	\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 162.500	\$ 0	\$ 10.500	\$ 0	\$ 162.500	\$ 10.500	\$ 0	\$ 173.000	
SUBTOTALES:														\$ 162.500	\$ 10.500	\$ 0	\$ 173.000	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 6.800	\$ 6.800	\$ 500	\$ 0	\$ 7.300
SUBTOTALES:									\$ 6.800	\$ 500	\$ 0	\$ 7.300

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																											
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES																							
Nº	IDENTIFICA CIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SEGURIDAD SOCIAL				SALUD				ARP				DÍAS COT	IBC	CCF					SENA	ICBF	ESAP	MINEDU			
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO			TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE					TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																										
1	CC 1057611265	RUIZ PIDACHE LAURA NATALIA	INDEPENDIE NTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		\$ 1.300.000			NO																		25-14 COLPENSI ONES	30	1.300.000	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 208.000	NUEVA EPS CM	30	1.300.000	\$ 162.500	\$ 0	\$ 162.500	14-23- POSITIVA COMPAÑI A DE SEGUROS S.A.	30	1.300.000	\$ 105761126	\$ 6.800	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0						

TOTAL \$ 401.800

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1057611265	NÚMERO PLANILLA:	7941926368	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LAURA NATALIA RUIZ PIDACHE	PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	junio AÑO	2024
CIUDAD/MUNICIPIO:	SOGAMOSO	DEPARTAMENTO:	BOYACA	DÍAS DE MORA:		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES
DIRECCIÓN:	CARRERA 9A # 17 - 06	TELÉFONO:	7777777	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/09/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	909991731
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE				
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras				
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO						
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO				

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.200	\$ 0	\$ 208.000	\$ 9.200	\$ 217.200
SUBTOTALES:										\$ 208.000	\$ 9.200	\$ 217.200

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 162.500	\$ 0	\$ 7.200	\$ 0	\$ 162.500	\$ 7.200	\$ 0	\$ 169.700
SUBTOTALES:													\$ 162.500	\$ 7.200	\$ 0	\$ 169.700

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 6.800	\$ 6.800	\$ 300	\$ 0	\$ 7.100
SUBTOTALES:									\$ 6.800	\$ 300	\$ 0	\$ 7.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																												
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL																	PARAFISCALES																							
Nº	IDENTIFICA CIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SEGURIDAD SOCIAL						SALUD						ARP				DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU					
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT			IBC	ADMIN					TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																											
1	CC 1057611265	RUIZ PIDACHE LAURA NATALIA	INDEPENDIE NTE		\$ 1.300.000			NO																		25-14 COLPENSI ONES	30	1.300.000	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 208.000	NUEVA EPS CM	30	1.300.000	\$ 162.500	\$ 0	\$ 162.500	14-23- POSITIVA COMPAÑI A DE SEGUROS S.A.	30	1.300.000	\$ 105761126	\$ 6.800	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0							

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1057611265	NÚMERO PLANILLA:	7941926570	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:				PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOYACA	DEPARTAMENTO:	BOYACA	DÍAS DE MORA:	28		
DIRECCIÓN:	CARRERA 9A # 17 - 06	TELÉFONO:	7777777	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/09/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	910000424
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE				
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras				
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO						
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO				

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.400	\$ 0	\$ 208.000	\$ 4.400	\$ 212.400
SUBTOTALES:										\$ 208.000	\$ 4.400	\$ 212.400

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 162.500	\$ 0	\$ 3.400	\$ 0	\$ 162.500	\$ 3.400	\$ 0	\$ 165.900
SUBTOTALES:									\$ 162.500		\$ 3.400		\$ 162.500	\$ 3.400	\$ 0	\$ 165.900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 6.800	\$ 6.800	\$ 200	\$ 0	\$ 7.000
SUBTOTALES:									\$ 6.800	\$ 200	\$ 0	\$ 7.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																			
DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL														PARAFISCALES														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LWA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN					SEGURIDAD SOCIAL					SALUD					ARP				DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																									ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC			CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE				
1	CC 1057611265	RUIZ PIDIAACHE LAURA NATALIA	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		\$ 1.300.000			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	1.300.000	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 208.000	NUEVA EPS CM	30	1.300.000	\$ 162.500	\$ 0	\$ 162.500	14-23 POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	30	1.300.000	\$ 105761126	\$ 6.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

TOTAL	\$ 385.300
--------------	-------------------

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1057611265
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LAURA NATALIA RUIZ PIDACHE
CIUDAD/MUNICIPIO:	SOGAMOSO	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CARRERA 9A # 17 - 06	TELÉFONO:	7777777
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
NÚMERO PLANILLA:		7941926864		TIPO DE PLANILLA:				I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN OTROS		MES		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		MES		2024	
DÍAS DE MORA:		agosto AÑO		2024		agosto AÑO			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/09/13		NÚMERO AUTORIZACIÓN:				910005289	

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 208.000	\$ 0	\$ 208.000
SUBTOTALES:										\$ 208.000	\$ 0	\$ 208.000

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 162.500		\$ 0		\$ 0	\$ 162.500	\$ 0	\$ 162.500
SUBTOTALES:									\$ 162.500				\$ 162.500	\$ 0	\$ 0	\$ 162.500

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 6.800	\$ 6.800	\$ 0	\$ 0	\$ 6.800
SUBTOTALES:									\$ 6.800	\$ 0	\$ 0	\$ 6.800

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																					
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																							
Nº	IDENTIFICA CIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SEGURIDAD SOCIAL				SALUD				ARP				DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU				
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE			ADMIN	DÍAS COT					IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT
1	CC 1057611265	RUIZ PIDACHE LAURA NATALIA	INDEPENDIE NTE	AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	\$ 1.300.000			NO																		25-14 COLPENSI ONES	30	\$ 1.300.000	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 208.000	NUEVA EPS CM	30	\$ 1.300.000	\$ 162.500	\$ 0	\$ 162.500	14-23- POSITIVA COMPAÑI A DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.300.000	\$ 105761126	\$ 6.800	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL	\$ 377.300
--------------	-------------------

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE					DATOS GENERALES DE LA PLANILLA											
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1057611265		NÚMERO PLANILLA:	7941927021					TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES				
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			LAURA NATALIA RUIZ PIDACHE		PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	septiembre	AÑO	2024		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SOGAMOSO	DEPARTAMENTO:	BOYACA		DÍAS DE MORA:	49										
DIRECCIÓN:	CARRERA 9A # 17 - 06	TELÉFONO:	7777777		FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/12/04					NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1098917606				
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE													
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras													
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO															
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO													

TOTAL APORTES A PENSIÓN														
ADMINISTRADORA				No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE					EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES			1	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.300	\$ 0	\$ 208.000	\$ 7.300	\$ 215.300
SUBTOTALES:												\$ 208.000	\$ 7.300	\$ 215.300

TOTAL APORTES A SALUD																		
ADMINISTRADORA				No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE				NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM			1	\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 162.500	\$ 0	\$ 5.700	\$ 0	\$ 162.500	\$ 5.700	\$ 0		\$ 168.200
SUBTOTALES:										\$ 162.500		\$ 5.700		\$ 162.500	\$ 5.700	\$ 0		\$ 168.200

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 6.800	\$ 6.800	\$ 300	\$ 0	\$ 7.100	
SUBTOTALES:									\$ 6.800	\$ 300	\$ 0	\$ 7.100	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																				
DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL											PARAFISCALES																						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SALUD				ARP				DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU								
																									ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP	APORTES VOLUNTARIOS	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN			VALOR ADRES	TOTAL APORTE					ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1057611265	RUÍZ PIDIACHE LAURA NATALIA	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		\$ 1.300.000			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	\$ 1.300.000	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 208.000	NUEVA EPS CM	30	\$ 1.300.000	\$ 162.500	\$ 0	\$ 162.500	14-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.300.000	\$ 105761126	\$ 6.800	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0



CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció que, **ANDRES FELIPE RUIZ PIDACHE** identificado con **CC No. 1056436285**, registra la siguiente información.

Datos del Contratante	Datos de la Relación Laboral
DEPARTAMENTO DE BOYACA - NI. 891800498	Fecha de inicio de cobertura: 14/09/2024 Estado Afiliación: ACTIVO Fecha de inicio de Contrato: 16/09/2024 Fecha fin de Contrato: 26/12/2024 Tipo Vinculación: TRABAJADOR INDEPENDIENTE Clase de Riesgo: 1

Recuerde que una vez cumplida la fecha fin de contrato, el sistema aplica de forma automática la novedad de retiro, por lo anterior, en caso de tener un nuevo contrato o prorroga deberá realizar la correspondiente novedad a través de nuestro portal www.positivaenlinea.gov.co, para continuar con la cobertura.

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 202401022355906.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 12 días del mes de diciembre de 2024.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.



CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció que, **DIEGO HERNAN RUBIANO RODRIGUEZ** identificado con CC No. **1049610701**, registra la siguiente información.

Datos del Contratante	Datos de la Relación Laboral
AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR - NI. 900948958	Fecha de inicio de cobertura: 23/03/2024 Estado Afiliación: ACTIVO Fecha de inicio de Contrato: 26/11/2024 Fecha fin de Contrato: 31/12/2024 Tipo Vinculación: TRABAJADOR INDEPENDIENTE Clase de Riesgo: 2

Recuerde que una vez cumplida la fecha fin de contrato, el sistema aplica de forma automática la novedad de retiro, por lo anterior, en caso de tener un nuevo contrato o prorroga deberá realizar la correspondiente novedad a través de nuestro portal www.positivaenlinea.gov.co, para continuar con la cobertura.

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 202401022355910.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 13 días del mes de diciembre de 2024.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.



CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció que, **JOSE FRANCISCO ACEVEDO VELA** identificado con CC No. **1049611244**, registra la siguiente información.

Datos del Contratante	Datos de la Relación Laboral
ALCALDIA MAYOR DE TUNJA - NI. 891800846	Fecha de inicio de cobertura: 25/06/2024 Estado Afiliación: ACTIVO Fecha de inicio de Contrato: 24/06/2024 Fecha fin de Contrato: 24/12/2024 Tipo Vinculación: TRABAJADOR INDEPENDIENTE Clase de Riesgo: 5

Recuerde que una vez cumplida la fecha fin de contrato, el sistema aplica de forma automática la novedad de retiro, por lo anterior, en caso de tener un nuevo contrato o prorroga deberá realizar la correspondiente novedad a través de nuestro portal www.positivaenlinea.gov.co, para continuar con la cobertura.

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 202401022356359.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 13 días del mes de diciembre de 2024.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.



CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció que, **LAURA NATALIA RUIZ PIDACHE** identificado con **CC No. 1057611265**, registra la siguiente información.

Datos de la Relación Laboral
Fecha de inicio de cobertura: 14/09/2024
Estado Afiliación: ACTIVO
Tipo Vinculación: TRABAJADOR INDEPENDIENTE VOLUNTARIO
Clase de Riesgo: 1

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 202401022355903.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 12 días del mes de diciembre de 2024.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.



SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
APOYO	FORMATO	GD-F-AFRS-01	PAGINA 1 de 1
GESTION DOCUMENTAL		VERSION 2	04-01-2024
INFORME DE SUPERVISOR			

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 011 DE 2023 (IMC MA- 056-2023) (28 DE NOVIEMBRE 2023)

LUGAR Y FECHA: Aquitania, Boyacá, 26 de diciembre de 2024.

OBJETO: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y LEGAL AL CONTRATO CUYO OBJETO SEA “REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y O MEJORAMIENTO EN FASE 1 DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE SUSE SECTOR SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA BOYACÁ.”

Se procedió con los siguientes resultados:

1. ANTECEDENTES:

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE AQUITANIA
N.I.T.	800.077.545-5
MODALIDAD DE SELECCIÓN	MÍNIMA CUANTÍA
NATURALIZA JURÍDICA	PERSONA JURIDICA
CONTRATISTA	ANDRÉS FELIPE RUIZ PIDIACHE
NIT	1.056.436.285 de Pisba
REPRESENTANTE LEGAL	ANDRÉS FELIPE RUIZ PIDIACHE
CC	1.056.436.285 de Pisba
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y LEGAL AL CONTRATO CUYO OBJETO SEA “REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y O MEJORAMIENTO EN FASE 1 DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE SUSE SECTOR SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA BOYACÁ.”
SUPERVISOR	ING DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA
VALOR INICIAL	VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS (\$20.400.000.000) M/CTE
VALOR ADICIONAL	TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TRECE CON 13/100 M/CTE (\$3.235.313,13)
VALOR TOTAL CONTRATO	VEINTITRÉS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS CON 13/100 (\$23.635.313,13) MCTE
CDP Y FECHA	2.3.2.01.01.001.03.08 de 03/10/2023



SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
APOYO	FORMATO	GD-F-AFRS-01	PAGINA 2 de 1
GESTION DOCUMENTAL		VERSION 2	04-01-2024
INFORME DE SUPERVISOR			

REGISTRO PRESUPUESTAL	RP 2023000466
FECHA ACTA DE INICIO	13 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO INICIAL	<p>El PLAZO de Ejecución del Contrato será de CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA de Inicio del contrato de obra y en cualquier forma hasta la liquidación del contrato de obra objeto de interventoría, que se contará desde la suscripción del acta de inicio, sin superar la vigencia fiscal 2023.</p> <p>No obstante, las partes de común acuerdo y previa observancia de los requisitos de Ley podrán terminarlo anticipadamente o prorrogarlo en igual forma y/o por el tiempo que consideren necesario.</p>
PLAZO PRORROGA No. 01:	75 DÍAS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	28 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO	13 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN 01	22 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA ACTA DE REINICIO 01	23 DE FEBRERO DE 2024
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN 02	12 DE JUNIO DE 2024
FECHA ACTA DE REINICIO 02	24 DE JULIO DE 2024
PLAZO PRORROGA No. 02:	75 DÍAS
PLAZO PRORROGA No. 03:	30 DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN	06 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA PRESENTE INFORME:	26 DE DICIEMBRE 2024

INFORME DE SUPERVISOR: Se presenta informe para constatar la ejecución del objeto contractual “INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y LEGAL AL CONTRATO CUYO OBJETO SEA “REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y O MEJORAMIENTO EN FASE 1 DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE SUSE SECTOR SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA BOYACÁ.”. De acuerdo a la supervisión se revisa y da visto bueno, de cada uno de los ítems contratados en el CONTRATO DE CONSULTORÍA # 011 DE NOVIEMBRE 28 DE 2023, en el informe se anexa soportes del cumplimiento del objeto del contrato.



SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
APOYO	FORMATO	GD-F-AFRS-01	PAGINA 3 de 1
GESTION DOCUMENTAL		VERSION 2	04-01-2024
INFORME DE SUPERVISOR			

2. SITUACIÓN ESPECÍFICA:

El presente documento corresponde al Informe de SUPERVISIÓN realizado al CONTRATO DE CONSULTORÍA # 011 DE NOVIEMBRE 28 DE 2023 que tiene por objeto “INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y LEGAL AL CONTRATO CUYO OBJETO SEA “REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y O MEJORAMIENTO EN FASE 1 DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE SUSE SECTOR SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA BOYACÁ.”, y busca describir las actividades contratadas en cumplimiento del objeto del Contrato, de conformidad con el análisis documental de los soportes, y visto bueno por parte del jefe de la unidad de servicios públicos y recibo de los siguientes ítems y cantidades:

ANEXOS EVIDENCIAS ACTIVIDADES DEL **CONTRATO DE CONSULTORÍA # 011 DE NOVIEMBRE 28 DE 2023.**

3. OBLIGACIONES LEGALES

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO			
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO (SI, NO, N.A.)	EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
Verificar, previo a la firma del Acta de Inicio, que la localización de las obras y Referencias topográficas, correspondan en terreno con los diseños.	SI	SI	La localización de las obras y las referencias topográficas corresponden con los diseños en terreno.
Verificar, antes de firmar el Acta de Inicio, que los planos y documentos soporte del Contrato estén vigentes y se entreguen al Contratista de acuerdo con los controles determinados en el Proceso de Interventoría.	SI	SI	Los planos y documentos soporte del contrato están vigentes y se han entregado al Contratista conforme a los controles del Proceso de Interventoría.
En caso de existir no conformidades entre el replanteo de las obras y los estudios y diseños entregados por el municipio presentar formalmente a la entidad las posibles inconsistencias y /o falencia, y proponer el ajuste técnico requerido para la aprobación por parte de la entidad.	SI	SI	No se han encontrado no conformidades entre el replanteo de las obras y los estudios y diseños entregados por el municipio.
Exigir la disponibilidad de los recursos de personal, materiales y equipos del Contratista de acuerdo con las especificaciones del contrato de obras y pliego de	SI	SI	El Contratista ha demostrado la disponibilidad de los recursos de personal, materiales y equipos según las especificaciones del contrato y el pliego de condiciones.



MUNICIPIO DE AQUITANIA – BOYACÁ
NIT. 800.077.545-5

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
APOYO	FORMATO	GD-F-AFRS-01	PAGINA 4 de 1
GESTION DOCUMENTAL		VERSION 2	04-01-2024
INFORME DE SUPERVISOR			

condiciones de la licitación pública de obra.			
presentación de informe inicial o cero de acuerdo con lo establecido en el proceso en el manual de supervisión e interventoría e la entidad, vigente a la fecha.	SI	SI	Se ha presentado el informe inicial conforme a lo establecido en el manual de supervisión e interventoría vigente.
Verificar la existencia y vigencia de la licencia ambiental y demás licencias o permisos correspondientes, (si son requeridos) antes de la firma del Acta de Inicio.	SI	SI	Se ha verificado la existencia y vigencia de la licencia ambiental y demás permisos necesarios antes de la firma del Acta de Inicio.
Reportar al Municipio el avance del contrato de obras, en lo físico (cantidades de obras o productos ejecutados), financiero (costos, facturación y pagos) y de tiempo (verificar permanentemente el Cronograma de actividades y su cumplimiento en el plazo inicialmente pactado).	SI	SI	Se ha reportado al Municipio el avance del contrato en aspectos físicos, financieros y de tiempo conforme al cronograma.
Tomar las acciones administrativas, financieras y/o contractuales con el Contratista, cuando se detecte un desbalance en el Cronograma aprobados para el contrato y el balance real del mismo.	SI	SI	Se han tomado las acciones necesarias cuando se ha detectado un desbalance en el cronograma.
Reportar oportunamente al Municipio cualquier desviación en el avance del contrato.	SI	SI	Se han reportado oportunamente al Municipio las desviaciones en el avance del contrato.
Exigir al Contratista y a su personal el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, según sea el caso, de acuerdo con lo establecido en las condiciones y términos de la convocatoria de selección de la contratación Pública, cuando se requiera.	SI	SI	Se ha exigido y verificado el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental por parte del Contratista y su personal.
Exigir al contratista el panorama de Factores de Riesgo y Programa de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, verificar su cumplimiento, reportar no conformidades.	SI	SI	El Contratista ha presentado el panorama de Factores de Riesgo y el Programa de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, y se ha verificado su cumplimiento, reportando no conformidades cuando se detectaron.
Exigir al contratista la aplicación de las normas nacionales de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, así como la vinculación de todo el personal al sistema de Administración de Riesgos Profesionales, ARP y al Plan Obligatorio de Salud, POS; de acuerdo con lo estipulado en las	SI	SI	El Contratista ha aplicado las normas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, y ha vinculado a todo el personal al sistema de Administración de Riesgos Profesionales y al Plan Obligatorio de Salud.



MUNICIPIO DE AQUITANIA – BOYACÁ
NIT. 800.077.545-5

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
APOYO	FORMATO	GD-F-AFRS-01	PAGINA 5 de 1
GESTION DOCUMENTAL		VERSION 2	04-01-2024
INFORME DE SUPERVISOR			

condiciones y términos de la invitación.			
Cumplir con los perfiles profesionales y dedicación propuestos para el desarrollo del contrato de Interventoría.	SI	SI	Se ha cumplido con los perfiles profesionales y la dedicación propuesta para el desarrollo del contrato de Interventoría.
Verificar la asignación del personal del contratista, así como su dedicación, de manera que corresponda a lo establecido en la propuesta del contratista.	SI	SI	Se ha verificado que la asignación y dedicación del personal del Contratista corresponde a lo establecido en su propuesta.
Garantizar el cumplimiento de los compromisos definidos en las visitas, bitácoras y comités de obra e informar oportunamente al Contratante del incumplimiento de los mismos, definiendo las medidas correctivas y coercitivas para lograr el cumplimiento de lo acordado.	SI	SI	Se han garantizado los compromisos definidos y se ha informado oportunamente al Contratante sobre cualquier incumplimiento, definiendo medidas correctivas y coercitivas.
Controlar la calidad de los materiales y actividades del acuerdo con lo establecido en el Contrato de Obra, especificaciones y demás documentos contractuales.	SI	SI	Se ha controlado la calidad de los materiales y actividades conforme a lo establecido en el Contrato de Obra y demás documentos contractuales.
Exigir cuando aplique, los certificados de conformidad de los productos o suministros, teniendo en cuenta las normas Técnicas Colombianas NTC, de los diferentes materiales y bienes, según lo estipulado en el Contrato de Obra.	SI	SI	Se han exigido los certificados de conformidad de los productos y suministros conforme a las normas Técnicas Colombianas NTC.
Exigir al Contratista la realización de ensayos de laboratorio, según lo indicado en las especificaciones técnicas del contrato de obra.	SI	SI	Se han exigido y realizado los ensayos de laboratorio según las especificaciones técnicas del contrato de obra.
Exigir a los laboratorios donde se realizan los ensayos, laboratorios y el certificado de calibración de los equipos donde se realizaron los mismos.	SI	SI	Se ha exigido a los laboratorios los certificados de calibración de los equipos utilizados en los ensayos.
Recibir los productos objeto del contrato de obra, cumpliendo con las especificaciones del mismo.	SI	SI	Se han recibido los productos objeto del contrato de obra, cumpliendo con las especificaciones.
Estudiar las causas de las demoras en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista, con el fin de determinar si se requiere, de un ajuste en el	SI	SI	Se han estudiado las causas de las demoras y se han tomado las acciones correspondientes.



MUNICIPIO DE AQUITANIA – BOYACÁ
NIT. 800.077.545-5

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
APOYO	FORMATO	GD-F-AFRS-01	PAGINA 6 de 1
GESTION DOCUMENTAL		VERSION 2	04-01-2024
INFORME DE SUPERVISOR			

contrato o en su defecto aplicar sanciones, o multas o hacer efectivas las pólizas, de acuerdo con las condiciones y términos de la licitación o invitación.			
Revisar y conceptuar sobre los documentos de justificación, debidamente soportados, sobre las solicitudes de modificación, suspensión y reiniciación del contrato.	SI	SI	Se han revisado y conceptuado los documentos de justificación de las solicitudes de modificación, suspensión y reiniciación del contrato.
Analizar, verificar y conceptuar sobre los precios, cuando se requiera, de los Ítems Extras (ítems no previstos inicialmente) en el contrato, de acuerdo con lo establecido en los manuales de contratación, supervisión e interventorías vigentes.	SI	SI	Se han analizado, verificado y conceptuado sobre los precios de los Ítems Extras conforme a los manuales vigentes.
Exigir las actualizaciones de las Pólizas y pago de los Impuestos correspondientes, así como otros impuestos locales, si aplican.	SI	SI	Se han exigido las actualizaciones de las Pólizas y el pago de los impuestos correspondientes.
Exigir al Contratista el restablecimiento de las garantías bancarias o pólizas cuando el valor de las mismas se vea afectado por siniestros, de acuerdo con lo establecido en las condiciones y términos de la presente selección.	SI	SI	Se ha exigido y verificado el restablecimiento de las garantías bancarias o pólizas afectadas por siniestros, conforme a las condiciones y términos establecidos.
Programar y verificar el cumplimiento de las diferentes pruebas a que se deben someter los bienes, obras o infraestructura a construir para asegurar el recibo a satisfacción de estos. Estas pruebas podrán ser entre otras: pruebas de carga, pruebas de resistencia de concreto, pruebas de densidad para compactación, pruebas de esfuerzo o resistencia de materiales, CMR o las que apliquen según la normatividad vigente a nivel nacional u proyecto específico.	SI	SI	Se han programado y verificado las pruebas necesarias para asegurar la recepción satisfactoria de los bienes, obras o infraestructura.
Efectuar el control mensual de los rendimientos financieros del anticipo, de conformidad con lo	SI	SI	Se ha efectuado el control mensual de los rendimientos financieros del anticipo conforme a lo estipulado.



SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
APOYO	FORMATO	GD-F-AFRS-01	PAGINA 7 de 1
GESTION DOCUMENTAL		VERSION 2	04-01-2024
INFORME DE SUPERVISOR			

estipulado en las condiciones y términos de la convocatoria y del acuerdo de voluntades de las partes.			
Aprobar los Balances Financieros del acuerdo de voluntades de las partes y las justificaciones que sustente las modificaciones contractuales, así como los requerimientos de recursos adicionales para pago de ajustes.	SI	SI	Se han aprobado los Balances Financieros y las justificaciones para modificaciones contractuales y recursos adicionales.
Revisar y aprobar mensualmente o en el periodo estipulado, el Acta de Pago Parcial de Obra realizada por los Contratistas con base en el avance efectivo de las obras.	SI	SI	Se ha revisado y aprobado mensualmente el Acta de Pago Parcial de Obra según el avance efectivo.
Gestionar y validar la aprobación de los pagos ante la entidad contratante, según el avance y programación prevista en el Acuerdo de Voluntades para cada una de las facturas que soportan el giro al Contratista.	SI	SI	Se han gestionado y validado la aprobación de los pagos conforme al avance y programación prevista.
Controlar los saldos de ejecución del acuerdo de voluntades.	SI	SI	Se ha controlado adecuadamente los saldos de ejecución del acuerdo de voluntades.
Exigir que el Contratista radique las facturas de aquellos bienes y servicios recibidos de acuerdo con las obligaciones del Contratista establecidas en las condiciones de la convocatoria.	SI	SI	Se ha exigido y verificado que el Contratista radique las facturas correspondientes a los bienes y servicios recibidos.

NOTA: Para la emisión del presente informe se tuvo en cuenta informe de ejecución contractual presentado por el contratista y evidencias allegadas en una carpeta en medio físico, que reposan en la respectiva carpeta contractual.

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO

ítem	PERSONAL	CANT.	CUMPLE
1	Director de interventoría	1	SI CUMPLE
2	Residente de interventoría	1	SI CUMPLE
3	Inspector de interventoría	1	SI CUMPLE
4	Inspector de interventoría 2	1	SI CUMPLE



MUNICIPIO DE AQUITANIA – BOYACÁ
NIT. 800.077.545-5

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
APOYO	FORMATO	GD-F-AFRS-01	PAGINA 8 de 1
GESTION DOCUMENTAL		VERSION 2	04-01-2024
INFORME DE SUPERVISOR			

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Por parte de la interventoría en compañía del municipio y contratista, se lleva a cabo la revisión técnica de los diseños y la ejecución en obra de estos.
2	Se efectuó el control y supervisión en la CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO EN FASE 1 DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE SUSE SECTOR SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA BOYACÁ.
3	Se llevo control y supervisión de los ítems requeridos para la construcción de la estructura de captación 1.BOCATOMA Ancho=4.00m y de la estructura de tratamiento primario 2. DESARENADOR TIPO 1 (0.80m x 3.20m) y actividades iniciales para la ejecución de la red de aducción.
4	Comités de obra para toma de decisiones, considerando el inicio de obra, suspensión y reinicio, avances de obra y balance de cantidades mayores y menores.
5	Se llevo control y supervisión de los ítems requeridos para la construcción de la estructura de almacenamiento 3. TANQUE ALMACENAMIENTO PROYECTADO (INTERNO 4.75m X 3.5m x 2.60m; VOLUMEN= 52 m³), 4. PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE 2.0 LPS y 5. RED DE ADUCCIÓN.
6	Comités técnicos para verificación de avance de obra y condiciones externas que afectaron el cumplimiento del cronograma inicial, verificando razones para aprobar suspensión de actividades y reinicio de estas.
7	Acompañamiento en la capacitación y puesta en marcha de la planta de tratamiento.
8	Comités técnicos para verificación de avance de obra y condiciones externas que afectaron el cumplimiento del cronograma inicial, verificando razones para aprobar suspensión de actividades y reinicio de las mismas.
9	Verificación de los requisitos técnicos y de calidad de los materiales utilizados y de la muestra de agua producto del tratamiento instalado.
10	Supervisar que todas las estructuras entregadas estén libres de defectos, realicen pruebas finales de funcionamiento y validen la operatividad de todo el sistema de acueducto.

5. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

BALANCE GENERAL		
Valor inicial contratado		\$ 20.400.000,00
Valor Adicional		\$ 3.235.313,13
Valor Acta Parcial 01	\$ 5.978.779,20	
Valor Acta Parcial 02	\$ 9.946.446,12	
Valor Acta Final	\$ 7,473,734.68	
Valor A Favor Del Municipio	\$ 236,353.13	
SUMAS IGUALES	\$ 23.635.313,13	\$ 23.635.313,13



SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
APOYO	FORMATO	GD-F-AFRS-01	PAGINA 9 de 1
GESTION DOCUMENTAL		VERSION 2	04-01-2024
INFORME DE SUPERVISOR			

6.1 RESUMEN DEL ESTADO DEL CONTRATO:

BALANCE FINANCIERO					
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	APROPIACIÓN PRESUPUEST AL INICIAL	EXPEDICIÓN DE LA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	VALOR DE LA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SUBTOTAL PAGOS ACUMULADOS ANTES DE ESTA FACTURA	PERIODO CERTIFICADO
2.3.2.01.01.001.03.08	\$ 20.400.000,00	27/12/2024	\$ 4,474,774.68	\$ 15,925,225.32	Diciembre 2023-junio 2024
2.3.2.01.01.001.03.08	\$ 3.235.313,13	27/12/2024	\$ 2,998,960.00	\$00.00	
TOTAL	\$ 23.717.817,13		\$ 7,473,734.68	\$ 15,925,225.32	

1. **VALOR A PAGAR:** SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 68/100 M/CTE. (\$ 7,473,734.68).

6. **CONCLUSIONES O ANOTACIONES SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA # 011 DE NOVIEMBRE 28 DE 2023:** Se recibe para el acta de recibo final a satisfacción. Forma parte del presente informe toda la documentación que se encuentra en el expediente único del Contrato y el Supervisor declara, con la suscripción del mismo, que el Contratista ha cumplido con todas sus obligaciones aquí autorizadas para el pago, incluidas las relacionadas con el Sistema General de Salud, de conformidad con la ley; esta información se toma como cierta en virtud del principio de la buena fe.

Teniendo en cuenta lo anterior esta supervisión AUTORIZA Y RECOMIENDA LA REALIZACION DEL ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN de los compromisos adquiridos en el convenio en mención y una vez actualizadas las garantías EL ACTA DE LIQUIDACIÓN.

En constancia firma,

DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA
Jefe unidad de servicios públicos - Aquitania
Supervisor



MUNICIPIO DE AQUITANIA – BOYACÁ
NIT. 800.077.545-5

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
APOYO	FORMATO	CODIGO: F-GCP- 006	
GESTION CONTRACTUAL PUBLICA		VERSION 3	20/03/2024
ACTA DE RECIBIDO FINAL			

ACTA DE RECIBIDO FINAL

En el Municipio de Aquitania, Boyaca, el día VEINTISEIS (26) DE DICIEMBRE DE 2024, se reunieron el ING. DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA Jefe de la Unidad de Servicios Públicos, quien actúa en calidad de Supervisor del CONTRATO DE CONSULTORIA # 011 NOVIEMBRE 21 DE 2023 y por otra parte el ING. ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE identificado con cedula de ciudadanía No. 1.056.436.285 DE PISBA en su condición de contratista de interventoría, con el fin de suscribir la presente acta de terminación de acuerdo con las siguientes consideraciones :

FECHA	VEINTISEIS (26) DE DICIEMBRE DE 2024
PROCESO No.	INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA IMC MA-056-2023
CONTRATO No.	CONTRATO DE CONSULTORIA # 011 NOVIEMBRE 21 DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y LEGAL AL CONTRATO CUYO OBJETO SEA "REALIZAR LA CONSTRUCCION Y O MEJORAMIENTO EN FASE 1 DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE SUSE SECTOR SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA BOYACÁ
CONTRATISTA	ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
IDENTIFICACIÓN	1.056.436.285 DE PISBA
VALOR DEL CONTRATO	VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$20,400,000.00)
VALOR ADICIONAL 01	TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS CON 13/100 M/CTE (\$3,235,313.13)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (INICIAL + ADICIONAL 01)	VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS CON 13/100 MCTE (\$23,635,313.13)
FORMA DE PAGO	La Alcaldía Municipal de Aquitania cancelará el valor pactado contractualmente MEDIANTE ACTAS DE RECIBO PARCIAL Y/O FINAL, según avance del contrato de obra.
VALOR ANTICIPO	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	El PLAZO de Ejecución del Contrato será de CUARENTA Y CINCO (45) DIAS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA de Inicio del contrato de obra y en cualquier forma hasta la liquidación del contrato de obra objeto de interventoría, que se contará desde la suscripción del acta de inicio.
PLAZO ADICIONAL PRÓRROGA 01	SETENTA Y CINCO (75) DÍAS
PLAZO ADICIONAL PRÓRROGA 02	SETENTA Y CINCO (75) DÍAS
PLAZO ADICIONAL PRÓRROGA 03	TREINTA (30) DÍAS
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO (INICIAL + PRÓRROGAS)	DOSCIENTOS VEINTICINCO (225) DÍAS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	VEINTIOCHO (28) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS (2023)
FECHA DE INICIO	TRECE (13) DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	SEIS (06) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024)
SUPERVISOR	ING. DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA



MUNICIPIO DE AQUITANIA – BOYACÁ
NIT. 800.077.545-5

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
APOYO	FORMATO	CODIGO: F-GCP- 006	
GESTION CONTRACTUAL PUBLICA		VERSION 3	20/03/2024
ACTA DE RECIBIDO FINAL			

A. PRORROGAS

PRORROGA No	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
PRÓRROGA 01	SETENTA Y CINCO (75) DÍAS
PRÓRROGA 02	SETENTA Y CINCO (75) DÍAS
PRÓRROGA 03	TREINTA (30) DÍAS

B. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTAS No	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
ACTA DE SUSPENSIÓN 01	63 DÍAS CALENDARIO
ACTA DE SUSPENSIÓN 02	42 DÍAS CALENDARIO

C. VALOR ADICIONES

ADICIONAL No	VALOR (\$)
ADICIONAL 01	\$ 7,724,707.04

D. RELACIÓN DE ACTAS DEL CONTRATO

ACTA No	FECHA	OBSERVACIONES
ACTA DE INICIO	13/12/2023	
ACTA DE SUSPENSIÓN 01	22/12/2023	
ACTA DE REINICIO 01	23/02/2024	
PRÓRROGA 01	23/03/2024	
ACTA DE SUSPENSIÓN 02	12/06/2024	
ACTA DE REINICIO 02	24/07/2024	
ADICIONAL 01	24/07/2024	
PRÓRROGA 02	24/07/2024	
PRÓRROGA 03	8/10/2024	
ACTA DE TERMINACIÓN	6/11/2024	

E. ACTIVIDAD EJECUTADA Y/O ENTREGADA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN
1	Por parte de la interventoría en compañía del municipio y contratista, se lleva a cabo la revisión técnica de los diseños y la ejecución en obra de estos.
2	Se efectuó el control y supervisión en la CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO EN FASE 1 DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE SUSE SECTOR SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA BOYACA
3	Se llevo control y supervisión de los ítems requeridos para la construcción de la estructura de captación 1.BOCATOMA Ancho=4.00m y de la estructura de tratamiento primario 2. DESARENADOR TIPO 1 (0.80m x 3.20m) y actividades iniciales para la ejecución de la red de aducción.
4	Comités de obra para toma de decisiones, considerando el inicio de obra, suspensión y reinicio, avances de obra y balance de cantidades mayores y menores.
5	Se llevo control y supervisión de los ítems requeridos para la construcción de la estructura de almacenamiento 3. TANQUE ALMACENAMIENTO PROYECTADO (INTERNO 4.75m X 3.5m x 2.60m; VOLUMEN= 52 m³), 4. PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE 2.0 LPS y 5. RED DE ADUCCIÓN.
6	Comités técnicos para verificación de avance de obra y condiciones externas que afectaron el cumplimiento del cronograma inicial, verificando razones para aprobar suspensión de actividades y reinicio de las mismas.



MUNICIPIO DE AQUITANIA – BOYACÁ
NIT. 800.077.545-5

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
APOYO	FORMATO	CODIGO: F-GCP- 006	
GESTION CONTRACTUAL PUBLICA		VERSION 3	20/03/2024
ACTA DE RECIBIDO FINAL			

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO

Verificar, previo a la firma del Acta de Inicio, que la localización de las obras y Referencias topográficas, correspondan en terreno con los diseños.

Verificar, antes de firmar el Acta de Inicio, que los planos y documentos soporte del Contrato estén vigentes y se entreguen al Contratista de acuerdo con los controles determinados en el Proceso de Interventoría.

En caso de existir no conformidades entre el replanteo de las obras y los estudios y diseños entregados por el municipio presentar formalmente a la entidad las posibles inconsistencias y /o falencia, y proponer el ajuste técnico requerido para la aprobación por parte de la entidad.

Exigir la disponibilidad de los recursos de personal, materiales y equipos del Contratista de acuerdo con las especificaciones del contrato de obras y pliego de condiciones de la licitación pública de obra.

presentación de informe inicial o cero de acuerdo con lo establecido en el proceso en el manual de supervisión e interventoría e la entidad, vigente a la fecha.

Verificar la existencia y vigencia de la licencia ambiental y demás licencias o permisos correspondientes, (si son requeridos) antes de la firma del Acta de Inicio.

Reportar al Municipio el avance del contrato de obras, en lo físico (cantidades de obras o productos ejecutados), financiero (costos, facturación y pagos) y de tiempo (verificar permanentemente el Cronograma de actividades y su cumplimiento en el plazo inicialmente pactado).

Tomar las acciones administrativas, financieras y/o contractuales con el Contratista, cuando se detecte un desbalance en el Cronograma aprobados para el contrato y el balance real del mismo.

Reportar oportunamente al Municipio cualquier desviación en el avance del contrato.

Exigir al Contratista y a su personal el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, según sea el caso, de acuerdo con lo establecido en las condiciones y términos de la convocatoria de selección de la contratación Pública, cuando se requiera.

Exigir al contratista el panorama de Factores de Riesgo y Programa de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, verificar su cumplimiento, reportar no conformidades.

Exigir al contratista la aplicación de las normas nacionales de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, así como la vinculación de todo el personal al sistema de Administración de Riesgos Profesionales, ARP y al Plan Obligatorio de Salud, POS; de acuerdo con lo estipulado en las condiciones y términos de la invitación.

Cumplir con los perfiles profesionales y dedicación propuestos para el desarrollo del contrato de Interventoría.

Verificar la asignación del personal del contratista, así como su dedicación, de manera que corresponda a lo establecido en la propuesta del contratista.

Garantizar el cumplimiento de los compromisos definidos en las visitas, bitácoras y comités de obra e informar oportunamente al Contratante del incumplimiento de los mismos, definiendo las medidas correctivas y coercitivas para lograr el cumplimiento de lo acordado.

Controlar la calidad de los materiales y actividades del acuerdo con lo establecido en el Contrato de Obra, especificaciones y demás documentos contractuales.

Exigir cuando aplique, los certificados de conformidad de los productos o suministros, teniendo en cuenta las normas Técnicas Colombianas NTC, de los diferentes materiales y bienes, según lo estipulado en el Contrato de Obra.

Exigir al Contratista la realización de ensayos de laboratorio, según lo indicado en las especificaciones técnicas del contrato de obra.

Exigir a los laboratorios donde se realizan los ensayos, laboratorios y el certificado de calibración de los equipos donde se realizaron los mismos.

Recibir los productos objeto del contrato de obra, cumpliendo con las especificaciones del mismo.



MUNICIPIO DE AQUITANIA – BOYACÁ
NIT. 800.077.545-5

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
APOYO	FORMATO	CODIGO: F-GCP- 006	
GESTION CONTRACTUAL PUBLICA		VERSION 3	20/03/2024
ACTA DE RECIBIDO FINAL			

Estudiar las causas de las demoras en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista, con el fin de determinar si se requiere, de un ajuste en el contrato o en su defecto aplicar sanciones, o multas o hacer efectivas las pólizas, de acuerdo con las condiciones y términos de la licitación o invitación.

Revisar y conceptuar sobre los documentos de justificación, debidamente soportados, sobre las solicitudes de modificación, suspensión y reiniciación del contrato.

Analizar, verificar y conceptuar sobre los precios, cuando se requiera, de los Ítems Extras (Ítems no previstos inicialmente) en el contrato, de acuerdo con lo establecido en los manuales de contratación, supervisión e interventorías vigentes.

Exigir las actualizaciones de las Pólizas y pago de los Impuestos correspondientes, así como otros impuestos locales, si aplican.

Exigir al Contratista el restablecimiento de las garantías bancarias o pólizas cuando el valor de las mismas se vea afectado por siniestros, de acuerdo con lo establecido en las condiciones y términos de la presente selección.

Programar y verificar el cumplimiento de las diferentes pruebas a que se deben someter los bienes, obras o infraestructura a construir para asegurar el recibo a satisfacción de estos. Estas pruebas podrán ser entre otras: pruebas de carga, pruebas de resistencia de concreto, pruebas de densidad para compactación, pruebas de esfuerzo o resistencia de materiales, CMR o las que apliquen según la normatividad vigente a nivel nacional u proyecto específico.

Efectuar el control mensual de los rendimientos financieros del anticipo, de conformidad con lo estipulado en las condiciones y términos de la convocatoria y del acuerdo de voluntades de las partes.

Aprobar los Balances Financieros del acuerdo de voluntades de las partes y las justificaciones que sustente las modificaciones contractuales, así como los requerimientos de recursos adicionales para pago de ajustes.

Revisar y aprobar mensualmente o en el periodo estipulado, el Acta de Pago Parcial de Obra realizada por los Contratistas con base en el avance efectivo de las obras.

Gestionar y validar la aprobación de los pagos ante la entidad contratante, según el avance y programación prevista en el Acuerdo de Voluntades para cada una de las facturas que soportan el giro al Contratista.

Controlar los saldos de ejecución del acuerdo de voluntades.

Exigir que el Contratista radique las facturas de aquellos bienes y servicios recibidos de acuerdo con las obligaciones del Contratista establecidas en las condiciones de la convocatoria.

F. ASPECTOS FINANCIEROS

Debido a la solicitud del Contratista y previa aprobación por parte de la Supervisión, dicha Supervisión tramitó la presente acta de recibo final a satisfacción del CONTRATO DE CONSULTORIA # 011 NOVIEMBRE 21 DE 2023 correspondientes a la ejecución desde TRECE (13) DE DICIEMBRE DE 2023 hasta el SEIS (06) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024) por un valor total de VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS CON 13/100 MCTE (\$23,635,313.13). por la ejecución de las actividades pactadas contractualmente

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR DEL CONTRATO	\$ 20,400,000.00
VALOR ADICIONADO	\$ 3,235,313.13
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 23,635,313.13
VALOR ACTA RECIBO PARCIAL No. 01	\$ 5,978,779.20
VALOR ACTA RECIBO PARCIAL No. 02	\$ 9,946,446.12
VALOR PRESENTE ACTA	\$ 7,473,734.68
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$ 236,353.13
PORCENTAJE DE EJECUCION	99.00%



MUNICIPIO DE AQUITANIA – BOYACÁ
NIT. 800.077.545-5

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
APOYO	FORMATO	CODIGO: F-GCP- 006	
GESTION CONTRACTUAL PUBLICA		VERSION 3	20/03/2024
ACTA DE RECIBIDO FINAL			

G. GARANTÍAS

El contratista presento el correspondiente polizas de acuerdo al siguiente por menor:

1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: Amparos cubiertos mediante poliza No. 39-44-101157382 con fecha de expedicion, 23/11/2023 garantia expedida por Seguros del Estado S.A. NIT: 860.009.578-6

3. APROBACION DE POLIZAS: Mediante Acta de Aprobacion, suscrita el dia 09 de octubre de 2024 el Alcalde del Municipio, impartio aprobacion a las polizas que contienen los amparos exigidos.

RIESGOS	VIGENCIAS		VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/12/2023	20/03/2025	\$ 2,363,531.31
CALIDAD DEL SERVICIO	13/12/2023	30/06/2029	\$ 3,545,296.97
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	13/12/2023	18/11/2027	\$ 2,363,531.31

I. AFECTACION PRESUPUESTAL

La afectación presupuestal de la presente se debe realizar de acuerdo al siguiente pormenor:

CODIGOS PRESUPUESTALES	DENOMINACION RUBROS	VALOR
2.3.2.01.01.001.03.08.	Acueductos y otros conductos de suministros de aguas, excepto gasoductos/R.B. SGP-Agua potable y saneamiento básico/VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO/Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico/Acueductos optimizados	\$ 4,474,774.68
2.3.2.01.01.001.03.08.03.	Construcción, Ampliación y mejoramiento Acueducto y Plantas/SGP APSB/ VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO/Acceso de la poblacion a los servicios de agua potable y saneamiento básico/Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial/Acueductos optimizados	\$ 2,998,960.00
TOTAL		\$ 7,473,734.68



MUNICIPIO DE AQUITANIA – BOYACÁ
NIT. 800.077.545-5

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
APOYO	FORMATO	CODIGO: F-GCP- 006	
GESTION CONTRACTUAL PUBLICA		VERSION 3	20/03/2024
ACTA DE RECIBIDO FINAL			

J. CONSIDERACIONES GENERALES

Durante el periodo de revisión después del acta de terminación, se presentaron actos de vandalismo que ocasionaron daños en las obras ya ejecutadas y que se encontraban en proceso de recibo, como daños en pintura y piso de la caseta, rotura de uniones y elementos de tubería en cajas de inspección, hurto de un tramo de red de aducción de aproximadamente 30 metros lineales; el contratista de obra asumió las reparaciones con el fin garantizar el funcionamiento de la obra, mientras que los hechos fueron puestos en conocimiento de las autoridades competentes y son materia de investigación. Una vez realizada la inspección total de las actividades, se constato que a la fecha VEINTISEIS (26) DE DICIEMBRE DE 2024 los trabajos terminados se encuentran ejecutados a entera satisfacción de acuerdo con lo establecido en el contrato. En consecuencia, el Contratista hace entrega real y efectiva de la actividades pactadas en el contrato y ejecutadas a la Supervisión y esta la recibe satisfactoriamente. El recibo de las actividades terminados, no releva al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales vigentes. El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías presentadas de conformidad con lo establecido en el contrato.

En consecuencia se **CERTIFICA:** Que el contratista cumplió a cabalidad y dentro del término establecido con las actividades inherentes al objeto contractual; se aclara que de acuerdo con la sábana de ejecución final del contrato de obra objeto de interventoría, en la cual se refleja el no pago de ciertas actividades que durante la ejecución se consideraron no necesarias o se ejecutaron menores cantidades de las proyectadas y que no afectan de ninguna manera el funcionamiento y por tanto el objeto del contrato; lo anterior genera la existencia entonces de un saldo a favor del municipio del presente contrato, en relación con el porcentaje no ejecutado del contrato de obra. Por tal razón el Municipio de Aquitania reconoce en la presente Acta que hay lugar a cancelar la totalidad de las actividades ejecutadas.

Por tratarse de un contrato de consultoría, dentro del mismo se exigió garantía de calidad del servicio atendiendo que la naturaleza del objeto del contrato lo amerita, en consecuencia, para la liquidación hay lugar a ampliar las garantías con la presente acta de tal manera que el contratista se compromete a efectuar la actualización para la liquidación del contrato

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CON EL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL A la fecha el contratista ha mantenido al personal vinculado al Régimen Seguridad Social soportes que se encuentran en el expediente contractual.

PAGO DE PARAFISCALES Con la presente acta y si aplica, el contratista se compromete a efectuar los aportes adicionales que por parafiscales correspondientes a Sena y a la Caja de Compensación familiar a que haya lugar, certificaciones que en caso de aplicar deberá aportar para la liquidación del contrato.

SE AUTORIZA DESEMBOLSO POR UN VALOR: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON 68/100 M/CTE. (\$7,473,734.68)

NOTA: EL DESEMBOLSO AUTORIZADO ESTA SUJETO AL ACTA DE LIQUIDACIÓN.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron.

ANDRÉS FELIPE RUIZ PIDIACHE
C.C. 1056.436.285 DE PISBA
Contratista

ING. DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA
C.C. No. 1.051.476.366 DE AQUITANIA
JEFE UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS
Supervisor

Poyectó: DAMC - Jefe Unidad de Servicios Públicos

Revisó: LADY E. CARREÑO S. - Apoyo Jurídico Planeación – USP

Aprobó: ODHP - Alcalde Municipal

Palacio Municipal Calle 6 No. 6 – 43/45.
Teléfono: 3118295946 Cód. Postal 152420

www.aquitania-boyaca.gov.co E- mail: contactenos@aquitania-boyaca.gov.co