

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE 24

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONTRATO 4673 DE 2023
Periodo:	Del 01 del mes de mayo al 30 del mes de mayo de 2024.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	27 de noviembre de 2023

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: MUNICIPIO DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 2 KM

LONGITUD DEL TRAMO: 180m

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4303 DE 2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO	NIT:	901.753.374-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	20/12/2023	CONVENIO SOLIDARIO	DIRECCION TERRITORIAL CHOCÓ
VALOR INICIAL:	\$ 200.679.035,00		
VALOR ADICIONES:	\$0		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	24

ADICIÓN 1:	\$0
ADICIÓN NN:	\$0
VALOR ACTUAL:	\$ 200.679.035,00
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	4 MESES
TOTAL, PRÓRROGAS:	3
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024.
PRÓRROGA 2:	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2024.
PRORROGA 3:	HASTA EL 15 DE AGOSTO DE 2024.
FECHA DE FINALIZACIÓN:	15/08/2024

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1377823	ACTUAL	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	\$ 200.679.035,00	\$ 16.275.069,7	\$184.403.965,3
TOTAL				\$ 200.679.035,00	\$ 16.275.069,7	\$184.403.965,3

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. ____	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ____ No.	N/A	N/A	N/A	N/A

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		3	DE 24

Según el informe de interventoría No.2 de fecha 1/05/2024 A 30/05/2024, para el periodo mayo de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 200.679.035,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$37.426.640,03	18,65%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$16.275.069,7	8,11%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$0	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	\$21.793.743,2	10,86%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	\$ N/A
Amortizado	\$ N/A
Saldo	\$ N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 18,65%

Meta física ejecutada %: 8,11%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	4	DE	24

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
27/12/2023	1	N/A	28/12/2023-14/01/2024	15/01/2024
15/01/2024	N/A	1	16/01/2024-29/01/2024	30/01/2024
09/02/2024	2	N/A	13/02/2024-13/03/2024	14/03/2024

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
29/05/2024	1	PRÓRROGA	APROBADO

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA N° 1

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 06/02/2024

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: _DESDE 09/11/2023 HASTA 30/04/2029_

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI O NO X_

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: POLIZA DE CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$40.135.807,00	NB-100293091 ANEXO 1	09/11/2023	01/03/2025
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	5	DE	24

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$10.033.952,00	NB-100293091 ANEXO 1	09/11/2023 3	30/04/2024 7
Estabilidad de la Obra	\$60.203.711,00	NB-100293091 ANEXO 1	30/04/2024 4	30/04/2024 9

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	260.000.000,00	NB-100072202 ANEXO 1	09/11/2023	30/04/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 2 KM

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		6	DE 24

LONGITUD DEL TRAMO: 120m

2.CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

2.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4104 DE 2023		
CONTRATISTA:	ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO	NIT:	901.007.621-4.
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	4/12/2023	No. SPSC-CD-CS-640-2023	DIRECCION TERRITORIAL CHOCÓ
VALOR INICIAL:	\$ 197.786.823,00		
VALOR ADICIONES:	\$0		
ADICIÓN 1:	\$0		
ADICIÓN NN:	\$0		
VALOR ACTUAL:	\$ 197.786.823,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	4 MESES		
TOTAL, PRÓRROGAS:	4		
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024		
PRÓRROGA 2:	HASTA EL 31 DE MAYO DE 2024		
PRORROGA 3:	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2024		
PRORROGA 4:	HASTA EL 15 DE AGOSTO DE 2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	15/08/2024		

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		7	DE 24

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1250823	ACTUAL	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	\$192.327.906,7	\$ 92.702.683,9	\$99.625.222,79
TOTAL				\$192.327.906,7	\$ 92.702.683,9	\$99.625.222,79

2.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. ____	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ____ No.	N/A	N/A	N/A	N/A

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No.2 de fecha 1/05/2024 A 30/05/2024, para el periodo mayo de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

2.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 197.786.823,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 145.412.872,3	73,52%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 98.161.600,25	49,63%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	0%	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 98.161.600,25	49,63%

2.4.2 ANTICIPO

Otorgado	\$ N/A
Amortizado	\$ N/A

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		8	DE 24

Saldo	\$ N/A
-------	--------

2.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 73,52%

Meta física ejecutada %: 49,63%

2.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

2.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

2.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.9 DICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		9	DE 24

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA N°1

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _06/_02/_2024__

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: DEL 25/10/2023 HASTA 30/04/2029

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI O NO X_

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: POLIZA DE CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$39.557.365,00	NB-100291144 N° ANEXO 1	25/10/2023	01/03/2025
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$9.889.342,00	NB-100291144 N° ANEXO 1	25/10/2023	30/04/2027
Estabilidad de la Obra	\$59.336.047,00	NB-100291144 N° ANEXO 1	30/04/2024	30/04/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$260.000.000,00	100071500 N° ANEXO 1	25/10/2023	30/04/2024

2.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No .	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
------	--------------------	----------------------------------	---------------	-----------------	---------------

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR				CÓDIGO	MEPI-FR-1		
					VERSIÓN	1		
					PÁGINA	10	DE	24

1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

2.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

2.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: VIA DE LA VEREDA LA ARGELIA, MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 2 KM

LONGITUD DEL TRAMO: 185m

3 CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

3.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4085 DE 2023		
CONTRATISTA:	ASOCIACION DE JUNTAS COMUNAL DEL MUNICIPIO EL CARMEN DE ATRATO	NIT:	901.654.632-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNAL DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ,		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		11	DE 24

	PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	10/04/2024	CONVENIO SOLIDARIO	DIRECCION TERRITORIAL CHOCÓ
VALOR INICIAL:	\$ 201.873.201, 00		
VALOR ADICIONES:	\$0		
ADICIÓN 1:	\$0		
ADICIÓN NN:	\$0		
VALOR ACTUAL:	\$ 201.873.201, 00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	4 MESES		
TOTAL, PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	09/08/2024		

3.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1250023	ACTUAL	10	C-2402-0600-14-0-2402112-02	\$ 201.873.201, 00	\$ 106.831.298	\$95.041.903
TOTAL				\$ 201.873.201, 00	\$ 106.831.298	\$95.041.903

3.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		12	DE 24

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. ____	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ____ No.	N/A	N/A	N/A	N/A

3.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No.2 de fecha 1/05/2024 A 30/05/2024, para el periodo mayo de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

3.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$201.873.201, 00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 70.998.804,79	35,17%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 54.828.761,4	27,16%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	0%	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 54.828.761,4	27,16%

3.4.2 ANTICIPO

Otorgado	\$ N/A
Amortizado	\$ N/A
Saldo	\$ N/A

3.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 35,17%

Meta física ejecutada %: 27,16%

3.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	13	DE	24

3.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

3.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

3.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
28/12/2023	1	PLAZO DEL CONVENIO	APROBADO

3.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: POLIZA DE GARANTIAS

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 26 / 12 / 2023

**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y
GARANTIAS:**

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: DE
24/10/2023 HASTA 01/01/2029

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		14	DE 24

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI O NO X_

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: POLIZA DE CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$40.374.640,20	N-B 100066009 ANEXO 4	24/10/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$10.093.660,05	N-B 100066009 ANEXO 4	24/10/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	\$60.561.960,30	N-B 100066009 ANEXO 4	24/10/2023	31/12/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$232.000.000,00	C-100016849	24/10/2023	31/12/2023

3.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

3.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
...			

3.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	15	DE	24

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
...			

- 4** *Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CORREGIMIENTO DE SAN MARINO, MUNICIPIO DE BAGADO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 2KM

LONGITUD DEL TRAMO: 71m

4. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

4.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4132 DE 2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN MARINO, DEL MUNICIPIO DE BAGADO	NIT:	901.760.639-4
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN MARINO, DEL MUNICIPIO DE BAGADO, EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	19/12/2023	CONVENIO SOLIDARIO	DIRECCION TERRITORIAL CHOCÓ
VALOR INICIAL:	\$ 199.247.118, 00		
VALOR ADICIONES:	\$0		
ADICIÓN 1:	\$0		
ADICIÓN NN:	\$0		
VALOR ACTUAL:	\$ 199.247.118,00		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		16	DE 24

ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	4 MESES
TOTAL, PRÓRROGAS:	2
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024
PRÓRROGA 2:	HASTA EL 31 DE MAYO DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/05/2024

4.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1249323	ACTUAL	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	\$59.634.738,48	\$59.634.738,48	\$0
TOTAL				\$59.624.738,48	\$59.624.738,48	\$0

4.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. ____	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ____ No.	N/A	N/A	N/A	N/A

4.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No.2 de fecha 1/05/2024 A 30/05/2024, para el periodo mayo de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

4.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	17	DE	24

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$199.247.118,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$173.630.276,70	87,14%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$199.247.118,0	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	0%	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	\$199.247.118,0	100%

4.4.2 ANTICIPO

Otorgado	\$ N/A
Amortizado	\$ N/A
Saldo	\$ N/A

4.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 87,14%

Meta física ejecutada %: 100%

4.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

4.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

4.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		18	DE 24

4.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

4.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA N°2

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 21/_05/_2024__

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: DESDE 02/11/2023 HASTA 31/05/2029

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: POLIZA DE CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$39.849.424,00	NB-100292259 ANEXO N° 2	30/04/2024	01/04/2025
Buen Manejo Anticipo	N/A			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$9.962.356,00	NB-100292259 ANEXO N° 2	30/04/2024	31/05/2027
Estabilidad de la Obra	\$59.774.136,00	NB-100292259 ANEXO N° 2	31/05/2024	31/05/2029

Garantía de RCE

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		19	DE 24

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$260.000.000,00	NB-100071874 ANEXO N° 2	02/11/2023	31/05/2024

4.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

4.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
...			

4.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
...			

- 5 *Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	4673 de 2023		
CONTRATISTA:	CLARYCELLY MOSQUERA ALACIOS	NIT:	43639755-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N/A		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		20	DE 24

OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADÓ Y EL CARMEN DE ATRATO DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ, PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	1/12/2023	CONVENIO SOLIDARIO	DIRECCION TERRITORIAL CHOCÓ
VALOR INICIAL:	\$ 80.667.234,48		
VALOR ADICIONES:	\$0		
ADICIÓN 1:	\$0		
ADICIÓN N:	\$0		
VALOR ACTUAL:	\$ 80.667.234,48		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES		
TOTAL, PRÓRROGAS:	4		
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 15 DE MARZO DE 2024.		
PRÓRROGA 2:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024.		
PRÓRROGA 3:	HASTA EL 31 DE MAYO DE 2024.		
PRÓRROGA 4:	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2024.		
PRÓRROGA 5:	HASTA EL 15 DE AGOSTO DE 2024.		
SUPENSION	DEL 28 DE JUNIO DE 2024 HASTA 29 DE JULIO DE 2024		
AMPLIACION DE LA SUSPENSION	31 DE JULIO DE 2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	15/08/2024		

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1319523	ACTUAL	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	\$ 80.667.234,48	\$46.457.476,24	\$34.209.758,24

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		21	DE 24

2.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 2_	\$ 39.039.896,00	\$ 7.417.580,24	N/A	\$ 46.457.476,24

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. _2_, para el período __Mayo__ el contrato reporta un avance de:

2.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

CONVENIO N°	Total, inversión programada: %	Total, inversión ejecutada: %
4303	18,65%	8,11%
4104	73,52%	49,63%
4085	35,17%	27,16%
4132	87,14%	100%

AVANCE CONTRATO DE INTERVENTORIA 4673: 57,59%

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

2.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		22	DE 24

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: POLIZA DE CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$8,066,723.45	65-44-101226270 ANEXO 0	27/11/2023	30/06/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$16,133,446.90	65-44-101226270 ANEXO 0	27/11/2023	31/12/2026
Calidad del Servicio	\$24,200,170.34	65-44-101226270 ANEXO 0	27/11/2023	31/12/2024

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: POLIZA DE INTERVENTORIA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 27 /11/ 2023

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: DESDE 27/11/2023 HASTA 31/12/2026

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☐ O NO ☐

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		23	DE 24

2.13 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

2.14 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se presentaron inconvenientes con las JAC

Durante este periodo se presentaron fuertes y constantes lluvias

2.15 ASPECTOS JURÍDICOS:

Durante el periodo no se presentaron inconvenientes jurídicos

2.16 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

N/A

2.17 ASPECTOS AMBIENTALES, PEDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

Durante el periodo comprendido entre el 1 al 30 de abril se realizaron actividades en el desarrollo de la obra en el cual se tuvieron en cuenta parámetros ambientales que ayuden a alcanzar los objetivos de mitigar al máximo posibles afectaciones ambientales

3 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al Proyecto derivado del 0.0.

4 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Verificar el avance de la interventoría al seguimiento de las obras

5 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

De acuerdo con el cronograma presentado y aprobado, por la Junta de Acción Comunal de San Marino del Municipio de Bagadó en el Departamento del Choco – Convenio Solidario 4132 de 2023 la ejecución del proyecto presenta un avance de 2.01%, obra programada acumulada 68.07% VS obra ejecutada acumulada 70.07%

Se realiza Acta de Modificación de Obra número 1 de fecha 3 de abril del 2024 para el convenio solidario 4132 de 2023.

Las actividades del convenio solidario 4132 de 2023 se desarrollan con normalidad pese a las condiciones climáticas presentes en la zona Durante la ejecución de este periodo la Asociación de Juntas de Acciones Comunes de la Zona Urbana del Municipio de Atrato convenio solidario 4104 de 2023 presenta un atraso de 5.54% obra programada acumulada 8.30% VS obra ejecutada acumulada 2.76%.

La Junta de Acción Comunal Barrio Yuto Nuevo convenio solidario 4303 de

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO	MEPI-FR-1		
				VERSIÓN	1		
				PÁGINA	24	DE	24

2023 en reunión con el INVIAS solicito cambio de placa huella a pavimento rígido por solicitud de la comunidad. Ya que el año pasado en este tramo se ejecuto un pavimento rígido y para darle continuidad se solicita este cambio. La comunidad aportara el diseño del tramo existente para ser ejecutado al nuevo de acuerdo al convenio
 Los convenios solidarios 4104 de 2023, 4085 de 2023 y 4303 de 2023 aun no inician la ejecución de actividades de obra.

Cordialmente,



Nombre: JANNIER SALAS QUEJADA
 SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA