

	E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO -CISNEROS-ANT		
	Nit: 890.980.444-1		
COMPROBANTE DE EGRESO:	OP7 6117	Fecha:	Dic.12/2024

2024 12 12 *****9,076,821.**

**CONSORCIO AYP HOSPITAL

***** NUEVE MILLONES SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y UN PESOS M/L.*****

Proveedor:	CONSORCIO AYP HOSPITAL	Nit/CC:	901.746.064
Cta. Banco:	13 -100015350	Vr Pagado:	9,076,821.
Vr Letras:	NUEVE MILLONES SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y UN PESOS M/L.	Cheque:	11
Observaciones:	PAGO DE LA FACTURA 7	Vr Cheque:	9,076,821.
VALORES			
Vr. Bruto:	10,099,301.	Vr. Iva:	0.
Vr. Retención:	1,022,480.	Vr.Rete-Iva:	0.
ESTAMPILLA P	92,953.	ESTAPILLA PR	371,810.
ESTAMPILLA P	232,382.	HONORARIOS Y	1,022,480.
N-Crédito:	0.	Vr.Descuento:	0.
		Vr.NETO:	9,076,821.

RELACION FACTURAS					
Factura	Vr.Cancel	Fecha	Factura	Vr.Cancel	Fecha
FP 7	9,076,821.00	2024/12/12			

IMPUTACION CONTABLE			
Cuenta	Nit	Centro De Costos	Valor
1 1 32 10 04			9,076,821.00
2 4 90 54 01	901,746,064		9,076,821.00

IMPUTACION PRESUPUESTAL			
Vigencia	Unid Eje	Rubro	Valor
2024	3232	23201010010319	11,061,360.88
Total:			11,061,360.88


 JUAN CAMILO ORTIZ PEREZ
 Gerente


 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 HOSPITAL SAN ANTONIO CISNEROS

 LADYZ YOLIMA GUTIERREZ
 Subdirector Administrativo

CONSORCIO AYP HOSPITAL
 Firma y Sello Beneficiario

**E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO -CISNEROS-AN**

CISNEROS

NIT: 890.980.444 - 1

OBLIGACION PRESUPUESTAL No. OB 3224**FACTURA PROVEEDOR No. FP 7**

Fecha: Dic.12/2024

Señor(es): CONSORCIO AYP HOSPITAL

Nit: 901.746.064-1

Valor: 9,076,821.54

Dirección: CR 101A 99 28 ED LAS AMERCIAS OF 204, APARTADO

Concepto: CONSORCIO AYP HOSPITAL, ADJUDICACIÓN PROCESO INTERVENTORIA PROYECTO REMODELACIÓN DE LA PLANTA FISICA DE LA ESE HOSPITAL SAN ANTONIO CISNEROS

VALORES DOCUMENTO

Vr. Exento:		Vr. Gravado:	9,295,261.54
Vr. IVA:	1,766,100.00	Vr. Retención:	02
Vr. RetelVA:	264,915.00	Vr. Timbre:	
Vr. Estampilla:	697,145.00	Vr. Dcto.Gravado:	
Vr.Dcto.Exento:		Vr. Neto:	9,076,821.54
Son: NUEVE MILLONES SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y UN PESOSCON 54/100 M/L.#			

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	COMP.	DISP.	VALOR
232010100103 19	Otras obras de ingeniería civil	C23276	D23191	11,061,361.54

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
24905401	Honorarios		9,076,821.54
51117901	Honorarios	9,295,261.54	
51117901	Honorarios	1,766,100.00	
24360301	Honorarios 10% Persina Natural		1,022,480.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido pendie		264,915.00
24072201	ESTAMPILLAS PRO HOSPITAL		92,953.00
24072203	ESTAMPILLA PRO CBA 4%		371,810.00
24072206	ESTAMPILLAS DEPORTE Y RECREACION 2.5%		232,382.00

Elaborado Por

Autorizado

Revisado



CONSORCIO AYP HOSPITAL
NIT 901.746.064-1
CR 101 A 99 28 ED LAS AMERICAS OF
204
Tel: (604) 3122353208
Apartadó - Colombia
provimasconstruccionesas@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. AYP 7

Señores	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO		
NIT	890.980.444-1	Teléfono	(604) 8631847 - Ext. 000
Dirección	CL 18 17 105	Ciudad	Cisneros - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/12/2024, 09:25
Expedición	12/12/2024, 09:25
Vencimiento	12/12/2024

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Acta No. 8 Interventoria de Obra segun contrato de consultoria numero de solicitud privada de oferta No. 02-2023.	1.00	11,061,361.23

Total items: 1

Valor en Letras:

Once millones sesenta y un mil trescientos sesenta y un pesos m/cte con veintitres cent.

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 11,061,361.23

Observaciones:

Total Bruto	9,295,261.54
IVA 19%	1,766,099.69
Total a Pagar	11,061,361.23

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT 830.048.115-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764063860021 aprobado en 20240116 prefijo AYP desde el número 1 al 500 Vigencia: 12 Meses Meses

- Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de Ingeniería civil Tarifa
CUFE: bd7dd7bb91a58dad02aa89ee0ab782b64c0174314cda73fa5fc7ad08ceb4e05b75cccc8d6e084be464aa4754b6a67c43

Certificado Bancario

viernes, 26 de abril de 2024

A quien pueda interesar


BANCOLOMBIA S.A. Se permite informar que COTA 30 INGENIERIA S.A.S ZOMAC identificado (a) con NIT 901700295 a la fecha de expedición de ésta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No producto	Fecha apertura	Estado
COP CUENTA DE AHORROS	64500003393	08/08/2023	ACTIVA

El manejo de este(os) productos es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.

***Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionado anteriormente.

*Si desea verificar esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57 - 4) 510 90 00 - Bogotá - Local(57 - 1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57 - 5) 361 88 88 - Cali - Local: (57 - 2) 554 05 05 - Resto del País: 01800 09 12345. Sucursal telefónica en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Consorcio AyP Hospital



Cisneros, 11 de diciembre de 2024

Señores:

E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE CISNEROS

ATN. Ladyz Yolima Gutiérrez López – subdirectora Administrativa.
La Ciudad.

Asunto: Entrega de informe de interventoría N° 14 correspondiente al mes de noviembre de 2024

Cordial saludo,

Por medio del presente hacemos entrega del informe de interventoría perteneciente al mes de Noviembre de 2024 del CONTRATO No. 01-2023 CUYO OBJETO INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO SOLICITUD PUBLICA DE OFERTA No. 02-2023; CUYO OBJETO ES: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DA LA ESE DE CISNEROS", DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION CON RADICADO S 2023060046294 FECHA 01 DE MARZO DE 2023, SUSCRITA POR LA SECRETARIA SECCIONAL DE SALUD DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA, en el presente corte se hacen entrega de los siguientes documentos:

1. Informe de Interventoría 14
2. Acta de comité del 30 de noviembre.
3. Seguridad social personal operativo
4. Seguridad social personal interventoría
5. . Seguridad social personal administrativo
6. Actividades ejecutadas durante el periodo de noviembre.
7. Formato de entrega de actividades
8. Control de tiempo.
9. Control diario de personal.
10. Balance del contrato de obra
11. Informe 28 del 1 al 15 noviembre
12. Informe 29 del 16 al 30 noviembre
13. Prefactura

Atentamente;

Atentamente,

JAIME COSSIO

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO AYP HOSPITAL



CONTRATO N° 02-2023

"INTERVENTORIA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE
LA E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO CISNEROS"

INFORME DE INTERVENTORÍA No 14.



CONSORCIO AYP HOSPITAL.



**"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA
EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA
E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO CISNEROS"**

INFORME DE INTERVENTORÍA No 14.

CONTRATISTA

DISEÑO VERTICAL CONSTRUCTORA S.A.S

INTERVENTORÍA

CONSORCIO AYP

HOSPITAL

PERIODO:

01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024



CONTRATO DE OBRA

CONTRATANTE

E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE CISNEROS

CONTRATISTA DE OBRA

DISEÑO VERTICAL CONSTRUCTORA S.A.S

CONTRATO N°

SOLICITUD PUBLICA DE OFERTA N°012023

OBJETO DE CONTRATO

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE CISNEROS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO DE LA RESOLUCION CON RADICADO S2023060046294 FECDDA 01 DE MARZO DE 2023, SUSCRITA POR LA SECRETARIA SECCIONAL DE SALUD DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA \$ 4.220.751.447,31 (CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE MILLONES SETECIENTOSCINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CURENTE Y SIETE PESOS, CON 31 CENTAVOS.

VALOR DEL CONTRATO

% ANTICIPO

30%

VALOR ANTICIPO

\$ 1.266.225.434

VALOR ACTA N°1

\$ 269.504.497

VALOR ACTA N°2

\$ 255.384.904

VALOR ACTA N°3

\$ 139.711.730

VALOR ACTA N°4

\$ 338,650,055.73



VALOR ACTA N°5	\$ 423,875,368.10
VALOR ACTA N°6	\$ 432.420.312.80
VALOR ACTA N°7	\$ 380.489.711,56
VALOR ACTA N° 8	\$501.518.318
VALOR ACTA N° 9	\$232.683.090
PLAZO INICIAL	6 MESES
OTROSI N° 1	4 MESES
FECHA DE INICIO	01 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO OTROSI N°1	01 DE MARZO DE 2024
FECHA DE TERMINACION OTROSI N°1	30 DE JULIO DE 2024
FECHA DE SUSPENSION N°1	20 DE JUNIO DE 2024
FECHA DE REINICIO	21 DE JULIO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	29 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	30 DE JUNIO DE 2024
OTROSI N°2	2 MESES
FECHA DE INICIO	30 DE JULIO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
OTROSI N° 3	8 MESES
ADICION N°1	\$ 1-038.505.406
VALOR TOTAL + ADICION	\$ 5.259,256.853.31
FECHA DE INCICIO	2 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE TERMINIACION FINAL	1 DE MAYO DE 2025



CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATANTE	E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE CISNEROS ANTIOQUIA
CONTRATISTA	CONSORCIO AYP HOSPITAL
CONTRATO N°	SOLICITUD PUBLICA DE OFERTA N°012023
OBJETO DE CONTRATO	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO CISNEROS"
VALOR DEL CONTRATO	(\$ 199.905.045,27) CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL CUARENTA Y CINCO PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS.
PLAZO INICIAL	6 MESES
OTROSI N°1	4 MESES
FECHA DE INICIO	01 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO DE OTROSI	01 DE MARZO DE 2024
FECHA DE REINICIO	-
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	29 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	29 DE JUNIO DE 2024
OTROSI N°2	2 MESES
FECHA DE INICIO DE OTRO SI	31 JULIO DE 2024
FECHA DE TERMINACION FINAL	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
OTROSI N° 3	5 MESES Y 2 DIAS
ADICION N° 1	\$ 64.179.634
VALOR TOTAL + ADICION	\$ 264.084.679,24



INTRODUCCIÓN

El CONSORCIO AYP HOSPITAL, en calidad de Interventor, a quien se le adjudicó el contrato Numero **SOLICITUD PUBLICA DE OFERTA N°012023 que tiene como objeto la "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO CISNEROS"**

Presenta el siguiente informe correspondiente a la ejecución de las obras durante el período de tiempo comprendido entre los días 01 al 30 de noviembre de 2024, y a la ejecución de la interventoría entre los mismos días, con el objetivo de informar a los entes interesados, todas las obras programadas y ejecutadas en el período, las dificultades encontradas, el avance físico acumulado de cada una de las actividades, las acciones desarrolladas por la Interventoría, el personal y equipo utilizado por el Constructor y otras consideraciones de gran importancia que permiten conocer con detalle todas las disposiciones de tipo técnico, administrativo, financiero y legal sobre el contrato.



TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	4
TABLA DE CONTENIDO	6
1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	8
2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL ÁREA TÉCNICA EN EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	10
2.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	10
2.1.1 REVISIÓN DE PLANOS POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA	9
2.1.1.3. Diseño de elementos estructurales	9
2.2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN	10
2.4. CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	11
2.5 RESUMEN DE MODIFICACIÓN DE DISEÑOS, CANTIDADES DE OBRA, ESPECIFICACIONES	11
2.5.1 CANTIDADES DE OBRA	11
2.5.3 RESULTADOS DE ENSAYOS Y PRUEBAS CON LAS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES, APROBACIÓN Y CONCLUSIONES	12
2.5.3.1 Control de procedencia de materiales	12
2.5.3.2 Control en las proporciones y dosificaciones de materiales	12
3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA EN EL PERIODO DEL 01 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13
3.1 COMITÉ DE OBRA	13



3.2 INFORMACIÓN SOBRE PERSONAL, EQUIPOS E INSUMOS	13
3.2.1PERSONAL	13
• Personal Técnico y Administrativo del Contratista	14
• Personal de Subcontratista.....	14
• Personal Técnico y Administrativo de la Interventoría	14
3.2.2 EQUIPOS	15
3.2.3 INSUMOS	
.....	15
3.3 BITÁCORA DE OBRA	16
3.4 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA	16
4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL ÁREA CONTABLE Y FINANCIERAEN EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	16
4.1 CONTROL DE PRESUPUESTO E INVERSIÓN	16
4.2 REPORTE DE MULTAS Y SANCIONES	16
4.3 ESTADO DEL ANTICIPO	16
4.3.1 CONTRATISTA	16
4.5 VALOR DE LAS ACTAS EN TRÁMITE	17



LISTADO DE ANEXOS

Anexo No. 1 Registro Fotográfico

Anexo No. 2 Actas de Reunión (Comité de Obra)

Anexo No. 3 Seguridad social Personal Operativo

Anexo N° 4: Documentos Interventoría


Anexo N° 5: Documentos Contratista

Anexo N° 6: Acta de Obra Numero 8

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra situado en el Municipio de Cisneros Antioquia, el cual consiste en el **FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE CISNEROS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO DE LA RESOLUCION CON RADICADO S2023060046294 FECHA 01 DE MARZO DE 2023, SUSCRITA POR LA SECRETARIA SECCIONAL DE SALUD DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA.**

UBICACIÓN MUNICIPIO DE CISNEROS



Actualmente se están realizando las siguientes

actividades:

- Se detalla con estuco la parte inferior de los muros y filetes de columnas; posteriormente se lija y se pinta
- Instalación de cable UTP para red de voz y datos
- Aplicación de masilla para cielo falso de sala TPR y esterilización
- En el nivel 2 se construyen las columnas y vigas de amarre para los muros del cuarto de medicamentos (colocación de hierro, armado de formaleta, vaciado de concreto); posteriormente se revocan
- Director de interventoría realiza recorrido en obra y hace las siguientes recomendaciones: cambiar las cerraduras de los baños por unas que no tengan llave, retirar las fallebas de las puertas de doble ala donde hay desplazamiento de camillas, corregir remates de pintura



- Visita técnica de proveedor de equipo de rayos X, evalúa área donde será instalado y espesor de muros para calcular la película de plomo
- Ingresar zócalo curvo Firplak
- Aseo de obra y botada de escombros
- Protección parte inferior marcos y alas de puertas para evitar humedad con la maquina pulidora de piso
- Ingresar personal sub contratista (oficial y ayudante) a darle la segunda pulida al piso de baldosa roca, iniciando por la sala de espera, triage, recepción y pasillo a cuarto lavado y observación
- Se continua con las perforaciones en el cielo falso para instalar las luminarias
- Continúan con acabado de pintura en EDA y ERA
- Continuamos con las instalaciones de redes eléctricas, empalme de circuitos y extensión de cable UTP hasta cuarto de aislado
- Repulida de piso de la sala de observación
- Aplicación de Meticryl impermeabilizante en la losa de módulo 1, instalación de manto ruana en la media caña con eje 8 y eje G y dilataciones de losa por vaciado en etapas, preparación y vaciado de mortero para piso con acabado con cemento quemado
- Pulida de piso en sala de observación, ropa sucia, ropa limpia, trabajo sucio, EDA y ERA. Una vez terminada la segunda pulida, le aplican cera a todo el piso.
- Aplicación de masilla y pulida de columnas y parte inferior de los muros con el fin de mejorar los niveles y acabado para el zócalo curvo
- Pulida de salidas eléctricas alrededor de la caja en la sala de observación
- Aplicación de cera en el piso de ropa sucia, ropa limpia, trabajo sucio, ERA y EDA
- Detalles y aplicación de pintura en sala TPR y esterilización
- Se culmina la extensión del cable UTP y el circuito regulado. Todo el cable se consolida en el cuarto de aislado y posteriormente se sube al cuarto técnico del RACK
- Instalación de baldosa roca color beige en las áreas pendientes del nivel 2, sala de espera y cuarto de medicamentos. Posteriormente se aplica la lechada.
- Pulida de piso cuarto técnico eléctrico y pasillo a hospitalización, sala TPR y esterilización.
- Personal sub contratista de acabados labora los dos puentes festivos con el fin de darle mayor rendimiento a las actividades en proceso
- Fabricación de caja de paso eléctrica en el patio que divide primera etapa con segunda etapa, eje G5
- Instalación de acometida de esterilización
- Puesta a tierra con cable desnudo N°12, colocación de divisiones y tapa a canaleta por dónde va la red regulada
- Instalación de toma para lámpara de emergencia en cielo falso (pasillo principal al frente de los baños de observación).
- Se termina de emplacar el pasillo principal desde el pasillo a rayos X hasta observación, se coloca cinta malla y se masilla
- Ingresar material para enchape de fachada, masilla poliuretano METIC para instalar zócalo curvo y lechada de baldosa roca
- Se aplica lechada roca al piso de la oficina de Gerencia, nivel 2, al día siguiente se destronca
- Se realiza perforación en losa, eje G1 (almacén provisional), para bajante mover el



- bajante de aguas lluvias que actualmente está por fachada
- Aseo patio externo (vía) y patio posterior del proyecto
- Se aplica lechada en piso de baldosa instalado en la sala de espera y cuarto de medicamentos, nivel 2
- Pulida de piso cuarto de aislado y aplicación de cera
- Se culmina la instalación de cable N°12 para acometidas del pasillo de hospitalización hasta el cuarto técnico eléctrico
- Se sube todo el cable UTP y regulado al cuarto técnico del rack con supervisión de personal de sistemas del hospital
- Se da inicio a la instalación de cerámica para fachada en muro, nivel 2
- Se da inicio a la instalación de zócalo curvo en fibra de vidrio y resina de poliéster en la sala de espera, nivel 1
- Aplicación de masilla en cielo falso de pasillo principal
- Aplicación de pintura en cielo falso de baños de TPR, interno y visitas
- Se continua con la pulida de las salidas eléctricas, alrededor de las cajas □ Se inicia con la peinada de tablero (organizar los cables de los diferentes circuitos) ubicado en el cuarto técnico eléctrico
- Se instala placa para cielo falso en el cuarto de aislado, se instala cinta malla y se aplica masilla

El Contratista debe cumplir con todos los requisitos y Normas Técnicas de Construcción contenidas en la NSR-10, las Normas Técnicas Colombianas aplicables.

2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL ÁREA TÉCNICA EN EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

2.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.

2.1.1 REVISIÓN DE PLANOS POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.

2.1.2 DISEÑO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES.

Se unifican criterios desde el conocimiento y experiencia de los autores y se determina lo siguiente.

- Vaciado de dados en ciclópeo, según especificaciones técnicas.
- El acero de refuerzo según especificaciones técnicas
- Armado de acero para vigas de fundación.



- Armado de acero para columnas de 0,40mt x 0,40mt.
- Armado de acero para columnas de 0,35mt x 0,35mt.
- Armado de acero para Vigas de Fundación de 0,35mt x 0,35mt.
- Armado de acero para Vigas Aéreas de 0,35mt x 0,35mt.
- Excavación para vaciado de dados en ciclópeo en módulo 2.
- Excavación para red hidrosanitaria.
- Entibado en las excavaciones que lo requieran.
- Vaciado de zapatas en módulo 1 y 2-
- Vaciado de pedestales en módulo 1 y 2.
- Estribado de columnas, vigas de fundación y vigas aéreas en modulo1 y 2,
- Armado de acero para losa en Modulo 2 y Mod 1.
- Llenos en arenilla.
- Demoliciones para viga de fundación V.F. en modulo2.
- Diseño de instalación de acero para repotenciación en columnas, vigas y zapatas en módulo 2.
- Redes de gas, oxígeno.
- Revoques.
- Diseño e de acero para cubierta.

2.2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN.

Se contrata personal necesario para desarrollar las nuevas actividades que inician, este personal es necesario traerlo de Medellín, en el territorio no se cuenta con mano de obra especializada para instalación de baldosa de grano, montajes de estructura de cubierta, instalaciones de redes de gas medicinal, etc.

NOTA: Se realizará una reprogramación, teniendo en cuenta las nuevas actividades y con miras a la entrega de la primera fase.

A la fecha del presente informe han transcurrido 391 días desde el inicio de las actividades de obra, que equivalen en porcentaje de días contractuales transcurridos al 70 %.

2.4. CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPO.

Durante el período objeto del presente informe la obra ha contado con la maquinaria en obra y mantenimiento relacionado:



EQUIPO	VOLUMEN	CARACTERÍSTICAS	ESTADO
Concertadora (2)		1,5 sacos	Bueno
Herramienta menor			Buena
Taladros percutores	3		Buenos
Taladros demoledores	3		Buenos
Volqueta	9,46 m3		Buena
Canguro			Bueno
Vibrador		De Aguja	Bueno

2.5 RESUMEN DE MODIFICACIÓN DE DISEÑOS, CANTIDADES DE OBRA, ESPECIFICACIONES.

2.5.1 CANTIDADES DE OBRA

Después de superar y mitigar los impases iniciales se toma la determinación de dar inicio a las excavaciones, vaciados, y amarre del acero en vigas aéreas y losa según diseños.

- Demolición de andenes
- Demolición de mampostería
- Excavación en material heterogéneo
- Llenos con material de préstamo.
- Vaciado de concreto ciclópeo.
- Armado de acero para losa en Modulo 2 y Modulo 1.
- Anclajes estructurales.
- Construcción de cubierta en estructura metálica
- Salidas eléctricas para tomas y suiches.
- Salidas de voz y datos
- Nivelación de piso.
- Instalación de baldosa de grano
- Demolición de enchape de fachada.
- Se realiza apantallamiento y se instalan las conexiones eléctricas pertinentes antes del vaciado de piso.
- Se instala red hidrosanitaria, salidas bajantes de agua lluvia.
- Se realiza excavación para la conexión a la red principal. (tubos colectores)-



- Mampostería.

2.5.3 RESULTADOS DE ENSAYOS Y PRUEBAS CON LAS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES, APROBACIÓN Y CONCLUSIONES.

La interventoría para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas de los materiales, le requiere al Contratista como aseguramiento de calidad, lo siguiente:

2.5.3.1 Control de procedencia de materiales.

Durante este periodo se le solicitó al contratista los certificados de calidad de los materiales ingresados a la obra, los cuales ya fueron presentados por el contratista

2.5.3.2 Control en las proporciones y dosificaciones de materiales.

Se presenta el respectivo diseño de mezcla, las respectivas especificaciones de los materiales a utilizar, se realizan los ensayos respectivos el SLUMP y se sacan las muestras respectivas en los cilindros, se informa al laboratorio que estará a cargo de realizar los respectivos ensayos a compresión de los cilindros. Los cuales se encuentran dentro del rango de diseño, ya que a la fecha de elaboración del informe se ha utilizado en obra concreto de 2500 psi (lb/pulg²), y 3.000 psi (lb/pulg²) respectivamente.



3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA EN EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

3.1 COMITÉ DE OBRA

Durante el período, se realizan diferentes comités de obra, que se adjuntan al final del presente informe

A continuación, se relacionan los profesionales de las diferentes entidades y empresas que participan del comité de obra:

PERSONAL QUE PARTICIPA EN LOS COMITÉ DE OBRA	
CONTRATISTA	CARGO
JUAN SEBASTIAN ALVARRACIN	GERENTE
JHON JAIRO HENAO	DIRECTOR DE OBRA
ANDERSON EVANDRO ROJAS	RESIDENTE DE OBRA
ANA MARIA PARRA MONSALVE	SISO
INTERVENTORIA	CARGO
JAIME ALONSO COSSIO MORALES	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CATALINA RESTREPO OSSA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

3.2 INFORMACIÓN SOBRE PERSONAL, EQUIPOS E INSUMOS

3.2.1 PERSONAL

El personal encargado de coordinar las actividades en la obra, corresponde a:

3.2.1.1 Personal Técnico y Administrativo del Contratista

La empresa contratista DISEÑO VERTICAL S.A.S, cuenta en la obra con el siguiente personal técnico y administrativo:



PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATISTA	
CARGO	No. DE PERSONAS
Director de Obra	1
Residente de obra Ingeniero Civil	1
Auxiliar residente	1
Profesional Seguridad y Salud en el Trabajo	1
Almacenista	1
Maestro de obra	1
Oficial	1
Ayudantes	3
TOTAL, PERSONAL EN OBRA	10

-Personal Técnico y Administrativo de la Interventoría

El personal de interventoría está conformado por los siguientes profesionales:

PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA INTERVENTORIA	
CARGO	No. DE PERSONAS
Director de Interventoría	1
Residente de Interventoría	1
Auxiliar administrativa	1
TOTAL, EN OBRA	3

NOTA: La interventoría solicita reforzar el personal de acabados (pintura, estuco y dry Wall). dado que se observa bajo rendimientos en estas actividades y según programación entregada con el personal actual no se alcanzaría la meta



3.2.2 EQUIPOS

Durante el mes de septiembre de 2024, el contratista ha tenido en forma oportuna, el suministro de las herramientas y equipos, necesarios para el curso regular de las actividades.

DESCRIPCIÓN	ESTADO
CONCRETADORA	Buen estado
VIBRADORES	Buen estado
TALADROS	Buen estado
PERCUTORES	Buen estado
VOLQUETA	Buen estado
HERRAMIENTA MENOR	Buen estado
CANGURO	Buen estado
FORMALETERIA EN GENERAL	Buen estado

En la obra se cuenta con herramienta menor: Palas, Barras, Picas, almádanas, coches, palacoca, teleras, muelas, nivel de manguera, cimbra, codales, mango de sierra, plomada de punto etc.

3.2.3 INSUMOS

La obra cuenta con el suministro de materiales. Igualmente se tienen diferentes proveedores de materiales para las diferentes actividades desarrolladas.



MATERIAL

MATERIAL DE PLAYA

HIERRO CORRUGADO, PERLINERIA

CEMENTO

FORMALETERIA EN GENERAL

INSUMOS ELECTRICOS, RED SANITARIA

BALDOSA DE GRANO SEGÚN DISEÑO

PERFILERIA METALICA PARA CUBIERTA

ESTUCO Y PINTURA PARA ACABADOS

PERFILERRIA PARA CIELO FALSO

APARATOS ELECTRICOS

LUMINARIAS

PUERTAS Y VENTANAS

APARATOS SANITARIOS

3.3 BITÁCORA DE OBRA

En el libro diario de obra se relaciona de manera continua lo ejecutado, observaciones, inquietudes y dificultades surgidas en el desarrollo de las actividades durante el día.

3.4 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA.

A la fecha la Interventoría ha estado en contacto por medio de cartas y correos electrónicos con el contratante y el Contratista, de esta se lleva control por medio de planillas.

Esta información se presenta en los documentos anexos.



4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL ÁREA CONTABLE Y FINANCIERA EN EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

4.1 CONTROL DE PRESUPUESTO E INVERSIÓN.

El contrato presenta un avance en 391 días equivalente al 70%.

- Programación de Obra 65%. EJECUTADO

- Proyección económica del contrato 69%.CONSUMIDO

Se envía mensual un reporte al Coordinador del proyecto, con las metas físicas, que incluye: cada una de las actividades con su respectivo valor, 65 % programado, 58% ejecutado, % atraso, 42% falta por ejecutar, de igual forma el avance de tiempo acumulado, el avance ejecutado acumulado y el avance pagado al contratista.

4.2 REPORTE DE MULTAS Y SANCIONES.

No hubo reporte de multas y sanciones en este período.

4.3 ESTADO DEL ANTICIPO.

4.3.1 CONTRATISTA.

El anticipo del contrato de obra equivalente al 30% del valor total correspondió a un valor de \$ 1.266.225.434 el cual ya fue entregado al contratista, se han realizado nueve (9) actas de pago más, se está realizando el corte número 9, y se ha amortizado \$ 917.200.651,39 que obedece al 72% del valor amortizado



4.5 VALOR DE LAS ACTAS EN TRÁMITE.

Este informe correspondiente al mes de septiembre, acta número 7 en trámite.

DESCRIPCION	VALOR
Valor del contrato	\$ 4.220.751.447,3 1
Anticipo entregado al contratista	\$ 1.266.225.434
Acta de pago N° 1	\$ 269,504,497.03
Acta de pago N° 2	\$ 253,801,725.34
Acta de pago N° 3	\$ 139,711,730.86
Acta de pago N° 4	\$ 338,650,055.73
Acta de pago N° 5	\$ 423,875,368.10
Acta de pago N°6	\$ 432.420.312.80
Acta de pago N°7	\$ 380.489.711,56
Acta de pago N°8	\$ 501,518.318
Acta de pago N°9	\$232.683.090

VoBo

JAIME ALONSO COSSIO
Director de Interventoría
CONSORCIO AYP HOSPITAL



Anexo No. 1
Registro Fotográfico





FOTOS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PRIMER NIVEL




FOTO 1: INSTALACION DE APARATOS ELECTRICOS



FOTO 2: REVOQUE MUROS SEGUNDO NIVEL



FOTO 2: BRILLADA DE PISO




FOTO 4: INSTALACION DE CABLE PARA RED ELECTRICA




FOTO 5: INSTALACION BALDOSA PARA FACHADA




FOTO 5: FACHADA Y LETRERO DE URGENCIAS



FOTO 7: VACIADO DE MORTERO



FOTO 8: TERMINACION DE VACIADO DE MORTERO




FOTO 9: ESTUCO PARA COLUMNAS



FOTO10: INSTALACION DE PUERTA INGRESO URGENCIAS



FOTO 11: INSTALACION DE VENTANAS ZONA DE URGENCIAS




FOTO 12: INSTALACION DE PLACAS DE DRYWALL



FOTO 13: INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO




FOTO 14: PULIDA DE PISO SALA DE OBSERVACIONES



FOTO 15: INSTALACION DE ZOCALO






FOTO 16: INSTALACION LUMINARIAS

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-100
	☒ SG-SST	
FORMATO ACTA DE REUNIÓN		Fecha: 11/11/2023 Versión: 002 Página 1 de 3

ACTA: N°

HORA DE INICIO	11:00 a.m.	HORA DE FINALIZACIÓN	
LUGAR:	Obra Hospital San Antonio de Cisneros		
FECHA:	30 de noviembre de 2024		
COMITÉ QUE SE REUNE:	Secretaría planeación Alcaldía Cisneros, Administración E.S.E Hospital, obra e interventoría.		
OBJETIVO DE LA REUNIÓN	Entrega de espacios zona de urgencias		

ASISTENTES

NOMBRES COMPLETOS	CARGO	FIRMA
Yolima Gutierrez	Subdirectora aditiva	
Wilson López	Secretario planeación	
Cristian Duque	Arquitecto apoyo	
Catalina Restrepo	Residente intervent.	
Felipe Muñoz	Gerente - obra	
Luis Chanasquiel	coordinador - obra	
Wilson la		

DESARROLLO REUNIÓN

Content for the meeting development section

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-100
	☒ SG-SST	
FORMATO ACTA DE REUNIÓN		Fecha: 11/11/2023 Versión: 002 Página 1 de 3

DESARROLLO REUNIÓN

Siendo las 11:00 am del día 30 de noviembre, se reunieron en la oficina de la empresa DISEÑO VERTICAL CONSTRUCTORA S.A.S (OBRA) sede Cisneros, LADYZ YOLIMA GUTIERREZ Subdirectora Administrativa E.S.E Hospital San Antonio Cisneros, WILSON LÓPEZ VAHOS Secretario de Planeación – Alcaldía de Cisneros, CRISTIAN LEANDRO DUQUE Arquitecto de Apoyo- Alcaldía de Cisneros, CATALINA RESTREPO O. Residente de Interventoría – Consorcio A y P Hospital, OSCAR FELIPE MUÑOZ MARÍN Gerente de Proyectos de la empresa Contratista y LEWIS CHARRASQUIEL RIVERA Coordinador Administrativo de la empresa Contratista, con el objetivo de hacer la entrega de espacios de la zona de urgencias

El señor FELIPE MUÑOZ – Contratista, manifiesta que, por instrucción de la Gerencia General, se hizo un ejercicio de revisar y analizar toda la información del proyecto desde su inicio con el objetivo de proyectar un balance general de la obra y presentar la proyección de las propuestas a analizar, para determinar que obras faltan y cuales son viables incluir para cumplir con la entrega final de la obra y así mismo, la habilitación.

Además, manifiesta que este se socializara las propuestas con la gerencia general de obra, la gerencia del Hospital y con la Alcaldía a ver cual es la alternativa más viable para el proyecto.

Así mismo, informa mientras se hacía este ejercicio de revisión no se había pasado el corte de obra, el cual se pasará el día lunes. Teniendo ya un panorama general del balance de la obra, esperando que el hospital le pueda colaborar con el pago del corte de obra No. 9

La señora YOLIMA GUTIÉRREZ – Subdirectora Administrativa del hospital, manifiesta que el gerente tuvo un imprevisto y por tanto no pudo asistir a esta reunión, pero propone programar un nuevo comité la semana siguiente cuando él pueda estar y conocer de primera mano todos los detalles y pormenores de la entrega, sin embargo, menciona que la directriz es solicitar acompañamiento a la SSSA – Gobernación de Antioquia para la entrega de estos espacios, puesto que no ven viable empezar a trasladarse sin el VoBo de la Seccional de Antioquia.

Por lo cual se Solicita a la Señora YOLIMA GUTIERREZ agende a la menor brevedad esta vista, dado que esto puede generar atrasos en la programación de la obra, dado que esta obra es atípica y no se pueden iniciar otras actividades hasta que no se realice el traslado del personal al sector de Urgencias como se tenía contemplado en la ejecución del proyecto Es importante aclarar que estos tiempos de traslado no estaban contemplados en el cronograma de obra.

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-100
	☒ SG-SST	
FORMATO ACTA DE REUNIÓN		Fecha: 11/11/2023
		Versión: 002
		Página 2 de 3

Adicional se menciona que existen algunas solicitudes por parte de la Gerencia del Hospital como es la puerta de urgencias que no estaba contemplada en los diseños, ni en el presupuesto y que es de fundamental para la operación de esta.

Por lo que se solicita por parte del secretario y la Interventoría realizar una solicitud formal con todos los elementos que ellos consideren sean necesarios para la habilitación del hospital y que queden justificadas estas obras no previstas. Por lo cual pa proyección entregada no será la definitiva y como es del conocimiento de todos no se sabe que se va encontrar en el otro modulo para la repotenciación de este.

Se informa por parte de la Señora YOLIMA GUTIERREZ que, en conversación con la Gobernación de Antioquia, le dicen que la norma para la red contraincendios cambio y se debe revisar. La interventoría informa que a la fecha no se tienen los diseños de este tanque y el Contratista aclara que en las cantidades revisadas no se tuvo en cuenta el cuarto de máquinas, que este se proyecto paro se requieren los diseños para dar un valor mas preciso de la ejecución de esta actividad.

Por lo que considera el secretario de obras publicas ir hablando para una adición de recursos y poder terminar el Hospital con todos los requerimientos y elementos necesarios para su funcionamiento

Se procede a iniciar recorrido en el área objeto de entrega.

El Ingeniero WILSON LÓPEZ VAHOS – Secretario de Planeación, propone anexar un APU de obra extra con jornal para daños que se ocasionen en el traslado y durante el funcionamiento de esta área hasta que no se haga una entrega total, puesto que, se trabaja en una obra en funcionamiento y atención al público, por ende la entrega es parcial es obligatoria pues no se tiene otro espacio donde trasladar el personal del hospital para la atención de los pacientes y los daños ocasionados no serían imputables al contratista de obra. Previa socialización del objetivo de este APU con la gerencia del hospital y la alcaldía en el próximo comité de obra.

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-100
	☒ SG-SST	
FORMATO ACTA DE REUNIÓN		Fecha: 11/11/2023 Versión: 002 Página 3 de 3

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. Entregar la proyección la próxima semana	Contratista obra	06-12-24
2. Coordinar acompañamiento de la SSSA	Subdirectora Administrativa Hospital	05-12-24
3. Comité de obra	Alcaldía, Hospital, Interventoría y Obra	05-12-24
4.		
5.		

ELABORÓ:

CONTROL DE CAMBIOS			
FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	VERSIÓN	RESPONSABLE
14-09-2023	Se realiza acta de reunión para los diferentes comités de la empresa	01	Ana M. SST
11/11/2023	Se realiza modificación del encabezado	02	Marcela V SST



Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo

FORMATO:

FT-SST-015

☒ SG-SST

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha: 01/10/2023

Versión: 002

Página 1 de 1

Ciudad		Lugar	DD	MM	AA
Cisneros, Antioquia		Obra - Hospital Cisneros	30	11	24
ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS			
Inducción - Reinducción		¿Cuál? Comité entrega de espacios en zona de vigencias.			
Charla de seguridad					
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo					
Seminario / Taller / Curso					
Capacitación y Entrenamiento en SST					
Capacitación específica al cargo					
Otra					
HORA INICIAL: 17:00 AM HORA FINAL:					
No.	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma	
1	Cristhan Leonardo Duque	4.069.925.557	Arg. de Apoyo		
2	Catalina Restrepo O	43.871.952	Intercambio		
3	Polina O	43.163.390	Hos		
4	Wilson Lopez Uky	71212.686	Planeacion		
5	Luis Chamasquel R	1040357427	coordinador		
6	Elke Pardo Forin.	1027943910	D.V. Gerente		
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
Observaciones:					
Persona responsable de la actividad					
Nombre: Luis Chamasquel R		Firma y cargo: - coordinador administrativo			

PAGADO 31/10/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DISEÑO VERTICAL CONSTRUCTORA SAS	Nombre Sucursal	OBRAS	Código Sucursal	002
Documento	N1900613436	Dirección	CR 78 #76 - 20 MARIA CANO		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	3234595388		
Tipo Persona	JURIDICA	Forma Presentación	SUCURSAL		
Ciudad	CAREPA	Departamento	ANTIOQUIA		
Representante Legal	MUÑOZ MARIN OSCAR FELIPE	Identificación	CC 1027943910		
Total Afiliados	16	ARP	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades										Pensiones			Salud			Riesgos				Cajas				Parafiscales												
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	4	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COB	VST	SLN	IDE	LMA	VAC	VCT	IRP	DIAA EPS	DIAA AFP	DIAA CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP			
CC 1001201889	OREGO ARMANDO PEREZ SALGADO	01	00																0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 2.500.000	\$ 400.000	(E-75010) EPS SURA	\$ 2.500.000	\$ 174.000.000	6,960	\$ 2.500.000	\$ 174.000.000	(CFP33) COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 2.500.000	\$ 174.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
CC 1001201887	MAURICIO VARGAS MAC EIVEN	01	00	X															0	1	1	1	(E-75037) PROTECCION	\$ 43.334	\$ 7.000	(E-75037) NUEVA EPS	\$ 43.334	\$ 3.100.000	6,960	\$ 43.334	\$ 3.100.000	(CFP33) COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 43.334	\$ 1.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
CC 1001201887	MEDUSA KALLANA AGUILO CATANO	01	00																0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.300.000	\$ 208.000	(E-75040) SAVIA SALUD	\$ 1.300.000	\$ 90.500.000	6,960	\$ 1.300.000	\$ 90.500.000	(CFP33) COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 1.300.000	\$ 52.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
CC 100204-3506	MARIANO ALBERTO YERES MALENUELA	01	00	X															0	23	23	23	(230301) PROTECCION	\$ 998.687	\$ 159.500	(E-75010) EPS SURA	\$ 998.687	\$ 99.400	6,960	\$ 998.687	\$ 99.400	(CFP33) COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 998.687	\$ 38.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
CC 10030808-158	ORIGELIUS PATERMINA GONZALEZ	01	00	X															0	2	2	2	(230301) PORVENIR	\$ 910.000	\$ 145.000	(E-75010) EPS SURA	\$ 910.000	\$ 910.000	6,960	\$ 910.000	\$ 910.000	(CFP33) COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 910.000	\$ 38.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
CC 10030808140	SENER YAMID SALAZAR ALIATE	01	00	X															0	21	21	21	(231001) COLFONDOS	\$ 910.000	\$ 145.000	(E-75037) NUEVA EPS	\$ 910.000	\$ 36.400	6,960	\$ 910.000	\$ 36.400	(CFP33) COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 910.000	\$ 36.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
CC 100308180	STEVE JICHANY SAIZA MUÑOZ	01	00										X						0	4	4	4	(230301) PORVENIR	\$ 173.334	\$ 20.000	(E-75040) SAVIA SALUD	\$ 173.334	\$ 0	0,000	\$ 173.334	\$ 0	(CFP33) COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 173.334	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
CC 1003081870	STEVE JOHANNY SAIZA MUÑOZ	01	00																0	26	26	26	(230301) PORVENIR	\$ 1.126.687	\$ 160.300	(E-75040) SAVIA SALUD	\$ 1.126.687	\$ 45.100	6,960	\$ 1.126.687	\$ 45.100	(CFP33) COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 1.126.687	\$ 45.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
CC 1003082050	RICARDO ALBERTO GOMEZ SEP JUANEDA	01	00																0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 2.000.000	\$ 320.000	(E-75040) SAVIA SALUD	\$ 2.000.000	\$ 80.000	6,960	\$ 2.000.000	\$ 80.000	(CFP33) COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 2.000.000	\$ 60.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
CC 100414-0284	DAVID ANDRES VIELLA CARNAL	01	00										X						0	2	2	2	(230301) PORVENIR	\$ 86.687	\$ 10.500	(E-75037) NUEVA EPS	\$ 86.687	\$ 0	0,000	\$ 86.687	\$ 0	(CFP33) COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 86.687	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
CC 100414-0284	DAVID ANDRES VIELLA CARNAL	01	00																0	28	28	28	(230301) PORVENIR	\$ 1.213.334	\$ 194.200	(E-75037) NUEVA EPS	\$ 1.213.334	\$ 84.500	6,960	\$ 1.213.334	\$ 84.500	(CFP33) COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 1.213.334	\$ 48.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
CC 07040811	JANA MARIA PARRA MONSALVE	01	00														X		0	11	11	11	(230301) PORVENIR	\$ 916.687	\$ 148.700	(E-75037) NUEVA EPS	\$ 916.687	\$ 36.700	0,000	\$ 916.687	\$ 36.700	(CFP33) COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 916.687	\$ 36.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
CC 07040811	JANA MARIA PARRA MONSALVE	01	00																0	19	19	19	(230301) PORVENIR	\$ 1.583.334	\$ 253.400	(E-75037) NUEVA EPS	\$ 1.583.334	\$ 83.400	6,960	\$ 1.583.334	\$ 83.400	(CFP33) COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 1.583.334	\$ 63.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
CC 07050711	DANIELA PATRICIA JIMENEZ VALENZUELA	01	00																0	30	30	30	(231001) COLFONDOS	\$ 2.200.000	\$ 352.000	(E-75010) EPS SURA	\$ 2.200.000	\$ 88.000	6,960	\$ 2.200.000	\$ 88.000	(CFP33) COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 2.200.000	\$ 88.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
CC 071717-313	EDWIN ELECER GARCIA MONTANO	01	00																0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.300.000	\$ 208.000	(E-75040) SAVIA SALUD	\$ 1.300.000	\$ 90.500	6,960	\$ 1.300.000	\$ 90.500	(CFP33) COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 1.300.000	\$ 52.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
CC 07170710	LEONARDO DE JESUS MARIN LOPEZ	01	00																0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.300.000	\$ 208.000	(E-75040) SAVIA SALUD	\$ 1.300.000	\$ 90.500	6,960	\$ 1.300.000	\$ 90.500	(CFP33) COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 1.300.000	\$ 52.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
CC 070251-65	DOMINICO LLORENTE LARA	01	00	X															0	2	2	2	(230301) PORVENIR	\$ 1.050.000	\$ 168.000	(E-75037) NUEVA EPS	\$ 1.050.000	\$ 42.000	6,960	\$ 1.050.000	\$ 42.000	(CFP33) COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 1.050.000	\$ 42.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
CC 07040718	LIVON JAIRO HENAO CARDONA	01	00																0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.750.000	\$ 288.000	(E-75005) EPS SANITAS	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	6,960	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	(CFP33) COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 1.750.000	\$ 79.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
CC 07040718	ANDRISON EVANDRO ROLAS CUINTERO	01	00																0	6	6	6	(25-14) COLPENSIONES	\$ 850.000	\$ 128.000	(E-75010) EPS SURA	\$ 850.000	\$ 32.000	0,000	\$ 850.000	\$ 32.000	(CFP33) COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 850.000	\$ 32.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud		Riesgos			Cajas			Parafiscales			
Identificación	Afiliación y Nombres	Tipo Cotizante	Sujeto Cotización	RET	RET P	JAE	VSA	COR	VSA	WBL	VAC	ACT	DIA AF	DIA EPS	MAR	BCRC	Administradora	IBC Pensiones	Aporte Pension	Administradores	IBC Salud	Acerta Salud	Territ.	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Anexo Minisal
CC 7960B-2E	ANDERSON EVANGELINO ROJAS QUINTERO	01	00							L			0	1	1	(25-14) COL.PENSIONES	\$ 2.140,00	[E=]20(10)	EP'S SURFA	\$ 133.334	\$ 5.420	0,000	\$ 133.334	\$ 0	ICOPRO, COMPAFENALCO ANTIOQUIA	\$ 133.334	\$ 5.400	\$ 0	\$ 0	
CC 7960B-2E	ANDERSON EVANGELINO ROJAS QUINTERO	01	00										0	23	23	27	(25-14) COL.PENSIONES	\$ 3.006,687	[E=]20(10)	EP'S SURFA	\$ 3.006,687	\$ 122.700	6,960	\$ 3.006,687	\$ 3.006,687	COMPAFENALCO ANTIOQUIA	\$ 122.700	\$ 122.700	\$ 0	\$ 0

III. TOTALES

IBIC Pensión	IBIC Salud	IBIC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICDF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 25.360.005	\$ 25.360.005	\$ 25.360.005	\$ 25.360.005	\$ 0.407.800	\$ 1.004.400	\$ 1.618.900	\$ 1.004.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.675.500	\$ 121.300	\$ 7.796.800

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Salidas a Favore) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 15.490.001	\$ 15.490.001	\$ 15.490.001	\$ 15.490.001	\$ 2.475.500	\$ 619.700	\$ 674.300	\$ 619.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.392.200	\$ 0	\$ 4.392.200



Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGADO 31/10/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DISEÑO VERTICAL CONSTRUCTORA SAS	Nombre Sucursal	ADMIN	Código Sucursal	0000
Documento	N1900613436	Dirección	CR 78 #76 - 20 MARIA CANO		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	3234595388		
Tipo Persona	JURIDICA	Forma Presentación	SUCURSAL		
Ciudad	CAREPA	Departamento	ANTIOQUIA		
Representante Legal	MUNOZ MARIN OSCAR FELIPE	Identificación	CC 1027943910		
Total Afiliados	4	ARP	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades										Pensiones				Salud				Riesgos				Cajas				Parafiscales				Total							
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Contrato	Salario Cotización	IND	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	RSB	ROJ	VST	NLS	BS1	VMA	VAC	AVP	LSA	RSB	Das AFP	Das EPS	Das ARP	Das CCF	Administradora	IBC Pension	Aporte Pension	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SERA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Miniservio	Total
CC 1027943910	OSCAR FELIPE MUÑOZ MARIN	01	00								X									0	30/30/30/30	(23000)	(23000)	(23000)	PROTECCION	\$ 6.139.670	\$ 1.003.402	(BISDIO EPS SURIA	\$ 6.139.670	\$ 247.900	6.000	\$ 6.139.670	\$ 437.300	(CCF03) COMERCIAL CO	\$ 6.139.670	\$ 247.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.560.200
CC 1027943910	LEONARDO OLIVERA GARCIA	01	00								X									0	30/30/30/30	(23000)	(23000)	(23000)	PROTECCION	\$ 6.139.670	\$ 1.003.402	(EPS SURIA	\$ 6.139.670	\$ 247.900	6.000	\$ 6.139.670	\$ 437.300	(CCF03) COMERCIAL CO	\$ 6.139.670	\$ 247.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.560.500
CC 25116680	VIVIANA VADOT SUAREZ	01	00																	0	30/30/30/30	(23000)	(23000)	(23000)	PROTECCION	\$ 1.700.000	\$ 272.000	(EPS SURIA	\$ 1.700.000	\$ 98.000	6.000	\$ 1.700.000	\$ 118.400	(CCF03) COMERCIAL CO	\$ 1.700.000	\$ 98.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 528.420
CC 25116680	TECNOMAR	01	00																	0	30/30/30/30	(23000)	(23000)	(23000)	PROTECCION	\$ 6.139.670	\$ 1.003.402	(EPS SURIA	\$ 6.139.670	\$ 247.900	6.000	\$ 6.139.670	\$ 437.300	(CCF03) COMERCIAL CO	\$ 6.139.670	\$ 247.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.580.200
CC 25116680	TECNOMAR	01	00																	0	30/30/30/30	(23000)	(23000)	(23000)	PROTECCION	\$ 6.139.670	\$ 1.003.402	(EPS SURIA	\$ 6.139.670	\$ 247.900	6.000	\$ 6.139.670	\$ 437.300	(CCF03) COMERCIAL CO	\$ 6.139.670	\$ 247.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.580.200

III. TOTALES

IBC Pension	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pension	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes SENA	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saludos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 20.287.010	\$ 20.287.010	\$ 20.287.010	\$ 20.287.010	\$ 3.432.200	\$ 811.700	\$ 1.412.300	\$ 811.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.467.900	\$ 102.000	\$ 6.569.900



ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRESENTE CORTE

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1,00	CAPITULO 1 DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTE				
1,5	RETIRO DE CUBIERTA EXISTENTE (TEJA DE BARRO). Incluye el cargue, transporte, botada o recuperación de fieltro, tablilla, alfardas, cargueras y soleras, cargue, transporte y botada de escombros, recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. Su medida será según su pendiente o inclinación.	m2	11,45	\$ 16.236,00	\$ 185.902,20
1,8	RETIRO DE PUERTAS (marco y ala) metálicas, en aluminio, en madera o puerta reja. Incluye el retiro, cargue, transporte, botada de escombros en botaderos oficiales y recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta la bodega o el sitio que lo indique la interventoría. Ancho variable desde 0,60 a 1,20 m.	und	2,00	\$ 45.428,00	\$ 90.856,00
5,0	CAPITULO 5 CONCRETOS (CIMENTACION Y ESTRUCTURA)				
5,4	Construcción de COLUMNAS DE 0.40 x 0.40 m en concreto de 21 MPa, acabado a la vista. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta en súper "T" de 19mm., aristas biseladas, desmoldante, fluidificante para mezclas de concreto, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción según diseño. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem. En el vaciado se deben dejar los hierros para el amarre de la mampostería no estructural, por ningún motivo se pagarán anclajes. (Sin refuerzo).	m	0,20	\$ 369.221,00	\$ 73.844,20
5,6	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE CONCRETO 21 MPA PARA ZAPATA (no incluye refuerzo). Incluye desencofrado, curado y vibrado. Todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m3	0,28	\$ 859.707,00	\$ 241.577,67
5,7	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE CONCRETO 21 MPA PARA Reforzamiento de elementos estructurales (no incluye refuerzo). Incluye desencofrado, curado y vibrado. Todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m3	1,90	\$ 1.887.140,00	\$ 3.585.566,00
9,0	CAPITULO 9 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS				
9,5	Suministro, transporte e instalación de SALIDA SANITARIA DE 2". Incluye todos los accesorios hasta el tapón de prueba. Se pagará dicha salida hasta un recorrido máximo de tubería no mayor a 2 m. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría.	und	21,00	\$ 80.746,00	\$ 1.695.666,00
9,6	Suministro, transporte e instalación de SALIDA SANITARIA DE 4". Incluye todos los accesorios hasta el tapón de prueba. Se pagará dicha salida hasta un recorrido máximo de tubería no mayor a 2 m. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría.	und	4,00	\$ 105.361,00	\$ 421.444,00
9,11	Suministro, transporte e instalación de salidas de abasto en DIÁMETRO DE 1/2" con tubería DE 13,5, 500 PSI, incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 1"2" que se requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría.	und	12,00	\$ 78.510,00	\$ 942.120,00
11,0	CAPITULO 11 CUBIERTAS - CANOAS				
11,1	Suministro, transporte y colocación de cubierta en teja tipo sandwich termoacustica color blanco.	m2	0,07	\$ 227.771,00	\$ 15.943,97
11,4	suministro, transporte e instalacion de ruana en lamina galvanizada cal .26 d/ 0.60 m.	m	12,23	\$ 74.363,00	\$ 909.459,49
11,5	suministro, transporte e instalacion de embudos en lamina galvanizada cal .26	und	3,00	\$ 41.761,00	\$ 125.283,00
14,0	CAPITULO 14 ELECTRICIDAD				

14,3	GABINETE PRINCIPAL CON TRANSFERENCIA AUTOMATICA	und	1,00	\$ 28.399.925,00	\$ 28.399.925,00
14,19	TOTALIZADOR 125 A 250 AMP	und	1,00	\$ 800.422,50	\$ 800.422,50
17,0	CAPITULO 17 PISOS Y ACABADOS				
17,20	Construcción de PISO EN BALDOSA CREMA con grano No.1-2 DE 30 x 30 cm., de primera calidad aprobada por la interventoría que cumpla la norma NTC 2849. Incluye concreto de pega y nivelación 1:3:2 de cemento, arena de concreto, agregado de 3/8" a 1/2", suministro y transporte de la baldosa, varilla de dilatación en PVC de 5 mm x 37mm en cuadrículas de 2,10 x 2,10 m., lechada del mismo color de la baldosa, destroncada, pulida, brillada y encerada en el sitio con cera polimerica, protección de muros, puertas y desagües.	m2	9,60	\$ 210.157,00	\$ 2.017.507,20
17,30	Construcción de ZOCALO RECTO EN BALDOSA DE GRANO de 0,07 a 0,10m de altura, de la misma especificación de la baldosa de piso, con aristas rectas. Incluye suministro y transporte de los materiales, pegante de capa delgada tipo pegador o equivalente, lechada del mismo color de la baldosa, remates, y todos los elementos necesarios para su correcta construcción.	m	260,39	\$ 69.161,00	\$ 18.008.832,79
17,40	Suministro, transporte y colocación de PISO CERÁMICO COLOR TRÁFICO COMERCIAL INTENSO DE 33.8 x 33.8cm, tipo duropiso o su equivalente, colores Blanco, Beige o Negro, con prueba de resistencia de abrasión 5. Incluye malla electrosoldada D-50, juntas cada 1.80m x 1.80 m, mortero de nivelación en proporciones por volumen 0.25:1:4 (cal: cemento: arena para concreto), de e= 0,05 m., pegador de Sumicol o equivalente para la pega de la cerámica, lechada tipo concolor de Sumicol o equivalente, color aprobado por la interventoría, remates, cortes con máquina, varilla de dilatación de P.V.C. y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Se debe entregar muestra previa a la instalación para la aprobación de la interventoría	m2	0,46	\$ 174.709,00	\$ 80.733,03
19	CAPITULO 19 SISTEMA DE RED DE OXIGENO MEDICINAL				
19,40	Suministro e instalacion de Alarma Sonora y Visual, Importada, de fabricación americana, para monitoreo constante de Gases, barra indicadora de niveles alto-medio-bajo, identificación de 6 errores, con sensores de estado solido, 70 db, debe cumplir norma NFPA 99. Alarma de Área 1 gas	und	1,00	\$ 4.266.385,00	\$ 4.266.385,00
19,50	Suministro e instalacion de Alarma Sonora y Visual, Importada, de fabricación americana, para monitoreo constante de Gases, barra indicadora de niveles alto-medio-bajo, identificación de 6 errores, con sensores de estado solido, 70 db, debe cumplir norma NFPA 99. Alarma Combinada Maestra de 8 Señales y 1 Modulo de Area	und	1,00	\$ 7.256.885,00	\$ 7.256.885,00
19,70	Suministro e instalacion de Manifold para la distribucion de Gases Medicinales, Importados, de fabricación americana.	und	1,00	\$ 36.593.769,00	\$ 36.593.769,00
					\$ 105.712.122,05
					\$ 105.712.122,05
				25,00%	\$ 26.428.464,06
				5,00%	\$ 5.285.606,10
					\$ 137.426.192,21

OBRAS EXTRAS					
OE 1	DEMOLICIÓN ENCHAPE DE FACHADA, transporte y botada de escombros . Incluye retiro de enchape (baldosa, baldosín forros en arenón, madera, vinilo, granito esmerilado, concreto, pisos en gres, entre otros).	m2	8,62	\$ 21.749,0	\$ 187.476,38
OE 5	Construcción de COLUMNAS DE 0.35 x 0.35 m en concreto de 21 MPa, acabado a la vista. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta en súper "T" de 19mm., aristas biseladas, desmoldante, fluidificante para mezclas de concreto, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción según diseño. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem. En el vaciado se deben dejar los hierros para el amarre de la mampostería no estructural, por ningún motivo se pagarán anclajes. (Sin refuerzo)	m	0,40	\$ 219.818,0	\$ 87.927,20

OE 6	Construcción de PANTALLAS DE 0.20 X 2 m en concreto de 21 MPa, acabado a la vista. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta en súper "T" de 19mm., aristas biseladas, desmoldante, fluidificante para mezclas de concreto, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción según diseño. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem. En el vaciado se deben dejar los hierros para el amarre de la mampostería no estructural, por ningún motivo se pagarán anclajes. (Sin refuerzo)	m	2,75	\$ 588.553,0	\$ 1.618.520,75
OE 8	Suministro e instalación de enchape para fachada con acabados a elección del contratante. Incluye, pega con latex, y todo lo necesario para su correcta instalación.	M2	61,51	\$ 129.549,0	\$ 7.968.558,99
OE 12	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE CONCRETO 21 MPA PARA VIGA AEREA de 30cm x 30 (no incluye refuerzo). Incluye desencofrado, curado y vibrado. Todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m	3,36	\$ 224.542	\$ 754.461,12
OE 14	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE CONCRETO 21 MPA PARA VIGA AEREA de 35cm x 40 (no incluye refuerzo). Incluye desencofrado, curado y vibrado. Todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m	3,80	\$ 294.458	\$ 1.118.940,40
OE 16	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE CONCRETO 21 MPA PARA VIGA AEREA de 30cm x 40 (no incluye refuerzo). Incluye desencofrado, curado y vibrado. Todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m	2,40	\$ 236.108	\$ 566.659,20
OE 21	SUMINISTRO , APLICACIÓN Y ACABADO DE ESTUCO según los requerimientos técnicos y de exigencia de la seccional de salud. Incluye filetes y todo lo necesario para correcta aplicación y acabado liso.	m2	56,97	\$ 26.320	\$ 1.499.450,40
OE 22	SUMINISTRO , APLICACIÓN de pintura según los requerimientos técnicos y de exigencia de la seccional de salud. Incluye todo lo necesario para correcta aplicación, pintura tipo 1 y antibacterial según la necesidad y exigencia de la seccional en zonas determinadas.	m2	289,16	\$ 26.701	\$ 7.720.861,16
OE 23	FABRICACION DE COLUMNETAS Y VIGAS PARA CONFINAMIENTO DE MAMPOSTERIA concreto de 3000 psi. Incluye formaleta, encofrado y vaciado, No incluye refuerzo	m3	3,97	\$ 707.297	\$ 2.811.434,85
OE 27	SUMINISTRO E INSTALACION DE ZOCCO MEDIA CAÑA EN FIBRA DE VIDRIO PARA ZONAS ESPECIFICAS.	m	504,00	\$ 85.626	\$ 43.155.504,00
OE 28	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIA CAÑA PARA PAREDES Y CIELO EN ZONA DE MAYOR ASEPSIA Y/O PROCEDIMIENTOS	m	68,33	\$ 19.629	\$ 1.341.249,57
OE 32	Suministro, transporte y colocación de muros en Drywall 1 CARA (SUPERBOARD) DE 1/2". Incluye estructura metálica para armado, placa Superboard, tornillería de 8 x 1 1/4", tornillería de 8 x 1/2" punta broca, clavos 5/16 x 1 1/2", carga verde 3 cal 22, lija, PU 3 1/2" x 1 1/4" C-20 x 2.44, PC 3 1/2" x 1 5/8" C-20 x 2.44 estructural y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. No incluye masillado ni acabado en pintura	m2	6,06	\$ 91.220	\$ 552.631,88
OE 61	SUMINISTRO , APLICACIÓN DE PRODUCTO IMPERMEABILIZANTE PARA LOSA TIPO BONCO ELASTICO o similar resistente a la intemperie según los requerimientos técnicos. Incluye todo lo necesario para correcta aplicación a dos manos como mínimo.	m2	117,17	\$ 33.205	\$ 3.890.629,85
				\$	73.274.306
25,00%				ADMON	\$ 18.318.877
5,00%				UTILIDAD	\$ 3.663.715
				\$	95.256.898
				ACTA 9	\$ 232.683.090



DISEÑO VERTICAL CONSTRUCTORA S.A.S.

RECIBO ENTREGA DE ACTIVIDADES

22/10/24

OBRA:

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO CISNEROS

FECHA:

23/10/24

ACTIVIDAD: Alambrear, Aparatear, instalar Driver, instalar Luminarias

ZONA: TPR, Esterilización, Hall TPR, Sutura, Yesos, ERA-EDA y otra

EJECUTADO POR: Carlos Mario Montoya

CARGO:

CONTRATISTA

OBSERVACIONES DE CALIDAD

Se alambra en TPR y Esterilización y se aparatea estas 2 áreas incluyendo el baño de TPR, se instalan los led driver de TPR y Esterilización y entrega esterilización y el Hall de esterilización. Se marcan las luminarias en los cielos Rasos de Sutura y Yesos. Se aparatea y se instalan los tomas de lámparas de emergencia en TPR y Esterilización. Se instalan los Led Driver con colas en el Pasillo TPR y Baños del pasillo TPR, Sutura y de Yesos, además en el puesto de Enfermería. Se realizó empalmes en las cajas del Pasillo principal, se instaló tubería SCH en Pasillo TPR y se hacen regatas para instalar red de Datos UTP en el área de ERA-EDA. Se instalan Luminarias.

ENTREGA:

RECIBE:

Ing. [Firma]



DISEÑO VERTICAL CONSTRUCTORA S.A.S.

RECIBO ENTREGA DE ACTIVIDADES

24/10/24

OBRA:

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO CISNEROS

FECHA:

25/10/24

ACTIVIDAD: Circuito 220, acometidas aires acond, Canaleta y luminarias

ZONA: TPR, Esterilización, P. Enfermería, Pasillo Principal

EJECUTADO POR: Carlos Mario Montoya

CARGO:

CONTRATISTA

OBSERVACIONES DE CALIDAD

Se alambra o hace acometida de 220V. y acometidas para aires acondicionado. Se encienden luminarias de la sala de espera de urgencias, Triage, Recepción, pasillo de Triage, consultorio médico y Reanimación. Se hace acometida del circuito de 220V y acometidas para aire acondicionado, se instala canaleta al cuarto técnico Eléctrico. Se encienden luminarias de Observación. Se instalan todas las colas de las luminarias del pasillo principal. Se hacen los empalmes del Puesto de enfermería y se instala cable UTP y se marcan las luminarias de esta misma área.

ENTREGA:

RECIBE:

Ing. [Firma]



DISEÑO VERTICAL CONSTRUCTORA S.A.S.

RECIBO ENTREGA DE ACTIVIDADES

OBRA: ESE HOSPITAL SAN ANTONIO CISNEROS
FECHA: 17/10/24
ACTIVIDAD: Estructura Metálica para losa cuarto Técnico
ZONA: EJE D'7'-9 Viga G7 aérea y D'-D'8' del 2º Nivel
EJECUTADO POR: Humberto Pérez
CARGO: CONTRATISTA

OBSERVACIONES DE CALIDAD

ESTRUTEC

Se instala y arma losa en steel deck, soportada por perfiles PHR 200x80 y ángulo de 1/2", anclados a vigas por platinas con pernos para losa en la Viga G7 aérea y D'7'-D'8', se da visto Bueno.

ENTREGA:

Humberto Perez

RECIBE:

Ing.



DISEÑO VERTICAL CONSTRUCTORA S.A.S.

RECIBO ENTREGA DE ACTIVIDADES

18/10/24

OBRA: ESE HOSPITAL SAN ANTONIO CISNEROS
FECHA: 21/10/24
ACTIVIDAD: Luminarias, Empalmes y Colas, instalac. para el Aviso Urgencias
ZONA: Triage, Pasillo Triage-Recepción, Consultorio, Reanimac, Observac
EJECUTADO POR: Carlos Mario Montoya
CARGO: CONTRATISTA

OBSERVACIONES DE CALIDAD

Se realizó la marcación en Cielos Rasos de Triage, Pasillo de Triage-Recepción y consultorio médico para las respectivas luminarias. Se instalaron las luminarias de Triage, Recepción y Pasillo Triage-Recepción y del consultorio Médico, igualmente en Reanimación. Se realizó el empalme para luminarias con sus colas en Observación, se instaló el alambre que alimenta el aviso de urgencias, se rotuló las caja con las guías de TV y Cámaras y se montaron los Led Driver de Observación con las respectivas luminarias, se montaron 3 extractores de olores de los baños públicos de Urgencias

ENTREGA:

RECIBE:

Ing.



DISEÑO VERTICAL CONSTRUCTORA S.A.S.

RECIBO ENTREGA DE ACTIVIDADES

7/10/24

OBRA: ESE HOSPITAL SAN ANTONIO CISNEROS
FECHA: 7/10/24
ACTIVIDAD: Instalación de Tejas para Cubierta y de Canoas
ZONA: Losa posterior módulo 1 del 2° Nivel
EJECUTADO POR: ESTRUTECH
CARGO: Oficial

OBSERVACIONES DE CALIDAD CONTRATISTA

Instalación de Tejas tipo Standing Seam y de las canoas en las dos aguas. Se verifica Actividad y da Visto Bueno.

ENTREGA: Humberto Perez

RECIBE:

Ing.



DISEÑO VERTICAL CONSTRUCTORA S.A.S.

RECIBO ENTREGA DE ACTIVIDADES

16/10/24

OBRA: ESE HOSPITAL SAN ANTONIO CISNEROS
FECHA: 17/10/24
ACTIVIDAD: Empalmes, Red Regulada y Normal, instalac. de aparatos
ZONA: Observación, Recepción, Triage, Baños de Urgencias
EJECUTADO POR: Carlos Mario Montoya
CARGO: CONTRATISTA

OBSERVACIONES DE CALIDAD

Se realizan

Empalmes en observación y Sutura, se instaló tubería SCH para energía y red regulada en el área de Observación, se hacen instalaciones eléctricas de las estaciones o camas de observación, de energía regulada y eléctrica normal. Se instalaron tomas y suches en la recepción, Triage y baños Públicos de Urgencias. Se realizó excavación para acometida de energía que tendrá tubos $\phi 1\frac{1}{2}$ " y de $\phi 1\frac{1}{2}$ ". Se instaló las luminarias de la sala de espera de Urgencias circulares de 24W.

ENTREGA:

RECIBE:

Ing.



DISEÑO VERTICAL CONSTRUCTORA S.A.S.

RECIBO ENTREGA DE ACTIVIDADES

28/10/24

OBRA:

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO CISNEROS

FECHA:

29/10/24

ACTIVIDAD: Pintura 1ª Mano, Masillado de Cielos Rasos, lijado

ZONA: Urgencias, Triage, Recepción, Pasillo Triage-Recep. Reanimación

EJECUTADO POR: Omar Cano

CARGO: CONTRATISTA

OBSERVACIONES DE CALIDAD

Se pinta con primera mano los detalles de estuco de las patas de muro contra pisos en la sala de espera de Urgencias, Triage, Recepción, Pasillo Triage-Recepción, Consultorio médico, Reanimación y se lijan estos detalles. Se pinta última mano en Triage y Recepción. Se masilla cielo Raso del Puesto de Enfermería, pasillo RX y pasillo principal desde sala de espera Urgencias a Aislado y se repasa con masilla y se lija. Continúa la actividad de masillado en áreas de TPR en los cielos Rasos. Se repasa con masilla pared del pasillo principal de Reanimación a Pasillo ERA-EDA.

ENTREGA:

Omar C

RECIBE:

Ing. JRO



DISEÑO VERTICAL CONSTRUCTORA S.A.S.

RECIBO ENTREGA DE ACTIVIDADES

OBRA:

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO CISNEROS

FECHA:

30/10/24

ACTIVIDAD: Detalles de Estuco, Perforaciones Xª Luminarias

ZONA: Ropa Limpia-R. Sucia, Pasillo ERA-EDA, Pasillos

EJECUTADO POR: Omar Cano

CARGO: CONTRATISTA

OBSERVACIONES DE CALIDAD

Detalles de Estuco y masilla en Ropa Limpia-Ropa Sucia, Se aplica 1ª mano de pintura definitiva en Sutura y primera mano en Reanimación, acabado de Pintura definitiva en el cielo Raso de Transición-Lavado y en el cielo Raso del Pasillo de Triage-Recepción. Se lija cielos Rasos por el pasillo a RX y Pasillo principal desde Consultorio médico a Aislado, además del lijado de paredes en esas mismas áreas. Se marcan y perforan las luminarias de Puesto de Enfermería. Nuevamente se detalla y pinta con 1ª mano Sutura. Se detalla con masilla Pasillo ERA-EDA y se pinta con 1ª mano el cielo Raso

ENTREGA:

Omar C

RECIBE:

Ing. JRO



DISEÑO VERTICAL CONSTRUCTORA S.A.S.

RECIBO ENTREGA DE ACTIVIDADES

23-10-24

OBRA:

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO CISNEROS

FECHA:

24-10-24

ACTIVIDAD: Perforación x4 Luminarias, Masilla, Pintura, Detalles

ZONA: Sutura, Yesos, Reanimación, Observación, Pasillo Ppal.

EJECUTADO POR: Omar Cano

CARGO:

CONTRATISTA

OBSERVACIONES DE CALIDAD

Se marcan y perforan para las luminarias de Sutura y Yesos. Se pinta con 1ª mano el área de Reanimación, se repasa con masilla el cielo Raso del pasillo principal del área de urgencias hasta el consultorio médico. Se detalla y se da 1ª mano de pintura a Yesos, se lija cielo Raso de Observación. Se termina de perforar para las luminarias de Observación. Se fondea el cielo Raso de Observación. Comienzan a detallar con estuco patas de muros contra piso en el área de Sala de espera de Urgencias, por el pasillo principal, Pasillo Triage-Recepción y se continúa con detalles de Sutura y la puerta del consultorio.

ENTREGA:

Omar Cano

RECIBE:

Ing.



DISEÑO VERTICAL CONSTRUCTORA S.A.S.

RECIBO ENTREGA DE ACTIVIDADES

25/10/24

OBRA:

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO CISNEROS

FECHA:

26/10/24

ACTIVIDAD:

ZONA:

EJECUTADO POR:

CARGO:

OBSERVACIONES DE CALIDAD

Se sacan detalles de pintura primera mano de Sutura y de las cajas de los Tomas eléctricos y se sacan Detalles del área de Trabajo Sucio. Se instala cielo Raso por el pasillo principal hasta Reanimación y del pasillo a RX. También se instaló cielo Raso en el Puesto de Enfermería y del pasillo principal hasta Aislado, así mismo se pone cielo Raso en los Baños del pasillo TPR, en Hall de TPR y en Hall de esterilización.

ENTREGA:

Omar Cano

RECIBE:

Ing.



DISEÑO VERTICAL CONSTRUCTORA S.A.S.

RECIBO ENTREGA DE ACTIVIDADES

20/10/24

OBRA:

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO CISNEROS

FECHA:

21/10/24

ACTIVIDAD: Cielos Rasos y Perforaciones para Luminarias

ZONA: Baños Públicos - Yesos - Pasillo ERA-EDA

EJECUTADO POR: Omar Cano

CARGO: CONTRATISTA

OBSERVACIONES DE CALIDAD

Se instaló cielo raso en Yesos, Pasillo ERA-EDA, Trabajo sucio, se encinta y masilla estos cielos Rasos. Se marcan y se hace la perforación para las luminarias del consultorio médico, también se hace la perforación de las Luminarias de los Baños públicos y del baño del consultorio médico como también las perforaciones de los extractores para esos mismos espacios. Se pinta 1ª primera mano del cielo raso de los Baños públicos y del Baño del consultorio médico. Nuevamente se repasa con detalles el área de sala de espera de Urgencias, Triage, Recepción

ENTREGA:

Omar C.

RECIBE:

Ing. [Firma]



DISEÑO VERTICAL CONSTRUCTORA S.A.S.

RECIBO ENTREGA DE ACTIVIDADES

OBRA:

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO CISNEROS

FECHA:

22/10/24

ACTIVIDAD: Perforación 1ª luminarias en sala Urgencias y Observación

ZONA: Observación y Sala de espera Urgencias

EJECUTADO POR: Omar Cano

CARGO: CONTRATISTA

OBSERVACIONES DE CALIDAD

Se marcan y perforan todas las luminarias de Observación, tanto cuadradas como circulares y también se marcó y perforó para las luminarias de la sala de Urgencias que son circulares. Se emplaza para terminar el cielo Raso de la sala de espera de Urgencias por el pasillo principal hasta el consultorio médico. Se pinta con 1ª mano el consultorio médico de Urgencias y se detalla y pinta con primera mano el área de Reanimación. Se detalla y repasa con masilla el cielo Raso de Observación.

ENTREGA:

Omar C.

RECIBE:

Ing. [Firma]



DISEÑO VERTICAL CONSTRUCTORA S.A.S.

RECIBO ENTREGA DE ACTIVIDADES

16/10/24

OBRA:

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO CISNEROS

FECHA:

17/10/24

ACTIVIDAD: Detalles y Pintura 1ª Mano

ZONA: Pasillo Ppal. Triage y Pasillo Triage - Recepción

EJECUTADO POR: Omar Cano

CARGO: CONTRATISTA

OBSERVACIONES DE CALIDAD

Se lijan paredes en el área del pasillo principal desde el consult. médico de Urgencias a la Sala de espera de urgencias, también se lija Triage y Pasillo Triage - Recepción incluyendo el cielo Raso. Se aplica primera capa de Pintura en la sala de espera de Urgencias, en Triage y cielos Rasos de Baños públicos de Urgencias. Se corrigen detalles de ventanas de sala de espera de Urgencias y de Ventana de la Recepción. Se pinta 1ª mano en la Recepción y se sacan detalles con masilla.

ENTREGA:

Omar Cano &

RECIBE:

Ing.



DISEÑO VERTICAL CONSTRUCTORA S.A.S.

RECIBO ENTREGA DE ACTIVIDADES

18/10/24

OBRA:

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO CISNEROS

FECHA:

19/10/24

ACTIVIDAD: Perforación de Cielo Raso Para Luminarias y Pintura

ZONA: Triage - Pasillo Triage - Recepción - consultorio médico

EJECUTADO POR: Omar Cano

CARGO: CONTRATISTA

OBSERVACIONES DE CALIDAD

Se realiza la marcación y Perforación para luminarias en Triage, Pasillo Triage - Recepción, Consultorio médico; se continúa con detalles de paredes y acabado de Pintura en la sala de espera de urgencias, Recepción y Pasillo Triage. Se realizó el emplacado de Drywall de los cielos Rasos para observación y sutura.

ENTREGA:

Omar Cano &

RECIBE:

Ing.



DISEÑO VERTICAL CONSTRUCTORA S.A.S.

RECIBO ENTREGA DE ACTIVIDADES

23/10/24

OBRA:

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO CISNEROS

FECHA:

24/10/24

ACTIVIDAD: Puertas Dobles Batientes

ZONA: RX - Pasillo Hospitalizar, Esteriliz.

EJECUTADO POR:

CARGO:

OBSERVACIONES DE CALIDAD

Se instalan las puertas dobles Batientes de Esterilización, la que separa TPR de Observación, la del pasillo a RX, la puerta Doble Alq del pasillo a Hospitalización, la de Reanimación y la del Hall de Esterilización.

ENTREGA:

RECIBE:

Ing.



DISEÑO VERTICAL CONSTRUCTORA S.A.S.

RECIBO ENTREGA DE ACTIVIDADES

25/10/24

OBRA:

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO CISNEROS

FECHA:

26/10/24

ACTIVIDAD: Detalles de Marcos, Se instalan Puertas de ERA

ZONA: Módulo 1 y 2 - ERA - Transición - Lavado

EJECUTADO POR: Eider Zambrano

CARGO:

CONTRATISTA

OBSERVACIONES DE CALIDAD

Se instala las dos puertas (una grande y otra pequeña) en ERA. Se instala la puerta de Transición-Lavado. Se realizan ajustes de marcos por desplome. Se instaló puerta del Baño de discapacitados del Pasillo TPR. Se instalaron contrafuertes de puertas Batientes Dobles con surplacas de acero inoxidable y los Vidrios de las mismas. Finalmente se aplicó masilla a los tornillos negros y se limpiaron con Varsol.

ENTREGA:

RECIBE:

Ing.



DISEÑO VERTICAL CONSTRUCTORA S.A.S.

RECIBO ENTREGA DE ACTIVIDADES

19/10/24

OBRA:

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO CISNEROS

FECHA:

20/10/24

ACTIVIDAD:

INSTALACIÓN DE MARCOS Y PUERTAS

ZONA:

Reanimación, Sutura, TPR, Ropa Limpia-R Sucia-

EJECUTADO POR:

Eider Zambrano

CARGO:

CONTRATISTA

OBSERVACIONES DE CALIDAD

Se instalan las puertas con sus marcos de Ropa Limpia-Ropa Sucia y Baño enfermería y las Puertas Dobles Batientes doble Ala de TPR, SUTURA, se instaló la otra puerta de Triage.

ENTREGA:

RECIBE:

Ing.



DISEÑO VERTICAL CONSTRUCTORA S.A.S.

RECIBO ENTREGA DE ACTIVIDADES

21/10/24

OBRA:

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO CISNEROS

FECHA:

22/10/24

ACTIVIDAD:

Instalac. de marcos y Puertas

ZONA:

OBservación, Entrega Aslado, Hall TPR, EDA, YESOS

EJECUTADO POR:

Eider Zambrano

CARGO:

CONTRATISTA

OBSERVACIONES DE CALIDAD

Se instalan las puertas de los Baños de Observación con sus Marcos, Puerta y marco de Entrega de Esterilizac, Hall TPR y se instalan los marcos de las puertas de ERA y Baños del Pasillo TPR con la puerta del Baño 1, además de la puerta del área de Yesos con su marco, además de los marcos de EDA con su Puerta.

ENTREGA:

RECIBE:

Ing.



DISEÑO VERTICAL CONSTRUCTORA S.A.S.

RECIBO ENTREGA DE ACTIVIDADES

OBRA: ESE HOSPITAL SAN ANTONIO CISNEROS FECHA: 16/10/24
ACTIVIDAD: Instalación de Marcos de Puertas
ZONA: Baños Públicos de urgencias
EJECUTADO POR: Eider Zambrano CARGO: Contratista

OBSERVACIONES DE CALIDAD

Se instalan marcos de puertas de baños públicos del área de Urgencias

ENTREGA:

RECIBE:

Ing.



DISEÑO VERTICAL CONSTRUCTORA S.A.S.

RECIBO ENTREGA DE ACTIVIDADES

OBRA: ESE HOSPITAL SAN ANTONIO CISNEROS FECHA: 17/10/24 -
ACTIVIDAD: Instalación de Marcos y Puertas
ZONA: Triage, Recepción, Baños Públicos, Consultorio Médico
EJECUTADO POR: Eider Zambrano CARGO: CONTRATISTA

OBSERVACIONES DE CALIDAD

Se intalan los marcos de las puertas de Triage, Recepción, Consultorio médico y las puertas de los Baños Públicos Urgencias, una del Triage y la puerta de Recepción, instalaron el marco del Baño del consultorio Médico

ENTREGA:

RECIBE:

Ing.



MUNICIPIO DE CISNEROS

CONTROL ESTADO DEL TIEMPO

CONTRATO DE OBRA

N°01 2023

OBJETO
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE CISNEROS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO DE LA RESOLUCION CON RADICADO S2023060046294 FECHA 01 DE MARZO DE 2023, SUSCRITA POR LA SECRETARIA SECCIONAL DE SALUD DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA

VALOR \$ 4.220.751.447
PLAZO INICIAL 6 MESES
FECHA INICIO SEPTIEMBRE 01 DE 2023
FECHA TERMINACIÓN 01 DE NOVIEMBRE 2024
CONTRATISTA DISEÑO VERTICAL CONSTRUCTORA S.A.S
SUPERVISOR LADYZ YOLIMA GUTIERREZ

CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE CONSULTORIA N° SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA N° 022023

OBJETO
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA N° 012023 CUYO OBJETO ES FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE LA E.S.E DE CISNEROS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO DE LA RESOLUCION CON RADICADO S2023060046294 FECHA 01 DE MARZO DE 2023, SUSCRITA POR LA SECRETARIA SECCIONAL DE SALUD DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA

VALOR \$ 1.99.905.045,27
PLAZO INICIAL 6 MESES
FECHA INICIO SEPTIEMBRE 01 DE 2023
FECHA TERMINACIÓN 01 DE NOVIEMBRE 2024
INTERVENTOR JAIME A. COSSIO

MES INFORME NOVIEMBRE DE 2024

CLASE DE TIEMPO/DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
SOLEADO	6	8			8	8	8	6	8		7	7																			
NUBLADO														7	7																
LLUVIAS MODERADAS	2							2			1	1	1	1	1																
LLUVIAS INTENSAS																															

OBSERVACIONES:

INDICAR NUMERO DE HORAS EN QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO

[Signature]
[Signature]

INTERVENTORIA

OBRA



MUNICIPIO DE CISNEROS

CONTROL DIARIO DE PERSONAL

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO N°

N°012023

OBJETO

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE CISNEROS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO DE LA RESOLUCION CON RADICADO S2023060046294 FECHA 01 DE MARZO DE 2023, SUSCRITA POR LA SECRETARIA SECCIONAL DE SALUD DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE CONSULTORIA N° SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA N° 022023

OBJETO

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA N° 012023 CUYO OBJETO ES FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE LA E.S.E DE CISNEROS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO DE LA RESOLUCION CON RADICADO S2023060046294 FECHA 01 DE MARZO DE 2023, SUSCRITA POR LA SECRETARIA SECCIONAL DE SALUD DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA

VALOR

\$ 4.220.751.447,31

PLAZO INICIAL

6 MESES

FECHA INICIO

SEPTIEMBRE 01 DE 2023

FECHA TERMINACIÓN

01 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONTRATISTA

DISEÑO VERTICAL CONSTRUCTORA S.A.S

SUPERVISOR

LADYZ YOLIMA GUTIERREZ

VALOR

\$ 199.905.045,27

PLAZO INICIAL

6 MESES

FECHA INICIO

SEPTIEMBRE 01 DE 2023

FECHA TERMINACIÓN

01 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENTOR

JAIME A. COSSIO

MES INFORME

NOVIEMBRE DE 2024

PERSONAL/DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
DIRECTOR DE OBRA	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1																
RESIDENTE DE OBRA		1			1	1	1	1	1			1	1	1	1																
RESIDENTE DE INTERVENTORIA		1			1	1	1	1	1			1	1	1	1																
PROFESIONAL SISO	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1																
ALMACENISTA	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1																
MAESTRO DE OBRA	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1																
OFICIAL DE OBRA	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1																
AYUDANTE DE OBRA	3	3			3	3	3	3	3			3	3	3	3																
OBRA BLANCA	2	2			2	2	2	2	2			2	2	2	2																
OBRA ELECTRICA	2	2			2	2	2	2	2			2	2	2	2																
PULIDA DE PISOS					2	2	2	2	2			2	2	2	2																

OBSERVACIONES:

[Signature]

[Signature]

INTERVENTORIA

OBRA

V/R CONTRACTUAL:		\$	4.220.751.447,31	
ADICION		\$	1.038.505.406,00	
TOTAL CONTRATO		\$	5.259.256.853,31	
V/R ANTICIPO CONTRACTUAL		\$	1.266.225.434,19	
% ANTICIPO :		30%		
FECHA DE CORTE	VALOR FACTURADO	% PAGADO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR
21/12/2023	\$ 264.618.148,00	5%	79.385.444,40	\$ 1.186.839.989,79
5/02/2024	\$ 255.384.904,13	5%	76.615.471,24	\$ 1.110.224.518,56
15/02/2024	\$ 139.711.681,77	3%	41.913.504,53	\$ 1.068.311.014,02
24/04/2024	\$ 426.633.979,20	8%	127.990.193,76	\$ 940.320.820,26
31/05/2024	\$ 423.875.359,23	8%	127.162.607,77	\$ 813.158.212,50
19/06/2024	\$ 432.420.312,80	8%	129.726.093,84	\$ 683.432.118,66
31/08/2024	\$ 380.489.711,56	7%	114.146.913,47	\$ 569.285.205,19
15/10/2024	\$ 501.518.317,75	10%	150.455.495,33	\$ 418.829.709,86
15/11/2024	\$ 232.683.090,19	4%	69.804.927,06	\$ 349.024.782,81
	\$ 3.057.335.504,63	58%	917.200.651,39	\$ 349.024.782,81

INFORME DE OBRA N° 28

**CONTRATO N°:
SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTA N°012023**



**CONTRATANTE:
E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE CISNEROS**

**OBJETO:
“FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE
LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO
DEL MUNICIPIO DE CISNEROS, DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO DE LA RESOLUCION CON RADICADO
S2023060046294 FECHA 01 DE MARZO DE 2023, SUSCRITA
POR LA SECRETARIA SECCIONAL DE SALUD DE LA
GOBERNACION DE ANTIOQUIA”**

**CONTRATISTA:
DISEÑO VERTICAL CONSTRUCTORA S.A.S.**

**INTERVENTORIA
CONSORCIO AYP HOSPITAL**

**PERIODO:
01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024**




INTRODUCCIÓN

El Municipio de Cisneros Antioquia, a través de la Secretaría de Planeación y Obras Públicas, celebró contrato de obra pública para el proyecto **"FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE CISNEROS"** con RADICADO S2023060046294 FECHA 01 DE MARZO DE 2023, cuyo contratista es **DISEÑO VERTICAL CONSTRUCTORA S.A.S.** NIT 900.613.436-3

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El Municipio de Cisneros está localizado en la subregión del Nordeste antioqueño, limita por el Norte y Oriente con el municipio de Yolombó, por el Sur-Este con San Roque y por la parte Sur-Oeste con Santo Domingo. Su cabecera dista 76,9 kilómetros de la ciudad de Medellín, capital del departamento de Antioquia.

El área de influencia del proyecto se ubica en la calle del hospital del municipio de Cisneros Antioquia.



Ubicación del municipio de Cisneros en la subregión del nordeste.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

Se ejecutarán obras de ampliación, adecuación y fortalecimiento de la infraestructura física de la E.S.E Hospital San Antonio de Cisneros, se inicia con la intervención del área de urgencias. Dichas obras deberán cumplir con todos los requisitos y Normas Técnicas de Construcción contenidas en la NSR-10, las Normas Técnicas Colombianas aplicables.

PLAZO DE EJECUCIÓN

El proyecto cuenta con un plazo de ejecución inicial de 06 meses, con fecha de inicio del 01 de septiembre de 2023 y fecha de terminación del 01 de marzo de 2024. De acuerdo al OTROSI N°01 se realiza una ampliación de 4 meses más al contrato de obra para un total de 10 meses.

Para el día 20 de junio de 2024, se aprueba una suspensión por 30 días, hasta el 20 de julio del 2024.

Con el OTRO SI MODIFICATORIO N°02, se llevó nuevamente la modificación de la duración del contrato, el plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de 15 meses, contados a partir del acta de inicio.

Se decide celebrar el OTRO SI NRO. 03 desde el 02 de octubre y adicionar 8 meses, para un total de 20 meses a partir de la fecha del acta de inicio.

PLAZO DEL CONTRATO INICIAL	FECHA DE INICIO	FECHA TERMINACION INICIAL	EJECUCION EN PLAZO
06 MESES	SEPTIEMBRE 01-2023	FEBRERO 29-2024	100,00%
OTRO SI N°01			
OTRO SI MODIFICATORIO N° 01 - TIEMPO		FECHA DE INICIO	FECHA REAL TERMINACION
4 MESES (PLAZO FINAL DE EJECUCION 10 MESES, CONTADOS A PARTIR DE 01-09-2023)		MARZO 01-2024	JUNIO 30-2024
ACTA DE SUSPENSION N° 01		ACTA DE REINICIO N°01	FECHA REAL TERMINACION
01 MESES	JUNIO 20-2024	JULIO 21-2024	DICIEMBRE 01-2024
OTRO SI N°02			
OTRO SI MODIFICATORIO N° 02 - TIEMPO		FECHA DE INICIO	FECHA REAL TERMINACION
4 MESES (PLAZO FINAL DE EJECUCION 15 MESES, CONTADOS A PARTIR DE 01-09-2023)		JULIO 01-2024	DICIEMBRE 01-2024
OTRO SI N°03			
OTRO SI MODIFICATORIO N° 03 - TIEMPO Y VALOR CONTRATO		FECHA DE INICIO	FECHA REAL TERMINACION
8 MESES (PLAZO FINAL DE EJECUCION 20 MESES, CONTADOS A PARTIR DE 01-09-2023)		OCTUBRE 2-2024	MAYO 01-2025
VALOR CONTRATO INICIAL	ADICION PRESUPUESTAL	VALOR FINAL CONTRATO	
\$ 4.220.751.447,31	\$ 1.038.505.406,00	\$ 5.259.256.853,31	

ACTAS SUSCRITAS

- ✦ Acta de Inicio: 01 septiembre de 2023
- ✦ Acta de suspensión N°01: 20 junio de 2024
- ✦ Acta de reinicio N°01: 21 julio de 2024

BALANCE FINANCIERO - VALOR DEL CONTRATO

El contrato tiene un presupuesto de \$ 4.220.751.447,31 (Cuatro mil doscientos veinte millones setecientos cincuenta y un mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos, con 31 centavos COP).

Para el día 02 de octubre de 2024, se realiza una adición, OTROSI N°03, por valor de \$1.038'505.406,00 (mil treinta y ocho millones quinientos cinco mil cuatrocientos seis pesos COP) para un valor total del contrato de \$5.259'256.853,31 (cinco mil doscientos cincuenta y nueve millones doscientos cincuenta y seis mil ochocientos cincuenta y tres pesos con treinta y un centavos COP).

VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 4.220.751.447,31
ADICION	\$ 1.038.505.406,00
TOTAL CONTRATO	\$ 5.259.256.853,31

VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO INICIAL	\$ 2.635.646.689,68
	62,44%

VALOR PENDIENTE DE EJECUTAR, SUMANDO LA ADICION	\$ 2.623.610.163,63
	49,89%

ACTIVIDADES EJECUTADAS DE OBRA:

Durante el periodo del 01 al 15 de noviembre de 2024, se ejecutaron las siguientes actividades:

- Se detalla con estuco la parte inferior de los muros y filetes de columnas; posteriormente se lija y se pinta
- Instalación de cable UTP para red de voz y datos
- Aplicación de masilla para cielo falso de sala TPR y esterilización
- En el nivel 2 se construyen las columnas y vigas de amarre para los muros del cuarto de medicamentos (colocación de hierro, armado de formaleta, vaciado de concreto); posteriormente se revocan
- Director de interventoría realiza recorrido en obra y hace las siguientes recomendaciones: cambiar las cerraduras de los baños por unas que no tengan llave, retirar las fallebas de las puertas de doble ala donde hay desplazamiento de camillas, corregir remates de pintura
- Visita técnica de proveedor de equipo de rayos X, evalúa área donde será instalado y espesor de muros para calcular la película de plomo
- Ingresar zócalo curvo Firplak
- Aseo de obra y botada de escombros
- Protección parte inferior marcos y alas de puertas para evitar humedad con la maquina pulidora de piso
- Ingresar personal sub contratista (oficial y ayudante) a darle la segunda pulida al piso de baldosa roca, iniciando por la sala de espera, triage, recepción y pasillo a cuarto lavado y observación
- Se continua con las perforaciones en el cielo falso para instalar las luminarias
- Continúan con acabado de pintura en EDA y ERA
- Continuamos con las instalaciones de redes eléctricas, empalme de circuitos y extensión de cable UTP hasta cuarto de aislado
- Repulida de piso de la sala de observación
- Aplicación de Meticryl impermeabilizante en la losa de módulo 1, instalación de manto ruana en la media caña con eje 8 y eje G y dilataciones de losa por vaciado en etapas, preparación y vaciado de mortero para piso con acabado con cemento quemado
- Pulida de piso en sala de observación, ropa sucia, ropa limpia, trabajo sucio, EDA y ERA. Una vez terminada la segunda pulida, le aplican cera a todo el piso.
- Aplicación de masilla y pulida de columnas y parte inferior de los muros con el fin de mejorar los niveles y acabado para el zócalo curvo
- Pulida de salidas eléctricas alrededor de la caja en la sala de observación
- Aplicación de cera en el piso de ropa sucia, ropa limpia, trabajo sucio, ERA y EDA
- Detalles y aplicación de pintura en sala TPR y esterilización
- Se culmina la extensión del cable UTP y el circuito regulado. Todo el cable se consolida en el cuarto de aislado y posteriormente se sube al cuarto técnico del RACK
- Instalación de baldosa roca color beige en las áreas pendientes del nivel 2, sala de espera y cuarto de medicamentos. Posteriormente se aplica la lechada.
- Pulida de piso cuarto técnico eléctrico y pasillo a hospitalización, sala TPR y esterilización.
- Personal sub contratista de acabados labora los dos puentes festivos con el fin de darle mayor rendimiento a las actividades en proceso
- Fabricación de caja de paso eléctrica en el patio que divide primera etapa con segunda etapa, eje G5
- Instalación de acometida de esterilización

- Puesta a tierra con cable desnudo N°12, colocación de divisiones y tapa a canaleta por donde va la red regulada
- Instalación de toma para lámpara de emergencia en cielo falso (pasillo principal al frente de los baños de observación).
- Se termina de emplacar el pasillo principal desde el pasillo a rayos X hasta observación, se coloca cinta malla y se masilla
- Ingresa material para enchape de fachada, masilla poliuretano METIC para instalar zócalo curvo y lechada de baldosa roca
- Se aplica lechada roca al piso de la oficina de Gerencia, nivel 2, al día siguiente se destronca
- Se realiza perforación en losa, eje G1 (almacén provisional), para bajante mover el bajante de aguas lluvias que actualmente está por fachada
- Aseo patio externo (vía) y patio posterior del proyecto
- Se aplica lechada en piso de baldosa instalado en la sala de espera y cuarto de medicamentos, nivel 2
- Pulida de piso cuarto de aislado y aplicación de cera
- Se culmina la instalación de cable N°12 para acometidas del pasillo de hospitalización hasta el cuarto técnico eléctrico
- Se sube todo el cable UTP y regulado al cuarto técnico del rack con supervisión de personal de sistemas del hospital
- Se da inicio a la instalación de cerámica para fachada en muro, nivel 2
- Se da inicio a la instalación de zócalo curvo en fibra de vidrio y resina de poliéster en la sala de espera, nivel 1
- Aplicación de masilla en cielo falso de pasillo principal
- Aplicación de pintura en cielo falso de baños de TPR, interno y visitas
- Se continua con la pulida de las salidas eléctricas, alrededor de las cajas
- Se inicia con la peinada de tablero (organizar los cables de los diferentes circuitos) ubicado en el cuarto técnico eléctrico
- Se instala placa para cielo falso en el cuarto de aislado, se instala cinta malla y se aplica masilla

ACTIVIDADES EJECUTADAS DE OBRA EN SST:

- Entrega de elementos de protección personal EPP.
- Inspección de seguridad en labores diarias para verificación de uso adecuado de E.P.P de personal vinculado y contratistas.
- Labores administrativas.
- Reporte de novedades de nomina.
- Acompañamiento para trabajo en alturas.
- Se acompaña en recorrido de director de obra.
- Orden y aseo a la obra.
- Reporte de incapacidades por enfermedad general.

ESTAS ACTIVIDADES SE EJECUTARON EN LOS SIGUIENTES FRENTES DE TRABAJO:

- ✦ Hospital San Antonio Cisneros – Módulo 1 y 2.

PERSONAL EN OBRA:

La empresa contratista **DISEÑO VERTICAL CONSTRUCTORA S.A.S**, cuenta en la obra con el siguiente personal técnico y administrativo:

NOVEDADES DE PERSONAL: ingresan:

PERSONAL SUB CONTRATISTA	N° DE PERSONAS
Oficial acabado de piso baldosa roca	1
Ayudante acabado de piso baldosa roca	1
TOTAL	2

PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATISTA	
CARGO	N° DE PERSONAS
Director de Obra	1
Residente de obra Ingeniero Civil	1
Profesional Seguridad y Salud en el Trabajo	1
Almacenista	1
Maestro de obra	1
Oficial	1
Ayudantes	3
TOTAL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO	9

PERSONAL SUB CONTRATISTAS	
ACTIVIDAD	N° DE PERSONAS
Obra blanca (cielo falso, estuco y pintura)	2
Instalaciones Eléctricas (tomas, suiches, cableado eléctrico, cableado voz y datos)	2
Acabado de piso de baldosa	2
TOTAL, PERSONAL SUB CONTRATISTA	6

EQUIPO EN OBRA

El contratista ha tenido en forma oportuna el suministro de las herramientas y equipos necesarios para el curso regular de las actividades a ejecutar.

DESCRIPCIÓN	ESTADO
CONCRETADORA	Buen estado
TALADROS PERCUTORES	Buen estado
PULIDORAS 7" – 4.1/2"	Buen estado
CIRCULAR	Buen estado
TRONZADORA	Buen estado
CORTADORA DE BALDOSA	Buen Estado
PULIDORA DE PISO	Buen Estado
BRILLADORA DE PISO	Buen Estado
NIVEL LASER	Buen Estado
CHEQUEADOR DE VOLTAJE	Buen Estado
ROTULADORA DYMO	Buen Estado
FORMALETAS PARA TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO Y ENSAYO DE ASENTAMIENTO	Buen Estado
ANDAMIOS PARA T.S.A.	Buen Estado

EN LA OBRA SE CUENTA CON HERRAMIENTA MENOR: palas, barras, picas, almadanas, carretillas, pala coca, teleras, cinceles, nivel de manguera, cimbra, codales, mango de sierra, martillos, palustres, martillo de caucho, plomada de castaño y punto.

Además de ello, se cuenta con el servicio de una volqueta para suministro de material de playa y un moto carguero para acarreo de materiales urbanos y suministro de arena de revoque.

INSUMOS

La obra cuenta con el suministro de materiales, igualmente se tienen diferentes proveedores de materiales para las actividades desarrolladas. En este periodo ingresaron los siguientes materiales:


MATERIALES
MATERIAL DE PLAYA
CEMENTO GRIS X 50kg
ZOCALO CURVO EN FIBRA DE VIDRIO Y RESINA DE POLIÉSTER
CERAMICA PARA ENCHAPE DE BAÑOS (PISOS Y PARED) Y FACHADA
PEGA Y BOQUILLA PARA ENCHAPES
BALDOSA ROCA BEIGE, SEPARADORES Y LECHADA
ESTRUCTURA Y PLACAS DE YESO PARA CIELO FALSO
ESTUCO CORONA Y PINTURA ANTIBACTERIAL CORONA
MASILLA GYPLAC Y ESQUINERO PLASTICO PERFORADO
MEDIA CAÑA DEXSON PARA MUROS Y CIELOS
CABLE N°12 LIBRE DE HALOGENO (COLORES SEGÚN NORMA), CABLE ENCAUCHETADO 3x16, ALAMBRE DESNUDO N°12, CABLE N°2 NEGRO
CONECTORES, CINTA VINILO COLORES, CORREILLAS
SUICHES, TOMA REGULADO, TOMA GFCI, TOMA NORMAL, TOMA TIERRA AISLADO (TODOS GRADO HOSPITALARIO)
MATERIAL PARA LA RED DE VOZ Y DATOS
LUMINARIAS LED 60X60 DE INCRUSTAR, LUMINARIA TIPO BALA DE INCRUSTAR, LUMINARIA DE EMERGENCIA, LUMINARIA HERMETICA 2X18
METIC INDUSTRY 600 CONSTRUCTION GRIS SALCHICHA Y METICRYL





OSCAR FELIPE MUÑOZ MARIN
R.L. DISEÑO VERTICAL CONSTRUCTORA S.A.S
CEL: 300 684 5831

REGISTRO FOTOGRÁFICO



PISO SALA DE ESPERA (SEGUNDA PULIDA)






REVOQUE MUROS DE CUARTO DE MEDICAMENTOS




**CABLE UTP Y REGULADO
PENDIENTE DE SUBIR A CUARTO TECNICO DEL RACK**



**IMPERMEABILIZACION, INSTALACION DE MANTO
Y VACIADO DE PISO EN LOSA DE MODULO 1**



SALA DE OBSERVACION CON LA SEGUNDA PULIDA Y ENCERADA



SEGUNDA PULIDA EN YESOS



PISO ESTACION DE ENFERMERIA, ENGERADO




APLICACIÓN DE PINTURA ANTIBACTERIAL EN CIELOS Y PERFORACION PARA LUMINARIA




INSTALACION DE ZOCALO CURVO EN SALA DE ESPERA






ILUMINACION DE PASILLO PRINCIPAL



INSTALACION DE PLACA PARA CIELO FALSO EN PASILLO PRINCIPAL




INSTALACION DE CERAMICA EN FACHADA




REGISTRO FOTOGRAFICO SST


VERIFICACION DE USO DE EPP



ACOMPANAMIENTO TA



**INSTALACION DE PLACA PARA CIELO FALSO
EN PASILLO A HOSPITALIZACION**



INFORME DE OBRA N° 29

**CONTRATO N°:
SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTA N°012023**

**CONTRATANTE:
E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE CISNEROS**

**OBJETO:
“FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE
LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO
DEL MUNICIPIO DE CISNEROS, DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO DE LA RESOLUCION CON RADICADO
S2023060046294 FECHA 01 DE MARZO DE 2023, SUSCRITA
POR LA SECRETARIA SECCIONAL DE SALUD DE LA
GOBERNACION DE ANTIOQUIA”**

**CONTRATISTA:
DISEÑO VERTICAL CONSTRUCTORA S.A.S.**

**INTERVENTORIA
CONSORCIO AYP HOSPITAL**

**PERIODO:
16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**




INTRODUCCIÓN

El Municipio de Cisneros Antioquia, a través de la Secretaría de Planeación y Obras Públicas, celebró contrato de obra pública para el proyecto **"FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE CISNEROS"** con RADICADO S2023060046294 FECHA 01 DE MARZO DE 2023, cuyo contratista es **DISEÑO VERTICAL CONSTRUCTORA S.A.S.** NIT 900.613.436-3

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El Municipio de Cisneros está localizado en la subregión del Nordeste antioqueño, limita por el Norte y Oriente con el municipio de Yolombó, por el Sur-Este con San Roque y por la parte Sur-Oeste con Santo Domingo. Su cabecera dista 76,9 kilómetros de la ciudad de Medellín, capital del departamento de Antioquia.

El área de influencia del proyecto se ubica en la calle del hospital del municipio de Cisneros Antioquia.



Ubicación del municipio de Cisneros en la subregión del nordeste.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

Se ejecutarán obras de ampliación, adecuación y fortalecimiento de la infraestructura física de la E.S.E Hospital San Antonio de Cisneros, se inicia con la intervención del área de urgencias. Dichas obras deberán cumplir con todos los requisitos y Normas Técnicas de Construcción contenidas en la NSR-10, las Normas Técnicas Colombianas aplicables.

PLAZO DE EJECUCIÓN

El proyecto cuenta con un plazo de ejecución inicial de 06 meses, con fecha de inicio del 01 de septiembre de 2023 y fecha de terminación del 01 de marzo de 2024. De acuerdo al OTROSI N°01 se realiza una ampliación de 4 meses más al contrato de obra para un total de 10 meses.

Para el día 20 de junio de 2024, se aprueba una suspensión por 30 días, hasta el 20 de julio del 2024.

Con el OTRO SI MODIFICATORIO N°02, se llevó nuevamente la modificación de la duración del contrato, el plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de 15 meses, contados a partir del acta de inicio.

Se decide celebrar el OTRO SI NRO. 03 desde el 02 de octubre y adicionar 8 meses, para un total de 20 meses a partir de la fecha del acta de inicio.

PLAZO DEL CONTRATO INICIAL	FECHA DE INICIO	FECHA TERMINACION INICIAL	EJECUCION EN PLAZO
06 MESES	SEPTIEMBRE 01-2023	FEBRERO 29-2024	100,00%
OTRO SI N°01			
OTRO SI MODIFICATORIO N° 01 - TIEMPO		FECHA DE INICIO	FECHA REAL TERMINACION
4 MESES (PLAZO FINAL DE EJECUCION 10 MESES, CONTADOS A PARTIR DE 01-09-2023)		MARZO 01-2024	JUNIO 30-2024
ACTA DE SUSPENSION N° 01		ACTA DE REINICIO N°01	FECHA REAL TERMINACION
01 MESES	JUNIO 20-2024	JULIO 21-2024	DICIEMBRE 01-2024
OTRO SI N°02			
OTRO SI MODIFICATORIO N° 02 - TIEMPO		FECHA DE INICIO	FECHA REAL TERMINACION
4 MESES (PLAZO FINAL DE EJECUCION 15 MESES, CONTADOS A PARTIR DE 01-09-2023)		JULIO 01-2024	DICIEMBRE 01-2024
OTRO SI N°03			
OTRO SI MODIFICATORIO N° 03 - TIEMPO Y VALOR CONTRATO		FECHA DE INICIO	FECHA REAL TERMINACION
8 MESES (PLAZO FINAL DE EJECUCION 20 MESES, CONTADOS A PARTIR DE 01-09-2023)		OCTUBRE 2-2024	MAYO 01-2025
VALOR CONTRATO INICIAL	ADICION PRESUPUESTAL	VALOR FINAL CONTRATO	
\$ 4.220.751.447,31	\$ 1.038.505.406,00	\$ 5.259.256.853,31	

ACTAS SUSCRITAS

- ✚ Acta de Inicio: 01 septiembre de 2023
- ✚ Acta de suspensión N°01: 20 junio de 2024
- ✚ Acta de reinicio N°01: 21 julio de 2024

BALANCE FINANCIERO - VALOR DEL CONTRATO

El contrato tiene un presupuesto de \$ 4.220.751.447,31 (Cuatro mil doscientos veinte millones setecientos cincuenta y un mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos, con 31 centavos COP).

Para el día 02 de octubre de 2024, se realiza una adición, OTROSI N°03, por valor de \$1.038'505.406,00 (mil treinta y ocho millones quinientos cinco mil cuatrocientos seis pesos COP) para un valor total del contrato de \$5.259'256.853,31 (cinco mil doscientos cincuenta y nueve millones doscientos cincuenta y seis mil ochocientos cincuenta y tres pesos con treinta y un centavos COP).

VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 4.220.751.447,31
ADICION	\$ 1.038.505.406,00
TOTAL CONTRATO	\$ 5.259.256.853,31

VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO, SUMANDO ADICION	\$ 3.057.335.504,63
	58,13%

VALOR PENDIENTE DE EJECUTAR, SUMANDO LA ADICION	\$ 2.201.921.348,68
	41,87%

PLAZO DE EJECUCION, SUMANDO ADICION	20 MESES
TIEMPO EJECUTADO	15 MESES
	75,00%

ACTIVIDADES EJECUTADAS DE OBRA:

Durante el periodo del 16 al 30 de noviembre de 2024, se ejecutaron las siguientes actividades:

- Instalación de cerámica en la fachada, eje 1, del eje G al J
- Instalación de zócalo curvo fabricados con fibra de vidrio y resina de poliéster; iniciando desde la sala de espera hasta sala TPR y esterilización. El zócalo se pega con Metic Industry 600 construction gris salchicha (Sello elastomérico de caucho de silicona)
- Aplicación de masilla gyplac para resanes o detalles y pulida con lija
- Apertura de vanos en cielo falso para luminarias cuadradas de 60x60 y circulares, en el baño y sala de visitas TPR
- Aplicación de pintura antibacterial de corona en las áreas que ya están masilladas y lijadas
- Instalación de cable #12 libre de halógeno para circuito 1 (sala de espera, recepción, triage); circuito 2 (consultorio 1 y cuarto de aislado); circuito 3 (reanimación) y circuito 4 (EDA, ERA, sutura, pasillo a aseo)
- Aplicación de pintura, ultima mano (acabado), en sala de espera, recepción, triage y consultorio medico
- Se organiza tablero eléctrico en el cuarto técnico eléctrico, se conectan todos los cables de los diferentes circuitos, se instalan los breakers y se hace puente con tablero actual para energizar los diferentes circuitos
- Se instalan los aparatos eléctricos (tomas e interruptores) y se verifican los voltajes
- Se instalan los escudos de los rociadores de la red contra incendio
- Se aplica boquilla látex beige y chocolate a la cerámica de la fachada
- Se define la ruta para el tallo principal de 3" de la red contra incendios en el nivel 2 de la edificación (área administrativa)
- Se realiza aseo detallado al interior y exterior de la edificación
- Se da inicio a la segunda pulida del piso de baldosa retirando manualmente rebabas
- Pulida de piso de baldosa, manualmente en la parte inferior de los marcos de las puertas
- Se instalan todos los escudos de las salidas oxígeno
- Se construye buitrón en la fachada en placa fibrocemento, eje J1, para bajante de lluvias y la tubería pvc por donde suben los conductores para el sistema de descarga atmosférica
- Aseo de fachada, lavada de andén con ácido nítrico y botada de escombros
- Instalación de cerámica en buitrón
- Instalación de media caña dexton en muros y cielos de la sala TPR y cuarto de esterilización
- Se realizan resanes de losa de vía pública, canal de aguas lluvias y muro lindero
- Se emboquilla las juntas del zócalo curvo con la masilla mágica (gel poliéster + catalizador); los laterales se rellenan con sellante acrílico blanco. Se realiza el proceso de acuerdo a las recomendaciones entregadas por el proveedor
- Se da acabado a los muros laterales de las puertas de ingreso principal (fachada)
- Se instalan lavamanos manantial que estaban pendientes (aislado, sutura, yesos, sala TPR) porque no se había aplicado la última mano de pintura antibacterial de corona

- En la medida que se van haciendo detalles en muros, se aplica la última mano de pintura antibacterial de corona
- En este periodo, todo el personal de obra, se concentró en los acabados: pintura, brillada de piso, zócalo y corrección de detalles observados por el contratista, supervisión e interventoría

ACTIVIDADES EJECUTADAS DE OBRA EN SST:

- Entrega de elementos de protección personal EPP.
- Inspección de seguridad en labores diarias para verificación de uso adecuado de E.P.P de personal vinculado y contratistas.
- Labores administrativas.
- Reporte de novedades de nomina.
- Acompañamiento para trabajo en alturas.
- Se acompaña en recorrido de supervisión alcaldía e interventoría.
- Orden y aseo a la obra.
- Reporte de incapacidades por enfermedad general.

ESTAS ACTIVIDADES SE EJECUTARON EN LOS SIGUIENTES FRENTE DE TRABAJO:

✚ Hospital San Antonio Cisneros – Módulo 1 y 2.

PERSONAL EN OBRA:

La empresa contratista **DISEÑO VERTICAL CONSTRUCTORA S.A.S**, cuenta en la obra con el siguiente personal técnico y administrativo:

NOVEDADES DE PERSONAL: ingresan:

PERSONAL SUB CONTRATISTA	N° DE PERSONAS
Ayudante acabado de piso baldosa roca	1
Oficial de instalación red contra incendio	1
Técnico de instalación red oxígeno	1
Ayudante de instalación red oxígeno	1
TOTAL	4

PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATISTA	
CARGO	N° DE PERSONAS
Director de Obra	1
Residente de obra Ingeniero Civil	1
Profesional Seguridad y Salud en el Trabajo	1
Almacenista	1
Maestro de obra	1
Oficial	1
Ayudantes	3
TOTAL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO	9

PERSONAL SUB CONTRATISTAS	
ACTIVIDAD	N° DE PERSONAS
Obra blanca (cielo falso, estuco y pintura)	2
Instalaciones Eléctricas (tomas, interruptores, cableado eléctrico, cableado voz y datos)	2
TOTAL, PERSONAL SUB CONTRATISTA	4

EQUIPO EN OBRA

El contratista ha tenido en forma oportuna el suministro de las herramientas y equipos necesarios para el curso regular de las actividades a ejecutar.

DESCRIPCIÓN	ESTADO
CONCRETADORA	Buen estado
TALADROS PERCUTORES	Buen estado
PULIDORAS 7" – 4.1/2"	Buen estado
CIRCULAR	Buen estado
TRONZADORA	Buen estado
CORTADORA DE BALDOSA	Buen Estado
PULIDORA DE PISO	Buen Estado
BRILLADORA DE PISO	Buen Estado
NIVEL LASER	Buen Estado
CHEQUEADOR DE VOLTAJE	Buen Estado
ROTULADORA DYMO	Buen Estado
FORMALETAS PARA TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO Y ENSAYO DE ASENTAMIENTO	Buen Estado
ANDAMIOS PARA T.S.A.	Buen Estado

EN LA OBRA SE CUENTA CON HERRAMIENTA MENOR: palas, barras, picas, almadanas, carretillas, pala coca, teleras, cinceles, nivel de manguera, cimbra, codales, mango de sierra, martillos, palustres, martillo de caucho, plomada de castaño y punto.

Además de ello, se cuenta con el servicio de una volqueta para suministro de material de playa y un moto carguero para acarreo de materiales urbanos y suministro de arena de revoque.

INSUMOS

La obra cuenta con el suministro de materiales, igualmente se tienen diferentes proveedores de materiales para las actividades desarrolladas. En este periodo ingresaron los siguientes materiales:

MATERIALES
MATERIAL DE PLAYA
CEMENTO GRIS X 50kg
ZOCALO CURVO EN FIBRA DE VIDRIO Y RESINA DE POLIÉSTER (MASILLA MAGICA)
CERAMICA PARA ENCHAPE DE BAÑOS (PISOS Y PARED) Y FACHADA
PEGA Y BOQUILLA PARA ENCHAPES
BALDOSA ROCA BEIGE, SEPARADORES Y LECHADA
ESTRUCTURA Y PLACAS DE YESO PARA CIELO FALSO
ESTUCO CORONA Y PINTURA ANTIBACTERIAL CORONA
MASILLA GYPLAC Y ESQUINERO PLASTICO PERFORADO
MEDIA CAÑA DEXSON PARA MUROS Y CIELOS
CABLE N°12 LIBRE DE HALOGENO (COLORES SEGÚN NORMA), CABLE ENCAUCHETADO 3x16, ALAMBRE DESNUDO N°12, CABLE N°2 NEGRO
CONECTORES, CINTA VINILO COLORES, CORREILLAS
SUICHES, TOMA REGULADO, TOMA GFCI, TOMA NORMAL, TOMA TIERRA AISLADO (TODOS GRADO HOSPITALARIO)
MATERIAL PARA LA RED DE VOZ Y DATOS
LUMINARIAS LED 60X60 DE INCRUSTAR, LUMINARIA TIPO BALA DE INCRUSTAR, LUMINARIA DE EMERGENCIA, LUMINARIA HERMETICA 2X18
METIC INDUSTRY 600 CONSTRUCTION GRIS SALCHICHA Y METICRYL



OSCAR FELIPE MUÑOZ MARIN
R.L. DISEÑO VERTICAL CONSTRUCTORA S.A.S
CEL: 300 684 3831




REGISTRO FOTOGRÁFICO OBRA

INSTALACION CERAMICA EN FACHADA
EJE G1-J1



INSTALACIÓN DE ZOCALO CURVO






MASILLADO Y LIJADO DE DETALLES EN MUROS





VANOS PARA LUMINARIAS DE INCRUSTAR EN CIELOS



PINTURA ANTIBACTERIAL MUROS Y CIELOS




INSTALACION DE CABLE N°12 PARA LOS CIRCUITOS





APLICACIÓN DE PINTURA ANTIBACTERIAL (ULTIMA MANO)




TABLERO ELECTRICO






INSTALACION DE ESCUDOS PARA ROCIADORES DE LA RCI





REGISTRO FOTOGRAFICO SST

VERIFICACION DE USO DE EPP



ACOMPANAMIENTO TA





03.938-8

a: IDEA -INST. PARA EL
980179
pago: PAGO A PROVEEDORES
por: YT1223

Nombre del pago: 20241218N8909804441H
Secuencia: ap
Número de cuenta a debitar: 31003320238

Fecha: 26-12-2024
Fecha de Generación: 26-12-2024
Hora: 12:20:59

Fecha de envío del pago: 18-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 18-12-2024

gistros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
tal del Pago: \$9,076,821.00	Valor Registros Procesados: \$9,076,821.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

DE	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
500003393	Ahorros	901700295	COTA 30 INGENIERI	9,076,821.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-12-2024