

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  |         |  |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|-----------|------|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</b><br><b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> |  | CÓDIGO  |  | MEPI-FR-1 |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  | VERSIÓN |  | 1         |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  | PÁGINA  |  | 1         | DE 6 |

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN

### INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Asunto:</b>                                                | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VÍA VILLETAS LOS ALPES BOGOTÁ CÓDIGO 5008A SECTOR PASO NACIONAL POR MADRID DEL PR 58+0920 AL PR 63+0950 DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA |
| <b>Periodo:</b>                                               | Del 01 del mes de septiembre al 30 de septiembre de 2023.                                                                                                                                                                                     |
| <b>No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor</b> | GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO                                                                                                                                                                                                                 |

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

**TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:** 5008A sector paso Nacional por Madrid

**LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR:** PR 58+0920 AL PR 63+0950

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

#### 1. CONTRATO DE INTERVENTORIA

##### 1.1. INFORMACION GENERAL

|                                                  |                                                                                                              |             |            |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| <b>CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.</b>             | 2581-2023                                                                                                    |             |            |
| <b>CONTRATISTA:</b>                              | ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO                                                                                | <b>C.C:</b> | 18.127.171 |
| <b>INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):</b> | N/A                                                                                                          |             |            |
| <b>OBJETO:</b>                                   | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VÍA |             |            |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  |         |  |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|-----------|------|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</b><br><b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> |  | CÓDIGO  |  | MEPI-FR-1 |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  | VERSIÓN |  | 1         |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  | PÁGINA  |  | 2         | DE 6 |

|                               |                                                                                                                                        |                                                                             |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                               | VILLET A LOS ALPES BOGOTÁ CÓDIGO 5008A SECTOR PASO<br>NACIONAL POR MADRID DEL PR 58+0920 AL PR 63+0950<br>DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA |                                                                             |                                  |
| <b>FECHA DE INICIO:</b>       | 24/08/2024                                                                                                                             | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | 2023S-VCUN-000426 del 2023-08-24 |
| <b>VALOR INICIAL:</b>         | \$65.932.362,00 IVA INCLUIDO                                                                                                           |                                                                             |                                  |
| <b>VALOR ADICIONES:</b>       | -                                                                                                                                      |                                                                             |                                  |
| <b>ADICIÓN 1:</b>             | -                                                                                                                                      |                                                                             |                                  |
| <b>VALOR ACTUAL:</b>          | \$65.932.362,00 IVA INCLUIDO                                                                                                           |                                                                             |                                  |
| <b>ANTICIPO</b>               | N/A                                                                                                                                    |                                                                             |                                  |
| <b>ANTICIPO OTORGADO:</b>     | N/A                                                                                                                                    |                                                                             |                                  |
| <b>ANTICIPO EN FIDUCIA:</b>   | N/A                                                                                                                                    |                                                                             |                                  |
| <b>ANTICIPO AMORTIZADO:</b>   | N/A                                                                                                                                    |                                                                             |                                  |
| <b>SALDO POR AMORTIZAR:</b>   | N/A                                                                                                                                    |                                                                             |                                  |
| <b>PLAZO INICIAL:</b>         | TRES (03) MESES                                                                                                                        |                                                                             |                                  |
| <b>TOTAL PRÓRROGAS:</b>       | -                                                                                                                                      |                                                                             |                                  |
| <b>PRÓRROGA 1:</b>            | -                                                                                                                                      |                                                                             |                                  |
| <b>FECHA DE FINALIZACIÓN:</b> | 24/11/2023                                                                                                                             |                                                                             |                                  |

#### 1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO                       | VALOR REGISTRO  | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO  |
|----------|-----------------------|---------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 869023   | 2023                  | 20      | C-2401-0600-75-0-2401023-02 | \$65.932.362,00 | \$0,00          | \$65.932.362,00 |
| 869023   | 2023                  | 20      | C-2401-0600-75-0-2401023-02 | \$65.932.362,00 | \$8.682.404     | \$57.249.958,00 |
| TOTAL    |                       |         |                             | \$65.932.362,00 | \$8.682.404     | \$57.249.958,00 |

#### 1.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN          | VALOR BÁSICO | IVA    | VALOR AMORTIZADO | VALOR FACTURADO |
|----------------------|--------------|--------|------------------|-----------------|
| ACTA 2 Interventoría | \$8.682.404  | \$0,00 | N/A              | \$8.682.404     |

#### 1.4. AVANCE DEL CONTRATO

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |         |           |    |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|---|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE<br/>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br/>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE<br/>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br/>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |    |   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | VERSIÓN | 1         |    |   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | PÁGINA  | 3         | DE | 6 |

Según el informe del Interventor No. 2 de septiembre del 2023, período del 01 del mes de septiembre al 30 de septiembre de 2023.

el contrato reporta un avance ejecutado del 0,00%

#### 1.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: \$65.932.362,00      100%  
Total, inversión ejecutada: \$8.862.404      13,43%

#### 1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|------------|----------|
| -          | -        |

#### 1.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|------------|----------|------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| N/A        | N/A      | N/A                    | N/A                                 | N/A                  |

#### 1.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|--------------|------------|---------|----------------------------------------------------------|
| N/A          | N/A        | N/A     | N/A                                                      |

#### 1.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

|                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTROL DE GARANTIAS</b><br><b>TIPO DE GARANTÍA: UNICA DE CUMPLIMIENTO</b><br><b>NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A</b><br><b>Póliza de Cumplimiento</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |         |           |    |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|---|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE<br/>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br/>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE<br/>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br/>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |    |   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | VERSIÓN | 1         |    |   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | PÁGINA  | 4         | DE | 6 |

| Amparos                   | Valor Asegurado | Póliza No. 560-47-994000166412<br>Anexo No. 0 | Vigencia   |            |
|---------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|------------|------------|
|                           |                 |                                               | Desde      | Hasta      |
| Cumplimiento del contrato | \$6.593.236,20  | Póliza No. 560-47-994000166412<br>Anexo No. 0 | 19/07/2023 | 30/04/2024 |
| Prestaciones Sociales     | \$13.186.472,40 | Póliza No. 560-47-994000166412<br>Anexo No. 0 | 19/07/2023 | 30/10/2026 |
| Calidad del Servicio      | \$19.779.708,60 | Póliza No. 560-47-994000166412<br>Anexo No. 0 | 27/10/2023 | 27/10/2028 |

| <b>CONTROL DE GARANTIAS<br/>TIPO DE GARANTÍA: UNICA DE CUMPLIMIENTO<br/>NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A<br/>Póliza de Cumplimiento</b> |                 |                                               |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|------------|------------|
| Amparos                                                                                                                               | Valor Asegurado | Póliza No. 560-47-994000166412<br>Anexo No. 1 | Vigencia   |            |
|                                                                                                                                       |                 |                                               | Desde      | Hasta      |
| Cumplimiento del contrato                                                                                                             | \$6.593.236,20  | Póliza No. 560-47-994000166412<br>Anexo No. 1 | 24/08/2023 | 05/08/2024 |
| Prestaciones Sociales                                                                                                                 | \$13.186.472,40 | Póliza No. 560-47-994000166412<br>Anexo No. 1 | 24/08/2023 | 04/02/2027 |
| Calidad del Servicio                                                                                                                  | \$19.779.708,60 | Póliza No. 560-47-994000166412<br>Anexo No. 1 | 24/11/2023 | 24/01/2029 |

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** Orden de inicio

**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 24/08/2023

**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**

- DT-CUN 43685

**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:** 25/08/2023

**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI ☒ O NO ☐

#### 1.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |         |           |    |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|---|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE<br/>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br/>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE<br/>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br/>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |    |   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | VERSIÓN | 1         |    |   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | PÁGINA  | 5         | DE | 6 |

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|-----|--------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1   | N/A                | N/A                              | N/A           | N/A             | N/A           |

#### 1.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|------------|-------|--------------|--------|
|            |       |              |        |

#### 1.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---------------|-------|--------------|--------|
| N/A           | N/A   | N/A          | N/A    |

## 2 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

### 3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

- Durante el periodo del informe, se realizaron las actividades de revisión y actualización de los estudios y diseños en cada uno de los puntos críticos establecidos en el anexo técnico del proyecto. Se realizó la entrega de estos y se elaboró el acta de aprobación definitiva de estudios y diseños. Con lo cual se realizó modificatorio actualizando las cantidades.

### 3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

- No se presentan novedades.

### 3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

- No se presentan novedades.

### 3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

- No se presentan novedades.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |         |           |    |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|---|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE<br/>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br/>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE<br/>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br/>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |    |   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | VERSIÓN | 1         |    |   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | PÁGINA  | 6         | DE | 6 |

4 **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

N/A

5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

N/A

Cordialmente,



**GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO**  
C.C: 80.143.311  
SUPERVISOR