

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	

Convenios No.	4046 - 2023 4066 - 2023 4326 - 2023 4231 - 2023	Contratista:	JAC CAÑAVERAL JAC LA MERMITA JAC EL JORDAN JAC SAN ANTONIO
Contrato de Interventoría No.	4316 - 2023	Interventoría:	PROYECTO SANABRIA S.A.S.

Objeto Convenios:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑAVERAL DEL MUNICIPIO DE AGUADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA MERMITA DEL MUNICIPIO DE AGUADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL JORDÁN ARMA DEL MUNICIPIO DE AGUADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE PÁCORO EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No.	7	MES O PERIODO:	MAYO
----------------------------	---	-----------------------	------

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	
1	INTRODUCCIÓN		5
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		6
2.1	Localización		7
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		9
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		9
2.4	Características técnicas del proyecto		11
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		12
3.1	Información general del contrato		
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		16
3.3	Seguimiento ítems no previstos		16
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		16
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		17
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	17
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	17
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	17
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	17
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	17
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	18
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	18
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-14	18
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		18
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1 MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1 MEPI-MN-IN-6-FR-2	
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA		19
5.1	Información general del contrato		19
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		21
5.3	Informes especialistas y profesionales		21
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		21
5.5	Informe matriz de riesgos.		21
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		22
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	22
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	22
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	22
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	22
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	22
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		22
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1 MEPI-MN-IN-3-FR-2	
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	
7	Conclusiones y recomendaciones		23
8	Anexos		24
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATA CASTELBLANCO
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
 Resolución de designación No. 50 de fecha 27 DE NOVIEMBRE DEL 2023

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIA.
 Copias: Interventor. Dirección Territorial



PROYECTO SANABRIA SAS
NIT: 901.633.148-6

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.07

LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.07

Contenido

1.	INTRODUCCIÓN.....	5
2.	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	6
	2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.....	7
	2.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	9
	2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA	9
	2.4 CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO	11
3.	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA	13
	3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES17	
	3.2 SEGUIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS	17
	3.3 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.....	17
4.	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA...	18
	4.1 INFORME SEMANAL	18
	4.2 FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-4 -MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA.	18
	4.3 FORMATO - MEPI-MN1-IN-15-FR-6- PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL DE OBRA	18
	4.4 FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-8- INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	18
	4.6 FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-11 - RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO	19
	4.7 FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-12 - SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	19
	4.8 FORMATO MEPI-MN-1IN-15-FR-14 - SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	19
	4.9 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL.....	19
5.	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	20
	5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.....	20

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.07

5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR	22
5.3 INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES.....	22
5.4 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC.....	22
5.5 INFORME MATRIZ DE RIESGOS.....	23
6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	23
6.1 FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-5 - EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	23
6.2 FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-7 - PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	23
6.3 FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-9 - INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	23
6.4 FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-13 - SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	23
6.6 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL.....	23
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	24
8. ANEXOS	25
ANEXO N.6 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL.....	59
ANEXO N.6 SEGUIMIENTO DE GARANTIAS INTERVENTORÍA	61

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.07

1. INTRODUCCIÓN

El Instituto Nacional de Vías INVIAS, mediante Invitación Pública de mínima cuantía IP-DT-CAL-021- 2023 convocó el proceso cuyo objeto es “INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL MUNICIPIOS DE AGUADAS Y PÁCORÁ”, el cual fue adjudicado a PROYECTO SANABRIA SAS con Nit: 901.633.148-6 mediante el contrato 4316 DE 2023 por un valor de CIENTO QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS, moneda legal colombiana (\$\$ 115.868.148.00) incluido IVA, equivalente a 89.12 salarios mínimos legales vigentes, con un plazo acumulado vigente hasta el 30 de abril de 2024, así mismo para el control, vigilancia y seguimiento del contrato de interventoría, el INVÍAS designó como Supervisor del Contrato de Interventoría la Ingeniera Civil LUZ LILIANA TIBATA CASTELBLANCO.

El contrato cuenta con el Registro Presupuestal No. 1253723 de fecha 2023-10-14 y Aprobación de las Garantías exigidas de fecha noviembre 28 de 2023 y publicadas en la plataforma Sistema electrónico de contratación pública SECOP II.

La Territorial Caldas del Instituto Nacional de Vías, mediante este proyecto, pretende realizar una infraestructura vial que satisfaga requerimientos mínimos de seguridad, comodidad y transitabilidad para los usuarios de las vías, contribuyendo así, al desarrollo sostenible y a la integración del país a través de una red vial eficiente, cómoda y segura; por lo tanto, con la ejecución de este proyecto, el Instituto busca el cumplimiento de uno de los fines constitucionales del estado, como es el de darle continuidad al servicio de transporte terrestre y apoyar al desarrollo de la política de intermodalidad del transporte para de esta manera apoyar y contribuir con el Desarrollo Económico de la región.

El proyecto “**INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL MUNICIPIOS DE AGUADAS Y PÁCORÁ**” tiene como objetivos fundamentales los siguientes:

- El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.07

baja complejidad en los sectores priorizados.

La firma PROYECTO SANABRIA SAS, presenta a consideración del INVIAS, EL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 05 correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril de 2024, en este se detallan las actividades realizadas por el Contratista y la Interventoría en el mes.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Aguadas del departamento de Caldas, en la **Vereda Cañaveral**, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 y punto de referencia final el PR 1+800, de la vía Coca de Huevo – La Mermita de Aguadas, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Caldas del INVIAS. El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del municipio de Aguadas del departamento de Caldas, en la **Vereda La Mermita**, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas latitud 5.673648 y longitud -75.427575 y punto de referencia final el PR 2+700 con coordenadas latitud 5.667733 y longitud -75.428956, de la vía La Mermita – Coca de Huevo de Aguadas, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Caldas del INVIAS

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Aguadas del departamento de Caldas, en la **Vereda El Jordán**, teniendo como punto de referencia inicial el PR 0+000 con coordenadas latitud 5.582382 y longitud -75.513452, y punto de referencia final el PR 5+500 con coordenadas latitud 5.587302 y longitud -75.516086, de la vía Arma - El Jordán de Aguadas, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Caldas del INVIAS.

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del municipio de Pácora del departamento de Caldas, en la **Vereda San Antonio**, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas latitud 5.540715 y longitud -75.457715 y punto de referencia final el PR 0+502 con coordenadas latitud 5.542083 y longitud -75.460861, de la vía Pácora – Aguadas San Antonio, conforme a la información

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.07

levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Caldas del INVIAS

Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías -Versión 2022, o la normatividad que se encuentre vigente.

2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El municipio de Aguadas se encuentra localizado en la zona Norte del Departamento de Caldas, con una distancia de 126 kilómetros de la Ciudad capital del departamento. En su territorio la actividad económica del área rural del municipio está estrechamente relacionada con la producción del café y la ganadería, no obstante, existe un amplio sector con características agroecológicas para su desarrollo bajo condiciones ideales de explotación. Tiene una extensión total de 482.7 Km cuadrados de los cuales solo 96.93 kilómetros cuadrados corresponden a la superficie urbana, por lo cual se puede asegurar que el municipio en su totalidad responde a dinámicas rurales.

El Municipio de Aguadas se localiza en las siguientes coordenadas:

Latitud: 5.6091

Longitud: -75.4563

El tramo a intervenir en la vereda Cañaveral se localiza en las siguientes coordenadas:

Punto Inicial: Latitud 5.623443 Longitud -75.459524

Punto Final: Latitud 5.634533 Longitud -75.459374



Ilustración 1 - Localización del tramo a intervenir en la vereda Cañaveral

Fuente. ANEXO TÉCNICO

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.07

El tramo por intervenir en la vereda La Mermita se localiza en las siguientes coordenadas:

Punto Inicial: Latitud 5.673648 Longitud -75.427575

Punto Final: Latitud 5.667733 Longitud -75.428956



Ilustración 2 - Localización del tramo a intervenir en la vereda La Mermita

Fuente. ANEXO TÉCNICO

El tramo por intervenir en la vereda El Jordán se localiza en las siguientes coordenadas:

Punto Inicial: Latitud 5.582382 Longitud -75.513452

Punto Final: Latitud 5.587302 Longitud -75.516086



Ilustración 3 - Localización del tramo a intervenir en la vereda El Jordán

Fuente. ANEXO TÉCNICO

El tramo por intervenir en la vereda San Antonio se localiza en las siguientes coordenadas:

Punto Inicial: Latitud 5.540715 Longitud -75.457715

Punto Final: Latitud 5.542083 Longitud -75.460861

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.07



Ilustración 4 - Localización del tramo a intervenir en la vereda San Antonio

Fuente. ANEXO TÉCNICO

2.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Los municipios directamente influenciados por el proyecto son veredas las veredas Cañaveral, la Mermita, el Jordán y San Antonio. Adicionalmente, con la atención de dichas vías se pretende entregar a la comunidad una vía en óptimas condiciones de transitabilidad y seguridad, con lo cual sería una alternativa más económica para el transporte de pasajeros y de carga en el departamento.

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

El proyecto cuyo objeto es el **“AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑAVERAL DEL MUNICIPIO DE AGUADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.”** se describe así:

Teniendo en cuenta la importancia del mejoramiento de la vía en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total del municipio de Aguadas en la vereda Cañaveral, se realizarán las siguientes actividades:

- Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías.
- Mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.07

El proyecto cuyo objeto es el **“AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA MERMITA DEL MUNICIPIO DE AGUADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”**. Se describe así:

Teniendo en cuenta la importancia del mejoramiento de la vía en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total del municipio de Aguadas en la vereda la mermita, se realizarán las siguientes actividades:

- Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías.
- Mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería.
- Limpieza de obras de drenaje.
- Remoción de derrumbes menores.
- Mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

El proyecto cuyo objeto es **“AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL JORDÁN ARMA DEL MUNICIPIO DE AGUADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”**. Se describe así:

Teniendo en cuenta la importancia del mejoramiento de la vía en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total del municipio de Aguadas en la vereda el Jordán, se realizarán las siguientes actividades:

- Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías.
- Mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.07

El proyecto cuyo objeto es **“AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE PÁCORÁ EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”**. Se describe así:

Teniendo en cuenta la importancia del mejoramiento de la vía en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total del municipio de Aguadas en la vereda San Antonio, se realizarán las siguientes actividades:

- Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías.
- Mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

Se pretende que con los trabajos a ejecutar se ofrezcan buenos niveles de servicio que protejan tanto la integridad de los usuarios como también los intereses del Estado en los eventuales accidentes que se puedan presentar.

2.4 CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

Convenio 4066-2023 La Mermita, Aguadas-Caldas:

El proyecto para desarrollar consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional De Vías.

Se realizará la construcción de alcantarilla de 36” de diámetro, construcción de 200 metros lineales de placa huella con concreto ciclópeo de 21 Mpa definidos en 60% concreto y 40% agregado, construcción de 16 m³ de muro de contención.

Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional

Convenio 4231-2023 San Antonio, Pácora-Caldas:

El proyecto para desarrollar consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional De Vías.

Se realizará la construcción de alcantarilla de 36” de diámetro, construcción de 200 metros lineales de placa huella con concreto ciclópeo de 21 Mpa definidos en 60% concreto y 40% agregado.

Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.07

Convenio 4046-2023 Cañaveral, Aguadas-Caldas:

El proyecto para desarrollar consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional De Vías.

Se realizará la construcción de alcantarilla de 36" de diámetro, construcción de 200 metros lineales de placa huella con concreto ciclópeo de 21 Mpa definidos en 60% concreto y 40% agregado, se realizará la construcción de 2 Bateas de 8 metros de longitud y 6 metros de ancho

Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional

Convenio 4326-2023 El Jordán, Aguadas-Caldas:

El proyecto para desarrollar consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional De Vías.

Se realizará el mantenimiento de alcantarilla de 36" de diámetro, construcción de 100 metros lineales de placa huella con concreto ciclópeo de 21 Mpa definidos en 60% concreto y 40% agregado, construcción de 249 m³ de muro de contención, la mejora de 180 m³ de gaviones.

Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.07

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA. Convenio solidario N. 4046 de 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑAVERAL DEL MUNICIPIO DE AGUADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Tabla 1 Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA	
Contrato No.:	No. 4046-2023
Contratista:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑAVERAL DEL MUNICIPIO DE AGUADAS, DEPARTAMENTO DE CALDAS.
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑAVERAL DEL MUNICIPIO DE AGUADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
Longitud aproximada:	200 metros lineales
Valor Total:	\$ 200.510.938 INCLUIDO IVA.
Valor Acumulado	\$ 200.510.938 INCLUIDO IVA.
Plazo inicial:	TRES (03) MESES
Etapas de ejecución de las obras:	TRES (03) MESES
Fecha orden de Iniciación:	23 / 11 / 23
Fecha de Terminación inicial:	31 / 12 / 23

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.07

CONTRATO DE OBRA. Convenio solidario N. 4066 de 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA MERMITA DEL MUNICIPIO DE AGUADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Tabla 2 Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA	
Contrato No.:	No. 4066-2023
Contratista:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA MERMITA DEL MUNICIPIO DE AGUADAS, DEPARTAMENTO DE CALDAS.
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA MERMITA DEL MUNICIPIO DE AGUADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
Longitud aproximada:	200 metros lineales
Valor Total:	\$ 201.256.943 INCLUIDO IVA.
Valor Acumulado	\$ 201.256.943 INCLUIDO IVA.
Plazo inicial:	TRES (03) MESES
Etapas de ejecución de las obras:	TRES (03) MESES
Fecha orden de Iniciación:	06 / 12 / 23
Fecha de Terminación inicial:	31 / 12 / 23

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.07

CONTRATO DE OBRA. Convenio solidario N. 4326 de 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL JORDAN DEL MUNICIPIO DE AGUADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Tabla 3 Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA	
Contrato No.:	No. 4326-2023
Contratista:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL JORDAN DEL MUNICIPIO DE AGUADAS, DEPARTAMENTO DE CALDAS.
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL JORDAN DEL MUNICIPIO DE AGUADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
Longitud aproximada:	100 metros lineales
Valor Total:	\$ 201.256.943 INCLUIDO IVA.
Valor Acumulado	\$ 201.256.943 INCLUIDO IVA.
Plazo inicial:	TRES (03) MESES
Etapas de ejecución de las obras:	TRES (03) MESES
Fecha orden de Iniciación:	09 / 11 / 23
Fecha de Terminación inicial:	31 / 12 / 23

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.07

CONTRATO DE OBRA. Convenio solidario N. 4231 de 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE PACORA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Tabla 4 Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA	
Contrato No.:	No. 4231-2023
Contratista:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE PACORA, DEPARTAMENTO DE CALDAS.
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE PACORA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
Longitud aproximada:	200 metros lineales
Valor Total:	\$ 200.779.355 INCLUIDO IVA.
Valor Acumulado	\$ 200.779.355 INCLUIDO IVA.
Plazo inicial:	TRES (03) MESES
Etapas de ejecución de las obras:	TRES (03) MESES
Fecha orden de Iniciación:	24 / 11 / 23
Fecha de Terminación inicial:	31 / 12 / 23

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.07

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Convenio 4046 -2023 Vereda La Mermita:

Durante el periodo del 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, Se continua con la fundida de huella y con el armado de muro de gaviones y fundida de bordillo, se termina el armado de gaviones, se hace instalación de obra de arte de drenaje lateral, se termina la obra y se hace limpieza de las obras de arte

Convenio 4231 -2023 Vereda San Antonio

Durante el periodo del 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, Se realizaron actividades de figurado de aceros. Se realizo la instalación de concreto mezclado en sitio, se verifico el replanteo de la estructura, se terminó la obra, y se hizo limpieza de las obras de arte.

Convenio 4046 -2023 Vereda Cañaveral:

Durante el periodo del 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, Se realizaron actividades de figurado de aceros. Se realizo visita de inspección por parte de la interventoría. Se hizo fundición de concretos, hace fundición de concreto, se instala acero, se hace instalación de cunetas, se realiza instalación de una formaleta y la colocación de una malla de refuerzo para la construcción de bordillos

Convenio 4326 -2023 Vereda El Jordán:

Durante el periodo del 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, se realizó armado de gaviones de los muros, Figuración de aceros e instalación de formaletas, se realizó armado de gaviones de los muros, Figuración de aceros e instalación de formaletas, se realiza instalación de una tubería de drenaje corrugado en una zanja excavada, realizó armado de gaviones de los muro, Se instaló tubería

3.2 SEGUIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS

No aplica.

3.3 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.

Durante el periodo del 01 al 31 de mayo de 2024, la interventoría supervisó la ejecución y terminación de tres juntas, quedando solo la junta de EL JORDAN para avanzar y concluir satisfactoriamente.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.07

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 INFORME SEMANAL

Para el presente mes, el contratista no ha iniciado actividades de obra, tampoco se ha remitido un cronograma por parte del contratista de obra, por otro lado, desde la interventoría se ha iniciado con el diligenciamiento de los informes semanales desde la orden de inicio del contrato de interventoría N.º 4316-2023. (VER ANEXO 1)

4.2 FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-4 -MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA.

VEREDA SAN ANTONIO:

- 1 martillo
- 1 cortador de acero
- 1 trompo de concreto
- 1 vibro de concreto

VEREDA CAÑAVERAL:

- 1 pulidora
- 1 cortadora de acero
- 1 trompo de concreto
- 1 vibro de concreto

VEREDA EL JORDAN

- 1 pala recogedora de material
- 1 pico excavador

VEREDA LA MERMITA

- 1 mezcladora de concreto
- 1 pulidora
- 1 cortadora de acero
- 1 bugi

4.3 FORMATO - MEPI-MN1-IN-15-FR-6- PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL DE OBRA

Durante el periodo correspondiente al presente informe el contratista de obra cuenta con personal contratado, adjunta la planilla de la nómina (VER ANEXO 2)

4.4 FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-8- INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Durante la ejecución del convenio la junta de acción comunal no hace entrega de los informes financieros y presupuestal del proceso constructivo por parte de los contadores.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.07

4.6 FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-11 - RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Durante este periodo, no se cuenta con la realización de ensayos de laboratorio

4.7 FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-12 - SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

Durante este periodo no se realizó ningún cambio en las pólizas del convenio. (VER ANEXO 3)

4.8 FORMATO MEPI-MN-1IN-15-FR-14 - SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

No aplica a los convenios.

4.9 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

- **SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO**

No aplica para los convenios.

- **SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA**

No aplica para los convenios.

- **SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES**

No aplica para los convenios.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.07

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Tabla 5 Información del contrato de interventoría.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contrato No:	4316 DE 2023
Interventor:	PROYECTO SANABRIA S.A.S
Objeto:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL MUNICIPIOS DE AGUADAS Y PACORA
Valor Total:	\$115.868.148 incluido IVA
Plazo inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha orden de Iniciación:	23 DE NOVIEMBRE DE 2023
Plazo de terminación inicial	31 DE DICIEMBRE DEL 2023
Prorroga No. 1	30 DE ABRIL DE 2024
Suspensión No. 1	N/A
Plazo de terminación 2	30 DE ABRIL DE 2024
Ampliación a la suspensión No. 1	N/A
Ampliación a la suspensión No. 1	N/A
Fecha de Terminación Acumulado:	15 DE JUNIO DE 2024
Supervisor Técnico del Contrato	Ing. Luz Liliana Tibata Castiblanco.

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Igualmente, el Instituto Nacional de Vías - INVIAS, adjudico el Contrato de Interventoría No. 4316 de 2023 a la firma **PROYECTO SANABRIA S.A.S. NIT No. 901503188-3**, cuyo objeto es: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL MUNICIPIOS DE AGUADAS Y PÁCORA"

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.07

En las siguientes tablas se presenta la información básica del contrato de Interventoría:

Tabla 6 Distribución de recursos del contrato de Interventoría

CONCEPTO	VALOR
Subtotal Costos Básicos	\$ 97.368.192
IVA (19%)	\$ 18.499.956
TOTAL INCLUIDO IVA	\$ 115.868.148

Fuente: elaboración propia.

Tabla 07 Póliza de seguro de cumplimiento

Póliza No. NV-100080423, COMPAÑÍA SEGUROS MUNDIAL.

AMPARO	VIGENCIA	
	DESDE	HASTA
Cumplimiento de contrato	30/04/2024	15/12/2024
Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	30/04/2024	15/06/2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A
Calidad de servicio	30/04/2024	30/04/2029

Fuente: Extraída acta de aprobación de garantías contractuales al contrato de interventoría.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.07

5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

El objetivo principal de la Interventoría es el seguimiento, supervisión y control integral a los convenios No. 4066-2023 de la vereda La Mermita del municipio Aguadas Caldas, 4231-2023 de la vereda San Antonio del municipio de Pácora Caldas, 4046-2023 de la vereda Cañaveral del municipio de Aguadas Caldas, 4326-2023 de la vereda El Jordán del municipio de Aguadas Caldas y las obligaciones contractuales. Como parte de las funciones por área de gestión se realizó lo siguiente:

- **Gestión Administrativa:**

Dentro del periodo correspondiente se enviaron los requerimientos al contratista de obra de la documentación para el inicio de obras contractuales.

- **Gestión Técnica**

Dentro del periodo correspondiente se realizaron visitas diarias de la interventoría al proyecto, donde se realiza acompañamiento a cada una de las actividades que se ejecutan en el convenio.

- **Gestión Financiera**

Dentro del periodo correspondiente se realizaron visitas diarias de la interventoría al proyecto, donde se realiza acompañamiento a cada una de las actividades financieras que se ejecutan en el convenio.

- **Gestión Ambiental**

Dentro del periodo correspondiente al presente informe, se realiza visita por parte de la profesional ambiental para la elaboración del documento PAGA.

- **Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo**

Dentro del periodo correspondiente al presente informe, se realizan visitas diarias por parte del profesional SST donde se les brinda a los trabajadores capacitaciones acerca de los cuidados que deben tener y se revisa la documentación y dotación por parte de la junta de acción comunal.

5.3 INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES

Durante este periodo la interventoría no cuenta con personal especialista

5.4 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC

No aplica para los convenios del contrato.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.07

5.5 INFORME MATRIZ DE RIESGOS.

No aplica para los convenios del contrato.

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1 FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-5 - EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

Dentro del periodo correspondiente al presente informe, se hace uso de vehículos de interventoría (VER ANEXO 4).

6.2 FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-7 - PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

A continuación, se relaciona adjunto formato, donde se puede evidenciar el personal de interventoría durante el presente periodo de ejecución (formato MEPI-MN1-IN15-FR-7). Ver Anexo 5

6.3 FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-9 - INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

En este periodo de ejecución no se presentó acta de interventoría. Se adjunta formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9. Ver anexo 6

6.4 FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-13 - SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se anexa formato en el cual se realiza el seguimiento a las garantías del contrato de interventoría, adicionalmente se anexan las respectivas pólizas generadas en el contrato. (formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13). Ver anexo 7

6.6 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

- **SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO**

MEPI-MN-IN-3-FR-1

El contrato no tuvo anticipo.

MEPI-MN-IN-3-FR-2

El contrato de interventoría no tuvo anticipo.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.07

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se recomienda continuar con el avance programado de los trabajos, garantizando la correcta ejecución conforme al cronograma establecido. Es fundamental adjuntar las facturas correspondientes que respalden los pagos y desembolsos realizados, asegurando la trazabilidad financiera del proyecto. Asimismo, se debe seguir estrictamente los lineamientos sociales y ambientales estipulados, a fin de garantizar el cumplimiento normativo y la sostenibilidad del proyecto en todas sus etapas.

Firma: 
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA
Director de Interventoría
PROYECTOS SANABRIA S.A.S
Matricula No. 2520237430CND

8. ANEXOS

8.1 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA OBRA



ANEXOS

ANEXO N.1

INFORMES SEMANALES

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.07

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER JUDICIAL PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INTERVENCIÓN		FORMA FECHA: _____ ENTREGA: _____	
1. INFORMACIÓN GENERAL			
PROYECTO: OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DEL CANTÓN			
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL - CALLES		SEMANA No.: 17 de 30 SEMANAS de 08/05/2024 a 08/05/2024 (Obrera Informal)	
SUPERVISOR CONTRA-INTERVENCIÓN: Luis Urbina, T. 0212 9811111		GERENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: (Obrera Informal)	
OBJETO DEL CONTRATO:			
ALIANZA TÉCNICO-CONSTRUCTIVA: (Obrera Informal)			
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:			
CONTRATISTA:			
CONVENIO: 4251 DEB		VALOR INICIAL: \$ 10.776.000,00	
FECHA DE INICIO: 20/05/2024		FECHA DE FIN: 20/05/2024	
FECHA DE CANCELACIÓN: 20/05/2024		FECHA DE CANCELACIÓN: 20/05/2024	
FECHA DE CANCELACIÓN: 20/05/2024		FECHA DE CANCELACIÓN: 20/05/2024	
2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y ANÁLISIS FINANCIERO			
3. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y ANÁLISIS FINANCIERO			
4. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y ANÁLISIS FINANCIERO			
5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y ANÁLISIS FINANCIERO			
6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y ANÁLISIS FINANCIERO			
7. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y ANÁLISIS FINANCIERO			
8. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y ANÁLISIS FINANCIERO			
9. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y ANÁLISIS FINANCIERO			
10. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y ANÁLISIS FINANCIERO			
11. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y ANÁLISIS FINANCIERO			
12. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y ANÁLISIS FINANCIERO			
13. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y ANÁLISIS FINANCIERO			
14. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y ANÁLISIS FINANCIERO			
15. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y ANÁLISIS FINANCIERO			
16. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y ANÁLISIS FINANCIERO			
17. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y ANÁLISIS FINANCIERO			
18. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y ANÁLISIS FINANCIERO			
19. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y ANÁLISIS FINANCIERO			
20. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y ANÁLISIS FINANCIERO			
21. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y ANÁLISIS FINANCIERO			
22. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y ANÁLISIS FINANCIERO			
23. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y ANÁLISIS FINANCIERO			
24. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y ANÁLISIS FINANCIERO			
25. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y ANÁLISIS FINANCIERO			
26. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y ANÁLISIS FINANCIERO			
27. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y ANÁLISIS FINANCIERO			
28. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y ANÁLISIS FINANCIERO			
29. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y ANÁLISIS FINANCIERO			
30. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y ANÁLISIS FINANCIERO			

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.07[illegible]

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.07[illegible]

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.07[illegible]

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.07[illegible]

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.07[illegible]

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.07[illegible]

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.07[illegible]

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.07[illegible]

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.07[illegible]

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.07[illegible]

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.07[illegible]

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.07[illegible]

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.07[illegible]

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.07[illegible]

ANEXO N.2

PERSONAL DE OBRA

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.07

NOMINA 15 DE MAYO DE 2024

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO	F INGRESO	SALARIO	DIAS LABORADOS	SUELDO QUINCENA	AUXILIO DE TRASPORTE	DESCUENTO SALUD	DESCUENTO DE PENSION	TOTAL A PAGAR I QUINCENA DE MAYO
Oficial	Heriberto Soto Gonzalez	16,053,223	05/02/2024	2,600,000	15	1,300,000	81,000	52,000	52,000	1,277,000
Ayudante de Obra	Rigoberto Giraldo Lopez	16,052,477	05/02/2024	1,300,000	15	650,000	81,000	26,000	26,000	679,000
Ayudante de Obra	Mauricio Castañeda Gil	1,060,266,172	16/02/2024	1,300,000	10	433,333	54,000	17,333	17,333	452,667
Ayudante de Obra	Jose Duvan Gil Montes	16,052,698	16/02/2024	1,300,000	10	433,333	54,000	17,333	17,333	452,667
Ayudante de Obra	Eudoro Aguirre Alvarez	16,486,957	26/02/2024	1,950,000	15	975,000	81,000	39,000	39,000	978,000
Ayudante de Obra	Alexander Echeverry	16,054,414	12/03/2024	1,300,000	15	650,000	81,000	26,000	26,000	679,000
TOTAL NOMINA										4,518,333

SEGURIDAD SOCIAL

SEGURIDAD SOCIAL MAYO 2024	DIAS LABORADOS	SALARIO	PENSION	SALUD	CAJA	ARL
			16.00%	4.00%	4%	6.96%
Heriberto Soto Gonzalez	17	2,600,000	416,000	104,000	104,000	180,960
Ferney Marin Sanchez	3	1,300,000	208,000	52,000	52,000	90,480
Rigoberto Giraldo Lopez	17	1,300,000	208,000	52,000	52,000	90,480
Mauricio Castañeda Gil	15	1,300,000	208,000	52,000	52,000	90,480
Jose Duvan Gil Montes	15	1,300,000	208,000	52,000	52,000	90,480
Juan Carlos Salazar Garcia	3	1,300,000	208,000	52,000	52,000	90,480
Eudoro Aguirre Alvarez	17	1,950,000	312,000	78,000	78,000	135,720
Alexander Echeverry	17	736,667	117,867	29,467	29,467	51,272
TOTAL			1,885,867	471,467	471,467	820,352

3,649,152

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.07

OBJETO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑAVERAL, MUNICIPIO DE AGUADAS, EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

NOMINA No. 6

No	Nombre	Cédula	Cargo	Salario base	Días trabajados	Novedad	Valor quincena	Auxilio de transporte	Total devengado	Descuento pensión 4%	Descuento salud 4%	Total Descuentos	Valor a pagar	RECIBI CONFORME:
1	Víctor Alexander Gómez Arc	1,055,834,038	Obrero	\$ 1,300,000	18	Ninguna	\$ 780,000	\$ 97,200	\$ 877,200	\$ 31,200	\$ 31,200	\$ 62,400	\$ 814,800	
2	Milciades de Jesús Correa	71,184,114	Obrero	\$ 1,300,000	18	Ninguna	\$ 780,000	\$ 97,200	\$ 877,200	\$ 31,200	\$ 31,200	\$ 62,400	\$ 814,800	
3	José Wilmar Ramírez Arias	10,003,426	Obrero	\$ 1,300,000	18	Ninguna	\$ 780,000	\$ 97,200	\$ 877,200	\$ 31,200	\$ 31,200	\$ 62,400	\$ 814,800	
4	José Henry Gil Giraldo	75,049,932	Oficial	\$ 2,600,000	18	Ninguna	\$ 1,560,000	\$ 97,200	\$ 1,657,200	\$ 62,400	\$ 62,400	\$ 124,800	\$ 1,532,400	
4	José Henry Gil Giraldo	75,049,932	Oficial	Ajuste quincena anterior		Ninguna		\$ 81,000	\$ 81,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 81,000	
5	Gilberto Vargas Carmona	75,048,604	Obrero	\$ 1,300,000	18	Ninguna	\$ 780,000	\$ 97,200	\$ 877,200	\$ 31,200	\$ 31,200	\$ 62,400	\$ 814,800	
6	Argemiro Franco Martínez	16,055,236	Obrero	\$ 1,300,000	18	Ninguna	\$ 780,000	\$ 97,200	\$ 877,200	\$ 31,200	\$ 31,200	\$ 62,400	\$ 814,800	
TOTAL							\$ 664,200	\$ 6,124,200	\$ 218,400	\$ 218,400	\$ 436,800	\$ 5,687,400		

Blanca Edilma A
BLANCA EDILMA ARCILA FRANCO
 Cédula 24365016
 Representante Legal JAC Vereda Cañaveral
 Nit 901053749-3

Mj.
MARGARITA VALENCIA SANCHEZ
 Contadora Pública TP 264222-T
 Cédula 24370626

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 07
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL JORDAN ARMA - AGUADAS
NIT 901053852-4
CONVENIO 4326-2023
NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2024

OBJETO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL JORDAN ARMA, MUNICIPIO DE AGUADAS, EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

NOMINA No. 4

No	Nombre	Cédula	Cargo	Salario base	Días trabajados	Novedad	Valor quincena	Auxilio de transporte	Total devengado	Descuento pensión 4%	Descuento salud 4%	Total Descuentos	Valor a pagar	RECIBI CONFORME:
1	Jairo Alonso Cardona Álvarez	16,053,827	Oficial	\$ 2,600,000	15	Ninguna	\$ 1,300,000	\$ 81,000	\$ 1,381,000	\$ 52,000	\$ 52,000	\$ 104,000	\$ 1,277,000	
1	Jairo Alonso Cardona Álvarez	16,053,827	Oficial	\$ 2,600,000	15	Ajuste quincena anterior		\$ 81,000	\$ 81,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 81,000	
2	Adrian Felipe Sánchez Marin	1,055,835,679	Obrero	\$ 1,300,000	15	Ninguna	\$ 650,000	\$ 81,000	\$ 731,000	\$ 26,000	\$ 26,000	\$ 52,000	\$ 679,000	
3	James Norbey Arroyave Castañ	75,050,393	Obrero	\$ 1,300,000	15	Ninguna	\$ 650,000	\$ 81,000	\$ 731,000	\$ 26,000	\$ 26,000	\$ 52,000	\$ 679,000	
4	Juan Camilo Ramírez García	3,593,288	Obrero	\$ 1,300,000	15	Ninguna	\$ 650,000	\$ 81,000	\$ 731,000	\$ 26,000	\$ 26,000	\$ 52,000	\$ 679,000	
5	Ivan Dario Ospina Palacio	1,055,830,223	Obrero	\$ 1,300,000	15	Ninguna	\$ 650,000	\$ 81,000	\$ 731,000	\$ 26,000	\$ 26,000	\$ 52,000	\$ 679,000	
6	Orlando Sánchez Tangarife	79,634,309	Obrero	\$ 1,300,000	15	Ninguna	\$ 650,000	\$ 81,000	\$ 731,000	\$ 26,000	\$ 26,000	\$ 52,000	\$ 679,000	
TOTAL							\$ 3,900,000	\$ 567,000	\$ 5,117,000	\$ 182,000	\$ 182,000	\$ 364,000	\$ 4,753,000	



Uriel Quintero

JOSE URIEL QUINTERO MARIN
 Cédula 75046755
 Representante Legal JAC Vereda El Jordan Arma
 Nit 901053852-4

Nansy E.

NANSY ESTELA LOPEZ BALLESTEROS
 Contadora Pública TP 225030-T
 Cédula 52315495

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 07

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL JORDAN ARMA - AGUADAS

NIT 901053852-4

CONVENIO 4326-2023

NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2024

OBJETO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL JORDAN ARMA, MUNICIPIO DE AGUADAS, EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

NOMINA No. 5

No	Nombre	Cédula	Cargo	Salario base	Días trabajados	Novedad	Valor quincena	Auxilio de transporte	Total devengado	Descuento pensión 4%	Descuento salud 4%	Total Descuentos	Valor a pagar	RECIBI CONFORME:
1	Jairo Alonso Cardona Álvarez	16,053,827	Oficial	\$ 2,600,000	15	Ninguna	\$ 1,300,000	\$ 81,000	\$ 1,381,000	\$ 52,000	\$ 52,000	\$ 104,000	\$ 1,277,000	
2	Adrian Felipe Sánchez Marín	1,055,835,679	Obrero	\$ 1,300,000	11	Retiro	\$ 476,667	\$ 59,400	\$ 536,067	\$ 19,067	\$ 19,067	\$ 38,133	\$ 497,933	
3	James Norbey Arroyave Castañ	75,050,393	Obrero	\$ 1,300,000	15	Ninguna	\$ 650,000	\$ 81,000	\$ 731,000	\$ 26,000	\$ 26,000	\$ 52,000	\$ 679,000	
4	Juan Camilo Ramírez García	3,593,288	Obrero	\$ 1,300,000	15	Ninguna	\$ 650,000	\$ 81,000	\$ 731,000	\$ 26,000	\$ 26,000	\$ 52,000	\$ 679,000	
5	Ivan Dario Ospina Palacio	1,055,830,223	Obrero	\$ 1,300,000	15	Ninguna	\$ 650,000	\$ 81,000	\$ 731,000	\$ 26,000	\$ 26,000	\$ 52,000	\$ 679,000	
6	Orlando Sánchez Tangarife	79,634,309	Obrero	\$ 1,300,000	15	Ninguna	\$ 650,000	\$ 81,000	\$ 731,000	\$ 26,000	\$ 26,000	\$ 52,000	\$ 679,000	
7	Diego Huberto Loaiza Marulani	75,048,479	Obrero	\$ 1,300,000	5	Ingreso	\$ 216,667	\$ 27,000	\$ 243,667	\$ 8,667	\$ 8,667	\$ 17,333	\$ 226,333	
8	Carlos Arturo Castaño García	75,047,691	Oficial	\$ 2,600,000	4	Ingreso	\$ 346,667	\$ 21,600	\$ 368,267	\$ 13,867	\$ 13,867	\$ 27,733	\$ 340,533	
TOTAL							\$ 4,940,000	\$ 513,000	\$ 5,453,000	\$ 197,600	\$ 197,600	\$ 395,200	\$ 5,057,800	

Uriel Quintero

JOSE URIEL QUINTERO MARIN
Cédula 75046755
Representante Legal JAC Vereda El Jordan Arma
Nit 901053852-4

Nansy E.

NANSY ESTELA LOPEZ BALLESTEROS
Contadora Pública TP 225030-T
Cédula 52315495

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 07

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA MERMITA - AGUADAS
NIT 900263504-3
CONVENIO 4066-2023
NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2024

OBJETO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA MERMITA, MUNICIPIO DE AGUADAS, EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

NOMINA No. 6

No	Nombre	Cédula	Cargo	Salario base	Días trabajados	Novedad	Valor quincena	Auxilio de transporte	Total devengado	Descuento pensión 4%	Descuento salud 4%	Total Descuentos	Valor a pagar	RECIBI CONFORME:
1	Marisol Montoya Bravo	#####	Obrero	\$ 1,300,000	15	Ninguna	\$ 650,000	\$ 81,000	\$ 731,000	\$ 26,000	\$ 26,000	\$ 52,000	\$ 679,000	
2	Wilder Aldrian Gallego Grisales	#####	Obrero	\$ 1,300,000	15	Ninguna	\$ 650,000	\$ 81,000	\$ 731,000	\$ 26,000	\$ 26,000	\$ 52,000	\$ 679,000	
3	Luis Fernando Rios Giraldo	75,046,953	Obrero	\$ 1,300,000	15	Ninguna	\$ 650,000	\$ 81,000	\$ 731,000	\$ 26,000	\$ 26,000	\$ 52,000	\$ 679,000	
4	Cindy Johanna Hernández Varga	#####	Obrero	\$ 1,300,000	15	Ninguna	\$ 650,000	\$ 81,000	\$ 731,000	\$ 26,000	\$ 26,000	\$ 52,000	\$ 679,000	
5	Maria Alejandra Aguirre Londoño	#####	Obrero	\$ 1,300,000	15	Ninguna	\$ 650,000	\$ 81,000	\$ 731,000	\$ 26,000	\$ 26,000	\$ 52,000	\$ 679,000	
6	Carlos Uriel Hernández Hernánd	10,110,362	Oficial	\$ 2,600,000	15	Ninguna	\$ 1,300,000	\$ -	\$ 1,300,000	\$ 52,000	\$ 52,000	\$ 104,000	\$ 1,196,000	
6	Carlos Uriel Hernández Hernánd	10,110,362	Oficial	\$ 2,600,000		Ajuste quincena anterior		\$ 81,000	\$ 81,000				\$ 81,000	
TOTAL							\$ 4,550,000	\$ 405,000	\$ 4,955,000	\$ 182,000	\$ 182,000	\$ 364,000	\$ 4,672,000	

Aleida Rendon H.
ALEIDA RENDON HERNANDEZ
Cédula 30326202
Representante Legal JAC Vereda La Mermita
Nit 900263504-3

my
MARGARITA VALENCIA SANCHEZ
Contadora Pública TP 264222-T
Cédula 24370626

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 07

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA MERMITA - AGUADAS

NIT 900263504-3

CONVENIO 4066-2023

NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2024

OBJETO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA MERMITA, MUNICIPIO DE AGUADAS, EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

NOMINA No. 7

No	Nombre	Cédula	Cargo	Salario base	Días trabajados	Novedad	Valor quincena	Auxilio de transporte	Total devengado	Descuento pensión 4%	Descuento salud 4%	Total Descuentos	Valor a pagar	RECIBI CONFORME:
1	Marisol Montoya Bravo	1,002,643,161	Obrero	\$ 1,300,000	10	Retiro	\$ 433,333	\$ 54,000	\$ 487,333	\$ 17,333	\$ 17,333	\$ 34,667	\$ 452,667	
2	Wilder Aldrian Gallego Grisales	1,055,837,836	Obrero	\$ 1,300,000	10	Retiro	\$ 433,333	\$ 54,000	\$ 487,333	\$ 17,333	\$ 17,333	\$ 34,667	\$ 452,667	
3	Luis Fernando Rios Giraldo	75,046,953	Obrero	\$ 1,300,000	10	Retiro	\$ 433,333	\$ 54,000	\$ 487,333	\$ 17,333	\$ 17,333	\$ 34,667	\$ 452,667	
4	Cindy Johanna Hernández Vargas	1,005,834,794	Obrero	\$ 1,300,000	10	Retiro	\$ 433,333	\$ 54,000	\$ 487,333	\$ 17,333	\$ 17,333	\$ 34,667	\$ 452,667	
5	Maria Alejandra Aguirre Londoño	1,055,835,001	Obrero	\$ 1,300,000	8	Retiro	\$ 346,667	\$ 43,200	\$ 389,867	\$ 13,867	\$ 13,867	\$ 27,733	\$ 362,133	
6	Carlos Uriel Hernández Hernández	10,110,362	Oficial	\$ 2,600,000	10	Retiro	\$ 866,667	\$ 54,000	\$ 920,667	\$ 34,667	\$ 34,667	\$ 69,333	\$ 851,333	
TOTAL							\$ 2,946,667	\$ 313,200	\$ 3,259,867	\$ 117,867	\$ 117,867	\$ 235,733	\$ 3,024,133	

Aleida Rendon H.
ALEIDA RENDON HERNANDEZ
Cédula 30326202
Representante Legal JAC Vereda La Mermita
Nit 900263504-3

my
MARGARITA VALENCIA SANCHEZ
Contadora Pública TP 264222-T
Cédula 24370626

ANEXO N.3

SEGUIMIENTO DE GARANTIAS

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.07

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO MEI-MNI-14-15-IR-12
	VERSIÓN 1	PÁGINA 1
	FECHA 31 1 24 (Día) (Mes) (Año)	

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

CONTRATO DE OBRA No. 4231-2023 **CONTRATISTA:** JAC SAN ANTONIO

OBJETO DEL CONTRATO:
 ALINEAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE PACORA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 24/11/2023
PLAZO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024
 (incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: \$ 200.779.355,00
VALOR ACUMULADO: \$ 200.779.355,00
 (incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4316 **INTERVENTOR:** PROYECTO SANABRIA S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA			
			Desde	Hasta		
Cumplimiento	20%	\$ 40.155.871,00	3	11	23	31/10/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10.038.967,00	3	11	23	31 12 26
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60.233.806,00	31	12	23	31 12 28

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA			
			Desde	Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ 232.000.000,00	3	11	23	31 12 23
Otros			Día	Mes	Año	

POLIZA DE SEGURO RCE No. 100072018 **OTRAS POLIZAS No.** 0
 Certificado de modificación o anexo No.: 0
 (Señale cualquier certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRORROGA No.: 1 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA			
			Desde	Hasta		
Cumplimiento	20%	\$ 40.155.871,00	3	11	23	01/03/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10.038.967,75	3	11	23	30 4 27
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60.233.806,50	30	4	24	30 4 29

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-
Certificado de modificación o anexo No.: 0
 (Señale cualquier certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRORROGA No.: 1 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA			
			Desde	Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ 232.000.000,00	Día	Mes	Año	
Otros			Día	Mes	Año	

POLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100072018 **OTRAS POLIZAS No.** 0
 Certificado de modificación o anexo No.: 0
 (Señale cualquier certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS

OBSERVACIONES:

NOTAS:
 1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
 2. El interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Incluir las casillas que se requieran).

Firma: 
 Nombre: JUAN ANDRES RAMIREZ
 Director de Interventoría
 Matrícula Profesional No.: 17202 -1538 19 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
 Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.07

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO MEP-MN1-IN-15-FR-12
			VERSIÓN 1
			PÁGINA 1

FECHA 31 1 24 (Día) (Mes) (Año)	
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS

CONTRATO DE OBRA No. 4326-2023	CONTRATISTA: JAC EL JORDAN
--	--------------------------------------

OBJETO DEL CONTRATO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL JORDAN DEL MUNICIPIO DE AGUADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 09/11/2023	PLAZO INICIAL: 31/12/2023	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: \$ 201.256.943.00	VALOR ACUMULADO: \$ 201.256.943.00 (Incluye adiciones)	

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4316	INTERVENTOR: PROYECTO SANABRIA S.A.S.
--	---

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL										
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA							
Cumplimiento	20%	\$ 40.137.076.80	<table border="1"> <tr> <th>Desde</th> <th>Hasta</th> </tr> <tr> <td>11 11 23</td> <td>31/10/2024</td> </tr> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> </table>	Desde	Hasta	11 11 23	31/10/2024	Día	Mes	Año
Desde	Hasta									
11 11 23	31/10/2024									
Día	Mes	Año								
Buen manejo y correcta inversión del anticipo										
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10.034.269.20	<table border="1"> <tr> <th>Desde</th> <th>Hasta</th> </tr> <tr> <td>11 11 23</td> <td>31 12 2026</td> </tr> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> </table>	Desde	Hasta	11 11 23	31 12 2026	Día	Mes	Año
Desde	Hasta									
11 11 23	31 12 2026									
Día	Mes	Año								
Calidad de Estudios y Diseños										
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60.205.615.20	<table border="1"> <tr> <th>Desde</th> <th>Hasta</th> </tr> <tr> <td>31 12 2023</td> <td>31 12 2028</td> </tr> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> </table>	Desde	Hasta	31 12 2023	31 12 2028	Día	Mes	Año
Desde	Hasta									
31 12 2023	31 12 2028									
Día	Mes	Año								

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100293548	Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS
---	--

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL										
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA							
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ 232.000.000.00	<table border="1"> <tr> <th>Desde</th> <th>Hasta</th> </tr> <tr> <td>11 11 23</td> <td>31 12 23</td> </tr> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> </table>	Desde	Hasta	11 11 23	31 12 23	Día	Mes	Año
Desde	Hasta									
11 11 23	31 12 23									
Día	Mes	Año								
Otros										

POLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100072335	OTRAS POLIZAS No.
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES																																							
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																							
ADICIONAL No.: 	PRÓRROGA No.: 	MODIFICACIÓN No.: 	SUSPENSIÓN No.: 																																				
<table border="1"> <tr> <th>Amparo</th> <th>% Amparo</th> <th>Valor Asegurado (\$)</th> </tr> <tr> <td>Cumplimiento</td> <td>20%</td> <td>\$ 40.137.076.80</td> </tr> <tr> <td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td> <td>0%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td> <td>5%</td> <td>\$ 10.034.269.20</td> </tr> <tr> <td>Calidad de Estudios y Diseños</td> <td>0%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td> <td>30%</td> <td>\$ 60.205.615.20</td> </tr> </table>	Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento	20%	\$ 40.137.076.80	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0%		Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10.034.269.20	Calidad de Estudios y Diseños	0%		Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60.205.615.20	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th>Desde</th> <th>Hasta</th> </tr> <tr> <td>11 11 23</td> <td>01/03/2025</td> </tr> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> <tr> <td>11 11 23</td> <td>30 4 27</td> <td></td> </tr> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> <tr> <td>30 4 24</td> <td>30 4 29</td> <td></td> </tr> </table>			VIGENCIA		Desde	Hasta	11 11 23	01/03/2025	Día	Mes	Año	11 11 23	30 4 27		Día	Mes	Año	30 4 24	30 4 29	
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																					
Cumplimiento	20%	\$ 40.137.076.80																																					
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0%																																						
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10.034.269.20																																					
Calidad de Estudios y Diseños	0%																																						
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60.205.615.20																																					
VIGENCIA																																							
Desde	Hasta																																						
11 11 23	01/03/2025																																						
Día	Mes	Año																																					
11 11 23	30 4 27																																						
Día	Mes	Año																																					
30 4 24	30 4 29																																						

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100293458	Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS
---	--

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES																					
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																					
ADICIONAL No.: 	PRÓRROGA No.: 	MODIFICACIÓN No.: 	SUSPENSIÓN No.: 																		
<table border="1"> <tr> <th>Seguro</th> <th>% Asegurado</th> <th>Valor Asegurado (\$)</th> </tr> <tr> <td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td> <td></td> <td>\$ 232.000.000.00</td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ 232.000.000.00	Otros			<table border="1"> <tr> <th colspan="2">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th>Desde</th> <th>Hasta</th> </tr> <tr> <td>11 11 23</td> <td>30 4 24</td> </tr> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> </table>			VIGENCIA		Desde	Hasta	11 11 23	30 4 24	Día	Mes	Año
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)																			
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ 232.000.000.00																			
Otros																					
VIGENCIA																					
Desde	Hasta																				
11 11 23	30 4 24																				
Día	Mes	Año																			

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100072335	OTRAS PÓLIZAS No.
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS	

OBSERVACIONES:


NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (insertar las casillas que se requieran).

Firma: 
Nombre: JULIAN ANDRES RAMIREZ
Cargo: Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 17202-153819 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventoría y Dirección Territorial.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.07

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO MEP/IMN-15-FR-12
			VERSIÓN 1
			PÁGINA

FECHA: 31 1 24 (Día) (Mes) (Año)																																																													
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS																																																												
CONTRATO DE OBRA No. 4046-2023	CONTRATISTA: JAC VEREDA CAÑAVERAL																																																												
OBJETO DEL CONTRATO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑAVERAL DEL MUNICIPIO DE AGUADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.																																																													
FECHA DE INICIO: 23/1/2023	PLAZO INICIAL: 31/1/2023																																																												
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)																																																													
VALOR INICIAL: \$ 200.510.938,00	VALOR ACUMULADO: \$ 200.510.938,00 (Incluye adiciones)																																																												
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4316	INTERVENTOR: PROYECTO SANABRIA S.A.S.																																																												
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Amparo</th> <th>% Amparo</th> <th>Valor Asegurado (\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cumplimiento</td> <td>20%</td> <td>\$ 40.102.187,60</td> </tr> <tr> <td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td> <td>0%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td> <td>5%</td> <td>\$ 10.025.546,90</td> </tr> <tr> <td>Calidad de Estudios y Diseños</td> <td>0%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td> <td>30%</td> <td>\$ 60.153.281,40</td> </tr> </tbody> </table>	Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento	20%	\$ 40.102.187,60	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0%		Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10.025.546,90	Calidad de Estudios y Diseños	0%		Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60.153.281,40	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Desde</th> <th colspan="3">Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23</td> <td>10</td> <td>23</td> <td colspan="3">31/10/24</td> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>10</td> <td>23</td> <td>31</td> <td>12</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>12</td> <td>23</td> <td>31</td> <td>12</td> <td>28</td> </tr> </tbody> </table>	VIGENCIA						Desde			Hasta			23	10	23	31/10/24			Día	Mes	Año				23	10	23	31	12	26	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	31	12	23	31	12	28
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																																											
Cumplimiento	20%	\$ 40.102.187,60																																																											
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0%																																																												
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10.025.546,90																																																											
Calidad de Estudios y Diseños	0%																																																												
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60.153.281,40																																																											
VIGENCIA																																																													
Desde			Hasta																																																										
23	10	23	31/10/24																																																										
Día	Mes	Año																																																											
23	10	23	31	12	26																																																								
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																								
31	12	23	31	12	28																																																								
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100290993 Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS																																																													
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Seguro</th> <th>% Asegurado</th> <th>Valor Asegurado (\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td> <td>116%</td> <td>\$ 232.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	116%	\$ 232.000.000,00	Otros			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Desde</th> <th colspan="3">Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23</td> <td>10</td> <td>23</td> <td>31</td> <td>12</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> </tr> </tbody> </table>	VIGENCIA						Desde			Hasta			23	10	23	31	12	23	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																											
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)																																																											
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	116%	\$ 232.000.000,00																																																											
Otros																																																													
VIGENCIA																																																													
Desde			Hasta																																																										
23	10	23	31	12	23																																																								
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																								
POLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100071432 OTRAS POLIZAS No. Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS																																																													
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES																																																													
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																																													
ADICIONAL No.: PRORROGA No.: 1 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Amparo</th> <th>% Amparo</th> <th>Valor Asegurado (\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cumplimiento</td> <td>20%</td> <td>\$ 40.102.187,00</td> </tr> <tr> <td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td> <td>0%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td> <td>5%</td> <td>\$ 10.025.546,90</td> </tr> <tr> <td>Calidad de Estudios y Diseños</td> <td>0%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td> <td>30%</td> <td>\$ 60.153.281,40</td> </tr> </tbody> </table>	Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento	20%	\$ 40.102.187,00	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0%		Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10.025.546,90	Calidad de Estudios y Diseños	0%		Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60.153.281,40	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Desde</th> <th colspan="3">Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23</td> <td>10</td> <td>23</td> <td colspan="3">01/03/2025</td> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>10</td> <td>23</td> <td>30</td> <td>4</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>4</td> <td>24</td> <td>30</td> <td>4</td> <td>29</td> </tr> </tbody> </table>	VIGENCIA						Desde			Hasta			23	10	23	01/03/2025			Día	Mes	Año				23	10	23	30	4	27	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	30	4	24	30	4	29
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																																											
Cumplimiento	20%	\$ 40.102.187,00																																																											
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0%																																																												
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10.025.546,90																																																											
Calidad de Estudios y Diseños	0%																																																												
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60.153.281,40																																																											
VIGENCIA																																																													
Desde			Hasta																																																										
23	10	23	01/03/2025																																																										
Día	Mes	Año																																																											
23	10	23	30	4	27																																																								
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																								
30	4	24	30	4	29																																																								
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100290993 Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS																																																													
SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES																																																													
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																																													
ADICIONAL No.: PRORROGA No.: 1 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Seguro</th> <th>% Asegurado</th> <th>Valor Asegurado (\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td> <td>116%</td> <td>\$ 232.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	116%	\$ 232.000.000,00	Otros			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Desde</th> <th colspan="3">Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23</td> <td>10</td> <td>23</td> <td>30</td> <td>4</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> </tr> </tbody> </table>	VIGENCIA						Desde			Hasta			23	10	23	30	4	24	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																											
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)																																																											
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	116%	\$ 232.000.000,00																																																											
Otros																																																													
VIGENCIA																																																													
Desde			Hasta																																																										
23	10	23	30	4	24																																																								
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																								
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100071432 OTRAS PÓLIZAS No. Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS																																																													
OBSERVACIONES:																																																													
NOTAS: 1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto. 2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (incluir las casillas que se requieran). Firma:  Nombre: JULIAN ANDRES RAMIREZ Director de Interventoría Matrícula Profesional No.: 17202 -153819 CLD Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial.																																																													

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.07

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO MEP-MN-15-FR-12
			VERSIÓN 1
			PÁGINA 1

FECHA	31	1	24
(Día)	(Mes)	(Año)	

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS

CONTRATO DE OBRA No. 4066-2023 CONTRATISTA: JAC VEREDA LA MERMITA

OBJETO DEL CONTRATO:
AJUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA MERMITA DEL MUNICIPIO DE AGUADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 06/12/2023
PLAZO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: \$ 201,256,943.00
VALOR ACUMULADO: \$ 201,256,943.00
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4316 INTERVENTOR: PROYECTO SANABRIA S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	20%	\$ 40,251,388.60
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0%	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,062,847.15
Calidad de Estudios y Diseños	0%	
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60,377,082.90

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
24	10	23	31/10/2024		
Día	Mes	Año			
24	10	23	31	12	26
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
31	12	23	31	12	28

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100291021
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	115%	\$ 232,000,000.00
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
24	10	23	31	12	23
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

POLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100071452 **OTRAS POLIZAS No.**
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	20%	\$ 40,521,388.60
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0%	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,062,847.15
Calidad de Estudios y Diseños	0%	
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60,377,082.90

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
24	10	23	01/03/2025		
Día	Mes	Año			
24	10	23	30	4	27
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
30	4	24	30	4	29

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100291021
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	115%	\$ 232,000,000.00
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
24	10	23	30	4	24
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100071452 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (insertar las casillas que se requieran).

Firma: 
Nombre: JULIAN ANDRES RAMIREZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 17202-153819 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventoría y Dirección Territorial.

ANEXO N.4

EQUIPOS Y VEHICULOS DE

INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA 31-may
(Día / Mes / Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS

PERIODO / MES INFORME MENSUAL:	<u>may-24</u>	PROYECTO:	<u>MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias del Departamento de Caldas en el marco del Programa Caminos C</u>
CONTRATO INTERVENTORÍA No.	<u>4316-2023</u>	INTERVENTORÍA:	<u>PROYECTO SANABRIA S.A.S</u>
CONTRATO DE OBRA No.	<u>4046-2023, 4066-2023, 4326-2023, 4231-2023</u>	CONTRATISTA:	<u>JAC VEREDA SAN ANTONIO, JAC VEREDA CAÑAVERAL, JAC VEREDA LA MERMITA, JAC VEREDA EL JORDAN</u>

[illegible]

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

NOTAS:

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma: [Firma]
Nombre: LUZ VIANNA TIRATA CASTELBLANCO
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO N.5

APORTES DE SEGURIDAD

SOCIAL

CÓDIGO	MEPS-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL CALDAS DIRECCION TERRITORIAL: CALDAS

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

El Interventor adjunta la certificación de fecha 06/06/2024 a la que se refiere la nota 5 del presente formato.

Firma:  _____
 Nombre: ALIARI ANDRES RAMIREZ
 Director de Interventoría
 Matricula Profesional No.: 17202-153819 CLO

Firma:  _____
 Nombre: LUIS JUAN RAMIREZ CASTAÑO
 Supervisor de Contrato de Interventoría
 Matricula Profesional No.: 01107-0905 CRTVY

Original: Informe mensual de inventories. Archivo de Gestión del IMAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO N.6

INFORME FINANCIERO Y

PRESUPUESTAL

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.07

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO MEPM-IN-15-17-4	FECHA 5/6/2024 (Día / Mes / Año)
	VERSION 1		
	PÁGINA 1		

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL CALDAS	DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS
---	--------------------------------------

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4318 DE 2023	INTERVENIENTE: PROYECTO SANABRIA S.A.S
MES INFORME MENSUAL: mayo-24	PROYECTO: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUBSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCERIAS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS EN EL MARCO DEL PROGRAMACAMINOSCOMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL MUNICIPIOS DE AGUADAS Y PACORA"
CONVENIOS: 4066-2023 4048-2023 4326-2023 4231-2023	CONTRATISTA: JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE CALDAS: MUNICIPIO PACORAS, VEREDA LA HERMITA 4066-2023 MUNICIPIO PACORAS, VEREDA DE CAÑAVIERAL 4048-2023 MUNICIPIO PACORAS, VEREDA EL JORDAN 4326-2023 MUNICIPIO AGUADA, VEREDA SAN ANTONIO 4231-2023

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1248923	C-2802-0000-14-0-2402041-02	10	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL	\$ 79,255,551.00	-
2023	1249523	C-2802-0000-14-0-2402041-02	10	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL	\$ 36,612,597.00	
TOTAL						\$ 115,868,148.00	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 115,868,148.00

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVÍAS	Observaciones
1	nov-23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1253723 de 14 de noviembre de 2023	\$ 115,868,148.00	\$ 115,868,148.00		
2	dici-23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1253723 de 14 de noviembre de 2023				
3	ene-24	\$ 9,235,600.00	\$ 1,754,764.00	\$ 10,990,364.00	\$ -	\$ -	\$ -	1253723 de 14 de noviembre de 2023	\$ 104,877,784.00	\$ 104,877,784.00		
4	feb-24	\$ 6,967,800.00	\$ 1,323,882.00	\$ 8,291,682.00				1253723 de 14 de noviembre de 2023	\$ 96,586,102.00	\$ 96,586,102.00		
5	mar-24	\$ 6,334,800.00	\$ 1,203,612.00	\$ 7,538,412.00				1253723 de 14 de noviembre de 2024	\$ 89,047,690.00	\$ 89,047,690.00		
6	abr-24	\$ 14,428,000.00	\$ 2,741,320.00	\$ 17,169,320.00				1253723 de 14 de noviembre de 2024	\$ 71,878,370.00	\$ 71,878,370.00		
7	may-24	\$ 15,986,000.00	\$ 3,037,340.00	\$ 19,023,340.00				1253723 de 14 de noviembre de 2024	\$ 52,855,030.00	\$ 52,855,030.00		
TOTALES		\$ 62,962,200.00	\$ 10,060,918.00	\$ 80,013,118.00	\$ -	\$ -	\$ -					

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS = (A) + (B) + (C)	\$ 52,952,200.00	\$ 10,060,918.00	\$ 63,013,118.00
SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS = (C) + (D) + (E)	\$ -	\$ -	\$ -
IVA = 19% * (E) = (F)	\$ -	\$ -	\$ -
VALOR TOTAL	\$ 52,952,200.00	\$ 10,060,918.00	\$ 80,013,118.00

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

2. Este formato se diligencia por año.

Firma

Nombre: JULIAN ANDRES RAMIREZ
 Director de Interventoría
 Matricula Profesional No.: 17202 -153819 CLD

Firma

Nombre: Luz Liliam PROBA CALDERÓN
 Supervisor del Contrato de Interventoría
 Matricula Profesional No.: 01107-0005 CPITYV

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVÍAS.
 Copias: Interventoría, Dirección Técnica.

ANEXO N.6

SEGUIMIENTO DE GARANTIAS

INTERVENTORÍA

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.07

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CÓDIGO MEP-MN1-IN-15-FR-13
			VERSIÓN 1
			PÁGINA

FECHA 31/01/2024 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4316-2023	INTERVENTOR: PROYECTO SANABRIA S.A.S.
--	---------------------------------------

OBJETO DEL CONTRATO:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL MUNICIPIOS DE AGUADAS Y PÁCORÁ

FECHA DE INICIO: 23/11/2023
PLAZO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024 (incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: \$ 79,225,551.00
VALOR ACUMULADO: \$ 36,612,597.00 (incluye adicionales)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LUZ LILIANA TIBATA CASTELBLANCO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	\$ 7,925,555.10	9	11	2023	30/06/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 15,851,110.20	9	11	2023	31	12	26
Calidad del servicio	30%	\$ 23,776,665.30	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. C- 100066252
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 10/11/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES


A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	\$ 11,586,514.80	18	12	23	31/10/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 23,173,629.60	18	12	23	30	4	27
Calidad del servicio	30%	\$ 34,760,444.40	30	4	24	30	4	29

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. C-100066252
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 23/02/2024

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (insertar las casillas que se requieran).

Firma:  Nombre: JULIAN ANDRES RAMIREZ Director de Interventoría Matrícula Profesional No.: 17202 -153819 CLD	Firma:  Nombre: LUZ LILIANA TIBATA Supervisor Contrato de Interventoría Matrícula Profesional No.:
--	---

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Interventoría y Dirección Territorial.