

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN 1	
		PÁGINA	
Convenios No.	4046 - 2023 4066 - 2023 4326 - 2023 4231 - 2023	Contratista:	JAC CAÑAVERAL JAC LA MERMITA JAC EL JORDAN JAC SAN ANTONIO
Contrato de Interventoría No.	4316 - 2023	Interventoría:	PROYECTO SANABRIA S.A.S.
Objeto Convenios: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑAVERAL DEL MUNICIPIO DE AGUADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA MERMITA DEL MUNICIPIO DE AGUADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL JORDAN ARMA DEL MUNICIPIO DE AGUADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE PÁCORA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.			
INFORME MENSUAL No.		MES O PERIODO:	
8		JUNIO	
No.	CONTENIDO	FORMATO	PAGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	
1	INTRODUCCIÓN		5
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		6
2.1	Localización		7
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		9
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		9
2.4	Características técnicas del proyecto		11
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		12
3.1	Información general del contrato		
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		16
3.3	Seguimiento ítems no previstos		16
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		16
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		17
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	17
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	17
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	17
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	17
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	17
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	18
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	18
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-14	18
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		18
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	
	• Seguimiento Programa de Obra	MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA		19
5.1	Información general del contrato		19
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		21
5.3	Informes especialistas y profesionales		21
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		21
5.5	Informe matriz de riesgos		21
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		22
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	22
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	22
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	22
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	22
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	22
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		22
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-3-FR-2	
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-2	
7	Conclusiones y recomendaciones	MEPI-MN-IN-9-FR-3	23
8	Anexos		24
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		
Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.			
Firma:  Nombre: LUZ DARIANA TIBATACAS TELBLANCO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA Resolución de designación No. 50 de fecha 27 DE NOVIEMBRE DEL 2023			
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial			



PROYECTO SANABRIA SAS
NIT: 901.633.148-6

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.08

LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.08

Contenido

1.	INTRODUCCIÓN.....	5
2.	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	6
	2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.....	7
	2.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	9
	2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA	9
	2.4 CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO	11
3.	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA	13
	3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES17	
	3.2 SEGUIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS	17
	3.3 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.....	17
4.	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA... 17	
	4.1 INFORME SEMANAL	17
	4.2 FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-4 -MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA.	18
	4.3 FORMATO - MEPI-MN1-IN-15-FR-6- PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL DE OBRA	18
	4.4 FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-8- INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	18
	4.6 FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-11 - RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO	18
	4.7 FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-12 - SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	18
	4.8 FORMATO MEPI-MN-1IN-15-FR-14 - SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	18
	4.9 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL.....	19
5.	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	20
	5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.....	20

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.08

5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR	22
5.3 INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES.....	22
5.4 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC.....	22
5.5 INFORME MATRIZ DE RIESGOS.....	23
6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	23
6.1 FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-5 - EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	23
6.2 FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-7 - PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	23
6.3 FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-9 - INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	23
6.4 FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-13 - SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	23
6.6 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL.....	23
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	24
8. ANEXOS	25
ANEXO N.6 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL.....	46
ANEXO N.6 SEGUIMIENTO DE GARANTIAS INTERVENTORÍA	48

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.08

1. INTRODUCCIÓN

El Instituto Nacional de Vías INVIAS, mediante Invitación Pública de mínima cuantía IP-DT-CAL-021- 2023 convocó el proceso cuyo objeto es “INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS Terciarias del Departamento de Caldas en el marco del Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total Municipios de Aguadas y Pácora”, el cual fue adjudicado a PROYECTO SANABRIA SAS con Nit: 901.633.148-6 mediante el contrato 4316 DE 2023 por un valor de CIENTO QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS, moneda legal colombiana (\$\$ 115.868.148.00) incluido IVA, equivalente a 89.12 salarios mínimos legales vigentes, con un plazo acumulado vigente hasta el 30 de abril de 2024, así mismo para el control, vigilancia y seguimiento del contrato de interventoría, el INVÍAS designó como Supervisor del Contrato de Interventoría la Ingeniera Civil LUZ LILIANA TIBATA CASTELBLANCO.

El contrato cuenta con el Registro Presupuestal No. 1253723 de fecha 2023-10-14 y Aprobación de las Garantías exigidas de fecha noviembre 28 de 2023 y publicadas en la plataforma Sistema electrónico de contratación pública SECOP II.

La Territorial Caldas del Instituto Nacional de Vías, mediante este proyecto, pretende realizar una infraestructura vial que satisfaga requerimientos mínimos de seguridad, comodidad y transitabilidad para los usuarios de las vías, contribuyendo así, al desarrollo sostenible y a la integración del país a través de una red vial eficiente, cómoda y segura; por lo tanto, con la ejecución de este proyecto, el Instituto busca el cumplimiento de uno de los fines constitucionales del estado, como es el de darle continuidad al servicio de transporte terrestre y apoyar al desarrollo de la política de intermodalidad del transporte para de esta manera apoyar y contribuir con el Desarrollo Económico de la región.

El proyecto “**INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS Terciarias del Departamento de Caldas en el marco del Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total Municipios de Aguadas y Pácora**” tiene como objetivos fundamentales los siguientes:

- El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.08

baja complejidad en los sectores priorizados.

La firma PROYECTO SANABRIA SAS, presenta a consideración del INVIAS, EL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 05 correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril de 2024, en este se detallan las actividades realizadas por el Contratista y la Interventoría en el mes.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Aguadas del departamento de Caldas, en la **Vereda Cañaveral**, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 y punto de referencia final el PR 1+800, de la vía Coca de Huevo – La Mermita de Aguadas, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Caldas del INVIAS. El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del municipio de Aguadas del departamento de Caldas, en la **Vereda La Mermita**, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas latitud 5.673648 y longitud -75.427575 y punto de referencia final el PR 2+700 con coordenadas latitud 5.667733 y longitud -75.428956, de la vía La Mermita – Coca de Huevo de Aguadas, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Caldas del INVIAS

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Aguadas del departamento de Caldas, en la **Vereda El Jordán**, teniendo como punto de referencia inicial el PR 0+000 con coordenadas latitud 5.582382 y longitud -75.513452, y punto de referencia final el PR 5+500 con coordenadas latitud 5.587302 y longitud -75.516086, de la vía Arma - El Jordán de Aguadas, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Caldas del INVIAS.

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del municipio de Pácora del departamento de Caldas, en la **Vereda San Antonio**, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas latitud 5.540715 y longitud -75.457715 y punto de referencia final el PR 0+502 con coordenadas latitud 5.542083 y longitud -75.460861, de la vía Pácora – Aguadas San Antonio, conforme a la información

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.08

levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Caldas del INVIAS

Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías -Versión 2022, o la normatividad que se encuentre vigente.

2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El municipio de Aguadas se encuentra localizado en la zona Norte del Departamento de Caldas, con una distancia de 126 kilómetros de la Ciudad capital del departamento. En su territorio la actividad económica del área rural del municipio está estrechamente relacionada con la producción del café y la ganadería, no obstante, existe un amplio sector con características agroecológicas para su desarrollo bajo condiciones ideales de explotación. Tiene una extensión total de 482.7 Km cuadrados de los cuales solo 96.93 kilómetros cuadrados corresponden a la superficie urbana, por lo cual se puede asegurar que el municipio en su totalidad responde a dinámicas rurales.

El Municipio de Aguadas se localiza en las siguientes coordenadas:

Latitud: 5.6091

Longitud: -75.4563

El tramo a intervenir en la vereda Cañaveral se localiza en las siguientes coordenadas:

Punto Inicial: Latitud 5.623443 Longitud -75.459524

Punto Final: Latitud 5.634533 Longitud -75.459374



Ilustración 1 - Localización del tramo a intervenir en la vereda Cañaveral

Fuente. ANEXO TÉCNICO

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.08

El tramo por intervenir en la vereda La Mermita se localiza en las siguientes coordenadas:

Punto Inicial: Latitud 5.673648 Longitud -75.427575

Punto Final: Latitud 5.667733 Longitud -75.428956



Ilustración 2 - Localización del tramo a intervenir en la vereda La Mermita

Fuente. ANEXO TÉCNICO

El tramo por intervenir en la vereda El Jordán se localiza en las siguientes coordenadas:

Punto Inicial: Latitud 5.582382 Longitud -75.513452

Punto Final: Latitud 5.587302 Longitud -75.516086



Ilustración 3 - Localización del tramo a intervenir en la vereda El Jordán

Fuente. ANEXO TÉCNICO

El tramo por intervenir en la vereda San Antonio se localiza en las siguientes coordenadas:

Punto Inicial: Latitud 5.540715 Longitud -75.457715

Punto Final: Latitud 5.542083 Longitud -75.460861

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.08



Ilustración 4 - Localización del tramo a intervenir en la vereda San Antonio

Fuente. ANEXO TÉCNICO

2.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Los municipios directamente influenciados por el proyecto son veredas las veredas Cañaveral, la Mermita, el Jordán y San Antonio. Adicionalmente, con la atención de dichas vías se pretende entregar a la comunidad una vía en óptimas condiciones de transitabilidad y seguridad, con lo cual sería una alternativa más económica para el transporte de pasajeros y de carga en el departamento.

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

El proyecto cuyo objeto es el **“AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑAVERAL DEL MUNICIPIO DE AGUADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.”** se describe así:

Teniendo en cuenta la importancia del mejoramiento de la vía en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total del municipio de Aguadas en la vereda Cañaveral, se realizarán las siguientes actividades:

- Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías.
- Mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.08

El proyecto cuyo objeto es el **“AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA MERMITA DEL MUNICIPIO DE AGUADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”**. Se describe así:

Teniendo en cuenta la importancia del mejoramiento de la vía en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total del municipio de Aguadas en la vereda la mermita, se realizarán las siguientes actividades:

- Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías.
- Mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería.
- Limpieza de obras de drenaje.
- Remoción de derrumbes menores.
- Mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

El proyecto cuyo objeto es **“AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL JORDÁN ARMA DEL MUNICIPIO DE AGUADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”**. Se describe así:

Teniendo en cuenta la importancia del mejoramiento de la vía en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total del municipio de Aguadas en la vereda el Jordán, se realizarán las siguientes actividades:

- Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías.
- Mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.08

El proyecto cuyo objeto es **“AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE PÁCORÁ EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”**. Se describe así:

Teniendo en cuenta la importancia del mejoramiento de la vía en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total del municipio de Aguadas en la vereda San Antonio, se realizarán las siguientes actividades:

- Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías.
- Mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

Se pretende que con los trabajos a ejecutar se ofrezcan buenos niveles de servicio que protejan tanto la integridad de los usuarios como también los intereses del Estado en los eventuales accidentes que se puedan presentar.

2.4 CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

Convenio 4066-2023 La Mermita, Aguadas-Caldas:

El proyecto para desarrollar consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional De Vías.

Se realizará la construcción de alcantarilla de 36” de diámetro, construcción de 200 metros lineales de placa huella con concreto ciclópeo de 21 Mpa definidos en 60% concreto y 40% agregado, construcción de 16 m³ de muro de contención.

Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional

Convenio 4231-2023 San Antonio, Pácora-Caldas:

El proyecto para desarrollar consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional De Vías.

Se realizará la construcción de alcantarilla de 36” de diámetro, construcción de 200 metros lineales de placa huella con concreto ciclópeo de 21 Mpa definidos en 60% concreto y 40% agregado.

Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.08

Convenio 4046-2023 Cañaveral, Aguadas-Caldas:

El proyecto para desarrollar consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional De Vías.

Se realizará la construcción de alcantarilla de 36" de diámetro, construcción de 200 metros lineales de placa huella con concreto ciclópeo de 21 Mpa definidos en 60% concreto y 40% agregado, se realizará la construcción de 2 Bateas de 8 metros de longitud y 6 metros de ancho

Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional

Convenio 4326-2023 El Jordán, Aguadas-Caldas:

El proyecto para desarrollar consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional De Vías.

Se realizará el mantenimiento de alcantarilla de 36" de diámetro, construcción de 100 metros lineales de placa huella con concreto ciclópeo de 21 Mpa definidos en 60% concreto y 40% agregado, construcción de 249 m³ de muro de contención, la mejora de 180 m³ de gaviones.

Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.08

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA. Convenio solidario N. 4046 de 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑAVERAL DEL MUNICIPIO DE AGUADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Tabla 1 Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA	
Contrato No.:	No. 4046-2023
Contratista:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑAVERAL DEL MUNICIPIO DE AGUADAS, DEPARTAMENTO DE CALDAS.
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑAVERAL DEL MUNICIPIO DE AGUADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
Longitud aproximada:	200 metros lineales
Valor Total:	\$ 200.510.938 INCLUIDO IVA.
Valor Acumulado	\$ 200.510.938 INCLUIDO IVA.
Plazo inicial:	TRES (03) MESES
Etapas de ejecución de las obras:	TRES (03) MESES
Fecha orden de Iniciación:	23 / 11 / 23
Fecha de Terminación inicial:	31 / 12 / 23

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.08

CONTRATO DE OBRA. Convenio solidario N. 4066 de 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA MERMITA DEL MUNICIPIO DE AGUADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Tabla 2 Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA	
Contrato No.:	No. 4066-2023
Contratista:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA MERMITA DEL MUNICIPIO DE AGUADAS, DEPARTAMENTO DE CALDAS.
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA MERMITA DEL MUNICIPIO DE AGUADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
Longitud aproximada:	200 metros lineales
Valor Total:	\$ 201.256.943 INCLUIDO IVA.
Valor Acumulado	\$ 201.256.943 INCLUIDO IVA.
Plazo inicial:	TRES (03) MESES
Etapas de ejecución de las obras:	TRES (03) MESES
Fecha orden de Iniciación:	06 / 12 / 23
Fecha de Terminación inicial:	31 / 12 / 23

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.08

CONTRATO DE OBRA. Convenio solidario N. 4326 de 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL JORDAN DEL MUNICIPIO DE AGUADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Tabla 3 Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA	
Contrato No.:	No. 4326-2023
Contratista:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL JORDAN DEL MUNICIPIO DE AGUADAS, DEPARTAMENTO DE CALDAS.
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL JORDAN DEL MUNICIPIO DE AGUADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
Longitud aproximada:	100 metros lineales
Valor Total:	\$ 201.256.943 INCLUIDO IVA.
Valor Acumulado	\$ 201.256.943 INCLUIDO IVA.
Plazo inicial:	TRES (03) MESES
Etapas de ejecución de las obras:	TRES (03) MESES
Fecha orden de Iniciación:	09 / 11 / 23
Fecha de Terminación inicial:	31 / 12 / 23

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.08

CONTRATO DE OBRA. Convenio solidario N. 4231 de 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE PACORA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Tabla 4 Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA	
Contrato No.:	No. 4231-2023
Contratista:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE PACORA, DEPARTAMENTO DE CALDAS.
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE PACORA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
Longitud aproximada:	200 metros lineales
Valor Total:	\$ 200.779.355 INCLUIDO IVA.
Valor Acumulado	\$ 200.779.355 INCLUIDO IVA.
Plazo inicial:	TRES (03) MESES
Etapas de ejecución de las obras:	TRES (03) MESES
Fecha orden de Iniciación:	24 / 11 / 23
Fecha de Terminación inicial:	31 / 12 / 23

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.08

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Convenio 4046 -2023 Vereda La Mermita:

La obra terminó el 25 de mayo

Convenio 4231 -2023 Vereda San Antonio

La obra terminó el 15 de mayo

Convenio 4046 -2023 Vereda Cañaveral:

La obra terminó el 31 de mayo

Convenio 4326 -2023 Vereda El Jordán:

Durante el periodo del 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, se realizó armado de gaviones del muro, Se instaló tubería, se realizó armado de gaviones de los muros Se instaló tubería, Se verificó la efectividad de las alcantarillas, se terminó el armado de gaviones en muro, se instaló tubería en PVC de 36", se instalan muros de contención, Se realiza instalado de tubería para alcantarilla

3.2 SEGUIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS

No aplica.

3.3 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.

Durante el periodo del 01 al 30 de junio de 2024 la interventoría revisó el Convenio 4326-2023 en la Vereda El Jordán, se realizó el armado de gaviones y su posterior llenado durante todo el mes. Las acciones a seguir por parte de la interventoría se enfocarán en la verificación de la correcta ejecución de las siguientes etapas constructivas y el cumplimiento de los plazos establecidos en cada uno de los convenios.

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 INFORME SEMANAL

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.08

Para el presente mes, el contratista no ha iniciado actividades de obra, tampoco se ha remitido un cronograma por parte del contratista de obra, por otro lado, desde la interventoría se ha iniciado con el diligenciamiento de los informes semanales desde la orden de inicio del contrato de interventoría N.º 4316-2023. (VER ANEXO 1)

4.2 FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-4 -MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA.

VEREDA EL JORDAN

1 pala recogedora de material

1 pico excavador

4.3 FORMATO - MEPI-MN1-IN-15-FR-6- PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL DE OBRA

Durante el periodo correspondiente al presente informe el contratista de obra cuenta con personal contratado, adjunta la planilla de la nómina (VER ANEXO 2)

4.4 FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-8- INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Durante la ejecución del convenio la junta de acción comunal no hace entrega de los informes financieros y presupuestal del proceso constructivo por parte de los contadores.

4.6 FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-11 - RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Durante este periodo, no se cuenta con la realización de ensayos de laboratorio

4.7 FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-12 - SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

. (VER ANEXO 3)

4.8 FORMATO MEPI-MN-1IN-15-FR-14 - SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

No aplica a los convenios.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.08

4.9 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

- **SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO**

No aplica para los convenios.

- **SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA**

No aplica para los convenios.

- **SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES**

No aplica para los convenios.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.08

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Tabla 5 Información del contrato de interventoría.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contrato No:	4316 DE 2023
Interventor:	PROYECTO SANABRIA S.A.S
Objeto:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL MUNICIPIOS DE AGUADAS Y PACORA
Valor Total:	\$115.868.148 incluido IVA
Plazo inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha orden de Iniciación:	23 DE NOVIEMBRE DE 2023
Plazo de terminación inicial	31 DE DICIEMBRE DEL 2023
Prorroga No. 1	30 DE ABRIL DE 2024
Suspensión No. 1	N/A
Plazo de terminación 2	30 DE ABRIL DE 2024
Ampliación a la suspensión No. 1	N/A
Ampliación a la suspensión No. 1	N/A
Fecha de Terminación Acumulado:	15 DE JUNIO DE 2024
Supervisor Técnico del Contrato	Ing. Luz Liliana Tibata Castiblanco.

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Igualmente, el Instituto Nacional de Vías - INVIAS, adjudico el Contrato de Interventoría No. 4316 de 2023 a la firma **PROYECTO SANABRIA S.A.S. NIT No. 901503188-3**, cuyo objeto es: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL MUNICIPIOS DE AGUADAS Y PÁCORA"

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.08

En las siguientes tablas se presenta la información básica del contrato de Interventoría:

Tabla 6 Distribución de recursos del contrato de Interventoría

CONCEPTO	VALOR
Subtotal Costos Básicos	\$ 97.368.192
IVA (19%)	\$ 18.499.956
TOTAL INCLUIDO IVA	\$ 115.868.148

Fuente: elaboración propia.

Tabla 07 Póliza de seguro de cumplimiento

Póliza No. NV-100080423, COMPAÑÍA SEGUROS MUNDIAL.

AMPARO	VIGENCIA	
	DESDE	HASTA
Cumplimiento de contrato	30/04/2024	15/12/2024
Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	30/04/2024	15/06/2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A
Calidad de servicio	30/04/2024	30/04/2029

Fuente: Extraída acta de aprobación de garantías contractuales al contrato de interventoría.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.08

5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

El objetivo principal de la Interventoría es el seguimiento, supervisión y control integral a los convenios No. 4066-2023 de la vereda La Mermita del municipio Aguadas Caldas, 4231-2023 de la vereda San Antonio del municipio de Pácora Caldas, 4046-2023 de la vereda Cañaveral del municipio de Aguadas Caldas, 4326-2023 de la vereda El Jordán del municipio de Aguadas Caldas y las obligaciones contractuales. Como parte de las funciones por área de gestión se realizó lo siguiente:

- **Gestión Administrativa:**

Dentro del periodo correspondiente se enviaron los requerimientos al contratista de obra de la documentación para el inicio de obras contractuales.

- **Gestión Técnica**

Dentro del periodo correspondiente se realizaron visitas diarias de la interventoría al proyecto, donde se realiza acompañamiento a cada una de las actividades que se ejecutan en el convenio.

- **Gestión Financiera**

Dentro del periodo correspondiente se realizaron visitas diarias de la interventoría al proyecto, donde se realiza acompañamiento a cada una de las actividades financieras que se ejecutan en el convenio.

- **Gestión Ambiental**

Dentro del periodo correspondiente al presente informe, se realiza visita por parte de la profesional ambiental para la elaboración del documento PAGA.

- **Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo**

Dentro del periodo correspondiente al presente informe, se realizan visitas diarias por parte del profesional SST donde se les brinda a los trabajadores capacitaciones acerca de los cuidados que deben tener y se revisa la documentación y dotación por parte de la junta de acción comunal.

5.3 INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES

Se envía el informe del especialista en pavimentos DARIO ALBERTO SANTOS BARRETO

5.4 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC

No aplica para los convenios del contrato.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.08

5.5 INFORME MATRIZ DE RIESGOS.

No aplica para los convenios del contrato.

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1 FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-5 - EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

Dentro del periodo correspondiente al presente informe, se hace uso de vehículos de interventoría (VER ANEXO 4).

6.2 FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-7 - PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

A continuación, se relaciona adjunto formato, donde se puede evidenciar el personal de interventoría durante el presente periodo de ejecución (formato MEPI-MN1-IN15-FR-7). Ver Anexo 5

6.3 FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-9 - INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

En este periodo de ejecución no se presentó acta de interventoría. Se adjunta formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9. Ver anexo 6

6.4 FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-13 - SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se anexa formato en el cual se realiza el seguimiento a las garantías del contrato de interventoría, adicionalmente se anexan las respectivas pólizas generadas en el contrato. (formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13). Ver anexo 7

6.6 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

- **SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO**

MEPI-MN-IN-3-FR-1

El contrato no tuvo anticipo.

MEPI-MN-IN-3-FR-2

El contrato de interventoría no tuvo anticipo.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.08

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se recomienda continuar con el avance programado de los trabajos, garantizando la correcta ejecución conforme al cronograma establecido. Es fundamental adjuntar las facturas correspondientes que respalden los pagos y desembolsos realizados, asegurando la trazabilidad financiera del proyecto. Asimismo, se debe seguir estrictamente los lineamientos sociales y ambientales estipulados, a fin de garantizar el cumplimiento normativo y la sostenibilidad del proyecto en todas sus etapas.

Firma: 
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA
Director de Interventoría
PROYECTOS SANABRIA S.A.S
Matricula No. 2520237430CND

8. ANEXOS

8.1 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA OBRA



ANEXOS

ANEXO N.1

INFORMES SEMANALES

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.08[illegible]

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.08

[illegible]

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.08[illegible]

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.08[illegible]

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.08[illegible]

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.08[illegible]

ANEXO N.2

PERSONAL DE OBRA

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.08

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL JORDAN ARMA - AGUADAS
NIT 901053852-4
CONVENIO 4326-2023
NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2024

OBJETO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL JORDAN ARMA, MUNICIPIO DE AGUADAS, EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

NOMINA No. 6

No	Nombre	Cédula	Cargo	Salario base	Días trabajados	Novedad	Valor quincena	Auxilio de transporte	Total devengado	Descuento pensión 4%	Descuento salud 4%	Total Descuentos	Valor a pagar	RECIBI CONFORME:
1	Jairo Alonso Cardona Álvarez	16,053,827	Oficial	\$ 2,600,000	15	Ninguna	\$ 1,300,000	\$ 81,000	\$ 1,381,000	\$ 52,000	\$ 52,000	\$ 104,000	\$ 1,277,000	
2	James Norbey Arroyave Castañ	75,050,393	Obrero	\$ 1,300,000	15	Ninguna	\$ 650,000	\$ 81,000	\$ 731,000	\$ 26,000	\$ 26,000	\$ 52,000	\$ 679,000	
3	Juan Camilo Ramirez García	3,593,288	Obrero	\$ 1,300,000	15	Ninguna	\$ 650,000	\$ 81,000	\$ 731,000	\$ 26,000	\$ 26,000	\$ 52,000	\$ 679,000	
4	Ivan Dario Ospina Palacio	1,055,830,223	Obrero	\$ 1,300,000	15	Ninguna	\$ 650,000	\$ 81,000	\$ 731,000	\$ 26,000	\$ 26,000	\$ 52,000	\$ 679,000	
5	Orlando Sánchez Tangarife	79,634,309	Obrero	\$ 1,300,000	15	Ninguna	\$ 650,000	\$ 81,000	\$ 731,000	\$ 26,000	\$ 26,000	\$ 52,000	\$ 679,000	
6	Diego Huberto Loaiza Marulanda	75,048,479	Obrero	\$ 1,300,000	15	Ninguna	\$ 650,000	\$ 81,000	\$ 731,000	\$ 26,000	\$ 26,000	\$ 52,000	\$ 679,000	
7	Carlos Arturo Castaño García	75,047,691	Oficial	\$ 2,600,000	15	Ninguna	\$ 1,300,000	\$ 81,000	\$ 1,381,000	\$ 52,000	\$ 52,000	\$ 104,000	\$ 1,277,000	
TOTAL							\$ 5,850,000	\$ 567,000	\$ 6,417,000	\$ 234,000	\$ 234,000	\$ 468,000	\$ 5,949,000	

Uriel Quintero

JOSE URIEL QUINTERO MARIN
Cédula 75046755
Representante Legal JAC Vereda El Jordan Arma
Nit 901053852-4

Nansy E.

NANSY ESTELA LOPEZ BALLESTEROS
Contadora Pública TP 225030-T
Cédula 52315495

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.08

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL JORDAN ARMA - AGUADAS
NIT 901053852-4
CONVENIO 4326-2023
NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2024

OBJETO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL JORDAN ARMA, MUNICIPIO DE AGUADAS, EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

NOMINA No. 7

No	Nombre	Cédula	Cargo	Salario base	Días trabajados	Novedad	Valor quincena	Auxilio de transporte	Total devengado	Descuento pensión 4%	Descuento salud 4%	Total Descuentos	Valor a pagar	RECIBI CONFORME:
1	Jairo Alonso Cardona Álvarez	16,053,827	Oficial	\$ 2,600,000	15	Retiro	\$ 1,300,000	\$ 81,000	\$ 1,381,000	\$ 52,000	\$ 52,000	\$ 104,000	\$ 1,277,000	
2	James Norbey Arroyave Castañ	75,050,393	Obrero	\$ 1,300,000	15	Ninguna	\$ 650,000	\$ 81,000	\$ 731,000	\$ 26,000	\$ 26,000	\$ 52,000	\$ 679,000	
3	Juan Camilo Ramírez García	3,593,288	Obrero	\$ 1,300,000	15	Ninguna	\$ 650,000	\$ 81,000	\$ 731,000	\$ 26,000	\$ 26,000	\$ 52,000	\$ 679,000	
4	Ivan Dario Ospina Palacio	1,055,830,223	Obrero	\$ 1,300,000	15	Ninguna	\$ 650,000	\$ 81,000	\$ 731,000	\$ 26,000	\$ 26,000	\$ 52,000	\$ 679,000	
5	Orlando Sánchez Tangarife	79,634,309	Obrero	\$ 1,300,000	15	Ninguna	\$ 650,000	\$ 81,000	\$ 731,000	\$ 26,000	\$ 26,000	\$ 52,000	\$ 679,000	
6	Diego Huberto Loaiza Maruland	75,048,479	Obrero	\$ 1,300,000	15	Ninguna	\$ 650,000	\$ 81,000	\$ 731,000	\$ 26,000	\$ 26,000	\$ 52,000	\$ 679,000	
7	Carlos Arturo Castaño García	75,047,691	Oficial	\$ 2,600,000	15	Ninguna	\$ 1,300,000	\$ 81,000	\$ 1,381,000	\$ 52,000	\$ 52,000	\$ 104,000	\$ 1,277,000	
TOTAL							\$ 5,850,000	\$ 567,000	\$ 6,417,000	\$ 234,000	\$ 234,000	\$ 468,000	\$ 5,949,000	

Uriel Quintero

JOSE URIEL QUINTERO MARIN
Cédula 75046755
Representante Legal JAC Vereda El Jordan Arma
NIT 901053852-4

Nansy E.

NANSY ESTELA LOPEZ BALLESTEROS
Contadora Pública TP 225030-T
Cédula 52315495

ANEXO N.3

SEGUIMIENTO DE GARANTIAS

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.08

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO MEP-MNI-14-15-IR-12
		VERSIÓN 1
		PÁGINA

FECHA 31 1 24 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS
---	-------------------------------

CONTRATO DE OBRA No. 4231-2023	CONTRATISTA: JAC SAN ANTONIO
--------------------------------	------------------------------

OBJETO DEL CONTRATO: ALINAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE PACORA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
--

FECHA DE INICIO: 24/11/2023 PLAZO INICIAL: 31/12/2023 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: \$ 200.779.355,00 VALOR ACUMULADO: \$ 200.779.355,00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4316	INTERVENTOR: PROYECTO SANABRIA S.A.S.
------------------------------------	---------------------------------------

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL		
--	--	--

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	20%	\$ 40.155.871,00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10.038.967,00
Calidad de Estudios y Diseños		
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60.233.806,00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
3	11	23	31/10/2024		
Día	Mes	Año			
3	11	23	31	12	26
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
31	12	23	31	12	28

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB- Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS
--

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL		
--	--	--

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ 232.000.000,00
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
3	11	23	31	12	23
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

POLIZA DE SEGURO RCE No. 100072018 Certificado de modificación o anexo No. 0 (Señale cualquier certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato) Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS	OTRAS POLIZAS No.
--	-------------------

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES		
--	--	--

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRORROGA No.: 1 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:
--

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	20%	\$ 40.155.871,00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10.038.967,75
Calidad de Estudios y Diseños		
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60.233.806,50

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
3	11	23	01/03/2025		
Día	Mes	Año			
3	11	23	30	4	27
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
30	4	24	30	4	29

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB- Certificado de modificación o anexo No. 0 (Señale cualquier certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto) Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES		
--	--	--

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRORROGA No.: 1 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:
--

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ 232.000.000,00
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

POLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100072018 Certificado de modificación o anexo No. 0 (Señale cualquier certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto) Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS	OTRAS POLIZAS No.
--	-------------------

OBSERVACIONES:

NOTAS: 1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto. 2. El interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Incluir las casillas que se requieran). Firma:  Nombre: JUAN ANDRES RAMIREZ Director de Interventoría Matrícula Profesional No.: 17202 -1538 19 CLD Original: Informe y manual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial.
--

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.08

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO MEP-MN1-IN-15-FR-12
			VERSIÓN 1
			PÁGINA 1

FECHA	31	1	24
(Día)	(Mes)	(Año)	

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS

CONTRATO DE OBRA No. 4326-2023 CONTRATISTA: JAC EL JORDAN

OBJETO DEL CONTRATO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL JORDAN DEL MUNICIPIO DE AGUADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 09/11/2023
PLAZO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024
(Indicando prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: \$ 201.256.943.00
VALOR ACUMULADO: \$ 201.256.943.00
(Indicando adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4316 INTERVENTOR: PROYECTO SANABRIA S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	20%	\$ 40.137.076.80
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10.034.269.20
Calidad de Estudios y Diseños		
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60.205.615.20

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
11	11	23	31/10/2024		
Día	Mes	Año			
11	11	23	31	12	2026
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100293548
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ 232.000.000.00
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
11	11	23	31	12	23
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

POLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100072335 OTRAS POLIZAS No.
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	20%	\$ 40.137.076.80
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0%	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10.034.269.20
Calidad de Estudios y Diseños	0%	
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60.205.615.20

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
11	11	23	01/03/2025		
Día	Mes	Año			
11	11	23	30	4	27
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
30	4	24	30	4	29

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100293458
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ 232.000.000.00
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
11	11	23	30	4	24
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100072335 OTRAS PÓLIZAS No.
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (insertar las casillas que se requieran).

Firma: 
Nombre: JULIAN ANDRES RAMIREZ
Cargo: Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 17202-153819 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventoría y Dirección Territorial.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.08

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO MEP/IN-15-FR-12
			VERSIÓN 1
			PÁGINA 1

FECHA		31	1	24
		(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CALDAS
--------------------------	---------------------------------	-------------------------------	--------

CONTRATO DE OBRA No.	4046-2023	CONTRATISTA:	JAC VEREDA CAÑAVERAL
-----------------------------	-----------	---------------------	----------------------

OBJETO DEL CONTRATO:			
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑAVERAL DEL MUNICIPIO DE AGUADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.			

FECHA DE INICIO:	23/11/2023
PLAZO INICIAL:	31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	30/04/2024 (incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL:	\$ 200.510.938,00
VALOR ACUMULADO:	\$ 200.510.938,00 (incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	4316	INTERVENTOR:	PROYECTO SANABRIA S.A.S.
--------------------------------------	------	---------------------	--------------------------

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																													
<table border="1"> <tr> <th>Amparo</th> <th>% Amparo</th> <th>Valor Asegurado (\$)</th> </tr> <tr> <td>Cumplimiento</td> <td>20%</td> <td>\$ 40.102.187,60</td> </tr> <tr> <td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td> <td>0%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td> <td>5%</td> <td>\$ 10.025.546,90</td> </tr> <tr> <td>Calidad de Estudios y Diseños</td> <td>0%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td> <td>30%</td> <td>\$ 60.153.281,40</td> </tr> </table>	Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento	20%	\$ 40.102.187,60	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0%		Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10.025.546,90	Calidad de Estudios y Diseños	0%		Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60.153.281,40	<table border="1"> <tr> <th colspan="6">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Desde</th> <th colspan="3">Hasta</th> </tr> <tr> <td>23</td> <td>10</td> <td>23</td> <td colspan="3">31/10/24</td> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>10</td> <td>23</td> <td>31</td> <td>12</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>12</td> <td>23</td> <td>31</td> <td>12</td> <td>28</td> </tr> </table>	VIGENCIA						Desde			Hasta			23	10	23	31/10/24			Día	Mes	Año				23	10	23	31	12	26	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	31	12	23	31	12	28
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																																											
Cumplimiento	20%	\$ 40.102.187,60																																																											
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0%																																																												
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10.025.546,90																																																											
Calidad de Estudios y Diseños	0%																																																												
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60.153.281,40																																																											
VIGENCIA																																																													
Desde			Hasta																																																										
23	10	23	31/10/24																																																										
Día	Mes	Año																																																											
23	10	23	31	12	26																																																								
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																								
31	12	23	31	12	28																																																								

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.	NB-100290993
Razón Social Compañía Aseguradora:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																		
<table border="1"> <tr> <th>Seguro</th> <th>% Asegurado</th> <th>Valor Asegurado (\$)</th> </tr> <tr> <td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td> <td>116%</td> <td>\$ 232.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	116%	\$ 232.000.000,00	Otros			<table border="1"> <tr> <th colspan="6">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Desde</th> <th colspan="3">Hasta</th> </tr> <tr> <td>23</td> <td>10</td> <td>23</td> <td>31</td> <td>12</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> </tr> </table>	VIGENCIA						Desde			Hasta			23	10	23	31	12	23	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)																																
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	116%	\$ 232.000.000,00																																
Otros																																		
VIGENCIA																																		
Desde			Hasta																															
23	10	23	31	12	23																													
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																													

POLIZA DE SEGURO RCE No.	NB-100071432	OTRAS POLIZAS No.	
Razón Social Compañía Aseguradora:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES																																																													
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																																													
ADICIONAL No.:	PRÓRROGA No.:	MODIFICACIÓN No.:	SUSPENSIÓN No.:																																																										
	1																																																												
<table border="1"> <tr> <th>Amparo</th> <th>% Amparo</th> <th>Valor Asegurado (\$)</th> </tr> <tr> <td>Cumplimiento</td> <td>20%</td> <td>\$ 40.102.187,00</td> </tr> <tr> <td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td> <td>0%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td> <td>5%</td> <td>\$ 10.025.546,90</td> </tr> <tr> <td>Calidad de Estudios y Diseños</td> <td>0%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td> <td>30%</td> <td>\$ 60.153.281,40</td> </tr> </table>	Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento	20%	\$ 40.102.187,00	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0%		Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10.025.546,90	Calidad de Estudios y Diseños	0%		Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60.153.281,40	<table border="1"> <tr> <th colspan="6">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Desde</th> <th colspan="3">Hasta</th> </tr> <tr> <td>23</td> <td>10</td> <td>23</td> <td colspan="3">01/03/2025</td> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>10</td> <td>23</td> <td>30</td> <td>4</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>4</td> <td>24</td> <td>30</td> <td>4</td> <td>29</td> </tr> </table>	VIGENCIA						Desde			Hasta			23	10	23	01/03/2025			Día	Mes	Año				23	10	23	30	4	27	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	30	4	24	30	4	29
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																																											
Cumplimiento	20%	\$ 40.102.187,00																																																											
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0%																																																												
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10.025.546,90																																																											
Calidad de Estudios y Diseños	0%																																																												
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60.153.281,40																																																											
VIGENCIA																																																													
Desde			Hasta																																																										
23	10	23	01/03/2025																																																										
Día	Mes	Año																																																											
23	10	23	30	4	27																																																								
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																								
30	4	24	30	4	29																																																								


GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.	NB-100290993
Razón Social Compañía Aseguradora:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES																																		
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																		
ADICIONAL No.:	PRÓRROGA No.:	MODIFICACIÓN No.:	SUSPENSIÓN No.:																															
	1																																	
<table border="1"> <tr> <th>Seguro</th> <th>% Asegurado</th> <th>Valor Asegurado (\$)</th> </tr> <tr> <td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td> <td>116%</td> <td>\$ 232.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	116%	\$ 232.000.000,00	Otros			<table border="1"> <tr> <th colspan="6">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Desde</th> <th colspan="3">Hasta</th> </tr> <tr> <td>23</td> <td>10</td> <td>23</td> <td>30</td> <td>4</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> </tr> </table>	VIGENCIA						Desde			Hasta			23	10	23	30	4	24	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)																																
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	116%	\$ 232.000.000,00																																
Otros																																		
VIGENCIA																																		
Desde			Hasta																															
23	10	23	30	4	24																													
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																													

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.	NB-100071432	OTRAS PÓLIZAS No.	
Razón Social Compañía Aseguradora:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS		

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto. 2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (incluir las casillas que se requieran).

Firma:

Nombre: JULIAN ANDRES RAMIREZ Director de Interventoría Matrícula Profesional No.: 17202 -153819 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial.
--

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.08

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEP-MN1-IN-15-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS
---	-------------------------------

CONTRATO DE OBRA No. 4066-2023	CONTRATISTA: JAC VEREDA LA MERMITA
--------------------------------	------------------------------------

OBJETO DEL CONTRATO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA MERMITA DEL MUNICIPIO DE AGUADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 06/12/2023	FECHA: 31 1 24 (Día) (Mes) (Año)
PLAZO INICIAL: 31/12/2023	
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024 (Indicando prórrogas y suspensiones)	
VALOR INICIAL: \$ 201,256,943.00	
VALOR ACUMULADO: \$ 201,256,943.00 (Indicando adiciones)	

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4316	INTERVENTOR: PROYECTO SANABRIA S.A.S.
------------------------------------	---------------------------------------

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Desde	Hasta
Cumplimiento	20%	\$ 40,251,388.60	24 10 23	31/10/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0%			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,062,847.15	24 10 23	31 12 26
Calidad de Estudios y Diseños	0%			
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60,377,082.90	31 12 23	31 12 28

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100291021	Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS
---	--

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	115%	\$ 232,000,000.00	24 10 23	31 12 23
Otros				

POLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100071452	OTRAS POLIZAS No.
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:	PRÓRROGA No.:	MODIFICACIÓN No.:	SUSPENSIÓN No.:
	1		

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Desde	Hasta
Cumplimiento	20%	\$ 40,521,388.60	24 10 23	01/03/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0%			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,062,847.15	24 10 23	30 4 27
Calidad de Estudios y Diseños	0%			
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60,377,082.90	30 4 24	30 4 29

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100291021	Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS
---	--

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.


ADICIONAL No.:	PRÓRROGA No.:	MODIFICACIÓN No.:	SUSPENSIÓN No.:

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	115%	\$ 232,000,000.00	24 10 23	30 4 24
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100071452	OTRAS PÓLIZAS No.
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS	

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (insertar las casillas que se requieran).


Firma
Nombre: JULIAN ANDRES RAMIREZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 17202-153819 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventoría y Dirección Territorial.

ANEXO N.4 EQUIPOS Y VEHICULOS DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPHMN1-IN-15-FR-5
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA	31/04/2024 (Día / Mes / Año)
-------	---------------------------------

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: abr-24

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias del Departamento de Caldas en el Marco del Programa Caminos C

CONTRATO INTERVENTORIA No. 4316-2023

INTERVENTORIA: PROYECTO SANABRIA S.A.S

CONTRATO DE OBRA No. 4046-2023, 4066-2023
4326-2023, 4231-2023

CONTRATISTA: JAC VEREDA SAN ANTONIO, JAC VEREDA CAÑAVERAL, JAC VEREDA LA MERMITA, JAC VEREDA EL JORDAN

[illegible]

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
--	--

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

NOTAS:

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de Interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma: 
Nombre: JULIAN ANDRES RAMIREZ
Director de Interventoria
Matrícula Profesional No.: 17202-153819 CLO

Firma: *Luz Eliana Tibata Castelblanco*
Nombre: LUZ ELIANA TIBATA CASTELBLANCO
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor. Dirección Territorial.

ANEXO N.5

APORTES DE SEGURIDAD

SOCIAL

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.08

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		CÓDIGO	MEP-MN-15-15-19-7																																														
PROCESO REGIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		VERSION	1																																														
NACIONAL DE INTERVENTORES OBRAS PÚBLICAS		PAGINA																																															
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL, CONTRATO DE INTERVENTORÍA		FECHA	26/07/2024 (Día / Mes / Año)																																														
UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN TERRITORIAL CALDAS	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CALDAS																																														
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	4316-2023	INTERVENTOR:	PROYECTO SANABRIA SAS																																														
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:	JUN-24	PROYECTO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOCIALES SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNITARIA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERRESTRALES DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINO COMUNITARIO DE LA PAZ TOTAL MUNICIPIOS DE AGUADÁ Y PACORÁ"																																														
CONTRATO DE OBRA No.:	4096-2023 Mermita 4046-2023 Cafavera 4326-2023 El Jordán 4231-2023 San Antonio	CONTRATISTA:	JAC DE LA VEREDA MERMITA JAC DE LA VEREDA CAÑAVIELA JAC DE LA VEREDA EL JORDÁN JAC DE LA VEREDA DE SAN ANTONIO																																														
NOMBRE ARL:	Positiva Seguros	NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:	Filar Cajas																																														
VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL																																																	
No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes																															Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 6)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL						PARAFISCALES				Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiro, licencias, entre otros)	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De 1 a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA		Valor ICBF
1	MITE MUÑOZ MICHEL	1,054,679,301	Residente de Interventoría	\$ 2,600,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Proyecto Sanabria	\$ 2,600,000.00	\$ 181,000	V	Compensar EPS	80084072	\$ 104,000	Colpensiones	80084072	416,000	\$ 104,000	N/A	N/A	EXIMDO POR PYME
2	RAMIREZ ZAPATA JULIAN ANDRES	16,077,560	Director de Interventoría	\$ 2,900,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50%	Proyecto Sanabria	\$ 2,900,000.00	\$ 201,800	V	EPS Suria	80084072	\$ 116,000	Colpensiones	80084072	484,000	\$ 116,000	N/A	N/A	EXIMDO POR PYME
3	SALAZAR NETO DANIELA MARIA	1,019,126,000	Profesional social	\$ 1,400,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50%	Proyecto Sanabria	\$ 1,400,000.00	\$ 97,400	V	Pamisanar EPS	800846885	\$ 56,000	Punweri	800846885	224,000	\$ 56,000	N/A	N/A	EXIMDO POR PYME
4	RINCON LOTERO LUISA FERNANDA	1,055,837,022	Profesional S&T	\$ 1,350,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Proyecto Sanabria	\$ 1,350,000.00	\$ 94,000	V	Nueva EPS	80084072	\$ 54,000	Punweri	80084072	216,000	\$ 54,000	N/A	N/A	EXIMDO POR PYME
5	CHAPARRO GONZALEZ DANIEL FELIPE	1,015,469,541	Profesional ambiental	\$ 1,120,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	40%	Proyecto Sanabria	\$ 1,300,000.00	\$ 90,800	V	Santa EPS	80084072	\$ 52,000	Punweri	80084072	208,000	\$ 44,800	N/A	N/A	EXIMDO POR PYME
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				\$ 9,370,000.00																																													
El Interventor adjunta la certificación de fecha				30/06/2024	a la que se refiere la nota 9 de presente formato.																																												
NOTAS:																																																	
1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas, técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectivos.																																																	
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.																																																	
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal elegido contractualmente, los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las vistas realizadas y los documentos soportes de novedades.																																																	
4. Es responsabilidad de la supervisión del contrato de Interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.																																																	
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.																																																	
6. El Interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.																																																	
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectúe por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectúa los pagos.																																																	
8. El Supervisor del contrato de Interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social de personal vinculado a Contrato de Interventoría.																																																	
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la Interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación sujeta por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.																																																	
10. El Interventor debe sellar con un (1) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.																																																	
Firma				Firma																																													
Nombre: JULIAN ANDRES RAMIREZ				Nombre: Luz Patricia Castellanos																																													
Director de Interventoría				Supervisor del Contrato de Interventoría																																													
Matrícula Profesional No. 17322-113819 OLD				Matrícula Profesional No. 21107-0065 OPTVIV																																													
Origen: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS																																																	
Copias: Interventor, Dirección Territorial																																																	

ANEXO N.6

INFORME FINANCIERO Y

PRESUPUESTAL

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.08

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA						CÓDIGO	MEF/MN-15-119-9
							VERSIÓN	1
							PÁGINA	

		FECHA	5/7/2024 (Día / Mes / Año)
--	--	-------	-------------------------------

UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN TERRITORIAL CALDAS	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CALDAS
-------------------	------------------------------	------------------------	--------

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	4316 DE 2023	INTERVENTOR:	PROYECTO SANABRIA S.A.S
		"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS EN EL MARCO DEL PROGRAMACAMINOSCOMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL MUNICIPIOS DE AGUADAS Y PÁCORAS"	
MES INFORME MENSUAL:	Jun-24	PROYECTO:	PROGRAMACAMINOSCOMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL MUNICIPIOS DE AGUADAS Y PÁCORAS
CONVENIOS:	4066-2023 4046-2023 4326-2023 4231-2023	CONTRATISTA:	JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE CALDAS : MUNICIPIO PACORAS, VEREDA LA MERMITA 4066-2023 MUNICIPIO PACORAS, VEREDA DE CAÑAVERAL 4046-2023 MUNICIPIO PACORAS, VEREDA EL JORDAN 4326-2023 MUNICIPIO AGUADA, VEREDA SAN ANTONIO 4231-2023

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1249523	C-2402-0900-14-0-2402041-02	10	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL	\$ 79.255.551,00	\$ -
2023	1249523	C-2402-0900-14-0-2402041-02	10	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL	\$ 96.612.597,00	\$ -
TOTAL						\$ 115.868.148,00	\$ -

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 115.868.148,00

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Decontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radiación Cuentas por Pagar INVÍAS	Observaciones
1	nov-23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1253723 de 14de noviembre de 2023	\$ 115.868.148,00	\$ 115.868.148,00		
2	dic-23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1253723 de 14de noviembre de 2023	\$ 115.868.148,00	\$ 115.868.148,00		
3	ene-24	\$ 9.235.600,00	\$ 1.754.764,00	\$ 10.990.364,00	\$ -	\$ -	\$ -	1253723 de 14de noviembre de 2023	\$ 104.877.784,00	\$ 104.877.784,00		
4	feb-24	\$ 6.967.800,00	\$ 1.323.882,00	\$ 8.291.682,00				1253723 de 14de noviembre de 2023	\$ 96.586.102,00	\$ 96.586.102,00		
5	mar-24	\$ 6.334.800,00	\$ 1.203.612,00	\$ 7.538.412,00				1253723 de 14de noviembre de 2024	\$ 89.047.690,00	\$ 89.047.690,00		
6	abr-24	\$ 14.428.000,00	\$ 2.741.320,00	\$ 17.169.320,00				1253723 de 14de noviembre de 2024	\$ 71.878.370,00	\$ 71.878.370,00		
7	may-24	\$ 15.986.000,00	\$ 3.037.340,00	\$ 19.023.340,00				1253723 de 14de noviembre de 2024	\$ 52.855.030,00	\$ 52.855.030,00		
8	jun-24	\$ 25.439.000,00	\$ 4.833.410,00	\$ 30.272.410,00				1253723 de 14de noviembre de 2024	\$ 22.582.620,00	\$ 22.582.620,00		
TOTALES		\$ 78.991.200,00	\$ 14.894.328,00	\$ 93.286.628,00	\$ -	\$ -	\$ -					

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse estas o no facturadas.

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS = (A) + (B) + (C)	\$ 78.991.200,00	\$ -	\$ 78.991.200,00
SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS = (C) + (D) + (E)	\$ -	\$ -	\$ -
IVA = 19% * (E) = (F)	\$ -	\$ 14.894.328,00	\$ 14.894.328,00
VALOR TOTAL	\$ 78.991.200,00	\$ 14.894.328,00	\$ 93.286.628,00

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

3. Este formato se diligencia por año.

Firma: 

Nombre: JULIAN ANDRES RAMIREZ
 Director de Interventoría
 Matricula Profesional No. 17202 - 153819 CLD

Firma: 

Nombre: Luz Lilia Fajal Castellano
 Supervisor del Contrato de Interventoría
 Matricula Profesional No. 01107-0905 CPTTV


Original Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Interventoría y Dirección Territorial.

ANEXO N.6

SEGUIMIENTO DE GARANTIAS

INTERVENTORÍA

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.08

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CÓDIGO MEP-MN1-IN-15-FR-13																																	
			VERSIÓN 1																																	
			PÁGINA 																																	
			FECHA 31/01/2024 (Día / Mes / Año)																																	
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS																																		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4316-2023		INTERVENTOR: PROYECTO SANABRIA S.A.S.																																		
OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL MUNICIPIOS DE AGUADAS Y PÁCORÁ																																				
FECHA DE INICIO: 23/11/2023 PLAZO INICIAL: 31/12/2023 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024 (incluye prórrogas y suspensiones) VALOR INICIAL: \$ 79,225,551.00 VALOR ACUMULADO: \$ 36,612,597.00 (incluye adicionales)																																				
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LUZ LILIANA TIBATA CASTELBLANCO																																				
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Amparo</th> <th>% Amparo</th> <th>Valor Asegurado (\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cumplimiento</td> <td>10%</td> <td>\$ 7,925,555.10</td> </tr> <tr> <td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td> <td></td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td> <td>20%</td> <td>\$ 15,851,110.20</td> </tr> <tr> <td>Calidad del servicio</td> <td>30%</td> <td>\$ 23,776,665.30</td> </tr> </tbody> </table>		Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento	10%	\$ 7,925,555.10	Buen manejo y correcta inversión del anticipo		N/A	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 15,851,110.20	Calidad del servicio	30%	\$ 23,776,665.30	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th>Desde</th> <th colspan="2">Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9 11 2023</td> <td colspan="2">30/06/2024</td> </tr> <tr> <td>N/A N/A N/A</td> <td colspan="2">N/A</td> </tr> <tr> <td>9 11 2023</td> <td>31</td> <td>12 26</td> </tr> <tr> <td>31 12 2023</td> <td>31</td> <td>12 2028</td> </tr> </tbody> </table>		VIGENCIA			Desde	Hasta		9 11 2023	30/06/2024		N/A N/A N/A	N/A		9 11 2023	31	12 26	31 12 2023	31	12 2028
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																		
Cumplimiento	10%	\$ 7,925,555.10																																		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		N/A																																		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 15,851,110.20																																		
Calidad del servicio	30%	\$ 23,776,665.30																																		
VIGENCIA																																				
Desde	Hasta																																			
9 11 2023	30/06/2024																																			
N/A N/A N/A	N/A																																			
9 11 2023	31	12 26																																		
31 12 2023	31	12 2028																																		
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. C- 100066252 Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 10/11/2023																																				
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES																																				
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Amparo</th> <th>% Amparo</th> <th>Valor Asegurado (\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cumplimiento</td> <td>10%</td> <td>\$ 11,586,514.80</td> </tr> <tr> <td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td> <td>20%</td> <td>\$ 23,173,629.60</td> </tr> <tr> <td>Calidad del servicio</td> <td>30%</td> <td>\$ 34,760,444.40</td> </tr> </tbody> </table>		Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento	10%	\$ 11,586,514.80	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 23,173,629.60	Calidad del servicio	30%	\$ 34,760,444.40	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th>Desde</th> <th colspan="2">Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18 12 23</td> <td colspan="2">31/10/2024</td> </tr> <tr> <td>N/A N/A N/A</td> <td colspan="2">N/A</td> </tr> <tr> <td>18 12 23</td> <td>30</td> <td>4 27</td> </tr> <tr> <td>30 4 24</td> <td>30</td> <td>4 29</td> </tr> </tbody> </table>		VIGENCIA			Desde	Hasta		18 12 23	31/10/2024		N/A N/A N/A	N/A		18 12 23	30	4 27	30 4 24	30	4 29
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																		
Cumplimiento	10%	\$ 11,586,514.80																																		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A																																		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 23,173,629.60																																		
Calidad del servicio	30%	\$ 34,760,444.40																																		
VIGENCIA																																				
Desde	Hasta																																			
18 12 23	31/10/2024																																			
N/A N/A N/A	N/A																																			
18 12 23	30	4 27																																		
30 4 24	30	4 29																																		
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. C-100066252 Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 23/02/2024																																				
OBSERVACIONES:																																				
NOTAS: 1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto. 2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (insertar las casillas que se requieran).																																				
Firma:  Nombre: JULIAN ANDRES RAMIREZ Director de Interventoría Matrícula Profesional No.: 17202 -153819 CLD		Firma:  Nombre: LUZ LILIANA TIBATA Supervisor Contrato de Interventoría Matrícula Profesional No.:																																		
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS. Copias: Interventoría y Dirección Territorial.																																				