



CONSORCIO VIAS URBANAS 2024

CONTRATO DE OBRA No. SA-EDU-008-2024

CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. (MODULO III)”.

INFORME SST Y GESTION AMBIENTAL

ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA REGION CARIBE S.A-EDUBAR S.A



CONSORCIO VIAS URBANAS 2024

CONTRATO DE OBRA No. SA-EDU-008-2024

CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. (MODULO III)”.

INFORME SST Y GESTION AMBIENTAL N ° 6

ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA REGION CARIBE S.A-EDUBAR S.A

 CONSORCIO VIAS URBANAS 2024	INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO & GESTION AMBIENTAL	Formato	15
		Versión	4
		Fecha	6/05/2022


Informe No	6	Periodo	1 10 24	al	31 10 24	Proyecto	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
Contrato de obra	SA-EDU-008-2024		Contratista	CONSORCIO VIAS URBANAS 2024			

1. EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

					
Foto 1	SEÑALIZACIÓN FRENTE DE OBRA	Foto 2	SEÑALIZACIÓN FRENTE DE OBRA	Foto 3	CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN AL PERSONAL
					
Foto 4	ENTREGA DE EPP	Foto 5	DELIMITACIÓN DE ÁREAS INTERVENIDAS	Foto 6	CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN AL PERSONAL

 CONSORCIO VIAS URBANAS 2024		INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO & GESTION AMBIENTAL		Formato 15
				Versión 4
				Fecha 6/05/2022

Informe No <u>6</u>	Periodo <u>1 10 24</u> al <u>31 10 24</u>	Proyecto CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
Contrato de obra <u>SA-EDU-008-2024</u>	Contratista <u>CONSORCIO VIAS URBANAS 2024</u>	

					
Foto 7	EQUIPOS DE EMERGENCIA	Foto 8	ENTREGA DE EPP	Foto 9	EQUIPOS DE EMERGENCIA; BOTIQUÍN
					
Foto 10	FUNDIDAS DE PLACAS	Foto 11	EXTENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL	Foto 12	DEMOLICIONES

 CONSORCIO VIAS URBANAS 2024	INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO & GESTION AMBIENTAL	Formato	15
		Versión	4
		Fecha	6/05/2022

Informe No	6	Periodo	1 10 24	al	31 10 24	Proyecto	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
Contrato de obra	SA-EDU-008-2024	Contratista	CONSORCIO VIAS URBANAS 2024				



Foto 13

ACTIVIDADES DIARIAS



Foto 14

ACTAS DE VECINDAS



Foto 15

COMITÉ AMBIENTAL Y SST



Foto 16

DEMOLICIÓN DE VIAS



Foto 17

ENTREGA DE EPP



Foto 18

EQUIPOS DE EMERGENCIA; BOTIQUÍN

2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES SST DESARROLLADAS			
2.1 HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL			
2.1.1 MATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOS			
No	Peligros Identificados	Nivel de Riesgo	Controles Aplicados
1	FÍSICO: Ruido: Generado por los equipos en funcionamiento.	150	Charlas de seguridad sobre prevención del riesgo por exposición a ruidos.
2	BIOMECÁNICO: Esfuerzos: Manipulación de herramientas y materiales.	480	Asegurar la realizacion de pausas activas, fomentar el autocuidado, programa de prevencion osteomuscular , analisis de puestos de trabajo.

 CONSORCIO VIAS URBANAS 2024	INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO & GESTION AMBIENTAL	Formato	15
		Versión	4
		Fecha	6/05/2022

Informe No	6	Periodo	1 10 24	al	31 10 24	Proyecto	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
Contrato de obra	SA-EDU-008-2024	Contratista	CONSORCIO VIAS URBANAS 2024				

3	CONDICIONES DE SEGURIDAD: Accidente de tránsito (accidentes por viajes de desplazamiento a los centros de trabajo, maniobras de maquinaria).	600	Fomento del autocuidado, señalización del área de circulación.
4	CONDICIONES DE SEGURIDAD (Público: Robos, Atracos, Asaltos)	600	Capacitación sobre riesgo público (concientización del personal), Fomento del autocuidado.
5	CONDICIONES DE SEGURIDAD (Mecánico: Manejo inadecuado de Herramientas manuales - herramientas de trabajo).	150	Charla sobre autocuidado, inspecciones de seguridad y charlas de seguridad al personal.
6	QUÍMICO: Material Particulado: polvos inorgánicos residuos de la construcción u obra	100	Fomentar el autocuidado, Capacitación sobre el uso seguro de sustancias químicas.
7	PSICOSOCIAL : Características de la organización del trabajo: Comunicación con el personal, demandas de liderazgo, organización del trabajo.	200	Implementar talleres de prevención estrés laboral, actividades con comité de convivencia laboral.
8	FENOMENOS NATURALES: Inundaciones, fuertes lluvias, tormentas electricas.	450	Plan de emergencias y contingencias, entrenamiento en temas de plan de emergencias.
9	FENOMENOS NATURALES: Precipitaciones: Lluvias torrenciales.	50	Protocolos para actuar en caso de lluvias e inundaciones.
10	FISICO: Iluminación: Luz visible en exceso (Luz solar directa)	150	Plan de mantenimiento de infraestructura, Planeación de estudios de iluminación, visiómetrias en exámenes médicos, Realización de pausas acti
11	FISICO: Temperaturas extremas: exposición a luz solar directa.	300	Charlas sobre autocuidado.
12	CONDICIONES DE SEGURIDAD: Locativo: Superficies de Trabajo irregulares, deslizantes, con desnivel	100	Orden y aseo de las instalaciones, inspecciones locativas de seguridad, fomento del autocuidado, charlas de seguridad al personal, señalización
13	CONDICIONES DE SEGURIDAD: Accidente de Tránsito	2400	Capacitaciones en seguridad vial.

Riesgo promedio dentro de la obra	440.8	
-----------------------------------	-------	--

No	Descripción de las principales actividades realizadas dentro del plan de emergencias de la obra
1	Instalacion de botiquin,extintor y camilla en las nieves (1-10-2024)
2	Ubicación del punto de encuentro en las nieves (1-10-2024)

2.1.2 PERSONAL EN OBRA												
EMPRESA	Numero de empleados al finalizar el periodo											
	2024						2025					
	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12
Consortio vías urbanas 2024	3	3	2	2	14	13						
DELTA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DEL ATLANTICO	1	1	1	1	1	2						

 CONSORCIO VIAS URBANAS 2024	INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO & GESTION AMBIENTAL		Formato	15
			Versión	4
			Fecha	6/05/2022

Informe No	6	Periodo	1 10 24	al	31 10 24	Proyecto	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.					
Contrato de obra	SA-EDU-008-2024		Contratista	CONSORCIO VIAS URBANAS 2024								

R&D INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S	1	2	2	2	0	0						
CONSORCIO CORREDOR VIAL UND F2	1	1	1	1	1	1						
PLANETA, PROYECTOS Y OBRAS SAS	1	1	1	1	1	1						
CONSORCIO UNIDAD 2022	1	1	1	1	3	3						
COINCO DE COLOMBIA	1	1	0	0	0	0						
Inversiones torrosa	0	0	0	1	1	1						
Laurel equipos s.a.s	0	0	0	1	1	0						
Consortio EP BAQ	0	0	0	0	1	0						
JK INVERSIONES Y TRANSPORTE	0	0	0	0	0	3						
Total empleados en el proyecto	9	10	8	10	23	24						
Total horas hombre de exposición	864	2280	1920	1008	1840	1920						
Horas hombre acumulada	864	3,144	5,064	6,072	7,912	9,832						

2.1.3. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO												
Fecha			Tipo de actividad	Tema				No asistentes		Responsable		
10	9	24	CHARLA AMBIENTAL	POLVO EN LA OBRA				9	<div></div>	LUISA BAYUELO		
10	9	24	CHARLA AMBIENTAL	USO DEL AGUA				9	<div></div>	LUISA BAYUELO		
10	9	24	CHARLA AMBIENTAL	CICLO DEL AGUA				9	<div></div>	LUISA BAYUELO		
10	9	24	CHARLA AMBIENTAL	HUMECTACIONES CONSTANTES				9	<div></div>	LUISA BAYUELO		
20	9	24	INDUCCIÓN SST	INDUCCIÓN AL SG-SST DEL PROYECTO				23	<div></div>	AYDA AHUMADA		
16	9	24	CHARLA DE SEGURIDAD	PELIGROS EN EL SITIO DE TRABAJO				12	<div></div>	AYDA AHUMADA		
17	9	24	CHARLA DE SEGURIDAD	SEGURIDAD CON MAQUINARIA				12	<div></div>	AYDA AHUMADA		
18	9	24	CHARLA DE SEGURIDAD	FENOMENOS NATURALES				12	<div></div>	AYDA AHUMADA		
19	9	24	CHARLA DE SEGURIDAD	IMPORTANCIA DE AFILIACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				12	<div></div>	AYDA AHUMADA		
20	9	24	CHARLA DE SEGURIDAD	BUEN USO DE EPP				12	<div></div>	AYDA AHUMADA		
21	9	24	CHARLA DE SEGURIDAD	IMPORTANCIA DE DOTACIÓN				12	<div></div>	AYDA AHUMADA		
14	10	24	CHARLA DE SEGURIDAD	PRIMEROS AUXILIOS				11	<div></div>	AYDA AHUMADA		
15	10	24	CHARLA DE SEGURIDAD	RIESGO FÍSICO Y QUÍMICO				11	<div></div>	AYDA AHUMADA		
16	10	24	CHARLA DE SEGURIDAD	TRABAJOS EN EXCAVACIONES				11	<div></div>	AYDA AHUMADA		
17	10	24	CHARLA DE SEGURIDAD	INSPECCIONES PREOPERACIONALES				11	<div></div>	AYDA AHUMADA		
18	10	24	CHARLA DE SEGURIDAD	FUGAS Y DERRAMES				11	<div></div>	AYDA AHUMADA		
19	10	24	CHARLA DE SEGURIDAD	RIESGO BIOMECÁNICO				11	<div></div>	AYDA AHUMADA		
20	10	24	CHARLA DE SEGURIDAD	COPASST				11	<div></div>	AYDA AHUMADA		
21	10	24	CHARLA DE SEGURIDAD	JORNADAS DE ORDEN Y ASEO				17	<div></div>	AYDA AHUMADA		
22	10	24	CHARLA DE SEGURIDAD	RESIDUOS SOLIDOS				17	<div></div>	AYDA AHUMADA		
23	10	24	CHARLA DE SEGURIDAD	PELIGROS EN EL SITIO DE TRABAJO				17	<div></div>	AYDA AHUMADA		
23	10	24	CHARLA AMBIENTAL	CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS				10	<div></div>	LUISA BAYUELO		
23	10	24	CHARLA AMBIENTAL	RECICLAJE				10	<div></div>	LUISA BAYUELO		
23	10	24	CHARLA AMBIENTAL	DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS				10	<div></div>	LUISA BAYUELO		
24	10	24	CHARLA DE SEGURIDAD	EMERGENCIAS				17	<div></div>	AYDA AHUMADA		
25	10	24	CHARLA DE SEGURIDAD	TAREAS DE ALTO RIESGO				11	<div></div>	AYDA AHUMADA		
26	10	24	CHARLA DE SEGURIDAD	INTERACCIÓN HOMBRE-MAQUINA				11	<div></div>	AYDA AHUMADA		
Promedio de asistencia								13				

2.1.4 SEGURIDAD EN OBRA												
Análisis de Seguridad en el Trabajo												
Fecha		Lugar		Descripción de la tarea							Responsable	

 <small>CONSORCIO VIAS URBANAS 2024</small>		INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO & GESTION AMBIENTAL				Formato 15	
						Versión 4	
						Fecha 6/05/2022	

Informe No	6	Periodo	1	10	24	al	31	10	24	Proyecto	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.			
Contrato de obra	SA-EDU-008-2024		Contratista	CONSORCIO VIAS URBANAS 2024										

16 AL 21	9	24	CALLE 27 Y 23	Excavación, relleno y compactación de terreno para pavimento	AYDA AHUMADA
24 AL 28	9	24	CALLE 27 Y 23	Excavación, relleno y compactación de terreno para pavimento	AYDA AHUMADA
21 al 27	10	24	CALLE 27 Y 23	Excavación, relleno y compactación de terreno para pavimento	LAURA SEPULVEDA

Trabajo en altura. Certificación de trabajo en altura						
Lugar	Nombre del trabajador	No de Cedula	Empresa	Vigencia	No de Registro	Recomendaciones Medicas
0	0	0	0	0	0	N/A

Permisos de trabajo de alto riesgo						
Fecha	Lugar	Actividad	Tarea de Alto Riesgo	Nombre del trabajador	Inspector SST certificado	
0	0	0	0	0	0	

Entrega de elementos de seguridad				
Elemento	Unidad	Cantidad	Observaciones	
GUANTES	PAR	15		
GAFAS	PAR	15		
BOTAS	PAR	4		
DOTACION	UD	4		
PROTECTORES AUD INSE	UND	13		

Inspecciones y observaciones					
Fecha	Lugar	Inspección Herramientas, Equipos y Maquinaria	Hallazgos		
23 AL 29	9	24	CALLE 27 Y 23	INSPECCION DE VOLQUETA	BUENAS CONDICIONES
16 AL 22	9	24	CALLE 27 Y 23	INSPECCION DE RETROEXCAVADORA	BUENAS CONDICIONES
14 AL 20	10	24	CALLE 27 Y 23	INSPECCION MINICARGADOR	BUENAS CONDICIONES
20 al 28	10	24	CALLE 27 Y 23	INSPECCION DE VOLQUETA	BUENAS CONDICIONES
20 al 28	10	24	CALLE 27 Y 23	INSPECCION MINICARGADOR	BUENAS CONDICIONES
20 al 28	10	24	CALLE 27 Y 23	INSPECCION DE RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	BUENAS CONDICIONES
20 al 28	10	24	CALLE 27 Y 23	INSPECCION DE RETROEXCAVADORA	BUENAS CONDICIONES

9. COPASST y/o Vigía												
Cantidad de reuniones ejecutadas	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12
	0	0	0	0	0	0						
Novedades	No se ha conformado el COPASST											

2.2 MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO												
2.2.1 SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA												
EPS		FONDO DE PENSIONES		A.R.L.		CAJA DE COMPENSACION						
Razón social	Cant. Trab	Razón social	Cant. Trab	Razón social	Cant. Trab	Razón social	Cant. Trab	Razón social	Cant. Trab			
Salud total	11	Proteccion	4	Sura	24	Comfamiliar Atlantico	23	Compensar	1			
Sanitas	3	Porvenir	17									
nueva EPS	4	Colpensiones	1									
mutualser	2	Colfondos	2									
sura	1											
cajacopi	2											
Coosalud	1											
TOTAL	24	TOTAL	24	TOTAL	24	TOTAL	24					

2.3 ESTADISTICAS DE ACCIDENTALIDAD													
INDICADORES	TOTAL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12
# de (FAT) Fatalidad	0.0%	0	0	0	0	0	0						

 CONSORCIO VIAS URBANAS 2024	INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO & GESTION AMBIENTAL						Formato	15
							Versión	4
							Fecha	6/05/2022

Informe No	6	Periodo	1	10	24	al	31	10	24	Proyecto	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
Contrato de obra	SA-EDU-008-2024		Contratista	CONSORCIO VIAS URBANAS 2024							

# de (HiPo) Accidente Alto Potencial	0.0%	0	0	0	0	0	0							
# de (LTI) Lesiones con Tiempo perdido	0.0%	0	0	0	0	0	0							
# de (RTA) Accidente vial/ transito	0.0%	0	0	0	0	0	0							
# de (AWPD) Accidente con daño a la propiedad	0.0%	0	0	0	0	0	0							
# de (EA) Accidente Ambiental	0.0%	0	0	0	0	0	0							
# de (NM) Incidente	0.0%	0	0	0	0	0	0							
# de Investigaciones de Incidentes	0.0%	0	0	0	0	0	0							
# de Investigaciones de Accidentes Laborales	0.0%	0	0	0	0	0	0							
# de Investigaciones de Enfermedad Laboral	0.0%	0	0	0	0	0	0							
# de días perdidos por AT	0.0%	0	0	0	0	0	0							
Frecuencia de accidentalidad	0.0%	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0							
Severidad accidentalidad		#REF!	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0							
Indice de Lesion Incapacitante ILI		#REF!	0	0	0E+00	0E+00	0							
Prevalencia de Enfermedad Laboral	0.0%	0	0	0	0	0	0							
Incidencia de la Enfermedad Laboral	0.0%	0	0	0	0	0	0							
# de días por Incapacidad laboral o Enfermedad comun	0.0%	0	0	0	0	0	0							
Ausentismo por Causa Medica	0.0%	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0							

2.4 SEÑALIZACIÓN PLAN MANEJO DE TRAFICO														
Descripción	TOTAL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	
Señales Preventivas	0.0%	0	0	0	0	0	0							

 CONSORCIO VIAS URBANAS 2024	INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO & GESTION AMBIENTAL					Formato	15
						Versión	4
						Fecha	6/05/2022

Informe No	6	Periodo	1	10	24	al	31	10	24	Proyecto	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
Contrato de obra	SA-EDU-008-2024		Contratista	CONSORCIO VIAS URBANAS 2024							

Señales Informativas	0.0%	0	0	0	0	0	0						
Señales Reglamentarias	0.0%	0	0	0	0	0	0						
Canalizadores de Trafico	0.0%	0	0	0	0	0	0						
Señales Institucionales	0.0%	0	0	0	0	0	0						

2.5. VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Lugar	Automotor	Placa	Modelo	Marca	Serie	Vencimiento SOAT	Vencimiento Tecno-Mecanica	Recolección y Transporte RCD
Nieves-Ciudadela	VOLQUETA	WGU-542	2015	INTERNATIONAL	BHTWYAHTXFN680547	06-03-2025	01-04-2025	SI
Nieves-Ciudadela	Retroexcavadora KOMATSU	58056	2003	KOMATSU	AB6325	NA	NA	NA
Nieves-Ciudadela	MINICARGADOR	87940	2013	CATERPILLAR	CAT0226BHSNA00127	NA	NA	NA
Nieves-Ciudadela	RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS	MC008241	2013	NEW HOLLAND	FNH0895BN	NA	NA	NA
Nieves-Ciudadela	EXCAVADORA 320C	58055	2005	CATERPILLAR	CAT0320CLMAC00304	NA	NA	NA
Nieves-Ciudadela	VIBROCOMPACTADOR 3 TON	GX160	SVH30	GLOBALMEQ	2104036	NA	NA	NA

3. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES DESARROLLADAS

3.1 CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS LEGALES

3.1.1 FUENTES DE MATERIALES

No	Tipo de material	Proveedor	Acto Administrativo Ambiental	Vigencia	Título minero
1	Material Pétreo	Munarriz	000312 de 01 de Octubre de 2003	Duración de la actividad	D2655
2	Concretos	ARGOS	0544 del 18 de Marzo del 2009	2015	
3					

3.1.2 GESTORES EXTERNOS PRESTADORES DE SERVICIOS (Gestores aseo de baños, manejo de residuos sólidos, Respel, RCD, y otros)

No	Empresa	Actividad	Acto Administrativo Ambiental	Vigencia	Entidad otorgante
1	Mar Aseo S.A.S	GESTOR RCD	0000416 de 2022	Indefinida	CRA

 CONSORCIO VIAS URBANAS 2024	INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO & GESTION AMBIENTAL	Formato	15
		Versión	4
		Fecha	6/05/2022

Informe No	6	Periodo	1 10 24	al	31 10 24	Proyecto	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
Contrato de obra	SA-EDU-008-2024	Contratista	CONSORCIO VIAS URBANAS 2024				

2	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES BETA S.A.S	GESTOR RCD	INSCRIPCION 62	Duración de la actividad	CRA
---	---	------------	----------------	--------------------------	-----

3.1.3 ACTOS ADMINISTRIVOS A NOMBRE DEL CONTRATISTA (Autorización de tala/poda, concesión de aguas, permiso de vertimientos y otros)

Tipo de permiso	Acto Administrativo Ambiental	Entidad otorgante	Medida compensatoria

3.1.4 AUTORIZACIONES PMT

No de permiso	Vía a cerrar	Fecha de vencimiento		
EXT-QUILLA-24-23909	CRA 5A SUR ENTRE CALLES 44 Y 42; CALLE 42 ENTRE CARRERAS 5A SUR Y A SUR	22	11	24

3.2 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, LIQUIDOS Y PELIGROSOS

TIPO DE RESIDUOS		TOTAL	26 ABRIL AL 31 MAYO DE 2024	01 JUN AL 30 JUN 2024	01 JUL AL 31 JUL 2024	01 AGOS AL 31 AGOS 2024	01 SEPT AL 30 SEPT 2024	01 OCT AL 31 OCT 2024	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12
Residuos Ordinadrios (Kg)		6	0	0	0	2	2	2						
Reciclables	Papel (Kg)	2	0	0	0	0	1	1						
	Plastico (Kg)	5	0	0	0	1	2	2						
	Metal (Kg)	0	0	0	0	0	0	0						
	Poda de Arboles (Kg)	0	0	0	0	0	0	0						
Residuos Peligrosos RESPEL	Aceites (Kg)	0	0	0	0	0	0	0						
	Plastico (Kg)	0	0	0	0	0	0	0						
	Otros (Kg)	0	0	0	0	0	0	0						
Aguas Residuales Domesticas (Gal)		0	0	0	0	0	0	0						

 CONSORCIO VIAS URBANAS 2024	INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO & GESTION AMBIENTAL	Formato	15
		Versión	4
		Fecha	6/05/2022

Informe No	6	Periodo	1 10 24	al	31 10 24	Proyecto	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
Contrato de obra	SA-EDU-008-2024	Contratista	CONSORCIO VIAS URBANAS 2024				

3.3 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD

Factor de Expansión de Excavación								Fcator de Expansión de Demolición					
TIPO DE RESIDUOS	TOTAL	26 ABRIL AL 31 MAYO DE 2024	01 JUN AL 30 JUN 2024	01 JUL AL 31 JUL 2024	01 AGOS AL 31 AGOS 2024	01 SEPT AL 30 SEPT 2024	01 OCT AL 31 OCT 2024	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12
Volumen de Excavacion (m³)	2372.97	298.21	374.4	240.8	330.4	408.2	720.96						
Volumen de Demolicion (m³)	461.07	28	20.3	22.7	25.4	36.6	328.07						
Volumen Dispuesto en sitio autorizado (m³)	2834.04	326.21	394.7	263.5	355.8	444.8	1049.03						
Volumen Reutilizado (m³)	0	0	0	0	0	0	0						

3.4 MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y PRODUCTOS QUÍMICOS

TIPO DE MATERIAL	TOTAL	26 ABRIL AL 31 MAYO DE 2024	01 JUN AL 30 JUN 2024	01 JUL AL 31 JUL 2024	01 AGOS AL 31 AGOS 2024	01 SEPT AL 30 SEPT 2024	01 OCT AL 31 OCT 2024	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12
Concreto (m3)	784.5	0	0	0	0	0	784.5						
Acero (Kg)	175.75	0	0	0	0	0	175.75						
Arena(m³)	28	0	0	0	0	0	28						
Terraplen seleccionado (m³)	348.6	0	0	0	0	0	348.6						
Piedra ciclopea (m³)	430	0	0	0	0	0	430						
Gravilla (m³)	33	0	0	0	0	0	33						
Productos Quimicos		0	0	0	0	0	0						

3.5 MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS, VEHÍCULOS Y EMISIONES ATMOSFÉRICAS

 CONSORCIO VIAS URBANAS 2024	INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO & GESTION AMBIENTAL		Formato	15
			Versión	4
			Fecha	6/05/2022

Informe No	6	Periodo	1 10 24	al	31 10 24	Proyecto	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
Contrato de obra	SA-EDU-008-2024		Contratista	CONSORCIO VIAS URBANAS 2024			

Descripción	TOTAL	26 ABRIL AL 31 MAYO DE 2024	01 JUN AL 30 JUN 2024	01 JUL AL 31 JUL 2024	01 AGOS AL 31 AGOS 2024	01 SEPT AL 30 SEPT 2024	01 OCT AL 31 OCT 2024	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12
Cantidad de puntos de acopio de materiales	0.5	0	0	0	1	1	1						
Humectación (m³)	0	0	0	0	0	0	0						
Cantidad de vehiculos en obra	0.6666667	0	0	1	1	1	1						
Cantidad de Vehiculos con Tecnomecanica y SOAT	0.6666667	0	0	1	1	1	1						
Cantidad de Maquinaria	2	0	0	3	3	3	3						
Cantidad de Mantenimiento a Maquinarias	12	0	0	3	3	3	3						

3.6 MANEJO ADECUADO DE VEGETACIÓN, PAISAJE Y FAUNA

Tipo de Especie	TOTAL	26 ABRIL AL 31 MAYO DE 2024	01 JUN AL 30 JUN 2024	01 JUL AL 31 JUL 2024	01 AGOS AL 31 AGOS 2024	01 SEPT AL 30 SEPT 2024	01 OCT AL 31 OCT 2024	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12
Árboles sembrados	0	0	0	0	0	0	0						
Tala de Arboles	0	0	0	0	0	0	0						
Poda de Arboles	0	0	0	0	0	0	0						
Compensación	0	0	0	0	0	0	0						
		Descripción:											

3.7 MANEJO DE CAMPAMENTOS E INSTALACIONES TEMPORALES

Descripción	TOTAL	26 ABRIL AL 31 MAYO DE 2024	01 JUN AL 30 JUN 2024	01 JUL AL 31 JUL 2024	01 AGOS AL 31 AGOS 2024	01 SEPT AL 30 SEPT 2024	01 OCT AL 31 OCT 2024	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12
Consumo de Agua (m³)	0	0	0	0	0	0	0						
Consumo de Energia Electrica (Kw)	0	0	0	0	0	0	0						



Informe No	6	Periodo	1 10 24	al	31 10 24	Proyecto	
Contrato de obra	SA-EDU-008-2024	Contratista	CONSORCIO VIAS URBANAS 2024				
							CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

Cantidad de baños portatiles en obra	0	0	0	0	0	0	0						
Cantidad de Aseos a baños portatiles	0	0	0	0	0	0	0						
Cantidad de Puntos Ecologicos	0	0	0	0	0	0	0						

3.8 INDICADORES DE GESTION AMBIENTAL

[illegible]

[illegible]

 CONSORCIO VIAS URBANAS 2024	INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO & GESTION AMBIENTAL										Formato	15
											Versión	4
											Fecha	6/05/2022

Informe No	6	Periodo	1	10	24	al	31	10	24	Proyecto	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.														
Contrato de obra	SA-EDU-008-2024			Contratista	CONSORCIO VIAS URBANAS 2024																				

Proyecto de protección de fauna	Número de reportes de individuos afectados.	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0																
	Proyecto de protección de fauna																								
Proyecto instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio temporal	Número de actividades ejecutadas / número de actividades programadas	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0																
	Número de requerimientos superados / número de requerimientos exigidos	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0																
	Proyecto instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio temporal																								
Proyecto instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio temporal	Número de actividades ejecutadas / número de actividades programadas	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0																
	Número de accidentes por causa del manejo de maquinaria, equipos y vehículos / número de accidentes sucedidos en el período	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0																
	Proyecto de manejo de Maquinaria, Equipos y Vehículos																								

4. OBSERVACIONES


5. ANEXOS

No	Descripción	Folios
SST-1	Matriz de identificación de peligros y riesgos	7
SST-2	Registros capacitación y entrenamiento realizado	101
SST-3	Registros de ATS	4
SST-4	Certificados de trabajos en altura	
SST-5	Registro entrega de elementos de seguridad	
SST-6	Registro de inspecciones realizadas en el periodo	
SST-7	Registro control de aportes en seguridad social	1
SST-8	Planillas de aportes a la seguridad social	4
SST-9	Carpetas del personal	
SST-10	Otros anexos (Especificar cual)	paz y salvo 13

No	Descripción	Folios
AMB-1	Actas de disposición o aprovechamiento de residuos sólidos	
AMB-2	Actas de disposición y/o aprovechamiento de RCD	1
AMB-3	Certificado de aseo de baños y disposición de ARD	
AMB-4	Actas de disposición y/o aprovechamiento de poda	
AMB-5	Certificado de volúmenes de material de cantera utilizado en el periodo	1
AMB-6	Soat y tecnomecánica de vehículos	1
AMB-7	Reporte de mantenimiento de maquinaria y equipos	
AMB-8	PMT	38
AMB-9	Registro de asistencia a capacitaciones	1
AMB-10	Documentación ambiental proveedores petreos	1

 CONSORCIO VIAS URBANAS 2024	INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO & GESTION AMBIENTAL		Formato	15
			Versión	4
			Fecha	6/05/2022

Informe No	<u>6</u>	Periodo	<u>1</u> <u>10</u> <u>24</u>	al	<u>31</u> <u>10</u> <u>24</u>	Proyecto	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
Contrato de obra	<u>SA-EDU-008-2024</u>	Contratista	<u>CONSORCIO VIAS URBANAS 2024</u>				


Firma  Nombre <u>Luisa Bayuelo Frías</u> Responsable del área ambiental Contratista	Firma  Nombre <u>WALTER VILLAFÑE REYES</u> Responsable del área SST Contratista	Firma _____ Nombre _____ Responsable del área ambiental Interventoría	Firma _____ Nombre _____ Responsable del área SST Interventoría
---	---	--	--

“Por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones”

ANEXO II. FORMATO CONSTANCIA GESTORES

DATOS BÁSICOS DEL GESTOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	Código de Inscripción No. 62. Corporación Autónoma Regional del Atlántico	
Nombre o razón social	Construcciones e Inversiones BETA S.A.S	
Documento de identificación o NIT	890.108.661-3	
Representante Legal	LUIS CARLOS TORRES VERGARA	
Dirección	Cra 24 No. 81-91	
Teléfono	3289442	
Correo electrónico	consinbe@consinbe.com	
Municipio o Distrito	Soledad, Atlántico	
Gestor	Punto limpio	
	Planta de aprovechamiento	x
	Disposición final	
DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental competente por proyecto		
Nombre o razón social	Consortio Vías Urbanas 2024	
Documento de identificación o NIT	901.817.849-1	
Representante Legal	CARLOS JOSE MARTINEZ HERNANDEZ	
Dirección domicilio	Calle 106 No. 50-67	
Teléfono	3093483	
Correo electrónico	consorcioviasurbanas2024@gmail.com	
Dirección de generación de RCD	Ciudadela 20 de Julio y Las Nieves	
CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO		
Tipo de Residuo	Cantidad de RCD recibidos del generador (t)	
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:		
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.		
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.		
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfálticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	1049.03 m3 / 1416.19 ton	
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.		
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:		
2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.		
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.		
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se registrarán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.		
Total RCD recibidos (t)	1049.03 m3 / 1416.19 ton	
Fecha de recepción de los RCD	01 OCTUBRE 2024 - 31 OCTUBRE 2024	

Cordialmente,



FIRMA (Gestor de RCD – Representante Legal)
c.c. o NIT 890.108.661-3
NOMBRE LUIS CARLOS TORRES VERGARA



CONSORCIO VIAS URBANAS 2024

CONTRATO DE OBRA No. SA-EDU-008-2024

CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. (MODULO III)”.

INFORME SST Y GESTION AMBIENTAL N ° 7

ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA REGION CARIBE S.A-EDUBAR S.A

 CONSORCIO VIAS URBANAS 2024	INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO & GESTION AMBIENTAL	Formato	15
		Versión	4
		Fecha	6/05/2022

Informe No	<u>7</u>	Periodo	<u>1</u> <u>11</u> <u>24</u>	al	<u>30</u> <u>11</u> <u>24</u>	Proyecto	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
Contrato de obra	<u>SA-EDU-008-2024</u>		Contratista	<u>CONSORCIO VIAS URBANAS 2024</u>			

1. EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

					
Foto 1	SEÑALIZACIÓN FRENTE DE OBRA	Foto 2	SEÑALIZACIÓN FRENTE DE OBRA	Foto 3	CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN AL PERSONAL
					
Foto 4	ENTREGA DE EPP	Foto 5	CHARLAS DIARIAS	Foto 6	ENTREGAS DE EPP

 CONSORCIO VIAS URBANAS 2024	INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO & GESTION AMBIENTAL	Formato	15
		Versión	4
		Fecha	6/05/2022

Informe No	<u>7</u>	Periodo	<u>1</u> <u>11</u> <u>24</u>	al	<u>30</u> <u>11</u> <u>24</u>	Proyecto	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
Contrato de obra	<u>SA-EDU-008-2024</u>		Contratista	<u>CONSORCIO VIAS URBANAS 2024</u>			

					
Foto 7	CHARLAS DE SEGURIDAD	Foto 8	ENTREGA DE EPP	Foto 9	SEÑALIZACIÓN DE FRENTE DE OBRA
					
Foto 10	TRAZADOS TOPOGRAFICOS	Foto 11	ACTIVIDADES DIARIAS- FUNDIDAS	Foto 12	EXTENDIDO DE MATERIAL

 CONSORCIO VIAS URBANAS 2024	INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO & GESTION AMBIENTAL	Formato	15
		Versión	4
		Fecha	6/05/2022

Informe No	7	Periodo	1 11 24	al	30 11 24	Proyecto	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
Contrato de obra	SA-EDU-008-2024		Contratista	CONSORCIO VIAS URBANAS 2024			

					
Foto 13	ENCARPADO DE MATERIALES PETREOS	Foto 14	HUMECTACIONES CONSTANTES	Foto 15	MATERIAL DE CANTERA PARA SER EXTENDIDO

2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES SST DESARROLLADAS			
2.1 HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL			
2.1.1 MATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOS			
No	Peligros Identificados	Nivel de Riesgo	Controles Aplicados
1	FÍSICO: Ruido: Generado por los equipos en funcionamiento.	150	Charlas de seguridad sobre prevención del riesgo por exposición a ruidos.
2	BIOMECÁNICO: Esfuerzos: Manipulación de herramientas y materiales.	480	Asegurar la realizacion de pausas activas, fomentar el autocuidado, programa de prevencion osteomuscular , analisis de puestos de trabajo.
3	CONDICIONES DE SEGURIDAD: Accidente de tránsito (accidentes por viajes de desplazamiento a los centros de trabajo, maniobras de maquinaria).	600	Fomento del autocuidado, señalización del área de circulación.
4	CONDICIONES DE SEGURIDAD (Público: Robos, Atracos, Asaltos)	600	Capacitación sobre riesgo público (concientización del personal), Fomento del autocuidado.
5	CONDICIONES DE SEGURIDAD (Mecánico: Manejo inadecuado de Herramientas manuales - herramientas de trabajo).	150	Charla sobre autocuidado, inspecciones de seguridad y charlas de seguridad al personal.
6	QUÍMICO: Material Particulado: polvos inorgánicos residuos de la construcción u obra	100	Fomentar el autocuidado, Capacitación sobre el uso seguro de sustancias químicas.
7	PSICOSOCIAL : Características de la organización del trabajo: Comunicación con el personal, demandas de liderazgo, organización del trabajo.	200	Implementar talleres de prevención estrés laboral, actividades con comité de convivencia laboral.
8	FENOMENOS NATURALES: Inundaciones, fuertes lluvias, tormentas eléctricas.	450	Plan de emergencias y contingencias, entrenamiento en temas de plan de emergencias.
9	FENOMENOS NATURALES: Precipitaciones: Lluvias torrenciales.	50	Protocolos para actuar en caso de lluvias e inundaciones.

 CONSORCIO VIAS URBANAS 2024	INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO & GESTION AMBIENTAL		Formato	15
			Versión	4
			Fecha	6/05/2022

Informe No	7	Periodo	1 11 24	al	30 11 24	Proyecto	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
Contrato de obra	SA-EDU-008-2024		Contratista	CONSORCIO VIAS URBANAS 2024			

10	FISICO: Iluminación: Luz visible en exceso (Luz solar directa)	150	Plan de mantenimiento de infraestructura, Planeación de estudios de iluminación, visiómetrias en exámenes médicos, Realización de pausas ac
11	FISICO: Temperaturas extremas: exposición a luz solar directa.	300	Charlas sobre autocuidado.
12	CONDICIONES DE SEGURIDAD: Locativo: Superficies de Trabajo irregulares, deslizantes, con desnivel	100	Orden y aseo de las instalaciones, inspecciones locativas de seguridad, fomento del autocuidado, charlas de seguridad al personal, señalización
13	CONDICIONES DE SEGURIDAD: Accidente de Tránsito	2400	Capacitaciones en seguridad vial.

Riesgo promedio dentro de la obra		440.8	
No	Descripción de las principales actividades realizadas dentro del plan de emergencias de la obra		
1	Se realiza la inspección de equipos de emergencias; botiquines, camillas y extintores. Por otra parte se convoca la reunión para la elección de la brigada integral de emergencias para el día 20 de diciembre del 2024		

2.1.2 PERSONAL EN OBRA												
EMPRESA	Numero de empleados al finalizar el periodo											
	2024								2025			
	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE		Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11
Consortio vías urbanas 2024	3	3	2	2	14	13	16					
DELTA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DEL ATLANTICO	1	1	1	1	1	2	3					
R&D INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S	1	2	2	2	0	0	0					
CONSORCIO CORREDOR VIAL UND F2	1	1	1	1	1	1	1					
PLANETA, PROYECTOS Y OBRAS SAS	1	1	1	1	1	1	1					
CONSORCIO UNIDAD 2022	1	1	1	1	3	3	3					
COINCO DE COLOMBIA	1	1	0	0	0	0	0					
Inversiones torrosa	0	0	0	1	1	1	0					
Laurel equipos s.a.s	0	0	0	1	1	0	0					
Consortio EP BAQ	0	0	0	0	1	0	0					
JK INVERSIONES Y TRANSPORTE	0	0	0	0	0	3	3					
Total empleados en el proyecto	9	10	8	10	23	24	27					
Total horas hombre de exposición	864	2280	1920	1008	1840	1920	2160					
Horas hombre acumulada	864	3,144	5,064	6,072	7,912	9,832	11,992					

2.1.3. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO												
Fecha			Tipo de actividad	Tema				No asistentes		Responsable		
10	9	24	CHARLA AMBIENTAL	POLVO EN LA OBRA				9	<div></div>	LUISA BAYUELO F		
10	9	24	CHARLA AMBIENTAL	USO DEL AGUA				9	<div></div>	LUISA BAYUELO F		
10	9	24	CHARLA AMBIENTAL	CICLO DEL AGUA				9	<div></div>	LUISA BAYUELO F		
10	9	24	CHARLA AMBIENTAL	HUMECTACIONES CONSTANTES				9	<div></div>	LUISA BAYUELO F		
20	9	24	INDUCCIÓN SST	INDUCCIÓN AL SG-SST DEL PROYECTO				23	<div></div>	AYDA AHUMADA		

 CONSORCIO VIAS URBANAS 2024	INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO & GESTION AMBIENTAL	Formato	15
		Versión	4
		Fecha	6/05/2022

Informe No	7	Periodo	1 11 24	al	30 11 24	Proyecto	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.	
Contrato de obra	SA-EDU-008-2024		Contratista	CONSORCIO VIAS URBANAS 2024				

16	9	24	CHARLA DE SEGURIDAD	PELIGROS EN EL SITIO DE TRABAJO	12	<div></div>	AYDA AHUMADA
17	9	24	CHARLA DE SEGURIDAD	SEGURIDAD CON MAQUINARIA	12	<div></div>	AYDA AHUMADA
18	9	24	CHARLA DE SEGURIDAD	FENOMENOS NATURALES	12	<div></div>	AYDA AHUMADA
19	9	24	CHARLA DE SEGURIDAD	IMPORTANCIA DE AFILIACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	12	<div></div>	AYDA AHUMADA
20	9	24	CHARLA DE SEGURIDAD	BUEN USO DE EPP	12	<div></div>	AYDA AHUMADA
21	9	24	CHARLA DE SEGURIDAD	IMPORTANCIA DE DOTACIÓN	12	<div></div>	AYDA AHUMADA
14	10	24	CHARLA DE SEGURIDAD	PRIMEROS AUXILIOS	11	<div></div>	AYDA AHUMADA
15	10	24	CHARLA DE SEGURIDAD	RIESGO FISICO Y QUIMICO	11	<div></div>	AYDA AHUMADA
16	10	24	CHARLA DE SEGURIDAD	TRABAJOS EN EXCAVACIONES	11	<div></div>	AYDA AHUMADA
17	10	24	CHARLA DE SEGURIDAD	INSPECCIONES PREOPERACIONALES	11	<div></div>	AYDA AHUMADA
18	10	24	CHARLA DE SEGURIDAD	FUGAS Y DERRAMES	11	<div></div>	AYDA AHUMADA
19	10	24	CHARLA DE SEGURIDAD	RIESGO BIOMECANICO	11	<div></div>	AYDA AHUMADA
20	10	24	CHARLA DE SEGURIDAD	COPASST	11	<div></div>	AYDA AHUMADA
21	10	24	CHARLA DE SEGURIDAD	JORNADAS DE ORDEN Y ASEO	17	<div></div>	AYDA AHUMADA
22	10	24	CHARLA DE SEGURIDAD	RESIDUOS SOLIDOS	17	<div></div>	AYDA AHUMADA
23	10	24	CHARLA DE SEGURIDAD	PELIGROS EN EL SITIO DE TRABAJO	17	<div></div>	AYDA AHUMADA
23	10	24	CHARLA AMBIENTAL	CLASIFICACION DE RESIDUOS SOLIDOS	10	<div></div>	LUISA BAYUELO F
23	10	24	CHARLA AMBIENTAL	RECICLAJE	10	<div></div>	LUISA BAYUELO F
23	10	24	CHARLA AMBIENTAL	DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	10	<div></div>	LUISA BAYUELO F
24	10	24	CHARLA DE SEGURIDAD	EMERGENCIAS	17	<div></div>	AYDA AHUMADA
25	10	24	CHARLA DE SEGURIDAD	TAREAS DE ALTO RIESGO	11	<div></div>	AYDA AHUMADA
26	10	24	CHARLA DE SEGURIDAD	INTERACCIÓN HOMBRE-MAQUINA	11	<div></div>	AYDA AHUMADA
9	11	24	CHARLA DE SEGURIDAD	PELIGROS EN EL SITIO DE TRABAJO	14	<div></div>	LAURA SEPULVEDA
18	11	24	CHARLA DE SEGURIDAD	BUEN USO DE HERRAMIENTAS	17	<div></div>	LAURA SEPULVEDA
25	11	24	CHARLA DE SEGURIDAD	PELIGRO MECANICO	17	<div></div>	LAURA SEPULVEDA
19	11	24	CHARLA AMBIENTAL	MATERIAL PARTICULADO PM (10-2.5)	18	<div></div>	LUISA BAYUELO F
19	11	24	CHARLA AMBIENTAL	ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS QUIMICAS	18	<div></div>	LUISA BAYUELO F
19	11	24	CHARLA AMBIENTAL	PICTOGRAMAS	18	<div></div>	LUISA BAYUELO F
19	11	24	CHARLA AMBIENTAL	PELIGROS INFLAMABLES DE LA OBRA	18	<div></div>	LUISA BAYUELO F
Promedio de asistencia					13		

2.1.4 SEGURIDAD EN OBRA							
Análisis de Seguridad en el Trabajo							
Fecha		Lugar		Descripción de la tarea		Responsable	
16 AL 21	9	24	CALLE 27 Y 23 CRA 14 Y 15	Excavación, relleno y compactación de terreno para pavimento		AYDA AHUMADA	
24 AL 28	9	24	CALLE 27 Y 23 CRA 14 Y 15	Excavación, relleno y compactación de terreno para pavimento		AYDA AHUMADA	
21 al 27	10	24	CALLE 27 Y 23 CRA 14 Y 15	Excavación, relleno y compactación de terreno para pavimento		LAURA SEPULVEDA	
4 al 9	11	24	CALLE 23, CRA 15 16 17 18	Excavación, relleno y compactación de terreno para pavimento		LAURA SEPULVEDA	
4 al 9	11	24	CALLE 42 CON CRA 1 SUR	Excavación, relleno y compactación de terreno para pavimento		LAURA SEPULVEDA	
11al 16	11	24	CALLE 23, CRA 15 16 17 18	Excavación, relleno y compactación de terreno para pavimento		LAURA SEPULVEDA	
18 al 23	11	24	CALLE 42 CON CRA 1 SUR	Excavación, relleno y compactación de terreno para pavimento		LAURA SEPULVEDA	
18 al 23	11	24	CALLE 23, CRA 15 16 17 18	Excavación, relleno y compactación de terreno para pavimento		LAURA SEPULVEDA	

 CONSORCIO VIAS URBANAS 2024	INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO & GESTION AMBIENTAL		Formato	15
			Versión	4
			Fecha	6/05/2022

Informe No	7	Periodo	1	11	24	al	30	11	24	Proyecto	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
Contrato de obra	SA-EDU-008-2024			Contratista	CONSORCIO VIAS URBANAS 2024						

25 al 30	11	24	CALLE 42 CON CRA 1 SUR	Excavación, relleno y compactación de terreno para pavimento	LAURA SEPULVEDA

Trabajo en altura. Certificación de trabajo en altura						
Lugar	Nombre del trabajador	No de Cedula	Empresa	Vigencia	No de Registro	Recomendaciones Medicas
0	0	0	0		0	N/A

Permisos de trabajo de alto riesgo							
Fecha			Lugar	Actividad	Tarea de Alto Riesgo	Nombre del trabajador	Inspector SST certificado
11	11	24	CALLE 42 CON	Excavación, relleno y compactación de	Trabajo en excavaciones	ROLFIS SARMIENTO	1
16	11	24	CALLE 23, CRA	Excavación, relleno y compactación de	Trabajo en excavaciones	EDWIN PEREZ	1
23	11	24	CALLE 23, CRA	Excavación, relleno y compactación de	Trabajo en excavaciones	EDWIN PEREZ	1
25	11	24	CALLE 42 CON	Excavación, relleno y compactación de	Trabajo en excavaciones	ROLFIS SARMIENTO	1

Entrega de elementos de seguridad				Observaciones
Elemento	Unidad	Cantidad		
GUANTES	PAR	13		
GAFAS	PAR	12		
BOTAS	PAR	5		
DOTACION	UD	5		
PROTECTORES AUD INSE	UND	11		

Inspecciones y observaciones					
Fecha		Lugar	Inspección Herramientas, Equipos y Maquinaria	Hallazgos	
23 AL 29	9	24	CALLE 27 Y 23	INSPECCION DE VOLQUETA	BUENAS CONDICIONES
16 AL 22	9	24	CALLE 27 Y 23	INSPECCION DE RETROEXCAVADORA	BUENAS CONDICIONES
14 AL 20	10	24	CALLE 27 Y 23	INSPECCION MINICARGADOR	BUENAS CONDICIONES
20 al 28	10	24	CALLE 27 Y 23	INSPECCION DE VOLQUETA	BUENAS CONDICIONES
20 al 28	10	24	CALLE 27 Y 23	INSPECCION MINICARGADOR	BUENAS CONDICIONES
20 al 28	10	24	CALLE 27 Y 23	INSPECCION DE RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	BUENAS CONDICIONES
20 al 28	10	24	CALLE 27 Y 23	INSPECCION DE RETROEXCAVADORA	BUENAS CONDICIONES
4 al 9	11	24	CALLE 23 CRA	INSPECCION DE RETROEXCAVADORA	BUENAS CONDICIONES
4 al 9	11	24	CALLE 23 CRA	INSPECCIÓN DE RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	BUENAS CONDICIONES
4 al 9	11	24	CALLE 23 CRA	INSPECCION MINICARGADOR	BUENAS CONDICIONES
12 al 17	11	24	CALLE 23 CRA	INSPECCION DE RETROEXCAVADORA	BUENAS CONDICIONES
21 AL 28	11	24	CALLE 23 CRA	INSPECCIÓN DE RETROEXCAVADORA	BUENAS CONDICIONES
25 al 30	11	24	CALLE 23 CRA	INSPECCION MINICARGADOR	BUENAS CONDICIONES
25 al 30	11	24	CALLE 23 CRA	INSPECCION MINICARGADOR	BUENAS CONDICIONES
11	11	24	CALLE 23, CRA	INSPECCION DE AREA	BUENAS CONDICIONES
12	11	24	CALLE 42 CON	INSPECCION DE AREA	BUENAS CONDICIONES
25 al 30	11	24	CALLE 23 CRA	INSPECCION DE RETROEXCAVADORA	BUENAS CONDICIONES

9. COPASST y/o Vigía												
Cantidad de reuniones ejecutadas	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12
	0	0	0	0	0	0	0	0				
Novedades												
En el mes de diciembre se realizará la conformación del COPASST												

2.2 MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO											
2.2.1 SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA											
EPS				FONDO DE PENSIONES				A.R.L.		CAJA DE COMPENSACION	
Razón social		Cant. Trab		Razón social		Cant. Trab		Razón social		Cant. Trab	
Salud total		12		Proteccion		5		Sura		27	
Sanitas		3		Porvenir		19					
Aliansalud sa				Colpensiones		1					
nueva EPS		4		Colfondos		2					
mutualser		3									
sura		2									

 CONSORCIO VIAS URBANAS 2024	INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO & GESTION AMBIENTAL	Formato	15
		Versión	4
		Fecha	6/05/2022

Informe No	7	Periodo	1 11 24	al	30 11 24	Proyecto	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
Contrato de obra	SA-EDU-008-2024		Contratista	CONSORCIO VIAS URBANAS 2024			

cajacopi	2											
Coosalud	1											
No reportada												
TOTAL	27	TOTAL	27	TOTAL	27	TOTAL	27	TOTAL	27	TOTAL	27	

2.3 ESTADISTICAS DE ACCIDENTALIDAD													
INDICADORES	TOTAL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMB	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12
# de (FAT) Fatalidad	0.0%	0	0	0	0	0	0	0					
# de (HiPo) Accidente Alto Potencial	0.0%	0	0	0	0	0	0	0					
# de (LTI) Lesiones con Tiempo perdido	0.0%	0	0	0	0	0	0	0					
# de (RTA) Accidente vial/ transito	0.0%	0	0	0	0	0	0	0					
# de (AWPD) Accidente con daño a la propiedad	0.0%	0	0	0	0	0	0	0					
# de (EA) Accidente Ambiental	0.0%	0	0	0	0	0	0	0					
# de (NM) Incidente	100.0%	0	0	0	0	0	0	1					
# de Investigaciones de Incidentes	100.0%	0	0	0	0	0	0	1					
# de Investigaciones de Accidentes Laborales	0.0%	0	0	0	0	0	0	0					
# de Investigaciones de Enfermedad Laboral	0.0%	0	0	0	0	0	0	0					
# de dias perdidos por AT	0.0%	0	0	0	0	0	0	0					
Frecuencia de accidentalidad	0.0%	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0	0					
Severidad accidentalidad		#¡REF!	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0	0					
Indice de Lesion Incapacitante ILI		#¡REF!	0	0	0E+00	0E+00	0	0					
Prevalencia de Enfermedad Laboral	0.0%	0	0	0	0	0	0	0					
Incidencia de la Enfermedad Laboral	0.0%	0	0	0	0	0	0	0					

 <small>CONSORCIO VIAS URBANAS 2024</small>	INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO & GESTION AMBIENTAL	Formato	15
		Versión	4
		Fecha	6/05/2022

Informe No	<u>7</u>	Periodo	<u>1</u>	<u>11</u>	<u>24</u>	al	<u>30</u>	<u>11</u>	<u>24</u>	Proyecto	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
Contrato de obra	<u>SA-EDU-008-2024</u>		Contratista	<u>CONSORCIO VIAS URBANAS 2024</u>							

# de dias por Incapacidad laboral o Enfermedad comun	0.0%	0	0	0	0	0	0	0					
Ausentismo por Causa Medica	0.0%	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0	0					

2.4 SEÑALIZACIÓN PLAN MANEJO DE TRAFICO													
Descripción	TOTAL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMB	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12
Señales Preventivas	0.0%	0	0	0	0	0	0	0					
Señales Informativas	0.0%	0	0	0	0	0	0	0					
Señales Reglamentarias	0.0%	0	0	0	0	0	0	0					
Canalizadores de Trafico	0.0%	0	0	0	0	0	0	0					
Señales Institucionales	0.0%	0	0	0	0	0	0	0					

2.5. VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS								
Lugar	Automotor	Placa	Modelo	Marca	Serie	Vencimiento SOAT	Vencimiento Tecno-Mecanica	Recolección y Transporte RCD
Nieves-Ciudadela	VOLQUETA	WGU-542	2015	INTERNATIONAL	3HTWYAHTXFN680547	06-03-2025	01-04-2025	SI
Nieves-Ciudadela	Retroexcavadora KOMATSU	58056	2003	KOMATSU	AB6325	NA	NA	NA
Nieves-Ciudadela	MINICARGADOR	87940	2013	CATERPILLAR	CAT0226BHSNA00127	NA	NA	NA
Nieves-Ciudadela	RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS	MC008241	2013	NEW HOLLAND	FNH0895BN	NA	NA	NA
Nieves-Ciudadela	EXCAVADORA 320C	58055	2005	CATERPILLAR	CAT0320CLMAC00304	NA	NA	NA
Nieves-Ciudadela	VIBROCOMPACTADOR 3 TON	GX160	SVH30	GLOBALMEQ	2104036	NA	NA	NA
Nieves-Ciudadela	BULDOZER CAT	82777	2005	CATERPILLAR	CAT00DNEAGG01412	NA	NA	NA

3. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES DESARROLLADAS
3.1 CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS LEGALES
3.1.1 FUENTES DE MATERIALES

 CONSORCIO VIAS URBANAS 2024	INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO & GESTION AMBIENTAL		Formato	15
			Versión	4
			Fecha	6/05/2022

Informe No	7	Periodo	1 11 24	al	30 11 24	Proyecto	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
Contrato de obra	SA-EDU-008-2024		Contratista	CONSORCIO VIAS URBANAS 2024			

No	Tipo de material	Proveedor	Acto Administrativo Ambiental	Vigencia	Título minero
1	Material Pétreo	Munarriz	000312 de 01 de Octubre de 2003	Duración de la actividad	D2655
2	Concretos	ARGOS	0544 del 18 de Marzo del 2009	2015	
3					

3.1.2 GESTORES EXTERNOS PRESTADORES DE SERVICIOS (Gestores aseo de baños, manejo de residuos sólidos, Respel, RCD, y otros)

No	Empresa	Actividad	Acto Administrativo Ambiental	Vigencia	Entidad otorgante
1	Mar Aseo S.A.S	GESTOR RCD	0000416 de 2022	Indefinida	CRA
2	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES BETA S.A.S	GESTOR RCD	INSCRIPCION 62	Duración de la actividad	CRA

3.1.3 ACTOS ADMINISTRATIVOS A NOMBRE DEL CONTRATISTA (Autorización de tala/poda, concesión de aguas, permiso de vertimientos y otros)

Tipo de permiso	Acto Administrativo Ambiental	Entidad otorgante	Medida compensatoria

3.1.4 AUTORIZACIONES PMT

No de permiso	Vía a cerrar	Fecha de vencimiento		
EXT-QUILLA-24-23909	CRA 5A SUR ENTRE CALLES 44 Y 42; CALLE 42 ENTRE CARRERAS 5A SUR Y A SUR	22	11	24

3.2 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, LIQUIDOS Y PELIGROSOS

TIPO DE RESIDUOS		TOTAL	26 ABRIL AL 31 MAYO 2024	01 JUN AL 30 JUN 2024	01 JUL AL 31 JUL 2024	01 AGOS AL 31 AGOS 2024	01 SEPT AL 30 SEPT 2024	01 OCT AL 31 OCT 2024	01 NOV AL 30 NOV 2024	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12
Residuos Ordinarios (Kg)		8	0	0	0	2	2	2	2					
Reciclables	Papel (Kg)	3	0	0	0	0	1	1	1					
	Plastico (Kg)	7	0	0	0	1	2	2	2					
	Metal (Kg)	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Poda de Arboles (Kg)	0	0	0	0	0	0	0	0					
2	Aceites	0	0	0	0	0	0	0	0					

 CONSORCIO VIAS URBANAS 2024	INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO & GESTION AMBIENTAL		Formato	15
			Versión	4
			Fecha	6/05/2022

Informe No	7	Periodo	1 11 24	al	30 11 24	Proyecto	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
Contrato de obra	SA-EDU-008-2024		Contratista	CONSORCIO VIAS URBANAS 2024			

Residuos Peligrosos RESPEL	(Kg)												
	Plastico (Kg)	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Otros (Kg)	0	0	0	0	0	0	0	0				
Aguas Residuales Domesticas (Gal)		0	0	0	0	0	0	0	0				

3.3 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD

Factor de Expansión de Excavación									Fcatore de Expansión de Demolición				
TIPO DE RESIDUOS	TOTAL	26 ABRIL AL 31 MAYO DE 2024	01 JUN AL 30 JUN 2024	01 JUL AL 31 JUL 2024	01 AGOS AL 31 AGOS 2024	01 SEPT AL 30 SEPT 2024	01 OCT AL 31 OCT 2024	01 NOV AL 30 NOV 2024	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12
Volumen de Excavacion (m³)	3213.45	298.21	374.4	240.8	330.4	408.2	720.96	840.48					
Volumen de Demolicion (m³)	1028.37	28	20.3	22.7	25.4	36.6	328.07	567.3					
Volumen Dispuesto en sitio autorizado (m³)	4241.82	326.21	394.7	263.5	355.8	444.8	1049.03	1407.78					
Volumen Reutilizado (m³)	0	0	0	0	0	0	0	0					

3.4 MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y PRODUCTOS QUÍMICOS

TIPO DE MATERIAL	TOTAL	26 ABRIL AL 31 MAYO DE 2024	01 JUN AL 30 JUN 2024	01 JUL AL 31 JUL 2024	01 AGOS AL 31 AGOS 2024	01 SEPT AL 30 SEPT 2024	01 OCT AL 31 OCT 2024	01 NOV AL 30 NOV 2024	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12
Concreto rígido mr39 (m3)	2455	0	0	0	0	0	784.5	1670.5					
Concreto 3000 psi		0	0	0	0	0	175.75	198.4					
Acero (Kg)	0	0	0	0	0	0	0	0					
Arena(m³)	63	0	0	0	0	0	28	35					
Terraplen seleccionado (m³)	1001	0	0	0	0	0	348.6	652.4					

Informe No	7	Periodo	1	11	24	al	30	11	24	Proyecto	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.			
Contrato de obra	SA-EDU-008-2024		Contratista	CONSORCIO VIAS URBANAS 2024										
Piedra ciclopea (m³)	826	0	0	0	0	0	430	396						
Gravilla (m³)	70	0	0	0	0	0	33	37						
Productos Quimicos		0												
3.5 MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS, VEHÍCULOS Y EMISIONES ATMOSFÉRICAS														
Descripción	TOTAL	26 ABRIL AL 31 MAYO DE 2024	01 JUN AL 30 JUN 2024	01 JUL AL 31 JUL 2024	01 AGOS AL 31 AGOS 2024	01 SEPT AL 30 SEPT 2024	01 OCT AL 31 OCT 2024	01 NOV AL 30 NOV 2024	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	
Cantidad de puntos de acopio de materiales	0.571429	0	0	0	1	1	1	1						
Humectación (m³)	0	0	0	0	0	0	0	0						
Cantidad de vehiculos en obra	0.714286	0	0	1	1	1	1	1						
Cantidad de Vehiculos con Tecnomecanica y SOAT	0.714286	0	0	1	1	1	1	1						
Cantidad de Maquinaria	2	0	0	3	3	3	3	2						
Cantidad de Mantenimiento a Maquinarias	15	0	0	3	3	3	3	3						
3.6 MANEJO ADECUADO DE VEGETACIÓN, PAISAJE Y FAUNA														
Tipo de Especie	TOTAL	26 ABRIL AL 31 MAYO DE 2024	01 JUN AL 30 JUN 2024	01 JUL AL 31 JUL 2024	01 AGOS AL 31 AGOS 2024	01 SEPT AL 30 SEPT 2024	01 OCT AL 31 OCT 2024	01 NOV AL 30 NOV 2024	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	
Árboles sembrados	0	0	0	0	0	0	0	0						
Tala de Arboles	0	0	0	0	0	0	0	0						
Poda de Arboles	0	0	0	0	0	0	0	0						
Compensación	0	0	0	0	0	0	0	0						
		Descripción:												

Informe No7

Periodo11124al301124

Proyecto

CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

Contrato de obraSA-EDU-008-2024

ContratistaCONSORCIO VIAS URBANAS 2024

3.7 MANEJO DE CAMPAMENTOS E INSTALACIONES TEMPORALES

Descripción	TOTAL	26 ABRIL AL 31 MAYO DE 2024	01 JUN AL 30 JUN 2024	01 JUL AL 31 JUL 2024	01 AGOS AL 31 AGOS 2024	01 SEPT AL 30 SEPT 2024	01 OCT AL 31 OCT 2024	01 NOV AL 30 NOV 2024	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12
Consumo de Agua (m^3)	0	0	0	0	0	0	0	0					
Consumo de Energia Electrica (Kw)	0	0	0	0	0	0	0	0					
Cantidad de baños portatiles en obra	0	0	0	0	0	0	0	0					
Cantidad de Aseos a baños portatiles	0	0	0	0	0	0	0	0					
Cantidad de Puntos Ecologicos	0	0	0	0	0	0	0	0					

3.8 INDICADORES DE GESTION AMBIENTAL

INDICADORES		TOTAL		2024																						
Programa	Fórmula X 100	Acumulado	Promedio	mes 1	mes 2	mes 3	mes 4	mes 5	mes 6	mes 7	mes 8	mes 9	mes 10	mes 11	mes 12	mes 13	mes 14	mes 15	mes 16	mes 17	mes 18	mes 19	mes 20	mes 21	mes 22	
Conformación de Grupo de Gestión Social y Ambiental	Número de profesionales contratados / Número de profesionales propuestos.	800	100.0	100	100	100	100	100	100	100																
	Número obligaciones emitidas / Número obligaciones cumplidas	800	100.0	100	100	100	100	100	100	100																
	Conformación de Grupo de Gestión Social y Ambiental	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%																
Capacitación Ambiental al personal de la obra	Número de capacitaciones ejecutadas / número de capacitaciones	102.857143	12.9	0	5	10	15	20	20	20																
	Número de personas con inducción en el periodo / número de personas que ingresó	102.857143	12.9	0	5	10	15	20	20	20																
	Capacitación Ambiental al personal de la obra	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%																
Cumplimiento de requisitos legales	Número de permisos otorgados / Número de permisos requeridos.	51.4285714	6.4	0	0	5	5	10	10	15																
	Cumplimiento de requisitos legales																									

 CONSORCIO VIAS URBANAS 2024	INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO & GESTION AMBIENTAL										Formato	15
											Versión	4
											Fecha	6/05/2022

Informe No	7	Periodo	1	11	24	al	30	11	24	Proyecto	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
Contrato de obra	SA-EDU-008-2024			Contratista	CONSORCIO VIAS URBANAS 2024						

Manejo integral de materiales de construcción	Número requerimientos por manejo de los materiales de construcción / número de requerimientos solucionados	51.4285714	6.4	0	0	0	5	10	15	15													
	Manejo integral de materiales de construcción																						
Proyecto de señalización frentes de obra y sitios temporales	Número de frentes de trabajo señalizados / Número de frentes de trabajo en las actividades de adecuación y mejoramiento del parque intervenido.	51.4285714	6.4	0	0	5	5	10	10	15													
	Proyecto de señalización frentes de obra y sitios temporales.																						
Proyecto de Manejo y disposición final de RCD.	Número de requerimientos = 0 de la autoridad ambiental como de comunidades aledañas.	342.857143	42.9	0	50	50	50	50	50	50													
	Número de sitios utilizados / número de sitios aprobados	342.857143	42.9	0	50	50	50	50	50	50													
	Proyecto de Manejo y disposición final de RCD.	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%													
Manejo de aguas superficiales	Número de actividades ejecutadas / actividades programadas	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0													
	Valor parámetros evaluados = valor parámetros norma vigente	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0													
	Manejo de aguas superficiales																						
Manejo de residuos líquidos domésticos e industriales	Número de actividades ejecutadas / número de actividades programadas	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0													
	Verificación de parámetros = 0 < la norma	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0													
	Manejo de residuos líquidos domésticos e industriales																						
Manejo de árboles	Número de árboles protegidos/ número de árboles existentes.	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0													

Informe No

7

Periodo

1124

al

301124

Proyecto

CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

Contrato de obra

SA-EDU-008-2024

Contratista

CONSORCIO VIAS URBANAS 2024

Proyecto de manejo de cobertura vegetal y protección de a	Número de medidas propuestas / número de medidas ejecutadas.	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0															
	Proyecto de manejo de cobertura vegetal y protección de arboles.																								
Proyecto de protección de fauna	Número de reportes de afectación sobre la cubierta vegetal especial.	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0															
	Número de reportes de individuos afectados.	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0															
	Proyecto de protección de fauna																								
Proyecto instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio temporal	Número de actividades ejecutadas / número de actividades programadas	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0															
	Número de requerimientos superados / número de requerimientos exigidos	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0															
	Proyecto Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio temporal																								
Proyecto instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio temporal	Número de actividades ejecutadas / número de actividades programadas	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0															
	Número de accidentes por causa del manejo de maquinaria, equipos y vehículos / número de accidentes sucedidos en el periodo	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0															
	Proyecto de manejo de Maquinaria, Equipos y Vehículos																								

4. OBSERVACIONES

5. ANEXOS


No	Descripción	Folios
SST-1	Matriz de identificación de peligros y riesgos	7
SST-2	Registros capacitación y entrenamiento realizado	101
SST-3	Registros de ATS	4
SST-4	Certificados de trabajos en altura	

No	Descripción	Folios
AMB-1	Actas de disposición o aprovechamiento de residuos sólidos	
AMB-2	Actas de disposición y/o aprovechamiento de RCD	1
AMB-3	Certificado de aseo de baños y disposición de ARD	
AMB-4	Actas de disposición y/o aprovechamiento de poda	

 CONSORCIO VIAS URBANAS 2024	INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO & GESTION AMBIENTAL		Formato	15
			Versión	4
			Fecha	6/05/2022

Informe No	<u>7</u>	Periodo	<u>1</u> <u>11</u> <u>24</u>	al	<u>30</u> <u>11</u> <u>24</u>	Proyecto	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.		
Contrato de obra	<u>SA-EDU-008-2024</u>		Contratista	<u>CONSORCIO VIAS URBANAS 2024</u>					

SST-5	Registro entrega de elementos de seguridad				AMB-5	Certificado de volúmenes de material de cantera utilizado en el periodo	1
SST-6	Registro de inspecciones realizadas en el periodo				AMB-6	Soat y tecnomecánica de vehículos	1
SST-7	Registro control de aportes en seguridad social			1	AMB-7	Reporte de mantenimiento de maquinaria y equipos	
SST-8	Planillas de aportes a la seguridad social			4	AMB-8	PMT	38
SST-9	Carpetas del personal				AMB-9	Registro de asistencia a capacitaciones	1
SST-10	Otros anexos	(Especificar cual)	paz y salvo	13	AMB-10	Documentación ambiental proveedores petreos	1

Firma  Nombre <u>Luisa Bayuelo Frías</u> Responsable del área ambiental Contratista	Firma  Nombre <u>WALTER VILLAFÑE REYES</u> Responsable del área SST Contratista	Firma _____ Nombre _____ Responsable del área ambiental Interventoría	Firma _____ Nombre _____ Responsable del área SST Interventoría
---	---	--	--

“Por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones”

ANEXO II. FORMATO CONSTANCIA GESTORES

DATOS BÁSICOS DEL GESTOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	Código de Inscripción No. 62. Corporación Autónoma Regional del Atlántico	
Nombre o razón social	Construcciones e Inversiones BETA S.A.S	
Documento de identificación o NIT	890.108.661-3	
Representante Legal	LUIS CARLOS TORRES VERGARA	
Dirección	Cra 24 No. 81-91	
Teléfono	3289442	
Correo electrónico	consinbe@consinbe.com	
Municipio o Distrito	Soledad, Atlántico	
Gestor	Punto limpio	
	Planta de aprovechamiento	x
	Disposición final	
DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental competente por proyecto		
Nombre o razón social	Consortio Vías Urbanas 2024	
Documento de identificación o NIT	901.817.849-1	
Representante Legal	CARLOS JOSE MARTINEZ HERNANDEZ	
Dirección domicilio	Calle 106 No. 50-67	
Teléfono	3093483	
Correo electrónico	consorcioviasurbanas2024@gmail.com	
Dirección de generación de RCD	Ciudadela 20 de Julio y Las Nieves	
CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO		
Tipo de Residuo	Cantidad de RCD recibidos del generador (t)	
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:		
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.		
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.		
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfálticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	1407.78 m3 / 1900.50 ton	
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.		
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:		
2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.		
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.		
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se registrarán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.		
Total RCD recibidos (t)	1407.78 m3 / 1900.50 ton	
Fecha de recepción de los RCD	01 NOVIEMBRE 2024 - 30 NOVIEMBRE 2024	

Cordialmente,

FIRMA (Gestor de RCD – Representante Legal)
c.c. o NIT 890.108.661-3
NOMBRE LUIS CARLOS TORRES VERGARA