

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN
Código: GC-FA-19
Versión: 03 Fecha: 15-03-2023
Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACIÓN DEL CONTRATO		INFORME No. 10		
Contrato N°		SA-EDU-0002-2023		
Nombre del Supervisor		Dra. ANGELLY CRIALES ANIBAL		
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL				
Tipo de contrato	Prestación de Servicios	Otro: Contrato de Obra		
Nombre del contratista	Consorcio YDN-ARN			
Objeto del contrato	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO			
Plazo	18 MESES			
Valor del contrato	Contrato Inicial	\$ 186.881'916.144		
	Adición 1	\$		
	Adición 2	\$		
	Adición 3	\$		
	Total	\$ 186.881'916.144		
Fecha de inicio del contrato (dd-MM-yyyy)	Fecha de terminación del contrato (dd-MM-yyyy)	Fecha de Suspensión (dd-MM-yyyy)	Fecha de reinicio (dd-MM-yyyy)	
23-octubre-2023	23-abril-2025			
3. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):				
Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia	
			Desde (dd-MM-yyyy)	Hasta (dd-MM-yyyy)
Cumplimiento	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A	68907-0	17-07-2023	17-05-2025
Anticipo	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A	68907-0	17-07-2023	17-05-2025
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A	68907-0	17-07-2023	17-01-2030
Salarios y prestaciones	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A	68907-0	17-07-2023	17-01-2028
4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO				
	Descripción		Valor	
	Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)		\$ 186.881'916.144	
	Adición No. 1		\$	
	Adición No. 2		\$	
	Adición No. 3		\$	
	Valor Total del contrato		\$ 186.881'916.144	
	Porcentaje del Anticipo	30 %	\$ 56.064.574.843	
	Valor Ejecutado a la Fecha		\$ 39.984.268.313	
	Valor Amortizado a la Fecha		\$ 11.995.280.494	
	Valor a Pagar en el Presente Informe		\$ 2.396.237.435	
No. Factura o Cuenta de Cobro				

Ejecución Contractual:

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

Actividades del Contrato	Actividades Ejecutadas por el Contratista
Actividades del Contrato	Actividades Ejecutadas por el Contratista
SUMINISTROS	Suministro de tubería HD 1000 mm C25 Standard
	Suministro de tubería HD 1000 mm C25 o superior Acerrojada
	Codo 90° B x B HD. d=1000 mm
	Codo 45° B x B HD. d=1000 mm
	Codo acerojado HD 22.5° d=1000 mm
	Codo acerojado HD 11.25° d=1000 mm
	Acople acerojado x Junta Bridada
	Tubería de GRP de 900 mm PN10
	Tee GRP DN 900 x 900 x 100 mm PN10
	Tubería PEAD 500 mm PN10
	Codo de polietileno 500 mm x 90°
	Codo de polietileno 500 mm x 22.5°
OBRA CIVIL	Excavación a máquina
	Demolición con rotomartillo
	Entibado tipo 6
	Instalación de tubería HD 1000 mm Standard
	Instalación de tubería HD 1000 mm Acerrojada
	Cimentación de tubería con arena
	Instalación de codos de 90° bridado
	Instalación de codos de 45° bridado
	Instalación de codos de 11.25° bridado
	Instalación de acoples brida enchufe acerojado
	Cimentación de tubería con material granular
	Mampostería en bloque de arcilla con perforaciones horizontales e=0,15 m.
	Pañete 1:4
	Concreto para vigas de amarre f'c=28,0 Mpa
	Concreto para pedestales f'c=28,0 Mpa
	Mampostería en bloque vibrado de concreto abuzardado e=0,15 m.
	Acero de refuerzo 420 MPa

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN

Código: GC-FA-19
Versión: 03 Fecha: 15-03-2023

	Relleno de zanjas con material seleccionado de cantera
	Cinta para sello de juntas de construcción y dilatación
	Instalación Tubería GRP de 900 mm
	Demolición de pavimento asfáltico
	Cimentación de tubería con arena
	Concreto para columnas $f'c=28,0$ Mpa
	Concreto para vigas $f'c=28,0$ Mpa
	Concreto impermeabilizado de 28,0 Mpa para losas superiores
	Muros $e=0,35$ m en concreto de 28,0 Mpa
	Mampostería en bloque vibrado de concreto abuzardado $e=0,15$ m.
	Instalación Tubería PEAD de 500 mm

Los soportes documentales del desarrollo de las actividades antes mencionadas son los siguientes: Preacta 10, Acta de obra 10, Carteras Topográficas, Registro Fotográfico, Ensayos de calidad.

Las actividades relacionadas anteriormente fueron ejecutadas durante el periodo correspondiente al mes de septiembre de 2024.

ANGELLY CRIALES ANIBAL, quien actúa en nombre y representación de EDUBAR S.A., en calidad de supervisor, deja constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada.

Se firma en Barranquilla en el mes de diciembre de 2024.



ANGELLY CRIALES ANIBAL

