

 Alcaldía Municipal Pitalito Huila NIT 891180077-0	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO		
	CÓDIGO: F-GA-CO-21	VERSIÓN: 04	FECHA: 02/11/2023

EL SECRETARIO DE GOBIERNO E INCLUSIÓN SOCIAL
DEL MUNICIPIO DE PITALITO EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL
PROCESO DE MINIMA CUANTIA MP-SGIS-MC-OP-051-2024

CERTIFICA

1. Que, VEGA FORERO INGENIERIA SAS, con NIT: 900.999.942-5, Representante legal: JAIME ALEJANDRO VEGA FORERO, identificado con cédula de ciudadanía N°1.094.914.167 de Armenia, con objeto de contrato "REHABILITACION DEL ACCESO AL CENTRO DE DISPOSICION DE BASURAS DE LA PLAZA DE MERCADO MINORISTA DE CALAMO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO" correspondiente al mes de diciembre.

El Contrato en mención presenta el siguiente balance:

No. REGISTRO PRESUPUESTAL	ARTÍCULO PRESUPUESTAL	FECHA REGISTRO	INICIO Y TERMINACIÓN	VALOR CONTRATO	VALOR A PAGAR	SALDO CONTRATO
2024002223	2.3.2.02.02.005	4/12/2024	5/12/2024 30/12/2024	\$46.840.323	\$0	\$46.840.323
ADICION 2024002393		27/12/2024		\$11.659.000		\$58.499.323
ULTIMO PAGO				\$58.499.323	\$58.499.323	\$0

2. Que, en cumplimiento de la normatividad en materia del Sistema de Seguridad Social, se certificó por el señor JAIME ALEJANDRO VEGA FORERO, Representante legal VEGA FORERO INGENIERIA SAS, que se encuentra a paz y salvo por todo concepto, relacionado con seguridad social y parafiscales.

3. Que, con la firma del presente documento autorizo la cancelación del último pago, por la suma de \$58.499.323, a través de la Tesorería General del Municipio de Pitalito.

La presente certificación se expide para efectos de verificación de requisitos para pago por parte de la Tesorería General el día 30 de diciembre de 2024.


FRANCISCO JAVIER CARDOZO TOVAR
 Secretario de Gobierno e Inclusión Social
 CC. 1.144.034.774 de Cali

Proyectó: Angela S. Ayerbe - Contratista

Revisado por: Francisco Javier Cardozo Tovar	Aprobado por: Francisco Javier Cardozo Tovar
Firma:	Firma:
Cargo: Secretario de Gobierno e Inclusión Social	Cargo: Secretario de Gobierno e Inclusión Social



Alcaldía Municipal
Pitalito Huila

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: F-GA-CO-29

VERSIÓN: 05

FECHA: 02/11/2023

NIT 891180077-0

INFORME DE SUPERVISION No. 01

SUPERVISOR DEL CONTRATO	FRANCISCO JAVIER CARDOZO TOVAR
CARGO	SECRETARIO DE GOBIERNO E INCLUSION SOCIAL
APOYO A LA SUPERVISION	N/A
CARGO	N/A
No. PROCESO SECOP	MP-SGIS-MC-OP-051-2024
CONTRATO	051 DEL 2024
TIPO DE CONTRATO	PROCESO DE MINIMA CUANTIA
OBJETO	REHABILITACION DEL ACCESO AL CENTRO DE DISPOSICION DE BASURAS DE LA PLAZA DE MERCADO MINORISTA DE CALAMO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO
VALOR	\$ 46.840.323
ADICIÓN	\$11.659.000
CONTRATISTA	VEGA FORERO INGENIERIA SAS Representante legal: JAIME ALEJANDRO VEGA FORERO
NIT/ C.C.	NIT: 900.999.942-5 1.094.914.167 de Armenia
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	5 DE DICIEMBRE DE 2024
LUGAR DE EJECUCIÓN	PITALITO
FECHA DE INICIO	5 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$ 58.499.323
FORMA DE PAGO:	Se pagará al contratista en UN ÚNICO PAGO, previa presentación de los soportes, certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato que el objeto se cumplió a entera satisfacción y la acreditación del pago de los aportes al sistema de seguridad social correspondiente. Nota: Cumplir sus obligaciones con el pago de los aportes al sistema de Seguridad social (salud, pensión y ARL) y aportes parafiscales. Señalados por la Ley 789 de 2002 si estuviese obligado ello de acuerdo al valor del suministro mensual.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 2024002207	Fecha	Valor
2.3.2.02.02.005	30/10/2024	\$ 46.840.323
CDP ADICION 2024002461	19/12/2024	\$11.659.000
REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha	Valor
2024002240	04/12/2024	\$ 46.840.323
RP ADICION 2024002393	27/12/2024	\$11.659.000

Teniendo en cuenta la función que me compete como supervisor del convenio y de acuerdo a las obligaciones establecidas dentro del mismo, me permito informar, que el contratista en pro del buen desarrollo cumple las obligaciones establecidas dentro del convenio y de acuerdo a la ejecución de actividades y obligaciones como corresponde.

Proyectó: Angela Sofia Ayerbe- Contratista

Revisado por: David Alejandro Paredes T.	Aprobado por: Francisco Javier Cardozo Tovar
Firma:	Firma:
Cargo: Profesional Jurídico	Cargo: Secretario de Gobierno e Inclusión Social



Alcaldía Municipal
Pitalito Huila

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: F-GA-CO-29

VERSIÓN: 05

FECHA: 02/11/2023

NIT 891180077-0

El alcance del contrato es realizar la rehabilitación del acceso al shut de basuras, es por tanto que se realizaron las siguientes actividades:

Las actividades iniciales del Contrato son las siguientes:

Nº	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	CONDICIONES ORIGINALES	
	GENERA L	PARTICULAR				VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1,0	PRELIMINARES						\$ 1.647.026
1,1		PARTICULAR	Trazado, localización y replanteo de la placa.	m²	171,62	\$ 2.016,00	\$ 345.986
1,2		PARTICULAR	Cerramiento provisional con tela polisombra, altura de 2.10 m	m	50,04	\$ 26.000,00	\$ 1.301.040
2,0	DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES						\$ 6.823.892
2,1		PARTICULAR	Demolición de pavimento rígido espesor menor a 21 cm	m²	171,62	\$ 19.016,00	\$ 3.263.526
2,2		PARTICULAR	Demolición de bordillo en concreto	m	25,88	\$ 5.736,00	\$ 148.448
2,3		PARTICULAR	Cargue mecánico y retiro de escombros generados en la demolición de pavimento rígido y bordillos	m³	26,52	\$ 41.400,00	\$ 1.097.928
2,4		PARTICULAR	Excavación mecánica y retiro de tierra para instalación de afirmado, Subbase y Losa de concreto	m³	73,46	\$ 31.500,00	\$ 2.313.990
3,0	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO						\$ 27.560.100
3,1	311,1		Suministro, instalación y Compatación de material de afirmado de acuerdo a la especificación invías Art. 311-22. Inv. Ensayo CBR	m³	34,32	\$ 45.000,00	\$ 1.544.400
3,2	320,1		Suministro, instalación y Compatación de material de Subbase de acuerdo a la especificación invías Art. 320-22. Inv. Ensayo CBR	m³	33,46	\$ 133.000,00	\$ 4.450.180
3,3	500,1		Suministro e instalación de concreto hidráulico con MR39 de 4 Mpa espesor de 0.18m, incluye sello de juntas, pasador liso de junta 7/8" de diametro de 0.35m de longitud y separación de 0.30m, barras de amarre de 1/2" de diametro, longitud de 0.85m y separación de 1.2m, curado con antisol, texturizado e incluye laboratorio de resistencia a la flexión.	m³	30,89	\$ 638.000,00	\$ 19.707.820
3,4		PARTICULAR	Construcción de Bordillo en concreto sobre losa sección de 0.2mx0.2m, incluye refuerzo	m	28,58	\$ 65.000,00	\$ 1.857.700

Proyectó: Angela Sofia Ayerbe- Contratista

Revisado por: David Alejandro Paredes T.

Firma:

Cargo: Profesional Jurídico

Aprobado por: Francisco Javier Cardozo Tovar

Firma:

Cargo: Secretario de Gobierno e Inclusión Social

 Alcaldía Municipal Pitalito Huila	INFORME DE SUPERVISIÓN		
	CÓDIGO: F-GA-CO-29	VERSIÓN: 05	FECHA: 02/11/2023

NIT 891180077-0

SUBTOTAL OBRAS						\$ 36.031.018
			ADMINISTRACION	27%		\$ 9.728.375
			UTILIDAD	3%		\$ 1.080.930
			VALOR TOTAL A.I.U			\$ 10.809.305
			VALOR TOTAL			\$ 46.840.323

Durante la ejecución del Contrato se tuvieron necesidades que generaron adicionar recursos al contrato y realizar un acta de modificación, de Mayores y Menores Cantidades e Ítems nuevos, con la creación de Ítems No Previstos, teniendo unas actividades y cantidades finales de la siguiente manera:

Nº	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	GENERAL	PARTICULAR					
1,0	PRELIMINARES						\$ 1.647.026
1,1		PARTICULAR	Trazado, localización y replanteo de la placa.	m²	\$ 2.016,00	171,62	\$ 345.986
1,2		PARTICULAR	Cerramiento provisional con tela polisombra, altura de 2.10 m	m	\$ 26.000,00	50,04	\$ 1.301.040
2,0	DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES						\$ 6.823.892
2,1		PARTICULAR	Demolición de pavimento rígido espesor menor a 21 cm	m²	\$ 19.016,00	171,62	\$ 3.263.526
2,2		PARTICULAR	Demolición de bordillo en concreto	m	\$ 5.736,00	25,88	\$ 148.448
2,3		PARTICULAR	Cargue mecánico y retiro de escombros generados en la demolición de pavimento rígido y bordillos	m³	\$ 41.400,00	26,52	\$ 1.097.928
2,4		PARTICULAR	Excavación mecánica y retiro de tierra para instalación de afirmado, Subbase y Losa de concreto	m³	\$ 31.500,00	73,46	\$ 2.313.990
3,0	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO						\$ 27.522.400
3,1	311,1		Suministro, instalación y Compactación de material de afirmado de acuerdo a la especificación invias Art. 311-22. Inv. Ensayo CBR	m³	\$ 45.000,00	34,32	\$ 1.544.400
3,2	320,1		Suministro, instalación y Compactación de material de Subbase de acuerdo a la especificación invias Art. 320-22. Inv. Ensayo CBR	m³	\$ 133.000,00	33,46	\$ 4.450.180
3,3	500,1		Suministro e instalación de concreto hidráulico con MR39 de 4 Mpa espesor de 0.18m, incluye sello de juntas, pasador liso de junta 7/8" de diámetro de 0.35m de longitud y separación de 0.30m, barras de amarre de 1/2" de diámetro, longitud de 0.85m y separación de 1.2m, curado con antisol, texturizado e incluye laboratorio de resistencia a	m³	\$ 638.000,00	30,89	\$ 19.707.820

Proyectó: Angela Sofia Ayerbe- Contratista

Revisado por: David Alejandro Paredes T.	Aprobado por: Francisco Javier Cardozo Tovar
Firma:	Firma:
Cargo: Profesional Jurídico	Cargo: Secretario de Gobierno e Inclusión Social

 Alcaldía Municipal Pitalito Huila	INFORME DE SUPERVISIÓN					
	CÓDIGO: F-GA-CO-29		VERSIÓN: 05		FECHA: 02/11/2023	

NIT 891180077-0

			la flexión.				
3,4		PARTICULAR	Construcción de Bordillo en concreto sobre losa sección de 0.2mx0.2m, incluye refuerzo	m	\$ 65.000,00	28	\$ 1.820.000
4	ITEMS NO PREVISTOS						\$ 9.006.162
4,1			Cerramiento en malla eslabonada con tubo de 2" y refuerzo en ángulo 1x3/16". Tubo anclado con concreto, incluye excavación y relleno	m	\$ 250.000,00	28,02	\$ 7.006.162
4,2			Porton de 2m de alto en malla eslabonada con tubo de 2" y refuerzo en ángulo 1x3/16"	m	\$ 250.000,00	8	\$ 2.000.000
							\$ 44.999.480
			ADMINISTRACION				\$ 12.149.859
			UTILIDAD				\$ 1.349.984
			VALOR TOTAL A.I.U				\$ 13.499.844
			VALOR TOTAL				\$ 58.499.323

AVANCE FÍSICO

Se realizaron todas las actividades contratadas teniendo un Avance Físico del 100 %, como se referencia en la siguiente tabla.

Nº	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	%
	GENERAL	PARTICULAR				
1,0	PRELIMINARES					100%
1,1		PARTICULAR	Trazado, localización y replanteo de la placa.	m²	171,62	100%
1,2		PARTICULAR	Cerramiento provisional con tela polisombra, altura de 2.10 m	m	50,04	100%
2,0	DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES					100%
2,1		PARTICULAR	Demolición de pavimento rígido espesor menor a 21 cm	m²	171,62	100%
2,2		PARTICULAR	Demolición de bordillo en concreto	m	25,88	100%
2,3		PARTICULAR	Cargue mecánico y retiro de escombros generados en la demolición de pavimento rígido y bordillos	m³	26,52	100%
2,4		PARTICULAR	Excavación mecánica y retiro de tierra para instalación de afirmado, Subbase y Losa de concreto	m³	73,46	100%
3,0	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO					100%
3,1	311,1		Suministro, instalación y Compactación de material de afirmado de acuerdo a la especificación invias Art. 311-22. Inv. Ensayo CBR	m³	34,32	100%
3,2	320,1		Suministro, instalación y Compactación de material de Subbase de acuerdo a la especificación invias Art. 320-22. Inv. Ensayo CBR	m³	33,46	100%

Proyectó: Angela Sofia Ayerbe- Contratista

Revisado por: David Alejandro Paredes T.	Aprobado por: Francisco Javier Cardozo Tovar
Firma:	Firma:
Cargo: Profesional Jurídico	Cargo: Secretario de Gobierno e Inclusión Social

 Alcaldía Municipal Pitalito Huila	INFORME DE SUPERVISIÓN		
	CÓDIGO: F-GA-CO-29	VERSIÓN: 05	FECHA: 02/11/2023

NIT 891180077-0

3,3	500,1		Suministro e instalación de concreto hidráulico con MR39 de 4 Mpa espesor de 0.18m, incluye sello de juntas, pasador liso de junta 7/8" de diámetro de 0.35m de longitud y separación de 0.30m, barras de amarre de 1/2" de diámetro, longitud de 0.85m y separación de 1.2m, curado con antisol, texturizado e incluye laboratorio de resistencia a la flexión.	m³		100%
3,4		PARTICULAR	Construcción de Bordillo en concreto sobre losa sección de 0.2mx0.2m, incluye refuerzo	m	30,89	
4	ITEMS NO PREVISTOS				28	100%
4,1			Cerramiento en malla eslabonada con tubo de 2" y refuerzo en ángulo 1x3/16". Tubo anclado con concreto, incluye excavación y relleno	m	28,02	100%
4,2			Porton de 2m de alto en malla eslabonada con tubo de 2" y refuerzo en ángulo 1x3/16"	m	8	100%

BALANCE ECONÓMICO

Al realizar el Balance Económico del contrato, se determina que las actividades proyectadas y programadas en el contrato fueron ejecutadas al 100 %.

Nº	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% EJECUTADO	VALOR POR EJECUTAR
	GENERAL	PARTICULAR							
1,0	PRELIMINARES						\$ 1.647.026	100%	\$ -
1,1		PARTICULAR	Trazado, localización y replanteo de la placa.	m²	\$ 2.016,00	171,62	\$ 345.986	100%	\$ -
1,2		PARTICULAR	Cerramiento provisional con tela polisombra, altura de 2.10 m	m	\$ 26.000,00	50,04	\$ 1.301.040	100%	\$ -
2,0	DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES						\$ 6.823.892	100%	\$ -
2,1		PARTICULAR	Demolición de pavimento rígido espesor menor a 21 cm	m²	\$ 19.016,00	171,62	\$ 3.263.526	100%	\$ -
2,2		PARTICULAR	Demolición de bordillo en concreto	m	\$ 5.736,00	25,88	\$ 148.448	100%	\$ -
2,3		PARTICULAR	Cargue mecánico y retiro de escombros generados en la demolición de pavimento rígido y bordillos	m³	\$ 41.400,00	26,52	\$ 1.097.928	100%	\$ -

Proyectó: Angela Sofia Ayerbe- Contratista

Revisado por: David Alejandro Paredes T.	Aprobado por: Francisco Javier Cardozo Tovar
Firma:	Firma:
Cargo: Profesional Jurídico	Cargo: Secretario de Gobierno e Inclusión Social

 Alcaldía Municipal Pitalito Huila	INFORME DE SUPERVISIÓN		
	CÓDIGO: F-GA-CO-29	VERSIÓN: 05	FECHA: 02/11/2023

NIT 891180077-0

2,4		PARTICULAR	Excavación mecánica y retiro de tierra para instalación de afirmado, Subbase y Losa de concreto	m³	\$ 31.500,00	73,46	\$ 2.313.990	100%	\$ -
3,0		ESTRUCTURA DE PAVIMENTO					\$ 27.522.400	100%	\$ -
3,1	311,1		Suministro, instalación y Compactación de material de afirmado de acuerdo a la especificación invias Art. 311-22. Inv. Ensayo CBR	m³	\$ 45.000,00	34,32	\$ 1.544.400	100%	\$ -
3,2	320,1		Suministro, instalación y Compactación de material de Subbase de acuerdo a la especificación invias Art. 320-22. Inv. Ensayo CBR	m³	\$ 133.000,00	33,46	\$ 4.450.180	100%	\$ -
3,3	500,1		Suministro e instalación de concreto hidráulico con MR39 de 4 Mpa espesor de 0.18m, incluye sello de juntas, pasador liso de junta 7/8" de diámetro de 0.35m de longitud y separación de 0.30m, barras de amarre de 1/2" de diámetro, longitud de 0.85m y separación de 1.2m, curado con antisol, texturizado e incluye laboratorio de resistencia a la flexión.	m³	\$ 638.000,00	30,89	\$ 19.707.820	100%	\$ -

Proyectó: Angela Sofia Ayerbe- Contratista

Revisado por: David Alejandro Paredes T.

Firma:

Cargo: Profesional Jurídico

Aprobado por: Francisco Javier Cardozo Tovar

Firma:

Cargo: Secretario de Gobierno e Inclusión Social

 Alcaldía Municipal Pitalito Huila	INFORME DE SUPERVISIÓN		
	CÓDIGO: F-GA-CO-29	VERSIÓN: 05	FECHA: 02/11/2023

NIT 891180077-0

3, 4	PARTICULAR	Construcción de Bordillo en concreto sobre losa sección de 0.2mx0.2m, incluye refuerzo	m	\$ 65.000,00			100%	\$ -
4	ITEMS NO PREVISTOS					28	\$ 1.820.000	
							\$ 9.006.162	100% \$ -
4, 1		Cerramiento en malla eslabonada con tubo de 2" y refuerzo en ángulo 1x3/16". Tubo anclado con concreto, incluye excavación y relleno	m	\$ 250.000,00			100%	\$ -
						28,02	\$ 7.006.162	
4, 2		Porton de 2m de alto en malla eslabonada con tubo de 2" y refuerzo en ángulo 1x3/16"	m	\$ 250.000,00			100%	\$ -
						8	\$ 2.000.000	
SUBTOTAL OBRAS							\$ 44.999.480	100% \$ -
		ADMINISTRACION					\$ 12.149.859	
		UTILIDAD					\$ 1.349.984	
		VALOR TOTAL A.I.U					\$ 13.499.844	
		VALOR TOTAL					\$ 58.499.323	100% \$ -

El contratista deja como observaciones, recomendaciones y conclusiones:

Recomienda realizar lavado continuo de la placa de concreto teniendo en cuenta que estará expuesta a lixiviados constantemente, así mismo poner en funcionamiento la placa el día 17 de enero de 2025, día en el cual la resistencia del concreto de placa cumple los 28 días. Así mismo se recomienda un mantenimiento con pintura preventivo del cerramiento teniendo en cuenta que al estar expuesto a materiales como basura y un ambiente agresivo esta presentara un desgaste mayor.

Proyectó: Angela Sofia Ayerbe- Contratista

Revisado por: David Alejandro Paredes T.	Aprobado por: Francisco Javier Cardozo Tovar
Firma:	Firma:
Cargo: Profesional Jurídico	Cargo: Secretario de Gobierno e Inclusión Social



Alcaldía Municipal
Pitalito Huila

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: F-GA-CO-29

VERSIÓN: 05

FECHA: 02/11/2023

NIT 891180077-0

PERIODO	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	
						No. de días	%
ADICION	\$ 11.659.000						
mes de diciembre	FESV4	\$58.499.323,00	\$58.499.323,00	\$0,00	100,00%		

PAGOS SEGURIDAD SOCIAL: El contratista acreditó el cumplimiento del pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, así:

No de la planilla	Ingreso Base de Cotización (40%)	Tipo de Aportes	Valor
CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL O REPRESENTANTE LEGAL:	Fecha de elaboración (30/12/2024) : Quien suscribe: JAIME ALEJANDRO VEGA FORERO		

OBSERVACIONES


FRANCISCO JAVIER CARDOZO TOVAR
Secretario de Gobierno e Inclusión Social
Supervisor

Proyectó: Angela Sofia Ayerbe- Contratista

Revisado por: David Alejandro Paredes T.	Aprobado por: Francisco Javier Cardozo Tovar
Firma:	Firma:
Cargo: Profesional Jurídico	Cargo: Secretario de Gobierno e Inclusión Social

 Alcaldía Municipal Pitalito Huila NIT 891180077-0	ACTA DE TERMINACIÓN		
	CÓDIGO: F-GA-CO-20	VERSIÓN: 03	FECHA: 02/11/2023

CONTRATO DEL PROCESO DE MINIMA CUANTIA MP-SGIS-MC-OP-051-2024

CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PITALITO Y VEGA FORERO INGENIERIA SAS

CONTRATISTA:	VEGA FORERO INGENIERIA SAS Nit: 900.999.942-5 R/L: JAIME ALEJANDRO VEGA FORERO C.C. No. 1.094.914.167 de Armenia
INTERVENTOR SUPERVISOR:	Y/O FRANCISCO JAVIER CARDOZO TOVAR Secretario de Gobierno e Inclusión Social CC. 1.144.034.774 de Cali
No. PROCESO:	MP-SGIS-MC-OP-051-2024
OBJETO:	REHABILITACION DEL ACCESO AL CENTRO DE DISPOSICION DE BASURAS DE LA PLAZA DE MERCADO MINORISTA DE CALAMO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO
PLAZO:	CINCUENTA (50) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024.
VALOR:	\$46.840.323
VALOR ADICIÓN:	\$11.656.000
VALOR TOTAL:	\$58.499.323
FORMA DE PAGO:	Se pagará al contratista en UN ÚNICO PAGO, previa presentación de los soportes, certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato que el objeto se cumplió a entera satisfacción y la acreditación del pago de los aportes al sistema de seguridad social correspondiente. Nota: Cumplir sus obligaciones con el pago de los aportes al sistema de Seguridad social (salud, pensión y ARL) y aportes parafiscales. Señalados por la Ley 789 de 2002 si estuviese obligado ello de acuerdo al valor del suministro mensual.
FECHA DE INICIO:	5 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA TERMINACION:	DE 30 DE DICIEMBRE DE 2024

En Pitalito, a los 30 días del mes de diciembre de 2024, se reunieron el FRANCISCO JAVIER CARDOZO TOVAR, Secretario de Gobierno e Inclusión Social en calidad de supervisor del contrato y el Señor JAIME ALEJANDRO VEGA FORERO, en calidad de contratista, Representante legal de VEGA FORERO INGENIERIA SAS; hemos acordado terminar el Proceso de mínima cuantía No. MP-SGIS-MC-OP-051-2024, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

CONSTANCIAS:

Proyectó: Angela S. Ayerbe - Contratista

Revisado por: Francisco Javier Cardozo Tovar	Aprobado por: Francisco Javier Cardozo Tovar
Firma:	Firma:
Cargo: Secretario de Gobierno e Inclusión Social	Cargo: Secretario de Gobierno e Inclusión Social

Carrera 3 No.4 -78 Centro Administrativo Municipal "La Chapolera" Pitalito – Huila
www.alcaldiapitalito.gov.co Email: atencionalciudadano@alcaldiapitalito.gov.co

 Alcaldía Municipal Pitalito Huila	ACTA DE TERMINACIÓN		
	CÓDIGO: F-GA-CO-20	VERSIÓN: 03	FECHA: 02/11/2023

NIT 891180077-0

Se hace constar que los requisitos para terminar el contrato han sido cumplidos y se procede a celebrar el acta de terminación.


ACUERDOS:

Teniendo en cuenta que se ha cumplido, con el objeto del contrato, las partes acuerdan darlo por terminado a partir de la fecha de la firma de la presente acta. Igualmente, procederán a su liquidación en el plazo estipulado dentro del referido convenio.

COMPROMISOS

No quedaron compromisos pendientes

FIRMANTES:


FRANCISCO JAVIER CARDOZO TOVAR
Secretario de Gobierno e Inclusión Social


JAIME ALEJANDRO VEGA FORERO
R/L VEGA FORERO INGENIERIA SAS

Proyectó: Angela S. Ayerbe - Contratista

Revisado por: Francisco Javier Cardozo Tovar	Aprobado por: Francisco Javier Cardozo Tovar
Firma:	Firma:
Cargo: Secretario de Gobierno e Inclusión Social	Cargo: Secretario de Gobierno e Inclusión Social

Carrera 3 No.4 -78 Centro Administrativo Municipal "La Chapolera" Pitalito – Huila
www.alcaldiapitalito.gov.co Email: atencionalciudadano@alcaldiapitalito.gov.co

 Alcaldía Municipal Pitalito Huila	ACTA DE LIQUIDACIÓN		
	CÓDIGO: F-GA-CO-02	VERSIÓN: 4	FECHA: 02/11/2023

NIT 891180077-0

CONTRATO DEL PROCESO DE MINIMA CUANTIA MP-SGIS-MC-OP-051-2024

CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PITALITO Y VEGA FORERO INGENIERIA SAS

CONTRATISTA:	VEGA FORERO INGENIERIA SAS Nit: 900.999.942-5 R/L: JAIME ALEJANDRO VEGA FORERO C.C. No. 1.094.914.167 de Armenia
INTERVENTOR SUPERVISOR:	Y/O FRANCISCO JAVIER CARDOZO TOVAR Secretario de Gobierno e Inclusión Social CC. 1.144.034.774 de Cali
OBJETO:	REHABILITACION DEL ACCESO AL CENTRO DE DISPOSICION DE BASURAS DE LA PLAZA DE MERCADO MINORISTA DE CALAMO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO
PLAZO:	CINCUENTA (50) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024.
VALOR:	\$46.840.323
VALOR ADICIÓN:	\$11.656.000
VALOR TOTAL:	\$58.499.323
FORMA DE PAGO:	Se pagará al contratista en UN ÚNICO PAGO, previa presentación de los soportes, certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato que el objeto se cumplió a entera satisfacción y la acreditación del pago de los aportes al sistema de seguridad social correspondiente. Nota: Cumplir sus obligaciones con el pago de los aportes al sistema de Seguridad social (salud, pensión y ARL) y aportes parafiscales. Señalados por la Ley 789 de 2002 si estuviese obligado ello de acuerdo al valor del suministro mensual.
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD:	2024002207 30/10/2024
CDP ADICION	2024002461 19/12/2024
REGISTRO PRESUPUESTAL:	2024002223 04/12/2024
RP ADICION	2024002393 27/12/2024
RUBRO:	2320202005
DENOMINACIÓN RUBRO:	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
RIESGOS AMPARADOS:	CUMPLIMIENTO / PRESTACIONES SOCIALES / ESTABILIDAD DE LA OBRA / RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

Proyectó: Angela S. Ayerbe - Contratista

Revisado por: Francisco Javier Cardozo Tovar	Aprobado por: Francisco Javier Cardozo Tovar
Firma:	Firma:
Cargo: Secretario de Gobierno e Inclusión Social	Cargo: Secretario de Gobierno e Inclusión Social

 Alcaldía Municipal Pitalito Huila	ACTA DE LIQUIDACIÓN		
	CÓDIGO: F-GA-CO-02	VERSIÓN: 4	FECHA: 02/11/2023

NIT 891180077-0

NO. DE PÓLIZA Y NOMBRE DE LA COMPAÑÍA ASEGURADORA:	CHU-100035598 ANEXO 0 CHU-100006610 ANEXO 0 MUNDIAL DE SEGUROS S.A
FECHA APROBACIÓN GARANTÍAS:	04 DE DICIEMBRE DE 2024
NO. DE PÓLIZA Y NOMBRE DE LA COMPAÑÍA ASEGURADORA DE ADICION	CHU-100035598 ANEXO 3 MUNDIAL DE SEGUROS S.A
FECHA APROBACIÓN GARANTÍAS DE ADICIÓN	30 DE DICIEMBRE DE 2024
EST.PRO CULTURA	N° 2024023509 \$376.000
EST.PRO ANCIANATO	N° 2024023506 \$1.500.000
EST.PRO UNIVERSIDAD	N° 2024023511 \$188.000
TASA PRODEPORTE	N° 2024023512 \$937.000
EST.PRO- ELECTRI RUTAL	N° 2024023510 \$188.000
EST.PRO ANCIANATO- CULTURA-UNIVERSIDAD- ELECTRI. RURAL	N° 2024023507 \$563.000
SEGURIDAD SOCIAL:	N/A
FECHA DE INICIO:	5 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE DICIEMBRE DE 2024

FECHA DE LIQUIDACIÓN: En PITALITO, a los 30 días del mes de diciembre de 2024, se reunieron el FRANCISCO JAVIER CARDOZO TOVAR, Secretario de Gobierno e Inclusión Social en calidad de supervisor del contrato y JAIME ALEJANDRO VEGA FORERO, en calidad de contratista, Representante legal de VEGA FORERO INGENIERIA SAS; con el objeto de suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN** de acuerdo a las siguientes consideraciones:

1. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
REDUCCIÓN RP	\$ 0	No. 0
VALOR RP FINAL	\$ 58.499.323	
VALOR A LIBERAR	\$ 0	No. Rubro:

2. VALORES

DESCRIPCIÓN	VALOR
-------------	-------

Proyectó: Angela S. Ayerbe - Contratista

Revisado por: Francisco Javier Cardozo Tovar	Aprobado por: Francisco Javier Cardozo Tovar
Firma:	Firma:
Cargo: Secretario de Gobierno e Inclusión Social	Cargo: Secretario de Gobierno e Inclusión Social

Carrera 3 No.4 -78 Centro Administrativo Municipal "La Chapolera" Pitalito – Huila
www.alcaldiapitalito.gov.co Email: atencionalciudadano@alcaldiapitalito.gov.co

 Alcaldía Municipal Pitalito Huila	ACTA DE LIQUIDACIÓN		
	CÓDIGO: F-GA-CO-02	VERSIÓN: 4	FECHA: 02/11/2023

NIT 891180077-0

1. Valor Inicial del Contrato y/o convenio	\$ 46.840.323
2. Adición - Otro Sí No. 01	\$ 11.656.000
3. Valor Final Contratado	\$ 58.499.323
4. Valor Final Ejecutado	\$ 58.499.323
5. Saldo a Favor del Municipio de PITALITO	\$ 0

3. ACTAS

No ACTA	FECHA	DESCRIPCIÓN
01	5 de diciembre de 2024	Acta de Iniciación
02	30 de diciembre de 2024	Acta de supervisión
03	30 de diciembre de 2023	Acta de terminación
04	30 de diciembre de 2023	Acta de liquidación

4. BALANCE FINAL LIQUIDACIÓN

4.1 Estados Financieros del Contrato					
RELACIÓN DE PAGOS	FECHA	VALOR	EJECUTADO	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	SALDO
Certificado de cumplimiento N°1	30/12/2024	\$58.499.323	\$58.499.323	N/A	\$0

Rendimientos financieros del anticipo	Fecha de certificado bancario o fiduciario	N/A
	Valor a devolver al municipio	\$ 0

Valor Contrato Inicial	Valor Adicional	Valor Total Contratado	Valor Ejecutado	Valor no Ejecutado
\$46.840.323	\$11.656.000	\$58.499.323	\$58.499.323	\$0

VALOR A PAGAR: CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VENTI TRES PESOS (\$58.499.323) M/Legal

5. INFORME

Que, según el acta de terminación, el acta de recibo final e informe suscrito por el supervisor y/o interventor, se procede a liquidar el contrato de mínima cuantía, proceso No. MP-SGIS-MC-OP-051-2024.

Proyectó: Angela S. Ayerbe - Contratista

Revisado por: Francisco Javier Cardozo Tovar	Aprobado por: Francisco Javier Cardozo Tovar
Firma:	Firma:
Cargo: Secretario de Gobierno e Inclusión Social	Cargo: Secretario de Gobierno e Inclusión Social

Carrera 3 No.4 -78 Centro Administrativo Municipal "La Chapolera" Pitalito – Huila
www.alcaldiapitalito.gov.co Email: atencionalciudadano@alcaldiapitalito.gov.co

 Alcaldía Municipal Pitalito Huila	ACTA DE LIQUIDACIÓN		
	CÓDIGO: F-GA-CO-02	VERSIÓN: 4	FECHA: 02/11/2023

NIT 891180077-0

6. CONSTANCIAS

El contratista manifiesta clara y taxativamente que, durante la ejecución del contrato, no surgieron situaciones o coyunturas que pudieran generar desequilibrios económicos y ruptura de la ecuación contractual.

Se deja constancia por parte del supervisor y/o interventor, de la verificación y cumplimiento de las obligaciones del Contratista, en materia del sistema general de seguridad social, dentro del tracto del contrato, acorde con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y normas atinentes.

7. LIQUIDACIÓN: Que en cumplimiento del artículo 60 de la Ley 80 de 1993, señala que en el acta de liquidación las partes harán constar los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo.

En consideración a lo anterior; El Municipio de PITALITO cancelará al Contratista la suma de **CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VENTI TRES PESOS (\$58.499.323) M/Legal**. Se declaran a paz y salvo por todo concepto, y por ende no existirán obligaciones pendientes entre las partes, salvo las estipuladas en la presente Acta. Así mismo las partes renuncian a iniciar cualquier reclamación judicial o extrajudicial, por la vía civil, comercial, laboral, o contenciosa administrativa relacionada con esta acta de liquidación.

La presente acta de liquidación final no exime al contratista ni al supervisor de los compromisos contractuales pactados y aceptados mediante la suscripción del contrato objeto de la presente liquidación ni de las acciones civiles y penales por las acciones u omisiones en la actuación contractual de conformidad con lo establecido en los artículos 52 y 53 de la Ley 80 de 1993 y demás normatividad vigente.

Para constancia se firma el presente documento por los que en ella intervinieron:


FRANCISCO JAVIER CARDOZO TOVAR
Secretario de Gobierno e Inclusión Social


JAIME ALEJANDRO VEGA FORERO
R/L VEGA FORERO INGENIERIA SAS

Proyectó: Angela S. Ayerbe - Contratista

Revisado por: Francisco Javier Cardozo Tovar	Aprobado por: Francisco Javier Cardozo Tovar
Firma:	Firma:
Cargo: Secretario de Gobierno e Inclusión Social	Cargo: Secretario de Gobierno e Inclusión Social