


	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		Código: 900-30-20	 modelo integrado de planeación y gestión
	MUNICIPIO DE CALIMA DARIÈN	NIT. 890.309.611-8	01/01/2020	
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÒN Y GESTIÒN	MIPG-MECI	Versión: 1	
	PROCESO: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Página 1 de 2	
	NOMBRE DEL DOCUMENTO: INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA			

MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

**INFORME DE INTERVENTORIA
ACTA FINAL**

FECHA: 23 DE DICIEMBRE DE 2024

CONTRATO DE OBRA No. 310-13-04-287 DE 2024

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TIENE POR OBJETO ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN”.




**CONTRATISTA
SOCIEDAD MULTIPROPOSITO DEL PACIFICO S.A.S
NIT: 901.105.275-9**

**INTERVENTOR
SAGITARIUS COMPANY S.A.S
NIT: 900.803.767-1**

**SUPERVISOR - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
Ing. LUIS ALBERTO ROMERO CANO**

GUADALAJARA DE BUGA, DICIEMBRE – 2024

	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		Código: 900-30-20	 modelo integrado de planeación y gestión
	MUNICIPIO DE CALIMA DARIËN	NIT. 890.309.611-8	01/01/2020	
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÒN Y GESTIÒN	MIPG-MECI	Versión: 1	
	PROCESO: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Página 2 de 2	
	NOMBRE DEL DOCUMENTO: INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA			

INTRODUCCIÓN

El presente documento es elaborado por la interventoría del proyecto **SAGITARIUS COMPANY S.A.S** mediante el contrato de interventoría **No. 310-13-04-287 de 2024** al contrato de obra **No. 310-13-05-286 DE 2024** contratista **SOCIEDAD MULTIPROPOSITO DEL PACIFICO S.A.S** cuyo objeto es: “ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN”.

En este informe para el Acta Final, se resume el seguimiento técnico, administrativo, jurídico y financiero de los aspectos más relevantes ocurridos durante la ejecución de la obra en el periodo comprendido entre el 8 de Noviembre de 2024 hasta el 22 de Diciembre de 2024.

MARCO URBANO

El Centro de Integración Ciudadana de Calima El Darién se encuentra en constante evolución, buscando ofrecer espacios de calidad que fomenten la salud, la convivencia y el desarrollo integral de la comunidad. Con esta iniciativa de adecuación y mejoramiento de las instalaciones deportivas y recreativas, se busca brindar a los ciudadanos, especialmente a los jóvenes y niños, un lugar donde puedan practicar deporte, desarrollar sus habilidades y disfrutar de momentos de sano esparcimiento.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Las presentes adecuaciones y reparaciones tienen como objetivo principal revitalizar el Centro de Integración Ciudadana del Municipio de Calima El Darién. Los trabajos se centran en la restauración de pisos, la reparación de cubiertas y canales, la renovación de instalaciones eléctricas y sanitarias, y la adecuación de espacios interiores para optimizar su funcionalidad y mejorar la experiencia de los visitantes.

DATOS DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL

CONTRATO N°:	310-13-05-286 de 2024
CONTRATISTA:	SOCIEDAD MULTIPROPOSITO DEL PACIFICO
NIT o CEDULA:	901.105.275-9
REPRESENTANTE LEGAL:	RODRIGO ALBERTO MARTINEZ A.
CEDULA DE CIUDADANÍA:	94.473.643
OBJETO:	ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN
VALOR CONTRATO:	\$ 362.961.312,69
PLAZO DEL CONTRATO:	EL PLAZO DE EJECUCION SERÁ DE CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO,


	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		Código: 900-30-20	 modelo integrado de planeación y gestión
	MUNICIPIO DE CALIMA DARIÉN	NIT. 890.309.611-8	01/01/2020	
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	MIPG-MECI	Versión: 1	
	PROCESO: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Página 3 de 2	
	NOMBRE DEL DOCUMENTO: INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA			

	CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.
ACTA DE INICIO:	08 NOVIEMBRE 2024
FECHA DE TERMINACION:	21 DICIEMBRE 2024
VALOR TOTAL CONTRATADO:	\$ 362.961.312,69

BALANCE DE OBRA DEL CONTRATISTA

		ALCALDIA MUNICIPAL DE CALIMA EL DARIEN ADMINISTRACIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA FORMATO DE ACTAS DE PAGO Y BALANCE DE OBRA (ESTADO ECONOMICO)										
CONTRATO N°:		310-13-05-286 DE 2024				ACTA DE INICIO :		8/11/2024				
CONTRATISTA:		SOCIEDAD MULTIPROPOSITO DEL PACIFICO S.A.S				FECHA TERMINACION :		22/12/2024				
FECHA CONTRATO:		8/11/2024				FECHA DEL ACTA :		23/12/2024				
VALOR INICIAL:		\$ 362,961,312										
PLAZO CONTRATO:		EL PLAZO DE EJECUCION SERA DE CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO.										
OBJETO:		ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN.										
310-13-05-286 DE 2024		CONDICION CONTRATO ORIGINAL				BALANCE ECONOMICO MAYORES Y MENORES CANTIDADES N°01 (18/12/2024)				ACTA DE OBRA No. 01 Y FINAL FECHA ACTA No. 1 - 28/12/2024		
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	MAYORES (+)	MENORES (-)	CANTIDADES AJUSTADAS	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
1		PRELIMINARES										
100124		CERRAMIENTO TELA FIS. TEJIDA H=2.10 M - SINB	M	62.50	\$ 15,686.64	\$ 980,977.50			62.50	\$ 980,977.50	62.50	\$ 980,977.50
100102		CAMPAMENTO TABLA 5 M2	UND	1.00	\$ 1,776,567.78	\$ 1,776,567.78	-1.00	-1.00	-1.00	\$ 1,776,567.78	-1.00	\$ 1,776,567.78
100110		INSTALACION PROVISIONAL ACUEDUCTO	MES	1.50	\$ 91,394.00	\$ 137,091.00	-1.50	-1.50	-1.50	\$ 137,091.00	-1.50	\$ 137,091.00
100111		INSTALACION PROVISIONAL ENERGIA	MES	1.50	\$ 104,451.00	\$ 156,676.50	-1.50	-1.50	-1.50	\$ 156,676.50	-1.50	\$ 156,676.50
100514		DESMONTE MALLA ESLABONADA H=2.0 MT	M	97.20	\$ 6,901.66	\$ 670,840.38			97.20	\$ 670,840.38	97.20	\$ 670,840.38
310104		LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE - EQ. PRESION	M2	770.00	\$ 4,025.77	\$ 3,099,842.90			770.00	\$ 3,099,842.90	770.00	\$ 3,099,842.90
061211		DESMONTE DE LUMINARIAS	UND	20.00	\$ 32,128.70	\$ 642,574.00			20.00	\$ 642,574.00	20.00	\$ 642,574.00
100527		DESMONTE CANALES - BAJANTES	M	70.00	\$ 7,007.66	\$ 490,536.20			70.00	\$ 490,536.20	70.00	\$ 490,536.20
100212		DEMOLICION MURO CONCRETO E=15 CM	M2	7.72	\$ 50,467.69	\$ 389,610.57			7.72	\$ 389,610.57	7.72	\$ 389,610.57
100508		DESMONTE DIVISION LAMINA	M2	36.10	\$ 13,888.67	\$ 500,297.99			36.10	\$ 500,297.99	36.10	\$ 500,297.99
100501		DESMONTE APARATO SANITARIO	UND	14.00	\$ 39,433.67	\$ 552,071.38			14.00	\$ 552,071.38	14.00	\$ 552,071.38
100528		DESMONTE VENTANA - LUCETA EXISTENTE	UND	16.80	\$ 20,716.74	\$ 348,041.23			16.80	\$ 348,041.23	16.80	\$ 348,041.23
100305		DEMOLICION DE ENCHAFE CERAMICO	M2	40.28	\$ 12,079.74	\$ 486,571.93			40.28	\$ 486,571.93	40.28	\$ 486,571.93
100407		DEMOLICION PISO ENCHAFE - BALDOSA - MORTERO	M2	24.38	\$ 8,287.67	\$ 202,053.39			24.38	\$ 202,053.39	24.38	\$ 202,053.39
060810		EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	10.65	\$ 20,125.69	\$ 214,338.60	25.05		35.70	\$ 718,487.13	35.70	\$ 718,487.13
100619		RELLENO ROCA MUERTA COMPACT - RANA	M3	6.92	\$ 75,264.67	\$ 527,751.52	35.08		42.00	\$ 3,203,116.14	42.00	\$ 3,203,116.14
100628		CARGUE Y RETIRO MATERIAL VOLQUETA <=10 KM	M3	82.03	\$ 28,680.70	\$ 2,352,677.82	212.81		294.84	\$ 8,456,240.22	294.84	\$ 8,456,240.22
080102		ACARRERO MATERIAL PETREO Y/O SOBANTES DE OBRA, VOLUMEN COMPACTADO	M3 - KM	7,824.23	\$ 1,602.80	\$ 12,540,675.84			7,824.23	\$ 12,540,675.84	7,824.23	\$ 12,540,675.84
SC001		PAGO DISPOSICION FINAL BOTADERO AUTORIZADO	M3	82.03	\$ 10,485.80	\$ 860,150.17	186.02		268.05	\$ 2,810,739.10	268.05	\$ 2,810,739.10
310107		LIMPIEZA PERMANENTE OBRA (CUADRILLA 3P)	MES	1.50	\$ 5,311,008.72	\$ 7,966,513.08			1.50	\$ 7,966,513.08	1.50	\$ 7,966,513.08
SUBTOTAL CAP 01. PRELIMINARES						\$ 34,895,960			\$ 41,988,854		\$ 41,988,854	
2		CERRAMIENTO										
301201		MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 1, 1/2"	M2	243.00	\$ 50,380.70	\$ 12,242,510.10			243.00	\$ 12,242,510.10	243.00	\$ 12,242,510.10
290416		ESMALTE MALLA ESLABONADA 1, 1/2" - 1"	M2	405.00	\$ 7,345.72	\$ 2,975,016.60	55.00		460.00	\$ 3,379,031.20	460.00	\$ 3,379,031.20
120208		PILOTE CONCRETO REFORZADO 40 CM x 40 CM	M	18.00	\$ 93,341.76	\$ 1,680,151.68		-18.00	-18.00	\$ 1,680,151.68	-18.00	\$ 1,680,151.68
301004		POSTE TUBO GALV 2" x 2.3 MM C.13	M	78.00	\$ 53,626.76	\$ 4,182,887.28			78.00	\$ 4,182,887.28	78.00	\$ 4,182,887.28
301115		DIAGONAL - HORIZ. TUBO GALV CAL 13 x 1"	M	74.40	\$ 26,522.68	\$ 1,973,287.39			74.40	\$ 1,973,287.39	74.40	\$ 1,973,287.39
310116		LIMPIEZA - ASEO MALLA ESLABONADA	M2	162.00	\$ 2,256.75	\$ 365,593.50	66.00		228.00	\$ 519,052.50	228.00	\$ 519,052.50
100122		PROTECCION MALLA FIBRA TEJIDA	M	286.00	\$ 7,057.72	\$ 2,022,623.36		208.00	80.00	\$ 564,617.60	80.00	\$ 564,617.60
301310		NAVE PUERTA TUBO C.13 MALLA (2 x 2.51 - 3.0)	UND	3.00	\$ 1,410,704.71	\$ 4,232,114.13	4.00		7.00	\$ 9,874,932.97	7.00	\$ 9,874,932.97
301207		ALAMBRE DE PUAS # 12.5 - 3 HILOS	M	92.00	\$ 3,799.68	\$ 349,570.56	43.00		135.00	\$ 512,956.80	135.00	\$ 512,956.80
SUBTOTAL CAP 02. CERRAMIENTO						\$ 30,633,755			\$ 31,569,124		\$ 31,569,124	
3		CANCHA										
320702		ENDURECEDOR ROCKTOP - CURAS EAL (TRA. MEDIO)	M2	770.00	\$ 16,272.68	\$ 12,529,963.60			770.00	\$ 12,529,963.60	770.00	\$ 12,529,963.60
291205		RECUBRIMIENTO PINTURA TRAFICO	M2	770.00	\$ 18,379.74	\$ 14,152,399.80			770.00	\$ 14,152,399.80	770.00	\$ 14,152,399.80
291201		LINEA DEMARCAACION ACRILICA A=12 CM	M	374.00	\$ 4,535.68	\$ 1,696,344.32			374.00	\$ 1,696,344.32	374.00	\$ 1,696,344.32
SUBTOTAL CAP 03. CANCHA						\$ 28,378,708			\$ 28,378,708		\$ 28,378,708	

	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		Código: 900-30-20
	MUNICIPIO DE CALIMA DARIÉN	NIT. 890.309.611-8	01/01/2020
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	MIPG-MECI	Versión: 1
	PROCESO: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Página 4 de 2
	NOMBRE DEL DOCUMENTO: INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA		



modelo integrado
de planeación
y gestión



OBJETO:		ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN.										ACTA DE OBRA No. 01 Y FINAL	
310-13-05-288		CONDICION CONTRATO ORIGINAL				BALANCE ECONOMICO MAYORES Y MENORES CANTIDADES N°01 (16/12/2024)						FECHA ACTA No. 1 - 26/12/2024	
DE 2024													
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	MAYORES (+)	MENORES (-)	CANTIDADES AJUSTADAS	VALOR TOTAL		CANT.	VALOR TOTAL
4		MOBILIARIO											
260125		CONTRAPISO REFORZADO E=8 CM 3000 PSI	M2	28.90	\$ 71,943.74	\$ 2,079,174.09			28.90	\$ 2,079,174.09		28.90	\$ 2,079,174.09
130107		MALLA ELECTROSOLDADA E=0.50 (25 x 25 CM)	KG	83.81	\$ 7,778.72	\$ 651,934.52		60.00	23.81	\$ 185,211.32		23.81	\$ 185,211.32
260310		PORTERIA MULTIFUN MICROF. BALONC. TIPO 2	JUEGO	1.00	\$ 6,787,706.64	\$ 6,787,706.64			1.00	\$ 6,787,706.64		1.00	\$ 6,787,706.64
SC002		EQUIPO BIOSALUDABLE PRESS PECTORAL	UND	1.00	\$ 9,925,590.71	\$ 9,925,590.71			1.00	\$ 9,925,590.71		1.00	\$ 9,925,590.71
SC003		EQUIPO BIOSALUDABLE PILATE ABDOMEN	UND	1.00	\$ 6,646,961.64	\$ 6,646,961.64			1.00	\$ 6,646,961.64		1.00	\$ 6,646,961.64
SC004		EQUIPO BIOSALUDABLE PRESS HOMBRO	UND	1.00	\$ 8,489,808.67	\$ 8,489,808.67			1.00	\$ 8,489,808.67		1.00	\$ 8,489,808.67
SC005		EQUIPO BIOSALUDABLE TROTADORA	UND	1.00	\$ 4,534,999.64	\$ 4,534,999.64			1.00	\$ 4,534,999.64		1.00	\$ 4,534,999.64
SC006		SUMINISTRO E INSTALACION BASUREROS	UND	4.00	\$ 1,377,999.68	\$ 5,511,998.72			4.00	\$ 5,511,998.72		4.00	\$ 5,511,998.72
260406		BANCA CONCRETO PREF. L=140 CM A=66 CM H=78 CM	UND	6.00	\$ 475,953.65	\$ 2,855,721.90			6.00	\$ 2,855,721.90		6.00	\$ 2,855,721.90
100617		RELLENO GRAVIA TRITURA-POLVILLO (5.COM)	M3	3.00	\$ 99,862.19	\$ 299,882.19		-3.00	-3.00	\$ -299,882.19		-3.00	\$ -299,882.19
SC007		MANTENIMIENTO PILETA EXISTENTE (LIMPIEZA FRAGUA)	GBL	1.00	\$ 479,999.78	\$ 479,999.78			1.00	\$ 479,999.78		1.00	\$ 479,999.78
100612		RELLENO ARENA FINA SIN TRANSPORTE	M3	0.40	\$ 65,895.75	\$ 26,358.30			0.40	\$ 26,358.30		0.40	\$ 26,358.30
180818		TEJA AJOVER TRAPEZOIDAL SUPER 0.35 MM	M2	10.00	\$ 109,112.50	\$ 1,091,126.50		-10.00	-10.00	\$ -1,091,126.50		-10.00	\$ -1,091,126.50
180803		CABALLETE TEJA AJOVER	M	4.00	\$ 61,920.73	\$ 247,682.92		-4.00	-4.00	\$ -247,682.92		-4.00	\$ -247,682.92
		SUBTOTAL CAP 04. MOBILIARIO				\$ 49,628,946				\$ 45,884,840			\$ 45,884,840
5		VESTIER											
131119		ANCLAJE HIERRO 1/2" PERFORACION 5/8" 10-15C	PUNTO	19.00	\$ 28,448.72	\$ 540,525.68			19.00	\$ 540,525.68		19.00	\$ 540,525.68
120301		MURO CEMENTO ENLACE H=20-40 CM 3100 PSI	M3	0.22	\$ 861,388.71	\$ 189,505.52		-0.22	-0.22	\$ -189,505.52		-0.22	\$ -189,505.52
140106		VIGA BLOQUE CONCRETO 12x19x39 CM	M2	14.56	\$ 70,356.67	\$ 1,024,393.12			14.56	\$ 1,024,393.12		14.56	\$ 1,024,393.12
130403		VIGA CONCR. AMARRE MURO 10-12x20 CM	M	5.60	\$ 49,130.75	\$ 275,132.20		-5.60	-5.60	\$ -275,132.20		-5.60	\$ -275,132.20
120102		ACERO REFUERZO FLEJADO 37000 PSI 280 Mpa	KG	63.62	\$ 6,386.75	\$ 406,325.04			63.62	\$ 406,325.04		63.62	\$ 406,325.04
220301		NAVE LAMINA ENTAMORADA CAL. 20 BAT.	M2	4.00	\$ 292,433.60	\$ 1,169,734.40			4.00	\$ 1,169,734.40		4.00	\$ 1,169,734.40
220404		MARCO LAMINA 1,01-1.5 M CAL. 20 LISO SLUCE	UND	2.00	\$ 121,133.74	\$ 242,247.48	2.00		4.00	\$ 484,494.96		4.00	\$ 484,494.96
		SUBTOTAL CAP 05. VESTIER				\$ 3,847,863				\$ 3,160,835			\$ 3,160,835
6		BATERIAS SANITARIAS											
250427		SANITARIO LINEA MEDIA DS	UND	6.00	\$ 706,352.74	\$ 4,238,116.44			6.00	\$ 4,238,116.44		6.00	\$ 4,238,116.44
250449		LAVAMANOS SOBREPONER MEZ. LINEA MEDIA	UND	6.00	\$ 308,444.64	\$ 1,850,667.84			6.00	\$ 1,850,667.84		6.00	\$ 1,850,667.84
250420		ORINAL GRANDE SUSPENDIDO INSTITUCIONAL	UND	2.00	\$ 687,029.66	\$ 1,374,059.32			2.00	\$ 1,374,059.32		2.00	\$ 1,374,059.32
250516		GRIFO ORINAL PUSH	UND	2.00	\$ 413,743.59	\$ 827,487.18			2.00	\$ 827,487.18		2.00	\$ 827,487.18
250530		GRIFO LAVAMANOS PUSH MESON ANTIVALLD	UND	6.00	\$ 481,494.75	\$ 2,888,968.50			6.00	\$ 2,888,968.50		6.00	\$ 2,888,968.50
250522		MEZCLADOR DUCHA LINEA MEDIA	UND	2.00	\$ 168,304.73	\$ 336,609.46		-2.00	-2.00	\$ -336,609.46		-2.00	\$ -336,609.46
240309		DIVISION METALICA BANO LACERO INOX C. 18	M2	36.10	\$ 893,064.64	\$ 32,239,633.50			36.10	\$ 32,239,633.50		36.10	\$ 32,239,633.50
200102		ALISTADO PISO 5 CM	M2	58.94	\$ 35,227.65	\$ 2,079,264.69	12.06		71.00	\$ 2,501,163.15		71.00	\$ 2,501,163.15
190106		REPELLO MURO 1.2	M2	50.64	\$ 30,409.68	\$ 1,539,946.20	0.36		51.00	\$ 1,550,893.68		51.00	\$ 1,550,893.68
190524		ENCHAPE CERAMICA 20x30 DE 1 CALIDAD	M2	50.64	\$ 73,540.77	\$ 3,724,104.59	0.36		51.00	\$ 3,750,579.27		51.00	\$ 3,750,579.27
260222		CERAMICA 32.60 - 35.00 x 32.60 - 35.00 TRAF. 4	M2	58.94	\$ 66,827.72	\$ 5,117,625.82	12.06		71.00	\$ 6,154,768.12		71.00	\$ 6,154,768.12
220101		VENTANA LAMINA PERSIANA FUA CAL. 20	M2	16.80	\$ 285,788.67	\$ 4,818,049.66			16.80	\$ 4,818,049.66		16.80	\$ 4,818,049.66
170659		LAMPARA SOBREPONER LED 24W	UND	13.00	\$ 109,014.69	\$ 1,417,190.97	2.00		15.00	\$ 1,635,220.35		15.00	\$ 1,635,220.35
		SUBTOTAL CAP 06. BATERIAS SANITARIAS				\$ 62,451,724				\$ 63,502,998			\$ 63,502,998
7		BODEGA											
222807		REJA SEGURIDAD VAR. CUADRADA 1/2 H=51 CM	M2	17.92	\$ 284,144.71	\$ 5,091,873.20			17.92	\$ 5,091,873.20		17.92	\$ 5,091,873.20
260109		VIDRIO ESMERILADO DE 4 MM	M2	17.92	\$ 118,224.63	\$ 2,118,585.37			17.92	\$ 2,118,585.37		17.92	\$ 2,118,585.37
290417		ESMALTE MARCO METALICO 0.70 - 1.00	UND	5.00	\$ 31,385.69	\$ 156,928.45	1.00		6.00	\$ 188,314.14		6.00	\$ 188,314.14
290422		ESMALTE NAVE METALICA H=2.2 M A=1.0 - 2C	UND	5.00	\$ 57,252.71	\$ 286,263.55			5.00	\$ 286,263.55		5.00	\$ 286,263.55
290430		ESMALTE REJAS - VENTANAS	M2	34.72	\$ 27,034.72	\$ 938,645.48			34.72	\$ 938,645.48		34.72	\$ 938,645.48
		SUBTOTAL CAP 07. BODEGA				\$ 8,592,296				\$ 8,623,682			\$ 8,623,682

	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		Código: 900-30-20
	MUNICIPIO DE CALIMA DARIÉN	NIT. 890.309.611-8	01/01/2020
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	MIPG-MECI	Versión: 1
	PROCESO: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Página 5 de 2
	NOMBRE DEL DOCUMENTO: INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA		



modelo integrado
de planeación
y gestión



OBJETO: ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN.												
310-13-05-286		CONDICION CONTRATO ORIGINAL				BALANCE ECONOMICO MAYORES Y MENORES CANTIDADES N°01 (16/12/2024)				ACTA DE OBRA No. 01 Y FINAL		
DE 2024										FECHA ACTA No. 1 - 28/12/2024		
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	MAYORES (+)	MENORES (-)	CANTIDADES AJUSTADAS	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
	8	CUBIERTA										
	181185	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL. 22	M	74.00	\$ 114,094.64	\$ 8,443,063.36			74.00	\$ 8,443,063.36	74.00	\$ 8,443,063.36
	181181	SAJANTE LAMINA GALVANIZADA	M	36.00	\$ 108,966.72	\$ 3,922,801.92		-36.00	-36.00	\$ -3,922,801.92	-36.00	\$ -3,922,801.92
	SC008	LUMINARIA INDUSTRIAL LED INTEGRADO REGOR LI 6500K 150W	UND	20.00	\$ 684,999.69	\$ 13,699,993.80			20.00	\$ 13,699,993.80	20.00	\$ 13,699,993.80
	170134	CABLE COBRE HF - ZH # 12	M	279.00	\$ 4,458.69	\$ 1,243,974.51			279.00	\$ 1,243,974.51	279.00	\$ 1,243,974.51
		SUBTOTAL CAP 08. CUBIERTA				\$ 27,309,774				\$ 19,464,170		\$ 19,464,170
	9	ZONA VERDE										
	010202	DESCAPOTE MAQUINA	M2	330.00	\$ 565.74	\$ 186,694.20			330.00	\$ 186,694.20	330.00	\$ 186,694.20
	010215	CONFIGURACION - NIVELACION TERRENO	M2	330.00	\$ 1,430.73	\$ 472,140.90			330.00	\$ 472,140.90	330.00	\$ 472,140.90
	300220	SUMINISTRO E INSTALACION TIERRA AGRICOLA	M3	33.00	\$ 111,521.72	\$ 3,680,216.76	50.00		83.00	\$ 9,256,302.76	83.00	\$ 9,256,302.76
	300209	PRADO GATEADORA	M2	330.00	\$ 15,992.73	\$ 5,277,600.90			330.00	\$ 5,277,600.90	330.00	\$ 5,277,600.90
	300222	PLANTA ORNAMENTAL PEQUENA H=20 - 40 CM	UND	50.00	\$ 30,103.71	\$ 1,505,185.50		-50.00	-50.00	\$ -1,505,185.50	-50.00	\$ -1,505,185.50
		SUBTOTAL CAP 09. ZONA VERDE				\$ 11,121,838				\$ 13,687,553		\$ 13,687,553
	10	INCREMENTO POR DISTANCIA										
	SC009	INCREMENTO POR DISTANCIA		10%	\$ 146,058,875.83	\$ 14,605,887.58			0.10	\$ 14,605,887.58	0.10	\$ 14,605,887.58
		SUBTOTAL CAP 10. INCREMENTO POR DISTANCIA				\$ 14,605,888				\$ 14,605,888		\$ 14,605,888
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS						\$ 270,866,651				\$ 270,866,651		\$ 270,866,651
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS												
VALOR DE COSTOS DIRECTOS						\$ 270,866,651				\$ 270,866,651		\$ 270,866,651
ADMINISTRACION 29%						\$ 78,551,329			29%	\$ 78,551,329		\$ 78,551,329
UTILIDAD 5%						\$ 13,543,333			5%	\$ 13,543,333		\$ 13,543,333
TOTAL AJU 34%						\$ 92,094,661			34%	\$ 92,094,661		\$ 92,094,661
AJUSTE AL PESO						\$ 1				\$ 1		\$ 1
COSTOS DIRECTO + INDIRECTOS						\$ 362,961,312				\$ 362,961,312		\$ 362,961,312
VALOR ANTICIPO						30%				\$ 108,888,394		\$ 108,888,394
VALOR TOTAL						\$ 362,961,312				\$ 254,072,918		\$ 254,072,918

PÓLIZAS DE CONTRATISTA DE OBRA

A continuación, se relaciona la información de las pólizas emitidas por la Compañía Seguros del Estado S.A, que amparan el contrato de obra, conforme a lo establecido en el contrato **No. 310-13-05-286 DE 2024**.

No. POLIZA	52-44-101015897
-------------------	------------------------

POLIZA No.	VIGENCIA		AEGURADORA:
AMPARO	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO.	01/11/2024	20/04/2025	\$ 108.888.394,00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.	01/11/2024	20/04/2025	\$ 36.296.133,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES.	01/11/2024	20/12/2027	\$ 36.296.132,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MES Y 0 AÑOS		\$ 72.592.263,00

	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		Código: 900-30-20	 modelo integrado de planeación y gestión
	MUNICIPIO DE CALIMA DARIÈN	NIT. 890.309.611-8	01/01/2020	
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÒN Y GESTIÒN	MIPG-MECI	Versión: 1	
	PROCESO: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Página 6 de 2	
	NOMBRE DEL DOCUMENTO: INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA			

ACTIVIDADES DEL MES

CONTROL DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

Con base en lo establecido en el objeto contractual y en cumplimiento de la normatividad vigente, se ha determinado que la ejecución de los trabajos no requiere la obtención de una licencia de construcción.

CONTROL DE ENSAYOS

Debido a las características particulares de estas actividades, las disposiciones mencionadas no resultan aplicables.

IDENTIFICACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS, MAYORES Y MENORES CANTIDADES

Debido a las características particulares de estas actividades, las disposiciones mencionadas no resultan aplicables.

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Al cierre del presente informe, el avance físico y financiero ejecutado y programado, corresponde al relacionado a continuación:

AVANCE FISICO	
PROGRAMADO ACUMULADO	100.00%
EJECUTADO ACUMULADO	100.00%

AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 362.961.312,69
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	\$0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 362.961.312,69

CONTROL DE ACTAS DE AVANCE DE OBRA

Para este periodo se realiza el acta final.

ACTA	PERIODO	VALOR	VALOR ACUMULADO
01	Anticipo del 30%	\$ 108.888.393.80 (30%)	\$ 362.961.312.69
02 FINAL	8 de Noviembre de 2024 hasta el 22 de Diciembre de 2024	\$ 254.072.918.89 (70%)	


	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		Código: 900-30-20	
	MUNICIPIO DE CALIMA DARIÉN	NIT. 890.309.611-8	01/01/2020	
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	MIPG-MECI	Versión: 1	
	PROCESO: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Página 7 de 2	
	NOMBRE DEL DOCUMENTO: INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA			

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN ESTE PERIODO DE PAGO ACTA FINAL:

I PREELIMINARES	
100124	CERRAMIENTO TELA FIB. TEJIDA H=2.10 M – SINB
100102	CAMPAMENTO TABLA 9 M2
100110	INSTALACION PROVISIONAL ACUEDUCTO
100111	INSTALACION PROVISIONAL ENERGIA
100514	DESMONTE MALLA ESLABONADA H=2.0 MT
310104	LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE – EQ. PRESION
061211	DESMONTE DE LUMINARIAS
100527	DESMONTE CANALES – BAJANTES
100212	DEMOLICION MURO CONCRETO E=15CM
100508	DESMONTE DIVISION LAMINA XXX
100501	DESMONTE APARATO SANITARIO
100528	DESMONTE VENTANA – LUCETA EXISTENTE
100305	DEMOLICION ENCHAOE CERAMICO
100407	DEMOLICION PISO ENCHAPE – BALDOSA + MORTERO
060810	EXCAVACION TIERRA A MANO
100619	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT – RANA
100628	CARGUE Y RETIRO MATERIAL VOLQUETA <=10 KM
080102	ACARREO MATERIAL PETREO Y/O SOBANTES, VOLUMEN COMPACT
SCOD1	PAGO DISPOSICION FINAL BOTADERO AUTORIZADO
310107	LIMPIEZA PERMANENTE OBRA (CUADRILLA 2P)

II CERRAMIENTO	
301201	MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 1, ½"
290416	ESMALTE MALLA ESLABONADA 1. ½" – 1"
120208	PILOTE CONCRETO REFORZADO 40CM x 40CM
301004	POSTE TUBO GALV. 2" x 2.3 MM C.13
301115	DIAGONAL – HORIZ. TUBO GALV CAL 13 x 1"
310116	LIMPIEZA – ASEO MALLA ESLABONADA
100122	PROTECCION MALLA FIBRA TEJIDA
301310	NAVE PUERTA TUBO C.13 MALLA (2x2. 51-3.0)
301207	ALAMBRE DE PUAS # 12.5 – 3 HILOS


III CANCHA	
320702	ENDURECEDOR ROCKTOP + CURAS EAL (TRA. MEDIO)
291205	RECUBRIMIENTO PINTURA TRAFICO
291201	LINEA DEMARCACION ACRILICA A=12 CM

	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		Código: 900-30-20	 modelo integrado de planeación y gestión
	MUNICIPIO DE CALIMA DARIÈN	NIT. 890.309.611-8	01/01/2020	
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÒN Y GESTIÒN	MIPG-MECI	Versión: 1	
	PROCESO: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Página 8 de 2	
	NOMBRE DEL DOCUMENTO: INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA			

IV MOBILIARIO	
200125	CONTRAPISO REFORZADO E=8CM 3.000 PSI
130107	MALLA ELECTROSOLDADA E-0.50 (25x25 CM)
280310	PORTERIA MULT. FIJA MICROF. BALONC. TIPO 2
SCOD2	EQUIPO BIOSALUDABLE PRESS PECTORAL
SCOD3	EQUIPO BIOSALUDABLE PILATE ABDOMEN
SCOD4	EQUIPO BIOSALUDABLE PRESS HOMBRO
SCOD5	EQUIPO BIOSALUDABLE TROTADORA
SCOD6	SUMINISTRO E INSTALACION BASUREROS ACERO INOX
280406	BANCA CONCRETO PREF. L=140 CM A=56 CM H=78 CM
100617	RELLENO GRAVA TRITURA-POLVILLO (S.COM)
SCOD7	MANTENIMIENTO PILETA EXISTENTE (LIMPIEZA FRAGUA)
100612	RELLENO ARENA FINA SIN TRANSPORTE
180818	TEJA AJOVER TRAPEZOIDAL SUPER .32 MM
180803	CABALLETE TEJA AJOVER

V VESTIER	
131119	ANCLAJE HIERRO ½" – PERFORACION 5/8" 10-15 C
120301	VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40 CM 3100 PSI
140106	MURO BLOQUE CONCRETO 12x19x39 CM
130403	VIGA CONCR.AMARRE MURO 10-12x20 CM
120102	ACERO REFUERZI FLEJADO 37000 PSI 280 Mpa
220301	NAVE LAMINA ENTAMBORADA CAL. 20 BAT
220404	MARCO LAMINA 1.01-1.5 M CAL.20 LISO S/LUCE

VI BATERIAS SANITARIAS	
250427	SANITARIO LINEA MEDIA DS
250449	LAVAMANOS SOBREPONER MEZ. LINEA MEDIA
250420	ORINAL GRANDE SUSPENDIDO INSTITUCIONAL
250516	GRIFO ORINAL PUSH
250530	GRIFO LAVAMANOS PUSH MESON ANTIVALD
250522	MEZCLADOR DUCHA LINEA MEDIA
240309	DIVISION METALICA BANO L.ACERO INOX C.18
200102	ALISTADO PISO 5 CM
190106	REPELLO MURO 1:2
190524	ENCHAPE CERAMICA 20x30 DE 1 CALIDAD
200222	CERAMICA 32.60 – 35.00 x 32.60 – 35.00 TRAF. 4
220101	VENTANA LAMINA PERSIANA FIJA CAL. 20
170659	LAMPARA SOBREPONER LED 24W

	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		Código: 900-30-20	 modelo integrado de planeación y gestión
	MUNICIPIO DE CALIMA DARIÈN	NIT. 890.309.611-8	01/01/2020	
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÒN Y GESTIÒN	MIPG-MECI	Versión: 1	
	PROCESO: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Página 9 de 2	
	NOMBRE DEL DOCUMENTO: INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA			



II BODEGA	
222807	REJA SEGURIDAD VAR. CUADRADA ½ H > 51 CM
260109	VIDRIO ESMERILADO DE 4 MM
290417	ESMALTE MARCO METALICO 0.70 – 1.00
290422	ESMALTE NAVE METALICA H<2.2 M A<=1.0 M – 2C
290403	ESMALTE REJAS – VENTANAS


VIII CUBIERTA	
181105	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.22
181101	BAJANTE LAMINA GALVANIZADA
SCOD8	LUMINARIA INDUSTRIAL LED INTEGRADO REGOR 6500K 150W
170134	CABLE COBRE HF – ZH # 12

IX ZONA VERDE	
010202	DESCAPOTE MAQUINA
010215	CONFIGURACION – NIVELACION TERRENO
300220	SUMINISTRO E INSTALACION TIERRA AGRICOLA
300209	PRADO GATEADORA
300222	PLANTA ORNAMENTAL PEQUEÑA H=20 – 40 CM

REGISTRO FOTOGRÁFICO



	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		Código: 900-30-20	 modelo integrado de planeación y gestión
	MUNICIPIO DE CALIMA DARIÈN	NIT. 890.309.611-8	01/01/2020	
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÒN Y GESTIÒN	MIPG-MECI	Versión: 1	
	PROCESO: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Página 10 de 2	
	NOMBRE DEL DOCUMENTO: INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA			



	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		Código: 900-30-20	 modelo integrado de planeación y gestión
	MUNICIPIO DE CALIMA DARIÉN	NIT. 890.309.611-8	01/01/2020	
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	MIPG-MECI	Versión: 1	
	PROCESO: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Página 11 de 2	
	NOMBRE DEL DOCUMENTO: INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA			




	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		Código: 900-30-20	 modelo integrado de planeación y gestión
	MUNICIPIO DE CALIMA DARIÉN	NIT. 890.309.611-8	01/01/2020	
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	MIPG-MECI	Versión: 1	
	PROCESO: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Página 12 de 2	
	NOMBRE DEL DOCUMENTO: INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA			



	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		Código: 900-30-20	
	MUNICIPIO DE CALIMA DARIÉN	NIT. 890.309.611-8	01/01/2020	
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	MIPG-MECI	Versión: 1	
	PROCESO: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Página 13 de 2	
	NOMBRE DEL DOCUMENTO: INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA			



	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		Código: 900-30-20	 modelo integrado de planeación y gestión
	MUNICIPIO DE CALIMA DARIÉN	NIT. 890.309.611-8	01/01/2020	
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	MIPG-MECI	Versión: 1	
	PROCESO: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Página 14 de 2	
	NOMBRE DEL DOCUMENTO: INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA			





	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		Código: 900-30-20	 modelo integrado de planeación y gestión
	MUNICIPIO DE CALIMA DARIÉN	NIT. 890.309.611-8	01/01/2020	
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	MIPG-MECI	Versión: 1	
	PROCESO: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Página 15 de 2	
	NOMBRE DEL DOCUMENTO: INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA			



	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		Código: 900-30-20	 modelo integrado de planeación y gestión
	MUNICIPIO DE CALIMA DARIÉN	NIT. 890.309.611-8	01/01/2020	
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	MIPG-MECI	Versión: 1	
	PROCESO: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Página 16 de 2	
	NOMBRE DEL DOCUMENTO: INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA			





	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		Código: 900-30-20	 modelo integrado de planeación y gestión
	MUNICIPIO DE CALIMA DARIÉN	NIT. 890.309.611-8	01/01/2020	
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	MIPG-MECI	Versión: 1	
	PROCESO: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Página 17 de 2	
	NOMBRE DEL DOCUMENTO: INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA			



	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		Código: 900-30-20	 modelo integrado de planeación y gestión
	MUNICIPIO DE CALIMA DARIÉN	NIT. 890.309.611-8	01/01/2020	
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	MIPG-MECI	Versión: 1	
	PROCESO: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Página 18 de 2	
	NOMBRE DEL DOCUMENTO: INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA			




	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		Código: 900-30-20	 modelo integrado de planeación y gestión
	MUNICIPIO DE CALIMA DARIÈN	NIT. 890.309.611-8	01/01/2020	
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÒN Y GESTIÒN	MIPG-MECI	Versión: 1	
	PROCESO: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Página 19 de 2	
	NOMBRE DEL DOCUMENTO: INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA			




	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		Código: 900-30-20	 modelo integrado de planeación y gestión
	MUNICIPIO DE CALIMA DARIÉN	NIT. 890.309.611-8	01/01/2020	
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	MIPG-MECI	Versión: 1	
	PROCESO: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Página 20 de 2	
	NOMBRE DEL DOCUMENTO: INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA			



	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		Código: 900-30-20	 modelo integrado de planeación y gestión
	MUNICIPIO DE CALIMA DARIÉN	NIT. 890.309.611-8	01/01/2020	
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	MIPG-MECI	Versión: 1	
	PROCESO: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Página 21 de 2	
	NOMBRE DEL DOCUMENTO: INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA			



	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		Código: 900-30-20	 modelo integrado de planeación y gestión
	MUNICIPIO DE CALIMA DARIÈN	NIT. 890.309.611-8	01/01/2020	
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÒN Y GESTIÒN	MIPG-MECI	Versión: 1	
	PROCESO: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Página 22 de 2	
	NOMBRE DEL DOCUMENTO: INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA			

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El contratista termina sin atraso la obra.
- Durante el presente periodo no se presentaron incidentes con el personal que laboro en obra.
- Durante el presente periodo el contratista ha desarrollado las actividades acordes a los diseños y cumpliendo con las recomendaciones técnicas y de calidad establecidas en cada actividad.
- El Contratista cumplió con todos los protocolos de seguridad laboral.
- Se aprueba el Acta Final por un valor de \$ 254.072.918.89 y representa un 70 % del valor total del contrato.

El Centro de Integración Ciudadana a es utilizado para las actividades de los habitantes del Municipio en general, en este se realizan actividades como futbol de salón, baloncesto y voleibol.

Actualmente la concurrencia al Centro de Integración Ciudadana es masiva por la Comunidad en general, principalmente en horas del día.

Atentamente,



SAGITARIUS COMPANY S.A.S

Interventoría

FRANCISCO CIFUENTES ESCANDON

Representante Legal

Dirección de correo: Calle 6 # 11-80

Dirección electrónica: constructorasagitarius@gmail.com

Copia: Ing. LUIS ALBERTO ROMERO CANO – Supervisor Secretaria de Obras Publicas de Calima El Darién.