



ACTA PARCIAL DE COBRO No. 1
(FECHA DE CORTE 28 DE NOVIEMBRE DE 2024)

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SUCRE
CONTRATISTA: CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
CONTRATO N°: LP-018-2023
SUPERVISOR: JORGE ALBERTO ROMERO ROMERO
Secretario de Infraestructura departamental
OBJETO: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y
DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE
MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE
COVEÑAS, SUCRE

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 34.420.762.624,00
VALOR ADICIONAL CONTRATO:	\$ 2.760.630.453,00
VALOR TOTAL ACTUALIZADO DEL CONTRATO:	\$ 37.181.393.077,00
ANTICIPO DEL CONTRATO INICIAL:	\$ 6.884.152.524,8
PLAZO DEL CONTRATO:	18 MESES
FECHA DE INICIO:	31 DE MAYO DE 2024
FECHA FINAL:	30 DE NOVIEMBRE DE 2025
VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL 1:	\$ 3.713.785.225,00
VALOR AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA PARCIAL 1:	\$ 688.415.252,48
VALOR POR PAGAR PESENTE ACTA 1:	\$ 3.025.369.972,52

En Sincelejo, a los veinticinco (28) días del mes de Noviembre del año 2024, se reunieron, en calidad de supervisor del contrato JORGE ALBERTO ROMERO ROMERO, el señor JOSÉ DAVID FUENTES PEÑA, representante legal de CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE, en calidad de contratista de obra, y el ingeniero HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ en calidad de interventor de obra de CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024 para hacer entrega del acta



parcial de obra No 1 a las actividades concernientes al contrato de LP-018-2023 que tiene por objeto **"CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE"**

Para mayor constancia firman los que intervinieron a los veinte y uno (28) días del mes de noviembre del año 2024

Anexos:

Ver ACTA DE RECIBO PARCIAL No 1 DE OBRA CON MEMORIA DE CANTIDADES.

Ver CERTIFICADO AVAL DE CANTIDADES INTERVENTORIA.

JOSÉ DAVID FUENTES PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL DE CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
CONTRATISTA DE OBRA

HUGO HERNÁN HERRERA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE CONSORCIO INTERHOSPITAL
COVEÑAS 2024
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

JORGE ALBERTO ROMERO ROMERO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL
SUPERVISOR DEL CONTRATO



CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROQUELLO EN EL MUNICIPIO DE COVENAS, SUCRE

ACTA DE COBRO N° 001



CONTRATO N°	LP-018-2023	VALOR INICIAL	\$ 34.420.762.824,00
CONTRATISTA	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	VALOR ANTICIPO	\$ 6.084.152.324,00
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHOSPITAL COVENAS 2024	VALOR ADICIONAL	\$ 2.768.830.453,00
SUPERVISIÓN	GOBERNACIÓN DE SUCRE	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$ 37.181.393.677,00
FECHA PRESENTE ACTA	28/11/2024	PLAZO	18 (MESES)
		FECHA DE FIN	31/05/2024
		FECHA FINAL PREVISTA	30/11/2025

CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICADOR 1:		PRESENTE ACTA DE COBRO N° 1:		VALORES	
N°	ITEM DE PREC	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
CONTRATO LP-018-2023 SEGÚN CONDICIONES INICIALES SUSCRITAS CON ACTA DE INICIO DE 21 DE OCTUBRE DE 2023												
A CONSTRUCCIÓN												
A1 PRELIMINARES												
1001	1.00.01	DESCAPOTE Y LIMPIEZA, incl. Retiro hasta lugar autorizado por la autoridad ambiental Municipal y Servicio de Aterrizaje (s=0.13 m)	m3	1.212,00	\$ 50.526,00	\$ 61.722.312,00	1212,00	\$ 61.722.312,00	1.212,00	\$ 61.722.312,00	1.212,00	\$ 61.722.312,00
1002	1.00.02	CARPINIENTO, Módulo de 52.5 m2 tipo oficina para contratistas de obra + Módulo de 28 m2 para interventoría, dos módulos tipo oficina de 20 m2, estructura en steel de acero, tabla chapa + cubierta en teja termo acústica sostenida por estructura en acero, piso laminado distanciado cada 2.8 mts + rejilla, edicular, elevadora cada 1.40mts según recomendación de proveedor de cubierta, los demás que requiera el contratista serán a su costo.	un	1,00	\$ 43.760.810,00	\$ 43.760.810,00	1,00	\$ 43.760.810,00	1,00	\$ 43.760.810,00	1,00	\$ 43.760.810,00
1005	1.00.03	SANTARIOS PORTÁTILES, 7 sanitarios para hombres, 6 para mujeres, los demás que requiera el contratista serán a su costo, incl. Servicio de aseo y mantenimiento según necesidad.	mas	18,00	\$ 5.341.688,00	\$ 96.150.384,00	18,00	\$ 96.150.384,00	6,00	\$ 26.768.440,00	5,00	\$ 26.768.440,00
1008	1.00.04	Batana para lavamanos en bloque # 3 más cubiertas y data de conformado superior, pintada con rollover 1.4, cada una con cinco lavamanos de volgas, más grifería sencilla. Piso en concreto 2.500 psi de 5 cm de espesor.	un	1,00	\$ 4.750.158,00	\$ 4.750.158,00	1,00	\$ 4.750.158,00	1,00	\$ 4.750.158,00	1,00	\$ 4.750.158,00
1007	1.00.05	CERRAMIENTO TEJA ZINC ONDULADA DE 2.438 m2 cal. 34 MÁS POSTES Y TRANSVERSALES EN TUBERÍA RECTANGULAR 16 x 36 mm de 1.5 mm DE ESPESOR, DISTANCIADA CADA 3.00 m. (s=2.40 m)	m	450,00	\$ 110.839,00	\$ 49.874.850,00	450,00	\$ 49.874.850,00	450,00	\$ 49.874.850,00	450,00	\$ 49.874.850,00
1020	1.00.06	PUERTA METÁLICA INGRESO A OBRA, MARCO EN TUBERÍA ESTRUCTURAL 105x50 e=2.5 mm, PÁÑOS EN LÁMINA CR cal. 18 CON BORDOS DOBLADOS EN L, ANTICORROSIVO + ESMALTE, incl. Riel en ángulo invertido más rodamientos y rodamiento guía. Ancho 4.50 m, Altura 2.90 m.	un	1,00	\$ 3.525.044,00	\$ 3.525.044,00	1,00	\$ 3.525.044,00	1,00	\$ 3.525.044,00	1,00	\$ 3.525.044,00
1021	1.00.07	TRASLADO DE COORDENADAS IGAC	un	1,00	\$ 687.324,00	\$ 687.324,00	1,00	\$ 687.324,00	1,00	\$ 687.324,00	1,00	\$ 687.324,00
1017	1.00.08	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	m2	4.635,94	\$ 4.108,00	\$ 19.461.876,00	4635,94	\$ 19.461.876,00	4.635,94	\$ 19.461.876,00	4.635,94	\$ 19.461.876,00
1008	1.00.09	PROVISIONAL DE OBRA ACUEDUCTO, incl. Contador	un	1,00	\$ 1.218.644,00	\$ 1.218.644,00	1,00	\$ 1.218.644,00	1,00	\$ 1.218.644,00	1,00	\$ 1.218.644,00
1009	1.00.10	PROVISIONAL DE OBRA ENERGÍA, incl. Contador, cableado (NO transformador)	un	1,00	\$ 3.642.755,00	\$ 3.642.755,00	1,00	\$ 3.642.755,00	1,00	\$ 3.642.755,00	1,00	\$ 3.642.755,00
1010	1.00.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTORES OBRA, incl. punto eléctrico	un	6,00	\$ 302.441,00	\$ 1.814.646,00	6,00	\$ 1.814.646,00	6,00	\$ 1.814.646,00	6,00	\$ 1.814.646,00
1011	1.00.12	CARGA LAVADO LLANTAS, incl. desarenados y agua	un	1,00	\$ 947.810,00	\$ 947.810,00	1,00	\$ 947.810,00				
1012	1.00.13	PISCINA PARA CURADO CEMENTOS (2.00 x 1.00 x 0.55 m)	un	1,00	\$ 1.514.484,00	\$ 1.514.484,00	1,00	\$ 1.514.484,00	1,00	\$ 1.514.484,00	1,00	\$ 1.514.484,00
1013	1.00.14	DESARENADOR AGUAS RESIDUALES CORTES MATERIAL DE ACABADOS (2.00 x 1.00 x 0.55 m)	un	1,00	\$ 4.441.677,00	\$ 4.441.677,00	1,00	\$ 4.441.677,00	1,00	\$ 4.441.677,00	1,00	\$ 4.441.677,00
Subtotal						\$ 293.612.574,00		\$ 293.612.574,00		\$ 293.612.574,00		\$ 293.612.574,00
A2 2.00.00 OBRERÍA												

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUELO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE												
ACTA DE COBRO N° 001												
					CONTRATO N°		LA-018-2023		VALOR INICIAL		\$ 34.420.762.524,00	
					CONTRATISTA		CONSORCIO CMG HOSPITAL SUCRE		VALOR ANTICIPO		\$ 6.894.152.524,00	
					INTERVENTORIA		CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024		VALOR ADICIONAL		\$ 2.740.430.453,00	
					SUPERVISIÓN		GOBERNACIÓN DE SUCRE		VALOR ACTUAL DEL CONTRATO		\$ 51.181.383.877,00	
					FECHA PRESENTE ACTA		28/11/2024		PLAZO		18 (MESES)	
					FECHA DE INICIO		31/05/2024		FECHA FINAL PREVISTA		30/11/2025	
CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1		PRESENTE ACTA DE COBRO N° 1		VALORES	
N°	TEM DE PAZO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
2000	2.00.01	EXCAVACIÓN MECÁNICA A CIELO ABIERTO, IVA Cargue, retiro hasta el lugar aprobado por la entidad ambiental Municipal y derechos de botadero	m3	899,02	\$ 90.906,00	\$ 80.796.453,00	14.130,00	\$ 719.554.350,00	14.130,00	\$ 719.554.350,00	14.130,00	\$ 719.554.350,00
2001	2.00.02	EXCAVACIÓN MECÁNICA A CIELO ABIERTO, IVA Carga, Cargue, retiro dentro de la obra	m3	517,79	\$ 14.360,00	\$ 7.435.034,00	1.905,00	\$ 10.736.016,00	1.905,00	\$ 10.736.016,00	1.905,00	\$ 10.736.016,00
2002	2.00.03	EXCAVACIÓN MANUAL, incl. Cargue, retiro hasta el lugar aprobado por la entidad ambiental Municipal y derechos de botadero	m3	675,18	\$ 68.787,00	\$ 46.450.358,00	3.984,90	\$ 272.773.225,00	3.984,90	\$ 272.773.225,00	3.984,90	\$ 272.773.225,00
2003	2.00.04	FILTRO FRANCÉS BAJO PLACA DE CIMENTACIÓN SEGÚN DISEÑO 025X0.30 INCL. Excavación, grouting NT 1000, tubería y material Mixta según especificación	m	315,65	\$ 17.661,00	\$ 5.568.305,00	589,20	\$ 45.757.861,00	589,20	\$ 45.757.861,00	589,20	\$ 45.757.861,00
2004	2.00.05	PERFILADA Y COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE	m2	4.635,94	\$ 1.841,00	\$ 8.534.766,00	4.635,94	\$ 8.534.766,00	4.635,94	\$ 8.534.766,00	4.635,94	\$ 8.534.766,00
2005	2.00.06	CONCRETO CICLOPICO, piedra media conge 40%, concreto 60% de 17.5 Mpa	m3	326,50	\$ 428.956,00	\$ 139.275.589,00	1.308,50	\$ 560.259.211,00	1.308,50	\$ 560.259.211,00	1.308,50	\$ 560.259.211,00
2006	2.00.07	CONCRETO DE IMPERMEABILIZACIÓN 1:3:6 MPA, a 150000 PSI	m2	3.355,34	\$ 32.680,00	\$ 109.711.311,00	3.355,34	\$ 109.711.311,00	3.355,34	\$ 109.711.311,00	3.355,34	\$ 109.711.311,00
2007	2.00.08	ZAPATAS, concreto 28 Mpa (No se permite fundir contra terreno, Preacostado no incluye refuerzo)	m3	348,92	\$ 755.680,00	\$ 263.741.650,00	348,92	\$ 263.741.650,00	348,92	\$ 263.741.650,00	348,92	\$ 263.741.650,00
2008	2.00.09	PEDESTALES, concreto 28 Mpa (Preacostado no incluye refuerzo)	m3	78,36	\$ 856.564,00	\$ 67.254.651,00	90,88	\$ 78.115.255,00	90,88	\$ 78.115.255,00	90,88	\$ 78.115.255,00
2009	2.00.10	VIGA DE CIMENTACIÓN VC F-01 28 Mpa, según diseño estructural (Preacostado no incluye refuerzo)	m3	84,19	\$ 830.536,00	\$ 69.922.820,00	171,15	\$ 142.146.236,00	171,15	\$ 142.146.236,00	171,15	\$ 142.146.236,00
2010	2.00.11	EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO DE EXCAVACIÓN	m3	517,76	\$ 0.372,00	\$ 4.852.447,00	1.985,90	\$ 10.924.903,00	1.985,90	\$ 10.924.903,00	1.985,90	\$ 10.924.903,00
2006	2.00.12	RELLENO SUB-BASE GRANULAR, COMPACTADA AL 90% DEL PROCTOR MODIFICADO	m3	4.425,88	\$ 134.207,00	\$ 594.979.021,00	11.095,40	\$ 1.246.093.338,00	6.833,90	\$ 778.112.437,00	6.833,90	\$ 778.112.437,00
2020	2.00.13	ACERO DE REFUERZO 1/2" 4200 kg/cm2, fijado	kg	56.233,32	\$ 7.611,00	\$ 427.991.799,00	84.459,25	\$ 490.530.853,00	84.459,25	\$ 490.530.853,00	84.459,25	\$ 490.530.853,00
Subtotal						\$ 1.673.999.239,00		\$ 3.981.967.118,00		\$ 3.493.560.682,00		\$ 3.493.560.682,00
AJ 3.00.00 ESTRUCTURA												
3000	3.00.01	COLUMNAS, concreto 28 Mpa	m3	147,27	\$ 609.554,00	\$ 128.586.518,00	147,27	\$ 128.586.518,00				\$ -
3001	3.00.02	ESCALERAS CONCRETO A LA VISTA, DE 28 Mpa, CON FORMALETA SUPEN T incl. Cuarteros y lineales, filos rebajados	m3	14,54	\$ 1.117.209,00	\$ 16.244.556,00	14,54	\$ 16.244.556,00				\$ -
3002	3.00.03	MURO DE CONTENCIÓN, concreto 28 Mpa	m3	93,25	\$ 904.941,00	\$ 84.301.623,00	101,20	\$ 91.943.182,00				\$ -
3004	3.00.04	PLACA ALIGERADA DE ENTREPISO 40x50cm, concreto 28 Mpa, incluye vigas y vigueras, Placa aligerada con casillón de icopor recuperable.	m2	5.980,55	\$ 291.875,00	\$ 1.738.543.421,00	9980,55	\$ 1.738.543.421,00				\$ -
3005	3.00.05	PLACA ALIGERADA DE CUBIERTA 40x50cm, concreto 28 Mpa, con fibra según especificación estructural, incluye vigas y vigueras, Placa aligerada con casillón de icopor recuperable.	m2	9.329,59	\$ 293.785,00	\$ 1.565.708.323,00	9329,53	\$ 1.565.708.323,00				\$ -
3040	3.00.06	TANQUE DE AGUA, concreto 28 Mpa, incl. Aditivo para impermeabilizar y aumentar la ductilidad de la mortera + fibra según especificación estructural y perfil de PVC para sello de juntas O-22, o similar. Nota: Prever paso de tubería	m3	122,73	\$ 1.020.614,00	\$ 125.259.555,00	128,29	\$ 130.834.579,00				\$ -
3042	3.00.07	GEOTEXTIL PLANAR DETRÁS DE MURO DE CONTENCIÓN	m2	400,61	\$ 103.255,00	\$ 41.483.287,00	438,81	\$ 46.483.287,00				\$ -

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUELLO EN EL MUNICIPIO DE COVENAS, SUCRE

ACTA DE COBRO N° 001

CONSORCIO CMU
HOSPITAL SUCREGobernación de Sucre
Secretaría de Infraestructura

CONTRATO N°

LP-018-2023

CONTRATISTA

CONSORCIO CMU HOSPITAL SUCRE

INTERVENIDORA

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVENAS 2024

SUPERVISIÓN

GOBERNACIÓN DE SUCRE

FECHA PRESENTE ACTA

20/11/2024

VALOR INICIAL

\$ 34.420.782.624,00

VALOR ANTICIPO

\$ 6.084.153.524,80

VALOR ADICIONAL

\$ 2.700.636.453,00

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

\$ 37.185.393.677,00

PLAZO

18 (dieciocho)

FECHA DE INICIO

31/05/2024

FECHA FINAL PREVISTA

30/11/2025

CONDICIONES INICIALES

CONDICIONES CONTRATADAS

CONDICIONES ACTUALIZADAS

MODIFICADORIO 1.


PRESENTE ACTA DE COBRO N° 1.

VALORES

N°	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
3044	3.00.08	RELLENO MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO DETRÁS DE MUROS DE CONTENCIÓN, según recomendación estudio de taludes	m3	126,00	\$ 114.007,00	\$ 14.364.892,00	126,00	\$ 14.364.892,00				\$ -
3021	3.00.08	NEOPRENO 3/8" PARA JUNTAS ESTRUCTURALES DUREZA 60 D 35x0,10 m/s	un	82,00	\$ 136.022,00	\$ 11.153.804,00	82,00	\$ 11.153.804,00				\$ -
3046	3.00.10	POLETILENO CAL 6 BAJO CONCRETO DE LIMPIEZA PLACA CIMENTACIÓN	m2	4.545,28	\$ 3.068,00	\$ 13.944.919,00	4545,28	\$ 13.944.919,00				\$ -
3023	3.00.11	ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2, figura 2	kg	233.973,91	\$ 7.811,00	\$ 1.831.208.825,00	233973,91	\$ 1.831.208.825,00				\$ -
3024	3.00.12	MALLA ELECTRO SOLDADA	kg	76.211,78	\$ 7.781,00	\$ 592.000.860,00	97182,80	\$ 756.179.367,00				\$ -
3050	3.00.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA DE GATO PARA MANTENIMIENTO DE TANQUES Y CUBIERTA, Incl. Peldaños en tubo de acero galvanizado de D=34" Cal. 16 + Pintura Anticorrosiva	m	15,73	\$ 68.753,00	\$ 1.081.585,00	15,73	\$ 1.081.585,00				\$ -
Subtotal						\$ 6.107.128.683,00		\$ 6.599.434.156,00				
A4	4.00.03	MAMPOSTERÍA										
4022	4.00.01	M-1: MURO LIGADO - 15 cm DOBLE PLACA DE YESO RF 5/8" + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA+ DOBLE PLACA DE YESO RF 5/8" Incl. Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el y interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	135,24	\$ 239.155,00	\$ 32.362.477,00	135,24	\$ 32.362.477,00				\$ -
4035	4.00.02	M-2: MURO LIGADO 15,1 cm DOBLE PLACA DE YESO RF 5/8" + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA+ 2 PLACAS DE YESO RF 5/8" + ENCHAPE SUPERDURAD 8mm. RESIT AL FUEGO 120 min. Incl. Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el y interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	51,40	\$ 352.978,00	\$ 18.143.089,00	51,40	\$ 18.143.089,00				\$ -
4038	4.00.03	M-3: MURO LIGADO 16 cm DOBLE PLACA DE YESO ST 1/2" + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA + 2 PLACAS DE YESO ST 1/2" RESISTENCIA AL FUEGO DE 60 min. Incl. Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el y interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	2.026,31	\$ 185.795,00	\$ 376.871.014,00	2026,31	\$ 376.871.014,00				\$ -
4039	4.00.04	M-4: MURO LIGADO 14,72 cm 2 PLACAS DE YESO RF 5/8" + 2 PLACAS DE YESO RH 1/2" + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA RESISTENCIA AL FUEGO 60 minutos. Incl. Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el y interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	193,44	\$ 227.394,00	\$ 43.985.181,00	193,44	\$ 43.985.181,00				\$ -

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVERAS, SUCRE

ACTA DE COBRO N° 001





CONTRATO N°	LP-018-2023	VALOR INICIAL	\$ 34.420.762.834,00
CONTRATISTA	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	VALOR ANTICIPO	\$ 6.684.132.324,00
INTERVENCIÓN	CONSORCIO INTERHOSPITAL COVERAS 2024	VALOR ADICIONAL	\$ 2.766.838.423,00
SUPERVISIÓN	GOBERNACIÓN DE SUCRE	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$ 37.181.143.577,00
FECHA PRESENTE ACTA	29/11/2024	PLAZO	18 (VESEIS)
		FECHA DE INICIO	31/05/2024
		FECHA FINAL PREVISTA	30/11/2025

CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1.		PRESENTE ACTA DE COBRO N° 1.		VALORES	
N°	FECHA	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
4051	4.00.06	M-7: MURO LUNARO 1 PLACA DE YESO ST 5/8" + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA Incl. Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el y interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse.	m2	89,20	\$ 76.408,00	\$ 5.287.503,00	69,20	\$ 5.287.503,00				\$ -
4052	4.00.06	M-6: MURO LUNARO - 11,7 CMS PLACA SUPERBOARD ENCHAFE 10 MM AL INTERIOR + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA + PLACA DE YESO RF 5/8". RESIST. AL FUEGO 60 MIN. Incl. Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el y interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse.	m2	876,81	\$ 238.883,00	\$ 141.238.741,00	876,81	\$ 141.238.741,00				\$ -
4058	4.00.07	M-6: MURO LUNARO - 11,7 CMS PLACA SUPERBOARD JUNTAS INV. 10 MM AL INTERIOR + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA + PLACA DE YESO RF 5/8". RESIST. AL FUEGO 60 MIN. Incl. Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el y interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse.	m2	138,85	\$ 217.781,00	\$ 30.238.802,00	138,85	\$ 30.238.802,00				\$ -
4100	4.00.08	M-8: MURO LUNARO 12,1 PLACA DE YESO ST 5/8" + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA + PLACA DE YESO ST 5/8". Incl. Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el y interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse.	m2	1.335,61	\$ 132.382,00	\$ 176.824.079,00	1335,61	\$ 176.824.079,00				\$ -
4532	4.00.09	M-13: MURO LUNARO - 11 cms PLACA SUPERBOARD ENCHAFE DE 6 mm + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA + P. SUPERBOARD ENCHAFE DE 6mm Incl. Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el y interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse.	m2	256,88	\$ 173.719,00	\$ 44.821.492,00	256,88	\$ 44.821.492,00				\$ -
4034	4.00.10	M-11: MURO LUNARO- 11 cms PLACA SUPERBOARD ENCHAFE DE 6 mm AL INTERIOR + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA + PLACA RF 5/8" Incl. Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el y interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse.	m2	81,84	\$ 171.637,00	\$ 14.046.772,00	81,84	\$ 14.046.772,00				\$ -

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO PUD Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ACTA DE COBRO N° 901



CONTRATO N°

LP-018-2023

CONTRATISTA

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS
2024

SUPERVISIÓN

GOBERNACIÓN DE SUCRE

FECHA PRESENTE ACTA

20/11/2024

VALOR INICIAL

\$ 34.430.782.624,00

VALOR ANTICIPO

\$ 6.884.152.524,80

VALOR ADICIONAL

\$ 2.760.630.453,00

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

\$ 27.181.263.557,80

PLAZO

18 (MESES)

FECHA DE INICIO

31/08/2024

FECHA FINAL PREVISTA

30/11/2025

CONDICIONES INICIALES

CONDICIONES CONTRATADAS

CONDICIONES ACTUALIZADAS
MODIFICADOR 1.

PRESENTE ACTA DE COBRO N° 1.

VALORES

N°	FECHA	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
4031	4.00.11	M-12: MURO LIVIANO 11,3 cms PLACA SUPERBOARD ENCHAPE DE 8 MM AL INTERIOR + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA + PLACA DE YESO 50' ind. Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el y interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	1.006,92	\$ 158.629,00	\$ 159.132.561,00	1006,92	\$ 159.132.561,00				\$ -
4033	4.00.12	M-13: MURO LIVIANO- 12,2 cms PLACA RH 50'+ PLACA DE YESO 50' + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA ", ind. Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el refuerzo interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	171,15	\$ 148.777,00	\$ 25.483.638,00	171,15	\$ 25.483.638,00				\$ -
4050	4.00.13	M-14: MURO LIVIANO 0,98 cms PLACA SUPERBOARD ENCHAPE 8 mm AL INTERIOR, RESISTENCIA A HUMEDAD DIRECTA ind. Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el y interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	93,19	\$ 113.453,00	\$ 10.572.826,00	93,19	\$ 10.572.826,00				\$ -
4101	4.00.14	M-15: MURO LIVIANO PLACA DE SUGATO CALCICO REFORZADO CON FIBRAS DE GRAN FORMATO, INCOMBUSTIBLE Y MONOLITICA, ind. Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el y interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	58,77	\$ 189.601,00	\$ 11.143.203,00	58,77	\$ 11.143.203,00				\$ -
4011	4.00.15	M-16: MURO BLOQUE No. 8, m+0.12 mt. ind. grifo total y aislante sismico contra estructura según diseño estructural, No ind. Columnetas ni vigas crías. Incluye lineales Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m.	m2	2.042,78	\$ 83.317,00	\$ 168.914.901,00	2042,78	\$ 168.914.901,00				\$ -
4013	4.00.16	M-17: MURO BLOQUE No. 12, m+0.12 mt. ind. grifo total y aislante sismico contra estructura según diseño estructural, No ind. Columnetas ni vigas crías. Incluye lineales Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m.	m2	1.075,20	\$ 82.047,00	\$ 88.143.334,00	1075,20	\$ 88.143.334,00				\$ -
4015	4.00.17	M-18: MURO BLOQUE No. 20, m+0.20 mt. ind. grifo total y aislante sismico contra estructura según diseño estructural, No ind. Columnetas ni vigas crías. Incluye lineales Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m.	m2	612,25	\$ 180.287,00	\$ 110.388.471,00	612,25	\$ 110.388.471,00				\$ -

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUELLO EN EL MUNICIPIO DE COVENAS, SUCRE

ACTA DE COBRO N° 001

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCREGobernación
de Sucre
Secretaría de
Infraestructura

CONTRATO N°

LP-010-2023

CONTRATISTA

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

INTERVENTORA

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVENAS
2024

SUPERVISIÓN

GOBERNACIÓN DE SUCRE

FECHA PRESENTE ACTA

28/11/2024

VALOR INICIAL

\$ 34.420.762.624,00

VALOR ANTICIPO

\$ 6.884.152.324,00

VALOR ADICIONAL

\$ 2.760.600.403,00

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

\$ 37.185.393.877,00

PLAZO

18 (dieciocho)

FECHA DE INICIO

31/05/2024

FECHA FINAL PREVISTA

30/11/2025

CONDICIONES INICIALES

CONDICIONES CONTRATADAS

CONDICIONES ACTUALIZADAS
MODIFICADORIO 1.

PRESENTE ACTA DE COBRO N° 1.

VALORES

N°	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
4012	4.00.18	M-19 MURO LADRILLO PRENSADO LIVIANO CON TODAS LAS CELDAS RELENAS en 0.12 m ² incl. Grati total, grouting de celdas y anclaje al muro contra estructura según diseño. Incluye (materiales) Llaveles entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m.	m ²	500,30	\$ 163.576,00	\$ 81.867.103,30	500,30	\$ 81.867.103,30				\$ -
4103	4.00.19	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO EN SALA DE RAYOS X DE 1.8 g/cm ³ según planos arquitectónicos en 0.12 m ² incl. Grati total, incluye Llaveles entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m.	m ²	81,74	\$ 130.267,00	\$ 10.647.412,00	81,74	\$ 10.647.412,00				\$ -
4014	4.00.20	M-20 MURO GRAN FORMATO en 0.115 m ² m ² incl. Grati total, grouting de celdas y anclaje al muro contra estructura según diseño. Incluye (materiales) Llaveles entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m.	m ²	1.928,29	\$ 154.881,00	\$ 238.687.235,00	1928,29	\$ 238.687.235,00				\$ -
4006	4.00.21	COLUMNETA CONFINAMIENTO ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES, CONCRETO 21 Mpa. incl. Refuerzo según diseño.	m	3.015,68	\$ 43.383,00	\$ 130.788.932,00	3015,68	\$ 130.788.932,00				\$ -
4005	4.00.22	VIGA CINTA CONCRETO 21 Mpa PARA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES, incl. Refuerzo según diseño.	m	405,01	\$ 40.478,00	\$ 17.807.485,00	405,01	\$ 17.807.485,00				\$ -
4102	4.00.23	ALFARJE EN CONCRETO 21 Mpa PARA VENTANAS EN MURO No.26, incl. Refuerzo según diseño.	m	287,45	\$ 119.805,00	\$ 34.442.258,00	287,45	\$ 34.442.258,00				\$ -
4038	4.00.24	DINTELES EN BLOQUE H'S PARA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (incluye refuerzo).	m	100,80	\$ 69.998,00	\$ 7.051.867,00	100,80	\$ 7.051.867,00				\$ -
4007	4.00.25	DINTELE (0.15x0.30 m) EN CONCRETO 3.000 PSI, incl. Rbo según diseño.	m	81,38	\$ 83.122,00	\$ 4.577.306,00	81,38	\$ 4.577.306,00				\$ -
4039	4.00.26	DINTELES EN CONCRETO 0.30x0.40 m (incl. Refuerzo).	m	11,10	\$ 190.490,00	\$ 2.113.995,00	11,10	\$ 2.113.995,00				\$ -
4025	4.00.27	DINTELES EN DRY WALL H.gran=0.30 m	m	285,40	\$ 52.454,00	\$ 15.258.772,00	285,40	\$ 15.258.772,00				\$ -
4001	4.00.28	ANCLAJE VARILLA B 508, según diseño.	un	2.050,00	\$ 29.132,00	\$ 59.720.600,00	2050,00	\$ 59.720.600,00				\$ -
4041	4.00.29	BORDILLO PARA ANTEPECHO DE VENTANAS, CONCRETO 3000 PSI (0.40x0.28 m), incl. Anclajes y refuerzo según planos estructurales.	m	98,16	\$ 103.331,00	\$ 10.132.571,00	98,16	\$ 10.132.571,00				\$ -
4042	4.00.30	BORDILLO PARA DQUE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE, en concreto 3.000 PSI (0.70x0.12 m), incl. Anclajes y refuerzo según planos estructurales.	m	13,22	\$ 88.494,39	\$ 1.169.891,00	13,22	\$ 1.169.891,00				\$ -
4001	4.00.31	BORDILLO PARA DQUE PLANTA ELÉCTRICA, en concreto 3.000 PSI (0.25x0.12 m), incl. Anclajes y refuerzo según planos estructurales.	m	23,29	\$ 46.888,00	\$ 1.068.505,00	23,29	\$ 1.068.505,00				\$ -
4043	4.00.32	CONTRAMARCO PISO + TECHO EN VANO PUERTAS SISTEMA MUROS LIVIANOS TUBERÍA ESTRUCTURAL T47 cm cal. 1.5 mm	m	3.136,40	\$ 33.166,00	\$ 104.685.162,00	3136,40	\$ 104.685.162,00				\$ -
4000	4.00.33	ATRAQUE PARA MEDIACANAS ESTRUCTURA MUROS LIVIANOS SEGUN DETALLE PLANOS ARQUITECTONICOS concreto 2.500 psi	m	753,63	\$ 31.981,00	\$ 24.101.841,00	753,63	\$ 24.101.841,00				\$ -
4045	4.00.34	MEDIACANA PLÁSTICA 6 cm EN ESQUINAS MUROS ÁREAS DE ARREPIA	m	36,00	\$ 54.300,00	\$ 1.954.800,00	36,00	\$ 1.954.800,00				\$ -
4029	4.00.35	SELLO CORTA FUEGO ENTRADA DE TUBERÍAS Y BANDejas REDES A DUCTOS	un	5,00	\$ 186.145,00	\$ 930.725,00	5,00	\$ 930.725,00				\$ -

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE BARRIOSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVENAS, SUCRE

ACTA DE COBRO N° 001

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCREGOBIERNO
de SUCRE
Secretaría de
Infraestructura

CONTRATO N°

LP-018-2023

CONTRATISTA

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

INTERVENIENDA

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVENAS 2024

SUPERVISIÓN

GOBERNACIÓN DE SUCRE

FECHA PRESENTE ACTA

28/11/2024

VALOR INICIAL

\$ 34.425.762.504,00

VALOR ANTERIOR

\$ 6.044.152.124,93

VALOR ADICIONAL

\$ 2.706.630.452,00

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

\$ 37.181.293.917,00

PLAZO

18 (MESES)

FECHA DE INICIO

31/05/2021

FECHA FINAL PREVISTA

30/11/2025

CONDICIONES INICIALES



CONDICIONES CONTRATADAS

CONDICIONES ACTUALIZADAS
MODIFICATORIO 1.

PRESENTE ACTA DE COBRO N° 1.


VALORES

N°	ITEM DE PASO	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
4004	4.06.36	SELLO CORTA FUEGO PASO PLACA ENTREPIEDO	m	10,00	\$ 131.880,00	\$ 1.318.800,00	10,00	\$ 1.318.800,00				\$ -
Subtotal						\$ 2.064.664.490,00		\$ 2.064.664.490,00				
AS 5.06.00 ELEMENTOS DE FACHADA - ENVOLVENTE												
4008	5.00.01	REVESTIMIENTO DE FACHADA COMPUESTO POR UNA PLACA SUPERBOARD SUPERFICIE PULIDA 10 mm, incl. Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el refuerzo interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	1.437,51	\$ 167.893,00	\$ 241.347.866,00	1437,51	\$ 241.347.866,00				\$ -
Subtotal						\$ 241.347.866,00		\$ 241.347.866,00				
AS 6.00.00 PARETES												
6002	6.00.01	PARETE MUROS INTERNOS, MORTERO 1:4, incl. Fila y distensiones, lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el refuerzo interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	5.112,37	\$ 28.524,00	\$ 146.825.242,00	5112,37	\$ 146.825.242,00				\$ -
6003	6.00.02	PARETE MUROS INTERNOS, MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO, incl. Fila y distensiones, lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el refuerzo interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	290,28	\$ 21.606,00	\$ 7.910.380,00	290,28	\$ 7.910.380,00				\$ -
6004	6.00.03	PARETE MUROS FACHADAS, MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO, incl. Fila y distensiones, lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el refuerzo interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	1.422,69	\$ 33.670,00	\$ 47.901.972,00	1422,69	\$ 47.901.972,00				\$ -
6005	6.00.04	PARETE TANQUES DE AGUA, ETC., MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO, incl. Fila y distensiones	m2	486,10	\$ 36.966,00	\$ 18.748.391,00	486,10	\$ 18.748.391,00				\$ -
Subtotal						\$ 220.385.955,00		\$ 220.385.955,00				
AT 7.00.00 CUBIERTAS												
8001	7.00.01	PENDIENTADO MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO (aprox. 7 cm) incl. Malta Gallinera	m2	5.240,36	\$ 61.064,00	\$ 319.997.343,00	5240,36	\$ 319.997.343,00				\$ -
8002	7.00.02	MEDIANCAÑA MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	m	2.197,12	\$ 23.707,00	\$ 52.284.885,00	2197,12	\$ 52.284.885,00				\$ -
8003	7.00.03	BORDILLO PERIMETRAL EN CUBIERTA PARA LINEA DE VIDA 3.000 PSI (0.12 x 0.20 mts), incl. Andajes y refuerzo según planos estructurales	m	960,90	\$ 55.572,00	\$ 53.753.106,00	960,90	\$ 53.753.106,00				\$ -
8007	7.00.04	BORDILLO PERIMETRAL CLARABOYAS 3.000 PSI (0.12 x 0.20 mts), incl. Andajes y refuerzo según planos estructurales	m	363,79	\$ 55.572,00	\$ 20.254.436,00	363,79	\$ 20.254.436,00				\$ -
8007	7.00.05	CANAL EN LAMINA SALVANZADA CAL 20 DESARROLLO 100 CM	m	334,65	\$ 52.025,00	\$ 17.440.806,00	334,65	\$ 17.440.806,00				\$ -
8011	7.00.06	REALCE CLARABOYAS EN LADRILLO GRAN FORMATO, incl. este en incl. Grati total, grading de pedos y alante sistema contra estructura según diseño. Incluye lineales	m	363,79	\$ 126.575,00	\$ 46.774.299,00	363,79	\$ 46.774.299,00				\$ -

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROBQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVENAS, SUCRE												
ACTA DE COBRO N° 601												
   COVENAS GOBIERNO DE SUCRE Secretaría de Infraestructura					CONTRATO N°		UP-016-2023		VALOR INICIAL		\$ 34.430.762.824,00	
					CONTRATISTA		CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE		VALOR ANTICIPO		\$ 6.884.152.324,80	
					INTERVENTORIA		CONSORCIO INTERHOSPITAL COVENAS 2024		VALOR ADICIONAL		\$ 2.750.630.453,00	
					SUPERVISIÓN		GOBERNACIÓN DE SUCRE		VALOR ACTUAL DEL CONTRATO		\$ 37.961.393.601,80	
					FECHA PRESENTE ACTA		29/11/2024		PLAZO		18 (MESES)	
									FECHA DE INICIO		31/05/2024	
									FECHA FINAL PREVISTA		30/11/2025	
CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1.		PRESENTE ACTA DE COBRO N° 1.		VALORES	
AP	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
5015	7.00.07	LOSA ANTI VIBRATORIA EQUIPOS ml según diseño elemento no estructurales y recomendaciones acústicas. Incl. Refuerzo, empalmes 10, impermeabilización flexible y todos los insumos necesarios para el desarrollo de las obras.	m ²	1,00	\$ 36.940.848,00	\$ 36.940.848,00	1,00	\$ 36.940.848,00				\$ -
5016	7.00.08	DADOS EN CONCRETO PARA LINEA DE VIDA. Según detalle arquitectónico (Se proyecta infraestructura para la instalación de la misma, será la oficina de mantenimiento quien suministrará la misma cuando el hospital se encuentre en funcionamiento).	m ³	0,23	\$ 1.552.444,00	\$ 357.062,00	0,23	\$ 357.062,00				\$ -
Subtotal												
AS												
7000	8.00.01	IMPERMEABILIZACIÓN MEMBRANA PVC NO INTENSIFER, MEMBRANA PVC PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS NO EXPUESTAS REFORZADA CON FIBRA DE POLIÉSTER 1,2 mm INCL. GEOTEXTIL HT-2500 PARA PARTE SUPERIOR, GOTAS Y ACCESORIOS, NO VA ANCLADA A PLACA PUESTO QUE EL ACANALADO QUE LA CUBRE (LA ARRANCA).	m ²	3.287,68	\$ 125.229,00	\$ 682.179.879,00	3287,68	\$ 682.179.879,00				\$ -
7006	8.00.02	SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN PARA TANQUE DE AGUA POTABLE Y RCI CON MEMBRANA A BASE DE PVC PLASTIFICADO Y REFORZADO CON ARMADURA DE POLIÉSTER DE ALTA TENACIDAD PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TANQUES DE AGUA 1,2 mm. INCLUYE GEOTEXTIL HT 2500 EN LA ZONA DEL FONDO DE LOS TANQUES.	m ²	486,10	\$ 157.331,00	\$ 76.478.569,00	486,10	\$ 76.478.569,00				\$ -
7012	8.00.03	IMPERMEABILIZACIÓN ZONA POSTERIOR MURO DE CONTENCIÓN, CON SOLUCIÓN DE ASFALTOS REFINADOS CON ELASTÓMERICOS, ADHESIVOS Y COMPUESTOS PLASTIFICANTES, RESISTENTES AL VAPOR, según ficha técnica del proveedor.	m ²	379,24	\$ 67.288,00	\$ 25.610.716,00	379,24	\$ 25.610.716,00				\$ -
7008	8.00.04	MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE PARA CARUBA A.L.L. RAMPAS con aditivo líquido mejorado con polímeros sintéticos que actúa como impermeabilizante integral tapando juntas y capilares en morteros.	m	190,75	\$ 17.662,00	\$ 3.475.175,00	190,75	\$ 3.475.175,00				\$ -
7007	8.00.05	LAVADO E IMPERMEABILIZACIÓN DE FAHADADA EN MURO GRAN FORMATO	m ²	1.628,12	\$ 24.750,00	\$ 40.283.408,00	1628,12	\$ 40.283.408,00				\$ -
Subtotal												
AS												
8001	9.00.01	CIELO RASO TIPO DRY WALL LÁMINA ST. (¾") CON DILATACIONES DE 1 CM. CONTRA MURO Y CIELO RASO, Incl. Fijos y dilataciones, líneas, apertura de vanos para luminarias en caso de requirirse.	m ²	3.567,38	\$ 62.136,00	\$ 221.899.510,00	3567,38	\$ 221.899.510,00				\$ -
8002	9.00.02	CIELO RASO TIPO DRY WALL LÁMINA RH. (¾") CON DILATACIONES DE 1 CM. CONTRA MURO Y CIELO RASO, Incl. Fijos y dilataciones, líneas, apertura de vanos para luminarias en caso de requirirse.	m ²	354,88	\$ 83.888,00	\$ 29.604.952,00	354,88	\$ 29.604.952,00				\$ -

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUELO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ACTA DE COBRO N° 661



CONTRATO N°	UP-016-2023	VALOR INICIAL	\$ 34.420.752.524,00
CONTRATISTA	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	VALOR ANTICIPO	\$ 6.884.152.524,88
INTERVENIENTE	CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024	VALOR ADICIONAL	\$ 2.790.930.450,00
SUPERVISIÓN	GOBERNACIÓN DE SUCRE	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$ 37.181.383.577,90
FECHA PRESENTE ACTA	29/11/2024	PLAZO	18 (MESES)
		FECHA DE INICIO	31/05/2024
		FECHA FINAL PREVISTA	29/11/2025

CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO I		PRESENTE ACTA DE COBRO N° 1		VALORES	
N°	FECHA DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
8010	9.00.00	PLACA DE YESO PERFORADA DE LADO A LADO, ZONA POSTERIOR CARTÓN ROSA Y LA CARA VISTA CARTÓN MARFIL, PERFORACIÓN EN BLOQUE DISEÑO 84 1202R EN LÁMPARAS DE 1.202.40 E=13.5MM INCL. VISO DE FIBRA ACÚSTICA ESTÁNDAR COLOR BLANCO SOBRE EL REVERSO DE LA PLACA, SEGÚN RECOMENDACIÓN DE ACUSTEC, incl. Fijos y distaciones, lineales, apertura de varos para luminarias en caso de requerirse	m2	458,88	\$ 133.289,38	\$ 62.502.568,00	458,88	\$ 62.502.568,00				-
8006	9.00.04	CIELO RASO EN LÁMINA DE SUPERBOARD SUPERFICIE PULEDA (antimancha) CON DILATACIONES DE 1 CM CONTRA MURO Y CIELO RASO, incl. Fijos y distaciones, lineales, apertura de varos para luminarias en caso de requerirse	m2	3,81	\$ 80.895,00	\$ 307.337,00	3,81	\$ 307.337,00				-
8004	9.00.05	MEDIACAPA PLÁSTICA EN CIELO RASO EN ZONAS DE ASEPSIA 5cm	m	411,43	\$ 54.300,00	\$ 22.342.706,00	411,43	\$ 22.342.706,00				-
8003	9.00.06	CUELGAS EN DRY WALL (placa 12,5 mm), 8,20 x 0,45 mt incl. 1 mano de pintura vinilo tipo 2, incl. Fijos y distaciones, lineales, apertura de varos para luminarias en caso de requerirse	m	111,87	\$ 53.454,00	\$ 5.979.899,00	111,87	\$ 5.979.899,00				-
8003	9.00.07	RECEDECOS EN DRY WALL 8mm, incl. Fijos y distaciones, lineales, apertura de varos para luminarias en caso de requerirse	m	120,98	\$ 53.454,00	\$ 6.485.796,00	120,98	\$ 6.485.796,00				-
8005	9.00.08	ESCOTILLAS RETRACTILES PARA INSPECCIÓN 60x60 DE 12,5 mm, incluye apertura de varos	un	13,00	\$ 190.762,00	\$ 2.479.908,00	13,00	\$ 2.479.908,00				-
8006	9.00.09	ESCOTILLAS DE INSPECCIÓN PARA ACCESO A CUBIERTA PUERTA EN LÁMINA ALFAJOR INOXIDABLE 60x60 cms e= 2.5mm CON MARCO EN ANGULO 1 1/4" x 1/8" Y CONTRAMARCO EN ANGULO DE 1 1/2" x 1/8" EN ACERO INOXIDABLE, ABISAGRADA Y CON SUS RESPECTIVAS MANIJAS, incluye apertura de varos	un	1,00	\$ 1.399.386,00	\$ 1.399.386,00	1,00	\$ 1.399.386,00				-
8007	9.00.10	ESCOTILLAS DE INSPECCIÓN PARA COMPUERTAS DE TANQUE PUERTA EN LÁMINA ALFAJOR INOXIDABLE 80x80 cms e= 2.5mm CON MARCO EN ANGULO 1 1/4" x 1/8" Y CONTRAMARCO EN ANGULO DE 1 1/2" x 1/8" EN ACERO INOXIDABLE, ABISAGRADA Y CON SUS RESPECTIVAS MANIJAS, incluye apertura de varos	un	3,00	\$ 1.534.095,00	\$ 4.602.285,00	3,00	\$ 4.602.285,00				-
8008	9.00.11	ESCOTILLAS DE INSPECCIÓN EN CUARTO DE BOMBAS DE TANQUE PUERTA EN LÁMINA ALFAJOR INOXIDABLE 100x100 cms e= 2.5mm CON MARCO EN ANGULO 1 1/4" x 1/8" Y CONTRAMARCO EN ANGULO DE 1 1/2" x 1/8" EN ACERO INOXIDABLE, ABISAGRADA Y CON SUS RESPECTIVAS MANIJAS, incluye apertura de varos	un	1,00	\$ 2.638.607,00	\$ 2.638.607,00	1,00	\$ 2.638.607,00				-
Subtotal						\$ 366.448.952,00		\$ 366.448.952,00				
9001	10.00.01	AFRADO DE YESO 40x40 mt, hachero 1/4 arena de 3002, incl. Unid. de	m2	505,89	\$ 31.882,00	\$ 16.133.844,00	505,89	\$ 16.133.844,00				-

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ACTA DE COBRO N° 091

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCREGOBIERNO DE SUCRE
Secretaría de Infraestructura

CONTRATO N°

LP-218-2023

CONTRATISTA

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

SUPERVISIÓN

GOBERNACIÓN DE SUCRE

FECHA PRESENTE ACTA

28/11/2024

VALOR INICIAL

\$ 24.420.762.624,00

VALOR ANTEIPO

\$ 8.884.152.524,00

VALOR ADICIONAL

\$ 2.780.830.453,00

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

\$ 37.181.383.677,00

PLAZO

16 (SEISES)

FECHA DE INICIO

11/06/2024

FECHA FINAL PREVISTA

30/11/2025

CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1		PRESENTE ACTA DE COBRO N° 1		VALORES	
N°	FECHA DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
9002	10.00.02	AFINADO IMPERMEABILIZADO 400 gr/m², mortero 1:4 arena de pozo más imp. integral, incl. Lineales	m²	152,30	\$ 34.763,00	\$ 5.284.203,00	152,30	\$ 5.284.203,00				-
9009	10.00.03	CONCRETO 3000 PSI, PASO ESCALERA METÁLICA, ESCOBADO Y REFORZADO CON LLANA METÁLICA 40x40	m	34,04	\$ 39.238,00	\$ 1.335.662,00	34,04	\$ 1.335.662,00				-
9004	10.00.04	BALDOSA GRANO DE MÁRMOL RED OCL 1 DE 30x30 cms, INC. mortero a concreto de pago según ficha técnica del proveedor, incl. Lineales y dilatación plástica según planos arquitectónicos	m²	4.547,15	\$ 99.472,00	\$ 452.312.115,00	4547,15	\$ 452.312.115,00				-
9013	10.00.05	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 30x60 cms, INC. mortero a concreto de pago según ficha técnica del proveedor, incl. Lineales y dilatación plástica según planos arquitectónicos	m²	105,10	\$ 136.572,00	\$ 14.443.855,00	105,10	\$ 14.443.855,00				-
9014	10.00.06	PISO VINILICO EN ROLLO CONDUCTIVO DE 2,50 mts x 20 mts incl. Pegante conductivo, Cinta sellante, Cortón de soldadura	m²	56,42	\$ 310.872,00	\$ 17.776.362,00	56,42	\$ 17.776.362,00				-
9015	10.00.07	PISO VINILICO EN ROLLO LUNA PREMIUM DE 2,50 mts x 20 mts HOMOGENEO 400 gr/m² INC. Pegante y cortón de soldadura	m²	449,47	\$ 238.428,00	\$ 107.385.334,00	449,47	\$ 107.385.334,00				-
9009	10.00.08	MESACANA MORTERO 1:4, TERMINADA EN GRANITO FUNDIDO Y PULIDO EN SITIO, incl. dilatación	m	1.862,17	\$ 44.897,00	\$ 83.605.845,00	1862,17	\$ 83.605.845,00				-
9006	10.00.09	PERFIL HINCOBRO PARA PISOS VINILICOS	m	378,18	\$ 67.666,00	\$ 25.490.458,00	378,18	\$ 25.490.458,00				-
9004	10.00.10	GUARDA ESCOBAS VINILICO 40x120 cm	m	2.434,81	\$ 35.488,00	\$ 86.393.537,00	2434,81	\$ 86.393.537,00				-
9011	10.00.11	DESTORNICADA, PULIDA, BRILLADA Y ESMALTADA PISO GRANO DE MÁRMOL	m²	4.547,15	\$ 32.919,00	\$ 149.886.972,00	4547,15	\$ 149.886.972,00				-
9018	10.00.12	POYOS BAJO MUEBLES - (40x60 cm, h=10 cm)	m	109,46	\$ 96.810,00	\$ 10.598.759,00	109,46	\$ 10.598.759,00				-
9016	10.00.13	CONCRETO ENDURECIDO SUPERFICIALMENTE CON ENDURECEDOR SUPERFICIAL DE CUARZO PARA PISOS	m²	164,75	\$ 44.360,00	\$ 7.308.310,00	164,75	\$ 7.308.310,00				-
9025	10.00.14	BOCA PUERTA EN GRANITO EMBOQUILLADO, FUNDIDO PULIDO Y BRILLADO EN SITIO, REF. POL 1 DE 30x30 cms CON DILATAIONES EN ALUMINIO	m	30,00	\$ 74.281,00	\$ 2.228.430,00	30,00	\$ 2.228.430,00				-
Subtotal						\$ 970.856.737,00		\$ 970.856.737,00				
A11 11.00.00 ENCHAPES MUROS												
10001	11.00.01	CERÁMICA RECTIFICADA, BLANCO BRILLANTE 60x60 X 0,30 cm, incl. Lineales y dilatación según planos arquitectónicos	m²	2.364,89	\$ 109.891,00	\$ 259.995.215,00	2364,89	\$ 259.995.215,00				-
10004	11.00.02	MESÓN PARA BAÑOS PUBLICOS SEGUN DETALLES ARQ. EN GRANITO GRIS JASPE (ANCHOR 60x60 cm) MÁS RE ENGRUSE DE 16 cm Y SALICADERO DE 10 cm, INCLUYE ESTRUCTURA EN ANGULO, incl. Lineales y dilatación según planos arquitectónicos	m	8,07	\$ 166.016,00	\$ 7.715.040,00	8,07	\$ 7.715.040,00				-
Subtotal						\$ 265.703.254,00		\$ 265.703.254,00				
A12 12.00.00 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS												
12.01.00 ACOMETIDAS												
120101	12.01.01	TUBERÍA PVC-P RDE 21 Ø1"	m	300,00	\$ 18.429,00	\$ 5.528.700,00	300,00	\$ 5.528.700,00				-
120102	12.01.02	ACCESORIOS PVC-P Ø1"	un	236,00	\$ 6.915,00	\$ 1.630.484,00	236,00	\$ 1.630.484,00				-
120103	12.01.03	ABRAZADERAS Ø1"	un	30,00	\$ 8.220,00	\$ 246.600,00	30,00	\$ 246.600,00				-
120104	12.01.04	REGISTRO RW Ø1"	un	2,00	\$ 165.874,00	\$ 330.748,00	2,00	\$ 330.748,00				-

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVERAS, SUCRE

ACTA DE COBRO N° 001

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCREGobernación de Sucre
Secretaría de Infraestructura

CONTRATO N°

LP-018-2023

VALOR INICIAL

\$ 34.420.762.624,00

VALOR ANTICIPO

\$ 6.884.162.524,00

VALOR ADICIONAL

\$ 2.790.638.453,00

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

\$ 37.164.393.677,00

CONTRATISTA

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVERAS 2024

SUPERVISIÓN

GOBERNACIÓN DE SUCRE

FECHA PRESENTE ACTA

29/11/2024

PLAZO

18 (MESES)

FECHA DE INICIO

31/03/2024

FECHA FINAL PREVISTA

30/11/2025

CONDICIONES INICIALES

CONDICIONES CONTRATADAS

CONDICIONES ACTUALIZADAS

MODIFICATORIO 1.

PRESENTE ACTA DE COBRO N° 1.

VALORES

N°	ITEM DE PAZO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
120105	12.01.05	UNIVERSAL FYCP Ø1"	un	2,00	\$ 16.750,00	\$ 33.570,00	2,00	\$ 33.570,00				\$ -
120106	12.01.06	NIPLE PASAMURO ACERO INOXIDABLE Ø1"	un	2,00	\$ 667.906,00	\$ 1.335.906,00	2,00	\$ 1.335.906,00				\$ -
120107	12.01.07	FLITADOR MECÁNICO Ø1"	un	2,00	\$ 242.156,00	\$ 484.312,00	2,00	\$ 484.312,00				\$ -
120108	12.01.08	MEDIDOR TOTALIZADOR Ø1"	un	1,00	\$ 316.881,00	\$ 316.881,00	1,00	\$ 316.881,00				\$ -
120109	12.01.09	CONEXIÓN MEDIDOR Ø1"	un	1,00	\$ 252.794,00	\$ 252.794,00	1,00	\$ 252.794,00				\$ -
120110	12.01.10	CAJILLA MEDIDOR Ø1"	un	1,00	\$ 203.483,00	\$ 203.483,00	1,00	\$ 203.483,00				\$ -
120111	12.01.11	PLAQUETA IDENTIFICACIÓN MEDIDOR Ø1"	un	1,00	\$ 8.129,00	\$ 8.129,00	1,00	\$ 8.129,00				\$ -
Subtotal						\$ 7.764.478,00		\$ 7.764.478,00				
12.02.09 CUARTO DE BOMBAS AGUA POTABLE												
120201	12.02.01	TUBERÍA ACERO INOXIDABLE Ø8"	m	7,00	\$ 510.337,00	\$ 3.582.829,00	7,00	\$ 3.582.829,00				\$ -
120202	12.02.02	ACCESORIOS ACERO INOXIDABLE Ø8"	un	13,00	\$ 227.736,00	\$ 2.982.568,00	13,00	\$ 2.982.568,00				\$ -
120203	12.02.03	ABRAZADERAS Ø8"	un	3,90	\$ 10.922,00	\$ 42.596,00	3,90	\$ 42.596,00				\$ -
120204	12.02.04	TUBERÍA ACERO INOXIDABLE Ø2-1/2"	m	7,00	\$ 298.311,00	\$ 2.305.826,00	7,00	\$ 2.305.826,00				\$ -
120205	12.02.05	ACCESORIOS ACERO INOXIDABLE Ø2-1/2"	un	13,00	\$ 253.326,00	\$ 3.293.238,00	13,00	\$ 3.293.238,00				\$ -
120206	12.02.06	ABRAZADERAS Ø2-1/2"	un	3,90	\$ 10.947,00	\$ 39.183,00	3,90	\$ 39.183,00				\$ -
120207	12.02.07	TUBERÍA ACERO INOXIDABLE Ø2"	m	15,00	\$ 181.477,00	\$ 2.763.041,00	15,00	\$ 2.763.041,00				\$ -
120208	12.02.08	ACCESORIOS ACERO INOXIDABLE Ø2"	un	26,00	\$ 104.358,00	\$ 2.712.008,00	26,00	\$ 2.712.008,00				\$ -
120209	12.02.09	ABRAZADERAS Ø2"	un	7,00	\$ 8.666,00	\$ 61.596,00	7,00	\$ 61.596,00				\$ -
120210	12.02.10	REGISTRO PVD Ø2-1/2"	un	1,00	\$ 436.075,00	\$ 436.075,00	1,00	\$ 436.075,00				\$ -
120211	12.02.11	VÁLVULA DE SEGURIDAD Ø1"	un	1,00	\$ 496.375,00	\$ 496.375,00	1,00	\$ 496.375,00				\$ -
120212	12.02.12	UNIVERSAL Ø1"	un	1,00	\$ 49.977,00	\$ 49.977,00	1,00	\$ 49.977,00				\$ -
120213	12.02.13	NIPLE PASAMUROS Ø6"	un	1,90	\$ 1.488.094,00	\$ 1.488.094,00	1,90	\$ 1.488.094,00				\$ -
120214	12.02.14	REGISTRO PVD Ø6"	un	1,00	\$ 2.488.088,00	\$ 2.488.088,00	1,00	\$ 2.488.088,00				\$ -
120215	12.02.15	CHEQUE PERFORADO Ø6"	un	1,00	\$ 2.756.309,00	\$ 2.756.309,00	1,00	\$ 2.756.309,00				\$ -
120216	12.02.16	NIPLE PASAMUROS Ø2"	un	2,00	\$ 887.419,00	\$ 1.774.838,00	2,00	\$ 1.774.838,00				\$ -
120217	12.02.17	BRIDA EN ACERO (JAREJA) Ø2-1/2"	un	2,00	\$ 251.945,00	\$ 503.890,00	2,00	\$ 503.890,00				\$ -
120218	12.02.18	UNIÓN FLEXIBLE BORRACHA Ø2-1/2"	un	1,00	\$ 245.186,00	\$ 245.186,00	1,00	\$ 245.186,00				\$ -
120219	12.02.19	MANÓMETRO	un	2,00	\$ 55.024,00	\$ 110.048,00	2,00	\$ 110.048,00				\$ -
Subtotal						\$ 28.113.534,00		\$ 28.113.534,00				
12.03.05 RED DE AGUA FRÍA												
120301	12.03.01	TUBERÍA PVC SCH 80 Ø1"	m	6,00	\$ 295.872,00	\$ 1.995.832,00	6,00	\$ 1.995.832,00				\$ -
120302	12.03.02	ACCESORIOS PVC Ø1"	un	2,00	\$ 319.777,00	\$ 639.554,00	2,00	\$ 639.554,00				\$ -
120303	12.03.03	ABRAZADERAS Ø1"	un	5,00	\$ 10.922,00	\$ 54.610,00	5,00	\$ 54.610,00				\$ -
120304	12.03.04	TUBERÍA PYCP RDE 21 Ø4"	m	56,98	\$ 137.887,00	\$ 8.147.401,00	56,98	\$ 8.147.401,00				\$ -
120305	12.03.05	ACCESORIOS PVC 4"	un	19,00	\$ 125.828,00	\$ 2.390.832,00	19,00	\$ 2.390.832,00				\$ -
120306	12.03.06	ABRAZADERAS 4"	un	29,00	\$ 13.927,00	\$ 395.738,00	29,00	\$ 395.738,00				\$ -
120307	12.03.07	TUBERÍA PYCP RDE 21 Ø3"	m	9,12	\$ 79.650,00	\$ 644.328,00	9,12	\$ 644.328,00				\$ -

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVERAS, SUCRE

ACTA DE COSRO N° 881

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCREGobernación de Sucre
Secretaría de Infraestructura

CONTRATO N°

I.P.116-2023

CONTRATISTA

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

INTERVENIENTE

CONSORCIO INTER-HOSPITAL COVERAS 2024

SUPERVISOR

GOBERNACIÓN DE SUCRE

FECHA PRESENTE ACTA

28/11/2024

VALOR INICIAL

\$ 34.420.762.924,00

VALOR ANTICIPO

\$ 6.884.162.424,00

VALOR ADICIONAL

\$ 2.760.830.453,00

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

\$ 37.181.353.077,00

PLAZO

18 (MESES)



FECHA DE INICIO

11/09/2024

FECHA FINAL PREVISTA

30/11/2025

CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1		PRESENTE ACTA DE COSRO No 1		VALORES	
N°	TEM DE PAJO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
120308	12.03.08	ACCESORIOS PVC 3"	un.	15,00	\$ 88.481,00	\$ 1.326.915,00	15,00	\$ 1.326.915,00				\$ -
120309	12.03.09	ABRAZADERAS 3"	un.	4,00	\$ 12.547,30	\$ 49.188,30	4,00	\$ 49.188,30				\$ -
120310	12.03.10	TUBERÍA PVC P RDE 21 82-102"	m	26,21	\$ 45.841,00	\$ 1.201.423,00	26,21	\$ 1.201.423,00				\$ -
120311	12.03.11	ACCESORIOS PVC 2-1/2"	un.	8,00	\$ 53.181,00	\$ 425.288,00	8,00	\$ 425.288,00				\$ -
120312	12.03.12	ABRAZADERAS 2-1/2"	un.	10,00	\$ 10.047,00	\$ 100.470,00	10,00	\$ 100.470,00				\$ -
120313	12.03.13	TUBERÍA PVC P RDE 21 82"	m	66,52	\$ 34.528,00	\$ 1.874.121,00	66,52	\$ 1.874.121,00				\$ -
120314	12.03.14	ACCESORIOS PVC 2"	un.	64,00	\$ 30.298,00	\$ 1.938.972,00	64,00	\$ 1.938.972,00				\$ -
120315	12.03.15	ABRAZADERAS 2"	un.	30,00	\$ 8.688,00	\$ 259.980,00	30,00	\$ 259.980,00				\$ -
120316	12.03.16	TUBERÍA PVC P RDE 21 81-102"	m	82,22	\$ 25.142,00	\$ 2.067.175,00	82,22	\$ 2.067.175,00				\$ -
120317	12.03.17	ACCESORIOS PVC 1-1/2"	un.	77,00	\$ 13.017,00	\$ 1.002.309,00	77,00	\$ 1.002.309,00				\$ -
120318	12.03.18	ABRAZADERAS 1-1/2"	un.	40,00	\$ 8.980,00	\$ 348.640,00	40,00	\$ 348.640,00				\$ -
120319	12.03.19	TUBERÍA PVC P RDE 21 81-1/4"	m	136,32	\$ 18.749,00	\$ 2.555.864,00	136,32	\$ 2.555.864,00				\$ -
120320	12.03.20	ACCESORIOS PVC 1-1/4"	un.	92,00	\$ 22.658,00	\$ 2.084.536,00	92,00	\$ 2.084.536,00				\$ -
120321	12.03.21	ABRAZADERAS 1-1/4"	un.	80,00	\$ 8.888,00	\$ 680.280,00	80,00	\$ 680.280,00				\$ -
120322	12.03.22	TUBERÍA PVC P RDE 21 81"	m	1.248,44	\$ 10.429,00	\$ 13.019.931,00	1248,44	\$ 13.019.931,00				\$ -
120323	12.03.23	ACCESORIOS PVC 1"	un.	1.290,00	\$ 5.888,00	\$ 6.999.180,00	1290,00	\$ 6.999.180,00				\$ -
120324	12.03.24	ABRAZADERAS 1"	un.	625,00	\$ 5.888,00	\$ 3.416.250,00	625,00	\$ 3.416.250,00				\$ -
120325	12.03.25	TUBERÍA PVC P RDE 11 80MM"	m	51,70	\$ 6.897,00	\$ 405.899,00	51,70	\$ 405.899,00				\$ -
120326	12.03.26	ACCESORIOS PVC 3/4"	un.	36,00	\$ 3.723,00	\$ 134.028,00	36,00	\$ 134.028,00				\$ -
120327	12.03.27	ABRAZADERAS 3/4"	un.	25,00	\$ 8.696,00	\$ 216.890,00	25,00	\$ 216.890,00				\$ -
120328	12.03.28	TUBERÍA PVC P RDE 8 81/2"	m	1.789,90	\$ 7.762,00	\$ 13.732.747,00	1789,90	\$ 13.732.747,00				\$ -
120329	12.03.29	ACCESORIOS PVC 1/2"	un.	2.238,00	\$ 2.887,00	\$ 6.013.598,00	2238,00	\$ 6.013.598,00				\$ -
120330	12.03.30	ABRAZADERAS 1/2"	un.	885,00	\$ 5.888,00	\$ 7.689.410,00	885,00	\$ 7.689.410,00				\$ -
120331	12.03.31	REGISTRO 1-1/2"	un.	2,00	\$ 264.085,00	\$ 528.172,00	2,00	\$ 528.172,00				\$ -
120332	12.03.32	REGISTRO 1"	un.	89,00	\$ 166.874,00	\$ 14.851.786,00	89,00	\$ 14.851.786,00				\$ -
120333	12.03.33	REGISTRO 3/4"	un.	4,00	\$ 124.894,00	\$ 499.576,00	4,00	\$ 499.576,00				\$ -
120334	12.03.34	REGISTRO 1/2"	un.	104,00	\$ 105.261,00	\$ 10.947.144,00	104,00	\$ 10.947.144,00				\$ -
Subtotal						\$ 107.961.675,00		\$ 107.961.675,00				
12.04.00 PUNTOS HIDRÁULICOS												
120401	12.04.01	SANITARIO	un.	82,00	\$ 49.786,00	\$ 4.080.220,00	82,00	\$ 4.080.220,00				\$ -
120402	12.04.02	LAVAMANOS	un.	139,00	\$ 42.532,00	\$ 5.911.948,00	139,00	\$ 5.911.948,00				\$ -
120403	12.04.03	LAVAFRUTOS	un.	53,00	\$ 45.238,00	\$ 2.387.814,00	53,00	\$ 2.387.814,00				\$ -
120404	12.04.04	DUCHA	un.	23,00	\$ 47.945,00	\$ 1.102.735,00	23,00	\$ 1.102.735,00				\$ -
120405	12.04.05	CALENTADOR	un.	3,00	\$ 42.532,00	\$ 127.596,00	3,00	\$ 127.596,00				\$ -
120406	12.04.06	LLAVE MANQUERA	un.	24,00	\$ 42.776,00	\$ 1.026.624,00	24,00	\$ 1.026.624,00				\$ -
120407	12.04.07	ORINAL	un.	1,00	\$ 44.372,00	\$ 44.372,00	1,00	\$ 44.372,00				\$ -
Subtotal						\$ 15.191.109,00		\$ 15.191.109,00				

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVERAS, SUCRE												
ACTA DE COBRO N° 801												
 CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	 GOBIERNO DE SUCRE GOBIERNO DE SUCRE	 GOBIERNO DE SUCRE SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO N°	LP-018-2023	VALOR INICIAL	\$ 34.433.762.624,00						
			CONTRATISTA	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	VALOR ANTICIPO	\$ 6.864.162.524,00						
			INTERVENTORA	CONSORCIO INTERHOSPITAL, COVERAS 2024	VALOR ADICIONAL	\$ 2.700.030.455,00						
			SUPERVISIÓN	GOBERNACIÓN DE SUCRE	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$ 37.181.383.677,00						
			FECHA PRESENTE ACTA	20/11/2024	PLAZO	18 (MESES)						
					FECHA DE INICIO	31/05/2024						
					FECHA FINAL PREVISTA	30/11/2025						
CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1		PRESENTE ACTA DE COBRO N° 1		VALORES		
N°	FECHA PAISO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
12.05.00 RED DE AGUA CALIENTE AGUA FRÍA												
120501	12.05.01	TUBERÍA CPVC 1"	m	48,76	\$ 26.575,30	\$ 1.242.647,00	48,76	\$ 1.242.647,00				\$ -
120502	12.05.02	ACCESORIOS CPVC 1"	un	21,00	\$ 19.714,30	\$ 413.994,00	21,00	\$ 413.994,00				\$ -
120503	12.05.03	ABRAZADERAS 1"	un	20,00	\$ 8.666,00	\$ 173.320,00	20,00	\$ 173.320,00				\$ -
120504	12.05.04	TUBERÍA CPVC 3/4"	m	74,54	\$ 20.308,00	\$ 1.513.758,00	74,54	\$ 1.513.758,00				\$ -
120505	12.05.05	ACCESORIOS CPVC 3/4"	un	46,00	\$ 5.805,00	\$ 271.170,00	46,00	\$ 271.170,00				\$ -
120506	12.05.06	ABRAZADERAS 3/4"	un	36,00	\$ 8.888,00	\$ 303.310,00	36,00	\$ 303.310,00				\$ -
120507	12.05.07	TUBERÍA CPVC 1/2"	m	298,45	\$ 12.203,00	\$ 3.641.985,00	298,45	\$ 3.641.985,00				\$ -
120508	12.05.08	ACCESORIOS CPVC 1/2"	un	393,00	\$ 4.192,00	\$ 1.648.110,00	393,00	\$ 1.648.110,00				\$ -
120509	12.05.09	ABRAZADERAS 1/2"	un	155,00	\$ 8.668,00	\$ 1.299.900,00	155,00	\$ 1.299.900,00				\$ -
120510	12.05.10	REGISTRO 3/4"	un	3,00	\$ 124.864,00	\$ 374.582,00	3,00	\$ 374.582,00				\$ -
120511	12.05.11	REGISTRO 1/2"	un	19,00	\$ 109.496,00	\$ 2.079.664,00	19,00	\$ 2.079.664,00				\$ -
Subtotal						\$ 12.890.548,00		\$ 12.890.548,00				
12.06.00 PUNTOS HIDRÁULICOS AGUA CALIENTE												
120601	12.06.01	LAVAMANOS CPVC 1/2"	un	15,00	\$ 52.875,00	\$ 793.125,00	15,00	\$ 793.125,00				\$ -
120602	12.06.02	LAVAPLATOS CPVC 1/2"	un	8,00	\$ 57.806,00	\$ 462.448,00	8,00	\$ 462.448,00				\$ -
120603	12.06.03	DUCHA CPVC 1/2"	un	15,00	\$ 62.732,00	\$ 940.980,00	15,00	\$ 940.980,00				\$ -
120604	12.06.04	CALENTADOR CPVC 1/2"	un	3,00	\$ 43.026,00	\$ 129.078,00	3,00	\$ 129.078,00				\$ -
Subtotal						\$ 2.325.706,00		\$ 2.325.706,00				
12.07.00 SALIDA SANITARIA												
120701	12.07.01	SANITARIO PVC 4"	un	92,00	\$ 124.472,00	\$ 11.451.424,00	92,00	\$ 11.451.424,00				\$ -
120702	12.07.02	LAVAMANOS PVC 2"	un	138,00	\$ 15.253,00	\$ 10.400.167,00	138,00	\$ 10.400.167,00				\$ -
120703	12.07.03	LAVAPLATOS PVC 2"	un	63,00	\$ 15.253,00	\$ 9.608.409,00	63,00	\$ 9.608.409,00				\$ -
120704	12.07.04	DUCHA PVC 2"	un	23,00	\$ 82.403,00	\$ 1.896.649,00	23,00	\$ 1.896.649,00				\$ -
120705	12.07.05	SIFÓN RISO PVC 2"	un	118,00	\$ 77.219,00	\$ 9.111.842,00	118,00	\$ 9.111.842,00				\$ -
120706	12.07.06	ORINAL PVC 2"	un	1,00	\$ 75.253,00	\$ 75.253,00	1,00	\$ 75.253,00				\$ -
Subtotal						\$ 36.983.744,00		\$ 36.983.744,00				
12.08.00 RED DE AGUAS NEGRAS												
120801	12.08.01	TUBERÍA PVC 6"	m	157,06	\$ 93.518,00	\$ 14.744.206,00	157,06	\$ 14.744.206,00				\$ -
120802	12.08.02	ACCESORIOS PVC 6"	un	203,00	\$ 153.496,00	\$ 31.153.588,00	203,00	\$ 31.153.588,00				\$ -
120803	12.08.03	ABRAZADERA 6"	un	79,00	\$ 10.922,00	\$ 862.858,00	79,00	\$ 862.858,00				\$ -
120804	12.08.04	TUBERÍA PVC 4"	m	816,64	\$ 83.790,00	\$ 68.225.287,00	816,64	\$ 68.225.287,00				\$ -
120805	12.08.05	ACCESORIOS PVC 4"	un	370,00	\$ 43.200,00	\$ 15.984.000,00	370,00	\$ 15.984.000,00				\$ -
120806	12.08.06	ABRAZADERA 4"	un	408,00	\$ 16.582,00	\$ 7.693.536,00	408,00	\$ 7.693.536,00				\$ -
120807	12.08.07	TUBERÍA PVC 3"	m	7,18	\$ 93.127,00	\$ 237.852,00	7,18	\$ 237.852,00				\$ -
120808	12.08.08	ACCESORIOS PVC 3"	un	45,00	\$ 23.386,00	\$ 1.052.905,00	45,00	\$ 1.052.905,00				\$ -
120809	12.08.09	ABRAZADERA 3"	un	4,00	\$ 27.348,00	\$ 109.392,00	4,00	\$ 109.392,00				\$ -

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MOROSQUELLO EN EL MUNICIPIO DE COVERAS, SUCRE

ACTA DE CUBRO N° 001



CONTRATO N°	LP-018-2023	VALOR INICIAL	\$ 34.420.762.824,00
CONTRATISTA	CONSORCIO CMD HOSPITAL SUCRE	VALOR ANTICIPO	\$ 6.884.152.524,88
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHOSPITAL COVERAS 2024	VALOR ADICIONAL	\$ 2.780.530.453,00
SUPERVISIÓN	GOBERNACIÓN DE SUCRE	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$ 37.181.393.877,88
FECHA PRESENTE ACTA	30/11/2024	PLAZO	18 (MESES)
		FECHA DE INICIO	31/05/2024
		FECHA FINAL PREVISTA	30/11/2025

CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1.		PRESENTE ACTA DE CUBRO N° 1.		VALORES	
N°	ITEM DE PAZ	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
120810	12.08.10	TUBERÍA PVC 2"	m	530,17	\$ 23.118,00	\$ 12.256.470,00	530,17	\$ 12.256.470,00				\$ -
120811	12.08.11	ACCESORIOS PVC 2"	un	852,00	\$ 9.751,00	\$ 8.307.852,00	852,00	\$ 8.307.852,00				\$ -
120812	12.08.12	ABRAZADERA 2"	un	250,00	\$ 10.047,00	\$ 2.511.750,00	250,00	\$ 2.511.750,00				\$ -
120813	12.08.13	TUBERÍA PVC LIVIANA 2"	m	485,56	\$ 17.138,00	\$ 8.321.827,00	485,56	\$ 8.321.827,00				\$ -
Subtotal						\$ 193.808.783,00		\$ 193.808.783,00				
12.09.00 RED DE AGUAS GRASAS												
120901	12.09.01	TUBERÍA PVC 4"	m	7,53	\$ 48.449,00	\$ 364.400,00	7,53	\$ 364.400,00				\$ -
120902	12.09.02	ACCESORIOS PVC 4"	un	370,00	\$ 25.888,00	\$ 9.507.830,00	370,00	\$ 9.507.830,00				\$ -
120903	12.09.03	ABRAZADERA 4"	un	10,00	\$ 10.922,00	\$ 109.220,00	10,00	\$ 109.220,00				\$ -
120904	12.09.04	TUBERÍA PVC 3"	m	18,19	\$ 33.127,00	\$ 602.580,00	18,19	\$ 602.580,00				\$ -
120905	12.09.05	ACCESORIOS PVC 3"	un	45,00	\$ 14.716,00	\$ 662.310,00	45,00	\$ 662.310,00				\$ -
120906	12.09.06	ABRAZADERA 3"	un	10,00	\$ 10.947,00	\$ 109.470,00	10,00	\$ 109.470,00				\$ -
120907	12.09.07	TUBERÍA PVC 2"	m	22,23	\$ 23.118,00	\$ 513.913,00	22,23	\$ 513.913,00				\$ -
120908	12.09.08	ACCESORIOS PVC 2"	un	682,00	\$ 9.751,00	\$ 6.657.852,00	682,00	\$ 6.657.852,00				\$ -
120909	12.09.09	ABRAZADERA 2"	un	11,90	\$ 10.047,00	\$ 119.517,00	11,90	\$ 119.517,00				\$ -
Subtotal						\$ 18.378.896,00		\$ 18.378.896,00				
12.10.00 RED DE AGUAS PATÓGENAS												
121001	12.10.01	TUBERÍA PVC 4"	m	149,79	\$ 48.449,00	\$ 6.953.415,00	149,79	\$ 6.953.415,00				\$ -
121002	12.10.02	ACCESORIOS PVC 4"	un	370,00	\$ 25.888,00	\$ 9.507.830,00	370,00	\$ 9.507.830,00				\$ -
121003	12.10.03	ABRAZADERA 4"	un	70,00	\$ 10.922,00	\$ 764.540,00	70,00	\$ 764.540,00				\$ -
121004	12.10.04	TUBERÍA PVC 3"	m	164,46	\$ 33.127,00	\$ 5.448.086,00	164,46	\$ 5.448.086,00				\$ -
121005	12.10.05	ACCESORIOS PVC 3"	un	45,00	\$ 14.716,00	\$ 662.310,00	45,00	\$ 662.310,00				\$ -
121006	12.10.06	ABRAZADERA 3"	un	10,00	\$ 10.947,00	\$ 109.470,00	10,00	\$ 109.470,00				\$ -
121007	12.10.07	TUBERÍA PVC 2"	m	527,34	\$ 23.118,00	\$ 12.191.046,00	527,34	\$ 12.191.046,00				\$ -
121008	12.10.08	ACCESORIOS PVC 2"	un	682,00	\$ 9.751,00	\$ 6.657.852,00	682,00	\$ 6.657.852,00				\$ -
121009	12.10.09	ABRAZADERA 2"	un	250,00	\$ 10.047,00	\$ 2.511.750,00	250,00	\$ 2.511.750,00				\$ -
Subtotal						\$ 45.260.369,00		\$ 45.260.369,00				
12.11.00 RED DE AGUAS LLUVIAS												
121101	12.11.01	TUBERÍA PVC 6"	m	577,40	\$ 32.510,00	\$ 18.997.871,00	577,40	\$ 18.997.871,00				\$ -
121102	12.11.02	ACCESORIOS PVC 6"	un	200,00	\$ 117.089,00	\$ 23.768.000,00	200,00	\$ 23.768.000,00				\$ -
121103	12.11.03	ABRAZADERA 6"	un	250,00	\$ 10.922,00	\$ 2.730.500,00	250,00	\$ 2.730.500,00				\$ -
121104	12.11.04	TUBERÍA PVC 4"	m	689,23	\$ 48.449,00	\$ 33.014.044,00	689,23	\$ 33.014.044,00				\$ -
121105	12.11.05	ACCESORIOS PVC 4"	un	370,00	\$ 25.888,00	\$ 9.507.830,00	370,00	\$ 9.507.830,00				\$ -
121106	12.11.06	ABRAZADERA 4"	un	400,00	\$ 10.922,00	\$ 4.368.800,00	400,00	\$ 4.368.800,00				\$ -
121108	12.11.08	SEÑAL PISO 4"	un	130,00	\$ 138.527,00	\$ 18.008.510,00	130,00	\$ 18.008.510,00				\$ -
Subtotal						\$ 144.452.962,00		\$ 144.452.962,00				
12.12.00 BOMBEO PISO EYECTORES												

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ACTA DE COBRO N° 001



CONTRATO N°

LP-018-2023

CONTRATISTA

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

INTERVENIENTE

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

SUPERVISIÓN

GOBERNACIÓN DE SUCRE

FECHA PRESENTE ACTA

28/11/2024

VALOR INICIAL

\$ 34.420.762.824,00

VALOR ANTICIPO

\$ 8.884.150.524,00

VALOR ADICIONAL

\$ 2.760.830.093,00

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

\$ 37.161.383.617,00

PLAZO

18 (MESES)

FECHA DE INICIO

21/05/2024

FECHA FINAL PREVISTA

30/11/2025

CONDICIONES INICIALES

CONDICIONES CONTRATADAS

CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1


PRESENTE ACTA DE COBRO N° 1

VALORES

N°	FORM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
121201	12.12.01	TUBERIA PVC RDE 21.03'	m	136,23	\$ 70.650,00	\$ 9.616.950,00	136,23	\$ 9.616.950,00				\$ -
121202	12.12.02	ACCESORIOS PVC 3"	un	35,00	\$ 68.461,00	\$ 2.396.135,00	35,00	\$ 2.396.135,00				\$ -
121203	12.12.03	ABRACADERAS 3"	un	70,00	\$ 10.047,00	\$ 703.290,00	70,00	\$ 703.290,00				\$ -
121204	12.12.04	REGISTRO 3"	un	8,00	\$ 829.940,00	\$ 7.431.584,00	8,00	\$ 7.431.584,00				\$ -
121205	12.12.05	CHEQUE HIDRO 1"	un	6,00	\$ 1.348.978,00	\$ 8.093.868,00	6,00	\$ 8.093.868,00				\$ -
Subtotal						\$ 31.888.783,00		\$ 31.888.783,00				
12.13.00 MONTAJE Y CONEXIÓN APARATOS SANITARIOS												
121301	12.13.01	MONTAJE SANITARIOS TANQUE	un	90,00	\$ 27.145,00	\$ 2.443.050,00	90,00	\$ 2.443.050,00				\$ -
121302	12.13.02	CONEXIÓN LAVAMANOS	un	138,00	\$ 27.145,00	\$ 3.735.900,00	138,00	\$ 3.735.900,00				\$ -
121303	12.13.03	CONEXIÓN LAVAPLATOS	un	93,00	\$ 27.145,00	\$ 2.523.685,00	93,00	\$ 2.523.685,00				\$ -
121304	12.13.04	MONTAJE ORINAL	un	1,00	\$ 27.145,00	\$ 27.145,00	1,00	\$ 27.145,00				\$ -
121305	12.13.05	MONTAJE LLAVE MANUERA	un	24,00	\$ 27.145,00	\$ 651.480,00	24,00	\$ 651.480,00				\$ -
121306	12.13.06	MONTAJE DUCHA	un	23,00	\$ 27.145,00	\$ 624.335,00	23,00	\$ 624.335,00				\$ -
121307	12.13.07	MONTAJE BOMBA CENTRIFUGA	un	1,00	\$ 2.690.220,00	\$ 2.690.220,00	1,00	\$ 2.690.220,00				\$ -
121308	12.13.08	MONTAJE TANQUE HIDROACUMULADOR	un	1,00	\$ 271.284,00	\$ 271.284,00	1,00	\$ 271.284,00				\$ -
121309	12.13.09	MONTAJE BOMBAS EYECTORAS	un	8,00	\$ 1.388.520,00	\$ 11.108.160,00	8,00	\$ 11.108.160,00				\$ -
121310	12.13.10	MONTAJE BOMBAS CALENTADORES DE PASO	un	3,00	\$ 271.284,00	\$ 813.852,00	3,00	\$ 813.852,00				\$ -
Subtotal						\$ 23.855.856,00		\$ 23.855.856,00				
12.14.00 CONSTRUCCIONES EN MAMPUESTERIA												
121401	12.14.01	CALA INSPECCIÓN 8.70 x 0.70 (con marco y contra marco)	un	25,00	\$ 1.014.754,00	\$ 25.368.850,00	25,00	\$ 25.368.850,00				\$ -
Subtotal						\$ 25.368.850,00		\$ 25.368.850,00				
12.15.00 PRUEBAS												
121501	12.15.01	PRUEBAS DE PRESIÓN	un	1,00	\$ 145.114,00	\$ 145.114,00	1,00	\$ 145.114,00				\$ -
121502	12.15.02	PRUEBAS DE SAJANTES	un	1,00	\$ 139.437,00	\$ 139.437,00	1,00	\$ 139.437,00				\$ -
121503	12.15.03	PRUEBAS DE COLECTORES	un	1,00	\$ 145.114,00	\$ 145.114,00	1,00	\$ 145.114,00				\$ -
Subtotal						\$ 429.665,00		\$ 429.665,00				
12.16.00 REDES EXTERIORES												
121601	12.16.01	TUBERIA PVC 160 mm	m	92,58	\$ 97.332,00	\$ 9.013.587,00	92,58	\$ 9.013.587,00				\$ -
121602	12.16.02	TUBERIA PVC 200 mm	m	370,39	\$ 92.823,00	\$ 34.386.633,00	370,39	\$ 34.386.633,00				\$ -
121603	12.16.03	TUBERIA PVC 250 mm	m	96,88	\$ 124.848,00	\$ 12.092.777,00	96,88	\$ 12.092.777,00				\$ -
Subtotal						\$ 52.633.007,00		\$ 52.633.007,00				
12.17.00 OTROS												
121701	12.17.01	DESINFECCIÓN SEGUN ESPECIFICACIÓN	un	1,00	\$ 636.786,00	\$ 636.786,00	1,00	\$ 636.786,00				\$ -
121702	12.17.02	PLANOS RECORD	un	26,00	\$ 181.456,00	\$ 4.717.856,00	26,00	\$ 4.717.856,00				\$ -
121703	12.17.03	MANUAL SEGUN ESPECIFICACIÓN	un	1,00	\$ 518.418,00	\$ 518.418,00	1,00	\$ 518.418,00				\$ -
Subtotal						\$ 5.352.963,00		\$ 5.352.963,00				
13.00.00 INSTALACIONES REDES CONTRA INCENDIO												
130001	13.00.01	TABLERO DE DETECCIÓN	un	1,00	\$ 18.677.706,00	\$ 18.677.706,00	1,00	\$ 18.677.706,00				\$ -
130002	13.00.02	DETECTOR FOTOELECTRICO	un	210,00	\$ 366.862,00	\$ 77.041.020,00	210,00	\$ 77.041.020,00				\$ -
130003	13.00.03	DETECTOR TERMICO	un	11,00	\$ 336.766,00	\$ 3.704.426,00	11,00	\$ 3.704.426,00				\$ -

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVERAS, SUCRE

ACTA DE COBRO N° 001

  					CONTRATO N°		LP-218-2023		VALOR INICIAL		\$ 34.429.762.524,00	
					CONTRATISTA		CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE		VALOR ANTICIPO		\$ 6.884.102.524,80	
					INTERVENTORIA		CONSORCIO INTER-HOSPITAL COVERAS 2024		VALOR ADICIONAL		\$ 2.780.430.453,00	
					SUPERVISIÓN		GOBERNACIÓN DE SUCRE		VALOR ACTUAL DEL CONTRATO		\$ 37.191.393.077,80	
					FECHA PRESENTE ACTA		28/11/2024		PLAZO		18 (MESES)	
									FECHA DE INICIO		31/05/2024	
									FECHA FINAL PREVISTA		30/11/2024	
CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1.		PRESENTE ACTA DE COBRO N° 1.		VALORES	
N°	FECHA DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
13004	13.01.04	SIRENA DE EVACUACIÓN	un	18,00	\$ 299.607,00	\$ 5.392.932,00	18,00	\$ 5.392.932,00				-
13005	13.01.05	MODULO MONITOR / CONTROL	un	18,00	\$ 256.454,00	\$ 4.616.172,00	18,00	\$ 4.616.172,00				-
13006	13.01.06	ESTACIONES MANUALES	un	18,00	\$ 714.782,00	\$ 12.866.076,00	18,00	\$ 12.866.076,00				-
13007	13.01.07	DETECTOR FOTO ELÉCTRICO PARA DUCTOR ARE ACONDICIONADO	un	9,00	\$ 947.899,00	\$ 8.531.091,00	9,00	\$ 8.531.091,00				-
13008	13.01.08	CABLE 2x18 DETECCIÓN INCENDIOS	m	1.873,00	\$ 3.411,00	\$ 6.390.503,00	1.873,00	\$ 6.390.503,00				-
Subtotal						\$ 125.517.577,00		\$ 125.517.577,00				
13.01.08 CUARTO DE BOMBAS RED CONTRA INCENDIO												
130101	13.01.01	TUBERÍA ACERO CARBÓN SCH 40 8"	m	6,00	\$ 323.438,00	\$ 1.940.628,00	6,00	\$ 1.940.628,00				-
130102	13.01.02	ACCESORIOS ACERO RAMURADOS 8"	un	10,00	\$ 151.768,00	\$ 1.517.680,00	10,00	\$ 1.517.680,00				-
130103	13.01.03	ACOPLE ACERO RAMURADOS 8"	un	20,00	\$ 81.888,00	\$ 1.637.810,00	20,00	\$ 1.637.810,00				-
130104	13.01.04	ABRAZADERAS 8"	un	5,00	\$ 22.114,00	\$ 110.570,00	5,00	\$ 110.570,00				-
130105	13.01.05	TUBERÍA ACERO CARBÓN SCH 40 4"	m	3,00	\$ 166.307,00	\$ 498.921,00	3,00	\$ 498.921,00				-
130106	13.01.06	ACCESORIOS ACERO RAMURADOS 4"	un	5,00	\$ 62.506,00	\$ 312.530,00	5,00	\$ 312.530,00				-
130107	13.01.07	ACOPLE ACERO RAMURADOS 4"	un	10,00	\$ 33.099,00	\$ 330.990,00	10,00	\$ 330.990,00				-
130108	13.01.08	ABRAZADERAS 4"	un	3,00	\$ 14.326,00	\$ 42.978,00	3,00	\$ 42.978,00				-
130109	13.01.09	TUBERÍA ACERO CARBÓN SCH 40 1-1/2"	m	12,00	\$ 63.349,00	\$ 760.188,00	12,00	\$ 760.188,00				-
130110	13.01.10	ACCESORIOS ACERO RAMURADOS 1-1/2"	un	12,00	\$ 19.708,00	\$ 236.496,00	12,00	\$ 236.496,00				-
130111	13.01.11	ACOPLE ACERO RAMURADOS 1-1/2"	un	30,00	\$ 19.701,00	\$ 591.030,00	30,00	\$ 591.030,00				-
130112	13.01.12	ABRAZADERAS 1-1/2"	un	8,00	\$ 9.786,00	\$ 78.288,00	8,00	\$ 78.288,00				-
130113	13.01.13	VÁLVULA DE ALUMI 1"	un	1,00	\$ 4.374.736,00	\$ 4.374.736,00	1,00	\$ 4.374.736,00				-
130114	13.01.14	LAMINA ANTI VÓRTICE 0.30 x 0.30 4"	un	1,00	\$ 1.187.602,00	\$ 1.187.602,00	1,00	\$ 1.187.602,00				-
130115	13.01.15	COPA EXCÉNTRICA 4"x3"	un	1,00	\$ 958.325,00	\$ 958.325,00	1,00	\$ 958.325,00				-
130116	13.01.16	COPA EXCÉNTRICA 4" x 1-1/2"	un	1,00	\$ 934.891,00	\$ 934.891,00	1,00	\$ 934.891,00				-
130117	13.01.17	REGISTRO VÁSTAGO ASCENDENTE 4"	un	1,00	\$ 2.916.450,00	\$ 2.916.450,00	1,00	\$ 2.916.450,00				-
130118	13.01.18	REGISTRO VÁSTAGO ASCENDENTE 1-1/2"	un	1,00	\$ 1.488.638,00	\$ 1.488.638,00	1,00	\$ 1.488.638,00				-
130119	13.01.19	CHEQUE RAMURADO 6"	un	1,00	\$ 1.877.029,00	\$ 1.877.029,00	1,00	\$ 1.877.029,00				-
130120	13.01.20	CHEQUE HIDRO 1-1/2"	un	1,00	\$ 1.036.147,00	\$ 1.036.147,00	1,00	\$ 1.036.147,00				-
130121	13.01.21	VÁLVULA BOLA 1/8"	un	1,00	\$ 845.822,00	\$ 845.822,00	1,00	\$ 845.822,00				-
130122	13.01.22	HIPO PASA MURO EN ACERO INOXIDABLE 4"	un	1,00	\$ 1.337.892,00	\$ 1.337.892,00	1,00	\$ 1.337.892,00				-
130123	13.01.23	BRIDA ACERO (PARCIA) 4"	un	2,00	\$ 725.189,00	\$ 1.450.378,00	2,00	\$ 1.450.378,00				-
130124	13.01.24	BRIDA ACERO (PARCIA) 1-1/2"	un	2,00	\$ 694.488,00	\$ 1.388.976,00	2,00	\$ 1.388.976,00				-
130125	13.01.25	MANÓMETRO 0-200 PSI	un	5,00	\$ 733.683,00	\$ 3.668.415,00	5,00	\$ 3.668.415,00				-
130126	13.01.26	PLAQUETA DE IDENTIFICACIÓN REGISTROS	un	1,00	\$ 968.732,00	\$ 968.732,00	1,00	\$ 968.732,00				-
130127	13.01.27	JUNTA FLEXIBLE UUTM 4"	un	2,00	\$ 1.429.247,00	\$ 2.858.494,00	2,00	\$ 2.858.494,00				-
130128	13.01.28	JUNTA FLEXIBLE UUTM 1-1/2"	un	1,00	\$ 839.598,00	\$ 839.598,00	1,00	\$ 839.598,00				-
130129	13.01.29	VÁLVULA MARIPOSA UUTM 8"	un	4,00	\$ 2.626.139,00	\$ 10.504.556,00	4,00	\$ 10.504.556,00				-
Subtotal						\$ 46.506.426,00		\$ 46.506.426,00				
13.02.08 RED DE DISTRIBUCIÓN GENERAL RED CONTRA INCENDIO												
130201	13.02.01	TUBERÍA ACERO CARBÓN SCH 80 8"	m	104,75	\$ 323.438,00	\$ 33.893.395,00	104,75	\$ 33.893.395,00				-
130202	13.02.02	ACCESORIOS ACERO RAMURADOS 8"	un	20,00	\$ 151.768,00	\$ 3.035.360,00	20,00	\$ 3.035.360,00				-

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FUD Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MOROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVERAS, SUCRE

ACTA DE COBRO N° 001



GOBIERNO DE SUCRE
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO N°

LP-018-2023

CONTRATISTA

CONSORCIO CMD HOSPITAL SUCRE

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVERAS 2024

SUPERVISIÓN

GOBERNACIÓN DE SUCRE

FECHA PRESENTE ACTA

20/11/2024

VALOR INICIAL

\$ 34.420.762.694,00

VALOR ANTICIPO

\$ 5.894.152.624,80

VALOR ADICIONAL

\$ 2.760.438.453,00

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

\$ 37.144.383.677,80

PLAZO

18 (MESES)

FECHA DE INICIO

31/05/2024

FECHA FINAL PREVISTA

30/11/2025

CONDICIONES INICIALES

CONDICIONES CONTRATADAS

CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1


PRESENTE ACTA DE COBRO N° 1

VALORES

N°	REN DE FUD	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
130203	13.02.03	ACOPLE ACERO RANURADOS 8"	un	16,00	\$ 81.893,00	\$ 988.860,00	16,00	\$ 988.860,00			1	-
130204	13.02.04	ABRAZADERAS 8"	un	30,00	\$ 22.114,00	\$ 663.420,00	30,00	\$ 663.420,00			1	-
130205	13.02.05	TUBERIA ACERO CARBÓN SCH 40 4"	m	27,59	\$ 188.367,08	\$ 5.001.720,00	27,59	\$ 5.001.720,00			1	-
130206	13.02.06	ACCESORIOS ACERO RANURADOS 4"	un	17,00	\$ 42.506,00	\$ 1.402.602,00	17,00	\$ 1.402.602,00			1	-
130207	13.02.07	ACOPLE ACERO RANURADOS 4"	un	10,00	\$ 33.000,00	\$ 330.000,00	10,00	\$ 330.000,00			1	-
130208	13.02.08	ABRAZADERAS 4"	un	16,00	\$ 14.416,00	\$ 230.656,00	16,00	\$ 230.656,00			1	-
130209	13.02.09	TUBERIA ACERO NEGRO SCH. 40 3"	m	42,60	\$ 164.472,00	\$ 6.980.507,00	42,60	\$ 6.980.507,00			1	-
130210	13.02.10	ACCESORIOS RANURADOS 2"	un	6,00	\$ 60.910,00	\$ 365.460,00	6,00	\$ 365.460,00			1	-
130211	13.02.11	COUPLING RANURADO 2"	un	4,00	\$ 31.580,00	\$ 126.320,00	4,00	\$ 126.320,00			1	-
130212	13.02.12	ABRAZADERAS ULFM 3"	un	12,00	\$ 14.198,00	\$ 169.296,00	12,00	\$ 169.296,00			1	-
130213	13.02.13	TUBERIA ACERO NEGRO SCH. 40 2-1/2"	m	232,87	\$ 88.648,00	\$ 20.515.543,00	232,87	\$ 20.515.543,00			1	-
130214	13.02.14	ACCESORIOS RANURADOS 2-1/2"	un	68,00	\$ 47.254,00	\$ 3.213.012,00	68,00	\$ 3.213.012,00			1	-
130215	13.02.15	COUPLING RANURADO 2-1/2"	un	6,00	\$ 26.276,00	\$ 157.656,00	6,00	\$ 157.656,00			1	-
130216	13.02.16	ABRAZADERAS ULFM 2-1/2"	un	60,00	\$ 11.362,00	\$ 738.530,00	60,00	\$ 738.530,00			1	-
130217	13.02.17	TUBERIA ACERO NEGRO SCH. 40 2"	m	824,29	\$ 63.472,00	\$ 52.316.706,00	824,29	\$ 52.316.706,00			1	-
130218	13.02.18	ACCESORIOS RANURADOS 2"	un	108,00	\$ 30.967,80	\$ 3.346.596,00	108,00	\$ 3.346.596,00			1	-
130219	13.02.19	COUPLING RANURADO 2"	un	11,00	\$ 23.898,00	\$ 261.888,00	11,00	\$ 261.888,00			1	-
130220	13.02.20	ABRAZADERAS ULFM 2"	un	229,00	\$ 9.721,00	\$ 2.226.109,00	229,00	\$ 2.226.109,00			1	-
130221	13.02.21	TUBERIA ACERO NEGRO SCH. 40 1-1/4"	m	434,85	\$ 43.266,00	\$ 18.814.226,00	434,85	\$ 18.814.226,00			1	-
130222	13.02.22	ACCESORIOS RANURADOS 1-1/4"	un	49,00	\$ 14.864,00	\$ 728.336,00	49,00	\$ 728.336,00			1	-
130223	13.02.23	COUPLING RANURADO 1-1/4"	un	49,00	\$ 17.493,00	\$ 857.157,00	49,00	\$ 857.157,00			1	-
130224	13.02.24	ABRAZADERAS ULFM 1-1/4"	un	121,00	\$ 9.059,00	\$ 1.096.139,00	121,00	\$ 1.096.139,00			1	-
130225	13.02.25	TUBERIA ACERO NEGRO SCH. 40 1"	m	1.157,44	\$ 34.479,00	\$ 39.807.374,00	1.157,44	\$ 39.807.374,00			1	-
130226	13.02.26	ACCESORIOS ROSCADO 1"	un	1.893,00	\$ 10.891,00	\$ 20.589.873,00	1.893,00	\$ 20.589.873,00			1	-
130227	13.02.27	ABRAZADERAS ULFM 1"	un	322,00	\$ 8.735,00	\$ 2.812.870,00	322,00	\$ 2.812.870,00			1	-
130228	13.02.28	ROCIADOR UP RCHT R=5.0 ESTÁNDAR ULFM (INCLUYE PUNTO)	un	22,00	\$ 102.313,00	\$ 2.250.886,00	22,00	\$ 2.250.886,00			1	-
130229	13.02.29	ROCIADOR PENDIENT R=5.0 ESTÁNDAR ULFM (INCLUYE PUNTO)	un	582,00	\$ 97.374,00	\$ 56.671.868,00	582,00	\$ 56.671.868,00			1	-
130230	13.02.30	ESCUDO CHOMADO ROCIADOR	un	804,00	\$ 18.214,00	\$ 14.643.256,00	804,00	\$ 14.643.256,00			1	-
130231	13.02.31	SIAMESA 4" x 2,1/2" x 2,1/2"	un	1,00	\$ 2.629.861,00	\$ 2.629.861,00	1,00	\$ 2.629.861,00			1	-
130232	13.02.32	CHEQUE HORO 4"	un	1,00	\$ 1.370.841,00	\$ 1.370.841,00	1,00	\$ 1.370.841,00			1	-
130233	13.02.33	VÁLVULA EXPALSORA DE AIRE 1"	un	1,00	\$ 608.887,00	\$ 608.887,00	1,00	\$ 608.887,00			1	-
130234	13.02.34	REGISTRO BOLA 1"	un	1,00	\$ 164.167,00	\$ 164.167,00	1,00	\$ 164.167,00			1	-
Subtotal						\$ 306.323.915,00		\$ 306.323.915,00				
13.03.00		GABINETES Y VÁLVULAS										
130301	13.03.01	GABINETE TIPO 3 (Válvula angular certificada UL 1-1/2"-2-1/2")	un	18,00	\$ 2.040.181,00	\$ 37.658.898,00	18,00	\$ 37.658.898,00			1	-
130302	13.03.02	ESTACIONES DE CONTROL DE ROCIADORES 60" (COMPLETA)	un	7,00	\$ 3.119.706,00	\$ 21.837.942,00	7,00	\$ 21.837.942,00			1	-
Subtotal						\$ 59.496.840,00		\$ 59.496.840,00				
13.04.00		MONTAJE Y CONEXIÓN APARATOS										
130401	13.04.01	SIAMESA 4" x 2,1/2" x 2,1/2"	un	1,00	\$ 380.421,00	\$ 380.421,00	1,00	\$ 380.421,00			1	-

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ACTA DE COBRO N° 881



CONTRATO N°

LP-018-2023

CONTRATISTA

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

INTERVENIENTE

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

SUPERVISIÓN

GOBERNACIÓN DE SUCRE

FECHA PRESENTE ACTA

28/11/2024

VALOR INICIAL

\$ 34.432.762.824,00

VALOR ANTICIPO

\$ 6.684.152.524,00

VALOR ADICIONAL

\$ 2.760.830.450,00

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

\$ 37.161.393.077,00

PLAZO

18 (Ocho) Meses

FECHA DE INICIO

3/10/2024

FECHA FINAL PREVISTA

30/11/2025

CONDICIONES INICIALES

CONDICIONES CONTRATADAS

CONDICIONES ACTUALIZADAS


PRESENTE ACTA DE COBRO N° 1

VALORES

N°	FECHA PREC.	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
138402	13.04.02	GABINETE TIPO 3 (Válvula angular certificada UL 1-1/2"-2-1/2")	un	18,00	\$ 254.251,00	\$ 4.576.518,00	16,00	\$ 4.068.016,00				\$ -
138403	13.04.03	ROCIADOR UP RIGTH K+8 ESTANDAR ULFM (INCLUYE PUNTO)	un	32,00	\$ 14.528,00	\$ 466.896,00	22,00	\$ 319.616,00				\$ -
138404	13.04.04	ROCIADOR PENDIENT K+8 ESTANDAR ULFM (INCLUYE PUNTO)	un	882,00	\$ 14.528,00	\$ 12.813.696,00	882,00	\$ 12.813.696,00				\$ -
138405	13.04.05	ESQUEJO CROMADO ROCIADOR	un	804,00	\$ 5.678,00	\$ 4.563.112,00	804,00	\$ 4.563.112,00				\$ -
138406	13.04.06	MONTAJE BOMBA LIDER INCENSO	un	1,00	\$ 2.668.514,00	\$ 2.668.514,00	1,00	\$ 2.668.514,00				\$ -
138407	13.04.07	MONTAJE BOMBA JOCKEY	un	1,00	\$ 1.388.520,00	\$ 1.388.520,00	1,00	\$ 1.388.520,00				\$ -
138408	13.04.08	ESTACIONES DE CONTROL DE ROCIADORES 3/2" (COMPLETA)	un	7,00	\$ 648.794,00	\$ 4.541.558,00	7,00	\$ 4.541.558,00				\$ -
Subtotal						\$ 25.766.568,00		\$ 25.766.568,00				
A14 14.08.08 INSTALACIONES GAS NATURAL												
14.08.08 REDES DE GAS												
140001	14.08.01	TUB. POLIETILENO DE POR TERMO FUSIÓN 32 mm (1-1/2")	m	42,26	\$ 29.900,00	\$ 1.263.174,00	42,26	\$ 1.263.174,00				\$ -
140002	14.08.02	ACCES. POLIETILENO 32 mm (1-1/2")	un	29,06	\$ 15.675,00	\$ 455.599,50	29,06	\$ 455.599,50				\$ -
140003	14.08.03	TUB. POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 25 mm (1")	m	33,38	\$ 32.380,00	\$ 1.079.174,00	33,38	\$ 1.079.174,00				\$ -
140004	14.08.04	ACCES. POLIETILENO 25 mm (1")	un	16,00	\$ 10.427,00	\$ 166.832,00	16,00	\$ 166.832,00				\$ -
140005	14.08.05	TUB. POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 20 mm (3/4")	m	12,00	\$ 24.699,00	\$ 296.388,00	12,00	\$ 296.388,00				\$ -
140006	14.08.06	ACCES. POLIETILENO 20 mm (3/4")	un	15,00	\$ 7.773,00	\$ 116.595,00	15,00	\$ 116.595,00				\$ -
140007	14.08.07	TUB. POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 18 mm (3/4")	m	18,00	\$ 20.947,00	\$ 377.046,00	18,00	\$ 377.046,00				\$ -
140008	14.08.08	ACCES. POLIETILENO 18 mm (3/4")	un	20,00	\$ 6.888,00	\$ 138.180,00	20,00	\$ 138.180,00				\$ -
Subtotal						\$ 4.145.489,00		\$ 4.145.489,00				
14.08.08 PUNTOS DE GAS NATURAL												
140101	14.01.01	PUNTO DE GAS ESTUFA	un	1,00	\$ 85.107,00	\$ 85.107,00	1,00	\$ 85.107,00				\$ -
140102	14.01.02	PUNTO DE GAS HORNO	un	1,00	\$ 85.107,00	\$ 85.107,00	1,00	\$ 85.107,00				\$ -
140103	14.01.03	PUNTO DE GAS CALENTADORES	un	3,00	\$ 52.199,00	\$ 156.597,00	3,00	\$ 156.597,00				\$ -
Subtotal						\$ 296.811,00		\$ 296.811,00				
14.02.00 VÁLVULAS DE GAS												
140201	14.02.01	REGISTRO BOLA PARA GAS 1"	un	2,00	\$ 142.605,00	\$ 285.210,00	2,00	\$ 285.210,00				\$ -
140202	14.02.02	REGISTRO BOLA GAS 3/4"	un	3,00	\$ 107.593,00	\$ 322.779,00	3,00	\$ 322.779,00				\$ -
Subtotal						\$ 607.989,00		\$ 607.989,00				
14.03.00 MONTAJE DE APARATOS												
140301	14.03.01	ESTUFA	un	1,00	\$ 145.745,00	\$ 145.745,00	1,00	\$ 145.745,00				\$ -
140302	14.03.02	HORNO	un	1,00	\$ 139.437,00	\$ 139.437,00	1,00	\$ 139.437,00				\$ -
140303	14.03.03	CALENTADORES	un	3,00	\$ 567.785,00	\$ 1.703.355,00	3,00	\$ 1.703.355,00				\$ -
Subtotal						\$ 1.995.477,00		\$ 1.995.477,00				
A15 15.00.00 INSTALACIONES GASES MEDICINALES												
150001	15.00.01	TUBERÍA COBRE TIPO L 1/2"	m	707,24	\$ 61.381,00	\$ 43.411.098,00	707,24	\$ 43.411.098,00				\$ -
150002	15.00.02	TUBERÍA COBRE TIPO L 3/4"	m	87,90	\$ 94.375,00	\$ 8.295.914,00	87,90	\$ 8.295.914,00				\$ -
150003	15.00.03	TUBERÍA COBRE TIPO L 1"	m	40,88	\$ 116.190,00	\$ 4.748.847,00	40,88	\$ 4.748.847,00				\$ -
150004	15.00.04	TUBERÍA COBRE TIPO L 1 1/4"	m	43,08	\$ 147.341,00	\$ 6.343.833,00	43,08	\$ 6.343.833,00				\$ -

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ACTA DE COBRO N° 001



CONTRATO N°	LP-016-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
INTERVENIENTE	CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
SUPERVISIÓN	GOBERNACIÓN DE SUCRE
FECHA PRESENTE ACTA	28/11/2024

VALOR INICIAL	\$ 34.420.762.620,00
VALOR ANTICIPO	\$ 0.000.000.000,00
VALOR ADICIONAL	\$ 2.760.630.453,00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$ 37.181.393.073,00
PLAZO	18 (dieciocho) meses
FECHA DE INICIO	31/05/2024
FECHA FINAL PREVISTA	30/11/2025

CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICADOR 1		PRESENTE ACTA DE COBRO N° 1		VALORES	
N°	FECHA DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNO.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
150005	15.00.05	CASA DE CONTROL ZONAL ALUMINIO TAPA ACTILICA, VÁLVULA DE ACERO INOXIDABLE TRES CUERPOS, PUERTO PARA MANOVIACIONMETRO, 2 GASES	un	2,00	\$ 1.020.061,00	\$ 2.041.822,00	2,00	\$ 2.041.822,00				\$ -
150006	15.00.06	CASA DE CONTROL ZONAL ALUMINIO TAPA ACTILICA, VÁLVULA DE ACERO INOXIDABLE TRES CUERPOS, PUERTO PARA MANOVIACIONMETRO, 3 GASES	un	3,00	\$ 217.000,00	\$ 651.000,00	3,00	\$ 651.000,00				\$ -
150007	15.00.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE BOLA 1/2" 4 TORNILLOS Y SOLDADA EN ADAPTADORES SEGUN NORMA NFPA992018	un	4,00	\$ 129.385,00	\$ 481.540,00	4,00	\$ 481.540,00				\$ -
150008	15.00.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE BOLA 1/4" 4 TORNILLOS Y SOLDADA EN ADAPTADORES SEGUN NORMA NFPA992018	un		\$ 156.863,00							\$ -
150009	15.00.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE BOLA 1/4" 4 TORNILLOS Y SOLDADA EN ADAPTADORES SEGUN NORMA NFPA992018	un	2,00	\$ 269.225,00	\$ 518.450,00	2,00	\$ 518.450,00				\$ -
150010	15.00.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SENSOR VÁLVULA DE BOLA 4 TORNILLOS Y SOLDADA EN ADAPTADORES SEGUN NORMA NFPA992018	un	10,00	\$ 143.242,00	\$ 1.432.420,00	10,00	\$ 1.432.420,00				\$ -
150011	15.00.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALARMA SONORA Y VISUAL IMPORTADA MARCO AMICO CON SENSORES DE ESTADO SÓLIDO INTELIGENTES Y CONEXIÓN A ETHERNET CUMPLE NORMA NFPA 992018 2 GASES	un	2,00	\$ 5.560.827,00	\$ 11.121.654,00	2,00	\$ 11.121.654,00				\$ -
150012	15.00.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALARMA SONORA Y VISUAL IMPORTADA MARCO AMICO CON SENSORES DE ESTADO SÓLIDO INTELIGENTES Y CONEXIÓN A ETHERNET CUMPLE NORMA NFPA 992018 2 GASES	un	3,00	\$ 6.972.679,00	\$ 20.918.034,00	3,00	\$ 20.918.034,00				\$ -
150013	15.00.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALARMA SONORA Y VISUAL IMPORTADA MARCO AMICO CON SENSORES DE ESTADO SÓLIDO INTELIGENTES Y CONEXIÓN A ETHERNET CUMPLE NORMA NFPA 992018 MAESTRA	un	1,00	\$ 3.942.904,00	\$ 3.942.904,00	1,00	\$ 3.942.904,00				\$ -
150014	15.00.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS AMICO DE PARED Y CILINDRICA PARA ENTRADA SALIDA DE GAS, DOBE VÁLVULA CHEQUE Y CODIFICACIÓN TOMA DE OXIGENO	un	44,00	\$ 363.105,00	\$ 16.056.620,00	44,00	\$ 16.056.620,00				\$ -
150015	15.00.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS AMICO DE PARED Y CILINDRICA PARA ENTRADA SALIDA DE GAS, DOBE VÁLVULA CHEQUE Y CODIFICACIÓN TOMA DE AIRE MEDICINAL	un	6,00	\$ 363.105,00	\$ 2.258.630,00	6,00	\$ 2.258.630,00				\$ -
150016	15.00.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS AMICO DE PARED Y CILINDRICA PARA ENTRADA SALIDA DE GAS, DOBE VÁLVULA CHEQUE Y CODIFICACIÓN TOMA DE VACIO	un	10,00	\$ 363.105,00	\$ 3.631.050,00	10,00	\$ 3.631.050,00				\$ -
150017	15.00.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA VACIO MEDICINAL DUPLEX 3 HP, CUMPLE NORMA NFPA	un	1,00	\$ 107.912.233,00	\$ 107.912.233,00	1,00	\$ 107.912.233,00				\$ -
150018	15.00.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANIFOLD DE OXIGENO 3 X 8 CON BARRAS DE BRONCESTAL DE COBRE CON VÁLVULA ANTI RETORNO	un	1,00	\$ 34.425.457,00	\$ 34.425.457,00	1,00	\$ 34.425.457,00				\$ -

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE NORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVERAS, SUCRE

ACTA DE COBRO N° 981



Gobierno de Sucre
Secretaría de Infraestructura

CONTRATO N°

UP-018-2023

CONTRATISTA

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVERAS 2024

SUPERVISIÓN

GOBERNACIÓN DE SUCRE

FECHA PRESENTE ACTA

28/11/2024

VALOR INICIAL

\$ 38.420.702.624,00

VALOR ANTICIPO

\$ 6.885.152.534,80

VALOR ADICIONAL

\$ 2.700.832.453,00

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

\$ 37.596.395.612,60

PLAZO

18 (MESES)

FECHA DE INICIO

31/05/2024

FECHA FINAL PREVISTA

30/11/2025

CONDICIONES INICIALES


CONDICIONES CONTRATADAS

CONDICIONES ACTUALIZADAS
MODIFICATORIO 1

PRESENTE ACTA DE COBRO N° 1

VALORES

N°	FECHA	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
150018	15.00.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANIFOLD DE AIRE MEDICINAL 2 K 2 CON BARRAS DE BRONCE DIGITAL DE ACERO INOXIDABLE CON VÁLVULA ANTI-RETORNO	un	1,00	\$ 27.167.279,00	\$ 27.167.279,00	1,00	\$ 27.167.279,00				\$ -
150025	15.00.25	RD-58T Y TRANSPORTER	un	1,00	\$ 22.615.890,00	\$ 22.615.890,00	1,00	\$ 22.615.890,00				\$ -
Subtotal						\$ 379.635.912,60		\$ 379.635.912,60				
A18 16.00.08 INSTALACIONES ELÉCTRICAS												
16.01.08 SALIDAS ELÉCTRICAS												
15001	16.01.01	SALIDA LÁMPARA LED HERMÉTICA 40W MW SOBREPONER, 120V, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE 1/2" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA PARELT, SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	68,00	\$ 120.808,00	\$ 8.213.936,00	68,00	\$ 8.213.936,00				\$ -
15002	16.01.02	SALIDA PARA LUMINARIA LED PANEL 30 60 60 40W MW 180-277V 120V, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE 1/2" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE BALALÉD)	un	151,00	\$ 134.170,00	\$ 20.259.671,00	151,00	\$ 20.259.670,00				\$ -
15003	16.01.03	SALIDA LUMINARIA BALA GUÍO 7W INCRUSTADA, 120V, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE 1/2" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	156,00	\$ 120.698,00	\$ 18.814.848,00	156,00	\$ 18.814.848,00				\$ -
15004	16.01.04	SALIDA LUMINARIA LED PANEL RD 24 W, 18 W INCRUSTADA Y SOBREPONER - 120V, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE 1/2" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	693,00	\$ 123.898,00	\$ 85.681.344,00	693,00	\$ 85.681.344,00				\$ -
15005	16.01.05	SALIDA LUMINARIA CLEAN OWEN 1.2'30 LED 2-302PT 7290LM 67W 1' AXIS LENS 33W 6056 - 120V, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE 1/2" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	30,00	\$ 120.008,00	\$ 3.600.240,00	30,00	\$ 3.600.240,00				\$ -
15006	16.01.06	SALIDA PARA LUMINARIA ATENEA 1.1 LENS 1.15M, 2.20M, 3.4M, 24W, 33W, 60W SOBREPONER - 120V, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE 1/2" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE BALALÉD)	un	26,00	\$ 138.124,00	\$ 3.591.224,00	26,00	\$ 3.591.224,00				\$ -
15007	16.01.07	SALIDA APILQUE DE PARED HERMÉTICO PARA EXTERIORES LED 120V Y 20W -HALL PACK, 120V, INCLUYE TUBERÍA PVC DIÁMETRO DE 1/2" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	79,00	\$ 71.850,00	\$ 5.676.150,00	79,00	\$ 5.676.150,00				\$ -
15008	16.01.08	SALIDA ESTRCA FORLIGHT TIDIAN PX-0214-NEG. 8W, FORLIGHT TIDIAN PX 1110BALA PISO GU 15, 120V, INCLUYE TUBERÍA PVC DIÁMETRO DE 1/2" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	49,00	\$ 158.610,00	\$ 7.772.194,00	49,00	\$ 7.772.194,00				\$ -

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUELO EN EL MUNICIPIO DE COVERAS, SUCRE												
ACTA DE COBRO N° 991												
  				CONTRATO N°		LP-018-2023		VALOR INICIAL		\$ 34.420.760.424,00		
				CONTRATISTA		CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE		VALOR ANTERIO		\$ 0.004.152.504,80		
				INTERVENCIÓN		CONSORCIO INTERHOSPITAL COVERAS 2024		VALOR ADICIONAL		\$ 2.790.830.493,00		
				SUPERVISIÓN		GOBERNACIÓN DE SUCRE		VALOR ACTUAL DEL CONTRATO		\$ 31.161.383.617,06		
				FECHA PRESENTE ACTA		29/11/2024		PLAZO		18 (MESES)		
								FECHA DE INICIO		21/09/2024		
								FECHA FINAL PREVISTA		30/11/2025		
CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1.		PRESENTE ACTA DE COBRO N° 1:		VALORES	
N°	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
15000	16.01.08	SALIDA PARA VIVIENDA SALA EMERGENCIA PARA EMPOTRAR EN CIELO 9W, 120V, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE 1" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA RAWELT, SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE SALA LED)	un	140,00	\$ 324.848,00	\$ 31.479.440,00	140,00	\$ 31.479.440,00				\$ -
15010	16.01.10	SALIDA - AFUERA EMERGENCIA DE SOBREPONER O DESCOLGAR EN TECHO, 6 W, 120V, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE 1" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA RAWELT, SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	24,00	\$ 181.044,00	\$ 4.345.056,00	24,00	\$ 4.345.056,00				\$ -
15011	16.01.11	SALIDA POSTE DE LUZ SENCILLO Y DOBLE + POSTE METÁLICO GALVANIZADO H 4M 60W, 120V, 120V, INCLUYE TUBERÍA PVC DIÁMETRO DE 1" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	15,00	\$ 138.618,00	\$ 2.079.240,00	15,00	\$ 2.079.240,00				\$ -
15012	16.01.12	SALIDA PARA LUMINARIAS DECORATIVAS ODIN FLAT Y CORAL, LENS 36W, 37W, 77W, DESCOLGAR O SUSPENDER - 120V, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE 1" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	27,00	\$ 138.124,00	\$ 3.729.348,00	27,00	\$ 3.729.348,00				\$ -
15013	16.01.13	DERIVACIÓN PARA CONEXIÓN LUMINARIAS EN CABLE ENCAUCHETADO 3"14 AWG - 900 VOLT CON CLAVIA DE CAUCHO CON POLO A TIERRA TIPO AMERICANA, DESDE TOMA SALIDA HASTA LA LUMINARIA, TODO BAJO REQUERIMIENTOS DE PRODUCTO DEL RETE	un	1.151,00	\$ 16.094,00	\$ 18.524.194,00	1151,00	\$ 18.524.194,00				\$ -
15014	16.01.14	SALIDA ELÉCTRICA MONOFÁSICA DOBLE POLO A TIERRA, NEMA 5-15R, 125 V, 15 A, PARA FLUJOMETROS LAVAMANOS QUIRÚRGICOS, SANITARIOS Y LAVAMANOS INCLUYE TUBERÍA PVC DIÁMETRO DE 1", CABLE 12 AWG, CAJA 15X15CM, Y ACCESORIOS	un	122,00	\$ 96.137,00	\$ 11.696.714,00	122,00	\$ 11.696.714,00				\$ -
15016	16.01.15	SALIDA TRIFÁSICA POLO A TIERRA, 125 V, PARA TALANQUERAS, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE 1", CABLE 4X12 AWG, CAJA DE 10X10 CM, Y ACCESORIOS	un	2,00	\$ 360.361,00	\$ 720.722,00	2,00	\$ 720.722,00				\$ -
15017	16.01.18	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA, NEMA 5-15R, 120 V, 15 A, ESCLAVA GFCI INCLUYE TUBERÍA PVC DIÁMETRO DE 1" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	10,00	\$ 77.583,00	\$ 775.830,00	10,00	\$ 775.830,00				\$ -
15018	16.01.17	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA, NEMA 5-15R, 120 V, 15 A, TIPO GFCI E INTERRUPTE INCLUYE TUBERÍA PVC DIÁMETRO DE 1" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	62,00	\$ 152.130,00	\$ 9.532.018,00	62,00	\$ 9.532.018,00				\$ -

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUELO EN EL MUNICIPIO DE COVERAS, SUCRE

ACTA DE COBRO N° 091



Gobierno de Sucre
Secretaría de Infraestructura

CONTRATO N°

LP-018-2023

CONTRATISTA

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVERAS 2024

SUPERVISIÓN

GOBERNACIÓN DE SUCRE

FECHA PRESENTE ACTA

28/11/2024

VALOR INICIAL

\$ 34.420.782.824,00

VALOR ANTICIPO

\$ 8.884.152.524,00

VALOR ADICIONAL

\$ 2.750.630.493,00

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

\$ 37.181.395.977,00

PLAZO

18 (MESES)

FECHA DE INICIO

31/05/2024



FECHA FINAL PREVISTA

30/11/2025

CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1		PRESENTE ACTA DE COBRO No 1		VALORES	
N°	VEN DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
15019	16.01.18	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA, NEMA 5-15R, 120 V, 15 A, TIPO GPCL, UNIDAD ODONTOLÓGICAS, INCLUYE TUBERÍA PVC DIÁMETRO DE N° SEGUN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	2,00	\$ 151.918,00	\$ 303.836,00	2,00	\$ 303.836,00				\$ -
15020	16.01.18	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA AISLADO, NEMA 5-15R, 120 V, 15 A PARA USO REGULADO CONSULTORIOS, OFICINAS, CON TAPA COLOR NARANJA, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE N° SEGUN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	138,00	\$ 130.452,00	\$ 18.002.376,00	138,00	\$ 18.002.376,00				\$ -
15021	16.01.20	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA AISLADO, NEMA 5-15R, 120 V, 15 A PARA USO REGULADO EQUIPOS MÉDICOS CON TAPA COLOR NARANJA, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE N° SEGUN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	48,00	\$ 151.843,00	\$ 7.278.564,00	48,00	\$ 7.278.564,00				\$ -
15022	16.01.21	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA AISLADO, NEMA 5-15R, 120 V, 15 A PARA USO REGULADO BACKS DE COMUNICACIONES, CON TAPA COLOR NARANJA, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE N° SEGUN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA RANVELT, TAPA Y ACCESORIOS	un	23,00	\$ 241.681,00	\$ 5.558.573,00	23,00	\$ 5.558.573,00				\$ -
15023	16.01.22	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA AISLADO, NEMA 5-15R, 120 V, 15 A PARA USO NORMAL CONSULTORIOS, OFICINAS, CON TAPA COLOR BLANCA, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE N° SEGUN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	336,00	\$ 97.044,00	\$ 32.606.784,00	336,00	\$ 32.606.784,00				\$ -
15024	16.01.23	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA, NEMA 5-15R, 120 V, 15 A GRADO HOSPITALARIO PARA USO REGULADO EN PANELES, SIN TIERRA AISLADA, CON TAPA COLOR ROJA, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE N° SEGUN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE TRENZADO XHHW-2 12 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	176,00	\$ 154.626,00	\$ 27.214.176,00	176,00	\$ 27.214.176,00				\$ -
15025	16.01.24	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA, NEMA 5-15R, 120 V, 15 A GRADO HOSPITALARIO PARA USO NORMAL EN PANELES, SIN TIERRA AISLADA, CON TAPA COLOR BLANCA, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE N° SEGUN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE TRENZADO XHHW-2 12 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	93,00	\$ 310.153,00	\$ 28.844.229,00	93,00	\$ 28.844.229,00				\$ -
15026	16.01.25	SALIDAS PARA ALIMENTAR COLUMNAS EN UCI, PARTO Y CIRUGIA, 120 V, 15 A INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE N° SEGUN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE TRENZADO XHHW-2 12 AWG, TERMINADO EN PUNTA, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	32,00	\$ 358.164,00	\$ 11.462.808,00	32,00	\$ 11.462.808,00				\$ -

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVERAS, SUCRE

ACTA DE COBRO N° 981



CONTRATO N°	1P-018-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHOSPITAL COVERAS 2024
SUPERVISIÓN	GOBERNACIÓN DE SUCRE
FECHA PRESENTE ACTA	28/11/2024

VALOR INICIAL	\$ 34.420.742.624,00
VALOR ANTERIOR	\$ 6.884.132.574,80
VALOR ADICIONAL	\$ 2.700.630.493,00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$ 37.185.393.677,99
PLAZO	18 (MESES)
FECHA DE INICIO	31/03/2024
FECHA FINAL PREVISTA	30/11/2025

CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO F.		PRESENTE ACTA DE COBRO N° 1:		VALORES	
N°	FECHA DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
15027	15.01.26	SALIDA TOMACORRIENTE EFÁSICA RAYOS X PORTÁTILES, HUBBELL B1569H 60A, 220 V, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE 2", CABLE TRENZADO 2XHHW-2 NO. 2 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	5,00	\$ 8.701.248,00	\$ 43.506.230,00	5,00	\$ 43.506.230,00				\$
15028	15.01.27	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA, NEMA 5-15R, 120 V, 15 A, PARA SECADOR DE MANOS DE LOS BAÑOS, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE 1" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 10 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	2,00	\$ 258.093,00	\$ 516.086,00	2,00	\$ 516.086,00				\$
15029	15.01.28	SALIDA TOMACORRIENTE EFÁSICA, NEMA LB-30R, 220 V, 30 A, PARA COMPRESOR ODONTOLÓGICO, BAÑO MARÍA Y CALENTADORES ELÉCTRICOS, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE 1", CABLE 12 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	9,00	\$ 239.327,00	\$ 2.117.943,00	9,00	\$ 2.117.943,00				\$
15030	15.01.29	SALIDA TOMACORRIENTE EFÁSICA, NEMA LB-30R, 220 V, 30 A, PARA CARGADORES DE PLANTAS DE EMERGENCIA, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE 1", CABLE 10 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	2,00	\$ 235.327,00	\$ 470.654,00	2,00	\$ 470.654,00				\$
15031	15.01.30	SALIDA TRIFÁSICA POLO A TIERRA, 120 V, PARA PLANCHAL INDUSTRIAL, MÁQUINA LAVADORA INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE 1", CABLE 4X18 AWG, CAJA DE 10X10 CM Y ACCESORIOS	un	1,00	\$ 512.257,00	\$ 512.257,00	1,00	\$ 512.257,00				\$
15032	15.01.31	MARQUILLAS DE IDENTIFICACIÓN EN ACRÍLICO EN ACRÍLICO O CINTA PLASTIFICADA PARA TOMAS REGULADAS Y NORMALES	un	841,00	\$ 3.537,00	\$ 3.328.317,00	841,00	\$ 3.328.317,00				\$
15033	15.01.32	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO, 15 A, INCLUYE TUBERÍA PVC DIÁMETRO DE 1" Y/O 1/2" SEGÚN SE INDIQUE EN EL PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA CON SUPLEMENTO Y ACCESORIOS	un	313,00	\$ 42.788,00	\$ 13.293.566,00	313,00	\$ 13.293.566,00				\$
15034	15.01.33	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE, 15 A, INCLUYE APARATO, TUBERÍA PVC DIÁMETRO DE 1" Y/O 1/2" SEGÚN SE INDIQUE EN EL PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA CON SUPLEMENTO Y ACCESORIOS	un	49,00	\$ 49.094,00	\$ 2.405.116,00	49,00	\$ 2.405.116,00				\$
15035	15.01.34	SALIDA INTERRUPTOR TRIPLE, 15 A, INCLUYE APARATO, TUBERÍA PVC DIÁMETRO DE 1" Y/O 1/2" SEGÚN SE INDIQUE EN EL PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA CON SUPLEMENTO Y ACCESORIOS	un	7,00	\$ 52.942,00	\$ 370.594,00	7,00	\$ 370.594,00				\$
15037	15.01.35	SALIDA SENSOR DE OCUPACIÓN O BOTONERA PARED, PARA ZONA DE CIRCULACIÓN, BAÑOS, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE 1" SEGÚN SE INDIQUE EN EL PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA CON SUPLEMENTO Y ACCESORIOS (NO INCLUYE SENSOR)	un	28,00	\$ 145.736,00	\$ 4.080.552,00	28,00	\$ 4.080.552,00				\$
15038	15.01.36	SALIDA SENSOR DE OCUPACIÓN TECHO, PARA ZONA DE CIRCULACIÓN, SOTANOS, BAÑOS, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE 1" SEGÚN SE INDIQUE EN EL PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA CON SUPLEMENTO Y ACCESORIOS (NO INCLUYE SENSOR)	un	66,00	\$ 181.044,00	\$ 11.948.904,00	66,00	\$ 11.948.904,00				\$

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVENAS, SUCRE												
ACTA DE COBRO N° 001												
  						CONTRATO N°		LP-518-2023		VALOR INICIAL		\$ 34.420.752.624,00
						CONTRATISTA		CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE		VALOR ANTICIPO		\$ 6.584.152.524,00
						INTERVENTORIA		CONSORCIO INTERHOSPITAL COVENAS 2024		VALOR ADICIONAL		\$ 2.760.630.493,00
						SUPERVISIÓN		GOBERNACIÓN DE SUCRE		VALOR ACTUAL DEL CONTRATO		\$ 37.181.395.677,00
						FECHA PRESENTE ACTA		28/11/2024		PLAZO		18 (MESES)
										FECHA DE INICIO		31/05/2024
										FECHA FINAL PREVISTA		30/11/2025
CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1		PRESENTE ACTA DE COBRO N° 1		VALORES	
N°	ITEM DE PAGE	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
15039	16.01.37	SALIDAS TRIFÁSICA 208 V. PARA EQUIPOS ESTERILIZADORES DE MESA Y AUTOCALVE. INCLUYE TUBERÍA ENT DIÁMETRO DE 1". CORAZA LIQUIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXIÓN A EQUIPO, CABLE ENCAUCHETADO 3X12-12/01 AWG, CONDULETA Y ACCESORIOS	un	4,00	\$ 313.717,00	\$ 1.254.868,00	4,00	\$ 1.254.868,00				\$ -
15040	16.01.38	SALIDA TRIFÁSICA POLO A TIERRA, 208 V. PARA BOMBAS EYECTORAS, PRESIÓN Y PONDAGE. INCLUYE TUBERÍA 8MC DIÁMETRO DE 1". TERMINACIÓN EN CORAZA LIQUIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXIÓN A EQUIPO, CABLE ENCAUCHETADO 4X12 AWG, CONDULETA Y ACCESORIOS	un	12,00	\$ 188.418,00	\$ 2.261.028,00	12,00	\$ 2.261.028,00				\$ -
15042	16.01.39	SALIDA TRIFÁSICA POLO A TIERRA, 208 V. PARA BOMBA JOCKEY. INCLUYE TUBERÍA 8MC DIÁMETRO DE 1". CORAZA LIQUIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXIÓN A EQUIPO, CABLE ENCAUCHETADO 4X12 AWG, C.A.M. RAWGLT 5" Y ACCESORIOS	un	1,00	\$ 258.938,00	\$ 258.938,00	1,00	\$ 258.938,00				\$ -
15043	16.01.40	SALIDA TRIFÁSICA POLO A TIERRA, 208 V. PARA BOMBA INCENDIO. INCLUYE TUBERÍA 8MC DIÁMETRO DE 1". CORAZA LIQUIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXIÓN A EQUIPO, CABLE FLEXIBLE 36250-18/01 AWG, CONDULETA 4" Y ACCESORIOS	un	1,00	\$ 1.578.929,00	\$ 1.578.929,00	1,00	\$ 1.578.929,00				\$ -
Subtotal:						\$ 457.151.492,99		\$ 457.151.492,99				
16.02.08 ALIMENTADORES DE CIRCUITO Y EQUIPO AIRE ACONDICIONADO												
15044	16.02.01	ALIMENTADORES UNIDAD FCF, DCA, CVV, EN PISO 1 Y 2, CABLEADA EN 3X12. INCLUYE SOPORTES, TUBERÍA ENT 1", TERMINACIÓN EN CORAZA LIQUIT TYPE, CONECTORES DUCTOS Y CONECTORES TPO, C.A.M., TAPA Y ACCESORIOS	m	2.300,00	\$ 23.788,00	\$ 54.712.400,00	2300,00	\$ 54.712.400,00				\$ -
15045	16.02.02	SALIDA UNIDAD UCA, UEX, UMA, EN CUBIERTA. INCLUYE TUBERÍA 8MC 1", TERMINACIÓN EN CORAZA LIQUIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXIÓN A EQUIPO, CONDULETA Y ACCESORIOS	un	12,00	\$ 113.830,00	\$ 1.356.396,00	12,00	\$ 1.356.396,00				\$ -
15046	16.02.03	SALIDAS UNIDADES UCA, UMA, EN CUBIERTA. INCLUYE TUBERÍA 8MC DIÁMETRO DE 1". TERMINACIÓN EN CORAZA LIQUIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXIÓN A EQUIPO, CONDULETA Y ACCESORIOS	un	18,00	\$ 67.236,00	\$ 1.570.248,00	18,00	\$ 1.570.248,00				\$ -
15047	16.02.04	SALIDA UNIDAD UCA, EN CUBIERTA. INCLUYE TUBERÍA 8MC 1", TERMINACIÓN EN CORAZA LIQUIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXIÓN A EQUIPO, CONDULETA Y ACCESORIOS	un	1,00	\$ 137.516,00	\$ 137.516,00	1,00	\$ 137.516,00				\$ -
15048	16.02.05	SALIDA UNIDAD UCA, UMA, EN CUBIERTA. INCLUYE TUBERÍA 8MC 1", TERMINACIÓN EN CORAZA LIQUIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXIÓN A EQUIPO, CONDULETA Y ACCESORIOS	un	2,00	\$ 156.884,00	\$ 313.768,00	2,00	\$ 313.768,00				\$ -

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL, DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVENAS, SUCRE

ACTA DE COBRO N° 001



CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCRE



Gobernación de Sucre
Secretaría de Infraestructura

CONTRATO N°

JP-418-2023

CONTRATISTA

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

INTERVENIENTE

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVENAS 2024

SUPERVISIÓN

GOBERNACIÓN DE SUCRE

FECHA PRESENTE ACTA

28/11/2024

VALOR SOCIAL

\$ 34.429.702.524,00

VALOR ANTICIPO

\$ 6.884.193.524,00

VALOR ADICIONAL

\$ 2.768.830.493,00

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

\$ 37.181.295.917,00

PLAZO

18 (MESES)

FECHA DE INICIO

11/06/2024

FECHA FINAL PREVISTA

30/11/2025

CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1.		PRESENTE ACTA DE COBRO N° 1.		VALORES	
N°	FECHA	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
15049	15.02.08	SALIDA UNIDAD UCA, UVA, EN CUBIERTA, INCLUYE TUBERÍA IMC 2", TERMINACIÓN EN CORAZA UQUIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXIÓN A EQUIPO, CONDULETA Y ACCESORIOS	uf	2,00	\$ 195.583,00	\$ 391.166,00	2,00	\$ 391.166,00				\$ -
15050	15.02.08	SALIDA UNIDAD UCA, UVA, EN CUBIERTA, INCLUYE TUBERÍA IMC 3", TERMINACIÓN EN CORAZA UQUIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXIÓN A EQUIPO, CONDULETA Y ACCESORIOS	uf	1,00	\$ 452.033,00	\$ 452.033,00	1,00	\$ 452.033,00				\$ -
15051	15.02.08	TUBERÍA EMT Ø 1" INCLUYENDO SOPORTERÍA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN	m	298,30	\$ 15.265,00	\$ 4.551.029,00	298,00	\$ 4.501.029,00				\$ -
15052	15.02.09	TUBERÍA PVC Ø 1" INCLUYENDO SOPORTERÍA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN	m	30,00	\$ 12.184,00	\$ 365.120,00	30,00	\$ 365.120,00				\$ -
15053	15.02.10	TUBERÍA EMT Ø 1" INCLUYENDO SOPORTERÍA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN	m	3.275,00	\$ 15.758,00	\$ 51.208.450,00	3275,00	\$ 51.208.450,00				\$ -
15054	15.02.11	TUBERÍA PVC Ø 1" INCLUYENDO SOPORTERÍA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN	m	390,00	\$ 8.945,00	\$ 3.478.500,00	390,00	\$ 3.478.500,00				\$ -
15055	15.02.12	TUBERÍA IMC Ø 1" INCLUYENDO SOPORTERÍA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN	m	125,00	\$ 33.258,00	\$ 4.157.250,00	125,00	\$ 4.157.250,00				\$ -
15056	15.02.13	ALIMENTADOR CIRCUITO HASTA LA PRIMERA SALIDA DE LUMINARIA EN 2X12/2T	m	3.800,00	\$ 15.743,00	\$ 59.823.400,00	3800,00	\$ 59.823.400,00				\$ -
15057	15.02.14	ALIMENTADOR CIRCUITO HASTA LA PRIMERA SALIDA DE TOMACORRIENTES NORMAL Y O REGULADO EN CABLE TRENZADO 3X15 AWG	m	1.800,00	\$ 19.836,00	\$ 35.704.800,00	1800,00	\$ 35.704.800,00				\$ -
15058	15.02.15	ALIMENTADOR CIRCUITO HASTA LA PRIMERA SALIDA DE TOMACORRIENTES NORMAL Y O REGULADO EN CABLE TRENZADO 3X12 AWG	m	4.100,00	\$ 14.475,00	\$ 59.347.500,00	4100,00	\$ 59.347.500,00				\$ -
15059	15.02.16	CAJA DE 15X15 CM PANEL DOBLE FONDO CON TAPA PARA DERIVACIÓN DE TUBERÍA	uf	15,00	\$ 28.860,00	\$ 432.900,00	15,00	\$ 432.900,00				\$ -
15060	15.02.17	CAJA DE 15X15 CM DOBLE FONDO CON TAPA PARA DERIVACIÓN DE TUBERÍA	uf	25,00	\$ 43.719,00	\$ 1.092.975,00	25,00	\$ 1.092.975,00				\$ -
Subtotal:						\$ 291.387.212,88		\$ 291.387.212,88				\$ -
15061	15.03.01	INSTALACIÓN LAMPARA LED HERMETICA 40W MW SODREPONER, 120V (NO INCLUYE LUMINARIA)	uf	60,00	\$ 23.438,00	\$ 1.406.280,00	60,00	\$ 1.406.280,00				\$ -
15062	15.03.02	INSTALACIÓN LED PANEL 30X30 60 40W RY 100-277V, 120V (NO INCLUYE BALASTO)	uf	151,00	\$ 18.211,00	\$ 2.750.861,00	151,00	\$ 2.750.861,00				\$ -
15063	15.03.03	INSTALACIÓN LUMINARIA BALA 0010 PW INCRUSTADA - 120V (NO INCLUYE LUMINARIA)	uf	156,00	\$ 22.866,00	\$ 3.567.896,00	156,00	\$ 3.567.896,00				\$ -
15064	15.03.04	INSTALACIÓN LED PANEL RD 24 W, 18 PW INCRUSTADA - 120V (NO INCLUYE LUMINARIA)	uf	693,00	\$ 22.899,00	\$ 15.869.897,00	693,00	\$ 15.869.897,00				\$ -
15065	15.03.05	INSTALACIÓN LUMINARIA CLEAN OVER 1.27X3 LED 3-1R2FT 1200LM 67W - 120V (NO INCLUYE LUMINARIA)	uf	30,00	\$ 22.566,00	\$ 676.980,00	30,00	\$ 676.980,00				\$ -
15066	15.03.06	INSTALACIÓN LUMINARIA ATENEA 1.1 LENS 1.15A, 2.20A, 3.4A, 24W, 30W, 60W SODREPONER - 120V (NO INCLUYE LUMINARIA)	uf	26,00	\$ 33.285,00	\$ 865.410,00	26,00	\$ 865.410,00				\$ -
15067	15.03.07	INSTALACIÓN APULQUE DE PARED HERMETICO PARA EXTERIORES LED 30W - WALL PACK, 120V (NO INCLUYE LUMINARIA)	uf	79,00	\$ 17.359,00	\$ 1.371.361,00	79,00	\$ 1.371.361,00				\$ -
15068	15.03.08	INSTALACIÓN ESTACA FORLIGHT TIDIAN FX 024-NEG 6W, FORLIGHT TIDIAN FX 11708-BALA P50 GU 10, 120V (NO INCLUYE LUMINARIA)	uf	49,00	\$ 15.403,00	\$ 754.747,00	49,00	\$ 754.747,00				\$ -

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVENAS, SUCRE

ACTA DE COBRO N° 001

CONSORCIO CMO
HOSPITAL, SUCREGobierno del
de SucreSecretaría de
Infraestructura

CONTRATO N°

LP-018-2023

CONTRATISTA

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVENAS
3034

SUPERVISIÓN

GOBERNACIÓN DE SUCRE

FECHA PRESENTE ACTA

28/11/2024

VALOR INICIAL

\$ 34.425.792.925,00

VALOR ANTECIPADO

\$ 6.664.152.504,86

VALOR ADICIONAL

\$ 2.790.430.453,00

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

\$ 37.181.383.677,86

PLAZO

18 (dieciocho)

FECHA DE INICIO

31/05/2024

FECHA FINAL PREVISTA

30/11/2025

CONDICIONES INICIALES

CONDICIONES CONTRATADAS

CONDICIONES ACTUALIZADAS
MODIFICATORIO 1.

PRESENTE ACTA DE COBRO No 1.

VALORES

N°	FECHA DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
15071	16.03.09	INSTALACIÓN MINI SALA FLUJ EMERGENCIA PARA EMPOTRAR EN CIELO 8W, 120V (NO INCLUYE BALA LED)	un	140,00	\$ 16.211,00	\$ 2.269.540,00	140,00	\$ 2.269.540,00				\$ -
15072	16.03.13	INSTALACIÓN APILQUE EMERGENCIA DE SOBREPONER EN TECHO, 8 W, 120V (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	24,00	\$ 17.289,00	\$ 417.336,00	24,00	\$ 417.336,00				\$ -
15073	16.03.11	INSTALACIÓN POSTE POSTE DE LUZ + POSTE METÁLICO GALVANIZADO H 4M 8W, 120V (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	15,00	\$ 47.161,00	\$ 707.415,00	15,00	\$ 707.415,00				\$ -
15074	16.03.12	INSTALACIÓN LUMINARIA DECORATIVAS CON FLAT Y CORAL LENS 36W, 57W, 7.7W DESCOLGAR O SUSPENDER - 120V (NO INCLUYE BALA LED)	un	27,00	\$ 33.090,00	\$ 898.722,00	27,00	\$ 898.722,00				\$ -
Subtotal						\$ 34.426.975,86		\$ 34.426.975,86				
16.04.00 DUCTERIAS, ACCOMETIDAS Y ALIMENTADORES S.T												
15075	16.04.01	TENDIDO DE TUBERIA EN 181" PVC PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS Y EQUIPOS	m	350,00	\$ 16.166,00	\$ 5.658.100,00	350,00	\$ 5.658.100,00				\$ -
15076	16.04.02	TENDIDO DE TUBERIA EN 181½" PVC PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS Y EQUIPOS	m	170,00	\$ 16.467,00	\$ 2.800.490,00	170,00	\$ 2.800.490,00				\$ -
15077	16.04.03	TENDIDO DE TUBERIA EN 181½" PVC PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS Y EQUIPOS	m	15,00	\$ 17.322,00	\$ 259.830,00	15,00	\$ 259.830,00				\$ -
15078	16.04.04	TENDIDO DE TUBERIA EN 182" PVC PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS Y EQUIPOS	m	520,00	\$ 20.832,00	\$ 10.832.640,00	520,00	\$ 10.832.640,00				\$ -
15079	16.04.05	TENDIDO DE TUBERIA EN 182" PVC PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS	m	20,00	\$ 22.240,00	\$ 444.800,00	20,00	\$ 444.800,00				\$ -
15080	16.04.06	TENDIDO DE TUBERIA EN 184" PVC PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS	m	60,00	\$ 29.558,00	\$ 1.773.280,00	60,00	\$ 1.773.280,00				\$ -
15081	16.04.07	TENDIDO DE TUBERIA EN 181" EMT PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS Y EQUIPOS	m	180,00	\$ 27.270,00	\$ 4.908.600,00	180,00	\$ 4.908.600,00				\$ -
15082	16.04.08	TENDIDO DE TUBERIA EN 181½" EMT PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS Y EQUIPOS	m	45,00	\$ 38.321,00	\$ 1.724.445,00	45,00	\$ 1.724.445,00				\$ -
15083	16.04.09	TENDIDO DE TUBERIA EN 181½" EMT PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS Y EQUIPOS	m	40,00	\$ 42.333,00	\$ 1.693.320,00	40,00	\$ 1.693.320,00				\$ -
15084	16.04.10	TENDIDO DE TUBERIA EN 182" EMT PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS	m	120,00	\$ 53.590,00	\$ 6.430.800,00	120,00	\$ 6.430.800,00				\$ -
15085	16.04.11	TENDIDO DE TUBERIA EN 182" EMT PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS	m	30,00	\$ 117.883,00	\$ 3.536.790,00	30,00	\$ 3.536.790,00				\$ -
15086	16.04.12	TENDIDO DE TUBERIA EN 184" EMT PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS	m	35,00	\$ 151.123,00	\$ 5.289.805,00	35,00	\$ 5.289.805,00				\$ -
15087	16.04.13	TENDIDO DE TUBERIA EN 181" IMC PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS	m	55,00	\$ 70.874,00	\$ 3.893.770,00	55,00	\$ 3.893.770,00				\$ -
15088	16.04.14	TENDIDO DE TUBERIA EN 181½" IMC PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS	m	25,00	\$ 82.686,00	\$ 2.067.150,00	25,00	\$ 2.067.150,00				\$ -
15089	16.04.15	TENDIDO DE TUBERIA EN 181½" IMC PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS	m	25,00	\$ 90.611,00	\$ 2.265.275,00	25,00	\$ 2.265.275,00				\$ -
15090	16.04.16	TENDIDO DE TUBERIA EN 182" IMC PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS	m	25,00	\$ 117.150,00	\$ 2.928.750,00	25,00	\$ 2.928.750,00				\$ -
15091	16.04.17	TENDIDO DE TUBERIA EN 183" IMC PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS	m	15,00	\$ 257.329,00	\$ 3.859.935,00	15,00	\$ 3.859.935,00				\$ -
15092	16.04.18	TENDIDO DE TUBERIA EN 184" IMC PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS	m	5,00	\$ 341.396,00	\$ 1.706.980,00	5,00	\$ 1.706.980,00				\$ -
15093	16.04.19	CORAZA AMERICANA METALICA LT EN 181½"	m	60,00	\$ 88.387,00	\$ 5.303.620,00	60,00	\$ 5.303.620,00				\$ -
15094	16.04.20	CORAZA AMERICANA METALICA LT EN 181"	m	40,00	\$ 189.024,00	\$ 7.560.960,00	40,00	\$ 7.560.960,00				\$ -
15095	16.04.21	CORAZA AMERICANA METALICA LT EN 184"	m	60,00	\$ 227.754,00	\$ 13.665.240,00	60,00	\$ 13.665.240,00				\$ -
15096	16.04.22	DUCTO PORTACABLE CERRADO CON TAPA DE 400X5CM	m	25,00	\$ 210.475,00	\$ 5.261.875,00	25,00	\$ 5.261.875,00				\$ -
15097	16.04.23	DUCTO PORTACABLE CERRADO CON TAPA DE 300X5CM	m	360,00	\$ 168.800,00	\$ 60.768.000,00	360,00	\$ 60.768.000,00				\$ -

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVENAS, SUCRE

ACTA DE COBRO N° 001



CONTRATO N°

LP 018-2023

CONTRATISTA

CONSORCIO GMD HOSPITAL SUCRE

INTERVENIENDA

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVENAS 2024

SUPERVISIÓN

GOBERNACIÓN DE SUCRE

FECHA PRESENTE ACTA

29/11/2024

VALOR INICIAL

\$ 34.420.702.024,00

VALOR ANTICIPO

\$ 6.804.152.524,00

VALOR ADICIONAL

\$ 3.750.036.420,00

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

\$ 37.181.388.877,00

PLAZO

18 (MESES)

FECHA DE INICIO

31/05/2024

FECHA FINAL PREVISTA

30/11/2025

CONDICIONES INICIALES

CONDICIONES CONTRATADAS

CONDICIONES ACTUALIZADAS


PRESENTE ACTA DE COBRO N° 1

VALORES

N°	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
15088	15.04.24	DUCTO PORTACABLE CERRADO CON TAPA DE 20X3,5CM	m	580,00	\$ 164.734,00	\$ 95.945.720,00	580,00	\$ 95.945.720,00				\$ -
15089	15.04.25	CABLE NO. 4 CU PARA ATERRIZAJE DE DUCTO PORTACABLE A LO LARGO DE SU TRAYECTO, INCLUYE CONECTORES METÁLICOS BRIFECUP A LO LARGO DEL DUCTO	m	965,00	\$ 25.847,00	\$ 25.714.355,00	965,00	\$ 25.714.355,00				\$ -
15100	15.04.26	CAJA DE PASO METÁLICA 15X15X10CM INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	un	18,00	\$ 17.665,00	\$ 1.164.375,00	18,00	\$ 1.164.375,00				\$ -
15101	15.04.27	CAJA DE PASO METÁLICA 25X25X10CM INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	un	20,00	\$ 94.554,00	\$ 1.891.080,00	20,00	\$ 1.891.080,00				\$ -
15102	15.04.28	CAJA DE PASO METÁLICA 30X30X15CM INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	un	12,00	\$ 162.845,00	\$ 1.954.140,00	12,00	\$ 1.954.140,00				\$ -
15103	15.04.29	CAJA DE PASO METÁLICA 40X40X20CM INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	un	16,00	\$ 429.888,00	\$ 6.878.208,00	16,00	\$ 6.878.208,00				\$ -
15104	15.04.30	CAJA DE PASO METÁLICA 60X60X30CM INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	un	8,00	\$ 546.953,00	\$ 4.375.624,00	8,00	\$ 4.375.624,00				\$ -
15105	15.04.31	ALIMENTADOR EN 3/12+1/12T PARA TABLEROS	m	920,00	\$ 18.576,00	\$ 17.279.840,00	920,00	\$ 17.279.840,00				\$ -
15106	15.04.32	ALIMENTADOR EN 2/10+1/10T PARA TABLEROS	m	25,00	\$ 19.605,00	\$ 490.125,00	25,00	\$ 490.125,00				\$ -
15107	15.04.33	ALIMENTADOR EN 3/10+1/10T PARA TABLEROS	m	420,00	\$ 24.774,00	\$ 10.405.080,00	420,00	\$ 10.405.080,00				\$ -
15108	15.04.34	ALIMENTADOR EN 2/8+1/10T PARA TABLEROS	m	45,00	\$ 24.294,00	\$ 1.092.730,00	45,00	\$ 1.092.730,00				\$ -
15109	15.04.35	ALIMENTADOR EN 3/8+1/10T PARA TABLEROS	m	320,00	\$ 30.381,00	\$ 9.721.920,00	320,00	\$ 9.721.920,00				\$ -
15110	15.04.36	ALIMENTADOR EN 3/8+1/8+1/10T PARA TABLEROS	m	410,00	\$ 36.790,00	\$ 15.085.100,00	410,00	\$ 15.085.100,00				\$ -
15111	15.04.37	ALIMENTADOR EN 3/8+1/8+1/10T PARA TABLEROS	m	40,00	\$ 45.405,00	\$ 1.816.200,00	40,00	\$ 1.816.200,00				\$ -
15112	15.04.38	ALIMENTADOR EN 3/8+1/11T PARA TABLEROS	m	295,00	\$ 40.948,00	\$ 12.079.340,00	295,00	\$ 12.079.340,00				\$ -
15113	15.04.39	ALIMENTADOR EN 3/8+1/8+1/11T PARA TABLEROS	m	680,00	\$ 50.195,00	\$ 34.132.800,00	680,00	\$ 34.132.800,00				\$ -
15114	15.04.40	ALIMENTADOR EN 3/8+1/8T PARA TABLEROS	m	425,00	\$ 52.528,00	\$ 22.524.500,00	425,00	\$ 22.524.500,00				\$ -
15115	15.04.41	ALIMENTADOR EN 3/4+1/8+1/8T PARA TABLEROS	m	170,00	\$ 77.543,00	\$ 13.182.310,00	170,00	\$ 13.182.310,00				\$ -
15116	15.04.42	ALIMENTADOR EN 3/2+1/8T	m	420,00	\$ 38.341,00	\$ 16.083.220,00	420,00	\$ 16.083.220,00				\$ -
15117	15.04.43	ALIMENTADOR EN 3/2+1/2+1/8T PARA TABLEROS	m	580,00	\$ 119.888,00	\$ 69.535.040,00	580,00	\$ 69.535.040,00				\$ -
15118	15.04.44	ALIMENTADOR EN 3/10+1/8T PARA TABLEROS	m	105,00	\$ 134.500,00	\$ 14.122.500,00	105,00	\$ 14.122.500,00				\$ -
15119	15.04.45	ALIMENTADOR EN 3/10+1/10+1/8T PARA TABLEROS	m	370,00	\$ 168.471,00	\$ 62.334.270,00	370,00	\$ 62.334.270,00				\$ -
15120	15.04.46	ALIMENTADOR EN 3/10+1/10+1/6T PARA TABLEROS	m	60,00	\$ 198.515,00	\$ 11.910.900,00	60,00	\$ 11.910.900,00				\$ -
15121	15.04.47	ALIMENTADOR EN 3/20+1/8T PARA TABLEROS	m	65,00	\$ 182.381,00	\$ 11.854.765,00	65,00	\$ 11.854.765,00				\$ -
15122	15.04.48	ALIMENTADOR EN 3/20+1/10+1/8T PARA TABLEROS	m	245,00	\$ 230.242,00	\$ 56.409.290,00	245,00	\$ 56.409.290,00				\$ -
15123	15.04.49	ALIMENTADOR EN 3/20+1/20+1/8T PARA TABLEROS	m	15,00	\$ 329.546,00	\$ 4.943.190,00	15,00	\$ 4.943.190,00				\$ -

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUELLO EN EL MUNICIPIO DE COVENAS, SUCRE

ACTA DE CORRO N° 001

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCREGobernación
de Sucre
Secretaría de Planificación
y Infraestructura

CONTRATO N°

LPC/06-2023

CONTRATISTA

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

INTERVENTORA

CONSORCIO INTER-HOSPITAL COVENAS
2004

SUPERVISIÓN

GOBERNACIÓN DE SUCRE

FECHA PRESENTE ACTA

28/11/2024

VALOR INICIAL

\$ 34.429.782.024,00

VALOR ANTICIPO

\$ 5.884.167.124,00

VALOR ADICIONAL

\$ 2.790.830.455,00

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

\$ 37.101.369.677,00

PLAZO

18 (OCHO)

FECHA DE INICIO

01/05/2024

FECHA FINAL PREVISTA

30/11/2025

CONDICIONES INICIALES

CONDICIONES CONTRATADAS

CONDICIONES ACTUALIZADAS
MODIFICADORIO I:

PRESENTE ACTA DE CORRO N° 1:

VALORES

N°	FECHA PAGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
15125	15.04.58	ALIMENTADOR EN 3840+1821 PARA TABLERO	m	105,00	\$ 277.158,00	\$ 29.101.380,00	105,00	\$ 29.101.380,00				\$ -
15126	15.04.51	ALIMENTADOR EN 38250+1821 PARA TABLERO	m	65,00	\$ 326.128,00	\$ 21.278.320,00	65,00	\$ 21.278.320,00				\$ -
15127	15.04.52	ALIMENTADORES EN 2(3840+1845)+1820T CU	m	15,00	\$ 104.366,00	\$ 1.565.475,00	15,00	\$ 1.565.475,00				\$ -
15128	15.04.53	ALIMENTADORES EN 38350+1821 CU	m	145,00	\$ 412.511,00	\$ 59.814.095,00	145,00	\$ 59.814.095,00				\$ -
15129	15.04.54	ALIMENTADORES EN 38350+1820+1821 CU	m	15,00	\$ 525.784,00	\$ 7.886.760,00	15,00	\$ 7.886.760,00				\$ -
15130	15.04.53	ALIMENTADORES EN 2(38350+1845T) CU	m	15,00	\$ 788.329,00	\$ 11.824.935,00	15,00	\$ 11.824.935,00				\$ -
15131	15.04.58	ALIMENTADORES EN 3(38250+1820T) CU	m	15,00	\$ 1.182.711,00	\$ 17.740.665,00	15,00	\$ 17.740.665,00				\$ -
15132	15.04.57	ALIMENTADORES EN 3(38350+1820)+1819T	m	60,00	\$ 1.465.757,00	\$ 87.945.420,00	60,00	\$ 87.945.420,00				\$ -
15133	15.04.58	ALIMENTADORES EN 38350+1830+1821 CU	m	26,00	\$ 959.865,00	\$ 25.156.540,00	26,00	\$ 25.156.540,00				\$ -
15134	15.04.58	ALIMENTADORES EN 4(38350+1830)+1820T CU	m	20,00	\$ 3.310.157,00	\$ 66.203.140,00	20,00	\$ 66.203.140,00				\$ -
15135	15.04.50	ALIMENTADORES EN 7(38350+1830)+2845T CU	m	17,00	\$ 5.942.394,00	\$ 101.220.698,00	17,00	\$ 101.220.698,00				\$ -
15136	15.04.51	CABLE TIPO VEHICULO EN 380+384+1819T UPS 12 KVA	m	10,00	\$ 52.880,00	\$ 520.800,00	10,00	\$ 520.800,00				\$ -
15137	15.04.52	CABLE TIPO VEHICULO EN 3810+3830+1821T UPS 40 KVA	m	15,00	\$ 328.162,00	\$ 4.922.430,00	15,00	\$ 4.922.430,00				\$ -
15138	15.04.53	CABLE TIPO VEHICULO EN 3810+18250+1821T UPS 30 KVA	m	16,00	\$ 319.065,00	\$ 5.105.040,00	16,00	\$ 5.105.040,00				\$ -
Subtotal						\$ 1.135.677.540,00		\$ 1.135.677.540,00				
15.05.06 TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN												
15166	15.05.01	TABLERO TRIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS PARA SOPREPONER CON PUERTA Y CHAPA DE CIERRE, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR TRIFÁSICO	un	12,00	\$ 418.385,00	\$ 5.020.740,00	12,00	\$ 5.020.740,00				\$ -
15169	15.05.02	TABLERO TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS PARA SOPREPONER CON PUERTA Y CHAPA DE CIERRE, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR TRIFÁSICO	un	3,00	\$ 562.184,00	\$ 1.686.552,00	3,00	\$ 1.686.552,00				\$ -
15170	15.05.03	TABLERO TRIFÁSICO DE 24 CIRCUITOS PARA SOPREPONER CON PUERTA Y CHAPA DE CIERRE, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR TRIFÁSICO	un	8,00	\$ 732.973,00	\$ 5.863.784,00	8,00	\$ 5.863.784,00				\$ -
15171	15.05.04	TABLERO TRIFÁSICO DE 36 CIRCUITOS PARA SOPREPONER CON PUERTA Y CHAPA DE CIERRE, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR TRIFÁSICO	un	6,00	\$ 948.073,00	\$ 5.688.438,00	6,00	\$ 5.688.438,00				\$ -
15172	15.05.05	CAJA INDUSTRIAL PARA PROTECCIÓN, INCLUYE INTERRUPTOR INDUSTRIAL DE 2000 A, 200V	un	2,00	\$ 237.860,00	\$ 475.720,00	2,00	\$ 475.720,00				\$ -
15173	15.05.06	CAJA INDUSTRIAL PARA PROTECCIÓN, INCLUYE INTERRUPTOR INDUSTRIAL DE 3000 A, 200V, PARA EFECTORAS	un	2,00	\$ 241.232,00	\$ 482.464,00	2,00	\$ 482.464,00				\$ -
15174	15.05.07	CAJA INDUSTRIAL PARA PROTECCIÓN, INCLUYE INTERRUPTOR INDUSTRIAL DE 315 A, 200V	un	1,00	\$ 237.860,00	\$ 237.860,00	1,00	\$ 237.860,00				\$ -
15177	15.05.08	INTERRUPTOR 1X18, 120 V, 10KA ENCHUFABLE, PARA DISTRIBUCIÓN DE CIRCUITOS	un	9,00	\$ 26.108,00	\$ 234.972,00	9,00	\$ 234.972,00				\$ -
15178	15.05.09	INTERRUPTOR 1X21, 130 V, 10KA ENCHUFABLE, PARA DISTRIBUCIÓN DE CIRCUITOS	un	274,00	\$ 26.757,00	\$ 7.331.418,00	274,00	\$ 7.331.418,00				\$ -
15179	15.05.10	INTERRUPTOR 2X05, 230 V, 10KA ENCHUFABLE, PARA DISTRIBUCIÓN DE CIRCUITOS	un	11,00	\$ 68.750,00	\$ 756.250,00	11,00	\$ 756.250,00				\$ -

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ACTA DE COBRO N° 001

CONSORCIO GMD
HOSPITAL SUCREGobernación
de Sucre
Secretaría de
Infraestructura

CONTRATO N°

LP-018-2023

CONTRATISTA

CONSORCIO GMD HOSPITAL SUCRE

INTERVENTORA

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS
2024

SUPERVISIÓN

GOBERNACIÓN DE SUCRE

FECHA PRESENTE ACTA

28/11/2024

VALOR INICIAL

\$ 34.420.762.824,00

VALOR ANTICIPO

\$ 6.884.152.524,00

VALOR ADICIONAL

\$ 2.780.890.453,00

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

\$ 37.181.393.077,00

PLAZO

18 (MESES)

FECHA DE INICIO

31/05/2024

FECHA FINAL PREVISTA

30/11/2025

CONDICIONES INICIALES

CONDICIONES CONTRACTUALES

CONDICIONES ACTUALIZADAS
MODIFICATORIO 1


PRESENTE ACTA DE COBRO N° 1

VALORES

N°	FECH DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
15180	16.05.11	INTERRUPTOR 3X25, 3X35, 220 V, 10KA ENCHUFABLE, PARA DISTRIBUCIÓN DE CIRCUITOS	un	2,00	\$ 147.850,00	\$ 295.712,00	2,00	\$ 295.712,00				\$ -
15181	16.05.12	INTERRUPTOR 3X30, 220 V, 25KA INDUSTRIAL, COMO TOTALIZADOR EN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN	un	12,00	\$ 209.386,00	\$ 2.512.628,00	12,00	\$ 2.512.628,00				\$ -
15182	16.05.13	INTERRUPTOR 3X40, 220 V, 25KA INDUSTRIAL, COMO TOTALIZADOR EN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN	un	5,00	\$ 210.162,00	\$ 1.050.760,00	5,00	\$ 1.050.760,00				\$ -
15183	16.05.14	INTERRUPTOR 3X50, 220 V, 25KA INDUSTRIAL, COMO TOTALIZADOR EN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN	un	7,00	\$ 295.373,00	\$ 1.437.611,00	7,00	\$ 1.437.611,00				\$ -
15184	16.05.15	INTERRUPTOR 3X60, 3X75, 220 V, 25KA INDUSTRIAL, COMO TOTALIZADOR EN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN	un	2,00	\$ 208.018,00	\$ 416.036,00	2,00	\$ 416.036,00				\$ -
15185	16.05.16	INTERRUPTOR 3X60, 220 V, 25KA INDUSTRIAL, COMO TOTALIZADOR EN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN	un	1,00	\$ 202.284,00	\$ 202.284,00	1,00	\$ 202.284,00				\$ -
15187	16.05.17	TABLERO DE AISLAMIENTO SFASICO 7,5KVA, 208/120, INCLUYE TOTALIZADOR DE 4SA, 7 INTERRUPTORES BIPOLARES 20A/2P, BLOQUE DE TIERRA 20 CONEXIONES, MONITOR DE AISLAMIENTO DE LINEA CON PLACA DE CONEXIONES, TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO GRADO HOSPITALARIO, CERTIFICADO EN CONJUNTO BAJO NORMA UL 1047 (CORUGA)	un	1,00	\$ 20.117.396,00	\$ 20.117.396,00	1,00	\$ 20.117.396,00				\$ -
15188	16.05.18	TABLERO DE AISLAMIENTO SFASICO 7,5KVA, 208/120, INCLUYE TOTALIZADOR DE 4SA, 9 INTERRUPTORES BIPOLARES 20A/2P, BLOQUE DE TIERRA 20 CONEXIONES, MONITOR DE AISLAMIENTO DE LINEA CON PLACA DE CONEXIONES, TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO GRADO HOSPITALARIO, CERTIFICADO EN CONJUNTO BAJO NORMA UL 1047 (PARTE)	un	1,00	\$ 20.117.396,00	\$ 20.117.396,00	1,00	\$ 20.117.396,00				\$ -
15191	16.05.21	TABLERO DE AISLAMIENTO SFASICO 9KVA, 208/120, INCLUYE TOTALIZADOR DE 3SA, 9 INTERRUPTORES BIPOLARES 20A/2P, BLOQUE DE TIERRA 20 CONEXIONES, MONITOR DE AISLAMIENTO DE LINEA CON PLACA DE CONEXIONES, TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO GRADO HOSPITALARIO, CERTIFICADO EN CONJUNTO BAJO NORMA UL 1047 (UCI NEONATAL)	un	1,00	\$ 27.129.618,00	\$ 27.129.618,00	1,00	\$ 27.129.618,00				\$ -
15192	16.05.22	TABLERO DE AISLAMIENTO SFASICO 15KVA, EQUIPOS PORTÁTILES RAYOS X, 208/120, INCLUYE TOTALIZADOR DE 3SA, 6 INTERRUPTORES BIPOLARES 20A/2P, BLOQUE DE TIERRA 20 CONEXIONES, MONITOR DE AISLAMIENTO DE LINEA CON PLACA DE CONEXIONES, TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO GRADO HOSPITALARIO, PLC PARA CONTROL DE 5 CIRCUITOS CON MAXIMO DE DOS SALIDAS OCUPADAS SIMULTANEAMENTE, CERTIFICADO EN CONJUNTO BAJO NORMA UL 1047	un	1,00	\$ 75.306.426,00	\$ 75.306.426,00	1,00	\$ 75.306.426,00				\$ -

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVENAS, SUCRE

ACTA DE COBRO N° 001



CONTRATO N°	LP-018-2023	VALOR INICIAL	\$ 34.420.762.824,00
CONTRATISTA	CONSORCIO CMG HOSPITAL SUCRE	VALOR ANTEIPO	\$ 6.884.152.524,80
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHOSPITAL COVENAS 2024	VALOR ADICIONAL	\$ 2.780.830.453,00
SUPERVISIÓN	GOBERNACIÓN DE SUCRE	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$ 37.581.393.077,80
FECHA PRESENTE ACTA	28/11/2024	PLAZO	18 (MESES)
		FECHA DE INICIO	31/05/2024
		FECHA FINAL PREVISTA	30/11/2025

CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALES BASA MODIFICATORIO 1.		PRESENTE ACTA DE COBRO N° 1.		VALORES	
N°	FECHA	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
15153	15.05.23	SISTEMA DE COMUNICACIÓN PARA EQUIPOS POR ZONA, INCLUYE INTERFASE A ETHERNET, (TCP/IP) INTEGRADO, 10/100/1000 MBITS, ACCESO REMOTO A TRAVÉS DE LAN, WAN O INTERNET, SOPORTE PARA LOS EQUIPOS CONECTADOS AL BUS SMS INTERNO A TRAVÉS DE MODBUS RTU O MODBUS/TCP	un	2,00	\$ 13.013.834,00	\$ 26.027.668,00	2,00	\$ 26.027.668,00			\$	-
15154	15.05.24	LOCALIZADOR DE FALLA POR CIRCUITO, INCLUYE 8 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE PARA UCI	un	1,00	\$ 7.848.594,00	\$ 7.848.594,00	1,00	\$ 7.848.594,00			\$	-
15155	15.05.25	LOCALIZADOR DE FALLA POR CIRCUITO, INCLUYE 12 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE PARA UCI	un	3,00	\$ 12.851.716,00	\$ 38.555.148,00	3,00	\$ 38.555.148,00			\$	-
Subtotal						\$ 206.596.112,00		\$ 206.596.112,00				
15.06.02 TABLEROS PRINCIPALES GENERALES Y TRANSFERENCIAS												
15180	15.06.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL 70" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1,00	\$ 56.500.126,00	\$ 56.500.126,00	1,00	\$ 56.500.126,00			\$	-
15187	15.06.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO CON FILTRO ACTIVO "F.A.", PARA 30KVAR, 208V, 208V, FILTRO DE ARMÓNICOS PARA CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES IEEE 519 EN PUNTO COMÚN PARA REDUCCIÓN DEL 5% O MENOS EN ITD DE TODO EL SISTEMA, MARCA TCI O ACUSINE DE SCHNEIDER ELECTRIC, EL FILTRO INCLUYE INTERRUPTOR, TRANSFORMADORES DE CORRIENTE, PANTALLA TIPO HMI, BASE PARA SOPORTE, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA POR UN INGENIERO REPRESENTANTE DE LA MARCA	un	1,00	\$ 219.855.090,00	\$ 219.855.090,00	1,00	\$ 219.855.090,00			\$	-
15196	15.06.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL 70" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1,00	\$ 25.013.282,00	\$ 25.013.282,00	1,00	\$ 25.013.282,00			\$	-
15199	15.06.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL 70" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1,00	\$ 35.587.296,00	\$ 35.587.296,00	1,00	\$ 35.587.296,00			\$	-
15200	15.06.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL 70" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1,00	\$ 86.652.528,00	\$ 86.652.528,00	1,00	\$ 86.652.528,00			\$	-

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSOUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ACTA DE COBRO N° 091

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCREGobernación
de Sucre
Secretaría de
Infraestructura

CONTRATO N°

LP-018-2023

CONTRATISTA

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

INTERVENIENTE

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

SUPERVISIÓN

GOBERNACIÓN DE SUCRE

FECHA PRESENTE ACTA

20/11/2024

VALOR INICIAL

\$ 30.420.752.634,00

VALOR ANTICIPO

\$ 5.894.152.524,85

VALOR ADICIONAL

\$ 2.790.530.453,00

VALOR ACTUAL 96% CONTRATO

\$ 37.181.383.977,00

PLAZO

18 (dieciocho)

FECHA DE INICIO

31/08/2024

FECHA FINAL PREVISTA

30/11/2025

CONDICIONES INICIALES

CONDICIONES CONTRATADAS

CONDICIONES ACTUALIZADAS

MODIFICADORIO 1

PRESENTE ACTA DE COBRO N° 1

VALORES

N°	FECHA	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
15201	16.06.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL "TE" 200/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1,00	\$ 33.657.815,00	\$ 33.657.815,00	1,00	\$ 33.657.815,00				\$ -
15202	16.06.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TNE" 200/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1,00	\$ 46.131.669,00	\$ 46.131.669,00	1,00	\$ 46.131.669,00				\$ -
15203	16.06.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TIC-RO" 200/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1,00	\$ 23.477.857,00	\$ 23.477.857,00	1,00	\$ 23.477.857,00				\$ -
15204	16.06.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL DE EMERGENCIA "TGE" 200/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1,00	\$ 38.350.871,00	\$ 38.350.871,00	1,00	\$ 38.350.871,00				\$ -
15205	16.06.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TRANSFERENCIA CON BYPASS 300A "TTC" 200/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1,00	\$ 142.283.534,00	\$ 142.283.534,00	1,00	\$ 142.283.534,00				\$ -
15206	16.06.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TNE-XR" 200/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1,00	\$ 16.111.411,00	\$ 16.111.411,00	1,00	\$ 16.111.411,00				\$ -
15207	16.06.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TUXR" 400/277 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1,00	\$ 16.164.857,00	\$ 16.164.857,00	1,00	\$ 16.164.857,00				\$ -
15208	16.06.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TV-TR" 400/277 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1,00	\$ 10.850.188,00	\$ 10.850.188,00	1,00	\$ 10.850.188,00				\$ -
15209	16.06.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TTC-01" 80 400/277 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1,00	\$ 12.732.576,00	\$ 12.732.576,00	1,00	\$ 12.732.576,00				\$ -

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE NORROSQUELLO EN EL MUNICIPIO DE COVENAS, SUCRE

ACTA DE COBRO N° 001

CONSORCIO CHD
HOSPITAL SUCREGobierno de Sucre
Secretaría de Infraestructura

CONTRATO N°

L7-018-2023

CONTRATISTA

CONSORCIO CHD HOSPITAL SUCRE

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVENAS
2024

SUPERVISIÓN

GOBERNACIÓN DE SUCRE

FECHA PRESENTE ACTA

28/11/2024

VALOR INICIAL

\$ 34.420.762.624,00

VALOR ANTICIPO

\$ 6.884.152.524,00

VALOR ADICIONAL

\$ 2.760.630.463,00

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

\$ 37.185.393.877,00

PLAZO

18 (MESES)

FECHA DE INICIO

31/05/2024

FECHA FINAL PREVISTA

30/11/2025

CONDICIONES INICIALES


CONDICIONES CONTRATADAS

CONDICIONES ACTUALIZADAS
MODIFICATORIO 1.

PRESENTE ACTA DE COBRO N° 1.

VALORES

N°	FECHA DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
15210	16.06.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "T-TCC-01_02 A" 480277 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1,00	\$ 10.038.457,00	\$ 10.038.457,00	1,00	\$ 10.038.457,00				\$ -
15211	16.06.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TME-TCC-01_02 C" 480277 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1,00	\$ 17.733.390,00	\$ 17.733.390,00	1,00	\$ 17.733.390,00				\$ -
15212	16.06.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TNE-TCC-01_03 C" 480277 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1,00	\$ 10.702.581,00	\$ 10.702.581,00	1,00	\$ 10.702.581,00				\$ -
15213	16.06.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TME-TCC-01_03 A" 208126 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1,00	\$ 14.969.255,00	\$ 14.969.255,00	1,00	\$ 14.969.255,00				\$ -
15214	16.06.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TIPO COFRE "T-TCC-01_03A" 208126 V SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DEL CUADRO DE CARGAS, INCLUYE PROTECCIONES, BARRAJE, CABLEADO Y DEMÁS ELEMENTOS DE CONTROL, INTERCONEXIÓN Y SEÑALIZACIÓN (DEBE SER ENSAMBLADO EN FABRICA Y TENER SUS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD RETE)	un	1,00	\$ 3.006.411,00	\$ 3.006.411,00	1,00	\$ 3.006.411,00				\$ -
15215	16.06.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TIPO COFRE "T-TCC-01_01" 208126 V SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DEL CUADRO DE CARGAS, INCLUYE PROTECCIONES, BARRAJE, CABLEADO Y DEMÁS ELEMENTOS DE CONTROL, INTERCONEXIÓN Y SEÑALIZACIÓN (DEBE SER ENSAMBLADO EN FABRICA Y TENER SUS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD RETE)	un	1,00	\$ 3.189.485,00	\$ 3.189.485,00	1,00	\$ 3.189.485,00				\$ -
15216	16.06.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TIPO COFRE "T-TCC-01_02 A" 480277 V SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DEL CUADRO DE CARGAS, INCLUYE PROTECCIONES, BARRAJE, CABLEADO Y DEMÁS ELEMENTOS DE CONTROL, INTERCONEXIÓN Y SEÑALIZACIÓN (DEBE SER ENSAMBLADO EN FABRICA Y TENER SUS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD RETE)	un	1,00	\$ 4.136.296,00	\$ 4.136.296,00	1,00	\$ 4.136.296,00				\$ -

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE												
ACTA DE COBRO N° 001												
  				CONTRATO N°		LP-018-2023		VALOR INICIAL		\$ 34.420.792.824,00		
				CONTRATISTA		CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE		VALOR ANTICIPO		\$ 6.004.152.524,00		
				INTERVENTORA		CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024		VALOR ADICIONAL		\$ 2.700.630.453,00		
				SUPERVISIÓN		GOBERNACIÓN DE SUCRE		VALOR ACTUAL DEL CONTRATO		\$ 37.125.573.800,00		
				FECHA PRESENTE ACTA		28/11/2024		PLAZO		18 (Ocho) Meses		
								FECHA DE INICIO		31/05/2024		
								FECHA FINAL PREVISTA		30/11/2024		
CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1		PRESENTE ACTA DE COBRO N° 1		VALORES	
N°	FECHA	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
15217	16.06.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TIPO COFRE "TNE-TCC-01_04" 208/120 V SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL CUADRO DE CARGAS, INCLUYE PROTECCIONES, BARRAJE, CABLEADO Y DEMÁS ELEMENTOS DE CONTROL, INTERCONEXIÓN Y SEÑALIZACIÓN. (DEBE SER ENSAMBLADO EN FABRICA Y TENER SUS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD RETE)	un	1,00	\$ 4.588.085,00	\$ 4.588.085,00	1,00	\$ 4.588.085,00				\$ -
15218	16.06.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TIPO COFRE "TNE-TCC-01_01" 208/120 V SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DEL CUADRO DE CARGAS, INCLUYE PROTECCIONES, BARRAJE, CABLEADO Y DEMÁS ELEMENTOS DE CONTROL, INTERCONEXIÓN Y SEÑALIZACIÓN. (DEBE SER ENSAMBLADO EN FABRICA Y TENER SUS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD RETE)	un	1,00	\$ 3.344.120,00	\$ 3.344.120,00	1,00	\$ 3.344.120,00				\$ -
15219	16.06.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TIPO COFRE "TNE-TCC-01_02" 480/277 V SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL CUADRO DE CARGAS, INCLUYE PROTECCIONES, BARRAJE, CABLEADO Y DEMÁS ELEMENTOS DE CONTROL, INTERCONEXIÓN Y SEÑALIZACIÓN. (DEBE SER ENSAMBLADO EN FABRICA Y TENER SUS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD RETE)	un	1,00	\$ 2.623.821,00	\$ 2.623.821,00	1,00	\$ 2.623.821,00				\$ -
15220	16.06.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TIPO COFRE "TNE-TCC-01_03" 480/277 V SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DEL CUADRO DE CARGAS, INCLUYE PROTECCIONES, BARRAJE, CABLEADO Y DEMÁS ELEMENTOS DE CONTROL, INTERCONEXIÓN Y SEÑALIZACIÓN. (DEBE SER ENSAMBLADO EN FABRICA Y TENER SUS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD RETE)	un	1,00	\$ 4.536.986,00	\$ 4.536.986,00	1,00	\$ 4.536.986,00				\$ -
15221	16.06.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TIPO COFRE "TNE-TCC-01_02" 208/120 V SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DEL CUADRO DE CARGAS, INCLUYE PROTECCIONES, BARRAJE, CABLEADO Y DEMÁS ELEMENTOS DE CONTROL, INTERCONEXIÓN Y SEÑALIZACIÓN. (DEBE SER ENSAMBLADO EN FABRICA Y TENER SUS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD RETE)	un	1,00	\$ 2.852.470,00	\$ 2.852.470,00	1,00	\$ 2.852.470,00				\$ -
Subtotal						\$ 676.116.226,00		\$ 676.116.226,00				
16.07.26 SUBESTACIONES												
15225	16.07.21	CELDA A DE CONEXIÓN SECCIONADORA PARA ENTRADA O SALIDA CON SECCIONADOR DE OPERACIÓN BAJO CARGA 17,5 kV - 63SA, 20 KA, INCLUYE INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, INDICADOR DE FALLA, INDICADOR DE PRESENCIA DE TENSIÓN, ACCESORIOS DE ANCLAJES Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU OPERACIÓN	un	1,00	\$ 55.331.013,00	\$ 55.331.013,00	1,00	\$ 55.331.013,00				\$ -

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUELLO EN EL MUNICIPIO DE COVERAS, SUCRE

ACTA DE COBRO N° 801

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCREGobierno de Sucre
Secretaría de Infraestructura

CONTRATO N°

UP-018-2023

CONTRATISTA

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVERAS 2024

SUPERVISIÓN

GOBERNACIÓN DE SUCRE

FECHA PRESENTE ACTA

28/11/2024

VALOR MENSUAL

\$ 34.429.762.824,00

VALOR ANTICIPO

\$ 6.884.192.524,80

VALOR ADICIONAL

\$ 2.790.630.453,00

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

\$ 37.161.385.877,00

PLAZO

18 (MESES)

FECHA DE INICIO

31/05/2024

FECHA FINAL PREVISTA

30/11/2025

CONDICIONES INICIALES

CONDICIONES CONTRATADAS

CONDICIONES ACTUALIZADAS
MODIFICATORIO 1.

PRESENTE ACTA DE COBRO N° 1.

VALORES

N°	FECHA	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
15228	16.07.02	CABLE 6 PARES GRUPO DE MEDIDA SFE EN MEDIA TENSIÓN, INCLUYENDO SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ENSAMBLADO TRIPOLAR AISLADO EN SFE, CORRIENTE NOMINAL DE 690A, CORRIENTE DE CORTO DE 20KA. - PLATINA DE COBRE DE 30X30MM PARA PUESTA A TIERRA DE LA INSTALACIÓN. - (2) DOBLE ANALIZADOR DE RED CON MEDIDA DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS PARA MEDIDA REDUNDANTE, MEDIDA Y CALIDAD DE ENERGÍA, PRECISIÓN CLASE 0.5 CON COMUNICACIÓN MODBUS RTU. - JUEGO DE CT'S (3-ND), BURDEN-PRECISIÓN DE 20VA-CL5(5S), AISLAMIENTO A 17.5KV, SECUNDARIO CABLEADO A BORNIERAS, CORTOCIRCUITABLES DE PRUEBA, Y DISPONIBLE PARA USO DEL MEDIDOR DE ENERGÍA. - CABLES DE CABLEADO EN CANALIZACIONES AL PARED.	un	1,00	\$ 140.376.674,00	\$ 140.376.674,00	1,00	\$ 140.376.674,00			\$	-
15229	16.07.03	CELDA C DE PROTECCIÓN CON INTERRUPTOR AUTOMÁTICO Y SECCIONADOR DE AISLAMIENTO EN VÍOIO PARA TRANSFORMADORES DE 800 KVA, 17.5KV - 690V, 690A. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, INDICADOR DE FALLA, INDICADOR DE FRECUENCIA DE TENSIÓN, MANDO MOTORIZADO, COORDINACIÓN DE PROTECCIONES, PARAMETRIZACIÓN DEL RELÉ, ACCESORIOS DE ANCLAJES Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU OPERACIÓN.	un	1,00	\$ 99.082.309,00	\$ 99.082.309,00	1,00	\$ 99.082.309,00			\$	-
15231	16.07.04	CELDA PARA ALOJAR EL TRANSFORMADOR 800KVA, 17.5KV, 690A, DIMENSIONES APROPIADAS SEGÚN CAPACIDAD DEL TRANSFORMADOR Y CUMPLIENDO CON LAS CONDICIONES DE VENTILACIÓN ESTABLECIDAS EN LA NORMA.	un	1,00	\$ 21.800.888,00	\$ 21.800.888,00	1,00	\$ 21.800.888,00			\$	-
15234	16.07.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DPS 15 KV DEL TIPO DE ÓXIDO METÁLICO, POR EL LADO DE M.T. DE LOS TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN, JUEGO X3.	un	2,00	\$ 1.262.848,00	\$ 2.525.696,00	2,00	\$ 2.525.696,00			\$	-
15235	16.07.06	INTERCONEXIÓN ENTRE LAS CELDAS DE PROTECCIÓN (CT) Y TRANSFORMADOR (T) EN BAZO ALPE, 15 KV, INCLUYENDO TRATAMIENTO DE PUNTAS Y ACCESORIOS.	m	16,00	\$ 6.788.565,00	\$ 6.788.565,00	16,00	\$ 6.788.565,00			\$	-
15236	16.07.07	TERMINALES PREMOLDEADOS DE USO INTERIOR.	un	3,00	\$ 704.311,00	\$ 2.112.933,00	3,00	\$ 2.112.933,00			\$	-
15237	16.07.08	TERMINAL PREMOLDEADO RECTO TIPO EXTERIOR PARA CABLE ALPE - 15 KV, JUEGO X3.	un	1,00	\$ 746.088,00	\$ 746.088,00	1,00	\$ 746.088,00			\$	-
15238	16.07.09	JUEGO DE PASACABLES PARA M.T. CORTAFUEGO PARA CABLE PRINCIPAL DE ALIMENTACIÓN Y ALIMENTACIÓN A CADA TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN.	un	2,00	\$ 2.112.840,00	\$ 4.225.632,00	2,00	\$ 4.225.632,00			\$	-
15239	16.07.10	PASAMUROS A PRUEBA DE FUEGO PARA ACOMETIDAS SALIENDO DESDE EL CUARTO DE TABLEROS GENERALES.	un	5,00	\$ 1.095.399,00	\$ 5.476.995,00	5,00	\$ 5.476.995,00			\$	-
15240	16.07.11	PASAMUROS A PRUEBA DE FUEGO PARA DUCTOS VERTICALES EN PLACAS DE CADA PISO.	un	2,00	\$ 1.095.399,00	\$ 2.190.798,00	2,00	\$ 2.190.798,00			\$	-
Subtotal						\$ 337.657.151,89		\$ 337.657.151,89				
16.08.09 PARES DE MEDIA TENSIÓN												

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FUO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVENAS, SUCRE												
ACTA DE COBRO N° 001												
					CONTRATO N°		LP-015-2023		VALOR INICIAL		\$ 36.429.762.824,00	
					CONTRATISTA		CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE		VALOR ANTECIPADO		\$ 6.894.152.424,60	
					INTERVENIENTE		CONSORCIO INTERHOSPITAL COVENAS 2024		VALOR ADICIONAL		\$ 2.700.630.493,00	
					SUPERVISIÓN		GOBERNACIÓN DE SUCRE		VALOR ACTUAL DEL CONTRATO		\$ 37.181.393.677,89	
					FECHA PRESENTE ACTA		26/11/2024		PLAZO		18 (MESES)	
									FECHA DE INICIO		23/09/2024	
				FECHA FINAL PREVISTA		30/11/2025						
CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICADORIO 1.		PRESENTE ACTA DE COBRO No 1.		VALORES	
Nº	FECHA	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
15242	15.08.01	CABLE DE M.T. TRIPLEX 15KV EN 120 MM² AL AWG XLPE	m	180,00	478.754,00	\$ 86.193.720,00	180,00	\$ 86.193.720,00				\$ -
15243	15.08.02	PRUEBA DE CABLE VLF DE M.T. POR ENTE ACREDITADO Y CERTIFICADO, INCLUYE ENTREGA DE INFORME DE PRUEBAS	un	2,90	2.173.927,00	\$ 4.341.854,00	2,90	\$ 4.341.854,00				\$ -
15244	15.08.03	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAJA METÁLICA EN LAMINA 180X180X60 CMS	un	1,00	2.188.221,00	\$ 2.188.221,00	1,00	\$ 2.188.221,00				\$ -
15245	15.08.04	DUCTO PARA CAMBIO DE CIRCUITO AEREO A SUBTERRANEO EN TUBO GALVANIZADO 800 DE 875MMTS (INCLUYE BOQUILLA TERMINAL, CURVA DE GRAN RADIO Y AMARRAS EN CINTA AGERO (BORDABLE))	un	1,00	5.634.803,00	\$ 5.634.803,00	1,00	\$ 5.634.803,00				\$ -
Subtotal						\$ 75.127.978,00		\$ 75.127.978,00				
15.09.00 CAMARAS Y CANALIZACIÓN												
15246	15.09.01	CANALIZACIÓN TUBERÍA 400F PVC (INCLUYE CIMA DE ARENA)	m	140,00	\$ 298.565,00	\$ 41.575.100,00	140,00	\$ 41.575.100,00				\$ -
15247	15.09.02	CAJA DE MEDIA TENSIÓN TIPO DOBLE AFINA (INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO A BOTADERO CERTIFICADO, LO MISMO QUE TAPA HOMOLOGADA)	un	3,00	\$ 4.315.782,00	\$ 12.978.910,00	3,00	\$ 12.978.910,00				\$ -
15248	15.09.03	CAJA DE MEDIA TENSIÓN TIPO VEHICULAR AFINA (INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO A BOTADERO CERTIFICADO, LO MISMO QUE TAPA HOMOLOGADA)	un	1,00	\$ 5.188.102,00	\$ 5.188.102,00	1,00	\$ 5.188.102,00				\$ -
Subtotal						\$ 69.342.112,00		\$ 69.342.112,00				
15.10.00 SISTEMA PUESTA A TIERRA												
15249	15.10.01	PUESTA A TIERRA SISTEMAS DE POTENCIA COMPUESTO POR CUATRO ELECTRODOS DE PUESTA A TIERRA DE COBRE HOMOLOGADO DE 50" Y 2.44 M. RECTANGULAR DE 505 M CON CUADRICULAS DE 2.5 M. INTERCONECTADO POR UN CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO TIPO DE CALIBRE 20 AWG CON SOLDADURA TERMOFUNDENTE	un	1,00	\$ 6.085.140,00	\$ 6.085.140,00	1,00	\$ 6.085.140,00				\$ -
15251	15.10.02	PUESTA A TIERRA SISTEMAS AISLADO COMPUESTO POR TRES ELECTRODOS DE PUESTA A TIERRA DE COBRE HOMOLOGADO DE 50" Y 2.44 M. TRIANGULAR DE 50M. INTERCONECTADO POR UN CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO TIPO DE CALIBRE 20 AWG CON SOLDADURA TERMOFUNDENTE	un	1,00	\$ 3.105.840,00	\$ 3.105.840,00	1,00	\$ 3.105.840,00				\$ -
15252	15.10.03	CAJA EN MAMPUESTERÍA DE 30X30X30 CMTS. CON MARCO Y TAPA PARA INSPECCIÓN DE LOS ELECTRODOS DE PUESTA A TIERRA	un	4,00	\$ 257.358,00	\$ 1.029.432,00	4,00	\$ 1.029.432,00				\$ -
15253	15.10.04	INTERCONEXIÓN A LOS BORNES DE NEUTRO DEL TRANSFORMADOR Y ATERREZADA DEL CABLE DE MEDIA TENSIÓN EN CABLE DE COBRE NO. 40	m	20,00	\$ 83.950,00	\$ 1.679.000,00	20,00	\$ 1.679.000,00				\$ -
15255	15.10.05	GABINETE DE INTERCONEXIÓN DE TIERRAS DE 30X30X12 CM INCLUYE DOS BARRAS DE CU DE 1/2" X 3/16" X 40 CM, PRETALADRADOS PARA TIERRA DE POTENCIA Y TIERRA AISLADA, AISLADORES, TORNILLERÍA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE	un	1,00	\$ 945.700,00	\$ 945.700,00	1,00	\$ 945.700,00				\$ -

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ACTA DE COBRO N° 801

CONSORCIO CMG
HOSPITAL SUCREGobernación de Sucre
Secretaría de Infraestructura

CONTRATO N°

LP-018-2023

CONTRATISTA

CONSORCIO CMG HOSPITAL SUCRE

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS
JEM

SUPERVISIÓN

GOBERNACIÓN DE SUCRE

FECHA PRESENTE ACTA

28/11/2024

VALOR INICIAL

\$ 31.020.762.624,00

VALOR ANTECIPO

\$ 5.584.152.524,88

VALOR ADICIONAL

\$ 2.750.530.455,00

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

\$ 33.185.383.607,99

PLAZO

18 (MESES)

FECHA DE INICIO

31/05/2024

FECHA FINAL PREVISTA

30/11/2025

CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1.		PRESENTE ACTA DE COBRO N° 1.		VALORES	
N°	FECHA PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
15256	16.10.08	GABINETE PARA UPS, TMSO Y TGS DE TELECOMUNICACIONES PARA TIERRA AISLADA, INCLUYE UNA BARRA DE CU DE 1" X 3/16" X 40 CM, PRESALABRADOS, AISLADORES, TORNILLERIA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE	un.	4,00	\$ 845.735,00	\$ 3.382.940,00	4,00	\$ 3.382.940,00				
15258	16.10.07	KIT DE TIERRAS Y BARRAJE HORIZONTAL PARA ATERRIZAR RACK Y EQUIPOS DE COMUNICACIONES MONTADO SOBRE AISLADORES Y FIJADO A LA ESTRUCTURA DE GABINETE, DEBE TENER COMO MÍNIMO 12 PUNTOS DE CONEXIÓN	un.	1,00	\$ 716.925,00	\$ 716.925,00	1,00	\$ 716.925,00				
15258	16.10.08	MODULO DE TIERRA FIJADO	un.	1,00	\$ 3.889.077,00	\$ 3.889.077,00	1,00	\$ 3.889.077,00				
Subtotal						\$ 23.793.914,99		\$ 23.793.914,99				
16.11.08 PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS												
15260	16.11.01	PUNTA FRANKLIN (CAPTOR) DE 30 Y 40 CMTS PERPENDICULAR 90°, INCLUYE BASE PROPIA PARA INSTALAR SOBRE ESTRUCTURA EN CONCRETO Y ANCLAJES	un.	75,00	\$ 360.144,00	\$ 27.010.800,00	75,00	\$ 27.010.800,00				
15261	16.11.02	PUNTA FRANKLIN (CAPTOR) DE 60 Y 80 CMTS 90°, INCLUYE BASE PROPIA PARA INSTALAR SOBRE ESTRUCTURA EN CONCRETO Y ANCLAJES	un.	35,00	\$ 393.704,00	\$ 14.065.344,00	35,00	\$ 14.065.344,00				
15262	16.11.03	PUNTA FRANKLIN (CAPTOR) DE 100 Y 120 CMTS 90°, INCLUYE BASE PROPIA PARA INSTALAR SOBRE ESTRUCTURA EN CONCRETO Y ANCLAJES	un.	6,00	\$ 567.062,00	\$ 3.402.372,00	6,00	\$ 3.402.372,00				
15262A	16.11.04	MASTIL PARA PUNTA CAPTADORA 1.3M EN ACERO INOXIDABLE	un.	38,00	\$ 639.627,00	\$ 24.306.826,00	38,00	\$ 24.306.826,00				
15262B	16.11.05	MASTIL PARA PUNTA CAPTADORA 1M EN ACERO INOXIDABLE	un.	38,00	\$ 539.527,00	\$ 20.502.026,00	38,00	\$ 20.502.026,00				
15263	16.11.07	ALAMBRO DE ACERO INOXIDABLE 8MM INCLUYE AISLADORES, SOPORTERA Y FIJACIÓN A LA ESTRUCTURA PARA ANILLO PERIMETRAL EN CUBERTAS	m	1.180,00	\$ 15.840,00	\$ 17.473.900,00	1180,00	\$ 17.473.900,00				
15264	16.11.08	ASLADOR DE FIJACIÓN ALAMBRO DE 8MM O SIMILAR	un.	1.080,00	\$ 21.495,00	\$ 23.204.600,00	1080,00	\$ 23.204.600,00				
15265	16.11.09	KIT DE MARCACIÓN SISTEMA DE APANTALLAMIENTO MARCA OBO, INCLUYE PLACAS Y SEÑALIZACIÓN	un.	1,00	\$ 94.834,00	\$ 94.834,00	1,00	\$ 94.834,00				
15266	16.11.10	CABLE DE ACERO INOXIDABLE 8MM INCLUYE FIJACIÓN Y CABLEADO EN BAJANTE	m	280,00	\$ 25.523,00	\$ 7.146.440,00	280,00	\$ 7.146.440,00				
15267	16.11.11	CONECTOR PARA ALUMBRADO - ALUMBRADO DE PROTECCIÓN	un.	36,00	\$ 55.026,00	\$ 2.002.896,00	36,00	\$ 2.002.896,00				
15268	16.11.12	TUBERÍA 1" PVC EMBEBIDA EN ESTRUCTURA	m	280,00	\$ 30.387,00	\$ 12.571.750,00	280,00	\$ 12.571.750,00				
15269	16.11.13	JUEGO DE CONECTORES DE DUCTO METÁLICO A CONDUCTOR REF. SAK1428	un.	72,00	\$ 18.417,00	\$ 1.326.024,00	72,00	\$ 1.326.024,00				
15270	16.11.14	JUEGO DE CONECTORES CONDUCTOR A CONDUCTOR REF. K223	un.	72,00	\$ 18.417,00	\$ 1.326.024,00	72,00	\$ 1.326.024,00				
15271	16.11.15	INTERCONEXIÓN EQUIPOTENCIAL EN TERRENO EN CABLE DESNUDO DE CU NO. 20 INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO	m	570,00	\$ 99.813,00	\$ 56.892.840,00	570,00	\$ 56.892.840,00				

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ACTA DE COBRO N° 001



CONTRATO N°

LP-16-2023

VALOR INICIAL

\$ 14.429.782.824,00

VALOR ANTICIPO

\$ 8.884.192.524,00

CONTRATISTA

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

VALOR ADICIONAL

\$ 2.780.830.453,00

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

\$ 17.181.593.077,00

INTERVENIDORA

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

PLAZO

18 (MESES)

SUPERVISIÓN

GOBERNACIÓN DE SUCRE

FECHA DE INICIO

31/05/2024


FECHA PRESENTE ACTA


28/11/2024

FECHA FINAL PREVISTA

30/11/2025


CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1		PRESNTE ACTA DE COBRO N° 1		VALORES	
N°	FECHA DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
15272	16.11.16	CONEXIÓN EQUIPOTENCIAL CON BAJANTES (CERCO) DE LOS EDIFICIOS, INCLUYE CONDUCTORES, SOLDADURAS, PLATINAS DE CONEXIÓN, PERFORAR LA COLUMNA EN BUSCA DE LOS HIERROS DE LA MISMA (NO INCLUYE EL RESANE RESPECTIVO)	un	36,00	\$ 380.084,00	\$ 14.003.024,00	36,00	\$ 14.003.024,00				\$ -
15273	16.11.17	CAJA EN MAMPUESTERA DE 300X300 CMTS, CON MARCO Y TAPA PARA INSPECCIÓN DE LOS ELECTRODOS DE PUESTA A TIERRA	un	36,00	\$ 357.396,00	\$ 12.864.256,00	36,00	\$ 12.864.256,00				\$ -
15274	16.11.18	PUNTOS DE UNIÓN CON CONECTOR BIMETALICA ACERO DE ESTRUCTURA CORRE EN CAJA DE INSPECCIÓN DEL ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA	un	36,00	\$ 116.185,00	\$ 4.181.042,00	36,00	\$ 4.181.042,00				\$ -
15275	16.11.18	ELECTRODOS DE PUESTA A TIERRA PARA APANTALLAMIENTO (5X33,9)	un	36,00	\$ 323.343,00	\$ 11.640.348,00	36,00	\$ 11.640.348,00				\$ -
15276	16.11.20	PUNTO DE SOLDADURA EXOTERMICA EN ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA	un	100,00	\$ 116.105,00	\$ 12.187.325,00	100,00	\$ 12.187.325,00				\$ -
Subtotal						\$ 263.095.672,00		\$ 263.095.672,00				
16.12.00 DOCUMENTACIÓN												
15285	16.12.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE AVISOS TIPO REFLECTIVOS SEGUN NORMA DE RIESGO ELÉCTRICO EN CADA PUESTA DE LAS SUBESTACIONES Y CUARTOS TÉCNICOS A 1.5 M DE ALTURA EN LÁMINA GALVANIZADA	un	5,00	\$ 158.592,00	\$ 1.438.328,00	5,00	\$ 1.438.328,00				\$ -
15286	16.12.02	MARCACIONES DE TUBERIAS Y BANDEJAS PORTACABLES REDES DE ENERGIA/CON BANDAS PLÁSTICAS O FINITURA, CABLEADO (CON ANILLOS DE MARCACIÓN TIPO CLIP), TABLEROS Y APARATOS DE SALIDA	un	1,00	\$ 3.483.312,00	\$ 3.483.312,00	1,00	\$ 3.483.312,00				\$ -
Subtotal						\$ 4.915.640,00		\$ 4.915.640,00				
17.00.00 INSTALACIONES ILUMINACIÓN												
170001	17.00.01	LUMINARIA INDUSTRIAL TIPO HERMÉTICA, DISERADA CON LED DE ALTA EFICACIA Y DRIVER INDEPENDIENTE, PROYECCIÓN UNIFORME DE LA LUZ, DISEÑO CON STRIP LED Y DIFUSOR OPALIZADO CHASIS EN POLICARBONATO RESISTENTE AL IMPACTO 40W NY SOBREPONER, COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA BAJO LAS NORMAS IEC 61000, IEC 61547, IEC 62450 E IEC61320 4300K DE SOBREPONER	un	45,00	\$ 147.412,00	\$ 6.633.940,00	45,00	\$ 6.633.940,00				\$ -
170002	17.00.02	LUMINARIA TIPO PANEL LED DE ALTA EFICACIA CON DISEÑO ULTRA DELGADO Y DRIVER INDEPENDIENTE, MONTAJE DE INCrustAR EN CIELO RASO DISEÑO MODERNO CON FUENTE DE ILUMINACIÓN LATERAL BASADA EN LED SMD Y DIFUSOR OPALIZADO ULTRA DELGADO Y LIVIANO CON DISIPADOR DE CALOR INTEGRADO, INSTALACIÓN INCrustADO O RECESADO EN MARCO (MARCO NO INCLUIDO) O COLGADO	un	151,00	\$ 148.048,00	\$ 22.255.248,00	151,00	\$ 22.255.248,00				\$ -
170003	17.00.03	BALA GU10 PW INCrustADA	un	156,00	\$ 45.063,00	\$ 7.029.708,00	156,00	\$ 7.029.708,00				\$ -
170004	17.00.04	LAMPARA DE INTERIOR LED PARA EMPOTRAR, 3 W, LUZ SUAVE CALIDA STEPLIGHT ETILED	un	401,00	\$ 42.313,00	\$ 16.967.513,00	401,00	\$ 16.967.513,00				\$ -

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVENAS, SUCRE												
ACTA DE COBRO N° 861												
  				CONTRATO N°		LP-018-2023		VALOR INICIAL		\$ 34.438.792.624,00		
				CONTRATISTA		CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE		VALOR ANTICIPO		\$ 6.884.752.524,40		
				INTERVENTORIA		CONSORCIO INTERHOSPITAL COVENAS 2024		VALOR ADICIONAL		\$ 2.780.630.493,90		
				SUPERVISIÓN		GOBERNACIÓN DE SUCRE		VALOR ACTUAL DEL CONTRATO		\$ 37.181.363.617,00		
				FECHA PRESENTE ACTA		26/11/2024		PLAZO		18 (MESES)		
								FECHA DE INICIO		31/08/2024		
								FECHA FINAL PREVISTA		30/11/2025		
CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1		PRESENTE ACTA DE COBRO N° 1		VALORES	
N°	FECHA	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
170001	17.06.08	LUMINARIA TIPO PANEL LED CON DRIVER INDEPENDIENTE MONTAJE DE INCRUSTAR EN CIELO RASO CON CLIP DE FUNCIÓN PROTECCIÓN UNIFORME DE LA LUZ. DISEÑO MODERNO CON FUENTE LED SMD Y DIFUSOR OPALIZADO, ULTRA DELGADO Y LUMINO CON DISIPADOR DE CALOR INTEGRADO GANCHOS DE SUECIÓN CON RESORTE PARA FACIL INSTALACIÓN RD 34W 180-240V	un	116,00	\$ 23.804,00	\$ 5.152.182,00	178,00	\$ 5.102.182,00				\$ -
170006	17.06.08	LUMINARIA TIPO PANEL LED CON DRIVER INDEPENDIENTE MONTAJE DE INCRUSTAR EN CIELO RASO CON CLIP DE FUNCIÓN PROTECCIÓN UNIFORME DE LA LUZ. DISEÑO MODERNO CON FUENTE LED SMD Y DIFUSOR OPALIZADO, ULTRA DELGADO Y LUMINO CON DISIPADOR DE CALOR INTEGRADO GANCHOS DE SUECIÓN CON RESORTE PARA FACIL INSTALACIÓN RD 18W 100-240V	un	8,00	\$ 156.907,00	\$ 1.255.256,00	8,00	\$ 1.255.256,00				\$ -
170007	17.06.07	LUMINARIA ARQUITECTÓNICA LINEAL DE INCRUSTAR 1.1, FABRICADA EN EXTRUSIÓN DE ALUMINIO + ACRÍLICO OPAL DE ALTA TRANSMITANCIA LENS 1.15M 24W SOBREPONER	un	2,00	\$ 366.931,00	\$ 733.862,00	2,00	\$ 733.862,00				\$ -
170008	17.06.08	LUMINARIA ARQUITECTÓNICA LINEAL DE INCRUSTAR 1.1, FABRICADA EN EXTRUSIÓN DE ALUMINIO + ACRÍLICO OPAL DE ALTA TRANSMITANCIA LENS 1.15M 33W 3288LM SOBREPONER	un	9,00	\$ 137.082,00	\$ 1.233.738,00	9,00	\$ 1.233.738,00				\$ -
170009	17.06.09	LUMINARIA ARQUITECTÓNICA LINEAL DE INCRUSTAR 1.1, FABRICADA EN EXTRUSIÓN DE ALUMINIO + ACRÍLICO OPAL DE ALTA TRANSMITANCIA LENS 2.28M 34W SOBREPONER	un	3,00	\$ 737.062,00	\$ 2.211.186,00	3,00	\$ 2.211.186,00				\$ -
170010	17.06.10	LUMINARIA ARQUITECTÓNICA LINEAL DE INCRUSTAR 1.1, FABRICADA EN EXTRUSIÓN DE ALUMINIO + ACRÍLICO OPAL DE ALTA TRANSMITANCIA LENS 2.28M 66W 8576 LM SOBREPONER	un	4,00	\$ 1.064.545,00	\$ 4.258.580,00	4,00	\$ 4.258.580,00				\$ -
170011	17.06.11	LUMINARIA ARQUITECTÓNICA LINEAL DE INCRUSTAR 1.1, FABRICADA EN EXTRUSIÓN DE ALUMINIO + ACRÍLICO OPAL DE ALTA TRANSMITANCIA LENS 3.4M 24W SOBREPONER	un	28,00	\$ 887.205,00	\$ 24.841.740,00	28,00	\$ 24.841.740,00				\$ -
170012	17.06.12	LUMINARIA DE USO INTERIOR CON ALTO GRADO DE RESISTENCIA A LAS CONDICIONES DE HUMEDAD O IMPACTO TIPO CLEAN OWEN 1.2*10 LED 3-1R2F7 7200LM 67W	un	12,00	\$ 102.376,00	\$ 1.228.448,00	12,00	\$ 1.228.448,00				\$ -
170013	17.06.13	PROYECTOR EXTERIOR TIPO PX-0214-NEG 8W	un	37,00	\$ 60.511,00	\$ 2.218.607,00	37,00	\$ 2.218.607,00				\$ -
170014	17.06.14	BALA DE PISO PX 1110BALA PISO 100 10	un	11,00	\$ 1.195.993,00	\$ 12.155.923,00	11,00	\$ 12.155.923,00				\$ -
170015	17.06.15	LUMINARIA DE USO INTERIOR TIPO ODIN FLAT LENS 90 CM - LED 3-C-2R1W 2400LM 18.9W	un	11,00	\$ 924.152,00	\$ 10.165.672,00	11,00	\$ 10.165.672,00				\$ -
170016	17.06.16	LUMINARIA DE USO INTERIOR TIPO ODIN FLAT LENS 90 CM - LED 3-C-2R1W 2400LM 18.9W	un	82,00	\$ 31.392,00	\$ 2.574.328,00	82,00	\$ 2.574.328,00				\$ -

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVENAS, SUCRE												
ACTA DE COBRO N° 001												
  					CONTRATO N°		UP-018-2023		VALOR INICIAL		\$ 34.450.762.624,00	
					CONTRATISTA		CONSORCIO CMD HOSPITAL SUCRE		VALOR ANTICIPO		\$ 5.664.152.324,00	
					INTERVENTORIA		CONSORCIO INTERHOSPITAL COVENAS 2024		VALOR ADICIONAL		\$ 2.100.650.455,00	
					SUPERVISIÓN		GOBERNACIÓN DE SUCRE		VALOR ACTUAL DEL CONTRATO		\$ 37.181.393.077,00	
					FECHA PRESENTE ACTA		20/11/2024		PLAZO		18 (MESES)	
							FECHA DE INICIO		31/05/2024			
							FECHA FINAL PREVISTA		30/11/2025			
CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1		PRESENTE ACTA DE COBRO N° 1.		VALORES	
N°	FECHA PAGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
170017	17.06.17	LUMINARIA TIPO PANEL LED DE SOBREPONER, DE USO INTERIOR, PROYECCIÓN UNIFORME DE LA LUZ, DISEÑO MODERNO CON FUENTE LED SMD DE ALTA EFICACIA, MARCO CON DIFUSOR OPALIZADO ALTO FLUJO LUMINOSO EN TAMAÑO COMPACTO 18W SOBREPONER	un	5,00	\$ 794.352,00	\$ 3.971.760,00	5,00	\$ 3.971.760,00				\$ -
170018	17.06.18	LUMINARIA TIPO CORAL LENS 12"40 CM,80 6-DRIFT 1300LM,T.4W.41K	un	12,00	\$ 1.927.261,00	\$ 23.027.132,00	12,00	\$ 23.027.132,00				\$ -
170019	17.06.19	CONJUNTO LED PARA "COMBINATION" tipo "I" EXTERIOR, CON DISEÑO MODERNO Y ROBUSTO DE UN CUERPO EN ALUMINIO INYECTADO Y COMPARTIMENTOS INDEPENDIENTES PARA EL CONJUNTO ÓPTICO Y ELÉCTRICO, MONTAJE EN TUBO DE SOPORTE PARA POSTE HORIZONTAL, O EN PUNTA, PROYECCIÓN UNIFORME DE LA LUZ + POSTE METÁLICO GALVANIZADO H 4M 80W DISEÑO MODERNO CON FUENTE LED SMD Y LENTES EN POLICARBONATO CHASIS ROBUSTO EN ALUMINIO INYECTADO, LIVIANO CON DISIPADOR DE CALOR INTEGRADO COMPARTIMENTOS SEPARADOS PARA EL CONJUNTO ELÉCTRICO Y ÓPTICO CON BISAGRA A PRUEBA DE ATASCAMIENTOS VIDRIO PLANO DE PROTECCIÓN DRIVER ATENUABLE 0-10VDC Y PROGRAMABLE, GANCHOS DE CIERRE Y SOPORTE CON ÁNGULO AJUSTABLE PARA 20-90°	un	2,00	\$ 3.173.482,00	\$ 6.346.924,00	2,00	\$ 6.346.924,00				\$ -
170020	17.06.20	CONJUNTO LED PARA "COMBINATION" tipo "I" EXTERIOR, CON DISEÑO MODERNO Y ROBUSTO DE UN CUERPO EN ALUMINIO INYECTADO Y COMPARTIMENTOS INDEPENDIENTES PARA EL CONJUNTO ÓPTICO Y ELÉCTRICO, MONTAJE EN TUBO DE SOPORTE PARA POSTE HORIZONTAL, O EN PUNTA, PROYECCIÓN UNIFORME DE LA LUZ + POSTE METÁLICO GALVANIZADO H 4M 80W DISEÑO MODERNO CON FUENTE LED SMD Y LENTES EN POLICARBONATO CHASIS ROBUSTO EN ALUMINIO INYECTADO, LIVIANO CON DISIPADOR DE CALOR INTEGRADO COMPARTIMENTOS SEPARADOS PARA EL CONJUNTO ELÉCTRICO Y ÓPTICO CON BISAGRA A PRUEBA DE ATASCAMIENTOS VIDRIO PLANO DE PROTECCIÓN DRIVER ATENUABLE 0-10VDC Y PROGRAMABLE, GANCHOS DE CIERRE Y SOPORTE CON ÁNGULO AJUSTABLE PARA 20-90°	un	7,00	\$ 395.890,00	\$ 2.771.230,00	7,00	\$ 2.771.230,00				\$ -
170021	17.06.21	LUMINARIA LED TIPO WALL PACK 30W - DISEÑO ROBUSTO EN ALUMINIO INYECTADO A PRESIÓN Y ÓPTICA SELLADA, INCORPORADO CON LED DE ALTA EFICIENCIA RESISTENTE AL IMPACTO Y LA INTemperie CONTROL DE EMISIÓN DE LUZ HACIA EL HEMISFERIO SUPERIOR (CUTOFF)	un	23,00	\$ 170.816,00	\$ 3.924.168,00	23,00	\$ 3.924.168,00				\$ -
170022	17.06.22	LUMINARIA INDUSTRIAL TIPO HERMÉTICA, DISEÑADA CON LED DE ALTA EFICACIA Y DRIVER INDEPENDIENTE, PROYECCIÓN UNIFORME DE LA LUZ HERMÉTICA 40W HW SUSPENDIDA I, COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA, BAJO LAS NORMAS IEC 61000, IEC 61547, IEC 62469 E IEC 61326	un	32,00	\$ 150.142,00	\$ 4.804.544,00	32,00	\$ 4.804.544,00				\$ -

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUELO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ACTA DE COBRO N° 001



CONTRATO N°	LP/016-2023	VALOR INICIAL	\$ 34.420.752.524,00
CONTRATISTA	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	VALOR ANTICIPO	\$ 6.884.152.524,00
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024	VALOR ADICIONAL	\$ 2.790.610.450,00
SUPERVISIÓN	GOBERNACIÓN DE SUCRE	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$ 37.181.395.577,98
FECHA PRESENTE ACTA	28/11/2024	PLAZO	18 (dieciocho)
		FECHA DE INICIO	31/05/2024
		FECHA FINAL PREVISTA	30/11/2025

CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1.		PRESENTE ACTA DE COBRO N° 1.		VALORES	
N°	FECHA PRESENTE ACTA	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
170023	17.00.23	LUMINARIA TIPO APLIQUE LED DE SOBREPONER, DISEÑO DELGADO DE USO INTERIOR, PROYECCIÓN UNIFORME DE LA LUZ, PANEL SLIM 24W SOBREPONER, DISEÑO MODERNO CON PUNTEO LED SMD DE ALTA EFICACIA Y DIFUSOR OPALIZADO, LUMEN CON DISPACOR DE CALOR INTEGRADO, ALTO FLUJO LUMINOSO EN TAMAÑO COMPACTO	un	2,00	\$ 341.233,00	\$ 682.466,00	2,00	\$ 682.466,00				\$ -
170024	17.00.24	LUMINARIA DE USO INTERIOR TIPO AXIS LENS 8050CM 33W INCRUSTAR	un	12,00	\$ 79.166,00	\$ 950.000,00	12,00	\$ 950.000,00				\$ -
170025	17.00.25	LUMINARIA ALUMBRADO DE EMERGENCIA TIPO VIA LED VVHE INCRUSTAR 2W 415LM 5700K	un	115,00	\$ 313.934,00	\$ 36.102.410,00	115,00	\$ 36.102.410,00				\$ -
170026	17.00.26	LUMINARIA ALUMBRADO DE EMERGENCIA TIPO VIA LED VVH3 DESCOLGADA 135 2W 415LM 5700K	un	3,00	\$ 341.233,00	\$ 1.023.699,00	3,00	\$ 1.023.699,00				\$ -
170027	17.00.27	LUMINARIA LED PARA ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA, PARA MONTAJE EN TECHO O EN PARED, CON DISEÑO MODERNO Y ROBUSTO, PROYECCIÓN UNIFORME DE LA LUZ, CON BATERÍA INTEGRADA PARA BRINDAR MÁS DE 90 MINUTOS DE AUTONOMÍA, 4W SUSPENDIDA 1.35M	un	7,00	\$ 143.318,00	\$ 1.003.226,00	7,00	\$ 1.003.226,00				\$ -
170028	17.00.28	LUMINARIA LED PARA ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA, PARA MONTAJE INCRUSTADA EN TECHO, CON DISEÑO MODERNO Y ROBUSTO, PROYECCIÓN UNIFORME DE LA LUZ, CON BATERÍA INTEGRADA PARA BRINDAR MÁS DE 90 MINUTOS DE AUTONOMÍA, 4.5W 170LM 5000K INCRUSTAR	un	25,00	\$ 143.318,00	\$ 3.582.950,00	25,00	\$ 3.582.950,00				\$ -
170029	17.00.29	LUMINARIA LED PARA ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA, PARA MONTAJE EN TECHO O EN PARED, CON DISEÑO MODERNO Y ROBUSTO, PROYECCIÓN UNIFORME DE LA LUZ, CON BATERÍA INTEGRADA PARA BRINDAR MÁS DE 180 MINUTOS DE AUTONOMÍA, 4W 302LM 5000K SOBREPONER	un	14,00	\$ 129.688,00	\$ 1.815.252,00	14,00	\$ 1.815.252,00				\$ -
Subtotal						\$ 223.293.638,00		\$ 223.293.638,00				
A18 18.00.00 INSTALACIÓN VOZ Y DATOS												
180001	18.00.01	SERVICIO INTEGRACIÓN SOFTWARE	un	1,00	\$ 15.309.852,00	\$ 15.309.852,00	1,00	\$ 15.309.852,00				\$ -
180002	18.00.02	SERVICIO INTEGRACIÓN-ACCESOS	un	1,00	\$ 19.778.960,00	\$ 19.778.960,00	1,00	\$ 19.778.960,00				\$ -
180003	18.00.03	PULSADOR LLAMADO Inc. Móvil y 0666 de conexión	un	45,00	\$ 412.132,00	\$ 18.545.940,00	45,00	\$ 18.545.940,00				\$ -
180004	18.00.04	LÁMPARA EXTERIOR LLAMADO Inc. Calle de conexión	un	18,00	\$ 310.199,00	\$ 5.583.582,00	18,00	\$ 5.583.582,00				\$ -
180005	18.00.05	UNIDAD CONTROL LLAMADO Inc. Calle de conexión	un	5,00	\$ 7.614.711,00	\$ 38.073.555,00	5,00	\$ 38.073.555,00				\$ -
Subtotal						\$ 96.291.889,00		\$ 96.291.889,00				
A19 19.00.00 INSTALACIONES SEGURIDAD Y CONTROL												
190001	19.00.01	PANEL DE SEGURIDAD (1 LAZO)	un	1,00	\$ 6.138.130,00	\$ 6.138.130,00	1,00	\$ 6.138.130,00				\$ -
190002	19.00.02	DETECTOR APERTURA	un	69,00	\$ 22.643,00	\$ 1.562.166,00	69,00	\$ 1.562.166,00				\$ -
190003	19.00.03	PULSADOR PÁNICO	un	4,00	\$ 61.880,00	\$ 247.520,00	4,00	\$ 247.520,00				\$ -
190004	19.00.04	BOTÓN APERTURA	un	27,00	\$ 198.052,00	\$ 5.347.404,00	27,00	\$ 5.347.404,00				\$ -
190005	19.00.05	ESTACIÓN ADMON. ACCESOS	un	1,00	\$ 11.361.445,00	\$ 11.361.445,00	1,00	\$ 11.361.445,00				\$ -

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ACTA DE COBRO N° 001

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCREGobernación
de SucreSecretaría de
Infraestructura

CONTRATO N°

LP-018-2023

CONTRATISTA

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS
2024

SUPERVISOR

GOBERNACIÓN DE SUCRE

FECHA PRESENTE ACTA

28/11/2024

VALOR INICIAL

\$ 34.420.782.524,00

VALOR ANTIPO

\$ 6.864.152.524,00

VALOR ADICIONAL

\$ 2.750.630.483,00

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

\$ 37.181.293.877,00

PLAZO

11 (once) años

FECHA DE INICIO

31/05/2024

FECHA FINAL PREVISTA

30/11/2035

CONDICIONES INICIALES

CONDICIONES CONTRATADAS

CONDICIONES ACTUALIZADAS
MODIFICATORIO 1.

PRESENTE ACTA DE COBRO N° 1.

VALORES

N°	FECHA DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
190006	19.06.06	LECTOR DE PROXIMIDAD	un	20,00	\$ 884.275,00	\$ 17.685.500,00	20,00	\$ 17.685.500,00				\$ -
190007	19.06.07	CONTROLADOR LECTORAS X 8	un	3,00	\$ 16.843.706,90	\$ 50.533.116,00	3,00	\$ 50.533.116,00				\$ -
190008	19.06.08	RETENSOR MAGNÉTICO	un	33,35	\$ 662.931,00	\$ 22.038.723,00	33,35	\$ 22.038.723,00				\$ -
190009	19.06.09	ESTACIÓN BASE CÍTOFONIA	un	1,00	\$ 788.195,00	\$ 788.195,00	1,00	\$ 788.195,00				\$ -
190010	19.06.10	CÍTOFONO MANOS LIBRES	un	4,00	\$ 671.903,00	\$ 2.711.612,00	4,00	\$ 2.711.612,00				\$ -
190011	19.06.11	SERVIDOR VIDEO	un	1,00	\$ 13.615.324,00	\$ 13.615.324,00	1,00	\$ 13.615.324,00				\$ -
190012	19.06.12	TECLADO DE CONTROL	un	1,00	\$ 735.803,00	\$ 735.803,00	1,00	\$ 735.803,00				\$ -
190013	19.06.13	CÁMARA FLUJ	un	30,00	\$ 1.297.897,00	\$ 38.936.910,00	30,00	\$ 38.936.910,00				\$ -
190014	19.06.14	CÁMARA FLUJ CON HOUSING Incl. Conectores	un	13,00	\$ 1.429.528,00	\$ 18.583.864,00	13,00	\$ 18.583.864,00				\$ -
190015	19.06.15	ESTACIÓN OPERACIÓN Incl. Conectores	un	1,00	\$ 7.720.717,00	\$ 7.720.717,00	1,00	\$ 7.720.717,00				\$ -
190016	19.06.16	SOFTWARE VIDEO Incl. Conectores	un	1,00	\$ 17.630.088,00	\$ 17.630.088,00	1,00	\$ 17.630.088,00				\$ -
190017	19.06.17	GABINETE 2.1 M Incl. Pernos de instalación	un	1,00	\$ 5.082.746,00	\$ 5.082.746,00	1,00	\$ 5.082.746,00				\$ -
190018	19.06.18	RACK 2.1 M Incl. Pernos de instalación	un	4,00	\$ 2.109.701,00	\$ 8.438.804,00	4,00	\$ 8.438.804,00				\$ -
190019	19.06.19	BANDEJA F.O. X 6 LC Incl. Pernos de instalación	un	8,00	\$ 7.488.552,00	\$ 59.908.160,00	8,00	\$ 59.908.160,00				\$ -
190020	19.06.20	SWITCH X 48 PTO. Incl. Pernos de instalación	un	10,00	\$ 34.226.013,00	\$ 342.260.130,00	10,00	\$ 342.260.130,00				\$ -
190021	19.06.21	SWITCH CORE 5 PT. PO Incl. Pernos de instalación	un	1,00	\$ 57.042.273,00	\$ 57.042.273,00	1,00	\$ 57.042.273,00				\$ -
190022	19.06.22	SAÍDA PTO. SENCILLO RJ-45 CAT 6A Incl. Certificación y marcado de las salidas	un	81,00	\$ 141.826,00	\$ 11.488.098,00	81,00	\$ 11.488.098,00				\$ -
190023	19.06.23	PATCH PANEL X 48 PTO. Incl. Certificación y marcado de las salidas	un	10,00	\$ 4.087.270,00	\$ 40.872.700,00	10,00	\$ 40.872.700,00				\$ -
190024	19.06.24	SAÍDA PTO. DOBLE RJ-45 CAT 6A Incl. Certificación y marcado de las salidas	un	192,00	\$ 230.672,00	\$ 44.288.864,00	192,00	\$ 44.288.864,00				\$ -
190025	19.06.25	ORGANIZADOR DE CABLE PARA RACK	un	10,00	\$ 931.170,00	\$ 9.311.700,00	10,00	\$ 9.311.700,00				\$ -
190026	19.06.26	PATCH CORD 2M	un	480,00	\$ 67.141,00	\$ 32.227.680,00	480,00	\$ 32.227.680,00				\$ -
190027	19.06.27	CABLE UTP CAT 6A	m	25.250,00	\$ 6.495,00	\$ 163.776.250,00	25.250,00	\$ 163.776.250,00				\$ -
190028	19.06.28	FIBRA OPTICA OM3 X 6 HCS	un	560,00	\$ 17.346,00	\$ 9.693.760,00	560,00	\$ 9.693.760,00				\$ -
190029	19.06.29	PATCH CORD PO MULTIMODO LC-LC Incl. Marcado de las salidas	un	10,00	\$ 1.789.880,00	\$ 17.898.800,00	10,00	\$ 17.898.800,00				\$ -
190030	19.06.30	CONEXIONES LC Incl. Certificación	un	48,00	\$ 96.824,00	\$ 4.653.552,00	48,00	\$ 4.653.552,00				\$ -
190031	19.06.31	ACCESS POINT	un	4,00	\$ 5.011.368,00	\$ 20.045.472,00	4,00	\$ 20.045.472,00				\$ -
190032	19.06.32	CONTROLADOR WIFI	un	1,00	\$ 5.338.415,00	\$ 5.338.415,00	1,00	\$ 5.338.415,00				\$ -
190033	19.06.33	SERVIDOR TELEFONIA IP	un	1,00	\$ 7.786.044,00	\$ 7.786.044,00	1,00	\$ 7.786.044,00				\$ -
190034	19.06.34	TERMINAL TELEFÓNICO IP SECRETARIAL INC. TELÉFONO	un	3,00	\$ 1.543.657,00	\$ 4.630.971,00	3,00	\$ 4.630.971,00				\$ -
190035	19.06.35	TERMINAL TELEFÓNICO IP SENCILLO INC. TELÉFONO	un	90,00	\$ 360.096,00	\$ 32.408.640,00	90,00	\$ 32.408.640,00				\$ -
190036	19.06.36	BANDEJA CORTACABLES DE 30CM DE ANCHO Incl. Soportes y pernos de instalación	m	500,00	\$ 110.800,00	\$ 55.400.000,00	500,00	\$ 55.400.000,00				\$ -
190037	19.06.37	TUBERÍA T EMT Inc. Soportes y pernos de instalación	m	200,00	\$ 42.834,00	\$ 8.566.800,00	200,00	\$ 8.566.800,00				\$ -
190038	19.06.38	TUBERÍA 3/4" EMT Inc. Soportes y pernos de instalación	m	1.494,00	\$ 30.046,00	\$ 44.897.724,00	1.494,00	\$ 44.897.724,00				\$ -
190039	19.06.39	CANALIZACIÓN 3M" pvc	m	540,00	\$ 60.905,00	\$ 32.890.700,00	540,00	\$ 32.890.700,00				\$ -
190040	19.06.40	CANALIZACIÓN 6 M	m	8,00	\$ 408.196,00	\$ 3.265.568,00	8,00	\$ 3.265.568,00				\$ -
Subtotal						\$ 1.543.596.994,90		\$ 1.543.596.994,90				\$ -
229	28.06.06	INSTALACIÓN EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA										
200085	20.01.01	CONDUCTOR EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24	m2	1.257,00	\$ 112.399,99	\$ 140.993.686,00	1.257,00	\$ 140.993.686,00				\$ -
200086	20.01.02	CONDUCTOR EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22	m2	1.384,00	\$ 131.332,00	\$ 181.562.688,00	1.384,00	\$ 181.562.688,00				\$ -
200087	20.01.03	CONDUCTOR EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20	m2	123,00	\$ 100.106,00	\$ 12.413.138,00	123,00	\$ 12.413.138,00				\$ -

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FUO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ACTA DE CORRO N° 861

GOBIERNO CMO
HOSPITAL SUCREGobernación
de Sucre
Secretaría de
Infraestructura

CONTRATO N°

LP-018-2023

VALOR INICIAL

\$ 31.420.760.624,00

VALOR ANTICIPO

\$ 6.894.152.524,80

VALOR ADICIONAL

\$ 2.790.638.453,59

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

\$ 37.185.393.977,00

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS
2024

PLAZO

16 (SISESES)

SUPERVISIÓN

GOBERNACIÓN DE SUCRE

FECHA DE INICIO

31/05/2024

FECHA PRESENTE ACTA

29/11/2024

FECHA FINAL PREVISTA

30/11/2025

CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1		PRESENTE ACTA DE CORRO N° 1		VALORES	
N°	FECHA	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
200088	20.01.04	CONDUCTOS EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 18	m2	133,00	\$ 228.234,00	\$ 30.365.122,00	133,00	\$ 30.365.122,00			\$	-
200089	20.01.05	AISLAMIENTO TÉRMICO DE LANA DE FIBRA DE VIDRIO CARA EXTERIOR CON RECOBRIMIENTO	m2	3.346,00	\$ 41.878,00	\$ 140.129.788,00	3.346,00	\$ 140.129.788,00			\$	-
200090	20.01.08	CONDUCTOS EXTRACCIÓN COCINAS CALIBRE 18	m2	41,00	\$ 241.301,00	\$ 9.893.341,00	41,00	\$ 9.893.341,00			\$	-
200091	20.01.07	CONDUCTOS REDONDOS EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 4"	m	87,00	\$ 95.885,00	\$ 8.424.495,00	87,00	\$ 8.424.495,00			\$	-
200092	20.01.08	CONDUCTOS REDONDOS EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 6"	m	9,00	\$ 92.185,90	\$ 828.494,00	9,00	\$ 828.494,00			\$	-
200094	20.01.09	CONDUCTOS REDONDOS EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 12"	m	9,00	\$ 153.758,00	\$ 1.383.821,00	9,00	\$ 1.383.821,00			\$	-
200095	20.01.10	CONDUCTOS REDONDOS EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 14"	m	21,00	\$ 225.605,00	\$ 4.737.705,00	21,00	\$ 4.737.705,00			\$	-
200096	20.01.11	CONDUCTOS REDONDOS EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 16"	m	143,00	\$ 215.923,00	\$ 30.874.129,00	143,00	\$ 30.874.129,00			\$	-
200097	20.01.12	CONDUCTOS REDONDOS EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 18"	m	45,00	\$ 225.538,00	\$ 10.151.890,00	45,00	\$ 10.151.890,00			\$	-
200098	20.01.13	CONDUCTOS REDONDOS EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 20"	m	81,00	\$ 310.742,00	\$ 25.200.282,00	81,00	\$ 25.200.282,00			\$	-
200099	20.01.14	CONDUCTOS REDONDOS EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 22"	m	41,00	\$ 337.226,00	\$ 13.826.286,00	41,00	\$ 13.826.286,00			\$	-
200100	20.01.15	CONDUCTOS REDONDOS EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 24"	m	66,00	\$ 334.478,00	\$ 22.144.504,00	66,00	\$ 22.144.504,00			\$	-
200101	20.01.16	CONDUCTOS REDONDOS EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 26"	m	83,00	\$ 407.418,00	\$ 25.867.397,00	83,00	\$ 25.867.397,00			\$	-
200102	20.01.17	CONDUCTOS REDONDOS EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 28"	m	56,00	\$ 368.879,00	\$ 20.646.024,00	56,00	\$ 20.646.024,00			\$	-
200103	20.01.18	CONDUCTOS REDONDOS EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 34"	m	3,00	\$ 585.833,00	\$ 1.697.517,00	3,00	\$ 1.697.517,00			\$	-
200210	20.01.19	CONDUCTOS REDONDOS CALIBRE 24 EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 14"	m	4,00	\$ 152.583,00	\$ 611.932,00	4,00	\$ 611.932,00			\$	-
200204	20.01.20	CONDUCTOS REDONDOS CALIBRE 24 EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 16"	m	19,00	\$ 296.596,00	\$ 5.635.362,00	19,00	\$ 5.635.362,00			\$	-
200185	20.01.21	CONDUCTOS REDONDOS CALIBRE 24 EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 18"	m	19,00	\$ 237.528,00	\$ 4.513.032,00	19,00	\$ 4.513.032,00			\$	-
200106	20.01.22	CONDUCTOS REDONDOS CALIBRE 24 EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 22"	m	23,00	\$ 386.180,00	\$ 6.581.680,00	23,00	\$ 6.581.680,00			\$	-
200107	20.01.23	CONDUCTOS REDONDOS CALIBRE 24 EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 22"	m	54,00	\$ 351.863,00	\$ 17.026.802,00	54,00	\$ 17.026.802,00			\$	-

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ACTA DE COBRO N° 001

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCREGOBIERNO DE SUCRE
Secretaría de Infraestructura

CONTRATO N°

LP-218-2023

CONTRATISTA

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

INTERVENIENTE

CONSORCIO INTER-HOSPITAL COVEÑAS 2024

SUPERVISIÓN

GOBERNACIÓN DE SUCRE

FECHA PRESENTE ACTA

29/11/2024

VALOR INICIAL

\$ 34.420.702.404,00

VALOR ANTICIPO

\$ 0.884.152.524,00

VALOR ADICIONAL

\$ 2.740.830.453,00

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

\$ 37.945.585.377,00

PLAZO

18 (MESES)

FECHA DE INICIO

21/05/2024

FECHA FINAL PREVISTA

30/11/2025

CONDICIONES INICIALES

CONDICIONES CONTRATADAS

CONDICIONES ACTUALIZADAS
MODIFICATORIO 1.


PRESENTE ACTA DE COBRO N° 1.

VALORES

N°	FECHA DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
200108	20.01.24	CONDUCTOS REDONDOS CALIBRE 24 EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 24"	m	32,00	\$ 343.885,30	\$ 10.995.320,00	32,00	\$ 10.995.320,00				\$ -
200109	20.01.25	CONDUCTOS REDONDOS CALIBRE 24 EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 26"	m	62,00	\$ 393.449,00	\$ 24.393.838,00	62,00	\$ 24.393.838,00				\$ -
200110	20.01.26	CONDUCTOS REDONDOS CALIBRE 24 EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 28"	m	59,00	\$ 434.832,00	\$ 25.695.118,00	59,00	\$ 25.695.118,00				\$ -
200111	20.01.27	CONDUCTOS REDONDOS CALIBRE 24 EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 30"	m	52,00	\$ 384.818,00	\$ 20.010.380,00	52,00	\$ 20.010.380,00				\$ -
200112	20.01.28	CONDUCTOS REDONDOS CALIBRE 24 EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 30"	m	3,00	\$ 534.831,00	\$ 1.604.493,00	3,00	\$ 1.604.493,00				\$ -
200142	20.01.29	CONDUCTOS MANGUERA FLEXIBLE AISLADOS #6"	m	91,00	\$ 35.199,00	\$ 3.199.409,00	91,00	\$ 3.199.409,00				\$ -
200143	20.01.30	CONDUCTOS MANGUERA FLEXIBLE AISLADOS #8"	m	100,00	\$ 40.683,00	\$ 4.068.300,00	100,00	\$ 4.068.300,00				\$ -
200144	20.01.31	CONDUCTOS MANGUERA FLEXIBLE AISLADOS #10"	m	80,00	\$ 40.585,00	\$ 3.246.800,00	80,00	\$ 3.246.800,00				\$ -
200149	20.01.32	CONDUCTOS MANGUERA FLEXIBLE AISLADOS #12"	m	57,00	\$ 50.175,00	\$ 2.859.975,00	57,00	\$ 2.859.975,00				\$ -
200148	20.01.33	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 4"x14"	un	1,00	\$ 53.736,00	\$ 53.736,00	1,00	\$ 53.736,00				\$ -
200148	20.01.34	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 6"x8"	un	173,00	\$ 49.034,00	\$ 8.477.582,00	173,00	\$ 8.477.582,00				\$ -
200150	20.01.36	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 6"x14"	un	2,00	\$ 77.423,00	\$ 154.846,00	2,00	\$ 154.846,00				\$ -
200151	20.01.37	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 8"x28"	un	2,00	\$ 134.195,00	\$ 268.390,00	2,00	\$ 268.390,00				\$ -
200152	20.01.38	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 8"x8"	un	4,00	\$ 59.257,00	\$ 237.028,00	4,00	\$ 237.028,00				\$ -
200154	20.01.39	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 8"x8"	un	66,00	\$ 59.257,00	\$ 3.917.962,00	66,00	\$ 3.917.962,00				\$ -
200155	20.01.40	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 8"x10"	un	1,00	\$ 65.910,00	\$ 65.910,00	1,00	\$ 65.910,00				\$ -
200156	20.01.41	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 8"x18"	un	2,00	\$ 105.811,00	\$ 211.622,00	2,00	\$ 211.622,00				\$ -
200157	20.01.42	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 8"x22"	un	6,00	\$ 130.780,00	\$ 784.680,00	6,00	\$ 784.680,00				\$ -
200158	20.01.43	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 8"x28"	un	6,00	\$ 215.494,00	\$ 1.292.964,00	6,00	\$ 1.292.964,00				\$ -
200159	20.01.44	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 10"x8"	un	4,00	\$ 65.810,00	\$ 263.240,00	4,00	\$ 263.240,00				\$ -
200160	20.01.45	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 10"x10"	un	43,00	\$ 60.023,00	\$ 2.580.989,00	43,00	\$ 2.580.989,00				\$ -
200161	20.01.46	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 10"x14"	un	10,00	\$ 103.256,00	\$ 1.032.560,00	10,00	\$ 1.032.560,00				\$ -
200162	20.01.47	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 10"x20"	un	2,00	\$ 150.975,00	\$ 301.950,00	2,00	\$ 301.950,00				\$ -
200163	20.01.48	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 10"x22"	un	9,00	\$ 182.587,00	\$ 1.643.283,00	9,00	\$ 1.643.283,00				\$ -
200164	20.01.49	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 10"x28"	un	1,00	\$ 178.783,00	\$ 178.783,00	1,00	\$ 178.783,00				\$ -
200165	20.01.50	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 10"x34"	un	1,00	\$ 234.848,00	\$ 234.848,00	1,00	\$ 234.848,00				\$ -
200166	20.01.51	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 10"x36"	un	1,00	\$ 24.518,00	\$ 24.518,00	1,00	\$ 24.518,00				\$ -
200168	20.01.52	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 12"x12"	un	18,00	\$ 99.960,00	\$ 1.799.280,00	18,00	\$ 1.799.280,00				\$ -
200169	20.01.53	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 12"x14"	un	4,00	\$ 113.869,00	\$ 455.476,00	4,00	\$ 455.476,00				\$ -
200170	20.01.54	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 12"x18"	un	2,00	\$ 138.071,00	\$ 276.142,00	2,00	\$ 276.142,00				\$ -
200171	20.01.55	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 12"x22"	un	4,00	\$ 172.510,00	\$ 690.040,00	4,00	\$ 690.040,00				\$ -
200173	20.01.56	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 12"x28"	un	3,00	\$ 347.112,00	\$ 1.041.336,00	3,00	\$ 1.041.336,00				\$ -

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FUI Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ACTA DE COBRO N° 981



CONTRATO N°

LP-018-2023

CONTRATISTA

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

SUPERVISIÓN

GOBERNACIÓN DE SUCRE

FECHA PRESENTE ACTA

20/11/2024

VALOR FINAL

\$ 34.420.792.824,00

VALOR ANTICIPO

\$ 6.554.152.504,00

VALOR ADICIONAL

\$ 2.700.030.453,00

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

\$ 37.175.393.677,00

PLAZO

18 (MESES)

FECHA DE INICIO

31/05/2024

FECHA FINAL PREVISTA


30/11/2025

CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1.		PRESENTE ACTA DE COBRO N° 1		VALORES	
N°	FECHA DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
200174	20.01.57	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 14"x12"	un	2,00	\$ 103.290,00	\$ 206.480,00	2,00	\$ 206.480,00				\$ -
200175	20.01.58	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 14"x14"	un	5,00	\$ 134.190,00	\$ 670.950,00	5,00	\$ 670.950,00				\$ -
200176	20.01.58	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 14"x18"	un	2,00	\$ 163.870,00	\$ 327.750,00	2,00	\$ 327.750,00				\$ -
200177	20.01.60	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 14"x48"	un	1,00	\$ 328.078,00	\$ 328.078,00	1,00	\$ 328.078,00				\$ -
200179	20.01.61	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 18"x6"	un	1,00	\$ 88.037,00	\$ 88.037,00	1,00	\$ 88.037,00				\$ -
200180	20.01.62	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 18"x48"	un	1,00	\$ 520.022,00	\$ 520.022,00	1,00	\$ 520.022,00				\$ -
200181	20.01.63	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 22"x36"	un	1,00	\$ 509.699,00	\$ 509.699,00	1,00	\$ 509.699,00				\$ -
200182	20.01.64	REJILLA DE SUMINISTRO DE AIRE 8"x8"	un	13,00	\$ 49.660,00	\$ 645.580,00	13,00	\$ 645.580,00				\$ -
200254	20.01.65	REJILLA DE SUMINISTRO DE AIRE 16"x20"	un	2,00	\$ 236.461,00	\$ 472.922,00	2,00	\$ 472.922,00				\$ -
200183	20.01.66	DIFFUSOR DE TECHO RECTANGULAR 2' VAS 2'x2'	un	4,00	\$ 96.971,00	\$ 387.884,00	4,00	\$ 387.884,00				\$ -
200184	20.01.67	DIFFUSOR DE TECHO RECTANGULAR 2' VAS 2'x2'	un	9,00	\$ 149.297,00	\$ 1.343.673,00	9,00	\$ 1.343.673,00				\$ -
200185	20.01.68	DIFFUSOR DE TECHO RECTANGULAR 3' VAS 3'x3'	un	18,00	\$ 91.399,00	\$ 1.645.182,00	18,00	\$ 1.645.182,00				\$ -
200186	20.01.68	DIFFUSOR DE TECHO RECTANGULAR 3' VAS 3'x3'	un	26,00	\$ 137.812,00	\$ 3.583.112,00	26,00	\$ 3.583.112,00				\$ -
200187	20.01.70	DIFFUSOR DE TECHO RECTANGULAR 3' VAS 12"x12"	un	41,00	\$ 184.285,00	\$ 7.555.805,00	41,00	\$ 7.555.805,00				\$ -
200188	20.01.71	DIFFUSOR DE TECHO RECTANGULAR 4' VAS 8"x8"	un	18,00	\$ 88.619,00	\$ 1.595.142,00	18,00	\$ 1.595.142,00				\$ -
200189	20.01.72	DIFFUSOR DE TECHO RECTANGULAR 4' VAS 8"x8"	un	91,00	\$ 120.612,00	\$ 10.975.692,00	91,00	\$ 10.975.692,00				\$ -
200190	20.01.73	DIFFUSOR DE TECHO RECTANGULAR 4' VAS 12"x12"	un	48,00	\$ 184.266,00	\$ 8.844.768,00	48,00	\$ 8.844.768,00				\$ -
200191	20.01.74	DIFFUSOR DE FLUJO LAMINAR 24"x24"-e8"-e8"	un	2,00	\$ 7.425.088,00	\$ 14.850.176,00	2,00	\$ 14.850.176,00				\$ -
200192	20.01.75	DIFFUSOR LINEAL SISTEMA CONTINUO 34"x24"-e8"-e8"	un	2,00	\$ 354.854,00	\$ 709.708,00	2,00	\$ 709.708,00				\$ -
200193	20.01.76	COMPUERTA DE SUSPENSIÓN PARA CONDUCTOS 24"x8"	un	2,00	\$ 120.549,00	\$ 241.098,00	2,00	\$ 241.098,00				\$ -
200194	20.01.77	DAMPERS DE CONTROL DE AIRE 8"x4"-8"x4"	un	2,00	\$ 73.933,00	\$ 147.866,00	2,00	\$ 147.866,00				\$ -
200195	20.01.78	DAMPERS DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 8"x8"-8"x8"	un	2,00	\$ 134.189,00	\$ 268.378,00	2,00	\$ 268.378,00				\$ -
200196	20.01.79	DAMPERS DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 4"x10"-4"x10"	un	2,00	\$ 147.103,00	\$ 294.206,00	2,00	\$ 294.206,00				\$ -
200197	20.01.80	DAMPERS DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 6"x8"-6"x8"	un	1,00	\$ 134.189,00	\$ 134.189,00	1,00	\$ 134.189,00				\$ -
200198	20.01.81	DAMPERS DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 8"x10"-8"x10"	un	9,00	\$ 147.103,00	\$ 1.323.927,00	9,00	\$ 1.323.927,00				\$ -
200199	20.01.82	DAMPERS DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 6"x12"-6"x12"	un	9,00	\$ 160.007,00	\$ 1.440.063,00	9,00	\$ 1.440.063,00				\$ -
200200	20.01.83	DAMPERS DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 8"x10"-8"x10"	un	2,00	\$ 170.330,00	\$ 340.660,00	2,00	\$ 340.660,00				\$ -
200201	20.01.84	DAMPERS DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 10"x4"-10"x4"	un	1,00	\$ 147.103,00	\$ 147.103,00	1,00	\$ 147.103,00				\$ -
200202	20.01.85	DAMPERS DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 10"x10"-10"x10"	un	2,00	\$ 192.870,00	\$ 385.740,00	2,00	\$ 385.740,00				\$ -
200203	20.01.86	DAMPERS DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 10"x12"-10"x12"	un	7,00	\$ 211.622,00	\$ 1.481.354,00	7,00	\$ 1.481.354,00				\$ -
200204	20.01.87	DAMPERS DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 12"x14"-12"x14"	un	1,00	\$ 254.848,00	\$ 254.848,00	1,00	\$ 254.848,00				\$ -
200205	20.01.88	DAMPERS DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 12"x12"-12"x12"	un	2,00	\$ 160.007,00	\$ 320.014,00	2,00	\$ 320.014,00				\$ -
200206	20.01.89	DAMPERS DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 12"x12"-12"x12"	un	2,00	\$ 160.007,00	\$ 320.014,00	2,00	\$ 320.014,00				\$ -

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE												
ACTA DE COBRO N° 101												
  				CONTRATO N°		LP-018-2023		VALOR INICIAL		\$ 34.420.792.494,00		
				CONTRATISTA		CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE		VALOR ANTERIOR		\$ 5.854.152.524,00		
				INTERVENTORIA		CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024		VALOR ADICIONAL		\$ 2.740.830.453,00		
				SUPERVISIÓN		GOBERNACIÓN DE SUCRE		VALOR ACTUAL DEL CONTRATO		\$ 37.181.283.677,88		
				FECHA PRESENTE ACTA		28/11/2024		PLAZO		18 (dieciocho)		
								FECHA DE INICIO		31/05/2024		
								FECHA FINAL PREVISTA		30/11/2025		
CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1		PRESENTE ACTA DE COBRO N° 1		VALORES	
N°	FECHA	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
200207	29.01.20	DAMPERS DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 12"x12"-12"x12"	un	2,00	\$ 237.429,00	\$ 474.858,00	2,00	\$ 474.858,00				\$ -
200208	29.01.21	DAMPERS DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 14"x10"-14"x10"	un	1,00	\$ 234.848,00	\$ 234.848,00	1,00	\$ 234.848,00				\$ -
200209	20.01.22	DAMPERS DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 16"x12"-16"x12"	un	1,00	\$ 265.817,00	\$ 265.817,00	1,00	\$ 265.817,00				\$ -
200210	20.01.23	DAMPERS DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 18"x14"-18"x14"	un	1,00	\$ 314.852,00	\$ 314.852,00	1,00	\$ 314.852,00				\$ -
200211	20.01.24	DAMPERS DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 20"x14"-20"x14"	un	1,00	\$ 335.498,00	\$ 335.498,00	1,00	\$ 335.498,00				\$ -
200212	20.01.25	DAMPERS DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 22"x12"-22"x12"	un	1,00	\$ 353.593,00	\$ 353.593,00	1,00	\$ 353.593,00				\$ -
200213	29.01.26	DAMPERS DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 24"x10"-24"x10"	un	1,00	\$ 314.852,00	\$ 314.852,00	1,00	\$ 314.852,00				\$ -
200214	20.01.27	DAMPERS DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 30"x14"-30"x14"	un	1,00	\$ 525.054,00	\$ 525.054,00	1,00	\$ 525.054,00				\$ -
Subtotal						\$ 1.829.870.366,00		\$ 1.829.870.366,00				
20.03.00 TUBERÍA												
200215	20.03.01	TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTER 1/2"	m	88,00	\$ 39.090,00	\$ 3.087.420,00	88,00	\$ 3.087.420,00				\$ -
200216	20.03.02	TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTER 3/8"	m	211,00	\$ 37.389,00	\$ 11.621.089,00	211,00	\$ 11.621.089,00				\$ -
200217	20.03.03	TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTER 1/2"	m	155,00	\$ 47.043,00	\$ 7.291.665,00	155,00	\$ 7.291.665,00				\$ -
200218	20.03.04	TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTER 5/8"	m	208,00	\$ 54.793,00	\$ 11.451.737,00	208,00	\$ 11.451.737,00				\$ -
200219	20.03.05	TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTER 3/4"	m	146,00	\$ 64.989,00	\$ 9.488.394,00	146,00	\$ 9.488.394,00				\$ -
200220	20.03.06	TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTER 7/8"	m	86,00	\$ 81.008,00	\$ 6.915.891,00	86,00	\$ 6.915.891,00				\$ -
200221	20.03.07	TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTER 1 1/8"	m	88,00	\$ 101.537,00	\$ 8.935.256,00	88,00	\$ 8.935.256,00				\$ -
200222	20.03.08	TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTER 1 1/4"	m	5,00	\$ 114.844,00	\$ 573.220,00	5,00	\$ 573.220,00				\$ -
200223	20.03.09	TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTER 1 3/8"	m	72,00	\$ 121.793,00	\$ 8.768.216,00	72,00	\$ 8.768.216,00				\$ -
200224	20.03.10	TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTER 1 1/2"	m	1,00	\$ 145.581,00	\$ 145.581,00	1,00	\$ 145.581,00				\$ -
200225	20.03.11	TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTER 1 5/8"	m	32,00	\$ 183.567,00	\$ 5.873.744,00	32,00	\$ 5.873.744,00				\$ -
200226	20.03.12	TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTER 2"	m	2,00	\$ 426.815,00	\$ 853.630,00	2,00	\$ 853.630,00				\$ -
200227	20.03.13	TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTER 2 1/8"	m	7,00	\$ 533.510,00	\$ 3.734.573,00	7,00	\$ 3.734.573,00				\$ -
200228	20.03.14	TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTER 2 1/2"	m	1,00	\$ 640.222,00	\$ 640.222,00	1,00	\$ 640.222,00				\$ -
Subtotal						\$ 80.278.178,00		\$ 80.278.178,00				
20.04.00 ACCESORIOS TUBERÍA												
200229	20.04.01	ACCESORIO BRANCH TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTER ARBLN0121	un	11,00	\$ 470.581,00	\$ 5.176.391,00	11,00	\$ 5.176.391,00				\$ -
200230	20.04.02	ACCESORIO BRANCH TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTER ARBLN0121	un	13,00	\$ 640.430,00	\$ 8.442.590,00	13,00	\$ 8.442.590,00				\$ -
200231	20.04.03	ACCESORIO BRANCH TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTER ARBLN0121	un	18,00	\$ 329.445,00	\$ 5.921.120,00	18,00	\$ 5.921.120,00				\$ -

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVERAS, SUCRE

ACTA DE COBRO N° 001



CONTRATO N°	LP-016/2023	VALOR INICIAL	\$ 34.433.762.824,00
CONTRATISTA	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	VALOR ANTICIPO	\$ 5.884.152.524,00
INTERVENIENTE	CONSORCIO INTERHOSPITAL COVERAS 2024	VALOR ADICIONAL	\$ 2.760.530.433,00
SUPERVISOR	GOBERNACIÓN DE SUCRE	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$ 37.181.393.077,00
FECHA PRESENTE ACTA	28/11/2024	PLAZO	18 (MESES)
		FECHA DE INICIO	31/03/2024
		FECHA FINAL PREVISTA	30/11/2025

CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1		PRESENTE ACTA DE COBRO N° 1		VALORES	
N°	FECHA PAGOS	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
200232	20.04.04	ACCESORIO BRANCH TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR ARBUN13521	un	7,00	\$ 215.972,00	\$ 1.511.894,00	7,00	\$ 1.511.894,00				\$ -
200233	20.04.05	ACCESORIO BRANCH TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR ARBUN23220	un	2,00	\$ 993.999,00	\$ 1.201.398,00	2,00	\$ 1.201.398,00				\$ -
200234	20.04.06	ACCESORIO BRANCH TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR ARCHN21	un	5,00	\$ 401.621,00	\$ 2.008.105,00	5,00	\$ 2.008.105,00				\$ -
200235	20.04.07	ACCESORIO BRANCH TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR ARCHN31	un	3,00	\$ 974.779,00	\$ 2.924.334,00	3,00	\$ 2.924.334,00				\$ -
200236	20.04.08	ACCESORIO BRANCH TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR ARCHN41	un	1,00	\$ 889.511,00	\$ 889.511,00	1,00	\$ 889.511,00				\$ -
200237	20.04.09	ACCESORIO EEE KIT PRUJONSAI	un	3,00	\$ 1.587.619,00	\$ 4.762.857,00	3,00	\$ 4.762.857,00				\$ -
200238	20.04.10	ACCESORIO EEE KIT PRUJONSAI	un	3,00	\$ 1.587.619,00	\$ 4.762.857,00	3,00	\$ 4.762.857,00				\$ -
200239	20.04.11	ACCESORIO EEE KIT PRUJONSAI	un	5,00	\$ 1.587.619,00	\$ 7.938.095,00	5,00	\$ 7.938.095,00				\$ -
Subtotal						\$ 44.669.172,00		\$ 44.669.172,00				\$ -
20.05.00 BALANCEO												\$ -
200240	20.05.01	BALANCEO Y PRUEBAS DE CAUDALES DEL AIRE	un	1,00	\$ 58.133.195,00	\$ 58.133.195,00	1,00	\$ 58.133.195,00				\$ -
Subtotal						\$ 58.133.195,00		\$ 58.133.195,00				\$ -
20.05.01 CONTROL												\$ -
200241	20.05.01	CONTROLADOR AC SMART 5	un	1,00	\$ 7.806.469,00	\$ 7.806.469,00	1,00	\$ 7.806.469,00				\$ -
200242	20.05.02	MULTI V 5 SINGLE	un	1,00	\$ 560.742,00	\$ 560.742,00	1,00	\$ 560.742,00				\$ -
200243	20.05.03	DETECTOR DE HUMO DWYER O SIMILAR APROBADO 2000-FAST TUBE	un	11,00	\$ 1.580.285,00	\$ 17.383.135,00	11,00	\$ 17.383.135,00				\$ -
200244	20.05.04	TABLERO DE CONTROL	un	1,00	\$ 4.080.385,00	\$ 4.080.385,00	1,00	\$ 4.080.385,00				\$ -
200245	20.05.05	GATEWAY SIERRA MONITOR SACKNET M8TIV MODBUS RTU PARA 250 PUNTOS SIERRA MONITOR O SIMILAR APROBADO	un	1,00	\$ 6.542.201,00	\$ 6.542.201,00	1,00	\$ 6.542.201,00				\$ -
200246	20.05.06	CANALIZACIONES DE CONTROL INCLUYE INTEGRACION DVI, INTEGRACION VRF INTEGRACION SISTEMA BAS VRF Y AUTOMATIZACIÓN VENTILACIÓN	un	1,00	\$ 241.809.041,00	\$ 241.809.041,00	1,00	\$ 241.809.041,00				\$ -
Subtotal						\$ 278.639.548,00		\$ 278.639.548,00				\$ -
21.05.00 APARATOS SANITARIOS												\$ -
20021	21.05.01	SANITARIO AERÁTICO ALCANADO ENTRADA POSTERIOR INCL. MUEBLE Y SISTEMA POSTERIOR DE DESCARGA	un	92,00	\$ 1.108.247,00	\$ 101.968.724,00	92,00	\$ 101.968.724,00				\$ -
20024	21.05.02	ORNAL COLOR BLANCO, INGRESO POSTERIOR CON SENSOR DE DESCARGA Ind. Fluomatrix	un	3,00	\$ 862.389,00	\$ 2.577.187,00	3,00	\$ 2.577.187,00				\$ -
10020	21.05.03	LAVAMANOS DE INCRUSTAR, CARGA PEQUEÑA CON GRIFERIA TIPO PUSH CROMADA, SIFÓN HOTELLA GRIS, DESAGÜE SENCILLO Y MANIFERAS ACOPLA PLÁSTICA DE 40 CM	un	4,00	\$ 243.293,00	\$ 973.372,00	4,00	\$ 973.372,00				\$ -
20022	21.05.04	LAVAMANOS DE COLGAR, AJUAPRO CON GRIFERIA TIPO PUSH CROMADA, SIFÓN HOTELLA GRIS, DESAGÜE SENCILLO Y MANIFERAS ACOPLA PLÁSTICA DE 40 CM	un	104,00	\$ 182.232,00	\$ 18.952.128,00	104,00	\$ 18.952.128,00				\$ -

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVENAS, SUCRE

ACTA DE COBRO N° 001



CONTRATO N°

LP-018-2023

VALOR INICIAL

\$ 34.420.762.604,00

VALOR ANTIGIPO

\$ 4.886.152.524,80

VALOR ADICIONAL

\$ 2.760.630.483,00

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

\$ 37.185.393.677,80

INTERVENIENTE

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVENAS 2024

PLAZO

18 (MESES)

SUPERVISIÓN

GOBERNACIÓN DE SUCRE

FECHA DE INICIO

31/05/2024

FECHA PRESENTE ACTA

28/11/2024

FECHA FINAL PREVISTA

30/11/2025

CONDICIONES INICIALES

CONDICIONES CONTRATADAS

CONDICIONES ACTUALIZADAS
MODIFICATORIO 1.


PRESENTE ACTA DE COBRO N° 1.

VALORES

N°	FECHA DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
20006	21.03.25	LAVAMANOS DE COLGAR FREE INSTITUCIONAL COLOR 100, CON GRIFERIA TIPO PUSH CROMADA, SPÓN BOTELLA GRS, DESAGÜE SENCILLO Y MANGUERAS ACOPLE PLÁSTICA DE 40 CM	un	30,00	\$ 678.250,00	\$ 20.347.770,00	30,00	\$ 20.347.770,00				
20007	21.03.08	LAVAMANOS DE INCORUSTAR, SANGADE CON GRIFERIA TIPO PUSH CROMADA, SPÓN BOTELLA GRS, DESAGÜE SENCILLO Y MANGUERAS ACOPLE PLÁSTICA DE 40 CM	un	4,00	\$ 456.743,00	\$ 1.826.972,00	4,00	\$ 1.826.972,00				
20008	21.03.07	GRIFERIA CON SENSOR CUELLO ALTO, CROMO	un	3,00	\$ 547.855,00	\$ 1.643.565,00	3,00	\$ 1.643.565,00				
18022	21.03.29	DUCHA MONO CONTROL - MEZCLADOR	un	7,00	\$ 717.183,00	\$ 4.990.281,00	7,00	\$ 4.990.281,00				
18023	21.03.10	DUCHA TELÉFONO CUADRADA EN ACERO - DUCHAS BAÑOS DE OBSERVACIÓN	un	19,00	\$ 1.299.978,00	\$ 24.699.582,00	19,00	\$ 24.699.582,00				
19006	21.03.11	DISPENSADOR HORIZONTAL DE JABÓN LÍQUIDO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO ANTI-HUELLA, SUECIÓN OCULTA A LA PARED, BOTÓN PULSADOR EN A.B.S, CAPACIDAD 1,2 LITROS, VENTANILLA DE RECARGA SUPERIOR CON LLAVE, INDICADOR DEL NIVEL DE JABÓN	un	88,00	\$ 328.023,00	\$ 19.362.004,00	88,00	\$ 19.362.004,00				
10067	21.03.12	DISPENSADOR PARA PAPEL HIGIENICO, DE SOBREPONER, EN ACERO INOXIDABLE SATINADO, CON LLAVE	un	84,00	\$ 206.220,00	\$ 17.322.480,00	84,00	\$ 17.322.480,00				
19006	21.03.13	BARRA DE SEGURIDAD DESPLEGABLE TIPO SWING UP DE PARED EN ACERO INOXIDABLE 304, DIÁMETRO TUBERÍA DE 1"	un	24,00	\$ 482.546,00	\$ 11.581.104,00	24,00	\$ 11.581.104,00				
18009	21.03.14	BARRA DE SEGURIDAD FIJA PARA DISCAPACITADOS DE 34" CON ESCUDOS FORMILLOS OCULTOS	un	24,00	\$ 182.938,00	\$ 3.810.512,00	24,00	\$ 3.810.512,00				
10010	21.03.15	DISPENSADOR HORIZONTAL DE SOBREPONER PARA TOALLAS DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE SATINADO, CON CERRADURA	un	84,00	\$ 164.538,00	\$ 12.450.432,00	84,00	\$ 12.450.432,00				
19011	21.03.16	CANSAADORES DE PAÑALES	un	1,00	\$ 1.444.490,00	\$ 1.444.490,00	1,00	\$ 1.444.490,00				
19012	21.03.17	CORTINAS PARA DUCHA (incl. sise)	un	25,00	\$ 35.492,00	\$ 887.300,00	25,00	\$ 887.300,00				
19013	21.03.18	SECADOR ELÉCTRICO DE MANOS	un	4,00	\$ 1.259.525,00	\$ 4.238.100,00	4,00	\$ 4.238.100,00				
10014	21.03.19	EXTRACTORES DE OLOR - EXTRACCIÓN 500W	un	4,00	\$ 152.999,00	\$ 611.996,00	4,00	\$ 611.996,00				
10016	21.03.20	REJILLA PLÁSTICA DE VENTILACIÓN 0.25 x 0.25 m	un	26,00	\$ 27.390,00	\$ 712.140,00	26,00	\$ 712.140,00				
10016	21.03.21	TAPA REGISTRO PLÁSTICO 0.15 x 0.15 m	un	5,00	\$ 24.793,00	\$ 123.965,00	5,00	\$ 123.965,00				
Subtotal						\$ 251.874.110,00		\$ 251.874.110,00				
A23 22.03.30 CARPINTERÍA MADERA												
22.03.30 PUERTAS												
21061	22.01.01	P00-M PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 0.70 x 2.43 m + MONTANTE 0.70x2.50 m + MARCO DILATADO EN LAMINA DOBLE ROLLO CAL 18, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + 4 BISAGRAS INDUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	un	8,00	\$ 2.077.506,00	\$ 16.620.048,00	8,00	\$ 16.620.048,00				
21061	22.01.02	P00-M PUERTA TIPO HOLLANDESA 0.70x2.40 m + MARCO DILATADO EN LAMINA DOBLE ROLLO CAL 18, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + 4 BISAGRAS INDUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	un	1,00	\$ 1.679.773,00	\$ 1.679.773,00	1,00	\$ 1.679.773,00				


CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVENAS, SUCRE

ACTA DE COBRO N° 801



CONTRATO N°	LP-016-2023	VALOR INICIAL	\$ 34.420.702.024,00
CONTRATISTA	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	VALOR ANTICIPO	\$ 8.884.152.524,00
INTERVENIENTE	CONSORCIO INTER-HOSPITAL COVENAS 2024	VALOR ADICIONAL	\$ 2.760.830.453,00
SUPERVISIÓN	GOBERNACIÓN DE SUCRE	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$ 37.181.383.677,00
FECHA PRESENTE ACTA	28/11/2024	PLAZO	18 (MESES)
		FECHA DE INICIO	31/05/2024
		FECHA FINAL PREVISTA	30/11/2025

CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1.		PRESENTE ACTA DE COBRO N° 1.		VALORES	
N°	REVISIÓN	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
21000	22.01.03	P01-C PUERTA ENTAMBORADA CORREDIZA 0.80x2.40 mts + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLEDO ROLLO CAL.18, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + 4 BISAGRAS INDIUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	un	1,00	\$ 2.927.842,00	\$ 2.927.842,00	1,00	\$ 2.927.842,00				\$ -
21002	22.01.04	P01-M PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 0.80 x 2.40 mts + MONTANTE 0.80x0.30 mts + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLEDO ROLLO CAL.20, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + 4 BISAGRAS INDIUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	un	75,00	\$ 2.041.587,00	\$ 153.119.025,00	75,00	\$ 153.119.025,00				\$ -
21003	22.01.05	P02-N PUERTA ENTAMBORADA 0.80 x2.40 mts+ MONTANTE 0.80x0.30 mts+ MARCO DILATADO EN LAMINA COLLEDO ROLLO CAL.20, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + BISAGRAS	un	18,00	\$ 1.223.340,00	\$ 21.820.120,00	18,00	\$ 21.820.120,00				\$ -
21006	22.01.06	P02-M PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 0.80 x 2.40mts + MONTANTE 0.80x0.30 mts+ MARCO DILATADO EN LAMINA COLLEDO ROLLO CAL.20, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + 4 BISAGRAS INDIUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	un	31,00	\$ 2.985.397,00	\$ 94.759.721,00	31,00	\$ 94.759.721,00				\$ -
21009	22.01.07	P02-N PUERTA ENTAMBORADA 0.80 x2.40 mts + MONTANTE 0.80x0.30 mts + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLEDO ROLLO CAL.20, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + BISAGRAS CANTO REFORZADO EN ACERO EN "U"	un	1,00	\$ 2.552.058,00	\$ 2.552.058,00	1,00	\$ 2.552.058,00				\$ -
21010	22.01.08	P06-NJ PUERTA ENTAMBORADA 1.00x2.40mts + BARRILLA EN VIDRIO TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8 mts CON MARCO EN ACERO INOXIDABLE DE 0.20mts x 0.70mts + CANTOS REFORZADOS CON PERFIL "U" + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLEDO ROLLO CAL.18 + 4 BISAGRAS BALINERA 3"x3" CROMO MATE	un	10,00	\$ 4.498.978,00	\$ 44.989.750,00	10,00	\$ 44.989.750,00				\$ -
21011	22.01.09	P03-D PUERTA ENTAMBORADA 1.00x2.40 mts + MONTANTE 1.00x0.30 mts + PUERTA ENTAMBORADA + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLEDO ROLLO CAL. 18 + 4 BISAGRAS INDIUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	un	4,00	\$ 3.187.875,00	\$ 12.751.500,00	4,00	\$ 12.751.500,00				\$ -
21012	22.01.10	P03-M PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 1.00 x 2.40mts+ MONTANTE 1.00x0.30 mts + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLEDO ROLLO CAL.20, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + 4 BISAGRAS INDIUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	un	61,00	\$ 2.446.908,00	\$ 149.261.388,00	61,00	\$ 149.261.388,00				\$ -
21013	22.01.11	P03-N PUERTA ENTAMBORADA 1.00 x2.40 mts+ MONTANTE 1.00x0.30 mts+ MARCO DILATADO EN LAMINA COLLEDO ROLLO CAL.20, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + BISAGRAS CANTO REFORZADO EN ACERO EN "U"	un	4,00	\$ 2.873.806,00	\$ 11.495.224,00	4,00	\$ 11.495.224,00				\$ -
21014	22.01.12	P04-M PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 1.10 x 2.40mts+ MONTANTE 1.10x0.30 mts + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLEDO ROLLO CAL.20, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + 4 BISAGRAS INDIUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	un	35,00	\$ 2.312.648,00	\$ 80.942.715,00	35,00	\$ 80.942.715,00				\$ -

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE												
ACTA DE COBRO N° 861												
  				CONTRATO N°		LP-018-2023		VALOR SIGAL		\$ 34.420.702.524,00		
				CONTRATISTA		CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE		VALOR ANTICIPO		\$ 6.884.152.524,00		
				INTERVENTORA		CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024		VALOR ADICIONAL		\$ 2.790.830.458,00		
				SUPERVISIÓN		GOBERNACIÓN DE SUCRE		VALOR ACTUAL DEL CONTRATO		\$ 37.181.393.917,00		
				FECHA PRESENTE ACTA		28/11/2024		PLAZO		18 (MESES)		
								FECHA DE INICIO		31/05/2024		
								FECHA FINAL PREVISTA		30/11/2025		
CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1.		PRESENTE ACTA DE COBRO N° 1.		VALORES	
N°	FECHA DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
21015	22.01.13	P08-M PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 1.20 x 2.40mts ++ MONTANTE 1.20x3.30 mts+ MARCO DILATADO EN LAMINA DOBLEDO ROLLO CAL.20, MARCO ANCLADO A PERFIL METALICO + 4 BISAGRAS INOXIDA BALINERA 7x3" CROMO MATE	un	12,00	\$ 2.427.500,00	\$ 29.130.000,00	12,00	\$ 29.130.000,00				\$ -
21017	22.01.14	P07-M PUERTA ENTAMBORADA 1.60 x2.40 mts HOJAS ENTAMBORADA + LAMINA DE ACERO + MRELLA + MARCO DILATADO EN LAMINA DOBLEDO ROLLO CAL.20, MARCO ANCLADO A PERFIL METALICO + 4 BISAGRAS INOXIDA BALINERA 7x3" CROMO MATE	un	2,00	\$ 3.221.475,00	\$ 6.454.940,00	2,00	\$ 6.454.940,00				\$ -
21018	22.01.15	P06-M PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 1.20 x 2.40mts + MONTANTE 1.20x3.30 mts + MARCO DILATADO EN LAMINA DOBLEDO ROLLO CAL.20, MARCO ANCLADO A PERFIL METALICO + 4 BISAGRAS INOXIDA BALINERA 7x3" CROMO MATE	un	4,00	\$ 2.255.710,00	\$ 9.182.840,00	4,00	\$ 9.182.840,00				\$ -
Subtotal						\$ 917.325.748,00		\$ 917.325.748,00				
22.02.08 MUEBLES												
21020	22.02.01	M1.1-MUEBLE DE RECEPCION PRINCIPAL CON SUPERFICIE PUBLICO EN QUARTZTONE Y FRENTE PUBLICO EN QUARTZTONE CON SUPERFICIE DE TRABAJO 5.85X1.90 M	un	1,00	\$ 11.888.170,00	\$ 11.888.170,00	1,00	\$ 11.888.170,00				\$ -
21021	22.02.02	M2.1 RECEPCION ADMINISTRACION CON SUPERFICIE EN GRANITO, FRENTE PUBLICO EN FORMICA 5.40x1.675	un	1,00	\$ 5.173.832,00	\$ 5.173.832,00	1,00	\$ 5.173.832,00				\$ -
21022	22.02.03	M2.2-RECEPCION CONSULTA EXT. MUEBLE CON SUPERFICIE PUBLICO EN GRANITO, FRENTE PUBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO 3.55 X 1.10M	un	1,00	\$ 4.827.660,00	\$ 4.827.660,00	1,00	\$ 4.827.660,00				\$ -
21023	22.02.04	M2.3-FARMACIA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, MUEBLE CON SUPERFICIE PUBLICO EN GRANITO, FRENTE PUBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO 2.75 X 1.10M	un	1,00	\$ 3.871.248,00	\$ 3.871.248,00	1,00	\$ 3.871.248,00				\$ -
21024	22.02.05	M2.4-RECEPCION DRUGIA, MUEBLE CON SUPERFICIE PUBLICO EN GRANITO, FRENTE PUBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO 2.85 X 1.10M	un	1,00	\$ 4.064.810,00	\$ 4.064.810,00	1,00	\$ 4.064.810,00				\$ -
21025	22.02.06	M2.5-RECEPCION HOSPITALIZACION, MUEBLE CON SUPERFICIE PUBLICO EN GRANITO, FRENTE PUBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO 2.50 X 1.10M	un	1,00	\$ 3.580.904,00	\$ 3.580.904,00	1,00	\$ 3.580.904,00				\$ -
21026	22.02.07	M2.6-ENTREGA MEDICAMENTOS, MUEBLE CON SUPERFICIE PUBLICO EN GRANITO, FRENTE PUBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO Y VIDRIO LAMINADO 1.37 X 1.10M	un	1,00	\$ 2.905.037,00	\$ 2.905.037,00	1,00	\$ 2.905.037,00				\$ -
21027	22.02.08	M2.7-ENTREGA RESULTADOS - MUESTRAS - INFORMACION, MUEBLE CON SUPERFICIE PUBLICO EN GRANITO, FRENTE PUBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO Y VIDRIO LAMINADO 3.95 X 1.10M	un	1,00	\$ 5.671.377,00	\$ 5.671.377,00	1,00	\$ 5.671.377,00				\$ -
21028	22.02.09	M2.8-IMAGENES DIAGNOSTICAS, MUEBLE CON SUPERFICIE PUBLICO EN GRANITO, FRENTE PUBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO Y VIDRIO LAMINADO 4.10 X 1.10M	un	1,00	\$ 5.758.480,00	\$ 5.758.480,00	1,00	\$ 5.758.480,00				\$ -

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSDILLO EN EL MUNICIPIO DE COVENAS, SUCRE

ACTA DE COBRO N° 961

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCREGobierno de Sucre
Secretaría de Infraestructura

CONTRATO N°

I.P-216-2023

CONTRATISTA

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTER-HOSPITAL COVENAS 2024

SUPERVISIÓN

GOBERNACIÓN DE SUCRE

FECHA PRESENTE ACTA

28/11/2024

VALOR INICIAL

\$ 34.420.762.624,00

VALOR ANTICIPO

\$ 6.884.152.524,88

VALOR ADICIONAL

\$ 2.790.830.493,00

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

\$ 37.185.393.077,90

PLAZO

18 (dieciocho)

FECHA DE INICIO

31/05/2024

FECHA FINAL PREVISTA

30/11/2025

CONDICIONES INICIALES

CONDICIONES CONTRATADAS

CONDICIONES ACTUALIZADAS
MODIFICADORIO %

PRESENTE ACTA DE COBRO N° 1.

VALORES

SP	FECHA PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
21029	22.02.19	M.2.9-ENTREGA RESULTADOS- MUESTRAS - INFORMACIÓN, MUEBLE CON SUPERFICIE PÚBLICO EN GRANITO, FRENTE PÚBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO Y VIDRIO LAMINADO 2.90 X 1.10M	un	1,00	\$ 4.113.200,00	\$ 4.113.200,00	1,00	\$ 4.113.200,00				\$ -
21030	22.02.11	M.2.10-CAJA, MUEBLE CON SUPERFICIE PÚBLICO EN GRANITO, FRENTE PÚBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO Y VIDRIO LAMINADO	un	1,00	\$ 3.290.047,30	\$ 3.290.047,30	1,00	\$ 3.290.047,30				\$ -
21031	22.02.12	M.3.1-ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - HOSPITALIZACIÓN, CON SUPERFICIE PÚBLICO EN GRANITO Y FRENTE PÚBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO, GUARDA ESCOBAS MEDIA CAÑA PREFABRICADA 1.98 X 1.10M	un	1,00	\$ 2.806.654,00	\$ 2.806.654,00	1,00	\$ 2.806.654,00				\$ -
21032	22.02.13	M.3.2-ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - URGENCIAS, CON SUPERFICIE PÚBLICO EN GRANITO Y FRENTE PÚBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO, GUARDA ESCOBAS MEDIA CAÑA PREFABRICADA 1.80 X 1.10M	un	1,00	\$ 2.757.706,00	\$ 2.757.706,00	1,00	\$ 2.757.706,00				\$ -
21033	22.02.14	M.3.3-ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - EMERGENCIAS, CON SUPERFICIE PÚBLICO EN GRANITO Y FRENTE PÚBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO, GUARDA ESCOBAS MEDIA CAÑA PREFABRICADA 2.10 X 1.10M	un	3,00	\$ 4.412.559,00	\$ 13.237.617,00	2,00	\$ 13.237.617,00				\$ -
220215	22.02.15	M.3.4-ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - RECUPERACIÓN, CON SUPERFICIE PÚBLICO EN GRANITO Y FRENTE PÚBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO, GUARDA ESCOBAS MEDIA CAÑA PREFABRICADA 2.30 X 1.10M	un	1,00	\$ 6.290.128,00	\$ 6.290.128,00	1,00	\$ 6.290.128,00				\$ -
21034	22.02.16	M.4.13-COCHETA CCTV, MUEBLE EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TAREX ENCHAPADO 1.80 X 0.93M	un	1,00	\$ 2.875.810,00	\$ 2.875.810,00	1,00	\$ 2.875.810,00				\$ -
21036	22.02.17	M.5.3-MEDICAMENTOS ESTERIL, MUEBLE DE ESTANTE CON ENTREPAÑOS EN FORMICA, MURO A LA VISTA 0.85 X 0.53M	un	1,00	\$ 1.858.198,00	\$ 1.858.198,00	1,00	\$ 1.858.198,00				\$ -
21038	22.02.18	M.5.4-ROPA-MEDICAMENTOS, MUEBLE DE ESTANTE CON ENTREPAÑOS EN FORMICA, MURO A LA VISTA, POTO FUNDIDO EN SITO 0.98 X 0.60M	un	1,00	\$ 1.549.743,00	\$ 1.549.743,00	1,00	\$ 1.549.743,00				\$ -
21039	22.02.19	M.5.5-INSUMOS SALARA ERA, MUEBLE DE ESTANTE CON ENTREPAÑOS EN FORMICA, MURO A LA VISTA, POTO FUNDIDO EN SITO 0.85 X 0.49M	un	6,00	\$ 1.330.807,00	\$ 7.984.842,00	6,00	\$ 7.984.842,00				\$ -
21040	22.02.20	M.5.6-DEP. MATERIALES, MUEBLE DE UNOS CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN FORMICA, MURO A LA VISTA, POTO FUNDIDO EN SITO 1.05 X 0.63M	un	2,00	\$ 1.838.843,00	\$ 3.677.686,00	2,00	\$ 3.677.686,00				\$ -
21043	22.02.21	M.5.6- HABITACIONES HOS, MUEBLE DE UNOS CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN FORMICA, MURO A LA VISTA, POTO FUNDIDO EN SITO + ENTREPAÑO PARA TV 2.80 (1.30 X 0.60M) X 0.60M	un	10,00	\$ 2.051.801,00	\$ 20.518.010,00	10,00	\$ 20.518.010,00				\$ -

CONSTRUCCIÓN EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVENAS, SUCRE

ACTA DE COBRO N° 891

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCREGobernación
de Sucre
Secretaría de
Infraestructura

CONTRATO N°

UP-018-2023

CONTRATISTA

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

INTERVENIENTE

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVENAS 2024

SUPERVISIÓN

GOBERNACIÓN DE SUCRE

FECHA PRESENTE ACTA

28/11/2024

VALOR INICIAL

\$ 34.420.702.824,00

VALOR ANTICIPO

\$ 6.684.152.524,00

VALOR ADICIONAL

\$ 2.790.830.463,00

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

\$ 37.191.993.877,00

PLAZO

18 (VESETE)

FECHA DE INICIO

31/05/2024

FECHA FINAL PREVISTA

30/11/2025

CONDICIONES INICIALES

CONDICIONES CONTRATADAS

CONDICIONES ACTUALIZADAS

MODIFICATORIO 1.

PRESENTE ACTA DE COBRO N° 1

VALORES

N°	FECHA PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
21044	22.02.22	M.5.10- HABITACIONES HOSPITAL 2P. MUEBLE DE UNOS CON PUERTAS Y ENTREPARGOS EN FORMICA, MURO A LA VISTA, POTO FUNDIDO EN SITO + ENTREPARGO PARA TV 3.21 (1.00 X 2.70M - DOBLE) X 2.45M	un	1,00	\$ 4.585.676,00	\$ 4.585.676,00	1,00	\$ 4.585.676,00				\$ -
220227	22.02.23	M.5.11- MEDICAMENTOS ROFA LIMPIA HOSP MUEBLE DE UNOS CON PUERTAS Y ENTREPARGOS EN FORMICA, MURO A LA VISTA, POTO FUNDIDO EN SITO(2.2 X 0.45M)	un	2,00	\$ 437.325,00	\$ 874.650,00	2,00	\$ 874.650,00				\$ -
229225	22.02.24	M.5.12- ROFA LIMPIA HOSP MUEBLE DE UNOS CON PUERTAS Y ENTREPARGOS EN FORMICA, MURO A LA VISTA, POTO FUNDIDO EN SITO 0.88 X 0.45M	un	1,00	\$ 521.990,00	\$ 521.990,00	1,00	\$ 521.990,00				\$ -
21045	22.02.25	M.6.1 SALA DE LECTURA RECIBO MATERIAL ESTÉRIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC, ANCLADO A MURO POR PIE DE AMIGO 1.59x0.5x0.75	un	2,00	\$ 619.389,00	\$ 1.238.778,00	2,00	\$ 1.238.778,00				\$ -
21046	22.02.26	M.6.2 PORTERA RECIBO MATERIAL ESTÉRIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC, ANCLADO A MURO POR PIE DE AMIGO 1.59x0.5x0.75	un	2,00	\$ 737.085,00	\$ 1.474.170,00	2,00	\$ 1.474.170,00				\$ -
21047	22.02.27	M.6.3 COSTURA RECIBO MATERIAL ESTÉRIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC, ANCLADO A MURO POR PIE DE AMIGO 1.59x0.5x0.77	un	1,00	\$ 595.857,00	\$ 595.857,00	1,00	\$ 595.857,00				\$ -
21048	22.02.28	M.6.4 TERAPIA RESPIRATORIA RECIBO MATERIAL ESTÉRIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC, ANCLADO A MURO POR PIE DE AMIGO 1.59x0.5x0.78	un	1,00	\$ 755.353,00	\$ 755.353,00	1,00	\$ 755.353,00				\$ -
21049	22.02.29	M.6.5 COMEDOR RECIBO MATERIAL ESTÉRIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC, ANCLADO A MURO POR PIE DE AMIGO 1.59x0.5x0.79	un	1,00	\$ 743.069,00	\$ 743.069,00	1,00	\$ 743.069,00				\$ -
220234	22.02.30	M.6.6 TOMADA MUESTRAS RECIBO MATERIAL ESTÉRIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC, ANCLADO A MURO POR PIE DE AMIGO 1.59x0.5x0.80	un	1,00	\$ 1.040.445,00	\$ 1.040.445,00	1,00	\$ 1.040.445,00				\$ -
220235	22.02.31	M.6.7 LAVANDERÍA RECIBO MATERIAL ESTÉRIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC, ANCLADO A MURO POR PIE DE AMIGO 1.59x0.5x0.81	un	2,00	\$ 1.190.428,00	\$ 2.380.856,00	2,00	\$ 2.380.856,00				\$ -
220236	22.02.32	M.6.8 RECEPCIÓN Y COCINA, CLASIFICACIÓN LAVANDERÍA RECIBO MATERIAL ESTÉRIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC, ANCLADO A MURO POR PIE DE AMIGO 1.59x0.5x0.82	un	2,00	\$ 440.354,00	\$ 880.708,00	2,00	\$ 880.708,00				\$ -
220237	22.02.33	M.6.9 CONTROL, INFORMACIÓN Y CITAS RECIBO MATERIAL ESTÉRIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC, ANCLADO A MURO POR PIE DE AMIGO 1.59x0.5x0.83	un	1,00	\$ 871.031,00	\$ 871.031,00	1,00	\$ 871.031,00				\$ -
220238	22.02.34	M.6.10 AMBIENTE DE TRANSICIÓN RECIBO MATERIAL ESTÉRIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC, ANCLADO A MURO POR PIE DE AMIGO 1.59x0.5x0.84	un	3,00	\$ 484.548,00	\$ 1.453.647,00	3,00	\$ 1.453.647,00				\$ -
220239	22.02.35	M.6.11 ADAPTACIÓN NEONATAL RECIBO MATERIAL ESTÉRIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC, ANCLADO A MURO POR PIE DE AMIGO 1.59x0.5x0.85	un	2,00	\$ 605.551,00	\$ 1.206.902,00	2,00	\$ 1.206.902,00				\$ -

CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVENAS, SUCRE

ACTA DE COBRO N° 891

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCREGobernación
de Sucre
Secretaría de
Infraestructura

CONTRATO N°

17-215-2023

CONTRATISTA

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVENAS 2024

SUPERVISIÓN

GOBERNACIÓN DE SUCRE

FELICIA PRESENTE ACTA

28/11/2024

VALOR INICIAL

\$ 34.420.762.624,00

VALOR ANTICIPO

\$ 6.884.152.524,00

VALOR ADICIONAL

\$ 2.760.836.463,00

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

\$ 37.181.399.677,00

PLAZO

18 (MESSES)

FECHA DE INICIO

31/05/2024

FECHA FINAL PREVISTA

30/11/2025

CONDICIONES INICIALES

CONDICIONES CONTRATADAS

CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1.

PRESENTE ACTA DE COBRO N° 1.

VALORES

N°	FECHA DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
22049	22.02.28	MÁQUINA ESTERILIZACIÓN RECIBO MATERIAL ESTÉRIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC, ANCLADO A MURO POR PIE DE ARBOL 1.55x0.5x0.85	un	1,00	\$ 803.331,00	\$ 803.331,00	1,00	\$ 803.331,00				\$ -
						\$ 138.346.320,99		\$ 138.346.320,99				
Subtotal												
22050	23.03.05	CARPINTERÍA METÁLICA										
22050	23.03.01	PASAMANOS METÁLICO SEGUN DISEÑO, incl. Anclajes + estables	m	11,26	\$ 228.887,00	\$ 2.701.128,00	11,26	\$ 2.701.128,99				\$ -
22050	23.03.02	SARANDA METÁLICA SEGUN DISEÑO TIPO I, incl. Anclajes + estables	m	26,27	\$ 573.360,00	\$ 15.062.325,80	26,27	\$ 15.062.325,00				\$ -
22050	23.03.03	SARANDA METÁLICA SEGUN DISEÑO TIPO II, incl. Anclajes + estables	m	86,88	\$ 627.848,00	\$ 53.743.789,00	86,88	\$ 53.743.789,00				\$ -
22050	23.03.04	SARANDA METÁLICA CON MURO EN CONCRETO (3,2m x 1,1m)	m	67,96	\$ 862.279,90	\$ 58.558.808,00	67,96	\$ 58.558.858,00				\$ -
22050	23.03.05	PUERTA METÁLICA 0,75x2,40 mts EN LAMINA GALVANIZADA CAL 18 CON REFUERZO INTERIORES EN LAMINA CAL 18 + MARCO DILATADO COLADO ROLO CAL 20 + BISAGRAS DE PISTÓN EN ACERO 10-20 DE 3/4" O 5/8" SOLDADAS	un	2,00	\$ 2.218.815,00	\$ 4.437.630,00	2,00	\$ 4.437.630,00				\$ -
22050	23.03.06	PUERTA METÁLICA 0,75x2,40 mts EN LAMINA GALVANIZADA CAL 18 CON REFUERZO INTERIORES EN LAMINA CAL 18 + CANTOS REFORZADOS CON PERFL 1/2" EN ACERO INOXIDABLE SATINADO + MARCO DILATADO COLADO ROLO CAL 20 + BISAGRAS DE PISTÓN EN ACERO 10-20 DE 3/4" O 5/8" SOLDADAS	un	15,00	\$ 2.379.337,90	\$ 35.690.095,00	15,00	\$ 35.690.095,00				\$ -
22050	23.03.07	PUERTA METÁLICA 0,85x2,40 mts EN LAMINA GALVANIZADA CAL 18 CON REFUERZO INTERIORES EN LAMINA CAL 18 + MARCO DILATADO COLADO ROLO CAL 20 + BISAGRAS DE PISTÓN EN ACERO 10-20 DE 3/4" O 5/8" SOLDADAS	un	8,00	\$ 1.889.745,00	\$ 15.117.960,00	8,00	\$ 15.117.960,00				\$ -
22050	23.03.08	PUERTA METÁLICA 0,85x2,40 mts EN LAMINA GALVANIZADA CAL 18 CON REFUERZO INTERIORES EN LAMINA CAL 18 + CANTOS REFORZADOS CON PERFL 1/2" EN ACERO INOXIDABLE SATINADO + MARCO DILATADO COLADO ROLO CAL 20 + BISAGRAS DE PISTÓN EN ACERO 10-20 DE 3/4" O 5/8" SOLDADAS	un	15,00	\$ 2.379.792,00	\$ 35.695.530,00	15,00	\$ 35.695.530,00				\$ -
22050	23.03.09	PUERTA METÁLICA 0,85x2,40 mts EN LAMINA GALVANIZADA CAL 18 CON REFUERZO INTERIORES EN LAMINA CAL 18 + MARCO DILATADO COLADO ROLO CAL 20 + BISAGRAS DE PISTÓN EN ACERO 10-20 DE 3/4" O 5/8" SOLDADAS	un	2,00	\$ 2.809.166,00	\$ 5.778.332,00	2,00	\$ 5.778.332,00				\$ -
22050	23.03.10	PUERTA METÁLICA 1,05 x2,40 mts EN LAMINA GALVANIZADA CAL 18 CON REFUERZO INTERIORES EN LAMINA CAL 18 + CANTOS REFORZADOS CON PERFL 1/2" EN ACERO INOXIDABLE SATINADO + MARCO DILATADO COLADO ROLO CAL 20 + BISAGRAS DE PISTÓN EN ACERO 10-20 DE 3/4" O 5/8" SOLDADAS	un	2,00	\$ 2.228.716,00	\$ 4.478.432,00	2,00	\$ 4.478.432,00				\$ -

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVENAS, SUCRE

ACTA DE COBRO N° 001

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCREGobierno del
de Sucre
Secretaría de
Infraestructura

CONTRATO N°

LP-218-2023

CONTRATISTA

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVENAS
2024

SUPERVISIÓN

COORDINACIÓN DE SUCRE

FECHA PRESENTE ACTA

29/11/2024

VALOR INICIAL

\$ 34.420.762.804,00

VALOR ANTICIPO

\$ 5.894.152.524,80

VALOR ADICIONAL

\$ 2.760.630.463,00

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

\$ 37.181.333.672,68

PLAZO

18 (dieciocho)

FECHA DE INICIO

11/05/2024

FECHA FINAL PREVISTA

30/11/2025

CONDICIONES INICIALES


CONDICIONES CONTRATADAS


CONDICIONES ACTUALIZADAS
MODIFICATORIO 1

PRESENTE ACTA DE COBRO N° 1

VALORES

N°	FECHA PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
22014	23.00.11	POA PUERTA METÁLICA 1,80 x 2,40 mts. EN LAMINA GALVANIZADA CAL 18 CON REFUERZO INTERIORES EN LAMINA CAL 18 + CANTOS REFORZADOS CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE SATINADO + MARCO DILATADO COLLED ROLLO CAL 20 + BISAGRAS DE PISTÓN EN ACERO 10-20 DE 3/4" O 5/8" SOLDADAS	un	4,00	\$ 2.239.715,00	\$ 8.958.864,00	4,00	\$ 8.958.864,00				
22016	23.00.12	POA PUERTA METÁLICA 1,20 x 2,40 mts. EN LAMINA GALVANIZADA CAL 18 CON REFUERZO INTERIORES EN LAMINA CAL 18 + CANTOS REFORZADOS CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE SATINADO + MARCO DILATADO COLLED ROLLO CAL 20 + BISAGRAS DE PISTÓN EN ACERO 10-20 DE 3/4" O 5/8" SOLDADAS	un	5,00	\$ 2.435.696,00	\$ 12.178.480,00	5,00	\$ 12.178.480,00				
22017	23.00.13	POB-P PUERTA METÁLICA PERSIANA 1,40 x 2,40 mts HOJA CON CONTRAMARCO PERIMETRAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 18. MÓDULOS DE PERSIANA METÁLICA LAMINA CAL 18 + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLLO CAL 20 CON MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + 4 BISAGRAS DE PISTÓN EN ACERO 10-20 DE 3/4" O 5/8" x2"	un	2,00	\$ 2.477.602,00	\$ 4.955.204,00	2,00	\$ 4.955.204,00				
22020	23.00.14	POB-F PUERTA METÁLICA 1,80 x 2,40 mts. + VENTANA HOJA EN LAMINA GALVANIZADA CAL 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LAMINA GALVANIZADA + VENTANA LATERAL SEGÚN DETALLE	un	1,00	\$ 2.490.216,00	\$ 2.490.216,00	1,00	\$ 2.490.216,00				
22021	23.00.15	POB-P PUERTA METÁLICA PERSIANA 1,20 x 2,40 mts HOJA CON CONTRAMARCO PERIMETRAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 18. MÓDULOS DE PERSIANA METÁLICA LAMINA CAL 18 + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLLO CAL 20 CON MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + 4 BISAGRAS DE PISTÓN EN ACERO 10-20 DE 3/4" O 5/8" x2"	un	8,00	\$ 2.323.707,00	\$ 18.589.656,00	8,00	\$ 18.589.656,00				
22022	23.00.16	POB-AJ PUERTA METÁLICA + LAMINA DE ACERO EN "U" + MIRELLA 1,80 x 2,40 HOJA EN LAMINA GALVANIZADA CAL 18 + CANTO REFORZADO CON PERFIL EN "U" EN ACERO INOXIDABLE + MIRELLA EN VIDRIO TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8mm CON MARCO EN ACERO INOXIDABLE	un	1,00	\$ 4.520.007,00	\$ 4.520.007,00	1,00	\$ 4.520.007,00				
22030	23.00.17	POB-L PUERTA EN POLIURETANO SEMIHERMETICA 1,80 x 2,40 EN ACABO DE LAMINA DE FACIL LIMPIEZA INYECTADO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD. BORDE PATENTE PORTA EMPUJES SEMIHERMETICO SEGÚN FABRICANTE + MIRELLA DE VIDRIO TEMPLADO O LAMINADO INCOLORO DE 8 mm DIN 020 mm x 875 mm BUJIERO EN ACERO SEGÚN FABRICANTE + MARCO Y CONTRAMARCO SEGÚN FABRICANTE ANCLADO A PERFIL METÁLICO TUBO CUADRADO DE 0,07 x 0,07 x 0,075mm + BISAGRAS EN ACERO SEGÚN FABRICANTE	un	3,00	\$ 2.796.320,00	\$ 8.388.960,00	3,00	\$ 8.388.960,00				

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVERAS, SUCRE												
ACTA DE COBRO N° 001												
  						CONTRATO N°	LP-018-2023		VALOR INICIAL		\$ 36.430.762.624,00	
						CONTRATISTA	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE		VALOR ANTICIPO		\$ 6.884.152.524,80	
									VALOR ADICIONAL		\$ 2.750.830.453,00	
									VALOR ACTUAL DEL CONTRATO		\$ 37.181.593.077,80	
									PLAZO		18 (Ocho) Meses	
						INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHOSPITAL COVERAS 2024		FECHA DE INICIO		31/05/2024	
						SUPERVISIÓN	GOBERNACIÓN DE SUCRE		FECHA FINAL PREVISTA		30/11/2025	
						FECHA PRESENTE ACTA	28/11/2024					
CONDICIONES MUESTRAS					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1		PRESENTE ACTA DE COBRO N° 1		VALORES	
N°	TERMINO	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
22023	23.00.18	POSI PUERTA 1,20x 2,40 mts. EN POLIURETANO SEMI-HERMETICA 40 MM, ACABADO DE LÁMINA DE FÁCIL LIMPIEZA, INYECTADO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, BORDE BATIENTE PORTA EMPAQUE SEMI-HERMETICO SEGUN FABRICANTE + LÁMINA DE PLOMO + MARCO Y CONTRAMARCO SEGUN FABRICANTE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,87 x 0,87 x 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20 + BISAGRAS EN ACERO SEGUN FABRICANTE + BUMPER + SELLO HERMETICO	un	1,00	\$ 3.175.092,00	\$ 3.175.092,00	1,00	\$ 3.175.092,00				\$ -
22031	23.00.18	POS2 PUERTA EN POLIURETANO SEMI-HERMETICA EN ACABO DE LAMINA DE FÁCIL LIMPIEZA INYECTADO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, BORDE BATIENTE PORTA EMPAQUE SEMI-HERMATICO SEGUN FABRICANTE + MINILLA DE VIDRIO TEMPLADO O LAMINADO INCOLORO DE 6 mm CM 0,20 cm x 0,70 cm BUMPER EN ACERO SEGUN FABRICANTE + MARCO Y CONTRAMARCO SEGUN FABRICANTE ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,87 x 0,87 x 0,015cms + BISAGRAS EN ACERO SEGUN FABRICANTE	un	3,00	\$ 1.355.300,00	\$ 4.065.900,00	3,00	\$ 4.065.998,00				\$ -
22032	23.00.20	POS2 E PUERTA METALICA BLINDADA RESISTENTE FUEGO, PANEL EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 CON REFUERZOS INTERIORES, ALAMIENTO EN LANA DE ROCA TERMO ACUTICO DENSIDAD 12000 KG/M3, EMPAQUE INTUMESCENTE, CIERRE HERMETICO, RESISTENCIA AL FUEGO DE 120 MINUTOS + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLLED CAL.18 CON DILATACIÓN 1cm, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + BISAGRA SEGUN RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE, Los componentes deben contar con certificación UL	un	11,00	\$ 2.841.655,00	\$ 31.258.205,00	11,00	\$ 31.258.205,00				\$ -
22032	23.00.21	POS3 E PUERTA METALICA BLINDADA RESISTENTE FUEGO, PANEL EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 CON REFUERZOS INTERIORES, ALAMIENTO EN LANA DE ROCA TERMO ACUTICO DENSIDAD 12000 KG/M3, EMPAQUE INTUMESCENTE, CIERRE HERMETICO, RESISTENCIA AL FUEGO DE 120 MINUTOS + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLLED CAL.18 CON DILATACIÓN 1cm, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + BISAGRA SEGUN RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE, Los componentes deben contar con certificación UL	un	1,00	\$ 2.841.655,00	\$ 2.841.655,00	1,00	\$ 2.841.655,00				\$ -

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUELO EN EL MUNICIPIO DE COVENAS, SUCRE												
ACTA DE COBRO N° 001												
   GOBIERNO DE SUCRE Secretaría de Infraestructura					CONTRATO N°		LP-018-2023		VALOR INICIAL		\$ 34.430.702.024,00	
					CONTRATISTA		CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE		VALOR ANTICIPO		\$ 4.884.102.024,00	
					INTERVENITORIA		CONSORCIO INTERHOSPITAL COVENAS 2024		VALOR ADICIONAL		\$ 2.790.530.463,00	
					SUPERVISIÓN		GOBERNACIÓN DE SUCRE		VALOR ACTUAL DEL CONTRATO		\$ 37.181.389.877,89	
					FECHA PRESENTE ACTA		28/11/2024		PLAZO		16 (SEIS) MESES	
							FECHA DE INICIO		31/05/2024			
							FECHA FINAL PREVISTA		30/11/2025			
CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1.		PRESENTE ACTA DE COBRO N° 1.		VALORES	
N°	FECHA PAGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
23030	23.06.23	P-5 E PUERTA METÁLICA BUNDADA RESISTENTE FUEGO: PAVEL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 18 CON REFUERZOS INTERIORES, ALAMENADO EN LANA DE ROCA TERMO ACÚSTICO DENSIDAD 128/98 KG/M3, EMPAQUE INTUMESCENTE, CIERRE HERMÉTICO, RESISTENCIA AL FUEGO DE 120 MINUTOS + MARCO DILATADO EN LÁMINA COILED ROLLED CAL 18 CON DILATACIÓN 100%, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + BISAGRA SEGÚN RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE. Los componentes deben contar con certificación UL.	un	4,00	\$ 2.941.655,00	\$ 11.366.620,00	4,00	\$ 11.366.620,00				
23032	23.06.23	P-5 E PUERTA METÁLICA BUNDADA RESISTENTE FUEGO: PAVEL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 18 CON REFUERZOS INTERIORES, ALAMENADO EN LANA DE ROCA TERMO ACÚSTICO DENSIDAD 128/98 KG/M3, EMPAQUE INTUMESCENTE, CIERRE HERMÉTICO, RESISTENCIA AL FUEGO DE 120 MINUTOS + MARCO DILATADO EN LÁMINA COILED ROLLED CAL 18 CON DILATACIÓN 100%, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + BISAGRA SEGÚN RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE. Los componentes deben contar con certificación UL.	un	3,00	\$ 2.941.655,00	\$ 8.824.965,00	3,00	\$ 8.824.965,00				
23201	23.08.24	P-3 P PUERTA 2.000x2.40 mm METÁLICA PERSIANA HOJAS CON CONTRAMARCO EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 18 2 MÓDULOS DE PERSIANA METÁLICA LÁMINA CAL 18 + MARCO DILATADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 x 0,07 x 0,015 EN ACERO INOXIDABLE	un	1,00	\$ 1.222.915,00	\$ 1.222.915,00	1,00	\$ 1.222.915,00				
Subtotal A24						\$ 355.723.164,00		\$ 355.723.164,00				
CARPINTERÍA ALUMINIO												
23001	24.03.21	VE-01A VENTANA A TOPE, PERFILERÍA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,075, JUNTA A TOPE, 6 CUERPOS 8,10 X 2,30 + REJILLA SUPERIOR H= 0,30 CMS	un	3,00	\$ 17.008.111,00	\$ 51.024.333,00	3,00	\$ 51.024.333,00				
23002	24.03.02	VE-01B VENTANA A TOPE, PERFILERÍA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,075, JUNTA A TOPE, 6 CUERPOS 8,07 X 2,30 + REJILLA SUPERIOR H= 0,30 CMS	un	2,00	\$ 18.938.228,00	\$ 37.876.456,00	2,00	\$ 37.876.456,00				
23003	24.03.03	VE-01C VENTANA A TOPE, PERFILERÍA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,075, JUNTA A TOPE, 6 CUERPOS 7,81 X 2,30 + REJILLA SUPERIOR H= 0,30 CMS	un	2,00	\$ 16.436.066,00	\$ 32.872.132,00	2,00	\$ 32.872.132,00				

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MOROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVERAS, SUCRE

ACTA DE COBRO N° 001

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCREFUNDACIÓN DE
COVERAS 2023Gobernación
de Sucre
Secretaría de
Infraestructura

CONTRATO N°

LP-018-2023

CONTRATISTA

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVERAS
2024

SUPERVISIÓN

GOBERNACIÓN DE SUCRE

FECHA PRESENTE ACTA

29/11/2024

VALOR INICIAL

\$ 34.422.752.624,90

VALOR ANTICIPO

\$ 5.884.152.524,80

VALOR ADICIONAL

\$ 2.760.600.453,00

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

\$ 37.063.383.077,08

PLAZO

18 (MESES)

FECHA DE INICIO

21/05/2024

FECHA FINAL PREVISTA

30/11/2025

CONDICIONES INICIALES

CONDICIONES CONTRATADAS

CONDICIONES ACTUALIZADAS
MODIFICATORIO 1

PRESENTE ACTA DE COBRO N° 1

VALORES

N°	FECHA DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
23004	24.00.04	VE-01D VENTANA A TOPE, PERFILERA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076, JUNTA A TOPE + PUERTA DE ACCESO EN VIDRIO 9,10 X 2,90 MTS, 6 MTS + REJILLA SUPERIOR H= 0,30 CMS	un	2,00	\$ 14.860.547,00	\$ 29.721.094,00	2,00	\$ 29.721.094,00				\$ -
23005	24.00.05	VE-01E VENTANA A TOPE, PERFILERA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076, JUNTA A TOPE, 2 CUERPOS 8,10 X 3,20 MTS + REJILLA SUPERIOR H= 0,30 CMS	un	1,00	\$ 4.998.251,00	\$ 4.998.251,00	1,00	\$ 4.998.251,00				\$ -
23006	24.00.06	VE-01F VENTANA A TOPE, PERFILERA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076, JUNTA A TOPE, 4 CUERPOS 2,20 X 3,20 MTS + REJILLA SUPERIOR H= 1,10 MTS	un	2,00	\$ 14.317.494,00	\$ 28.634.988,00	2,00	\$ 28.634.988,00				\$ -
23007	24.00.07	VE-01G VENTANA A TOPE, PERFILERA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076, JUNTA A TOPE, 3 CUERPOS 5,40 X 2,90 MTS + REJILLA SUPERIOR H= 1,10 MTS	un	2,00	\$ 12.517.493,00	\$ 25.034.986,00	2,00	\$ 25.034.986,00				\$ -
23008	24.00.08	VE-01H VENTANA A TOPE, PERFILERA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076, JUNTA A TOPE, 3 CUERPOS 6,10 X 2,90 MTS + REJILLA SUPERIOR H= 1,10 MTS	un	1,00	\$ 8.483.152,00	\$ 8.483.152,00	1,00	\$ 8.483.152,00				\$ -
23009	24.00.09	VE-02A PERFILERA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076, 6 CUERPOS 7,97 X 2,90 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS)	un	2,00	\$ 12.599.363,00	\$ 25.070.766,00	2,00	\$ 25.070.766,00				\$ -
23010	24.00.10	VE-02B PERFILERA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076, 6 CUERPOS 7,85 X 2,90 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS)	un	1,00	\$ 12.428.387,00	\$ 12.428.387,00	1,00	\$ 12.428.387,00				\$ -
23011	24.00.11	VE-02C PERFILERA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076, 6 CUERPOS 7,85 X 2,90 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS)	un	1,00	\$ 12.351.577,00	\$ 12.351.577,00	1,00	\$ 12.351.577,00				\$ -
23012	24.00.12	VE-02D PERFILERA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076, 6 CUERPOS 7,75 X 2,90 MTS (1,10 MTS) + REJILLA SUPERIOR	un	1,00	\$ 12.334.440,00	\$ 12.334.440,00	1,00	\$ 12.334.440,00				\$ -

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUELLO EN EL MUNICIPIO DE COVERAS, SUCRE

ACTA DE COBRO N° 001

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCREGobernación
de Sucre
Secretaría de
Infraestructura

CONTRATO N°

LN-218-2023

CONTRATISTA

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

INTERVENIENTE

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVERAS 2024

SUPERVISIÓN

GOBERNACIÓN DE SUCRE

FECHA PRESENTE ACTA

28/11/2024

VALOR INICIAL

\$ 34.425.752.834,00

VALOR ANTICIPO

\$ 5.084.152.524,00

VALOR ADICIONAL

\$ 2.705.838.453,00

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

\$ 37.181.993.811,00

PLAZO

18 (MESES)

FECHA DE INICIO

31/05/2024

FECHA FINAL PREVISTA

30/11/2025

CONDICIONES INICIALES

CONDICIONES CONTRATADAS

CONDICIONES ACTUALIZADAS
MODIFICADOR 1.

PRESENTE ACTA DE COBRO N° 1.

VALORES

N°	SERIE FMS	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
23013	24.00.13	VE-02E PERFILERA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. JUNTA A TOPE 6 CUERPOS 7,87 MTS (5,98MTS) + REJILLA SUPERIOR	un	1,00	\$ 11.218.740,00	\$ 11.218.740,00	0,00	\$ 0,00				\$ -
23014	24.00.14	VE-02F PERFILERA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 6 CUERPOS 7,73 X 2,90 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS)	un	1,00	\$ 12.085.389,00	\$ 12.085.389,00	1,00	\$ 12.085.389,00				\$ -
230028	24.00.15	VE-02G CUERPO BASCULANTE + CUERPO FIJO + PERFE. HORIZONTAL + REJILLA PERFILERA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. CRISTAL LAMINADO, TEMPLADO DE 4 MM INCOLORO + PVB 0,76 + CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 4 MM ALFALÁ EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE	un	2,00	\$ 15.121.254,00	\$ 30.242.508,00	2,00	\$ 30.242.508,00				\$ -
23016	24.00.16	VE-02H PERFILERA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 5 CUERPOS 8,365 X 2,90 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS)	un	1,00	\$ 10.317.794,00	\$ 10.317.794,00	1,00	\$ 10.317.794,00				\$ -
23017	24.00.17	VE-02I PERFILERA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 4 CUERPOS 8,25 X 2,90 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS)	un	1,00	\$ 9.740.214,00	\$ 9.740.214,00	1,00	\$ 9.740.214,00				\$ -
23018	24.00.18	VE-02J PERFILERA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 4 CUERPOS 5,32 X 2,90 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS)	un	1,00	\$ 8.317.485,00	\$ 8.317.485,00	1,00	\$ 8.317.485,00				\$ -
23019	24.00.19	VE-02K PERFILERA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 4,00X2,90 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS)	un	2,00	\$ 6.335.485,00	\$ 12.670.935,00	2,00	\$ 12.670.935,00				\$ -
23020	24.00.20	VE-02L PERFILERA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 3,95 X 2,90 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS)	un	3,00	\$ 5.775.045,00	\$ 17.325.144,00	3,00	\$ 17.325.144,00				\$ -
23022	24.00.21	VE-02M PERFILERA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 2,97 X 2,90 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS)	un	1,00	\$ 5.361.517,00	\$ 5.361.517,00	1,00	\$ 5.361.517,00				\$ -
230023	24.00.22	VE-02O PERFILERA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 2,45 X 2,90 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS)	un	1,00	\$ 3.752.249,00	\$ 3.752.249,00	1,00	\$ 3.752.249,00				\$ -

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ACTA DE COBRO N° 001

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCREGobernación de Sucre
Secretaría de Infraestructura

CONTRATO N°

LP-016-2023

VALOR INICIAL

\$ 34.420.762,524.00

VALOR ANTICIPO

\$ 6.884.152.524.00

VALOR ADICIONAL

\$ 2.790.630.455.00

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

\$ 37.185.383.877.00

INTERVENTORA

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS
2024

PLAZO

18 (OCTUBRE)

SUPERVISIÓN

GOBERNACIÓN DE SUCRE

FECHA DE INICIO

31/05/2024

FECHA PRESENTE ACTA

28/11/2024

FECHA FINAL PREVISTA

30/11/2025

CONDICIONES INICIALES

CONDICIONES CONTRATADAS

CONDICIONES ACTUALIZADAS
MODIFICATORIO 5

PRESENTE ACTA DE COBRO N° 1

VALORES

N°	FECHA	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
230027	24.09.23	VE-027 CUERPO BASCULANTE + CUERPO FIJO + PERFIL HORIZONTAL + REJILLA PERIFERIA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE CRISTAL LAMINADO, TEMPLADO DE 4 MM INCOLORO + PVB 0,76 + CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 4 MM ALFAJA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE 4.40 X 2.90	un	1,00	\$ 8.879.123,00	\$ 8.879.123,00	1,00	\$ 8.879.123,00			1	
230028	24.09.24	VE-028 PERIFERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076 7,87 X 1,20 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS) 5 CUERPOS	un	3,00	\$ 6.956.833,00	\$ 20.869.905,00	3,00	\$ 20.869.905,00			1	
230029	24.09.25	VE-029 PERIFERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076 5,20 X 1,20 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS) 6 CUERPOS	un	2,00	\$ 6.076.138,00	\$ 12.152.276,00	2,00	\$ 12.152.276,00			1	
230030	24.09.26	VE-030 PERIFERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076 3,85 X 2,30 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS) 5 CUERPOS	un	2,00	\$ 7.315.780,00	\$ 14.631.560,00	2,00	\$ 14.631.560,00			1	
230031	24.09.27	VE-031 PERIFERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076 5,88 X 2,30 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS) 5 CUERPOS	un	1,00	\$ 8.921.819,00	\$ 8.921.819,00	1,00	\$ 8.921.819,00			1	
230032	24.09.28	VE-032 PERIFERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076 3,60 X 2,30 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS) 5 CUERPOS	un	2,00	\$ 9.132.445,00	\$ 18.264.890,00	2,00	\$ 18.264.890,00			1	
230033	24.09.29	VE-033 CUERPO FIJO + PERFIL HORIZONTAL + REJILLA PERIFERIA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE CRISTAL LAMINADO, TEMPLADO DE 4 MM INCOLORO + PVB 0,76 + CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 4 MM ALFAJA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE 2.75 X 2.30 mts	un	1,00	\$ 2.483.083,00	\$ 2.483.083,00	1,00	\$ 2.483.083,00			1	
230034	24.09.30	VE-034 CUERPO FIJO + PERFIL HORIZONTAL + REJILLA PERIFERIA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE CRISTAL LAMINADO, TEMPLADO DE 4 MM INCOLORO + PVB 0,76 + CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 4 MM ALFAJA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE 7,77 X 2,30 mts	un	2,00	\$ 12.043.052,00	\$ 24.086.104,00	2,00	\$ 24.086.104,00			1	

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVENAS, SUCRE

ACTA DE COBRO N° 001

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCREGobernación de Sucre
Secretaría de Infraestructura

CONTRATO N°

LP-018-2023

CONTRATISTA

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

INTERVENIORA

CONSORCIO INTER-HOSPITAL COVENAS 2024

SUPERVISIÓN

GOBERNACIÓN DE SUCRE

FECHA PRESENTE ACTA

28/11/2024

VALOR INICIAL

\$ 36.620.752.024,00

VALOR ANTECIPO

\$ 6.884.152.524,83

VALOR ADICIONAL

\$ 2.760.830.451,00

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

\$ 37.185.993.077,00

PLAZO

18 (MESES)

FECHA DE INICIO

21/05/2024

FECHA FINAL PREVISTA

29/11/2025

CONDICIONES INICIALES

CONDICIONES CONTRATADAS

CONDICIONES ACTUALIZADAS

MODIFICADORIO 1.

PRESENTE ACTA DE COBRO N° 1.

VALORES

N°	ITEM DE PASO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
23028	24.00.31	VE-06A. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 7,97 X 2,40 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS) 5 CUERPOS	un	5,00	\$ 15.827.991,00	\$ 79.137.955,00	5,00	\$ 79.137.955,00				\$ -
23027	24.00.32	VE-04B. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 5,79 X 2,40 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS) 5 CUERPOS	un	2,00	\$ 13.748.314,08	\$ 27.496.628,90	2,00	\$ 27.496.628,90				\$ -
23020	24.00.33	VE-05A. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. JUNTA A TOPE + JUNTA EN SILICONA. 8 CUERPOS 6,04 X 0,90 MTS	un	1,00	\$ 2.140.968,00	\$ 2.140.968,00	1,00	\$ 2.140.968,00				\$ -
23028	24.00.34	VE-05B. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. JUNTA A TOPE + JUNTA EN SILICONA. 6 CUERPOS 5,20 X 0,90 MTS	un	1,00	\$ 1.652.177,00	\$ 1.652.177,00	1,00	\$ 1.652.177,00				\$ -
23030	24.00.35	VE-05C. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. JUNTA A TOPE + JUNTA EN SILICONA. 3 CUERPOS 3,08 X 0,90 MTS	un	2,00	\$ 863.316,00	\$ 1.666.632,00	2,00	\$ 1.666.632,00				\$ -
23031	24.00.36	VE-06D. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. JUNTA A TOPE + JUNTA EN SILICONA. 3 CUERPOS 2,95 X 0,90 MTS	un	1,00	\$ 923.371,00	\$ 923.371,00	1,00	\$ 923.371,00				\$ -
23032	24.00.37	VE-05E. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. JUNTA A TOPE + JUNTA EN SILICONA. 1 CUERPO 1,08 X 1,90 MTS	un	1,00	\$ 1.014.143,00	\$ 1.014.143,00	1,00	\$ 1.014.143,00				\$ -
23033	24.00.38	VE-06F. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. JUNTA A TOPE + JUNTA EN SILICONA. 1 CUERPO 2,09 X 0,90 MTS	un	1,00	\$ 806.021,00	\$ 806.021,00	1,00	\$ 806.021,00				\$ -
23034	24.00.39	VE-06A. VENTANA FIJA. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 6+4 INCOLORO + PVB 0,076. 2,5 X 1,90 BATERIE 0,45 MTS	un	1,00	\$ 2.661.508,98	\$ 2.661.508,98	1,00	\$ 2.661.508,98				\$ -
23035	24.00.40	VE-06B. VENTANA FIJA. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 6+4 INCOLORO + PVB 0,076. 1,70 X 1,30 BATERIE 0,45 MTS	un	1,00	\$ 1.383.491,00	\$ 1.383.491,00	1,00	\$ 1.383.491,00				\$ -

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVERAS, SUCRE

ACTA DE COBRO N° 081

CONSORCIO CMH
HOSPITAL SUCREGobernación
de Sucre
Secretaría de
Infraestructura

CONTRATO N°

LP-018-2023

CONTRATISTA

CONSORCIO CMH HOSPITAL SUCRE

INTERVENIENTE

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVERAS
2024

SUPERVISIÓN

GOBERNACIÓN DE SUCRE

FECHA PRESENTE ACTA

26/11/2024

VALOR INICIAL

\$ 34.420.792.624,00

VALOR ANTICIPO

\$ 6.884.152.524,80

VALOR ADICIONAL

\$ 2.790.620.453,00

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

\$ 37.181.383.877,00

PLAZO

18 (MESES)

FECHA DE INICIO

3/10/2024

FECHA FINAL PREVISTA

30/11/2025

CONDICIONES ADICIALES

CONDICIONES CONTRATADAS

CONDICIONES ACTUALIZADAS

MODIFICACIÓN 1

PRESENTE ACTA DE COBRO N° 1

VALORES

N°	ITEM PAGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
23006	24.00.41	VE-09C. VENTANA FIJA PERFILERA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE. VIDRO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 1,40 X 1,30 BATIENTE 0,40 MTS.	un	2,00	\$ 1.162.101,00	\$ 2.324.202,00	2,00	\$ 2.324.202,00			\$	-
23007	24.00.42	VE-09D. VENTANA FIJA PERFILERA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE. VIDRO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 1,11 X 1,38 MTS BATIENTE 0,40 MTS.	un	4,00	\$ 1.594.580,00	\$ 6.377.980,00	4,00	\$ 6.377.980,00			\$	-
23008	24.00.43	VE-09E. VENTANA FIJA PERFILERA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE. VIDRO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 2,18 X 1,30 MTS BATIENTE 0,40 MTS.	un	2,00	\$ 1.809.980,00	\$ 3.619.120,00	2,00	\$ 3.619.120,00			\$	-
23009	24.00.44	VE-09F. VENTANA FIJA PERFILERA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE. VIDRO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 2,50 X 1,38 MTS.	un	2,00	\$ 2.581.955,00	\$ 5.163.910,00	2,00	\$ 5.163.910,00			\$	-
23009	24.00.45	VE-07 A REJILLA DE VENTILACIÓN EN ALUMINIO. 1,80 X 0,40	un	7,00	\$ 412.076,00	\$ 2.884.532,00	7,00	\$ 2.884.532,00			\$	-
230025	24.00.46	VE-07 B REJILLA DE VENTILACIÓN EN ALUMINIO. 3,55 X 0,35	un	1,90	\$ 1.222.915,00	\$ 1.222.915,00	1,90	\$ 1.222.915,00			\$	-
230026	24.00.47	VE-07 C REJILLA DE VENTILACIÓN EN ALUMINIO. 2,95 X 1,15	un	1,00	\$ 1.230.168,00	\$ 1.230.168,00	1,00	\$ 1.230.168,00			\$	-
23040	24.00.48	VE-09A. PERFILERA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE. VIDRO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. JUNTA A TOPE + JUNTA EN SILOCONA. 1 CUERPO 7,12 X 0,90 MTS.	un	1,00	\$ 4.725.834,00	\$ 4.725.834,00	1,00	\$ 4.725.834,00			\$	-
23009	24.00.49	VE-09B. PERFILERA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE. VIDRO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0,076. JUNTA A TOPE + JUNTA EN SILOCONA. 1 CUERPO 0,90 X 1,70 MTS.	un	1,00	\$ 1.034.305,00	\$ 1.034.305,00	1,00	\$ 1.034.305,00			\$	-
23041	24.00.50	VE-15A. VENTANA TIPO GUILLOTINA PERFILERA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE. VIDRO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0,058 (0,90 X 1,30M)	un	7,00	\$ 478.726,00	\$ 3.351.082,00	7,00	\$ 3.351.082,00			\$	-
23042	24.00.51	VE-11A. DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE. PERFIL PERIMETRAL EN "U" 3 CUERPOS 2,27 X 2,78M	un	2,00	\$ 4.630.225,00	\$ 9.260.450,00	2,00	\$ 9.260.450,00			\$	-
23043	24.00.52	VE-11B. DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE. PERFIL PERIMETRAL EN "U" 2 CUERPOS 3,60 X 2,78M	un	1,00	\$ 6.927.034,00	\$ 6.927.034,00	1,00	\$ 6.927.034,00			\$	-

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVENAS, SUCRE

ACTA DE COBRO N° 981

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCREGobernación
de Sucre
Secretaría de
Infraestructura

CONTRATO N°

LP-018-2023

CONTRATISTA

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVENAS
2024

SUPERVISIÓN

GOBERNACIÓN DE SUCRE

FECHA PRESENTE ACTA

28/11/2024

VALOR INICIAL

\$ 34.420.762.024,00

VALOR ANTICIPO

\$ 8.884.152.524,80

VALOR ADICIONAL

\$ 2.780.630.453,00

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

\$ 37.181.393.077,60

PLAZO

18 (MESES)

FECHA DE INICIO

31/09/2024

FECHA FINAL PREVISTA

30/11/2025

CONDICIONES INICIALES

CONDICIONES CONTRATADAS

CONDICIONES ACTUALIZADAS
MODIFICADORIO 1:

PRESENTE ACTA DE COBRO N° 1:

VALORES

N°	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
23044	24.00.53	VE-11C-DIVISIÓN FUA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0,76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO 2 CUERPOS (3,6x 3,26) + DIVISIÓN FUA EN ALUMINIO DIVISIÓN FUA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0,76 CRISTAL TEMPLADO 4mm + SANDLASTING 2 CUERPOS 1,50 X 3,26M	un	2,00	\$ 6.434.596,00	\$ 12.809.192,00	2,00	\$ 12.809.192,00			1	
23045	24.00.54	VE-11D-DIVISIÓN FUA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0,76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO 2 CUERPOS (3,50 X 3,84) + DIVISIÓN FUA EN ALUMINIO DIVISIÓN FUA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0,76 CRISTAL TEMPLADO 4mm + SANDLASTING 2 CUERPOS 1,50 X 2,84M	un	2,00	\$ 5.273.129,90	\$ 10.546.259,80	2,00	\$ 10.546.259,80			1	
23046	24.00.55	VE-11E-DIVISIÓN FUA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0,76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO 2 CUERPOS (3,60 X 2,88) + DIVISIÓN FUA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0,76 CRISTAL TEMPLADO 4mm + SANDLASTING 2 CUERPOS 1,50 X 2,88M	un	2,00	\$ 5.852.408,00	\$ 11.704.816,00	2,00	\$ 11.704.816,00			1	
23047	24.00.56	VE-11F-DIVISIÓN FUA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0,76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO 2 CUERPOS (3,60 X 3,22) + DIVISIÓN FUA EN ALUMINIO + COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE 2 CUERPOS 1,50 X 3,22M	un	1,00	\$ 5.960.410,00	\$ 5.960.410,00	1,00	\$ 5.960.410,00			1	
23047	24.00.57	VE-11G-DIVISIÓN FUA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0,76 CRISTAL TEMPLADO 4mm + SANDLASTING, JUNTA EN BUCONA, PERFIL PERIMETRAL EN "U", 3 CUERPOS 2,54 X 2,70M	un	3,00	\$ 4.665.296,00	\$ 14.079.888,00	3,00	\$ 14.079.888,00			1	

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUELO EN EL MUNICIPIO DE COVENAS, SUCRE

ACTA DE COBRO N° 981




CONTRATO N°	LP-218-2023	VALOR INICIAL	\$ 34.420.762.624,00
CONTRATISTA	CONSORCIO CMQ HOSPITAL SUCRE	VALOR ANTECIP	\$ 6.584.152.524,80
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHOSPITAL COVENAS 2024	VALOR ADICIONAL	\$ 2.790.630.453,00
SUPERVISIÓN	GOBERNACIÓN DE SUCRE	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$ 37.185.385.597,80
FECHA PRESENTE ACTA	28/11/2024	PLAZO	18 (MESES)
		FECHA DE INICIO	31/05/2024
		FECHA FINAL PREVISTA	30/11/2025

CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1		PRESENTE ACTA DE COBRO N° 1		VALORES	
N°	FECHA PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
23048	24.08.24	VE-11H-DIVISIÓN FUA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE, PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0,76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO 2 CUERPOS (0,84x 1,83) + DIVISIÓN FUA EN ALUMINIO + COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE 2 CUERPOS 1,50 X 1,93M	un	1,00	\$ 3.957.048,00	\$ 3.957.048,00	1,00	\$ 3.957.048,00				\$ -
23049	24.08.24	VE-11H-DIVISIÓN FUA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE, PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0,76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO 2 CUERPOS (0,84x 1,94) + DIVISIÓN FUA EN ALUMINIO + COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE 2 CUERPOS 1,50 X 1,94M	un	2,00	\$ 4.230.636,00	\$ 8.511.272,00	2,00	\$ 8.511.272,00				\$ -
23049	24.08.24	VE-11J-DIVISIÓN FUA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE, PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0,76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO (0,86 x 1,72) + DIVISIÓN FUA EN ALUMINIO + COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE 1,50 X 1,72 M	un	1,00	\$ 3.248.095,00	\$ 3.248.095,00	1,00	\$ 3.248.095,00				\$ -
23051	24.08.24	VE-11K-DIVISIÓN FUA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE, PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0,76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO (0,86x 1,83) + DIVISIÓN FUA EN ALUMINIO + COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE 1,50 X 1,83 M	un	1,00	\$ 3.312.731,00	\$ 3.312.731,00	1,00	\$ 3.312.731,00				\$ -
23052	24.08.24	VE-11L-DIVISIÓN FUA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE, PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0,76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO (0,86x 1,18) + DIVISIÓN FUA EN ALUMINIO + COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE 1,50 X 1,18 M	un	1,00	\$ 2.183.269,00	\$ 2.183.269,00	1,00	\$ 2.183.269,00				\$ -
23063	24.08.24	VE-11M-DIVISIÓN FUA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE, PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0,76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO (0,86x 0,85) + DIVISIÓN FUA EN ALUMINIO + COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE 1,50 X 0,85 M	un	2,00	\$ 1.440.646,00	\$ 2.881.292,00	2,00	\$ 2.881.292,00				\$ -

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ACTA DE COBRO N° 561



CONTRATO N°	LP-019-2023	VALOR INICIAL	\$ 34.429.767.624,00
CONTRATISTA	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	VALOR ANTICIPO	\$ 6.884.152.526,80
INTERVENTORA	CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024	VALOR ADICIONAL	\$ 2.790.830.453,00
SUPERVISIÓN	GOBERNACIÓN DE SUCRE	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$ 37.184.395.677,00
FECHA PRESENTE ACTA	28/11/2024	PLAZO	16 (MESSES)
		FECHA DE INICIO	31/05/2024
		FECHA FINAL PREVISTA	30/11/2025

CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1.		PRESENTE ACTA DE COBRO N° 1.		VALORES	
N°	FECHA	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
23054	24.00.64	VE-11N-DIVISION FUA EN ALUMINO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE, PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PVB 0.16 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO (0.80x 1.47) 2 CUERPOS + DIVISION FUA EN ALUMINO + COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE 1.50 X 1.47 M	m	2.00	\$ 3.034.295,00	\$ 6.068.590,00	2,00	\$ 6.068.590,00				\$ -
23061	24.00.65	VE-11D-DIVISION FUA EN ALUMINO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PVB 0.16 CRISTAL TEMPLADO 4mm + SANDBLASTING, JUNTA EN SILICONA, PERFIL PERIMETRAL EN "U", 1 CUERPOS 1.80 X 1.80M	m	12.00	\$ 2.582.351,00	\$ 30.746.572,00	12,00	\$ 30.746.572,00				\$ -
23062	24.00.66	VE-11P-DIVISION FUA EN ALUMINO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PVB 0.16 CRISTAL TEMPLADO 4mm + SANDBLASTING, JUNTA EN SILICONA, PERFIL PERIMETRAL EN "U", 1 CUERPOS 1.70 X 1.80M	m	3.00	\$ 2.621.676,00	\$ 7.864.728,00	3,00	\$ 7.864.728,00				\$ -
23063	24.00.67	VE-11Q-DIVISION FUA EN ALUMINO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PVB 0.16 CRISTAL TEMPLADO 4mm + SANDBLASTING, JUNTA EN SILICONA, PERFIL PERIMETRAL EN "U", 2 CUERPOS 2.30 X 1.80M	m	3.00	\$ 3.271.036,00	\$ 9.813.114,00	3,00	\$ 9.813.114,00				\$ -
23064	24.00.68	VE-11R-DIVISION FUA EN ALUMINO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE, PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PVB 0.16 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO (0.80x 2.18) + DIVISION FUA EN ALUMINO + COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE 1.80 X 2.18 M	m	1.00	\$ 4.606.592,00	\$ 4.606.592,00	1,00	\$ 4.606.592,00				\$ -
23065	24.00.69	VE-12A VENTANA FLOJADA 0.40x0.40 CONTROL DE DISPARO	m	1.00	\$ 243.359,00	\$ 243.359,00	1,00	\$ 243.359,00				\$ -
23066	24.00.70	VE-13A PERFILERA EN ALUMINO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0.038, JUNTA EN SILICONA 1 CUERPO 1.80 x 1.80 mts	m	1.00	\$ 2.136.354,00	\$ 2.136.354,00	1,00	\$ 2.136.354,00				\$ -
23067	24.00.71	VE-13B PERFILERA EN ALUMINO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0.038, JUNTA EN SILICONA 2.25 x 1.30 MTS BATENTE 1.00 MTS	m	1.00	\$ 3.023.967,00	\$ 3.023.967,00	1,00	\$ 3.023.967,00				\$ -
23068	24.00.72	VE-13C PERFILERA EN ALUMINO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0.038, JUNTA EN SILICONA 1.30 x 1.30 MTS BATENTE 0.80 MTS	m	1.00	\$ 1.696.767,00	\$ 1.696.767,00	1,00	\$ 1.696.767,00				\$ -

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MOROSQUELO EN EL MUNICIPIO DE COVENAS, SUCRE

ACTA DE COBRO N° 591

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCREGobernación de Sucre
Secretaría de Infraestructura

CONTRATO N°

UP-018-2023

CONTRATISTA

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

INTERVENIENTE

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVENAS 2024

SUPERVISIÓN

GOBERNACIÓN DE SUCRE

FECHA PRESENTE ACTA

20/11/2024

VALOR INICIAL

\$ 34.420.792.824,00

VALOR ANTICIPO

\$ 6.084.122.224,80

VALOR ADICIONAL

\$ 2.760.000.453,00

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

\$ 37.181.383.697,60

PLAZO

18 (MESES)

FECHA DE INICIO

31/05/2024

FECHA FINAL PREVISTA

30/11/2025

CONDICIONES INICIALES

CONDICIONES CONTRATADAS

CONDICIONES ACTUALIZADAS

MODIFICATORIO 1.

PRESENTE ACTA DE COBRO N° 1.

VALORES

IP	TERMINO	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
23069	24.00.73	VE-13D. PERFILERA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0,38. JUNTA EN SILICONA 1,38 x 1,90 MTS BATENTE 0,80 MTS	un	1,00	\$ 3.889.349,00	\$ 3.889.349,00	1,00	\$ 3.889.349,00				\$ -
23070	24.00.74	VE-13E. VENTANA FUA PERFILERA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0,38. JUNTA EN SILICONA 2,36 x 1,90 MTS BATENTE 0,80 MTS	un	1,00	\$ 2.718.530,00	\$ 2.718.530,00	1,00	\$ 2.718.530,00				\$ -
23071	24.00.75	VE-13F. PERFILERA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0,38. JUNTA EN SILICONA 4,00 x 1,90 MTS	un	1,00	\$ 4.885.207,00	\$ 4.885.207,00	1,00	\$ 4.885.207,00				\$ -
23072	24.00.76	VE-13G. VENTANA FUA PERFILERA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0,38. JUNTA EN SILICONA 2,31 x 1,90 MTS BATENTE 0,80 MTS	un	2,00	\$ 2.925.298,00	\$ 5.810.596,00	2,00	\$ 5.810.596,00				\$ -
23073	24.00.77	VE-13H. PERFILERA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0,38. JUNTA EN SILICONA 2,00 x 1,90 MTS	un	1,00	\$ 2.196.138,00	\$ 2.196.138,00	1,00	\$ 2.196.138,00				\$ -
23074	24.00.78	VE-14A. CUERPO BASCULANTE + CUERPO FIJO. PERFILERA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. CRISTAL LAMINADO, TEMPLADO DE 4 MM INCOLORO + PVB 0,76 + CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 4 MM + SANDBLASTING ALFAJA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. 0,93 X 1,38 MTS	un	1,00	\$ 801.744,00	\$ 801.744,00	1,00	\$ 801.744,00				\$ -
23075	24.00.79	VE-15A. CUERPO CORREDIZO + CUERPO FIJO. PERFILERA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. CRISTAL LAMINADO, TEMPLADO DE 4 MM INCOLORO + PVB 0,76 + CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 4 MM. ALFAJA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. 0,86 X 0,55 MTS	un	2,00	\$ 270.801,00	\$ 541.602,00	2,00	\$ 541.602,00				\$ -
23076	24.00.80	P01L PUERTA EN VIDRIO 0,80 x 2,40 HOJA CON MARCO PERIMETRAL E INTERMEDIO + VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO INCOLORO DE 8 mm + PISA VIDRIO CON PELÍCULA SANDBLASTING	un	8,00	\$ 1.478.017,00	\$ 11.826.136,00	8,00	\$ 11.826.136,00				\$ -
23076	24.00.81	P02L PUERTA EN VIDRIO 0,80 x 2,40 HOJA CON MARCO PERIMETRAL E INTERMEDIO + VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO INCOLORO DE 8 mm + PISA VIDRIO CON PELÍCULA SANDBLASTING	un	15,00	\$ 1.775.157,00	\$ 26.626.355,00	15,00	\$ 26.626.355,00				\$ -

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE HORROZQUELLO EN EL MUNICIPIO DE COVENAS, SUCRE

ACTA DE COBRO N° 001

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCREGobernación
de Sucre
Asesorado en
Infraestructura

CONTRATO N°

LP-018-2023

CONTRATISTA

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

INTERVENIENCIA

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVENAS
2024

SUPERVISIÓN

GOBERNACIÓN DE SUCRE

FECHA PRESENTE ACTA

28/11/2024

VALOR INICIAL

\$ 34.429.762.634,00

VALOR ANTICIPO

\$ 0.894.192.324,80

VALOR ADICIONAL

\$ 2.700.830.453,00

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

\$ 37.181.295.317,00

PLAZO

18 (MESES)

FECHA DE INICIO

31/05/2024

FECHA FINAL PREVISTA

30/11/2025

CONDICIONES INICIALES

CONDICIONES CONTRATADAS

CONDICIONES ACTUALIZADAS

MODIFICATORIO 1

PRESENTE ACTA DE COBRO N° 1

VALORES

N°	PERÍODO	DESCRIPCIÓN	VRD.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
23017	24.00.00	POV 0.96 x 2.40 mts PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO LAMINADO INCOLORO 8 mm + ZOCALO S351 SUPERIOR E INFERIOR EN ALUMINO COLOR NATURAL	un	13,00	\$ 2.430.734,00	\$ 31.599.412,00	13,00	\$ 31.599.412,00				\$ -
23018	24.00.00	POV 1.00 x 2.40 mts PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO LAMINADO INCOLORO 8 mm + ZOCALO S351 SUPERIOR E INFERIOR EN ALUMINO COLOR NATURAL	un	3,00	\$ 2.736.781,00	\$ 8.204.343,00	3,00	\$ 8.204.343,00				\$ -
23019	24.00.00	PSL 1.20 x 2.40 mts PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO LAMINADO INCOLORO 8 mm + ZOCALO S351 SUPERIOR E INFERIOR EN ALUMINO COLOR NATURAL	un	2,00	\$ 3.590.163,00	\$ 7.180.326,00	2,00	\$ 7.180.326,00				\$ -
23020	24.00.00	POV 1.80 x 2.40 mts PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO LAMINADO INCOLORO 8 mm + ZOCALO S351 SUPERIOR E INFERIOR EN ALUMINO COLOR NATURAL	un	1,00	\$ 4.496.121,00	\$ 4.496.121,00	1,00	\$ 4.496.121,00				\$ -
23021	24.00.00	PSL 1.80 x 2.40 mts PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO CON HOGA E INTERMEDIO Y VORPO TEMPLADO DE 8 mm + PISA VIDRIO CON PELICULA SANGLASTING	un	7,00	\$ 3.491.148,00	\$ 24.438.022,00	7,00	\$ 24.438.022,00				\$ -
Subtotal						\$ 1.038.765.058,00		\$ 1.038.765.058,00				
22001	25.00.00	CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE	m2	68,25	\$ 1.165.408,00	\$ 79.584.540,00	68,25	\$ 79.584.540,00				\$ -
22002	25.00.01	DIVISION BARRO LAMINA ACERO INOXIDABLE	m2	1,44	\$ 1.294.394,00	\$ 1.777.441,00	1,44	\$ 1.777.441,00				\$ -
22003	25.00.02	DIVISION ORINALES LAMINA ACERO INOXIDABLE	m2	1,44	\$ 1.294.394,00	\$ 1.777.441,00	1,44	\$ 1.777.441,00				\$ -
22004	25.00.03	POCETA LAVA TRAPEROS ACERO INOXIDABLE	un	16,00	\$ 332.907,00	\$ 4.980.105,00	16,00	\$ 4.980.105,00				\$ -
21052	25.00.04	M.4.1-HEMATOLOGIA, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR, PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.49 X 0.90M	un	1,00	\$ 3.093.298,00	\$ 3.093.298,00	1,00	\$ 3.093.298,00				\$ -
21053	25.00.05	M.4.2-QUIMICA, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR, PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.89 X 0.90M	un	1,00	\$ 3.291.113,00	\$ 3.291.113,00	1,00	\$ 3.291.113,00				\$ -
21054	25.00.06	M.4.3-MICROBIOLOGIA, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR, PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2.10 X 0.90M	un	1,00	\$ 4.760.984,00	\$ 4.760.984,00	1,00	\$ 4.760.984,00				\$ -
21055	25.00.07	M.4.4-OBSERVACION, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE, SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 0.96 X 0.90M	un	1,00	\$ 1.401.718,00	\$ 1.401.718,00	1,00	\$ 1.401.718,00				\$ -
21056	25.00.08	M.4.5-CAMBA PASAJES, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE, SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.07 X 0.90M	un	1,00	\$ 1.281.556,00	\$ 1.281.556,00	1,00	\$ 1.281.556,00				\$ -
21057	25.00.09	M.4.6-VACUNACION, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE, SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.36 X 0.90M	un	3,00	\$ 2.105.091,00	\$ 6.317.873,00	3,00	\$ 6.317.873,00				\$ -

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUELO EN EL MUNICIPIO DE COVERAS, SUCRE

ACTA DE COBRO N° 001

CONSORCIO CMH
HOSPITAL SUCREGobierno del Sucre
Secretaría de Infraestructura

CONTRATO N°

LP-018-2023

CONTRATISTA

CONSORCIO CMH HOSPITAL SUCRE

INTERVENTORA

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVERAS 2024

SUPERVISOR

GOBERNACIÓN DE SUCRE

FECHA PRESENTE ACTA

28/11/2024

VALOR INICIAL

\$ 34.429.782.824,00

VALOR ANTICIPO

\$ 8.884.152.524,88

VALOR ADICIONAL

\$ 2.761.630.453,00

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

\$ 37.181.395.811,88

PLAZO

18 (MESES)

FECHA DE INICIO

31/09/2024

FECHA FINAL PREVISTA

30/11/2025

CONDICIONES INICIALES

CONDICIONES CONTRATADAS

CONDICIONES ACTUALIZADAS
INDICADORIO 1:

PRESENTE ACTA DE COBRO N° 1

VALORES

N°	FECHA DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
21058	25.03.10	M.4.7-SECAO Y CLASIFICACIÓN, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE, SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLER ENCHAPADO 2,08 X 0,90M	un	2,08	\$ 3.208.257,00	\$ 6.618.454,00	2,08	\$ 6.618.454,00				\$ -
21060	25.03.11	M.4.8-AMBIENTE TRANSACCION, MESÓN EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLER ENCHAPADO 1,30 X 0,90M	un	1,00	\$ 1.842.896,00	\$ 1.842.896,00	1,00	\$ 1.842.896,00				\$ -
21060	25.03.12	M.4.9-ESTERILIZACIÓN, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE, SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLER ENCHAPADO 1,73 X 0,90M	un	1,00	\$ 2.672.273,00	\$ 2.672.273,00	1,00	\$ 2.672.273,00				\$ -
21061	25.03.13	M.4.10-REPOSTERIA-MUESTRAS, MESÓN EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLER ENCHAPADO 2,40 X 0,90M	un	2,00	\$ 4.995.975,00	\$ 9.113.945,00	2,00	\$ 9.113.945,00				\$ -
21062	25.03.14	M.4.12-ODONTOLÓGICA, MESÓN EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLER ENCHAPADO 3,35 X 0,90M	un	2,00	\$ 6.210.432,00	\$ 12.420.864,00	2,00	\$ 12.420.864,00				\$ -
21063	25.03.15	M.4.14-DEPOSITO CADÁVERES, MUEBLE EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLER ENCHAPADO 2,45 X 0,90M	un	1,00	\$ 4.123.895,00	\$ 4.123.895,00	1,00	\$ 4.123.895,00				\$ -
21064	25.03.16	M.4.15-COCINA ADMINISTRACIÓN, MUEBLE EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLER ENCHAPADO 2,52 X 0,90M	un	1,00	\$ 5.522.507,00	\$ 5.522.507,00	1,00	\$ 5.522.507,00				\$ -
21065	25.03.17	M.4.16-OBSERVACIÓN, MUEBLE EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLER ENCHAPADO 2,58 X 0,90M	un	1,00	\$ 2.254.884,00	\$ 2.254.884,00	1,00	\$ 2.254.884,00				\$ -
21066	25.03.18	M.4.17-TRABAJO LIMPIO-SUCIO DRUGA, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLER ENCHAPADO 1,18 X 0,90M	un	4,00	\$ 2.683.336,00	\$ 11.873.344,00	4,00	\$ 11.873.344,00				\$ -
21067	25.03.19	M.4.18-CIRUGIA, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLER ENCHAPADO 1,27 X 0,90M	un	1,00	\$ 4.461.919,00	\$ 4.461.919,00	1,00	\$ 4.461.919,00				\$ -
21068	25.03.20	M.4.19-CAFÉ SALÓN MÚLTIPLE, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLER ENCHAPADO 2,60 X 0,90M	un	1,00	\$ 3.630.714,00	\$ 3.630.714,00	1,00	\$ 3.630.714,00				\$ -
21069	25.03.21	M.4.20-URGENCIAS, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLER ENCHAPADO 1,33 X 0,90M	un	2,00	\$ 2.803.410,00	\$ 5.606.820,00	2,00	\$ 5.606.820,00				\$ -

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MOROSQUELLO EN EL MUNICIPIO DE COVENAS, SUCRE

ACTA DE COBRO N° 001



CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCRE



Gobernación
de Sucre
Secretaría de
Infraestructura

CONTRATO N°

LP-018-2023

CONTRATISTA

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

INTERVENIENTE

CONSORCIO INTER-HOSPITAL COVENAS
2024

SUPERVISIÓN

GOBERNACIÓN DE SUCRE

FECHA PRESENTE ACTA

28/11/2024

VALOR INICIAL

\$ 34.420.762.624,00

VALOR ANTESPAGO

\$ 6.884.152.624,00

VALOR ADICIONAL

\$ 2.790.630.493,00

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

\$ 27.181.325.577,00

PLAZO

18 (MESES)

FECHA DE INICIO

29/09/2024

FECHA FINAL PREVISTA

30/11/2025

CONDICIONES INICIALES

CONDICIONES CONTRATADAS

CONDICIONES ACTUALIZADAS
MODIFICATORIO 1.

PRESENTE ACTA DE COBRO N° 1.

VALORES

N°	FECHA DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
21070	25.06.23	M.4.21-CAFÉ SALÓN MÚLTIPLE, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2.45 X 0.90M	un	1,00	\$ 3.739.908,00	\$ 3.739.908,00	1,00	\$ 3.739.908,00				\$ -
21071	25.06.23	M.4.22-PORCIONAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE COCINA, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.18 X 0.90M	un	2,00	\$ 3.903.700,00	\$ 7.807.400,00	2,00	\$ 7.807.400,00				\$ -
21072	25.06.24	M.4.23-PARTOS / CIRUGÍA, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.68 X 0.90M	un	2,00	\$ 3.114.389,00	\$ 6.228.738,00	2,00	\$ 6.228.738,00				\$ -
21073	25.06.23	M.4.24-PARTOS, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.64 X 0.90M	un	1,00	\$ 3.280.212,00	\$ 3.280.212,00	1,00	\$ 3.280.212,00				\$ -
21074	25.06.26	M.4.25-PARTOSPATOLOGÍA, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.60 X 0.90M	un	1,00	\$ 3.363.135,00	\$ 3.363.135,00	1,00	\$ 3.363.135,00				\$ -
21075	25.06.27	M.4.26-PARTOS PATOLOGÍA, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.66 X 0.90M	un	1,00	\$ 3.508.249,00	\$ 3.508.249,00	1,00	\$ 3.508.249,00				\$ -
21076	25.06.26	M.4.27-LACTANCIA + PAQUETES, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.83 X 0.90M	un	6,00	\$ 3.837.836,00	\$ 23.025.894,00	6,00	\$ 23.025.894,00				\$ -
21077	25.06.29	M.4.28-MICROBIOLOGÍA, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.64 X 0.90M	un	1,00	\$ 4.067.973,00	\$ 4.067.973,00	1,00	\$ 4.067.973,00				\$ -
21078	25.06.30	M.4.29-VACUNACIÓN, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.32 X 0.90	un	1,00	\$ 2.741.219,00	\$ 2.741.219,00	1,00	\$ 2.741.219,00				\$ -

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUELO EN EL MUNICIPIO DE COVENAS, SUCRE

ACTA DE COBRO N° 001

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCREGobernación
de Sucre
Secretaría de
Infraestructura

CONTRATO N°

LP-018-2023

CONTRATISTA

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVENAS
2024

SUPERVISIÓN

GOBERNACIÓN DE SUCRE

FECHA PRESENTE ACTA

28/11/2024

VALOR INICIAL

\$ 34.420.782.824,00

VALOR ANTICIPO

\$ 5.894.162.504,00

VALOR ADICIONAL

\$ 2.780.530.403,00

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

\$ 37.184.393.077,00

PLAZO

18 (MESES)

FECHA DE INICIO

31/05/2024

FECHA FINAL PREVISTA

30/11/2025

CONDICIONES INICIALES

CONDICIONES CONTRATADAS

CONDICIONES ACTUALIZADAS
MODIFICATORIO I.

PRESENTE ACTA DE COBRO N° 1

VALORES

N°	FECHA DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
21079	25.00.31	M.4.30-E. INMOVILIZACIÓN, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2.45 X 0.90	un	1,00	\$ 5.770.053,00	\$ 5.770.053,00	1,00	\$ 5.770.053,00				\$ -
21080	25.00.32	M.4.31-PROCEDIMIENTOS, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2.52 X 0.90M	un	2,00	\$ 5.270.345,00	\$ 10.540.690,00	2,00	\$ 10.540.690,00				\$ -
21081	25.00.33	M.4.32-LAVADO - DESACT, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2.76 X 0.90M	un	1,00	\$ 5.767.678,00	\$ 5.767.678,00	1,00	\$ 5.767.678,00				\$ -
21082	25.00.34	M.4.33-PORCIONAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN COCINA, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.65 X 0.90	un	1,00	\$ 8.735.552,00	\$ 8.735.552,00	1,00	\$ 8.735.552,00				\$ -
21083	25.00.35	M.4.34-MICROSCOPIA, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 3.46 X 1.53 X 0.90M	un	1,00	\$ 7.875.480,00	\$ 7.875.480,00	1,00	\$ 7.875.480,00				\$ -
21084	25.00.36	M.4.35-AJUSTAMIENTO FARMACIA, MESÓN DE TRABAJO L EN ACERO INOXIDABLE, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.81 X 1.34 X 0.90M	un	1,00	\$ 5.781.897,00	\$ 5.781.897,00	1,00	\$ 5.781.897,00				\$ -
21085	25.00.37	M.4.36-LAVADO MATERIAL, MESÓN DE TRABAJO L EN ACERO INOXIDABLE, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2.09 X 1.94 X 0.90M	un	2,00	\$ 6.230.497,00	\$ 12.460.994,00	2,00	\$ 12.460.994,00				\$ -
21086	25.00.38	M.4.37-AMBIENTE TÉCNICO, MESÓN DE TRABAJO L EN ACERO INOXIDABLE, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 3.85 X 2.15 X 0.90M	un	1,00	\$ 6.079.330,00	\$ 6.079.330,00	1,00	\$ 6.079.330,00				\$ -
21087	25.00.39	M.4.38-FILTROS, MESÓN DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO 3.85 X 0.90M	un	1,00	\$ 1.179.780,00	\$ 1.179.780,00	1,00	\$ 1.179.780,00				\$ -
21088	25.00.40	M.4.39-FILTROS, MESÓN DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO 1.21 X 0.90M	un	1,00	\$ 1.393.908,00	\$ 1.393.908,00	1,00	\$ 1.393.908,00				\$ -
21089	25.00.41	M.4.40-REANIMACIÓN, MESÓN DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO 1.45 X 0.90M	un	1,00	\$ 1.409.858,00	\$ 1.409.858,00	1,00	\$ 1.409.858,00				\$ -

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ACTA DE COBRO N° 001

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCREGobierno de Sucre
Secretaría de Infraestructura

CONTRATO N°

LP-219-2023

CONTRATISTA

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTER-HOSPITAL COVEÑAS 2024

SUPERVISIÓN

GOBERNACIÓN DE SUCRE

FECHA PRESENTE ACTA

29/11/2024

VALOR INICIAL

\$ 34.429.762.624,00

VALOR ANTICIPO

\$ 5.884.192.524,00

VALOR ADICIONAL

\$ 2.760.830.453,00

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

\$ 37.181.383.677,00

PLAZO

18 (MESES)

FECHA DE INICIO

31/05/2024

FECHA FINAL PREVISTA

30/11/2025

CONDICIONES INICIALES

CONDICIONES CONTRATADAS

CONDICIONES ACTUALIZADAS



PRESENTE ACTA DE COBRO N° 1

VALORES

N°	FECHA	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
250042	25.00.42	M.4.41. REANIMACIÓN MESÓN DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO 1.80 X 0.90M	un	1,00	\$ 1.238.760,00	\$ 1.238.760,00	1,00	\$ 1.238.760,00				\$ -
250043	25.00.43	M.4.42. SACA DE LACTARIA SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO 2.45 X 0.90M	un	1,00	\$ 4.897.890,00	\$ 4.897.890,00	1,00	\$ 4.897.890,00				\$ -
250044	25.00.44	M.4.43. COCINA Y PREPARACIÓN SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO 1.80 X 0.90M	un	1,00	\$ 3.096.901,00	\$ 3.096.901,00	1,00	\$ 3.096.901,00				\$ -
250045	25.00.45	M.4.44. COCINA SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO 1.80 X 0.90M	un	1,00	\$ 3.268.990,00	\$ 3.268.990,00	1,00	\$ 3.268.990,00				\$ -
250046	25.00.46	M.4.45. LAVADO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO 2.00 X 0.90M	un	1,00	\$ 3.441.000,00	\$ 3.441.000,00	1,00	\$ 3.441.000,00				\$ -
250047	25.00.47	M.4.46. RECEPCIÓN COCINA MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO 2.40 X 0.90M	un	1,00	\$ 4.129.200,00	\$ 4.129.200,00	1,00	\$ 4.129.200,00				\$ -
250048	25.00.48	M.4.47. RECEPCIÓN COCINA MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO 2.57 X 0.90M	un	1,00	\$ 4.427.419,00	\$ 4.427.419,00	1,00	\$ 4.427.419,00				\$ -
250049	25.00.49	M.4.48. HABITACIONES OBSTÉTRICAS MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO 2.40 X 0.90M	un	6,00	\$ 3.675.490,00	\$ 22.052.940,00	6,00	\$ 22.052.940,00				\$ -
250050	25.00.50	M.4.49. HABITACIONES ASILADOS MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO 2.40 X 0.90M	un	2,00	\$ 2.666.466,00	\$ 5.332.932,00	2,00	\$ 5.332.932,00				\$ -
250051	25.00.51	M.4.50. HABITACIONES PEDIÁTRICAS MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO 2.40 X 0.90M	un	3,00	\$ 3.142.760,00	\$ 9.428.280,00	3,00	\$ 9.428.280,00				\$ -
21090	25.00.52	M.7.1. LAVAMANOS QUIRÚRGICO EN ACERO INOXIDABLE, LLAVE ELECTRÓNICA CON SENSOR 0.75 X 0.90M	un	1,00	\$ 2.294.000,00	\$ 2.294.000,00	1,00	\$ 2.294.000,00				\$ -
21091	25.00.53	M.7.2. LAVAMANOS QUIRÚRGICO EN ACERO INOXIDABLE, LLAVE ELECTRÓNICA CON SENSOR 0.94 X 0.90M + 220 PERFILES EN ALUMINIO COLOR AMIGAZO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 444 INCOLORO + PVB 0.038, 6 CUERPOS 1.45 X 1.90 + REJILLA SUPERIOR (1.15 MT3)	un	1,00	\$ 2.523.399,00	\$ 2.523.399,00	1,00	\$ 2.523.399,00				\$ -
21092	25.00.54	M.7.3. LAVAMANOS QUIRÚRGICO EN ACERO INOXIDABLE, LLAVE ELECTRÓNICA (DOBLE) CON SENSOR 1.59 X 0.90M	un	1,00	\$ 3.675.490,00	\$ 3.675.490,00	1,00	\$ 3.675.490,00				\$ -
Subtotal						\$ 368.756.983,00		\$ 368.756.983,00				
25001	25.00.01	CERRAJERÍA										
25001	25.00.01	POMO LINEA ORSOT CROMADA MATE, CIEGO POR DENTRO, POR FUERA BÓCA LLAVE	un	293,00	\$ 117.609,00	\$ 34.459.437,00	293,00	\$ 34.459.437,00				\$ -
25012	25.00.02	CERRADURA DE SEGURIDAD REF.: CERR 0352 CROMADA MATE	un	15,00	\$ 112.952,00	\$ 1.694.280,00	15,00	\$ 1.694.280,00				\$ -
25014	25.00.03	CERRADURA ANTIPÁNICO HORIZONTAL F-19M EO	un	4,00	\$ 559.968,00	\$ 2.239.872,00	4,00	\$ 2.239.872,00				\$ -
25016	25.00.04	MANEJA CIEGO POR DENTRO POR FUERA BÓCA LLAVE REF.: AMPD JUPITER CROMADA MATE	un	72,00	\$ 96.796,00	\$ 6.969.312,00	72,00	\$ 6.969.312,00				\$ -

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVENAS, SUCRE

ACTA DE COBRO N° 001




CONTRATO N°	LP-018-2023	VALOR INICIAL	\$ 34.420.702.624,00
CONTRATISTA	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	VALOR ANTICIPO	\$ 6.664.152.524,00
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHOSPITAL COVENAS 2024	VALOR ADICIONAL	\$ 2.750.030.400,00
SUPERVISIÓN	GOBERNACIÓN DE SUCRE	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$ 37.184.385.548,00
FECHA PRESENTE ACTA	29/11/2024	PLAZO	18 (MESES)
		FECHA DE INICIO	31/05/2024
		FECHA FINAL PREVISTA	30/11/2025

CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1		PRESENTE ACTA DE COBRO N° 1		VALORES	
N°	ITEM DE PAZO	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
26018	26.00.05	MANEJA CON BOTÓN POR DENTRO POR FUERA BOCA LLAVE, REF. AROS JUPITER CROMADA MATE SCHLANGE O EQUIVALENTE.	un	265,00	\$ 73.485,00	\$ 19.473.790,00	265,00	\$ 19.473.790,00				\$ -
26019	26.00.06	MANEJA EN LÁMINA COLO ROLLO CAL 20.	un	13,00	\$ 94.947,00	\$ 1.234.311,00	13,00	\$ 1.234.311,00				\$ -
26021	26.00.07	MANEJA CAZUELA RECTANGULAR 120 x 90 x 13 mm. En acero inoxidable	un	4,00	\$ 35.885,00	\$ 143.540,00	4,00	\$ 143.540,00				\$ -
26005	26.00.08	MANEJADORES EN ACERO INOXIDABLE X1.00CM ENFRENTADOS POR AMBOS LADOS CERRADURA CON PISTILLO NO REVERSIBLE DE DOBLE CILINDRO INFERIOR	un	36,00	\$ 327.298,00	\$ 11.780.490,00	36,00	\$ 11.780.490,00				\$ -
26006	26.00.09	PLACA DE EMPUJE CON MANEJA POR AMBOS LADOS EN SCHLANGE	un	5,00	\$ 143.161,00	\$ 715.755,00	5,00	\$ 715.755,00				\$ -
26010	26.00.10	BRAZO HORIZONTAL	un	7,00	\$ 295.666,00	\$ 2.069.662,00	7,00	\$ 2.069.662,00				\$ -
Subtotal						\$ 36.758.150,00		\$ 36.758.150,00				\$ -
A27 27.00.00 VÍDEOS Y ESPEJOS												
27001	27.00.01	ESPEJO CRISTAL 4 MM. ESPEJOS PULIDOS Y BRILLADOS. SISTEMA DE INSTALACIÓN FLOTADO CON ESTRUCTURA DE RESPALDO EN ALUMINIO ANODIZADO	m2	79,90	\$ 469.092,00	\$ 36.754.180,00	79,90	\$ 36.754.180,00				\$ -
27002	27.00.02	CLAVABOYA VÍDEO LAMINADO 3-3 mm	m2	159,80	\$ 326.354,00	\$ 51.801.549,00	159,80	\$ 51.801.549,00				\$ -
Subtotal						\$ 88.555.729,00		\$ 88.555.729,00				\$ -
A28 28.00.00 PINTURA												
28009	28.00.01	ESTUCO Y PINTURA EPOXICA SOBRE MUROS EN PARETE PARA ZONAS DE ASEPSIA: ESTUCO PLASTICO + 1 MANO DE PINTURA DE VINILO TIPO 2 + 2 MANOS DE PINTURA EPOXICA LAVABLE ANTIBACTERIAL	m2	154,35	\$ 11.098,00	\$ 1.706.016,00	154,35	\$ 1.706.016,00				\$ -
28003	28.00.02	M-6, ESTUCO PLASTICO Y VINO SOBRE PARETE: ESTUCO PLASTICO + 2 MANOS DE VINILO TIPO 2 + 1 MANO DE VINILO TIPO 1	m2	342,49	\$ 36.562,00	\$ 12.520.058,00	342,49	\$ 12.520.058,00				\$ -
28002	28.00.03	ESTUCO Y ESMALTE ACRILICO A BASE DE AGUA PARA MUROS PARETADOS: ESTUCO PLASTICO + 1 MANO DE PINTURA DE VINILO TIPO 2 + 2 MANOS DE ESMALTE ACRILICO EQUIVALENTE	m2	3.162,59	\$ 40.495,00	\$ 128.088.062,00	3162,59	\$ 128.088.062,00				\$ -
28011	28.00.04	M-7, PINTURA FACHADA SOBRE PARETE: 2 MANOS DE VINILO TIPO 2 + 1 MANO DE PINTURA KORAJA	m2	1.999,59	\$ 61.219,00	\$ 121.994.140,00	1999,59	\$ 121.994.140,00				\$ -
28010	28.00.05	M-7, PINTURA FACHADA SOBRE PISOCEMENTO PARA DIENTES DE FACHADA: 1 MANO DE VINILO TIPO 2 + 2 MANOS DE PINTURA KORAJA	m2	1.437,51	\$ 30.772,00	\$ 44.235.058,00	1437,51	\$ 44.235.058,00				\$ -
28009	28.00.06	M-1 VINILO SOBRE SISTEMAS LIVIANO: 2 MANOS DE VINILO TIPO 2 + 1 MANO DE VINILO TIPO 1	m2	229,44	\$ 18.894,00	\$ 4.309.151,00	229,44	\$ 4.309.151,00				\$ -
28006	28.00.07	M-8, PINTURA EPOXICA EN ZONAS DE ASEPSIA SOBRE MUROS SISTEMAS LIVIANO: 1 MANO DE PINTURA DE VINILO TIPO 2 + 2 MANOS DE PINTURA EPOXICA LAVABLE ANTIBACTERIAL	m2	1.128,87	\$ 35.141,00	\$ 39.669.339,00	1128,87	\$ 39.669.339,00				\$ -
28001	28.00.08	M-7, ESMALTE ACRILICO A BASE DE AGUA PARA MUROS EN SISTEMA LIVIANO: 1 MANO DE PINTURA TIPO 2 + 2 MANOS DE ESMALTE ACRILICO	m2	6.487,89	\$ 23.890,00	\$ 155.668.114,00	6487,89	\$ 155.668.114,00				\$ -
28007	28.00.09	PINTURA CIELO RASO SISTEMA LIVIANO: 2 MANOS DE PINTURA DE VINILO TIPO 2	m2	5.889,92	\$ 14.830,00	\$ 87.311.510,00	5889,92	\$ 87.311.510,00				\$ -

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUELO EN EL MUNICIPIO DE COVERAS, SUCRE

ACTA DE CORRO N° 091





CONTRATO N°	LP-018-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO GHO HOSPITAL SUCRE
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHOSPITAL COVERAS 2024
SUPERVISIÓN	GOBERNACIÓN DE SUCRE
FECHA PRESENTE ACTA	28/11/2024

VALOR INICIAL	\$ 34.420.782.624,00
VALOR ANTECPO	\$ 6.984.152.534,90
VALOR ADICIONAL	\$ 2.760.692.483,00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$ 37.185.595.677,00
PLAZO	18 (MESES)
FECHA DE INICIO	31/05/2024
FECHA FINAL PREVISTA	30/11/2025

CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1.		PRESENTE ACTA DE CORRO N° 1		VALORES	
N°	FECHA DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
28008	28.00.10	PINTURA DELO RASO SISTEMA LIGADO EN ZONAS DE ASEPSIA 1 MANO DE VINILO TIPO 2 + 2 MANOS DE PINTURA EPÓXICA	m2	333,70	\$ 35.571,00	\$ 7.469.313,00	333,70	\$ 7.448.513,00				\$ -
28013	28.00.11	PINTURA REFLECTIVA TOPELLANTAS 2 MANOS DE PINTURA REFLECTIVA PARA DEMARCACIÓN DE TOPELLANTAS	un	58,00	\$ 12.107,00	\$ 580.206,00	58,00	\$ 588.238,00				\$ -
28030	28.00.12	PINTURA O PASETE + ESTUCCO + 2 MANOS DE PINTURA ESMALTADA COLOR BLANCO MATE + SALPICADERO CON RECUBRIMIENTO LAMINA "GLASSLINER"	m2	205,40	\$ 108.910,00	\$ 21.958.896,00	205,40	\$ 21.958.896,00				\$ -
28031	28.00.13	PANEL CON NÚCLEO EN ESPUMA DE POLIURETANO FLEXIBLE (ECPMMS TIPO SONODASTIC), FORRADO CON TELA FONOPERMISABLE TIPO UNOOLINO SOBRE MUROS DE SALÓN MÚLTIPLE SEGÚN DISEÑO ACÚSTICO	m2	49,44	\$ 264.541,00	\$ 12.984.537,00	49,44	\$ 12.984.507,00				\$ -
Subtotal						\$ 698.953.407,00		\$ 698.953.407,00				
A28 28.00.08 LÍNEA INSTITUCIONAL HOSPITALARIA												
27038	28.00.01	GUARDA CAMILLAS EN VINILO COLOR SEGÚN DETALLE. Incl. Punteras	m	208,76	\$ 177.254,00	\$ 37.009.808,00	208,76	\$ 37.009.808,00				\$ -
27009	28.00.02	PASAMANOS EN VINILO COLOR SEGÚN DETALLE. Incl. Punteras	m	52,28	\$ 238.687,00	\$ 11.254.711,00	52,28	\$ 11.254.711,00				\$ -
27064	28.00.04	ESQUINERO CON ESTRUCTURA DE 1,22 x 90"	un	200,00	\$ 53.444,00	\$ 10.688.800,00	200,00	\$ 10.688.800,00				\$ -
27066	28.00.05	LAMINA PROTECCIÓN DE MUEBLES DE ALTO IMPACTO POR ACCIÓN DE LAS CAMAS EN RECUPERACIÓN Y OBSERVACIÓN	m2	68,27	\$ 180.468,00	\$ 12.320.590,00	68,27	\$ 12.320.590,00				\$ -
27007	28.00.08	CORTINAS PARA ÁREAS DE OBSERVACIÓN (URGENTES) Y RECUPERACIÓN (QUIRÓFANOS) COLOR SEGÚN DISEÑO CON RIEL SUPERIOR EN "L", CARRO Y CORTINA ANTIBACTERIAL LAVABLE	m	74,49	\$ 344.090,00	\$ 25.631.535,00	74,49	\$ 25.631.535,00				\$ -
Subtotal						\$ 100.113.772,00		\$ 100.113.772,00				
A30 30.00.06 ASFO												
30001	30.00.01	ASFO	m2	6.876,27	\$ 12.407,00	\$ 85.257.296,00	6876,27	\$ 85.257.296,00				\$ -
30002	30.00.02	IMPRESA DE VIGRO	m2	1.317,30	\$ 4.419,00	\$ 5.819.823,00	1317,30	\$ 5.819.823,00				\$ -
30003	30.00.03	RETRIO DE SORRANTES	v	35,00	\$ 121.192,00	\$ 4.241.720,00	35,00	\$ 4.241.720,00				\$ -
Subtotal						\$ 97.180.419,00		\$ 97.180.419,00				
G1 31.00.00 VÍAS - ORGANISMO INTERNO												
29001	31.00.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTIO	m2	2.393,13	\$ 4.198,00	\$ 10.048.158,00	2393,13	\$ 10.048.158,00				\$ -
29008	31.00.02	PERFILADA Y COMPACTACIÓN SUBRASANTE	m2	1.778,97	\$ 1.841,00	\$ 3.275.084,00	1778,97	\$ 3.275.084,00				\$ -
29005	31.00.03	GEOTEXTIL T-3400	m2	1.778,97	\$ 1.131,00	\$ 2.011.514,00	1778,97	\$ 2.011.514,00				\$ -
29007	31.00.04	SUB BASE GRANULAR 580-1 De acuerdo a la recomendación en el estudio de suelos del proyecto	m3	653,88	\$ 118.822,00	\$ 77.619.781,00	653,88	\$ 77.619.781,00				\$ -
29008	31.00.05	SUB BASE GRANULAR 580-1 De acuerdo a la recomendación en el estudio de suelos del proyecto	m3	365,79	\$ 128.680,00	\$ 47.067.682,00	365,79	\$ 47.067.682,00				\$ -
29011	31.00.06	SARDONE PREFABRICADO A-15	m	894,96	\$ 66.837,00	\$ 59.816.442,00	894,96	\$ 59.816.442,00				\$ -
29009	31.00.07	ADOQUIN CONCRETO 10 x 20 x 8 TEXTURA LISA	m2	1.329,49	\$ 118.018,00	\$ 156.903.751,00	1329,49	\$ 156.903.751,00				\$ -
29004	31.00.08	TOPELLANTAS EN CONCRETO 1x0,40 m L-4E Incl. Pintura	un	58,00	\$ 149.324,00	\$ 8.660.792,00	58,00	\$ 8.660.792,00				\$ -
29015	31.00.09	FLECHA BENDIDA: IMPRESA PARA ADHERENCIA, PINTURA TRAFICO + 2 MANOS DE PINTURA PARA DEMARCACIÓN	un	3,00	\$ 73.995,00	\$ 220.815,00	3,00	\$ 220.815,00				\$ -
29016	31.00.10	FLECHA DOBLE GRU: IMPRESA PARA ADHERENCIA PINTURA DE TRAFICO + 2 MANOS DE PINTURA DE DEMARCACIÓN	un	2,00	\$ 89.034,00	\$ 178.068,00	2,00	\$ 178.068,00				\$ -

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE ROSARQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVENAS, SUCRE

ACTA DE COBRO N° 001



CONTRATO N°

UP-018-2023

CONTRATISTA

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVENAS 2024

SUPERVISIÓN

GOBERNACIÓN DE SUCRE

FECHA PRESENTE ACTA

28/11/2024

VALOR INICIAL

\$ 34.420.782.824,00

VALOR ANTECIPO

\$ 6.884.152.524,00

VALOR ADICIONAL

\$ 2.790.630.453,00

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

\$ 37.185.393.077,00

PLAZO

18 (dieciocho)

FECHA DE INICIO

1/05/2024

FECHA FINAL PREVISTA

30/11/2025

CONDICIONES INICIALES

CONDICIONES CONTRATADAS

CONDICIONES ACTUALIZADAS

PRESENTE ACTA DE COBRO N° 1

VALORES

Nº	FECHA DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
28016	31.03.11	LINDO DESAPACITADOS: LIMPIEZA PARA ADHERENCIA, PINTURA DE TRAFICO + 2 MANOS DE PINTURA DE DEMARCACIÓN	un	1,00	\$ 448.437,00	\$ 448.437,00	1,00	\$ 448.437,00				\$ -
28017	31.03.12	CEBRAS LIMPIEZA Y LINDO PARA ADHERENCIA PINTURA DE TRAFICO PINTURA DE DEMARCACIÓN EQUIVALENTE A DOS MANOS	m2	3,90	\$ 25.443,00	\$ 99.226,90	3,90	\$ 99.226,90				\$ -
28020	31.03.13	LINEA TRAFICO: PINTURA REFLECTIVA DE DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EQUIVALENTE A 2 MANOS	m	204,20	\$ 10.704,90	\$ 2.185.757,00	204,20	\$ 2.185.757,00				\$ -
28022	31.03.14	NUMERACIÓN PARQUEADERO: LIMPIEZA PARA ADHERENCIA PINTURA DE TRAFICO + PINTURA DE DEMARCACIÓN EQUIVALENTE A DOS MANOS	un	28,00	\$ 30.848,00	\$ 863.888,00	28,00	\$ 863.888,00				\$ -
3043	31.03.15	FILTRO FRANCÉS EN BASE MURO DE CONTENCIÓN SEGÚN DISEÑO 0,75 x 0,30 mt. Incl. Excavación, geotextil NT 1600, tubería y material filtrante según especificación	m	176,03	\$ 77.661,00	\$ 13.204.793,00	176,03	\$ 13.204.793,00				\$ -
Subtotal						\$ 378.727.297,00		\$ 378.727.297,00				
02	32.06.06	ANDENES - URBANISMO INTERNO										
28026	32.03.01	PERFORADA Y COMPACTACIÓN SUB-BASANTE	m2	1.184,15	\$ 1.841,30	\$ 2.184.430,30	1184,15	\$ 2.184.430,30				\$ -
28028	32.03.02	GEOTEXTIL T-2108	m2	1.184,15	\$ 8.800,30	\$ 10.406.520,00	1184,15	\$ 10.406.520,00				\$ -
28037	32.03.03	SUB BASE GRANULAR SBO 1 + 1/2 W=0,30 mt	m3	358,25	\$ 118.937,00	\$ 42.585.281,00	358,25	\$ 42.585.281,00				\$ -
28027	32.03.04	ANDEN EN CONCRETO DE 3000 PSI a=0,10 mt	m2	464,67	\$ 83.481,00	\$ 38.795.846,00	464,67	\$ 38.795.846,00				\$ -
28080	32.03.05	BALDOSA EN GRES TIPO TABLÓN CAFÉ REP + 225x250 de 30,5 x 7,5 cm de alta o equivalente instalación de piso terminado Incl. Linóleo	m2	1.321,35	\$ 66.000,00	\$ 87.209.100,00	1321,35	\$ 87.209.100,00				\$ -
28021	32.03.06	CARCASO PREFABRICADO POLIMERO REF. ACO A-15. INCLUYE REJILLA DADO CONCRETO a=2,5 CM (EN ZONA TRANSITO VEHICULAR) Y ZANADO	m	8,00	\$ 148.939,00	\$ 1.191.512,00	8,00	\$ 1.191.512,00				\$ -
28081	32.03.07	MURO DE CONTENCIÓN VISTO AMBAS CARAS, concreto 28 Mpa	m3	128,99	\$ 887.030,00	\$ 115.707.900,00	128,99	\$ 115.707.900,00				\$ -
28012	32.03.08	CONTENEDORES DE RAÍCES 6-20	un	12,00	\$ 127.503,00	\$ 1.530.036,00	12,00	\$ 1.530.036,00				\$ -
28021	32.03.09	REPOSICIÓN ESPECIES ARBÓREAS 4x1,5 MT. Incl. Tierra negra	un	12,00	\$ 126.935,00	\$ 1.543.220,00	12,00	\$ 1.543.220,00				\$ -
28019	32.03.10	RAMPA PARA ACCESO MINISVALEDS EN CONCRETO 2500 PSI a=0,10 mt. Sub base a=0,40 mt. Incl. remates contra andén, sardinel y vía	m2	109,87	\$ 157.623,00	\$ 17.286.514,00	109,87	\$ 17.286.514,00				\$ -
28026	32.03.11	RAMPA DE ACCESO VEHICULAR EN CONCRETO 3.000 PSI ESTRIBADO. a=0,20 mt. Incl. remates contra andén, sardinel y vía	m2	318,37	\$ 332.086,00	\$ 105.729.085,00	318,37	\$ 105.729.085,00				\$ -
28025	32.03.12	BORDILLO DE CONFINAMIENTO ALMO	m	171,02	\$ 60.342,00	\$ 46.447.787,00	171,02	\$ 46.447.787,00				\$ -
28031	32.03.13	POMPEYANO EN CONCRETO ESTAMPADO SEGÚN DISEÑO	m	15,25	\$ 1.867.183,00	\$ 28.474.541,00	15,25	\$ 28.474.541,00				\$ -
28017	32.03.14	CINTA DE AJUSTE CONCRETO 3000 PSI	m	58,28	\$ 14.348,00	\$ 839.115,00	58,28	\$ 839.115,00				\$ -
28029	32.03.15	CÉSPED PARA EXTERIORES, incl. tierra negra a=0,10 mts para nivelación sustrato más empacado superficie sobre repelentes	m2	3.172,83	\$ 58.088,00	\$ 187.479.882,00	3172,83	\$ 187.479.882,00				\$ -
28041	32.03.16	LUMINARIA METÁLICA POSTE DE 6 M x 100	un	5,00	\$ 70.437,00	\$ 352.185,00	5,00	\$ 352.185,00				\$ -
28032	32.03.17	ANDEN EN CONCRETO BAJO TABLITA DE GPC'S 3000 PSI a=0,10 mt. con acero según especificación estructural	m2	729,48	\$ 66.976,00	\$ 66.635.882,00	729,48	\$ 66.635.882,00				\$ -
28033	32.03.18	SUMIDERO	un	27,00	\$ 1.467.666,00	\$ 39.624.338,00	27,00	\$ 39.624.338,00				\$ -
28038	32.03.19	CAPIJUELA 22,5 x 36 x 80 cm. REF. A-120 PREFABRICADA CONCRETO	m	196,76	\$ 178.890,00	\$ 34.804.876,00	196,76	\$ 34.804.876,00				\$ -

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MOROSQUELLO EN EL MUNICIPIO DE COVERAS, SUCRE

ACTA DE COBRO N° 001



CONTRATO N°

LP 018-2023

CONTRATISTA

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

INTERVENIDORA

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVERAS 2024

SUPERVISIÓN

GOBERNACIÓN DE SUCRE

FECHA PRESENTE ACTA

29/11/2024

VALOR INICIAL

\$ 34.420.702.024,00

VALOR ANTERIOR

\$ 6.564.152.534,80

VALOR ADICIONAL

\$ 2.785.630.453,00

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

\$ 37.181.393.877,80

PLAZO

18 (MESES)

FECHA DE INICIO

31/05/2024

FECHA FINAL PREVISTA

30/11/2025

CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1.		PRESENTE ACTA DE COBRO N° 1.		VALORES	
N°	TÉRMINO PAGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
29682	32.00.23	ACERO DE REFUERZO 4200 kg/cm ² , Estando	kg	8.833,77	\$ 7.611,00	\$ 67.233.823,00	8833,77	\$ 67.233.823,00				\$ -
45065	32.00.21	MALLA ELECTRO SOLDADA	kg	329,26	\$ 7.781,00	\$ 2.561.972,00	329,26	\$ 2.561.972,00				\$ -
Subtotal						\$ 698.219.123,00		\$ 698.219.123,00				
D3 33.00.06 MOBILIARIO URBANO - URBANISMO INTERNO												
28019	33.00.01	BANCA DOBBELT MODULO A. CON ESPALDAR CONCRETO A LA VISTA (1,85m x 0,75m x 0,45m)	un	11,00	\$ 1.969.441,00	\$ 21.663.851,00	11,00	\$ 21.663.851,00				\$ -
28023	33.00.02	CANCHOS DE BARRA METALICA M-120	un	6,00	\$ 1.387.336,00	\$ 8.407.790,00	6,00	\$ 8.407.790,00				\$ -
Subtotal						\$ 28.071.631,00		\$ 28.071.631,00				
D4 34.00.08 EDIFICACIONES EXTERIORES- CASITA CONTROL-URBANISMO INTERNO												
32033	34.00.01	CONTROL DE ACCESO 1	un	1,00	\$ 31.097.277,00	\$ 31.097.277,00	1,00	\$ 31.097.277,00				\$ -
32001	34.00.02	CONTROL DE ACCESO 2	un	2,00	\$ 28.555.562,00	\$ 56.577.364,00	2,00	\$ 56.577.364,00				\$ -
32031	34.00.03	PLANTA DE TRATAMIENTO	un	1,00	\$ 74.342.811,00	\$ 74.342.811,00	1,00	\$ 74.342.811,00				\$ -
32032	34.00.04	CUARTO DE RESURSA	un	1,00	\$ 143.175.155,00	\$ 143.175.155,00	1,00	\$ 143.175.155,00				\$ -
32034	34.00.05	SISTEMA DE CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS (PONDRAJE) Inc. Bombas, desarenador, mano de obra y demás elementos para su correcta ejecución	un	1,00	\$ 181.581.538,00	\$ 181.581.538,00	1,00	\$ 181.581.538,00				\$ -
32035	34.00.06	PERICOLA	un	1,00	\$ 229.693.295,00	\$ 229.693.295,00	1,00	\$ 229.693.295,00				\$ -
Subtotal						\$ 725.724.351,00		\$ 725.724.351,00				
D5 35.00.06 RAMPA PEATONAL, e=0,12 m. - URBANISMO INTERNO												
45001	35.00.01	EXCAVACION MANUAL, incl. Cargos, retiro hasta el lugar aprobado por la entidad ambiental Municipal y Derechos de botadero	m3	187,54	\$ 75.818,00	\$ 13.287.914,00	187,54	\$ 13.287.914,00				\$ -
45002	35.00.02	CONCRETO DE LIMPIEZA 14.5 Mpa, e=grueso 0,05 m.	m2	29,09	\$ 32.890,00	\$ 970.299,00	29,09	\$ 970.299,00				\$ -
45003	35.00.03	ZAPATAS, concreto 28 Mpa (No se permite fundir contra terreno)	m3	7,42	\$ 796.880,00	\$ 5.898.630,00	7,42	\$ 5.898.630,00				\$ -
45004	35.00.04	VIGA DE CIMENTACIÓN, CONCRETO F'c 28 Mpa. No incluye refuerzo	m3	4,46	\$ 829.320,00	\$ 3.698.767,00	4,46	\$ 3.698.767,00				\$ -
45004	35.00.05	COLUMNAS, concreto 28 Mpa	m3	9,98	\$ 899.544,00	\$ 8.978.340,00	9,98	\$ 8.978.340,00				\$ -
45006	35.00.06	PLACA ALICERADA DE ENTREPISO PARA PRIMER TRAMO RAMPA PEATONAL e=0,10 m. concreto 28 Mpa	m2	41,26	\$ 247.682,00	\$ 10.219.309,00	41,26	\$ 10.219.309,00				\$ -
45006	35.00.07	PLACA ALICERADA DE ENTREPISO PARA SEGUNDO TRAMO RAMPA PEATONAL e=variable m. concreto 28 Mpa	m2	76,06	\$ 286.969,00	\$ 22.057.324,00	76,06	\$ 22.057.324,00				\$ -
45007	35.00.08	MURO LADREDO GRAN FORMATO e= 0,115 m. Incl. Grafitado, grouting de celdas con rico y sistema elastico contra estructura según diseño. Incluye cimbras	m3	35,31	\$ 127.885,00	\$ 4.501.632,00	35,31	\$ 4.501.632,00				\$ -
45008	35.00.09	ANCLAJE CORREA Ø 9/8", según diseño	un	84,00	\$ 38.972,00	\$ 4.962.048,00	84,00	\$ 4.962.048,00				\$ -
45009	35.00.10	LAMINA POLICARBONATO ALVEOLAR 6mm Cristal, incluye conector, cinta de acabado, tapón de resaca y silicona transparente	m2	175,89	\$ 165.382,00	\$ 29.057.720,00	175,89	\$ 29.057.720,00				\$ -
45010	35.00.11	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA Cal 29 ancho 60mm	m	41,83	\$ 50.025,00	\$ 2.092.548,00	41,83	\$ 2.092.548,00				\$ -
45011	35.00.12	BAJANTE PARA DESAGÜE CUBIERTA PERICOLA, tubería PVC AGUAS LLUVIAS 3"	m	72,90	\$ 102.287,00	\$ 7.458.722,00	72,90	\$ 7.458.722,00				\$ -
45013	35.00.13	MALLA ELECTRO SOLDADA GALVANIZADA, HUECO SOLDADO 2" X 1" CALIBRE 16. Incluye ANILLO Y-14X16 PULO, PLATINA 16X16 PULO y puntos de soldadura. PARA PERFILES ESTRUCTURALES PARA PANELES VERTICALES Y HORIZONTALES BAJO POLICARBONATO EN RAMPA PEATONAL	m2	329,09	\$ 293.110,00	\$ 96.648.386,00	329,09	\$ 96.648.386,00				\$ -

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MOROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVENAS, SUCRE

ACTA DE COBRO N° 091

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCREGOBIERNO DE SUCRE
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO N°

LP-018-2023

CONTRATISTA

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

INTERVENIENTE

CONSORCIO INTER-HOSPITAL COVENAS
2024

SUPERVISIÓN

GOBERNACIÓN DE SUCRE

FECHA PRESENTE ACTA

28/11/2024

VALOR INICIAL

\$ 34.450.762.024,00

VALOR ANTICIPO

\$ 6.884.157.574,80

VALOR ADICIONAL

\$ 2.760.830.493,90

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

\$ 37.101.390.077,60

PLAZO

18 (MESES)

FECHA DE INICIO

31/05/2024

FECHA FINAL PREVISTA

30/11/2025

CONDICIONES INICIALES



CONDICIONES CONTRATADAS

CONDICIONES ACTUALIZADAS
MODIFICATORIO 1.

PRESENTE ACTA DE COBRO N° 1.


VALORES

N°	ITEM DE PRECIO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
45014	35.00.14	GRUÑA EN ACERO GALVANIZADO DE 3/16" ancho GUARDACABO GALVANIZADO (OLIA PARA PERRO) 5/16" Perce Para Cable galvanizado 3/16" x 1/2" y TENSOR INMORTALIZABLE GANCHOS Y CUD DE 3-16" ANCH 916 LONGITUD 122mm	m	18,97	\$ 25.981,00	\$ 2.204.753,00	79,97	\$ 2.204.753,00				\$ -
45015	35.00.15	LAVADO E IMPERMEABILIZACIÓN DE FACHADA SEGUN ESPECIFICACIÓN	m2	35,91	\$ 24.730,00	\$ 888.954,90	35,91	\$ 888.954,00				\$ -
45016	35.00.16	SANANDA METALICA SEGUN DISEÑO, incl. Anticorrosivo + esmalte	m	42,87	\$ 573.386,00	\$ 24.980.200,00	42,87	\$ 24.980.200,00				\$ -
45017	35.00.17	ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2, liguado	kg	5.467,87	\$ 7.611,00	\$ 41.846.289,00	5497,87	\$ 41.846.289,00				\$ -
45018	35.00.18	MALLA ELECTRO SOLDADA	kg	88,10	\$ 7.781,00	\$ 705.316,00	88,10	\$ 705.316,00				\$ -
45019	35.00.19	SUBMINISTRO Y MONTAJE A TODO COSTO ESTRUCTURA METALICA PARA RAMPA PEATONAL Inc. Placas, ripidos, tornillos, espaldones, repelente de agua, pintura, acabado en polietileno 100% 30ml	kg	7.521,95	\$ 22.613,00	\$ 170.093.899,00	7521,95	\$ 170.093.899,00				\$ -
Subtotal						\$ 448.682.113,88		\$ 448.682.113,88				
E1	36.00.00	ANDENES - URBANISMO EXTERNO										
440001	36.00.01	ZONA VERDE CON CERCA VIVA: arreglo paisajístico conformado por una franja de arbustos de la especie Ironocillo, densidad a 0,30 mts, se propone plantar además a una distancia mínima de 10 m, individuos de la especie Guayacán amañillo	m	290,99	20.795,00	\$ 4.762.935,00	290,99	\$ 4.762.935,00				\$ -
440002	36.00.02	ZONA VERDE AMPLIA: Se propone plantar individuos de la especie palma acul, a una distancia mínima de 10 mts	mt	45,90	28.990,00	\$ 1.304.550,00	45,90	\$ 1.304.550,00				\$ -
Subtotal						\$ 6.066.985,00		\$ 6.066.985,00				
E2	37.00.00	CERRAMIENTO - URBANISMO EXTERNO										
29030	37.00.01	CERRAMIENTO TIPO ARCO EN SARRA REDONDA LISA DE 12" Inc. Viga de cimentación, concreto colado y refuerzo de vigas	m	152,34	\$ 236.594,00	\$ 36.247.410,00	152,34	\$ 36.247.410,00				\$ -
29010	37.00.02	CERRAMIENTO PERIMETRAL CERCA PORT EN MALLA ELECTRO SOLDAD, RECURTI EN PVC, Inc. Postes de laminamiento, refuerzo, viga de cimentación y concreto colado. Garantía 2 años	m	230,05	\$ 412.839,00	\$ 94.927.602,00	230,05	\$ 94.927.602,00				\$ -
Subtotal						\$ 131.275.012,00		\$ 131.275.012,00				
Subtotal						\$ 28.288.158.147,00		\$ 31.048.788.899,00		\$ 3.713.773.512,00		\$ 3.713.773.512,00
		SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)				\$ 28.288.158.147,00		\$ 31.048.788.899,00		\$ 3.713.773.512,00		\$ 3.713.773.512,00
		VALOR TOTAL				\$ 28.288.158.147,00		\$ 31.048.788.899,00		\$ 3.713.773.512,00		\$ 3.713.773.512,00
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.		DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE									
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.		ADMINISTRACIÓN	Am		18,00%							
NOTA 3: El A.I.U. y su discriminación deben estar en porcentaje (%).		IMPREVISTO	Im		1,00%							
		UTILIDAD	Un		5,00%							
		TOTAL A.I.U.	A.I.U.=		24,00%							

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MOROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVERAS, SUCRE												
ACTA DE COBRO N° 001												
 				CONTRATO N°		LP-018-2023		VALOR INICIAL		\$ 36.470.762.624,00		
				CONTRATISTA		CONSORCIO OMO HOSPITAL SUCRE		VALOR ANTICIPO		\$ 6.694.162.524,00		
				INTERVENTORIA		CONSORCIO INTERHOSPITAL COVERAS 2024		VALOR ADICIONAL		\$ 2.700.630.453,00		
				SUPERVISIÓN		GOBERNACIÓN DE SUCRE		VALOR ACTUAL DEL CONTRATO		\$ 37.191.393.077,00		
				FECHA PRESENTE ACTA		28/11/2024		PLAZO		18 (MESES)		
								FECHA DE INICIO		31/08/2024		
								FECHA FINAL PREVISTA		30/11/2025		
CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1		PRESENTE ACTA DE COBRO N° 1		VALORES	
N°	ITEM DE PAJO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
8	EQUIPOS											
81	38.00.00	ELÉCTRICOS										
3100002	38.00.01	PLANTA DIESEL 400 KVA 20KV/120V SERVICIO STAND BY EFECTIVOS A LA ALTURA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ	un	1,00	\$ 248.225.068,00	\$ 248.225.068,00	1,00	\$ 248.225.068,00				\$ -
3100003	38.00.02	GENERADOR DE ENERGÍA VACUACIÓN A COMBUSTIBLE DIESEL, GENERA 5 KVA DE ENERGÍA, MOTOR DE 4 TIEMPOS REFRIGERADO POR AIRE CHV, CON CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 11,5 LITROS, SALIDA DE ENERGÍA DE 110V/220V	un	1,00	\$ 6.669.538,00	\$ 6.669.538,00	1,00	\$ 6.669.538,00				\$ -
3100004	38.00.03	DESCARGUE Y PUESTA EN SERVO DE GRUPO ELECTROGENO CON MONTAJES	un	1,00	\$ 6.806.000,00	\$ 6.806.000,00	1,00	\$ 6.806.000,00				\$ -
3100005	38.00.04	ANCLAJE DE GRUPO ELECTROGENO 400 KVA EN EL SITIO DE INSTALACIÓN	un	1,00	\$ 6.748.743,00	\$ 6.748.743,00	1,00	\$ 6.748.743,00				\$ -
3100006	38.00.05	SISTEMA DE ESCAPE PLANTA DE 400 KVA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO EN LAMINA CR, SILENCIADOR, AISLAMIENTO TÉRMICO Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA OPERACIÓN	un	1,00	\$ 25.096.953,00	\$ 25.096.953,00	1,00	\$ 25.096.953,00				\$ -
3100007	38.00.06	SISTEMA DE COMBUSTIBLE, INCLUYE TANQUE GENERAL, TANQUES DIARIOS, FLUTADORES, TUBERÍAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA OPERACIÓN DEL SISTEMA	un	1,00	\$ 17.572.528,00	\$ 17.572.528,00	1,00	\$ 17.572.528,00				\$ -
3100008	38.00.07	CABINA DE INGENIERERÍA	un	1,00	\$ 64.937.925,00	\$ 64.937.925,00	1,00	\$ 64.937.925,00				\$ -
3100009	38.00.08	UPS 20 KVA, Inc. Banco de baterías	un	1,00	\$ 85.443.720,00	\$ 85.443.720,00	1,00	\$ 85.443.720,00				\$ -
3100012	38.00.09	UPS 40 KVA, Inc. Banco de baterías	un	1,00	\$ 261.368.124,00	\$ 261.368.124,00	1,00	\$ 261.368.124,00				\$ -
3100013	38.00.10	UPS 100 KVA, Inc. Banco de baterías	un	1,00	\$ 404.698.302,00	\$ 404.698.302,00	1,00	\$ 404.698.302,00				\$ -
15230	38.00.11	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 800 KVA, SECC. CLASE F, GRUPO DE CONEXIÓN DYNS DE 11,4KV / 230-120V, AISLANTE EN RESINA EPÓXICA CON BOBINAS ENCAPSULADAS CON SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PROTOCOLO DE PRUEBAS, MONTAJE, PUESTA EN MARCHA, 3 SENSORES PT 100-1 Y TERMOMETRO TR 42 DE INDICACIÓN DIGITAL, ENFRENTA CELDA CON DOS CONTACTOS SECOS, Y DEMÁS ELEMENTOS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	un	1,00	\$ 110.873.393,00	\$ 110.873.393,00	1,00	\$ 110.873.393,00				\$ -
15232	38.00.12	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO BAJA-BAJA "OR" DE 225 KVA, SECC. CLASE H, GRUPO DE CONEXIÓN DYNS DE 230-120V / 480V-277V, INCLUYE CELDA PARA ALOJAR EL TRANSFORMADOR IPS4 CUMPLIENDO CON LAS CONDICIONES DE VENTILACIÓN ESTABLECIDAS EN LA NORMA	un	1,00	\$ 33.351.918,00	\$ 33.351.918,00	1,00	\$ 33.351.918,00				\$ -

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVERAS, SUCRE

ACTA DE COBRO N° 991



CONTRATO N°	LP-018-2023	VALOR INICIAL	\$ 34.420.752.034,00
CONTRATISTA	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	VALOR ANTICIPO	\$ 6.884.152.524,00
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHOSPITAL COVERAS 2024	VALOR ADICIONAL	\$ 2.790.826.403,00
SUPERVISIÓN	GOBERNACIÓN DE SUCRE	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$ 37.181.383.871,00
FECHA PRESENTE ACTA	28/11/2024	PLAZO	18 (Ocho) meses
		FECHA DE INICIO	21/05/2024
		FECHA FINAL PREVISTA	30/11/2025

CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICADOR 1		PRESENTE ACTA DE COBRO N° 1		VALORES	
SP	ITEM DE PAJO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
15233	35.03.13	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO BAJA-BAJA "XPN" DE 300 KVA, SECC. CLASE H, GRUPO DE CONEXIÓN DYN5 DE 330-120V / 480V-277V, INCLUYE CELDA PARA ALMACENAR EL TRANSFORMADOR IPM CUMPLIENDO CON LAS CONDICIONES DE VENTILACIÓN ESTABLECIDAS EN LA NORMA.	un	1,00	\$ 36.272.811,00	\$ 36.272.811,00	1,00	\$ 36.272.811,00				\$ -
Subtotal						\$ 1.309.826.823,00		\$ 1.309.826.823,00				
83	35.08.00	AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA										
350001	35.00.01	UNIDAD DE EXTRACCIÓN CON SECCIÓN DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 1870 CFM POTENCIA 3hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 480/360 VhpHz DIMENSIONES 860 x 2.440 x 1.320 mm ACCESORIOS: VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESIÓN, PREFILTRO MERV 1, FILTRO HEPA, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCIÓN PARA AMBIENTES SALINOS	un	1,00	\$ 20.481.918,00	\$ 20.481.918,00	1,00	\$ 20.481.918,00				\$ -
350002	35.00.02	UNIDAD DE EXTRACCIÓN CON SECCIÓN DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 1559 CFM POTENCIA 2hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 480/360 VhpHz DIMENSIONES 860 x 2.440 x 1.320 mm ACCESORIOS: VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESIÓN, PREFILTRO MERV 1, FILTRO HEPA, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCIÓN PARA AMBIENTES SALINOS	un	1,00	\$ 19.682.343,00	\$ 19.682.343,00	1,00	\$ 19.682.343,00				\$ -
350003	35.00.03	UNIDAD DE EXTRACCIÓN CON SECCIÓN DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 3102 CFM POTENCIA 3hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 480/360 VhpHz DIMENSIONES 860 x 2.440 x 1.320 mm ACCESORIOS: VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESIÓN, PREFILTRO MERV 1, FILTRO HEPA, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCIÓN PARA AMBIENTES SALINOS	un	1,00	\$ 21.587.346,00	\$ 21.587.346,00	1,00	\$ 21.587.346,00				\$ -
350004	35.00.04	UNIDAD DE VENTILACIÓN CON SECCIÓN DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 371 CFM POTENCIA 0,5hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 480/360 VhpHz DIMENSIONES 575 x 800 x 861 mm ACCESORIOS: VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESIÓN, FILTRO MERV 8, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCIÓN PARA AMBIENTES SALINOS	un	1,00	\$ 7.295.826,00	\$ 7.295.826,00	1,00	\$ 7.295.826,00				\$ -
350005	35.00.05	UNIDAD DE EXTRACCIÓN TIPO HONGO DESCARGA VERTICAL CAUDAL 3280 CFM POTENCIA 1,5hp DESCARGA VERTICAL VOLTAJE 480/360 VhpHz DIMENSIONES 925 x 925 x 800 mm ACCESORIOS: VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSOR DIFERENCIAL DE PRESIÓN, CONEXIONES FLEXIBLES, TRAMPA DE GRASA, PROTECCIÓN PARA AMBIENTES SALINOS	un	1,00	\$ 9.139.580,00	\$ 9.139.580,00	1,00	\$ 9.139.580,00				\$ -

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE NORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVENAS, SUCRE

ACTA DE COBRO N° 001



CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCRE



Gobernación
de Sucre
SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA

CONTRATO N°

LP-016-2023

CONTRATISTA

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

INTERVENTORA

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVENAS 2024

SUPERVISIÓN

GOBERNACIÓN DE SUCRE

FECHA PRESENTE ACTA

20/11/2024

VALOR INICIAL

\$ 34.426.752.624,00

VALOR ANTICIPO

\$ 6.884.152.524,00

VALOR ADICIONAL

\$ 2.790.830.450,00

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

\$ 37.101.933.597,00

PLAZO

18 (MESES)

FECHA DE INICIO

31/05/2024

FECHA FINAL PREVISTA

30/11/2025

CONDICIONES INICIALES

CONDICIONES CONTRATADAS

CONDICIONES ACTUALIZADAS

MODIFICATORIO 1.

PRESENTE ACTA (O CORRIÓ N° 1)

VALORES

N°	FECHA DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
350006	30.00.06	UNIDAD DE VENTILACIÓN CON SECCIÓN DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 3080 CFM POTENCIA 2hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 460/390 V/ph/Hz DIMENSIONES 850 x 1.480 x 1.185 mm ACCESORIOS: VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESION, FILTRO MERV 6, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCIÓN PARA AMBIENTES SALINOS	un	1,00	\$ 12.065.095,00	\$ 12.065.095,00	1,00	\$ 12.065.095,00				-
350007	30.00.07	UNIDAD DE EXTRACCIÓN CON SECCIÓN DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 2744 CFM POTENCIA 2hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 460/390 V/ph/Hz DIMENSIONES 850 x 2.440 x 1.320 mm ACCESORIOS: VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESION, PREFILTRO MERV 7, FILTRO HEPA, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCIÓN PARA AMBIENTES SALINOS	un	1,00	\$ 19.082.343,00	\$ 19.082.343,00	1,00	\$ 19.082.343,00				-
350008	30.00.08	UNIDAD DE EXTRACCIÓN CON SECCIÓN DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 1979 CFM POTENCIA 1,5hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 460/390 V/ph/Hz DIMENSIONES 850 x 1.480 x 1.185 mm ACCESORIOS: VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESION, PREFILTRO MERV 7, FILTRO MERV 14, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCIÓN PARA AMBIENTES SALINOS	un	1,00	\$ 11.735.225,00	\$ 11.735.225,00	1,00	\$ 11.735.225,00				-
350009	30.00.09	UNIDAD DE EXTRACCIÓN CON SECCIÓN DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 1229 CFM POTENCIA 2hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 460/390 V/ph/Hz DIMENSIONES 850 x 2.440 x 1.320 mm ACCESORIOS: VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESION, PREFILTRO MERV 7, FILTRO HEPA, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCIÓN PARA AMBIENTES SALINOS	un	1,00	\$ 19.095.938,00	\$ 19.095.938,00	1,00	\$ 19.095.938,00				-
350010	30.00.10	UNIDAD DE EXTRACCIÓN CON SECCIÓN DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 3143 CFM POTENCIA 3hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 460/390 V/ph/Hz DIMENSIONES 850 x 2.440 x 1.320 mm ACCESORIOS: VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESION, PREFILTRO MERV 7, FILTRO HEPA, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCIÓN PARA AMBIENTES SALINOS	un	1,00	\$ 21.098.644,00	\$ 21.098.644,00	1,00	\$ 21.098.644,00				-
350011	30.00.11	UNIDAD DE EXTRACCIÓN CON SECCIÓN DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 3428 CFM POTENCIA 3hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 460/390 V/ph/Hz DIMENSIONES 850 x 2.440 x 1.320 mm ACCESORIOS: VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESION, PREFILTRO MERV 7, FILTRO HEPA, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCIÓN PARA AMBIENTES SALINOS	un	1,00	\$ 23.321.882,00	\$ 23.321.882,00	1,00	\$ 23.321.882,00				-

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVENAS, SUCRE

ACTA DE COBRO N° 881

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCREGOBIERNO DE SUCRE
COVENAS 2024Gobernación de Sucre
Secretaría de Infraestructura

CONTRATO N°

LP-018-2023

VALOR INICIAL

\$ 34.426.762.024,00

VALOR ANTICIPO

\$ 6.884.152.524,80

VALOR ADICIONAL

\$ 2.700.830.400,00

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

\$ 37.911.393.877,80

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVENAS
2024

PLAZO

18 (MESES)

SUPERVISIÓN

GOBERNACIÓN DE SUCRE

FECHA DE INICIO

31/05/2024

FECHA PRESENTE ACTA

28/11/2024

FECHA FINAL PREVISTA

30/11/2025

CONDICIONES INICIALES

CONDICIONES CONTRATADAS

CONDICIONES ACTUALIZADAS
MODIFICATORIO 1


PRESENTE ACTA DE COBRO N° 1

VALORES

N°	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
350012	39.00.12	UNIDAD DE EXTRACCIÓN CON SECCIÓN DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 2662 CFM POTENCIA 3hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 480/340 V/Hz DIMENSIONES 860 x 2.440 x 1.020 mm ACCESORIOS: VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESIÓN, PREFILTRO MERV 7, FILTRO HEPA, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCIÓN PARA AMBIENTES SALINOS	un	1,00	\$ 21.363.947,00	\$ 21.363.947,00	1,00	\$ 21.363.947,00				\$ -
350014	39.00.13	UNIDAD DE VENTILACIÓN CON SECCIÓN DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 3473 CFM POTENCIA 2hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 480/340 V/Hz DIMENSIONES 850 x 1.480 x 1.185 mm ACCESORIOS: VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESIÓN, FILTRO MERV 8, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCIÓN PARA AMBIENTES SALINOS	un	1,00	\$ 20.435.387,00	\$ 20.435.387,00	1,00	\$ 20.435.387,00				\$ -
350016	39.00.14	UNIDAD MANEJADORA DE TRABAJO PESADO, DOBLE PARED, AISLADA CON POLIURETANO DE 2 in. PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMINCO PARA USO INFERIOR, CONFIGURACIÓN HORIZON CAUDAL MÍNIMO 1.422 CFM INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	un	1,00	\$ 32.277.995,00	\$ 32.277.995,00	1,00	\$ 32.277.995,00				\$ -
350018	39.00.15	UNIDAD MANEJADORA DE TRABAJO PESADO, DOBLE PARED, AISLADA CON POLIURETANO DE 2 in. PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMINCO PARA USO INFERIOR, CONFIGURACIÓN HORIZON CAUDAL MÍNIMO 3.141 CFM INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	un	1,00	\$ 40.035.152,00	\$ 40.035.152,00	1,00	\$ 40.035.152,00				\$ -
350017	39.00.16	UNIDAD MANEJADORA DE TRABAJO PESADO, DOBLE PARED, AISLADA CON POLIURETANO DE 2 in. PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMINCO PARA USO INFERIOR, CONFIGURACIÓN HORIZON CAUDAL MÍNIMO 7.296 CFM INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	un	1,00	\$ 70.123.321,00	\$ 70.123.321,00	1,00	\$ 70.123.321,00				\$ -
350018	39.00.17	UNIDAD MANEJADORA DE TRABAJO PESADO, DOBLE PARED, AISLADA CON POLIURETANO DE 2 in. PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMINCO PARA USO INFERIOR, CONFIGURACIÓN HORIZON CAUDAL MÍNIMO 13.512 CFM INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	un	1,00	\$ 138.580.504,00	\$ 138.580.504,00	1,00	\$ 138.580.504,00				\$ -

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVERAS, SUCRE

ACTA DE CORRO N° 001



CONTRATO N°

LP-018-2023

VALOR INICIAL

\$ 34.426.762.624,00

VALOR ANTICIPO

\$ 4.684.162.524,80

CONTRATISTA

CONSORCIO CMG HOSPITAL SUCRE

VALOR ADICIONAL

\$ 2.780.635.453,00

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

\$ 37.181.395.977,99

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVERAS 2024

PLAZO

18 (MESES)

SUPERVISOR

GOBERNACIÓN DE SUCRE

FECHA DE INICIO

31/05/2024

FECHA PRESENTE ACTA

30/11/2024

FECHA FINAL PREVISTA

30/11/2025

CONDICIONES INICIALES

CONDICIONES CONTRATADAS

CONDICIONES ACTUALIZADAS

MODIFICADOR 1

PRESENTE ACTA DE CORRO N° 1

VALORES

N°	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
350019	35.00.19	UNIDAD MANEJADORA DE TRABAJO PESADO, DOBLE PARED, AISLADA CON POLIURETANO DE 2 IN. PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMICO PARA USO INFERIOR, CONFIGURACION HORIZON CAUDAL MINIMO 10.300 CFM INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	un	1,00	\$ 115.821.811,00	\$ 115.821.811,00	1,00	\$ 115.821.811,00				\$ -
350020	35.00.19	UNIDAD MANEJADORA DE TRABAJO PESADO, DOBLE PARED, AISLADA CON POLIURETANO DE 2 IN. PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMICO PARA USO INFERIOR, CONFIGURACION HORIZON CAUDAL MINIMO 9.324 CFM INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	un	1,00	\$ 96.512.984,00	\$ 96.512.984,00	1,00	\$ 96.512.984,00				\$ -
350021	35.00.20	UNIDAD MANEJADORA DE TRABAJO PESADO, DOBLE PARED, AISLADA CON POLIURETANO DE 2 IN. PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMICO PARA USO INFERIOR, CONFIGURACION HORIZON CAUDAL MINIMO 11.885 CFM INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	un	1,00	\$ 106.283.823,00	\$ 106.283.823,00	1,00	\$ 106.283.823,00				\$ -
350022	35.00.21	UNIDAD MANEJADORA DE TRABAJO PESADO, DOBLE PARED, AISLADA CON POLIURETANO DE 2 IN. PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMICO PARA USO INFERIOR, CONFIGURACION HORIZON CAUDAL MINIMO 1.312 CFM INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	un	1,00	\$ 36.745.058,00	\$ 36.745.058,00	1,00	\$ 36.745.058,00				\$ -
350023	35.00.22	UNIDAD MANEJADORA DE TRABAJO PESADO, DOBLE PARED, AISLADA CON POLIURETANO DE 2 IN. PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMICO PARA USO INFERIOR, CONFIGURACION HORIZON CAUDAL MINIMO 1.362 CFM INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	un	1,00	\$ 50.262.302,00	\$ 50.262.302,00	1,00	\$ 50.262.302,00				\$ -
350024	35.00.23	UNIDAD MANEJADORA DE TRABAJO PESADO, DOBLE PARED, AISLADA CON POLIURETANO DE 2 IN. PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMICO PARA USO INFERIOR, CONFIGURACION HORIZON CAUDAL MINIMO 3.427 CFM INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	un	1,00	\$ 49.035.152,00	\$ 49.035.152,00	1,00	\$ 49.035.152,00				\$ -

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MOROSQUELO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ACTA DE COBRO N° 951



Gobernación
de Sucre
Secretaría de
Infraestructura

CONTRATO N°

LP-016-2023

CONTRATISTA

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

INTERVENTORA

CONSORCIO INTER-HOSPITAL COVEÑAS 2024

SUPERVISIÓN

GOBERNACIÓN DE SUCRE

FECHA PRESENTE ACTA

28/11/2024

VALOR INICIAL

\$ 34.426.762.624,00

VALOR ANTICIPO

\$ 8.884.152.524,00

VALOR ADICIONAL

\$ 2.780.530.450,00

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

\$ 37.181.293.677,99

PLAZO

18 (MESES)

FECHA DE INICIO

31/09/2024


FECHA FINAL PREVISTA

30/11/2025

CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1		PRESENTE ACTA DE COBRO N° 1		VALORES	
N°	FECHA	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
350025	30.09.24	UNIDAD MANEJADORA DE TRABAJO PESADO, DOBLE PARED, AISLADA CON POLIURETANO DE 2 IN. PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMINO PARA USO INTERIOR, CONFIGURACIÓN HORIZON. CAUDAL MÍNIMO 3.483 CFM INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	un	1,00	\$ 44.352.872,00	\$ 44.352.872,00	1,00	\$ 44.352.872,00				\$ -
350026	30.09.25	UNIDAD CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO, R-410A, REFRIGERANTE VARIABLE, VERTICAL, COMPRESOR INVERTER, CAPACIDAD MÍNIMA 25500 Btu/h INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERÍAS, SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, SISTEMA DE CONTROL Y TODOS LOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DEL EQUIPO	un	1,00	\$ 27.676.366,00	\$ 27.676.366,00	1,00	\$ 27.676.366,00				\$ -
350027	30.09.26	UNIDAD CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO, R-410A, REFRIGERANTE VARIABLE, VERTICAL, COMPRESOR INVERTER, CAPACIDAD MÍNIMA 55300 Btu/h INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERÍAS, SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, SISTEMA DE CONTROL Y TODOS LOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DEL EQUIPO. SE COMPONE MÍNIMO DE 3 EQUIPOS.	un	1,00	\$ 59.943.545,00	\$ 59.943.545,00	1,00	\$ 59.943.545,00				\$ -
350028	30.09.27	UNIDAD CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO, R-410A, REFRIGERANTE VARIABLE, VERTICAL, COMPRESOR INVERTER, CAPACIDAD MÍNIMA 63300 Btu/h INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERÍAS, SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, SISTEMA DE CONTROL Y TODOS LOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DEL EQUIPO. SE COMPONE MÍNIMO DE 3 EQUIPOS	un	1,00	\$ 74.344.122,00	\$ 74.344.122,00	1,00	\$ 74.344.122,00				\$ -
350030	30.09.28	UNIDAD CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO, R-410A, REFRIGERANTE VARIABLE, VERTICAL, COMPRESOR INVERTER, CAPACIDAD MÍNIMA 89300 Btu/h INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERÍAS, SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, SISTEMA DE CONTROL Y TODOS LOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DEL EQUIPO. SE COMPONE MÍNIMO DE 2 EQUIPOS	un	1,00	\$ 44.569.952,00	\$ 44.569.952,00	1,00	\$ 44.569.952,00				\$ -
350031	30.09.28	UNIDAD CONDENSADORA MINI DE AIRE ACONDICIONADO, R-410A, REFRIGERANTE VARIABLE, COMPRESOR DC INVERTER, CAPACIDAD MÍNIMA 75400 Btu/h INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERÍAS, SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, SISTEMA DE CONTROL Y TODOS LOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DEL EQUIPO	un	1,00	\$ 10.731.332,00	\$ 10.731.332,00	1,00	\$ 10.731.332,00				\$ -

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUELO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ACTA DE COBRO N° 931

Gobernación de Sucre
Secretaría de Infraestructura

CONTRATO N°

LP-018-2023

CONTRATISTA

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

SUPERVISIÓN

GOBERNACIÓN DE SUCRE

FECHA PRESENTE ACTA

28/11/2024

VALOR INICIAL

\$ 34.428.762.624,00

VALOR ANTECIPO

\$ 4.884.152.524,88

VALOR ADICIONAL

\$ 2.750.630.453,20

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

\$ 37.181.993.977,00

PLAZO

18 (MESES)

FECHA DE INICIO

21/05/2024

FECHA FINAL PREVISTA

30/11/2025

CONDICIONES INICIALES

CONDICIONES CONTRATADAS

CONDICIONES ACTUALIZADAS
MODIFICATORIO 1

PRESENTE ACTA DE COBRO N° 1

VALORES

N°	FECHAS	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
350032	28.00.30	UNIDAD CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO, R-410A, REFRIGERANTE VARIABLE, VERTICAL, COMPRESOR INVERTER, CAPACIDAD MINIMA 153.500 Btu NIVEL DE RUIDO 68,5 DB VOLTAJE 460/360VphHz POTENCIA 12,38kW DIMENSIONES 1.240 x 760 x 1.890mm ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIAS, SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, SISTEMA DE CONTROL.	un	1,00	\$ 18.444.939,00	\$ 18.444.939,00	1,00	\$ 18.444.939,00			1	-
350033	28.00.31	UNIDAD CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO, R-410A, REFRIGERANTE VARIABLE, VERTICAL, COMPRESOR INVERTER, CAPACIDAD MINIMA 153.500 Btu NIVEL DE RUIDO 68,5 DB VOLTAJE 460/360VphHz POTENCIA 12,38kW DIMENSIONES 1.240 x 760 x 1.890mm ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIAS, SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, SISTEMA DE CONTROL Y TODOS LOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DEL EQUIPO	un	1,00	\$ 26.148.993,00	\$ 26.148.993,00	1,00	\$ 26.148.993,00			1	-
350034	28.00.32	UNIDAD CONDENSADORA MM DE AIRE ACONDICIONADO, R-410A, REFRIGERANTE VARIABLE, COMPRESOR DC INV ROTARY, CAPACIDAD MINIMA 54.800 Btu NIVEL DE RUIDO 52 DB VOLTAJE 220/160VphHz POTENCIA 4kW DIMENSIONES 950 x 328 x 1.170mm ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIAS, SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, SISTEMA DE CONTROL.	un	1,00	\$ 6.732.373,00	\$ 6.732.373,00	1,00	\$ 6.732.373,00			1	-
350035	28.00.33	UNIDAD CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO, R-410A, REFRIGERANTE VARIABLE, VERTICAL, COMPRESOR INVERTER, CAPACIDAD MINIMA 153.500 Btu NIVEL DE RUIDO 68,5 DB VOLTAJE 460/360VphHz POTENCIA 18,32kW DIMENSIONES 950 x 760 x 1.890mm ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIAS, SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, SISTEMA DE CONTROL.	un	2,00	\$ 18.444.939,00	\$ 36.889.878,00	2,00	\$ 36.889.878,00			3	-
350036	28.00.34	UNIDAD CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO, R-410A, REFRIGERANTE VARIABLE, VERTICAL, COMPRESOR INVERTER, CAPACIDAD MINIMA 395.700 Btu NIVEL DE RUIDO 63,8 DB VOLTAJE 460/360VphHz POTENCIA 22,40kW DIMENSIONES (1.240 x 760 x 1.890) x 1 + (950 x 760 x 1.890) x 1mm ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIAS, SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, SISTEMA DE CONTROL MINIMO 2	un	1,00	\$ 39.330.989,00	\$ 39.330.989,00	1,00	\$ 39.330.989,00			1	-
350036	28.00.35	UNIDAD CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO, R-410A, REFRIGERANTE VARIABLE, VERTICAL, COMPRESOR INVERTER, CAPACIDAD MINIMA 176.000 Btu NIVEL DE RUIDO 68,4 DB VOLTAJE 460/360VphHz POTENCIA 10,82kW DIMENSIONES (1.240 x 760 x 1.890) x 3 + (950 x 760 x 1.890) x 1mm ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIAS, SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, SISTEMA DE CONTROL.	un	1,00	\$ 87.387.295,00	\$ 87.387.295,00	1,00	\$ 87.387.295,00			1	-

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVERAS, SUCRE

ACTA DE COBRO N° 001

CONSORCIO CMH
HOSPITAL SUCREGobernación de Sucre
Secretaría de Infraestructura

CONTRATO N°

LP-018-2023

CONTRATISTA

CONSORCIO CMH HOSPITAL SUCRE

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVERAS
2024

SUPERVISIÓN

GOBERNACIÓN DE SUCRE

FECHA PRESENTE ACTA

28/11/2024

VALOR INICIAL

\$ 34.429.762.634,00

VALOR ANTICIPO

\$ 8.984.752.824,89

VALOR ADICIONAL

\$ 2.760.630.453,00

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

\$ 37.181.393.977,00

PLAZO

18 (MESES)

FECHA DE INICIO

31/05/2024

FECHA FINAL PREVISTA

30/11/2025

CONDICIONES INICIALES

CONDICIONES CONTRATADAS

CONDICIONES ACTUALIZADAS
MODIFICADOR 1.

PRESENTE ACTA DE COBRO N° 1.

VALORES

N°	FECHA PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
350041	28.06.26	UNIDAD FANCOIL HORIZONTAL TIPO PARED, DECORATIVO EXPANSION DIRECTA PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 1.500Btu NIVEL DE RUIDO 30 DB VOLTAJE 220V/60VphHz POTENCIA 0.011Kw DIMENSIONES 818 x 189 x 379mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERÍA	un	4,00	\$ 573.283,00	\$ 3.893.199,00	4,00	\$ 3.893.199,00				\$ -
350042	28.06.27	UNIDAD FANCOIL HORIZONTAL TIPO PARED, DECORATIVO EXPANSION DIRECTA PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 5.000 Btu NIVEL DE RUIDO 34 DB VOLTAJE 220V/60VphHz POTENCIA 0.013Kw DIMENSIONES 818 x 189 x 316mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERÍA	un	1,00	\$ 1.296.105,00	\$ 1.296.105,00	1,00	\$ 1.296.105,00				\$ -
350043	28.06.30	UNIDAD FANCOIL HORIZONTAL TIPO PARED, DECORATIVO EXPANSION DIRECTA PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 18.000 Btu NIVEL DE RUIDO 43 DB VOLTAJE 220V/60VphHz POTENCIA 0.032Kw DIMENSIONES 375 x 229 x 354mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERÍA	un	1,00	\$ 1.270.175,00	\$ 1.270.175,00	1,00	\$ 1.270.175,00				\$ -
350044	28.06.28	UNIDAD FANCOIL HORIZONTAL TIPO PARED, DECORATIVO EXPANSION DIRECTA PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 25.000 Btu NIVEL DE RUIDO 49 DB VOLTAJE 220V/60VphHz POTENCIA 0.054Kw DIMENSIONES 1.190 x 365 x 348mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERÍA	un	1,00	\$ 2.410.491,00	\$ 2.410.491,00	1,00	\$ 2.410.491,00				\$ -
350045	28.06.43	UNIDAD FANCOIL PANEL INFERIOR, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 7.500Btu NIVEL DE RUIDO 32 DB VOLTAJE 220V/60VphHz POTENCIA 0.029Kw DIMENSIONES 1.100 x 500 x 283mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERÍA, PANEL DECORATIVO	un	3,00	\$ 1.486.965,00	\$ 4.460.895,00	3,00	\$ 4.460.895,00				\$ -
350046	29.06.41	UNIDAD FANCOIL PANEL INFERIOR, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 12.000 Btu NIVEL DE RUIDO 38 DB VOLTAJE 220V/60VphHz POTENCIA 0.024Kw DIMENSIONES 1.100 x 500 x 283mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERÍA, PANEL DECORATIVO	un	1,00	\$ 1.627.812,00	\$ 1.627.812,00	1,00	\$ 1.627.812,00				\$ -

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ACTA DE COBRO N° 001

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCREGOBIERNO AUTÓNOMO
MUNICIPAL DE
COVEÑAS 2024Gobernación
de Sucre
Secretaría de
Infraestructura

CONTRATO N°

LP-018-2023

CONTRATISTA

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS
2024

SUPERVISIÓN

GOBERNACIÓN DE SUCRE

FECHA PRESENTE ACTA

28/11/2024

VALOR INICIAL

\$ 34.420.762.424,00

VALOR ANTIGUO

\$ 6.084.152.524,00

VALOR ADICIONAL

\$ 2.760.620.453,00

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

\$ 37.181.393.497,00

PLAZO

18 (dieciocho)

FECHA DE INICIO

31/05/2024

FECHA FINAL PREVISTA

30/11/2025

CONDICIONES INICIALES

CONDICIONES CONTRATADAS

CONDICIONES ACTUALIZADAS
MODIFICATORIO 1.

PRESENTE ACTA DE COBRO N° 1

VALORES

N°	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
350047	35.00.42	UNIDAD FANCOIL PANEL INFERIOR, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 24.000 Btu NIVEL DE RUIDO 43 DB VOLTAJE 220V/50V/60V/40V POTENCIA 0,051kw DIMENSIONES 1425x901x89mm CONTROL REMOTO INALAMBIRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERÍA, PANEL DECORATIVO	un	11,00	\$ 2.300.188,00	\$ 25.302.070,00	11,00	\$ 25.302.070,00				\$ -
350048	35.00.43	UNIDAD FANCOIL TIPO CASSETTE 4 VAS, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 12.000 Btu NIVEL DE RUIDO 38 DB VOLTAJE 220V/50V/60V/40V POTENCIA 0,317kw DIMENSIONES 820 x 820 x 248mm CONTROL REMOTO INALAMBIRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERÍA, PANEL DECORATIVO	un	2,00	\$ 1.875.529,00	\$ 3.751.058,00	2,00	\$ 3.751.058,00				\$ -
350049	35.00.44	UNIDAD FANCOIL TIPO CASSETTE 4 VAS, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 18.000 Btu NIVEL DE RUIDO 38 DB VOLTAJE 220V/50V/60V/40V POTENCIA 0,324kw DIMENSIONES 820 x 820 x 290mm CONTROL REMOTO INALAMBIRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERÍA, PANEL DECORATIVO	un	4,00	\$ 1.996.518,00	\$ 7.986.072,00	4,00	\$ 7.986.072,00				\$ -
350050	35.00.45	UNIDAD FANCOIL TIPO CASSETTE 4 VAS, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 18.000 Btu NIVEL DE RUIDO 37 DB VOLTAJE 220V/50V/60V/40V POTENCIA 0,324kw DIMENSIONES 820 x 820 x 290mm CONTROL REMOTO INALAMBIRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERÍA, PANEL DECORATIVO	un	1,00	\$ 1.996.518,00	\$ 1.996.518,00	1,00	\$ 1.996.518,00				\$ -
350051	35.00.46	UNIDAD FANCOIL TIPO CASSETTE 4 VAS, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 24.000 Btu NIVEL DE RUIDO 38 DB VOLTAJE 220V/50V/60V/40V POTENCIA 0,324kw DIMENSIONES 900 x 900 x 238mm CONTROL REMOTO INALAMBIRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERÍA, PANEL DECORATIVO	un	1,00	\$ 2.070.884,00	\$ 2.070.884,00	1,00	\$ 2.070.884,00				\$ -
350052	35.00.47	UNIDAD FANCOIL TIPO CASSETTE 4 VAS, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 30.000 Btu NIVEL DE RUIDO 40 DB VOLTAJE 220V/50V/60V/40V POTENCIA 0,037kw DIMENSIONES 890 x 890 x 238mm CONTROL REMOTO INALAMBIRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERÍA, PANEL DECORATIVO	un	2,00	\$ 2.196.498,00	\$ 4.392.996,00	2,00	\$ 4.392.996,00				\$ -

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ACTA DE COBRO N° 001

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCRECONVENIO 2024
COVEÑAS 2024Gobernación
de Sucre
Secretaría de
Infraestructura

CONTRATO N°

LP-018-2023

CONTRATISTA

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

INTERVENIENTE

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS
2024

SUPERVISOR

GOBERNACIÓN DE SUCRE

FECHA PRESENTE ACTA

29/12/24

VALOR INICIAL

\$ 34.425.762.624,00

VALOR ANTICIPO

\$ 6.884.152.524,80

VALOR ADICIONAL

\$ 2.760.630.453,00

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

\$ 37.306.345.599,80

PLAZO

18 (MESES)

FECHA DE INICIO

31/05/2024

FECHA FINAL PREVISTA

30/11/2025

CONDICIONES INICIALES

CONDICIONES CONTRATADAS

CONDICIONES ACTUALIZADAS
MODIFICATORIO 1

PRESENTE ACTA DE COBRO N° 1

VALORES

N°	ITEM DE PAZO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
350053	39.00.48	UNIDAD FANCOIL TIPO CASSETTE 4 VIAS, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 30.000 Btu/NIVEL DE RUÍDO 43 DB VOLTAGE 220/150V/50Hz POTENCIA 0,048Kw DIMENSIONES 950 x 950 x 225mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, PANEL DECORATIVO	un	3,00	\$ 2.196.494,00	\$ 6.589.484,00	3,00	\$ 6.589.484,00				
350054	39.00.49	UNIDAD FANCOIL TIPO CASSETTE 4 VIAS, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 36.000 Btu/NIVEL DE RUÍDO 43 DB VOLTAGE 220/150V/50Hz POTENCIA 0,069Kw DIMENSIONES 950 x 950 x 323mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, PANEL DECORATIVO	un	1,00	\$ 2.353.785,00	\$ 2.353.785,00	1,00	\$ 2.353.785,00				
350055	39.00.50	UNIDAD FANCOIL TIPO CASSETTE 4 VIAS, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 48.000 Btu/NIVEL DE RUÍDO 47 DB VOLTAGE 220/150V/50Hz POTENCIA 0,087Kw DIMENSIONES 950 x 950 x 323mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, PANEL DECORATIVO	un	1,00	\$ 2.509.369,00	\$ 2.509.369,00	1,00	\$ 2.509.369,00				
350056	39.00.51	UNIDAD FANCOIL TIPO CASSETTE 4 VIAS, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 24.000 Btu/NIVEL DE RUÍDO 48 DB VOLTAGE 220/150V/50Hz POTENCIA 0,11Kw DIMENSIONES 950 x 950 x 323mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, PANEL DECORATIVO	un	2,00	\$ 2.070.884,00	\$ 4.141.768,00	2,00	\$ 4.141.768,00				
350057	39.00.52	UNIDAD FANCOIL TIPO CASSETTE 4 VIAS, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 54.000 Btu/NIVEL DE RUÍDO 50 DB VOLTAGE 220/150V/50Hz POTENCIA 0,135Kw DIMENSIONES 950 x 950 x 323mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, PANEL DECORATIVO	un	1,00	\$ 4.062.575,00	\$ 4.062.575,00	1,00	\$ 4.062.575,00				
350058	39.00.53	UNIDAD FANCOIL TIPO DUCTO LOW STATIC, EXPANSION DIRECTA, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 7.500 Btu/NIVEL DE RUÍDO 26 DB VOLTAGE 220/150V/50Hz POTENCIA 0,028Kw DIMENSIONES 700x700x190mm TERMOSTATO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, CONEXIONES FLEXIBLES	un	1,00	\$ 1.636.877,00	\$ 1.636.877,00	1,00	\$ 1.636.877,00				

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FUD Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVERAS, SUCRE

ACTA DE COBRO N° 991



CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCRE



Gobernación
de Sucre

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA

CONTRATO N°

LP-018-2023

CONTRATISTA

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTER-HOSPITAL COVERAS
2024

SUPERVISIÓN

GOBERNACIÓN DE SUCRE

FECHA PRESENTE ACTA

28/11/2024

VALOR INICIAL

\$ 34.420.762.624,00

VALOR ANTICIPO

\$ 6.884.152.524,85

VALOR ADICIONAL

\$ 2.760.840.453,00

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

\$ 27.181.355.557,85

PLAZO

18 (MESES)

FECHA DE INICIO

31/05/2024

FECHA FINAL PREVISTA

30/11/2025

CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1		PRESENTE ACTA DE COBRO N° 1		VALORES	
N°	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNO.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
350060	39.00.54	UNIDAD FANCOIL TIPO DUCTOS ALTA PRESION ESTÁTICA, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER, CAPACIDAD MINIMA 36.000 Btu NIVEL DE RUIDO 40 DB VOLTAJE 220V/60W/50Hz POTENCIA 0,98Kw DIMENSIONES 1.250 x 700 x 270mm TERMOSTATO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERÍA, CONEXIONES FLEXIBLES	un	1,00	\$ 2.897.822,00	\$ 2.897.822,00	1,00	\$ 2.897.822,00				\$ -
350061	39.00.55	UNIDAD FANCOIL TIPO DUCTOS ALTA PRESION ESTÁTICA, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER, CAPACIDAD MINIMA 42.000 Btu NIVEL DE RUIDO 42 DB VOLTAJE 220V/60W/50Hz POTENCIA 0,922Kw DIMENSIONES 1.250 x 700 x 270mm TERMOSTATO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERÍA, CONEXIONES FLEXIBLES	un	1,00	\$ 2.906.932,00	\$ 2.906.932,00	1,00	\$ 2.906.932,00				\$ -
350063	39.00.56	UNIDAD FANCOIL TIPO DUCTOS ALTA PRESION ESTÁTICA, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER, CAPACIDAD MINIMA 78.800 Btu NIVEL DE RUIDO 42 DB VOLTAJE 220V/60W/50Hz POTENCIA 0,98Kw DIMENSIONES 1.250 x 700 x 300mm TERMOSTATO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERÍA, CONEXIONES FLEXIBLES	un	1,00	\$ 6.883.992,00	\$ 6.883.992,00	1,00	\$ 6.883.992,00				\$ -
350064	39.00.57	UNIDAD FANCOIL TIPO DUCTOS ALTA PRESION ESTÁTICA, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER, CAPACIDAD MINIMA 78.800 Btu NIVEL DE RUIDO 45 DB VOLTAJE 220V/60W/50Hz POTENCIA 0,769Kw DIMENSIONES 750 x 500 x 500mm TERMOSTATO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERÍA, CONEXIONES FLEXIBLES	un	3,00	\$ 7.580.825,00	\$ 21.182.475,00	3,00	\$ 21.182.475,00				\$ -
350065	39.00.58	UNIDAD FANCOIL TIPO DUCTOS ALTA PRESION ESTÁTICA, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER, CAPACIDAD MINIMA 96.000 Btu NIVEL DE RUIDO 43 DB VOLTAJE 220V/60W/50Hz POTENCIA 0,9Kw DIMENSIONES 800 x 750 x 750mm TERMOSTATO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERÍA, CONEXIONES FLEXIBLES	un	3,00	\$ 7.398.272,00	\$ 22.195.816,00	3,00	\$ 22.195.816,00				\$ -
350068	39.00.59	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 40 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60Hz W/50Hz DIMENSIONES 276 x 490 x 276 mm ACCESORIOS: ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACIÓN SACTNET, AISLAMIENTO TERMICO, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	un	1,00	\$ 2.855.817,00	\$ 2.855.817,00	1,00	\$ 2.855.817,00				\$ -

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVENAS, SUCRE

ACTA DE CONTRATO N° 001

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCREGobierno de Sucre
Secretaría de Infraestructura

CONTRATO N°

LP-018-2023

CONTRATISTA

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVENAS
2024

SUPERVISIÓN

GOBERNACIÓN DE SUCRE

FECHA PRESENTE ACTA

28/11/2024

VALOR INICIAL

\$ 34.425.762.624,00

VALOR ANTICIPO

\$ 3.884.182.624,00

VALOR ADICIONAL

\$ 2.760.630.483,00

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

\$ 37.181.393.877,00

PLAZO

18 (OCHO) MESES

FECHA DE INICIO

31/05/2024

FECHA FINAL PREVISTA

30/11/2025

CONDICIONES INICIALES

CONDICIONES CONTRATADAS

CONDICIONES ACTUALIZADAS
MODIFICATORIO 1.

PRESENTE ACTA DE CONTRATO N° 1.

VALORES

N°	TERMINO	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
350057	29.00.00	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 325 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ VtgPhz DIMENSIONES 275 x 400 x 275 mm ACCESORIOS: ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACIÓN BACNET, AISLAMIENTO TERMICO, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	un	1,00	\$ 2.855.770,00	\$ 2.855.770,00	1,00	\$ 2.855.770,00				\$ -
350058	29.00.01	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 310 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ VtgPhz DIMENSIONES 275 x 400 x 275 mm ACCESORIOS: ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACIÓN BACNET, AISLAMIENTO TERMICO, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	un	1,00	\$ 2.855.770,00	\$ 2.855.770,00	1,00	\$ 2.855.770,00				\$ -
350059	29.00.02	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 1230 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ VtgPhz DIMENSIONES 475 x 400 x 275 mm ACCESORIOS: ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACIÓN BACNET, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	un	1,00	\$ 2.959.709,00	\$ 2.959.709,00	1,00	\$ 2.959.709,00				\$ -
350070	29.00.03	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 995 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ VtgPhz DIMENSIONES 475 x 400 x 275 mm ACCESORIOS: ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACIÓN BACNET, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	un	1,00	\$ 2.497.012,00	\$ 2.497.012,00	1,00	\$ 2.497.012,00				\$ -
350071	29.00.04	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 287 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ VtgPhz DIMENSIONES 275 x 400 x 175 mm ACCESORIOS: ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACIÓN BACNET, AISLAMIENTO TERMICO, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	un	1,00	\$ 2.497.012,00	\$ 2.497.012,00	1,00	\$ 2.497.012,00				\$ -
350072	29.00.05	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 218 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ VtgPhz DIMENSIONES 275 x 400 x 175 mm ACCESORIOS: ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACIÓN BACNET, AISLAMIENTO TERMICO, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	un	1,00	\$ 2.497.012,00	\$ 2.497.012,00	1,00	\$ 2.497.012,00				\$ -
350073	29.00.06	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 225 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ VtgPhz DIMENSIONES 275 x 400 x 175 mm ACCESORIOS: ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACIÓN BACNET, AISLAMIENTO TERMICO, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	un	1,00	\$ 2.497.012,00	\$ 2.497.012,00	1,00	\$ 2.497.012,00				\$ -

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE HORROQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVENAS, SUCRE

ACTA DE COBRO N° 001



CONSORCIO CMQ
HOSPITAL SUCRE



Gobernación
de Sucre
Secretaría de
Infraestructura

CONTRATO N°

LP-018-2023

CONTRATISTA

CONSORCIO CMQ HOSPITAL SUCRE

INTERVENTORA

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVENAS
2024

SUPERVISIÓN

GOBERNACIÓN DE SUCRE

FECHA PRESENTE ACTA

26/11/2024

VALOR INICIAL

\$ 34.420.762.604,00

VALOR ANTICIPO

\$ 6.584.752.524,90

VALOR ADICIONAL

\$ 2.766.830.453,00

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

\$ 37.161.345.077,88

PLAZO

18 (MESES)

FECHA DE INICIO

31/05/2024

FECHA FINAL PREVISTA

30/11/2025

CONDICIONES INICIALES

CONDICIONES CONTRATADAS

CONDICIONES ACTUALIZADAS
MODIFICATORIO 1

PRESENTE ACTA DE COBRO N° 1

VALORES

N°	Item de Pago	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
350074	39.00.07	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 220 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 50HZ WipHqz DIMENSIONES 276 x 490 x 175 mm ACCESORIOS: ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACIÓN BACNET, AISLAMIENTO TERMICO, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	un	1,00	\$ 2.497.012,00	\$ 2.497.012,00	1,00	\$ 2.497.012,00				\$ -
350075	39.00.08	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 988 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 50HZ WipHqz DIMENSIONES 476 x 490 x 275 mm ACCESORIOS: ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACIÓN BACNET, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	un	1,00	\$ 2.956.109,00	\$ 2.956.109,00	1,00	\$ 2.956.109,00				\$ -
350076	39.00.09	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 108 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 50HZ WipHqz DIMENSIONES 276 x 490 x 175 mm ACCESORIOS: ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACIÓN BACNET, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	un	1,00	\$ 2.497.012,00	\$ 2.497.012,00	1,00	\$ 2.497.012,00				\$ -
350077	39.00.70	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 704 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 50HZ WipHqz DIMENSIONES 376 x 490 x 275 mm ACCESORIOS: ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACIÓN BACNET, AISLAMIENTO TERMICO, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	un	1,00	\$ 2.807.667,00	\$ 2.807.667,00	1,00	\$ 2.807.667,00				\$ -
350078	39.00.71	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 688 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 50HZ WipHqz DIMENSIONES 376 x 490 x 275 mm ACCESORIOS: ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACIÓN BACNET, AISLAMIENTO TERMICO, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	un	1,00	\$ 2.807.667,00	\$ 2.807.667,00	1,00	\$ 2.807.667,00				\$ -
350079	39.00.72	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 872 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 50HZ WipHqz DIMENSIONES 376 x 490 x 275 mm ACCESORIOS: ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACIÓN BACNET, AISLAMIENTO TERMICO, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	un	1,00	\$ 2.807.667,00	\$ 2.807.667,00	1,00	\$ 2.807.667,00				\$ -
350080	39.00.73	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 756 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 50HZ WipHqz DIMENSIONES 376 x 490 x 275 mm ACCESORIOS: ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACIÓN BACNET, AISLAMIENTO TERMICO, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	un	1,00	\$ 2.807.667,00	\$ 2.807.667,00	1,00	\$ 2.807.667,00				\$ -
350081	39.00.74	SILENCIADOR RECTANGULAR ABSORBENTE DE ALTA VELOCIDAD	un	3,00	\$ 814.304,00	\$ 2.442.912,00	3,00	\$ 2.442.912,00				\$ -
350082	39.00.75	SILENCIADOR RECTANGULAR ABSORBENTE DE ALTA VELOCIDAD	un	3,00	\$ 1.296.175,00	\$ 3.884.525,00	3,00	\$ 3.884.525,00				\$ -

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUELO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ACTA DE COBRO N° 001



CONTRATO N°	LP-018-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
INTERVENTORA	CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
SUPERVISIÓN	GOBERNACIÓN DE SUCRE
FECHA PRESENTE ACTA	28/11/2024

VALOR INICIAL	\$ 34.420.762.624,00
VALOR ANTICIPO	\$ 6.884.152.524,80
VALOR ADICIONAL	\$ 3.160.430.453,00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$ 37.165.345.597,00
PLAZO	78 (MESES)
FECHA DE INICIO	31/05/2024
FECHA FINAL PREVISTA	28/11/2025

CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1		PRESENTE ACTA DE COBRO N° 1		VALORES	
N°	FORM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
360063	39.00.76	SILENCIADOR RECTANGULAR ABSORBENTE DE ALTA VELOCIDAD	un	5,93	\$ 607.060,00	\$ 3.295.325,00	\$ 5,93	\$ 3.295.325,00				\$ -
360064	39.00.77	SILENCIADOR RECTANGULAR ABSORBENTE DE ALTA VELOCIDAD	un	4,00	\$ 1.056.180,00	\$ 4.224.756,00	\$ 4,00	\$ 4.224.756,00				\$ -
Subtotal						\$ 1.853.139.852,00		\$ 1.853.139.852,00				
B6 40.00.00 HIDROSANITARIOS												
3300006	40.00.01	BOMBA SISTEMA CONTRA INCENDIO	un	1,00	\$ 99.638.788,00	\$ 99.638.788,00	1,00	\$ 99.638.788,00				\$ -
3300008	40.00.02	EQUIPO DE PRESIÓN AGUA POTABLE	un	1,00	\$ 24.700.830,00	\$ 24.700.830,00	1,00	\$ 24.700.830,00				\$ -
3300009	40.00.03	EQUIPO EYECTOR AGUAS NEGRAS	un	1,00	\$ 9.880.332,00	\$ 9.880.332,00	1,00	\$ 9.880.332,00				\$ -
3300010	40.00.04	CALENTADOR ELECTRICÓ PAGO 5-9 Lit. Sitalco	un	2,00	\$ 944.225,00	\$ 1.888.450,00	2,00	\$ 1.888.450,00				\$ -
3300011	40.00.05	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 0.5 lps incl. Tanque de entrada, 2 filtros descendentes, 3 ascensoriales, microturbulencia centrifuga, sedimentación, filtración Q=240 m3/m2/día	un	1,00	\$ 31.513.416,00	\$ 31.513.416,00	1,00	\$ 31.513.416,00				\$ -
Subtotal						\$ 167.821.825,00		\$ 167.821.825,00				
B7 41.00.00 OTROS												
90061	41.00.01	TALAMBUERAS	un	3,00	\$ 4.521.445,00	\$ 13.564.335,00	3,00	\$ 13.564.335,00				\$ -
Subtotal						\$ 13.564.335,00		\$ 13.564.335,00				
SUBTOTAL EQUIPOS						\$ 3.144.191.835,00		\$ 3.144.191.835,00				
SUBTOTAL EQUIPOS (INCLUYE IVA)						\$ 3.144.191.835,00		\$ 3.144.191.835,00				
VALOR TOTAL						\$ 3.144.191.835,00		\$ 3.144.191.835,00				
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de I.V.A.												
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.												
NOTA 3: El I.V.A. debe estar en porcentaje (%).												
RESUMEN DE VALORES												
P1 42.00.00 AMUEBLAMIENTO												
1014	42.00.01	CA 2.1. PUESTOS DE TRABAJO en L. 1,20m x 1,50 m, Superficie laminada 1,20 m x 0,62 m en 25 mm + Chapa de acero inoxidable con triángulo para conectividad + todo en madera. Base porta estada tubular cuadrada. Incluye: 1 módulo de servicios frente metálico 2HVA 3 gavetas	un	31,00	\$ 1.639.680,00	\$ 50.829.480,00	31,00	\$ 50.829.480,00				\$ -
1018	42.00.02	CA 2.4. MESA DE JUNTAS DE 3,30 M X 1,20 M Superficie laminada 3,30 m x 1,20 m en 25 mm. Base porta estada tubular cuadrada. Cromada para conectividad	un	1,00	\$ 1.396.863,00	\$ 1.396.863,00	1,00	\$ 1.396.863,00				\$ -
1020	42.00.03	CA 2.5 MESA DE CAPE Superficie laminada 0,90 m x 0,90 m en 25 mm. Base pedestal fja pintada	un	6,00	\$ 946.386,00	\$ 5.678.316,00	6,00	\$ 5.678.316,00				\$ -
1023	42.00.04	CA 1.1 SILLA OPERATIVA, Espaldar alto con asiento. Tapizado espaldas y asiento en tejido vinílico lavable para zonas de salud (no síndex). Mecanismo de 3 palancas. Sin brazos	un	119,80	\$ 559.746,00	\$ 66.909.774,00	119,80	\$ 66.909.774,00				\$ -
1024	42.00.05	CA 1.4 SILLA SALA DE JUNTAS	un	10,00	\$ 254.021,00	\$ 2.540.210,00	10,00	\$ 2.540.210,00				\$ -

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUELO EN EL MUNICIPIO DE COVENAS, SUCRE

ACTA DE CORRO N° 001

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCREGobernación
de Sucre
Secretaría de
Infraestructura

CONTRATO N°

LP-218-2023

CONTRATISTA

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVENAS
2024

SUPERVISIÓN

GOBERNACIÓN DE SUCRE

FECHA PRESENTE ACTA

26/11/2024

VALOR INICIAL

\$ 34.420.752.974,00

VALOR ANTEIPO

\$ 8.884.102.524,00

VALOR ADICIONAL

\$ 2.782.930.453,00

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

\$ 27.181.393.077,00

PLAZO

18 (MESES)

FECHA DE INICIO

31/05/2024

FECHA FINAL PREVISTA

30/11/2025

CONDICIONES INICIALES

CONDICIONES CONTRATADAS

CONDICIONES ACTUALIZADAS

MODIFICATORIO 1.

PRESENTE ACTA DE CORRO N° 1.

VALORES

N°	ITEM DE PAZO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
1025	42.00.06	CA 1.8 TÁNDEM TRES PUESTOS. Monoconcha plástica en diferentes colores. Base pintada negra. Tándem de 2 sillas	un	34,00	\$ 743.438,00	\$ 25.174.892,00	34,00	\$ 25.174.892,00				\$ -
1026	42.00.07	CA 1.2 SILLA INTERLOCUTORIA. Monoconcha plástica. Base 4 apoyos pintada negra	un	73,00	\$ 112.535,00	\$ 8.089.089,00	73,00	\$ 8.089.089,00				\$ -
1027	42.00.08	CA 2.8 SILLA PARA COMEDOR CAFETERIA. MY WAY. Monoconcha plástica de colores	un	24,00	\$ 236.455,00	\$ 5.674.872,00	24,00	\$ 5.674.872,00				\$ -
1028	42.00.09	CA 1.8 SOPA LONA 2 PUESTOS. Tapizado en serie a. Base pintada	un	11,00	\$ 1.135.406,00	\$ 12.489.466,00	11,00	\$ 12.489.466,00				\$ -
1030	42.00.10	CA 1.8 POLTRONA 1. PUESTO. Tapizado en serie a. Base pintada	un	49,00	\$ 439.925,00	\$ 21.556.815,00	49,00	\$ 21.556.815,00				\$ -
1031	42.00.11	CA 2.2 PUESTO EN L - TIPO 1. CON SUPERFICIE PRINCIPAL Y SUPERFICIE RETORNO. Superficie laminada 1.80 m x 0.90 m en 30 mm y superficie retorno de 90 cm x 0.90 m en 30 mm + Ducha debajo de superficie en retorno. 2 Base porta solidado + 1 camaronera de soporte. Medidas: 1.50 x 0.90 m. Módulo de almacenamiento 2MVA3 gavetas cuerpo y frente metálico de 35cm de frente	un	1,00	\$ 3.785.904,00	\$ 3.785.904,00	1,00	\$ 3.785.904,00				\$ -
1032	42.00.12	CA 3.1. LOCKERS. CUERPO Y PUERTAS METÁLICAS: frente 60 cm x 1.55 m alto x 30 cm prof. Cuerpo puertas metálicas con arco para candado. Cantidad 546.6	un	10,00	\$ 818.988,00	\$ 8.189.880,00	10,00	\$ 8.189.880,00				\$ -
1033	42.00.13	CA 1.7 SOPA SENCILLO. UN PUESTO	un	4,00	\$ 740.438,00	\$ 2.961.752,00	4,00	\$ 2.961.752,00				\$ -
1035	42.00.14	CA 1.8 SILLAS AUDITORIO 8 PUESTOS	un	5,00	\$ 245.010,00	\$ 1.225.050,00	5,00	\$ 1.225.050,00				\$ -
1036	42.00.15	CA 2.3 PUESTO DE TRABAJO SENCILLO	un	22,00	\$ 819.440,00	\$ 18.247.680,00	22,00	\$ 18.247.680,00				\$ -
1037	42.00.16	CA 3.2. LOCKERS. CUERPO Y PUERTAS METÁLICAS: frente 60 cm x 1.55 m alto x 30 cm prof. Cuerpo puertas metálicas con arco para candado. Cantidad total 4	un	8,00	\$ 946.789,00	\$ 7.574.312,00	8,00	\$ 7.574.312,00				\$ -
1038	42.00.17	CA 4.1 GABINETE 5 NIVELES. ENTREGAMOS DIM. 1.37 x 0.90 x 0.49	un	14,00	\$ 1.755.287,00	\$ 24.574.008,00	14,00	\$ 24.574.008,00				\$ -
1039	42.00.18	CA 4.2 ESTANTERÍA LIVIANA SIN FONDO. DIM. 2 x 0.92 x 0.89 EN LAMINA COLO ROLLED GAL. 22 RECUBRIMIENTO CON PINTURA ELECTROESTÁTICA HORNEABLE DE ALTA RESISTENCIA	un	7,00	\$ 1.225.470,00	\$ 8.578.290,00	7,00	\$ 8.578.290,00				\$ -
1034	42.00.19	SEÑALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO Incl. Señalización interior, exterior y táctil	un	1,00	\$ 119.135.354,00	\$ 119.135.354,00	1,00	\$ 119.135.354,00				\$ -
Subtotal						\$ 398.675.371,89		\$ 398.675.371,89				
04. 43.00.00 EQUIPOS DE OFICINA												
490200	43.00.01	EQUIPO DE COMPUTO CORPORATIVO INTEL CELERON DUAL DECIMA GENERACION INC. 2 Nucleos, 2 Subprocesos, Tarjeta de video, Disco duro de 1 Tera	un	78,00	\$ 1.352.257,00	\$ 105.476.046,00	78,00	\$ 105.476.046,00				\$ -
490201	43.00.02	IMPRESORA	un	7,00	\$ 1.216.960,00	\$ 8.519.720,00	7,00	\$ 8.519.720,00				\$ -
Subtotal						\$ 114.411.548,00		\$ 114.411.548,00				
04. 44.00.00 MOBILIARIO INDUSTRIAL												
470902	44.00.01	ESTUFA 8 PUESTOS CON PLANCHA DE ASAR	un	1,00	\$ 2.719.500,00	\$ 2.719.500,00	1,00	\$ 2.719.500,00				\$ -
470903	44.00.02	NEVERAS DE ALIMENTOS	un	2,00	\$ 8.355.787,00	\$ 16.711.574,00	2,00	\$ 16.711.574,00				\$ -
470904	44.00.03	BAGUIA	un	1,00	\$ 833.162,00	\$ 833.162,00	1,00	\$ 833.162,00				\$ -
470905	44.00.04	CAMPANA EXTRACTORA	un	1,00	\$ 3.522.400,00	\$ 3.522.400,00	1,00	\$ 3.522.400,00				\$ -
470906	44.00.05	LICUADORA	un	2,00	\$ 3.085.800,00	\$ 6.171.600,00	2,00	\$ 6.171.600,00				\$ -
470907	44.00.06	HORNOS MULTIPROPOSITO	un	1,00	\$ 6.164.200,00	\$ 6.164.200,00	1,00	\$ 6.164.200,00				\$ -
470908	44.00.07	LAVADORA	un	1,00	\$ 30.821.000,00	\$ 30.821.000,00	1,00	\$ 30.821.000,00				\$ -

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVENAS, SUCRE

ACTA DE COBRO N° 061

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCREGobernación
de Sucre
SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA

CONTRATO N°

LP-018-2023

CONTRATISTA

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVENAS
2024

SUPERVISIÓN

GOBERNACIÓN DE SUCRE

FECHA PRESENTE ACTA

28/11/2024

VALOR INICIAL

\$ 34.420.702.524,00

VALOR ANTICIPO

\$ 6.884.152.524,00

VALOR ADICIONAL

\$ 2.790.836.453,00

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

\$ 37.101.393.977,00

PLAZO

18 (MESES)

FECHA DE INICIO

31/05/2024

FECHA FINAL PREVISTA

30/11/2025

CONDICIONES INICIALES

CONDICIONES CONTRATADAS

CONDICIONES ACTUALIZADAS


PRESENTE ACTA DE COBRO N° 1.

VALORES

N°	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
470509	44.08.08	SECADORA	un	1,00	\$ 26.143.800,00	\$ 26.143.800,00	1,00	\$ 26.143.800,00				\$ -
470510	44.08.08	PLANCHAS	un	1,00	\$ 19.113.838,00	\$ 19.113.838,00	1,00	\$ 19.113.838,00				\$ -
470511	44.08.10	MAQUINA DE COSER	un	1,00	\$ 1.607.095,00	\$ 1.607.095,00	1,00	\$ 1.607.095,00				\$ -
470512	44.08.11	BASCUJA	un	2,00	\$ 610.305,00	\$ 1.220.610,00	2,00	\$ 1.220.610,00				\$ -
Subtotal						\$ 115.328.477,00		\$ 115.328.477,00				
SUBTOTAL AMUEBLAMIENTO						\$ 626.316.394,00		\$ 626.316.394,00				
SUBTOTAL AMUEBLAMIENTO (INCLUYE IVA)						\$ 626.316.394,00		\$ 626.316.394,00				
VALOR TOTAL						\$ 626.316.394,00		\$ 626.316.394,00				
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de I.V.A.												
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.												
NOTA 3: El I.V.A. debe estar en porcentaje (%).												
					DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE						
					I.V.A.	I.V.A. =	19.00%					
					TOTAL	I.V.A. =	19.00%					
01 45.00.00 EQUIPOS MÉDICOS												
490001	45.01.01	AGITADOR DE MAZIZA	un	1,00	\$ 756.500,00	\$ 756.500,00	1,00	\$ 756.500,00				\$ -
490002	45.01.02	ANALIZADOR DE HEMATOLOGIA DE 3 PARTES	un	1,00	\$ 29.892.000,00	\$ 29.892.000,00	1,00	\$ 29.892.000,00				\$ -
490003	45.01.03	ANALIZADOR DE QUÍMICA CLÍNICA SEMIAUTOMÁTICO	un	1,00	\$ 21.145.500,00	\$ 21.145.500,00	1,00	\$ 21.145.500,00				\$ -
490004	45.01.04	AUTOCLAVE	un	1,00	\$ 86.990.000,00	\$ 86.990.000,00	1,00	\$ 86.990.000,00				\$ -
490005	45.01.05	AUTOCLAVE DE MESA	un	1,00	\$ 10.423.730,00	\$ 10.423.730,00	1,00	\$ 10.423.730,00				\$ -
490006	45.01.06	BAÑO SEROLÓGICO	un	1,00	\$ 2.881.794,00	\$ 2.881.794,00	1,00	\$ 2.881.794,00				\$ -
490007	45.01.07	BASCUJA DE PIE CON TALLIMETRO	un	12,00	\$ 1.113.408,00	\$ 13.360.900,00	12,00	\$ 13.360.900,00				\$ -
490008	45.01.08	BOMBA DE INFUSIÓN	un	17,00	\$ 2.897.590,00	\$ 49.267.500,00	17,00	\$ 49.267.500,00				\$ -
490009	45.01.09	CAMA CUNA HOSPITALARIA	un	3,00	\$ 12.312.980,00	\$ 36.938.970,00	3,00	\$ 36.938.970,00				\$ -
490010	45.01.10	CAMA HOSPITALARIA	un	12,00	\$ 7.371.558,00	\$ 88.458.696,00	12,00	\$ 88.458.696,00				\$ -
490011	45.01.11	CAMILLA CON FRENO Y BARANDAS	un	10,00	\$ 4.255.000,00	\$ 42.550.000,00	10,00	\$ 42.550.000,00				\$ -
490012	45.01.12	CAMILLA CON FRENO Y BARANDAS CON RCP	un	12,00	\$ 5.522.290,00	\$ 66.267.000,00	12,00	\$ 66.267.000,00				\$ -
490013	45.01.13	CAMILLA FLUJO TIPO DIVAN	un	12,00	\$ 777.277,00	\$ 9.327.324,00	12,00	\$ 9.327.324,00				\$ -
490014	45.01.14	CAMILLA TIPO DIVAN GINECOLÓGICO	un	7,00	\$ 1.833.950,00	\$ 12.838.950,00	7,00	\$ 12.838.950,00				\$ -
490015	45.01.15	CANTRON	un	2,00	\$ 1.341.250,00	\$ 2.682.500,00	2,00	\$ 2.682.500,00				\$ -
490016	45.01.16	CENTRÍFUGA	un	2,00	\$ 23.125.000,00	\$ 46.250.000,00	2,00	\$ 46.250.000,00				\$ -
490017	45.01.17	COMPRESOR	un	2,00	\$ 1.748.500,00	\$ 3.496.500,00	2,00	\$ 3.496.500,00				\$ -
490018	45.01.18	CONGELADOR DE PAQUETES FRÍOS	un	1,00	\$ 10.452.942,00	\$ 10.452.942,00	1,00	\$ 10.452.942,00				\$ -
490019	45.01.19	CONGELADOR DE PLAS	un	1,00	\$ 10.452.942,00	\$ 10.452.942,00	1,00	\$ 10.452.942,00				\$ -
490020	45.01.20	CONTADOR DE CELULAS	un	1,00	\$ 1.994.511,00	\$ 1.994.511,00	1,00	\$ 1.994.511,00				\$ -
490021	45.01.21	DESFIBRILADOR	un	4,00	\$ 21.321.250,00	\$ 85.285.000,00	4,00	\$ 85.285.000,00				\$ -
490022	45.01.22	DIGITALIZADOR DE RX	un	1,00	\$ 94.380.000,00	\$ 94.380.000,00	1,00	\$ 94.380.000,00				\$ -
490023	45.01.23	DOPPLER FETAL	un	5,00	\$ 1.189.478,00	\$ 5.947.390,00	5,00	\$ 5.947.390,00				\$ -
490024	45.01.24	ECOGRAFO	un	1,00	\$ 91.297.499,00	\$ 91.297.499,00	1,00	\$ 91.297.499,00				\$ -

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE NORROSQUELO EN EL MUNICIPIO DE COVENAS, SUCRE

ACTA DE COBRO N° 601



CONTRATO N°

LP-016/2023

VALOR INICIAL

\$ 34.429.762.624,00

VALOR ANTICIPO

\$ 5.884.152.524,00

VALOR ADICIONAL

\$ 3.790.830.453,00

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

\$ 37.105.145.597,00

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVENAS 2024

PLAZO

18 (MESES)

SUPERVISIÓN

GOBERNACIÓN DE SUCRE

FECHA DE INICIO

31/05/2024

FECHA PRESENTE ACTA

29/11/2024

FECHA FINAL PREVISTA

30/11/2025

CONDICIONES INICIALES

CONDICIONES CONTRATADAS

CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1


PRESENTE ACTA DE COBRO N° 1

VALORES

N°	DÍA DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
490029	45.01.25	ELECTROBIOTUR	un	1,00	\$ 24.327.500,00	\$ 24.327.500,00	1,00	\$ 24.327.500,00				\$ -
490029	45.01.26	ELECTROCARDIOGRAFO	un	2,00	\$ 4.191.656,00	\$ 8.383.312,00	2,00	\$ 8.383.312,00				\$ -
490027	45.01.27	EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	un	12,00	\$ 3.675.934,00	\$ 44.110.408,00	12,00	\$ 44.110.408,00				\$ -
490028	45.01.28	EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL	un	3,00	\$ 2.694.790,00	\$ 7.904.250,00	3,00	\$ 7.904.250,00				\$ -
490029	45.01.29	EQUIPO DE RX FLUO	un	1,00	\$ 253.752.650,00	\$ 253.752.650,00	1,00	\$ 253.752.650,00				\$ -
490030	45.01.30	EQUIPO DE RX PERIAPICAL	un	1,00	\$ 12.458.090,00	\$ 12.458.090,00	1,00	\$ 12.458.090,00				\$ -
490031	45.01.31	ESTIMULADOR DE NERVO PERIFERICO	un	1,00	\$ 17.112.499,00	\$ 17.112.499,00	1,00	\$ 17.112.499,00				\$ -
490032	45.01.32	FLUJOMETRO SENCILLO	un	38,00	\$ 9.514.750,00	\$ 3.615.550,00	38,00	\$ 3.615.550,00				\$ -
490033	45.01.33	FONENDOSCOPIO ADULTO PEDIATRICO	un	22,00	\$ 589.452,00	\$ 12.957.944,00	22,00	\$ 12.957.944,00				\$ -
490034	45.01.34	FONENDOSCOPIO NEONATAL	un	2,00	\$ 203.033,00	\$ 406.066,00	2,00	\$ 406.066,00				\$ -
490035	45.01.35	GLUCOMETRO	un	10,00	\$ 235.781,00	\$ 2.357.810,00	10,00	\$ 2.357.810,00				\$ -
490036	45.01.36	TANQUE PARA PAQUETES CALIENTES	un	1,00	\$ 4.608.905,00	\$ 4.608.905,00	1,00	\$ 4.608.905,00				\$ -
490037	45.01.37	INCUBADORA DE CULTIVOS	un		\$ 19.848.388,00							\$ -
490038	45.01.38	INCUBADORA DE TRANSPORTE	un	1,00	\$ 32.240.384,00	\$ 32.240.384,00	1,00	\$ 32.240.384,00				\$ -
490039	45.01.39	KIT MICROPIPETAS	un	2,00	\$ 3.405.721,00	\$ 6.811.442,00	2,00	\$ 6.811.442,00				\$ -
490040	45.01.40	LAMPARA CILINDRICA	un	1,00	\$ 47.905.750,00	\$ 47.905.750,00	1,00	\$ 47.905.750,00				\$ -
490041	45.01.41	LAMPARA CILINDRICA MONOSATELITE	un	1,00	\$ 32.560.000,00	\$ 32.560.000,00	1,00	\$ 32.560.000,00				\$ -
490042	45.01.42	LAMPARA DE CALOR RADIANTE	un	2,00	\$ 21.218.500,00	\$ 42.436.000,00	2,00	\$ 42.436.000,00				\$ -
490043	45.01.43	LAMPARA DE EXAMEN GENERAL	un	12,00	\$ 2.747.260,00	\$ 32.967.000,00	12,00	\$ 32.967.000,00				\$ -
490044	45.01.44	LAMPARA DE FOTOCURADO	un	2,00	\$ 314.000,00	\$ 628.000,00	2,00	\$ 628.000,00				\$ -
490045	45.01.45	LARINGOSCOPIO	un	4,00	\$ 2.421.650,00	\$ 9.686.600,00	4,00	\$ 9.686.600,00				\$ -
490046	45.01.46	MAQUINA DE ANESTESIA	un	1,00	\$ 44.298.249,00	\$ 44.298.249,00	1,00	\$ 44.298.249,00				\$ -
490047	45.01.47	MESA DE ATENCION DE PARTO	un	1,00	\$ 10.741.119,00	\$ 10.741.119,00	1,00	\$ 10.741.119,00				\$ -
490048	45.01.48	MESA DE CIRUGIA	un	1,00	\$ 38.942.500,00	\$ 38.942.500,00	1,00	\$ 38.942.500,00				\$ -
490049	45.01.49	MICROSCOPIO	un	1,00	\$ 4.023.750,00	\$ 4.023.750,00	1,00	\$ 4.023.750,00				\$ -
490050	45.01.50	MONITOR DE SIGNOS VITALES AVANZADO	un	1,00	\$ 24.588.000,00	\$ 24.588.000,00	1,00	\$ 24.588.000,00				\$ -
490051	45.01.51	MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO	un	9,00	\$ 5.402.050,00	\$ 48.618.450,00	9,00	\$ 48.618.450,00				\$ -
490052	45.01.52	MONITOR FETAL	un	1,00	\$ 11.889.950,00	\$ 11.889.950,00	1,00	\$ 11.889.950,00				\$ -
490053	45.01.53	NEBULIZADOR	un	2,00	\$ 2.034.999,00	\$ 4.069.998,00	2,00	\$ 4.069.998,00				\$ -
490054	45.01.54	PIEZA BEBE	un	4,00	\$ 1.113.409,00	\$ 4.453.636,00	4,00	\$ 4.453.636,00				\$ -
490055	45.01.55	PIEZA DE MANO DE ALTA	un	4,00	\$ 695.000,00	\$ 2.780.000,00	4,00	\$ 2.780.000,00				\$ -
490056	45.01.56	PIEZA DE MANO DE BAJA	un	4,00	\$ 325.250,00	\$ 1.301.000,00	4,00	\$ 1.301.000,00				\$ -
490057	45.01.57	PULSOMETRO	un	10,00	\$ 1.571.871,00	\$ 15.718.710,00	10,00	\$ 15.718.710,00				\$ -
490058	45.01.58	RADIOVISORIO	un	1,00	\$ 9.694.750,00	\$ 9.694.750,00	1,00	\$ 9.694.750,00				\$ -
490059	45.01.59	REFRIGERADOR DE MEDICAMENTOS	un	1,00	\$ 10.435.110,00	\$ 10.435.110,00	1,00	\$ 10.435.110,00				\$ -
490060	45.01.60	REFRIGERADOR HORIZONTAL	un	1,00	\$ 25.252.499,00	\$ 25.252.499,00	1,00	\$ 25.252.499,00				\$ -
490061	45.01.61	REFRIGERADOR PARA INSUMOS	un	1,00	\$ 7.585.000,00	\$ 7.585.000,00	1,00	\$ 7.585.000,00				\$ -
490062	45.01.62	REFRIGERADOR REACTIVOS	un	1,00	\$ 10.435.110,00	\$ 10.435.110,00	1,00	\$ 10.435.110,00				\$ -
490063	45.01.63	RX PORTATIL DIGITAL	un	1,00	\$ 297.850.000,00	\$ 297.850.000,00	1,00	\$ 297.850.000,00				\$ -
490064	45.01.64	SIERRA CORTA YESO	un	1,00	\$ 3.290.500,00	\$ 3.290.500,00	1,00	\$ 3.290.500,00				\$ -
490065	45.01.65	SILLA DE RUEDA ADULTO	un	6,00	\$ 572.360,00	\$ 3.434.160,00	6,00	\$ 3.434.160,00				\$ -

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MOROSQUELO EN EL MUNICIPIO DE COVENAS, SUCRE

ACTA DE COBRO N° 001



CONTRATO N°	LP-016-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
INTERVENTORA	CONSORCIO INTERHOSPITAL COVENAS 2024
SUPERVISIÓN	GOBERNACIÓN DE SUCRE
FECHA PRESENTE ACTA	20/11/2024

VALOR INICIAL	\$ 34.420.782.024,00
VALOR ANTICIPO	\$ 4.884.152.524,83
VALOR ADICIONAL	\$ 2.790.530.453,00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$ 37.181.365.011,83
PLAZO	18 (MESES)
FECHA DE INICIO	31/05/2024
FECHA FINAL PREVISTA	30/11/2025

CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1		PRESENTE ACTA DE COBRO N° 1		VALORES	
N°	ITEM DE PASO	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
490055	45.01.68	SILLA DE RUEDA PEDIATRICA	un	6,00	\$ 1.215.825,00	\$ 7.294.950,00	6,00	\$ 1.204.950,00				\$ -
490067	45.01.62	SUCCIONADOR	un	4,00	\$ 1.137.750,00	\$ 4.551.000,00	4,00	\$ 4.551.000,00				\$ -
490068	45.01.68	TENSIOMETRO ADULTO PEDIATRICO CON BASE RODANTE	un	9,00	\$ 2.377.425,00	\$ 11.887.275,00	9,00	\$ 11.887.275,00				\$ -
490069	45.01.68	TENSIOMETRO DE PARED ADULTO PEDIATRICO	un	14,00	\$ 1.257.497,00	\$ 17.604.958,00	14,00	\$ 17.604.958,00				\$ -
490075	45.01.70	TERMOMONITOREO	un	4,00	\$ 248.881,00	\$ 995.524,00	4,00	\$ 995.524,00				\$ -
490071	45.01.71	TERMOMETRO NEONATAL	un	1,00	\$ 228.091,00	\$ 228.091,00	1,00	\$ 228.091,00				\$ -
490072	45.01.72	TERMOS DE VACUNA	un	1,00	\$ 1.692.750,00	\$ 1.692.750,00	1,00	\$ 1.692.750,00				\$ -
490073	45.01.75	UNIDAD ODONTOLÓGICA	un	2,00	\$ 10.664.409,00	\$ 21.728.808,00	2,00	\$ 21.728.808,00				\$ -
490074	45.01.74	UNIDAD ODONTOLÓGICA PORTATIL	un	1,00	\$ 6.287.484,00	\$ 6.287.484,00	1,00	\$ 6.287.484,00				\$ -
490075	45.01.75	VIDEOLARINGOSCOPIO	un	1,00	\$ 17.808.250,00	\$ 17.808.250,00	1,00	\$ 17.808.250,00				\$ -
490076	45.01.76	HORNOS DE SECADO	un	1,00	\$ 19.648.388,00	\$ 19.648.388,00	1,00	\$ 19.648.388,00				\$ -
490077	45.01.77	LARINGOSCOPIO NEONATAL	un	1,00	\$ 2.421.690,00	\$ 2.421.690,00	1,00	\$ 2.421.690,00				\$ -
490078	45.01.78	PULSOMETRO NEONATAL	un	1,00	\$ 1.571.871,00	\$ 1.571.871,00	1,00	\$ 1.571.871,00				\$ -
490079	45.01.79	REGULADOR DE VACIO	un	33,00	\$ 1.341.250,00	\$ 44.261.250,00	33,00	\$ 44.261.250,00				\$ -
490080	45.01.80	SISTEMA DE CALENTAMIENTO DE LIQUIDOS	un	1,00	\$ 12.829.750,00	\$ 12.829.750,00	1,00	\$ 12.829.750,00				\$ -
490081	45.01.81	EQUIPO TENS	un	1,00	\$ 2.044.250,00	\$ 2.044.250,00	1,00	\$ 2.044.250,00				\$ -
Subtotal						\$ 2.183.119.592,80		\$ 2.183.119.592,80				
02	46.00.00	MOBILIARIO MEDICO										
490194	46.00.01	ATRIUM PORTA BOMBA	un	17,00	\$ 629.300,00	\$ 10.698.100,00	17,00	\$ 10.698.100,00				\$ -
490194	46.00.02	SALON TERAPEUTICO	un	4,00	\$ 203.500,00	\$ 814.000,00	4,00	\$ 814.000,00				\$ -
490205	46.00.03	SARRAS PARALELAS	un	1,00	\$ 596.237,00	\$ 596.237,00	1,00	\$ 596.237,00				\$ -
490206	46.00.04	BICICLETA FIJA	un	1,00	\$ 2.034.999,00	\$ 2.034.999,00	1,00	\$ 2.034.999,00				\$ -
490207	46.00.05	BOMBO	un	16,00	\$ 407.000,00	\$ 6.512.000,00	16,00	\$ 6.512.000,00				\$ -
490208	46.00.06	CAMINADORA ELÉCTRICA	un	1,00	\$ 4.070.000,00	\$ 4.070.000,00	1,00	\$ 4.070.000,00				\$ -
490209	46.00.07	CARRILLO DE MEDICAMENTOS	un	2,00	\$ 3.459.500,00	\$ 6.919.000,00	2,00	\$ 6.919.000,00				\$ -
490210	46.00.08	CARRILLO DE PARD	un	4,00	\$ 2.575.750,00	\$ 10.303.000,00	4,00	\$ 10.303.000,00				\$ -
490211	46.00.09	CARRILLO DE YESOS	un	1,00	\$ 1.230.250,00	\$ 1.230.250,00	1,00	\$ 1.230.250,00				\$ -
490212	46.00.10	CARRILLO TRANSPORTE EQUIPO BIOMEDICO	un	11,00	\$ 550.375,00	\$ 6.054.125,00	11,00	\$ 6.054.125,00				\$ -
490213	46.00.11	CONGELADOR DE PLACENTA	un	1,00	\$ 6.807.299,00	\$ 6.807.299,00	1,00	\$ 6.807.299,00				\$ -
490196	46.00.12	DUCHA LAVAJOS	un	1,00	\$ 1.942.500,00	\$ 1.942.500,00	1,00	\$ 1.942.500,00				\$ -
490198	46.00.13	ESCALERILLA DE DOS PASOS	un	42,00	\$ 118.802,00	\$ 4.990.284,00	42,00	\$ 4.990.284,00				\$ -
490199	46.00.14	ESTERILIZADOR DE TETEROS	un	1,00	\$ 777.000,00	\$ 777.000,00	1,00	\$ 777.000,00				\$ -
490200	46.00.15	EXTRACTOR DE LECHE MATERNA	un	2,00	\$ 723.350,00	\$ 1.446.700,00	2,00	\$ 1.446.700,00				\$ -
490202	46.00.16	KIT DE PROTECCIÓN RADIOLOGICA	un	2,00	\$ 2.964.925,00	\$ 5.929.850,00	2,00	\$ 5.929.850,00				\$ -
490203	46.00.17	MESA AUXILIAR	un	32,00	\$ 555.900,00	\$ 17.788.800,00	32,00	\$ 17.788.800,00				\$ -
490204	46.00.18	MESA DE AUTOPSIA	un	1,00	\$ 6.475.000,00	\$ 6.475.000,00	1,00	\$ 6.475.000,00				\$ -
490205	46.00.19	MESA DE INSTRUMENTAL	un	7,00	\$ 1.424.800,00	\$ 9.973.600,00	7,00	\$ 9.973.600,00				\$ -

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORDOSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVERAS, SUCRE

ACTA DE COBRO N° 001



CONTRATO N°

LP-2016-2023

VALOR INICIAL

\$ 34.420.762.824,00

CONTRATISTA

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

VALOR ANTICIPO

\$ 0.804.152.524,99

VALOR ADICIONAL

\$ 2.740.630.453,99

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

\$ 37.113.383.077,00

INTERVENTORA

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVERAS 2024

PLAZO

18 (MESES)

SUPERVISIÓN

GOBERNACIÓN DE SUCRE

FECHA DE INICIO

31/05/2024

FECHA PRESENTE ACTA

20/11/2024

FECHA FINAL PREVISTA

30/11/2025

CONDICIONES INICIALES

CONDICIONES CONTRATADAS

CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1

PRESENTE ACTA DE COBRO N° 1

VALORES

#	ITEM DE PAÍO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
490217	46.00.20	MESA DE MAYO	un	10,00	\$ 231.250,00	\$ 2.312.500,00	10,00	\$ 2.312.500,00				\$ -
490218	46.00.21	MESA DE NOCHE	un	25,00	\$ 874.750,00	\$ 21.868.750,00	25,00	\$ 21.868.750,00				\$ -
490219	46.00.22	MESA PUENTE	un	16,00	\$ 344.500,00	\$ 5.512.000,00	16,00	\$ 5.512.000,00				\$ -
490220	46.00.23	MEGATOCOPPIO	un	6,00	\$ 349.650,00	\$ 2.097.900,00	6,00	\$ 2.097.900,00				\$ -
490221	46.00.24	NEVERA CAVA	un	1,00	\$ 13.986.000,00	\$ 13.986.000,00	1,00	\$ 13.986.000,00				\$ -
490222	46.00.25	NEVERA TETEROS	un	1,00	\$ 7.585.000,00	\$ 7.585.000,00	1,00	\$ 7.585.000,00				\$ -
490223	46.00.26	PATO CONROLOGICO	un	30,00	\$ 111.000,00	\$ 3.330.000,00	30,00	\$ 3.330.000,00				\$ -
490224	46.00.27	PESA PAÑAL	un	1,00	\$ 1.683.500,00	\$ 1.683.500,00	1,00	\$ 1.683.500,00				\$ -
490225	46.00.28	PISINIO ADULTO	un	20,00	\$ 78.625,00	\$ 1.572.500,00	20,00	\$ 1.572.500,00				\$ -
490226	46.00.29	RIÑONERA	un	22,00	\$ 44.400,00	\$ 976.800,00	22,00	\$ 976.800,00				\$ -
490227	46.00.30	RUEDA DE HOMBRO	un	1,00	\$ 559.625,00	\$ 559.625,00	1,00	\$ 559.625,00				\$ -
490228	46.00.31	SILLA RECLINABLE	un	5,00	\$ 1.658.750,00	\$ 8.293.750,00	5,00	\$ 8.293.750,00				\$ -
490229	46.00.32	TERMOMETERO	un	1,00	\$ 245.277,00	\$ 245.277,00	1,00	\$ 245.277,00				\$ -
Subtotal						\$ 179.016.654,00		\$ 179.016.654,00				\$ -
SUBTOTAL EQUIPOS MEDICOS						\$ 2.362.136.248,00		\$ 2.362.136.248,00				\$ -
SUBTOTAL EQUIPOS MEDICOS (INCLUYE IVA)						\$ 2.362.136.248,00		\$ 2.362.136.248,00				\$ -
VALOR TOTAL						\$ 2.362.136.248,00		\$ 2.362.136.248,00				\$ -
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de I.V.A.					DESCRIPCION	PORCENTAJE						
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se redondeará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando lo sea menor que 5 se redondeará por defecto al número entero anterior.					I.V.A.	I.V.A. =	10,00%					
NOTA 3: El I.V.A. debe estar en porcentaje (%).					TOTAL	I.V.A. =	10,00%					
RESUMEN PRESUPUESTO												
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$	26.284.156.147,00	\$	26.284.156.147,00	\$	26.284.156.147,00	\$	26.284.156.147,00
SUBTOTAL EQUIPOS					\$	3.144.151.836,00	\$	3.144.151.836,00	\$	3.144.151.836,00	\$	3.144.151.836,00
SUBTOTAL AMUEBLAMIENTO					\$	626.316.294,00	\$	626.316.294,00	\$	626.316.294,00	\$	626.316.294,00
SUBTOTAL EQUIPOS MEDICOS					\$	2.362.136.248,00	\$	2.362.136.248,00	\$	2.362.136.248,00	\$	2.362.136.248,00
SUBTOTAL NO PREVISTOS					\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
TOTAL PRESUPUESTO					\$	34.420.762.824,00	\$	34.420.762.824,00	\$	34.420.762.824,00	\$	34.420.762.824,00
COSTO TOTAL DE LA OBRA (CONTRATO INICIAL + ADICIONAL OTRO N° 1)					\$	34.420.762.824,00	\$	37.113.383.077,00	\$	37.113.383.077,00	\$	37.113.383.077,00
									VALOR PRESENTE ACTA 1:	\$ 3.713.773.512,00	VALOR TOTAL ACUMULADO	\$ 3.713.773.512,00
									VALOR BRUTO ACTA CONDICIONES ORIGINALES:	\$ 3.442.076.252,40	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA:	\$ 33.467.619.565,99
									AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA 1 CONDICIONES ORIGINALES:	\$ 588.419.252,48		
									VALOR NETO ACTA CONTRATO INICIAL:	\$ 3.153.656.999,92		
									VALOR BRUTO ACTA 1 ADICIONAL:	\$ 271.708.062,60		

Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
490221	46.00.24	NEVERA CAVA	un	1,00	\$ 13.986.000,00	\$ 13.986.000,00	1,00	\$ 13.986.000,00				\$ -
490222	46.00.25	NEVERA TETEOS	un	1,00	\$ 7.985.000,00	\$ 7.985.000,00	1,00	\$ 7.985.000,00				\$ -
490223	46.00.26	PATO COPROLOGICO	un	30,00	\$ 111.000,00	\$ 3.330.000,00	30,00	\$ 3.330.000,00				\$ -
490224	46.00.27	PESA PAÑAL	un	1,00	\$ 1.683.800,00	\$ 1.683.800,00	1,00	\$ 1.683.800,00				\$ -
490225	46.00.28	PISINGO ADULTO	un	20,00	\$ 78.835,00	\$ 1.576.800,00	20,00	\$ 1.576.800,00				\$ -
490226	46.00.29	PIÑONERA	un	22,00	\$ 44.400,00	\$ 976.800,00	22,00	\$ 976.800,00				\$ -
490227	46.00.30	PULIDA DE HOMBRO	un	1,00	\$ 698.835,00	\$ 698.835,00	1,00	\$ 698.835,00				\$ -
490228	46.00.31	SILLA RECLINABLE	un	6,00	\$ 1.859.790,00	\$ 11.158.740,00	6,00	\$ 11.158.740,00				\$ -
490229	46.00.32	TERMOMONITOREO	un	1,00	\$ 245.277,00	\$ 245.277,00	1,00	\$ 245.277,00				\$ -
Subtotal						\$ 178.816.886,00		\$ 178.816.886,00				
SUBTOTAL EQUIPOS MEDICOS						\$ 2.302.136.248,00		\$ 2.302.136.248,00				
SUBTOTAL EQUIPOS MEDICOS (INCLUYE IVA)						\$ 2.302.136.248,00		\$ 2.302.136.248,00				
VALOR TOTAL						\$ 2.302.136.248,00		\$ 2.302.136.248,00				
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de I.V.A. NOTA 2: CORRECCION DE TENDENCIA ORIGINAL DEL PRECIO QUE SE SUPONE A LA DE APROXIMAR POR EXCESO AL NÚMERO ENTERO SIGUIENTE DEL PESO Y CUANDO LA FRACCIÓN EXCEDE DEL 50% DEL PESO, SE REDONDEA AL NÚMERO ENTERO SIGUIENTE. NOTA 3: El I.V.A. debe estar en porcentaje (%).												
						DESCRIPCION	FORCENTAJE					
						I.V.A.	I.V.A. +	10,00%				
						TOTAL	I.V.A. +	10,00%				
RESUMEN PRESUPUESTO												
SUBTOTAL OBRA CIVIL						\$ 36.280.150.147,00		\$ 36.280.150.147,00		\$ 36.280.150.147,00		\$ 36.280.150.147,00
SUBTOTAL EQUIPOS						\$ 2.302.136.248,00		\$ 2.302.136.248,00		\$ 2.302.136.248,00		\$ 2.302.136.248,00
SUBTOTAL AMUEBLAMIENTO						\$ 408.318.304,00		\$ 408.318.304,00		\$ 408.318.304,00		\$ 408.318.304,00
SUBTOTAL EQUIPOS MEDICOS						\$ 2.302.136.248,00		\$ 2.302.136.248,00		\$ 2.302.136.248,00		\$ 2.302.136.248,00
SUBTOTAL NO PREVIESTOS												
TOTAL PRESUPUESTO						\$ 41.290.604.949,00		\$ 41.290.604.949,00		\$ 41.290.604.949,00		\$ 41.290.604.949,00
DETALLE DE VALORES ACTA 1												
						VALOR PRESENTE ACTA 1:		\$ 3.713.773.812,00	VR TOTAL ACUMULADO		\$ 3.713.773.812,00	
						VR BRUTO CONTRATO:		\$ 3.438.783.834,00	VALOR BRUTO ACTA CONDICIONES ORIGINALES:		\$ 3.442.070.252,40	
						VR ADICIONES:		\$ 3.706.836.453,00	AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA 1 CONDICIONES ORIGINALES:		\$ 688.416.252,40	
									VALOR NETO ACTA CONTRATO BRUTO:		\$ 2.753.653.999,00	
									VALOR BRUTO ACTA 1 ADICIONAL:		\$ 271.857.248,00	
						VR ACTUAL CONTRATO:		\$ 37.181.383.877,00	VR A PAGAR PRESENTE ACTA 1:		\$ 3.625.388.258,80	
						VR ANTICIPO CONTRATO BRUTO:		\$ 3.894.152.524,00	AVANCE ACTA 1:		10%	
						% ANTICIPO :		25,00%	ANTICIPO POR AMORTIZAR:		\$ 6.196.737.272,32	
									SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA:		\$ 33.467.818.585,00	
									% AVANCE TOTAL OBRA:		10%	

JOSÉ DAVID GONZÁLEZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

HUGO THERMAN HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024