



INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1

PERIODO DE SEGUIMIENTO: 31 DE MAYO DE 2024 – 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.
LP-018-2023

APOYO A LA SUPERVISIÓN: ISMAEL SIERRA IRIARTE

OBJETO:

“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN VIAS URBANAS
DEL BARRIO VILLA ANGELA EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO
DEPARTAMENTO DE SUCRE”

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE SUCRE

Contenido

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA No. LP-018-2023	3
2. DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTRACTUAL	3
3. ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISION	4
4. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA.....	4
5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO	4
6. RELACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS Y ADICIONALES.....	5
7. SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	7
8. ACTIVIDAD EJECUTADAS	7
9. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORIA EN OBRA.	8
10. GARANTÍAS.....	9
11. ANTICIPO	10
12. PAGOS REALIZADOS.....	11
13. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES.....	11
14. REGISTRO FOTOGRAFICO	12

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA No. LP-018-2023

NOMBRE DEL PROYECTO:	Construcción, equipamiento fijo y dotación del hospital del Golfo de Morrosquillo en el municipio de Coveñas, Sucre
VALOR APROBADO INICIAL:	\$ 35.750.980.164,00
VALOR APROBADO INICIAL + MODIFICATORIO No.1	\$ 38.511.610.617,00
NÚMERO DE BENEFICIARIOS:	Casco urbano del municipio de Coveñas
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE EJECUCIÓN:	Si
RELACIÓN DE CONTRATOS A TRAVÉS DE LOS CUALES SE EJECUTA EL PROYECTO:	- Contrato de obra No. LP-018-2023 - Contrato de interventoría No. CM-001-2024

2. DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTRACTUAL

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	Licitación publica
ENTIDAD CONTRATANTE:	Gobernación de Sucre
CONTRATISTA DE OBRA (NIT)	Consorcio CMO Hospital Sucre Nit: 901811441-3
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA (NIT)	Consorcio Interhospital Coveñas
LOCALIZACIÓN:	El proyecto se encuentra localizado en el departamento de Sucre, en el casco urbano del municipio de Coveñas.
LOCALIZACIÓN:	
OBJETO:	Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica del proyecto: construcción, equipamiento fijo y dotación del hospital del Golfo de Morrosquillo en el municipio de Coveñas, Sucre
PLAZO INICIAL:	Dieciocho (18) meses
VALOR INICIAL	Mil trescientos treinta millones doscientos diecisiete mil quinientos cuarenta pesos. (\$1.330.217.540)
ACTA DE INICIO:	31 de Mayo de 2024

FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de Diciembre de 2025
ACTAS DE SUSPENSIÓN REINICIO Y PRÓRROGAS:	-
% DE AVANCE:	Programado mes: 9.85% Ejecutado mes: 3.46% Programado acumulado: 22.88% Ejecutado acumulado: 23.47%

3. ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISION

La supervisión por parte de la Gobernación ha realizado acompañamiento a la Interventoría y al Contratista en la ejecución de cada una de las actividades que se han venido desarrollando en la obra para que se cumpla de manera óptima con lo contratado en el proyecto.

4. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA

A la fecha el contrato se encuentra en ejecución y se está dando continuidad a las actividades programadas.

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Dentro del marco del convenio se estableció la siguiente META:

Cofinanciar la ejecución del proyecto denominado Construcción, equipamiento fijo y dotación del Hospital Golfo de Morrosquillo en el Municipio de Coveñas, Sucre, que busca mejorar la atención, calidad, oportunidad y garantía del servicio, con las especificaciones técnicas descritas en los estudios y diseños viabilizados en la ficha Técnica del Ministerio de Salud y Protección Social.

Para el cumplimiento de la meta se realizarán las siguientes actividades principales de construcción: Se plantea una infraestructura con un área total construida de 6.483,64 m², para prestar el servicio de salud, diagnóstico de enfermedades, tratamientos, incluidas cirugías, consulta externa, internación y servicios de apoyo. La alternativa propuesta comprende la Construcción, equipamiento fijo y dotación del Hospital del Golfo de Morrosquillo en el Municipio de Coveñas, Sucre, con las siguientes condiciones:

UBICACIÓN	AREA
Área Administrativa	255, 11 m ²
Área Consulta externa	618,46 m ²
Área de Urgencias	708,24 m ²
Área Apoyo Diagnóstico	661,53 m ²
Área Hospitalización	488,70 m ²
Área de Cirugía, atención de parto y esterilización	809,81 m ²
Área Servicios Generales y complementarios	1.240,60 m ² .
Otras Áreas	1.117,47 m ²
Aleros	583,72 m ²
AREA TOTAL	6.483.64 m²

Distribución:

UBICACIÓN	ÁREA CUBIERTA A CONSTRUIR
Piso 1	1.324,76 m ²
Piso 2	5.158,88 m ²
Área total a construir	6.483,64 m²
Área ocupada a nivel de terreno	5.387,18 m²

6. RELACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS Y ADICIONALES

- Modificación No.1 Contrato de obra LP-018-2023:



Se aprobó modificación No. 1 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. LP-018-2023, la cual tiene por objeto la adición de DOS MIL SETECIENTOS SESENTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS (\$2.760.630.453) M/CTE, el cual se encuentra soportado en el balance de obras que hace parte integral del presente modificatorio y amparado en el CDP No. 312 del 28/02/2024.

No.	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UND.	CONDICIONES ORIGINALES			MAIOR CANTIDAD DE OBRA		MENOR CANTIDAD DE OBRA		CANTIDAD TOTAL		CANTIDADES ADICIONAL	
				CANT. CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT. A EJECUTAR	VALOR	CANTIDAD	VALOR
A2	2.00.00	CIMENTACIÓN												
2003	2.00.01	EXCAVACIÓN MECÁNICA A CIELO ABIERTO, incl. Carga, retro, hasta el lugar aprobado por la entidad ambiental Municipal y derechos de botadero	m3	859,02	\$ 50.926,00	\$ 43.746.453,00	\$ 13.270,980	\$ 675.837.927,40			14130,00	\$ 719.584.380,00	13.270,98	\$ 675.837.927,00
2007	2.00.02	EXCAVACIÓN MECÁNICA A CIELO ABIERTO, incl. Corte, Carga, retro dentro de la obra	m3	517,76	\$ 14.580,00	\$ 7.435.034,00	\$ 647,840	\$ 9.302.982,40			1165,60	\$ 16.738.016,00	647,84	\$ 9.302.982,00
2021	2.00.03	EXCAVACIÓN MANUAL, incl. Carga, retro hasta el lugar aprobado por la entidad ambiental Municipal y derechos de botadero	m3	675,18	\$ 58.797,00	\$ 46.450.358,00	\$ 3.288,720	\$ 226.322.866,84			3964,90	\$ 272.773.225,30	3.288,72	\$ 226.322.867,00
2003	2.00.04	FILTRO FRANCÉS BAJO PLACA DE CIMENTACIÓN SEGÚN DISEÑO 0.25x0.30 mt, incl. Excavación, gestión MT 1600, tubería y material filtrante según especificación	m	325,65	\$ 77.661,00	\$ 25.290.305,00	\$ 263,550	\$ 20.467.596,55			989,20	\$ 45.757.861,20	263,55	\$ 20.467.597,00
2002	2.00.06	CONCRETO CICLOPEO, piedra media soga 40%, concreto 95% de 17.5 Mpa	m3	235,50	\$ 428.156,00	\$ 96.979.588,00	\$ 1.062,000	\$ 463.275.612,00			1308,50	\$ 560.255.211,00	1.062,00	\$ 463.275.612,00
2005	2.00.09	PEDESTALES, concreto 28 Mpa (Premesado no incluye refuerzo)	m3	76,36	\$ 858.554,00	\$ 67.354.651,00	\$ 12,520	\$ 10.761.616,08			90,88	\$ 78.116.267,52	12,52	\$ 10.761.616,00
2006	2.00.10	VIGA DE CIMENTACIÓN V.C.F. en 28 Mpa, Según diseño estructural (Premesado no incluye refuerzo)	m3	84,19	\$ 836.536,00	\$ 69.922.828,00	\$ 86,960	\$ 72.225.410,56			171,15	\$ 142.148.236,40	86,96	\$ 72.225.411,00
2008	2.00.11	EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO DE EXCAVACIÓN	m3	517,76	\$ 9.372,00	\$ 4.852.446,72	\$ 647,840	\$ 6.071.556,48			1165,60	\$ 10.924.003,20	647,84	\$ 6.071.556,00
2008	2.00.12	RELLENO SUB-BASE GRANULAR, COMPACTADA AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	m3	4.425,86	\$ 114.007,00	\$ 504.579.021,02	\$ 4.679,540	\$ 781.514.316,78			11105,40	\$ 1.268.093.307,80	6.679,54	\$ 781.514.317,00
2020	2.00.13	ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2, ligurado	kg	96.233,32	\$ 7.611,00	\$ 407.891.799,00	\$ 8.216,938	\$ 82.539.054,23			64450,25	\$ 490.530.852,75	8.216,93	\$ 82.539.054,00
Subtotal						\$ 1.294.602.482,74	\$ 2.388.316.699,40			\$ 3.602.918.391,17	\$ 2.388.316.699,00			
A3	3.00.00	ESTRUCTURA												
3002	3.00.02	MURO DE CONTENCIÓN, concreto 28 Mpa	m3	90,25	\$ 904.041,00	\$ 84.301.623,00	\$ 6.010	\$ 7.241.368,41			101,26	\$ 91.543.191,66	8.011	\$ 7.241.368,00

No.	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UND.	CONDICIONES ORIGINALES			MAIOR CANTIDAD DE OBRA		MENOR CANTIDAD DE OBRA		CANTIDAD TOTAL		CANTIDADES ADICIONAL	
				CANT. CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT. A EJECUTAR	VALOR	CANTIDAD	VALOR
3040	3.00.06	TANQUE DE AGUA, concreto 28 Mpa, incl. Activo para impermeabilizar y aumentar la durabilidad de los muros + fibra según especificación estructural y perfil de PVC para sellado de juntas O-22, o similar. Nota: Prever pesos de tubería	m3	122,73	\$ 1.020.614,00	\$ 125.259.966,00	\$ 5,560	\$ 5.674.613,84			128,29	\$ 130.934.579,06	5,56	\$ 5.674.614,00
3023	3.00.11	ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2, ligurado	kg	233.373,91	\$ 7.611,00	\$ 1.776.208.829,00	\$ 36.292,480	\$ 276.222.065,28			269.666,390	\$ 2.052.430.894,28	36.292,48	\$ 276.222.065,00
3024	3.00.12	MALLA ELECTRO SOLDADA	kg	76.211,78	\$ 7.781,00	\$ 593.003.860,00	\$ 20.871,020	\$ 163.175.506,62			87.182,800	\$ 756.179.368,80	20.871,02	\$ 163.175.507,00
Subtotal						\$ 2.576.774.488,00		\$ 452.313.554,15		\$		\$ 3.631.088.022,81		\$ 452.313.554,00
												VALOR TOTAL INCLUYENDO		
												\$ 2.760.630.453,00		

7. SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

No.	Ítem de pago	DESCRIPCION	SUB TOTAL CAPITULO	NOVIEMBRE			
A. CONSTRUCCION				ACUMULADO ANTERIOR	EJECUTADO NOVIEMBRE	TOTAL EJECUTADO	% ACUMULADO
A1	1.00.00	PRELIMINARES	\$ 293.612.574,00	\$ 222.315.497,12	\$ 7.156.334,00	\$ 229.471.831,12	78,15%
A2	2.00.00	CIMENTACIÓN	\$ 3.981.907.118,00	\$ 1.671.059.524,28	\$ 1.833.033.370,33	\$ 3.504.092.894,61	88,00%
A3	3.00.00	ESTRUCTURA	\$ 6.559.434.150,00	\$ 4.387.415.614,56		\$ 4.387.415.614,56	66,89%
A12	12.01.00	ACOMETIDA	\$ 7.764.475,00	\$ 2.712.580,50		\$ 2.712.580,50	34,94%
	12.03.00	RED DE AGUA FRIA	\$ 107.961.675,00	\$ 41.210.300,40		\$ 41.210.300,40	38,17%
	12.05.00	RED DE AGUA CALIENTE	\$ 12.860.540,00	\$ 2.854.523,00		\$ 2.854.523,00	22,20%
	12.08.00	RED DE AGUS NEGRAS	\$ 153.608.783,00	\$ 85.112.424,80		\$ 85.112.424,80	55,41%
	12.09.00	RED DE AGUAS GRASAS	\$ 18.378.898,00	\$ 8.392.423,81		\$ 8.392.423,81	45,66%
	12.10.00	RED DE AGUAS PATOGENAS	\$ 45.260.369,00	\$ 21.836.239,37		\$ 21.836.239,37	48,25%
	12.11.00	RED DE AGUAS LLUVIAS	\$ 144.452.562,00	\$ 71.544.567,80		\$ 71.544.567,80	49,53%
A18	16.09.00	CAMARAS Y CANALIZACION	\$ 68.342.112,00	\$ 44.267.364,00		\$ 44.267.364,00	64,77%
	16.10.00	SISTEMA PUESTA A TIERRA	\$ 23.793.914,00	\$ 9.170.980,00		\$ 9.170.980,00	38,54%
	30.00.00	ASEO	\$ 97.160.419,00	\$ 7.877.350,00		\$ 7.877.350,00	8,11%
D. URBANISMO INTERNO							
D1	31.00.00	VIAS - URBANISMO INTERNO	\$ 378.727.397,00	\$ 87.177.517,59		\$ 87.177.517,59	23,02%
D2	32.00.00	ANDENES - URBANISMO INTERNO	\$ 898.219.123,00	\$ 211.321.422,72		\$ 211.321.422,72	23,53%
SUB TOTAL OBRA CIVIL				\$ 6.888.474.885,95	\$ 1.840.189.704,33	\$ 8.728.664.590,28	28,11%
SUB TOTAL EQUIPOS				\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
SUB TOTAL AMUEBLAMIENTO				\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
SUB TOTAL EQUIPOS MEDICOS				\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
TOTAL PRESUPUESTO				\$ 6.888.474.885,95	\$ 1.840.189.704,33	\$ 8.728.664.590,28	23,47%

A continuación, se presenta la tabla de avance físico programado y ejecutado del contrato de obra hasta el mes de Septiembre de 2024:

AVANCE FÍSICO CONTRATO DE OBRA					
MENSUAL			ACUMULADO		
PROGRAMADO	EJECUTADO	CUMPLIMIENTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	CUMPLIMIENTO
9.85%	3.46%	35.12%	22.88%	23.47%	102.57%

Para este periodo se tenía previsto un porcentaje de avance equivalente al 9.85%, sin embargo, la ejecución reportada corresponde a un 3.46% mensual. Así mismo, para este mes se esperaba un avance físico acumulado del 22.88%, no obstante, se observa que el avance acumulado reportado fue del 23.47%.

8. ACTIVIDAD EJECUTADAS

Actualmente las actividades que se han ejecutado hasta el mes del presente informe, teniendo en cuenta el alcance lo establecido dentro del contrato para alcanzar la meta física esperada con el proyecto son las que se relacionan a continuación:

NIT: 892280021-1

Teléfono: (+57) 320 3509703

Línea de atención gratuita: #584

contactenos@sucre.gov.co

SUCRE_AGUZMAN-02460678121255-744484-001288820-A

www.sucre.gov.co



No.	Ítem de pago	DESCRIPCION	SUB TOTAL CAPITULO	NOVIEMBRE			
A. CONSTRUCCION				ACUMULADO ANTERIOR	EJECUTADO NOVIEMBRE	TOTAL EJECUTADO	% ACUMULADO
A1	1.00.00	PRELIMINARES	\$ 293.612.574,00	\$ 222.315.497,12	\$ 7.156.334,00	\$ 229.471.831,12	78,15%
A2	2.00.00	CIMENTACIÓN	\$ 3.981.907.118,00	\$ 1.671.059.524,28	\$ 1.833.033.370,33	\$ 3.504.092.894,61	88,00%
A3	3.00.00	ESTRUCTURA	\$ 6.559.434.150,00	\$ 4.387.415.614,56		\$ 4.387.415.614,56	66,89%
A12	12.01.00	ACOMETIDA	\$ 7.764.475,00	\$ 2.712.580,50		\$ 2.712.580,50	34,94%
	12.03.00	RED DE AGUA FRIA	\$ 107.961.675,00	\$ 41.210.300,40		\$ 41.210.300,40	38,17%
	12.05.00	RED DE AGUA CALIENTE	\$ 12.880.540,00	\$ 2.854.523,00		\$ 2.854.523,00	22,20%
	12.08.00	RED DE AGUS NEGRAS	\$ 153.608.783,00	\$ 85.112.424,80		\$ 85.112.424,80	55,41%
	12.09.00	RED DE AGUAS GRASAS	\$ 18.378.898,00	\$ 8.392.423,81		\$ 8.392.423,81	45,66%
	12.10.00	RED DE AGUAS PATOGENAS	\$ 45.260.369,00	\$ 21.836.239,37		\$ 21.836.239,37	48,25%
	12.11.00	RED DE AGUAS LLUVIAS	\$ 144.452.562,00	\$ 71.544.567,80		\$ 71.544.567,80	49,53%
	12.14.00	CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA	\$ 25.368.850,00	\$ 14.206.556,00		\$ 14.206.556,00	56,00%
A16	16.09.00	CAMARAS Y CANALIZACION	\$ 68.342.112,00	\$ 44.267.364,00		\$ 44.267.364,00	64,77%
	16.10.00	SISTEMA PUESTA A TIERRA	\$ 23.793.914,00	\$ 9.170.980,00		\$ 9.170.980,00	38,54%
A30	30.00.00	ASEO	\$ 97.160.419,00	\$ 7.877.350,00		\$ 7.877.350,00	8,11%
D. URBANISMO INTERNO							
D1	31.00.00	VIAS - URBANISMO INTERNO	\$ 378.727.397,00	\$ 87.177.517,59		\$ 87.177.517,59	23,02%
D2	32.00.00	ANDENES - URBANISMO INTERNO	\$ 898.219.123,00	\$ 211.321.422,72		\$ 211.321.422,72	23,53%
SUB TOTAL OBRA CIVIL				\$ 6.888.474.885,95	\$ 1.840.189.704,33	\$ 8.728.664.590,28	28,11%
SUB TOTAL EQUIPOS				\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
SUB TOTAL AMUEBLAMIENTO				\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
SUB TOTAL EQUIPOS MEDICOS				\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
TOTAL PRESUPUESTO				\$ 6.888.474.885,95	\$ 1.840.189.704,33	\$ 8.728.664.590,28	23,47%

9. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORIA EN OBRA.

Las actividades realizadas por la interventoría CM-001-2024 cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACION DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE" en obra para el contrato de obra pública LP-018-2023 son las siguientes:

- Revisión del cronograma de obra y plan de inversiones del proyecto.
- Revisión del plan de calidad.
- Convocatoria y desarrollo de los comités de obra de seguimiento del proyecto.

- Recorridos de obra.
- Asistencia a reuniones programadas.
- Elaboración informe mensual.
- Elaboración de oficios para dar respuesta a las solicitudes del contratista de obra o a las del departamento de Sucre.
- Elaboración de oficios para solicitar al contratista el cumplimiento de sus obligaciones.

10. GARANTÍAS

- CONTRATO DE OBRA LP-018-2023

PÓLIZA CUMPLIMIENTO N° CMT-100011333 – OBRA			
EMPRESA ASEGURADORA		MUNDIAL	
AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	\$3.718.139.307,70	21/11//2024	31/03/2026
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	\$7.436.278.615,40	21/11//2024	31/03/2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	\$3.718.139.307,70	21/11//2024	30/11/2028
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	\$1.432.315.381,23	30/11//2024	30/11/2028
ESTABILIDAD DE LA OBRA	\$3.718.139.307,70	30/11//2024	30/11/2028
PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL N° CMT-100002562			
EMPRESA ASEGURADORA		SEGUROS DEL ESTADOS S.A	
AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA

NIT: 892280021-1

Teléfono: (+57) 320 3509703

Línea de atención gratuita: #584

contactenos@sucre.gov.co

SUCRE_AGUZMAN-02460678121255-744484-001288820-A

www.sucre.gov.co



AMPARO BASICO – PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	\$1.721'038.131,00	24/04//2024	24/10//2025
PATRONAL	\$1.721'038.131,00	24/04//2024	24/10//2025
CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS	\$1.721'038.131,00	24/04//2024	24/10//2025
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	\$1.721'038.131,00	24/04//2024	24/10//2025

11. ANTICIPO

Para el contrato de interventoría no existe anticipo contemplados en la forma de pago estipulada en el contrato.

El Consorcio contratista de obra presento a la interventoría el plan de manejo del anticipo, el cual fue aprobado el (31) de mayo de 2024, con un valor correspondiente a \$ 6.884'152.524,80 M/CTE.

El Consorcio contratista de obra presento a la interventoría el plan de manejo del anticipo, por un valor correspondiente a \$ 6.884'152.524,80 M/CTE, sin embargo, luego del descuento por impuestos y demás, el valor definitivo del anticipo entregado al contratista es de \$ 6.539.944.899,00, a continuación, se relacionan los nuevos valores del plan de manejo de anticipo. A la fecha se le han realizado desembolsos por valor acumulado de \$ 5.256.760.938,90, tal y como se relaciona en el formato de seguimiento:

PLAN MANEJO ANTICIPO			
DATOS ESPECÍFICOS			
N°	Descripción	Valor \$	Porcentaje
1	Compra de materiales e insumos consumibles, equipos menores, herramientas de obra, dotación de personal, señalización y valla informativa.	\$ 2.532.277.210,00	39,00
2	Transporte y alquiler de maquinaria	\$ 2.828.511.290,00	43.00
3	Pago de Mano de Obra, nómina personal, seguridad social y parafiscales	\$ 1.179.156.399,00	18.00
TOTAL		\$ 6.539'944.899,00	100.00

NIT: 892280021-1

Teléfono: (+57) 320 3509703

Línea de atención gratuita: #584

contactenos@sucre.gov.co

SUCRE_AGUZMAN-02460678121255-744484-001288820-A

www.sucre.gov.co



12. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de corte del presente informe no se han pagado actas al contratista de obra.

13. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES.

- La gobernación ha realizado el acompañamiento al contratista en la ejecución de las actividades que sean venido desarrollando en el transcurso de este periodo de tiempo para el avance y que se cumpla a cabalidad con lo contratado en el proyecto.
- También por parte de la supervisión se le hace seguimiento al contratista y interventoría si están cumpliendo con los equipos de trabajo en cada actividad que requiera los obreros para no tener ningún tipo de percance que pueda tener al momento que se encuentre ejecutando cierta actividad
- De acuerdo a las inspecciones realizadas por la interventoría se puede decir que los trabajos ejecutados se llevan a cabo tal como se estipula en las especificaciones técnicas, estos controles se llevan a conjunto con la parte contratista, por tal motivo se puede garantizar una obra con unos trabajos de buena calidad
- Actualmente se encuentran realizando los procesos contractuales correspondientes para adicionar prórroga de 30 días adicionales al contrato.

14. REGISTRO FOTOGRAFICO





Ismael Sierra Iriarte

Ismael Sierra Iriarte
Apoyo a la supervisión
Secretaría de Infraestructura

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó:	Jesús Andrés García Navarro	Contratista – Secretaría de Infraestructura	<i>Jesús G.</i>
Revisó:	Daniel Alejandro Castro Arroyo	Contratista (Ingeniero civil) – Secretaría de Infraestructura	<i>Donal Costa</i>

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para firma del remitente.

NIT: 892280021-1

Teléfono: (+57) 320 3509703

Línea de atención gratuita: #584

contactenos@sucre.gov.co

SUCRE_AGUZMAN-02460678121255-744484-001288820-A

www.sucre.gov.co

